



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-

Датум:

Веза: 404-42/2017

3/18-1
03-05-2018

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима («Сл. гласник РС» бр. 15/16) и члана 42. став 1. Статута (дел. бр. 953-1833/15 од 26.01.2015.г.), доносим:

ОДЛУКУ

Мења се уговор о јавној набавци радова – Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд – Нови Сад, LOT 1.1. Пројектовање и изградња аутопута Е-75 од Београда до Новог Сада од km 108+000 до km 118+060 – преостали радови II део (радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на km 117+897,13), број 454-1244 од 15. децембра 2016. године, закључен са понуђачем „МБА – РАТКО МИТРОВИЋ НИСКОГРАДЊА“ д.о.о. Нови Београд, ул. Савски насип бр. 1-3, тако што се продужава рок за завршетак уговорених радова до 15. септембра 2018. године.

Образложење

Добављач је дана 21. марта 2018. године доставио захтев бр. 2468/18 (наш бр. 953-6762) за продужетак рока завршетка уговорених радова на Пројекту аутопута Е-75 (М-22), Београд – Нови Сад, LOT 1.1. Пројектовање и изградња аутопута Е-75 од Београда до Новог Сада од km 108+000 до km 118+060 – преостали радови II део (радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на km 117+897,13), у којем су као разлози због којих нису били у могућности да благовремено изврше своје уговорне обавезе навели објективне разлоге – кашњење радова на измештању инсталација које се налазе у непосредној близини будућег надвожњака на km 117+897,13, а које су у надлежности ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад, тако да није био у могућности да благовремено изврши своје уговорне обавезе, због наведених непредвиђених догађаја ван разумне контроле Извођача радова, који су онемогућили завршетак преосталих радова до уговореног датума завршетка радова.

Како су испуњени услови утврђени одредбама клаузуле 2.2 Општих услова уговора, којима је предвиђено да Наручилац продужава рок за завршетак радова уколико се појаве догађаји ван разумне контроле Добављача, који онемогућују завршетак радова до рока за завршетак радова без преузимања мера за убрзање преосталих радова од стране Добављача, које могу имати за последицу стварање додатних трошкова за Добављача, а главни надзорни орган Јован Салопек, дипл.грађ.инж. је дао сагласност на продужење рока за завршетак радова, одлучено је као у диспозитиву.

На основу члана 115. став 3. Закона о јавним набавкама, одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема исте Министарству за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру преко доносиоца одлуке.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»

в.д. директора

Зоран Дробњак, дипл. грађ.инж.