



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404- 55

Веза: 404-187/16

Датум: 13 -02- 2017

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16) и члана 42. став 1. Статута (дел. бр. 953-1833/15 од 26.01.2015.г.), доносим:

## ОДЛУКУ

Мења се уговор о јавној набавци радова – Санација клизишта на државном путу IB реда бр. 34, деоница: Доњи Милановац – Текија, клизиште Голубиње на km 122+010, број 454-794 од 06. септембра 2016. године, закључен са групом понуђача «ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ ЗАЈЕЧАР» д.о.о. Зајечар, ул. Генерала Гамбете бр. 68, «STRABAG» д.о.о. Нови Београд, ул. Антифашистичке борбе бр. 13а и АД «ПУТЕВИ» Чачак, ул. 600 бр. 2, тако што се продужава рок за завршетак уговорених радова за 45 радних дана.

## Образложење

Добављач је дана 02. фебруара 2017. године доставио захтев бр. 131 (наш бр. 953-2370/2017) за продужетак рока завршетка уговорених радова на санацији клизишта на државном путу IB реда бр. 34, деоница: Доњи Милановац – Текија, клизиште Голубиње на km 122+010, у којем су као разлоге због којих нису били у могућности да благовремено изврше своје уговорне обавезе навели објективне разлоге – неповољни временски услови за извођење радова на изради хабајућег слоја од асфалт бетона AB11s d=4cm, јер је нашим стандардима SRPS.U.E4.014 дефинисано да за уградњу слоја од асфалт бетона температура подлоге мора бити виша од +5 степени Целзијуса, а временски услови повољни без ветра, тако да није био у могућности да благовремено изврши своје уговорне обавезе, због наведених непредвиђених догађаја ван разумне контроле Извођача радова, који су онемогућили завршетак преосталих радова до уговореног датума завршетка радова.

Како су испуњени услови утврђени одредбама клаузуле 21.1 Услови уговора, којима је предвиђено да ће Наручилац продужити уговорени период за завршетак радова уколико се појаве догађаји ван разумне контроле Извођача радова, који онемогућују завршетак преосталих радова до датума завршетка радова, а стручни надзор Душан Вукашиновић дипл. грађ. инж. је дао сагласност на продужење рока за завршетак радова, одлучено је као у диспозитиву.

На основу члана 115. став 3. Закона о јавним набавкама, одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:** Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема исте Министарству за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру преко доносиоца одлуке.

  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»  
в.д. директора  
  
Зоран Дробњак, дипл. грађ. инж.