



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-130

Датум:

08-05-2017

Веза: 404-240/2016

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16) и члана 42. став 1. Статута (дел. бр. 953-1833/15 од 26.01.2015.г.), доносим:

ОДЛУКУ

Мења се уговор о јавној набавци радова – Коридор 10, аутопут Е-75 Београд – Ниш – граница са БЈР Македонијом, завршетак радова на петљи Бујановац 1 са изградњом деонице од km 933+600 до km 934+354,725 број 454-958 од 18. октобра 2016. године, закључен са групом понуђача «СРБИЈААУТОПУТ» д.о.о. Београд, ул. Љубе Чупе бр. 5 и ГП «ПЛАНУМ» а.д. Земун, ул. 22. Октобра бр. 15, тако што се продужава рок за завршетак уговорених радова до 15. августа 2017. године.

Образложење

Добављач је дана 10. априла 2017. године доставио захтев бр. 2751 (наш бр. 953-7353) за продужетак рока завршетка уговорених радова на изградњи Коридора 10, аутопут Е-75 Београд – Ниш – граница са БЈР Македонијом, завршетак радова на петљи Бујановац 1 са изградњом деонице од km 933+600 до km 934+354,725, у којем су као разлози због којих нису били у могућности да благовремено изврше своје уговорне обавезе навели објективне разлоге – неповољни временски услови у периоду децембар 2016.г. – фебруар 2017.г. за извођење радова на изради насипа, постелице и на уградњи доњих носећих слојева; измена дела техничке документације; процедура издавања решења Министарства за одвијање саобраћаја у току радова и појава непредвиђених радова, тако да није био у могућности да благовремено изврши своје уговорне обавезе, због наведених непредвиђених догађаја ван разумне контроле Извођача радова, који су онемогућили завршетак преосталих радова до уговореног датума завршетка радова.

Како су испуњени услови утврђени одредбама клаузуле 2.2 Општих услова уговора, којима је предвиђено да Наручилац продужава рок за завршетак радова уколико се појаве догађаји ван разумне контроле Добављача, који онемогућују завршетак радова до рока за завршетак радова без преузимања мера за убрзање преосталих радова од стране Добављача, које могу имати за последицу стварање додатних трошкова за Добављача, а главни надзорни орган Ненад Пантић дипл.грађ.инж. је дао сагласност на продужење рока за завршетак радова, одлучено је као у диспозитиву.

На основу члана 115. став 3. Закона о јавним набавкама, одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема исте Министарству за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру преко доносиоца одлуке.

 **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»**
в.д. директора

Зоран Дробњак, дипл. грађ.инж.