



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-5/2019-2

Датум: 17-07-2019

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима («Сл. гласник РС» бр. 15/16) и члана 42. став 1. Статута (дел. бр. 953-1833/15 од 26.01.2015.г.), доносим:

## ОДЛУКУ

Мења се уговор о јавној набавци радова – Коридор 10 аутопут Е-75 Београд – Ниш – граница са БЈР Македонијом, завршетак радова на петљи Бујановац 1, деоницама Доњи Нерадовац – Српска Кућа и Српска Кућа – Левосоје од km 933+600 до km 942+413,31 и регулацији Јужне Мораве са притокама, број 454-673 од 07. јуна 2018. године, закључен са групом понуђача «СРБИЈААУТОПУТ» д.о.о. Београд, ул. Љубе Чупе бр. 5 и «МБА РАТКО МИТРОВИЋ НИСКОГРАДЊА» д.о.о. Нови Београд, ул. Савски насип бр. 1-3, тако што се продужава рок за завршетак уговорених радова до 01. августа 2019. године.

## Образложење

Дана 14. јуна 2019. године од стране стручног надзора „Коридори Србије“ д.о.о. уз допис бр. I-1709/19 (наш бр. 953-15597) достављен је захтев добављача бр. 7399 за продужетак рока завршетка уговорених радова на Коридору 10 аутопут Е-75 Београд – Ниш – граница са БЈР Македонијом, завршетак радова на петљи Бујановац 1, деоницама Доњи Нерадовац – Српска Кућа и Српска Кућа – Левосоје од km 933+600 до km 942+413,31 и регулацији Јужне Мораве са притокама, у којем су као разлози због којих нису били у могућности да благовремено изврше своје уговорне обавезе навели објективне разлоге – неповољне временске услове односно неуобичајено велики број кишних дана у месецу мају и почетком месеца јуна.

Како су испуњени услови утврђени одредбама клаузуле 2.2 Општих услова уговора, којима је предвиђено да Наручилац продужава рок за завршетак радова уколико се појаве догађаји ван разумне контроле Добављача, који онемогућују завршетак радова до рока за завршетак радова без преузимања мера за убрзање преосталих радова од стране Добављача, које могу имати за последицу стварање додатних трошкова за Добављача, а главни надзорни орган Ненад Б. Пантић, дипл.грађ.инж. је дао сагласност на продужење рока за завршетак радова до 01. јула 2019. године, одлучено је као у диспозитиву из разлога што је узета у обзир и паралелна реализација предметног уговора и уговора о изградњи наплатних станица по моделу „пројектуј и изгради“, због чега постоји технолошка зависност извођења завршних радова на коловозу осе петље „Бујановац 1“ од техничког решења платоа наплатне станице „Бујановац 1“, а које је саставни део новог пројекта за грађевинску дозволу, тако да одлагање техничког решења утиче и на завршетак радова по предметном уговору.

На основу члана 115. став 3. Закона о јавним набавкама, одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:** Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема исте Министарству за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру преко доносиоца одлуке.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»  
в.д. директора



Зоран Дробњак, дипл. грађ.инж.