



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-92/18- 24

Датум: 25 -12- 2018

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16) и члана 42. став 1. Статута (дел. бр. 953-1833/15 од 26.01.2015.г.), доносим:

## ОДЛУКУ

Мења се уговор о јавној набавци радова – Коридор 10 аутопут Е-75 Београд – Ниш – граница са БЈР Македонијом, завршетак радова на петљи Бујановац 1, деоницама Доњи Нерадовац – Српска Кућа и Српска Кућа – Левосоје од km 933+600 до km 942+413,31 и регулацији Јужне Мораве са притокама, број 454-673 од 07. јуна 2018. године, закључен са групом понуђача «СРБИЈААУТОПУТ» д.о.о. Београд, ул. Љубе Чупе бр. 5 и «МБА РАТКО МИТРОВИЋ НИСКОГРАДЊА» д.о.о. Нови Београд, ул. Савски насип бр. 1-3, тако што се продужава рок за завршетак уговорених радова до 07. јуна 2019. године.

## Образложење

Добављач је дана 10. децембра 2018. године доставио захтев бр. 17745 (наш бр. 953-25999) за продужетак рока завршетка уговорених радова на Коридору 10 аутопут Е-75 Београд – Ниш – граница са БЈР Македонијом, завршетак радова на петљи Бујановац 1, деоницама Доњи Нерадовац – Српска Кућа и Српска Кућа – Левосоје од km 933+600 до km 942+413,31 и регулацији Јужне Мораве са притокама, у којем су као разлози због којих нису били у могућности да благовремено изврше своје уговорне обавезе навели објективне разлоге:

- санација локалних путева на захтев општине Бујановац,
- одводњавање терена у зони локалног пута бр. 1. на захтев мештана Доњи Нерадовац,
- израда пројекта регулације саобраћаја на алтернативном путу у зонама појачаног кретања пешака на захтев општине Бујановац,
- преостали радови на оси петље Бујановац 1 након израде Пројекта за грађевинску дозволу за саобраћајне површине наплатне станице Бујановац 1,
- завршетак радова на одводњавању коловоза алтернативног пута кроз Левосоје,
- заштита косина подложних ерозији од km 940+675 до km 940+925 са десне стране аутопута и од km 940+675 до km 940+925 са леве стране аутопута,
- израда и уградња саобраћајне сигнализације и опреме за заштиту од утицаја магле на деоници аутопута Владичин Хан – граница са БЈР Македонија, са израдом пројектно техничке документације,
- мерење буке и потврдити оправданост, израдити пројектно техничку документацију и израда додатних зидова за заштиту од буке, на захтев локалне заједнице за имплементацију мера заштите животне средине,
- додатна експропријација земљишта и изградња сервисне саобраћајнице око бензинске станице „Валони“ и
- израда пројектно техничке документације и регулација дела корита Јужне Мораве у циљу заштите трупа аутопута.

Како су испуњени услови утврђени одредбама клаузуле 2.2 Општих услова уговора, којима је предвиђено да Наручилац продужава рок за завршетак радова уколико се појаве догађаји ван разумне контроле Добављача, који онемогућују завршетак радова до рока за завршетак радова без преузимања мера за убрзање преосталих радова од

стране Додављача, које могу имати за последицу стварање додатних трошкова за Додављача, а главни надзорни орган Ненад Б. Пантић, дипл.грађ.инж. је дао сагласност на продужење рока за завршетак радова, одлучено је као у диспозитиву.

На основу члана 115. став 3. Закона о јавним набавкама, одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:** Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема исте Министарству за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру преко доносиоца одлуке.



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»**  
в.д. директора



**Зоран Дробњак, дипл. грађ.инж.**