



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-168/16-32

Датум:

25-10-2016

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16) и члана 42. став 1. Статута (дел. бр. 953-1833/15 од 26.01.2015.г.), доносим:

ОДЛУКУ

Мења се уговор о јавној набавци радова – **Побољшање државног пута II-A реда бр. 137 Крупањ – Грачаница (Љубовија), деоница: Ракићи – Рамићи, дужине L=6.05km, број 454-466 од 07. јуна 2016. године, закључен са групом понуђача ПЗП «ВАЉЕВО» а.д. Ваљево, ул. Милована Глишића бр. 94 и «СРБИЈАПУТ» а.д. Београд, Булевар краља Александра бр. 282** тако што се продужава рок за завршетак уговорених радова **до 15. новембра 2016 године.**

Образложење

Добављач је дана 06. октобра 2016. године доставио захтев бр. 01-3258 (наш бр. 953-20781) за продужетак рока завршетка уговорених радова на побољшању државног пута II-A реда бр. 137 Крупањ – Грачаница (Љубовија), деоница: Ракићи – Рамићи, дужине L=6.05km, у којем су као разлоге због којих нису били у могућности да благовремено изврше своје уговорне обавезе навели објективне разлоге – касно увођење у посед на делу трасе од 3+100km до 3+200km због нерешених имовинско – правних односа, немогућност извођења радова због чекања на израду пројектно – техничке документације за: санацију клизишта од 2+825km до 2+885km, санацију клизишта од 2+575km до 2+670km и санацију нестабилне косине од 0+125km до 0+175km, тако да није био у могућности да благовремено изврши своје уговорне обавезе, због наведених непредвиђених догађаја ван разумне контроле Извођача радова, који су онемогућили завршетак преосталих радова до уговореног датума завршетка радова.

Како су испуњени услови утврђени одредбама члана 6. став 1. Уговора, којима је предвиђено да се може изменити само рок за извођење радова, уколико се појаве догађаји ван разумне контроле Извођача радова, који онемогућавају завршетак преосталих радова до рока за завршетак радова, а стручни надзор Небојша Сибиновић дипл.грађ.инж. је дао сагласност на продужење рока за завршетак радова, одлучено је као у диспозитиву.

На основу члана 115. став 3. Закона о јавним набавкама, одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема исте Министарству за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру преко доносиоца одлуке.

 **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»**
в.д. директора

Зоран Дробњаk, дипл. грађ.инж.

