



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404- 220/2020 - 1

Датум:

16-06-2020

Веза: 404-232/2019

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16) и члана 37. став 1. Статута (дел. бр. 953-8606/17-11 од 04.05.2017.г.), доносим:

ОДЛУКУ

Мења се уговор о јавној набавци радова – Пројекат аутопута Е-75 (М-22) Београд – Нови Сад (LOT 1.1) – Преостали радови III део – Радови на изградњи сервисних саобраћајница за пратеће садржаје уз аутопут од km 112+500 до km 114+000), број 454-1330 од 26. августа 2019. године, закључен са понуђачем «UNOGRADNJA V.V.» d.o.o. Београд, ул. Војводе Степе бр. 178, тако што се продужава рок за завршетак уговорених радова до 16. септембра 2020. године.

Образложење

Добављач је дана 26. маја 2020. године доставио захтев бр. 467 (наш бр. 953-10359) за продужетак рока завршетка уговорених преосталих радова III део – Радови на изградњи сервисних саобраћајница за пратеће садржаје уз аутопут од km 112+500 до km 114+000) – Пројекат аутопута Е-75 (М-22) Београд – Нови Сад (LOT 1.1), у којем су као разлози због којих нису били у могућности да благовремено изврше своје уговорне обавезе навели објективне разлоге:

- припремни радови – искољчавање трасе и објеката, уређење и рашчишћавање трасе, део уклањања хумуса и замене материјала, због периода зимског одржавања пута и погоршаних временских услова није било могуће изводи у пуном обиму и како је планирано,
- увођење ванредног стања у Републици Србији узроковало је смањење и успоравање извршавања уговорених обавеза, као и прекид извођења радова у периоду од 21.03. до 20.05.2020. године.

Како су испуњени услови утврђени одредбама клаузуле 2.2 Општих услова уговора, којима је предвиђено да Наручилац продужава рок за завршетак радова уколико се појаве догађаји ван разумне контроле Добављача, који онемогућују завршетак радова до рока за завршетак радова без преузимања мера за убрзање преосталих радова од стране Добављача, које могу имати за последицу стварање додатних трошкова за Добављача, а главни надзорни орган Јован Салопек, дипл.граф.инж. је дао сагласност на продужење рока за завршетак радова, одлучено је као у диспозитиву.

На основу члана 115. став 3. Закона о јавним набавкама, одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема исте Министарству за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру преко доносиоца одлуке.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»
в.д. директора



— Зоран Дробњак, дипл. грађ.инж.