



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

Број: 953-22340/18-4
Датум: 31-10-2018
Београд, Булевар краља Александра бр.282

На основу члана 25. став 1. тачка 3) Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“ Београд са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 82/16) и члана 31. став 1. тачка 3) Статута Јавног предузећа „Путеви Србије“ (I Број: 953-8606/17-11 од 04.05.2017), Надзорни одбор Јавног предузећа „Путеви Србије“ на седници одржаној дана 31.10.2018. године, донео је:

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2018. ГОДИНЕ

- I. Усваја се Извештај о степену реализације Програма пословања за трећи квартал 2018. године.
- II. Одлуку и Извештај из тачке 1. ове одлуке, са прописаним обрасцима, доставити Министарству привреде.



НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Милан Мартић



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ 'ПУТЕВИ СРБИЈЕ'
Број 953-22340/Р-5
31-10-2018
Датум _____
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 289

ИЗВЕШТАЈ

о степену реализације Програма пословања за трећи квартал 2018. године

Београд

Октобар 2018. године

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Пословно име:	Јавно предузеће "Путеви Србије"
Скраћено пословно име:	ЈП "Путеви Србије"
Оснивач:	Република Србија
В.д. директора:	Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. – вршилац дужности
Делатност:	управљање државним путевима
Шифра делатности:	4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	20132248
ПИБ:	104260456
ЈБКЈС:	11001
Надлежно министарство:	Министарство привреде
Седиште:	Београд, Булевар краља Александра бр.282
Телефон:	011/30-40-700
Факс:	011/30-40-614
Интернет презентација:	www.putevi-srbije.rs
E-mail:	office@putevi-srbije.rs

Законом о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност **управљања државним путевима** обавља јавно предузеће које оснива Влада.

Влада је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ("Сл.гласник РС" бр.115/05).

На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, **23.02.2006. године**.

До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је Републичка дирекција за путеве.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за **генералног директора** ЈП "Путеви Србије" именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.105/13) за **вршиоца дужности директора** ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Решењем Владе Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.59/13, 98/13 и 67/17), именован је **Надзорни одбор** ЈП „Путеви Србије“, чији је председник проф. др Милан Мартић, редовни професор Факултета организационих наука Универзитета у Београду.

Влада Републике Србије донела је Одлуку о усклађивању пословања ЈП „Путеви Србије“ са Законом о јавним предузећима 05 број 023-9226/2016 од 5. октобра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.82/16).

Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној дана 25. маја 2018. године донела је **Закон о путевима**. Указ о проглашењу Закона о путевима донет је 31. маја 2018. године. Закон о путевима објављен је у „Сл.гласнику РС“ бр.41/18.

1. УВОД

Закон о јавним предузећима објављен је у „Сл.гласнику РС“, бр.15/16 од 25.02.2016. године, а ступио је на снагу 4. марта 2016. године.

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16) прописано је да је јавно предузеће чији је оснивач Република Србија дужно да министарству доставља **тримесечне извештаје** о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања.

Сходно одредби члана 63. став 4. Закона о јавним предузећима, донет је **Правилник о обрасцима тримесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр.36/16), који је ступио на снагу 9. априла 2016. године. Даном ступања на снагу овог правилника престао је да важи Правилник о обрасцима тримесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Сл.гласник РС“, бр.36/13, 27/14 и 38/15).

Одредбама члана 2. Правилника прописани су обрасци који су саставни део сваког тримесечног извештаја. Обрасци који се квартално достављају су:

- 1) Образац 1. Биланс успеха
- 2) Образац 1А. Биланс стања
- 3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине
- 4) Образац 2. Трошкови запослених
- 5) Образац 3. Динамика запослених
- 6) Образац 4. Кретање цена производа и услуга
- 7) Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене
- 9) Образац 7. Нето добит
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама
- 13) Образац 11. Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Образац 12. представља основни извештај, а осталих 11 образаца представљају прилоге овог извештаја.

Обрасци од 1) до 12) овог правилника попуњавају се кумулативно, са почетком календарске године, и то за следећи период:

- 1) од 1. јануара до 31. марта
- 2) од 1. јануара до 30. јуна
- 3) од 1. јануара до 30. септембра
- 4) од 1. јануара до 31. децембра.

Министарство привреде је донело **Упутство о начину достављања образаца тромесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-72/2016-9 од 11. априла 2016. године. Упутством су ближе уређени начин и рокови достављања поменутих образаца.

Обрасци се достављају **Министарству привреде** и ради информисања Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у року од 30 дана од дана истека тромесечја, сагласно члану 63. став 3. Закона.

На основу достављених тромесечних извештаја, министарство сачињава и доставља Влади информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности, сагласно члану 64. Закона.

Из образаца се може закључити да је тромесечно извештавање конципирано према обавезним елементима које садржи годишњи програм пословања јавних предузећа.

Према члану 60. Закона о јавним предузећима, годишњи, односно трогодишњи програм пословања обавезно садржи: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; планиране набавке; план инвестиција; планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; план зарада и запошљавања; критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2018. годину донео је Надзорни одбор 9. фебруара 2018. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 1. марта 2018. године („Сл.гласник РС“ бр.16/18).

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за трећи квартал 2018. године.**

У **Извештају** су обрађени сви обрасци, према **Правилнику о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа** („Сл.гласник РС“ бр.36/16).

Обрасци су попуњени кумулативно, са почетком календарске године (за период од 1. јануара до 30. септембра 2018. године), у складу са наведеним **Правилником.**



JAVNO PREDUZETE "PUTEBI SRBIJE"
Број 953-22340/18-6
Датум 31-10-2018
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 29

2. ОБРАСЦИ

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 30.09.2018. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Образац 4
953-22340/8-7
31-10-2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01-30.09.2018. / План 01.01-30.09.2018.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	25,962,198	31,466,700	24,730,850	24,686,542	100
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	149,790	145,000	106,000	103,426	98
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	149,790	145,000	106,000	103,426	98
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	11,774				
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	11,774				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016				2,947,153	
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дужбина					2,947,153	
641	Приходи по основу условљених донација						
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	25,800,634	31,321,700	24,624,850	21,635,963	88
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	34,073,604	32,193,910	15,162,980	24,522,393	162
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	137,669	133,800	97,500	95,093	98
62	ІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	ІІІ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	ІV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година		План 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01-30.09.2018. / План 01.01-30.09.2018.
			4	5		План	Реализација	
			1	2	3	4	5	6
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	122,748	150,000	105,000	80,181	76	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	250,477	260,000	186,000	229,216	123	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1,941,294	2,313,610	1,671,980	1,424,847	85	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19,323,476	16,186,500	12,572,500	21,520,282	171	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	11,634,520	12,500,000				
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5,457					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	657,963	700,000	530,000	1,172,774	221	
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030			9,567,870	164,149		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	8,111,406	727,210				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1,949,409	34,760	26,205	15,338	59	
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	267	260	205	219	107	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037	267	260	205	219	107	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	26,932	28,000	21,000	14,659	70	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1,922,210	6,500	5,000	460	9	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,774,653	2,885,207	1,929,341	1,245,022	65	
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	363,678	305,000	255,000	324,296	127	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	363,678	305,000	255,000	324,296	127	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1,400,325	1,728,207	1,664,341	912,130	55	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	10,650	82,000	10,000	8,596	86	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	174,756	2,850,447	1,903,136	1,229,684	65	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049						
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	67,796	50,000	45,000	27,997	62	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	36,379	30,000	27,500	7,296	27	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	136,363			140,437		
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	340,945			140,827		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година		План 01.01-31.12.2018. Текућа година		01.01 - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01-30.09.2018. / План 01.01-30.09.2018.
			4	5	6	7	8		
1	2	3							
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			7,664,734				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	8,109,815	3,557,657		1,045,224			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				27,247			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	45,423						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058			7,664,734				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	8,155,238	3,557,657		1,017,977			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060							
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061							
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		102,508					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064				7,664,734			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	8,052,730	3,557,657		1,017,977			
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066							
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067							
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068							
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069							
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	1. Основна зарада по акцији	1070							
	2. Умњанва (разводњена) зарада по акцији	1071							

Овлашћено лице: _____



Датум: _____

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

ПЛАНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
2018
31-10-2018

Образац 1А

Датум: БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 18

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	30.09.2018.		Индекс реализација 30.09.2018 / План 30.09.2018.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	527,344,876	530,385,550	538,753,786	530,567,868	98
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	11,504	13,214	13,114	18,136	138
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	7,931	9,100	9,000	14,463	161
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	3,359	3,900	3,900	3,459	89
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	214	214	214	214	100
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	527,333,372	530,372,336	538,740,672	530,549,732	98
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	63,474,078	63,800,050	63,800,050	63,488,027	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	420,584,852	407,461,122	419,961,122	422,416,059	101
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	488,869	750,000	680,000	934,211	137
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	42,395,895	57,761,164	53,899,500	43,266,662	80
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	389,678	600,000	400,000	444,773	111
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	30.09.2018.		Индекс реализација 30.09.2018 / План 30.09.2018.
					План	Реализација	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2,280,500	1,436,854	1,334,834	4,438,148	332
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	544,731	545,000	526,900	596,126	113
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3,273	5,000	4,900	18,142	370
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	53,752	40,000	42,000	36,138	86
14	5. Стална средства намештаја продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	487,706	500,000	480,000	541,846	113
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	7,739	9,000	9,300	3,142	34
200 и део 209	1. Култи у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Култи у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Култи у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Култи у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Култи у земљи	056	7,739	9,000	9,300	3,142	34
205 и део 209	6. Култи у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	342,228	250,000	300,000	473,727	158
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осни 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1,107,908	362,720	228,500	3,096,280	1,355
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	268,739	270,000	270,000	268,739	100
28 осни 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	9,155	134	134	134	100
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0043 + 0043)	071	529,625,376	531,822,404	540,088,620	535,006,016	99
88	T. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		108,000	108,000		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	30.09.2018.		Индекс реализација 30.09.2018 / План 30.09.2018.
					План	Реализација	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	388,258,126	381,564,059	392,968,336	386,911,351	98
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	102,056,098	102,056,098	102,056,098	102,056,098	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	102,056,098	102,056,098	102,056,098	102,056,098	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премоја	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	340,025,049	339,939,884	340,119,470	339,696,251	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	168,237	166,000	168,300	165,783	99
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОВИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показана са два рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (уговна са два рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОВИТАК (0418 + 0419)	0417	2,453		7,664,734	2,453	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	2,453			2,453	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419			7,664,734		
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	53,993,711	60,597,923	57,040,266	55,009,234	96
351	1. Губитак ранијих година	0422	45,940,981	57,040,266	57,040,266	53,991,257	95
	2. Губитак текуће године	0423	8,052,730	3,557,657		1,017,977	
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	40,183,854	41,546,858	44,943,020	40,631,179	90
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	242,736	258,500	222,000	198,847	90
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	20,079	23,500	17,000	12,347	73
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	222,657	235,000	205,000	186,500	91
	6. Остала дугорочна резервисања	0431					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	30.09.2018.		Индекс реализација 30.09.2018 / План 30.09.2018.
					План	Реализација	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	39,941,118	41,288,358	44,721,020	40,432,332	90
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	304,843	373,629	393,441	329,119	84
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	39,636,275	40,914,729	44,327,579	40,103,213	90
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1,615,761	1,718,270	1,718,270	1,615,761	94
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	99,567,635	106,993,217	100,458,994	105,847,725	105
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	69,635,680	71,431,443	67,168,847	73,301,944	109
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стипендијских средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	69,635,680	71,431,443	67,168,847	73,301,944	109
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	54,858	50,000	68,189	50,040	73
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4,028,458	4,900,000	4,600,000	6,387,286	139
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	4,028,458	4,900,000	4,600,000	6,387,286	139
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	760,264	820,000	35,184	35,623	101
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	122,381	200,000	195,000	280,012	144
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	229				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	24,965,765	29,591,774	28,391,774	25,792,820	91
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 – 0463) ≥ 0	0464	529,625,376	531,822,404	540,088,620	535,006,016	99
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		108,000	108,000		

Датум:

Овлашћено лице:




ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2018. године

АДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
364 953-22840/10-9
31-10-2018

Датум: Београд, Булевар краља Александра бр. 29Б

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 30.09.2018.		Индекс Реализација 01.01 - 30.09.2018 / План 01.01 - 30.09.2018.
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	29,906,271,747	35,359,330,000	27,552,349,325	27,689,946,076	100
1. Продаја и примљени аванси	3002	781,868,999	755,800,000	599,016,579	662,083,160	111
2. Примљене камате из пословних активности	3003	5,175,219	5,630,000	4,833,894	912,112	19
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	29,119,227,529	34,597,900,000	26,948,498,852	27,026,950,804	100
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	25,801,510,723	20,084,410,000	17,443,430,897	24,594,963,806	141
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	22,228,654,378	16,080,300,000	14,635,400,897	21,127,413,943	144
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1,935,230,844	2,313,610,000	1,671,980,000	1,600,187,686	96
3. Плаћене камате	3008	47,595,776	40,500,000	26,050,000	22,313,616	86
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1,590,029,725	1,650,000,000	1,110,000,000	1,845,048,561	166
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4,104,761,024	15,274,920,000	10,108,918,428	3,094,982,270	31
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3,389			11,131	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	3,389			11,131	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	9,228,543,466	13,403,198,252	6,892,020,473	3,809,297,025	55
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	9,228,543,466	13,403,198,252	6,892,020,473	3,809,297,025	55
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	9,228,540,077	13,403,198,252	6,892,020,473	3,809,285,894	55

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 30.09.2018.		Индекс Реализација 01.01 - 30.09.2018 / План 01.01 - 30.09.2018.
				План	Реализација	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	5,343,101,600	2,907,000,000	1,400,000,000	2,729,207,000	195
29 1. Улењање основног капитала	3026					
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	721,101,600	2,907,000,000	1,400,000,000	589,207,000	42
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030	4,622,000,000			2,140,000,000	
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	378,619,401	4,677,207,586	4,649,603,793	26,531,346	1
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	378,619,401	55,207,586	27,603,793	26,531,346	96
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		4,622,000,000	4,622,000,000		
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39 5. Финансијски лизинг	3036					
40 6. Исплаћене дивиденде	3037					
41 III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	4,964,482,199			2,702,675,654	
42 IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039		1,770,207,586	3,249,603,793		
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	35,249,376,736	38,266,330,000	28,952,349,325	30,419,164,207	105
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	35,408,673,590	38,164,815,838	28,985,055,163	28,430,792,177	98
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		101,514,162		1,988,372,030	
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	159,296,854		32,705,838		
47 З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,267,204,690	261,205,838	261,205,838	1,107,907,836	424
48 Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1,107,907,836	362,720,000	228,500,000	3,096,279,866	1,355



Датум: _____

Овлашћено лице: _____

(Handwritten signature in blue ink)

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Датум: 31-10-2018
Београд, Булевар краља Александра бр. 112

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2018 / план 01.01. -30.09.2018
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	994,444,529	1,151,353,110	832,115,592	826,256,177	99,30
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1,387,137,121	1,642,443,809	1,187,040,788	1,146,877,544	97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1,635,434,665	1,936,447,987	1,399,521,089	1,352,168,625	97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1,690	2,019	1,896	1,698	90
4.1.	- на неодређено време	1,352	1,635	1,534	1,358	89
4.2.	- на одређено време	338	384	362	340	94
5	Накнаде по уговору о делу	2,713,446	6,000,000	4,500,000	2,169,336	48
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	5	5	5	100
7	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	/	/	/	/	/
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	/	/	/	/	/
13	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/
15	Накнаде члановима надзорног одбора	4,718,038	4,897,416	3,673,062	3,216,774	88
16	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100
17	Накнаде члановима комисије за ревизију	/	1,464,648	1,098,486	/	/
18	Број чланова комисије за ревизију	/	3	3	/	/
19	Превоз запослених на посао и са посла	100,348,611	138,400,000	100,040,000	82,283,655	82
20	Дневнице на службеном путу	17,496,049	19,000,000	14,250,000	16,121,468	113
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1,821,124	3,500,000	2,625,000	1,646,429	63
22	Отпремнина за одлазак у пензију	7,107,114	8,197,882	6,597,688	4,284,320	65
23	Јубиларне награде	24,918,127	16,525,828	12,198,818	12,004,047	98
24	Број прималаца	229	132	91	91	100
25	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/
26	Помоћ радницима и породици радника	7,277,202	8,800,000	6,600,000	6,943,985	105
27	Стипендије	/	/	/	22,640	/
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	/	/	/	/	/

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

М.П.

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Београд 953-22840/18 - 111
Датум: 31-10-2018
Београд, Булевар краља Александра бр. 122

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2017. године	1,348	335	14
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	2 (смрт) 2 (на лични захтев)	1 (на лични захтев)	
3.	пензија	8		
4.	отказ због повреде радне обавезе	1		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		1	
6.	Пријем			
7.	навести основ	1 (судском одлуком враћен на посао)	1 (замена) 18 (сагласност Комисије)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	1		
9.	повећан обим посла		1	
10.				
	Стање на дан 31.03.2018. године	1,337	353	14
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	3 (смрт)		1 (прелазак на одређено време)
3.	пензија	4		
4.	отказ због повреде радне обавезе	3		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		10	
6.	Пријем			
7.	навести основ	1 (судском одлуком враћен на посао)	8 (сагласност Комисије)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	10		
9.	повећан обим посла			
10.				
	Стање на дан 30.06.2018. године *	1,338	351	13
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	3 (смрт) 5 (на лични захтев)		1 (на лични захтев) 1 (прелазак на одређено време)
3.	пензија	4		
4.	отказ због повреде радне обавезе	1	1	
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		86	
6.	Пријем			
7.	навести основ		8 (замена) 12 (сагласност Комисије)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	86		
9.	повећан обим посла			
10.				
	Стање на дан 30.09.2018. године **	1,411	284	11

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља



Датум: _____

Овлашћено лице _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2017. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - септембар 2018. БЕОГРАД, Београд										Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	септембар 2018.	децембар 2017.		
ЦЕНА ПУГАРИНЕ ЗА ДЕОНИЦУ (са ПДВ-ом)															
*	БЕОГРАД-НИШ	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	100	100
1	Категорија Ia	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	100	100
2	Категорија II	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	100	100
3	Категорија III	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	100	100
4	Категорија IV	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	100	100
ЦЕНА ПУГАРИНЕ ЗА ДЕОНИЦУ (са ПДВ-ом)															
*	БЕОГРАД-ШИД	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	100	100
5	Категорија I	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	100	100
6	Категорија II	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	100	100
7	Категорија III	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	100	100
8	Категорија IV	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	100	100
ЦЕНА ПУГАРИНЕ ЗА ДЕОНИЦУ (са ПДВ-ом)															
*	БЕОГРАД-СУБОТИЦА	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	100	100
9	Категорија I	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	100	100
10	Категорија II	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	100	100
11	Категорија III	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	100	100
12	Категорија IV	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	100	100
ЦЕНА ПУГАРИНЕ ЗА ДЕОНИЦУ (са ПДВ-ом)															
*	НИШ-ЛЕСКОВАЦ	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	100	100
13	Категорија I	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	100	100
14	Категорија II	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	100	100
15	Категорија III	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	100	100
16	Категорија IV	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	100	100
Наплатна станица ПРЕШЕВО															
*	Категорија Ia	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	100	100
17	Категорија I	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100	100
18	Категорија II	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	100	100
19	Категорија III	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	100	100
20	Категорија IV	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	100	100
ЉБИГ - ПРЕЂИНА н.с. ПРЕЂИНА															
*	Категорија Ia	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	100	100
21	Категорија I	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	100	100
22	Категорија II	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	100	100
23	Категорија III	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	100	100
24	Категорија IV	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	100	100
НИШ - ДИМИТРОВГРАД															
*	Категорија Ia	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
25	Категорија I	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
26	Категорија II	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
27	Категорија III	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
28	Категорија IV	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120

Наплата пугарине на деоници аутопута Ниш - Димитровград, на наплатној станици Димитровград почела је 01.01.2018. године

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2017. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - септембар 2018.									Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	септембар 2018.	децембар 2017.
29	Цена ТАГ уређаја за плаћање путарине (са ПДВ-ом)	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	100
30	Трошкови израде Градске карте (са ПДВ-ом)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	100
31	Годишња накнада за једнострано постављање рекламних табли, рекламних панова на државном путу односно другом земљишту које користи предуз., по m/2 са ПДВ-ом	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	100
32	Годишња накнада за двострано постављање рекламних табли, рекламних панова на државном путу односно другом земљишту које користи предуз., по m/2 са ПДВ-ом	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	100
33	Годишња накнада за закуп делова земљишног појаса и другог земљишта у насељу, по m/2 без ПДВ-а	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	100
34	Годишња накнада за закуп делова земљишног појаса и другог земљишта ван насеља, по m/2 без ПДВ-а	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	100
35	Годишња накнада за закуп другог земљишта за пољопривредне сврхе- оранице, по ha без ПДВ-а	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	100
36	Годишња накнада за закуп другог земљишта за пољопривредне сврхе- ливаде, пашњаци, по ha без ПДВ-а	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	100
37	Накнада за постављање водовода, канализације, електрич., телефон, и телеграф. водова и сл. на државном путу, прециника до 0,01m, по m инсталација, са ПДВ-ом	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	100
38	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са аутопута, полугуолуга и одређених Деонција магистралних путева, по m/2 са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	100

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2017. године	Цена у Динарима по јединици мере у периоду Јануар - септембар 2018.									Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	септембар 2018.	децембар 2017.	
39	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 500 м ² , коме је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	100	
40	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса преко 500 м ² , коме је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, додатни обрачуни по м ² са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	100	
41	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 300 м ² , којој је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	100	
42	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 300 м ² , којој је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, додатни обрачуни по м ² , са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	100	
43	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, по м ² , са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	100	

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2017. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - септембар 2018.									Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VI	VIII	IX	септембар 2018.	децембар 2017.
44	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 300 м ² /2, коме је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева са ПДВ-ом (државни пут 1Б реда)	339,840	339,840	339,840	339,840	339,840	339,840	339,840	339,840	339,840	339,840	339,840	100
45	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу ком. комплекса преко 300 м ² /2, коме је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, додатни обрачун по м ² /2, са ПДВ-ом (државни пут 1Б реда)	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	100
46	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 200 м ² /2, којој је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева са ПДВ-ом (државни пут 1Б реда)	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	100
47	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 200 м ² /2, којој је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, додатни обрачун по м ² /2, са ПДВ-ом (државни пут 1Б реда)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	100
48	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са осталих регионалних путева по м ² /2, са ПДВ-ом (државни путеви 1А и 1Б реда)	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	100
49	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 150 м ² /2, коме је омогућен приступ са осталих регионалних путева са ПДВ-ом (државни путеви 1А и 1Б реда)	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	100

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2017. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - септембар 2018.									Индекс	
			I II III IV V VI VII VIII IX									септембар 2018.	
												децембар 2017.	
50	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса преко 150 м ² , коме је омогућен приступ са осталих регионалних путева, додатни обрачун по м ² , са ПДВ-ом (државни путеви IIА и IIБ реда)	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	100
51	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 150 м ² , којој је омогућен приступ са осталих регионалних путева, са ПДВ-ом (државни путеви IIА и IIБ реда)	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	100
52	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 150 м ² , којој је омогућен приступ са осталих регионалних путева, додатни обрачун по м ² , са ПДВ-ом (државни путеви IIА и IIБ реда)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	100
53	Месечна накнада за постављање и коришћење привремених ком. објеката, поред аутопута или полуаутопута, са ПДВ-ом (државни путеви IА реда)	12,744	12,744	12,744	12,744	12,744	12,744	12,744	12,744	12,744	12,744	12,744	100
54	Месечна накнада за постављање и коришћење привремених ком. објеката на паркиралиштима, одморштинама или др. површинама, који су део маг. или рег. пута, са ПДВ-ом (државни путеви IБ, IIА и IIБ реда)	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	100



Овлашћено лице:

Датум: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета *	Реализовано *	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6,573,000,000	6,572,999,100	6,308,545,342	264,453,758	0
Остали приходи из буџета*	2,200,000,000	1,680,915,930	1,680,915,930	0	0
УКУПНО	8,773,000,000	8,253,915,030	7,989,461,272	264,453,758	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1,500,000,000	3,300,000,000	5,000,000,000	6,273,000,000
Остали приходи из буџета*	330,000,000	870,000,000	1,260,000,000	1,650,000,000
УКУПНО	1,830,000,000	4,170,000,000	6,260,000,000	7,923,000,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	100
Остали приходи из буџета*	330,000,000	274,045,772	274,045,772	0	83
УКУПНО	1,830,000,000	1,774,045,772	1,774,045,772	0	97

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3,300,000,000	3,900,000,000	3,900,000,000	0	118
Остали приходи из буџета*	870,000,000	345,035,616	345,035,616	0	40
УКУПНО	4,170,000,000	4,245,035,616	4,245,035,616	0	102

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5,000,000,000	5,973,000,000	5,855,720,245	117,279,755	117
Остали приходи из буџета	1,260,000,000	643,533,626	643,533,626	0	51
УКУПНО	6,260,000,000	6,616,533,626	6,499,253,871	117,279,755	104

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6,273,000,000				
Остали приходи из буџета*	1,650,000,000				
УКУПНО	7,923,000,000				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл).

Датум: _____



М.П.

Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац б

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Датум: 31-10-2018
Београд, Булевар краља Александра 111

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01.-30.09.2018.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2018/ план 01.01.-30.09.2018.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	1,000,000	984,000	1,000,000	1,000,000	100	
4.	Спорте активности						
5.	Репрезентација	2,000,000	2,126,740	2,000,000	1,734,821	116	
6.	Реклама и пропаганда	24,000,000	31,923,359	34,000,000	33,640,558	187	
7.	Остало						
Програмом пословања за 2018. годину за позицију 6. Реклама и пропаганда планирано је 34,0 милиона динара, од чега се 30,0 милиона динара односи на Рекламу кампању у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине (у II и IV кварталу по 15,0 милиона динара).							
Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац
План за 2018. годину (01.01. - 31.12.2018.)							
							Намена
							Износ
							Летњи камп за децу запослених радника ЈП "Путеви Србије"
							1,000,000
Програмом пословања ЈП "Путеви Србије" за 2018. годину нису планирана средства за спонзорство и донације, док су за хуманитарне активности планирана у износу од 1.000.000 динара, и то у трећем кварталу.							
Период 01.01. - 30.09.2018.							
У периоду 01.01. - 30.09.2018. године планирана су средства за позицију Хуманитарне активности, а односе се на Летњи камп за децу радника запослених у ЈП "Путеви Србије". Камп је реализован у Специјалној болници Бањица - СОКОВАЊА, у периоду од 14. до 23. јула 2018. године							

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.



Handwritten signature in blue ink.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
 Београд
 903-22840/10-15
 31-10-2018
 ДАТУМ
 БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 368

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
 Матични број: 20132248

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупно остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017 ¹		2018 ²						
2016		2017						
2015		2016						
2014		2015						
2013		2014						
2012		2013						
2011	72,807,753.64	2012	36,403,876.82	Буџет Републике Србије 2011. године	10.12.2012.			36,403,876.82

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: _____

Овлашћено лице: _____




Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Београд
253-22890/18-17
Образак 9
31-10-2018

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2017. (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	983,098,632.36	
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	5,050,221.39	
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	127,556.84	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	69,548.12	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	5,602.00	
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	184,018.41	
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	11,456.37	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	78,929,035.00	
	068	Динарска благајна путарине	ЈЛПС	РСД	13,021,723.11	
	068	Девизни рачун код Народне банке Србије	ЈЛПС	РСД	20,528,665.12	
	068	Девизна благајна мењача	ЈЛПС	РСД	6,881,376.79	
	068	Платне картице	ЈЛПС	РСД		
	Укупно у динарима					1,107,907,835.51
	31.03.2018.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	871,003,126.92
068		Текући рачун	АИК банка	РСД	1,633,817.95	
068		Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	629,439.17	
068		Текући рачун	Marfin Banka	РСД	1,192,139.79	
068		Текући рачун	Banca Intesa	РСД	5,602.00	
068		Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	248,735.91	
068		Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	12,098.37	
068		Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	68,002,096.00	
068		Динарска благајна путарине	ЈЛПС	РСД	13,021,723.11	
068		Девизни рачун код Народне банке Србије	ЈЛПС	РСД		
068		Девизна благајна мењача	ЈЛПС	РСД	12,315,038.79	
068		Платне картице	ЈЛПС	РСД		
Укупно у динарима					968,063,818.01	

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
30.06.2018.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	3,963,367,641.69	
	068	Текући рачун	АИЖ банка	РСД	2,881,354.93	
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД		
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	191,619.25	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	1,038,361.79	
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД		
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	336,755.91	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	12,098.37	
	068	Динарска благајна путарине	ЈЛПС	РСД	76,245,696.00	
	068	Девизни рачун код Народне банке Србије и Управе за трезор	ЈЛПС	РСД	41,098,174.22	
	068	Девизна благајна мењача	ЈЛПС	РСД		
	068	Платне картице	ЈЛПС	РСД	11,143,598.79	
	Укупно у динарима					4,096,315,300.95
	30.09.2018.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	3,022,712,946.45
068		Текући рачун	АИЖ банка	РСД	5,477,942.17	
068		Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД		
068		Текући рачун	Marfin Banka	РСД	193,649.25	
068		Текући рачун	Banca Intesa	РСД	837,413.58	
068		Текући рачун	UniCredit Банка	РСД		
068		Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	402,162.91	
068		Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	12,098.37	
068		Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	18,316.91	
068		Динарска благајна путарине	ЈЛПС	РСД	21,866,780.00	
068		Девизни рачун код Народне банке Србије и Управе за трезор	ЈЛПС	РСД	44,758,556.66	
068		Девизна благајна мењача	ЈЛПС	РСД		
068		Платне картице	ЈЛПС	РСД		
Укупно у динарима					3,096,279,866.30	



Овлашћено лице: _____

Датум: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА						
	Е-75, ГОРЊЕ ПОЉЕ - ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2008			150,639
	Е-75, ЦАРИЧИНА ДОЛИНА - ВЛАДИЧИН ХАН	4	2008			180,349
	Е-75, ВЛАДИЧИН ХАН - ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ	4	2008			504,271
	Е-75, ЛЕВОСОЈЕ - ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ	4	2008			138,193
	Е-75, ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА	4	2008			548,510
	Е-80, ПРОСЕК - ЦРВЕНА РЕКА	4	2008			158,881
	Е-80, ЦРВЕНА РЕКА - ЧИФЛИК	4	2008			76,442
	Е-80, ЧИФЛИК - СТАНИЧЕЊЕ, ПИРОТ ИСТОК	4	2008			317,099
	Е-75, У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	4	2008			616,278
	Е-763, ЛАКОВАЦ - ЉИГ	4	2008			407,847
	Е-763, ОБРЕНОВАЦ - УБ	4	2008			252,242
	ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ВРЧИН	1	2008			30,228
	Е-75, ГРАБОВНИЦА-ГРДЕЛИЦА	4	2016			44,479
	Е-75, ГРДЕЛИЦА-ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2016			94,954
	СУРЧИН-ОБРЕНОВАЦ	4	2016			1,129,918
	РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА	4	2016			19,319
	САНАЦИЈА КЛИЗИШТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА	4	2016			7,061
	УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:					4,676,710

ЈАВНО ПРЕНУЗЕЊЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ
3-2018/18
31-10-2018
Београд
Директор: Драгомир Краљев Алексић

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА						
	Уговорено до 2016. године					
	Идејни пројекат дела магистралног пута М-25, Ншш-Приштина, Обилазница Прокупља	1	2010.	2015.	49,324	57,155
	Идејни и главни пројекат, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	59,000	62,600
	Техничка контрола Главног пројекта, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	28,851	29,731
	Идејни и главни пројекат, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	41,300	43,976
	Техничка контрола Главног пројекта, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	1,876	2,448
	СВЕГА :	1			180,351	195,910
	Програм радова за 2016. год.					
	Генерални пројекат са Претходном студијом обилазнице Лајковца на д.п. ББ реда бр. 27 (М-4).	1	2015.	2016.	6,456	12,772
	Иновирање Идејног и Главног пројекта за деоницу државног пута ИБ-19: Ердевик - Нештин, Л = 7,8 км	1	2015.	2016.	6,900	11,017
	Идејни пројекат реконструкције д. п. ББ реда бр. 29 (М-8), деоница: Аљиновићи - Говеђак, км 323+832 - км 330+023 (Л = 6,19 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
	Идејни пројекат реконструкције д. п. ББ реда бр. 29 (М-8), деоница: Каменолом - Сјеница км 332+423 - км 337+678 (Л = 5,26 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
	Главни пројекат побољшања д. п. ПА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доња Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2015.	2016.	1,476	1,550
	Идејни пројекат са Студијом оправданости размештања д. п. ББ реда бр.29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	1	2015.	2016.	25,610	25,610
	Техничка контрола Главног пројекта за деоницу државног пута ИБ-19: Ердевик-Нештин, Л = 7,8 км	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главног пројекта побољшања д. п. ПА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доња Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2016.	2016.		
	Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости Сомбор - Бездан - Колут - Бачки Брег - гр. Мађарске	1	Донета одлука о обустављању поступка јавне набавке			
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима:	1				1,019
	Пројекат за извођење привремене везе девијације државног пута ПА-148 (Р-201) са државним путем ИБ-26 (М-19)	1	2015.	2016.	430	774
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	СВЕГА:				50,904	70,130

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	ПДР за надвожњак на д. п. II реда бр. 102 (М-22.1), између Банке Тополе и малог Иђоша на км 70+640	1	2013	2014.	1,440	1,440
	Главни пројекат санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014	2014.	1,176	1,176
	ТК Главног пројекта санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014	2014.	149	149
	ТК Главног пројекта рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник	1	Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
	Главни пројекат рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник		Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
	СВЕГА:				2,765	2,765
	Идејни пројекат моста на Сави код Шаблиа (Л = 680 м, Б = 20,4 м)		Поднет захтев за заштиту права			
	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Банке Паланке са прилазима	1	2015	2016.	23,759	28,758
	Израда пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда број А1, на км: 713+680	1	2015	2015.	1,369	1,369
	Израда пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IA реда број А1, на км: 740+850	1	2015	2015.	417,600	418,018
	Израда пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител - Перлез	1	2016	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. I реда	1	2016	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. I реда	1	2016	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. II реда	1	2016	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. II реда	1	2016	2016.		
	ТК пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда број А1, на км: 713+680	1	2015	2015.	142	142
	ТК пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IA реда број А1, на км: 740+850	1	2015	2015.	50	50
	ТК пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител - Перлез	1	2016	2016.		
	Идејни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IА реда бр.187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2015	2016.	984	1,604
	Главни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IА реда бр.187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2016	2016.		
	ТК Главног пројекта Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IА реда бр.187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2016	2016.		
	Техничка документација за рехабилитације државног пута IБ реда бр.21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожета - Косјерић-Ваљева, км 169+650 – км 169+680	1	2016	2016.		982

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	ТК Техничке документације за рехабилитације државног пута 1Б реда бр.21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега-Косјерић-Ваљево, км 169+650 – км 169+680	1	2016	2016.		
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута 1Б реда бр. 21 са путним објектом преко реке Ђегинје – Лековића мост на км: 2+187 до 2+236, деоница: Пожега-Ариље	1	2016	2016.		1,117
	ТК Пројекта рехабилитације објекта, Мост преко реке Ђегинје, Лековића мост, државни пут 1Б реда бр.21, деоница Пожега – Ариље, км 002+178 – км 002+236	1	2016	2016.		
	Допуна постојећег пројекта, напунтњак преко пута, на државном путу 1А реда бр.1, км 811+900.	1	2016	2016.		
	ТК допуне постојећег пројекта, напунтњак преко пута, на државном путу 1А реда бр.1, км 811+900.	1	2016	2016.		
	Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу 1А реда бр.1, км 720+100	1	2016	2016.		
	ТК допуне постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу 1А реда бр.1, км 720+100	1	2016	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације моста на државном путу 1-А3 реда, Кузмин-Адашевци, Надвожњак Адашевци, ИД 000004	1	Није уговорено			
	ТК Главног пројекта рехабилитације моста на државном путу 1-А3 реда, Кузмин-Адашевци, Надвожњак Адашевци, ИД 000004	1	Није уговорено			
	Пројекат рехабилитације Моста на државном путу 1-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	1	2015	2015.	420	420
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста на државном путу 1-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	1	2015	2015.	48	48
	Пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу 1А-А1 реда, Јагодина-Ђуприја	1	2015	2015.	624	624
	ТК Главни пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу 1А-А1 реда, Јагодина-Ђуприја	1	2015	2015.	63	63
	Главни пројекат реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу 1-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015	2015.	1,668	1,668
	ТК Главног пројекта реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу 1-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015	2015.	140	264
	Главни пројекат реконструкције моста "Мехов крш" на државном путу 1-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000	1	Није уговорено			
	ТК Главног пројекта реконструкције моста "Мехов крш" на државном путу 1-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000		Није уговорено			
	Главни пројекат рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу 1-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015	2016.	1,074	1,611
	ТК Главног пројекта рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу 1-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015	2016.	86	447
	Пројекат рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турије код села Маћедонци на државном путу 1-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015	2016.	551	587
	ТК Пројекта рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турије код села Маћедонци на државном путу 1-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015	2016.	48	160

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевице на државном путу I-B реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016	2016.		
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевице на државном путу I-B реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Власине код села Турковца на државном путу I-B реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016	2016.		
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Власине код села Турковца на државном путу I-B реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016	2016.		168
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу IБ реда број 22, Ђелије-Љиг, на км: 284+170	1	2016	2016.		
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу IБ реда број 22, Ђелије-Љиг, на км: 284+170	1	2016	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IIА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IIА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441, Сурдулица-Грамаја-Лепеница	1	2015	2016.	918	918
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441, Сурдулица-Грамаја-Лепеница	1	2016	2016.		765
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима локалним путевима	1	2016	2016.		114
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на локалним путевима	1	2016	2016.		
	СВЕГА:				449,544	459,897
	Главни пројекат санације потпорних зидова на државном путу IБ реда број 21, деоница: Слатина – Ваљево, км 2+930 – 3+100 лево (Л=170м) и км 2+912 – км 2+988 десно (Л=76м); деоница: Ваљево – Подбукови, км 13+140 – 13+165 десно (Л=25м) и км 19+468 – км 19+512 десно (Л=44м)	1	2015	2015.	2,131	2,131
	Клизиште-одрон "Романов мост" на Р-122, деоница: Своје-Босилград, км 68+900	1	2010	2014.	3,127	3,127
	Техничка Контрола I3 клизишта	1	2011	2014.	2,679	2,679
	Пројекти побољшања државних путева I и II реда са санацијом нестабилних косина и клизишта и геотехничким елаборатом (2 клизишта - Неготин и Р-261)	1	2012	2014.	4,189	4,189
	Главни пројекат санације клизишта "Шаториња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014	2014.	1,424	1,424

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходним годинама
	ТК Главног пројекта санације клизишта "Шагорња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Руђин, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким експериментом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014	2014.	336	336
	СВЕГА:				13,886	13,886
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-338, деоница: Варда-Мрављици, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015	2015.	1,440	1,440
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-26 деоница: Љубовија - Ротачица, км: 16+230 до км: 16+250.	1	2015	2015.	1,668	1,668
	ТК Главног пројекта санације потпорних зидова на д. п. ИБ реда бр. 13, деоница: Слатина-Ваљево, км 2+930 - 3+100 лево (Л=170 м) и км 2+912 - км 2+988 десно (Л=76 м); деоница: Ваљево-Подбукови, км 13+140 -13+165 десно (Л=25 м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Л=44 м)	1	2015	2015.	168	168
	ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-338, деоница: Варда-Мрављици, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015	2015.	180	180
	ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-26 деоница: Љубовија - Ротачица, км: 16+230 до км: 16+250.	1	2015	2015.	198	198
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда: Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-23, деоница: Ужиче - Чајетина у месту Бела земља, на км: 229+150	1	2015	2016.	4,101	7,861
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	1	2016	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда: Техничка документација за санацију клизишта на државном путу ПА број 148, деоница: Мислофин - Дражевац - Степојевац, од км: 3+200 до км: 3+700	1	2015	2016.	5,868	11,250
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	1	2016	2016.		
	СВЕГА:				13,623	22,765
	Студија безбедности саобраћаја на државним путевима		2015	2015.	2,263	2,263
	Студија оправданости за потеребе рехабилитације и изградње бичклистичке стазе на ИБ-15, Кикинда-Наково					395
	Техно-економска анализа варијантних решења обилазница Рума					1,004
	СВЕГА:				2,263	3,662
	Главни пројекат побољшања укреног места државних путева ИБ реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)	1	2014	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укреног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)	1	2014	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовији	1	2014	2016.	874	1,020
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута ИБ реда број 22 и локалног пута (Р-106) код Милошеве Куле	1	2014	2016.	682	682
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута ИБ реда број 6 и локалног пута за Торник	1	2014	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута ИБ реда број 12 са обилазницом у Бачкој Паланци	1	2014	2016.	682	796

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева 1Б реда број 6 и II реда број 152 (Бистрица)	1	2014.	2016.	814	950
	СВЕГА :	1			5,314	6,088
	Пројекат независних оцена утицаја пута на наставак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	1	2015.	2016.	12,000	19,238
	Пројекат идентификације првих тачака на државним путевима за 2010-2012. годину	1	2016.	2016.		
	Ревизије безбедности саобраћаја на пројектима у току	1	2015.	2015.	1,560	1,560
	Пројекат снимања и оценявања државних путева по Програму оценявања путева ЕпГОРА/РАР	1	Одустали од ЈН			
	ТК Главног пројекта побољшања укрсног места државних путева (Бечеј, Витково, Љубовија, Милошева кула, Торник, Бачка Паланка и Бистрица)	1	2015.	2016.	516	516
	СВЕГА :				14,076	21,314
	Студија о процени утицаја на ЖС изградње Е-70/75 Обилазница БГ деоница Добановци-Бубањ поток	1	2008.	2015.	5,310	6,390
	Стратешке карте буке и загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури - Пројекат међуграничне сарадње са Републиком Мађарском	1				
	Мапирање и мерење буке, мапирање и мерење загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури. HUSRB/1203/11/030-PERS1 NAMar	1	2014.	2014.	29,825	29,825
	Одржавање веб стране ЈП "Путеви Србије" везано за реализацију IPA пројекта Мађарска - Србија: HUSRB/1203/11/030-PERS5 NAMar	1	2014.	2014.	35	35
	Услуге превода за енглески језик: HUSRB/1203/11/030-PERS4 NAMar	1	2014.	2014.	865	865
	Организација завршне конференције и састанака и промоција пројекта на телевизији и у новинама: HUSRB/1203/11/030-PERS2 NAMar	1	2014.	2014.	728	728
	Ангажовање експерта за јавне набавке по ПРАГ процедури: HUSRB/1203/11/030-PERS3 NAMar	1	2014.	2014.	918	918
	СВЕГА :				37,681	38,761
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Бубањ Поток - Врчин(L=9,3 km)	1	2015.	2015.	701	701
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Велика Плана - Марковац (L=12,0 km)	1	2015.	2015.	462	462
	Пројекат праћења стања животне средине у путном појасу на деонци Бубањ Поток - Мали Пожаревац (L=23,6 km)	1	2015.	2015.	882	882
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Баточина - Трупаље, L=116,7 km	1	2015.	2016.	3,768	3,768
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Нови Сад петља Темерин - Бубањ Поток, L=92,8 km	1	2015.	2016.	3,412	3,412
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раља (Пожаревац) - Баточина, деоница Церовац - Крагујевац и деоница Баточина (Марковац) - Равни Гај, L=88,8 km	1	2015.	2016.	3,352	3,352
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница петља Орловаца - Жуупањац, деоница Пољанице - Љиг, деоница Пољанице (Белановица) - Љиг (Миница) и деоница Бућин гроб - Пресељна, L=83,6 km	1	2015.	2016.	3,275	3,275

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања заједно са претходном годишном
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кузмин - за Добановце, деоница Аеродром "Никола Тесла" - БГД (пегла Нови Сад), деоница БГД (Крњача) - Папчево I (Ковин), деоница Падинска Скела - БГД (Крњача), L=103,4 km	1	2015	2016.	3,570	3,570
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кнежевци - Чајетина, деоница Кнежевци - Краговска стена, деоница за Мерковцу - Мрчајевци, деоница Рибница - Берамовац, деоница Чапри - Стопања, L=93,1 km	1	2015	2016.	3,416	3,416
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда деоница Багајница - пегла Орловаца, деоница Остружница - Обреновац, деоница Мали Мокри Луг - Кружни пут (Лештане), деоница Бели Поток - Авала I, деоница Бубањ Поток - Кружни пут (Кнежевац), L=62 km	1	2015	2016.	1,524	1,524
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Вальсво - Вальсво 5 (обилазница), деоница Вальсво - Иверак, деоница Телије - Јазаревац 2 (Чибутковица), L=18,6km	1	2015	2016.	473	473
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ниш (Трупаље) - Ниш (Горња Топоница), деоница Врање 2 - Ристовац, деоница Мала Крсна 1 - Пожаревац 2, деоница Мали Пожаревац - Међулуђе, L=46,4 km	1	2015	2016.	1,209	1,209
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раковац - Нови Сад 7 (Беоцин), деоница Ириг 2 (Врђник) - Рума 3 (Краљевици), деоница Шабач 4 - Шабач 5, деоница Нови Сад 4 (Бешка) - Каћ, деоница Румек - Нови Сад 1 (Б. Петровац) L=35,4 km	1	2015	2016.	966	966
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Стара Пазова - БГД (Земун), L=26,5 km	1	2015	2016.	657	657
	Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац: Праћење стања животне средине у путном појасу	1	2016	2016.		
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац (Л = 17,00 км)	1	2017			49,361
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Боваре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	1	2017			5,662
	Идејни и главни пројекат Мрчајевци - Прельина	1	2017			8,646
	Идејни и главни пројекат Адран - Мрчајевци					
	Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошеви)					
	Измене и допуне Поросторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница: Појате - Прельина					
	СВЕГА :				27,667	77,028
	УКУПНО СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:				798,074	912,206

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА						
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км	1	2015	радови у току	1,454,311	1,485,754
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Завршни радови	1	2014	2015	83,947	137,105
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево I фаза	1	2014	2014	14,996	14,996
	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица и петља Прешево					
	Електро радови					
	Коридор 10, Е-80 Завршни радови на петљама Матејевац и Малча					
	Електро радови					
	Мост Газела - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачуну	3	2010	2012	5,774,952	5,776,951
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 5: Рехабилитација постојећег моста Бешка	3	2013	2014	340,233	1,902,438
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Преостали радови, I приоритет (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)					457
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Обавезе пројектне из Споразума са манастиром Ковиљ - Преостали радови II приоритет (изградња шумског пута, шумског моста, уређење терена око позјамишта)					
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2006	2015	5,697,451	5,902,306
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, I део (Петља "Север")	1	2015	2016	241,115	441,562
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)					
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Преостали радови					
	Обилазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевци"		2007	2013	2,158,668	3,139,852
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)					632

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Област око Зрењанина Изградња моста преко Бегеја					
	Изградња бочних наплатних станица Жедник/Чаглавир, Бачка Топола/Сента и Фексти/Србобран					640,727
	Изградња и изградња чеоне наплатне станице "Суботина југ"					
	Изградња комплекса чеоне наплатне станице на државном путу Iа реда број I (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчани, општина Грошка, град Београд	1	2016	радови у току	2,134,174	3,885,104
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	1	2015	радови у току	4,052,383	7,019,688
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на петља Бујановац I са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354,75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге					
	Државни пут IБ реда број 10 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на државном путу II реда бр.102 (по старом М-22.1) на км 70+640					139,101
	УКУПНО РАДОВИ:				21,952,230	30,486,673
	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније I фаза (укључујући израду синхрон плана и геодетско снимање)					
	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније II фаза					
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, ЛI=20км Назор на Завршним радовима	1	2015	услуга у току	4,296	6,083
	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица и петља Прешево, Назор на Електро радовима					
	Коридор 10, Е-80 Завршни радови на петљама Матејевац и Малча Назор на Електро радовима					
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Дот.3 & Lot.5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Назор на Преосталим радовима, I приоритет					
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Дот.1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Назор на Преосталим радовима, I део (Петља "Север")	1	2015	2016	8,256	150,977
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Дот.1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Назор на Преосталим радовима, II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)					
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Дот.2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Назор на Преосталим радовима					

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Проект аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Израда пројекта изведеног објекта					
	Државни пут ПА, реда број 100 Израђања новог надвожњака између Малог Ијоша и Банке Гополе на км 70+640 Надзор на радовима					
	УКУПНО УСЛУГЕ:					157,060
	Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - преостала плаћања	3				72,988
	Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2011	2012	2,371	4,599
	Надзор на сектору Б.5.2 (граса)	3	2011	2012	3,400	3,400
	Лот Б.5.3 Израдња петље Орловача и петље Петлово брдо Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	8,370	9,918
	Лот Б1-Б2-Б3.1: Израдња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2 облизнанице Београда) Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	16,495	19,614
	Надзор над завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5	3	2005	2012	18,155	18,155
	УКУПНО УСЛУГЕ:				121,779	128,674
	Надзор на Рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2016	16,445	28,742
	Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	услуга у току	4,666	6,803
	ЛОТ 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2016	услуга у току	2,190	2,505
	Аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд Надзор на радовима унапређења денивелисане раскрснице - петља Т6					
	Лот 8: Пројектовање и изградња денивелисане раскрснице "Нова Пазова" Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радовима	3	2017			3,851
	УКУПНО УСЛУГЕ:				23,301	41,901
	Коридор 10, Е-75 Напатна станица Прешево Главни пројекат електро радова	3	2013		1,122	1,122
	Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Облизнанице Београда	3	2011	2015	29,650	29,650
	Ревизија Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Облизнанице Београда	3	2011	2015	1,320	1,320
	Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Облизнанице Београда	3	2011	2015	464	464
	Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Облизнанице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевница" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	313,894	313,894
	Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Облизнанице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевница" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	4,570	4,570

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	206,016	206,049
	Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	5,454	5,455
	Пројекат изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	3	2011	2015	29,650	29,659
	Техничка контрола пројекта изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	3	2011	2015	1,297	1,297
	Ревизија Идејног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4 Обилазнице Београда					
	(РРСII) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 20 (М-7), деоница: (0245) Каћ-(0247) Зрењанин I (обилазница), Стационажа: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211 км	3	2014	услуга у току	11,616	19,715
	(РРСII) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 4 (М-5), деоница: (0195) Ужине 3 - (0197) Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км	3	2014	услуга у току	23,280	42,367
	(РРСII) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61,2 км	3	2015	услуга у току	1,680	1,681
	(РРСII) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61,2 км	3	2015	услуга у току	1,980	1,982
	Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Прешево	3	2015	2015	468	468
	Израда Студије о процени утицаја на животну средину обилазног аутопута око Београда, сектори 1 и 2 Добановци - Сурчин - зона моста преко Саве					
	Израда Студије о процени утицаја на животну средину обилазног аутопута око Београда, сектори 3 и 4 зона моста преко Саве - петља "Орловача"					
	Измене и допуне главног пројекта: Израдња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење					
	Техничка контрола измена и допуна главног пројекта: Израдња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење					
	УКУПНО:				632,461	659,693
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију, таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима, и прибављање употребне дозволе					4,605
	Лот 1.1.1 део					
	Израдња бочних наплатних станица Жедник, Бачка Топола и Фекетић					
	Израдња петље "Петлово брдо"					
	Лот 3 & Lot 5					
	Лот А1					
	Лот Б1, Б2, Б3а					
	Лот 5					

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)					1,922
	Лот 1.1, I део					
	Изградња бочних напалних станица Жедник, Бачка Топола и Фекстић					
	Изградња петље "Петрово брдо"					
	Лот 3 & Lot 5					
	ЛОТ 2 - Санација преосталих мостова у трупу аутопута петља Аеродром, Универзал, Фонцаген сервис, Ласта, Завојничка река, Бубањ поток					
	Електро радони-напл. Ст. Прешево					
	Електро радони-напл. Ст. Маг, Малча					
	Девосоје-завршни радони					
	Лот 5					
	Лот 6					
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и коначна изведених радова	3	2015	услуга у току	56,579	57,756
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	3	2015	услуга у току	14,549	16,529
	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса					950
	УКУПНО:				71,128	81,763
	Зјам ДСББ 2 (Споразум са Банком за развој Савета Европе) Радони на санацији клизишта на локалним путевима и Управљање пројектом укључујућу и надзор на радовима	3			517,496	517,496
	УКУПНО:				517,496	517,496
	ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2014	гарантни период почео 2016 (окончана сит за 2 год)	5,697,451	5,740,061
	ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	3	2006	2013	1,471,159	2,918,332
	ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГ Д, Сектор А1, петља Батајница	3	2010	радови у току	3,621,625	3,872,351

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања засадуно са претходних година
	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР.8 преко реке Саве (фаза 2. обилазнице Београда)	3	2012		радови у току	1,385,341	1,065,760
	Изградња обилазнице око Београда, Сектор Б.5 (Б5.1 + Б5.2 + Б5.3) радови						
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2010		коначна вредност падова још није	1,192,809	991,108
	Сектор Б.5.2 (траса)	3	2011		2015	868,849	868,849
	Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловаца - коначно решење	3	2013		радови у току	566,396	243,649
	Аутопут Е-75, Изградња петље "Нова Пазова"						24,841
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	3	2016		радови у току	3,570,544	2,049,244
	Лот Б5.4 Изградња тунелске галерије - противпожарног евакуационог пута за тунелску лев тунела "Стражевци"						
	УКУПНО:					18,374,174	17,774,195
	ЛОТ 5: Рехабилитација моста Бешка	3	2006		2013	2,099,717	2,642,520
	Рехабилитација/санација 100 мостова на М и Р путевима	3					
	Lot Ia: мост преко Чемернице Мост преко Бање мост преко Островке мост преко потока	3	2010		2013	88,430	86,578
	Lot Ib: 4. Мост преко потока Буковац у Мрчајевцима 5. Мост преко Митавушког потока 7. Мост преко Лађевачког потока у Лађевцу 8. Мост преко потока Градинац	3	2009		2013	54,153	30,586
	Lot II: 9. Мост преко Западне Мораве ГП 10. Мост преко Мусине реке 11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљево-Чачак ГП	3	2009		гар. пер. у току	101,592	77,747
	Lot IV: 13. Мост преко реке Рибнице	3	2009		2013	72,650	63,480
	Lot VI: 23. Мост преко Јужне Мораве 25. Мост преко потока Поцопань и пута за шуму 26. Мост преко Јовановачке реке	3	2009		2013	130,340	104,744
	Lot VII: 24. Надвожњак изнад железничке пруге код Сталаба	3	2009		гар. Пер. у току	102,900	85,819
	Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Грзе II 6 (32). Мост преко реке Грзе III 7 (33). Мост преко реке Грзе IV 8 (34). Мост преко реке Грзе V	3	2009		2015	195,224	209,971

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања заједно са претходном годишном
	Lot X: 9 (35). Мост преко реке Суваје 10 (36). Мост преко Луковске реке 11 (37). Мост преко Миrowsке реке 12 (38). Мост преко реке Арнауте 13 (39). Мост преко Валацкољске реке 14 (40). Мост преко Савиначке реке 15 (41). Мост преко Осничке реке	3	2009	2012	255,739	197,716
	Lot XI: 16. Мост преко реке Црни Тимок I 17. Мост преко реке Црни Тимок II 18. Мост преко реке Црни Тимок III	3	2009	2011	148,538	217,271
	Lot XII: 19. Мост преко реке Црни Тимок IV 20. Мост преко реке Црни Тимок V 21. Мост преко реке Црни Тимок VI	3	2009	2012	113,095	22,380
	Lot XIII: 22(48). Мост преко реке Црни Тимок VII у Гашиграду	3	2009	2012	256,789	269,111
	Lot XV Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Зносница"	3	2010	2012	485,671	475,940
	Lot XVI: Рехабилитација пута М-22, деоница: Биљановац-Баљевац и изградња моста у Барама	3	2010	2014	134,361	63,934
	Lot XVII: Рехабилитација пута М-25.1., деоница: Берање-Пољаревац и санација и проширење мостова у Братицу	3	2010	2015	187,934	177,559
	Лот XVIII Изградња армирано-бетонског моста преко реке Колубаре у улици Норвешких Инженера у Ваљеву	3	2010	2013	55,271	49,516
	Лот XIX: Рехабилитација пута М-5, деоница Ужице - Пожега	3	2010	2013	110,518	108,520
	Лотови XX и XXI: Рехабилитација пута М19; Обреновац -Шабац	3	2011	гарантни период у току (окончање у 2016)	936,232	993,536
	Лот XXII Рехабилитација пута М-22, деоница: Гукоши-Дрџи, од км 289+949 до км 294+434 (Л=4,485 км) и деоница: Дрџи-Угриновиц, од км 294+434 до км 304+081	3	2012	2015	242,423	
	УКУПНО:				5,771,577	5,876,928
	Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЛОТ-у А.1. - Пројектовање и грађење петље Батајница	3	2013	2015	62,965	19
	Назор на изградњу моста бр.8 преко реке Саве					
	Назор на Лот-у Б5.4					
	УКУПНО:				62,965	19

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"	3	2010	2016	3,412,505	3,409,744
	ЛОТ 8: Пројектовање и изградња петље Нова Пазова	3	2017			120,446
	УКУПНО:				3,412,505	3,530,190
	ЛОТ 2: Рекултивација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд	3	2008	2016	1,996,063	1,943,387
	ЛОТ 4: Рекултивација аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Рава, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2015 почео гар. Пер. Окончана 2017	681,661	692,169
	ЛОТ 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рекултивација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	2015	164,689	167,362
	ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Трацићед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рекултивација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	2015	157,846	99,791
	ЛОТ 7: Рекултивација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд Радови на унапређењу денивелације раскрснице (петљаТ6)					
	УКУПНО:				3,000,259	2,902,709
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Араџеловац 4 - Крпевац, деоница: Араџеловац (Орашац) - Крпевац, од км 0+067 до км 8+870, Л=8,713 км	3	2015	радови у току	429,800	373,018
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лазаревац - Араџеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Араџеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, Л=17,607 км	3	2015	радови у току	747,088	739,743
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница - Ваљево, деоница: Завлака 2 - Причевићи, од км 0+000 до км 29+050, Л=27,018 км	3	2015	радови у току	1,047,840	934,579
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница 5 - Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, Л=20,279 км	3	2015	радови у току	729,524	547,441
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 26 Београд - Шабац - Мали Зворник, деоница: Бања Ковљача - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, Л=14,150 км и IB 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужиче, деоница: Мали Зворник - Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, Л=13,530 км	3	2015	радови у току	1,219,235	978,390
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужиче, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, Л=23,620 км	3	2015	радови у току	1,333,873	1,263,791
	УКУПНО:				5,507,360	4,836,962
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 152 Топола 1 - Бућин Гроб, деоница: Топола 1 - Бућин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км	3	2015	радови у току	1,158,860	818,717
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКМ (Јаринье), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км	3	2015	радови у току	549,890	505,254
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Петушац), Л=11,600 км	3	2015	радови у току	552,072	391,213

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ББ 22, деоница: Мрчијевици - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	3	2015	радови у току	754,359	673,566
	Кружна раскрсница обилазнице око Новог Пасзара и државног пута Б-26					3,674
	УКУПНО:				3,015,181	2,392,424
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП за РС, СБ и ЕИБ радове					3,461
	за ЕБРД радове					
	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)					
	Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја					
	Техничка помоћ у имплементацији РРСП	3	2016	услуга у току	219,225	517,080
	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма					
	Реализација стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева					
	Утврђивање стања државне путне мреже					
	Финансијска ревизија пројекта					
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 39, деоница: Власотинце -- Свође, Л=12,510 км					12,920
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км					3,135
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=29,500 км					
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 21, деоница: Пожега – Ивањница, Л=40,340 км					
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565 км					
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 23/28, деоница Кнежевци - Бела Земља - Ужиче 3, Л=15,171 км					
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=11,300 км					1,631
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Багровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км					
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км					2,604
	УКУПНО:				219,225	540,831

у 000 дин

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година прчета финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Обука/тренинг					2
	УКУПНО:					2
	Санација државног пута ПА реда 139, деоинца Коренице-Крупањ, уништене/оштећене поглавама у дужини од 1,5 км		2014	У току гарантни период до 2017.	539,669	539,669
	Увођење у примету ПБМ уговора редовног одржавања путне мреже (израда стратешког плана за увођење ПБМ уговора, припрема стандардне конкурсне документације, обука за учеснике у поступку набавке и имплементацији уговора, припрема конкурсне документације и уговарање одржавања на 3.000 км путне мреже) и набавка 17 метеостаница за потребе зимског одржавања на изабраним територијама (1.6 мил евра)					
	Појачано одржавање државног пута IB-20, Каћ-Зрењанин	3	2017			522,065
	УКУПНО:				539,669	539,669
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА:				63,233,862	70,467,187

¹ - сопствена средства, ² - Удружена средства, ³ - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг), ⁴ - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
		ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА									
1	Е-75, ГРАБОВНИЦА - ГРДЕЛИЦА	30,000	12,048	15,000	202	30,000	10,791	30,000	12,048	30,000	30,000
2	Е-75, ГРДЕЛИЦА - ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	5,000	25,566	2,500	1,546	5,000	3,041	5,000	25,566	5,000	5,000
3	Е-75, ЦАРИЧИНА ДОЛИНА - ВЛАДИЧИН ХАН	5,000	28,938	2,500	1,211	5,000	8,035	5,000	28,938	5,000	5,000
4	Е-75, ДОЊИ НЕРАДОВАЦ - ВЛАДИЧИН ХАН	5,000	111,506	2,500	49,379	5,000	71,726	5,000	111,506	5,000	5,000
5	Е-75, ЛЕВОСОЈЕ - ДОЊИ НЕРАДОВАЦ - БУКАРЕВАЦ	5,000	58,574	2,500	28,247	5,000	29,428	5,000	58,574	5,000	5,000
6	Е-75, ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА (Багајница-Добановци и Сектор 5)	50,000	18,308	25,000	169	50,000	7,031	50,000	18,308	50,000	50,000
7	Е-80, ПРОСЕК - ЦРВЕНА РЕКА	40,000	70,330	20,000	25,487	40,000	50,555	40,000	70,330	40,000	40,000
8	Е-80, ЦРВЕНА РЕКА-ЧИФЛИК	5,000	1,035	2,500	16	5,000	16	5,000	1,035	5,000	5,000
9	ЧИФЛИК - СТАНИЧЕЊЕ - ПИРОТ ИСТОК	5,000	18,265	2,500	10,011	5,000	6,654	5,000	18,265	5,000	5,000
10	Е-75, У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	100,000	41,956	50,000		100,000	41,109	100,000	41,956	100,000	100,000
11	Е-763, ЛАЈКОВАЦ - ЉИГ	25,000	19,309	12,500	9,878	25,000	15,268	25,000	19,309	25,000	25,000
12	Е-763, ОБРЕНОВАЦ - УБ	25,000	395	12,500	106	25,000	108	25,000	395	25,000	25,000
13	Е-763, СУРЧИН - ОБРЕНОВАЦ	200,000	147,686	100,000	39,526	200,000	77,938	200,000	147,686	200,000	200,000
14	Е-763, ПРЕЉИНА-ПОЖЕГ А	300,000	390	50,000	11	100,000	11	200,000	390	300,000	300,000
15	АУТОПУТ РУМА-НОВИ САД	150,000	1,216	30,000		70,000		110,000	1,216	150,000	150,000
16	АУТОПУТ РУМА-ШАБАЦ	100,000						50,000		100,000	100,000
17	Е-761, ПОЈАТЕ-ПРЕЉИНА	300,000	54			100,000		200,000	54	300,000	300,000
18	АУТОПУТ НИШ-МЕРДАРЕ	300,000	286			100,000		200,000	286	300,000	300,000
19	РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА И САНАЦИЈА КЛИЗИШТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА	100,000	45,152	25,000	7,806	50,000	23,542	75,000	45,152	100,000	100,000
УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА		1,750,000	601,014	355,000	173,595	920,000	345,253	1,335,000	601,014	1,750,000	1,750,000
(позиција 5. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):											

(у 000 динара)

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IА РЕДА - АУТОПУТЕВИ								
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац (Л = 17,00 км)	1,267	183	1,267	183	1,267	183	1,267	183
	Плосни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком процененом утицаја на животну средину	14,844	2,474	2,969	2,474	4,453	2,474	7,422	2,474
	Идејни и главни пројекат Мрчајевци - Прегљина	27,336							27,336
	Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевци	29,712	8,039		1,500		1,500		29,712
	Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошеви)	41,886							41,886
	Измене и допуне Поросторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница: Појате - Прегљина	11,501		2,875		5,750		11,501	
	Идејни пројекат хидротехничког уређења дуж трасе аутопута Е-761, деоница: Појате - Прегљина од кт 0+000 до кт 109+612,72	12,576		3,773		10,061		12,576	
	Измена, допуна и додатна пројектно-техничке документације на аутопутној мрежи у РС	6,000				2,000		3,000	
	Техничка контрола Измена, допуна и додатне пројектно-техничке документације на аутопутној мрежи у РС	600				100		200	
	Техничка документација побољшања д.п. IА-А1 (Е-75), Хоргош - Нови Сад (десна страна), деонице: км 1+125 - км 14+800, Л = 13,68 км и км 27+850 - км 54+175 Л = 26,32 км; укупно Л = 40,00 км, ширине 11,00 м	41,000				12,300		32,800	
	ТК Техничке документације побољшања д.п. IА-А1 (Е-75), Хоргош - Нови Сад (десна страна), деонице: км 1+125 - км 14+800, Л = 13,68 км и км 27+850 - км 54+175 Л = 26,32 км; укупно Л = 40,00 км, ширине 11,00 м	4,024						3,219	
	ТК Пројекта за грађевинску дозволу д.п. IА-А2 (Е-763), Београд - Јужни Јадран, деоница: Прегљина - Пожега (Л = 30 км)	83,500	1,124					25,050	1,124
	Измена Идејног и Главног пројекта аутопута Е-761, деоница: Појате - Крушевац (Кошеви)	30,000	949					6,000	949
	Измена Идејног и Главног пројекта аутопута Е-761, деоница: Адрани - Мрчајевци	22,000						4,400	
	Измена Идејног и Главног пројекта аутопута Е-761, деоница: Мрчајевци - Прегљина	20,000						4,000	
									20,000

СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
		1,500	3,775	1,245	1,500	1,295	1,500	9,000	3,775	15,000	15,000
	Геодетско снимање, израда ДТМ-а и топографског плана за трасу аутопута Е-761, деоница Појате - Прегљина	1,500			1,500		1,500		1,500		1,500
	Измене и допуне Поросторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-80, деоница: Ниш – Мердаре	15,000	3,775	1,245	1,500	1,295	9,000	3,775	15,000	15,000	
	АУТОПУТЕВИ УКУПНО:	362,746	16,544	5,402	38,931	5,452	121,935	16,544	362,746		
2	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ ІБ И І П РЕДА										
	Идејни пројекат са Студијом оправданости размештања д. п. ІБ реда бр.29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, Деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	25,610	3,641		6,000		16,000	3,641	25,610		
	Пројекат препарцелације за формирање грађевинских парцела државног пута ІБ-21, Нови Сад - Рума, Деоница 2: Парагово - почетак обилазнице Руме, км 17+445,00 - км 34+205,00 „ПП-ДП21“, Л=16,760км (км 18+179,57 - 34+657,74, Л = 16,478км)	1,008	840	700	1,008		1,008	840	1,008		
	План детаљне регулације (Л = 51 км) и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице ІБ реда Шабац - Лозница (Л = 55 км)	145,000	14,331		29,000		116,000	14,331	145,000		
	План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње реконструкције и изградње државног пута ІБ-19, деоница: нештин - Визиб - Ердевик, км 0+000 до км 13+700 (Л 0 13,70 км)	25,000			5,000		15,000		25,000		
	Идејни пројекат са Студијом оправданости д. п. ІБ реда бр. 27, Лозница - Ваљevo-Лазаревац, деоница: Иверак - Лаковац (петља на аутопуту Е-763 Београд - Пожега), Л = 17,00 км	36,000			7,200		28,800		36,000		
	Пројектно-техничка документација на мрежи државних путева І реда по хитним налозима	6,000			2,000		5,000		6,000		
	Техничка контрола Пројектно-техничке документације на мрежи државних путева І реда по хитним налозима	600					300		600		
	Пројектно-техничка документација на мрежи државних путева ІІ реда по хитним налозима	4,400			1,500		3,500		4,400		
	Техничка контрола Техничке контрола Пројектно-техничке документације на мрежи државних путева ІІ реда по хитним налозима	392					242		392		
	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ ІБ И І П РЕДА УКУПНО:	244,010	18,812	700	51,708		185,850	18,812	244,010		
3	МОСТОВИ										
	Идејни пројекат моста преко реке Саве на коридору државног пута І реда бр.21, Нови Сад-Рума-Шабац (Л=680 м, Б=21,40м)	31,000	45,808			844	12,000	45,808	31,000		

(у 000 динара)

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка документација за рехабилитацију моста преко Козарачке реке у месту Грделица на државном путу IIA реда број 158 и површине раскрснице државног пута IIA реда број 158 и државног пута IIB реда број 438, у месту Грделица	3,600	2,800	1,800	1,141	3,600	2,790	3,600	2,800	3,600	3,600
	Техничка документација за реконструкцију моста преко Глоговачког потока са припадајућом раскрсницом на државном путу IIA реда број 158, деоница: Алексицац - Катун	2,868	1,516	1,434	1,271	2,868	1,271	2,868	1,516	2,868	2,868
	ТК пројекта за грађевинску дозволу моста преко Глоговачког потока са припадајућом раскрсницом на државном путу IIA реда број 158, деоница: Алексицац - Катун	300				300		300		300	300
	Техничка документација за мост преко реке Млаве на државном путу IIA реда бр. 147, деоница: Петровац на Млави (Велико Лаоле) - Петровац на Млави	3,108	1,363	1,554	781	3,108	1,363	3,108	1,363	3,108	3,108
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу моста преко реке Млаве на државном путу IIA реда бр. 162, деоница: Петровац на Млави (Велико Лаоле) — Петровац на Млави	600		600		600		600		600	600
	Техничка контрола техничке документације за рехабилитацију државног пута IIB реда број 351 са путним објектом преко аутопута IIA реда број А1 код Умчара, деоница: Умчари — петља Умчари	357		357		357		357		357	357
	Техничка документација реконструкције мостова преко Дрине на граници са Републиком Српском, на државним путевима I и II реда	36,000	3,907			16,000		26,000	3,907	36,000	36,000
	ТК техничке документације реконструкције мостова преко Дрине на граници са Републиком Српском, на државним путевима I и II реда	600				600		600		600	600
	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	36,000						18,000		36,000	36,000
	Иновирање техничке документације за рехабилитацију државних путева пута I-B реда број 22 са путним објектом преко реке Качер, на км: 284+170, деоница: Ђелије - Љиг	2,400				1,200		2,400		2,400	2,400
	Иновирање техничке документације рехабилитације државног пута II реда број 110 са путним објектом преко реке Тисе код Титела, деоница: Тител-Певлез	3,600				1,800		3,600		3,600	3,600
	Техничка документација изградњу моста преко реке Рашке, у месту Драганићи, веза са државним путем IБ реда број 22, деоница: Рашка (Кути)-Нови Пазар (Бања)	3,840						1,920		3,840	3,840

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	ТК пројекта за грађевинску дозволу изградњу моста преко реке Рашке, у месту Драганићи, веза са државним путем IB реда број 22, деоница: Рашка (Кути)-Нови Пазар (Бања)	300								300	
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута IB реда бр.22, Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар "Мехов Крш"	6,000				3,000		6,000		6,000	
	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута IB реда бр.22, Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар "Мехов Крш"	600						600		600	
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута IB реда бр.22, Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом - вијадукт преко клисура код места "Орље"	4,800				2,400		4,800		4,800	
	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута IB реда бр.22, Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом - вијадукт преко клисура код места "Орље"	480						480		480	
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута IB реда бр.22, Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар у месту Шпилгвани	4,800				2,400		4,800		4,800	
	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута IB реда бр.22, Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар у месту Шпилгвани	480						480		480	
	Техничка документација за изградњу моста "Сушица 3" на државном путу IB реда број 28, деоница: Кремна - Јарменовци	3,840						1,920		3,840	
	ТК пројекта за грађевинску дозволу за изградњу моста "Сушица 3" на државном путу IB реда број 28, деоница: Кремна - Јарменовци	300								300	
	Израда техничке документације за рехабилитацију/реконструкцију/изградњу хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом	5,643	876		751		876	3,000	876	5,643	
	ТК техничке документације за рехабилитацију/реконструкцију/изградњу хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом	600								600	
	Израда техничке документације за рехабилитацију/реконструкцију/изградњу хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом	6,000						3,000		6,000	
	ТК техничке документације за рехабилитацију/реконструкцију/изградњу хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом	600								600	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Израда техничке документације за рекултивацију/реконструкцију/изградњу житних интервенција на локалним путевима са путним објектом	1,000								500	1,000
	ТК техничке документације за рекултивацију житних интервенција на локалним путевима са путним објектом	100								50	100
	Израда техничке документације за легализацију објеката на државним путевима	600			300					600	600
	Техничка документација за санацију тунела на државном путу IB реда број 34	6,000			3,000					6,000	6,000
	ТК техничке документације за санацију тунела на државном путу IB реда број 34	600			300					600	600
	УКУПНО МОСТОВИ:	167,016	56,270	5,745	3,944	7,144	108,183	56,270	167,016		
4	КЛИЗИШТА										
	Израда техничке документације за санацију житних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	4,000		1,000			2,000			3,000	4,000
	ТК техничке документације за санацију житних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	400		100			200			300	400
	Израда техничке документације за санацију житних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	4,000		1,000			2,000			3,000	4,000
	ТК техничке документације за санацију житних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	400		100			200			300	400
	УКУПНО КЛИЗИШТА:	8,800	2,200	2,200	4,400	8,800	6,600	8,800	16,172	16,172	16,172
5	ИПА ПРОЈЕКТИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ										
	Израда пројектно техничке документације за рекултивацију државног пута IB реда број 15 у зони Кикинде и на деоници Кикинда – Наково са изградњом бициклическе стазе на деоници Кикинда – Наково	16,172	17,056	8,086			16,172			16,172	17,056
	Израда пројектно техничке документације										
	Израда пројектно техничке документације за рекултивацију државног пута IB реда број 15 у зони Кикинде и на деоници Кикинда – Наково са изградњом бициклическе стазе на деоници Кикинда – Наково	1,617					1,617			1,617	1,617
	Техничка контрола пројектно техничке документације										
	Израда пројектно техничке документације за рекултивацију државног пута IB реда број 15 у зони Кикинде и на деоници Кикинда – Наково са изградњом бициклическе стазе на деоници Кикинда – Наково	36,700	1,239				16,700			1,239	36,700
	Израда пројектно техничке документације за рекултивацију државног пута IB реда број 15 у зони Кикинде и на деоници Кикинда – Наково са изградњом бициклическе стазе на деоници Кикинда – Наково	700					320				700

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Пројекат рехабилитације државног пута 1Б реда број 302 од места Рабе до границе са Мађарском Експерт за јавне набавке по ПРАГ процедури	1,500				1,500		1,500		1,500	
	Пројекат рехабилитације државног пута 1Б реда број 302 од места Рабе до границе са Мађарском Радови на рехабилитацији	45,000				17,000		34,000		45,000	
	Пројекат рехабилитације државног пута 1Б реда број 302 од места Рабе до границе са Мађарском Надзор на радовима рехабилитације	1,800				670		1,340		1,800	
	Пројекат рехабилитације државног пута 1Б реда број 15 од Сомбора према Бездану Експерт за јавне набавке по ПРАГ процедури	2,396				2,396		2,396		2,396	
	Пројекат рехабилитације државног пута 1Б реда број 15 од Сомбора према Бездану Радови на рехабилитацији	152,000				32,000		102,000		152,000	
	УКУПНО ИПА ПРОЈЕКТИ:	257,885	18,295	8,086		71,355	8,038	176,045	18,295	257,885	
6	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ										
	Пројекат рехабилитације државног пута 1Б реда број 15 од Сомбора према Бездану Надзор на радовима рехабилитације	3,500				700		2,200		3,500	
	Стручна контрола техничке документације, таксе у систему ЦЕОГ, трошкове рада Техничке комисије у поступку процене утицаја на животну средину, мишљења, огласи, таксе, мерење параметара животне средине и остало...	20,000		5,000		10,000		15,000		20,000	
	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ:	23,500		5,000		10,700		17,200		23,500	
7	БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА										
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	9,000		4,500		9,000		9,000		9,000	
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	21,000		5,250		10,500		15,750		21,000	
	Главни пројекти побољшања локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде	6,800		2,200		4,500		6,800		6,800	
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде	700				700		700		700	
	Пројекти побољшања раскрсница / деоница по хитним налозима	10,000		2,000		4,000		6,000		10,000	
	Техничка контрола Пројеката побољшања раскрсница / деоница по хитним налозима	1,000						500		1,000	
	Ревизије безбедности саобраћаја Пројеката побољшања раскрсница / деоница по хитним налозима	1,000						500		1,000	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Чачак“	3,300		1,000		3,300		3,300		3,300	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Крушевац“	4,900		1,500		4,900		4,900		4,900	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Панчево“	3,800		1,200		3,800		3,800		3,800	
	Пројекат мапирања ризика на мрежи државних путева	4,400		1,000		4,400		4,400		4,400	
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	15,000						7,000		15,000	
	Израда техничке документације за побољшање локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак незгоде	10,000		2,000		6,000		10,000		10,000	
	Техничка контрола техничке документације за побољшање локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде	1,000				500		1,000		1,000	
	Израда техничке документације за побољшање опасних места	12,000		2,000		5,000		8,000		12,000	
	Ревизије безбедности саобраћаја Пројеката побољшања опасних места по хитним налогима	1,200						600		1,200	
	Техничка контрола техничке документације за побољшања опасних места	1,200						600		1,200	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на SEETO мрежи - фаза 1	12,000		3,000		7,000		12,000		12,000	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима IБ реда	10,800		1,800		4,800		7,800		10,800	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима IА реда	9,600		1,600		3,600		6,600		9,600	
	Пројекат идентификације црних тачака са предлогом мера за санацију	5,500				2,500		5,500		5,500	
	Зоне школа на државни путевима	5,000				2,500		5,000		5,000	
	УКУПНО БЕЗБЕДНОСТ:	149,200		29,050		77,000		119,750		149,200	
8	ЖИВОТНА СРЕДИНА										
	Студија односа заштићених природних и културних добара и мреже државних путева	518		518		518		518		518	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничко упутство за пројектовање конструкција за заштиту од буке	1,200		600		1,200		1,200		1,200	
	Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац: Праћење стања животне средине у путном појасу	1,200		300		600		900		1,200	
	План праћења стања животне средине у зони утицаја пута на деоници: Мали Пожаревац - Велика Плана	2,100		1,470		2,100		2,100		2,100	
	Ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину идејног пројекта аутопута Е-763 Београд - Љиг - Пожега, сектор 2 Љиг - Пожега, деоница 4	500				500		500		500	
	Прегљина - Пријевор, од кп. 115+700.25 до кп. 123+344.85										
	Ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину идејног пројекта аутопута Е-763 Београд - Љиг - Пожега, сектор 2 Љиг - Пожега, деоница 5	500				500		500		500	
	Пријевор - Лучани, од кп. 123+344.85 до кп. 139+484.01										
	Ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину идејног пројекта аутопута Е-763 Београд - Љиг - Пожега, сектор 2 Љиг - Пожега, деоница 6	500				500		500		500	
	Лучани - Пожега, Студија угрожености државних путева II реда од појаве снежних наноса	1,104				880		1,104		1,104	
	Акциони планови заштите од буке на државним путевима I и II реда	1,050		1,050		1,050		1,050		1,050	
	Пројекат мера заштите од снежних наноса на путевима I реда на територији коју одржава Предузеће за путеве "Крагујевац"	1,000				1,000		1,000		1,000	
	Пројекат мера заштите од снежних наноса на путевима I реда на територији коју одржава Предузеће за путеве "Војводинапут-Бачкапут"	1,000				1,000		1,000		1,000	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Западне Мораве без Ибра	1,900						1,900		1,900	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Ибра	1,900						1,900		1,900	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава и бујичних токова у сливу Јужне Мораве	1,028		1,028		1,028		1,028		1,028	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Save	1,900						1,900		1,900	
	Студија дефинисања положаја АДР паркинга на мрежи државних путева Републике Србије	2,400						2,400		2,400	
	Студија примене еколошких средстава за уклањање непожељне вегетације (корова) у путном појасу на државним путевима	1,500						1,500		1,500	
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу допуне главног пројекта заштите животне средине аутопут Е-75, деоница: Грабовница - Грделица	60	14			60	14	60	14	60	14

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Пројекат за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IА реда број 2, објекат у месту Брђани	600				600				600	
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IА реда број 2, објекат у месту Брђани	60				60				60	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Јужне Мораве II део	6,000								6,000	
	Мерење буке у животној средини	1,800		450		900				1,800	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Тимока	2,000								2,000	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Дрине	3,000								3,000	
	Мониторинг животне средине у зони утицаја државног пута I фаза	1,440				480				1,440	
	Озелењавање путних објеката	600				600				600	
	Провера ефикасности конструкције за заштиту од буке у Овчар Бањи, државни пут IБ реда 23, деоница Чачак - Пожега	600				600				600	
	Техничка документација за мере заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним напозима	2,400				1,200				1,800	
	Техничка контрола Техничке документације за мере заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним напозима	180				60				180	
	УКУПНО ЖИВОТНА СРЕДИНА:	40,040	14	5,416	14	15,436	14	32,650	14	40,040	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
9	ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАѢМЕНТ										
	Регистар енергетских потрошача у сврху побољшања енергетске ефикасности на државним путевима првог реда	3,000		3,000		3,000		3,000		3,000	
	Студија замене постојећих светлосних извора ЛЕД изворима са телидиргованим менаѢментом	1,200		600		1,200		1,200		1,200	
	Студија умањења емисија угљен диоксида побољшањем јавног осветљења	1,200		600		1,200		1,200		1,200	
	Студија изводљивости употребе електричних службених возила на подручју града Београда за потребе ЈП "Путеви Србије" са кошт бенефит анализом	1,200		600		1,200		1,200		1,200	
	Студија о процени емисија загађујућих материја у атмосферу од саобраћаја на државним путевима I и II реда за период 2013-2015. године	2,892		2,892		2,892		2,892		2,892	
	Студија изводљивости замене постојећих електричних грејних тела и распадних уређаја инвертерима са кошт бенефит анализом	1,500		1,000		1,500		1,500		1,500	
	Студија умањења емисија угљен диоксида заменом постојећих грејних тела и распадних уређаја употребом топлотних пумпи	1,000						500		1,000	
	Израда катастра потрошача воде у ЈППС	1,500						1,000		1,500	
	Израда главног пројекта за управљање потрошњом енергената на објекту Газела	1,000		500		1,000		1,000		1,000	
	Набавка пулног водомера за објект Газела	40						40		40	
	Студија изводљивости израде пројектне документације за постављање пунионица за електрична возила	1,500				500		1,000		1,500	
	Израда плана и програма енергетске ефикасности ЈП Путеви Србије	1,600						800		1,600	
	Дефинисање индикатора енергетске ефикасности и циљева уштеде ЈП Путеви Србије	900						500		900	
	УКУПНО ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАѢМЕНТ:	18,532		9,192		12,992		15,832		18,532	
	УКУПНО										
	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	1,271,729	109,935	76,273	9,346	324,355	20,648	784,045	109,935	1,271,729	
	(позиција 1. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):										

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА											
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"											
А)	РАДОВИ										
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км	16,000		16,000		16,000		16,000		16,000	
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево I фаза										
	Коридор 10, Е-75 Електро радови на петљи Прешево										
	Коридор 10, Е-80 Завршни радови на петљама Матејевац и Малча Електро радови										
	Мост Газела - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачуна										
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 5: Рехабилитација постојећег моста Бешка										
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Преостали радови, I приоритет (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)	240,000	249,337	249,337		249,337		180,000	249,337	240,000	
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Обавезе проистекле из Споразума са манастиром Ковилъ - Преостали радови: изградња шумског пута, шумског моста, уређење терена око позајмишта	60,000						60,000		60,000	
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - km 117+000										
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - km 117+000										

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Дот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	170,000	142,967	30,000	10,293	90,000	61,383	170,000	142,967	170,000	
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Дот 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000										
	Облазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевица"	15,000				15,000		15,000		15,000	
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)										
	Облазница око Зрењанина										
	Изградња моста преко Бегеја										
	Изградња бочних наплатних станица Жедник/Чантавир, Бачка Топола/Сента и Фекетић/Србобран										
	Измештање и изградња чеоне наплатне станице "Суботица Југ"										
	Изградња наплатних станица и успостављање затвореног система наплате путарине на аутопуту Е-75, деоница Сириг - Суботица	34,100	18,170	34,100	953	34,100	18,062	34,100	18,170	34,100	
	Изградња комплекса чеоне наплатне станице на државном путу Ia реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчин, општина Гроцка, град Београд	124,700	39,327	124,700		124,700		124,700	39,327	124,700	
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	1,500,000	712,121	300,000	184,286	750,000	299,103	1,200,000	712,121	1,500,000	
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на петљи Бујановац 1 са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354.75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге										
	Државни пут IIА реда број 100 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на км 70+640	100,000	203,007			50,000	66,226	100,000	203,007	100,000	
	УКУПНО РАДОВИ (А):	2,259,800	1,364,929	504,800	444,869	1,229,800	694,111	1,899,800	1,364,929	2,259,800	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
Б)	УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА										
Б.1.	Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката										
Б.1.1.	За пројекте који се финансирају средствима ЈПНС										
	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније I фаза (укључујући израду синхрон плана и геодетско снимање)	8,800				4,500			8,800		8,800
	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније II фаза	4,200							4,200		4,200
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700.59 до км 976+950.00, ЈI=20км Надзор на Завршним радовима										
	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица и петља Прешево, Надзор на Електро радовима	1,250		1,250		1,250			1,250		1,250
	Коридор 10, Е-80 Завршни радови на петљама Матејевац и Малча Надзор на Електро радовима										
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Надзор на Преосталим радовима, I приоритет	6,300				3,300			6,300		6,300
201	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, I део (Петља "Север")	5,300	2,621	1,700	1,422	4,200	2,621	2,621	5,300	2,621	5,300
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)										
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Надзор на Преосталим радовима										

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Израда пројекта изведеног објекта	5,400						2,900		5,400	
	Државни пут I/A реда број 100 Израдња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на км 70+640 Надзор на радовима	2,500								2,500	
	Укупно услуге Б.1.1.	33,750	2,621	2,950	1,422	13,250	2,621	28,750	2,621	33,750	
Б.1.2.	За пројекте који се финансирају средствима ЕИБ зајмова										
	Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - преостала плаћања										
	Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)										
	Надзор на сектору Б.5.2 (траса)										
	Надзор на сектору Б.5.3 (петља Орловача и петља Петлово брдо)	8,300				2,500		5,800		8,300	
	Надзор на Лоту Б1-Б2-Б3.1: Израдња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)										
	Надзор над завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5										
	Укупно услуге Б.1.2.	8,300				2,500		5,800		8,300	
Б.1.3.	За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова										
	Надзор на Рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)										
	Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд										
	ЛОТ 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншлед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд										
	Аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд Надзор на радовима унапређења денивелисане раскрснице - петља Т6										
	Лот 8: Пројектовање и изградња денивелисане раскрснице "Нова Пазова" Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радовима										

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Надзор на изградњи инсталација јавног осветљења на аутопуту I А реда број 1 Деоница АТ "Ласта" - "Бубањ поток"										
	Укупно услуге Б.1.3.										
	Укупно услуге Б.1.	42,050	2,621	2,950	1,422	15,750	2,621	34,550	2,621	42,050	
Б.2.	Пројектовање и унапређење безбедности саобраћаја										
	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прешево Главни пројекат електро радова										
	Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда										
	Ревизија Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда										
	Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда										
	Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км										
	Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км										
	Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице										
	Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице										
	Пројекат изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км										
	Техничка контрола пројекта изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км										
	Ревизија Идејног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4 Обилазнице Београда										

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 1Б 20 (М-7), деонице: (0245) Кап-(0247) Зрењанин 1 (обилазнице), Стационара: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211 км	1,200		1,200		1,200		1,200		1,200	
	(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 1А 4 (М-5), деоница: (0195) Ужице 3 – (0197) Кратовска Стена, Стационара: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км	2,300		2,300		2,300		2,300		2,300	
	(РРСП) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деонице државних путева у дужини од 61.2 км	800		800		800		800		800	
	(РРСП) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61,2 км										
	Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Пршево										
	Израда Студије о процени утицаја на животну средину обилазног аутопута око Београда, сектори 1 и 2 Добановци - Сурчин - зона моста преко Саве										
	Израда Студије о процени утицаја на животну средину обилазног аутопута око Београда, сектори 3 и 4 зона моста преко Саве - петља "Орловача"										
	Измене и допуне главног пројекта: Израдња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење										
	Техничка контрола измена и допуна главног пројекта: Израдња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење										
	Укупно услуге Б.2.	4,300		4,300		4,300		4,300		4,300	
	УКУПНО УСЛУГЕ (Б):	46,350	2,621	7,250	1,422	20,050	2,621	38,850	2,621	46,350	
Г)	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ										
	Услови сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање потребне дозволе	25,000	5,974	5,000		15,000	5,974	20,000	5,974	25,000	
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)	12,000		3,000		6,000		9,000		12,000	
	Вршење надзора на радовима рекултивације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	18,000		3,000		8,000		13,000		18,000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	20,000	14,198	5,000		10,000		15,000	14,198	20,000	
	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса	4,000		1,000		2,000		3,000		4,000	
	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г):	79,000	20,172	17,000		41,000		60,000	20,172	79,000	
	УКУПНО										
	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ":	2,385,150	1,387,722	529,050	446,291	1,290,850	702,706	1,998,650	1,387,722	2,385,150	
УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ИДА, ИБРД, ЕИФ И СБ											
В)	ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСЦ) - УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕИФ)										
В.1.	РАДОВИ (учешће у финансирању 40%)										
	Појачано одржавање државног пута Б 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км										
	Појачано одржавање државног пута Б 23, деоница: Ужице 3 - Кратовска Стена, Стационара: од км 0+048 до км 37+076, Л=37,028 км	613,700	62,248	43,500	210	217,600	210	478,700	62,248	613,700	
	Појачано одржавање државног пута Б 353, деоница: Кладово - Брза Паланка, Л=23,565 км										
	Аутопут Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Рехабилитација коловоза од км 111+700 - км 117+200, Л=5.5 км										
	Кружна раскрсница на месту везе Обилазног пута око Новог Пазара и државног пута Б 26 (М-8)										
	Појачано одржавање државног пута Б 21, деоница: Ириг 2 - Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км										
	Појачано одржавање државног пута Б 25, деоница: Топола 2 - Крагујевац 5, Л=31,714 км										
	Појачано одржавање државног пута Б 21, деоница: Пожега - Ивањица, Л=38,930 км										
	Појачано одржавање државног пута Б 23/28, деоница Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км										
	Појачано одржавање државног пута Б 29 деоница: Пријеполце - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км										
	Појачано одржавање државног пута Б 29, деоница: Штаваљ - Сушица, Л=9,015 км										

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Појачано одржавање државног пута Б 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км										
	Појачано одржавање државног пута Б 39, деоница: Лесковац Југ (без са А1) - Лесковац (Братимиповце), Л=6,319 км										
	Појачано одржавање државног пута II/A 160, деоница: Свилајнац (Црвенац) - Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км										
	Појачано одржавање државног пута Б 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208 км										
	Појачано одржавање државног пута Б 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км										
	Појачано одржавање државног пута Б 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Коцерић (Варда), Л=21,100 км										
	Појачано одржавање државног пута Б 35, деонице: Меровина - Прокуље (Орљане), Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км										
	Појачано одржавање државног пута Б 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км										
	Појачано одржавање државног пута Б 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км										
	УКУПНО средства за РАДОВЕ (В.1):	613,700	62,248	43,500	210	217,600	210	478,700	62,248	613,700	
В.2.	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ (учешће у финансирању 40%)										
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП за РС, СБ и ЕИБ радове										
	за ЕБРД радове										
	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)										
	Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја										
	Техничка помоћ у имплементацији РРСП										
	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма										
	Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева										
	Кампање за подизање свести о безбедности саобраћаја у школама у непосредној близини деоница из Пројекта										
	Утврђивање стања државне путне мреже										

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година				01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		Реализација		Реализација		Реализација		Реализација		Реализација	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Финансијска ревизија пројекта										
	(СБ/Е/МБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км	650		650		650		650		650	
	(СБ/Е/МБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км										
	(СБ/Е/МБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=31,714 км										
	Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=31,714 км										
	(СБ/Е/МБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=38.930 км										
	(СБ/Е/МБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565 км										
	(СБ/Е/МБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница Кнежевци - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км	2,380		1,640		2,380		2,380		2,380	
	(СБ/Е/МБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км										
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут (пун профил), Л=21,805 км										
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км										
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта										
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта										
	(СБ/Е/МБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IB 29: Пот 1: деоница: Штвал - Сушица, Л=9,015 км и Пот 2: деоница: Сушица - Дојевине, Л=26,700 км										
	(СБ/Е/МБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Мерошина - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км										
	(СБ/Е/МБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 21 и IB 39: Пот 1: IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Којерин (Варда), Л=21,100 км, и Пот 2: IB 39, деоница: Лесковац Југ (веза са А1) - Лесковац (Братимилловце), Л=6,319 км										

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	(СБ/Е/ИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) – Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км и одржавања државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208, и државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км										
	(СБ/Е/ИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км и (ЕБРД) деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), Л=10,156 км										
	(СБ/Е/ИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208										
	(СБ/Е/ИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км										
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државних путева IB 14 и IB 33, деоница: граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), Л=32,680 км										
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 15, деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), Л=10,156 км										
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта										
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта										
	(СБ/Е/ИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Лесковац Југ (веза са А1) - Лесковац (Братимиловац), Л=6,208 км										
	(СБ/Е/ИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29, деоница: Сушица - Дојевице, Л=26,700 км										

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км										
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 13, IB 21 и IB 22, Лот 1: IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км, Лот 2: IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км, Лот 3: IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=23,036 км и Лот 4: IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км										
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33, IB 39 и IA 186, Лот 1: IA 1, деонице: Ниш 1 (Трупале) – Ниш 3 (Батушинац), Л=9,206 км и Ниш3 (Батушинац) – Ниш 1 (Трупале), Л=9,449 км, Лот 2: IB 33, деоница: Неготин (Радужевац) – граница СРБ/БУГ (Мокрање), Л=12,919 км, Лот 3: IB 39, деоница: Бабушница – Свође, Л=19,519 км и Лот 4: IA 186, деоница: Тулрија (Деспотовац) – Деспотовац, Л=21,440 км										
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=23,036 км										
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 160, деоница: Тулрија (Деспотовац) – Деспотовац, Л=21,440 км										
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 33, деоница: Неготин (Радужевац) – граница СРБ/БУГ (Мокрање), Л=12,919 км										
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км										
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деоница: Ражањ 1 - Параћин 1, Л=24,781 км										
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деоница: Алексинац 1 - Ражањ 1, Л=23,645 км										
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: Рума 1 - Пећинци 1, Л=12,990 км										
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: Сремска Митровица - Рума 1, Л=13,750 км										
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1 и IA 3, Лот 1: IA 1, деоница: Ражањ 1 - Параћин 1, Л=24,781 км, Лот 2: IA 1, деоница: Алексинац 1 - Ражањ 1, Л=23,645 км, Лот 3: IA 3, деоница: Сремска Митровица - Рума 1, Л=13,750 км и Лот 4: IA 3, деоница: Рума 1 - Пећинци 1, Л=12,990 км										

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година						у 000 динара)						
		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.				
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација			
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IА, деонице: Ниш 1 (Трупале) – Ниш 3 (Батушинац), Л=9,206 км и Ниш3 (Батушинац) – Ниш 1 (Трупале), Л=9,449 км, Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта													
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта													
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IА 1, IБ 33 и IБ 34: Лот 1: IА 1, Ражањ (петља) - Алексинач (петља), Л=25,406 км, Лот 2: IБ 22, Пожаревац (Орљево) - Љешница, Л=35,057 км и Лот 3: IБ 34, Братинац (Набрђе) – Браничево (Триброде), Л=31,003 км													
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IБ 15 и IБ 21: Лот 1: IБ 15, Сомбор (Индустријска зона) - Кула, Л=39,445 км и Лот 2: IБ 21, Ивањица - Сјеница, Л=38,300 км													
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IА 1, IБ 22 и IIA 147: Лот 1: IА 1, Брестовац (петља) – Дољевац (петља), Л=6,903 км, Лот 2: IБ 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Л=32,103 км, Лот 3: IБ 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Л=24,360 км и Лот 4: IIA 147, Смедеревска Паланка (Азања) - Велика Плана, Л=13,532 км													
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта													
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта													
	Припрема и доношење годишњег програма рехабилитација заснованог на јасним економским и регионалним критеријумима													
	УКУПНО УСЛУГЕ (В.2.):	3,030		2,290		3,030		3,030		3,030		3,030		3,030
	УКУПНО	616,730	62,248	210	220,630	210	210	481,730	62,248	616,730	210	210	481,730	616,730
	УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА / ЗАЈМОВИМА:													
	УКУПНО	3,001,880	1,449,970	574,840	1,511,480	446,501	702,916	2,480,380	1,449,970	3,001,880	702,916	2,480,380	1,449,970	3,001,880
	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА (позиција 3. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):													

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година						01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План		Реализација		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА													
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ ЗАЈМА (Европске инвестиционе банке)													
A)	РАДОВИ												
A.1.													
	ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000												
	ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000												
	ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД, Сектор А1, петља Батајница	50,000	4,336	50,000	1,892	50,000	4,336	50,000	4,336	50,000	4,336	50,000	
	ЛОТ Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР. 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000	
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)												
	Сектор Б.5.2 (траса)												
	Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење	500,000	23,548	150,000		150,000		350,000	23,548	500,000		500,000	
	Аутопут Е-75, Изградња петље "Нова Пазова"												
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	2,200,000	534,974	450,000	172,195	1,000,000	380,295	1,550,000	534,974	2,200,000		2,200,000	
	ЛОТ Б5.4 Изградња тунелске галерије - противпожарног евакуационог пута за тунелску цев тунела "Стражевица"												
	УКУПНО ЕИБ изградња:	2,850,000	562,858	500,000	174,087	1,300,000	384,631	2,050,000	562,858	2,850,000		2,850,000	
A.2.	РЕХАБИЛИТАЦИЈА												
	ЛОТ 5: Рехабилитација моста Башка												
	Рехабилитација/санација 100 мостова на М и Р путевима												
	Lot II:												
	9. Мост преко Западне Мораве ГП												
	10. Мост преко Мусине реке												
	11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљево-Чачак ГП												

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
Lot IV: 13. Мост преко реке Рибнице											
Lot VI: 23. Мост преко Јужне Мораве											
Lot VII: 24. Надвожњак изнад железничке пруге код Сталаћа											
Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Грзе II 6 (32). Мост преко реке Грзе III 7 (33). Мост преко реке Грзе IV 8 (34). Мост преко реке Грзе V											
Lot X: 9 (35). Мост преко реке Суваје 10 (36). Мост преко Луковске реке 11 (37). Мост преко Миrowsке реке 12 (38). Мост преко реке Арнауће 13 (39). Мост преко Валакоњске реке 14 (40). Мост преко Савиначке реке 15 (41). Мост преко Осничке реке											
Lot XI: 16. Мост преко реке Црни Тимок I 17. Мост преко реке Црни Тимок II 18. Мост преко реке Црни Тимок III											
Lot XII: 19. Мост преко реке Црни Тимок IV 20. Мост преко реке Црни Тимок V 21. Мост преко реке Црни Тимок VI											
Lot XI: 16. Мост преко реке Црни Тимок I 17. Мост преко реке Црни Тимок II 18. Мост преко реке Црни Тимок III											
Lot XV Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Злосница"											
Lot XVI: Рехабилитација пута М-22, деоница Биљановац-Баљевац и изградња моста у Барама											
Lot XVII: Рехабилитација пута М-25.1, деоница Берање-Пожеревац и санација и проширење мостова у Братинцу											
Lot XIX: Рехабилитација пута М-5, деоница Ужиче - Пожега											

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година						(у 000 динара)						
		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.		
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД ЗАЈМА (Европске банке за обнову и развој)														
А) РАДОВИ														
А.1. ИЗГРАДЊА														
	ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"													
	ЛОТ 8: Пројектовање ио изградња петље Нова Пазова	9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000
	УКУПНО ЕБРД изградња:	9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000
А.2. РЕХАБИЛИТАЦИЈА														
	ЛОТ 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд													
	ЛОТ 4: Рехабилитација аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)													
	ЛОТ 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд		158		158		158		158		158		158	
	ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншпед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд													
	ЛОТ 7: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд Радови на унапређењу денивелисане раскрснице (петља Т6)													
	Изградња инсталације јавног осветљења на аутопуту I А реда број 1 деоница АТ "Паста" - "Бубањ поток"													
	УКУПНО ЕБРД рехабилитација:		158		158		158		158		158		158	
	УКУПНО ЕБРД РАДОВИ:	9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000
	УКУПНО РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД ЗАЈМА:	9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
		ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСЦ) - СБ, ЕИБ и ЕБРД									
ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА РРСЦ											
РРСЦ ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 100% финансирање											
А) ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)											
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Аранђеловац 4 - Крпевац, деоница: Аранђеловац (Орашац) - Крпевац, од км 0+067 до км 8+870, L=8,713 км	11,307				11,307				11,307	
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, L=17,607 км	10,000	10,000			9,801	10,000			211	10,000
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница - Ваљево, деоница: Завлака 2 - Причевити, од км 0+000 до км 29+050, L=27,018 км	20,000	20,000			1,100	20,000				20,000
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница 5 - Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, L=20,279 км	50,000	50,000			946	50,000				50,000
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 26 Београд - Шабац - Мали Зворник, деоница: Бања Ковиљача - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, L=14,150 км и IB 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, L=13,530 км	50,000	50,000			18,851	50,000				50,000
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, L=23,620 км	30,000	30,000			31,796	241,467			24,167	30,000
	УКУПНО Хитни радови:	160,000	160,000			73,801	241,467			35,685	160,000
Б) УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ											
	Консултантска услуга техничке контроле главних пројеката и надзора над извођењем хитних радова у оквиру РРСЦ, укључујући и еко-мониторинг	20,000	20,000			36,949	8,829			26,470	20,000
	УКУПНО Услуге за хитне радове:	20,000	20,000			36,949	8,829			26,470	20,000
	УКУПНО РРСЦ СБ и ЕИБ ХИТНИ РАДОВИ:	180,000	180,000			110,750	250,296			62,155	180,000

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година				01.01.-31.12.2018.				01.01.-31.12.2018.				
		План		Реализација		План		Реализација		План		Реализација		
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација			
РРСП ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање														
А) ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)														
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IIА 152 Топола 1 – Булин Гроб, деоница: Топола 1 – Булин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км	50,000		13,473	50,000		13,473	50,000		13,473	50,000		13,473	50,000
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКИМ (Јариње), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км	10,000		13,473	10,000		13,473	10,000		10,000			13,473	10,000
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IIА 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Перућац), Л=11,600 км	75,000		46,684	75,000		46,684	75,000		26,230			46,684	75,000
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 22, деоница: Мрчајевици - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	50,000		69,730	50,000		69,730	50,000		69,730			69,730	50,000
	УКУПНО РРСП ЕБРД ХИТНИ РАДОВИ:	185,000		129,887	185,000		83,203	185,000		109,433			129,887	185,000
	УКУПНО РРСП ХИТНИ РАДОВИ:	365,000		240,637	365,000		333,499	365,000		171,588			240,637	365,000
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ОСНОВНОГ РРСП (Редовни програм радова из средстава РРСП)														
РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 60% финансирање														
А) РАДОВИ														
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км													72,140
	Појачано одржавање државног пута IB 23, деоница: Ужице 3 - Крајовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076, Л=37,028 км													
	Појачано одржавање државног пута IB 363, деоница: Кладово - Браза Паланка, Л=23,565 км													
	Аутопут Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Рехабилитација коловоза од км 111+700 - км 117+200, Л=5.5 км													
	Кружна раскрсница на месту везе Обилазног пута око Новог Пазара и државног пута IB 26 (М-8)													
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 - Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км													68,770
	Појачано одржавање државног пута IB 25, деоница: Топола 2 - Крагујевац 5, Л=31,714 км													
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, Л=38,930 км													

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Појачано одржавање државног пута IB 23/28, деоница Кнежевћи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Штавал - Сушица, Л=9,015 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Лесковац Југ (веза са А1) - Лесковац (Братимиловце), Л=6,319 км										
	Појачано одржавање државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјерић (Варда), Л=21,100 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Мерошина - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белопљин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км										
	УКУПНО РАДОВИ:	140,910								140,910	
Б)	УСЛУТЕ НА ПРОЈЕКТУ										
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП за РС, СБ и ЕИБ радове	53,400	61,545			17,800	54,166			35,600	61,545
	за ЕБРД радове	35,700				11,900				23,800	
	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)	6,310				6,310				6,310	
	Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја										
	Техничка помоћ у имплементацији РРСП	40,000			10,000	20,000				30,000	40,000
	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма	39,830								19,920	39,830
	Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева										

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Кампања за подизање свести о безбедности саобраћаја у школама у непосредној близини деоница из Пројекта	11,800				5,900			5,900	11,800	
	Утврђивање стања државне путне мреже	72,000							12,000	72,000	
	Финансијска ревизија пројекта	1,200				1,200			1,200	1,200	
	(СБ/Е/ИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км	3,200	6,126	3,200	936	3,200	936	3,200	3,200	6,126	3,200
	(СБ/Е/ИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км	8,170	2,802	8,170		8,170	1,153	8,170	8,170	2,802	8,170
	(СБ/Е/ИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=31,714 км	17,020		17,020		17,020		17,020	17,020		17,020
	Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=31,714 км		3,297					6,690	3,297	13,370	
	(СБ/Е/ИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=38,930 км	23,620	382	7,870		20,470	382	23,620	382	23,620	
	(СБ/Е/ИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565 км	6,570	25,895	3,860		6,580	1,150	6,580	25,895	6,570	
	(СБ/Е/ИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница: Кнежевивићи - Бела Земља - Ужице 3,	3,570	5,522	2,460		3,560	5,522	3,560	5,522	3,560	
	(СБ/Е/ИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Прилепоље - Сјеница 3 (Медаре), Л=13,800 км	8,680	11,475	7,050		8,690		8,690	11,475	8,690	
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км	4,610	6,866	4,610		4,610	3,433	4,610	6,866	4,610	
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км	5,100	4,759	3,190	4,689	5,110	4,759	5,110	4,759	5,100	
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	11,720		4,260		8,520		9,590		11,720	
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	4,200		4,200		4,200		4,200		4,200	
	(СБ/Е/ИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IB 29; Лот 1: деоница: Штаваљ - Сушица, Л=9,015 км и Лот 2: деоница: Сушица - Дојевиће, Л=26,700 км	22,770				8,130		16,260		22,770	
	(СБ/Е/ИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деонице: Меровина - Прокуље (Орљане), Л=11,503 км и Белоглин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км	29,740	936	14,870		20,820		26,770	936	29,740	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година				01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	(СБ/Е/И/Б) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 21 и IB 39; Лот 1: IB 21, деоница: Баљево (обилазница) - Касна - Косјерић (Варда), Л=21,100 км, и Лот 2: IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимилловце), Л=6,319 км	21,920	14,293	7,310			21,920	14,293	21,920		
	(СБ/Е/И/Б) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 10, IB 27 и IIA 160; Лот 1: IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км; Лот 2: IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208 км и Лот 3: IIA 160, деоница: Свилајнац (Црвенац) - Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км	31,560	7,716	7,890	7,716		28,400	7,716	31,560		
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IB 15, Лот 1: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), Л=10,156 км и Лот 2: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км	17,190	5,373	5,370	1,758		15,040	5,373	17,190		
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државних путева IB 14 и IB 33, деоница: граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), Л=32,680 км	31,120	935			8,650	24,210	935	31,120		
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 15, деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), Л=10,156 км										
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	15,930		3,190		7,440			15,930		
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	3,690				1,230		2,460	3,690		
	(СБ/Е/И/Б) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимилловце), Л=6,208 км										
	(СБ/Е/И/Б) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29, деоница: Сушица - Дојевце, Л=26,700 км										
	(СБ/Е/И/Б) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км										
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 13, IB 21 и IB 22, Лот 1: IB 13, деоница: Зренјанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км, Лот 2: IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км, Лот 3: IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=23,036 км и Лот 4: IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км	49,790				17,780		35,560	49,790		

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година						01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		Реализација		План		Реализација		План		Реализација		План	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	(СБ/Е/Б) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км												
	(СБ/Е/Б) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Бабушница – Свође, Л=19,519 км												
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33, IB 39 и IA 186, Лот 1: IA 1, деонице: Ниш 1 (Трупале) – Ниш 3 (Батушинац), Л=9,206 км и Ниш3 (Батушинац) – Ниш 1 (Трупале), Л=9,449 км, Лот 2: IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) – граница СРБ/БУГ (Мокрање), Л=12,919 км, Лот 3: IB 39, деоница: Бабушница – Свође, Л=19,519 км и Лот 4: IA 186, деоница: Туприја (Деспотовац) – Деспотовац, Л=21,440 км	58,440				20,930			41,860			58,440	
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1 и IA 3, Лот 1: IA 1, деоница: Ражањ 1 - Параћин 1, Л=24,781 км, Лот 2: IA 1, деоница: Алексинац 1 - Ражањ 1, Л=23,645 км, Лот 3: IA 3, деоница: Сремска Митровица - Рума 1, Л=13,750 км и Лот 4: IA 3, деоница: Рума 1 – Пејинци 1, Л=12,990 км	50,480				18,030			36,060			50,480	
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деонице: Ниш 1 (Трупале) – Ниш 3 (Батушинац), Л=9,206 км и Ниш3 (Батушинац) – Ниш 1 (Трупале), Л=9,449 км.												
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	21,260				3,990			11,960			21,260	
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	4,060										4,060	
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33 и IB 34; Лот 1: IA 1, Ражањ (петља) - Алексинац (петља), Л=25,406 км, Лот 2: IB 22, Пожаревац (Срљево) - Љешница, Л=35,057 км и Лот 3: IB 34, Братинац (Набрије) – Браничево (Триброде), Л=31,003 км	43,520							21,760			43,520	
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 15 и IB 21; Лот 1: IB 15, Сомбор (Индустријска зона) - Кула, Л=39,445 км и Лот 2: IB 21, Ивањица - Сјеница, Л=38,300 км	33,910							16,960			33,910	
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 22 и IA 147; Лот 1: IA 1, Брестовац (петља) – Дољевац (петља), Л=6,903 км, Лот 2: IB 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Л=32,103 км, Лот 3: IB 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Л=24,360 км и Лот 4: IA 147, Смедеревска Паланка (Азања) – Велика Плана, Л=13,532 км	31,930							15,970			31,930	
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	8,730							2,180			8,730	
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта												

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Припрема и доношење годишњег програма рехабилитација заснованог на јасним економским и регионалним критеријумима	12,400						6,200		12,400	
	УКУПНО УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ:	845,140	157,922	114,520	15,099	312,070	80,975	573,150	157,922	858,510	
В)	ОБУКА (финансирање 100% СБ)										
	Обука/тренинг	4,000		1,000		2,000		3,000		4,000	
	УКУПНО ОБУКА:	4,000		1,000		2,000		3,000		4,000	
	УКУПНО РРСП СБ и ЕИБ	990,050	157,922	115,520	15,099	314,070	80,975	576,150	157,922	1,003,420	
	РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:										
А)	РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање										
	РАДОВИ										
	Појачано одржавање државног пута Б 12, деоница: Каћ -Зрењанин 1 (облазница), стациоњажа: од км 13+095 до км 37+306, Л=24,211 км	90,000	117,747	50,000	69,403	90,000	69,403	90,000	117,747	90,000	
	Појачано одржавање државног пута Б 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км										
	Појачано одржавање државног пута А 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км	310,340								310,340	
	Појачано одржавање државног пута Б 15, деоница: Кула 1 (Црвенка) - Врбас 1 (Кудура), Л=10,156 км										
	Појачано одржавање државног пута А 3, деоница: Рума 1 – Пећинци 1, Л=12,990 км										
	Појачано одржавање државног пута А 3, деоница: Сремска Митровица - Рума 1, Л=13,750 км										
	УКУПНО РАДОВИ:	400,340	117,747	50,000	69,403	90,000	69,403	90,000	117,747	400,340	
	УКУПНО РРСП ЕБРД	400,340	117,747	50,000	69,403	90,000	69,403	90,000	117,747	400,340	
	РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:										
	УКУПНО РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	1,390,390	275,669	165,520	84,502	404,070	150,378	666,150	275,669	1,403,760	
	УКУПНО РРСП СБ и ЕИБ:	1,170,050	268,672	295,520	265,395	494,070	143,130	756,150	268,672	1,183,420	
	УКУПНО РРСП ЕБРД:	585,340	247,634	235,000	152,606	275,000	178,836	275,000	247,634	585,340	
	УКУПНО РРСП:	1,755,390	516,306	530,520	418,001	769,070	321,966	1,031,150	516,306	1,768,760	
	УКУПНО	4,671,390	1,079,322	1,053,520	592,246	2,106,070	706,755	3,132,150	1,079,322	4,684,760	
	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА										
	ИЗ ИНО-ЗАЈМОВА										
	(позиција 10, у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):										

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 11

БРОТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ
РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 30.09.2018.


31-10-2018

Датум
у 000 Динара
Булевар краља Александра бр. 522

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осм 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	153,531	153,531	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и званичним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	153,531	153,531	0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	76	76	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	76	76	0
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати произвођи, роба и услуге и лати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	1,451,991	462,227	989,764
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати произвођи, роба и услуге и лати аванси физичким лицима	9118	141,001	132,328	8,673

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	9119	1,310,990				
3.2. Продајти производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима						
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	9120				329,899	981,091
3.3. Продајти производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима						
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	9121					
3.4. Продајти производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама						
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	9122					
3.5. Продајти производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе						
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	9123					
3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси						
054, 056, део 059, 21, 22	9124	1,491,719	1,016,731			474,988
4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)						
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	9125	286,700			280,224	6,476
4.1. Потраживања од физичких лица						
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	9126					
4.2. Потраживања од јавних предузећа						
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	9127	759,811			437,144	322,667
4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника						
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	9128	108,099			0	108,099
4.4. Потраживања од републичких органа и организација						
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	9129					
4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе						
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	9130	337,109			299,363	37,746
4.6. Остала потраживања						

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
Београд 953-22340/18-20
31-10-2018
Датум
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 113

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године

Београд

Октобар 2018. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<u>Пословно име:</u>	ЈП „Путеви Србије“
<u>Седиште:</u>	Београд, Булевар краља Александра бр.282
<u>Претежна делатност:</u>	4211 Изградња путева и аутопутева
<u>Матични број:</u>	20132248
<u>ПИБ:</u>	104260456
<u>Надлежно министарство:</u>	Министарство привреде

Делатности ЈП „Путеви Србије“ дате су у Закону о путевима и Статуту ЈП „Путеви Србије“.

ЈП обавља делатност управљања државним путевима, која обухвата:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Претежна делатност је изградња путева и аутопутева.

ЈП обавља и друге делатности, у складу са законом и оснивачким актом.

ЈП обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

ЈП је дужно да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту државног пута и да омогући несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2018. годину донео је Надзорни одбор 9. фебруара 2018. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 1. марта 2018. године („Сл.гласник РС“ бр.16/18).

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за трећи квартал 2018. године**. Обрасци су попуњени кумулативно, са почетком календарске године (за период од 1. јануара до 30. септембра 2018. године), у складу са Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр.36/16).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 30.09.2018. године ЈП „Путеви Србије“ је обављало делатности према Програму пословања за 2018. годину.

Одржавање је за 2018. годину планирано у износу од 18.825,3 милиона динара. Износ за одржавање планиран је на основу расположивих средстава, док су потребна улагања далеко већа.

Већа улагања од планираних бележе се код Одржавања путева, првенствено због санације клизишта, одрона и хитних поправки путева за несметано одвијање саобраћаја. Недовољно одржавање утиче нарочито на већи ниво ургентног одржавања.

Радови на одржавању проистичу из потребе да пут одговара намени због које је грађен, а пре свега да омогући безбедно одвијање саобраћаја, транспорт људи и материјалних добара, да повеже људе и побољша им услове живота. Радови на одржавању проистичу и из потребе да се пут, као грађевински објекат, заштити од свих штетних утицаја, односно да се очува његова реална и употребна вредност (очува раније уложени капитал). Због тога се путеви морају одржавати континуирано, ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У Билансу успеха (Образац 1), позиција Пословни приходи (АОП 1001), индекс реализације 100.

Зајам Светске банке за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност планиран је у износу од 3.042,5 милиона динара (25 милиона ЕУР, по пројектованом курсу из Закона о буџету РС за 2018. годину, 1 ЕУР = 121,7 динара), на позицији Други пословни приходи (АОП 1017). Уплата од 2.944,8 милиона динара извршена је 8. маја 2018. године и књижена на позицији Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. (АОП 1016).

Пословни расходи (АОП 1018), више је реализовано од планираног за 9.359,4 милиона динара, од чега је на позицији Трошкови производних услуга (АОП 1026) више реализовано 8.947,8 милиона динара, пре свега због веће реализације код одржавања путева, у односу на план.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (АОП 1025) мање су реализовани јер је зарада за септембар месец исплаћена у октобру.

У позицији Нематеријални трошкови (АОП 1029) највећа ставка је Интерно обрачунат ПДВ без права на одбитак, због улагања у локалне путеве, чиме је реализација ове позиције знатно изнад планираног износа.

Разлика Пословних прихода (АОП 1001) у износу од 24.686,5 милиона динара и Пословних расхода (АОП 1018) у износу од 24.522,4 милиона динара даје Пословни добитак (АОП 1030) у износу од 164,1 милиона динара.

Финансијски приходи (АОП 1032) реализовани су у износу од 15,3 милиона динара и највећим делом се састоје од Прихода од камата (АОП 1038).

Финансијски расходи (АОП 1040) реализовани су у износу од 1.245,0 милиона динара и највећим делом се састоје од Расхода камата (АОП 1046) и Осталих финансијских расхода (попуст по пуњењу ТАГ-ова, АОП 1045). На позицији Расходи камата уочава се разлика настала из разлога што је планирани износ обухватао и отплату камата које доспевају за плаћање у 2018. години, а чији се део односи на 2017. годину и укалкулисавање врши под 31.12.2017. године.

Исказани нето резултат показује губитак (АОП 1065) у износу од 1.018,0 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У Обрасцу 1А Биланс стања не бележе се већа одступања од планираних вредности, осим на следећим позицијама:

Некретнине, постројења и опрема (АОП 010), реализација је мања од планиране за 8.190,9 милиона динара, првенствено због мање реализације на позицији Некретнине, постројења и опрема у припреми (АОП 016), због мањих улагања у изградњу, реконструкцију и рехабилитацију.

Одступања код Обртне имовине (АОП 043) у односу на планиране вредности највеће је код Готовинских еквивалената и готовине (АОП 068). У Програму пословања Готовински еквиваленти и готовина били су планирани на дан 30.09.2018. године у износу од 228,5 милиона динара, а стварно стање на дан 30.09.2018. године износило је 3.096,3 милиона динара. Разлози одступања дати су код објашњења Обрасца 1Б. Извештај о токовима готовине.

Одступање на позицији Обавезе из пословања (АОП 0451) односи се на Добављаче у земљи (АОП 0456), настало због веће реализације одржавања у односу на план.

Одступање на позицији Обавезе по основу пореза на додату вредност (АОП 0460) произлази из већег износа обавеза по основу ПДВ-а, а представља разлику излазног и улазног ПДВ-а.

Оступање на позицији Остале краткорочне финансијске обавезе (АОП 0449) делом је настало због краткорочних бескаматних позајмица из приватизационих примања буџета, које су у 2018. години одобрене у износу од 2.140,0 милиона динара (1.200,0 милиона динара уплаћено 19.03.2018. и 940,0 милиона динара уплаћено 29.06.2018.) а исте нису могле бити планиране Програмом пословања.

Оступање на позицији Пасивна временска разграничења (АОП 0462) највећим делом је настало због мањег повлачења средстава РРСП зајма од планираног Програмом пословања.

Стање Аванса за некретнине, постројења и опрему (АОП 018) у износу од 444,8 милиона динара, у односу на стање на дан 31.12.2017. године (389,7 милиона динара), и планирано стање на дан 30.09.2018. године (400,0 милиона динара) указује на нешто спорију динамику правдања аванса од очекиване.

Могу се издвојити аванси дати за потребе пројекта РРСП – консалтинг, као и за неке пројекте рехабилитације Паковраће – Марковица – Ужице, где је због неизвршења дошло до раскида уговора.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности обухватају приливе по основу: Прихода из буџета (Субвенције и Приход од Министарства финансија за експропријацију), Сопствених прихода, средстава Зајма Светске банке за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност и средстава РРСП зајма (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја), део који се финансира из ЕИБ и Светске банке.

Одливи готовине из пословних активности обухватају исплате добављачима и дате авансе за следеће позиције улагања: Одржавање, део позиција Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на пословне активности. Поред тога, одливи готовине из пословних активности обухватају исплате за Зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, Плаћене камате (Панонска банка) и Одливе по основу осталих јавних прихода.

~~Одливи готовине из активности инвестирања обухватају исплате за следеће позиције улагања: Студије и пројекти, Изградња, реконструкција и рехабилитација, Решавање имовинско-правних односа, Изградња, реконструкција и рехабилитација из ино-зајмова и део позиција: Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на активности инвестирања.~~

Приливи готовине из активности финансирања обухватају повучена средства ЕИБ зајма.

Одливи готовине из активности финансирања обухватају плаћене главнице (Панонска банка).

У Обрасцу 1Б Извештај о токовима готовине, одступања у односу на планирани ниво бележе се на следећим позицијама:

На позицији Одливи готовине из пословних активности (АОП 3005) реализација је већа од плана због већих улагања у одржавање путева.

Одлив готовине из активности инвестирања (АОП 3019) мањи је од планираног због мањег инвестирања.

На позицији Приливи готовине из активности финансирања (АОП 3025), код Осталих краткорочних обавеза (АОП 3030) у реализацији су приказане две краткорочне бескаматне позајмице из приватизационих примања буџета Републике Србије у укупном износу од 2.140,0 милиона динара, и то: 1.200,0 милиона динара уплаћено 19.03.2018. (на основу Закључка Владе 05 Број: 401-2145/2018 од 08.03.2018.) и 940,0 милиона динара уплаћено 29.06.2018. године (на основу Закључка Владе 05 Број: 401-6250/2018 од 29.06.2018. године). Позајмице нису планиране Програмом пословања.

На позицији Дугорочни кредити (нето приливи), АОП 3027, приказано је повлачење из зајмова ЕИБ за Обилазницу Београда у износу од 589,2 милиона динара (VI транша повучена 10.09.2018. у износу од 5 милиона ЕУР, средства пребачена на динарски рачун ЈП „Путеви Србије 24.09.2018), што представља знатно мању реализацију од планираних 1.400,0 милиона динара (индекс реализације 42).

Одступања у односу на планирани ниво код Одлива готовине из активности финансирања (АОП 3031) бележи се на позицији Краткорочни кредити (одливи), (АОП 3034). Планирано је враћање краткорочних бескаматних позајмица које су током 2017. године добијене из приватизационих примања буџета РС, у износу од 4.622,0 милиона динара (2.800, 622,0 и 1.200,0 милиона динара), а доспевале су у другом кварталу

2018. године. Анексима уговора сачињених на основу Закључака Владе РС (05 Број: 420-3820/2018 од 26.04.2018. и 05 Број: 420-6113/2018 од 28.06.2018.) рок враћања ових позајмица продужен је до 30. новембра и 30. децембра 2018. године, тако да се у извештајном периоду, уместо планираног нето одлива готовине из активности финансирања, бележи нето прилив готовине из активности финансирања (АОП 3038).

У Обрасцу 1Б. Извештај о токовима готовине, разлика на позицији Готовина на почетку обрачунског периода (АОП 3044) у плану и реализацији настала је из разлога што је план за 2018. годину рађен на основу процењене реализације за 2017. годину.

Наведена одступања имају као резултат већу готовину на крају обрачунског периода, у односу на планиран износ.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Осим позиција под редним бројевима:

- 20. Дневнице за службена путовања
- 22. Отпремнине за одлазак у пензију
- 26. Помоћ радницима и породици радника
- 27. Стипендије

све остале позиције са износима у Обрасцу 2. Трошкови запослених се налазе у оквиру планираних средстава.

За претходно наведене позиције, образложење је следеће:

- За позицију под ред.бр.20) Дневнице за службена путовања, реализација је изнад планираних средстава за период од 01.01. до 30.09.2018. године, јер се објективно прецизно не може сагледати износ тих средстава из чињенице да се месечно у овој години и повећавали месечни износи бруто зарада по запосленом у Републици Србији, што је основ за утврђивање износа дневница, а осим тога и у овом периоду је био ангажован већи број запослених у обављању годишњег пописа.
- За позицију под ред.бр.22) Отпремнине за одлазак у пензију, износ који је исказан није планиран, јер је укупно деветоро запослених отишло у инвалидску пензију због дуже болести и констатације надлежне комисије Републичког фонда ПИО, да је наступила неспособност за даљи наставак радних активности. Ова средства нису могла бити објективно планирана.
- За позицију под ред.бр.26) Помоћ радницима и породици радника, реализација је већа од планираног износа, јер се објективно не може предвидети или утицати на ову врсту давања солидарних помоћи радницима (смртни случајеви, помоћ у лечењу итд.)
- За позицију под ред.бр.27) Стипендије, одобрена су накнадно средства за двоје стипендиста наших преминулих запослених (средња школа и факултет), која објективно за 2018. годину нису могла бити планирана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП „Путеви Србије“ на дан 31.12.2017. године било је запослено 1.683 радника, од којих 1.348 на неодређено време и 335 на одређено.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 14 лица.

На крају трећег квартала 2018. године (на дан 30.09.2018. године) било је запослено 1.695 радника, од којих 1.411 на неодређено време и 284 на одређено.

У односу на број запослених на дан 31.12.2017. године, број радника је већи за 12 и то:

- Број радника на неодређено време већи је за 63.
 - Пријем се бележи код 99 радника, и то: 97 радника су прешла са одређеног на неодређено време, док су два радника враћена на посао судском одлуком.
 - Одлив кадрова бележи се код 36 радника, и то: 16 радника су отишла у пензију, 5 радника су добила отказ због повреде радне обавезе, 7 радника су напустила Предузеће на лични захтев, док је престанак радног односа код 8 радника наступио услед смрти запослених.
- Број радника на одређено време мањи је за 51.
 - Пријем се бележи код 48 радника, и то: 9 радника су примљени као замена и један радник због повећаног обима посла, а 38 радника уз сагласност Комисије (за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава).
 - Одлив кадрова бележи се код 99 радника, и то: 97 радника су прешла са одређеног на неодређено време, један радник је добио отказ због повреде радне обавезе, и један радник је напустио Предузеће на лични захтев.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 11 лица, три мање него на дан 31.12.2017. године.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У трећем кварталу 2018. године није било промена износа накнада из члана 20. Закона о путевима („Сл.гласник РС“ бр.41/18), чију висину утврђује Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ уз сагласност Владе Републике Србије. Новина у 2018. години је успостављање наплате путарине на деоници аутопута Е-80 од Ниша до Димитровграда, 1. јануара 2018. године (наплатна станица Димитровград).

У примени су следеће одлуке:

Путарина: Одлука о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 30. октобра 2017. године, а Влада донела Решење о давању сагласности 24. новембра 2017. године („Сл.гласник РС“ бр.106/17).

Током 2018. године дошло је до измене ове одлуке („Сл.гласник РС“ бр.68/18) у делу који се односи на усклађивање накнаде за моторна возила стране регистрације, које се врши при промени средњег курса евра од +/- 1%, уместо дотадашњих 3% (Одлука Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“ од 9. августа 2018, Сагласност Владе од 6. септембра 2018. године).

Накнада за ванредни превоз: Одлука о висини накнаде за ванредни превоз на државним путевима у Републици Србији, коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 19. октобра 2017. године, а Влада донела Решење о давању сагласности 15. новембра 2017. године („Сл.гласник РС“ бр.103/17).

Накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству: Одлука о висини накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству, коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 19. јануара 2016. године, а Влада дала сагласност 25. фебруара 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.16/16).

Такође, није било промена осталих накнада из члана 20. Закона о јавним путевима, чију висину утврђује Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ уз сагласност Владе Републике Србије. Последње усклађивање висине **Накнада за употребу државног пута** извршено је марта 2009. године („Сл.гласник РС“ бр.16/09).

~~У међувремену се бележи велики раст код основних елемената који утичу на формирање цена радова на путевима (потрошачке цене – раније цене на мало и трошкови живота, течна горива и мазива, производња деривата нафте, елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству, друмска саобраћајна средства, машиноградња).~~

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2018. годину Субвенције су планиране у износу од **6.273,0 милиона динара**, а **Остали приходи из буџета** у износу од **1.650,0 милиона динара** (Министарство финансија, за експропријацију).

Субвенције: Планирани распоред и динамика коришћења средстава субвенција у износу од **6.273,0 милиона динара**, у Програму пословања дати су у складу са Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2018. годину (05 Број: 401-321/2018 од 31.01.2018. године), износ 6.273,0 милиона динара.

Остали приходи из буџета (за експропријацију): Закључком Владе Републике Србије, 05 број 401-1620/2018 од 01.03.2018. године, Јавном предузећу „Путеви Србије“ су одобрена средства за исплату накнаде за експроприсане непокретности на Коридору 10 и Аутопуту Е-763, у укупном износу од **1.650,0 милиона динара**. За деонице путева је Влада Републике Србије донела решења којима се утврђује јавни интерес за експропријацију, а ЈП „Путеви Србије“ је одређено за корисника експропријације.

У I кварталу 2018. године из буџета је пренето:

- **Субвенције:** 1.500,0 милиона динара, колико је и планирано
- **Остали приходи из буџета:** 274,0 милиона динара, што у односу на планираних 330,0 милиона динара представља 83%. Мање је пренето 56,0 милиона динара.

У II кварталу 2018. године из буџета је пренето:

- **Субвенције:** 2.400,0 милиона динара, што представља 133% планираног износа за II квартал (1.800,0 милиона динара). Више је пренето 600,0 милиона динара.
- **Остали приходи из буџета:** 71,0 милиона динара, што представља 13% планираног износа за II квартал (540,0 милиона динара). Мање је пренето 469,0 милиона динара.

У III кварталу 2018. године из буџета је пренето:

- **Субвенције:** 2.073,0 милиона динара, што представља 122% планираног износа за III квартал (1.700,0 милиона динара). Више је пренето 373,0 милиона динара.
- **Остали приходи из буџета:** 298,5 милиона динара, што представља 77% планираног износа за III квартал (390,0 милиона динара). Мање је пренето 91,5 милиона динара.

Посматрајући збирно уплате из буџета за период од 01.01. до 30.09.2018. године (прва три квартала 2018.), ситуација је следећа:

- **Субвенције:** из буџета је пренето **5.973,0 милиона динара**, што у односу на планираних 5.000,0 милиона динара представља 119%. Више је пренето 973,0 милиона динара.

Пренета средства на име субвенција у складу су са Закључком Владе о усвајању Програма о измени Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2018. годину (05 Број: 401-4460/2018-001 од 31. маја 2018. године).

Приликом израде Ребаланса Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2018. годину даће се нова динамика коришћења средстава субвенција, у складу са Закључком Владе од 31. маја 2018. године.

- **Остали приходи из буџета:** пренето је **643,5 милиона динара**, што у односу на планираних 1.260,0 милиона динара представља 51%. Мање је пренето 616,5 милиона динара.

У наредној табели даје се приказ планираних и пренетих средстава из буџета по месецима.

**УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ПЛАНА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ
СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИХ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА
У 2018. ГОДИНИ**

(у динарима)

	ПЛАН 2018.		РЕАЛИЗАЦИЈА 2018.		% реализације	
	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета
Јануар	500,000,000					
Фебруар	500,000,000		500,000,000		100%	
Март	500,000,000		1,000,000,000	274,045,772	200%	
I квартал	1,500,000,000	330,000,000	1,500,000,000	274,045,772	100%	83%
Април	600,000,000		600,000,000		100%	
Мај	600,000,000		600,000,000	70,989,844	100%	
Јун	600,000,000		1,200,000,000		200%	
II квартал	1,800,000,000	540,000,000	2,400,000,000	70,989,844	133%	13%
Свега Јануар - Јун:	3,300,000,000	870,000,000	3,900,000,000	345,035,616	118%	40%
Јули	600,000,000		900,000,000	127,091,662	150%	
Август	600,000,000		973,000,000	52,126,994	162%	
Септембар	500,000,000		200,000,000	119,279,354	40%	
III квартал	1,700,000,000	390,000,000	2,073,000,000	298,498,010	122%	77%
Свега Јануар - Септембар:	5,000,000,000	1,260,000,000	5,973,000,000	643,533,626	119%	51%
Октобар	500,000,000					
Новембар	500,000,000					
Децембар	273,000,000					
IV квартал	1,273,000,000	390,000,000				
Свега Јули - Децембар:	2,973,000,000	780,000,000				
УКУПНО 2018. година:	6,273,000,000	1,650,000,000				

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2018. годину нису планирана средства за Спонзорство, Донације и Спортске активности.

Репрезентација је планирана на годишњем нивоу од 2,0 милиона динара, од чега у I, II и III кварталу 2018. године (период од 01.01.2018. до 30.09.2018.) у износу од 1.500.000 динара. Реализација у овом периоду износи 1.734.821 динара (116% планираног износа).

Трошкови репрезентације односе се на трошкове снабдевања пијаћом водом и безалкохолним пићима запослених 1280 радника на 47 наплатних станица (инкасанти, радници обезбеђења, пословође, спремачице, бројачи пазара, техничка служба, теренска контрола, возачи, сакупљачи, магационери итд.), као и осталих запослених, јер многе наплатне станице нису снабдевене пијаћом водом, па је неопходно обезбедити минималне услове за рад.

Реклама и пропаганда је планирана на годишњем нивоу од 34,0 милиона динара, кроз две позиције:

7. Трошкови ЈП «Путеви Србије»

(Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспеката, плаката) у износу од 4,0 милиона динара (по 1,0 милион динара квартално)

8. Систем наплате путарине

(Рекламна кампања у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине) у износу од 30,0 милиона динара (у II и IV кварталу по 15,0 милиона динара)

Циљ електронске наплате путарине (ЕНП) је да се повећа број корисника електронске наплате путарине, ради повећања прихода од наплате путарине и краћег задржавања на наплатним станицама.

Рекламирање ЕНП дало је позитивне ефекте, што се огледа у следећем:

У периоду I-IX 2018. године, реализовани приход од ЕНП-наплате у односу на исти период претходне године, већи је за 33,8%. Учешће прихода од ЕНП у односу на укупан приход од путарине у периоду I-IX 2018. години износи 44,0%, док је у истом периоду 2017. године учешће износило 37,7%.

Број ЕНП трансакција у периоду I-IX 2018, у односу на исти период претходне године, већи је за 28,9%. Процент учешћа ЕНП трансакција возила четврте категорије у свим ЕНП трансакцијама, у периоду I-IX 2018. године износи 23,3%, Бележи се повећање ЕНП трансакција возила четврте категорије, у периоду I-IX 2018. у односу на исти период претходне године, за 23,2%.

Од планираних 18.000.000 динара за I, II и III квартал 2018. године (позиција Реклама и пропаганда), реализовано је 33.640.558 динара (187% планираног износа). У овом износу садржано је 927.204 динара на име трошкова излагања на сајмовима и других трошкова за услуге које настају у вези са сајамским приредбама (Међународни сајам аутомобила и мотоцикала, Београд, од 22. до 28.марта 2018. године и Међународни пољопривредни сајам, Нови Сад, од 15. до 21. маја 2018. године).

Према Програму пословања за 2018, за реализацију до краја године на овој позицији преостало је 359.442 динара.

Од реализованих 33,64 милиона динара за прва три квартала, на Рекламну кампању у циљу повећања корисника ЕНП односи се 29,94 милиона динара (годишњи план 30,0 милиона динара). Планирана средства за рекламу ЕНП реализована су закључно са III кварталом 2018. године, што је довело до прекорачења на позицији 6. Реклама и пропаганда у овом кварталном извештају.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Анализом реализованих улагања у периоду од 01.01. до 30.09.2018. године у Обрасцу 10 може се уочити да су највећа улагања у експропријацију извршена на деоници ~~Е-763 Сурчин – Обреновац.~~

На деоницама: Е-75 Доњи Нерадовац – Владичин Хан, Е-75 Левосоје – Доњи Нерадовац – Букуревац, Е-75 Грделица – Царичина долина, Е-75 Царичина долина – Владичин Хан, Е-80 Просек – Црвена Река и Чифлик – Станичење – Пирот Исток, реализација је већа од плана.

На осталим деоницама реализација је испод плана за овај период.

Није било реализације на експропријацији деонице аутопута Рума – Нови Сад.

Код студија и пројектовања највећа улагања су код пројеката мостова, пре свега Идејни пројекат моста преко реке Саве на коридору државног пута IB реда бр.21 Нови Сад – Рума – Шабац.

Видљива је реализација код израде техничке документације реконструкције мостова преко Дрине на граници са Републиком Српском, на државним путевима I и II реда, као и израде техничке документације за рехабилитацију моста преко Козарачке реке у месту Грделица на државном путу IIА-158 и површинске раскрснице путева IIА-158 и IIБ-438 у месту Грделица. Реализација се бележи и код израде техничке документације за реконструкцију моста преко Глоговачког потока на путу IIА-158, деоница: Алексинац – Катун, као и техничке документације за мост преко реке Млаве на државном путу IIА реда број 147, Петровац на Млави.

На државним путевима IB и II реда највећа улагања везана су за будућу изградњу брзе саобраћајнице IB реда Шабац – Лозница (Л=55 км), и то: План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости. На државном путу IB-29 (М-8) Нови Пазар – Сјеница, деоница Беле воде – Голијски пут, рађен је Идејни пројекат са Студијом измештања државног пута.

На ИПА пројектима прекограничне сарадње највећа реализација је код израде пројектно техничке документације за рехабилитацију пута IB-15 у зони Кикинде и на деоници Кикинда – Наково са изградњом бициклистичке стазе.

Код државних путева IA реда – аутопутева највећа улагања су код израде Идејног и главног пројекта Адрани – Мрчајевци. Улагања се бележе и код Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-80, деоница: Ниш – Мердаре, као и код израде Просторног плана подручја посебне намене

инфраструктурног коридора Београд – Јужни Јадран, деоница Пожега – Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину.

Није било улагања у израду техничке документације за санацију клизишта, као ни на пројектима везаним за безбедност саобраћаја, енергетски менаџмент и животну средину (осим за Е-75 Грабовница – Грделица, техничка контрола, мало улагање).

Код изградње, реконструкције и рехабилитације из сопствених средстава, видљива је реализација на деоници Српска кућа – Левосоје на Коридору 10, као и на путу ПА-100 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе, аутопуту Е-75 Београд – Нови Сад, Лот 1.1, преостали радови II део и изградњи комплекса чеоне наплатне станице на путу IA-1 (аутопут Е-75) и базе за одржавање у к.о. Врчин, као и изградњи наплатних станица и успостављање затвореног система наплате путарине на аутопуту Е-75 Сириг - Суботица.

~~Реализован износ на Лот 3 и Лот 5 Пројектовање и изградња новог моста и~~
Рехабилитација постојећег моста Бешка односи се на позицију Трошкови поравнања (арбитраже) у износу од 249,3 милиона динара.

Позиција је планирана Ребалансом Програма пословања за 2017. на основу Уговора о поравнању између ЈП „Путеви Србије“ и Dr. Stephan Riel Landstraße Hauptstraße 1/2, 1010 Vienna, Austria, као стечајног управника над имовином ALPINE Bau GmbH (у стечају), у вези са арбитражом која се води у Паризу и судским поступком у Бечу поводом међусобних потраживања у вези са лотовима 2.2 (Пројекат Београд – Нови Сад, деоница км 120+000 до 178+000), 3.0 (Пројекат Београд – Нови Сад, планирање и изградња новог моста Бешка) и 5.0 (Пројекат Београд – Нови Сад, санација, поправка и рехабилитација постојећег моста Бешка) (I 454-364 од 21.04.2017. године). Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2018. планирано је плаћање две преостале рате, које су и плаћене у првом кварталу 2018. године (IX и X рата, према Споразуму о нагодби).

Изградња, реконструкција и рехабилитација из средстава ино-зајмова:

Код радова из средстава **ЕИБ** зајма највећа улагања су на Обилазници Београда, изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице. Рађено је и на Сектору Б.5.3. Изградња петље Петлово брдо и Орловача, као и Сектору А1, петља Батајница.

Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (**РПСП** зајам):

Код хитних радова (ургентно одржавање и отклањање оштећења на путевима проузрокованих поплавама), реализација износи 66% планираних улагања. Највећа улагања су на деоницама државних путева IB-22 Мрчајевци – Краљево, ПА-170 Рогачица – Бајина Башта и IB-28 Мали Зворник – Грачаница.

Код Основног програма РПСП зајма (Редовни програм радова из средстава РПСП зајма) реализација износи 41% планираних улагања. Код радова, највећа улагања су на деоници државног пута IB-12 Каћ – Зрењанин 1 (обилазница), појачано одржавање (L=24,2 км).

Код обе компоненте РПСП зајма (хитни радови и редовни програм радова) значајна су улагања у услуге, и то: код хитних радова - консултантске услуге техничке контроле главних пројеката и надзора над извођењем хитних радова у оквиру РПСП, укључујући и еко-мониторинг, а код редовног програма радова, за услуге надзора на деоницама за рехабилитацију у оквиру РПСП, као и изради пројеката (највише на изради Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB-35, деоница: Кладово – Брза Паланка, L=23,6 км).

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Систем финансирања државних путева у Републици Србији не обезбеђује довољна и стабилна средства за потребан ниво улагања.

Пре увођења субвенција, у 2011. години од акцизе је уплаћено 18,5 милијарди динара. Уплаћен износ субвенција у наредним годинама износи: у 2012. години 8,3 милијарди динара, у 2013. години 5,3 милијарди динара, у 2014. години 7,4 милијарди динара, у 2015. години 6,9 милијарди динара, у 2016. години 7,1 милијарди динара, у 2017. години 6,6 милијарди динара.

Планиране субвенције за 2018. годину износе 6,3 милијарди динара, што је за 12,2 милијарди динара мање од акцизе уплаћене у 2011. години.

Предлог је враћање на систем финансирања државних путева путем акцизе, или увођење накнаде за путеве у малопродајну цену моторног бензина и дизел горива.

Датум _____

В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"


Зоран Дробњак, дипл. грађ. инж.



Потпис и печат


ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"


Проф. др Милан Мартић