



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

III  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ  
Број 953-10997/19-9  
Датум 25-04-2019  
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 289

# ИЗВЕШТАЈ

## о степену реализације Програма пословања за први квартал 2019. године

Београд

Април 2019. године



## ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Пословно име:	Јавно предузеће "Путеви Србије"
Скраћено пословно име:	ЈП "Путеви Србије"
Оснивач:	Република Србија
В.д. директора:	Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. – вршилац дужности
Делатност:	управљање државним путевима
Шифра делатности:	4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	20132248
ПИБ:	104260456
ЈББК:	11001
Надлежно министарство:	Министарство привреде
Седиште:	Београд, Булевар краља Александра бр.282
Телефон:	011/30-40-700
Факс:	011/30-40-614
Интернет презентација:	<a href="http://www.putevi-srbije.rs">www.putevi-srbije.rs</a>
E-mail:	<a href="mailto:office@putevi-srbije.rs">office@putevi-srbije.rs</a>

Законом о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност **управљања државним путевима** обавља јавно предузеће које оснива Влада.

Влада је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ("Сл.гласник РС" бр.115/05).

На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, 23.02.2006. године.

До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је Републичка дирекција за путеве.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за генералног директора ЈП "Путеви Србије" именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.105/13) за вршиоца дужности директора ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Решењем Владе Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.59/13, 98/13 и 67/17), именован је **Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“**, чији је председник проф. др Милан Мартић, редовни професор Факултета организационих наука Универзитета у Београду.

Влада Републике Србије донела је Одлуку о усклађивању пословања ЈП „Путеви Србије“ са Законом о јавним предузећима 05 број 023-9226/2016 од 5. октобра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.82/16).

Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној дана 25. маја 2018. године донела је **Закон о путевима**. Указ о проглашењу Закона о путевима донет је 31. маја 2018. године. Закон о путевима објављен је у „Сл.гласнику РС“ бр.41/18.

**Закон о накнадама за коришћење јавних добара** („Сл.гласник РС“ бр.95/18) у примени је од 1. јануара 2019. године.



## 1. УВОД

**Закон о јавним предузећима** објављен је у „Сл.гласнику РС“, бр.15/16 од 25.02.2016. године, а ступио је на снагу 4. марта 2016. године.

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16) прописано је да је јавно предузеће чији је оснивач Република Србија дужно да министарству доставља **тримесечне извештаје** о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања.

Сходно одредби члана 63. став 4. Закона о јавним предузећима, донет је **Правилник о обрасцима тримесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр.36/16), који је ступио на снагу 9. априла 2016. године. Даном ступања на снагу овог правилника престао је да важи Правилник о обрасцима тримесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Сл.гласник РС“, бр.36/13, 27/14 и 38/15).

Одредбама члана 2. Правилника прописани су образци који су саставни део сваког тримесечног извештаја. Образци који се квартално достављају су:

- 1) Образац 1. Биланс успеха
- 2) Образац 1А. Биланс стања
- 3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине
- 4) Образац 2. Трошкови запослених
- 5) Образац 3. Динамика запослених
- 6) Образац 4. Кретање цена производа и услуга
- 7) Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене
- 9) Образац 7. Нето добит
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама
- 13) Образац 11. Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Образац 12. представља основни извештај, а осталих 11 образаца представљају прилоге овог извештаја.

Образци од 1) до 12) овог правилника попуњавају се кумулативно, са почетком календарске године, и то за следећи период:

- 1) од 1. јануара до 31. марта
- 2) од 1. јануара до 30. јуна
- 3) од 1. јануара до 30. септембра
- 4) од 1. јануара до 31. децембра.



Министарство привреде је донело **Упутство о начину достављања образаца тромесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-72/2016-9 од 11. априла 2016. године. Упутством су ближе уређени начин и рокови достављања поменутих образаца.

Обрасци се достављају **Министарству привреде** и ради информисања Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у року од 30 дана од дана истека тромесечја, сагласно члану 63. став 3. Закона.

На основу достављених тромесечних извештаја, министарство сачињава и доставља Влади информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности, сагласно члану 64. Закона.

**Из образаца се може закључити да је тромесечно извештавање конципирано према обавезним елементима које садржи годишњи програм пословања јавних предузећа.**

Према члану 60. Закона о јавним предузећима, годишњи, односно трогодишњи програм пословања обавезно садржи: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; планиране набавке; план инвестиција; планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; план зарада и запошљавања; критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

**Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину донео је Надзорни одбор 21. децембра 2018. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 31. јануара 2019. године („Сл.гласник РС“ бр.6/19).**

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за први квартал 2019. године.**

У Извештају су обрађени сви обрасци, према Правилнику о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр.36/16).

Обрасци су попуњени кумулативно, са почетком календарске године (за период од 1. јануара до 31. марта 2019. године), у складу са наведеним Правилником.





III  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ  
Број 953-10997/19-10  
Датум 25-04-2019  
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 288

## 2. ОБРАСЦИ

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.03.2019. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“  
Број 953-10997/19-АА  
25-04-2019  
у 000 динара  
ОПШТИНА БЕХРАД, БУДУЊИЦА, АЛЕКСАНДРОВА

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.12.2019. Текућа година	Реализација		01.01-31.03.2019. / План 01.01-31.03.2019.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	31,731,059	31,775,300	6,873,000	5,788,491	84
60	<b>1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	121,625	150,000	21,000	22,608	108
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	121,625	150,000	21,000	22,608	108
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>Б. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009					
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>В. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	2,910,381	594,000	594,000	37,478	6
640	Приходи од премија, субвенција, доплати, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина		2,910,381	594,000	594,000	37,478	6
641	Приходи по основу условљених доплати						
65	<b>Г. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	28,699,053	31,031,300	6,258,000	5,728,405	92
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	41,622,841	31,885,275	6,423,873	8,194,521	128
50	1. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	111,825	138,375	19,373	20,790	107
62	2. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020					
630	3. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	4. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година		План 01.01-31.12.2019. Текућа година		01.01 - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01-31.03.2019. / План 01.01-31.03.2019.
			4	5	Реализација		7	8	
					6	7			
I	2	3							
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	164,062	134,500	27,800	17,242			62
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	331,991	305,800	102,450	64,434			63
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	2,127,267	2,604,000	638,230	377,695			59
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	26,149,237	15,308,800	5,278,000	7,505,451			142
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	11,122,239	12,000,000					
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	215,996						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1,400,224	1,393,800	358,020	208,909			58
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030			449,127				
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	9,891,782	109,975		2,406,030			
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	104,736	935,209	4,520	4,083			90
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	313	280	70	79			113
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034							
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035							
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036							
669	4. Остали финансијски приходи	1037	313	280	70	79			113
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	18,213	19,500	4,000	3,985			100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	86,210	915,429	450	19			4
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,796,925	2,038,283	815,583	275,084			34
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	439,261	590,000	110,000	103,601			94
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042							
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043							
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044							
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	439,261	590,000	110,000	103,601			94
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1,330,095	1,437,163	703,626	169,989			24
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	27,569	11,120	1,957	1,494			76
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1032 - 1040)	1048							
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1040 - 1032)	1049	1,692,189	1,103,074	811,063	271,001			33
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	33,743	32,590	9,400	6,153			65
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	23,348	9,950	1,228	42,350			3,449
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	288,717	231,000	52,000	48,033			92
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	207,482	191,885	47,000	64,798			138



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01-31.03.2019. / План 01.01-31.03.2019.
					План	Реализација	
I	2	3	4	5	6	7	8
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054					
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	11,492,341	1,151,294	348,764	2,729,993	783
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	216,602				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			4,300	7,833	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	11,275,739	1,151,294	353,064	2,737,826	775
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	32,326				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	11,243,413	1,151,294	353,064	2,737,826	775
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature]*

Предузеће: ЈП "Путевни Србије"  
Матични број: 20132248

НИ  
ЈАВНО ПРДУЗЕЋЕ "ПУТЕВНИ СРБИЈЕ"  
Број: 933-10997/19-12  
25-04-2019

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019.

БЕОГРАД, Булевар Краља Александра бр. 288  
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.03.2019.		Индекс реализација 31.03.2019 / План 31.03.2019.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	521,741,977	529,702,547	525,287,816	522,654,612	99
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	19,241	12,823	12,773	19,370	152
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	15,568	9,150	9,100	15,697	172
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	3,459	3,459	3,459	3,459	100
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	214	214	214	214	100
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	521,722,736	529,689,724	525,275,043	522,635,242	99
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	64,178,159	63,488,027	63,488,027	64,178,159	101
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	418,060,212	401,231,840	413,231,840	418,117,062	101
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	952,098	999,453	935,000	991,635	106
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	37,655,308	63,428,104	47,295,620	38,472,232	81
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	876,959	542,300	324,556	876,154	270
3	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, остали 047	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					



Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.03.2019.		Индекс реализација 31.03.2019 / План 31.03.2019.
					План	Реализација	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Слорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	3,611,326	3,250,761	1,667,146	3,618,788	217
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	673,623	707,312	387,085	476,914	123
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4,156	19,756	3,785	4,594	121
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	81,378	39,756	37,412	60,588	162
14	5. Ставна средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	588,089	647,800	345,888	411,732	119
	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	5,253	8,055	4,500	6,984	155
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	5,253	8,055	4,500	6,984	155
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	448,549	354,760	275,000	497,337	181
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2,183,508	1,930,000	752,427	2,107,390	280
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	268,739	250,500	248,000	530,029	214
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	31,654	134	134	134	100
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	525,353,303	532,953,308	526,954,962	526,273,400	100
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		108,000	108,000		



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.03.2019.		Индекс реализација 31.03.2019 / План 31.03.2019.
					План	Реализација	
	ПАСИВА						
30	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	376,109,944	375,895,098	375,771,715	373,358,254	99
300	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	102,056,098	102,056,098	102,056,098	102,056,098	100
301	1. Акцијски капитал	0403					
302	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
303	3. Улози	0405					
304	4. Државни капитал	0406	102,056,098	102,056,098	102,056,098	102,056,098	100
305	5. Друштвени капитал	0407					
306	6. Зајружни удели	0408					
309	7. Емисиона премија	0409					
	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	339,120,280	340,864,754	339,940,874	339,106,416	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	165,783	166,000	168,267	163,330	97
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поузграна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2,453	2,453	2,453	2,453	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	2,453	2,453	2,453	2,453	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419					
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	65,234,670	67,194,207	66,395,977	67,970,043	102
351	1. Губитак ранијих година	0422	53,991,257	66,042,913	66,042,913	65,232,217	99
	2. Губитак текуће године	0423	11,243,413	1,151,294	353,064	2,737,826	
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	37,733,973	34,203,075	41,087,520	39,810,344	97
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	413,195	247,100	237,250	269,921	114
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	21,150	22,100	17,250	18,435	107
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	392,045	225,000	220,000	251,486	114
	6. Остала дугорочна резервисања	0431					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.03.2019.		Индекс реализација 31.03.2019 / План 31.03.2019.
					План	Реализација	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	37,320,778	33,955,975	40,850,270	39,540,423	97
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емисионим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	264,990	209,450	331,245	317,987	96
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	37,055,788	33,746,525	40,519,025	39,222,436	97
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1,583,436	1,615,761	1,615,761	1,583,436	98
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	109,925,950	121,239,374	108,479,966	111,521,366	103
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	77,580,935	84,160,816	75,980,516	76,051,950	100
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	77,580,935	84,160,816	75,980,516	76,051,950	100
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	60,002	30,500	35,756	59,742	167
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4,595,927	2,895,000	4,500,000	8,297,923	184
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	4,595,927	2,895,000	4,500,000	8,297,923	184
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	728,358	820,000	41,054	39,476	96
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	235,067	200,000	112,327	58,459	52
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	249				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	26,725,412	33,133,058	27,810,313	27,013,816	97
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	525,353,303	532,953,308	526,954,962	526,273,400	100
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		108,000	108,000		

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature]*



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.03.2019. године

III  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  
Број: 25-04-2019  
Датум: 25.04.2019  
Суд: Рад. суд у Београду, Београдски апелациони суд

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 31.03.2019.		Индекс Реализација 01.01 - 31.03.2019 / План
				План	Реализација	
<b>I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	35,861,536,924	36,795,450,000	6,614,882,559	6,675,754,269	101
1. Продаја и примљени аванси	3002	860,590,778	668,300,000	214,589,559	124,010,275	58
2. Примљене камате из пословних активности	3003	991,420	950,000	293,000	310,760	106
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	34,999,954,726	36,126,200,000	6,400,000,000	6,551,433,234	102
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	33,162,285,479	22,052,500,000	5,302,701,252	5,904,199,149	111
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	28,509,446,587	17,770,500,000	4,450,000,000	5,114,905,107	115
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	2,139,997,357	2,604,000,000	638,230,000	546,295,718	86
3. Плаћене камате	3008	35,168,919	28,000,000	4,450,000	4,254,062	96
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2,477,672,616	1,650,000,000	210,021,252	238,744,262	114
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	2,699,251,445	14,742,950,000	1,312,181,307	771,555,120	59
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	11,131	12,000			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	11,131	12,000			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	5,477,912,607	15,670,134,473	2,757,827,307	847,673,332	31
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5,477,912,607	15,670,134,473	2,757,827,307	847,673,332	31
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	5,477,901,476	15,670,122,473	2,757,827,307	847,673,332	31



ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 31.03.2019.		Индекс Реализација 01.01 - 31.03.2019 / План 01.01 - 31.03.2019.
				План	Реализација	
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>27 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>						
1. Увећање основног капитала	3025	3,908,856,000	712,800,000			
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3026					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3027	1,768,856,000	712,800,000			
4. Остале дугорочне обавезе	3028					
5. Остале краткорочне обавезе	3029					
3030		2,140,000,000				
<b>34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	<b>3031</b>	<b>54,605,609</b>	<b>53,700,527</b>			
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	54,605,609	53,700,527			
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
<b>41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	<b>3038</b>	<b>3,854,250,391</b>	<b>659,099,473</b>			
<b>42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	<b>3039</b>					
<b>43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	<b>3040</b>	<b>39,770,404,055</b>	<b>37,508,262,000</b>	<b>6,614,882,559</b>	<b>6,675,754,269</b>	<b>101</b>
<b>44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	<b>3041</b>	<b>38,694,803,695</b>	<b>37,776,335,000</b>	<b>8,060,528,559</b>	<b>6,751,872,481</b>	<b>84</b>
<b>45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	<b>3042</b>	<b>1,075,600,360</b>				
<b>46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	<b>3043</b>		<b>268,073,000</b>	<b>1,445,646,000</b>	<b>76,118,212</b>	<b>5</b>
<b>47 З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3044</b>	<b>1,107,907,836</b>	<b>2,198,073,000</b>	<b>2,198,073,000</b>	<b>2,183,508,196</b>	<b>99</b>
<b>48 Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3045</b>					
<b>49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3046</b>					
<b>50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	<b>3047</b>	<b>2,183,508,196</b>	<b>1,930,000,000</b>	<b>752,427,000</b>	<b>2,107,389,984</b>	<b>280</b>

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



*Handwritten signature in blue ink.*

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

III  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  
Број 953-10997/19-14 Образац 2  
Датум 25-04-2019  
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 208

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019 Текућа година	01.01. - 31.03.2019. .		Индекс реализација 01.01. -31.03.2019. / план 01.01. -31.03/2019
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1,102,802,034	1,399,257,812	342,701,167	295,348,248	86
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1,530,647,730	1,942,064,971	475,643,535	410,363,249	86
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1,803,671,325	2,275,129,113	557,216,401	480,740,547	86
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1,706	2,098	1,900	1,721	91
4.1.	- на неодређено време	1,365	1,678	1,520	1,377	91
4.2.	- на одређено време	341	420	380	344	91
5	Накнаде по уговору о делу	3,133,422	4,500,000	1,125,000	451,917	40
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	5	5	5	100
7	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	/	/	/	/	/
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	/	/	/	/	/
13	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/
15	Накнаде члановима надзорног одбора	4,879,247	4,624,392	1,156,098	822,532	71
16	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100
17	Накнаде члановима комисије за ревизију	/	1,428,492	357,123	/	/
18	Број чланова комисије за ревизију	/	3	3	/	/
19	Превоз запослених на посао и са посла	110,758,466	135,000,000	32,501,000	28,903,992	89
20	Дневнице на службеном путу	20,562,471	24,000,000	6,000,000	5,735,580	96
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2,506,314	3,500,000	875,000	419,961	48
22	Отпремнина за одлазак у пензију	9,380,187	9,263,194	3,025,742	2,715,038	90
23	Јубиларне награде	14,881,106	14,668,156	3,690,411	3,555,915	96
24	Број прималаца	132	92	23	23	100
25	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/
26	Помоћ радницима и породици радника	8,886,994	9,800,000	2,450,000	3,046,538	124
27	Стипендије	208,484	794,934	198,734	193,632	97
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	/	/	/	/	/

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ум: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



III  
**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"**  
 Број 953-10997/19-15  
 Датум 25-04-2019  
 БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 202

предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
 Матични број: 20132248

Образац 3

**ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	<b>Стање на дан 31.12.2018. године *</b>	<b>1,428</b>	<b>279</b>	<b>11</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	навести основ	2 (на лични захтев)	3 (на лични захтев)	6 (истек уговора на одређено време)
3.	пензија	8		
4.	отказ због повреде радне обавезе			
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		12	
6.	<b>Пријем</b>			
7.	навести основ	1 (сагласност Комисије)	18 (сагласност Комисије) 4 (повећан обим посла)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	12		
9.	повећан обим посла			
10.				
	<b>Стање на дан 31.03.2019. године **</b>	<b>1,431</b>	<b>286</b>	<b>5</b>

\* последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"

Матични број: 20132248

ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ

Број 953-10997/19-18

25-04-2019

Датум

Београд, Булевар краља Александра бр. 255

Образац 4.

### КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2018. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - март 2019.			Индекс
			I	II	III	март 2019.
						децембар 2018.
	<b>БЕОГРАД-НИШ</b>		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)			
*	Категорија Ia	400	400	400	400	100
1	Категорија I	800	800	800	800	100
2	Категорија II	1,210	1,210	1,210	1,210	100
3	Категорија III	2,410	2,410	2,410	2,410	100
4	Категорија IV	4,830	4,830	4,830	4,830	100
	<b>БЕОГРАД-ШИД</b>		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)			
*	Категорија Ia	190	190	190	190	100
5	Категорија I	370	370	370	370	100
6	Категорија II	570	570	570	570	100
7	Категорија III	1,130	1,130	1,130	1,130	100
8	Категорија IV	2,260	2,260	2,260	2,260	100
	<b>БЕОГРАД-СУБОТИЦА</b>		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)			
*	Категорија Ia	280	280	280	280	100
9	Категорија I	560	560	560	560	100
10	Категорија II	840	840	840	840	100
11	Категорија III	1,670	1,670	1,670	1,670	100
12	Категорија IV	3,340	3,340	3,340	3,340	100
	<b>НИШ-ЛЕСКОВАЦ</b>		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)			
*	Категорија Ia	110	110	110	110	100
13	Категорија I	210	210	210	210	100
14	Категорија II	320	320	320	320	100
15	Категорија III	630	630	630	630	100
16	Категорија IV	1,260	1,260	1,260	1,260	100
	<b>Наплатна станица ПРЕШЕВО</b>		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)			
*	Категорија Ia	40	40	40	40	100
17	Категорија I	80	80	80	80	100
18	Категорија II	120	120	120	120	100
19	Категорија III	240	240	240	240	100
20	Категорија IV	480	480	480	480	100
	<b>ЉБИГ - ПРЕЉИНА н.с. ПРЕЉИНА</b>		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)			
*	Категорија Ia	70	70	70	70	100
21	Категорија I	140	140	140	140	100
22	Категорија II	220	220	220	220	100
23	Категорија III	440	440	440	440	100
24	Категорија IV	880	880	880	880	100
	<b>НИШ - ДИМИТРОВГРАД</b>		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)			
*	Категорија Ia	90	90	90	90	100
25	Категорија I	190	190	190	190	100
26	Категорија II	280	280	280	280	100
27	Категорија III	560	560	560	560	100
28	Категорија IV	1,120	1,120	1,120	1,120	100
29	Цена ТАГ уређаја за плаћање путарине (са ПДВ-ом)	2,022	2,022	2,022	2,022	100
30	Трошкови израде Градске карте (са ПДВ-ом)	250	250	250	250	100

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2018. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - март 2019.			Индекс март 2019. децембар 2018.
			I	II	III	
31	Годишња накнада за једнострано постављање рекламних табли, рекламних паноа на државном путу односно другом земљишту које користи предуз., по м/2 са ПДВ-ом	4,720	0	0	0	Неупоредиво са децембром 2018. године, због примене новог Закона о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл.гласник РС" бр.95/18) од 01.01.2019. године, којим је промењена методологија обрачуна накнаде
32	Годишња накнада за двострано постављање рекламних табли, рекламних паноа на државном путу односно другом земљишту које користи предуз. по м/2 са ПДВ-ом	8,000	0	0	0	
33	Годишња накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање или оглашавање поред јавног пута, односно на другом земљишту које користи управљач јавног пута, у складу са прописима, по м <sup>2</sup> са ПДВ-ом	/	5,000	5,000	5,000	Нови Закон о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл.гласник РС" бр.95/18) у примени од 01.01.2019. године
34	Годишња накнада за закуп делова земљишног појаса и другог земљишта у насељу, по м/2 без ПДВ-а	1,699	0	0	0	Неупоредиво са децембром 2018. године, због примене новог Закона о накнадама за коришћење јавних добара од 01.01.2019. године, којим је промењена методологија обрачуна накнаде
35	Годишња накнада за закуп делова земљишног појаса и другог земљишта ван насеља, по м/2 без ПДВ-а	85	0	0	0	
36	Накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач јавног пута I А реда, по м <sup>2</sup> без ПДВ-а	/	1,000	1,000	1,000	Нови Закон о накнадама за коришћење јавних добара у примени од 01.01.2019. године
37	Висина највише годишње накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач јавног пута I А реда, по м <sup>2</sup> без ПДВ-а	/	1,200,000	1,200,000	1,200,000	Нови Закон о накнадама за коришћење јавних добара у примени од 01.01.2019. године
38	Накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач јавног пута I Б реда, по м <sup>2</sup> без ПДВ-а	/	800	800	800	Нови Закон о накнадама за коришћење јавних добара у примени од 01.01.2019. године
39	Висина највише годишње накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач јавног пута I Б реда, по м <sup>2</sup> без ПДВ-а	/	600,000	600,000	600,000	Нови Закон о накнадама за коришћење јавних добара у примени од 01.01.2019. године



Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2018. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - март 2019.			Индекс
			I	II	III	март 2019.
						децембар 2018.
40	Накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач јавног пута <b>II А реда</b> , по m <sup>2</sup> без ПДВ-а	/	600	600	600	Нови Закон о накнадама за коришћење јавних добара у примени од 01.01.2019. године
41	Висина највише годишње накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач јавног пута <b>II А реда</b> , по m <sup>2</sup> без ПДВ-а	/	300,000	300,000	300,000	Нови Закон о накнадама за коришћење јавних добара у примени од 01.01.2019. године
42	Накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач јавног пута <b>II Б реда</b> , по m <sup>2</sup> без ПДВ-а	/	400	400	400	Нови Закон о накнадама за коришћење јавних добара у примени од 01.01.2019. године
43	Висина највише годишње накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач јавног пута <b>II Б реда</b> , по m <sup>2</sup> без ПДВ-а	/	160,000	160,000	160,000	Нови Закон о накнадама за коришћење јавних добара у примени од 01.01.2019. године
44	Годишња накнада за закуп другог земљишта за пољопривредне сврхе- оранице, по ha без ПДВ-а	5,947	0	0	0	УКИНУТА
45	Годишња накнада за закуп другог земљишта за пољопривредне сврхе- ливаде, пашњаци, по ha без ПДВ-а	1,189	0	0	0	УКИНУТА
46	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл. на државном путу, пречника до 0,01m, по m инсталација, са ПДВ-ом	24	0	0	0	Неупоредиво са децембром 2018. године, због примене новог Закона о накнадама за коришћење јавних добара од 01.01.2019. године, којим је промењена методологија обрачуна накнаде
47	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу, пречника до 0,01m, по m инсталација, за оптичке каблове, са ПДВ-ом	/	50	50	50	Нови Закон о накнадама за коришћење јавних добара у примени од 01.01.2019. године
48	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу, пречника до 0,01m, по m инсталација, за електро и гасне инсталације, са ПДВ-ом	/	30	30	30	Нови Закон о накнадама за коришћење јавних добара у примени од 01.01.2019. године



Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2018. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - март 2019.			Индекс
			I	II	III	март 2019.
						децембар 2018.
49	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу, пречника до 0,01m, по m инсталација, за водовод и канализацију, са ПДВ-ом	/	20	20	20	Нови Закон о накнадама за коришћење јавних добара у примени од 01.01.2019. године
50	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, по m/2 са ПДВ-ом (државни пут IA реда)	850	0	0	0	УКИНУТА
51	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 500 m/2, коме је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, са ПДВ-ом (државни пут IA реда)	424,800	0	0	0	УКИНУТА
52	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса преко 500 m/2, коме је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, додатни обрачун по m/2 са ПДВ-ом (државни пут IA реда)	850	0	0	0	УКИНУТА
53	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 300 m/2, којој је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева са ПДВ-ом (државни пут IA реда)	300,000	0	0	0	УКИНУТА
54	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 300 m/2, којој је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, додатни обрачун по m/2, са ПДВ-ом (државни пут IA реда)	600	0	0	0	УКИНУТА

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2018. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - март 2019.			Индекс
			I	II	III	март 2019.
						децембар 2018.
55	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, по m <sup>2</sup> , са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	425	0	0	0	УКИНУТА
56	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 300 m <sup>2</sup> , коме је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	339,840	0	0	0	УКИНУТА
57	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу ком. комплекса преко 300 m <sup>2</sup> , коме је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, додатни обрачун по m <sup>2</sup> , са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	425	0	0	0	УКИНУТА
58	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 200 m <sup>2</sup> , којој је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	200,000	0	0	0	УКИНУТА
59	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 200 m <sup>2</sup> , којој је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, додатни обрачун по m <sup>2</sup> , са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	400	0	0	0	УКИНУТА
60	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са осталих регионалних путева по m <sup>2</sup> , са ПДВ-ом (државни путеви IIA и IIB реда)	212	0	0	0	УКИНУТА



Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2018. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - март 2019.			Индекс
			I	II	III	март 2019.
						децембар 2018.
61	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 150 m/2, коме је омогућен приступ са осталих регионалних путева са ПДВ-ом (државни путевима IIА и IIБ реда)	254,880	0	0	0	УКИНУТА
62	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса преко 150 m/2, коме је омогућен приступ са осталих регионалних путева, додатни обрачун по m/2, са ПДВ-ом (државни путевима IIА и IIБ реда)	212	0	0	0	УКИНУТА
63	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 150 m/2, којој је омогућен приступ са осталих регионалних путева, са ПДВ-ом (државни путевима IIА и IIБ реда)	150,000	0	0	0	УКИНУТА
64	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 150 m/2, којој је омогућен приступ са осталих регионалних путева, додатни обрачун по m/2, са ПДВ-ом (државни путевима IIА и IIБ реда)	300	0	0	0	УКИНУТА
65	Месечна накнада за постављање и коришћење привремених комерцијалних објеката, поред аутопута или полуаутопута, са ПДВ-ом (државни путевима IA реда)	12,744	0	0	0	УКИНУТА
66	Месечна накнада за постављање и коришћење привремених комерцијалних објеката на паркиралиштима, одмориштима или др.површинама, који су део маг. или рег. пута, са ПДВ-ом (државни путевима IB, IIA и IIB реда)	5,098	0	0	0	УКИНУТА

датум: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета *	Реализовано *	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7,843,000,000	7,843,000,000	7,189,289,051	653,710,949	0
Остали приходи из буџета*	1,650,000,000	881,262,479	881,262,479	0	0
УКУПНО	9,493,000,000	8,724,262,479	8,070,551,530	653,710,949	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1,440,000,000	2,880,000,000	4,320,000,000	6,300,000,000
Остали приходи из буџета*	625,000,000	1,250,000,000	1,875,000,000	2,500,000,000
УКУПНО	2,065,000,000	4,130,000,000	6,195,000,000	8,800,000,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1,440,000,000	1,440,000,000	1,440,000,000	0	100
Остали приходи из буџета*	625,000,000	118,394,623	118,394,623	0	19
УКУПНО	2,065,000,000	1,558,394,623	1,558,394,623	0	75

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2,880,000,000				
Остали приходи из буџета*	1,250,000,000				
УКУПНО	4,130,000,000				

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4,320,000,000				
Остали приходи из буџета	1,875,000,000				
УКУПНО	6,195,000,000				

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6,300,000,000				
Остали приходи из буџета*	2,500,000,000				
УКУПНО	8,800,000,000				

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

Образац 6

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01. -31.03.2019/ план 01.01. -31.03.2019.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	1,000,000	984,000	1,000,000			
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2,000,000	2,273,999	2,000,000	500,000	389,287	78
6.	Реклама и пропаганда	34,000,000	34,710,374	34,000,000	1,000,000	13,168,200	1317
7.	Остало						

Програмом пословања за 2019. годину за позицију 6. Реклама и пропаганда планирано је 34,0 милиона динара, од чега се 30,0 милиона динара односи на Рекламану кампању у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине (све у III кварталу).

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
План за 2019. годину (01.01. - 31.12.2019.)									
	Програмом пословања ЈП "Путеви Србије" за 2019. годину нису планирана средства за спонзорство и донације, док су за хуманитарне активности планирана у износу од 1.000.000 динара, и то у трећем кварталу.							Летњи камп за децу запослених радника ЈП "Путеви Србије"	
	Период 01.01. - 31.03.2019.								1,000,000

У периоду 01.01. - 31.03.2019. године на позицији Хуманитарне активности (летњи камп) било је реализације: иста се очекује у јулу 2019. и приказане се кроз извештај за III квартал 2019. године

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



953-10997/19-18  
25-04-2019  
Булевар Краља Александра бр. 20

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

III  
М:19 ПРДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  
13-10-2019  
Београд  
25-04-2019  
Београд Булевар краља Александра бр. 208

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупно остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018 <sup>1</sup>		2019 <sup>2</sup>						
2017		2018						
2016		2017						
2015		2016						
2014		2015						
2013		2014						
2012		2013						
2011	72,807,753.64	2012	36,403,876.82	Буџет Републике Србије 2011. године	10.12.2012.			36,403,876.82

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

<sup>3</sup> навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_







Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

ИЗВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  
Број: 95-04-2019  
31.12.2018

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у валути
1	2	3	4	5
31.12.2018.	068	Текући рачун	Управа за трезор	2,020,136,697.68
	068	Текући рачун	АИК банка	7,894,377.61
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	3,756,307.95
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	45,652.33
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	74,072,699.00
	068	Девизни рачун код Народне банке Србије, Управе за трезор и АИК банке	ЈППС	57,045,830.32
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	19,662,534.55
	068	Платне картице	ЈППС	894,096.79
		Укупно у динарима		
31.03.2019.	068	Текући рачун	Управа за трезор	2,030,589,620.58
	068	Текући рачун	АИК банка	3,814,900.78
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	73,351.01
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	87,461.03
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	2,014,792.09
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	690,030.76
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	18,302,040.00
	068	Девизни рачун код Народне банке Србије, Управе за трезор и АИК банке	ЈППС	51,817,788.24
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	
	068	Платне картице	ЈППС	
		Укупно у динарима		



Овлашћено лице: *[Signature]*

Датум: \_\_\_\_\_





Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
<b>СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА</b>						
	<b>Уговорено до 2016. године</b>					
	Идејни пројекат дела магистралног пута М-25, Ниш-Приштина, Обилазница Прокуљца	1	2010.	2015.	49,324	57,155
	Идејни и главни пројекат, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	59,000	62,600
	Техничка контрола Главног пројекта, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	28,851	29,731
	Идејни и главни пројекат, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	41,300	43,976
	Техничка контрола Главног пројекта, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	1,876	2,448
	<b>СВЕГА:</b>	1			<b>180,351</b>	<b>195,910</b>
	<b>Програм радова за 2016. год.</b>					
	Генерални пројекат са Претходном студијом обилазнице Лајковца на д.п. IБ реда бр. 27 (М-4).	1	2015.	2016.	6,456	12,772
	Иновирање Идејног и Главног пројекта за деоницу државног пута IБ-19: Ерлевик - Нештин, IЛ = 7,8 км	1	2015.	2016.	6,900	11,017
	Идејни пројекат реконструкције д. п. IБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Аљиновићи - Говењак, км 323+832 - км 330+023 (IЛ = 6,19 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
	Идејни пројекат реконструкције д. п. IБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Каменолом - Сјеница км 332+423 - км 337+678 (IЛ = 5,26 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
	Главни пројекат побољшања д. п. IА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, IЛ = 3,90 км	1	2015.	2016.	1,476	1,550
	Идејни пројекат са Студијом оправданости размештања д. п. IБ реда бр. 29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (IЛ = 9,22 км)	1	2015.	2016.	25,610	29,251
	Техничка контрола Главног пројекта за деоницу државног пута IБ-19: Ерлевик-Нештин, IЛ = 7,8 км	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главног пројекта побољшања д. п. IА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, IЛ = 3,90 км	1	2016.	2016.		
	Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости Сомбор - Бездан - Колут - Банчи Брег - гр. Мађарске	1	Донета одлука о обустављању поступка јавне набавке			
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима:	1				1,019
	Пројекат за извођење привремене везе девијације државног пута IА-148 (Р-201) са државним путем IБ-26 (М-19)	1	2015.	2016.	430	774
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	<b>СВЕГА:</b>				<b>50,904</b>	<b>73,771</b>



Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	у 000 дин	
							2013.	2014.
	ПДР за надвожњак на д. п. II реда бр. 102 (М-22.1), између Бачке Тополе и малог Иђоша на км 70+640	1	2013.	2014.	1,440	1,440		
	Главни пројекат санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	1,176	1,176		
	ТК Главног пројекта санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	149	149		
	ТК Главног пројекта рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник	1	Одустали од ЈН	Одустали од ЈН				
	Главни пројекат рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник		Одустали од ЈН	Одустали од ЈН				
	<b>СВЕГА:</b>				<b>2,765</b>	<b>2,765</b>		<b>2,765</b>
	Идејни пројекат моста на Сави код Шабца (Л = 680 м, Б = 20,4 м)		Поднет захтев за заштиту права					45,808
	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	1	2015.	2016.	23,759	23,759		28,758
	Израда пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда бр. А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	1,369	1,369		1,369
	Израда пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IA реда бр. А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	417,600	417,600		418,018
	Израда пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда бр. 129, деоница: Тител-Перлез	1	2016.	2016.				
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. I реда	1	2016.	2016.				
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. I реда	1	2016.	2016.				
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. II реда	1	2016.	2016.				
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. II реда	1	2016.	2016.				
	ТК пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда бр. А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	142	142		
	ТК пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IA реда бр. А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	50	50		
	ТК пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда бр. 129, деоница: Тител-Перлез	1	2016.	2016.				
	Идејни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Мелвеђи, државни пут IIА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2015.	2016.	984	1,604		
	Главни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Мелвеђи, државни пут IIА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2016.	2016.				
	ТК Главног пројекта Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Мелвеђи, државни пут IIА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2016.	2016.				
	Техничка документација за рехабилитације државног пута IB реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега - Косјерић-Ваљево, км 169+650 – км 169+680	1	2016.	2016.				982

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	ТК Техничке документације за рекултивацију државног пута ІБ реда бр 21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега-Којерић-Ваљево, км 169+650 – км 169+680	1	2016.	2016.		
	Техничка документација за рекултивацију државног пута ІБ реда бр. 21 са путним објектом преко реке Ђетиње – Лековића мост на км. 2+187 до 2+236, деоница. Пожега-Ариље	1	2016.	2016.		1,117
	ТК Пројекта рекултивације објекта, Мост преко реке Ђетиње, Лековића мост, државни пут ІБ реда бр.21, деоница Пожега – Ариље, км 002+178 – км 002+236	1	2016.	2016.		
	Допуна постојећег пројекта, натпутњак преко пута, на државном путу ІА реда бр.1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
	ТК Допуне постојећег пројекта, натпутњак преко пута, на државном путу ІА реда бр.1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
	Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу ІА реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.		
	ТК Допуне постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу ІА реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рекултивације моста на државном путу І-А3 реда, Кузмин-Адашеви,	1	Није уговорено			
	Надвожњак Адашеви, ИД 000004					
	ТК Главног пројекта рекултивације моста на државном путу І-А3 реда, Кузмин-Адашеви,	1	Није уговорено			
	Надвожњак Адашеви, ИД 000004					
	Пројекат рекултивације Моста на државном путу І-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	1	2015.	2015.	420	420
	ТК Главног пројекта рекултивације Моста на државном путу І-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	1	2015.	2015.	48	48
	Пројекат рекултивације Моста преко Црних Бара на државном путу ІА-А1 реда, Јагодина-Ђуприја	1	2015.	2015.	624	624
	ТК Главни пројекат рекултивације Моста преко Црних Бара на државном путу ІА-А1 реда, Јагодина-Ђуприја	1	2015.	2015.	63	63
	Главни пројекат реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу І-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	1,668	1,668
	ТК Главног пројекта реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу І-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	140	264
	Главни пројекат реконструкције моста "Мехов крш" на државном путу І-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км. 513+000	1	Није уговорено			
	ТК Главног пројекта реконструкције моста "Мехов крш" на државном путу І-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км. 513+000	1	Није уговорено			
	Главни пројекат рекултивације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу І-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	1,074	1,611
	ТК Главног пројекта рекултивације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу І-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	86	447
	Пројекат рекултивације армирано бетонског Моста преко реке Турје код села Маћедони на државном путу І-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	551	587
	ТК Пројекта рекултивације армирано бетонског Моста преко реке Турје код села Маћедони на државном путу І-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	48	160



Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевице на државном путу I-B реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевице на државном путу I-B реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ђурковица на државном путу I-B реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ђурковица на државном путу I-B реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		168
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу IБ реда број 22, Ђелије-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу IБ реда број 22, Ђелије-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441, Сурдулица-Грамађа-Лепеница	1	2015.	2016.	918	918
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441, Сурдулица-Грамађа-Лепеница	1	2016.	2016.		765
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима локалним путевима	1	2016.	2016.		114
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на локалним путевима	1	2016.	2016.		
	<b>СВЕГА :</b>				<b>449,544</b>	<b>505,705</b>
	Главни пројекат санације потпорних зидова на државном путу IБ реда број 21, деоница: Слатина – Ваљево, км 2+930 – 3+100 лево (Л=170м) и км 2+912 – км 2+988 десно (Л=76м); деоница: Ваљево – Подбукови, км 13+140 – 13+165 десно (Л=25м) и км 19+468 – км 19+512 десно (Л=44м)	1	2015.	2015.	2,131	2,131
	Клизиште-одрон "Романов мост" на Р-122, деоница: Свође-Босилеград, км 68+900	1	2010.	2014.	3,127	3,127
	Техничка Контрола I3 клизишта	1	2011.	2014.	2,679	2,679
	Пројекти побољшања државних путева I и II реда са санацијом нестабилних косина и клизишта и геотехничким лаборатором (2 клизишта - Неготин и Р-261)	1	2012.	2014.	4,189	4,189
	Главни пројекат санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким лаборатором и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	1,424	1,424

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључно са претходном годином
	ТК Главног пројекта санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	336	336
	<b>СВЕГА :</b>				<b>13,886</b>	<b>13,886</b>
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-338, деоница: Варда-Мравинци, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	1,440	1,440
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км: 16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	1,668	1,668
	ТК Главног пројекта санације потпорних зидова на д. п. I реда бр. 13, деоница: Слатина-Ваљево, км 2+930 - 3+100 лево (Л=170 м) и км 2+912 - км 2+988 десно (Л=76 м); деоница: Ваљево-Подбукови, км 13+140 -13+165 десно (Л=25 м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Л=44 м)	1	2015.	2015.	168	168
	ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-338, деоница: Варда-Мравинци, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	180	180
	ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км: 16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	198	198
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда: Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-23, деоница: Ужице – Чајетина у месту Бела земља, на км: 229+150	1	2015.	2016.	4,101	7,861
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда: Техничка документација за санацију клизишта на државном путу IА број 148, деоница: Мислојин – Дражевац – Степојевац, од км: 3+200 до км: 3+700	1	2015.	2016.	5,868	11,250
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	<b>СВЕГА :</b>				<b>13,623</b>	<b>22,765</b>
	Студија безбедности саобраћаја на државним путевима		2015.	2015.	2,263	2,263
	Студија оправданости за потеребе рехабилитације и изградње бицикличке стазе на ИБ-15, Кикинда-Наково					18,690
	Техно-економска анализа варијантних решења обилазница Рума					1,844
	<b>СВЕГА :</b>				<b>2,263</b>	<b>22,797</b>
	Главни пројекат побољшања укреног места државних путева IБ реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укреног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовији	1	2014.	2016.	874	1,020
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута IБ реда број 22 и локалног пута (Р-106) код Милошеве Куле	1	2014.	2016.	682	682
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута IБ реда број 6 и локалног пута за Торник	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута IБ реда број 12 са обилазницом у Бачкој Паланци	1	2014.	2016.	682	796
	Главни пројекат побољшања укреног места државних путева IБ реда број 6 и II реда број 152 (Бистрица)	1	2014.	2016.	814	950
	<b>СВЕГА :</b>	1			<b>5,314</b>	<b>6,088</b>



Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	1	2015.	2016.	12,000	19,238
	Пројекат идентификације црних тачака на државним путевима за 2010-2012. годину	1	2016.	2016.		
	Ревизије безбедности саобраћаја на пројектима у току	1	2015.	2015.	1,560	1,560
	Пројекат снимања и оцењивања државних путева по Програму оцењивања путева ЕлгоРАР/ИРАР	1	Одустали од ЈН			
	ТК Главног пројекта побољшања укрсног места државних путева (Бечеј, Витково, Љубовија, Милошева кула, Торник, Бачка Паланка и Вистрица)	1	2015.	2016.	516	516
	<b>СВЕГА :</b>				<b>14,076</b>	<b>21,314</b>
	Студија о процени утицаја на ЖС изградње Е-70/75 Обилазница БГ деоница Добановци-Бубањ поток	1	2008.	2015.	5,310	6,390
	Стратешке карте буке и загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури - Пројекат међуграничне сарадње са Републиком Мађарском	1				
	Мапирање и мерење буке, мапирање и мерење загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури: HUSRB/1203/11/030-PERS1 NAMar	1	2014.	2014.	29,825	29,825
	Одржавање веб странице ЈП "Путеви Србије" везано за реализацију ИРА пројекта Мађарска - Србија: HUSRB/1203/11/030-PERS5 NAMar	1	2014.	2014.	35	35
	Услуге превода за енглески језик: HUSRB/1203/11/030-PERS4 NAMar	1	2014.	2014.	865	865
	Организација завршне конференције и састанка и промоција пројекта на телевизији и у новинама: HUSRB/1203/11/030-PERS2 NAMar	1	2014.	2014.	728	728
	Ангажовање експерта за јавне набавке по ПРАГ процедури: HUSRB/1203/11/030-PERS3 NAMar	1	2014.	2014.	918	918
	<b>СВЕГА :</b>				<b>37,681</b>	<b>38,761</b>
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Бубањ Поток - Врчин(L=9,3 km)	1	2015.	2015.	701	701
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Велика Плана - Марковац (L=12,0 km)	1	2015.	2015.	462	462
	Пројекат праћења стања животне средине у путном појасу на деоници Бубањ Поток - Мали Пожаревац (L=23,6 km)	1	2015.	2015.	882	882
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Баточина - Трупаље, L=116,7 km	1	2015.	2016.	3,768	3,768
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Нови Сад - Бубањ Поток, L=92,8 km	1	2015.	2016.	3,412	3,412
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раља (Пожаревац) - Баточина, деоница Церовац - Крагујевац и деоница Баточина (Марковац) - Равни Гај, L=88,8 km	1	2015.	2016.	3,352	3,352
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Петља Орловача - Жупанац, деоница Пољанице - Љиг, деоница Пољанице (Белановица) - Љиг (Мионица) и деоница Бућин гроб - Преслина, L=83,6 km	1	2015.	2016.	3,275	3,275
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кузмин - за Добановце, деоница Аеродром "Никола Тесла" - БГД (петља Нови Сад), деоница БГД (Крњача) - Панчево I (Ковин), деоница Палинска Скела - БГД (Крњача), L=103,4 km	1	2015.	2016.	3,570	3,570

у 000 дин

у 000 дин.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кнежевци - Чајетина, деоница Кнежевци - Краговска стена, деоница за Марковицу - Мрчајеви, деоница Рибница - Берановац, деоница Чајри - Стопања, L=93,1 km	1	2015.	2016.	3,416	3,416
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда деоница Багајница - петља Орловача, деоница Остружница - Обреновац, деоница Мали Мокри Луг - Кружни пут (Лештане), деоница Бели Поток - Авала I, деоница Бубањ Поток - Кружни пут (Кнежевац), L=62 km	1	2015.	2016.	1,524	1,524
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ваљево - Ваљево 5 (обилазница), деоница Ваљево - Иверак, деоница Телије - Лазаревац 2 (Чибутковица), L=18,6km	1	2015.	2016.	473	473
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ниш (Трупаље) - Ниш (Горња Топоница), деоница Врање 2 - Ристовац, деоница Мала Крсна 1 - Пожаревац 2, деоница Мали Пожаревац - Међулуђе, L=46,4 km	1	2015.	2016.	1,209	1,209
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раковац - Нови Сад 7 (Беоцин), деоница Ириг 2 (Врдник) - Рума 3 (Краљеви), деоница Шабац 4 - Шабац 5, деоница Нови Сад 4 (Бешка) - Каћ, деоница Руменка - Нови Сад 1 (Б. Петровац) L=35,4 km	1	2015.	2016.	966	966
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Стара Пазова - БГД (Земун), L=26,5 km	1	2015.	2016.	657	657
	Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац: Праћење стања животне средине у путном појасу	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопуга Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац (Л = 17,00 км)	1	2017			49,544
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	1	2017			8,136
	Идејни и главни пројекат Мрчајевици - Прељина	1	2017			8,646
	Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевици					8,039
	Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошеви)					949
	<b>СВЕГА :</b>				<b>27,667</b>	<b>77,211</b>
	<b>УКУПНО СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:</b>				<b>798,074</b>	<b>980,973</b>



## ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км	1	2015	радови у току	1,454,311	1,485,754
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км <b>Завршни радови</b>	1	2014	2015	83,947	137,105
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево I фаза	1	2014	2014	14,996	14,996
	Мост <b>Газена</b> - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачуну	3	2010	2012	5,774,952	5,776,951
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 5:</b> Рехабилитација постојећег моста Бешка	3	2013	2014	340,233	1,902,438
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 3 &amp; Lot 5:</b> Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка <b>Преостали радови, I приоритет</b> (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)					457
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 1.1:</b> Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2006	2015	5,697,451	6,045,273
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 1.1:</b> Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 <b>Преостали радови, I део (Пегла "Север")</b>	1	2015	2016	241,115	441,562
	Обилазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевица"		2007	2013	2,158,668	3,139,852
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)					632
	Изградња бочних наплатних станица Жедник/Чангавир, Бачка Топола/Сента и Фекетић/Србобран					658,897
	Изградња комплекса <b>чворе наплатне станице</b> на државном путу Ia реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. <b>Врчви</b> , општина Гроцка, град Београд	1	2016	радови у току	2,134,174	3,924,431
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	1	2015	радови у току	4,052,383	7,731,809
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на пегли Бујановац I са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354.75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге					139,101
	Државни пут Ib реда број 10 Изградња новог <b>надрожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе</b> на државном путу II реда бр. 102 (по старом М-22.1) на км 70+640					203,007
	<b>УКУПНО РАДОВИ:</b>				<b>21,952,230</b>	<b>31,602,265</b>
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км <b>Надзор на Завршним радовима</b>	1	2015	услуга у току	4,296	6,083

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Проејат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 1.1:</b> Проејатовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 <b>Надзор на Преосталим радовима, I део (Петља "Север")</b>	1	2015	2016	8,256	153,598
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ:</b>				<b>12,552</b>	<b>159,681</b>
	Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - преостала плаћања	3				72,988
	Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2011	2012	2,371	4,599
	Надзор на сектору Б.5.2 (траса)	3	2011	2012	3,400	3,400
	Лот Б.5.3 Изградња петље Орловача и петље Петлово брдо <b>Надзор на радовима</b>	3	2013	услуга у току	8,370	9,918
	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда) <b>Надзор на радовима</b>	3	2013	услуга у току	16,495	19,614
	Надзор над завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5	3	2005	2012	18,155	18,155
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ:</b>				<b>121,779</b>	<b>128,674</b>
	Надзор на Рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2016	16,445	28,742
	Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2. Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	услуга у току	4,666	6,803
	ЛОТ 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншлед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2016	услуга у току	2,190	2,505
	Лот 8: Проејатовање и изградња денивелисане раскрснице "Нова Пазова" <b>Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радовима</b>	3	2017			3,851
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ:</b>				<b>23,301</b>	<b>41,901</b>
	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прешево Главни пројекат електро радова	3	2013		1,122	1,122
	Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	29,650	33,986
	Ревизија Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	1,320	1,320
	Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	464	464
	Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевница" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	313,894	313,894
	Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевница" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	4,570	4,570
	Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	206,016	206,049
	Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	5,454	5,455



Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Пројекат изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	3	2011	2015	29,650	29,659
	Техничка контрола пројекта изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	3	2011	2015	1,297	1,297
	(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 20 (М-7), деоница: (0245) Каћ-(0247) Зрењанин 1 (обилазница), Стационар: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211 км	3	2014	услуга у току	11,616	19,715
	(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IА 4 (М-5), деоница: (0195) Ужице 3 - (0197) Крањевац Стена, Стационар: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км	3	2014	услуга у току	23,280	104,615
	(РРСП) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61,2 км	3	2015	услуга у току	1,680	1,681
	(РРСП) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61,2 км	3	2015	услуга у току	1,980	1,982
	Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Прешево	3	2015	2015	468	468
	<b>УКУПНО:</b>				<b>632,461</b>	<b>726,277</b>
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију, таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе					10,579
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)					1,922
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	3	2015	услуга у току	56,579	57,756
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	3	2015	услуга у току	14,549	30,727
	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса					950
	<b>УКУПНО:</b>				<b>71,128</b>	<b>101,935</b>
	Зајам ЦЕБ 2 (Споразум са Банком за развој Савета Европе) Радови на санацији клизишта на локалним путевима и Управљање пројектом укључујућу и надзор на радовима	3			517,496	517,496
	<b>УКУПНО:</b>				<b>517,496</b>	<b>517,496</b>
	ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2014	гарантни период почео 2016 (окончана сит за 2 год)	5,697,451	5,740,061
	ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	3	2006	2013	1,471,159	2,918,332
	ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД Сектор А1, петља Багајница	3	2010	радови у току	3,621,625	3,872,351
	ЛОТ Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР.8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	3	2012	радови у току	1,385,341	1,065,760

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања зајучино са претходном годином	у 000 дина	
							Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2010	коначна вредност радова још није дефинисана	1,192,809	991,108		
	Сектор Б.5.2 (граса)	3	2011	2015	868,849	868,849		
	Сектор Б.5.3 Изградња петље Пеглово брдо и Орловача - коначно решење	3	2013	радови у току	566,396	267,197		
	Аутопут Е-75, Изградња петље "Нова Пазова"					559,815		
	Областница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	3	2016	радови у току	3,570,544	2,049,244		
	<b>УКУПНО:</b>				<b>18,374,174</b>	<b>18,332,717</b>		
	ЛОТ 5: Рехабилитација моста Бешка	3	2006	2013	2,099,717	2,891,857		
	Рехабилитација/санација 100 мостова на М и Р путевима	3						
	Lot Ia: мост преко Чемернице Мост преко Бање мост преко Острове мост преко потока	3	2010	2013	88,430	86,578		
	Lot Ib: 4. Мост преко потока Буковац у Мрчајевцима 5. Мост преко Магавушког потока 7. Мост преко Лађевачког потока у Лађевцу 8. Мост преко потока Градинац	3	2009	2013	54,153	30,586		
	Lot II: 9. Мост преко Западне Мораве ГП 10. Мост преко Мусине реке 11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљево-Чачак ГП	3	2009	гар. пер. у току	101,592	77,747		
	Lot IV: 13. Мост преко реке Рибнице	3	2009	2013	72,650	63,480		
	Lot VI: 23. Мост преко Јужне Мораве 25. Мост преко потока Поцопань и пута за шуму 26. Мост преко Јовановачке реке	3	2009	2013	130,340	104,744		
	Lot VII: 24. Надвожњак изнад железничке пруге код Сталаћа	3	2009	гар. Пер. у току	102,900	85,819		
	Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Грзе II 6 (32). Мост преко реке Грзе III 7 (33). Мост преко реке Грзе IV 8 (34). Мост преко реке Грзе V	3	2009	2015	195,224	209,971		



Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са прегодним годином
	Lot X: 9 (35). Мост преко реке Суваје 10 (36). Мост преко Луковске реке 11 (37). Мост преко Миловске реке 12 (38). Мост преко реке Арнауте 13 (39). Мост преко Валањске реке 14 (40). Мост преко Савиначке реке 15 (41). Мост преко Осничке реке	3	2009	2012	255,739	197,716
	Lot XI: 16. Мост преко реке Црни Тимок I 17. Мост преко реке Црни Тимок II 18. Мост преко реке Црни Тимок III	3	2009	2011	148,538	217,271
	Lot XII: 19. Мост преко реке Црни Тимок IV 20. Мост преко реке Црни Тимок V 21. Мост преко реке Црни Тимок VI	3	2009	2012	113,095	22,380
	Lot XIII: 22(48). Мост преко реке Црни Тимок VII у Гамзиграду	3	2009	2012	256,789	269,111
	Lot XV Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Злосница"	3	2010	2012	485,671	475,940
	Lot XVI: Рехабилитација пута М-22, деоница Биљановац-Баљевац и изградња моста у Барама	3	2010	2014	134,361	63,934
	Lot XVII: Рехабилитација пута М-25.1, деоница Берање-Пожаревац и санација и проширење мостова у Брагину	3	2010	2015	187,934	177,559
	Lot XVIII Изградња армирано-бетонског моста преко реке Колубаре у улици Норвешких Интеррираца у Ваљеву	3	2010	2013	55,271	49,516
	Lot XIX: Рехабилитација пута М-5, деоница Ужице - Пожега	3	2010	2013	110,518	108,520
	Логови XX и XXI: Рехабилитација пута М19, Обреновац - Шабац	3	2011	гарантни период у току (окончање у 2016)	936,232	993,536
	Lot XXI Рехабилитација пута М-22, деоница: Гукоши-Дифи, од км 289+949 до км 294+434 (Л=4,485км) и деоница: Дифи-Угринаови, од км 294+434 до км 304+081	3	2012	2015	242,423	
	<b>УКУПНО:</b>				<b>5,771,577</b>	<b>6,126,265</b>
	Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЛОТ-у А.1. - Пројектовање и грађење петље Багатица	3	2013	2015	62,965	19
	<b>УКУПНО:</b>				<b>62,965</b>	<b>19</b>
	ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Дубановци"	3	2010	2016	3,412,505	3,409,744
	Lot 8: Пројектовање ио изградња петље Нова Пазова	3	2017			120,446
	<b>УКУПНО:</b>				<b>3,412,505</b>	<b>3,530,190</b>

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања заложено са претходном годином
	ЛОТ 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд	3	2008	2016	1,996,063	1,943,387
	Lot 4: Рехабилитација аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Рава, од км 615+598 до км 641+479 (лесни коловоз)	3	2014	2015 почео гар. Пер. Окончана 2017	681,661	692,169
	Lot 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	уговор раскинут	164,689	167,362
	ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншлед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	радови у току	157,846	99,791
	<b>УКУПНО:</b>				<b>3,000,259</b>	<b>2,902,709</b>
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 27 Аранђеловац 4 - Крћевац, деоница: Аранђеловац (Орашац) - Крћевац, од км 0+067 до км 8+870, L=8,713 км	3	2015	радови у току	429,800	384,325
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, L=17,607 км	3	2015	радови у току	747,088	749,544
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 27 Лозница - Ваљево, деоница: Завлака 2 - Причевићи, од км 0+000 до км 29+050, L=27,018 км	3	2015	радови у току	1,047,840	935,679
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 27 Лозница 5 -- Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, L=20,279 км	3	2015	радови у току	729,524	548,387
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 26 Београд - Шабац - Мали Зворник, деоница: Бања Ковиљача - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, L=14,150 км и БВ 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужиче, деоница: Мали Зворник - Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, L=13,530 км	3	2015	радови у току	1,219,235	997,241
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужиче, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, L=23,620 км	3	2015	радови у току	1,333,873	1,295,587
	<b>УКУПНО:</b>				<b>5,507,360</b>	<b>4,910,763</b>
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу П1А 152 Топола 1 - Буђин Гроб, деоница: Топола 1 - Буђин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, L=27,280 км	3	2015	радови у току	1,158,860	818,717
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БУ 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКИМ (Јаринье), од км 0+000 до км 11+486, L=11,486 км	3	2015	радови у току	549,890	518,727
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу П1А 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Перуџац), L=11,600 км	3	2015	радови у току	552,072	437,897
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БУ 22, деоница: Мрчајевици - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, L=18,791 км	3	2015	радови у току	754,359	743,296
	Кружна раскрсница обилазнице око Новог Пасара и државног пута Б-26					3,674
	<b>УКУПНО:</b>				<b>3,015,181</b>	<b>2,522,311</b>
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП					65,006
	Техничка помоћ у имплементацији РРСП	3	2016	услуга у току	219,225	517,080

у 000 ДИН



Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 дина	
						Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Власогинце – Свође, Л=12,510 км					19,046	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км					5,937	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=29,500 км					3,297	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=40,340 км					382	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565 км					25,895	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница: Кнежевивић - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,171 км					5,522	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=11,300 км					13,106	
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Багровци) - Кузмин 1 (аутопут), Л=21,805 км					6,866	
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км					7,363	
	<b>УКУПНО:</b>				<b>219,225</b>	<b>669,500</b>	
	Обука/тренинг					2	
	<b>УКУПНО:</b>					<b>2</b>	
	Санација државног пута IIА реда 139, деоница: Корените-Крупањ, уништене/оштећене поплавама у дужини од 11,5 км		2014	У току гарантни период до 2017	539,669	539,669	
	Појачано одржавање државног пута IB-20, Каћ-Зрењанин	3	2017			639,812	
	<b>УКУПНО:</b>				<b>539,669</b>	<b>539,669</b>	
	<b>УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА:</b>				<b>63,233,862</b>	<b>72,812,372</b>	

<sup>1</sup> - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
<b>Е К С П Р О П Р И Ј А Ц И Ј А</b>											
1	Е-75, ГРАБОВНИЦА - ГРДЕЛИЦА	50,000	85,002	25,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
2	Е - 75, Обилазница око Београда ( без Сектора б )	50,000	8,071	10,000	25,000	25,000	40,000	40,000	40,000	50,000	50,000
3	Е - 75, У крак и Обилазница око Новог Сада	50,000	238	10,000	25,000	25,000	40,000	40,000	40,000	50,000	50,000
4	Е - 80, Просек - граница са републиком Бугарском	50,000	24,717	25,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
5	Е - 80, Ниш - Мердаре	1,000,000	7,941	250,000	500,000	500,000	750,000	750,000	750,000	1,000,000	1,000,000
6	Е - 763, Сурчин - Љиг	150,000	56,241	50,000	100,000	100,000	125,000	125,000	125,000	150,000	150,000
7	Е - 763, Прељина - Пожега	400,000	5,271	50,000	100,000	100,000	250,000	250,000	250,000	400,000	400,000
8	Е - 761, Појате - Прељина	250,000	21	20,000	100,000	100,000	180,000	180,000	180,000	250,000	250,000
9	Коридор 10 - Баточина	100,000	1,128	20,000	50,000	50,000	80,000	80,000	80,000	100,000	100,000
10	Аутопут Рума - Нови Сад	200,000	10,292	75,000	150,000	150,000	175,000	175,000	175,000	200,000	200,000
11	Аутопут Рума - Шабац	100,000		10,000	40,000	40,000	80,000	80,000	80,000	100,000	100,000
12	Шабац - Лозница	100,000		10,000	40,000	40,000	80,000	80,000	80,000	100,000	100,000
13	РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА И САНАЦИЈА КЛИЗИШТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА	100,000	7,355	25,000	50,000	50,000	75,000	75,000	75,000	100,000	100,000
<b>УКУПНО</b>		<b>2,600,000</b>	<b>206,277</b>	<b>580,000</b>	<b>1,280,000</b>	<b>1,280,000</b>	<b>1,975,000</b>	<b>1,975,000</b>	<b>1,975,000</b>	<b>2,600,000</b>	<b>2,600,000</b>
<b>Е К С П Р О П Р И Ј А Ц И Ј А</b>											
<b>УКУПНО</b>		<b>2,600,000</b>	<b>206,277</b>	<b>580,000</b>	<b>1,280,000</b>	<b>1,280,000</b>	<b>1,975,000</b>	<b>1,975,000</b>	<b>1,975,000</b>	<b>2,600,000</b>	<b>2,600,000</b>
<b>(позиција 5. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):</b>											

(у 000 динара)



Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
<b>СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА</b>											
<b>1</b>	<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IА РЕДА - АУТОПУТЕВИ</b>										
	Израда измена и допуна Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Државног пута I реда бр.21 Нови Сад - Рума - Шабац и коридора државног пута I реда бр.19 Шабац - Лозница (Службени гласник РС бр. 40/11) и Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње деонице аутопута: Рума - Шабац, од аутопута Е-70 (петља "Рума") до моста на Сави, од км 44+585,00 до км 66+145,16 (према "ПП-ДП21и19")	66,667	13,350	117	46,650	60,000	66,667				
	Техничка документација побољшања д.п. IА-А1 (Е-75), Хоргош - Нови Сад (десна страна), деонице: км 1+125 - км 14+800, Л = 13,68 км и км 27+850 - км 54+175 Л = 26,32 км; укупно Л = 40,00 км, ширине 11,00 м	41,000	8,200	6,651	20,500	32,800	41,000				
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	11,875		2,155	7,422	10,391	11,875				
	Идејни и главни пројекат Мрчајевци - Прељина	27,336	27,336		27,336		27,336				
	Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевци	29,712	29,712	521	29,712	29,712	29,712				
	Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошеви)	41,886	41,886	16,224	41,886	41,886	41,886				
	Измене и допуне Поросторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница: Појате - Прељина	11,501	7,188		10,063	11,501	11,501				
	Идејни пројекат хидротехничког уређења дуж трасе аутопута Е-761, деоница: Појате - Прељина од км 0+000 до км 109+612,72	3,600	1,800		3,600	3,600	3,600				
	Допунско ласерско снимање и обрада постојећих ласерских података за потребе израде новог решења Идејног пројекта и Пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-761, деоница: Крушевац (Кошеви) - Адрани од км 27+600 до км 80+450, L=52,85km	23,940	23,940		23,940	23,940	23,940				
	Измене и допуне Поросторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-80, деоница: Ниш - Мердаре	11,904	7,440	8,680	10,416	11,904	11,904				

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	ТК Техничке документације побољшања д.п. IА-А1 (Е-75), Хоргош - Нови Сад (десна страна), деонице: км 1+125 - км 14+800, Л = 13,68 км и км 27+850 - км 54+175 Л = 26,32 км; укупно Л = 40,00 км, ширине 11,00 м	4,000				400			1,600		4,000
	Техничка документација за измештање складишта привредног друштва "Милан Благојевић - наменска" Лучани	22,200		2,220		17,760			22,200		22,200
	<b>АУТОПУТЕВИ УКУПНО:</b>	<b>295,621</b>		<b>163,072</b>		<b>239,685</b>			<b>276,870</b>		<b>295,621</b>
<b>2</b>	<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IБ И II РЕДА</b>										
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д. п. IБ реда бр.29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	25,610		5,122		12,805			20,488		25,610
	План детаљне регулације (Л = 51 км) и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице IБ реда Шабач - Лозница, Л = 55 км и Слечевих - гр. Прелаз Бадовинци (Павловића мост), Л = 15 км	69,155		25,906		43,176			60,446		69,155
	Идејни пројекат са Студијом оправданости д. п. IБ реда бр. 27, Лозница - Ваљевско-Лазаревац, деоница: Иверак - Лајковац (петља на аутопуту Е-763 Београд - Пожега), Л = 17,00 км	26,861			6,318	10,073			20,146		26,861
	План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње реконструкције и изградње државног пута IБ-19, деоница: нештин - Визић - Ердевик, км 0+000 до км 13+700 (Л 0 13,70 км)	20,000			1,248	7,500			15,000		20,000
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Идејни пројекат са Студијом оправданости брзе саобраћајнице IБ реда, аутопут Е-75 Београд-Ниш (Петља "Пожаревац") - Пожаревац (Обилазница) - Велико Градиште - Голубац	144,000				54,000			108,000		144,000
	Идејни пројекат и Студија оправданости реконструкције државног пута IБ-28 (раније М-19.1 и М-5), деоница: Заглавак - Ужице, км 99+300 - 116+800, Л = 17,5 км	28,800				14,400			25,200		28,800
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IБ-12, деоница: Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811 - км 152+090 Л = 17,28 км	22,000				8,800			17,600		22,000
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IБ-12, деоница: Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811 - км 152+090 Л = 17,28 км	2,200							1,100		2,200



Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIА-100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129+673 - км 132+369, Л = 2,70 км	4,500		900		3,150		4,500		4,500	
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIА-100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129+673 - км 132+369, Л = 2,70 км	450				225		450		450	
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIА-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132+369 - 135+580, Л = 3,21 км	4,000		800		2,800		4,000		4,000	
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIА-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132+369 - 135+580, Л = 3,21 км	400				200		400		400	
	Планско-техничка документација реконструкције и изградње уклапања брзе саобраћајнице IБ реда Крагујевац - Баточина на аутопут Е-75 и петље "Баточина"	6,000		1,000	42	6,000		6,000		6,000	
	Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње Северне обилазнице око Крагујевца (Л = 20км)	40,000				20,000		35,000		40,000	
	Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости изградње државног пута IА реда од Крагујевца до везе са државним путем IА-А5 (Е-761) - "Шумадијски коридор" (Л = 35км)	70,000				28,000		49,000		70,000	
	Пројектно-техничка документација за изградњу кружне раскрснице на укрштају државног пута IБ реда број 15 са улицом Солунских бораца У Сомбору	1,800				1,800		1,800		1,800	
	<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IБ И II РЕДА УКУПНО:</b>	<b>465,776</b>		<b>31,928</b>	<b>7,608</b>	<b>154,129</b>		<b>272,480</b>		<b>465,776</b>	
<b>3</b>	<b>МОСТОВИ</b>										
	Идејни пројекат моста преко реке Саве на коридору државног пута IБ реда бр.21, Нови Сад-Рума-Шабац	14,990		7,495		14,990		14,990		14,990	
	Техничка документација за рехабилитацију путних објеката-тунела на државном путу IБ реда бр. 34 деоница: Голубац-Доњи Милановац	6,000				3,000		6,000		6,000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.			
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	36,000				12,000				24,000		36,000	
	Техничка документација за реконструкцију моста Каракај преко реке Дрине на државном путу IБ реда бр. 26 на граничном прелазу Мали Зворник	1,788	3,570	1,788		1,788				1,788		1,788	
	Техничка документација за реконструкцију моста Шепак преко реке Дрине на државном путу IБ реда бр. 26 на граничном прелазу Трбушница	1,188		1,188		1,188				1,188		1,188	
	ТК Техничке документације за реконструкцију моста Шепак преко реке Дрине на државном пут IБ реда бр. 26 на ГП Трбушница	598		598		598				598		598	
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста Каракај преко реке Дрине на државном путу IБ реда бр. 26 на граничном прелазу Мали Зворник	598		598		598				598		598	
	Иновирање Техничке документације за рехабилитацију државних путева путу IБ реда број 22 са путним објектом преко реке Качер, на км: 284+170, деоница: Ђелије - Љиг	1,428		1,428		1,428				1,428		1,428	
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IБ реда бр.22, деоница: Нови Пазар - Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар Мехов Крш на км 294+800	4,158	5,871	4,158		4,158				4,158		4,158	
	ТК Техничке документације за реконструкцију државног пута IБ реда бр.22, деоница: Нови Пазар - Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар Мехов Крш на км 294+800	598	412	598		598				598		598	
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IБ реда бр.22, деоница: Нови Пазар - Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом - вијадукт преко клисуре- Орље км 276 + 070	2,517		2,517		2,517				2,517		2,517	
	ТК Техничке документације за реконструкцију државног пута IБ реда бр.22, деоница: Нови Пазар - Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом - вијадукт преко клисуре - Орље км 276 + 070	474		474		474				474		474	
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IБ реда бр.22, деоница: Нови Пазар - Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар - Шпиљани км на 296+850	3,357		3,357		3,357				3,357		3,357	



Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	ТК Техничке документације за реконструкцију државног пута IB реда бр.22, деоница: Нови Пазар - Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар - Шплиљани кт на 296+850	474		474		474		474		474	
	Израда пројеката парцелације и препарцелације за потребе: • изградње моста преко Глоговачког потока са припадајућом раскрсницом на државном путу IIA реда бр. 158, деоница Алексинач-Катун • изградње моста преко реке Млаве на државном путу IIA реда бр. 147, деоница: Петровац на Млави (Велико Лаоле) – Петровац на Млави • реконструкције моста преко реке Качер, на км: 284+170 државног пута IB реда бр. 22 деоница: Ћелије – Љиг	300		300		300		300		300	
	Идејни пројекат моста преко реке Велике Мораве у Ћуприји	9,600				2,880				7,680	
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута I-B реда бр. 22 са путним објектом преко реке Качер, деоница: Ћелије - Љиг	240		240		240		240		240	
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију моста преко Козарачке реке на државном путу IIA реда бр. 438 и реконструкцију приступних саобраћајница	300		300		300		300		300	
	Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Дрине у Љубовији, државна граница Републике Србије, веза са државним путем IB реда бр. 28	3,600				1,800				3,600	
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко реке Дрине у Љубовији, државна граница Републике Србије, веза са државним путем IB реда бр. 28	360						360		360	
	Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Тисе на државном путу IIA реда бр. 129, деоница: Шајкаш-Перлез (Тител)	3,600				1,800				3,600	
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко реке Тисе на државном путу IIA реда бр. 129, деоница: Шајкаш-Перлез (Тител)	300						300		300	
	Израда техничке документације за рехабилитацију или реконструкцију хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом	6,000						3,000		6,000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	ТК техничке документације за рехабилитацију или реконструкцију хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом	600								600	
	Израда техничке документације за изградњу хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом	6,000						3,000		6,000	
	ТК техничке документације за изградњу хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом	600								600	
	Израда техничке документације за рехабилитацију или реконструкцију хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом	6,000						3,000		6,000	
	ТК техничке документације за рехабилитацију или реконструкцију хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом	600								600	
	Израда техничке документације за изградњу хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом	6,000						3,000		6,000	
	ТК техничке документације за изградњу хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом	600								600	
	Техничка документација за изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд – Пожаревац на кружном путу око Београда	7,680						3,000		7,680	
	Допуна постојеће техничке документације за изградњу мостова на државним путевима	600						300		600	
	Допуна постојеће техничке документације за реконструкцију/рехабилитацију мостова на државним путевима	600						600		900	
	ТК Техничке документације за рехабилитацију путних објеката-тунела на државном путу IБ реда бр. 34 деоница: Голубац-Доњи Милановац	600						300		600	
	<b>УКУПНО МОСТОВИ:</b>	<b>128,348</b>		<b>25,513</b>		<b>9,853</b>		<b>54,488</b>		<b>128,648</b>	
<b>5</b>	<b>ИПА ПРОЈЕКТИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ</b>										
	Израда пројектно техничке документације за рехабилитацију државног пута IБ реда број 15 у зони Кикинде и на деоници Кикинда – Наково са изградњом бициклистичке стазе на деоници Кикинда – Наково	74,800				175		37,400		74,800	
	Израда бициклистичке стазе										74,800



Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Израда пројектно техничке документације за рехабилитацију државног пута IB реда број 15 у зони Кикинде и на деоници Кикинда – Наково са изградњом бициклистичке стазе на деоници Кикинда – Наково Надзор на зградњи бициклистичке стазе	1,452				726		1,452		1,452	
	Пројекат рехабилитације државног пута IB реда број 302 од места Рабе до границе са Мађарском Експерт за јавне набавке по ПРАГ процедури	1,500				1,500		1,500		1,500	
	Пројекат рехабилитације државног пута IB реда број 302 од места Рабе до границе са Мађарском Радови на рехабилитацији	60,515				23,000		55,000		60,515	
	Пројекат рехабилитације државног пута IB реда број 302 од места Рабе до границе са Мађарском Надзор на радовима рехабилитације	2,420				1,000		2,000		2,420	
	Пројекат рехабилитације државног пута IB реда број 15 од Сомбора према Бездану Експерт за јавне набавке по ПРАГ процедури	2,396				2,396		2,396		2,396	
	Пројекат рехабилитације државног пута IB реда број 15 од Сомбора према Бездану Радови на рехабилитацији	325,000				130,000		260,000		325,000	
	<b>УКУПНО ИПА ПРОЈЕКТИ:</b>	<b>468,083</b>				<b>175</b>		<b>397,148</b>		<b>468,083</b>	
6	<b>ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>										
	Пројекат рехабилитације државног пута IB реда број 15 од Сомбора према Бездану Надзор на радовима рехабилитације	6,000				2,400		4,200		6,000	
	Техничко упутство за израду Студије оправданости и Претходне студије оправданости за државне путеве и објекте	1,200				400		800		1,200	
	Стручна контрола техничке документације, таксе у систему ЦЕОП, трошкови рада Техничке комисије у поступку процене утицаја на животну средину, мишљења, огласи, таксе, мерење параметара животне средине и остало...	5,000				3,000		4,000		5,000	
	<b>УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ:</b>	<b>12,200</b>				<b>5,800</b>		<b>9,000</b>		<b>12,200</b>	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.			
		План		Реализација		План		Реализација		План		Реализација	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
7	<b>БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА</b>												
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	9,129		9,129		9,129		9,129		9,129		9,129	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на SEETO мрежи - фаза 1 (дужина: 385 km)	12,000		3,000		7,000		12,000		12,000		12,000	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима IB реда (дужина: 345 km)	10,800		3,600	19	7,200		10,800		10,800		10,800	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима IIA реда (дужина: 305 km)	9,600		3,000		6,000		9,600		9,600		9,600	
	Пројекат идентификације црних тачака са предлогом мера за санацију	5,500		2,500		5,500		5,500		5,500		5,500	
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	15,000				5,000		10,000		15,000		15,000	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на SEETO мрежи државних путева у Републици Србији - фаза 2 (дужина деоница: 350 km)	11,000				3,000		7,000		11,000		11,000	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима IB реда у Републици Србији - 2019 (дужина деоница: 450 km)	14,000				3,000		8,000		14,000		14,000	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима IIA реда у Републици Србији - 2019 (дужина деоница: 200 km)	6,500				1,000		3,000		6,500		6,500	
	<b>УКУПНО БЕЗБЕДНОСТ:</b>	<b>93,529</b>		<b>21,229</b>	<b>19</b>	<b>46,829</b>		<b>75,029</b>		<b>93,529</b>		<b>93,529</b>	
8	<b>ЖИВОТНА СРЕДИНА</b>												
	Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац: Праћење стања животне средине у путном појасу	528		317		528		528		528		528	
	Студија примене еколошких средстава за уклањање непожељне вегетације (корова) у путном појасу на државним путевима	1,500		1,500		1,500		1,500		1,500		1,500	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Јужне Мораве II део	4,620		3,696		4,620		4,620		4,620		4,620	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Дрине	3,000		2,400		3,000		3,000		3,000		3,000	



Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година	01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Мониторинг животне средине у зони утицаја државног пута I фаза	1,483	556		1,112		1,483		1,483	
	Техничка документација за постављање заштите од буке са државног пута IA реда број А1 деоница кроз Београд од km 577+250 до km 577+778 стамбених објеката у Блоку 28, Нови Београд, у складу са чл. 145. Закона о планирању и изградњи или чл. 59 Закона о јавним путевима	999	599	9	999		999		999	
	Техничка контрола Техничке документације за мере заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним напозима	180	180	104	180		180		180	
	Пројекат за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IA реда број 2, објекат у месту Брђани	113	113		113		113		113	
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IA реда број 2, објекат у месту Брђани	60	60		60		60		60	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Тимока	4,000					3,200		4,000	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Велике Мораве	7,000					5,600		7,000	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Лима	2,500					2,000		2,500	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава на непосредним бујичним токовима у сливу Дунава од Пожаревца до Неготина	5,000					4,000		5,000	
	Студија праћења стања животне средине на делу државног пута IB реда број 22	1,050					420		1,050	
	Студија о процени емисија загађујућих материја у атмосферу од саобраћаја на државним путевима I и II реда за период 2016-2018. године	2,800			560		2,240		2,800	
	Техничка документација за мере заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним напозима	3,000					1,500		3,000	
	Техничка контрола Техничке документације за мере заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним напозима	300					150		300	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд										
	Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Нови Београд	8,600				4,600				8,600	
	Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Београд 1	8,300				4,300				8,300	
	Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Београд 2	5,000				3,000				5,000	
	Техничка контрола Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд	2,000								2,000	
	Студија дефинисања положаја АДР паркинга на мрежи државних путева Републике Србије	2,500				600			1,800	2,500	
	<b>УКУПНО ЖИВОТНА СРЕДИНА:</b>	<b>64,533</b>		<b>9,421</b>	<b>113</b>	<b>25,172</b>		<b>55,293</b>		<b>64,533</b>	
<b>9</b>	<b>ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ</b>										
	Студија изводљивости замене постојећих електричних грејних тела и расхладних уређаја инвертерима са кост бенефит анализом	1,416				708			1,416	1,416	
	Израда катастра потрошача воде у ЈППС	1,380		1,380		1,380			1,380	1,380	
	Израда пројекта за управљање потрошњом енергената на објекту Газела	900			750	600			900	900	
	Студија изводљивости израде пројектне документације за постављање пунионица за електрична возила	1,308		1,308		1,308			1,308	1,308	
	Израда плана и програма енергетске ефикасности ЈП Пугеви Србије	1,200				600			1,200	1,200	



(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Дефинисање индикатора енергетске ефикасности и циљева уштеде ЈП Пугеви Србије	852		682		852		852		852	
	Програм планског одржавања објеката ЈППС, са аспекта енергетске ефикасности, са cost benefit анализом	3,000						1,500		3,000	
	План управљања отпадом за све објекте са cost benefit анализом	1,500						750		1,500	
	Студија увођења обновљивих извора енергије у објектима ЈППС са cost benefit анализом	2,000						1,200		2,000	
	Израда софтвера за подршку систему енергетског менаџмента	3,500						1,800		3,500	
	Увођење телементамент система на нивоу напојних трансформаторских станица	120,000				40,000		80,000		120,000	
	Студија изводљивости употребе материјала у изградњи путне инфраструктуре са смањеним утицајем на животну средину и побољшаним енергетским карактеристикама	1,800				360		1,440		1,800	
	Студија примене система грађења у државном путном систему са најмањим утицајем на животну средину уз осврт на животни циклус пута	1,800				360		1,440		1,800	
	<b>УКУПНО ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ:</b>	<b>140,656</b>		<b>3,370</b>		<b>46,168</b>		<b>95,186</b>		<b>140,656</b>	
	<b>ОСТАЛА УЛАГАЊА:</b>										
	<b>УКУПНО</b>										
	<b>СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ</b>	<b>1,668,746</b>		<b>255,533</b>		<b>768,293</b>		<b>1,275,754</b>		<b>1,669,046</b>	
	(позиција 1. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):										

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА</b>											
<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈЛ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"</b>											
<b>А)</b>	<b>РАДОВИ</b>										
	Коридор 10, Е-75 Електро радови на петљи Прешево	23,000		5,000		23,000			23,000		23,000
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Дел 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	350,000		50,000		200,000			300,000		350,000
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	15,000				15,000			15,000		15,000
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	331,250		120,000		39,699			331,250		331,250
	Државни пут IIA реда број 100 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на км 70+640	100,000				50,000			100,000		100,000
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	450,000									450,000
	<b>УКУПНО РАДОВИ (А):</b>	<b>1,269,250</b>		<b>175,000</b>		<b>39,699</b>			<b>769,250</b>		<b>1,269,250</b>
<b>Б)</b>	<b>УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА</b>										
<b>Б.1.</b>	<b>Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката</b>										
<b>Б.1.1.</b>	<b>За пројекте који се финансирају средствима ЈППС</b>										
	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније I и II фаза	20,400		3,000		13,000			20,400		20,400



Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.			
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
201	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 3 &amp; Lot 5</u> : Израда елабората за озакоњење новог и старог моста Бешка	6,000				2,000			6,000		6,000		
		36,000							15,000		36,000		
		10,800	1,300	580	5,200			7,700		10,800			
		6,480						2,900		6,480			
		3,000								3,000			
		8,400								8,400			
		91,080	4,300	580	20,200			52,000		91,080			
		Укупно услуге Б.1.1.											
		Укупно услуге ЕИБ зајмова											
		Б.1.2.	За пројекте који се финансирају средствима ЕИБ зајмова	9,960			2,500				5,800		9,960
Укупно услуге Б.1.2.													
Б.1.3.	За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова	9,960			2,500				5,800		9,960		
Укупно услуге Б.1.3.													
	Надзор на изградњи инсталација јавног осветљења на аутопуту I А реда број 1 деоница АТ "Ласта" - "Бубањ поток"	3,000	600		3,000				3,000		3,000		
	Укупно услуге Б.1.3.	3,000	600		3,000				3,000		3,000		
	Укупно услуге Б.1.	104,040	4,900	580	25,700				60,800		104,040		

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
Б.2.	Пројектовање и унапређење безбедности саобраћаја										
	Укупно услуге Б.2.										
	УКУПНО УСЛУГЕ (Б):	104,040		4,900	580	25,700		60,800		104,040	
Г)	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ										
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе	16,800		3,000		6,000		10,000		16,800	
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)	15,600		2,000		5,000		9,000		15,600	
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	9,600		2,000		4,000		6,000		9,600	
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	6,000		2,000		3,000		4,000		6,000	
	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса	2,400		500		1,000		1,500		2,400	
	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г):	50,400		9,500		19,000		30,500		50,400	
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ":	1,423,690		189,400	40,279	663,950		860,550		1,423,690	



Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
<b>УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ИДА, ИБРД, ЕИФ И СБ</b>											
<b>В) ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСП) - УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕИФ)</b>											
<b>В.1.</b>	<b>РАДОВИ (учешће у финансирању 40%)</b>										
	Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км	120,300							50,130		120,300
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Бабушница – Свође, Л=19,519 км	189,240							169,810		189,240
	Појачано одржавање државног пута IIA 186, деоница: Ћуприја (Деспотовац) – Деспотовац, Л=21,440 км	221,000							144,100		221,000
	<b>УКУПНО средства за РАДОВЕ (В.1.):</b>	<b>530,540</b>							<b>364,040</b>		<b>530,540</b>
<b>В.2.</b>	<b>УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ (учешће у финансирању 40%)</b>										
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	9,670	4,500			6,280			8,060		9,670
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	9,950	3,790			7,820			8,650		9,950
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ (В.2.):</b>	<b>19,620</b>	<b>8,290</b>			<b>14,100</b>			<b>16,710</b>		<b>19,620</b>
	<b>УКУПНО</b>	<b>550,160</b>	<b>8,290</b>			<b>14,100</b>			<b>380,750</b>		<b>550,160</b>
<b>УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА / ЗАЈМОВИМА:</b>											
	<b>УКУПНО</b>	<b>1,973,850</b>	<b>197,690</b>	<b>40,279</b>	<b>678,050</b>	<b>1,241,300</b>			<b>1,973,850</b>		<b>1,973,850</b>
<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА (позиција 3. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):</b>											

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА</b>											
<b>РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ ЗАЈМА (Европске инвестиционе банке)</b>											
<b>А) РАДОВИ</b>											
<b>А.1.</b>											
	ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД, Сектор А1, петља Батајница	50,000	1,963	50,000	50,000			50,000			50,000
	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР.8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	80,000			40,000			80,000			80,000
	Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење	510,000		150,000	350,000			510,000			510,000
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	1,080,000		400,000	780,000			1,080,000			1,080,000
	<b>УКУПНО ЕИБ изградња:</b>	<b>1,720,000</b>	<b>1,963</b>	<b>600,000</b>	<b>1,220,000</b>			<b>1,720,000</b>			<b>1,720,000</b>
<b>А.2. РЕХАБИЛИТАЦИЈА</b>											
	<b>УКУПНО ЕИБ рехабилитација:</b>										
	<b>УКУПНО ЕИБ РАДОВИ:</b>	<b>1,720,000</b>	<b>1,963</b>	<b>600,000</b>	<b>1,220,000</b>			<b>1,720,000</b>			<b>1,720,000</b>
<b>Б) КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ</b>											
	Надзор на изградњи моста бр.8 преко реке Саве	30,500		10,000	21,000			30,500			30,500
	Надзор на Лот-у Б5.4										
	<b>УКУПНО ЕИБ КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ:</b>	<b>30,500</b>		<b>10,000</b>	<b>21,000</b>			<b>30,500</b>			<b>30,500</b>
	<b>РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ ЗАЈМА:</b>	<b>1,750,500</b>	<b>1,963</b>	<b>610,000</b>	<b>1,241,000</b>			<b>1,750,500</b>			<b>1,750,500</b>
<b>РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД ЗАЈМА (Европске банке за обнову и развој)</b>											
<b>А) РАДОВИ</b>											
<b>А.1. ИЗГРАДЊА</b>											
	ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"										



Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Лот 8: Пројектовање ио изградња петље Нова Пазова										
	УКУПНО ЕБРД изградња:										
A.2.	РЕХАБИЛИТАЦИЈА										
	Изградња инсталације јавног осветљења на аутопуту I А реда број 1 деоница АТ "Ласта" - "Бубањ поток"	60,000		15,000		60,000		60,000		60,000	
	УКУПНО ЕБРД рехабилитација:	60,000		15,000		60,000		60,000		60,000	
	УКУПНО ЕБРД РАДОВИ:	60,000		15,000		60,000		60,000		60,000	
	РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД ЗАЈМА:	60,000		15,000		60,000		60,000		60,000	
	УКУПНО РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД ЗАЈМА:	60,000		15,000		60,000		60,000		60,000	
<b>ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСЦ) - СБ, ЕИБ и ЕБРД</b>											
<b>ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА РРСЦ</b>											
<b>РРСЦ ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 100% финансирање</b>											
A)	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)										
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IБ 26 Београд – Шабац – Мали Зворник, деоница: Бања Ковиљача – Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, Л=14,150 км и IБ 28 Мали Зворник – Љубовија – Ужице, деоница: Мали Зворник – Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, Л=13,530 км	27,020		27,020		27,020		27,020		27,020	
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IБ 28 Мали Зворник – Љубовија – Ужице, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, Л=23,620 км	2,020		2,020		2,020		2,020		2,020	
	УКУПНО Хитни радови:	29,040		29,040		29,040		29,040		29,040	
B)	УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ										
	Консултантска услуга техничке контроле главних пројеката и надзора над извођењем хитних радова у оквиру РРСЦ, укључујући и еко-мониторинг	20,000		20,000		20,000		20,000		20,000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	УКУПНО Услуге за хитне радове:	20,000		20,000		20,000		20,000		20,000	
	УКУПНО РРСП СБ и ЕИБ	49,040		49,040		49,040		49,040		49,040	
	ХИТНИ РАДОВИ:										
	РРСП ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање										
A)	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)										
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IIА 152 Топола 1 – Буџин Гроб, деоница: Топола 1 – Буџин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км	86,260		86,260		86,260		86,260		86,260	
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКим (Јариње), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км	12,920								12,920	
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IIА 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Перућац), Л=11,600 км	11,970		11,970		11,970		11,970		11,970	
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 22, деоница: Мрчајевци - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	18,480								18,480	
	УКУПНО РРСП ЕБРД	129,630		98,230		98,230		98,230		98,230	
	ХИТНИ РАДОВИ:										
	ОСТАЛА УЛАГАЊА:				30,121						
	УКУПНО РРСП ХИТНИ РАДОВИ:	178,670		147,270	30,121	147,270		147,270		178,670	
	РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ОСНОВНОГ РРСП (Редовни програм радова из средстава РРСП)										
	РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 60% финансирање										
A)	РАДОВИ										
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км	471,700		52,380		209,630		366,880		471,700	
	Појачано одржавање државног пута IB 23, деоница: Ужице 3 - Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076, Л=37,028 км	718,700				233,800		476,250		718,700	
	Појачано одржавање државног пута IB 353, деоница: Кладово - Брза Паланка, Л=23,565 км	1,249,000		263,900	3,079	474,950		826,780		1,249,000	



Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 - Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км	427,550	67,550	202,520	337,490					427,550	
	Појачано одржавање државног пута IB 23/28, деоница Кнежевивић - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км	881,510	201,800	7,697	626,620					881,510	
	Појачано одржавање државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км	519,980	93,970	194,220	369,600					519,980	
	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Штавал - Сушица, Л=9,015 км	48,820			38,510					48,820	
	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км	307,270		58,300	151,680					307,270	
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимилловце), Л=6,319 км	169,450			83,540					169,450	
	Појачано одржавање државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км	208,680			100,960					208,680	
	Појачано одржавање државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208 км	154,880			70,860					154,880	
	Појачано одржавање државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	206,430			83,190					206,430	
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјерић (Варда), Л=21,100 км	179,410			141,610					179,410	
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Мерошина - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км	363,670			175,970					363,670	
	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Сушица - Дојевиће, Л=26,700 км	211,290			166,850					211,290	
	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) - граница СРБ/БУГ (Мокрање), Л=12,919 км	120,320			78,850					120,320	
	<b>УКУПНО РАДОВИ:</b>	<b>6,238,660</b>	<b>679,600</b>	<b>10,776</b>	<b>4,095,640</b>					<b>6,238,660</b>	
<b>Б)</b>	<b>УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ</b>										
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСР										
	за РС, СБ и ЕИБ радове	145,040	36,260		72,520					145,040	
	за ЕБРД радове	56,000	25,000		56,000					56,000	
	Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја	2,970	2,970		2,970					2,970	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година	01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка помоћ у имплементацији РРСП	45,610	12,100	11,488	20,960		31,460		45,610	
	Провера испуљености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма	48,360	16,120		16,120		32,240		48,360	
	Утврђивање стања државне путне мреже	99,300	52,970	60,783	99,300		99,300		99,300	
	Финансијска ревизија пројекта	950					950		950	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=38.930 км	7,580							7,580	
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км	1,900	1,900		1,900				1,900	
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	2,730	1,540		2,730				2,730	
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	2,730	2,730		2,730				2,730	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IB 29: Хот 1: деоница: Штавалг - Сушица, Л=9,015 км и Хот 2: деоница: Сушица - Дојевиће, Л=26,700 км	23,940	7,940		14,340				23,940	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Меришина - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Беловин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км	126,800	72,300		126,800				126,800	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 21 и IB 39: Хот 1: IB 21, деоница: Ваљево (облазница) - Каона - Косјерић (Варда), Л=21,100 км, и Хот 2: IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимировце), Л=6,319 км	13,510	4,860		13,510				13,510	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 10, IB 27 и ИА 160: Хот 1: IB 10, деоница: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км; Хот 2: IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208 км и Хот 3: ИА 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км	15,530	12,450		15,530				15,530	
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IB 15, Хот 1: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), Л=10,156 км и Хот 2: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км	8,770	6,640		8,770				8,770	



Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година	01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државних путева IB 14 и IB 33, деоница: граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), Л=32,680 км	16,940	6,750		16,940		16,940		16,940	
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	8,060	4,500		6,280		8,060		8,060	
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	4,040	2,380		4,040		4,040		4,040	
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 13, IB 21 и IB 22, Лот 1: IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км, Лот 2: IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км, Лот 3: IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=23,036 км и Лот 4: IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км	47,530	27,970		47,530		47,530		47,530	
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33, IB 39 и IA 186, Лот 1: IA 1, деонице: Ниш 1 (Трупапе) - Ниш 3 (Батушинац), Л=9,206 км и Ниш3 (Батушинац) - Ниш 1 (Трупапе), Л=9,449 км, Лот 2: IB 33, деоница: Неготин (Радужевац) - граница СРБ/БУГ (Мокрање), Л=12,919 км, Лот 3: IB 39, деоница: Бабушница - Свође, Л=19,519 км и Лот 4: IA 186, деоница: Туприја (Деспотовац) - Деспотовац, Л=21,440 км	40,170	13,980	4,265	31,400		40,170		40,170	
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1 и IA 3, Лот 1: IA 1, деоница: Ражањ 1 - Параћин 1, Л=24,781 км, Лот 2: IA 1, деоница: Алексинац 1 - Ражањ 1, Л=23,645 км, Лот 3: IA 3, деоница: Сремска Митровица - Рума 1, Л=13,750 км и Лот 4: IA 3, деоница: Рума 1 - Пећинци 1, Л=12,990 км	48,470	18,720		36,380		48,470		48,470	
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	9,960	3,800		7,830		8,660		9,960	
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33 и IB 34: Лот 1: IA 1, Ражањ (петља) - Алексинац (петља), Л= 25,406 км, Лот 2: IB 22, Пожаревац (Орљево) - Љешница, Л=35,057 км и Лот 3: IB 34, Братинац (Набрђе) - Браничево (Триброде), Л=31,003 км	62,580			20,860		41,720		62,580	
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 15 и IB 21: Лот 1: IB 15, Сомбор (Индустријска зона) - Кула, Л=39,445 км и Лот 2: IB 21, Ивањица - Сјеница, Л=38,300 км	48,690			16,230		32,460		48,690	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 22 и IIA 147: Лот 1: IA 1, Брестовац (петља) – Дољевац (петља), Л=6,903 км, Лот 2: IB 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Л=32,103 км, Лот 3: IB 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Л=24,360 км и Лот 4: IIA 147, Смедеревска Паланка (Азања) - Велика Плана, Л=13,532 км	45,840				15,280			30,560		45,840
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	12,440			1,392	3,080			7,230		12,440
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	3,560							1,780		3,560
	Припрема и доношење годишњег програма рехабилитација заснованог на јасним економским и регионалним критеријумима	11,850							11,850		11,850
	Припрема и доношење годишњег програма рехабилитација заснованог на јасним економским и регионалним критеријумима	17,800				17,800			17,800		17,800
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ:</b>	<b>778,610</b>		<b>333,880</b>	<b>77,928</b>	<b>677,830</b>			<b>844,880</b>		<b>778,610</b>
<b>В)</b>	<b>ОБУКА (финансирање 100% СБ)</b>										
	Обука/тренинг	4,000		1,000		2,000			3,000		4,000
	<b>УКУПНО ОБУКА:</b>	<b>4,000</b>		<b>1,000</b>		<b>2,000</b>			<b>3,000</b>		<b>4,000</b>
	<b>УКУПНО РРСП СБ и ЕИБ</b>										
	<b>РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:</b>	<b>7,021,270</b>		<b>1,014,480</b>	<b>88,704</b>	<b>2,424,980</b>			<b>4,943,520</b>		<b>7,021,270</b>
	<b>РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање</b>										
<b>А)</b>	<b>РАДОВИ</b>										
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км	262,220							113,270		262,220
	Појачано одржавање државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км	1,485,990		312,840		782,100			1,251,360		1,485,990
	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Кула 1 (Црвенка) - Врбас 1 (Куцура), Л=10,156 км	173,490							66,720		173,490
	Појачано одржавање државног пута IA 3, деонице : Рума 1 – Пећинци 1, Л=12,990 км и Сремска Митровица - Рума 1, Л=13,750 км	159,030									159,030





редузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Број 953-10997/19-23

Образац 11

Датум 25-04-2019  
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 28

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

на дан 31.03.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	153,531	153,531	0
232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	153,531	153,531	0
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	76	76	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	76	76	0
део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	1,706,161	411,290	1,294,871
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	136,030	132,791	3,239
део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	1,570,131	278,499	1,291,632
део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			



Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	1,501,529	1,004,245	497,284
054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	280,739	272,565	8,174
054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	754,463	396,041	358,422
056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	108,581	0	108,581
056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	357,746	335,639	22,107

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_ 

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

III  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“  
Број 953-10997/19-24  
Датум 25-04-2019  
БЕОГРАД, Булевар краља Александра 24

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године

Београд

Април 2019. године



## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<u>Пословно име:</u>	ЈП „Путеви Србије“
<u>Седиште:</u>	Београд, Булевар краља Александра бр.282
<u>Претежна делатност:</u>	4211 Изградња путева и аутопутева
<u>Матични број:</u>	20132248
<u>ПИБ:</u>	104260456
<u>Надлежно министарство:</u>	Министарство привреде

Делатности ЈП „Путеви Србије“ дате су у Закону о путевима и Статуту ЈП „Путеви Србије“.

ЈП обавља делатност управљања државним путевима, која обухвата:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Претежна делатност је изградња путева и аутопутева.

ЈП обавља и друге делатности, у складу са законом и оснивачким актом.

ЈП обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

ЈП је дужно да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту државног пута и да омогући несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.

**Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину** донео је Надзорни одбор 21. децембра 2018. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 31. јануара 2019. године („Сл.гласник РС“ бр.6/19).

У овом извештају пореди се реализација са усвојеним Програмом пословања за **2019. годину**.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 31.03.2019. године ЈП „Путеви Србије“ је обављало делатности према Програму пословања за 2019. годину, на који је Влада Републике Србије дала сагласност.

Одржавање је за 2019. годину планирано у износу од 16.909,0 милиона динара. Износ за одржавање планиран је на основу расположивих средстава, док су потребна улагања далеко већа.

Већа улагања од планираних бележе се код Одржавања путева, првенствено због санације клизишта, одрона и хитних поправки путева за несметано одвијање саобраћаја. Недовољно одржавање утиче нарочито на већи ниво ургентног одржавања.

Радови на одржавању проистичу из потребе да пут одговара намени због које је грађен, а пре свега да омогући безбедно одвијање саобраћаја, транспорт људи и материјалних добара, да повеже људе и побољша им услове живота. Радови на одржавању проистичу и из потребе да се пут, као грађевински објекат, заштити од свих штетних утицаја, односно да се очува његова реална и употребна вредност (очува раније уложени капитал). Због тога се путеви морају одржавати континуирано, ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

У Билансу успеха (Образац 1), мања реализација на позицији Пословни приходи (АОП 1001), последица је мањег преноса средстава из буџета од стране Министарства финансија за експропријацију (садржано у позицији Други пословни приходи, АОП 1017), као и мањег повлачења средстава ИПА фонда од планираног (АОП 1016).

Пословни расходи (АОП 1018) су реализовани у већем износу од планираног, пре свега због већих улагања у Одржавање, које је у обрасцу садржано у позицији Трошкови производних услуга (АОП 1026).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (АОП 1025) мање су реализовани јер је зарада за март месец исплаћена у априлу.

Разлика Пословних прихода (АОП 1001) у износу од 5.788,5 милиона динара и Пословних расхода (АОП 1018) у износу од 8.194,5 милиона динара даје Пословни губитак (АОП 1031) у износу од 2.406,0 милиона динара.

У овом кварталу планиран је Пословни добитак у износу од 449,1 милиона динара, а реализован је Пословни губитак у износу од 2.406,0 милиона динара. Одступање реализације у односу на план настало је пре свега као последица знатно већих улагања у Одржавање у односу на план.

Финансијски расходи (АОП 1040) реализовани су у износу од 275,1 милиона динара и највећим делом се састоје од Расхода камата (АОП 1046) и Осталих финансијских расхода (попуст по пуњењу ТАГ-ова, АОП 1045). На позицији Расходи камата уочава се разлика настала из разлога што је планирани износ обухватао и отплату камата које доспевају за плаћање у 2019. години, а чији се део односи на 2018. годину и укалкулисавање врши под 31.12.2018. године.

Исказани нето резултат показује губитак (АОП 1065) у износу од 2.737,8 милиона динара.



## 2. БИЛАНС СТАЊА

У Обрасцу 1А Биланс стања не бележе се већа одступања од планираних вредности, осим на следећим позицијама:

Некретнине, постројења и опрема (АОП 010), индекс реализације 99. Унутар ове позиције реализација је већа од плана код Грађевинских објеката (АОП 012), Земљишта (АОП 011) и Постројења и опреме (АОП 013), због активирања инвестиција, односно стављања у употребу. Реализација је мања од плана код Некретнина, постројења и опреме у припреми (АОП 016), због мањих инвестиција од планираних,

Обавезе из пословања (АОП 0451) представљају Обавезе према добављачима (АОП 0456), и односе се на неизмирене обавезе за одржавање путева. Веће обавезе од планираних последица су већих улагања у Одржавање, што се може видети у Обрасцу 1 Биланс успеха, 53 Трошкови производних услуга (АОП 1026).

Стање Аванса за некретнине, постројења и опрему (АОП 018) у износу од 876,2 милиона динара, у односу на стање на дан 31.12.2018. године (877,0 милиона динара), и планирано стање на дан 31.03.2019. године (324,6 милиона динара) указује на спорију динамику правдања аванса од очекиване.

Највећи део неоправданих аванса односи се на авансе дате за потребе пројекта РРСП (751,4 милиона динара), који се финансира из кредитних средстава, као последица спорије динамике радова и услуга и испостављања привремених ситуација. Поред тога, веће је и стање неоправданих аванса финансираних из сопствених средстава (део који прати РРСП зајам).

На позицији Обртна имовина (АОП 043) реализован износ већи је од планираног пре свега због веће реализације на позицији Готовински еквиваленти и готовина (АОП 068), у односу на план. Стање готовине у највећој мери обухвата готовину на наменским рачунима ЕИБ и РРСП.

Планирана укупна актива и пасива за први квартал 2019. износи 526.955,0 милиона динара, док реализована укупна актива и пасива износи 526.273,4 милиона динара (индекс реализације 100).

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности обухватају приливе по основу: Прихода из буџета (Субвенције и Приход од Министарства финансија за експропријацију), Сопствених прихода, средстава Зајма Светске банке за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност и средстава РРСП зајма (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја), део који се финансира из ЕИБ и Светске банке.

Одливи готовине из пословних активности обухватају исплате добављачима и дате авансе за следеће позиције улагања: Одржавање, део позиција Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на пословне активности. Поред тога, одливи готовине из пословних активности обухватају исплате за Зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, Плаћене камате (Панонска банка) и Одливе по основу осталих јавних прихода.

Одливи готовине из активности инвестирања обухватају исплате за следеће позиције улагања: Студије и пројекти, Изградња, реконструкција и рехабилитација, Решавање имовинско-правних односа, Изградња, реконструкција и рехабилитација из ино-зајмова и део позиција: Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на активности инвестирања.

Приливи готовине из активности финансирања обухватају повучена средства ЕИБ зајма.

Одливи готовине из активности финансирања обухватају плаћене главнице (Панонска банка).

У Обрасцу 1Б Извештај о токовима готовине, одступања у односу на планирани ниво бележе се на следећим позицијама:

Код Одлива готовине из пословних активности (АОП 3005) реализација је већа од плана због веће исплате добављачима за одржавање, односно планирани су мањи одливи из пословних активности.

Код токова готовине из активности инвестирања, на позицији Одливи готовине из активности инвестирања (АОП 3019) реализација је мања од плана због мањих инвестиционих улагања од планираних.

Свега прилив готовине (АОП 3040) је на нивоу планираног (индекс 101), док је Свега одлив готовине (АОП 3041) мањи од планираног (индекс 84), због мањих одлива по основу инвестирања, због чега је Готовина на крају обрачунског периода (АОП 3047) значајно већа од планираног износа (индекс 280).

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Осим позиције под редним бројем 26. Помоћ радницима и породици радника, све остале позиције са износима у Обрасцу 2. Трошкови запослених се налазе у оквиру планираних средстава.

За претходно наведену позицију, образложење је следеће: За позицију под ред.бр.26. Помоћ радницима и породици радника, реализација је већа од планираног износа, јер се објективно не може предвидети или утицати на ову врсту давања солидарних помоћи радницима (смртни случајеви, помоћ у лечењу итд.)

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У ЈП „Путеви Србије“ на дан **31.12.2018. године** било је **запослено 1.707** радника, од којих 1.428 на неодређено време и 279 на одређено.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 11 лица.

На крају првог квартала 2019. године (на дан **31.03.2019. године**) било је **запослено 1.717** радника, од којих 1.431 на неодређено време и 286 на одређено.

У односу на број запослених на дан 31.12.2018. године, број радника је већи за 10 и то:

- Број радника на неодређено време већи је за 3:



- Пријем се бележи код 13 радника, и то: 12 радника су прешла са одређеног на неодређено време, док је сагласност Комисије добијена за једног радника
- Одлив кадрова бележи се код 10 радника, и то: у пензију је отишло 8 радника, док су два радника су напустила Предузеће на лични захтев.
- Број радника на одређено време већи је за 7.
  - Пријем се бележи код 22 радника, и то: 18 радника примљено је уз сагласност Комисије (за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава), док су 4 радника примљена због повећаног обима посла.
  - Одлив кадрова бележи се код 15 радника, и то: 12 радника су прешла са одређеног на неодређено време, док су три радника напустила Предузеће на лични захтев.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 5 лица, 6 мање него на дан 31.12.2018. године.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Одредбе чл. 20. и 22. Закона о путевима („Сл.гласник РС“ бр.41/18), којима су дефинисани извори финансирања јавних путева, престале су да важе даном почетка примене **Закона о накнадама за коришћење јавних добара** („Сл.гласник РС“ бр.95/18), тако да је од **1. јануара 2019. године** правни основ за наведене накнаде садржан у члану 186, у оквиру поглавља XII Накнаде за коришћење јавних путева.

Највећа измена у Закону о накнадама за коришћење јавних добара која се односи на финансирање путева је укидање Годишње накнаде за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са јавног пута, као и Накнаде за прекомерно коришћење јавног пута, његовог дела или путног објекта.

Такође су обједињене две накнаде: Накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и Накнада за коришћење другог земљишта (пољопривредног) које користи управљач јавног пута, у једну Накнаду за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач јавног пута, члан 186, тачка 4 Обједињена висина накнаде дата је у Прилогу 10, Табела 12.

Члан 278. Закона о накнадама за коришћење јавних добара, тач.38) до 41) предвиђа да даном почетка примене овог закона (од 1. јануара 2019.) престају да важе:

- Одлука о висини накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству („Сл.гласник РС“ бр.16/16)
- Одлука о висини накнада за употребу државног пута („Сл.гласник РС“ бр.16/09)
- Тач. 1. и 6. Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) („Сл.гласник РС“ бр.56/06, 42/07, 20/08, 12/09, 78/14, 93/15 и 95/15 – исправка, 95/16, 109/16, 90/17, 106/17, 68/18 и 95/18)
- Одлука о висини накнаде за ванредни превоз на државним путевима у Републици Србији („Сл.гласник РС“ бр.103/17),

јер су исте регулисане Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.95/18), Прилог 10.

У Обрасцу 4. Кретање цена производа и услуга дат је приказ накнада у периоду јануар – март 2019. године, по месецима, као и накнада које су важиле у децембру 2018. године. Може се поредити само висина путарине (није било промене, индекс 100), док се због примене новог Закона о накнадама за коришћење јавних добара, којим је промењена методологија обрачуна, остале накнаде не могу поредити.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину Субвенције су планиране у износу од 6.300,0 милиона динара, а Остали приходи из буџета у износу од 2.500,0 милиона динара (Министарство финансија, за експропријацију).

**Субвенције:** Планирани распоред и динамика коришћења средстава субвенција у износу од 6.300,0 милиона динара дати су у складу са Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину (05 Број: 401-49/2019 од 18.01.2019. године).

**Остали приходи из буџета (за експропријацију):** Закључком Владе Републике Србије, Јавном предузећу „Путеви Србије“ су одобрена средства за исплату накнаде за експроприсане непокретности на Коридору 10 и Аутопуту Е-763, у укупном износу од 2.500,0 милиона динара. За деонице путева је Влада Републике Србије донела решења којима се утврђује јавни интерес за експропријацију, а ЈП „Путеви Србије“ је одређено за корисника експропријације.

У I кварталу 2019. године из буџета је пренето:

- **Субвенције:** 1.440,0 милиона динара, колико је и планирано
- **Остали приходи из буџета:** 118,4 милиона динара, што у односу на планираних 625,0 милиона динара представља 19%. Мање је пренето 506,6 милиона динара.

У наредној табели даје се приказ планираних и пренетих средстава из буџета у првом кварталу 2019. године.

УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ПЛАНА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ  
СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИХ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА  
У 2019. ГОДИНИ

	ПЛАН 2019.		РЕАЛИЗАЦИЈА 2019.		% реализације	
	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета
Јануар	480,000,000		480,000,000		100%	
Фебруар	480,000,000		480,000,000		100%	
Март	480,000,000		480,000,000	118,394,623	100%	
<b>I квартал</b>	<b>1,440,000,000</b>	<b>625,000,000</b>	<b>1,440,000,000</b>	<b>118,394,623</b>	<b>100%</b>	<b>19%</b>
Април	480,000,000					
Мај	480,000,000					
Јун	480,000,000					
<b>II квартал</b>	<b>1,440,000,000</b>	<b>625,000,000</b>				
<b>Свега Јануар - Јуни</b>	<b>2,880,000,000</b>	<b>1,250,000,000</b>				
Јули	480,000,000					
Август	480,000,000					
Септембар	480,000,000					
<b>III квартал</b>	<b>1,440,000,000</b>	<b>625,000,000</b>				
<b>Свега Јануар - Септембар</b>	<b>4,320,000,000</b>	<b>1,875,000,000</b>				
Октобар	580,000,000					
Новембар	680,000,000					
Децембар	720,000,000					
<b>IV квартал</b>	<b>1,980,000,000</b>	<b>625,000,000</b>				
<b>Свега Јули - Децембар</b>	<b>3,420,000,000</b>	<b>1,250,000,000</b>				
<b>УКУПНО 2019. године</b>	<b>6,300,000,000</b>	<b>2,500,000,000</b>				



## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину нису планирана средства за Спонзорство, Донације и Спортске активности.

Репрезентација је планирана на годишњем нивоу од 2,0 милиона динара, од чега у I кварталу 500.000 динара. Реализација у I кварталу 2019. године (01.01-31.03.2019.) износи 389.287 динара (78% планираног износа).

Трошкови репрезентације односе се на трошкове снабдевања пијаћом водом и безалкохолним пићима запослених 1244 радника на 47 наплатних станица (инкасанти, радници обезбеђења, пословође, спремачице, бројачи пазара, техничка служба, теренска контрола, возачи, сакупљачи, магационери итд.), као и осталих запослених, јер многе наплатне станице нису снабдевене пијаћом водом, па је неопходно обезбедити минималне услове за рад.

Реклама и пропаганда је планирана на годишњем нивоу од 34,0 милиона динара, кроз две позиције:

### 7. Трошкови ЈП «Путеви Србије»

Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспеката, плаката) у износу од 4,0 милиона динара, по 1,0 милион динара квартално

### 8. Систем наплате путарине

Рекламна кампања у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине) у износу од 30,0 милиона динара, све у III кварталу

Циљ електронске наплате путарине (ЕНП) је да се повећа број корисника електронске наплате путарине, ради повећања прихода од наплате путарине и краћег задржавања на наплатним станицама.

Од планираних 1,0 милиона динара за I квартал 2019. за позицију Реклама и пропаганда, у овом периоду реализовано је 13.168.200 динара, од чега се на Рекламну кампању у циљу повећања корисника ЕНП односи 12,0 милиона динара. Велики индекс реализације бележи се из разлога што је Рекламна кампања према Програму пословања за 2019. у целости планирана у трећем кварталу 2019. године.

У реализованих 13.168.200 динара садржано је 447.780 динара на име трошкова излагања на сајмовима и других трошкова за услуге које настају у вези са сајамским приредбама (Међународни сајам аутомобила и мотоцикала, Београд, од 22. до 31. марта 2019).

Рекламирање ЕНП дало је позитивне ефекте, што се огледа у следећем:

У 2018. години, реализовани приход од ЕНП-наплате у односу на претходну годину, већи је за 28,03%. Учешће прихода од ЕНП у односу на укупан приход од путарине у 2018. години износи 45,51%, док је у 2017. години учешће износило 40,59%.

Број ЕНП трансакција у 2018. години, у односу на претходну годину, већи је за 25,87%. Процент учешћа ЕНП трансакција возила четврте категорије у свим трансакцијама возила четврте категорије, у 2018. години износи 70,93%. Бележи се повећање ЕНП трансакција возила четврте категорије, у 2018. години у односу на претходну годину, за 19,98%.



## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Анализом реализованих улагања у периоду од 01.01. до 31.03.2019. године у Обрасцу 10 може се уочити да су највећа улагања у **експропријацију** извршена на деоници Е-75 Грабовница – Грделица, уз напомену да је у исказаној реализацији садржана и експропријација на свим деоницама аутопута Е-75 од Лесковца до Прешева, због чега је реализација већа од плана.

На деоници Е-763 Сурчин – Љиг реализација је већа плана, док је на свим осталим деоницама реализација мања од плана. Није било реализације на деоницама Аутопут Рума – Шабац и Шабац – Лозница.

Код **студија и пројектовања** у првом кварталу 2019. године укупна реализација износи 53,2 милиона динара од планираних 255,5 милиона динара. Највећа улагања су код **пројеката државних путева IА реда (аутопутева)**, пре свега Идејни и главни пројекат Појате – Крушевац (16,2 милиона динара).

Видљива је реализација код Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-70, деоница Ниш – Мердаре (8,9 милиона динара).

Сви реализовани износи су мањи од плана за први квартал, док на многим позицијама није било реализације.

Код **изградње, реконструкције и рехабилитације из сопствених средстава** у првом кварталу 2019. године укупна реализација износи 40,3 милиона динара, од планираних 197,7 милиона динара. Од тога, највећа реализација је на деоници Српска кућа – Левосоје на Коридору 10, која обухвата извођење радова и пратеће консултантске услуге (39,7 милиона динара).

На Лот 1.1. Београд – Нови Сад, Надзор на преосталим радовима II део бележи се реализација од 0,6 милиона динара.

На свим осталим позицијама није било улагања.

### **Изградња, реконструкција и рехабилитација из средстава ино-зајмова:**

У првом кварталу 2019. године укупна реализација износи 120,8 милиона динара, од планираних 2.099,6 милиона динара.

Код радова из средстава **ЕИБ** зајма бележи се само реализација на Сектору А1, обилазница око Београда, петља Батајница (2,0 милиона динара).

Није било реализације код инвестиција из средстава **ЕБРД** зајма.

Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (**PPCП** зајам):

Код **хитних** радова (ургентно одржавање и санација локалних оштећења), реализовано је 30,1 милиона динара, од планираних 147,3 милиона динара за први квартал 2019. године. Целокупан реализовани износ односи се на деоницу Паковраће - Ужице.

Код **Основног** програма PPCП зајма (Редовни програм радова из средстава PPCП зајма) реализовано је 88,7 милиона динара, од планираних 1.327,3 милиона динара. Највећа реализација се бележи на позицији Утврђивање стања државне путне мреже (60,8 милиона динара).

Очекује се већа реализација у наредним кварталима.

**Остале инвестиције** у Обрасцу 10 обухватају реализацију на инвестицијама, које су планиране Програмом пословања за 2019. годину кроз позиције Одржавање и Систем наплате путарине, а не налазе се у Прилогу 14 Програма пословања за 2019. годину.



Реализација осталих инвестиција у првом кварталу 2019. године износи 256,2 милиона динара. Највећи износ односи се на појачано одржавање пута ПА-100 Сентандрејски пут односи 126,0 милиона динара, и на модернизацију Система наплате путарине, 98,0 милиона динара.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Систем финансирања државних путева у Републици Србији не обезбеђује довољна и стабилна средства за потребан ниво улагања.

Пре увођења субвенција, у 2011. години од акцизе је уплаћено 18,5 милијарди динара. Уплаћен износ субвенција у наредним годинама износи: у 2012. години 8,3 милијарди динара, у 2013. години 5,3 милијарди динара, у 2014. години 7,4 милијарди динара, у 2015. години 6,9 милијарди динара, у 2016. години 7,1 милијарди динара, у 2017. години 6,6 милијарди динара.

У 2018. години на име субвенција уплаћено је 7,8 милијарди динара, што је за 10,7 милијарди динара мање од акцизе уплаћене у 2011. години.

Планирани износ субвенција за 2019. годину је 6,3 милијарди динара, што је за 12,2 милијарди динара мање од акцизе уплаћене у 2011. години.

Предлог је враћање на систем финансирања државних путева путем акцизе, или увођење накнаде за путеве у малопродајну цену моторног бензина и дизел горива.

Датум \_\_\_\_\_



ПО ОВЛАШЋЕЊУ  
В.Д. ДИРЕКТОРА  
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  
(I Број: 953-10997/19-4 од 25.04.2019.)

Славољуб Тубић, дипл. грађ. инж.



Потпис и печат



ПРЕДСЕДНИК

НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"



Проф. др Милан Мартић