

ИЗВЕШТАЈ

о степену реализације Програма пословања за други квартал 2021. године

Београд

Јули 2021. године



ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Пословно име:	Јавно предузеће "Путеви Србије"
Скраћено пословно име:	ЈП "Путеви Србије"
Оснивач:	Република Србија
В.д. директора:	Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. – вршилац дужности
Делатност:	управљање државним путевима
Шифра делатности:	4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	20132248
ПИБ:	104260456
ЈББК:	11001
Надлежно министарство:	Министарство привреде
Седиште:	Београд, Булевар краља Александра бр.282
Телефон:	011/30-40-700
Факс:	011/30-40-614
Интернет презентација:	www.putevi-srbije.rs
E-mail:	office@putevi-srbije.rs

Законом о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност управљања државним путевима обавља јавно предузеће које оснива Влада.

Влада је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ("Сл.гласник РС" бр.115/05).

На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, 23.02.2006. године.

До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је Републичка дирекција за путеве.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за генералног директора ЈП "Путеви Србије" именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.105/13) за вршиоца дужности директора ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Решењем Владе Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр. 67/17 и 88/17), именован је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“, чији је председник проф. др Милан Мартић, редовни професор Факултета организационих наука Универзитета у Београду. Решењем Владе Републике Србије бр. 119-6618/2020 од 20.08.2020. године разрешен је проф. др. Милан Мартић дужности председника Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“, на лични захтев.

Решењем Владе Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.144/20) именован је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“, чији је председник Милош Адамовић, дипл. економиста. У истом броју „Сл.гласника РС“ објављено је именовање новог члана Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“, Аните Димоски, дипл.инж.саобраћаја. Није било промена осталих чланова Надзорног одбора

Влада Републике Србије донела је Одлуку о усклађивању пословања ЈП „Путеви Србије“ са Законом о јавним предузећима 05 број 023-9226/2016 од 5. октобра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.82/16).

Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној дана 25. маја 2018. године донела је Закон о путевима. Указ о проглашењу Закона о путевима донет је 31. маја 2018. године. Закон о путевима објављен је у „Сл.гласнику РС“ бр.41/18.

Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.95/18) у примени је од 1. јануара 2019. године, док је Закон о измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара објављен у „Сл.гласнику РС“ бр.49/19 од 8. јула 2019. године, 86/19 од 6. децембра 2019. године и 156/20 – усклађени дин.изн.од 25. децембра 2020. године и 15/21 – доп. усклађених дин. изн. од 19. фебруара 2021. године).



1. УВОД

Закон о јавним предузећима објављен је у „Сл.гласнику РС“, бр.15/16 од 25.02.2016. године, а ступио је на снагу 4. марта 2016. године.

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16) прописано је да је јавно предузеће чији је оснивач Република Србија дужно да министарству доставља **тримесечне извештаје** о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања.

Сходно одредби члана 63. став 4. Закона о јавним предузећима, донет је **Правилник о обрасцима тримесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр.36/16), који је ступио на снагу 9. априла 2016. године. Даном ступања на снагу овог правилника престао је да важи Правилник о обрасцима тримесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Сл.гласник РС“, бр.36/13, 27/14 и 38/15).

Одредбама члана 2. Правилника прописани су обрасци који су саставни део сваког тримесечног извештаја. Обрасци који се квартално достављају су:

- 1) Образац 1. Биланс успеха
- 2) Образац 1А. Биланс стања
- 3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине
- 4) Образац 2. Трошкови запослених
- 5) Образац 3. Динамика запослених
- 6) Образац 4. Кретање цена производа и услуга
- 7) Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене
- 9) Образац 7. Нето добит
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама
- 13) Образац 11. Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Образац 12. представља основни извештај, а осталих 11 образаца представљају прилоге овог извештаја.

Обрасци од 1) до 12) овог правилника попуњавају се кумулативно, са почетком календарске године, и то за следећи период:

- 1) од 1. јануара до 31. марта
- 2) од 1. јануара до 30. јуна
- 3) од 1. јануара до 30. септембра
- 4) од 1. јануара до 31. децембра.

Министарство привреде је донело Упутство о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-72/2016-9 од 11. априла 2016. године. Упутством су ближе уређени начин и рокови достављања поменутих образаца.

Обрасци се достављају Министарству привреде и ради информисања Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у року од 30 дана од дана истека тромесечја, сагласно члану 63. став 3. Закона.

На основу достављених тромесечних извештаја, министарство сачињава и доставља Влади информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности, сагласно члану 64. Закона.

Из образаца се може закључити да је тромесечно извештавање конципирано према обавезним елементима које садржи годишњи програм пословања јавних предузећа.

Према члану 60. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), годишњи, односно трогодишњи програм пословања обавезно садржи: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; планиране набавке; план инвестиција; планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; план зарада и запошљавања; критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину донео је Надзорни одбор 24. фебруара 2021. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 11. марта 2021. године („Сл.гласник РС“ бр.23/21).

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину (Ребаланс) донео је Надзорни одбор 29. јуна 2021. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 1. јула 2021. године („Сл.гласник РС“ бр.67/21).

У овом материјалу даје се Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за други квартал 2021. године, у поређењу са усвојеним Ребалансом Програма пословања.

У Извештају су обрађени сви обрасци, према Правилнику о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр.36/16).

Обрасци су попуњени кумулативно, са почетком календарске године (за период од 1. јануара до 30. јуна 2021. године), у складу са наведеним Правилником.



II
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
1 Број 953-16722/21-12
Датум 27-07-2021
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 288

2. ОБРАСЦИ

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 30.06.2021. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План		Реализација	Милеке реализација 01.01-30.06.2021. / План
				01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01-30.06.2021.		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, оснм 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	52,112,404	46,778,650	20,290,783	19,351,466	95
60	А. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	98,187	152,200	51,300	58,303	114
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	98,187	152,200	51,300	58,303	114
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	В. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009					
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	Д. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2,344,484	14,435,900	5,900,000	5,800,000	98
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина		2,344,484				
641	Приходи по основу условљених донација						
642	Приходи од субвенција из републичког буџета			14,435,900	5,900,000	5,800,000	98
65	ИВ. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	49,669,733	32,190,550	14,339,483	13,493,163	94
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	44,752,621	44,760,323	17,036,286	18,075,333	106
50	А. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	97,345	139,948	47,170	57,883	123
62	В. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	Д. ПОВЕЉАВЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01-30.06.2021. /План 01.01-30.06.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	132,802	227,033	112,027	35,691	32
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	378,213	361,580	172,100	176,945	103
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	2,574,468	3,094,850	1,570,650	1,144,935	73
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	29,380,842	28,884,012	14,909,039	16,204,166	109
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	11,170,127	11,600,000		14	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	15,300				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1,003,524	452,900	225,300	455,699	202
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	7,359,783	2,018,327	3,254,497	1,276,133	39
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	55,637	17,389	2,979	27,037	908
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	251	300	121	112	93
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	251	300	121	112	93
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	14,951	17,000	2,800	26,871	960
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	40,435	89	58	54	93
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,566,190	1,890,580	333,296	296,642	89
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	260	440	436	454	104
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	260	440	436	454	104
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1,546,934	1,452,148	327,960	291,600	89
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	18,996	437,992	4,900	4,588	94
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	1,510,553	1,873,191	330,317	269,605	82
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	24,578	23,000	9,200	19,954	217
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	19,744	15,000	11,800	7,987	68
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	333,759	302,000	229,748	131,728	57
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	665,865	267,200	146,990	329,445	224

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01-30.06.2021. / План 01.01-30.06.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
69-59	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	5,521,958	187,936	3,004,338	820,778	27
59-69	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				928	
	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	395,784	1,932	1,932		
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	5,126,174	186,004	3,002,406	821,706	27
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	21,795				
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	5,147,969	186,004	3,002,406	821,706	27
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1070					
	1. Основна зарада по акцији	1071					
	2. Умањена (размодљивена) зарада по акцији						



Датум: _____

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.

Датум: 27-07-2021

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.06.2021.		Индекс реализација 30.06.2021 / План 30.06.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	524,805,633	533,001,654	530,764,620	530,307,049	100
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	42,016	42,016	42,016	42,015	100
010	1. Улагања у развој	004					
011, 012	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	38,265	41,231	41,231	41,230	100
013	3. Гудвил	006					
014	4. Остала нематеријална имовина	007	3,537	571	571	571	100
015	5. Нематеријална имовина узета у лизинг						
016	6. Нематеријална имовина у припреми	008	214	214	214	214	100
017	7. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	524,763,617	532,959,638	530,722,604	530,265,034	100
020, 021	1. Земљиште	011	80,459,918	80,530,797	80,530,797	80,535,658	100
022	2. Грађевински објекти	012	421,139,323	409,642,299	421,162,299	422,689,418	100
023	3. Постројења и опрема	013	2,074,093	2,054,055	2,134,055	2,202,840	103
024	4. Инвестиционе некретнине	014					
025	5. Некретнине, постројења и опрема узета у лизинг са правом коришћења преко годну дана	015		65,097	65,097	65,097	
026	6. Остале некретнине, постројења и опрема						
027	7. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	20,241,001	39,442,190	25,930,356	24,073,903	93
028	8. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
029	9. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	849,282	1,225,200	900,000	698,118	78
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и зјединичким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.06.2021.		Индекс реализација 30.06.2021 / План 30.06.2021.
					План	Реализација	
5	У. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0085 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робних кредита	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу дејства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				22,321	
	Г. ОБВРГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0069 + 0069 + 0070)	043	3,491,070	3,924,610	2,834,620	3,895,367	137
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0046 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1,024,455	689,500	827,300	762,456	92
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	8,483	9,500	9,200	8,071	88
11	2. Неовршена производа и неовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	133,254	75,000	78,000	75,782	97
14	5. Ставна средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	882,718	605,000	740,100	678,603	92
	И. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0055 + 0055 + 0057 + 0058)	051	6,507	8,560	6,060	16,125	266
200	1. Културне земљи – матична и зависна правна лица	052					
201	2. Културне у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202	3. Културне у земљи – остала повезана правна лица	054					
203	4. Културне у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204	5. Културне у земљи	056	6,507	8,500	6,060	16,125	266
205	6. Културне у иностранству	057					
206	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ИУ. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	720,525	800,000	650,000	907,569	140
236	У. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	ВИ. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0065 + 0065 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	ВИИ. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1,586,756	2,426,476	1,351,126	2,209,083	163
27	ВИИИ. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	ИХ. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	152,827	134	134	134	100
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	528,296,703	536,926,264	533,599,240	534,224,737	100
88	Ъ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дат 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дат 31.12.2021. Текућа година	30.06.2021.		Индекс реализација 30.06.2021 / План 30.06.2021.
					План	Реализација	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	361,420,682	362,453,688	365,231,292	362,237,832	99
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	102,056,098	102,056,098	102,056,098	102,056,098	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улови	0405					
303	4. Државни капитал	0406	102,056,098	102,056,098	102,056,098	102,056,098	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Заружени удела	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОПУШЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	338,467,481	339,112,672	339,112,671	338,462,924	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈБА И ОПРЕМЕ	0414	160,877	160,877	160,877	158,424	98
33 осм 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показана са два рачуна групе 33 осм 330)	0415					
33 осм 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугоона са два рачуна групе 33 осм 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	5,150,422	5,377,677	8,155,282	5,972,128	73
340	1. Нерапоредени добитак ранијих година	0418	2,453	41,250	2,453	2,453	100
341	2. Нерапоредени добитак текуће године	0419	5,147,969	5,336,427	8,152,829	5,969,675	73
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	84,414,196	84,253,636	84,253,636	84,411,742	100
350	1. Губитак ранијих година	0422	84,414,196	84,253,636	84,253,636	84,411,742	100
351	2. Губитак текуће године	0423					
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0430 + 0431)	0424	33,553,491	29,165,789	36,013,226	36,022,267	100
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0425	79,409	247,100	71,268	75,487	106
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0426					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0427					
404	4. Резервисања за пенале и друге бенефиције запослених	0428					
405	5. Резервисања за пенале и друге бенефиције запослених	0429	33,469	22,100	25,328	29,547	117
402 и 409	6. Остала дугогорчна резервисања	0430	45,940	225,000	45,940	45,940	100
		0431					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.06.2021.		Индекс реализација 30.06.2021 / План 30.06.2021.
					План	Реализација	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	33,474,082	28,918,689	35,941,958	35,946,780	100
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитуваним хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	3,424,974	2,091,441	4,092,356	4,096,863	100
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	30,049,108	26,827,248	31,849,602	31,849,917	100
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1,547,813	1,597,500	1,597,510	1,570,134	98
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	131,774,717	143,709,287	130,757,212	134,394,504	103
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	92,079,594	96,967,367	89,675,602	89,663,315	100
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања наменених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	92,079,594	96,967,367	89,675,602	89,663,315	100
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	77,590	70,000	75,300	94,963	126
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2,036,133	1,385,724	2,386,926	5,071,027	212
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	2,036,133	1,385,724	2,386,926	5,071,027	212
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	684,781	450,000	48,500	45,535	94
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	61,446	110,000	302,000	299,823	99
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	177				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	36,834,996	44,726,196	38,268,884	39,219,841	102
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	528,296,703	536,926,264	533,599,240	534,224,737	100
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: _____

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2021. године

(у динарима)

Позиција	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Индекс Реализација 01.01. - 30.06.2021. / План 01.01. - 30.06.2021.
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3001	60,636,042,074	54,710,204,500	23,328,705,790	22,724,859,418	97
2. Продаја и примљени аванси	3002	848,635,407	850,000,000	400,000,000	412,348,125	103
3. Примљене камате из пословних активности	3003	576,953	330,000	121,000	1,377	1
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	59,786,829,714	53,859,874,500	22,928,584,790	22,312,509,916	97
5. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	48,833,625,027	38,593,813,581	17,278,438,882	16,147,068,662	93
6. Исплате добављачима и дати аванси	3006	43,868,045,251	33,151,870,000	14,852,450,000	13,920,872,842	94
7. Зарде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	2,589,924,677	3,094,850,000	1,570,650,000	1,356,296,281	86
8. Плаћене камате	3008	186,212,048	147,093,581	82,738,882	86,382,048	104
9. Порез на добитак	3009					
10. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2,189,443,051	2,200,000,000	772,600,000	783,517,491	101
11. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	11,802,417,047	16,116,390,919	6,050,266,908	6,577,790,756	109
12. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
II. Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
2. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
3. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
4. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
5. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
6. Примљене дивиденде	3018					
7. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3019	12,326,021,706	13,909,291,164	5,718,559,758	5,388,128,044	94
8. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
9. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	12,326,021,706	13,909,291,164	5,718,559,758	5,388,128,044	94
10. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
11. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II-III)	3023					
12. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III-II)	3024	12,326,021,706	13,909,291,164	5,718,559,758	5,388,128,044	94

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.06.2021.		Индекс Реализација 01.01 - 30.06.2021 / План 01.01 - 30.06.2021.
				План	Реализација	
27						
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	3025					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)						
29	3026					
1. Увећање основног капитала						
30	3027					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)						
31	3028					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)						
32	3029					
4. Остале дугорочне обавезе						
33	3030					
5. Остале краткорочне обавезе						
34	3031	56,195,710	1,367,377,755	567,335,151	567,335,151	100
III. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)						
35	3032					
1. Откуп сопствених акција и удела						
36	3033	56,195,710	1,367,377,755	567,335,151	567,335,151	100
2. Дугорочни кредити (одливи)						
37	3034					
3. Краткорочни кредити (одливи)						
38	3035					
4. Остале обавезе (одливи)						
39	3036					
5. Финансијски лизинг						
40	3037					
6. Исплаћене дивиденде						
41	3038					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)						
42	3039	56,195,710	1,367,377,755	567,335,151	567,335,151	100
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III-I)						
43	3040	60,636,042,074	54,710,204,500	23,328,705,790	22,724,859,418	97
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)						
44	3041	61,215,842,443	53,870,482,500	23,564,333,790	22,102,531,857	94
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)						
45	3042		839,722,000		622,327,561	
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)						
46	3043	579,800,369		235,628,000		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)						
47	3044	2,166,555,954	1,586,754,000	1,586,754,000	1,586,755,585	100
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
48	3045					
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
49	3046					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
50	3047	1,586,755,585	2,426,476,000	1,351,126,000	2,209,083,146	163
J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)						

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Ред.б р.	Трошкови запослених	Реализација 01.01 - 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01 - 31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01 - 30.06.2021 / план 01.01 - 30.06.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1,459,175,935	1,744,747,514	886,763,913	774,561,444	87
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2,023,822,379	2,419,899,465	1,229,908,340	1,073,491,517	87
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2,360,788,805	2,822,812,726	1,434,688,079	1,252,227,856	87
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2,090	2,214	2,214	2,093	95
4.1.	- на неодређено време	1,672	1,771	1,771	1,674	95
4.2.	- на одређено време	418	443	443	419	95
5.	Накнаде по уговору о делу	2,601,111	3,300,000	1,650,000	1,035,106	63
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	5	5	5	100
7.	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	/	/	/	/	/
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	/	/	/	/	/
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	/	/	/	/	/
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	/	/	/	/	/
13.	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14.	Број чланова скупштине*	/	/	/	/	/
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	5,393,840	6,024,840	3,012,420	3,012,408	100
16.	Број чланова надзорног одбора*	5	5	5	5	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	/	1,886,796	943,398	/	/
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	/	3	3	/	/
19.	Превоз запослених на посао и са посла	154,292,172	180,000,000	90,000,000	76,260,889	85
20.	Дневнице на службеном путу	16,944,727	27,000,000	13,500,000	8,814,396	65
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	957,221	1,600,000	800,000	98,766	12
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	12,323,472	10,921,553	5,069,175	3,860,901	76
23.	Број прималаца отпремнине	30	26	12	11	92
24.	Јубиларне награде	8,434,931	11,884,837	6,180,115	5,747,991	93
25.	Број прималаца јубиларних награда	61	79	44	40	91
26.	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/
27.	Помоћ радницима и породици радника	14,314,668	16,500,000	8,250,000	5,022,405	61
28.	Стипендије	901,448	1,300,000	720,000	714,524	99
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	/	/	/	/	/

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



[Handwritten signature]

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
 Матични број: 20132248

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Ред. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године	1,585	499	5
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	3 (смрт) 5 (на лични захтев)	1 (на лични захтев)	
3.	пензија	9	5	
4.	отказ због повреде радне обавезе	1		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		19	
6.	Пријем			
7.	навести основ	1 (комисија) 1 (судска пресуда)	1 (продужење радног века)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	19		
9.	повећан обим посла			
10.				
	Стање на дан 31.03.2021. године *	1,588	475	5
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	1 (смрт) 3 (на лични захтев)	1 (истек уговора) 4 (на лични захтев)	
3.	пензија	3	1	
4.	отказ због повреде радне обавезе	1		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		119	
6.	Пријем			
7.	навести основ		31 (сагласност Комисије) 9 (замена)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	119		
9.	повећан обим посла			
10.				
	Стање на дан 30.06.2021. године **	1,699	390	5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____



М.П.

Овлашћено лице: _____

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2020. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - јун 2021.						Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	јун 2021.	децембар 2020.
			36	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на државном путу, пречника до 0,01м, по м инсталација, за оптичке каблове, са ПДВ-ом	50.50	51.41	51.41	51.41	51.41	51.41
37	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на државном путу, пречника до 0,01м, по м инсталација, за електро и гасне инсталације, са ПДВ-ом	30.30	30.85	30.85	30.85	30.85	30.85	30.85	30.85	101.8
38	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на државном путу, пречника до 0,01м, по м инсталација, за водовод и канализацију, са ПДВ-ом	20.20	20.56	20.56	20.56	20.56	20.56	20.56	20.56	101.8



Овлашћено лице

Датум: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

27-07-2021

Датум: БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282 у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета *	Реализовано *	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	26,900,000,000	26,891,547,863	26,883,377,579	8,170,284	0
Остали приходи из буџета*	1,740,000,000	1,739,969,732	1,739,969,732	0	0
УКУПНО	28,640,000,000	28,631,517,595	28,623,347,311	8,170,284	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2021.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	3,000,000,000	7,000,000,000	13,000,000,000	17,300,000,000
Остали приходи из буџета*	1,278,872,084	2,890,000,000	4,760,000,000	6,700,000,000
УКУПНО	4,278,872,084	9,890,000,000	17,760,000,000	24,000,000,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3,000,000,000	3,000,000,000	2,799,122,193	200,877,807	93
Остали приходи из буџета*	1,278,872,084	1,278,872,084	1,278,872,084	0	100
УКУПНО	4,278,872,084	4,278,872,084	4,077,994,277	200,877,807	95

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7,000,000,000	6,700,000,000	6,467,084,560	232,915,440	92
Остали приходи из буџета*	2,890,000,000	1,799,974,262	1,799,974,262	0	62
УКУПНО	9,890,000,000	8,499,974,262	8,267,058,822	232,915,440	84

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	13,000,000,000				
Остали приходи из буџета	4,760,000,000				
УКУПНО	17,760,000,000				

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	17,300,000,000				
Остали приходи из буџета*	6,700,000,000				
УКУПНО	24,000,000,000				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл).

Датум: _____



М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 6

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број: 953-16722/21-20

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Датум:
27-07-2021

Београд, Булевар краља Александра бр. 288

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. -30.06.2021 / план 01.01. -30.06.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	1,000,000					
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2,000,000	1,498,593	2,000,000	1,043,996	104	
6.	Реклама и пропаганда	33,600,000	31,678,912	33,600,000	1,585,366	26	
7.	Остало						

Програмом пословања за 2021. годину за позицију 6. Реклама и пропаганда планирано је 33,6 милиона динара, од чега се 20 милиона динара односи на Рекламу кампању у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине.

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
План за 2021. годину (01.01. - 31.12.2021.)		Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
								Летњи камп за децу запослених радника ЈП "Путеви Србије"	1,000,000
Програмом пословања ЈП "Путеви Србије" за 2021. годину нису планирана средства за спонзорство и донације, док су за хуманитарне активности планирана у износу од 1.000.000 динара, и то у трећем кварталу.									
Период 01.01. - 30.06.2021.									
У периоду 01.01. - 30.06.2021. године на позицији Хуманитарне активности (летњи камп) није било реализације									

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

II
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број 953-16722/21-21
Датум 27-07-2021
БЕОГРАД Булевар краља Александра бр. 289

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупно остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020 ¹	5,147,969,245.00	2021 ²						
2019		2020						
2018		2019						
2017		2018						
2016		2017						
2015		2016						
2014		2015						
2013		2014						
2012		2013						
2011	72,807,753.64	2012	36,403,876.82	Буџет Републике Србије 2011. године	10.12.2012.			36,403,876.82

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



Handwritten signature in blue ink.

Кредитна задуженост ЈП "Путеви Србије"

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
 Матични број: 20132248

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у динарима	Стање кредитне задужености на 30.06.2021. године у динарима	Стање кредитне задужености на 30.06.2021. године у оригиналној валути	Рок отплате без периода почета	Период почета	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плаћана по кредиту за текућу годину (у динарима)				
														Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	
Домћи кредитор																		
Пановска Банка (Banca Intesa)	По уговору о репрограмирању дуга број 251000093	УСД	9,226,894.76	Не	2,050,421.12	196,150,870.90	1,794,118.49	177,145,697.94	18	2	01.05.2007.	6.75%	2	26,355,958.27	7,117,369.42			
Поштанска штедионица	По уговору о одржању текуће ликвидности ЈП "Путеви Србије"	ЕУР	30,000,000.00	Не	30,000,000.00	3,527,406,000.00	26,250,000.00	3,086,107,500.00	4	1	27.06.2020.	3.50%	12	264,546,450.00	28,953,390.04			
Поштанска штедионица	По уговору о одржању текуће ликвидности ЈП "Путеви Србије"	ЕУР	8,000,000.00	Не	8,000,000.00	940,641,600.00	7,148,936.15	840,471,827.41	4.5	6	24.07.2020.	3.50%	12	60,038,912.06	7,876,372.22			
Страни кредитор																		
Зјам ЕИБ од 37 милиона ЕУР	Бр. 21386 - Хитна санација саобраћаја	ЕУР	37,000,000.00	Да	4,690,322.75	551,489,087.01	3,467,742.11	407,688,568.90	15	5	05.07.2007.	5.07%	6	38,039,775.94	11,048,983.78		3,971,352.50	
Зјам ЕИБ од 95 милиона ЕУР	Бр. 21631 - Реабилитација постојећих путева	ЕУР	95,000,000.00	Да	29,913,333.25	3,517,215,706.20	26,746,666.58	3,144,498,603.14	15	5	15.02.2009.	4.74%	2		78,142,569.47			
Зјам ЕИБ од 120 милиона ЕУР	Бр. 22550 - Пројекат европских путева Б	ЕУР	120,000,000.00	Да	89,211,111.08	10,489,460,283.01	85,851,111.08	10,093,171,725.23	18	7	15.02.2009.	3.33%	2		232,956,903.08			
Зјам ЕБРД од 80 милиона ЕУР	Бр. 36651 - Обилазница око Београда	ЕУР	80,000,000.00	Да	22,373,738.37	2,630,708,632.29	18,644,782.00	2,191,992,440.61	12	5	17.01.2012.	1.39%	2		9,044,197.46			
Зјам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24036 - Санација моста Гаела	ЕУР	33,000,000.00	Да	22,166,666.67	2,606,361,100.39	21,066,666.67	2,476,723,733.73	15	5	16.08.2015.	4.02%	2		52,276,219.82			
Зјам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24037 - Реабилитација путева и мостова Б2	ЕУР	33,000,000.00	Да	23,200,000.00	2,727,860,640.00	22,100,000.00	2,598,208,600.00	15	5	15.02.2015.	3.10%	2		53,913,682.82			
Зјам ЕИБ од 40 милиона ЕУР	Бр. 25748 - Обилазница око Београда, сектор Б	ЕУР	40,000,000.00	Да	38,555,555.57	4,533,369,935.03	37,972,222.24	4,464,242,279.87	17	7	18.02.2019.	3.54%	2		64,877,428.42			
Зјам ЕИБ од 60 милиона ЕУР	Бр. 24134 - Обилазница око Београда, сектор А	ЕУР	60,000,000.00	Да	56,175,000.00	6,605,067,735.00	55,075,000.00	6,474,947,450.00	18	5	16.08.2017.	1.38%	2		76,303,496.16			
Укупно кредитно задужење						38,225,731,589.83	304,323,126.83	35,255,198,426.83						388,981,096.27	617,362,765.38	47,918,484.18		
д чега за ликвидност					ЕУР	2,050,421.12	1,794,118.49	1,794,118.49										
д чега за ликвидност					РСД	38,000,000.00	33,398,936.15	33,398,936.15										
д чега за капиталне пројекте					УСД	2,050,421.12	1,794,118.49	1,794,118.49										
од чега за капиталне пројекте					ЕУР	286,285,727.69	270,924,190.68	270,924,190.68										

Курс на дан 30.06.2021. (НБС, Курсна листа бр. 122 за званични средњи курс динара)

1 ЕУР =	117.5660 динара
1 УСД =	98.7369 динара

За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

гум:



Овлашћено лице

М.П.

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

II
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број: 953-16722/2023
Образак 9

Датум: 27-07-2021

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	
				5	6
31.12.2020.	2		4		
	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1,474,169,789.94
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	10,712,964.31
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	26,688.66
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	8,530.20
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	
	068	Текући рачун	UniCredit Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Raiffeisen Banka	РСД	74,024.85
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	37,396,090.00
	068	Девизни рачун код Народне банке Србије, Управе за трезор и АИК банке	ЈППС	РСД	52,136,067.40
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	8,809,719.97
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	3,421,709.43
	Укупно у динарима				1,586,755,584.76
31.03.2021.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	3,243,572,610.66
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	5,485,029.92
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	
	068	Текући рачун	UniCredit Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Raiffeisen Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Девизна благајна путарине	ЈППС	РСД	35,979,899.00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	9,437,134.28
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	11,478,528.45
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	6,207,532.43
		Укупно у динарима			

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
30.06.2021.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	2,110,811,751.28
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	11,792,252.79
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	589,180.51
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	54,650.00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	91,558.13
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Полганска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	49,787,552.00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	4,412,810.52
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	20,217,839.20
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	11,325,551.15
	Укупно у динарима				

Датум: _____



Овлашћено лице: 

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

27-07-2021

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Датум Београд, Булевар краља Александра бр. 268	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања завршено са претходном годином
	ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА						
	Е-75, ГОРЊЕ ПОЉЕ - ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2008				150,639
	Е-75, ЦАРИЧИНА ДОЛИНА - ВЛАДИЧИН ХАН	4	2008				209,287
	Е-75, ВЛАДИЧИН ХАН - ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ	4	2008				615,777
	Е-75, ЛЕВОСОЈЕ - ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ	4	2008				196,767
	Е-75, ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА	4	2008				642,924
	Е-80, ПРОСЕК - ЦРВЕНА РЕКА	4	2008				553,371
	Е-80, ЦРВЕНА РЕКА - ЧИФЛИК	4	2008				77,477
	Е-80, ЧИФЛИК - СТАНИЧЕЊЕ, ПИРОТ ИСТОК	4	2008				335,364
	Е-75, У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	4	2008				664,409
	Е-763, ЛАКОВАЦ - ЈЪИГ	4	2008				427,156
	Е-763, ОБРЕНОВАЦ - УБ	4	2008				252,637
	ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ВРЧИН	1	2008				30,228
	Е-75, ГРАБОВНИЦА-ГРДЕЛИЦА	4	2016				652,015
	Е-75, ГРДЕЛИЦА-ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2016				120,520
	СУРЧИН-ОБРЕНОВАЦ	4	2016				2,138,631
	РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА	4	2016				311,372
	Е-763, ПРЕЉИНА - ПОЖЕГА	4	2018				121,938
	АУТОПУТ РУМА-НОВИ САД	4	2018				337,370
	Е-761, ПОЈАТЕ-ПРЕЉИНА	4	2018				469
	АУТОПУТ Е-80, НИШ-МЕРДАРЕ	4	2018				165,663
	ОСТАЛА УЛАГАЊА						408,885
	УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:						8,412,899

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	у 000 дина	
							Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА								
	Уговорено до 2016. године							
	Идејни пројекат дела магистралног пута М-25, Ниш-Приштина, Обилазница Прокулџа	1	2010.	2015.	49,324	67,075		
	Идејни и главни пројекат, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	59,000	62,600		
	Техничка контрола Главног пројекта, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	28,851	29,731		
	Идејни и главни пројекат, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	41,300	43,976		
	Техничка контрола Главног пројекта, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	1,876	2,448		
	СВЕГА :	1			180,351	205,830		
	Програм радова за 2016. год.							
	Генерални пројекат са Претходном студијом обилазнице Лајковца на д.п. ИБ реда бр. 27 (М-4).	1	2015.	2016.	6,456	12,772		
	Иновирање Идејног и Главног пројекта за деоницу државног пута ИБ-19: Ердвик - Нештин, Л = 7,8 км	1	2015.	2016.	6,900	20,370		
	Идејни пројекат реконструкције д.п. ИБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Аљновићи - Говеђак, км 323+832 - км 330+023 (Л = 6,19 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694		
	Идејни пројекат реконструкције д.п. ИБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Каменолом - Сјеница км 332+423 - км 337+678 (Л = 5,26 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694		
	Главни пројекат побољшања д.п. ПА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2015.	2016.	1,476	1,550		
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д.п. ИБ реда бр. 29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	1	2015.	2016.	25,610	54,972		
	Техничка контрола Главног пројекта за деоницу државног пута ИБ-19: Ердвик-Нештин, Л = 7,8 км	1	2016.	2016.				
	Техничка контрола Главног пројекта побољшања д.п. ПА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2016.	2016.				
	Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости Сомбор - Бездан - Колуг - Бачки Брег - граница Мађарске	1	Донета одлука о обустављању поступка јавне набавке					
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.				
	Техничка контрола Главног пројекта побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.				
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима:	1				1,019		
	Пројекат за извођење привремене везе девијације државног пута ПА-148 (Р-201) са државним путем ИБ-26 (М-19)	1	2015.	2016.	430	774		
	Техничка контрола Главног пројекта побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	1	2016.	2016.				
	СВЕГА:				50,904	108,845		

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 лиги	
						Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	укупна вредност
	ПДР за надвожњак на д.п. II реда бр. 102 (М-22.1), између Банке Тополе и мегот Ђиоша на км 70+640	1	2013.	2014.	1,440	1,440	
	Главни пројекат санације друмско-пешачког моста преко Јабланичког потока у Батљаку, на д.п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	1,176	1,176	
	ТК Главног пројекта санације друмско-пешачког моста преко Јабланичког потока у Батљаку, на д.п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	149	149	
	ТК Главног пројекта рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д.п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник	1	Одустали од ЈН	Одустали од ЈН			
	Главни пројекат рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д.п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник		Одустали од ЈН	Одустали од ЈН			
	СВЕГА:				2,765	2,765	2,765
	Идејни пројекат моста на Сави код Шабица (Л = 680 м, Б = 20,4 м)		Поднет захтев за заштиту права				46,288
	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дулаву код Банке Паланке са прилазима	1	2015.	2016.	23,759	23,759	50,357
	Изrada пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда број А1, на км. 713+680	1	2015.	2015.	1,369	1,369	1,369
	Изrada пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IA реда број А1, на км. 740+850	1	2015.	2015.	417,600	417,600	418,018
	Изrada пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител - Перлез	1	2016.	2016.			
	Изrada Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д.п. I реда	1	2016.	2016.			
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д.п. I реда	1	2016.	2016.			
	Изrada Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д.п. II реда	1	2016.	2016.			
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д.п. II реда	1	2016.	2016.			
	ТК пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда број А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	142	142	142
	ТК пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IA реда број А1, на км. 740+850	1	2015.	2015.	50	50	50
	ТК пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител - Перлез	1	2016.	2016.			4,751
	Идејни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IА реда бр.187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2015.	2016.	984	984	1,604
	Главни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IА реда бр.187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2016.	2016.			
	ТК Главног пројекта Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IА реда бр.187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2016.	2016.			
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда бр.21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Ложа - Којерин-Ваљско, км 169+650 - км 169+680	1	2016.	2016.			1,449

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања змључно са претходном годишном
						у 000 евра
	ТК Техничке документације за рехабилитације државног пута 1Б реда бр.21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожета-Косјерић-Вадево, км 169+650 – км 169+680	1	2016.	2016.		
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута 1Б реда бр. 21 са путним објектом преко реке Бетинае – Леховића мост на км. 2+187 до 2+236, деоница: Пожета-Ариље	1	2016.	2016.		1,117
	ТК Пројекта рехабилитације објекта, Мост преко реке Бетинае, Леховића мост, државни пут 1Б реда бр.21, деоница Пожета – Ариље, км 602+178 – км 002+236	1	2016.	2016.		
	Допуна постојећег пројекта, напругах-преко пута, на државном путу 1А реда бр.1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
	ТК Допуна постојећег пројекта, напругах преко пута, на државном путу 1А реда бр.1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
	Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Дуломир – лева страна, на државном путу 1А реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.		
	ТК Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Дуломир – лева страна, на државном путу 1А реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације моста на државном путу 1-А3 реда, Кузмин-Адашевци,	1	Није уговорено			
	Надвожњак Адашевци, ИД 00004					
	ТК Главни пројекат рехабилитације моста на државном путу 1-А3 реда, Кузмин-Адашевци,		Није уговорено			
	Надвожњак Адашевци, ИД 00004					
	Пројекат рехабилитације Моста на државном путу 1-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	1	2015.	2015.	420	420
	ТК Главни пројекат рехабилитације Моста на државном путу 1-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	1	2015.	2015.	48	48
	Пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу 1А-А1 реда, Јагодина-Ђурица	1	2015.	2015.	624	2,876
	ТК Главни пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу 1А-А1 реда, Јагодина-Ђурица	1	2015.	2015.	63	63
	Главни пројекат реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу 1-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	1,668	1,668
	ТК Главни пројекат реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу 1-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	140	4,332
	Главни пројекат реконструкције моста "Мехов криш" на државном путу 1-Б реда 22, Рибариће-Шпилњани, на км: 513+000	1	Није уговорено			
	ТК Главни пројекат реконструкције моста "Мехов криш" на државном путу 1-Б реда 22, Рибариће-Шпилњани, на км: 513+000	1	Није уговорено			
	Главни пројекат рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу 1-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	1,074	1,611
	ТК Главни пројекат рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу 1-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	86	447
	Пројекат рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турије код села Маџедонци на државном путу 1-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	551	587
	ТК Пројекат рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турије код села Маџедонци на државном путу 1-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	48	160

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходном годишном
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевице на државном путу I-B реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	I	2016.	2016.		
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевице на државном путу I-B реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	I	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Елсине код села Турковица на државном путу I-B реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	I	2016.	2016.		
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Владине код села Турковица на државном путу I-B реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	I	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњак Милановац, на км:317+050	I	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњак Милановац, на км:317+050	I	2016.	2016.		168
	Главни пројекат рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњак Милановац, на км:320+400	I	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњак Милановац, на км:320+400	I	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу I-B реда број 22, Ђеље-Љиг, на км:284+170	I	2016.	2016.		1,469
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу I-B реда број 22, Ђеље-Љиг, на км:284+170	I	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу I-A реда број 107, Богојево-Сомбор	I	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу I-A реда број 107, Богојево-Сомбор	I	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу I-B реда број 441, Сурдулица-Грамаља-Лепеница	I	2015.	2016.	918	918
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу I-B реда број 441, Сурдулица-Грамаља-Лепеница	I	2016.	2016.		765
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима локалних путева	I	2016.	2016.		114
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на локалним путевима	I	2016.	2016.		
	СВЕГА:				449,544	540,701
	Главни пројекат санације потпорних зидова на државном путу I-B реда број 21, деоница: Слагина – Ваљево, км 2+930 – 3+100 лево (Л=170м) и км 2+912 – км 2+988 десно (Д=76м), деоница: Ваљево – Подбукови, км 13+140 – 13+165 десно (Д=25м) и км 19+468 – км 19+512 десно (Д=44м)	I	2015.	2015.	2,131	2,131
	Клизиште-одржак "Романов мост" на Р-122, деоница: Свође-Босилеград, км 68+900	I	2010.	2014.	3,127	3,127
	Техничка Контрола I3 клизишта	I	2011.	2014.	2,679	2,679
	Пројекти побољшања државних путева I и II реда са санацијом деградираних косина и клизишта и геотехничким слаботом (2 клизишта – Неготин и Р-261)	I	2012.	2014.	4,189	4,189
	Главни пројекат санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола – Рудник, км 10+200 – км 10+796, са геотехничким слаботом и пројектом привремене саобраћајне-сигнализације.	I	2014.	2014.	1,424	1,424

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања издано са претходном годишном
	ТК Главног пројекта санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	I	2014.	2014.	336	336
	СВЕГА:				13,886	13,886
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-338, деоница: Варда-Мравњица, км. 20+350 до км. 20+700.	I	2015.	2015.	1,440	1,440
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-26 деоница: Љубовија - Рогачица, км. 16+230 до км. 16+250.	I	2015.	2015.	1,668	1,668
	ТК Главног пројекта санације потпорних зидова на д. п. IB реда бр. 13, деоница: Слатина-Ваљско, км 2+930 - 3+100 лево (Л=170 м) и км 2+912 - км 2+988 десно (Д=76 м), деоница: Ваљско-Подбукови, км 13+140 -13+165 десно (Д=25 м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Д=44 м)	I	2015.	2015.	168	168
	ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-338, деоница: Варда-Мравњица, км. 20+350 до км. 20+700.	I	2015.	2015.	180	180
	ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-26 деоница: Љубовија - Рогачица, км. 16+230 до км. 6+250.	I	2015.	2015.	198	198
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда:					
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-23, деоница: Ужиче - Чајетина у месту Бела земља, на км. 229+150	I	2015.	2016.	4,101	7,861
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	I	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда:					
	Техничка документација за санацију клизишта на државном путу IА број 148, деоница: Мислофин - Дражевац - Степојевац, од км. 3+200 до км. 3+700	I	2015.	2016.	5,868	11,250
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	I	2016.	2016.		
	СВЕГА:				13,623	22,765
	Студија безбедности саобраћаја на државним путевима		2015.	2015.	2,263	13,051
	Студија оправданости за потеребе рекултивације и изградње брзистичких стаза на ИБ-15, Кнжеда-Насово					93,674
	Техно-економска анализа варијантних решења обилазница Рума					1,844
	СВЕГА:				2,263	108,569
	Главни пројекат побољшања укреног места државних путева IB реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)	I	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укреног места државних путева II реда број 160 и 161 (Ватковице)	I	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовији	I	2014.	2016.	874	1,020
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута IB реда број 22 и локалног пута (Р-106) код Милошеве Куле	I	2014.	2016.	682	682
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута IB реда број 6 и локалног пута за Торник	I	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута IB реда број 12 са обилазницом у Бачкој Паланци	I	2014.	2016.	682	796
	Главни пројекат побољшања укреног места државних путева IB реда број 6 и II реда број 152 (Вистриша)	I	2014.	2016.	814	950
	СВЕГА:	I			5,314	6,088

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходних година
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	1	2015.	2016.	12,000	19,238
	Пројекат идентификације критичних тачака на државним путевима за 2010-2012. годину	1	2016.	2016.		
	Ревизије безбедности саобраћаја на пројектима у току	1	2015.	2015.	1,560	1,560
	Пројекат сивања и оцењивања државних путева по Програму оцењивања путева ЕгзорАР/КАР	1	Одустао од ЈН			
	ТК Г лавног пројекта побољшања укреног места државних путева (Бечеј, Витково, Љубовија, Милошева кула, Торшик, Батка Паланка и Бистрица)	1	2015.	2016.	516	6,533
	СВЕГА:					
	Студија о процени утицаја на ЖС изградње Е-70/75 Обилазница БГ деоница Добановица-Бубањ поток	1	2008.	2015.	14,076	27,331
	Стратешке карте буке и загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури - Пројекат међуграничне сарадње са Републиком Мађарском	1			5,310	6,390
	Мапирање и мерење буке, мапирање и мерење загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури: HUSRB/1203/11/030-PERS1 NAMar	1	2014.	2014.	29,825	29,825
	Одржавање веб-странице II "Путеви Србије" везано за реализацију IPA пројекта Мађарска - Србија: HUSRB/1203/11/030-PERS5 NAMar	1	2014.	2014.	35	35
	Услуге превода за енглески језик: HUSRB/1203/11/030-PERS4 NAMar	1	2014.	2014.	865	865
	Организација завршне конференције и састанака и промоција пројекта на телевизији и у новинама: HUSRB/1203/11/030-PERS2 NAMar	1	2014.	2014.	738	738
	Ангажовање експерта за јавне набавке по IPAГ процедуре: HUSRB/1203/11/030-PERS3 NAMar	1	2014.	2014.	918	918
	СВЕГА:					
	Изrada стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Бубањ Поток - Врчић (L=9,3 km)	1	2015.	2015.	37,681	38,761
	Изrada стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Велика Плана - Марковац (L=12,0 km)	1	2015.	2015.	701	701
	Пројекат праћења стања животне средине у путном појасу на деоници Бубањ Поток - Мали Пожаревац (L=23,6 km)	1	2015.	2015.	462	462
	Изrada стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Баточина - Трупање, L=116,7 km	1	2015.	2015.	882	882
	Изrada стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Нови Сад петља Темерин - Бубањ Поток, L=92,8 km	1	2015.	2016.	3,768	3,768
	Изrada стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раља (Пожаревац) - Баточина, деоница Церовац - Крагујевац и деоница Баточина (Марковац) - Равни Гвј, L=88,8 km	1	2015.	2016.	3,412	3,412
	Изrada стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница петља Орловац - Жутицац, деоница Поголице - Љиг, деоница Пољанице (Белановица) - Љиг (Митоница) и деоница Буџини гроб - Превина, L=83,6 km	1	2015.	2016.	3,352	3,352
	Изrada стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кузмин - за Добановце, деоница Аердром "Никола Тесла" - БГД (петља Нови Сад), деоница ВГ Д (Крњача) - Пачињо I (Ковин), деоница Падинаска Скела - БГД (Крњача), L=103,4 km	1	2015.	2016.	3,570	15,870

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кисељевци - Чајетина, деоница Клежевци - Крагојевак стена, деоница за Марковицу - Мрчајевици, деоница Рибница - Берановац, деоница Чајри - Стопања, L=93,1 km	1	2015.	2016.	3,416	3,416
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Батајина - петља Орловаца, деоница Остружница - Обреновац, деоница Мали Мокри Луг - Кружни пут (Лештане), деоница Бели Поток - Авапа 1, деоница Бубањ Поток - Кружни пут (Кисељевци), L=62 km	1	2015.	2016.	1,524	1,524
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Вољево - Ваљево 5 (облашница), деоница Ваљево - Иварах, деоница Ђелије - Лазаревац 2 (Чабутовница), L=18,5km	1	2015.	2016.	473	23,013
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Њиш (Горња Топоница), деоница Врање 2 - Ристовац, деоница Мала Крзна 1 - Пожаревац 2, деоница Мали Пожаревац - Међулуђе, L=46,4 km	1	2015.	2016.	1,209	32,609
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раковац - Нови Сад 7 (Беоцин), деоница Ириг 2 (Врдици) - Рука 3 (Краљевици), деоница Шабац 4 - Шабац 5, деоница Нови Сад 4 (Бешка) - Кап, деоница Руменика - Нови Сад 1 (Б. Петровац) L=35,4 km	1	2015.	2016.	966	33,732
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Стара Пазова - БГД (Земун), L=26,5 km	1	2015.	2016.	657	657
	Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац: Праћење стања животне средине у путном појасу	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац (L=17,00 км)	1	2017			54,662
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	1	2017			12,818
	Идејни и главни пројекат Мрчајевици - Прельина	1	2017			8,646
	Идејни и главни пројекат Аврава - Мрчајевици					20,253
	Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошени)					65,278
	ИБ 21, Нова сад Рума-Шабац, ИБ 19-Шабац Лозница					39,992
	ОСТАЛА УЛАГАЊА					401,423
	Облашница око Крагујевца					32,760
	ИБ-Брза саобраћајница Пожаревац, Велико Градиште Голубац					24,463
					27,667	786,968
	УКУПНО СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:				798,074	1,862,599

СВЕГА :

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходним годинама
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА						
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км	1	2015	радови у току	1,454,311	1,506,287
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Завршни радови	1	2014	2015	83,947	137,105
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево I фаза	1	2014	2014	14,996	17,696
	Мост Гвезда - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачуна	3	2010	2012	5,774,952	5,776,951
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 5: Рехабилитација постојећег моста Бешка	3	2013	2014	340,233	1,902,438
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Преостали радови, I приоритет (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)					457
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2006	2015	5,697,451	6,467,038
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, I део (Пегла "Север")	1	2015	2016	241,115	452,962
	Обилазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевица"		2007	2013	2,158,668	3,139,852
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)					632
	Изградња бочних наплатних станица Желић/Чангавир, Банка Топола/Сегна и Фекетић/Србобран					721,578
	Изградња комплекса чеоње наплатне станице на државном путу Ia реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчи, општина Гроцка, град Београд	1	2016	радови у току	2,134,174	3,924,431
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Нил-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња леониле: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	1	2015	радови у току	4,052,383	8,058,736
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Нил-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на пегли Бујановац 1 са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354,75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге					144,701
	Државни пут: IБ реда број 10 Изградња новог надвожњ-ака између Малог Иџоша и Бачке Тополе на државном путу II реда бр. 102 (по старом М-22.1) на км 70+640					203,007
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Надзор на Завршним радовима	1	2015	услуга у току	4,296	6,083
					21,952,230	32,453,871

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	У 000 дина	
						Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Назив инвестиционог улагања						
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лог 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Пројектованим радовима, Идеа (Петља "Север")	1	2015	2016	8,256	161,098	
	УКУПНО УСЛУГЕ:				12,552	167,181	
	Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - преостала плаћања	3			72,988	72,988	
	Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2011	2012	2,371	4,599	
	Надзор на сектору Б.5.2 (града)	3	2011	2012	3,400	3,400	
	Лог Б.5.3 Изградња петље Орловача и петље Петлово брдо Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	8,370	28,335	
	Лог Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста бр. 8. преко реке Саве (фаза 2. облизнанице Београда) Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	16,495	19,614	
	Надзор над завршетком радова на Лог 1.1, Лог 2.2, Лог 3 и Лог 5	3	2005	2012	18,155	18,155	
	УКУПНО УСЛУГЕ:				121,779	147,091	
	Надзор на Рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Помаревац-Гаља, од км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2016	16,445	28,742	
	Лог 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЈОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	услуга у току	4,666	6,803	
	ЛОТ 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на десници аутопута Е-75 од петље Траншипел до Врчина у оквиру ЈОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2016	услуга у току	2,190	2,505	
	Лог 8: Пројектовање и изградња ленивласане раскрснице "Нова Пазова" Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радовима	3	2017			3,851	
	УКУПНО УСЛУГЕ:				23,301	41,901	
	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Пречиво Главни пројекат електро радова	3	2013		1,122	1,122	
	Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	29,650	33,986	
	Ревизија Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	1,320	1,320	
	Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	464	464	
	Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	313,894	313,894	
	Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	4,570	4,570	
	Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	206,016	686,349	
	Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	5,454	21,655	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	Проејекат изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	3	2011	2015	29,650	29,659
	Техничка контрола пројекта изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,8 км	3	2011	2015	1,297	1,297
	(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ПБ 20 (М-7), деоница: (0245) Кат-(0247) Зрењанин I (Обилазница), Станицажа: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211 км	3	2014	услуга у току	11,616	19,715
	(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ПА 4 (М-5), деоница: (0195) Ужине 3 - (0197) Краговска Стена, Станицажа: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км	3	2014	услуга у току	23,280	104,615
	(РРСП) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1,680	2,19,281
	(РРСП) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1,980	13,947
	Техничка контрола главног пројекта спектро радова на наплатној станици Прешево	3	2015	2015	468	468
	УКУПНО:				632,461	1,152,342
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију, таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за лирину и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе					10,579
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)					1,922
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	3	2015	услуга у току	56,579	57,756
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	3	2015	услуга у току	14,549	30,727
	Обезбеђење и одржавање радног окружења: одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса					950
	УКУПНО:				71,128	101,935
	Зајам ЦББ 2 (Споразум са Банком за развој Савета Европе) Радови на санацији клизишта на локалним путевима и Унапређење пројектом укључујућу и надзор на радовима	3			517,496	517,496
	УКУПНО:				517,496	517,496
	ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2014	гарантни период почео 2016 (окончана сит за 2 год)	5,697,451	5,740,061
	ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 179+000	3	2006	2013	1,471,159	2,918,332
	ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД, Сектор А1, петља Батајница	3	2010	радови у току	3,621,625	3,880,220
	ЛОТ Б1-Б2-Б3 1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста ДР-8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	3	2012	радови у току	1,385,341	1,067,467

у 000 дини

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања заказано са претходном годишњем
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2010	конечна вредност радова још није дефинисана	1,192,809	991,108
	Сектор Б.5.2 (траса)	3	2011	2015	868,849	868,849
	Сектор Б.5.3 Изградња пута Пеглово брдо и Орловача - коначно решење Аутопут Б-75, Изградња пута "Нова Пазова"	3	2013	радови у току	566,396	285,003
	Област Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр. 8 преко реке Саве код Остружнице	3	2016	радови у току	3,570,544	2,587,769
	УКУПНО:				18,374,174	18,898,624
	ЛОТ 5. Рекултивација моста Бепка	3	2006	2013	2,099,717	2,891,857
	Рекултивација/санација 100 мостова на М и Р путевима	3				
	Lot Ia: мост преко Чемернице Мост преко Бање мост преко Островке мост преко потока	3	2010	2013	88,430	86,578
	Lot Ib: 4. Мост преко потока Буковац у Мрчајевима 5. Мост преко Магавушког потока 7. Мост преко Лађавачког потока у Лађавцу 8. Мост преко потока Градинац	3	2009	2013	54,153	30,586
	Lot II: 9. Мост преко Западне Мораве ГП 10. Мост преко Мусине реке 11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљско-Чајак ГП	3	2009	гар. пер. у току	101,592	77,747
	Lot IV: 13. Мост преко реке Рибнице	3	2009	2013	72,650	63,480
	Lot VI: 23. Мост преко Јужне Мораве 25. Мост преко потока Поцопан и пута за шуму 26. Мост преко Јовановачке реке	3	2009	2013	130,340	104,744
	Lot VII: 24. Надвожњак изнад железничке пруге код Сталаћа	3	2009	гар. Перу току	102,900	85,819
	Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Грзе II 6 (32). Мост преко реке Грзе III 7 (33). Мост преко реке Грзе IV 8 (34). Мост преко реке Грзе V	3	2009	2015	195,224	209,971

Рядни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходним годинама
	Lot X: 9 (35). Мост преко реке Сулаје 10 (36). Мост преко Луковске реке 11 (37). Мост преко Мироске реке 12 (38). Мост преко реке Арнауте 13 (39). Мост преко Валањонске реке 14 (40). Мост преко Савиљачке реке 15 (41). Мост преко Осавичке реке	3	2009	2012	255,739	197,716
	Lot XI: 16. Мост преко реке Црни Тимок I 17. Мост преко реке Црни Тимок II 18. Мост преко реке Црни Тимок III	3	2009	2011	148,538	217,271
	Lot XII: 19. Мост преко реке Црни Тимок IV 20. Мост преко реке Црни Тимок V 21. Мост преко реке Црни Тимок VI	3	2009	2012	113,095	22,380
	Lot XIII: 22(48). Мост преко реке Црни Тимок VII у Гамзиграду	3	2009	2012	256,789	269,111
	Lot XV Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Злоснипа"	3	2010	2012	485,671	475,940
	Lot XVI: Рехабилитација пута М-22, деоница Биљановац-Баљевац и изградња моста у Барама	3	2010	2014	134,361	63,934
	Lot XVII: Рехабилитација пута М-25 I, деоница Берање-Дождаревац и санација и проширење мостова у Братинцу	3	2010	2015	187,934	177,539
	Lot XVIII Изградња армирано-бетонског моста преко реке Колубаре у улици Норвешких Интерпирара у Ваљево	3	2010	2013	55,271	49,516
	Lot XIX: Рехабилитација пута М-5, деоница Ужиче - Пожега	3	2010	2013	110,518	108,520
	Логови XX и XXI: Рехабилитација пута М19; Обреновац - Шабац	3	2011	гарантни периоду току (окончаше у 2016)	936,232	993,536
	Lot XXII Рехабилитација пута М-22, деоница: Гужош-Дрџић, од км 289+949 до км 294+434 (ЛП=4,485км) и деоница: Дрџић-Угришоци, од км 294+434 до км 304+081	3	2012	2015	242,423	
	УКУПНО:				5,771,577	6,126,265
	Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЛОТ-у А.1. - Пројектовање и грађење петље Багајница	3	2013	2015	62,965	19
	УКУПНО:				62,965	19
	ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"	3	2010	2016	3,412,505	3,409,744
	Lot 8: Пројектовање и изградња петље Нова Пазова	3	2017			120,446
	УКУПНО:				3,412,505	3,530,190

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	ЛОТ 2: Реконструкција аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд	3	2008	2016	1,996,063	1,943,387
	Lot 4: Реконструкција аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Рада, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2015 почето гар. Пер. Окончана 2017	681,661	692,169
	Лот 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Реконструкција аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	уговор раскинут	164,689	167,362
	ЛОТ 6: Радови на изградњи зинова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Трапипед до Врћина у оквиру ЛОТ-а 2: Реконструкција аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	радови у току	157,846	99,791
	УКУПНО:				3,000,259	2,902,709
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 27 Аранђеловац 4 - (Крфевац, деоница: Аранђеловац (Орашац) - Крфевац, од км 0+067 до км 8+870, Л=8,713 км	3	2015	радови у току	429,800	384,325
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500, и од км 13+700 до км 27+403, Л=17,607 км	3	2015	радови у току	747,088	749,544
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 27 Лозница - Ваљево, деоница: Завлака 2 - Пригевци, од км 0+000 до км 29+050, Л=27,018 км	3	2015	радови у току	1,047,840	944,876
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 27 Лозница 5 - Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, Л=20,279 км	3	2015	радови у току	729,524	548,387
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 26 Београд - Шабац - Мали Зворник, деоница: Бања Ковилана - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, Л=14,150 км и БВ 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужиче, деоница: Мали Зворник - Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, Л=13,530 км	3	2015	радови у току	1,219,235	1,008,975
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужиче, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, Л=23,620 км	3	2015	радови у току	1,333,873	1,295,587
	УКУПНО:				5,507,560	4,931,694
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 152 Топола 1 - Буђин Гроб, деоница: Топола 1 - Буђин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км	3	2015	радови у току	1,158,860	877,809
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКМ (Лариње), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км	3	2015	радови у току	549,890	531,627
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Перућан), Л=11,600 км	3	2015	радови у току	552,072	437,897
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 22, деоница: Мрчајевиц - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	3	2015	радови у току	754,359	761,796
	Кружна раскрсница обилазнице око Новог Пасара и државног пута Б-26					3,674
	УКУПНО:				3,015,181	2,612,803
	Назор на деоницама за реконструкцију у оквиру РРСЦ					87,907
	за РС, СБ и ЕИБ радове					
	за ЕБРД радове					151,400

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања захваљично са претходном годишњом
	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РС/И)					36,500
	Техничка помоћ у имплементацији РРСП	3	2016	услуга у току	219,225	752,121
	Утврђивање стања државне путне мреже					176,513
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км					445,863
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 21, деоница: Ђилг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км					639,218
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=29,500 км					22,957
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 21, деоница: Пожега – Ивањлица, Л=40,340 км					239,882
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 35, деоница: Кладово – Брац Паланка, Л=23,565 км					1,307,438
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 23/28, деоница: Кнежевићи – Бела Земља - Ужиче 3, Л=15,171 км					981,296
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 29 деоница: Пријенопе - Срењина 3 (Медаре) Л=11,300 км					606,506
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ГА 3, деоница: граница ХР/СР (Вагронин) - Кузмић 1 (аутопут) (дун профил), Л=21,805 км					1,705,138
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км					227,563
	ББ 23 - Деоница Пакобраће Ужиче					1,126,400
	ББ 15, Врбас (Змајево) Србобран (Фекетин)					220,400
	ББ -39, Лековац Југ					124,900
	ББ 15 деоница Кула (Бачка Топола) Врбас (Савино Село)					262,200
	ГА 3-Петља Сремска Митровица-петља Рума-петља Пећинци					351,000
	ББ 27-Смолјанац Марковац					152,500
	Обуха/тренинг				219,225	9,617,702
						2
						2
	Санација државног пута ША реда 139, деоница Корените-Крупањ, уништење/булђење поплавама у дужици од 1,5 км		2014	У току гарантни период до 2017	539,669	539,669
	Појачано одржавање државног пута ББ-20, Кап-Зренягин	3	2017			639,812
	ОСТАЛА УЛАГАЊА					191,827
					539,669	1,371,308
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА:				63,233,862	84,873,131

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	План
Е К С П Р О П Р И Ј А Ц И Ј А									
1	Е-75, Грабовница - граница са републиком Северном Македонијом	80,000	54,575	30,000	60,000	94,378	70,000	80,000	80,000
2	Е - 75, Обилазница око Београда (без Сектора 6)	20,000	22,301	5,000	10,000	255,380	15,000	20,000	20,000
3	Е - 75, У крак и Обилазница око Новог Сада	320,000		310,000	310,000		315,000	320,000	320,000
4	Е - 80, Просек – граница са републиком Бугарском	80,000	61,141	30,000	60,000	70,838	70,000	80,000	80,000
5	Е - 80, Ниш - Мердаре	1,000,000	420,487	250,000	500,000	837,145	750,000	1,000,000	1,000,000
6	Е - 763, (Милош Велики), Сурчин - Љиг	100,000	417,521	40,000	80,000	611,007	90,000	100,000	100,000
7	Е - 763, (Милош Велики), Прелина - Пожега	1,250,000	468,142	300,000	600,000	957,725	925,000	1,250,000	1,250,000
8	Сремска Рача - Кузмин	500,000	13,017	100,000	200,000	122,126	350,000	500,000	500,000
9	Коридор 10 – Багочина	40,000	10,576	10,000	20,000	26,819	30,000	40,000	40,000
10	Аутопут Рума – Нови Сад, (Фрушкогорски коридор)	250,000	413,005	100,000	200,000	518,186	225,000	250,000	250,000
11	Сурчин - Нови Београд	1,250,000		250,000	550,000		900,000	1,250,000	1,250,000
12	Шабац - Лозница	850,000	3,012			4,830	400,000	850,000	850,000
13	Ваљево - Лајковац	850,000	35,193	150,000	300,000	60,337	600,000	850,000	850,000
14	Пожега - Котроман	10,000						10,000	10,000
15	Пожега - Бољаре	10,000						10,000	10,000
16	Сомбор - Кикинда	10,000						10,000	10,000
17	Нови Сад - Зрењанин - Панчево	10,000	80			80		10,000	10,000
18	Параћин - Зајечар - Неготин - Кладово	10,000						10,000	10,000
19	Крагујевац - Мрчајевци	10,000						10,000	10,000
20	Северна обилазница око Крагујевца	10,000	5,030			5,337	5,000	10,000	10,000
21	Горњи Милановац - аутопут Милош Велики	20,000	625			794	10,000	20,000	20,000
22	Неготин (Самариновац - Прахово)	10,000						10,000	10,000
23	Обилазница око Лознице у оквиру пројекта "Јадар"	10,000						10,000	10,000
24	Рехабилитација државних путева, санација клизишта на државним путевима и исплата накнада по члану 119 Закона о путевима	100,000	6,307	25,000	50,000	15,363	75,000	100,000	100,000
25	Трошкови који претходе експропријацији	100,000		25,000	50,000		75,000	100,000	100,000
26	Остала улагања		30,037			39,060			
УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА (позиција 4. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):		6,900,000	1,961,049	1,625,000	2,990,000	3,619,405	4,910,000	6,900,000	6,900,000

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	План
СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА											
I ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IА РЕДА - АУТОПУТЕВИ											
1	Израда измена и допуна Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Државног пута I реда бр.21 Нови Сад - Рума - Шабац и коридора државног пута I реда бр.19 Шабац - Лозница (Службени гласник РС бр. 40/11) и Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње деонице аутопута: Рума - Шабац, од аутопута Е-70 (петља "Рума") до моста на Сави, од км 44+585,00 до км 66+145,16 (према "ПП-ДП21и19")	19,933	1,542			18,766	17,502		19,933		19,933
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	9,500							2,850		9,500
	Идејни пројекат хидротехничког уређења дуж трасе аутопута Е-761, деоница: Појате - Прелина од км 0+000 до км 109+612,72	1,200	408			1,200	2,408		1,200		1,200
	Измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица - Београд (Батајница)	2,400				240			1,320		2,400
	Измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш - граница Бугарске	8,684	724	1,737		6,079	5,066		7,382		8,684
	Измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш - граница Републике Северне Македоније	9,480				6,636			8,058		9,480
	Измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница: Београд - Пожега	11,040	1,430	1,104		6,624	11,834		8,832		11,040
	Техничка документација за измештање складишта привредног друштва "Милан Благојевић - наменска" Лучани	40,000							16,000		40,000
	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом аутопута Е-70, деоница: Панчево - Вршац - граница са Румунијом (Л = 60,00 км)	10,000							4,000		10,000

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка документација за легализацију петље "Појате" на државном путу IА - А1 (Е75)										
	АУТОПУТЕВИ УКУПНО:	112,237	4,104	2,841	4,104	39,545	36,810	69,575	112,237		
2	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IБ И II РЕДА										
	План детаљне регулације (Л = 51 км) и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице IБ реда Шабач - Лозница, Л = 55 км и Слегчевих - гр. Прелаз Бадовинци (Павловића мост), Л = 15 км	36,317	1,047		1,047		1,579		21,790		36,317
	Идејни пројекат са Студијом оправданости д. п. IБ реда бр. 27, Лозница - Ваљевско-Лазаревац, деоница: Иверак - Лајковац (петља на аутопуту Е-763 Београд - Пожега), Л = 17,00 км	6,182	5,064	6,014	5,064	6,182	5,240	6,182	6,182		6,182
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Идејни пројекат са Студијом оправданости брзе саобраћајнице IБ реда, аутопут Е-75 Београд-Ниш (Петља "Пожаревац") - Пожаревац (Обилазница) – Велико Градиште – Голубац	65,806	31,092	36,078	31,092	36,078	34,377	65,806	65,806		65,806
	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзих саобраћајница IБ реда на правцима Голубац – Доњи Милановац – Браа Паланка и Кладово - Неготин, Л = 146км	23,157	1,167		1,167	23,157		23,157	23,157		23,157
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда, Параћин - Зајечар - Неготин, Л = 140км	80,000	6,897	8,232	6,897	8,232	6,897	36,939	80,000		80,000
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда, гр. пр. пр. са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј – Кикинда - гр. пр. пр. са Румунијом (Наково) (Л = 175км)	90,000	454	10,879	454	29,724	37,792	53,834	90,000		90,000
	Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње Северне обилазнице око Крагујевца (Л = 22км)	46,200						13,860	46,200		46,200
	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда, Краљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар, Л = 125км	50,000						15,000	50,000		50,000
	Планско-техничка документација за изградњу брзе саобраћајнице IБ реда, Остружница - Обреновац, Л = 20км	30,000						20,000	30,000		30,000

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Извршен	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Извршен
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње уклапања брзе саобраћајнице IB реда Крагујевац - Баточина на аутопуту E-75 и петље "Баточина"	15,000							4,500		15,000
	Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње уклапања брзе саобраћајнице IB реда Крагујевац - Баточина на аутопуту E-75 и петље "Баточина"										
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда од Крагујевца до везе са државним путем IA-A5 (E-761) у Мрчајевцима, Л = 37 км	30,000							21,600		30,000
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда на правцима Голубац - Доњи Милановац - Брза Паланка и Кладово - Неготин, Л=146 км	80,000					19,882		60,000		80,000
	Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње постојеће путне мреже (државни пут IIA-168 и државни пут IIB-400) у државни пут IB реда, од државног пута IB-35 од чвора Душановац до краја КО Прахово, Л =13 км	20,000							6,000		20,000
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д. п. IB реда бр.29 (M-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	13,795						2,759	8,277		13,795
	План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње реконструкције и изградње државног пута IB-19, деоница: Нештин - Визић - Ердевик, км 0+000 до км 13+700 (Л= 13,70 км)	8,582						1,716	5,149		8,582
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IB-12, деоница Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811- км 152+090 Л = 17,28км	3,160						3,160	3,160		3,160
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IB-12, деоница Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811- км 152+090 Л = 17,28км	1,714						857	1,285		1,714
	Пројектно-техничка документација за изградњу кружне раскрснице на укрштају државног пута IB реда број 15 са улицом Солунских бораца У Сомбору	1,790						537	1,790		1,790

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута IB-19, деоница: Нештин - Визић - Ердевик, км 0+000 до км 13+000 (Л= 13,00 км)	1,000									1,000
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIA -100 , деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132 +369 - 135+580, Л=3,21 км	3,210						963			3,210
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIA -100 , деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132 +369 - 135+580, Л=3,21 км	318									318
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIA -100 , деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129 +673 - км 132+369, Л=2,70 км	7,000						1,400			7,000
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIA -100 , деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129 +673 - км 132+369, Л=2,70 км	800									800
	Урбанистички пројекат реконструкције државног пута IIA-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132+369 - 135+580, Л = 3,21 км	960						192			960
3	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IB И II РЕДА УКУПНО:	614,992		65,757	45,721	112,402	107,081	370,884			614,992
	МОСТОВИ										
	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступним путевима)	5,760						5,760			5,760
	Идејни пројекат са студијом оправданости изградње моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Фулприји	1,802						1,802			1,802
	Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Тисе на државном путу IIA реда број 129, деоница: Шајкаш-Перлез (Тител)	1,188			6		6	1,188			1,188
	Техничка документација за мост преко Матејевачке реке на државном путу IIB реда бр. 426, у селу Горњи Матејевац, деоница: петља Ниш исток- Малча	2,970			16		18	1,485			2,970
	ТК Техничке документације за мост преко Матејевачке реке на државном путу IIB реда бр. 426, у селу Горњи Матејевац, деоница: петља Ниш исток- Малча	576									576
	Техничка документација за изградњу моста преко реке Дуленке у Рековцу на државном путу IIA реда бр. 183, деоница: Горња Сабанта – Рековац	1,728			37		108	864			1,728

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Извршен	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Извршен
	ТК Техничке документација за изградњу моста преко реке Дуленке у Рековцу на државном путу IIA реда бр. 183, деоница: Горња Сабанта – Рековац	576									576
	Техничка документација за изградњу девијације државног пута IIA број 183 и прелаза преко реке Дуленке на траси привременог измештаја саобраћаја током изградње моста	594							594		594
	Урбанистичко – техничка документа и техничка документација за измештање дела трасе државног пута IIA реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд- Пожаревац	3,313							1,656		3,313
	Техничка документација за реконструкцију друмског моста на државном путу IIA реда бр.150, на деоници пута Аранђеловац – Белановица на км.07+899 преко језера Гараши	5,940		1,782	1,485			1,782	1,485		5,940
	Техничка документација за рушење и изградњу нових прилазних конструкција Друмско железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу IV-47, деоница Београд Панчево, „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“	22,888							11,444		22,888
	Техничка документација за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIA реда бр. 181 у месту Дђину, деоница Лучани-Лис	4,200						1,656	2,928		4,200
	Техничка документација за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIA реда бр. 181 у месту Крстацу, деоница Лучани-Лис	4,140						1,656	2,777		4,140
	Планска и техничка документација за изградњу обилазнице државног пута IIA реда бр. 130 око Орловата са друмским мостом преко реке Тамиш	7,160							3,580		7,160
	Пројекат за грађевински дозволу за изградњу моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји	100									100
	Пројекат за грађевинску дозволу за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступни путевима)	20,000							4,000		20,000
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступни путевима)	100									100
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију друмског моста на државном путу IIA реда бр.150, на деоници пута Аранђеловац – Белановица на км.07+899 преко језера Гараши	600									600
	Техничка документација за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIA реда бр. 181 у месту Крстацу, деоница Лучани-Лис	100									100

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка документација за рушење постојећег и изградњу новог надвожњака преко пруге Београд-Суботица на државном путу IА реда број 100, деоница Бачка Топола (Торњош) – Фекетић (Врбас), код Малог Иђоша	1,800									1,800
	УКУПНО МОСТОВИ:	85,535	1,782	1,544	4,394	5,094	42,060	85,535			
4	ИЦА ПРОЈЕКТИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ										
	Рехабилитација државног пута IБ реда број 15 на деоници Кикинда – Наково у дужини од 1,8км Радови на рехабилитацији	60,000		683	56,305		30,000	60,000			
	Рехабилитација државног пута IБ реда број 15 на деоници Кикинда – Наково у дужини од 1,8км Надзор на радовима рехабилитације	1,800			1,400			1,800			
	Рехабилитација државног пута IБ реда број 15 на деоници Кикинда – Наково у дужини од 1,8км Административна подршка за имплементацију	2,400	800			1,600	2,400	2,400			
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Експерт за јавне набавке по ПРАГ процедури	750						750			
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Административна подршка за финансијску администрацију и извештавање	347						347			
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Планска и техничка документација	9,000					5,500	9,000			
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Техничка контрола документације	900					300	900			
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Набавка опреме за реализацију пројекта	300						300			

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Израдња бицилистичке стазе дуж државног пута IB12 на деоници Нова Црња-Српска Црња(државна граница) у дужини 11,7км Радови на изградњи	80,000						20,000	80,000
	Израдња бицилистичке стазе дуж државног пута IB12 на деоници Нова Црња-Српска Црња(државна граница) у дужини 11,7км Надзор на радовима изградње	2,000						1,000	2,000
	Израдња бицилистичке стазе дуж државног пута IB12 на деоници Нова Црња-Српска Црња(државна граница) у дужини 11,7км Административна подршка за финансијску администрацију и извештавање	250							250
	УКУПНО ИНА ПРОЈЕКТИ:	157,747	683	800	57,705	1,600	59,200	157,747	157,747
5	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ								
	Таксе у систему ЦЕОП, републичке административне таксе, градске административне таксе +РАЧУНИ	20,000		7,102				14,000	20,000
	Студија ојачивача асфалта на бази полимерних влакана са применом на путној мрежи Републике Србије	5,000						1,000	5,000
	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ:	25,000	7,102	8,915	15,000	25,000	25,000	25,000	25,000
6	БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА								
	Успостављање система за управљање безбедности саобраћаја на путној мрежи	9,996		4,000				9,996	9,996
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на СЕЕТО мрежи државних путева у Републици Србији - Фаза 2 (дужина деоница: 350 km)	6,000						3,000	6,000
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима IB реда у Републици Србији - 2020 (дужина деоница: 450 km)	8,000			22			4,000	8,000
	Пројекти Ревизије безбедности саобраћаја са аспекта безбедносних карактеристика пута за пројекте у току	15,000						5,000	15,000
	Техничка контрола Пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за побољшање локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде	300							300
	Пројекти саобраћаја и саобраћајне сигнализације за побољшање локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде	3,000						1,500	3,000
	Техничка документација за побољшање локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде	2,000						1,000	2,000
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицим	7,500						2,500	7,500
	УКУПНО БЕЗБЕДНОСТ:	51,796	22	4,000	22	9,996	26,996	51,796	51,796

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План		Реализација		План		Реализација		План	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
7	ЖИВОТНА СРЕДИНА										
	Приручник за примену интегралних мера сузбијања корова и њихова имплементација у редовном одржавању путног појаса	360				288				360	
	Пројекат за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IА реда број 2, објект у месту Брђани	113									113
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IА реда број 2, објект у месту Брђани	60									60
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда број А1, деоница Левосоје-Букуревац	1,280							640		1,280
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда број А1, деоница Владичин Хан-Доњи Нерадовац	1,100							550		1,100
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда број А1, деоница Горње Поље-Царчина Долина	1,430							750		1,430
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда број А1, деоница Доњи Нерадовац-Левосоје	1,430							750		1,430
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда број А1, деоница Букуревац - С. Македонија	630							350		630
	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине	3,000							1,500		3,000
	Техничка документација за мере заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	3,000							1,500		3,000
	Техничка контрола Техничке документације за мере заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	300							150		300
	Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Нови Београд	8,700							3,700		8,700
	Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Београд 1	8,400				135			3,700	135	8,400

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, Деоница Београд 2	5,400							2,600		5,400
	Техничка контрола Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, Деоница Нови Београд	900									900
	Техничка контрола Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, Деоница Београд 1	840									840
	Техничка контрола Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, Деоница Београд 2	540									540
	Техничка документација за мере заштите путне мреже од утицаја средине по хитним наложима	2,000							1,000		2,000
	Консултантске услуге за увођење стандарда управљања животном средином ISO 14001	1,500							900		1,500
	УКУПНО ЖИВОТНА СРЕДИНА:	40,983	135	288	135	18,450	40,983	135	18,450	40,983	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
8	ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАѢМЕНТ										
	Реализација техничких система за безбедно управљање радом дизел електричних агрегата ЈП Пuteви Србије	3,480									3,480
	Увођење телеменаѢмент система на нивоу напојних трансформаторских станица	13,500									13,500
	Увођење система за смањење реактивне енергије у објектима ЈППС	7,000						3,000			7,000
	Увођење система управљања рада бунара са контролом издашности бунара (бежичним путем) за 10 објеката	2,000									2,000
	Студија финансирања изградње соларних електрана	2,000									2,000
	Израда фотонапонских електрана на одабраним објектима у ЈППС	2,000									2,000
	Трансфер података за софтверски систем енергетског менаѢмента	600							600		600
	УКУПНО ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАѢМЕНТ:	30,580							3,600		30,580
	ОСТАЈА УЛАГАЊА:								1,444		
	УКУПНО СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ (позиција 1. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	1,118,869		82,282	52,218	177,840	207,591	605,765			1,118,869

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	План
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА									
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"									
А)	РАДОВИ								
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	91,000				6,000	8,785	48,500	91,000
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на петљи Бујановац 1 са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354.75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге. након раскида уговора.	10,000				10,000		10,000	10,000
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, Завршни радови на мосту бр.8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора	53,600		23,968		33,373		53,600	53,600
	Обилазница Београда, сектор 3, Рехабилитација узводне конструкције моста бр. 8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора	424,000			23,717		24,165	212,000	424,000
	УКУПНО РАДОВИ (А):	578,600		23,968	23,717	49,373	32,950	324,100	578,600
Б)	УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА								
Б.1.	Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката								
Б.1.1.	За пројекте који се финансирају средствима ЈПНС								
	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније (Северна Македонија) I и II фаза	10,200						6,000	10,200
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Израда елабората за озакоњење новог и старог моста Бешка	1,800						900	1,800

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	План
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Израда пројектно – техничке документације за завршетак радова на мостовима Бешка са приступним путем и шумским путем за манастир	600						300	600
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5, радови у реци: - Снимање речног дна за потребе израде пројекта за извођење радова у реци - Уклањање радних острва, вађење талпи и заштита речних стубова 41,42, и 43 (формирање заштите од камена) - Израда пројекта за извођење радова у реци	900						643	900
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	7,300		1,316		1,316		4,308	7,300
	Обављање послова кординатора за извођење радова и за пројектовање и израда плана превентивних мера	18,000						12,000	18,000
	Израда техничке документације за оптимално варијантно решење унапређења пешачко-бициклистичких токова и стања моста преко Великог бачког канала на стационажи км 67+422 државног пута IV реда бр. 15, деоница Кула (Бачка Топола) – Врбас (Савино Село)	1,200							1,200
	Укупно услуге Б.1.1.	40,000		1,316		1,316		24,151	40,000
Б.1.2.	За пројекте који се финансирају средствима ЕИБ зајмова								
	Укупно услуге Б.1.2.								
Б.1.3.	За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова								
	Укупно услуге Б.1.3.								
	Укупно услуге Б.1.	40,000		1,316		1,316		24,151	40,000
Б.2.	Пројектовање и унапређење безбедности саобраћаја								
	Укупно услуге Б.2.								
	УКУПНО УСЛУГЕ (Б):	40,000		1,316		1,316		24,151	40,000

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
Г)	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ										
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање потребне дозволе	14,400		1,200		8,400		12,000		14,400	
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)	7,800		1,200		3,000		5,400		7,800	
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	7,200		1,200		2,400		4,800		7,200	
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	4,200		600		1,800		3,000		4,200	
	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса	1,200						600		1,200	
	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г):	34,800		4,200		15,600		25,800		34,800	
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ":	653,400		29,484		23,717		32,950		374,051	
											653,400

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	План
УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ИДА, ИБРД, ЕИБ И СБ											
ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСИ) - УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕИБ)											
В.1.	РАДОВИ (променљиво учешће у финансирању)										
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12.510 км	207,600	199,136	189,180	189,180	200,420	189,180	207,590	207,600		
	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, од км 209+141.00 до км 248+079.38, Л=38,938 км	616,000			50,000			276,410	616,000		
	Појачано одржавање државног пута IB 23/28, деоница Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км	98,000			66,410	36,624		66,410	98,000		
	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Сјеница (Караукића Бунари) - Сушица, од км 65+548 до км 74+563, Л=9,015 км	176,800				723		107,460	176,800		
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимировце), Л=6,319 км	85,000		67,250			78,210	78,210	85,000		
	Појачано одржавање државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), од км 44+057 до км 58+860, Л=14,803 км	100,110							100,110		
	Појачано одржавање државног пута IB 27, деоница: петља Марковац - Свилајнац, од км 189+753 до км 195+961, Л=6,208 км	17,730					17,730	17,730	17,730		
	Појачано одржавање државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	61,000			40,090	45,765		40,090	61,000		
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Меровишна - Прокулђе (Орљане), од км 207+502 до км 219+005, Л=11,503 км и Белоглин - Куршумлија - Рударе, од км 237+881 до км 262+136.59, Л=24,256 км	546,800				2,836		267,550	546,800		
	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), од км 236+001 до км 253+891, Л=17,890 км	141,000							141,000		
	Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км	183,100				916		108,100	183,100		
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, од км 183+075 до км 205+210, Л=22,135 км	176,300							176,300		

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од км 288+208.650 до км 311+287, Л=23,078 км	158,600									158,600
	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Неготин (Радужевац) - Граница СРБ/БУГ (Мокрање), од км 187+335 до км 200+254, Л=12,919 км	88,100									88,100
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Бабушница - Свође, од км 25+851 до км 45+385, Л=19,534 км	100,500									100,500
	Појачано одржавање државног пута IIA 186, деоница: Ђуприја (Деспотовац) - Деспотовац, од км 00+000 до км 21+440, Л=21,44 км	123,400									123,400
	УКУПНО средства за РАДОВЕ (В.1.):	2,879,940		256,430	199,136	441,620	295,337	1,169,550	1,169,550	2,879,940	
В.2.	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ (променљиво учешће у финансирању)										
	Финансијска ревизија пројекта	1,200				1,200				1,200	1,200
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	3,100		3,100						3,100	3,100
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	1,100								1,100	1,100
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деонице: Мерошина - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км	17,200				17,200				17,200	17,200
	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 21 и IB 39: Лот 1: IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјерић (Варда), Л=21,100 км, и Лот 2: IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимировце), Л=6,319 км	1,100						1,100		1,100	1,100
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) – Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км и одржавања државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208, и државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	11,100							11,100	11,100	11,100
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из ДРУГЕ ГОДИНЕ Пројекта	2,600				2,204				2,600	2,600
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	1,900								1,900	1,900

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	4,700				3,739			4,700		4,700
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	3,200							3,200		3,200
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	23,800						44,695	12,843		23,800
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	3,500									3,500
	Услуге за Уговор о нивоу услуге (SLA)	12,500				7,330			12,550		12,500
	Консултант за Уговор о нивоу услуге	1,900							1,900		1,900
	Консултант за правне аспекте Уговора о нивоу услуге	2,400						980	2,400		2,400
	УКУПНО УСЛУГЕ (В.2.):	91,200		3,100		35,873		45,675	76,893		91,200
	УКУПНО	2,971,140		259,530		477,493		341,012	1,246,443		2,971,140
	УЧЕШЋЕ ЈЛ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА / ЗАЈМОВИМА:										
	УКУПНО	3,624,540		289,014		549,782		373,962	1,620,494		3,624,540
	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА (позиција 3. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):										

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	План
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА									
ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСЦ) - СБ, ЕИБ и ЕБРД									
ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА РРСЦ									
РРСЦ ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 100% финансирање									
А)	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)								
УКУПНО Хитни радови:									
Б)	УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ								
УКУПНО Услуге за хитне радове:									
УКУПНО РРСЦ СБ и ЕИБ ХИТНИ РАДОВИ:									
РРСЦ ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање									
А)	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)								
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IIА 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Перућац), Л=11,600 км	14,000		14,000	3,125	14,000	3,125	14,000	14,000
	УКУПНО РРСЦ ЕБРД ХИТНИ РАДОВИ:	14,000		14,000	3,125	14,000	3,125	14,000	14,000
	ОСТАЈА УЛАГАЊА:								
	УКУПНО РРСЦ ХИТНИ РАДОВИ:	14,000		14,000	3,125	14,000	3,125	14,000	14,000
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ОСНОВНОГ РРСЦ (Редовни програм радова из средстава РРСЦ)									
РРСЦ РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - променљив % финансирања									
А)	РАДОВИ								
	Преостали радови на појачаном одржавању државног пута IB 23, деоница: Паковраће (Марковица) – Ужице, од км 10+485 до км 47+586, Л=37,101 км	69,400						69,400	69,400
	Појачано одржавање државног пута IB 353, деоница: Кладово - Брза Паланка, Л=23,565 км	44,800		44,800				44,800	44,800
	Појачано одржавање државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км	16,520						16,520	16,520
	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Сјеница (Караукића Бунари) - Сушица, од км 65+548 до км 74+563, Л=9,015 км	41,600						13,870	41,600

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Извршен	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Извршен
	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км	28,200		28,200		28,200		28,200		28,200	
	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ваљево (Обилазница)-Каона-Косјерић, од км 153+200 до км 174+300, Л=21,10км	185,100					16,014				185,100
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Мрошина - Прокупље (Орљане), од км 207+502 до км 219+005, Л=11,503 км и Белоглин - Куршумлија - Рударе, од км 237+881 до км 262+136.59, Л=24,256км	93,100									93,100
	Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, од км 122+260 до км 130+950, Л=8,690км	75,200									75,200
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, од км 183+075 до км 205+210, Л=22,135 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањлица - Сјеница, од км 288+208.650 до км 311+287, Л=23,078 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) - Граница СРБ/БУГ (Мокрање), од км 187+335 до км 200+254, Л=12,919 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Бабушница - Свође, од км 25+851 до км 45+385, Л=19,534 км										
	Појачано одржавање државног пута IIA 186, деоница: Туприја (Деспотовац) - Деспотовац, од км 00+000 до км 21+440, Л=21,44 км										
	УКУПНО РАДОВИ:	553,920		73,000		73,000	16,014	73,000	172,790	553,920	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	(у 000 динара)									
		2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
Б)	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ										
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП	350,100	3,106	118,490	154,269	253,580	350,100				
	за РС, СБ и ЕИБ радове	262,900		89,410	111,752	195,420	262,900				
	за ЕБРД радове	87,200	3,106	29,080	42,517	58,160	87,200				
	Техничка помоћ у имплементацији РРСП	9,500	9,670	5,150	11,532	7,310	9,500				
	Провера испуљености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма	23,700		16,610		20,020	23,700				
	Утврђивање стања државне путне мреже	39,400	106,774	39,400	111,147	39,400	39,400				
	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IB 29: Лот 1: деоница: Штавал - Сушица, Л=9,015 км и Лот 2: деоница: Сушица - Дојевиће, Л=26,700 км	11,900				11,900	11,900				
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државних путева IB 14 и IB 33, деоница: граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), Л=32,680 км	10,100		6,740	6,737	10,110	10,100				
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 13, IB 21 и IB 22, Лот 1: IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км, Лот 2: IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км, Лот 3: IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=23,036 км и Лот 4: IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км	48,200	32,566	28,190	32,566	48,200	48,200				
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33, IB 39 и IIA 186, Лот 1: IA 1, деоница: Ниш 1 (Трупале) - Ниш 3 (Батушинац), Л=9,206 км и Ниш3 (Батушинац) - Ниш 1 (Трупале), Л=9,449 км, Лот 2: IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) - граница СРБ/БУГ (Мокрање), Л=12,919 км, Лот 3: IB 39, деоница: Бабушница - Свође, Л=19,519 км и Лот 4: IIA 186, деоница: Турперија (Деспотовац) - Деспотовац, Л=21,440 км	15,900	7,850	7,150	9,447	15,870	15,900				

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План		Реализација		План		Реализација		План	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1 и IA 3, Лот 1: IA 1, деоница: Ражањ 1 - Параћин 1, Л=24,781 км, Лот 2: IA 1, деоница: Алексицац 1 - Ражањ 1, Л=23,645 км, Лот 3: IA 3, деоница: Сремска Митровица - Рума 1, Л=13,750 км и Лот 4: IA 3, деоница: Рума 1 - Пећинци 1, Л=12,990 км	32,300	6,597	25,270	6,597	25,270	6,560	32,290	32,300		
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33 и IB 34: Лот 1: IA 1, Ражањ (петља) - Алексицац (петља), Л= 25,406 км, Лот 2: IB 22, Пожаревац (Орљево) - Љешница, Л=35,057 км и Лот 3: IB 34, Братинац (Набрђе) - Браничево (Триброде), Л=31,003 км	80,200						40,100	80,200		
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 15 и IB 21: Лот 1: IB 15, Сомбор (Индустриска зона) - Кула, Л=39,445 км и Лот 2: IB 21, Ивањица - Сјеница, Л=38,300 км	78,600	11,509		11,509		31,879	39,320	78,600		
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 22 и IA 147: Лот 1: IA 1, Брестовац (петља) - Дољевац (петља), Л=6,903 км, Лот 2: IB 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Л=32,103 км и Лот 3: IB 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Л=24,360 км	53,200				24,720		38,980	53,200		
	УКУПНО УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ:	753,200	178,072	60,610	178,072	271,720	364,137	557,080	753,200		
В)	ОБУКА (финансирање 100% СБ)										
	Обука/тренинг										
	УКУПНО ОБУКА:										
	УКУПНО РРСЦ СБ и ЕИБ	1,307,120	178,072	133,610	178,072	344,720	380,151	729,870	1,307,120		
	РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:										
А)	РРСЦ РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање										
	РАДОВИ										
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 - Књажевац 1 (Трговиште), од км 128+426.00 до км 152+769.23, Л=24,343 км	754,600	24,846	23,600	24,846	63,330	66,677	420,860	754,600		
	Појачано одржавање државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км	307,000	119,821	113,840	119,821	113,840	119,821	257,170	307,000		
	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), од км 63+696 до км 73+852, Л=10,156 км	245,800	36,637	17,140	36,637	85,380	108,461	245,800	245,800		
	Појачано одржавање државног пута IA 3, деонице: петља Сремска Митровица - петља Рума, од км 43+563 до км 57+313, Л=13,750 км (лева коловозна трака) и петља Рума - петља Пећинци, од км 57+205 до км 70+303, Л=13,098 км (десна коловозна трака)	963,400	108,795		108,795	234,470	334,956	592,000	963,400		

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Појачано одржавање државног пута IА 1, деоница : петља Парафин - петља Ражањ, од км 360+249 до км 385+067, Л = 24,818 км (лева коловозна трака)	935,900	28,100				35,125	618,640	935,900
	Појачано одржавање државног пута IА 1, деоница: петља Ражањ – петља Алексинац, од км 385+067 до км 408+778,710, Л=23,711 км (лева коловозна трака)	970,600						641,550	970,600
	УКУПНО РАДОВИ:	4,177,200	318,199	154,580	318,199	497,020	665,040	2,776,020	4,177,200
	УКУПНО РРСП ЕБРД	4,177,200	318,199	154,580	318,199	497,020	665,040	2,776,020	4,177,200
	РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	5,484,220	496,271	288,190	496,271	841,740	1,045,191	3,505,890	5,484,220
	УКУПНО РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	1,307,020	178,072	133,610	178,072	344,720	380,151	729,870	1,307,020
	УКУПНО РРСП СБ И ЕИБ:	4,191,200	321,324	168,580	321,324	511,020	668,165	2,790,020	4,191,200
	УКУПНО РРСП ЕБРД:	5,498,120	499,396	302,190	499,396	855,740	1,048,316	3,519,890	5,498,120
	УКУПНО РРСП :								
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ ИНО-ЗАЈМОВА	5,498,120	499,396	302,190	499,396	855,740	1,048,316	3,519,890	5,498,120
	(позиција 10. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):								
	ОСТАЛЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ								
	(планиране у Програму пословања за 2021. годину								
	крз позиције: 2. Одржавање и 8. Систем наплата путарине)								
			28,935				170,089		

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	153,531	153,531	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	153,531	153,531	0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	76	76	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	76	76	0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	1,769,952	377,106	1,392,846
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	144,573	139,574	4,999
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	1,625,379	237,532	1,387,847
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1,751,691	844,121	907,570
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	266,982	253,114	13,868
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	885,091	254,631	630,460
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	184,395	0	184,395
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	415,223	336,376	78,847

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

II
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
I Број 953-16722/21-26
Датум 27-07-2021
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 288

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године

Београд

Јули 2021. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<u>Пословно име:</u>	ЈП „Путеви Србије“
<u>Седиште:</u>	Београд, Булевар краља Александра бр.282
<u>Претежна делатност:</u>	4211 Изградња путева и аутопутева
<u>Матични број:</u>	20132248
<u>ПИБ:</u>	104260456
<u>Надлежно министарство:</u>	Министарство привреде

Делатности ЈП „Путеви Србије“ дате су у Закону о путевима и Статуту ЈП „Путеви Србије“.

ЈП обавља делатност управљања државним путевима, која обухвата:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Претежна делатност је изградња путева и аутопутева.

ЈП обавља и друге делатности, у складу са законом и оснивачким актом.

ЈП обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

ЈП је дужно да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту државног пута и да омогући несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину донео је Надзорни одбор 24. фебруара 2021. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 11. марта 2021. године („Сл.гласник РС“ бр.23/21).

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину (Ребаланс) донео је Надзорни одбор 29. јуна 2021. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 1. јула 2021. године („Сл.гласник РС“ бр.67/21).

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за други квартал 2021. године, у поређењу са усвојеним Ребалансом Програма пословања.**

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 30.06.2021. године ЈП „Путеви Србије“ је обављало делатности према Програму пословања и Ребалансу Програма пословања за 2021. годину, на које је Влада Републике Србије дала сагласност.

Ребалансом Програма пословања за 2021. годину Одржавање је планирано у износу од 31.407,1 милиона динара. Већа улагања од планираних бележе се код Одржавања путева, првенствено због санације клизишта, одрона и хитних поправки путева за несметано одвијање саобраћаја. Недовољно одржавање утиче нарочито на већи ниво ургентног одржавања.

Радови на одржавању проистичу из потребе да пут одговара намени због које је грађен, а пре свега да омогући безбедно одвијање саобраћаја, транспорт људи и материјалних добара, да повеже људе и побољша им услове живота. Радови на одржавању проистичу и из потребе да се пут, као грађевински објекат, заштити од свих штетних утицаја, односно да се очува његова реална и употребна вредност (очува раније уложени капитал). Због тога се путеви морају одржавати континуирано, ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи (АОП 1001) реализовани су у планираном износу (индекс реализације 95).

Реализација на АОП 1016 износи 5.800,0 милиона динара и односи се на Субвенције из буџета Републике Србије. Мања реализација Других пословних прихода у односу на план (АОП 1017) настаје као последица мањег преноса средстава из буџета (Министарство финансија) за експропријацију, у односу на план за исти период.

Код Пословних расхода (АОП 1018) бележи се већа реализација од планиране (индекс реализације 106), пре свега на позицији Трошкови производних услуга (АОП 1026), где је реализација већа због знатно већих трошкова Одржавања у односу на план.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (АОП 1025) мање су реализовани, јер је зарада за јун месец исплаћена у јулу. Такође, број запослених мањи је од планираног (просечно за прва два квартала 2.074 радника, док је планирано 2.208 радника).

Разлика Пословних прихода (АОП 1001) у износу од 19.351,4 милиона динара и Пословних расхода (АОП 1018) у износу од 18.075,3 милиона динара даје Пословни добитак (АОП 1030) у износу од 1.276,1 милиона динара.

У овом кварталу планиран је Пословни добитак у износу од 3.254,5 милиона динара, а реализован је Пословни добитак у износу од 1.276,1 милиона динара.

Финансијски расходи (АОП 1040) реализовани су у износу од 296,6 милиона динара (индекс реализације 89) и највећим делом се састоје од Расхода камата (АОП 1046). Финансијски приходи (АОП 1032) остварени су у износу од 27,0 милиона динара, а планирани су у износу од 3,0 милиона динара (индекс реализације 908). Већа реализација настаје као резултат већих приходованих камата у односу на план.

Разлика Финансијских прихода (АОП 1032) у износу од 27,0 милиона динара и Финансијских расхода (АОП 1040) у износу од 296,6 милиона динара даје Губитак из финансирања (АОП 1049) у износу од 269,6 милиона динара.

Исказани нето резултат показује добитак (АОП 1064) у износу од 821,7 милиона динара. Нето резултат мањи је од планираног највећим делом због реализованог мањег пословног добитка у извештајном периоду.

2. БИЛАНС СТАЊА

У Обрасцу 1А Биланс стања не бележе се већа одступања од планираних вредности, осим на следећим позицијама:

Постројења и опреме (АОП 013) реализација је већа од плана због активирања инвестиција, односно стављања у употребу. Из истог разлога реализација је мања од плана код Некретнина, постројења и опреме у припреми (АОП 016). Сходно томе, реализација на АОП 010 је у оквиру очекиване за други квартал текуће године (индекс реализације 100).

Стање Аванса за некретнине, постројења и опрему (АОП 018) у износу од 698,1 милиона динара, у односу на планирано стање на дан 30.06.2021. године у износу од 900,0 милиона динара, указује на бржу динамику правдања аванса од очекиване.

На позицији Обртна имовина (АОП 043) реализован износ од 3.895,4 милиона динара већи је од планираног пре свега због веће реализације на позицији Готовински еквиваленти и готовина (АОП 068) у износу од 2.209,1 милиона динара (индекс реализације 163). Стање готовине у највећој мери обухвата готовину на редовном пословном рачуну.

Реализација на АОП 0417 Нераспоређени добитак износи 5.972,1 милиона динара (индекс реализације 73) и састоји се нераспоређеног добитка ранијих година и добитка текуће године. Нераспоређени добитак текуће године (АОП 0419) износи 5.969,7 милиона динара и састоји се од добитка за прва два квартала текуће године у износу од 821,7 милиона динара и нето добитка за претходну 2020. годину у износу од 5.148,0 милиона динара. Добитак претходне године биће расподељен након доношења Одлуке о расподели добити.

Обавезе из пословања (АОП 0451) представљају Обавезе према добављачима (АОП 0456), и односе се на неизмирене обавезе за одржавање путева.

Планирана укупна актива и пасива за прва два квартала 2021. износи 533.599,2 милиона динара, док реализована укупна актива и пасива износи 534.224,7 милиона динара (индекс реализације 100).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности обухватају приливе по основу: Прихода из буџета (Субвенције и Приход од Министарства финансија за експропријацију), Сопствених прихода, и средстава РРСП зајма (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја), део који се финансира из ЕИБ и Светске банке.

Одливи готовине из пословних активности обухватају исплате добављачима и дате авансе за следеће позиције улагања: Одржавање, део позиција Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на пословне активности.

Поред тога, одливи готовине из пословних активности обухватају исплате за Зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, Плаћене камате (Панонска банка и Поштанска штедионица) и Одливе по основу осталих јавних прихода.

Одливи готовине из активности инвестирања обухватају исплате за следеће позиције улагања: Студије и пројекти, Изградња, реконструкција и рехабилитација, Решавање имовинско-правних односа, Изградња, реконструкција и рехабилитација из ино-зајмова и део позиција: Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на активности инвестирања.

Одливи готовине из активности финансирања обухватају плаћене главнице (Панонска банка и Поштанска штедионица).

У Обрасцу 1Б Извештај о токовима готовине, одступања у односу на планирани ниво бележе се на следећим позицијама:

Код Прилива готовине из пословних активности (АОП 3001) реализација је мања од плана због мањих прилива из редовног пословања, пре свега због мањег преноса средстава из буџета (Министарство финансија), за експропријацију.

Код Одлива готовине из пословних активности (АОП 3005) реализација је мања од плана због мање исплате добављачима за одржавање и мање исплаћених зарада.

Код Одлива готовине из активности инвестирања (АОП 3019) реализација је мања од плана због мањих инвестиција у извештајном периоду.

Свега прилив готовине (АОП 3040) мањи је од планираног (индекс 97) за 603,8 милиона динара. Свега одлив готовине (АОП 3041) мањи је од планираног за 1.461,8 милиона динара (индекс 94). Резултат тога је већа Готовина на крају обрачунског периода (АОП 3047) од планиране, за 858,0 милиона динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Све позиције са износима у Обрасцу 2. Трошкови запослених се налазе у оквиру планираних средстава.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП „Путеви Србије“ на дан **31.12.2020. године** било је запослено **2.084** радника, од којих 1.585 на неодређено време и 499 на одређено.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 5 лица.

На крају другог квартала 2021. године (на дан **30.06.2021.**) било је запослено **2.089** радника, од којих 1.699 на неодређено време и 390 на одређено.

У односу на број запослених на дан 31.12.2020. године, број радника је већи за 5 и то:

- Број радника на неодређено време већи је за 114:
 - o Пријем се бележи код 140 радника, и то: 138 радника прешло је са одређеног на неодређено време, један радник је враћен на посао по судској пресуди, док је један радник примљен уз сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава;

- Одлив кадрова бележи се код 26 радника, и то: у пензију је отишло 12 радника, два радника су добила отказ због повреде радне обавезе, 8 радника напустила су Предузеће на лични захтев, док је смрт наступила код четири радника.
- Број радника на одређено време мањи је за 109:
 - Пријем се бележи код 41 радника, и то: 31 радник примљен је уз сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 9 радника примљено је као замена, док је код једног радника дошло до продужења радног века
 - Одлив кадрова бележи се код 150 радника, и то: 138 радника прешло је са одређеног на неодређено време, 6 радника отишло је у пензију, пет радника су напустила Предузеће на лични захтев, док је код једног радника дошло до истека уговора.

По основу уговора (рад ван радног односа) ангажовано је 5 лица, као и на дан 31.12.2020. године.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Одредбе чл. 20. и 22. Закона о путевима („Сл.гласник РС“ бр.41/18), којима су дефинисани извори финансирања јавних путева, престале су да важе даном почетка примене Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.95/18), тако да је од 1. јануара 2019. године правни основ за наведене накнаде садржан у члану 186, у оквиру поглавља XII Накнаде за коришћење јавних путева.

Члан 186. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр. 95/18, 49/19, 86/19 - усклађени дин.изн., 156/20 – усклађени дин.изн. и 15/21 – доп. усклађених дин. изн.) дефинише накнаде за коришћење јавних путева:

- 1) накнада за ванредни превоз
- 2) накнада за постављање рекламних табли, рекламних панела, уређаја за обавештавање или оглашавање поред јавног пута, односно на другом земљишту које користи управљач јавног пута, у складу са прописима
- 3) посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина)
- 4) накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач пута
- 5) накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству
- 6) накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу

Начин усклађивања накнада дефинисан је чланом 273. Закона о накнадама за коришћење јавних добара. Висине динарских износа накнада датих у прилозима који су саставни део овог закона усклађују се годишње, са годишњим индексом потрошачких цена, који објављује републички орган у чијој су надлежности послови статистике.

Изузетно, не врши се усклађивање висине износа накнада датих у Прилогу 10, Табела 13 (Накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству).

Приликом усклађивања висине накнада, основица за усклађивање су последњи објављени усклађени износи.

Влада, на предлог министарства у чијој су надлежности послови финансија, утврђује и објављује усклађене висине накнада у „Службеном гласнику Републике Србије“. Усклађене висине накнада за 2021. годину објављене су у „Сл.гласнику РС“ бр.156/20 а примењују се од 1. јануара 2021. године.

Сходно расту потрошачких цена од 1,8%, од 1. јануара 2021. у примени су усклађени износи накнада из члана 186. Закона о накнадама за коришћење јавних добара:

- 1) накнада за ванредни превоз
- 2) накнада за постављање рекламних табли, рекламних панела, уређаја за обавештавање или оглашавање поред јавног пута, односно на другом земљишту које користи управљач јавног пута, у складу са прописима
- 4) накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач пута
- 6) накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу

Као што је Законом предвиђено, не врши се усклађивање Накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству (тачка 5).

Усклађени износи Посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта – Путарине (тачка 3) у примени су од 25. фебруара 2021. године.

У Обрасцу 4. Кретање цена производа и услуга дат је приказ накнада у периоду јануар – јун 2021. године, по месецима, као и накнада које су важиле у децембру 2020. године.

Детаљније у наредном тексту.

Накнада из члана 186. тач. 3) Закона о накнадама за коришћење јавних добара:

Посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина)

Висина Посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина) за један км јавног пута прописана је у Закону о накнадама за коришћење јавних добара, Прилог 10, Табела 10.

Сходно члану 273. Закона о накнадама за коришћење јавних добара, у „Сл.гласнику РС“ бр.156/20 од 25.12.2020. године, Влада Републике Србије је објавила Усклађене динарске износе накнада прописане Законом о накнадама за коришћење јавних добара, тако да у Прилогу 10, Табела 10. висина накнаде за путарину по пређеном километру износи, за прву категорију возила 4,1461 динара, за прву А категорију 2,0730 динара, за другу категорију 6,2191 динара, за трећу категорију 12,4382 динара и за четврту категорију 24,8765 динара.

Цена путарине за наплатне станице формирана је на основу цене по км, дужини релације аутопута под наплатом и категорији возила.

Према Одлуци о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 26. јануара 2021. године, а Влада донела Решење о давању сагласности 18. фебруара 2021. године („Сл.гласник РС“ бр.15/21 од 19. фебруара 2021. године), од 25. фебруара 2021. године у примени су повећани износи путарине за 1,8%, сходно измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара (Прилог 10, Табела 10).

**ПРИЛОГ 10. ТАБЕЛА 10.
ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА ПУТАРИНУ**

(у динарима)

Категорија возила	Основица	Висина накнаде „Сл.гласник РС“ бр.49/19	Усклађени износ „Сл.гласник РС“ бр.156/20	Годишњи индекс потрошачких цена
I	km	4,0728	4,1461	101,8
IA	km	2,0364	2,0730	101,8
II	km	6,1091	6,2191	101,8
III	km	12,2183	12,4382	101,8
IV	km	24,4366	24,8765	101,8

Претходно повећање путарине извршено је 29. јула 2019. године (за 12%, сходно измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара – „Сл.гласник РС“ бр.49/19), а пре тога 7. јануара 2017. године, када је путарина повећана за 10%. Пре јануара 2017. године, износ путарине није повећаван од 2009. године.

Накнаде из члана 186. тач. 2), 4) и 6) Закона о накнадама за коришћење јавних добара:

Накнаде за коришћење делова путног и другог земљишта, за постављање рекламних табли, панова и слично, и инсталација на државном путу

Висина накнаде за постављање рекламних табли, рекламних панова, уређаја за обавештавање или оглашавање поред јавног пута, односно на другом земљишту које користи управљач јавног пута, у складу са прописима (члан 186. тач.2) прописана је у Прилогу 10, Табела 8. Закона о накнадама за коришћење јавних добара.

Висина накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач пута (члан 186. тач.4) прописана је у Прилогу 10, Табеле 11. и 11.1.

Висина накнаде за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу (члан 186. тач.6), у зависности од пречника (ширине) и врсте инсталација на државном путу прописана је у Прилогу 10, Табела 14.

Накнада из члана 186. тач. 1) Закона о накнадама за коришћење јавних добара

Накнада за ванредни превоз

Плаћа се за прекорачење дозвољених димензија возила, укупне масе и осовинског оптерећења. Ова возила у великој мери општењу путеве, а смисао наплаћивања накнаде је да се превозници мотивишу на друге видове саобраћаја (нпр. железница).

Висина накнаде за ванредни превоз прописана је у Прилогу 10, Табеле 1. до 6, а за возила или прикључна возила за која се издаје временска дозвола, утврђује се годишња накнада чија је висина прописана у Прилогу 10, Табела 7.

Накнада из члана 186. тач. 5) Закона о накнадама за коришћење јавних добара

Накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству

Висина накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству утврђује се применом коефицијента за обрачун накнаде, који је прописан у Прилогу 10, Табела 13, на основуцу.

Основица за обрачун накнаде за теретно возило и прикључно возило представља бруто-тонски километар, а за аутобус – возило километар. Коефицијент за обрачун накнаде изражен у еврима, износи за:

- теретно возило 0,0027 евра
- прикључно возило 0,0027 евра
- аутобус
 - o са највише 23 места за седење 0,0286 евра
 - o са више од 23 места за седење 0,0366 евра

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Ребалансом Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину Субвенције су планиране у износу од 17.300,0 милиона динара, а Остали приходи из буџета у износу од 6.700,0 милиона динара (Министарство финансија, за експропријацију).

Субвенције:

Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину (05 Број: 401-11397/2020 од 14. јануара 2020. године) средства субвенција за ЈП „Путеви Србије“ планирана су у износу од 11.300,0 милиона динара.

Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину (05 Број: 401-4531/2021 од 20. маја 2021. године) одобрена су додатна средства субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 6.000,0 милиона динара, чиме се планирани износ субвенција од 11.300,0 милиона динара повећава на 17.300,0 милиона динара.

Предлог Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину (број: 953-14756 од 24.06.2021.), садржи намену коришћења средстава субвенција у износу од 17.300,0 милиона динара на следећи начин:

14.336,0 милиона динара за летње и зимско одржавање путева и одржавање мостова

2.964,0 милиона динара за учешће Републике Србије у Пројекту рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РРСП)

Средства за реализацију програма обезбеђена су у Закону о буџету Републике Србије за 2021. годину, Раздео 22 – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја, Функција 450 – Саобраћај, Програмска активност 0001 – Друмски транспорт, путеви и безбедност саобраћаја, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Остали приходи из буџета (за експропријацију): Раздео 16 - Министарство финансија, Програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност 5001 - Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката, Економска класификација 541-Земљиште. Средства Министарства финансија у износу од 6.700,0 милиона динара планирана су за позицију Решавање имовинско-правних односа.

У I и II кварталу 2021. године из буџета је пренето:

- **Субвенције: 6.700,0 милиона динара**, што у односу на планираних 7.000,0 милиона динара представља 96%. Мање је пренето 300,0 милиона динара.
- **Остали приходи из буџета: 1.800,0 милиона динара**, што у односу на планираних 2.890,0 милиона динара представља 62%. Мање је пренето 1.090,0 милиона динара.

У наредној табели даје се приказ планираних и пренетих средстава из буџета у првом и другом кварталу 2021. године.

**УПОРЕДНИ ПРИКАЗ
СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИХ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА
У 2021. ГОДИНИ**

(у динарима)

	ПЛАН 2021.		ПРЕНЕТО из буџета 2021.		%	
	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета
Јануар	1,000,000,000		1,000,000,000		100%	
Фебруар	1,000,000,000		1,000,000,000	738,789,282	100%	
Март	1,000,000,000		1,000,000,000	540,082,802	100%	
I квартал	3,000,000,000	1,278,872,084	3,000,000,000	1,278,872,084	100%	100%
Април	1,000,000,000		1,000,000,000	348,863,561	100%	
Мај	1,000,000,000		1,000,000,000	172,238,617	100%	
Јун	2,000,000,000		1,700,000,000		85%	
II квартал	4,000,000,000	1,611,127,916	3,700,000,000	521,102,178	93%	32%
Свега Јануар - Јун:	7,000,000,000	2,890,000,000	6,700,000,000	1,799,974,262	96%	62%
Јули	2,000,000,000					
Август	2,000,000,000					
Септембар	2,000,000,000					
III квартал	6,000,000,000	1,870,000,000				
Свега Јануар - Септембар:	13,000,000,000	4,760,000,000				
Октобар	2,000,000,000					
Новембар	2,000,000,000					
Децембар	300,000,000					
IV квартал	4,300,000,000	1,940,000,000				
Свега Јули - Децембар:	10,300,000,000	3,810,000,000				
УКУПНО 2021. година:	17,300,000,000	6,700,000,000				

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину нису планирана средства за Спонзорство, Донације и Спортске активности.

Репрезентација је планирана на годишњем нивоу од 2,0 милиона динара, од чега у I и II кварталу 1.000.000 динара. Реализација у периоду 01.01-30.06.2021. износи 1.043.996 динара (104% планираног износа).

Трошкови репрезентације односе се на трошкове снабдевања пијаћом водом и безалкохолним пићима запослених 1548 радника на 65 наплатних станица (инкасанти, радници обезбеђења, пословође, спремачице, бројачи пазара, техничка служба, теренска контрола, возачи, сакупљачи, магационери итд.), као и осталих запослених, јер 47 наплатних станица, од којих 9 чеоних, нису снабдевене пијаћом водом, па је неопходно обезбедити минималне услове за рад.

Реклама и пропаганда је планирана на годишњем нивоу од 33,6 милиона динара, кроз две позиције:

1. Трошкови ЈП „Путеви Србије“ 12,1 милиона динара, и то:
Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспеката, плаката,
2. Систем наплате путарине 21,5 милиона динара, и то:
 - Рекламна кампања у циљу повећања коришћења ЕНП 20,0 милиона дин.
 - Учешће и излагање на сајмовима у земљи 1,5 милиона дин.

Од планираних 6,0 милиона динара за I и II квартал 2021. године за позицију Реклама и пропаганда, реализовано је **1.585.366 динара (26% планираног износа)**. У прва два квартала није било реализације код рекламне кампање ЕНП, нити сајмова.

Улагања у рекламну кампању у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине (ЕНП) у претходним годинама, дало је позитивне ефекте и у прва два квартала 2021, што се огледа у следећем:

За првих шест месеци 2021. године, реализовани приход од ЕНП-наплате у односу на исти период претходне године, већи је за 26,22%. Учешће прихода од ЕНП у односу на укупан приход од путарине за првих шест месеци 2021. године, износи 58,83%, док је за исти период 2020. године, учешће износило 59,06%.

Број ЕНП трансакција за првих шест месеци 2021. године, у односу на исти период претходне године, већи је за 31,18%. Процент учешћа ЕНП трансакција возила четврте категорије у свим трансакцијама возила четврте категорије, за првих шест месеци 2021. године, износи 80,28% (за исти период 2020. године 77,55%). Бележи се повећање ЕНП трансакција возила четврте категорије, за првих шест месеци 2021. године, у односу на исти период претходне године, за 24,48%.

Рекламна кампања повећања коришћења електронске наплате путарине, спроводи се у циљу подизања свести и информисања што већег броја грађана о погодностима електронске наплате путарине, односно коришћења уређаја за електронску наплату путарине (ЕНП).


Електронска наплата путарине представља савремени модел бесконтактног плаћања путарине употребом уређаја за електронску наплату путарине за одговарајућу категорију возила.

Коришћење електронске наплате путарине омогућава следеће предности:

- пролазак посебно означеним саобраћајним тракама без заустављања
- једноставност наплате путарине без задржавања и употребе готовинског плаћања
- комфорну и безбедну вожњу уз избегавање евентуалних застоја
- јефтину путарину уз остваривање различитих попушта
- заштиту животне средине кроз смањење емисије штетних гасова

Електронска наплата путарине је све заступљенија у Републици Србији, захваљујући маркетиншким активностима које спроводи ЈП „Путеви Србије“.

У наставку се даје графички приказ раста броја продатих ЕНП уређаја (нови корисници) у периоду 2007-2020.



Рекламна кампања је била такође део Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ од 2016. до 2020. године. У наведеним годинама бележи се највећи пораст броја корисника електронске наплате путарине.

Основни циљ промоције ЕНП није остваривање прихода од продаје уређаја за електронску наплату путарине (ЈП „Путеви Србије“ не остварује профит од продаје уређаја за ЕНП), већ повећање броја корисника овог вида плаћања путарине.

Препорука Европске комисије је да електронска наплата путарине учествује у укупном промету возила минимум 50%. У овом тренутку учешће електронске наплате путарине у Републици Србији у односу на укупан број трансакција у систему наплате путарине износи 41,64%.

Једини начин да најшира јавност добије сазнања о погодностима и предностима коришћења електронске наплате путарине јесте информисање путем јавних гласила. Број корисника електронске наплате путарине у великој мери зависи од нивоа информисаности корисника аутопутева о предностима електронске наплате путарине.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Анализом реализованих улагања у периоду од 01.01. до 30.06.2021. године у Обрасцу 10 може се уочити да су највећа улагања у **експропријацију** извршена на следећим деоницама: Е-763 (Милош Велики) Прељина – Пожега (957,7 милиона динара), Е-80 Ниш – Мердаре (837,1 милиона динара) Е-763 (Милош Велики) Сурчин – Љиг (611,0 милиона динара), Аутопут Рума – Нови Сад (Фрушкогорски коридор) (518,2 милиона динара) и Е-75 Обилазница око Београда (без Сектора 6) (255,4 милиона динара), уз напомену да је на наведеним деоницама реализација већа од плана.

По висини улагања следе деонице: Сремска Рача – Кузмин (122,1 милиона динара), Е-75 Грабовница – граница са републиком Северна Македонија (94,4 милиона динара), Е-80 Просек – граница са Републиком Бугарском (70,8 милиона динара), Ваљево – Лајковац (60,3 милиона динара), Коридор 10 – Баточина (26,8 милиона динара).

За експропријацију ради рехабилитације државних путева, санације клизишта на државним путевима и исплату накнада по члану 119. Закона о путевима уложено је 15,4 милиона динара.

На позицији Остала улагања бележи се реализација од 39,1 милиона динара, највећи износ односи се на Обилазницу Новог Пазара (29,9 милиона динара).

Улагања у експропријацију бележе се и на деоницама: Северна обилазница око Крагујевца, Шабац – Лозница, Горњи Милановац – аутопут Милош Велики и Нови Сад – Зрењанин – Панчево.

На осталим планираним деоницама није било реализације.

Код студија и пројектовања у прва два квартала 2021. године највећа улагања су код пројеката државних путева IB и II реда, пре свега:

- Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда, гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково), л=175 км (37,8 милиона динара)
- Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Идејни пројекат са Студијом оправданости брзе саобраћајнице IB реда, аутопут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац“) – Пожаревац (Обилазница) – Велико Градиште – Голубац (34,4 милиона динара)
- Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда на правцима: Голубац – Доњи Милановац – Брза Паланка и Кладово – Неготин, л=146 км (19,9 милиона динара).

Код пројеката државних путева IA реда (аутопутева), највећа реализација је на пројекту Израда измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Државног пута I реда бр.21 Нови Сад – Рума - Шабац и коридора државног пута I реда бр.19 Шабац – Лозница и Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње деонице аутопута: Рума – Шабац, од аутопута Е-70 (петља „Рума“) до моста на Сави (17,5 милиона динара).

Код ИПА пројеката прекограничне сарадње највећа реализација је на Рехабилитацији државног пута IB реда број 15 на деоници Кикинда – Наково у дужини од 1,8 км (56,3 милиона динара).

Код мостова, највећа улагања су у изради Техничке документације за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIА реда број 181 у месту Крстацу, деоница Лучани - Лис (2,8 милиона динара).

Код позиција Безбедност саобраћаја и Животна средина бележи се симболична реализација.

Код позиција Енергетски менаџмент и Остали трошкови није било реализације.

Код изградње, реконструкције и рехабилитације из сопствених средстава у прва два квартала 2021. године укупна реализација износи 374,0 милиона динара, од планираних 549,8 милиона динара. Од тога, највећа реализација је на Појачаном одржавању пута IB-39, деоница Власотинце - Свође (л=12,51 км), износ 200,4 милиона динара.

Појачано одржавање државног пута IB-10, деонице: граница АПВ (Панчево) – Панчево (Ковин) и Панчево (Ковин) – граница АПВ (Панчево) реализовано је у износу од 45,8 милиона динара.

Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта реализована је у износу од 44,7 милиона динара.

Појачано одржавање државног пута IB-23/28, деоница Кнежевићи – Бела Земља – Ужице 3, реализовано је у износу од 36,6 милиона динара.

Инвестиција: Обилазница Београда, сектор 3, Рехабилитација узводне конструкције моста бр.8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора, реализована је у износу од 24,2 милиона динара.

На осталим позицијама бележи се мања реализација од планиране, или није било реализације у извештајном периоду.

Изградња, реконструкција и рехабилитација из средстава ино-зајмова:

Инвестиције из средстава ЕИБ и ЕБРД зајма нису планиране, нити је било реализације.

Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (PPCП зајам):

У оквиру хитних радова (ургентно одржавање и санација локалних оштећења) бележи се само реализација на државном путу ПА-170, деоница Рогачица – Бајина Башта 1 (Перућац), л=11,6 км (3,1 милиона динара).

Као што је планирано, највећа улагања су из средстава основног PPCП (Редовни програм радова). У прва два квартала 2021. године реализовано је 1.045,2 милиона динара. Највећа реализација бележи се на следећим деоницама:

- Појачано одржавање државног пута IA-3 деоница петља Сремска Митровица – петља Рума, л=13,7 км и петља Рума – петља Пећиници, л=13,1 км, износ 335,0 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IA-3 деоница Батровци - Кузмин (аутопут, пун профил, л=21,8 км), износ 119,8 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IB-15 деоница Кула (Бачка Топола) – Врбас (Савино Село) л=10,2 км, износ 108,5 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IB-35 деоница Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), л=24,3 км, износ 66,7 милиона динара

За Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру PPCП реализовано је 154,3 милиона динара.

У оквиру услуга на пројекту Утврђивање стања државне путне мреже, реализовано је 111,1 милиона динара.

Реализација на осталим деоницама знатно је мања од планиране, или није било реализације.

Очекује се већа реализација у наредним кварталима.

Остале инвестиције у Обрасцу 10 обухватају реализацију на инвестицијама, које су планиране Програмом пословања за 2021. годину кроз позиције Одржавање и Систем наплате путарине, а не налазе се у Прилогу 14 Програма пословања за 2021. годину.

Реализација осталих инвестиција у 2021. години износи 170,1 милиона динара. Кроз позицију Одржавање реализовано је 144,3 милиона динара, и то: Кружна раскрсница путева ПА-130 и ПА-131 (58,6 милиона динара), Побољшање раскрсница на путевима ПА-221 и ПА-158 (44,1 милиона динара), Обилазница око Зрењанина преко канала Бегеј (36,1 милиона динара) и Базе за одржавање (5,5 милиона динара).

Модернизација Система наплате путарине – пројектовање и изградња наплатних станица на државним путевима IA реда: А1, А2 и А4, реализована је у износу од 25,8 милиона динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Улагања у путеве имају карактер дугорочних капиталних инвестиција и захтевају на дуги рок стабилне изворе средстава.

Промене у систему финансирања државних путева у претходној деценији дате су у следећем хронолошком приказу.

Пре увођења субвенција, у 2011. години од акцизе је уплаћено 18,5 милијарди динара. Уплаћен износ субвенција у наредним годинама износио је:

(у милијардама динара)	
2012.	8,3
2013.	5,3
2014.	7,4
2015.	6,9
2016.	7,1
2017.	6,6
2018.	7,8
2019.	9,1

У 2020. години на име субвенција уплаћено је 26,9 милијарди динара.

Као резултат додатних средстава Субвенција, у 2020. години остварена је нето добит у износу од 5,1 милијарди динара.

Претходних година бележио се губитак, као последица недовољних и нестабилних средстава за потребан ниво улагања.

Само у 2011. години ЈП „Путеви Србије“ остварило је нето добит (72,8 милиона динара), што је резултат 20% акцизе на деривате нафте у тој години, када је уплаћено 18,5 милијарди динара. Иначе, акцизе као извор финансирања путева постојале су од 2006. закључно са 2011. годином (10% у 2006. и 2007. години, 15% у 2008. години, 20% у периоду 2009-2011. година).

Законом о изменама Закона о јавним путевима („Сл.гласник РС“ бр.101/11), од 2012. године акциза на деривате нафте и течног нафтног гаса постала је у целини приход буџета Републике Србије (субвенције из буџета).

Планирани износ субвенција за 2021. годину је 17,3 милијарди динара.

Датум _____

Потпис и печат

В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Милош Адамовић, дипл.ек.