



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ
Број 953-22996/2-4
Датум 31-10-2022
Београд, Булевар краља Александра 282

ИЗВЕШТАЈ
о степену реализације Програма пословања
за трећи квартал 2022. године

Београд

Октобар 2022. године

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Пословно име:	Јавно предузеће "Путеви Србије"
Скраћено пословно име:	ЈП "Путеви Србије"
Оснивач:	Република Србија
В.д. директора:	Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. – вршилац дужности
Делатност:	управљање државним путевима
Шифра делатности:	4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	20132248
ПИБ:	104260456
ЈББК:	11001
Надлежно министарство:	Министарство привреде
Седиште:	Београд, Булевар краља Александра бр.282
Телефон:	011/30-40-700
Факс:	011/30-40-614
Интернет презентација:	www.putevi-srbije.rs
E-mail:	office@putevi-srbije.rs

Законом о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност управљања државним путевима обавља јавно предузеће које оснива Влада.

Влада је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ("Сл.гласник РС" бр.115/05).

На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, 23.02.2006. године.

До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је Републичка дирекција за путеве.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за генералног директора ЈП "Путеви Србије" именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.105/13) за вршиоца дужности директора ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Решењем Владе Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.144/20) именован је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“, чији је председник Милош Адамовић, дипл. економиста. У истом броју „Сл.гласника РС“ објављено је именовање новог члана Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“, Аните Димоски, дипл.инж.саобраћаја. Није било промена осталих чланова Надзорног одбора

Влада Републике Србије донела је Одлуку о усклађивању пословања ЈП „Путеви Србије“ са Законом о јавним предузећима 05 број 023-9226/2016 од 5. октобра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.82/16).

Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној дана 25. маја 2018. године донела је Закон о путевима. Указ о проглашењу Закона о путевима донет је 31. маја 2018. године. Закон о путевима објављен је у „Сл.гласнику РС“ бр.41/18.

Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.95/18) у примени је од 1. јануара 2019. године, док је Закон о измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара објављен у „Сл.гласнику РС“ бр.49/19 од 8. јула 2019. године, 86/19 од 6. децембра 2019. године, 156/20 – усклађени дин.изн. од 25. децембра 2020. године и 15/21 – доп. усклађених дин. изн. од 19. фебруара 2021. године).

1. УВОД

Закон о јавним предузећима објављен је у „Сл.гласнику РС“, бр.15/16 од 25.02.2016. године, а ступио је на снагу 4. марта 2016. године.

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) прописано је да је јавно предузеће чији је оснивач Република Србија дужно да министарству доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања.

Сходно одредби члана 63. став 4. Закона о јавним предузећима, донет је **Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр.131/21), који је ступио на снагу 31. децембра 2021. године. Даном ступања на снагу овог правилника престао је да важи Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Сл.гласник РС“, бр.36/13, 27/14 и 38/15).

Одредбама члана 2. Правилника прописани су обрасци који су саставни део сваког тромесечног извештаја. Обрасци који се квартално достављају су:

- 1) Образац 1. Биланс успеха
- 2) Образац 1А. Биланс стања
- 3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине
- 4) Образац 2. Трошкови запослених
- 5) Образац 3. Динамика запослених
- 6) Образац 4. Распон планираних и исплаћених зарада
- 7) Образац 5. Приходи из буџета
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене
- 9) Образац 7. Расподела остварене добити / покриће губитка
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама
- 13) Образац 11. Потраживања, обавезе и судски спорови
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Образац 12. представља основни извештај, а остали обрасци представљају прилоге овог извештаја.

Обрасци од 1) до 12) овог правилника попуњавају се кумулативно, са почетком календарске године, и то за следећи период:

- 1) од 1. јануара до 31. марта
- 2) од 1. јануара до 30. јуна
- 3) од 1. јануара до 30. септембра
- 4) од 1. јануара до 31. децембра.

Министарство привреде је донело Упутство о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-72/2016-9 од 11. априла 2016. године. Упутством су ближе уређени начин и рокови достављања поменутих образаца.

Обрасци се достављају **Министарству привреде** и ради информисања **Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре**, у року од 30 дана од дана истека тромесечја, сагласно члану 63. став 3. Закона.

На основу достављених тромесечних извештаја, министарство сачињава и доставља Влади информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности, сагласно члану 64. Закона.

Ново Упутство о начину и роковима достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа донело је Министарство привреде 22. фебруара 2022. године (Број: 110-00-218/2021-09-01). Предвиђено је достављање образаца путем Информационе платформе.

Из образаца се може закључити да је тромесечно извештавање конципирано према обавезним елементима које садржи годишњи програм пословања јавних предузећа.

Према члану 60. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), годишњи, односно трогодишњи програм пословања обавезно садржи: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; планиране набавке; план инвестиција; планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; план зарада и запошљавања; критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2022. годину донео је Надзорни одбор 4. фебруара 2022. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 24. фебруара 2022. године („Сл.гласник РС“ бр.27/22).

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2022. годину донео је Надзорни одбор 29. јула 2022. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 25. августа 2022. године („Сл.гласник РС“ бр.95/22).

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за трећи квартал 2022. године.**

У Извештају су обрађени сви обрасци, према Правилнику о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр.131/21).

Обрасци су попуњени кумулативно, са почетком календарске године (за период од 1. јануара до 30. септембра 2022. године), у складу са наведеним Правилником.

VI
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број 953-22996/И-5
Датум 31-10-2022
Београд, Булевар краља Александра 282

2. ОБРАСЦИ

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године		Процент реализације 01.01-30.09.2022. /План 01.01-30.09.2022.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)		1001	61,497,791	44,869,345	33,422,016	34,908,966	104%
Б. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)		1002	157,977	166,700	120,000	120,921	101%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	157,977	166,700	120,000	120,921	101%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	В. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006					
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	Г. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	Д. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	Е. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	Ж. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	61,339,814	44,702,645	33,302,016	34,788,045	104%
68, осим 683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
50	И. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	64,199,739	47,379,514	29,607,408	33,623,690	114%
51	1. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	156,990	153,281	110,340	120,751	109%
52	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	545,842	723,150	490,967	484,847	99%
520	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2,726,419	3,471,263	2,650,960	2,074,799	78%
521	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2,151,999	2,716,893	2,037,881	1,611,508	79%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	357,392	438,778	329,118	260,259	79%
540	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	217,028	315,592	283,961	203,032	71%
58, осим 583, 585 и 586	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	14,734,854	12,500,000		1,237	
53	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	206,775				
54, осим 540	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	44,083,556	28,866,820	25,102,141	29,609,302	118%
55	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	17,158				
	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,728,145	1,645,000	1,253,000	1,332,754	106%
	IX. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			3,814,608	1,285,276	34%
	X. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1026	2,701,948	2,510,169			
660 и 661	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	68,121	17,117	11,968	12,310	103%
662	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
663 и 664	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	55,217	16,587	11,528	12,086	105%
665 и 669	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	12,682	280	250	75	30%
	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	222	250	190	149	78%
560 и 561	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,360,442	1,320,627	780,541	706,653	91%
562	1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
563 и 564	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,317,282	1,179,555	767,141	694,760	91%
565 и 569	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	42,705	140,572	13,000	11,887	91%
	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	455	500	400	6	2%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1037) ≥ 0	1038	1,292,321	1,303,510	768,573	694,343	90%

РЕЗУЛТАТИ ПУТЕВИ ОРБИЈЕ
31-10-2022
Биланс Карира Александра 282

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.09.2022. године		Процент реализације 01.01.-30.09.2022. / План 01.01.-30.09.2022.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	37,307	19,000	15,000	11,477	77%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	8,238	11,200	8,250	1,223	15%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	309,340	402,000	320,000	767,826	240%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	879,977	820,000	685,000	768,214	112%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	61,912,559	45,307,462	33,768,984	35,700,579	106%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1033 + 1040 + 1042)	1044	66,448,396	49,531,341	31,081,199	35,099,780	113%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			2,687,785	600,799	22%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	4,535,837	4,223,879			
69-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	496			112,995	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		3,436	3,436		0%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049			2,684,349	713,794	27%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	4,535,341	4,227,315			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. сајло	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	457,460				
722 пог. сајло	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055			2,684,349	713,794	27%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	4,992,801	4,227,315			
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТРИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТРИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1061					
	1. Основна зарада по акцији	1062					
	2. Умњена (развољена) зарада по акцији						



Овлашћено лице:

Датум:

* Последњи дан трансерија за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

ЈП "Путевн Србије"
Булевар краља Александра 282

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године		Процент реализације (реализација / план) (30.09.2022.)
					Плани	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	556,987,490	564,417,710	568,514,338	565,970,205	100%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	116,897	166,023	177,023	179,892	102%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	116,893	165,809	176,809	179,678	102%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у прирасли	0007	214	214	214	214	100%
017	5. Аванс за нематеријалну имовину	0008					
02	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	556,870,593	564,251,687	568,337,315	565,790,313	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	531,365,512	518,979,474	531,379,474	531,639,962	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	2,028,783	2,078,735	2,178,735	2,338,039	107%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у прирасли	0013	21,802,028	42,241,419	33,521,342	29,860,273	89%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројења и опрема	0014					
029 (део)	6. Аванс за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	1,674,270	952,059	1,257,764	1,952,039	155%
029 (део)	7. Аванс за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ИИИ. БИЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се врседују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се врседују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се врседују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	ИИИИИИ. ВРЕМЕНСКА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		16,740	16,740	16,740	100%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стане на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	4,628,239	2,447,864	2,428,674	2,713,263	112%
Класа 1, осам групе рачуна 14	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)						
10	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1,082,798	707,220	677,940	1,196,328	177%
11 и 12	1. Материјал, резервни делови, alat и ситан инвентар	0032	7,146	8,000	10,100	11,118	110%
13	2. Неовишена производа и готови производи	0033					
150, 152 и 154	3. Трговна	0034	69,736	73,420	95,940	78,572	82%
151, 153 и 155	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,005,916	625,800	571,400	1,106,638	194%
	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	И. СТАЈНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	9,692	10,000	12,600	12,660	100%
204	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
205	1. Потраживања од купца у земљи	0039	9,692	10,000	12,600	12,660	100%
200 и 202	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
201 и 203	3. Потраживања од матичног, занемареног и осталих повезаних лица у земљи	0041					
206	4. Потраживања од матичног, занемареног и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
21, 22 и 27	5. Остала потраживања по основу трговне	0043					
223	ИВ. ОСТАЈА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	955,780	600,000	780,500	1,260,716	160%
224	(0045 + 0046 + 0047)						
23	1. Остала потраживања	0045	955,780	600,000	780,500	1,260,716	160%
230	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
231	3. Потраживања по основу преисплате осталих пореза и доприноса	0047					
232, 234 (део)	ИВ. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКЕ ПЛАСМАНИ	0048					
233, 234 (део)	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)						
235	1. Краткорочни кредити и позајмице - матично и зависна грађана лица	0049					
236 (део)	2. Краткорочни кредити и позајмице - остала повезана правна лица	0050					
237	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
238 и 239	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
24	5. Хартије од вредности које се врештају по амортизационој вредности	0053					
25	6. Финансијска средства која се врештају по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
26	7. Опортунистичке инвестиције и скупштина сопствених удела	0055					
27	8. Остала краткорочна финансијска пласмана	0056					
28 (део), осам 288	ИИИ. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	0057	2,575,198	1,130,500	958,000	263,515	26%
88	ИИИИ. АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0058	4,871	134	134	134	100%
	Б. ВАБЕНДАНСНА АКТИВА	0059	561,616,729	566,882,304	670,969,652	668,700,198	100%
		0060					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022.)
					Реализација		
					План	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥	0401	397,819,296	393,591,980	400,503,644	397,912,896	99%
30, осци 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	109,818,098	109,818,097	109,818,097	109,818,098	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	371,428,926	371,428,925	371,428,925	370,806,789	100%
330 и подгрупа сасво рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛЮРАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	826,394	826,394	826,394	812,750	98%
дугове сасво рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2,453	2,453	2,686,602	729,864	27%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	2,453	2,453	2,453	16,070	655%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410			2,684,349	713,794	27%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПЕЧАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	84,256,575	86,483,889	84,256,574	84,256,575	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	79,283,774	84,256,574	84,256,574	84,256,575	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	4,982,801	4,227,315			
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	28,804,898	24,047,291	29,074,168	29,158,543	100%
	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	85,884	80,940	70,940	71,478	101%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенифицијне запослених	0417	39,944	35,000	25,000	25,538	102%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осци 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	45,940	45,940	45,940	45,940	100%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	28,719,014	23,966,361	29,003,218	29,087,065	100%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (сво) и 412 (сво)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0422					
411 (сво) и 412 (сво)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (сво)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу заплита у свази	0424	2,172,976	795,448	2,429,863	2,516,036	104%
415 и 416 (сво)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу депозита у иностранству	0425	26,515,498	23,195,403	26,537,355	26,546,409	100%
413	6. Обавезе по сиплованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	30,540	35,500	36,000	24,620	68%
49 (сво), осци 498 и 495 (сво)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2,605,274	2,022,014	2,022,014	2,022,014	100%
495 (сво)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРЕХОДИ И ПРИМЉЕБЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	39,280,651			41,134,520	

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на датум 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на датум 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
427	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	93,705,710	147,221,019	139,359,836	98,472,225	71%
427	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	89,186,589	93,632,643	88,835,930	88,716,632	100%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичној, зависној и осталим повезаним лицама у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичној, зависној и осталим повезаним лицама у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	84,300,814	88,861,487	88,835,930	88,716,632	100%
422 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	1,351,680	1,354,948			
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	3,534,095	3,416,208			
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	93,401	78,500	78,000	112,315	144%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1,550,532	1,482,000	2,580,100	6,490,776	252%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1,550,532	1,482,000	2,580,100	6,490,776	252%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менишма	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	727,050	1,118,486	286,181	491,835	172%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	640,848	670,986	35,181	43,914	125%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореса на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	86,202	447,500	250,000	447,921	179%
481	3. Обавезе по основу пореса на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	2,148,138	50,909,390	47,580,626	2,660,667	6%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0659) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	561,615,729	566,882,304	570,959,652	568,700,198	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
У ПЕРИОДУ ОД 01.01. ДО 30.09.2022. ГОДИНЕ*

М. П. ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број: 953-2298/2022
у 000 динара 1-10-2022

Предузеће: Булевар краља Александра 282

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације 01.01-30.09.2022. / План 01.01-30.09.2022.
				План	Реализација	
				5	6	
I	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	68,172,429	54,597,126	40,920,770	41,039,661	100%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	290,030	879,000	655,000	236,462	36%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	2,949	384	384	1,836	
III. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3005	67,879,450	53,717,742	40,265,386	40,801,363	101%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	54,013,787	36,806,541	31,438,453	34,105,953	108%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	47,667,299	31,151,446	27,077,698	28,708,169	106%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008	2,225	24,361	24,361	24,361	100%
4. Плаћене камате у земљи	3009	2,732,773	3,537,900	2,650,960	2,320,861	88%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	146,856	92,834	71,413	74,036	104%
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012					
8. Остали одливи из пословних активности	3013	3,464,634	2,000,000	1,614,021	2,978,526	185%
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3014					
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - I)	3015	14,158,642	17,790,585	9,482,317	6,933,708	73%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3016					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3017	23	0	0	4	
3. Остали финансијски пласмани	3018					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3019					
5. Примљене дивиденде	3020	23			4	
III. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3021					
1. Куповина акција и удела	3022					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023	11,837,425	17,740,979	9,991,769	8,103,353	81%
3. Остали финансијски пласмани	3024					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3025	11,837,425	17,740,979	9,991,769	8,103,353	81%
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - I)	3026					
	3027					
	3028	11,837,402	17,740,979	9,991,769	8,103,349	81%

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.09.2022. године*		Процент реализације 01.01.-30.09.2022. / План 01.01.-30.09.2022.
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1,332,798	1,494,304	1,107,746	1,152,042	104%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	1,243,842	1,354,948	1,003,229	1,003,492	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	20,843	51,192	38,394	23,381	61%
7. Финансијски лизинг	3044	68,113	88,164	66,123	125,169	189%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1,332,798	1,494,304	1,107,746	1,152,042	104%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	68,172,452	54,597,126	40,920,770	41,039,665	100%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	67,184,010	56,041,824	42,537,968	43,361,348	102%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	988,442				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		1,444,698	1,617,198	2,321,683	144%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1,586,756	2,575,198	2,575,198	2,575,198	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2,575,198	1,130,500	958,000	253,515	26%

* Последњи дан тромесежја за који се извештај саставља

Датум: _____

Овлашћено лице:



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(у динарима)

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1,553,093,651	1,958,880,035	1,469,312,300	1,307,375,912	89%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2,151,999,047	2,716,893,252	2,037,881,138	1,812,855,278	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2,509,391,361	3,155,671,512	2,366,998,942	2,105,631,405	89%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	2,135	2,352	2,344	2,226	95%
4.1.	- на неодређено време	1,922	2,117	2,110	2,003	95%
4.2.	- на одређено време	213	235	234	223	95%
5	Накнаде по уговору о делу	3,473,769	4,000,000	3,000,000	2,296,301	77%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	5	5	5	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	/	/	/	/	/
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	/	/	/	/	/
13	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/
15	Накнаде члановима Комисије за ревизију	/	1,886,796	1,415,094	1,036,086	73%
16	Број чланова Комисије за ревизију	/	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима надзорног одбора	6,054,505	6,581,904	4,936,428	4,904,596	99%
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	155,420,015	190,000,000	141,900,000	134,081,396	94%
20	Дневнице на службеном путу	20,294,203	27,000,000	20,250,000	20,359,649	101%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	426,723	1,600,000	1,200,000	1,187,604	99%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	10,684,405	18,098,836	14,600,185	14,405,743	99%
23	Број прималаца	30	42	33	36	109%
24	Јубиларне награде	10,348,166	33,452,843	29,231,365	27,894,953	95%
25	Број прималаца	60	145	114	129	113%
26	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/
27	Помоћ радницима и породици радника	9,238,466	19,000,000	14,250,000	5,766,811	40%
28	Стипендије	1,149,444	2,000,000	1,500,000	1,246,721	83%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	/	/	/	/	/
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	4,220,477	5,000,000	3,750,000	4,180,857	111%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
** Број запослених последњег дана извештајног периода
*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____



М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

VI ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Број 953-22996/14-10

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Датум 31.10.2022
Београд, Булевар Краља Александра 282

Ред. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године	1,923			210			5		
	Одлив кадрова									
1.	навести основ	1 (смрт) 4 (на лични захтев)			1 (на лични захтев) 1 (истек уговора)					
2.	пензија	13			1					
3.	отказ због повреде радне обавезе	1								
4.	прелазак са одређеног на неодређено време				9					
	Пријем									
1.	навести основ	1 (сагласност Комисије)			19 (сагласност Комисије) 3 (продужење радног века) 3 (замена)					
2.	прелазак са одређеног на неодређено време	9								
3.	повећан обим посла									
4.										
	Стање на дан 31.03.2022. године *	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1914	684	1230	223	108	115	5	3	2
	Одлив кадрова									
1.	навести основ	6 (на лични захтев)			1 (на лични захтев)					
2.	пензија	8								
3.	отказ због повреде радне обавезе									
4.	прелазак са одређеног на неодређено време				22					
	Пријем									
1.	навести основ	1 (сагласност Комисије)			3 (замена, боловање) 1 (продужење радног века) 75 (сагласност Комисије)					
2.	прелазак са одређеног на неодређено време	22								
3.	повећан обим посла									
4.										
	Стање на дан 30.06.2022. године *	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1923	690	1233	279	135	144	5	3	2
	Одлив кадрова									
1.	навести основ	3 (смрт) 15 (на лични захтев)			1 (истек рока на одређено време) 5 (на лични захтев)					
2.	пензија	13			1					
3.	отказ због повреде радне обавезе	1								
4.	прелазак са одређеног на неодређено време				31					
	Пријем									
1.	навести основ	1 (на основу судске пресуде)			46 (сагласност Комисије) 6 (замена, боловање) 2 (продужење радног века)					
2.	прелазак са одређеног на неодређено време	31								
3.	повећан обим посла									
4.										
	Стање на дан 30.09.2022. године **	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1923	699	1224	295	139	156	5	3	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

МЛ
ДАВИД ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број 3-22996/2022

Образац 4
Датум 31-10-2022
Београд, Булевар краља Александра 282

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	43,923	66,790	48,750
	Највиша појединачна зарада	133,232	180,400	128,390
	Просечна зарада	88,578	123,595	88,570
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	179,093	265,389	187,968
	Највиша појединачна зарада	239,776	313,165	221,459
	Просечна зарада	209,435	287,358	203,368

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



Handwritten signature in blue ink.

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

ЈП
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број: 912-22996/22-12-12
Датум: 31-10-2022
Београд, Булевар краља Александра 282

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2022. годину (текућа година)			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
Субвенција	451	РС	3,137,344,788	8,109,398,013	11,940,000,000	12,135
Остали приходи из буџета	451	РС	1,432,500,000	2,865,000,000	4,297,500,000	0
		УКУПНО:	4,569,844,788	10,974,398,013	15,893,850,000	12,135

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. године*					Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Црпено из буџета	Реализовано	Неутрошено	5	
Субвенција	451	РС	11,596,350,000	10,467,275,223	10,467,275,223	0	12,135	
Остали приходи из буџета	451	РС	4,297,500,000	2,536,334,719	2,536,334,719	0	0	
		УКУПНО:	15,893,850,000	13,003,609,942	13,003,609,942	0	12,135	

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 6

VI
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број 3-2236/22-13

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Датум 31-10-2022

Београд, Булевар краља Александра 282

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01. - 30.09.2022.		Процент реализације 01.01. -30.09.2022. / план 01.01. -30.09.2022.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	1,000,000		1,000,000	1,851,500		185%
4.	Спорске активности						
5.	Репрезентација	2,000,000	2,153,094	2,000,000	837,743		56%
6.	Реклама и пропаганда	33,600,000	19,074,211	33,600,000	27,571,000		90%
7.	Остало						

Програмом пословања за 2022. годину за позицију 6. Реклама и пропаганда планирано је 33,6 милиона динара односи на Рекламну кампању у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине.

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прималац		Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
План за 2022. годину (01.01. - 31.12.2022.)									
								Летња камп за децу запослених радника ЈП "Путеви Србије"	1,000,000
Програмом пословања ЈП "Путеви Србије" за 2022. годину нису планирана средства за спонзорство и донације, док су за хуманитарне активности планирана у износу од 1.000.000 динара, и то у трећем кварталу.									
Период 01.01. - 30.09.2022.									
У јулу 2022. године на позицији Хуманитарне активности реализован је Летњи камп за децу запослених радника ЈП "Путеви Србије", у износу од 1.851.500,00 динара.									

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



Handwritten signature in blue ink.

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела пераспоређене добити.

Датум: _____

М.П. _____
Овлашћено лице:




ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви..)	Назив банке	Изначна валута	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	2,479,152,594.35
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	22,084,350.22
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	484,890.09
	068	Текући рачун	UniCredit Banka	РСД	435,418.70
	068	Текући рачун	Raiffeisen Banka	РСД	58,950.70
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	50,313,853.00
Укупно у динарима	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	3,546,690.26
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	12,298,970.11
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	6,821,887.93
					2,575,197,605.36
31.03.2022.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	2,141,026,389.12
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	6,431,479.09
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	
	068	Текући рачун	UniCredit Banka	РСД	15,140.00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	37,670,188.00
Укупно у динарима	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	3,651,221.40
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	11,167,116.59
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	8,816,790.93
					2,208,778,325.13

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
30.06.2022.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	384,367,272.50
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	32,549,122.56
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	428,799.87
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	1,109,675.73
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	77,460.00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	49,476,877.00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	3,651,221.40
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	25,504,896.76
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	14,363,725.81
	Укупно у динарима				
30.09.2022.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	146,846,181.67
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	15,940,948.89
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	430,204.87
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	384,518.43
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	2,866,853.30
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	50,288,846.00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	7,296,508.25
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	16,903,387.96
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	12,557,758.93
	Укупно у динарима				

Датум: _____

Овлашћено лице



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образец 10

УКУПНО ПРЕЈУЗЕТЕ ДУГОВЕЉАСТВА СРБИЈЕ
 31-10-2022
 Београд, Булевар Краља Александра 282

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања ²	Број	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином, у 000 дина
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА						
	Е-75, ГОРЊЕ ПОЉЕ - ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2008			150,639
	Е-75, ЦАРИЧИНА ДОЛИНА - ВЛАДИЧИН ХАН	4	2008			209,287
	Е-75, ВЛАДИЧИН ХАН - ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ	4	2008			615,777
	Е-75, ЛЕВОСОЈЕ - ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ	4	2008			196,767
	Е-75, ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА	4	2008			844,797
	Е-80, ПРОСЕК - ЦРВЕНА РЕКА	4	2008			634,515
	Е-80, ЦРВЕНА РЕКА - ЧИФЛИК	4	2008			77,477
	Е-80, ЧИФЛИК - СТАНИЧЕЊЕ, ПИРОТ ИСТОК	4	2008			335,364
	Е-75, У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	4	2008			664,409
	Е-763, ЛАЈКОВАЦ - ЈЬИГ	4	2008			427,156
	Е-763, ОБРЕНОВАЦ - УБ	4	2008			252,637
	ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ВРЧИН	1	2008			30,228
	Е-75, ГРАВОВНИЦА-ГРДЕЛИЦА	4	2016			805,059
	Е-75, ГРДЕЛИЦА-ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2016			120,520
	СУРЧИН-ОБРЕНОВАЦ	4	2016			17,993,626
	РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА	4	2016			348,126
	Е-763, ПРЕЉИНА - ПОЖЕГА	4	2018			1,334,457
	АУТОПУТ РУМА-НОВИ САД	4	2018			889,954
	Е-761, ПОЈАТЕ-ПРЕЉИНА	4	2018			469
	АУТОПУТ Е-80, НИШ-МЕРДАРЕ	4	2018			1,588,357
	ОСТАЈА УЛАГАЊА					1,212,894
	УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:					28,732,515

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА						
	Уговорено до 2016. године					
	Идејни пројекат дела магистралног пута М-25, Ниш-Приштина, Обилазница Прокупља	1	2010.	2015.	49,324	67,075
	Идејни и главни пројекат, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	59,000	62,600
	Техничка контрола Главног пројекта, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	28,851	29,731
	Идејни и главни пројекат, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	41,300	43,976
	Техничка контрола Главног пројекта, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	1,876	2,448
	СВЕГА:	1			180,351	205,830
	Програм радова за 2016. год.					
	Генерални пројекат са Претходном студијом обилазнице Лајковца на д.п. ИБ реда бр. 27 (М-4).	1	2015.	2016.	6,456	12,772
	Иновирање Идејног и Главног пројекта за деоницу државног пута ИБ-19: Ердвик - Нештин, Л = 7,8 км	1	2015.	2016.	6,900	23,047
	Идејни пројекат реконструкције д.п. ИБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Аљиновићи - Говеђак, км 323+832 - км 330+023 (Л = 6,19 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
	Идејни пројекат реконструкције д.п. ИБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Каменолом - Сјеница км 332+423 - км 337+678 (Л = 5,26 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
	Главни пројекат побољшања д.п. ПА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2015.	2016.	1,476	1,550
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д.п. ИБ реда бр. 29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	1	2015.	2016.	25,610	54,972
	Техничка контрола Главног пројекта за деоницу државног пута ИБ-19: Ердвик-Нештин, Л = 7,8 км	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главног пројекта побољшања д.п. ПА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2016.	2016.		
	Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости Сомбор - Бездан - Колут - Бачки Брег - граница Мађарске	1	Донета одлука о обустављању поступка јавне набавке			62,113
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима:	1				1,019
	Пројекат за извођење привремене везе девијације државног пута ПА-148 (Р-201) са државним путем ИБ-26 (М-19)	1	2015.	2016.	430	774
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	СВЕГА:				50,904	173,635

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	ПДР за надвожњак на д. п. II реда бр. 102 (М-22.1), између Бачке Тополе и малог Ђуша на км 70+640	1	2013.	2014.	1,440	1,440
	Главни пројекат санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (М-22), деонича: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	1,176	1,176
	ТК Главног пројекта санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (М-22), деонича: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	149	149
	ТК Главног пројекта рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деонича: Топола - Рудник	1	Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
	Главни пројекат рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деонича: Топола - Рудник		Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
	Идејни пројекат моста на Сави код Шабца (П = 680 м, Б = 20,4 м)				2,765	2,765
	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима		Поднет захтев за заштиту права			46,288
	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	1	2015.	2016.	23,759	50,357
	Израда пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда бр. А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	1,369	1,369
	Израда пројекта рехабилитације моста преко Пула (код Параћина) на државном путу IA реда бр. А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	417,600	418,018
	Израда пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда бр. 129, деонича: Тител- Перлез	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	ТК пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда бр. А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	142	142
	ТК пројекта рехабилитације моста преко Пула (код Параћина) на државном путу IA реда бр. А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	50	50
	ТК пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда бр. 129, деонича: Тител-Перлез	1	2016.	2016.	4,751	4,751
	Идејни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр. 187, деонича: Велика Дренова-Г рабонац, код км 66+627	1	2015.	2016.	984	1,604
	Главни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр. 187, деонича: Велика Дренова-Г рабонац, код км 66+627	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр. 187, деонича: Велика Дренова-Г рабонац, код км 66+627	1	2016.	2016.		
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута IB реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деонича Пожега - Косјерит-Ваљево, км 169+650 – км 169+680	1	2016.	2016.		1,449

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	ТК Техничке документације за рехабилитације државног пута 1Б реда бр.21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега-Косјерић-Валево, км 169+650 – км 169+680	1	2016.	2016.		
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута 1Б реда бр. 21 са путним објектом преко реке Бетинице – Лековића мост на км: 2+187 до 2+236, деоница: Пожега-Ариље	1	2016.	2016.		1,117
	ТК Пројекта рехабилитације објекта, Мост преко реке Бетинице, Лековића мост, државни пут 1Б реда бр.21, деоница Пожега – Ариље, км 002+178 – км 002+236	1	2016.	2016.		
	Допуна постојећег пројекта, напунтњак преко пута, на државном путу 1А реда бр.1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
	ТК Допуне постојећег пројекта, напунтњак преко пута, на државном путу 1А реда бр.1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
	Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу 1А реда бр. 1, км 720+100	1	2016.	2016.		
	ТК Допуне постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу 1А реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације моста на државном путу 1-А3 реда, Кузмин-Адашевци, Надвожњак Адашевци, ИД 00004	1	Није уговорено			
	ТК Главног пројекта рехабилитације моста на државном путу 1-А3 реда, Кузмин-Адашевци, Надвожњак Адашевци, ИД 00004	1	Није уговорено			
	Пројекат рехабилитације Моста на државном путу 1-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	1	2015.	2015.	420	420
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста на државном путу 1-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	1	2015.	2015.	48	48
	Пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу 1А-А1 реда, Јагодина-Ђурђија	1	2015.	2015.	624	2,876
	ТК Главни пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу 1А-А1 реда, Јагодина-Ђурђија	1	2015.	2015.	63	63
	Главни пројекат реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу 1-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	1,668	1,668
	ТК Главног пројекта реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу 1-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	140	4,332
	Главни пројекат реконструкције моста "Мехов крш" на државном путу 1-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000	1	Није уговорено			
	ТК Главног пројекта реконструкције моста "Мехов крш" на државном путу 1-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000	1	Није уговорено			
	Главни пројекат рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу 1-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	1,074	1,611
	ТК Главног пројекта рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу 1-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	86	447
	Пројекат рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турије код села Маједонци на државном путу 1-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	551	587
	ТК Пројекта рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турије код села Маједонци на државном путу 1-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	48	160

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања заложеног са претходном годишном
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевине на државном путу I-Б реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевине на државном путу I-Б реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Власине код села Турковца на државном путу I-Б реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Власине код села Турковца на државном путу I-Б реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		168
	Главни пројекат рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу IБ реда број 22, Пелије-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		1,469
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу IБ реда број 22, Пелије-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IIА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IIА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IIБ реда број 441, Сурдулица-Грамађа-Деленица	1	2015.	2016.	918	918
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IIБ реда број 441, Сурдулица-Грамађа-Деленица	1	2016.	2016.		765
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима локалним путевима	1	2016.	2016.		114
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на локалним путевима	1	2016.	2016.		
	СВЕГА :				449,544	540,791
	Главни пројекат санације потпорних зидова на државном путу IБ реда број 21, деоница: Слатина – Ваљево, км 2+930 – 3+100 лево (II=170м) и км 2+912 – км 2+988 десно (II=76м); деоница: Ваљево – Подбукови, км 13+140 – 13+165 десно (II=25м) и км 19+468 – км 19+512 десно (II=44м)	1	2015.	2015.	2,131	2,131
	Клизаште-одрон "Романов мост" на Р-122, деоница: Свође-Босилеград, км 68+900	1	2010.	2014.	3,127	3,127
	Техничка Контрола 13 клизашта	1	2011.	2014.	2,679	2,679
	Пројекти побољшања државних путева I и II реда са санацијом нестабилних косина и клизашта и геотехничким слаборатом (2 клизашта - Неготин и Р-261)	1	2012.	2014.	4,189	4,189
	Главни пројекат санације клизашта "Шагорња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким слаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	1,424	1,424

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	ТК Главног пројекта санације клизишта "Шаториња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	336	336
	СВЕГА:				13,886	13,886
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-338, деоница: Варда-Мравњици, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	1,440	1,440
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-26 деоница: Љубовија - Рогачица, км: 16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	1,668	1,668
	ТК Главног пројекта санације потпорних зидова на д. п. IB реда бр. 13, деоница: Слатина-Ваљево, км 2+930 - 3+100 лево (Л=170 м) и км 2+912 - км 2+988 десно (Л=76 м), деоница: Ваљево-Подбукови, км 13+140 - 13+165 десно (Л=25 м) и км. 19+468 - км 19+512 десно (Л=44 м)	1	2015.	2015.	168	168
	ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-338, деоница: Варда-Мравњици, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	180	180
	ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-26 деоница: Љубовија - Рогачица, км: 16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	198	198
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда:	1	2015.	2016.	4,101	7,861
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-23, деоница: Ужице - Чајетина у месту Бела земља, на км: 229+150	1	2015.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда:	1	2015.	2016.	5,868	11,250
	Техничка документација за санацију клизишта на државном путу ИА бр. 148, деоница: Мислођин - Дражеван - Стреловац, од км: 3+200 до км: 3+700	1	2015.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	СВЕГА:				13,623	22,765
	Студија безбедности саобраћаја на државним путевима		2015.	2015.	2,263	13,051
	Студија оправданости за потеребе рехабилитације и изградње бидиклистичке стазе на ИБ-15, Кикинда-Наково					152,055
	Техно-економска анализа варијантних решења обилазница Рума					1,844
	СВЕГА:				2,263	166,950
	Главни пројекат побољшања укреног места државних путева IB реда бр. 19 и II реда бр. 101 (Бечеј)	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укреног места државних путева II реда бр. 160 и 161 (Витково)	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута II реда бр. 144 и локалног пута у Љубовији	1	2014.	2016.	874	1,020
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута IB реда бр. 22 и локалног пута (Р-106) код Милошеве Куле	1	2014.	2016.	682	682
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута IB реда бр. 6 и локалног пута за Торник	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута IB реда бр. 12 са обилазницом у Бачкој Паланци	1	2014.	2016.	682	796
	Главни пројекат побољшања укреног места државних путева IB реда бр. 6 и II реда бр. 1S2 (Бистрица)	1	2014.	2016.	814	950
	СВЕГА:	1			5,314	6,088

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	1	2015.	2016.	12,000	19,238
	Пројекат идентификације црних тачака на државним путевима за 2010-2012. годину	1	2016.	2016.		
	Ревизије безбедности саобраћаја на пројектима у току	1	2015.	2015.	1,560	1,560
	Пројекат снимања и оцењивања државних путева по Програму оцењивања путева ЕуроРАР/ИРАР	1	Одустали од ЈН			
	ТК Главног пројекта побољшања укреног места државних путева (Бечеј, Витково, Љубовија, Милошева кула, Торник, Бачка Паланка и Бистрина)	1	2015.	2016.	516	7,668
	СВЕГА :				14,076	28,466
	Студија о процени утицаја на ЖС изградње Е-70/75 Обилазница БГ деоница Добановци-Бубањ поток	1	2008.	2015.	5,310	6,390
	Стратешке карте буке и загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури - Пројекат међуграничне сарадње са Републиком Мађарском	1				
	Мапирање и мерење буке, мапирање и мерење загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури: HUSRB/1203/11/030-PERS1 NAMar	1	2014.	2014.	29,825	29,825
	Одржавање веб странице ЈП "Путеви Србије" везано за реализацију ИРА пројекта Мађарска - Србија: HUSRB/1203/11/030-PERS5 NAMar	1	2014.	2014.	35	35
	Услуге превода за енглески језик: HUSRB/1203/11/030-PERS4 NAMar	1	2014.	2014.	865	865
	Организација завршне конференције и састанака и промоција пројекта на телевизији и у новинама: HUSRB/1203/11/030-PERS2 NAMar	1	2014.	2014.	728	728
	Ангажовање експерта за јавне набавке по ПРАГ процедури: HUSRB/1203/11/030-PERS3 NAMar	1	2014.	2014.	918	918
	СВЕГА :				37,681	38,761
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Бубањ Поток - Врчин(L=9,3 km)	1	2015.	2015.	701	701
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Велика Плана - Марковац (L=12,0 km)	1	2015.	2015.	462	462
	Пројекат праћења стања животне средине у путном појасу на деоници Бубањ Поток - Мали Пожаревац (L=23,6 km)	1	2015.	2015.	882	882
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Баточина - Трупање, L=116,7 km	1	2015.	2016.	3,768	3,768
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Нови Сад петља Тежери - Бубањ Поток, L=92,8 km	1	2015.	2016.	3,412	3,412
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раља (Пожаревац) - Баточина, деоница Церовац - Крагујевац и деоница Баточина (Марковац) - Равни Гај, L=88,8 km	1	2015.	2016.	3,352	11,375
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница петља Орловац - Жуљанац, деоница Пољанице - Љиг, деоница Погољанице (Белановица) - Љиг (Миошница) и деоница Буџин гроб - Прельина, L=83,6 km	1	2015.	2016.	3,275	3,275
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кузмин - за Добановце, деоница Аеродром "Никола Тесла" - БГД (петља Нови Сад), деоница БГД (Крњача) - Панчево 1 (Ковин), деоница Падинска Скела - БГД (Крњача), L=103,4 km	1	2015.	2016.	3,570	15,870

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кнежевћи - Чајетина, деоница Кнежевћи - Крајовска стена, деоница за Марковицу - Мрчајевци, деоница Рибница - Берановац, деоница Чапри - Стопања, L=93,1 km	1	2015.	2016.	3.416	3.416
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда деоница Багајница - петља Орловача, деоница Остружница - Обреновац, деоница Мали Мокри Луг - Кружни пут (Лештане), деоница Бели Поток - Авала 1, деоница Бубањ Поток - Кружни пут (Кнежевац), L=62 km	1	2015.	2016.	1.524	1.524
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ваљено - Ваљено 5 (обилазница), деоница Ваљено - Ивањак, деоница Ђелије - Лазаревац 2 (Чибутковица), L=18,6km	1	2015.	2016.	473	23.013
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ниш (Трупаље) - Ниш (Горња Топоница), деоница Врање 2 - Ристовац, деоница Мала Крепа 1 - Пожаревац 2, деоница Мали Пожаревац - Међулуђје, L=46,4 km	1	2015.	2016.	1.209	32.609
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раковац - Нови Сад 7 (Беочин), деоница Ириг 2 (Врбник) - Рума 3 (Краљевиц), деоница Шабац 4 - Шабац 5, деоница Нови Сад 4 (Бешка) - Кап, деоница Руменка - Нови Сад 1 (Б. Петровац) L=35,4 km	1	2015.	2016.	966	33.732
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Стара Пазова - БГД (Земун), L=26,5 km	1	2015.	2016.	657	657
	Деоница Бубањ локот - Мали Пожаревац. Праћење стања животне средине у путном појасу	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац (L = 17,00 км)	1	2017			54.662
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	1	2017			30.628
	Идејни и главни пројекат Мрчајевци - Прельина	1	2017			8.646
	Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевци					20.253
	Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошеви)					65.278
	Имене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница: Појате - Прельина					2.460
	ББ 21, Нови сад Рума-Шабац-ББ 19-Шабац Лозница					65.407
	ОСТАЛА УЛАГАЊА					426.927
	Обилазница око Крагујевца					32.760
	ББ-брза саобраћајница Пожаревац Велико Градиште Голубац					86.156
					27.667	927.873
	УКУПНО СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:				798.074	2.127.810

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА						
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км	1	2015	радови у току	1,454,311	1,506,287
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Завршни радови	1	2014	2015	83,947	137,105
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево I фаза	1	2014	2014	14,996	17,696
	Мост Газела - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачуна	3	2010	2012	5,774,952	5,776,951
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Дот 5: Рехабилитација постојећег моста Бешка	3	2013	2014	340,233	1,902,438
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Дот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Преостали радови, I приоритет (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)					457
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Дот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2006	2015	5,697,451	6,476,939
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Дот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, I део (Петља "Север")	1	2015	2016	241,115	452,962
	Обилазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевица"		2007	2013	2,158,668	3,139,852
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)					632
	Обилазница око Зрењанина Изградња моста преко Бегеја					61,085
	Изградња бочних наплатних станица Жедник/Чангавир, Бачка Топола/Сента и Фекетин/Србобран					721,578
	Изградња комплекса чевне наплатне станице на државном путу Iа реда број I (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчи, општина Гроцка, град Београд	1	2016	радови у току	2,134,174	3,924,431
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	1	2015	радови у току	4,052,383	8,058,736
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на петљи Бујановац I са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354.75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге					144,701
	Државни пут IБ реда број 10 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на државном путу II реда бр. 102 (по старом М-22. I) на км 70+640					203,007
					21,952,230	32,524,857

УКУПНО РАДОВИ:

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Лепосаје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Надзор на Завршним радовима	1	2015	услуга у току	4,296	6,083
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, Идео (Петља "Север")	1	2015	2016	8,256	161,098
	УКУПНО УСЛУГЕ:				12,552	167,181
	Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - преостала плаћања	3			72,988	72,988
	Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2011	2012	2,371	4,599
	Надзор на сектору Б.5.2 (траса)	3	2011	2012	3,400	3,400
	Лот Б.5.3 Изградња петље Орловача и петље Петлово брдо Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	8,370	28,335
	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда) Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	16,495	19,614
	Надзор над завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5	3	2005	2012	18,155	18,155
	УКУПНО УСЛУГЕ:				121,779	147,091
	Надзор на Рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2016	16,445	28,742
	Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	услуга у току	4,666	6,803
	ЛОТ 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншпед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2016	услуга у току	2,190	2,505
	Лот 8: Пројектовање и изградња диверсисане раскрснице "Нова Пазова" Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радовима	3	2017			3,851
	УКУПНО УСЛУГЕ:				23,301	41,901
	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прешево Главни пројекат електро радова	3	2013		1,122	1,122
	Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	29,650	33,986
	Ревизија Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	1,320	1,320
	Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	464	464
	Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевница" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	313,894	313,894
	Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевница" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	4,570	4,570

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	206,016	712,616
	Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	5,454	21,655
	Пројекат изведеног стана I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	3	2011	2015	29,650	29,659
	Техничка контрола пројекта изведеног стана I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	3	2011	2015	1,297	1,297
	(РРСII) Израда Главног пројекта појачавања државног пута БЗ 20 (М-7), деоница: (0245) Каћ-(0247) Зрењанин I (обилазнице), Стационар: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211 км	3	2014	услуга у току	11,616	19,715
	(РРСII) Израда Главног пројекта појачавања државног пута IА 4 (М-5), деоница: (0195) Ужце 3 - (0197) Кратовска Стена, Стационар: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км	3	2014	услуга у току	23,280	104,615
	(РРСII) Техничка контрола 2 главна пројекта појачавања деоница државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1,680	219,281
	(РРСII) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачавања 2 деонице државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1,980	13,947
	Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Препево	3	2015	2015	468	468
	УКУПНО:				632,461	1,478,609
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију, таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прихваћање употребне дозволе					10,579
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)					1,922
	Вршење надзора на радовима рекултивације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/приремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	3	2015	услуга у току	56,579	57,756
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	3	2015	услуга у току	14,549	30,727
	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса					950
	УКУПНО:				71,128	101,935
	Зајам ЦЕБ 2 (Споразум са Банком за развој Савета Европе) Радови на санацији клизишта на локалним путевима и Управљање пројектом укључујућу и надзор на радовима	3			517,496	517,496
	УКУПНО:				517,496	517,496
	ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2014	гарантни период почео 2016 (окончана сит за 2 год)	5,697,451	5,740,061
	ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	3	2006	2013	1,471,159	2,918,332

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходног годином
	ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД Сектор А1, петља Багајница	3	2010	радови у току	3,621,625	3,880,220
	ЛОТ Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР.8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	3	2012	радови у току	1,385,341	1,067,467
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2010	коначна вредност радова још није дефинисана	1,192,809	991,108
	Сектор Б.5.2 (траса)	3	2011	2015	868,849	868,849
	Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење	3	2013	радови у току	566,396	285,003
	Аутопут Е-75, Изградња петље "Нова Пазова"					559,815
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	3	2016	радови у току	3,570,544	2,587,769
	УКУПНО:				18,374,174	18,898,624
	ЛОТ 5: Рехабилитација моста Бешка	3	2006	2013	2,099,717	2,891,857
	Рехабилитација/санација 100 мостова на М и Р путевима	3				
	Lot Ia: мост преко Чемернице Мост преко Бање мост преко Островке мост преко потока	3	2010	2013	88,430	86,578
	Lot Ib: 4. Мост преко потока Буковац у Мрчајевцима 5. Мост преко Матавушког потока 7. Мост преко Лађевачког потока у Лађевцу 8. Мост преко потока Градинац	3	2009	2013	54,153	30,586
	Lot II: 9. Мост преко Западне Мораве ГП 10. Мост преко Мусине реке 11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљево-Чачак ГП	3	2009	гар. пер. у току	101,592	77,747
	Lot IV: 13. Мост преко реке Рибице	3	2009	2013	72,650	63,480
	Lot VI: 23. Мост преко Јужне Мораве 25. Мост преко потока Поцопань и пута за шуму 26. Мост преко Јонановачке реке	3	2009	2013	130,340	104,744
	Lot VII: 24. Надвожњак изнад железничке пруге код Сталаћа	3	2009	гар. Пер. у току	102,900	85,819
	Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Грзе II 6 (32). Мост преко реке Грзе III 7 (33). Мост преко реке Грзе IV 8 (34). Мост преко реке Грзе V	3	2009	2015	195,224	209,971

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Lot X: 9 (35). Мост преко реке Суваје 10 (36). Мост преко Луковске реке. 11 (37). Мост преко Мироске реке 12 (38). Мост преко реке Арнауте 13 (39). Мост преко Валакошке реке 14 (40). Мост преко Савиначке реке 15 (41). Мост преко Осничке реке	3	2009	2012	255,739	197,716
	Lot XI: 16. Мост преко реке Црни Тимок I 17. Мост преко реке Црни Тимок II 18. Мост преко реке Црни Тимок III	3	2009	2011	148,538	217,271
	Lot XII: 19. Мост преко реке Црни Тимок IV 20. Мост преко реке Црни Тимок V 21. Мост преко реке Црни Тимок VI	3	2009	2012	113,095	22,380
	Lot XIII: 22(48). Мост преко реке Црни Тимок VII у Гамзиграду	3	2009	2012	256,789	269,111
	Lot XV Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Злосница"	3	2010	2012	485,671	475,940
	Lot XVI: Рехабилитација пута М-22, деоница Биљанавац-Баљевац и изградња моста у Барама	3	2010	2014	134,361	63,934
	Lot XVII: Рехабилитација пута М-25.1, деоница Верање-Пожаревац и санација и проширење мостова у Братинцу	3	2010	2015	187,934	177,559
	Лот XVIII Изградња армирано-бетонског моста преко реке Колубаре у улици Норвешких Интернираца у Ваљево	3	2010	2013	55,271	49,516
	Лот XIX: Рехабилитација пута М-5, деоница Ужине - Пожега	3	2010	2013	110,518	108,520
	Лотови XX и XXI: Рехабилитација пута М19; Обреновац - Шабац	3	2011	гарантни период у току (окончање у 2016)	936,232	993,536
	Лот XXII Рехабилитација пута М-22, деоница: Гугошки-Дрћи, од км 289+949 до км 294+434 (ЛГ=4,485км) и деоница Дрћи-Угринови, од км 294+434 до км 304+081	3	2012	2015	242,423	
	УКУПНО: Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЈОГ-у А.1. - Пројектовање и грађење петље Багајница	3	2013	2015	62,965	19
	УКУПНО: ЈОГ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"	3	2010	2016	3,412,505	3,409,744
	Лот 8: Пројектовање ио изградња петље Нова Пазова	3	2017			120,446
	УКУПНО:				3,412,505	3,530,190

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	ЛОТ 2: Реконструкција аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд	3	2008	2016	1,996,063	1,943,387
	Lot 4: Реконструкција аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Рыла, од км 61.5+598 до км 64.1+479 (десни коловоз)	3	2014	2015 почео гар. Пер. Окоњана 2017	681,661	698,906
	Lot 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Реконструкција аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	уговор раскинут	164,689	167,362
	ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншпед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Реконструкција аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	радови у току	157,846	99,791
	УКУПНО:				3,000,259	2,909,446
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Аранђеловац 4 - Крћевац, деоница: Аранђеловац (Орашац) - Крћевац, од км 0+067 до км 8+870, L=8,713 км	3	2015	радови у току	429,800	384,325
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, L=17,607 км	3	2015	радови у току	747,088	749,544
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница - Ваљево, деоница: Завлака 2 - Причевци, од км 0+000 до км 29+050, L=27,018 км	3	2015	радови у току	1,047,840	944,876
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница 5 - Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, L=20,279 км	3	2015	радови у току	729,524	548,387
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 26 Београд - Шабац - Мали Зворник, деоница: Бања Ковљача - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, L=14,150 км и IB 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужиче, деоница: Мали Зворник - Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, L=13,530 км	3	2015	радови у току	1,219,235	1,008,975
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужиче, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, L=23,620 км	3	2015	радови у току	1,333,873	1,295,587
	УКУПНО:				5,507,360	4,931,694
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ША 152 Топола 1 - Буљин Гроб, деоница: Топола 1 - Буљин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, L=27,280 км	3	2015	радови у току	1,158,860	877,809
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКМ (Јаринџ), од км 0+000 до км 11+486, L=11,486 км	3	2015	радови у току	549,890	568,314
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ША 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Перућаци), L=11,600 км	3	2015	радови у току	552,072	441,022
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 22, деоница: Мрчајевци - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, L=18,791 км	3	2015	радови у току	754,359	761,796
	Кружна раскрсница обилазнице око Новог Пасара и државног пута Б-26					3,674
	УКУПНО:				3,015,181	2,652,615
	Назор на деоницама за реконструкцију у оквиру РРСП за РС, СБ и БИБ радове					261,611
	за ЕБРД радове					151,400

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)					36,500
	Техничка помоћ у имплементацији РРСЦ	3	2016	услуга у току	219,225	766,288
	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма					11,441
	Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева					287,660
	Утврђивање стања државне путне мреже					671,499
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Властотинце – Свође, Л=12,510 км					639,218
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км					22,957
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=29,500 км					466,776
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=40,340 км					1,307,438
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565 км					1,017,920
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница: Кнежевићи - Бела Земља - Ужиче 3, Л=15,171 км					606,506
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медере) Л=11,300 км					1,883,874
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут), Л=21,805 км					405,442
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км					1,126,400
	IB 23-Деоница Пакорраће Ужиче					220,400
	IB 15,Врбас (Змајево) Србобран (Фекетин)					124,900
	IB 39,Десковац Југ					490,781
	IB 15 деоница Кула (Бачка Топола) Врбас (Савино Село)					962,654
	IA 3-Петља Сремска Митровица-петља Рума-петља Пећинци					160,553
	IB 27-Свилајнац Марковац				219,225	11,622,218
	Обука/тренинг					2
	САНАЦИЈА државног пута IIА реда 139, деоница Коренште-Крупань, уништене/оштећене поплавама у дужини од 11,5 км		2014	У току гарантни период до 2017	539,669	539,669
	Појачано одржавање државног пута IB-20,Каћ-Зрењанин	3	2017			639,812
	ОСТАЈА УЛАГАЊА					793,534
	УКУПНО:					1,973,015
	УКУПНО: РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА:					87,623,156

¹ - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски пројекти (искључујући оперативни кредити); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе; Страна 15 од 15

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
Е К С П Р О П Р И Ј А Ц И Ј А											
1	Е-75, Грабовница - граница са републиком Северном Македонијом	175,000	62,156	43,750	87,500	113,207	131,250	151,309	175,000		
2	Е - 75, Обилазница око Београда (без Сектора 6)	40,000	221	10,000	20,000	221	30,000	223	40,000		
3	Е - 80, Просек - граница са републиком Бугарском	50,000	7,442	12,500	25,000	19,470	37,500	23,519	50,000		
4	Е - 80, Ниш - Мердаре	950,000	555,641	237,500	475,000	1,122,082	712,500	1,507,528	950,000		
5	Е - 763, (Милош Велики), Сурчин - Пожега	900,000	140,331	225,000	450,000	376,940	675,000	528,386	900,000		
6	Сремска Рача - Кузмин	150,000	71,889	37,500	75,000	93,956	112,500	114,129	150,000		
7	Коридор 10 - Баточина - Крагујевац	50,000	11,710	12,500	25,000	54,749	37,500	69,042	50,000		
8	Аутопут Рума - Нови Сад, (Фрушкогорски коридор - деоница два)	130,000	7,497	32,500	65,000	23,735	97,500	65,342	130,000		
9	Сурчин - Нови Београд	650,000	337,835	162,500	325,000	524,065	487,500	601,928	650,000		
10	Шабац - Лозница	1,700,000	541,485	425,000	850,000	941,653	1,275,000	1,161,848	1,700,000		
11	Ваљево - Лајковац	350,000	36	87,500	175,000	1,373	262,500	1,986	350,000		
12	Горњи Милановац - аутопут Милош Велики	250,000	7,492	62,500	125,000	21,291	187,500	49,945	250,000		
13	Крагујевац - Мрчајевици	5,000		1,250	2,500		3,750	5,000	5,000		
14	Сомбор - Кикинда	150,000	483	37,500	75,000	1,185	112,500	3,417	150,000		
15	Северна обилазница око Крагујевца	115,000		28,750	57,500		86,250		115,000		
16	Тунел испод превоја Кадињача на деоници Дуб - Дубци	20,000		5,000	10,000		15,000	51	20,000		
17	Обилазница око Пожеге	5,000		1,250	2,500		3,750		5,000		
18	Обилазница око Ужица	5,000		1,250	2,500		3,750	689	5,000		
19	Јужна обилазница око Ваљева	5,000		1,250	2,500	626	3,750		5,000		
20	Обилазница око Лознице у оквиру пројекта "Јадар"	5,000		1,250	2,500		3,750		5,000		
21	Неготин (Самариновац - Прахово)	5,000	150	1,250	2,500	150	3,750	150	5,000		
22	Обилазница око Свилајнца	5,000		1,250	2,500		3,750		5,000		
23	Пожега - Бољаре	5,000		1,250	2,500		3,750		5,000		
24	Пожега - Котроман	5,000		1,250	2,500		3,750		5,000		
25	Параћин - Зајечар - Неготин - Кладово	5,000		1,250	2,500		3,750		5,000		
26	Рехабилитација државних путева, санација клизишта на државним путевима и исплата накнада по члану 119 Закона о путевима	100,000	19,092	25,000	50,000	37,919	75,000	53,746	100,000		
27	Трошкови који претходе експропријацији	100,000		25,000	50,000		75,000		100,000		
УКУПНО		5,930,000	1,763,460	1,482,500	2,965,000	3,334,622	4,447,500	4,333,310	5,930,000		
Е К С П Р О П Р И Ј А Ц И Ј А (позиција 4. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):											

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА											
1	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ ІА РЕДА - АУТОПУТЕВИ										
	Израда измена и допуна Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Државног пута І реда бр.21 Нови Сад - Рума - Шабац и коридора државног пута І реда бр.19 Шабац - Лозница (Службени гласник РС бр. 40/11) и Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње деонице аутопута: Рума - Шабац, од аутопута Е-70 (петља "Рума") до моста на Сави, од км 44+585,00 до км 66+145,16 (према "ПП-ДП21и19")				287		13,881			14,522	
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	11,875			679		1,181		5,938	1,181	11,875
	Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошеви)						50			50	
	Имена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица - Београд (Батајница)	720		720				720			720
	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом аутопута Е-70, деоница: Панчево - Вршац - граница са Румунијом (Л = 60,00 км)	83,400		66,720	34,280		56,043		83,400	56,043	83,400
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње петље "Марадик" на државном путу ІА-А1 (Е-75)	5,000									5,000
	Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Врањска Бања" на државном путу ІА-А1 (Е-75)	5,000									5,000
	Пројекат за грађевинску дозволу Обилазнице око Београда Сектор Ц	30,000							10,000		30,000
	Планско-техничка документација за проширење гр. прелаза Батровци	2,000									2,000
	Урбанистичко-техничка документација и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње петље "Кошеви" на државном путу ІА-А5 (Е-761)	5,000							5,000		5,000
	АУТОПУТЕВИ УКУПНО:	142,995		67,440	35,246		71,155		105,058	71,796	142,995
2.1	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ ІБ РЕДА - БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ										
	План детаљне регулације (Л = 51 км) и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице ІБ реда Шабац - Лозница, Л = 55 км и Слечевиф - гр. Прелаза Бадовинци (Павловића мост), Л = 15 км	28,688			81		14,004		28,688	111	28,688
	Идејни пројекат са Студијом оправданости д. п. ІБ реда бр. 27, Лозница - Ваљево-Лазаревац, деоница: Иверак - Лајковац (петља на аутопуту Е-763 Београд - Пожега), Л = 17,00 км						38			97	
	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзих саобраћајница ІБ реда на правцима Голубац - Доњи Милановац - Брза Паланка и Кладово - Неготин, Л = 146км						2,734			5,443	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Идејни пројекат са Студијом оправданости брзе саобраћајнице ИБ реда, аутопут Е-75 Београд-Ниш (Петља "Пожаревац") - Пожаревац (Обилазница) – Велико Градиште – Голубац	20,950	177	18,459	17,276	18,459	17,276	18,459	19,693	20,950
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ИБ реда, Параћин - Зајечар - Неготин, Л = 140км	30,000								30,000
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ИБ реда, гр. пр. са Мајарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј – Кикинда - гр. пр. са Румунијом (Наково) (Л = 175км)	99,144	26,853	46,144	38,453	69,144	69,509	69,144	69,509	99,144
	Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње Северне обилазнице око Крагујевца (Л = 22км)	16,872	4,872	4,872		9,872	16,872	9,872		16,872
	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзе саобраћајнице ИБ реда, Краљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар, Л = 125км	99,532	42,656	42,656	23,698	42,656	23,698	42,656	23,698	99,532
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње уклапања брзе саобраћајнице ИБ реда Крагујевац - Баточина на аутопуту Е-75 и петље "Баточина"	4,672	4,080	672	4,640	2,672	4,672	2,672	5,957	4,672
	Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње уклапања брзе саобраћајнице ИБ реда Крагујевац - Баточина на аутопуту Е -75 и петље "Баточина"								22	
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ИБ реда од Крагујевца до везе са државним путем IА-А5 (Е-761) у Мрчајевцима, Л =37 км	80,096	4,137	40,096	33,413	60,096	33,413	60,096	33,413	80,096
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ИБ реда на правцима Голубац - Доњи Милановац - Брза Паланка , Л=90 км									
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ИБ реда, Параћин - Зајечар - Неготин, Л = 140км									
	Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње постојеће путне мреже (државни пут IА-168 и државни пут IБ-400) у државни пут ИБ реда, од државног пута IБ-35 од чвора Душановац до краја КО Прахово, Л =13 км	25,997	8,124	12,998	10,834	19,497	16,250	19,497	16,250	25,997
	Планско-техничка документација за изградњу брзе саобраћајнице ИБ реда, Остружница - Ороновац, Л = 20км	15,000				5,000	10,292	5,000	10,292	15,000
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзих саобраћајница ИБ реда на правцима Голубац – Доњи Милановац – Брза Паланка, Л = 90км	10,000								10,000

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње планиране деонице државног пута IB-38 од петље "Крушевац исток" (E-761) до постојеће раскрснице на IB-38 са кружним током, Л = 2,6 км									
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда, Краљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар, Л = 125км	5,000								5,000
	Планско техничка документација за изградњу Јужне обилазнице Ваљева	30,000								30,000
	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IB РЕДА - БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ - УКУПНО:	465,950	43,452	132,845	131,197	179,901	184,485	256,084	184,485	465,950
2.2	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IB РЕДА									
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д. п. IB реда бр.29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	13,795	95	5,518	95	11,036	81	13,795	81	13,795
	План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње реконструкције и изградње државног пута IB-19, деоница: Нештин - Визић - Ердевик, км 0+000 до км 13+700 (Л= 13,70 км)	5,370		2,685	246	5,370	435	5,370	435	5,370
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IB-12, деоница Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811- км 152+090 Л = 17,28км	3,160		1,264		2,528	454	3,160	454	3,160
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IB-12, деоница Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811- км 152+090 Л = 17,28км	514						514		514
	Пројектно-техничка документација за изградњу кружне раскрснице на укрштају државног пута IB реда број 15 са улицом Солунских бораца У Сомбору	1,253		627		1,253	2	1,253	2	1,253
	Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута IB-19, деоница: Нештин - Визић - Ердевик, км 0+000 до км 13+000 (Л= 13,00 км)	5,000								5,000
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута IB-19, деоница: Нештин - Визић - Ердевик, км 0+000 до км 13+000 (Л= 13,00 км)	800								800
	Планско-техничка документација за проширење прилазних саобраћајница (државни пут IB-23) граничном прелазу Гостун	2,000						1,000		2,000
	Планско-техничка документација за изградњу Обилазнице око Власотинца (Л = 7км)	5,000						2,500		5,000
	Студија оправданости реконструкције и изградње државног пута IB-12, деоница: Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811,00 - км 152+090,00; Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута IB-12, деоница: Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811,00 - км 134+936,95 и км 145+140,37 - км 147+020,00; Урбанистички пројекат за реконструкцију и изградњу државног пута IB-12, деоница: Бачка Паланка - Бегеч, км 145+140,37 - км 147+020,00	4,500				1,350	17	3,600	17	4,500

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута IB-12, деоница: Бачка Паланка - Бегеч, од км 134+811,00 до км 134+936,95 и од км 145+140,37 до км 147+020	500						500			500
	Планско-техничка документација за изградњу Југозападне обилазнице око Кичинде (Л = 7км)	4,000						2,000			4,000
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње Западне обилазнице око Сомбора (Л = 4,5км)	4,000						2,000			4,000
	Планско-техничка документација за изградњу Обилазница око насеља Башаид и Меленци (Л = 12км)	7,000						3,500			7,000
	Планско-техничка документација за изградњу Обилазнице на траси од аутопута Е-75 (петља "Север") - Нови Сад – Ветерник – Футог – Бегеч – Гложан – Чепарево – Бачка Паланка (Л = 23км)	3,000									3,000
	Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције државног пута IB реда број 22 (Ибарска магистрала) на територији ГО Чукарица, Барајево, Обреновац и Лазаревац Л=13 км	5,000									5,000
	Урбанистички пројекат за изградњу кружне раскрснице на државном путу IB-13 у насељу Ковилово	600									600
	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IB РЕДА - УКУПНО:	65,492		10,094		21,537		39,192		989	65,492
2.3	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ II РЕДА										
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIA -100 , деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132 +369 - 135+580, Л=3,21 км	3,210			28		35	1,605			3,210
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIA -100 , деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132 +369 - 135+580, Л=3,21 км	318									318
	Урбанистички пројекат реконструкције државног пута IIA-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132+369 - 135+580, Л = 3,21 км	960						960			960
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIA -100 , деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129 +673 - км 132+369, Л=2,70 км	5,000						2,500			5,000
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIA -100 , деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129 +673 - км 132+369, Л=2,70 км	200									200
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње државног пута IIA-102, Нови Сад - Темерин са обилазницама Бачког Јарка и Темерина, Л = 15,0км	5,000									5,000
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње и реконструкције државног пута IIA-105, од моста на Тиси до раскрснице са државним путем IB-123, Л = 5,0км	5,000						2,500			5,000

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Планско-техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута IIA-223. од Манастира Поганова до Звонца, П = 12,0км	5,000							2,000		5,000
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње Обилазнице око Шида (П = 7,5км)	4,000							2,000		4,000
	Планско-техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута IIB-303, од Чангавира до аутопута Е-75, П = 4,0км	2,000							1,000		2,000
	Планско-техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута IIA-197, Каона - Ивањица, деоница: Дубац - Луке, П = 11,0км	4,000							2,000		4,000
3	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ II РЕДА - УКУПНО:	34,688			28		35		14,565		34,688
	МОСТОВИ										
	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступним путевима)	5,760					16,968		5,760		24,051
	Идејни пројекат са студијом оправданости изградње моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји	1,802					2		1,802		1,802
	Техничка документација за мост преко Матејевачке реке на државном путу IIB реда бр. 426, у селу Горњи Матејевац, деоница: петља Ниш исток- Магача	1,188					302		1,188		1,188
	Урбанистичко – техничка документа и техничка документација за измештање дела трасе државног пута IIA реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд- Пожаревац	6,626									6,626
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију друмског моста на државном путу IIA реда бр.150, на деоници пута Аранђеловац – Белановица на км.07+899 преко језера Гараша	1,188					500		1,188		1,188
	Техничка документација за рушење и изградњу нових прилазних контролација Друмско железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу IВ-47, деоница Београд Панчево, „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“	16,022					2				16,022
	Техничка документација за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIA реда бр. 181 у месту Дљину, деоница Лучани-Лис	4,140							2,070		4,140
	Техничка документација за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIA реда бр. 181 у месту Крстац, деоница Лучани-Лис	4,140					495		2,070		4,140
	Планска и техничка документација за изградњу обилазнице државног пута IIA реда бр. 130 око Орловата са друмским мостом преко реке Тамиш	7,160									7,160
	Техничка документација за реконструкцију друмског моста на државном путу IIA реда бр.150, на деоници пута Аранђеловац – Белановица на км.07+899 преко језера Гараша	600							600		600
	Пројекат за грађевинску дозволу за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступним путевима)	42,980									42,980

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План
	Техничка контрола техничке документације за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIA реда бр. 181 у месту Дљину, деоница Лучани-Лис	792								792
	Техничка контрола техничке документације за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIA реда бр. 181 у месту Крстацу, деоница Лучани-Лис	837								837
	Пројекат за грађевински дозволу за изградњу моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји	100								100
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступним путевима)	2,592								2,592
	Урбанистички пројекат за изградњу моста преко Матејевачке реке на државном путу IБ реда број 426, у селу Горњи Матејевац, деоница: петља Ниш исток- Малча	300		300		300			300	300
	Пројекат за грађевинску дозволу за рушење и изградњу нових прилазних конструкција Друмско железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу IБ-47, деоница Београд Панчево, „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“	100								100
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за изменање дела трасе државног пута IIA реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд- Пожаревац	100								100
	Техничка документација за рехабилитацију моста преко реке Саве на државном путу IБ број 20, деоница: Сремска Митровица (Манђелос)-Сремска Митровица (Дреновац)	9,000								9,000
	Техничка контрола техничке документације за рехабилитацију моста преко реке Саве на државном путу IБ број 20, деоница: Сремска Митровица (Манђелос)-Сремска Митровица (Дреновац)	100								100
	Техничка документација за реконструкцију друмског моста преко реке Сушице - Сушица 4 на државном путу IБ реда бр.28, деоница: Сушица-Кремна	1,580								1,580
	Техничка документација за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Јадар на државном путу IIA реда бр. 141, деоница: Осечина (Јадар) - Осечина (Пецка)	100								100
	Техничка документација за рехабилитацију моста преко канала ДТД на државном путу IБ број 17, деоница:Богојево (Апатин)-Српски Милетић	4,788								4,788
	Техничка контрола Техничке документације за рехабилитацију моста преко канала ДТД на државном путу IБ број 17, деоница: Богојево (Апатин)-Српски Милетић	480								480
	Техничка документација за рехабилитацију моста преко реке Ликодре на државном путу IIA реда број 137, деоница: Мојковић-Крупањ	3,600								3,600
	Техничка контрола Техничке документација за рехабилитацију моста преко реке Ликодре на државном путу IIA реда број 137, деоница: Мојковић-Крупањ	360								360

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	1,000	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка документација за изградњу моста преко Западне Мораве са приступним путем (Северни општински пут- веза државних путева IB 23 и IB 355)	1,000									1,000
	УКУПНО МОСТОВИ:	117,435		10,838	1,299	10,838	19,261	14,978	38,518	117,435	
4	ИПА ПРОЈЕКТИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ										
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Административна подршка за финансијску администрацију и извештавање	347						347		347	347
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Планска и техничка документација	6,821			465		493	6,821	493	6,821	6,821
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Техничка контрола документације	928						928		928	928
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Набавка опреме за реализацију пројекта	300						300		300	300
	Изградња бициклистичке стазе дуж државног пута IB12 на деоници Нова Црња- Српска Црња(државна граница) у дужини 11,7км Радови на изградњи	100									100
	Изградња бициклистичке стазе дуж државног пута IB12 на деоници Нова Црња- Српска Црња(државна граница) у дужини 11,7км Надзор на радовима изградње	10									10
	Изградња бициклистичке стазе дуж државног пута IB12 на деоници Нова Црња- Српска Црња(државна граница) у дужини 11,7км Административна подршка за финансијску администрацију и извештавање	50									50
	УКУПНО ИПА ПРОЈЕКТИ:	8,556			465		493	8,396	493	8,556	
5	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ										
	Таксе у систему ЦЕОП, републичке административне таксе, градске административне таксе + РАЧУНИ	11,718		2,718				5,718		8,718	11,718
	Студија ојачивача асфалта на бази полимерних влакана са применом на путној мрежи Републике Србије	4,948						4,948		4,948	4,948
	Идејно архитектонско решење реконструкције и адаптације ентеријера пословног простора ЈП "Путеви Србије"	1,200						1,200		1,200	1,200
	Пројекат за извођење (ПЗИ), архитектонско-грађевинских (АГ) радова реконструкције и адаптације ентеријера пословног простора ЈП "Путеви Србије", II спрата и поткровља и санације крова објекта	1,200						1,200		1,200	1,200
	Пројекат ентеријера (ПЕ) са реалитичном 3Д визуелизацијом пословног простора ЈП "Путеви Србије", II спрата и поткровља	1,200									1,200
	Пројекат за извођење (ПЗИ) инсталатерских и пратећих грађевинских радова реконструкције и адаптације ентеријера пословног простора ЈП "Путеви Србије"	1,200									1,200

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Израда студије изводљивости са испитивањем и класификацијом грађевинских производа на тржишту Републике Србије у складу са усвојеним европским стандардима (СРПС ЕН) за потребе израде нацрта Техничког прописа за флексибилне коловозне конструкције	5,000									5,000
	Конверзија планске документације из Просторних планова подручја посебне намене инфраструктурних коридора и интеграција у GIS	1,200									1,200
	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ:	27,666		2,718		10,666		16,066		27,666	
6	БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА										
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на СЕЕТО мрежи државних путева у Републици Србији - Фаза 2 (дужина деоница: 350 km)	9,475	3,553	9,475		9,475		9,475		9,475	9,475
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима IБ реда у Републици Србији - 2020 (дужина деоница: 450 km)	12,549	4,706	12,549		12,549		12,549		12,549	12,549
	Пројекти Ревизије безбедности саобраћаја са аспекта безбедносних карактеристика пута за пројекте у току - Прегљана - Пожега	1,373	603	1,373		988		1,373	1,019	1,373	1,373
	Техничка контрола Пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за побољшање локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде	300	300	300		300		300		300	300
	Пројекти саобраћаја и саобраћајне сигнализације за побољшање локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде	2,634	2,634	2,634		2,634		2,634		2,634	2,634
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са потинулим лицим	12,450	6,225	12,450		12,450		12,450		12,450	12,450
	Процене утицаја пута на безбедност саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	2,000						1,000		2,000	2,000
	Ревизија пројеката државног пута I реда са аспекта безбедносних карактеристика пута	5,000						2,500		5,000	5,000
	Периодичне Провере безбедности саобраћаја државних путева I реда	6,500						3,250		6,500	6,500
	Циљане Провере безбедности саобраћаја за деонице државних путева највећег ризика	1,500						750		1,500	1,500
	Унапређење софтверских апликација које се користе за покретање и реализацију алата за унапређење безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	4,500						2,500		4,500	4,500
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са потинулим лицима на државним путевима у Републици Србији	12,500						6,000		12,500	12,500
	Израда техничке документације за санацију црних тачака на државним путевима у Републици Србији	10,000						5,000		10,000	10,000
	Израда техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са потинулим лицима на државним путевима у Републици Србији	10,000						5,000		10,000	10,000

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Израда техничке документације за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	4,000									4,000
	Израда техничке документације за унапређење Овчарско-кабларске клисуре - Капије Дородошлице на улазу/излазу из Овчар-бање	4,000									4,000
	Техничка контрола Израде техничке документације за унапређење Овчарско-кабларске клисуре - Капије Дородошлице на улазу/излазу из Овчар-бање	400									400
	Израда техничке документације за унапређење Овчарско-кабларске клисуре - Санација паркинга у Међувршју	2,000									2,000
	Техничка контрола Израде техничке документације за унапређење Овчарско-кабларске клисуре - Санација паркинга у Међувршју	200									200
	Идентификација локација за примену паметних саобраћајних знакова за препоручену брзину кретања у циљу унапређења безбедности саобраћаја и енергетске ефикасности на државним путевима у Републици Србији	10,000						4,000			10,000
	Обука у зонама радова	2,000						1,000			2,000
	УКУПНО БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА:	113,381		18,021		38,396		69,781		1,019	113,381
7	ЖИВОТНА СРЕДИНА										
	Пројекат за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут I/A реда број 2, објекат у месту Брђани	113									113
	Студија праћења стања животне средине на државном путу I/A реда број А1, деоница Левосоје-Букуревац	2,175						1,000			2,175
	Студија праћења стања животне средине на државном путу I/A реда број А1, деоница Владичин Хан-Доњи Нерадовац	2,376						1,200		5,644	2,376
	Студија праћења стања животне средине на државном путу I/A реда број А1, деоница Горње Поље-Царичина Долина	2,862						1,400			2,862
	Студија праћења стања животне средине на државном путу I/A реда број А1, деоница Доњи Нерадовац-Левосоје	2,862						1,400			2,862
	Студија праћења стања животне средине на државном путу I/A реда број А1, деоница Букуревац - С. Македонија	1,410						700			1,410
	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине - налози пристигли у периоду од марта 2021. године до септембра 2021. године	264		264				264			264
	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине - налози пристигли у периоду од 01. маја 2021. године до 31. маја 2021. године	708		708				708			708

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине	3,750						1,500			3,750
	Техничка документација мера заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	20,000						10,000			20,000
	Техничка контрола Техничке документације мера заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	1,000									1,000
	Техничка документација мера заштите од саобраћајне буке са државног пут IA реда A1, пролаз кроз Београд	9,000									9,000
	Студија отпорности путне мреже Републике Србије на климатске промене	1,000									1,000
	Студија дефинисања положаја АДР паркинга на мрежи државних путева	600									600
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава на територији Баната	2,000									2,000
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава на територији Бачке	2,000									2,000
	Допуна Студије угрожености путев I и II реда од појаве поплава у сливу Колубаре	1,500									1,500
	Допуна Студије угрожености путев I и II реда од појаве поплава у сливу Западне Мораве	1,500									1,500
	Израда инвентара заштитних конструкција на државним путевима I и II реда са изградом методологије провере ефикасности и ефикасности мера заштите	2,000									2,000
	Техничко упутство за засаде дуж државних путева	500									500
	Техничка документација мера заштите путне мреже од утицаја средине по хитним налозима	2,000									2,000
	Консултантске услуге за увођење стандарда управљања животном средином ISO 14001	1,500						900			1,500
	УКУПНО ЖИВОТНА СРЕДИНА:	61,120				264		19,072		5,644	61,120
8	ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАѢМЕНТ										
	Реализација техничких система за безбедно управљање радом дизел електричних агрегата ЈП Путеви Србије	3,480						3,480			3,480
	Увођење телеменаѢмент система на нивоу напојних трансформаторских станица	53,605						30,000		53,605	53,605
	Увођење система за смањење реактивне енергије у објектима ЈППС	6,570						6,570			6,570
	Израда фотонапонских електрана на одабраним објектима у ЈППС	20,000									20,000
	Проширење увођења телеменаѢмент система на нивоу напојних трансформаторских станица	20,000									20,000
	Израда фотонапонских електрана на одабраним објектима ЈППС - II фаза	20,000									20,000
	УКУПНО ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАѢМЕНТ:	123,654						3,480		53,605	123,654

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
9	СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, СТУДИЈЕ И РАЗВОЈ										
	Саобраћајно-економске основе за избор приоритета изградње и реконструкције мреже државних путева у Републици Србији за период 2023.-2035.	12,000									12,000
	Смернице за израду планске и техничке документације за бицикличку инфраструктуру у Републици Србији	4,200				2,000			3,200		4,200
	УКУПНО СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, СТУДИЈЕ И РАЗВОЈ	16,200				2,000			3,200		16,200
	Остала улагања				150		799				2,451
	УКУПНО										
	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	1,177,137		242,220		335,230		223,281	586,442		1,177,137
	(позиција 1. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):			80,735							359,035

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА											
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"											
A)	РАДОВИ										
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Лот 3 & Лот 5: Радови у реци - Уклањање радних острва, вађење талпи и заштите речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена) - по захтеву МГСИ број 953-26303 од 23.10.2019	50,000									50,000
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Простали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	12,000									12,000
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, Завршни радови на мосту бр.8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора	72,340						41,945			72,340
	Обилазница Београда, сектор 3, Рехабилитација узводне конструкције моста бр. 8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора	902,300		83,712	83,107	252,345	90,438	641,189	233,544		902,300
	УКУПНО РАДОВИ (А):	1,036,640		83,712	83,107	252,345	90,438	683,134	233,544		1,036,640
B)	УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА										
B.1.	Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката										
B.1.1.	За пројекте који се финансирају средствима ЈПНС										
	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније (Северна Македонија) I и II фаза	6,000									6,000
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Лот 5: Израда елабората за озакоњење новог и старог моста Бешка	36,000									36,000
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Лот 5: Израда пројектно - техничке документације за завршетак радова на мостовима Бешка са приступним путем и шумским путем за манастир										
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад. Лот 3 & Лот 5: Надзор за радове у реци - Уклањање радних острва, вађење талпи и заштиту речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена)	1,200									1,200

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План		План		Реализација		План		Реализација	
		План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5, радови у реци: - Снимање речног дна за потребе израде пројекта за извођење радова у реци - Уклањање радних острва, вађење талпи и заштита речних стубова 41,42, и 43 (формирање заштите од камена) - Израда пројекта за извођење радова у реци	18,000									18,000
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	960									960
	Обављање послова координатора за извођење радова и за пројектовање и израда плана превентивних мера	12,000					6,000				12,000
	Израда техничке документације за оптимално варијантно решење унапређења пешачко-бициклистичких токова и стања моста преко Великог Бачког канала на стационажи км 67+422 државног пута IV реда бр. 15, деоница Кула (Бачка Топола) – Врбас (Савино Село)	9,000									9,000
	Укупно услуге Б.1.1.	83,160					6,000				83,160
Б.1.2.	За пројекте који се финансирају средствима ЕИВ зајмова										
	Укупно услуге Б.1.2.										
Б.1.3.	За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова										
	Укупно услуге Б.1.3.										
	Укупно услуге Б.1.	83,160					6,000				83,160
Б.2.	Пројектовање и унапређење безбедности саобраћаја										
	Укупно услуге Б.2.										
Г)	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ										
	УКУПНО УСЛУГЕ (Б):	83,160					6,000				83,160
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе	21,600		3,600			9,600		15,600		21,600
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)	10,320		120			3,120		6,720		10,320
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	6,120		138			614		3,367		6,120
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	6,000					1,200		3,600		6,000

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Обезбеђење и одржавање радног окружења: одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса	1,800				600				1,200	
	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г):	45,840		3,858		15,134				30,487	
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ":	1,165,640		83,107		267,479		90,438		719,621	
УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ИДА, ИВРД, ЕИБ И СБ											
В)	ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСЦ) - УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕИБ)										
В.1.	РАДОВИ (променљиво учешће у финансирању)										
	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, од км 209+141.00 до км 248+079.38, Л=38,938 км	400,000								370,000	102,396
	Појачано одржавање државног пута IB 23/28, деоница Кнежевићи - Бела Земља - Ужиче 3, Л=15,234 км										2,070
	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Сјеница (Караукића Бунари) - Сушица, од км 65+548 до км 74+563, Л=9,015 км	136,650				23,340				46,680	141,593
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимиловце), Л=6,319 км	6,800				6,800				6,800	6,800
	Појачано одржавање државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), од км 44+057 до км 58+860, Л=14,803 км	165,000								150,000	165,000
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Меровишна - Прокупље (Орљане), од км 207+502 до км 219+005, Л=11,503 км и Белоглин - Куршумлија - Рударе, од км 237+881 до км 262+136.59, Л=24,256 км	146,000				30,750				90,750	193,091
	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), од км 236+001 до км 253+891, Л=17,890 км	254,000								234,000	79
	Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км	68,000				6,000				33,000	70,460
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, од км 183+075 до км 205+210, Л=22,135 км	283,500								283,500	283,500
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од км 288+208.650 до км 311+287, Л=23,078 км	234,750				174,750				204,750	234,750
	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) - Граница СРБ/БУГ (Мокрање), од км 187+335 до км 200+254, Л=12,919 км	212,950				116,580				180,310	25,598

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Појачано одржавање државног пута IIА 186, деоница: Ћуприја (Деспотовац) - Деспотовац, од км 00+000 до км 21+440, Л=21,44 км	60,000						30,000			60,000
	УКУПНО средства за РАДОВЕ (В.1.):	1,967,650	123,380			358,220		1,629,790		535,287	1,967,650
В.2.	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ (променаљиво учешће у финансирању)										
	Финансијска ревизија пројекта	1,170						1,170			1,170
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IIА 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) – Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км и одржавања државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208, и државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	11,060			1,320			11,060	1,320		11,060
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из ДРУГЕ године Пројекта	3,760	2,126			3,760		3,760			3,760
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	7,790	4,669			7,790		7,790			7,790
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	11,880				5,940		5,940		6,933	11,880
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	8,460			1,982			7,440		6,828	8,460
	Услуге за Уговор о нивоу услуге (SLA)	3,390						3,390			3,390
	Консултант за Уговор о нивоу услуге	1,370						1,370		7,456	1,370
	Консултант за правне аспекте Уговора о нивоу услуге	1,970						1,970			1,970
	УКУПНО УСЛУГЕ (В.2.):	50,850	6,795	1,982		17,490	30,001	43,890		22,537	50,850
	УКУПНО УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА / ЗАЈМОВИМА:	2,018,510	130,175	1,982		375,710	30,001	1,673,680		559,775	2,018,510
	ОСТАЈА УЛАГАЊА:									1,951	
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА (позиција 3. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	3,184,150	217,745	85,089		643,189	120,439	2,393,301		795,270	3,184,150

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА											
ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСЦ) - СБ, ЕИБ и ЕБРД											
ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА РРСЦ											
РРСЦ ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 100% финансирање											
A)	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)										
	УКУПНО Хитни радови:										
B)	УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ										
	УКУПНО Услуге за хитне радове:										
	УКУПНО РРСЦ СБ и ЕИБ										
	ХИТНИ РАДОВИ:										
РРСЦ ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање											
ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)											
A)	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IIА 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Перућаци), Л=11,600 км										
	УКУПНО РРСЦ ЕБРД										
	ХИТНИ РАДОВИ:										
	ОСТАЛА УЛАГАЊА:										
	УКУПНО РРСЦ ХИТНИ РАДОВИ:										
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ОСНОВНОГ РРСЦ (Редовни програм радова из средстава РРСЦ)											
РРСЦ РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - променљив % финансирања											
A)	РАДОВИ										
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км										103,737
	Преостали радови на појачаном одржавању државног пута IB 23, деоница: Лаковраће (Марковица) – Ужиче, од км 10+485 до км 47+586, Л=37,101 км	49,110						49,110			49,110
	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, од км 209+141.00 до км 248+079.38, Л=38,938 км	120,000									120,000
	Појачано одржавање државног пута IB 23/28, деоница Кнежевићи - Бела Земља - Ужиче 3, Л=15,234 км	31,610		31,610				31,610			31,610
	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Сјеница (Караукића Бунари) - Сушица, од км 65+548 до км 74+563, Л=9,015 км	264,540					127,000	264,540			264,540
	Појачано одржавање државног пута IIА 160, деоница: Свилајнац (Црквеница) - Медвеђа (Глоговац), од км 44+057 до км 58+860, Л=14,803км	85,000									85,000

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Мерошина - Прокупље (Орљане), од км 207+502 до км 219+005, Л=11,503 км и Белоглин - Куршумлија - Рударе, од км 237+881 до км 262+136.59, Л=24,256км	862,430	23,884	11,940	64,873	32,430	194,958	382,430	194,958	862,430	
	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), од км 236+001 до км 253+891, Л=17,890км	113,000								113,000	
	Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, од км 122+260 до км 130+950, Л=8,690км	382,000	15,455		15,455	14,500	85,705	167,500	85,705	382,000	
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, од км 183+075 до км 205+210, Л=22,135 км	76,000								76,000	
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од км 288+208.650 до км 311+287, Л=23,078 км	340,000						170,000		340,000	
	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) - Граница СРБ/БУГ (Мокрање), од км 187+335 до км 200+254, Л=12,919 км	370,000					25,598	185,000	25,598	370,000	
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Бабушница - Свође, од км 25+851 до км 45+385, Л=19,534 км	400,000						200,000		400,000	
	Појачано одржавање државног пута IIA 186, деоница: Ћуприја (Деспотовац) - Деспотовац, од км 00+000 до км 21+440, Л=21,44 км	340,000						170,000		340,000	
	УКУПНО РАДОВИ:	3,433,690	39,339	43,550	207,328	210,810	551,591	1,620,190	551,591	3,433,690	
Б)	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ										
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСРП	479,280	129,248	125,370	218,031	154,280	253,427	316,780	253,427	479,280	
	за РС, СБ и ЕИБ радове	265,000	129,248		218,031	132,500	265,000	184,280	265,000	265,000	
	за ЕБРД радове	214,280		125,370		154,280		3,400		214,280	
	Техничка помоћ у имплементацији РРСРП	7,010								7,010	
	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма	31,320				18,320	27,915	31,320	27,915	31,320	
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државних путева IB 14 и IB 33, деоница: граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), Л=32,680 км	3,360			3,371		3,371	3,360	3,371	3,360	
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 13, IB 21 и IB 22, Лот 1: IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км, Лот 2: IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км, Лот 3: IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=23,036 км и Лот 4: IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км	15,250		15,250		15,250	15,250	15,250		15,250	
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33 и IB 34, Лот 1: IA 1, Ражањ (петља) - Алексинач (петља), Л=25,406 км, Лот 2: IB 22, Пожаревац (Орљево) - Ђешница, Л=35,057 км и Лот 3: IB 34, Братинац (Набрђе) - Браничево (Трибрде), Л=31,003 км	40,100						16,040		40,100	
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 15 и IB 21: Лот 1: IB 15, Сомбор (Индустријска зона) - Кула, Л=39,445 км и Лот 2: IB 21, Ивањица - Сјеница, Л=38,300 км	54,670	20,370	14,670	20,370	14,670	20,370	34,670	20,370	54,670	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 22 и IA 147: Лот 1: IA 1, Брестовац (петља), Л=6,903 км, Лот 2: IB 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Л=32,103 км и Лот 3: IB 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Л=24,360 км	55,200						40,000	28,088		55,200
	УКУПНО УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ:	686,190		155,290	149,618	202,520	241,772	460,820	333,171		686,190
В)	ОБУКА (финансирање 100% СБ)										
	Обука/тренинг										
	УКУПНО ОБУКА:										
	УКУПНО РРСП СБ и ЕИБ	4,119,890		198,840	188,957	413,330	449,100	2,081,010	884,762		4,119,890
	РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:										
А)	РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање										
	РАДОВИ										
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), од км 128+426.00 до км 152+769.23, Л=24,343 км	820,760		50,180	140,003	201,750	202,388	611,760	571,581		820,760
	Појачано одржавање државног пута IA 3, деонице: петља Сремска Митровица - петља Рума, од км 57+313, Л=13,750 км (лева коловозна трака) и петља Рума - петља Пејинци, од км 57+205 до км 70+303, Л=13,098 км (десна коловозна трака)	218,460				218,460	184,824	218,460	184,824		218,460
	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: петља Парафин - петља Ражањ, од км 360+249 до км 385+067, Л = 24,818 км (лева коловозна трака)	1,234,960			34,175	34,960	118,889	634,960	705,594		1,234,960
	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: петља Ражањ – петља Алексинач, од км 385+067 до км 408+778,710, Л=23,711 км (лева коловозна трака)	1,032,130				32,130		532,130			1,032,130
	УКУПНО РАДОВИ:	3,306,310		50,180	174,178	487,300	506,101	1,997,310	1,461,999		3,306,310
	УКУПНО РРСП ЕБРД	3,306,310		50,180	174,178	487,300	506,101	1,997,310	1,461,999		3,306,310
	РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:										
	УКУПНО РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	7,426,200		249,020	363,135	900,630	955,201	4,078,320	2,346,761		7,426,200
	УКУПНО РРСП СБ и ЕИБ:	4,119,890		198,840	190,833	413,330	449,100	2,081,010	884,762		4,119,890
	УКУПНО РРСП ЕБРД:	3,306,310		50,180	174,178	487,300	506,101	1,997,310	1,461,999		3,306,310
	УКУПНО РРСП:	7,426,200		249,020	365,011	900,630	955,201	4,078,320	2,346,761		7,426,200
	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ ИНО-ЗАЈМОВА (позиција 9. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	7,426,200		249,020	365,011	900,630	955,201	4,078,320	2,346,761		7,426,200
	ОСТАЛЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ (планиране у Програму пословања за 2022. годину кроз позиције: 2. Одржавање и 8. Систем наплате путарине):				217,981		764,325		1,137,562		

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	724,195,713	723,828,442	746,658,512	
од 3 месеца до 12 месеци	61,976,686	32,604,819	39,475,004	
дуже од 12 месеци	1,019,335,268	1,051,291,507	1,049,707,676	
УКУПНО:	1,805,507,667	1,807,724,768	1,835,841,192	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	4,804,680,449	3,593,226,907	6,437,347,320	
од 3 месеца до 12 месеци	29,417,836	75,461,969	47,264,197	
дуже од 12 месеци	172,606	4,622,937	6,164,089	
УКУПНО:	4,834,270,891	3,673,311,813	6,490,775,606	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Број спорова у периоду 01.01 - 30.09.2022.	33	16.232.451 РСД	165	76.015.012 РСД 9.902.692 ЕУР

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
1. Тужилац Стијић Дејан, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: накнада штете - неадекватна саобраћајна сигнализација. Предмет активан и води га адвокатска канцеларија Поповац.	9,902,692 ЕУР
2. Тужилац Саватранс, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: накнада штете - погрешно измерено осовинско оптерећење. Предмет активан.	11,470,629 РСД
3. Тужилац: Бора Кечић транспорти, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: дуг. Предмет активан.	6,772,796 РСД
4. Тужилац Станковић Миланче, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: накнада штете - неадекватна сигнализација. Предмет активан.	3,901,413 РСД
5. Тужилац Дунав осигурање, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: регрес - лед на путу. Предмет активан.	1,601,502 РСД
6. Тужилац Сава осигурање, Скопље, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: регрес - животиња на путу. Предмет активан.	1,491,263 РСД
7. Тужилац Штрабаг, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: регрес. Предмет активан.	1,478,265 РСД
8. Тужилац Д транс ДОО, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: накнада штете - лед на путу. Предмет активан.	1,380,508 РСД
9. Тужилац Србијааутопут, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: регрес. Предмет активан.	1,261,079 РСД

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

VI
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
Број 953-22996/22-19
Датум 31-10-2022
Београд, Булевар краља Александра 282

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године

Београд

Октобар 2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<u>Пословно име:</u>	ЈП „Путеви Србије“
<u>Седиште:</u>	Београд, Булевар краља Александра бр.282
<u>Претежна делатност:</u>	4211 Изградња путева и аутопутева
<u>Матични број:</u>	20132248
<u>ПИБ:</u>	104260456
<u>Надлежно министарство:</u>	Министарство привреде

Делатности ЈП „Путеви Србије“ дате су у Закону о путевима и Статуту ЈП „Путеви Србије“.

ЈП обавља делатност управљања државним путевима, која обухвата:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Претежна делатност је изградња путева и аутопутева.

ЈП обавља и друге делатности, у складу са законом и оснивачким актом.

ЈП обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

ЈП је дужно да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту државног пута и да омогући несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2022. годину донео је Надзорни одбор 4. фебруара 2022. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 24. фебруара 2022. године („Сл.гласник РС“ бр.27/22).

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2022. годину (Ребаланс) донео је Надзорни одбор 29. јула 2022. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 25. августа 2022. године („Сл.гласник РС“ бр.95/22).

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за трећи квартал 2022. године, у поређењу са усвојеним Ребалансом Програма пословања.**

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 30.09.2022. године ЈП „Путеви Србије“ је обављало делатности према Програму пословања и Ребалансу Програма пословања за 2022. годину, на које је Влада Републике Србије дала сагласност.

Ребалансом Програма пословања за 2022. годину Одржавање је планирано у износу од 30.151,3 милиона динара. Износ за одржавање планиран је на основу расположивих средстава, док су потребна улагања далеко већа.

Већа улагања од планираних бележе се код Одржавања путева, првенствено због санације клизишта, одрона и хитних поправки путева за несметано одвијање саобраћаја. Недовољно одржавање утиче нарочито на већи ниво ургентног одржавања.

Радови на одржавању проистичу из потребе да пут одговара намени због које је грађен, а пре свега да омогући безбедно одвијање саобраћаја, транспорт људи и материјалних добара, да повеже људе и побољша им услове живота. Радови на одржавању проистичу и из потребе да се пут, као грађевински објекат, заштити од свих штетних утицаја, односно да се очува његова реална и употребна вредност (очува раније уложени капитал). Због тога се путеви морају одржавати континуирано, ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи (АОП 1001) реализовани су у већем износу од планираног (индекс реализације 104).

Реализација на (АОП 1011) Остали пословни приходи износи 34.788,0 милиона динара и већа је од планираног износа за 1.486,0 милиона динара, пре свега због веће реализације прихода од Путарине, док је реализација Субвенције из буџета Републике Србије за исти период у нивоу планираног.

Код Пословних расхода (АОП 1013) бележи се већа реализација од планиране (индекс реализације 114), због веће реализације на позицији Трошкови производних услуга (АОП 1022). Реализација је већа од плана за 4.016,3 милиона динара и највећим делом се односи на Трошкове одржавања државних путева.

Реализација на (АОП 1016) Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 2.074,8 милиона динара је мања од планираног износа (индекс реализације 78). Мања реализација на овој позицији настаје због исплате септембарске зараде у октобру месецу 2022. године.

Разлика Пословних прихода (АОП 1001) у износу од 34.909,0 милиона динара и Пословних расхода (АОП 1013) у износу од 33.623,7 милиона динара даје Пословни добитак (АОП 1025) у износу од 1.285,3 милиона динара.

У трећем кварталу 2022. године планиран је Пословни добитак у износу од 3.814,6 милиона динара, а реализован је Пословни добитак у износу од 1.285,3 милиона динара, што је пре свега последица веће реализације Трошкова производних услуга.

Финансијски приходи (АОП 1027) остварени су у износу од 12,3 милиона динара (индекс реализације 103).

Финансијски расходи (АОП 1032) реализовани су у износу од 706,6 милиона динара (индекс реализације 91) и највећим делом се састоје од Расхода камата (АОП 1034). Реализован износ мањи је од планираног због мањег девизног курса по коме се врши плаћање камата по кредитима, од пројектованог.

Разлика Финансијских прихода (АОП 1027) у износу од 12,3 милиона динара и Финансијских расхода (АОП 1032) у износу од 706,6 милиона динара даје Губитак из финансирања (АОП 1038) у износу од 694,3 милиона динара (индекс реализације 90).

Исказани нето резултат показује нето добитак за трећи квартал 2022. године (АОП 1055) у износу од 713,8 милиона динара. Мањи је од планираног пре свега због мањег пословног добитка.

2. БИЛАНС СТАЊА

У Обрасцу 1А Биланс стања не бележе се већа одступања од планираних вредности, осим на следећим позицијама:

На позицији Земљиште и грађевински објекти (АОП 0010) бележи се реализација која је у складу са планираном (индекс реализације 100).

Реализација је мања од плана код Некретнина, постројења и опреме у припреми (АОП 0013) пре свега због мањих инвестиционих улагања у току 2022. године од планираних (индекс реализације 89).

Стање Аванса за некретнине, постројења и опрему (АОП 0015) у износу од 1.952,0 милиона динара, у односу на планирано стање на дан 30.09.2022. године у износу од 1.257,8 милиона динара, указује на спорију динамику правдања аванса од очекиване, али и на дате авансе по новим уговорима.

Сходно томе, реализација на АОП 0015 је већа од очекиване за трећи квартал текуће године (индекс реализације 155).

На позицији Обртна имовина (АОП 0030) реализован износ од 2.713,2 милиона динара већи је од планираног пре свега због веће реализације на позицији Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи (АОП 0035) са индексом реализације 194, док је реализација на позицији Готовински еквиваленти и готовина (АОП 0057) у износу од 253,5 милиона динара мања од плана (индекс реализације 26).

Реализација на позицији Нераспоређени добитак (АОП 0408) износи 729,9 милиона динара, док је планирани износ 2.686,8 милиона динара (индекс реализације 27). Мања реализација у односу на план настаје због мање реализације на позицији Нераспоређени добитак текуће године.

Обавезе из пословања (АОП 0442) представљају Обавезе према добављачима (АОП 0445) и највећим делом се односе на неизмирене обавезе према добављачима за одржавање путева. Реализоване су у већем износу у односу на план (индекс реализације 252).

Реализација на (АОП 0454), Краткорочна пасивна временска разграничења износи 2.660,7 милиона динара и мања је у односу на план због различитог приказивања пасивних временских разграничења у билансу стања. Планирана вредност на позицији АОП 0454 обухвата и АОП 0430, због тога је индекс реализације на позицији АОП 0454 само 6. Улагања у 2022. години из средстава РРСП су у сваком случају мања од плана.

Планирана укупна актива и пасива на дан 30.09.2022. године износи 570.959,7 милиона динара, док реализована укупна актива и пасива износи 568.700,2 милиона динара (индекс реализације 100).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности обухватају приливе по основу: Прихода из буџета (Субвенције и Приход од Министарства финансија за експропријацију), Сопствених прихода, и средстава РРСП зајма (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја), део који се финансира из ЕИБ зајма.

Одливи готовине из пословних активности обухватају исплате добављачима и дате авансе за следеће позиције улагања: Одржавање, део позиција Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на пословне активности.

Поред тога, одливи готовине из пословних активности обухватају исплате за Зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, Плаћене камате (Панонска банка и Поштанска штедионица) и Одливе по основу осталих јавних прихода.

Одливи готовине из активности инвестирања обухватају исплате за следеће позиције улагања: Студије и пројекти, Изградња, реконструкција и рехабилитација, Решавање имовинско-правних односа, Изградња, реконструкција и рехабилитација из ино-зајмова и део позиција: Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на активности инвестирања.

Одливи готовине из активности финансирања обухватају плаћене главнице (Панонска банка и Поштанска штедионица).

У Обрасцу 1Б Извештај о токовима готовине, одступања у односу на планирани ниво бележе се на следећим позицијама:

Код Прилива готовине из пословних активности (АОП 3001) реализација је на нивоу плана (индекс 100).

Код Одлива готовине из пословних активности (АОП 3006) реализација је већа од плана због веће исплате добављачима и датих аванса за одржавање (АОП 3007), док је реализација на позицији Одливи по основу осталих јавних прихода (АОП 3013) већа од плана због више плаћеног ПДВ-а за наведени период (индекс 185).

Код Одлива готовине из активности инвестирања (АОП 3023) реализација је мања од плана због мањих инвестиција у извештајном периоду, што је исказано и у Билансу стања.

Одливи готовине из активности финансирања нешто су већи од плана (индекс 104) због примене МСФИ 16, који се односи на другачије књиговодствено евидентирање опреме и пословног простора узетих на лизинг.

Свега прилив готовине (АОП 3048) већи је од планираног за 118,9 милиона динара (индекс 100). Свега одлив готовине (АОП 3049) је такође већи од планираног за 823,4 милиона динара (индекс 102). Резултат тога је мања Готовина на крају обрачунског периода (АОП 3055) од планиране, за 704,5 милиона динара (индекс 26).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Све позиције са износима у Обрасцу 2. Трошкови запослених се налазе у оквиру планираних средстава, осим код следеће позиције:

За позицију под ред.бр. 30) Трошкови стручног усавршавања запослених, реализација је већа у прва три квартала од планиране, јер је спроведена посебна обука из области заштите од пожара за 44 запослена, која је планирана да се изведе сразмерно кроз целу годину, али је због организационих могућности пружаоца услуга и придржавања КОВИД мера изведена у целости у јануару за свих 44 запослена on-line обуком.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП „Путеви Србије“ на дан 31.12.2021. године било је запослено 2.133 радника, од којих 1.923 на неодређено време и 210 на одређено.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 5 лица.

На крају трећег квартала 2022. године (на дан 30.09.2022.) било је запослено 2.218 радника, од којих 1.923 на неодређено време и 295 на одређено.

У односу на број запослених на дан 31.12.2021. године, број радника је већи за 85 и то:

- Број радника на неодређено време је непромењен (1.923 радника):
 - Пријем се бележи код 65 радника, и то: 62 радника прешла су са одређеног на неодређено време, два радника су примљена уз сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и један радник на основу судске пресуде.
 - Одлив кадрова бележи се код 65 радника, и то: у пензију су отишла 34 радника, два радника су добила отказ због повреде радне обавезе, 25 радника су напустила Предузеће на лични захтев, док је смрт наступила код 4 радника.
- Број радника на одређено време већи је за 85:
 - Пријем се бележи код 158 радника, и то: 140 радника примљена су уз сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 12 радника примљени су као замена, док је код 6 радника дошло до продужења радног века
 - Одлив кадрова бележи се код 73 радника, и то: 62 радника прешла су са одређеног на неодређено време, два радника су отишла у пензију, 7 радника су напустила Предузеће на лични захтев, док је код два радника дошло до истека уговора.

По основу уговора (рад ван радног односа) ангажовано је 5 лица, као и на дан 31.12.2021. године.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У прва три квартала 2022. године просечна нето зарада запослених без пословодства износи 88.570 динара (брuto 123.595 динара), у односу на планирану у износу од 88.578 динара (брuto 123.605 динара). Просечна нето зарада пословодства у истом периоду износила је 203.368 динара (брuto 287.358 динара), у односу на планирану у износу од 209.435 динара (брuto 296.013 динара). У прва три квартала 2022. године најнижа појединачна нето зарада износила је 48.750 динара (брuto 66.790 динара), а највиша 221.459 динара (брuto 313.165 динара).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања и Ребалансом Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2022. годину Субвенције су планиране у износу од 11.940,0 милиона динара, а Остали приходи из буџета у износу од 5.730,0 милиона динара (Министарство финансија, за експропријацију).

Субвенције:

Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2022. годину (05 Број: 401-11951/2021 од 13.01.2022. године) средства субвенција за ЈП „Путеви Србије“ планирана су у износу од 11.940,0 милиона динара и дата је намена коришћења средстава субвенција на следећи начин:

- | | |
|------------------------|--|
| 8.887,1 милиона динара | за летње и зимско одржавање путева и мостова |
| 3.052,9 милиона динара | за учешће Републике Србије у Пројекту рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РРСП) |

Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2022. годину (05 Број: 401-6137/2022 од 04.08.2022. године) у оквиру истог износа субвенција за ЈП „Путеви Србије“ (11.940,0 милиона динара) дат је нови распоред и динамика коришћења средстава субвенција:

- | | |
|------------------------|--|
| 9.921,5 милиона динара | за летње и зимско одржавање путева и мостова |
| 2.018,5 милиона динара | за учешће Републике Србије у Пројекту рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РРСП) |

Средства за реализацију програма обезбеђена су у Закону о буџету Републике Србије за 2022. годину, Раздео 22 – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја, Функција 450 – Саобраћај, Програмска активност 0001 – Друмски транспорт, путев и безбедност саобраћаја, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Остали приходи из буџета (за експропријацију): Раздео 16 - Министарство финансија, Програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност 5001 - Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката, Економска класификација 541-Земљиште. Средства Министарства финансија у износу од 5.730,0 милиона динара планирана су за позицију Решавање имовинско-правних односа.

У прва три квартала 2022. године из буџета је пренето:

- Субвенције: 10.467,3 милиона динара, што у односу на планираних 11.596,4 милиона динара представља 90%. Мање је пренето 1.129,1 милиона динара.
- Остали приходи из буџета: 2.536,3 милиона динара, што у односу на планираних 4.297,5 милиона динара представља 59%. Мање је пренето 1.761,2 милиона динара.

У наредној табели даје се приказ планираних и пренетих средстава из буџета у прва три квартала 2022. године.

**УПОРЕДНИ ПРИКАЗ
СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИХ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА
У 2022. ГОДИНИ**

(у динарима)

	ПЛАН 2022.		ПРЕНЕТО из буџета 2022.		%	
	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета
Јануар	619,344,788		619,344,788		100%	
Фебруар	1,259,000,000		1,259,000,000		100%	
Март	1,259,000,000		1,259,000,000	7,633,669	100%	
I квартал	3,137,344,788	1,432,500,000	3,137,344,788	7,633,669	100%	1%
Април	2,150,000,000		2,150,000,000	987,538,617	100%	
Мај	1,794,026,922		1,794,026,922	570,169,714	100%	
Јун	1,028,026,303		1,028,026,303		100%	
II квартал	4,972,053,225	1,432,500,000	4,972,053,225	1,557,708,331	100%	109%
Свега Јануар - Јун:	8,109,398,013	2,865,000,000	8,109,398,013	1,565,342,000	100%	55%
Јули	1,344,100,000		1,105,597,703	280,241,229	82%	
Август	1,736,951,987		1,203,781,254	158,591,896	69%	
Септембар	405,900,000		48,498,253	532,159,594	12%	
III квартал	3,486,951,987	1,432,500,000	2,357,877,210	970,992,719	68%	68%
Свега Јануар - Септембар:	11,596,350,000	4,297,500,000	10,467,275,223	2,536,334,719	90%	59%
Октобар	143,650,000					
Новембар	100,000,000					
Децембар	100,000,000					
IV квартал	343,650,000	1,432,500,000				
Свега Јули - Децембар:	3,830,601,987	2,865,000,000				
УКУПНО 2022. година:	11,940,000,000	5,730,000,000				

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2022. годину нису планирана средства за Спонзорство, Донације и Спортске активности.

Репрезентација је планирана на годишњем нивоу од 2,0 милиона динара, од чега у прва три квартала 1.500.000 динара. Реализација у периоду 01.01-30.09.2022. износи 837.743 динара (56% планираног износа).

Трошкови репрезентације односе се на трошкове снабдевања пијаћом водом и безалкохолним пићима запослених радника на наплатним станицама (инкасанти, радници обезбеђења, пословође, спремачице, бројачи пазара, техничка служба, теренска контрола, возачи, сакупљачи, магационери итд.), као и осталих запослених, обзиром да већина наплатних станица није снабдевено пијаћом водом, па је неопходно обезбедити минималне услове за рад.

Реклама и пропаганда је планирана на годишњем нивоу од 33,6 милиона динара, кроз две позиције:

1. Трошкови ЈП „Путеви Србије“ 12,1 милиона динара, и то:
Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспеката, плаката,
2. Систем наплате путарине 21,5 милиона динара, и то:
 - Рекламна кампања у циљу повећања коришћења ЕНП 20,0 милиона динара
 - Учешће и излагање на сајмовима у земљи 1,5 милиона динара

Од планираних 30,57 милиона динара за прва три квартала 2022. године за позицију Реклама и пропаганда, реализовано је 27,57 милиона динара (27.571.000 динара) или 90% планираног износа, од чега се на Рекламну кампању у циљу повећања коришћења ЕНП односи 20,0 милиона динара, колико је и планирано.

Улагање у рекламну кампању у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине (ЕНП), дало је позитивне ефекте и у овом периоду, што се огледа у следећем:

За првих девет месеци 2022. године, реализовани приход од ЕНП-наплате у односу на исти период претходне године, већи је за 14,54%. Учешће прихода од ЕНП у односу на укупан приход од путарине за првих девет месеци 2022. износи 55,81%, док је у истом периоду претходне године учешће износило 54,04%.

Број ЕНП трансакција за првих девет месеци 2022. године, у односу на исти период претходне године, већи је за 16,73%. Процент учешћа ЕНП трансакција возила четврте категорије у свим трансакцијама возила четврте категорије, за првих девет месеци 2022. године, износи 82,43% (у истом периоду претходне године 80,22%). Бележи се повећање ЕНП трансакција возила четврте категорије, за првих девет месеци 2022. године, у односу на исти период претходне године, за 11,66%.

Рекламна кампања повећања коришћења електронске наплате путарине, спроводи се у циљу подизања свести и информисања што већег броја грађана о погодностима електронске наплате путарине, односно коришћења уређаја за електронску наплату путарине (ЕНП).

Електронска наплата путарине представља савремени модел бесконтактног плаћања путарине употребом уређаја за електронску наплату путарине за одговарајућу категорију возила.

Коришћење електронске наплате путарине омогућава следеће предности:

- пролазак посебно означеним саобраћајним тракама без заустављања
- једноставност наплате путарине без задржавања и употребе готовинског плаћања
- комфорну и безбедну вожњу уз избегавање евентуалних застоја
- јефтинију путарину уз остваривање различитих попушта
- заштиту животне средине кроз смањење емисије штетних гасова

Електронска наплата путарине је све заступљенија у Републици Србији, захваљујући маркетиншким активностима које спроводи ЈП „Путеви Србије“.

Рекламна кампања је била такође део Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ од 2016. до 2021. године. У наведеним годинама бележи се највећи пораст броја корисника електронске наплате путарине.

Основни циљ промоције ЕНП није остваривање прихода од продаје уређаја за електронску наплату путарине (ЈП „Путеви Србије“ не остварује профит од продаје уређаја за ЕНП), већ повећање броја корисника овог вида плаћања путарине.

Препорука Европске комисије је да електронска наплата путарине учествује у укупном промету возила минимум 50%. У овом тренутку учешће електронске наплате путарине у Републици Србији у односу на укупан број трансакција у систему наплате путарине износи 41,93%.

Једини начин да најшира јавност добије сазнања о погодностима и предностима коришћења електронске наплате путарине јесте информисање путем јавних гласила. Број корисника електронске наплате путарине у великој мери зависи од нивоа информисаности корисника аутопутева о предностима електронске наплате путарине.

У реализованих 27.571.000 динара за позицију Реклама и пропаганда садржано је 1.312.066 динара на име трошкова излагања на сајмовима и других трошкова који настају у вези са сајамским приредбама (учешће на Међународном сајму туризма у Београду, од 24. до 27. марта 2022. године, Међународном сајму аутомобила у Београду, од 12. до 15. маја 2022. године и Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду, од 21. до 27. маја 2022. године).

Запослени Сектора за наплату путарине, у улози домаћина на штанду ЈП „Путеви Србије“, свим заинтересованим посетиоцима указали су на предности и квалитет својих услуга из области електронске наплате путарине, мобилне апликације, електропуњача и других актуелности у циљу унапређења система наплате путарине и повећања свести о безбедности учесника у саобраћају.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености ЈП „Путеви Србије“ на дан **30.09.2022. године** износи **28.945,9 милиона динара**, односно 245,4 милиона ЕУР и 1,3 милиона УСД.

Од укупне кредитне задужености на домаће кредите се односи 2.452,1 милиона динара, док на ино-кредите 26.493,8 милиона динара.

ЈП „Путеви Србије“ је у току прва три квартала 2022. године извршило плаћање по основу домаћих кредита (Поштанска штедионица и Панонска Банка-Ванса Intesa) у износу од 1.077,3 милиона динара, од чега се на главницу односи 1.003,5 милиона динара, а на камату 73,8 милиона динара.

Отплата ино-кредита у прва три квартала 2022. години извршена је у укупном износу од 4.508,5 милиона динара, односно у валути 38,2 милиона ЕУР. На отплату главнице дуга односи се износ од 3.503,2 милиона динара, а на камату износ од 1.005,3 милиона динара. Обавезе по ино-кредитима налазе се у члану 3. Закона о буџету Републике Србије у групи индиректних обавеза – спољњег дуга и индиректних обавеза – унутрашњег дуга. Пошто су приходи ЈП „Путеви Србије“ недовољни за отплату горе наведених кредита, планирана су средства у буџету Републике Србије за 2022. годину, на апропријацији Министарства финансија, ради покрића обавеза по основу отплате наведених кредита.

У току прва три квартала 2022. године није било новог кредитног задужења за ЈП „Путеви Србије“.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Анализом реализованих улагања у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године у Обрасцу 10 може се уочити да су највећа улагања у **експропријацију** извршена на следећим деоницама: Е-80 Ниш – Мердаре (1.507,5 милиона динара), Шабац – Лозница (1.161,8 милиона динара), Сурчин – Нови Београд (601,9 милиона динара), Е-763 (Милош Велики) Сурчин – Пожега (528,4 милиона динара).

По висини улагања следе деонице: Е-75 Грабовница – граница са републиком Северна Македонија (151,3 милиона динара), Сремска Рача – Кузмин (114,1 милиона динара), Коридор 10 – Баточина - Крагујевац (69,0 милиона динара), Аутопут Рума – Нови Сад (Фрушкогорски коридор – деоница два) (65,3 милиона динара), Горњи Милановац – аутопут Милош Велики (49,9 милиона динара), Е-80 Просек – граница са Републиком Бугарском (23,5 милиона динара).

За експропријацију ради рехабилитације државних путева, санације клизишта на државним путевима и исплату накнада по члану 119. Закона о путевима уложено је 53,7 милиона динара.

Мања улагања у експропријацију бележе се и на деоницама: Сомбор – Кикинда, Ваљево – Лајковац, Обилазница око Ужица, Обилазница око Београда (без Сектора 6), Неготин (Самариновац – Прахово), Параћин – Зајечар – Неготин – Кладово и Тунел испод превоја Кадињача на деоници Дуб - Дубци.

На осталим планираним деоницама није било реализације.

Код **студија и пројектовања** у прва три квартала 2022. године највећа улагања су код пројеката државних путева ІБ реда – брзе саобраћајнице, пре свега:

- Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ІБ реда, гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково), л=175 км (69,5 милиона динара)
- Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ІБ реда од Крагујевца до везе са путем ІА-А5 (Е-761) у Мрчајевцима, Л=37 км, износ 33,4 милиона динара
- Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзе саобраћајнице ІБ реда, Краљево – Ушће – Рашка – Нови Пазар, л=125 км (23,7 милиона динара)
- Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Идејни пројекат са Студијом оправданости брзе саобраћајнице ІБ реда, аутопут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац“) – Пожаревац (Обилазница) - Велико Градиште - Голубац, износ 19,7 милиона динара
- Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње постојеће путне мреже (државни пут ІА-168 и државни пут ІБ-400) у државни пут ІБ реда, од државног пута ІБ-35 од чвора Душановац до краја КО Прахово, Л=13 км, износ 16,3 милиона динара

Код пројеката државних путева ІА реда (аутопутева), највећа реализација је у изради Претходне студије оправданости са Генералним пројектом аутопута Е-70, деоница: Панчево – Вршац – граница са Румунијом (Л=60 км), износ 56,0 милиона динара.

Код Мостова, највећа реализација је у изради Идејног пројекта са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступним путевима), износ 24,1 милиона динара.

Код Енергетског менаџмента бележе се улагања на Увођењу телеменаџмент система на нивоу напојних трансформаторских станица, износ 53,6 милиона динара.

Код Државних путева IБ и II реда, Безбедност саобраћаја, Животна средина, као и на позицији ИПА пројекти прекограничне сарадње бележи се симболична реализација.

Код позиција: Остали трошкови и Стратешко планирање, студије и развој није било реализације.

Код изградње, реконструкције и рехабилитације из сопствених средстава у прва три квартала 2022. године укупна реализација износи 795,3 милиона динара, од планираних 2.393,3 милиона динара. Од тога, највећа реализација је на Обилазници Београда, сектор 3, Рехабилитација узводне конструкције моста бр.8 преко реке Саве код Остружнице, укључујући и услугу Надзора (233,5 милиона динара).

Код Учешћа ЈП „Путеви Србије“ у кредитима, највећа реализација је на Појачаном одржавању пута IБ-35, деонице Меровина – Прокупље (Орљане) и Белољин – Куршумлија – Рударе (193,1 милиона динара).

На Појачаном одржавању пута IБ-29, деоница Сјеница (Карајукића Бунари) – Сушица, реализација износи 141,6 милиона динара, а на Пројектовању и појачаном одржавању пута IБ-21, деоница Пожега – Ивањица, реализација износи 102,4 милиона динара.

Појачано одржавање државног пута IБ-13, деоница Зрењанин (Ечка) – Ечка, реализовано је у износу од 70,5 милиона динара.

Изградња, реконструкција и рехабилитација из средстава ино-зајмова:

Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РРСП зајам):

Из средстава основног РРСП (Редовни програм радова) у прва три квартала 2022. године реализовано је 2.346,8 милиона динара. Највећа реализација бележи се на следећим деоницама:

- Појачано одржавање државног пута IA-1 деоница петља Параћин – петља Ражањ, л=24,8 км (лева коловозна трака), износ 705,6 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IБ-35 деоница Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), л=24,3 км, износ 571,6 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IБ-35 деоница Меровина – Прокупље (Орљане), Л=11,5 км и Белољин – Куршумлија – Рударе, Л=24,3 км, износ 195,0 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IA-3, деонице: петља Сремска Митровица – петља Рума, л=13,75 км (лева коловозна трака) и петља Рума – петља Пећинци, л=13,1 км (десна коловозна трака), износ 184,8 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IБ-29, деоница Сјеница (Карајукића Бунари) – Сушица, л=9 км, износ 141,6 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IБ-39, деоница Власотинце – Свође, л=12,5 км, износ 103,7 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IБ-13 деоница Зрењанин (Ечка) – Ечка, Л=8,7 км, износ 85,7 милиона динара

За Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП пројекта реализовано је 253,4 милиона динара.

Остале инвестиције у Обрасцу 10 обухватају реализацију на инвестицијама, које су планиране Програмом пословања за 2022. годину кроз позиције Одржавање и Систем наплате путарине, а не налазе се у Прилогу 16 Програма пословања за 2022. годину.

Реализација осталих инвестиција у прва три квартала 2022. години износи **1.137,6 милиона динара**. Кроз позицију Одржавање реализовано је 810,9 милиона динара, и то: Обилазница Новог Пазара (258,0 милиона динара), Базе за одржавање путева (235,0 милиона динара), Побољшање раскрсница на путевима ПА-221 и ПА-158 (141,1 милиона динара), Обилазница око Београда (83,8 милиона динара), Обилазница око Зрењанина (93,0 милиона динара).

Кроз позицију Систем наплате путарине реализовано је 326,7 милиона динара, и то: Наплатна станица Паковраће (91,5 милиона динара) и Проширење наплатних станица (235,2 милиона динара).

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Стање потраживања ЈП „Путеви Србије“ на дан 30.09.2022. године износи 1.835,8 милиона динара.

На потраживања старија од годину дана односи се износ од 1.049,7 милиона динара.

Потраживања од 3 месеца до 12 месеци износе 39,5 милиона динара, а потраживања до 3 месеца износе 746,6 милиона динара.

Од укупног износа потраживања на дан 30.09.2022. године највећи износ се односи на фактуре издате купцима за пуњење тагова-post paid и то 632,8 милиона динара. Износ од 63,1 милиона динара се односи на потраживања по фактурама за пуњење тагова које се врши преко дистрибутера (АМСС, Techno coop).

Стање обавеза ЈП „Путеви Србије“ на дан 30.09.2022. године износи 6.490,8 милиона динара.

На обавезе старије од годину дана односи се износ од 6,2 милиона динара.

Неизмирене обавезе од 3 до 12 месеци износе 47,3 милиона динара, а обавезе до 3 месеца износе 6.437,3 милиона динара.

Стање неизмирених обавеза на дан 30.09.2022. које се финансирају из сопствених средстава је **6.097,3 милиона динара**, од којих се највећим делом односе на добављаче за одржавање путева. Износ од **182,6 милиона динара** се односи на обавезе за експропријацију које се финансирају из средстава Министарства финансија.

Стање неизмирених обавеза на дан 30.09.2022. које се финансирају из кредитних средстава је **210,9 милиона динара**, из РРСП зајма.

Укупан број спорова у периоду 01.01.-30.09.2022. године је 198. Број спорова где је ЈП „Путеви Србије“ страна која тужи је 33, чија је укупна вредност 16,2 милиона динара. Број спорова где је ЈП „Путеви Србије“ тужена страна је 165, чија је укупна вредност 76,0 милиона динара и 9,9 милиона ЕУР.

Спор у текућој години који је од највећег значаја за Предузеће, у смислу утицаја на резултат пословања, је спор чија је вредност 9,9 милиона ЕУР. Тужена страна у судском спору је ЈП „Путеви Србије“. Основ спора је накнада штете – неадекватна сигнализација и предмет има активан статус.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Улагања у путеве имају карактер дугорочних капиталних инвестиција и захтевају на дуги рок стабилне изворе средстава.

Промене у систему финансирања државних путева у претходној деценији дате су у следећем хронолошком приказу.

Пре увођења субвенција, у 2011. години од акцизе је уплаћено 18,5 милијарди динара. Уплаћен износ субвенција у наредним годинама износио је:

(у милијардама динара)

2012.	8,3
2013.	5,3
2014.	7,4
2015.	6,9
2016.	7,1
2017.	6,6
2018.	7,8
2019.	9,1
2020.	26,9

У 2021. години на име субвенција уплаћено је 29,2 милијарди динара.

Као резултат додатних средстава Субвенција, у 2020. години остварена је нето добит у износу од 5,1 милијарди динара. Остварена нето добит је Одлуком о расподели остварене добити за 2020. годину (I број 953-23385/21-5), Надзорни одбор донео је на седници одржаној 19. октобра 2021.године, Влада Републике Србије дала сагласност 02. децембра 2021. године (05 број: 41-11101/2021), распоређена за покриће губитка из ранијих година. Претходних година бележио се губитак, као последица недовољних и нестабилних средстава за потребан ниво улагања.

Само у 2011. години ЈП „Путеви Србије“ остварило је нето добит (72,8 милиона динара), што је резултат 20% акцизе на деривате нафте у тој години, када је уплаћено 18,5 милијарди динара. Иначе, акцизе као извор финансирања путева постојале су од 2006. закључно са 2011. годином (10% у 2006. и 2007. години, 15% у 2008. години, 20% у периоду 2009-2011. година).

Законом о изменама Закона о јавним путевима („Сл.гласник РС“ бр.101/11), од 2012. године акциза на деривате нафте и течног нафтног гаса постала је у целини приход буџета Републике Србије (субвенције из буџета).

Планирани износ субвенција за 2022. годину је 11,94 милијарди динара.

Датум _____

Потпис и печат

В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Милош Адамовић, дипл.ек.