



ИЗВЕШТАЈ
о степену реализације Програма пословања
за трећи квартал 2023. године

Београд

Октобар 2023. године



ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Пословно име:	Јавно предузеће "Путеви Србије"
Скраћено пословно име:	ЈП "Путеви Србије"
Оснивач:	Република Србија
В.д. директора:	Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. – вршилац дужности
Делатност:	управљање државним путевима
Шифра делатности:	4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	20132248
ПИБ:	104260456
ЈББК:	11001
Надлежно министарство:	Министарство привреде
Седиште:	Београд, Булевар краља Александра бр.282
Телефон:	011/30-40-700
Факс:	011/30-40-614
Интернет презентација:	www.putevi-srbije.rs
E-mail:	office@putevi-srbije.rs

Законом о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност **управљања државним путевима** обавља јавно предузеће које оснива Влада.

Влада је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ("Сл.гласник РС" бр.115/05).

На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, **23.02.2006.** године.

До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је Републичка дирекција за путеве.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за **генералног директора** ЈП "Путеви Србије" именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.105/13) за **вршиоца дужности директора** ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Решењем Владе Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.144/20) именован је **Надзорни одбор** ЈП „Путеви Србије“, чији је председник Милош Адамовић, дипл. економиста. У истом броју „Сл.гласника РС“ објављено је именување новог члана Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“, Аните Димоски, дипл.инж.саобраћаја. Није било промена осталих чланова Надзорног одбора

Влада Републике Србије донела је Одлуку о усклађивању пословања ЈП „Путеви Србије“ са Законом о јавним предузећима 05 број 023-9226/2016 од 5. октобра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.82/16).

Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној дана 25. маја 2018. године донела је **Закон о путевима**. Указ о проглашењу Закона о путевима донет је 31. маја 2018. године. Закон о путевима објављен је у „Сл.гласнику РС“ бр.41/18.

Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.95/18) у примени је од 1. јануара 2019. године. Измене Закона о накнадама за коришћење јавних добара, у наредним годинама, објављене су у „Сл.гласнику РС“ бр. 49/19, 86/19 – усклађени дин.изн., 156/20 – усклађени дин.изн., 15/21 – доп. усклађених дин.изн. и 15/23 – усклађени дин.изн.

1. УВОД

Закон о јавним предузећима објављен је у „Сл.гласнику РС“, бр.15/16 од 25.02.2016. године, а ступио је на снагу 4. марта 2016. године.

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) прописано је да је јавно предузеће чији је оснивач Република Србија дужно да министарству доставља **тримесечне извештаје** о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања.

Сходно одредби члана 63. став 4. Закона о јавним предузећима, донет је **Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима тримесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр.131/21), који је ступио на снагу 31. децембра 2021. године. Даном ступања на снагу овог правилника престао је да важи Правилник о обрасцима тримесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Сл.гласник РС“, бр.36/13, 27/14 и 38/15).

Одредбама члана 2. Правилника прописани су обрасци који су саставни део сваког тримесечног извештаја. Обрасци који се квартално достављају су:

- 1) Образац 1. Биланс успеха
- 2) Образац 1А. Биланс стања
- 3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине
- 4) Образац 2. Трошкови запослених
- 5) Образац 3. Динамика запослених
- 6) Образац 4. Распон планираних и исплаћених зарада
- 7) Образац 5. Приходи из буџета
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене
- 9) Образац 7. Расподела остварене добити / покриће губитка
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама
- 13) Образац 11. Потраживања, обавезе и судски спорови
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Образац 12. представља основни извештај, а остали обрасци представљају прилоге овог извештаја.

Обрасци од 1) до 12) овог правилника попуњавају се кумулативно, са почетком календарске године, и то за следећи период:

- 1) од 1. јануара до 31. марта
- 2) од 1. јануара до 30. јуна
- 3) од 1. јануара до 30. септембра
- 4) од 1. јануара до 31. децембра.

Министарство привреде је донело **Упутство о начину достављања образаца тримесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-72/2016-9 од 11. априла 2016. године. Упутством су ближе уређени начин и рокови достављања поменутих образаца.

Министарство привреде је донело **Упутство о начину и роковима достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа**, број 110-00-218/2021-09-03 од 27. децембра 2022. године. Упутством су ближе уређени начин и рокови достављања поменутих образаца, тако да ће се почевши од Извештаја за период 01.01.-30.09.2023. године, достављање Извештаја вршити искључиво путем Информационе платформе, којом управља Министарство привреде.

Новим Упутством о начину и роковима достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-218/2021-09-04 од 20. октобра 2023. године **рок за достављање Извештаја искључиво путем Информационе платформе пролонгиран је на доставу извештаја за период 01.01. – 31.03.2024. године.**

Обрасци се достављају **Министарству привреде** и ради информисања Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у року од 30 дана од дана истека тромесечја, сагласно члану 63. став 3. Закона.

На основу достављених тромесечних извештаја, министарство сачињава и доставља Влади информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности, сагласно члану 64. Закона.

Из образаца се може закључити да је тромесечно извештавање конципирано према обавезним елементима које садржи годишњи програм пословања јавних предузећа.

Према члану 60. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), годишњи, односно трогодишњи програм пословања обавезно садржи: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; планиране набавке; план инвестиција; планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; план зарада и запошљавања; критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2023. годину донео је Надзорни одбор 25. маја 2023. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 8. јуна 2023. године („Сл.гласник РС“ бр.48/23).

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за трећи квартал 2023. године.**

У Извештају су обрађени сви обрасци, према Правилнику о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр.131/21).

Обрасци су попуњени кумулативно, са почетком календарске године (за период од 1. јануара до 30. септембра 2023. године), у складу са наведеним Правилником.



2. ОБРАСЦИ

Предузеће: ЈП "Путевн Србије"
Матични број: 20132248

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 30.09.2023. године*

Образложење: ЈП "Путевн Србије"
Бр. 953 - 21507 / 23-1
31-10-2023

Биланс успеха за период од 01.01. до 30.09.2023.

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године		Процент реализације 01.01-30.09.2023. / План 01.01-30.09.2023.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	56,217,878	53,293,463	41,558,763	37,606,874	90%
600, 602 и 604	(1002 + 1005 + 1008 + 1010 + 1011 + 1012)	1002	156,782	166,700	120,000	173,889	145%
601, 603 и 605	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	156,782	166,700	120,000	173,889	145%
61	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
610, 612 и 614	Б. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005					
611, 613 и 615	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006					
62	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
630	В. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА И РОБЕ	1008					
631	Г. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
64 и 65	Д. СМАЊАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
68, осим 683, 685 и 686	Е. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	56,061,096	53,126,763	41,438,763	37,432,985	90%
50	Ж. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1012	60,546,865	52,547,680	28,789,495	34,593,627	120%
51	А. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	162,378	166,682	119,987	174,418	145%
52	Б. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	736,980	820,000	650,000	707,142	109%
521	В. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	3,092,336	3,509,500	2,629,434	2,303,866	88%
522	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2,418,343	2,747,731	2,066,761	1,803,456	87%
523	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и непорезне зараде	1018	388,549	416,281	313,115	273,238	87%
524	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	285,444	345,488	249,558	227,172	91%
53	Г. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1020	14,851,188	14,900,000		29,556	
54, осим 540	Д. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1022	39,906,418	31,301,498	24,240,074	30,280,252	125%
55	Е. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1023	13,655	1,850,000	1,150,000	1,098,393	96%
600 и 601	Ж. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1024	1,783,910	745,783	12,769,267	3,013,247	24%
602 и 603	З. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	4,328,987				
604 и 605	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	277,829	15,530	12,540	10,975	88%
606 и 607	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1028					
608 и 609	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1029	15,119	15,000	12,100	10,662	88%
610 и 611	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030	262,515	280	250	144	58%
612 и 613	З. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	195	250	190	169	89%
614 и 615	Д. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	1,111,810	1,778,803	713,242	674,989	95%
616 и 617	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1033					
618 и 619	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1034	1,081,991	1,019,737	699,842	655,505	94%
620 и 621	Ж. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1035	29,811	758,546	13,000	19,467	150%
622 и 623	З. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	8	500	400	17	4%
624 и 625	Д. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	833,981	1,763,273	700,702	664,014	95%
626 и 627	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План 01.01-31.12.2023. Тесућа година	01.01-30.09.2023. године		Процент реализације 01.01-30.09.2023. /План 01.01-30.09.2023.
					План	Реализација	
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	14,777	15,000	10,000	7,530	75%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2,015	2,200	1,500	3,381	225%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	642,498	302,000	226,000	210,747	93%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	780,803	917,400	674,764	1,069,556	159%
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1031 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	57,152,982	53,625,993	41,807,303	37,836,126	91%
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	62,441,493	55,246,083	30,179,001	36,341,553	120%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	5,288,511	1,620,090		1,494,573	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	134,639				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				158,268	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049			11,628,301	1,336,305	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	5,153,872	1,620,090			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 друг сазло	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот сазло	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	32,039				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055			11,628,301	1,336,305	11%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	5,121,833	1,620,090			
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	І. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умалена (разводнена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан трансерирања за који се извештај саставља

Датум:

М.П.

Општинско лице:



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

Група начуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УТИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЉНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	566,343,079	566,645,337	577,007,502	566,290,767	98%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	162,742	212,741	212,741	172,153	81%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	162,528	212,527	212,527	171,939	81%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина уеза у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	214	214	214	214	100%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	566,480,337	566,432,696	576,794,761	566,118,614	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	520,488,208	509,616,257	520,416,257	526,094,433	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	2,012,109	1,813,570	2,013,570	2,150,982	107%
024	3. Инексплоативне некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема уеза у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	31,787,110	53,836,128	53,139,734	36,304,919	68%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројења и опрема	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему уеза у	0015	1,892,910	1,166,641	1,225,200	1,568,281	128%
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. ВНОЛОЖИКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани капиталних зависних и осталих повезаних лица и дугорочна потраживања од тих лица уеза у	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани капиталних зависних и осталих повезаних лица и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) уеза у	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (картуре од вредности које се вредују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) и остали 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗТРАЖИЈЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		22,321	22,321	11,160	50%

959-21597 / 23-13
31-10-2023

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. И претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.)
					Цели	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Г. ОБВРГА ИМОВНА		4,056,733	3,487,134	3,434,551	4,134,100	120%
	Г.0031 + 0037 + 0038 + 0041 + 0043 + 0057 + 0059	0039					
Резерв за смет прве рачуна 13	И. ЗАДРЖЕ (0012 + 0023 + 0034 + 0036 + 0036)	0031	1,281,198	1,039,000	746,500	1,010,067	135%
10	И. Материјал, резервни делови, дел и остри повезу	0032	3,639	8,000	10,100	5,146	31%
11 и 12	2. Несвршена прихода и готовина	0033					
13	3. Робе	0034	100,822	70,000	165,000	51,799	31%
150, 152 и 154	4. Падени власни за време текуће године	0035	1,176,737	960,000	571,400	853,116	167%
151, 171 и 155	5. Падени власни за време и остри у иностранству	0036					
14	И. СТАЈНА ИМОВНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	И. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВ ПРОДАЈЕ	0038	12,493	14,000	12,600	50,284	463%
204	Г. Потраживања од купаца у складу с: 0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043	0039	12,493	14,000	12,600	50,284	463%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, матерњег и осталих пословних партнера	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, матерњег и осталих пословних партнера у иностранству	0042					
206	5. Остали потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	И. ОСТАЈА-КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	880,866	600,000	780,500	1,334,033	171%
21, 22, остри 23 и 24, и 27	Г. Остали потраживања: Г.0045 + 0046 + 0047	0045	880,866	600,000	780,500	1,334,033	171%
223	2. Потраживања за време текуће године по забави	0046					
224	3. Потраживања по основу прихода од осталих послова и депозита	0047					
23	И. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (0048 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и плашмани - на поштом и банком трансфера у складу	0049					
231	2. Краткорочни кредити и плашмани - остали трансфера у складу	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, запознати и плашмани у складу	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, запознати и плашмани у иностранству	0052					
235	5. Кредити од пружатеља услуга по кредитној институцији	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредују по фер вредности кроз баланс успеха	0054					
237	7. Остале финансијске залихе и отуђење сопствених средстава	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски плашмани	0056					
21	И. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1,835,366	1,835,000	1,894,817	1,730,589	91%
28 (део), остри 288	И. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗДРАЖИВАЊА	0058	38,790	134	134	134	100%
	И. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВИМА ИМОВНА ИМОЈА *	0059	580,389,812	570,164,792	580,464,374	570,436,027	98%
88	И. ВАНБИЛАНСИЈА АКТИВА	0060					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	99,717,815	101,528,834	98,442,630	103,982,683	106%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, сепм 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	93,410,325	96,774,863	93,069,592	92,860,266	100%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, заплећеном и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, заплећеном и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 423 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и залихова од лица која нису домаће банке	0436	88,659,987	93,618,064	93,069,592	92,860,266	100%
422 (део), 424 (део), 423 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	1,352,003	635,383			
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, залихови и обавезе из иностранства	0438	3,398,455	2,521,236			
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	201,903	206,000	198,000	115,620	59%
43, сепм 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0442 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2,134,133	1,602,920	2,219,857	7,349,246	331%
431 и 433	1. Обавезе према добљачима - матични, заплећена правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добљачима - матични, заплећена правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добљачима у земљи	0445	2,134,133	1,602,920	2,219,857	7,349,246	331%
436	4. Обавезе према добљачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, сепм 467, 47 и 48	V. ОСТАЈЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	736,213	715,986	285,181	656,319	230%
44, 45 и 46 сепм 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	627,019	600,986	35,181	41,461	118%
47,48 сепм 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и остале јавних прихода	0451	109,194	115,000	250,000	614,857	246%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТВА ПАМЕЊЕЊИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) сепм 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗТРАЊИЦА	0454	3,235,241	2,229,265	2,670,000	3,000,233	112%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0420 + 0430 + 0431 - 0650) ≥ 0 = 0471 + 0412 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0420 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	560,399,812	570,154,792	580,464,374	570,436,027	98%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 16.


953-21537/13-14
31-10-2023

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.09.2023. године*		Процент реализације 01.01.-30.09.2023. / План 01.01.-30.09.2023.
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	66,635,471	60,769,600	47,136,236	45,308,966	96%
1. Продаја и приливи аванси у земљи	3002	323,130	879,000	653,000	264,426	40%
2. Продаја и приливи аванси у иностранству	3003					
3. Приливи камате из пословних активности	3004	1,839			615	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	66,310,482	59,890,600	46,481,236	45,043,925	97%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	52,763,451	39,292,062	27,120,798	34,620,044	128%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	45,327,717	31,234,175	22,002,438	29,132,950	132%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	24,361				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	3,107,237	3,509,500	2,629,434	2,573,751	98%
4. Плаћене камате у земљи	3010	100,418	48,387	38,926	83,822	215%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4,203,718	4,500,000	2,450,000	2,829,521	115%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	13,872,020	21,477,538	20,015,438	10,688,922	53%
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	4	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	4				
4. Приливи камате из активности инвестирања	3021					
5. Приливи дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	12,999,211	20,113,898	18,947,963	9,793,496	52%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	12,999,211	20,113,898	18,947,963	9,793,496	52%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	12,999,207	20,113,898	18,947,963	9,793,496	52%

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.09.2023. године ^а		Процент реализације 01.01.-30.09.2023. / План 01.01.-30.09.2023.
				План	Реализација	
I	2	3	4	5	6	7
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увеличање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	1,612,625	1,364,026	1,008,044	1,000,224	99%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	1,467,082	1,364,026	1,008,044	891,903	88%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	33,603			28,725	
7. Финансијски линиинг	3044	111,940			79,596	
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1,612,625	1,364,026	1,008,044	1,000,224	99%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	66,635,475	60,769,600	47,136,236	45,308,966	96%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	67,375,287	60,769,986	47,076,805	45,413,764	96%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			59,431		
Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	739,812	386		104,798	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2,575,198	1,835,386	1,835,386	1,835,386	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1,835,386	1,835,000	1,894,817	1,730,588	91%



Овлашћено лице:

М.П.

Датум:

* Последња дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

31-10-2023

(у динарима)

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1,744,660,165	1,981,114,091	1,490,134,938	1,459,024,072	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2,418,343,336	2,747,731,056	2,066,761,357	1,803,455,781	87%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2,806,892,434	3,164,012,311	2,379,875,702	2,076,693,493	87%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	2,213	2,213	2,213	2,184	99%
4.1.	- на неодређено време	1,992	1,992	1,992	1,966	99%
4.2.	- на одређено време	221	221	221	218	99%
5.	Накнаде по уговору о делу	3,394,843	4,500,000	3,375,000	1,895,666	56%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	5	5	4	80%
7.	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	/	2,400,000	1,800,000	3,383,592	188%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	/	/	/	/	/
13.	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14.	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/
15.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	1,530,372	2,079,744	1,559,808	1,351,953	87%
16.	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	100%
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	6,532,523	7,518,396	5,638,797	4,948,455	88%
18.	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	188,751,175	216,000,000	162,000,000	158,257,648	98%
20.	Дневнице на службеном путу	30,177,144	38,700,000	29,100,000	36,665,958	126%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1,856,177	2,230,000	1,674,000	2,164,598	129%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	17,013,263	14,000,000	9,250,000	11,688,663	126%
23.	Број прималаца	43	26	17	28	165%
24.	Јубиларне награде	32,385,985	16,560,000	12,310,000	10,304,832	84%
25.	Број прималаца	154	78	66	51	77%
26.	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/
27.	Помоћ радницима и породици радника	7,726,337	22,300,000	16,700,000	8,685,649	52%
28.	Стипендије	1,753,594	3,200,000	2,400,000	1,664,402	69%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	/	/	/	/	/
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	3,156,495	5,000,000	3,750,000	7,853,438	209%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Ред. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. године	1906	689	1217	297	140	157	5	3	2
	Одлив кадрова									
1.	навести основ	5 (на лични захтев) 2 (смрт)			3 (на лични захтев)					
2.	пензија	7								
3.	отказ због повреде радне обавезе									
4.	прелазак са одређеног на неодређено време				4					
	Пријем									
1.	навести основ	1 (на основу судске пресуде)			11 (сагласност Комисије) 5 (замена боловања) 1 (продужетак радног века)					
2.	прелазак са одређеног на неодређено време	4								
3.	повећан обим посла									
4.										
	Стање на дан 31.03.2023. године	1,897	687	1,210	307	144	163	5	3	2
	Одлив кадрова									
1.	навести основ	11 (на лични захтев)			3 (на лични захтев) 1 (истек рока, замена)					
2.	пензија	7								
3.	отказ због повреде радне обавезе	2								
4.	прелазак са одређеног на неодређено време				37					
	Пријем									
1.	навести основ				3 (сагласност Комисије) 7 (замена боловања) 1 (продужетак радног века)					
2.	прелазак са одређеног на неодређено време	37								
3.	повећан обим посла									
4.										
	Стање на дан 30.06.2023. године *	1,914	694	1,220	277	130	147	5	3	2
	Одлив кадрова									
1.	навести основ	10 (на лични захтев) 1 (смрт)			7 (на лични захтев) 5 (истек рока, одређено) 1 (смрт)					
2.	пензија	8								
3.	отказ због повреде радне обавезе	2								
4.	прелазак са одређеног на неодређено време				9					
	Пријем									
1.	навести основ				20 (сагласност Комисије)					
2.	прелазак са одређеног на неодређено време	9								
3.	повећан обим посла									
4.										
	Стање на дан 30.09.2023. године **	1,902	689	1,213	275	129	146	5	3	2

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"

Матични број: 20132248

1.953-21534/23-14
31-10-2023

13. Београд, Улица Александра 282

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	75,139	73,677	53,819
	Највиша појединачна зарада	237,835	205,383	146,145
	Просечна зарада	156,487	139,530	99,982
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	298,563	298,563	211,464
	Највиша појединачна зарада	353,645	353,645	245,734
	Просечна зарада	326,104	326,104	228,599

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образак 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину (текућа година)					Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	
Субвенција	451	РС	2,397,340,000	6,433,850,000	
Остали приходи из буџета	451	РС	1,750,000,000	3,500,000,000	
УКУПНО:			4,147,340,000	9,933,850,000	
				11,800,000,000	
				7,000,000,000	
				18,800,000,000	
				12,135	
				0	
				12,135	

у динарима

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - 30.09.2023. године*						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	
Субвенција	451	РС	1	2	3	
Остали приходи из буџета	451	РС	10,539,208,010	9,690,157,203	9,690,157,203	
		РС	5,250,000,000	3,039,569,048	3,039,569,048	
		УКУПНО:	15,789,208,010	12,729,726,251	12,729,726,251	
					4 (2-3)	
					0	
					0	
					0	
					12,135	
					0	
					12,135	

у динарима

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 6

953-21534/13-19
31-10-2023

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01. - 30.09.2023.		Процент реализације 01.01. -30.09.2023. / план 01.01. -30.09.2023.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	1,000,000	1,851,500	2,200,000	2,188,480		99%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2,000,000	1,069,838	2,000,000	1,025,772		68%
6.	Реклама и пропаганда	33,600,000	32,316,718	33,600,000	23,997,029		80%
7.	Остало						

Програмом пословања за 2023. годину за позицију 6. Реклама и пропаганда планирано је 33,6 милиона динара, од чега се 20 милиона динара односи на Рекламну кампању у циљу повећања коришћења електронске платформе путарине.

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
План за 2023. годину (01.01. - 31.12.2023.)									
Програмом пословања ЈП "Путеви Србије" за 2023. годину нису планирана средства за спонзорство и донације, док су за хуманитарне активности планирана у износу од 2.200.000 динара, и то у трећем кварталу.									
Период 01.01. - 30.09.2023.									
								Летњи камп за децу запослених радника ЈП "Путеви Србије"	2,200,000
Позиција Хуманитарне активности реализована је у износу од 2.188.480 динара, и односи се на Летњи камп за децу запослених радника ЈП "Путеви Србије", у Специјалној болници за рехабилитацију "Бањаница" Сокобања, јула 2023. године.									

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



ПУТЕВИ СРБИЈЕ
 953-21537/23-20
 31-10-2023
 Београд, Београдска улица, Београдска 582

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
 Матични број: 20132248

Образац 7.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинске	Датум добјања сагласности оснивача	Број акта којим је добјена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит/губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2020	19.10.2021.	953-23385/21-5	02.12.2021.	05 Број: 41-11101/2021	Добитак	5,147,969,245			100%	5,147,969,245	за покриће губитака из ранијих година
2021					Губитак	4,992,801,473					
2022					Губитак	5,121,832,832					

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година


УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити....

Датум: _____

М.П. Овлашћено лице: _____



МЛ
 ЈУРО ПРОЦЕНТЕ И ИНТЕРЕСИ
 ЕРП
 31-10-2023
 Београд, Булевар краља Александра 282

Предавање: ЈП "Путеви Србије"
 Матични број: 20132248

Кредитна задуженост ЈП "Путеви Србије"

Образац 8.

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2022. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2022. године у динарима	Стање кредитне задужености на 30.09.2023. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2023. године у динарима	Рок отплате без периода почев	Период почев	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Главноћа по кварталу за текућу годину (у динарима)				Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал													
														Главноћа први квартал	Главноћа други квартал	Главноћа трећи квартал	Главноћа четврти квартал																	
Домаћи кредитор																																		
Панонска Банка (Банка Инеза)	По уговору о репрограмирању дуга број 2510000393	УСД	9.226.894,76	Не	1.025.210,60	112.928.485,41	768.907,97	85.159.402,64	18	2	01.05.2007.	6,75%	2			28.622.416,79																		
Поштанска штедионица	По уговору о одржавању текуће ликвидности ЈП "Путеви Србије"	ЕУР	30.000.000,00	Не	12.000.000,00	1.407.868.800,00	6.000.000,00	703.197.600,00	4	1	27.06.2020.	3,50%	12			175.994.925,00	263.873.250,00	263.730.750,00	18.866.665,09	18.270.788,89	15.736.076,56													
Поштанска штедионица	По уговору о одржавању текуће ликвидности ЈП "Путеви Србије"	ЕУР	8.000.000,00	Не	3.914.893,52	459.304.709,51	2.553.191,36	299.233.006,12	4,5	6	24.07.2020.	3,50%	12			39.942.111,58	59.886.129,08	59.853.788,65	6.169.137,85	6.379.315,82	6.083.941,25													
Укупно домаћи кредитор:														1.087.590.008,75			1.087.590.008,75																	
Страни кредитор																																		
Зайам ЕИБ од 37 милиона ЕУР 21386	Бр. 21386 - Хитна санација саобраћаја	ЕУР	37.000.000,00	Да	466.666,75	54.750.463,11			15	5	05.07.2007.	5,07%	6			27.457.802,94			1.392.110,63															
Зайам ЕИБ од 95 милиона ЕУР	Бр. 21631 - Реконструкција постојећих путева	ЕУР	95.000.000,00	Да	17.246.666,57	2.023.420.313,99	10.913.333,33	1.279.038.300,94	15	5	15.02.2009.	4,74%	2			372.641.617,06			44.795.606,48															
Зайам ЕИБ од 120 милиона ЕУР	Бр. 22550 - Пројекат европских путева Б	ЕУР	120.000.000,00	Да	75.771.111,08	8.899.648.602,57	69.051.111,08	8.092.762.598,13	18	7	15.02.2009.	3,33%	2			395.399.368,00			196.944.698,44															
Зайам ЕИБ од 80 милиона ЕУР	Бр. 36651 - Обилазница око Београда	ЕУР	80.000.000,00	Да	7.457.912,89	874.980.239,25			12	5	17.01.2012.	1,39%	2			438.869.451,78			6.460.743,52															
Зайам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24036 - Санација моста Гаеља	ЕУР	33.000.000,00	Да	17.766.666,67	2.094.427.973,72	15.566.666,67	1.824.407.107,06	15	5	16.08.2015.	4,02%	2			129.443.930,00			41.826.118,00															
Зайам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24037 - Реконструкција путева и мостава Б2	ЕУР	33.000.000,00	Да	18.800.000,00	2.205.661.120,00	16.600.000,00	1.945.513.360,00	15	5	15.02.2015.	3,10%	2			129.443.930,00			43.514.792,91															
Зайам ЕИБ од 40 милиона ЕУР	Бр. 25748 - Обилазница око Београда, сектор Б	ЕУР	40.000.000,00	Да	36.222.222,25	4.249.678.047,70	34.833.333,37	4.082.452.737,63	17	7	18.02.2019.	3,54%	2			68.644.507,94			59.286.627,32															
Зайам ЕИБ од 60 милиона ЕУР	Бр. 24134 - Обилазница око Београда, сектор А	ЕУР	60.000.000,00	Да	51.775.000,00	6.074.367.260,00	49.575.000,00	5.810.170.170,00	18	5	16.08.2017.	1,38%	2			129.443.930,00			69.330.080,65															
Укупно страни кредитор:														23.034.344.273,76			23.034.344.273,76																	
Укупно кредитно задужење														28.437.036.009,26			28.437.036.009,26																	
Од чега за ликвидност	ЕУР				241.421.139,73		205.092.635,81	24.121.934.282,51								1.907.274.574,30			488.586.580,89															
Од чега за ликвидност	РСД				15.914.893,52		8.553.191,36	1.002.430.606,12								704.763.591,74			57.007.089,62															
Од чега за капиталне пројекте	УСД				1.025.210,60		768.907,97	196.539.444,45								2.362.899.460,01																		
Од чега за капиталне пројекте	ЕУР				225.506.246,21																													

* За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

Курс на дан 30.09.2023. (НБС, Курсна листа бр. 187 за валутни средњи курс динара)
 1 ЕУР = 117,1996 динара
 1 УСД = 110,7537 динара

Датум:

М.П.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 9

31-10-2023

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
31.12.2022.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1,697,358,084.47
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	19,734,058.65
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	479,264.87
	068	Текући рачун	UniCredit Banka	РСД	466,137.26
	068	Текући рачун	Raiffeisen Banka	РСД	1,543,136.55
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	74,357,279.00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	7,183,879.56
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	17,326,958.05
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	16,937,129.93
		Укупно у динарима			
31.03.2023.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1,794,051,759.64
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	6,149,716.09
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	
	068	Текући рачун	UniCredit Banka	РСД	39,472.00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	41,610,577.00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	2,428,282.95
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	13,207,707.07
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	11,931,902.87
		Укупно у динарима			

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн.)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
30.06.2023.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1,487,910,860.68	
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	3,480,887.46	
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД		
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД		
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	9,377.00	
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	33,850.00	
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	121,840.00	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД		
	068	Динарска благајна путарине	ЈПС	РСД	60,464,823.00	
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈПС	РСД	2,428,282.95	
	068	Девизна благајна мењача	ЈПС	РСД	27,735,374.49	
	068	Платне картице	ЈПС	РСД	22,661,380.33	
		Укупно у динарима				1,604,846,675.91
	30.09.2023.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1,573,563,360.76
		068	Текући рачун	АИК банка	РСД	2,382,951.71
		068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
068		Текући рачун	Marfin Banka	РСД		
068		Текући рачун	Banca Intesa	РСД	0.00	
068		Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	33,850.00	
068		Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	4,080.00	
068		Текући рачун	Војвођанска банка	РСД		
068		Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД		
068		Динарска благајна путарине	ЈПС	РСД	86,325,905.00	
068		Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈПС	РСД	2,428,282.95	
068		Девизна благајна мењача	ЈПС	РСД	31,397,613.38	
068		Платне картице	ЈПС	РСД	34,451,855.97	
		Укупно у динарима				1,730,587,899.77

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице:



1953-21527/23-23

Образак 10

31-10-2023

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања заједно са преходног годином
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА						
	Е-75, ГОРЊЕ ПОЉЕ - ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2008			150,639
	Е-75, ЦАРИЧИНА ДОЛИНА - ВЛАДИЧИН ХАН	4	2008			209,287
	Е-75, ВЛАДИЧИН ХАН - ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ	4	2008			615,777
	Е-75, ЛЕВОСОЛЕ - ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ	4	2008			419,814
	Е-75, ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА	4	2008			892,738
	Е-80, ПРОСЕК - ЦРВЕНА РЕКА	4	2008			690,421
	Е-80, ЦРВЕНА РЕКА - ЧИФЛИК	4	2008			77,477
	Е-80, ЧИФЛИК - СТАНИЧЕЊЕ, ПИРОТ ИСТОК	4	2008			335,364
	Е-75, У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	4	2008			664,409
	Е-763, ЛАКОВАЦ - ЉИГ	4	2008			782,683
	Е-763, ОБРЕНОВАЦ - УБ	4	2008			252,637
	ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ВРЧИН	1	2008			30,228
	Е-75, ГРАБОВНИЦА-ГРДЕЛИЦА	4	2016			805,059
	Е-75, ГРДЕЛИЦА-ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2016			120,520
	СУРЧИН-ОБРЕНОВАЦ	4	2016			18,907,198
	РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА	4	2016			415,509
	Е-763, ПРЕЉИНА - ПОЖЕГА	4	2018			1,930,521
	АУТОПУТ РУМА-НОВИ САД	4	2018			980,941
	Е-761, ПОЈАТЕ-ПРЕЉИНА	4	2018			469
	АУТОПУТ Е-80, НИШ-МЕРДАРЕ	4	2018			3,635,744
	ОСТАЛА УЛАГАЊА					3,274,006
	УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:					35,191,441

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном	у 000 дина		
							Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном	
СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА									
	Уговорено до 2016. године								
	Идејни пројекат дела магистралног пута М-25, Ниш-Приштина, Обилазница Прокупља	1	2010.	2015.	49,324		67,075		
	Идејни и главни пројекат, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	59,000		62,600		
	Техничка контрола Главног пројекта, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	28,851		29,731		
	Идејни и главни пројекат, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	41,300		43,976		
	Техничка контрола Главног пројекта, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	1,876		2,448		
	СВЕГА:	1			180,351		205,830		
	Програм радова за 2016. год.								
	Генерални пројекат са Претходном студијом обилазнице Лајковца на д.п. Бв реда бр. 27 (М-4).	1	2015.	2016.	6,456		12,772		
	Иновирање Идејног и Главног пројекта за деоницу државног пута Бв-19: Ердевик - Нештин, Л = 7,8 км	1	2015.	2016.	6,900		25,211		
	Идејни пројекат реконструкције д. п. Бв реда бр. 29 (М-8), деоница: Аљиновићи - Говеђак, км 323+832 - км 330+023 (Л = 6,19 км)	1	2015.	2016.	5,016		8,694		
	Идејни пројекат реконструкције д. п. Бв реда бр. 29 (М-8), деоница: Каменолом - Сјеница км 332+423 - км 337+678 (Л = 5,26 км)	1	2015.	2016.	5,016		8,694		
	Главни пројекат побољшања д. п. Пв реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2015.	2016.	1,476		1,550		
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д. п. Бв реда бр. 29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Говијски пут (Л = 9,22 км)	1	2015.	2016.	25,610		55,066		
	Техничка контрола Главног пројекта за деоницу државног пута Бв-19: Ердевик-Нештин, Л = 7,8 км	1	2016.	2016.					
	Техничка контрола Главног пројекта побољшања д. п. Пв реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2016.	2016.					
	Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости Сомбор - Бездан - Колут - Бачки Брег - граница Мађарске	1	Донета одлука о обустављању поступка јавне набавке				62,606		
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.					
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.					
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима:	1					1,019		
	Пројекат за извођење привремене везе девијације државног пута ПА-148 (Р-201) са државним путем Бв-26 (М-19)	1	2015.	2016.	430		774		
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	1	2016.	2016.					
	СВЕГА:				50,904		176,386		
	ПДР за надвожњак на д.п. II реда бр. 102 (М-22.1), између Бачке Тополе и малог Иђоша на км 70+640	1	2013.	2014.	1,440		1,440		
	Главни пројекат санације друмског пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	1,176		60,421		

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходних година
		1	2014.	2014.	149	149
	ТК Главног пројекта санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батваку, на д. п. I Б реда бр. 115 (M-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109					
	ТК Главног пројекта рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовачима на д. п. II реда бр. 149 (P-126), деоница: Топола - Рудник	1	Одустали од ЈП	Одустали од ЈП		
	Главни пројекат рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовачима на д. п. II реда бр. 149 (P-126), деоница: Топола - Рудник		Одустали од ЈП	Одустали од ЈП		
	СВЕГА:				2.765	62.010
	Исељни пројекат моста на Сави код Шабца (L = 680 м, Б = 20,4 м)		Поднет захтев за заштиту права			46.288
	Исељни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са припазњама	1	2015.	2016.	23.759	90.911
	Израда пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда бр. А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	1.369	1.369
	Израда пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Царамина) на државном путу IA реда бр. А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	417.600	418.018
	Израда пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда бр. 129, деоница: Тител - Перлез	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. II реда	1	2015.	2015.	142	142
	ТК пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда бр. А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.		
	ТК пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Царамина) на државном путу IA реда бр. А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	50	50
	ТК пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда бр. 129, деоница: Тител - Перлез	1	2016.	2016.		4.751
	Исељни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мједвјеђанске реке у Мједвјеђи, државни пут IIIА реда бр. 187, деоница: Велика Дрелова - Грабоваш, код км 66+627	1	2015.	2016.	984	1.604
	Главни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мједвјеђанске реке у Мједвјеђи, државни пут IIIА реда бр. 187, деоница: Велика Дрелова - Грабоваш, код км 66+627	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта Друмско-пешачког моста преко Мједвјеђанске реке у Мједвјеђи, државни пут IIIА реда бр. 187, деоница: Велика Дрелова - Грабоваш, код км 66+627	1	2016.	2016.		
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута IB реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладоруба, деоница: Велика Дрелова - Грабоваш, код км 169+650 - км 169+680	1	2016.	2016.		1.449
	ТК Техничке документације државног пута IB реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладоруба, деоница: Велика Дрелова - Грабоваш, код км 169+650 - км 169+680	1	2016.	2016.		
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута IB реда бр. 21 са путним објектом преко реке Бетнице - Леконица мост на км: 2+187 до 2+236, деоница: Пожега - Арљива	1	2016.	2016.		1.117
	ТК Пројекта рехабилитације објекта, Мост преко реке Бетнице, Леконица мост, државни пут IB реда бр. 21, деоница: Пожега - Арљива, км. 002+178 - км 002+236	1	2016.	2016.		
	Допуна постојећег пројекта, изградња моста преко реке Бетнице, државни пут IA реда бр. 1, км 811+900.	1	2016.	2016.		

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Извор инвестиционог улагања: укључује са инвестиционим додацима
	ТК доградње постојећег пројекта, на путу преко реке Југозапад - лева страна, на државном путу IА реда бр. I, км 811+900.	1	2016.	2016.		
	Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Југозапад - лева страна, на државном путу IА реда бр. I, км 720+100	1	2016.	2016.		
	ТК доградње постојећег пројекта, мост преко реке Југозапад - лева страна, на државном путу IА реда бр. I, км 720+100	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рекултивације моста на државном путу IА3 реда, Кузмин-Адашевци, Навојњак Адашевци, ИД 00004	1	Није уговорено			
	ТК Главног пројекта рекултивације моста на државном путу IА3 реда, Кузмин-Адашевци, Навојњак Адашевци, ИД 00004		Није уговорено			
	Пројекат рекултивације моста на државном путу IА1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крижево	1	2015.	2015.	420	420
	ТК Главног пројекта рекултивације моста на државном путу IА1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крижево	1	2015.	2015.	48	48
	Пројекат рекултивације моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јасовице-Ђурица	1	2015.	2015.	624	3,021
	ТК Главни пројекат рекултивације моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јасовице-Ђурица	1	2015.	2015.	63	63
	Главни пројекат реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу IБ реда 28, Државна граница РС.	1	2015.	2015.	1,668	1,668
	ТК Главног пројекта реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу IБ реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	140	4,332
	Главни пројекат реконструкције моста "Мехов мост" на државном путу IБ реда 22, Рибариће-Шпљанин, на км: 513+000	1	Није уговорено			
	ТК Главног пројекта реконструкције моста "Мехов мост" на државном путу IБ реда 22, Рибариће-Шпљанин, на км: 513+000		Није уговорено			
	Главни пројекат рекултивације челичног моста преко реке Јужне Мораве на државном путу IБ реда број 39, Пирот-Власотинце-Десковач	1	2015.	2016.	1,074	1,611
	ТК Главног пројекта рекултивације челичног моста преко реке Јужне Мораве на државном путу IБ реда број 39, Пирот-Власотинце-Десковач	1	2015.	2016.	86	447
	Пројекат рекултивације армирано бетонског моста преко реке Турње код села Маљевоница на државном путу IБ реда број 39, Пирот-Мелеђе-Приштица	1	2015.	2016.	551	587
	ТК Пројекта рекултивације армирано бетонског моста преко реке Турње код села Маљевоница на државном путу IБ реда број 39, Пирот-Мелеђе-Приштица	1	2015.	2016.	48	160
	Пројекат рекултивације моста преко реке Врле код села Вањевце на државном путу IБ реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекта рекултивације моста преко реке Врле код села Вањевце на државном путу IБ реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
	Пројекат рекултивације моста преко реке Власине код села Турковица на државном путу IБ реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекта рекултивације моста преко реке Власине код села Турковица на државном путу IБ реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рекултивације моста "Лукава мост" на државном путу IБ реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рекултивације моста "Лукава мост" на државном путу IБ реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		168

у 000 дан

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања издато са прелиминарним подацима
	Главни пројекат рекултивације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу 1-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановци, на км:320+400	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рекултивације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу 1-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановци, на км:320+400.	1	2016.	2016.		1.469
	Пројекат рекултивације Моста преко реке Кацер на државном путу 1Б реда број 22, Ђемије-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекта рекултивације Моста преко реке Кацер на државном путу 1Б реда број 22, Ђемије-Љиг, на км: 284+170.	1	2016.	2016.		3.192
	Главни пројекат рекултивације Моста преко Великог Канала на државном путу 1А реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рекултивације Моста преко Великог Канала на државном путу 1А реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
	Пројекат рекултивације Моста преко Јеленичке реке на државном путу 1Б реда број 441, Сурдулица-Градац-Депоница	1	2015.	2016.	918	
	ТК Пројекта рекултивације Моста преко Јеленичке реке на државном путу 1Б реда број 441, Сурдулица-Градац-Депоница	1	2016.	2016.		765
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима локалним путевима	1	2016.	2016.		114
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на локалним путевима	1	2016.	2016.		
	СВЕГА:				449.544	584.682
	Главни пројекат санације пошторних зидова на државном путу 1Б реда број 21, деоница: Слатина - Вальсво, км 2+930 - 3+100 лево (Л=170 м) и км 2+912 - км 2+988 десно (Л=76 м); деоница: Вальсво - Подбукови, км 13+140 - 13+165 десно (Л=25 м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Л=44 м)	1	2015.	2015.	2.131	2.131
	Клиничко-фарма "Романов мост" на Р-122, деоница: Свође-Босниград, км 68+900	1	2010.	2014.	3.127	3.127
	Техничка Контрола 13 клинизата	1	2011.	2014.	2.679	2.679
	Пројекат побољшања државних путева 1 и 2 реда са санацијом нестабилних косина и капацитета и геотехничкиот елаборатом (2 клинизата - Негулин и Р-261)	1	2012.	2014.	4.189	4.189
	Главни пројекат санације клинизата "Цаторица", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рушаник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	1.424	1.424
	ТК Главног пројекта санације клинизата "Цаторица", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рушаник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	336	336
	СВЕГА:				13.886	13.886
	Израда Главног пројекта санације клинизата на државном путу 1Б-338, деоница: Варде-Мравинци, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	1.440	1.440
	Израда Главног пројекта санације клинизата на државном путу 1Б-26 деоница: Љубовица - Роганица, км:16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	1.668	1.668
	ТК Главног пројекта санације лотпорних зидова на д. п. 1Б реда бр. 13, деоница: Слатина-Вальсво, км 2+930 - 3+100 лево (Л=170 м) и км 2+912 - км 2+988 десно (Л=76 м); деоница: Вальсво-Подбукови, км 13+140-13+165 десно (Л=25 м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Л=44 м)	1	2015.	2015.	168	168
	ТК Главног пројекта санације клинизата на државном путу 1Б-338, деоница: Варде-Мравинци, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	180	180
	ТК Главног пројекта санације клинизата на државном путу 1Б-26 деоница: Љубовица - Роганица, км:16+230 до км: 16+250	1	2015.	2015.	198	198

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања издатиног од преговорног плана
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизавицама на д. п. I реда, Израда Главних пројеката санације клизавица на државном путу, ББ-23, деоница: Ужаци – Чибјетина у месту, Бела земља, на км: 229+150	I	2015.	2016.	4,101	7,861
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизавицама на д. п. I реда	I	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизавицама на д. п. II реда; Техничка документација за санацију клизавица на државном путу, ПА број 148, деоница: Мисловци – Дрожавац – Ступојанец, од км: 3+200 до км: 3+700	I	2015.	2016.	5,868	11,250
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизавицама на д. п. II реда	I	2016.	2016.		
	СВЕГА:				15,623	22,765
	Студија безбедности саобраћаја на државним путевима		2015.	2015.	2,263	13,051
	Студија оправданости за употребу реконструкције и изградње бивелистичке стазе на ИВ-15, Климена-Насово					152,055
	Техно-економска анализа варијантних решења обилазница Рума					1,844
	СВЕГА:				2,263	166,950
	Главни пројекат побољшања укреног места државних путева ББ реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)	I	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укреног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)	I	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовији	I	2014.	2016.	874	1,020
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута ББ реда број 22 и локалног пута (Р-106) код Милошеве Куле	I	2014.	2016.	682	682
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута ББ реда број 6 и локалног пута за Торњак	I	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута ББ реда број 12 са обилазницом у Бачкој Паланци	I	2014.	2016.	682	1,267
	Главни пројекат побољшања укреног места државних путева II реда број 6 и II реда број 152 (Вистрша)	I	2014.	2016.	814	950
	СВЕГА:				5,314	6,539
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	I	2015.	2016.	12,000	19,238
	Пројекат квалификације првих тачака на државним путевима за 2010-2012. годину	I	2016.	2016.		
	Решавање безбедности саобраћаја на пројектима у тунелу	I	2015.	2015.	1,560	1,560
	Пројекат смањивања и одређивања државних путева по Програму оценовања путева ЕуроРАК/РАР	I	Одустали од ЈН			
	ТК Главни пројекат побољшања укреног места државних путева (Бечеј, Витково, Љубовија, Милошева кула, Торњак, Бачка Паланка и Вистрша)	I	2015.	2016.	516	7,668
	СВЕГА:				14,076	28,466
	Студија о пројекти утицаја на ЖС награде Е-70/75 Обилазница БГ деоница Добован-Бубањ поток	I	2008.	2015.	5,310	6,390
	Стратешке карте буке и загађења ваздуха на границима преколица и дрилцајубој инфраструктури - Пројекат међународне сарадње са Републиком Мађарском	I				
	Мапирање и мерење буке, затварање и мерење загађења ваздуха на границима преколица и прилазејубој инфраструктури: HUSRB/203/11/030-PERS1 NAMAP	I	2014.	2014.	29,825	29,825
	Одржавање веб-странице ЈП "Путеви Србије" осваја за реализацију IPA пројекта Мађарска - Србија: HUSRB/203/11/030-PERS5 NAMAP	I	2014.	2014.	35	35

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући садржајну вредност
	Услуге прелома за енглески језик: HUSRB/1203/11/030-PERS4 NAMar	1	2014.	2014.	865	865
	Организација завршне конференције и састанака и промоција пројекта на телевизији и у новинама: HUSRB/1203/11/030-PERS2 NAMar	1	2014.	2014.	728	728
	Апстрактнај експерта за јавне набавке из ПРАГ процједури: HUSRB/1203/11/030-PERS3 NAMar	1	2014.	2014.	918	918
					37,681	37,681
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Бубањ Поток - Врчић (L=9,3 km)	1	2015.	2015.	701	701
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Велика Паша - Марковац (L=12,0 km)	1	2015.	2015.	462	462
	Пројекат праћења стања животне средине у лутом пољу на деоници Бубањ Поток - Мали Пожаревац (L=23,6 km)	1	2015.	2015.	882	882
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Багочина - Трупаље, L=116,7 km	1	2015.	2016.	3,768	3,768
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Нови Сад, петља, Темерин - Бубањ, Поток, L=92,8 km	1	2015.	2016.	3,412	3,412
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ража (Пожаревац) - Батолина, деоница Церовац - Крушепац и деоница Батолина (Марковац) - Равни Гај, L=88,8 km	1	2015.	2016.	3,352	22,024
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница петља Орловача - Жуљинац, деоница Пољанице - Љиг, деоница Пољанице (Београдина) - Љиг (Миловица) и деоница Бућини троб - Прелења, L=83,6 km	1	2015.	2016.	3,275	3,275
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кузмина - за Добановце, деоница Аеродром "Никола Тесла", БГД (петља Нови Сад), деоница БГД (Краљева) - Палачево I (Ковин), деоница Падинаска Скепа - БГД (Краљева), L=103,4 km	1	2015.	2016.	3,570	15,870
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Клежвини - Чајетина, деоница Клежвини - Крањска стена, деоница за Марковицу - Мрчајевац, деоница Рибница - Берајевац, деоница Чајри - Стопања, L=93,1 km	1	2015.	2016.	3,416	3,416
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Багачица - петља Орловача, деоница Остружница - Обреновац, деоница Мали Мокри Луг - Крушлин пут (Лештане), деоница Вели Поток - Алапа I, деоница Бубањ Поток - Крушлин пут (Каскавац), L=62 km	1	2015.	2016.	1,524	12,416
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ваљско - Ваљско 5 (облашница), деоница Ваљско - Иварац, деоница Ђелије - Лазаревац 2 (Чибутковина), L=18,6 km	1	2015.	2016.	473	23,013
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ничи (Горња Тополина) - деоница Врзање 2 - Ристовац, деоница Мала Крета 1 - Пожаревац 2, деоница Мали Пожаревац - Међулуђе, L=46,4 km	1	2015.	2016.	1,209	32,609
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раковац - Нови Сад 7 (Београд), деоница Ириг 2 (Врлинак) - Рура 3 (Кралевић), деоница Шабац 4 - Шабац 5, деоница Нови Сад 4 (Бешке) - Кап, деоница Рукавак - Нови Сад 1 (Б. Петровац) L=35,4 km	1	2015.	2016.	966	49,032
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Стара Пашава - БГД (Земун), L=26,5 km	1	2015.	2016.	657	657
	Деоница Бубањ Поток - Мали Пожаревац, Праћење стања животне средине у лутом пољу	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-763, Београд - Јужни Јабрац, деоница: Сурчин - Обреновац (L=17,90 km)	1	2017			54,462
	Просторни план подручја посебно намењеног инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јабрац, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	1	2017			32,294

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	Идејни и главни пројекат Мрчајевци - Прельина	1	2017			77,855
	Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевци					20,253
	Идејни и главни пројекат Појате - Крушевци (Кошени)					65,328
	Имене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница: Појате - Прельина					3,491
	ИБ 21, Нови сад Рума-Шабац-ИБ 19-Шабац Лозница					65,518
	ОСТАЛА УЛАГАЊА					660,290
	Област око Крагујевца					32,760
	ИБ-брза саобраћајница Пожаревац Велико Градиште Голубац					105,849
	Улођење телемашинг система на нивоу напојних трансформаторских станица					53,605
	СВЕГА :				27,667	1,343,442
	УКУПНО СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:				798,074	2,649,737

ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Лепосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км	1	2015	радови у току	1,454,311	1,506,287
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Лепосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Завршни радови	1	2014	2015	83,947	137,105
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Лепосоје-Прешево I фаза	1	2014	2014	14,996	17,696
	Мост Гацела - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по конкретном обрачууну	3	2010	2012	5,774,952	5,776,951
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 5: Рехабилитација постојећег моста Бешка	3	2013	2014	340,233	1,902,438
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка					457
	Преостали радови, Гриниттер (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)					
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2006	2015	5,697,451	6,476,939
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000					
	Преостали радови, I део (Петља "Север")	1	2015	2016	241,115	452,962

Реални број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања згрупован са претходном годишном
	Обилазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Сражевица"		2007	2013	2.158,668	3.139,852
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)					632
	Обилазница око Зрењанина Изградња моста преко Бегеја					534,314
	Изградња бочних напојних станица Ждрини/Чингвир, Банка Топола/Сента и Фокетин/Србобран					721,578
	Изградња копилекса чворе наплатне станице на државном путу 1а реда број 1 (аутопут Е-75) од км 605+635 и биве за одржавање путева, у к.о. Врчичи, општина Гроцка, град Београд	1	2016	радови у току	2.134,174	3.924,431
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Наш-Гравица са ЕРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Лескобац од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	1	2015	радови у току	4.052,383	8.058,736
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Наш-Гравица са ЕРЈ Македонијом, Завршетак радова на петљи Бујановац 1 са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354,75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге					144,701
	Државни пут IV реда број 10 Изградња новог надкожљика између Малог Иброша и Бајнице Тополе на државном путу II реда бр.102 (по старом М-22.1) од км 70+640					203,007
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Лескобац-Прецена, км 935+700,59 до км 976+930,00, Л=20км Надзор на завршним радovima	1	2015	услуга у току	4,296	6,083
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лог 1.1: Пројектовање и изградња аутопута од км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радovima, Л=0 (Петања "Север")	1	2015	2016	8,256	161,098
	Надзор на рехабилитацији врше мостова (рехабилитација) - преостала плаћања					167,181
	Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2011	2012	72,988	72,988
	Надзор на сектору Б.5.2 (траса)	3	2011	2012	2,371	4,599
	Лог Б.5.3 Изградња петље Орловача и петље Петлово брло Надзор на радovima	3	2011	2012	3,400	3,400
	Лог Б.5.2-53.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Дебацинци до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2) обилазнице Београд Надзор на радovima	3	2013	услуга у току	8,370	28,335
	Надзор над завршетком радова на Лог 1.1, Лог 2.2, Лог 3 и Лог 5					18,155
	Надзор на Рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мачви Пожегарске-Рава, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2016	16,445	32,113
	Лог 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	услуга у току	4,666	6,803
	ЛОТ 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Тракињак до Вршца у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2016	услуга у току	2,196	2,305
	Лог 8: Пројектовање и изградња девијационе раскрснице "Нова Паланка" Техничка контрола пројекта за грађевинску документацију и надзор на радovima	3	2017			3,851
	УКУПНО УСЛУГЕ:				23,301	45,272

у 000 дина

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања извршеног према дану годину
	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прешево Главни пројекат електро радња	3	2013		1,122	1,122
	Идејни пројекат и Главни пројекат пута "Теплово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	29,650	33,986
	Реализација Идејног пројекта пута "Теплово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	1,320	1,320
	Техничка контрола Главног пројекта пута "Теплово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	464	464
	Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стржевица" закључно са петљом Бубин Поток, Д=9,59 км	3	2011	2015	313,894	313,894
	Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стржевица" закључно са петљом Бубин Поток, Д=9,59 км	3	2011	2015	4,570	4,570
	Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Д=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	206,016	1,284,922
	Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Д=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	5,454	21,655
	Пројекат изведеност стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Д=16,80 км	3	2011	2015	29,650	29,659
	Техничка контрола пројекта изведеност стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Д=16,80 км	3	2011	2015	1,297	1,297
	(РРСГ) Израда Главног пројекта сарајаног одржавања државног пута БР 20 (М-7), деонице: (0245) Кад.-(0247) Зрењанин I (обилазница), Стационар: од км 13+095 до км 37+306 Д=24,211 км	3	2014	услуга у току	11,616	19,715
	(РРСГ) Израда Главног пројекта сарајаног одржавања државног пута ЈА 4 (М-5), деонице: (0195) Ужиче 3 - (0197) Кривопаље Степа, Стационар: од км 0+048 до км 37+076 Д=37,028 км	3	2014	услуга у току	23,280	104,615
	(РРСГ) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61,2 км	3	2015	услуга у току	1,680	219,281
	(РРСГ) Реализација безбедности саобраћаја у току изрице главних пројеката појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61,2 км	3	2015	услуга у току	1,980	198,692
	Техничка контрола главног пројекта електро радња на наплатној станици Прешево	3	2015	2015	468	468
					632,461	2,235,660
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију, таксе/наплате државних институција и предузета за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радња на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе					10,579
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)					1,922
	Вршице надзора на радovima реконструкције, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/приремени надзор на геодетском, правном, квалитета и на контроли квалитета и количина изведених радња	3	2015	услуга у току	56,579	59,632
	Обавештење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	3	2015	услуга у току	14,549	32,797
	Обавештење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса					950
					71,128	105,881

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања издвојеног из претходних година
	Зидан ШЕБ 2 (Споразум са Банком за развој Света Еуропе) Радови на санацији и изградњи на локалним путевима и Управљање пројектом укључујућу и надзор на регионалном нивоу	3			517,496	517,496
	УКУПНО:				517,496	517,496
	ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2014	гарантни период почео 2016 (оконачна сит за 2 год)	5.697,451	5.740.061
	ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	3	2006	2013	1.471,159	2,918,332
	ЛОТ А1: Пројектовање и изградња објеката око БГД - Сектор А1, сегма Багдјица	3	2010	радови у току	3.621,625	3.880,220
	ЛОТ Б1-Б2-Б3, 1: Изградња аутопута Е70/Е75 од моста БР 8 преко реке Саве (фаза 2 објекти Београд)	3	2012	радови у току	1.385,341	1,067,467
	Сектор Б.5.1 (костони 13, 14 и 15)	3	2010	коначна вредност радова још није дефинисана	1,192,809	991,108
	Сектор Б.5.2 (трап)	3	2011	2015	868,849	868,849
	Сектор Б.5.3 Изградња сегме Петрово брло и Ормоваца - коначно решење.	3	2013	радови у току	566,396	285,003
	Аутопут Б-95, Изградња сегме "Нова Пазова"	3	2016	радови у току	3.570,544	2.587,769
	Објекти Београда, Изградња П фазе Сектора 3, мост бр. 8 преко реке Саве код Остружнице	3			18.374,174	18.898,024
	УКУПНО:				2.099,717	2.891,837
	ЛОТ 5: Реконструкција моста Бешка	3	2006	2013		
	Реконструкција/санација 100 мостова на М и Р путевима	3				
	Lot Ia: мост преко Чемернице Мост преко Баве мост преко Острове мост преко потока	3	2010	2013	88,430	86,578
	Lot Ib: 4. Мост преко потока Буковац у Мрајцицима 5. Мост преко Матауљског потока 7. Мост преко Лађевског потока у Дајевцу 8. Мост преко потока Градиш	3	2009	2013	54,153	30,586
	Lot II: 9. Мост преко Западне Мораве ГП 10. Мост преко Муезине реке 11. Надземнак изнад железничке пруге Краљево-Чиник ГП	3	2009	гар. пер. у току	101,592	77,747
	Lot IV: 13. Мост преко реке Рибнице	3	2009	2013	72,650	63,480
	Lot VI: 23. Мост преко Јукице Мораве 25. Мост преко потока Подолнак и пута за шуму 26. Мост преко Јовановачке реке	3	2009	2013	130,340	104,744

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Износ средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући од прелиминарних година
Lot VII: 24. Напољњак изградње железничке пруге код Сталаћа		3	2009	г.р. Перутошу	102,900	85,819
Lot IX: 5 (31), Мост преко реке Грае II 6 (32), Мост преко реке Грае III 7 (33), Мост преко реке Грае IV 8 (34), Мост преко реке Грае V		3	2009	2015	195,224	209,971
Lot X: 9 (35), Мост преко реке Сумије 10 (36), Мост преко Луковске реке 11 (37), Мост преко Мироске реке 12 (38), Мост преко реке Арнауте 13 (39), Мост преко Валаковске реке 14 (40), Мост преко Славничке реке 15 (41), Мост преко Осињке реке		3	2009	2012	255,739	197,716
Lot XI: 16, Мост преко реке Црни Тимок I 17, Мост преко реке Црни Тимок II 18, Мост преко реке Црни Тимок III		3	2009	2011	148,538	217,271
Lot XII: 19, Мост преко реке Црни Тимок IV 20, Мост преко реке Црни Тимок V 21, Мост преко реке Црни Тимок VI		3	2009	2012	113,095	22,380
Lot XIII: 22(48), Мост преко реке Црни Тимок VII у Гаказици		3	2009	2012	256,789	269,111
Lot XV: Рехабилитација пута Е:760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Звонница"		3	2010	2012	485,671	475,940
Lot XVI: Рехабилитација пута М-22, деоница Билановац-Болдерац и изградња моста у Бараме		3	2010	2014	134,361	63,934
Lot XVII: Рехабилитација пута М-25-1, деоница Баране-Пожаревац и санација и проширење мостова у Братинцу		3	2010	2015	187,934	177,559
Lot XVIII: Изградња армирано-бетонског моста преко реке Коубаре у улици Норвешких Интеринраца у Валеви		3	2010	2013	55,271	49,516
Lot XIX: Рехабилитација пута М-5, деоница Ужиче - Пожега		3	2010	2013	110,518	108,520
Лотони XX и XXI: Рехабилитација пута М19; Обреновац-Шабан		3	2011	средњи период у току (закључаје у 2016)	936,232	993,536
Lot XXII: Рехабилитација пута М-22, деоница: Гуковац-Дибин, од км 289+949 до км 294+434 (П=4,485км) и деоница: Дибин-Угриновци, од км 294+434 до-км. 304+081		3	2012	2015	242,423	
	УКУПНО:				5,771,577	6,126,265
	Консултинска услуга стручно техничког надзора за ЛОТ-у А.1. - Пројектовање и грађење путеве Београд	3	2013	2015	62,965	19
	УКУПНО:				62,965	19

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући садржај изградње путева
	ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и путања "Добашовић"	3	2010	2016	3.412,505	3.409,744
	ЛОТ 6: Пројектовање и изградња путања Нова Пазова	3	2017			120,446
	УКУПНО:				3.412,505	3.530,190
	ЛОТ 2: Реконструкција аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд	3	2008	2016	1.996,063	1.943,387
	ЛОТ 4: Реконструкција аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Рава, од км 615+598 до км 641+479 (деоница кодвоз)	3	2014	2015 почетак год. Пер. Околина 2017	681,661	698,906
	ЛОТ 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Реконструкција аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	уговор раскинут	164,689	167,362
	ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од путања Трапеште до Врапца у оквиру ЛОТ-а 2: Реконструкција аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	радови у току	157,846	99,791
	УКУПНО:				3.000,239	2.909,446
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Араџлијевац 4 - Кријевац, деоница: Араџлијевац (Орашац) - Кријевац, од км 0+067 до км 8+870, Л=8,713 км	3	2015	радови у току	429,800	384,325
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лазаревац - Араџлијевац 1, деоница: Лазаревац 4 - Араџлијевац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, Л=17,607 км	3	2015	радови у току	747,088	749,544
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лоањина - Волчево, деоница: Завлака 2 - Прасевићи, од км 0+000 до км 29+050, Л=27,018 км	3	2015	радови у току	1.047,840	944,876
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лоањина 5 - Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, Л=20,279 км	3	2015	радови у току	729,524	548,387
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 26 Београд - Шибан - Мали Зворник, деоница: Бања Комљевац - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, Л=14,150 км и IB 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужиче, деоница: Мали Зворник - Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, Л=13,530 км	3	2015	радови у току	1.219,235	1.008,975
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 28 Мали Зворник - Ужиче, деоница: Мали Зворник - Грчаница, од км 4+540 до км 28+160, Л=23,620 км	3	2015	радови у току	1.333,873	1.295,587
	УКУПНО:				5.507,360	4.831,694
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IIА 152 Топола 1 - Бујини Гроб, деоница: Топола 1 - Бујини Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км	3	2015	радови у току	1.158,860	877,809
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 31, деоница: Рашка 2 - граници АПКМ (Дариве), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км	3	2015	радови у току	549,890	816,052
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IIА 170, деоница: Рогачица - Вајина Багта 1 (Порубац), Л=1,600 км	3	2015	радови у току	552,072	441,022
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 22, деоница: Мршјевац - Крушево 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	3	2015	радови у току	754,359	761,796
	Кружна реконструкција обилазнице око Новог Пасара и државног пута Б-26					3,674
	УКУПНО:				3.015,181	2.900,353
	Напор на деоницама за реконструкцију у оквиру РРСП:					568,047
	за РС, СБ и ЕИБ радове:					
	за ЕБРД радове:					151,400

у 000 евра

у 000 дин

Редни број	Имена инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања заснуо на преговорном поступку
	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у оклопним зонама (РСИ)					36.500
	Техничка помоћ у имплементацији РРСП	3	2016	услуга у току	219.225	766.288
	Провера испуљености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма					39.356
	Ревиизија стандарди за пројектоване мере рехабилитације и одржавања безбедних путева					
	Утврђивање стања државне путне мреже					287.660
	(СБ/ЕИВ) Ирада Главниог пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км					933.273
	(СБ/ЕИВ) Ирада Главниог пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (услугу), Л=15,243 км					639.218
	(СБ/ЕИВ) Ирада Главниог пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 23, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=29,500 км					22.957
	(СБ/ЕИВ) Ирада Главниог пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 21, деоница: Пожега – Иваша, Л=40,340 км					589.500
	(СБ/ЕИВ) Ирада Главниог пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 35, деоница: Кладово – Брод Паланка, Л=23,565 км					1.307.438
	(СБ/ЕИВ) Ирада Главниог пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 23/28, деоница: Клеженица – Бела Звезда – Ужике 3, Л=15,171 км					1.017.920
	(СБ/ЕИВ) Ирада Главниог пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 29 деоница: Прилепоље – Сјеница 3 (Меларе), Л=11,300 км					1.038.550
	(ЕИРД) Ирада Главниог пројекта појачаног одржавања државног пута ІА 3, деоница: граница ХР/СР (Вагратић) – Кузмин 1 (услугу) (тип профил), Л=21,805 км					1.883.874
	(ЕИРД) Ирада Главниог пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 35, деоница: Зајечар 5 – Кладовац 1 (Трговиште), Л=24,222 км					1.092.439
	ББ 23-Деоница Пакорбаће Ужике					1.126.400
	ББ 15-Врбање (Змајево) Србобран (Фекећић)					220.400
	ББ 39-Исековица-Југ					124.900
	ББ 15 деоница Кула (Белка Топола) Врбање (Савино Село)					490.781
	ІА 3-Пегла Сремска Митровица-пегла Рума-пегла Пејинац					1.147.478
	ББ 27-Сваљанин Марковац					160.553
	Појачано одржавање државног пута ІА1 пегла Парћина-пегла Рамач (лева колковозна трака)					1.287.018
	Обука/тренинг				219.225	14.931.950
						2
						2
	Сматрања државног пута ІА реда 139, деоница Коренице-Крупањ, унутрашње/општејне путевама у дужини од 11,5 км		2014	У току гарантни период до 2017	539.669	539.669
	Појачано одржавање државног пута ББ-20 Кай-Зрењанин	3	2017			639.812
	ОСТАЛА УЛАГАЊА					2.109.500
	УКУПНО:				63.233.862	93.734.189

1 - остатак средстава; 2 - изворни средстава; 3 - финансијски кредити (векселујуби оперативни линији); 4 - из средстава државних органа и органа државне самоуправе;

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
Е К С П Р О П Р И Ј А Ц И Ј А											
1	Е-75, Грабовница - граница са републиком Северном Македонијом	50,000	12,500	34,544	25,000	87,249	37,500	116,824	50,000		
2	Е - 75, Обилазница око Београда (без Сектора 6)	20,000	5,000	396	10,000	904	15,000	1,062	20,000		
3	Е - 80, Просек - граница са републиком Бугарском	50,000	12,500	7,706	25,000	14,788	37,500	28,117	50,000		
4	Е - 80, Ниш - Мердаре	1,400,000	350,000	274,669	700,000	583,955	1,050,000	860,691	1,400,000		
5	Е - 763, (Милош Велики), Сурчин - Пожега	1,300,000	325,000	203,470	650,000	293,893	975,000	948,059	1,300,000		
6	Сремска Рача - Кузмин	50,000	12,500	59,839	25,000	99,944	37,500	105,794	50,000		
7	Коридор 10 - Баточина - Крагујевац	20,000	5,000	31,501	10,000	68,679	15,000	81,287	20,000		
8	Аутопут Рума - Нови Сад, (Фрушкогорски коридор - деоница два)	50,000	12,500	177	25,000	33,707	37,500	35,632	50,000		
9	Сурчин - Нови Београд	500,000	125,000	138,463	250,000	256,037	375,000	292,828	500,000		
10	Шабач - Лозница	1,300,000	325,000	515,184	650,000	918,970	975,000	1,108,563	1,300,000		
11	Ваљево - Лајковац	800,000	200,000	122,750	400,000	148,264	600,000	344,262	800,000		
12	Горња Милановац - аутопут Милош Велики	265,000	66,250	10,419	132,500	19,312	198,750	38,066	265,000		
13	Сомбор - Кикинда	600,000	150,000	1,680	300,000	6,100	450,000	10,409	600,000		
14	Крагујевац - Мрчајевици	5,000	1,250	2,804	2,500	2,804	3,750	2,804	5,000		
15	Северна обилазница око Крагујевца	500,000	125,000	974	250,000	1,011	375,000	1,011	500,000		
16	Тунел испод превоја Кадињача на деоници Дуб - Дуби	50,000	12,500	630	25,000	1,386	37,500	23,552	50,000		
17	Обилазница око Пожеге	5,000	1,250		2,500		3,750		5,000		
18	Обилазница око Ужица	5,000	1,250	612	2,500	935	3,750	34,767	5,000		
19	Јужна обилазница око Ваљева	5,000	1,250	276	2,500	276	3,750	9,279	5,000		
20	Неготин (Самариновац - Прахово)	5,000	1,250		2,500		3,750		5,000		
21	Обилазница око Свилајнца	5,000	1,250		2,500		3,750	541	5,000		
22	Пожега - Бољаре	5,000	1,250		2,500		3,750		5,000		
23	Пожега - Котроман	5,000	1,250		2,500		3,750		5,000		
24	Параћин - Зајечар - Неготин - Кладово	5,000	1,250	1,887	2,500	2,548	3,750	2,926	5,000		
25	Рехабилитација државних путева, санација клизишта на државним путевима и исплата накнада по члану 119 Закона о путевима	100,000	25,000		50,000		75,000		100,000		
26	Трошкови који претходе експропријацији	100,000	25,000		50,000		75,000		100,000		
27	Остала улагања			26,264		34,133		49,497			
УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА		7,200,000	1,800,000	1,434,245	3,600,000	2,574,895	5,400,000	4,095,971	7,200,000		
(позиција 4. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):											

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА										
1	ДРЖАВНИ ШТЕВИ I А РЕДА - АУТОПУТЕВИ									
	Израда измена и допуна Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Државног пута I реда бр.21 Нови Сад - Рума - Шабац и коридора државног пута I реда бр.19 Шабац - Лозница (Службени гласник РС бр. 40/11) и Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње деонице аутопута: Рума - Шабац, од аутопута Е-70 (петља "Рума") до моста на Сави, од км 44+585,00 до км 66+145,16 (према "ПП-ДП2:1и19")		3,343				3,536			3,822
	Техничка документација побољшања д.п. IА-А1 (Е-75), Хоргош - Нови Сад (десна страна), деонице: км 1+125 - км 14+800, Л = 13,68 км и км 27+850 - км 54+175 Л = 26,32 км; укупно Л = 40,00 км, ширине 11,00 м				3					54
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	11,875					5,938			11,875
	Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошеви)						60			60
	Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-80, деоница: Ниш - Мердаре									77
	Пројекат препарације ради формирања посебних грађевинских парцела за потребе изградње државног пута А5 (аутопута Е-761), Појате - Прелина, поддеоница: Адрани - Мрчајевци од км 79+000 до км 97+000 (L=18km) и поддеоница: Мрчајевци - Прелина од км 97+000 до км 109+663.80 (L=12,66km)		4,137				4,137			5,096
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње петље "Марадик" на државном путу IА-А1 (Е-75)	9,900								9,900
	Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Врањска Бања" на државном путу IА-А1 (Е-75)	18,600				9,300		18,600		18,600
	Пројекат за грађевинску дозволу Обилазнице око Београда Сектор Ц	110,000				20,000		60,000		110,000
	Планско-техничка документација за проширење гр. прелаза Батровци	1,000								1,000
	Идејни пројекат са Студијом оправданости аутопута Е-70, деоница: Панчево -Вршац-граница са Румунијом	6,000								6,000
	АУТОПУТЕВИ УКУПНО:	157,375	7,480			29,300	7,736	84,538	9,109	157,375

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
2.1	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ И РЕДА - БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ										
	План детаљне регулације (Л = 51 км) и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице ИБ реда Шабац - Лозница, Л = 55 км и Спелчевић - гр. Прелаз Бадовинци (Павловића мост), Л = 15 км	14,003	77			14,003	352	14,003	463	14,003	463
	Идејни пројекат са Студијом оправданости д. п. ИБ реда бр. 27, Лозница - Ваљево-Лазаревац, деоница: Иврак - Лајковац (петља на аутопуту Е-763 Београд - Пожега), Л = 17,00 км		6				6,235		211		
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Идејни пројекат са Студијом оправданости брзе саобраћајнице ИБ реда, аутопут Е-75 Београд-Ниш (Петља "Пожаревац") - Пожаревац (Обилазница) - Велико Градиште - Голубац	2,491	3,391	2,491	3,391	2,491	3,391	2,491	3,391	2,491	2,491
	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзих саобраћајница ИБ реда на правцима Голубац - Доњи Милановац - Брза Паланка и Кладово - Неготин, Л = 146км						70,794		70,794		
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ИБ реда, Параћин - Зајечар - Неготин, Л = 140км	50,000					3,675	25,000	3,675	50,000	50,000
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ИБ реда, гр. пр. са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј - Кикинда - гр. пр. са Румунијом (Наково) (Л = 175км)	126,845	10,024	30,000	10,024	60,000	24,597	90,000	33,574	126,845	126,845
	Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње Северне обилазнице око Крагујевца (Л = 22км)	19,537				5,000		10,000		19,537	19,537
	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзе саобраћајнице ИБ реда, Краљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар, Л = 125км	28,438				28,438		28,438		28,438	28,438
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње уклапања брзе саобраћајнице ИБ реда Крагујевца - Баточина на аутопуту Е-75 и петље "Баточина"	21,528				5,000	7,591	15,000	8,404	21,528	21,528
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ИБ реда од Крагујевца до везе са државним путем IА-А5 (Е-761) у Мрчејевцима, Л = 37 км	100,137		25,000		60,000	2,559	90,000	4,093	100,137	100,137
	Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње постојеће путне мреже (државни пут IIА-168 и државни пут IIБ-400) у државни пут ИБ реда, од државног пута ИБ-35 од чвора Душановац до краја КО Прахово, Л = 13 км	6,499	30			6,499	5,447	6,499	5,767	6,499	6,499
	Планско-техничка документација за изградњу брзе саобраћајнице ИБ реда, Остружница - Обреновац, Л = 20 км	80,000					45,285	50,000	48,369	80,000	80,000

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзих саобраћајница IB реда на правцима Голубац – Доњи Милановац – Брза Паланка, Л = 90км	85,000							25,000		85,000
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда, Краљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар, Л = 125км	75,000	563			89,635		89,635	15,000		75,000
	Планско техничка документација за изградњу Јужне обилазнице Ваљева	30,000									30,000
	Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње постојеће путне мреже (државни пут IIА-168 и државни пут IIБ-400) у државни пут IB реда, од државног пута IB-35 од чвора Душановац до краја КО Прахово	6,000									6,000
	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IB РЕДА - БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ - УКУПНО:	645,478	14,091	57,491	181,431	259,561	371,431	268,376	645,478		
2.2	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IB РЕДА										
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д. п. IB реда бр.29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	13,795	5,518		11,036	162	13,795	340	13,795		13,795
	План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње реконструкције и изградње државног пута IB-19, деоница: Нештин - Визић - Ердевик, км 0+000 до км 13+700 (Л= 13,70 км)	3,133			3,133	564	3,133	564	3,133		3,133
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IB-12, деоница Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811- км 152+090 Л = 17,28км	7,060	2,824	1,790	5,648	1,790	7,060	1,790	7,060		7,060
	Пројектно-техничка документација за изградњу кружне раскрснице на укрштају државног пута IB реда број 15 са улицом Солунских бораца У Сомбору	1,253		6		6,043		6,043			1,253
	Планско-техничка документација за изградњу Обилазнице око Власотинца (Л = 7км)	6,000					3,000		3,000		6,000
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње Западне обилазнице око Сомбора (Л = 4,5км)	6,000					3,000		3,000		6,000
	Планско-техничка документација за изградњу Обилазница око насеља Башаид и Меленци (Л = 12км)	10,000					5,000		5,000		10,000
	Урбанистички пројекат за изградњу кружне раскрснице на државном путу IB-13 у насељу Ковилово	996				13	996	23	996		996
	Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута IB-19, деоница: Нештин - Визић - Ердевик, км 0+000 до км 13+000 (Л = 13,00 км)	5,000									5,000
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута IB-19, деоница: Нештин - Визић - Ердевик, км 0+000 до км 13+000 (Л = 13,00 км)	400									400

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План	Исполнен	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Планско-техничка документација за проширење прилазних саобраћајница (државни пут IB-23) граничном прелазу Гостун	100									100
	Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције државног пута IB реда број 22 (Ибарска магистрала) на територији ГО Чукарица, Барајево, Обреновац и Лазаревац	20,000						10,000			20,000
	Пројектно-техничка документација за реконструкцију и доградњу деонице пута IB реда Рашка-Нови Пазар од чвора 2231 до раскрснице са улицом Салихбега Расовца	5,000									5,000
	Планско-техничка документација за изградњу севернозападне обилазнице Новог Пазара	1,000									1,000
	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IB РЕДА - УКУПНО:	79,737		8,342	1,796	19,817	8,572	45,984	8,760		79,737
2.3	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ II РЕДА										
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIA-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132 +369 - 135+580, Л=3,21 км	3,210						1,605	19		3,210
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIA-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132 +369 - 135+580, Л=3,21 км	318									318
	Урбанистички пројекат реконструкције државног пута IIA-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132+369 - 135+580, Л = 3,21 км	958						958			958
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIA-100, деоница: Петровавадин - Сремски Карловци, км 129 +673 - км 132+369, Л=2,70 км	9,876						4,938			9,876
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње државног пута IIA-102, Нови Сад - Темерин са обилазницама Бачког Јарка и Темерина, Л = 15,0км	15,000						5,000	20		15,000
	Планско-техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута IIA-223, од Манастира Поганова до Звонца, Л = 12,0км	10,000						5,000			10,000
	Планско-техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута IIA-197, Каона - Ивањица деоница: Дубац - Луке, Л = 11,0км	10,000						5,000	5,999		10,000
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIA-100, деоница: Петровавадин - Сремски Карловци, км 129+673 - км 132+369, Л = 2,70 км	200									200
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње и реконструкције државног пута IIA-105, од моста на Тиси до раскрснице са државним путем IB-123, Л = 5,0км	100									100
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње Обилазнице око Шида (Л = 7,5км)	100									100
	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ II РЕДА - УКУПНО:	49,762						22,501	6,038		49,762

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
3	МОСТОВИ										
	Идејни пројекат са студијом оправданости изградње моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ђуприји	1,802		1,802		1,802		1,802		1,802	
	Пројекат за грађевинску дозволу за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступни путевима)	10,745		10,745	11,921	10,745	18,440	10,745	18,440	10,745	18,440
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступни путевима)	4,902		4,902		4,902		4,902		4,902	
	Техничка документација за мост преко Матејевачке реке на државном путу IIБ реда бр. 426, у селу Горњи Матејевац, деоница: петља Ниш исток- Малча				302		9		88		
	Урбанистичко – техничка документа и техничка документација за измештање дела трасе државног пута IIА реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд- Пожаревац	4,733		4,732		4,732		4,732		4,732	
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за измештање дела трасе државног пута IIА реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд- Пожаревац	696		696		696		696		696	
	Техничка документација за рушење и изградњу нових прилазних конструкција Друмско железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу IV-47, деоница Београд Панчево, „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“	20,027		20,027	139	20,027	803	20,027	803	20,027	803
	Планска и техничка документација за изградњу обилазнице државног пута IIА реда бр. 130 око Орловата са друмским мостом преко реке Тамиш	4,773			17		53		53		4,773
	Техничка документација за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIА реда бр. 181 у месту Крстацу, деоница Лучани-Лис				16		28		39		
	Техничка документација за рехабилитацију моста преко реке Саве на државном путу IB број 20, деоница: Сремска Митровица (Манђелос)-Сремска Митровица (Дреновац)	3,480		3,480	4,200	3,480	4,200	3,480	4,200	3,480	4,200
	Техничка контрола техничке документације за рехабилитацију моста преко реке Саве на државном путу IB број 20, деоница: Сремска Митровица (Манђелос)-Сремска Митровица (Дреновац)	1,560		1,560		1,560		1,560		1,560	
	Техничка документација за рехабилитацију моста преко канала ДТД на државном путу IB број 17, деоница: Богојево (Апатин)-Српски Милетић	958		958	1,196	958	1,196	958	1,196	958	1,196
	Техничка контрола Техничке документације за рехабилитацију моста преко канала ДТД на државном путу IB број 17, деоница: Богојево (Апатин)-Српски Милетић	480		480		480		480		480	
	Техничка документација за рехабилитацију моста преко реке Ликодре на државном путу IIА реда бр. 137, деоница: Мојковић-Крупањ	3,480		3,480	2,900	3,480	2,900	3,480	2,900	3,480	2,900
	Техничка контрола Техничка документација за рехабилитацију моста преко реке Ликодре на државном путу IIА реда бр. 137, деоница: Мојковић-Крупањ	354		354		354		354		354	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију друмског моста преко реке Сушице - Сушица 4 на државном путу 1Б реда бр.28, деоница: Сушица-Кремна	3,687	2,195			3,687	2,195	3,687	3,073		3,687
	Пројекат за грађевинску дозволу за рушење и изградњу нових прилазних конструкција друмског железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу 1Б-47, деоница Београд Панчево, „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“	9,000									9,000
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за рушење и изградњу нових прилазних конструкција Друмско железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу 1Б-47, деоница Београд Панчево, „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“	60									60
	Пројекат за грађевинску дозволу за изградњу моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји	6,000						3,000			6,000
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји	60									60
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу обилазнице државног пута 1А реда бр. 130 око Орловата са друмским мостом преко реке Тамиш	100									100
	Техничка контрола техничке документација за реконструкцију друмског моста преко реке Сушице - Сушица 4 на државном путу 1Б реда бр.28, деоница: Сушица-Кремна	600				600		600			600
	Урбанистичко техничка документација и техничка документација за рушење и изградњу моста преко реке Јужне Мораве на државном путу 1Б реда бр. 39, деонице: Власотинце – Песковац	6,000							6,345		6,000
	Планска и Техничка документација за изградњу моста преко Западне Мораве на државном путу 1А реда бр. 189, деоница Селиште (Западна Морави)-Стопања (Западна Морави)	6,000									6,000
	Планска и Техничка документација за реконструкцију државног пута 1Б реда бр. 21, деоница Каона-Косјерић (Варда) и изградњу 6 мостова на државном путу 1Б реда бр. 21, деоница Каона-Косјерић (Варда) од км 173+231 до км 180+289	6,000	12				20		6,790		6,000
	Техничка документација за изградњу моста преко Западне Мораве са приступним путем (Северни општински пут-веза државних путева 1Б 23 и 1Б 355	6,000									6,000
	Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Моравице државном путу 1А реда бр. 1, деоница петља Алексиначки Рудница-петља Алексинац	2,592									2,592
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко реке Моравице државном путу 1А реда бр. 1, деоница петља Алексиначки Рудница-петља Алексинац	100									100
	Преглед моста преко реке Велике Мораве у км 6+100, на прузи Марковац-Ресавица од стране овлашћене пројектантске фирме са изразом Елабората о прегледу и предлогом мера санације, пројектном документацијом за санацију моста и Решењем о одобренију за радове на санацији од МГСИ. Записник о извршеном инспекцијом надзору бр. 340-06-379/2020-18 од 27.08.2020. године.	6,000						6,000			6,000

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Преглед моста преко реке Мораве у км 82+142 на прузи Мала Крсна - Мајданпек - Бор - Вражогрњац- Расупница2. од стране овлашћене институције са изградом Елабората о прегледу са предлогом мера санације, техничком документацијом за санацију моста и Решењем о одобрењу за радове на санацији од МГСИ - Записник о извршеном инспекцијском надзору бр. 340-06-565/2018-18 од 19.10.2018. године	6,000							6,000		6,000
	Израда пројекта ургентних радова за довођење конструкције моста у км 35+369 пруге бр. 205: Банатоко Милошево-Сента-Суботица, у пројектовано стање.	575							575		575
	Техничка документација за рушење и изградњу моста преко Западне Мораве на државном путу IIA реда број 183, деоница: Јасика-Крушевац (Јасика)	6,000							3,000		6,000
	Допуна техничке документације за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIA реда бр. 181 у месту Дрљину, деоница Лучани-Лис	288			288				288		288
	УКУПНО МОСТОВИ:	123,052		53,216		22,898		57,791	76,366		123,052
4	ИНА ПРОЈЕКТИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ										
	Изградња бициклистичке стазе дуж државног пута IB12 на деоници Нова Црња-Српска Црња(државна граница) у дужини 11,7км Радови на изградњи	20,000							10,000		20,000
	Изградња бициклистичке стазе дуж државног пута IB12 на деоници Нова Црња-Српска Црња(државна граница) у дужини 11,7км Надзор на радовима изградње	1,000									1,000
	Изградња бициклистичке стазе дуж државног пута IB12 на деоници Нова Црња-Српска Црња(државна граница) у дужини 11,7км Административна подршка за финансијску администрацију и извештавање	50									50
	УКУПНО ИНА ПРОЈЕКТИ:	21,050							10,000		21,050
5	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ										
	Идејно архитектонско решење реконструкције и адаптације ентеријера пословног простора ЈП "Путеви Србије"	985							985		985
	Конверзија планске документације из Просторних планова подручја посебне намене инфраструктурних коридора и интеграција у GIS	7,080							7,080		7,080
	Таксе у систему ЦЕОП, републичке административне таксе, градске административне таксе +РАЧУНИ	50,000			10,000				20,000		50,000
	Пројекат за извођење (ПЗИ), архитектонско-грађевинских (АГ) радова реконструкције и адаптације ентеријера пословног простора ЈП "Путеви Србије", II спрата и поткровља и санације крова објекта, са Пројектом за извођење (ПЗИ) инсталатерских и пратећих грађевинских радова реконструкције и адаптације	1,200							1,200		1,200

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Пројекат ентеријера (ПЕ) са реалистичном 3Д визуелизацијом пословног простора ЈП "Путеви Србије", II спрата и поткровља	1,200									1,200
	Израда студије изводљивости са испитивањем и класификацијом грађевинских производа на тржишту Републике Србије у складу са усвојеним европским стандардима (СРПС ЕН) за потребе израде нацрта Техничког прописа за флексибилне коловозне конструкције	35,000						15,000			35,000
	Надградња и унапређење ГИС система за управљање планском документацијом	7,200									7,200
	Пројекат унапређења путне мреже и услова одвијања саобраћаја на подручју АП Војводине	20,000						10,000			20,000
	Извођење радова на санацији паркинга у Међуваршју ради унапређења Овчарско-кабларске клисуре	36,000						36,000			36,000
	Израда планске и урбанистичке - техничке документације за државне путеве на територији РС	12,000									12,000
	Израда техничке документације на државним путевима и путним објектима на територији РС	40,000									40,000
	Израда техничке контроле техничких документација на државним путевима и путним објектима на територији РС	10,000									10,000
	Комисија за технички преглед објекта	2,000									2,000
	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ:	222,665				10,000		90,265			222,665
6	БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА										
	Пројекти Ревизије безбедности саобраћаја са аспекта безбедносних карактеристика пута за пројекте у току - Прегљина - Пожега	167		167	3,466	167	4,860	167	5,133		167
	Процене утицаја пута на безбедност саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	1,656		828		1,656		1,656			1,656
	Ревизија пројекта државног пута I реда са аспекта безбедносних карактеристика пута	1,553		777		1,553		1,553			1,553
	Периодичне Провере безбедности саобраћаја државних путева I реда	15,000				7,500		15,000			15,000
	Циљане Провере безбедности саобраћаја за деонице државних путева највећег ризика	8,500				4,250		8,500			8,500
	Унапређење софтверских апликација које се користе за покретање и реализацију алата за унапређење безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	4,476		4,476		4,476		4,476			4,476

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији	19,404	9,702	19,404		19,404		19,404		19,404	19,404
	Израда техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији	20,000		10,000		20,000		20,000		20,000	20,000
	Израда техничке документације за унапређење Овчарско-кабларске клисуре - Капије добродошлице на улазу/излазу из Овчар-бање	3,924		3,924		3,924		3,924		3,924	3,924
	Техничка контрола Израде техничке документације за унапређење Овчарско-кабларске клисуре - Капије добродошлице на улазу/излазу из Овчар-бање	400		400		400		400		400	400
	Израда техничке документације за унапређење Овчарско-кабларске клисуре - Санација паркинга у Међуршју	1,200		1,200		1,200		1,200		1,200	1,200
	Техничка контрола Израде техничке документације за унапређење Овчарско-кабларске клисуре - Санација паркинга у Међуршју	200		200		200		200		200	200
	Идентификација локација за примену паметних саобраћајних знакова за препоручену брзину кретања у циљу унапређења безбедности саобраћаја и енергетске ефикасности на државним путевима у Републици Србији	4,998		4,998		4,998		4,998		4,998	4,998
	Обука у зонама редова	1,959		1,959		1,959		1,959		1,959	1,959
	Процене утицаја пута на безбедност саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	5,000						2,500		2,500	5,000
	Ревизија пројеката државног пута I реда са аспекта безбедносних карактеристика пута	15,000						7,500		7,500	15,000
	Периодичне Провере безбедности саобраћаја државних путева I реда	10,000						5,000		5,000	10,000
	Циљане Провере безбедности саобраћаја за деонице државних путева највећег ризика	6,000						3,000		3,000	6,000
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији	12,000						6,000		6,000	12,000
	Израда техничке документације за санацију црних тачака на државним путевима у Републици Србији	8,000						4,000		4,000	8,000
	Израда техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији	10,000						5,000		5,000	10,000
	Израда пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	5,000						2,500		2,500	5,000
	Израда техничке документације за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	10,000		5,000				10,000		10,000	10,000

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Пројекти Ревизије безбедности саобраћаја са аспекта безбедносних карактеристика пута за пројекте у току	8,000				4,000		6,000			8,000
	Изrada пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за вођење теретних возила у транзиту државним путевима IА реда у циљу заштите мреже државних путева нижег реда	15,000				7,500		15,000			15,000
	Изrada пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за означавање деоница за контролу саобраћаја од стране МУП-УСП на државним путевима IБ у Републици Србији, у циљу повећања безбедности лица која врше контролу и контролисаних лица	10,000						5,000			10,000
	Изrada техничке документације за побољшање безбедности пешака на државним путевима	5,000						2,500			5,000
	Техничка контрола техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији	1,500									1,500
	Техничка контрола пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	800									800
	Техничка контрола пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за вођење теретних возила у транзиту државним путевима IА реда у циљу заштите мреже државних путева нижег реда	1,900						1,900			1,900
	Техничка контрола пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за означавање деоница за контролу саобраћаја од стране МУП-УСП на државним путевима IБ у Републици Србији, у циљу повећања безбедности лица која врше контролу и контролисаних лица	1,800						1,800			1,800
	Техничка контрола техничке документације за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	1,500						1,500			1,500
	Техничка контрола техничке документације за побољшање безбедности пешака на државним путевима	800						800			800
	УКУПНО БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА:	210,737		15,950		78,187		163,437		5,133	210,737
7	ЖИВОТНА СРЕДИНА										
	Пројекат за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IА реда број 2, објекат у месту Брђани	113									113
	Студија праћења стања животне средине на државном путу првог А реда број А1, деоница: Церичина Долина – Владичин Хан	2,622		600		1,300	12,475	2,000	12,475		2,622
	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине - Налози пристигли у периоду од децембра 2021. године до јуна 2022. године	528		328		528		528			528
	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине - Налози пристигли у периоду од маја 2021. године до октобра 2022. године	984		450		984		984			984

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Допуна Студије угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Колубаре	2,820	920	2,020		2,820		2,820		2,820	
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IA реда број А4 деоница петља Ниш север – петља Ниш исток, насеље Пантелеј	3,000				1,500		1,500		3,000	
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IA реда број А2 (Е-763) деоница Љиг – Прегљина, пролаз кроз Брђане	1,000				500		500		1,000	
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IA реда број А1, Београд-Ниш, са десне стране у смеру ка Нишу дуж потеза улице Нишка у Дражеву, општина Алексинац	1,500				500		500		1,500	
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IA реда број А1, деоница Горње Поље-Царичина Долина				1,311				1,311		
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IA реда број А1, деоница Букурвац - С. Македонија		21,365				21,365		21,365		
	Техничка документација мера заштите од саобраћајне буке са државног пута IA реда А1, пролаз кроз Београд	15,000				5,000		5,000		15,000	
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IA реда број 2, објекат у месту Брђани	60								60	
	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине	1,000								1,000	
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IA реда број А1, деоница Грабовница - Грделица	1,000								1,000	
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IA реда број А4 сектор 1, деоница Просек - Црвена Река	1,000								1,000	
	Студија праћења стања животне средине аутопута на државном путу IA реда број А4, сектор 2 и 3, деоница Црвена Река – Пирот	1,000								1,000	
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IA реда број А4, поддеоница Пирот (исток) - Димитровград	1,000								1,000	
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IA реда број А4, сектор 5, северна обилазница Димитровграда	1,000								1,000	
	Стратешке карте буке на државним путевима I и II реда	40,000				20,000		20,000		40,000	
	Техничка документација мера заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	15,000		5,000		10,000		10,000		15,000	
	Техничка контрола Техничке документације мера заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	1,500								1,500	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А4 реда број А4 деоница петља Ниш север – петља Ниш исток, насеље Пантелеј	534									534
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А2 реда број А2 (Е-763) деоница Љиг – Прельина, пролаз кроз Брђане	126									126
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А1 реда број А1, Београд-Ниш, са десне стране у смеру ка Нишу дуж потеза улице Нишка у Дражевцу, општина Алексинац	255									255
	Техничка контрола Техничке документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута А1 реда А1, пролаз кроз Београд	2,000									2,000
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава на територији Баната	500									500
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава на територији Бачке	500									500
	Техничко улутство за засаде дуж државних путева	100									100
	Техничка документација мера заштите путне мреже од утицаја средине по хитним напозима	1,000									1,000
	Ажурирање Плана управљања отпадом за објекте ЈП "Путеви Србије" са cost benefit анализом	960			320				640		960
	Консултантске услуге за увођење стандарда управљања животном средином ISO 14001	1,000									1,000
	УКУПНО ЖИВОТНА СРЕДИНА:	97,102		2,298	21,365	10,152	35,151	44,472	35,151	97,102	
8	ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАџМЕНТ										
	Израда фотонапонских електрана на одабраним објектима у ЈЛПС	2,203		2,203		2,203		2,203		2,203	2,203
	Проширење увођења телеменаџмент система на нивоу напојних трансформаторских станица	50,000						20,000		50,000	
	Израда фотонапонских електрана на одабраним објектима ЈЛПС - II фаза	30,000						10,000		30,000	
	Увођење телеменаџмент система на нивоу напојних трансформаторских станица - III фаза	15,000								15,000	
	Израда фотонапонских електрана на одабраним објектима ЈЛПС - III фаза	10,000						9,000		10,000	
	Компензација реактивне енергије на објектима ЈЛПС - II фаза	12,000				3,000				12,000	
	Студија обнављања, доградње и унапређења базе електроенергетске инфраструктуре, израда методологије одржавања, иновирања и унапређења концепта мониторинга, дијагностике и управљања електроенергетском инфраструктуром, са предлогом организационог унапређења унутар ЈЛПС	10,000						5,000		10,000	
	УКУПНО ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАџМЕНТ:	129,203		2,203		5,203		46,203		129,203	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.			
		План		Реализација		План		Реализација		План		Реализација	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
9	СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, СТУДИЈЕ И РАЗВОЈ												
	Саобраћајно-економске основе за избор приоритета изградње и реконструкције мреже државних путева у Републици Србији за период 2023.-2035.	20,000								10,000			
	Смернице за израду планске и техничке документације за бициклистичку инфраструктуру у Републици Србији	4,000								2,000	4,000		
	Пројекат управљања саобраћајем у зони граничних прелаза са Мађарском у зависности од временских губитака на граничним прелазима	20,000								10,000	20,000		
	Израда предлога регулативе за бициклистичку инфраструктуру	4,000								2,000	4,000		
	Израда планске и техничке документације за бициклистичку инфраструктуру дуж државних путева у Републици Србији	10,000									10,000		
	Израда правилника за реконструкцију државних путева са техничким упутствима за пројектовање	4,000									4,000		
	Студија о имплементацији зелене инфраструктуре и решења заснована на природи уз државне путеве	1,000									1,000		
	Студија анализе саобраћајних капацитета у зонама граничних прелаза са предлогом мера за повећање капацитета	4,000									4,000		
	Методологија за процену вредности мреже државних путева првог и другог реда у Републици Србији за коју не постоји архивска документација и употребна дозвола	3,000									3,000		
	УКУПНО СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, СТУДИЈЕ И РАЗВОЈ	70,000								24,000	70,000		
	Остала улагања				2,839		3,263				4,820		
	УКУПНО	1,806,161		139,500	73,935	391,881	348,987	979,197	381,314	1,806,161			
	ИНВЕСТИЦИЈЕ на позицији СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:												

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација

(у 000 динара)

01.01.-
31.12.2023.

ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

A) РАДОВИ	75,000											75,000
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 3 & Lot 5</u> ; Радови у реци - Уклањање радних острва, вајене таппи и заштита речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена) - по захтеву МГСИ број 953-26303 од 23.10.2019.	75,000											75,000
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 1.1</u> : Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	25,000											25,000
Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, Завршни радови на мосту бр. 8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора	71,400	41,400	89,948	71,400	94,938	71,400	98,358	71,400	98,358	71,400	98,358	71,400
Обилазница Београда, сектор 3, Рехабилитација узводне конструкције моста бр. 8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора	260,400	130,200		260,400		260,400		260,400		260,400		260,400
УКУПНО РАДОВИ (А):	431,800	171,600	89,948	331,800	94,938	431,800	98,358	431,800	98,358	431,800	98,358	431,800

Б) УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Б.1. Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката

Б.1.1. За пројекте који се финансирају средствима ЈПНС

Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније (Северна Македонија) I и II фаза	6,000											6,000
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 3 & Lot 5</u> : Израда елабората за озакоњење новог и старог моста Бешка	36,000											36,000
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 3 & Lot 5</u> : Израда пројектно - техничке документације за завршетак радова на мостовима Бешка са приступним путем и шумским путем за манастир	2,160											2,160

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад. Лот 3 & Лот 5: Надзор за радове у реци - Уклањање радних острва, вађење талпи и заштиту речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена)	6,000						6,000			6,000
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Лот 5, радови у реци: - Снимање речног дна за потребе израде пројекта за извођење радова у реци - Уклањање радних острва, вађење талпи и заштита речних стубова 41,42, и 43 (формирање заштите од камена) - Израда пројекта за извођење радова у реци	36,000						36,000			36,000
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима. II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	2,400						2,400			2,400
	Обављање послова координатора за извођење радова и за пројектовање и израда плана превентивних мера	12,000						12,000			12,000
	Израда техничке документације за оптимално варијантно решење унапређења пешачко-бициклистичких токова и стања моста преко Великог бачког канала на стационажи км 67+422 државног пута IV реда бр. 15, деоница Кула (Бачка Топола) – Врбас (Савино Село)	12,000						12,000			12,000
	Укупно услуге Б.1.1.	112,560						112,560			112,560
Б.1.2.	За пројекте који се финансирају средствима ЕИБ зајмова										
	Укупно услуге Б.1.2.										
Б.1.3.	За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова										
	Укупно услуге Б.1.3.										
	Укупно услуге Б.1.	112,560						112,560			112,560
Б.2.	Пројектовање и унапређење безбедности саобраћаја										
	Укупно услуге Б.2.										
	УКУПНО УСЛУГЕ (Б):	112,560						112,560			112,560
Г)	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ										
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију, таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање потребне дозволе	24,000						6,000		12,000	18,000
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)	18,000						3,000		9,000	15,000
											24,000
											18,000

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	12,000	1,800	1,800	5,400	5,400	9,600	12,000			
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	12,000	1,800	1,800	5,400	5,400	9,600	12,000			
	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса	6,000	1,200	1,200	2,400	2,400	4,800	6,000			
	УКУПНО ОСТАЛИ ГРОШКОВИ (Г):	72,000	13,800	13,800	34,200	34,200	57,000	72,000			
	УКУПНО	616,360	185,400	185,400	366,000	366,000	601,360	616,360	98,358		
	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ":										
УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ИДА, ИБРД, ЕИБ И СБ											
В)	ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСИ) - УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕИБ)										
В.1.	РАДОВИ (променљиво учешће у финансирању)										
	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, од км 209+141.00 до км 248+079.38, Л=38,938 км	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000			27,000
	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, Ретендерисање	403,000			293,000	293,000	337,000	403,000			
	Појачано одржавање државног пута IIA 160, деоница: Свилајац (Црквенац) - Медвеђа (Плоговац), од км 44+057 до км 58+860, Л=14,803км	85,370		11,380			45,530	85,370			
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Меровица - Прокупље (Орљане), од км 207+502 до км 219+005, Л=11,503 км и Белопољин - Куршумлија - Рударе, од км 237+881 до км 262+136.59, Л=24,256км	86,850	15,000	13,660	45,000	57,191	86,850	150,412			86,850
	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), од км 236+001 до км 253+891, Л=17,890км	182,460		4,840	46,780	16,745	116,960	245,096			182,460
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, од км 183+075 до км 205+210, Л=22,135 км	170,580			22,750	16,545	90,980	78,537			170,580
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од км 288+208.650 до км 311+287, Л=23,078 км	113,700				55,958	52,500	171,479			113,700
	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Неготин (Радужевац) - Граница СРБ/БУГ (Мокрање), од км 187+335 до км 200+254, Л=12,919 км	40,000	40,000	137,170	40,000	199,802	40,000	199,802			40,000
	Појачано одржавање државног пута IIA 186, деоница: Ђуприја (Деспотовац) - Деспотовац, од км 00+000 до км 21+440, Л=21,44 км	72,450		8,796	30,000	10,191	72,450	50,886			72,450
	УКУПНО средства за РАДОВЕ (В.1.):	1,181,410	82,000	164,466	515,910	356,432	869,270	896,212			1,181,410

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
V.1.2.	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ (променљиво учешће у финансирању)										
	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: петља Параћин – петља Ражањ, од км 360+249 до км 385+067, Л=24,818 км (лева коловозна трака)	178,000				126,000		178,000	205,178	178,000	
	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: петља Ражањ – петља Алексинац, од км 385+067 до км 408+778,710, Л=23,711 км (лева коловозна трака)	468,000				468,000		468,000		468,000	
	УКУПНО средства за РАДОВЕ (В.1.2.):	646,000				594,000		646,000	205,178	646,000	646,000
V.2.	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ (променљиво учешће у финансирању)										
	(СБ/Е/ИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 160, деоница: Свилајнац (Црквеница) – Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км и одржавања државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) – Свилајнац, Л=6,208, и државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) – Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) – граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	11,060		11,060	9,200	11,060	9,200	11,060	114,309	11,060	11,060
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из <u>друге</u> године Пројекта	1,340		1,340		1,340		1,340		1,340	1,340
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из <u>четврте</u> године Пројекта	16,320		6,000		16,320		16,320	4,227	16,320	16,320
	УКУПНО УСЛУГЕ (В.2.):	28,720		18,400	9,200	28,720	9,200	28,720	118,536	28,720	28,720
	УКУПНО	1,856,130		100,400	173,666	1,138,630	365,632	1,543,990	1,219,926	1,856,130	
	УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА / ЗАЈМОВИМА:										
	ОСТАЛА УЛАГАЊА:				8,364		11,794		62,142		
	УКУПНО	2,472,490		285,800	271,978	1,504,630	472,364	2,145,350	1,380,426	2,472,490	2,472,490
	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА (позиција 3. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):										

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.			
		План		Реализација		План		Реализација		План		Реализација	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА													
	ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА РРСП												
	РРСП ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 100% финансирање												
A)	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних општења)												
	УКУПНО Хитни радови:												
B)	УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ												
	УКУПНО Услуге за хитне радове:												
	УКУПНО РРСП СБ и ЕИБ												
	ХИТНИ РАДОВИ:												
	РРСП ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање												
	УКУПНО РРСП ЕБРД												
	ХИТНИ РАДОВИ:												
	УКУПНО РРСП ХИТНИ РАДОВИ:												
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ОСНОВНОГ РРСП (Редовни програм радова из средстава РРСП)													
РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - променљив % финансирање													
A)	РАДОВИ												
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км		622,500						249,000		622,500		
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, Ретендерисање												
	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Сјеница (Караукића Бунари) - Сушца, од км 65+548 до км 74+563, Л=9,015 км		25,000		25,000				25,000		25,000		
	Појачано одржавање државног пута IIА, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), од км 44+057 до км 58+860, Л=14,803км		521,720		37,950		102,450		295,960		521,720		
	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ваљево (обилазница)-Касна-Косјерић, од км 153+200 до км 174+300, Л=21,10км		100,000								100,000		
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Мерошина - Прокупље (Орљане), од км 207+502 до км 219+005, Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, од км 237+881 до км 262+136.59, Л=24,256км		534,000		85,000		31,873		534,000		534,000		
	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), од км 236+001 до км 253+891, Л=17,890км		981,970		47,980		91,953		610,790		981,970		
	Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, од км 122+260 до км 130+950, Л=8,690км		150,000		150,000		158,909		150,000		150,000		
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, од км 183+075 до км 205+210, Л=22,135 км		1,041,670		75,100		203,970		590,600		1,041,670		
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од км 288+208.650 до км 311+287, Л=23,078 км		819,000		58,200		174,700		472,200		819,000		

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) - Граница СРБ/БУГ (Мокрање), од км 187+335 до км 200+254, Л=12,919 км	307,000	194,253	120,000	194,253	307,000	194,253	307,000	194,253	307,000	194,253
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Бабушница - Свође, од км 25+851 до км 45+385, Л=19,534 км	530,000	112,143	30,000	112,143	180,000	201,172	530,000	340,981	530,000	340,981
	Појачано одржавање државног пута IIA 186, деоница: Ђуприја (Деспотовац) - Деспотовац, од км 00+000 до км 21+440, Л=21,44 км	548,550	167,136	138,000	167,136	308,000	193,621	548,550	193,621	548,550	193,621
	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Пожаревац (Орљево) - Љешница, од км 19+893 до км 55+404, Л=35,057 км	370,650								370,650	
	Појачано одржавање државног пута IB 34, деоница: Братинац (Набрђе) - Браничево (Трибоде), од км 13+273 до км 44+276, Л=31,003 км	327,750								327,750	
	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Сомбор (Индустријска зона) - Кула, од км 24+251 до км 63+696, Л=39,445 км	417,000								417,000	
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од км 250+024.00 до км 288+180.15, Л=38,156 км	403,500								403,500	
	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, од км 257+708 до км 282+068, Л=24,360 км	257,550								257,550	
	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Ушће - Рашка (Косовска Митровица), од км 203+694 до км 235+821, Л=32,127 км	339,750								339,750	
	Појачано одржавање државног пута IB 14/33, деоница: Граница АПВ (Ковин) - Раља Пожаревац (Орљево), IB 14 од км 37+148.19 до км 50+889.88, IB 33 од км 0+634.90 до км 20+029.75, Л=33,136 км	467,200						350,400		467,200	
	Појачано одржавање државног пута IA1, ЛОТ 1: Брестовац (петља) - Дољевац (петља), км 457+272 - км 451+250, L = 6.022 km (лева коловозна трака)	67,500								67,500	
	УКУПНО РАДОВИ:	8,832,310	756,267	767,230	1,207,851	2,019,220	1,207,851	4,663,500	2,014,866	8,832,310	2,014,866
Б)	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ										
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП	292,000	80,876	100,000	80,876	230,000	80,876	292,000	161,110	292,000	161,110
	за РС, СБ и ЕИБ радове	200,000	80,876	100,000	80,876	200,000	80,876	200,000	161,110	200,000	161,110
	за ЕБРД радове	30,000				30,000		30,000		30,000	
	за ЕИБ радове	62,000						62,000		62,000	
	РРСП Пројектовање	125,100		63,600		116,600	56,692	125,100	119,888	125,100	119,888
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33 и IB 34, Лот 1: IA 1, Ражањ (петља) - Алексинац (петља), Л= 25,406 км, Лот 2: IB 22, Пожаревац (Орљево) - Љешница, Л=35,057 км и Лот 3: IB 34, Братинац (Набрђе) - Браничево (Трибоде), Л=31,003 км	41,500				33,000		41,500		41,500	
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 15 и IB 21: Лот 1: IB 15, Сомбор (Индустријска зона) - Кула, Л=39,445 км и Лот 2: IB 21, Ивањица - Сјеница, Л=38,300 км	40,000		20,000		40,000	56,692	40,000	119,888	40,000	119,888

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 22 и IA 147: Лот 1: IA 1, Брестовац (петља) – Дољевац (петља), П=6,903 км, Лот 2: IB 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), П=32,103 км и Лот 3: IB 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, П=24,360 км	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600
	УКУПНО УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ:	417,100	80,876	163,600	346,600	137,568	417,100	280,998	417,100	417,100	417,100
В)	ОБУКА										
	Обука/тренинг										
	УКУПНО ОБУКА:										
	УКУПНО РРСП СБ И ЕИБ	9,249,410	837,143	930,830	2,365,820	1,345,419	5,080,600	2,295,864	9,249,410	9,249,410	9,249,410
	РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:										
	РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање										
А)	РАДОВИ										
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), од км 128+426.00 до км 152+769.23, П=24,343 км	121,000	121,000	121,000	69,734	121,000	129,513	121,000	121,000	121,000	121,000
	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница : петља Параћин - петља Ражањ, од км 360+249 до км 385+067, П = 24,818 км (лева коловозна трака)	712,000	333,000	333,000	337,277	712,000	617,247	712,000	617,247	712,000	712,000
	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: петља Ражањ – петља Алексинац, од км 385+067 до км 408+778,710, П=23,711 км (лева коловозна трака)	838,000	623,000	623,000	940,659	838,000	1,218,243	838,000	1,319,965	838,000	838,000
	УКУПНО РАДОВИ:	1,671,000	1,077,000	1,077,000	1,277,936	1,671,000	1,905,224	1,671,000	2,066,725	1,671,000	1,671,000
	УКУПНО РРСП ЕБРД	1,671,000	1,077,000	1,077,000	1,277,936	1,671,000	1,905,224	1,671,000	2,066,725	1,671,000	1,671,000
	РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	10,920,410	2,007,830	2,007,830	4,036,820	3,250,643	6,751,600	4,362,589	10,920,410	10,920,410	10,920,410
	УКУПНО РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	9,249,410	930,830	930,830	837,143	2,365,820	5,080,600	2,295,864	9,249,410	9,249,410	9,249,410
	УКУПНО РРСП СБ И ЕИБ:	1,671,000	1,077,000	1,077,000	1,277,936	1,671,000	1,905,224	1,671,000	2,066,725	1,671,000	1,671,000
	УКУПНО РРСП ЕБРД:	10,920,410	2,007,830	2,007,830	2,115,079	4,036,820	6,751,600	4,362,589	10,920,410	10,920,410	10,920,410
	УКУПНО РРСП:	10,920,410	2,007,830	2,007,830	2,115,079	4,036,820	6,751,600	4,362,589	10,920,410	10,920,410	10,920,410
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ ИНО-ЗАЈМОВА (позиција 9. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	10,920,410	2,007,830	2,007,830	2,115,079	4,036,820	6,751,600	4,362,589	10,920,410	10,920,410	10,920,410
	ОСТАЛЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ (планиране у Програму пословања за 2023. годину кроз позиције: 2. Одржавање и 8. Систем наплате путарине)										
			161,317	411,807	677,260						

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

Број 953-2537/23-24
31-10-2023

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	937,560,092	1,134,332,560	1,202,201,880	
од 3 месеца до 12 месеци	59,420,763	76,470,271	69,997,219	
дуже од 12 месеци	733,230,378	738,874,426	751,365,494	
УКУПНО:	1,730,211,233	1,949,677,258	2,023,564,593	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	3,607,648,493	5,122,577,337	7,306,219,326	
од 3 месеца до 12 месеци	907,692,400	510,934,885	16,155,242	
дуже од 12 месеци	18,675,669	24,417,652	26,871,455	
УКУПНО:	4,534,016,562	5,657,929,874	7,349,246,022	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Број спорова у периоду 01.01 - 30.09.2023.*	45	113,292,830.87	154	315,909,344.18

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
1. Тужилац Инфраструктуре железнице Србије, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: неиспуњена уговорна обавеза. Предмет активан.	232,442,697.15
2. Тужилац ЈП "Путеви Србије", тужени Фрост Лајн. Основ спора: накнада штете - оштећење надвожњака. Предмет активан.	46,041,948.60
3. Тужилац Сува, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: регрес - уље на коловозу. Предмет активан.	30,756,247.00
4. Тужилац Кукурић Драган, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: накнада штете - уље на коловозу. Предмет активан.	5,000,000.00
5. Тужени Штрабаг, тужилац ЈП "Путеви Србије". Основ спора: регрес. Предмет активан.	2,944,376.02
6. Тужени Штрабаг, тужилац ЈП "Путеви Србије". Основ спора: регрес. Предмет активан.	2,380,139.33
7. Тужени Поморавље д.о.о., тужилац ЈП "Путеви Србије". Основ спора: комерцијални - закуп земљишта. Предмет активан.	2,188,407.00
8. Тужилац Свркота Стефан, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: накнада штете - лед на коловозу. Предмет активан.	1,514,000.00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

УП
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
Број 1 953 - 21537 / 23 - 25
Датум 31-10-2023
Београд, Булевар краља Александра 282

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године

Београд

Октобар 2023. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<u>Пословно име:</u>	ЈП „Путеви Србије“
<u>Седиште:</u>	Београд, Булевар краља Александра бр.282
<u>Претежна делатност:</u>	4211 Изградња путева и аутопутева
<u>Матични број:</u>	20132248
<u>ПИБ:</u>	104260456
<u>Надлежно министарство:</u>	Министарство привреде

Делатности ЈП „Путеви Србије“ дате су у Закону о путевима и Статуту ЈП „Путеви Србије“.

ЈП обавља делатност управљања државним путевима, која обухвата:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Претежна делатност је изградња путева и аутопутева.

ЈП обавља и друге делатности, у складу са законом и оснивачким актом.

ЈП обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

ЈП је дужно да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту државног пута и да омогући несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2023. годину, који је донео је Надзорни одбор 25. маја 2023. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 8. јуна 2023. године („Сл.гласник РС“ бр.48/23).

У овом материјалу даје се Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за трећи квартал 2023. године, у поређењу са усвојеним Програмом пословања.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Програмом пословања за 2023. годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије 25.05.2023, а Влада Републике Србије дала сагласност 8. јуна 2023. („Сл.гласник РС“ бр. 48/23), Одржавање је планирано у износу од 30.794,4 милиона динара. Износ за одржавање планиран је на основу расположивих средстава, док су потребна улагања далеко већа.

Већа улагања од планираних бележе се код Одржавања путева, првенствено због санације клизишта, одрона и хитних поправки путева за несметано одвијање саобраћаја. Недовољно одржавање утиче нарочито на већи ниво ургентног одржавања.

Радови на одржавању проистичу из потребе да пут одговара намени због које је грађен, а пре свега да омогући безбедно одвијање саобраћаја, транспорт људи и материјалних добара, да повеже људе и побољша им услове живота. Радови на одржавању проистичу и из потребе да се пут, као грађевински објекат, заштити од свих штетних утицаја, односно да се очува његова реална и употребна вредност (очува раније уложени капитал). Због тога се путеви морају одржавати континуирано, ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи (АОП 1001) реализовани су у мањем износу од планираног (индекс реализације 90).

Реализација на (АОП 1011) износи 37.433,0 милиона динара, од чега се на Субвенције из буџета Републике Србије односи 8.788,5 милиона динара, чија је намена Рехабилитација и ургентно одржавање државних путева (по чл. 69. и 70. Закона о путевима), док се највећи преостали део односи на приходе од Путарине. Мања реализација Осталих пословних прихода у односу на план (АОП 1011) последица је мање повучених средстава Субвенција Републике Србије, као и мање пренетих средстава Министарства финансија за експропријацију у односу на план у истом периоду.

Код Пословних расхода (АОП 1013) бележи се већа реализација од планиране (индекс реализације 120), пре свега због веће реализације на АОП 1022 Трошкови производних услуга (индекс реализације 125), првенствено на Одржавњу путева. На АОП 1016 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи реализација је мања од плана (индекс реализације 88), јер је зарада за септембар исплаћена у октобру текуће године.

Разлика Пословних прихода (АОП 1001) у износу од 37.606,9 милиона динара и Пословних расхода (АОП 1013) у износу од 34.593,6 милиона динара даје Пословни добитак (АОП 1025) у износу од 3.013,3 милиона динара.

У трећем кварталу 2023. године планиран је Пословни добитак у износу од 12.769,3 милиона динара, а реализован је Пословни добитак у износу од 3.013,3 милиона динара (индекс реализације 24).

Финансијски приходи (АОП 1027) остварени су у износу од 11,0 милиона динара (индекс реализације 88).

Финансијски расходи (АОП 1032) реализовани су у износу од 675,0 милиона динара (индекс реализације 95) и највећим делом се састоје од Расхода камата (АОП 1034). Реализован износ мањи је од планираног због мањег девизног курса по коме се врши плаћање камата по кредитима, од пројектованог.

Разлика Финансијских прихода (АОП 1027) у износу од 11,0 милиона динара и Финансијских расхода (АОП 1032) у износу од 675,0 милиона динара даје Губитак из финансирања (АОП 1038) у износу од 664,0 милиона динара (индекс реализације 95).

Исказани нето резултат показује нето добитак за трећи квартал 2023. године (АОП 1055) у износу од 1.336,3 милиона динара. Нето резултат мањи је од планираног највећим делом због веће реализације на позицији Трошкови производних услуга (АОП 1022) у оквиру Пословних расхода (АОП 1013), где је реализација већа за 5.804,1 милиона динара, као и због мање реализације на позицији Остали пословни приходи (АОП 1011) у оквиру Пословних прихода (АОП 1001), где је реализација мања за 3.952,0 милиона динара, због мање повучених средстава Субвенције у односу на план по Закључку Владе, као и мање пренетих средстава за експропријацију од стране Министарства финансија.

2. БИЛАНС СТАЊА

У Обрасцу 1А Биланс стања не бележе се већа одступања од планираних вредности, осим на следећим позицијама:

На позицији Земљиште и грађевински објекти (АОП 0010) реализација је већа од планиране (индекс 101) због активирања инвестиција са конта 027, док је на позицији Некретнине, постројења и опрема у припреми (АОП 0013) реализација мања (индекс 68) због мањих инвестиционих улагања у току године, као и због активирања инвестиција.

Стање Аванса за некретнине, постројења и опрему (АОП 0015) у износу од 1.568,3 милиона динара, у односу на планирано стање на дан 30.09.2023. године у износу од 1.225,2 милиона динара, указује на спорију динамику правдања аванса од очекиване.

Сходно томе, реализација на (АОП 0009) је номинално мања од очекиване за овај период, пре свега због мањих инвестиција у току из кредитних средстава (индекс реализације 98).

На позицији Обртна имовина (АОП 0030) реализован износ од 4.134,1 милиона динара већи је од планираног (индекс реализације 120), пре свега због веће реализације на позицији Плаћени аванси (АОП 0035) у износу од 953,1 милиона динара (индекс реализације 167). Бележи се већа реализација на позицији Остала краткорочна потраживања (АОП 0044), са индексом реализације 171, од чега су највећа потраживања по основу пуњења ТАГ-ова post paid.

Капитал (АОП 0401) бележи мању реализацију од плана (индекс реализације 97), због мање реализованог нето добитка у овом периоду у износу од 1.336,3 милиона динара, док је планиран добитак у износу од 11.628,3 милиона динара.

Реализација на АОП 0413, Губитак ранијих година износи 89.362,3 милиона динара (индекс реализације 101) и састоји се од почетног стања на позицији Губитак ранијих година 84.240,5 милиона динара и Губитка из 2022. године у износу од 5.121,8 милиона динара.

Обавезе из пословања (АОП 0442) представљају Обавезе према добављачима (АОП 0445) и највећим делом се односе на неизмирене обавезе према добављачима за одржавање путева. Реализоване су у знатно већем износу у односу на план (индекс реализације 331), због знатно већих улагања у Одржавање путева у односу на план, као и због мање повучених средстава Субвенција од планираних.

Реализација на (АОП 0430) Дугорочни одложени приходи и примљене донације износи 48.019,1 милиона динара и мања је у односу на план због мањег повлачења кредитних средстава РРСП пројекта.

Планирана укупна актива и пасива на дан 30.09.2023. године износи 580.464,4 милиона динара, док реализована укупна актива и пасива износи 570.436,0 милиона динара (индекс реализације 98).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности обухватају приливе по основу: Прихода из буџета (Субвенције и Приход од Министарства финансија за експропријацију), Сопствених прихода, и средстава РРСП зајма (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја), део који се финансира из ЕИБ зајма.

Одливи готовине из пословних активности обухватају исплате добављачима и дате авансе за следеће позиције улагања: Одржавање, део позиција Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на пословне активности.

Поред тога, одливи готовине из пословних активности обухватају исплате за Зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, Плаћене камате (Панонска банка и Поштанска штедионица) и Одливе по основу осталих јавних прихода.

Одливи готовине из активности инвестирања обухватају исплате за следеће позиције улагања: Студије и пројекти, Изградња, реконструкција и рехабилитација, Решавање имовинско-правних односа, Изградња, реконструкција и рехабилитација из ино-зајмова и део позиција: Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на активности инвестирања.

Одливи готовине из активности финансирања обухватају плаћене главнице (Панонска банка и Поштанска штедионица).

У Обрасцу 1Б Извештај о токовима готовине, одступања у односу на планирани ниво бележе се на следећим позицијама:

Код Прилива готовине из пословних активности (АОП 3001) реализација је мања од плана (индекс реализације 96) због мањег прилива из редовног пословања по основу мање повучених средстава Субвенција за одржавање путева и потребе РРСП пројекта, као и мањих уплата Министарства финансија за потребе експропријације.

Код Одлива готовине из пословних активности (АОП 3006) реализација је већа од плана (индекс реализације 128), због веће исплате добављачима за одржавање путева, као и датих аванса. Реализација на позицији Одливи по основу осталих јавних прихода (АОП 3013) већа је због више плаћеног ПДВ-а у односу на план за наведени период.

Код Одлива готовине из активности инвестирања (АОП 3023) реализација је знатно мања од плана, због мањих инвестиционих улагања пре свега из средстава РРСП зајма, што је исказано и у Билансу стања.

Одливи готовине из активности финансирања (АОП 3037) нешто су мањи од плана (индекс реализације 99), због мањег девизног курса од планираног, по коме се врши отплата главнице дуга, као и због главнице кредита Поштанске штедионице која је плаћена у децембру 2022. (и приказана кроз Извештај о степену реализације Програма пословања за IV квартал 2022.) а доспеће је јануар 2023. године.

Свега прилив готовине (АОП 3048) мањи је од планираног (индекс 96) за 1.827,2 милиона динара. Свега одлив готовине (АОП 3049) мањи је од планираног за 1.663,0 милиона динара (индекс 96). Готовина на почетку периода је у складу са планом (индекс реализације 100). Резултат тога је мања Готовина на крају обрачунског периода (АОП 3055) од планиране, за 164,2 милиона динара (индекс 91).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Све позиције са износима у Обрасцу 2. Трошкови запослених се налазе у оквиру планираних средстава, осим код следећих позиција:

- За позицију под ред.бр. 11) Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, реализација је већа од планиране због већег ангажовања преко омладинске задруге, највећим делом због пресељења архиве из Железника у пословно-магацински простор у Батајници
- За позиције под ред.бр. 20) Дневнице на службеном путу и 21) Накнаде трошкова на службеном путу, реализација је већа од планиране због повећаног обима посла везано за судске спорове (експропријација)
- За позицију под ред.бр. 22) Отпремнина за одлазак у пензију, реализација је већа од планиране, јер је на основу решења за одлазак у пензију исплаћено 28 отпремнина, односно 11 отпремнина више у односу на план
- За позицију под ред.бр. 30) Трошкови стручног усавршавања запослених реализација је већа од планиране, јер је спроведена посебна обука запослених из прве помоћи, пословни енглески, основна обука ИТС итд.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП „Путеви Србије“ на дан 31.12.2022. године било је запослено 2.203 радника, од којих 1.906 на неодређено време и 297 на одређено.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 5 лица.

На крају трећег квартала 2023. године (на дан 30.09.2023.) било је запослено 2.177 радника, од којих 1.902 на неодређено време и 275 на одређено.

У односу на број запослених на дан 31.12.2022. године, број радника је мањи за 26 и то:

- Број радника на неодређено време је мањи за 4:
 - o Пријем се бележи код 51 радника, и то: са одређеног на неодређено време прешло је 50 радника, док је један радник враћен на посао на основу судске пресуде.

- Одлив кадрова бележи се код 55 радника, и то: у пензију је отишло 22 радника, 26 радника су напустила Предузеће на лични захтев, 4 радника су добила отказ због повреде радне обавезе, док је смрт наступила код три радника.
- Број радника на одређено време мањи је за 22:
 - Пријем се бележи код 48 радника, и то: 34 радника примљена су уз сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 12 радника примљена су као замена, док је код два радника дошло до продужења радног века
 - Одлив кадрова бележи се код 70 радника, и то: 50 радника прешла су са одређеног на неодређено време, 13 радника су напустила Предузеће на лични захтев, код 6 радника престао је радни однос због истека рока (замена), док је смрт наступила код једног радника.

По основу уговора (рад ван радног односа) ангажовано је 5 лица, као и на дан 31.12.2022. године.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У прва три квартала 2023. године просечна нето зарада запослених без пословодства износила је 99.982 динара (брuto 139.530 динара), у односу на планирану у износу од 111.869 динара (брuto 156.487 динара).

Просечна нето зарада пословодства у истом периоду износила је 228.599 динара (брuto 326.104 динара), у односу на планирану у износу од 228.599 динара (брuto 326.104 динара).

Најнижа појединачна нето зарада износила је 53.819 динара (брuto 73.677 динара), а највиша 245.734 динара (брuto 353.645 динара).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2023. годину Субвенције су планиране у износу од 11.800,0 милиона динара, а Остали приходи из буџета у износу од 7.000,0 милиона динара (Министарство финансија, за експропријацију).

Субвенције:

Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2023. годину (05 Број: 401-2760/2023-1 од 30.03.2023. године) средства субвенција за ЈП „Путеви Србије“ планирана су у износу од 11.800,0 милиона динара и дата је намена коришћења средстава субвенција на следећи начин:

(у динарима)

- За рехабилитацију и ургентно одржавање државних путева (по чл. 69. и 70. Закона о путевима)	9.948.652.645
- Учешће Републике Србије у Пројекту рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	1.851.347.355
Укупно:	11.800.000.000

Средства за реализацију програма обезбеђена су у Закону о буџету Републике Србије за 2023. годину, Раздео 22 – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја, Функција 450 – Саобраћај, Програмска активност 0001 – Друмски транспорт, путеви и безбедност саобраћаја, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Остали приходи из буџета (за експропријацију): Раздео 16 - Министарство финансија, Програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност 5001 - Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката, Економска класификација 541-Земљиште. Средства Министарства финансија у износу од **7.000,0 милиона динара** планирана су за позицију Решавање имовинско-правних односа.

У прва три квартала 2023. године из буџета је пренето:

- **Субвенције: 9.690,2 милиона динара**, што у односу на планираних 10.539,2 милиона динара представља 92%. Мање је пренето 849,0 милиона динара.
- **Остали приходи из буџета: 3.039,6 милиона динара**, што у односу на планираних 5.250,0 милиона динара представља 58%. Мање је пренето 2.210,4 милиона динара.

У наредној табели даје се приказ планираних и пренетих средстава из буџета у прва три квартала 2023. године.

**УПОРЕДНИ ПРИКАЗ
СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИХ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА
У 2023. ГОДИНИ**

	ПЛАН 2023.		ПРЕНЕТО из буџета 2023.		%	
	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета
Јануар	330,000,000					
Фебруар	1,030,000,000		1,024,801,980	716,124,625	99%	
Март	1,037,340,000		1,000,000,000	546,784,982	96%	
I квартал	2,397,340,000	1,750,000,000	2,024,801,980	1,262,909,607	84%	72%
Април	1,300,000,000		15,131,096	420,674,581	1%	
Мај	1,300,000,000		227,736,638	187,570,388	18%	
Јун	1,436,510,000		891,991,692	33,054,549	62%	
II квартал	4,036,510,000	1,750,000,000	1,134,859,426	641,299,517	28%	37%
Свега Јануар - Јун:	6,433,850,000	3,500,000,000	3,159,661,407	1,904,209,125	49%	54%
Јули	1,200,000,000		1,531,368,458	639,930,303	128%	
Август	1,905,358,010		2,206,353,002	464,541,670	116%	
Септембар	1,000,000,000		2,792,774,336	30,887,950	279%	
III квартал	4,105,358,010	1,750,000,000	6,530,495,796	1,135,359,924	159%	65%
Свега Јануар - Септембар:	10,539,208,010	5,250,000,000	9,690,157,203	3,039,569,048	92%	58%
Октобар	1,048,652,645					
Новембар	100,000,000					
Децембар	112,139,345					
IV квартал	1,260,791,990	1,750,000,000				
Свега Јули - Децембар:	5,366,150,000	3,500,000,000				
УКУПНО 2023. година:	11,800,000,000	7,000,000,000				

Новим Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2023. годину (05 Број: 401-8537/2023 од 21. септембра 2023. године) одобрена су додатна средства субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 11.764,0 милиона динара, чиме се планирани износ субвенција од 11.800,0 милиона динара повећава на 23.564,0 милиона динара, што ће бити предвиђено Ребалансом Програма пословања за 2023. годину.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2023. годину нису планирана средства за Спонзорство, Донације и Спортске активности.

Репрезентација је планирана на годишњем нивоу у износу од 2,0 милиона динара, од чега у прва три квартала 2023. у износу од 1.500.000 динара. Реализација у периоду 01.01-30.09.2023. износи 1.025.772 динара (68% планираног износа).

Трошкови репрезентације односе се на трошкове снабдевања пијаћом водом и безалкохолним пићима запослених радника на наплатним станицама (инкасанти, радници обезбеђења, пословође, спремачице, бројачи пазара, техничка служба, теренска контрола, возачи, сакупљачи, магационери итд.), као и осталих запослених, обзиром да већина наплатних станица није снабдевено пијаћом водом, па је неопходно обезбедити минималне услове за рад.

Реклама и пропаганда је планирана на годишњем нивоу од 33,6 милиона динара, кроз две позиције:

1. Трошкови ЈП „Путеви Србије“ 8,2 милиона динара, и то:
Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспеката, плаката,
2. Систем наплате путарине 25,4 милиона динара, и то:
 - Рекламна кампања у циљу повећања коришћења ЕНП 20,0 милиона динара
 - Учешће и излагање на сајмовима у земљи 5,4 милиона динара

Од планираних 30,15 милиона динара за прва три квартала 2023. годину за позицију Реклама и пропаганда, реализовано је 24,0 милиона динара (23.997.029 динара) или 80% планираног износа.

На Рекламну кампању у циљу повећања коришћења ЕНП односи се 10,0 милиона динара.

Израда ТВ спота за потреба кампање Отворени Балкан реализована је у износу од 1.930.000 динара.

У реализованих 23.997.029 динара за позицију Реклама и пропаганда садржано је 2.750.261 динара на име учешћа на сајмовима (44. Међународни сајам туризма у Београду, 23-26. фебруара 2023, 55. Међународни сајам аутомобила у Београду, 22-28. марта 2023. и 90. Међународни пољопривредни сајам у Новом Саду, 20-26. маја 2023. године).

Остали трошкови рекламе и пропаганде реализовани су у износу од 9,3 милиона динара и односе се на: информисање јавности о раду ЈП „Путеви Србије“, израду документарног материјала по фазама изградње инфраструктурних објеката, штампање флајера и брошура, рекламни и промо материјал.

Највећи износ на позицији Реклама и пропаганда односи се на улагање у рекламну кампању у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине (ЕНП), које је дало позитивне ефекте и у овом периоду, што се огледа у следећем:

За првих девет месеци 2023. године реализовани приход од ЕНП-наплате у односу на исти период претходне године, већи је за 19,65%. Учешће прихода од ЕНП у односу на укупан приход од путарине у овом периоду износи 56,81%, док је у истом периоду претходне године учешће износило 55,81%.

Број ЕНП трансакција за првих девет месеци 2023. године, у односу на исти период претходне године, већи је за 13,04%. Процент учешћа ЕНП трансакција возила четврте категорије у свим трансакцијама возила четврте категорије, за првих девет месеци 2023. износи 83,19% (у истом периоду претходне године 82,43%), Бележи се повећање ЕНП трансакција возила четврте категорије за првих девет месеци 2023. у односу на исти период претходне године, за 0,76%.

Рекламна кампања повећања коришћења електронске наплате путарине, спроводи се у циљу подизања свести и информисања што већег броја грађана о погодностима електронске наплате путарине, односно коришћења уређаја за електронску наплату путарине (ЕНП).

Електронска наплата путарине представља савремени модел бесконтактнoг плаћања путарине употребом уређаја за електронску наплату путарине за одговарајућу категорију возила.

Коришћење електронске наплате путарине омогућава следеће предности:

- пролазак посебно означеним саобраћајним тракама без заустављања
- једноставност наплате путарине без задржавања и употребе готовинског плаћања
- комфорну и безбедну возњу уз избегавање евентуалних застоја
- јефтину путарину уз остваривање различитих попушта
- заштиту животне средине кроз смањење емисије штетних гасова

Електронска наплата путарине је све заступљенија у Републици Србији, захваљујући маркетиншким активностима које спроводи ЈП „Путеви Србије“.

Рекламна кампања је била такође део Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ од 2016. до 2022. године. У наведеним годинама бележи се највећи пораст броја корисника електронске наплате путарине.

Основни циљ промоције ЕНП није остваривање прихода од продаје уређаја за електронску наплату путарине (ЈП „Путеви Србије“ не остварује профит од продаје уређаја за ЕНП), већ повећање броја корисника овог вида плаћања путарине.

Препорука Европске комисије је да електронска наплата путарине учествује у укупном промету возила минимум 50%. У овом тренутку учешће електронске наплате путарине у Републици Србији у односу на укупан број трансакција у систему наплате путарине износи 44,67%.

Једини начин да најшира јавност добије сазнања о погодностима и предностима коришћења електронске наплате путарине јесте информисање путем јавних гласила. Број корисника електронске наплате путарине у великој мери зависи од нивоа информисаности корисника аутопутева о предностима електронске наплате путарине.



9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености ЈП „Путеви Србије“ на дан **30.09.2023. године** износи **24.121,9 милиона динара**, односно 205,1 милиона ЕУР и 0,8 милиона УСД.

Од укупне кредитне задужености на домаће кредите се односи 1.087,6 милиона динара, док на ино-кредите 23.034,3 милиона динара.

ЈП „Путеви Србије“ је у току прва три квартала 2023. године извршило плаћање по основу домаћих кредита (Поштанска штедионица и Панонска банка – Banca Intesa) у износу од 967,3 милиона динара, од чега се на главницу односи 891,9 милиона динара, а на камату 75,4 милиона динара.

Отплата ино-кредита у току прва три квартала 2023. године извршена је у укупном износу од 4.309,8 милиона динара, односно у валути 36,6 милиона ЕУР. На отплату главнице дуга односи се износ од 3.407,1 милиона динара, а на камату износ од 902,7 милиона динара. Обавезе по ино-кредитима налазе се у члану 3. Закона о буџету Републике Србије у групи индиректних обавеза – спољњег дуга и индиректних обавеза – унутрашњег дуга.

Пошто су приходи ЈП „Путеви Србије“ недовољни за отплату горе наведених кредита, планирана су средства у буџету Републике Србије за прва три квартала у 2023. години, на апропријацији Министарства финансија, ради покрића обавеза по основу наведених кредита.

У прва три квартала у 2023. године није било новог кредитног задужења за ЈП „Путеви Србије“

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Анализом реализованих улагања у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године у Обрасцу 10 може се уочити да су највећа улагања у **експропријацију** извршена на следећим деоницама: Шабач – Лозница (1.108,6 милиона динара), Е-763 (Милош Велики) Сурчин – Пожега (948,1 милиона динара), Е-80 Ниш – Мердаре (860,7 милиона динара), Ваљево – Лајковац (344,3 милиона динара), Сурчин – Нови Београд (292,8 милиона динара), Е-75 Грабовница – Граница са Републиком Северна Македонија (116,8 милиона динара) и Сремска Рача – Кузмин (105,8 милиона динара).

Код **студија и пројектовања** у прва три квартала 2023. године највећа улагања су на позицији Државни путеви IB реда – Брзе саобраћајнице, пре свега:

- Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда, Краљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар, Л=125 км (89,6 милиона динара)
- Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзих саобраћајница IB реда на правцима Голубац – Доњи Милановац – Брза Паланка и Кладово - Неготин, Л=146 км (70,8 милиона динара)
- Планско-техничка документација за изградњу брзе саобраћајнице IB реда, Остружница - Обреновац, Л=20 км (48,4 милиона динара)
- Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда, гр. пр. са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј – Кикинда - гранични прелаз са Румунијом (Наково), Л=175км, (33,6 милиона динара)

На позицији Мостови, највећа улагања су код Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступни путевима) (18,4 милиона динара).

На позицији Животна средина највећа улагања бележе се код израде следећих студија:

- Студија праћења стања животне средине на државном путу IA реда број А1, деоница Букуревац – Северна Македонија (21,4 милиона динара)
- Студија праћења стања животне средине на државном путу IA реда број А1, деоница: Царичина Долина – Владичин Хан (12,5 милиона динара).

На позицији Безбедност саобраћаја бележе се улагања у израду Пројеката Ревизије безбедности саобраћаја са аспекта безбедносних карактеристика пута за пројекте у току - Прељина – Пожега (5,1 милиона динара).

Код пројеката државних путева IA реда (аутопутева), највећа реализација је у изради Пројекта препарцилације ради формирања посебних грађевинских парцела за потребе изградње државног пута А5 (аутопута Е-761), Појате - Прељина, поддеонице: Адрани - Мрчајевци и Мрчајевци – Прељина (5,1 милиона динара).

Код пројеката државних путева IB реда, највећа улагања су код Пројектно-техничке документације за изградњу кружне раскрснице на укрштају државног пута IB реда број 15 са улицом Солунских бораца у Сомбору (6,0 милиона динара).

Код пројеката државних путева II реда, највећа улагања су код Планско техничке документације за изградњу и реконструкцију државног пута IIА-197 Каона - Ивањица (6,0 милиона динара).

Код позиција: Остали трошкови, ИПА пројекти прекограничне сарадње, Енергетски менаџмент и Стратешко планирање, студије и развој није било реализације.

Код Изградње, реконструкције и рехабилитације из сопствених средстава у прва три квартала 2023. године укупна реализација износи 98,4 милиона динара, на Обилазници Београда, сектор 3, Изградња II фазе Сектора 3, Завршни радови на мосту бр.8 преко реке Саве код Остружнице, укључујући и услугу Надзора.

На осталим позицијама није било реализације у извештајном периоду.

Код Учесћа ЈП „Путеви Србије“ у кредитима ИДА, ИБРД, ЕИБ и СБ у прва три квартала 2023. године укупна реализација износи 1.219,9 милиона динара, од чега је највећа реализација (245,1 милиона динара) на Појачаном одржавању државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,890км.

По висини улагања следе инвестиције:

- Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: петља Параћин – петља Ражањ, од км 360+249 до км 385+067, Л=24,818 км (лева коловозна трака), износ 205,2 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) - Граница СРБ/БУГ (Мокрање), Л=12,919 км, износ 199,8 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=23,078 км (171,5 милиона динара).
- Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Мерошина - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, Л=24,256км (150,4 милиона динара)

Изградња, реконструкција и рехабилитација из средстава ипо-зајмова:

Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РПСП зајам):

Из средстава основног РПСП (Редовни програм радова) у прва три квартала 2023. године реализовано је 4.362,6 милиона динара. Највећа реализација бележи се на следећим деоницама (радови, финансирање из средстава ЕБРД):

- Појачано одржавање државног пута IA-1, деоница: петља Ражањ – петља Алексинац (лева коловозна трака), износ 1.320,0 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IA-1, деоница : петља Параћин - петља Ражањ (лева коловозна трака), износ 617,2 милиона динара

Из средстава ЕИБ највећа реализација је на следећим деоницама:

- Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,890 км (704,0 милиона динара)
- Појачано одржавање државног пута IB-39, деоница: Бабушница – Свође (341,0 милиона динара)
- Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Мерошина - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, Л=24,256км, износ 278,0 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IB-33, деоница: Неготин (Радујевац) - Граница Србије и Бугарске (Мокрање) (194,2 милиона динара)
- Појачано одржавање државног пута IA-186, деоница: Ћуприја (Деспотовац) – Деспотовац (193,6 милиона динара)
- Појачано одржавање државног пута IB-13, деоница: Зрењанин (Ечка) – Ечка (162,4 милиона динара)

Услуге надзора на деоницама за рехабилитацију у оквиру РПСП пројекта реализоване су у износу од 161,1 милиона динара, а на позицији Пројектовање реализација износи 119,9 милиона динара.

Остале инвестиције у Обрасцу 10 обухватају реализацију на инвестицијама, које су планиране Програмом пословања за 2023. годину кроз позиције Одржавање и Систем наплате путарине, а не налазе се у Прилогу 16 Програма пословања за 2023. годину.

Реализација осталих инвестиција у прва три квартала 2023. године износи 677,3 милиона динара. Кроз позицију Одржавање реализовано је 122,9 милиона динара, и то: Обилазница око Новог Пазара (89,4 милиона динара), Базе за одржавање (30,0 милиона динара) и Побољшање раскрсница на државним путевима IA реда (3,5 милиона динара).

Кроз позицију Систем наплате путарине реализовано је 554,4 милиона динара (проширење наплатних станица на државним путевима IA реда, A1, A2 и A4).

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Стање потраживања ЈП „Путеви Србије“ на дан 30.09.2023. године износи 2.023,6 милиона динара.

На потраживања старија од годину дана односи се износ од 751,4 милиона динара.

Потраживања од 3 месеца до 12 месеци износе 70,0 милиона динара, а потраживања до 3 месеца износе 1.202,2 милиона динара.

Од укупног износа потраживања на дан 30.09.2023. године највећи износ се односи на фактуре издате купцима за пуњење тагова-post paid и то 994,3 милиона динара.

Потраживања по основу накнаде за путарину по изјави износе 226,7 милиона динара.

Потраживања по основу пуњења тагова преко дистрибутера (AMCC, Tehno Соор...) износе 140,6 милиона динара.

Потраживања по основу закупа дела земљишног појаса јавног пута износе 108,4 милиона динара, од којих је утужено 65,5 милиона динара.

Потраживања по основу годишњих накнада за комерцијалне објекте износе 113,2 милиона динара, од чега је утужено 68,8 милиона динара.

Потраживања по основу накнаде за ванредни превоз износе 29,9 милиона динара.

Стање обавеза ЈП „Путеви Србије“ на дан 30.09.2023. године износи 7.349,2 милиона динара.

На обавезе старије од годину дана односи се износ од 26,9 милиона динара.

Неизмирене обавезе од 3 до 12 месеци износе 16,1 милиона динара, а обавезе до 3 месеца износе 7.306,2 милиона динара.

Стање неизмирених обавеза на дан 30.09.2023. које се финансирају из сопствених средстава је 7.057,8 милиона динара, од којих се највећим делом односе на добављаче за одржавање путева. Износ од 251,4 милиона динара се односи на обавезе за експропријацију које се финансирају из средстава Министарства финансија.

Стање неизмирених обавеза на дан 30.09.2023. које се финансирају из кредитних средстава је 40,0 милиона динара, из РРСП зајма.

Укупан број спорова у периоду 01.01.-30.09 .2023. године је 199. Број спорова где је ЈП „Путеви Србије“ страна која тужи је 45, чија је укупна вредност 113,3 милиона динара. Број спорова где је ЈП „Путеви Србије“ тужена страна је 154, чија је укупна вредност 315,9 милиона динара.

Спор у текућој години од највећег значаја за Предузеће, у смислу утицаја на резултат пословања, је спор чија је вредност 232,4 милиона динара. Тужилац: Инфраструктуре железнице Србије, тужени ЈП „Путеви Србије“. Основ спора: неиспуњена уговорна обавеза. Предмет активан.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Улагања у путеве имају карактер дугорочних капиталних инвестиција и захтевају на дуги рок стабилне изворе средстава.

Промене у систему финансирања државних путева у претходној деценији дате су у следећем хронолошком приказу.

Пре увођења субвенција, у 2011. години од акцизе је уплаћено 18,5 милијарди динара.

Уплаћен износ субвенција у наредним годинама износио је:

	(у милијардама динара)
2012.	8,3
2013.	5,3
2014.	7,4
2015.	6,9
2016.	7,1
2017.	6,6
2018.	7,8
2019.	9,1
2020.	26,9
2021.	29,2
2022.	22,6

Као резултат додатних средстава Субвенција, у 2020. години остварена је нето добит у износу од 5,1 милијарди динара. Остварена нето добит је Одлуком о расподели остварене добити за 2020. годину (I број 953-23385/21-5), Надзорни одбор донео је на седници одржаној 19. октобра 2021. године, Влада Републике Србије дала сагласност 2. децембра 2021. године (05 број: 41-11101/2021), распоређена за покриће губитка из ранијих година. Претходних година бележио се губитак, као последица недовољних и нестабилних средстава за потребан ниво улагања.

Само у 2011. години ЈП „Путеви Србије“ остварило је нето добит (72,8 милиона динара), што је резултат 20% акцизе на деривате нафте у тој години, када је уплаћено 18,5 милијарди динара. Иначе, акцизе као извор финансирања путева постојале су од 2006. закључно са 2011. годином (10% у 2006. и 2007. години, 15% у 2008. години, 20% у периоду 2009-2011. година).

Законом о изменама Закона о јавним путевима („Сл.гласник РС“ бр.101/11), од 2012. године акциза на деривате нафте и течног нафтног гаса постала је у целини приход буџета Републике Србије (субвенције из буџета).

Планирани износ субвенција за 2023. годину у усвојеном Програму пословања је 11,8 милијарди динара.

Новим Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2023. годину (05 Број: 401-8537/2023 од 21. септембра 2023. године) одобрена су додатна средства субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 11.764,0 милиона динара, чиме се планирани износ субвенција од 11.800,0 милиона динара повећава на **23.564,0 милиона динара**, што ће бити предвиђено Ребалансом Програма пословања за 2023. годину.

Датум _____

В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДВОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Милош Адамовић, дипл.ек.