



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ  
Број 953-1682/24-14  
Датум 01-02-2024  
Београд, Булевар краља Александра 282

**ИЗВЕШТАЈ**  
**о степену реализације Програма пословања**  
**за четврти квартал 2023. године**

Београд

Јануар 2024. године

## ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Пословно име:	Јавно предузеће "Путеви Србије"
Скраћено пословно име:	ЈП "Путеви Србије"
Оснивач:	Република Србија
В.д. директора:	Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. – вршилац дужности
Делатност:	управљање државним путевима
Шифра делатности:	4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	20132248
ПИБ:	104260456
ЈББК:	11001
Надлежно министарство:	Министарство привреде
Седиште:	Београд, Булевар краља Александра бр.282
Телефон:	011/30-40-700
Факс:	011/30-40-614
Интернет презентација:	<a href="http://www.putevi-srbije.rs">www.putevi-srbije.rs</a>
E-mail:	<a href="mailto:office@putevi-srbije.rs">office@putevi-srbije.rs</a>

Законом о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност **управљања државним путевима** обавља јавно предузеће које оснива Влада.

Влада је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ("Сл.гласник РС" бр.115/05).

На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, **23.02.2006. године**.

До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је Републичка дирекција за путеве.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за генералног директора ЈП "Путеви Србије" именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.105/13) за вршиоца дужности директора ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Решењем Владе Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.144/20) именован је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“, чији је председник Милош Адамовић, дипл. економиста. У истом броју „Сл.гласника РС“ објављено је именоване новог члана Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“, Аните Димоски, дипл.инж.саобраћаја. Није било промена осталих чланова Надзорног одбора

Влада Републике Србије донела је Одлуку о усклађивању пословања ЈП „Путеви Србије“ са Законом о јавним предузећима 05 број 023-9226/2016 од 5. октобра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.82/16).

Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној дана 25. маја 2018. године донела је Закон о путевима. Указ о проглашењу Закона о путевима донет је 31. маја 2018. године. Закон о путевима објављен је у „Сл.гласнику РС“ бр.41/18.

Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.95/18) у примени је од 1. јануара 2019. године. Измене Закона о накнадама за коришћење јавних добара, у наредним годинама, објављене су у „Сл.гласнику РС“ бр. 49/19, 86/19 – усклађени дин.изн., 156/20 – усклађени дин.изн., 15/21 – доп. усклађених дин.изн., 15/23 – усклађени дин.изн. и 120/23.

## 1. УВОД

Закон о јавним предузећима објављен је у „Сл.гласнику РС“, бр.15/16 од 25.02.2016. године, а ступио је на снагу 4. марта 2016. године.

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) прописано је да је јавно предузеће чији је оснивач Република Србија дужно да министарству доставља **тримесечне извештаје** о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања.

Сходно одредби члана 63. став 4. Закона о јавним предузећима, донет је **Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима тримесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр.131/21), који је ступио на снагу 31. децембра 2021. године. Даном ступања на снагу овог правилника престао је да важи Правилник о обрасцима тримесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Сл.гласник РС“, бр.36/13, 27/14 и 38/15).

Одредбама члана 2. Правилника прописани су обрасци који су саставни део сваког тримесечног извештаја. Обрасци који се квартално достављају су:

- 1) Образац 1. Биланс успеха
- 2) Образац 1А. Биланс стања
- 3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине
- 4) Образац 2. Трошкови запослених
- 5) Образац 3. Динамика запослених
- 6) Образац 4. Распон планираних и исплаћених зарада
- 7) Образац 5. Приходи из буџета
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене
- 9) Образац 7. Расподела остварене добити / покриће губитка
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама
- 13) Образац 11. Потраживања, обавезе и судски спорови
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Образац 12. представља основни извештај, а остали обрасци представљају прилоге овог извештаја.

Обрасци од 1) до 12) овог правилника попуњавају се кумулативно, са почетком календарске године, и то за следећи период:

- 1) од 1. јануара до 31. марта
- 2) од 1. јануара до 30. јуна
- 3) од 1. јануара до 30. септембра
- 4) од 1. јануара до 31. децембра.

Министарство привреде је донело **Упутство о начину достављања образаца тримесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-72/2016-9 од 11. априла 2016. године. Упутством су ближе уређени начин и рокови достављања поменутих образаца.



Министарство привреде је донело Упутство о начину и роковима достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-218/2021-09-03 од 27. децембра 2022. године. Упутством су ближе уређени начин и рокови достављања поменутих образаца, тако да ће се почевши од Извештаја за период 01.01.-30.09.2023. године, достављање Извештаја вршити искључиво путем Информационе платформе, којом управља Министарство привреде.

**Новим Упутством о начину и роковима достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-218/2021-09-04 од 20. октобра 2023. године рок за достављање Извештаја искључиво путем Информационе платформе пролонгиран је на доставу извештаја за период 01.01. – 31.03.2024. године.**

Обрасци се достављају Министарству привреде и ради информисања Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у року од 30 дана од дана истека тромесечја, сагласно члану 63. став 3. Закона.

На основу достављених тромесечних извештаја, министарство сачињава и доставља Влади информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности, сагласно члану 64. Закона.

**Из образаца се може закључити да је тромесечно извештавање конципирано према обавезним елементима које садржи годишњи програм пословања јавних предузећа.**

Према члану 60. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), годишњи, односно трогодишњи програм пословања обавезно садржи: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; планиране набавке; план инвестиција; планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; план зарада и запошљавања; критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

**Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2023. годину донео је Надзорни одбор 25. маја 2023. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 8. јуна 2023. године („Сл.гласник РС“ бр.48/23). Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2023. годину (Ребаланс) донео је Надзорни одбор 25. децембра 2023. године, исти је упућен у процедуру.**

У овом материјалу даје се Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за четврти квартал 2023. године, у поређењу са Ребалансом Програма пословања.

У Извештају су обрађени сви обрасци, према Правилнику о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр.131/21).

Обрасци су попуњени кумулативно, са почетком календарске године (за период од 1. јануара до 31. децембра 2023. године), у складу са наведеним Правилником.



IV  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  
Број 953-1682/24-15  
Датум 01-02-2024  
Београд, Београдска улица, Априлски бр. 202

## 2. ОБРАСЦИ

Предузеће: ЈП "Путевни Србије"  
Матични број: 20132248

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.12.2023. године\*

Образац I.

ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ  
953-1682/24-16  
1-02-2024  
Булевар краља Александра 282

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Презована година	План 01.01-31.12.2023. Годишња година	01.01-31.12.2023. године		Процент реализације 01.01-31.12.2023. / План
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	56,217,878	66,529,533	66,529,533	63,413,462	95%
60	<b>И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ</b> (1003 + 1004)	1002	156,782	250,000	250,000	218,441	87%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	156,782	250,000	250,000	218,441	87%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА</b> (1006 + 1007)	1005					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006					
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	<b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОСТИ УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1008					
630	<b>IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	1009					
631	<b>V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	1010					
64 и 65	<b>VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1011	56,061,096	66,279,533	66,279,533	63,195,021	95%
68, осим 683, 685 и 686	<b>VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>	1012					
50	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	60,546,865	64,704,901	64,704,901	68,379,620	106%
51	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1014	162,378	249,973	249,973	219,090	88%
52	<b>II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1015	736,980	820,000	820,000	986,990	120%
530	<b>III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b> (1017 + 1018 + 1019)	1016	3,092,336	3,521,320	3,521,320	3,424,600	97%
521	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2,418,343	2,756,535	2,756,535	2,695,711	98%
522	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	388,549	417,615	417,615	408,415	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	285,444	347,170	347,170	320,474	92%
540	<b>IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1020	14,851,188	14,900,000	14,900,000	14,895,714	100%
58, осим 583, 585 и 586	<b>V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>	1021					
53	<b>VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1022	39,906,418	43,763,608	43,763,608	46,649,660	107%
54, осим 540	<b>VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1023	13,655				
55	<b>VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1024	1,783,910	1,450,000	1,450,000	2,203,566	152%
600 и 661	<b>IX. ПОСЛОВНИ ДОВИТАК</b> (1001 - 1002) ≥ 0	1025		1,824,632	1,824,632		
662	<b>X. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1003 - 1004) ≥ 0	1026	4,328,987			4,966,158	
665 и 669	<b>Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ</b>	1027	277,829	15,334	15,334	169,698	1107%
660 и 661	1. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	15,119	15,000	15,000	15,462	103%
665 и 669	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	262,515	144	144	154,011	106952%
560 и 561	<b>Ђ. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ</b>	1031	195	190	190	225	118%
562	1. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1032	1,111,810	1,738,984	1,738,984	1,017,844	59%
563 и 564	II. РАСХОДИ КАМАТА	1033					
565 и 569	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1034	1,081,991	975,418	975,418	992,105	102%
	<b>Е. ДОВИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА</b> (1027 - 1029) ≥ 0	1035	29,811	763,546	763,546	25,721	3%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА</b> (1032 - 1034) ≥ 0	1036	8	20	20	18	90%
	<b>З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА</b> (1035 - 1037) ≥ 0	1037	833,981	1,723,650	1,723,650	848,146	49%
	<b>1038</b>						



Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација		План		01.01-31.12.2023. године		Промена* реализације 01.01-31.12.2023. / План 01.01-31.12.2023.
			01.01-31.12.2022. Претходна година		01.01-31.12.2023. Текућа година		01.01-31.12.2023. године		
			4	5	6	7	8		
1	2	3							
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	14,777	15,000	15,000	10,879		73%	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2,015	5,000	5,000	4,977		100%	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	642,498	230,000	230,000	324,602		141%	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	780,803	1,386,000	1,386,000	1,274,350		92%	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	57,152,982	66,789,867	66,789,867	63,918,641		96%	
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	62,441,493	67,834,885	67,834,885	70,676,791		104%	
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045							
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	5,288,511	1,045,018	1,045,018	6,758,150		647%	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	134,639						
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		160,000	160,000	143,119		89%	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049							
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	5,153,872	1,205,018	1,205,018	6,901,269		573%	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051							
722 док. сл.збо	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				5,580			
722 пот. сл.збо	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	32,039						
723	Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054							
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055							
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	5,121,833	1,205,018	1,205,018	6,906,849		573%	
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057							
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058							
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059							
	ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060							
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1061							
	1. Основна зарада по акцији	1062							
	2. Умалена (разновидна) зарада по акцији								

\* Последњи дан промесеца за који се извештај саставља

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године\*

Број 1-02-2024  
у 000 динара

Булевар краља Александра 282

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Ствње на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано ствње на дан 31.12.2023. Текућа година	31.12.2023. године		Процент реализације (реализација/план 31.12.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
00	АКТИВА	0001					
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0002	556,343,079	561,910,021	561,910,021	556,657,847	99%
	Б. СТАЉНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0003	162,742	175,214	175,214	161,123	92%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0004	162,528	175,000	175,000	160,909	92%
010	1. Улагња у развој	0006					
011, 012 и 014	2. Комерцијалне патенте, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0007	214	214	214	214	100%
013	3. Гудвил	0008					
015 и 016	4. Нематеријална имовина у поступку и нематеријална имовина у припреми	0009	556,180,337	561,734,807	561,734,807	556,696,724	99%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0010	520,488,208	514,074,913	514,074,913	512,190,109	100%
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0011	2,012,109	1,950,982	1,950,982	1,770,497	91%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0012	31,787,110	44,542,271	44,542,271	41,494,353	93%
023	2. Постројења и опрема	0013					
024	3. Инвестиционе некретности	0014	1,982,910	1,165,641	1,165,641	1,241,765	100%
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема у лизингу и некретности, постројења и опрема у припреми	0015					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0016					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0017					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0018					
03	III. ВНОЛОШКА СРЕДСТВА	0019					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0020					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредноују методом учешћа)	0021					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вредноују методом учешћа	0022					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0023					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0024					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (свој кредити и заложи) у земљи	0025					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (свој кредити и заложи) у иностранству	0026					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (зартуже од процената које се вредноује по аквизиционој вредности)	0027					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0028					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0029					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРРАНИЧЕЊА	0029					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА			22,321	22,321	5,580	25%



Група рачуна, рачун	ПОЗ И ПИ ЈА	АОП	Станак издати 31.12.2022. Према издатостима	Доприносна сума по доп 31.12.2023. Тешкоћа година	31.12.2023. године		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.)
					Цили	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
Г. СВЕТЛА ИМОВИНА							
Класа 1, сума групе рачуна 14	0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0059	0039	4,096,733	4,787,000	4,787,000	2,625,081	55%
10	1. ЗАДЛЖЕ (0033 + 0033 + 0034 + 0035 + 0046)	0031	1,281,188	1,038,000	1,038,000	970,353	93%
11 и 12	1. Магистрал, резервни депозит, ваг и емити индентер	0032	3,909	8,000	8,000	4,564	57%
13	2. Издрешно профитација и гачеи пречишћени	0033					
139, 152 и 154	3. Пуба	0034	100,522	70,000	70,000	89,780	100%
151, 153 и 155	4. Пољени авиаци на хазаре и купује у чеква	0035	1,176,737	980,000	980,000	896,009	91%
14	5. Давачи авиаци на хазаре и купује у инвентару	0036					
20	И. СТАВНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
204	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	12,493	14,000	14,000	86,295	488%
205	1. Потражанија од купаца у земљи	0039	12,493	14,000	14,000	68,295	488%
209 и 207	2. Потражанија од купаца из иностранства	0040					
204 и 203	3. Потражанија од митрополита, занемарених и осталих овлашћених лица у земљи	0041					
206	4. Потражанија од митрополита, занемарених и осталих овлашћених лица у иностранству	0042					
21, 22 и 27	5. Остала потражанија на основу продаје	0043					
233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000							
21	IV. СТАВНА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	890,866	1,900,000	1,900,000	1,263,690	67%
22	1. Остали потражанија	0045	890,866	1,900,000	1,900,000	1,263,690	67%
23	2. Потражанија на основу продаје постојећих добитних инструмената	0046					
24	3. Потражанија на основу кредитних обликовања и инструмената	0047					
25	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАЊАЊИ	0048					
230	1. Куповина кредитних инструмената и обликовања финансијских институција	0049					
231	2. Продајна кредитна инструмената и обликовања финансијских институција	0050					
232, 234 (свој)	3. Куповина кредитних инструмената и обликовања финансијских институција	0051					
233, 234 (свој)	4. Продајна кредитна инструмената и обликовања финансијских институција	0052					
235	5. Холдинг вредности постојећих инструмената и обликовања финансијских институција	0053					
236 (свој)	6. Финансијска кредитна инструмената и обликовања финансијских институција	0054					
237	7. Остала краткорочна финансијска инструмената и обликовања	0055					
238 (свој), 238 и 239	8. Остала краткорочна финансијска инструмената и обликовања	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1,835,386	1,835,000	1,835,000	319,666	17%
28 (свој), 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВА ВРЕЊЕНСКА И ЗАРУЧНИЧКА	0088	36,790			3,077	
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	560,390,812	566,719,342	566,719,342	559,486,608	99%
	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станје по дан 31.12.2023. Државна година	Планска стања на дан 31.12.2023. Државна година	31.12.2023. године		Промена реализације прекоплати / поши 31.12.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПАСИВА</b>						
	A. КАПИТАЛ	0401	391,627,981	383,646,417	383,646,417	383,454,031	98%
30, вена 306	0403 + 0403 + 0404 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412 ±	0403	103,818,058	103,818,057	103,818,057	103,818,057	100%
31	III. УПИСАНИА НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	370,359,470	389,562,926	389,562,926	389,092,370	99%
319 и подравни стање рвача 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ II НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СЕОБУЊВАЊНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	796,679	796,679	796,679	780,609	98%
дополни стање рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СЕОБУЊВАЊНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
33	VII. ПЕРАСОРЕТНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	16,071	16,070	16,070	48,211	308%
340	1. Нераспређени добитак прошле године	0409	16,071	16,070	16,070	48,211	308%
341	2. Нераспређени добитак прошле године	0410					
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	89,392,337	90,567,355	90,567,355	96,285,296	106%
351	1. Губитак прошле године	0413	84,240,504	89,392,337	89,392,337	88,378,407	100%
	2. Губитак прошле године	0414	5,121,833	1,205,018	1,205,018	6,906,849	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0415	23,917,651	20,800,012	20,800,012	20,877,304	99%
401	0415 + 0429 + 0430	0416	82,189	80,940	80,940	21,506	29%
402	1. Дугогорична резервисања	0417	36,249	35,000	35,000	16,651	53%
403	2. Резервисања за промене у буџетном року	0418	45,940	45,940	45,940	4,845	11%
404	3. Остала дугогорична резервисања	0419	23,735,462	20,719,072	20,719,072	20,653,798	100%
411 (део) и 412 (део)	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Обавезе према другим јединицама државне управе и другим правним лицима државне управе и другим правним лицима привредних организација, установа и предузећа	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугогорична кредитна средства, дугорочне обавезе према другим правним лицима државне управе и другим правним лицима привредних организација, установа и предузећа	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугогорична кредитна средства, дугорочне обавезе према другим правним лицима привредних организација, установа и предузећа	0423	657,756			117,858	
414 и 416 (део)	4. Дугогорична кредитна средства, дугорочне обавезе према другим правним лицима привредних организација, установа и предузећа	0424	23,058,479	20,660,072	20,660,072	20,527,702	99%
415 и 416 (део)	5. Дугогорична кредитна средства, дугорочне обавезе према другим правним лицима привредних организација, установа и предузећа	0425					
413	6. Обавезе према другим правним лицима државне управе и другим правним лицима државне управе и другим правним лицима привредних организација, установа и предузећа	0426					
419	7. Обавезе према другим правним лицима државне управе и другим правним лицима државне управе и другим правним лицима привредних организација, установа и предузећа	0427	19,227	29,000	29,000	8,149	28%
48 (део), вена 498 и 499 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕДНОСТНА РАЈАРИЦЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1,973,235	2,022,014	2,022,014	1,964,955	98%
498 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПЕРИОДИЧНИ ПРИДАЦИ	0430	43,263,130	51,973,330	51,973,330	46,013,874	92%




Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Станке на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.12.2023. године		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ							
		0431	99,717,815	102,297,569	102,297,569	105,359,104	103%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
41, ости-427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	93,410,325	96,774,663	96,774,663	96,077,909	99%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, занемљеним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, занемљеним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и заруча од лица која нису долазеће банке	0436	86,659,867	93,618,064	93,618,064	92,843,445	99%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од долазећих банака	0437	1,352,003	635,363	635,363	735,003	115%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, заручаи и обавезе из иностранства	0438	3,398,455	2,521,236	2,521,236	2,501,461	99%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од предузетника	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијске дејавности	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ ВАЛАСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	201,903	206,000	206,000	147,296	72%
43, ости-430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	2,134,133	1,602,920	1,602,920	5,137,595	321%
431 и 433	1. Обавезе према додвљачима - матични, занемљеним лицима и осталим повезаним лицима у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према додвљачима - матични, занемљеним лицима и осталим повезаним лицима у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према додвљачима у земљи	0445	2,134,133	1,602,920	1,602,920	5,137,595	321%
436	4. Обавезе према додвљачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по милицији	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, ости-467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	736,213	715,986	715,986	1,215,946	170%
44, 45 и 46, ости-467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	627,019	600,986	600,986	606,795	101%
47,48, ости-481	2. Обавезе по основу претстава на долазу претстава и осталих јавних претстава	0451	109,194	115,000	115,000	609,151	530%
481	3. Обавезе по основу претстава на долазеће	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА ПАНМЕЊИНИХ ПРОЈАКТИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) ости-498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЈТРАНИЧЕЊА	0454	3,235,241	2,898,000	2,898,000	2,780,358	93%
	Т. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455					
	(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	560,399,812	566,719,342	566,719,342	559,488,508	99%
89	Ж. ВАНПРИНАСНА ПАСИВА	0457					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



М.П.

*(Handwritten signature)*

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

УПРАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  
Образлагачки  
Број 953-1682/14-18  
01-02-2024  
Датум  
Београд, Булевар краља Александра 282

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године\*

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година		01.01.-31.12.2023. године*		Процент реализације 01.01.-31.12.2023. / План 01.01.-31.12.2023.
		3	4	5	6	Реализација		
						План	Реализација	
I	2							7
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>								
<b>I. Прилив готовине из пословних активности (I до 4)</b>	3001	66,635,471	72,657,764	72,657,764	72,742,088			100%
1. Продаја и прираћени аванси у земљи	3002	323,130	379,000	379,000	344,541			91%
2. Продаја и прираћени аванси у иностранству	3003							
3. Прираћене камате из пословних активности	3004	1,859	700	700	858			123%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	66,310,482	72,278,064	72,278,064	72,396,689			100%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)</b>	3006	52,763,451	53,499,941	53,499,941	58,471,077			109%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	45,327,717	45,368,989	45,368,989	50,423,353			111%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	24,361						
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	3,107,237	3,521,320	3,521,320	3,437,381			98%
4. Плаћене камате у земљи	3010	100,418	109,632	109,632	103,662			95%
5. Плаћене камате у иностранству	3011							
6. Порез на добитак	3012							
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4,203,718	4,500,000	4,500,000	4,506,681			100%
8. Остали одливи из пословних активности	3014							
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	13,872,020	19,157,823	19,157,823	14,271,011			74%
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016							
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>								
<b>I. Прилив готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>	3017	4	0	0	0			0
1. Продаја акција и удела	3018							
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019							
3. Остали финансијски пласмани	3020	4						
4. Прираћене камате из активности инвестирања	3021							
5. Прираћене дивиденде	3022							
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)</b>	3023	12,999,211	17,668,100	17,668,100	14,393,285			81%
1. Куповина акција и удела	3024							
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	12,999,211	17,668,100	17,668,100	14,393,285			81%
3. Остали финансијски пласмани	3026							
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027							
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	12,999,207	17,668,100	17,668,100	14,393,285			81%



ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	Плат за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.12.2023. године*		Процент реализације 01.01.-31.12.2023. / План 01.01.-31.12.2023.
				План	Реализација	
				3	4	
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	2					
<b>I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	0	0	0	0	
1. Увеличање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	1,612,625	1,490,109	1,490,109	1,393,446	94%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	1,467,082	1,355,013	1,355,013	1,245,224	92%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	33,603	39,600	39,600	36,370	92%
7. Финансијски лининг	3044	111,940	95,496	95,496	111,852	117%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1,612,625	1,490,109	1,490,109	1,393,446	94%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	66,635,475	72,657,764	72,657,764	72,742,088	100%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	67,375,287	72,658,150	72,658,150	74,257,808	102%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050					
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	739,812	386	386	1,515,720	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	2,575,198	1,835,386	1,835,386	1,835,386	100%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	1,835,386	1,835,000	1,835,000	319,666	17%

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Број

955-1682/24-19

Датум

01-02-2024

(у динарима)

Београд, Булевар краља Александра 282

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1,744,660,165	1,987,461,864	1,987,461,864	1,937,469,488	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2,418,343,336	2,756,535,179	2,756,535,179	2,695,710,692	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2,806,892,434	3,174,150,259	3,174,150,259	3,104,125,297	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	2,213	2,311	2,311	2,255	98%
4.1.	- на неодређено време	1,992	2,080	2,080	2,029	98%
4.2.	- на одређено време	221	231	231	226	98%
5	Накнаде по уговору о делу	3,394,843	3,250,000	3,250,000	2,628,863	81%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	4	4	4	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	/	3,650,000	3,650,000	4,324,844	118%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	/	/	/	/	/
13	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/
15	Накнаде члановима Комисије за ревизију	1,530,372	2,079,744	2,079,744	2,005,208	96%
16	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима надзорног одбора	6,532,523	7,518,396	7,518,396	7,422,683	99%
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	188,751,175	223,400,000	223,400,000	213,039,067	95%
20	Дневнице на службеном путу	30,177,144	40,070,000	40,070,000	52,632,971	131%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1,856,177	2,230,000	2,230,000	2,441,884	110%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	17,013,263	14,000,000	14,000,000	17,588,174	126%
23	Број прималаца	43	34	34	42	124%
24	Јубиларне награде	32,385,985	16,560,000	16,560,000	12,946,991	78%
25	Број прималаца	154	78	78	62	79%
26	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/
27	Помоћ радницима и породици радника	7,726,337	22,300,000	22,300,000	12,363,040	55%
28	Стипендије	1,753,594	3,200,000	3,200,000	2,047,009	64%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	/	/	/	/	/
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	3,156,495	8,900,000	8,900,000	10,788,304	121%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Ред. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. године	1906	689	1217	297	140	157	5	3	2
	<b>Одлив кадрова</b>									
1.	навести основ	5 (на лични захтев) 2 (смрт)			3 (на лични захтев)					
2.	пензија	7								
3.	отказ због повреде радне обавезе									
4.	прелазак са одређеног на неодређено време				4					
	<b>Пријем</b>									
1.	навести основ	1 (на основу судске пресуде)			11 (сагласност Комисије) 5 (замена боловања) 1 (продужетак радног века)					
2.	прелазак са одређеног на неодређено време	4								
3.	повећан обим посла									
4.										
	Стање на дан 31.03.2023. године	1,897	687	1,210	307	144	163	5	3	2
	<b>Одлив кадрова</b>									
1.	навести основ	11 (на лични захтев)			3 (на лични захтев) 1 (истек рока, замена)					
2.	пензија	7								
3.	отказ због повреде радне обавезе	2								
4.	прелазак са одређеног на неодређено време				37					
	<b>Пријем</b>									
1.	навести основ				3 (сагласност Комисије) 7 (замена боловања) 1 (продужетак радног века)					
2.	прелазак са одређеног на неодређено време	37								
3.	повећан обим посла									
4.										
	Стање на дан 30.06.2023. године	1,914	694	1,220	277	130	147	5	3	2
	<b>Одлив кадрова</b>									
1.	навести основ	10 (на лични захтев) 1 (смрт)			7 (на лични захтев) 5 (истек рока, одређено) 1 (смрт)					
2.	пензија	8								
3.	отказ због повреде радне обавезе	2								
4.	прелазак са одређеног на неодређено време				9					
	<b>Пријем</b>									
1.	навести основ				20 (сагласност Комисије)					
2.	прелазак са одређеног на неодређено време	9								
3.	повећан обим посла									
4.										
	Стање на дан 30.09.2023. године *	1,902	689	1,213	275	129	146	5	3	2



Ред. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	<b>Одлив кадрова</b>									
1.	навести основ	9 (на лични захтев) 2 (смрт)			9 (на лични захтев) 4 (истек рока уговора)					
2.	пензија	12								
3.	отказ због повреде радне обавезе									
4.	прелазак са одређеног на неодређено време				59					
	<b>Пријем</b>									
1.	навести основ				77 (сагласност Комисије) 17 (замена)					
2.	прелазак са одређеног на неодређено време	59								
3.	повећан обим посла									
4.										
	<b>Стање на дан 31.12.2023. године **</b>	<b>Укупан број</b>	<b>Број жена</b>	<b>Број мушкараца</b>	<b>Укупан број</b>	<b>Број жена</b>	<b>Број мушкараца</b>	<b>Укупан број</b>	<b>Број жена</b>	<b>Број мушкараца</b>
		1,938	709	1,229	297	146	151	5	3	2

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_





Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

VI  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  
Број 53-1682/24-21  
Датум 01-02-2024  
Булевар краља Александра 282

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023\*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Најнижа појединачна зарада	75,139	54,844	73,677	53,819
	237,835	168,894	205,383	146,145
	156,487	111,869	139,530	99,982
Највиша појединачна зарада	298,563	211,464	298,563	211,464
	353,645	245,734	353,645	245,734
Просечна зарада	326,104	228,599	326,104	228,599
Запослени без пословодства				
Пословодство				

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

Образац 5

VI  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  
Број 953-1682/6-22

Датум: 01-02-2024

Београд, Булевар краља Александра 282

### ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)					Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.	
Субвенција	451	РС	3.159.661,407	24.989.000,000	
Остали приходи из буџета	451	РС	1.904.209,125	7.000.000,000	
		<b>УКУПНО:</b>	<b>5.063.870,532</b>	<b>31.989.000,000</b>	

\*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. године*						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	
			1	2	3	
Субвенција	451	РС	24.989.000,000	24.987.052,242	24.987.052,242	
Остали приходи из буџета	451	РС	7.000.000,000	4.351.569,558	4.351.569,558	
		<b>УКУПНО:</b>	<b>31.989.000,000</b>	<b>29.338.621,800</b>	<b>29.338.621,800</b>	

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава  
\* последња дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

Образложење  
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  
Број 153-1688/24-23

Датум: 01-02-2024  
Београд, Булевар краља Александра 282  
у динарима

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2022. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година		01.01. - 31.12.2023.		Процент реализације 01.01.-31.12.2023. / план / план 01.01.-31.12.2023.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
1.	Спонзорство								
2.	Донације								
3.	Хуманитарне активности	1,000,000	1,851,500	2,200,000	2,188,480	2,200,000	2,188,480	99%	
4.	Спортске активности								
5.	Репрезентација	2,000,000	1,069,838	2,000,000	1,433,891	2,000,000	1,433,891	72%	
6.	Реклама и пропаганда	33,600,000	32,316,718	32,700,000	27,577,202	32,700,000	27,577,202	84%	
7.	Остало								

Програмом пословања за 2023. годину за позицију 6. Реклама и пропаганда планирано је 32,7 милиона динара, од чега се 20 милиона динара односи на Рекламану кампању у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине.

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
План за 2023. годину (01.01. - 31.12.2023.)									
								Летњи камп за децу запослених радника ЈП "Путеви Србије"	2,200,000
Програмом пословања ЈП "Путеви Србије" за 2023. годину нису планирана средства за спонзорство и донације, док су за хуманитарне активности планирана у износу од 2.200.000 динара, и то у трећем кварталу.									
Период 01.01. - 31.12.2023.									
Позиција Хуманитарне активности реализована је у износу од 2.188.480 динара, и односи се на Летњи камп за децу запослених радника ЈП "Путеви Србије", у Специјалној болници за рехабилитацију "Бањича" Сокобања, јула 2023. године.									

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



М1  
 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  
 Број 953-1682/24-24  
 Датум 11-02-2024  
 Београд, Булевар краља Александра 282

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
 Матични број: 20132248

Образац 7.

### РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

#### ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добити/губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2020	19.10.2021.	953-23385/21-5	02.12.2021.	05 Број: 41-11101/2021	Добитак	5,147,969,245			100%	5,147,969,245	за покриће губитака из ранијих година
2021					Губитак	4,992,801,473					
2022					Губитак	5,121,832,832					
2023					Губитак	6,906,849,583					

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

**УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ**

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоредене добити...

  
 М.П. Овлашћено лице:



Датум: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

### Кредитна задуженост

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2022. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2022. године у динарима	Стање кредитне задужености на 31.12.2023. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2023. године у динарима	Рок отплате без периода почетка
<b>Домаћи кредитор</b>									
Панонска Банка (Валса Intesa)	По уговору о репрограмирању дуга број 2510000393	УСД	9,226,894.76	Не	1,025,210.60	112,928,485.41	512,605.34	54,268,040.79	18
Поштанска штедионица	По уговору о одржавању текуће ликвидности ЈП "Путеви Србије"	ЕУР	30,000,000.00	Не	12,000,000.00	1,407,868,800.00	3,750,000.00	439,401,375.00	4
Поштанска штедионица	По уговору о одржавању текуће ликвидности ЈП "Путеви Србије"	ЕУР	8,000,000.00	Не	3,914,893.52	459,804,703.51	2,042,553.05	239,333,498.31	4.5
<b>Укупно домаћи кредитор:</b>								<b>733,002,914.11</b>	
<b>Страни кредитор</b>									
Зајам ЕИБ од 37 милиона ЕУР 21386	Бр. 21386 - Хитна санација саобраћаја	ЕУР	37,000,000.00	Да	466,666.75	54,750,463.11			15
Зајам ЕИБ од 95 милиона ЕУР	Бр. 21631 - Рехабилитација постојећих путева	ЕУР	95,000,000.00	Да	17,246,666.57	2,023,420,313.99	10,913,333.33	1,278,755,645.61	15
Зајам ЕИБ од 120 милиона ЕУР	Бр. 22550 - Пројекат европских путева Б	ЕУР	120,000,000.00	Да	75,771,111.08	8,889,648,602.57	69,031,111.08	8,090,974,174.35	18
Зајам ЕБРД од 80 милиона ЕУР	Бр. 36651 - Обилазница око Београда	ЕУР	80,000,000.00	Да	7,457,912.89	874,980,239.25			12
Зајам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24036 - Санација моста Газела	ЕУР	33,000,000.00	Да	17,766,666.67	2,084,427,973.72	15,566,666.67	1,824,003,930.39	15
Зајам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24037 - Рехабилитација путева и мостова Б2	ЕУР	33,000,000.00	Да	18,800,000.00	2,205,661,120.00	16,600,000.00	1,945,083,420.00	15
Зајам ЕИБ од 40 милиона ЕУР	Бр. 25748 - Обилазница око Београда, сектор Б	ЕУР	40,000,000.00	Да	36,222,222.25	4,249,678,047.70	34,833,333.37	4,081,550,554.30	17
Зајам ЕИБ од 60 милиона ЕУР	Бр. 24134 - Обилазница око Београда, сектор А	ЕУР	60,000,000.00	Да	51,775,000.00	6,074,367,260.00	49,575,000.00	5,808,886,177.50	18
<b>Укупно страни кредитор:</b>								<b>23,029,253,902.15</b>	
<b>Укупно кредитно задужење:</b>				ЕУР	<b>241,421,139.73</b>	<b>28,437,036,009.26</b>	<b>202,331,997.50</b>	<b>23,762,256,816.26</b>	
				УСД	<b>1,025,210.60</b>		<b>512,605.34</b>		
од чега за ликвидност		ЕУР			<b>15,914,893.52</b>		<b>5,792,553.05</b>	<b>678,734,673.31</b>	
од чега за ликвидност		УСД							
од чега за капиталне пројекте		УСД			<b>1,025,210.60</b>		<b>512,605.34</b>		
од чега за капиталне пројекте		ЕУР			<b>225,506,246.21</b>		<b>196,539,444.45</b>	<b>23,083,521,942.94</b>	

\*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

Курс на дан 31.12.2023. (НБС, Курсна листа бр. 252 званични сред

1 ЕУР =	117.1737	динара
1 УСД =	105.8671	динара

Датум: \_\_\_\_\_



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ  
Број: 953-1682/24-Образац 9  
01-02-2024  
Датум  
Београд, Булевар краља Александра 282

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
31.12.2022.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1,697,358,084.47
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	19,734,058.65
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Margin Banka	РСД	479,264.87
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	466,137.26
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	1,543,136.55
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	74,357,279.00
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	7,183,879.56
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	17,326,958.05
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	16,937,129.93
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	1,835,385,928.34
	Укупно у динарима				
31.03.2023.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	6,149,716.09
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Margin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	39,472.00
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	41,610,577.00
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	2,428,282.95
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	13,207,707.07
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	11,931,902.87
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	1,869,419,417.62
	Укупно у динарима				

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
30.06.2023.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1.487.910.860,68
	068	Текући рачун	АИЖ банка	РСД	3.480.887,46
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	9.377,00
	068	Текући рачун	UniCredit Banka	РСД	33.850,00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Banka	РСД	121.840,00
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	60.464.823,00
	068	Депозитни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	2.428.282,95
	068	Депозитни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	27.735.374,49
068	Депозитни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	22.661.380,33	
		Платне картице	ЈППС	РСД	1.604.846.675,91
		Укупно у динарима			1.573.563.360,76
30.09.2023.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	2.382.951,71
	068	Текући рачун	АИЖ банка	РСД	
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	0,00
	068	Текући рачун	UniCredit Banka	РСД	33.850,00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Banka	РСД	4.080,00
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	86.325.905,00
	068	Депозитни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	2.428.282,95
	068	Депозитни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	31.397.613,38
		Платне картице	ЈППС	РСД	34.451.855,97
		Укупно у динарима			1.730.587.899,77

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	142,211,402.89
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	1,118,294.22
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Margin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	
	068	Текући рачун	UniCredit Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Raiffeisen Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	106,432,690.00
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	2,425,205.23
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	27,714,251.64
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	39,763,962.55
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	
	Укупно у динарима				<b>319,665,806.53</b>

31.12.2023.

Датум: \_\_\_\_\_



Обрађено листе: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*



VI  
 ДАВНОЦРЕПУБЛИЧКИ ПУТЕВИ СРБИЈЕ  
 913-1682/24-27  
 Број Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Датум 11-02-2024  
 Београд, Београдска краља Александра 282 у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходним годинама
<b>ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА</b>						
	Е-75, ГОРЬЕ ПОЉЕ - ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2008			150,639
	Е-75, ЦАРИЧИНА ДОЛИНА - ВЛАДИЧИЈАН ХАН	4	2008			209,287
	Е-75, ВЛАДИЧИЈАН ХАН - ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ	4	2008			615,777
	Е-75, ЛЕВОСОЈЕ - ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ	4	2008			419,814
	Е-75, ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА	4	2008			892,738
	Е-80, ПРОСЕК - ЦРВЕНА РЕКА	4	2008			690,421
	Е-80, ЦРВЕНА РЕКА - ЧИФЛИК	4	2008			77,477
	Е-80, ЧИФЛИК - СТАНИЧЕЊЕ, ПИРОТ ИСТОК	4	2008			335,364
	Е-75, У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	4	2008			664,409
	Е-763, ЈАКОВАЦ - ЉИГ	4	2008			782,683
	Е-763, ОБРЕНОВАЦ - УБ	4	2008			252,637
	ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ВРЧИН	1	2008			30,228
	Е-75, ГРАБОВНИЦА-ГРДЕЛИЦА	4	2016			805,059
	Е-75, ГРДЕЛИЦА-ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2016			120,520
	СУРЧИН-ОБРЕНОВАЦ	4	2016			18,907,198
	РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА	4	2016			415,509
	Е-763, ПРЕЉИНА - ПОЖЕГА	4	2018			1,930,521
	АУТОПУТ РУМА-НОВИ САД	4	2018			980,941
	Е-761, ПОЈАТЕ-ПРЕЉИНА	4	2018			469
	АУТОПУТ Е-80, НИШ-МЕРДАРЕ	4	2018			3,635,744
	ОСТАЛА УЛАГАЊА					3,274,006
	<b>УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:</b>					<b>35,191,441</b>

У 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
<b>СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА</b>						
	<b>Уговорено до 2016. године</b>					
	Идејни пројекат дела магистралног пута М-25, Ниш-Приштина, Областица Прокуља	1	2010.	2015.	49,324	67,075
	Идејни и главни пројекат, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	59,000	62,600
	Техничка контрола Главног пројекта, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	28,851	29,731
	Идејни и главни пројекат, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	41,300	43,976
	Техничка контрола Главног пројекта, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	1,876	2,448
	<b>СВЕГА:</b>	1			<b>180,357</b>	<b>205,830</b>
	<b>Програм радова за 2016. год.</b>					
	Генерални пројекат са Претходном студијом областице Лајковца на д.п. II реда бр. 27 (М-4).	1	2015.	2016.	6,456	12,772
	Иновирање Идејног и Главног пројекта за деоницу државног пута IB-19: Ердевик - Нештин, Л = 7,8 км	1	2015.	2016.	6,900	25,211
	Идејни пројекат реконструкције д. п. IB реда бр. 29 (М-8), деоница: Аљиновићи - Говеђак, км 323+832 - км 330+023 (Л = 6,19 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
	Идејни пројекат реконструкције д. п. IB реда бр. 29 (М-8), деоница: Каменолом - Сјеница км 332+423 - км 337+678 (Л = 5,26 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
	Главни пројекат побољшања д. п. IIА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2015.	2016.	1,476	1,550
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д. п. IB реда бр. 29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	1	2015.	2016.	25,610	55,066
	Техничка контрола Главног пројекта за деоницу државног пута IB-19: Ердевик-Нештин, Л = 7,8 км	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главног пројекта побољшања д. п. IIА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2016.	2016.		
	Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости Сомбор - Бездан - Колуг - Бачки Брег - граница Мађарске	1	Донета одлука о обустављању поступка јавне набавке			62,606
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		1,019
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима:	1				
	Пројекат за извођење привремене везе девијације државног пута IIА-148 (Р-201) са државним путем IB-26 (М-19)	1	2015.	2016.	430	774
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	<b>СВЕГА:</b>				<b>50,904</b>	<b>176,386</b>
	ПДР за надвожњак на д.п. II реда бр. 102 (М-22.1), између Бачке Тополе и малог Иђоша на км 70+640	1	2013.	2014.	1,440	1,440
	Главни пројекат санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. IБ реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	1,176	60,421

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања које су се извршиле до краја периода
	ТК Главниот пројекат санације друшко-пешачког моста преку Јабланичког потока у Батлаку, на д. п. 1Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашика - Нови Павар на км. 462+944, ПД 5109	1	2014.	2014.	149	149
	ТК Главниот пројекат рехабилитације моста преку Јарналовачке реке у Јарналовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Руѓици	1	Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
	Главни пројекат рехабилитације моста преку Јарналовачке реке у Јарналовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Руѓици		Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		62,010
	<b>СРЕГА:</b>					46,288
	Идејни пројекат моста на Сава код Шабља (Д = 680 м, Б = 20,4 м)	1	Поднет захтев за заштиту права.			90,911
	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са приликима	1	2015.	2016.	23,759	
	Израда пројекта рехабилитације моста преку Нових Бара на државном путу IA реда бр. А1, на км. 713+680	1	2015.	2015.	1,369	1,369
	Израда пројекта рехабилитације моста преку Пута (код Паровина) на државном путу IA реда бр. А1,	1	2015.	2015.	417,600	418,018
	Израда пројекта рехабилитације моста преку реке Тисе код Тигела, на државном путу II реда бр. 129, деоница: Тител - Перлез	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. II реда	1	2016.	2016.		142
	ТК пројекат рехабилитације моста преку Нових Бара на државном путу IA реда бр. А1, на км. 713+680	1	2015.	2015.	142	
	ТК пројекат рехабилитације моста преку Пута (код Паровина) на државном путу IA реда бр. А1, на км. 740+850	1	2015.	2015.	50	50
	ТК пројекат рехабилитације моста преку реке Тисе код Тигела, на државном путу II реда бр. 129, деоница: Тител - Перлез	1	2016.	2016.	4,751	
	Идејни пројекат Друшко-пешачког моста преку Миријловачке реке у Медвеђи, државни пут II реда бр. 187, деоница: Велика Дренова - Грабоваци, код км 66+627	1	2015.	2016.	984	1,604
	Главни пројекат Друшко-пешачког моста преку Миријловачке реке у Медвеђи, државни пут II реда бр. 187, деоница: Велика Дренова - Грабоваци, код км 66+627	1	2016.	2016.		
	ТК Главниот пројекат Друшко-пешачког моста преку Миријловачке реке у Медвеђи, државни пут II реда бр. 187, деоница: Велика Дренова - Грабоваци, код км 66+627	1	2016.	2016.		
	Техничка документација за рехабилитације државног пута IB реда бр. 21 са путним објектом преку реке Кладоруба, Партизански мост, деоница: Пожега - Косјерић-Ваљско, км 169+650 - км 169+680.	1	2016.	2016.		1,449
	ТК Техничке документације за рехабилитације државног пута IB реда бр. 21 са путним објектом преку реке Кладоруба, Партизански мост, деоница: Пожега-Косјерић-Ваљско, км 169+650 - км 169+680	1	2016.	2016.		
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута IB реда бр. 21 са путним објектом преку реке Топола - Аршче, мост на км. 2+187 до 2+236, деоница: Пожега-Аршче	1	2016.	2016.		1,117
	ТК Пројекат рехабилитације објекта, Мост преку реке Бегине, Леговина мост, државни пут IB реда бр. 21, деоница: Пожега - Аршче, км 002+178 - км 002+236	1	2016.	2016.		
	Допуна postoјећег пројекта, напутница преку пута, на државном путу IA реда бр. 1, км 811+900	1	2016.	2016.		



Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ финансираног издана изданога са претходних година
	ТК допуне постојећег пројекта, магистрална пута, на државном путу IА реда бр. I, км 811+900.	1	2016.	2016.		
	Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Лутомир -- лева страна, на државном путу IА реда бр. I, км 720+100	1	2016.	2016.		
	ТК допуне постојећег пројекта, мост преко реке Лутомир -- лева страна, на државном путу IА реда бр. I, км. 720+100	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Адашевци.	1	Није уговорено			
	Главни пројекат рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Адашевци, ИД 00004	1	Није уговорено			
	ТК Главни пројекат рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Адашевци, ИД 00004	1	2015.	2015.	420	420
	Пројекат рехабилитације моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњеро	1	2015.	2015.	48	48
	ТК Главни пројекат рехабилитације моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњеро	1	2015.	2015.	624	3.021
	Пројекат рехабилитације моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јагодина-Ђурија	1	2015.	2015.	63	63
	ТК Главни пројекат рехабилитације моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јагодина-Ђурија	1	2015.	2015.	1.668	1.668
	Главни пројекат реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	140	4.332
	ТК Главни пројекат реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	1	Није уговорено			
	Главни пројекат реконструкције моста "Мехов крик" на државном путу I-Б реда 22, Рабардице-Шваљани, на км. 513+000	1	Није уговорено			
	ТК Главни пројекат реконструкције моста "Мехов крик" на државном путу I-Б реда 22, Рабардице-Шваљани, на км. 513+000	1	2015.	2016.	1.074	1.611
	Главни пројекат рехабилитације челичног моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лекавац	1	2015.	2016.	86	447
	ТК Главни пројекат рехабилитације челичног моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лекавац	1	2015.	2016.	551	587
	Пројекат рехабилитације архиром бетонског моста преко реке Турије код села Мањеловци на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Притина	1	2015.	2016.	48	160
	ТК Пројекат рехабилитације архиром бетонског моста преко реке Турије код села Мањеловци на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Притина	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације моста преко реке Врле код села Валавице на државном путу I-Б реда број 40, Хан-Сурулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекат рехабилитације моста преко реке Врле код села Валавице на државном путу I-Б реда број 40, Хан-Сурулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације моста преко реке Власине код селаЂурковица на државном путу I-Б реда број 40, Власички Хан-Сурулица	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекат рехабилитације моста преко реке Власине код селаЂурковица на државном путу I-Б реда број 40, Власички Хан-Сурулица	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације моста "Јукића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горан Милановци, на км.317+050	1	2016.	2016.		
	ТК Главни пројекат рехабилитације моста "Јукића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горан Милановци, на км.317+050	1	2016.	2016.		168

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључено са претходних година
	Главни пројекат рехабилитације Моста "Ђурђевац мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заградје-Горњак Милошевац, на км: 320+100	I	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Ђурђевац мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заградје-Горњак Милошевац, на км: 320+400	I	2016.	2016.		1,469
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Камер на државном путу IБ реда број 22, Ђелце-Јаг, на км: 284+170	I	2016.	2016.		
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Камер на државном путу IБ реда број 22, Ђелце-Јаг, на км: 284+170	I	2016.	2016.		3,192
	Главни пројекат рехабилитације Моста преко Великег Канала на државном путу IА реда број 107, Богочељо-Сомбор	I	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста преко Великег Канала на државном путу IА реда број 107, Богочељо-Сомбор	I	2015.	2016.	918	918
	Пројекат рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441, Сурдулица-Гричаје-Лепеница	I	2016.	2016.		765
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441, Сурдулица-Гричаје-Лепеница	I	2016.	2016.		114
	Израда Главних пројеката за савајшу хитних интервенција на мостовима локалних путева	I	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за савајшу хитних интервенција на мостовима на локалним путевима	I	2016.	2016.		
	<b>СВЕГА:</b>				<b>449,564</b>	<b>584,682</b>
	Главни пројекат санације потпорних зидова на државном путу IБ реда број 21, деоница: Слатина - Вазево, км: 2+930 - 3+100 лево (Л=70м) и км 2+988 десно (Л=76м), деоница: Вазево - Подбужови, км 13+140 - 13+165 десно (Л=25м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Л=44м)	I	2015.	2015.	2,131	2,131
	Клименте-орлов "Ромањев мост" на Р-122, деоница: Свође-Босиштрац, км 68+900	I	2010.	2014.	3,127	3,127
	Техничка контрола I3 клизишта	I	2011.	2014.	2,679	2,679
	Пројекти побољшања државних путева I и II реда са савишних нестабилних косина и клизишта и геотехничким лабораторија (2 клизишта - Истопан и Р-261)	I	2012.	2014.	4,189	4,189
	Главни пројекат санације клизишта "Шаторна", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким лабораторијама и пројектом припреме саобраћајне сигнализације	I	2014.	2014.	1,424	1,424
	ТК Главног пројекта санације клизишта "Шаторна", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким лабораторијама и пројектом припреме саобраћајне сигнализације	I	2014.	2014.	336	336
	<b>СВЕГА:</b>				<b>13,886</b>	<b>13,886</b>
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу IБ-338, деоница: Варда-Мравњаци, км: 20+330 до км: 20+700.	I	2015.	2015.	1,440	1,440
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу IБ-26, деоница: Љубовица - Рагачица, км: 16+230 до км: 16+250.	I	2015.	2015.	1,668	1,668
	ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу IБ-338, деоница: Слатина-Вазево, км 2+930 - 3+100 лево (Л=170 м) и км 2+988 десно (Л=76 м), деоница: Вазево-Подбужови, км 13+140 - 13+165 десно (Л=25 м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Л=44 м)	I	2015.	2015.	168	168
	ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу IБ-338, деоница: Варда-Мравњаци, км: 20+330 до км: 20+700.	I	2015.	2015.	180	180
	ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу IБ-26, деоница: Љубовица - Рагачица, км: 16+230 до км: 16+250.	I	2015.	2015.	198	198

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања директно са претходних годинама
	Израда Главних пројеката за саопшћу хигијену интервенција на каташтима на д. п. I реда: Израда Главних пројеката саопшћења каташтима за државних путу 16-23, деоница: Ужаци - Чвјетина у месту Бела земља, на км: 229+150	1	2015.	2016.	4,101	7,861
	Техничка контрола Главних пројеката за саопшћу хигијену интервенција на каташтима на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за саопшћу хигијену интервенција на каташтима на д. п. II реда: Техничка документација за саопшћења каташтима на државном путу IА број 148, деоница: Мисловци - Дражевал - Степојевац, од км: 3+200 до км: 3+700	1	2015.	2016.	5,868	11,250
	Техничка контрола Главних пројеката за саопшћу хигијену интервенција на каташтима на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	<b>СВЕГА :</b>				<b>13,623</b>	<b>22,265</b>
	Студија безбедности саобраћаја на државним путевима		2015.	2015.	2,263	13,051
	Студија оправданости за потребе рехабилитације и изградње бивоклицетичке стале на ИВ-15,Киселова-Насово					152,055
	Техно-економска анализа варијаната решења обилазница Фула					1,844
	<b>СВЕГА :</b>				<b>2,263</b>	<b>166,950</b>
	Главни пројекат побољшања укреног места државних путева IБ реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укреног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовици	1	2014.	2016.	874	1,020
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута IБ реда број 22 и локалног пута (П-106) код Мишовце Куле	1	2014.	2016.	682	682
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута IБ реда број 6 и локалног пута за Торник	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута IБ реда број 12 са обилазницом у Бачкој Паланци	1	2014.	2016.	682	1,267
	Главни пројекат побољшања укреног места државних путева IБ реда број 6 и II реда број 152 (Батрица)	1	2014.	2016.	814	950
	<b>СВЕГА :</b>	<b>7</b>			<b>5,314</b>	<b>6,559</b>
	Пројекат дефинисања оцена утицаја пута на настале саобраћајне невоље са постојећим линијама	1	2015.	2016.	12,000	19,238
	Пројекат дефинисања дренажних тачака на државним путевима за 2010-2012. годину	1	2016.	2016.		
	Ревизије безбедности саобраћаја на пројектима у току	1	2015.	2015.	1,560	1,560
	Пројекат савремености и оцењивања државних путева по Програму оцењивања путева ЕвроРАЈАР	1	Одужали од ЈН			
	ТК Главних пројеката побољшања укреног места државних путева (Бечеј, Витково, Љубовица, Мишовце кула, Торник, Бржа Паланка и Батрица)	1	2015.	2016.	516	7,668
	<b>СВЕГА :</b>				<b>14,076</b>	<b>28,466</b>
	Студија о процени утицаја на ЖС изградње Е-70/75 Обилазница БГ деоница Дубањаци-Бубњи-поток	1	2008.	2015.	5,310	6,390
	Стратешке карте буке и загађивања ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури - Пројекат међународне сарадње са Републиком Мађарском	1				
	Мониторинг и мерење буке, загађивања и мерење загађивања ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури: HUSRB/203/11/030-PERS1.NAMar	1	2014.	2014.	29,825	29,825
	Одрживи веб-странице IT "Будући Србије" мезано за реализацију IPA пројекта Мађарска - Србија: HUSRB/203/11/030-PERS5.NAMar	1	2014.	2014.	35	35





Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходних година
	Идејни и главни пројекат Мрчајевци - Прельина	1	2017			77,855
	Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевци					20,253
	Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошеви)					65,328
	Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница: Појате - Прельина					3,491
	ББ 21, Нови сад Рума-Шабач-ББ 19-Шабач Лозница					65,518
	ОСТАЈА УЛАГАЊА					660,290
	Облашница око Крагујевца					32,760
	ББ-брана саобраћајница Пожаревац Велико Градиште Голубац					105,849
	Увођење телемалмент система на нивоу напојних трансформаторских станица					53,605
	<b>СВЕГА :</b>				<b>27,667</b>	<b>1,343,442</b>
	<b>УКУПНО СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:</b>				<b>798,074</b>	<b>2,649,737</b>

ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА						
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходних година
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деонцији Лепосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км	1	2015	радови у току	1,454,311	1,506,287
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деонцији Лепосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Завршни радови	1	2014	2015	83,947	137,105
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деонцији Лепосоје-Прешево 1 фаза	1	2014	2014	14,996	17,696
	Мост Тавезла - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање оловних вода, плаћање по коначном обрачуна	3	2010	2012	5,774,952	5,776,951
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот-5; Рехабилитација постојећег моста Бешка	3	2013	2014	340,233	1,902,438
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5; Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Преостали радови, 1 приоритет (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)					457
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1; Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2006	2015	5,697,451	6,476,939
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1; Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, 1 део (Петља "Север")	1	2015	2016	241,115	452,962

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања докучно са прецизијом до милиона
	Областаци око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "С.Трајковић"		2007	2013	2.158,668	3.139,852
	Сектор Б.5.1 (Мостови 13, 14 и 15)					632
	Областаци око Зрењанина					534,314
	Изградња моста преко Бегеја					721,578
	Изградња бочних наплатних станица Желице/Чапљинар, Бачка Топола/Сента и Фоксвајл/Србибрани					
	Изградња комплекса чесне наплатне станице на државном путу Ia реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчица, општина Гроцка, град Београд	1	2016	радови у току	2.134,174	3.924,431
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРМ Македонијом, Изградња деонице Српска Кућа - Лескобац, од км 934+354,73 до км 942+413,31	1	2015	радови у току	4.052,383	8.058,736
	Извођење радова и пратеће консултантске услуге					
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРМ Македонијом, Завршетак радова на путу Бугајоваци 1 са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354,75					
	Извођење радова и пратеће консултантске услуге					
	Државни пут II реда број 10					144,701
	Изградња новог надвожњака између Милог Шкоца и Бачке Тополе на државном путу II реда бр. 102 (по старом М-22.1) на км 70+640					203,007
	<b>УКУПНО РАДОВИ:</b>					<b>32.998,086</b>
	Коридор 10, Е-75	1	2015	услуга у току	4,296	6,083
	Извођење преосталих радова на деоници Лескобац-Прелево, км 955+700,59 до км 976+950,00, д=208м					
	Надзор на Завршним радовима					
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад	1	2015	2016	8,236	161,098
	Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000					
	Надзор на Преосталим радовима, Идео (Петља "Север")					
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ:</b>					<b>167,181</b>
	Надзор на реконструкцији виле моста (рекабилитација) - преостала планирања	3				72,988
	Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2011	2012	2,371	4,599
	Надзор на сектору Б.5.2 (град)	3	2011	2012	3,400	3,400
	Лот Б.5.3 Изградња петље Орловача и петље Петрово брдо	3	2013	услуга у току	8,370	28,335
	Надзор на радовима					
	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добровоши до моста бр. 8 преко реке Сале (фаза 2)	3	2013	услуга у току	16,495	19,614
	Областаци Београда					
	Надзор на радовима					
	Надзор над завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5	3	2003	2012	18,155	18,155
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ:</b>					<b>147,091</b>
	Надзор на Реконструкцији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожарешки-Вава, од км 615+598 до км 641+479 (деоци коловоз)	3	2014	2016	16,445	32,113
	Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Реконструкција аутопута Е75 - пролеза кроз Београд	3	2015	услуга у току	4,666	6,803
	ЛОТ 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Трапеште до Врчица у оквиру ЛОТ-а 2: Реконструкција аутопута Е75 - пролеза кроз Београд.	3	2016	услуга у току	2,190	2,505
	Лот 8: Пројектовање и изградња депонијске раскрснице "Нова Пазова"	3	2017			3,851
	Техничка контрола пројекта за грађевинску документацију и надзор на радовима					
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ:</b>					<b>23,301</b>

у 000 дин



у 000 евр.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходних година
	Коридор 10, Е-75 Наплата станица Прешево Главни пројекат електро рада	3	2013		1,122	1,122
	Укупни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	29,650	33,986
	Ревизија Итејиног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	1,320	1,320
	Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	464	464
	Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" укључујући са петљом Бубањ Поток, Д=9,59 км	3	2011	2015	313,894	313,894
	Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" укључујући са петљом Бубањ Поток, Д=9,59 км	3	2011	2015	4,570	4,570
	Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Д=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	206,016	1,284,922
	Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Д=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	5,454	21,655
	Пројекат изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Д=16,80 км	3	2011	2015	29,650	29,650
	Техничка контрола пројекта изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Д=16,80 км	3	2011	2015	1,297	1,297
	(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржања државног пута БР 20 (М-7), деонице: (02+5) Кап- (02+7) Зрењанин 1 (Обилазница), Стационар: од км 13+095 до км 37+306 Д=24,211 км	3	2014	услуга у току	11,616	19,715
	(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржања државног пута ЦА 4 (М-5), деонице: (0195) Ужмице 3 - (0197) Крапоцка Стена, Стационар: од км 0+048 до км 37+076 Д=37,028 км	3	2014	услуга у току	23,280	104,615
	(РРСП) Техничка контрола 2 главног пројекта појачаног одржања деонице државног пута у дужини од 61,2 км	3	2015	услуга у току	1,680	219,281
	(РРСП) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржања 2 деонице државног пута у дужини од 61,2 км	3	2015	услуга у току	1,980	198,692
	Техничка контрола главног пројекта електро радова на путној станици Прешево	3	2015	2015	468	468
	<b>УКУПНО:</b>				<b>632,461</b>	<b>2,235,660</b>
	Услови сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/наплате државних институција и предузећа за издавање дозвола, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе					10,579
	Технички преглед и техничка исправност објекта (путева, мостова и других инжењерских објеката)					1,922
	Вршење надзора на радovima рекултивације, реконструкција и изградња путева и инжењерских објеката - помоћни/директорски надзор на геодетском, правном раду и на контроли квалитета и количина изведених радова	3	2015	услуга у току	56,579	59,632
	Обављање намене-допуне пројектно-техничке документације, техничке контроле	3	2015	услуга у току	14,549	32,797
	Обављање и одржавање радног окружења, одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса					950
	<b>УКУПНО:</b>				<b>71,128</b>	<b>105,881</b>

у 000 дана

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>3</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања издвојено са прихода од газдиног
	Зидан ДЕС 2 (Споразум са Банком за развој Савета Европе) Радови на санацији клинштра на локалним путевима и Управљање пројектом укључујућу и надзор на радовима	3			517,496	517,496
	<b>УКУПНО:</b>				<b>517,496</b>	<b>517,496</b>
	ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2014	гарантни период: почео 2016 (коначна ситла 2 год)	5.697.451	5.740.061
	ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	3	2006	2013	1.471.159	2.918.332
	ЛОТ А1: Пројектовање и изградња објеката око БГА, Сектор А1, петља Батјинаца	3	2010	радови у току	3.621.625	3.880.220
	ЛОТ Б1-Б2-Б3 1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добавовица до моста БР-8, преко реке Саве (фаза 2 објекти Београда)	3	2012	радови у току	1.385.341	1.067.467
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2010	коначна вредност радова још није дефинисана	1.197.809	991.108
	Сектор Б.5.2 (граси)	3	2011	2015	868.849	868.849
	Сектор Б.5.3 Изградња петље Петрово брло и Орловца - коначно решење	3	2013	радови у току	566.396	285.003
	Аутопут Б-75, Изградња петље "Чока Павловић"					559.815
	Објекти Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр 8 преко реке Саве код Остружнице	3	2016	радови у току	3.570.541	2.587.769
	<b>УКУПНО:</b>				<b>18.374.174</b>	<b>18.898.624</b>
	ЛОТ 5: Рехабилитација моста Бешка	3	2006	2013	2.099.717	2.891.857
	Рехабилитација/санација 100 мостова на М и Р путевима	3				
	Lot Ia: мост преко Чемернице Мост преко Бање мост преко Острове мост преко потока	3	2010	2013	88.430	86.578
	Lot Ib: 4. Мост преко потока Буковица у Мрчајевцима 5. Мост преко Матавињког потока 7. Мост преко Лафанског потока у Лафанцу 8. Мост преко потока Градница	3	2009	2013	54.153	30.586
	Lot II: 9. Мост преко Замачне Мораве ГП 10. Мост преко Мушине реке 11. Надвожњак и надз. железничке пруге Краљево-Чачак ГП	3	2009	гар. пер. у току	101.592	77.747
	Lot IV: 13. Мост преко реке Рубице	3	2009	2013	72.650	63.480
	Lot VI: 23. Мост преко Јужне Мораве 25. Мост преко потока Поцрпца и пута за шуму 26. Мост преко Јовановачке реке	3	2009	2013	130.340	104.744

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања издвојено са претходних година
	Lot VII: 24. Изградња вазал железничке пруге код Сталаћа	3	2009	гпр. Пер. у току	102,900	85,819
	Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Град II, 6 (32). Мост преко реке Град III 7 (33). Мост преко реке Град IV 8 (34). Мост преко реке Град V	3	2009	2015	195,234	209,971
	Lot XI: 9 (35). Мост преко реке Суваје 10 (36). Мост преко Луковске реке 11 (37). Мост преко Миронске реке 12 (38). Мост преко реке Ариште 13 (39). Мост преко Власовске реке 14 (40). Мост преко Савиначке реке 15 (41). Мост преко Осинске реке	3	2009	2012	255,739	197,716
	Lot XII: 16. Мост преко реке Црњи Тимок I 17. Мост преко реке Црњи Тимок II 18. Мост преко реке Црњи Тимок III	3	2009	2011	148,538	217,271
	Lot XIII: 19. Мост преко реке Црњи Тимок IV 20. Мост преко реке Црњи Тимок V 21. Мост преко реке Црњи Тимок VI	3	2009	2012	113,095	22,380
	Lot XIV: 22(48). Мост преко реке Црњи Тимок VII у Галамграду	3	2009	2012	256,789	269,111
	Lot XV: Рехабилитација пута Б-760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Звоеница"	3	2010	2012	485,671	475,940
	Lot XVI: Рехабилитација пута М-22, деоница Билановац-Биланец и изградња моста у Барана	3	2010	2014	134,361	63,934
	Lot XVII: Рехабилитација пута М-25.1, деоница Борше-Пољаревац и санација и проширење моста у Братинцу	3	2010	2015	187,934	177,539
	Lot XVIII: Изградња армирано-бетонског моста преко реке Колубаре у улици Црвених Интербрига у Васьлу	3	2010	2013	55,271	49,516
	Lot XIX: Рехабилитација пута М-5, деоница Ужиче - Пожега	3	2010	2013	110,518	108,520
	Лотови XX и XXI: Рехабилитација пута М19, Обреновац - Шваби	3	2011	гарантни период у току (окончање у 2016)	936,232	993,536
	Lot XXII: Рехабилитација пута М-22, деоница Гусоин-Дуби, од км 289+949 до км 294+434 (Л=4,485км) и деоница: Дуби-Уришовац, од км 294+434 до км 304+081	3	2012	2015	242,423	
	УКУПНО:				5,771,577	6,126,265
	Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЈОП-у А.1. - Пројектовање и грађење пута Батајница	3	2013	2015	62,965	19
	УКУПНО:				62,965	19



Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања докучно са прелиминарним годишним
			2010	2016	3,412,503	3,409,744
	ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добраковиц"	3	2017			120,446
	ЛОТ 8: Пројектовање и изградња петље Нова Писова	3			3,412,503	3,530,190
	<b>УКУПНО:</b>				1,996,063	1,943,387
	ЛОТ 2: Реконструкција аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд	3	2014	2015	681,661	698,906
	ЛОТ 4: Реконструкција аутопута Е-75, деонице: Мали Пожаревац-Рава, од км 613+398 до км 641+479 (деоница колосез)	3	2015	уговор расписан	164,689	167,362
	ЛОТ 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Реконструкција аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	радови у току	157,846	99,791
	ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Трешинел до Врчану у оквиру ЛОТ-а 2: Реконструкција аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3			3,080,239	2,909,446
	<b>УКУПНО:</b>				429,800	384,325
	Ургентно одржавање и одржавање општећина на државном путу БЗ 27 Арауђеловац 4 - Кришевац, деоница: Арауђеловац (Оришци) - Кришеви, од км 0+007 до км 8+870, Л=8,713 км	3	2015	радови у току	747,088	749,544
	Ургентно одржавање и одржавање општећина на државном путу БЗ 27 Лазаревац - Арауђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Арауђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, Л=17,697 км	3	2015	радови у току	1,047,840	944,876
	Ургентно одржавање и одржавање општећина на државном путу БЗ 27 Ложица - Ваљева, деоница: Завлака 2 - Причећини, од км 0+000 до км 29+050, Л=27,018 км	3	2015	радови у току	729,524	548,387
	Ургентно одржавање и одржавање општећина на државном путу БЗ 27 Ложица 5 - Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, Л=20,279 км	3	2015	радови у току	1,219,235	1,008,975
	Ургентно одржавање и одржавање општећина на државном путу БЗ 26 Београд - Шабач - Мали Зворник, деоница: Бања Ковачева - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, Л=14,150 км и БЗ 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужиче, деоница: Мали Зворник - Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, Л=13,530 км	3	2015	радови у току	1,333,873	1,295,587
	Ургентно одржавање и одржавање општећина на државном путу БЗ 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужиче, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, Л=23,620 км	3			5,507,360	4,931,694
	<b>УКУПНО:</b>				1,158,860	877,809
	Ургентно одржавање и одржавање општећина на државном путу ША 152 Топола 1 - Бујини Гроб, деоница: Топола 1 - Бујини Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км	3	2015	радови у току	549,890	816,032
	Ургентно одржавање и одржавање општећина на државном путу БЗ 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКМ (Баране), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км	3	2015	радови у току	552,072	441,022
	Ургентно одржавање и одржавање општећина на државном путу ША 170, деоница: Роговица - Бајина Башта 1 (Перућаци), Л=11,600 км	3	2015	радови у току	754,359	761,796
	Ургентно одржавање и одржавање општећина на државном путу БЗ 22, деоница: Мрвајевци - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	3				3,674
	Кружна реконструкција обилазнице око Новог Пазара и државног пута Б-26				3,015,181	2,900,353
	<b>УКУПНО:</b>					568,047
	Надзор на деоницама за реконструкцију у оквиру РРСР за РС, СБ и ЕМБ радове					
	за ЕБРД радове					151,400

у 000 евра

у 000 днн

Редни број	Назив инвестиционог услуга	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог услуга изашло сн претходној години
	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)	3	2016	услуга у току	219,225	36,500
	Техничка помоћ у имплементацији ПРСП					766,288
	Провера испуњености националних стандарата и одржавање безбедних путева					39,356
	Ревизија стандарда за пројектовање мјера рехабилитације и одржавање безбедних путева					287,600
	Унапређење стања државне путне мреже					933,273
	(СБ/ЕИВ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута БВ 39, деоница: Власотинца - Својце, Л=12,310 км					639,218
	(СБ/ЕИВ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута БВ 21, деоница: Ирит, 2 - Рума 1 (дуготуг), Л=15,245 км					22,937
	(СБ/ЕИВ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута БВ 25, деоница: Топола 2 - Крагујевац 5, Л=29,300 км					589,500
	(СБ/ЕИВ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута БВ 21, деоница: Пожега - Ипшаница, Л=40,340 км					1,307,438
	(СБ/ЕИВ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ПП 35, деоница: Клачево - Брац Планина, Л=23,565 км					1,017,920
	(СБ/ЕИВ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута БВ 23/28, деоница: Клеменцић - Вели Земља - Ужиче 3, Л=15,171 км					1,036,550
	(СБ/ЕИВ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута БВ 29 деоница: Пријеполас - Сјеница 3 (Медаре) Л=11,300 км					1,883,874
	(ЕБ/Д) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ЈА 3, деоница: грашница,ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (бутоугу) (уит профил), Л=21,805 км					1,092,439
	(ЕБ/Д) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута БВ 35, деоница: Зајечар 5 - Кљакетић 1 (Трговиште), Л=24,222 км					1,126,000
	БВ 23-Деоница Пакорфаје Ужиче					220,400
	БВ 15-Врбас (Зидјело) Србобрат (Фостини)					124,900
	БВ -39,Лесковац,Уг					490,781
	БВ 15 деоница Кула (Банка Топола) Врбас (Савино Село)					1,147,478
	ЈА 3-Петља Срмска Митровица-петља Рума-петља Пећини					160,533
	БВ 27-Свишатица Марковић					1,287,018
	Појачано одржавање државног пута ЈА1 петља Параћин-петља Ражаљ (лева коловозна трака)				219,225	14,931,950
	Обука/тренинг					2
	Снажања државног пута ПА реда 139, деоница Коренинг-Крпач, унцигено/бушећине поглава		2014	У току савршних делатност до 2017	539,669	539,669
	укупно од 11,3 км					639,812
	Појачано одржавање државног пута БВ-20,Кап-Зрењанин	3	2017			2,109,500
	ОСТАЈА УЛАГ-АБА				539,669	3,288,981
	<b>УКУПНО: РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА:</b>				<b>63,233,862</b>	<b>93,734,189</b>

<sup>1</sup> - саставни делови: 2 - удржава средства, 3 - финансијски извори (вексуре) на оперативни планови; 4 - из средства државних органа и органа локалне самоуправе;

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
<b>ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА</b>											
1	Е-75, Грабовница - граница са републиком Северном Македонијом	200,000	34,544	34,544	87,249	87,249	120,000	116,824	200,000	208,338	
2	Е - 75, Обилазница око Београда ( без Сектора 6 )	50,000	396	396	904	904	45,000	1,062	50,000	5,966	
3	Е - 80, Просек - граница са републиком Бугарском	35,000	7,706	7,706	14,788	14,788	20,000	28,117	35,000	42,484	
4	Е - 80, Ниш - Мердаре	900,000	274,669	274,669	583,955	583,955	700,000	860,691	900,000	1,108,775	
5	Е - 763, (Милош Велики), Сурчин - Пожега	2,500,000	203,470	203,470	293,893	293,893	1,800,000	948,059	2,500,000	2,047,335	
6	Сремска Рача - Кузмин	150,000	59,839	59,839	99,944	99,944	120,000	105,794	150,000	112,890	
7	Коридор 10 - Багочина - Крагујевац	40,000	31,501	31,501	40,000	68,679	40,000	81,287	40,000	119,559	
8	Аутопут Рума - Нови Сад, (Фрушкогорски коридор - деоница два) и Обилазница око Новог Сада	100,000	177	177	33,707	33,707	70,000	35,632	100,000	36,384	
9	Сурчин - Нови Београд	300,000	138,463	138,463	256,037	256,037	280,000	292,828	300,000	301,614	
10	Шабач - Лозница	1,500,000	515,184	515,184	918,970	918,970	1,000,000	1,108,563	1,500,000	1,316,334	
11	Ваљево - Лажковац	800,000	122,750	122,750	148,264	148,264	350,000	344,262	800,000	435,624	
12	Горњ Милановац - аутопут Милош Велики	100,000	10,419	10,419	19,312	19,312	50,000	38,066	100,000	81,257	
13	Сомбор - Кикинда	100,000	1,680	1,680	6,100	6,100	45,000	10,409	100,000	24,288	
14	Крагујевац - Мрчајевици	5,000	2,804	2,804	2,804	2,804	3,500	2,804	5,000	2,804	
15	Северна обилазница око Крагујевца	130,000	974	974	1,011	1,011	90,000	1,011	130,000	1,351	
16	Тунел испод превоја Кадињача на деоници Дуб - Дубиш	50,000	630	630	1,386	1,386	25,000	23,552	50,000	34,800	
17	Обилазница око Пожеге	5,000					2,500		5,000		
18	Обилазница око Ужича	5,000	612	612	935	935	3,000	34,767	5,000	75,089	
19	Јужна обилазница око Ваљева	5,000	276	276	276	276	4,000	9,279	5,000	9,279	
20	Неготин (Самариновац - Прахово)	5,000					2,500		5,000		
21	Обилазница око Свилајица	5,000					2,500	541	5,000	541	
22	Пожега - Бољаре	5,000					2,500		5,000		
23	Пожега - Котроман	5,000					2,500		5,000		
24	Параћин - Заснар - Неготин - Кладово	5,000	1,887	1,887	2,548	2,548	3,000	2,926	5,000	3,016	
25	Реквизиција државних путева, списица књижица на државним путевима и исплата наклада по члану 119 Закона о путевима	100,000					50,000		100,000		
26	Трошкови који претходе експропријацији	100,000	26,264	26,264	34,133	34,133	66,000		100,000		
27	Остала улагања							49,497		83,672	
<b>УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА (позиција 4. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):</b>		<b>7,200,000</b>	<b>1,434,245</b>	<b>1,434,245</b>	<b>2,546,216</b>	<b>2,574,895</b>	<b>4,897,000</b>	<b>4,095,971</b>	<b>7,200,000</b>	<b>6,051,400</b>	



(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
<b>СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА</b>											
1	<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IА РЕДА - АУТОПУТЕВИ</b>										
	Израда измена и допуна Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Државног пута I реда бр.21 Нови Сад - Рума - Шабац и коридора државног пута I реда бр.19 Шабац - Лозница (Службени гласник РС бр. 40/11) и Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње деонице аутопута: Рума - Шабац, од аутопута Е-70 (петља "Рума") до моста на Сави, од км 44+585,00 до км 66+145,16 (према "ПП-ДП21и19")		3,343		3,536		3,822		5,234		
	Техничка документација побољшања д.п. IА-А1 (Е-75), Хоргош - Нови Сад (десна страна), деонице: км 1+125 - км 14+800, Л = 13,68 км и км 27+850 - км 54+175 Л = 26,32 км, укупно Л = 40,00 км, ширине 11,00 м			3		54		54			
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	1,000					1,000				
	Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошеви)				60		60		147		
	Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-80, деоница: Ниш - Мердаре						77		91		
	Пројекат препарилације ради формирања посебних грађевинских парцела за потребе изградње државног пута А5 (аутопута Е-761), Појате - Прельина, поддеоница: Адрани - Мрчајевци од км 79+000 до км 97+000 (L=18km) и поддеоница: Мрчајевци - Прельина од км 97+000 до км 109+663.80 (L=12,66km)		4,137		4,137		5,096		49,314		
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње петље "Марадик" на државном путу IА-А1 (Е-75)	7,200			4,140		4,140		7,200		
	Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Врањска Бања" на државном путу IА-А1 (Е-75)	18,600	14,173		14,173		18,600		18,600		
	Пројекат за грађевинску дозволу Обилазнице око Београда Сектор Ц	100,000					100,000		103,762		
	Планско-техничка документација за проширење гр. прелаза Батровци	10					10		10		
	Идејни пројекат са Студијом оправданости аутопута Е-70, деоница Панчево -Вршац-граница са Румунијом	100					100		100		
	<b>АУТОПУТЕВИ УКУПНО:</b>	126,910	14,173	7,480	18,313	7,736	18,313	9,109	126,910	158,602	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
2.1	<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВНИ ИБ РЕДА - БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ</b>										
	План детаљне регулације (Л = 51 км) и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице ИБ реда Шабац - Лозница, Л = 55 км и Спелчевих - гр Прелаз Бадовинци (Павловића мост), Л = 15 км	28,688	77	14,004	352	28,023	463	28,688	12,851		
	Идејни пројекат са Студијом оправданости д. п. ИБ реда бр. 27, Лозница - Ваљево-Лазаревац, деоница: Иверак - Лајковац (петља на аутопуту Е-763 Београд - Пожега), Л = 17,00 км		6		6,235		211		294		
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Идејни пројекат са Студијом оправданости брзе саобраћајнице ИБ реда, аутопут Е-75 Београд-Ниш (Петља "Пожаревац") - Пожаревац (Обилазница) – Велико Градиште – Голубац	2,459	3,391	1,230	3,391	1,230	3,391	2,459	3,391		
	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзих саобраћајница ИБ реда на правцима Голубац – Доњи Милановац – Брза Паланка и Кладово - Неготин, Л = 146км				70,794		70,794		120,907		
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ИБ реда, Параћин - Зајечар - Неготин, Л = 140км	9,000		4,410	3,675	4,410	3,675	9,000	3,675		
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ИБ реда, гр. пр. са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј – Кикинда - гр. пр. са Румунијом (Наково) (Л = 175км)	58,921	10,024	16,347	24,597	26,920	33,574	58,921	61,280		
	Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње Северне обилазнице око Крагујевца (Л = 22км)	6,112		3,071		4,912		6,112			
	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзе саобраћајнице ИБ реда, Краљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар, Л = 125км	28,438		28,438		28,438		28,438			
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње уклапања брзе саобраћајнице ИБ реда Крагујевац - Баточина на аутопуту Е-75 и петље "Баточина"	11,442		8,942	7,591	8,942	8,404	11,442	8,683		
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ИБ реда од Крагујевца до везе са државним путем IА-А5 (Е-761) у Мрчајевцима, Л = 37 км	85,439		30,602	2,559	31,561	4,093	85,439	5,228		
	Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње постојеће путне мреже (државни пут IА-168 и државни пут IБ-400) у државни пут ИБ реда, од државног пута ИБ-35 од чвора Душановац до краја КО Грахово, Л = 13 км	6,499	30	6,499	5,447	6,499	5,767	6,499	5,767		
	Планско-техничка документација за изградњу брзе саобраћајнице ИБ реда, Остружница - Обреновац, Л = 20 км	66,342		38,565		54,342	45,285	66,342	54,262		
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзих саобраћајница ИБ реда на правцима Голубац – Доњи Милановац – Брза Паланка, Л = 90км	284,953		84,953		84,953		284,953			
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ИБ реда, Краљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар, Л = 125км	174,309	563	74,309	89,635	74,309	89,635	174,309	89,635		



(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Планско техничка документација за изградњу „Јужне облизнице Ваљева	11,022			7,321				11,022		11,022
	Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње постојеће путне мреже (државни пут IА-168 и државни пут IБ-400) у државни пут IБ реда, од државног пута IБ-35 од чвора Душановац до краја КО Прахово	10							10		10
	Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац - Лозница	10							10		10
	<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IБ РЕДА - БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ - УКУПНО:</b>	773,644		89,815	14,091	346,882	259,561	365,561	268,376	773,644	365,973
<b>2.2</b>	<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IБ РЕДА</b>										
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д. п. IБ реда бр.29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	100					162			100	340
	План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње реконструкције и изградње државног пута IБ-19, деоница: Нештин - Визит - Ердевик, км 0+000 до км 13+700 (Л= 13,70 км)	3,133			648		564	648		3,133	724
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IБ-12, деоница Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811- км 152+090 Л = 17,28км	7,060		2,148	1,790	2,148	1,790	2,148		7,060	1,790
	Пројектно-техничка документација за изградњу кружне раскрснице на укрштају државног пута IБ реда број 15 са улицом Солунских бораца У Сомбору	100			6		6,043			100	6,643
	Планско-техничка документација за изградњу Облизнице око Власотинца (Л = 7км)	8,000								8,000	
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње Западне облизнице око Сомбора (Л = 4,5км)	8,447		3,782		7,247		7,247		8,447	
	Планско-техничка документација за изградњу Облизница око насеља Башамд и Меленци (Л = 12км)	4,800								4,800	
	Урбанистички пројекат за изградњу кружне раскрснице на државном путу IБ-13 у насељу Ковилово	996					13	996	23	996	100
	Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута IБ-19, деоница: Нештин - Визит - Ердевик, км 0+000 до км 13+000 (Л = 13,00 км)	100								100	
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута IБ-19, деоница: Нештин - Визит - Ердевик, км 0+000 до км 13+000 (Л = 13,00 км)	10								10	
	Планско-техничка документација за проширење прилазних саобраћајница (државни пут IБ-23) граничном прелазу Гостун	10								10	
	Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције државног пута IБ реда број 22 (Ибарска магистрала) на територији ГО Чукарица, Барајево, Обреновац и Лазаревац	100								100	
	Пројектно-техничка документација за реконструкцију и доградњу деонице пута IБ реда Рашка-Нови Пазар од чвора 2231 до раскрснице са улицом Салихбега Расовца	10								10	
	План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости за изградњу саобраћајнице (облизнице) на траси од аутопута Е-75 (петља Север) Нови Сад - Ветерник - Футог - Бегеч - Гложан - Чепларево - Бачка Паланка	10								10	



(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Планско-техничка документација за изградњу северозападне обилазнице Новог Пазара	100								100	
	<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ II РЕДА - УКУПНО:</b>	32,976	1,796	5,930	8,572	10,043	8,572	11,039	8,760	32,976	9,597
<b>2.3</b>	<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ II РЕДА</b>										
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIА -100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132 +369 - 135+580, Л=3,21 км	10							19	10	1,020
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIА -100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132 +369 - 135+580, Л=3,21 км	10								10	
	Урбанистички пројекат реконструкције државног пута IIА-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132+369 - 135+580, Л = 3,21 км	10								10	
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIА -100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129 +673 - км 132+369, Л=2,70 км	5,068		3,869		3,869		3,869		5,068	
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње државног пута IIА-102, Нови Сад - Темерин са обилазницама Бачког Јарка и Темерина, Л = 15,0км	4,800							20	4,800	1,633
	Планско-техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута IIА-223, од Манастира Поганова до Звонца, Л = 12,0км	10								10	
	Планско-техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута IIА-197,Каона - Ивањке,деоница: Дубац - Луке, Л = 11,0км	7,200							5,999	7,200	5,999
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIА-100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129+673 - км 132+369, Л = 2,70 км	10								10	
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње и реконструкције државног пута IIА-105, од моста на Тиси до раскрснице са државним путем IS-123, Л = 5,0км	10								10	
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње Обилазнице око Шида (Л = 7,5км)	10								10	
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње државног пута IIА-102 Темерин - Бечеј	10								10	
	<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ II РЕДА - УКУПНО:</b>	17,148	3,869	3,869		3,869		3,869	6,038	17,148	8,672

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
3	<b>МОСТОВИ</b>										
	Идејни пројекат са студијом оправданости изградње моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји	1,000								1,000	
	Пројекат за грађевинску дозволу за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступни путевима)	10,745	11,921	5,373	18,440	5,373	18,440	5,373	18,440	10,745	24,959
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступни путевима)	4,902		2,451		2,451		2,451		4,902	
	Техничка контрола пројекта за мост преко Матејевачке реке на државном путу IIБ реда бр. 426, у селу Горњи Матејевац, деоница: петља Ниш исток- Магча		302		9		88		88		88
	Урбанистичко – техничка документа и техничка документација за измештање дела трасе државног пута IIА реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд- Пожаревац	3,840	2,840	2,840		2,840		2,840		3,840	
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за измештање дела трасе државног пута IIА реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд- Пожаревац	696								696	
	Техничка документација за рушење и изградњу нових прилазних конструкција Друмског железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу IB-47, деоница Београд Панчево, „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“	20,027	139	14,305	803	14,305	803	14,305	803	20,027	803
	Планска и техничка документација за изградњу обилазнице државног пута IIА реда бр. 130 око Орловата са друмским мостом преко реке Тамиш	4,773	17		53		53		53	4,773	4,771
	Техничка документација за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IA реда бр. 181 у месту Крстацу, деоница Лучани-Лис		16		28		39		39		39
	Техничка документација за рехабилитацију моста преко реке Саве на државном путу IB број 20, деоница: Сремска Митровица (Манђелос)-Сремска Митровица (Дреновац)	3,480	4,200	3,480	4,200	3,480	4,200	3,480	4,200	3,480	4,200
	Техничка контрола техничке документације за рехабилитацију моста преко реке Саве на државном путу IB број 20, деоница: Сремска Митровица (Манђелос)-Сремска Митровица (Дреновац)	1,560		1,560		1,560		1,560		1,560	
	Техничка документација за рехабилитацију моста преко канала ДТД на државном путу IB број 17, деоница: Сопот-Српски Милетић	958	1,196	958	1,196	958	1,196	958	1,196	958	1,196
	Техничка контрола Техничке документације за рехабилитацију моста преко канала ДТД на државном путу IB број 17, деоница: Богојево (Апатин)-Српски Милетић	480		480		480		480		480	
	Техничка документација за рехабилитацију моста преко реке Ликодре на државном путу IIА реда број 137, деоница: Мојковић-Крупањ	3,480	2,900	3,480	2,900	3,480	2,900	3,480	2,900	3,480	2,919
	Техничка контрола Техничке документација за рехабилитацију моста преко реке Ликодре на државном путу IIА реда број 137, деоница: Мојковић-Крупањ	354		354		354		354		354	
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију друмског моста преко реке Сушице - Сушица 4 на државном путу IB реда бр.28, деоница: Сушица-Кремна	3,687	2,195	3,687	2,195	3,687	2,195	3,687	2,195	3,687	3,580
	Пројекат за грађевинску дозволу за рушење и изградњу нових прилазних конструкција друмског железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу IB-47, деоница Београд Панчево, „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“	100								100	



(у 000 динара)

Решни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за рушење и изградњу нових прилазних конструкција Друмско железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу Б-47, деоница Београд Панчево, „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“	10								10	
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу обилазнице државног пута IIA реда бр. 130 око Орловаца са дружским мостом преко реке Тамш	100								100	
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију друмског моста преко реке Сушице - Сушица 4 на државном путу IB реда бр.28, деоница: Сушица-Кремна	600								600	
	Урбанистичко техничка документација и техничка документација за рушење и изградњу моста преко реке Јужне Мораве на државном путу IB реда бр. 39, деонице: Власотинце - Лесковац	10							6,345	10	6,345
	Планска и Техничка документација за изградњу моста преко Западне Мораве на државном путу IIA реда бр. 189, деоница Селиште (Западна Морави)-Стопања (Западна Морави)	10								10	
	Планска и Техничка документација за реконструкцију државног пута IB реда бр. 21, деоница Каона-Косјерић (Варда) и изградњу 6 мостова на државном путу IB реда бр. 21, деоница Каона-Косјерић (Варда) од км 173+231 до км 180+289				12		20				6,797
	Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Моравице државном путу IA реда бр. 1, деоница петља Алексиначки Рудници-петља Алексинац	2,592								2,592	
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко реке Моравице државном путу IA реда бр. 1, деоница петља Алексиначки Рудници-петља Алексинац	10								10	
	Преглед моста преко реке Велике Мораве у км 6+100, на прузи Марковац-Ресавица од стране овлашћене пројектантске фирме са изразом Елабората о прегледу и предлогом мера санације, пројектном документацијом за санацију моста и Решењем о одобрењу за радове на санацији од МГСИ - Записник о извршеном инспекцијом надзору бр. 340-06-379/2020-18 од 27.08.2020.године.	3,000								3,000	
	Преглед моста преко реке Мораве у км 82+142 на прузи Мала Крива - Мајданлек - Бор - Вражогрнач - Распутница2, од стране овлашћене институције са изразом Елабората о прегледу са предлогом мера санације, техничком документацијом за санацију моста и Решењем о одобрењу за радове на санацији од МГСИ - Записник о извршеном инспекцијом надзору бр. 340-06-565/2018-18 од 19.10.2018.године	3,000								3,000	
	Израда пројекта ургентних радова за довођење конструкције моста у км 35+369 пруге бр. 205: Банатско Милошево-Сента-Суботица, у пројектовано стање.	575								575	
	Допуна техничке документације за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIA реда бр. 181 у месту Дљину, деоница Лучани-Лис	150								150	
	Допуна техничке документације за изградњу обилазнице државног пута IIA реда бр. 130 око Орловаца са дружским мостом преко реке Тамш	600								600	
	Допуна техничке документације за измештање дела трасе државног пута IIA реда бр. 154 и изградњу надвожњача преко железничке пруге Београд- Пожаревац	600								600	
	<b>УКУПНО МОСТОВИ:</b>	<b>71,339</b>	<b>31,144</b>	<b>22,898</b>	<b>29,844</b>	<b>38,968</b>	<b>43,927</b>	<b>71,339</b>	<b>55,697</b>		

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
4	<b>ИПА ПРОЈЕКТИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ</b> Изградња бицилистичке стазе дуж државног пута IB12 на деоници Нова Црња-Српска Црња(државна граница) у дужини 11,7км Радови на изградњи Изградња бицилистичке стазе дуж државног пута IB12 на деоници Нова Црња-Српска Црња(државна граница) у дужини 11,7км Надзор на радовима изградње Изградња бицилистичке стазе дуж државног пута IB12 на деоници Нова Црња-Српска Црња(државна граница) у дужини 11,7км Административна подршка за финансијску администрацију и извештавање										
5	<b>УКУПНО ИПА ПРОЈЕКТИ:</b> <b>ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b> Идејно архитектонско решење реконструкције и адаптације ентеријера пословног простора ЈП "Путеви Србије" Конверзија планске документације из Просторних планова подручја посебне намене инфраструктурних коридора и интеграција у GIS Таксе у систему ЦЕОП, републичке административне таксе, градске административне таксе +РАЧУНИ Пројекат за извођење (ПЗИ), архитектонско-грађевинских (АГ) радова реконструкције и адаптације ентеријера пословног простора ЈП "Путеви Србије", II спрата и поткровља и санације крова објекта, са Пројектом за извођење (ПЗИ) инсталатерских и пратећих грађевинских радова реконструкције и адаптације Пројекат за извођење (ПЗИ) инсталатерских и пратећих грађевинских радова реконструкције и адаптације пословног простора ЈП "Путеви Србије", II спрата и поткровља Израда студије изводљивости са испитивањем и класификацијом грађевинских производа на тржишту Републике Србије у складу са усвојеним европским стандардима (СРПС ЕН) за потребе израде нацрта Техничког прописа за флексибилне коловозне конструкције Надоградња и унапређење ГИС система за управљање планском документацијом Извођење радова на санацији паркинга у Међувршју ради унапређења Овчарско-кабларске клисуре Израда планске и урбанистичко - техничке документације за државне путеве на територији РС Израда техничке документације на државним путевима и путним објектима на територији РС Израда техничке контроле техничких документација на државним путевима и путним објектима на територији РС Комисија за технички преглед објекта	985		985		985		985		985	
		7,080		7,080		7,080		7,080		7,080	
		26,228		13,828		16,228		26,228		26,228	
		10						10		10	
		10						10		10	
		32,920		14,109		14,109		32,920		32,920	
		4,800						4,800		4,800	
		100						100		100	
		100						100		100	
		100						100		100	
		100						100		100	
		100						100		100	
		72,533		35,017		38,402		72,533		72,533	
	<b>УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ:</b>										
				8,579		38,402		8,579		38,402	



(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
6	<b>БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА</b>										
	Пројекти Ревизије безбедности саобраћаја са аспекта безбедносних карактеристика пута за пројекте у току - Прељина - Пожега	167	3.466	167	4.860	167	5.133	167	167	167	6.022
	Процене утицаја пута на безбедност саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	1.656		1.656		1.656		1.656	1.656	1.656	
	Ревизија пројеката државног пута I реда са аспекта безбедносних карактеристика пута	1.553		559		1.398		1.398	1.398	1.553	
	Периодичне Провере безбедности саобраћаја државних путева I реда	12.936		2.587		7.762		12.936	12.936	12.936	
	Циљане Провере безбедности саобраћаја за деонице државних путева највећег ризика	2.881				2.305		2.881	2.881	2.881	
	Унапређење софтверских апликација које се користе за покретање и реализацију алата за унапређење безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	4.477		2.238		2.238		4.477	4.477	4.477	
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији	16.632		8.316		16.632		16.632	16.632	16.632	
	Израда техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији	19.800				7.920		19.800	19.800	19.800	
	Израда техничке документације за унапређење Овчарско-кабларске клисуре - Капије добродошлице на улазу/излазу из Овчар-бање	3.924		3.139		3.139		3.924	3.924	3.924	
	Техничка контрола Израде техничке документације за унапређење Овчарско-кабларске клисуре - Капије добродошлице на улазу/излазу из Овчар-бање	354		354		354		354	354	354	
	Израда техничке документације за унапређење Овчарско-кабларске клисуре - Санација паркинга у Међувршју	50						50	50	50	
	Техничка контрола Израде техничке документације за унапређење Овчарско-кабларске клисуре - Санација паркинга у Међувршју	50						50	50	50	
	Идентификација локација за примену паметних саобраћајних знакова за препоручену брзину кретања у циљу унапређења безбедности саобраћаја и енергетске ефикасности на државним путевима у Републици Србији	4.998		4.998		4.998		4.998	4.998	4.998	
	Обука у зонама радова	400						400	400	400	
	Процене утицаја пута на безбедност саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	100						100	100	100	
	Ревизија пројеката државног пута I реда са аспекта безбедносних карактеристика пута	100						100	100	100	
	Периодичне Провере безбедности саобраћаја државних путева I реда	100						100	100	100	
	Циљане Провере безбедности саобраћаја за деонице државних путева највећег ризика	100						100	100	100	
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији	2.000						2.000	2.000	2.000	
	Израда техничке документације за санацију црних тачака на државним путевима у Републици Србији	100						100	100	100	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Израда техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији	100								100	
	Израда пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	100								100	
	Израда техничке документације за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	100								100	
	Пројекти Ревизије безбедности саобраћаја са аспекта безбедносних карактеристика пута за пројекте у току	100								100	
	Израда пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за вођење теретних возила у транзиту државним путевима 1А реда у циљу заштите мреже државних путева нижег реда	3,000								3,000	
	Израда пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за означавање деоница за контролу саобраћаја од стране МУП-УСП на државним путевима 1Б у Републици Србији, у циљу повећања безбедности лица која врше контролу и контролисаних лица	1,500								1,500	
	Израда техничке документације за побољшање безбедности пешака на државним путевима	100								100	
	Техничка контрола техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији	10								10	
	Техничка контрола пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	10								10	
	Техничка контрола пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за вођење теретних возила у транзиту државним путевима 1А реда у циљу заштите мреже државних путева нижег реда	10								10	
	Техничка контрола пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за означавање деоница за контролу саобраћаја од стране МУП-УСП на државним путевима 1Б у Републици Србији, у циљу повећања безбедности лица која врше контролу и контролисаних лица	180								180	
	Техничка контрола техничке документације за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	10								10	
	Техничка контрола техничке документације за побољшање безбедности пешака на државним путевима	10								10	
	<b>УКУПНО БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА:</b>	<b>77,608</b>	<b>20,808</b>	<b>3,466</b>	<b>4,860</b>	<b>33,169</b>	<b>48,569</b>	<b>5,133</b>	<b>77,608</b>	<b>6,022</b>	
<b>7</b>	<b>ЖИВОТНА СРЕДИНА</b>										
	Пројекат за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут 1А реда број 2, објекат у месту Брђани	113								113	
	Студија праћења стања животне средине на државном путу правог А реда број А1, деоница: Царичина Долна – Владичин Хан	2,622				1,573	12,475	1,573	12,475	2,622	16,097
	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине - Налози пристигли у периоду од децембра 2021. године до јуна 2022. године	528		264		264	528			528	



(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Праћења стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине - Налози пристигли у периоду од маја 2021. године до октобра 2022. године	984				984		984		984	
	Допуна Студије угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Колубаре	2,820		846		1,551		2,256		2,820	
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IA реда број A4 деоница петља Ниш север – петља Ниш исток, насеље Пантелеј	2,136								2,136	
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IA реда број A2 (E-763) деоница Љиг – Прельина, пролаз кроз Брђане	504								504	
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IA реда број A1, Београд-Ниш, са десне стране у смеру ка Нишу дуж потеза улице Нишка у Дравевцу, општина Алексинач	1,020								1,020	
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IA реда број A1, деоница Горње Поље-Царчина Долина						1,311		1,311		1,520
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IA реда број A1, деоница Букуревац - С. Македонија			21,365		21,365			21,365		
	Техничка документација мера заштите од саобраћајне буке са државног пут IA реда A1, пролаз кроз Београд	15,000						10,495		15,000	
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IA реда број 2, објекат у месту Брђани	60								60	
	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине	1,000								1,000	
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IA реда број A1, деоница Грабовница - Грделица	500								500	89
	Стратешке карте буке на државним путевима I и II реда	100								100	
	Техничка документација мера заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	1,000								1,000	
	Техничка контрола Техничке документације мера заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	500								500	
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IA реда број A4 деоница петља Ниш север – петља Ниш исток, насеље Пантелеј	534								534	
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IA реда број A2 (E-763) деоница Љиг – Прельина, пролаз кроз Брђане	126								126	
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IA реда број A1, Београд-Ниш, са десне стране у смеру ка Нишу дуж потеза улице Нишка у Дравевцу, општина Алексинач	255								255	
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута IA реда A1, пролаз кроз Београд	1,000								1,000	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава на територији Баната	100								100	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава на територији Бачке	100								100	
	Техничка документација мера заштите путне мреже од утицаја средине по хитним наложима	100								100	
	Ажурирање Плана управљања отпадом за објекте ЈП "Путеви Србије" са cost benefit анализом	500								500	
	Консултантске услуге за увођење стандарда управљања животном средином ISO 14001	100								100	
	<b>УКУПНО ЖИВОТНА СРЕДИНА:</b>	<b>31,702</b>		<b>1,110</b>	<b>21,365</b>	<b>4,372</b>	<b>35,151</b>	<b>15,836</b>	<b>35,151</b>	<b>31,702</b>	<b>17,706</b>
<b>8</b>	<b>ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАџМЕНТ</b>										
	Израда фотонапонских електрана на одабраним објектима у ЈЛПС	2,203				2,203		2,203		2,203	
	Проширење увођења телеменаџмент система на нивоу напојних трансформаторских станица	1,459						1,359		1,459	
	Израда фотонапонских електрана на одабраним објектима ЈЛПС - II фаза	100								100	
	Увођење телеменаџмент система на нивоу напојних трансформаторских станица - III фаза	100								100	
	Компензација реактивне енергије на објектима ЈЛПС - II фаза	1,000								1,000	
	Студија обнављања, доградње и унапређења базе електроенергетске инфраструктуре, израда методологије одржавања, инвентара и унапређења концепта мониторинга, дијагностике и управљања електроенергетском инфраструктуром, са предлогом организационог унапређења унутар ЈЛПС	100								100	
	Техничка документација и прибављање дозвола за фотонапонске електране	100								100	
	<b>УКУПНО ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАџМЕНТ:</b>	<b>5,062</b>				<b>2,203</b>		<b>3,562</b>		<b>5,062</b>	
<b>9</b>	<b>СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, СТУДИЈЕ И РАЗВОЈ</b>										
	Смернице за израду планске и техничке документације за бициклистичку инфраструктуру у Републици Србији	2,000								2,000	
	Пројекат управљања саобраћајем у зони граничних прелаза са Мађарском у зависности од временских губитака на граничним прелиазима	100								100	
	Израда планске и техничке документације за бициклистичку инфраструктуру дуж државних путева у Републици Србији	100								100	
	Студија о имплементацији зелене инфраструктуре и решења заснована на природи уз државне путеве	100								100	
	Студија анализе саобраћајних капацитета у зонама граничних прелаза са предлогом мера за повећање капацитета	100								100	
	<b>УКУПНО СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, СТУДИЈЕ И РАЗВОЈ</b>	<b>2,400</b>				<b>2,839</b>		<b>3,263</b>		<b>2,400</b>	<b>30,076</b>
	Остала улагања										
	<b>УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ на позицији СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:</b>	<b>1,211,322</b>		<b>175,428</b>	<b>73,935</b>	<b>492,836</b>	<b>348,987</b>	<b>544,119</b>	<b>381,314</b>	<b>1,211,322</b>	<b>652,345</b>



(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.			
		План		Реализација		План		Реализација		План		Реализација	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА</b>													
<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"</b>													
<b>А)</b>	<b>РАДОВИ</b>												
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, Завршни радови на мосту бр. 8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора	43,500	89,948	94,938	98,358	43,500	303,943						
	Обилазница Београда, сектор 3, Рехабилитација уводне конструкције моста бр. 8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора	392,410	128,083	165,210	392,410								
	Аутопут А1 (Е-75), Београд - Ниш - Граница са С.Македонијом, деоница Владичин Хан - Д.Нередовац	146,000			146,000								
	Пегља "Брањска Бања" - радови	581,910	128,083	94,938	581,910								
	<b>УКУПНО РАДОВИ (А):</b>	<b>581,910</b>	<b>128,083</b>	<b>94,938</b>	<b>98,358</b>	<b>581,910</b>	<b>303,943</b>						
<b>Б)</b>	<b>УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА</b>												
<b>Б.1.</b>	<b>Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објекта</b>												
<b>Б.1.1.</b>	<b>За пројекте који се финансирају средствима ЈПНС</b>												
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад												
	Лот 3 & Lot 5, радови у реци:	120			120								
	- Снимање речног дна за потребе израде пројекта за извођење радова у реци - Уклањање ратних остатака, вађење талли и заштита речних стубова 41,42, и 43 (формирање заштите од камена)												
	- Израда пројекта за извођење радова у реци												
	Аутопут А1 (Е-75) Београд - Ниш - Граница са С.Македонијом, деоница Владичин Хан - Д.Нередовац	120			120								
	Пегља "Брањска Бања" - Услуге надзора и техничке контроле	240			240								
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ Б.1.1.</b>	<b>240</b>			<b>240</b>								
<b>Б.1.2.</b>	<b>За пројекте који се финансирају средствима ЕНБ зајмова</b>												
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ Б.1.2.</b>												
<b>Б.1.3.</b>	<b>За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова</b>												
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ Б.1.3.</b>												
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ Б.1.</b>	<b>240</b>			<b>240</b>								
<b>Б.2.</b>	<b>Пројектовање и унапређење безбедности саобраћаја</b>												
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ Б.2.</b>												
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ (Б):</b>	<b>240</b>			<b>240</b>								

(у 000 динара)

Релин број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
Г)	<b>ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>										
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију, таксе/накнаде државних институција и предузета за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе	23,980	603			1,206		7,472		23,980	
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)	12,000								12,000	
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	14,400								14,400	
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	15,600						239		15,600	
	Обезбеђење и одржавање радног окружења, одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса	6,000								6,000	
	<b>УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г):</b>	<b>71,980</b>	<b>603</b>			<b>1,206</b>		<b>7,711</b>		<b>71,980</b>	
	<b>УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈЛ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ":</b>	<b>654,130</b>	<b>128,686</b>	<b>89,948</b>	<b>94,938</b>	<b>129,289</b>	<b>98,358</b>	<b>172,921</b>	<b>98,358</b>	<b>654,130</b>	<b>303,943</b>
<b>УЧЕШЋЕ ЈЛ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ИДА, ИБРД, ЕМБ И СБ</b>											
В)	<b>ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСП) - УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕМБ)</b>										
В.1.	<b>РАДОВИ (примљено учешће у финансирању)</b>										
	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањанице, од км 209+141,00 до км 248+079,38, Л=38,938 км	60,000								60,000	35,940
	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Сјеница (Карајукића Бунари) - Сушица, од км 65+548 до км 74+563, Л=9,015 км	12,070	12,070			12,070		12,070		12,070	
	Појачано одржавање државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), од км 44+057 до км 58+860, Л=14,803 км	98,100								98,100	105,109
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Мерошиња - Прохуљње (Орљане), од км 207+502 до км 219+005, Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, од км 237+881 до км 262+136,59, Л=24,256 км	110,810		13,660		30,460	57,191	110,810	150,412	110,810	156,237
	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), од км 236+001 до км 253+891, Л=17,890 км	600,780		4,840			16,745	204,780	245,096	600,780	245,096
	Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=6,620 км	33,510				15,130		33,510		33,510	8,550



Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, од км 183+075 до км 205+210, П=22,135 км	56,710				16,545		56,710	78,537	56,710	171,745
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањлица - Сјеница, од км 288+208.650 до км 311+287, П=23,078 км	112,230			50,330	55,958		112,230	171,479	112,230	341,183
	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) - Граница СРБ/БУГ (Мокрање), од км 187+335 до км 200+254, П=12,919 км	167,400		137,170		199,802		159,700	199,802	167,400	209,101
	Појачано одржавање државног пута IIA 186, деоница: Ђуприја (Деспотовач) - Деспотовач, од км 00+000 до км 21+440, П=21,44 км	189,790		8,796		10,191		28,490	50,886	189,790	264,425
	<b>УКУПНО средстава за РАДОВЕ (В.1.):</b>	<b>1,441,400</b>		<b>12,070</b>		<b>356,432</b>		<b>718,300</b>	<b>896,212</b>	<b>1,441,400</b>	<b>1,537,386</b>
<b>В.1.2.</b>	<b>УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ (променљиво учешће у финансирању)</b>										
	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: петља Парафин - петља Ражањ, од км 360+249 до км 386+067, П=24,818 км (лева коловозна трака)	282,420						194,920	205,178	282,420	413,922
	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: петља Ражањ - петља Алексинац, од км 385+067 до км 408+778,710, П=23,711 км (лева коловозна трака)	47,900								47,900	
	<b>УКУПНО средстава за РАДОВЕ (В.1.2.):</b>	<b>330,320</b>						<b>194,920</b>	<b>205,178</b>	<b>330,320</b>	<b>413,922</b>
<b>В.2.</b>	<b>УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ (променљиво учешће у финансирању)</b>										
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП за РС, СБ и ЕИБ радове	47,160						47,160		47,160	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), П=14,774 км и одржавања државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, П=6,208, и државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), П=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), П=2,754 км	11,060		9,200		9,200		11,060	114,309	11,060	114,309
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из <b>ДРУГЕ</b> године Пројекта	1,380						1,380		1,380	
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из <b>четврте</b> године Пројекта	16,140		4,233		4,233		9,305	4,227	16,140	4,227
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из <b>четврте</b> године Пројекта	3,870								3,870	
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ (В.2.):</b>	<b>79,610</b>		<b>15,293</b>		<b>9,200</b>		<b>68,905</b>	<b>118,536</b>	<b>79,610</b>	<b>118,536</b>
	<b>УКУПНО</b>	<b>1,851,330</b>		<b>27,363</b>		<b>365,632</b>		<b>982,125</b>	<b>1,219,926</b>	<b>1,851,330</b>	<b>2,069,844</b>
	<b>УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА / ЗАЈМОВИМА:</b>										
	<b>ОСТАЛА УЛАГАЊА:</b>										
	<b>УКУПНО</b>	<b>2,505,460</b>		<b>156,049</b>		<b>472,364</b>		<b>1,155,046</b>	<b>1,380,426</b>	<b>2,505,460</b>	<b>2,548,776</b>
	<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА</b> (позиција 3. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):										
	<b>ОСТАЛА УЛАГАЊА:</b>										
	<b>УКУПНО</b>	<b>2,505,460</b>		<b>156,049</b>		<b>472,364</b>		<b>1,155,046</b>	<b>1,380,426</b>	<b>2,505,460</b>	<b>2,548,776</b>

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
<b>ИЗГРАЂА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА</b>											
	<b>ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА РРСII</b>										
	РРСII ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 100% финансирање										
А)	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних општења)										
	УКУПНО Хитни радови:										
Б)	УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ										
	УКУПНО Услуге за хитне радове:										
	УКУПНО РРСII СБ И ЕИБ										
	ХИТНИ РАДОВИ:										
	УКУПНО РРСII ХИТНИ РАДОВИ:										
	УКУПНО РРСII ЕБРД										
	ХИТНИ РАДОВИ:										
	УКУПНО РРСII ХИТНИ РАДОВИ:										
	<b>РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ОСНОВНОГ РРСII (Редовни програм радова из средстава РРСII)</b>										
	<b>РРСII РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - променљив % финансирања</b>										
А)	<b>РАДОВИ</b>	40,800		40,800		40,800		40,800		40,800	
	Појачано одржавање државног пута IV 29, деоница: Сјеница (Караукића Бунари) - Сушица, од км 65+548 до км 74+563, Л=9,015 км	175,600						35,036		175,600	
	Појачано одржавање државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), од км 44+057 до км 58+860, Л=14,803км	597,530		85,450	31,873	163,240	113,757	278,041		597,530	388,713
	Појачано одржавање државног пута IV 35, деонице: Мерошина - Прокупље (Орђане), од км 207+502 до км 219+005, Л=11,503 км и Белопалан - Куршумлија - Рударе, од км 237+881 до км 262+136.59, Л=24,256км	930,850		123,660	91,953	290,340	318,163	704,051		930,850	1,167,788
	Појачано одржавање државног пута IV 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), од км 236+001 до км 253+891, Л=17,890км	268,390		164,850	158,909	264,850	158,909	162,443		268,390	162,443
	Појачано одржавање државног пута IV 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, од км 122+260 до км 130+950, Л=8,690км	389,010				42,290	27,976	106,440		389,010	210,070
	Појачано одржавање државног пута IV 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, од км 183+075 до км 205+210, Л=22,135 км	359,890				56,690	56,692	119,888		359,890	252,878
	Појачано одржавање државног пута IV 21, деоница: Ивањлица - Сјеница, од км 288+208.650 до км 311+287, Л=23,078 км	213,190		194,250	194,253	213,190	194,253	213,190		213,190	194,253
	Појачано одржавање државног пута IV 33, деоница: Неготин (Радујевац) - Граница СРБ/БУГ (Мокрање), од км 187+335 до км 200+254, Л=12,919 км	653,380		171,160	112,143	220,350	201,172	340,981		653,380	410,725
	Појачано одржавање државног пута IV 39, деоница: Бабушица - Свође, од км 25+851 до км 45+385, Л=19,534 км	269,780		123,150	167,136	142,670	193,621	142,670		269,780	228,657
	Појачано одржавање државног пута IIA 186, деоница: Ћуприја (Деспотовца) - Деспотовца, од км 00+000 до км 21+440, Л=21, 44 км	467,000								467,000	
	Појачано одржавање државног пута IV 15, деоница: Сомбор (Индустријска зона) - Кула, од км 24+251 до км 63+696, Л=39,445 км	67,500								67,500	
	Појачано одржавање државног пута IA1, ЛОТ 1: Брестовац (петља) - Дољевац (петља), км 457+272 - км 451+250, Л = 6.022 км (лева коловозна трака)	4,432,920		903,320	756,267	1,434,420	1,264,543	2,134,754		4,432,920	3,015,527
	<b>УКУПНО РАДОВИ:</b>	<b>4,432,920</b>		<b>903,320</b>	<b>756,267</b>	<b>1,434,420</b>	<b>1,264,543</b>	<b>2,134,754</b>		<b>4,432,920</b>	<b>3,015,527</b>



(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.			
		План		Реализација		План		Реализација		План		Реализација	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
Б)	<b>УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ</b>												
	Надзор на деонцима за рехабилитацију у оквиру РРСР	377,500	80,876	127,950	80,876	174,490	80,876	174,490	161,110	377,500	180,669		
	за РС, СБ и ЕИБ радове	156,200	80,876	79,680	80,876	126,220	80,876	126,220	161,110	156,200	180,669		
	за ЕБРД радове	171,300		48,270		48,270		48,270		171,300			
	за ЕИБ радове	50,000								50,000			
	<b>РРСР Пројектовање</b>	148,010		34,680		34,680		38,720		148,010			
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IА 1, IБ 33 и IБ 34; Лот 1: IА 1, Режањ (петља) - Алексинац (петља), Л= 25,406 км, Лот 2: IБ 22, Пожаревац (Орљево) - Љешница, Л=35,057 км и Лот 3: IБ 34, Братинац (Набрђе) - Браничево (Триброде), Л=31,003 км	45,010		20,010		20,010		20,010		45,010			
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IБ 15 и IБ 21; Лот 1: IБ 15, Сомбор (Индустријска зона) - Кула, Л=39,445 км и Лот 2: IБ 21, Ивањица - Сјеница, Л=38,300 км	55,370		14,670		14,670		14,670		55,370			
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IА 1, IБ 22 и IА 147; Лот 1: IА 1, Брестовац (петља) - Доњевац (петља), Л=6,903 км, Лот 2: IБ 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Л=32,103 км и Лот 3: IБ 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Л=24,360 км	47,630						4,040		47,630			
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ:</b>	<b>525,510</b>	<b>80,876</b>	<b>162,630</b>	<b>80,876</b>	<b>209,170</b>	<b>80,876</b>	<b>213,210</b>	<b>161,110</b>	<b>525,510</b>	<b>180,669</b>		
В)	<b>ОБУКА</b>												
	Обука/тренинг												
	<b>УКУПНО ОБУКА:</b>												
	<b>УКУПНО РРСР СБ и ЕИБ РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:</b>	<b>4,958,430</b>	<b>837,143</b>	<b>1,065,950</b>	<b>837,143</b>	<b>1,643,590</b>	<b>1,345,419</b>	<b>2,386,900</b>	<b>2,295,864</b>	<b>4,958,430</b>	<b>3,196,196</b>		

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.			
		План		Реализација		План		Реализација		План		Реализација	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
(у 000 динара)													
<b>РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање</b>													
<b>А) РАДОВИ</b>													
	Појачано одржавање државног пута 1Б 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), од км 128+426.00 до км 152+769.23, Л=24,343 км	259,950				69,734			129,513	259,950	129,513		
	Појачано одржавање државног пута 1А 1, деоница : петља Паралин - петља Ражањ, од км 360+249 до км 385+067, Л = 24,818 км (лева коловозна трака)	489,710	236,080	337,277		617,247	489,710	489,710	617,247	489,710	617,247		
	Појачано одржавање државног пута 1А 1, деоница: петља Ражањ – петља Алексинац, од км 385+067 до км 408+778,710, Л=23,711 км (лева коловозна трака)	1,150,810	671,460	940,659		1,218,243	1,030,810	1,319,965	1,319,965	1,150,810	1,354,366		
	<b>УКУПНО РАДОВИ:</b>	<b>1,900,470</b>	<b>907,540</b>	<b>1,277,936</b>		<b>1,905,224</b>	<b>1,520,520</b>	<b>2,066,725</b>	<b>2,066,725</b>	<b>1,900,470</b>	<b>2,101,126</b>		
	<b>УКУПНО РРСП ЕБРД РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:</b>	<b>1,900,470</b>	<b>907,540</b>	<b>1,277,936</b>		<b>1,905,224</b>	<b>1,520,520</b>	<b>2,066,725</b>	<b>2,066,725</b>	<b>1,900,470</b>	<b>2,101,126</b>		
	<b>УКУПНО РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:</b>	<b>6,858,900</b>	<b>1,973,490</b>	<b>2,115,079</b>		<b>3,250,643</b>	<b>3,907,420</b>	<b>4,362,589</b>	<b>4,362,589</b>	<b>6,858,900</b>	<b>5,297,322</b>		
	<b>УКУПНО РРСП СБ И ЕИБ:</b>	<b>4,958,430</b>	<b>1,065,950</b>	<b>837,143</b>		<b>1,345,419</b>	<b>2,386,900</b>	<b>2,295,864</b>	<b>2,295,864</b>	<b>4,958,430</b>	<b>3,196,196</b>		
	<b>УКУПНО РРСП ЕБРД:</b>	<b>1,900,470</b>	<b>907,540</b>	<b>1,277,936</b>		<b>1,905,224</b>	<b>1,520,520</b>	<b>2,066,725</b>	<b>2,066,725</b>	<b>1,900,470</b>	<b>2,101,126</b>		
	<b>УКУПНО РРСП:</b>	<b>6,858,900</b>	<b>1,973,490</b>	<b>2,115,079</b>		<b>3,250,643</b>	<b>3,907,420</b>	<b>4,362,589</b>	<b>4,362,589</b>	<b>6,858,900</b>	<b>5,297,322</b>		
	<b>УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ ИНО-ЗАЈМОВА</b> (позиција 9. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	<b>6,858,900</b>	<b>1,973,490</b>	<b>2,115,079</b>		<b>3,250,643</b>	<b>3,907,420</b>	<b>4,362,589</b>	<b>4,362,589</b>	<b>6,858,900</b>	<b>5,297,322</b>		
	<b>ОСТАЈЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ</b> (планиране у Програму пословања за 2023. годину кроз позиције: 2. Одржавање и 8. Систем наплате путарине)			<b>161,317</b>		<b>411,807</b>		<b>677,260</b>			<b>2,338,917</b>		

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице:






## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  
Број 953-1682/24-28

## ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину\*

Датум 01-02-2024  
Београд, Булевар краља Александра 282  
динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	937,560,092	1,134,332,560	1,202,201,880	1,183,100,241
од 3 месеца до 12 месеци	59,420,763	76,470,271	69,997,219	92,001,093
дуже од 12 месеци	733,230,378	738,874,426	751,365,494	756,087,597
<b>УКУПНО:</b>	<b>1,730,211,233</b>	<b>1,949,677,258</b>	<b>2,023,564,593</b>	<b>2,031,188,931</b>

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2023. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	3,607,648,493	5,122,577,337	7,306,219,326	4,618,640,419
од 3 месеца до 12 месеци	907,692,400	510,934,885	16,155,242	488,274,007
дуже од 12 месеци	18,675,669	24,417,652	26,871,455	30,680,838
<b>УКУПНО:</b>	<b>4,534,016,562</b>	<b>5,657,929,874</b>	<b>7,349,246,022</b>	<b>5,137,595,263</b>

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Број спорова у периоду 01.01 - 31.12.2023.*	51	117,406,119.27	228	415,029,125.40

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
1. Тужилац Инфраструктуре железнице Србије, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: неиспуњена уговорна обавеза. Предмет активан.	232,442,697.15
2. Тужилац Инфраструктуре железнице Србије, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: неиспуњена уговорна обавеза. Предмет активан.	69,250,250.64
3. Тужилац ЈП "Путеви Србије", тужени Фрост Лајн. Основ спора: накнада штете - оштећење надвожњака. Предмет активан.	46,041,948.60
4. Тужилац Сува, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: регрес - уље на коловозу. Предмет активан.	30,756,247.00
5. Тужилац Милутиновић Лука, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: накнада нематеријалне штете. Предмет активан.	8,600,000.00
6. Тужилац Кукурић Драган, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: накнада штете - уље на коловозу. Предмет активан.	5,000,000.00
7. Тужени Штрабаг, тужилац ЈП "Путеви Србије". Основ спора: регрес. Предмет активан.	2,944,376.02
8. Тужени Штрабаг, тужилац ЈП "Путеви Србије". Основ спора: регрес. Предмет активан.	2,380,139.33
9. Тужени Поморавље д.о.о., тужилац ЈП "Путеви Србије". Основ спора: комерцијални - закуп земљишта. Предмет активан.	2,188,407.00

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_





Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

VI  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“  
Број 953-1682/24-29  
Датум 01-02-2024  
Београд, Булевар краља Александра 282

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

Београд

Јануар 2024. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<u>Пословно име:</u>	ЈП „Путеви Србије“
<u>Седиште:</u>	Београд, Булевар краља Александра бр.282
<u>Претежна делатност:</u>	4211 Изградња путева и аутопутева
<u>Матични број:</u>	20132248
<u>ПИБ:</u>	104260456
<u>Надлежно министарство:</u>	Министарство привреде

Делатности ЈП „Путеви Србије“ дате су у Закону о путевима и Статуту ЈП „Путеви Србије“.

ЈП обавља делатност управљања државним путевима, која обухвата:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве.
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Претежна делатност је изградња путева и аутопутева.

ЈП обавља и друге делатности, у складу са законом и оснивачким актом.

ЈП обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

ЈП је дужно да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту државног пута и да омогући несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.

**Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2023. годину**, који је донео је Надзорни одбор 25. маја 2023. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 8. јуна 2023. године („Сл.гласник РС“ бр.48/23). **Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2023. годину** (Ребаланс) донео је Надзорни одбор 25. децембра 2023. године, исти је упућен у процедуру.

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за четврти квартал 2023. године**, у поређењу са Ребалансом Програма пословања.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Ребалансом Програма пословања за 2023. годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ 25.12.2023, и који је упућен у процедуру, Одржавање је планирано у износу од 44.552,8 милиона динара.

Већа улагања од планираних бележе се код Одржавања путева, првенствено због санације клизишта, одрона и хитних поправки путева за несметано одвијање саобраћаја. Недовољно одржавање утиче нарочито на већи ниво ургентног одржавања.

Радови на одржавању проистичу из потребе да пут одговара намени због које је грађен, а пре свега да омогући безбедно одвијање саобраћаја, транспорт људи и материјалних добара, да повеже људе и побољша им услове живота. Радови на одржавању проистичу и из потребе да се пут, као грађевински објекат, заштити од свих штетних утицаја, односно да се очува његова реална и употребна вредност (очува раније уложени капитал). Због тога се путеви морају одржавати континуирано, ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи (АОП 1001) реализовани су у мањем износу од планираног (индекс реализације 95).

Реализација на (АОП 1011) износи 63.195,0 милиона динара, од чега се на Субвенције из буџета Републике Србије односи 23.325,5 милиона динара, чија је намена Рехабилитација и ургентно одржавање државних путева (по чл. 69. и 70. Закона о путевима), док се највећи преостали део односи на приходе од Путарине. Мања реализација Осталих пословних прихода у односу на план (АОП 1011) последица је мање пренетих средстава Министарства финансија за експропријацију у односу на план у истом периоду. Пренето је 4.351,6 милиона динара у односу на планираних 7.000,0 милиона динара.

Код Пословних расхода (АОП 1013) бележи се већа реализација од планиране (индекс реализације 106), пре свега због веће реализације на АОП 1022 Трошкови производних услуга (индекс реализације 107), првенствено на Одржавању путева.

Код Нематеријалних трошкова (АОП 1024) реализација је већа од плана (индекс реализације 152) због интерно обрачунатог ПДВ-а без права на одбитак (реализација 1.362,7 милиона динара).

Разлика Пословних прихода (АОП 1001) у износу од 63.413,5 милиона динара и Пословних расхода (АОП 1013) у износу од 68.379,6 милиона динара даје Пословни губитак (АОП 1026) у износу од 4.966,2 милиона динара.

У 2023. години планиран је Пословни добитак у износу од 1.824,6 милиона динара, а реализован је Пословни губитак у износу од 4.966,2 милиона динара.

Финансијски приходи (АОП 1027) остварени су у износу од 169,7 милиона динара, што у односу на планираних 15,3 милиона динара представља индекс реализације 1107. Већа реализација настаје као резултат позитивних курсних разлика и позитивних ефеката валутне клаузуле, које настају као резултат нижег девизног курса на дан 31.12.2023. од планираног.

Финансијски расходи (АОП 1032) реализовани су у износу од 1.017,8 милиона динара (индекс реализације 59) и највећим делом се састоје од Расхода камата (АОП 1034).



Разлика Финансијских прихода (АОП 1027) у износу од 167,7 милиона динара и Финансијских расхода (АОП 1032) у износу од 1.017,8 милиона динара даје Губитак из финансирања (АОП 1038) у износу од 848,1 милиона динара (индекс реализације 49).

Исказани нето резултат показује нето губитак за 2023. годину (АОП 1056) у износу од 6.906,8 милиона динара. Реализовани нето губитак је већи од планираног највећим делом због веће реализације на позицији Трошкови производних услуга (АОП 1022) у оквиру Пословних расхода (АОП 1013), као и због мање реализације на позицији Остали пословни приходи (АОП 1011) у оквиру Пословних прихода (АОП 1001), због мање пренетих средстава за експропријацију од стране Министарства финансија.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

У Обрасцу 1А Биланс стања не бележе се већа одступања од планираних вредности, осим на следећим позицијама:

На позицији Некретнине, постројења и опрема у припреми (АОП 0013) реализација је мања од планиране (индекс 93) због мањих инвестиционих улагања у току године, пре свега из средстава РРСП зајма, као и на експропријацији.

Стање Аванса за некретнине, постројења и опрему (АОП 0015) у износу од 1.241,8 милиона динара, у односу на планирано стање на дан 31.12.2023. године у износу од 1.166,6 милиона динара, указује на нешто спорију динамику правдања аванса од очекиване.

Сходно томе, реализација на АОП 0009 је номинално мања од очекиване за овај период, пре свега због мањих инвестиција у току из кредитних средстава и средстава Министарства финансија за потребе експропријације (индекс реализације 99).

На позицији Обртна имовина (АОП 0030) реализован износ од 2.625,1 милиона динара мањи је од планираног (индекс реализације 55), пре свега због мање реализације на АОП 0057 (Готовина и готовински еквиваленти). Повучена прва транша по новом ЕИБ кредиту није пренета са девизног рачуна Министарства финансија на динарски рачун ЈП „Путеви Србије“.

Капитал (АОП 0401) бележи мању реализацију од плана (индекс реализације 98), због нето губитка у 2023. години у износу од 6.906,8 милиона динара, док је планиран нето губитак у износу од 1.205,0 милиона динара.

Реализација на АОП 0430 Дугорочни одложени приходи и примљене донације је мања од плана (индекс реализације 92) због мање повучених средстава у оквиру РРСП пројекта.

Обавезе из пословања (АОП 0442) представљају Обавезе према добављачима (АОП 0445) и највећим делом се односе на неизмирене обавезе према добављачима за одржавање путева. Реализоване су у знатно већем износу у односу на план (индекс реализације 321), због знатно већих улагања у Одржавање путева у односу на план, као и због мање пренетих средстава Министарства финансија за потребе експропријације.

Планирана укупна актива и пасива на дан 31.12.2023. године износи 566.719,3 милиона динара, док реализована укупна актива и пасива износи 559.488,5 милиона динара (индекс реализације 99).

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности обухватају приливе по основу: Прихода из буџета (Субвенције и Приход од Министарства финансија за експропријацију), Сопствених прихода, и средстава РРСП зајма (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја), део који се финансира из ЕИБ зајма.

Одливи готовине из пословних активности обухватају исплате добављачима и дате авансе за следеће позиције улагања: Одржавање, део позиција Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на пословне активности.

Поред тога, одливи готовине из пословних активности обухватају исплате за Зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, Плаћене камате (Панонска банка и Поштанска штедионица) и Одливе по основу осталих јавних прихода.

Одливи готовине из активности инвестирања обухватају исплате за следеће позиције улагања: Студије и пројекти, Изградња, реконструкција и рехабилитација, Решавање имовинско-правних односа, Изградња, реконструкција и рехабилитација из ино-зајмова и део позиција: Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на активности инвестирања.

Одливи готовине из активности финансирања обухватају плаћене главнице (Панонска банка и Поштанска штедионица).

У Обрасцу 1Б Извештај о токовима готовине, одступања у односу на планирани ниво бележе се на следећим позицијама:

Код Одлива готовине из пословних активности (АОП 3006) реализација је већа од плана (индекс реализације 109), због веће исплате добављачима за одржавање путева, као и датих аванса. Реализација на позицији Одливи по основу осталих јавних прихода (АОП 3013) је на нивоу плана.

Код Одлива готовине из активности инвестирања (АОП 3023) реализација је знатно мања од плана, због мањих инвестиционих улагања пре свега из средстава РРСП зајма, што је исказано и у Билансу стања.

Одливи готовине из активности финансирања (АОП 3037) мањи су од плана (индекс реализације 94), због мањег девизног курса од планираног, по коме се врши отплата главнице дуга, као и због главнице кредита Поштанске штедионице која је плаћена у децембру 2022. (и приказана кроз Извештај о степену реализације Програма пословања за IV квартал 2022.) а доспеће је јануар 2023. године.

Свега прилив готовине (АОП 3048) већи је од планираног за 84,3 милиона динара. Свега одлив готовине (АОП 3049) већи је од планираног за 1.599,6 милиона динара (индекс 102). Готовина на почетку периода је у складу са планом (индекс реализације 100). Резултат тога је мања Готовина на крају обрачунског периода (АОП 3055) од планиране, за 1.515,3 милиона динара (индекс 17).

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Све позиције са износима у Обрасцу 2. Трошкови запослених се налазе у оквиру планираних средстава, осим код следећих позиција:

- За позицију под ред.бр. 11) Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, реализација је већа од планиране због већег ангажовања преко омладинске задруге, највећим делом због пресељења архиве из Железника у пословно-магацински простор у Батајници
- За позиције под ред.бр. 20) Дневнице на службеном путу и 21) Накнаде трошкова на службеном путу, реализација је већа од планиране због повећаног обима посла везано за судске спорове (експропријација)
- За позицију под ред.бр. 22) и 23) Отпремнина за одлазак у пензију, реализација је већа од планиране, јер је на основу решења за одлазак у пензију исплаћено 42 отпремнине, односно 8 отпремнина више у односу на план
- За позицију под ред.бр. 30) Трошкови стручног усавшавања запослених реализација је већа од планиране, јер је спроведена посебна обука запослених из прве помоћи, пословни енглески, основна обука ИТС итд.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП „Путеви Србије“ на дан 31.12.2022. године било је запослено 2.203 радника, од којих 1.906 на неодређено време и 297 на одређено.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 5 лица.

На крају 2023. године (на дан 31.12.2023.) било је запослено 2.235 радника, од којих 1.938 на неодређено време и 297 на одређено.

У односу на број запослених на дан 31.12.2022. године, број радника је већи за 32 и то:

- Број радника на неодређено време је већи за 32:
  - Пријем се бележи код 110 радника, и то: са одређеног на неодређено време прешло је 109 радника, док је један радник враћен на посао на основу судске пресуде
  - Одлив кадрова бележи се код 78 радника, и то: у пензију је отишло 34 радника, 35 радника су напустила Предузеће на лични захтев, 4 радника су добила отказ због повреде радне обавезе, док је смрт наступила код пет радника.
- Број радника на одређено време је непромењен:
  - Пријем се бележи код 142 радника, и то: 111 радника примљена су уз сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 29 радника примљена су као замена, док је код два радника дошло до продужења радног века
  - Одлив кадрова бележи се код 142 радника, и то: 109 радника прешла су са одређеног на неодређено време, 22 радника су напустила Предузеће на лични захтев, код 10 радника престао је радни однос због истека рока (замена), док је смрт наступила код једног радника.

По основу уговора (рад ван радног односа) ангажовано је 5 лица, као и на дан 31.12.2022. године.



## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У 2023. години просечна нето зарада запослених без пословодства износила је 99.982 динара (брото 139.530 динара), у односу на планирану у износу од 111.869 динара (брото 156.487 динара).

Просечна нето зарада пословодства у истом периоду износила је 228.599 динара (брото 326.104 динара), у односу на планирану у износу од 228.599 динара (брото 326.104 динара).

Најнижа појединачна нето зарада износила је 53.819 динара (брото 73.677 динара), а највиша 245.734 динара (брото 353.645 динара).

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Ребалансом Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2023. годину Субвенције су планиране у износу од 24.989,0 милиона динара, а Остали приходи из буџета у износу од 7.000,0 милиона динара (Министарство финансија, за експропријацију).

### Субвенције:

Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2023. годину (05 Број: 401-12852/2023 од 28.12.2023. године) средства субвенција за ЈП „Путеви Србије“ планирана су у износу од 24.989,0 милиона динара и дата је намена коришћења средстава субвенција на следећи начин:

(у динарима)

- |   |                |
|---|----------------|
| - За рехабилитацију и ургентно одржавање државних путева<br>(по чл. 69. и 70. Закона о путевима)  | 23.327.452.911 |
| - Учешће Републике Србије у Пројекту рехабилитације путева и<br>унапређења безбедности саобраћаја | 1.661.547.089  |

Укупно: 24.989.000.000

Средства за реализацију програма обезбеђена су у Закону о буџету Републике Србије за 2023. годину, Раздео 22 – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја, Функција 450 – Саобраћај, Програмска активност 0001 – Друмски транспорт, путеви и безбедност саобраћаја, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

**Остали приходи из буџета (за експропријацију):** Раздео 16 - Министарство финансија, Програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност 5001 - Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката, Економска класификација 541-Земљиште. Средства Министарства финансија у износу од 7.000,0 милиона динара планирана су за позицију Решавање имовинско-правних односа.

У 2023. години из буџета је пренето:

- Субвенције: 24.987,1 милиона динара, што у односу на планираних 24.989,0 милиона динара представља 99,99%. Мање је пренето 1,9 милиона динара.

- **Остали приходи из буџета: 4.351,6 милиона динара**, што у односу на планираних 7.000,0 милиона динара представља 62%. Мање је пренето 2.648,4 милиона динара.

У наредној табели даје се приказ планираних и пренетих средстава из буџета у 2023. години.

**УПОРЕДНИ ПРИКАЗ  
СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИХ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА  
У 2023. ГОДИНИ**

(у динарима)

	ПЛАН 2023.		ПРЕНЕТО из буџета 2023.		%	
	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета
Јануар						
Фебруар			1,024,801,980	716,124,625		
Март			1,000,000,000	546,784,982		
<b>I квартал</b>	<b>2,024,801,980</b>	<b>1,262,909,607</b>	<b>2,024,801,980</b>	<b>1,262,909,607</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Април			15,131,096	420,674,581		
Мај			227,736,638	187,570,388		
Јун			891,991,692	33,054,549		
<b>II квартал</b>	<b>1,134,859,426</b>	<b>641,299,518</b>	<b>1,134,859,426</b>	<b>641,299,517</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Свега Јануар - Јун:</b>	<b>3,159,661,407</b>	<b>1,904,209,125</b>	<b>3,159,661,407</b>	<b>1,904,209,125</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Јули			1,531,368,458	639,930,303		
Август			2,206,353,002	464,541,670		
Септембар			2,792,774,336	30,887,950		
<b>III квартал</b>	<b>6,632,528,110</b>	<b>3,241,779,951</b>	<b>6,530,495,796</b>	<b>1,135,359,924</b>	<b>98%</b>	<b>35%</b>
<b>Свега Јануар - Септембар:</b>	<b>9,792,189,516</b>	<b>5,145,989,076</b>	<b>9,690,157,203</b>	<b>3,039,569,048</b>	<b>99%</b>	<b>59%</b>
Октобар			3,964,204,305	146,907,826		
Новембар			5,148,508,050	1,165,092,684		
Децембар			6,184,182,684			
<b>IV квартал</b>	<b>15,196,810,484</b>	<b>1,854,010,924</b>	<b>15,296,895,039</b>	<b>1,312,000,510</b>	<b>101%</b>	<b>71%</b>
<b>Свега Јули - Децембар:</b>	<b>21,829,338,593</b>	<b>5,095,790,875</b>	<b>21,827,390,836</b>	<b>2,447,360,434</b>	<b>100%</b>	<b>48%</b>
<b>УКУПНО 2023. година:</b>	<b>24,989,000,000</b>	<b>7,000,000,000</b>	<b>24,987,052,242</b>	<b>4,351,569,558</b>	<b>100%</b>	<b>62%</b>

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2023. годину нису планирана средства за Спонзорство, Донације и Спортске активности.

Репрезентација је планирана на годишњем нивоу у износу од 2,0 милиона динара. Реализација у периоду 01.01-31.12.2023. износи 1.433.891 динара (72% планираног износа).

Трошкови репрезентације односе се на трошкове снабдевања пијаћом водом и безалкохолним пићима запослених радника на наплатним станицама (инкасанти, радници обезбеђења, пословође, спремачице, бројачи пазара, техничка служба, теренска контрола, возачи, сакупљачи, магационери итд.), као и осталих запослених, обзиром да већина наплатних станица није снабдевено пијаћом водом, па је неопходно обезбедити минималне услове за рад.

Реклама и пропаганда је планирана на годишњем нивоу од 32,7 милиона динара, кроз две позиције:

1. Трошкови ЈП „Путеви Србије“ 8,2 милиона динара, и то:  
Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспеката, плаката,
2. Систем наплате путарине 24,5 милиона динара, и то:
  - Рекламна кампања у циљу повећања коришћења ЕНП 20,0 милиона динара
  - Учешће и излагање на сајмовима у земљи 4,5 милиона динара

Од планираних 32,7 милиона динара за 2023. годину за позицију Реклама и пропаганда, реализовано је 27,6 милиона динара (27.577.202 динара) или 84% планираног износа.

На Рекламну кампању у циљу повећања коришћења ЕНП односи се 10,0 милиона динара.

Израда ТВ спота за потреба кампање Отворени Балкан реализована је у износу од 1.930.000 динара.

У реализованих 27.577.202 динара за позицију Реклама и пропаганда садржано је 3.009.539 динара на име учешћа на сајмовима (44. Међународни сајам туризма у Београду, 23-26. фебруара 2023, 55. Међународни сајам аутомобила у Београду, 22-28. марта 2023. и 90. Међународни пољопривредни сајам у Новом Саду, 20-26. маја 2023. године).

Остали трошкови рекламе и пропаганде реализовани су у износу од 12,6 милиона динара и односе се на: информисање јавности о раду ЈП „Путеви Србије“, израду документарног материјала по фазама изградње инфраструктурних објеката, штампање флајера и брошура, рекламни и промо материјал.

Улагање у рекламну кампању у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине (ЕНП) дало је позитивне ефекте и у овом периоду, што се огледа у следећем:

У 2023. години реализовани приход од ЕНП-наплате у односу на 2022. годину, већи је за 22,01%. Учешће прихода од ЕНП у односу на укупан приход од путарине у 2023. години износи 58,27%, док је у 2022. години учешће износило 56,55%.

Број ЕНП трансакција у 2023. години, у односу на 2022. годину, већи је за 13,67%. Процент учешћа ЕНП трансакција возила четврте категорије у свим трансакцијама возила четврте категорије, у 2023. износи 83,08% (у 2022. години 82,32%).



Рекламна кампања повећања коришћења електронске наплате путарине, спроводи се у циљу подизања свести и информисања што већег броја грађана о погодностима електронске наплате путарине, односно коришћења уређаја за електронску наплату путарине (ЕНП).

Електронска наплата путарине представља савремени модел бесконтактнoг плаћања путарине употребом уређаја за електронску наплату путарине за одговарајућу категорију возила.

Коришћење електронске наплате путарине омогућава следеће предности:

- пролазак посебно означеним саобраћајним тракама без заустављања
- једноставност наплате путарине без задржавања и употребе готовинског плаћања
- комфорну и безбедну вожњу уз избегавање евентуалних застоја
- јефтину путарину уз остваривање различитих попушта
- заштиту животне средине кроз смањење емисије штетних гасова

Електронска наплата путарине је све заступљенија у Републици Србији, захваљујући маркетиншким активностима које спроводи ЈП „Путеви Србије“.

Рекламна кампања је била такође део Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ од 2016. до 2022. године. У наведеним годинама бележи се највећи пораст броја корисника електронске наплате путарине.

Основни циљ промоције ЕНП није остваривање прихода од продаје уређаја за електронску наплату путарине (ЈП „Путеви Србије“ не остварује профит од продаје уређаја за ЕНП), већ повећање броја корисника овог вида плаћања путарине.

Препорука Европске комисије је да електронска наплата путарине учествује у укупном промету возила минимум 50%. У овом тренутку учешће електронске наплате путарине у Републици Србији у односу на укупан број трансакција у систему наплате путарине износи 45,66%.

Једини начин да најшира јавност добије сазнања о погодностима и предностима коришћења електронске наплате путарине јесте информисање путем јавних гласила. Број корисника електронске наплате путарине у великој мери зависи од нивоа информисаности корисника аутопутева о предностима електронске наплате путарине.



## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености ЈП „Путеви Србије“ на дан 31.12.2023. године износи 23.762,3 милиона динара, односно 202,3 милиона ЕУР и 0.5 милиона УСД.

Од укупне кредитне задужености на домаће кредите се односи 733 милиона динара, док на ино-кредите 23.029,3 милиона динара.

ЈП „Путеви Србије“ је у току 2023. године извршило плаћање по основу домаћих кредита (Поштанска штедионица и Панонска банка – Banca Intesa) у износу од 1.340,4 милиона динара, од чега се на главницу односи 1.245,2 милиона динара, а на камату 95,2 милиона динара.

Отплата ино-кредита у току 2023. године извршена је у укупном износу од 4.309,8 милиона динара, односно у валути 36,6 милиона ЕУР. На отплату главнице дуга односи се износ од 3.407,1 милиона динара, а на камату износ од 902,7 милиона динара. Обавезе по ино-кредитима налазе се у члану 3. Закона о буџету Републике Србије у групи индиректних обавеза – спољњег дуга и индиректних обавеза – унутрашњег дуга.

Пошто су приходи ЈП „Путеви Србије“ недовољни за отплату горе наведених кредита, планирана су средства у буџету Републике Србије за 2023. годину, на апропријацији Министарства финансија, ради покрића обавеза по основу наведених кредита.

У току 2023. године није било новог кредитног задужења за ЈП „Путеви Србије“.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Анализом реализованих улагања у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године у Обрасцу 10 може се уочити да су највећа улагања у експропријацију извршена на следећим деоницама: Е-763 (Милош Велики), Сурчин – Пожега (2.047,3 милиона динара), Шабац – Лозница (1.316,3 милиона динара), Е-80 Ниш – Мердаре (1.108,8 милиона динара), Ваљево – Лајковац (435,6 милиона динара), Сурчин – Нови Београд (301,6 милиона динара), Е-75 Грабовница – Граница са Републиком Северна Македонија (208,3 милиона динара), Коридор 10 – Баточина – Крагујевац (119,6 милиона динара) и Сремска Рача – Кузмин (112,9 милиона динара).

Код студија и пројектовања у 2023. години највећа улагања су на позицији Државни путеви IB реда – Брзе саобраћајнице, пре свега:

- Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзих саобраћајница IB реда на правцима Голубац – Доњи Милановац – Брза Паланка и Кладово - Неготин, Л=146 км (120,9 милиона динара)
- Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда, Краљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар, Л=125 км (89,6 милиона динара)
- Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда, гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј – Кикинда - гранични прелаз са Румунијом (Наково), Л=175км, (61,3 милиона динара)

- Планско-техничка документација за изградњу брзе саобраћајнице IB реда, Остружница - Обреновац, Л=20 км (54,3 милиона динара)

Код пројеката државних путева IA реда (аутопутева), највећа реализација је код израде:

- Пројекта за грађевинску дозволу Обилазнице око Београда Сектор Ц (103,8 милиона динара)
- Пројекта препарцилације ради формирања посебних грађевинских парцела за потребе изградње државног пута А5 (аутопута Е-761), Појате - Прељина, поддеонице: Адрани - Мрчајевци и Мрчајевци - Прељина (49,3 милиона динара).

На позицији Мостови, највећа улагања су код Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступни путевима) (25,0 милиона динара).

На позицији Животна средина највећа улагања бележе се код израде Студије праћења стања животне средине на државном путу IA реда број А1, деоница: Царичина Долина - Владичин Хан (16,1 милиона динара).

Код пројеката државних путева IB реда, највећа улагања су код Пројектно-техничке документације за изградњу кружне раскрснице на укрштају државног пута IB реда број 15 са улицом Солунских бораца у Сомбору (6,6 милиона динара).

Код пројеката државних путева II реда, највећа улагања су код Планско техничке документације за изградњу и реконструкцију државног пута IIА-197 Каона - Ивањица, деоница Дубац - Луке (6,0 милиона динара).

На позицији Безбедност саобраћаја бележе се улагања у израду Пројекта Ревизије безбедности саобраћаја са аспекта безбедносних карактеристика пута за пројекте у току - Прељина - Пожега (6,0 милиона динара).

Код позиција: Остали трошкови, ИПА пројекти прекограничне сарадње Енергетски менаџмент и Стратешко планирање, студије и развој није било реализације.

Код Изградње, реконструкције и рехабилитације из сопствених средстава у 2023. години укупна реализација износи 303,9 милиона динара, на Обилазници Београда, сектор 3, Изградња II фазе Сектора 3, Завршни радови на мосту бр.8 преко реке Саве код Остружнице, укључујући и услугу Надзора.

На осталим позицијама није било реализације.

Код Учешћа III „Путеви Србије“ у кредитима ИДА, ИБРД, ЕИБ и СБ највећа реализација (413,9 милиона динара) је на Појачаном одржавању државног пута IA-1, деоница: петља Параћин - петља Ражањ, Л=24,818 км (лева коловозна трака)

По висини улагања следе инвестиције:

- Појачано одржавање државног пута IB-21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=23,078 км (341,2 милиона динара).
- Појачано одржавање државног пута IIА-186, деоница: Ћуприја (Деспотовац) - Деспотовац, Л=21,44 км, износ 264,4 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IB-22 деоница Рашка (К.Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,89 км, износ 245,1 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IB-33, деоница: Неготин (Радујевац) - Граница СРБ/БУГ (Мокрање), Л=12,919 км, износ 209,1 милиона динара.
- Појачано одржавање државног пута IB-21, деоница Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км (171,7 милиона динара)



- Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Меровина - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, Л=24,256км (156,2 милиона динара)
- Услуге на РРСП пројекту, које укључују надзор на деоницама за рехабилитацију, израду пројеката и техничку контролу пројеката појачаног одржавања путева, износ 118,5 милиона динара.

#### **Изградња, реконструкција и рехабилитација из средстава ино-зајмова:**

Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РРСП зајам):

Из средстава основног РРСП (Редовни програм радова) у 2023. години реализовано је 5.297,3 милиона динара.

Реализација из средстава ЕБРД бележи се на следећим деоницама:

- Појачано одржавање државног пута IA-1, деоница: петља Ражањ – петља Алексинац (лева коловозна трака), износ 1.354,4 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IA-1, деоница: петља Параћин - петља Ражањ (лева коловозна трака), износ 617,2 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IB-35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1, износ 129,5 милиона динара

Највећа реализација из средстава ЕИБ (радови) бележи се на следећим деоницама:

- Појачано одржавање државног пута IB-22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,890 км (1.167,8 милиона динара)
- Појачано одржавање државног пута IB-39, деоница: Бабушница – Свође, Л=19,534 км (410,7 милиона динара)
- Појачано одржавање државног пута IB-35, деонице: Меровина - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, Л=24,256 км, износ 388,7 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IB-21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=23,078 км, износ 252,9 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IIА-186, деоница: Туприја (Деспотовац) – Деспотовац (228,7 милиона динара)
- Појачано одржавање државног пута IB-21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега (210,1 милиона динара)
- Појачано одржавање државног пута IB-33, деоница: Неготин (Радујевац) - Граница Србије и Бугарске (Мокрање) (194,3 милиона динара)
- Појачано одржавање државног пута IB-13, деоница: Зрењанин (Ечка) – Ечка (162,4 милиона динара)

Услуге надзора на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП пројекта реализоване су у износу од 180,7 милиона динара.

**Остале инвестиције** у Обрасцу 10 обухватају реализацију на инвестицијама, које су планиране Програмом пословања за 2023. годину кроз позиције Одржавање и Систем наплате путарине, а не налазе се у Прилогу 16 Програма пословања за 2023. годину. Реализација осталих инвестиција у 2023. години износи 2.338,9 милиона динара. Кроз позицију Одржавање реализовано је 166,8 милиона динара, и то: Обилазница око Новог Пазара (128,8 милиона динара), Базе за одржавање (34,5 милиона динара) и Побољшање раскрсница на државним путевима IA реда (3,5 милиона динара).

Кроз позицију Систем наплате путарине реализовано је 2.172,1 милиона динара (проширење наплатних станица на државним путевима IA реда, А1, А2 и А4).

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

**Стање потраживања ЈП „Путеви Србије“ на дан 31.12.2023. године износи 2.031,2 милиона динара.**

На потраживања старија од годину дана односи се износ од 756,1 милиона динара.

Потраживања од 3 месеца до 12 месеци износе 92,0 милиона динара, а потраживања до 3 месеца износе 1.183,1 милиона динара.

Од укупног износа потраживања на дан 31.12.2023. године највећи износ се односи на фактуре издате купцима за пуњење тагова-post paid и то 1.022,7 милиона динара.

Потраживања по основу накнаде за путарину по изјави износе 226,6 милиона динара.

Потраживања по основу пуњења тагова преко дистрибутера (АМСС, Tehno Coop...) износе 111,1 милиона динара.

Потраживања по основу закупа дела земљишног појаса јавног пута износе 116,5 милиона динара, од чега је утужено 70,1 милиона динара.

Потраживања по основу годишњих накнада за комерцијалне објекте износе 96,5 милиона динара, од чега је утужено 83,4 милиона динара.

Потраживања по основу накнаде за ванредни превоз износе 28,2 милиона динара.

**Стање обавеза ЈП „Путеви Србије“ на дан 31.12.2023. године износи 5.137,6 милиона динара.**

На обавезе старије од годину дана односи се износ од 30,7 милиона динара.

Неизмирене обавезе од 3 до 12 месеци износе 488,3 милиона динара, а обавезе до 3 месеца износе 4.618,6 милиона динара.

Стање неизмирених обавеза на дан 31.12.2023. које се финансирају из сопствених средстава је 4.355,7 милиона динара, од којих се највећим делом односе на добављаче за одржавање путева. Износ од 384,9 милиона динара се односи на обавезе за експропријацију које се финансирају из средстава Министарства финансија.

Стање неизмирених обавеза на дан 31.12.2023. које се финансирају из кредитних средстава је 397,0 милиона динара, из РРСП зајма.

Укупан број спорова у периоду 01.01.-31.12.2023. године је 279. Број спорова где је ЈП „Путеви Србије“ страна која тужи је 51, чија је укупна вредност 117,4 милиона динара. Број спорова где је ЈП „Путеви Србије“ тужена страна је 228, чија је укупна вредност 415,0 милиона динара.

Спор у текућој години од највећег значаја за Предузеће, у смислу утицаја на резултат пословања, је спор чија је вредност 232,4 милиона динара. Тужилац: Инфраструктуре железнице Србије, тужени ЈП „Путеви Србије“. Основ спора: неиспуњена уговорна обавеза. Предмет активан.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Улагања у путеве имају карактер дугорочних капиталних инвестиција и захтевају на дуги рок стабилне изворе средстава.

Промене у систему финансирања државних путева у претходној деценији дате су у следећем хронолошком приказу.

Пре увођења субвенција, у 2011. години од акцизе је уплаћено 18,5 милијарди динара.

Уплаћен износ субвенција у наредним годинама износио је:

	(у милијардама динара)
2012.	8,3
2013.	5,3
2014.	7,4
2015.	6,9
2016.	7,1
2017.	6,6
2018.	7,8
2019.	9,1
2020.	26,9
2021.	29,2
2022.	22,6
2023.	25,0

Као резултат додатних средстава Субвенција, у 2020. години остварена је нето добит у износу од 5,1 милијарди динара. Остварена нето добит је Одлуком о расподели остварене добити за 2020. годину ( I број 953-23385/21-5), Надзорни одбор донео је на седници одржаној 19. октобра 2021. године, Влада Републике Србије дала сагласност 2. децембра 2021. године (05 број: 41-11101/2021), распоређена за покриће губитка из ранијих година. Претходних година бележио се губитак, као последица недовољних и нестабилних средстава за потребан ниво улагања.

Само у 2011. години ЈП „Путеви Србије“ остварило је нето добит (72,8 милиона динара), што је резултат 20% акцизе на деривате нафте у тој години, када је уплаћено 18,5 милијарди динара. Иначе, акцизе као извор финансирања путева постојале су од 2006. закључно са 2011. годином (10% у 2006. и 2007. години, 15% у 2008. години, 20% у периоду 2009-2011. година).

Законом о изменама Закона о јавним путевима („Сл.гласник РС“ бр.101/11), од 2012. године акциза на деривате нафте и течног нафтног гаса постала је у целини приход буџета Републике Србије (субвенције из буџета).

Датум \_\_\_\_\_

В.Д. ДИРЕКТОРА  
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.



ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Милош Адамовић, дипл.ек.