



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

VI
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број 953-2011/22-32

Датум 04-02-2022
Београд, Булевар краља Александра 282

ИЗВЕШТАЈ
о степену реализације Програма пословања
за четврти квартал 2021. године

Београд

Јануар 2022. године

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Пословно име:	Јавно предузеће "Путеви Србије"
Скраћено пословно име:	ЈП "Путеви Србије"
Оснивач:	Република Србија
В.д. директора:	Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. – вршилац дужности
Делатност:	управљање државним путевима
Шифра делатности:	4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	20132248
ПИБ:	104260456
ЈББК:	11001
Надлежно министарство:	Министарство привреде
Седиште:	Београд, Булевар краља Александра бр.282
Телефон:	011/30-40-700
Факс:	011/30-40-614
Интернет презентација:	www.putevi-srbije.rs
E-mail:	office@putevi-srbije.rs

Законом о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност **управљања државним путевима** обавља јавно предузеће које оснива Влада.

Влада је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ("Сл.гласник РС" бр.115/05).

На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, **23.02.2006. године**.

До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је Републичка дирекција за путеве.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за генералног директора ЈП "Путеви Србије" именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.105/13) за вршиоца дужности директора ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Решењем Владе Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр. 67/17 и 88/17), именован је **Надзорни одбор** ЈП „Путеви Србије“, чији је председник проф. др Милан Мартић, редовни професор Факултета организационих наука Универзитета у Београду. Решењем Владе Републике Србије бр. 119-6618/2020 од 20.08.2020. године разрешен је проф. др. Милан Мартић дужности председника Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“, на лични захтев.

Решењем Владе Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.144/20) именован је **Надзорни одбор** ЈП „Путеви Србије“, чији је председник Милош Адамовић, дипл. економиста. У истом броју „Сл.гласника РС“ објављено је именовање новог члана Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“, Аните Димоски, дипл.инж.саобраћаја. Није било промена осталих чланова Надзорног одбора

Влада Републике Србије донела је Одлуку о усклађивању пословања ЈП „Путеви Србије“ са Законом о јавним предузећима 05 број 023-9226/2016 од 5. октобра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.82/16).

Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној дана 25. маја 2018. године донела је **Закон о путевима**. Указ о проглашењу Закона о путевима донет је 31. маја 2018. године. Закон о путевима објављен је у „Сл.гласнику РС“ бр.41/18.

Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.95/18) у примени је од 1. јануара 2019. године, док је Закон о измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара објављен у „Сл.гласнику РС“ бр.49/19 од 8. јула 2019. године, 86/19 од 6. децембра 2019. године и 156/20 – усклађени дин.изн.од 25. децембра 2020. године и 15/21 – доп. усклађених дин. изн. од 19. фебруара 2021. године).



1. УВОД

Закон о јавним предузећима објављен је у „Сл.гласнику РС“, бр.15/16 од 25.02.2016. године, а ступио је на снагу 4. марта 2016. године.

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16) прописано је да је јавно предузеће чији је оснивач Република Србија дужно да министарству доставља **тримесечне извештаје** о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања.

Сходно одредби члана 63. став 4. Закона о јавним предузећима, донет је **Правилник о обрасцима тримесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр.131/21), који је ступио на снагу 30. децембра 2021. године. Даном ступања на снагу овог правилника престао је да важи Правилник о обрасцима тримесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Сл.гласник РС“, бр.36/13, 27/14 и 38/15).

Одредбама члана 2. Правилника прописани су образци који су саставни део сваког тримесечног извештаја. Образци који се квартално достављају су:

- 1) Образац 1. Биланс успеха
- 2) Образац 1А. Биланс стања
- 3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине
- 4) Образац 2. Трошкови запослених
- 5) Образац 3. Динамика запослених
- 6) Образац 4. Распон планираних и исплаћених зарада
- 7) Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене
- 9) Образац 7. Расподела остварене добити / покриће губитка
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама
- 13) Образац 11. Потраживања, обавезе и судски спорови
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Образац 12. представља основни извештај, а осталих 11 образаца представљају прилоге овог извештаја.

Образци од 1) до 12) овог правилника попуњавају се кумулативно, са почетком календарске године, и то за следећи период:

- 1) од 1. јануара до 31. марта
- 2) од 1. јануара до 30. јуна
- 3) од 1. јануара до 30. септембра
- 4) од 1. јануара до 31. децембра.

Министарство привреде је донело Упутство о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-72/2016-9 од 11. априла 2016. године. Упутством су ближе уређени начин и рокови достављања поменутих образаца.

Обрасци се достављају Министарству привреде и ради информисања Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у року од 30 дана од дана истека тромесечја, сагласно члану 63. став 3. Закона.

На основу достављених тромесечних извештаја, министарство сачињава и доставља Влади информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности, сагласно члану 64. Закона.

Из образаца се може закључити да је тромесечно извештавање конципирано према обавезним елементима које садржи годишњи програм пословања јавних предузећа.

Према члану 60. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), годишњи, односно трогодишњи програм пословања обавезно садржи: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; планиране набавке; план инвестиција; планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; план зарада и запошљавања; критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину донео је Надзорни одбор 24. фебруара 2021. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 11. марта 2021. године („Сл.гласник РС“ бр.23/21).

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину (Ребаланс) донео је Надзорни одбор 29. јуна 2021. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 1. јула 2021. године („Сл.гласник РС“ бр.67/21).

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину (Ребаланс) донео је Надзорни одбор 25. новембра 2021. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 2. децембра 2021. године („Сл.гласник РС“ бр.117/21).

У овом материјалу даје се Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за четврти квартал 2021. године, у поређењу са усвојеним Ребалансом Програма пословања.

У Извештају су обрађени сви обрасци, према Правилнику о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр.131/21).

Обрасци су попуњени кумулативно, са почетком календарске године (за период од 1. јануара до 31. децембра 2021. године), у складу са наведеним Правилником.



VI
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број 953-2011/22-33
04-02-2022
Датум _____
Београд, Булевар краља Александра 282

2. ОБРАСЦИ

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2021. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01-31.12.2021. године		Индекс реализација 01.01-31.12.2021. / План 01.01-31.12.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	52,112,404	61,482,950	61,482,950	61,853,779	101%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	98,187	152,200	152,200	157,977	104%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	98,187	152,200	152,200	157,977	104%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006					
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	52,014,217	61,330,750	61,330,750	61,695,802	101%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	44,752,621	58,289,137	58,289,137	60,711,119	104%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	97,345	139,948	139,948	156,990	112%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	511,015	574,613	574,613	502,451	87%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2,574,468	2,796,200	2,796,200	2,725,479	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		1,570,633	1,570,633	2,151,969	137%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		970,483	970,483	357,386	37%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		255,084	255,084	216,124	85%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	11,170,127	11,000,000	11,000,000	11,552,441	105%
3, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	29,380,842	42,124,429	42,124,429	44,048,883	105%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	15,300				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,003,524	1,653,947	1,653,947	1,724,875	104%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	7,359,783	3,193,813	3,193,813	1,142,660	36%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	55,637	67,262	67,262	67,767	101%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	14,951	60,520	60,520	54,863	91%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	40,435	6,442	6,442	12,682	197%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	251	300	300	222	74%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,566,190	1,389,627	1,389,627	1,360,440	98%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,546,934	1,374,173	1,374,173	1,317,280	96%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	18,996	15,000	15,000	42,705	285%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	260	454	454	455	100%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1,510,553	1,322,365	1,322,365	1,292,673	98%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	24,578	34,000	34,000	35,798	105%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	19,744	9,000	9,000	7,987	89%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	333,759	302,000	302,000	309,463	102%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	665,865	820,000	820,000	899,540	110%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	52,526,378	61,886,212	61,886,212	62,266,807	101%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	47,004,420	60,507,764	60,507,764	62,979,086	104%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5,521,958	1,378,448	1,378,448		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				712,279	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		1,100	1,100	350	32%
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	395,784				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	5,126,174	1,379,548	1,379,548		

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				711,929	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				5,580	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	21,795				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	5,147,969	1,379,548	1,379,548		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				717,509	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature in blue ink]

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

VI
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број 953-2011/22-35

Датум 04-02-2022

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године
Београд, Београд, Београд краља Александра 282

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.12.2021. године		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	524,805,633	531,502,961	531,502,961	526,547,471	99%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	42,016	125,467	125,467	116,897	93%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	41,802	125,253	125,253	116,683	93%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	214	214	214	214	100%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	524,763,617	531,377,494	531,377,494	526,430,674	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	501,599,241	495,002,855	495,002,855	500,948,976	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	2,074,093	2,415,821	2,415,821	2,030,865	84%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	20,241,001	32,733,618	32,733,618	21,775,721	67%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	849,282	1,225,200	1,225,200	1,675,012	137%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованjој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		22,321	22,321	16,741	75%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	3,491,070	2,839,634	2,839,634	4,632,963	163%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1,024,455	679,500	679,500	1,083,687	159%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8,483	9,500	9,500	7,171	75%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	133,254	65,000	65,000	69,736	107%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	882,718	605,000	605,000	1,006,780	166%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	6,507	9,500	9,500	9,572	101%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	6,507	9,500	9,500	9,572	101%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	720,525	800,000	800,000	963,608	120%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	720,525	800,000	800,000	963,608	120%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преplaћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1,586,756	1,350,500	1,350,500	2,575,198	191%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	152,827	134	134	898	670%
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	528,296,703	534,364,916	534,364,916	531,197,175	99%
88	Б. ВАЊИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	0060					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	361,420,682	370,557,673	370,557,673	368,285,971	99%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	102,056,098	109,818,097	109,818,097	109,818,097	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	338,467,481	338,462,924	338,462,924	338,288,279	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	160,877	158,424	158,424	158,424	100%
дуговиц салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	5,150,422	1,382,001	1,382,001	2,453	0%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2,453	2,453	2,453	2,453	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5,147,969	1,379,548	1,379,548		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	84,414,196	79,263,773	79,263,773	79,981,282	101%
350	1. Губитак ранијих година	0413	84,414,196	79,263,773	79,263,773	79,263,773	100%
351	2. Губитак текуће године	0414				717,509	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	33,553,491	28,513,589	28,513,589	28,793,033	101%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	79,409	76,040	76,040	68,725	90%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	33,469	30,100	30,100	22,785	76%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	45,940	45,940	45,940	45,940	100%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	33,474,082	28,537,549	28,537,549	28,724,308	101%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	3,424,974	2,032,369	2,032,369	2,086,053	103%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	30,049,108	26,505,180	26,505,180	26,607,305	100%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				30,950	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1,547,813	1,570,134	1,570,134	1,570,134	100%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	131,774,717	133,623,520	133,623,520	132,548,037	99%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	92,079,594	89,104,126	89,104,126	89,186,589	100%

420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	92,079,594	84,220,585	84,220,585	84,300,814	100%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		1,350,095	1,350,095	1,351,680	100%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		3,533,446	3,533,446	3,534,095	100%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	77,590	83,400	83,400	92,915	111%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	2,036,133	1,385,724	1,385,724	1,513,999	109%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	2,036,133	1,385,724	1,385,724	1,513,999	109%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
4,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	746,404	980,000	980,000	726,146	74%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	684,781	680,000	680,000	640,225	94%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	61,623	300,000	300,000	85,921	29%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	36,834,996	42,070,270	42,070,270	41,028,388	98%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	528,296,703	534,364,916	534,364,916	531,197,175	99%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature in blue ink]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године*

VI ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број 953-2011/22-36
Датум 04-02-2022
Београд, Булевар краља Александра 232

у динарима


ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01-31.12.2021. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
Продаја и примљени аванси у земљи	3001	60,636,042,074	65,867,374,035	65,867,374,035	68,172,428,875	103%
Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	848,635,407	850,000,000	850,000,000	290,029,505	34%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	576,953	500,000	500,000	2,948,872	590%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	59,786,829,714	65,016,874,035	65,016,874,035	67,879,450,498	104%
Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	48,833,625,027	52,950,533,019	52,950,533,019	54,013,786,554	102%
Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	43,868,045,251	46,707,128,156	46,707,128,156	47,669,524,182	102%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2,589,924,677	2,796,200,000	2,796,200,000	2,732,772,708	98%
Плаћене камате у земљи	3010	186,212,048	147,204,863	147,204,863	146,855,723	100%
Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2,189,443,051	3,300,000,000	3,300,000,000	3,464,633,941	105%
Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	11,802,417,047	12,916,841,016	12,916,841,016	14,158,642,321	110%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
Привлака готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017		22,628	22,628	22,628	100%
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
Остали финансијски пласмани	3020		22,628	22,628	22,628	100%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
Куповина акција и удела	3023	12,326,021,706	11,909,291,164	11,909,291,164	11,837,424,377	99%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024					
3. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	12,326,021,706	11,909,291,164	11,909,291,164	11,837,424,377	99%
Остали финансијски пласмани	3026					
Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	12,326,021,706	11,909,268,536	11,909,268,536	11,837,401,749	99%
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
Привлака готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
Дугорочни кредити у иностранству	3031					
Краткорочни кредити у земљи	3032					
Краткорочни кредити у иностранству	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
Остале краткорочне обавезе	3036					
Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3037	56,195,710	1,243,828,065	1,243,828,065	1,332,798,552	107%
2. Дугорочни кредити у земљи	3038					
Дугорочни кредити у иностранству	3039	56,195,710	1,243,828,065	1,243,828,065	1,243,842,237	100%
Дугорочни кредити у иностранству	3040					
Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
Остале обавезе	3043				20,843,167	
Финансијски лизинг	3044				68,113,148	
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	56,195,710	1,243,828,065	1,243,828,065	1,332,798,552	107%
СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	60,636,042,074	65,867,396,663	65,867,396,663	68,172,451,503	103%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	61,215,842,443	66,103,652,248	66,103,652,248	67,184,009,483	102%
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				988,442,020	
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	579,800,369	236,255,585	236,255,585		0%
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2,166,555,954	1,586,755,585	1,586,755,585	1,586,755,585	100%
3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1,586,755,585	1,350,500,000	1,350,500,000	2,575,197,605	191%

Тоследњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____




ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Ред.б р.	Трошкови запослених	Реализација 01.01 - 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01 - 31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01 - 31.12.2021 / план 01.01 - 30.12.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1,459,175,935	1,570,633,381	1,570,633,381	1,553,093,651	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2,023,822,379	2,178,409,682	2,178,409,682	2,151,969,011	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2,360,788,805	2,541,116,451	2,541,116,451	2,509,354,786	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2,090	2,159	2,159	2,135	99
4.1.	- на неодређено време	1,672	1,943	1,943	1,922	99
4.2.	- на одређено време	418	216	216	213	99
5.	Накнаде по уговору о делу	2,601,111	3,300,000	3,300,000	3,473,769	105
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	5	5	5	100
7.	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	/	/	/	/	/
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	/	/	/	/	/
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	/	/	/	/	/
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	/	/	/	/	/
13.	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14.	Број чланова скупштине*	/	/	/	/	/
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	5,393,840	6,024,840	6,024,840	6,054,505	100
16.	Број чланова надзорног одбора*	5	5	5	5	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	/	/	/	/	/
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	/	/	/	/	/
19.	Превоз запослених на посао и са посла	154,292,172	165,000,000	165,000,000	155,420,015	94
20.	Дневнице на службеном путу	16,944,727	27,000,000	27,000,000	20,294,203	75
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	957,221	1,600,000	1,600,000	426,723	27
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	12,323,472	10,921,553	10,921,553	10,684,405	98
23.	Број прималаца отпремнине	30	26	26	30	115
24.	Јубиларне награде	8,434,931	11,884,837	11,884,837	10,348,166	87
25.	Број прималаца јубиларних награда	61	79	79	60	76
26.	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/
27.	Помоћ радницима и породици радника	14,314,668	16,500,000	16,500,000	9,238,466	56
28.	Стипендије	901,448	1,300,000	1,300,000	1,149,444	88
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	/	/	/	/	/

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Датум: 04-02-2022
Београд, Булевар Краља Александра 282

Ред. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	
	Стање на дан 31.12.2020. године	1,585	499	5	
1.	Одлив кадрова				
2.	навести основ	3 (смрт) 5 (на лични захтев)	1 (на лични захтев)		
3.	пензија	9	5		
4.	отказ због повреде радне обавезе	1			
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		19		
6.	Пријем				
7.	навести основ	1 (Комисија) 1 (судска пресуда)	1 (продужење радног века)		
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	19			
9.	повећан обим посла				
	Стање на дан 31.03.2021. године	1,588	475	5	
1.	Одлив кадрова				
2.	навести основ	1 (смрт) 3 (на лични захтев)	1 (истек уговора) 4 (на лични захтев)		
3.	пензија	3	1		
4.	отказ због повреде радне обавезе	1			
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		119		
6.	Пријем				
7.	навести основ		31 (сагласност Комисије) 9 (замена)		
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	119			
9.	повећан обим посла				
	Стање на дан 30.06.2021. године *	1,699	390	5	
1.	Одлив кадрова				
2.	навести основ	8 (на лични захтев)	1 (смрт) 1 (истек уговора) 1 (на лични захтев)		
3.	пензија	9			
4.	отказ због повреде радне обавезе	2			
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		152		
6.	Пријем				
7.	навести основ		1 (замена) 2 (сагласност Комисије) 2 (продужење радног века)		
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	152			
9.	повећан обим посла				
	Стање на дан 30.09.2021. године **	1,832	240	5	
1.	Одлив кадрова				
2.	навести основ	7 (на лични захтев)	2 (на лични захтев)		
3.	пензија	7			
4.	отказ због повреде радне обавезе	1			
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		106		
6.	Пријем				
7.	навести основ		78 (сагласност Комисије)		
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	106			
9.	повећан обим посла				
	Стање на дан 31.12.2021. године **	1,923	210	5	
		Број жена	Број мушкараца	Број жена	Број мушкараца
		694	1229	103	107
				3	2

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 4

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2021.*

Број 953-201122-39

Датум 01-02-2022
Удница
Београд, Булевар Краља Александра 282

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	52,494	48,705	35,973
	Највиша појединачна зарада	175,512	172,598	122,821
	Просечна зарада	114,003	110,652	79,397
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	247,724	236,958	167,938
	Највиша појединачна зарада	314,923	284,669	201,383
	Просечна зарада	281,324	260,814	184,651

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Датум: _____

М.П.



Овлашћено лице: _____

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2021. годину (текућа година)							у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Субвенција	451	РС	3.000,000,000	6.700,000,000	12.600,000,000	29.300,000,000	8.170,284
Остали приходи из буџета	451	РС	1.278,872,084	2.890,000,000	4.760,000,000	6.700,000,000	0
		УКУПНО:	4.278,872,084	9.590,000,000	17.360,000,000	36.000,000,000	8.170,284

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - 31.12.2021. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Субвенција	451	РС	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета	451	РС	29.300,000,000	29.191,104,804	29.191,092,668	12.135	8.170,284
		УКУПНО:	6.700,000,000	6.080,157,867	6.080,157,867		0
		УКУПНО:	36,000,000,000	35,271,262,671	35,271,250,536		

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњим дан месеца за који се извештај саставља

М.П.

Овлашћено лице:



Датум:

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

VI ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број 953-2011/2241
04-02-2022

Датум
Београд, Булевар краља Александра 282

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2020. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година		01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2021. / план 01.01. - 31.12.2021.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности			1,000,000				
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	2,000,000	1,498,593	2,000,000	2,146,514			107
6.	Реклама и пропаганда	33,600,000	31,678,912	33,600,000	18,948,211			56
7.	Остало							

Програмом пословања за 2021. годину за позицију 6. Реклама и пропаганда планирано је 33,6 милиона динара, од чега се 20 милиона динара односи на Рекламну кампању у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине.

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
План за 2021. годину (01.01. - 31.12.2021.)		Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
								Летњи камп за децу запослених радника ЈП "Путеви Србије"	1,000,000
Програмом пословања ЈП "Путеви Србије" за 2021. годину нису планирана средства за спонзорство и донације, док су за хуманитарне активности планирана у износу од 1.000.000 динара, и то у трећем кварталу.									
Период 01.01. - 31.12.2021.									
У периоду 01.01. - 31.12.2021. године на позицији Хуманитарне активности (летњи камп) није било реализације									

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образац 7.

VI
ДАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
2023-2022-22-9
Датум: 01-02-2022
Београд, Булевар краља Александра 282

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО/ Скупштинне	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добити/губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2020	19.10.2021.	953-23385/21-5	02.12.2021.	05 Број: 11101/2021 41-	Добитак	5,147,969,245			100%	5,147,969,245	за покриће губитака из ранијих година

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

Датум: _____

М.П. _____
Овлашћено лице: _____



(Handwritten signature in blue ink)

Кредитна задуженост ЈП "Путевн Србије"

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни износ кредита	Траншица државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2021. године у динарима	Стање кредитне задужености на 31.12.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2021. године у динарима	Период отплате без периода почивања	Период почивања	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Податак по кредитној за текућу годину (у динарима)											
														Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал				
Панонска Банка (Banca Inesa)	По уговору о репротрајању дуга број 231000093	УСД	9.226.894,76	Не	2.050.421,12	196.150.870,90	1.537.815,86	159.819.558,63	18	2	01.05.2007.	6,75%	2	106.138.085,49	38.039.775,94	106.123.302,16	38.044.160,68	11.048.983,78	3.971.352,50	8.062.528,63	2.978.857,30	6.486.329,48			
Поптањска штедионица	По уговору о одржавању текуће ликвидности ЈП "Путевн Србије"	ЕУР	30.000,000,00	Не	30.000,000,00	3.527.406,000,00	21.750,000,00	2.527.410,675,00	4	1	27.06.2020.	3,50%	12	176.567.225,00	264.546.450,00	264.521.325,00	264.535.725,00	30.623.487,69	28.953.390,04	22.851.224,42	20.573.540,25	20.573.540,25			
Поптањска штедионица	По уговору о одржавању текуће ликвидности ЈП "Путевн Србије"	ЕУР	8.000,000,00	Не	8.000,000,00	940.641.600,00	6.127.659,53	720.503,075,62	4,5	6 месеци	24.07.2020.	3,50%	12	40.026.605,21	60.038.912,06	60.033.209,99	60.036.478,01	8.175.796,68	7.876.372,22	7.336.522,01	6.728.039,13				
Страни кредитор																									
Задан ЕИВ од 37 милиона ЕУР	Бр. 21386 - Хитна санација саобраћаја	ЕУР	37.000.000,00	Да	4.690.322,75	531.489.087,01	2.245.161,48	263.990.801,66	15	5	05.07.2007.	5,07%	6	106.138.085,49	38.039.775,94	106.123.302,16	38.044.160,68	11.048.983,78	3.971.352,50	8.062.528,63	2.978.857,30				
Задан ЕИВ од 95 милиона ЕУР	Бр. 21631 - Реконструкција постројак путева	ЕУР	95.000.000,00	Да	29.913.333,25	3.517.215.706,20	23.579.999,91	2.772.285.907,42	15	5	15.02.2009.	4,74%	2	373.450.700,99	373.417.450,39	373.417.450,39	373.417.450,39	78.142.569,47	69.823.926,89	224.040.803,99	69.823.926,89				
Задан ЕИВ од 120 милиона ЕУР	Бр. 22550 - Пројекат европских путева Б	ЕУР	120.000.000,00	Да	89.211.111,08	10.489.460.283,01	82.491.111,08	9.699.478.072,12	18	7	15.02.2009.	3,33%	2	396.250.848,00	396.215.568,00	396.215.568,00	396.215.568,00	232.256.903,08	224.040.803,99	224.040.803,99	224.040.803,99				
Задан ЕИВ од 80 милиона ЕУР	Бр. 36651 - Обилазница око Београда	ЕУР	80.000.000,00	Да	22.373.738,37	2.630.708.632,29	14.915.825,63	1.753.834.100,81	12	5	17.01.2012.	1,39%	2	439.768.130,27	439.683.855,86	439.683.855,86	439.683.855,86	9.044.197,46	5.190.345,30	5.190.345,30	5.190.345,30				
Задан ЕИВ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24037 - Санација моста Таван	ЕУР	33.000.000,00	Да	22.166.666,67	2.606.361.100,39	19.966.666,67	2.347.722.597,06	15	5	16.08.2015.	4,02%	2	129.724.980,00	129.713.430,00	129.713.430,00	129.713.430,00	52.276.219,82	49.681.972,42	49.681.972,42	49.681.972,42				
Задан ЕИВ од 33 милиона ЕУР	Бр. 25748 - Обилазница око путева и места В2	ЕУР	33.000.000,00	Да	23.200.000,00	2.727.860.640,00	21.000.000,00	2.469.224.100,00	15	5	15.02.2015.	3,10%	2	129.724.980,00	129.713.430,00	129.713.430,00	129.713.430,00	53.913.682,82	51.333.008,58	51.333.008,58	51.333.008,58				
Задан ЕИВ од 40 милиона ЕУР	Бр. 24134 - Обилазница око Београда, сектор Б	ЕУР	40.000.000,00	Да	38.555.555,57	4.333.369.935,03	37.388.888,91	4.396,2.4074,70	17	7	18.02.2019.	3,54%	2	68.793.549,61	68.787.424,61	68.787.424,61	68.787.424,61	64.877.428,42	63.506.253,15	63.506.253,15	63.506.253,15				
Задан ЕИВ од 60 милиона ЕУР	Бр. 24134 - Обилазница око Београда, сектор А	ЕУР	60.000.000,00	Да	56.175.000,00	6.605.067.735,00	53.975.000,00	6.346.493.847,50	18	5	16.08.2017.	1,38%	2	129.724.980,00	129.713.430,00	129.713.430,00	129.713.430,00	76.303.496,16	74.591.133,64	74.591.133,64	74.591.133,64				
Укупно кредитно задужење		ЕУР			334.285.727,69	38.325.731.589,83	283.440.313,21	33.487.326.610,52						1.989.970.083,97	388.981.096,27	2.097.922.425,95	389.996.712,31	617.362.765,38	47.918.484,18	576.417.719,03	36.766.766,16				
од чега за ликвидност		ЕУР			2.050.421,12		1.537.815,86																		
од чега за ликвидност		РСД			38.000.000,00		27.877.659,53																		
од чега за капиталне пројекте		УСД			2.050.421,12		1.537.815,86																		
од чега за капиталне пројекте		ЕУР			286.285.727,69		255.562.653,68																		

Курс на дан 31.12.2021. (НБС, Курсна листа Бр. 253 за дневни средњи курс динара)
 1 ЕУР = 117,5821 динара
 1 УСД = 103,9262 динара

Датум: _____

МП

Овлашћено лице:



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЊЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ
 Број: 959-2021/12-03

Датум: 04-02-2022
 Београд, Булевар краља Александра 282

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

VI
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број 953-2011/22-44
04-02-2022
Образак 9

Датум
Београд, Булевар краља Александра 282

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1.474.169.789,94
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	10.712.964,31
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	26.688,66
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	8.530,20
	068	Текући рачун	UniCredit Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Raiffeisen Banka	РСД	74.024,85
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈЛПС	РСД	37.396.090,00
	068	Девизни рачун код Народне банке Србије, Управе за трезор и АИК банке	ЈЛПС	РСД	52.136.067,40
	068	Девизна благајна мењача	ЈЛПС	РСД	8.809.719,97
	068	Платне картице	ЈЛПС	РСД	3.421.709,43
	Укупно у динарима				1.586.755.584,76
31.03.2021.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	3.243.572.610,66
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	5.485.029,92
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	
	068	Текући рачун	UniCredit Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Raiffeisen Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈЛПС	РСД	35.979.899,00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈЛПС	РСД	9.437.134,28
	068	Девизна благајна мењача	ЈЛПС	РСД	11.478.528,45
	068	Платне картице	ЈЛПС	РСД	6.207.532,43
	Укупно у динарима				3.312.160.734,74

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
30.06.2021.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	2.110.811,751,28
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	11.792.252,79
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	589.180,51
	068	Текући рачун	UniCredit Banka	РСД	54.650,00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Banka	РСД	91.558,13
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	49.787.552,00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	4.412.810,52
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	20.217.839,20
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	11.325.551,15
		Укупно у динарима			
30.09.2021.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	395.908.256,84
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	10.506.611,00
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	
	068	Текући рачун	UniCredit Banka	РСД	1.050.380,00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Banka	РСД	18.448,48
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	43.581.704,00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	4.251.629,56
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	15.695.748,77
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	9.679.938,93
		Укупно у динарима			

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	2,479,152,594.35
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	22,084,350.22
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	484,890.09
	068	Текући рачун	UniCredit Banka	РСД	435,418.70
	068	Текући рачун	Raiffeisen Banka	РСД	58,950.70
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈЛПС	РСД	50,313,853.00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈЛПС	РСД	3,546,690.26
	068	Девизна благајна мењача	ЈЛПС	РСД	12,298,970.11
	068	Платне картице	ЈЛПС	РСД	6,821,887.93
		Укупно у динарима			

Датум: _____

Овлашћено лице



М.П.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

VI
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број 953-2011/22-65
у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Износ инвестиционог улагања закључно са крајем финансирања
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА					
	Е-75, ГОРЊЕ ПОЉЕ - ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2008		150,639
	Е-75, ЦАРИЧИНА ДОЛИНА - ВЛАДИЧИН ХАН	4	2008		209,287
	Е-75, ВЛАДИЧИН ХАН - ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ	4	2008		615,777
	Е-75, ЛЕВОСОЈЕ - ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ	4	2008		196,767
	Е-75, ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА	4	2008		642,924
	Е-80, ПРОСЕК - ЦРВЕНА РЕКА	4	2008		553,371
	Е-80, ЦРВЕНА РЕКА - ЧИФЛИК	4	2008		77,477
	Е-80, ЧИФЛИК - СТАНИЧЕЊЕ, ПИРОТ ИСТОК	4	2008		335,364
	Е-75, У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	4	2008		664,409
	Е-763, ЈАКОВАЦ - ЉИГ	4	2008		427,156
	Е-763, ОБРЕНОВАЦ - УБ	4	2008		232,637
	ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ВРЧИН	1	2008		30,228
	Е-75, ГРАВОВНИЦА-ГРЕДЕЛИЦА	4	2016		652,015
	Е-75, ГРЕДЕЛИЦА-ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2016		120,520
	СУРЧИН-ОБРЕНОВАЦ	4	2016		2,138,631
	РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА	4	2016		311,372
	Е-763, ПРЕЂИНА - ПОЖЕГА	4	2018		121,938
	АУТОПУТ РУМА-НОВИ САД	4	2018		337,370
	Е-761, ПОЈАТЕ-ПРЕЂИНА	4	2018		469
	АУТОПУТ Е-80, НИШ-МЕРДАРЕ	4	2018		165,663
	ОСТАЛА УЛАГАЊА				408,885
	УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:				8,412,899

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА						
	Уговорено до 2016. године					
	Идејни пројекат дела магистралног пута М-25, Ниш-Приштина, Обилазница Прокупља	1	2010.	2015.	49,324	67,075
	Идејни и главни пројекат, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	59,000	62,600
	Техничка контрола Главног пројекта, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	28,851	29,731
	Идејни и главни пројекат, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	41,300	43,976
	Техничка контрола Главног пројекта, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	1,876	2,448
	СВЕГА:	1			180,351	205,830
	Програм радова за 2016. год.					
	Генерални пројекат са Претходном студијом обилазнице Лајковца на д.п. ИБ реда бр. 27 (М-4).	1	2015.	2016.	6,456	12,772
	Иновирање Идејног и Главног пројекта за деоницу државног пута ИБ-19: Ердвик - Нештин, Л = 7,8 км	1	2015.	2016.	6,900	20,370
	Идејни пројекат реконструкције д. п. ИБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Аљиновићи - Говеђак, км 323+832 - км 330+023 (Л = 6,19 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
	Идејни пројекат реконструкције д. п. ИБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Каменолом - Сјеница км 332+423 - км 337+678 (Л = 5,26 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
	Главни пројекат побољшања д. п. ПА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2015.	2016.	1,476	1,550
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д. п. ИБ реда бр. 29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	1	2015.	2016.	25,610	54,972
	Техничка контрола Главног пројекта за деоницу државног пута ИБ-19: Ердвик-Нештин, Л = 7,8 км	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главног пројекта побољшања д. п. ПА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2016.	2016.		
	Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости Сомбор - Бездан - Колут - Банчи Брег - граница Мађарске	1	Донета одлука о обустављању поступка јавне набавке			
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима:	1				1,019
	Пројекат за извођење привремене везе девијације државног пута ПА-148 (Р-201) са државним путем ИБ-26 (М-19)	1	2015.	2016.	430	774
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	СВЕГА:				50,904	108,845

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	ПДР за надвожњак на д. п. II реда бр. 102 (М-22. I), између Бачке Тополе и малог Ијоша на км 70+640	1	2013.	2014.	1,440	1,440
	Главни пројекат санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	1,176	1,176
	ТК Главног пројекта санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	149	149
	ТК Главног пројекта рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник	1	Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
	Главни пројекат рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник		Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
	СВЕГА:				2,765	2,765
	Идејни пројекат моста на Сави код Шабца (Л = 680 м, Б = 20,4 м)		Поднет захтев за заштиту права			46,288
	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	1	2015.	2016.	23,759	50,357
	Израда пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда број A1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	1,369	1,369
	Израда пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Паралина) на државном путу IA реда број A1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	417,600	418,018
	Израда пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител - Перлез	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	ТК пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда број A1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	142	142
	ТК пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Паралина) на државном путу IA реда број A1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	50	50
	ТК пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител-Перлез	1	2016.	2016.		4,751
	Идејни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2015.	2016.	984	1,604
	Главни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2016.	2016.		
	Техничка документација за рехабилитације државног пута IБ реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега - Косјерић-Ваљско, км 169+650 — км 169+680	1	2016.	2016.		1,449

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходних година
	ТК Техничке документације за рехабилитације државног пута IБ реда бр.21 са пуним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега-Косјерић-Валево, км 169+650 – км 169+680	1	2016.	2016.		
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 21 са пуним објектом преко реке Љетиње – Лековића мост на км. 2+187 до 2+236, деоница: Пожега-Ариље	1	2016.	2016.		1,117
	ТК Пројекат рехабилитације објекта, Мост преко реке Љетиње, Лековића мост, државни пут IБ реда бр.21, деоница Пожега – Ариље, км 002+178 – км 002+236	1	2016.	2016.		
	Допуна постојећег пројекта, напутињак преко пута, на државном путу IА реда бр.1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
	ТК допуна постојећег пројекта, напутињак преко пута, на државном путу IА реда бр.1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
	Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IА реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.		
	ТК допуна постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IА реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Адашевци, Надвожњак Адашевци, ИД 00004	1	Није уговорено			
	ТК Главног пројекта рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Адашевци, Надвожњак Адашевци, ИД 00004		Није уговорено			
	Пројекат рехабилитације Моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	1	2015.	2015.	420	420
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	1	2015.	2015.	48	48
	Пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јагодина-Ђурђија	1	2015.	2015.	624	2,876
	ТК Главни пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јагодина-Ђурђија	1	2015.	2015.	63	63
	Главни пројекат реконструкције моста преко Дрине у Љубовици на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	1,668	1,668
	ТК Главног пројекта реконструкције моста преко Дрине у Љубовици на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	140	4,332
	Главни пројекат реконструкције моста "Мехов крш" на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000	1	Није уговорено			
	ТК Главног пројекта реконструкције моста "Мехов крш" на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000		Није уговорено			
	Главни пројекат рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	1,074	1,611
	ТК Главног пројекта рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	86	447
	Пројекат рехабилитације армирано бетоноског Моста преко реке Турје код села Маћедонци на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	551	587
	ТК Пројекта рехабилитације армирано бетоноског Моста преко реке Турје код села Маћедонци на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	48	160

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходним годинама
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевице на државном путу I-B реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекат рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевице на државном путу I-B реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Власне код села Турковца на државном путу I-B реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекат рехабилитације Моста преко реке Власне код села Турковца на државном путу I-B реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		
	ТК Главни пројекат рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		168
	Главни пројекат рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
	ТК Главни пројекат рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Капер на државном путу IБ реда број 22, Ђепије-Љнг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		1,469
	ТК Пројекат рехабилитације Моста преко реке Капер на државном путу IБ реда број 22, Ђепије-Љнг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IIА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
	ТК Главни пројекат рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IIА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IIБ реда број 441, Сурдулица-Грамаја-Лепеница	1	2015.	2016.	918	
	ТК Пројекат рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IIБ реда број 441, Сурдулица-Грамаја-Лепеница	1	2016.	2016.		765
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима локалним путевима	1	2016.	2016.		114
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на локалним путевима	1	2016.	2016.		
	СВЕГА :				449,544	540,791
	Главни пројекат санације лоппорних зидова на државном путу IБ реда број 21, деоница: Слагина – Ваљево, км 2+930 – 3+100 лево (ЛI=170м) и км 2+912 – км 2+988 десно (ЛI=76м); деоница: Ваљево – Подбукови, км 13+140 – 13+165 десно (ЛI=25м) и км 19+468 – км 19+512 десно (ЛI=44м)	1	2015.	2015.	2,131	2,131
	Клизаште-оурон "Романов мост" на Р-122, деоница: Свође-Босилеград, км 68+900	1	2010.	2014.	3,127	3,127
	Техничка Контрола 13 клизашта	1	2011.	2014.	2,679	2,679
	Пројекти побољшања државних путева I и II реда са санацијом нестабилних косина и клизашта и геотехничким елаборатом (2 клизашта - Неготин и Р-261)	1	2012.	2014.	4,189	4,189
	Главни пројекат санације клизашта "Шаториња", на д. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	1,424	1,424

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	ТК Главног пројекта санације клизишта "Шаторица", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деонција: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким лабораторијом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	336	336
	СВЕГА:				13,886	13,886
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ПБ-338, деонција: Варда-Мравиници, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	1,440	1,440
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ПБ-26 деонција: Љубовија – Рогачица, км: 16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	1,668	1,668
	ТК Главног пројекта санације погворних зидова на д. п. Б реда бр. 13, деонција: Слатина-Ваљevo, км 2+930 - 3+100 лево (Л=170 м) и км 2+912 - км 2+988 десно (Д=76 м); деонција: Ваљevo-Подбужкови, км 13+140 -13+165 десно (Д=25 м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Д=44 м)	1	2015.	2015.	168	168
	ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу ПБ-338, деонција: Варда-Мравиници, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	180	180
	ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу ПБ-26 деонција: Љубовија – Рогачица, км: 16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	198	198
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда: Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу 16-23, деонција: Ужиде – Чајетина у месту Бела земља, на км: 229+150	1	2015.	2016.	4,101	7,861
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда: Техничка документација за санацију клизишта на државном путу ПБ број 148, деонција: Мислојин – Дражевац – Степојевац, од км: 3+200 до км: 3+700	1	2015.	2016.	5,868	11,250
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	СВЕГА:				13,623	22,765
	Студија безбедности саобраћаја на државним путевима		2015.	2015.	2,263	13,051
	Студија оправданости за потеребе рехабилитације и изградње бициклистичке стазе на ИБ-15,Кликинда-Наково					93,674
	Техно-економска анализа варијантних решења обилазница Рума					1,844
	СВЕГА:				2,263	108,569
	Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева IB реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовији	1	2014.	2016.	874	1,020
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IB реда број 22 и локалног пута (Р-106) код Милошеше Куле	1	2014.	2016.	682	682
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IB реда број 6 и локалног пута за Торник	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IB реда број 12 са обилазницом у Бачкој Паланци	1	2014.	2016.	682	796
	Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева IB реда број 6 и II реда број 152 (Бистрица)	1	2014.	2016.	814	950
	СВЕГА:	1			5,314	6,088

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	1	2015.	2016.	12,000	19,238
	Пројекат идентификације црних тачака на државним путевима за 2010-2012. годину	1	2016.	2016.		
	Ревизије безбедности саобраћаја на пројектима У току	1	2015.	2015.	1,560	1,560
	Пројекат снимања и оцењивања државних путева по Програму оцењивања путева ЕгОРАР/IRAR	1	Одустали од ЈН			
	ТК Главног пројекта побољшања укреног места државних путева (Бечеј, Витково, Љубовија, Милошева кула, Торник, Бачка Паланка и Вистрица)	1	2015.	2016.	516	6,533
	СВЕГА:				14,076	27,331
	Студија о процени утицаја на ЖС изградње Е-70/75 Објављеница БГ деоница Добановци-Бубањ поток	1	2008.	2015.	5,310	6,390
	Стратешке карте буке и загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури - Пројекат међуграничне сарадње са Републиком Мађарском	1				
	Мапирање и мерење буке, мапирање и мерење загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури: HUSRB/1203/11/030-PERS1 NAMar	1	2014.	2014.	29,825	29,825
	Одржавање web странице ЈП "Путевн Србије" везано за реализацију IPA пројекта Мађарска - Србија: HUSRB/1203/11/030-PERS5 NAMar	1	2014.	2014.	35	35
	Услуге превода за енглески језик: HUSRB/1203/11/030-PERS4 NAMar	1	2014.	2014.	865	865
	Организација завршне конференције и састанака и промоција пројекта на телевизији и у новинама: HUSRB/1203/11/030-PERS2 NAMar	1	2014.	2014.	728	728
	Ангажовање експерта за јавне набавке по ПРАГ процедури: HUSRB/1203/11/030-PERS3 NAMar	1	2014.	2014.	918	918
	СВЕГА:				37,681	38,761
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Бубањ Поток - Врчин(L=9,3 km)	1	2015.	2015.	701	701
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Велика Плана - Марковац (L=12,0 km)	1	2015.	2015.	462	462
	Пројекат праћења стања животне средине у путном појасу на деоници Бубањ Поток - Мали Пожаревац (L=23,6 km)	1	2015.	2015.	882	882
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Баточина - Трупаље, L=116,7 km	1	2015.	2016.	3,768	3,768
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Нови Сад петља Темерин - Бубањ Поток, L=92,8 km	1	2015.	2016.	3,412	3,412
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Рава (Пожаревац) - Баточина, деоница Церовац - Крагујевац и деоница Баточина (Марковац) - Равни Гај, L=88,8 km	1	2015.	2016.	3,352	3,352
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница петља Орловац - Жуљавац, деоница Пољанице - Љниг, деоница Пољанице (Белановица) - Љниг (Мионица) и деоница Бујин гроб - Превљина, L=83,6 km	1	2015.	2016.	3,275	3,275
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кузмин - за Добановце, деоница Аеродром "Никола Тесла", БГД (петља Нови Сад), деоница БГД (Крњача) - Панчево I (Ковин), деоница Падинска Скела - БГД (Крњача), L=103,4 km	1	2015.	2016.	3,570	15,870

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључно са претходном годишном
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кнежевци - Чајетина, деоница Кнежевци - Крањска стена, деоница за Марковицу - Мрчајевици, деоница Рибница - Берањовац, деоница Чапри - Стопања, L=93,1 km	1	2015.	2016.	3,416	3,416
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда деоница Багајница - петља Орловача, деоница Остружница - Обреновац, деоница Мали Мокри Луг - Кружни пут (Лештане), деоница Бели Поток - Авала 1, деоница Бубањ Поток - Кружни пут (Кнежевици), L=62 km	1	2015.	2016.	1,524	1,524
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ваљево - Ваљево 5 (обилазница), деоница Ваљево - Иверак, деоница Пелије - Лазаревац 2 (Чибутковци), L=18,6km	1	2015.	2016.	473	23,013
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ниш (Трупање) - Ниш (Горња Топоница), деоница Врање 2 - Ристовац, деоница Мала Крена 1 - Пожаревац 2, деоница Мали Пожаревац - Међулукаје, L=46,4 km	1	2015.	2016.	1,209	32,609
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раковац - Нови Сад 7 (Беоцин), деоница Иринг 2 (Врдинк) - Рума 3 (Краљевци), деоница Шабац 4 - Шабац 5, деоница Нови Сад 4 (Бешка) - Каћ, деоница Румекка - Нови Сад 1 (Б. Петровац) L=35,4 km	1	2015.	2016.	966	33,732
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Стара Пазова - БГД (Земун), L=26,5 km	1	2015.	2016.	657	657
	Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац: Праћење стања животне средине у путном појасу	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац (L = 17,00 км)	1	2017			54,662
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Божаре (граница са ЦР), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	1	2017			12,818
	Идејни и главни пројекат Мрчајевици - Прељина	1	2017			8,646
	Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевици					20,253
	Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошчеви)					65,278
	ИБ 21, Нови сад Рума-Шабац-ИБ 19-Шабац Лоаница					39,992
	ОСТАЈА УЛАГАЊА					401,423
	Обилазница око Крагујевца					32,760
	ИБ-брза саобраћајница Пожаревац Велико Граднште-Голубац					24,463
						786,968
						27,667
						798,074
						1,862,599
						СВЕГА :
						УКУПНО СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном	
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА							
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км	1	2015	радови у току	1,454,311	1,506,287	
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Завршни радови	1	2014	2015	83,947	137,105	
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево I фаза	1	2014	2014	14,996	147,696	
	Мост Газела - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачуну	3	2010	2012	5,776,952	5,776,951	
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 5: Рехабилитација постојећег моста Бешка	3	2013	2014	340,233	1,902,438	
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Лот 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Преостали радови, I приоритет (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)					457	
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2006	2015	5,697,451	6,467,038	
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, I део (Петља "Север")	1	2015	2016	241,115	452,962	
	Обилазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевница"		2007	2013	2,158,668	3,139,852	
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)					632	
	Изградња бочних наплатних станица Жедник/Чантавир, Бачка Топола/Сента и Фекетић/Србобран					721,578	
	Изградња комплекса чеве наплатне станице на државном путу Ia реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчин, општина Гроцка, град Београд	1	2016	радови у току	2,134,174	3,924,431	
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	1	2015	радови у току	4,052,383	8,058,736	
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на петљи Бујановац I са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354,75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге					144,701	
	Државни пут Ib реда број 10 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на државном путу II реда бр.102 (по старом М-22.1) на км 70+640					203,007	
	УКУПНО РАДОВИ:					21,952,230	32,453,871
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Надзор на Завршним радовима	1	2015	услуга у току	4,296	6,083	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључно са претходном годишном
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Просталим радовима, Део (Шетља "Север")	1	2015	2016	8,256	161,098
	УКУПНО УСЛУГЕ:				12,552	167,181
	Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - преостала плаћања	3			72,988	72,988
	Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2011	2012	2,371	4,599
	Надзор на сектору Б.5.2 (граса)	3	2011	2012	3,400	13,400
	Лот Б.5.3 Изградња петље Орловача и петље Петлово брдо Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	8,370	28,335
	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда) Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	16,495	19,614
	Надзор над завршетком радова на Лот 1.1., Лот 2.2., Лот 3 и Лот 5	3	2005	2012	18,155	18,155
	УКУПНО УСЛУГЕ:				121,779	147,091
	Надзор на Рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2016	16,445	28,742
	Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	услуга у току	4,666	6,803
	ЛОТ 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2016	услуга у току	2,190	2,505
	Лот 8: Пројектовање и изградња денivelисане раскрснице "Нова Пазова" Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радовима	3	2017			3,851
	УКУПНО УСЛУГЕ:				23,301	41,901
	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прешево Главни пројекат електро радова	3	2013		1,122	1,122
	Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	29,650	33,986
	Ревизија Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	1,320	1,320
	Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	464	464
	Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	313,894	313,894
	Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	4,570	4,570
	Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	206,016	686,349
	Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	5,454	21,655

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања извршено са претходном годином
	Пројекат изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	3	2011	2015	29,650	29,659
	Техничка контрола пројекта изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,8 км	3	2011	2015	1,297	1,297
	(РРСЦ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 20 (М-7), деоница: (0245) Каћ-(0247) Зрењанин I (обилазница), Стационажа: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211 км	3	2014	услуга у току	11,616	19,715
	(РРСЦ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 1А 4 (М-5), деоница: (0195) Ужице 3 -- (0197) Крањевска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км	3	2014	услуга у току	23,280	104,615
	(РРСЦ) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61,2 км	3	2015	услуга у току	1,680	219,281
	(РРСЦ) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61,2 км	3	2015	услуга у току	1,980	13,947
	Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Пршево	3	2015	2015	468	468
	УКУПНО:				632,461	1,452,342
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе					10,579
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)					1,922
	Вршење надзора на радовима рекултивације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	3	2015	услуга у току	56,579	57,756
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	3	2015	услуга у току	14,549	80,727
	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса					950
	УКУПНО:				71,128	101,935
	Зајам ЦЕБ 2 (Споразум са Банком за развој Савета Европе) Радови на санацији клизишта на локалним путевима и Управљање пројектом укључујућу и надзор на радовима	3			517,496	517,496
	УКУПНО:				517,496	517,496
	ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2014	гарантни период почео 2016 (окончана сит за 2 год)	5,697,451	5,740,061
	ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	3	2006	2013	1,471,159	2,918,332
	ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГ Д, Сектор А1, петља Багајница	3	2010	радови у току	3,621,625	3,880,220
	ЛОТ Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	3	2012	радови у току	1,385,341	1,067,467

У 000 ДИИ

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2010	коначна вредност радова још није дефинисана	1,192,809	991,108
	Сектор Б.5.2 (трасе)	3	2011	2015	868,849	868,849
	Сектор Б.5.3 Изградња путње Петљиво брдо и Орловача - коначно решење	3	2013	радови у току	566,396	285,003
	Аутопут Е-75, Изградња путње "Нова Пазова"					559,815
	Област Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	3	2016	радови у току	3,570,544	2,587,769
	УКУПНО:				18,374,174	18,898,624
	ЛОТ 5: Рехабилитација моста Бешка	3	2006	2013	2,099,717	2,891,857
	Рехабилитација/санација 100 мостова на М и Р путевима	3				
	Lot Ia: мост преко Чемернице мост преко Бање мост преко Острове мост преко потока	3	2010	2013	88,430	86,578
	Lot Ib: 4. Мост преко потока Буковац у Мрчајевцима 5. Мост преко Магавушког потока 7. Мост преко Леђевачког потока у Лађенку 8. Мост преко потока Градинац	3	2009	2013	54,153	30,586
	Lot II: 9. Мост преко Западне Мораве ГП 10. Мост преко Мусине реке 11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљево-Чачак ГП	3	2009	гар. пер. у току	101,592	77,747
	Lot IV: 13. Мост преко реке Рибнице	3	2009	2013	72,650	63,480
	Lot VI: 23. Мост преко Јужне Мораве 25. Мост преко потока Подопань и пута за штуру 26. Мост преко Јовановачке реке	3	2009	2013	130,340	104,744
	Lot VII: 24. Надвожњак изнад железничке пруге код Сталаћа	3	2009	гар. Пер. у току	102,900	85,819
	Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Грзе II 6 (32). Мост преко реке Грзе III 7 (33). Мост преко реке Грзе IV 8 (34). Мост преко реке Грзе V	3	2009	2015	195,224	209,971

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања засључно са претходном годишном
Lot X:	9 (35) Мост преко реке Суваје	3	2009	2012	255,739	197,716
	10 (36) Мост преко Луковске реке					
	11 (37) Мост преко Миловске реке					
	12 (38) Мост преко реке Арнауте					
	13 (39) Мост преко Валакоњске реке					
	14 (40) Мост преко Савањачке реке					
	15 (41) Мост преко Осничке реке					
Lot XI:	16. Мост преко реке Црни Тимок I	3	2009	2011	148,538	217,271
	17. Мост преко реке Црни Тимок II					
	18. Мост преко реке Црни Тимок III					
Lot XII:	19. Мост преко реке Црни Тимок IV	3	2009	2012	113,095	22,380
	20. Мост преко реке Црни Тимок V					
	21. Мост преко реке Црни Тимок VI					
Lot XIII:	22(48). Мост преко реке Црни Тимок VII у Гамзиграду	3	2009	2012	256,789	269,111
Lot XV	Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км.276+127,52 до км.285+759,35 и моста преко реке "Злосница"	3	2010	2012	485,671	475,940
Lot XVI:	Рехабилитација пута М-22, деоница Биљановац-Баљевац и изградња моста у Барама	3	2010	2014	134,361	63,934
Lot XVII:	Рехабилитација пута М-25.1, деоница Берање-Пожаревац и санација и проширење мостова у Брагинцу	3	2010	2015	187,934	177,559
	Лот XVIII Изградња армирано-бетонског моста преко реке Колубаре у улици Норвешких Интернираца у Ваљеву	3	2010	2013	55,271	49,516
	Лот XIX: Рехабилитација пута М-5, деоница Ужиче - Пожега	3	2010	2013	110,518	108,520
	Лотови XX и XXI: Рехабилитација пута М19; Обреновац -Швабац	3	2011	гарантни период у току (окончање у 2016)	936,232	953,536
	Лот XXII Рехабилитација пута М-22, деоница: Гукоши-Дећи, од км 289+949 до км 294+434 (П=4,485км) и деоница: Дибин-Угриновци, од км 294+434 до км 304+081	3	2012	2015	242,423	
	УКУПНО:				5,771,577	6,186,265
	Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЈОГ-у А.1. - Пројектовање и грађење петље Багајница	3	2013	2015	62,965	19
	УКУПНО:				62,965	19
	ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"	3	2010	2016	3,412,505	3,409,744
	Лот 6: Пројектовање по изградња петље Нова Пазова	3	2017			120,446
	УКУПНО:				3,412,505	3,530,190

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања извршено са претходном годишном
	ЛОТ 2: Реконструкција аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд	3	2008	2016	1,996,063	1,943,387
	Lot 4: Реконструкција аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 61.5+598 до км 64+479 (десни коловоз)	3	2014	2015 почео рад. Пер. Оконачна 2017	681,661	692,169
	Lot 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Реконструкција аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	уговор раскинут	164,689	167,362
	ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншлед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Реконструкција аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	радови у току	157,846	99,791
	УКУПНО:				3,000,259	2,902,709
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Арапђеловац 4 - Крћевац, деоница: Арапђеловац (Орашац) - Крћевац, од км 0+067 до км 8+870, Л=8,713 км	3	2015	радови у току	429,800	384,325
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Јазаревац - Арапђеловац 1, деоница: Јазаревац 4 - Арапђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, Л=17,607 км	3	2015	радови у току	747,088	749,544
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Јозница - Ваљево, деоница: Завлака 2 - Причевци, од км 0+000 до км 29+050, Л=27,018 км	3	2015	радови у току	1,047,840	944,876
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Јозница 5 - Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, Л=20,279 км	3	2015	радови у току	729,524	548,387
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 26 Београд - Шабац - Мали Зворник, деоница: Бања Ковљача - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, Л=14,150 км и IB 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, Л=13,530 км	3	2015	радови у току	1,219,235	1,008,975
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, Л=23,620 км	3	2015	радови у току	1,333,873	1,295,587
	УКУПНО:				5,507,360	4,934,694
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 152 Топола 1 - Буђин Гроб, деоница: Топола 1 - Буђин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км	3	2015	радови у току	1,158,860	877,809
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКМ (Јариње), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км	3	2015	радови у току	549,890	531,627
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 170, деоница: Рогачица - Бајина Баша 1 (Перућан), Л=11,600 км	3	2015	радови у току	552,072	437,897
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 22, деоница: Мрчајсци - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	3	2015	радови у току	754,359	761,796
	Кружна раскрсница обливанце око Новог Пасзара и државног пута Б-26					3,674
	УКУПНО:				3,015,181	2,612,803
	Надзор на деоницама за реконструкцију у оквиру РРСЦ					87,907
	за РС, СБ и ЕИБ радове					
	за ЕБРД радове					151,400

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања заснујачно са претходном годином
	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)					46,500
	Техничка помоћ у имплементацији РРСП	3	2016	услуга у току	219,225	752,121
	Уврћавање стања државне путне мреже					176,513
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Властинце – Свође, Л=12,510 км					445,863
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (ауглопут), Л=15,245 км					639,218
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=29,500 км					22,957
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=40,340 км					239,882
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565 км					1,307,438
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница: Кнежевићи – Бела Земља – Ужице 3, Л=15,171 км					981,296
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријеполје – Сјеница 3 (Медаре) Л=1,300 км					606,506
	(БВРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) – Кузмин 1 (ауглопут) (пун профил), Л=21,805 км					1,705,138
	(БВРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км					227,563
	IB 23-Деоница Накорваће Ужице					1,126,400
	IB 15,Врбас (Змејско) Србобран (Фекетић)					220,400
	IB -39,Десковац Југ					124,900
	IB 15 деоница Кула (Бачка Топола) Врбас (Савино Село)					262,200
	IA 3-Пегља Сремска Митровица-гегља Рума-гегља Пећинци					351,000
	IB 27-Свилајнац Марковац					189,500
	Обука/тренинг				219,225	9,617,702
						2
						2
	Санација државног пута ПА реда 139, деоница Корениће-Крулава, уништене/оштећене поплавама у дужини од 11,5 км		2014	У току гарантни период до 2017	539,669	539,669
	Појачано одржавање државног пута IB-20,Каћ-Зрењанин	3	2017			639,812
	ОСТАЛА УЛАГАЊА					191,827
					539,669	1,371,308
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА:				63,233,862	84,873,131

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА											
1	Е-75, Грабовница - граница са републиком Северном Македонијом	80,000		30,000	54,575	60,000	94,378	70,000	153,044	80,000	273,714
2	Е-75, Обилазница око Београда (без Сектора б)	20,000		5,000	22,301	10,000	255,380	15,000	20,187	20,000	24,804
3	Е-75, У крак и Обилазница око Новог Сада	320,000		310,000		310,000		315,000		320,000	16,586
4	Е-80, Просек - граница са републиком Бугарском	80,000		30,000	61,141	60,000	70,838	70,000	81,144	80,000	185,393
5	Е-80, Ниш - Мердаре	1,000,000		250,000	420,487	500,000	837,145	750,000	1,422,694	1,000,000	1,873,674
6	Е-763, (Милош Велики), Сурчин - Љиг	100,000		40,000	417,521	80,000	611,007	90,000	413,694	100,000	309,779
7	Е-763, (Милош Велики), Прељина - Пожега	1,250,000		300,000	468,142	600,000	957,725	925,000	1,212,519	1,250,000	1,432,595
8	Сремска Рача - Кузмин	500,000		100,000	13,017	200,000	122,126	350,000	300,377	500,000	370,577
9	Коридор 10 - Баточина	40,000		10,000	10,576	20,000	26,819	30,000	27,230	40,000	46,908
10	Аутопут Рума - Нови Сад, (Фрушкогорски коридор)	250,000		100,000	413,005	200,000	518,186	225,000	552,584	250,000	628,528
11	Сурчин - Нови Београд	1,250,000		250,000		550,000		900,000	1,544,301	1,250,000	1,901,763
12	Шабац - Лозница	850,000			3,012		4,830	400,000	209,970	850,000	690,602
13	Ваљево - Лајковац	850,000		150,000	35,193	300,000	60,337	600,000	197,418	850,000	151,256
14	Пожега - Котроман	10,000								10,000	
15	Пожега - Бољаре	10,000								10,000	
16	Сомбор - Клинда	10,000								10,000	
17	Нови Сад - Зрењанин - Панчево	10,000		80			80		145	10,000	213
18	Параћин - Зајечар - Неготин - Кладово	10,000								10,000	
19	Крагујевац - Мрчајевац	10,000						5,000		10,000	
20	Северна обилазница око Крагујевца	10,000			5,030		5,337	5,000	6,156	10,000	7,917
21	Горњи Милановац - аутопут Милош Велики	20,000			625		794	10,000	2,166	20,000	11,556
22	Неготин (Самариновац - Прахово)	10,000								10,000	
23	Обилазница око Лознице у оквиру пројекта "Јадар"	10,000								10,000	
24	Рехабилитација државних путева, санација клизишта на државним путевима и исплата накнада по члану 119 Закона о путевима	100,000		25,000	6,307	50,000	15,363	75,000	36,754	100,000	39,132
25	Трошкови који претходе експропријацији	100,000		25,000		50,000		75,000		100,000	
26	Остала улагања				30,037		39,060		60,547		82,001
УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА		6,900,000		1,625,000	1,961,049	2,990,000	3,619,405	4,910,000	6,240,930	6,900,000	8,046,998
(позиција 4. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):											

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА											
1	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IА РЕДА - АУТОПУТЕВИ										
	Израда измена и допуна Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Државног пута I реда бр.21 Нови Сад - Рума - Шабац и коридора државног пута I реда бр.19 Шабац - Лозница (Службени гласник РС бр. 40/11) и Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње деонице аутопута: Рума - Шабац, од аутопута Е-70 (петља "Рума") до моста на Сави, од км 44+585,00 до км 66+145,16 (према "ПП-ДП21и19")	19,933		1,542		18,766	17,502	19,266	18,044	19,933	20,860
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Болгаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	5,000								5,000	
	Идејни пројекат хидротехничког уређења дуж трасе аутопута Е-761, деоница: Појате - Прелбина од км 0+000 до км 109+612,72	2,400	408			2,400	2,408	2,400	2,460	2,400	2,460
	Измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица - Београд (Батајница)	2,400			240			240		2,400	
	Измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш - граница Бугарске	8,684	1,737	724		6,079	5,066	7,816	5,066	8,684	5,066
	Измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш - граница Републике Северне Македоније	9,480				6,636		6,636		9,480	
	Измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница: Београд - Пожега	9,936	1,104	1,430		6,624	11,834	6,624	12,564	9,936	17,972
	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом аутопута Е-70, деоница: Панчево - Вршац - граница са Румунијом (Л = 60,00 км)	1,000								1,000	
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње петље "Кошеви"	1,000								1,000	
АУТОПУТЕВИ УКУПНО:		59,833	2,841	4,104	40,745	36,810	42,982	38,134	59,833	46,358	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.		
		Шлан	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
2	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IБ И II РЕДА											
	План детаљне регулације (Л = 51 км) и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице IБ реда Шабач - Лозница, Л = 55 км и Слелчевих - гр. Прелаз Бадовинци (Павловића мост), Л = 15 км	36,317		1,047	5,939	1,579	7,629	7,371	36,317	8,810		
	Идејни пројекат са Студијом оправданости д. п. IБ реда бр. 27. Лозница - Ваљево-Лазаревац, деоница: Иверак - Лајковац (петља на аутопуту E-763 Београд - Пожега), Л = 17,00 км	6,182	6,014	5,064	6,182	5,240	6,182	5,246	6,182	5,246		
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Идејни пројекат са Студијом оправданости брзе саобраћајнице IБ реда, аутопут E-75 Београд-Ниш (Петља "Пожаревац") - Пожаревац (Обилазница) - Велико Градиште - Голубац	65,806	36,078	31,092	36,078	34,377	44,856	41,805	65,806	42,172		
	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзих саобраћајница IБ реда на правцима Голубац - Доњи Милановац - Брза Паланка и Кладово - Неготин, Л = 146км	23,157		1,167	23,157		23,157		23,157			
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда, Парафин - Зајечар - Неготин, Л = 140км	20,000	8,232	6,897	8,232	6,897	8,232	6,897	20,000	6,897		
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда, гр. пр. са Маџарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј - Кикинда - гр. пр. са Румунијом (Наково) (Л = 175км)	105,000	10,879	454	45,350	37,792	74,535	62,113	105,000	86,597		
	Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње Северне обилазнице око Крагујевца (Л = 22км)	20,000					9,628		20,000			
	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда, Краљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар, Л = 125км	50,000							50,000	35,547		
	Планско-техничка документација за изградњу брзе саобраћајнице IБ реда, Остружница - Обреновац, Л = 20км	10,000							10,000			
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње успања брзе саобраћајнице IБ реда Крагујевац - Баточина на аутопуту E-75 и петље "Баточина"	5,000						8,023	5,000	13,905		
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда од Крагујевца до везе са државним путем IА-А5 (E-761) у Мрчајевцима, Л = 37 км	1,000							1,000			
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда на правцима Голубац - Доњи Милановац - Брза Паланка, Л=90 км	1,000				19,882		19,888	1,000	19,888		
	Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње постојеће путне мреже (државни пут IА-168 и државни пут IБ-400) у државни пут IБ реда, од државног пута IБ-35 од чвора Душановац до краја КО Грахово, Л =13 км	2,000							2,000			

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње планиране деонице државног пута IB-38 од петље "Крушевац исток" (E-761) до постојеће раскрснице на IB-38 са кружним током, Л=2,6 км	500								500	
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д. п. IB реда бр.29 (M-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	5.000								5.000	
	План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње реконструкције и изградње државног пута IB-19, деоница: Нештин - Визиф - Ердвик, км 0+000 до км 13+700 (Л= 13,70 км)	8.582		3.212		3.212		2.677		8.582	2.677
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IB-12, деоница Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811- км 152+090 Л = 17,28км	3.160								3.160	
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IB-12, деоница Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811- км 152+090 Л = 17,28км	1.714		857		1.200	849	1.135		1.714	1.410
	Пројектно-техничка документација за изградњу кружне раскрснице на укрштају државног пута IB реда број 15 са улицом Солунских бораца У Сомбору	1.790		537		537	465	498		1.790	498
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIA-100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129 +873 - км 132+369, Л=2,70 км	500								500	
	Урбанистички пројекат реконструкције државног пута IIA-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132+369 - 135+580, Л = 3,21 км	960								960	
3	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IB И II РЕДА УКУПНО:	367,669		62,597		129,887	107,081	155,653		367,669	223,647
	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступним путевима)	5,760								5,760	
	Идејни пројекат са студијом оправданости изградње моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ђуприји	1,802								1,802	
	Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Тисе на државном путу IIA реда број 129, деоница: Шајкаш-Перлез (Тител)	1,188			6					1,188	
	Техничка документација за мост преко Матејевачке реке на државном путу IIB реда бр. 426, у селу Горњи Матејевач, деоница: петља Ниш исток- Малча	2,970		1,485	16	2,970	18	2,721		2,970	2,721

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	ТК Техничке документације за мост преко Матејевачке реке на државном путу ИБ реда бр. 426, у селу Горњи Матејевац, деоница: петља Ниш исток- Малча	576				576		576	576	576	
	Техничка документација за изградњу моста преко реке Дуленке у Рековцу на државном путу IIA реда бр. 183, деоница: Горња Сабанта – Рековац	691	37				108	691	1,191	691	1,202
	Техничка документација за изградњу девијације државног пута IIA број 183 и прелаза преко реке Дуленке на траси привременог измештаја саобраћаја током изградње моста	594						594		594	
	Техничка документација за реконструкцију друмског моста на државном путу IIA реда бр.150, на деоници пута Аранђеловац – Белановица на км.07+899 преко језера Гараша	5,940	1,485	1,782		1,782	1,485	3,861	3,962	5,940	3,964
	Техничка документација за рушење и изградњу нових прилазних конструкција Друмског железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу IВ-47, деоница Београд Панчево, „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“	8,583								8,583	7,153
	Техничка документација за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIA реда бр. 181 у месту Дљину, деоница Лучани-Лис	4,140				1,656		1,656		4,140	
	Техничка документација за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIA реда бр. 181 у месту Крстацу, деоница Лучани-Лис	4,140				1,656	2,777	1,656	5,012	4,140	7,713
	Планска и техничка документација за изградњу обилазнице државног пута IIA реда бр. 130 око Орловата са друмским мостом преко реке Тамиш	7,160								7,160	
	Пројекат за грађевинску дозволу за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступни путевима)	100								100	
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију друмског моста на државном путу IIA реда бр.150, на деоници пута Аранђеловац – Белановица на км.07+899 преко језера Гараша	600								600	
	Техничка контрола техничке документације за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIA реда бр. 181 у месту Дљину, деоница Лучани-Лис	100								100	
	Техничка документација за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIA реда бр. 181 у месту Крстацу, деоница Лучани-Лис	100								100	
	Студија оправданости за изградњу моста преко Матејевачке реке на државном путу IБ реда број 426, у селу Горњи Матејевац, деоница: петља Ниш исток-Малча	174				174		174		174	
	Урбанистички пројекат за изградњу моста преко Матејевачке реке на државном путу IБ реда број 426, у селу Горњи Матејевац, деоница: петља Ниш исток-Малча	300								300	
	УКУПНО МОСТОВИ:	44,918	1,544	3,267	4,394	8,814	4,394	12,178	12,886	44,918	22,753
4	ИПА ПРОЈЕКТИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ										
	Рехабилитација државног пута IБ реда број 15 на деоници Кикинда – Наково у дужини од 1,8км	55,119	683			55,119	56,305	55,119	56,971	55,119	56,971
	Радови на рехабилитацији										

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Рехабилитација државног пута 15 реда број 15 на деоници Кикинда — Наково у дужини од 1,8км Надзор на редовима рехабилитације	1,410			1,410	1,410	1,400	1,410	1,410	1,410	1,410
	Рехабилитација државног пута 15 реда број 15 на деоници Кикинда — Наково у дужини од 1,8км Административна подршка за имплементацију	1,333		666		666		1,333		1,333	
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Експерт за јавне набавке по ПРАГ процедури	580								580	
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Административна подршка за финансијску администрацију и извештавање	347								347	
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Планска и техничка документација	3,100								3,100	
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Техничка контрола документације	950								950	
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Набавка опреме за реализацију пројекта	300								300	
	Изградња бицикличке стазе дуж државног пута 1512 на деоници Нова Црња-Српска Црња(државна граница) у дужини 11,7км Радови на изградњи	5,000								5,000	
	Изградња бицикличке стазе дуж државног пута 1512 на деоници Нова Црња-Српска Црња(државна граница) у дужини 11,7км Надзор на редовима изградње	200								200	
	Изградња бицикличке стазе дуж државног пута 1512 на деоници Нова Црња-Српска Црња(државна граница) у дужини 11,7км Административна подршка за финансијску администрацију и извештавање	50								50	
	УКУПНО ИПА ПРОЈЕКТИ:	68,389		666		57,195		57,705		58,381	
5	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ										
	Таксе у систему ЦЕОП, републичке административне таксе, градске административне таксе +РАЧУНИ	18,000		7,102		13,047		16,124		18,000	
	Услуга пројектовања адаптације пословног простора ЈП "Путеви Србије" у улици Булевар краља Александра 282	2,000								2,000	
	Студија ојачавања асфалта на бази полимерних влакана са применом на путној мрежи Републике Србије	1,000								1,000	
	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ:	21,000		7,102		13,047		16,124		21,000	
6	БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА										
	Успостављање система за управљање безбедношћу саобраћаја на путној мрежи	9,996		3,998		3,998		9,996		9,996	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на SEETO мрежи државних путева у Републици Србији - Фаза 2 (дужина деоница: 350 km)	3,000								3,000	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима IБ реда у Републици Србији - 2020 (дужина деоница: 450 km)	4,000	22		22		22		22	4,000	22
	Пројекти Ревизије безбедности саобраћаја са аспекта безбедносних карактеристика пута за пројекте у току	5,000								5,000	
	Техничка контрола Пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за побољшање локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде	300								300	
	Пројекти саобраћаја и саобраћајне сигнализације за побољшање локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде	1,000								1,000	
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицим	5,000								5,000	
	УКУПНО БЕЗБЕДНОСТ:	28,296	22	3,998	22	3,998	22	9,996	22	28,296	22
7	ЖИВОТНА СРЕДИНА										
	Приручник за примену ингералних мера сузбијања корова и њихова имплементација у редовном одржавању путног појаса	360			288					360	
	Пројекат за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IА реда број 2, објекат у месту Брђани	113								113	
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IА реда број 2, објекат у месту Брђани	60								60	
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда број А1, деоница Левосоје-Букуревац	640								640	
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда број А1, деоница Владичин Хан-Доњи Нерадовац	550								550	
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда број А1, деоница Горње Поље-Царичина Долнина	750								750	
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда број А1, деоница Доњи Нерадовац-Левосоје	750								750	
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда број А1, деоница Букуревац - С. Македонија	350								350	
	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине	3,000								3,000	
	Техничка документација за мере заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	3,000								3,000	
	Техничка контрола Техничке документације за мере заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	300								300	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка документација за израдњу конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Нови Београд	3,700								3,700	
	Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Београд 1	3,700	135				135			3,700	135
	Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Београд 2	2,600								2,600	
	Техничка документација за мере заштите путне мреже од утицаја средине по хитним напозима	1,000								1,000	
	Консултантске услуге за увођење стандарда управљања животном средином ISO 14001	900								900	
	УКУПНО ЖИВОТНА СРЕДИНА:	21,773	135			288	135	360	135	21,773	135
8	ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ										
	Реализација техничких система за безбедно управљање радом дизел електричних агрегата ЈП Пугеви Србије	3,480								3,480	
	Увођење телеменаџмент система на нивоу напојних трансформаторских станица	1,000								1,000	
	Увођење система за смањење реактивне енергије у објектима ЈППС	7,000								7,000	
	Студија финансирања изградње соларних електрана										
	Израда фотонапонских електрана на одобраним објектима у ЈППС	200								200	
	Трансфер података за софтверски систем енергетског менаџмента	594								594	
	Техничка документација за осветљење тунела из фотонапонских електрана	1,000								1,000	
	УКУПНО ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ:	13,274								13,274	
	ОСТАЛА УЛАГАЊА:		9				1,444		3,042		5,695
	УКУПНО										
	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	625,151	52,218	80,471	253,974	207,591	318,669	625,150	356,991		
	(позиција 1. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):										

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА											
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"											
A)	РАДОВИ										
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	6,000				6,000	8,785	6,000	9,901	6,000	9,901
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кула - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	10,000								10,000	4,878
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, Завршни радови на мосту бр. 8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора	24,300		24,300		24,300		24,300		24,300	
	Обилазница Београда, сектор 3, Рехабилитација узводне конструкције моста бр. 8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора	51,700			23,717		24,165		26,267	51,700	40,667
	УКУПНО РАДОВИ (А):	92,000		24,300	23,717	30,300	32,950	30,300	36,168	92,000	55,446
B)	УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА										
B.1.	Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката										
B.1.1.	За пројекте који се финансирају средствима ЈПНС										
	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније (Северна Македонија) I и II фаза										
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Израда елабората за озакоњење новог и старог моста Бешка										
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Израда пројектно - техничке документације за завршетак радова на мостовима Бешка са приступним путем и шумским путем за манастир										

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5, радови у реци: - Снимање речног дна за потребе израде пројекта за извођење радова у реци - Уклањање радних острва, вађење талпи и заштита речних стубова 41,42, и 43 (формирање заштите од камена) - Израда пројекта за извођење радова у реци	1,300		1,300		1,300		1,300		1,300	
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	1,300		1,300		1,300		1,300		1,300	
	Обављање послова координатора за извођење радова и за пројектовање и израда плана превентивних мера										
	Израда техничке документације за оптимално варијантно решење унапређења пешачко-бициклистичких токова и стања моста преко Великог бачког канала на стационажи км 67+422 државног пута IV реда бр. 15, деоница Кула (Бачка Топола) – Врбас (Савино Село)	1,200								1,200	
	Укупно услуге Б.1.1.	2,500		1,300		1,300		1,300		2,500	
Б.1.2.	За пројекте који се финансирају средствима ЕМБ зајмова										
Б.1.3.	За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова										
	Укупно услуге Б.1.3.										
	Укупно услуге Б.1.	2,500		1,300		1,300		1,300		2,500	
Б.2.	Пројектовање и унапређење безбедности саобраћаја										
	Укупно услуге Б.2.										
Г)	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	2,500		1,300		1,300		1,300		2,500	
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно- техничку документацију, таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и привављање употребне дозволе	20,400		840		7,320		14,040		20,400	
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)	12,000		600		1,440		3,360		12,000	
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	9,700		838		1,557		4,311		9,700	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.								
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација							
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	4,200		240		1,200		1,560		4,200								
	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса	1,200								1,200								
	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г):	47,500		2,518		11,517		23,271		47,500								
	УКУПНО	142,000		28,118		43,117		54,871		142,000								
	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ":			23,717		32,950		36,168		142,000	55,446							
УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ИДА, ИБРД, ЕИФ И СБ																		
В)	ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСЦ) - УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕИФ)																	
В.1.	РАДОВИ (променљиво учешће у финансирању)																	
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км	207,530		189,180		199,136		189,180		200,420		189,180		225,636		207,530		225,636
	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањлица, од км 209+141.00 до км 248+079.38, Л=38,938 км	323,800										185,260		195,015		323,800		335,126
	Појачано одржавање државног пута IB 23/28, деоница Кнежевићи - Бела Земља - Ужиче 3, Л=15,234 км	66,400						66,400		36,624		66,400		36,624		66,400		36,624
	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Сјеница (Караукића Бунари) - Сушица, од км 65+548 до км 74+563, Л=9,015 км	102,100								723				723		102,100		55,177
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимилковце), Л=6,319 км	85,000		67,250				78,210								85,000		
	Појачано одржавање државног пута IB 27, деоница: петља Марковац - Свилајнац, од км 189+753 до км 195+961, Л=6,208 км	17,730						17,730		8,053		17,730		8,053		17,730		8,053
	Појачано одржавање државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	67,100						40,090		45,765		40,090		45,765		67,100		51,913
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Меровина - Прокупље (Орљане), од км 207+502 до км 219+005, Л=11,503 км и Белолын - Куршумлија - Рударе, од км 237+881 до км 262+136.59, Л=24,256 км	254,300								2,836				19,979		254,300		19,979
	Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км	116,700								916				916		116,700		916
	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) - Граница СРБ/БУГ (Мокрање), од км 187+335 до км 200+254, Л=12,919 км	116,600														116,600		116,600

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Бабушница - Свође, од км 25+851 до км 45+385, Л=19,534 км	118,200								118,200	
	Појачано одржавање државног пута IIA 186, деоница: Ђуприја (Деспотовац) - Деспотовац, од км 00+000 до км 21+440, Л=21,44 км	127,220								127,220	
	УКУПНО средстава за РАДОВЕ (В.1.):	1,602,680	199,136	256,430	295,337	391,610	576,870	532,711	1,602,680	733,424	
В.2.	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ (променљиво учешће у финансирању)										
	Финансијска ревизија пројекта	1,200				1,200				1,200	
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	3,100		3,100		3,100				3,100	
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	1,100								1,100	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деонице: Мерошина - Прокулђе (Орљане), Л=11,503 км и Белоглин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км	17,200				17,200				17,200	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 21 и IB 39. Лот 1: IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјериф (Варда), Л=21,100 км, и Лот 2: IB 39, деоница: Лесковац југ (беза са А1) - Лесковац (Братимилковце), Л=6,319 км	1,100				1,100				1,100	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенцац) - Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км и одржавања државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208, и државног пута IB 10, деоница: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	11,100								11,100	
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из ДРУГЕ године Пројекта	2,600				2,204			2,600	2,600	
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	1,900								1,900	
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	5,600				3,725			4,662	5,600	
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	3,200							3,200	3,200	
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	23,800						44,695		23,800	44,695
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта										
	Услуге за Уговор о нивоу услуге (SLA)	12,550				7,330			7,330	12,550	
	Консултант за Уговор о нивоу услуге	1,900								1,900	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Консултант за правне аспекте Уговора о нивоу услуге	2,400			980				980	2,400	980
	УКУПНО УСЛУГЕ (В.2.):	88,750	3,100	35,859	45,675	40,392	88,750	45,675	88,750	45,675	88,750
	УКУПНО	1,691,430	259,530	199,136	341,012	617,262	1,691,430	578,386	1,691,430	779,099	1,691,430
	УКУПНО	1,833,430	287,648	222,853	373,962	672,133	1,833,430	614,554	1,833,430	834,545	1,833,430
	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА										
	ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСИ) - СБ, ЕИБ И ЕБРД										
	ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА РРСИ										
	РРСИ ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 100% финансирање										
А)	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)										
Б)	УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ										
	УКУПНО Хитни радови:										
	УКУПНО Услуге за хитне радове:										
	УКУПНО РРСИ СБ И ЕИБ										
	ХИТНИ РАДОВИ:										
А)	ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање										
	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)										
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IIА 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Перућац), Л=11,600 км	14,000	14,000	3,125	14,000	14,000	3,125	14,000	3,125	14,000	3,125
	УКУПНО РРСИ ЕБРД	14,000	14,000	3,125	14,000	14,000	3,125	14,000	3,125	14,000	3,125
	ХИТНИ РАДОВИ:										
	ОСТАЈА УЛАГАЊА:										
	УКУПНО РРСИ ХИТНИ РАДОВИ:	14,000	14,000	3,125	14,000	14,000	3,125	14,000	3,125	14,000	3,125
	РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ОСНОВНОГ РРСИ (Редовни програм радова из средстава РРСИ)										
	РРСИ РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - променљив % финансирања										
А)	РАДОВИ										
	Преостали радови на појачаном одржавању државног пута II Б 23, деоница: Паковраће (Марковица) – Ужице, од км 10+485 до км 47+586, Л=37,101 км	48,900								48,900	
	Појачано одржавање државног пута II Б 353, деоница: Кладово - Брза Паланка, Л=23,565 км	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Појачано одржавање државног пута IB 23/28, деоница Кнежевци - Бела Земља - Ужице 3, П=15,234 км	31,600								31,600	
	Појачано одржавање државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) П=13,800 км	16,520								16,520	
	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Сјеница (Караукића Бунари) - Сушица, од км 65+548 до км 74+563, П=9,015 км	29,200								29,200	
	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), П=9,492 км	28,200		28,200		28,200		28,200		28,200	992
	Појачано одржавање државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), од км 44+057 до км 58+860, П=14,803км										
	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ваљево (обилазница)-Каона-Косјерић, од км 153+200 до км 174+300, П=21,10км										
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Мештина - Прокупље (Орљане), од км 207+502 до км 219+005, П=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, од км 237+881 до км 262+136.59, П=24,256км										
	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), од км 236+001 до км 253+891, П=17,890км										
	Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, од км 122+260 до км 130+950, П=8,690км	24,600								24,600	
	УКУПНО РАДОВИ:	223,820		73,000		73,000		73,000		223,820	992
Б)	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ										
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСР	314,240			3,106	89,410	154,269	128,780	173,704	314,240	216,426
	за РС, СБ и ЕИБ радове	196,240				89,410	111,752	128,780	131,187	196,240	173,909
	за ЕБРД радове	118,000			3,106		42,517		42,517	118,000	42,517
	Техничка помоћ у имплементацији РРСР	11,400			9,670		11,532		14,167	11,400	14,167
	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма	16,600				16,600		16,600	11,441	16,600	11,441
	Утврђивање стања државне путне мреже	39,400			106,774	39,400	111,147	39,400	111,147	39,400	111,147
	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IB 29: Лот 1: деоница: Штавал - Сушица, П=9,015 км и Лот 2: деоница: Сушица - Дојевиће, П=26,700 км	12,700								12,700	
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државних путева IB 14 и IB 33, деоница: граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), П=32.680 км	10,110				6,740	6,737	6,740	6,737	10,110	14,876
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 13, IB 21 и IB 22, Лот 1: IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, П=8,620 км, Лот 2: IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, П=22,135 км, Лот 3: IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, П=23,036 км и Лот 4: IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), П=17,974 км	28,200		28,200	32,566	28,200	32,566	28,200	36,687	28,200	36,687

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33, IB 39 и IIA 186, Лот 1: IA 1, деоница: Ниш 1 (Трупаље) – Ниш 3 (Батушинац), Л=9,206 км и Ниш3 (Батушинац) – Ниш 1 (Трупаље), Л=9,449 км, Лот 2: IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) – граница СРБ/БУГ (Мокрање), Л=12,919 км, Лот 3: IB 39, деоница: Бабушница – Свође, Л=19,519 км и Лот 4: IIA 186, деоница: Турпија (Деспотовац) – Деспотовац, Л=21,440 км	15,900	7,850	7,150	9,447	7,150	9,447	15,870	19,383	15,900	19,383
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1 и IA 3, Лот 1: IA 1, деоница: Ражањ 1 - Параћин 1, Л=24,781 км, Лот 2: IA 1, деоница: Алексинац 1 - Ражањ 1, Л=23,645 км, Лот 3: IA 3, деоница: Сремска Митровица - Рума 1, Л=13,750 км и Лот 4: IA 3, деоница: Рума 1 – Пећинци 1, Л=12,990 км	32,300	6,597	25,270	6,560	25,270	6,560	32,290	6,560	32,300	8,309
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33 и IB 34: Лот 1: IA 1, Ражањ (петља) - Алексинац (петља), Л= 25,406 км, Лот 2: IB 22, Пожаревац (Орљево) - Љвешница, Л=35,057 км и Лот 3: IB 34, Братинац (Набрђе) – Браничево (Триброче), Л=31,003 км	40,100						20,060		40,100	
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 15 и IB 21: Лот 1: IB 15, Сомбор (Индустријска зона) - Кула, Л=39,445 км и Лот 2: IB 21, Ивањица - Сјеница, Л=38,300 км	39,300	11,509		31,879		31,879	17,930	31,879	39,300	31,879
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 22 и IIA 147: Лот 1: IA 1, Брестовац (петља) – Дољевац (петља), Л=6,903 км, Лот 2: IB 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Л=32,103 км и Лот 3: IB 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Л=24,360 км	39,000		24,720		24,720		24,720		39,000	
	УКУПНО УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ:	599,250	178,072	60,620	364,137	237,490	364,137	330,590	411,705	599,250	464,315
B)	ОБУКА (финансирање 100% СБ)										
	Обука/тренинг										
	УКУПНО ОБУКА:										
	УКУПНО РРСП СБ и ЕИБ РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	823,070	178,072	133,620	364,137	310,490	364,137	403,590	411,705	823,070	465,307
	РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање										
A)	РАДОВИ										
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), од км 128+426.00 до км 152+769.23, Л=24,343 км	477,020	24,846	23,600	66,677	63,330	66,677	123,620	177,879	477,020	653,221
	Појачано одржавање државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км	267,600	119,821	113,840	119,821	113,840	119,821	267,570	178,736	267,600	178,736
	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), од км 63+696 до км 73+852, Л=10,156 км	254,840	36,637	17,140	108,461	85,380	108,461	85,380	228,581	254,840	237,972

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Појачано одржавање државног пута IА 3, деонице: петља Сремска Митровица - петља Рума, од км 43+563 до км 57+313, Л=13,750 км (лева коловозна трака) и петља Рума - петља Пејинци, од км 57+205 до км 70+303, Л=13,098 км (десна коловозна трака)	769,150	108,795	234,470	334,956	356,480	605,094	769,150	729,481		
	Појачано одржавање државног пута IА 1, деоница : петља Параћин - петља Ражањ, од км 360+249 до км 385+067, Л = 24,818 км (лева коловозна трака)	306,800	28,100		35,125		55,186	306,800	55,186		
	Појачано одржавање државног пута IА 1, деоница: петља Ражањ – петља Алексинац, од км 385+067 до км 408+778,710, Л=23,711 км (лева коловозна трака)	285,550						285,550			
	УКУПНО РАДОВИ:	2,360,860	318,199	497,020	665,040	833,050	1,245,476	2,360,860	1,854,596		
	УКУПНО РРСП ЕБРД										
	РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	2,360,860	318,199	497,020	665,040	833,050	1,245,476	2,360,860	1,854,596		
	УКУПНО РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	3,183,830	496,271	807,510	1,029,177	1,236,640	1,657,181	3,183,830	2,319,903		
	УКУПНО РРСП СБ И ЕИВ:	822,970	178,072	310,490	364,137	403,590	411,705	822,970	465,307		
	УКУПНО РРСП ЕБРД:	2,374,860	321,324	511,020	668,165	847,050	1,248,601	2,374,860	1,857,721		
	УКУПНО РРСП:	3,197,730	499,396	821,510	1,032,302	1,250,640	1,660,306	3,197,730	2,323,028		
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ ИНО-ЗАЈМОВА (позиција 10. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	3,197,730	499,396	821,510	1,032,302	1,250,640	1,660,306	3,197,730	2,323,028		
	ОСТАЈЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ (планиране у Програму пословања за 2021. годину кроз позиције: 2. Одржавање и 8. Систем наплате путарине)		28,935		170,089		412,372		569,611		

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

ЈП "Путеви Србије"
Број 953-2011/22-46

ПОТРАЖИВАЊА за 2021. годину*

Датум 04-02-2022
Београд, Булевар краља Александра 282

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2021.	на дан 30.06.2021.	на дан 30.09.2021.	на дан 31.12.2021.
до 3 месеца				123,174,875
од 3 месеца до 12 месеци				619,411,120
дуже од 12 месеци				990,184,759
УКУПНО:				1,732,770,754

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2021. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2021.	на дан 30.06.2021.	на дан 30.09.2021.	на дан 31.12.2021.
до 3 месеца				1,492,315,323
од 3 месеца до 12 месеци				17,358,608
дуже од 12 месеци				4,325,165
УКУПНО:				1,513,999,096

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2021.*	28	70,302,270	200	89,676,068


* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац ЈП Путеви Србије, тужени Град Суботица. Основ спора је регрес по основу изгубљене добити.	61,447,839.34
Тужилац ЈП Путеви Србије, тужени Аутомаркетинг доо Појате. Основ спора је потраживање по основу закупа земљишта	1,791,025.00
Тужилац Верона доо, тужени ЈП Путеви Србије по основу неисплаћеног дуга за изведене радове	5,339,703.24
Тужилац Дунав осигурање ад, тужени ЈП Путеви Србије по основу регреса (лед на путу)	2,584,415.00
Тужилац Дунав осигурање ад, тужени ЈП Путеви Србије по основу регреса (лед на путу)	3,341,538.00
Тужилац Глобос осигурање ад, тужени ЈП Путеви Србије по основу регреса (животиња на путу)	3,797,521.92
Тужилац АМС осигурање ад, тужени ЈП Путеви Србије по основу регреса (животиња на путу)	1,149,552.51
Тужилац АМС осигурање ад, тужени ЈП Путеви Србије по основу регреса (животиња на путу)	1,682,531.05
Тужилац TLP LOGISTIC DOO, тужени ЈП Путеви Србије по основу накнаде штете (пад стабла на коловоз)	1,500,000.00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум: _____



М.П. _____
Овлашћено лице: _____

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

VI
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
I Број 953-2011/22-47
Датум 04-02-2022
Београд, Булевар краља Александра 252

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

Београд

Јануар 2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<u>Пословно име:</u>	ЈП „Путеви Србије“
<u>Седиште:</u>	Београд, Булевар краља Александра бр.282
<u>Претежна делатност:</u>	4211 Изградња путева и аутопутева
<u>Матични број:</u>	20132248
<u>ПИБ:</u>	104260456
<u>Надлежно министарство:</u>	Министарство привреде

Делатности ЈП „Путеви Србије“ дате су у Закону о путевима и Статуту ЈП „Путеви Србије“.

ЈП обавља делатност управљања државним путевима, која обухвата:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Претежна делатност је изградња путева и аутопутева.

ЈП обавља и друге делатности, у складу са законом и оснивачким актом.

ЈП обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

ЈП је дужно да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту државног пута и да омогући несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину донео је Надзорни одбор 24. фебруара 2021. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 11. марта 2021. године („Сл.гласник РС“ бр.23/21).

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину (Ребаланс) донео је Надзорни одбор 29. јуна 2021. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 1. јула 2021. године („Сл.гласник РС“ бр.67/21).

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину (Ребаланс) донео је Надзорни одбор 25. новембра 2021. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 2. децембра 2021. године („Сл.гласник РС“ бр.117/21).

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за четврти квартал 2021. године, у поређењу са усвојеним Ребалансом Програма пословања.**

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 31.12.2021. године ЈП „Путеви Србије“ је обављало делатности према Програму пословања и Ребалансу Програма пословања за 2021. годину, на које је Влада Републике Србије дала сагласност.

Ребалансом Програма пословања за 2021. годину Одржавање је планирано у износу од 47.295,6 милиона динара. Реализација на позицији Одржавање путева за 2021. годину је у оквиру планираног износа.

Радови на одржавању проистичу из потребе да пут одговара намени због које је грађен, а пре свега да омогући безбедно одвијање саобраћаја, транспорт људи и материјалних добара, да повеже људе и побољша им услове живота. Радови на одржавању проистичу и из потребе да се пут, као грађевински објекат, заштити од свих штетних утицаја, односно да се очува његова реална и употребна вредност (очува раније уложени капитал). Због тога се путеви морају одржавати континуирано, ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи (АОП 1001) реализовани су у већем износу од планираног (индекс реализације 101).

Реализација на АОП 1011 износи 61.696,0 милиона динара, од чега се на Субвенције из буџета Републике Србије односи 27.566,2 милиона динара, чија је намена летње и зимско одржавање путева и одржавање мостова. Већа реализација Осталих пословних прихода у односу на план (АОП 1011) резултат је већих прихода од Путарине у односу на план.

Код Пословних расхода (АОП 1013) бележи се већа реализација од планиране (индекс реализације 104), због веће реализације на АОП 1020 - Трошкови амортизације и веће реализације у односу на план на позицији Трошкови производних услуга (АОП 1022). Већи трошкови амортизације настају као последица и веће активације инвестиција у току. Индекс реализације на АОП 1020 и 1022 је 105.

Реализација на АОП 1016 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 2.725,5 милиона динара је у оквиру планираног износа (индекс реализације 97).

Разлика Пословних прихода (АОП 1001) у износу од 61.853,8 милиона динара и Пословних расхода (АОП 1013) у износу од 60.711,1 милиона динара даје Пословни добитак (АОП 1025) у износу од 1.142,7 милиона динара.

Планиран Пословни добитак у 2021. години у износу од 3.193,8 милиона динара, а реализован је Пословни добитак у износу од 1.142,7 милиона динара, што је последица веће реализације Трошкова амортизације и Трошкова производних услуга.

Финансијски приходи (АОП 1027) остварени су у износу од 67,8 милиона динара (индекс реализације 101).

Финансијски расходи (АОП 1032) реализовани су у износу од 1.360,4 милиона динара (индекс реализације 98) и највећим делом се састоје од Расхода камата (АОП 1034). Реализован износ мањи је од планираног због мањег девизног курса по коме се врши отплата кредита, од пројектованог.

Разлика Финансијских прихода (АОП 1027) у износу од 67,8 милиона динара и Финансијских расхода (АОП 1032) у износу од 1.360,4 милиона динара даје Губитак из финансирања (АОП 1038) у износу од 1.292,7 милиона динара (индекс реализације 98).

Исказани нето резултат показује нето губитак за 2021. годину (АОП 1056) у износу од 717,5 милиона динара. Нето резултат мањи је од планираног највећим делом због реализованог мањег пословног добитка у извештајном периоду.

2. БИЛАНС СТАЊА

У Обрасцу 1А Биланс стања не бележе се већа одступања од планираних вредности, осим на следећим позицијама:

Земљиште и грађевински објекти (АОП 0010), реализација је већа од плана због активирања инвестиција, односно стављања у употребу. С друге стране, реализација је мања од плана код Некретнина, постројења и опреме у припреми (АОП 0013), пре свега због активирања појединих инвестиција, али и нешто мањих инвестиционих улагања од планираних. Сходно томе, реализација на АОП 0009 је мања од очекиване за четврти квартал текуће године (индекс реализације 99).

Стање Аванса за некретнине, постројења и опрему (АОП 0015) у износу од 1.675,0 милиона динара, у односу на планирано стање на дан 31.12.2021. године у износу од 1.225,2 милиона динара, указује на спорију динамику правдања аванса од очекиване.

На позицији Обртна имовина (АОП 0030) реализован износ од 4.633,0 милиона динара већи је од планираног пре свега због веће реализације на позицији Готовински еквиваленти и готовина (АОП 0057) у износу од 2.575,2 милиона динара (индекс реализације 191), као и због веће реализације на позицији Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи (индекс реализације 166).

Капитал (АОП 0401) бележи мању реализацију од плана, иако је индекс реализације 99, због реализованог нето губитка у текућој години у износу од 717,5 милиона динара, док је планиран добитак у износу од 1.379,5 милиона динара.

Реализација на АОП 0413, Губитак ранијих година износи 79.263,8 милиона динара и у складу је са планом (индекс реализације 100). Почетно стање на позицији Губитак ранијих година износило је 84.414,2 милиона динара, док је нераспоређени добитак из 2020. године износи 5.148,0 милиона динара. Одлуком о расподели остварене добити за 2020. годину (I број 953-23385/21-5), Надзорни одбор донео је на седници одржаној 19. октобра 2021.године, Влада РС дала сагласност 02. децембра 2021. године (05 број: 41-11101/2021), извршено је покриће губитка из ранијих година.

Обавезе из пословања (АОП 0442) представљају Обавезе према добављачима (АОП 0445), и односе се на неизмирене обавезе за одржавање путева и инвестиционе радове, реализоване у нешто већем износу у односу на план (индекс реализације 109).

Реализација на АОП 0454, Краткорочна пасивна временска разграничења износи 41.028,4 милиона динара и мања је у односу на план због мањег повлачења кредитних средстава РРСП пројекта.

Планирана укупна актива и пасива на дан 31.12.2021. године износи 534.364,9 милиона динара, док реализована укупна актива и пасива износи 531.197,2 милиона динара (индекс реализације 99).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности обухватају приливе по основу: Прихода из буџета (Субвенције и Приход од Министарства финансија за експропријацију), Сопствених прихода, и средстава РРСП зајма (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја), део који се финансира из ЕИБ зајма.

Одливи готовине из пословних активности обухватају исплате добављачима и дате авансе за следеће позиције улагања: Одржавање, део позиција Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на пословне активности.

Поред тога, одливи готовине из пословних активности обухватају исплате за Зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, Плаћене камате (Панонска банка и Поштанска штедионица) и Одливе по основу осталих јавних прихода.

Одливи готовине из активности инвестирања обухватају исплате за следеће позиције улагања: Студије и пројекти, Изградња, реконструкција и рехабилитација, Решавање имовинско-правних односа, Изградња, реконструкција и рехабилитација из ино-зајмова и део позиција: Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на активности инвестирања.

Одливи готовине из активности финансирања обухватају плаћене главнице (Панонска банка и Попитанска штедионица).

У Обрасцу 1Б Извештај о токовима готовине, одступања у односу на планирани ниво бележе се на следећим позицијама:

Код Прилива готовине из пословних активности (АОП 3001) реализација је већа од плана због већих прилива из редовног пословања, пре свега због веће реализације Путарине у односу на план.

Код Одлива готовине из пословних активности (АОП 3006) реализација је већа од плана због веће исплате добављачима и датих аванса за одржавање (АОП 3007), и већих одлива по основу осталих јавних прихода (АОП 3013, Обавезе по основу ПДВ-а).

Код Одлива готовине из активности инвестирања (АОП 3019) реализација је мања од плана због мањих инвестиција у извештајном периоду.

Свега прилив готовине (АОП 3048) већи је од планираног (индекс 103) за 2.305,0 милиона динара. Свега одлив готовине (АОП 3049) већи је од планираног за 1.080,3 милиона динара (индекс 102). Резултат тога је већа Готовина на крају обрачунског периода (АОП 3055) од планиране, за 1.224,7 милиона динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Све позиције са износима у Обрасцу 2. Трошкови запослених се налазе у оквиру планираних средстава.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП „Путеви Србије“ на дан **31.12.2020. године** било је запослено **2.084** радника, од којих 1.585 на неодређено време и 499 на одређено.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 5 лица.

На крају 2021. године (на дан **31.12.2021.**) било је запослено **2.133** радника, од којих 1.923 на неодређено време и 210 на одређено.

У односу на број запослених на дан 31.12.2020. године, број радника је већи за 49 и то:

- Број радника на неодређено време већи је за 338:
 - Пријем се бележи код 398 радника, и то: 396 радника прешло је са одређеног на неодређено време, један радник је враћен на посао по судској пресуди, док је један радник примљен уз сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава;
 - Одлив кадрова бележи се код 60 радника, и то: у пензију је отишло 28 радника, 5 радника су добила отказ због повреде радне обавезе, 23 радника напустила су Предузеће на лични захтев, док је смрт наступила код четири радника.
- Број радника на одређено време мањи је за 289:
 - Пријем се бележи код 124 радника, и то: 111 радника примљена су уз сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 10 радника примљена су као замена, док је код три радника дошло до продужења радног века
 - Одлив кадрова бележи се код 413 радника, и то: 396 радника прешло је са одређеног на неодређено време, 6 радника отишло је у пензију, 8 радника су напустила Предузеће на лични захтев, код два радника дошло је до истека уговора, док је смрт наступила код једног радника.

По основу уговора (рад ван радног односа) ангажовано је 5 лица, као и на дан 31.12.2020. године.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У 2021. години просечна нето зарада запослених без пословодства износи 79.397 динара (брuto 110.652 динара), у односу на планирану у износу од 81.746 динара (брuto 114.003 динара). Просечна нето зарада пословодства у истом периоду износила је 184.651 динара (брuto 260.814 динара), у односу на планирану у износу од 198.123 динара (брuto 281.324 динара). У 2021. години најнижа појединачна нето зарада износила је 35.973 динара (брuto 48.705 динара), а највиша 201.383 динара (брuto 284.669 динара).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Ребалансом Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину Субвенције су планиране у износу од **29.300,0** милиона динара, а **Остали приходи из буџета** у износу од **6.700,0** милиона динара (Министарство финансија, за експропријацију).

Субвенције:

Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину (05 Број: 401-11352/2021 од 09. децембра 2021. године) средства субвенција за ЈП „Путеви Србије“ планирана су у износу од 29.300,0 милиона динара и дата је намена коришћења средстава субвенција на следећи начин:

- | | |
|-------------------------|--|
| 27.574,0 милиона динара | за летње и зимско одржавање путева и одржавање мостова |
| 1.726,0 милиона динара | за учешће Републике Србије у Пројекту рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РРСП) |

Средства за реализацију програма обезбеђена су у Закону о буџету Републике Србије за 2021. годину, Раздео 22 – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја, Функција 450 – Саобраћај, Програмска активност 0001 – Друмски транспорт, путев и безбедност саобраћаја, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Остали приходи из буџета (за експропријацију): Раздео 16 - Министарство финансија, Програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност 5001 - Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката, Економска класификација 541-Земљиште. Средства **Министарства финансија** у износу од **6.700,0 милиона динара** планирана су за позицију Решавање имовинско-правних односа.

У периоду **01.01. – 31.12.2021. године** из буџета је пренето:

- **Субвенције: 29.191,1 милиона динара**, што у односу на планираних 29.300,0 милиона динара представља готово 100%. Мање је пренето 108,9 милиона динара.

Пренета средства на име субвенција у складу су са последњим Закључком Владе о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину (05 Број: 401-11352/2021 од 09. децембра 2021. године).

- **Остали приходи из буџета: 6.080,2 милиона динара**, што у односу на планираних 6.700,0 милиона динара представља 99%. Мање је пренето 619,8 милиона динара.

У наредној табели даје се приказ планираних и пренетих средстава из буџета у 2021. години.

**УПОРЕДНИ ПРИКАЗ
СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИХ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА
У 2021. ГОДИНИ**

(у динарима)

	ПЛАН 2021.		ПРЕНЕТО из буџета 2021.		%	
	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета
Јануар	1,000,000,000		1,000,000,000		100%	
Фебруар	1,000,000,000		1,000,000,000	738,789,282	100%	
Март	1,000,000,000		1,000,000,000	540,082,802	100%	
I квартал	3,000,000,000	1,278,872,084	3,000,000,000	1,278,872,084	100%	100%
Април	1,000,000,000		1,000,000,000	348,863,561	100%	
Мај	1,000,000,000		1,000,000,000	172,238,617	100%	
Јун	1,700,000,000		1,700,000,000		100%	
II квартал	3,700,000,000	1,611,127,916	3,700,000,000	521,102,178	100%	32%
Јули	1,900,000,000		1,900,000,000	654,048,893	100%	
Август	2,000,000,000		2,000,000,000	689,796,680	100%	
Септембар	2,000,000,000		2,000,000,000	954,848,367	100%	
III квартал	5,900,000,000	1,870,000,000	5,900,000,000	2,298,693,940	100%	123%
Октобар	2,117,904,026		2,117,904,026	454,487,724	100%	
Новембар	5,737,268,023		5,737,268,023	597,748,790	100%	
Децембар	8,844,827,951		8,735,932,754	929,253,151	99%	
IV квартал	16,700,000,000	1,940,000,000	16,591,104,803	1,981,489,665	99%	102%
УКУПНО 2021. година:	29,300,000,000	6,700,000,000	29,191,104,803	6,080,157,867	100%	91%

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину нису планирана средства за Спонзорство, Донације и Спортске активности.

Репрезентација је у 2021. години планирана у износу од 2,0 милиона динара. Реализација у периоду 01.01-31.12.2021. износи 2.146.514 динара (107% планираног износа).

Трошкови репрезентације односе се на трошкове снабдевања пијаћом водом и безалкохолним пићима запослених радника на наплатним станицама (инкасанти, радници обезбеђења, пословође, спремачице, бројачи пазара, техничка служба, теренска контрола, возачи, сакупљачи, магационери итд.), обзиром да већина наплатних станица није снабдевано пијаћом водом, па је неопходно обезбедити минималне услове за рад.

Реклама и пропаганда је планирана на годишњем нивоу од 33,6 милиона динара, кроз две позиције:

1. Трошкови ЈП „Путеви Србије“ 12,1 милиона динара, и то:
Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспеката, плаката,
2. Систем наплате путарине 21,5 милиона динара, и то:
 - Рекламна кампања у циљу повећања коришћења ЕНП 20,0 милиона дин.
 - Учешће и излагање на сајмовима у земљи 1,5 милиона дин.

Од планираних 33,6 милиона динара за 2021. годину за позицију Реклама и пропаганда, реализовано је 18,9 милиона динара (18.948.211 динара) или 56% планираног износа,

од чега се на Рекламну кампању у циљу повећања коришћења ЕНП односи 10,0 милиона динара.

Улагања у рекламну кампању у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине (ЕНП), дало је позитивне ефекте и у овом периоду, што се огледа у следећем:

У 2021. години, реализовани приход од ЕНП-наплате у односу на претходну 2020. годину, већи је за 23,1%. Учешће прихода од ЕНП у односу на укупан приход од путарине за 2021. годину износи 54%.

Број ЕНП трансакција у 2021. години, у односу на претходну годину, већи је за 28.9%. Процент учешћа ЕНП трансакција возила четврте категорије у свим трансакцијама возила четврте категорије, у 2021. години, износи 80,5% (за 2020. годину 78,%). Бележи се повећање ЕНП трансакција возила четврте категорије, у 2021. години, у односу на претходну годину, за 18.6%.

Рекламна кампања повећања коришћења електронске наплате путарине, спроводи се у циљу подизања свести и информисања што већег броја грађана о погодностима електронске наплате путарине, односно коришћења уређаја за електронску наплату путарине (ЕНП).

Електронска наплата путарине представља савремени модел бесконтактнoг плаћања путарине употребом уређаја за електронску наплату путарине за одговарајућу категорију возила.

Коришћење електронске наплате путарине омогућава следеће предности:

- пролазак посебно означеним саобраћајним тракама без заустављања
- једноставност наплате путарине без задржавања и употребе готовинског плаћања
- комфорну и безбедну вожњу уз избегавање евентуалних застоја
- јефтинију путарину уз остваривање различитих попушта
- заштиту животне средине кроз смањење емисије штетних гасова

Електронска наплата путарине је све заступљенија у Републици Србији, захваљујући маркетиншким активностима које спроводи ЈП „Путеви Србије“.

Рекламна кампања је била такође део Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ од 2016. до 2020. године. У наведеним годинама бележи се највећи пораст броја корисника електронске наплате путарине.

Основни циљ промоције ЕНП није остваривање прихода од продаје уређаја за електронску наплату путарине (ЈП „Путеви Србије“ не остварује профит од продаје уређаја за ЕНП), већ повећање броја корисника овог вида плаћања путарине.

Препорука Европске комисије је да електронска наплата путарине учествује у укупном промету возила минимум 50%. У овом тренутку учешће електронске наплате путарине у Републици Србији у односу на укупан број трансакција у систему наплате путарине износи 40,5%.

Једини начин да најшира јавност добије сазнања о погодностима и предностима коришћења електронске наплате путарине јесте информисање путем јавних гласила. Број корисника електронске наплате путарине у великој мери зависи од нивоа информисаности корисника аутопутева о предностима електронске наплате путарине.

У реализованих 18.948.211 динара садржано је 613.437 динара на име трошкова излагања на сајмовима и других трошкова за услуге које настају у вези са сајамским

приредбама (укупно на 88. Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду, од 18. до 24. септембра 2021. године). Запослени Сектора за наплату путарине, у улози домаћина на штанду ЈП „Путеви Србије“, свим заинтересованим посетиоцима указали су на предности и квалитет својих услуга из области електронске наплате путарине, мобилне апликације, електропуњача и других актуелности у циљу унапређења система наплате путарине.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености ЈП „Путеви Србије“ на дан **31.12.2021. године** износи **33.487,3 милиона динара**, односно 283,4 милиона ЕУР и 1,5 милиона УСД.

Од укупне кредитне задужености на домаће кредите се односи 3.437,7 милиона динара, док на ино-кредите 30.049,6 милиона динара.

ЈП „Путеви Србије“ је у току 2021. године извршило плаћање по основу домаћих кредита (Поштанска штедионица и Панонска Банка-Banca Intesa) у износу од 1.390,6 милиона динара, од чега се на главницу односи 1.243,9 милиона динара, а на камату 146,7 милиона динара.

Отплата ино-кредита у 2021. години извршена је у укупном износу од 4.754,8 милиона динара, односно у валути 40,3 милиона ЕУР. На отплату главнице дуга односи се износ од 3.623,1 милиона динара, а на камату износ од 1.131,7 милиона динара. Обавезе по ино-кредитима налазе се у члану 3. Закона о буџету Републике Србије у групи индиректних обавеза – спољњег дуга и индиректних обавеза – унутрашњег дуга. Пошто су приходи ЈП „Путеви Србије“ недовољни за отплату горе наведених кредита, планирана су средства у буџету Републике Србије за 2021. годину, на апропријацији Министарства финансија, ради покрића обавеза по основу отплате наведених кредита.

У току 2021. године није било новог кредитног задужења за ЈП „Путеви Србије“.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Анализом реализованих улагања у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године у Обрасцу 10 може се уочити да су највећа улагања у **експропријацију** извршена на следећим деоницама: Сурчин – Нови Београд (1.901,8 милиона динара), Е-80 Ниш – Мердаре (1.873,7 милиона динара), Е-763 (Милош Велики) Прељина – Пожега (1.432,6 милиона динара), Шабац – Лозница (690,6 милиона динара), Аутопут Рума – Нови Сад (Фрушкогорски коридор) (628,5 милиона динара), Сремска Рача – Кузмин (370,6 милиона динара), Е-763 (Милош Велики) Сурчин – Љиг (309,8 милиона динара), уз напомену да је на наведеним деоницама реализација већа од плана.

По висини улагања следе деонице: Е-75 Грабовница – граница са републиком Северна Македонија (273,7 милиона динара), Е-80 Просек – граница са Републиком Бугарском (185,4 милиона динара), Ваљево – Лајковац (151,3 милиона динара), Коридор 10 – Баточина (46,9 милиона динара) и Е-75 Обилазница око Београда (без Сектора 6) 24,8 милиона динара.

За експропријацију ради рехабилитације државних путева, санације клизишта на државним путевима и исплату накнада по члану 119. Закона о путевима уложено је 39,1 милиона динара.

На позицији Остала улагања бележи се реализација од 82,0 милиона динара.

Улагања у експропријацију бележе се и на деоницама: Северна обилазница око Крагујевца, Горњи Милановац – аутопут Милош Велики, Нови Сад – Зрењанин – Панчево и обилазница око Новог Сада.

На осталим планираним деоницама није било реализације.

Код студија и пројектовања у 2021. години највећа улагања су код пројеката државних путева IB и II реда, пре свега:

- Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда, гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково), л=175 км (86,6 милиона динара)
- Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Идејни пројекат са Студијом оправданости брзе саобраћајнице IB реда, аутопут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац“) – Пожаревац (Обилазница) – Велико Градиште – Голубац (42,2 милиона динара)
- Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда: Краљево – Ушће- Рашка – Нови Пазар (35,5 милиона динара).

Код пројеката државних путева IA реда (аутопутева), највећа реализација је на пројекту Израда измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Државног пута I реда бр.21 Нови Сад – Рума - Шабац и коридора државног пута I реда бр.19 Шабац – Лозница и Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње деонице аутопута: Рума – Шабац, од аутопута Е-70 (петља „Рума“) до моста на Сави (20,9 милиона динара).

Код ИПА пројеката прекограничне сарадње највећа реализација је на Рехабилитацији државног пута IB реда број 15 на деоници Кикинда – Наково у дужини од 1,8 км (57,0 милиона динара).

Код мостова, највећа улагања су у изради Техничке документације за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIА реда број 181 у месту Крстацу, деоница Лучани - Лис (7,7 милиона динара).

Код позиција Безбедност саобраћаја и Животна средина бележи се симболична реализација.

Код позиција Енергетски менаџмент и Остали трошкови није било реализације.

Код изградње, реконструкције и рехабилитације из сопствених средстава у 2021. години укупна реализација износи 834,5 милиона динара, од планираних 1.833,4 милиона динара. Од тога, највећа реализација је на Појачаном одржавању пута IB-21, деоница: Пожега – Ивањица (Пројектовање и појачано одржавање, л=38,9 км), реализација 335,1 милиона динара.

По висини улагања следи државни пут IB-39, деоница Власотинце - Свође (л=12,51 км), износ 225,6 милиона динара.

Појачано одржавање државног пута IB-29, деонице: Сјеница (Караукића Бунари) – Сушица реализовано је у износу од 55,2 милиона динара.

Појачано одржавање државног пута IB-10, деонице: граница АПВ (Панчево) – Панчево (Ковин) и Панчево (Ковин) – граница АПВ (Панчево) реализовано је у износу од 51,9 милиона динара.

Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта реализована је у износу од 44,7 милиона динара.

Појачано одржавање државног пута ИБ-23/28, деоница Кнежевићи – Бела Земља – Ужице 3, реализовано је у износу од 36,6 милиона динара.

Инвестиција: Обилазница Београда, сектор 3, Рехабилитација узводне конструкције моста бр.8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора, реализована је у износу од 40,7 милиона динара.

Појачано одржавање државног пута ИБ-35, деонице Меровина –Прокупље (л=11,5 км) и Белољин – Куршумлија – Рударе (л=24,3 км), реализовано је у износу од 20,0 милиона динара.

На осталим позицијама бележи се мања реализација од планиране, или није било реализације у извештајном периоду.

Изградња, реконструкција и рехабилитација из средстава ино-зајмова:

Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РПСЦ зајам):

У оквиру хитних радова (ургентно одржавање и санација локалних оштећења) бележи се само реализација на државном путу ПА-170, деоница Рогачица – Бајина Башта 1 (Перућац), л=11,6 км (3,1 милиона динара).

Као што је планирано, највећа улагања су из средстава основног РПСЦ (Редовни програм радова). У 2021. години реализовано је 2.323,0 милиона динара. Највећа реализација бележи се на следећим деоницама:

- Појачано одржавање државног пута IA-3 деоница петља Сремска Митровица – петља Рума, л=13,7 км и петља Рума – петља Пећиници, л=13,1 км, износ 729,5 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута ИБ-35 деоница Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), л=24,3 км, износ 653,2 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута ИБ-15 деоница Кула (Бачка Топола) – Врбас (Савино Село) л=10,2 км, износ 238,0 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IA-3 деоница Батровци - Кузмин (аутопут, пун профил, л=21,8 км), износ 178,7 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IA-1 деоница петља Параћин – петља Ражањ, л=24,8 км (лева коловозна трака), износ 55,2 милиона динара

За Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РПСЦ реализовано је 216,4 милиона динара.

У оквиру услуга на пројекту Утврђивање стања државне путне мреже, реализовано је 111,1 милиона динара.

Реализација на осталим деоницама знатно је мања од планиране, или није било реализације.

Остале инвестиције у Обрасцу 10 обухватају реализацију на инвестицијама, које су планиране Програмом пословања за 2021. годину кроз позиције Одржавање и Систем наплате путарине, а не налазе се у Прилогу 14 Програма пословања за 2021. годину.

Реализација осталих инвестиција у 2021. години износи 569,6 милиона динара. Кроз позицију Одржавање реализовано је 529,3 милиона динара, и то: Кружна раскрсница путева ПА-130 и ПА-131 (292,1 милиона динара), Побољшање раскрсница на путевима ПА-221 и ПА-158 (128,7 милиона динара), Обилазница око Зрењанина преко канала Бегеј (61,2 милиона динара), Голијска река – Одвраћеница (23,5 милиона динара), Базе

... за одржавање (17,0 милиона динара) и Пројекат достављања метеоролошких станица (6,7 милиона динара).

Модернизација Система наплате путарине – пројектовање и изградња наплатних станица на државним путевима IA реда: A1, A2 и A4, реализована је у износу од 40,3 милиона динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Стање потраживања ЈП „Путеви Србије“ на дан 31.12.2021. године износи 1.732,8 милиона динара.

На потраживања старија од годину дана односи се износ од 990,2 милиона динара.

Потраживања од 3 месеца до 12 месеци износе 619,4 милиона динара, а потраживања до 3 месеца износе 123,2 милиона динара.

Од укупног износа потраживања на дан 31.12.2021. године највећи износ се односи на фактуре издате купцима за пуњење тагова-post paid и то 552,7 милиона динара. Износ од 51,7 милиона динара се односи на потраживања по фактурама за пуњење тагова које се врши преко дистрибутера (АМСС, Techno coop).

Потраживања по основу закупа дела земљишног појаса јавног пута износе 100,0 милиона динара, од којих је утужено 68,0 милиона динара.

Потраживања од физичких лица по основу судских спорова износе 72,2 милиона динара.

Стање обавеза ЈП „Путеви Србије“ на дан 31.12.2021. године износи 1.514,0 милиона динара.

На обавезе старије од годину дана односи се износ од 4,3 милиона динара.

Неизмирене обавезе од 3 до 12 месеци износе 17,4 милиона динара, а обавезе до 3 месеца износе 1.492,3 милиона динара.

Стање неизмирених обавеза на дан 31.12.2021. које се финансирају из сопствених средстава је **1.227,2 милиона динара**, од којих се највећим делом односе на добављаче за одржавање путева.

Стање неизмирених обавеза на дан 31.12.2021. које се финансирају из кредитних средстава је **103,8 милиона динара**, највећим делом из кредита ЕБРД.

Преостали износ од **183,0 милиона динара** се односи на обавезе за експропријацију које се финансирају из средстава Министарства финансија.

Укупан број спорова у 2021. години је 228. Број спорова где је ЈП „Путеви Србије“ страна која тужи је 28, чија је укупна вредност 70,3 милиона динара. Број спорова где је ЈП „Путеви Србије“ тужена страна је 200, чија је укупна вредност 89,7 милиона динара.

Спор од највећег значаја за Предузеће, у смислу утицаја на резултат пословања, је спор чија је вредност 61,4 милиона динара. Тужена страна у судском спору је Град Суботица. Основ спора је регрес по основу изгубљене добити. По судској пресуди Врховног касационог суда у Београду број рев 3478/19 од 24.09.2020. године ЈП „Путеви Србије“ је на основу судског извршења исплатило накнаду материјалне штете по изгубљеној добити извршном повериоцу у износу од 91,5 милиона динара са законском затезном каматом и припадајућим трошковима спора. Како су ЈП „Путеви Србије“ и Град Суботица солидарни дужници у поменутом спору, ЈП „Путеви Србије“ потражује од туженог Град Суботица половину исплаћеног износа.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Улагања у путеве имају карактер дугорочних капиталних инвестиција и захтевају на дуги рок стабилне изворе средстава.

Промене у систему финансирања државних путева у претходној деценији дате су у следећем хронолошком приказу.

Пре увођења субвенција, у 2011. години од акцизе је уплаћено 18,5 милијарди динара. Уплаћен износ субвенција у наредним годинама износио је:

(у милијардама динара)	
2012.	8,3
2013.	5,3
2014.	7,4
2015.	6,9
2016.	7,1
2017.	6,6
2018.	7,8
2019.	9,1

У 2020. години на име субвенција уплаћено је 26,9 милијарди динара.

Као резултат додатних средстава Субвенција, у 2020. години остварена је нето добит у износу од 5,1 милијарди динара. Остварена нето добит је Одлуком о расподели остварене добити за 2020. годину (I број 953-23385/21-5), Надзорни одбор донео је на седници одржаној 19. октобра 2021.године, Влада РС дала сагласност 02. децембра 2021. године (05 број: 41-11101/2021), распоређена за покриће губитка из ранијих година. Претходних година бележио се губитак, као последица недовољних и нестабилних средстава за потребан ниво улагања.


Само у 2011. години ЈП „Путеви Србије“ остварило је нето добит (72,8 милиона динара), што је резултат 20% акцизе на деривате нафте у тој години, када је уплаћено 18,5 милијарди динара. Иначе, акцизе као извор финансирања путева постојале су од 2006. закључно са 2011. годином (10% у 2006. и 2007. години, 15% у 2008. години, 20% у периоду 2009-2011. година).

Законом о изменама Закона о јавним путевима („Сл.гласник РС“ бр.101/11), од 2012. године акциза на деривате нафте и течног нафтног гаса постала је у целини приход буџета Републике Србије (субвенције из буџета).

Планирани износ субвенција за 2021. годину је 29,3 милијарди динара.

Датум _____

В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"



Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Потпис и печат



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"



Милош Адамовић, дипл.ек.