



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

Број:

953-8606/17-8

Датум:

04-05-2017

Београд, Булевар краља Александра бр.282

На основу члана 25. став 1. тачка 3) Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“ Београд са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 82/16) а у вези са чланом 79. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16), Надзорни одбор Јавног предузећа „Путеви Србије“ на седници одржаној дана 04.05.2017. године, донео је:

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ

- I. Усваја се Извештај о степену реализације Програма пословања за први квартал 2017. године.
- II. Одлуку и Извештај из тачке 1. ове одлуке, са прописаним образцима, доставити Министарству привреде и ради информисања Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.



НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈГ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Милан Вујанић



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

V
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број 953-8606/17-12
Датум 04-05-2017
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 288

ИЗВЕШТАЈ

о степену реализације Програма пословања за први квартал 2017. године

Београд

Април 2017. године

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Пословно име:	Јавно предузеће "Путеви Србије"
Скраћено пословно име:	ЈП "Путеви Србије"
Оснивач:	Република Србија
В.д. директора:	Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. – вршилац дужности
Делатност:	управљање државним путевима
Шифра делатности:	4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	20132248
ПИБ:	104260456
ЈББК:	11001
Надлежно министарство:	Министарство привреде
Седиште:	Београд, Булевар краља Александра бр.282
Телефон:	011/30-40-700
Факс:	011/30-40-614
Интернет презентација:	www.putevi-srbije.rs
E-mail:	office@putevi-srbije.rs

Законом о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност управљања државним путевима обавља јавно предузеће које оснива Влада.

Влада је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ("Сл.гласник РС" бр.115/05).

На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, 23.02.2006. године.

До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је Републичка дирекција за путеве.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за генералног директора ЈП "Путеви Србије" именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.105/13) за вршиоца дужности директора ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Решењем Владе Републике Србије број 119-5765/2013 од 05.07.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.59/13), именован је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“, чији је председник проф. др Милан Вујанић, редовни професор Саобраћајног факултета Универзитета у Београду.

Влада Републике Србије донела је Одлуку о усклађивању пословања ЈП „Путеви Србије“ са Законом о јавним предузећима 05 број 023-9226/2016 од 5. октобра 2016. године.

1. УВОД

Закон о јавним предузећима објављен је у „Сл.гласнику РС“, бр.15/16 од 25.02.2016. године, а ступио је на снагу 4. марта 2016. године.

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16) прописано је да је јавно предузеће чији је оснивач Република Србија дужно да министарству доставља **тримесечне извештаје** о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања.

Сходно одредби члана 63. став 4. Закона о јавним предузећима, донет је **Правилник о обрасцима тримесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр.36/16), који је ступио на снагу 9. априла 2016. године. Даном ступања на снагу овог правилника престао је да важи Правилник о обрасцима тримесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Сл.гласник РС“, бр.36/13, 27/14 и 38/15).

Одредбама члана 2. Правилника прописани су обрасци који су саставни део сваког тримесечног извештаја. Обрасци који се квартално достављају су:

- 1) Образац 1. Биланс успеха
- 2) Образац 1А. Биланс стања
- 3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине
- 4) Образац 2. Трошкови запослених
- 5) Образац 3. Динамика запослених
- 6) Образац 4. Кретање цена производа и услуга
- 7) Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене
- 9) Образац 7. Нето добит
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама
- 13) Образац 11. Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Образац 12. представља основни извештај, а осталих 11 образаца представљају прилоге овог извештаја.

Обрасци од 1) до 12) овог правилника попуњавају се кумулативно, са почетком календарске године, и то за следећи период:

- 1) од 1. јануара до 31. марта
- 2) од 1. јануара до 30. јуна
- 3) од 1. јануара до 30. септембра
- 4) од 1. јануара до 31. децембра.

Министарство привреде је донело Упутство о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-72/2016-9 од 11. априла 2016. године. Упутством су ближе уређени начин и рокови достављања поменутих образаца.

Обрасци се достављају Министарству привреде и ради информисања Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у року од 30 дана од дана истека тромесечја, сагласно члану 63. став 3. Закона.

На основу достављених тромесечних извештаја, министарство сачињава и доставља Влади информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности, сагласно члану 64. Закона.

Из образаца се може закључити да је тромесечно извештавање конципирано према обавезним елементима које садржи годишњи програм пословања јавних предузећа.

Према члану 60. Закона о јавним предузећима, годишњи, односно трогодишњи програм пословања обавезно садржи: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; планиране набавке; план инвестиција; планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; план зарада и запошљавања; критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину донео је Надзорни одбор 13.12.2016. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 15.12.2016. године („Сл.гласник РС“ бр.102/16).

У овом материјалу даје се Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за први квартал 2017. године.

У Извештају су обрађени сви обрасци, према Правилнику о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр.36/16):

Обрасци су попуњени кумулативно, са почетком календарске године (за период од 1. јануара до 31. марта 2017. године), у складу са наведеним Правилником.



V
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број 953-8606/14-B
Датум: 04-05-2017
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 210

2. ОБРАСЦИ

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"

Матични број: 20132248

V
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Број 953 - 8606/14-14
Образак 1

04 - 05 - 2017

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.03.2017. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План 01.01-31.12.2017. Текућа година	Биланс краља Александра бр. 1 01.01 - 31.03.2017.		Индекс реализације 01.01 - 31.03.2017./ план 01.01 - 31.03.2017.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	23.517.570	25.489.417	5.491.104	4.880.964	89
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	115.356	140.000	35.000	20.763	59
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	115.356	140.000	35.000	20.763	59
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	5.308				
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	5.308				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина						
641	Приходи по основу условљених донација						
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	23.396.906	25.349.417	5.456.104	4.860.201	89
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	33.435.457	26.225.604	4.424.818	4.389.282	99
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	106.077	107.271	26.818	19.092	71
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 31.03.2017.		Индекс реализације 01.01 - 31.03.2017./ план 01.01 - 31.03.2017.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	100.260	125.750	35.104	31.173	89
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	253.222	210.250	53.500	56.563	106
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.727.562	1.965.500	474.760	327.053	69
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	18.161.195	11.313.333	3.693.341	3.828.233	104
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	12.336.034	12.000.000			
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	52.734				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	698.373	503.500	141.295	127.168	90
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030			1.066.286	491.682	46
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	9.917.887	736.187			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	26.706	38.390	9.595	2.268	24
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	161	170	40	64	160
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	161	170	40	64	160
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	26.341	38.220	9.555	1.838	19
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	204			366	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.810.314	2.337.678	900.543	276.165	31
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	268.313	236.800	58.411	74.189	127
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1024					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	10343					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	268.313	236.800	58.411	74.189	127
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.712.273	1.710.878	842.132	199.952	24
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	829.728	390.000		2.024	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2.783.608	2.299.288	890.948	273.897	31
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	55.391			4.043	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	59.023			224	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	176.915	184.090	39.837	23.972	60
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	261.609	148.000	33.633	38.822	115

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 31.03.2017.		Индекс реализације 01.01 - 31.03.2017./ план 01.01 - 31.03.2017.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			181.542	206.754	114
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	12.789.821	2.999.385			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	225.568			6.183	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058			181.542	200.571	110
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	13.015.389	2.999.385			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	105.501	140.000			
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064			181.542	200.571	110
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	13.120.890	3.139.385			
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: _____



М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.03.2017.		Индекс реализација 31.03.2017./ план 31.03.2017.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	537.457.767	528.960.672	531.540.946	539.370.838	101
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	11.124	14.514	13.714	11.124	81
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	9.326	10.500	9.700	7.551	78
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	1.584	3.800	3.800	3.359	88
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	214	214	214	214	100
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	537.446.643	528.946.158	531.527.232	539.359.714	101
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	63.474.078	58.193.712	58.193.712	63.474.078	109
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	431.849.280	417.579.904	425.079.904	431.887.659	102
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	540.280	722.000	710.000	562.236	79
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	40.918.355	51.912.574	46.653.648	42.832.039	92
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	664.650	537.968	889.968	603.702	68
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продај	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.03.2017.		Индекс реализација 31.03.2017./ план 31.03.2017.
					План	Реализација	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2.401.275	3.134.742	886.561	1.713.694	193
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	569.532	459.600	559.150	393.278	70
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3.036	4.600	4.150	3.419	82
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	36.490	5.000	35.000	48.385	138
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	530.006	450.000	520.000	341.474	66
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	5.097	12.000	14.000	6.426	46
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	5.097	12.000	14.000	6.426	46
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	236.171	210.000	240.000	274.768	114
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.267.205	2.403.142	63.411	770.349	1.215
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	268.739	50.000	10.000	268.739	2.687
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	54.531			134	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	539.859.042	532.095.414	532.427.507	541.084.532	102
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	107.420	107.420	107.420	107.420	100


Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.03.2017.		Индекс реализација 31.03.2017./ план 31.03.2017.
					План	Реализација	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	404.998.841	391.777.892	395.098.819	405.199.412	103
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	102.056.098	102.056.098	102.056.098	102.056.098	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	102.056.098	102.056.098	102.056.098	102.056.098	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		334.776.737	334.776.737		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	348.883.724	139.302	139.302	348.883.724	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.811		181.542	202.382	111
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.811			1.811	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			181.542	200.571	110
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	45.942.792	45.194.245	42.054.860	45.942.792	109
350	1. Губитак ранијих година	0422	32.821.902	42.054.860	42.054.860	45.942.792	109
351	2. Губитак текуће године	0423	13.120.890	3.139.385			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	45.076.523	48.886.448	51.305.589	47.834.191	93
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	251.542	277.117	217.132	250.057	115
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	21.729	45.350	23.765	20.244	85
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	229.813	231.767	193.367	229.813	119
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.03.2017.		класификација реализација 31.03.2017./ план 31.03.2017.
					План	Реализација	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	44.824.981	48.609.331	51.088.457	47.584.134	93
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	420.309	221.787	350.000	753.986	215
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	44.404.672	48.387.544	50.738.457	46.830.148	92
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.718.270	1.752.769	1.752.769	1.705.669	97
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	88.065.408	89.678.305	84.270.330	86.345.260	102
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	59.814.024	59.628.952	57.548.845	57.921.272	101
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	59.814.024	59.628.952	57.548.845	57.921.272	101
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	40.617	48.900	32.000	40.695	127
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4.444.469	2.800.000	3.100.000	4.788.367	154
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	4.444.469	2.800.000	3.100.000	4.788.367	154
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	807.551	1.710.000	842.132	42.411	5
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	58.275	50.000	10.000	25.886	259
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	248				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	22.900.224	25.440.453	22.737.353	23.526.629	103
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	539.859.042	532.095.414	532.427.507	541.084.532	102
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	107.420	107.420	107.420	107.420	100

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2017. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
број 953-8606/17-16
04-05-2017

(у динарима)

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01 - 31.12.2016. Претходна година	План 01.01 - 31.12.2017. Текућа година	01.01 - 31.03.2017.		Индекс Реализација 01.01 - 31.03.2017 / План 01.01 - 31.03.2017
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	28.555.039.621	33.077.300.000	7.569.400.000	5.696.963.400	75
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	707.365.913	725.000.000	150.000.000	149.016.579	99
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.669.943	17.500.000	2.975.000	65.494	2
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	27.844.003.765	32.334.800.000	7.416.425.000	5.547.881.327	75
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	22.049.315.244	17.095.304.562	5.783.349.055	4.162.700.510	72
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	19.832.325.739	15.077.500.000	5.303.510.000	3.628.911.215	68
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.723.410.262	1.965.500.000	474.760.000	468.075.400	99
9	3. Плаћене камате	3008	68.546.793	32.304.562	1.679.055	4.349.742	259
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	425.032.450	20.000.000	3.400.000	61.364.153	1.805
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6.505.724.377	15.981.995.438	1.786.050.945	1.534.262.890	86
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	7.930.560.090	17.597.800.000	4.146.800.000	1.981.119.069	48
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7.930.560.090	17.597.800.000	4.146.800.000	1.981.119.069	48
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	7.930.560.090	17.597.800.000	4.146.800.000	1.981.119.069	48

27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	978.575.200	2.075.000.000	352.000.000		
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	978.575.200	2.075.000.000	352.000.000		
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	658.904.316	278.213.210	150.000.000	50.000.000	33
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	658.904.316	278.213.210	150.000.000	50.000.000	33
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	319.670.884	1.796.786.790	202.000.000		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				50.000.000	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	29.533.614.821	35.152.300.000	7.921.400.000	5.696.963.400	72
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	30.638.779.650	34.971.317.772	10.080.149.055	6.193.819.579	61
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		180.982.228			
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1.105.164.829		2.158.749.055	496.856.179	23
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.372.369.519	2.222.160.650	2.222.160.650	1.267.204.690	57
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.267.204.690	2.403.142.878	63.411.595	770.348.511	1.215

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
 Матични број: 20132248

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017.г.		Индекс реализација 01.01. - 31.03/2017 план 01.01. -
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	881.494.606	983.204.892	237.415.180	239.128.824	100,72
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.231.265.437	1.402.574.739	338.680.714	333.512.028	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.451.661.950	1.653.635.617	399.304.563	393.210.680	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.551	1.673	1.553	1.537	99
4.1.	- на неодређено време	1.241	1.336	1.243	1.246	100
4.2.	- на одређено време	310	337	310	291	94
5	Накнаде по уговору о делу	3.817.317	5.000.000	1.250.000	793.867	64
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	5	5	5	100
7	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.542.283	/	/	/	/
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	21	/	/	/	/
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	7.375.000	/	/	/	/
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	30	/	/	/	/
13	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/
15	Накнаде члановима управног одбора	/	/	/	/	/
16	Број чланова управног одбора	/	/	/	/	/
17	Накнаде члановима надзорног одбора	4.844.100	5.114.496	1.278.624	1.182.351	92
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	94.956.656	122.300.000	30.575.000	24.724.493	81
20	Дневнице на службеном путу	12.936.000	15.000.000	3.750.000	3.979.277	106
21	Накнаде трошкова на службеном путу □	1.573.000	3.000.000	750.000	647.446	86
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.995.000	5.426.968	/	1.484.239	/
23	Број прималаца	15	13	/	4	/
24	Јубиларне награде	16.423.078	22.826.611	6.615.206	7.936.890	120
25	Број прималаца	110	179	45	62	138
26	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/
27	Помоћ радницима и породици радника	6.289.800	7.500.000	1.875.000	1.840.173	98
28	Стипендије	/	/	/	/	/
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	/	/	/	/	/

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" Образац 3
Број 953 - 8606/17 - 18
Датум 04 - 05 - 2017
Београд, Булевар краља Александра бр. 282

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2016. године *	1228	305	17
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	1 (на лични захтев)	4 (на лични захтев) 1 (истек рока)	
3.	пензија	3		
4.	отказ због повреде радне обавезе	1		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		9	
6.	Пријем			
7.	навести основ		2 (замена)	2 (омладинска задруга)
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	9		
9.	повећан обим посла		6	
10.				
	Стање на дан 31.03.2017. године **	1232	299	19

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____



Овлашћено лице:  _____

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

У
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број 953-8606/17-19
Датум 04-05-2017

БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282
Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2016. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - март 2017.			Индекс
			I	II	III	март 2017. децембар 2016.
	БЕОГРАД-НИШ		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)			
*	Категорија Ia	370,00	400,00	400,00	400,00	108
1	Категорија I	730,00	800,00	800,00	800,00	110
2	Категорија II	1.100,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	110
3	Категорија III	2.190,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	110
4	Категорија IV	4.390,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	110
	БЕОГРАД-ШИД		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)			
*	Категорија Ia	170,00	190,00	190,00	190,00	112
5	Категорија I	340,00	370,00	370,00	370,00	109
6	Категорија II	520,00	570,00	570,00	570,00	110
7	Категорија III	1.030,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	110
8	Категорија IV	2.050,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	110
	БЕОГРАД-СУБОТИЦА		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)			
*	Категорија Ia	150,00	160,00	160,00	160,00	107
9	Категорија I	290,00	320,00	320,00	320,00	110
10	Категорија II	440,00	480,00	480,00	480,00	109
11	Категорија III	880,00	970,00	970,00	970,00	110
12	Категорија IV	1.760,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	110
	СИРИГ-СУБОТИЦА		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)			
*	Категорија Ia	130,00	150,00	150,00	150,00	115
13	Категорија I	270,00	300,00	300,00	300,00	111
14	Категорија II	400,00	450,00	450,00	450,00	113
15	Категорија III	810,00	900,00	900,00	900,00	111
16	Категорија IV	1.610,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	112
	НИШ-ЛЕСКОВАЦ		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)			
*	Категорија Ia	100,00	110,00	110,00	110,00	110
17	Категорија I	190,00	210,00	210,00	210,00	111
18	Категорија II	280,00	320,00	320,00	320,00	114
19	Категорија III	570,00	630,00	630,00	630,00	111
20	Категорија IV	1.130,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	112
	Наплатна станица ПРЕШЕВО		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)			
*	Категорија Ia	40,00	40,00	40,00	40,00	100
21	Категорија I	70,00	80,00	80,00	80,00	114
22	Категорија II	110,00	120,00	120,00	120,00	109
23	Категорија III	220,00	240,00	240,00	240,00	109
24	Категорија IV	440,00	480,00	480,00	480,00	109
	ЉИГ - ПРЕЉИНА		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)			
*	Категорија Ia		70,00	70,00	70,00	Наплата путарине на деоници аутопута Е-763 од Љига до Прељине почела је 1. јануара 2017. године
25	Категорија I		140,00	140,00	140,00	
26	Категорија II		220,00	220,00	220,00	
27	Категорија III		440,00	440,00	440,00	
28	Категорија IV		880,00	880,00	880,00	

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2016. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - март 2017.			Индекс
			I	II	III	март 2017.
						децембар 2016.
29	Цена ТАГ уређаја за плаћање путарине (са ПДВ-ом)	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	100
30	Трошкови израде Градске карте (са ПДВ-ом)	250,00	250,00	250,00	250,00	100
31	Годишња накнада за једнострано постављање рекламних табли, рекламних паноа на државном путу односно другом земљишту које користи предуз., по m/2 са ПДВ-ом	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	100
32	Годишња накнада за двострано постављање рекламних табли, рекламних паноа на државном путу односно другом земљишту које користи предуз. по m/2 са ПДВ-ом	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100
33	Годишња накнада за закуп делова земљишног појаса и другог земљишта у насељу, по m/2 без ПДВ-а	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	100
34	Годишња накнада за закуп делова земљишног појаса и другог земљишта ван насеља, по m/2 без ПДВ-а	85,00	85,00	85,00	85,00	100
35	Годишња накнада за закуп другог земљишта за пољопривредне сврхе- оранице, по ha без ПДВ-а	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	100
36	Годишња накнада за закуп другог земљишта за пољопривредне сврхе- ливаде, пашњаци, по ha без ПДВ-а	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	100
37	Накнада за постављање водовода, канализације, електрич., телефон. и телеграф. водова и сл. на државном путу, пречника до 0,01m, по m инсталација, са ПДВ-ом	24,00	24,00	24,00	24,00	100
38	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, по m/2 са ПДВ-ом (државни пут IA реда)	850,00	850,00	850,00	850,00	100
39	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 500 m/2, коме је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, са ПДВ-ом (државни пут IA реда)	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	100

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2016. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - март 2017.			Индекс
			I	II	III	март 2017. децембар 2016.
40	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса преко 500 т/2, коме је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, додатни обрачун по т/2 са ПДВ-ом (државни пут IA реда)	850,00	850,00	850,00	850,00	100
41	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 300 т/2, којој је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева са ПДВ-ом (државни пут IA реда)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100
42	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 300 т/2, којој је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, додатни обрачун по т/2, са ПДВ-ом (државни пут IA реда)	600,00	600,00	600,00	600,00	100
43	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, по т2, са ПДВ-ом (државни пут IB реда)	425,00	425,00	425,00	425,00	100
44	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 300 т/2, коме је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева са ПДВ-ом (државни пут IB реда)	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	100
45	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу ком. комплекса преко 300 т/2, коме је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, додатни обрачун по т/2, са ПДВ-ом (државни пут IB реда)	425,00	425,00	425,00	425,00	100

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2016. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - март 2017.			Индекс
			I	II	III	март 2017.
						децембар 2016.
46	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 200 т/2, којој је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
47	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 200 т/2, којој је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, додатни обрачун по т/2, са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	400,00	400,00	400,00	400,00	100
48	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са осталих регионалних путева по т2, са ПДВ-ом (државни путеви IIA и IIB реда)	212,00	212,00	212,00	212,00	100
49	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 150 т/2, коме је омогућен приступ са осталих регионалних путева са ПДВ-ом (државни путеви IIA и IIB реда)	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	100
50	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса преко 150 т/2, коме је омогућен приступ са осталих регионалних путева, додатни обрачун по т/2, са ПДВ-ом (државни путеви IIA и IIB реда)	212,00	212,00	212,00	212,00	100
51	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 150 т/2, којој је омогућен приступ са осталих регионалних путева, са ПДВ-ом (државни путеви IIA и IIB реда)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2016. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - март 2017.			Индекс
			I	II	III	март 2017. децембар 2016.
52	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 150 т/2, којој је омогућен приступ са осталих регионалних путева, додатни обрачун по т/2, са ПДВ-ом (државни путеви IIА и IIБ реда)	300,00	300,00	300,00	300,00	100
53	Месечна накнада за постављање и коришћење привремених ком. објеката, поред аутопута или полуаутопута, са ПДВ-ом (државни путеви IA реда)	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	100
54	Месечна накнада за постављање и коришћење привремених ком. објеката на паркиралиштима, одмориштима или др.површинама, који су део маг. или рег. пута, са ПДВ-ом (државни путеви IB, IIA и IIB реда)	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	100

Датум: _____



М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година
2016

Приход	Планирано	Пренето из буџета *	Реализовано *	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7.593.000.000	7.070.250.000	6.940.873.155	129.376.845	0
Остали приходи из буџета*	1.314.000.000	990.341.766	990.341.766	0	0
УКУПНО	8.907.000.000	8.060.591.766	7.931.214.921	129.376.845	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2017.

	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1.481.500.000	3.005.600.000	4.616.400.000	6.273.000.000
Остали приходи из буџета*	745.000.000	1.490.000.000	1.915.000.000	2.200.000.000
УКУПНО	2.226.500.000	4.495.600.000	6.531.400.000	8.473.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.481.500.000	962.000.000	962.000.000	0	65
Остали приходи из буџета*	745.000.000	430.511.524	430.511.524	0	58
УКУПНО	2.226.500.000	1.392.511.524	1.392.511.524	0	63

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.005.600.000				
Остали приходи из буџета*	1.490.000.000				
УКУПНО	4.495.600.000				

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4.616.400.000				
Остали приходи из буџета	1.915.000.000				
УКУПНО	6.531.400.000				

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.273.000.000				
Остали приходи из буџета*	2.200.000.000				
УКУПНО	8.473.000.000				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образак 6
Број: 953 - 8606/17 - 21
Датум: 04 - 05 - 2017
Београд, Булевар Краља Александра бр. 21

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01. -31.03.2017/ план 01.01. -31.03.2017.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	1.000.000	1.000.000	1.000.000			
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.300.000	1.404.309	2.000.000	500.000	417.223	83
6.	Реклама и пропаганда	30.000.000	19.308.083	4.000.000	1.000.000	960.816	96
7.	Остало						

Програмом пословања за 2017. годину посебно су планирана средства за Рекламну кампању у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине у износу од 20,0 милиона динара. Од планираних 20,0 милиона динара у првом кварталу 2017. године реализовано је 3,6 милиона динара (3.608.500 динара).

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ

План за 2017. годину (01.01. - 31.12.2017.)

								Летњи камп за децу запослених радника ЈП "Путеви Србије"	1.000.000
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Програмом пословања ЈП "Путеви Србије" за 2017. годину нису планирана средства за спонзорство и донације, док су за хуманитарне активности планирана у износу од 1.000.000 динара, и то у трећем кварталу.

Период 01.01. - 31.03.2017.

	У периоду 01.01. - 31.03.2017. године нису планирана су средства за позицију Хуманитарне активности, нити је било реализације.
--	--

Датум: _____



М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

V
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број 953 - 8606/17-22
Датум 04-05-2017
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

(у динарима)

Пословна година	Укупно остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016 ¹		2017 ²						
2015		2016						
2014		2015						
2013		2014						
2012		2013						
2011	72.807.753,64	2012	36.403.876,82	Буџет Републике Србије 2011. године	10.12.2012.			36.403.876,82

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: _____



М.П. _____

Овлашћено лице: _____

редузеће: ЈП "Путеви Србије"
 Матични број: 20132248

Образац 8.

Кредитна задуженост ЈП "Путеви Србије"

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2016. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2016. године у динарима	Стање кредитне задужености на 31.03.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2017. године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плаћања по кредиту за текућу годину (у динарима)														
															Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал							
омаћи кредитор																													
Панонска Банка (Banca Intesa)	По уговору о репрограмирању дуга број 2510000393	УСД	9.226.894,76	Не	4.100.842,16	480.353.376,66	4.100.842,16	476.227.519,37	18	2	01.05.2007.	6,75%		2															
Фонд за развој Републике Србије	Изградња аутопута и модерн. маг. и рег. путева	ЕУР	38.007.528,48	Не	2.621.094,48	323.632.563,96	2.217.604,10	274.911.723,31	10		31.01.2002.	4%		12	50.000.000,00													1.679.055,34	
Страни кредитор																													
Јам ЕИБ од 37 милиона ЕУР 21386	Бр. 21386 - Хитна санација саобраћаја	ЕУР	37.000.000,00	Да	14.470.967,67	1.786.763.661,44	13.570.967,68	1.682.364.364,26	15	5	05.07.2007.	5,07%		6	111.605.748,76														36.734.621,08
Јам ЕИБ од 95 милиона ЕУР	Бр. 21631 - Рехабилитација постојећих путева	ЕУР	95.000.000,00	Да	55.246.666,61	6.821.432.993,67	52.079.999,94	6.456.248.224,56	15	5	15.02.2009.	4,74%		2	393.735.417,08														152.498.493,97
Зајам ЕБРД од 76 милиона ЕУР 22705	Бр. 22705 - Доградња коридора 10	ЕУР	76.000.000,00	Да	3.454.555,00	426.541.851,33	3.454.555,00	428.253.928,78	15	3	17.11.2006.	1,32%		2															
Јам ЕИБ од 120 милиона ЕУР	Бр. 22550 - Пројекат европских путева Б	ЕУР	120.000.000,00	Да	110.913.333,32	13.694.724.365,69	108.947.777,76	13.506.027.218,57	18	7	15.02.2009.	3,33%		2	244.392.264,44														308.326.252,58
Јам ЕБРД од 72 милиона ЕУР	Бр. 32190 - Е-75 Београд-Нови Сад и мост Бешка	ЕУР	72.000.000,00	Да	25.382.734,51	3.134.064.610,24	21.756.629,59	2.697.123.681,35	15	4	17.07.2010.	5,70%		2	450.345.550,98														12.980.084,76
Зајам ЕБРД од 80 милиона ЕУР	Бр. 36651 - Обилазница око Београда	ЕУР	80.000.000,00	Да	48.710.483,81	6.014.395.470,13	45.993.600,53	5.701.730.071,14	12	5	17.01.2012.	1,39%		2	432.115.571,42														26.145.645,41
Јам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24036 - Санација моста Газела	ЕУР	33.000.000,00	Да	30.966.666,67	3.823.525.557,08	29.866.666,67	3.702.507.947,08	15	5	16.08.2015.	4,02%		2	136.771.250,00														76.959.648,05
Зајам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24037 - Рехабилитација путева и мостова Б2	ЕУР	33.000.000,00	Да	31.366.666,67	3.872.914.477,08	30.700.000,00	3.805.814.530,00	15	5	15.02.2015.	3,10%		2	82.891.667,08														77.183.849,70
Јам ЕИБ од 40 милиона ЕУР	Бр. 25748 - Обилазница око Београда, сектор Б	ЕУР	40.000.000,00	Да	29.000.000,00	3.580.696.700,00	29.000.000,00	3.595.069.100,00	17	7	18.02.2019.	3,54%		2															59.473.113,00
Јам ЕИБ од 60 милиона ЕУР	Бр. 24134 - Обилазница око Београда, сектор А	ЕУР	60.000.000,00	Да	44.000.000,00	5.432.781.200,00	44.000.000,00	5.454.587.600,00	18	5	16.08.2017.	1,38%		2															71.934.838,94
Укупно кредитно задужење					400.234.010,90	49.391.826.827,28	385.688.643,43	47.780.865.908,43							1.901.857.469,76													823.915.602,83	
од чега за ликвидност		ЕУР																											
чега за ликвидност		РСД																											
чега за капиталне пројекте		УСД			4.100.842,16																								
чега за капиталне пројекте		ЕУР			396.133.168,74																								

4.100.842,16
381.587.801,27

Курс на дан 31.03.2017. (НБС, Курсна листа бр.61. за званични средњи курс динара)

1 ЕУР =	123,9679	динара
1 УСД =	116,1292	динара

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
 Матични број: 20132248

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1.195.151.595,93
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	1.524.309,33
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	99.692,51
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	37.938,60
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	136.643,13
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	3.087,38
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	9.139,84
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	51.792.200,00
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	14.785.301,69
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	3.664.781,79
		Укупно у динарима			
31.03.2017.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	720.524.768,54
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	2.531.268,00
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	4,31
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	142.429,28
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	96.630,33
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	136.643,13
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	42.699.805,00
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	4.216.962,79
		Укупно у динарима			

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



Handwritten signature in blue ink.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА						
	Е-75, ГОРЊЕ ПОЉЕ - ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2008			150.639
	Е-75, ЦАРИЧИНА ДОЛИНА - ВЛАДИЧИН ХАН	4	2008			135.089
	Е-75, ВЛАДИЧИН ХАН - ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ	4	2008			138.888
	Е-75, ЛЕВОСОЈЕ - ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ	4	2008			96.064
	Е-75, ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА	4	2008			488.143
	Е-80, ПРОСЕК - ЦРВЕНА РЕКА	4	2008			68.052
	Е-80, ЦРВЕНА РЕКА - ЧИФЛИК	4	2008			65.903
	Е-80, ЧИФЛИК - СТАНИЧЕЊЕ, ПИРОТ ИСТОК	4	2008			222.990
	Е-75, У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	4	2008			597.913
	Е-763, ЛАЈКОВАЦ - ЉИГ	4	2008			248.676
	Е-763, ОБРЕНОВАЦ - УБ	4	2008			247.837
	ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ВРЧИН	1	2008			30.228
	Е-75, ГРАБОВНИЦА-ГРДЕЛИЦА	4	2016			39.107
	Е-75, ГРДЕЛИЦА-ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2016			43.172
	СУРЧИН-ОБРЕНОВАЦ	4	2016			120.286
	РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА	4	2016			3.150
	САНАЦИЈА КЛИЗИШТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА	4	2016			5.711
	УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:					2.701.848
СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА						
Уговорено до 2016. године						
	Идејни пројекат дела магистралног пута М-25, Ниш-Приштина, Обилазница Прокуља	1	2010.	2015.	49.324	46.195
	Идејни и главни пројекат, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	59.000	3.600
	Техничка контрола Главног пројекта, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	28.851	880
	Идејни и главни пројекат, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	41.300	2.676
	Техничка контрола Главног пројекта, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	1.876	572
	СВЕГА:	1			180.351	53.923
Програм радова за 2016. год.						
	Генерални пројекат са Претходном студијом обилазнице Лајковца на д. п. 1Б реда бр. 27 (М-4).	1	2015.	2016.	6.456	6.316
	Иновирање Идејног и Главног пројекта за деоницу државног пута 1Б-19: Ердевик - Нештин, Л = 7,8 км	1	2015.	2016.	6.900	4.117
	Идејни пројекат реконструкције д. п. 1Б реда бр. 29 (М-8), деоница: Аљиновићи - Говењак, км 323+832 - км 330+023 (Л = 6,19 км)	1	2015.	2016.	5.016	3.678
	Идејни пројекат реконструкције д. п. 1Б реда бр. 29 (М-8), деоница: Каменолом - Сјеница км 332+423 - км 337+678 (Л = 5,26 км)	1	2015.	2016.	5.016	3.678
	Главни пројекат побољшања д. п. 1А реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доња Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2015.	2016.	1.476	1.550
	Идејни пројекат са Студијом оправданости размештања д. п. 1Б реда бр. 29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голјски пут (Л = 9,22 км)	1	2015.	2016.	25.610	0
	Техничка контрола Главног пројекта за деоницу државног пута 1Б-19: Ердевик-Нештин, Л = 7,8 км	1	2016.	2016.	0	0
	Техничка контрола Главног пројекта побољшања д. п. 1А реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доња Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2016.	2016.	0	0

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЊЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број 953-8606/17-25
04-05-2017
Датум: _____
Београд, 4. маја 2017. године

Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости Сомбор - Бездан - Колут - Бачки Брег - гр. Мађарске	1	Донета одлука о обустављању поступка јавне набавке		0	0
Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.	0	0
Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.	0	0
Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	1				1.019
Пројекат за извођење привремене везе девијације државног пута IА-148 (Р-201) са државним путем IБ-26 (М-19)	1	2015.	2016.	430	344
Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	1	2016.	2016.	0	0
СВЕГА:				50.904	20.702
ПДР за надвозњак на д.п. II реда бр. 102 (М 22.1), између Бачке Тополе и малог Иђоша на км 70+640	1	2013.	2014.	1.440	1.440
Главни пројекат санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д.п. IБ реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	1.176	1.176
TK Главног пројекта санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д.п. IБ реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	149	149
TK Главног пројекта рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д.п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник	1	Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
Главни пројекат рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д.п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник		Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
СВЕГА:				2.765	2.765
Идејни пројекат моста на Сави код Шабца (Л = 680 м, Б = 20,4 м)		Поднет захтев за заштиту права		0	0
Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	1	2015.	2016.	23.759	4.758
Израда пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IА реда број А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	1.369	1.369
Израда пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Парафина) на државном путу IА реда број А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	417.600	418
Израда пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител-Перлез	1	2016.	2016.	0	0
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д.п. I реда	1	2016.	2016.	0	0
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д.п. I реда	1	2016.	2016.	0	0
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д.п. II реда	1	2016.	2016.	0	0
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д.п. II реда	1	2016.	2016.	0	0
TK пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IА реда број А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	142	142
TK пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Парафина) на државном путу IА реда број А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	50	50
TK пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител-Перлез	1	2016.	2016.	0	0
Идејни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IА реда бр.187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2015.	2016.	984	1.604
Главни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IА реда бр.187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2016.	2016.	0	0
TK Главног пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IА реда бр.187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2016.	2016.	0	0
Техничка документација за рехабилитације државног пута IБ реда бр.21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега - Косјерић-Ваљево, км 169+650 - км 169+680	1	2016.	2016.	0	982
TK Техничке документације за рехабилитације државног пута IБ реда бр.21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега-Косјерић-Ваљево, км 169+650 - км 169+680	1	2016.	2016.	0	0

Техничка документација за рехабилитацију државног пута 1Б реда бр. 21 са путним објектом преко реке Ђетиње – Лековића мост на км: 2+187 до 2+236, деоница: Пожега-Ариље	1	2016.	2016.	0	1.117
ТК Пројекта рехабилитације објекта, Мост преко реке Ђетиње, Лековића мост, државни пут 1Б реда бр.21, деоница Пожега – Ариље, км 002+178 – км 002+236	1	2016.	2016.	0	0
Допуна постојећег пројекта, натпутњак преко пута, на државном путу 1А реда бр. 1, км 811+900.	1	2016.	2016.	0	0
ТК допуне постојећег пројекта, натпутњак преко пута, на државном путу 1А реда бр. 1, км 811+900.	1	2016.	2016.	0	0
Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу 1А реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.	0	0
ТК допуне постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу 1А реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.	0	0
Главни пројекат рехабилитације моста на државном путу 1-А3 реда, Кузмин-Адашеви, Надвожњак Адашеви, ИД 00004	1	Није уговорено		0	0
ТК Главног пројекта рехабилитације моста на државном путу 1-А3 реда, Кузмин-Адашеви, Надвожњак Адашеви, ИД 00004		Није уговорено		0	0
Пројекат рехабилитације Моста на државном путу 1-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	1	2015.	2015.	420	420
ТК Главног пројекта рехабилитације Моста на државном путу 1-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	1	2015.	2015.	48	48
Пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу 1А-А1 реда, Јагодина-Њуприја	1	2015.	2015.	624	624
ТК Главни пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу 1А-А1 реда, Јагодина-Њуприја	1	2015.	2015.	63	63
Главни пројекат реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу 1Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	1.668	1.668
ТК Главног пројекта реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу 1Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	140	124
Главни пројекат реконструкције моста "Мехов крш" на државном путу 1-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000	1	Није уговорено		0	0
ТК Главног пројекта реконструкције моста "Мехов крш" на државном путу 1-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000		Није уговорено		0	0
Главни пројекат рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу 1-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	1.074	537
ТК Главног пројекта рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу 1-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	86	447
Пројекат рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турије код села Маћедонци на државном путу 1-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	551	587
ТК Пројекта рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турије код села Маћедонци на државном путу 1-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	48	160
Пројекат рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевце на државном путу 1-Б реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.	0	0
ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевце на државном путу 1-Б реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.	0	0
Пројекат рехабилитације Моста преко реке Власине код села Њурковица на државном путу 1-Б реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.	0	0
ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Власине код села Њурковица на државном путу 1-Б реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.	0	0
Главни пројекат рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу 1-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.	0	0
ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу 1-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.	0	168
Главни пројекат рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу 1-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.	0	0
ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу 1-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.	0	0

Пројекат рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу 1Б реда број 22, Велије-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.	0	0
ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу 1Б реда број 22, Велије-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.	0	0
Главни пројекат рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу 1А реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.	0	0
ТК Главног пројекта рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу 1А реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.	0	0
Пројекат рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу 1Б реда број 441, Сурдулица-Грамања-Лепенца	1	2015.	2016.	918	0
ТК Пројекта рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу 1Б реда број 441, Сурдулица-Грамања-Лепенца	1	2016.	2016.	0	765
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима локалним путевима	1	2016.	2016.	0	114
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на локалним путевима	1	2016.	2016.	0	0
СВЕГА :				449.544	16.165
Главни пројекат санације потпорних зидова на државном путу 1Б реда број 21, деоница: Слатина – Ваљево, км 2+930 – 3+100 лево (Л=170м) и км 2+912 – км 2+988 десно (Л=76м); деоница: Ваљево – Подбукови, км 13+140 – 13+165 десно (Л=25м) и км 19+468 – км 19+512 десно (Л=44м)	1	2015.	2015.	2.131	2.131
Клизиште-одрон "Романов мост" на Р-122, деоница: Свође-Босилеград, км 68+900	1	2010.	2014.	3.127	3.127.0
Техничка Контрола 13 клизишта	1	2011.	2014.	2.679	2.679.0
Пројекти побољшања државних путева I и II реда са санацијом нестабилних косина и клизишта и геотехничким елаборатом (2 клизишта - Неготин и Р-261)	1	2012.	2014.	4.189	4.189.0
Главни пројекат санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	1.424	1.424.0
ТК Главног пројекта санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	336	336.0
СВЕГА :				13.886	2.131
Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу 1Б-338, деоница: Варда-Мравинци, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	1.440	1.440
Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу 1Б-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км: 16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	1.668	1.668
ТК Главног пројекта санације потпорних зидова на д. п. 1Б реда бр. 13, деоница: Слатина-Ваљево, км 2+930 - 3+100 лево (Л=170 м) и км 2+912 - км 2+988 десно (Л=76 м); деоница: Ваљево-Подбукови, км 13+140 -13+165 десно (Л=25 м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Л=44 м)	1	2015.	2015.	168	168
ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу 1Б-338, деоница: Варда-Мравинци, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	180	180
ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу 1Б-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км: 16+230 до км: 6+250.	1	2015.	2015.	198	198
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда: Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу 1Б-23, деоница: Ужиче – Чајетина у месту Бела земља, на км: 229+150	1	2015.	2016.	4.101	3.760
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	1	2016.	2016.	0	0
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда: Техничка документација за санацију клизишта на државном путу 1А број 148, деоница: Мислофин – Дражевац – Степојевац, од км: 3+200 до км: 3+700	1	2015.	2016.	5.868	5.382
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	1	2016.	2016.	0	0
СВЕГА :				13.623	12.796
Студија безбедности саобраћаја на државним путевима		2015.	2015.	2.263	2.263
Студија оправданости за потребе рехабилитације и изградње бициклическе стазе на ИБ-15, Кинонда-Наково					395

Техно-економска анализа варијантних решења обилазница Рума					1.004	
СВЕГА :					2.263	3.662
Главни пројекат побољшања укреног места државних путева IБ реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)	1	2014.	2016.	754		880
Главни пројекат побољшања укреног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)	1	2014.	2016.	754		126
Главни пројекат побољшања укреног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовији	1	2014.	2016.	874		146
Главни пројекат побољшања укреног места државног пута IБ реда број 22 и локалног пута (P-106) код Милошеве Куле	1	2014.	2016.	682		0
Главни пројекат побољшања укреног места државног пута IБ реда број 6 и локалног пута за Торник	1	2014.	2016.	754		126
Главни пројекат побољшања укреног места државног пута IБ реда број 12 са обилазницом у Бачкој Паланци	1	2014.	2016.	682		114
Главни пројекат побољшања укреног места државних путева IБ реда број 6 и II реда број 152 (Бистрица)	1	2014.	2016.	814		950
СВЕГА :				1	5.314	2.342
Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	1	2015.	2016.	12.000		7.238
Пројекат идентификације црних тачака на државним путевима за 2010-2012. годину	1	2016.	2016.	0		0
Ревизије безбедности саобраћаја на пројектима у току	1	2015.	2015.	1.560		1.560
Пројекат снимања и оцењивања државних путева по Програму оцењивања путева EuroPAR/IRAP	1	Одустали од ЈН		0		0
ТК Главног пројекта побољшања укреног места државних путева (Бечеј, Витково, Љубовија, Милошева кула, Торник, Бачка Паланка и Бистрица)	1	2015.	2016.	516		0
СВЕГА :				14.076	8.798	
Студија о процени утицаја на ЖС изградње Е-70/75 Обилазница БГ деоница Добановци-Бубањ поток	1	2008.	2015.	5.310		1.080
Стратешке карте буке и загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури - Пројекат међуграничне сарадње са Републиком Мађарском	1					
Мапирање и мерење буке, мапирање и мерење загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури: HUSRB/1203/111/030-PERS1 NAMar	1	2014.	2014.	29.825		29.825
Одржавање web странице ЈП "Путеви Србије" везано за реализацију IPA пројекта Мађарска - Србија: HUSRB/1203/111/030-PERS5 NAMar	1	2014.	2014.	35		35
Услуге превода за енглески језик: HUSRB/1203/111/030-PERS4 NAMar	1	2014.	2014.	865		865
Организација завршне конференције и састанака и промоција пројекта на телевизији и у новинама: HUSRB/1203/111/030-PERS2 NAMar	1	2014.	2014.	728		728
Ангажовање експерта за јавне набавке по ПРАГ процедури: HUSRB/1203/111/030-PERS3 NAMar	1	2014.	2014.	918		
СВЕГА :				37.681	32.533	
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (права фаза), деоница Бубањ Поток - Врчиц(L=9,3 km)	1	2015.	2015.	701		701
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (права фаза), деоница Велика Плана - Марковац (L=12,0 km)	1	2015.	2015.	462		462
Пројекат праћења стања животне средине у путном појасу на деоници Бубањ Поток - Мали Пожаревац (L=23,6 km)	1	2015.	2015.	882		882
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Баточина - Трупале, L=116,7 km	1	2015.	2016.	3.768		0
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Нови Сад петља Темерин - Бубањ Поток, L=92,8 km	1	2015.	2016.	3.412		0
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раља (Пожаревац) - Баточина, деоница Церовац - Крагујевац и деоница Баточина (Марковац) - Равни Гај, L=88,8 km	1	2015.	2016.	3.352		0
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница петља Орловача - Жупањак, деоница Пољанице - Љиг, деоница Пољанице (Белановица) - Љиг (Мнојница) и деоница Бућин гроб - Прельина, L=83,6 km	1	2015.	2016.	3.275		0

Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кузмин - за Добановце, деоница Аеродром "Никола Тесла"- БГД (петља Нови Сад), деоница БГД (Крњача) - Панчево 1 (Ковин), деоница Падинска Скела - БГД (Крњача), L=103,4 km	1	2015.	2016.	3.570	0
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда деоница Батајница - петља Орловаца, деоница Остружница - Обреновац, деоница Мали Мокри Луг - Кружни пут (Лештане), деоница Бели Поток - Авала 1, деоница Бубањ Поток - Кружни пут (Кнежевац), L=62 km	1	2015.	2016.	1.524	0
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ваљево - Ваљево 5 (обилазница), деоница Ваљево - Иверак, деоница Велје - Лазаревац 2 (Чибуквица), L=18,6km	1	2015.	2016.	473	0
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ниш (Трупале) - Ниш (Горња Топоница) , деоница Врање 2 - Ристовац, деоница Мала Крсна 1 - Пожаревац 2, деоница Мали Пожаревац - Међулужје, L=46,4 km	1	2015.	2016.	1.209	0
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раковац - Нови Сад 7 (Беочин), деоница Ириг 2 (Врдин) - Рума 3 (Краљеви), деоница Шабац 4 - Шабац 5, деоница Нови Сад 4 (Бешка) - Каћ, деоница Руменка - Нови Сад 1 (Б. Петровац) L=35,4 km	1	2015.	2016.	966	0
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Стара Пазова - БГД (Земун), L=26,5 km	1	2015.	2016.	657	0
Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац: Праћење стања животне средине у путном појасу	1	2016.	2016.	0	0
СВЕГА :				27.667	2.045
УКУПНО СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:				93.644	57.582
ИЗГРАДЊА,РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА					
Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, L=20km	1	2015	радови у току	1.454.311	31.443
Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, L=20km Завршни радови	1	2014	2015	83.947	53.158
Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево I фаза	1	2014	2014	14.996	
Коридор 10, Е-75 Наплатна станица и петља Прешево Електро радови					0
Коридор 10, Е-80 Завршни радови на петљама Матејевац и Малча Електро радови					0
Мост Газела - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачуна	3	2010	2012	5.774.952	5.776.951
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад	3	2013	2014	340.233	1.902.438
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Преостали радови, I приоритет (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)					457
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Обавезе пројектне из Споразума са манастиром Ковњ - Преостали радови II приоритет (изградња шумског пута, шумског моста, уређење терена око позјамшта)					
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1,1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2006	2015	5.697.451	5.902.306

Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Дот 1.1</u> ; Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, I део (Петља "Север")	1	2015	2016	241.115	200.447
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Дот 1.1</u> ; Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)					
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Дот 2.2</u> ; Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Преостали радови					
Обилазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевница"		2007	2013	2.158.668	3.139.852
Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)					632
Обилазница око Зрењанина Изградња моста преко Бегеја					0
Изградња бочних наплатних станица Жедник/Чангавир, Бачка Топола/Сента и Фекстић/Србобран					8.927
Измештање и изградња чеоне наплатне станице "Суботица југ"					0
Изградња комплекса чеоне наплатне станице на државном путу Iа реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчин, општина Гроцка, град Београд	1	2016	радови у току	2.134.174	623.269
Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	1	2015	радови у току	4.052.383	1.432.600
Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на петљи Бујановац I са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354,75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге					23.396
Државни пут IБ реда број 10 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на државном путу II реда бр.102 (по старом М-22.1) на км 70+640					
УКУПНО РАДОВИ:				21.952.230	19.095.876
Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније I фаза (укључујући израду синхрон плана и геодетско снимање)					0
Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније II фаза					0
Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, L=20км Надзор на Завршним радовима	1	2015	услуга у току	4.296	1.787
Коридор 10, Е-75 Наплатна станица и петља Прешево, Надзор на Електро радовима					0
Коридор 10, Е-80 Завршни радови на петљама Матејевац и Мадча Надзор на Електро радовима					0
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Дот 3 & Lot 5</u> ; Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Надзор на Преосталим радовима, I приоритет					0
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Дот 1.1</u> ; Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, I део (Петља "Север")	1	2015	2016	8.256	795

Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 1.1</u> Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)						
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 2.2</u> Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Надзор на Преосталим радовима						
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 2.2</u> Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Израда пројекта изведеног објекта						
Државни пут IIА реда број 100 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на км 70+640 Надзор на радовима						
УКУПНО УСЛУГЕ:					12.552	2.582
Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - преостала плаћања	3				72.988	
Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2011	2012		2.371	2.228
Надзор на сектору Б.5.2 (траса)	3	2011	2012		3.400	
Лот Б.5.3 Изградња петље Орловача и петље Петлово брдо Надзор на радовима	3	2013	услуга у току		8.370	1.548
Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда) Надзор на радовима	3	2013	услуга у току		16.495	3.119
Надзор над завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5	3	2005	2012		18.155	
УКУПНО УСЛУГЕ:					121.779	6.895
Надзор на Рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревач-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2016		16.445	12.297
Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	услуга у току		4.666	2.137
ЛОТ 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншипел до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2016	услуга у току		2.190	315
Аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд Надзор на радовима унапређења денивелсане раскрснице - петља Т6						
Лот 8: Пројектовање и изградња денивелсане раскрснице "Нова Пазова" Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радовима						3.851
УКУПНО УСЛУГЕ:					23.301	18.600
Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прешево Главни пројекат електро радова	3	2013			1.122	
Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015		29.650	
Ревизија Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015		1.320	
Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015		464	
Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевница" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015		313.894	
Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевница" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015		4.570	

Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	206.016	33
Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	5.454	1
Пројекат изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	3	2011	2015	29.650	9
Техничка контрола пројекта изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,8 км	3	2011	2015	1.297	0
Ревизија Идејног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4 Обилазнице Београда					
(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 20 (М-7), деоница: (0245) Каћ-(0247) Зрењанин 1 (обилазница), Стационажа: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211 км	3	2014	услуга у току	11.616	8.099
(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 4 (М-5), деоница: (0195) Ужиче 3 – (0197) Крајовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км	3	2014	услуга у току	23.280	19.087
(РРСП) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1.680	1
(РРСП) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројекта појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1.980	2
Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Прешево	3	2015	2015	468	
Израда Студије о процени утицаја на животну средину обилазног аутопута око Београда, сектори 1 и 2 Добановци - Сурчин - зона моста преко Саве					
Израда Студије о процени утицаја на животну средину обилазног аутопута око Београда, сектори 3 и 4 зона моста преко Саве - петља "Орловача"					
Измене и допуне главног пројекта: Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење					
Техничка контрола измена и допуна главног пројекта: Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење					
УКУПНО:				632.461	27.232
Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију, таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе					4.605
Лот 1.1, I део					
Изградња бочних наплатних станица Жедник, Бачка Топола и Фекетић					
Изградња петље "Петлово брдо"					
Лот 3 & Lot 5					
Лот А1					
Лот Б1, Б2, Б3а					
Лот 5					
Технички преглед и техничка исправност објекта (путева, мостова и других инжењерских објекта)					1.922
Лот 1.1, I део					
Изградња бочних наплатних станица Жедник, Бачка Топола и Фекетић					
Изградња петље "Петлово брдо"					
Лот 3 & Lot 5					
ЛОТ 2 - Санација преосталих мостова у групу аутопута петља Аеродром, Универзал, Фолцаваген сервис, Ластва, Завојничка река, Бубањ поток					
Електро радови-напл. Ст. Прешево					

Електро радови-напл. Ст. Мат, Малча						
Левосој-завршни радови						
Лот 5						
Лот 6						
Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	3	2015	услуга у току	56.579	1.177	
Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	3	2015	услуга у току	14.549	1.980	
Обезбеђење и одржавање радног окружења, одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса					950	
УКУПНО:				71.128	10.635	
Зајам ЦЕБ 2 (Споразум са Банком за развој Савета Европе) Радови на санацији клизишта на локалним путевима и Управљање пројектом укључујућу и надзор на радовима	3			517.496		
УКУПНО:				517.496		
ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2014	гарантни период почео 2016 (окончана сит за 2 год)	5.697.451	5.697.451	
ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	3	2006	2013	1.471.159	1.447.173	
ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД, Сектор А1, петља Батајница	3	2010	радови у току	3.621.625	3.687.792	
Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР.8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	3	2012	радови у току	1.385.341	1.065.760	
Изградња обилазнице око Београда, Сектор Б.5 (Б5.1 + Б5.2 + Б5.3) радови						
Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2010	коначна вредност радова још није дефинисана	1.192.809	991.108	
Сектор Б.5.2 (траса)	3	2011	2015	868.849		
Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење	3	2013	радови у току	566.396	243.649	
Аутопут Е-75, Изградња петље "Нова Пазова"					24.841	
Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	3	2016	радови у току	3.570.544	968.975	
Лот Б5.4 Изградња тунелске галерије - противпожарног евакуационог пута за тунелску цев тунела "Стражевница"						
УКУПНО:				18.374.174	14.126.749	
ЛОТ 5: Рехабилитација моста Бешка	3	2006	2013	2.099.717	1.713.004	
Рехабилитација/санација 100 мостова на М и Р путевима	3					
Lot Ia: мост преко Чемернице Мост преко Бање мост преко Острове мост преко потока	3	2010	2013	88.430	86.578	
Lot Ib: 4. Мост преко потока Буковац у Мрчајевцима 5. Мост преко Матавушког потока 7. Мост преко Лађевачког потока у Лађевцу 8. Мост преко потока Градинац	3	2009	2013	54.153	30.586	
Lot II: 9. Мост преко Западне Мораве ГП 10. Мост преко Муслине реке 11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљево-Чачак ГП	3	2009	гар. пер. у току	101.592	77.747	
Lot IV: 13. Мост преко реке Рибнице	3	2009	2013	72.650	63.480	
Lot VI: 23. Мост преко Јужне Мораве 25. Мост преко потока Поцопань и пута за шуму 26. Мост преко Јовановачке реке	3	2009	2013	130.340	104.744	

Lot VII: 24. Надвожњак изнад железничке пруге код Сталаћа	3	2009	гар. Пер.у току	102.900	85.819
Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Грзе II 6 (32). Мост преко реке Грзе III 7 (33). Мост преко реке Грзе IV 8 (34). Мост преко реке Грзе V	3	2009	2015	195.224	209.971
Lot X: 9 (35). Мост преко реке Суваје 10 (36). Мост преко Луковске реке 11 (37). Мост преко Миловске реке 12 (38). Мост преко реке Арнауте 13 (39). Мост преко Валаковске реке 14 (40). Мост преко Савиначке реке 15 (41). Мост преко Осиничке реке	3	2009	2012	255.739	197.716
Lot XI: 16. Мост преко реке Црни Тимок I 17. Мост преко реке Црни Тимок II 18. Мост преко реке Црни Тимок III	3	2009	2011	148.538	217.271
Lot XII: 19. Мост преко реке Црни Тимок IV 20. Мост преко реке Црни Тимок V 21. Мост преко реке Црни Тимок VI	3	2009	2012	113.095	22.380
Lot XIII: 22(48). Мост преко реке Црни Тимок VII у Гамзиграду	3	2009	2012	256.789	269.111
Lot XV Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Злосница"	3	2010	2012	485.671	475.940
Lot XVI: Рехабилитација пута М-22, деоница Биљановац-Балвац и изградња моста у Барама	3	2010	2014	134.361	63.934
Lot XVII: Рехабилитација пута М-25.1, деоница Берање-Пожаревац и санација и проширење мостова у Братинцу	3	2010	2015	187.934	177.559
Lot XVIII Изградња армирано-бетонског моста преко реке Колубаре у улици Норвешких Интернираца у Вальсву	3	2010	2013	55.271	49.516
Lot XIX: Рехабилитација пута М-5, деоница Ужиче - Пожега	3	2010	2013	110.518	108.520
Лотови XX и XXI: Рехабилитација пута М19, Обреновац - Шабац	3	2011	гарантни период у току (закључавање у 2016)	936.232	993.536
Lot XXII Рехабилитација пута М-22, деоница: Гукоши-Дрвин, од км 289+949 до км 294+434 (Л=4.485км) и деоница: Дрвин-Угриновици, од км 294+434 до км 304+081	3	2012	2015	242.423	
УКУПНО:				5.771.577	4.947.412
Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЛОТ-у А.1. - Пројектовање и грађење петље Батајница	3	2013	2015	62.965	19
Надзор на изградњи моста бр 8 преко реке Саве					
Надзор на Лот-у Б5.4					
УКУПНО:				62.965	19
ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"	3	2010	2016	3.412.505	3.409.744
Lot 8: Пројектовање и изградња петље Нова Пазова					
УКУПНО:				3.412.505	3.409.744
ЛОТ 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд	3	2008	2016	1.996.063	1.943.387
Lot 4: Рехабилитација аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2015 почео гар. Пер. Окончана 2017	681.661	692.169
Lot 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	уговор раскинут	164.689	67.501
ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншпед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	радови у току	157.846	21.848
ЛОТ 7: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд Радови на унапређењу денивелационе раскрснице (петљаТ6)					0
УКУПНО:				3.000.259	2.724.905

Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИБ 27 Аранђеловац 4 - Крпевац, деоница: Аранђеловац (Орашац) - Крпевац, од км 0+067 до км 8+870, Л=8,713 км	3	2015	радови у току	429.800	373.018
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИБ 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, Л=17,607 км	3	2015	радови у току	747.088	674.181
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИБ 27 Лозница-Валско, деоница: Завлака 2 - Причевићи, од км 0+000 до км 29+050, Л=27,018 км	3	2015	радови у току	1.047.840	890.415
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИБ 27 Лозница 5 – Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, Л=20,279 км	3	2015	радови у току	729.524	532.544
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИБ 26 Београд – Шабац – Мали Зворник, деоница: Бања Ковиљача – Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, Л=14,150 км и Б 28 Мали Зворник – Љубовија – Ужце, деоница: Мали Зворник – Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, Л=13,530 км	3	2015	радови у току	1.219.235	536.097
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИБ 28 Мали Зворник – Љубовија – Ужце, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, Л=23,620 км	3	2015	радови у току	1.333.873	1.201.054
УКУПНО:				5.507.360	4.207.309
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 152 Топола 1 – Бућин Гроб, деоница: Топола 1 – Бућин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км	3	2015	радови у току	1.158.860	602.090
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИБ 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКИМ (Јариње), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км	3	2015	радови у току	549.890	474.857
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Перућак), Л=11,600 км	3	2015	радови у току	552.072	185.980
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИБ 22, деоница: Мрчајевци - Краљско 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	3	2015	радови у току	754.359	604.279
Кружна раскрсница обилазнице око Новог Пазара и државног пута Б-26					3.674
УКУПНО:				3.015.181	1.870.880
Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП					3.461
за РС, СБ и ЕИБ радове					
за ЕБРД радове					
Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)					
Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја					
Техничка помоћ у имплементацији РРСП	3	2016	услуга у току	219.225	342.510
Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма					
Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева					
Утврђивање стања државне путне мреже					
Финансијска ревизија пројекта					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км					12.920
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 21, деоница: Иринг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км					3.135
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=29,500 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=40,340 км					

(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница: Кнежевци - Бела Земља - Ужиче 3, Л=15,171 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Меларе) Л=11,300 км					1.631
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км					
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км					2.604
Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта					
Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29, деоница: Штавањ – Сушица, Л=26,700 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Меришина 2 (Розина) - Прокупље 1 (Орљане), Л=11,800 км и Белољин - Рударе, Л=16,600 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ваљево 5 (обилазница) - Каона, Л=14,350 км и Каона - Косјерић 1 (Село), Л=6,350 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 160, деоница: Свилајнац 3 (Црквенац) - Медвеђа, Л=14,729 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 15, деоница: Врбас 3 (Бачко Добро Поље) - Србобран 1 (Фекетић), Л=10,708 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 27, деоница: Марковац 1 (аутопут) - Свилајнац 1 (Кусилево), Л=6,530 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: Панчево 1 - граница АПВ (Панчево) (пун профил), Л=5,644 км					
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 14, деоница: граница АПВ (Смедерска ада) - Раља 6, Л=10,043 км и Раља 6 - Пожаревац 4, Л=23,317 км					
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 15, деоница: Кула 1 (Црвенка) - Врбас 1 (Кучура), Л=10,955 км					
Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта					
Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 27, деоница: Лесковац 5 (Братимиловци) - Номаница, Л=5,480 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29, деоница: Сушица - Дојевице, Л=26,700 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Косјерић 1 (Село) - Пожга, Л=25,425 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 22, деоница: Рашка 2 - Нови Пазар 3 (Бања), Л=17,872 км					

(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ПБ 39, деоница: Свође - Бабушица, Л=21,358 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ПБ 21, деоница: Ивањица - Сјеница 1 (Сјеничко језеро), Л=23,978 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 160, деоница: Ђуприја 4 - Деспотовац 1 (Војник), Л=22,425 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ПБ 33, деоница: Неготин 4 - граница СР/БУГ (Брегово), Л=12,779 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ПБ 13, деоница: Зрењанин 8 (Арадац) - Ечка, Л=8,529 км					
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 1А 1, деоница: Ражањ 1 (аутопут) - Параћин 1 (аутопут), Л=25,130 км					
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 1А 1, деоница: Алексинач 1 (аутопут) - Ражањ 1 (аутопут), Л=23,645 км					

(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: Рума 1 (аутопут) - Пејинци 1 (аутопут), Л=12,990 км					
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: Рума 1 (аутопут) - Сремска Митровица (аутопут), Л=13,750 км					
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деоница: Ниш 1 (Трупале) - Ниш 3 (Батушинац), Л=9,000 км и Ниш 3 (Батушинац) - Ниш 1 (Трупале), Л=8,998					
Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта					
Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта					
УКУПНО:				219.225	366.261
Обука/тренинг					2
УКУПНО:					2
Санација државног пута IIА реда 139, деоница Коренице-Крупањ, уништене/оштећене поплавама у дужини од 11,5 км		2014	У току гарантни период до 2017	539.669	539.669
Увођење у примену ПБМ уговора редовног одржавања путне мреже (израда стратешког плана за увођење ПБМ уговора, припрема стандардне конкурсне документације, обука за учеснике у поступку набавке и имплементацији уговора, припрема конкурсне документације и уговарање одржавања на 3.000 км путне мреже) и набавка 17 метео-станица за потребе зимског одржавања на изабраним територијама (1.6 мил евра)					
УКУПНО:				0	0
УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА:				9.625.204	8.322.927

1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и локалне самоуправе;

Једини број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА										
1	ГРАБОВНИЦА - ГРДЕЛИЦА	50.000	454	25.000	454	50.000		50.000		50.000	
2	ГРДЕЛИЦА-ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	10.000	23.743	5.000	23.743	10.000		10.000		10.000	
3	ЦАРИЧИНА ДОЛИНА-ВЛАДИЧИН ХАН	10.000	8.729	5.000	8.729	10.000		10.000		10.000	
4	ДОЊИ НЕРАДОВАЦ-ВЛАДИЧИН ХАН	10.000	15.064	5.000	15.064	10.000		10.000		10.000	
5	ЛЕВОСОЛЕ - ДОЊИ НЕРАДОВАЦ - БУКАРЕВАЦ	20.000	8.329	10.000	8.329	20.000		20.000		20.000	
6	ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА	100.000	1.951	10.000	1.951	20.000		70.000		100.000	
7	У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	100.000	3.349	0	3.349	0		50.000		100.000	
8	ПРОСЕК-ЦРВЕНА РЕКА	40.000	15.623	20.000	15.623	40.000		40.000		40.000	
9	ЦРВЕНА РЕКА-ЧИФЛИК	10.000	6.310	5.000	6.310	10.000		10.000		10.000	
10	ЧИФЛИК-СТАНИЧЕЊЕ-ПИРОТ ИСТОК	50.000	30.274	20.000	30.274	40.000		45.000		50.000	
11	ЛАКОВАЦ-ЉИГ	50.000	48.853	20.000	48.853	40.000		50.000		50.000	
12	ОБРЕНОВАЦ-УБ	50.000	751	20.000	751	40.000		50.000		50.000	
13	СУРЧИН - ОБРЕНОВАЦ	1.600.000	380.152	600.000	380.152	1.200.000		1.500.000		1.600.000	
14	РУМА - НОВИ САД	100.000	0	0	0	0		0		100.000	
15	РЕХАБИЛИТАЦИЈА И КЛИЗИШТА	50.000	1.039	12.500	1.039	25.000		37.500		50.000	
	УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:	2.250.000,00	544.621,00	757.500,00	544.621,00	1.515.000,00		1.952.500,00		2.250.000,00	
	СТУДИЈЕ,ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА										
	Техничка документација побољшања државног пута IA-A1 (E-75) са јавним осветљењем од АТ "Ластва" до "Бубањ Потока"	900	559	900	559	900		900		900	
	Пројекат рушења Чеоне наплатне станице "Бубањ Поток" и успостављање пуног профила аутопута	900		900		900		900		900	
	Техничка контрола Пројекта рушења Чеоне наплатне станице "Бубањ Поток" и успостављања пуног профила аутопута	576		576		576		576		576	
	Идејни и главни пројекат Мрчајевци - Прељина	27.336		0		0		0		27.336	
	Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевци	29.712		0		0		0		29.712	
	Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошеви)	41.886		0		0		0		41.886	
	Поросторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Ниш - Приштина, деоница од Косова" (административни прелаз Мердаре) до Дољевца преко Куршумлије - Обилазнице Прокупља - Жигораје, са Стратешком проценом утицаја на животну средину	1.500	6.850	1.500	6.850	1.500		1.500		1.500	
	Измена, допуна и додатна пројектно-техничке документације на аутопутној мрежи у РС	6.000		1.000		3.000		5.000		6.000	
	Техничка контрола Измена, допуна и додатне пројектно-техничке документације на аутопутној мрежи у РС	600		0		100		300		600	
	Техничка контрола Техничке документације побољшања државног пута IA-A1 (E-75) са јавним осветљењем од АТ "Ластва" до "Бубањ Потока"	200		200		200		200		200	
	Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Смедеревска Паланка" на државном путу IA-A1 (E-75)	6.000		3.000		6.000		6.000		6.000	
	Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Грамања" на државном путу IA-A1 (E-75)	6.000		3.000		6.000		6.000		6.000	
	Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Врањска Бања" на државном путу IA-A1 (E-75)	6.000		3.000		6.000		6.000		6.000	
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута E-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац (Л = 17,00 км)	13.500	32.638	0	32.638	5.000		13.500		13.500	
	Пројекат за извођење привремене везе аутопута E-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Обреновац - Уб, на државни пут IB-26, Београд - Обреновац	600		600		600		600		600	
	Измене и допуне Поросторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута E-761, деоница: Појате - Прељина	15.000	754	2.000	754	7.000		12.000		15.000	

	АУТОПУТЕВИ УКУПНО:	156.710	40.801	16.676	40.801	37.776		53.476		156.710	
	Пројекат за извођење привремене везе девијације државног пута IА-148 (Р-201) са државним путем IБ-26 (М-19)	86		86		86		86		86	
	Иновирање Идејног пројекта и Главног пројекта (у Пројекат за грађевинску дозволу) IБ-19, деоница: Визић - Ердевик, Л = 7,92 км.	1.500	2.234	1.500	2.234	1.500		1.500		1.500	
	Техничка документација побољшања д.п. IА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник – Доњи Стрижевац, км 40+380 - км 44+280, Л = 3,90 км	295	246	295	246	295		295		295	
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д. п. IБ реда бр.29 (М-9), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	25.610		8.000		16.000		25.610		25.610	
	Техничка контрола Техничка документације побољшања д. п. IА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 40+380 - км 44+280, Л = 3,90 км	40		40		40		40		40	
	Мастер план за означавање туристичких одређишта (атракција) и управљање туристичком сигнализацијом на државним путевима у Републици Србији	3.200		3.200		3.200		3.200		3.200	
	Техничка контрола Пројекат за грађевинску дозволу за деоницу државног пута IБ-19: Визић - Ердевик, Л = 7,92 км	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
	Пројектно-техничка документација на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	6.000		1.000		3.000		5.000		6.000	
	Техничка контрола Пројектно-техничке документације на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	600		0		100		300		600	
	Пројектно-техничка документација на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	3.000		500		1.500		2.500		3.000	
	Техничка контрола Техничка контрола Пројектно-техничке документације на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	300		0		50		150		300	
	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IБ И II РЕДА УКУПНО:	41.631	2.480	15.621	2.480	26.771		39.681		41.631	
	Идејни пројекат моста преко реке Саве на коридору државног пута I реда бр 21, Нови Сад-Рума-Шабац (Л=680 м, Б=21,40м)	31.000	124	4.000	124	19.000		31.000		31.000	
	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	19.001		10.000		19.001		19.001		19.001	
	Идејни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, Државни пут IА реда бр.187, Деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627.	199		199		199		199		199	
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладорубе – Партизански мост на км: 169+650 до 169+680, деоница: Ваљево - Косјерић	570	640	570	640	570		570		570	
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 21 са путним објектом преко реке Ђетиње - Лековића мост, на км 002+178 – км 002+236, деоница Пожега – Ариље	252		252		252		252		252	
	Пројекат за грађевинску дозволу и извођење Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, Државни пут IА реда бр.187, Деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627.	2.321	730	2.321	730	2.321		2.321		2.321	
	Техничка документација рехабилитације државног пута II реда број 110 са путним објектом преко реке Тисе код Титела, деоница: Тител- Перлез	6.840	1.828	6.840	1.828	6.840		6.840		6.840	
	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладорубе – Партизански мост на км: 169+650 до 169+680, деоница: Ваљево - Косјерић	198		198		198		198		198	
	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 21 са путним објектом преко реке Ђетиње - Лековића мост, на км 002+178 – км 002+236, деоница Пожега – Ариље	198	165	198	165	198		198		198	

Техничка документација за рехабилитацију државном путу I-Б реда број 22 са путним објектом преко потока Гарибовац - Лукића мост, на км: 317+050, деоница: Заграђе-Горњи Милановац	1.320		1.320		1.320		1.320		1.320
Техничка документација за рехабилитацију државном путу I-Б реда број 22 са путним објектом преко потока Сува Јаруга - Ђорђевића мост, на км: 320+400, деоница: Заграђе-Горњи Милановац-Ђорђевића мост	900		900		900		900		900
Техничка документација за рехабилитацију државном путу I-Б реда број 22 са путним објектом преко реке Качер, на км: 284+170, деоница: Ђелије - Љиг	1.020		1.020		1.020		1.020		1.020
Техничка документација за рехабилитацију државног пута II-А реда број 107 са путним објектом преко Великог Канала, деоница: Богојево-Сомбор	1.260		1.260		1.260		1.260		1.260
Допуна постојећег пројекта, натпутњак преко пута, на државном путу IA реда бр.1, км 811+900.	576		576		576		576		576
Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IA реда бр.1, км 720+100	576		576		576		576		576
TK Пројекта за грађевинску дозволу Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, Државни пут IIА реда бр.187, Деоница: Велика Дренова–Грабовац, код км 66+627.	360		360		360		360		360
Техничка документација за рехабилитацију државног пута II реда број 352 са путним објектом преко аутопута IA реда број А1 код Колара, деоница: Смедерево (Колари)-петља Колари	2.640		2.640		2.640		2.640		2.640
Техничка документација за рехабилитацију државног пута II реда број 328 са путним објектом преко реке УБ, на км: 1+900, деоница: Гола Глава-Јошева (Гола Глава)	2.400		2.400		2.400		2.400		2.400
TK Техничке документације за рехабилитацију државног пута II реда број 352 са путним објектом преко аутопута IA реда број А1 код Колара, деоница: Смедерево(Колари)-петља Колари -	264		264		264		264		264
TK Техничке документације за рехабилитацију државног пута II реда број 328 са путним објектом преко реке УБ, на км: 1+900, деоница: Гола Глава-Јошева (ГолаГлава)	240		240		240		240		240
TK Техничке документације рехабилитације државног пута II реда број 110 са путним објектом преко реке Тисе код Титела, деоница: Тител- Перлез	600		600		600		600		600
tk Техничке документације за рехабилитацију државном путу IB реда број 22 са путним објектом преко потока Гарибовац-Лукића мост,на км:317+050,деоница Заграђе-Горњи Милановац	300		300		300		300		300
tk Техничке документације за рехабилитацију државном путу IB реда број 22 са путним објектом преко потока Сува Јаруга-Ђорђевића мост,на км:320+400,деоница Заграђе-Горњи Милановац-Ђорђевића мост	216		216		216		216		216
tk Техничке документације за рехабилитацију државном путу IB реда број 22 са путним објектом преко реке Качер,на км:284+170,деоница Ђелије-Љиг	192		192		192		192		192
TK Техничке документације за рехабилитацију државног пута II-А реда број 107 са путним објектом преко Великог Канала, деоница: Богојево-Сомбор	240		0		0		0		240
TK допуне постојећег пројекта пута,на државном путу I-А реда,број 1,км 811+900	60		0		0		0		60
TK допуне постојећег пројекта,мост преко реке Лугомир-лева страна,на државном путу I-А реда број 1, км 720+100	60		0		0		0		60
Техничка документација за рехабилитацију државном путу IB реда,број 40 са путним објектом преко реке Врпе код села Ваљевице,деоница Владичин Хан-државна граница са Бугарском	1.680		1.680		1.680		1.680		1.680
TK Техничке документације за рехабилитацију државном путу IB реда,број 40 са путним објектом преко реке Врпе код села Ваљевице,деоница Владичин Хан-државна граница са Бугарском	168		168		168		168		168

Техничка документација за рехабилитацију државном путу IБ реда, број 40 са путним објектом преко реке Врле код села Ђурковице, деоница Владичин Хан-државна граница са Бугарском	1.920		1.920		1.920		1.920		1.920
TK Техничке документације за рехабилитацију државном путу IБ реда, број 40 са путним објектом преко реке Врле код села Ђурковице, деоница Владичин Хан-државна граница са Бугарском	192		192		192		192		192
Израда техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом	6.000		1.000		3.000		5.000		6.000
TK техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом	600		0		100		300		600
Израда техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом	3.000		500		1.500		2.500		3.000
TK техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом	300		0		50		150		300
Израда техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на локалним путевима са путним објектом	1.000		0		500		1.000		1.000
TK техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на локалним путевима са путним објектом	100		0		50		100		100
УКУПНО МОСТОВИ:	88.763	3.487	42.902	3.487	70.603		86.453		88.763
Израда техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	4.000		1.000		2.000		3.000		4.000
TK техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	400		0		100		300		400
Израда техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	2.000		500		1.000		1.500		2.000
TK техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	200		0		50		150		200
УКУПНО КЛИЗИШТА:	6.600	0	1.500	0	3.150		4.950		6.600
Израда пројектно техничке документације за аутопут Панчево - граница са Румунијом	64.190		1.509		4.956		8.657		64.190
Израда пројектно техничке документације за рехабилитацију држ. пута IБ реда број 15 у зони Кикинде и на деоници Кикинда-Наково са изградњом бидиклестичке стазе на деоници Кикинда-Наково	25.384		966		2.554		12.725		25.384
УКУПНО ИПА ПРОЈЕКТИ:	89.574	0	2.475	0	7.510		21.382		89.574
Хидролошка студија коридора аутопута Е-761, деоница: Појате - Прељина	900		900		900		900		900
Техно-економска анализа варијантних решења Обилазнице Руме	324		324		324		324		324
					0		0		
УКУПНО СТУДИЈЕ:	1.224	0	1.224	0	1.224		1.224		1.224

Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	13.500		3.375		6.750		10.125		13.500
Главни пројекти побољшања опасних места по хитним налозима	10.000		5.000		10.000		10.000		10.000
Техничка контрола Главних пројеката побољшања опасних места по хитним налозима	1.000		500		1.000		1.000		1.000
Ревизије безбедности саобраћаја Главних пројеката побољшања опасних места по хитним налозима	1.000		500		1.000		1.000		1.000
Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	21.000		0		7.000		14.000		21.000
Главни пројекти побољшања локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде	6.800		1.700		3.400		5.100		6.800
Техничка контрола Главних пројеката побољшања локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде	700		175		350		525		700
Пројекти побољшања раскрсница / деоница по хитним налозима	10.000		2.500		5.000		7.500		10.000
Техничка контрола Пројеката побољшања раскрсница / деоница по хитним налозима	1.000		250		500		750		1.000
Ревизије безбедности саобраћаја Пројеката побољшања раскрсница / деоница по хитним налозима	1.000		250		500		750		1.000
Главни пројекат управљања саобраћајем на деоници аутопута Е 75, Београд-Ниш	16.000		4.000		8.000		12.000		16.000
Техничка контрола Главног пројекта управљања саобраћајем на деоници аутопута Е 75, Београд-Ниш	1.600		400		800		1.200		1.600
Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Чачак“	3.300		0		1.100		2.200		3.300
Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Крушевац“	4.900		0		1.600		3.250		4.900
Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Панчево“	3.800		0		1.200		2.500		3.800
Пројекат мапирања ризика на мрежи државних путева	4.400		1.100		2.200		3.300		4.400
УКУПНО БЕЗБЕДНОСТ:	100.000	0	19.750	0	50.400		75.200		100.000
Студија односа заштићених природних и културних добара и мреже државних путева	1.100		500		1.100		1.100		1.100
Техничко упутство за пројектовање конструкција за заштиту од буке	1.200		800		1.200		1.200		1.200
Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава и бујичних токова у сливу Колубаре	2.100		1.000		2.100		2.100		2.100
Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац: Праћење стања животне средине у путном појасу	1.200		300		600		900		1.200
План праћења стања животне средине у зони утицаја пута на деоници: Мали Пожаревац - Велика Плана	2.100		0		800		2.100		2.100
Провера ефективности конструкције за заштиту од буке у Овчар Бањи, државни пут IБ реда 23, деоница Чачак - Пожега	600		0		0		600		600
Ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину идејног пројекта аутопута Е-763 Београд – Љиг – Пожега, сектор 2 Љиг - Пожега, деоница 4 Прељина - Пријевор, од km 115+700.25 до km 123+344.85	500		0		0		0		500
Ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину идејног пројекта аутопута Е-763 Београд – Љиг – Пожега, сектор 2 Љиг - Пожега, деоница 5 Пријевор - Лучани, од km 123+344.85 до km 139+484.01	500		0		0		0		500

Ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину идејног пројекта аутопута Е-763 Београд – Љиг – Пожега, сектор 2 Љиг – Пожега, деоница 6 Лучани – Пожега, од km 139+484.01 до km 146+862.44	500		0		0		0		500
Студија угрожености државних путева II реда од појаве снежних наноса	2.100		0		1.400		2.100		2.100
Акциони планови заштите од буке на државним путевима I и II реда	3.200		0		2.000		3.200		3.200
Пројекат мера заштите од снежних наноса на путевима I реда на територији коју одржава Предузеће за путеве "Крагујевац"	1.000		0		0		600		1.000
Пројекат мера заштите од снежних наноса на путевима I реда на територији коју одржава Предузеће за путеве "Војводинапут-Бачкапут"	1.000		0		0		600		1.000
Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Западне Мораве без Ибра	1.900		0		1.000		1.900		1.900
Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Ибра	1.900		0		0		1.000		1.900
Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Јужне Мораве	2.100		0		1.100		2.100		2.100
Студија угрожености путева и реда од појаве поплава у сливу Саве	1.900		0		0		1.000		1.900
Студија дефинисања положаја АДР паркинга на мрежи државних путева Републике Србије	2.400		0		0		1.500		2.400
Студија примене еколошких средстава за уклањање непожељне вегетације (корова) у путном појасу на државним путевима	1.500		0		1.000		1.500		1.500
Студија изводљивости увођења система менаџмента заштите животне средине	1.000		0		0		0		1.000
УКУПНО ЖИВОТНА СРЕДИНА:	29.800	0	2.600	0	12.300		23.500		29.800
Регистар енергетских потрошача у сврху побољшања енергетске ефикасности на државним путевима првог реда	3.400		0		1.000		2.000		3.400
Студија замене постојећих светлосних извора ЛЕД изворима са теледиригованим менаџментом	1.200		0		0		600		1.200
Студија умањења емисија угљен диоксида побољшањем јавног осветљења	1.200		0		0		600		1.200
Студија изводљивости употребе електричних службених возила на подручју града Београда за потребе ЈП "Путеви Србије" са кост бенифит анализом	1.200		0		600		1.200		1.200
Набавка термовизијске камере	320		320		320		320		320
Студија о процени емисија загађујућих материја у атмосферу од саобраћаја на државним путевима I и II реда за период 2013-2015. године	2.900		0		1.800		2.900		2.900
УКУПНО ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ:	10.220	0	320	0	3.720		7.620		10.220
УКУПНО СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:	524.522	46.768	103.068	46.768	213.454		313.486		524.522
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА									
Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км									
Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Завршни радови									
Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево I фаза									
Коридор 10, Е-75 Електро радови на петљи Прешево	36.000	21	0	21	20.000		36.000		36.000

	Коридор 10, Е-80 Завршни радови на петљама Матејевац и Малча Електро радови											
	Мост <u>Газела</u> - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачууну											
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 5: Рехабилитација постојећег моста Бешка											
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Преостали радови, I приоритет (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)	150.000		0		0		75.000			150.000	
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Обавезе проистекле из Споразума са манастиром Ковилъ - Преостали радови: изградња шумског пута, шумског моста, уређење терена око позајмишта	36.000		0		0		18.000			36.000	
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000											
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, I део (Петља "Север")											
187	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	282.900		56.580		169.740		282.900			282.900	
188	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000											
189	Обилазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевци"											
	Сектор Б 5.1 (мостови 13, 14 и 15)	15.000		0		15.000		15.000			15.000	
190	Обилазница око Зрењанина Изградња моста преко Бегеја											
	Изградња бочних наплатних станица Жедних/Чантавир, Бачка Топола/Сента и Фехетић/Србобран											
191	Измештање и изградња чеоне наплатне станице "Суботица југ"											
192	Изградња наплатних станица и успостављање затвореног система наплате путарине на аутопуту Е-75, деоница Сириг - Суботица	800.000	2.891	200.000		2.891		450.000		700.000		800.000
	Изградња комплекса чеоне наплатне станице на државном путу Ia реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчин, општина Гроцка, град Београд	1.500.000	415.156	450.000		415.156		950.000		1.400.000		1.500.000
193	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш- Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	3.000.000	68.976	550.000		68.976		1.350.000		2.350.000		3.000.000
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш- Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на петљи и Бујановац 1 са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354,75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	286.000		100.000				175.000		286.000		286.000
	Државни пут IIА реда број 100 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на км 70+640	100.000		0		0		0			100.000	
	УКУПНО РАДОВА:	6.205.900	487.044	1.356.580		487.044		3.129.740		5.162.900		6.205.900
	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније I фаза (укључујући израду синхрон плана и геодетско снимање)	10.500		0		0		5.500			10.500	
	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније II фаза	5.000		0		0		0			5.000	
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, L=20км Надзор на Завршним радовима											

	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица и петља Прешево, Надзор на Електро радовима	3.600		0		1.800		1.800		3.600
	Коридор 10, Е-80 Завршни радови на петљама Матејевац и Малча Надзор на Електро радовима									
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Лот 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Надзор на Преосталим радовима, I приоритет	7.500		0		0		3.500		7.500
201	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, I део (Петља "Север")									
202	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	17.400	1.906	3.400	1.906	10.400		17.400		17.400
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Надзор на Преосталим радовима									
203	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Израда пројекта изведеног објекта	6.500		0		0		3.500		6.500
	Државни пут IIA реда број 100 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на км 70+640 Надзор на радовима	5.000		0		0		0		5.000
	УКУПНО УСЛУГЕ:	55.500	1.906	3.400	1.906	12.200		31.700		55.500
	За пројекте који се финансирају средствима ЕИБ зајмова					0				
	Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - преостала плаћања					0				
	Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)					0				
	Надзор на сектору Б.5.2 (траса)					0				
	Надзор на сектору Б.5.3 (петља Орловача и петља Патлово брдо)	10.000		10.000	0	10.000		10.000		10.000
	Надзор на Лоту Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	0			0					
	Надзор над завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5					0				
	УКУПНО УСЛУГЕ:	10.000	0	10.000	0	10.000		10.000		10.000
	За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова									
	Надзор на Рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)					0				
	Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	1.500		1.500	0	1.500		1.500		1.500
	ЛОТ 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншлед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	700		700	0	700		700		700
	Аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд Надзор на радовима унапређења денивелисане раскрснице - петља Т6					0				
	Лот 8: Пројектовање и изградња денивелисане раскрснице "Нова Пазова" Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радовима	5.000		2.500	0	5.000		5.000		5.000
	УКУПНО УСЛУГЕ:	7.200	0	4.700	0	7.200		7.200		7.200
	Пројектовање и унапређење безбедности саобраћаја									
	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прешево Главни пројекат електро радова									
	Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда									

Ревизија Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда									
Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда									
Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км									
Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км									
Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице									
Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице									
Пројекат изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км									
Техничка контрола пројекта изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км									
Ревизија Идејног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4 Обилазнице Београда									
(PPCP) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IБ 20 (М-7), деоница: (0245) Каћ-(0247) Зрењанин 1 (обилазница), Стационажа: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211 км	1.200		0		1.200		1.200		1.200
(PPCP) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IА 4 (М-5), деоница: (0195) Ужице 3 – (0197) Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км	2.300		0		2.300		2.300		2.300
(PPCP) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61,2 км	800		0		800		800		800
(PPCP) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројекта појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61,2 км									
Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Прешево									
Израда Студије о процени утицаја на животну средину обилазног аутопута око Београда, сектори 1 и 2 Добановци - Сурчин - зона моста преко Саве									
Израда Студије о процени утицаја на животну средину обилазног аутопута око Београда, сектори 3 и 4 зона моста преко Саве - петља "Орловача"									
Измене и допуне главног пројекта: Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење									
Техничка контрола измена и допуна главног пројекта: Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење									
УКУПНО УСЛУГЕ:	4.300	0	0	0	4.300		4.300		4.300
Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију, таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе	30.000		7.500	0	15.000		22.500		30.000
Технички преглед и техничка исправност објекта (путева, мостова и других инжењерских објекта)	15.000		2.500	2.500	7.500		12.500		15.000
Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објекта - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	10.000		2.500	0	5.000		7.500		10.000
Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	15.000		2.500	0	7.500		12.500		15.000
Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса	5.000		1.000	1.000	2.500		4.000		5.000
				0					
УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ:	75.000	0	16.000	0	37.500		59.000		75.000

Радови (учешће у финансирању 40%)									
Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км	17.300		0		0		0		17.300
Појачано одржавање државног пута IB 23, деоница: Ужице 3 - Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076, Л=37,028 км	256.400		0		33.100		99.300		256.300
Појачано одржавање државног пута IB 353, деоница: Кладово - Брза Паланка, Л=23,565 км									
Аутопут Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Рехабилитација коловоза од км 111+700 - км 117+200, Л=5,5 км	81.000		0		32.400		81.000		81.000
Кружна раскрсница на месту везе Обилазног пута око Новог Пазара и државног пута IB 26 (М-8)									
Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 - Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км	16.500		0		0		0		16.500
Појачано одржавање државног пута IB 25, деоница: Топола 2 - Крагујевац 5, Л=31,714 км									
Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, Л=38,930 км									
Појачано одржавање државног пута IB 23/28, деоница Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км									
Појачано одржавање државног пута IB 29 деоница: Пријепоље - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км									
Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Штавалг - Сушица, Л=9,015 км									
Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км									
Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимиловце), Л=6,208 км									
Појачано одржавање државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км									
Појачано одржавање државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208 км									
Појачано одржавање државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км									
УКУПНО СРЕДСТВА ЗА РАДОВЕ:	371.200	0	0	0	65.500	180.300	371.100		
Услуге на пројекту (Учешће у финансирању 40%)									
Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСР									
за РС, СБ и ЕИБ радове									
за ЕБРД радове									
Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)									
Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја									
Техничка помоћ у имплементацији РРСР									
Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење									
Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева									
Кампање за подизање свести о безбедности саобраћаја у школама у непосредној близини деоница из Пројекта									
Утврђивање стања државне путне мреже									
Финансијска ревизија пројекта	500		500		500		500		500
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км	1.600	399	800	399	1.600		1.600		1.600
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км	3.200	2.469	2.400	2.469	2.400		3.200		3.200
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=31,714 км	13.100	1.319	11.800	1.319	11.800		13.100		13.100
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=38.930 км	13.200		0		3.700		10.300		13.200

(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565 км	5.000	399	3.900	399	3.900	5.000	5.000	
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница: Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км	4.000	1.840	3.100	1.840	3.100	4.000	4.000	
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км	7.900		5.500		7.100	7.900	7.900	
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км	4.100	5.202	3.200	5.202	3.200	4.100	4.100	
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км	3.500		2.700		2.700	3.500	3.500	
Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	9.500		3.800		7.600	7.600	9.500	
Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	2.400		1.000		2.200	2.200	2.400	
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29, деоница: Штавал – Сушица, Л=9,015 км и деоница: Штавал – Сушица, Л=9,015 км	11.300		0		0	8.100	11.300	
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деонице: Меришина - Прокупље (Органе), Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км	10.000		0		0	7.100	10.000	
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјерић (Варда), Л=21,100 км и државног пута IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимилевце), Л=6,208 км	10.100		0		0	7.200	10.100	
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црвенац) – Медвеђа (Плоговац), Л=14,774 км и одржавања државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208, и државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	10.500		0		0	7.500	10.500	
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км и (ЕБРД) деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), Л=10,156 км	7.100		0		5.100	7.100	7.100	
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208								
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км								
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државних путева IB 14 и IB 33, деоница: граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Оргјево), Л=32,680 км	11.800		0		0	8.400	0	11.800
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 15, деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), Л=10,156 км								
Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта								
Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта								
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимилевце), Л=6,208 км								
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29, деоница: Сушица - Дојевице, Л=26,700 км								
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км								
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км								
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Бабушница – Свође, Л=19,519 км								
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=23,036 км								

ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"									
ЛОТ 8: Пројектовање и изградња петље Нова Пазова	175.000	645	75.000	645	175.000	175.000	175.000	175.000	
УКУПНО ИЗГРАДЊА:	175.000	645	75.000	645	175.000	175.000	175.000	175.000	
ЛОТ 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд									
Lot 4: Рехабилитација аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)									
ЛОТ 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	80.000	30.798	80.000	30.798	80.000	80.000	80.000	80.000	
ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншлед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	46.700	23.346	46.700	23.346	46.700	46.700	46.700	46.700	
ЛОТ 7: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд Радови на унапређењу денивелисане раскрснице (петљаТ6)									
УКУПНО РЕХАБИЛИТАЦИЈА:	126.700	54.144	126.700	54.144	126.700	126.700	126.700	126.700	
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИБ 27 Аранђеловац 4 - Крпевац, деоница: Аранђеловац (Орашац) - Крпевац, од км 0+067 до км 8+870, Л=8.713 км									
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИБ 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, Л=17.607 км	50.000	22.339	50.000	22.339	50.000	50.000	50.000	50.000	
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИБ 27 Лозница-Ваљево, деоница: Завлака 2 - Причевихи, од км 0+000 до км 29+050, Л=27.018 км	175.000		175.000		175.000	175.000	175.000	175.000	
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИБ 27 Лозница 5 - Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, Л=20.279 км	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИБ 26 Београд - Шабац - Мали Зворник, деоница: Бања Ковиљача - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, Л=14.150 км и ИБ 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, Л=13.530 км	460.000	253.302	150.000	253.302	400.000	460.000	460.000	460.000	
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИБ 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, Л=23.620 км	133.000		50.000		133.000	133.000	133.000	133.000	
УКУПНО ХИТНИ РАДОВИ:	833.000	275.641	440.000	275.641	773.000	833.000	833.000	833.000	
Консултантска услуга техничке контроле главних пројеката и надзора над извођењем хитних радова у оквиру РПСЦ, укључујући и еко-мониторинг	126.800	50.166	38.800	50.166	77.600	102.200	126.800	126.800	
				0					
УКУПНО РАДОВИ:	126.800	50.166	38.800	50.166	77.600	102.200	126.800	126.800	
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИА 152 Топола 1 - Бућин Гроб, деоница: Топола 1 - Бућин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27.280 км	550.000		150.000		450.000	550.000	550.000	550.000	
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИБ 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКиМ (Јариње), од км 0+000 до км 11+486, Л=11.486 км	50.000	30.397	50.000	30.397	50.000	50.000	50.000	50.000	
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИА 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Перућаци), Л=11.600 км	266.000		150.000		266.000	266.000	266.000	266.000	
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИБ 22, деоница: Мрчајевци - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18.791 км	100.000	72.659	75.000	72.659	100.000	100.000	100.000	100.000	

	УКУПНО РРСП ХИТНИ РАДОВИ:	966.000	103.056	425.000	103.056	866.000	966.000	966.000
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км	21.600		0		0	0	21.600
	Појачано одржавање државног пута IB 23, деоница: Ужице 3 - Кратовска Стена, Стационарка: од км 0+048 до км 37+076, Л=37,028 км	331.200		0		41.400	124.200	331.200
	Појачано одржавање државног пута IB 353, деоница: Кладово - Брза Паланка, Л=23,565 км							
	Аутопут Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Рехабилитација коловоза од км 111+700 - км 117+200, Л=5,5 км	101.300		0		40.500	101.300	101.300
	Кружна раскрсница на месту везе Обилазног пута око Новог Пазара и државног пута IB 26 (М-8)							
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 - Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км	20.600		0		0	0	20.600
	Појачано одржавање државног пута IB 25, деоница: Топола 2 - Крагујевац 5, Л=31,714 км							
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, Л=38,930 км							
	Појачано одржавање државног пута IB 23/28, деоница Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км							
	Појачано одржавање државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км							
	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Штавал - Сушица, Л=9,015 км							
	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км							
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимировце), Л=6,208 км							
277	Појачано одржавање државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км							
78	Појачано одржавање државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208 км							
	Појачано одржавање државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км							
	УКУПНО РАДОВИ:	474.700	0	0	0	81.900	225.500	474.700
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП							
	за РС, СБ и ЕИБ радове	60.900		0		0	24.400	60.900
	за ЕБРД радове							
	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)	18.300		0		6.100	12.200	18.300
	Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја	6.000		0		0	0	6.000
	Техничка помоћ у имплементацији РРСП	60.000		0		30.000	45.000	60.000
	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма	28.800		0		14.400	14.400	28.800
	Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева							
	Кампање за подизање свести о безбедности саобраћаја у школама у непосредној близини деоница из Пројекта	6.000		0		0	0	6.000
	Утарђивање стања државне путне мреже	96.000		0		19.200	57.600	96.000
	Финансијска ревизија пројекта	600		600		600	600	600
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км	2.000		1.000		2.000	2.000	2.000

(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245км	4.000	3.700	3.000	3.700	3.000	4.000	4.000
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=31,714км	19.700	1.978	17.700	1.978	17.700	19.700	19.700
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=38.930 км	12.900		0		4.600	9.200	12.900
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23.565км	7.500		5.800		5.800	7.500	7.500
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 23/28, деоница Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234км	8.500	2.760	7.400	2.760	7.400	8.500	8.500
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800км	9.900		6.900		8.900	9.900	9.900
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИА 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805км	6.300	7.802	4.900	7.802	4.900	6.300	6.300
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222км	5.300	11.220	4.100	11.220	4.100	5.300	5.300
Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	12.000		4.800		9.600	9.600	12.000
Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	3.600		1.400		3.200	3.200	3.600
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 29, деоница: Штаваљ – Сушица, Л=9,015 км и деоница: Штаваљ – Сушица, Л=9,015 км	14.100		0		0	10.100	14.100
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 35, деонице: Мерошина - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белопољин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км	12.600		0		0	9.000	12.600
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 21, деоница: Ваљevo (обилазница) - Каона Косјерић (Варда), Л=21,100 км и државног пута ИБ 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимировце), Л=6,208км	12.600		0		0	9.000	12.600
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИА 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) – Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км и одржавања државног пута ИБ 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208, и државног пута ИБ 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	13.200		0		0	9.400	13.200
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 15, деоница: Врбас (Змајево) – Србобран (Фекетић), Л=9,492 км и (ЕБРД) деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), Л=10,156 км	8.800		0		6.300	8.800	8.800
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208							
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км							
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државних путева ИБ 14 И ИБ 33, деоница: граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), Л=32,680 км	14.800		0		0	10.600	14.800
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 15, деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), Л=10,156 км							
Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	10.400		0		0	5.200	10.400
Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	2.400		0		0	0	2.400
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимировце), Л=6,208 км							
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 29, деоница: Сушица - Дојевице, Л=26,700 км							
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км							

(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км									
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Бабушница – Свође, Л=19,519 км									
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=23,036 км									
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 160, деоница: Ђуприја (Деспотовац) – Деспотовац, Л=21,440 км									
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) – граница СРБ/БУГ (Мокрање), Л=12,919 км									
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Бчка) - Бчка, Л=8,620 км									
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деоница: Ражањ 1 - Параћин 1, Л=24,781 км									
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деоница: Алексинач 1 - Ражањ 1, Л=23,645 км									
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: Рума 1 - Пећинци 1, Л=12,990 км									
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: Сремска Митровица - Рума 1, Л=13,750 км									
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деонице: Ниш 1 (Трупале) – Ниш 3 (Батушинац), Л=9,206 км и Ниш3 (Батушинац) – Ниш 1 (Трупале), Л=9,449 км.									
Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта									
Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта									
Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33 и IB 34, Лот 1: IA 1, деоница: Ражањ - Алексинач, Л=23,665 км, Лот 2: IB 33, деоница: Пожаревац - Љешница, Л=35,287 км, Лот 3: IB 34, деоница: Браничево - Братинац, Л=31,870 км									
Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 15 и IB 21, Лот 1: IB 15, деоница: Сомбор - Кула, Л=40,744 км, Лот 2: IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=37,500 км									
Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IA 147 и IB 22, Лот 1: IA 1, деоница: Брестовац - Доњевац, Л=6,155 км, Лот 2: IA 147, деоница: Смедеревска Паланка - Велика Плана, Л=13,666 км, Лот 3: IB 22, деоница: Нови Пазар - Рибариће, Л=28,095 км и Лот 4: IB 22, деоница: Ушће - Рашка, Л=32,253 км									
Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта									
Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта									
УКУПНО УСЛУГЕ:	457.200	27.460	57.600	27.460	147.800	301.500	457.200		
Обука/тренинг	10.000	0	2.500	0	5.000	7.500	10.000		
Појачано одржавање државног пута IB 20 (М-7), деоница: (0245) Кап - (0247) Зрењанин 1 (облазнац), Стационажа: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211 км.	539.700	17.268	0	17.268	95.200	412.700	539.700		
Појачано одржавање државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км	118.600		0		0	0	118.600		
Појачано одржавање државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км	94.600		0		0	0	94.600		
Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Кула 1 (Црвенка) - Врбас 1 (Кудура), Л=10,156 км									

УКУПНО РАДОВИ:	752.900	17.268	0	17.268	95.200		412.700		752.900
Санација државног пута IIА реда 139, деоница Коренице-Крупањ, уништене/оштећене поплавама у дужини од 11,5 км	0		0						
Увођење у примену ПБМ уговора редовног одржавања путне мреже (израда стратешког плана за увођење ПБМ уговора, припрема стандардне конкурсне документације, обука за учеснике у поступку набавке и имплементацији уговора, припрема конкурсне документације и уговарање одржавања на 3.000 км путне мреже) и набавка 17 метео-станица за потребе зимског одржавања на изабраним територијама (1,6 мил евра)	0		0		0		0		0
			0		0		0		0
СРЕДСТВА ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ИЗ ИПА ФОНДОВА:	0	0	0	0	0		0		0
УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА:	12.855.200	1.270.622	2.946.980	1.270.622	6.518.540		10.016.900		12.855.100

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
 Матични број: 20132248

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.03.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 +	9108	153.545	153.545	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	153.545	153.545	0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	76	76	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	76	76	0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	1.418.879	466.687	952.192
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	135.429	130.143	5.286
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетцима	9119			

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	1.283.450	336.544	946.906
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1.390.414	1.115.639	274.775
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	319.693	313.363	6.330
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	682.072	492.525	189.547
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	80.497	5.866	74.631
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	308.152	303.885	4.267

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: 

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број 953-8606/17-27
04-05-2017
Датум
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 212

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године

Београд

Април 2017. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<u>Пословно име:</u>	ЈП „Путеви Србије“
<u>Седиште:</u>	Београд, Булевар краља Александра бр.282
<u>Претежна делатност:</u>	4211 Изградња путева и аутопутева
<u>Матични број:</u>	20132248
<u>ПИБ:</u>	104260456
<u>Надлежно министарство:</u>	Министарство привреде

Делатности ЈП „Путеви Србије“ дате су у Закону о јавним путевима и Статуту ЈП „Путеви Србије“.

ЈП обавља делатност управљања државним путевима, која обухвата:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Претежна делатност је изградња путева и аутопутева.

ЈП обавља и друге делатности, у складу са законом и оснивачким актом.

ЈП обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

ЈП је дужно да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту државног пута и да омогући несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину донео је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници од 13. децембра 2016. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 15. децембра 2016. године (сагласност Владе објављена у „Сл.гласнику РС“ бр.102/16).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 31.03.2017. године ЈП „Путеви Србије“ је обављало делатности према Програму пословања за 2017. годину.

Одржавање је за 2017. годину планирано у износу од 13.592,8 милиона динара. Износ за одржавање планиран је на основу расположивих средстава, док су потребна улагања далеко већа.

Већа улагања од планираних бележе се код Одржавања путева, првенствено због санације клизишта, одрона и хитних поправки путева за несметано одвијање саобраћаја. Недовољно одржавање утиче нарочито на већи ниво ургентног одржавања.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У Билансу успеха (Образац 1), позиција Пословни приходи (АОП 1001), мање је реализовано од планираног за 610,1 милиона динара. Разлог мање реализације су неизвршени трансфери средстава субвенција у износу од 519,5 милиона динара, као и мањег остварења путарине од планираног.

Пословни расходи (АОП 1018), мање је реализовано од планираног за 35,5 милиона динара. На позицији Трошкови производних услуга (АОП 1026) више је реализовано од планираног за 134,9 милиона динара, пре свега због повећања одржавања путева.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (АОП 1025) мање су реализовани јер је зарада за март месец исплаћена у априлу.

Трошкови амортизације (АОП 1027) планирани су у целости у четвртном кварталу 2017. године, што ће свакако утицати на резултат квартала и укупан резултат.

Разлика Пословних прихода (АОП 1001) у износу од 4.881,0 милиона динара и Пословних расхода (АОП 1018) у износу од 4.389,3 милиона динара даје Пословни добитак (АОП 1030) у износу од 491,7 милиона динара.

Финансијски приходи (АОП 1032) реализовани су у износу од 2,3 милиона динара, и највећим делом се састоје од Прихода од камата (АОП 1038).

Финансијски расходи (АОП 1040) реализовани су у износу од 276,2 милиона динара и највећим делом се састоје од Расхода камата (АОП 1046). На овој позицији уочава се разлика настала из разлога што је планирани износ обухватао отплату камата које доспевају за плаћање у 2017. години, а чији се део односи на 2016. годину и укалкулисавање врши под 31.12.2016. године.

Исказани нето резултат показује добитак (АОП 1064) у износу од 200,6 милиона динара (19,0 милиона динара већи од планираног).

2. БИЛАНС СТАЊА

Приликом израде Програма пословања нису биле унете процењене вредности имовине из Студије процене вредности основних средстава Института за путеве, број 20-10754/2 од 27.12.2016. године, те је дошло до одступања реализованих од планираних вредности за први квартал 2017. године.

На позицији Стална имовина (АОП 002) реализација у износу од 539.370.838 хиљада динара у односу на планираних 531.540.946 хиљада динара не одражава право одступање. Стварно одступање износи 1.913.071 хиљада динара и скоро је идентично као на групи рачуна 026 Некретнине, постројења и опрема (АОП 016), које износи 1.913.684 хиљада динара. Стварно одступање представља повећање имовине у односу на 31.12.2016. године.

Стање Аванса за некретнине, постројења и опрему (АОП 018) у износу од 603.702 хиљада динара указује да се у односу на стање на дан 31.12.2016. године (664.650 хиљада динара), аванси правдају у складу са динамиком из уговора.

Одступање код Обртне имовине (АОП 043) у односу на планиране вредности највеће је код Готовинских еквивалената и готовине (АОП 068) и Пореза на додату вредност (АОП 069). У Програму пословања Готовински еквиваленти и готовина (АОП 068) били су планирани на дан 31.12.2016. године у износу од 2.222.161 хиљада динара, а стварно стање на дан 31.12.2016. године износило је 1.267.205 хиљада динара.

Након накњижавања процене имовине, накњижено је ново стање ревалоризационих резерви (АОП 0414) у износу од 348.883.724 хиљада динара, и оно представља стварно стање резерви, које се није мењало са првим кварталом 2017. године.

Промене на позицији групе рачуна 49 (АОП 0462), стварно повећање у односу на стање на дан 31.12.2016. године износи 626.405 хиљада динара, а не као што је дато у првобитном плану 1.354.500 хиљада динара.

Велико одступање Обавеза према добављачима (АОП 0456), реализовано 4.788.367 хиљада динара у односу на планираних 3.100.000 хиљада динара, настало је због разлике у стварном стању обавеза на дан 31.12.2016. године у износу од 4.444.469 хиљада динара, и планираних 3.116.775 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности обухватају приливе по основу: Прихода из буџета (Субвенције и Приход од Министарства финансија за експропријацију), Сопствених прихода и средстава РРСП зајма.

Одливи готовине из пословних активности обухватају исплате добављачима и дате авансе за следеће позиције улагања: Одржавање, део позиција Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на пословне активности. Поред тога, одливи готовине из пословних активности обухватају исплате за Зараде, накнаде зарада и остале личне

расходе, Плаћене камате (Фонд за развој и Панонска банка) и Одливе по основу осталих јавних прихода.

Одливи готовине из активности инвестирања обухватају исплате за следеће позиције улагања: Студије и пројекти, Изградња, реконструкција и рехабилитација, Решавање имовинско-правних односа, Изградња, реконструкција и рехабилитација из ино-зајмова и део позиција: Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на активности инвестирања.

Приливи готовине из активности финансирања обухватају повучена средства ЕИБ зајма.

Одливи готовине из активности финансирања обухватају плаћене главнице (Фонд за развој и Панонска банка).

У Обрасцу 1Б Извештај о токовима готовине, одступања у односу на планирани ниво последица су мањег прилива средстава (Министарства финансија – за експропријацију 314,5 милиона динара, трансфера средстава субвенција 519,5 милиона динара, сопствених прихода 59,6 милиона динара, као и мањег остварења средстава РРСП зајма), што је довело до мањег Прилива готовине из пословних активности (АОП 3001). Одлив готовине из пословних активности (АОП 3005) мањи је пре свега на позицији Исплате добављачима и дати аванси (АОП 3006).

Одлив готовине из активности инвестирања (АОП 3019) мањи је од планираног због мањег инвестирања.

Прилив готовине из активности финансирања (АОП 3025) мањи је од планираног јер није било повлачења из зајма ЕИБ од 60 милиона ЕУР за Обилазницу око Београда, Сектор А (број кредита ЕИВ 24134) и зајма ЕИБ од 40 милиона ЕУР, Сектор Б (број кредита ЕИВ 25748).

Одлив готовине из активности финансирања (АОП 3031) мањи је од планираног, јер је у првом кварталу 2017. године исплаћена само једна месечна главница Фонду за развој од 50,0 милиона динара, уместо три (150,0 милиона динара).

У Обрасцу 1Б. Извештај о токовима готовине, разлика на позицији Готовина на почетку обрачунског периода (АОП 3044) у плану и реализацији настала је из разлога што је план за 2017. годину рађен на основу процењене реализације за 2016. годину, док се реализација у периоду 01.01 – 31.03.2017. даје на основу стварног салда готовине на крају 2016. године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Осим позиција под редним бројевима:

20. Дневнице на службеном путу

22. Отпремнине за одлазак у пензију

24. Јубиларне награде

све остале позиције са износима у Обрасцу 2. Трошкови запослених се налазе у оквиру планираних средстава.

За претходно наведене позиције образложење је следеће:

- За позицију под ред.бр.20) Дневнице за службена путовања је изнад планских зацртаних средстава за период од 01.01.-31.03.2017. године, јер се објективно прецизно не може сагледати износ тих средстава из чињенице да су се месечно у овој години и повећавали месечни износи бруто зарада по запосленом у Републици Србији, што је основ за утврђивање износа дневница, а осим тога и у овом периоду је био ангажован већи број запослених у обављању годишњег пописа.
- За позицију под ред.бр.22) Отпремнине за одлазак у пензију, износ који је исказан није планиран јер је четворо запослених отишло у инвалидску пензију због дуже болести и констатације надлежне комисије Републичког фонда ПИО, да је наступила неспособност за даљи наставак радних активности. Ова средства нису могла објективно бити планирана.
- За позицију под ред бр. 24) Јубиларне награде износ је такође већи јер је крајем марта 2017. године издат налог за исплату средстава за јубиларне награде за 17 запослених радника којима је исплата била планирана за почетак месеца априла 2017. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП „Путеви Србије“ на дан **31.12.2016. године** било је **запослено 1.533** радника, од којих 1.228 на неодређено време и 305 на одређено.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 17 лица.

На крају првог квартала 2017. године (на дан **31.03.2017. године**) било је **запослено 1.531** радника, од којих 1.232 на неодређено време и 299 на одређено.

У односу на број запослених на дан 31.12.2016. године, два радника је мање, и то:

- Број радника на неодређено време већи је за 4 (од тога, прилив се бележи код 9 радника који су прешли са одређеног на неодређено време, док се одлив кадрова бележи код 5 радника, и то: један радник је напустио Предузеће на лични захтев, 3 радника су отишла у пензију, један радник је добио отказ због повреде радне обавезе).
- Број радника на одређено време мањи је 6 (од тога, прилив се бележи код 8 радника, и то: 2 радника су примљена као замена и 6 радника због повећаног обима посла, док се одлив кадрова бележи код 14 радника, и то: 9 радника је прешло са одређеног на неодређено време, 4 радника су напустила Предузеће на лични захтев, код једног радника одлив кадрова због истека рока)

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 19 лица, 2 више него на дан 31.12.2016. године.

У наредној табели даје се детаљан приказ планираних и пренетих средстава из буџета по месецима.

УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ПЛАНА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ
СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИХ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА
У 2017. ГОДИНИ

(у динарима)

	ПЛАН 2017.		РЕАЛИЗАЦИЈА 2017.		% реализације	
	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета
Јануар	481.200.000		481.200.000		100%	
Фебруар	480.800.000		480.800.000		100%	
Март	519.500.000			430.511.524		
I квартал	1.481.500.000	745.000.000	962.000.000	430.511.524	65%	58%
Април	505.800.000					
Мај	505.800.000					
Јун	512.500.000					
II квартал	1.524.100.000	745.000.000				
Свега Јануар - Јун:	3.005.600.000	1.490.000.000				
Јули	549.200.000					
Август	530.800.000					
Септембар	530.800.000					
III квартал	1.610.800.000	425.000.000				
Свега Јануар - Септембар:	4.616.400.000	1.915.000.000				
Октобар	692.000.000					
Новембар	480.800.000					
Децембар	483.800.000					
IV квартал	1.656.600.000	285.000.000				
Свега Јули - Децембар:	3.267.400.000	710.000.000				
УКУПНО 2017. година:	6.273.000.000	2.200.000.000				

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину нису планирана средства за Спонзорство, Донације и Спортске активности.

Репрезентација је планирана на годишњем нивоу од 2,0 милиона динара, од чега у I кварталу 2017. године у износу од 500.000 динара. Реализација у I кварталу 2017. износи 417.223 динара (83% планираног износа).

Трошкови репрезентације односе се на трошкове снабдевања пијаћом водом и безалкохолним пићима запослених скоро 1100 радника на 45 наплатних станица (инкасанти, радници обезбеђења, пословође, спремачице, бројачи пазара, техничка служба, теренска контрола, возачи, сакупљачи, магационери итд.), као и осталих запослених, јер многе наплатне станице нису снабдевене пијаћом водом, па је неопходно обезбедити минималне услове за рад.

Реклама и пропаганда (Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспеката, плаката) је планирана на годишњем нивоу од 4,0 милиона динара, од чега у I кварталу 2017. године 1,0 милион динара. Реализација у I кварталу 2017. године износи 960.816 динара (96% планираног износа). Поред тога, посебно су планирана средства за Рекламну кампању у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине у

износу од 20,0 милиона динара (све у I кварталу 2017). Од планираних 20,0 милиона динара у I кварталу 2017. године реализовано је 3,6 милиона динара (3.608.500 динара). Циљ је да се повећа број корисника електронске наплате путарине, ради повећања прихода од наплате путарине и краћег задржавања на наплатним станицама.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Анализом реализованих улагања у 2017. години у Обрасцу 10. може се уочити да је код следећих деоница извршена **експропријација** у износу већем од плана за овај период: Грделица – Царичина долина, Царичина долина – Владичин Хан, Доњи Нерадовац – Владичин Хан, Црвена Река – Чифлик, Чифлик – Станичење – Пирот исток, Лајковац – Љиг. Није било реализације на деоници Рума – Нови Сад. На осталим деоницама реализација је испод плана за овај период.

Код **студија и пројектовања** уочава се реализација 45% у односу на план за овај период. Већа реализација од планираног износа је код Аутопутева, највећи износ односи се на аутопут Е-763, Београд – Јужни Јадран, деоница Сурчин – Обреновац. Код Државних путева Iб и II реда реализација износи 16% планираног износа, а код Мостова 8%. Није било реализације на пројектима клизишта, ИПА пројектима, пројектима везаним за безбедност саобраћаја, животну средину и енергетски менаџмент.

Код **изградње, реконструкције и рехабилитације** видљива је реализација на следећим позицијама: Изградња комплекса чеоне наплатне станице на државном путу Ia реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева у к.о. Врчин, општина Гроцка, град Београд, затим на деоници Српска кућа – Левосоје, као и на Обилазници Београда, пре свега код изградње II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко Саве код Остружнице.

Код радова из средстава РРСП зајма (ургентно одржавање и отклањање оштећења на путевима проузрокованих поплавама, у оквиру хитних радова), реализација је изнад плана за овај период на државном путу Iб реда број 26 Бања Ковиљача – Мали Зворник и Iб 28 Мали Зворник – Љубовија. Видљива је реализација на путу Iб 22 Мрчајевци – Краљево и Iб 31 Рашка – граница АПКИМ (Јариње).

Код радова у оквиру Основног програма РРСП зајма реализација је испод плана за овај период.

Очекује се већа реализација у наредним кварталима.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Систем финансирања државних путева у Републици Србији не обезбеђује довољна и стабилна средства за потребан ниво улагања.

Пре увођења субвенција, у 2011. години од акцизе је уплаћено 18,5 милијарди динара. Уплаћен износ субвенција у наредним годинама износи: у 2012. години 8,3 милијарди динара, у 2013. години 5,3 милијарди динара, у 2014. години 7,4 милијарди динара, у 2015. години 6,9 милијарди динара, у 2016. години 7,1 милијарди динара.

Планиране субвенције за 2017. годину износе 6,3 милијарди динара, што је за 12,2 милијарди динара мање од акцизе уплаћене у 2011. години.

Предлог је враћање на систем финансирања државних путева путем акцизе, или увођење накнаде за путеве у малопродајну цену моторног бензина и дизел горива.

Датум _____

Потпис и печат

В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

проф.др Милан Вујанић