



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ**

Број:

Датум:

Београд, Булевар краља Александра бр.282

953-22201 / 17-10

30-10-2017

На основу члана 25. став 1. тачка 3) Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“ Београд са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 82/16) и члана 31. став 1. тачка 3) Статута Јавног предузећа „Путеви Србије“ (I Број: 953-8606/17-11 од 04.05.2017), Надзорни одбор Јавног предузећа „Путеви Србије“ на седници одржаној дана 30.10.2017. године, донео је:

О Д Л У К У

**О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА
ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ**

- I. Усваја се Извештај о степену реализације Програма пословања за трећи квартал 2017. године.
- II. Одлуку и Извештај из тачке 1. ове одлуке, са прописаним обрасцима, доставити Министарству привреде.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Милан Мартић



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

VII
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број 953-22201/17-11
Датум 30-10-2017
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282

ИЗВЕШТАЈ

о степену реализације Програма пословања за трећи квартал 2017. године

Београд

Октобар 2017. године

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Пословно име:	Јавно предузеће "Путеви Србије"
Скраћено пословно име:	ЈП "Путеви Србије"
Оснивач:	Република Србија
В.д. директора:	Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. – вршилац дужности
Делатност:	управљање државним путевима
Шифра делатности:	4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	20132248
ПИБ:	104260456
ЈББК:	11001
Надлежно министарство:	Министарство привреде
Седиште:	Београд, Булевар краља Александра бр.282
Телефон:	011/30-40-700
Факс:	011/30-40-614
Интернет презентација:	www.putevi-srbije.rs
E-mail:	office@putevi-srbije.rs

Законом о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност управљања државним путевима обавља јавно предузеће које оснива Влада.

Влада је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ("Сл.гласник РС" бр.115/05).

На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, **23.02.2006. године.**

До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је Републичка дирекција за путеве.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за **генералног директора ЈП "Путеви Србије"** именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.105/13) за **вршиоца дужности директора ЈП „Путеви Србије“** именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Решењем Владе Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.59/13, 98/13 и 67/17), именован је **Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“**, чији је председник проф. др Милан Мартић, редовни професор Факултета организационих наука Универзитета у Београду.

Влада Републике Србије донела је Одлуку о усклађивању пословања ЈП „Путеви Србије“ са Законом о јавним предузећима 05 број 023-9226/2016 од 5. октобра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.82/16).

1. УВОД

Закон о јавним предузећима објављен је у „Сл.гласнику РС“, бр.15/16 од 25.02.2016. године, а ступио је на снагу 4. марта 2016. године.

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16) прописано је да је јавно предузеће чији је оснивач Република Србија дужно да министарству доставља **тримесечне извештаје** о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања.

Сходно одредби члана 63. став 4. Закона о јавним предузећима, донет је **Правилник о обрасцима тримесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр.36/16), који је ступио на снагу 9. априла 2016. године. Даном ступања на снагу овог правилника престао је да важи Правилник о обрасцима тримесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Сл.гласник РС“, бр.36/13, 27/14 и 38/15).

Одредбама члана 2. Правилника прописани су образци који су саставни део сваког тримесечног извештаја. Образци који се квартално достављају су:

- 1) Образац 1. Биланс успеха
- 2) Образац 1А. Биланс стања
- 3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине
- 4) Образац 2. Трошкови запослених
- 5) Образац 3. Динамика запослених
- 6) Образац 4. Кретање цена производа и услуга
- 7) Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене
- 9) Образац 7. Нето добит
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама
- 13) Образац 11. Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Образац 12. представља основни извештај, а осталих 11 образаца представљају прилоге овог извештаја.

Обрасци од 1) до 12) овог правилника попуњавају се кумулативно, са почетком календарске године, и то за следећи период:

- 1) од 1. јануара до 31. марта
- 2) од 1. јануара до 30. јуна
- 3) **од 1. јануара до 30. септембра**
- 4) од 1. јануара до 31. децембра.

Министарство привреде је донело Упутство о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-72/2016-9 од 11. априла 2016. године. Упутством су ближе уређени начин и рокови достављања поменутих образаца.

Обрасци се достављају Министарству привреде и ради информисања Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у року од 30 дана од дана истека тромесечја, сагласно члану 63. став 3. Закона.

На основу достављених тромесечних извештаја, министарство сачињава и доставља Влади информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности, сагласно члану 64. Закона.

Из образаца се може закључити да је тромесечно извештавање конципирано према обавезним елементима које садржи годишњи програм пословања јавних предузећа.

Према члану 60. Закона о јавним предузећима, годишњи, односно трогодишњи програм пословања обавезно садржи: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; планиране набавке; план инвестиција; планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; план зарада и запошљавања; критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину донео је Надзорни одбор 13. децембра 2016. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 15. децембра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.102/16).

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину (Ребаланс) донео је Надзорни одбор 2. августа 2017. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 4. августа 2017. године („Сл.гласник РС“ бр.76/17).

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за трећи квартал 2017. године. Пореди се реализација са Ребалансом Програма пословања.**

У Извештају су обрађени сви обрасци, према Правилнику о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр.36/16).

Обрасци су попуњени кумулативно, са почетком календарске године (за период од 1. јануара до 30. септембра 2017. године), у складу са наведеним Правилником.

VII
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број 953-22201/17-12
30-10-2017
Датум _____
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282

2. ОБРАСЦИ

Предузеће: ЈП "Путевци Србије"
Матични број: 20132248

VII
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 30.09.2017. године

Број: 953-22201/17-13

Датум: 30-10-2017

Београд, Булевар краља Александра бр. 282

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	Ребаланс 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01-30.09.2017. / Ребаланс 01.01-30.09.2017.
					Ребаланс	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	23,517,570	25,489,417	20,905,397	19,261,502	92
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	115,356	140,000	105,000	111,322	106
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	115,356	140,000	105,000	111,322	106
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009				4,491	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				4,491	
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	5,308				
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина		5,308				
641	Приходи по основу условљених донација						
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	23,396,906	25,349,417	20,800,397	19,145,689	92
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	33,435,457	28,968,954	13,677,453	15,908,227	116
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	106,077	107,271	80,454	102,358	127
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					

... рачун	ПОЗИЦИЈА	АУДИ	01.01-31.12.2016.			01.01-31.12.2017.			01.01-30.09.2017. / Ребаланс 01.01-30.09.2017.		
			Претходна година	4	5	Текућа година	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	100,260	129,333	113,313	72,242	64				
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	253,222	210,250	153,000	179,000	117				
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1,727,562	2,016,000	1,481,010	1,275,451	86				
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	18,161,195	13,989,500	11,456,531	13,858,192	121				
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	12,336,034	12,000,000							
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	52,734								
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	698,373	516,600	393,145	420,984	107				
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030			7,227,944	3,353,275	46				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	9,917,887	3,479,537							
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	26,706	38,390	28,790	15,505	54				
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	161	170	125	204	163				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034									
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035									
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036									
669	4. Остали финансијски приходи	1037	161	170	125	204	163				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	26,341	38,220	28,665	11,801	41				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	204			3,500					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2,810,314	2,337,678	1,889,812	1,244,481	66				
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	268,313	236,800	205,171	235,279	115				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042									
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043									
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044									
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	268,313	236,800	205,171	235,279	115				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1,712,273	1,710,878	1,684,641	1,000,663	59				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	829,728	390,000		8,539					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1032 – 1040)	1048									
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1040 – 1032)	1049	2,783,608	2,299,288	1,861,022	1,228,976	66				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	55,391			32,205					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	59,023			14,157					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	176,915		143,356	84,618	59				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	261,609	148,000	115,868	253,788	219				

рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	01.01-31.12.2016. Претходна година	01.01-31.12.2017. Текућа година	Ребаланс	Реализација	01.01-30.09.2017. / Ребаланс 01.01-30.09.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			5,394,410	1,955,129	36
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	12,789,821	5,742,735			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	225,568			46,751	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058			5,394,410	1,908,378	35
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	13,015,389	5,742,735			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	105,501	140,000			
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064			5,394,410	1,908,378	35
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	13,120,890	5,882,735			
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	І. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071					

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

VII
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Број: 953-22201/Р-19

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017. Датум: 30-10-2017

Београд, Булевар краља Александра 282

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	30.09.2017.		Индекс реализација 30.09.2017 / Ребаланс 30.09.2017.
					Ребаланс	Реализација	
	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	537,457,767	542,005,430	553,752,235	536,604,319	97
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	11,124	14,514	14,114	11,483	81
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	9,326	10,500	10,100	7,910	78
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	1,584	3,800	3,800	3,359	88
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	214	214	214	214	100
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	537,446,643	541,990,916	553,738,121	536,592,836	97
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	63,474,078	58,193,712	58,193,712	63,474,078	109
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	431,849,280	431,849,280	431,849,280	431,861,122	100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	540,280	722,000	721,000	590,058	82
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	40,918,355	50,687,956	62,314,161	40,094,730	64
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	664,650	537,968	659,968	572,848	87
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ИВ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	30.09.2017.		Индекс реализација 30.09.2017 / Ребаланс 30.09.2017.
					Ребаланс	Реализација	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	2,401,275	2,180,387	808,120	2,510,540	311
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2,401,275	2,180,387	808,120	2,510,540	311
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	569,532	459,600	482,450	489,047	101
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3,036	4,600	4,450	4,292	96
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	36,490	5,000	8,000	27,092	339
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	530,006	450,000	470,000	457,663	97
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	5,097	12,000	12,700	2,097	17
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кулци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	5,097	12,000	12,700	2,097	17
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	236,171	210,000	220,000	314,918	143
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осмв 236 и 237 (0067)	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1,267,205	1,448,787	57,970	1,435,605	2,476
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	268,739	50,000	35,000	268,739	768
28 осмв 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	54,531		134		
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	539,859,042	544,185,817	554,560,355	539,114,859	97
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	107,420	107,420	107,420	107,420	100

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	30.09.2017.		Индекс реализација 30.09.2017 / Ребаланс 30.09.2017.
					Ребаланс	Реализација	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	404,998,841	399,114,295	410,391,440	399,151,596	97
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	102,056,098	102,056,098	102,056,098	102,056,098	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	102,056,098	102,056,098	102,056,098	102,056,098	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413			340,957,411		
330	V. РЕВАЛУРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛУРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	348,724,840	348,724,840	348,724,840	170,690	0
33 осам 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавна салда рачуна групе 33 осам 330)	0415	158,884	158,884	158,884		
33 осам 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осам 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1,811		5,394,410	1,908,378	35
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1,811				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			5,394,410	1,908,378	35
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	45,942,792	51,825,527	45,942,792	45,940,981	100
351	1. Губитак ранијих година	0422	32,821,902	45,942,792	45,942,792	45,940,981	100
	2. Губитак текуће године	0423	13,120,890	5,882,735			
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	45,076,523	48,886,448	50,713,299	46,046,581	91
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	251,542	277,117	251,393	239,954	95
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	21,729	45,350	32,426	17,297	53
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	229,813	231,767	218,967	222,657	102
	6. Остала дугорочна резервисања	0431					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Управе на дан 31.12.2016. Претходна година	Платљиво стање на дан 31.12.2017. Текућа година	30.09.2017.		Реализација 30.09.2017 / Ребаланс 30.09.2017.
					Ребаланс	Реализација	
41	III. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	44,824,981	48,609,331	50,461,906	45,806,627	91
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	420,309	221,787	250,775	450,033	179
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	44,404,672	48,387,544	50,211,131	45,356,594	90
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1,718,270	1,752,769	1,752,769	1,718,270	98
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	88,065,408	94,432,305	91,702,847	92,198,412	101
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	59,814,024	59,628,952	60,988,823	64,505,153	106
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	59,814,024	59,628,952	60,988,823	64,505,153	106
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	40,617	48,900	43,000	68,189	159
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4,444,469	3,200,000	4,300,000	2,576,344	60
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	4,444,469	3,200,000	4,300,000	2,576,344	60
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	807,551	1,710,000	1,684,171	35,184	2
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	58,275	50,000	35,000	194,823	557
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	248				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	22,900,224	29,794,453	24,651,853	24,823,874	101
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	539,859,042	544,185,817	554,560,355	539,114,859	97
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	107,420	107,420	107,420	107,420	100

Датум:

М.П.

Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 30.09.2017. године

VII
 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
 Број 953-22209/17-15

30-10-2017
 (у динарима)


Београд, Булевар Александра бр. 282

Позиција	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	Ребаланс 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.09.2017.		Реализација 01.01 - 30.09.2017 / Ребаланс 01.01 - 30.09.2017.
				Ребаланс	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	28,555,039,621	33,776,200,000	28,125,800,000	22,591,423,139	80
1. Продаја и примљени аванси	3002	707,365,913	725,000,000	540,000,000	558,937,159	104
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3,669,943	5,000,000	1,500,000	5,004,903	334
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	27,844,003,765	33,046,200,000	27,584,300,000	22,027,481,077	80
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	22,049,315,244	23,174,604,562	19,425,309,267	19,299,211,958	99
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	19,832,325,739	21,106,300,000	17,912,740,000	16,871,864,448	94
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1,723,410,262	2,016,000,000	1,480,980,000	1,424,068,655	96
3. Плаћене камате	3008	68,546,793	32,304,562	17,589,267	33,380,915	190
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	425,032,450	20,000,000	14,000,000	969,897,940	6,928
III. Нето одлив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6,505,724,377	10,601,595,438	8,700,490,733	3,292,211,181	38
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				3,389	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				3,389	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
III. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	7,930,560,090	16,667,500,000	11,085,500,000	6,915,886,593	62
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7,930,560,090	16,667,500,000	11,085,500,000	6,915,886,593	62
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	7,930,560,090	16,667,500,000	11,085,500,000	6,915,883,204	62

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	Ребаланс 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.09.2017.		Индекс Реализација 01.01 - 30.09.2017 / Ребаланс 01.01 - 30.09.2017.
					Ребаланс	Реализација	
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	978,575,200	6,525,700,000	1,425,000,000	4,143,101,600	291
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	978,575,200	6,525,700,000	1,425,000,000	721,101,600	51
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030				3,422,000,000	
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	658,904,316	278,213,210	249,225,382	351,029,474	141
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	658,904,316	278,213,210	249,225,382	351,029,474	141
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	319,670,884	6,247,486,790	1,175,774,618	3,792,072,126	323
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	29,533,614,821	40,301,900,000	29,550,800,000	26,734,528,128	90
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	30,638,779,650	40,120,317,772	30,760,034,649	26,566,128,025	86
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		181,582,228		168,400,103	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1,105,164,829		1,209,234,649		
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2,372,369,519	1,267,204,690	1,267,204,690	1,267,204,690	100
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1,267,204,690	1,448,786,918	57,970,041	1,435,604,793	2,476

Датум: _____

Овлашћено лице:



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Ред. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	Ребаланс 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. -31.09.2017 / Ребаланс 01.01. -31.09.2017
				Ребаланс	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	881,494,606	1,005,636,737	738,143,496	734,060,553	99.45
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1,231,265,437	1,434,574,518	1,052,986,442	1,023,915,520	97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1,451,661,950	1,691,363,356	1,241,471,016	1,207,196,397	97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1,551	1,749	1,699	1,663	98
4.1.	- на неодређено време	1,241	1,399	1,359	1,284	94
4.2.	- на одређено време	310	350	340	379	111
5	Накнаде по уговору о делу	3,817,317	5,000,000	3,750,000	2,058,425	55
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	5	5	4	80
7	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7,542,283	/	/	/	/
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	21	/	/	/	/
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	7,375,000	/	/	/	/
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	30	/	/	/	/
13	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/
15	Накнаде члановима управног одбора	/	/	/	/	/
16	Број чланова управног одбора	/	/	/	/	/
17	Накнаде члановима надзорног одбора	4,844,100	4,729,428	3,547,071	3,141,570	89
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	94,956,656	128,500,000	96,375,000	73,968,907	77
20	Дневнице на службеном путу	12,936,000	19,000,000	14,250,000	12,707,580	89
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1,573,000	3,000,000	2,250,000	2,996,724	133
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4,995,000	5,426,968	3,757,131	4,431,941	118
23	Број прималаца	15	13	9	14	156
24	Јубиларне награде	16,423,078	22,826,611	18,521,178	19,838,966	107
25	Број прималаца	110	179	150	163	109
26	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/
27	Помоћ радницима и породици радника	6,289,800	7,500,000	5,625,000	5,550,629	99
28	Стипендије	/	/	/	/	/
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	/	/	/	/	/

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____



М.П.

Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2016. године	1,228	305	17
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	1 (на лични захтев)	4 (на лични захтев) 1 (истек рока)	
3.	пензија	3		
4.	отказ због повреде радне обавезе	1		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		9	
6.	Пријем			
7.	навести основ		2 (замена)	2 (омладинска задруга)
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	9		
9.	повећан обим посла		6	
10.				
	Стање на дан 31.03.2017. године	1,232	299	19
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			2 (истек рока)
3.	пензија	1		
4.	отказ због повреде радне обавезе	1		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		22	
6.	Пријем			
7.	навести основ		2 (замена)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	22		
9.	повећан обим посла		1	
10.				
	Стање на дан 30.06.2017. године *	1,252	280	17
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	2 (смрт) 2 (на лични захтев)	1 (истек рока) 2 (на лични захтев)	2 (истек рока)
3.	пензија	8		
4.	отказ због повреде радне обавезе	2		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		43	
6.	Пријем			
7.	навести основ	2 (пресуда суда)	2 (замена) 139 (сагласност Комисије)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	43		
9.	повећан обим посла			
10.				
	Стање на дан 30.09.2017. године **	1,283	375	15

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Број: 953-22201/19-12

Датум: 30.10.2017

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2016. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду Јануар - Септембар 2017.									Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	септембар 2017.	децембар 2016.	
			Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)											
*	БЕОГРАД-НИШ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	108
1	Категорија Ia	370	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	110
2	Категорија I	730	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	110
3	Категорија II	1,100	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	110
4	Категорија III	2,190	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	110
4	Категорија IV	4,390	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	110
			Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)											
*	БЕОГРАД-ШИД		190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	112
5	Категорија Ia	340	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	109
6	Категорија I	520	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	110
7	Категорија II	1,030	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	110
8	Категорија III	2,050	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	110
			Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)											
*	БЕОГРАД-СУБОТИЦА		160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	107
9	Категорија Ia	290	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	110
10	Категорија I	440	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	109
11	Категорија II	880	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	110
12	Категорија III	1,760	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	110
			Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)											
*	СИРИГ-СУБОТИЦА		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	115
13	Категорија Ia	270	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	111
14	Категорија I	400	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	113
15	Категорија II	810	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	111
16	Категорија III	1,610	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	112
			Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)											
*	НИШ-ЛЕСКОВАЦ		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
17	Категорија Ia	190	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	111
18	Категорија I	280	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	114
19	Категорија II	570	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	111
20	Категорија III	1,130	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	112
			Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)											
*	Наплатна станица ПРЕШЕВО		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	100
21	Категорија Ia	70	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	114
22	Категорија I	110	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	109
23	Категорија II	220	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	109
24	Категорија III	440	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	109

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2016. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - септембар 2017.												Индекс септембар 2017. децембар 2016.		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX						
			70	140	220	440	880	70	140	220	440	880	70	140		220	440
*	ЛЫГ - ПРЕЂИНА	Цена пугарине за деоницу (са ПДВ-ом)															
	Категорија Ia		70	140	220	440	880	70	140	220	440	880	70	140	220	440	880
25	Категорија I		140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
26	Категорија II		220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
27	Категорија III		440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
28	Категорија IV		880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880
29	Цена ТАГ уређаја за плаћање пугарине (са ПДВ-ом)	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022
30	Трошкови израде Градске карте (са ПДВ-ом)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
31	Годишња накнада за једнострано постављање рекламних табли, рекламних панона на државном путу односно другом земљишту које користи предуз., по м/2 са ПДВ-ом	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720
32	Годишња накнада за двострано постављање рекламних табли,рекламних панона на државном путу односно другом земљишту које користи предуз. по м/2 са ПДВ-ом	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
33	Годишња накнада за закуп делова земљишног појаса и другог земљишта у насељу, по м/2 без ПДВ-а	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699
34	Годишња накнада за закуп делова земљишног појаса и другог земљишта ван насеља, по м/2 без ПДВ-а	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
35	Годишња накнада за закуп другог земљишта за пољопривредне сврхе- оранице, по ha без ПДВ-а	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947
36	Годишња накнада за закуп другог земљишта за пољопривредне сврхе- ливаде, пашњаци, по ha без ПДВ-а	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2016. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - септембар 2017.									Индекс септембар 2017. децембар 2016.		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX			
37	Накнада за постављање водовода, канализације, електрич., телефон. и телеграф. водова и сл. на државном путу, пречника до 0,01м, по м инсталација, са ПДВ-ом	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	100
38	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, по м/2 са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	100
39	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 500 м/2, коме је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	100
40	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса преко 500 м/2, коме је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, додатни обрачун по м/2 са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	100
41	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 300 м/2, којој је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	100


Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2016. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - септембар 2017.									Индекс септембар 2017. децембар 2016.	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX		
42	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 300 м ³ /2, којој је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, додатни обрачун по м ³ /2, са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	100
43	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, по м ² , са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	100
44	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 300 м ² /2, коме је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	339,840	339,840	339,840	339,840	339,840	339,840	339,840	339,840	339,840	339,840	339,840	100
45	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу ком. комплекса преко 300 м ² /2, коме је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, додатни обрачун по м ² /2, са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	100
46	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 200 м ³ /2, којој је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	100

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2016. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду Јануар - септембар 2017.									Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	септембар 2017.		
												децембар 2016.		
47	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафним гасом преко 200 т/2, којој је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, додатни обрачун по т/2, са ПДВ-ом (државни пут 1Б реда)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	100
48	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са осталих регионалних путева по т2, са ПДВ-ом (државни путеви 1А и 1Б реда)	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	100
49	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 150 т/2, коме је омогућен приступ са осталих регионалних путева са ПДВ-ом (државни путеви 1А и 1Б реда)	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	100
50	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса преко 150 т/2, коме је омогућен приступ са осталих регионалних путева, додатни обрачун по т/2, са ПДВ-ом (државни путеви 1А и 1Б реда)	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	100

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2016. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - септембар 2017.									Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	септембар 2017.	децембар 2016.	
51	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 150 т/2, којој је омогућен приступ са осталих регионалних путева, са ПДВ-ом (државни путевима IIA и IIB реда)	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	100	
52	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 150 т/2, којој је омогућен приступ са осталих регионалних путева, додатни обрачун по т/2, са ПДВ-ом (државни путевима IIA и IIB реда)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	100	
53	Месечна накнада за постављање и коришћење привремених ком. објеката, поред аутопута или полуаутопута, са ПДВ-ом (државни путевима IA реда)	12,744	12,744	12,744	12,744	12,744	12,744	12,744	12,744	12,744	12,744	12,744	100	
54	Месечна накнада за постављање и коришћење привремених ком. објеката на паркиралиштима, одмористима или др. површинама, који су део маг. или рег. пута, са ПДВ-ом (државни путевима IB, IIA и IIB реда)	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	100	

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

30.10.2017

у динарима

Претходна година 2016					
Приход	Планирано	Пренето из буџета *	Реализовано *	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7,593,000,000	7,070,250,000	6,940,873,155	129,376,845	0
Остали приходи из буџета*	1,314,000,000	990,341,766	990,341,766	0	0
УКУПНО	8,907,000,000	8,060,591,766	7,931,214,921	129,376,845	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1,481,500,000	3,593,100,000	6,273,000,000	6,273,000,000
Остали приходи из буџета*	745,000,000	1,490,000,000	1,915,000,000	2,200,000,000
УКУПНО	2,226,500,000	5,083,100,000	8,188,000,000	8,473,000,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / Ребаланс 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1,481,500,000	962,000,000	962,000,000	0	65
Остали приходи из буџета*	745,000,000	430,511,524	430,511,524	0	58
УКУПНО	2,226,500,000	1,392,511,524	1,392,511,524	0	63

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / Ребаланс 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3,593,100,000	3,593,100,000	3,556,064,489	37,035,511	99
Остали приходи из буџета*	1,490,000,000	923,528,054	923,528,054	0	62
УКУПНО	5,083,100,000	4,516,628,054	4,479,592,543	37,035,511	88

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / Ребаланс 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6,273,000,000	4,933,050,000	4,933,050,000	230,950,654	79
Остали приходи из буџета	1,915,000,000	1,310,858,679	1,310,858,679	0	68
УКУПНО	8,188,000,000	6,243,908,679	6,243,908,679	230,950,654	76

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / Ребаланс 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6,273,000,000				
Остали приходи из буџета*	2,200,000,000				
УКУПНО	8,473,000,000				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
 Магични број: 20132248

Образац 6

VII
 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
 Број 953-22201/14-20
 Датум 30-10-2017
 БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	Ребаланс за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2017/ ребаланс 01.01.-30.09.2017.
					Ребаланс	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	1,000,000	1,000,000	1,000,000	984,000	98	
4.	Спортоке активности						
5.	Репрезентација	1,300,000	1,404,309	2,000,000	1,493,025	100	
6.	Реклама и пропаганда	30,000,000	19,308,083	24,000,000	29,832,952	130	
7.	Остало						

У позицији под ред.бр.6. Реклама и пропаганда садржана је и Рекламна кампања у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине у износу од 20,0 милиона динара, која је планирана Програмом и Ребалансом Програма пословања за 2017. годину. Од планираних 20,0 милиона динара у периоду 01.01.-30.09.2017. године реализовано је 27,4 милиона динара (27.470.171 динара).

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
Ребаланс за 2017. годину (01.01. - 31.12.2017.)									
								Јетњи камп за децу запослених радника ЈП "Путеви Србије"	1,000,000

Програмом пословања ЈП "Путеви Србије" за 2017. годину нису планирана средства за спонзорство и донације, док су за хуманитарне активности планирана у износу од 1.000.000 динара, и то у трећем кварталу.

Период 01.01. - 30.09.2017.

У периоду 01.01. - 30.09.2017. године планирана су средства за позицију Хуманитарне активности, а односе се на Јетњи камп за децу радника запослених у ЈП "Путеви Србије". Камп је реализован у Специјалној болници Бањица - СОКОБАЊА у периоду од 15. до 24. јула 2017. године

Датум: _____
 Овлашћено лице: _____
 М.П.

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

VII
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број 953-22201/17-21
Датум 30-10-2017
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 262

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупно остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016 ¹		2017 ²						
2015		2016						
2014		2015						
2013		2014						
2012		2013						
2011	72,807,753.64	2012	36,403,876.82	Буџет Републике Србије 2011. године	10.12.2012.			36,403,876.82

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.



Кредитна задуженост ЈП "Путеви Србије"

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
 Матични број: 20132248

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2016. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2016. године у динарима	Стање кредитне задужености на 30.09.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2017. године у динарима	Рок отплате без периода почета	Период почета	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плаћања по кредити за текућу годину (у динарима)					
														Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал
Домашњи кредитор																			
Панонска Банка (Banca Intesa)	По уговору о репротамирању дуга број 2510000393	УСД	9,226,894.76	Не	4,100,842.16	480,353,376.66	3,844,539.53	389,564,499.40	18	2	01.05.2007.	6.75%	2	30,320,370.46	16,328,143.37				
Фонд за развој Републике Србије	Изградња аутопута и модерн. маг. и рег. путева	ЕУР	38,007,528.48	Не	2,621,094.48	323,632,563.96		170,237,555.18	10	12	31.01.2002.	4%	12	50,000,000.00	1,679,055.34	299,670.23			
Страни кредитор																			
Зјам ЕИБ од 37 милиона ЕУР 21386	Бр. 21386 - Хитна санација саобраћаја	ЕУР	37,000,000.00	Да	14,470,967.67	1,786,763,661.44	12,348,387.04	1,473,976,332.58	15	5	05.07.2007.	5.07%	6	111,605,748.76	39,613,709.04	108,686,402.12	12,407,014.11	32,705,778.83	
Зјам ЕИБ од 95 милиона ЕУР	Бр. 21631 - Реконструкција постојећих путева	ЕУР	95,000,000.00	Да	55,246,666.61	6,921,432,993.67	48,913,333.27	5,838,584,047.77	15	5	15.02.2009.	4.74%	2	393,735,417.08		379,519,617.07		138,545,030.30	
Зјам ЕБРД од 76 милиона ЕУР 22705	Бр. 22705 - Добрајна коридора 10	ЕУР	76,000,000.00	Да	3,454,555.00	426,541,851.33		426,804,052.05	15	2	17.11.2006.	1.32%	2	244,392,264.44		265,630,565.02		291,451,958.19	
Зјам ЕИБ од 120 милиона ЕУР	Бр. 22550 - Пројекат европских путева Б	ЕУР	120,000,000.00	Да	110,913,333.32	13,694,724,365.69	106,732,222.22	12,740,187,764.29	18	7	15.02.2009.	3.33%	2	450,345,550.98		437,045,360.75		10,072,730.26	
Зјам ЕБРД од 72 милиона ЕУР	Бр. 37190 - Е-75 Београд-Нови Сад и мост Бешка	ЕУР	72,000,000.00	Да	25,382,734.51	3,134,064,610.24	18,130,524.67	2,164,166,394.71	15	4	17.07.2010.	5.70%	2	432,115,571.42		429,669,352.55		22,297,033.07	
Зјам ЕБРД од 80 милиона ЕУР	Бр. 36651 - Обилазница око Београда	ЕУР	80,000,000.00	Да	48,710,483.81	6,014,395,470.13	43,969,495.43	5,248,458,394.55	12	5	17.01.2012.	1.39%	2	136,771,250.00		131,741,390.00		71,499,325.53	
Зјам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24036 - Санација моста Газела	ЕУР	33,000,000.00	Да	30,966,666.67	3,823,525,557.08	28,766,666.67	3,433,759,057.06	15	5	16.08.2015.	4.02%	2	82,891,667.08		119,764,900.00		72,692,962.40	
Зјам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24037 - Реконструкција путева и мостова Б2	ЕУР	33,000,000.00	Да	31,366,666.67	3,872,914,477.08	29,700,000.00	3,545,167,230.00	15	5	15.02.2015.	3.10%	2	59,473,113.00		41,917,715.00		69,289,384.07	
Зјам ЕИБ од 40 милиона ЕУР	Бр. 25748 - Обилазница око Београда, сектор Б	ЕУР	40,000,000.00	Да	29,000,000.00	3,580,696,700.00	35,000,000.00	4,177,806,500.00	17	7	18.02.2019.	3.54%	2			823,915,602.83		767,487,397.25	
Зјам ЕИБ од 60 милиона ЕУР	Бр. 24134 - Обилазница око Београда, сектор А	ЕУР	60,000,000.00	Да	44,000,000.00	5,432,781,200.00	43,650,000.00	5,210,321,535.00	18	5	16.08.2017.	1.38%	2	1,301,857,469.76	666,975,686.73	1,913,875,302.51	30,727,923.59		
Укупно кредитно задужење																			
од чега за ликвидност																			
од чега за ликвидност																			
од чега за капиталне пројекте																			
од чега за капиталне пројекте																			

3,844,539.53
 367,210,629.30

Курс на дан 30.09.2017. (НБС, Курсна листа бр.122 за званични средњи курс динара)
 1 ЕУР = 119.3659 динара
 1 УСД = 101.3293 динара



Овлашћено лице:

*За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 **Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збир позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум:

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	6
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1,195,151,595.93
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	1,524,309.33
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	99,692.51
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	37,938.60
	068	Текући рачун	UniCredit Banka	РСД	136,643.13
	068	Текући рачун	Raiffeisen Banka	РСД	3,087.38
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	9,139.84
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	51,792,200.00
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	14,785,301.69
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	3,664,781.79
	Укупно у динарима				1,267,204,690.20
31.03.2017.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	720,524,768.54
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	2,531,268.00
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	4.31
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	142,429.28
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	96,630.33
	068	Текући рачун	UniCredit Banka	РСД	136,643.13
	068	Текући рачун	Raiffeisen Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	42,699,805.00
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	4,216,962.79
	Укупно у динарима				770,348,511.38

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
30.06.2017.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1,369,192,582.38	
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	2,654,565.58	
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	4.31	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	427,342.22	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	263,474.40	
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	136,643.13	
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД		
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД		
	068	Динарска благајна путарине	ЈЛПС	РСД	52,197,642.00	
	068	Девизна благајна мењача	ЈЛПС	РСД		
	068	Платне картице	ЈЛПС	РСД	5,773,509.79	
		Укупно у динарима				1,430,645,763.81
	30.09.2017.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1,343,316,474.80
		068	Текући рачун	АИК банка	РСД	879,983.41
068		Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД		
068		Текући рачун	Marfin Banka	РСД	367,592.05	
068		Текући рачун	Banca Intesa	РСД	56,115.57	
068		Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	5,602.00	
068		Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	73,900.00	
068		Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	534.37	
068		Динарска благајна путарине	ЈЛПС	РСД	69,536,569.00	
068		Девизни рачун код Народне банке Србије	ЈЛПС	РСД	13,021,723.11	
068		Девизна благајна мењача	ЈЛПС	РСД		
068		Платне картице	ЈЛПС	РСД	8,346,298.79	
		Укупно у динарима				1,435,604,793.10



Овлашћено лице: _____

Датум: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Датум: 30-10-2017

Београд, Булевар краља Александра бр. 282

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА						
	Е-75, ГОРЊЕ ПОЉЕ - ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2008			150,639
	Е-75, ЦАРИЧИНА ДОЛИНА - ВЛАДИЧИН ХАН	4	2008			135,089
	Е-75, ВЛАДИЧИН ХАН - ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ	4	2008			138,888
	Е-75, ЛЕВОСОЈЕ - ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ	4	2008			96,064
	Е-75, ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА	4	2008			488,143
	Е-80, ПРОСЕК - ЦРВЕНА РЕКА	4	2008			68,052
	Е-80, ЦРВЕНА РЕКА - ЧИФЛИК	4	2008			65,903
	Е-80, ЧИФЛИК - СТАНИЧЕЊЕ, ПИРОТ ИСТОК	4	2008			222,990
	Е-75, У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	4	2008			597,913
	Е-763, ЈАКОВАЦ - ЈИГ	4	2008			248,676
	Е-763, ОБРЕНОВАЦ - УБ	4	2008			247,837
	ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ВРЧИН	1	2008			30,228
	Е-75, ГРАБОВНИЦА-ГРДЕЛИЦА	4	2016			39,107
	Е-75, ГРДЕЛИЦА-ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2016			43,172
	СУРЧИН-ОБРЕНОВАЦ	4	2016			120,286
	РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА	4	2016			3,150
	САНАЦИЈА КЛИЗИШТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА	4	2016			5,711
	УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:					2,701,848

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА						
	Уговорено до 2016. године					
	Идејни пројекат дела магистралног пута М-25, Ниш-Приштина, Обилазница Прокупља	1	2010.	2015.	49,324	46,195
	Идејни и главни пројекат, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	59,000	3,600
	Техничка контрола Главног пројекта, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	28,851	880
	Идејни и главни пројекат, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	41,300	2,676
	Техничка контрола Главног пројекта, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	1,876	572
	СВЕГА:	1			180,351	53,933
	Програм радова за 2016. год.					
	Генерални пројекат са Претходном студијом обилазнице Лајковца на д.п. ИБ реда бр. 27 (М-4).	1	2015.	2016.	6,456	6,316
	Иновирање Идејног и Главног пројекта за деоницу државног пута ИБ-19: Ерлевик - Нештин, Л = 7,8 км	1	2015.	2016.	6,900	4,117
	Идејни пројекат реконструкције д.п. ИБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Аљиновићи - Говеђак, км 323+832 - км 330+023 (Л = 6,19 км)	1	2015.	2016.	5,016	3,678
	Идејни пројекат реконструкције д.п. ИБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Каменолом - Сјеница км 332+423 - км 337+678 (Л = 5,26 км)	1	2015.	2016.	5,016	3,678
	Главни пројекат побољшања д.п. ПА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2015.	2016.	1,476	1,550
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д.п. ИБ реда бр. 29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	1	2015.	2016.	25,610	
	Техничка контрола Главног пројекта за деоницу државног пута ИБ-19: Ерлевик-Нештин, Л = 7,8 км	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главног пројекта побољшања д.п. ПА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2016.	2016.		
	Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости Сомбор - Бездан - Колуг - Бачки Брег - гр. Мађарске	1	Донета одлука о обустављању поступка јавне набавке			
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима:	1				1,019
	Пројекат за извођење привремене везе девјације државног пута ПА-148 (Р-201) са државним путем ИБ-26 (М-19)	1	2015.	2016.	430	344
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	СВЕГА:				50,904	20,702

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	ИДПР за надвожњак на д. п. II реда бр. 102 (М-22. I), између Бачке Тополе и малог Иђоша на км 70+640	1	2013.	2014.	1,440	1,440
	Главни пројекат санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	1,176	1,176
	ТК Главног пројекта санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	149	149
	ТК Главног пројекта рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник	1	Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
	Главни пројекат рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник		Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
	Идејни пројекат моста на Сави код Шабца (ЈI = 680 м, Б = 20,4 м)				2,765	2,765
	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	1	Поднет захтев за заштиту права			
	Израда пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда број А1, на км: 713+680	1	2015.	2016.	23,759	4,758
	Израда пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IA реда број А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	1,369	1,369
	Израда пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител-Перлез	1	2016.	2016.	417,600	418
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	ТК пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда број А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	142	142
	ТК пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IA реда број А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	50	50
	ТК пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител-Перлез	1	2016.	2016.		
	Идејни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Г рабовац, код км 66+627	1	2015.	2016.	984	1,604
	Главни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Г рабовац, код км 66+627	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Г рабовац, код км 66+627	1	2016.	2016.		
	Техничка документација за рехабилитације државног пута IB реда бр.21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега - Косјерий-Ваљево, км 169+650 – км 169+680	1	2016.	2016.	982	982

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 21 са путним објектом преко реке Ђетиње – Лековића мост на км. 2+187 до 2+236, деоница: Пожега-Ариље	1	2016.	2016.		1,117
	ТК Пројекта рехабилитације објекта, Мост преко реке Ђетине, Лековића мост, државни пут IБ реда бр.21, деоница Пожега – Ариље, км 002+178 – км 002+236	1	2016.	2016.		
	Допуна постојећег пројекта, напунтњак преко пута, на државном путу IА реда бр.1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
	ТК допуне постојећег пројекта, напунтњак преко пута, на државном путу IА реда бр.1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
	Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IА реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.		
	ТК допуне постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IА реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Адашеви, Надвожњак Адашеви, ИД 00004	1	Није уговорено			
	ТК Главног пројекта рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Адашеви, Надвожњак Адашеви, ИД 00004		Није уговорено			
	Пројекат рехабилитације Моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смелеревска Паланка - Крњево	1	2015.	2015.	420	420
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смелеревска Паланка - Крњево	1	2015.	2015.	48	48
	Пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јагодина-Ђуприја	1	2015.	2015.	624	624
	ТК Главни пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јагодина-Ђуприја	1	2015.	2015.	63	63
	Главни пројекат реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	1,668	1,668
	ТК Главног пројекта реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	140	124
	Главни пројекат реконструкције моста ¹ "Мехов криш" на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000	1	Није уговорено			
	ТК Главног пројекта реконструкције моста ¹ "Мехов криш" на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000		Није уговорено			
	Главни пројекат рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	1,074	537
	ТК Главног пројекта рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	86	447
	Пројекат рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турије код села Маћедонци на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	551	587
	ТК Пројекта рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турије код села Маћедонци на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	48	160
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевице на државном путу I-Б реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевице на државном путу I-Б реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ђурковица на државном путу I-Б реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ђурковица на државном путу I-Б реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Јукића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		168
	Главни пројекат рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу IБ реда број 22, Ђелије-Љыг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу IБ реда број 22, Ђелије-Љыг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IIА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IIА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441, Сурдулица-Грамафа-Лепеница	1	2015.	2016.	918	
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441, Сурдулица-Грамафа-Лепеница	1	2016.	2016.		765
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима локалним путевима	1	2016.	2016.		114
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на локалним путевима	1	2016.	2016.		
	СВЕГА :				449,544	16,165
	Главни пројекат санације потпорних зидова на државном путу IБ реда број 21, леоница: Слатина – Ваљево, км 2+930 – 3+100 лево (ЛI=170м) и км 2+912 – км 2+988 десно (ЛI=76м), леоница: Ваљево – Подбукви, км 13+140 – 13+165 десно (ЛI=25м) и км 19+468 – км 19+512 десно (ЛI=44ж)	1	2015.	2015.	2,131	2,131
	Клизиште-одрон "Романов мост" на Р-122, леоница: Свође-Босилеград, км 68+900	1	2010.	2014.	3,127	3.127.0
	Техничка Контрола 13 клизишта	1	2011.	2014.	2,679	2.679.0
	Пројекти побољшања државних путева I и II реда са санацијом нестабилних косина и клизишта и геотехничким елаборатом (2 клизишта - Неготин и Р-261)	1	2012.	2014.	4,189	4.189.0
	Главни пројекат санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), леоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	1,424	1.424.0
	ТК Главног пројекта санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), леоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	336	336.0
	СВЕГА :				13,886	2,131

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	1	2015.	2016.	12,000	7,238
	Пројекат идентификације црних тачака на државним путевима за 2010-2012. годину	1	2016.	2016.		
	Ревизије безбедности саобраћаја на пројектима у току	1	2015.	2015.	1,560	1,560
	Пројекат снимања и оцењивања државних путева по Програму оцењивања путева EuroRAP/IRAP	1	Одустали од ЈН			
	ТК Главног пројекта побољшања укрсног места државних путева (Бечеј, Витково, Љубовија, Милошева кула, Торник, Бачка Паланка и Бистрица)	1	2015.	2016.	516	
	СВЕГА :				14,076	8,798
	Студија о процени утицаја на ЖС изградње Е-70/75 Обилазница БГ деоница Добановци-Бубањ поток	1	2008.	2015.	5,310	1,080
	Стратешке карте буке и загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури - Пројекат међуграничне сарадње са Републиком Мађарском	1				
	Мапирање и мерење буке, мапирање и мерење загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури: HUSRB/1203/111/030-PERS1 NAMar	1	2014.	2014.	29,825	29,825
	Одржавање веб странице ЈП "Путеви Србије" везано за реализацију IPA пројекта Мађарска - Србија: HUSRB/1203/111/030-PERS5 NAMar	1	2014.	2014.	35	35
	Услуге превода за енглески језик: HUSRB/1203/111/030-PERS4 NAMar	1	2014.	2014.	865	865
	Организација завршне конференције и састанака и промоција пројекта на телевизији и у новинама: HUSRB/1203/111/030-PERS2 NAMar	1	2014.	2014.	728	728
	Ангажовање експерта за јавне набавке по ПРАГ процедури: HUSRB/1203/111/030-PERS3 NAMar	1	2014.	2014.	918	
	СВЕГА :				37,681	32,533
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (права фаза), деоница Бубањ Поток - Врчин(L=9,3 km)	1	2015.	2015.	701	701
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (права фаза), деоница Велика Плана - Марковац (L=12,0 km)	1	2015.	2015.	462	462
	Пројекат праћења стања животне средине у путном појасу на деоници Бубањ Поток - Мали Пожаревац (L=23,6 km)	1	2015.	2015.	882	882
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Багочина - Трупале, L=116,7 km	1	2015.	2016.	3,768	
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Нови Сад петља Темерин - Бубањ Поток, L=92,8 km	1	2015.	2016.	3,412	
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раља (Пожаревац) - Багочина, деоница Церовац - Крагујевац и деоница Багочина (Марковац) - Равни Гај, L=88,8 km	1	2015.	2016.	3,352	
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница петља Орловача - Жулањач, деоница Пољанице - Љиг, деоница Пољанице (Белановица) - Љиг (Мионица) и деоница Бућин гроб - Прељина, L=83,6 km	1	2015.	2016.	3,275	
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кузмин - за Добановце, деоница Аеродром "Никола Тесла" - БГД (петља Нови Сад), деоница БГД (Крњача) - Панчево I (Ковин), деоница Падинска Скела - БГД (Крњача), L=103,4 km	1	2015.	2016.	3,570	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Багајница - петља Орловача, деоница Остружница - Обреновац, деоница Мали Мокри Луг - Кружни пут (Лештане), деоница Бели Поток - Авала 1, деоница Бубањ Поток - Кружни пут (Клежевац), L=62 km	1	2015.	2016.	1,524	
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ваљево - Ваљево 5 (обилазница), деоница Ваљево - Иврак, деоница Ћелије - Лазаревац 2 (Чибутковица), L=18,6km	1	2015.	2016.	473	
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ниш (Трупале) - Ниш (Горња Топоница), деоница Врање 2 - Ристовац, деоница Мала Крсна 1 - Пожаревац 2, деоница Мали Пожаревац - Међулуђе, L=46,4 km	1	2015.	2016.	1,209	
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раковац - Нови Сад 7 (Беоцин), деоница Ириг 2 (Врлик) - Рума 3 (Краљевиц), деоница Шабац 4 - Шабац 5, деоница Нови Сад 4 (Бешка) - Каћ, деоница Руменка - Нови Сад 1 (Б. Петровац) L=35,4 km	1	2015.	2016.	966	
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Стара Пазова - БГД (Земун), L=26,5 km	1	2015.	2016.	657	
	Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац: Праћење стања животне средине у путном појасу	1	2016.	2016.		
	СВЕГА:				27,667	2,045
	УКУПНО СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:				798,074	157,862

у 000 ДИН

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА						
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л1=20км	1	2015	радови у току	1,454,311	31,443
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л1=20км Завршни радови	1	2014	2015	83,947	53,158
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево I фаза	1	2014	2014	14,996	
	Мост <u>Гвазда</u> - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачуњу	3	2010	2012	5,774,952	5,776,951
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 5: Рехабилитација постојећег моста Бешка</u>	3	2013	2014	340,233	1,902,438
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка</u> Преостали радови, I приоритет (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)					457
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000</u>	3	2006	2015	5,697,451	5,902,306
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000</u> Преостали радови, I део (Петља "Север")	1	2015	2016	241,115	200,447
	Областница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевца"		2007	2013	2,158,668	3,139,852
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)					632
	Изградња бочних наплатних станица Жедник/Чантавир, Бачка Топола/Сента и Фекетић/Србобран					8,927
	Изградња комплекса чворе наплатне станице на државном путу Ia реда број I (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчичи , општина Гропка, град Београд	1	2016	радови у току	2,134,174	623,269
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје , од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	1	2015	радови у току	4,052,383	1,432,600
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Заврштак радова на петљи Бујановац 1 са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354.75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге					23,396
	УКУПНО РАДОВИ:				21,952,230	19,095,876
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л1=20км Надзор на Завршним радовима	1	2015	услуга у току	4,296	1,787
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000</u> Надзор на Преосталим радовима, I део (Петља "Север")	1	2015	2016	8,256	795
	УКУПНО УСЛУГЕ:				12,552	2,582

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - преостала плаћања	3			72,988	
	Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2011	2012	2,371	2,228
	Надзор на сектору Б.5.2 (траса)	3	2011	2012	3,400	
	Лот Б.5.3 Изградња петље Орловача и петље Петлово брдо Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	8,370	1,548
	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда) Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	16,495	3,119
	Надзор над завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5	3	2005	2012	18,155	
	УКУПНО УСЛУГЕ:				121,779	6,895
	Надзор на Рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (лесни коловоз)	3	2014	2016	16,445	12,297
	Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	услуга у току	4,666	2,137
	ЛОТ 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншпед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2016	услуга у току	2,190	315
	Лот 8: Пројектовање и изградња денивелсане раскрснице "Нова Пазова" Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радовима					3,851
	УКУПНО УСЛУГЕ:				23,301	18,600
	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прешево Главни пројекат електро радова	3	2013		1,122	
	Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	29,650	
	Ревизија Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	1,320	
	Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	464	
	Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевница" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	313,894	
	Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевница" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	4,570	
	Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	206,016	33
	Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	5,454	1
	Пројекат изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	3	2011	2015	29,650	9
	Техничка контрола пројекта изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,8 км	3	2011	2015	1,297	0

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 20 (М-7), деоница: (0245) Каћ-(0247) Зрењанин 1 (обилазница), Стационажа: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211 км	3	2014	услуга у току	11,616	8,099
	(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IА 4 (М-5), деоница: (0195) Ужице 3 – (0197) Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км	3	2014	услуга у току	23,280	19,087
	(РРСП) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1,680	1
	(РРСП) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1,980	2
	Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Прешево	3	2015	2015	468	
	УКУПНО:				632,461	27,232
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе					4,605
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)					1,922
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	3	2015	услуга у току	56,579	1,177
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	3	2015	услуга у току	14,549	1,980
	Обезбеђење и одржавање радног окружења, одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса					950
	УКУПНО:				71,128	10,635
	Зајам ЦЕБ 2 (Споразум са Банком за развој Савета Европе) Радови на санацији клизишта на локалним путевима и Управљање пројектом укључујућу и надзор на радовима	3			517,496	
	УКУПНО:				517,496	
	ЛИОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2014	гарантни период почео 2016 (оконачана олт. са 2	5,697,451	5,697,451
	ЛИОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	3	2006	2013	1,471,159	1,447,173
	ЛИОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГ Д, Сектор А1, петља Батајница	3	2010	радови у току	3,621,625	3,687,792

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопуга Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР.8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	3	2012	радови у току	1,385,341	1,065,760
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2010	коначна вредност радова још није	1,192,809	991,108
	Сектор Б.5.2 (траса)	3	2011	2015	868,849	
	Сектор Б.5.3 Изградња петље Пеглово брдо и Орловача - коначно решење	3	2013	радови у току	566,396	243,649
	Аутопуг Е-75, Изградња петље "Нова Пазова"					24,841
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	3	2016	радови у току	3,570,544	968,975
	УКУПНО:				18,374,174	14,126,749
	ЛОТ 5: Рехабилитација моста Бешка	3	2006	2013	2,099,717	1,713,004
	Рехабилитација/санација 100 мостова на М и Р путевима	3				
	Lot Ia: мост преко Чемернице Мост преко Бање мост преко Островке мост преко потока	3	2010	2013	88,430	86,578
	Lot Ib: 4. Мост преко потока Буковац у Мрчајевцима 5. Мост преко Матавшког потока 7. Мост преко Јађевачког потока у Јађевцу 8. Мост преко потока Градинац	3	2009	2013	54,153	30,586
	Lot II: 9. Мост преко Западне Мораве ГП 10. Мост преко Мусине реке 11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљево-Чачак ГП	3	2009	гар. пер. у току	101,592	77,747
	Lot IV: 13. Мост преко реке Рибнице	3	2009	2013	72,650	63,480
	Lot VI: 23. Мост преко Јужне Мораве 25. Мост преко потока Попопањ и пута за шуму 26. Мост преко Јовановачке реке	3	2009	2013	130,340	104,744
	Lot VII: 24. Надвожњак изнад железничке пруге код Сталаћа	3	2009	гар. Пер. у току	102,900	85,819
	Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Грзе II 6 (32). Мост преко реке Грзе III 7 (33). Мост преко реке Грзе IV 8 (34). Мост преко реке Грзе V	3	2009	2015	195,224	209,971

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Lot X: 9 (35). Мост преко реке Суваје 10 (36). Мост преко Луковске реке 11 (37). Мост преко Миrowsке реке 12 (38). Мост преко реке Арнауте 13 (39). Мост преко Валаховске реке 14 (40). Мост преко Савиначке реке 15 (41). Мост преко Осничке реке	3	2009	2012	255,739	197,716
	Lot XI: 16. Мост преко реке Црни Тимок I 17. Мост преко реке Црни Тимок II 18. Мост преко реке Црни Тимок III	3	2009	2011	148,538	217,271
	Lot XII: 19. Мост преко реке Црни Тимок IV 20. Мост преко реке Црни Тимок V 21. Мост преко реке Црни Тимок VI	3	2009	2012	113,095	22,380
	Lot XIII: 22(48). Мост преко реке Црни Тимок VII у Гамазграду	3	2009	2012	256,789	269,111
	Lot XV Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Злосница"	3	2010	2012	485,671	475,940
	Lot XVI: Рехабилитација пута М-22, деоница Биљановац-Баљевац и изградња моста у Барама	3	2010	2014	134,361	63,934
	Lot XVII: Рехабилитација пута М-25. I, деоница Берање-Пожаревац и санација и проширење мостова у Братинцу	3	2010	2015	187,934	177,559
	Лот XVIII Изградња армирано-бетонског моста преко реке Колубаре у улици Норвешких Ингернираца у Ваљеву	3	2010	2013	55,271	49,516
	Лот XIX: Рехабилитација пута М-5, деоница Ужице - Пожега	3	2010	2013	110,518	108,520
	Логови XX и XXI: Рехабилитација пута М19, Обреновац - Шабац	3	2011	гарантни период у току (окончање у 2016)	936,232	993,536
	Лот XXII Рехабилитација пута М-22, деоница: Гукоши-Дифи, од км 289+949 до км 294+434 (Л=4,485км) и деоница: Дифи-Угриновици, од км 294+434 до км 304+081	3	2012	2015	242,423	
	УКУПНО:				5,771,577	4,947,412
	Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЛОТ-у А.1. - Пројектовање и грађење петље Багајница	3	2013	2015	62,965	19
	УКУПНО:				62,965	19
	ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"	3	2010	2016	3,412,505	3,409,744
	УКУПНО:				3,412,505	3,409,744
	ЛОТ 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд	3	2008	2016	1,996,063	1,943,387

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Lot 4: Рехабилитација аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2015 почео гар. Пер. Окончана 2017	681,661	692,169
	Лот 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЈОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	уговор раскинут	164,689	67,501
	ЈОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Граншпел до Врчина у оквиру ЈОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	радови у току	157,846	21,848
	УКУПНО:				3,000,259	2,724,905
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 27 Аранђеловац 4 - Крћевац, деоница: Аранђеловац (Орашац) - Крћевац, од км 0+067 до км 8+870, Л=8,713 км	3	2015	радови у току	429,800	373,018
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, Л=17,607 км	3	2015	радови у току	747,088	674,181
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 27 Лозница - Ваљево, деоница: Завлака 2 - Причеваци, од км 0+000 до км 29+050, Л=27,018 км	3	2015	радови у току	1,047,840	890,415
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 27 Лозница 5 - Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, Л=20,279 км	3	2015	радови у току	729,524	532,544
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 26 Београд - Шабац - Мали Зворник, деоница: Бања Ковиљача - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, Л=14,150 км и БВ 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, Л=13,530 км	3	2015	радови у току	1,219,235	536,097
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, Л=23,620 км	3	2015	радови у току	1,333,873	1,201,054
	УКУПНО:				5,507,360	4,207,309
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу П1а 152 Топола 1 - Бућин Гроб, деоница: Топола 1 - Бућин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км	3	2015	радови у току	1,158,860	602,090
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКИМ (Јарине), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км	3	2015	радови у току	549,890	474,857
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу П1а 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Перућац), Л=11,600 км	3	2015	радови у току	552,072	185,980
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 22, деоница: Мријајевци - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	3	2015	радови у току	754,359	604,279
	Кружна раскрсница обилазнице око Новог Пасзара и државног пута Б-26					3,674
	УКУПНО:				3,015,181	1,870,880
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП					3,461
	Техничка помоћ у имплементацији РРСП	3	2016	услуга у току	219,225	342,510
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута БВ 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км					12,920

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), ЛГ=15,245 км					3,135
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Меларе) ЛГ=11,300 км					1,631
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), ЛГ=24,222 км					2,604
	УКУПНО:				219,225	366,261
	Обука/тренинг					2
	УКУПНО:					2
	Санација државног пута ПА реда 139, деоница Корениге-Крупањ, уништене/оштећене поплавама у дужини од 11,5 км		2014	У току гарантни период до 2017	539,669	539,669
	УКУПНО:				539,669	539,669
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА:				63,233,862	51,354,769

¹ - сопствена средства, 2 - удружена средства, 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лининг), 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2017. година		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		РЕБАЛАНС ("Службеник РС" бр.76/17)	Реализација I-IX 2017.	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА											
1	ГРАБОВНИЦА - ГРЕДЛИЦА	50,000		25,000	454	50,000	4,617	50,000	5,102	50,000	5,102
2	ГРЕДЛИЦА - ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	10,000		5,000	23,743	10,000	27,475	10,000	39,535	10,000	10,000
3	ЦАРИЧИНА ДОЛИНА - ВЛАДИЧИН ХАН	10,000		5,000	8,729	10,000	9,569	10,000	11,616	10,000	10,000
4	ДОЊИ НЕРАДОВАЦ - ВЛАДИЧИН ХАН	10,000		5,000	15,064	10,000	53,567	10,000	87,509	10,000	10,000
5	ЛЕВОСОЈЕ - ДОЊИ НЕРАДОВАЦ - БУКАРЕВАЦ	20,000		10,000	8,329	20,000	29,238	20,000	37,964	20,000	20,000
6	ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА	100,000		10,000	1,951	20,000	8,166	70,000	28,151	100,000	100,000
7	У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	100,000			3,349		9,247	50,000	9,989	100,000	100,000
8	ПРОСЕК - ЦРВЕНА РЕКА	40,000		20,000	15,623	40,000	40,191	40,000	51,467	40,000	40,000
9	ЦРВЕНА РЕКА - ЧИФЛИК	10,000		5,000	6,310	10,000	6,390	10,000	9,764	10,000	10,000
10	ЧИФЛИК - СТАНИЧЕЊЕ - ПИРОТ ИСТОК	50,000		20,000	30,274	40,000	43,188	45,000	65,145	50,000	50,000
11	ЛАКОВАЦ - ЉИГ	50,000		20,000	48,853	40,000	113,492	50,000	128,655	50,000	50,000
12	ОБРЕНОВАЦ - УБ	50,000		20,000	751	40,000	775	50,000	3,964	50,000	50,000
13	СУРЧИН - ОБРЕНОВАЦ	1,600,000		600,000	380,152	1,200,000	853,615	1,500,000	929,172	1,600,000	1,600,000
14	РУМА - НОВИ САД	100,000					1,474		1,474	100,000	100,000
15	РЕХАБИЛИТАЦИЈА И КЛИЗИШТА	50,000		12,500	1,039	25,000	6,319	37,500	7,365	50,000	50,000
УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА		2,250,000		757,500	544,621	1,515,000	1,207,323	1,952,500	1,416,872	2,250,000	2,250,000
(позиција 6. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):											

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2017. година		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		РЕБАЛАНС ("Службеник РС" бр-76/17)	Реализација I-IX 2017.	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација
СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА											
1	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IА РЕДА - АУТОПУТЕВИ										
	Техничка документација побољшања државног пута IА-А1 (Е-75) са јавним осветљењем од АТ "Ласта" до "Бубањ Поток"	900			559	900			900	559	900
	Пројекат рушења Чеоне наплатне станице "Бубањ Поток" и успостављање пуног профила аутопута	900		900		900	230		900	230	900
	Техничка контрола Пројекта рушења Чеоне наплатне станице "Бубањ Поток" и успостављања пуног профила аутопута	576		576		576			576		576
	Идејни и главни пројекат Мријевци - Прељина	27,336									27,336
	Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевци	29,712					767		29,712	857	29,712
	Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошеви)	41,886									41,886
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Ниш - Приштина, деоница од Косова* (административни прелаз Мердаре) до Дољевца преко Куршумлије - Обилазнице Прокупља - Жигорађе, са Стратешком проценом утицаја на животну средину	1,500			6,850	1,500	9,590		1,500	9,590	1,500
	Измена, допуна и додатна пројектно-техничке документације на аутопутној мрежи у РС	6,000				3,000			5,000		6,000
	Техничка контрола Измена, допуна и додатне пројектно-техничке документације на аутопутној мрежи у РС	600				100			300		600
	Техничка контрола Техничке документације побољшања државног пута IА-А1 (Е-75) са јавним осветљењем од АТ "Ласта" до "Бубањ Поток"	200				200			200		200
	Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Смедеревска Паланка" на државном путу IА-А1 (Е-75)	6,000				3,000			6,000		6,000
	Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Грамађа" на државном путу IА-А1 (Е-75)	6,000				3,000			6,000		6,000
	Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Врањска Бања" на државном путу IА-А1 (Е-75)	6,000				3,000			6,000		6,000
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац (Д = 17,00 км)	13,500			32,638	5,000	37,451		13,500	39,080	13,500
	Пројекат за извођење привремене везе аутопута Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Обреновац - Уб, на државни пут ИБ-26, Београд - Обреновац	600				600	63		600	65	600
	Измена вдејног пројекта аутопута Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница Прељина - Пожега	30,000				7,000	63		19,000	1,086	30,000
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са Црном Гором), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	24,000				6,000	63		18,000	5,662	24,000

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2017. година		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		РЕБАЛАНС ("Службени РС" бр.76/17)	Реализација I-IX 2017.	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација
	Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница: Појате - Прељина	15,000			754	5,000	846	12,000	3,146	15,000	
	Измена Идејног и Главног пројекта аутопута Е-761, деоница: Појате - Крушевац (Кошеви)	30,000				7,000	63	19,000	653	30,000	
	Измена Идејног и Главног пројекта аутопута Е-761, деоница: Адрани - Мрчајевци	22,000				6,000		15,000		22,000	
	Измена Идејног и Главног пројекта аутопута Е-761, деоница: Мрчајевци - Прељина	20,000				6,000		14,000		20,000	
	АУТОПУТЕВИ УКУПНО:	282,710		1,476	40,801	58,776	49,073	168,188	60,928	282,710	
2	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IБ И II РЕДА										
	Пројекат за извођење привремене везе девијације државног пута ПА-148 (Р-201) са државним путем ИБ-26 (М-19)	86				86	72	86	72	86	86
	Иновирање Идејног пројекта и Главног пројекта (у Пројекат за грађевинску дозволу) ИБ-19, деоница: Визић - Ердевик, Л1 = 7,92 км.	3,588		2,680	2,234	3,588	2,234	3,588	2,530	3,588	
	Техничка документација побољшања д.п. ПА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 40+380 - км 44+280, Л1 = 3,90 км	295		295	246	295	246	295	246	295	
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д.п. ИБ реда бр.29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Г олијски пут (Л1 = 9,22 км)	25,610				8,000		17,610		25,610	
	Техничка контрола Техничка документације побољшања д.п. ПА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 40+380 - км 44+280, Л1 = 3,90 км	40		40		40		40		40	
	Мастер план за означавање туристичких одређишта (атракција) и управљање туристичком сигнализацијом на државним путевима у Републици Србији	3,200				3,200		3,200		3,200	
	Техничка контрола Пројекат за грађевинску дозволу за деоницу државног пута ИБ-19: Визић - Ердевик, Л1 = 7,92 км	1,000				1,000		1,000		1,000	
	Пројектно-техничка документација на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	6,000				3,000		5,000	512	6,000	
	Техничка контрола Пројектно-техничке документације на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	600				100		300		600	
	Пројектно-техничка документација на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	3,000				1,500		2,500	2,454	3,000	
	Техничка контрола Техничка контрола Пројектно-техничке документације на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	300				50		150		300	
	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IБ И II РЕДА УКУПНО:	43,719		3,015	2,480	20,859	2,552	33,769	5,814	43,719	
3	МОСТОВИ										
	Идејни пројекат моста преко реке Саве на коридору државног пута I реда бр.21, Нови Сад - Рума-Шабац (Л1=680 м, Б=21,40м)	31,000			124		128	12,000	204	31,000	
	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	19,001				9,001		19,001		19,001	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2017. година		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		РЕБАЛАНС ("Службени РС" бр.7/17)	Реализација I-IX 2017.	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута Б реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладорубе – Партизански мост на км. 169+650 до 169+680, деоница: Валево – Косјерић	570		570	640	570	640	570	640	570	640
	Пројекат за грађевинску дозволу и извођење Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Мелвеђи, Државни пут ША реда бр.187, Деоница: Велика Дренова–Грабовац, код км 66+627.	1,857			730	1,857	1,704	1,857	1,869	1,857	1,857
	Техничка документација рехабилитације државног пута II реда бр/ј 110 са путним објектом преко реке Тисе код Титела, деоница: Тител- Перлеп	4,200		2,100	1,828	4,200	2,347	4,200	6,219	4,200	4,200
	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута Б реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладорубе – Партизански мост на км. 169+650 до 169+680, деоница: Валево – Косјерић	198		198		198		198		198	198
	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута Б реда бр. 21 са путним објектом преко реке Ретинье - Лековића мост, на км 002+178 – км 002+236, деоница Пожега – Ариље	198		198	165	198	165	198	165	198	198
	Техничка документација за рехабилитацију државног путу I-Б реда бр/ј 22 са путним објектом преко реке Качер, на км. 284+170, деоница: Њелије - Љиг	1,020				1,020		1,020	1,103	1,020	1,020
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута П-А реда бр/ј 107 са путним објектом преко Великог Канала, деоница: Богојево-Сомбор	1,260				1,260	1,240	1,260	1,240	1,260	1,260
	Допуна постојећег пројекта, напутњак преко пута, на државном путу IА реда бр. I, км 811+900.	288				288	240	288	240	288	288
	Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IА реда бр. I, км 720+ 100						95		95		95
	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута Б реда бр/ј 22 са путним објектом преко потока Гарибовац - Лукића мост на км 317+050, деоница Заграђе - Горњи Милановац	286		286		286	95	286	119	286	286
	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута Б реда бр/ј 22 са путним објектом преко потока Гарибовац - Лукића мост на км 317+050, деоница Заграђе - Горњи Милановац	212		212	95	212	95	212	119	212	212
	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута Б реда бр/ј 22 са путним објектом преко потока Сува Јаруга - Борђевића мост на км 320+400	190		190		190		190		190	190
	ТК Пројекта за грађевинску дозволу друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Мелвеђи, државни пут ША реда бр/ј 187, деоница Велика Дренова - Грабовац на км 66+627	360		180		360		360		360	360
	ТК Допуне постојећег пројекта напутњак преко пута на државном путу IА реда бр/ј I, км 810+900	57				57		57		57	57

Реални број	Назив инвестиционог улагања	2017. година		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		РЕБАЛАНС ("Службеник РС" бр.76/17)	Реализација I-IX 2017.	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута II реда број 352 са путним објектом преко аутопута IА реда број А1 код Колара, деоница: Смедерено (Колари)-петља Колари	1,554				1,554				1,554	
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута II реда број 328 са путним објектом преко реке Уб, на км. 1+900, деоница: Гола Глава-Јошева (Гола Глава)	1,416				1,416				1,416	
	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута II реда број 352 са путним објектом преко аутопута IА реда број А1 код Колара, деоница: Смедерено(Колари)-петља Колари -	264				264				264	
	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута II реда број 328 са путним објектом преко реке Уб, на км. 1+900, деоница: Гола Глава-Јошева (Гола Глава)	240				240				240	
	ТК Техничке документације рехабилитације државног пута II реда број 110 са путним објектом преко реке Тисе код Титела, деоница: Тител- Перлез	593				593				593	
	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута II реда број 107 са путним објектом преко Великог Канала, деоница: Богојево-Сомбор	228				228				228	
	Техничка документација за изградњу новог моста преко Козарачке реке у месту Грделица на државном путу IА реда број 158	3,600								3,600	
	ТК Пројекта за грађевинску дозволу новог моста преко Козарачке реке у месту Грделица на државном путу IА реда број 158	360								360	
	Техничка документација рехабилитације/реконструкције мостова преко Дрине на граници са Републиком Српском, на државним путевима I и II реда	33,600								33,600	
	ТК техничке документације рехабилитације/реконструкције мостова преко Дрине на граници са Републиком Српском, на државним путевима I и II реда	3,360				1,554				3,360	
	Израда техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом	6,000				1,416				3,000	
	ТК техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом	600								600	
	Израда техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом	6,000								3,000	
	ТК техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом	600								600	
	Израда техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на локалним путевима са путним објектом	1,000								500	
	ТК техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на локалним путевима са путним објектом	100								50	
	УКУПНО МОСТОВИ:	120,212		3,934	3,487	26,962	6,749	54,542	12,013	120,212	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2017. година		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		РЕБАЛАНС ("Сл.гласник РС" бр.7/6/17)	Реализација I-IX 2017.	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација
4	КЛИЗИШТА										
	Израда техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	4,000		1,000		2,000		3,000		4,000	
	ТК техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	400				100		300		400	
	Израда техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	2,000		500		1,000		1,500		2,000	
	ТК техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	200				50		150		200	
	УКУПНО КЛИЗИШТА:	6,600		1,500		3,150		4,950		6,600	
5	ИПА ПРОЈЕКТИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ										
	Израда пројектно техничке документације за аутопут Панчево - Граница са Румунијом	64,190		1,509		4,956		8,657		64,190	
	Израда пројектно техничке документације за рехабилитацију држ. пута IБ реда број 15 у зони Кикинде и на деоници Кикинда-Наково са изградњом бициклистичке стазе на деоници Кикинда-Наково	25,384		966		2,584		12,725		25,384	
	УКУПНО ИПА ПРОЈЕКТИ:	89,574		2,475		7,510		21,382		89,574	
6	СТУДИЈЕ										
	Хидролошка студија коридора аутопута Е-761, деоница: Појате - Прельина	900		900		900		900		900	
	Техно-економска анализа варијантних решења Обилазнице Руме	324		324		324		324		324	
	УКУПНО СТУДИЈЕ:	1,224		1,224		1,224		1,224		1,224	
7	БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА										
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	15,000				5,000		10,000		15,000	
	Главни пројекти побољшања опасних места по хитним налозима	11,000		1,000		6,000		11,000		11,000	
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања опасних места по хитним налозима	1,000				500		1,000		1,000	
	Ревизије безбедности саобраћаја Главних пројеката побољшања опасних места по хитним налозима	1,000				500		1,000		1,000	
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	21,000						10,500		21,000	
	Главни пројекти побољшања локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде	6,800				2,300		4,600		6,800	
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде	700				200		500		700	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2017. година		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		РЕБАЛАНС ("Сл.гласник РС" бр.76/17)	Реализација I-IX 2017.	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација
	Пројекти побољшања раскрсница / деоница по хитним налозима	10,000				2,500		7,500		10,000	
	Техничка контрола Пројеката побољшања раскрсница / деоница по хитним налозима	1,000				250		750		1,000	
	Ревизије безбедности саобраћаја Пројеката побољшања раскрсница / деоница по хитним налозима	1,000				250		750		1,000	
	Главни пројекат управљања саобраћајем на деоници аутопута Е 75, Београд-Ниш	16,000				6,000		12,000		16,000	
	Техничка контрола Главног пројекта управљања саобраћајем на деоници аутопута Е 75, Београд-Ниш	1,600				600		1,200		1,600	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Чачак“	3,300				1,100		2,200		3,300	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Крушевац“	4,900				1,600		3,250		4,900	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Панчево“	3,800				1,200		2,500		3,800	
	Пројекат мапирања ризика на мрежи државних путева	4,400				2,000		3,400		4,400	
	УКУПНО БЕЗБЕДНОСТ:	102,500		1,000		30,000		72,150		102,500	
8	ЖИВОТНА СРЕДИНА										
	Студија односа заштитених природних и културних добара и мреже државних путева	1,100						500		1,100	
	Техничко упутство за пројектовање конструкција за заштиту од буке	1,200						800		1,200	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава и бујичних токова у сливу Колубаре	1,080		324		1,080		1,080		1,080	
	Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац: Праћење стања животне средине у путном појасу	1,200						600		1,200	
	План праћења стања животне средине у зони утицаја пута на деоници: Мали Пожаревац - Велика Плана	2,100						800		2,100	
	Провера ефикасности конструкције за заштиту од буке у Овчар Бањи, државни пут ББ реда 23, деоница Чачак - Пожега	600						600		600	
	Ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину илејног пројекта аутопута Е-763 Београд – Јыг – Пожега, сектор 2 Јыг - Пожега, деоница 4	500								500	
	Презљана - Пријевор, од km 115+700.25 до km 123+344.85										
	Ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину илејног пројекта аутопута Е-763 Београд – Јыг – Пожега, сектор 2 Јыг - Пожега, деоница 5 Пријевор - Јучани, од km 123+344.85 до km 139+484.01	500								500	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2017. година		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		РЕБАЛАНС ("Сл.гласник РС" бр.76/17)	Реализација I-IX 2017.	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација
	Актурирање Студије о процени утицаја на животну средину идејног пројекта аутопута Е-763 Београд – Љиг – Пожега, сектор 2 Љиг - Пожега, деоница 6 Луцани – Пожега, од km 139+484.01 до km 146+662.44	500							500		
	Студија угрожености државних путева II реда од појаве снежних наноса	2,100						1,400	2,100		
	Акциони планови заштите од буке на државним путевима I и II реда	3,200						2,000	3,200		
	Пројекат мера заштите од снежних наноса на путевима I реда на територији коју одржава Предузеће за путеве "Крагујевац"	1,000						600	1,000		
	Пројекат мера заштите од снежних наноса на путевима I реда на територији коју одржава Предузеће за путеве "Војводинапут-Банкапут"	1,000						600	1,000		
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Западне Мораве без Ибра	1,900						1,000	1,900		
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Ибра	1,900						1,000	1,900		
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Јужне Мораве	2,100						1,100	2,100		
	Студија угрожености путева и реда од појаве поплава у сливу Саве	1,900						1,000	1,900		
	Студија дефинисања положаја АДР паркинга на мрежи државних путева Републике Србије	2,400						1,500	2,400		
	Студија примене еколошких средстава за уклањање непожељне вегетације (корова) у путном појасу на државним путевима	1,500						1,000	1,500		
	Студија изводљивости увођења система менаџмента заштите животне средине	1,000							1,000		
	УКУПНО ЖИВОТНА СРЕДИНА:	28,780		324		1,080		15,580	28,780		
9	ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАѢМЕНТ										
	Регистар енергетских потрошача у сврху побољшања енергетске ефикасности на државним путевима првог реда	3,400				1,000		2,000	3,400		
	Студија замене постојећих светлосних извора ЛЕД изворима са телдиригованим менаџментом	1,200						600	1,200		
	Студија умањена емисија угљен диоксида побољшањем јавног осветљења	1,200						600	1,200		
	Студија изводљивости употребе електричних службених возила на подручју града Београда за потребе ЈП "Путеви Србије" са кост бенефит анализом	1,200				600		1,200	1,200		
	Набавка термовизијске камере	320						320	320		
	Студија о процени емисија загађујућих материја у атмосферу од саобраћаја на државним путевима I и II реда за период 2013-2015. године	2,900				1,800		2,900	2,900		
	УКУПНО ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАѢМЕНТ:	10,220				3,400		7,620	10,220		
	УКУПНО	685,539				152,961		379,405	685,539		
	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ										
	(позиција 2. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):			14,948		46,768		58,374	78,755		

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2017. година		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		РЕБАЛАНС ("Сл.гласник РС" бр.76/17)	Реализација I-IX 2017.	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА											
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"											
A)	РАДОВИ										
	Коридор 10, E-75 Електро радови на петљи Прешево	36,000			21				20,000	21	36,000
	Пројекат аутопута E-75 (M-22), Београд - Нови Сад Лот 5: Рехабилитација постојећег моста Бешка				174,885					553,013	
	Пројекат аутопута E-75 (M-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Преостали радови, I приоритет (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)	150,000							75,000		150,000
	Пројекат аутопута E-75 (M-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Обавезе пројектне из Споразума са манастиром Ковиљ - Преостали радови: изградња шумског пута, шумског моста, уређење терена око позајмишта	36,000							18,000		36,000
	Пројекат аутопута E-75 (M-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	210,000		40,000					110,000	27,075	210,000
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	15,000		15,000					15,000		15,000
	Изградња наплатних станица и успостављање затвореног система наплате путарине на аутопуту E-75, деоница Сиринг - Суботница	800,000		2,891	2,891	49,151			500,000	292,044	800,000
	Изградња комплекса чевне наплатне станице на државном путу Ia реда број 1 (аутопут E-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчин, општина Грошка, град Београд	1,550,000		220,000	415,156	1,126,197			1,420,000	1,127,541	1,550,000
	Коридор 10, Аутопут E-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Сриска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	3,000,000		550,000	68,976	353,724			2,350,000	884,743	3,000,000
	Коридор 10, Аутопут E-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на петљи Бујановац 1 са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354,75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	342,000		180,000	6,004				300,000	46,605	342,000
	Државни пут ПА реда број 100 Изградња новог надвожњака између Иђоша и Бачке Тополе на км 70+640	50,000									50,000
	УКУПНО РАДОВИ (A):	6,189,000		770,000	487,044	1,709,982			4,808,000	2,931,042	6,189,000

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2017. година		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		РЕБАЛАНС ("Службеник РС" бр.76/17)	Реализација I-IX 2017.	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација
Б)	УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА										
Б.1.	Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката										
Б.1.1.	За пројекте који се финансирају средствима ЈПНС										
	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније I фаза (укључујући израду синхрон плана и геодетско снимање)	10,500						5,500			10,500
	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније II фаза	5,000									5,000
	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица и петља Прешево, Надзор на Електро радовима	3,600						1,800			3,600
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Надзор на Преосталим радовима, I приоритет	7,500						3,500			7,500
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	14,200		1,400	1,906	6,200	3,291	10,200	3,291		14,200
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Израда пројекта изведеног објекта	6,500						3,500			6,500
	Државни пут ПА реда број 100 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на км 70+640 Надзор на радовима	3,000									3,000
	Укупно услуге Б.1.1.	50,300		1,400	1,906	6,200	3,291	24,500			50,300
Б.1.2.	За пројекте који се финансирају средствима ЕМБ зајмова										
	Надзор на сектору Б.5.3 (петља Орловача и петља Петрово брдо)	10,000				5,000					10,000
	Укупно услуге Б.1.2.	10,000				5,000		10,000			10,000

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2017. година		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		РЕБАЛАНС ("Службени РС" бр.76/17)	Реализација I-IX 2017.	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација
Б.1.3.	За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова										
	Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	1,500		700		1,500	920	1,500	920	1,500	1,500
	Лот 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Транспел до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	800		100		800	705	800	705	800	800
	Лот 8: Пројектовање и изградња денивелсане раскрснице "Нова Пазова" Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радовима	5,000		200	645	2,700	2,489	5,000		5,000	5,000
	Укупно услуге Б.1.3.	7,300		1,000		5,000	4,114	7,300		7,300	7,300
	Укупно услуге Б.1.	67,600		2,400	1,906	16,200	7,405	41,800		67,600	67,600
Б.2.	Пројектовање и унапређење безбедности саобраћаја										
	(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 20 (М-7), деоница: (0245) Каћ-(0247) Зрењанин I (обилазница), Стационажа: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211 км	1,200				1,200	968	1,200	968	1,200	1,200
	(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IА 4 (М-5), деоница: (0195) Ужиче 3 – (0197) Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км	2,300				2,300		2,300		2,300	2,300
	(РРСП) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од б1.2 км	800				800		800		800	800
	Укупно услуге Б.2.	4,300				4,300	968	4,300		4,300	4,300
	УКУПНО УСЛУГЕ (Б):	71,900		2,400	1,906	20,500	8,373	46,100		71,900	71,900
Г)	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ										
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе	35,000		1,900		13,400		24,900		35,000	35,000
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)	20,000				7,500	1,115	15,000	1,115	20,000	20,000
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	20,000		200		7,700		15,200		20,000	20,000
	Обезбеђење измене-попуне пројектно техничке документације, техничке контроле	20,000		200		7,700		15,200		20,000	20,000
	Обезбеђење и одржавање радног окружења: одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса	4,000				1,500	1,000	3,000		4,000	4,000
	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г):	99,000		2,300		37,800	2,115	73,300	1,115	99,000	99,000
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ":	6,359,900		774,700	488,950	2,713,300	1,720,470	4,927,400	2,932,157	6,359,900	6,359,900

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2017. година		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		РЕБАЛАНС ("Сл.гласник РС" бр.76/17)	Реализација I-IX 2017.	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација
УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ИДА, ИБРД, ЕИФ И СБ											
В)	ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСИ) - УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕИФ)										
В.1.	РАДОВИ (учешће у финансирању 40%)										
	Појачано одржавање државног пута IB 23, деоница: Ужиче 3 - Краговска Страна, Стационара: од км 0+048 до км 37+076, ЛГ=37,028 км	300,000							200,000		300,000
	Аутопут Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Рехабилитација коловоза од км 111+700 - км 117+200, ЛГ=5,5 км	200,000				100,000			200,000		200,000
	УКУПНО средства за РАДОВЕ (В.1.):	500,000				100,000			400,000		500,000
В.2.	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ (учешће у финансирању 40%)										
	Финансијска ревизија пројекта	1,000		500					1,000		1,000
	(СБ/ЕИФ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Власотинце - Свође, ЛГ=12,510 км	1,600		399		303			1,600		1,600
	(СБ/ЕИФ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 - Руша 1 (аутопут), ЛГ=15,245 км	7,900		2,800		2,469			7,900		7,900
	(СБ/ЕИФ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 - Крагујевац 5, ЛГ=31,714 км	13,200		1,300		1,319			13,200		13,200
	(СБ/ЕИФ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожга - Ивањица, ЛГ=38,930 км	10,300							3,700		10,300
	(СБ/ЕИФ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Кладово - Браза Паланка, ЛГ=23,565 км	11,100		6,100		399			11,100		11,100
	(СБ/ЕИФ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница Кнежевци - Бела Земља - Ужиче 3, ЛГ=15,234 км	8,800		2,200		1,840			8,800		8,800
	(СБ/ЕИФ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријетолоње - Сјеница 3 (Медаре) ЛГ=13,800 км	3,900							3,900		3,900
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: Граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), ЛГ=21,805 км	14,700		5,200		5,202			12,700		14,700
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 - Књажевац 1 (Трговиште), ЛГ=24,222 км	6,200		4,300					6,200		6,200
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	7,700		1,000					6,400		7,700
	УКУПНО УСЛУГЕ (В.2.):	86,400		23,400		11,628			76,500		86,400
	УКУПНО	586,400		23,400		11,628			476,500		586,400
	УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА / ЗАЈМОВИМА:										
	УКУПНО	6,946,300		798,100		500,578			5,403,900		6,946,300
	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА (позиција 4. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):										

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2017. година		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		РЕБАЛАНС ("Службеник РС" бр.76/17)	Реализација I-IX 2017.	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА											
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ ЗАЈМА (Европске инвестиционе банке)											
А) РАДОВИ											
А.1. ИЗГРАДЊА											
	ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД, Сектор А1, петља Батајница	35,000			3,447	35,000	32,289	35,000	37,289	35,000	35,000
	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР 8 преко реке Саве (фаза 2. обилазнице Београда)	45,000				45,000		45,000		45,000	45,000
	Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење	60,000					1,071	60,000	12,066	60,000	60,000
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	1,981,700			238,217	655,100	458,009	1,248,300	668,122	1,981,700	1,981,700
	УКУПНО ЕИБ изградња:	2,121,700			241,664	735,100	491,369	1,388,300	717,477	2,121,700	2,121,700
А.2. РЕХАБИЛИТАЦИЈА											
	УКУПНО ЕИБ рехабилитација:										
	УКУПНО ЕИБ РАДОВИ:	2,121,700			241,664	735,100	491,369	1,388,300	717,477	2,121,700	2,121,700
Б) КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ											
	Надзор на изградњи моста бр.8 преко реке Саве	50,000					10,700	23,700		36,700	50,000
	УКУПНО ЕИБ КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ:	50,000					10,700	23,700		36,700	50,000
	УКУПНО РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ ЗАЈМА:	2,171,700			241,664	758,800	491,369	1,425,000	717,477	2,171,700	2,171,700
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД ЗАЈМА (Европске банке за обнову и развој)											
А) РАДОВИ											
А.1. ИЗГРАДЊА											
	Лот 8: Пројектовање и изградња петље Нова Пазова	168,500				100,000		168,500	4,364	168,500	168,500
	УКУПНО ЕБРД изградња:	168,500				100,000		168,500	4,364	168,500	168,500
А.2. РЕХАБИЛИТАЦИЈА											
	Лот 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у околини ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	99,200			30,800	99,200	56,245	99,200	95,526	99,200	99,200

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2017. година		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		РЕБАЛАНС ("Службеник РС" бр.76/17)	Реализација I-IX 2017.	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација
	ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншпел до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	99,300		23,300	23,346	89,300	45,609	99,300	69,561	99,300	
	УКУПНО ЕБРД рехабилитација:	198,500		54,100	54,144	188,500	101,854	198,500	165,087	198,500	
	УКУПНО ЕБРД РАДОВИ:	367,000		54,100	54,144	288,500	101,854	367,000	4,364	367,000	
	УКУПНО РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД ЗАЈМА:	367,000		54,100	54,144	288,500	101,854	367,000	165,087	367,000	
ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСП) - СБ, ЕИБ и ЕБРД											
ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА РРСП											
РРСП ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 100% финансирање											
А)	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)										
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БЗ 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, ЈЛ=17,607 км	47,300		22,300	22,339	47,300	22,339	47,300	65,562	47,300	
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БЗ 27 Лозница - Валево, деоница: Завлака 2 - Причевихи, од км 0+000 до км 29+050, ЈЛ=27,018 км	150,000			43,763	150,000	43,763	150,000	44,164	150,000	
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БЗ 27 Лозница 5 - Завлака 2, деоница: Крет - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, ЈЛ=20,279 км	100,000			14,897	100,000	14,897	100,000	14,897	100,000	
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БЗ 26 Београд - Шабац - Мали Зворник, деоница: Бава Ковиљача - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, ЈЛ=14,150 км и БЗ 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, ЈЛ=13,530 км	593,000		250,500	253,302	550,500	326,676	593,000	374,899	593,000	
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БЗ 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, ЈЛ=23,620 км	130,000				90,000		130,000		130,000	
	УКУПНО Хитни радови:	1,020,300		272,800	275,641	937,800	407,675	1,020,300	499,522	1,020,300	
Б)	УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ										
	Консултантска услуга техничке контроле главних пројеката и надзора над извођењем хитних радовима у оквиру РРСП, укључујући и еко-мониторинг	64,100			50,166	34,100	92,853	64,100	99,181	64,100	
	УКУПНО Услуге за хитне радове:	64,100			50,166	34,100	92,853	64,100	99,181	64,100	
	УКУПНО РРСП СБ и ЕИБ ХИТНИ РАДОВИ:	1,084,400		272,800	325,807	971,900	500,528	1,084,400	598,703	1,084,400	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2017. година		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		РЕБАЛАНС ("Сл.гласник РС" бр.76/17)	Реализација I-IX 2017.	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација
РРСП ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање											
А) ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)											
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 152 Топола 1 – Буџин Гроб, деонција: Топола 1 – Буџин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км	500,000			34,367	300,000	180,780	500,000	180,780	500,000	500,000
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ББ 31, деонција: Рашка 2 - граница АПКИМ (Јариње), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км	48,300	28,300	30,397		48,300	30,397	48,300	30,397	48,300	48,300
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 170, деонција: Рогачица - Бајина Башта 1 (Перућаш), Л=11,600 км	225,000			160,158	150,000	186,381	225,000	186,381	225,000	225,000
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ББ 22, деонција: Мрчајевици - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	75,000		72,659		75,000	69,287	75,000	69,287	75,000	75,000
	УКУПНО РРСП ЕБРД ХИТНИ РАДОВИ:	848,300	28,300	103,056	294,209	573,300	466,845	848,300	466,845	848,300	848,300
	УКУПНО РРСП ХИТНИ РАДОВИ:	1,932,700	301,100	428,863	794,737	1,545,200	1,065,548	1,932,700	1,065,548	1,932,700	1,932,700
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ОСНОВНОГ РРСП (Редовни програм радова из средстава РРСП)											
РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 60% финансирање											
А) РАДОВИ											
	Појачано одржавање државног пута ББ 23, деонција: Ужице 3 - Краговска Стена, Станицежа: од км 0+048 до км 37+076, Л=37,028 км	50,000								50,000	50,000
	УКУПНО РАДОВИ:	50,000								50,000	50,000
Б) УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ											
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП за РС, СБ и ЕИБ радове за ЕБРД радове	60,800						24,400		60,800	60,800
	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)	18,300				6,100		12,200		18,300	18,300
	Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја	6,000								6,000	6,000
	Техничка помоћ у имплементацији РРСП	60,000				30,000		45,000		60,000	60,000
	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма	14,400								14,400	14,400
	Кампање за подизање свести о безбедности саобраћаја у школама у непосредној близини деоница из Пројекта	6,000								6,000	6,000

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2017. година		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		РЕБАЛАНС ("Службеник РС" бр.76/17)	Реализација I-IX 2017.	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација
	Утврђивање стања државне путне мреже	40,000								40,000	
	Финансијска ревизија пројекта	1,200		600		1,200		1,200		1,200	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км	1,900				1,000		1,900		1,900	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км	9,900		3,500	3,700	8,000	8,157	9,900	8,157	9,900	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=31,714 км	19,800		2,000	1,978	13,900	3,725	19,800	3,725	19,800	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=38,930 км	12,900						4,600		12,900	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565 км	16,700		9,200		15,000		16,700		16,700	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница: Кнежевини - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км	11,000		2,800	2,760	7,800	6,558	11,000	6,558	11,000	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км	4,900				4,900	427	4,900	427	4,900	
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батроваци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км	21,900		7,800	7,802	15,500	7,802	19,000	7,802	21,900	
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км	9,400		6,400	11,220	9,400	11,220	9,400	11,220	9,400	
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	9,700		1,200		4,800		7,900		9,700	
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	6,000				3,000		4,800		6,000	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29, деоница: Штпавал – Сушица, Л=9,015 км и деоница: Сушица - Дојевиће, Л=26,700 км	14,100						10,100		14,100	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деонице: Мерошина - Прокупље (Орњане), Л=11,503 км и Белоплин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км	12,600						9,000		12,600	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Коцељин (Варда), Л=21,100 км и државног пута IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимилковце), Л=6,208 км	12,600						9,000		12,600	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ПА 160, деоница: Свилајнац (Црквенаци) – Медвеђа (Логовац), Л=14,774 км и одржавања државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208, и државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	13,200						9,400		13,200	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км и (ЕБРД) деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), Л=10,156 км	8,800				6,300		8,800		8,800	
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државних путева IB 14 И IB 33, деоница: граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), Л=32,680 км	14,800						10,600		14,800	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2017. година		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		РЕБАЛАНС ("Службени РС" бр. 76/17)	Реализација I-IX 2017.	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	10,400						5,200		10,400	
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	2,400								2,400	
	УКУПНО УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ:	419,700		33,500	27,460	126,900	37,889	254,800	37,889	419,700	
В)	ОБУКА (финансирање 100% СБ)										
	Обука/тренинг	10,000		2,500		5,000		7,500		10,000	
	УКУПНО ОБУКА:	10,000		2,500		5,000		7,500		10,000	
	УКУПНО РРСП СБ И ЕИБ РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	479,700		36,000	27,460	131,900	37,889	262,300	37,889	479,700	
	РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање										
А)	РАДОВИ										
	Појачано одржавање државног пута БР 20 (М-7), деоница: (0245) Каћ - (0247) Зрењанин 1 (обилазница), Стационарна: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211 км	539,700				95,200		412,700	238,006	539,700	
	УКУПНО РАДОВИ:	539,700				95,200		412,700	238,006	539,700	
	УКУПНО РРСП ЕБРД РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	539,700				95,200		412,700	238,006	539,700	
	УКУПНО РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	1,019,400		36,000	27,460	227,100	37,889	675,000	275,895	1,019,400	
	УКУПНО РРСП СБ И ЕИБ:	1,564,100		308,800	353,267	1,103,800	538,417	1,346,700	636,592	1,564,100	
	УКУПНО РРСП ЕБРД:	1,388,000		28,300	103,056	668,500	294,209	1,261,000	704,851	1,388,000	
	УКУПНО РРСП СБ И ЕИБ РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	2,952,100		337,100	456,323	1,772,300	832,626	2,607,700	1,341,443	2,952,100	
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ ИНО-ЗАЈМОВА (позиција 11. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	5,490,800		401,900	752,131	2,819,600	1,425,849	4,399,700	2,224,007	5,490,800	



Овлашћено лице: _____

М.П.

Датум: _____

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 11

VII
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број: 953-22201/17-25

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ,
РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

на дан 30.09.2017

Датум: 30-10-2017

у 000 динара
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, оснв 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	153,542	153,542	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	153,542	153,542	0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	76	76	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	76	76	0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	1,501,571	468,325	1,033,246
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	135,459	131,554	3,905
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продаји производа, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницама	9120	1,366,112	336,771	1,029,341
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продаји производа, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продаји производа, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1,413,502	1,101,588	311,914
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	308,464	300,154	8,310
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	691,864	492,386	199,478
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	94,585	5,866	88,719
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	318,589	303,782	15,407

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2017. до 30.09.2017. године

Београд

Октобар 2017. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<u>Пословно име:</u>	ЈП „Путеви Србије“
<u>Седиште:</u>	Београд, Булевар краља Александра бр.282
<u>Претежна делатност:</u>	4211 Изградња путева и аутопутева
<u>Матични број:</u>	20132248
<u>ПИБ:</u>	104260456
<u>Надлежно министарство:</u>	Министарство привреде

Делатности ЈП „Путеви Србије“ дате су у Закону о јавним путевима и Статуту ЈП „Путеви Србије“.

ЈП обавља делатност управљања државним путевима, која обухвата:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Претежна делатност је изградња путева и аутопутева.

ЈП обавља и друге делатности, у складу са законом и оснивачким актом.

ЈП обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

ЈП је дужно да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту државног пута и да омогући несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину донео је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници од 13. децембра 2016. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 15. децембра 2016. године (сагласност Владе објављена у „Сл.гласнику РС“ бр.102/16).

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину (**Ребаланс**) донео је Надзорни одбор 2. августа 2017. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 4. августа 2017. године („Сл.гласник РС“ бр.76/17).

У овом извештају пореди се реализација са у поређењу са Ребалансом Програма пословања за 2017. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 30.09.2017. године ЈП „Путеви Србије“ је обављало делатности према Ребалансу Програма пословања за 2017. годину.

Ребалансом Програма пословања за 2017. годину Одржавање је планирано у износу од 16.784,2 милиона динара. Износ за одржавање планиран је на основу расположивих средстава, док су потребна улагања далеко већа. Велика улагања на овој позицији бележе се првенствено због санације клизишта, одрона и хитних поправки путева за несметано одвијање саобраћаја. Недовољно одржавање утиче нарочито на већи ниво ургентног одржавања.

Радови на одржавању проистичу из потребе да пут одговара намени због које је грађен, а пре свега да омогући безбедно одвијање саобраћаја, транспорт људи и материјалних добара, да повеже људе и побољша им услове живота. Радови на одржавању проистичу и из потребе да се пут, као грађевински објекат, заштити од свих штетних утицаја, односно да се очува његова реална и употребна вредност (очува раније уложени капитал). Због тога се путеви морају одржавати континуирано, ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У Билансу успеха (Образац 1), позиција Пословни приходи (АОП 1001), мање је реализовано од планираног за 1.643,9 милиона динара. Разлог мање реализације Пословних прихода су мањи трансфери средстава субвенција у износу од 1.340 милиона динара, као и мањи пренос средстава за експропријацију од Министарства финансијан за 604,1 милиона динара. На другој страни бележи се веће остварење путарине од планираног.

Пословни расходи (АОП 1018), више је реализовано од планираног за 2.230,8 милиона динара, пре свега због повећања одржавања путева у оквиру позиције Трошкови производних услуга (АОП 1026).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (АОП 1025) мање су реализовани за 206,5 милиона динара јер је зарада за септембар месец исплаћена у октобру.

Трошкови амортизације (АОП 1027) планирани су у целости у четвртм кварталу 2017. године, што ће свакако утицати на резултат квартала и укупан резултат.

Разлика Пословних прихода (АОП 1001) у износу од 19.261,5 милиона динара и Пословних расхода (АОП 1018) у износу од 15.908,2 милиона динара даје Пословни добитак (АОП 1030) у износу од 3.353,3 милиона динара.

Финансијски приходи (АОП 1032) реализовани су у износу од 15,5 милиона динара, и највећим делом се састоје од Прихода од камата (АОП 1038).

Финансијски расходи (АОП 1040) реализовани су у износу од 1.244,5 милиона динара и највећим делом се састоје од Расхода камата (АОП 1046). На овој позицији уочава се разлика плана и реализације настала из разлога што је планирани износ обухватио и отплату камата које доспевају за плаћање у 2017. години, а чији се део односи на 2016. годину и укалкулисавање врши под 31.12.2016. године.

Исказани нето резултат показује добитак (АОП 1064) у износу од 1.908,4 милиона динара. Планирани добитак у овом периоду износи 5.394,4 милиона динара. У овом периоду остварен је позитиван финансијски резултат (нето добитак), као што је и планирано. Остварени добитак мањи је од планираног пре свега због мањег преноса средстава из буџета (субвенције и од МФ за експропријацију, на приходној страни, и веће реализације за Одржавање, на расходној).

2. БИЛАНС СТАЊА

Приликом израде Програма пословања нису биле унете процењене вредности имовине из Студије процене вредности основних средстава Института за путеве, број 20-10754/2 од 27.12.2016. године, те је дошло до одступања реализованих од планираних вредности за прва три квартала 2017. године.

На позицији Стална имовина (АОП 002) реализација у износу од 536.604.319 хиљада динара у односу на планираних 553.752.235 хиљада динара не одражава право одступање. Стварно одступање износи 853.448 хиљада динара и скоро је идентично као на групи рачуна 026 Некретнине, постројења и опрема (АОП 016), које износи 823.625 хиљада динара. Стварно одступање представља повећање имовине у односу на 31.12.2016. године.

Стање Аванса за некретнине, постројења и опрему (АОП 018) у износу од 572.848 хиљада динара указује да се у односу на стање на дан 31.12.2016. године (664.650 хиљада динара), и планирано стање на дан 30.09.2017. године (659.968 хиљада динара) аванси правдају у складу са динамиком из уговора, и да је реализација већа од очекиване.

Одступање код Обртне имовине (АОП 043) у односу на планиране вредности највеће је код Готовинских еквивалената и готовине (АОП 068) и Пореза на додату вредност (АОП 069).

Након накњижавања процене имовине, накњижено је ново стање резерви (АОП 0413) које на дан 30.09.2017. износе 340.957,4 милиона динара. Под 1.1.2017. активирани су инвестиције које су завршене на дан 31.12.2015, а требале су да буду активирани приликом процене имовине под 1.1.2016. године.

На позицији Дугорочни кредити и зајмови у земљи (АОП 0437) није дошло до стварног одступања у односу на план. Приликом сачињавања плана отплате по кварталима пошло се од процене колико ће се стварно отплатити обавеза према Фонду за развој и Панонској банци у овом периоду, а не од укупног износа преосталих обавеза.

Позиција Остале краткорочне финансијске обавезе (АОП 0449), стање на дан 30.09.2017. године садржи и 3,4 милијарди динара обавеза према Оснивачу (уплата 28.04.2017. у износу од 2,8 милијарди динара и 27.07.2017. у износу од 0,6 милијарди динара). Обавезе према Оснивачу односе се на краткорочну позајмицу из приватизационих примања буџета Републике Србије, на основу Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 420-3548/2017 од 13. априла 2017. године.

До одступања на позицији Остале краткорочне обавезе (АОП 0459) дошло је из разлога што је планирани износ обухватио и отплату камата које доспевају за плаћање у 2017. години, а чији се део односи на 2016. годину и укалкулисавање врши под 31.12.2016. године (садржано у колони Стање на дан 31.12.2016. године).

Одступање на позицији Обавезе по основу пореза на додату вредност (АОП 0460) произлази из већег износа обавеза по основу ПДВ-а, а представља разлику излазног и улазног ПДВ-а.

Промене на позицији групе рачуна 49 (АОП 0462), стварно повећање у односу на стање на дан 31.12.2016. године износи 1.923.650 хиљада динара. Највећи део се односи на примљена средства за финансирање РПСП пројекта (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности обухватају приливе по основу: Прихода из буџета (Субвенције и Приход од Министарства финансија за експропријацију), Сопствених прихода и средстава РПСП зајма.

Одливи готовине из пословних активности обухватају исплате добављачима и дате авансе за следеће позиције улагања: Одржавање, део позиција Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на пословне активности. Поред тога, одливи готовине из пословних активности обухватају исплате за Зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, Плаћене камате (Фонд за развој и Панонска банка) и Одливе по основу осталих јавних прихода.

Одливи готовине из активности инвестирања обухватају исплате за следеће позиције улагања: Студије и пројекти, Изградња, реконструкција и рехабилитација, Решавање имовинско-правних односа, Изградња, реконструкција и рехабилитација из ино-зајмова и део позиција: Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на активности инвестирања.

Приливи готовине из активности финансирања обухватају повучена средства ЕИБ зајма.

Одливи готовине из активности финансирања обухватају плаћене главнице (Фонд за развој и Панонска банка).

У Обрасцу 1Б Извештај о токовима готовине, одступања у односу на планирани ниво последица су мањег остварења средстава РРСП зајма, што је довело до мањег Прилива готовине из пословних активности (АОП 3001). Планирани износ на позицији Остали приливи из редовног пословања (АОП 3004) обухватио је и планирана повлачења РРСП зајма из средстава ЕБРД, која се директно плаћају извођачима, што је довело до одступања. Осим тога, стварно повлачење средстава за потребе РРСП пројекта мање је од планираног.

Одлив готовине из пословних активности (АОП 3005) мањи је за 126,1 милиона динара, разлика је настала првенствено због мањих одлива по основу Исплате добављачима и датих аванса (АОП 3006) у износу од 1.040,9 милиона динара као и Одлива по основу осталих јавних прихода (АОП 3010) у износу од 955,9 милиона динара, који се односи на отплате по основу ПДВ-а, обавеза за порез на имовину и обавезе финансирања зарада особа са инвалидитетом. Преостала разлика односи се на мање исплаћене зараде (АОП 3007) и плаћене камате (3008).

На позицији Одливи по основу осталих јавних прихода (АОП 3010), бележи се велико одступање у односу на ребаланс. Приказан износ у реализацији од 969,9 милиона динара највећим делом се односи на Обавезе за ПДВ по основу разлике обрачунатог (излазног) и претходног (улазног) ПДВ-а (960,3 милиона динара).

Одлив готовине из активности инвестирања (АОП 3019) мањи је од планираног због мањег инвестирања у овом периоду.

Прилив готовине из активности финансирања (АОП 3025) већи је од планираног јер је на позицији Остале краткорочне обавезе (АОП 3030) евидентиран прилив по основу краткорочне позајмице из приватизационих примања буџета Републике Србије у износу од 3,4 милијарди динара (уплата 28.04.2017 и 27.07.2017), а на основу Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 420-3548/2017 од 13. априла 2017. године.

На позицији Дугорочни кредити (нето приливи), АОП 3027 у овом периоду мањи је од планираног због мањег повлачења из средстава ЕИБ зајмова. Из зајма ЕИБ од 60 милиона ЕУР за Обилазницу око Београда, Сектор А (број кредита ЕИБ 24134) није било повлачења, док је из зајма ЕИБ од 40 милиона ЕУР, Сектор Б (број кредита ЕИБ 25748) дана 03.07.2017. године повучена транша од 6 милиона ЕУР (721,1 милиона динара).

Одлив готовине из активности финансирања (АОП 3031) већи је од плана због већег одлива на позицији Дугорочни кредити (АОП 3033); разлог је измиривање у целости обавеза према Фонду за развој Републике Србије (позиција 7.1.) дана 14.07.2017. године, на основу Споразума о регулисању доспелих обавеза број 454-140 од 11.04.2014. године (за обрачун вредности главног дуга користи се валутна клаузула тако да се износ дуга утврђује у ЕУР, по средњем курсу који формира НБС, а прерачунава у динаре по средњем курсу на дан плаћања).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Осим позиција под редним бројевима:

21. Накнаде трошкова на службеном путу

22. Отпремнине за одлазак у пензију

24. Јубиларне награде

све остале позиције са износима у Обрасцу 2. Трошкови запослених се налазе у оквиру планираних средстава.

За претходно наведене позиције образложење је следеће:

- За позицију под ред.бр.21) Накнаде за трошкове на службеном путу је изнад планираних средстава, јер је повећан број стручних усавршавања и специјализација, службених путовања у иностранство у склопу делегација министарства и Владе Србије.
- За позицију под ред.бр.22) Отпремнине за одлазак у пензију, реализација је већа од плана, јер је четворо запослених отишло у инвалидску пензију због дуже болести и констатације надлежне комисије Републичког фонда ПИО, да је наступила неспособност за даљи наставак радних активности. Ова средства нису могла објективно бити планирана.
- За позицију под ред бр. 24) Јубиларне награде износ је такође већи, јер је у периоду за који се извештава издат налог за исплату јубиларне награде за 11 радника који нису били планирани, али констатовано је да су грешком изостављени ранијих година и припада им јубиларна награда.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП „Путеви Србије“ на дан **31.12.2016. године** било је запослено **1.533** радника, од којих 1.228 на неодређено време и 305 на одређено.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 17 лица.

На крају трећег квартала 2017. године (на дан **30.09.2017. године**) било је запослено **1.658** радника, од којих 1.283 на неодређено време и 375 на одређено.

У односу на број запослених на дан 31.12.2016. године, број радника је већи за 125 и то:

- Број радника на неодређено време већи је за 55. Пријем се бележи код 76 радника, и то: 74 радника који су прешли са одређеног на неодређено време, док су два радника враћена на посао по пресуди суда. Одлив кадрова бележи се код 21 радника, и то: 12 радника су отишла у пензију, 4 радника су добила отказ због повреде радне обавезе, 3 радника су напустила Предузеће на лични захтев, док је престанак радне обавезе код 2 радника наступио услед смрти запослених.

- Број радника на одређено време већи је за 70. Пријем се бележи код 152 радника, и то: 6 радника су примљена као замена и 7 радника због повећаног обима посла, 139 радника уз сагласност Комисије. Одлив кадрова бележи се код 82 радника, и то: 74 радника прешли су са одређеног на неодређено време, 6 радника су напустила Предузеће на лични захтев, код 2 радника одлив кадрова због истека рока.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 15 лица, два мање у односу на дан 31.12.2016. године.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Према Одлуци о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 5. септембра 2016. године, а Влада донела Решење о давању сагласности 29. децембра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.109/16), од 7. јануара 2017. године у примени су повећани износи путарине за 10%. Ово повећање путарине уследило је после скоро 9 година, јер је претходно повећање извршено 22.02.2008. године.

На деоници аутопута Е-763 од Љига до Прељине, 1. јануара 2017. године почела је наплата путарине (наплатне станице Таково и Прељина).

Није било промена износа осталих накнада из члана 17. Закона о јавним путевима, чију висину утврђује Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ уз сагласност Владе Републике Србије. Последње усклађивање висине накнада извршено је:

- Накнада за ванредни превоз маја 2003. године
- Накнаде за употребу државног пута марта 2009. године

У међувремену бележи се велики раст код основних елемената који утичу на формирање цена радова на путевима (потрошачке цене – раније цене на мало и трошкови живота, течна горива и мазива, производња деривата нафте, елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству, друмска саобраћајна средства, машиноградња).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину Субвенције су планиране у износу од 6.273,0 милиона динара, а Остали приходи из буџета у износу од 2.200,0 милиона динара (Министарство финансија, за експропријацију).

Распоред и динамика коришћења средстава субвенција дати су у складу са Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава

субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину (05 број: 401-189/2017-01 од 13. јануара 2017. године).

У I кварталу 2017. године из буџета је пренето:

- **Субвенције:** 962,0 милиона динара, што представља 65% планираног износа за I квартал (1.481,5 милиона динара). Мање је пренето 519,5 милиона динара. У односу на годишњи план уплате субвенција, у првом кварталу 2017. године реализовано је 15%.
- **Остали приходи из буџета:** 430,5 милиона динара, што представља 58% планираног износа за I квартал (745,0 милиона динара). Мање је пренето 314,5 милиона динара. У односу на годишњи план уплате осталих прихода из буџета, у првом кварталу 2017. године реализовано је 20%.

У II кварталу 2017. године из буџета је пренето:

- **Субвенције:** 2.631,1 милиона динара, што представља 173% планираног износа за II квартал (1.524,1 милиона динара). Више је пренето 1.107,0 милиона динара. Мања уплата у првом кварталу надокнађена је у другом, тако што је у априлу уплаћена и субвенција за март 2017. године. У мају је на име субвенција пренето 505,8 милиона динара, колико је и планирано. У јуну је пренето 1.100,0 милиона динара, или 587,5 милиона динара више од планираног. У односу на годишњи план (6.273,0 милиона динара) % реализације у II кварталу је 42%.
- **Остали приходи из буџета:** 493,0 милиона динара, што представља 66% планираног износа за II квартал (745,0 милиона динара). Мање је пренето 252,0 милиона динара. У односу на годишњи план уплате осталих прихода из буџета, у другом кварталу 2017. године реализовано је 22%.

Посматрајући збирно уплате из буџета за период од 01.01. до 30.06.2017. године (I и II квартал 2017.), ситуација је следећа:

- **Субвенције:** из буџета је пренето **3.593,1 милиона динара**, што у односу на планираних 3.005,6 милиона динара представља 120%. Више је пренето 587,5 милиона динара.
- **Остали приходи из буџета:** пренето је **923,5 милиона динара**, што у односу на планираних 1.490,0 милиона динара представља 62%. Мање је пренето 566,5 милиона динара.

У III кварталу 2017. године из буџета је пренето:

- **Субвенције:** 1.339,95 милиона динара, што представља 50% планираног износа за III квартал (2.379,9 милиона динара). Мање је пренето 1.339,95 милиона динара. У односу на годишњи план (6.273,0 милиона динара) % реализације у III кварталу је 21%.
- **Остали приходи из буџета:** 387,3 милиона динара, што представља 91% планираног износа за III квартал (425,0 милиона динара). Мање је пренето 37,7 милиона динара. У односу на годишњи план уплате осталих прихода из буџета, у трећем кварталу 2017. године реализовано је 18%.

Посматрајући збирно уплате из буџета за период од 01.01. до 30.09.2017. године (I, II и III квартал 2017.), ситуација је следећа:

- **Субвенције:** из буџета је пренето **4.933,05 милиона динара**, што у односу на планираних 6.273,0 милиона динара представља 79%. Мање је пренето 1.339,95 милиона динара.

Динамика планираних средстава за субвенције у складу су са Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП «Путеви Србије» за 2017. годину (05 Број: 401-4295/2017-1 пд 11. маја 2017. године).

- **Остали приходи из буџета:** пренето је **1.310,9 милиона динара**, што у односу на планираних 1.915,0 милиона динара представља 68%. Мање је пренето 604,1 милиона динара.

У наредној табели даје се детаљан приказ планираних и пренетих средстава из буџета по месецима.

**УПОРЕДНИ ПРИКАЗ РЕБАЛАНСА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ
СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИХ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА
У 2017. ГОДИНИ**

(у динарима)

	РЕБАЛАНС 2017.		РЕАЛИЗАЦИЈА 2017.		% реализације	
	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета
Јануар	481,200,000		481,200,000		100%	
Фебруар	480,800,000		480,800,000		100%	
Март	519,500,000			430,511,524		
I квартал	1,481,500,000	745,000,000	962,000,000	430,511,524	65%	58%
Април	505,800,000		1,025,300,000	167,893,775	203%	
Мај	505,800,000		505,800,000	197,860,246	100%	
Јун	1,100,000,000		1,100,000,000	127,262,510	100%	
II квартал	2,111,600,000	745,000,000	2,631,100,000	493,016,531	125%	66%
Свега Јануар - Јун:	3,593,100,000	1,490,000,000	3,593,100,000	923,528,055	100%	62%
Јули	1,339,950,000		1,339,950,000	294,399,984	100%	
Август	1,339,950,000			51,804,270		
Септембар				41,126,370		
III квартал	2,679,900,000	425,000,000	1,339,950,000	387,330,624	50%	91%
Свега Јануар - Септембар:	6,273,000,000	1,915,000,000	4,933,050,000	1,310,858,679	79%	68%
Октобар						
Новембар						
Децембар						
IV квартал		285,000,000				
Свега Јули - Децембар:	2,679,900,000	710,000,000				
УКУПНО 2017. година:	6,273,000,000	2,200,000,000				

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину нису планирана средства за Спонзорство, Донације и Спортске активности.

Репрезентација је планирана на годишњем нивоу од 2,0 милиона динара, од чега у I, II и III кварталу 2017. године (период 01.01.2017.-30.09.2017.) у износу од 1.500.000 динара. Реализација у овом периоду износи 1.493.025 динара (100% планираног износа).

Трошкови репрезентације односе се на трошкове снабдевања пијаћом водом и безалкохолним пићима запослених скоро 1250 радника на 43 наплатних станица (инкасанти, радници обезбеђења, пословође, спремачице, бројачи пазара, техничка служба, теренска контрола, возачи, сакупљачи, магационери итд.), као и осталих запослених, јер многе наплатне станице нису снабдевене пијаћом водом, па је неопходно обезбедити минималне услове за рад.

Реклама и пропаганда (Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспеката, плаката) је планирана на годишњем нивоу од 24,0 милиона динара, од чега у I, II и III кварталу 2017. године (период 01.01.-30.09.2017.) у износу од 23,0 милиона динара. Реализација у овом периоду износи 29,8 милиона динара (130% планираног износа).

У Програму и Ребалансу Програма пословања за 2017. годину Реклама и пропаганда планирана је кроз две позиције:

8. Трошкови ЈП «Путеви Србије»
(Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспеката, плаката) у износу од 4,0 милиона динара, а за прва три квартала у износу од 3 милиона динара
9. Систем наплате путарине
(Рекламна кампања у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине) у износу од 20,0 милиона динара, све у прва три квартала.

Циљ електронске наплате путарине (ЕНП) је да се повећа број корисника електронске наплате путарине, ради повећања прихода од наплате путарине и краћег задржавања на наплатним станицама.

Рекламирање електронске наплате путарине (ЕНП) довело је до повећаног броја возила која користе ТАГ уређај, а тиме и повећања прихода од електронске наплате путарине. Ако се посматра период јануар – септембар 2017. године, реализовани приход од ЕНП-наплате у односу на исти период претходне године, већи је за 49,9%. Учешће прихода од ЕНП у односу на укупан приход од путарине у наведеном периоду 2017. године износи 38,8%. Ако се посматра цела 2016. година у односу на претходну 2015. годину, реализовани приход од ЕНП-наплате већи је за 28,1%. Учешће прихода од ЕНП у односу на укупан приход од путарине у 2016. години износи 33,33%. У 2015. години учешће прихода од ЕНП износило је 26,16%.

Број ЕНП трансакција у периоду јануар - септембар 2017. години, у односу на исти период претходне године, већи је за 53,27%. Процент учешћа ЕНП трансакција возила четврте категорије у свим ЕНП трансакција, за период јануар-септембар 2017. године, износи 62,9%, За исти период 2016. Години, то учешће је износило 53,36%."

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Анализом реализованих улагања у 2017. години у Обрасцу 10. може се уочити да је код следећих деоница извршена **експропријација** у износу већем од ребаланса за овај период: Лајковац – Љиг, Доњи Нерадовац – Владичин Хан, Грделица – Царичина долина, Левосоје – Доњи Нерадовац – Букуревац, Чифлик – Станичење – Пирот исток, Царичина долина – Владичин Хан. На осталим деоницама реализација је испод плана за овај период.

Код **студија и пројектовања** уочава се реализација 21% у односу на план за овај период. Највећа улагања су код Државних путева IA реда, од тога на аутопуту Е-763, Београд – Јужни Јадран, деоница Сурчин – Обреновац. Код Државних путева Ib и II реда реализација износи 17% планираног износа, а код Мостова 22%. Није било реализације на пројектима клизишта, ИПА пројектима, пројектима везаним за безбедност саобраћаја, животну средину и енергетски менаџмент.

Код **изградње, реконструкције и рехабилитације** видљива је реализација на следећим позицијама: Изградња комплекса чеоне наплатне станице на државном путу IA реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева у к.о. Врчин, општина Гроцка, град Београд, затим на деоници Српска кућа – Левосоје, као и на Обилазници Београда, пре свега код изградње II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко Саве код Остружнице.

Реализован износ на Лот 5 Рехабилитација постојећег моста Бешка односи се на позицију Трошкови поравнања (арбитраже). у износу од 553,0 милиона динара.

Позиција је планирана Ребалансом Програма пословања за 2017. на основу Уговора о поравнању између ЈП «Путеви Србије» и Dr. Stephan Riel Landstraßer Hauptstraße 1/2, 1010 Vienna, Austria, као стечајног управника над имовином ALPINE Bau GmbH (у стечају), у вези са арбитражом која се води у Паризу и судским поступком у Бечу поводом међусобних потраживања у вези са лотовима 2.2 (Пројекат Београд – Нови Сад, деоница км 120+000 до 178+000), 3.0 (Пројекат Београд – Нови Сад, планирање и изградња новог моста Бешка) и 5.0 (Пројекат Београд – Нови Сад, санација, поправка и рехабилитација постојећег моста Бешка) (I 454-364 од 21.04.2017. године).

За трошкове поравнања у 2017. години планирано је месечно 1.050.000 ЕУР почев од 1. јуна 2017. године., што по курсу ЕУР од 124,4 динара до краја године (7 месеци) даје износ од 914,3 милиона динара планиран Ребалансом Програма пословања.

Код хитних радова из средстава РПСП зајма (ургентно одржавање и отклањање оштећења на путевима проузрокованих поплавама, у оквиру хитних радова), као и код радова у оквиру Основног програма РПСП зајма реализација је испод плана за овај период.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Систем финансирања државних путева у Републици Србији не обезбеђује довољна и стабилна средства за потребан ниво улагања.

Пре увођења субвенција, у 2011. години од акцизе је уплаћено 18,5 милијарди динара. Уплаћен износ субвенција у наредним годинама износи: у 2012. години 8,3 милијарди динара, у 2013. години 5,3 милијарди динара, у 2014. години 7,4 милијарди динара, у 2015. години 6,9 милијарди динара, у 2016. години 7,1 милијарди динара.

Планиране субвенције за 2017. годину износе 6,3 милијарди динара, што је за 12,2 милијарди динара мање од акцизе уплаћене у 2011. години.

Предлог је враћање на систем финансирања државних путева путем акцизе, или увођење накнаде за путеве у малопродајну цену моторног бензина и дизел горива.


Датум _____

Потпис и печат


В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Зоран Дробњак, дипл. грађ. инж.




ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

проф. др Милан Мартић