



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ**

Број: 953-9302/18-7

Датум: 27-04-2018

Београд, Булевар краља Александра бр.282

На основу члана 25. став 1. тачка 3) Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“ Београд са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 82/16) и члана 31. став 1. тачка 3) Статута Јавног предузећа „Путеви Србије“ (I Број: 953-8606/17-11 од 04.05.2017), Надзорни одбор Јавног предузећа „Путеви Србије“ на седници одржаној дана 27.04.2018. године, донео је:

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2018. ГОДИНЕ

- I. Усваја се Извештај о степену реализације Програма пословања за први квартал 2018. године.
- II. Одлуку и Извештај из тачке 1. ове одлуке, са прописаним обрасцима, доставити Министарству привреде.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Милан Мартић





**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ**

У
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Број 953-9302/18-9

Датум 27-04-2018
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 288

ИЗВЕШТАЈ

о степену реализације Програма пословања за први квартал 2018. године

Београд

Април 2018. године

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Пословно име:	Јавно предузеће "Путеви Србије"
Скраћено пословно име:	ЈП "Путеви Србије"
Оснивач:	Република Србија
В.д. директора:	Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. – вршилац дужности
Делатност:	управљање државним путевима
Шифра делатности:	4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	20132248
ПИБ:	104260456
ЈББК:	11001
Надлежно министарство:	Министарство привреде
Седиште:	Београд, Булевар краља Александра бр.282
Телефон:	011/30-40-700
Факс:	011/30-40-614
Интернет презентација:	www.putevi-srbije.rs
E-mail:	office@putevi-srbije.rs

Законом о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност управљања државним путевима обавља јавно предузеће које оснива Влада.

Влада је довела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ("Сл.гласник РС" бр.115/05).

На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, 23.02.2006. године.

До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је Републичка дирекција за путеве.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за генералног директора ЈП "Путеви Србије" именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.105/13) за вршиоца дужности директора ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Решењем Владе Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.59/13, 98/13 и 67/17), именован је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“, чији је председник проф. др Милан Мартић, редовни професор Факултета организационих наука Универзитета у Београду.

Влада Републике Србије донела је Одлуку о усклађивању пословања ЈП „Путеви Србије“ са Законом о јавним предузећима 05 број 023-9226/2016 од 5. октобра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.82/16).

1. УВОД

Закон о јавним предузећима објављен је у „Сл.гласнику РС“, бр.15/16 од 25.02.2016. године, а ступио је на снагу 4. марта 2016. године.

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16) прописано је да је јавно предузеће чији је оснивач Република Србија дужно да министарству доставља **тримесечне извештаје** о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања.

Сходно одредби члана 63. став 4. Закона о јавним предузећима, донет је **Правилник о обрасцима тримесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр.36/16), који је ступио на снагу 9. априла 2016. године. Даном ступања на снагу овог правилника престао је да важи Правилник о обрасцима тримесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Сл.гласник РС“, бр.36/13, 27/14 и 38/15).

Одредбама члана 2. Правилника прописани су образци који су саставни део сваког тримесечног извештаја. Образци који се квартално достављају су:

- 1) Образац 1. Биланс успеха
- 2) Образац 1А. Биланс стања
- 3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине
- 4) Образац 2. Трошкови запослених
- 5) Образац 3. Динамика запослених
- 6) Образац 4. Кретање цена производа и услуга
- 7) Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене
- 9) Образац 7. Нето добит
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама
- 13) Образац 11. Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Образац 12. представља основни извештај, а осталих 11 образаца представљају прилоге овог извештаја.

Образци од 1) до 12) овог правилника попуњавају се кумулативно, са почетком календарске године, и то за следећи период:

- 1) од 1. јануара до 31. марта
- 2) од 1. јануара до 30. јуна
- 3) од 1. јануара до 30. септембра
- 4) од 1. јануара до 31. децембра.

Министарство привреде је донело Упутство о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-72/2016-9 од 11. априла 2016. године. Упутством су ближе уређени начин и рокови достављања поменутих образаца.

Обрасци се достављају Министарству привреде и ради информисања Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у року од 30 дана од дана истека тромесечја, сагласно члану 63. став 3. Закона.

На основу достављених тромесечних извештаја, министарство сачињава и доставља Влади информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности, сагласно члану 64. Закона.

Из образаца се може закључити да је тромесечно извештавање конципирано према обавезним елементима које садржи годишњи програм пословања јавних предузећа.

Према члану 60. Закона о јавним предузећима, годишњи, односно трогодишњи програм пословања обавезно садржи: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; планиране набавке; план инвестиција; планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; план зарада и запошљавања; критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2018. годину донео је Надзорни одбор 9. фебруара 2018. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 1. марта 2018. године („Сл.гласник РС“ бр.16/18).

У овом материјалу даје се Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за први квартал 2018. године.

У Извештају су обрађени сви обрасци, према Правилнику о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр.36/16).

Обрасци су попуњени кумулативно, са почетком календарске године (за период од 1. јануара до 31. марта 2018. године), у складу са наведеним Правилником.

Ј
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Бр. 953-9302/18-10

Датум 27-04-2018

БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 208

2. ОБРАСЦИ

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.03.2018. године

Датум: 27.04.2018.
у име директора
БЕХТРАД, Булевар краља Александра бр. 288

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.12.2018. Годуња година	01.01 - 31.03.2018.		Извесне реализација 01.01-31.03.2018. / План 01.01-31.03.2018.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	25,962,198	31,466,700	9,119,500	5,882,260	65
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	149,790	145,000	25,000	21,056	84
600	1. Приходи од продаје робе материјалне и зависне правни лица на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе материјалне и зависне правни лица на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	149,790	145,000	25,000	21,056	84
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	Б. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	11,774				
610	1. Приходи од продаје производа и услуга материјалне и зависне правни лица на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга материјалне и зависне правни лица на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим правним лицима на домаћем тржишту	1012	11,774				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	В. ПРИХОДИ ОД ПРЕМЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
640	Приходи од премја, субвенција, доција, ретреса, компензација и поклоњаја пореске дажбина						
641	Приходи по основу усложњених доција						
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	25,800,634	31,321,700	9,094,500	5,861,204	64
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	34,073,604	32,193,910	6,640,470	7,294,785	110
60	1. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	137,669	133,800	23,000	19,360	84
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОСТИ УЧНИКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.12.2018. Токућа година	01.01 - 31.03.2018.		Износ реализација 01.01-31.03.2018. / План 01.01-31.03.2018.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
51	513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	122,748	150,000	20,000	29,376	147
	513	V1. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	250,477	260,000	52,000	98,363	189
	52	V11. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1,941,294	2,313,610	542,970	364,006	67
	53	V18. ТРОШКОВИ ПРОИВОДНИХ УСЛУГА	19,323,476	16,136,500	5,822,500	6,436,813	111
	540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	11,634,520	12,500,000			
	541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИС АЉА	5,457				
	55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	657,963	700,000	180,000	346,867	193
		В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0			2,479,030		
		Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1060) ≥ 0	8,111,406	727,210		1,412,525	
	66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1,949,409	34,760	10,300	4,481	44
	66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1041 + 1045 + 1046 + 1048 + 1049)	267	260	50	72	144
	660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица					
	661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица					
	665	3. Приходи од учешћа у доброту придружених правних лица и заједничких подухвата					
	669	4. Остали финансијски приходи	267	260	50	72	144
	662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	26,932	28,000	9,000	3,955	44
	663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТУНЕ КЛУЗУЈУЋЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1,922,210	6,500	1,250	454	36
	66	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1,774,653	2,885,207	896,572	276,017	31
	66, осим 662, 663 и 664	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1048)	363,678	305,000	80,000	96,276	120
	660	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима					
	661	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима					
	665	3. Расходи од учешћа у губроту придружених правних лица и заједничких подухвата					
	666 и 669	4. Остали финансијски расходи	363,678	305,000	80,000	96,276	120
	662	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1,400,325	1,728,207	814,572	177,784	22
	663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТУНЕ КЛУЗУЈУЋЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	10,650	852,000	2,000	1,957	98
		Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАВА (1032 – 1040)	174,756				
		Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАВА (1040 – 1032)	2,850,447	2,850,447	886,272	271,536	31
	683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ИЖАЈ УСЛУГА	67,796	50,000	15,000	8,745	58
	583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ИЖАЈ УСЛУГА	36,379	30,000	10,000	228	2
	67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	136,363			53,263	
	67 и 68, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	340,945			47,037	

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.12.2018. Тоућа година	01.01 - 31.03.2018.		Износ реализација 01.01-31.03.2018. / План 01.01-31.03.2018.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1020 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		1,597,758			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1020 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	8,109,815	3,557,657		1,669,318	
68-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	45,423			4,224	
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	8,155,238	3,557,657	1,597,758	1,673,542	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	К. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
200 722	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
400 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	102,508				
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	8,052,730	3,557,657	1,597,758	1,673,542	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	У. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зграда по акцији	1070					
	2. Учешћа (дивиденде) зарада по акцији	1071					

Датум: _____

Својеручно потпис



Број 953-9302/18-12

27-04-2018

Образи 1А

Београд, Булевар краља Александра бр 208

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
 Матични број: 20132248

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходно година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.03.2018.		Извесне реализација 31.03.2018 / Планирано 31.03.2018.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0603+0010+0019+0024+0054)	002	527,344,876	530,385,650	530,861,878	528,324,758	100
I	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0904+0985+0986+0987+0988+0989)	003	11,504	13,214	12,014	11,505	96
010 и до 019	1. Улагња у развој	004					
011, 012 и до 019	2. Компјутер, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	7,931	9,100	8,000	7,932	99
013 и до 019	3. Гудвил	006					
014 и до 019	4. Остала нематеријална имовина	007	3,359	3,900	3,800	3,359	88
015 и до 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	214	214	214	214	100
016 и до 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	И. НЕКРЕТНИМЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	527,333,372	530,372,336	530,849,864	528,313,253	100
020, 021 и до 029	1. Земљиште	011	63,474,078	63,800,050	63,474,078	63,474,078	100
022 и до 029	2. Грађевински објекти	012	420,584,852	407,461,122	419,961,122	420,613,662	100
023 и до 029	3. Постројења и опрема	013	488,869	750,000	550,000	528,095	96
024 и до 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и до 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и до 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	42,395,895	57,761,164	46,544,664	43,406,721	93
027 и до 029	7. Улагња на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и до 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	349,678	600,000	320,000	291,697	91
3	ИИ. БИМОЛОНСКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и до 039	1. Шуме и виноградилишта засади	020					
032 и до 039	2. Ословно стадо	021					
037 и до 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и до 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. остале 047	ИВ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	034					
040 и до 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и до 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и афилираних предузећа	026					
042 и до 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге марже од вредности расценовања за промену	027					
040 003, 040 044 и до 049	4. Дугорочни плаћени милиони и зависни правни лица	028					
040 043, 040 044 и до 049	5. Дугорочни плаћени остали плаћени правни лица	029					
040 045 и до 049	6. Дугорочни плаћени у земаљи	030					
040 045 и до 049	7. Дугорочни плаћени у иностранству	031					
040 и до 049	8. Марже од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и до 049	9. Остали дугорочни финансијски плаћени	033					

Група рачуна, рачун	И О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.03.2018.		Износ реализација 31.03.2018 / План 31.03.2018.
					План	Реализација	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009 + 0009 + 0009 + 0041)	034					
050 и до 059	1. Поправљена од матичног и занемарених правних лица	035					
051 и до 059	2. Поправљена од осталих занемарених лица	036					
052 и до 059	3. Поправљена по основу продаје на робни кредит	037					
053 и до 059	4. Поправљена за продају по уговорима о финансијској линији	038					
054 и до 059	5. Поправљена по основу језица	039					
055 и до 059	6. Страна и сумњива потраживања	040					
056 и до 059	7. Остала дугогорна потраживања	041					
268	V. ОДНОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
Класа 1	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0040 + 0061 + 0062 + 0058 + 0060 + 0070)	043	2.280,500	1.436,854	4.359,934	1.920,998	44
10	1. Залихе (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	544,731	545,000	452,800	283,966	63
11	1. Материјал, резервни делови, alat и ситан инвентар	045	3,273	5,000	4,800	3,635	76
12	2. Непокретна имовина и издвојене услуге	046					
13	3. Готови производи	047					
14	4. Роба	048	53,752	40,000	48,000	34,408	72
15	5. Ставна средства намењена продаји	049					
	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	487,706	500,000	400,000	245,923	61
200 и до 209	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	7,739	9,000	9,500	3,147	33
201 и до 209	1. Куцни у земљи - матична и занемарена правна лица	052					
202 и до 209	2. Куцни у иностранству - матична и занемарена правна лица	053					
203 и до 209	3. Куцни у земљи - остала поменута правна лица	054					
204 и до 209	4. Куцни у иностранству - остала поменута правна лица	055					
205 и до 209	5. Куцни у земљи	056	7,739	9,000	9,500	3,147	33
206 и до 209	6. Куцни у иностранству	057					
207 и до 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	342,228	250,000	275,000	396,948	144
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ НЕДАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и поземљива - матична и занемарена правна лица	063					
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и поземљива - остала поменута правна лица	064					
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и зараци у земљи	065					
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и зараци у иностранству	066					
234, 235, 238 и до 239	5. Остали краткорочни финансијска пласмана	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1,107,908	362,720	3,352,500	968,064	29
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	268,739	270,000	270,000	268,739	100
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕВА	070	9,155	134	134	134	100
	D. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0002 + 0043)	071	529,635,376	531,822,404	535,221,812	530,245,756	99
88	X. БАВИЈЕЛАНСНА АКТИВА	072		108,000	108,000		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходни години	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.03.2018.		Износ реализација 31.03.2018 / План 31.03.2018.
					План	Реализација	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 + 0871 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	386,258,126	381,564,059	387,739,301	386,584,614	100
30	B. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	102,056,098	102,056,098	102,056,098	102,056,098	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Уделов друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Удели	0405					
303	4. Државни капитал	0406	102,056,098	102,056,098	102,056,098	102,056,098	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задржани уделов	0408					
306	7. Финансова резерва	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	B. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПАЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	340,025,049	339,939,894	340,957,411	340,025,049	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	168,237	166,000	168,300	168,267	100
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОВИДЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешна слага рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБЕНИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуготан слага рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОВИТАК (0418 + 0419)	0417	2,453		1,597,758	2,453	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	2,453			2,453	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419			1,597,758		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	53,993,711	60,597,923	57,040,266	55,667,253	98
350	1. Губитак ранијих година	0422	45,940,581	57,040,266	57,040,266	53,993,711	95
351	2. Губитак текуће године	0423	8,052,730	3,557,657		1,673,542	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0422)	0424	40,183,854	41,546,858	45,559,826	42,130,714	92
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0425 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	242,736	258,500	231,500	240,690	104
400	1. Резервисања за прошле у гаришном року	0426					
401	2. Резервисања за прошле обављања прихода богатства	0427					
403	3. Резервисања за прошле реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге компензације изосталих	0429	20,079	23,500	21,500	18,195	85
405	5. Резервисања за прошле судских спорова	0430	222,657	235,000	210,000	222,495	106
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					

Група рачуна, рачун	И О У И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.03.2018.		Износ реализација 31.03.2018 / План 31.03.2018.
					План	Реализација	
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	39,941,118	41,288,358	45,328,326	41,890,024	92
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емисионам хартијама од вредности у периоду доживања од годинама	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зарони у земљи	0437	304,843	373,629	421,045	355,650	84
415	6. Дугорочни кредити и зарони у иностранству	0438	39,636,275	40,914,729	44,907,281	41,534,374	92
416	7. Обавезе по основу финансијске линије	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	И. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1,615,761	1,718,270	1,718,270	1,615,761	94
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	99,567,635	106,993,217	100,204,415	99,914,667	100
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	69,635,680	71,431,443	69,048,538	69,623,841	101
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зарони у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зарони у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања извешајних периода	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	69,635,680	71,431,443	69,048,538	69,623,841	101
430	И. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕЛОЗИТИ И КАСИЈЕ	0450	54,858	50,000	40,695	56,495	139
43 осим 430	ИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОС.ЈУВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4,028,458	4,900,000	3,189,908	4,715,637	148
431	1. Добављени - матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављени - матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављени - остали повезани правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављени - остали повезани правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављени у земљи	0456	4,028,458	4,900,000	3,189,908	4,715,637	148
436	6. Добављени у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	760,264	820,000	98,800	41,054	42
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	122,381	200,000	26,000	112,327	432
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДОЖИВНЕ	0461	229	229			
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	24,965,765	29,591,774	27,800,474	25,365,313	91
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСШНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0429 + 0417 + 0415 + 0414 + 0411 + 0402) ≥ 0 - (0441 + 0442 + 0443 + 0444 + 0445) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0403) ≥ 0	0464	529,625,376	531,822,404	535,221,812	530,245,756	99
89	Е. БАВИЈАНСКА ПАСИВА	0465		108,000			



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 31.03.2018. године

МАТИЧНИ БРОЈ: 20132248
 953-9302/18-15
 27-04-2018

Датум: 27-04-2018
 Место: Београд, Булевар Краља Александра бр. 208

Поз. бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 31.03.2018.		Извесне Реализација 01.01 - 31.03.2018 / План
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	29.906.271,747	35.359.330,000	10.297.575,431	6.552.208,979	64
3	1. Продаја и приливи аванси	3002	781.868,999	755.800,000	149.016,579	314.989,599	144
4	2. Приливи камате из пословних активности	3003	5.175,219	5.650,000	60,000	293,970	488
5	3. Остали приливи из редовних пословања	3004	29.119,227,529	34.597,900,000	10.148.498,852	6.337.416,451	62
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	35.801.510,723	20.684.410,000	4.347,770,000	6.569,702,810	151
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	22.228,654,378	16.080,300,000	3.520.800,000	5.771.905,599	164
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	1.935,230,844	2.313,610,000	542.970,000	526,208,867	97
9	3. Плаћање камате	3008	47,595,776	40.500,000	4.000,000	4.414,275	110
10	4. Порези на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.590,029,725	1.650,000,000	380,000,000	267,174,108	95
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.104,761,024	15.274,920,000	5.949,805,431		
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012				17.403,830	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3.389				
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијске природе (нето приливи)	3016	3.389				
19	4. Приливи камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Приливи дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3019	9.228,543,466	13.403,198,252	2.858,511,269	1.322,440,187	46
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	9.228,543,466	13.403,198,252	2.858,511,269	1.322,440,187	46
24	3. Остали финансијске природе (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	9.228,540,077	13.403,198,252	2.858,511,269	1.322,440,187	46

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 31.03.2018.		Извесне Реализација 01.01 - 31.03.2018 / План 01.01 - 31.03.2018.
					План	Реализација	
27	В. УЛОЖЕНИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	В. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	5.343.101,600	2.907.000,000		1.200.000,000	
29	1. Увидане основне капитал	3026					
30	2. Друговани кредити (нето приливи)	3027	721.101,600	2.907.000,000			
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале другорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	4.622.000,000			1.200.000,000	
34	В. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	378.619,401	4.677.207,586			
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Друговани кредити (одливи)	3033	378.619,401	55.207,586			
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		4.622.000,000			
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски ангажи	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	В. Нето приливи готовине из активности финансирања (1-В)	3038	4.964.482,199			1.200.000,000	
42	Г. Нето одливи готовине из активности финансирања (1-Г)	3039	1.770.207,586				
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	35.240.376,736	38.266.330,000	10.297.575,431	7.752.298,979	75
44	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	35.408.673,590	38.164.815,838	7.206.281,209	7.892.142,997	110
45	В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	101.514,162	3.091.294,162			
46	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	159.298,854			139.844,018	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.267.204,690	261.205,838	261.205,838	1.107.907,836	424
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА	3046					
50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.107.907,836	362.720,000	3.352.500,000	968.061,848	29

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Ниво реализација 01.01. -31.03.2018 / план 01.01. -31.03.2018.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	994,444,529	1,151,353,110	269,852,781	274,268,836	101.64
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1,387,137,121	1,642,443,809	384,954,039	380,643,211	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1,635,434,665	1,936,447,987	453,868,511	448,778,346	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1,690	2,019	1,710	1,692	99
4.1.	- на неодређено време	1,352	1,633	1,385	1,370	99
4.2.	- на одређено време	338	384	325	322	99
5	Наснаде по уговору о делу	2,713,446	6,000,000	1,500,000	473,866	32
6	Број прималаца наснаде по уговору о делу	4	5	5	4	80
7	Наснаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8	Број прималаца наснаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
9	Наснаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
10	Број прималаца наснаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
11	Наснаде физичким лицима по основу осталих уговора	/	/	/	/	/
12	Број прималаца наснаде по основу осталих уговора	/	/	/	/	/
13	Наснаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/
15	Наснаде члановима надзорног одбора	4,718,038	4,897,416	1,224,354	816,236	67
16	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100
17	Наснаде члановима комисије за ревизију	/	1,464,648	366,162	/	/
18	Број чланова комисије за ревизију	/	3	3	/	/
19	Превоз запослених на посао и са посла	100,348,611	138,400,000	33,460,000	26,759,006	80
20	Дневнице на службеном путу	17,496,049	19,000,000	4,750,000	4,706,961	99
21	Наснаде трошкова на службеном путу	1,821,124	3,500,000	875,000	55,109	6
22	Отпремнина за одлазак у пензију	7,107,114	8,197,882	2,615,376	1,884,653	72
23	Јубиларне награде	24,918,127	16,525,828	3,677,234	3,612,628	98
24	Број прималаца	229	132	27	27	100
25	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/
26	Почаћ радницама и породични радника	7,277,202	8,800,000	2,200,000	1,566,277	71
27	Становање	/	/	/	/	/
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	/	/	/	/	/

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у функциону

Датум: _____



Одговорно лице _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Образлаг 3

Број 253-9302/18-15

Датум 27-04-2018

Београд, Булевар краља Александра бр. 288

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2017. године *	1,348	335	14
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	2 (смрт) 2 (на лични захтев)	1 (на лични захтев)	
3.	пензија	8		
4.	отказ због повреде радне обавезе	1		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		1	
6.	Пријем			
7.	навести основ	1 (судска пресуда)	1 (замена) 18 (сагласност Комисије)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	1		
9.	повећан обим посла		1	
10.				
	Стање на дан 31.03.2018. године **	1,337	353	14

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature in blue ink]

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
 Матични број: 20132248

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2017. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - март 2018.			Индекс
			I	II	III	март 2018. децембар 2017.
	БЕОГРАД-НИШ		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)			
*	Категорија Ia	400	400	400	400	100
1	Категорија I	800	800	800	800	100
2	Категорија II	1,210	1,210	1,210	1,210	100
3	Категорија III	2,410	2,410	2,410	2,410	100
4	Категорија IV	4,830	4,830	4,830	4,830	100
	БЕОГРАД-ШИД		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)			
*	Категорија Ia	190	190	190	190	100
5	Категорија I	370	370	370	370	100
6	Категорија II	570	570	570	570	100
7	Категорија III	1,130	1,130	1,130	1,130	100
8	Категорија IV	2,260	2,260	2,260	2,260	100
	БЕОГРАД-СУБОТИЦА		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)			
*	Категорија Ia	280	280	280	280	100
9	Категорија I	560	560	560	560	100
10	Категорија II	840	840	840	840	100
11	Категорија III	1,670	1,670	1,670	1,670	100
12	Категорија IV	3,340	3,340	3,340	3,340	100
	НИШ-ЛЕСКОВАЦ		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)			
*	Категорија Ia	110	110	110	110	100
13	Категорија I	210	210	210	210	100
14	Категорија II	320	320	320	320	100
15	Категорија III	630	630	630	630	100
16	Категорија IV	1,260	1,260	1,260	1,260	100
	Наплатна станица ПРЕШЕВО		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)			
*	Категорија Ia	40	40	40	40	100
17	Категорија I	80	80	80	80	100
18	Категорија II	120	120	120	120	100
19	Категорија III	240	240	240	240	100
20	Категорија IV	480	480	480	480	100
	ЉМГ - ПРЕЉИНА н.с. ПРЕЉИНА		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)			
*	Категорија Ia	70	70	70	70	100
21	Категорија I	140	140	140	140	100
22	Категорија II	220	220	220	220	100
23	Категорија III	440	440	440	440	100
24	Категорија IV	880	880	880	880	100
	НИШ - ДИМИТРОВГРАД		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)			
*	Категорија Ia		90	90	90	Наплата путарине на деоници аутопута Ниш - Димитровград, на наплатној станици Димитровград почела је 01.01.2018. године
25	Категорија I		190	190	190	
26	Категорија II		280	280	280	
27	Категорија III		560	560	560	
28	Категорија IV		1,120	1,120	1,120	

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2017. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - март 2018.			Индекс
			I	II	III	март 2018.
						децембар 2017.
29	Цена ТАГ уређаја за плаћање путарине (са ПДВ-ом)	2,022	2,022	2,022	2,022	100
30	Трошкови израде Градске карте (са ПДВ-ом)	250	250	250	250	100
31	Годишња накнада за једнострано постављање рекламних табли, рекламних панела на државном путу односно другом земљишту које користи предуз., по m/2 са ПДВ-ом	4,720	4,720	4,720	4,720	100
32	Годишња накнада за двострано постављање рекламних табли, рекламних панела на државном путу односно другом земљишту које користи предуз., по m/2 са ПДВ-ом	8,000	8,000	8,000	8,000	100
33	Годишња накнада за закуп делова земљишног појаса и другог земљишта у насељу, по m/2 без ПДВ-а	1,699	1,699	1,699	1,699	100
34	Годишња накнада за закуп делова земљишног појаса и другог земљишта ван насеља, по m/2 без ПДВ-а	85	85	85	85	100
35	Годишња накнада за закуп другог земљишта за пољопривредне сархе- оранице, по ha без ПДВ-а	5,947	5,947	5,947	5,947	100
36	Годишња накнада за закуп другог земљишта за пољопривредне сархе- ливаде, пашњаци, по ha без ПДВ-а	1,189	1,189	1,189	1,189	100
37	Накнада за постављање водовода, канализације, електрич., телефон. и телеграф. водова и сл. на државном путу, пречника до 0,01m, по m инсталација, са ПДВ-ом	24	24	24	24	100
38	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, по m/2 са ПДВ-ом (државни пут IA реда)	850	850	850	850	100
39	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 500 m/2, коме је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, са ПДВ-ом (државни пут IA реда)	424,800	424,800	424,800	424,800	100
40	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса преко 500 m/2, коме је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, додатни обрачун по m/2 са ПДВ-ом (државни пут IA реда)	850	850	850	850	100

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2017. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар – март 2018.			Индекс
			I	II	III	март 2018.
						децембар 2017.
41	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 300 т/2, којој је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева са ПДВ-ом (државни пут 1А реда)	300,000	300,000	300,000	300,000	100
42	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 300 т/2, којој је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, додатни обрачун по т/2, са ПДВ-ом (државни пут 1А реда)	600	600	600	600	100
43	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, по т2, са ПДВ-ом (државни пут 1Б реда)	425	425	425	425	100
44	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 300 т/2, коме је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева са ПДВ-ом (државни пут 1Б реда)	339,840	339,840	339,840	339,840	100
45	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу ком. комплекса преко 300 т/2, коме је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, додатни обрачун по т/2, са ПДВ-ом (државни пут 1Б реда)	425	425	425	425	100
46	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 200 т/2, којој је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева са ПДВ-ом (државни пут 1Б реда)	200,000	200,000	200,000	200,000	100
47	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 200 т/2, којој је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, додатни обрачун по т/2, са ПДВ-ом (државни пут 1Б реда)	400	400	400	400	100

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2017. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - март 2018.			Индекс
			I	II	III	март 2018. децембар 2017.
48	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са осталих регионалних путева по m ² , са ПДВ-ом (државни путеви IIA и IIB реда)	212	212	212	212	100
49	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 150 m ² , коме је омогућен приступ са осталих регионалних путева са ПДВ-ом (државни путеви IIA и IIB реда)	254,880	254,880	254,880	254,880	100
50	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса преко 150 m ² , коме је омогућен приступ са осталих регионалних путева, додатни обрачун по m ² , са ПДВ-ом (државни путеви IIA и IIB реда)	212	212	212	212	100
51	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 150 m ² , којој је омогућен приступ са осталих регионалних путева, са ПДВ-ом (државни путеви IIA и IIB реда)	150,000	150,000	150,000	150,000	100
52	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 150 m ² , којој је омогућен приступ са осталих регионалних путева, додатни обрачун по m ² , са ПДВ-ом (државни путеви IIA и IIB реда)	300	300	300	300	100
53	Месечна накнада за постављање и коришћење привремених ком. објеката, поред аутопута или полуаутопута, са ПДВ-ом (државни путеви IA реда)	12,744	12,744	12,744	12,744	100
54	Месечна накнада за постављање и коришћење привремених ком. објеката на паркиралиштима, одмористима или др. површинама, који су део маг. или рег. пута, са ПДВ-ом (државни путеви IB, IIA и IIB реда)	5,098	5,098	5,098	5,098	100

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 27-04-2018

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Превзето из буџета *	Реализовано *	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.573.000,000	6.572.999,100	6.308.545,342	264.453,758	0
Остали приходи из буџета*	2.200.000,000	1.680.915,930	1.680.915,930	0	0
УКУПНО	8.773.000,000	8.253.915,030	7.989.461,272	264.453,758	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1.500.000,000	3.300.000,000	5.000.000,000	6.273.000,000
Остали приходи из буџета*	330.000,000	870.000,000	1.260.000,000	1.650.000,000
УКУПНО	1.830.000,000	4.170.000,000	6.260.000,000	7.923.000,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Превзето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.500.000,000	1.500.000,000	1.500.000,000	0	100
Остали приходи из буџета*	330.000,000	274.045,772	274.045,772	0	83
УКУПНО	1.830.000,000	1.774.045,772	1.774.045,772	0	97

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Превзето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.300.000,000				
Остали приходи из буџета*	870.000,000				
УКУПНО	4.170.000,000				

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Превзето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.000.000,000				
Остали приходи из буџета	1.260.000,000				
УКУПНО	6.260.000,000				

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Превзето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.273.000,000				
Остали приходи из буџета*	1.650.000,000				
УКУПНО	7.923.000,000				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (вир. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.)

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образак 6

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Број: 253-9302/18-18

27-04-2019

Београд, Булевар Краља Александра бр. 209

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позивија	План за 01.01.-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2018/ план 01.01. - 31.03.2018.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	1.000.000	984.000	1.000.000			
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2.000.000	2.126.740	2.000.000	508.156		102
6.	Реклама и промоција	24.000.000	31.923.159	34.000.000	1.625.816		163
7.	Остало						

Програмом пословања за 2018. годину за позицију 6. Реклама и промоција планирано је 34,0 милиона динара, од чега се 30,0 милиона динара односи на Рекламу кампању у циљу повећања коришћења електроинске наплате путарнице (у II и IV кварталу по 15,0 милиона динара).

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Привлачност	Намена	Износ	Привлачност	Намена	Износ	Привлачност	Намена	Износ
План за 2018. годину (01.01. - 31.12.2018.)									
								Летњи камп за децу запослених радника ЈП "Путеви Србије"	1.000.000
Програмом пословања ЈП "Путеви Србије" за 2017. годину износу планирана средства за спонзорство и донације, док су за хуманитарне активности планирана у износу од 1.000.000 динара, и то у трећем кварталу.									
Период 01.01. - 31.03.2018.									
У периоду 01.01. - 31.03.2018. године износу планирана су средства за позицију Хуманитарне активности, ишти је било реализације									

Датум:

Овлашћено лице:



[Handwritten signature in blue ink]

У
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
 Београд, Булевар Краља Александра бр. 288
 Број: 953-9302/18-19
 Датум: 27-04-2018

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
 Матични број: 20132248

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупно остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017 ¹		2018 ²						
2016		2017						
2015		2016						
2014		2015						
2013		2014						
2012		2013						
2011	72,807,753.64	2012	36,403,876.82	Буџет Републике Србије 2011. године	10.12.2012.			36,403,876.82

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



(Handwritten signature in blue ink)

Предузеће: ЈП "Путевн Србије"
Матични број: 20132248

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВН СРБИЈЕ"
1501 953-9302/18-21
27-04-2018 Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА
(у МЛМ БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 288)

СТАЊЕ НА ДАН	АОИ	Врста средстава (текући рачун, благајна, девишан рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	983.098.632,36
	068	Текући рачун	АНК банка	РСД	5.050.221,39
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	127.556,84
	068	Текући рачун	Banka Intesa	РСД	69.548,12
	068	Текући рачун	UniCredit Banka	РСД	5.602,00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Banka	РСД	184.018,41
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	11.456,37
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	78.929.035,00
	068	Девишан рачун код Народне банке Србије	ЈППС	РСД	13.021.723,11
	068	Девишан благајна менџа	ЈППС	РСД	20.528.665,12
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	6.881.376,79
	Укупно у динарима				1.107.907.835,51
31.03.2018.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	871.003.126,92
	068	Текући рачун	АНК банка	РСД	1.633.817,95
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	629.439,17
	068	Текући рачун	Banka Intesa	РСД	1.192.139,79
	068	Текући рачун	UniCredit Banka	РСД	5.602,00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Banka	РСД	248.735,91
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	12.098,37
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	68.002.096,00
	068	Девишан рачун код Народне банке Србије	ЈППС	РСД	13.021.723,11
	068	Девишан благајна менџа	ЈППС	РСД	
		Укупно у динарима			

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



У ПУТЕВИ ПРДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ
Београд, Булевар краља Александра бр. 202
1.1. 353-3302/18-22
27-04-2019

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања издато са кредитним пољем	у 000 дина	
							Експропријација	Укупно експропријација
	Е-75, ГОРЉЕ ПОЉЕ - ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2008			150,639		
	Е-75, ЦАРИЧИНА ДОЛИНА - ВЛАДИЧИН ХАН	4	2008			180,349		
	Е-75, ВЛАДИЧИН ХАН - ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ	4	2008			504,271		
	Е-75, ЛЕВОСОЈЕ - ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ	4	2008			138,193		
	Е-75, ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА	4	2008			548,310		
	Е-80, ПРОСЕК - ЦРВЕНА РЕКА	4	2008			158,881		
	Е-80, ЦРВЕНА РЕКА - ЧИФЛИК	4	2008			76,442		
	Е-80, ЧИФЛИК - СТАНИЧЕЊЕ, ПИРОТ ИСТОК	4	2008			317,099		
	Е-75, У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САЈА	4	2008			616,278		
	Е-763, ЛАЈКОВАЦ - ЉИГ	4	2008			407,847		
	Е-763, ОБРЕНОВАЦ - УБ	4	2008			252,242		
	ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ВРЧИН	1	2008			30,228		
	Е-75, ГРАБОВНИЦА-ТРЕЛИЦА	4	2016			44,479		
	Е-75, ТРЕДЕЛИЦА-ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2016			94,954		
	СУРЧИН-ОБРЕНОВАЦ	4	2016			1,129,918		
	РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА	4	2016			19,319		
	САНАЦИЈА КЛИЗИСТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА	4	2016			7,061		
	УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:					4,676,710		

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања издвојено са државног буџета
СТУДИЈЕ ПРОЈЕКТА И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА						
	Уговорено до 2016. године					
	Идејни пројекат дела магистралног пута М-25, Нови-Панцићина, Обласнацка Прокупља	1	2010.	2015.	49,324	57,155
	Идејни и главни пројекат, Е-75 - Хртковић	1	2011.	2015.	59,000	62,600
	Техничка контрола Главног пројекта, Е-75 - Хртковић	1	2011.	2015.	28,851	29,731
	Идејни и главни пројекат, Хртковић - река Сава	1	2011.	2015.	41,300	43,976
	Техничка контрола Главног пројекта, Хртковић - река Сава	1	2011.	2015.	1,876	2,448
	СВЕГА:	1			180,351	195,910
	Програм радова за 2016. год.					
	Генерални пројекат са Прегледном студијом обласне Лажовца ка д.п. Бр рела бр. 27 (М-4).	1	2015.	2016.	6,456	12,772
	Извовање Идејног и Главног пројекта за деоницу државног пута Ш-19, Ерденик - Непагин, Д = 7,8 км	1	2015.	2016.	6,900	11,017
	Идејни пројекат реконструкције д.п. Бр рела бр. 29 (М-8), деоница: Апановићи - Говџац, км 323+832 - км 330+023 (Д = 6,19 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
	Идејни пројекат реконструкције д.п. Бр рела бр. 29 (М-8), деоница: Каменицом - Сјеница км 332+423 - км 337+678 (Д = 5,26 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
	Главни пројекат побољшања д.п. ПА рела бр. 223 (Р-244), деоница: Ресњак - Доња Стривјевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Д = 3,90 км	1	2015.	2016.	1,476	1,550
	Идејни пројекат са Студијом оправданости асфалтирања д.п. Бр рела бр. 29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Гољски пут (Д = 9,22 км)	1	2015.	2016.	25,610	25,610
	Техничка контрола Главног пројекта за деоницу државног пута Ш-19: Ерденик-Непагин, Д = 7,8 км	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главног пројекта побољшања д.п. ПА рела бр. 223 (Р-244), деоница: Ресњак - Доња Стривјевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Д = 3,90 км	1	2016.	2016.		
	Генерални пројекат са Прегледном студијом оправданости Сомбор - Бешан - Кошут - Бања Брег - гр. Мађарске	1	Доцета одлука о обујављивању поступка јавне набавке			
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним наложбама	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним наложбама	1	2016.	2016.		
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним наложбама	1				1,019
	Пројекат за побољшање прикрене веле деонице државног пута ПА-148 (Р-201) са државним путем Б-26 (М-19)	1	2015.	2016.	430	774
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним наложбама	1	2016.	2016.		
	СВЕГА:				50,904	70,150

Редни број	Назив инвестиционог углавља	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог углавља закључно са претходном годином
	ИДР за надвожњак на д. п. II реда бр. 102 (М-22.1), између Бачке Топале и малог Ивоша на км 70+640	I	2013.	2014.	1,440	1,440
	Главни пројекат савишује друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рањка - Нови Пазар на км 462+944, ПД 5109	I	2014.	2014.	1,176	1,176
	ТК Главни пројекат савишује друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рањка - Нови Пазар на км 462+944, ПД 5109	I	2014.	2014.	149	149
	ТК Главни пројекат рехабилитације моста преко Јармењовачке реке у Јармењовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник	I	Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
	Главни пројекат рехабилитације моста преко Јармењовачке реке у Јармењовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник		Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
	Идејни пројекат моста на Сави код Шабца (Л1 - 680 м, Б - 20,4 м)				2,765	2,765
	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	I	2015.	2016.	23,759	28,758
	Израда пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IА реда бр. А1, на км. 713+680	I	2015.	2015.	1,369	1,369
	Израда пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IА реда бр. А1, на км. 740+850	I	2015.	2015.	417,600	418,018
	Израда пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда бр. 129, деоница: Тител - Перлез	I	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за савишује хитних интервенција на мостовима на д. п. I реда	I	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за савишује хитних интервенција на мостовима д. п. I реда	I	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за савишује хитних интервенција на мостовима на д. п. II реда	I	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за савишује хитних интервенција на мостовима д. п. II реда	I	2016.	2016.		
	ТК пројекат рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IА реда бр. А1, на км. 713+680	I	2015.	2015.	142	142
	ТК пројекат рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IА реда бр. А1, на км. 740+850	I	2015.	2015.	50	50
	ТК пројекат рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда бр. 129, деоница: Тител - Перлез	I	2016.	2016.		
	Идејни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Мслави, државни пут IIА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	I	2015.	2016.	984	1,604
	Главни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Мслави, државни пут IIА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	I	2016.	2016.		
	ТК Главни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Мслави, државни пут IIА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	I	2016.	2016.		
	Техничка документација за рехабилитације државног пута IБ реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизанске мост, деоница Пожега - Косјерић-Ваљско, км 169+650 - км 169+680	I	2016.	2016.		982

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходним годинама
	ТК Техничке документације за рекултивацију државног пута 1Б реда бр.21 са путањем објектом преко реке Кладруба, Партизански мост, доница Пожета-Косјерић-Валево, км 169+650 – км 169+680	1	2016.	2016.		
	Техничка документација за рекултивацију државног пута 1Б реда бр. 21 са путањем објектом преко реке Бестине – Леконића мост на км. 2+187 до 2+236, доница Пожета-Арише	1	2016.	2016.		1.117
	ТК Пројекат рекултивације објекта, Мост преко реке Бестине, Леконића мост, државни пут 1Б реда бр.21, доница Пожета – Арише, км 002+178 – км 002+236	1	2016.	2016.		
	Допуна постојећег пројекта, напуштањем преко пута, на државном путу 1А реда бр.1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
	ТК Допуна постојећег пројекта, напуштањем преко пута, на државном путу 1А реда бр.1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
	Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Луговиц – лева страна, на државном путу 1А реда бр.1, км 720+100 на државном путу 1А реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.		
	ТК Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Луговиц – лева страна, на државном путу 1А реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рекултивације моста на државном путу 1-А3 реда, Кузмин-Адашевци, Надвоњњак Адашевци, ИД 00004	1	Није уговорено			
	ТК Главни пројекат рекултивације моста на државном путу 1-А3 реда, Кузмин-Адашевци, Надвоњњак Адашевци, ИД 00004	1	Није уговорено			
	Пројекат рекултивације Моста на државном путу 1-А1 реда, преко пута Сомларевска Паланка - Крњevo	1	2015.	2015.	420	420
	ТК Главни пројекат рекултивације Моста на државном путу 1-А1 реда, преко пута Сомларевска Паланка - Крњevo	1	2015.	2015.	48	48
	Пројекат рекултивације Моста преко Црних Бара на државном путу 1А-А1 реда, Јагодина-Вуцрија	1	2015.	2015.	624	624
	ТК Главни пројекат рекултивације Моста преко Црних Бара на државном путу 1А-А1 реда, Јагодина-Вуцрија	1	2015.	2015.	63	63
	Главни пројекат реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу 1-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	1.668	1.668
	ТК Главни пројекат реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу 1-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	140	264
	Главни пројекат реконструкције моста "Мехов криш" на државном путу 1-Б реда 22, Рибариће-Шпилаци, на км. 513+000	1	Није уговорено			
	ТК Главни пројекат реконструкције моста "Мехов криш" на државном путу 1-Б реда 22, Рибариће-Шпилаци, на км. 513+000	1	Није уговорено			
	Главни пројекат рекултивације целиног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу 1-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	1.074	1.611
	ТК Главни пројекат рекултивације целиног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу 1-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	86	447
	Пројекат рекултивације армирано бетонског Моста преко реке Турчије код села Мабелонице на државном путу 1-Б реда број 39, Пирот-Мезаффе-Приштина	1	2015.	2016.	551	587
	ТК Пројекат рекултивације армирано бетонског Моста преко реке Турчије код села Мабелонице на државном путу 1-Б реда број 39, Пирот-Мезаффе-Приштина	1	2015.	2016.	48	160

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Ново инвестиционо улагање издато са претходним годинама
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Врле код села Вальенице на државном путу I-Б рела број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Врле код села Вальенице на државном путу I-Б рела број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Властине код села Ђурковица на државном путу I-Б рела број 40, Властички Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Властине код села Ђурковица на државном путу I-Б рела број 40, Властички Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста "Луцаџа мост" на државном путу I-Б рела број 22, Заграђе-Горње Милановци, на км 317+050	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Луцаџа мост" на државном путу I-Б рела број 22, Заграђе-Горње Милановци, на км 317+050	1	2016.	2016.		168
	Главни пројекат рехабилитације Моста "Ђурђевац мост" на државном путу I-Б рела број 22, Заграђе-Горње Милановци, на км 320+400	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Ђурђевац мост" на државном путу I-Б рела број 22, Заграђе-Горње Милановци, на км 320+400	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Капер на државном путу I-Б рела број 22, Ђелије-Љаг, на км 284+170	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Капер на државном путу I-Б рела број 22, Ђелије-Љаг, на км 284+170	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу II-А рела број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу II-А рела број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко Језавичке реке на државном путу II-Б рела број 441, Сурдулица-Грамафа-Деленица	1	2015.	2016.	918	918
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко Језавичке реке на државном путу II-Б рела број 441, Сурдулица-Грамафа-Деленица	1	2016.	2016.		763
	Израда Главних пројеката за санацију мртвих интервенција на мостовима локалним путевима	1	2016.	2016.		114
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију мртвих интервенција на мостовима на локалним путевима	1	2016.	2016.		
	СВЕГА:				449,544	459,897
	Главни пројекат санације погорићких збојева на државном путу I-Б рела број 21, деоница: Слатина - Ваљево, км 2+930 - 3+100 лево (Л=170м) и км 2+912 - км 2+988 десно (Д=76м), деоница: Ваљево - Подбукови, км 13+140 - 13+165 десно (Д=25м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Д=44м)	1	2015.	2015.	2,131	2,131
	Клиничко-одронк "Романов мост" на Р-122, деоница: Свође-Босилеград, км 68+900	1	2010.	2014.	3,127	3,127
	Техничка Контрола 13 клизишта	1	2011.	2014.	2,679	2,679
	Пројекат побољшања државних путева I и II реда са санацијом нестабилних косина и клизишта и геотехничким елаборатом (2 клизишта - Негошти и Р-261)	1	2012.	2014.	4,189	4,189
	Главни пројекат санације клизишта "Шагорња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топла - Рушак, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне ситуације.	1	2014.	2014.	1,424	1,424

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања издвојено са претходним годинама
	ТК Главниог пројекта савишаје клизашта "Шаторна", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Руђиник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким слаботом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	336	336
	СВЕГА :				13.886	13.886
	Израда Главниог пројекта савишаје клизашта на државном путу ИБ-338, деоница: Варда-Мрављани, км. 20+350 до км. 20+700.	1	2015.	2015.	1.440	1.440
	Израда Главниог пројекта савишаје клизашта на државном путу ИБ-26 деоница: Љубовица - Рогачица, км 16+230 до км. 16+250.	1	2015.	2015.	1.668	1.668
	ТК Главниог пројекта савишаје потпорних зидова на д. п. ИБ реда бр. 13, деоница: Слатина-Валево, км 2+930 - 3+100 лево (Д=170 м) и км 2+912 - км 2+988 десно (Д=76 м), деоница: Валево-Подбукови, км 13+140 -13+165 десно (Д=25 м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Д=44 м)	1	2015.	2015.	168	168
	ТК Главниог пројекта савишаје клизашта на државном путу ИБ-338, деоница: Варда-Мрављани, км. 20+350 до км. 20+700.	1	2015.	2015.	180	180
	ТК Главниог пројекта савишаје клизашта на државном путу ИБ-26 деоница: Љубовица - Рогачица, км 16+230 до км. 6+250.	1	2015.	2015.	198	198
	Израда Главниог пројекта за савишају хитних интервенција на клизаштама на д. п. I реда.	1	2015.	2016.	4.101	7.861
	Израда Главниог пројекта савишаје клизашта на државном путу ИБ-23, деоница: Ужиче - Чајетина у месту Бела земља, на км. 229+130	1	2015.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за савишају хитних интервенција на клизаштама на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за савишају хитних интервенција на клизаштама на д. п. II реда.	1	2015.	2016.	5.868	11.250
	Техничка документација за савишају клизашта на државном путу ША број 148, деоница: Мислофић - Драчевац - Степовецац, од км. 3+200 до км. 3+700	1	2015.	2015.	2.263	2.263
	Техничка контрола Главних пројеката за савишају хитних интервенција на клизаштама на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	СВЕГА :				13.623	22.765
	Студија безбедности саобраћаја на државним путевима		2015.	2015.	2.263	2.263
	Студија оправданости за потребе рехабилитације и изградње бициклическе стазе на ИБ-15,Кожича-Наково					395
	Техно-економска анализа варијантних решења обилазница Рума					1.004
	СВЕГА :				2.263	3.662
	Главни пројекат побољшања укресног места државних путева IB реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укресног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укресног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовици	1	2014.	2016.	874	1.020
	Главни пројекат побољшања укресног места државног пута IB реда број 22 и локалног пута (Р-106) код Милошине Куле	1	2014.	2016.	682	682
	Главни пројекат побољшања укресног места државног пута IB реда број 6 и локалног пута за Торњак	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укресног места државног пута IB реда број 12 са обилазницом у Бачкој Паланци	1	2014.	2016.	682	796

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања изведеног из претходних година
	Главни пројекат побољшања укресног места државних путева 1Б рела број 6 и II рела број 152 (Бистрица)	1	2014.	2016.	814	950
	<i>СВЕГА :</i>	<i>1</i>			<i>814</i>	<i>950</i>
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настајак саобраћајне невоље са погинулим личима	1	2015.	2016.	12.000	19.238
	Пројекат илестификације црних гатача на државним путевима за 2010-2012. годину	1	2016.	2016.		
	Решавање безбедности саобраћаја на пројектима у току	1	2015.	2015.	1.560	1.560
	Пројекат снимања и оцењивања државних путева по Програму оцењивања путева EuroRAP/IRAP	1	Одустала од ЈН			
	ТК Главног пројекта побољшања укресног места државних путева (Бечеј, Витково, Љубовија, Милошево кула, Торњак, Бачка Паланка и Бистрица)	1	2015.	2016.	516	516
	<i>СВЕГА :</i>				<i>14.076</i>	<i>21.314</i>
	Студија о процени утицаја на ЖС изградње Е-7075 Обилазница БГ деоница Добановци-Бубањ поток	1	2008.	2015.	5.310	6.390
	Стратешке карте буле и загађења ваздуха на граничним прелазима и припадњућој инфраструктури - Пројекат међустраначне сарадње са Републиком Мађарском	1				
	Машиничке и мерење буле, мерење и мерење загађења ваздуха на граничним прелазима и припадњућој инфраструктури: HUSRB/1203/11/030-PERS1 NAMar	1	2014.	2014.	29.825	29.825
	Одржавање веб-странице ЈП "Путеви Србије" везано за реализацију IPA пројекта Мађарска - Србија: HUSRB/1203/11/030-PERS3 NAMar	1	2014.	2014.	35	35
	Услуге превода за енглески језик: HUSRB/1203/11/030-PERS4 NAMar	1	2014.	2014.	865	865
	Организација завршне конференције и састанка и промоција пројекта на телевизији и у новинама: HUSRB/1203/11/030-PERS2 NAMar	1	2014.	2014.	728	728
	Ангажовање експерта за јавне набавке по IPA-у процедурни: HUSRB/1203/11/030-PERS3 NAMar	1	2014.	2014.	918	918
	<i>СВЕГА :</i>				<i>37.687</i>	<i>38.767</i>
	Израда стратешких карата буле на државним путевима I и II рела (прво фазе), деоница Бубањ Поток - Врчин(L=9,3 km)	1	2015.	2015.	701	701
	Израда стратешких карата буле на државним путевима I и II рела (прво фазе), деоница Велика Плана - Марковац (L=12,0 km)	1	2015.	2015.	462	462
	Пројекат израбања стања животне средине у путном појасу на деоници Бубањ Поток - Мали Пожаревац (L=23,6 km)	1	2015.	2015.	882	882
	Израда стратешких карата буле на државним путевима I и II рела, деоница Баточина - Трупаце, L=116,7 km	1	2015.	2016.	3.768	3.768
	Израда стратешких карата буле на државним путевима I и II рела, деоница Нови Сад петла Темерин - Бубањ Поток, L=92,8 km	1	2015.	2016.	3.412	3.412
	Израда стратешких карата буле на државним путевима I и II рела, деоница Рада (Пожаревац) - Баточина, деоница Церовац - Кружевац и деоница Баточина (Марковац) - Рава Грј, L=88,8 km	1	2015.	2016.	3.352	3.352
	Израда стратешких карата буле на државним путевима I и II рела, деоница петла Орочава - Жуљанац, деоница Пољанице - Луг, деоница Пољанице (Беливошић) - Луг (Мошница) и деоница Бућин гроб - Прелива, L=83,6 km	1	2015.	2016.	3.275	3.275

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања засадица са регионалном пољом
ИНТЕРНАЦИОНАЛНА РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА						
	Коридор 10, Е-75 Изградња преставак развоја на деоници Левоскоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км	1	2015	радови у току	1,454,311	1,485,754
	Коридор 10, Е-75 Изградње преставак развоја на деоници Левоскоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Завршни радови	1	2014	2015	83,947	137,105
	Коридор 10, Е-75 Изградње преставак развоја на деоници Левоскоје-Прешево I фаза	1	2014	2014	14,996	14,996
	Коридор 10, Е-75 Надградња станица и петља Прешево Е-аустро развоји					
	Коридор 10, Е-80 Завршни радови на петљама Матејевац и Мачва Е-аустро развоји					
	Мост Гајдац - Одржавне система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачуна	3	2010	2012	5,774,952	5,776,951
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Дат.3.& Дат.5: Реконструкција постојећег моста Бешка	3	2015	2014	340,233	1,902,438
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Дат.3.& Дат.5: Пројектовање и изградња новог моста и Реконструкција постојећег моста Бешка Преставак развоја, I приоритет (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)					457
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Дат.3 & Дат.5: Пројектовање и изградња новог моста и Реконструкција постојећег моста Бешка Обавезе пројектиса из Споразума са мањастиром Ковача - Пројекат развоја II приоритет (изградња шумског пута, шумског моста, уређење терена око локалитета)					
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Дат.1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2006	2015	5,697,451	5,902,306
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Дат.1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преставак развоја, I део (Петља "Север")	1	2015	2016	241,115	441,362
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Дат.1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преставак развоја, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и лувног врелаца на км 117+897,13)					
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Дат.2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Преставак развоја					
	Обилазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевина"		2007	2013	2,158,668	3,139,852
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)					632

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закупио са престолом годишном
	Облаштина око Зрењанина					
	Изградња моста преко Бегеје					640.727
	Изградња бошњачких станова Желина/Чаглавар, Бочка Топола/Сента и Фекетић/Србобран					
	Измештине и изградња чевне наплатне станице "Суботина Југ"					
	Изградња комплекса чевне наплатне станице на државном путу Iа реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.в. <u>Врњачи</u> , општина Гроцка, град Београд	1	2016	радови у току	2.134.174	3.885.104
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Наш-Граница са БРЈ Македонијом, <u>Изградња деонице: Српска Кућа - Лесковце</u> , од км 934+354,73 до км 942+413,31	1	2015	радови у току	4.052.383	7.019.688
	Извођење радова и пратеће консултантске услуге					
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Наш-Граница са БРЈ Македонијом, <u>Завршетак радова на петљи Бујановци I са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354,75</u>					139.101
	Извођење радова и пратеће консултантске услуге					
	Државна пут IB реда број 10					
	<u>Изградња моног наплатне базе између Малог Шибња и Бачке Тополе на државном путу II реда бр. 102 (по старом М-22.1) на км 70+640</u>					
					21.952.230	30.486.673
	УКУПНО РАДОВИ:					
	Коридор 10, Е-75					
	Деганизација деонице Лесковце - Граница Македоније I фаза (укључујући израду спиралне лана и геодетско снимање)					
	Коридор 10, Е-75					
	Деганизација деонице Лесковце - Граница Македоније II фаза					
	Коридор 10, Е-75					
	Извођење преосталих радова на деоници Лесковце-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км	1	2015	услуга у току	4.296	6.083
	<u>Надзор на Завршним радовима</u>					
	Коридор 10, Е-75					
	Наплатна станица и петља Прешево,					
	<u>Надзор на Електро радовима</u>					
	Коридор 10, Е-80					
	Завршни радови на петљи Матејевић и Мачи					
	<u>Надзор на Електро радовима</u>					
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад					
	<u>Дат. 1.1. Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000</u>					
	<u>Дат. 2.1.1. Пројектовање и изградња новог моста и Реконструкција постојећег моста Бешка</u>					
	<u>Надзор на Преосталим радовима, I период</u>					
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад					
	<u>Дат. 1.1. Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000</u>					
	<u>Дат. 2.1.1. Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000</u>					
	<u>Надзор на Преосталим радовима, II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаз на км 117+897,13)</u>	1	2015	2016	8.256	150.977
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад					
	<u>Дат. 1.1. Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000</u>					
	<u>Надзор на Преосталим радовима, II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаз на км 117+897,13)</u>					
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад					
	<u>Дат. 2.2. Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000</u>					
	<u>Надзор на Преосталим радовима</u>					

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања издато од претходних година
	Проект аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Изградња пројекта изведеног објекта Државни пут IIА реда број 100 Изградња новог надкожњика између Малог Њвоча и Бачке Тополе на км 70+640 Надзор на радovima					157.060
	УКУПНО УСЛУГЕ:				12.552	72.988
	Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - преостала плаћана	3			72.988	72.988
	Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2011	2012	2.371	4.599
	Надзор на сектору Б.5.2 (трава)	3	2011	2012	3.400	3.400
	Лот Б.5.3 Изградња петље Орловача и петље Петлово брдо Надзор на радovima	3	2013	услуга у току	8.370	9.918
	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Дробињаци до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда) Надзор на радovima	3	2013	услуга у току	16.495	19.614
	Надзор над завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5	3	2005	2012	18.155	18.155
	УКУПНО УСЛУГЕ:				121.779	128.674
	Надзор на Рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (деоница асфалт)	3	2014	2016	16.445	28.742
	Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	услуга у току	4.666	6.803
	ЛОТ 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншеј до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2016	услуга у току	2.190	2.505
	Аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд Надзор на радovima унапређења девијационе раскрснице - петља Т6					
	Лот 8: Пројектовање и изградња девијационе раскрснице "Нова Пасоша" Техничка контрола пројекта за грађевинску документацију и надзор на радovima	3	2017			3.851
	УКУПНО УСЛУГЕ:				23.301	41.901
	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прешево Главни пројекат електро радова	3	2013		1.122	1.122
	Изједни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	29.650	29.650
	Реализација Изједног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	1.320	1.320
	Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	464	464
	Изједни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Д=9,59 км	3	2011	2015	313.894	313.894
	Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Д=9,59 км	3	2011	2015	4.570	4.570

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ⁸	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	План инвестиционог улагања укључујући са прелиминарним подацима
	Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	206,016	206,049
	Техничка контрола I главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	5,454	5,455
	Пројекат изградње стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	3	2011	2015	29,650	29,659
	Техничка контрола пројекта изградње стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,8 км	3	2011	2015	1,297	1,297
	Реализација II фазе пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4 Обилазнице Београда					
	(РРСЦ) Израда I главног пројекта појачавања државног пута Б 20 (М-7), деоница: (0245) Кап-(0247) Зрењанин I (обилазница), Стањковица: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211 км	3	2014	услуга у току	11,616	19,715
	(РРСЦ) Израда I главног пројекта појачавања државног пута IА 4 (М-5), деоница: (0195) Ужине 3 - (0197) Крањевска Стена, Стањковица: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км	3	2014	услуга у току	23,280	42,367
	(РРСЦ) Техничка контрола 2 главног пројекта појачавања државног пута деоница државних путева у дужини од 61,2 км	3	2015	услуга у току	1,680	1,681
	(РРСЦ) Реализација безбедности саобраћаја у току израде главног пројекта појачавања државног пута деонице државних путева у дужини од 61,2 км	3	2015	услуга у току	1,980	1,982
	Техничка контрола главног пројекта електро рада на магистралној станици Прешево	3	2015	2015	468	468
	Израда Студије о процени утицаја на животну средину обилазног аутопута око Београда, сектори 1 и 2 Добановци - Сурчин - зона моста преко Саве					
	Израда Студије о процени утицаја на животну средину обилазног аутопута око Београда, сектори 3 и 4 зона моста преко Саве - петља "Орловача"					
	Измене и допуне главног пројекта: Израда петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење					
	Техничка контрола измене и допуна главног пројекта: Израда петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење					
	УКУПНО:				632,461	639,691
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију, твистеинаже државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење рада на путевима и објектима и прибављање употребе дозволе					4,605
	Лот 1, 1, 1 доо					
	Израда бојних наплатних станица Желина, Бања Топола и Фекетин					
	Израда петље "Петлово брдо"					
	Лот 3 & Lot 5					
	Лот А1					
	Лот Б1, Б2, Б3а					
	Лот 5					

Редни број	Назив инвестиционог задатка	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог задатка издато са прелиминарним годишњим
	Технички преглед и техничка исправност објекта (путева, мостова и других инжењерских објеката)					1,922
	Лот 1.1. I део					
	Изградња бочних наплатних станица Желињак, Бањка Топола и Фекетин					
	Изградња путње "Петлаво брдо"					
	Лот 3 & Lot 5					
	ЛОТ 2 - Салишара преосталих мостова у тропу аутопута петла Аеродром, Ултерзал, Фолшаген сервис, Ласта, Завојеничка река, Бубњак поток					
	Електро радони-напн. Ст. Пречишћење					
	Електро радони-напн. Ст. Мат, Мауча					
	Девоскоје-завршни радони					
	Лот 5					
	Лот 6					
	Вршење надзора на радонима реконструкције, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћно/приремени надзор на геолошком пражњу радона и на контроли квалитета и количина изданих радона	3	2015	услуга у току	56,579	57,756
	Обезбеђење итмине-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	3	2015	услуга у току	14,549	16,529
	Обезбеђење и одржавање радног окружења, одржавање и унапређење мрежних ресурсарских и комуникационих система и ресурса					950
	УКУПНО:				71,128	81,763
	Задат ЦЕБ 2 (Споразум са Банком за развој Савета Европе) Радони на санацији климата на локалним путевима и Унапређење пројектом укључујућу и надзор на радонима	3			517,496	517,496
	УКУПНО:				517,496	517,496
	ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2014	гарантни период почео 2016 (окончана сит за 2 год)	5,697,451	5,740,061
	ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	3	2006	2013	1,471,159	2,918,332
	ЛОТ А1: Пројектовање и изградња околности око БГД, Сектор А1, петла Багалинци	3	2010	радони у току	3,621,625	3,872,351

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Ново инвестирано улагање издато са претходном годишњем
	Лот Б1-Б2-Б3.1. Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добравиши до моста БР 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	3	2012	радови у току	1.385.341	1.065.760
	Изградња обилазнице око Београда, Сектор Б.5 (Б5.1 + Б5.2 + Б5.3) радони					
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2010	коначна вредност подвођаошнице	1.192.809	991.108
	Сектор Б.5.2 (траса)	3	2011	2015	868.849	868.849
	Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловаца - коначно решење	3	2013	радови у току	566.396	243.649
	Аутопут Е-75, Изградња петље "Нова Пазова"					24.841
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр 8 преко реке Саве код Остружнице	3	2016	радови у току	3.570.544	2.049.244
	Лот Б5.4 Изградња тунелске галерије - противпожарног евакуационог пута за тунелску цев тунела "Стражевица"					
	УКУПНО:				18.374.174	17.774.195
	ЛОТ 5: Рехабилитација моста Бешва	3	2006	2013	2.099.717	2.642.520
	Рехабилитација/санација 100 мостова на М и Р путевима	3				
	Lot Ia: мост преко Чемернице Мост преко Бање мост преко Острове мост преко потока	3	2010	2013	88.430	86.578
	Lot Ib: 4. Мост преко потока Буковац у Мрчајцима 5. Мост преко Матавушког потока 7. Мост преко Даберачког потока у Дабрацу 8. Мост преко потока Градинац	3	2009	2013	54.153	30.586
	Lot II: 9. Мост преко Западне Мораве ГП 10. Мост преко Муслине реке 11. Надвоњак изнад железничке пруге Краљево-Чавак ГП	3	2009	гар. пер. у току	101.592	77.747
	Lot IV: 13. Мост преко реке Рибнице	3	2009	2013	72.650	63.480
	Lot VI: 23. Мост преко Јужне Мораве 25. Мост преко потока Подопљав и пута за пругу 26. Мост преко Јовановичке реке	3	2009	2013	130.340	104.744
	Lot VII: 24. Надвоњак изнад железничке пруге код Ступља	3	2009	гар. Пер. у току	102.900	85.819
	Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Грзе II 6 (32). Мост преко реке Грзе III 7 (33). Мост преко реке Грзе IV 8 (34). Мост преко реке Грзе V	3	2009	2015	195.224	209.971

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Ново инвестиционо улагање изложено са државном гаранцијом
	<p>Lot X:</p> <p>9 (35). Мост преко реке Суваје</p> <p>10 (36). Мост преко Луковске реке</p> <p>11 (37). Мост преко Миротске реке</p> <p>12 (38). Мост преко реке Ардуће</p> <p>13 (39). Мост преко Валањонске реке</p> <p>14 (40). Мост преко Саинацке реке</p> <p>15 (41). Мост преко Осиничке реке</p>	3	2009	2012	255.739	197.716
	<p>Lot XI:</p> <p>16. Мост преко реке Црни Тимок I</p> <p>17. Мост преко реке Црни Тимок II</p> <p>18. Мост преко реке Црни Тимок III</p>	3	2009	2011	148.538	217.271
	<p>Lot XII:</p> <p>19. Мост преко реке Црни Тимок IV</p> <p>20. Мост преко реке Црни Тимок V</p> <p>21. Мост преко реке Црни Тимок VI</p>	3	2009	2012	113.095	22.380
	<p>Lot XIII:</p> <p>22(48). Мост преко реке Црни Тимок VII у Гавазграду</p>	3	2009	2012	256.789	269.111
	<p>Lot XV:</p> <p>Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Завршница"</p>	3	2010	2012	485.671	475.940
	<p>Lot XVI:</p> <p>Рехабилитација пута М-22, деоница Бањаловач-Балевац и изградња моста у Барану</p>	3	2010	2014	134.361	63.934
	<p>Lot XVII:</p> <p>Рехабилитација пута М-25 I, деоница Берање-Пољаревац и санација и проширење моста у Братину</p>	3	2010	2015	187.934	177.559
	<p>Lot XVIII:</p> <p>Изградња армирано-бетонског моста преко реке Колубаре у улици Норвешких Интернираца у Ваљеву</p>	3	2010	2013	55.271	49.516
	<p>Lot XIX:</p> <p>Рехабилитација пута М-5, деоница Ужиче - Пожега</p>	3	2010	2013	110.518	108.520
	<p>Лотови XX и XXI:</p> <p>Рехабилитација пута М19, Обреновац -Шабац</p>	3	2011	тарифни период у току (закључавање у 2016.)	936.232	993.536
	<p>Lot XXII:</p> <p>Рехабилитација пута М-22, деоница: Гуковиш-Дрџа, од км 289+949 до км 294+434 (Л-4.485км) и деоница: Дрџа-Уграњовиш, од км 294+434 до км 304+081</p>	3	2012	2015	242.423	
	УКУПНО:				5.771.577	5.876.928
	Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЈОУ-у А.1 - Пројектовање и грађење петље Батјаница	3	2013	2015	62.965	19
	Надзор на изградњи моста бр.8 преко реке Саве					
	Надзор на ЈОУ-у Б3.4					
	УКУПНО:				62.965	19

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ³	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добновица" ⁶	3	2010	2016	3.412,505	3.409,744
	ЛОТ 8: Пројектовање и изградња петље Нова Пазова	3	2017			120,446
	УКУПНО:				3.412,505	3.530,190
	ЛОТ 2: Реабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд	3	2008	2016	1.996,063	1.943,387
	Lot 4: Реабилитација аутопута Е-75, деоница: Мали Покрешац-Рава, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2015 почето гар Пер. Осмочепа 2017	681,661	692,169
	ЛОТ 5: Радови на изградњи моста за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Реабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	уговор расписан	164,689	167,362
	ЛОТ 6: Радови на изградњи моста за заштиту од буке на десној аутопута Е-75 од петље Транспел до Врњача у оквиру ЛОТ-а 2: Реабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	радови у току	157,846	99,791
	ЛОТ 7: Реабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд Радови на унапређењу девијационе раскрснице (петља16)					
	УКУПНО:				3.000,259	2.902,709
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Бр 27 Арапфеловач 4 - Крбенац, деоница: Арапфеловач (Орашци) - Крбенац, од км 0+067 до км 8+870, Л=8,713 км	3	2015	радови у току	429,800	373,018
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Бр 27 Лазаревач 1, деоница: Лазаревач 4 - Арапфеловач 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, Л=17,607 км	3	2015	радови у току	747,088	739,743
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Бр 27 Лоцица - Ваљево, деоница: Зидељка 2 - Прочењци, од км 0+000 до км 29+050, Л=27,018 км	3	2015	радови у току	1.047,840	934,579
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Бр 27 Лоцица 5 - Заслака 2, деоница: Крст - Заслака 2, од км 0+000 до км 20+279, Л=20,279 км	3	2015	радови у току	729,524	547,441
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Бр 26 Београд - Шабац - Мали Зворник, деоница: Бања Ковиљача - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, Л=14,150 км и Бр 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужаци, деоница: Мали Зворник - Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, Л=13,526 км	3	2015	радови у току	1.219,235	978,390
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Бр 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужаци, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, Л=23,620 км	3	2015	радови у току	1.333,873	1.263,791
	УКУПНО:				5.507,360	4.836,962
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ША 152 Топола 1 - Буђин Гроб, деоница: Топола 1 - Буђин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км	3	2015	радови у току	1.158,860	818,717
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Бр 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКиМ (Јаринак), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км	3	2015	радови у току	549,890	505,254
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ША 170, деоница: Рогачица - Бајана Башта 1 (Перубац), Л=11,600 км	3	2015	радови у току	552,072	391,213

Редни број	Назив инвестиционог узлагања	Изавор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог узлагања издато са врхосвојним условима
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 22, деоница: Мркоњићки - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	3	2015	радови у току	754,159	673,566
	Кружна раскрсница обилазнице око Новог Пазара и државног пута Б-26					3,674
	УКУПНО:				3,015,181	2,392,424
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру ХРСР за РС, СБ и ЕИБ радове на ЕБРД радове					3,461
	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)					
	Обука и сертификација радника безбедности саобраћаја					
	Техничка помоћ у имплементацији ХРСР	3	2016	услуга у току	219,225	517,080
	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма					
	Реализација стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева					
	Утврђивање стања државне путне мреже					
	Финансијска реализација пројекта					
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 39, деоница: Властотинце - Сњеде, Л=12,510 км					12,920
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 21, деоница: Ириг 2 - Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км					3,135
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 25, деоница: Топола 2 - Кружевац 5, Л=29,500 км					
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 21, деоница: Пожега - Ивањина, Л=40,340 км					
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 35, деоница: Кладово - Брза Паланка, Л=23,565 км					
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 23/28, деоница: Кнежевићи - Бела Земља - Ужиче 3, Л=15,171 км					
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 29 деоница: Предеполе - Сјелица 3 (Мезаре) Л=11,300 км					1,631
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ЈА 3, деоница: граница ХРСР (Батрошца) - Кузмин 1 (аутопут) (пути профил), Л=21,805 км					
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 35, деоница: Зајечар 5 - Книжевац 1 (Трошнице), Л=24,222 км					2,604
	УКУПНО:				219,225	540,831

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходним годинама
	Обука/тренинг					2
	УКУПНО:					2
	Санирација државног пута ПА рела 139, деоишча Корениште-Крупањ, укупне/поштеђене поплавама у дужини од 11,5 км		2014	У току гарантни период до 2017	539,669	539,669
	Увођење у примену ПБМ уговора редовног одржавања путне мреже (израда стратешког плана за увођење ПБМ уговора, припрема стандардне конкурсне документације, обука за учеснике у поступку набавке и имплементацији уговора, припрема конкурсне документације и уговарање одржавања на 3.000 км путне мреже) и набавка 17 место-станова за потребе локалног одржавања на изабраним територијама (1,6 мил. евра)					
	Појачање одржавања државног пута ББ-20, Каб-Зрењанин	3	2017			522,065
	УКУПНО:				539,669	539,669
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА:				63.233,862	70.467,187

¹ - сопствена средства, 2 - уручена средства, 3 - финансијски кредити (бек-уп) од општинских, државних органа и органа локалне самоуправе.

(у 100 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
Е.С.С.П.О.П.Р.О.Ј.А.О.Д.З.А.											
1	Е-75,ГРАБОВНИЦА - ГРДЕЉЕЦА	30,000	202	15,000	202	30,000	202	30,000		30,000	
2	Е-75,ГРДЕЉИЦА - ЦАРИЧИНА,ДОЛИНА	5,000	1,546	2,500	1,546	5,000		5,000		5,000	
3	Е-75,ЦАРИЧИНА,ДОЛИНА - ВЛАДРИЧЕИ ХАН	5,000	1,211	2,500	1,211	5,000		5,000		5,000	
4	Е-75,ДОЊИ НЕРАДОВАЦ - ВЛАДРИЧЕИ ХАН	5,000	49,379	2,500	49,379	5,000		5,000		5,000	
5	Е-75,ЛЕВОСОЈЕ - ДОЊИ НЕРАДОВАЦ - БУКАРЕВАЦ	5,000	28,247	2,500	28,247	5,000		5,000		5,000	
6	Е-75,ОБЛАЗНИЦА ОКО БЕСТРАДА(Балорина-Добовиши и Сектор 5)	50,000	169	25,000	169	50,000		50,000		50,000	
7	Е-80,ДРОКСЕК - ДРВЕНА РЕКА	40,000	25,487	20,000	25,487	40,000		40,000		40,000	
8	Е-80, ДРВЕНА РЕКА-ЧИФЛИК	5,000	16	2,500	16	5,000		5,000		5,000	
9	ЧИФЛИК - СТАВИРЕЉЕ - ПИРОТ ИСТОК	5,000	10,011	2,500	10,011	5,000		5,000		5,000	
10	Е-75,У КРАК И ОБЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	100,000		50,000		100,000		100,000		100,000	
11	Е-763,ЛАКОВАЦ - ЉИГ	25,000	9,878	12,500	9,878	25,000		25,000		25,000	
12	Е-763,ОБРЕНОВАЦ - УБ	25,000	106	12,500	106	25,000		25,000		25,000	
13	Е-763,СУРЧИИ - ОБРЕНОВАЦ	200,000	39,526	100,000	39,526	200,000		200,000		200,000	
14	Е-763,ПРЕЂАНА-ПЕЖЕГА	300,000		30,000		100,000		100,000		300,000	
15	АУТОПУТ РУМА-НОВИ САД	150,000		30,000		70,000		110,000		150,000	
16	АУТОПУТ РУМА-ШАБАЦ	100,000		30,000		100,000		50,000		100,000	
17	Е-761,ДОКАТЕ-ДРЕЂАВА	300,000				100,000		200,000		300,000	
18	АУТОПУТ НИШ-МЕРДARE	300,000				100,000		200,000		300,000	
19	РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА И САНАЦИЈА КЛИНИСТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА	100,000	7,806	25,000	7,806	50,000		75,000		100,000	
УКУПНО ЕКСПРОЈЕЦИЈИЈА		1,750,000	173,584	355,000	173,584	920,000		1,335,000		1,750,000	
(пошиња 5. у Програму инвестиција, Б. Улагања у текућој години):											

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1 ДРЖАВНИ ПУТЕВИ ИА РЕДА - АУТОПУТЕВИ											
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац (П = 17,00 км)	1,267	183	1,267	183	1,267	183	1,267	1,267	1,267	1,267
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожата - Болшаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	14,844	2,474	2,969	2,474	4,453	7,422	14,844			
	Идејни и главни пројекат Мрчајевици - Прельина	27,336						27,336			
	Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевици	29,712	1,500		1,500			29,712			
	Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошеви)	41,886						41,886			
	Измене и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница: Појате - Прельина	11,501		2,875		5,750	11,501	11,501			11,501
	Идејни пројекат хидротехничког уређења дуж трасе аутопута Е-761, деоница: Појате - Прельина од км 0+000 до км 109+612,72	12,576		3,773		10,661	12,576	12,576			12,576
	Измена, допуна и додатна пројектно-техничке документације на аутопутној мрежи у РС	6,000				2,000	3,000	6,000			6,000
	Техничка контрола Измена, допуна и додатне пројектно-техничке документације на аутопутној мрежи у РС	600				100	200	600			600
	Техничка документација побољшања д.п. ИА-А1 (Е-76), Хоргош - Нови Сад (десна страна), деонице: км 1+125 - км 14+800, П = 13,68 км и км 27+850 - км 54+175 П = 26,32 км; укупно П = 40,00 км, ширине 11,00 м	41,000				12,100	32,800	41,000			41,000
	ТК Техничке документације побољшања д.п. ИА-А1 (Е-76), Хоргош - Нови Сад (десна страна), деонице: км 1+125 - км 14+800, П = 13,68 км и км 27+850 - км 54+175 П = 26,32 км; укупно П = 40,00 км, ширине 11,00 м	4,024					3,219	4,024			4,024
	ТК Пројекат за грађевинску дозволу д.п. ИА-А2 (Е-763), Београд - Јужни Јадран, деоница: Прельина - Пожата (П = 30 км)	83,500					25,030	83,500			83,500
	Измена Идејног и Главног пројекта аутопута Е-761, деоница: Појате - Крушевац(Кошеви)	30,000					6,000	30,000			30,000
	Измена Идејног и Главног пројекта аутопута Е-761, деоница: Адрани - Мрчајевици	22,000					4,400	22,000			22,000
	Измена Идејног и Главног пројекта аутопута Е-761, деоница: Мрчајевици - Прельина	20,000					4,000	20,000			20,000

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Геодетско снимање, израда ДТМ-а и топографског плана за трасу аутопута Е-761, деоница Појате - Прельина	1.500				1.500			1.500		1.500
	Измене и допуне Поросторниг плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-80, деоница: Ниш – Мердаре	15.000	1.245		1.245	1.500			9.000		15.000
	АУТОПУТЕВНИ УКУПНО:	362.746	5.402	10.884	5.402	38.931			121.935		362.746
2	ДРЖАВНИ ПУТЕВНИ БИ И РЕДА										
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д. п. ББ реда бр.28 (М-8), Нове Пазаре - Сјеница, деоница: Веле воде - Голубјски пут (Л = 9,22 км)	25.610				6.000			16.000		25.610
	Пројекат парцелације за формирање грађевинских парцела државног пута ББ-21, Нови Сад - Рума, Деоница 2. Парагово - почетак објекције Руме, км 17+445,00 - км 34+205,00 „ЛП-ДП21“, Л=16,760км (км 18+178,57 - 34+657,74, Л = 16,478км)	1.008		700		1.008			1.008		1.008
	План детаљне регулације (Л = 51 км) и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице ББ реда Шабац - Ловачица (Л = 55 км)	145.000				29.000			116.000		145.000
	План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње реконструкције и изградње државног пута ББ-19, деоница: нештин - Вихић - Ердеек, км 0+000 до км 13+700 (Л = 13,70 км)	25.000				5.000			15.000		25.000
	Идејни пројекат са Студијом оправданости д. п. ББ реда бр. 27, Ловачица - Вазево-Лазаревац, деоница: Ивсрак - Лајсвац (петља на аутопуту Е-763 Београд - Пожега), Л = 17,00 км	36.000				7.200			28.800		36.000
	Пројектно-техничка документација на мрежи државних путева I реда по житним напољима	6.000				2.000			5.000		6.000
	Техничка контрола Пројектно-техничке документације на мрежи државних путева I реда по житним напољима	600							500		600
	Пројектно-техничка документација на мрежи државних путева II реда по житним напољима	4.400				1.500			3.500		4.400
	Техничка контрола Техничке контрола Пројектно-техничке документације на мрежи државних путева II реда по житним напољима	392							242		392
	ДРЖАВНИ ПУТЕВНИ БИ И РЕДА УКУПНО:	244.010		700		51.708			185.850		244.010
3	МОСТОВИ										
	Идејни пројекат моста преко реке Саве на коридору државног пута I реда бр.21, Нови Сад-Рума-Шабац (Л=680 м, Б=21,40м)	31.000							12.000		31.000

(у 000 динара)

Решен број	Назив инвестиционог углава	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка документација за рекултивацију моста преко Кошарањке реке у месту Градница на државном путу IIА реда број 168 и површанске раскрснице државног пута IIА реда број 158 и државног пута IIБ реда број 438, у месту Градница	3,600	1,141	1,800	1,141	3,600		3,600		3,600	
	Техничка документација за реконструкцију моста преко Глоговачког потока са припадајућом раскрсницом на државном путу IIА реда број 158, деоница: Алексинац - Катун	2,868	1,271	1,434	1,271	2,868		2,868		2,868	
	ТК пројекта за грађевинску дозволу моста преко Глоговачког потока са припадајућом раскрсницом на државном путу IIА реда број 158, деоница: Алексинац - Катун	300				300		300		300	
	Техничка документација за мост преко реке Млаве на државном путу IIА реда бр. 147, деоница: Петровац на Млави (Велико Ласле) - Петровац на Млави	3,108	781	1,554	781	3,108		3,108		3,108	
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу моста преко реке Млаве на државном путу IIА реда бр. 147, деоница: Петровац на Млави (Велико Ласле) - Петровац на Млави	600		600		600		600		600	
	Техничка контрола техничке документације за рекултивацију државног пута IIБ реда број 351 са путним објектом преко аутопута IIА реда број А1 код Умчара, деоница: Умчари - петља Умчари	357		357		357		357		357	
	Техничка документација реконструкције мостова преко Дрине на граници са Републиком Српском, на државним путевима I и II реда	36,000				16,000		26,000		36,000	
	ТК техничке документације реконструкције мостова преко Дрине на граници са Републиком Српском, на државним путевима I и II реда	600				600		600		600	
	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачког Паланке са прилазима	36,000						18,000		36,000	
	Иновирање техничке документације за рекултивацију државних путева I-Б реда број 22 са путним објектом преко реке Качер, на км. 204+170, деоница: Њелице - Њат	2,400				1,200		2,400		2,400	
	Иновирање техничке документације рекултивације државног пута II реда број 110 са путним објектом преко реке Тисе код Титела, деоница: Тител - Песолс	3,600				1,800		3,600		3,600	
	Техничка документација изградње моста преко реке Рашке, у месту Драганић, веза са државним путем IIБ реда број 22, деоница: Рашка (Купи-Нови Пазар (Бања)	3,840						1,920		3,840	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	ТК пројекта за грађевинску дозволу изградњу моста преко реке Рашице, у месту Драгачићи, веза са државним путем 1Б реда број 22, деоница: Рашица (Кули)-Нови Пазар (Бања)	300								300	
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута 1Б реда бр.22, Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар "Мехов Краш"	6.000		3.000		6.000		6.000		6.000	
	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута 1Б реда бр.22, Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар "Мехов Краш"	600				600		600		600	
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута 1Б реда бр.22, Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом - вијадукт преко клисуре код места "Орље"	4.800		2.400		4.800		4.800		4.800	
	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута 1Б реда бр.22, Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом - вијадукт преко клисуре код места "Орље"	480				480		480		480	
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута 1Б реда бр.22, Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар у месту Шлићани	4.800		2.400		4.800		4.800		4.800	
	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута 1Б реда бр.22, Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар у месту Шлићани	480				480		480		480	
	Техничка документација за изградњу моста "Сушица 3" на државном путу 1Б реда број 28, деоница: Кремна - Јарменовци	3.840						1.920		3.840	
	ТК пројекта за грађевинску дозволу за изградњу моста "Сушица 3" на државном путу 1Б реда број 28, деоница: Кремна - Јарменовци	300								300	
	Израда техничке документације за рехабилитацију/реконструкцију/изградњу хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом	5.643	751		751			3.000		5.643	
	ТК техничке документације за рехабилитацију/реконструкцију/изградњу хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом	600								600	
	Израда техничке документације за рехабилитацију/реконструкцију/изградњу хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом	6.000						3.000		6.000	
	ТК техничке документације за рехабилитацију/реконструкцију/изградњу хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом	600								600	

Решен брoј	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Израда техничке документације за рекултивацију/реконструкцију/изградњу житних интервенција на пољским путевима са путним објектом	1,000						500		1,000	
	ТК техничке документације за рекултивацију житних интервенција на локалним путевима са путним објектом	100						50		100	
	Израда техничке документације за легализацију објеката на државним путевима	600			300			600		600	
	Техничка документација за санације Тунела на државном путу IB реда брoј 34	6,000			3,000			6,000		6,000	
	ТК техничке документације за санације тунела на државном путу IB реда брoј 34	600			300			600		600	
	УКУПНО МОСТОВИ:	167,016	3,944	5,745	41,833	3,944	108,153	167,016		167,016	
4	КЛИНИШТА										
	Израда техничке документације за санацију житних интервенција на клинштима на д. п. I реда	4,000		1,000				3,000		4,000	
	ТК техничке документације за санацију житних интервенција на клинштима на д. п. I реда	400		100				300		400	
	Израда техничке документације за санацију житних интервенција на клинштима на д. п. II реда	4,000		1,000				3,000		4,000	
	ТК техничке документације за санацију житних интервенција на клинштима на д. п. II реда	400		100				300		400	
	УКУПНО КЛИНИШТА:	8,800		2,200		4,400	6,600	8,800		8,800	
5	ИПА ПРОЈЕКТИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАЗИЈЕ										
	Израда пројектно техничке документације за рекултивацију државног пута IB реда брoј 15 у зони Клинеде и на деоници Клинеда – Наково са изградњом бициклистичке стазе на деоници Клинеда – Наково	16,172		8,086				16,172		16,172	
	Израда пројектно техничке документације										
	Израда пројектно техничке документације за рекултивацију државног пута IB реда брoј 15 у зони Клинеде и на деоници Клинеда – Наково са изградњом бициклистичке стазе на деоници Клинеда – Наково	1,617						1,617		1,617	
	Техничка контрола пројектно техничке документације										
	Израда пројектно техничке документације за рекултивацију државног пута IB реда брoј 15 у зони Клинеде и на деоници Клинеда – Наково са изградњом бициклистичке стазе на деоници Клинеда – Наково	36,700						16,700		36,700	
	Израда пројектно техничке документације за рекултивацију државног пута IB реда брoј 15 у зони Клинеде и на деоници Клинеда – Наково са изградњом бициклистичке стазе на деоници Клинеда – Наково	700						330		700	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Пројекат рехабилитације државног пута 1Б реда број 302 од места Рабе до границе са Мађарском Експерт за јавне набавке по ПРАГ процедури	1,400				1,500		1,500		1,500	
	Пројекат рехабилитације државног пута 1Б реда број 302 од места Рабе до границе са Мађарском Радови на рехабилитацији	45,600				17,000		34,000		45,000	
	Пројекат рехабилитације државног пута 1Б реда број 302 од места Рабе до границе са Мађарском Надзор на радовима рехабилитације	1,800				670		1,340		1,800	
	Пројекат рехабилитације државног пута 1Б реда број 15 од Сомбора према Бездану Експерт за јавне набавке по ПРАГ процедури	2,396				2,396		2,396		2,396	
	Пројекат рехабилитације државног пута 1Б реда број 15 од Сомбора према Бездану Радови на рехабилитацији	152,000				32,000		102,000		152,000	
	УКУПНО ИПА ПРОЈЕКТИ:	257,885			8,086	71,355		176,045		257,885	
6	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ										
	Пројекат рехабилитације државног пута 1Б реда број 15 од Сомбора према Бездану Надзор на радовима рехабилитације	3,500				700		2,200		3,500	
	Стручна контрола техничке документације, такође у систему ЦЕОП, трошкови рада Техничке комисије у поступку процене утицаја на животну средину, машиничња, огледак, таксе, мерене параметара животне средине и остало...	20,000			5,000	10,000		15,000		20,000	
	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ:	23,500			5,000	10,700		17,200		23,500	
7	БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА										
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са пољепулим лицима	9,000			4,500	9,000		9,000		9,000	
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са пољепулим лицима	21,000			5,250	10,500		15,750		21,000	
	Главни пројекти побољшања локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде	6,800			2,000	4,400		6,800		6,800	
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде	700				700		700		700	
	Пројекти побољшања ресурсница / деоница по житним напозима	10,000			2,000	4,000		6,000		10,000	
	Техничка контрола Пројеката побољшања ресурсница / деоница по житним напозима	1,000						500		1,000	
	Реализација безбедности саобраћаја Пројеката побољшања ресурсница / деоница по житним напозима	1,000						500		1,000	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Чичак“	3.300		1.000		3.300		3.300		3.300	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Крушевац“	4.900		1.500		4.900		4.900		4.900	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Панчево“	3.800		1.200		3.800		3.800		3.800	
	Пројекат мапирања ризика на мрежи државних путева	4.400		1.000		4.400		4.400		4.400	
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	15.000						7.000		15.000	
	Израда техничке документације за побољшање локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде	10.000		2.000		6.000		10.000		10.000	
	Техничка контрола техничке документације за побољшање локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде	1.000				500		1.000		1.000	
	Израда техничке документације за побољшање опасних места	12.000		2.000		5.000		8.000		12.000	
	Решавање безбедности саобраћаја Пројеката побољшања опасних места по житним налазима	1.200						600		1.200	
	Техничка контрола техничке документације за побољшања опасних места	1.200						600		1.200	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на БЕЕТО мрежи - фаза 1	12.000		3.000		7.000		12.000		12.000	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима Б реда	10.800		1.800		4.800		7.800		10.800	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима БА реда	9.600		1.600		3.600		6.600		9.600	
	Пројекат идентификације црних тачака са предлогом мера за санацију	5.500				2.500		5.500		5.500	
	Зоне школа на државним путевима	5.000				2.500		5.000		5.000	
	УКУПНО БЕЗБЕДНОСТ:	149.200		29.050		77.800		119.750		149.200	
8	ЖИВОТНА СРЕДСТВА										
	Студија односа заштите природних и културних добара и мрежа државних путева	518		518		518		518		518	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничко упутство за пројектовање конструкција за заштиту од буке	1,200		600		1,200		1,200		1,200	
	Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац: Праћене стања животне средине у путном појасу	1,200		300		600		900		1,200	
	План праћенија стања животне средине у зони утицаја пута на деоници: Мали Пожаревац - Велика Плана	2,100		1,470		2,100		2,100		2,100	
	Амурсраче Студије о процени утицаја на животну средину мидјерног пројекта аутопута Е-763 Београд - Љиг - Пожега, сектор 2 Љиг - Пожега, деоница 4	500				500		500		500	
	Прегљеча - Пријевоор, од км 115+700.25 до км 123+344.85										
	Амурсраче Студије о процени утицаја на животну средину мидјерног пројекта аутопута Е-763 Београд - Љиг - Пожега, сектор 2 Љиг - Пожега, деоница 5	500				500		500		500	
	Пријевоор - Пучани, од км 123+344.85 до км 139+484.01										
	Амурсраче Студије о процени утицаја на животну средину мидјерног пројекта аутопута Е-763 Београд - Љиг - Пожега, сектор 2 Љиг - Пожега, деоница 6	500				500		500		500	
	Лукача - Пожега										
	Студија урожености државних путева II реда од појаве снежних наноса	1,104				880		1,104		1,104	
	Акциони планови заштите од буке на државним путевима I и II реда	1,050		1,050		1,050		1,050		1,050	
	Пројекат мера заштите од снежних наноса на путевима I реда на територији коју одржава Предузеће за путеве "Крагујевац"	1,000				1,000		1,000		1,000	
	Пројекат мера заштите од снежних наноса на путевима I реда на територији коју одржава Предузеће за путеве "Ворводинапут-Бачкалуг"	1,000				1,000		1,000		1,000	
	Студија урожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Западне Мораве без Ибра	1,900						1,900		1,900	
	Студија урожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Ибра	1,900						1,900		1,900	
	Студија урожености путева I и II реда од појаве поплава и бујичних токова у сливу Јужне Мораве	1,028		1,028		1,028		1,028		1,028	
	Студија урожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Саве	1,900						1,900		1,900	
	Студија дефинисања положаја АДР паркинга на мрежи државних путева Републике Србије	2,400						2,400		2,400	
	Студија примене велосапских средстава за уклањање непожељне вегетације (корова) у путном појасу на државним путевима	1,500						1,500		1,500	
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу допуне главног пројекта заштите животне средине аутопут Е-75, деоница: Грабовница - Градница	60				60		60		60	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Пројекат за грађевинску дозволу мера за заштиту од бује државни пут 1А реда број 2, објекат у месту Брђани	600				600		600		600	
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу мера за заштиту од бује државни пут 1А реда број 2, објекат у месту Брђани	60				60		60		60	
	Студија уграђености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Јулице Мораве II део	6.000						3.000		6.000	
	Мерене бује у животној средини	1.800			450	900		1.350		1.800	
	Студија уграђености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Трмова	2.000						1.000		2.000	
	Студија уграђености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Дрине	3.000						1.500		3.000	
	Мониторинг животне средине у зони утицаја државног пута I фаза	1.400						480		1.440	
	Озеленавање путних објеката	600						600		600	
	Провера ефикасности конструкције за заштиту од бује у Ошар Бањи, државни пут 1Б реда 23, деоница Чекан - Пожега	600						600		600	
	Техничка документација за мере заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним надовима	2.400				1.200		1.800		2.400	
	Техничка контрола Техничке документације за мере заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним надовима	180				60		120		180	
	УКУПНО ЖИВОТНА СРЕДИНА:	40.040			5.416	15.436		32.650		40.040	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
9	ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАѢЖМЕНТ										
	Ревистар енергетских потрошача у сврху побољшања енергетске ефикасности на државним путевима првог реда	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
	Студија замене постојећих светлосних извора LED изворима са теледиодним менаџментом	1.200		600		1.200		1.200		1.200	
	Студија уклањања емисија угљен диоксида побољшањем јавног осветљења	1.200		600		1.200		1.200		1.200	
	Студија изводљивости употребе електронних службених возила на подручју града Београда за потребе ЈП"Путеви Србије" са кошт бенефит анализом	1.200		600		1.200		1.200		1.200	
	Студија о процени емисија загађујућих материја у атмосферу од саобраћаја на државним путевима I и II реда за период 2013-2016. године	2.892		2.892		2.892		2.892		2.892	
	Студија изводљивости замене постојећих електричних грејних тела и распадних уређаја инвертерима са кошт бенефит анализом	1.500		1.000		1.500		1.500		1.500	
	Студија уклањања емисија угљен диоксида заменом постојећих грејних тела и распадних уређаја употребом топлотних пумпи	1.600				500		500		1.000	
	Израда катастра потрошача воде у ЈППС	1.500						1.000		1.500	
	Израда главног пројекта за управљање потрошњом енергетата на објекту Газела	1.000		500		1.000		1.000		1.000	
	Набавка пулног водонера за објекат Газела	40						40		40	
	Студија изводљивости израде пројектне документације за постављање пумпоница за електрична возила	1.500				500		1.000		1.500	
	Израда плана и програма енергетске ефикасности ЈП Путевима Србије	1.600						800		1.600	
	Дефинисање индикатора енергетске ефикасности и циљева ушtede ЈП Путевима Србије	900						500		900	
	УКУПНО ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАѢЖМЕНТ:	18.832		9.192		12.992		15.832		18.532	
	УКУПНО	1.271.729	9.346	76.273	9.346	314.385		784.045		1.271.729	
	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ										
	(опширнија 1. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):										

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
ИЗГРАЂАВА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈЗ "ПУТЕВНИ СРБИЈЕ"											
A)	РАДОВИ										
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосије-Прешево, км 955+700,59 до км 976+850,00, П=20км	16,000		16,000		16,000		16,000		16,000	
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосије-Прешево I фаза										
	Коридор 10, Е-75 Електро радови на петљи Прешево										
	Коридор 10, Е-80 Завршни радови на петљи Матејевац и Матка Електро радови										
	Мост Газда - Одказвање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачуна										
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 5: Рехабилитација постојећег моста Бешка										
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка	240,000	249,337			249,337		180,000		240,000	
	Преостали радови, I приоритет (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)										
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и рехабилитација постојећег моста Бешка Обавеза пројектовања из Споразума са министром Ковиљ - Преостали радови: изградња шумског пута, шумског моста, уређење терена око позјамшала	60,000				30,000		60,000		60,000	
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000										
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000										

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Проект аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Дат.1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Просторни развоја, II доо (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+887,13)	170,000	10,293	30,000	10,293	90,000		170,000		170,000	
	Проект аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Дат.2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Облашница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стрелевица" Сектор Б.В.1 (мостови 13, 14 и 15) Облашница око Зрењанина Изградња моста преко Бегеја Изградња бочних наплатних станица Ждрини/Чатгавир, Бања Топола/Сента и Фекетић/Србобран Измештање и изградња чесне наплатне станице "Суботица Југ"	15,000				15,000		15,000		15,000	
	Изградња наплатних станица и успостављање затвореног система наплате путарине на аутопуту Е-75, деоница Свржиг - Суботица	34,100	953	34,100	953	34,100		34,100		34,100	
	Изградња комплекса чесне наплатне станице на државном путу Iа реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у с. Врчич, општина Гроцка, град Београд	124,700		124,700		124,700		124,700		124,700	
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење развоја и пратеће консултантске услуге	1,300,000	184,286	300,000	184,286	750,000	1,200,000		1,500,000		
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак развоја на путњи Бујановац 1 са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354,75 Извођење развоја и пратеће консултантске услуге										
	Државни пут IА реда број 100 Изградња новог надвожњача између Милог Ивоша и Бачке Тополе на км 70+640	100,000				50,000		100,000		100,000	
	УКУПНО РАЗОВИ (А):	2,259,800	444,369	504,800	444,869	1,229,800	1,899,800	2,259,800	3,259,800		

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
Б)	УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА										
Б.1.	Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката										
Б.1.1.	За пројекте који се финансирају средствима ЈПНК										
	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније I фаза (укључујући израду синхрон плана и геодетско снимање)	8,800		4,500		8,800		8,800		8,800	
	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније II фаза	4,200				4,200				4,200	
	Коридор 10, Е-75 Извођене преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,99 до км 976+950,00, П=20км Надзор на Завршним радовима										
	Коридор 10, Е-75 Маллина станица и петља Прешево, Надзор на Електро радовима	1,250		1,250		1,250				1,250	
	Коридор 10, Е-80 Завршни радови на петљама Малејевац и Малча Надзор на Електро радовима										
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Дат. 3. & Lot.5. Пројектовање и изградња новог моста и Реабилитација постојећег моста Бешка Надзор на Преосталим радовима, I приоритет	6,300		3,300		6,300				6,300	
201	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Дат. 1. Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, I део (Петља "Север")	5,100	1,422	1,422	1,422	5,100	1,422			5,100	
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Дат. 1.1. Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, II део (Преостали радови на изградњи сарајских саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)										
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Дат. 2.2. Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Надзор на Преосталим радовима										

Решен број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 2.2. Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Израда пројекта изведенног објекта	5.400						2.000		5.400	
	Државни пут III реда број 100 Изградња новог надвожњака између Малог Иђуша и Банче Тополе на км 70+640 Надзор на радовима	2.500								2.500	
	Укупно услуге Б.1.1.	33.750	1.422	2.950	1.422	13.250		28.750		33.750	
Б.1.2.	За пројекте који се финансирају средствима ЕИВ зајмова										
	Надзор на рекултивацији више мостова (рекултивација) - престала плаћања										
	Надзор на сектору Б.5.1 (мостове 13, 14 и 15)										
	Надзор на сектору Б.5.2 (Траса)										
	Надзор на сектору Б.5.3 (петља Орловаца и петља Петлово брдо)	8.300				2.500		5.800		8.300	
	Надзор на Лоту Б1-Б2-Б3.1. Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Дубонови до моста Бр. 8 преко реке Саве (фаза 2. обилазнице Београда)										
	Надзор над завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5										
	Укупно услуге Б.1.2.	8.300				2.500		5.800		8.300	
Б.1.3.	За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова										
	Надзор на Рекултивацији аутопута Е-75, деоница Мали Пожаревац-Раља, од км 615+998 до км 641+479 (десни коловоз)										
	Лот 5. Надзор на изградњи асфалта за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рекултивација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд										
	ЛОТ 6: Надзор на изградњи асфалта за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншилс до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рекултивација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд										
	Аутопут Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд Надзор на радовима унапређења димензионе раскрснице - петља Т6										
	Лот 8. Пројектовање и изградња димензионе раскрснице "Нова Пазова" Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радовима										

(у 000 динара)

Решање број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Надзор на изградњи инсталација јавног осветљења на аутопуту IА реда број 1 деоница АТ "Ласта" - "Бубањ поток"										
	Укупне услуге Б.1.3.										
	Укупно услуге Б.1.	42,050	1,422	2,950	1,422	15,750		34,556		42,050	
Б.2.	Пројектовање и уградњење безбедности саобраћаја										
	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прошево Главни пројекат електро радова										
	Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда										
	Ревизија Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда										
	Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда										
	Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 588+486,57, од краја тунела "Стражица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км										
	Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 588+486,57, од краја тунела "Стражица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км										
	Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 565+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице										
	Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 565+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице										
	Пројекат изведенног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км										
	Техничка контрола пројекта изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км										
	Ревизија Идејног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4 Обилазнице Београда										

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционе улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	(РРСР) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 20 (М-7), деоница: (0246) Каћ-(0247) Зрењанин 1 (областница), Станицама: од км 13+065 до км 37+306 Л=24.211км	1.200		1.200		1.200		1.200		1.200	
	(РРСР) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 4 (М-5), деоница: (0195) Ужице 3 – (0197) Краљева Стена, Станицама: од км 0+048 до км 37+076 Л=37.028 км	2.300		2.300		2.300		2.300		2.300	
	(РРСР) Техничка контрола 2 главне пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужици од 61,2 км	800		800		800		800		800	
	(РРСР) Реализација Безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужици од 61,2 км										
	Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Прешево										
	Израда Студије о процени утицаја на животну средину обиласног аутопута око Београда, сектори 1 и 2 Добановци - Сурчин - зона моста преко Саве										
	Израда Студије о процени утицаја на животну средину обиласног аутопута око Београда, сектори 3 и 4 зона моста преко Саве - петље "Орловац"										
	Измене и допуне главног пројекта: Иградња петље Петлово брдо и Орловац - коначно решење										
	Техничка контрола измена и допуна главног пројекта: Иградња петље Петлово брдо и Орловац - коначно решење										
	Укупно услуге Б.2.	4.300		4.300		4.300		4.300		4.300	
	УКУПНО УСЛУГЕ (Б):	46.350	1.422	7.240	1.422	20.650	1.422	38.850	1.422	46.350	
Г)	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ										
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију, таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за пројекту и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе	25.000		5.000		15.000		20.000		25.000	
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)	12.000		3.000		6.000		9.000		12.000	
	Вршење надзора на радовима рекултивације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодегским прабрениу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	18.000		5.000		8.000		13.000		18.000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	20,000		5,000		10,000		15,000		20,000	
	Обезбеђење и одржавање радног окружења, одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса	4,000		1,000		2,000		3,000		4,000	
	УКУПНО ОСТАВИ ТРОШКОВИ (Г):	79,000		17,000		41,000		68,000		79,000	
	УКУПНО										
	ИЗГРАЂИВА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВНИ СРБИЈЕ":	2,385,150	446,291	529,050	446,291	1,290,850	446,291	1,998,650		2,385,150	
УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВНИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТНИМА ЦДА, НЕРЗ, ЕИВ И СБ											
В)	ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСП) - УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕИВ)										
В.1.	РАДОВИ (учешће у финансирању 40%)										
	Почетно одржавање државног пута IB 39, деоница: Власотинце - Сеоње, Л=12,510 км										
	Почетно одржавање државног пута IB 23, деоница: Ужиче 3 - Крањска Стена, Стационара: од км 0+048 до км 37+076, Л=37,028 км	613,700	210	43,500	210	217,600	210	478,700		613,700	
	Почетно одржавање државног пута IB 353, деоница: Кладово - Брза Паланка, Л=23,565 км										
	Аутопут Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Рехабилитација колосека од км 117+700 - км 117+200, Л=5,5 км										
	Кружна раскрсница на месту везе Обилазног пута око Новог Пазара и државног пута IB 28 (М-8)										
	Почетно одржавање државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 - Рува 1 (аутопут), Л=15,245 км										
	Почетно одржавање државног пута IB 25, деоница: Топола 2 - Кружевац 3, Л=31,714 км										
	Почетно одржавање државног пута IB 21, деоница: Повега - Мезница, Л=38,930 км										
	Почетно одржавање државног пута IB 23/28, деоница: Кнежевићи - Бела Земља - Ужиче 3, Л=15,234 км										
	Почетно одржавање државног пута IB 29 деоница: Пријесопље - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км										
	Почетно одржавање државног пута IB 29, деоница: Штаваљ - Сушица, Л=9,015 км										

Редни број	Назив инвестиционе улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Појачано одржавање државног пута бр 15, деоница: Врбас (Змачево) - Србобран (Фекелић), Л=9,492 км										
	Појачано одржавање државног пута бр 39, деоница: Лесковац Ју (веза са А1) - Лесковац (Братимљивце), Л=6,319 км										
	Појачано одржавање државног пута бр А 160, деоница: Свилајнац (Црвенаци) - Младеша (Глоговац), Л=14,774 км										
	Појачано одржавање државног пута бр 27, деоница: Марковац (дугопут) - Свилајнац, Л=6,208 км										
	Појачано одржавање државног пута бр 10, деоница: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км										
	Појачано одржавање државног пута бр 21, деоница: Ваљevo (обилазница) - Каопа - Косерић (Варда), Л=21,100 км										
	Појачано одржавање државног пута бр 35, деоница: Мркошица - Прокупље (Орляне), Л=11,503 км и Белоглин - Куршумлија - Рударс, Л=24,171 км										
	Појачано одржавање државног пута бр 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км										
	Појачано одржавање државног пута бр 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км										
	УКУПНО средства за РАДОВЕ (В.1.1.)	613,700	210	43,500	210	217,600	478,700	613,700	613,700		
В.2.	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ (учешће у финансирању 40%)										
	Надзор на деоницама за рекултивацију у оквиру РРСП за РС, СБ и ЕИБ радове										
	за ЕБРД радове										
	Провера излета безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСМ)										
	Обука и сертификација радника безбедности саобраћаја										
	Техничка помоћ у имплементацији РРСП										
	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма										
	Ревизија стандарда за пројектовање мера рекултивације и одржавање безбедних путева										
	Календар за подизање свести о безбедности саобраћаја у школама у непосредној близини деоница из Пројекта										
	Утврђивање стања државне путне мреже										

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Финансијска ревизија пројекта										
	(СБЕМБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км	650		650		650		650		650	
	(СБЕМБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 – Рука 1 (аутопут), Л=15,245 км										
	(СБЕМБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крапувац 5, Л=31,714 км										
	Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крапувац 5, Л=31,714 км										
	(СБЕМБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=38,930 км										
	(СБЕМБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Кладово – Брад Паланка, Л=23,565 км										
	(СБЕМБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница: Кнежевићи - Бела Земља - Ужиче 3, Л=15,234 км	2,380		1,640		2,380		2,380		2,380	
	(СБЕМБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км										
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровац) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км										
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Заечар 5 – Кашкавац 1 (Трогешће), Л=24,222 км										
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница на прве године Пројекта										
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница на прве године Пројекта										
	(СБЕМБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IB 29, деоница: Штвал - Сушица, Л=9,015 км и Пут 2: деоница: Сушица - Дојавље, Л=26,700 км										
	(СБЕМБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Мешовица - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белоглин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км										
	(СБЕМБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 21 и IB 39, деоница: Ваљево (Соблазица) - Касина - Косјерић (Врда), Л=21,100 км, и Пут 2: IB 39, деоница: Лесковац дуг (веза са А1) - Лесковац (Братимљовце), Л=6,319 км										

(у 000 динара)

Реша број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	(СБ/БИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IIА 160, деоница: Свилајнац (Црквица) – Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км и одржавања државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) – Свилајнац, Л=6,208, и државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) – Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) – граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км										
	(СБ/БИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 15, деоница: Врбас (Змајево) – Суботран (Фекеглић), Л=9,492 км и (ЕБРД) деоница: Кула (Бачка Топола) – Врбас (Славно Село), Л=10,158 км										
	(СБ/БИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) – Свилајнац, Л=6,208										
	(СБ/БИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) – Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) – граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км										
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државних путева IB 14 и IB 33, деоница: граница АПВ (Ковин) – Раља – Пожаревац (Орљево), Л=32,660 км										
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 15, деоница: Кула (Бачка Топола) – Врбас (Славно Село), Л=10,158 км										
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта										
	Ревазида безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта										
	(СБ/БИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Лесковац (Југ (веза са А1) – Лесковац (Братимилово), Л=6,208км										
	(СБ/БИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29, деоница: Сушица – Дојевице, Л=26,700 км										

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км										
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 13, IB 21 и IB 22, Лот 1: IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км, Лот 2: IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км, Лот 3: IB 21, деоница: Изањца - Срењца, Л=23,036 км и Лот 4: IB 22, деоница: Ража (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км										
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33, IB 39 и IA 186, Лот 1: IA 1, деоница: Ниш 1 (Трупаце) - Ниш 3 (Батушаца), Л=9,206 км и Ниш3 (Батушаца) - Ниш 1 (Трупаце), Л=9,449 км, Лот 2: IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) - граница СРБ/БУГ (Мокрање), Л=12,919 км, Лот 3: IB 39, деоница: Беоушница - Светле, Л=19,519 км и Лот 4: IA 186, деоница: Тулпурја (Деспотовац) - Деспотовац, Л=21,440 км										
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Изањца - Срењца, Л=23,036 км										
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 160, деоница: Тулпурја (Деспотовац) - Деспотовац, Л=21,440 км										
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) - граница СРБ/БУГ (Мокрање), Л=12,919 км										
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км										
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деоница: Ражањ 1 - Параћин 1, Л=24,781 км										
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деоница: Алексинац 1 - Ражањ 1, Л=23,845 км										
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: Рума 1 - Пећинци 1, Л=12,990 км										
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: Сремска Митровица - Рума 1, Л=13,750 км										
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1 и IA 3, Лот 1: IA 1, деоница: Ражањ 1 - Параћин 1, Л=24,781 км, Лот 2: IA 1, деоница: Алексинац 1 - Ражањ 1, Л=23,845 км, Лот 3: IA 3, деоница: Сремска Митровица - Рума 1, Л=13,750 км и Лот 4: IA 3, деоница: Рума 1 - Пећинци 1, Л=12,990 км										

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деонице Ниш 1 (Трупаце) – Ниш 3 (Батушинац), Л=9,206 км и Ниш3 (Батушинац) – Ниш 1 (Трупаце), Л=9,445 км.										
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта										
	Реализација безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта										
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33 и IB 34; Лот 1: IA 1, Ражањ (петља) - Алексинач (петља), Л=25,408 км, Лот 2: IB 22, Пожаревац (Орљево) - Љешница, Л=35,057 км и Лот 3: IB 34, Брагинац (Надрђе) – Браничица (Трибраде), Л=31,003 км										
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 15 и IB 21; Лот 1: IB 15, Сомбор (Индустријска зона) - Кула, Л=39,445 км и Лот 2: IB 21, Иваница - Сјеница, Л=38,300 км										
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 22 и IA 147; Лот 1: IA 1, Брестовац (петља) – Доњевац (петља), Л=9,903 км, Лот 2: IB 22, Ушће - Ражањ (Косовска Митровица), Л=32,103 км, Лот 3: IB 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Л=24,360 км и Лот 4: IA 147, Смедеревска Паланка (Азвја) - Велика Плана, Л=13,532 км										
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта										
	Реализација безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта										
	Припрема и доношење годишњег програма рехабилитација заснованог на јавним економским и регионалним критеријумима										
	УКУПНО УСЛУГЕ (В.2.):	3,030		2,290		3,030		3,030		3,030	
	УКУПНО	616,730	210	45,790	210	220,630		481,730		616,730	
	УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА / ЗАЈМОВИМА:										
	УКУПНО	3,001,880	446,501	574,840	446,501	1,511,480		2,480,380		3,001,880	
	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА (попошља 3. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):										

(у 1000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог задатка	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕНБ ЗАЈМА (Европске инвестиционе банке)											
A)	РАДОВИ										
A.1.											
	ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000										
	ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000										
	ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД, Сектор А1, петља Батајница	50,000	1,892	50,000	1,892	50,000	1,892	50,000	50,000	50,000	50,000
	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	100,000		100,000		100,000		100,000	100,000	100,000	100,000
	Сектор Б 5.1 (мостови 13, 14 и 15)										
	Сектор Б 5.2 (траса)										
	Сектор Б 5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење	500,000		500,000		500,000		500,000	350,000	500,000	500,000
	Аутопут Е-75, Изградња петље "Нова Пазова"										
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост Бр.8 преко реке Саве код Остружнице	2,200,000	172,195	450,000	172,195	1,000,000	172,195	1,550,000	1,550,000	2,200,000	2,200,000
	Лот Б5.4 Изградња тунелске галерије - проливколарног евакуационог пута за тунелску цев тунела "Стражевица"										
	УКУПНО ЕНБ изградња:	2,850,000	174,087	500,000	174,087	1,300,000	174,087	2,050,000	2,050,000	2,850,000	2,850,000
A.2.	РЕХАБИЛИТАЦИЈА										
	ЛОТ 5: Рехабилитација моста Вошка										
	Рехабилитација/санација 100 мостова на М и Р путевима										
	Lot II										
	9. Мост преко Западне Мораве ГП										
	10. Мост преко Муслине реке										
	11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљево-Чаџак ГП										

Решање (број)	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
Lot IV: 13. Мост преко реке Рубнице Lot VI: 23. Мост преко Јужне Мораве Lot VII: 24. Надземњак изнад железничке пруге код Сталаћа											
Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Грае II 6 (32). Мост преко реке Грае III 7 (33). Мост преко реке Грае IV 8 (34). Мост преко реке Грае V											
Lot X: 9 (35). Мост преко реке Суваје 10 (36). Мост преко Луковске реке 11 (37). Мост преко Миросавске реке 12 (38). Мост преко реке Арнауте 13 (39). Мост преко Валзковске реке 14 (40). Мост преко Савињачке реке 15 (41). Мост преко Осничке реке											
Lot XI: 16. Мост преко реке Црни Тимок I 17. Мост преко реке Црни Тимок II 18. Мост преко реке Црни Тимок III											
Lot XII: 19. Мост преко реке Црни Тимок IV 20. Мост преко реке Црни Тимок V 21. Мост преко реке Црни Тимок VI											
Lot XI: 16. Мост преко реке Црни Тимок I 17. Мост преко реке Црни Тимок II 18. Мост преко реке Црни Тимок III											
Lot XV: Реабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 276+127.52 до км 285+759.35 и моста преко реке "Злосница"											
Lot XVI: Реабилитација пута М-22, деоница Бигљановац-Балчевац и изградња моста у Барама											
Lot XVII: Реабилитација пута М-25 1. деоница Бералје-Покаревац и санација и проширење мостова у Брстлици											
Lot XIX: Реабилитација пута М-5, деоница Ужице - Пожега											

(у 000 динара)

Решне број	Назив инвестиционог улагања	2018. године		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Лотови XX и XXI) Рехабилитација пута М19, Обреновац -Шабац										
	Лот XXI) Рехабилитација пута М-22, деоница: Гучин-Дуби, од км 288+949 до км 294+434 (Л=4,485км) и деоница: Дуби-Угринаовци, од км 294+434 до км 304+081										
	УКУПНО ЕНЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ:	2,850,000	174,087	500,000	174,087	1,300,000	174,087	2,050,000	2,850,000		
Б)	КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ										
	Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЛОТ-у А.1. - Пројектовање и грађење петље Батајница	57,000		14,000		28,000		42,000	57,000		
	Надзор на изградњи моста Бр 8 преко реке Саве										
	Надзор на Лот-у Б5.4										
	УКУПНО ЕНЕ КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ:	57,000		14,000		28,000		42,000	57,000		
	УКУПНО РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕНЕ ЗАЈМА:	2,907,000	174,087	514,000	174,087	1,328,000	174,087	2,092,000	2,907,000		

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог задатка	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД ЗАЈМА (Користиће буџет за објектне и делове)											
A)	РАДОВИ										
A.1.	ИГРАЉИЦА										
	ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"										
	ЛОТ В: Пројектовање и изградња петље Нова Пазова	9,000		9,000		9,000		9,000		9,000	
	УКУПНО ЕБРД игралице:	9,000		9,000		9,000		9,000		9,000	
A.2.	РЕХАБИЛИТАЦИЈА										
	ЛОТ 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд										
	ЛОТ 4: Рехабилитација аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Рања, од км 615+588 до км 641+479 (десни коловоз)										
	ЛОТ 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд		158		158						
	ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Тракићев до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд										
	ЛОТ 7: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд Радови на унапређењу денивелсане раскрснице (петљеТ6)										
	Изградња инсталације јавног осветљења на аутопуту I А реда број 1 деоница АТ "Ласта" - "Бубањ логак"										
	УКУПНО ЕБРД рехабилитација:		158		158						
	УКУПНО ЕБРД РАДОВИ:	9,000	158	9,000	158	9,000	158	9,000	158	9,000	158
	УКУПНО РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД ЗАЈМА:	9,000	158	9,000	158	9,000	158	9,000	158	9,000	158

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСЦ) - СБ, ЕНЕ и ЕБРД											
ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА РРСЦ											
РРСЦ ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕНЕ - 100% финансирање											
А) ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних путева)											
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Аранђеловац 4 - Крпевац, деоница: Аранђеловац (Орашац) - Крпевац, од км 0+067 до км 6+870, L=8.713 км	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, L=17.607 км	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница - Валњevo, деоница: Завлака 2 - Причепањци, од км 0+000 до км 29+050, L=27.018 км	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница 5 - Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, L=20.279 км										
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 28 Београд - Шабац - Мали Зворник, деоница: Бања Ковљача - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, L=14.150 км и IB 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Љубовија 1, од км 28+180 до км 41+886, L=13.530 км	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, L=23.620 км	30.000	7.629	30.000	7.629	30.000	7.629	30.000	7.629	30.000	7.629
	УКУПНО Хитни радови:	160.000	7.629	160.000	7.629	160.000	7.629	160.000	7.629	160.000	7.629
Б) УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ											
	Консултантска услуга технике контроле главних пројеката и надзора над извођењем хитних радова у оквиру РРСЦ, укључујући и ево-мониторинг	20.000	8.829	20.000	8.829	20.000	8.829	20.000	8.829	20.000	8.829
	УКУПНО Услуге за хитне радове:	20.000	8.829	20.000	8.829	20.000	8.829	20.000	8.829	20.000	8.829
	УКУПНО РРСЦ СБ и ЕНЕ ХИТНИ РАДОВИ:	180.000	16.458	180.000	16.458	180.000	16.458	180.000	16.458	180.000	16.458

Редни број	Назив инвестиционог задатка	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
РРСП ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање											
A)	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних путева)										
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ВА 152 Топола 1 - Бућин Гроб, деоница: Топола 1 - Бућин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27.280 км	50,000		50,000		50,000		50,000		50,000	
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ББ 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКМ (Јарње), од км 0+000 до км 11+486, Л=11.486 км	10,000	13,473	10,000	13,473	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ВА 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Перућаци), Л=11,800 км	75,000		75,000		75,000		75,000		75,000	
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ББ 22, деоница: Мрчајевци - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	50,000	69,730	50,000	69,730	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	УКУПНО РРСП ЕБРД	185,000	83,203	185,000	83,203	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000
	УКУПНО РРСП ХИТНИ РАДОВИ:	365,000	99,661	365,000	99,661	365,000	365,000	365,000	365,000	365,000	365,000
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ОСНОВНОГ РРСП (Реални програм развоја из средстава РРСП)											
РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 60% финансирање											
A)	РАДОВИ										
	Порачно одржавање државног пута ББ 39, деоница: Власотинце - Софје, Л=12,510 км		72,140								72,140
	Порачно одржавање државног пута ББ 23, деоница: Ужице 3 - Крањска Стена, Стајскомаж од км 0+048 до км 37+076, Л=37,028 км										
	Порачно одржавање државног пута ББ 353, деоница: Кладово - Броза Паланка, Л=23,565 км										
	Аутопут Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Реконструкција коловоза од км 111+700 - км 117+200, Л=5,5 км										
	Кружна раскрсница на месту везе Обилазног пута око Новог Пазара и државног пута ББ 26 (М-6)										
	Порачно одржавање државног пута ББ 21, деоница: Мреж 2 - Руша 1 (аутопут), Л=15,245 км		68,770								68,770
	Порачно одржавање државног пута ББ 25, деоница: Топола 2 - Крагујевац 5, Л=31,714 км										
	Порачно одржавање државног пута ББ 21, деоница: Пожега - Ивањчица, Л=38,930 км										

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Починато одржавање државног пута IB 23128, десница Кнежевићи - Бала Земља - Ужице 3, Л=15,234 км										
	Починато одржавање државног пута IB 29 десница: Пријеломље - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км										
	Починато одржавање државног пута IB 28, десница: Штаваљ - Сушца, Л=9,015 км										
	Починато одржавање државног пута IB 15, десница: Врбас (Змајевс) - Србобран (Фенегиф), Л=9,492 км										
	Починато одржавање државног пута IB 39, десница: Лесковац ЈУГ (веза са А1) - Лесковац (Брелимилковиће), Л=6,319 км										
	Починато одржавање државног пута IA 160, десница: Свилајнац (Црвенац) - Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км										
	Починато одржавање државног пута IB 27, десница: Мркоњић (Југопут) - Свилајнац, Л=6,208 км										
	Починато одржавање државног пута IB 10, десница: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км										
	Починато одржавање државног пута IB 21, десница: Ваљево (обилазница) - Казна - Косјерић (Варда), Л=21,100 км										
	Починато одржавање државног пута IB 35, десница: Мерошина - Прокупље (Српљани), Л=11,503 км и Белоглин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км										
	Починато одржавање државног пута IB 22, десница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км										
	Починато одржавање државног пута IB 13, десница: Зрењанин (Еча) - Еча, Л=8,620 км										
	УКУПНО РАДОВИ:	140,910								140,910	
Б)	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ										
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСР за РС, СБ и ЕИБ радове	53,400				17,800			35,600		53,400
	за ЕБРД радове	35,700				11,900			23,800		35,700
	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)	6,310				6,310			6,310		6,310
	Обука и сертификација возача безбедности саобраћаја										
	Техничка помоћ у имплементацији РРСР	40,000		10,000		20,000			30,000		40,000
	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма	39,830							19,920		39,830
	Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавање безбедних путева										

(у 000 динара)

Реша број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Капацитет за подизање свести о безбедности саобраћаја у шопима у непосредној близини деоница из Пројекта	11,800				5,900			5,900		11,800
	Утврђивање стања државне путне мреже	72,000				12,000			12,000		72,000
	Финансијска ревизија пројекта	1,200				1,200			1,200		1,200
	(СБ/ЕМБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км	3,200	936	3,200	936	3,200		3,200		3,200	
	(СБ/ЕМБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 21, деоница: Ириг 2 – Рува 1 (аутопут), Л=15,245 км	8,170		8,170		8,170		8,170		8,170	
	(СБ/ЕМБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=31,714 км	17,020		17,020		17,020		17,020		17,020	
	Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=31,714 км	13,370						6,690		13,370	
	(СБ/ЕМБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 21, деоница: Пожега – Ивањаница, Л=38,930 км	23,620		7,870		20,470		23,620		23,620	
	(СБ/ЕМБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565 км	6,570		3,860		6,580		6,580		6,570	
	(СБ/ЕМБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 23/28, деоница: Книжевићи – Бела Земља – Ужиче 3,	3,570		2,460		3,560		3,560		3,560	
	(СБ/ЕМБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 29, деоница: Пријеполје – Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км	8,680		7,050		8,690		8,690		8,690	
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута А 3, деоница: граница ХРРСР (Батројци) – Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км	4,610		4,610		4,610		4,610		4,610	
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 35, деоница: Зајечар 5 – Ковалевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км	5,100	4,089	3,190	4,689	5,110		5,110		5,100	
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	11,720		4,260		8,520		9,590		11,720	
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	4,200		4,200		4,200		4,200		4,200	
	(СБ/ЕМБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута Б 29, Лот 1, деоница: Штвалев – Сушица, Л=9,015 км и Лот 2, деоница: Сушица – Дојевићи, Л=26,700 км	22,770				8,130		16,260		22,770	
	(СБ/ЕМБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута Б 35, деонице: Мерошина – Прокупље (Органе), Л=11,503 км и Белослин – Куршумлија – Рударе, Л=24,171 км	29,740		14,870		20,820		26,770		29,740	

Редни број	Назив инвестиционе улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	(СБЕМБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева 1Б 21 и 1Б 39. Лот 1: 1Б 21, деоница: Валево (обилазница) - Каоца - Косјерин (Варда), Л=21,100 км. и Лот 2: 1Б 39, деоница: Лесковац (уг (веда са А1) - Лесковац (Братимлиловић), Л=6,319 км	21,920		3,310		10,000		21,920		21,920	
	(СБЕМБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева 1Б 10, 1Б 27 и 1А 160. Лот 1: 1Б 10, деоница: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км. Лот 2: 1Б 27, деоница: Марковац (аутопут) - Семларнац, Л=6,208 км и Лот 3: 1А 160, деоница: Семларнац (Црвеница) - Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км	31,560	7,716	7,600	7,716	22,090		28,400		31,560	
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута 1Б 15. Лот 1: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), Л=10,156 км и Лот 2: Врбас (Змајево) - Србобран (Фелетин), Л=9,492 км	17,190	1,758	5,370	1,758	10,740		15,040		17,190	
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државних путева 1Б 14 и 1Б 33, деоница: граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожревица (Орњево), Л=32,680 км	31,120				8,650		24,210		31,120	
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 1Б 15, деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), Л=10,156 км										
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	15,930		3,190		7,440		13,810		15,930	
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	3,690				1,230		2,460		3,690	
	(СБЕМБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 1Б 39, деоница: Лесковац (уг (веда са А1) - Лесковац (Братимлиловић), Л=6,208 км										
	(СБЕМБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 1Б 29, деоница: Сушица - Дојевице, Л=26,700 км										
	(СБЕМБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 1Б 21, деоница: Косјерин (Варда) - Пожега, Л=22,135 км										
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева 1Б 13, 1Б 21 и 1Б 22. Лот 1: 1Б 13, деоница: Зрешанин (Б-ча) - Б-ча, Л=8,620 км, Лот 2: 1Б 21, деоница: Косјерин (Варда) - Пожега, Л=22,135 км, Лот 3: 1Б 21, деоница: Иваница - Сјеница, Л=23,036 км и Лот 4: 1Б 22, деоница: Ража (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км	49,790				17,780		35,560		49,790	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	(СБЕМБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бољна), Л=17.974 км										
	(СБЕМБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Бабушница – Селоје, Л=19.519 км										
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33, IB 39 и IA 186, Лот 1: IA 1, деоница: Ниш 1 (Трупаље) – Ниш 3 (Батушанац), Л=9.206 км и Ниш3 (Батушанац) – Ниш 1 (Трупаље), Л=9.449 км, Лот 2: IB 33, деоница: Неготин (Радуевац) – граница СРБ/БУГ (Мокрање), Л=12.919 км, Лот 3: IB 39, деоница: Бабушница – Селоје, Л=19.519 км и Лот 4: IA 186, деоница: Тулпурја (Деспотовац) – Деспотовац, Л=21.440 км	58.440				30.990		41.860		58.440	
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1 и IA 3, Лот 1: IA 1, деоница: Ражањ 1 - Параћин 1, Л=24.781 км, Лот 2: IA 1, деоница: Алексинац 1 - Ражањ 1, Л=23.645 км, Лот 3: IA 3, деоница: Сремска Митровица - Рука 1, Л=13.750 км и Лот 4: IA 3, деоница: Рука 1 - Пећовци 1, Л=12.990 км	50.480				18.090		36.060		50.480	
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деоница: Ниш 1 (Трупаље) – Ниш 3 (Батушанац), Л=9.206 км и Ниш3 (Батушанац) – Ниш 1 (Трупаље), Л=9.449 км.										
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	21.260				3.990		11.960		21.260	
	Реализација безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	4.060								4.060	
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33 и IB 34, Лот 1: IA 1, Ражањ (петља) - Алексинац (петља), Л=25.406 км, Лот 2: IB 22, Пожаревац (Орљево) - Љешиница, Л=35.087 км и Лот 3: IB 34, Братинац (Набрђе) – Браничево (Триброде), Л=31.003 км	43.520						21.760		43.520	
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 15 и IB 21, Лот 1: IB 15, Сомбор (Индустриска зона) - Кула, Л=39.445 км и Лот 2: IB 21, Иваница - Сјеница, Л=38.300 км	33.910						16.960		33.910	
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 22 и IA 147, Лот 1: IA 1, Брестовац (петља) – Дољевац (петља), Л=6.903 км, Лот 2: IB 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Л=32.103 км, Лот 3: IB 22, Нови Пазар (Брђани) - Ружарифе, Л=24.960 км и Лот 4: IA 147, Смедеревска Паланка (Азања) - Велика Плана, Л=13.532 км	31.990						15.970		31.990	
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	8.790						2.180		8.790	
	Реализација безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта										

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Припрема и доношење годишњег програма реализација законског на јасним економским и регионалним критеријумима	12,400						6,200		12,400	
	УКУПНО УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ:	858,510	15,099	114,520	15,099	312,070	15,099	873,150		858,510	
В)	ОБУКА (финансирање 100% СБ)										
	Обука стручне	4,000		1,000		2,000		3,000		4,000	
	УКУПНО ОБУКА:	4,000		1,000		2,000		3,000		4,000	
	УКУПНО РРСП СБ И ЕНЕ	1,003,420	15,099	115,520	15,099	314,070	15,099	576,150		1,003,420	
	РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:										
А)	РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање										
	РАДОВИ										
	Подносно одређивање државног пута 1Б 12, деоница: Кап -Зрењанин 1 (обилазница), станица-кап: од км 37+306, Л=24,211 км	90,000	69,403	50,000	69,403	90,000	69,403	90,000	90,000	90,000	90,000
	Подносно одређивање државног пута 1Б 35, деоница: Заречар 5 - Кљасевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км									310,340	
	Подносно одређивање државног пута 1А 3, деоница: граница ХРСР (Битреница) - Кузини 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км										
	Подносно одређивање државног пута 1Б 15, деоница: Кула 1 (Црвени) - Врбас 1 (Кукура), Л=10,156 км										
	Подносно одређивање државног пута 1А 3, деоница: Рума 1 - Пећинци 1, Л=12,990 км										
	Подносно одређивање државног пута 1А 3, деоница: Сремска Митровица - Рума 1, Л=13,750 км										
	УКУПНО РАДОВИ:	400,340	69,403	50,000	69,403	90,000	69,403	90,000	90,000	400,340	400,340
	УКУПНО РРСП ЕБРД	400,340	69,403	50,000	69,403	90,000	69,403	90,000	90,000	400,340	400,340
	РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:										
	УКУПНО РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	1,403,760	84,592	165,520	84,592	404,070	84,592	666,150		1,403,760	1,403,760
	УКУПНО РРСП СБ И ЕНЕ:	1,183,420	31,557	295,520	31,557	494,070	31,557	756,150		1,183,420	1,183,420
	УКУПНО РРСП ЕБРД:	585,340	152,606	235,000	152,606	275,000	152,606	275,000	275,000	585,340	585,340
	УКУПНО	1,768,760	184,163	530,520	184,163	769,070	184,163	1,031,150		1,768,760	1,768,760
	УКУПНО РРСП:										
	НЕГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА										
	ИЗ ИНО-ЗАЈМОВА	4,684,760	358,408	1,093,520	358,408	2,106,070	358,408	3,132,150		4,684,760	4,684,760
	Поплата 10. х. Платово додељивање Б. У. из јавног у средству грађанина:										

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈП "Путева Србије"
Матични број: 20132248

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број: 53-5302/18-23 Образац 11
27-04-2018

ЈП "Путева Србије"
Београд, Булевар краља Александра 66, 11000

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.03.2018

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Одн. за АОГ	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осни 236 и 237	1. Краткорочна финансијска пласмана (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	153,542	153,542	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетништва (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	153,542	153,542	0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијска пласмана и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	76	76	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетништва (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	76	76	0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производа, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	1,041,235	460,644	580,591
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производа, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	141,248	131,189	10,059
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производа, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			

у 000 динара

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продајни производа, роба и услуге и лати аванси домаћим правним лицима и предузетима	9120	899,987	329,455	570,532
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продајни производа, роба и услуге и лати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продајни производа, роба и услуге и лати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1,399,661	1,037,208	362,453
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	298,994	291,107	7,887
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	711,034	445,496	265,538
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	88,807	0	88,807
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	300,826	300,605	221

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



НАПОМЕНА: Образац 11 се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају емпиријског извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“



**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године

Београд

Април 2018. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<u>Пословно име:</u>	ЈП „Путеви Србије“
<u>Седиште:</u>	Београд, Булевар краља Александра бр.282
<u>Претежна делатност:</u>	4211 Изградња путева и аутопутева
<u>Матични број:</u>	20132248
<u>ПИБ:</u>	104260456
<u>Надлежно министарство:</u>	Министарство привреде

Делатности ЈП „Путеви Србије“ дате су у Закону о јавним путевима и Статуту ЈП „Путеви Србије“.

ЈП обавља делатност управљања државним путевима, која обухвата:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Претежна делатност је изградња путева и аутопутева.

ЈП обавља и друге делатности, у складу са законом и оснивачким актом.

ЈП обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

ЈП је дужно да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту државног пута и да омогући несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2018. годину донео је Надзорни одбор 9. фебруара 2018. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 1. марта 2018. године („Сл.гласник РС“ бр.16/18).

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за први квартал 2018. године.**

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 31.03.2018. године ЈП „Путеви Србије“ је обављало делатности према Програму пословања за 2018. годину.

Одржавање је за 2018. годину планирано у износу од 18.825,3 милиона динара. Износ за одржавање планиран је на основу расположивих средстава, док су потребна улагања далеко већа.

Већа улагања од планираних бележе се код Одржавања путева, првенствено због санације клизишта, одрона и хитних поправки путева за несметано одвијање саобраћаја. Недовољно одржавање утиче нарочито на већи ниво ургентног одржавања.

Радови на одржавању проистичу из потребе да пут одговара намени због које је грађен, а пре свега да омогући безбедно одвијање саобраћаја, транспорт људи и материјалних добара, да повеже људе и побољша им услове живота. Радови на одржавању проистичу и из потребе да се пут, као грађевински објекат, заштити од свих штетних утицаја, односно да се очува његова реална и употребна вредност (очува раније уложени капитал). Због тога се путеви морају одржавати континуирано, ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У Билансу успеха (Образац 1), позиција Пословни приходи (АОП 1001), мање је реализовано од планираног за 3.237,2 милиона динара. Разлог мање реализације је што није било повлачења трансхе од 25 милиона ЕУР из Зајма Светске банке за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност, која је била планирана за први квартал 2018. године у износу од 3.042,5 милиона динара. Осим тога, забележен је мањи прилив средстава Министарства финансија – за експропријацију за 56,0 милиона динара.

Пословни расходи (АОП 1018), више је реализовано од планираног за 654,3 милиона динара, од чега је на позицији Трошкови производних услуга (АОП 1026) више реализовано 614,3 милиона динара, пре свега због веће реализације код одржавања путева, у односу на план.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (АОП 1025) мање су реализовани јер је зарада за март месец исплаћена у априлу.

Разлика Пословних прихода (АОП 1001) у износу од 5.882,3 милиона динара и Пословних расхода (АОП 1018) у износу од 7.294,8 милиона динара даје Пословни губитак (АОП 1031) у износу од 1.412,5 милиона динара.

Финансијски приходи (АОП 1032) реализовани су у износу од 4,5 милиона динара и највећим делом се састоје од Прихода од камата (АОП 1038).

Финансијски расходи (АОП 1040) реализовани су у износу од 276,0 милиона динара и највећим делом се састоје од Расхода камата (АОП 1046). На овој позицији учева се разлика настала из разлога што је планирани износ обухватао отплату камата које доспевају за плаћање у 2018. години, а чији се део односи на 2017. годину и укалкулисавање врши под 31.12.2017. године.

Исказани нето резултат показује губитак (АОП 1065) у износу од 1.673,5 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У Обрасцу 1А Биланс стања не бележе се већа одступања од планираних вредности, осим на следећим позицијама:

Некретнине, постројења и опрема (АОП 010), реализација је мања од планиране за 2.536,6 милиона динара, првенствено због мање реализације на позицији Некретнине, постројења и опрема у припреми (АОП 016), због мањих улагања у изградњу, реконструкцију и рехабилитацију из ино-кредита.

Одступања код Обртне имовине (АОП 043) у односу на планиране вредности највеће је код Готовинских еквивалената и готовине (АОП 068). У Програму пословања Готовински еквиваленти и готовина били су планирани на дан 31.03.2018. године у износу од 3.352,5 милиона динара, а стварно стање на дан 31.03.2018. године износило је 968,1 милиона динара. Разлози одступања дати су код објашњења Обрасца 1Б. Извештај о токовима готовине.

Одступање на позицији Обавезе из пословања (АОП 0451) односи се на Добављаче у земљи (АОП 0456), настало због веће реализације одржавања у односу на план.

Одступање на позицији Обавезе по основу пореза на додату вредност (АОП 0460) произлази из већег износа обавеза по основу ПДВ-а, а представља разлику излазног и улазног ПДВ-а.

Стање Аванса за некретнине, постројења и опрему (АОП 018) у износу од 291,7 милиона динара указује да се у односу на стање на дан 31.12.2017. године (389,7 милиона динара), и планирано стање на дан 31.03.2018. године (320,0 милиона динара) аванси правдају у складу са динамиком из уговора, и да је реализација већа од очекиване.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности обухватају приливе по основу: Прихода из буџета (Субвенције и Приход од Министарства финансија за експропријацију), Сопствених прихода, средстава Зајма Светске банке за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност и средстава РРСП зајма (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја), део који се финансира из ЕИБ и Светске банке.

Одливи готовине из пословних активности обухватају исплате добављачима и дате авансе за следеће позиције улагања: Одржавање, део позиција Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на пословне активности. Поред тога, одливи готовине из пословних активности обухватају исплате за Зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, Плаћене камате (Панонска банка) и Одливе по основу осталих јавних прихода.

Одливи готовине из активности инвестирања обухватају исплате за следеће позиције улагања: Студије и пројекти, Изградња, реконструкција и рехабилитација, Решавање имовинско-правних односа, Изградња, реконструкција и рехабилитација из ино-зајмова и део позиција: Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на активности инвестирања.

Приливи готовине из активности финансирања обухватају повучена средства ЕИБ зајма.

Одливи готовине из активности финансирања обухватају плаћене главнице (Панонска банка).

У Обрасцу 1Б Извештај о токовима готовине, одступања у односу на планирани ниво бележе се на следећим позицијама:

На позицији Приливи готовине из пословних активности (АОП 3001), реализација је мања од плана за 3.745,3 милиона динара, првенствено јер није било повлачења трансхе од 25 милиона ЕУР из Зајма Светске банке за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност, која је била планирана за први квартал 2018. године у износу од 3.042,5 милиона динара. Осим тога, забележен је мањи прилив средстава Министарства финансија – за експропријацију за 56,0 милиона динара, као и мање повлачење средстава РРСП зајма у првом кварталу 2018. године.

На позицији Одливи готовине из пословних активности (АОП 3005) реализација је већа од плана због већих улагања у одржавање путева.

Одлив готовине из активности инвестирања (АОП 3019) мањи је од планираног због мањег инвестирања.

На позицији Приливи готовине из активности финансирања (АОП 3025), код Осталих краткорочних обавеза (АОП 3030) у реализацији је приказана краткорочна бескаматна позајмица из приватизационих примања буџета Републике Србије у износу од 1.200,0 милиона динара, уплата 19.03.2018. године (на основу Закључка Владе 05 Број: 401-2145/2018 од 8. марта 2018. године и Одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа „Путеви Србије“ Број: 953-4533/18-16 од 15.03.2018. године).

У Обрасцу 1Б. Извештај о токовима готовине, разлика на позицији Готовина на почетку обрачуноског периода (АОП 3044) у плану и реализацији настала је из разлога што је план за 2018. годину рађен на основу процене реализације за 2017. годину, док се реализација у периоду 01.01-31.03.2018. даје на основу стварног салда готовине на крају 2017. године.

Наведена одступања имају као резултат мању готовину на крају обрачуноског периода, у односу на планиран износ.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализација позиција у обрасцу 2. Трошкови запослених у првом кварталу 2018. године налази се у оквирима планираних средстава.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП „Путеви Србије“ на дан 31.12.2017. године било је запослено 1.683 радника, од којих 1.348 на неодређено време и 335 на одређено.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 14 лица.

На крају првог квартала 2018. године (на дан 31.03.2018. године) било је запослено 1.690 радника, од којих 1.337 на неодређено време и 353 на одређено.

У односу на број запослених на дан 31.12.2017. године, број радника је већи за 7 и то:

- Број радника на неодређено време мањи је за 11. Пријем се бележи код два радника, и то: један радник је прешао са одређеног на неодређено време, док је један радник враћен на посао по пресуди суда. Одлив кадрова бележи се код 13 радника, и то: 8 радника су отишла у пензију, један радник је добио отказ због повреде радне обавезе, два радника су напустила Предузеће на лични захтев, док је престанак радне обавезе код два радника наступио услед смрти запослених.
- Број радника на одређено време већи је за 18. Пријем се бележи код 20 радника, и то: један радник је примљен као замена и један радник због повећаног обима посла, а 18 радника уз сагласност Комисије. Одлив кадрова бележи се код два радника, и то: један радник је прешао са одређеног на неодређено време, а један радник је напустио Предузеће на лични захтев.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 14 лица, као и на дан 31.12.2017. године.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У првом кварталу 2018. године није било промена износа накнада из члана 17. Закона о јавним путевима, чију висину утврђује Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ уз сагласност Владе Републике Србије. Једина новина је успостављање наплате путарине на деоници аутопута Е-80 од Ниша до Димитровграда, 1. јануара 2018. године (наплатна станица Димитровград).

У примени су следеће одлуке:

Путарина: Одлука о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 30. октобра 2017. године, а Влада донела Решење о давању сагласности 24. новембра 2017. године („Сл.гласник РС“ бр.106/17).

Накнада за ванредни превоз: Одлука о висини накнаде за ванредни превоз на државним путевима у Републици Србији, коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 19. октобра 2017. године, а Влада донела Решење о давању сагласности 15. новембра 2017. године („Сл.гласник РС“ бр.103/17).

Накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству: Одлука о висини накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству, коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 19. јануара 2016. године, а Влада дала сагласност 25. фебруара 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.16/16).

Такође, није било промена осталих накнада из члана 17. Закона о јавним путевима, чију висину утврђује Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ уз сагласност Владе Републике Србије. Последње усклађивање висине Накнада за употребу државног пута извршено је марта 2009. године („Сл.гласник РС“ бр.16/09).

У међувремену се бележи велики раст код основних елемената који утичу на формирање цена радова на путевима (потрошачке цене – раније цене на мало и трошкови живота, течна горива и мазива, производња деривата нафте, елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству, друмска саобраћајна средства, машиноградња).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2018. годину Субвенције су планиране у износу од 6.273,0 милиона динара, а Остали приходи из буџета у износу од 1.650,0 милиона динара (Министарство финансија, за експропријацију).

Распоред и динамика коришћења средстава субвенција дати су у складу са Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2018. годину (05 Број: 401-321/2018 од 31.01.2018. године).

У I кварталу 2018. године из буџета је пренето:

- Субвенције: 1.500,0 милиона динара, колико је и планирано
- Остали приходи из буџета: 274,0 милиона динара, што у односу на планираних 330,0 милиона динара представља 83%. Мање је пренето 56,0 милиона динара.

У наредној табели даје се приказ планираних и пренетих средстава из буџета по месецима.

УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ПЛАНА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ
СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИХ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА
У 2018. ГОДИНИ

	ПЛАН 2018.		РЕАЛИЗАЦИЈА 2018.		% реализације	
	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета
Јануар	500,000,000					
Фебруар	500,000,000		500,000,000		100%	
Март	500,000,000		1,000,000,000	274,045,772	200%	
I квартал	1,500,000,000	330,000,000	1,500,000,000	274,045,772	100%	83%
Април	600,000,000					
Мај	600,000,000					
Јун	600,000,000					
II квартал	1,800,000,000	540,000,000				
Свега Јануар - Јун	3,300,000,000	870,000,000				
Јул	600,000,000					
Август	600,000,000					
Септембар	500,000,000					
III квартал	1,700,000,000	390,000,000				
Свега Јануар - Септембар	5,000,000,000	1,260,000,000				
Октобар	500,000,000					
Новембар	500,000,000					
Децембар	273,000,000					
IV квартал	1,273,000,000	390,000,000				
Свега Јул - Децембар	2,973,000,000	780,000,000				
УКУПНО 2018. године	6,273,000,000	1,650,000,000				

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2018. годину нису планирана средства за Спонзорство, Донације и Спортске активности.

Репрезентација је планирана на годишњем нивоу од 2,0 милиона динара, од чега у I кварталу 2018. године у износу од 500.000 динара. Реализација у I кварталу 2018. године износи 508.156 динара (102% планираног износа).

Трошкови репрезентације односе се на трошкове снабдевања пијаћом водом и безалкохолним пићима запослених скоро 1250 радника на 47 наплатних станица (инкасанти, радници обезбеђења, пословође, спремачице, бројачи пазара, техничка служба, теренска контрола, возачи, сакупљачи, магационери итд.), као и осталих запослених, јер многе наплатне станице нису снабдевене пијаћом водом, па је неопходно обезбедити минималне услове за рад.

Реклама и пропаганда је планирана на годишњем нивоу од 34,0 милиона динара, кроз две позиције:

7. Трошкови ЈП «Путеви Србије»
(Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспеката, плаката) у износу од 4,0 милиона динара (по 1,0 милион динара квартално)
8. Систем наплате путарине
(Рекламна кампања у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине) у износу од 30,0 милиона динара (у II и IV кварталу по 15,0 милиона динара)

Циљ електронске наплате путарине (ЕНП) је да се повећа број корисника електронске наплате путарине, ради повећања прихода од наплате путарине и краћег задржавања на наплатним станицама.

Од планираних 1.000.000 динара за I квартал 2018. године, у овом периоду реализовано је 1.625.816 динара (163% планираног износа). У овом износу садржано је 335.614 динара на име трошкова излагања на сајмовима и других трошкова за услуге које настају у вези са сајамским приредбама (Међународни сајам аутомобила и мотоцикала, Београд, 22-28.03.2018. године).

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Анализом реализованих улагања у првом кварталу 2018. године у Обрасцу 10. може се уочити да су највећа улагања у експропријацију извршена на деоницама: Е-75 Доњи Нерадовац – Владичин Хан, Е-75 Левосоје – Доњи Нерадовац – Букуревац, Е-80 Просек – Црвена Река и Чифлик – Станичење – Пирот Исток, где је реализација већа од плана. На осталим деоницама реализација је испод плана за овај период.

Код студија и пројектовања уочава се реализација код државних путева IA реда – аутопутева, где су највећа улагања код израде Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд – Јужни Јадран, деоница Пожега – Бољаре

(граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину. Такође, видљива је реализација код израде техничке документације за мостове на путу ПА-158, и то: рехабилитацију моста преко Козарачке реке и реконструкцију моста преко Глоговачког потока, као и техничке документације за мост преко реке Млаве на државном путу ПА реда број 147, Петровац на Млави.

Није било реализације на пројектима државних путева IБ и II реда, клизишта, ИПА пројектима прекограничне сарадње, пројектима везаним за безбедност саобраћаја, животну средину и енергетски менаџмент.

Код изградње, реконструкције и рехабилитације видљива је реализација на деоници Српска кућа – Левосоје на Коридору 10, као и на аутопуту Е-75 Београд – Нови Сад, Лот 1.1, преостали радови II део.

Реализован износ на Лот 3 и Лот 5 Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка односи се на позицију Трошкови поравнања (арбитраже) у износу од 249,3 милиона динара.

Позиција је планирана Ребалансом Програма пословања за 2017. на основу Уговора о поравнању између ЈП «Путеви Србије» и Dr. Stephan Riel Landstraße Hauptstraße 1/2, 1010 Vienna, Austria, као стечајног управника над имовином ALPINE Bau GmbH (у стечају), у вези са арбитражом која се води у Паризу и судским поступком у Бечу поводом међусобних потраживања у вези са лотовима 2.2 (Пројекат Београд – Нови Сад, деоница км 120+000 до 178+000), 3.0 (Пројекат Београд – Нови Сад, планирање и изградња новог моста Бешка) и 5.0 (Пројекат Београд – Нови Сад, санација, поправка и рехабилитација постојећег моста Бешка) (I 454-364 од 21.04.2017. године).

Код радова из средстава ЕИБ зајма највећа улагања су на Обилазници Београда, изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице.

Код хитних радова из средстава РРСП зајма (ургентно одржавање и отклањање оштећења на путевима проузрокованих поплавама), реализација износи 27% планираних улагања (највише на деоницама IБ-22 Мрчајевци – Краљево и IБ-31 Рашка – граница АП КиМ (Јариње), а код радова у оквиру Основног програма РРСП зајма реализација износи 51% планираних улагања (највише на деоници IБ-12 Каћ – Зрењанин).

Очекује се већа реализација у наредним кварталима.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Систем финансирања државних путева у Републици Србији не обезбеђује довољна и стабилна средства за потребан ниво улагања.

Пре увођења субвенција, у 2011. години од акцизе је уплаћено 18,5 милијарди динара. Уплаћен износ субвенција у наредним годинама износи: у 2012. години 8,3 милијарди динара, у 2013. години 5,3 милијарди динара, у 2014. години 7,4 милијарди динара, у 2015. години 6,9 милијарди динара, у 2016. години 7,1 милијарди динара, у 2017. години 6,6 милијарди динара.

Планиране субвенције за 2018. годину износе 6,3 милијарди динара, што је за 12,2 милијарди динара мање од акцизе уплаћене у 2011. години.

Предлог је враћање на систем финансирања државних путева путем акцизе, или увођење накнаде за путеве у малопродајну цену моторног бензина и дизел горива.

Датум _____


Потпис и печат




ПО ОВЛАШЋЕЊУ
В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

I Број: 953-9302/18-25 од 27.04.2018. године

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКО-
ЕКОНОМСКЕ И КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Бранка Зец, дипл.ек.



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"




Проф.др Милан Мартић