

На основу члана 25. став 1. тачка 3) Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“ Београд са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 82/16) и члана 31. став 1. тачка 3) Статута Јавног предузећа „Путеви Србије“ (I Број: 953-8606/17-11 од 04.05.2017. године), Надзорни одбор Јавног предузећа „Путеви Србије“ на седници одржаној дана 02.08.2017. године, донео је:

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ

- I. Усваја се Извештај о степену реализације Програма пословања за други квартал 2017. године.
- II. Одлуку и Извештај из тачке 1. ове одлуке, са прописаним образцима, доставити Министарству привреде.


НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Милан Мартић





ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

М
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број 953-15775/17-10
Датум 02-08-2017
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр 232

ИЗВЕШТАЈ

о степену реализације Програма пословања за други квартал 2017. године

Београд

Јули 2017. године

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Пословно име:	Јавно предузеће "Путеви Србије"
Скраћено пословно име:	ЈП "Путеви Србије"
Оснивач:	Република Србија
В.д. директора:	Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. – вршилац дужности
Делатност:	управљање државним путевима
Шифра делатности:	4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	20132248
ПИБ:	104260456
ЈББК:	11001
Надлежно министарство:	Министарство привреде
Седиште:	Београд, Булевар краља Александра бр.282
Телефон:	011/30-40-700
Факс:	011/30-40-614
Интернет презентација:	www.putevi-srbije.rs
E-mail:	office@putevi-srbije.rs

Законом о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност **управљања државним путевима** обавља јавно предузеће које оснива Влада.

Влада је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ("Сл.гласник РС" бр.115/05).

На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, **23.02.2006. године**.

До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је Републичка дирекција за путеве.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за **генералног директора** ЈП "Путеви Србије" именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.105/13) за **вршиоца дужности директора** ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Решењем Владе Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.59/13, 98/13 и 67/17), именован је **Назорни одбор** ЈП „Путеви Србије“, чији је председник проф. др Милан Мартић, редовни професор Факултета организационих наука Универзитета у Београду.

Влада Републике Србије донела је Одлуку о усклађивању пословања ЈП „Путеви Србије“ са Законом о јавним предузећима 05 број 023-9226/2016 од 5. октобра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.82/16).

1. УВОД

Закон о јавним предузећима објављен је у „Сл.гласнику РС“, бр.15/16 од 25.02.2016. године, а ступио је на снагу 4. марта 2016. године.

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16) прописано је да је јавно предузеће чији је оснивач Република Србија дужно да министарству доставља **тримесечне извештаје** о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања.

Сходно одредби члана 63. став 4. Закона о јавним предузећима, донет је **Правилник о обрасцима тримесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр.36/16), који је ступио на снагу 9. априла 2016. године. Даном ступања на снагу овог правилника престао је да важи Правилник о обрасцима тримесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Сл.гласник РС“, бр.36/13, 27/14 и 38/15).

Одредбама члана 2. Правилника прописани су обрасци који су саставни део сваког тримесечног извештаја. Обрасци који се квартално достављају су:

- 1) Образац 1. Биланс успеха
- 2) Образац 1А. Биланс стања
- 3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине
- 4) Образац 2. Трошкови запослених
- 5) Образац 3. Динамика запослених
- 6) Образац 4. Кретање цена производа и услуга
- 7) Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене
- 9) Образац 7. Нето добит
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама
- 13) Образац 11. Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Образац 12. представља основни извештај, а осталих 11 образаца представљају прилоге овог извештаја.

Обрасци од 1) до 12) овог правилника попуњавају се кумулативно, са почетком календарске године, и то за следећи период:

- 1) од 1. јануара до 31. марта
- 2) од 1. јануара до 30. јуна
- 3) од 1. јануара до 30. септембра
- 4) од 1. јануара до 31. децембра.

Министарство привреде је донело **Упутство о начину достављања образаца тромесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-72/2016-9 од 11. априла 2016. године. Упутством су ближе уређени начин и рокови достављања поменутих образаца.

Обрасци се достављају **Министарству привреде** и ради информисања Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у року од 30 дана од дана истека тромесечја, сагласно члану 63. став 3. Закона.

На основу достављених тромесечних извештаја, министарство сачињава и доставља Влади информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности, сагласно члану 64. Закона.

Из образаца се може закључити да је тромесечно извештавање конципирано према обавезним елементима које садржи годишњи програм пословања јавних предузећа.

Према члану 60. Закона о јавним предузећима, годишњи, односно трогодишњи програм пословања обавезно садржи: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; планиране набавке; план инвестиција; планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; план зарада и запошљавања; критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину донео је Надзорни одбор 13.12.2016. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 15.12.2016. године („Сл.гласник РС“ бр.102/16).

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину (**Ребаланс**) донео је Надзорни одбор 23. јуна 2017. године и исти је упућен у процедуру, ради добијања сагласности Владе Републике Србије.

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за други квартал 2017. године.** Пореди се реализација са основним Програмом пословања.

У Извештају су обрађени сви обрасци, према **Правилнику о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа** („Сл.гласник РС“ бр.36/16).

Обрасци су попуњени кумулативно, са почетком календарске године (за период од 1. јануара до 30. јуна 2017. године), у складу са наведеним Правилником.

2. ОБРАСЦИ

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 30.06.2017. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.06.2017.		Индекс реализације 01.01 - 30.06.2017./ план 01.01 - 30.06.2017.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	23.517.570	25.489.417	11.715.892	12.253.283	105
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	115.356	140.000	70.000	60.175	86
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	115.356	140.000	70.000	60.175	86
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	5.308			4.491	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	5.308			4.491	
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016					
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, ретреса, компензација и повраћаја пореских дажбина						
641	Приходи по основу условљених донација						
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	23.396.906	25.349.417	11.645.892	12.188.617	105
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)	1018	33.435.457	26.225.604	8.018.790	9.480.412	118
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	106.077	107.271	53.636	55.337	103
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.06.2017.		Индекс реализације 01.01 - 30.06.2017./ план 01.01 - 30.06.2017.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	100.260	125.750	80.292	50.387	63
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	253.222	210.250	104.917	117.373	112
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.727.562	1.965.500	952.280	792.463	83
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	18.161.195	11.313.333	6.565.175	8.179.281	125
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	12.336.034	12.000.000			
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	52.734				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	698.373	503.500	262.490	285.571	109
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	9.917.887	736.187	3.697.102	2.772.871	75
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	26.706	38.390	19.185	8.366	44
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	161	170	75	141	188
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	161	170	75	141	188
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	26.341	38.220	19.110	7.662	40
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	204			563	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.810.314	2.337.678	1.001.297	400.145	40
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	268.313	236.800	128.827	164.779	128
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	268.313	236.800	128.827	164.779	128
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.712.273	1.710.878	872.470	231.126	26
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	829.728	390.000		4.240	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1032 - 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1040 - 1032)	1049	2.783.608	2.299.288	982.112	391.779	40
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	55.391			16.831	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	59.023			9.043	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	176.915	184.090	97.587	43.406	44
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	261.609	148.000	84.006	116.792	139

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.06.2017.		Индекс реализације 01.01 - 30.06.2017./ план 01.01 - 30.06.2017.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054			2.728.571	2.315.494	85
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	12.789.821	2.999.385			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	225.568			48.707	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058			2.728.571	2.266.787	83
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	13.015.389	2.999.385			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Т. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	105.501	140.000			
део 722	Ш. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064			2.728.571	2.266.787	83
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065	13.120.890	3.139.385			
	У. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	П. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	Ш. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводљива) зарада по акцији	1071					

Датум:

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2017. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	30.06.2017.		Извесна реализација 30.06.2017./ план 30.06.2017.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	537.457.767	528.960.672	535.304.181	541.868.544	101
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	11.124	14.514	14.014	11.124	79
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	9.326	10.500	10.000	7.551	76
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	1.584	3.800	3.800	3.359	88
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	214	214	214	214	100
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	537.446.643	528.946.158	535.290.167	541.857.420	101
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	63.474.078	58.193.712	58.193.712	63.474.078	109
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	431.849.280	417.579.904	425.079.904	431.861.086	102
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	540.280	722.000	720.000	584.603	81
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	40.918.355	51.912.574	50.556.583	45.326.758	90
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	664.650	537.968	739.968	610.895	83
3	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и зарједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	30.06.2017.		Индекс реализација 30.06.2017./ 30.06.2017.
					План	Реализација	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
Класа 1	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2.401.275	3.134.742	799.545	2.466.078	308
10	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	569.532	459.600	514.300	483.869	94
11	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3.036	4.600	4.300	3.160	73
12	2. Неовршена производња и недовршене услуге	046					
13	3. Готови производи	047					
14	4. Роба	048	36.490	5.000	20.000	43.132	216
15	5. Стална средства намењена продаји	049					
	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	530.006	450.000	490.000	437.577	89
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	5.097	12.000	13.200	2.533	19
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кулци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	5.097	12.000	13.200	2.533	19
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	236.171	210.000	230.000	280.154	122
236	V. ФИНАНСИСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					3
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					3
24	VII. ТОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.267.205	2.403.142	17.045	1.430.646	8.393
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	268.739	50.000	25.000	268.739	1.075
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	54.531			134	
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	539.859.042	532.095.414	536.103.726	544.334.622	102
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	107.420	107.420	107.420	107.420	100

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	30.06.2017.		Индекс реализација 30.06.2017./ план 30.06.2017.
					План	Реализација	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	404.998.841	391.777.892	397.645.848	407.277.434	102
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	102.056.098	102.056.098	102.056.098	102.056.098	100
300	І. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	102.056.098	102.056.098	102.056.098	102.056.098	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413	348.724.840	334.776.737	334.776.737	348.724.840	104
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	158.884	139.302	139.302	170.690	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показана салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.811		2.728.571	2.266.787	83
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	1.811				
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419			2.728.571	2.266.787	83
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	45.942.792	45.194.245	42.054.860	45.940.981	109
350	1. Губитак ранијих година	0422	32.821.902	42.054.860	42.054.860	45.940.981	109
351	2. Губитак текуће године	0423	13.120.890	3.139.385			
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	45.076.523	48.886.448	51.351.882	47.202.521	92
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	251.542	277.117	235.526	242.162	103
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	21.729	45.350	29.359	19.505	66
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	229.813	231.767	206.167	222.657	108
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	30.06.2017.		Индекс реализација 30.06.2017./ план 30.06.2017.
					План	Реализација	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	44.824.981	48.609.331	51.116.356	46.960.359	92
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	420.309	221.787	250.775	553.428	221
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	44.404.672	48.387.544	50.865.581	46.406.931	91
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.718.270	1.752.769	1.752.769	1.718.270	98
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	88.065.408	89.678.305	85.353.227	88.136.397	103
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	59.814.024	59.628.952	57.588.974	61.201.790	106
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	59.814.024	59.628.952	57.588.974	61.201.790	106
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	40.617	48.900	39.800	46.447	117
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4.444.469	2.800.000	3.000.000	2.660.747	89
431	1. Добрављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добрављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добрављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добрављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добрављачи у земљи	0456	4.444.469	2.800.000	3.000.000	2.660.747	89
436	6. Добрављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	807.551	1.710.000	872.000	35.200	4
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	58.275	50.000	25.000	148.647	595
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	248				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	22.900.224	25.440.453	23.827.453	24.043.566	101
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 – (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
89	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	539.859.042	532.095.414	536.103.726	544.334.622	102
	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	107.420	107.420	107.420	107.420	100



Датум: _____

Овлашћено лице

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

У
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Образлагачки лист

Број: 253-15775/17-14

Датум: 02.08.2017

Београд, Булевар Краља Александра бр. 282

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2017. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01 - 31.12.2016. Претходна година	План 01.01 - 31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.06.2017.		Индекс Реализација 01.01 - 30.06.2017 / План 01.01 - 30.06.2017
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	28.555.039.621	33.077.300.000	15.746.300.000	14.065.742.755	89
1. Пролаја и примљени аванси	3002	707.365.913	725.000.000	350.000.000	341.685.473	98
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.669.943	17.500.000	5.600.000	4.710.894	84
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	27.844.003.765	32.334.800.000	15.390.700.000	13.719.346.388	89
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	22.049.315.244	17.095.304.562	9.979.090.064	11.918.619.116	119
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	19.832.325.739	15.077.500.000	9.001.020.797	10.592.137.641	118
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.723.410.262	1.965.500.000	952.280.000	935.973.838	98
3. Плаћене камате	3008	68.546.793	32.304.562	17.589.267	29.102.955	165
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	425.032.450	20.000.000	8.200.000	361.404.682	4.407
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6.505.724.377	15.981.995.438	5.767.209.936	2.147.123.639	37
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				3.389	
1. Пролаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Пролаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				3.389	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	7.930.560.090	17.597.800.000	8.572.100.000	4.533.128.029	53
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7.930.560.090	17.597.800.000	8.572.100.000	4.533.128.029	53
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	7.930.560.090	17.597.800.000	8.572.100.000	4.533.124.640	53

(у динарима)

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01 - 31.12.2016. Претходна година	План 01.01 - 31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.06.2017.		Индекс Реализација 01.01 - 30.06.2017 / План
				План	Реализација	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)						
1. Увећање основног капитала	3025	978.575.200	2.075.000.000	849.000.000	2.800.000.000	330
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3026					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3027	978.575.200	2.075.000.000	849.000.000		
4. Остале дугорочне обавезе	3028					
5. Остале краткорочне обавезе	3029					
3030					2.800.000.000	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)						
3031		658.904.316	278.213.210	249.225.382	250.557.925	101
3032						
3033		658.904.316	278.213.210	249.225.382	250.557.925	101
3034						
3035						
3036						
3037						
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)						
3038		319.670.884	1.796.786.790	599.774.618	2.549.442.075	425
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (I-II)						
3039						
V. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)						
3040		29.533.614.821	35.152.300.000	16.595.300.000	16.865.746.144	102
VI. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)						
3041		30.638.779.650	34.971.317.772	18.800.415.446	16.702.305.070	89
VII. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)						
3042			180.982.228		163.441.074	
VIII. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)						
3043		1.105.164.829	2.222.160.650	2.205.115.446		
IX. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
3044		2.372.369.519	2.222.160.650	2.222.160.650	1.267.204.690	57
X. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
3045						
XI. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
3046						
XII. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)						
3047		1.267.204.690	2.403.142.878	17.045.204	1.430.645.764	8.393

Датум: _____

Овлашћено лице:



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.2017..		Индекс реализација 01.01.-30.06.2017 план 01.01.-30.06.2017.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	881.494.606	983.204.892	476.920.278	479.589.118	100,56
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.231.265.437	1.402.574.739	680.342.764	668.932.833	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.451.661.950	1.653.635.617	802.124.119	788.671.810	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.551	1.673	1.553	1.537	99
4.1.	- на неодређено време	1.241	1.336	1.243	1.246	100
4.2.	- на одређено време	310	337	310	291	94
5	Накнаде по уговору о делу	3.817.317	5.000.000	2.500.000	1.639.938	66
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	5	5	5	100
7	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.542.283	/	/	/	/
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	21	/	/	/	/
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	7.375.000	/	/	/	/
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	30	/	/	/	/
13	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/
15	Накнаде члановима управног одбора	/	/	/	/	/
16	Број чланова управног одбора	/	/	/	/	/
17	Накнаде члановима надзорног одбора	4.844.100	5.114.496	2.557.248	2.364.702	92
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	94.956.656	122.300.000	61.150.000	53.700.386	88
20	Дневнице на службеном путу	12.936.000	15.000.000	7.500.000	8.517.440	114
21	Накнаде трошкова на службеном путу □	1.573.000	3.000.000	1.500.000	2.695.104	180
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.995.000	5.426.968	834.918	2.460.233	
23	Број прималаца	15	13	2	6	
24	Јубиларне награде	16.423.078	22.826.611	11.375.958	13.173.734	116
25	Број прималаца	110	179	88	101	115
26	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/
27	Помоћ радницима и породици радника	6.289.800	7.500.000	3.750.000	3.845.184	103
28	Стипендије	/	/	/	/	/
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	/	/	/	/	/

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Број: 953-15775/17-16
Образац 3

02-08-2017

Датум: Београд, Булевар краља Александра бр. 288

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2016. године	1228	305	17
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	1 (на лични захтев)	4 (на лични захтев)	
3.	пензија	3	1 (истек рока)	
4.	отказ због повреде радне обавезе	1		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		9	
6.	Пријем			
7.	навести основ		2 (замена)	2 (омладинска задруга)
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	9		
9.	повећан обим посла		6	
10.				
	Стање на дан 31.03.2017. године *	1232	299	19
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			2 (истек рока)
3.	пензија	1		
4.	отказ због повреде радне обавезе	1		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		22	
6.	Пријем			
7.	навести основ		2 (замена)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	22		
9.	повећан обим посла		1	
10.				
	Стање на дан 30.06.2017. године **	1252	280	17

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
 Матични број: 20132248

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2016. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - јун 2017.						Индекс јун 2017. децембар 2016.
			I	II	III	IV	V	VI	
	БЕОГРАД-НИШ		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)						
*	Категорија Ia	370,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	108
1	Категорија I	730,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	110
2	Категорија II	1.100,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	110
3	Категорија III	2.190,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	110
4	Категорија IV	4.390,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	110
	БЕОГРАД-ШИД		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)						
*	Категорија Ia	170,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	112
5	Категорија I	340,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	109
6	Категорија II	520,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	110
7	Категорија III	1.030,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	110
8	Категорија IV	2.050,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	110
	БЕОГРАД-СУБОТИЦА		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)						
*	Категорија Ia	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	107
9	Категорија I	290,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	110
10	Категорија II	440,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	109
11	Категорија III	880,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	110
12	Категорија IV	1.760,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	110
	СИРИГ-СУБОТИЦА		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)						
*	Категорија Ia	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	115
13	Категорија I	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	111
14	Категорија II	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	113
15	Категорија III	810,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	111
16	Категорија IV	1.610,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	112
	НИШ-ЛЕСКОВАЦ		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)						
*	Категорија Ia	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110
17	Категорија I	190,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	111
18	Категорија II	280,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	114
19	Категорија III	570,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	111
20	Категорија IV	1.130,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	112
	Наплатна станица ПРЕШЕВО		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)						
*	Категорија Ia	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	100
21	Категорија I	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	114
22	Категорија II	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	109
23	Категорија III	220,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	109
24	Категорија IV	440,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	109
	ЉИГ - ПРЕЉИНА		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)						
*	Категорија Ia		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	Наплата путарине на деоници аутопута Е-763 од Љига до Прељине почела је 1. јануара 2017. године
25	Категорија I		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	
26	Категорија II		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	
27	Категорија III		440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	
28	Категорија IV		880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	
29	Цена ТАГ уређаја за плаћање путарине (са ПДВ-ом)	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	100
30	Трошкови израде Градске карте (са ПДВ-ом)	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	100

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2016. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - јун 2017.						Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	јун 2017.	
									децембар 2016.	
31	Годишња накнада за једнострано постављање рекламних табли, рекламних панела на државном путу односно другом земљишту које користи предуз., по м/2 са ПДВ-ом	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	100	
32	Годишња накнада за двострано постављање рекламних табли, рекламних панела на државном путу односно другом земљишту које користи предуз. по м/2 са ПДВ-ом	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100	
33	Годишња накнада за закуп делова земљишног појаса и другог земљишта у насељу, по м/2 без ПДВ-а	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	100	
34	Годишња накнада за закуп делова земљишног појаса и другог земљишта ван насеља, по м/2 без ПДВ-а	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	100	
35	Годишња накнада за закуп другог земљишта за пољопривредне сврхе- оранице, по ха без ПДВ-а	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	100	
36	Годишња накнада за закуп другог земљишта за пољопривредне сврхе- ливаде, пашњаци, по ха без ПДВ-а	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	100	
37	Накнада за постављање водовода, канализације, електрич., телефон. и телеграф. водова и сл. на државном путу, пречника до 0,01м, по м инсталација, са ПДВ-ом	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	100	
38	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, по м/2 са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	100	
39	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 500 м/2, коме је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	100	
40	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса преко 500 м/2, коме је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, додатни обрачун по м/2 са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	100	

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2016. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - јун 2017.						Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	јун 2017.	
									децембар 2016.	
41	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 300 m ² , којој је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева са ПДВ-ом (државни пут IA реда)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100
42	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 300 m ² , којој је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, додатни обрачун по m ² , са ПДВ-ом (државни пут IA реда)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100
43	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, по m ² , са ПДВ-ом (државни пут IB реда)	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	100
44	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 300 m ² , коме је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева са ПДВ-ом (државни пут IB реда)	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	100
45	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу ком. комплекса преко 300 m ² , коме је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, додатни обрачун по m ² , са ПДВ-ом (државни пут IB реда)	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	100
46	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 200 m ² , којој је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева са ПДВ-ом (државни пут IB реда)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
47	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 200 m ² , којој је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, додатни обрачун по m ² , са ПДВ-ом (државни пут IB реда)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2016. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - јун 2017.						Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	јун 2017. децембар 2016.	
48	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са осталих регионалних путева по м2, са ПДВ-ом (државни путеви IIA и IIB реда)	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	100
49	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 150 м2, коме је омогућен приступ са осталих регионалних путева са ПДВ-ом (државни путеви IIA и IIB реда)	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	100
50	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса преко 150 м2, коме је омогућен приступ са осталих регионалних путева, додатни обрачун по м2, са ПДВ-ом (државни путеви IIA и IIB реда)	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	100
51	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 150 м2, којој је омогућен приступ са осталих регионалних путева, са ПДВ-ом (државни путеви IIA и IIB реда)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
52	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 150 м2, којој је омогућен приступ са осталих регионалних путева, додатни обрачун по м2, са ПДВ-ом (државни путеви IIA и IIB реда)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100
53	Месечна накнада за постављање и коришћење привремених ком. објеката, поред аутопута или полуаутопута, са ПДВ-ом (државни путеви IA реда)	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	100
54	Месечна накнада за постављање и коришћење привремених ком. објеката на паркиралиштима, одмориштима или др.површинама, који су део маг. или рег. пута, са ПДВ-ом (државни путеви IB, IIA и IIB реда)	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	100

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016					
Приход	Планирано	Пренето из буџета *	Реализовано *	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7.593.000.000	7.070.250.000	6.940.873.155	129.376.845	0
Остали приходи из буџета*	1.314.000.000	990.341.766	990.341.766	0	0
УКУПНО	8.907.000.000	8.060.591.766	7.931.214.921	129.376.845	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1.481.500.000	3.005.600.000	4.616.400.000	6.273.000.000
Остали приходи из буџета*	745.000.000	1.490.000.000	1.915.000.000	2.200.000.000
УКУПНО	2.226.500.000	4.495.600.000	6.531.400.000	8.473.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.481.500.000	962.000.000	962.000.000	0	65
Остали приходи из буџета*	745.000.000	430.511.524	430.511.524	0	58
УКУПНО	2.226.500.000	1.392.511.524	1.392.511.524	0	63

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.005.600.000	3.593.100.000	3.556.064.489	37.035.511	118
Остали приходи из буџета*	1.490.000.000	923.528.054	923.528.054	0	62
УКУПНО	4.495.600.000	4.516.628.054	4.479.592.543	37.035.511	100

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4.616.400.000				
Остали приходи из буџета	1.915.000.000				
УКУПНО	6.531.400.000				

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.273.000.000				
Остали приходи из буџета*	2.200.000.000				
УКУПНО	8.473.000.000				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл).

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 6

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број: 253-15775/17-19

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Датум: 02-08-2017
Београд, Булевар Краља Александра бр. 282

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. -30.06.2017/ план 01.01. -30.06.2017.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	1.000.000	1.000.000	1.000.000			
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.300.000	1.404.309	2.000.000	1.000.000	936.872	94
6.	Реклама и пропаганда	30.000.000	19.308.083	4.000.000	2.000.000	1.984.608	99
7.	Остало						

Програмом пословања за 2017. годину посебно су планирана средства за Рекламу кампању у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине у износу од 20,0 милиона динара. Од планираних 20,0 милиона динара у периоду 01.01.-30.06.2017. године реализовано је 6,3 милиона динара (6.347.000 динара).

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
План за 2017. годину (01.01. - 31.12.2017.)									
								Летњи камп за децу запослених радника ЈП "Путеви Србије"	1.000.000
Програмом пословања ЈП "Путеви Србије" за 2017. годину нису планирана средства за спонзорство и донације, док су за хуманитарне активности планирана у износу од 1.000.000 динара, и то у трећем кварталу.									
Период 01.01. - 30.06.2017.									
У периоду 01.01. - 30.06.2017. године нису планирана средства за позицију Хуманитарне активности, нити је било реализације.									

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
 Број: 963-15775/17-20
 02-08-2017

Директор
 БЕОГРАД, Булевар Краља Александра 283

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
 Матични број: 20132248

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупно остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	(у динарима)	
								Укупно уплаћено у буџет	Укупно уплате у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7	
2016 ¹		2017 ²							
2015		2016							
2014		2015							
2013		2014							
2012		2013							
2011	72.807.753,64	2012	36.403.876,82	Буџет Републике Србије 2011. године	10.12.2012.				36.403.876,82

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



У
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
 Број 953-15775/17-21
 Датум 02-08-2017
 БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282

Образац 8.

ост ЈП "Путеви Србије"

Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плаћања по кредиту за текућу годину (у динарима)								
				Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
2	01.05.2007.	6,75%	2		30.320.370,46					16.328.143,37		
	31.01.2002.	4%	12	50.000.000,00	170.237.555,18				1.679.055,34	299.670,23		
5	05.07.2007.	5,07%	6	111.605.748,76	39.613.709,04				36.734.621,08	12.407.014,11		
5	15.02.2009.	4,74%	2	393.735.417,08					152.498.493,97			
3	17.11.2006.	1,32%	2		426.804.052,05					1.693.095,88		
7	15.02.2009.	3,33%	2	244.392.264,44					308.326.252,58			
4	17.07.2010.	5,70%	2	450.345.550,98					12.980.084,76			
5	17.01.2012.	1,39%	2	432.115.571,42					26.145.645,41			
5	16.08.2015.	4,02%	2	136.771.250,00					76.959.648,05			
5	15.02.2015.	3,10%	2	82.891.667,08					77.183.849,70			
7	18.02.2019.	3,54%	2						59.473.113,00			
5	16.08.2017.	1,38%	2						71.934.838,94			
				1.901.857.469,76	666.975.686,73				823.915.602,83	30.727.923,59		

(редњи курс динара)



Овлашћено лице :

[Handwritten signature]

У
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Бр.ср. 953-25775/17-22
Датум 02-08-2017
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282


Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1.195.151.595,93
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	1.524.309,33
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	99.692,51
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	37.938,60
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	136.643,13
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	3.087,38
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	9.139,84
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	51.792.200,00
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	14.785.301,69
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	3.664.781,79
Укупно у динарима					1.267.204.690,20
31.03.2017.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	720.524.768,54
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	2.531.268,00
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	4,31
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	142.429,28
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	96.630,33
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	136.643,13
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	42.699.805,00
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	4.216.962,79
Укупно у динарима					770.348.511,38
30.06.2017.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1.369.192.582,38
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	2.654.565,58
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	4,31
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	427.342,22
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	263.474,40
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	136.643,13
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	52.197.642,00
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	5.773.509,79
Укупно у динарима					1.430.645.763,81

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА						
	Е-75, ГОРЊЕ ПОЉЕ - ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2008			150.639
	Е-75, ЦАРИЧИНА ДОЛИНА - ВЛАДИЧИН ХАН	4	2008			135.089
	Е-75, ВЛАДИЧИН ХАН - ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ	4	2008			138.888
	Е-75, ЛЕВОСОЈЕ - ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ	4	2008			96.064
	Е-75, ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА	4	2008			488.143
	Е-80, ПРОСЕК - ЦРВЕНА РЕКА	4	2008			68.052
	Е-80, ЦРВЕНА РЕКА - ЧИФЛИК	4	2008			65.903
	Е-80, ЧИФЛИК - СТАНИЧЕЊЕ, ПИРОТ ИСТОК	4	2008			222.990
	Е-75, У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САЈА	4	2008			597.913
	Е-763, ДАЈКОВАЦ - ЈИГ	4	2008			248.676
	Е-763, ОБРЕНОВАЦ - УБ	4	2008			247.837
	ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ВРЧИН	1	2008			30.228
	Е-75, ГРАБОВНИЦА - ГРЕДИЦА	4	2016			39.107
	Е-75, ГРЕДИЦА - ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2016			43.172
	СУРЧИН - ОБРЕНОВАЦ	4	2016			120.286
	РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА	4	2016			3.150
	САНАЦИЈА КЛИЗИШТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА	4	2016			5.711
	УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:					2.701.848
СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА						
Уговорено до 2016. године						
	Идејни пројекат дела магистралног пута М-25, Ниви-Трипшина, Обилазница Поклеуца	1	2010.	2015.	49.324	46.195
	Идејни и главни пројекат, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	59.000	3.600
	Техничка контрола Главног пројекта, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	28.851	880
	Идејни и главни пројекат, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	41.300	2.676
	Техничка контрола Главног пројекта, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	1.876	572
	СВЕГА:	1			180.351	53.923
Програм радова за 2016. год.						
	Генерални пројекат са Претходном студијом обилазнице Ладница на д.п. Б р е д а б р. 27 (М-4).	1	2015.	2016.	6.456	6.316
	Изобравање Идејног и Главног пројекта за деоницу државног пута Б-19: Ердевик - Нештин, Л = 7,8 км	1	2015.	2016.	6.900	4.117
	Идејни пројекат реконструкције д. п. Б р е д а б р. 29 (М-8), деоница: Алинковићи - Говедак, км 323+832 - км 330+023 (Л = 6,19 км)	1	2015.	2016.	5.016	3.678
	Идејни пројекат реконструкције д. п. Б р е д а б р. 29 (М-8), деоница: Каменолом - Сјеница км 332+423 - км 337+678 (Л = 5,26 км)	1	2015.	2016.	5.016	3.678
	Главни пројекат побољшања д. п. П А р е д а б р. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2015.	2016.	1.476	1.550
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измена д. п. Б р е д а б р. 29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голубијски пут (Л = 9,22 км)	1	2015.	2016.	25.610	0
	Техничка контрола Главног пројекта за деоницу државног пута Б-19: Ердевик - Нештин, Л = 7,8 км	1	2016.	2016.	0	0
	Техничка контрола Главног пројекта побољшања д. п. П А р е д а б р. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2016.	2016.	0	0
	Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости Сомбор - Бездан - Колут - Бачки Брег - гр. Мађарске	1	Донета одлука о обустављању поступка јавне набавке		0	0
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним наложбама	1	2016.	2016.	0	0
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним наложбама	1	2016.	2016.	0	0
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним наложбама:	1				1.019
	Пројекат за извођење привремене везе девијације државног пута ПА-148 (Р-201) са државним путем Б-26 (М-19)	1	2015.	2016.	430	344

У
ЈАВНО ПРИБЛИЖЕЊЕ ПУТЕВИМА СРБИЈЕ
Бр.с/ 953-15775/17-23
Датум 02-08-2017
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282

Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним наредбама	1	2016.	2016.	0	0
СВЕГА:				50.904	20.702
ПДР за надволак на д.п. II реда бр. 102 (М-22.1), између Бачке Тополе и малаг Иваница на км 70+640	1	2013.	2014.	1.440	1.440
Главни пројекат санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Баткаву, на д.п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	1.176	1.176
ТК Главног пројекта санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Баткаву, на д.п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	149	149
ТК Главног пројекта рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовима на д.п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник	1	Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
Главни пројекат рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовима на д.п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник		Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
СВЕГА:				2.765	2.765
Идејни пројекат моста на Сави код Шабаца (Л = 680 м, Б = 20,4 м)		Поднет захтев за заштиту права		0	0
Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунав код Бачке Паланке са прилазима	1	2015.	2016.	23.759	4.758
Израда пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда број А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	1.369	1.369
Израда пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Паравина) на државном путу IA реда број А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	417.600	418
Израда пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител - Перлез	1	2016.	2016.	0	0
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д.п. I реда	1	2016.	2016.	0	0
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д.п. I реда	1	2016.	2016.	0	0
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д.п. II реда	1	2016.	2016.	0	0
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д.п. II реда	1	2016.	2016.	0	0
ТК пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда број А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	142	142
ТК пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Паравина) на државном путу IA реда број А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	50	50
ТК пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител - Перлез	1	2016.	2016.	0	0
Идејни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијаљовачке реке у Медвеђи, државни пут IА реда бр.187, деоница: Велика Дренова - Грабовци, код км 66+627	1	2015.	2016.	984	1.604
Главни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијаљовачке реке у Медвеђи, државни пут IА реда бр.187, деоница: Велика Дренова - Грабовци, код км 66+627	1	2016.	2016.	0	0
ТК Главног пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијаљовачке реке у Медвеђи, државни пут IА реда бр.187, деоница: Велика Дренова - Грабовци, код км 66+627	1	2016.	2016.	0	0
Техничка документација за рехабилитацију државног пута IB реда бр.21 са путним објектом преко реке Кљадоруба, Партизански мост, деоница Пожега - Косјерић-Ваљеве, км 169+650 - км 169+680	1	2016.	2016.	0	982
ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута IB реда бр.21 са путним објектом преко реке Кљадоруба, Партизански мост, деоница Пожега-Косјерић-Ваљеве, км 169+650 - км 169+680	1	2016.	2016.	0	0
Техничка документација за рехабилитацију државног пута IB реда бр. 21 са путним објектом преко реке Бегинље - Лесковића мост на км. 2+187 до 2+236, деоница: Пожега-Ариље	1	2016.	2016.	0	1.117
ТК Пројекта рехабилитације објекта, Мост преко реке Бегинље, Лесковића мост, државни пут IB реда бр.21, деоница Пожега - Ариље, км 002+178 - км 002+236.	1	2016.	2016.	0	0
Допуна постојећег пројекта, изнутра преко пута, на државном путу IA реда бр.1, км 811+900.	1	2016.	2016.	0	0
ТК допуне постојећег пројекта, изнутра преко пута, на државном путу IA реда бр.1, км 811+900.	1	2016.	2016.	0	0
Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Лутомир - лева страна, на државном путу IA реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.	0	0
ТК допуне постојећег пројекта, мост преко реке Лутомир - лева страна, на државном путу IA реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.	0	0
Главни пројекат рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Адашеви, Надволак: Адашеви, ИД 00004	1	Није уговорено		0	0

TK Главниг проекта рехабилитације моста на државном путу I-A3 реда, Кузмин-Ашаници, Надвољак Ашаници, ИД 00004		Није уговорено			0	0
Пројекат рехабилитације Моста на државном путу I-A1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњevo	1	2015.	2015.		420	420
TK Главниг проекта рехабилитације Моста на државном путу I-A1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњevo	1	2015.	2015.		48	48
Пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу I-A1 реда, Јагодина-Ђурија	1	2015.	2015.		624	624
TK Главниг проекта рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу I-A1 реда, Јагодина-Ђурија	1	2015.	2015.		63	63
Главниг пројекат реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу I-B реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.		1.668	1.668
TK Главниг проекта реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу I-B реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.		140	124
Главниг пројекат реконструкције моста "Мехов криш" на државном путу I-B реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000	1	Није уговорено			0	0
TK Главниг проекта реконструкције моста "Мехов криш" на државном путу I-B реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000		Није уговорено			0	0
Главниг пројекат рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-B реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.		1.074	537
TK Главниг проекта рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-B реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.		86	447
Пројекат рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турije код села Маџевони на државном путу I-B реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.		551	587
TK Пројекта рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турije код села Маџевони на државном путу I-B реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.		48	160
Пројекат рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевице на државном путу I-B реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		0	0
TK Пројекта рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевице на државном путу I-B реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		0	0
Пројекат рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ђурковица на државном путу I-B реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		0	0
TK Пројекта рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ђурковица на државном путу I-B реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		0	0
Главниг пројекат рехабилитације Моста "Луџића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км: 317+050	1	2016.	2016.		0	0
TK Главниг проекта рехабилитације Моста "Луџића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км: 317+050	1	2016.	2016.		0	168
Главниг пројекат рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км: 320+400	1	2016.	2016.		0	0
TK Главниг проекта рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км: 320+400	1	2016.	2016.		0	0
Пројекат рехабилитације Моста преко реке Каџер на државном путу I-B реда број 22, Велије-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		0	0
TK Пројекта рехабилитације Моста преко реке Каџер на државном путу I-B реда број 22, Велије-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		0	0
Главниг пројекат рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу I-A реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		0	0
TK Главниг проекта рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу I-A реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		0	0
Пројекат рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу I-B реда број 441, Сурдулица-Грамања-Лепеница	1	2015.	2016.		918	0
TK Пројекта рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу I-B реда број 441, Сурдулица-Грамања-Лепеница	1	2016.	2016.		0	765
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима локалним путевима	1	2016.	2016.		0	114
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на локалним путевима	1	2016.	2016.		0	0
					449.544	16.145

Главни пројекат санације потпорних зидова на државном путу ББ реда број 21, деоница: Слатина - Валево, км 2+930 - 3+100 лево (Л-170м) и км 2+912 - км 2+988 десно (Д-76м), деоница: Валево - Подбукови, км 13+140 - 13+165 десно (Д-25м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Д-44м)	1	2015.	2015.	2.131	2.131
Клизиште-одрон "Романов мост" на Р-122, деоница: Свође-Босилград, км 68+900	1	2010.	2014.	3.127	3.127,0
Техничка Контрола 13 клизишта	1	2011.	2014.	2.679	2.679,0
Пројекат побољшања државних путева I и II реда са санацијом нестабилних делова и клизишта и геотехничком елаборатом (2 клизишта - Неготин и Р-261)	1	2012.	2014.	4.189	4.189,0
Главни пројекат санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације	1	2014.	2014.	1.424	1.424,0
ТК Главног пројекта санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације	1	2014.	2014.	336	336,0
СВЕГА:				13.886	2.131
Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-338, деоница: Варда-Мравинци, км: 20+350 до км: 20+700	1	2015.	2015.	1.440	1.440
Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ББ-26 деоница: Љубовија - Рогачица, км: 16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	1.668	1.668
ТК Главног пројекта санације потпорних зидова на д. п. ББ реда бр. 13, деоница: Слатина-Валево, км 2+930 - 3+100 лево (Л-170 м) и км 2+912 - км 2+988 десно (Д-76 м), деоница: Валево-Подбукови, км 13+140-13+165 десно (Д-25 м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Д-44 м)	1	2015.	2015.	168	168
ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-338, деоница: Варда-Мравинци, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	180	180
ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу ББ-26 деоница: Љубовија - Рогачица, км: 16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	198	198
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда: Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ББ-23, деоница: Ужиче - Чајетина у месту Бела земља, на км: 229+150	1	2015.	2016.	4.101	3.760
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	1	2016.	2016.	0	0
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда: Техничка документација за санацију клизишта на државном путу ПА број 148, деоница: Милошвин - Дрвасац - Степејевци, од км: 3+200 до км: 3+700	1	2015.	2016.	5.868	5.382
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	1	2016.	2016.	0	0
СВЕГА:				13.623	12.796
Студија безбедности саобраћаја на државним путевима		2015.	2015.	2.263	2.263
Студија оправданости за потребе рехабилитације и изградње бициклическе стазе на ИБ-15,Кинцва-Навоје					393
Техно-економска анализа варијантних решења обилазница Гума					1.004
СВЕГА:				2.263	3.662
Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева ББ реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)	1	2014.	2016.	754	880
Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)	1	2014.	2016.	754	126
Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовији	1	2014.	2016.	874	146
Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута ББ реда број 22 и локалног пута (Р-106) код Милошеве Куде	1	2014.	2016.	682	0
Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута ББ реда број 6 и локалног пута за Торник	1	2014.	2016.	754	126
Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута ББ реда број 12 са обилазницом у Банској Паланци	1	2014.	2016.	682	114
Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева ББ реда број 6 и II реда број 152 (Бистрица)	1	2014.	2016.	814	950
СВЕГА:	1			5.314	2.342
Пројекат независних оцена утицаја пута на настањак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	1	2015.	2016.	12.000	7.238
Пројекат идентификације црних тачака на државним путевима за 2010-2012. годину	1	2016.	2016.	0	0
Ревизије безбедности саобраћаја на пројектима у току	1	2015.	2015.	1.560	1.560
Пројекат снимања и оцењивања државних путева по Програму оцењивања путева EuroRAP/IRAP	1	Одустали од ИИ		0	0

	TK Главног пројекта побољшања укрсног места државних путева (Бечеј, Витково, Љубовица, Мишојева кула, Торник, Бачка Паланка и Вострица)	1	2015.	2016.	516	0
	СВЕГА :				14.076	8.798
	Студија о процени утицаја на ЖС игралисте Е-70/75 Објектиони ЕГ деоница Добинчи-Бубањ поток	1	2008.	2015.	5.310	1.088
	Стратешке карте буке и загађења ваздуха на граничним прелима и припадајућег инфраструктури - Пројекат међународне сарадње са Републиком Мађарском	1				
	Мапирање и мерење буке, мапирање и мерење загађења ваздуха на граничним прелима и припадајућег инфраструктури: HUSRB/1203/111/030-PERS1 NAMAP	1	2014.	2014.	29.825	29.825
	Одржавање веб странице ЈП "Путеви Србије" везано за реализацију IPA пројекта Мађарска - Србија: HUSRB/1203/111/030-PERS5 NAMAP	1	2014.	2014.	35	35
	Услуге превода за енглески језик: HUSRB/1203/111/030-PERS4 NAMAP	1	2014.	2014.	865	865
	Организација завршне конференције и саставка и промоција пројекта на телевизији и у новинама: HUSRB/1203/111/030-PERS2 NAMAP	1	2014.	2014.	728	728
	Ангажовање експерта за јавне набавке по ПРАГ процедуре: HUSRB/1203/111/030-PERS3 NAMAP	1	2014.	2014.	918	
	СВЕГА :				37.681	32.533
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Бубањ Поток - Вршице (L=9,3 km)	1	2015.	2015.	701	701
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Велика Плана - Марковац (L=12,0 km)	1	2015.	2015.	462	462
	Пројекат праћења стања животне средине у путном појасу на деоници Бубањ Поток - Мали Пожаревац (L=23,6 km)	1	2015.	2015.	882	882
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Батолина - Трупаље, L=116,7 km	1	2015.	2016.	3.768	0
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Нови Сад петља Темерин - Бубањ Поток, L=92,8 km	1	2015.	2016.	3.412	0
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раља (Пожаревац) - Батолина, деоница Церови - Крагујевац и деоница Батолина (Марковац) - Равни Грј, L=88,8 km	1	2015.	2016.	3.352	0
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница петља Орловац - Жутицац, деоница Пољанице - Љиг, деоница Пољанице (Беливоци) - Љиг (Миоцица) и деоница Буџин гроб - Прелови, L=83,6 km	1	2015.	2016.	3.275	0
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кузин - за Добинчице, деоница Аеродром "Никола Тесла" - БГД (петља Нови Сад), деоница БГД (Кривача) - Панчево 1 (Ковин), деоница Падинска Скела - БГД (Кривача), L=103,4 km	1	2015.	2016.	3.570	0
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Бајаница - петља Орловац, деоница Остружница - Обреновац, деоница Мале Мокри Луг - Кружни пут (Лештане), деоница Бели Поток - Авала 1, деоница Бубањ Поток - Кружни пут (Кнежевац), L=62 km	1	2015.	2016.	1.524	0
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ваљево - Ваљево 5 (објектиони), деоница Ваљево - Иврак, деоница Велије - Јазаревац 2 (Чабутковица), L=18,6km	1	2015.	2016.	473	0
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ниш (Трупаље) - Ниш (Горња Тополица), деоница Врње 2 - Ристовац, деоница Мали Крупа 1 - Пожаревац 2, деоница Мали Пожаревац - Међулуње, L=46,4 km	1	2015.	2016.	1.209	0
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раковац - Нови Сад 7 (Беоцин), деоница Ириг 2 (Врдине) - Рума 3 (Краљевци), деоница Шабач 4 - Шабач 5, деоница Нови Сад 4 (Бешка) - Кап, деоница Руменка - Нови Сад 1 (Б. Петровац) L=35,4 km	1	2015.	2016.	966	0
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Стара Пазова - БГД (Земун), L=26,5 km	1	2015.	2016.	657	0
	Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац: Праћење стања животне средине у путном појасу	1	2016.	2016.	0	0
	СВЕГА :				27.667	2.045
	УКУПНО СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА				93.644	57.582
	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА					

Коридор 10, E-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, II=20км	1	2015	радови у току	1.454.311	31.443
Коридор 10, E-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, II=20км Завршни радови	1	2014	2015	83.947	53.158
Коридор 10, E-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево I фаза	1	2014	2014	14.996	
Коридор 10, E-75 Наплатна станица и петља Прешево Електро радови					0
Коридор 10, E-80 Завршни радови на петлама Матјејевац и Мала Електро радови					0
Мост Грива - Одводњачке системе за одводњавање и пречишћавање односнош вода, плаћање по конкретном обрачуну	3	2010	2012	5.774.952	5.776.951
Пројекат аутопута E-75 (M-22), Београд Нови Сад Лот 5: Рехабилитација постојећег моста Бешка	3	2013	2014	340.233	1.902.438
Пројекат аутопута E-75 (M-22), Београд Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Преостали радови, I приоритет (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)					457
Пројекат аутопута E-75 (M-22), Београд Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Обавезе пројекте из Споразума са манастиром Копљак - Преостали радови II приоритет (изградња шумског пута, шумског моста, уређење терена око позјамница)					
Пројекат аутопута E-75 (M-22), Београд Нови Сад Лот 1,1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2006	2015	5.697.451	5.902.306
Пројекат аутопута E-75 (M-22), Београд Нови Сад Лот 1,1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, I део (Петља "Север")	1	2015	2016	241.115	200.447
Пројекат аутопута E-75 (M-22), Београд Нови Сад Лот 1,1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)					
Пројекат аутопута E-75 (M-22), Београд Нови Сад Лот 2,2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Преостали радови					
Обилазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевица"		2007	2013	2.158.668	3.139.852
Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)					632
Обилазница око Зрењанина Изградња моста преко Бегеја					0
Изградња бочних наплатних станица Жедњиштангаир, Бачка Топола Сента и Фекетиш/Србобран					8.927
Измештање и изградња чеоне наплатне станице "Суботица југ"					0
Изградња комплекса чеоне наплатне станице на државном путу Ia реда број 1 (аутопут E-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врши , општина Гроцка, град Београд	1	2016	радови у току	2.134.174	623.269
Коридор 10, Аутопут E-75 Београд-Ниш Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	1	2015	радови у току	4.052.383	1.432.600
Коридор 10, Аутопут E-75 Београд-Ниш Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на петљи Бујановац 1 са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354,75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге					23.396
Државни пут II реда број 10 Изградња новог надвожњака између Милог Шпоња и Бачке Тополе на државном путу II реда бр.102 (по старом M-22.1) на км 70+640					
УКУПНО РАДОВИ:				21.982.230	19.095.876
Коридор 10, E-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније I фаза (укључујући израду синхрон плана и геодетско снимање)					0
Коридор 10, E-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније II фаза					0

Коридор 10, E-75 Извођење преосталих радова на деоници Лесосеје-Прешево, км 955+700.59 до км 976+950.00, Д-20км Надзор на Завршним радовима	1	2015	услуга у току	4.296	1.787
Коридор 10, E-75 Наплата станица и петља Прешево, Надзор на Електро радовима					0
Коридор 10, E-80 Завршни радови на петљама Матејевац и Малча Надзор на Електро радовима					0
Пројекат аутопута E-75 (M-22), Београд Нови Сад Лот 3 & Лот 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Беша Надзор на Преосталим радовима, I приворитет					0
Пројекат аутопута E-75 (M-22), Београд Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, I део (Петља "Север")	1	2015	2016	8.256	795
Пројекат аутопута E-75 (M-22), Београд Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаз на км 117+807.13)					
Пројекат аутопута E-75 (M-22), Београд Нови Сад Лот 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Надзор на Преосталим радовима					
Пројекат аутопута E-75 (M-22), Београд Нови Сад Лот 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Израда пројекта изведеног објекта					
Државни пут III реда број 100 Изградња новог надвожњака између Малог Јуша и Бачке Тополе на км 70+640 Надзор на радовима					
УКУПНО УСЛУГЕ:				12.552	2.582
Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - преостала плавања	3			72.988	
Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2011	2012	2.371	2.228
Надзор на сектору Б.5.2 (траса)	3	2011	2012	3.400	
Лот Е.5.3 Изградња петље Орловача и петље Петово брдо Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	8.370	1.548
Лот Е1-Е2-Е3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда) Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	16.495	3.119
Надзор над завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5	3	2005	2012	18.155	
УКУПНО УСЛУГЕ:				121.779	6.895
Надзор на Рехабилитацији аутопута Е- 75, деоница: Мали Пожаревац-Рава, од км 615+598 до км 641+479 (десни воловоз)	3	2014	2016	16.445	12.297
Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	услуга у току	4.666	2.137
ЛОТ 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е- 75 од петље Трампел до Вршца у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2016	услуга у току	2.190	315
Аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд Надзор на радовима унапређења денивелсане раскрснице - петља Т6					
Лот 8: Пројектовање и изградња денивелсане раскрснице "Нова Пазова" Техничка контрола пројекта за градњевинску дозволу и надзор на радовима					3.851
УКУПНО УСЛУГЕ:				23.301	18.600
Коридор 10, E-75 Наплата станица Прешево Главни пројекат електро радова	3	2013		1.122	
Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	29.650	
Ревизија Идејног пројекта петље "Петово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	1.320	
Техничка контрола Главног пројекта петље "Петово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	464	
Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900.00 до км 598+489.57, од краја тунела "Стражевина" закључно са петљом Бубњ Поток, Д-9.59 км	3	2011	2015	313.894	
Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900.00 до км 598+489.57, од краја тунела "Стражевина" закључно са петљом Бубњ Поток, Д-9.59 км	3	2011	2015	4.570	

Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л-24.517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	206.016	33
Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л-24.517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	5.454	1
Пројекат изведеног стана I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л-16.80 км	3	2011	2015	29.650	9
Техничка контрола пројекта изведеног стана I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л-16.80 км	3	2011	2015	1.297	0
Ревизија Идејног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4 Обилданице Београда					
(РРСЦП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 20 (М-7), деоница: (0245) Каћ - (0247) Зренанин I (обилданица), Стационар: од км 13+095 до км 37+306 Л-24.211 км	3	2014	услуга у току	11.616	8.099
(РРСЦП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 4 (М-5), деоница: (0195) Ужаци 3 - (0197) Краговска Стена, Стационар: од км 0+048 до км 37+076 Л-37.028 км	3	2014	услуга у току	23.280	19.087
(РРСЦП) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1.680	1
(РРСЦП) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројекта појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1.980	2
Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Прешево	3	2015	2015	468	
Израда Студије о процени утицаја на животну средину обиланог аутопута око Београда, сектори 1 и 2, Добановци - Сурчин - зона моста преко Саве					
Израда Студије о процени утицаја на животну средину обиланог аутопута око Београда, сектори 3 и 4 зона моста преко Саве - петља "Орловача"					
Измене и допуна главног пројекта: Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење					
Техничка контрола измена и допуна главног пројекта: Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење					
УКУПНО:				632.461	27.232
Услови сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију, такође/наказне државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе					4.605
Лот 1.1, I део					
Изградња бочних наплатних станица Жедник, Бачка Топола и Фекетић					
Изградња петље "Петлово брдо"					
Лот 3 & Lot 5					
Лот A1					
Лот B1, B2, B3a					
Лот 5					
Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)					1.922
Лот 1.1, I део					
Изградња бочних наплатних станица Жедник, Бачка Топола и Фекетић					
Изградња петље "Петлово брдо"					
Лот 3 & Lot 5					
ЛОТ 2 - Санација преосталих мостова у трупу аутопута петља Аеродром, Универзал, Фолдвиген сервис, Ластва, Завојничка река, Бубањ поток					
Електро радови-напл. Ст. Прешево					
Електро радови-напл. Ст. Мат, Малча					
Левосоје-завршни радови					
Лот 5					
Лот 6					
Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	3	2015	услуга у току	56.579	1.177
Обезбеђење измене-допуна пројектно техничке документације, техничке контроле	3	2015	услуга у току	14.549	1.980
Обезбеђење и одржавање радног окружења, одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса					950

	УКУПНО:				71.128	10.635
	Зјам ЦЕБ 2 (Споразум са Банком за развој Савета Европе) Радови на санацији километра на локалним путевима и Управљање пројектом укључујућу и надзор на радовима	3			517.496	
	УКУПНО:				517.496	
	ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2014	гарантни период почео 2016 (окончана сит за 2 год)	5.697.451	5.697.451
	ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	3	2006	2013	1.471.159	1.447.173
	ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД, Сектор А1, петља Батјинаца	3	2010	радови у току	3.621.625	3.687.792
	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добинови до моста БР.8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	3	2012	радови у току	1.385.341	1.065.760
	Изградња обилазнице око Београда, Сектор Б.5 (Б5.1 + Б5.2 + Б5.3) радови					
	Сектор Б.5.1 (местови 13, 14 и 15)	3	2010	коначна вредност радова још није одоменована	1.192.809	991.108
	Сектор Б.5.2 (траса)	3	2011	2015	868.849	
	Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење	3	2013	радови у току	566.396	243.649
	Аутопут Е-75, Изградња петље "Нова Пазова"					24.841
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	3	2016	радови у току	3.570.544	968.975
	Лот Б5.4 Изградња тунелске галерије - противпожарног евакуационог пута за тунелску цев тунела "Стражевица"					
	УКУПНО:				18.374.174	14.126.749
	ЛОТ 5: Реконструкција моста Бешка	3	2006	2013	2.099.717	1.713.004
	Реконструкција/санација 100 мостова на М и Р путевима	3				
	Lot Ia: мост преко Чермернице Мост преко Базе мост преко Островке мост преко потока	3	2010	2013	88.430	86.578
	Lot Ib: 4. Мост преко потока Буковци у Мршавцима 5. Мост преко Матавушког потока 7. Мост преко Лађевачког потока у Јауевцу 8. Мост преко потока Градинаци	3	2009	2013	54.153	30.586
	Lot II: 9. Мост преко Западне Мораве ГП 10. Мост преко Музине реке 11. Надвожњак изнад железничке путе Кудељско-Чапак ГП	3	2009	гар. пер. у току	101.592	77.747
	Lot IV: 13. Мост преко реке Рибнице	3	2009	2013	72.650	63.480
	Lot VI: 23. Мост преко Јужне Мораве 25. Мост преко потока Поцопњак и пута за шуму 26. Мост преко Јовановачке реке	3	2009	2013	130.340	104.744
	Lot VII: 24. Надвожњак изнад железничке путе код Стазава	3	2009	гар. Пер. у току	102.900	85.819
	Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Грзе II 6 (32). Мост преко реке Грзе III 7 (33). Мост преко реке Грзе IV 8 (34). Мост преко реке Грзе V	3	2009	2015	195.224	209.971

	Lot X: 9 (35). Мост преко реке Суваје 10 (36). Мост преко Луковске реке 11 (37). Мост преко Миrowsке реке 12 (38). Мост преко реке Арнауте 13 (39). Мост преко Валањковске реке	3	2009	2012	255.739	197.716
	Lot XI: 16. Мост преко реке Црни Тимок I 17. Мост преко реке Црни Тимок II 18. Мост преко реке Црни Тимок III	3	2009	2011	148.538	217.271
	Lot XII: 19. Мост преко реке Црни Тимок IV 20. Мост преко реке Црни Тимок V 21. Мост преко реке Црни Тимок VI	3	2009	2012	113.095	22.380
	Lot XIII: 22(48). Мост преко реке Црни Тимок VII у Гамзиграду	3	2009	2012	256.789	269.111
	Lot XV Рехабилитација пута E-760 (M-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Злосница"	3	2010	2012	485.671	475.940
	Lot XVI: Рехабилитација пута M-22, деоница Билановац-Балеваци и изградња моста у Бараме	3	2010	2014	134.361	63.934
	Lot XVII: Рехабилитација пута M-25. I, деоница Бењевац-Покаревац и санација и проширење мостова у Бењевацу	3	2010	2015	187.934	177.559
	Lot XVIII Изградња армирано-бетонског моста преко реке Колубаре у улици Норвешких Интернираца у Валаеву	3	2010	2013	55.271	49.516
	Lot XIX: Рехабилитација пута M-5, деоница Ужиче - Пожега	3	2010	2013	110.518	108.520
	Лотови XX и XXI: Рехабилитација пута M19, Обреновац - Шабац	3	2011	гарантни период у току (завршен у 2016)	936.232	993.536
	Lot XXII: Рехабилитација пута M-22, деоница: Гуховци-Дрби, од км 289+949 до км 294+434 (Л-4.485км) и деоница: Диви-Угринаовци, од км 294+434 до км 304+081	3	2012	2015	242.423	
	УКУПНО:				5.771.677	4.947.412
	Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЈОУ-у А.1. - Пројектовање и грађење петље Балашева	3	2013	2015	62.965	19
	Надзор на изградњи моста бр.8 преко реке Саве					
	Надзор на ЈОУ-у Б5.4					
	УКУПНО:				62.965	19
	ЈОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"	3	2010	2016	3.412.505	3.409.744
	ЈОТ 8: Пројектовање и изградња петље Нова Пазова					
	УКУПНО:				3.412.505	3.409.744
	ЈОТ 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд	3	2008	2016	1.996.063	1.943.387
	Lot 4: Рехабилитација аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2015 почео гар. Пер. Очекивана 2017	681.661	692.169
	Lot 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЈОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	уговор раскинут	164.689	67.501
	ЈОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Трашпед до Вреница у оквиру ЈОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	радови у току	157.846	21.848
	ЈОТ 7: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд Радови на унапређењу дефинисане раскрснице (петљаТ6)					0
	УКУПНО:				3.000.259	2.724.905
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б5 27 Аранђеловац 4 - Крбевац, деоница: Аранђеловац (Оршац) - Крбевац, од км 0+067 до км 8+870, Л-8,713 км	3	2015	радови у току	429.800	373.018
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б5 27 Лазаревац - Аранђеловац I, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац I, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, Л-13,603 км	3	2015	радови у току	747.088	674.181
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б5 27 Лопница - Валањко, деоница: Завлака 2 - Пречевац, од км 0+000 до км 29+050, Л-27,018 км	3	2015	радови у току	1.047.840	890.415
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б5 27 Лопница 5 - Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, Л-20,279 км	3	2015	радови у току	729.524	532.544

Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 26 Београд – Шабац – Мали Зворник, деоница: Бања Ковиљача – Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, Л=14,150 км и Б 28 Мали Зворник – Љубовија – Ужиче, деоница: Мали Зворник – Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, Л=13,530 км	3	2015	радови у току	1.219.235	536.097
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 28 Мали Зворник – Љубовија – Ужиче, деоница: Мали Зворник – Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, Л=23,620 км	3	2015	радови у току	1.333.873	1.201.054
УКУПНО:				5.507.360	4.207.309
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 152 Топола 1 – Буџин Гроб, деоница: Топола 1 – Буџин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км	3	2015	радови у току	1.158.860	602.090
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 31, деоница: Рашка 2 – граница АПКиМ (Зариње), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км	3	2015	радови у току	549.890	474.857
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 170, деоница: Рогачица – Бајина Башта 1 (Перућак), Л=11,600 км	3	2015	радови у току	552.072	185.980
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 22, деоница: Мрчајевици – Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	3	2015	радови у току	754.359	604.279
Кружна раскрсница обилазнице око Новог Пасара и државног пута Б-26					3.674
УКУПНО:				3.015.181	1.870.880
Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП					3.461
за РС, СБ и ЕИБ радове					
за ЕБРД радове					
Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)					
Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја					
Техничка помоћ у имплементацији РРСП	3	2016	услуга у току	219.225	342.510
Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зрима					
Ревизија стандарда за пројектоване мере рехабилитације и одржавања безбедних путева					
Утврђивање стања државне путне мреже					
Финансијска ревизија пројекта					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 39, деоница: Власотинце – Слобде, Л=12,510 км					12.920
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км					3.135
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=29,500 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 21, деоница: Пожега – Ивањница, Л=40,340 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 23/28, деоница: Кнежевци – Бела Земља Ужиче 3, Л=15,171 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 29 деоница: Пријезице – Сеница 3 (Медаре) Л=11,300 км					1.631
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ІА 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) – Кузман 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км					

(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 35, деоница: Задечар 5 - Кљажевци 1 (Трговиште), Л-24.222 км						2.604
Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта						
Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта						
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 29, деоница: Штањань - Сушица, Л-26.700 км						
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 35, деонице: Мерошница 2 (Розина) - Прокупље 1 (Оршање), Л-11.800 км и Белополи - Рударе, Л-16.600 км						
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 21, деонице: Валево 5 (Обилазница) - Каопа, Л-14.350 км и Каопа - Косјерић 1 (Село), Л-6.350 км						
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 160, деоница: Савезијаци 3 (Црвеница) - Медвеђа, Л-14.729 км						
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 15, деоница: Врбас 3 (Бачко Добро Поље) - Србобран 1 (Фекетић), Л-10.708 км						
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 27, деоница: Марковац 1 (аутопут) - Свилајнац 1 (Кукиљево), Л-6.530 км						
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ІА 3, деоница: Павчево 1 - граница АПВ (Павчево) (узу профила), Л-5.644 км						
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 14, деонице: граница АПВ (Смедеревска паланка) - Рава 6, Л-10.043 км и Рава 6 - Пожаревац 4, Л-23.317 км						
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 15, деоница: Кула 1 (Црвеника) - Врбас 1 (Кукура), Л-10.955 км						
Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта						
Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта						
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 27, деоница: Лесковац 5 (Братимилковици) - Номаница, Л-5.480 км						
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 29, деоница: Сушица - Дојевице, Л-26.700 км						
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 21, деоница: Косјерић 1 (Село) - Пожега, Л-25.425 км						
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 22, деоница: Рашка 2 - Нови Пазар 3 (Бања), Л-17.872 км						
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 39, деоница: Саође - Бабушница, Л-21.358 км						
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 21, деоница: Иванцица - Сјеница 1 (Сјеничко језеро), Л-23.978 км						
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 160, деоница: Вуптрија 4 - Деспотовци 1 (Војник), Л-22.425 км						
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 33, деоница: Неготин 4 - граница СРБ/УГ (Брегово), Л-12.779 км						
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 13, деоница: Зремљин 8 (Арадак) - Енос, Л-8.529 км						
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ІА 1, деоница: Ражањ 1 (аутопут) - Параћин 1 (аутопут), Л-25.130 км						
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ІА 1, деоница: Алексинац 1 (аутопут) - Ражањ 1 (аутопут), Л-23.645 км						
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ІА 3, деоница: Рума 1 (аутопут) - Пећинци 1 (аутопут), Л-12.990 км						
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ІА 3, деоница: Рума 1 (аутопут) - Сремска Митровица (аутопут), Л-13.750 км						

(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IА I, деоница: Ниш I (Трупаље) - Ниш 3 (Багушница), Л-9,000 км и Ниш 3 (Багушница) - Ниш I (Трупаље), Л-8,998					
Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта					
Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта					
УКУПНО:				219.225	366.261
Обука/тренинг					2
УКУПНО:					2
Санација државног пута IА реда 139, деоница Коренице-Крупаље, уништене/оштећене поплавама у дужини од 11,5 км		2014	У току гарантни период до 2017	539.669	539.669
Усавршење у пратњу ПЕМ уговора редовног одржавања путне мреже (израда стратешког плана за увођење ПЕМ уговора, припрема стандардне конкурсне документације, обука за учеснике у поступку набавке и имплементацији уговора, припрема конкурсне документације и уговарање одржавања на 3.000 км путне мреже) и набавка 17 метео-станица за потребе зимског одржавања на магистралним трасовима (1,6 мил. евра)					
УКУПНО:				0	0
УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА:				63.014.637	50.988.508

1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансиjsки кредити (исклучујући оперативни линији); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА										
1	ГРАБОВНИЦА - ГРЕДЛИЦА	50.000	454	25.000	454	50.000	4.617	50.000		50.000	
2	ГРЕДЛИЦА-ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	10.000	23.743	5.000	23.743	10.000	27.475	10.000		10.000	
3	ЦАРИЧИНА ДОЛИНА-ВЛАДИЧИН ХАТ	10.000	8.729	5.000	8.729	10.000	9.569	10.000		10.000	
4	ДОЊИ НЕРАДОВАЦ-ВЛАДИЧИН ХАТ	10.000	15.064	5.000	15.064	10.000	53.567	10.000		10.000	
5	ЛЕВОСОЈЕ - ДОЊИ НЕРАДОВАЦ - БУКАРЕВАЦ	20.000	8.329	10.000	8.329	20.000	29.238	20.000		20.000	
6	ОБИДЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА	100.000	1.951	10.000	1.951	20.000	8.166	70.000		100.000	
7	У КРАК И ОБИДЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	100.000	3.349	0	3.349	0	9.247	50.000		100.000	
8	ПРОСЕК-ЦРВЕНА РЕКА	40.000	15.623	20.000	15.623	40.000	40.191	40.000		40.000	
9	ЦРВЕНА РЕКА-ЧИФЛИК	10.000	6.310	5.000	6.310	10.000	6.390	10.000		10.000	
10	ЧИФЛИК-СТАНИЧЕЊЕ-ПИРОТ ИСТОК	50.000	30.274	20.000	30.274	40.000	43.188	45.000		50.000	
11	ЛАКОВАЦ-ЉИГ	50.000	48.853	20.000	48.853	40.000	113.492	50.000		50.000	
12	ОБРЕНОВАЦ-УБ	50.000	751	20.000	751	40.000	775	50.000		50.000	
13	СУРЧИН - ОБРЕНОВАЦ	1.600.000	380.152	600.000	380.152	1.200.000	853.615	1.500.000		1.600.000	
14	РУМА - НОВИ САД	100.000	0	0	0	0	1.474	0		100.000	
15	РЕХАБИЛИТАЦИЈА И КЛИЗИШТА	50.000	1.039	12.500	1.039	25.000	6.319	37.500		50.000	
	УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:	2.250.000,00	544.621,00	757.500,00	544.621,00	1.515.000,00	1.207.323,00	1.952.500,00		2.250.000,00	
	СТУДИЈЕ,ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА										
	Техничка документација побољшања државног пута IA-A1 (E-75) са јавним осветљењем од АТ "Ласта" до "Бубањ Потока"	900	559	900	559	900		900		900	
	Пројекат рушења Чеоне наплатне станице "Бубањ Поток" и успостављање пуног профила аутопута	900		900		900	230	900		900	
	Техничка контрола Пројекта рушења Чеоне наплатне станице "Бубањ Поток" и успостављања пуног профила аутопута	576		576		576		576		576	
	Идејни и главни пројекат Мрчајевци - Прељина	27.336		0		0		0		27.336	
	Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевци	29.712		0		0	767	0		29.712	
	Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошеви)	41.886		0		0		0		41.886	
	Поросторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Ниш - Приштина, деоница од Косова" (административни прелаз Медаре) до Дољевац преко Куршумлије - Обилазнице Прокупља Житораје, са Стратешком проценом утицаја на животну средину	1.500	6.850	1.500	6.850	1.500	9.590	1.500		1.500	
	Измена, допуна и додатна пројектно-техничке документације на аутопутној мрежи у РС	6.000		1.000		3.000	138	5.000		6.000	
	Техничка контрола Измена, допуна и додатне пројектно-техничке документације на аутопутној мрежи у РС	600		0		100		300		600	
	Техничка контрола Техничке документације побољшања државног пута IA-A1 (E-75) са јавним осветљењем од АТ "Ласта" до "Бубањ Потока"	200		200		200		200		200	
	Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Смедеревска Паланка" на државном путу IA-A1 (E-75)	6.000		3.000		6.000		6.000		6.000	
	Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Трамађа" на државном путу IA-A1 (E-75)	6.000		3.000		6.000		6.000		6.000	
	Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Врањска Бања" на државном путу IA-A1 (E-75)	6.000		3.000		6.000		6.000		6.000	
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута E-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац (Л = 17,00 км)	13.500	32.638	0	32.638	5.000	37.451	13.500		13.500	
	Пројекат за извођење привремене везе аутопута E-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Обреновац - УБ, на државни пут IB-26, Београд - Обреновац	600		600		600	63	600		600	
	Измене и допуна Поросторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута E-761, деоница: Појате - Прељина	15.000	754	2.000	754	7.000	846	12.000		15.000	
	АУТОПУТОВИ УКУПНО:	156.710	40.801	16.676	40.801	37.776	49.085	53.476		156.710	
	Пројекат за извођење привремене везе девијације државног пута IA-148 (P-201) са државним путем IB-26 (M-19)	86		86		86		86		86	

Инвирвање Идејног пројекта и Главног пројекта (у Пројекат за грађевинску дозволу) ИБ-19, деоница: Визић - Ердевић, Л = 7,92 км.	1.500	2.234	1.500	2.234	1.500	2.234	1.500	2.234	1.500
Техничка документација побољшања д. п. IIА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник – Доњи Стријевац, км 40+380 - км 44+280, Л = 3,90 км	295	246	295	246	295	246	295	246	295
Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д. п. IB реда бр.29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голјиши пут (Л = 9,22 км)	25.610		8.000		16.000		2.200		25.610
Техничка контрола Техничке документације побољшања д. п. IIА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стријевац, км 40+380 - км 44+280, Л = 3,90 км	40		40		40		40		40
Мастер план за означавање туристичких одређишта (атракција) и управљање туристичком сигнализацијом на државним путевима у Републици Србији	3.200		3.200		3.200		3.200		3.200
Техничка контрола Пројекат за грађевинску дозволу за деоницу државног пута ИБ-19: Визић - Ердевић, Л = 7,92 км	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
Пројектно-техничка документација на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	6.000		1.000		3.000		5.000		6.000
Техничка контрола Пројектно-техничке документације на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	600		0		100		300		600
Пројектно-техничка документација на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	3.000		500		1.500		2.500		3.000
Техничка контрола Техничке документације на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	300		0		50		150		300
ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IB И II РЕДА УКУПНО:	41.631	2.480	15.621	2.480	26.771	4.752	39.681		41.631
Идејни пројекат моста преко реке Саве на коридору државног пута I реда бр.21, Нови Сад-Рума-Шабац (Л=680 м, Б=21,40м)	31.000	124	4.000	124	19.000	128	31.000		31.000
Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Банке Паланке са прилазима	19.001		10.000		19.001		19.001		19.001
Идејни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, Државни пут IIА реда бр.187, Деоница: Велика Дренова-Грабовица, код км 66+627.	199		199		199		199		199
Техничка документација за рехабилитацију државног пута IB реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладорубе – Партизански мост на км: 169+650 до 169+680, деоница: Ваљево - Косјерић	570	640	570	640	570	640	570		570
Техничка документација за рехабилитацију државног пута IB реда бр. 21 са путним објектом преко реке Ђетиње - Лековића мост, на км 002+178 – км 002+236, деоница Пожега – Ариље	252		252		252		252		252
Пројекат за грађевинску дозволу и извођење Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, Државни пут IIА реда бр.187, Деоница: Велика Дренова-Грабовица, код км 66+627.	2.321	730	2.321	730	2.321	1.704	2.321		2.321
Техничка документација рехабилитације државног пута II реда број 110 са путним објектом преко реке Тисе код Титела, деоница: Тител- Перлез	6.840	1.828	6.840	1.828	6.840	2.347	6.840		6.840
ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута IB реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладорубе – Партизански мост на км: 169+650 до 169+680, деоница: Ваљево - Косјерић	198		198		198		198		198
ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута IB реда бр. 21 са путним објектом преко реке Ђетиње - Лековића мост, на км 002+178 – км 002+236, деоница Пожега – Ариље	198	165	198	165	198	165	198		198
Техничка документација за рехабилитацију државном путу I-Б реда број 22 са путним објектом преко потока ГариБовац - Лукића мост, на км: 317+050, деоница: Заграђе-Горњи Милановац	1.320		1.320		1.320		1.320		1.320
Техничка документација за рехабилитацију државном путу I-Б реда број 22 са путним објектом преко потока Сува-Јаруга - Ђорђевића мост, на км: 320+400, деоница: Заграђе-Горњи Милановац	900		900		900		900		900
Техничка документација за рехабилитацију државном путу I-Б реда број 22 са путним објектом преко реке Канар, на км: 284+170, деоница: Ђелије - Љиц	1.020		1.020		1.020		1.020		1.020
Техничка документација за рехабилитацију државног пута II-А реда број 107 са путним објектом преко Великог Канала, деоница: Богојево-Сомбор	1.260		1.260		1.260	1.240	1.260		1.260

Допуна постојећег пројекта, натпутњак преко пута, на државном путу IА реда бр.1, км 811+900.	576		576		576	240	576		576
Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IА реда бр.1, км 720+100	576		576		576	95	576		576
ТК Пројекта за грађевинску дозволу Друмско-пешачког моста преко Мијаловачке реке у Мидеџеи, Државни пут IА реда бр.187, Деонција: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627.	360		360		360		360		360
Техничка документација за рехабилитацију државног пута II реда број 352 са путним објектом преко аутопута IА реда број А1 код Колара, деонција: Смедерево (Колари)-петља Колари	2.640		2.640		2.640		2.640		2.640
Техничка документација за рехабилитацију државног пута II реда број 328 са путним објектом преко реке У6, на км: 1+900, деонција: Гола Глава-Јошева (Гола Глава)	2.400		2.400		2.400		2.400		2.400
ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута II реда број 352 са путним објектом преко аутопута IА реда број А1 код Колара, деонција: Смедерево(Колари)-петља Колари -	264		264		264	1.036	264		264
ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута II реда број 328 са путним објектом преко реке У6, на км: 1+900, деонција: Гола Глава-Јошева (Гола глава)	240		240		240		240		240
ТК Техничке документације рехабилитације државног пута II реда број 110 са путним објектом преко реке Тисе код Титела, деонција: Тител-Перлез	600		600		600		600		600
тк Техничке документације за рехабилитацију државном путу IБ реда број 22 са путним објектом преко потока Гарибовац-Лукића мост,на км:317+050,деонција Заграђе Горњи Милановци	300		300		300		300		300
тк Техничке документације за рехабилитацију државном путу IБ реда број 22 са путним објектом преко потока Сува Јаруга-Ђорђевића мост,на км:320+400,деонција Заграђе Горњи Милановац-Ђорђевића мост	216		216		216	238	216		216
тк Техничке документације за рехабилитацију државном путу IБ реда број 22 са путним објектом преко реке Качер,на км:284+170,деонција Ђелије-Љиг	192		192		192	1.103	192		192
ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута II-А реда број 107 са путним објектом преко Великог Канала, деонција: Богојево-Сомбор	240		0		0		0		240
ТК допуне постојећег пројекта пута на државном путу I-А реда, број 1,км 811+900	60		0		0		0		60
ТК допуне постојећег пројекта,мост преко реке Лугомир-лева страна,на државном путу I-А реда број 1,км 720+100	60		0		0		0		60
Техничка документација за рехабилитацију државном путу IБ реда, број 40 са путним објектом преко реке Врле код села Ваљевице,деонција Владичин Хан-државна граница са Бугарском	1.680		1.680		1.680		1.680		1.680
ТК Техничке документације за рехабилитацију државном путу IБ реда, број 40 са путним објектом преко реке Врле код села Ваљевице,деонција Владичин Хан-државна граница са Бугарском	168		168		168		168		168
Техничка документација за рехабилитацију државном путу IБ реда, број 40 са путним објектом преко реке Врле код села Ђурковице,деонција Владичин Хан-државна граница са Бугарском	1.920		1.920		1.920		1.920		1.920
ТК Техничке документације за рехабилитацију државном путу IБ реда, број 40 са путним објектом преко реке Врле код села Ђурковице,деонција Владичин Хан-државна граница са Бугарском	192		192		192		192		192
Израда техничке документације за рехабилитацију витних интервенција на д. п. I реда са путним објектом	6.000		1.000		3.000		5.000		6.000
ТК техничке документације за рехабилитацију витних интервенција на д. п. I реда са путним објектом	600		0		100		300		600
Израда техничке документације за рехабилитацију витних интервенција на д. п. II реда са путним објектом	3.000		500		1.500		2.500		3.000
ТК техничке документације за рехабилитацију витних интервенција на д. п. II реда са путним објектом	300		0		50		150		300

Израда техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на локалним путевима са путним објектом	1.000		0		500		1.000		1.000
ТК техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на локалним путевима са путним објектом	100		0		50		100		100
УКУПНО МОСТОВИ:	88.763	3.487	42.902	3.487	70.603	8.936	86.453		88.763
Израда техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	4.000		1.000		2.000		3.000		4.000
ТК техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	400		0		100		300		400
Израда техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	2.000		500		1.000		1.500		2.000
ТК техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	200		0		50		150		200
УКУПНО КЛИЗИШТА:	6.600	0	1.500	0	3.150		4.950		6.600
Израда пројектно техничке документације за аутопут Панчево - граница са Румунијом	64.190		1.509		4.956	0	8.657		64.190
Израда пројектно техничке документације за рехабилитацију држ. пута IB реда број 15 у зони Кикинде и на деоници Кикинда-Наково са изградњом бициклистичке стазе на деоници Кикинда-Наково	25.384		966		2.554	0	12.725		25.384
						0			
УКУПНО ИПА ПРОЈЕКТИ:	89.574	0	2.475	0	7.510	0	21.382		89.574
Хидролошка студија коридора аутопута Е-761, деоница: Појате - Прелјина	900		900		900		900		900
Техно-економска анализа варијантних решења Обилазнице Руме	324		324		324		324		324
					0		0		
УКУПНО СТУДИЈЕ:	1.224	0	1.224	0	1.224		1.224		1.224
Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	13.500		3.375		6.750		10.125		13.500
Главни пројекти побољшања опасних места по хитним налазима	10.000		5.000		10.000		10.000		10.000
Техничка контрола Главних пројеката побољшања опасних места по хитним налазима	1.000		500		1.000		1.000		1.000
Ревизије безбедности саобраћаја Главних пројеката побољшања опасних места по хитним налазима	1.000		500		1.000		1.000		1.000
Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	21.000		0		7.000		14.000		21.000
Главни пројекти побољшања локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде	6.800		1.700		3.400		5.100		6.800
Техничка контрола Главних пројеката побољшања локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде	700		175		350		525		700
Пројекти побољшања раскрсница / деоница по хитним налазима	10.000		2.500		5.000		7.500		10.000
Техничка контрола Пројеката побољшања раскрсница / деоница по хитним налазима	1.000		250		500		750		1.000
Ревизије безбедности саобраћаја Пројеката побољшања раскрсница / деоница по хитним налазима	1.000		250		500		750		1.000
Главни пројекат управљања саобраћајем на деоници аутопута Е 75, Београд-Ниш	16.000		4.000		8.000		12.000		16.000
Техничка контрола Главног пројекта управљања саобраћајем на деоници аутопута Е 75, Београд-Ниш	1.600		400		800		1.200		1.600
Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Чачак“	3.300		0		1.100		2.200		3.300
Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Крушевац“	4.900		0		1.600		3.250		4.900
Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Панчево“	3.800		0		1.200		2.500		3.800

Пројекат мапирања ризика на мрежи државних путева	4.400		1.100		2.200		3.300		4.400
УКУПНО БЕЗБЕДНОСТ:	100.000	0	19.750	0	50.400		75.200		100.000
Студија односа заштитених природних и културних добара и мреже државних путева	1.100		500		1.100		1.100		1.100
Техничко упутство за пројектовање конструкција за заштиту од буке	1.200		800		1.200		1.200		1.200
Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава и бујинских токова у сливу Колубаре	2.100		1.000		2.100		2.100		2.100
Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац, Праћење стања животне средине у путном појасу	1.200		300		600		900		1.200
План праћења стања животне средине у зони утицаја пута на деоници: Мали Пожаревац - Велика Плана	2.100		0		800		2.100		2.100
Провера ефективности конструкције за заштиту од буке у Овчар Бањи, државни пут II реда 23, деоница Чакак - Пожега	600		0		0		600		600
Ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину идејног пројекта аутопута Е-763 Београд - Љиг - Пожега, сектор 2 Љиг - Пожега, деоница 4 Преливор - Преливор.	500		0		0		0		500
Ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину идејног пројекта аутопута Е-763 Београд - Љиг - Пожега, сектор 2 Љиг - Пожега, деоница 5 Преливор - Лучани, од km 123+344.85 до km 139+484.01	500		0		0		0		500
Ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину идејног пројекта аутопута Е-763 Београд - Љиг - Пожега, сектор 2 Љиг - Пожега, деоница 6 Лучани - Пожега, од km 139+484.01 до km 146+662.44	500		0		0		0		500
Студија угрожености државних путева II реда од појаве снежних наноса	2.100		0		1.400		2.100		2.100
Акциони планови заштите од буке на државним путевима I и II реда	3.200		0		2.000		3.200		3.200
Пројекат мера заштите од снежних наноса на путевима I реда на територији коју одржава Предузеће за путеве "Крагујевац"	1.000		0		0		600		1.000
Пројекат мера заштите од снежних наноса на путевима I реда на територији коју одржава Предузеће за путеве "Војвођинапут-Бајаланг"	1.000		0		0		600		1.000
Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Западне Мораве без Ибра	1.900		0		1.000		1.900		1.900
Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Јужне Мораве	1.900		0		0		1.000		1.900
Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Саве	2.100		0		1.100		2.100		2.100
Студија дефинисања положаја АДР паркинг на мрежи државних путева Републике Србије	1.900		0		0		1.000		1.900
Студија примене еколошких средстава за уклањање непожељне вегетације (корова) у путном појасу на државним путевима	2.400		0		0		1.500		2.400
Студија примене еколошких средстава за уклањање непожељне вегетације (корова) у путном појасу на државним путевима	1.500		0		1.000		1.500		1.500
Студија изводљивости увођења система менаџмента заштите животне средине	1.000		0		0		0		1.000
УКУПНО ЖИВОТНА СРЕДИНА:	29.800	0	2.600	0	12.300		23.500		29.800
Регистар енергетских потрошача у сарку побољшања енергетске ефикасности на државним путевима повог реда	3.400		0		1.000		2.000		3.400
Студија замене постојећих светлосних извора ЛЕД изворима са теледиргованим менаџментом	1.200		0		0		600		1.200
Студија умањења емисија угљен диоксида побољшањем јавног осветљења	1.200		0		0		600		1.200
Студија изводљивости употребе електричних службених возила на подручју града Београда за потребе ЈП "Путеви Србије" са кошт бенефит анализом	1.200		0		600		1.200		1.200
Набавка термовизијске камере	320		320		320		320		320
Студија о процени емисија загађујућих материја у атмосферу од саобраћаја на државним путевима I и II реда за период 2013-2015. године	2.900		0		1.800		2.900		2.900
УКУПНО ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАѢМЕНТ:	10.220	0	320	0	3.720		7.620		10.220
УКУПНО СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:	524.522	46.768	103.068	46.768	213.454	62.773	313.486		524.522

ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА									
Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, П=20км									
Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, П=20км									
Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево I фаза									
Коридор 10, Е-75 Електро радови на петљи Прешево	36.000	21	0	21	20.000	21	36.000		36.000
Коридор 10, Е-80 Завршни радови на петљама Матејевац и Малча Електро надови									
Мост Газела - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачуна								174.885	
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 5, Рехабилитација постојећег моста Бешка									
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5, Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Преостали радови, I приоритет (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)	150.000		0		0		75.000		150.000
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5, Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Обавезе проистекле из Споразума са манастиром Ковиљ Преостали радови: изградња шумског пута, шумског моста, уређење терена око позјамишта	36.000		0		0		18.000		36.000
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1; Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000									
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1; Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, I део (Петља "Север")									
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1; Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	282.900		56.580		169.740		282.900		282.900
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 2.2; Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000									
Обилазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевица"									
Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	15.000		0		15.000		15.000		15.000
Обилазница око Зрењанина Изградња моста преко Бегеја									
Изградња бочних наплатних станица Жедни/Чантавир, Бачка Топола/Сента и Фекетић/Србобран									
Измештање и изградња чеоне наплатне станице "Суботица југ"									
Изградња наплатних станица и успостављање затвореног система наплате путарине на аутопуту Е-75, деоница Сириг - Суботица	800.000	2.891	200.000	2.891	450.000	49.151	700.000		800.000
Изградња комплекса чеоне наплатне станице на државном путу Ia реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у.к.о. Врњач, општина Гроцка, град Београд	1.500.000	415.156	450.000	415.156	950.000	1.126.197	1.400.000		1.500.000
Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	3.000.000	68.976	550.000	68.976	1.350.000	353.724	2.350.000		3.000.000
Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на петљи Бујиновац 1 са изградњом деонице од км 933+800 до км 934+354,76 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	286.000		100.000		175.000	6.004	286.000		286.000
Државни пут IIIА реда број 100 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на км 70+640	100.000		0		0		0		100.000
УКУПНО РАДОВА:	6.205.900	487.044	1.356.580	487.044	3.129.740	1.709.982	5.162.900		6.205.900

	Коридор 10, E-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније I фаза (укључујући израду сиборн плана и геодетско снимање)	10.500		0		0		5.500		10.500
	Коридор 10, E-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније II фаза	5.000		0		0		0		5.000
	Коридор 10, E-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, л=200м									
	Коридор 10, E-75 Наплатна станица и петља Прешево, Надзор на Електро радовима	3.600		0		1.800		1.800		3.600
	Коридор 10, E-80 Завршни радови на петљама Матрјевац и Марча Надзор на Електро радовима									
	Пројекат аутопута E-75 (M-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5 Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка	7.500		0		0		3.500		7.500
201	Пројекат аутопута E-75 (M-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1. Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, I део (Петља "Север")									
202	Пројекат аутопута E-75 (M-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1 Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	17.400	1.906	3.400	1.906	10.400	3.291	17.400		17.400
	Пројекат аутопута E-75 (M-22), Београд - Нови Сад Лот 2.2 Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Надзор на Преосталим радовима									
203	Пројекат аутопута E-75 (M-22), Београд - Нови Сад Лот 2.2. Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Израда пројекта изведеног објекта	6.500		0		0		3.500		6.500
	Државни пут IIА реда број 100 Изградња новог надвожњака између Малог Њбуша и Бачке Тополе на км 70+640 Надзор на радовима	5.000		0		0		0		5.000
	УКУПНО УСЛУГЕ:	55.500	1.906	3.400	1.906	12.200	3.291	31.700		55.500
	За пројекте који се финансирају средствима ЕИБ зајмова				0					
	Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - преостала плаћања				0					
	Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)				0					
	Надзор на сектору Б.5.2 (траса)				0					
	Надзор на сектору Б.5.3 (петља Орловача и петља Петлово брдо)	10.000		10.000	0	10.000		10.000		10.000
	Надзор на Лоту Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	0			0					
	Надзор над завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5				0					
	УКУПНО УСЛУГЕ:	10.000	0	10.000	0	10.000		10.000		10.000
	За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова									
	Надзор на Рехабилитацији аутопута E-75, деоница: Мали Покаревац- Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)				0					
	Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	1.500		1.500	0	1.500	920	1.500		1.500
	ЛОТ 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута E-75 од петље Траншипед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	700		700	0	700	705	700		700
	Аутопута E-70/E-75 - Пролаз кроз Београд Надзор на радовима унапређења деинвелвисане раскрснице - петља Т6				0					
	Лот 8. Пројектовање и изградња деинвелвисане раскрснице "Нова Пазова" Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радовима	5.000	645	2.500	645	5.000	2.489	5.000		5.000
	УКУПНО УСЛУГЕ:	7.200	0	4.700	0	7.200	4.114	7.200		7.200
	Пројектовање и унапређење безбедности саобраћаја									
	Коридор 10, E-75 Наплатна станица Прешево Главни пројекат електро радова									

Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда									
Ревизија Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда									
Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда									
Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км									
Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км									
Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице									
Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице									
Пројекат изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км									
Техничка контрола пројекта изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км									
Ревизија Идејног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4 Обилазнице Београда									
(РРСЦ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 20 (М-7), деоница: (0245) Каћ-(0247) Зрењанин 1 (обилазница), Стационара: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211 км	1.200		0		1.200	968	1.200		1.200
(РРСЦ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 4 (М-5), деоница: (0195) Ужице 3 - (0197) Крајска Стена, Стационара: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км	2.300		0		2.300		2.300		2.300
(РРСЦ) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61,2 км	800		0		800		800		800
(РРСЦ) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61,2 км									
Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Прешево									
Израда Студије о процени утицаја на животну средину обилазног аутопута око Београда, сектори 1 и 2 Добановци - Сурчин - зона моста преко Саве									
Израда Студије о процени утицаја на животну средину обилазног аутопута око Београда, сектори 3 и 4 зона моста преко Саве - петља "Орловача"									
Измене и допуна главног пројекта: Израдња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење									
Техничка контрола измена и допуна главног пројекта: Израдња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење									
УКУПНО УСЛУГЕ:	4.300	0	0	0	4.300	968	4.300		4.300
Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију, таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе	30.000		7.500	0	15.000		22.500		30.000
Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)	15.000		2.500	2.500	7.500	1.115	12.500		15.000
Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћеном раду и на контроли квалитета и количина изведених радова	10.000		2.500	0	5.000		7.500		10.000
Обезбеђење измене-допуна пројектно техничке документације, техничке контроле	15.000		2.500	0	7.500		12.500		15.000
Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса	5.000		1.000	1.000	2.500	1.000	4.000		5.000
				0					

УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ:	75.000	0	16.000	0	37.500	2.115	59.000		75.000
Радови (учешће у финансирању 40%)									
Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км	17.300		0		0		0		17.300
Појачано одржавање државног пута IB 23, деоница: Ужице 3 - Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076, Л=37,028 км	256.400		0		33.100		99.300		256.300
Појачано одржавање државног пута IB 353, деоница: Кладово - Брза Паланка, Л=23,565 км									
Аутопут Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Рехабилитација коловоза од км 111+700 - км 117+200, Л=5,5 км	81.000		0		32.400		81.000		81.000
Кружна раскрсница на месту везе Обилазног пута око Новог Пазара и државног пута IB 26 (М-8)									
Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 - Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км	16.500		0		0		0		16.500
Појачано одржавање државног пута IB 25, деоница: Топола 2 - Крагујевац 5, Л=31,714 км									
Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, Л=38,930 км									
Појачано одржавање државног пута IB 23/28, деоница: Книжевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км									
Појачано одржавање државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км									
Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Штавал - Сушица, Л=9,015 км									
Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фехетих), Л=9,492 км									
Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Лесковац (веза са А1) - Лесковац (Братимилковце), Л=6,208 км									
Појачано одржавање државног пута IIА 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км									
Појачано одржавање државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208 км									
Појачано одржавање државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км									
УКУПНО СРЕДСТВА ЗА РАДОВЕ:	371.200	0	0	0	65.500		180.300		371.100
Услуге на пројекту (Учешће у финансирању 40%)									
Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСР за РС, СБ и ЕИБ радове за ЕБРД радове									
Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)									
Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја									
Техничка помоћ у имплементацији РРСР									
Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма									
Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева									
Кампање за подизање свести о безбедности саобраћаја у школама у непосредној близини деоница из Пројекта									
Утврђивање стања државне путне мреже									
Финансијска ревизија пројекта	500		500		500		500		500
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км	1.600	399	800	399	1.600	303	1.600		1.600
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 - Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км	3.200	2.469	2.400	2.469	2.400	5.438	3.200		3.200
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 - Крагујевац 5, Л=31,714 км	13.100	1.319	11.800	1.319	11.800	1.319	13.100		13.100
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, Л=38,930 км	13.200		0		3.700		10.300		13.200

(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Кладово – Браза Паланка, Л=23,565 км	5.000	399	3.900	399	3.900	399	5.000	5.000
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница: Книжевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км	4.000	1.840	3.100	1.840	3.100	1.840	4.000	4.000
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријепље - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км	7.900		5.500		7.100		7.900	7.900
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км	4.100	5.202	3.200	5.202	3.200	5.202	4.100	4.100
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км	3.500		2.700		2.700		3.500	3.500
Техника контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	9.500		3.800		7.600		7.600	9.500
Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	2.400		1.000		2.200		2.200	2.400
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29, деоница: Штаваљ – Сушица, Л=9,015 км и деоница: Штаваљ – Сушица, Л=9,015 км	11.300		0		0		8.100	11.300
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Мерошина - Пропуље (Сопљане), Л=11,503 км и Белоглин - Кушумлија - Рударе, Л=24,171 км	10.000		0		0		7.100	10.000
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ваљево (облашница) - Касна - Косјерић (Варда), Л=21,100 км и државног пута IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимиловце), Л=6,208км	10.100		0		0		7.200	10.100
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Дрвеница) – Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км и одржавања државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208, и државног пута IB 10, деоница: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	10.500		0		0		7.500	10.500
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км и (ЕБРД) деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), Л=10,156 км	7.100		0		5.100		7.100	7.100
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208								
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 10, деоница: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км								
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државних путева IB 14 и IB 33, деоница: граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Опљен), Л=32,880 км	11.800		0		0		8.400	11.800
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 15, деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), Л=10,156 км								
Техника контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта								
Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта								
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимиловце), Л=6,208км								
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29, деоница: Сушица - Дојевице, Л=26,700 км								
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км								

(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км									
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Бабушница – Сеоће, Л=19,519 км									
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=23,036 км									
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 160, деоница: Тулврија (Деспотовац) – Деспотовац, Л=21,440 км									
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) – граница СРБ/БУГ (Мокрање), Л=12,919 км									
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км									
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деоница: Ражањ 1 - Параћин 1, Л=24,781 км									
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деоница: Алексицац 1 - Ражањ 1, Л=23,645 км									
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: Рума 1 - Пећинци 1, Л=12,990 км									
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: Сремска Митровица - Рума 1, Л=13,750 км									
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деонице: Ниш 1 (Трупаље) – Ниш 3 (Батушинац), Л=9,206 км и Ниш3 (Батушинац) – Ниш 1 (Трупаље), Л=9,449 км.									
Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта									
Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта									
Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33 и IB 34, Лот 1: IA 1, деоница: Ражањ - Алексицац, Л=23,665 км, Лот 2: IB 33, деоница: Пожаревац - Љешница, Л=35,287 км, Лот 3: IB 34, деоница: Браничево - Братинац, Л=31,870 км									
Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 15 и IB 21, Лот 1: IB 15, деоница: Сомбор - Кула, Л=40,744 км, Лот 2: IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=37,500 км									
Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IA 147 и IB 22, Лот 1: IA 1, деоница: Ерстовац - Дољевац, Л=6,155 км, Лот 2: IA 147, деоница: Смедерска Паланка - Велика Плана, Л=13,666 км, Лот 3: IB 22, деоница: Нови Пазар - Рибариће, Л=28,095 км и Лот 4: IB 22, деоница: Ушће - Рашка, Л=32,253 км									
Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта									
Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта									
УКУПНО СРЕДСТВА:	128.800	11.628	38.700	11.628	54.900	14.501	108.400		128.800
ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000									
ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000									
ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД, Сектор А1, петља Батајница	0	3.447	0	3.447	0	32.289	0		0
Лот Е1-Е2-Е3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	130.000		60.000		130.000		130.000		130.000
Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)									
Сектор Б.5.2 (траса)									
Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење	390.000		50.000		50.000	1.071	250.000		390.000

	Аутопут Е-75, Изградња петље "Нова Пазова"									
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр 8 преко реке Саве код Остружнице	1.507.000	238.217	230.000	238.217	645.000	458.009	887.000		1.507.000
	Лот Б5.4 Изградња тунелске галерије - противпожарног евакуационог пута за тунелу цев тунела "Стражевица"									
	УКУПНО ЕНЕ ИЗГРАДЊА:	2.027.000	241.664	340.000	241.664	825.000	491.369	1.267.000		2.027.000
	ЛОТ 5: Рехабилитација моста Бешка									
	Рехабилитација/санација 100 мостова на М и Р путевима									
	Lot Ia: мост преко Чемернице Мост преко Бање мост преко Острове мост преко потока									
	Lot Ib: 4. Мост преко потока Буковац у Мрачајцима 5. Мост преко Магаушког потока 7. Мост преко Лађевачког потока у Лађевцу 8. Мост преко потока Гпаленица									
	Lot II: 9. Мост преко Западне Мораве ГП 10. Мост преко Мусине реке 11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљева-Чаџак ГП									
	Lot IV: 13. Мост преко реке Рибнице									
	Lot VI: 23. Мост преко Јужне Мораве 25. Мост преко потока Поцопан и пута за шуму 26. Мост преко Јовановачке реке									
	Lot VII: 24. Надвожњак изнад железничке пруге код Сталаћа									
	Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Грае II 6 (32). Мост преко реке Грае III 7 (33). Мост преко реке Грае IV 8 (34). Мост преко реке Грае V									
	Lot X: 9 (35). Мост преко реке Суваје 10 (36). Мост преко Луковске реке 11 (37). Мост преко Миrowsке реке 12 (38). Мост преко реке Арнауце 13 (39). Мост преко Ваљевске									
	Lot XI: 16. Мост преко реке Црни Тимок I 17. Мост преко реке Црни Тимок II									
	Lot XII: 19. Мост преко реке Црни Тимок IV 20. Мост преко реке Црни Тимок V 21. Мост преко реке Црни Тимок VI									
	Lot XIII: 22(48). Мост преко реке Црни Тимок VII у Гамзиграду									
272	Lot XV Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 278+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Злосница"									
	Lot XVI: Рехабилитација пута М-22, деоница Биљановац-Бајевац и изградња моста у Барама									
273	Lot XVII: Рехабилитација пута М-25.1, деоница Берање-Пожаревац и санација и проширење мостова у Братицу									
274	Lot XVIII Изградња армирано-бетонског моста преко реке Колубаре у улици Новаешких Интернираца у Ваљеву									
	Lot XIX: Рехабилитација пута М-5, деоница Ужице - Пожега									
275	Логови XX и XXI: Рехабилитација пута М19; Обреновац-Шабац									
276	Lot XXII Рехабилитација пута М-22, деоница: Гукоши-Дрли, од км 289+949 до км 294+434 (П+4 4850м) и деоница: Дрли-Утриници, од км 294+434 до км 304+081									
	УКУПНО ЕНЕ РАДОВИ:		0		0					
	Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЛОТ-у А.1. - Пројектовање и грађење петље Батајница									
	Надзор на изградњи моста бр 8 преко реке Саве	48.000		12.000		24.000		36.000		48.000
	Надзор на Лот-у Б5.4									
	УКУПНО КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ:	48.000	0	12.000	0	24.000		36.000		48.000

	ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"								
	Лот 8: Пројектовање и изградња петље Нова Пазова	175.000		75.000		175.000		175.000	175.000
	УКУПНО ИЗГРАДЊА:	175.000	0	75.000	0	175.000		175.000	175.000
	ЛОТ 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд								
	Лот 4: Рехабилитација аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Рања, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)								
	Лот 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	80.000	30.798	80.000	30.798	80.000	56.245	80.000	80.000
	ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на десници аутопута Е-75 од петље Траншлед до Врчана у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	46.700	23.346	46.700	23.346	46.700	45.609	46.700	46.700
	ЛОТ 7: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд Радови на унапређењу деоница са десне стране (петљаТВ)								
	УКУПНО РЕХАБИЛИТАЦИЈА:	126.700	54.144	126.700	54.144	126.700	101.854	126.700	126.700
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Аранђеловац 4 - Крћевац, деоница: Аранђеловац (Орашац) - Крћевац, од км 0+067 до км 8+870, L=8.713 км								
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Пазаревац - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, L=17.607 км	50.000	22.339	50.000	22.339	50.000	22.339	50.000	50.000
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Ложица - Ваљево, деоница: Завлака 2 - Причевић, од км 0+000 до км 29+050, L=27.018 км	175.000		175.000		175.000	43.763	175.000	175.000
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Ложица 5 - Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, L=20.279 км	15.000		15.000		15.000	14.897	15.000	15.000
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 26 Београд - Шабац - Мали Зворник, деоница: Бања Ковиљача - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, L=14.150 км и IB 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, L=13.530 км	460.000	253.302	150.000	253.302	400.000	326.676	460.000	460.000
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, L=23.620 км	133.000		50.000		133.000		133.000	133.000
	УКУПНО ХИТНИ РАДОВИ:	833.000	275.641	440.000	275.641	773.000	407.675	833.000	833.000
	Консултантска услуга технике контроле главних пројеката и надзора над извођењем хитних радова у оквиру РРСР, укључујући и еко-мониторинг	126.800	50.166	38.800	50.166	77.600	92.853	102.200	126.800
	УКУПНО РАДОВИ:	126.800	50.166	38.800	50.166	77.600	92.853	102.200	126.800
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IIA 152 Топола 1 - Буџин Гроб, деоница: Топола 1 - Буџин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, L=27.280 км	550.000		150.000		450.000	34.367	550.000	550.000
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 31, деоница: Рања 2 - граница АПКиМ (Лариње), од км 0+000 до км 11+486, L=11.486 км	50.000	30.397	50.000	30.397	50.000	30.397	50.000	50.000
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IIA 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Перућац), L=11.600 км	266.000		150.000		266.000	160.158	266.000	266.000
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 22, деоница: Мрчајевци - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, L=18.791 км	100.000	72.659	75.000	72.659	100.000	69.287	100.000	100.000
	УКУПНО РРСР ХИТНИ РАДОВИ:	966.000	103.056	425.000	103.056	866.000	294.209	966.000	966.000

Појачано одржавање државног пута ИБ 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км	21.600		0		0		0	21.600
Појачано одржавање државног пута ИБ 23, деоница: Ужице 3 - Крагевска Стена, Стационарна: од км 0+048 до км 37+076, Л=37,028 км	331.200		0		41.400		124.200	331.200
Појачано одржавање државног пута ИБ 353, деоница: Кладово - Брза Паланка, Л=23,565км								
Аутопут Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Рехабилитација коловоза од км 111+700 - км 117+200, Л=5.5 км	101.300		0		40.500		101.300	101.300
Кружна раскрсница на месту везе Обилазног пута око Новог Пазара и државног пута ИБ 26 (М-8)								
Појачано одржавање државног пута ИБ 21, деоница: Ириг 2 - Рума 1 (аутопут), Л=15,245км	20.600		0		0		0	20.600
Појачано одржавање државног пута ИБ 25, деоница: Топола 2 - Крагујевац 5, Л=31,714км								
Појачано одржавање државног пута ИБ 21, деоница: Пожега - Ивањица, Л=38,930 км								
Појачано одржавање државног пута ИБ 23/28, деоница: Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км								
Појачано одржавање државног пута ИБ 29 деоница: Прилепоље - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км								
Појачано одржавање државног пута ИБ 29, деоница: Штавал - Сушица, Л=9,015 км								
Појачано одржавање државног пута ИБ 15, деоница: Брбас (Змајево) - Србобран (Фекећић), Л=9,492 км								
Појачано одржавање државног пута ИБ 39, деоница: Лесковац Југ (веза са А1) - Лесковац (Братимиловце), Л=9,208 км								
Појачано одржавање државног пута IIА 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км								
Појачано одржавање државног пута ИБ 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=8,208 км								
Појачано одржавање државног пута ИБ 10, деоница: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км								
УКУПНО РАДОВИ:	474.700	0	0	0	91.900	0	225.500	474.700
Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП за РС, СБ и ЕИБ радове за ЕБРД радове	60.900		0		0		24.400	60.900
Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)	18.300		0		6.100		12.200	18.300
Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја	6.000		0		0		0	6.000
Техничка помоћ у имплементацији РРСП	60.000		0		30.000		45.000	60.000
Провера испуњености индикатора напредка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма	28.800		0		14.400		14.400	28.800
Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева								
Кампање за подизање свести о безбедности саобраћаја у школама у непосредној близини деоница из Пројекта	6.000		0		0		0	6.000
Утврђивање стања државне путне мреже	96.000		0		19.200		57.600	96.000
Финансијска ревизија пројекта	600		600		600		600	600
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км	2.000		1.000		2.000		2.000	2.000
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 21, деоница: Ириг 2 - Рума 1 (аутопут), Л=15,245км	4.000	3.700	3.000	3.700	3.000	8.157	4.000	4.000
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 25, деоница: Топола 2 - Крагујевац 5, Л=31,714км	19.700	1.978	17.700	1.978	17.700	3.725	19.700	19.700
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 21, деоница: Пожега - Ивањица, Л=38,930 км	12.900		0		4.600		9.200	12.900
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 35, деоница: Кладово - Брза Паланка, Л=23,565км	7.500		5.800		5.800		7.500	7.500
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 23/28, деоница: Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234км	8.500	2.760	7.400	2.760	7.400	6.558	8.500	8.500

(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800км	9.900		6.900		8.900	427	9.900	9.900
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805км	6.300	7.802	4.900	7.802	4.900	7.802	6.300	6.300
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 - Књажевци 1 (Трговиште), Л=24,222км	5.300	11.220	4.100	11.220	4.100	11.220	5.300	5.300
Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	12.000		4.800		9.600		9.600	12.000
Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	3.600		1.400		3.200		3.200	3.600
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29, деоница: Штаваљ - Сушица, Л=9,015 км и деоница: Штаваљ - Сушица, Л=9,015 км	14.100		0		0		10.100	14.100
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Меришина - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км	12.600		0		0		9.000	12.600
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјерић (Варда), Л=21,100 км и државног пута IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимиловце), Л=6,208км	12.600		0		0		9.000	12.600
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 160, деоница: Свилајац (Црквица) - Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км и одржавања државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајац, Л=6,208, и државног пута IB 10, деоница: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	13.200		0		0		9.400	13.200
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км и (ЕБРД) деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), Л=10,156 км	8.800		0		6.300		8.800	8.800
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајац, Л=6,208								
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 10, деоница: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км								
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државних путева IB 14 и IB 33, деоница: граница АПВ (Ковин) - Рађа - Пожаревац (Орљево), Л=32,680 км	14.800		0		0		10.600	14.800
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 15, деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), Л=10,156 км								
Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	10.400		0		0		5.200	10.400
Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	2.400		0		0		0	2.400
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимиловце), Л=6,208 км								
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29, деоница: Сушица - Дојевице, Л=26,700 км								
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км								
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 22, деоница: Рашка (К Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км								
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Бабушница - Свође, Л=19,519 км								

(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=23,036 км									
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 160, деоница: Туприја (Деспотовац) – Деспотовац, Л=21,440 км									
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) – граница СРБ/БУГ (Мокрање), Л=12,919 км									
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км									
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деоница: Ражањ 1 - Параћин 1, Л=24,781 км									
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деоница: Алексинац 1 - Ражањ 1, Л=23,645 км									
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: Рума 1 - Пећинци 1, Л=12,990 км									
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: Сремска Митровица - Рума 1, Л=13,750 км									
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деоница: Ниш 1 (Трупале) – Ниш 3 (Батушинац), Л=9,206 км и Ниш 3 (Батушинац) – Ниш 1 (Трупале), Л=9,449 км									
Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта									
Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта									
Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33 и IB 34, Лот 1: IA 1, деоница: Ражањ - Алексинац, Л=23,665 км, Лот 2: IB 33, деоница: Пожаревац - Љешница, Л=35,287 км, Лот 3: IB 34, деоница: Браничево - Батлинац									
Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 15 и IB 21, Лот 1: IB 15, деоница: Сомбор Кула, Л=40,744 км, Лот 2: IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=37,500 км									
Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IA 147 и IB 22, Лот 1: IA 1, деоница: Брестовац - Дољевац, Л=6,155 км, Лот 2: IA 147, деоница: Смедеревска Паланка - Велика Плана, Л=13,666 км, Лот 3: IB 22, деоница: Нови Пазар - Рибариће, Л=28,095 км и Лот 4: IB 22, деоница: Ушће - Рашка, Л=32,253 км									
Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта									
Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта									
УКУПНО УСЛУГЕ:	457.200	27.460	57.600	27.460	147.800	37.889	361.500	457.200	
Обука/тренинг	10.000	0	2.500	0	5.000		7.500	10.000	
Појачано одржавање државног пута IB 20 (М-7), деоница: (0245) Кап-(0247) Зрењанин 1 (обилазница), Стационажа: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211 км.	539.700	17.268	0	17.268	95.200	34.596	412.700	539.700	
Појачано одржавање државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км	118.600		0		0		0	118.600	
Појачано одржавање државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км	94.600		0		0		0	94.600	
Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Кула 1 (Црвенка) - Врбас 1 (Куџура), Л=10,156 км									
УКУПНО РАДОВИ:	752.900	17.268	0	17.268	95.200	34.596	412.700	752.900	
Санација државног пута IIА реда 139, деоница: Корениће-Крупањ, унилатералне поглавама у дужици од 11,5 км	0		0						

Увођење у примену ПБМ уговора редовног одржавања путне мреже (израда стратешког плана за увођење ПБМ уговора, припрема стандардне конкурсне документације, обука за учеснике у поступку набавке и имплементацији уговора, припрема конкурсне документације и уговарање одржавања на 3.000 км путне мреже) и набавка 17 метео-станица за потребе зимског одржавања на изабраним територијама (1,6 мил евра)	0		0			0		0		0
			0			0		0		0
СРЕДСТВА ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ИЗ ИПА ФОНДОВА:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА:	12.855.200	1.269.977	2.946.980	1.269.977	6.518.540	3.195.416	10.016.900		12.855.100	

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Ј
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број: 953-15775/17-24
Датум: 02-08-2017
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282

Образац 11

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.06.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	153.542	153.539	3
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	153.542	153.539	3
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	76	76	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	76	76	0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	1.496.973	467.477	1.029.496
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	135.002	130.706	4.296
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	1.361.971	336.771	1.025.200
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			

054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1.391.689	801.136	590.553
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	315.756	316	315.440
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	683.519	492.109	191.410
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	79.622	5.865	73.757
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	312.792	302.846	9.946

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“



**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2017. до 30.06.2017.године

Београд

Јули 2017. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<u>Пословно име:</u>	ЈП „Путеви Србије“
<u>Седиште:</u>	Београд, Булевар краља Александра бр.282
<u>Претежна делатност:</u>	4211 Изградња путева и аутопутева
<u>Матични број:</u>	20132248
<u>ПИБ:</u>	104260456
<u>Надлежно министарство:</u>	Министарство привреде

Делатности ЈП „Путеви Србије“ дате су у Закону о јавним путевима и Статуту ЈП „Путеви Србије“.

ЈП обавља делатност управљања државним путевима, која обухвата:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Претежна делатност је изградња путева и аутопутева.

ЈП обавља и друге делатности, у складу са законом и оснивачким актом.

ЈП обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

ЈП је дужно да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту државног пута и да омогући несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину донео је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници од 13. децембра 2016. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 15. децембра 2016. године (сагласност Владе објављена у „Сл.гласнику РС“ бр.102/16).

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину (Ребаланс) донео је Надзорни одбор 23. јуна 2017. године и исти је упућен у процедуру, ради добијања сагласности Владе Републике Србије.

У овом извештају пореди се реализација са основним Програмом пословања за 2017. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 30.06.2017. године ЈП „Путеви Србије“ је обављало делатности према Програму пословања за 2017. годину.

Програмом пословања за 2017. годину Одржавање је планирано у износу од 13.592,8 милиона динара. Износ за одржавање планиран је на основу расположивих средстава, док су потребна улагања далеко већа. Велика улагања на овој позицији бележе се првенствено због санације клизишта, одрона и хитних поправки путева за несметано одвијање саобраћаја. Недовољно одржавање утиче нарочито на већи ниво ургентног одржавања.

Радови на одржавању проистичу из потребе да пут одговара намени због које је грађен, а пре свега да омогући безбедно одвијање саобраћаја, транспорт људи и материјалних добара, да повеже људе и побољша им услове живота. Радови на одржавању проистичу и из потребе да се пут, као грађевински објекат, заштити од свих штетних утицаја, односно да се очува његова реална и употребна вредност (очува раније уложени капитал). Због тога се путеви морају одржавати континуирано, ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У Билансу успеха (Образац 1), позиција Пословни приходи (АОП 1001), више је реализовано од планираног за 537,4 милиона динара. Разлог веће реализације Пословних прихода су већи трансфери средстава субвенција у износу од 587,5 милиона динара, као и веће остварења путарине од планираног, док су код Осталих прихода из буџета пренета средства мања од планираних.

Пословни расходи (АОП 1018), више је реализовано од планираног за 1.461,6 милиона динара, пре свега због повећања одржавања путева у оквиру позиције Трошкови производних услуга (АОП 1026).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (АОП 1025) мање су реализовани јер је зарада за јун месец исплаћена у јулу.

Трошкови амортизације (АОП 1027) планирани су у целости у четвртм кварталу 2017. године, што ће свакако утицати на резултат квартала и укупан резултат.

Разлика Пословних прихода (АОП 1001) у износу од 12.253,3 милиона динара и Пословних расхода (АОП 1018) у износу од 9.480,4 милиона динара даје Пословни добитак (АОП 1030) у износу од 2.772,9 милиона динара.

Финансијски приходи (АОП 1032) реализовани су у износу од 8,4 милиона динара, и највећим делом се састоје од Прихода од камата (АОП 1038).

Финансијски расходи (АОП 1040) реализовани су у износу од 400,1 милиона динара и највећим делом се састоје од Расхода камата (АОП 1046). На овој позицији уочава се разлика плана и реализације настала из разлога што је планирани износ обухватио и

отплату камата које доспевају за плаћање у 2017. години, а чији се део односи на 2016. годину и укалкулисавање врши под 31.12.2016. године.

Исказани нето резултат показује добитак (АОП 1064) у износу од 2.266,8 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Приликом израде Програма пословања нису биле унете процењене вредности имовине из Студије процене вредности основних средстава Института за путеве, број 20-10754/2 од 27.12.2016. године, те је дошло до одступања реализованих од планираних вредности за први и други квартал 2017. године.

На позицији Стална имовина (АОП 002) реализација у износу од 541.868.544 хиљада динара у односу на планираних 535.304.181 хиљада динара не одражава право одступање. Стварно одступање износи 4.410.777 хиљада динара и скоро је идентично као на групи рачуна 026 Некретнине, постројења и опрема (АОП 016), које износи 4.408.403 хиљада динара. Стварно одступање представља повећање имовине у односу на 31.12.2016. године.

Стање Аванса за некретнине, постројења и опрему (АОП 018) у износу од 610.895 хиљада динара указује да се у односу на стање на дан 31.12.2016. године (664.650 хиљада динара), и планирано стање на дан 30.06.2017. године (739.968 хиљада динара) аванси правдају у складу са динамиком из уговора, и да је реализација већа од очекиване.

Одступање код Обртне имовине (АОП 043) у односу на планиране вредности највеће је код Готовинских еквивалената и готовине (АОП 068) и Пореза на додату вредност (АОП 069). У Програму пословања Готовински еквиваленти и готовина (АОП 068) били су планирани на дан 31.12.2016. године у износу од 2.222.161 хиљада динара, а стварно стање на дан 31.12.2016. године износило је 1.267.205 хиљада динара.

Након накњижавања процене имовине, накњижено је ново стање резерви (АОП 0413) у износу од 348.724.840 хиљада динара, и оно представља стварно стање резерви, које се није мењало са првим и другим кварталом 2017. године.

На позицији Дугорочни кредити и зајмови у земљи (АОП 0437) није дошло до стварног одступања у односу на план. Приликом сачињавања плана отплате по кварталима пошло се од процене колико ће се стварно отплатити обавеза према Фонду за развој и Панонској банци у овом периоду, а не од укупног износа преосталих обавеза.

Позиција Остале краткорочне финансијске обавезе (АОП 0449), стање на дан 30.06.2017. године садржи и 2,8 милијарди динара обавеза према Оснивачу, а односи се на краткорочну позајмицу из приватизационих примања буџета Републике Србије, на основу Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 420-3548/2017 од 13. априла 2017. године (иста није могла бити планирана Програмом пословања за 2017. годину, те је дошло до одступања у односу на план).

До одступања на позицији Остале краткорочне обавезе (АОП 0459) дошло је из разлога што је планирани износ обухватио и отплату камата које доспевају за плаћање у 2017. години, а чији се део односи на 2016. годину и укалкулисавање врши под 31.12.2016. године (садржано у колони Стање на дан 31.12.2016. године).

Одступање на позицији Обавезе по основу пореза на додату вредност (АОП 0460) произлази из већег износа обавеза по основу ПДВ-а, а представља разлику излазног и улазног ПДВ-а.

Промене на позицији групе рачуна 49 (АОП 0462), стварно повећање у односу на стање на дан 31.12.2016. године износи 1.143.342 хиљада динара, односи се на примљена средства за финансирање РРСП пројекта (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности обухватају приливе по основу: Прихода из буџета (Субвенције и Приход од Министарства финансија за експропријацију), Сопствених прихода и средстава РРСП зајма.

Одливи готовине из пословних активности обухватају исплате добављачима и дате авансе за следеће позиције улагања: Одржавање, део позиција Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на пословне активности. Поред тога, одливи готовине из пословних активности обухватају исплате за Зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, Плаћене камате (Фонд за развој и Панонска банка) и Одливе по основу осталих јавних прихода.

Одливи готовине из активности инвестирања обухватају исплате за следеће позиције улагања: Студије и пројекти, Изградња, реконструкција и рехабилитација, Решавање имовинско-правних односа, Изградња, реконструкција и рехабилитација из ино-зајмова и део позиција: Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на активности инвестирања.

Приливи готовине из активности финансирања обухватају повучена средства ЕИБ зајма.

Одливи готовине из активности финансирања обухватају плаћене главнице (Фонд за развој и Панонска банка).

У Обрасцу 1Б Извештај о токовима готовине, одступања у односу на планирани ниво последица су мањег остварења средстава РРСП зајма, што је довело до мањег Прилива готовине из пословних активности (АОП 3001). Планирани износ на позицији Остали приливи из редовног пословања (АОП 3004) обухватио је и планирана повлачења РРСП зајма из средстава ЕБРД, која се директно плаћају извођачима (1.135,2 милиона динара), док износ од 307,9 милиона динара представља разлику између планираног

повлачења средстава за потребе РРСП пројекта и стварно реализованих износа у овом периоду.

Одлив готовине из пословних активности (АОП 3005) већи је због већих одлива по основу Исплате добављачима и датих аванса (АОП 3006), као и Одлива по основу осталих јавних прихода (АОП 3010), који се односи на отплате по основу ПДВ-а, обавеза за порез на имовину и обавезе финансирања зарада особа са инвалидитетом.

Одлив готовине из активности инвестирања (АОП 3019) мањи је од планираног због мањег инвестирања у овом периоду.

Прилив готовине из активности финансирања (АОП 3025) већи је од планираног јер је на позицији Остале краткорочне обавезе (АОП 3030) евидентиран прилив по основу краткорочне позајмице из приватизационих примања буџета Републике Србије у износу од 2,8 милијарди динара (уплата 28.04.2017), а на основу Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 420-3548/2017 од 13. априла 2017. године (иста није могла бити планирана Програмом пословања за 2017. годину).

На позицији Дугорочни кредити (нето приливи), АОП 3027 у овом периоду нема реализације, јер није било повлачења из зајма ЕИБ од 60 милиона ЕУР за Обилазницу око Београда, Сектор А (број кредита ЕИБ 24134) и зајма ЕИБ од 40 милиона ЕУР, Сектор Б (број кредита ЕИБ 25748). Из зајма ЕИБ од 40 милиона ЕУР дана 03.07.2017. године повучена је транша од 6 милиона ЕУР (721,1 милиона динара) и иста ће бити приказана кроз извештај за III квартал 2017. године.

Одлив готовине из активности финансирања (АОП 3031) је на ниову плана.

У Обрасцу 1Б. Извештај о токовима готовине, разлика на позицији Готовина на почетку обрачунског периода (АОП 3044) у плану и реализацији настала је из разлога што је план за 2017. годину рађен на основу процењене реализације за 2016. годину, док се реализација у периоду 01.01.–30.06.2017. даје на основу стварног салда готовине на крају 2016. године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Осим позиција под редним бројевима:

- 20. Дневнице на службеном путу
- 21. Накнаде трошкова на службеном путу
- 22. Отпремнине за одлазак у пензију
- 24. Јубиларне награде

све остале позиције са износама у Обрасцу 2. Трошкови запослених се налазе у оквиру планираних средстава.

За претходно наведене позиције образложење је следеће:

- За позицију под ред.бр.20) Дневнице за службена путовања је изнад планских зацртаних средстава за период од 01.01.-30.06.2017.године,јер се објективно прецизно не може сагледати износ тих средстава из чињенице да су се месечно у овој години и повећавали месечни износи бруто зарада по запосленом у

Републици Србији, што је основ за утврђивање износа дневница, а осим тога у овом периоду био је ангажован већи број запослених у обављању годишњег пописа, као и ванредних пописа и надзора због изградње нових деоница аутопута и наплатних станица.

- За позицију под ред.бр.21) Накнаде за трошкове на службеном путу је изнад планираних средстава, јер је повећан број стручних усавршавања и специјализација, службених путовања у иностранство у склопу делегација министарства и Владе Србије.
- За позицију под ред.бр.22) Отпремнине за одлазак у пензију, реализација је већа од плана, јер је четворо запослених отишло у инвалидску пензију због дуже болести и констатације надлежне комисије Републичког фонда ПИО, да је наступила неспособност за даљи наставак радних активности. Ова средства нису могла објективно бити планирана.
- За позицију под ред бр. 24) Јубиларне награде износ је такође већи, јер је у јуну издат налог за исплату јубиларне награде за 11 радника који нису били планирани, али констатовано је да су грешком изостављени ранијих година и припада им јубиларна награда.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП „Путеви Србије“ на дан **31.12.2016. године** било је запослено **1.533** радника, од којих 1.228 на неодређено време и 305 на одређено.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 17 лица.

На крају другог квартала 2017. године (на дан **30.06.2017. године**) било је запослено **1.532** радника, од којих 1.252 на неодређено време и 280 на одређено.

У односу на број запослених на дан 31.12.2016. године, један радник је мање, и то:

- Број радника на неодређено време већи је за 24 (од тога, пријем се бележи код 31 радника који су прешли са одређеног на неодређено време, док се одлив кадрова бележи код 7 радника, и то: 4 радника су отишла у пензију, два радника су добила отказ због повреде радне обавезе, док је један радник напустио Предузеће на лични захтев).
- Број радника на одређено време мањи је за 25 (од тога, пријем се бележи код 11 радника, и то: 4 радника су примљена као замена и 7 радника због повећаног обима посла, док се одлив кадрова бележи код 36 радника, и то: 31 радника прешли су са одређеног на неодређено време, 4 радника су напустила Предузеће на лични захтев, код једног радника одлив кадрова због истека рока).

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 17 лица, као и на дан 31.12.2016. године.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Према Одлуци о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 5. септембра 2016. године, а Влада донела Решење о давању сагласности 29. децембра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.109/16), од 7. јануара 2017. године у примени су повећани износи путарине за 10%. Ово повећање путарине уследило је после скоро 9 година, јер је претходно повећање извршено 22.02.2008. године.

На деоници аутопута Е-763 од Љига до Прељине, 1. јануара 2017. године почела је наплата путарине (наплатне станице Таково и Прељина).

Није било промена износа осталих накнада из члана 17. Закона о јавним путевима, чију висину утврђује Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ уз сагласност Владе Републике Србије. Последње усклађивање висине накнада извршено је:

- Накнада за ванредни превоз маја 2003. године
- Накнаде за употребу државног пута марта 2009. године

У међувремену бележи се велики раст код основних елемената који утичу на формирање цена радова на путевима (потрошачке цене – раније цене на мало и трошкови живота, течна горива и мазива, производња деривата нафте, елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству, друмска саобраћајна средства, машиноградња).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину Субвенције су планиране у износу од 6.273,0 милиона динара, а Остали приходи из буџета у износу од 2.200,0 милиона динара (Министарство финансија, за експропријацију).

Распоред и динамика коришћења средстава субвенција дати су у складу са Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину (05 број: 401-189/2017-01 од 13. јануара 2017. године).

У I кварталу 2017. године из буџета је пренето:

- **Субвенције:** 962,0 милиона динара, што представља 65% планираног износа за I квартал (1.481,5 милиона динара). Мање је пренето 519,5 милиона динара. У односу на годишњи план уплате субвенција, у првом кварталу 2017. године реализовано је 15%.
- **Остали приходи из буџета:** 430,5 милиона динара, што представља 58% планираног износа за I квартал (745,0 милиона динара). Мање је пренето 314,5 милиона динара. У односу на годишњи план уплате осталих прихода из буџета, у првом кварталу 2017. године реализовано је 20%.

У II кварталу 2017. године из буџета је пренето:

- **Субвенције:** 2.631,1 милиона динара, што представља 173% планираног износа за II квартал (1.524,1 милиона динара). Више је пренето 1.107,0 милиона динара. Мања уплата у првом кварталу надокнађена је у другом, тако што је у априлу уплаћена и субвенција за март 2017. године. У мају је на име субвенција пренето 505,8 милиона динара, колико је и планирано. У јуну је пренето 1.100,0 милиона динара, или 587,5 милиона динара више од планираног.

У односу на годишњи план (6.273,0 милиона динара) % реализације у Пкварталу је 42%.

- **Остали приходи из буџета:** 493,0 милиона динара, што представља 66% планираног износа за II квартал (745,0 милиона динара). Мање је пренето 252,0 милиона динара. У односу на годишњи план уплате осталих прихода из буџета, у другом кварталу 2017. године реализовано је 22%.

Посматрајући збирно уплате из буџета за период од 01.01. до 30.06.2017. године (I и II квартал 2017.), ситуација је следећа:

- **Субвенције:** из буџета је пренето 3.593,1 милиона динара, што у односу на планираних 3.005,6 милиона динара представља 120%. Више је пренето 587,5 милиона динара.

Пренета средства на име субвенција у складу су са Закључком Владе о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП «Путеви Србије» за 2017. годину (05 Број: 401-4295/2017-1 пд 11. маја 2017. године).

- **Остали приходи из буџета:** пренето је 923,5 милиона динара, што у односу на планираних 1.490,0 милиона динара представља 62%. Мање је пренето 566,5 милиона динара.

У наредној табели даје се детаљан приказ планираних и пренетих средстава из буџета по месецима.

**УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ПЛАНА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ
СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИХ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА
У 2017. ГОДИНИ**

(у динарима)

	ПЛАН 2017.		ПРЕНЕТО ИЗ БУЏЕТА 2017.		% реализације	
	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета
Јануар	481,200,000		481,200,000		100%	
Фебруар	480,800,000		480,800,000		100%	
Март	519,500,000			430,511,524		
I квартал	1,481,500,000	745,000,000	962,000,000	430,511,524	65%	58%
Април	505,800,000		1,025,300,000	167,893,775	203%	
Мај	505,800,000		505,800,000	197,860,245	100%	
Јун	512,500,000		1,100,000,000	127,262,510	215%	
II квартал	1,524,100,000	745,000,000	2,631,100,000	493,016,530	173%	66%
Свега Јануар - Јун:	3,005,600,000	1,490,000,000	3,593,100,000	923,528,054	120%	62%
Јули	549,200,000					
Август	530,800,000					
Септембар	530,800,000					
III квартал	1,610,800,000	425,000,000				
Свега Јануар - Септембар:	4,616,400,000	1,915,000,000				
Октобар	692,000,000					
Новембар	480,800,000					
Децембар	483,800,000					
IV квартал	1,656,600,000	285,000,000				
Свега Јули - Децембар:	3,267,400,000	710,000,000				
УКУПНО 2017. година:	6,273,000,000	2,200,000,000				

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину нису планирана средства за Спонзорство, Донације и Спортске активности.

Репрезентација је планирана на годишњем нивоу од 2,0 милиона динара, од чега у I и II кварталу 2017. године (период 01.01.2017.-30.06.2017.) у износу од 1.000.000 динара. Реализација у овом периоду износи 936.872 динара (94% планираног износа).

Трошкови репрезентације односе се на трошкове снабдевања пијаћом водом и безалкохолним пићима запослених скоро 1100 радника на 43 наплатних станица (инкасанти, радници обезбеђења, пословође, спремачице, бројачи пазара, техничка служба, теренска контрола, возачи, сакупљачи, магационери итд.), као и осталих запослених, јер многе наплатне станице нису снабдевене пијаћом водом, па је неопходно обезбедити минималне услове за рад.

Реклама и пропаганда (Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспеката, плаката) је планирана на годишњем нивоу од 4,0 милиона динара, од чега у I и II кварталу 2017. године (период 01.01.-30.06.2017.) у износу од 2.000.000 динара. Реализација у овом периоду износи 1.984.608 динара (99% планираног износа). Поред тога, посебно су планирана средства за Рекламну кампању у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине у износу од 20,0 милиона динара (све у I кварталу 2017). Од планираних 20,0 милиона динара у I и II кварталу 2017. године (период 01.01.-30.06.2017.) реализовано је 6,3 милиона динара (6.347.000 динара). Циљ је да се повећа број корисника електронске наплате путарине, ради повећања прихода од наплате путарине и краћег задржавања на наплатним станицама.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Анализом реализованих улагања у 2017. години у Обрасцу 10. може се уочити да је код следећих деоница извршена експропријација у износу већем од плана за овај период: Грделица – Царичина долина, Доњи Нерадовац – Владичин Хан, Левосоје – Доњи Нерадовац – Букуревац, Чифлик – Станичење – Пирот исток, Лајковац – Љиг. На осталим деоницама реализација је испод плана за овај период.

Код студија и пројектовања уочава се реализација 29% у односу на план за овај период. Већа реализација од планираног износа је код Аутопутева, највећи износ односи се на аутопут Е-763, Београд – Јужни Јадран, деоница Сурчин – Обреновац. Код Државних путева Ib и II реда реализација износи 18% планираног износа, а код Мостова 13%. Није било реализације на пројектима клизишта, ИПА пројектима, пројектима везаним за безбедност саобраћаја, животну средину и енергетски менаџмент.

Код изградње, реконструкције и рехабилитације видљива је реализација на следећим позицијама: Изградња комплекса чеоне наплатне станице на државном путу Ia реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева у к.о. Врчин, општина Гроцка, град Београд, затим на деоници Српска кућа – Левосоје, као и на

Обилазници Београда, пре свега код изградње II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко Саве код Остружнице, као и Рехабилитација постојећег моста Бешка (Лот 5).

Код хитних радова из средстава РРСП зајма (ургентно одржавање и отклањање оштећења на путевима проузрокованих поплавама, у оквиру хитних радова), као и код радова у оквиру Основног програма РРСП зајма реализација је испод плана за овај период. Очекује се већа реализација у наредним кварталима.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Систем финансирања државних путева у Републици Србији не обезбеђује довољна и стабилна средства за потребан ниво улагања.

Пре увођења субвенција, у 2011. години од акцизе је уплаћено 18,5 милијарди динара. Уплаћен износ субвенција у наредним годинама износи: у 2012. години 8,3 милијарди динара, у 2013. години 5,3 милијарди динара, у 2014. години 7,4 милијарди динара, у 2015. години 6,9 милијарди динара, у 2016. години 7,1 милијарди динара.

Планиране субвенције за 2017. годину износе 6,3 милијарди динара, што је за 12,2 милијарди динара мање од акцизе уплаћене у 2011. години.

Предлог је враћање на систем финансирања државних путева путем акцизе, или увођење накнаде за путеве у малопродајну цену моторног бензина и дизел горива.

Датум _____


Потпис и печат

В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"


Зоран Дробњак, дипл. грађ. инж.




ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"


проф. др Милан Мартић