



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-257/2019-3

Датум: 17-07-2019

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима («Сл. гласник РС» бр. 15/16) и члана 42. став 1. Статута (дел. бр. 953-1833/15 од 26.01.2015.г.), доносим:

## ОДЛУКУ

Мења се уговор о јавној набавци **радова – Периодично одржавање објеката на државном путу IБ реда бр. 22, деоница: Заграђе – Горњи Милановац km 317+050, мост преко потока Гарибовац – Лукића мост, број 454-738 од 22. јуна 2018. године, закључен са «ЖГП ГП БЕОГРАД» д.о.о. Београд, ул. Водоводска бр. 160, тако што се продужава рок за завршетак уговорених радова до 31. августа 2019. године.**

## Образложење

Добављач је дана 21. јуна 2019. године доставио захтев бр. 731 (наш бр. 953-16279) за продужетак рока завршетка уговорених радова на периодичном одржавању објеката на државном путу IБ реда бр. 22, деоница: Заграђе – Горњи Милановац km 317+050, мост преко потока Гарибовац – Лукића мост, у којем су као разлоге због којих нису били у могућности да благовремено изврше своје уговорне обавезе навели објективне разлоге – повећан обим радова и то на следећим позицијама: санација оштећених заштитних слојева бетона конструкције моста проширења, санација оштећених заштитних слојева сводова и стубова лука, санација оштећених заштитних слојева бетона обалних стубова и лежишних греда обалних стубова (све је требало испескарити и инјектирати), док је у периоду од почетка радова било 19 кишних дана, при чему су биле и енормно високе температуре тако да се радило двократно.

Како су испуњени услови утврђени одредбама клаузуле 21.1 Општих услова уговора, којима је предвиђено да ће Наручилац продужити уговорени период за завршетак радова уколико се појаве догађаји ван разумне контроле извођача радова, који онемогућују завршетак преосталих радова до датума завршетка радова, а стручни надзор Зденко Ђовчош, дипл.грађ.инж. је дао сагласност на продужење рока за завршетак радова, одлучено је као у диспозитиву.

На основу члана 115. став 3. Закона о јавним набавкама, одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:** Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема исте Министарству за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру преко доносиоца одлуке.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»  
в.д. директора

Зоран Дробњак, дипл. грађ.инж.

