



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ



**ИЗВЕШТАЈ
О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
ЗА 2024. ГОДИНУ**

Београд

Јун 2025. године



САДРЖАЈ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	1
1. УВОД	3
2. ПРОФИЛ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	5
2.1. Опис посла и делатност	5
2.2. Мрежа путева	6
2.3. Извори финансирања	22
2.4. Организациона структура ЈП „Путеви Србије“	23
Број радника	24
Структура запослених	24
Организациона шема ЈП „Путеви Србије“	26
3. АНАЛИЗА СРЕДСТАВА И УЛАГАЊА У 2024. ГОДИНИ	27
3.1. Програм пословања за 2024. годину	27
3.2. Реализација Програма пословања у 2024. години	31
3.3. Упоредни приказ плана и реализације у 2024. години	33
3.4. Упоредни приказ реализације у 2023. години, плана и реализације у 2024. години	36
3.5. Анализа остварених средстава у 2024. години	39
3.6. Анализа реализованих улагања у 2024. години	45
4. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ И ОБРАСЦИ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	211
Образац 1 - Биланс успеха за период од 01.01.2024. до 31.12.2024.	211
Образац 1А - Биланс стања на дан 31.12.2024.	216
Образац 1Б - Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024.	226
Образац 2 - Трошкови запослених	230
Образац 3 - Динамика запослених	231
Образац 4 – Распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01. до 31.12.2024.	233

Образац 5 - Приходи из буџета	234
Образац 6 - Средства за посебне намене	235
Образац 7 – Расподела остварене добити / покриће губитка	236
Образац 8 - Кредитна задуженост	238
Образац 9 - Готовински еквиваленти и готовина	239
Образац 10 - Извештај о инвестицијама	242
Образац 11 – Потраживања, обавезе и судски спорови	275
Образац 12 - Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01. до 31.12.2024.	276

5. ИНО-ЗАЈМОВИ	289

Задужење	289
Расходи из члана 20. Закона о јавном дугу који су покривени гаранцијама Републике Србије	289

6. ПОЛИТИКА КРЕТАЊА ЗАРАДА	291

7. КРИТЕРИЈУМИ за коришћење средстава у 2024. години према члану 60. Закона о јавним предузећима	300

8. ПОЛИТИКА ЦЕНА	302

9. ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕДУРИ ДОНОШЕЊА ЦЕНОВНИКА РАДОВА	306

10. ЗАКОНОДАВНЕ АКТИВНОСТИ	307

11. ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАЦИЈА (ЈАВНОСТ У РАДУ)	311

12. ПОЛИТИКА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА	322



ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Пословно име:	Јавно предузеће "Путеви Србије"
Скраћено пословно име:	ЈП "Путеви Србије"
Оснивач:	Република Србија
В.д. директора:	Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. – вршилац дужности
Делатност:	управљање државним путевима
Шифра делатности:	4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	20132248
ПИБ:	104260456
ЈББК:	11001
Надлежно министарство:	Министарство привреде
Седиште:	Београд, Булевар краља Александра бр.282
Телефон:	011/30-40-700
Факс:	011/30-40-614
Интернет презентација:	www.putevi-srbije.rs
E-mail:	office@putevi-srbije.rs

Законом о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност **управљања државним путевима** обавља јавно предузеће које оснива Влада.

Влада је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима **ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"** ("Сл.гласник РС" бр.115/05).

На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, **23.02.2006. године**.

До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је Републичка дирекција за путеве.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за **генералног директора** ЈП "Путеви Србије" именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.105/13 за **вршиоца дужности директора** ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.,

Решењем Владе Србије 24 бр.119-9643/2020 од 26. новембра 2020. године („Сл.гласник РС“ бр.144/20) за **председника Надзорног одбора** Јавног предузећа „Путеви Србије“ именован је Милош Адамовић дипл. економиста.



Решењем Владе 24 број 119-9457/2017 од 28. септембра 2017. године („Сл.гласник РС“ бр.88/17) у Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ именовани су за **чланове**:

- 1) Веселин Осмајлић, дипл.економиста из Београда
- 2) Велимир Копача, дипл.грађевински инжењер из Београда, представник запослених.

Решењем Владе Србије 24 бр.119-5283/2021 од 03. јуна 2021. године („Сл.гласник РС“ бр.56/21) именовани су за чланове Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“:

- 3) Бајрам Омерагић, дипл.политиколог и дипл.правник, посебни саветник министра трговине, туризма и телекомуникација, независан члан.
- 4) Мр Анита Димоски, дипл.инжењер саобраћаја из Београда, члан.

У „Сл.гласнику РС“ бр.101/24 објављено је Решење о разрешењу члана Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“, Аните Димоски.

Решењем Владе 24 Број: 119-3012/2025 од 27. марта 2025. године именован је вршиоц дужности члана Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“, Предраг Рајић.

Решењем Владе 24 Број: 119-3203/2025 од 3. априла 2025. године разрешен је председник и именован вршиоц дужности председника Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“, Милош Адамовић.

Влада Републике Србије донела је Одлуку о усклађивању пословања ЈП „Путеви Србије“ са Законом о јавним предузећима 05 број 023-9226/2016 од 5. октобра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.82/16).

Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној дана 25. маја 2018. године донела је **Закон о путевима**. Указ о проглашењу Закона о путевима донет је 31. маја 2018. године. Закон о путевима објављен је у „Сл.гласнику РС“ бр.41/18, 95/18-др.закон и 92/23- др.закон.

Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.95/18) у примени је од 1. јануара 2019. године, док је Закон о измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара објављен у „Сл.гласнику РС“ бр.49/19, 86/19, 156/20, 15/21, 15/23, 92/23, 120/23 и 99/24.

1. УВОД

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „Путеви Србије“ за **2024. годину** донео је Надзорни одбор 9. јула 2024. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 11. јула 2024. године (сагласност објављена у "Службеном гласнику Републике Србије" бр.59/24)

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2024. годину урађен је у складу са **Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину**, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, коју је донела Влада Републике Србије на седници одржаној 20. октобра 2023. године (05 Број: 110-9912/2023), „Сл.гласник РС“ бр. 89/23 и Уредбом о измени и допуни Уредбе („Сл.гласник РС“ бр. 104/2023), као и Смерницама које чине саставни део Уредбе.

Као што је чланом 60. Закона о јавним предузећима предвиђено, у Програму пословања за 2024. годину дати су:

- планирани извори прихода и позиције расхода по наменама
- планиране набавке
- план инвестиција
- елементи за целовито сагледавање политике цена
- план зарада и запошљавања
- критеријуми за коришћење средстава за помоћ, пропаганду и репрезентацију

Програм садржи и све прилоге дефинисане Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2024. годину:

- 1) Биланс стања на дан 31.12.2023. године
- 1а) Биланс успеха за период 01.01 – 31.12.2023. године
- 1б) Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године
- 2) Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева
- 3) Пословни ризици и план управљања ризицима
- 4) Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- 5) Биланс стања на дан 31.12.2024. године
- 5а) Биланс успеха за период 01.01 – 31.12.2024. године
- 5б) Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године
- 6) Субвенције и остали приходи из буџета
- 7) Трошкови запослених
- 8) Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. године
- 9) Структура запослених: квалификациона, старосна, по времену у радном односу и по полу
- 10) Динамика запошљавања
- 11) Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023– Бруто 1
Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024.– Бруто 1 и Бруто 2
- 11а) Распон планираних и исплаћених зарада
- 12) Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето и бруто износу
- 13) Накнаде Комисије за ревизију у нето и бруто износу
- 14) Кредитна задуженост
- 15) Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
- 16) План инвестиција
- 17) Средства за посебне намене

Према Програму пословања за 2024. годину, укупна средства планирана су у износу од 80.458,7 милиона динара, а укупна улагања у износу од 80.962,9 милиона динара. Разлика укупних улагања и укупних средстава износи 504,2 милиона динара и односи се на пренете обавезе за радове из средстава РРСП зајма.

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2024. годину, у поређењу са Програма пословања за 2024. годину.** Извештај садржи реализацију по свим елементима Програма.

У Извештају су обрађени сви обрасци, према Правилнику изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр.131/21):

- 1) Образац 1. Биланс успеха
- 2) Образац 1А. Биланс стања
- 3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине
- 4) Образац 2. Трошкови запослених
- 5) Образац 3. Динамика запослених
- 6) Образац 4. Распон планираних и исплаћених зарада
- 7) Образац 5. Приходи из буџета
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене
- 9) Образац 7. Расподела остварене добити / покриће губитка
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама
- 13) Образац 11. Потраживања, обавезе и судски спорови
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

2. ПРОФИЛ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Према Закону о јавним путевима, **путеви** као добра у општој употреби **државна су својина**. Путна мрежа чини једну од највећих капиталних вредности Србије, а друмски саобраћај најважнију саобраћајну грану у Србији.

Мрежом државних путева I и II реда управља ЈП "Путеви Србије".

2.1. ОПИС ПОСЛА И ДЕЛАТНОСТ

ЈП „Путеви Србије“ основано је на основу Закона о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05) и Одлуке Владе Србије о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима ("Сл.гласник РС" бр.115/05), као јавно предузеће у државној својини. Предузеће је регистровано код Агенције за привредне регистре под бројем 108625/06 дана 23.02.2006. године.

Матични број Предузећа је 20132248, шифра делатности 4211, ПИБ 104260456.

Седиште Предузећа је у Београду, Булевар краља Александра 282.

Предузеће је почело са радом **23.02.2006.** године. У складу са чланом 101, став 3 Закона о јавним путевима, ЈП „Путеви Србије“ преузело је права, обавезе и запослене из Републичке дирекције за путеве, која је престала са радом 22.02.2006. године.

Одлуком о усклађивању пословања Јавног предузећа за управљање државним путевима са **Законом о јавним предузећима** („Службени гласник РС“, број 82/16), извршено је усклађивање са Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19).

Основна делатност Предузећа дефинисана је Статутом и чини је:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Јавно предузеће обавља и друге делатности утврђене законом и оснивачким актом.

Јавно предузеће обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној дана 25. маја 2018. године донела је **Закон о путевима**. Указ о проглашењу Закона о путевима донет је 31. маја 2018. године. Закон о путевима објављен је у „Сл.гласнику РС“ бр.41/18, 95/18-др.закон и 92/23-др.закон.

Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.95/18) у примени је од 1. јануара 2019. године. Измене Закона о накнадама за коришћење јавних добара, у наредним годинама, објављене су у „Сл.гласнику РС“ бр. 49/19, 86/19, 156/20, 15/21, 15/23, 92/23, 120/23 и 99/24.

2.2. МРЕЖА ПУТЕВА

Србија се налази на раскршћу важних путева, који повезују Исток са Западом и део југа Европе са земљама Европске Уније.

На основу Референтног система ЈП „Путеви Србије“ (верзија АПРИЛ 2024. године) укупна дужина мреже државних путева Републике Србије износи 17.005,0 км, и то: државни путеви IA реда (ауто-путеви) 1.072,0 км, државни путеви IM реда 96,7 км, државни путеви IB реда 4.426,1 км, државни путеви IIA реда 7.928,3 км и државни путеви IIB реда 3.481,9 км.

Влада Србије донела је **Уредбу о категоризацији државних путева** („Сл.гласник РС“ бр.87/23, 24/24, 90/24 и 28/25). Овом Уредбом категоризују се државни путеви I реда и државни путеви II реда на територији Републике Србије.

Државни путеви I реда категоризују се као државни путеви IA реда, државни путеви IM реда и државни путеви IB реда. Државни путеви II реда категоризују се као државни путеви IIA реда и државни путеви IIB реда.

На основу Закона о путевима, путеви су државна својина. На основу Уредбе о категоризацији државних путева утврђен је списак државних путева Републике Србије. Државни путеви са овог списка улазе у састав Референтног система мреже државних путева.

У наставку се даје списак државних путева, према Уредби о категоризацији државних путева („Сл.гласник РС“ бр.87/23, 24/24 и 90/24); наведени путеви у Уредби су у надлежности ЈП „Путеви Србије“.

Државни путеви IA реда

Редни број	Ознака пута	ОПИС
1.	A1	Државна граница са Мађарском (гранични прелаз Хоргош) - Нови Сад - Београд - Ниш - Врање - државна граница са Северном Македонијом (гранични прелаз Прешево)
2.	A2	Београд - Обреновац - Лајковац - Љиг - Горњи Милановац - Прељина - Чачак - Пожега - Ариље - Ивањица - државна граница са Црном Гором
3.	A3	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Батровци) - Београд
4.	A4	Ниш - Пирот - Димитровград - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Градина)
5.	A5	Појате-Крушевац-Краљево-Прељина

6.	A6	Нови Сад - Зрењанин - Београд
7.	A7	Кузмин - Сремска Рача - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Сремска Рача)
8.	A8	Рума-Шабац
9.	A9	Бубањ Поток - Панчево - државна граница са Румунијом
10.	A10	Веза са државним путем A2 (Пожега) - Севојно - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Котроман)
11.	A11	Веза са државним путем A9 - Панчево - веза са државним путем A1 (Батајница)
12.	A12	Веза са државним путем A1 (петља Меровина) - Меровина-Прокупље - Куршумлија - административна линија АП Косово и Метохија (Мердаре)

Државни путеви IМ реда – мотопутеви

Редни број	Ознака пута	ОПИС
1.	M1	Државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј - Нови Бечеј - Кикинда - Државна граница са Румунијом (гранични прелаз Српска Црња)
2.	M2	Веза са државним путем A1 (петља Нови Сад југ) - Нови Сад - Ириг - Рума - веза са државним путевима A3 и A8 (петља Рума)
3.	M3	Веза са државним путем A8 (Шабац) - Лозница
4.	M4	Бадовинци - Слепчевић
5.	M5	Нови Бечеј - Зрењанин
6.	M6	Београд (петља Ковилово) - Панчево (веза са државним путевима I Б 10 и II A130)
7.	M7	Веза са државним путем A1 (петља Пожаревац) - Пожаревац - Велико Градиште - Голубац - Доњи Милановац - Брза Паланка
8.	M8	Кладово - Неготин - Зајечар
9.	M9	Веза са државним путем A2 (петља Лајковац) – Дивци- Ваљево- веза са државним путем 27
10.	M10	Веза са државним путем A2 - Лазаревац - Аранђеловац - Рача - Свилајнац - Деспотовац - Бор - Зајечар
11.	M11	Веза са државним путем A1 и A3 (петља Београд) - петља Аеродром - петља Мостар - веза са државним путем A1 и A9 (петља Бубањ поток)
12.	M12	Веза са државним путем M11 (петља Аеродром) - Аеродром "Никола Тесла"
13.	M13	Веза са државним путем A1 (петља Мали Пожаревац) - Младеновац - Аранђеловац (веза са државним путем M 10)
14.	M14	Топола-Крагујевац

15.	M15	Веза са државним путем А1 (петља Баточина) - Баточина - Крагујевац - Кнић - веза са државним путем А5 (петља Катрга)
16.	M16	Веза са државним путем А1 (Параћин) - Зајечар - гранични прелаз Вршка Чука
17.	M17	Веза са државним путем А5 - Краљево - Рашка - Нови Пазар
18.	M18	Нова Варош - Сјеница - Нови Пазар
19.	M19	Рашка - административна линија АП Косово и Метохија (Јариње)
20.	M20	Веза са државним путем М6 – мост преко Дунава – веза са државним путем М11

Државни путеви ІБ реда

Редни број	Ознака пута	ОПИС
1.	10	Панчево - Вршац - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Ватин)
2.	11	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Келебија) - Суботица - веза са државним путем А1
3.	12	Суботица - Сомбор - Одаци - Бачка Паланка - Нови Сад - Зрењанин - Житиште - Нова Црња - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Српска Црња)
4.	13	Хоргош - Кањижа - Нови Кнежевац - Чока - Кикинда - Зрењанин - Чента - Београд
5.	14	Панчево-Ковин-Раља - веза са државним путем 33
6.	15	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бачки Брег) - Бездан - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј - Нови Бечеј - Кикинда - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Наково)
7.	16	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Бездан) - Бездан
8.	17	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Богојево) - Српски Милетић
9.	18	Зрењанин - Сечањ - Планиште - Вршац - Стража - Бела Црква - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Калуђерово)
10.	19	веза са државним путем 12 - Нештин - Ердвик - Кузмин - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Сремска Рача)
11.	20	веза са државним путем А3 - Сремска Митровица - Богатић - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Бадовинци)
12.	21	Нови Сад - Ириг - Рума - Шабац - Коцељева - Ваљево - Косјерић - Пожега - Ариље - Ивањица - Сјеница
13.	22	Београд - Љиг - Горњи Милановац - Прељина - Краљево - Рашка - Нови Пазар - Рибариће - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Мехов Крш)
14.	23	Појате - Крушевац - Краљево - Прељина - Чачак - Пожега - Ужице - Чајетина - Нова Варош - Пријепоље - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Гостун)
15.	24	Крагујевац-Краљево
16.	25	Мали Пожаревац - Младеновац - Топола - Крагујевац
17.	26	Београд-Обреновац-Шабац-Лозница - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Мали Зворник)

18.	27	државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Трбушница) - Лозница - Осечина - Ваљево - Лајковац - Ћелије - Лазаревац - Аранђеловац - Крчевац - Топола - Рача - Свилајнац
19.	28	Мали Зворник - Љубовија - Рогачица - Костојевићи - Ужице - Сушица - Кремна - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Котроман)
20.	29	државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Јабука) - Пријепоље - Нова Варош - Сјеница - Нови Пазар
21.	30	Ивањица-Ушће
22.	31	Рашка - Лепосавић - Косовска Митровица - Вучитрн - Приштина - Урошевац - државна граница са Северном Македонијом (гранични прелаз Ђенерал Јанковић)
23.	32	Рибариће - Зубин Поток - Косовска Митровица
24.	33	веза са државним путем А1 - Пожаревац-Кучево-Мајданпек-Неготин - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Мокрање)
25.	34	Пожаревац - Велико Градиште - Голубац - Доњи Милановац - Поречки мост - веза са државним путем 35
26.	35	државна граница са Румунијом (гранични прелаз Ђердап) - Кладово - Неготин - Зајечар - Књажевац - Сврљиг - Ниш - Меровина - Прокупље - Куршумлија - Подујево - Приштина - Липљан - Штимље - Сува Река - Призрен - државна граница са Албанијом (гранични прелаз Врбница)
27.	36	Параћин - Бољевац - Зајечар - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Вршка Чука)
28.	37	Селиште-Бор-Зајечар
29.	38	Крушевац (Макрешане) - Блаце-Белољин
30.	39	Пирот-Бабушница-Власотинце-Лесковац-Лебане-Медвеђа-Приштина-Пећ - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Чакор)
31.	40	Владичин Хан - Сурдулица - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Стрезимировци)
32.	41	Бујановац (веза са државним путем А1) - Ѓњилане-Урошевац-Штимље
33.	42	веза са државним путем 258 - Прешево - Ѓњилане - Приштина
34.	45	Долац-Ћаковица - државна граница са Албанијом (гранични прелаз Морина)
35.	46	Равни Гај - Кнић - Мрчајевци
36.	47	Београд (веза са државним путевима 10 и 13) - Београд (Богословија)

Државни путеви IIА реда

Редни број	Ознака пута	ОПИС
1.	100	Хоргош - Суботица - Бачка Топола - Мали Иђош - Србобран - Нови Сад - Сремски Карловци - Инђија - Стара Пазова - Београд
2.	101	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бачки Виногради) - Бачки Виногради
3.	102	Кањижа - Сента - Ада - Бечеј - Темерин - веза са државним путем 100

4.	103	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Ђала) - Нови Кнежевац
5.	104	Нови Кнежевац - Банатско Аранђелово - Мокрин - Кикинда - Војвода Степа - Српски Итебеј - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Међа)
6.	105	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бајмок) - Бајмок - Бачка Топола - Сента - Чока - Мокрин - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Врбица)
7.	106	Кљајићево - Бачки Соколац
8.	107	Сомбор-Апатин-Богојево
9.	108	Бачка Топола - Кула - Деспотово - Силбаш - Бачка Паланка - државна граница са Хрватском (гранични прелаз Бачка Паланка)
10.	109	Бачка Топола - Бечеј
11.	110	Кула-Озаци
12.	111	Озаци - Ратково - Силбаш - Бачки Петровац - Руменка - Нови Сад
13.	112	Бачко Ново Село - Бач - Ратково - Деспотово - Сириг - Темерин - Жабалъ
14.	113	Фекетић-Врбас-Змајево-Руменка
15.	114	Бачко Градиште - Чуруг - Жабалъ - Шајкаш - веза са државним путем А1
16.	115	Србобран-Надаљ-Чуруг
17.	116	Нови Бечеј - Меленци
18.	117	Нови Бечеј - Башаид - Банатско Карађорђево
19.	118	Житиште - Торак - Српски Итебеј
20.	119	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Нештин) - Беочин - Сремска Каменица
21.	120	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Шид) - Шид - Кузмин - Сремска Митровица - Рума - Пећинци - Обреновац
22.	121	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Сот) - Шид-Адашевци - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Јамена)
23.	122	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Љуба) - Ердевик
24.	123	Свилош - Сремска Митровица (веза са државним путем 20)
25.	124	Сремска Митровица - Дреновац - Шабац
26.	125	веза са државним путем А1 - Марадик
27.	126	Рума - Путинци - Инђија - Стари Сланкамен
28.	127	Путинци - Стара Пазова - Стари Бановци
29.	128	Голубинци-Пећинци
30.	129	Каћ - Шајкаш - Тител - Перлез - Ковачица - Сечањ - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Јаша Томић)
31.	130	Ечка-Ковачица-Јабука-Панчево
32.	131	Чента-Опово-Јабука

33.	132	Пландиште-Алибунар
34.	133	Уљма-Стража
35.	134	Ковин - Врачев Гај - Бела Црква
36.	135	Бадовинци-Прњавор
37.	136	Мајур-Богатић-Петловача
38.	137	Шабац-Волујац-Завлака-Крупањ-Грачица
39.	138	Липнички Шор - Текериш
40.	139	Крст-Коренита-Крупањ
41.	140	Звезд-Владимирци-Лојанице
42.	141	Дебрц - Бањани - Уб - Новаци - Коцељева - Шабачка Каменица - Градојевић - Осечина - Гуњаци - Пецка - Љубовија
43.	142	Драгиње - Шабачка Каменица - Ваљевска Каменица - веза са државним путем 27
44.	143	Причевић-Пецка
45.	144	Обреновац-Стублине-Уб-Словац
46.	145	Стублине-Бргуле-Липњак-Јабучје-Лајковац
47.	146	Уб-Липњак
48.	147	Липовачка шума - Барајево - Дучина - Младеновац - Смедеревска Паланка - Велика Плана - Жабари - Петровац на Млави - Кучево
49.	148	Барич - Мислођин - Степојевац - Велики Црљени - Јунковац - Сибница - Дучина
50.	149	петља Бели Поток - Бели Поток - Раља - Ђуринци - Влашко Поље
51.	150	Ђуринци-Сопот-Аранђеловац-Белановица-Љиг-Мионица-Дивци
52.	151	веза са државним путем 25 - Марковац-Аранђеловац
53.	152	Топола - Доња Шаторња - Рудник - Бућин Гроб
54.	153	Лештане - Гроцка - Петријево - Раља - веза са државним путем А1
55.	154	Лештане - Бубањ Поток - петља Авала (веза са државним путем А1)
56.	155	Петријево-Младеновац
57.	156	Раља - Смедеревска Паланка - Наталинци
58.	157	Рача-Церовац
59.	158	Мала Крсна - Велика Плана - Баточина - Јагодина - Ћуприја - Параћин - Ражањ - Алексинац - Ниш - Клисурска - Лесковац
60.	159	Пожаревац-Костолац
61.	160	Пожаревац-Жабари-Свилајнац-Деспотовац-Двориште-Ресавица-Сење-Ћуприја
62.	161	Братинац - Салаковац - Мало Црниће - Петровац на Млави - Жагубица - Брестовац

63.	162	Велико Градиште - Макце - Божевац - Рановац - Петровац на Млави - Тановац - Дубница - Свилајнац
64.	163	Голубац-Зеленик-Љешница
65.	164	Доњи Милановац - Мајданпек - Дебели Луг - Јасиково - Жагубица
66.	165	Поречки мост - Клокочевац - Милошева Кула - Заграђе - Рготина - Вражогрнац - Зајечар - Звездан
67.	166	Бор-Заграђе
68.	167	Кладово-Корбово-Милутиновац
69.	168	веза са државним путем 35 - Душановац - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Кусјак)
70.	169	веза са државним путем 33 - Вељково - Шипиково - Зајечар - Леновац - Бучје
71.	170	Ваљево - Поћута - Дебело Брдо - Рогачица - Бајина Башта - Калуђерске Баре - Кремна
72.	171	Дуб - Бајина Башта - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Бајина Башта)
73.	172	Бајина Башта - Перућац
74.	173	Кремна-Биоска-Дупци
75.	174	Ужице - Каран - Косјерић - Сеча Река - Варда - Јакаљ - Костојевићи
76.	175	Жупањак-Боговађа-Мионица-Брежђе-Дивчибаре-Каона
77.	176	Ваљево-Брежђе
78.	177	веза са државним путем 21 - Честобродница - Гојна Гора - Прањани - Бершићи - Таково - Горњи Милановац - Неваде - Враћевшница - Баре - Крагујевац
79.	178	Дивчибаре - Тометино Поље - Саставци
80.	179	Прањани-Трбушани-Љубић-Чачак-Дракчићи-Краљево
81.	180	Чачак-Гуча-Ивањица
82.	181	Кратовска Стена - Лучани - Гуча - Каона - Дракчићи
83.	183	Крагујевац - Горња Сабанта - Рековац - Белушић - Јасика - веза са државним путем 23
84.	184	Горња Сабанта - Јагодина - веза са државним путем А1
85.	185	Јагодина-Глоговац-Медвеђа
86.	186	Ћуприја-Вирине-Деспотовац-Двориште-Водна-Крепољин
87.	187	Витановац - Угљарево - Велика Дренова - Јасика - Варварин - Мијатовац
88.	188	Рековац-Превешт-Грабовац-Трстеник
89.	189	веза са државним путем 158 - Бресје - Лоћика - Белушић - Опарић - Велика Дренова - Стопања
90.	190	Доњи Крчин - Варварин - Ћићевац

91.	191	Бистрица - Прибој - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Увац)
92.	192	државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Чемерно) - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Ваган)
93.	193	државна граница са Босном и Херцеговином - Сјеверин - државна граница са Босном и Херцеговином
94.	194	Прилике - Катићи - Јасеново - Кокин Брод - Рутоши - Прибојска Бања - Прибој - Саставци
95.	195	Бела Земља - Љубиш - Јасеново
96.	196	Лис-Ариље-Висока-Љубиш
97.	197	Каона - Ивањица - Бук - Преко Брдо - Дуга Пољана - Расно - Карајукића Бунари - Угао - државна граница са Црном Гором
98.	198	Рашка - Кути - Одвраћеница - Преко Брдо
99.	199	Нови Пазар - Дежева - Одвраћеница
100.	200	Пријеполје - Манастир Милешева - Аљиновићи
101.	201	Сјеница - Крајновиће - Баре - Врбница - државна граница са Црном Гором
102.	202	Сјеница - Раждагиња - Буђево - Карајукића Бунари - Суви До - Лескова - Веље Поље - Тутин
103.	203	Дојевиће-Пазариште-Тутин-Брегови
104.	204	Пазариште - Манастир Сопотани - Баћица - Расно
105.	205	Тутин-Годово - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Вуча)
106.	206	Нови Пазар - Брђани - Бањска - Балабан
107.	207	Биљановац - Јошаничка Бања - Грчак - Александровац - Крушевац (Кошеви)
108.	208	Врњци - Врњачка Бања - Гоч - Станишинци - Грчак - Брус - Разбојна
109.	209	Краљево (Ратина) - Брезна - Гоч
110.	210	Јошаничка Бања - Копаоник - Рудница
111.	211	Стопања-Витково-Брус-Брзеће-Копаоник
112.	212	Брзеће-Блажево-Мерћез-Куршумлија
113.	213	Блажево-Лепосавић
114.	214	Блаце - Куршумлија - Куршумлијска Бања - Подујево
115.	215	Крушевац-Ћунис-Делиград
116.	216	веза са државним путем 215 - Каоник-Рибаре-Вукања-Прокупље-Житорађа-Дољевац - веза са државним путем А1
117.	217	Вукања-Алексинац-Сокобања-Књажевац
118.	218	Бољевац - Ртањ - Сокобања - Врело - Горња Топоница
119.	219	Бољевац-Бучје-Књажевац

120.	220	Минићево - Ново Корито - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Ново Корито)
121.	221	Књажевац - Кална - Темска - Пирот - Височка Ржана - Мојинци - Димитровград
122.	222	Врело - Попшица - Сврљиг - Периш - Јаловик - Кална - Јањски мост - Црни Врх - Јабучко равниште
123.	223	Периш - Бела Паланка - Бабушница - Звонце - Трнски Одоровци - Суково - веза са државним путем 43
124.	224	Нишка Бања - Гацин Хан - Боњинце
125.	225	Гацин Хан - Брестовац - Бојник - Лебане
126.	226	Прокупље-Бојник-Лесковац
127.	227	Лесковац - Стројковце - Мирошевце - Власе - Врање - Доњи Стајевац
128.	228	Рударе-Пролом-Гајтан-Негосавље
129.	229	Бојник - Магаш - Добра Вода - Богујевац - веза са државним путем 228
130.	230	Туларе - Велика Браина - Орлане - Батлава - Лужане
131.	231	Свође - Црна Трава - Власина Округлица - Босилеград - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Рибарци)
132.	232	Предејане - Црна Трава
133.	233	Давидовац - Света Петка - државна граница са Северном Македонијом (гранични прелаз Прохор Пчињски)
134.	234	Света Петка - Трговиште - Доњи Стајевац - Босилеград
135.	235	Трговиште - државна граница са Северном Македонијом (гранични прелаз Калово)
136.	236	Косовска Митровица - Горња Клина - Ђураковац - Витомирица - Пећ
137.	237	Зубин Поток - Падалиште
138.	238	Косовска Митровица - Вучитрн - Обилић - Орловић
139.	239	Лебане - Обилић - Велика Слатина - Липљан - Јањево
140.	240	Горња Клина - Србица - Глоговац - Коморане - Црнољево
141.	241	Ђурковце-Кошаре
142.	242	Вучитрн-Пољанце-Србица-Клина
143.	243	Јошаница-Кијево-Малишево-Дуље
144.	244	Исток-Ђураковац-Клина-Долац
145.	245	Витомирица - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Кула)
146.	246	Пећ-Дечани-Ђаковица
147.	247	Дечани - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Козње)
148.	248	Лапушник - Ораховац - Ђаковица - државна граница са Албанијом (гранични прелаз Ђафа Прушит)

149.	249	Ораховац - Сува Река - Брезовица
150.	250	Хромовик - Зрзе - Ландовица - Призрен - Брезовица - Штрпце - Догановић - веза са државним путем 31
151.	251	Бистражин-Ландовица
152.	252	Жур-Драгаш
153.	253	Догановић - државна граница са Северном Македонијом (гранични прелаз Глобочица)
154.	254	Клокот-Витина-Грлица
155.	255	Лабљане - Ново Брдо - Косовска Каменица - Доње Кормињане
156.	256	Ново Брдо - Гњилане
157.	257	веза са државним путем 26 - Радаљ - Шарена Буква - Столице
158.	258	веза са државним путем А1 (петља Лесковац центар) - Лесковац - Владичин Хан - Врање - Бујановац - државна граница са Северном Македонијом
159.	259	Ниш (петља Малча) - Бела Паланка - Пирот - Димитровград - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Градина)

Државни путеви IIБ реда

Редни број	Ознака пута	ОПИС
1.	300	Суботица-Велебит - веза са државним путем 102
2.	301	Војвода Зимоњић - Велебит
3.	302	Банатско Аранђелово - Рабе
4.	303	Стари Жедник - Чантавир - Торњош
5.	304	Кљајићево - Светозар Милетић - Риђица
6.	305	Врбас - Куцура - Савино Село
7.	306	Гајдобра-Челарево
8.	307	Башаид - Нова Црња
9.	308	Торак-Крајишник-Сутјеска-Неузина
10.	309	Крајишник - Јаша Томић
11.	310	Самош - Добрица - Селеуш - Алибунар - Банатски Карловац - Делиблато - веза са државним путем 134
12.	311	Падина-Селеуш
13.	312	Врачев Гај - Банатска Паланка - Дунав
14.	313	Раковац-Змајевац-Врдник-Ириг-Крушедол-Марадик - веза са државним путем 100
15.	314	Ердевик - Бингула - Чалма - Манђелос - Велики Радинци - Рума - веза са државним путем

		120
16.	315	Кукујевци - веза са државним путем 19
17.	316	Сремска Митровица - Јарак
18.	317	Пећинци-Суботиште-Купиново
19.	318	Прхово-Шимановци - веза са државним путем А3
20.	319	Батајница (веза са државним путем 100) – Угриновци -Сурчин (веза са државним путем А1)
21.	320	Богатић - Глоговац - Црна Бара
22.	321	Глоговац-Бадовинци
23.	322	Глушци - Мачвански Причиновић - Шабац (веза са државним путем 124)
24.	323	Прњавор - Чокешина - Липове Воде - Волујац - Синошевић - Накучани - Матијевац - веза са државним путем 21
25.	324	Шабац (веза са државним путем 26) - Накучани-Градојевић
26.	325	Прово-Звезд - веза са државним путем 26
27.	326	Владимирци-Крнуле-Драгиње
28.	327	Дружетић (веза са државним путем 21) - Јошева - Ваљевска Каменица
29.	328	веза са државним путем 21 - Гола Глава - Ваљево
30.	329	веза са државним путем 27 - Осладић - веза са државним путем 142
31.	330	Лозница - Зајача - Шарена буква - Мачков камен - веза са државним путем 137
32.	331	Бања Ковиљача - Гучево - Зајача
33.	332	веза са државним путем 27 - Жеравија-Тршић
34.	333	Коренита - Манастир Троноша
35.	334	Мојковић - Бела Црква
36.	335	Крупањ-Шљивова - веза са државним путем 141
37.	336	Крушка (веза са државним путем 137) - Шљивова
38.	337	Осечина-Пецка
39.	338	Ваљево-Лелић-Варда
40.	339	Јакаљ - Јелова Гора - Ужице
41.	340	Велико Поље - Грабовац - Бањани - Новаци - Памбуковица - Слатина
42.	341	Уб-Памбуковица - веза са државним путем 21
43.	342	Уб-Попучке
44.	343	Умка - Велика Моштаница - Мељак

45.	344	Дражевац-Мељак-Барајево-Раља
46.	346	веза са државним путем 22 - Рипањ - веза са државним путем 149
47.	347	веза са државним путем 149 - Врчин - Заклопача - Бећарево Брдо
48.	349	Дучина-Стојник-Раља
49.	350	Раља - Мали Пожаревац - Умчари
50.	351	Брестовик-Умчари - веза са државним путем А1
51.	352	веза са државним путем 153 - Колари - Селевац - Смедеревска Паланка
52.	353	Младеновац - Велика Крсна - Селевац
53.	354	Смедеревска Паланка - Крњево
54.	355	Гојна Гора - Пријевор - Љубић
55.	356	Брежђе-Брезна-Срезејевци-Трбушани
56.	357	веза са државним путем 22 - Кадина Лука - Славковица - Рајац - Бершићи
57.	358	Кадина Лука - Срасла Буква
58.	359	Бершићи - Горњи Бањани
59.	360	веза са државним путем 22 - Дићи-Бољковци - веза са државним путем 177
60.	361	Лајковац-Боговађа-Љиг-Угриновци-Љутовница
61.	362	Маљевић - Латковић - веза са државним путем 22
62.	364	Лазаревац-Брајковац-Белановица-Рудник
63.	365	Сибница-Венчане-Даросава-Белановица
64.	366	Аранђеловац-Букуља
65.	367	Аранђеловац - Доња Шаторња - Страгари - Влакча
66.	368	Аранђеловац-Бања-Топола
67.	369	веза са државним путем 25 - Борци - Рача
68.	370	веза са државним путем 147 - Бошњане - Адровац
69.	371	Пожаревац (веза са државним путем 34) - Дубравица
70.	372	Рам-Кличевац-Братинац
71.	373	Рам-Тополовник
72.	374	Браничево-Миљевић-Зеленик
73.	375	Берање-Средњево-Миљевић
74.	376	Малешево - Ракова Бара - Турија
75.	377	Пожаревац (веза са државним путем 33) - Осипаоница

76.	378	Пожаревац (веза са државним путем 33) - Велико Село - Орљево - Велики Поповац - веза са државним путем 147
77.	379	Александровац-Орљево - веза са државним путем 161
78.	380	Баре-Топоница-Кнић
79.	381	веза са државним путем 183 - Течић - Вукмановац - Лоћика
80.	382	Доњи Крчин - Опарић - Превешт - Манастир Каленић
81.	383	Свилајнац-Бресје-Дубока-Глоговац-Крушар-Ћуприја
82.	384	Деспотовац - Манастир Манасија
83.	385	Водна - Ресавска пећина
84.	386	веза са државним путем 160 - Манастир Раваница
85.	387	Давидовац-Поповац
86.	388	веза са државним путем 36 - Грза-Сисевац - веза са државним путем 160
87.	389	Стража - Брезовица - Борско језеро
88.	391	Брестовачка Бања - Злот - Бољевац
89.	392	Злот - Злотска пећина
90.	393	Јасиково - Влаоле - Кривељ - веза са државним путем 166
91.	394	Брестовац - Метовница - Гамзиградска Бања - Гамзиград - веза са државним путем 36
92.	395	Зајечар-Лубница-Бољевац
93.	396	Поречки мост - Брза Паланка
94.	397	Слатина-Штубик
95.	398	Лука-Салаш-Брусник-Речка-Неготин
96.	399	Плавна-Поповица-Сиколe-Салаш
97.	400	Неготин-Радујевац-Прахово-Самариновац - веза са државним путем 168
98.	402	веза са државним путем 170 - Рача - Манастир Рача
99.	403	Калуђерске Баре - Митровац - Заовине
100.	404	веза са државним путем 23 - Семегњево (железничка станица)
101.	405	Рзав-Рибница
102.	406	веза са државним путем 195 - Сирогојно - веза са државним путем 195
103.	407	Мијоска - Думљани - Бијов гроб - државна граница са Црном Гором
104.	408	веза са државним путем 23 - Марковица - Лучани
105.	409	веза са државним путем 197 - Куманица - Глеђица
106.	410	Краљево - Матарушка Бања - веза са државним путем 22


107.	411	Угљарево - Врњци - Ново Село - Гоч
108.	412	Брвеник-Градац-Рудно
109.	413	веза са државним путем 22 - Новопазарска Бања - Избице - Лопужња - административна линија АП Косово и Метохија
110.	414	Мерћез - Луковска Бања - Жута Прла - Лепосавић
111.	415	Крушевац - Велики Јастребац - Мала Плана - Прокупље
112.	416	Рибаре - Рибарска Бања
113.	417	Мерошина - Облачина - веза са државним путем 216
114.	418	Прокупље - Стара Божурња - Орљане - Малошиште (веза са државним путем 158)
115.	419	Житорађа-Злата
116.	420	Нови Брачин - Јошаница - Жучковац - веза са државним путем 217
117.	421	веза са државним путем 36 - Мирowo - Ртањ
118.	422	веза са државним путем 219 - Мањинац-Дебелица - веза са државним путем 35
119.	423	веза са државним путем 219 - Штипина-Дебелица-Боровац-Вратарница
120.	424	веза са државним путем 158 - Катун-Врело
121.	425	Књажевац - Бели Поток - веза са државним путем 222
122.	426	веза са државним путем А4 - Доњи Матејевац - Малча
123.	427	Нишка Бања - Јелашница - Црвена Река
124.	428	Бела Паланка - Понор - веза са државним путем 39
125.	429	Димитровград - Доња Невља - Врапча - Петачинци - Трнски Одоровци
126.	430	Бојник - Мијајлица - Царичин Град - Слишане
127.	431	Мијајлица-Радан
128.	432	Царичин Град - Кривача - Лебане
129.	433	веза са државним путем 39 - Сијаринска Бања
130.	434	Лебане - Вељеглава - веза са државним путем 435
131.	435	Власе - Трстена - Шипашница - Доморовце - веза са државним путем 41
132.	436	Стројковце - Вучје - Владичин Хан
133.	437	Лесковац - Горње Драговље
134.	438	Власотинце - Грделица - веза са државним путем А1
135.	439	Састав Река - Кална - Стрезимировци
136.	440	Житорађе-Дикава-Мачкатица
137.	441	Владичин Хан - Лепеница - Грамађе - Сурдулица

138.	442	веза са државним путем 258 - Крива Феја - Горња Љубата - веза са државним путем 234
139.	444	Рибарци - Горње Гламино - Караманица - државна граница са Северном Македонијом
140.	445	Бујановац - Велики Трновац - Брезница
141.	446	Дрен - Бело Брдо
142.	447	Косовска Митровица - Стари Трг - Крпимеј
143.	448	Батлава - Подујево - Крпимеј - Палатна - административна линија АП Косово и Метохија
144.	449	Ново Село Мађунско - Доња Лапаштица - Подујево
145.	450	Бело Поље - Исток - Бања
146.	451	Раушић-Глођане-Зајмово
147.	452	Дечани - Глођане - веза са државним путем 451
148.	453	Дечани-Јуник-Поношевац
149.	454	Раставица-Јуник
150.	455	Ораховац - Велика Круша
151.	456	Пиране-Студенчане
152.	457	Зјум-Ћонај
153.	458	Плава-Заплужје
154.	459	Драгаш - Рестелица - државна граница са Албанијом
155.	460	Драгаш-Брод
156.	461	Магура-Седларе
157.	462	Урошевац-Неродимље-Језерце
158.	463	Брезовица-Шара
159.	464	Лугација-Гадимље-Брасаљце
160.	465	Витина-Летница
161.	466	Доњи Ливоч - Жегра - административна линија АП Косово и Метохија
162.	467	Косовска Каменица - Стрезовце
163.	468	Косовска Каменица - Туђево
164.	469	Доња Шипашница - Огоште
165.	470	Одановце - Горње Карачево
166.	471	Мало Црниће - Божевац
167.	472	Гоч-Рудњак - веза са државним путем 22
168.	473	Лепеница - Урманица - Градња - Власе (веза са државним путем 227)

Јавни пут Нови Београд (Војвођанска улица) - петља Сурчин југ привремено се категоризује као државни пут II Б реда ознаке 475, са применом до 1. априла 2025. године.

Априла 2024. године извршено је ажурирање референтног система комплетне мреже којом управља ЈППС, подаци су доступни на линку

<http://www.putevi-srbije.rs/index.php/sr/referentni-sistem>



2.3. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Правни основ дат је у **Закону о путевима ("Сл.гласник РС" бр.41/18, 95/18 – др.закон и 92/23 – др.закон)**, поглавље V Финансирање јавних путева, Извори финансирања, члан 19.

Члан 19.

Финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите јавног пута обезбеђује се из:

- 1) накнада за употребу јавног пута;
- 2) буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе;
- 3) финансијских кредита;
- 4) улагања домаћих и страних лица;
- 5) других извора у складу са законом.

Одредбе чл. 20. и 22. Закона о путевима („Сл.гласник РС“ бр.41/18), којима су дефинисани извори финансирања јавних путева, престале су да важе даном почетка примене **Закона о накнадама за коришћење јавних добара** („Сл.гласник РС“ бр. 95/18), тако да је од **1. јануара 2019. године** правни основ за наведене накнаде садржан у члану 186, у оквиру поглавља XII Накнаде за коришћење јавних путева.

Члан 186. Закона о накнадама за коришћење јавних добара дефинише накнаде за коришћење јавних путева:

- 1) накнада за ванредни превоз
- 2) накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање или оглашавање поред јавног пута, односно на другом земљишту које користи управљач јавног пута, у складу са прописима
- 3) посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина)
- 4) накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач пута
- 5) накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству
- 6) накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу

Начин усклађивања накнада дефинисан је чланом 273. Закона о накнадама за коришћење јавних добара. Висине динарских износа накнада датих у прилозима који су саставни део овог закона усклађују се годишње, са годишњим индексом потрошачких цена за период од 1. октобра претходне године до 30. септембра текуће године, који објављује републички орган у чијој су надлежности послови статистике.

Изузетно, не врши се усклађивање висине износа накнада датих у Прилогу 10, Табела 13 (Накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству).

Приликом усклађивања висине накнада, основица за усклађивање су последњи објављени усклађени износи.

Влада, на предлог министарства у чијој су надлежности послови финансија, утврђује и објављује усклађене висине накнада у „Службеном гласнику Републике Србије“.

2.4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

ЈП "Путеви Србије" је организовано као економска и пословна целина.

Организациони делови уређени су **Правилником о организацији и систематизацији послова**, који се доноси на основу Закона о раду и Статута ЈП "Путеви Србије".

По Правилнику, ЈП "Путеви Србије" је организовано у **7 сектора**, што са **Кабинетом** директора чини **8 организационих делова Предузећа**.

Пословодство чини: Директор, помоћници директора, Технички директор и седам извршних директора сектора.

Органи ЈП „Путеви Србије“ у складу са Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/2016 и 88/2019) и Одлуком о усклађивању пословања Јавног предузећа за управљање државним путевима са Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 82/2016) чине:

- Надзорни одбор
- Директор

Надзорни одбор

Решењем Владе Србије 24 бр.119-9643/2020 од 26. новембра 2020. године („Сл.гласник РС“ бр.144/20) за **председника Надзорног одбора** Јавног предузећа „Путеви Србије“ именован је Милош Адамовић дипл. економиста.

Решењем Владе 24 број 119-9457/2017 од 28. септембра 2017. године („Сл.гласник РС“ бр.88/17) у Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ именовани су за **чланове**:

- 1) Веселин Осмајлић, дипл.економиста из Београда
- 2) Велимир Копанџа, дипл.грађевински инжењер из Београда, представник запослених.

Решењем Владе Србије 24 бр.119-5283/2021 од 03. јуна 2021. године („Сл.гласник РС“ бр.56/21) именовани су за чланове Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“:

- 3) Бајрам Омерагић, дипл.политиколог и дипл.правник, посебни саветник министра трговине, туризма и телекомуникација, независан члан.
- 4) Мр Анита Димоски, дипл.инжењер саобраћаја из Београда, члан.

У „Сл.гласнику РС“ бр.101/24 објављено је Решење о разрешењу члана Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“, Аните Димоски.

Решењем Владе 24 Број: 119-3012/2025 од 27. марта 2025. године именован је вршиоц дужности члана Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“, Предраг Рајић.

Решењем Владе 24 Број: 119-3203/2025 од 3. априла 2025. године разрешен је председник и именован вршиоц дужности председника Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“, Милош Адамовић.

Директор

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за генералног директора ЈП "Путеви Србије" именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.105/13) за **вршиоца дужности директора** ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

БРОЈ РАДНИКА

На дан 31.12.2024. године број запослених у ЈП "Путеви Србије" је 2.275 радника.

Распоред по организационим деловима Предузећа је следећи:

Ред. бр.	О р г а н и з а ц и о н и д е о	По систематизацији (систематизован број извршилаца) 31.12.2024.	Запослено 31.12.2024.
	Кабинет Директора В.д. директора Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Помоћник директора Ивица Тончев, дипл.менаџер – мастер Помоћник директора Миодраг Поледица, маст.инж.саобр. Технички директор Слободан Басурић, дипл.грађ.инж.	40	20
	Одељење интерне ревизије	3	3
	Одељење унутрашње контроле послова надзора наплате путарине и аутоматске обраде података	3	3
	Одељење за односе са јавношћу	11	8
1.	Сектор за стратегију, пројектовање и развој Извршни директор Миодраг Поледица, мастер инж.саобраћаја	82	44
2.	Сектор за инвестиције Извршни директор Александар Костадиновић, дипл.грађ.инж.	64	31
3.	Сектор за одржавање државних путева I и II реда Извршни директор Зоран Стојисављевић, дипл.грађ.инжењер	124	61
4.	Сектор за управљачко–информационе системе у саобраћају Извршни директор Зоран Пешовић, дипл.инж.саобраћаја	266	215
5.	Сектор за наплату путарине Извршни директор Миленко Цаковић, дипл.економиста, мр	1.918	1.712
6.	Сектор за правне, кадровске и опште послове Извршни директор Горан Томић, дипл.правник	117	99
7.	Сектор за економско-финансијске и комерцијалне послове Извршни директор Бранка Зеџ, мастер економиста	89	79
	УКУПНО:	2.717	2.275

У Сектору за наплату путарине запослено је 75% укупног броја радника (¾).

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2024. године

Структура запослених дата је по следећим критеријумима:

- квалификациона структура
- старосна структура
- структура по времену у радном односу
- структура по полу.

Квалификациона структура

Највише је заступљена ССС са 71% укупног броја радника.

Степен стручне спреме	Број запослених	%
Висока стручна спрема (ВСС)	496	21,8%
Виша стручна спрема (ВС)	81	3,6%
Високо квалификовани радници (ВКВ)	10	0,5%
Средња стручна спрема (ССС)	1.616	71,0%
Квалификовани радници (КВ)	3	0,1%
Полуквалификовани радници (ПК)	44	1,9%
Неквалификовани радници (НК)	25	1,1%
У к у п н о :	2.275	100%

Старосна структура

Највише је заступљена старосна група од 40 до 50 година (30,9% укупног броја радника).

Године старости	Број запослених	%
До 30 година	290	12,7%
30 до 40 година	621	27,3%
40 до 50 година	703	30,9%
50 до 60 година	496	21,8%
Преко 60 година	165	7,3%
У к у п н о :	2.275	100%

Структура по времену у радном односу


Највише је заступљен радни стаж до 5 година (36,3% укупног броја радника).

Радни стаж	Број запослених	%
До 5 година	825	36,3%
5 до 10 година	468	20,6%
10 до 15 година	194	8,5%
15 до 20 година	356	15,6%
20 до 25 година	197	8,7%
25 до 30 година	133	5,8%
30 до 35 година	72	3,2%
Преко 35 година	30	1,3%
У к у п н о :	2.275	100%

Структура по полу

Од укупног броја запослених, 1.186 су мушкарци (52,1%), а 1.089 жене (47,9%).

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“



3. АНАЛИЗА СРЕДСТАВА И УЛАГАЊА У 2024. ГОДИНИ

Основни документ на основу кога се врше улагања у току године је Програм пословања, који доноси Надзорни одбор ЈП "Путеви Србије". Сагласност на Програм даје Влада Србије, уз претходно добијена позитивна мишљења министарстава и Секретаријата за законодавство. Сагласност Владе на Програм пословања објављује се у „Службеном гласнику РС“.

3.1. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „Путеви Србије“ за **2024. годину** донео је Надзорни одбор 9. јула 2024. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 11. јула 2024. године (сагласност објављена у "Службеном гласнику Републике Србије" бр.59/24)

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2024. годину урађен је у складу са **Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину**, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, коју је донела Влада Републике Србије на седници одржаној 20. октобра 2023. године (05 Број: 110-9912/2023), „Сл.гласник РС“ бр. 89/23 и Уредбом о измени и допуни Уредбе („Сл.гласник РС“ бр. 104/2023), као и Смерницама које чине саставни део Уредбе.

Према Програму пословања за 2024. годину, укупна средства планирана су у износу од **80.458,7 милиона динара**, а **укупна улагања у износу од 80.962,9 милиона динара**. Разлика укупних улагања и укупних средстава износи 504,2 милиона динара и односи се на пренете обавезе за радове из средстава РРСП зајма.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА И УЛАГАЊА
ПО ПРОГРАМУ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА

(у милионима динара)

Редни број	О П И С	ПЛАН 2024.
I	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	20,500.0
	1 СУБВЕНЦИЈЕ за ЈП "Путеви Србије"	11,800.0
	2 Приходи из буџета Републике Србије (Министарство финансија)	8,700.0
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	52,390.3
	3 Посебна накнада за коришћење аутопута (путарина)	48,141.4
	4 Накнада за коришћење путева за возила регистрована у иностранству	100.0
	5 Накнада за коришћење делова путног и другог земљишта, за постављање рекламних табли, паноа и слично, и инсталација на државном путу	403.0
	6 Накнада за ванредни превоз	373.4
	7 Остала средства	3,372.5
	7.1. Приходи од продаје ТАГ-ова	262.2
	7.2. Остали приходи	3,110.3
СВЕГА ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II) :		72,890.3
III	ЗАЈМОВИ	7,568.4
	8 РРСП ЗАЈАМ (СБ, ЕИБ и ЕБРД)	7,568.4
	За радове из средстава Основног РРСП	7,568.4
	СБ (Светска банка) и ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	7,568.4
	ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	
УКУПНО :		80,458.7

УЛАГАЊА

(у милионима динара)

Редни број	О П И С	ПЛАН 2024.
1	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	3,869.7
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	192.7
	Б) Улагања у текућој години	3,677.0
2	ОДРЖАВАЊЕ	35,402.9
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	2,637.1
	Б) Улагања у текућој години	32,765.8
	2.1. Одржавање државних путева I и II реда	18,263.0
	2.1.1. Редовно одржавање	15,463.0
	2.1.2. Периодично одржавање (Рехабилитација)	1,700.0
	2.1.3. Ургентно одржавање	500.0
	2.1.4. Надзор и лабораторијска контрола квалитета	600.0
	2.2. Остале позиције	628.5
	2.3. Санација (поправка) локалне путне мреже и објеката	
	2.4. Улагања по члану 69 и 70 Закона о путевима	13,874.3

Редни број	О П И С		ПЛАН 2024.
3	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА		3,228.4
	А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	437.2
	Б)	Улагања у текућој години	2,791.2
		3.1. Изградња, реконструкција и рехабилитација путева из средстава ЈП "Путеви Србије"	1,865.6
		3.2. Учешће ЈП "Путеви Србије у кредитима ЕИБ и СБ	925.6
4	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА		8,893.0
	А)	Реализација обавеза из претходне године, које се финансирају из прихода из буџета (МФ	388.7
	Б)	Улагања у текућој години	8,504.3
		4.1. Улагања из сопствених средстава	200.0
		4.2. Улагања из прихода из буџета (Министарство финансија)	8,304.3
5	УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ		1,965.2
	А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	161.9
	Б)	Улагања у текућој години	1,803.3
6	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а		5,347.7
		6.1. Обавезе према Панонској банци по рефинансираним кредитима	60.3
		6.2. Обавезе по основу ПДВ-а	4,590.0
		6.3. Обавезе према Поштанској штедионици	697.4
7	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"		7,539.9
	А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	261.5
	Б)	Улагања у текућој години	7,278.4
8	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ		6,643.5
	А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	838.1
	Б)	Улагања у текућој години	5,805.4
СВЕГА УЛАГАЊА ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА:			72,890.3
9	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА		8,072.6
	А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	504.2
	Б)	Улагања у текућој години	7,568.4
		9.1. Радови из средстава ЕИБ зајма	
		9.2. Радови из средстава ЕБРД зајма	
		9.3. Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја, РРСП	7,568.4
		За радове из средстава Основног РРСП	7,568.4
		За хитне радове из средстава РРСП	
УКУПНО:			80,962.9



УКУПНА СРЕДСТВА :		ПЛАН 2024.
I	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	20,500.0
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	52,390.3
СВЕГА ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II):		72,890.3
III	ЗАЈМОВИ	7,568.4
УКУПНО:		80,458.7

УКУПНА УЛАГАЊА:		ПЛАН 2024.
A)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	5,421.4
Б)	Улагања у текућој години	75,541.5
УКУПНО:		80,962.9

УЛАГАЊА ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА :		
A)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	4,917.2
Б)	Улагања у текућој години	67,973.1
Свега позиције 1. до 8.		72,890.3

ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА		
A)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	504.2
Б)	Улагања у текућој години	7,568.4
Позиција 9.		8,072.6

Међузбир Средства (без ино-зајмова)	72,890.3
Међузбир Улагања (без улагања из ино-зајмова)	72,890.3

УКУПНА СРЕДСТВА:	80,458.7
УКУПНА УЛАГАЊА:	80,962.9

3.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ

У 2024. години укупна средства реализована су у износу од **71.918,7 милиона динара**, што представља **89%** годишњег плана.

Укупна улагања су реализована у износу од **82.324,4 милиона динара**, што представља **102%** годишњег плана.

Највећу позицију у средствима чини **Путарина** (Посебна накнада за коришћење аутопута), са **48,1 милијарди динара (67% укупних средстава)**. Друга по величини позиција средстава су **Субвенције за ЈП „Путеви Србије“**, са **13,2 милијарди динара (18% укупних средстава)**. **Путарина и Субвенције** заједно чине **85%** укупних средстава.

На страни улагања, највећа реализација је код **Одржавања**, **49,9 милијарди динара (61% укупних улагања)**.

Реализација по основним групама средстава и улагања даје се у наставку.

РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА И УЛАГАЊА У 2024. ГОДИНИ

СРЕДСТВА

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2024.	%
I	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	17,693.0	24.6%
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	49,588.9	69.1%
СВЕГА ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II):		67,281.9	93.6%
III	ЗАЈМОВИ	4,636.8	6.4%
У К У П Н О :		71,918.7	100.0%

УЛАГАЊА

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2024.	%
1	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	2,673.0	3.2%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	192.5	
	Б) Улагања у текућој години	2,480.5	
2	О Д Р Ж А В А Њ Е	49,938.5	60.7%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	2,625.1	
	Б) Улагања у текућој години	47,313.4	
3	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	1,100.2	1.3%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	437.2	
	Б) Улагања у текућој години	663.0	
4	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА	4,869.7	5.9%
	А) Реализација обавеза из претходне године, које се финансирају из прихода из буџета (МФ)	326.2	
	Б) Улагања у текућој години	4,543.5	
5	УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	733.8	0.9%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	161.9	
	Б) Улагања у текућој години	571.9	
6	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а	6,938.3	8.4%
7	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	6,962.0	8.5%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	249.6	
	Б) Улагања у текућој години	6,712.4	
8	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	5,395.3	6.6%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	838.1	
	Б) Улагања у текућој години	4,557.2	
СВЕГА УЛАГАЊА ИЗ БУЏЕТА И СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА :		78,610.8	95.5%
9	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА	3,713.6	4.5%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	504.2	
	Б) Улагања у текућој години	3,209.4	
У К У П Н О :		82,324.4	100.0%

3.3. УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ПЛАНА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ У 2024. ГОДИНИ

СРЕДСТВА

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	ПЛАН 2024.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2024.	% реализације
I	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	20,500.0	17,693.0	86%
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	52,390.3	49,588.9	95%
СВЕГА ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II):		72,890.3	67,281.9	92%
III	ЗАЈМОВИ	7,568.4	4,636.8	61%
УКУПНО :		80,458.7	71,918.7	89%

УЛАГАЊА

(у милионима динара)


Ред. бр.	О П И С	ПЛАН 2024.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2024.	% реализације
1	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	3,869.7	2,673.0	69%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	192.7	192.5	
	Б) Улагања у текућој години	3,677.0	2,480.5	
2	ОДРЖАВАЊЕ	35,402.9	49,938.5	141%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	2,637.1	2,625.1	
	Б) Улагања у текућој години	32,765.8	47,313.4	
3	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	3,228.4	1,100.2	34%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	437.2	437.2	
	Б) Улагања у текућој години	2,791.2	663.0	
4	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА	8,893.0	4,869.7	55%
	А) Реализација обавеза из претходне године, које се финансирају из прихода из буџета (МФ)	388.7	326.2	
	Б) Улагања у текућој години	8,504.3	4,543.5	
5	УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	1,965.2	733.8	37%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	161.9	161.9	
	Б) Улагања у текућој години	1,803.3	571.9	
6	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а	5,347.7	6,938.3	130%
7	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	7,539.9	6,962.0	92%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	261.5	249.6	
	Б) Улагања у текућој години	7,278.4	6,712.4	
8	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	6,643.5	5,395.3	81%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	838.1	838.1	
	Б) Улагања у текућој години	5,805.4	4,557.2	
СВЕГА УЛАГАЊА ИЗ БУЏЕТА И СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА :		72,890.3	78,610.8	108%
9	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА	8,072.6	3,713.6	46%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	504.2	504.2	
	Б) Улагања у текућој години	7,568.4	3,209.4	
УКУПНО :		80,962.9	82,324.4	102%

УПОРЕДНИ ПРИКАЗ СРЕДСТАВА И УЛАГАЊА



(у милионима динара)

О п и с	План 2024.	Реализација 2024.	% реализације
Свега Приходи из буџета РС и Сопствени приходи (I+II)	72,890.3	67,281.9	92%
Зајмови (III)	7,568.4	4,636.8	61%
УКУПНА СРЕДСТВА	80,458.7	71,918.7	89%
Свега Улагања из буџета РС и Сопствених прихода (1 до 8)	72,890.3	78,610.8	108%
Изградња, реконструкција и рехабилитација из средстава ино-зајмова (9)	8,072.6	3,713.6	46%
УКУПНА УЛАГАЊА	80,962.9	82,324.4	102%

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ средстава и улагања у 2024. години



ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ средстава у 2024. години



3.4. УПОРЕДНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ У 2023. ГОДИНИ, ПЛАНА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ У 2024. ГОДИНИ

УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2023.	ПЛАН 2024.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2024.	% реализације	Више / Мање (+ / -)
I	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	29,338.7	20,500.0	17,693.0	86%	-2,807.0
1	СУБВЕНЦИЈЕ за ЈП "Путеви Србије"	24,987.1	11,800.0	13,201.6	112%	1,401.6
2	Приходи из буџета Републике Србије (Министарство финансија)	4,351.6	8,700.0	4,491.4	52%	-4,208.6
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	42,124.9	52,390.3	49,588.9	95%	-2,801.4
3	Посебна накнада за коришћење аутопута (путарина)	40,399.7	48,141.4	48,091.9	100%	-49.5
4	Накнада за коришћење државних путева за возила регистрована у иностранству	112.7	100.0	116.4	116%	16.4
5	Накнада за коришћење делова путног и другог земљишта, за постављање рекламних табли, паноа и слично, и инсталација на државном путу	314.8	403.0	514.3	128%	111.3
6	Накнада за ванредни превоз	338.8	373.4	394.8	106%	21.4
7	Остала средства	958.9	3,372.5	471.5	14%	-2,901.0
	7.1. Приходи од продаје ТАГ-ова	262.2	262.2	248.6	95%	-13.6
	7.2. Остали приходи	696.7	3,110.3	222.9	7%	-2,887.4
СВЕГА ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II) :		71,463.6	72,890.3	67,281.9	92%	-5,608.4
III	ЗАЈМОВИ	3,629.2	7,568.4	4,636.8	61%	-2,931.6
8	РРСП ЗАЈАМ (СБ, ЕИБ и ЕБРД)	3,629.2	7,568.4	4,636.8	61%	-2,931.6
	За радове из средстава Основног РРСП	3,629.2	7,568.4	4,636.8	61%	-2,931.6
	СБ (Светска банка) и ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	3,629.2	7,568.4	4,636.8	61%	-2,931.6
	ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја					
УКУПНО :		75,092.8	80,458.7	71,918.7	89%	-8,540.0

УЛАГАЊА

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2023.	ПЛАН 2024.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2024.	% реализације	Више / Мање (+ / -)
1	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	1,610.9	3,869.7	2,673.0	69%	-1,196.7
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	30.1	192.7	192.5	100%	-0.2
	Б) Улагања у текућој години	1,580.8	3,677.0	2,480.5	67%	-1,196.5
2	ОДРЖАВАЊЕ	48,600.9	35,402.9	49,938.5	141%	14,535.6
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	1,187.2	2,637.1	2,625.1	100%	-12.0
	Б) Улагања у текућој години	47,413.7	32,765.8	47,313.4	144%	14,547.6
	2.1. Одржавање државних путева I и II реда	23,126.0	18,263.0	23,144.7	127%	4,881.7
	2.1.1. Редовно одржавање	17,289.7	15,463.0	18,219.4	118%	2,756.4
	2.1.2. Периодично одржавање (Рехабилитација)	4,012.0	1,700.0	3,405.7	200%	1,705.7
	2.1.3. Ургентно одржавање	1,209.3	500.0	785.1	157%	285.1
	2.1.4. Надзор и лабораторијска контрола квалитета	615.0	600.0	734.5	122%	134.5
	2.2. Остале позиције	435.0	628.5	482.9	77%	-145.6
	2.3. Санација (поправка) локалне путне мреже и објеката	2,521.5		2,656.9		2,656.9
	2.4. Улагања по члану 69 и 70 Закона о путевима	21,331.2	13,874.3	21,028.9	152%	7,154.6
3	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	2,524.4	3,228.4	1,100.2	34%	-2,128.2
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	96.9	437.2	437.2	100%	
	Б) Улагања у текућој години	2,427.5	2,791.2	663.0	24%	-2,128.2
	3.1. Изградња, реконструкција и рехабилитација путева из средстава ЈП "Путеви Србије"	320.6	1,865.6			
	3.2. Учешће ЈП "Путеви Србије" у кредитима ИДА, ИБРД, ЕИБ и СБ	2,106.9	925.6			
4	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА	6,420.3	8,893.0	4,869.7	55%	-4,023.3
	А) Реализација обавеза из претходне године, које се финансирају из прихода из буџета (МФ)	10.6	388.7	326.2	84%	-62.5
	Б) Улагања у текућој години	6,409.7	8,504.3	4,543.5	53%	-3,960.8
	4.1. Улагања из сопствених средстава		200.0			
	4.2. Улагања из прихода из буџета (Министарство финансија)		8,304.3			
5	УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	557.0	1,965.2	733.8	37%	-1,231.4
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	35.0	161.9	161.9	100%	
	Б) Улагања у текућој години	522.0	1,803.3	571.9	32%	-1,231.4

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2023.	ПЛАН 2024.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2024.	% реализације	Више / Мање (+ / -)
6	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а	5,928.3	5,347.7	6,938.3	130%	1,590.6
	6.1. Обавезе према Панонској банци по рефинансираним кредитима	65.5	60.3	61.3	102%	1.0
	6.2. Обавезе по основу ПДВ-а	4,477.6	4,590.0	6,180.5	135%	1,590.5
	6.3. Обавезе према Поштанској штедионици	1,385.2	697.4	696.5	100%	-0.9
7	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	6,192.9	7,539.9	6,962.0	92%	-577.9
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	96.4	261.5	249.6	95%	-11.9
	Б) Улагања у текућој години	6,096.5	7,278.4	6,712.4	92%	-566.0
8	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	4,249.0	6,643.5	5,395.3	81%	-1,248.2
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	140.6	838.1	838.1	100%	
	Б) Улагања у текућој години	4,108.4	5,805.4	4,557.2	78%	-1,248.2
СВЕГА УЛАГАЊА ИЗ БУЏЕТА И СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА :		76,083.7	72,890.3	78,610.8	108%	5,720.5
9	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА	6,025.0	8,072.6	3,713.6	46%	-4,359.0
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	510.2	504.2	504.2	100%	
	Б) Улагања у текућој години	5,514.8	7,568.4	3,209.4	42%	-4,359.0
	9.1. Радови из средстава ЕИБ зајма					
	9.2. Радови из средстава ЕБРД зајма					
	9.3. Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја, РРСП	5,514.8	7,568.4	3,209.4	42%	-4,359.0
	За радове из средстава Основног РРСП	5,514.8	7,568.4	3,209.4	42%	-4,359.0
	За хитне радове из средстава РРСП					
УКУПНО :		82,108.7	80,962.9	82,324.4	102%	1,361.5

3.5. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ СРЕДСТАВА У 2024. ГОДИНИ

I ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Од планираних 20.500,0 милиона динара, у 2024. години остварено је **17.693,0 милиона динара**, или 2.807,0 милиона динара мање од планираног. % остварења у односу на план износи 86%.

У оствареним приходима из Буџета Републике Србије садржане су:

- Субвенције за ЈП „Путеви Србије“
- Приходи од Министарства финансија (за експропријацију) .

СУБВЕНЦИЈЕ за ЈП „Путеви Србије“

Субвенције за ЈП „Путеви Србије“ у 2024. години остварене су у износу од **13.201,6 милиона динара**, што у односу на планираних 11.800,0 милиона динара представља реализацију 112%. Више је пренето 1.401,6 милиона динара. Учешће Субвенција у укупним средствима износи 18%.

Средства за реализацију програма обезбеђена су у Закону о буџету Републике Србије за 2024. годину, Раздео 22 – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја, Функција 450 – Саобраћај, Програмска активност 0001 – Друмски транспорт, путеви и безбедност саобраћаја, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

- **Закључком Владе Републике Србије** о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2024. годину (05 Број: 401-12786/2023 од **28. децембра 2023.** године) средства Субвенција за ЈП „Путеви Србије“ планирана су у износу од **11.800,0 милиона динара**.
- **Закључком Владе Републике Србије** о усвајању Програма о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2024. годину (05 Број: 401-8192/2024-1 од **5. септембра 2024.** године) износ Субвенција је смањен на **11.475,0 милиона динара**
- **Закључком Владе Републике Србије** о усвајању Програма о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2024. годину (05 Број: 401-12765/2024 од **20. децембра 2024.** године) одобрена су **додатна средства Субвенција** за ЈП „Путеви Србије“ у износу од **2.000,0 милиона динара**, чиме се планирани износ Субвенција повећава на **13.475,0 милиона динара**.

Разлог већег остварења средстава Субвенција у односу на план је што су после усвајања Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2024. годину (јула 2024.) донета два закључка Владе о усвајању Програма о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“, с тим што је Закључком из децембра 2024. износ Субвенција повећан на 13.475,0 милиона динара.

У поређењу са износом Субвенција по другом Закључку Владе (из децембра 2024.) мање су пренета средства у износу од 273,4 милиона динара.

Детаљније у наредној табели:

СУБВЕНЦИЈЕ 2024.

(у динарима)

НАМЕНА	ПРОГРАМ О РАСПОРЕДУ И КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈА	ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА О РАСПОРЕДУ И КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈА	ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА О РАСПОРЕДУ И КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈА	ПРЕНЕТО ИЗ БУЏЕТА I-XII 2024.		
	Закључак Владе од 28. децембра 2023. 05 Број: 401-12786/2023	Закључак Владе од 5. септембра 2024. 05 Број: 401-8192/2024-1	Закључак Владе од 20. децембра 2024. 05 Број: 401-12765/2024	Кonto 6420 Приходи од Субвенција из Републичког буџета	Кonto 49512 Примљена средства од РС за финансирање РРСП пројекта	УКУПНО
Рехабилитација и ургентно одржавање државних путева (по чл. 69. и 70. Закона о путевима)	10,874,326,322.50	10,874,326,322.50	12,874,326,322.50	12,874,326,322		12,874,326,322
Учешће Републике Србије у Пројекту рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	925,673,677.50	600,673,677.50	600,673,677.50		327,285,105	327,285,105
УКУПНО:	11,800,000,000.00	11,475,000,000.00	13,475,000,000.00			13,201,611,427
	ДИНАМИКА	ДИНАМИКА	ДИНАМИКА	Кonto 6420	Кonto 49512	Укупно
Јануар					36,876,577	36,876,577
Фебруар	4,720,000,000	4,720,000,000	4,720,000,000	2,167,652,814	2,979,374	2,170,632,187
Март				2,127,874,267	82,960,283	2,210,834,550
Април						
Мај	4,720,000,000	4,720,000,000	4,720,000,000	71,064,809		71,064,809
Јун				1,867,667,473		1,867,667,473
Јули				1,789,111,095		1,789,111,095
Август	1,180,000,000	1,017,500,000	1,017,500,000	1,982,921,897	1,291,476	1,984,213,373
Септембар				553,994,067		553,994,067
Октобар				303,535,479		303,535,479
Новембар	1,180,000,000	1,017,500,000	3,017,500,000		203,177,396	203,177,396
Децембар				2,010,504,420		2,010,504,420
УКУПНО 2024.	11,800,000,000	11,475,000,000	13,475,000,000	12,874,326,322	327,285,105	13,201,611,427

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (Министарство финансија, за експропријацију)

Средства **Министарства финансија** планирана су за експропријацију непокретности на свим деоницама Коридора 10, на деоницама Аутопута Милош Велики (од Сурчина до Пожеге), аутопутевима Сурчин – Нови Београд, Ниш – Мердаре, Шабац – Лозница, Кузмин - Сремска Рача, Горњи Милановац – Петља Таково, Рума – Нови Сад (деоница два Фушкогорског коридора), као и на брзој саобраћајници Иверак – Лајковац. Поред тога, у току су поступци експропријације на деоницама Северна Обилазница око Крагујевца, Сомбор – Кикинда и Тунел испод Кадињаче на деоници Дуб - Дубци. Такође, планиран је и почетак поступка експропријације на следећим деоницама: Крагујевац – Мрчајевци, Јужна обилазница око Ваљева, Обилазница око Пожеге, Обилазница око Ужица, Обилазница око Свилајнца, Пожега – Котроман, Пожега – Бољаре, а у складу са динамиком израде техничке документације за ове деонице и динамиком поступка парцелације у надлежним катастрима. Планирано је и решавање имовинско-правних односа ради рехабилитације државних путева ради санације клизишта на државним путевима.

Планирано је да се средства за исплату накнаде за експропријацију непокретности преносе са Раздела 16 – Министарство финансија, Програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност 5001 – Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката, Економска класификација 541 – Земљиште, кориснику експропријације Јавном предузећу „Путеви Србије“, сукцесивно, а на основу закључених споразума о накнади, као и доспелих рачуна за трошкове експропријације.

Планирани износ за 2024. годину: 8.700,0 милиона динара. У 2024. години из буџета је **пренето 4.491,4 милиона динара**, или 4.208,6 милиона динара мање (52% планираног износа).

УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ПЛАНА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА (МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА) ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ У 2024. ГОДИНИ

(у динарима)			
	ПЛАН 2024.	ПРЕНЕТО из буџета 2024.	% реализације
Јануар			
Фебруар		252,882,187	
Март		1,508,359,546	
I квартал	2,175,000,000	1,761,241,733	81%
Април		385,970,414	
Мај		136,999,541	
Јун		121,662,584	
II квартал	2,175,000,000	644,632,539	30%
Јули		156,730,873	
Август		332,321,409	
Септембар			
III квартал	2,175,000,000	489,052,283	22%
Октобар		712,651,719	
Новембар		248,623,685	
Децембар		635,152,997	
IV квартал	2,175,000,000	1,596,428,401	73%
УКУПНО 2024. година:	8,700,000,000	4,491,354,955	52%

II СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

Од планираних 52.390,3 милиона динара, у 2024. години остварено је **49.588,9 милиона динара**, или 95% планираног износа.

Сопствени приходи обухватају следеће:

- Посебна накнада за коришћење аутопута (путарина)
- Накнада за коришћење државних путева за возила регистрована у иностранству
- Накнада за коришћење делова путног и другог земљишта, за постављање рекламних табли, паноа и слично, и инсталација на државном путу
- Накнада за ванредни превоз и
- Остала средства.

Посебна накнада за коришћење аутопута (ПУТАРИНА) има највеће учешће у сопственим приходима (97%), а такође и у укупним средствима (67%).

У 2024. години Путарина је остварена у износу од **48.091,9 милиона динара**, што у односу на планираних 48.141,4 милиона динара представља реализацију од 99,9%.

ЈП “Путеви Србије“, преко Сектора за наплату путарине, у току 2024. године вршило је наплату путарине на аутопутевима укупне дужине око 882 км:

- Београд – Прешево – Димитровград
- Београд – Шид (граница са Хрватском)
- Београд – Суботица (граница са Мађарском)
- Београд – Чачак

Напомена: У деоницу Београд – Прешево - Димитровград је укључен део нове деонице Моравског коридора (од петље Појате до петље Макрешане), и у деоницу Београд - Шид је укључена нова деоница Рума – Шабац.

Према Одлуци о измени и допуни Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници од 2. јула 2024. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 4. јула 2024. године (сагласност Владе је објављена у „Сл.гласнику РС“ бр.48/24). од 10. јула 2024. у примени су усклађени износи путарине за 10,2%, сходно члану 273. Закона о накнадама за коришћење јавних добара (Прилог 10, Табела 10).

Накнада за коришћење државних путева за возила регистрована у иностранству

У 2024. години ова накнада остварена је у износу од **116,4 милиона динара**, односно 116% планираног износа (100,0 милиона динара).

Као што је Законом о накнадама за коришћење јавних добара предвиђено, не врши се усклађивање висине износа Накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству. Висина накнаде дата је у Прилогу 10, Табела 13.

Влада је на седници одржаној 28. децембра 2023. године усвојила Усклађене динарске износе накнада из Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.120/23), са применом од 1. јануара 2024. године.

Према податку Републичког завода за статистику, годишњи индекс потрошачких цена у Републици Србији, у периоду од 1. октобра 2022. године до 30. септембра 2023. године износио је 110,2 (раст 10,2%), што значи да су износи накнада прописани у Прилозима Закона, који се у складу са Законом усклађују, повећавани за 10,2%.

Накнада за коришћење делова путног и другог земљишта, за постављање рекламних табли, панова и слично, и инсталација на државном путу

У 2024. години ове накнаде остварене су у износу од **514,3 милиона динара**, и то:

	(у милионима динара)
- Накнада за закуп делова земљишног појаса	305,8
- Накнада за постављање инсталација	201,8
- Накнада за рекламне табле	2,2
- Накнада за коришћење комерцијалних објеката	4,5
Укупно:	514,3

Износи накнада дати су у Прилогу 10, табеле:

- Табела 8 – висина годишње накнаде за постављање рекламног панова, рекламне табле, уређаја за обавештавање или оглашавање поред државног пута, односно на другом земљишту које користи управљач државног пута
- Табеле 11. и 11.1 – висина накнада за коришћење путног земљишта државног пута и другог земљишта које користи управљач пута
- Табела 14 – висина накнаде за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на државном путу

Напомена: Накнада за коришћење комерцијалних објеката укинута је Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.95/18), који је у примени од 1. јануара 2019. године. Остварени приход у 2024. години резултат је окончаних судских поступака који су се водили за периоде када је наведена накнада била важећа.

Накнада за ванредни превоз

У 2024. години ова накнада је остварена у износу од **394,8 милиона динара**, што у односу на планираних 373,4 милиона динара представља остварење 106%.

Износи накнада дати у Прилогу 10, кроз следеће табеле:

- Табеле 1 до 6 – износи накнада за ванредни превоз
- Табела 7 – за возила или прикључна возила за која се издаје временска дозвола.

Остала средства

У 2024. години остала средства су остварена у износу од **471,5 милиона динара**, и обухватају:

	(у милионима динара)
- Приходе од продаје ТАГ-ова	248,6
- Остале приходе	222,9
Укупно:	471,5

III ЗАЈМОВИ

Од планираних 7.568,4 милиона динара, у 2024. години остварено је **4.636,8 милиона динара**, или 61% планираног износа.

Као што је Програмом пословања за 2024. годину планирано, у 2024. било је повлачења само средстава **PPCP зајма** (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја), износ **4.636,8 милиона динара**, намена: финансирање Редовног програма радова.

Детаљан преглед по путним правцима дат је код образложења улагања, позиција 9.3. Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (PPCP).

3.6. АНАЛИЗА РЕАЛИЗОВАНИХ УЛАГАЊА У 2024. ГОДИНИ

1. СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ

Од планираних 3.869,7 милиона динара за 2024. годину, у 2024. години реализовано је **2.673,0 милиона динара**, што представља **69% планираног годишњег износа**. Мање је реализовано 1.196,7 милиона динара.

Износ од 2.673,0 милиона динара састоји се од:

А) Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години	192,5 милиона динара
Б) Улагања у текућој години	2.480,5 милиона динара

У наставку текста даје се прилог Сектора за стратегију, пројектовање и развој.

ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА СТРАТЕГИЈУ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ
ПОЗИЦИЈА 1. СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА		ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024.	РЕАЛИЗОВАНО У 2024.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2024.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	СТАТУС
1	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ I А РЕДА - АУТОПУТЕВИ															
	1.1	Уговорено до 2024.														
		1.1.1	Планско-техничка документација на путевима IА реда													
		1.1.1.1	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	ИАУС	454-1386 од 15.12.2017	14,844,000.00		11,875,200.00	7,422,000.00		7,422,000.00		2,968,800.00	10,390,800.00	4,453,200.00	У току
		1.1.1.2	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње петље "Марадик" на државном путу IА-А1 (Е-75)	ЦИП	454-687 од 08.309.2022	19,800,000.00		15,660,000.00	8,256,000.00		8,256,000.00		4,140,000.00	12,396,000.00	7,404,000.00	У току
		1.1.1.3	Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Врањска Бања" на државном путу IА-А1 (Е-75)	Институт за путеве	454-623 од 17.08.2022	18,600,000.00		892,800.00					17,707,200.00	17,707,200.00	892,800.00	У току
		1.1.1.4	Пројекат за грађевинску дозволу Обилазнице око Београда Сектор Ц	САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП	454-149 од 01.03.2023. Анекс 454-1047 од 13.11.2024.	2,490,120,000.00		620,000,000.00	470,554,015.64	373,518,000.00		97,036,015.64	124,506,000.00	595,060,015.64	1,895,059,984.36	У току
			СВЕГА:			2,543,364,000.00		648,428,000.00	486,232,015.64	373,518,000.00	15,678,000.00	97,036,015.64	149,322,000.00	635,554,015.64	1,907,809,984.36	
	1.2	Програм радова за 2024.														
		1.2.1	Планско-техничка документација на путевима IА реда													
		1.2.1.2	Планско-техничка документација за проширење гр. прелаза Батровци				20,000,000.00	1,000,000.00								
		1.2.1.3	Идејни пројекат са Студијом оправданости аутопута Е-70, деоница:Панчево - Вршац-граница са Румунијом				720,000,000.00	120,000,000.00								
		1.2.1.4	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу Обилазнице око Београда Сектор Ц				18,000,000.00									
		1.2.1.5	Планско техничка документација за проширење аутопута А1 (Е75) на деоници Београда до Новог Сада				1,000,000,000.00									
		1.2.1.6	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора обилазнице око Београда Сектор Ц				48,000,000.00									
			СВЕГА:				1,806,000,000.00	121,000,000.00								
					УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024.	РЕАЛИЗОВАНО У 2024.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2024.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	СТАТУС
					2,543,364,000.00	1,806,000,000.00	769,428,000.00	486,232,015.64	373,518,000.00	15,678,000.00		97,036,015.64	149,322,000.00	635,554,015.64	1,907,809,984.36	

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА				ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024.	РЕАЛИЗОВАН О У 2024.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2024.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	СТАТУС
2.1	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ ІБ РЕДА - БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ																	
	2.1.1	Уговорено до 2024.																
		2.1.1.1		План детаљне регулације (Л = 51 км) и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице ІБ реда Шабац - Лозница, Л = 55 км и Слепчевић - гр. Прелаз Бадовинци (Павловића мост), Л = 15 км	Институт за путеве	454-905 од 20.07.2018	86,352,000.00		665,280.00						85,686,720.00	85,686,720.00	665,280.00	У току
		2.1.1.2		Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Идејни пројекат са Студијом оправданости брзе саобраћајнице ІБ реда, аутопут Е-75 Београд-Ниш (Петља "Пожаревац") - Пожаревац (Обилазница) – Велико Градиште – Голубац	Институт за путеве	454-199 од 26.02.2019	126,126,126.00		1,261,261.25						124,864,864.75	124,864,864.75	1,261,261.25	Уговор окончан на 99,00% због промене процедуре
		2.1.1.3		Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ІБ реда, Параћин - Зајечар - Неготин, Л = 140км	Институт за путеве	454-220 од 18.02.2020.	294,000,000.00		31,640,800.00	26,548,200.00	8,173,200.00	7,467,600.00	3,880,800.00	7,026,600.00	12,642,000.00	39,190,200.00	254,809,800.00	У току
		2.1.1.4		Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ІБ реда, гр. пр. са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј – Кикинда - гр. пр. са Румунијом (Наково) (Л = 175км)	МХМ Пројект	454-1617 од 01.12.2020	359,280,360.00		87,962,549.40	5,299,295.40			5,299,295.40		271,317,810.60	276,617,106.00	82,663,254.00	У току
		2.1.1.5		Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње Северне обилазнице око Крагујевца (Л = 22км)	МХМ Пројект	454-275 од 10.03.2021.	46,200,000.00		13,426,182.00	13,213,662.00	4,186,182.00		9,027,480.00		32,773,818.00	45,987,480.00	212,520.00	У току
		2.1.1.6		План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње уклапања брзе саобраћајнице ІБ реда Крагујевац - Баточина на аутопут Е-75 и петље "Баточина"	Саобраћајни институт ЦИП	454-1374 од 12.10.2021.	23,880,000.00		12,585,600.00	12,585,600.00	7,761,600.00		4,824,000.00		11,294,400.00	23,880,000.00		Уговор окончан 27.12.2024. године
		2.1.1.7		Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ІБ реда од Крагујевца до везе са државним путем ІА-А5 (Е-761) у Мрчајевцима, Л = 37км	Предузеће Хидропројекат-саобраћај	454-1461 од 03.11.2021.	202,188,000.00		35,437,512.00	35,473,512.00			35,473,512.00		166,714,488.00	202,188,000.00		Уговор окончан: 29.11.2024.
		2.1.1.8		Планско-техничка документација за изградњу брзе саобраћајнице ІБ реда, Остружница - Обреновац, Л = 20км	Институт за путеве	454-69 од 10.02.2022	199,200,000.00		60,000,000.00	15,696,960.00		15,696,960.00			73,763,760.00	89,460,720.00	109,739,280.00	У току
		2.1.1.9		Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзих саобраћајница ІБ реда на правцима Голубац – Доњи Милановац – Брза Паланка	ИПСИ Институт	454-196 од 06.03.2023.	1,798,320,000.00		350,000,000.00	250,110,345.60		250,110,345.60			145,088,457.60	395,198,803.20	1,403,121,196.80	У току
				Анекс уговора 454-196			898,680,000.00										898,680,000.00	
		2.1.1.10		Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ІБ реда, Краљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар	Предузеће Хидропројекат-саобраћај	454-195 од 06.03.2023.	1,486,188,000.00		210,000,000.00	81,740,340.00	81,740,340.00				74,309,400.00	156,049,740.00	1,330,138,260.00	У току
				Анекс уговора 454-195			441,459,600.00										441,459,600.00	
		2.1.1.11		Планско техничка документација за изградњу Јужне обилазнице Ваљева	Институт за путеве	454-137 од 27.02.2023.	28,800,000.00		17,778,240.00	2,571,840.00			2,571,840.00		11,021,760.00	13,593,600.00	15,206,400.00	У току
		2.1.1.12		Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње постојеће путне мреже (државни пут ІА-168 и државни пут ІБ-400) у државни пут ІБ реда, од државног пута ІБ-35 од чвора Душановац до краја КО Прахово	ИПСИ Институт	454-1038 од 21.12.2023.	39,576,000.00		39,576,000.00	31,660,800.00	23,745,600.00	7,915,200.00				31,660,800.00	7,915,200.00	У току
			СВЕГА:			6,030,250,086.00		860,333,424.65	474,900,555.00	125,606,922.00	281,190,105.60	61,076,927.40	7,026,600.00	1,009,477,478.95	1,484,378,033.95	4,545,872,052.05		
2.1.2 Програм радова за 2024.																		
		2.1.2.1	Пројекат за грађевинску дозволу брзе саобраћајнице ІБ реда од Крагујевца до везе са државним путем ІА-А5 (Е-761) у Мрчајевцима, Л = 37км					400,000,000.00	50,000,000.00									
		2.1.2.2	Урбанистички пројекти за утврђивање јавног интереса, за изградњу функционалних садржаја - база за одржавање пута на брзим саобраћајницама Пожаревац - Голубац и Шабац - Лозница					15,000,000.00										
		2.1.2.3	Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад – Рума –Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац–Лозница					48,000,000.00	12,000,000.00									
			СВЕГА:					463,000,000.00	62,000,000.00									
							УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024.	РЕАЛИЗОВАН О У 2024.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2024.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	СТАТУС
							6,030,250,086.00	463,000,000.00	922,333,424.65	474,900,555.00	125,606,922.00	281,190,105.60	61,076,927.40	7,026,600.00	1,009,477,478.95	1,484,378,033.95	4,545,872,052.05	

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА			ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024.	РЕАЛИЗОВАН О У 2024.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАН О ДО 2024.	РЕАЛИЗОВАН О УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	СТАТУС
2.2	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IB РЕДА																
2.2.1	Уговорено до 2024.																
	2.2.1.1	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д. п. IB реда бр.29 (M-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	PANPRO Team	454-1165 од 15.12.2015. Анекс 405-502 од 27.04.2018	25,610,400.00			13,794,480.00	4,527,240.00	3,207,240.00			1,320,000.00	11,815,920.00	16,343,160.00	9,267,240.00	У току
	2.2.1.2	План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости реконструкције и изградње државног пута IB-19, деоница: Нештин - Визић - Ердевик, км 0+000 до км 13+700 (Л = 13,70 км)	PANPRO Team	454-24 од 11.01.2019	14,226,000.00			2,485,200.00	2,485,200.00				2,485,200.00	11,740,800.00	14,226,000.00		Уговор окончан 17.12.2024. године
	2.2.1.3	Техничка документација за реконструкцију државног пута IB-12, деоница: Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811 - км 152+090 Л = 17,28 км	ШИДПРОЈЕКТ доо	454-887 од 24.06.2019. Анекс бр. 1 454-800 од 21.10.2022.	23,717,040.00			4,912,104.00						18,804,936.00	18,804,936.00	4,912,104.00	У току
	2.2.1.4	Пројектно-техничка документација за изградњу кружне раскрснице на укрштају државног пута IB реда број 12 са улицом Солунских бораца У Сомбору	МХМ Пројект	454-1618 од 22.12.2020.	1,790,400.00			537,120.00	537,120.00	537,120.00				1,253,280.00	1,790,400.00		Окончано: 18.03.2024.
	2.2.1.5	Планско-техничка документација за изградњу Обилазнице око Власотинца (Л = 7км)	Геопут	454-688 од 08.09.2022	24,754,056.00			17,140,056.00	4,080,000.00	4,080,000.00				7,614,000.00	11,694,000.00	13,060,056.00	У току
	2.2.1.6	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње Западне обилазнице око Сомбора (Л = 4,5км)	МХМ Пројект	454-926 од 09.12.2022	19,800,000.00			11,357,280.00	6,155,186.40			6,155,186.40		8,442,720.00	14,597,906.40	5,202,093.60	У току
	2.2.1.7	Планско-техничка документација за изградњу Обилазница око насеља Башаид и Меленци (Л = 12км)	ПУТИНВЕСТ д.о.о	454-923 од 08.12.2022	44,916,000.00			24,000,000.00						4,774,800.00	4,774,800.00	40,141,200.00	У току
	2.2.1.8	Планско-техничка документација за изградњу севернозападне обилазнице Новог Пазара	МХМ Пројект	454-171 од 18.03.2024.	49,692,000.00	50,000,000.00	1,000,000.00	8,519,474.76					8,519,474.76		8,519,474.76	41,172,525.24	Објављена ЈН
		СВЕГА:				204,505,896.00	50,000,000.00	75,226,240.00	26,304,221.16	7,824,360.00		6,155,186.40	12,324,674.76	64,446,456.00	82,231,202.40	72,582,693.60	
2.2.2	Програм радова за 2024.																
	2.2.2.1	Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута IB-19, деоница: Нештин - Визић - Ердевик, км 0+000 до км 13+000 (Л = 13,00 км)					40,000,000.00	10,000,000.00									
	2.2.2.2	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута IB-19, деоница: Нештин - Визић - Ердевик, км 0+000 до км 13+000 (Л = 13,00 км)					4,000,000.00	1,000,000.00									
	2.2.2.3	Планско-техничка документација за проширење прилазних саобраћајница (државни пут IB-23) граничном прелазу Гостун					10,000,000.00	100,000.00									
	2.2.2.4	Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције државног пута IB реда број 22 (Ибарска магистрала) на територији ГО Чукарица, Барајево, Обреновац и Лазаревац					380,000,000.00	10,000,000.00									
	2.2.2.5	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње обилазнице око Свилајнца					60,000,000.00	10,000,000.00									
	2.2.2.6	Пројектно-техничка документација за реконструкцију и доградњу деонице пута IB реда Рашка-Нови Пазар од чвора 2231 до раскрснице са улицом Салихбега Расовца					10,000,000.00	5,000,000.00									
	2.2.2.8	План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости за изградњу саобраћајнице (обилазнице) на траси од аутопута Е75 (петља Север) Нови Сад - Ветерник - Футог - Бегеч - Гложан - Челарево - Бачка Паланка	МХМ ПРОЈЕКТ	454-922 од 03.10.2024.	149,520,000.00	150,000,000.00	12,000,000.00	4,330,443.10					4,330,443.10		4,330,443.10	145,189,556.90	Објављена ЈН
		СВЕГА:				149,520,000.00	654,000,000.00	48,100,000.00	4,330,443.10				4,330,443.10		4,330,443.10	145,189,556.90	
						УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024.	РЕАЛИЗОВАН О У 2024.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАН О ДО 2024.	РЕАЛИЗОВАН О УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	СТАТУС
						354,025,896.00	704,000,000.00	123,326,240.00	30,634,664.26	7,824,360.00		6,155,186.40	16,655,117.86	64,446,456.00	86,561,645.50	217,772,250.50	

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА			ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024.	РЕАЛИЗОВАНО У 2024.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2024.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	СТАТУС
2.3			ДРЖАВНИ ПУТЕВИ II РЕДА														
2.3.1			Уговорено до 2024.														
	2.3.1.1	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIА-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132+369 - 135+580, Л = 3,21 км	Институт за путеве	454-1086 од 16.07.2019.	3,210,000.00			3,210,000.00								3,210,000.00	У току
	2.3.1.2	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIА-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132+369 - 135+580, Л = 3,21 км	ШИДПРОЈЕКТ доо	454-293 од 12.03.2021.	318,000.00			318,000.00								318,000.00	У току
	2.3.1.3	Урбанистички пројекат реконструкције државног пута IIА-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132+369 - 135+580, Л = 3,21 км	Институт за путеве	454-1535 од 22.11.2021	957,574.80			957,574.80								957,574.80	У току
	2.3.1.4	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIА-100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129+673 - км 132+369, Л = 2,70 км	ПУТИНВЕСТ	454-689 од 08.09.2022	9,876,000.00			4,809,600.00						5,066,400.00	5,066,400.00	4,809,600.00	У току
	2.3.1.5	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње државног пута IIА-102, Нови Сад - Темерин са обилазницама Бачког Јарка и Темерина, Л = 15,0км	ИПСИ Институт	454-525 од 25.07.2022	34,992,000.00			20,000,000.00	9,762,768.00		6,508,512.00	3,254,256.00		1,959,552.00	11,722,320.00	23,269,680.00	У току
	2.3.1.6	Планско-техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута IIА-223, од Манастира Поганова до Звонца, Л = 12,0км	ИПСИ Институт	454-710 од 16.09.2022	29,994,000.00			10,000,000.00								29,994,000.00	У току
	2.3.1.7	Планско-техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута IIА-197,Каона - Ивањица.деоница: Дубац - Луке, Л = 11,0км	ГЕОПУТ	454-690 од 08.09.2022	29,812,800.00			12,000,000.00	5,357,040.00	5,357,040.00				7,198,800.00	12,555,840.00	17,256,960.00	У току
		СВЕГА:				109,160,374.80		51,295,174.80	15,119,808.00	5,357,040.00	6,508,512.00	3,254,256.00		14,224,752.00	29,344,560.00	79,815,814.80	
2.3.2			Програм радова за 2024.														
	2.3.2.1	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIА-100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129+673 - км 132+369, Л = 2,70 км					1,000,000.00	200,000.00									
	2.3.2.2	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње и реконструкције државног пута IIА-105, од моста на Тиси до раскрснице са државним путем IB-123, Л = 5,0км					12,000,000.00	100,000.00									
	2.3.2.3	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње државног пута IIА-153 Лештане - Смедерево					200,000,000.00	10,000,000.00									
	2.3.2.4	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње Обилазнице око Шида					15,000,000.00	100,000.00									
	2.3.2.5	Пројекат унапређења путне мреже и услова одвијања саобраћаја на подручју АП Војводине					100,000,000.00	12,000,000.00									Објављена ЈН
		СВЕГА:					328,000,000.00	22,400,000.00									
						УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024.	РЕАЛИЗОВАНО У 2024.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2024.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	СТАТУС
						109,160,374.80	328,000,000.00	73,695,174.80	15,119,808.00	5,357,040.00	6,508,512.00	3,254,256.00		14,224,752.00	29,344,560.00	79,815,814.80	

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА			ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024.	РЕАЛИЗОВАНО У 2024.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2024.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	СТАТУС
3	МОСТОВИ																
	3.1. Уговорено до 2024.																
	3.1.1		Идејни пројекат са студијом оправданости изградње моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји	Институт за путеве	454-544 од 10.05.2019	9,009,008.40		1,801,801.68	1,738,801.68	1,549,801.68		189,000.00		7,207,206.72	8,946,008.40	63,000.00	Окончано: 16.07.2024.
	3.1.2		Урбанистичко – техничка документа и техничка документација за измештање дела трасе државног пута IIA реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд- Пожаревац	ШИД ПРОЈЕКТ	454-49 од 21.01.2020.	9,465,600.00		1,893,120.00						7,572,480.00	7,572,480.00	1,893,120.00	
	3.1.3		Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за измештање дела трасе државног пута IIA реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд- Пожаревац	ASMEC CONSULTANTS	454-928 од 09.12.2022.	696,000.00		348,000.00								696,000.00	
	3.1.4		Техничка документација за рушење и изградњу нових прилазних контрукција Друмско железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу IB-47, деоница Београд Панчево, „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“	ДБ Инжењеринг	454-582 од 11.05.2021. Анекс 454-280 од 26.04.2022.	28,610,400.00		5,722,080.00	5,722,080.00			5,722,080.00		22,888,320.00	28,610,400.00		Окончана фактура од 03.10.2024.
	3.1.5		Планска и техничка документација за изградњу обилазнице државног пута IIA реда бр. 130 око Орловата са друмским мостом преко реке Тамиш	ШИД ПРОЈЕКТ	454-459 од 16.04.2021.	23,865,600.00		11,932,800.00	7,159,680.00				7,159,680.00	11,932,800.00	19,092,480.00	4,773,120.00	
	3.1.6		Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Моравице државном путу IA реда број 1, деоница петља Алексиначки Рудници-петља Алексинац	Филос инжењеринг	454-831 од 24.10.2023.	7,198,200.00		7,198,200.00	4,318,920.00	2,159,460.00		2,159,460.00			4,318,920.00	2,879,280.00	
	3.1.7		Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко реке Моравице државном путу IA реда број 1, деоница петља Алексиначки Рудници-петља Алексинац	Мостпројект	454-47 од 29.01.2024.	840,000.00		840,000.00	840,000.00			840,000.00			840,000.00		Уговор окончан: 21.01.2025. године
	3.1.8		Урбанистичко техничка документација и техничка документација за рушење и изградњу моста преко реке Јужне Мораве на државном путу IB реда бр. 39, деонице: Власотинце – Лесковац	Мостпројект	454-107 од 26.02.2024.	40,200,000.00		24,120,000.00	12,060,000.00		12,060,000.00				12,060,000.00	28,140,000.00	
	3.1.9		Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу обилазнице државног пута IIA реда бр. 130 око Орловата са друмским мостом преко реке Тамиш	Мостпројект	454-46 од 29.01.2024.	948,000.00		948,000.00								948,000.00	
	3.1.10		Планска и Техничка документација за изградњу моста преко Западне Мораве на државном путу IIA реда број 189, деоница Селиште (Западна Морава)-Стопања (Западна Морава)	ШИД ПРОЈЕКТ	454-172 од 18.03.2024.	42,666,000.00		33,040,000.00									
			СВЕГА :			120,832,808.40		54,804,001.68	31,839,481.68	3,709,261.68	12,060,000.00	8,910,540.00	7,159,680.00	49,600,806.72	81,440,288.40	39,392,520.00	
	3.2 Програм радова за 2024.																
	3.2.1		Планска и Техничка документација за изградњу моста преко Западне Мораве на државном путу IIA реда број 189, деоница Селиште (Западна Морава)-Стопања (Западна Морава)	ШИД ПРОЈЕКТ	454-172 од 18.03.2024.	42,666,000.00	76,800,000.00	33,040,000.00								42,666,000.00	
	3.2.2		Пројекат за грађевинску дозволу за рушење и изградњу нових прилазних контрукција друмско железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу IB-47, деоница Београд Панчево, „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“	ДБ Инжењеринг	454-1015 од 05.11.2024.	119,880,000.00	120,000,000.00	60,000,000.00								119,880,000.00	
	3.2.3		Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за рушење и изградњу нових прилазних контрукција Друмско железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу IB-47, деоница Београд Панчево, „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“				12,000,000.00	12,000,000.00									
	3.2.4		Пројекат за грађевински дозволу за изградњу моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји				48,000,000.00	40,000,000.00									
	3.2.5		Техничка контрола Пројекта за грађевински дозволу за изградњу моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји				3,960,000.00	1,980,000.00									
	3.2.6		Планска и Техничка документација за реконструкцију државног пута IB реда број 21, деоница Каона-Косјерић (Варда) и изградњу 6 мостова на државном путу IB реда број 21, деоница Каона-Косјерић (Варда) од км 173+231 до км 180+289				60,000,000.00	30,000,000.00									
	3.2.7		Техничка контрола ПГД за рушење и изградњу моста преко реке Јужне Мораве на државном путу IB реда бр. 39, деонице: Власотинце – Лесковац				960,000.00	10,000.00									
	3.2.8		Техничка контрола ПГД за изградњу моста преко Западне Мораве на државном путу IIA реда број 189, деоница Селиште (Западна Морава)-Стопања (Западна Морава)				960,000.00	10,000.00									
	3.2.9		Иновирање техничке документације за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIA реда бр. 181 у месту Дљину, деоница Лучани-Лис				960,000.00	960,000.00									
	3.2.10		Допуна техничке документације за изградњу обилазнице државног пута IIA реда бр. 130 око Орловата са друмским мостом преко реке Тамиш				1,176,000.00	1,176,000.00									

	3.2.11	Допуна техничке документације за измештање дела трасе државног пута IIА реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд- Пожаревац				1,176,000.00	1,176,000.00									
	3.2.12	Техничка документација за друмски мост преко реке Црнице на државном путу IIА реда број 158				12,000,000.00	10,000,000.00									
	3.2.13	Техничка контрола техничке документације за друмски мост преко реке Црнице на државном путу IIА реда број 158				600,000.00	10,000.00									
	3.2.14	Техничка документација за реконструкцију мостова преко Нових бара на државном путу IA реда број A1, деоница петља Баточина-петља Јагодина				6,000,000.00	3,000,000.00									
	3.2.15	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију мостова преко Нових бара на државном путу IA реда број A1, деоница петља Баточина-петља Јагодина				600,000.00	10,000.00									
	3.2.16	Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Братушнице II на државном путу IB реда број 28, деоница Кремна (Тара) - граница СРБ/БИХ (Котроман)				8,400,000.00	5,040,000.00									
	3.2.17	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко реке Братушнице II на државном путу IB реда број 28, деоница Кремна (Тара) - граница СРБ/БИХ (Котроман)				600,000.00	10,000.00									
	3.2.18	Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Јошанице у Бајевци на државном путу IB реда број 22, деоница Нови Пазар (Брђани)-Рибариће				8,400,000.00	8,400,000.00									
	3.2.19	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко реке Јошанице у Бајевци на државном путу IB реда број 22, деоница Нови Пазар (Брђани)-Рибариће				600,000.00	10,000.00									
	3.2.20	Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Брезовачке реке- Крушевачки мост на државном путу IB реда број 22, деоница Нови Пазар (Брђани)-Рибариће				10,200,000.00	6,120,000.00									
	3.2.21	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко реке Брезовачке реке-Крушевачки мост на државном путу IB реда број 22, деоница Нови Пазар (Брђани)-Рибариће				960,000.00	10,000.00									
	3.2.22	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу обилазнице државног пута IIА реда бр. 130 око Орловата са друмским мостом преко реке Тамиш				480,000.00										
	3.2.23	Специјалистички преглед и израда техничке документације за реконструкцију друмског дела моста преко реке Дунав на државном путу IB-47, деоница Београд Панчево, „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“ са прилазним конструкцијама				168,000,000.00										
					162,546,000.00	542,832,000.00	212,962,000.00								162,546,000.00	
					УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ САПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024.	РЕАЛИЗОВАНО У 2024.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2024.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	СТАТУС
					120,832,808.40	542,832,000.00	267,766,001.68	31,839,481.68	3,709,261.68	12,060,000.00	8,910,540.00	7,159,680.00	49,600,806.72	81,440,288.40	201,938,520.00	

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА		ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024.	РЕАЛИЗОВАНО У 2024.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2024.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	НАПОМЕНА
4	ИПА ПРОЈЕКТИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ															
	4.1															
		4.1.2	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Радови на проширењу			140,000,000.00	20,000,000.00									планирано за 2025. 100,000,000.00 2026. 20,000,000.00
		4.1.3	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Надзор над радовима			6,000,000.00	1,000,000.00									планирано за 2025. 3,500,000.00 2026. 1,500,000.00
		4.1.4	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај ПРАГ експерт			1,410,000.00	1,410,000.00									
		4.1.5	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Административна подршка за финансијску администрацију и извештавање			1,200,000.00	300,000.00									планирано за 2025. 600,000.00 2026. 300,000.00
		4.1.6	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Опрема за реализацију пројекта			450,000.00	450,000.00									
			СВЕГА:			149,060,000.00	23,160,000.00									

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024.	РЕАЛИЗОВАНО У 2024.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2024.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	НАПОМЕНА
	149,060,000.00	23,160,000.00									

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА			ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024.	РЕАЛИЗОВАНО У 2024.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2024.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	СТАТУС
5	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ																
	5.1	Уговорено до 2024.															
		5.1.1	Израда студије изводљивости са испитивањем и класификацијом грађевинских производа на тржишту Републике Србије у складу са усвојеним европским стандардима (СРПС ЕН) за потребе израде нацрта Техничког прописа за флексибилне коловозне конструкције		ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ ЦЕНТРАЛНА ПУТНА ЛАБОРАТОРИЈА	454-282 од 13.04.2023. Анекс бр.1 454- 968 од 21.10.2024.	99,936,000.00	51,731,576.38	42,325,835.22	14,108,611.74	18,811,482.32	9,405,741.16		32,920,094.06	75,245,929.28	24,690,070.72	У току
		5.1.2	Надоградња и унапређење ГИС система за управљање планском документацијом		ГДИ	454-832 од 24.10.2023.	14,400,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	2,400,000.00	4,800,000.00			7,200,000.00	14,400,000.00		Уговор окончан 27.09.2024.
			СВЕГА:				114,336,000.00	58,931,576.38	49,525,835.22	16,508,611.74	23,611,482.32	9,405,741.16		40,120,094.06	89,645,929.28	24,690,070.72	
	5.2	Програм радова за 2024.															
		5.2.1	Таксе у систему ЦЕОП, републичке административне таксе, градске административне таксе +РАЧУНИ					50,000,000.00	109,408,762.11	12,754,107.25	2,708,700.27	7,904,933.37	86,041,021.22		109,408,762.11		
		5.2.2	Пројекат за извођење (ПЗИ), архитектонско-грађевинских (АГ) радова реконструкције и адаптације ентеријера пословног простора ЈП "Путеви Србије", II спрата и поткровља и санације крова објекта				1,200,000.00	1,200,000.00									
		5.2.3	Пројекат за извођење (ПЗИ) инсталатерских и пратећих грађевинских радова реконструкције и адаптације пословног простора ЈП "Путеви Србије", II спрата и поткровља				1,200,000.00	1,200,000.00									
		5.2.4	Идејна архитектонска решења са 3Д визуелизацијом мини павиљона и информационих табли о природним, културним и туристичким вредностима у Републици Србији дуж државних путева				1,200,000.00	1,200,000.00									
		5.2.5	Извођење радова на санацији паркинга у Међувршју ради унапређења Овчарско-кабларске клисуре				36,000,000.00	18,000,000.00									
		5.2.6	Израда планске, урбанистичко - техничке документације и архитектонских решења за државне путеве и објекте на територији РС				800,000,000.00	6,000,000.00									Оквирни споразум на 4 године
		5.2.7	Израда техничке документације на државним путевима и путним објектима на територији РС				2,000,000,000.00	20,000,000.00									Оквирни споразум на 4 године
		5.2.8	Израда техничке контроле техничких документација на државним путевима и путним објектима на територији РС				400,000,000.00	5,000,000.00									Оквирни споразум на 4 године
		5.2.9	Комисија за технички преглед објекта				60,000,000.00	1,000,000.00									Оквирни споразум на 4 године
			СВЕГА:				3,299,600,000.00	103,600,000.00	109,408,762.11	12,754,107.25	2,708,700.27	7,904,933.37	86,041,021.22		109,408,762.11		

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024.	РЕАЛИЗОВАНО У 2024.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2024.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	СТАТУС
114,336,000.00	3,299,600,000.00	162,531,576.38	158,934,597.33	29,262,718.99	26,320,182.59	17,310,674.53	86,041,021.22	40,120,094.06	199,054,691.39	24,690,070.72	

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА		ВРСТА ПТД		ПРОЈЕКАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024.	РЕАЛИЗОВАНО У 2024.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2024.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	СТАТУС
6	БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА																
	6.1	Уговорено до 2024.															
	6.1.1		Израда техничке документације за унапређење Овчарско-кабларске клисуре - Санација паркинга у Међувршју	Институт за путеве	454-618 од 15.08.2022.	1,199,998.80		1,199,998.80								1,199,998.80	
	6.1.2		Техничка контрола Израде техничке документације за унапређење Овчарско-кабларске клисуре - Санација паркинга у Међувршју	ТТК TRAFFIC	454-107 од 10.02.2023.	176,400.00		176,400.00								176,400.00	
	6.1.3		Обука у зонама радова	NOVIUS	454-801 од 21.10.2022.	1,958,400.00		1,958,400.00	1,958,400.00	783,360.00			1,175,040.00		1,958,400.00		Уговор окончан 31.01.2025. године.
	6.1.4		Израда техничке документације за санацију црних тачака на државним путевима у Републици Србији					15,960,000.00									
	6.1.5		Израда техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији					14,858,400.00									
	6.1.6		Израда пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације за вођење теретних возила у транзиту државним путевима IА реда у циљу заштите мреже државних путева нижег реда	С пројект	454-511 од 13.06.2024.	14,760,000.00		14,760,000.00	4,428,000.00				4,428,000.00		4,428,000.00	10,332,000.00	
	СВЕГА:					18,094,798.80		48,913,198.80	6,386,400.00	783,360.00			5,603,040.00		6,386,400.00	11,708,398.80	
	Програм радова за 2024.																
	6.2	Пројекти безбедности саобраћаја у складу са одредбама Закона о путевима															
	6.2.1		Процене утицаја пута на безбедност саобраћаја на државним путевима у Републици Србији				5,000,000.00	5,000,000.00									
	6.2.2		Ревизија пројекта државног пута I реда са аспекта безбедносних карактеристика пута				5,000,000.00	5,000,000.00									
	6.2.3		Периодичне Провере безбедности саобраћаја државних путева I реда				5,000,000.00	5,000,000.00									
	6.2.4		Циљане Провере безбедности саобраћаја за деонице државних путева највећег ризика				5,000,000.00	5,000,000.00									
	Санација идентификованих локација према пројектима безбедности саобраћаја у складу са одредбама Закона о путевима																
	6.2.5		Израда техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији				1,500,000.00	1,500,000.00									
	6.2.6		Техничка контрола техничке документације за санацију црних тачака на државним путевима у Републици Србији				1,500,000.00	1,500,000.00									
	6.2.7		Техничка контрола пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације за вођење теретних возила у транзиту државним путевима IА реда у циљу заштите мреже државних путева нижег реда				1,500,000.00	1,500,000.00									
	6.2.8		Техничка контрола техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији (40 локација)				2,000,000.00	2,000,000.00									

	6.2.9	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима и Израда техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији у току 2025. године				55,000,000.00	55,000,000.00										
	6.2.10	Техничка контрола техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији у току 2025. године				2,000,000.00	2,000,000.00										
	6.2.11	Израда пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији				5,000,000.00	5,000,000.00										
	6.2.12	Техничка контрола пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији				500,000.00	500,000.00										
	6.2.13	Израда техничке документације за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији				15,000,000.00	10,000,000.00										
	6.2.14	Техничка контрола пројекта за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији				1,500,000.00	1,000,000.00										
	6.2.15	Одржавање апликативних решења мапирања ризика, црних тачака и управљања безбедношћу саобраћаја и ажурирање података				2,500,000.00	2,500,000.00										
	6.2.16	Годишња ISO 39001 сертификација				1,000,000.00	1,000,000.00										
		СВЕГА:				109,000,000.00	103,500,000.00										

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024.	РЕАЛИЗОВАНО У 2024.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2024.	РЕАЛИЗОВАН О УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	СТАТУС
18,094,798.80	109,000,000.00	152,413,198.80	6,386,400.00	783,360.00			5,603,040.00		6,386,400.00	11,708,398.80	

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА			ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024.	РЕАЛИЗОВАНО У 2024.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2024.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	НАПОМЕНА
7	ЖИВОТНА СРЕДИНА																
	7.1	Уговорено до 2024.															
		7.1.1	Пројекат за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IА реда број 2, објекат у месту Брђани	Саобраћајни институт ЦИП	454-864 од 11.07.2018.	564,000.00		12,800.00						451,200.00	451,200.00	112,800.00	У току. Обуставиће се ЈН због правно-формалних неусаглашености између инвеститора и финансијера.
		7.1.2	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине – налози пристигли у периоду од новембра 2022. године до августа 2023. године	Заштита на раду Београд	454-215 од 26.03.2024.	1,272,000.00	1,416,000.00	1,272,000.00	1,272,000.00			1,272,000.00			1,272,000.00		Окончано: 31.07.2024.
		7.1.3	Техничка документација мера заштите животне средине на државним питевима I и II реда по хитним налозима														
			Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IА реда број А4 деоница петља Ниш север – петља Ниш исток, насеље Пантелеј	Институт за путеве	454-202 од 09.03.2023. Анекс бр.2 454-1011 од 04.11.2024.	5,340,000.00	6,600,000.00	3,204,000.00	3,204,000.00				3,204,000.00	2,136,000.00	5,340,000.00		Окончана ситуација од 21.10.2024. Фактура је на чекању за плаћање.
			Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IА реда број А2 (Е-763) деоница Љиг – Прелјина, пролаз кроз Брђане	Институт за путеве	454-138 од 27.02.2023. Анекс бр.2 Уговора бр. 454-138 од 27.02.2023.	1,260,000.00	1,500,000.00	756,000.00						504,000.00	504,000.00	756,000.00	У току
			Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А1, Београд-Ниш, са десне стране у смеру ка Нишу дуж потеза улице Нишка у Дражевцу, општина Алексинац	Институт за путеве	454-139 од 27.02.2023. Анекс бр. 2 454-1012 од 04.11.2024.	2,550,000.00	3,000,000.00	1,530,000.00	1,530,000.00				1,530,000.00	1,020,000.00	2,550,000.00		Уговор окончан 27.12.2024. године.
			Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А1, Београд - Ниш у зони утицаја са десне стране у смеру ка Београду, дуж потеза Улице Моше Пијаде у Врчину	Институт за путеве	454-1041 од 21.12.2023.	5,337,600.00	5,400,000.00	5,337,600.00								5,337,600.00	У току
			Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А2, деоница: Бољковци - Таково, село Ручићи	Институт за путеве	454-1039 од 21.12.2023.	3,896,640.00	3,900,000.00	3,896,640.00								3,896,640.00	У току
			Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А1, Београд - Ниш у зони утицаја стамбеног објекта КП 96/1, КО Ђуприја	Институт за путеве	454-1040 од 21.12.2023.	5,698,200.00	5,700,000.00	5,698,200.00								5,698,200.00	У току
			Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IА реда број А1, Београд-Ниш у зони утицаја на локацији општине Параћин	Институт за путеве	454-177 од 18.03.2024.	14,397,600.00	14,440,000.00	11,520,000.00								14,397,600.00	
		7.1.4	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута IА реда А1, пролаз кроз Београд	Саобраћајни институт ЦИП	454-283 од 13.04.2023.	34,992,000.00	35,000,000.00	24,494,400.00						11,697,600.00	11,697,600.00	23,294,400.00	У току
		7.1.5	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IА реда број А4 деоница петља Ниш север – петља Ниш исток, насеље Пантелеј	ROAD DESIGN	454-178 од 18.03.2024.	507,300.00	534,000.00	507,300.00	507,300.00		507,300.00				507,300.00		Окончано: 12.06.2024.
		7.1.6	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IА реда број А2 (Е-763) деоница Љиг – Прелјина, пролаз кроз Брђане	ROAD DESIGN	454-179 од 18.03.2024.	119,700.00	126,000.00	119,700.00	119,700.00		119,700.00				119,700.00		Окончано: 12.06.2024.
		7.1.7	Техничка контола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IА реда број А1, Београд-Ниш, са десне стране у смеру ка Нишу дуж потеза улице Нишка у Дражевцу, општина Алексинац	ROAD DESIGN	454-180 од 18.03.2024.	242,250.00	255,000.00	242,250.00	242,250.00		242,250.00				242,250.00		Окончано: 12.06.2024.
		7.1.8	Техничка контрола Техничке документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута IА реда А1, пролаз кроз Београд	Институт за путеве	454-214 од 26.03.2024. Анекс бр.1 454-921 од 03.10.2024.	3,456,000.00	3,499,200.00	3,456,000.00								3,456,000.00	Конкурсна документација је објављена на Порталу јавних набавки. Отварање ЈН 04.01.2024.
			СВЕГА:			79,633,290.00	81,370,200.00	62,046,890.00	6,875,250.00		869,250.00	1,272,000.00	4,734,000.00	15,808,800.00	22,684,050.00	56,949,240.00	

7.2		Програм радова за 2024.															
		7.2.1	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IА реда број 2, објекат у месту Брђани				60,000.00	60,000.00									
		7.2.2	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине				10,000,000.00	3,000,000.00									
		7.2.3	Стратешке карте буке на државним путевима I и II реда са акционим плановима за заштиту од буке				243,014,400.00	10,000,000.00								Конкурсна документација је објављена на Порталу јавних набавки. Отварање ЈН 01.02.2024.	
		7.2.4	Техничка документација мера заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима				50,000,000.00	5,000,000.00									
		7.2.5	Техничка контрола Техничке документације мера заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима				5,000,000.00	1,000,000.00									
		7.2.6	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А1, Београд - Ниш у зони утицаја са десне стране у смеру ка Београду, дуж потеза Улице Моше Пијаде у Врчину				533,760.00	533,760.00									
		7.2.7	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А2, деоница: Бољковци - Таково, село Ручићи				389,664.00	389,664.00									
		7.2.8	Техничка контола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А1, Београд - Ниш у зони утицаја стамбеног објекта КП 96/1, КО Ћуприја				569,820.00	569,820.00									
		7.2.9	Техничка контрола техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IА реда број А1, Београд-Ниш у зони утицаја на локацији општине Параћин				1,440,000.00	1,440,000.00								Конкурсна документација је објављена на Порталу јавних набавки. Отварање ЈН 10.01.2024.	
		7.2.10	Упутство о одржавању сепаратора и спровођење мониторинга загађења отпадних вода са коловоза на државним путевима				3,000,000.00	3,000,000.00									
		7.2.11	Ажурирање Плана управљања отпадом за објекте ЈП "Путеви Србије" са cost benefit анализом				800,000.00	800,000.00									
		7.2.12	Консултантске услуге за увођење стандарда управљања животном средином ISO 14001				780,000.00	780,000.00									
				СВЕГА:				315,587,644.00	26,573,244.00								
						УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024.	РЕАЛИЗОВАНО У 2024.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2024.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	НАПОМЕНА
						79,633,290.00	396,957,844.00	88,620,134.00	6,875,250.00		869,250.00	1,272,000.00	4,734,000.00	15,808,800.00	22,684,050.00	56,949,240.00	

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА		ВРСТА ПТД		ПРОЈЕКАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024.	РЕАЛИЗОВАНО У 2024.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2024.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	НАПОМЕНА
8	ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ																
	8.1	Уговорено до 2024.															
		8.1.1	Проширење увођења телеменаџмент система на нивоу напојних трансформаторских станица	КНАОТИСЕН	454-489 од 06.07.2023.	119,102,592.00		117,743,232.00	117,743,232.00	5,074,944.00	112,668,288.00			1,359,360.00	119,102,592.00		Окончано: 28.11.2024.
		8.1.2	Израда фотонапонских електрана на одабраним објектима ЈППС - II фаза	GREEN ENERGY 360	454-140 од 27.02.2023.	39,745,000.00		29,772,930.64	21,589,283.72	15,648,158.88	5,941,124.84			10,441,269.36	32,030,553.08	7,714,446.92	Обрнуто обрачунавање ПДВ-а
		8.1.3	Компензација реактивне енергије на објектима ЈППС - II фаза	AVALON PARTNERS	454-212 од 26.03.2024.	11,044,800.00		11,044,800.00	6,626,880.00				6,626,880.00		6,626,880.00	4,417,920.00	
		8.1.4	Набавка електричне енергије	ЈП "ЕПС" Београд	454-177 од 03.03.2023.	1,681,636,000.00		723,362,745.80	1,066,570,623.26	261,204,886.92	235,387,494.08	257,666,921.82	312,311,320.44	659,976,951.71	1,726,547,574.97		Цене усклађују сходно Уредбама Владе, Анекси 1, 2 и 3
		8.2.5	Студија обнављања, доградње и унапређења базне електроенергетске инфраструктуре, израда методологије одржавања, иновирања и унапређења концепта мониторинга, дијагностике и управљања електроенергетском инфраструктуром, са предлогом организационог унапређења унутар ЈППС	КНАОТИСЕН	454-262 од 04.04.2024.	299,844,000.00		40,000,000.00	43,626,600.00				43,626,600.00		43,626,600.00	256,217,400.00	Покренута јавна набавка
			СВЕГА:			1,748,489,892.00		921,923,708.44	1,256,156,618.98	281,927,989.80	353,996,906.92	257,666,921.82	362,564,800.44	671,777,581.07	1,927,934,200.05	268,349,766.92	
	8.2	Програм радова за 2024.															
		8.2.2.	Пилот пројекат генерисања електричне енергије на основу протока саобраћаја на путној мрежи ЈП Пuteва Србије				100,000,000.00	10,000,000.00									
		8.2.3	Увођење телеменаџмент система на нивоу напојних трансформаторских станица - III фаза				120,000,000.00	12,000,000.00									
		8.2.4	Израда фотонапонских електрана на одабраним објектима ЈППС - III фаза				120,000,000.00	30,000,000.00									
		8.2.5	Таксе, накнаде				12,000,000.00	12,000,000.00	8,339,008.67	780,267.83	773,018.12	2,178,752.33	4,606,970.39		8,339,008.67		
		8.2.6	Набавка електричне енергије				2,316,000,000.00										
			СВЕГА:				2,668,000,000.00	64,000,000.00	8,339,008.67	780,267.83	773,018.12	2,178,752.33	4,606,970.39		8,339,008.67		
						УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024.	РЕАЛИЗОВАНО У 2024.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2024.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	НАПОМЕНА
						1,748,489,892.00	2,668,000,000.00	985,923,708.44	1,264,495,627.65	282,708,257.63	354,769,925.04	259,845,674.15	367,171,770.83	671,777,581.07	1,936,273,208.72	268,349,766.92	

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА			ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024.	РЕАЛИЗОВАНО У 2024.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2024.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	НАПОМЕНА
9	СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, СТУДИЈЕ И РАЗВОЈ																
	9.1 Пренето из 2023.																
	9.1.1	Смернице за израду планске и техничке документације за бицикличичку инфраструктуру у Републици Србији		МНМ ПРОЈЕКТ	454-416 од 09.06.2023.	6,984,000.00		5,064,000.00	5,064,000.00	5,064,000.00				1,920,000.00	6,984,000.00		Окончано: 01.03.2024.
	9.1.2	Израда планске и техничке документације за бицикличичку инфраструктуру дуж државних путева у Републици Србији		АДОМНЕ	454-516 од 13.06.2024.	47,940,000.00		24,000,000.00								47,940,000.00	планирано за 2025. 23,940,000.00
			СВЕГА:			54,924,000.00		29,064,000.00	5,064,000.00	5,064,000.00				1,920,000.00	6,984,000.00	47,940,000.00	
	9.2 Програм радова за 2024.																
	9.2.1	Израда предлога регулативе за бицикличичку инфраструктуру					19,200,000.00	14,000,000.00									
	9.1.2	Израда планске и техничке документације за бицикличичку инфраструктуру дуж државних путева на Златибору					28,800,000.00	9,600,000.00									
	9.1.3	Техничка контрола техничке документације за бицикличичку инфраструктуру дуж државних путева на Златибору					3,000,000.00	1,000,000.00									
	9.2.4	Израда правилника за реконструкцију државних путева са техничким упутствима за пројектовање					14,400,000.00	7,200,000.00									
	9.2.5	Студија анализе саобраћајних капацитета у зонама граничних прелаза са предлогом мера за повећање капацитета					16,800,000.00	4,800,000.00									
	9.2.6	Методологија за процену вредности мреже државних путева првог и другог реда у Републици Србији за коју не постоји архивска документација и употребна дозвола					12,000,000.00	3,000,000.00									
	9.2.7	Пејзажна архитектура дуж државних путева IА реда					1,200,000.00	1,200,000.00									
	9.2.8	Уређење и озелењавање простора саобраћајних петљи и путног појаса уз државне путеве					30,000,000.00	18,000,000.00									
	9.2.9	Студија анализе утицаја пешчаних олуја на држанву путну мрежу на подручју АП Војводине					4,800,000.00	4,800,000.00									
	9.2.10	Пројекат подизања зеленог коридора уз државни пут IБ-12 на деоници Сомбор-Суботица					7,200,000.00	3,100,000.00									
	9.2.11	Израда техничке документације за уређење и озелењавање путног појаса уз државне путеве на подручју АП Војводине					12,000,000.00	9,000,000.00									
	9.2.12	Израда техничке документације за примену зелене инфраструктуре и решења заснована на природи у циљу заштите државне путне мреже од поплава и бујичних токова					18,000,000.00	3,000,000.00									
			СВЕГА:				167,400,000.00	78,700,000.00									
						УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024.	РЕАЛИЗОВАНО У 2024.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2024.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	НАПОМЕНА
						54,924,000.00	167,400,000.00	107,764,000.00	5,064,000.00	5,064,000.00				1,920,000.00	6,984,000.00	47,940,000.00	

Редн и број	Корисник	Сврха	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	Износ
1	Буџет града Шапца	Уплата таксе за издавање локацијских услова за изградњу типске МБТС 20/0,4кV са прикључним кабловским водовима 20кV у склопу изградње брзе саобраћајнице д.п. IБ реда бр.26	15,000.00				15,000.00
2	Служба за катастар непокретности - Савски Венац	Уплата таксе за издавање локацијских услова за изградњу заштитних конструкција од буке са д.п. IА реда бр. А1, пролаз кроз Београд, КО Добановци, КО Вождовац, КО Калуђерица	66,320.00				66,320.00
3	Буџет Републике Србије - Министарство заштите животне средине	Уплата републичке административне таксе - захтев за одлучивање о потреби утицаја на жс за Пројекат: Реконструкција чвора бр. 17902 на д.п. IIA реда бр. 179 на км 21+674 у Чачку	2,490.00				2,490.00
4	NUI RUSKE SLOVO	Рефундација трошкова - Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Врег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј - Кикинда - Румунија (Наково) Л=175км	5,400.00				5,400.00
5	DOO MAGYAR SYO KFT	Рефундација трошкова - Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Врег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј - Кикинда - Румунија (Наково) Л=175км	12,960.00				12,960.00
6	"Наш дом" ЈКП	Такса за техничке услове на изградњи новог кабловског подземног вода 10 кV за напајање ТС "Петља Прилипац" 10/0.4 кV и ТС4 "Тунел Муњино Брдо"	2,088.00				2,088.00
7	ЈП Србијагас Нови Сад	Локацијски услови за изградњу кабловског вода 10кV за напајање ТС "Прилепац", 10/0,4 кV и ТС "Тунел Муњино брдо"	27,009.55				27,009.55
8	Служба за катастар непокретности - Земун	Уплата таксе за издавање локацијских услова за изградњу заштитних конструкција од буке са д.п. IА реда бр. А1, пролаз кроз Београд (д.п. IIB реда бр. 474), КО Добановци, КО Земун Поље, КО Земун, КО Нови Београд, КО Савски Венац, КО Звездара, КО Вождовац	28,020.00				28,020.00
9	Телеком Србија	Издавање техничких услова за изградњу новог кабловског подземног вода 10кV за напајање ТС "Петља Прилипац" и "Муњино Брдо"	14,209.94				14,209.94
10	Електродистрибуција Србије	Издавање услова за пројектовање и прикључење (обједињена процедура), цевоводи, комуникациони и електрични водови	37,718.63				37,718.63
11	Републички геодетски завод	Копија плана за КО Горобиње, КО Прилипац, КО Пилатовићи, размера 1:2500	37,452.00				37,452.00
12	Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе" Београд	Водни услови за изградњу кабловског подземног вода 10кV за напајање ТС "Петља Прилипац", 10/0,4 кV / кV и ТС4, "Тунел Муњино брдо", све у КО Горобиње, КО Прилипац, КО Пилатовићи	19,800.00				19,800.00
13	Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав"	Накнада за издавање техничких услова за изградњу кабловског, подземног вода 10кV за напајање ТС "Петља Прилипац", 10/0,4 кV / кV и ТС4, "Тунел Муњино брдо"	5,900.00				5,900.00
14	ЈП Србијагас Нови Сад	Локацијски услови за израду урбанистичке документације мера ублажавања саобраћајне буке са д.п. IА реда А1, пролаз кроз Београд (привремено категорисан као д.п. IIB реда бр. 474), КО Добановци, КО Земун Поље, КО Нови Београд, КО Савски Венац, КО Звездара	27,009.55				27,009.55
15	Дневник Војводина ПРЕСС	Обавештење о донетом решењу о неприступању изради Студије о процени утицаја на жс - Реконструкција д.п. IIA реда бр.104, КО Српски	12,700.80				12,700.80
16	DIRIGENT ACOUSTICS DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC)	Рефундација таксе - Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са д.п. IА реда бр. А1 (привремено категорисан као д.п. IIB реда бр. 474),	6,850.00				6,850.00
17	Телеком Србија	Издавање услова за изградњу брзе саобраћајнице д.п. IБ реда на територији општине Бечеј	25,374.90				25,374.90
18	Телеком Србија	Издавање услова за изградњу брзе саобраћајнице д.п. IБ реда на територији општине Бечеј и Србобран	19,284.92				19,284.92

19	Институт за путеве	Рефундација таксе бр. 2429-004 - Привремена девијација везе новоизграђеног аутопута Рума - Шабац са д.п. IБ реда бр. 21, Општина Рума	9,080.00				9,080.00
20	Јавно комунално предузеће Београдске електране	Ублажавање саобраћајне буке са д.п. IА реда А1, пролаз кроз Београд, КО Добановци, КО Земун Поље, КО Земун, КО Нови Београд	11,881.20				11,881.20
21	Политика новине и магазин	Студија о процени утицаја на жс Пројекта изградње моста преко Велике Мораве на траси будућег д.п. IА бр. 158, општина Ђуприја	30,355.20				30,355.20
22	Политика новине и магазин	Студија о процени утицаја на жс Пројекта - фазна изградња и реконструкција уклапања брзе саобраћајнице IБ реда Крагујевац " Баточина на аутопут Е-75 и петље "Баточина"	41,738.40				41,738.40
23	ЕМС АД БЕОГРАД	Услуга издавања услова за израду локацијских услова за изградњу брзе саобраћајнице - д.п. IБ реда на територији општине Бечеј, од адимистративне границе са општином Србобран до адимистративне границе са општином Нови Бечеј	31,872.00				31,872.00
24	ЕМС АД БЕОГРАД	Услуга издавања услова за израду локацијских услова за изградњу брзе саобраћајнице - д.п. IБ реда на територији општине Србобран и Бечеј, од адимистративне границе са општином Врбас до адимистративне границе са општином Бечеј	31,872.00				31,872.00
25	Шидпројект ДОО Шид	Рефундација такси - Припремни радови на обезбеђењу потребне документације за израду Планске и техничке документације изградње Обилазнице д.п. IА бр. 130 око Орловата	50,803.20				50,803.20
26	Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	Студија оправданости и Идејни појекат - Фазна изградња брзе саобраћајнице IБ реда, од Крагујевца до везе са д.п. IА-А5 (Е-761) у Мрчајевцима у КО Ђурисело	958,029.00				958,029.00
27	Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	Студија оправданости и Идејни појекат - Фазна изградња брзе саобраћајнице IБ реда бр. 26, деоница: Шабац - Лозница, Фаза II	527,624.00				527,624.00
28	Завод за заштиту природе Србије	Уплата таксе за потребе издавања локацијских услова за рушење и изградњу моста преко реке Бјелице у Дљину на д.п. IА реда бр. 181, деоница: Лучани - Лис	31,320.00				31,320.00
29	АП Војводина - буџет	Уплата таксе - Захтев за пријаву радова за изградњу брзе саобраћајнице IБ реда Нови Сад - Рума, Партија 2 - Деоница 2.4	380.00				380.00
30	Буџет Републике Србије - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	Студија о процени утицаја на жс Пројекта за изградњу брзе саобраћајнице IБ реда, гранични прелаз са Мађарско (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј - Кикинда - гр. Прелаз са Румунијом (Наково)	160,310.00				160,310.00
31	АП Војводина - буџет	Уплата таксе - Захтев за одустанак од захтева за пријаву радова за изградњу брзе саобраћајнице IБ реда Нови Сад - Рума, Партија 2 - Деоница 2.4	380.00				380.00
32	АПР	Накнада за ЦЕОП - захтев за пријаву радова на изградњи брзе саобраћајнице IБ реда Нови Сад - Рума, Партија 2 - Деоница 2.4	500.00				500.00
33	АП Војводина - буџет	Покрајинска адимистративна такса - захтев за пријаву радова на изградњи брзе саобраћајнице IБ реда Нови Сад - Рума, Партија 2 - Деоница 2.5	7,080.00				7,080.00
34	Буџет АПВ	Трошкови управног поступка - захтев за пријаву радова на изградњи брзе саобраћајнице IБ реда Нови Сад - Рума, Партија 2 - Деоница 2.6	1,080.00				1,080.00
35	Служба за катастар непокретности Звездара	Уплата таксе за издавање локацијских услова за изградњу конструкција од буке са д.п. IА реда бр. А1, пролаз кроз Београд на КО Добановци, КО Земун Поље	29,400.00				29,400.00

36	Служба за катастар непокретности - Вождовац	Копија (уплата таксе) за издавање локацијских услова за изградњу заштитних конструкција од буке са д.п. IА реда бр. А1, пролаз кроз Београд	238,490.00				238,490.00
37	Одељење за катастар водова - Београд	Копија плана водова - Локацијски услови за изградњу заштитних конструкција од буке са д.п. IА реда бр. А1, пролаз кроз Београд	874,240.00				874,240.00
38	Служба за катастар непокретности - Нови Београд	Уплата таксе за издавање локацијских услова за изградњу заштитних конструкција од буке са д.п. IА реда бр. А1, пролаз кроз Београд, КО Добановци, КО Вождовац, КО Калуђерица, КО Савски Венац, КО Звездара, КО Мали Мокри Луг	8,120.00				8,120.00
39	Буџет Републике Србије	Републичка административна такса за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на жс - Пројекат Фазне изградње сталне депоније вишка земљаног материјала, депонија 1 - тунел "Трбушани" на територији општине Чачак	2,490.00				2,490.00
40	SBB DOO BEOGRAD	Локацијски услови	36,000.00				36,000.00
41	Геопут	Префактурисање по споразуму - Републички хидрометеоролошки завод - прорачуни за Иваницу	54,645.35				54,645.35
42	Електродистрибуција Србије	Измештање 20 Kv И 0,4 Kv водова због изградње брзе саобраћајнице д.п. IБ реда бр. 26, деоница 3: Шабац - Лозница на административној територији града Шапца	714,474.00				714,474.00
43	Републички геодетски завод	Издавање локацијских услова - Општина Пожега	5,840.00				5,840.00
44	Републички геодетски завод	Издавање локацијских услова - Општина Пожега	22,560.00				22,560.00
45	Републички геодетски завод	Издавање локацијских услова - Општина Пожега	21,420.00				21,420.00
46	Електродистрибуција Србије	Локацијски услови за пројектовање и прикључење на аутопут Рума - Шабац	30,134.40				30,134.40
47	Електродистрибуција Србије	Локацијски услови за пројектовање и прикључење на аутопут Рума - Шабац	30,134.40				30,134.40
48	Геопут	Обилазница око Власотинца, издавање услова	205,930.46				205,930.46
49	Дневник Војводина ПРЕСС	Јавни увид Студије о процени утицаја на жс Пројекта изградње брзе саобраћајнице IБ реда, гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Бечеј - Кикинда - гранични прелаз са Румунијом (Наков о)	16,934.40				16,934.40
50	Политика новине и магазин	Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на жс за пројекат: Реконструкција д.п. IА реда бр. 179, уркштај са Немањиним улицом у Чачку	18,972.00				18,972.00
51	FILOS INŽENJERING DOO BEOGRAD	Рефундација трошкова прибављања локацијских услова - Реконструкција моста преко реке Моравице (десна конструкција) на д.п. IА реда бр. А1, петља Алексиначки Рудници - петља Алексинац	167,180.35				167,180.35
52	FILOS INŽENJERING DOO BEOGRAD	Рефундација трошкова из поступка исходања локацијских услова за реконструкцију моста преко реке Моравице на д.п. IА реда бр. А1, петља Алексиначки Рудници - петља Алексинац, КО Алексинац	53,746.98				53,746.98
53	Саобраћајни институт ЦИП	Рефундација трошкова пријава и прикључења кроз систем ЦЕОП-а по уговору 454-1374	261,617.16				261,617.16
54	Институт за путеве	Рефундација таксе бр. 2429-007 - Пројектовање и извођење радова на Пројекту Рума - Шабац - Лозница	880.00				880.00
55	NIU RUSKE SLOVO	Рефундација трошкова - Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј - Кикинда - Румунија (Наков о) L=175км	7,920.00				7,920.00
56	DOO MAGYAR SYO KFT	Рефундација трошкова - Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј - Кикинда - Румунија (Наков о) L=175км	12,960.00				12,960.00

57	Институт за путеве	Рефундација таксе бр. 2429-002 - План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице IБ реда: Шабац - Лозница, Л=55км и Слепчевић - гр. Прелаз Бадовинци (Павловића мост)	9,080.00				9,080.00
58	Институт за путеве	Рефундација таксе бр. 2429-001 - План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице IБ реда: Шабац - Лозница, Л=55км и Слепчевић - гр. Прелаз Бадовинци (Павловића мост)	2,380.00				2,380.00
59	Институт за путеве	Рефундација таксе	880.00				880.00
60	Покрајински завод за заштиту споменика културе	Стварни трошкови и издавања локацијских услова за изградњу брзе саобраћајнице по предмету ROP-PSUGZ-38007-LOC-1/2023	10,000.00				10,000.00
61	ЕМС АД БЕОГРАД	Услуга издавања услова за израду локацијских услова за изградњу брзе саобраћајнице - д.п. IБ реда на територији општине Врбас од раскрснице са прикључком за индустријску зону Кула до административне границе са општом Србобран, са базом за одржавање "Врбас"	31,872.00				31,872.00
62	Телеком Србија	Издавање услова ROP-PSUGY-38007 за изградњу брзе саобраћајнице државног пута IБ реда на територији општине Врбас	22,034.92				22,034.92
63	GASTRANS друштво са ограниченом одговорношћу Нови Сад	Издавање услова за објекте класе "Г" - линијски инфраструктурни објекат - укрштање	12,000.00				12,000.00
64	GASTRANS друштво са ограниченом одговорношћу Нови Сад	Услови за пројектовање	1,200.00				1,200.00
65	Инфраструктура железнице Србије	Потврђивање и продужење техничких услова бр. 3/2022-1569 од 05.10.2022. године	7,200.00				7,200.00
66	Институт за путеве	Рефундација таксе бр. 2429-005 - Измештање цевовода у зони надвожњака на км 17+260.62 брзе магистралне саобраћајнице Иверак - Лајковац	6,850.00				6,850.00
67	Јавно комунално предузеће "Комуналац - Лучани"	Издавање локацијских услова за пројектовање и прикључење на водоводну и канализациону мрежу водосистема "Рзав" у Лучанима	7,200.00				7,200.00
68	Покрајински завод за заштиту споменика културе	Стварни трошкови и издавања локацијских услова за изградњу брзе саобраћајнице по предмету ROP-PSUGZ-35815-LOC-1/2023	10,000.00				10,000.00
69	АПР	Накнада за ЦЕОП - подношење захтева за пријаву радова за изградњу брзе саобраћајнице IБ реда Нови Сад - Рума, Партија 2 - Деоница 2.4	500.00				500.00
70	АП Војводина - буџет	Покрајинска административна такса - подношење захтева за пријаву радова за изградњу брзе саобраћајнице IБ реда Нови Сад - Рума, Партија 2 - Деоница 2.5	7,080.00				7,080.00
71	Буџет АПВ	Трошкови управног поступка - подношење захтева за пријаву радова за изградњу брзе саобраћајнице IБ реда Нови Сад - Рума, Партија 2 - Деоница 2.6	1,080.00				1,080.00
72	Републички геодетски завод	Уплата таксе за издавање локацијских услова за изградњу типске МБТС 20/0,4кV у склопу изградње брзе саобраћајнице д.п. IБ реда бр.26, деоница: Шабац - Лозница, на територији града Шапца	11,440.00				11,440.00
73	Републички геодетски завод	Трошкови и издавања техничких услова за издавање локацијских услова за изградњу типске МБТС 20/0,4кV у склопу изградње брзе саобраћајнице д.п. IБ реда бр.26, деоница: Шабац - Лозница, на територији града Шапца	13,812.00				13,812.00
74	Буџет Републике Србије - Министарство заштите животне средине	Уплата републичке административне таксе - захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на жс Пројекта за изградњу обилазнице око Власотинца	2,490.00				2,490.00
75	АП Војводина - буџет	Покрајинска административна такса - издавање локацијских услова за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступним путевима)	4,850.00				4,850.00

76	АПР	Накнада за ЦЕОП - издавање локацијских услова за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступним путевима)	2,000.00				2,000.00
77	Буџет АП Војводине	Републичка адимистративна таксе - издавање локацијских услова за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступним путевима)	1,620.00				1,620.00
78	Електродистрибуција Србије	Издавање услова за пројектовање и прикључење - Локацијски услови за изградњу заштитних конструкција од буке са д.п. IА реда бр. А1, пролаз кроз Београд	37,718.63				37,718.63
79	ЈКП "Зеленило Београд"	Уплата таксе - Локацијски услови за изградњу заштитних конструкција од буке са д.п. IА реда бр. А1, пролаз кроз Београд	52,630.80				52,630.80
80	ЈКП Београдски в одовод и канализација Београд	Уплата таксе - Локацијски услови за изградњу заштитних конструкција од буке са д.п. IА реда бр. А1, пролаз кроз Београд	12,141.25				12,141.25
81	Електродистрибуција Србије	Издавање услова за пројектовање и прикључење - Локацијски услови за изградњу заштитних конструкција од буке са д.п. IА реда бр. А1, пролаз кроз Београд	37,718.63				37,718.63
82	ЈКП Београдски в одовод и канализација Београд	Издавање услова за пројектовање и прикључење - Локацијски услови за изградњу заштитних конструкција од буке са д.п. IА реда бр. А1, пролаз кроз Београд	12,141.25				12,141.25
83	Електродистрибуција Србије	Издавање услова за пројектовање и прикључење - Локацијски услови за изградњу заштитних конструкција од буке са д.п. IА реда бр. А1, пролаз кроз Београд	37,718.63				37,718.63
84	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	Вршење стручне контроле техничке документације - Студије оправданости са Идејним пројектом за реконструкцију и изградњу д.п. IБ - 12, деоница: Бачка Паланка - Бегеч	794,976.00				794,976.00
85	Буџет Републике Србије	Вршење стручне контроле техничке документације - Студије оправданости са Идејним пројектом за изградњу кружне раскрснице на д.п. Реда бр. 21 Рума - Нови Сад	453,936.00				453,936.00
86	ЈВП Воде Војводине	Трошкови давања мишљења у поступку издавања водних услова - Брза саобраћајница д.п. IБ реда на територији општине Србобран и Бечеј од административне границе са општином Врбас, до административне границе са општином Бечеј	79,070.04				79,070.04
87	Политика новине и магазин	Фазна изградња и реконструкција уклапања брзе саобраћајнице IБ реда Крагујевац - Баточина на аутопуту Е-75 и петље "Баточина"	18,972.00				18,972.00
88	Електродистрибуција Србије	Трошкови за услове за пројектовање и прикључење - Привремена саобраћајна веза новопројектованог моста преко реке Саве са постојећим граничним прелазом Сремска Рача	20,963.63				20,963.63
89	Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица	Услови и мере техничке заштите за изградњу Привремене саобраћајне везе новопројектованог моста преко реке Саве са постојећим граничним прелазом "Сремска Рача"	100,000.00				100,000.00
90	Телеком Србија	Услови за изградњу привремене саобраћајне везе на новом мосту преко Саве, гранични прелаз Сремска Рача	4,059.98				4,059.98
91	Институт за путеве	Рефундација таксе бр. 2429-009 - Фазна изградња брзе саобраћајнице IБ реда: Слепчевић - Бадовинци (Павловића мост)	9,080.00				9,080.00
92	MIM PROJEKT DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD	Рефундација трошкова - Идејни пројекат са студијом оправданости изградње Северне обилазнице око Крагујевца	451,019.55				451,019.55

93	Електродистрибуција Србије	Локацијски услови за пројектовање и прикључење (ЦЕОП) - цевоводи, комуникациони и електрични водови	37,718.63				37,718.63
94	Буџет Републике Србије - Завод за заштиту природе Србије	Уплата таксе - Локацијски услови за изградњу заштитних конструкција од буке са д.п. IА реда бр. А1, пролаз кроз Београд (привремено категорисан као д.п. IIБ реда бр. 474) на КО Добановци, КО Земун Поље, КО Земун, КО Нови Београд, КО Савски Венац, КО Звездара, КО Вождовац, КО Калуђерица	31,320.00				31,320.00
95	ГУ Града Београда - Секретаријат за саобраћај	Градска административна такса - Локацијски услови за изградњу заштитних конструкција од буке са д.п. IА реда бр. А1, пролаз кроз Београд (привремено категорисан као д.п. IIБ реда бр. 474) на КО Добановци, КО Земун Поље, КО Земун, КО Нови Београд, КО Савски Венац, КО Звездара, КО Вождовац, КО Калуђерица	5,732.00				5,732.00
96	Секретаријат за јавни превоз градске управе града Београда	Градска административна такса - Локацијски услови за изградњу заштитних конструкција од буке са д.п. IА реда бр. А1, пролаз кроз Београд (привремено категорисан као д.п. IIБ реда бр. 474) на КО Добановци, КО Земун Поље, КО Земун, КО Нови Београд, КО Савски Венац, КО Звездара, КО Вождовац, КО Калуђерица	5,436.00				5,436.00
97	Секретаријат за јавни превоз градске управе града Београда	Градска административна такса - Локацијски услови за изградњу заштитних конструкција од буке са д.п. IА реда бр. А1, пролаз кроз Београд (привремено категорисан као д.п. IIБ реда бр. 474) на КО Добановци, КО Земун Поље, КО Земун, КО Нови Београд, КО Савски Венац, КО Звездара, КО Вождовац, КО Калуђерица	330.00				330.00
98	АПР	Уплата таксе - Локацијски услови за изградњу аутопута Е-70, Обилазница око Београда и Панчева - Сектор "Ц" и нова обилазна пруга Бели Поток - Винча - Панчево са друмско - железничким мостом преко Дунава код Винче	2,000.00				2,000.00
99	Буџет Републике Србије	Уплата таксе - Локацијски услови за изградњу аутопута Е-70, Обилазница око Београда и Панчева - Сектор "Ц" и нова обилазна пруга Бели Поток - Винча - Панчево са друмско - железничким мостом преко Дунава код Винче	4,850.00				4,850.00
100	СЕТИН	Градска административна такса - Локацијски услови за изградњу заштитних конструкција од буке са д.п. IА реда бр. А1, пролаз кроз Београд (привремено категорисан као д.п. IIБ реда бр. 474) на КО Добановци, КО Земун Поље, КО Земун, КО Нови Београд, КО Савски Венац, КО Звездара, КО Вождовац, КО Калуђерица	24,000.00				24,000.00
101	Републички геодетски завод	Уплата таксе - локацијски услови за изградњу привремене саобраћајне везе новопројектованог моста преко реке Саве на постојећим граничним прелазом "Сремска Рача"	17,160.00				17,160.00
102	Покрајински завод за заштиту природе	Уплата таксе - локацијски услови за изградњу привремене саобраћајне везе новопројектованог моста преко реке Саве на постојећим граничним прелазом "Сремска Рача"	37,690.00				37,690.00
103	ГУ Града Београда - Секретаријат за саобраћај	Градска административна такса - Локацијски услови за изградњу заштитних конструкција од буке са д.п. IА реда бр. А1, пролаз кроз Београд (привремено категорисан као д.п. IIБ реда бр. 474) на КО Добановци, КО Земун Поље, КО Земун, КО Нови Београд, КО Савски Венац, КО Звездара, КО Вождовац, КО Калуђерица	330.00				330.00



104	Републички геодетски завод - Катастар непокретности	Уплата таксе за потребе издавања локацијских услова за изградњу Аутопута Е-70, Обилазница око Београда и Панчева - Сектор "Ц" и нове обилазне пруге Бели Поток - Винча - Панчево са друмско - железничким мостом преко Дунава код Винче	332,620.00				332,620.00
105	Републички геодетски завод	Уплата таксе за потребе издавања локацијских услова за изградњу Аутопута Е-70, Обилазница око Београда и Панчева - Сектор "Ц" и нове обилазне пруге Бели Поток - Винча - Панчево са друмско - железничким мостом преко Дунава код Винче	67,430.00				67,430.00
106	ЈВП Србија воде	Уплата таксе - локацијски услови за изградњу типске МБТС 20/0,4kV са прикључним кабловским водовима 20kV у склопу изградње брзе саобраћајнице д.п. IБ реда бр. 26, деоница: Шабац - Лозница на административној територији града Шапца	26,400.00				26,400.00
107	Покрајински завод за заштиту споменика културе	Стварни трошкови издавања локацијских услова за изградњу брзе саобраћајнице	10,000.00				10,000.00
108	ЈВП Воде Војводине	Трошкови давања мишљења у поступку издавања водних услова - Брза саобраћајница д.п. IБ реда на територији општине Србобран и Бечеј од административне границе са општином Врбас, до административне границе са општином Бечеј	685,971.00				685,971.00
109	Политика новине и магазин	Студија о процени утицаја на жс - Фазна изградња источне обилазнице града Крушевца, д.п. IБ реда бр. 38, од моста преко реке Расине до петље Крушевац исток	19,920.60				19,920.60
110	Политика новине и магазин	Захтев за давање сагласности за Студију о процени утицаја на жс Пројекта изградње брзе саобраћајнице IБ реда бр. Слелчевић - гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост) , КО Дубље, КО Клење и КО Бадовинци, на територији општине Богатић	28,458.00				28,458.00
111	Телеком Србија	Локацијски услови за изградњу конструкције заштитне ограде од буке, дуж државног пута IА реда А1, пролаз кроз Београд, Сектор 1 и Сектор 2	64,959.74				64,959.74
112	Политика новине и магазин	Реконструкција д.п. IА реда бр. 179 - Немањина улица у Чачку	19,920.60				19,920.60
113	Јавно комунално предузеће Јавно осветљење Београд	Технички услови за издавање локацијских услова за мере ублажавања саоб. Буке са д.п. IА реда, пролаз кроз Београд (привремено категорисан као д.п. IБ реда бр. 474) КО Добановци, КО Земун Поље, КО Земун, КО Нови Београд, КО Савски Венац, КО Звездара, КО Вождовац	15,600.00				15,600.00
114	БМС АД БЕОГРАД	Локацијски услови за градњу са могућношћу фазне изградње мера ублажавања саоб буке са д.п. IА реда А1, пролаз кроз Београд (привремено категорисан као д.п. IБ реда бр. 474) КО Добановци, КО Земун Поље, КО Земун, КО Нови Београд, КО Савски Венац, КО Звездара, КО Вождовац	31,872.00				31,872.00
115	Институт за путеве	Рефундација таксе бр. 2429-012 - Измештање постојећих електроенергетских водова у коридору новог д.п. IБ реда бр. 26, деоница: Шабац - Лозница	9,080.00				9,080.00
116	Институт за путеве	Типске МБТС 20/0,4kV са прикљученим кабловским водовима 20 kV у склопу изградње брзе саобраћајнице д.п. IБ реда бр. 26, деоница: Шабац - Лозница на административној територији града Шапца	2,380.00				2,380.00
117	HLAS LJUDU NOVINSKO - IZDAVACKA USTANOVA	Обавештење о јавном уводу студије о процени утицаја на жс Пројекта изградње Обилазнице д.п. IА реда бр. 130 око Орловата са друмским мостом преко реке Тамиш	4,500.00				4,500.00
118	DOO MAGYAR SYO KFT	Оглас у новинама	12,960.00				12,960.00
119	Електродистрибуција Србије	Саобраћајна површина - Србобран	65,793.83				65,793.83

120	Политика новине и магазин	Студија о процени утицаја на жс Пројекта фазне изградње д.п. IБ реда бр. 28, Ужице - Кадињача - Бајина Башта, деоница Обилазак Ужица, на потезу Златиборски пут - Сињевац - Вољујац, КО Буар	23,715.00				23,715.00
121	Инфраструктура железнице Србије	Трошкови издавања мишљења о изградњи привремене саобраћајне везе новопроектваног моста преко реке Саве са постојећим граничним прелазом "Сремска Рача"	7,200.00				7,200.00
122	Завод за заштиту споменика културе града Београда	Услови мере техничке заштите - локацијски услови за изградњу зидова за заштиту од буке са д.п. IА реда А1, пролаз кроз Београд, КО Добановци, КО Земун Поље, КО Земун, Ко Нови Београд, КО Савски венац	50,000.00				50,000.00
123	ЦЕТИН	Локацијски услови за техничку документацију мера саобраћајне буке са д.п. IА реда А1, пролаз кроз Београд	24,000.00				24,000.00
124	Друштво са ограниченом одговорношћу транспортгас Србија - Нови Сад	Локацијски услови за техничку документацију мера саобраћајне буке са д.п. IА реда А1, пролаз кроз Београд	22,610.65				22,610.65
125	Буџет Републике Србије - Министарство заштите животне средине	Уплата републичке административне таксе - захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на жс Пројекта изградње Јужне обилазнице око Ваљева, Деоница 1, на к.п. У КО Белошевац, КО Мрчић, КО Папучке и КО Ваљево, на територији града Ваљева	160,310.00				160,310.00
126	Буџет града Лознице	Уплата таксе - одобрење извођења радова за измештање постојећих електроенергетских водова у коридору новог д.п. IБ реда бр. 26, деоница: Шабац - Лозница, на административној територији града Лознице, општина Лозница	20,750.00				20,750.00
127	Буџет града Лознице	Уплата таксе - одобрење извођења радова за измештање постојећих електроенергетских водова у коридору новог д.п. IБ реда бр. 26, деоница: Шабац - Лозница, на административној територији града Лознице, општина Лозница	12,000.00				12,000.00
128	Буџет Републике Србије	Уплата таксе за захтев и решење - Повећање снаге за јавно осветљење д.п. IБ реда бр. 27 (Лозница - Ваљево - Лазаревац), деоница Иверак - Лајковац, Ратковац, мост	1,040.00				1,040.00
129	АПР	Накнада за ЦЕОП - захтев за пријаву радова на изградњи брзе саобраћајнице IБ реда Нови Сад - Рума, Партија 2 - Деоница 2.4	500.00				500.00
130	АП Војводина - буџет	Накнада за ЦЕОП - захтев за пријаву радова на изградњи брзе саобраћајнице IБ реда Нови Сад - Рума, Партија 2 - Деоница 2.4	7,080.00				7,080.00
131	Буџет АПВ	Накнада за ЦЕОП - захтев за пријаву радова на изградњи брзе саобраћајнице IБ реда Нови Сад - Рума, Партија 2 - Деоница 2.4	1,080.00				1,080.00
132	Институт за путеве	Рефундација таксе бр. 2429-022 - Идејни пројекат са студијом оправданости д.п. IБ реда бр. 27, Лозница - Ваљево - Лазаревац, деоница: Иверак - Лајковац	6,850.00				6,850.00
133	Институт за путеве	Рефундација таксе бр. 2429-023 - Идејни пројекат са студијом оправданости д.п. IБ реда бр. 27, Лозница - Ваљево - Лазаревац, деоница: Иверак - Лајковац, објекат регулација на км 11+400 - 11+600, општина Ваљево	6,850.00				6,850.00
134	Институт за путеве	Рефундација таксе бр. 2429-024 - ПДР и Идејни пројекат са студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице IБ реда: Шабац - Лозница, Л=55км и Слпчевих - гр.прелаз Бадовинци (Павловића мост)	9,080.00				9,080.00
135	Институт за путеве	Рефундација таксе бр. 2429-021 - Државни пут IА реда бр. 154 (измештање дела трасе) и надвожњака преко железничке пруге Београд - Пожаревац	6,850.00				6,850.00

136	Институт за путеве	Рефундација таксе бр. 2429-020 - Државни пут IБ реда бр. 27, Лозница-Ваљево-Лазаревац, деоница: Иверак - Лајковац (Петља на аутопуту Е-763 Београд - Пожега)	6,850.00				6,850.00
137	Институт за путеве	Рефундација таксе бр. 2429-016 - Измештање постојећих електроенергетских водова у коридору новог д.п. IБ реда бр. 26, Шабац - Лозница, на територији града Шапца	9,080.00				9,080.00
138	Институт за путеве	Рефундација таксе бр. 2429-017 - План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице IБ реда: Шабац - Лозница, L=55км и Слепчев ип - гр.прелаз Бадовинци) Павловића мост	7,580.00				7,580.00
139	Институт за путеве	Рефундација таксе бр. 2429-019 - Измештање постојећих електроенергетских водова у коридору новог д.п. IБ реда бр. 26, Шабац - Лозница, на територији града Шапца	6,850.00				6,850.00
140	Институт за путеве	Рефундација таксе бр. 2429-018 - Државни пут IБ реда бр. 27, Лозница-Ваљево-Лазаревац, деоница: Иверак - Лајковац (Петља на аутопуту Е-763 Београд - Пожега)	12,080.00				12,080.00
141	Политика новине и магазин	Реконструкција укрштаја д.п. IБ реда бр. 23 и улица Радјице Радосављевића, Ранка Тајсића и Булевара младости у Чачку	18,972.00				18,972.00
142	Завод за заштиту споменика културе града Београда	Услови за предузимање мера техничке заштите у оквиру локацијских услова за изградњу аутопута Е-70, обилазница око Београда и Панчева - Сектор Ци нова обилазница пруга Бели Поток - Винча - Панчево са друмско - железничким мостом преко Дунава код Винче	50,000.00				50,000.00
143	Институт за путеве	Привремена девијација везе новоизграђеног аутопута Рума - Шабац са д.п. IБ реда бр.21, општина Рума	9,080.00				9,080.00
144	Буџет Републике Србије - Министарство заштите животне средине	Републичка административна такса - Процена утицаја на жс за пројекат: Површинска раскрсница д.п. IБ реда бр. 13 на стациономи км 179+388,00 у Београду, деоница 01317 граница АПВ (Београд - Чента) - петља Ковилово		2,490.00			2,490.00
145	Буџет Републике Србије	Трошкови стручне контроле техничке документације - Фазна изградња и реконструкција уклапања брзе саобраћајнице IБ реда Крагујевац - Баточина на аутопуту Е-75 и петље "Баточина"	722,828.00				722,828.00
146	АП Војводина - буџет	Уплата таксе - Захтев за одустанак од поднетог захтева за исправку техничке грешке за изградњу д.п. IБ реда Нови Сад - Рума, деоница: почетак обилазнице око Руме до петље "Рума"	380.00				380.00
147	Буџет Републике Србије	Трошкови стручне контроле техничке документације - Фазна изградња II фазе Северне обилазнице града Крагујевца (Брза саобраћајница IБ реда)	755,758.00				755,758.00
148	Буџет Републике Србије - Министарство заштите животне средине	Уплата републичке административне таксе - Потреба процене утицаја на жс Пројекта за изградњу кружне раскрснице на укрштају д.п. IIA реда бр. 160 и локалне саобраћајнице "Јужна" у индустријској зони Добричево		2,490.00			2,490.00
149	Републички геодетски завод	Уплата таксе за издавање решења о одобрењу извођења радова за измештање постојећих електроенергетских водова угрожених изградњом новог д.п. IБ реда бр. 26, деоница: Шабац - Лозница, на територији града Шапца		8,190.00			8,190.00
150	Републички геодетски завод	Уплата таксе за издавање локацијских услова за измештање постојећих електроенергетских водова угрожених изградњом новог д.п. IБ реда бр. 26, деоница: Шабац - Лозница		4,512.00			4,512.00

151	Буџет Републике Србије - Министарство заштите животне средине	Републичка административна такса		2,490.00			2,490.00
152	Институт за путеве	Рефундација таксе бр. 2429-030 - Изградња правца Рума - Шабац - Лозница (деоница Слепчевић - Бадовинци)		14,960.40			14,960.40
153	Друштво са ограниченом одговорношћу транспортгас Србија - Нови Сад	Измештање постојећих електроенергетских водова у коридору новог д.п. IБ реда бр.26, на административној територији града Лознице		16,014.84			16,014.84
154	Јавно комунално предузеће Београдске електране	Накнада за издавање сагласности	11,881.20				11,881.20
155	SBB DOO BEOGRAD	Локацијски услови		12,000.00			12,000.00
156	Новинско издавачка установа "НИЛАС ЛЈУДУ"	Оглас у новинама - Обавештење о јавном увиду Студије о процени утицаја на жс Пројекта изградње обилазнице д.п. IIA реда бр.130, око Орловата са друмским мостом преко реке Тамиш		4,500.00			4,500.00
157	Друштво са ограниченом одговорношћу транспортгас Србија - Нови Сад	Изградња новог кабловског вода 10кв за напајање ТС "Петља Прилипац" и "Тунел Муњино Брдо"	22,610.65				22,610.65
158	Телеком Србија	Услови за издавање локацијских услова за изградњу Обилазнице око Београда и Панчева - Сектор Ц и нова обилазна пруга Бели Поток - Винча - Панчево са друмским мостом преко Дунава код Винче	48,719.81				48,719.81
159	SBB DOO BEOGRAD	Локацијски услови	22,560.00				22,560.00
160	Политика новине и магазин	Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на жс Пројекта фазне изградње брзе саобраћајнице IБ реда од Крагујевца до везе са д.п. IА-А5 у Мрчајевцима	22,766.40				22,766.40
161	Политика новине и магазин	Студија о процени утицаја на жс Пројекта фазна изградња источне обилазнице Крушевца, д.п. IБ реда бр.38 од моста преко реке Расине до петље Крушевац исток		19,920.60			19,920.60
162	POC CERT BALKAN	Услуга другог надзора система управљања безбедношћу друмског саобраћаја према захтевима стандарда ISO 39001	975,024.00				975,024.00
163	Завод за заштиту споменика културе Краљево	Торжови издавања мера техничке заштите за изградњу Студије о процени утицаја на жс Пројекта реконструкције, чвор бр. 17902.1 на д.п. IIA реда бр 179, на км 21+674		37,400.00			37,400.00
164	Републички геодетски завод	Уплата таксе за потребе издавања локацијских услова за изградњу Аутопута Е-70, Обилазница око Београда и Панчева - Сектор "IЦ" и нове обилазне пруге Бели Поток - Винча - Панчево са друмско - железничким мостом преко Дунава код Винче		4,220.00			4,220.00
165	Републички геодетски завод - Вождовац	Уплата таксе за потребе издавања локацијских услова за измештање дела трасе д.п. IIA реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд - Пожаревац		4,980.00			4,980.00
166	Републички геодетски завод	Уплата таксе за потребе издавања локацијских услова за измештање дела трасе д.п. IIA реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд - Пожаревац		71,640.00			71,640.00

167	Електродистрибуција Србије	Издавање услова за пројектовање и прикључење - локацијски услови за изградњу аутопута Е-70, Обилазница око Београда и Панчева - Сектор "Ц" и нове обилазне пруге Бели Поток - Винча - Панчево са друмско - железничким мостом преко Дунава код Винче		37,718.63			37,718.63
168	Јавно комунално предузеће Београдски водовод и канализација	Издавање услова за пројектовање и прикључење у поступку обједињене процедуре - водовод, Обилазница око Београда и Панчева - Сектор "Ц" и нове обилазне пруге Бели Поток - Винча - Панчево са друмско - железничким мостом преко Дунава код Винче		12,141.25			12,141.25
169	Јавно комунално предузеће Београдски водовод и канализација	Издавање услова за пројектовање и прикључење у поступку обједињене процедуре - канализација, Обилазница око Београда и Панчева - Сектор "Ц" и нове обилазне пруге Бели Поток - Винча - Панчево са друмско - железничким мостом преко Дунава код Винче		12,141.25			12,141.25
170	Јавно комунално предузеће Београдски водовод и канализација	Сарадња у поступку издавања локацијских услова за све објекте који се налазе у зони санитарне заштите, Обилазница око Београда и Панчева - Сектор "Ц" и нове обилазне пруге Бели Поток - Винча - Панчево са друмско - железничким мостом преко Дунава код Винче		12,141.25			12,141.25
171	Јавно комунално предузеће Зеленило Београд	Локацијски услови за изградњу аутопута Е-70, Обилазница око Београда и Панчева - Сектор "Ц" и нове обилазне пруге Бели Поток - Винча - Панчево са друмско - железничким мостом преко Дунава код Винче		52,630.80			52,630.80
172	Јавно комунално предузеће градска чистоћа	Локацијски услови за изградњу аутопута Е-70, Обилазница око Београда и Панчева - Сектор "Ц" и нове обилазне пруге Бели Поток - Винча - Панчево са друмско - железничким мостом преко Дунава код Винче		14,400.00			14,400.00
173	Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	Захтев за стручну контролу дела Пројекта за грађевинску дозволу - Фазна изградња брзе саобраћајнице IБ реда - Северна обилазница града Крагујевца - I фаза		445,304.00			445,304.00
174	МУП РС	Уплата таксе за потребе издавања локацијских услова за изградњу Аутопута Е-70, Обилазница око Београда и Панчева - Сектор "Ц" и нове обилазне пруге Бели Поток - Винча - Панчево са друмско - железничким мостом преко Дунава код Винче		20,560.00			20,560.00
175	ЈКП Јавно осветљење	Уплата таксе за потребе издавања техничких услова за изградњу Аутопута Е-70, Обилазница око Београда и Панчева - Сектор "Ц" и нове обилазне пруге Бели Поток - Винча - Панчево са друмско - железничким мостом преко Дунава код Винче		15,600.00			15,600.00
176	АПР	Накнада за ЦЕОП - Уплата таксе за издавање грађевинске дозволе за изградњу брзе саобраћајнице IБ реда Нови Сад - Рума, Партија 2 - Деоница 2.2, Фаза 2		5,000.00			5,000.00
177	АП Војводина - буџет	Покрајинска административна такса - Уплата таксе за издавање грађевинске дозволе за изградњу брзе саобраћајнице IБ реда Нови Сад - Рума, Партија 2 - Деоница 2.2, Фаза 3		7,080.00			7,080.00
178	Буџет АПВ	Трошкови управног поступка - Уплата таксе за издавање грађевинске дозволе за изградњу брзе саобраћајнице IБ реда Нови Сад - Рума, Партија 2 - Деоница 2.2, Фаза 4		1,620.00			1,620.00

179	Буџет Републике Србије - Министарство заштите животне средине	Уплата републичке административне таксе - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на жс за Пројекат Реконструкције раскрснице на укрштају д.п. IБ реда бр.23 и Улице Миладина Пећинара са изградњом кружног тока и пратеће инфраструктуре, К.О. Чајетина		2,490.00			2,490.00
180	Републички геодетски завод	Уплата таксе за издавање услова за измештање постојећих електроенергетских водова угрожених изградњом новог д.п. IБ реда бр.26, деоница Шабац - Лозница на административној територији града Лознице		4,320.00			4,320.00
181	Електродистрибуција Србије	Издавање услова за пројектовање и прикључење (обједињена процедура) - остали путеви и улице		20,963.63			20,963.63
182	Јавно комулано предузеће "Зеленило - Београд" Београд	Локацијски услови за изградњу аутопута Е-70, Обилазница око Београда и Панчева - Сектор "L" и нове обилазне пруге Бели Поток - Винча - Панчево са друмско - железничким мостом преко Дунава код Винче		52,630.80			52,630.80
183	ЈКП "Зеленило Београд"	Уплата таксе за издавање локацијских услова за измештање дела трасе д.п. IА реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд - Пожаревац		39,472.80			39,472.80
184	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	Издавање услова за пројектовање и прикључење у поступку обједињене процедуре - канализација - локацијских услова за измештање дела трасе д.п. IА реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд - Пожаревац		12,141.25			12,141.25
185	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	Издавање услова за пројектовање и прикључење у поступку обједињене процедуре - водовод - локацијских услова за измештање дела трасе д.п. IА реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд - Пожаревац		12,141.25			12,141.25
186	Секретаријат за саобраћај	Локацијских услова за измештање дела трасе д.п. IА реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд - Пожаревац		330.00			330.00
187	Секретаријат за саобраћај	Локацијских услова за измештање дела трасе д.п. IА реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд - Пожаревац		5,732.00			5,732.00
188	ЈКП "Јавно осветљење" Београд	Локацијских услова за измештање дела трасе д.п. IА реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд - Пожаревац		15,600.00			15,600.00
189	ЈКП "Јавно осветљење" Београд	Подношење захтева за издавање локацијских услова - Изградња државног пута надвожњака преко железничке пруге Београд - Пожаревац		15,600.00			15,600.00
190	Телеком Србија	Издавање услова за изградњу саобраћајнице Душановац - Прахово		19,284.92			19,284.92
191	Електродистрибуција Србије	Издавање услова за привремену девијацију преусмерења саобраћаја у Мајуру		20,963.63			20,963.63
192	Дневник Војводина ПРЕСС	Обавештење о доношењу решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја на жс - Пројекат изградње и реконструкције д.п. IБ реда бр.19, деоница: Нештин - Визић - Ердевик од км 0+112,46 до км 12+675		15,523.20			15,523.20
193	Институт за путеве	Рефундација таксе бр. 2429-028 - Фазна изградња брзе саобраћајнице д.п. IБ реда: Слепчевић - Бадовинци (Павловића мост)		9,080.00			9,080.00

194	Буџет Републике Србије - Министарство заштите животне средине	Републичка адиминистративна такса - Захтев за одлучивање о потреби утицаја на жс за Пројекат реконструкције укрштаја деоница д.п. IБ реда бр.23 и д.п. IIA реда бр.200, као и реконструкцију деонице д.п. IIA реда бр. 200, Пријепоље - манастир Милешева - Аљиновићи		2,490.00			2,490.00
195	АПР	Накнада за ЦЕОП - захтев за пријаву радова на изградњи брзе саобраћајнице IБ реда Нови Сад - Рума, Партија 2 - Деоница 2.4		500.00			500.00
196	АП Војводина - буџет	Покрајинска административна такса - захтев за пријаву радова на изградњи брзе саобраћајнице IБ реда Нови Сад - Рума, Партија 2 - Деоница 2.4		7,080.00			7,080.00
197	Буџет АПВ	Трошкови управног поступка - захтев за пријаву радова на изградњи брзе саобраћајнице IБ реда Нови Сад - Рума, Партија 2 - Деоница 2.4		1,080.00			1,080.00
198	Буџет Републике Србије - Министарство заштите животне средине	Уплата републичке административне таксе - Захтев за одлучивање о потреби утицаја на жс Пројекта изградње кружне раскрснице на месту укрштаја д.п. IIA реда бр. 144, д.п. IIA реда бр.146, улице Јосипа Мајера, Милана Муњаса и Школске у чвору бр. 14403		2,490.00			2,490.00
199	Буџет Републике Србије - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	Трошкови ради два члана Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја - Пројекат изградње и реконструкције д.п. IБ реда бр.19, Нештин - Визић - Ердевик		70,987.66			70,987.66
200	Буџет Републике Србије - Министарство заштите животне средине	Уплата републичке адиминистративне таксе - Захтев за одлучивање о потреби утицаја на жс Пројекта изградње кружне раскрснице на месту укрштаја д.п. IIA реда бр. 144, д.п. IIA реда бр.146, улице Јосипа Мајера, Милана Муњаса и Школске у чвору бр. 14403		2,490.00			2,490.00
201	Буџет Републике Србије - Министарство заштите животне средине	Републичка адиминистративна такса - Захтев за одлучивање о потреби утицаја на жс Пројекта за изградњу кружне раскрснице на месту укрштаја д.п. IIA реда бр.144, д.п. IIB реда бр.342, улице Вука Караџића и ул краља Петра I ослободиоца у чвору бр.14404 у Убу		2,490.00			2,490.00
202	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	Стручна контрола техничке документације - Измена студије оправданости са Идејним пројектом за изградњу брзе саобраћајнице IБ реда, гр прелаз са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј - Кикинда - Гр прелаз са Румунијом (Наково)		265,776.00			265,776.00
203	ЦЕТИН	Уплата таксе - издавање локацијских услова за измештање дела трасе д.п. IIA реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд - Пожаревац		24,000.00			24,000.00
204	ЈП Србијагас Нови Сад	Уплата таксе - локацијски услови за измештање дела трасе д.п. IIA реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд - Пожаревац		27,009.55			27,009.55
205	Инфраструктура железнице Србије	Уплата таксе - издавање локацијских услова за изградњу аутопута Е-70, Обилазница око Београда и Панчева - Сектор "Ц" и нове обилазне пруге Бели Поток - Винча - Панчево са друмско - железничким мостом преко Дунава код Винче		7,200.00			7,200.00
206	ГУ Града Београда - Секретаријат за саобраћај	Градска административна такса - локацијски услови за изградњу Аутопута Е-70, Обилазница око Београда и Панчева - Сектор "Ц" и нова обилазна пруга Бели Поток - Винча - Панчево са друмско железничким мостом преко Дунава код Винче		5,732.00			5,732.00

207	ГУ Града Београда - Секретаријат за саобраћај	Градска административна такса - локацијски услови за изградњу Аутопута Е-70, Обилазница око Београда и Панчева - Сектор "Ц" и нова обилазна пруга Бели Поток - Винча - Панчево са друмско железничким мостом преко Дунава код Винче		330.00			330.00
208	ГУ Града Београда - Секретаријат за јавни превоз гу града Београда	Градска административна такса - локацијски услови за изградњу Аутопута Е-70, Обилазница око Београда и Панчева - Сектор "Ц" и нова обилазна пруга Бели Поток - Винча - Панчево са друмско железничким мостом преко Дунава код Винче		330.00			330.00
209	ГУ Града Београда - Секретаријат за јавни превоз гу града Београда	Градска административна такса - локацијски услови за изградњу Аутопута Е-70, Обилазница око Београда и Панчева - Сектор "Ц" и нова обилазна пруга Бели Поток - Винча - Панчево са друмско железничким мостом преко Дунава код Винче		5,436.00			5,436.00
210	Инфраструктура железнице Србије	Уплата таксе - локацијски услови за измештање дела трасе д.п. IIА реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд - Пожаревац		7,200.00			7,200.00
211	Секретаријат за јавни превоз	Уплата таксе - локацијски услови за измештање дела трасе д.п. IIА реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд - Пожаревац		5,436.00			5,436.00
212	Телеком Србија	Услови за издавање локацијских услова за д.п. IIА реда бр.154 (измештање дела трасе) и надвожњака преко железничке пруге Београд - Пожаревац (изградња)		9,134.96			9,134.96
213	Завод за заштиту споменика културе града Београда	Услови за предузимање мера техничке заштите у оквиру локацијских услова за изградњу д.п. IIА реда бр. 154 (измештање дела трасе) и надвожњака преко железничке пруге Београд - Пожаревац (изградња)		2,000.00			2,000.00
214	ЕМС АД БЕОГРАД	Услуга издавања услова за аутопут Е-70, Обилазница око Београда и Панчева - Сектор "Ц" и нова обилазна пруга Бели Поток - Винча - Панчево са друмско - железничким мостом преко Дунава код Винче, деоница: од км 0+080.66 до км 5+374.94 (по левој осовини) од км 0+081.68 до км 5+370.25 (по десној осовини), општина Гроцка		31,872.00			31,872.00
215	Политика новине и магазин	Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на жс Пројекта изградње II фазе Северне обилазнице града Крагујевца		22,766.40			22,766.40
216	Политика новине и магазин	Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на жс Пројекта реконструкције површинске раскрснице д.п. IБ реда бр.13, деоница: граница АПВ (Београд - Чента) - петља Ковилово		19,920.60			19,920.60
217	Институт за путеве	Рефундација таксе		9,080.00			9,080.00
218	Институт за путеве	Рефундација таксе		9,080.00			9,080.00
219	Јавно комунално предузеће Београдске електране	Накнада за издавање сагласности		11,881.20			11,881.20
220	NIU RUSKE SLOVO	Обавештење о доношењу решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја на жс - Пројекат изградње и реконструкције д.п. IБ реда бр.19, деоница: Нештин - Визић - Ердевик од км 0+112,46 до км 12+675		7,920.00			7,920.00
221	ЕМС АД БЕОГРАД	Услуга издавања услова за израду локацијских услова за изградњу привремене саобраћајне везе новопроектваног моста преко реке Саве са постојећим граничним прелазом "Сремска Рача" на кп 722/2, 722/5, 722/8, 765/2, 765/4, све КО Сремска Рача		31,872.00			31,872.00
222	ЕМС АД БЕОГРАД	Услови - ЦЕОП		31,872.00			31,872.00

223	БМС АД БЕОГРАД	Услуга издавања услова за изградњу привремене девијације д.п. IIА реда бр.136, деоница: Богатић (Мајур) - Петловача, за потребе изградње кружне раскрснице на км 10+424.73, КО Дубље		31,872.00			31,872.00
224	Политика новине и магазин	Захтев за одлучивање о потреби утицаја на жс за Пројекат: раскрснице на укрштају д.п. IB реда бр. 23 (км 170+370) и Улице Миладина Пећинара са изградњом кружног тока и пратеће инфраструктуре, КО Чајетина		19,920.60			19,920.60
225	Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица	Издавање услова и података за Плаб детаљне регулације обилазнице д.п. IB реда број 13, око насеља Башаид		5,000.00			5,000.00
226	Политика новине и магазин	Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на жс Пројекта реконструкције површинске раскрснице д.п. IB реда бр.13, деоница: граница АПВ (Београд - Чента) - петља Ковилово		19,920.60			19,920.60
227	Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе" Београд	Мишљење за водне услове за изградњу аутопута Е-70, Обилазница око Београда и Панчева, Сектор Ц и Нова обилазница Бели поток - Винча - Панчево - са друмско - железничким мостом преко Дунава код Винче		26,400.00			26,400.00
228	Институт за путеве	Идејни пројекат са Студијом оправданости д.п. IB реда бр. 27, Лозница - Ваљево - Лазаревац, деоница: Иверак - Лајковац, објекат Обалоутврда корита реке Колубаре		6,850.00			6,850.00
229	Институт за путеве	Рефундација таксе бр. 2429-037 - Идејни пројекат са Студијом оправданости д.п. IB реда бр. 27, Лозница - Ваљево - Лазаревац, деоница: Иверак - Лајковац, пријава радова		8,090.00			8,090.00
230	Телеком Србија	Локацијски услови за изградњу сектора Ц аутопута Е-70, Обилазница око Београда и Панчева, деоница аутопута од км 0+080 до км 5+374		12,179.95			12,179.95
231	ГАСТРАНС	Услови за пројектовање		1,200.00			1,200.00
232	Политика новине и магазин	Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на жс за пројекат: Реконструкција чвора бр. 17902.1 на државном путу IIА реда бр. 179 у Чачку		19,920.60			19,920.60
233	Буџет Републике Србије - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	Трошкови рада два члана Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на жс - Окончање поступка процене утицаја на жс Пројекта изградње брзе саобраћајнице IB реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј - Кикинда - гранични прелаз са Румунијом (Наково)		61,728.40			61,728.40
234	Буџет Републике Србије - Министарство заштите животне средине	Уплата републичке административне таксе - Захтев за одлучивање о потреби утицаја на жс за Пројекат реконструкције раскрснице на укрштају д.п. IB реда број 23 и локалног пута за Сирогојно са изградњом кружног тока и пратеће инфраструктуре, КО Чајетина		2,490.00			2,490.00
235	АПР	Накнада за ЦЕОП - уплата таксе за потребе издавања дозволе за изградњу брзе саобраћајнице IB реда Нови Сад - Рума, деоница 1: Петља "Аутопут Е-75" - Парагово, км 6+900,00 - км 18+167,26, Л=11,267км а планираном трасом д.п. IIА-100 од Жежељевог моста до петље "Аутопут Е-75"		5,000.00			5,000.00
236	АП Војводина - буџет	Покрајинска административна такса - уплата таксе за потребе издавања дозволе за изградњу брзе саобраћајнице IB реда Нови Сад - Рума, деоница 1: Петља "Аутопут Е-75" - Парагово, км 6+900,00 - км 18+167,26, Л=11,267км а планираном трасом д.п. IIА-100 од Жежељевог моста до петље "Аутопут Е-75"		7,080.00			7,080.00

237	Буџет АПВ	Трошкови и управног поступка - уплата таксе за потребе издавања дозволе за изградњу брзе саобраћајнице ИБ реда Нови Сад - Рума, деоница 1: Петља "Аутопут Е-75" - Парагово, км 6+900,00 - км 18+167,26, Л=11,267км а планираном трасом д.п. ИА-100 од Жежељевог моста до петље "Аутопут Е-75"		1,620.00			1,620.00
238	YUGOROSGAZ	Уплата таксе за потребе издавања услова за реконструкцију друмског моста преко реке Моравице на д.п. ИА реда бр.1, деоница петља Алексиначки Рудници - петља Алексинац		11,452.02			11,452.02
239	СЕТИН	Уплата таксе - издавање локацијских услова за изградњу аутопута Е-70, Обилазница око Београда и Панчева - Сектор "Ц" и нове обилазне пруге Бели Поток - Винча - Панчево са друмско - железничким мостом преко Дунава код Винче		24,000.00			24,000.00
240	Завод за заштиту природе Србије	Уплата таксе - издавање локацијских услова за изградњу аутопута Е-70, Обилазница око Београда и Панчева - Сектор "Ц" и нове обилазне пруге Бели Поток - Винча - Панчево са друмско - железничким мостом преко Дунава код Винче		31,320.00			31,320.00
241	Буџет Републике Србије - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	Републичка административна такса - Захтев за одлучивање о потреби утицаја на жс за Пројекат изградње д.п. ИБ реда (брзе саобраћајнице) на територији општине Србобран, деоница: од административне границе са општином Врбас до административне границе са општином Бечеј		2,490.00			2,490.00
242	Буџет Републике Србије - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	Републичка административна такса - захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на жс Пројекта изградње д.п. ИБ реда и базе за одржавање на територији општине Врбас, од раскрснице са прикључком на индустријску зону Кула		2,490.00			2,490.00
243	Буџет Републике Србије - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	Републичка административна такса - Захтев за одлучивање о потреби утицаја на жс за Пројекат изградње д.п. ИБ реда (брзе саобраћајнице) на територији општине Србобран, деоница: од административне границе са општином Врбас до		2,490.00			2,490.00
244	Политика новине и магазин	Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на жс фазне изградње сталне депоније вишка земљаног материјала из ископа за потребе извођења радова на траси будућег д.п. А2 (аутопут Е-763) Београд - Јужни Јадран, деоница: Прелазна - Пожега од км 117+477.02 до км 147+675.00, депонија		24,663.60			24,663.60
245	YUGOROSGAZ	Потврда и продужење техничких услова бр. 3/2022-1569 од 05.10.2022. године (ROP-PSUGZ-35815-LOC-1/2023 од 19.01.2024.)		7,200.00			7,200.00
246	Инфраструктура железнице Србије	Продужење и потврђивање Техничких услова за изградњу надвожњака у зони км 181+400 пруге Ниш - Црвени Крст - Зајечар - Прахово Пристаниште и у зони км 1+000 колосека Еликсир Прахово		7,200.00			7,200.00
247	Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе" Београд	Мишљење за водне услове за изграду пројектно - техничке документације за изградњу, размештање дела трасе државног пута 2 реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд -		26,400.00			26,400.00
248	Политика новине и магазин	Решење којим се утврђује да није потребна процена утицаја на жс за Пројекат: Раскрснице на укрштају д.п. ИБ реда бр. 23 (км 170+370) и Улице Миладина Пећинара са изградњом кружног тока и пратеће		18,972.00			18,972.00
249	Политика новине и магазин	Решење којим се утврђује да није потребна процена утицаја на жс за Пројекат: Кружне раскрснице на укрштају д.п. ИА реда бр. 160 (км 114+150) и локалне саобраћајнице "Јужна" у индустријској зони		18,972.00			18,972.00
250	Политика новине и магазин	Студија о процени утицаја на жс Пројекта изградње Јужне обилазнице око Ваљева, Деоница 1, на кл у КО Белошевац, КО Мрчић, град Ваљево		22,766.40			22,766.40
251	Дневник Војводина ПРЕСС	Обавештење о доношењу решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја на жс - Пројекат изградње брзе саобраћајнице ИБ реда, гр прелаз са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј - Кикинда - гр прелаз са		15,523.20			15,523.20
252	Политика новине и магазин	Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на жс Пројекта: Рушење и изградња прилазних конструкција на десној обали друмско - железничког моста преко реке Дунав - "Панчевачки		22,766.40			22,766.40
253	DOO MAGYAR SYO KFT	Обавештење о доношењу решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја на жс - Пројекат изградње брзе саобраћајнице ИБ реда, гр прелаз са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј - Кикинда - гр прелаз са		12,960.00			12,960.00
254	Политика новине и магазин	Обавештење Велика Морава		19,920.60			19,920.60
255	Институт за путеве	Рефундација таксе бр. 2429-044 - Фазна изградња брзе ИБ реда: Слепчевић - гранични прелаз		9,080.00			9,080.00

256	Политика новине и магазин	Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на жс за пројекат: Реконструкција и адаптација пословних простора у оквиру објекта Терминала 2 аеродрома "Никола Тесла" - фаза II на к.п. Бр. 5255/1	18,972.00			18,972.00
257	Политика новине и магазин	Студија о процени утицаја на жс Пројекта изградње брзе саобраћајнице IБ реда: Слеспчевић - Бадовинци (Павловића мост) на к.п. КО Дубље, КО Клење и КО Бадовинци на територији општине Богатић	22,766.40			22,766.40
258	Институт за путеве	Рефундација таксе бр. 2429-042 - Техничка док. Мера ублажавања саобраћајне буке са д.п. IА реда број А4, деоница: Ниш север - петља Ниш исток, насеље	9,080.00			9,080.00
259	Институт за путеве	Рефундација таксе бр. 2429-043 - Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са д.п. IА реда бр. А1, Београд - Ниш, са десне стране у смеру ка Нишу дуж потеза улице Нишка у	9,080.00			9,080.00
260	Електродистрибуција Србије	Издавање услова и мишљења - Услови за укрштање и паралелно вођење - Мост преко Јужне	14,960.40			14,960.40
261	Институт за путеве	Рефундација таксе бр. 2429-038 - План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице IБ реда: Шабац - Лозница и Слеспчевић - Бадовинци	7,580.00			7,580.00
262	Институт за путеве	Рефундација таксе бр. 2429-040 - План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице IБ реда Шабац - Лозница, Л=55км и Слеспчевић - Бадовинци	7,580.00			7,580.00
263	Електродистрибуција Србије	Манипулације расклопном опремом са издавањем дозвола и поновним укључењем у ДЕЕС на	22,900.80			22,900.80
264	Телеком Србија	Издавање услова за мост преко Јужне Мораве на д.п. IБ реда (бр. 39), деоница Власотинце - Лесковац, кп 35/3, 231, 237/1 и 1931 КО Гложане		4,059.98		4,059.98
265	Покрајински завод за заштиту споменика културе	Стварни трошкови издавања локацијских услова за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке		10,000.00		10,000.00
266	Дневник Војводина ПРЕСС	Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на жс - Изградња д.п. IБ реда (брзе саобраћајнице) на		11,289.60		11,289.60
267	Дневник Војводина ПРЕСС	Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на жс - Изградња д.п. IБ реда (брзе саобраћајнице) и базе за одржавање на територији општине Врбас, деоница: од раскрснице са прикључком за индустријску зону Кула до административне границе са општином		11,289.60		11,289.60
268	DIRIGENT ACOUSTICS DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC)	Рефундација републичке административне таксе		6,850.00		6,850.00
269	Републички годетски завод	Уплата таксе - издавање локацијских услова за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступним путевима)	65,676.00			65,676.00
270	Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине" Београд	Уплата таксе - издавање локацијских услова за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступним путевима)	66,510.47			66,510.47
271	ЈКП Комуналпројект	Уплата таксе - издавање локацијских услова за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступним путевима)	33,292.80			33,292.80
272	Покрајински завод за заштиту природе	Уплата таксе - издавање локацијских услова за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступним путевима)	37,690.00			37,690.00
273	Буџет Републике Србије - Министарство заштите животне средине	Уплата републичке административне таксе - за потребе подношења захтева за сагласност на План управљања отпадом од грађења и рушења за пројекат изградње брзе саобраћајнице IБ реда: Слеспчевић - гранични прелаз Бадовинци (Павловића		380.00		380.00
274	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	Стручна контрола техничке документације - Измена студије оправданости са Идејним пројектом за изградњу брзе саобраћајнице IБ реда, гр прелаз са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј - Кикинда - Гр прелаз са Румунијом		1,053,696.00		1,053,696.00
275	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	Стручна контрола техничке документације - Измена студије оправданости са Идејним пројектом за изградњу брзе саобраћајнице IБ реда, гр прелаз са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј - Кикинда - Гр прелаз са Румунијом		1,053,696.00		1,053,696.00
276	Буџет Републике Србије - Министарство заштите животне средине	Трошкови рада два члана Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на жс - Процена утицаја на жс Пројекта моста преко Велике Мораве	49,382.72			49,382.72
277	Буџет Републике Србије - Министарство заштите животне средине	Републичка административна такса - захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на жс за пројекат реконструкције друмског моста преко реке Моравице (десна конструкција) на д.п. IА реда бр. А1 на км 407+419, деоница: 1093: петља Алексиначки	2,490.00			2,490.00
278	Буџет Републике Србије	Уплата административне таксе за потребе реализовања пројекта - Изградња фотонапонских електрана на одабраним објектима у ЈППС - фаза 2 - Прикључење за локацију Крушевац - Јасика	330.00			330.00
279	Буџет Републике Србије	Уплата административне таксе за потребе реализовања пројекта - Изградња фотонапонских електрана на одабраним објектима у ЈППС - фаза 2 - Прикључење за локацију Крушевац - Јасика	570.00			570.00
280	Буџет Републике Србије - Министарство заштите животне средине	Трошкови рада два члана Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на жс - Процена утицаја на жс Пројекта рушења и изградње прилазних конструкција на десној обали друмско железничког моста преко реке Дунав - "Панчевачки	49,382.72			49,382.72

281	Буџет Републике Србије - Министарство заштите животне средине	Републичка административна такса - захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на жс пројекта аутопута Е-70, Обилазница око Београда и Панчева - Сектор "Ц" и нова обилазна пруга Бели Поток - Винча - Панчево са друмско - железничким	2,490.00			2,490.00
282	DIRIGENT ACOUSTICS DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC)	Рефундација Републичке административне таксе и накнаде за ЦЕОП - Измена локацијских услова пројекта "Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са д.п. IА реда А1, пролаз кроз	6,850.00			6,850.00
283	Буџет Републике Србије - Министарство заштите животне средине	Трошкови рада два члана Техничке комисије за оцјену Студије о процени утицаја на жс - у циљу окончања поступка процене утицаја на жс пројекта изградње брзе саобраћајнице IБ реда: Слепчевић -	49,382.72			49,382.72
284	Буџет Републике Србије - Министарство заштите животне средине	Републичка административна такса за захтев за давање мишљења о примени републичких прописа - Студија о процени утицаја на жс за Пројекат: Измештање дела трасе д.п. IА реда бр. 154 и		15,500.00		15,500.00
285	Буџет Републике Србије - Министарство заштите животне средине	Републичка административна такса за захтев за давање мишљења о примени републичких прописа - Пројекат фазне изградње сталне депоније вишка земљаног материјала из ископа за потребе извођења радова на траси будућег д.п. А2 (аутопут Е-763) Београд - Јужни Јадран, деоница Прељина -		15,500.00		15,500.00
286	АПР	Накнада за ЦЕОП - уплата таксе за потребе издавања грађевинске дозволе за извођење припремних радова на изградњи брзе саобраћајнице IБ реда Нови Сад - Рума, Партија 1 - деоница 1.2		5,000.00		5,000.00
287	АП Војводина - буџет	Накнада за ЦЕОП - уплата таксе за потребе издавања грађевинске дозволе за извођење припремних радова на изградњи брзе саобраћајнице IБ реда Нови Сад - Рума, Партија 1 - деоница 1.2		7,080.00		7,080.00
288	Буџет АПВ	Накнада за ЦЕОП - уплата таксе за потребе издавања грађевинске дозволе за извођење припремних радова на изградњи брзе саобраћајнице IБ реда Нови Сад - Рума, Партија 1 - деоница 1.2		1,620.00		1,620.00
289	АПР	Накнада за ЦЕОП - потребе издавања локацијских услова за изградњу Аутопута Е-70, Обилазница око Београда и Панчева - Сектор "Ц" и нова обилазна пруга Бели Поток - Винча - Панчево са друмско -		2,000.00		2,000.00
290	Буџет Републике Србије	Накнада за ЦЕОП - потребе издавања локацијских услова за изградњу Аутопута Е-70, Обилазница око Београда и Панчева - Сектор "Ц" и нова обилазна пруга Бели Поток - Винча - Панчево са друмско -		4,850.00		4,850.00
291	РГЗ - Одељење за катастар водова - Београд	Копија плана водова - Уплата таксе за измену локацијских услова за изградњу заштитних конструкција од буке са д.п. IА реда број А1, пролаз кроз Београд, на КО Добановци, КО Земун Поље, КО Земун, КО Нови Београд, КО Савски Венац, КО		2,576,240.00		2,576,240.00
292	Буџет Републике Србије - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	Републичка административна такса за ажурирање Студије о процени утицаја на жс - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на жс пројекта изградње брзе саобраћајнице IБ реда бр. 21 Нови Сад - Рума, Партија 1, Деоница 1		2,490.00		2,490.00
293	Политика новине и магазин	Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на жс за пројекат реконструкције раскрснице на укрштају д.п. IБ реда број 23 (км 168+644) и локалног пута за Сирогојно са изградњом кружног тока и		19,920.60		19,920.60
294	Политика новине и магазин	Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на жс за пројекат - Изградња кружне раскрснице на месту укрштаја д.п. IА реда бр. 144, државног пута ИИА реда 146, улице Јосипа Мајера, Милана Муњаса		19,920.60		19,920.60
295	NIU RUSKE SLOVO	Оглас објављен у Руском слову - Изградња државног пута IБ реда (брзе саобраћајнице) и базе за одржавање на територији општине Врбас, од инд.		7,920.00		7,920.00
296	Институт за путеве	Рефундација таксе број 2429-041 - Државни пут А реда број А2 (Е-763), деоница: Љиг - Прељина,		9,080.00		9,080.00
297	DOO MAGYAR SYO KFT	Оглас објављен у Руском слову - Изградња државног пута IБ реда (брзе саобраћајнице) и базе за одржавање на територији општине Врбас, од инд.		12,960.00		12,960.00
298	ЈКП "Зеленило Београд"	Локацијски услови за изградњу д.п. IА реда бр. 154 (измештање дела трасе) и надвожњак преко железничке пруге Београд - Пожаревац (изградња),		39,472.80		39,472.80
299	Политика новине и магазин	Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на жс Пројекта фазне изградње прве деонице аутопута Е-70, обилазница око Београда и Панчева - сектор "Ц" и нова обилазна пруга Бели Поток - Винча		23,715.00		23,715.00
300	Институт за путеве	Рефундација таксе бр. 2429-047 - Пројектовање и извођење радова на пројекту Лозница - Ваљево - Лазаревац, деоница: Иверак - Лајковац		20,000.00		20,000.00
301	Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе" Београд	Мишљење за издавање водних услова за изградњу моста преко јужне Мораве, на д.п. IБ реда бр. 39, деоница: Власотинце - Лесковац на к.п. 35/3, 237/1 и 1931 КО Гложане, општина Власотинце		19,800.00		19,800.00
302	Институт за путеве	Рефундација таксе бр. 2429-046 - Издавање услова за израду Урбанистичког пројекта за изградњу објекта јавне намене брзе саобраћајнице IБ реда: Слепчевић - гранични прелаз Бадовинци (Павловића		40,000.00		40,000.00
303	Електродистрибуција Србије	Мост Бачка Паланка		37,718.63		37,718.63
304	Политика новине и магазин	Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на жс за пројекат: Реконструкција укрштаја д.п. IБ реда бр. 23 и д.п. IА реда бр. 200 Пријеполје -		19,920.60		19,920.60
305	DOO MAGYAR SYO KFT	Оглас објављен у Руском слову - Изградња државног пута IБ реда (брзе саобраћајнице), на територији општине Србобран, деоница Врбас -		12,960.00		12,960.00



306	NIU RUSKE SLOVO	Оглас објављен - гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) - прелаз са Румунијом (Наково)	7,920.00		7,920.00
307	Институт за путеве	Рефундација таксе бр. 2429-055 - Пројектовање и извођење радова на пројекту Лозница - Ваљево - Лазаревац, деоница: Иверак - Лајковац	20,880.00		20,880.00
308	Друштво са ограниченом одговорношћу за пројектовање ПАНПРО	Накнада за ЦЕОП - Идејни пројекат са Студијом оправданости Нештин - Визић - Ердевик - таксе за измену Локацијских услова	6,850.00		6,850.00
309	Институт за путеве	Рефундација таксе бр. 2429-054 - Идејни пројекат са студијом оправданости д.п. IБ реда бр. 27, Лозница - Ваљево - Лазаревац, деоница: Иверак - Лајковац (петља на аутопуту Београд - Пожега)	8,440.00		8,440.00
310	DOO MAGYAR SZO KFT	Оглас објављен у новинама - Пројекат изградње брзе саобраћајнице IБ реда Нови Сад - Рума	12,960.00		12,960.00
311	Јавно комунално предузеће Бадњево Неготин	Издавање услова и сагласности о могућности прикључења на комуналну инфраструктуру	18,000.00		18,000.00
312	Дневник Војводина ПРЕСС	Обавештење о поднетом захтеву за оцену потребе за ажурирањем Студије о процени утицаја на животну средину - Изградња брзе саобраћајнице д.п. IБ реда бр. 21 Нови Сад - Рума, деоница: почетак	11,289.60		11,289.60
313	Дневник Војводина ПРЕСС	Обавештење о доношењу решења у поступку ажурирања Студије о процени утицаја на жс - Пројекат изградње брзе саобраћајнице д.п. IБ реда бр. 21 Нови Сад - Рума, Партија 1, деоница 1, петља "Аутопут Е-75" - Парагово, са планираном трасом д.п. IIA реда бр. 100 од Жељевог моста до петље	11,289.60		11,289.60
314	DIRIGENT ACOUSTICS DOO BEOGRAD (VOZDOVAC)	Рефундација републичке административне таксе - Измена локацијских услова - Пролаз кроз Београд	6,850.00		6,850.00
315	Политика новине и магазин	Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на жс Пројекта реконструкције укрштаја д.п. IБ реда број 23 и д.п. IIA бр. 200 Пријеполје -	19,920.60		19,920.60
316	Политика новине и магазин	Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на жс Пројекта изградње кружне раскрснице на месту укрштаја д.п. IIA реда бр. 144, д.п. IIB реда број 342, улице Вука Караџића и улице Краља Петра	19,920.00		19,920.00
317	Политика новине и магазин	Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на жс Пројекта изградње кружне раскрснице на месту укрштаја д.п. IIA реда бр. 144, д.п. IIB реда број 342, улице Вука Караџића и улице Краља Петра	19,920.00		19,920.00
318	Нови Сад - Гас	Издавање сагласности	15,312.00		15,312.00
319	Новинско - издавачка установа "HLAS LJUDU"	Оглас у новинама - Обавештење о поднетом захтеву за оцену потребе за ажурирањем Студије о процени утицаја на жс Пројекта изградње брзе саобраћајнице IБ реда бр. 21 Нови Сад-Рума, Партија	3,840.00		3,840.00
320	"Дневник Војводина Пресс"	Обавештење о донетом решењу о приступању изради Студије о процени утицаја затеченог стања на жс - Изградња д.п. IБ реда (брзе саобраћајнице)	12,700.80		12,700.80
321	"Дневник Војводина Пресс"	Обавештење о донетом решењу о приступању изради Студије о процени утицаја затеченог стања на жс - Изградња д.п. IБ реда (брзе саобраћајнице) и базе за одржавање на територији општине Врбас, деоница од раскрснице са прикључком за индустријску зону Кула до административне	12,700.80		12,700.80
322	Институт за путеве	Израда измене и допуне ППГПН инфраструктурног коридора д.п. I реда бр. 21, Нови Сад - Рума - Шабац и д.п. I реда бр. 19 Шабац - Лозница на делу коридора	7,090.00		7,090.00
323	Политика новине и магазин	Студија о процени утицаја на жс Пројекта изградње кружне раскрснице на д.п. IБ реда бр. 28, општина	19,920.60		19,920.60
324	Институт за путеве	Уплата таксе - Урбанистички пројекат за изградњу објекта јавне намене брзе саобраћајнице IБ реда: Слепчевић - Бадовинци (Павловића мост) - петља	20,880.00		20,880.00
325	Институт за путеве	Рефундација таксе бр. 2429-052 - План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице IБ реда: Шабац - Лозница и Слепчевић - гранични прелаз	12,430.00		12,430.00
326	Институт за путеве	Рефундација таксе бр. 2429-053 - ПДР и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице IБ реда: Шабац - Лозница, Л=55км и Слепчевић - гр прелаз Бадовинци (Павловића мост) -	7,930.00		7,930.00
327	Институт за путеве	Рефундација таксе бр. 2429-057 - ПДР и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице IБ реда: Шабац - Лозница, Л=55км и Слепчевић - гр прелаз Бадовинци (Павловића мост) -	7,930.00		7,930.00
328	Политика новине и магазин	Студија о процени утицаја на жс Пројекта изградње кружне раскрснице на д.п. IБ реда бр. 28, општина	19,920.60		19,920.60
329	Политика новине и магазин	Студија о процени утицаја на жс - Пројекат изградње кружне раскрснице на месту укрштаја д.п. IIA реда бр. 144, д.п. IIB реда бр. 342, ул Вука Караџића и ул	19,920.60		19,920.60
330	Политика новине и магазин	Пројекат фазне изградње прве деонице аутопута Е-70, обилазница око Београда и Панчева - сектор "Ц" и нова обилазница Бели Поток - Винча - Панчево са друмско - железничким мостом преко Дунава код	23,715.00		23,715.00
331	АПР	Уплата таксе - за потребе подношења захтева за пријаву радова за изградњу брзе саобраћајнице IБ реда Нови Сад - Рума, Партија 2, Деоница 2.4	500.00		500.00
332	АП Војводина - буџет	Уплата покрајинске административне таксе - за потребе подношења захтева за пријаву радова за изградњу брзе саобраћајнице IБ реда Нови Сад -	7,430.00		7,430.00
333	Буџет АПВ	Трошкови управног поступка - за потребе подношења захтева за пријаву радова за изградњу брзе саобраћајнице IБ реда Нови Сад - Рума, Партија	1,080.00		1,080.00

334	Буџет Републике Србије - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	Уплата републичке административне таксе - захтев за ажурирање Студије о процени утицаја на жс пројекта изградње брзе саобраћајнице д.п. IБ реда бр. 21 Нови Сад - Рума, деоница: Почетак обилазнице Рума до петље "Рума"			2,610.00	2,610.00
335	Буџет Републике Србије - Министарство заштите животне средине	Уплата трошкова - окончање поступка процене утицаја на жс Пројекта фазне изградње сталне депоније вишка земљаног материјала из ископа за потроне извођења радова на траси будућег д.п. А2 Београд - Јужни Јадран, деоница: Прељина - Пожега			49,382.72	49,382.72
336	Институт за путеве	Рефундација таксе бр. 2429-058 - Планско техничка документација за изградњу Јужне обилазнице око			208,930.00	208,930.00
337	Институт за путеве	Рефундација таксе			7,930.00	7,930.00
338	Буџет Републике Србије - Министарство заштите животне средине	Уплата републичке административне таксе - Пројекат изградње д.п. IБ реда (брзе саобраћајнице) на територији општине Бечеј, деоница од административне границе са општином Србобран до			2,610.00	2,610.00
339	Институт за путеве	Рефундација таксе број 2429-065 - ПДР и ИП са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице IБ реда: Шабац - Лозница, Л=55км и			9,430.00	9,430.00
340	Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине Нови Сад	Трошкови давања мишљења у поступку водних услова - аутопут Рума - Шабац, деоница од аутопута Е-70 (петља Рума) до моста на Сави			30,648.53	30,648.53
341	Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине Нови Сад	Трошкови давања мишљења у поступку водних услова - Брза саобраћајница IБ реда Нови Сад - Рума, партија 1, деоница 1 петља аутопут Е-75 Парагово, са планираном трасом д.п. IIA број 100 од			25,132.32	25,132.32
342	Дневник Војводина ПРЕСС	Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на жс Пројекта - Изградња д.п. IБ реда (брзе саобраћајнице) и базе за одржавање на територији општине Врбас, деоница од раскрснице са прикључком за индустријску зону Кула до			15,325.20	15,325.20
343	Политика новине и магазин	Решење о потреби и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на жс Пројекта фазне изградње прве деонице аутопута Е-70, обилазница око Београда и Панчева - Сектор "Ц" и нова обилазна пруга Бели Поток - Винча - Панчево са			22,766.40	22,766.40
344	Дневник Војводина ПРЕСС	Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на жс Пројекта - Изградња д.п. (брзе саобраћајнице) на територији општине Србобран, деоница: од административне границе са општином			15,523.20	15,523.20
345	Политика новине и магазин	Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на жс Пројекта изградње Јужне обилазнице			19,920.60	19,920.60
346	Институт за путеве	Рефундација таксе бр. 2426-071 - ПДР и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице IБ реда Шабац - Лозница, Л=55км и Слепчевић - Бадовинци (Павловића мост)			7,090.00	7,090.00
347	Телеком Србија	Издавање техничких услова за издавање локацијских услова за изградњу аутопута Е-70,			22,329.91	22,329.91
348	SBB DOO BEOGRAD	Аутопут Е-70, Обилазница око Београда и Панчева -			12,000.00	12,000.00
349	Институт за путеве	Рефундација таксе број 2429-070 - Пројектовање и извођење радова на пројекту Рума - Шабац -			7,930.00	7,930.00
350	Дневник Војводина ПРЕСС	Обавештење о поднетом захтеву за оцену потребе за ажурирањем Студије о процени утицаја на животну средину - Изградња брзе саобраћајнице д.п. IБ реда бр. 21 Нови Сад - Рума, Партија 1, Деоница 1. Петља аутопут Е-75 - Парагово, са планираном трасом д.п. IIA реда бр. 100 од			11,289.60	11,289.60
351	Политика новине и магазин	Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на жс за Пројекат: Реконструкција моста преко реке Моравице (десна конструкција) на државном путу IА реда бр. А1, на км 407+419, деоница 1093 петља			19,920.60	19,920.60
352	DOO MAGYAR SYO KFT	Обавештење о поднетом захтеву за оцену потребе за ажурирањем Студије о процени утицаја на животну средину - Изградња брзе саобраћајнице д.п. IБ реда бр. 21 Нови Сад - Рума, Партија 1, Деоница 1. Петља аутопут Е-75 - Парагово, са планираном трасом д.п. IIA реда бр. 100 од			12,960.00	12,960.00
353	Јавно комунално предузеће "Зеленило - Београд" Београд	Локацијски услови за изградњу д.п. IIA реда бр. 154 (измештање дела трасе) и надвожњак преко железничке пруге Београд - Пожаревац (изградња),			39,472.80	39,472.80
354	Институт за путеве	Рефундација таксе број 2429-073 - ПДР и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице IБ реда: Шабац - Лозница, Л=55км и Слепчевић - гр прелаз Бадовинци (Павловића мост)			7,930.00	7,930.00
355	Институт за путеве	Рефундација таксе број 2429-072 - Захтев за рефундацију таксе - пројектовање и извођење радова на пројекту Рума - Шабац - Лозница			7,930.00	7,930.00
356	АПР	Накнада за ЦЕОП - издавање локацијских услова за изградњу брзе саобраћајнице IБ реда Нови Сад - Рума, Деоница 1, петља "Аутопут Е-75"			2,000.00	2,000.00
357	АП Војводина - буџет	Накнада за ЦЕОП - издавање локацијских услова за изградњу брзе саобраћајнице IБ реда Нови Сад - Рума, Деоница 1, петља "Аутопут Е-75"			5,090.00	5,090.00
358	АП Војводина - буџет	Уплата покрајинске административне таксе за издавање локацијских услова за изградњу брзе саобраћајнице IБ реда Нови Сад - Рума, Деоница 1: Петља "Аутопут Е-75" - Парагово, км 6+900,00 - км 18+167,26, Л=11,267км са планираном трасом д.п. IIA-			400.00	400.00
359	Буџет Републике Србије - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	Уплата републичке административне таксе - захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на жс Пројекта изградње д.п. IБ реда (брзе саобраћајнице) на територији општине Србобран			168,330.00	168,330.00

360	Буџет Републике Србије - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	Уплата републичке административне таксе - захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на жс Пројекта изградње д.п. IБ реда (брзе саобраћајнице) на територији општине Србобран			168,330.00		168,330.00
361	Буџет града Лознице	Уплата таксе за издавање локацијских услова за измештање постојећих електроенергетских водова угрожених изградњом новог д.п. IБ реда бр. 26,			12,000.00		12,000.00
362	Буџет Републике Србије	Уплата таксе ради подношења неопходне документације за прикључење јавне расвете на приступној саобраћајници на аутопуту Iе-763, Милош Велики (Горњи Милановац - Клатичево,			900.00		900.00
363	Буџет Републике Србије	Републичка административна такса - подношење неопходне документације за прикључење соларних			380.00		380.00
364	Буџет Републике Србије	Републичка административна такса - подношење неопходне документације за прикључење соларних			660.00		660.00
365	Буџет Републике Србије	Републичка административна такса - подношење неопходне документације за прикључење јавне расвете на приступној саобраћајници на аутопуту Е- 763, Милош Велики (Горњи Милановац - Клатичево,			900.00		900.00
366	Буџет Републике Србије - Министарство заштите животне средине	Уплата републичке административне таксе - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на жс за Пројекат реконструкције раскрснице на укрштају д.п. IБ реда број 23 (км 171+679) и д.п. IБ реда број 405 (км 0+000) у чвору број 2323 (Рзав)			2,610.00		2,610.00
367	Буџет Републике Србије - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	Републичка административна такса за Решење о сагласности на План управљања отпадом од грађења и рушења - Идејни пројекат за реконструкцију д.п. IА реда број 100, Петроварадин - Сремски Карловци (од излаза на Петроварадин до			690.00		690.00
368	Буџет Републике Србије - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	Републичка административна такса за захтев за сагласност на План управљања отпадом од грађења и рушења - Идејни пројекат за реконструкцију д.п. IА реда број 100, Петроварадин - Сремски Карловци (од излаза на Петроварадин до			400.00		400.00
369	Буџет Републике Србије - Министарство заштите животне средине	Републичка административна такса за захтев за сагласност на План управљања отпадом од грађења и рушења за пројекат изградње кружне раскрснице на месту укрштаја д.п. IА реда број 144, д.п. IА реда бр. 146, улице Јосипа Мајера, Милана			400.00		400.00
370	Буџет Републике Србије - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	Уплата трошкова - циљ окончања поступка процене утицаја на жс Пројекта изградње обилазнице д.п. IА реда бр. 130 око Орловата са друмским мостом преко реке Тамиш			61,728.40		61,728.40
371	Буџет Републике Србије - Министарство заштите животне средине	Републичка административна такса - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на жс за пројекат изградње површинске раскрснице д.п. IА			2,610.00		2,610.00
373	Агенција за просторно планирање	Тарифа стварних трошкова АПР и урбанизам РС - спровођење поступка стручне контроле Урбанистичког пројекта за изградњу прве фазе Северне обилазнице града Крагујевца - 2024			183,310.00		183,310.00
374	Републички геодетски завод	Уплата таксе за потребе издавања локацијских услова за изградњу Аутопута Е-70, Обилазница око Београда и Панчева - Сектор "Ц" и нова обилазна пруга Бели Поток - Винча - Панчево, са друмско - железничким мостом преко Дунава код Винче од км			228,160.00		228,160.00
375	Републички геодетски завод	Уплата таксе за потребе издавања локацијских услова за реконструкцију и изградњу петље Марадик на д.п. IА реда бр. А1, општина Инђија			820.00		820.00
376	Републички геодетски завод	Уплата таксе за потребе издавања локацијских услова за изградњу Аутопута Е-70, Обилазница око Београда и Панчева - Сектор "Ц" и нова обилазна пруга Бели Поток - Винча - Панчево, са друмско - железничким мостом преко Дунава код Винче од км			36,228.00		36,228.00
377	DOO MAGYAR SYO KFT	Оглас у новинама - Изградња д.п. IБ реда на територији општине Бечеј (Србобран - Нови Бечеј) -			12,960.00		12,960.00
378	Дневник Војводина ПРЕСС	Обавештење о поднетом захтеву за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на жс - Пројекат изградње д.п. IБ реда (брзе саобраћајнице) на територији општине Бечеј, деоница: од административне границе са општином Србобран до			11,289.60		11,289.60
379	DOO MAGYAR SYO KFT	Захтев за давање сагласности на Студију о процену утицаја на жс Пројекта - Изградња д.п. IБ реда (брзе саобраћајнице) и базе за одржавање на територији општине Врбас, деоница од раскрснице са прикључком за индустријску зону Кула до			12,960.00		12,960.00
380	Дневник Војводина ПРЕСС	Обавештење о доношењу решења о поступку ажурирања Студије о процени утицаја на животну средину - Пројекат изградње брзе саобраћајнице д.п. IБ реда број 21, Нови Сад - Рума, деоница: почетак			11,289.60		11,289.60
381	NIU RUSKE SLOVO	Оглас у новинама - Изградња д.п. IБ реда и базе за одржавање територије општине Врбас			7,920.00		7,920.00
382	DOO MAGYAR SYO KFT	Оглас у новинама - Изградња д.п. IБ реда и базе за одржавање територије општине Врбас			12,960.00		12,960.00
383	Институт за путеве	Рефундација таксе број 2429-069 - Издавање података за СКН Богатић - ПДР и Идејни пројекат са Студијом оправданости и изградње брзе саобраћајнице IБ реда: Шабац - Лозница, Л=55км и			627,100.00		627,100.00
384	Телеком Србија	Услови - мост на Дунаву код Бачке Паланке са			5,582.48		5,582.48
385	Политика новине и магазин	Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на жс за Пројекат кружне раскрснице на укрштају д.п. IА реда број 160 (км 114+150) и локалне саобраћајнице "Јужна" у индустријској зони			17,074.80		17,074.80



386	Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе" Београд	Мишљење у поступку издавања водних услова за израду техничке документације за изградњу Северне обилазнице око Крагујевца				26,400.00	26,400.00
387	Институт за путеве	Рефундација таксе				37,718.63	37,718.63
388	Институт за путеве	Рефундација таксе број 2429-075 - Фазна изградња брзе саобраћајнице д.п. ЈБ реда				12,430.00	12,430.00
389	Институт за путеве	Рефундација таксе број 2429-025 - Фазна изградња брзе саобраћајнице д.п. ЈБ реда бр. 26, Деоница: Шабац - Лозница, на административној територији			12,080.00		12,080.00
390	Институт за путеве	Рефундација таксе			25,000.00		25,000.00
391	Институт за путеве	Рефундација таксе			7,580.00		7,580.00
392	Институт за путеве	Рефундација таксе број 2429-060 - ПДР и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице ЈБ реда: Шабац - Лозница, Л=55км и Слупчевих - гр. Прелаз Бадовинци (Павловића			7,930.00		7,930.00
393	Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине Нови Сад	Трошкови давања мишљења у поступку издавања водних услова - Брза саобраћајница д.п. ЈБ реда на територији општине Бечеј од административне границе са општином Србобран, до	685,971.00				685,971.00
394	Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине Нови Сад	Трошкови давања мишљења у поступку издавања водних услова - Брза саобраћајница д.п. ЈБ реда на територији општине Србобран и Бечеј од административне границе са општином Врбас, до	79,070.04				79,070.04
395	Републички геодетски завод за заштиту споменика културе	Услови сагласности			245,249.00		245,249.00
396	ЈВП Воде Војводине	Трошкови давања мишљења у поступку издавања водних услова				30,648.53	30,648.53
397	Институт за путеве	Рефундација таксе				7,930.00	7,930.00
398	Електродистрибуција Србије	Издавање услова за прикључење (обједињена процедура) - цевоводи, комуникациони и електрични водови - Аутопут Е-70, Обилазница око Београда и Панчева - Сектор Ц и нова обилазна пруга Бели Поток - Винча - Панчево са друмско - железничким				37,718.63	37,718.63
399	ЕМС АД БЕОГРАД	Услуга доставе података				31,872.00	31,872.00
400	Србијагас	На основу захтева ROP-MSG-22643-LOC-1-NPAP-18/2024 и техничке подлоге за израду фактуре				27,009.55	27,009.55
401	Буџет Републике Србије	Уплата републичке административне таксе - Израда фотонапонских електрана на одабраним објектима у ЈППС - 2. фаза - прикључење за локацију				380.00	380.00
402	Буџет Републике Србије	Уплата републичке административне таксе - Израда фотонапонских електрана на одабраним објектима у ЈППС - 2. фаза - прикључење за локацију				660.00	660.00
403	Буџет Републике Србије - Министарство заштите животне средине	Уплата републичке административне таксе - Захтев за сагласност на План управљања отпадом од грађења и рушења за Пројекат изградње I фазе Северне обилазнице града Крагујевца од км 0+000				400.00	400.00
404	Буџет Републике Србије - Министарство заштите животне средине	Републичка административна такса - Студија о процени утицаја на жс Пројекта фазне изградње сталне депоније вишка земљаног материјала из ископа за потребе извођења радова на траси будућег д.п. А2 (аутопут Е-763), Београд - Јужни Јадран, деоница Прељина - Пожега, км 117+477.02				16,270.00	16,270.00
405	Буџет Републике Србије - Министарство заштите животне средине	Републичка административна такса - Сагласност на Студију о процени утицаја на жс Пројекта аутопута Е-70, Обилазница око Београда и Панчева - Сектор "Ц" и нова обилазна пруга Бели Поток - Винча - Панчево са друмско - железничким мостом преко Дунава код				168,330.00	168,330.00
406	Служба за катастар непокретности Гуча	Уплата таксе за издавање локацијских услова за санацију косине у зони излазног предусака тунела Лаз на аутопуту Е-763, деоница Прељина - Пожега, од км 117+477.02 до км 147+675, Поддеоница 1:				16,290.00	16,290.00
407	РГЗ - Одељење за катастар водова Ужице	Уплата таксе за издавање локацијских услова за санацију косине у зони излазног предусака тунела Лаз на аутопуту Е-763, деоница Прељина - Пожега, од км 117+477.02 до км 147+675, Поддеоница 1:				820.00	820.00
408	АПР	Накнада за ЦЕОП - Уплата таксе за добијање Решења о одобрењу извођења радова за реконструкцију друмског моста преко реке Моравице на д.п. ЈА реда број 1, деоница петља				2,000.00	2,000.00
409	Буџет Републике Србије	Републичка административна такса - Уплата таксе за добијање Решења о одобрењу извођења радова за реконструкцију друмског моста преко реке Моравице на д.п. ЈА реда број 1, деоница петља Алексиначки Рудници - петља Алексинац				7,430.00	7,430.00
410	Покрајински завод за заштиту природе	Уплата таксе за потребе издавања локацијских услова за изградњу Аутопута Е-70 - Обилазница око Београда и Панчева - Сектор "Ц" и нова обилазна пруга Бели Поток - Винча - Панчево, са друмско - железничким мостом преко Дунава код Винче од км				25,130.00	25,130.00
411	АП Војводина - буџет	Уплата таксе - за потребе издавања Измене локацијских услова за изградњу брзе саобраћајнице ЈБ реда Нови Сад - Рума, Деоница 1: Петља "Аутопут Е-75" - Парагово, км 6+900,00 - км 18+167,26, Л=11,267 км са планираном трасом д.п.				1,620.00	1,620.00
412	Буџет Републике Србије	Уплата таксе - за потребе издавања локацијских услова за изградњу Аутопута Е-70, Обилазница око Београда и Панчева - Сектор "Ц" и нова обилазна пруга Бели Поток - Винча - Панчево са друмско - железничким мостом преко Дунава код Винче од км				32,890.00	32,890.00
413	ЈП Србијагас Нови Сад	Локацијски услови за изградњу - санацију: Аутопут Е-763, Београд - Пожега, деоница Прељина - Пожега, км 117+477.02 до км 147+675.00. Поддеоница 1: Тунел "Лаз", лево км 131+485,00 - км 134+750,00, десно км 131+472,00 - км 134+675,00 - косина у зони				27,009.55	27,009.55

414	Републички геодетски завод	Северна обилазница града Крагујевца - Колије плана КГ				2,540.00	2,540.00
415	Институт за путеве	Рефундација таксе број 2429-080 - Пројектовање и извођење радова на пројекту Лозница - Ваљево - Лазаревац, деоница: Иверак - Лајковац, пријава				8,440.00	8,440.00
416	Институт за путеве	Рефундација таксе број 2429-077 - Измештање цевовода у зони надвожњака брзе магистралне саобраћајнице Иверак - Лајковац				9,430.00	9,430.00
417	Институт за путеве	Рефундација таксе број 2429-079 - потребе пројектовања и извођења радова на пројекту Рума - Шабац - Лозница - клаузула правоснажности				400.00	400.00
418	Институт за путеве	Рефундација таксе број 2429-078 - Пројекат за грађевинску дозволу				12,430.00	12,430.00
419	Инфраструктура железнице Србије	Мишљење о изградњи косине у зони излазног предусака тунела "Лаз", Аутопута Е-763 Београд - Пожега, деоница: Прелина - Пожега, Поддеоница 1				7,200.00	7,200.00
420	Електродистрибуција Србије	Сепарат за снагу производног објекта од 30 кВ до 50 кВ				15,362.40	15,362.40
421	Електродистрибуција Србије	Издавање услова и мишљења - Услови за укрштање и паралелно вођење на трасу изградње - реконструкције мреже инфраструктуре				14,960.40	14,960.40
422	Институт за путеве	Рефундација таксе број 2429-081 - ПГД - Прикључци на државни пут II реда број 26				7,090.00	7,090.00
423	ЈП Србијагас Нови Сад	Локацијски услови за изградњу - прикључци на д.п. II реда број 26 на км 10+227,85 и 10+474,83 Лешница,				27,009.55	27,009.55
424	Завод за заштиту споменика културе Ваљево	Локацијски услови за изградњу - прикључци на д.п. II реда број 26 на км 10+227,85 и 10+474,83 Лешница, општина Лозница				60,000.00	60,000.00
425	Политика новине и магазин	Реконструкција раскрснице на укрштају д.п. II реда број 23 (км 171+679) и државног пута II реда број 405 (км 0+000) у чвору број 2323 (Рзав) са изградњом кружног тока и пратеће инфраструктуре на кп 7357, 7310/12, 7310/10 и 7005/23 КО Чајетина				19,920.60	19,920.60
426	ЕМС АД БЕОГРАД	Услуга издавања услова за потребе израде локацијских услова за изградњу аутопута Е-763, Београд - Пожега, деоница Прелина - Пожега, км 117+477.02 до км 147+675.00, Поддеоница 1: Тунел Лаз лево км 131+485.00 - км 134+750.00 десно км 131+472.00 - км 134+675.00 косина у зони излазног				31,872.00	31,872.00
427	Електродистрибуција Србије	Трошкови система ДТС - Услуга прикључења на електроенергетску мрежу				20,448.00	20,448.00
428	Електродистрибуција Србије	Услуга за пројектовање и прикључење објекта: Аутопут Е-70, Обилазница око Београда и Панчева, Сектор Ци нова обилазна пруга Бели Поток - Винча - Панчево са друмско - железничким мостом преко				37,718.63	37,718.63
429	Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе" Београд	Мишљење у поступку израде техничке документације за изградњу моста преко Јужне Мораве на д.п. II реда број 39, деоница: Власотинце -				13,200.00	13,200.00
430	ЕМС АД БЕОГРАД	Услуга доставе података				31,872.00	31,872.00
431	Дневник Војводина ПРЕСС	Решење о обиму и садржају Студије о процени утицаја на жс за Пројекат - Изградња д.п. II реда (брзе саобраћајнице) на територији општине Бечеј, деоница: од административне границе са општином				12,700.80	12,700.80
432	DOO MAGYAR SYO KFT	Решење о обиму и садржају Студије о процени утицаја на жс за Пројекат - Изградња д.п. II реда (брзе саобраћајнице) на територији општине Бечеј, деоница: од административне границе са општином				12,960.00	12,960.00
433	Електродистрибуција Србије	Услуга прикључења на електроенергетску мрежу - индивидуални НН				38,475.17	38,475.17
434	Електродистрибуција Србије	Услуга прикључења на електроенергетску мрежу				38,475.17	38,475.17
435	Институт за путеве	Рефундација таксе број 2420-29 - ПДР и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице II реда: Шабац - Лозница, L=55км и Слечевих - гранични прелаз Бадовинци				60,480.00	60,480.00
436	ЈВП Воде Војводине	Трошкови давања мишљења у поступку издавања водних услова за привремену мобилну фабрику бетона са бунаром и потребним инсталацијама у оквиру привременог градилишног кампа (ознаке 3-2, односно К2) за потребе извођења радова на изградњи д.п. II реда број 21 Нови САД - Рума,				59,769.90	59,769.90
437	Институт за путеве	Рефундација таксе број 2429-061 - Спровођење поступка стручне контроле урбанистичког пројекта за изградњу објекта јавне намене брзе саобраћајнице II реда Слечевих - гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост), петља Слечевих -				183,310.00	183,310.00
438	Институт за путеве	Рефундација таксе број 2429-081 - ПГД фазе 1 - нова				12,430.00	12,430.00
439	Јавно комунално предузеће "Комуналац - Лучани"	Накнада за издавање техничких услова				7,200.00	7,200.00
440	Друштво са ограниченом одговорношћу транспортгас Србија - Нови Сад	Издавање сагласности о техничким условима за извођење радња у заштитном појсу гасовода				16,014.84	16,014.84
441	Директорат цивилног ваздухопловства РС	Уплата таксе за издавање локацијских услова изградњу Антенски Стуб Тунел Муњино Брдо север, к.п. 433/6 КО Крстац, општина Лучани, код улазног портала леве цеви тунела Муњино брдо на				30,000.00	30,000.00
442	ПГЗ Катастар водова Ужице	Уплата таксе за издавање локацијских услова изградњу Антенски Стуб Тунел Муњино Брдо север, к.п. 433/6 КО Крстац, општина Лучани, код улазног портала леве цеви тунела Муњино брдо на				820.00	820.00



443	ПГЗ Одељење за катастар водова Ужице	Уплата таксе за издавање локацијских услова за санацију косине у зони излазног пресека тунела Лаз на аутопуту Е-763, деоница Прелина - Пожега, од км 117+477.02 до км 147+675, Поддеоница 1: Тунел "Лаз", лево км 131+485,00 - км 134+750,00,			820.00	820.00
444	Служба за катастар непокретности - ГУЧА	Уплата таксе за издавање локацијских услова за санацију косине у зони излазног пресека тунела Лаз на аутопуту Е-763, деоница Прелина - Пожега, од км 117+477.02 до км 147+675, Поддеоница 1: Тунел "Лаз", лево км 131+485,00 - км 134+750,00,			16,290.00	16,290.00
445	Служба за катастар непокретности - Лозница	Уплата таксе за издавање локацијских услова за изградњу прикључака на д.п. IB реда број 26 на км 10+227,85 и 10+474,83 на к.п. Број 2282/3, 2282/2, 2714/2, 2713/3 и 2713/1 КО Лешница, општина			10,010.00	10,010.00
446	Служба за катастар водова - Ваљево	Уплата таксе за издавање локацијских услова за изградњу прикључака на д.п. IB реда број 26 на км 10+227,85 и 10+474,83 на к.п. Број 2282/3, 2282/2, 2714/2, 2713/3 и 2713/1 КО Лешница, општина			1,220.00	1,220.00
447	Служба за катастар водова - Београд - Ужице	Уплата таксе за издавање локацијских услова за Антенски стуб - Тунел Муњино Брдо југ, к.п. 273/2, 70/2, 922/1 КО Прилипац, општина Пожега код излазног портала леве цеви тунела Муњино Брдо на			820.00	820.00
448	Служба за катастар водова - Београд - Пожега	Уплата таксе за издавање локацијских услова за Антенски стуб - Тунел Муњино Брдо југ, к.п. 273/2, 70/2, 922/1 КО Прилипац, општина Пожега код излазног портала леве цеви тунела Муњино Брдо на			2,820.00	2,820.00
449	Буџет Републике Србије - Министарство заштите животне средине	Уплата републичке административне таксе - за потребе подношења захтева за сагласност на Студију о процени утицаја на жс Пројекта изградње II фазе Северне обилазнице града Крагујевца на к.п. У КО Десимировац, КО дивостин, КО Ђуришело, КО Драча, КО Дргобраћа, КО Дреновац, КО Крагујевац			168,330.00	168,330.00
450	Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	Стручна контрола техничке документације - Пројекат за грађевинску дозволу: Фазна изградња брзе саобраћајнице IB реда - Северна обилазница града Крагујевца - I фаза од км 0+000 до км 5+000 на к.п. У КО Цветовевац, КО Јовановац, КО Крагујевац			468,823.00	468,823.00
451	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	Уплата таксе за потребе повлачења захтева за добијање Решења о особрењу извођења радова за реконструкцију друмског моста преко реке Моравице на д.п. IA реда број 1, деоница: петља Алексиначки Рудници - петља Алексинац			400.00	400.00
452	Покрајински завод за заштиту споменика културе	Стварни трошкови по предмету број ROP-PSUGY-31471-LOC-1/2024			10,000.00	10,000.00
453	Телеком Србија	Издавање услова за изградњу дела д.п. IB реда број 12 - Западне обилазнице око града Сомбора			11,164.96	11,164.96
454	ЈКП Комуналац Кула	Издавање услова за укрштање и паралелно вођење општинских локалних и некатегорисаних путева са брзом саобраћајницом IB реда за трасе од 500-			11,827.20	11,827.20
455	NIU RUSKE SLOVO	Накнада за ЦЕОП - уплата таксе за потребе издавања дозволе за изградњу брзе саобраћајнице IB реда Нови Сад - Рума, деоница 1: Петља "Аутопут Е-75" - Парагово, км 6+900,00 - км 18+167,26, L=11,267км а планираном трасом д.п. IA-100 од			5,400.00	5,400.00
456	DOO MAGYAR SYO KFT	Јавни увид Студије о процени утицаја на жс Пројекта изградње брзе саобраћајнице IB реда, гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Бечеј - Кикинда - гранични			12,960.00	12,960.00
457	DOO MAGYAR SYO KFT	Рефундација трошкова - Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј - Кикинда -	12,960.00			12,960.00
458	NIU RUSKE SLOVO	Израда студије о процени утицаја на жс Пројекта - Изградња д.п. IB реда (брзе саобраћајнице) и базе за одржавање на територији општине Врбас, деоница: од раскрснице са прикључком за индустријску зону Кула до административне границе са општином	5,400.00			5,400.00
459	Новинско - издавачка установа "HLAS LJUDU"	Оглас у новинама - доношење решења у поступку ажурирања Студије о процени утицаја на жс - Пројекта изградње брзе саобраћајнице IV реда број 21, Нови Сад - Рума, Партија 1 - Деоница 1, петља "Аутопут Е-75" - Парагово, са планираном трасом д.п. IA реда број 100 од Жежељевог моста до	3,840.00			3,840.00
460	DOO MAGYAR SYO KFT	Трошкови и Техничка комисија - Планска и техничка документација за изградњу обилазнице државног пута IIА реда бр. 130 око Орловата са друмским	16,200.00			16,200.00
461	ЈП Србијасад Нови Сад	Трошкови за издавање услова за изградњу дела д.п. IB реда број 12 - Западна обилазница око града			27,009.55	27,009.55
462	ЈП Србијасад Нови Сад	Трошкови за издавање услова за изградњу брзе саобраћајнице IB реда, гранични прелаз са Мађарском - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј - Кикинда - гр прелаз са Румунијом: административна граница са градом Сомбором - раскрсница са прикључком за индустријску зону			27,009.55	27,009.55
463	Друштво са ограниченом одговорношћу транспортас Србија - Нови Сад	Трошкови за издавање услова за изградњу брзе саобраћајнице IB реда, гранични прелаз са Мађарском - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј - Кикинда - гр прелаз са Румунијом: административна граница са градом Сомбором - раскрсница са прикључком за индустријску зону			22,610.65	22,610.65
464	Завод за заштиту споменика културе у Панчеву	Израда и издавање услова за подизање и постављање инфраструктуре (путева, пруга), инфраструктурних постројења и за постављање свих врста подземних инсталација, продуктовода и далековаода - по вредности и норма часа свих			631,620.00	631,620.00

465	Инфраструктура железнице Србије	Издавање техничких услова за изградњу Аутопута Е-70 - Обилазница око Београда и Панчева - Сектор Ц и нова обилазна пруга Бели Поток - Винча - Панчево са друмско - железничким мостом преко Дунава код Винче, деоница аутопута од 16+300 до км 31+076,75 (ROP-MSGI 22643-LOC-1/2024 од				86,400.00	86,400.00
466	Политика новине и магазин	Студија о процени утицаја на жс Пројекта фазне изградње прве деонице аутопута Е-70, обилазница око Београда и Панчева - Сектор "Ц" и нова обилазна пруга Бели Поток - Винча - Панчево са				34,149.60	34,149.60
467	Телеком Србија	Издавање услова за изградњу брзе саобраћајнице ИБ реда - гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) - Гранични прелаз са Румунијом (Наково), деоница: административна граница са Сомбором, раскрсница са прикључком за индустријску зону Кула				33,494.87	33,494.87
468	Политика новине и магазин	Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на жс за Пројекат: Површинска раскрсница државног пута IIА реда број 153 и IIБ реда број 352				19,920.60	19,920.60
469	Јавно комунално предузеће "Комуналац" Кула	Издавање услова за укрштање и паралелно вођење општинских локалних и категорисаних путева са брзом саобраћајницом ИБ реда за трасе од 500-				11,827.20	11,827.20
470	Инфраструктура железнице Србије	Продужење и измене Техничких услова за пројектовање и изградњу трасе брзе саобраћајнице д.п. ИБ реда, гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј - Кикинда - гранични прелаз са Румунијом (Наково)				7,200.00	7,200.00
471	ЕМС АД БЕОГРАД	Услуга издавања услова за изградњу локацијских услова за изградњу дела д.п. ИБ реда број 12 - западне обилазнице око града Сомбора				31,872.00	31,872.00
472	Институт за путеве	Рефундација таксе број 2429-092 - Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута IА реда број А1, Београд - Ниш у зони утицаја на локацији општине Параћин				7,090.00	7,090.00
473	Институт за путеве	Рефундација таксе број 2429-094 - Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са д.п. IА реда број А1, Београд - Ниш у зони утицаја са десне стране у смеру ка Београду, дуж улице				7,090.00	7,090.00
474	Институт за путеве	Рефундација таксе број 2429-088 - Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са д.п. IА реда број А1, Београд - Ниш у зони стамбеног објекта к.п. 96/1 КО Ђуприја - Идејно				7,090.00	7,090.00
475	Институт за путеве	Рефундација таксе број 2429-093 - Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са д.п. IА реда број А2, деоница: Бољковци - Таково,				7,090.00	7,090.00
476	ЕМС АД БЕОГРАД	Услуга издавања услова за израду локацијских услова за изградњу брзе саобраћајнице ИБ реда, гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј - Кикинда - гранични прелаз са Румунијом (Наково), деоница: административна граница са градом Сомбором - раскрсница са прикључком за инд. зону Кула,				31,872.00	31,872.00
477	Политика новине и магазин	Решење којим се утврђује да није потребна процена утицаја на жс за Пројекат: Реконструкција раскрснице на укрштају д.п. ИБ реда број 23 (км 171+679) и д.п. IIБ реда број 405 (км 0+000) у чвору број 2323 (Рзав) са изградњом кружног тока и пратеће инфраструктуре на к.п. 7357, 7310/12,				19,920.60	19,920.60
478	Институт за путеве	Рефундација таксе број 2429-089 - ПДР и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице ИБ реда: Шабац - Лозница, Л=55км и Спеччевић - гр. прелаз Бадовинци (Павловића мост)				12,430.00	12,430.00
479	Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе" Београд	Мишљење за водне услове за израду пројектне документације за изградњу петље "Спеччевић" на брзој саобраћајници д.п. ИБ реда број 26, деоница: Шабац - Лозница, на територији града Шапца,				19,800.00	19,800.00
480	Институт за путеве	Рефундација таксе број 2429-112 - Пријава завршетка објекта у конструктивном смислу "Шабац - Лозница", територија града Лознице,				7,930.00	7,930.00
481	Институт за путеве	Рефундација таксе број 2429-109 - ПДР и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице ИБ реда: Шабац - Лозница и Спеччевић - Бадовинци (Павловића мост), Л=55км - Пријава завршетка објекта у конструктивном смислу				5,590.00	5,590.00
482	Институт за путеве	Рефундација таксе број 2429-106 - ПДР и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице ИБ реда: Шабац - Лозница и Спеччевић - Бадовинци (Павловића мост), Л=55км - Пријава завршетка објекта у конструктивном смислу				5,590.00	5,590.00
483	Институт за путеве	Рефундација таксе број 2429-106 - ПДР и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице ИБ реда: Шабац - Лозница и Спеччевић - Бадовинци (Павловића мост), Л=55км - Пријава завршетка објекта у конструктивном смислу				5,590.00	5,590.00
484	Инфраструктура железнице Србије	Трошкови издавања Техничких услова за изградњу Западне обилазнице око града Сомбора, изградњом надвожњака у зони км 70+295 железничке пруге Суботица - Богојево - државна граница (Ердут) и у зони км 93+290 железничке пруге ван експлоатације				43,200.00	43,200.00
485	Институт за путеве	Рефундација таксе број 2429-107 - Идејни пројекат са Студијом оправданости д.п. ИБ реда број 27, Лозница - Ваљево - Лазаревац, деоница: Иверак - Лајковац (петља на аутопуту Београд - Пожега)				900.00	900.00

486	ЈВП Воде Војводине	Трошкови давања мишљења у поступку издавања водних услова - Брза саобраћајница д.п. IБ реда, деоница: административна граница са Сомбором - раскрснице са прикључком за индустријску зону Кула са изградњом базе за одржавање и пратећом				179,599.32	179,599.32
487	ЈВП Воде Војводине	Трошкови давања мишљења у поступку издавања водних услова				52,713.36	52,713.36
488	Институт за путеве	Рефундација таксе број 2429-091 - ПДР и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице IБ реда: Шабац - Лозница, Л=55км и Слечевих - Бадовинци (Павловића мост)				7,930.00	7,930.00
489	Институт за путеве	Рефундација таксе 2429-090 - ПДР и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице IБ реда: Шабац - Лозница, Л=55км и Слечевих - Бадовинци (Павловића мост)				7,930.00	7,930.00
490	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	Уплата таксе - издавање локацијских услова за реконструкцију и изградњу петље Марадик на д.п. IБ реда број А1, општина Инђија				5,090.00	5,090.00
491	Агенција за привредне регистре	Уплата таксе - издавање локацијских услова за реконструкцију и изградњу петље Марадик на д.п. IБ реда број А1, општина Инђија				2,000.00	2,000.00
492	Буџет Републике Србије - Министарство заштите животне средине	Трошкови рада два члана Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја - окончање процене утицаја на жс Пројекта изградње Јужне обилазнице око Ваљева, Деоница 1, на кп у КО Белошевац, КО				49,382.72	49,382.72
493	Буџет Републике Србије	Трошкови стручне контроле техничке документације - Изградња фазе 1 Јужне обилазнице око Ваљева - деоница 1 у зони кружног тока на прикључку на д.п. IБ реда бр. 27, Лозница - Ваљево - Лазаревац, Деоница: Иверак - Лајковац на делу брзе				254,794.00	254,794.00
494	Буџет Републике Србије - Министарство заштите животне средине	Републичка административна такса за давање сагласности на План управљања отпадом од грађења и рушења - Пројекат изградње кружне раскрснице на месту укрштаја д.п. IА реда бр. 144, д.п. IБ реда бр. 342, улице Вука Караџића и улице				5,360.00	5,360.00
495	Буџет Републике Србије - Министарство заштите животне средине	Републичка административна такса за захтев за сагласност на План управљања отпадом од грађења и рушења - Пројекат изградње кружне раскрснице на месту укрштаја д.п. IА реда бр. 144, д.п. IБ реда бр. 342, улице Вука Караџића и улице				400.00	400.00
496	Агенција за привредне регистре	Уплата таксе - Захтев за издавање грађевинске дозволе за извођење припремних радова за изградњу поддеонице 4.1 државног пута IБ реда Нови Сад - Рума, деоница: почетак обилазнице око				5,000.00	5,000.00
497	АП Војводина - буџет	Уплата таксе - Захтев за издавање грађевинске дозволе за извођење припремних радова за изградњу поддеонице 4.1 државног пута IБ реда Нови Сад - Рума, деоница: почетак обилазнице око				7,430.00	7,430.00
498	АП Војводина - буџет	Уплата таксе за добијање грађевинске дозволе за изградњу обилазнице д.п. IА реда број 130 око Орловата са друмским мостом преко реке Тамиш				7,430.00	7,430.00
499	Агенција за привредне регистре	Уплата таксе за добијање грађевинске дозволе за изградњу обилазнице д.п. IА реда број 130 око Орловата са друмским мостом преко реке Тамиш				5,000.00	5,000.00
500	Републички геодетски завод	МБТС 20 кв Штитар - кружна - ROP-SAB-44103				47,953.60	47,953.60
501	Републички геодетски завод	МБТС 20 кв Штитар мост преко пруге - ROP-SAB-44103				82,497.70	82,497.70
502	Институт за путеве	Рефундација таксе број 2429-116 - ПДР и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице IБ реда: Шабац - Лозница, Л=55 км и Слечевих - Бадовинци (Павловића мост) - Пријава				5,590.00	5,590.00
503	Институт за путеве	Рефундација таксе				7,930.00	7,930.00
504	Институт за путеве	Рефундација таксе				9,430.00	9,430.00
505	NIU RUSKE SLOVO	Оглас - Обавештење о доношењу решења о давању сагласности на Студију - Пројекат изградње д.п. IБ реда (брзе саобраћајнице)				7,920.00	7,920.00
506	Дневник Војводина ПРЕСС	Обавештење о доношењу решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја на жс - Изградња д.п. IБ реда (брзе саобраћајнице) на територији општине Србобран, деоница: граница са				31,046.40	31,046.40
507	Институт за путеве	Рефундација таксе				7,090.00	7,090.00
508	Институт за путеве	Рефундација таксе				1,410.00	1,410.00

509	Институт за путеве	Рефундација таксе број 2429-108 - Идејни пројекат са Студијом оправданости д.п. IB реда број 27, Лозница - Ваљево - Лазаревац, деоница: Иверак - Лајковац (петља на аутопуту Београд - Пожега)				900.00	900.00
510	Институт за путеве	Рефундација таксе број 2429-111 - Планско техничка документација за изградњу Јужне обилазнице око Ваљева - издавање привремене грађевинске				9,430.00	9,430.00
511	Буџет Републике Србије - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	Уплата републичке административне таксе - захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на жс Пројекта изградње д.п. IB реда на територији општине Бечеј, деоница од границе са Сомбором до границе са општином Нови Бечеј				168,330.00	168,330.00
512	DOO MAGYAR SYO KFT	Пројекат изградње д.п. IB реда (брзе саобраћајнице) на територији општине Србобран				12,960.00	12,960.00
513	DOO MAGYAR SYO KFT	Пројекат изградње д.п. IB реда (брзе саобраћајнице) на територији општине Врбас				12,960.00	12,960.00
514	Електродистрибуција Србије	Прикључак на мрежу - кружна раскрсница				3,455,068.05	3,455,068.05
515	Електродистрибуција Србије	Прикључак - Рума - Шабац				83,041.19	83,041.19
516	Електродистрибуција Србије	Прикључак - Рума - Шабац				512,265.91	512,265.91
517	Електродистрибуција Србије	Прикључак - Рума - Шабац				323788.22	0.00
518	Буџет Републике Србије	Рефундација трошкова - Крагујевац - Баточина				346,307.96	346,307.96
519	Електродистрибуција Србије	Прикључак на мрежу - Шабац - Лозница				122,384.49	122,384.49
520	Електродистрибуција Србије	Прикључак на мрежу - Шабац - Лозница				130,487.00	130,487.00
521	Електродистрибуција Србије	Прикључак на мрежу - Шабац - Лозница				122,384.49	122,384.49
522	Електродистрибуција Србије	Прикључак на мрежу - Шабац - Лозница				63,002,223.00	63,002,223.00
523	Електродистрибуција Србије	Прикључак на мрежу - Шабац - Лозница				13,607,872.20	13,607,872.20
524	Јавно комунално предузеће Београдски водовод и канализација	Уплата таксе - Локацијски услови за изградњу заштитних конструкција од буке са д.п. IA реда бр. А1, пролаз кроз Београд				31,872.00	31,872.00
525	Јавно комунално предузеће Београдски водовод и канализација	Уплата таксе - Локацијски услови за изградњу заштитних конструкција од буке са д.п. IA реда бр. А1, пролаз кроз Београд				12,141.25	12,141.25
526	Јавно комунално предузеће Београдски водовод и канализација	Уплата таксе - Локацијски услови за изградњу заштитних конструкција од буке са д.п. IA реда бр. А1, пролаз кроз Београд				12,141.25	12,141.25
527						406,059.40	406,059.40
528	Електродистрибуција Србије	Сепарат за снагу производног објекта од 30 kw до 50 kw				15,362.40	15,362.40
529	Електродистрибуција Србије	Сепарат за снагу производног објекта од 30 kw до 50 kw				15,363.40	15,363.40
530	ЕМС АД БЕОГРАД	Услуга издавања услова за израду локацијских услова за изградњу брзе саобраћајнице - д.п. IB реда на територији општине Врбас од раскрснице са прикључком за индустријску зону Кула до административне границе са општином Србобран,				31,872.00	31,872.00
УКУПНО:			12,754,107.25	2,708,700.27	7,904,933.37	86,041,021.22	109,408,762.11

Р е к а п и т у л а ц и ј а
Позиција 2. Студије и пројекти
Б) Улагања у текућој години

Позиција у програму	ПОЗИЦИЈА	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024.	РЕАЛИЗОВАНО У 2024.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)
1	Аутопутеви	769,428,000.00	486,232,015.64	373,518,000.00	15,678,000.00	0.00	97,036,015.64
2.1	Државни путеви IБ реда - Брзе саобраћајнице	922,333,424.65	474,900,555.00	125,606,922.00	281,190,105.60	61,076,927.40	7,026,600.00
2.2	Државни путеви IБ реда	123,326,240.00	30,634,664.26	7,824,360.00	0.00	6,155,186.40	16,655,117.86
2.3	Државни путеви II реда	73,695,174.80	15,119,808.00	5,357,040.00	6,508,512.00	3,254,256.00	0.00
3	Мостови	267,766,001.68	31,839,481.68	3,709,261.68	12,060,000.00	8,910,540.00	7,159,680.00
4	ИПА пројекти	23,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Остали трошкови	162,531,576.38	158,934,597.33	29,262,718.99	26,320,182.59	17,310,674.53	86,041,021.22
6	Безбедност саобраћаја	152,413,198.80	6,386,400.00	783,360.00	0.00	0.00	5,603,040.00
7	Животна средина	88,620,134.00	6,875,250.00	0.00	869,250.00	1,272,000.00	4,734,000.00
8	Енергетски менаџмент	985,923,708.44	1,264,495,627.65	282,708,257.63	354,769,925.04	259,845,674.15	367,171,770.83
9	Стратешко планирање	107,764,000.00	5,064,000.00	5,064,000.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО :	3,676,961,458.75	2,480,482,399.56	833,833,920.30	697,395,975.23	357,825,258.48	591,427,245.55

2. ОДРЖАВАЊЕ

Од планираних 35.402,9 милиона динара за 2024. годину, у 2024. години реализовано је **49.938,5 милиона динара**, што представља **141% планираног годишњег износа**. Више је реализовано 14.535,6 милиона динара.

Износ од 49.938,5 милиона динара састоји се од:

А) Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години	2.625,1 милиона динара
Б) Улагања у текућој години	47.313,4 милиона динара

У наставку текста даје се прилог Сектора за одржавање државних путева I и II реда.

**ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ
ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА**

ПОЗИЦИЈА 2. ОДРЖАВАЊЕ



Програм пословања и реализација на одржавању државних путева I и II реда и објеката на територији Републике Србије за 2024. годину		Програм пословања за 2024.	Реализација у 2024.
		(у динарима са ПДВ-ом)	(у динарима са ПДВ-ом)
2	ОДРЖАВАЊЕ	35,402,876,194.10	49,938,533,515.91
А) Неплаћене обавезе из 2023. године		2,637,076,194.10	2,625,086,046.41
Б) Улагања у текућој 2024. години (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)		32,765,800,000.00	47,313,447,469.50
2.1	ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА (2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3 + 2.1.4)	18,262,978,633.24	23,144,733,758.96
2.1.1	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ (2.1.1.1 + 2.1.1.2 + 2.1.1.3 + 2.1.1.4 + 2.1.1.5) (државни путеви I и II реда, објекти и електроинсталације) - члан 68 ЗОП	15,462,978,633.24	18,219,417,659.27
члан 68	2.1.1.1 редовно одржавање државних путева I и II реда (летње, зимско и материјал)	14,982,978,633.24	17,520,216,868.69
	2.1.1.1.A зимска служба (са материјалом)	6,000,000,000.00	5,346,766,689.16
	2.1.1.1.B редовно (летње) одржавање (са материјалом) (позиција обухвата и отклањање недостатака по налозима надлежних републичких инспектора) и налоге по члану 68 ЗОП	8,982,978,633.24	12,173,450,179.53
	2.1.1.1.B.1 редовно (летње) одржавање (са материјалом) без налога по члану 68	7,482,978,633.24	9,734,194,078.05
	2.1.1.1.B.2 налози по члану 68 - сви налози кроз ситуације редовног одржавања	1,500,000,000.00	2,439,256,101.48
	2.1.1.2 налози по члану 68 (налози кроз посебне ситуације)	0.00	3,736,537.76
	2.1.1.3 Унапређење безбедности на државним путевима I и II реда у зони школа (налози по члану 68 кроз посебне ситуације)	0.00	0.00
	2.1.1.4 Редовно одржавање објеката (мостови и тунели на путевима)	230,000,000.00	400,655,762.15
	2.1.1.5 Редовно одржавање електроинсталација	250,000,000.00	294,808,490.66
2.1.2	РЕХАБИЛИТАЦИЈА (државни путеви, објекти на државним путевима) - члан 69 ЗОП	1,700,000,000.00	3,405,715,362.22
члан 69	2.1.2.1 УГОВОРИ (јавне набавке) ПО ЧЛАНУ 69	0.00	0.00
	2.1.2.1.1 - рехабилитација државних путева (коловозна конструкција, саоб сигнализација и опрема пута,.....)	0.00	0.00
	2.1.2.1.2 - санација клизишта и потпорних зидова	0.00	0.00
	2.1.2.1.3 - постављање расвете у насељеним местима и расвете у тунелима и на мостовима ради побољшања безбедности на путевима	0.00	0.00
	2.1.2.1.4 - санација и поправка објеката (мостови и тунели)	0.00	0.00
	2.1.2.1.5 - санација црних тачака (опасна места)	0.00	0.00
	2.1.2.1.6 - формирање објеката за одржавање путева	0.00	0.00
	2.1.2.2 НАЛОЗИ ПО ЧЛАНУ 69	1,700,000,000.00	3,405,715,362.22
	2.1.2.2.1 - рехабилитација државних путева	1,500,000,000.00	3,096,187,572.33
	2.1.2.2.2 - санација клизишта и потпорних зидова на државним путевима	0.00	3,664,636.40
	2.1.2.2.3 - санација објеката (мостови и тунели) на државним путевима	200,000,000.00	305,863,153.49
2.1.3	УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ (државних путева и објеката на држ. путевима) - члан 70 ЗОП (радови уследени елементарним непогодама као што су снег, лед, клизишта, одрони, осушине, оштећења на коловозу као последица елементарних непогода, препреке на путу и остали радови који учествују у безбедно одвијању саобраћаја када су у питању оштећења на коловозу и објектима који припадају путу) ОБАВЕЗНЕ РЕЗЕРВЕ	500,000,000.00	785,137,615.42
члан 70	2.1.3.1 - санација државних путева	50,000,000.00	183,210,456.86
	2.1.3.2 - санација клизишта и потпорних зидова на државним путевима	150,000,000.00	198,872,630.64
	2.1.3.3 - санација објеката (мостови и тунели) на државним путевима	300,000,000.00	403,054,527.92
2.1.4	НАДЗОР И ЛАБОРАТОРИЈСКА КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА (на путевима и објектима)	600,000,000.00	734,463,122.05

Програм пословања и реализација на одржавању државних путева I и II реда и објеката на територији Републике Србије за 2024. годину			Програм пословања за 2024.	Реализација у 2024.
			(у динарима са ПДВ-ом)	(у динарима са ПДВ-ом)
ДРЖАВНИ ПУТЕВИ I И II РЕДА И ОБЈЕКТИ	2.2	ОСТАЛЕ ПОЗИЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА	628,495,044.26	482,882,322.46
	2.2.1	трошкови одржавања путних прелаза	171,600,000.00	0.00
	2.2.2	трошкови одржавања мобилних санитарних уређаја на Е-путевима	78,000,000.00	74,425,395.60
	2.2.3	разне услуге (услуге хидрометеоролошког завода, услуге Републичког геодетског завода, пројектантски надзор, технички прегледи (приједи), таксе МГСИ, ЕДБ рачуни - прикључци на електро мрежу,.....)	50,000,000.00	66,445,958.53
	2.2.4	заштита и контрола осовинског оптерећења и мерење и контрола укупне масе возила за потребе издавања дозвола за ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ	200,000,000.00	220,191,078.27
	2.2.5	Радови на проширењу граничног прелаза Прешево, на државном путу IА1, на територији општине Прешево (уговор бр. 454-470/30.06.2023. финансира Републичка дирекција за имовину)	494,424.26	0.00
	2.2.6	Радови на проширењу граничног прелаза Келебија, на државном путу IБ11, на територији општине Суботица (уговор бр. 454-25/ 18.01.2024. финансира Републичка дирекција за имовину)	128,400,620.00	121,819,890.06
	2.2.7	Специјалистички прегледи мостова на државним путевима	0.00	0.00
ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ	2.3	САНАЦИЈА ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ И ОБЈЕКТА (члан 69 и 70)	0.00	2,656,931,560.86
	члан 69 и 70	2.3.1 - Локални путеви (налози по члану 69)	0.00	1,444,885,706.14
		2.3.2 - Локални путеви (налози по члану 70)	0.00	1,125,020,137.57
		2.3.3 - Клизашта и потпорни зидови на локалним путевима (налози по члану 69)	0.00	0.00
		2.3.4 - Клизашта и потпорни зидови на локалним путевима (налози по члану 70)	0.00	0.00
		2.3.5 - Објекти (мостови) на локалним путевима (налози по члану 69)	0.00	0.00
		2.3.6 - Објекти (мостови) на локалним путевима (налози по члану 70)	0.00	87,025,717.15
ДРЖАВНИ И ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ И ОБЈЕКТИ	2.4	Средства резервисана закључком Владе 05 број: 401-12786/2023 од 28.12.2023. за члан 69 и 70 Закона о путевима, а по одобрењу МГСИ и 3.000.000.000,00 дин уколико се остваре средства из Буџета	13,874,326,322.50	21,028,899,827.22
	члан 69 (уговори)	2.4.1 УГОВОРИ (јавне набавке) ПО ЧЛАНУ 69	1,917,004,598.47	610,705,484.88
		2.4.1.1 - рехабилитација државних путева (колов. конструкција, саоб. сигнализација и опрема пута,...)	986,920,193.07	302,177,856.94
		2.4.1.2 - санација клизашта и потпорних зидова	0.00	0.00
		2.4.1.3 - постављање расвете у насељеним местима и расвете у тунелима и на мостовима ради побољшања безбедности на путевима	20,000,000.00	0.00
		2.4.1.4 - санација и поправка објеката (мостови и тунели)	810,084,405.40	308,527,627.94
		2.4.1.5 - санација црних тачака (опасна места)	0.00	0.00
		2.4.1.6 - формирање објеката за одржавање путева	100,000,000.00	0.00
		члан 69 (налози)	2.4.2 НАЛОЗИ ПО ЧЛАНУ 69 (рехабилитација путева и објеката)	11,682,321,724.03
	2.4.2.1 - рехабилитација државних путева		8,240,000,000.00	14,011,820,080.93
	2.4.2.2 - рехабилитација локалних путева		3,430,321,724.03	6,073,675,617.40
	2.4.2.3 - санација клизашта и потпорних зидова на државним путевима		7,000,000.00	6,180,407.81
	2.4.2.4 - санација клизашта и потпорних зидова на локалним путевима		0.00	0.00
	2.4.2.5 - санација и поправка објеката (мостови и тунели) на државним путевима		5,000,000.00	4,375,440.00
	2.4.2.6 - санација и поправка објеката (мостови) на локалним путевима		0.00	2,191,488.00
	члан 70 (налози)	2.4.3 НАЛОЗИ ПО ЧЛАНУ 70 (ургентно одржавање)	275,000,000.00	319,951,308.20
		2.4.3.1 - санација државних путева	5,000,000.00	3,896,017.34
		2.4.3.2 - санација локалних путева	25,000,000.00	26,089,522.39
		2.4.3.3 - санација клизашта и потпорних зидова на државним путевима	90,000,000.00	138,853,413.59
		2.4.3.4 - санација клизашта и потпорних зидова на локалним путевима	110,000,000.00	104,073,769.31
		2.4.3.5 - санација и поправка објеката (мостови и тунели) на државним путевима	20,000,000.00	20,539,183.95
		2.4.3.6 - санација и поправка објеката (мостови) на локалним путевима	25,000,000.00	26,499,401.62

			ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПО КВАРТАЛИМА ЗА 2024.				
Програм пословања на одржавању државних путева I и II реда и објеката на територији Републике Србије за 2024. годину			Програм пословања за 2024.	I (јануар, фебруар, март)	II (април, мај, јун)	III (јул, август, септембар)	IV (октобар, новембар, децембар)
			(у динарима са ПДВ-ом)	(у динарима са ПДВ-ом)	(у динарима са ПДВ-ом)	(у динарима са ПДВ-ом)	(у динарима са ПДВ-ом)
2	ОДРЖАВАЊЕ		35,402,876,194.10	13,255,151,531.08	10,125,540,811.31	8,992,400,000.00	3,029,783,851.71
А) Неплаћене обавезе из 2023. године			2,637,076,194.10	2,588,251,531.08	48,824,663.02	0.00	0.00
Б) Улагања у текућој 2024. години (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)			32,765,800,000.00	10,666,900,000.00	10,076,716,148.29	8,992,400,000.00	3,029,783,851.71
2.1	ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I и II РЕДА (2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3 + 2.1.4)		18,262,978,633.24	6,359,000,000.00	4,915,000,000.00	4,974,000,000.00	2,014,978,633.24
ДРЖАВНИ ПУТЕВИ I и II РЕДА И ОБЈЕКТИ	2.1.1	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ (2.1.1.1 + 2.1.1.2 + 2.1.1.3 + 2.1.1.4 + 2.1.1.5) (државни путеви I и II реда, објекти и електроинсталације) - члан 68 ЗОП	15,462,978,633.24	5,990,000,000.00	3,840,000,000.00	3,930,000,000.00	1,702,978,633.24
	члан 68	2.1.1.1 редовно одржавање државних путева I и II реда (летње, зимско и материјал)	14,982,978,633.24	5,930,000,000.00	3,600,000,000.00	3,780,000,000.00	1,672,978,633.24
		2.1.1.1.A зимска служба (са материјалом)	6,000,000,000.00	5,280,000,000.00	0.00	0.00	720,000,000.00
		2.1.1.1.Б редовно (летње) одржавање (са материјалом) (позиција обухвата и отклањање недостатака по налозима надлежних републичких инспектора) и налоге по члану 68 ЗОП	8,982,978,633.24	650,000,000.00	3,600,000,000.00	3,780,000,000.00	952,978,633.24
		2.1.1.1.Б.1 редовно (летње) одржавање (са материјалом) (позиција обухвата и отклањање недостатака по налозима надлежних републичких инспектора	7,482,978,633.24	500,000,000.00	3,000,000,000.00	3,280,000,000.00	702,978,633.24
		2.1.1.1.Б.2 налози по члану 68 - сви налози кроз ситуације редовног одржавања	1,500,000,000.00	150,000,000.00	600,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00
		2.1.1.2 налози по члану 68 - налози кроз посебне ситуације	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.1.1.3 Унапређење безбедности на државним путевима I и II реда у зони школа (налози по члану 68 кроз посебне ситуације)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.1.1.4 редовно одржавање мостова и тунела на путевима	230,000,000.00	30,000,000.00	120,000,000.00	70,000,000.00	10,000,000.00
		2.1.1.5 редовно одржавање електроинсталација	250,000,000.00	30,000,000.00	120,000,000.00	80,000,000.00	20,000,000.00
	2.1.2	РЕХАБИЛИТАЦИЈА (државни путеви, објекти на државним путевима) - члан 69 ЗОП	1,700,000,000.00	220,000,000.00	665,000,000.00	715,000,000.00	100,000,000.00
	члан 69	2.1.2.1 УГОВОРИ (јавне набавке) ПО ЧЛАНУ 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.1.2.1.1 - рехабилитација државних путева (коловозна конструкција, саоб.сигнализација и опрема пута,.....)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.1.2.1.2 - санација клизишта и потпорних зидова	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.1.2.1.3 - постављање расвете у насељеним местима и расвете у тунелима и на мостовима ради побољшања безбедности на путевима	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.1.2.1.4 - санација и поправка објеката (мостови и тунели)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.1.2.1.5 - санација црних тачака (опасна места)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.1.2.1.6 - формирање објеката за одржавање путева	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.1.2.2 НАЛОЗИ ПО ЧЛАНУ 69	1,700,000,000.00	220,000,000.00	665,000,000.00	715,000,000.00	100,000,000.00
		2.1.2.2.1 - рехабилитација државних путева	1,500,000,000.00	200,000,000.00	600,000,000.00	650,000,000.00	50,000,000.00
		2.1.2.2.2 - санација клизишта и потпорних зидова на државним путевима	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.1.2.2.3 - санација објеката (мостови и тунели) на државним путевима	200,000,000.00	20,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	50,000,000.00
	2.1.3	УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ (државних путева и објеката на држ. путевима) - члан 70 ЗОП (радови условљени елементарним непогодама као што су снег, лед, клизишта, одрони, осушине, оштећења на коловозу као последица елементарних непогода, препреке на путу и остали радови који утичу на безбедно одвијање саобраћаја када су у питању оштећења на коловозу и објектима који припадају путу) ОБАВЕЗНЕ РЕЗЕРВЕ	500,000,000.00	23,000,000.00	210,000,000.00	175,000,000.00	92,000,000.00
	члан 70	2.1.3.1 - санација државних путева	50,000,000.00	5,000,000.00	25,000,000.00	15,000,000.00	5,000,000.00
		2.1.3.2 - санација клизишта и потпорних зидова на државним путевима	150,000,000.00	8,000,000.00	85,000,000.00	40,000,000.00	17,000,000.00
		2.1.3.3 - санација објеката (мостови и тунели) на државним путевима	300,000,000.00	10,000,000.00	100,000,000.00	120,000,000.00	70,000,000.00
	2.1.4	НАДЗОР И ЛАБОРАТОРИЈСКА КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА (на путевима и објектима)	600,000,000.00	126,000,000.00	200,000,000.00	154,000,000.00	120,000,000.00

			ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПО КВАРТАЛИМА ЗА 2024.					
Програм пословања на одржавању државних путева I и II реда и објеката на територији Републике Србије за 2024. годину			Програм пословања за 2024.	I (јануар, фебруар, март)	II (април, мај, јун)	III (јул, август, септембар)	IV (октобар, новембар, децембар)	
								(у динарима са ПДВ-ом)
ДРЖАВНИ ПУТЕВИ I И II РЕДА И ОБЈЕКТИ	2.2	ОСТАЛЕ ПОЗИЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА		628,495,044.26	106,900,000.00	153,394,424.26	217,900,000.00	150,300,620.00
	2.2.1	трошкови одржавања путних прелаза		171,600,000.00	42,900,000.00	42,900,000.00	42,900,000.00	42,900,000.00
	2.2.2	трошкови одржавања мобилних санитарних уређаја на Е-путевима		78,000,000.00	19,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	19,000,000.00
	2.2.3	разне услуге (услуге хидрометеоролошког завода, услуге Републичког геодетског завода, пројектантски надзор, технички прегледи (приједи), таксе МГСИ, ЕДБ рачуни - прикључци на електро мрежу,.....)		50,000,000.00	5,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	5,000,000.00
	2.2.4	заштита и контрола осовинског оптерећења и мерење и контрола укупне масе возила за потребе издавања дозвола за ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ		200,000,000.00	40,000,000.00	60,000,000.00	55,000,000.00	45,000,000.00
	2.2.5	Радови на проширењу граничног прелаза Прешево, на државном путу IА1, на територији општине Прешево (уговор бр. 454-470/30.06.2023. финансира Републичка дирекција за имовину)		494,424.26	0.00	494,424.26	0.00	0.00
	2.2.6	Радови на проширењу граничног прелаза Келебија, на државном путу IБ11, на територији општине Суботица (уговор бр. 454-25/ 18.01.2024. финансира Републичка дирекција за имовину)		128,400,620.00	0.00	10,000,000.00	80,000,000.00	38,400,620.00
	2.2.7	Специјалистички прегледи мостова на државним путевима		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ	2.3	САНАЦИЈА ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ И ОБЈЕКТА (члан 69 и 70)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	члан 69 и 70	2.3.1 - Локални путеви (налози по члану 69)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2 - Локални путеви (налози по члану 70)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.3 - Клизишта и потпорни зидови на локалним путевима (налози по члану 69)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.4 - Клизишта и потпорни зидови на локалним путевима (налози по члану 70)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.5 - Објекти (мостови) на локалним путевима (налози по члану 69)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.6 - Објекти (мостови) на локалним путевима (налози по члану 70)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ДРЖАВНИ И ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ И ОБЈЕКТИ	2.4	Средства резервисана закључком Владе 05 број: 401-12786/2023 од 28.12.2023. за члан 69 и 70 Закона о путевима, а по одобрењу МГСИ и 3.000.000.000,00 дин уколико се остваре средства из Буџета		13,874,326,322.50	4,201,000,000.00	5,008,321,724.03	3,800,500,000.00	864,504,598.47
	члан 69 (уговори)	2.4.1 УГОВОРИ (јавне набавке) ПО ЧЛАНУ 69		1,917,004,598.47	100,000,000.00	300,000,000.00	940,000,000.00	577,004,598.47
		2.4.1.1 - рехабилитација државних путева (колов. конструкција, саоб. сигнализација и опрема пута,...)		986,920,193.07	50,000,000.00	200,000,000.00	500,000,000.00	236,920,193.07
		2.4.1.2 - санација клизишта и потпорних зидова		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.4.1.3 - постављање расвете у насељеним местима и расвете у тунелима и на мостовима ради побољшања безбедности на путевима		20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
		2.4.1.4 - санација и поправка објеката (мостови и тунели)		810,084,405.40	50,000,000.00	100,000,000.00	400,000,000.00	260,084,405.40
		2.4.1.5 - санација црних тачака (опасна места)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.4.1.6 - формирање објеката за одржавање путева		100,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	60,000,000.00
		2.4.2 НАЛОЗИ ПО ЧЛАНУ 69 (рехабилитација путева и објеката)		11,682,321,724.03	4,030,000,000.00	4,530,321,724.03	2,841,000,000.00	281,000,000.00
	члан 69 (налози)	2.4.2.1 - рехабилитација државних путева		8,240,000,000.00	3,128,000,000.00	2,912,000,000.00	2,000,000,000.00	200,000,000.00
		2.4.2.2 - рехабилитација локалних путева		3,430,321,724.03	900,000,000.00	1,610,321,724.03	840,000,000.00	80,000,000.00
		2.4.2.3 - санација клизишта и потпорних зидова на државним путевима		7,000,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00	500,000.00	500,000.00
		2.4.2.4 - санација клизишта и потпорних зидова на локалним путевима		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.4.2.5 - санација и поправка објеката (мостови и тунели) на државним путевима		5,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	500,000.00	500,000.00
		2.4.2.6 - санација и поправка објеката (мостови) на локалним путевима		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	члан 70 (налози)	2.4.3 НАЛОЗИ ПО ЧЛАНУ 70 (ургентно одржавање)		275,000,000.00	71,000,000.00	178,000,000.00	19,500,000.00	6,500,000.00
		2.4.3.1 - санација државних путева		5,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	500,000.00	500,000.00
		2.4.3.2 - санација локалних путева		25,000,000.00	5,000,000.00	15,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00
		2.4.3.3 - санација клизишта и потпорних зидова на државним путевима		90,000,000.00	20,000,000.00	68,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
		2.4.3.4 - санација клизишта и потпорних зидова на локалним путевима		110,000,000.00	40,000,000.00	60,000,000.00	8,000,000.00	2,000,000.00
		2.4.3.5 - санација и поправка објеката (мостови и тунели) на државним путевима		20,000,000.00	3,000,000.00	12,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00
	2.4.3.6 - санација и поправка објеката (мостови) на локалним путевима		25,000,000.00	2,000,000.00	20,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	

			РЕАЛИЗАЦИЈА ПО КВАРТАЛИМА У 2024. год.					
Реализација на одржавању државних путева I и II реда и објеката на територији Републике Србије за 2024. годину			Реализација у 2024. (са ПДВ-ом) (дин)	I (јануар, фебруар, март)	II (април, мај, јун)	III (јул, август, септембар)	IV (октобар, новембар, децембар)	
			(у динарима са ПДВ-ом)	(у динарима са ПДВ-ом)	(у динарима са ПДВ-ом)	(у динарима са ПДВ-ом)	(у динарима са ПДВ-ом)	
2	ОДРЖАВАЊЕ		49,938,533,515.91	19,378,140,310.99	10,886,244,547.37	14,290,823,241.26	5,383,325,416.30	
А) Неплаћене обавезе из 2023. године			2,625,086,046.41	2,588,251,531.08	36,834,515.33	0.00	0.00	
Б) Улагања у текућој 2024. години (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)			47,313,447,469.50	16,789,888,779.91	10,849,410,032.04	14,290,823,241.26	5,383,325,416.30	
ДРЖАВНИ ПУТЕВИ I И II РЕДА И ОБЈЕКТИ	2.1	ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА (2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3 + 2.1.4)	23,144,733,758.96	8,388,777,880.12	4,525,843,116.21	6,747,018,869.12	3,483,093,893.52	
	2.1.1	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ (2.1.1.1 + 2.1.1.2 + 2.1.1.3 + 2.1.1.4 + 2.1.1.5) (државни путеви I и II реда, објекти и електроинсталације) - члан 68 ЗОП	18,219,417,659.27	7,782,845,261.83	3,275,157,292.35	4,718,135,050.32	2,443,280,054.77	
		члан 68	2.1.1.1 редовно одржавање државних путева I и II реда (летње, зимско и материјал)	17,520,216,868.69	7,622,070,941.66	3,051,701,246.58	4,516,565,916.25	2,329,878,764.19
			2.1.1.1.A зимска служба (са материјалом)	5,346,766,689.16	5,274,900,491.92	5,340,307.31	0.00	66,525,889.93
			2.1.1.1.B редовно (летње) одржавање (са материјалом) (позиција обухвата и отклањање недостатака по налозима надлежних републичких инспектора) и налоге по члану 68 ЗОП	12,173,450,179.53	2,347,170,449.75	3,046,360,939.27	4,516,565,916.25	2,263,352,874.26
			2.1.1.1.B.1 редовно (летње) одржавање (са материјалом) (позиција обухвата и отклањање недостатака по налозима надлежних републичких инспектора)	9,734,194,078.05	1,802,367,002.17	2,657,979,241.63	3,699,917,504.08	1,573,930,330.16
			2.1.1.1.B.2 налози по члану 68 - сви налози кроз ситуације редовног одржавања	2,439,256,101.48	544,803,447.57	388,381,697.64	816,648,412.17	689,422,544.10
			2.1.1.2 налози по члану 68 - налози кроз посебне ситуације	3,736,537.76	0.00	0.00	3,736,537.76	0.00
			2.1.1.3 Унапређење безбедности на државним путевима I и II реда у зони школа (налози по члану 68 кроз посебне ситуације)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.1.1.4 редовно одржавање мостова и тунела на путевима	400,655,762.15	59,710,088.45	133,313,700.38	139,127,231.82	68,504,741.49
			2.1.1.5 редовно одржавање електроинсталација	294,808,490.66	101,064,231.71	90,142,345.38	58,705,364.48	44,896,549.09
	2.1.2	РЕХАБИЛИТАЦИЈА (државни путеви, објекти на државним путевима) - члан 69 ЗОП	3,405,715,362.22	337,157,923.43	816,088,611.21	1,579,968,729.45	672,500,098.13	
	члан 69	2.1.2.1 УГОВОРИ (јавне набавке) ПО ЧЛАНУ 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2.1.2.1.1 - рехабилитација државних путева (коловозна конструкција, саоб.сигнализација и опрема пута,.....)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2.1.2.1.2 - санација клизишта и потпорних зидова	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2.1.2.1.3 - постављање расвете у насељеним местима и расвете у тунелима и на мостовима ради побољшања безбедности на путевима	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2.1.2.1.4 - санација и поправка објеката (мостови и тунели)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2.1.2.1.5 - санација црних тачака (опасна места)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2.1.2.1.6 - формирање објеката за одржавање путева	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2.1.2.2 НАЛОЗИ ПО ЧЛАНУ 69	3,405,715,362.22	337,157,923.43	816,088,611.21	1,579,968,729.45	672,500,098.13	
		2.1.2.2.1 - рехабилитација државних путева	3,096,187,572.33	275,448,673.78	744,782,852.49	1,448,439,682.27	627,516,363.79	
		2.1.2.2.2 - санација клизишта и потпорних зидова на државним путевима	3,664,636.40	0.00	0.00	3,664,636.40	0.00	
		2.1.2.2.3 - санација објеката (мостови и тунели) на државним путевима	305,863,153.49	61,709,249.65	71,305,758.72	127,864,410.78	44,983,734.34	
		2.1.3	УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ (државних путева и објеката на држ. путевима) - члан 70 ЗОП (радови условљени елементарним непогодама као што су снег, лед, клизишта, одрони, осушине, оштећења на коловозу као последица елементарних непогода, препреке на путу и остали радови који утичу на безбедно одвијање саобраћаја када су у питању оштећења на коловозу и објектима који припадају путу) ОБАВЕЗНЕ РЕЗЕРВЕ	785,137,615.42	55,191,185.02	262,516,061.86	264,303,303.60	203,127,064.94
	члан 70	2.1.3.1 - санација државних путева	183,210,456.86	0.00	29,645,336.64	43,563,576.94	110,001,543.28	
		2.1.3.2 - санација клизишта и потпорних зидова на државним путевима	198,872,630.64	32,904,693.23	92,039,676.05	56,714,565.54	17,213,695.82	
		2.1.3.3 - санација објеката (мостови и тунели) на државним путевима	403,054,527.92	22,286,491.79	140,831,049.17	164,025,161.12	75,911,825.84	
	2.1.4	НАДЗОР И ЛАБОРАТОРИЈСКА КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА (на путевима и објектима)	734,463,122.05	213,583,509.84	172,081,150.79	184,611,785.75	164,186,675.68	

				РЕАЛИЗАЦИЈА ПО КВАРТАЛИМА У 2024. год.					
Реализација на одржавању државних путева I и II реда и објеката на територији Републике Србије за 2024. годину				Реализација у 2024. (са ПДВ-ом) (дин)	I (јануар, фебруар, март)	II (април, мај, јун)	III (јул, август, септембар)	IV (октобар, новембар, децембар)	
				(у динарима са ПДВ-ом)	(у динарима са ПДВ-ом)	(у динарима са ПДВ-ом)	(у динарима са ПДВ-ом)	(у динарима са ПДВ-ом)	
ДРЖАВНИ ПУТЕВИ I И II РЕДА И ОБЈЕКТИ	2.2	ОСТАЛЕ ПОЗИЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА		482,882,322.46	105,798,236.72	105,176,869.00	148,488,344.82	123,418,871.92	
	2.2.1	трошкови одржавања путних прелаза		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.2.2	трошкови одржавања мобилних санитарних уређаја на Е-путевима		74,425,395.60	23,318,570.40	16,886,995.20	17,367,110.40	16,852,719.60	
	2.2.3	разне услуге (услуге хидрометеоролошког завода, услуге Републичког геодетског завода, пројектантски надзор, технички прегледи (пријери), таксе МГСИ, ЕДБ рачуни - прикључци на електро мрежу,.....)		66,445,958.53	17,464,046.84	13,228,591.57	10,691,705.29	25,061,614.83	
	2.2.4	заштита и контрола осовинског оптерећења и мерење и контрола укупне масе возила за потребе издавања дозвола за ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ		220,191,078.27	65,015,619.48	53,941,363.35	54,366,927.62	46,867,167.82	
	2.2.5	Радови на проширењу граничног прелаза Прешево, на државном путу IА1, на територији општине Прешево (уговор бр. 454-470/30.06.2023. финансира Републичка дирекција за имовину)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.2.6	Радови на проширењу граничног прелаза Келебија, на државном путу IБ11, на територији општине Суботица (уговор бр. 454-25/ 18.01.2024. финансира Републичка дирекција за имовину)		121,819,890.06	0.00	21,119,918.88	66,062,601.51	34,637,369.67	
	2.2.7	Специјалистички прегледи мостова на државним путевима		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ	2.3	САНАЦИЈА ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ И ОБЈЕКТА (члан 69 и 70)		2,656,931,560.86	193,611,517.13	531,819,218.61	1,578,241,166.53	353,259,658.59	
	члан 69 и 70	2.3.1 - Локални путеви (налози по члану 69)		1,444,885,706.14	0.00	273,850,190.15	951,427,977.47	219,607,538.52	
		2.3.2 - Локални путеви (налози по члану 70)		1,125,020,137.57	193,611,517.13	245,717,802.49	577,265,312.53	108,425,505.42	
		2.3.3 - Клизишта и потпорни зидови на локалним путевима (налози по члану 69)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2.3.4 - Клизишта и потпорни зидови на локалним путевима (налози по члану 70)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2.3.5 - Објекти (мостови) на локалним путевима (налози по члану 69)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2.3.6 - Објекти (мостови) на локалним путевима (налози по члану 70)		87,025,717.15	0.00	12,251,225.97	49,547,876.53	25,226,614.65	
ДРЖАВНИ И ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ И ОБЈЕКТИ	2.4	Средства резервисана закључком Владе 05 број: 401-12786/2023 од 28.12.2023. за члан 69 и 70 Закона о путевима, а по одобрењу МГСИ и 3.000.000.000,00 дин уколико се остваре средства из Буџета		21,028,899,827.22	8,101,701,145.94	5,686,570,828.22	5,817,074,860.79	1,423,552,992.27	
	члан 69 (уговори)	2.4.1 УГОВОРИ (јавне набавке) ПО ЧЛАНУ 69		610,705,484.88	142,551,087.09	194,645,711.67	189,185,807.36	84,322,878.76	
		2.4.1.1 - рехабилитација државних путева (колов. конструкција, саоб. сигнализација и опрема пута,...)		302,177,856.94	88,169,156.40	117,780,772.19	94,144,164.85	2,083,763.50	
		2.4.1.2 - санација клизишта и потпорних зидова		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2.4.1.3 - постављање расвете у насељеним местима и расвете у тунелима и на мостовима ради побољшања безбедности на путевима		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2.4.1.4 - санација и поправка објеката (мостови и тунели)		308,527,627.94	54,381,930.69	76,864,939.48	95,041,642.51	82,239,115.26	
		2.4.1.5 - санација црних тачака (опасна места)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2.4.1.6 - формирање објеката за одржавање путева		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	члан 69 (налози)	2.4.2 НАЛОЗИ ПО ЧЛАНУ 69 (рехабилитација путева и објеката)		20,098,243,034.14	7,789,227,896.75	5,383,337,812.84	5,601,734,283.98	1,323,943,040.57	
		2.4.2.1 - рехабилитација државних путева		14,011,820,080.93	5,352,244,745.21	4,043,384,879.06	3,680,379,237.38	935,811,219.28	
		2.4.2.2 - рехабилитација локалних путева		6,073,675,617.40	2,428,615,023.73	1,337,765,213.78	1,919,163,558.60	388,131,821.29	
		2.4.2.3 - санација клизишта и потпорних зидова на државним путевима		6,180,407.81	6,180,407.81	0.00	0.00	0.00	
		2.4.2.4 - санација клизишта и потпорних зидова на локалним путевима		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2.4.2.5 - санација и поправка објеката (мостови и тунели) на државним путевима		4,375,440.00	2,187,720.00	2,187,720.00	0.00	0.00	
		2.4.2.6 - санација и поправка објеката (мостови) на локалним путевима		2,191,488.00	0.00	0.00	2,191,488.00	0.00	
	члан 70 (налози)	2.4.3 НАЛОЗИ ПО ЧЛАНУ 70 (ургентно одржавање)		319,951,308.20	169,922,162.10	108,587,303.71	26,154,769.45	15,287,072.94	
		2.4.3.1 - санација државних путева		3,896,017.34	0.00	3,896,017.34	0.00	0.00	
		2.4.3.2 - санација локалних путева		26,089,522.39	14,499,072.39	9,947,244.79	1,643,205.21	0.00	
		2.4.3.3 - санација клизишта и потпорних зидова на државним путевима		138,853,413.59	35,973,522.04	64,197,470.79	23,395,347.82	15,287,072.94	
		2.4.3.4 - санација клизишта и потпорних зидова на локалним путевима		104,073,769.31	101,243,187.56	2,830,581.75	0.00	0.00	
		2.4.3.5 - санација и поправка објеката (мостови и тунели) на државним путевима		20,539,183.95	15,139,319.11	5,399,864.84	0.00	0.00	
		2.4.3.6 - санација и поправка објеката (мостови) на локалним путевима		26,499,401.62	3,067,061.00	22,316,124.20	1,116,216.42	0.00	

ПРИЛОГ 2.1.1

Програм радова и реализација на редовном (зимском и летњем) одржавању државних путева I и II реда и објеката на територији Републике Србије за 2024. годину

		Програм пословања за 2024. (са ПДВ-ом) (дин)	Реализација за 2024. (са ПДВ-ом) (дин)
2.1.1.1 РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА		14,982,978,633.24	17,520,216,868.69
2.1.1.1.A	ЗИМСКА СЛУЖБА (са набавком соли и ризле)	6,000,000,000.00	5,346,766,689.16
2.1.1.1.A1	ефективни рад	1,500,000,000.00	1,450,000,000.00
2.1.1.1.A2	дежурство	3,300,000,000.00	2,950,000,000.00
2.1.1.1.A3	материјал (со и ризла)	900,000,000.00	800,000,000.00
2.1.1.1.A4	остали радови	300,000,000.00	146,766,689.16
2.1.1.1.B	ЛЕТЊЕ ОДРЖАВАЊЕ (са материјалом), позиција обухвата и налоге по члану 68	8,982,978,633.24	12,173,450,179.53
2.1.1.1.B1	ПОСЛОВИ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА ИЗ ЗАШТИТЕ ПУТЕВА (послови на утврђивању штетних радњи) и ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ПУТЕВА (редован преглед путева и обилазак)	10,000,000.00	20,000,000.00
2.1.1.1.B2	ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА (кошење траве, кресање денивелисане банкине, чишћење наноса и осулина.....)	1,650,000,000.00	2,220,000,000.00
2.1.1.1.B2.1	кошење траве	1,200,000,000.00	1,500,000,000.00
2.1.1.1.B2.2	сечење густог шибља	50,000,000.00	80,000,000.00
2.1.1.1.B2.3	ручно и машинско сечење дрвећа (са вађењем пањева) и кресање грана дрвореда	50,000,000.00	80,000,000.00
2.1.1.1.B2.4	осулине	100,000,000.00	140,000,000.00
2.1.1.1.B2.5	банклина	100,000,000.00	140,000,000.00
2.1.1.1.B2.6	стабилизација и осигурање нестабилних косина	100,000,000.00	140,000,000.00
2.1.1.1.B2.7	остали радови	50,000,000.00	140,000,000.00
2.1.1.1.B3	ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ (чишћење јаркова, ригола, канала, ...)	890,000,000.00	1,140,000,000.00
2.1.1.1.B3.1	канални	550,000,000.00	710,000,000.00
2.1.1.1.B3.2	риголе	130,000,000.00	170,000,000.00
2.1.1.1.B3.3	пропусти	130,000,000.00	170,000,000.00
2.1.1.1.B3.4	остали радови	80,000,000.00	90,000,000.00
2.1.1.1.B4	ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА (крпљење ударних рупа, колотрага, пресвлачење мањих деоница асфалтом,....)	5,282,978,633.24	7,283,450,179.53
2.1.1.1.B4.1	крпљење ударних рупа и колотрага	1,100,000,000.00	1,530,000,000.00
2.1.1.1.B4.2	машинско крпљење и пресвлачење мањих деоница	3,712,978,633.24	5,350,000,000.00
2.1.1.1.B4.3	заливање пукотина	270,000,000.00	180,000,000.00
2.1.1.1.B4.4	остали радови	200,000,000.00	223,450,179.53
2.1.1.1.B5	ОДРЖАВАЊЕ ЦЕМЕНТНО-БЕТОНСКИХ, ТУЦАНИЧКИХ И ШЉУНЧАНИХ КОЛОВОЗА	0.00	0.00
2.1.1.1.B6	ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ И СИГНАЛИЗАЦИЈЕ (обележавање хоризонталне линије, вертикална сигнализација, опрема....)	950,000,000.00	1,330,000,000.00
2.1.1.1.B6.1	хоризонтална сигнализација	350,000,000.00	390,000,000.00
2.1.1.1.B6.1.1	рад	150,000,000.00	170,000,000.00
2.1.1.1.B6.1.2	материјал	200,000,000.00	220,000,000.00
2.1.1.1.B6.2	вертикална сигнализација	250,000,000.00	470,000,000.00
2.1.1.1.B6.2.1	рад	100,000,000.00	210,000,000.00
2.1.1.1.B6.2.2	материјал	150,000,000.00	260,000,000.00
2.1.1.1.B6.3	саобраћајна опрема	350,000,000.00	470,000,000.00
2.1.1.1.B6.3.1	рад	150,000,000.00	210,000,000.00
2.1.1.1.B6.3.2	материјал	200,000,000.00	260,000,000.00
2.1.1.1.B7	ОСТАЛИ ПОСЛОВИ, НАКНАДНИ РАДОВИ, РАЧУНИ, НАЛОЗИ РЕПУБЛИЧКИХ ИНСПЕКТОРА ЗА ПУТЕВЕ,.....	200,000,000.00	180,000,000.00
2.1.1.2 налози по члану 68 налози кроз посебне ситуације		0.00	3,736,537.76
2.1.1.3 Унапређење безбедности на државним путевима I и II реда у зони школа (налози по члану 68 кроз посебне ситуације)		0.00	0.00
2.1.1.4 РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА НА ПУТЕВИМА		230,000,000.00	400,655,762.15
2.1.1.4.1	мостови и пропусти	200,000,000.00	355,655,762.15
2.1.1.4.2	тунели	30,000,000.00	45,000,000.00
2.1.1.5 РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА		250,000,000.00	294,808,490.66
2.1.1.5.1	стубови јавног осветљења	40,000,000.00	59,000,000.00
2.1.1.5.2	светиљке	120,000,000.00	125,000,000.00
2.1.1.5.3	каблови	25,000,000.00	34,000,000.00
2.1.1.5.4	трафостанице	20,000,000.00	28,000,000.00
2.1.1.5.5	разводни ормари јавног осветљења	15,000,000.00	23,000,000.00
2.1.1.5.6	остале обавезе одржавања (утврђивање стања инсталације, трошкови електродистрибуције, израда елабората, мерења, пројекти изведеног објекта, сагласности, непредвиђени транспорт,....)	30,000,000.00	25,808,490.66
2.1.1 УКУПНО РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ (дин):		15,462,978,633.24	18,219,417,659.27

ПРИЛОГ 1

НАЛОЗИ ПО ЧЛАНУ 68, 69 И 70

/СОПСТВЕНА СРЕДСТВА/

Прилог 2.1.1.1.Б.2

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА У 2024.

Налога по члану 68

(кроз ситуације редовног одржавања)

Редни број	Категорија и број пута (IA, IB, IIA, IIB, L)	Назив налога (обавезно написати ознаку пута, деоницу пута, стационажу и врсту радова)	Програм пословања за 2024. (са ПДВ -ом) (дин)	Реализација за 2024. (са ПДВ-ом) (дин)
1	IA	Радови на : 1. Изради елабората геодетских радова у циљу добијања употребне дозволе објекта пункта Бела Паланка и 2. Изради елабората геодетских радова изведеног стања подземних инсталација пункта Бела Паланка	0.00	0.00
2	IB22	Израда пројектно техничке документације за доградњу и проширење садржаја Пункта "Орловача" за одржавање државних путева I и II реда на км 1+019, IB22, на катастарским парцелама бр. 2250/1, 2250/2, 2250/3, 2250/4, 2251/1, 2251/2, 2251/3, 2251/4, 2251/5 КО Кнежевац, општина Раковица и КП 12265/11 КО Железник, општина Чукарица (A-1.3)	4,683,420.00	4,683,420.00
3	IB22	Пројектовање и извођење радова на изградњи кабловског вода 10кВ и МБТС 10/0,4 кВ/кВ за напајање објекта Пункта "Орловача" за одржавање државних путева I и II реда	3,528,518.10	3,528,518.10
4	IA1 IIA158	Израда пројектно техничке документације за доградњу Пункта за одржавање државних путева I и II реда у оквиру комплекса базе "Ниш" на катастарској парцели 3799/1 КО Поповац	5,472,144.00	5,472,144.00
5	IA1	Радови на изради хидротехничких инсталација, санитарног водовода, хидрантске мреже и хидрантске инсталације гараже у пункту за одржавање државних путева I и II реда у зони петље бр. 157 Владичин Хан, на краку петље везе државних путева IA-1 и IB-40, наспрам км 516+050 државног пута IA-1, на кат. парцелама бр. КП 3046/1, 3051, 3046/4, 3047, 3048/1, 3048/3 и 3042/2 КО Владичин Хан, на територији општине Владичин Хан	8,850,085.86	8,850,085.86
6	IA1 IIA158	Радови на уређењу пункта Ново Село, доградња и реконструкција Регионалног центра Ниш	22,845,346.03	22,845,346.03
7	IA1	Радови на поправци надвожњака преко државног пута IA1, и то: 1 На км 280+610, деоница петља Пожаревац – петља Велика Плана, 2 На км 282+414, деоница петља Пожаревац – петља Велика Плана, 3 На км 252+910, деоница петља Водањ – петља Колари, 4 На км 273+380, деоница петља Пожаревац – петља Велика Плана, 5 На км 294+991, деоница петља Велика Плана – петља Марковац, и 6 На км 296+540, деоница петља Велика Плана – петља Марковац,	68,000,000.00	70,840,870.61
8	IA1 IIA158	Израда Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације локалне саобраћајнице, наплатна рампа Ниш југ - Поповац и паркинг на КП бр. 1212 Ново Село и КП бр. 3799, 3799/2, 3880 и 5315/1 у КО Поповац. Циљ израде пројекта је техничко регулисање прикључка РЦ "Ниш" на локалну саобраћајницу.	178,080.00	178,080.00

9	IIБ388	Израда Пројекта експропријације и препарцелације катастарских парцела које се налазе у приватном власништву ради извођења радова на рехабилитацији државног пута IIБ388, деоница Грза - Сисевац	2,232,576.00	2,232,576.00
10	IA	Израда Противпожарне хидрантске мреже и прикључка за санитарну воду за путну базу у Белој Паланци	285,987.50	285,987.50
11	IA1	Радови на санацији надвожњака у петљи Ћуприја, на државном путу IA1, деоница: петља Јагодина – петља Ћуприја, на км 349+492, на територији општине Ћуприја	24,835,983.37	26,853,366.98
12	IA1 IIA158	Избор понуђача-Израда урбанистичке и пројектно-техничке документације за објекте за потребе Пункта за одржавање државних путева I и II реда у оквиру комплекса базе Ниш ("Шидпројект" доо из Шида) (A-1.6)	1,752,634.08	1,367,654.40
13	IM	Израда техничке документације јавног осветљења државног пута IA1, деоница АТ Ласта-Бубањ Поток од км 23+608,00 до км 28+155,00 са техничком контролом	2,284,512.00	2,284,512.00
14	IB22	Радови на постављању 3D панелне оgrade око комплекса путне базе "Орловача"	11,700,707.73	11,700,707.73
15	IA1	Радови, набавка и монтажа жичаног плетива, стубова и осталих елемената за комплетно постављање жичане оgrade на државном путу IA1, деоница петља Београд-петља Остружница од км 183+878 до км 197+369, обе стране	80,000,000.00	85,386,060.05
16	IA1	Набавка и монтажу плетива, стубова и осталих елемената за комплетно постављање жичане оgrade на државном путу IA1, деоница Дољевац-петља Брестовац од км 451+250 до км 457+272, десна страна	20,000,000.00	29,775,743.94
17	IA1	Изградња хидрантске мреже на пункту за редовно одржавање "Бујановац" на државном путу IA1	0.00	0.00
18	IB22	Радови на изградњи пункта „Орловача“ за одржавање државних путева I и II реда, на државном путу IB22 на км 1+019.(изградња управног објекта са гаражом, солана и утоварна рампа за со, изградња ТК канализације) (A-1.3)	2,459,356.57	2,459,356.57
19	IA1	Израда Идејног пројекта изградње зида за заштиту од буке на државном путу IA1, деоница: петља Јагодина - петља Ћуприја од км 338+317 до км 338+730	763,200.00	763,200.00
20	IM11	Израда пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације за време извођења радова на санацији стубова на прилазној конструкцији моста Газела, на десној обали Саве, у зони Булевара Вудроа Вилсона	0.00	0.00
21	IIA150	Набавка, постављање и одржавање саобраћајне сигнализације и опреме на државном путу IIA-150, деоница 15004, Аранђеловац - Белановица, мост преко језера Гараши од км 42+269 до км 42+495, на триторији општине Аранђеловац	3,238,857.23	3,238,857.23
22	IIA150	Израда Пројекта рехабилитације деонице државног пута IIA150, деоница Љиг - Белановица, од км 56+032 до км 68+123, на територији општине Љиг	7,000,000.00	9,638,389.80
23	IB47	Радови на државном путу IB47, деоница: петља Крњача – Богословија (бетонска конструкција) од км 4+012 до км 4+398, дужине L=0,386, км на територији општине Палилула	12,000,000.00	18,048,272.37
24	Л	Радови на рекултивацији – враћање у првобитне намене КП 9/30 у КО Боговађа на делу проласка државног пута IA2 Милош Велики на деоници Лајковац – Љиг, на територији општине Лајковац, и на основу правоснажне пресуде Основног суда у Убу 4П 521/21 од 14.04.2022 године (број ЈП Путеви 710-860/21-13 од 11.05.2022 год.) и Решења о извршењу број 264/2023 од 20.10.2023 године	10,000,000.00	12,705,776.12

25	Л	Радови на рекултивацији – враћање у стање првобитне намене КП 9/11, 9/12 и 9/125 у КО Боговађа на делу проласка државног пута IА2 Милош Велики на деоници Лајковац – Љиг, на територији општине Лајковац, на основу правоснажне пресуде Основног суда у Убу ЗП бр.2/24 од 29.04.2024. године (број ЈП „Путеви Србије“ 710-1873/22-18 од 21.05.2024. године)	9,000,000.00	10,530,753.55
26	ІБ13	Израда Пројектно техничке документације за рехабилитацију површинске раскрснице државног пута ІБ13, Београд - Зрењанин на км 179+388, локација Ковилово	1,304,100.00	1,304,100.00
27	ІІБ353	Израда пројектно техничке документације санације клизишта на локалитету "Ковачевац 1", на државном путу ІІБ353, деоница: Младеновац - Селевац, на км 6+283	0.00	0.00
28	ІІБ353	Израда пројектно техничке документације санације клизишта на локалитету "Ковачевац 2", на државном путу ІІБ353, деоница: Младеновац - Селевац, на км 6+676	0.00	0.00
29	ІБ26	Израда пројектно техничке документације санације клизишта на локалитету "Дубоко", на државном путу ІБ26, деоница: Умка - Барич, на км 10+378	0.00	0.00
30	ІІА147	Радови на изради асфалтне дилатације на мосту преко пруге у Младеновцу на државном путу ІІА147, деоница: Младеновац – Селевац, од км 49+756 до км 49+829, на територији општине Младеновац	0.00	0.00
31	ІБ28	Израда пројектно техничке документације за санацију оштећеног дела државног пута ІБ28, деоница: Мали Зворник - Грачаница, на км 8+171, клизиште "Сакар"	0.00	0.00
32	ІІА143	Израда пројектно техничке документације санације оштећеног дела државног пута ІІА143, деоница: Причевић - Пецка, на км 9+362, нестабилна појава "Јанковића барака"	0.00	0.00
33	ІІА143	Израда пројектно техничке документације санације клизишта на државном путу ІІА143, деоница: Причевић - Пецка, на км 11+720, клизиште "Врагочаница"	0.00	0.00
34	ІІА257	Радови на поправци дрвених мостова на државном путу ІІА257, деоница: Радаљ – Шарена Буква, и то на км 10+937 (дужина моста Л=6,5м), на км 11+028 (дужина моста Л=7,2м), на км 11+141 (дужина моста Л=6,7м), на км 11+193 (дужина моста Л=6,5м), на км 11+508 (дужина моста Л=5,м) и на км 11+607 (дужина моста Л=7,1м), укупне дужине дрвених мостова Л=39м, на територији општине Мали Зворник	3,634,839.58	3,634,839.58
35	ІІА135	Израда Елабората коловозне конструкције државног пута ІІА135, деоница Бадовинци - Прњавор, од км 0+000 до км 10+523, дужине Л=10,523км, на територији општине Шабац	0.00	0.00
36	ІІА137	Радови на уклапању пута на мосту преко реке Ликодре на државном путу ІІА137, деоница Мојковић – Крупањ, од км 54+670 до км 54+823, на територији општине Крупањ	4,000,000.00	6,725,306.70
37	ІБ21	Израда пројектно техничке документације санације оштећеног дела државног пута ІБ21, деоница Драгиње (Каменица) - Коцељева, на км 101+144	3,112,200.00	3,112,200.00

38	IIA IIB	Израда Пројектне документације три кружна тока у насељеном месту УБ, и то: - Улице ЈНА и Браће Недовића (5.300.000,00 динара без пдв-а) - Улице Мајерове и Милана Мањаса (4.800.000,00 динара без пдв-а) и - Улице Свете Поповића (4.800.000,00 динара без пдв-а) 14.900.000 + 4% манип. трош = 15.496.000,00 дин. без пдв-а	5,000,000.00	7,113,600.00
39	IIA139	Радови на привременом путном прелазу са привременом саобраћајницом преко реке Трноше за потребе одвијања саобраћаја за време извођења ургентних радова за АБ друмски мост преко реке Трноше, на државном путу IIA139 Кореница – Крупањ, дужине Л=150м, на територији општине Лозница	3,692,465.42	3,692,465.42
40	IB27	Израда стручног мишљења у вези одвијања теретног саобраћаја преко моста преко реке Дрине - мост Шепак, на државном путу IB27, на граничном прелазу Трбушница	190,800.00	190,800.00
41	IB14	Израда техничке документације за рехабилитацију моста - Друмски мост преко реке Раље, на државном путу IB14, деоница: Смедерево - Раља, на км 2+604, и вршење техничке контроле	6,302,400.00	6,302,400.00
42	IB14	Вршење услуга ангажовања координатора из области безбедности и здравља на раду, области заштите од пожара и области заштите животне средине са израдом Плана превентивних мера безбедности и здравља на раду у фази пројектовања са изменама и допунама и израдом Елабората заштите од пожара и Елабората заштите животне средине, за време трајања радова предстојеће реконструкције и рехабилитације Ковинског моста преко Дунава на државном путу IB14, деоница: Смедерево - Ковин	0.00	0.00
43	IIB385	Радови према Пројекту саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државном путу IIB385, Водна - Ресавска пећина, од км 0+000 до км 6+918	5,000,000.00	8,034,234.53
44	Л	Радови на рехабилитацији локалних површина - асфалтирање дечијих терена и игралишта, на територији Шумадијског округа	5,000,000.00	9,942,654.09
45	IB24 IIA183	Радови на уградњи путоказне саобраћајне сигнализације на порталима, на државном путу IB24, на км 24+205, 26+332, 27+515, 27+541, 28+077, 28+108 и на државном путу IIA183 на км 0+939, на територији општине Крагујевац	1,757,648.01	1,757,648.01
46	IIB388	Израда пројектно техничке документације за изградњу моста са прилазима - Друмски мост преко реке Црнице на државном путу IIB388, на км 17+835, деоница Сисевац - веза са државним путем IIA160	1,512,000.00	1,512,000.00
47	IB24	Радови на уградњи путоказне саобраћајне сигнализације на порталима, на државном путу IB24, на км 24+205, 26+332, 27+515, 27+541, на територији општине Крагујевац	2,010,758.83	2,010,758.83
48	IIA189	Израда Пројектно техничке документације за рехабилитацију државног пута IIA189, деоница бр. 18903, Белушић - Опарић од км 31+250 до км 32+300 у дужини од Л=1.050 м	5,000,000.00	8,966,562.00

49	IIБ388	Израда Пројектно техничке документације / елабората експропријације: 1. Израда Пројектно техничке документације / елабората експропријације и елабората рехабилитације коловоза на државном путу IIБ388, деоница Грза – Кучаљ (Сисевац) – Сисевац од км 10+442 до км 16+454 2. Израда Пројектно техничке документације / елабората експропријације и елабората рехабилитације коловоза на државном путу IIБ388, деоница Сисевац – Странац од км 16+545 до км 18+302 3. Израда елабората експропријације на државном путу IIБ388, деоница Сисевац – Странац од км 18+302 до км 23+248	0.00	0.00
50	IIА186	Радови на постављању саобраћајне опреме на саобраћајном прикључку БС Бани Липовица на К.П. 1268/3 КО Липовица са државног пута IIА186, деоница бр. 18603, од почетног чвора бр. 18601 (Водна) на км 26+172 до чвора бр. 16104 (Крепољин) на км 57+979 а на стационажи км 38+845	500,753.86	500,753.86
51	IB24	Радови према Пројекту саобраћаја и саобраћајне сигнализације и опреме пута на државном путу IB24, Крагујевац - Краљево, од км 32+770 до км 75+497	5,000,000.00	10,363,945.23
52	IM15 IB24	Радови на крпљењу државног пута IM15 од км 14+425 до км 18+909 и државног пута IB24 од км 18+909 до км 20+000, дужине Л=8,58км, на територији општине Крагујевац	15,000,000.00	24,042,871.44
53	IIА183	Радови на постављању сталне саобраћајне сигнализације на државном путу IIА183 за део пута ван насеља од км 6+575 до км 8+800, од км 9+550 до км 12+750, од км 13+809 до км 16+580, од км 22+071 до км 25+533, од км 28+323 до км 30+710, од км 31+590 до км 36+087, од км 38+395 до км 40+652	4,003,123.09	4,003,123.09
54	IB25	Израда Пројектно техничке документације санације оштећења коловоза и насипа "Овсиште" државног пута IB25, деоница: Топола (Наталинци) – Горња Трнава, на км 46+656, општина Топола	0.00	0.00
55	IM15	Радови на набавци и монтажи жичаног плетива, стубова и осталих елемената за комплетно постављање жичане оgrade на државном путу IM15, деоница: петља Баточина – кружни ток Жировница од км 0+000 до км 7+700, обе стране	0.00	0.00
56	IIБ343	Радови на санацији дела државног пута IIБ343, Умка-Липовачка шума, деоница кроз Велику Моштаницу од км 4+800 до км 5+500, Л=700 м, град Београд, општина Чукарица	7,000,000.00	12,528,808.15
57	IIБ343	Радови на санацији државног пута IIБ343, Умка - Липовачка шума, деоница кроз Велику Моштаницу, од км 4+040 до км 4+800, Л=760 м, град Београд, општина Чукарица	12,000,000.00	22,312,583.62
58	IB23	Израда пројектно техничке документације за санацију клизишта "ПЕТРОВАЦ 2" на државном путу IB23, деоница: Мијоска - граница СРБ/ЦГ (Гостун), на км 244+295	3,901,248.00	3,901,248.00
59	IB23	Израда пројектно техничке документације - санација одрона на нестабилној каменој косини на државном путу IB23, Пријеполје - Гостун, деоница: Пријеполје - Бродарево, од км 262+800 до км 263+000, општина Пријеполје	10,000,000.00	16,413,840.00

60	IБ23	Израда пројектно техничке документације за санацију клизишта - оштећења коловоза и дела потпорног зида на државном путу IБ23 (локација "Сурдук")	3,769,800.00	3,769,800.00
61	IБ23	Израда пројектно техничке документације за санацију клизишта "Бистрица" на државном путу IБ23, деоница: Нова Варош - Бистрица, на км 223+050	0.00	0.00
62	IБ23	Израда пројектно техничке документације за санацију клизишта "Кокин Брод" на државном путу IБ23, деоница: Кокин Брод (Прибојска Бања) - Кокин Брод (Златарско језеро), на км 199+350	0.00	0.00
63	IБ23 IБ29	Израда пројектно – техничке документације за реконструкцију раскрснице на укрштају државног пута IБ23, државног пута IБ29 и улице Ослободилаца ЧРС 2326 (км 208+343) у Новој Вароши – додатни радови	992,160.00	992,160.00
64	IБ23	Израда Елабората рехабилитације државног пута IБ23, деоница Сушица – Златибор, од км 160+350 до км 166+000, Л=5,65 км	4,000,000.00	5,433,856.20
65	IIА174	Израда пројекта санације потпорног зида на државном путу IIА174, деоница: Ужице (Каран) - Косјерић (Варда), у Ужицу	0.00	0.00
66	IIА178	Израда пројектно техничке документације санације клизишта на државном путу IIА178, Дивчибаре - Саставци, на км 19+730, клизиште "Андрићи"	3,087,000.00	3,087,000.00
67	IБ21	Радови на ручном крпљењу денивелације на мосту код Вујића куће, на државном путу IБ21, од км 182+650 до 182+655	135,235.61	135,235.61
68	IБ23 IIА179	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију раскрсница у граду Чачак на државним путевима на локацијама: 1. Кружни ток Атеница IIА179, на 27+769 км 2. Кружни ток са Немањином IIА179, на 25+681 км 3. Кружни ток Љубић IIА179, на 21+674 км 4. Кружни ток Бељина IБ23, на 93+020 км 5. Кружни ток Уни промет Вибет IБ23, на 86+220 км	5,000,000.00	7,446,816.00
69	IIА180	Израда пројектно-техничке документације за санацију клизишта "Јездина 4" на државном путу IIА180, деоница бр. 18001, Чачак (Гуча) - Гуча (Турица), на км 3+407	3,364,200.00	3,364,200.00
70	IIА180	Израда пројектно-техничке документације за санацију клизишта "Јездина 3" на државном путу IIА180, деоница бр. 18001, Чачак (Гуча) - Гуча (Турица), на км 2+776	2,986,200.00	2,986,200.00
71	IIА180	Израда Пројектно техничке документације за изградњу комплекса Пункта за одржавање државних путева I и II реда на К.П. Бр. 1945/4 у КО Гуча, општина Лучани на км 18+245 на државном путу IIА180 (Налог бр.953-11502/20-2 од 19.06.2020.)	3,000,000.00	4,904,515.20
72	IIА197 IIА198	Израда Урбанистичког пројекта за реконструкцију објекта државног пута IIА197, деоница Голијска Река - Преко Брдо од км 68+353 (км 0+000) до км 72+132 (км 3+770) и државног пута IIА-198, деоница Преко Брдо - Одвраћеница од км 34+970 (11+900) до км 46+870 (0+000)	1,874,496.00	1,874,496.00
73	IIА198	Израда планско-урбанистичке документације потребне за прибављање свих потребних сагласности и дозвола на пројектно техничку документацију за деоницу државног пута IIА198, Рашка - Одвраћеница од км 0+000 до км 31+905	4,000,000.00	6,105,801.60

74	IIA197	Израда техничке документације главног грађевинског пројекта за побољшање државног пута IIA197, деоница Камењача - Куманица, од км 1+111,23 до км 1+539,23 и техничке документације за ургентно одржавање, санација нестабилне косине "Камењача 2" на км 45+740,00, општина Ивањица	0.00	0.00
75	IБ22	Радови на уређењу приступне саобраћајнице и асфалтирање вијадукта преко клисуре код места "Орље" на државном путу IБ22, деоница Рибариће - државна граница са Црном Гором, на км 276+070	1,310,339.80	1,310,339.80
76	IБ23	Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију кружне раскрснице на месту укрштаја државног пута IБ23 и улице Војводе Степе у Краљеву, чвор бр. 2311.2	725,676.00	725,676.00
77	IБ22	Радови на уређењу приступне саобраћајнице за мост Шпиљани на државном путу IБ22, деоница Рибариће - Шпиљани - државна граница са Црном Гором (I Фаза)	943,910.80	943,910.80
78	Л	Израда пројектотехничке документације за санацију клизишта "Палез" - насипа на локалном путу Студеница - Рудно, на км 9+600	4,359,600.00	4,359,600.00
79	Л	Радови на саобраћајници на Копаонику за потребе путаријаде 2024. године	4,709,127.70	4,709,127.70
80	IБ29	Радови на санацији отцепљења тупа пута на Шестову на државном путу IБ29, деоница: Нови Пазар (Одвраћеница) – Нови Пазар на км 110+920 десно, на територији општине Нови Пазар	3,441,497.24	3,441,497.24
81	IIA206	Израда пројекта саобраћајне сигнализације за време извођења радова на санацији моста преко Трнавске реке, на државном путу IIA206, деоница: Нови Пазар - АП КиМ, на км 3+375	0.00	0.00
82	IIA209	Израда пројектно техничке документације за изградњу Аутодромске улице од км 3+571 до км 4+620 државног пута IIA209, са изградњом прикључка на државни пут IIA209 на км 3+571 и реконструкцијом раскрснице површинске у кружну раскрсницу на км 4+620 државног пута IIA-209	1,482,465.60	1,482,465.60
83	IБ23	Радови на санацији коловоза у зони пружних прелаза у Ратини на државном путу IБ23, на км 74+280 и на км 74+360, на територији општине Краљево	0.00	0.00
84	IБ32	Израда пројектно техничке документације санације клизишта "Струмци 2" на државном путу IБ32, деоница : Рибариће - административни прелаз АП КиМ (Витковица), на км 5+637	3,565,800.00	3,565,800.00
85	IIA204	Израда идејног решења за санацију клизишта "Црноче 5" на државном путу IIA204, деоница: Пазариште - Расно, на км 6+500	1,004,880.00	1,004,880.00
86	IБ22	Радови на уређењу приступне саобраћајнице и асфалтирање друге половине вијадукта преко клисуре код места "Орље" на државном путу IБ22, деоница: Рибариће-граница са Црном Гором, на км 276+070, Л=110,80 м	0.00	0.00

87	IIA164	Радови на поправци коловоза државног пута IIA164 Јасиково-Лазница, од км 59+000 до км 60+000, Л=1.000 м, општина Жагубица	5,000,000.00	8,447,946.00
88	IIB393	Радови на поправци коловоза државног пута IIB393 Јасиково-Бор, од км 7+200 до км 8+200, Л=1.000 м, општина Мајданпек	5,000,000.00	7,103,959.48
89	IIA207	Израда пројектно техничке документације за санацију клизишта "Доњи Вратари", на државном путу IIA207, Ботурићи - Витково, на км 44+735	3,339,000.00	3,339,000.00
90	IIA208	Израда Пројектно техничке документације за санацију клизишта "Станишинци" на државном путу IIA208, ознака деонице 20801, Врњци - Гоч, на км 11+377	3,150,000.00	3,150,000.00
91	IIA211	Израда Пројектно техничке документације за санацију клизишта "Ботуња" на државном путу IIA211, деоница Витково - Брус, на км 25+113	3,780,000.00	3,780,000.00
92	IIA212	Израда Пројектно техничке документације за санацију клизишта "Пресло" на државном путу IIA212, деоница Брзеће - Блажево, на км 8+930	3,578,400.00	3,578,400.00
93	IIA207	Израда Пројектно техничке документације за санацију клизишта "Будиловина" на државном путу IIA207, ознака деонице 20704, Ботурићи - Витково, на км 41+476	2,809,800.00	2,809,800.00
94	IB23	Радови на санацији оштећења на државном путу IB23, деонице: 02307, 02308, 02309, 02310, предметна деоница Штулац-Вранеша од км 52+600 до км 67+700, општина Врњачка Бања, Рашки округ	5,000,000.00	8,911,562.74
95	IIA187	Радови на одвођењу атмосферских вода из дела насељеног места Обреж са државног пута IIA187, на км 73+262, на К.П бр. 352, 347/1, 341, 339, 338, 331, 328 и 2701, К.О. Обреж, општина Варварин, Расински округ	5,000,000.00	6,508,145.90
96	IIA190	Радови на санацији оштећења на државном путу IIA190, деоница Ћићевац (веза са А5, поч.19001) – Ћићевац (крај 3802) од км 22+506 до км 24+204, општина Ћићевац, Расински округ	12,000,000.00	17,821,032.08
97	Л	Санација улица на територији општине Ћићевац: 1. Улица Војске Југославије, Л=850,00 м, ширине б=5,30 м 2. Улица Јове Курсуле, Л=495,00 м, ширине б=5,30 м	10,000,000.00	17,855,473.89
98	IA5	Уређење саобраћајног платоа на пункту за одржавање државног пута IA5 у зони наплатне станице Велика Дренова К.О. Коњух, на територији општине Крушевац	0.00	0.00
99	IB40	Израда пројектно техничке документације санације нестабилне појаве на државном путу IB40, деоница : Владичин Хан (веза са IA1) - Житорађа, на км 1+700, "Прекодолце"	0.00	0.00
100	IIA226	Израду пројектно техничке документације санације клизишта "Ћунђуша" на државном путу IIA226, деоница : Драговац - Лесковац, на км 48+506	3,465,000.00	3,465,000.00
101	IB35	Израда пројектно техничке документације за санацију деформације на коловозу и насипу тупа пута на: - државном путу IB35, деоница: Сврљиг (Попшица)-Малча на км 185+506 - државном путу IB35, деоница: Сврљиг (Попшица)-Малча на км 187+33 - државном путу IB35, деоница: Сврљиг (Попшица)-Малча на км 189+219 - државном путу IB35, деоница: Сврљиг (Попшица)-Малча на км 191+855	8,000,000.00	12,098,586.00

102	IIA227	Израда пројектнотехничке документације за санацију клизишта - деформације на коловозу "Девоћин 2" на државном путу IIA227, деоницабр. 22706 Власе - петља Врање југ на км 65+140	0.00	0.00
103	IIA227	Израда пројектнотехничке документације за санацију клизишта - деформације на коловозу "Манасијина кућа 2" на државном путу IIA227, деоницабр. 22706 Власе - петља Врање југ на км 57+500	3,745,980.00	3,745,980.00
104	IIA212	Радови на на санацији коловоза државног пута IIA212, деоница бр. 21202, Мерћез-Селова (Брана), од км 29+500 до км 33+560, општина Куршумлија	10,000,000.00	18,243,336.55
105	IIБ414	Радови на на санацији оштећења државног пута IIБ414, деоница бр. 21202, Мерћез-Луковска бања, од км 4+500 до км 4+550, општина Куршумлија	2,301,862.15	2,301,862.15
106	IIA212	Радови на санацији оштећења асфалтног коловоза државног пута IIA212, деоница бр. 21202, Селова (Брана)-Куршумлија, од км 40+300 до км 48+190, општина Куршумлија	12,000,000.00	18,814,891.18
107	IIA212	Радови на замени оштећене еластичне одбојне ограде, постављању лиснатих смероказа и усклађивању хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације на државном путу IIA212, деоница Мерћез - Куршумлија, од км 29+520 до км 53+897, на територији општине Куршумлија	9,650,831.16	9,650,831.16
108	IB12	Радови на јавном осветљењу дела улице Маршала Тита и државног пута IB12 у Челареву, катастарске парцеле број 811, 815, 816, 1401, 1408 и 3003 КО Челарево, од км 142+470 до км 143+768, на територији општине Бачка Паланка	0.00	0.00
109	IA1	Радови на: Државни пут IA1 десна трака, деонице 1007/1009, пт. Суботица Исток-пт. Жедник од км 26+000 до км 27+850, Л=1,850 км, општина Суботица	35,000,000.00	72,558,588.96
110	IA1	Радови на: Државни пут IA1 лева трака, деонице 1016/1018, пт. Мали Иђош-пт. Врбас од км 70+176 до км 71+672, Л=1,496 км, општина Мали Иђош	30,000,000.00	60,189,223.15
111	IA1	Радови на: Државни пут IA1 лева трака, деоница 1010, пт. Суботица Југ-пт. Жедник од км 35+334 до км 37+100, Л=1,766 км, општина Суботица	30,000,000.00	67,286,230.59
112	IA1	Радови на изради хидрантске мреже у путној бази Бачка Топола на КП бр. 4713/4 К.О. Бачка Топола	0.00	0.00
113	IA1	Радови на демонтажи постојеће жичане ограде, набавку жичаног плетива, стубова и осталих елемената за комплетну монтажу жичане ограде на државном путу IA1, деоница : петља Бешка - петља Нова Пазова од 142+957 до км 162+249, десна страна	50,000,000.00	107,241,153.73
114	IA1	Радови на демонтажи постојеће жичане ограде, набавку жичаног плетива, стубова и осталих елемената за комплетну монтажу жичане ограде на државном путу IA1, деоница : петља Стара Пазова - петља Нови Бановци од 162+249 до км 169+404, десна и лева страна	30,000,000.00	81,618,257.76

115	IA3	Радови на изградњи платоа и темеља за објекте путне базе за одржавање државних путева у зони петље „Шимановци“ на државном путу IA3, на кат. парцели број 1714/1 К.О. Крњешевци	10,000,000.00	19,897,018.61
116	IB24 IIA183	Радови на уградњи порталних конструкција са путоказним таблама на државном путу IB24 (км 28+171-смер А, према Краљеву, км 28+206 смер Б према Крагујевцу и IIA183, км +957 смер А према Краљеву, ради повећања безбедности саобраћаја, у складу са програмом пословања на одржавању државних путева за 2023. годину-позиција 2.1.3.Б-унапређење безбедности саобраћаја на опасним местима на државним путевима	3,000,000.00	7,156,742.30
117	I,II	Вршење услуга Стручног надзора и Контроле Лабораторије током извођења радова на одржавању / рехабилитацији / реконструкцији / изградњи државних путева I и II реда за потребе ЈП "Путеви Србије" као инвеститора	20,000,000.00	72,433,260.33
118	I,II	Вршење стручних послова на контроли квалитета изведених радова на уградњи Саобраћајне сигнализације на одржавању државних путева I и II реда за потребе ЈП "Путеви Србије" као инвеститора	20,000,000.00	41,869,231.03
119	I, II	Извођење истражних радова, теренских мерења и лабораторијских испитивања са израдом Извештаја (Елабората) о испитивању постојеће коловозне конструкције са предлогом техничке мере санација за потребе извођења радова на одржавању и заштити државних путева I и II реда за потребе ЈП Путевима Србије као инвеститора.	10,000,000.00	23,754,116.16
120	IB22	Израда Пројекта корекције саобраћајне сигнализације на основу Елабората анализе расположиве прегледности са предлогом мера отклањања недостатака на делу државног пута IB22 од чвора 2223 до чвора 2225, деоница Краљево (Јарчужак) - Ушће	2,080,980.00	2,080,980.00
121	IB38	Израда Елабората анализе расположиве прегледности са предлогом мера за отклањање недостатака на делу државног пута IB38, од чвора 3803.1 до чвора 3533, Крушевац (Јастребац)-Белољин	2,535,548.84	2,535,548.84
122	IB IIA IIB	Радови на обележавању ознака на коловозу (хоризонтална саобраћајна сигнализација) на територији одељења „Ниш“ на државним путевима IB и II реда	4,000,000.00	7,234,361.42
123	IB38	Радови на испоруци и уградњи вертикалне саобраћајне сигнализације и уклањање хоризонталне сигнализације на државном путу IB38, деоница: Макрешане - Белољин	606,837.17	606,837.17
124	IIA181	Израда Елабората за рехабилитацију државног пута IIA181, деоница Каона - Дракчићи од км 41+700 до км 51+932, Л=10,232км	819,804.00	819,804.00
125	IIA104	Израда Пројектно-техничке документације за изградњу и реконструкцију државног пута IIA104, деоница Војвода Степа - Српски Итебеј на деоници бр. 10406 Референтног система	3,000,000.00	4,932,768.60
126	IIA132	Израда техничке документације за рехабилитацију државног пута IIA132, деоница од Пландишта до Јерменовца од км 0+000 до км 9+500	1,575,000.00	1,575,000.00
127	IB13	Израда недостајуће документације за каблирање и реконструкцију ЕЕО средњег напонског нивоа који се укрштају са будућом обилазницом око Зрењанина	455,800.01	455,800.01

128	I, II	Израда техничке документације за комплекс Пункта за одржавање државних путева I и II реда "Бачка Топола"	2,000,000.00	6,552,000.00
129	IB28	Израда Пројектно-техничке документације за Пункт за одржавање државних путева I и II реда "Чајетина" на катастарској парцели бр. 4019 КО Бранешћи, општина Чајетина и за реконструкцију укрсног места државног пута IB28 са локалним путем на км 124+185 за потребе прикључења пункта на државни пут	1,000,000.00	3,488,205.00
130	IIA104	Израда Пројекта изградње моста преко реке Стари Бегеј на државном путу IIA104, деоница Српски Итебеј-Хетин на км 93+878 према Пројектном задатку и Техничке контроле техничке документације за Пројекат изградње моста преко реке Стари Бегеј на државном путу IIA104	2,000,000.00	3,780,000.00
131	IIA113	Израда техничке документације за озакоњење три постојећа моста на стационачима км 5+325, 7+031 и 7+785 који се налазе на деоници Фекетић - Врбас, на државном путу IIA113	1,256,990.40	1,256,990.40
132	I, II	Технички преглед изведених радова на изградњи пункта за одржавање државних путева у Крушевцу и Врњачкој Бањи	1,101,297.60	1,101,297.60
133	IA	Израда Апликације за преглед и анализу података о путним појавама на државним путевима IA реда	9,000,000.00	14,880,775.10
134	IA1 IA3	Израда пројектно – техничке документације за електроенергетске и сигналне инсталације за саобраћајну сигнализацију на државном путу IA3 (E-70) и на државном путу IA1 (E-75), у зони чеоних наплатних станица „Београд“, „Шимановци“ и „Прешево“	2,000,000.00	3,405,780.00
135	IA	Испитивање електричне и громобранске инсталације на путним базама за редовно одржавање државних путева IA реда	2,000,000.00	4,095,000.00
136	IA1 IA3	Израда Пројектно-техничке документације за изградњу јавног осветљења на одмориштима уз аутопут IA1 (E-75) и IA3 (E-70)	3,500,000.00	5,930,035.20
137	IA3	Израда Пројектно - техничке документације за локацијске услове, грађевинску дозволу и извођење проширења садржаја комплекса базе за одржавање аутопута у петљи „Рума“ на IA3 (E-70)	4,000,000.00	6,693,273.60
138	IA1	Набавка и маонтажа 1 (једног) новог "П" портала и монтажу нове саобраћајне сигнализације на новом портал у зони петље "Бубањ Поток" на државном путу IA1, на км 218+325 и набавка и монтажа 1 (једног) новог "Т" портала и монтажу нове саобраћајне сигнализације на новом портал у зони петље "Београд" на државном путу IA1 (додатак траси A1), на км 0+250 - крак петље	4,000,000.00	5,995,659.45
139	IA3	Израда Пројекта радова за довођење у технички исправно стање натпутњака преко државног пута IA3 у петљи Сремска Митровица, на км 44+219, деоница петља Сремска Митровица - Рума, заједно са техничком контролом техничке документације	4,000,000.00	6,988,800.00
140	IA	Радови на обележавању објекта на државним путевима IA реда. Радови обухватају израду, испоруку и уградњу 50 комплекта носача са налепницом	0.00	0.00

141	IA	Израда Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације забрана претицања за теретна возила на државним путевима IA реда: - IA1 деоница: петља Стара Пазова – петља Пожаревац, - IA1 деоница: петља Ковиљ – петља Бешка (зона моста „Бешка“ преко Дунава), - IA1 деоница: петља Предејане – петља Владичин Хан (зона моста „Џемин До“ и „Врела“), - IA2 деоница: петља Сурчин – петља УБ, - IA3 деоница: петља Шимановци – петља Београд и - IA8 деоница: петља Хртковци – Шабац (крај изграђеног аутопута)	1,132,080.00	1,132,080.00
142	IA	Спровођење активности на периодичном одржавању објекта путних база, сезонским прегледима уређаја и инсталација на објектима путних база и извођење радова на хитним интервенцијама. Јединична вредност из понуде износи: - Периодично одржавање објекта у износу од 5.899.818,92 динара без ПДВ-а - Сезонски прегледи и сервисирање у износу од 54.400,00 динара без ПДВ-а - Хитне занатске интервенције у износу од 42.200,00 динара без ПДВ-а	24,373,668.16	24,373,668.16
143	IA	Спровођење потребних прегледа, контролу, мерење, испитивање и стручну проверу и верификацију стања челичних конструкција – портала на државним путевима. Јединична вредност из понуде износи: - Главни преглед челичних конструкција – портала износи 157.800,00 динара без ПДВ-а, што са манипулативним трошковима од 6% износи 167.268,00 динара без ПДВ-а - Основни преглед челичних конструкција – портала износи 115.290,00 динара без ПДВ-а, што са манипулативним трошковима од 6% износи 122.207,40 динара без ПДВ-а	50,000,000.00	75,134,211.84
144	I,II	Израда пројектно-техничке документације за изградњу Пункта за одржавање државних путева IB и II реда у зони петље "Шид" на аутопуту IA-3 (E-70), на КП бр. 4055/3 КО Адашевци, општина Шид са техничком контролом	0.00	0.00
145	IA	Отклањање недостатака на испитиваним електричним и громобранским инсталацијама на путним базама на државним путевима IA реда. - Путна база "Суботица југ" - Путна база "Бачка Топола" - Путна база "Брбас" - Путна база "Ковиљ" - Путна база "Инђија" - Путна база "Обреновац" - Путна база "УБ" - Путна база "Љиг" - Путна база "Таково" - Путна база "Кузмин" - Путна база "Рума" - Путна база "Добановци" - Путна база "Крушевац запад"	3,000,000.00	4,222,118.88
146	IA	Набавка и монтажа портала за ношење путоказа и вођење саобраћаја на државним путевима IA реда у зонама петље Бубањ Поток, Сурчин југ и Орловача	15,000,000.00	27,137,690.69

147	I, II	Израда пројектно-техничке документације за изградњу Пункта за одржавање државних путева IБ и II реда "Куршумлија" на КП бр.256 КО Кастрат, општина Куршумлија и саобраћајног прикључка парцеле пункта на државни пут IБ-35 на км 254+110 са десне стране у правцу раста стационаже са техничком контролом	8,419,320.00	8,419,320.00
148	IБ22	Техничка контрола Пројекта корекције саобраћајне сигнализације на основу резултата Елабората анализе расположиве прегледности са предлогом мера за отклањање недостатака на делу државног пута IБ22, од чвора 2223 до чвора 2225. Краљево (Јарчујак) - Ушће	292,560.00	292,560.00
149	IБ24	Радови према Пројекту саобраћаја и саобраћајне сигнализације за уградњу порталних конструкција са путоказним таблама на државном путу IБ24 (на км 24+205 – смер А (према Краљеву), на км 27+612 – смер А (према Краљеву), на км 27+647 – смер Б (према Крагујевцу)), ради повећања безбедности саобраћаја	4,000,000.00	6,963,486.69
150	IIБ411	Израда техничке документације за јавно осветљење моста преко Западне Мораве на државном путу IIБ-411, деоница Угљарево - Врнци на км 1+100, заједно са техничком контролом техничке документације	1,129,536.00	1,129,536.00
151	IIА228 IIА229 IIБ431	Израду плана детаљне регулације државних путева IIА реда број 228, 229 и IIБ реда број 431 и пројекта парцелације, препарцелације и експропријације, у циљу изградње државних путева: - IIА228, деоница: од км 10+319,80 до км 24+194,80 Л=13,875 км - IIА229, деоница: од км 18+000,00 до км 27+280,00 Л=9,365 км - IIБ431, деоница: од км 13+048,00 до км 17+008,00 Л=3,960 км	2,000,000.00	9,583,920.00
152	IIА223	Израда студије оправданости и пројектно техничке документације изградње коловоза девијације пута услед затварања старог моста преко реке Нишаве за тешка теретна возила у Белој Паланци на државном путу IIА223, деоница: Периш - Бела Паланка	1,000,000.00	4,311,216.00
153	IA1	Израда Пројекта рехабилитације коловоза државног пута IA1 - Партија 1, државни пут IA1, деоница: петља Батајница – петља Остружница, од км 180+542 до км 195+448, лева страна у дужини од Л=14,91км	5,000,000.00	10,135,694.40
154	IA1	Израда Пројекта рехабилитације коловоза државног пута IA1 - Партија 2, државни пут IA1, деоница: петља Батајница – петља Сурчин југ, од км 181+211 до км 189+336, десна страна у дужини од Л=8,13км	4,000,000.00	6,815,764.80
155	IA	Радови на прању тунела на државним путевима IA реда	10,000,000.00	47,143,378.79
156	IIБ350	Израда урбанистичке и пројектно-техничке документације за изградњу Пункта за одржавање државних путева I и II реда "Мали Пожаревац" на КП бр. 1900, КО Мали Пожаревац, општина Сопот, на државном путу IIБ350 на км 8+463, са техничком контролом	0.00	0.00
157	IA	Израда пројектно техничке документације за изградњу комплекса пункта за одржавање државних путева IA реда у зони петље Адрани, на катастарским парцелама бр. 513/41, 513/11, 513/21, 513/60, 513/61, 462/1, 460/1, 459/1, 456/2, 457/2, 458/3 к.о. Адрани, општина Краљево	5,000,000.00	11,016,000.00

158	IA	Израда пројектно техничке документације за изградњу комплекса пункта за одржавање државних путева IA реда у зони наплатне станице Велика Дренова на катастарским парцелама бр. 2938/1, 2937, 2936/3, 2936/2, 2936/1, 2935, 2940/1, 2940/2, 2967, 2944, 2941, 2942, 2943, 2979, 2984, 2981, 2982/2, 2982/1, 2983/4, 2983/2, 2990/1, 2983/1 и 2983/3, к.о. Коњух, општина Крушевац	5,000,000.00	11,016,000.00
159	IIA194	Израда Пројекта експропријације за клизиште бр. 1 на државном путу IIA194, деоница Кокин Брод - Прибојска Бања, од км 58+920 до км 58+994,89, ради заузећа дела парцеле 1240 КО Радоње, на територији општине Нова Варош	437,568.00	437,568.00
160	IIA198	Израда пројектно-техничке документације за изградњу прикључка на државни пут IIA-198, на км 35+519, у КО Брусник, општина Ивањица за потребе Пункта за одржавање државних путева I и II реда "Голија"	0.00	0.00
161	IA	Радови на изради истражно – експлоатационог бунара на путној бази „Адашеви“	2,000,000.00	3,540,600.00
162	I, II	Израда техничке документације за раздвајање напајања јавне расвете и пловидбене сигнализације на мостовима државних путева преко пловних путева	2,000,000.00	6,222,960.00
163	IB28	Израда Елабората анализе расположиве прегледности са предлогом мера за отклањање недостатака на делу државног пута IB28, од чвора 2321 до чвора 2821, Сушица - граница СРБ/БИХ (Котроман)	1,649,516.40	1,649,516.40
164	IIA206	Израда Пројектно - техничке документације за санацију и обезбеђење стабилности косине уз државни пут IIA206, од км 9+782 до км 9+830, деоница Трнава - граница АП КиМ	750,480.00	750,480.00
165	IA1	Израда Пројектно - техничке документације за Пункт за одржавање државних путева I и II реда у зони петље „Ковил“	1,345,176.00	1,345,176.00
166	IA1	Израда пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације током извођења радова на петљи Остружница и петљи Марковац на државном путу IA1 и то: - Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације током извођења радова на замени дилатација на надвожњаку на петљи Остружница на државном путу IA1 и - Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације током извођења радова на санацији надвожњака на петљи Марковац на државном путу IA1	0.00	0.00
167	I, II	Израда и испорука платформи за TOI TOI тоалете	765,198.00	765,198.00
168	Л	Израда Елабората рехабилитације коловоза локалног пута Стари Бановци – Нови Карловци (Стари Царски поштански друм) Л=12,148км	5,000,000.00	10,253,280.00
169	IB IIA IIB	Радови на обележавању хоризонталних ознака – средње линије на коловозу државних путева IB, IIA и IIB реда на територији одељења "НИШ"	50,000,000.00	119,170,215.47
170	IA1	Радови на изради истражно-експлоатационог бунара на путној бази "Нови Сад"	2,376,675.00	2,376,675.00
171	IA1	Израда Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације током извођења радова на: - Санацији надвожњака преко државног пута IA-1, на км 298+160 и - Санацији надвожњака на петљи Ђуприја на државном путу IA1	559,680.00	559,680.00

172	IM	Израда Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације, заједно са техничком контролом техничке документације, на државним путевима IM-реда: - M6, деоница: Београд (петља Ковилово)-Панчево (веза са државним путем IB10 и IIA130), - M7, деоница: Доњи Милановац-Брза Паланка, - M12, деоница: Веза са путем M11 (петља Аеродром)-Аеродром "Никола Тесла" и - M15, деоница Баточина-Крагујевац	0.00	2,715,778.80
173	IA	Радови на прању сигнализације на банкинама и порталима на државним путевима IA реда по Партијама 1 и 2 (Партија 1: државни пут IA1, IA3 и IA8 / Партија 2: државни пут IA2, IA4 и IA5)	3,000,000.00	11,047,409.04
174	I, II	Израда Пројектно-техничке документације за изградњу приступне саобраћајнице и саобраћајног прикључка на делу планираног путног земљишта саобраћајнице 051-052 на К.П. Бр. 631/1 у К.О. Лазарица, град Крушевац, пункта за одржавање државних путева I и II реда у Крушевац	945,350.40	945,350.40
175	IIA121	Израда Елабората рехабилитације коловоза на државном путу IIA121, деоница: граница Хрватске и Србије (COT)-Шид од км 0+000 до км 10+500, L=10,5км	432,162.00	432,162.00
176	IIA149	Израда Пројекта препарцелизације и Пројекта експропријације за решавање имовинско – правних односа у обухвату планираног решења површинске раскрснице на државном путу IIA149 и усклађивања решења предметне раскрснице са Планом детаљне регулације Новог Авалског пута од Кумодрашке улице до Кружног пута	0.00	0.00
177	IB23	Израда Елабората анализе расположиве прегледности са предлогом мера за отклањање недостатака на делу државног пута IB23, од чвора 2321 до чвора 2331, Сушица-граница СРБ/БИХ (Гостун)	3,000,000.00	6,736,504.32
178	IA1	Израда Планава управљања отпадом од грађења и рушења за: Доградњу пратећег садржаја за потребе корисника пута (паркиралиште) са леве стране државног пута IA1, на км 67+000 (Ловћенац) на К.П. 4387/3, 4386/3, 4385/3, 4384/3, 4383/3, 4382/2, 4381/2, 4380/2, 4379/2, 7344/3 4318/2, 4319/3, 4322/3, 4321/2, 4322/2, 4303/2 4282/2, 7345/3, 4323/2, 4324/2, 4326/2, 4325/3, 4328/5, 4328/4, 4329/2, 4332/2, 4280/3, 4275/2, 4274, 4333/2 и 4273/3 КО Фектић и Доградњу пратећег садржаја за потребе корисника пута (паркиралиште) са леве стране државног пута IA-1, на км 97+000 (Ченеј) на К.П. 3487 КО Сириг и К.П. 1028/5, 4198/3, 1026/3, 1024/3, 1023/3, 1022/3, 1021/3, 1020/2, 1019/3, 1018/3 и 1017/3 КО Ченеј	0.00	0.00
179	IA	Радови на набавци и монтажи знакова на државном путу IA реда према предмеру из Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације – забрана претицања за теретна возила на државним путевима IA реда: A1 деоница: петља Ковиљ – петља Бешка (зона моста „Бешка“ преко Дунава) A1 деоница: петља Предејане – петља Владичин Хан (зона моста „Џемин До“ и „Врла“) A2 деоница: петља Сурчин југ – петља УБ A3 деоница: петља Шимановци – петља Београд и A8 деоница: петља Хртковци – Шабац (крај изграђеног аутопута)	2,000,000.00	3,537,771.30

180	IA8	Израда Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације – допуна постојећег вођења саобраћаја на државном путу IA8, петља Хртковци, на км 12+956, са техничком контролом	254,400.00	254,400.00
181	IA	Вршење техничког прегледа изведених радова на изградњи пункта за одржавање државних путева у зони петље „Инђија“	0.00	671,616.00
182	IIA111	Израда Техничке документације за вођење саобраћаја на државном путу IIA111, на км 49+160 преко путно – пружног прелаза у нивоу, за потребе рехабилитације надвожњака преко пруге на Руменачком путу	2,000,000.00	3,095,820.00
183	IA1	Израда Пројекта "Т" - портала (површине знакова обавештења за вођење саобраћаја 40 м2) са статичким прорачуном у зони петље Батајница на државном путу IA1 на км 174+200, км 174+700 и км 175+400	0.00	0.00
184	IA1	Израда Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације-допуна постојећег пројекта постојеће саобраћајне сигнализације на краку 1, петље Бубањ Поток, на државном путу IA1, са техничком контролом	318,000.00	318,000.00
185	IA1	Израда Пројекта рехабилитације државног пута IA1, деоница петља Нови Сад север – петља Нови Сад исток, од км 110+231 до км 114+388, лева страна у дужини од Л=4,157км	2,000,000.00	5,296,512.00
186	IB21	Израда Елабората рехабилитације за радове на систему за одводњавање јавног пута и путних објеката на државном путу IB21, одсек деонице број 0210304 (почетни чвор 2102.0, км 18+548 – Ириг (Крушедол) 2103, км 25+522), од км 20+735 до км 21+045, у дужини од Л=310,0м	950,000.00	1,259,025.60
187	IB27	Израда Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државном путу IB27, у зони ОШ "Други шумадијски одред" у насељеном месту Марковац	381,600.00	381,600.00
188	IIA147	Израда Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државном путу IIA147, у зони ОШ "Карађорђе" у насељеном месту Велика Плана	381,600.00	381,600.00
189	IIA139	Израда Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације у зони моста преко реке Трноше на државном путу IIA139, на км 3+860, деоница: Коренита-Крупањ	483,360.00	483,360.00
190	IB357 IB358	Израда Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације у зони раскрснице државних путева IB357 и IB358, ради повећања безбедности саобраћаја	572,400.00	572,400.00
191	IB21	Пројектански преглед друмског моста преко реке Саве код Шапца, на државном путу IB21, деоница: Рума - Шабац и надвожњака преко индустријског колосека и пута у наставку моста преко реке Саве	0.00	0.00
192	IB28	Израда техничке документације за рехабилитацију државног пута IB28, деоница Гранични прелаз Мали Зворник - Ужице (Кадињача) од км 99+519 до км 118+015, Л=18,5км	5,000,000.00	12,912,000.00
193	IIA111	Радови на државном путу IIA111, деоница: Руменка – Нови Сад, од км 49+166 до км 49+866, дужине Л=0,70 км (преко пруге Нови Сад – Богојево)	0.00	63,754,796.10
194	IB	Вршење техничког прегледа изведених радова на изградњи обилазног пута око Новог Пазара од км 0+500 до км 2+800	578,760.00	578,760.00
195	IA1	Израда и монтажа портала портала за ношење путоказа и знакова обавештења за вођење саобраћаја у зони петље Батајница на државном путу IA1 на км 174+200, км 174+700 и км 175+400	2,000,000.00	3,991,726.65

196	IA	израду пројекта изведеног објекта пунктова за одржавање државних путева на локацијама: 1.Пункт за одржавање државних путева у зони петље „Инђија“ на катастарској парцели бр.2442/1 К.О. Нови Карловци 2.Пункт „Орловача“ за одржавање државних путева I и II реда на км 1+019 државног пута IB22, на катастарским парцелама 2250/1, 2250/2, 2250/3, 2250/4, 2251/1, 2251/2, 2251/3, 2251/4, 2251,5 К.О. Кнежевац, општина Раковица и 12265/11 К.О. Железник, општина Чукарица 3.Пункт за одржавање државних путева у зони петље бр. 201 „Обреновац“ на краку петље веза аутопута A2 и државног пута IB-26, наспрам км 14+620 државног пута IB26 (чвор 2602Н-„Барић“) на катастарским парцелама бр. КП 2664/2, 2662/2, 2659/2, 2796, 2797, 2637/2, 2656, 2660, 2661, 2839/1, 2802.	0.00	0.00
197	I,II	Вршење услуга Стручног надзора и Контроле Лабораторије током извођења радова на одржавању / рехабилитацији / реконструкцији / изградњи државних путева I и II реда за потребе ЈП "Путеви Србије" као инвеститора	10,000,000.00	38,211,304.02
198	I,II	Вршење стручних послова на контроли квалитета изведених радова на уградњи Саобраћајне сигнализације на одржавању државних путева I и II реда за потребе ЈП "Путеви Србије" као инвеститора	10,000,000.00	23,562,420.31
199	IB23	Специјалистички преглед моста преко реке Бистрице - мост "Бистрица 6" на државном путу IB23, деоница: Нова Варош - Бистрица са израдом извештаја и предлогом мера санације	1,953,000.00	1,953,000.00
200	IA3	Израда пројектно техничке документације за изградњу петље петље „Батровци“ на км 2+104 државног пута IA3 у КО Батровци, општина Шид, који обухвата: - План детаљне регулације - Пројекте парцелизације и препацелизације - Идејно решење - Студија оправданости са идејним пројектима - Ревизију безбедности саобраћаја - Пројекат за грађевинску дозволу са техничком контролом и - Пројекат за извођење	0.00	0.00
201	IA5	Радови на темељима објекта гараже са управним објектом и објекта солане у комплексу путне базе Велика Дренова на државном путу IA5	0.00	0.00
202	IA	Израда Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације током извођења радова на монтажи порталних носача и саобраћајних знакова на порталне носаче на државним путевима IA реда, са техничком контролом	0.00	0.00
203	IA1 IIA154	Израда Урбанистичког пројекта површинске раскрснице у чвору 14501 – петља Авала (веза са IA1), веза државног пута IA1 (петља Авала), државног пута IIA154 и кружног пута Раковица	0.00	0.00
204	IA1	Израда челичне решетке (димензија 1м x 2м) преко постојећег сегментног бетонског канала на државном путу IA1, на паркиралишту Бегаљница лево на км 231+000	0.00	0.00
205	IA1	Набавка и монтажа знакова обавештења на "Т" порталним носачима зони петље Батајница на државном путу IA1	0.00	0.00
206	IA	Вршење техничких прегледа путних база за потребе одржавања државних путева IA реда на Партији 1	0.00	889,920.00

207	IA	Вршење техничких прегледа путних база за потребе одржавања државних путева IA реда на Партији 2	0.00	0.00
208	IA1 IA3	Набавка и уградња саобраћајне сигнализације (опreme) на државном путу IA1 - ЧНС "Стара Пазова" и "Београд" и на државном путу IA3 - ЧНС "Шимановци"	0.00	0.00
209	IA1	Израда Техничке документације пратећег садржаја за потребе корисника на државном путу IA1, лева страна на км 67+000 (Ловћенац) и на км 97+000 (Ченеј)	0.00	1,697,280.00
210	IA1	Израда Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације за време извођења радова на рехабилитацији државног пута IA1: •Деоница: петља Ћуприја – петља Ражањ од км 360+000 до км 372+336, десна страна •На рампама петље Параћин на км 360+121, чвор A143	0.00	0.00
211	IA4	Израда Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације за време извођења радова на рехабилитацији државног пута IA4, деоница: петља Трупале – петља Малча од км 0+000 до км 16+720	0.00	0.00
212	IA	Израда допуне пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације за додатно обележавање опасних кривина на државним путевима IA реда	0.00	0.00
213	IA1	Израда пројекта реконструкције петље „Траншпед“ у чвору 149 на км 219+435 државног пута IA1 на КО Врчин и КО Зуце	0.00	0.00
214	IA1	Озелењавање одморишта Бегаљница десно и лево и путне базе Врчин на државном путу IA1 високим и ниским растињем	0.00	0.00
215	IA3	Израда Пројектно - техничке документације за локацијске услове, грађевинску дозволу и извођење проширења садржаја комплекса базе за одржавање аутопута у петљи „Кузмин“ на IA3 (E-70)	0.00	996,660.00
216	IIA155	Радови на кресању грана дрвореда и сечења дрвећа и шибља на државном путу IIA155, деоница Младеновац – Дубона, на територији коју одржава Strabag.d.o.o.Beograd – огранак ПЗП Београд	2,000,000.00	3,936,381.79
217	IIB353	Радови на кресању грана дрвореда и сечења дрвећа и шибља на државном путу IIB353, деоница Младеновац – Велика Крсна, на територији коју одржава Strabag.d.o.o.Beograd – огранак ПЗП Београд	2,000,000.00	2,764,062.91
218	IB26	Специјалистички преглед моста преко реке Дрине, на државном путу IB26, деоница: Мали Зворник - граница СРБ/БиХ (Мали Зворник), у месту Каракај	572,400.00	572,400.00
219	IIB444	Израда пројектне документације санације клизишта "Горње Тламино", на државном путу IIB444, деоница : Рибарци - Караманица, на км 18+557	2,000,000.00	2,727,270.00
220	IIA139	Израда Пројекта ургентних радова за АБ мост преко реке Трноше на државном путу IIA139, Коренита - Крупањ	4,000,000.00	4,624,200.00
221	IB364	Радови на кресању грана дрвореда и сечењу шибља на државном путу IB364, деоница Рудник - Белановица, на територији општине Горњи Милановац и Љиг	2,783,888.63	2,783,888.63
222	IIA147 IIA148 IIA149 IIA150 IIA153 IIB344 IIB346 IIB347 IIB349 IIB350 IIB351	Радови на чишћењу наноса од зимског одржавања и поправци банкина и канала на 11 путних праваца на територији коју одржава ЈКП Београдпут, (путеви IIA147, IIA148, IIA149, IIA150, IIA153, IIB344, IIB346, IIB347, IIB349, IIB350 и IIB351) на територији општина Сопот, Барајево, Гроцка, Вождовац и Лазаревац	783,800.26	783,800.26

223	IIA147 IIA148 IIA149 IIA150 IIA153 IIБ344 IIБ346 IIБ347 IIБ349 IIБ350 IIБ351	Радови на 2. кошењу и чишћењу смећа, испирању и ургентној поправци пропуста на територији коју одржава ЈКП Београдпут на територији општина Сопот, Барајево, Гроцка, Вождовац и Лазаревац (путеви IIA-147, IIA-148, IIA-149, IIA-150, IIA-153, IIБ-344, IIБ-346, IIБ-347, IIБ-349, IIБ-350 и IIБ-351).	986,533.58	986,533.58
224	IIБ349	Радови на кресању грана дрвореда и сечењу шибља на државном путу IIБ349, од км 0+000 до км 16+092, на деоници Дучина – Стојник - Раља, на територији општине Сопот, на територији коју одржава ЈКП Београдпут	2,000,000.00	2,444,629.40
225	IIA147 IIA148 IIA149 IIA150 IIA153 IIБ344 IIБ346 IIБ347 IIБ349 IIБ350 IIБ351	Радови на кошењу траве и сечењу шибља из путног појаса и скупљање смећа из канала и са банкина на државним путевима IIA147, IIA148, IIA149, IIA150, IIA153, IIБ344, IIБ346, IIБ347, IIБ349, IIБ350 и IIБ351, на територији коју одржава ЈКП Београдпут, на територији општина Сопот, Барајево, Гроцка, Вождовац и Лазаревац	419,522.40	419,522.40
226	IIA147 IIA148 IIA149 IIA150 IIA153 IIБ344 IIБ346 IIБ347 IIБ349 IIБ350 IIБ351	Радови на чишћењу наноса од зимског одржавања и поправци банкина и канала на 11 путних праваца на територији коју одржава ЈКП Београдпут, (путеви IIA147, IIA148, IIA149, IIA150, IIA153, IIБ344, IIБ346, IIБ347, IIБ349, IIБ350 и IIБ351) на територији општина Сопот, Барајево, Гроцка, Вождовац и Лазаревац	4,329,635.70	4,329,635.70
227	IIA120 IIA144 IIA145 IIБ340	Радови на чишћењу наноса од зимског одржавања и поправци банкина и канала на 4 путна праваца на територији коју одржава ЈКП Београдпут (путеви IIA120, IIA144, IIA145 и IIБ340) на територији општина Сурчин и Обреновац	1,468,330.08	1,468,330.08
228	IIA153	Радови на заливању пукотина на државном путу IIA153, од км 0+000 до км 22+700, деоница Лештане - Орешац (Сеоне), на територији општине Гроцка	3,157,080.00	3,157,080.00
229	IIA147	Радови на кресању грана дрвореда и сечењу шибља на државном путу IIA147, деоница: Младеновац - Космај, на територији коју одржава Strabag.d.o.o.Beograd – огранак ПЗП Београд	1,704,738.50	1,704,738.50
230	IIA150	Радови на кресању грана дрвореда и сечењу шибља на државном путу IIA150, деоница: Раниловић - Аранђеловац, на територији коју одржава Strabag.d.o.o.Beograd – огранак ПЗП Београд	3,308,478.12	3,308,478.12
231	IIA147 IIA148 IIA149 IIA150 IIA153 IIБ344 IIБ346 IIБ347 IIБ349 IIБ350 IIБ351	Радови на прању саобраћајних знакова, смероказа и заштитне оgrade на 11 путних праваца на територији ЈКП Београдпут-а (државни путеви IIA147, IIA148, IIA149, IIA150, IIA153, IIБ344, IIБ346, IIБ347, IIБ349, IIБ350 и IIБ351)	735,895.96	735,895.96
232	IIБ415	Радови на заштити косина жичаном мрежом на државном путу IIБ-415, деоница: Јастребачки пут, од км 15+800 до км 18+050, на територији општине Крушевац	20,000,000.00	37,349,196.02

233	IB38 IIA211 IIA212 IIA207 IIA188 IB415	Радови на поправци оштећених мрежа услед обилних падавина, на државном путу IB-38, деоница: Мајдево - Ћелије, на км 29+200, км 34+600, км 34+900, км 35+000, државном путу IIA-211, деоница: Брус – Брзећа, од км 34+089 до км 34+189, од км 34+290 до км 34+420, од км 34+500 до км 34+620, од км 34+680 до км 34+730 и од км 34+830 до км 34+900, на км 38+120, км 55+500, км 26+720, км 30+860, државном путу IIA-212, деоница: Брзећа – Ђерекаре – Левићи, на км7+040, км14+400, км20+100, државном путу IIA-207, деоница: Врбица – Брус, на км 28+695, државном путу IIA-188, деоница: Дубич, на км 29+600, км 36+330, државном путу IB-415, деоница: Јастребац, од км 14+250 до км 14+650, на км 14+200, на територији општина Крушевац, Брус, Александровац и Трстеник	20,000,000.00	43,994,645.32
234	IIA IB	Радови на крпљењу ударних рупа специјалном машином "Печер" на територији града Београда и приградских насеља, коју одржава ЈКП "Београдпут" и "Магистрала" АД Београд на државним путевима IIA-147, IIA-148, IIA-149, IIA-150, IIA-153, IB-344, IB-346, IB-347, IB-349, IB-350, IB-351, IIA-120, IIA-144, IIA-145, IB-340, IIA-100, IIA-154, IB-319 и IB-343	5,000,000.00	12,506,000.00
235	IIA147 IIA148 IIA149 IIA150 IIA153 IB344 IB346 IB347 IB349 IB350 IB351	Радови на испирању, чишћењу и поправци попречних и подужних пропуста на државним путевима IIA-147, IIA-148, IIA-149, IIA-150, IIA-153, IB-344, IB-346, IB-347, IB-349, IB-350 и IB-351, на територији коју одржава ЈКП Београдпут	2,122,361.81	2,343,764.69
236	IB344	Радови на поправци система за одводњавање на државном путу IB-344, деоница Барајево - Лисовац Л=2,8км и Парцани - Раља Л=2,1км, на територији општина Барајево и Сопот	466,581.80	466,581.80
237	Л	Израда техничке документације - Пројекта за изградњу новог друмског моста преко реке Ресаве код Деспотовца, општина Деспотовец	4,851,000.00	4,851,000.00
238	IB441	Израда пројекта ургентних радова - Мост преко Суве Мораве, на државном путу IB-441, деоница; Владичин Хан - Сува Морава	4,410,000.00	4,410,000.00
239	IIA147 IIA148 IIA149 IIA150 IIA153 IB344 IB346 IB347 IB349 IB350 IB351	Радови на чишћењу наноса од зимског одржавања, поправци банкина и канала на 11 путних праваца на територији ЈКП Београдпут-а на територији општина Сопот, Барајево, Гроцка, Вождовац и Лазаревац (државни путеви IIA147, IIA148, IIA149, IIA150, IIA153, IB344, IB346, IB347, IB349, IB350 и IB351)	25,741,101.89	25,741,101.89
240	IIA120 IIA144 IIA145 IB340	Радови на чишћењу наноса од зимског одржавања, поправци банкина и канала на 4 путна правца на територији ЈКП Београдпут-а на територији општина Сурчин и Обреновац (државни путеви IIA120, IIA144, IIA145, IB340)	5,149,125.89	5,149,125.89
241	IIA139	Израда техничке документације привременог путног прелаза са привременом саобраћајницом преко реке Трноше за потребе одвијања саобраћаја за време извођења ургентних радова, за АБ мост преко реке Трноше, на државном путу IIA139, деоница: Коренита Крупањ	811,536.00	811,536.00
242	IIA148	Израда пројектно техничке документације за санацију клизишта "Мислођин", на државном путу IIA148, деоница: Барич - Дражевац, на км 3+010 (односно км 3+263)	0.00	0.00

243	IA1	Радови на јавном осветљењу на одморишту Крежбинац, на државном пута IA1 од км 366+265 до км 367+363	4,583,698.88	4,583,698.88
244	IA1	Радови на јавном осветљењу на одморишту Лозовик, на државном пута IA1 од км 275+751 до км 276+017	3,539,714.07	3,539,714.07
245	IIA147 IIA148 IIA149 IIA150 IIA153 IIB344 IIB346 IIB347 IIB349 IIB350 IIB351	Радови на кошењу и сакупљању смећа на 11 путних праваца на територији ЈКП Београдпут-а на територији општина Сопот, Барајево, Гроцка, Вождовац и Лазаревац (државни путеви IIA-147, IIA-148, IIA-149, IIA-150, IIA-153, IIB-344, IIB-346, IIB-347, IIB-349, IIB-350 и IIB-351)	13,391,550.87	13,391,550.87
246	IIA211	Радови на заштити косина жичаном мрежом на државном путу IIA211, деоница: Брус – Брзеће – Копаник, од км 55+270 до км 55+450, од км 55+650 до км 55+800, од км 56+150 до км 56+250, од км 56+350 до км 56+500, од км 56+650 до км 56+720 и од км 60+250 до км 60+450, на територији општине Брус	21,234,385.76	21,234,385.76
247	IIA120 IIA144 IIA145 IIB340	Радови на кошењу и сакупљању смећа на 4 путна правца на територији ЈКП Београдпут-а на територији општина Сурчин и Обреновац (државни путеви IIA120, IIA144, IIA145 и IIB340,)	3,913,621.63	3,913,621.63
248	IIA150	Радови на уређењу путног појаса на државном путу IIA150 Белановица – Љиг од км 0+140 до км 16+080, на територији општине Љиг	6,789,820.58	6,789,820.58
249	IIA217	Израда техничке документације за реконструкцију дела државног пута IIA-217, деоница 21702 од км 43+276,00 до км 43+693,00 Л=417м, у насељеном месту Бован на територији општине Алексинац и израда пројекта парцелације за кп.бр. 10123 КО Бован и израда пројекта експропијације за кп.бр. 10120; 10122 и 10124 КО Бован/ Израда урбанистичког пројекта са подлогом парцелације за кп. бр. 10120; 10122; 10123 10124 КО Бован	1,531,530.00	1,531,530.00
250	IB	Израда техничке документације за изградњу 10кВ водова за повезивање "ТС 35/10 кВ Паковраће", "ТС 35/10 кВ Крстац" и "ТС 35/10 кВ Милићево село" са објектима "ТС 10/0.4 на деоници пута Прељина - Пожега	4,050,862.92	4,050,862.92
251	IA1	Радови на санацији надвожњака у петљи Марковац, на државном путу IA1, деоница петља Велика Плана – петља Марковац - Грађевински радови на уклапању пута и саобраћајна сигнализација у износу од 8.627.608,72 динара без ПДВ-а - Грађевински радови на санацији моста у износу од 31.458.840,00 динара без ПДВ-а	35,914,373.09	40,175,985.89
252	IIA211	Радови на заштити косина жичаном мрежом на државном путу IIA-211, деоница Брзеће-Копаник, на стацинажи од км 52+750 до км 53+250, од км 54+350 до км 54+500, од км 54+600 до км 54+950 и од 55+000 до км 55+250	36,068,897.31	36,068,897.31
253	IIA IIB	Радови на обележавању ознака на коловозима државних путева на територији коју одржава "Магистрала", за 2024. годину	1,847,705.19	1,847,705.19
254	IIA IIB	Радови на обележавању ознака на коловозима државних путева на територији коју одржава ЈКП Београдпут за 2024. годину	10,096,412.51	10,096,412.51
255	IA1	Израда техничке документације јавног осветљења државног пута IA-1, деоница: пт Појате - пт Параћин, ознака деонице 1087, сектор: Одмориште Крежбинац аутопут IA-1 од км 366+265 до км 367+363	1,004,880.00	1,004,880.00

256	IA1	Израда техничке документације јавног осветљења државног пута IA-1, деоница: пт Пожаревац - пт Велика Плана, ознака деонице 1074, сектор: Одмориште Лозовик аутопут IA-1 од км 275+751 до км 276+017	915,840.00	915,840.00
257	IM6 IB47	Радови на реконструкцији инсталације јавног осветљења државног пута IM6 и IB47, Београд – Панчево	66,312,178.92	68,416,354.65
258	IIA IIB	Радови на крпљењу ударних рупа специјалном машином "Печер" на територији града Београда и приградских насеља, коју одржава ЈКП "Београдпут" и "Магистрала" АД Београд на државним путевима: IIA147, IIA148, IIA149, IIA150, IIA153, IIB344, IIB346, IIB347, IIB349, IIB350, IIB351, IIA120, IIA144, IIA145, IIB340, IIA100, IIA154, IIB319 и IIB343	11,944,054.38	11,944,054.38
259	IIA149 IIB346 IIB349	Радови на поправци оштећења услед великих падавина, на територији коју одржава ЈКП „Београдпут“ на државним путевима IIA149, IIB346 и IIB349, на територији општина Сопот, Барајево и Вождовац	4,209,765.38	4,209,765.38
260	IIA211	Радови на заштити косина жичаном мрежом на државном путу IIA211, деоница Брзеће - Копаник, на стационажи од км 51+250 до км 51+260, од км 51+350 до км 51+370, од км 51+500 до км 51+600, од км 51+650 до км 51+750, од км 51+950 до км 52+100, од 52+100 до км 52+200, од 52+350 до км 52+450, од км 52+460 до км 52+560, од 52+580 до км 52+600 и од 52+620 до км 52+650	23,404,092.16	23,404,092.16
261	IIA147 IIA148 IIA149 IIA150 IIA153 IIB344 IIB346 IIB347 IIB349 IIB350 IIB351	Радова на другом кошењу, скупљање смећа на територији ЈКП Београдпут-а на територији општина Сопот, Барајево, Гроцка, Вождовац и Лазаревац (државни путеви IIA147, IIA148, IIA149, IIA150, IIA153, IIB344, IIB346, IIB347, IIB349, IIB350 и IIB351)	13,383,989.20	13,383,989.20
262	IIA120 IIA144 IIA145 IIB340	Радови на другом кошењу и чишћењу смећа на 4 путна правца на територији ЈКП Београдпут-а на територији општина Сурчин и Обреновац (државни путеви IIA120, IIA144, IIA145, IIB340)	3,913,621.63	3,913,621.63
263	IIA148	Израда елабората ургентних радова на подупирању мостовске конструкције - Мост преко потока Врбовице, на државном путу IIA148, деоница Дражевац - Степојевац	699,600.00	699,600.00
264	IIA148	Израда пројекта ургентних радова на поправци моста преко реке Марице, на државном путу IIA148, деоница Барич - Степојевац, на км 10+690	0.00	6,102,720.00
265	IIA148	Израда пројекта ургентних радова на изградњи моста преко потока Врбовице, на државном путу IIA148, деоница Дражевац - Степојевац, на км 19+470	0.00	0.00
266	IIA137	Израда техничке документације за рехабилитацију пропуста преко локалне речице, на државном путу IIA137, на км 24+850, деоница: Шабац - Текериш	0.00	3,339,000.00
267	IIA100 IIB319	Радови на машинском кошењу траве и шибља на државном путу IIA100 Батајница – Стара Пазова и IIB319 Нови Бановци – Батајница (зона око аеродрома Батајница), на територији општине Земун	726,039.60	726,039.60

268	IB38	Израда пројектне документације за укрштање далековода 1. ДВ 2х110 kV бр. 191/2 ТС Крушевац 1 – ТС Крушевац 2 бр.114/1 ТС Крушевац 1 – ЕВП Ђунис, 2. ДВ 110 kV бр. 152/1 ТС Крушевац 1 – ТС Ђићевац, 3. ДВ 110 kV бр. 191/1 ТС Крушевац 1 – ТС Крушевац 2 и Источне обилазнице Крушевца, државни пут IB38 од моста преко реке Расине до петље Крушевац исток, од км 6+493 до км 8+417,38, I фаза – лева коловозна трака	0.00	0.00
269	IB25	Радови на уређењу путног појаса, кресања грана и сечење шибља на државном путу IB25, од наплатне рампе Мали Пожаревац – В. Поље – Младеновац – Марковац, на територији општине Сопот и Младеновац	0.00	5,615,187.11
270	IB444	Израда пројектно – техничке документације за изградњу дела државног пута IB444, деоница: Караманица (чвор 44401) – Голеш (чвор 44402), од км 22+394 до км 25+854, Л=3,46км	0.00	4,504,072.99
271	IIA IIB	Радови на крпљењу ударних рупа специјалном машином "Печер" на територији града Београда и приградских насеља, коју одржава ЈКП "Београдпут" и "Магистрала" АД Београд на државним путевима IIA-147, IIA148, IIA149, IIA150, IIA153, IIB344, IIB346, IIB347, IIB349, IIB350, IIB351, IIA120, IIA144, IIA145, IIB340, IIA100, IIA154, IIB319 и IIB343	700,000.00	3,020,909.89
272	IIB347	Радови на кресању грана дрвореда, сечење шибља, као и одвоз на местима где није могуће слагање на страну на територији коју одржава ЈКП Београдпут на државном путу IIB347, Шупља стена-Врчин-Заклопача	0.00	0.00
273	IIB351	Радови на кресању грана дрвореда, сечење шибља, као и одвоз на местима где није могуће слагање на страну на територији коју одржава ЈКП Београдпут на државном путу IIB351, Брестовик-Умчари-веза са А1	0.00	0.00
274	IIB350	Радови на кресању грана дрвореда, сечење шибља, као и одвоз на местима где није могуће слагање на страну на територији коју одржава ЈКП Београдпут на државном путу IIB350, Мали Пожаревац-Поповић-Умчари	0.00	0.00
275	IIB346	Радови на кресању грана дрвореда, сечење шибља, као и одвоз на местима где није могуће слагање на страну на територији коју одржава ЈКП Београдпут на државном путу IIB346, Ибарска-Рипањ-Авалски пут	0.00	2,524,471.75
276	IIA150	Радови на кресању грана дрвореда, сечење шибља, као и одвоз на местима где није могуће слагање на страну на територији коју одржава ЈКП Београдпут на државном путу IIA150, Ђуринци-Сопот-Раниловићи-граница ПЗП	0.00	6,007,139.76
277	IIA148	Израда пројектно – техничке документације и геотехничких елабората за потребе санације клизишта на државном путу IIA148 Дражевац – Степојевац (Дражевац), од км 0+000 до км 13+000	0.00	8,727,396.00
278	IA	Радови за прикључење брзих електро – пуњача за пуњење електро аутомобила на електроенергетску мрежу на државним путевима IA реда у Републици Србији, којом ће се предвидети напајање електропуњача снаге 300kW, на локацијама: 1. Наплатна станица Шимановиц, на аутопуту Е-70 (државни пут IA3), у смеру Београд – Шид. 1 брзи пуњач, 2. Наплатна станица Стара Пазова, на аутопуту Е-75 (државни пут IA1), у смеру Суботица – Београд, 1 брзи пуњач	0.00	20,741,725.50



279	IIA148	Израда пројекта привременог путног прелаза са привременом саобраћајницом преко реке Марице, за потребе одвијања саобраћаја за време извођења ургентних радова на поправци моста преко реке Марице, на државном путу IIA148, деоница: Барич - Степојевац	0.00	1,011,240.00
280	IIA148	Израда пројекта привременог путног прелаза са привременом саобраћајницом преко потока Врбовице, за потребе одвијања саобраћаја за време извођења ургентних радова, на АБ друмском мосту преко потока Врбовице, на државном путу IIA148, деоница: Дражевац - Степојевац	0.00	715,500.00
281	Л	Израда техничке документације - Пројекат моста на локалном путу Завлака - село Брезовица (Мала Поповића), мост преко реке Јадар, општина Ваљево	0.00	441,000.00
282			0.00	0.00
УКУПНО (налози по члану 68) ПУТЕВИ (кроз ситуације редовног одржавања)			1,500,000,000.00	2,439,256,101.48

Прилог 2.1.1.2

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА У 2024.

Налога по члану 68 (кроз посебне ситуације)

Редни број	Категорија и број пута (IA, IB, IIA, IIB, L)	Назив налога (обавезно написати ознаку пута, деоницу пута, стационажу и врсту радова)	Програм пословања за 2024. (са ПДВ -ом) (дин)	Реализација за 2024. (са ПДВ-ом) (дин)
1	IB23	Радови на изради тротоара у насељу Вранеша на државном путу IB23, деоница: Ново Село - Ратина, од км 65+501 до км 67+137, Л=1.64 км, на територији општине Врњачка Бања	0.00	3,736,537.76
2			0.00	0.00
УКУПНО (налози по члану 68) ПУТЕВИ (кроз посебне ситуације)			0.00	3,736,537.76

Прилог 2.1.1.3

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА У 2024.

Налога по члану 68 (радови техничког регулisaња саобраћаја на побољшању нивоа безбедности у зонама школа и радови на унапређењу безбедности на опасним местима на државним путевима)

Редни број	Категорија и број пута (IA, IB, IIA, IIB, L)	Назив налога (обавезно написати ознаку пута, деоницу пута, стационажу и врсту радова)	Програм пословања за 2024. (са ПДВ -ом) (дин)	Реализација за 2024. (са ПДВ-ом) (дин)
1			0.00	0.00
2			0.00	0.00
УКУПНО (налози по члану 68) ПУТЕВИ (кроз посебне ситуације)			0.00	0.00

Прилог 2.1.2.2.1

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА на рехабилитацији државних путева
(коловозна конструкција, саоб.сигнализација, опрема пута,...) у 2024. год.
(налози по члану 69 Закона о путевима)**

Редни број	Категорија и број пута	Назив налога (ознака пута, деоница пута, назив објекта, стационажа и врста радова)	Програм пословања за 2024. (са ПДВ -ом) (дин)	Реализација за 2024. (са ПДВ-ом) (дин)
ДРЖАВНИ ПУТЕВИ				
IA ред (аутопутеви)				
1	IA1	Радови на рехабилитацији државног пута IA1, деоница: петља Пожаревац – петља Велика Плана од км 275+476,00 до км 289+985,00, лева страна, Л=14,51 км и замена заштитне жичане оgrade од км 264+451,00 до км 293+271,00, лева страна, смер Београд - Ниш у дужини деонице 28.820,00м, на територији општине Велика Плана	60,000,000.00	121,137,497.71
2	IA4	Радови на рехабилитацији државног пута IA4, деоница: пт. Трупале-пт.Малча, од км 0+000,0 до км 9+307,00, Л=9,31 км, територији општине Ниш	0.00	0.00
3	IA1	Радови на рехабилитацији државног пута IA1, деоница: пт. Ковиљ-пт. Бешка, од км 132+250,00 до км 137+111,00 и од км 139+344,00 до км 140+800,00, укупне дужине Л=6,317км, на територији општине Нови Сад	0.00	0.00
4	IA3	Радови на рехабилитацији државног пута IA3, деоница: пт. Пећинци – ЧНС Шимановци, лева страна, од км 69+595,00 до км 83+300,00, Л=13,70 км, на територији општине Пећинци	0.00	0.00
5	IA1	Радови на постављању саобраћајне сигнализације - саобраћајне табле са аплицираном антиграфит фолијом, усклађених са пројектом саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државном путу IA1, деоница: гран.прелаз Хоргош - петља Батајница (обе стране), од км 0+000 до км 175+618	5,824,316.49	5,824,316.49
6	IA3	Радови на набавци и уградњи саобраћајне сигнализације на државном путу IA3, због повећања нивоа безбедности саобраћаја у зони чеоне наплатне станице „Шид“	5,241,555.24	5,241,555.24
7	IA	Радови на обележавању коловоза дебелослојним ознакама (хладна пластика) на деоницама државних путева IA реда	10,000,000.00	22,216,526.22
8	IA	Израда Техничке документације (Идејно решење, Идејни пројекат и Пројекат за извођење) за инфраструктурне прикључке на електроенергетску и телекомуникациону мрежу, а у циљу реализације пројеката изградње пратећих садржаја пута на постојећим одмориштима на државним путевима IA реда	5,437,821.53	5,437,821.53
9	IA	Израда Техничке документације-Идејног решења у циљу реализације пројеката изградње пратећих садржаја пута на постојећим одмориштима на државним путевима IA реда и додатна средства за израду пројектно техничке документације за изградњу Зелених станица	10,000,000.00	21,706,416.00
10	IA IM	Радови на обележавању коловоза дебелослојним ознакама (хладна и термо пластика) на деоницама државних путева IA и IM реда	10,000,000.00	20,139,459.03

11	IA3	Радови на рехабилитацији деоница државног пута IA3/E-70, I фаза (зона пт. Београд), у дужини L=14,65 км, на територији општине Сурчин 1. Државни пут IA3, деонице: пт. Добановци – пт. Београд – пт. Змај, десна страна, од км 92+170 до км 95+444 и од км 0+000 до 0+766, L=4,04км 2. Државни пут IA3, деонице: пт. Добановци – пт. Београд – пт. Змај, лева страна, од км 91+544 до км 95+444 и од км 0+000 до км 0+412, L=4,312км 3. Петља Београд, део, збирно L=5,062км 4. Петља Добановци, комплет, збирно L=1,242км	300,000,000.00	646,006,766.77
12	IA1	Радови на рехабилитацији државног пута IA1/E-75, деоница: пт. Београд – пт. Остружница, десна страна, возна трака, од км 185+848 до км 193+445, дужине L=7,597км, на територији општине Сурчин	20,951,288.72	20,951,288.72
13	IA1	Радови на другој фази рехабилитације зоне петље Београд: деоница државног пута IA1/E-75, укупне дужине L=12,318 км, на територији општине Сурчин 1. Петља Батајница–петља Београд–петља Сурчин, десна страна, од км 181+223,80 до км 184+900,00, L=3,676,20 м, и лева страна од км 180+542,00 до км 183+838,00, L=3.376,00 м, 2. Петља Београд, збирно L=4.486,00 м, 3. Колотрази, L=780,00м	80,000,000.00	178,702,434.97
14	IA1	Радови на рехабилитацији државног пута IA1/E-75, деонице: пт. Врчин (км 223+823) – пт. М. Пожаревац (км 238+119), десна страна, од км 225+690,00 до км 233+810,00, L=8,12 км, на територији општине Гроцка	20,000,000.00	53,634,825.59
15	IA1	Радови на рехабилитацији државног пута IA1/E-75, деонице: пт. Врчин (км 223+823) – пт. М. Пожаревац (км 238+119), десна страна, од км 233+810,00 до км 237+431,00, L=3,62 км, на територији општине Сопот	15,043,934.10	15,043,934.10
16	IA		0.00	0.00
УКУПНО за путеве IA реда (дин):			542,498,916.08	1,116,042,842.37
IM ред (мотопутеви)				
1	M11	Радови на рехабилитацији државног пута M11, деоница: пт. Београд – пт. Змај (Радио фар), лева страна, од км 0+412 до км 2+782, дужине L=2,370 км, на територији општине Сурчин	40,000,000.00	97,070,875.49
2	M11	Радови на рехабилитацији државног пута M11, деоница: пт. Београд – пт. Змај (Радио фар), лева страна, од км 2+782 до км 4+000, дужине L=1,218 км, на територији општине Земун	20,000,000.00	44,219,275.69
3	IM		0.00	0.00
УКУПНО за путеве IM реда (дин):			60,000,000.00	141,290,151.18
IB ред				
1	IB38	Радови на прилазним саобраћајницама за изградњу моста на км 7+100 „Источна обилазница“ око Крушевца на правцу државног пута IB38, деоница од моста преко реке Расине до петље Крушевац исток (IA5) од км 6+493 до км 8+417,28, L=1,92км, КО Бивоље, на територији општине Крушевац	0.00	0.00
2	IB35	Радови на изградњи пешачке стазе у постојећој регулацији државног пута IB35, деоница: Прокупље-Белољин, од км 229+890,00 до км 231+930,00, L=2,04 км, на територији општине Прокупље	0.00	0.00
3	IB13	Радови на државном путу IB13, изградња површинске раскрснице на км 179+388,00 у Београду, деоница: 01317; граница АПВ (Београд-Чента) – петља Ковилово, на територији општине Палилула	20,000,000.00	38,570,172.42
4	IB35	Радови на рехабилитацији државног пута IB35, укрштај са путем IIA165, деоница: Вражогрнац-Зајечар (болница), од км 111+123,00 до км 116+656,00, у дужини L=5,53 км, на територији општине Зајечар	0.00	0.00
5	IB23	Радови на рехабилитацији државног пута IB23, деоница: Сушица-Златибор, од км 160+350,00 до км 166+000,00, L=5,65 км, на територији општине Чајетина	10,000,000.00	14,559,064.81

6	IB38	Израда пројектно техничке документације за изградњу недостајуће деонице Источне обилазнице око Крушевца, државни пута IB38 од Липовца до Крушевца (Ђуни) од км 0+000,00 до км 4+994,72 - прва фаза лева коловозна трака	15,000,000.00	22,363,941.96
7	IB40	Радови на рехабилитацији државног пута IB40, у Владицином Хану од км 0+449,49 до км 1+460,40, Л=1,01 км, на територији општине Владицин Хан	0.00	0.00
8	IB40	Радови на рехабилитацији државног пута IB40, улица Југословенска у Сурдулици, део државног пута од км 9+810,00 до км 11+810,00, Л=2,0 км, и радови на рехабилитацији тротоара, на територији општине Сурдулица	0.00	0.00
9	IB		0.00	0.00
УКУПНО за путеве IB реда (дин):			45,000,000.00	75,493,179.19
IIA ред				
1	IIA158	Радови на побољшању укрсног места државног пута IIA158, деоница: Ражањ-Алексиначки Рудници, на км 125+183,17, на парцели К.П. 2633/1, на територији општине Ражањ	0.00	0.00
2	IIA165	Радови на рехабилитацији државног пута IIA165, деоница: Зајечар - Звездан, од км 66+946,00 до км 70+146,00, Л=3,20 км, на територији општине Зајечар	0.00	0.00
3	IIA137	Радови на рехабилитацији државног пута IIA137, деоница: Шабац-Текериш (Чокешина), од км 11+850,00 до км 27+450,00, Л=15,60 км, на територији општине Шабац	300,000,000.00	660,376,485.46
4	IIA137	Радови на рехабилитацији државног пута IIA137, деоница: Шабац-Текериш (Чокешина), од км 0+000,00 до км 11+850,00, Л=11,85 км, на територији општине Шабац	0.00	0.00
5	IIA147	Радови на рехабилитацији државног пута IIA147, деоница Мелница-Кучајна, од км 135+330 до км 143+680, Л=8,35км, на територији општине Петровац на Млави	1,193,063.00	1,193,063.00
6	IIA147	Радови на рехабилитацији државног пута IIA147, деоница Мелница-Кучајна, од км 143+680 до км 151+680, Л=8,0км, на територији општине Кучево	4,418,710.29	4,418,710.29
7	IIA165	Радови на рехабилитацији државног пута IIA165, укрштај са путем IB35, деоница: Вражогрнац-Зајечар (болница), од км 60+854,00 до км 63+654,00, у дужини Л=2,80 км, на територији општине Зајечар	0.00	0.00
8	IIA203	Радови на рехабилитацији државног пута IIA203, деоница: Тутин-Брегови, од км 29+416 до км 37+116, Л=7,70 км, на територији општине Тутин	70,000,000.00	134,298,919.70
9	IIA204	Радови на рехабилитацији државног пута IIA204, Пазариште-манастир Сопоћани-Баћица-Расно, деоница: Баћица-Расно, од км 24+521 до км 31+521, Л=7,0 км, на територији општине Тутин	150,000,000.00	281,898,823.93
10	IIA205	Радови на рехабилитацији државног пута IIA205, деоница: Тутин (Веље Поље)-Вуча, од км 1+760 до км 4+760, Л=3,0 км, на територији општине Тутин	93,421,034.42	195,036,438.35
11	IIA106	Радови на рехабилитацији коловоза државног пута IIA106, деоница од улаза у насељено место Телечка до чвора 10502, од км 6+585,00 до км 11+463,00, Л=4,878 км, на територији општине Сомбор	100,000,000.00	226,640,939.72
12	IIA106	Радови на рехабилитацији коловоза државног пута IIA106, деоница од улаза у насељено место Телечка до чвора 10502, од км 11+463,00 до км 12+385,00, Л=0,92 км, на територији општине Бачка Топола	30,000,000.00	42,837,832.40
13	IIA106	Радови на рехабилитацији коловоза државног пута IIA106, деоница од улаза у насељено место Телечка, од км 12+385,00 до км 18+456,00, Л=6,071 км, на територији општине Бачка Топола	0.00	0.00
14	IIA130	Радови на изградњи кружне раскрснице на месту укрштаја државног пута IIA130 и Црепајског пута у Панчеву (индустријска зона) на км 57+725,00	3,353,778.69	3,353,778.69
15	IIA100	Радови на рехабилитацији државног пута IIA100, деоница Петроварадин - Сремски Карловци, од км 131+400 до км 135+600, Л=4,20 км, ширине б=6,80 м, на територији општине Сремски Карловци	10,114,497.52	10,114,497.52



16	IIA181	Израда техничке документације за радове на повезивању аутопута IA2 (аутопут "Милош Велики") са мрежом државних путева у зони Лучана - Ојачање коловозне конструкције на деоници државног пута IIA181, од кружне раскрснице код моста у Дљину до везе са аутопутем IA2 (петља Лучани) - Израда плана детаљне регулације и пројекта парцелације и препарцелације државног пута IIA181, Кратовска стена – Лучани и прикључење на IB23, Чачак – Пожега - Израда ревизије безбедности саобраћаја – изградња саобраћајнице – нове трасе државног пута IIA181, од везе са државним путем IB23 (од тунела Кратовска стена) – до насељеног места Дљин -Израда техничке документације за изградњу саобраћајнице – нове трасе државног пута IIA181, од везе са државним путем IB23 (од тунела Кратовска стена) – до насељеног места Дљин	60,000,000.00	128,209,716.00
17	IIA150	Радови на рехабилитацији државног пута IIA150, Лозница-Ваљево, деоница Иверак-Лајковац (петља на аутопуту Е-763, Београд-Пожега), Мионица-Дивци, од км 97+641,00 до км 98+441,00, укупне дужине L=0,80 км, додатни радови на Пројекту Водовода уз Мионички пут, на територији општине Ваљево	0.00	0.00
18	IIA		0.00	0.00
УКУПНО за путеве IIA реда (дин):			822,501,083.92	1,688,379,205.06
IIБ ред				
1	IIБ411	Радови на рехабилитацији државног пута IIБ411, деоница Ћелије - Паљевина - Гоч од км 13+857,32 до км 18+186,57, дужине L=4,329 км, III деоница, на територији општине Врњачка Бања	30,000,000.00	74,982,194.53
2	IIБ		0.00	0.00
УКУПНО за путеве IIБ реда (дин):			30,000,000.00	74,982,194.53
УКУПНО (налози по члану 69) ДРЖАВНИ ПУТЕВИ			1,500,000,000.00	3,096,187,572.33

Прилог 2.1.2.2.2

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА на санацији клизишта и потпорних зидова
на државним путевима у 2024. год.
(налози по члану 69 Закона о путевима)

Редни број	Категорија и број пута	Назив налога (ознака пута, деоница пута, назив објекта, стационажа и врста радова)	Програм пословања за 2024. (са ПДВ -ом) (дин)	Реализација за 2024. (са ПДВ-ом) (дин)
КЛИЗИШТА				
IA ред (аутопутеви)				
1	IA		0.00	0.00
УКУПНО за клизишта на путевима IA реда (дин):			0.00	0.00
IM ред (мотопутеви)				
1	IM		0.00	0.00
УКУПНО за клизишта на путевима IM реда (дин):			0.00	0.00
IB ред				
1	IB		0.00	0.00
УКУПНО за клизишта на путевима IB реда (дин):			0.00	0.00
IIA ред				
1	IIA100	Санација клизишта "Пуцкарош", на државном путу IIA100, деоница: Петроварадин југ - Марадик (Бешка), од км 130+527 до км 131+475, општина Нови Сад	0.00	0.00
2	IIA		0.00	0.00
УКУПНО за клизишта на путевима IIA реда (дин):			0.00	0.00
IIB ред				
1	IIB388	Санација клизишта "Сисевац", на државном путу IIB388, деоница: Сисевац-Странац бр. 38803, на км 18+932, општина Параћин	0.00	3,664,636.40
2	IIB		0.00	0.00
УКУПНО за клизишта на путевима IIB реда (дин):			0.00	3,664,636.40
УКУПНО (налози по члану 69) КЛИЗИШТА на држ. путевима			0.00	3,664,636.40

Прилог 2.1.2.2.3
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА на санацији објеката (мостови и тунели)
на државним путевима у 2024. год.
(налози по члану 69 Закона о путевима)

Редни број	Категорија и број пута	Назив налога (ознака пута, деоница пута, назив објекта, стационажа и врста радова)	Програм пословања за 2024. (са ПДВ -ом) (дин)	Реализација за 2024. (са ПДВ-ом) (дин)
МОСТОВИ				
IA ред (аутопутеви)				
1	IA1	Рехабилитација леве и десне конструкције натпутњака преко крака 5, државни пут IA1, деоница: Алексинац-Трупале-Ниш југ, на км 431+143 - радови на саобраћајном профилу	1,122,544.50	1,122,544.50
2	IA1	Рехабилитација моста преко Крајковачке реке , десна и лева трака аутопута, на км 441+653, државни пут IA1, деоница: Меровина-Дољевац - радови на саобраћајном профилу	3,702,847.30	3,702,847.30
3	IA1	Поправка и замена дилатација на мостовима на државном путу IA реда: - мост преко Јаруге - десна конструкција моста, деоница: Грделица - Предејане, на км 495+500 - мост преко Кучајске долине - десна конструкција моста, деоница: Предејане - Владичин Хан, на км 510+750 - вијадукт Момин камен - лева конструкција моста, деоница: Предејане - Владичин Хан, на км 509+800	2,300,872.45	2,300,872.45
4	IA1	Рехабилитација моста преко Крајковачке реке , десна и лева трака аутопута, на км 441+653, државни пут IA1, деоница: Меровина-Дољевац -радови на конструкцији моста	1,519,290.51	1,519,290.51
5	IA1	Рехабилитација натпутњака у петљи "Брестовац", на државном путу IA1, на км 458+452 - радови на конструкцији моста, општина Лесковац	10,000,000.00	18,678,486.84
6	IA1	Рехабилитација вијадукта преко Ражањског потока, на државном путу IA1, деоница: Ражањ - Алексиначки рудници, на км 386+349, општина Ражањ	3,789,774.96	3,789,774.96
7	IA1	Поправка и замена дилатација на мостовима на државном путу IA1 реда	10,000,000.00	13,164,184.26
8	IA1	Постављање привремене саобраћајне сигнализације током извођења радова на рехабилитацији натпутњака у петљи "Брестовац", на државном путу IA1, на км 458+452, општина Лесковац	4,455,677.98	4,455,677.98
9	IA1	Постављање привремене саобраћајне сигнализације током извођења радова на поправци и замени дилатација на мостовима на државном путу IA1 реда	2,428,726.93	2,428,726.93
10	IA4	Рехабилитација натпутњака у петљи "Ниш север", на државном путу IA4, на км 2+497, Л=80м, б=17,60м, општина Ниш (Црвени крст)	0.00	0.00
11	IA		0.00	0.00
УКУПНО за мостове на путевима IA реда (дин):			39,319,734.63	51,162,405.73
IM ред (мотопутеви)				
1	IM		0.00	0.00
УКУПНО за мостове на путевима IM реда (дин):			0.00	0.00
IB ред				
1	IB47	Поправка оштећења на друмско железничком мосту преко реке Дунав, на државном путу IB47, Панчевачки мост (хитна мера осигурања оштећене конзоле)	20,000,000.00	43,273,806.44
2	IB26	Рехабилитација моста преко реке Колубаре, на државном путу IB26, деоница: Београд - Обреновац, од км 15+800 до км 15+920, општина Обреновац	5,000,000.00	6,272,569.30
3	IB14	Рехабилитација моста преко реке Раље, на државном путу IB14, деоница: Смедерево - Раља, на км 49+215, Л=30,84 м, б=10,50 м, општина Смедерево	0.00	0.00
4	IB33	Радови на поправци моста преко реке Замне на државном путу IB33, деоница: Клокочевац – Неготин, на км 163+768, на територији општине Неготин	2,301,130.36	2,301,130.36

5	I535	Рехабилитација моста преко реке Сврљишки Тимок на државном путу I535, деоница: Књажевац - Сврљиг, на км 158+796, општина Књажевац	0.00	0.00
6	I528	Рехабилитација моста преко реке Сушице у месту Шљивовица, на државном путу I528, деоница: Сушица - Кремна, на км 127+107, путарски део, општина Чајетина	2,472,883.19	2,472,883.19
7	I528	Рехабилитација моста преко реке Сушице у месту Шљивовица, на државном путу I528, деоница: Сушица - Кремна, на км 127+995, путарски део, општина Чајетина	2,751,609.47	2,751,609.47
8	I523	Рехабилитација моста преко реке Бистрице на државном путу I523, на км 216+516, Л=16,40м, Б=10,38м, општина Нова Варош	658,503.55	658,503.55
9	I528	Рехабилитација моста преко реке Карачице, на државном путу I528, деоница: Сушица - Кремна, на км 136+807, општина Ужице	4,000,000.00	4,452,772.55
10	I523	Рехабилитација вијадукта "Чачак", на државном путу I523, деоница: Обилазница Чачка, Коњевићи - Бељина, км 88+440, (уз чишћење сливника и одводних цеви, чишћење пешачких стаза и дилатационих справа), општина Чачак	5,000,000.00	6,098,801.24
11	I523	Рехабилитација моста преко Сувог потока у Овчар Бањи, на државном путу I523, деоница: Паковраће (Марковица) - Кратовска стена, км 108+060, општина Чачак	10,000,000.00	20,289,310.40
12	I523	Рехабилитација вијадукта "Чачак", на државном путу I523, деоница: Обилазница Чачка, Коњевићи - Бељина, км 88+440, (израда асфалтних дилатационих спојница), општина Чачак	10,000,000.00	15,044,171.42
13	I522	Рехабилитација друмског моста преко реке Јошанице, на државном путу I522, деоница: Нови Пазар - Рибариће, на км 267+477, општина Нови Пазар	3,500,000.00	4,623,277.49
14	I522	Рехабилитација друмског моста преко Гошевске реке у Лукарима, на државном путу I522, деоница: Нови Пазар - Рибариће, на км 266+578, општина Нови Пазар	3,000,000.00	3,541,754.76
15	I528	Рехабилитација моста преко реке Сушице у месту Шљивовица, на државном путу I528, деоница: Сушица - Кремна, на км 127+107 - грађевински део, општина Чајетина	5,000,000.00	5,902,128.00
16	I528	Рехабилитација моста преко реке Сушице у месту Шљивовица, на државном путу I528, деоница: Сушица - Кремна, на км 127+995 - грађевински део, општина Чајетина	6,000,000.00	7,548,306.31
17	I5		0.00	0.00
УКУПНО за мостове на путевима I5 реда (дин):			79,684,126.57	125,231,024.48
IIA ред				
1	IIA170	Замена дилатација на мосту преко потока "Самарцинац" на државном путу IIA170, деоница: Седлари - Рогачица, на км 13+900, општина Ваљево	0.00	0.00
2	IIA165	Радови на поправци моста преко Црне реке на државном путу IIA165, деоница: Милошева Кула - Заграђе, на км 48+276, општина Бор	7,000,000.00	9,597,736.18
3	IIA165	Радови на поправци моста преко реке Црни Тимок, на државном путу IIA165, деоница: Зајечар - Звездан, на км 70+948, општина Зајечар	25,000,000.00	35,744,406.70
4	IIA165	Мост преко Топле реке, на државном путу IIA165, деоница: Милошева кула - Заграђе, км 33+859, општина Бор	8,000,000.00	12,222,683.86
5	IIA177	Рехабилитација моста преко реке Деспотовице, на државном путу IIA177, деоница: Горњи Милановац (Неваде) - Баре, на км 68+413, општина Горњи Милановац	10,000,000.00	13,506,075.87
6	IIA259	Рехабилитација моста преко реке Јерме, на државном путу IIA259, деоница: Суково - Димитровград, на км 77+362, општина Пирот	4,000,000.00	5,383,081.10
7	IIA111	Рехабилитација надвожњака код Руменке, на државном путу IIA111, деоница: Нови Сад - Руменка, на км 49+534, општина Нови Сад	11,996,138.80	24,456,171.78
8	IIA137	Рехабилитација моста преко реке Ликодре, на државном путу IIA137, деоница: Мојковић - Крупањ, на км 54+720, општина Крупањ	15,000,000.00	28,559,567.79
9	IIA		0.00	0.00
УКУПНО за мостове на путевима IIA реда (дин):			80,996,138.80	129,469,723.28
IIB ред				
1	IIB		0.00	0.00
УКУПНО за мостове на путевима IIB реда (дин):			0.00	0.00
УКУПНО (налози по члану 69) ОБЈЕКТИ (мостови) на држ. путевима			200,000,000.00	305,863,153.49

ПРИЛОГ 2.1.3.1

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА на ургентном одржавању државних путева тј.
на санацији државних путева у 2024. год.
(члан 70 Закона о путевима)

Редни број	Категорија и број пута	Назив налога (ознака пута, деоница пута, назив објекта, стационажа и врста радова)	Програм пословања за 2024. (са ПДВ -ом) (дин)	Реализација за 2024. (са ПДВ-ом) (дин)
ДРЖАВНИ ПУТЕВИ				
IA ред (аутопутеви)				
1	IA		0.00	0.00
УКУПНО за путеве IA реда (дин):			0.00	0.00
IM ред (мотопутеви)				
1	IM		0.00	0.00
УКУПНО за путеве IM реда (дин):			0.00	0.00
IB ред				
1	IB26	Радови на санацији оштећења коловоза на државном путу IB26, деоница: Остружница-Обреновац (локалитет клизиште Умка 1,2 и 3), од км 8+050,00 до км 9+160,00, и локалитет клизиште Дубоко III, од км 10+345,00 до км 10+405, у укупној дужини L=0,66 км, на територији општине Обреновац	4,000,000.00	16,551,468.89
2	IB22	Радови на санацији оштећења коловоза на државном путу IB22, деоница: Степојевац-Лазаревац, од км 35+500,00 до км 42+500,00, у дужини L=2,96 км, на територији општине Лазаревац	18,000,000.00	62,921,276.93
3	IB23	Радови на рехабилитацији државног пута IB23, деоница: Врба-Ратина, од км 67+680,00 до км 72+300,00, L=4,62 км, на територији општине Краљево	18,000,000.00	67,761,084.51
4	IB		0.00	0.00
УКУПНО за путеве IB реда (дин):			40,000,000.00	147,233,830.33
IIA ред				
1	IIA129	Радови на кружној раскрсници са потребним инсталацијама на укрштају државног пута IIA129, и планираног општинског пута на парцелама број 4719/1,4719/2, 4716/2, 4719/3, 2196/2, 4722 КО Јарковац, L=170м	3,000,000.00	7,957,815.94
2	IIA		0.00	0.00
УКУПНО за путеве IIA реда (дин):			3,000,000.00	7,957,815.94
IIB ред				
1	IIB355	Радови на рехабилитацији државног пута IIB355, деоница: Рожањ-Шљивова, од км 15+520,00 до км 17+520,00, L=2,0 км, на територији општине Осечина	0.00	0.00
2	IIB415	Радови на рехабилитацији државног пута IIB415, (Крушевац-Велики Јастребац-Мала Плана-Прокупље), деоница Крушевац-Велики Јастребац од км 15+800,00 до км 18+050,00, L=2,25 км, III фаза на територији општине Крушевац	0.00	0.00
3	IIB444	Радови на поправци државног пута IIB444, деоница Рибарци – Караманица од км 8+700 до км 16+716, I фаза од км 8+700 до км 10+532, L=1,83км, II фаза од км 10+532 до км 11+232, L=0,7км, III фаза од км 11+232 до км 13+732, L=2,5км и IV фаза од км 13+732 до км 16+716, L=2,984км (земљани радови), укупне дужине L=5,03км (I, II, и III фаза), на територији општине Босилеград	4,000,000.00	15,516,073.62
4	IIB444	Радови на рехабилитацији државног пута IIB444, деоница Рибарци – Караманица, од км 16+716 до км 18+716, дужине L=2,00 км, на територији општине Босилеград	3,000,000.00	12,502,736.97
5	IIB444	Радови на рехабилитацији државног пута IIB444, деоница Рибарци – Караманица, од км 13+732 до км 16+716, дужине L=2,984 км, на територији општине Босилеград	0.00	0.00
6	IIB		0.00	0.00
УКУПНО за путеве IIB реда (дин):			7,000,000.00	28,018,810.59
УКУПНО (налози по члану 70) ДРЖАВНИ ПУТЕВИ			50,000,000.00	183,210,456.86

ПРИЛОГ 2.1.3.2

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА на ургентном одржавању клизишта и потпорних зидова тј. на санацији клизишта и потпорних зидова на државним путевима I и II реда у 2024. год.
(члан 70 Закона о путевима)

Редни број	Категорија и број пута	Назив налога (ознака пута, деоница пута, назив објекта, стационажа и врста радова)	Програм пословања за 2024. (са ПДВ -ом) (дин)	Реализација за 2024. (са ПДВ-ом) (дин)
КЛИЗИШТА				
IA ред (аутопутеви)				
1	IA		0.00	0.00
УКУПНО за клизишта на путевима IA реда (дин):			0.00	0.00
IM ред (мотопутеви)				
1	IM		0.00	0.00
УКУПНО за клизишта на путевима IM реда (дин):			0.00	0.00
IB ред				
1	IB21	Санација клизишта на државном путу IB21, Драгиње (Каменица) - Коцељева, од км 101+130 до км 101+240, Л=110м, на територији општине Коцељева	30,000,000.00	47,572,624.32
2	IB28	Санација клизишта "Сакар", на државном путу IB28, деоница: Мали Зворник - Грачаница, на км 8+171, општина Мали Зворник	0.00	0.00
3	IB23	Санација нестабилне камене косине "Жути кук" на државном путу IB23, деоница: Миоска - граница СРБ/ЦГ (Гостун), од км 259+579 до км 259+598 и од 259+655,00 до км 259+751,10, општина Пријепоље	20,000,000.00	28,183,345.15
4	IB23	Санација клизишта "Дуга лука" на државном путу IB23, деоница: Миоска - граница СРБ/ЦГ (Гостун), од км 255+200 до км 255+310, општина Пријепоље	39,000,000.00	45,890,968.54
5	IB23	Санација клизишта "Петровац 2" на државном путу IB23, деоница: Миоска - граница СРБ/ЦГ (Гостун), на км 244+295, општина Пријепоље	34,000,000.00	40,938,101.76
6	IB		0.00	0.00
УКУПНО за клизишта на путевима IB реда (дин):			123,000,000.00	162,585,039.77
IIA ред				
1	IIA178	Санација клизишта "Андрићи" на државном путу IIA178, деоница: Дивчибаре-Саставци, на км 19+730, општина Пожега	10,000,000.00	13,850,067.55
2	IIA194	Санација отцепљења "Кисељак" на државном путу IIA194, деоница: Прилике-Јасеново на км 0+900, Л=100м, општина Ивањица	6,000,000.00	6,505,561.64
3	IIA207	Санација клизишта "Будиловина", на државном путу IIA207, деоница: Ботурићи - Витково, на км 41+476, општина Брус	0.00	0.00
4	IIA207	Санација клизишта "Доњи Вратари", на државном путу IIA207, деоница: Ботурићи - Витково, на км 44+735, општина Александровац	0.00	0.00
5	IIA208	Санација клизишта на државном путу IIA208, деоница: Врњци - Гоч, на км 11+377, општина Врњачка Бања	0.00	0.00
6	IIA223	Израда потпорне конструкције - габионског зида на државном путу IIA223, деоница: Трнски Одоровци - Суково, на км 77+939 (Сипар 1) и пражњење из сипара на км 78+072 (Сипар 2), општина Димитровград	3,000,000.00	3,057,482.94
7	IIA		0.00	0.00
УКУПНО за клизишта на путевима IIA реда (дин):			19,000,000.00	23,413,112.13
IIB ред				
1	IIB444	Санација клизишта "Горње Тламино", на државном путу IIB444, деоница: Рибарци - Караманица, на км 18+557, општина Босилеград	8,000,000.00	12,874,478.74
2	IIB		0.00	0.00
УКУПНО за клизишта на путевима IIB реда (дин):			8,000,000.00	12,874,478.74
УКУПНО (налози по члану 70) КЛИЗИШТА на држ. путевима			150,000,000.00	198,872,630.64

ПРИЛОГ 2.1.3.3

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА на ургентном одржавању објеката (мостови и тунели) тј. на санацији објеката (мостови и тунели) на државним путевима I и II реда у 2024. год.
(члан 70 Закона о путевима)

Редни број	Категорија и број пута	Назив налога (ознака пута, деоница пута, назив објекта, стационажа и врста радова)	Програм пословања за 2024. (са ПДВ -ом) (дин)	Реализација за 2024. (са ПДВ-ом) (дин)
МОСТОВИ				
IA ред (аутопутеви)				
1	IA		0.00	0.00
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ на путевима IA реда (дин):			0.00	0.00
IM ред (мотопутеви)				
1	IM		0.00	0.00
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ на путевима IM реда (дин):			0.00	0.00
IB ред				
1	IB22	Ургентни радови на друмском мосту преко реке Ибар - Мехов Крш, на км 294+800 државног пута IB22, деоница: Нови Пазар-Рибариће- државна граница са Црном Гором, општина Тутин	40,000,000.00	56,566,855.92
2	IB29	Ургентни радови на плочастом пропусту преко потока Кнешница у Штављу, на државном путу IB29, деоница: Сјеница - Нови Пазар, у месту Штаваљ, на км 64+100, општина Сјеница	2,183,557.69	2,183,557.69
3	IB29	Поправка друмског моста преко реке Вапе, на државном путу IB29, деоница: Сјеница (Карајукића Бунари) - Сушица, на км 61+616,82, општина Сјеница	4,787,922.06	4,787,922.06
4	IB		0.00	0.00
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ на путевима IB реда (дин):			46,971,479.75	63,538,335.67
IIA ред				
1	IIA139	Ургентно одржавање- реконструкција постојећег моста преко реке Трноше, на државном путу IIA139, деоница: Коренита - Крупањ, на км 3+860, на територији општине Лозница	35,385,016.63	35,385,016.63
2	IIA145	Поправка дилатације моста преко реке Тамнаве у месту Лисо Поље, на државном путу IIA145, деоница: Стублине - Стубленица (веза са IA2), на км 4+620, на територији општине Уб	3,695,359.35	3,695,359.35
3	IIA131	Ургентни радови на мосту преко реке Тамиш, на државном путу IIA131, деоница: Чента-Јабука, на км 4+654, општина Опово	67,457,553.42	78,188,982.42
4	IIA104	Ургентни радови на мосту на државном путу IIA104, деоница: Српски Итебеј-Хетин, на км 93+878, и додатни радови за изградњу привремене девијације за кретање градилишне механизације приликом извођења ургентних радова на мосту, општина Житиште	65,000,000.00	84,043,103.58
5	IIA183	Изградња моста преко реке Дуленке у месту Рековац, на државном путу IIA183, деоница: Горња Сабанта - Рековац, на км 27+166, Л=30,80 м, општина Рековац	60,000,000.00	89,371,728.20
6	IIA		0.00	0.00
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ на путевима IIA реда (дин):			231,537,929.40	290,684,190.18
IIB ред				
1	IIB356	Санација моста преко Горевничке реке, на државном путу IIB356, деоница: Брезна (Срезејевци) - Трбушани, на км 48+535, на територији општине Чачак	1,490,590.85	1,490,590.85
2	IIB388	Изградња друмског моста преко реке Црнице, на државном путу IIB388, деоница: Сисевац - веза са државним путем IIA160, на км 17+825, општина Параћин	20,000,000.00	47,341,411.22
3	IIB		0.00	0.00
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ на путевима IIB реда (дин):			21,490,590.85	48,832,002.07
УКУПНО (налози по члану 70) ОБЈЕКТИ (мостови) на држ. путевима			300,000,000.00	403,054,527.92

ПРИЛОГ 2.3.1

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА на рехабилитацији локалних путева у 2024. год.
(санација локалних путева)
(члан 69 Закона о путевима)**

Редни број	Општина	Назив налога (ознака пута, деоница пута, назив објекта, стационажа и врста радова)	Програм пословања за 2024. (са ПДВ -ом) (дин)	Реализација за 2024. (са ПДВ-ом) (дин)
ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ				
1	Зајечар	Радови на рехабилитацији локалног пута деоница: Грлишко језеро - Грлиште, веза са државним путем ИБ35, од км 0+000,00 до км 5+000,00, Л=5,0 км, на територији општине Зајечар	0.00	0.00
2	Зајечар	Радови на рехабилитацији локалног пута деоница: Аврамица - Прлита, веза са државним путем ИБ36 (гранични прелаз Вршка Чука), од км 0+000,00 до км 5+600,00, Л=5,60 км, на територији општине Зајечар	0.00	0.00
3	Пријепоље	Радови на рехабилитацији општинског пута, искључење са државног пута ИБ23, ка Сопотници, деоница: Ивање-Сопотница, (споменик природе „Слапови Сопотнице“), од км 0+000,00 до км 2+500,00 и од км 9+900,00 до км 14+000,00, Л=6,60 км, на територији општине Пријепоље	0.00	0.00
4	Куршумлија	Радови на рехабилитацији општинског пута II-23, II фаза деоница: Самоково-Кастрат, Л=1,22 км, на територији општине Куршумлија	0.00	0.00
5	Љубовија	Радови на рехабилитацији локалног пута у Оровици од км 0+000,00 до км 13+500,00, Л=13,50 км, на територији општине Љубовија	0.00	258,899,965.36
6	Панчево	Радови на рехабилитацији локалног пута Долово-Панчево, Л=6,35 км, на територији општине Панчево	0.00	163,596,731.37
7	Панчево	Радови на рехабилитацији локалног пута Долово-Панчево, (деоница II), укупне дужине Л=4,65км, на територији општине Панчево	0.00	157,110,607.89
8	Смедерево	Радови на рехабилитацији локалног пута до гробља у Малом Орашју, од км 0+000,00 до км 0+850,00, укупне дужине Л=0,85 км, на територији општине Смедерево	0.00	6,403,786.04
9	Велико Градиште	Радови на рехабилитацији локалног пута, Мајиловац – манастир Нимник, деоница од излаза из насеља Курјаче до манастира Нимник, од км 4+500 до км 6+600, укупне дужине Л=2,10 км, на територији општине Велико Градиште	0.00	38,652,004.65
10	Деспотовац	Радови на рехабилитацији локалног пута, деоница: Ломница-Плажане, Л=7,241км, на територији општине Деспотовац	0.00	0.00
11	Зајечар	Радови на рехабилитацији локалних путева на територији општине Зајечар, укупне дужине Л=4,31 км Улица Југовићева, сокак између Америчке улице и улице 23. дивизије, Скопљанска улица, Синђелићева улица, Церска улица, улица 1300 Каплара, улица Војводе Степе, Чарапићева улица, Прилепска улица, Истарска, Лоле Рибара и Крајинска, Савска, Дравска, Борска, Космајска, Старог Вујадина, Милана Миљковића, Албанске споменице, Которска и Изворски пут	0.00	0.00
12	Прибој	Радови на рехабилитацији локалног пута, искључење са државног пута IIА192, деоница: централа Радановићи-засеок Милићи, од км 1+000,00 до км 3+000,00, Л=2,00 км, на територији општине Прибој	0.00	10,263,682.62
13	Тутин	Радови на рехабилитацији локалног пута до верског објекта (цамије) у селу Орље, Л=0,241 км, на територији општине Тутин	0.00	0.00
14	Крушевац	Радови на рехабилитацији улице Колубарске битке у Крушевцу, Л=865,10 м, на територији општине Крушевац	0.00	27,983,617.53
15	Стара Пазова	Радови на рехабилитацији локалног пута саобраћајнице Нови Карловци-Стари Бановци, (Стари царски поштански друм), Л=10,998 км, са кружним токовима на укрштању са IIА127 и локалног пута Нова Пазова-Стари Бановци, Л=1,150 км, укупне дужине Л=12,148 км, на територији општине Стара Пазова	0.00	574,374,167.62
16	Инђија	Радови на рехабилитацији локалног пута Сланкамен-Сланкаменачки виногради, деоница: од км 4+100,00 до км 6+600,00, Л=2,50 км, са израдом пешачке стазе б=1,20 м, израдом јавног осветљења од км 0+000,00 до км 6+600,00 и постављањем урбаног мобилијара, на територији општине Инђија	0.00	207,601,143.06
17	Ириг	Радови на рехабилитацији локалног пута Ириг (Фрушка гора) - камп ЦРБЦ, од км 0+000,00 до км 5+900,00, Л=5,90 км, на територији општине Ириг	0.00	0.00
18	Л		0.00	0.00
УКУПНО (налози по члану 69) ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ			0.00	1,444,885,706.14

ПРИЛОГ 2.3.2

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА на ургентном одржавању локалних путева у 2024. год.
(санација локалних путева)
(члан 70 Закона о путевима)

Редни број	Општина	Назив налога (ознака пута, деоница пута, назив објекта, стационажа и врста радова)	Програм пословања за 2024. (са ПДВ -ом) (дин)	Реализација за 2024. (са ПДВ-ом) (дин)
ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ				
1	Крушевац	Радови на рехабилитацији Железничке улице у Крушевцу (од кружног тока према насељу Уједињене нације), од км 0+000,00 до км 0+985,00, Л=0,985 км, на територији општине Крушевац	0.00	53,101,912.56
2	Брус	Радови на рехабилитацији некатегорисаног путног правца деоница: Боранце-Витоше, од км 0+000,00 до км 3+124,73, Л=3,12 км, на територији општине Брус	0.00	62,185,051.65
3	Брус	Рехабилитација некатегорисаног путног правца, деоница: Боранце-Витоше, од км 3+124,73 до км 6+824,73, Л=3,70 км, на територији општине Брус	0.00	68,294,102.31
4	Брус	Радови на рехабилитацији некатегорисаног путног правца деоница: Боранце-Витоше-Базалт од км 6+824,73 до км 12+067,96, Л=5,24 км, на територији општине Брус	0.00	0.00
5	Брус	Радови на рехабилитацији некатегорисаног путног правца деоница: Витоше-Рудник од км 0+000,00 до км 5+900,71, Л=5,90 км, на територији општине Брус	0.00	0.00
6	Чачак	Радови на рехабилитацији локалног пута 123-6, веза са државним путем ИБ23 и ИБ355, деоница: пут за Каблар-Видиковац, од км 2+458,00 до км 5+874,67, Л=3,41 км, на територији општине Чачак	0.00	0.00
7	Ваљево	Радови на рехабилитацији локалног пута Стрмна гора-Филиповићи, Л=0,97км, на територији општине Ваљево	0.00	601,481.33
8	Ваљево	Радови на рехабилитацији локалних путева у Ваљевској Лозници, Л=6,50км, на територији општине Ваљево (Улица Шумски рас Л=300м, Крак Петрићи Л=250м, Шљивак-Дугонићи Л=200м, Крак Јокићи Л=400м, Шљивак-Нарутке Л=450м, Улица Милорада Настића Л=250м, Шљивак Михајловићи Л=150м, Шљивак први крак Л=310м, Шљивак други крак Л=300м, Шљивак Тадићи Л=200м, Млађево ка гробљу Л=100м, Млађево 2 Л=600м, Веселиновац ка гробљу Л=200м, Ваљевска Лозница Дом Л=90м, Улица Маринковача Л=200м, Крак Забрдо Л=500м) и допунски радови на рехабилитацији локалног пута у Ваљевској Лозници у дужини Л=2,0км	0.00	51,254,346.05
9	Осечина	Рехабилитација локалног - некатегорисаног пута за Старо село, дужине Л=4,00 км, на територији општине Осечина	0.00	53,686,630.54
10	Ваљево	Радови на рехабилитацији локалног пута у улици Повртарска од км 0+000,00 до км 0+188,00, Л1=0,188км и улици Шумарска од км 0+000,00 до км 0+800,00, Л2=0,800км, у Попучкама, укупне дужине Л=0,988 км, на територији општине Ваљево	0.00	7,009,882.10
11	Мали Зворник	Радови на рехабилитацији локалног пута у Доњој Борини од км 0+000,00 до км 4+100,00, Л=4,10 км, на територији општине Мали Зворник	0.00	75,750,654.83
12	Лозница	Радови на рехабилитацији локалног пута у Брњуцу, улица Милана Ракића и крак Ивана Цанкара, од км 0+000,00 до км 2+050,00, Л=2,05 км, на територији општине Лозница	0.00	28,893,287.09
13	Лозница	Радови на рехабилитацији локалног пута Тешановића сокак, насеље Јелав од км 0+000,00 до км 0+960,00, Л=0,96 км, на територији општине Лозница	0.00	0.00
14	Ваљево	Радови на рехабилитацији локалног пута Ул. Ваљевска – Ул. Бањска – Алексић Ђокић у селу Жабари у Ваљеву, дужине Л=2,30 км, на територији општине Ваљево	0.00	0.00
15	Љубовија	Радови на рехабилитацији локалног пута деоница: засеок Крупина, ул. Пајовићка (село Црнча), од км 0+000,00 до км 2+000,00, Л=2,0 км, на територији општине Љубовија	0.00	0.00
16	Љубовија	Радови на рехабилитацији локалног пута деоница: Медаљ-Савићи (село Црнча), од км 0+000,00 до км 2+500,00, Л=2,50 км, на територији општине Љубовија	0.00	0.00
17	Љубовија	Радови на рехабилитацији локалног пута деоница: за Арсеновиће (село Црнча), од км 0+000,00 до км 1+600,00, Л=1,60 км, на територији општине Љубовија	0.00	0.00
18	Осечина	Радови на рехабилитацији локалног пута деоница: Вучићевића Гробље-Велики Белег, од км 0+000,00 до км 6+500,00, Л=6,50 км, на територији општине Осечина	0.00	0.00

19	Осечина	Радови на рехабилитацији локалног пута деоница: Горње Црниљево-Ремина викендица-Иконића Гробље, од км 0+000,00 до км 2+600,00, Л=2,60 км, на територији општине Осечина	0.00	0.00
20	Осечина	Радови на рехабилитацији локалног пута за Коњушицу од км 0+000,00 до км 2+000,00, Л=2,0 км, на територији општине Осечина	0.00	0.00
21	Осечина	Радови на рехабилитацији локалног пута деоница: Бирчани, од км 0+000,00 до км 2+150,00, Л=2,15 км, на територији општине Осечина	0.00	0.00
22	Свилајнац	Радови на рехабилитацији општинских путева и улица, Л=1,31 км, на територији општине Свилајнац	0.00	20,640,899.42
23	Јагодина	Радови на рехабилитацији улице Миодрага Петровића Чкаље са прикључцима на државни пут IIА158 у Јагодини, у дужини Л=1,51 км, на територији општине Јагодина	0.00	27,178,120.57
24	Пријепоље	Радови на измештању каблова 10кV, у зони будућег кружног тока Коловрат у Пријепољу	0.00	4,195,744.80
25	Пријепоље	Радови на рехабилитацији раскрснице – кружни ток на укрштању улице Љубише Миодраговића, Крајишких бригада и Трг Димитрија Туцовића на Коловрату, у општини Пријепоље	0.00	19,762,405.04
26	Пожега	Радови на изради приступне саобраћајнице и платоа новој траси државног пута IIА181, Кратовска стена 2 (нови кружни ток) – Лучани (Дљински мост), Л=0,248 км, на територији општине Пожега	0.00	6,442,613.81
27	Лучани	Радови на поправци локалних путева у МЗ Губеревци деоница: Вуловићи-Николићи, Л=1,50 км, на територији општине Лучани	0.00	13,093,220.64
28	Краљево	Радови на рехабилитацији локалног пута Студеница-Рудно од км 6+765 до км 6+875, Л=110 м, и санацији оштећења трупца пута Студеница – Рудно, од км 0+000 до км 13+200, на територији општине Краљево	0.00	9,134,925.19
29	Тутин	Радови на рехабилитацији локалног пута у месту Рибариће-одвајање од локалног пута према манастиру Црна Река до репетитора од км 0+000,00 до км 0+800,00, Л=0,80 км, на територији општине Тутин	0.00	6,080,062.84
30	Прибој	Радови на рехабилитацији локалних путева у дужини Л=6,10 км, на територији општине Прибој: прилаз брани и 7 кракова улице Драгољуба Савића, Л=1,10 км пут Добриловићи-Прибојске Голеше, Л=2,00 км пут Жарковина-Капела, Л=1,80 км пут Рабреновац-Гробље и приступни пут за Велисава и Перу Којадиновића и прилаз гробљу, Л=1,20 км	0.00	98,162,937.62
31	Пријепоље	Радови на рехабилитацији локалних путева у дужини Л=3,20 км, на територији општине Пријепоље: пут за Скокуће, Крак 1, Л=1,00 км пут за Скокуће, Крак 2, Л=1,00 км пут Бродарево - Гробнице, Л=0,50 км пут Митровићи – Солила у МЗ Седобро, Л=0,70 км	0.00	48,650,585.21
32	Тутин	Радови на рехабилитацији саобраћајнице "Стари пут ријеке", Л=0,59 км у месту Рибариће, на територији општине Тутин	0.00	10,892,675.68
33	Сјеница	Радови на рехабилитацији локалног пута, прилаз основној школи „Др Џевад Љајић“ у Дугој Пољани, Л=0,12 км, на подручју општине Сјеница	0.00	1,013,041.55
34	Тутин	Радови на плочастом пропусту на саобраћајници "Стари пут ријеке", у месту Рибариће, на територији општине Тутин	0.00	6,417,436.82
35	Нови Пазар	Радови на рехабилитацији локалног пута Рајчиновића Бање део 2, Л=0,806 км, на територији општине Нови Пазар	0.00	19,420,926.37
36	Нови Пазар	Радови на рехабилитацији локалног пута Новопазарска бања-Цоковиће-Јова гробље, Л=5,40 км, на територији општине Нови Пазар	0.00	44,848,950.68
37	Рашка	Радови на рехабилитацији некатегорисаног пута ка родној кући Милунке Савић у селу Копривница, Л=4,47 км, на територији општине Рашка	0.00	203,234,686.59
38	Сјеница	Радови на рехабилитацији локалног пута Расно-Цетановиће, Л=4,50 км, на територији општине Сјеница	0.00	99,801,452.38
39	Александровац	Радови на рехабилитацији локалног пута деоница: Доње Ратаје-Дашница, од км 0+000,00 до км 2+500,00, Л=2,50 км, на територији општине Александровац	0.00	31,085,766.87
40	Брус	Радови на рехабилитацији локалног пута Златари-Жилинци-Гајићи-Трошићи, Л=2,50 км, на територији општине Брус	0.00	0.00
41	Владичин Хан	Радови на насапању и асфалтирању пута у селу Куново, Л=2,5км, и пута у селу Репиште, деоница Репиште-школа, Л=2,5км, укупне дужине Л=5,0км, на територији општине Владичин Хан	0.00	0.00



42	Босилеград	Радови на пресвлачењу улица: од везе са државним путем IIА231 до везе са путем до гробља у селу Рајчиловци, Л=410м, и улица: Рисовица поред цркве Пресвете Богородице у дужини Л=120м, укупне дужине Л=0,53км, на територији општине Босилеград	0.00	8,020,506.35
43	Босилеград	Радови на крпљењу ударних рупа – улице у Босилеграду, на територији општине Босилеград	0.00	1,348,429.68
44	Власотинце	Радови на рехабилитацији дела локалног пута Власотинце-Брезовица, Л=0,30 км, на територији општине Власотинце	0.00	0.00
45	Лесковац	Радови на рехабилитацији локалног пута ОП15, деоница: Лесковац-Доње Стопање, Л=3,25 км, на територији општине Лесковац	0.00	0.00
46	Рума	Радови на рехабилитацији локалног пута Платичево - Грабовци, деоница Платичево (улица Вука Караџића) до Витојевци (излаз из насељеног места), од км 0+000 до км 5+200, дужине Л=5,20 км, на територији општине Рума	0.00	20,942,527.04
47	Босилеград	Радови на рехабилитацији локалног пута, Л=0,62 км, на територији општине Босилеград 1. Пут до сеоског гробља, веза са државним путем IIБ444, Л=500м 2. Пут кроз центар села, Л=120м 3. Асфалтирање игралишта	0.00	715,800.97
48	Владичин Хан	Радови на рехабилитацији локалног-општинског пута у селу Мртвица, дужине Л=9,00 км, на територији општине Владичин Хан	0.00	5,673,684.43
49	Гроцка	Радови на рехабилитацији локалног-општинског пута – Улица Ибарска (Брестовик), дужине Л=0,85 км, на територији општине Гроцка	0.00	2,470,653.93
50	Савски венац	Радови на рехабилитацији улице Сокобањске, Л=3,65 км, на територији општине Савски Венац	0.00	15,014,734.63
51	Сурдулица	Радови на рехабилитацији локалног пута, веза на државни пут IB40, пут до Манастира Паља Ваведења Пресвете Богородице од км 0+000,00 до км 3+300,00, Л=3,30 км, на територији општине Сурдулица	0.00	0.00
52	Л		0.00	0.00
УКУПНО (налози по члану 70) ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ			0.00	1,125,020,137.57

ПРИЛОГ 2.3.3

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА на санацији клизишта и потпорних зидова
на локалним путевима у 2024. год.
(члан 69 Закона о путевима)

Редни број	Општина	Назив налога (ознака пута, деоница пута, назив објекта, стационажа и врста радова)	Програм пословања за 2024. (са ПДВ -ом) (дин)	Реализација за 2024. (са ПДВ -ом) (дин)
КЛИЗИШТА НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА				
1	Л		0.00	0.00
2	Л		0.00	0.00
УКУПНО (налози по члану 69) КЛИЗИШТА на локалним путевима			0.00	0.00

ПРИЛОГ 2.3.4

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА на ургентном одржавању клизишта и потпорних зидова на локалним путевима у 2024. год.
(санација клизишта и потпорних зидова на локалним путевима)
(члан 70 Закона о путевима)

Редни број	Општина	Назив налога (ознака пута, деоница пута, назив објекта, стационажа и врста радова)	Програм пословања за 2024. (са ПДВ -ом) (дин)	Реализација за 2024. (са ПДВ -ом) (дин)
КЛИЗИШТА НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА				
1	Л		0.00	0.00
2	Л		0.00	0.00
УКУПНО (налози по члану 70) КЛИЗИШТА на локалним путевима			0.00	0.00

ПРИЛОГ 2.3.5

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА на санацији објеката (мостови и тунели) на локалним путевима у 2024. год.
(члан 69 Закона о путевима)

Редни број	Општина	Назив налога (ознака пута, деоница пута, назив објекта, стационажа и врста радова)	Програм пословања за 2024. (са ПДВ -ом) (дин)	Реализација за 2024. (са ПДВ -ом) (дин)
МОСТОВИ НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА				
1	Л		0.00	0.00
2	Л		0.00	0.00
УКУПНО (налози по члану 69) ОБЈЕКТИ (мостови) на локалним путевима			0.00	0.00

ПРИЛОГ 2.3.6

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА на ургентном одржавању објеката (мостови и тунели) на локалним путевима у 2024. год.
(санација објеката (мостови и тунели) на локалним путевима)
(члан 70 Закона о путевима)

Редни број	Општина	Назив налога (ознака пута, деоница пута, назив објекта, стационажа и врста радова)	Програм пословања за 2024. (са ПДВ -ом) (дин)	Реализација за 2024. (са ПДВ -ом) (дин)
МОСТОВИ НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА				
1	Краљево	Ургентни радови на изградњи моста преко Ковачког потока у Ковачима, општина Краљево	0.00	36,966,862.32
2	Деспотовац	Изградња новог друмског моста преко реке Ресаве код Деспотовца, општина Деспотовац	0.00	50,058,854.83
3	Л		0.00	0.00
УКУПНО (налози по члану 70) ОБЈЕКТИ (мостови) на локалним путевима			0.00	87,025,717.15

ПРИЛОГ 2

УГОВОРИ /СУБВЕНЦИЈА/

ПРИЛОГ 2.4.1.1

Програм пословања и реализација на рехабилитацији државних путева I и II реда за 2024. год.
(Уговори)

(Средства резервисана закључком Владе 05 број: 401-12786/2023 од 28.12.2023.
за члан 69 и 70 Закона о путевима, а по одобрењу МГСИ)

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стационара / дужина деонице (км)	Програм пословања за 2024. (са ПДВ-ом) (дин)	Реализација за 2024. (са ПДВ-ом) (дин)
ПУТЕВИ					
IA ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IA			0.00	0.00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ за IA ред			0.00	0.00	0.00
2	IA			0.00	0.00
УКУПНО на путевима IA реда (дин):			0.00	0.00	0.00
IM ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IM			0.00	0.00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ за IM ред			0.00	0.00	0.00
2	IM			0.00	0.00
УКУПНО на путевима IM реда (дин):			0.00	0.00	0.00
IB ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IB38	Изградња источне обилазнице око Крушевца, од моста преко реке Расине до петље Крушевац Исток, од км 6+493 до км 8+417, укупне дужине Л=1,924 км	0.960	626,743,183.59	302,177,856.94
2	IB13	IB13, изградња дела обилазног пута око Зрењанина од км 4+915,11 до км 8+600,84, са две кружне раскрснице и изградњом моста преко канала Бегеј, Л=3,68 км (у 2019. Л=1,60 км, у 2020. Л=0,70 км, у 2021. Л=0,70 км, у 2022. Л=0,68 км)	0.000	177,009.48	0.00
3	IB			0.00	0.00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ за IB ред			0.960	626,920,193.07	302,177,856.94
4	IB			0.00	0.00
УКУПНО на путевима IB реда (дин):			0.960	626,920,193.07	302,177,856.94
IIA ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IIA			0.00	0.00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ за IIA ред			0.00	0.00	0.00
2	IIA			0.00	0.00
УКУПНО на путевима IIA реда (дин):			0.00	0.00	0.00
IIБ ред и остали путеви					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IIБ			0.00	0.00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ за IIБ ред			0.00	0.00	0.00
2	Л	Израда пројектно-техничке документације и извођење радова на изградњи сабирне саобраћајнице од кружне раскрснице Булевара Медијана, паралелно са јужном регулацијом реке Нишаве, северно од комплекса изворишта Медијана, на територији града Ниша		360,000,000.00	0.00
3	IIБ			0.00	0.00
УКУПНО на путевима IIБ реда и остали путеви (дин):			0.00	360,000,000.00	0.00
УКУПНО ДРЖАВНИ ПУТЕВИ I и II реда (дин):			0.96	986,920,193.07	302,177,856.94



ПЛАН РАДОВА ЗА 2024. (УГОВОРИ из претходних година или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ у 2023. - СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ)


ПЛАН РАДОВА ЗА 2024. (ПЛАНИРАНЕ НОВЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ у 2024.)

ПРИЛОГ 2.4.1.2

Програм пословања и реализација на санацији клизишта на државним путевима I и II реда за
2024. год.
(Уговори)

(Средства резервисана закључком Владе 05 број: 401-12786/2023 од 28.12.2023.
за члан 69 и 70 Закона о путевима, а по одобрењу МГСИ)

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стационажа / дужина деонице (км)	Програм пословања за 2024. (са ПДВ-ом) (дин)	Реализација за 2024. (са ПДВ-ом) (дин)
КЛИЗИШТА					
IA ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IA			0.00	0.00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ за IA ред			0.00	0.00	0.00
2	IA			0.00	0.00
УКУПНО за КЛИЗИШТА на путевима IA реда (дин):				0.00	0.00
IM ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IM			0.00	0.00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ за IM ред			0.00	0.00	0.00
2	IM			0.00	0.00
УКУПНО за КЛИЗИШТА на путевима IM реда (дин):				0.00	0.00
IB ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IB			0.00	0.00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ за IB ред			0.000	0.00	0.00
2	IB			0.00	0.00
УКУПНО за КЛИЗИШТА на путевима IB реда (дин):				0.00	0.00
IIA ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IIA			0.00	0.00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ за IIA ред			0.00	0.00	0.00
2	IIA			0.00	0.00
УКУПНО за КЛИЗИШТА на путевима IIA реда (дин):				0.00	0.00
IIB ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IIB			0.00	0.00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ за IIB ред			0.00	0.00	0.00
2	IIB			0.00	0.00
УКУПНО за КЛИЗИШТА на путевима IIB реда (дин):				0.00	0.00
УКУПНО КЛИЗИШТА на државним путевима (дин):				0.00	0.00



ПЛАН РАДОВА ЗА 2024. (УГОВОРИ из претходних година или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ у 2023. - СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ)

ПЛАН РАДОВА ЗА 2024. (ПЛАНИРАНЕ НОВЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ у 2024.)


ПРИЛОГ 2.4.1.3

Програм пословања и реализација на постављању расвете у насељеним местима и расвете у тунелима и на мостовима на државним путевима I и II реда за 2024. год.

(Уговори)

(Средства резервисана закључком Владе 05 број: 401-12786/2023 од 28.12.2023.
за члан 69 и 70 Закона о путевима, а по одобрењу МГСИ)

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стационарна /дужина деонице (км)	Програм пословања за 2024. (са ПДВ-ом) (дин)	Реализација за 2024. (са ПДВ-ом) (дин)
ПОСТАВЉАЊЕ РАСВЕТЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА И РАСВЕТЕ У ТУНЕЛИМА И НА МОСТОВИМА					
IA ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IA			0.00	0.00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ за IA ред			0.00	0.00	0.00
2	IA1	Осветљење на државном путу IA1, деоница: Ласта - Бубањ Поток, од км 23+608 до км 28+155		20,000,000.00	0.00
3	IA			0.00	0.00
УКУПНО на путевима IA реда (дин):			0.00	20,000,000.00	0.00
IM ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IM			0.00	0.00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ за IM ред			0.00	0.00	0.00
2	IM			0.00	0.00
УКУПНО на путевима IM реда (дин):			0.00	0.00	0.00
IB ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IB			0.00	0.00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ за IB ред			0.000	0.00	0.00
2	IB			0.00	0.00
УКУПНО на путевима IB реда (дин):			0.000	0.00	0.00
IIA ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IIA			0.00	0.00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ за IIA ред			0.00	0.00	0.00
2	IIA			0.00	0.00
УКУПНО на путевима IIA реда (дин):			0.00	0.00	0.00
IIB ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IIB			0.00	0.00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ за IIB ред			0.00	0.00	0.00
2	IIB			0.00	0.00
УКУПНО на путевима IIB реда (дин):			0.00	0.00	0.00
УКУПНО ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РАСВЕТЕ на држ. путевима (дин):				20,000,000.00	0.00



ПЛАН РАДОВА ЗА 2024. (УГОВОРИ из претходних година или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2023. - СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ)

ПЛАН РАДОВА ЗА 2024. (ПЛАНИРАНЕ НОВЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2024.)

ПРИЛОГ 2.4.1.4

Програм пословања и реализација на рехабилитацији (санацији) објеката (мостови и тунели)
на државним путевима I и II реда за 2024. год.

(Уговори)


(Средства резервисана закључком Владе 05 број: 401-12786/2023 од 28.12.2023.

за члан 69 и 70 Закона о путевима, а по одобрењу МГСИ)

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стационарна / дужина деонице (км)	Програм пословања за 2024. (са ПДВ-ом) (дин)	Реализација за 2024. (са ПДВ-ом) (дин)
МОСТОВИ И ТУНЕЛИ					
IA ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IA1	IA1, Бубањ Поток - Баточина, рехабилитација мостова у трупцу аутопута преко реке Јасенице - лева и десна трака, на км 290+227	км 290+227	100,000,000.00	51,339,169.05
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ за IA ред			0.00	100,000,000.00	51,339,169.05
2	IA			0.00	0.00
УКУПНО за ОБЈЕКТЕ на путевима IA реда (дин):				100,000,000.00	51,339,169.05
IM ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IM			0.00	0.00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ за IM ред			0.00	0.00	0.00
2	IM			0.00	0.00
УКУПНО за ОБЈЕКТЕ на путевима IM реда (дин):				0.00	0.00
IB ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IB22	IB22, деоница Рибариће - државна граница са Црном Гором, вијадукт преко клисуре код места "Орље", Л=110,8м, на км 276+070 - реконструкција	км 276+070	31,224,388.30	31,224,300.95
2	IB22	IB22, деоница Рибариће - државна граница са Црном Гором, мост преко реке Ибар у месту Шпиљани, Л=146,9м, на км 296+850 - реконструкција	км 296+850	41,104,643.44	41,097,505.43
3	IB28	IB28, деоница Сушица - Кремна Мост преко реке Сушице ИД 14721 - "СУШИЦА 3", на км 121+540 - реконструкција	км 121+540	18,890,754.00	0.00
4	IB23	IB23, деоница Нова Варош-Пријепоље, мост преко реке Бистрице. "Бистрица 7" на км 299+707	км 299+707	18,500,931.01	0.00
5	IB22	IB22, деоница Рибариће - државна граница са Црном Гором, мост преко потока код скретања за "Паљево" на км 278+366	км 278+366	11,326,146.30	7,368,388.62
6	IB14	IB14, деоница Смедерево -Ковин, рехабилитација моста преко реке Дунав - Ковински мост		142,854,278.70	0.00
7	IB22	IB22, изградња моста преко Мусине реке у Адранима код Краљева на км 153+533	км 153+533	13,171,229.95	4,235,081.32
8	IB			0.00	0.00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ за IB ред			0.000	277,072,371.70	83,925,276.32
9	IB27	IB27, деоница: Марковац - Свилајнац Друмско-железнички мост преко Велике Мораве, на км 3+679	км 3+679	47,000,000.00	0.00
10	IB22	IB22, деоница Ћелије - Љиг, реконструкција моста преко реке Качер, на км 67+362	км 67+362	54,000,000.00	0.00
11	IB			0.00	0.00
УКУПНО за ОБЈЕКТЕ на путевима IB реда (дин):				378,072,371.70	83,925,276.32



IIA ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IIA179	IIA179, деоница Дракчићи-Краљево, мост преко Мусине реке на км 53+317- реконструкција	км 53+317	26,984,440.00	16,067,555.50
2	IIA158	IIA158, деоница Алексинац - Катун Изградња моста преко Глоговачког потока са припадајућом раскрсницом на км 151+826	км 151+826	36,899,522.30	36,309,948.78
3	IIA107	IIA107, деоница Сомбор-Богојево, мост преко Великог бачког канала, ИД15050 на км 0+680	км 0+680	283,533.47	23,405,064.58
4	IIA100	IIA100, мост преко Роковог потока код Новог Сада на км 127+844	км 127+844	6,249,168.73	13,340,511.57
5	IIA150	IIA150, Реконструкција моста преко Гарашког језера на државном путу IIA150, деоница: Аранђеловац (Букуља) – Белановица, на км 42+276	км 42+276	127,145,721.30	58,418,519.24
6	IIA105	IIA105, деоница: Сента-Чока, Друмско-железнички мост преко реке Тисе у Сенти, на км 72+685	км 72+685	26,078,092.35	25,721,582.90
7	IIA			0.00	0.00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ за IIA ред			0.00	223,640,478.15	173,263,182.57
8	IIA130	IIA130, изградња обилазнице државног пута IIA130 око Орловата са друмским мостом преко реке Тамиш у дужини Л=1,712 км		50,000,000.00	0.00
9	IIA			0.00	0.00
УКУПНО за ОБЈЕКТЕ на путевима IIA реда (дин):				273,640,478.15	173,263,182.57
IIB ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IIB438	IIB438, мост на Козарачкој реци у Грделици и приступна саобраћајница- реконструкција		14,771,555.55	0.00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ за IIB ред			0.00	14,771,555.55	0.00
2	IIB377	IIB377, деоница: Осипаоница - Пожаревац, Друмско железнички мост преко Велике Мораве, на км 8+259	км 8+259	43,600,000.00	0.00
3	IIB			0.00	0.00
УКУПНО за ОБЈЕКТЕ на путевима IIB реда (дин):				58,371,555.55	0.00
УКУПНО ОБЈЕКТИ на државним путевима (дин):				810,084,405.40	308,527,627.94



ПЛАН РАДОВА ЗА 2024. (УГОВОРИ из претходних година или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2023. - СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ)

ПЛАН РАДОВА ЗА 2024. (ПЛАНИРАНЕ НОВЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2024.)


ПРИЛОГ 2.4.1.5

Програм пословања и реализација на санацији црних тачака на државним путевима I и II реда
за 2024. год.

(санација опасних места ради повећања безбедности одвијања саобраћаја)
(Уговори)

(Средства резервисана закључком Владе 05 број: 401-12786/2023 од 28.12.2023.
за члан 69 и 70 Закона о путевима, а по одобрењу МГСИ)

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стационарна /дужина деонице (км)	Програм пословања за 2024. (са ПДВ-ом) (дин)	Реализација за 2024. (са ПДВ-ом) (дин)
"ЦРНЕ ТАЧКЕ" - опасна места					
IA ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IA			0.00	0.00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ за IA ред			0.00	0.00	0.00
2	IA			0.00	0.00
УКУПНО на путевима IA реда (дин):				0.00	0.00
IM ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IM			0.00	0.00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ за IM ред			0.00	0.00	0.00
2	IM			0.00	0.00
УКУПНО на путевима IM реда (дин):				0.00	0.00
IB ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IB			0.00	0.00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ за IB ред			0.000	0.00	0.00
2	IB			0.00	0.00
УКУПНО на путевима IB реда (дин):				0.00	0.00
IIA ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IIA			0.00	0.00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ за IIA ред			0.00	0.00	0.00
2	IIA			0.00	0.00
УКУПНО на путевима IIA реда (дин):				0.00	0.00
IIB ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IIB			0.00	0.00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ за IIB ред			0.00	0.00	0.00
2	IIB			0.00	0.00
УКУПНО на путевима IIB реда (дин):				0.00	0.00
УКУПНО "ЦРНЕ ТАЧКЕ" на државним путевима (дин):				0.00	0.00



ПЛАН РАДОВА ЗА 2024. (УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2023. - СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ)

ПЛАН РАДОВА ЗА 2024. (ПЛАНИРАНЕ НОВЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2024.)


ПРИЛОГ 2.4.1.6

Програм пословања и реализација на формирању објекта за одржавање путева на државним путевима I и II реда за 2024. год.

(Уговори)

(Средства резервисана закључком Владе 05 број: 401-12786/2023 од 28.12.2023.
за члан 69 и 70 Закона о путевима, а по одобрењу МГСИ)

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стационажа /дужина деонице (км)	Програм пословања за 2024. (са ПДВ-ом) (дин)	Реализација за 2024. (са ПДВ-ом) (дин)
ОБЈЕКТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА					
IA ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IA			0.00	0.00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ за IA ред			0.00	0.00	0.00
2	IA	Изградња управног објекта "Београд" за одржавање државних путева IA реда		100,000,000.00	0.00
3	IA			0.00	0.00
УКУПНО на путевима IA реда (дин):				100,000,000.00	0.00
IM ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IM			0.00	0.00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ за IM ред			0.00	0.00	0.00
2	IM			0.00	0.00
УКУПНО на путевима IM реда (дин):				0.00	0.00
IB ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IB			0.00	0.00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ за IB ред			0.000	0.00	0.00
2	IB			0.00	0.00
УКУПНО на путевима IB реда (дин):				0.00	0.00
IIA ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IIA			0.00	0.00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ за IIA ред			0.00	0.00	0.00
2	IIA			0.00	0.00
УКУПНО на путевима IIA реда (дин):				0.00	0.00
IIB ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IIB			0.00	0.00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ за IIB ред			0.00	0.00	0.00
2	IIB			0.00	0.00
УКУПНО на путевима IIB реда (дин):				0.00	0.00
УКУПНО ОБЈЕКТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА на држ. путевима (дин):				100,000,000.00	0.00



ПЛАН РАДОВА ЗА 2024. (УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2023. - СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ)

ПЛАН РАДОВА ЗА 2024. (ПЛАНИРАНЕ НОВЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2024.)

ПРИЛОГ 3

НАЛОЗИ ПО ЧЛАНУ 69 И 70 /СУБВЕНЦИЈА/

Прилог 2.4.2.1

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА на рехабилитацији државних путева у 2024. год.

(члан 69 Закона о путевима)

(Средства резервисана закључком Владе 05 број: 401-12786/2023 од 28.12.2023. за члан 69 и 70 Закона о путевима, а по одобрењу МГСИ)

Редни број	Категорија и број пута	Назив налога (ознака пута, деоница пута, назив објекта, стационажа и врста радова)	Програм пословања за 2024. (са ПДВ -ом) (дин)	Реализација за 2024. (са ПДВ-ом) (дин)
ДРЖАВНИ ПУТЕВИ				
IA ред (аутопутеви)				
1	IA1	Радови на рехабилитацији пратећих садржаја за кориснике аутопута IA1 на км 451+250 (лева страна) основни садржај паркиралишта на територији општине Дољевац, и то паркиралишта (излазна трака са аутопута, сервисна саобраћајница, уливна трака на аутопут и рехабилитација директне и индиректне спољне рампе петље Дољевац) са припадајућом инфраструктуром	3,150,000.00	3,150,000.00
2	IA	Радови на унапређењу саобраћајне сигнализације на државним путевима IA реда - Израда пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације за вођење транзитног саобраћаја на обилазници око Београда и на осталим петљама укрштаја путева IA реда - Набавка и постављање саобраћајне сигнализације и обележавања ознака на коловозу на државним путевима IA реда за вођење транзитног саобраћаја на обилазници око Београда и осталим петљама - Набавка и постављање новог „Г“ портала на петљи Бубањ Поток – крак 11 - Набавка и постављање саобраћајне сигнализације и демонтажа старе саобраћајне сигнализације (знакова обавештења за вођење саобраћаја), као и обележавања ознака на коловозу на петљама у зони „Београдске обилазнице“ – петља „Београда“, „Сурчин југ“, „Трупале“ и петље испред граничних прелаза на државним путевима IA реда	40,000,000.00	78,339,447.14
3	IA	Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације вођења саобраћаја са приступних градских саобраћајница на државни пут IA1, деоница петља Београд-петља Бубањ Поток (Лештане) и на државни пут IA2 (додатак), деоница Војвођанска (веза са IA2 додатак)-петља Сурчин југ, са техничком контролом	0.00	0.00
4	IA	Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације - постављање знакова III-86 "погрешан смер" на денивелисаним укрштајима (петљама) на државним путевима IA реда, са техничком контролом и набавка и монтажа знакова III-86 "погрешан смер" на денивелисаним укрштајима (петљама) на државним путевима IA реда	7,160,400.00	7,160,400.00
5	IA1 IA3 IA4 IIA154 IIA149	1. Израда допуне Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државном путу IA1 у зони граничног прелаза "Хоргош" 2. Израда допуне Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације на IA3 у зони граничног прелаза "Батровци" 3. Израда Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације на IA4 у зони граничног прелаза "Градина" 4. Израда Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације на IA1 у зони граничног прелаза "Прешево" 5. Израда Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације унапређења динамичког управљања саобраћајем у зони денивелисаних раскрсница "Београд", "Сурчин" и "Бубањ Поток" 6. Израда Пројекта реконструкције површинске раскрснице у чвору 14901 - веза IIA154 и IIA149 - КО Раковица Село 7. Израда Пројекта реконструкције површинске раскрснице у чвору 15401 - петља Авала, веза IA1 (петља Авала) и IIA154 - КО Раковица Село	6,193,440.00	6,193,440.00

6	IA	Израда пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државним путевима, деоница: петља Београд – петља Бубањ Поток (Лештане) и деоница: Нови Београд (Војвођанска улица) - петља Сурчин југ – усклађивање саобраћајне сигнализације предметних деоница државних путева са уредбом о категоризацији јавних путева („Службени гласник Републике Србије“ бр 38/2019-33 и 97/2023-4), са техничком контролом	1,764,000.00	1,764,000.00
7	IA1	Израда Техничке документације на рехабилитацији државног пута IA1, деоница: петља Грделица – петља Предејане – петља Владичин Хан, од км 491+749 до км 516+292, укупне дужине Л=24,54 км, на територији општине Владичин Хан	468,223.20	468,223.20
8	IA		0.00	0.00
УКУПНО за путеве IA реда (дин):			58,736,063.20	97,075,510.34
IM ред (мотопутеви)				
1	M11	Радови на набавци и монтажи саобраћајне сигнализације и опреме на државном путу IM11, веза са државним путевима A1 и A3 (петља Београд)-петља Аеродром-петља Мостар-веза са државним путевима A1 и A9 (петља Бубањ Поток)	44,424,433.36	44,424,433.36
2	IM		0.00	0.00
УКУПНО за путеве IM реда (дин):			44,424,433.36	44,424,433.36
IB ред				
1	IB26	Радови на рехабилитацији и санацији коловоза на државном путу IB26, деоница: Остружница-Обреновац (деоница кроз Умку), од км 6+767 до км 8+050, Л=1,283 км, на територији општине Чукарица	55,438,801.24	55,438,801.24
2	IB33	Радови на рехабилитацији државног пута IB33, деоница Клокочевац - Плавна, од км 151+440 до км 162+550, Л=11,11 км, на територији општине Мајданпек	575,944.40	575,944.40
3	IB33	Радови на рехабилитацији државног пута IB33, деоница: Плавна - петља Буково, од км 162+550 до км 185+334, Л=22,78 км, на територији општине Неготин	0.00	0.00
4	IB33	Радови на уређењу путног појаса државног пута IB33, Пожаревац (Орљево) - Макце, од км 19+689 до км 37+954, на територији општине Мало Црниће	17,655,675.25	17,655,675.25
5	IB33	Радови на уређењу путног појаса државног пута IB33, Пожаревац (Орљево) - Макце, од км 37+954 до км 44+155, на територији општине Велико Градиште	5,885,225.08	5,885,225.08
6	IB33	Радови на уређењу путног појаса државног пута IB33, Кучево-Мајданпек, од км 69+267 до км 99+382, на територији општине Кучево	50,968,787.18	50,968,787.18
7	IB33	Радови на уређењу путног појаса државног пута IB33, Кучево-Мајданпек, од км 99+382 до км 116+593, на територији општине Мајданпек	28,669,942.79	28,669,942.79
8	IB25	Радови на рехабилитацији државног пута IB25, Топола-Крагујевац, деоница: Божурња-Овсиште, од км 45+000 до км 50+430, Л=5,43 км, на територији општине Топола	12,055,031.13	12,055,031.13
9	IB25	Рехабилитација државног пута IB25, деоница: Топола-Крагујевац, у месту Собовица од км 64+079 до км 64+653,57, дужине Л=0,57 км, на територији општине Крагујевац	13,421,349.49	13,421,349.49
10	IB37	Радови на рехабилитацији државног пута IB37, деоница: Бор-Вражогрнац, од км 19+240 до км 22+686, Л=3,44 км, на територији општине Бор	138,227,153.27	138,227,153.27
11	IB23/IB404	Радови на обилазници око Златибора (I фаза Златибор-Око), израда техничке документације и урбанистичких пројеката за фазне радове на обилазници око Златибора, на територији општине Чајетина	12,315,214.80	12,315,214.80
12	IB23/IB404	Радови на обилазници око Златибора, фаза два-веза државног пута IB23 и IB404, од кружног тока на приступном путу насељу Камаљ до кружног тока са припадајућим крацима ка постројењу за пречишћавање отпадних вода и насељу Каламан, Л=1,58 км и додатни радови на измештању постојећих електроенергетских кабловских водова и оптичког кабла, на територији општине Чајетина	20,701,360.55	20,701,360.55

13	I523	Радови на рехабилитацији државног пута I523, Ужице (Узићи)-Ужице-Чајетина-Нова Варош-Пријепоље-државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Гостун), деоница Златибор-Борова Глава, од км 167+890,00 до км 182+600,00, L=14,71 км, на територији општине Чајетина	200,000,000.00	462,482,454.66
14	I523	Радови на рехабилитацији државног пута I523, деоница Златибор – Кокин Брод: од стационаже км 167+890,00 до км 182+600,00, L=14,71 км, обухватити и израду техничке документације за реконструкцију следећих раскрсница: кружни ток Сирогојно на укрштају државног пута I523 (на км 168+644,00) и локалног пута за Сирогојно; кружни ток на укрштају државног пута I523 (на км 170+370,00) и улице Миладина Пећинара; и кружни ток на укрштају државног пута I523 (на км 171+679,00) и државног пута II5405 (на км 0+000) у чвору број 2323 (Рзав), у општини Чајетина	17,766,237.60	17,766,237.60
15	I523/II5404	Радови на обилазници око Златибора, фаза 3, (траса и кружни ток) од км 1+582,00 до км 2+415,00, L=0,833 км, на територији општине Чајетина	150,000,000.00	318,912,004.92
16	I528	Рехабилитација државног пута I528, деоница: Сушица – Кремна – државна граница са БиХ (гранични прелаз Котроман), од км 126+600 до км 131+830, L=5,23 км, на територији општине Чајетина и израда Елабората рехабилитације државног пута I528 деоница: Сушица – Котроман од км 120+928 до км 157+239 L=36,311км	150,000,000.00	270,148,252.70
17	I522	Радови на рехабилитацији државног пута I522, деоница Рибариће-Шпиљани-граница ЦГ., L=15,50 км на територији општине Тутин	13,376,019.65	13,376,019.65
18	I522	Радови на семафоризацији раскрснице државног пута I522 и улице Бранка Ћопића у Новом Пазару: I фаза израда пројекта II фаза извођење радова	841,459.49	841,459.49
19	I538	Радови на рехабилитацији тротоара дуж државног пута I538, деоница: Липовац - Горњи Степош, од км 4+400 до км 8+720, L=4,32 км, на територији општине Крушевац	37,827,151.79	37,827,151.79
20	I539	Радови на рехабилитацији државног пута I539, деоница 03902, Садиков Бунар-Доња Стрижевац и 03903, Доњи Стрижевац-Бабушница, потез Горње Крњино-Извор, од км 15+826 до км 21+469,79, L=5,64 км на територији општине Бабушница	69,254,541.81	69,254,541.81
21	I539	Радови на рехабилитацији државног пута I539, Пирот-Бабушница деоница 1 од надвожњака од км 0+430,00 до км 0+000,00, L=0,43км и деоница 2 од км 0+000,00 до км 2+190,00, L=2,19км, укупне дужине L=2,62 км, на територији општине Пирот	1,836,852.60	1,836,852.60
22	I538	Радови на рехабилитацији тротоара дуж државног пута I538, у Блацу, од км 49+250 до км 50+450, L=1,20 км, на територији општине Блаце	16,719,674.08	16,719,674.08
23	I512	Радови на рехабилитацији државног пута I512 деоница кроз насеље Српски Милетић, од км 85+322 до км 87+440, дужине L=2,118 км, на територији општине Оџаци	2,213,370.62	2,213,370.62
24	I512	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IБ реда и то на државним путевима: -I512, деоница: Српски Милетић раскрсница у центру - Мост на Тиси (пре моста на Тиси десна раскрсница), на територији општине Оџаци	1,718,885.23	1,718,885.23
25	I512	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IБ реда и то на државним путевима: -I512, деоница: Српски Милетић раскрсница у центру - Мост на Тиси (пре моста на Тиси десна раскрсница), на територији општине Бач	723,741.15	723,741.15
26	I512	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IБ реда и то на државним путевима: -I512, деоница: Српски Милетић раскрсница у центру - Мост на Тиси (пре моста на Тиси десна раскрсница), на територији општине Бачка Паланка	1,899,820.52	1,899,820.52

27	IB12	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IB реда и то на државним путевима: -IB12, деоница: Српски Милетић раскрсница у центру - Мост на Тиси (пре моста на Тиси десна раскрсница), на територији општине Нови Сад	1,465,575.83	1,465,575.83
28	IB12	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IB реда и то на државним путевима: -IB12, деоница: Српски Милетић раскрсница у центру - Мост на Тиси (пре моста на Тиси десна раскрсница), на територији општине Жабаљ	1,809,352.88	1,809,352.88
29	IB15	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IB реда и то на државним путевима: -IB15, деоница: Сивац центар (средина бус стајалишта) - Нови Бечеј кружна раскрсница, на територији општине Кула	1,411,295.24	1,411,295.24
30	IB15	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IB реда и то на државним путевима: -IB15, деоница: Сивац центар (средина бус стајалишта) - Нови Бечеј кружна раскрсница, на територији општине Србобран	1,230,359.96	1,230,359.96
31	IB15	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IB реда и то на државним путевима: -IB15, деоница: Сивац центар (средина бус стајалишта) - Нови Бечеј кружна раскрсница, на територији општине Бечеј	2,334,065.22	2,334,065.22
32	IB19	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IB реда и то на државним путевима: -IB19, деоница: Нештин – Визић, на територији општине Бачка Паланка	343,777.05	343,777.05
33	IB21	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IB реда и то на државним путевима: -IB21, деоница: Петроварадин раскрсница за Буковац - раскрсница Иришки венац и друга трака на Фрушкој гори, на територији општине Нови Сад	1,239,406.70	1,239,406.70
34	IB12	Радови на рехабилитацији државног пута IB12 деоница Оџаци-Бач, од км 94+438,00 до км 104+380,00, Л=9,94 км, на територији општине Оџаци	150,000,000.00	282,602,856.93
35	IB12	Радови на рехабилитацији државног пута IB12 деоница Оџаци-Бач, од км 104+380,00 до км 108+292,00, Л=3,91 км, на територији општине Бач	60,000,000.00	111,278,428.79
36	IB13/IIA117	Радови на рехабилитацији укрштаја државног пута IB13 на км 90+498 и IIA117 на км 20+393, у Башаиду, дужина Л=0,49 км и допуна налога за измештање и заштиту ЕЕО у зони раскрснице на укрштању државног пута IB13 и IIA117 на КП 1485, 1499 и 1489, на територији општине Кикинда	36,667,133.41	36,667,133.41
37	IB11	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IB реда и то на државним путевима: -IB11, граница СРБ-МАЂ–петља Суботица Југ, на територији општине Суботица	0.00	0.00
38	IB12	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IB реда и то на државним путевима: -IB12, Суботица- Сомбор-Српски Милетић, на територији општине Суботица	823,298.84	823,298.84
39	IB12	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IB реда и то на државним путевима: -IB12, Суботица- Сомбор-Српски Милетић, на територији општине Сомбор	1,477,615.49	1,477,615.49
40	IB12	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IB реда и то на државним путевима: -IB12, Суботица- Сомбор-Српски Милетић, на територији општине Оџаци	207,854.21	207,854.21

41	IB12	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IB реда и то на државним путевима: -IB12, Мост на Тиси- Зрењанин-ГП Српска Црња, на територији општине Зрењанин	667,117.17	667,117.17
42	IB12	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IB реда и то на државним путевима: -IB12, Мост на Тиси- Зрењанин-ГП Српска Црња, на територији општине Житиште	508,437.82	508,437.82
43	IB12	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IB реда и то на државним путевима: -IB12, Мост на Тиси- Зрењанин-ГП Српска Црња, на територији општине Нова Црња	458,449.47	458,449.47
44	IB13	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IB реда и то на државним путевима: -IB13, Хоргош-Киkinда-Башаид, на територији општине Кањижа	150,373.44	150,373.44
45	IB13	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IB реда и то на државним путевима: -IB13, Хоргош-Киkinда-Башаид, на територији општине Нови Кнежевац	261,175.90	261,175.90
46	IB13	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IB реда и то на државним путевима: -IB13, Хоргош-Киkinда-Башаид, на територији општине Киkinда	304,688.04	304,688.04
47	IB13	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IB реда и то на државним путевима: -IB13, Башаид-Зрењанин, на територији општине Зрењанин	9,437,048.69	9,437,048.69
48	IB15	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IB реда и то на државним путевима: -IB15, ГП Бачки Брег-Сомбор-Сивац, на територији општине Сомбор	0.00	0.00
49	IB15	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IB реда и то на државним путевима: -IB15, ГП Бачки Брег-Сомбор-Сивац, на територији општине Кула	0.00	0.00
50	IB15	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IB реда и то на државним путевима: -IB15, Нови Бечеј-Киkinда-Наково, на територији општине Нови Бечеј	1,346,123.19	1,346,123.19
51	IB15	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IB реда и то на државним путевима: -IB15, Нови Бечеј-Киkinда-Наково, на територији општине Киkinда	1,364,501.69	1,364,501.69
52	IB16	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IB реда и то на државним путевима: -IB16, ГП Батина-Бездан, на територији општине Сомбор	0.00	0.00
53	IB18	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IB реда и то на државним путевима: -IB18, Зрењанин-Сутјеска, на територији општине Зрењанин	1,737,842.81	1,737,842.81
54	IB14	Радови на рехабилитацији државног пута IB14, деоница Панчево-Баваниште од км 0+000,00 до км 6+100,00, Л=6,10 км, на територији општине Панчево	788,120.30	788,120.30
55	IB35	Радови на рехабилитацији државног пута IB35, I фаза: израда пројектно техничке документације са техничком контролом, од км 229+890 до км 231+930, Л=2,04 км, изградом пешачких стаза у постојећој регулацији пута у насељима Поточари, Мала Плана и Дреновац, на територији општине Прокупље	2,182,320.00	2,182,320.00



56	IB15/IIA100	Радови на рехабилитацији пута и то у делу који се односе на унапређење безбедности пешачких прелаза на државним путевима кроз насељено место на: -државном путу IB15, на стационачи км 87+955,00 кроз насељено место Србобран у зони предшколске установе "Пчелица" -државном путу IIA100, на стационачи км 101+615,00 из правца Србобрана према Сиригу и -државном путу IIA100, на стационачи км 101+865,00 из правца Сирига према Србобрану, на територији општине Србобран	3,132,095.18	3,132,095.18
57	IB35	Радови на рехабилитацији државног пута IB35, деоница Рударе-граница АП Косово и Метохија Мердаре: од стационаче км 262+570,00 до км 280+769,00 Л=18,20 км. I фаза израда Елабората за рехабилитацију предметне деонице	20,705,184.00	20,705,184.00
58	IB23 IB28 IIA210	Израда пројекта коловозне конструкције, тј. израда извештаја о испитивању постојећег коловоза са предлогом техничке мере санације (Ужице, Пријепоље, Рашка)	0.00	0.00
59	IB10 IB18 IIA129 IIA130 IIA131 IIA132	Израда пројекта коловозне конструкције, тј. израда извештаја о испитивању постојећег коловоза са предлогом техничке мере санације (Ковачица, Опово, Алибунар, Пландиште)	3,120,201.22	3,120,201.22
60	IB15 IB12	Израда и постављање елемената саобраћајне сигнализације ради унапређења безбедности пешачких прелаза на државним путевима: на IB15: на км 1+300 Бачки Брег, на км 8+600 Бездан, на км 47+500 Сивац, на км 58+280 Црвенка, на км 66+890 Кула на IB12: на км 13+200 Мишићево, на км 27+920 Алекса Шантић, на км 55+050 Сомбор, на км 80+000 Дорослово	7,741,104.00	7,741,104.00
61	IB12	Радови на рехабилитацији државног пута IB12, деоница Новосадски пут, од км 163+381 до км 166+585, Л=3,20 км, Град Нови Сад	244,635,735.33	244,635,735.33
62	IB15 IB12	Израда и постављање елемената саобраћајне сигнализације ради унапређења безбедности пешачких прелаза на државним путевима: на IB15: на км 4+470, 4+400 Колут, на км 36+650, 37+140, 38+030 Кљајићево на IB12: на км 72+900, 71+400 Стапар, на км 57+065 Сомбор	10,000,000.00	10,000,000.00
63	IB12	Израда и постављање елемената саобраћајне сигнализације ради унапређења безбедности пешачких прелаза на државним путевима: на IB12: на км 4+845, 4+985 Петроварадин, на км 158+305 Футог	6,898,466.00	6,898,466.00
64	IB15 IB12	Израда и постављање елемената саобраћајне сигнализације ради унапређења безбедности пешачких прелаза на државним путевима: на IB15, IB12: на км 68+318, IB15, Кула, на км 57+970, IB15, Црвенка, на км 57+674, IB15, Црвенка, на км 49+924, IB15, Сивац, на км 48+668, IB15, Сивац, на км 47+977, IB15, Сивац, на км 27+670, IB12, Алекса Шантић, на км 19+920, IB12, Бајмок, на км 5+3901, IB12, Мала Босна, на км 85+310, IB12, Српски Милетић, на км 85+970, IB12, Српски Милетић, на км 86+279, IB12, Српски Милетић, на км 94+980, IB12, Оџаци, на км 100+700, IB12, Дероње, на км 101+400, IB12, Дероње	15,134,444.40	15,134,444.40
65	IB38	Измештање ЕЕО и изградња недостајућих ЕЕО за објекат Источне обилазнице Крушевац, државни пут IB38, од моста преко реке Расине до петље Крушевац Исток, од км 6+493 до км 8+417,38, I фаза лева коловозна трака	58,082,463.10	58,082,463.10
66	IB		0.00	0.00
УКУПНО за путеве IB реда (дин):			1,667,757,866.29	2,403,181,864.29

IIA ред				
1	IIA153	Радови на рехабилитацији државног пута IIA153, деоница: укрштање са пута IB14 (Радианац железара „Смедерево“)–наплатна станица Смедерево југ, од км 36+010,00 до км 38+515,00 и крак ка Железари од км 0+000,00 до км 0+984,00, укупне дужине Л=3,489 км, на територији општине Смедерево	241,867,934.52	241,867,934.52
2	IIA156	Радови на рехабилитацији државног пута IIA156, деоница: петља Пожаревац-Михајловац, од км 0+000,00 до км 3+530,38, Л=3,53 км, на територији општине Смедерево	75,034,051.90	75,034,051.90
3	IIA225 IIA226	Радови на рехабилитацији државног пута IIA225, деоница: Бојник-Лесковац, од км 40+208,00 до км 40+660,00, Л=0,452 км и државног пута IIA226, деоница: Бојник-Лесковац, од км 42+960,00 до км 43+610 и од км 45+900 до км 47+460 и од км 49+000 до км 50+520,00, Л=3,73 км, укупне дужине Л=4,182 км на територији општине Бојник	24,498,166.49	24,498,166.49
4	IIA226	Радови на рехабилитацији државног пута IIA226, деоница: Бојник-Лесковац, од км 50+520 до км 52+300,00 и од км 54+880 до км 56+608, укупне дужине Л=3,508 км, на територији општине Лесковац	21,310,796.04	21,310,796.04
5	IIA156	Радови на рехабилитацији државног пута IIA156, деоница: Михајловац-Смедеревска Паланка, од км 3+530,38 до км 14+259,94, Л=10,729 км, на територији општине Смедерево	33,289,503.81	33,289,503.81
6	IIA156	Радови на рехабилитацији државног пута IIA156, деоница: Михајловац-Смедеревска Паланка, од км 14+259,94 до км 24+016,00, Л=9,757 км, на територији општине Смедеревска Паланка	23,126,028.22	23,126,028.22
7	IIA147	Радови на рехабилитацији државног пута IIA147, деоница: Младеновац-Смедеревска Паланка, од км 51+689,00 до км 56+089,00, Л=4,40 км, на територији општине Младеновац	100,000,000.00	187,022,445.78
8	IIA147	Радови на рехабилитацији државног пута IIA147, деоница: Младеновац-Смедеревска Паланка, од км 56+089,00 до км 73+539,00, Л=17,45 км, на територији општине Смедеревска Паланка	300,000,000.00	728,005,926.38
9	IIA234	Радови на рехабилитацији државног пута IIA234, деоница: Босилеград-Две Реке, од км 67+519,00 до км 66+169,00, Л=1,35км, на територији општине Босилеград	39,519,338.38	39,519,338.38
10	IIA147	Радови на рехабилитацији државног пута IIA147, деоница: Зорољин-Дучина-Тресије, од км 23+882,00 до км 25+882,00, и од км 27+700, 00 до км 29+500,00, Л=3,80 км, на територији општине Сопот	67,304,736.03	67,304,736.03
11	IIA141	Радови на рехабилитацији државног пута IIA141, деоница: Коцељева-Доњи Крај, од км 45+402,00 до км 47+202,00, Л=1,80 км, на територији општине Коцељева	73,964,310.17	73,964,310.17
12	IIA145	Радови на рехабилитацији државног пута IIA145, деоница ИД 14501: Радљево - Стубленица, од км 11+150 до км 16+670, Л=5,52 км, на територији општине Уб	10,076,651.97	10,076,651.97
13	IIA138	Радови на рехабилитацији државног пута IIA138, деоница: Липнички Шор-Текериш (Трбосиље), 14+620,00 до км 25+497,00, Л=10,88км и додатни радови на раскрсници државног пута IIA137, на км 30+152,00 и државног пута IIA138, на км 25+497,00, чвор број 13703 Текериш-Трбосиље, на територији општине Лозница	100,000,000.00	154,800,933.53
14	IIA158	Радови на рехабилитацији државног пута IIA158, деоница Велика Плана - Марковац, од км 30+447 до км 41+843, укупне дужине Л=11,396 км, на територији општине Велика Плана	7,652,378.75	7,652,378.75
15	IIA132	Радови на рехабилитацији државног пута IIA132, деоница: Пландиште - Јерменовци, од км 0+000 до км 10+810, Л=10,81 км, на територији општине Пландиште	615,915.77	615,915.77
16	IIA161	Радови на рехабилитацији државног пута IIA161, деоница: Братинац-Салаковац, од км 0+000 до км 6+305, Л=6,31 км на, територији општине Пожаревац	135,621,790.57	135,621,790.57
17	IIA161	Радови на рехабилитацији државног пута IIA161, деоница: Братинац-Салаковац, од км 6+305 до км 7+390, Л=1,08 км, на територији општине Мало Црниће	23,485,844.44	23,485,844.44
18	IIA158	Радови на рехабилитацији државног пута IIA158, деоница: Сараоци-Велика Плана, од км 25+325,00 до км 30+425,00, Л=5,10 км, на територији општине Велика Плана	100,000,000.00	165,601,352.29
19	IIA162	Радови на уређењу путног појаса државног пута IIA162, Забрега (Божевац) - Буровац од км 17+756 до км 32+774, на територији општине Мало Црниће	17,264,697.50	17,264,697.50

20	IIA162	Радови на уређењу путног појаса државног пута IIA162, Забрега (Божевац) - Буровац од км 32+774 до км 70+407, на територији општине Петровац на Млави	42,268,742.15	42,268,742.15
21	IIA147	Радови на уређењу путног појаса државног пута IIA147, Жабари (Породин)-Петровац на Млави (Велико Лаоле), од км 100+109 до км 110+673, на територији општине Жабари	20,723,896.79	20,723,896.79
22	IIA147	Радови на уређењу путног појаса државног пута IIA147, Жабари (Породин)-Петровац на Млави (Велико Лаоле), од км 110+673 до км 124+103, на територији општине Петровац на Млави	26,375,868.65	26,375,868.65
23	IIA165	Радови на рехабилитацији државног пута IIA165, деоница: Милошева кула (Клокочевац)-Лука (Бор), од км 11+852,00 до км 18+800,00, Л=6,948 км, на територији општине Мајданпек	150,000,000.00	350,186,610.71
24	IIA165	Радови на рехабилитацији државног пута IIA165, деоница: Милошева кула (Клокочевац)-Лука (Бор), од км 18+800,00 до км 22+046,00, Л=3,246 км, на територији општине Бор	40,000,000.00	80,982,212.64
25	IIA165	Радови на рехабилитацији државног пута IIA165, деоница: Милошева кула (Клокочевац)-Лука (Бор), од км 22+046,00 до км 27+046,00, Л=5,0 км, на територији општине Бор	100,000,000.00	230,239,202.01
26	IIA165	Радови на рехабилитацији државног пута IIA165, деоница: Милошева кула (Клокочевац)-Лука (Бор)-Заграђе, од км 27+046,00 до км 32+646,00, Л=5,60 км, на територији општине Бор	100,000,000.00	254,762,109.87
27	IIA165	Рехабилитација државног пута IIA165, деоница: Лука (Бор) - Заграђе, од км 32+646,00 до км 37+646,00, Л=5,0 км, на територији општине Бор	100,000,000.00	232,575,002.29
28	IIA163	Радови на рехабилитацији државног пута IIA163, деоница: Зеленик-Љешница, од км 11+927,00 до км 16+687,00, Л=4,76 км, на територији општине Кучево	60,000,000.00	97,853,875.82
29	IIA158	Радови на рехабилитацији државног пута IIA158, Ћуприја - Параћин, деоница: Ћуприја – индустријска зона Змич од км 91+130 до км 94+650, дужине Л=3,52км, на територији општине Ћуприја	31,754,852.66	31,754,852.66
30	IIA183	Радови на рехабилитацији државног пута IIA183, Крагујевац-Крушевац, деоница: Ракаљ-Шуме, од км 16+571,00 до км 22+071,00, Л=5,5км, на територији општине Рековац	253,402,849.95	253,402,849.95
31	IIA187	Радови на рехабилитацији државног пута IIA187, деоница: Варварин-Мијатовац, од км 92+281,00 до км 94+081,00, Л=1,8км, на територији општине Ћуприја	69,704,752.77	69,704,752.77
32	IIA158	Радови на рехабилитацији државног пута IIA158, Баточина-Јагодина, деоница: Роготска шума-Багрдан од км 51+710,00 до км 61+510,00, Л=9,80 км, општина Баточина	156,401,795.28	156,401,795.28
33	IIA158	Радови на рехабилитацији државног пута IIA158, деоница Марковац (Лапово) - Баточина, деоница кроз насеље Лапово, од км 43+000 до км 51+710, Л=8,71 км, на територији општине Лапово	163,459,906.40	163,459,906.40
34	IIA187	Радови на рехабилитацији државног пута IIA187, деоница Варварин-Мијатовац од км 75+840,00 до км 94+081,00, Л=18,241 км. I фаза израда пројектно техничке документације-елаборат за рехабилитацију предметне деонице	0.00	0.00
35	IIA187	Рехабилитација државног пута IIA187 Варварин – Мијатовац, деоница: Својново – Трешњевица, од км 75+840 до км 83+340, дужине Л=7,50 км, на територији општине Параћин	62,715,989.79	62,715,989.79
36	IIA222	Радови на рехабилитацији државног пута IIA222, деоница: Кална-Јабучко Равниште, од км 73+000,00 до км 83+000,00, санација пропуста на путу за Стару планину, на територији општине Књажевац	22,971,201.67	22,971,201.67
37	IIA194	Радови на рехабилитацији државног пута IIA194, Кокин Брод-Прибојска Бања-Прибој, од км 75+811 до км 78+031, Л=2,24 км, на територији општине Прибој	1,237,180.06	1,237,180.06
38	IIA200	Радови на рехабилитацији државног пута IIA200, деоница Пријеполје-манастир Милешева, фаза 1, извођење припремних и земљаних радова за потребе израде зидова од габиона, деоница 2328, од км 1+084 до км 6+700, Л=5,60 км, на територији општине Пријеполје	50,000,000.00	106,483,494.93
39	IIA174	Радови на рехабилитацији државног пута IIA174, деоница: Костојевићи – Варда, од км 52+045 до км 54+083, дужине Л=2,038км, постављање саобраћајне сигнализације и опреме уз израду пројектно документације од км 52+045 до км 56+937, на територији општине Бајина Башта	17,989,804.99	17,989,804.99

40	IIA194	Радови на рехабилитацији државног пута IIA194, Кокин Брод-Прибојска Бања, укупне дужине Л=13,16км, на територији општине Нова Варош I фаза деоница: (22324) од км 53+949,22 до км 55+936,33 (19101) Л=1,987км, II фаза од км 52+315 до км 52+739 Л=0,42км и од км 53+042 до км 53+948 Л=0,91км, III фаза, деоница: (19403), од км 55+936 до км 57+501, Л=1,56км, IV фаза од км 62+551 до км 65+832 Л=3,28км, V фаза, деоница: (19403), од км 57+464 до км 60+111, Л=2,65км и VI фаза од км 60+130 до км 62+483 Л=2,35км; атмосферска канализација од км 62+284,36 до км 62+500,00 и допуна радова на изради сталне саобраћајне сигнализације	1,246,644.93	1,246,644.93
41	IIA200	Радови на рехабилитацији државног пута IIA200, деоница Пријепоље-манастир Милешева, фаза 2, извођење припремних и земљаних радова за потребе израде облоге у секундарном кориту реке и извођење наведене облоге као и проширење пропуста на стационажи од км 1+084 до км 6+700, Л=5,616 км, на територији општине Пријепоље	40,000,000.00	95,157,293.90
42	IIA181 IIB408	Радови на рехабилитацији државног пута IIA181, деоница: Кратовска стена-Лучани, Л=0,3км, и IIB408, деоница: Паковраће-Лучани, од км 14+424,00 до км 16+924,00, Л=2,50 км, укупне дужине Л=2,80 км, на територији општине Лучани	60,208,217.52	60,208,217.52
43	IIA197	Радови на рехабилитацији државног пута IIA197, деоница Камењача-Куманица, од км 43+000 до км 46+370, Л=3,37 км, допуна радова за пропуст 1, на км 43+130, пропуст 3, на км 45+200 и пропуст 4, на км 46+160, и допуна радова на санацији отцепљења "Камењача 2", на км 45+740, на територији општине Ивањица	60,000,000.00	154,003,478.17
44	IIA206	Радови на рехабилитацији државног пута IIA206, деоница: Трнава-граница АП Косово и Метохија од км 9+161,00 до км 19+746,00, Л=10,585 км, на територији општине Нови Пазар: -II деоница од км 9+161,00 до км 12+897,00, Л=3,736 км -III деоница од км 12+897,00 до км 16+088,37, Л=3,191 км -IV деоница од км 16+088,37 до км 19+746,00, Л=3,658 км	40,000,000.00	109,329,738.26
45	IIA197	Радови на рехабилитацији државног пута IIA197, деоница: Преко Брдо-Голијски пут од км 77+141,00 до км 80+149,00, Л=3,00 км, на територији општине Сјеница	2,165,538.61	2,165,538.61
46	IIA199	Радови на рехабилитацији државног пута IIA199, Нови Пазар-Одвраћеница, деоница: Митрова Река-Шароње, од км 10+380,00 до км 15+692,00, Л=5,312км и додатни радови на уређењу спортских терена основне школе „Растко Немањић“, истурена одељења у Ковачеву и Шароњама, на територији општине Нови Пазар	40,000,000.00	95,236,461.19
47	IIA205	Радови на рехабилитацији државног пута IIA205, деоница: Тутин-Вуча (Веље Поље), од км 4+760,00 до км 9+185,00, Л=4,425 км, на територији општине Тутин	30,000,000.00	97,129,456.02
48	IIA197	Радови на рехабилитацији државног пута IIA197, деоница: Преко Брдо-Голијски пут, од км 75+800,00 до км 77+141,00, Л=1,341 км, на територији општине Сјеница	40,000,000.00	96,864,666.75
49	IIA209	Радови на рехабилитацији државног пута IIA209, деоница: Берановац-Гоч, од км 21+018,00 до км 22+650,00, Л=1,632 км, на територији општине Краљево	40,000,000.00	67,040,786.36
50	IIA207 IIA211	Радови на рехабилитацији државног пута IIA207, на км 56+443,00 и IIA211, Витково-кружни ток, чвор 20704, на територији општине Александровац	44,265,100.69	44,265,100.69
51	IIA221	Радови на рехабилитацији државног пута IIA221, деоница Пирот – Димитровград, од км 85+320 до км 90+140, дужине Л=4,82 км, на територији општине Пирот	74,716,507.87	74,716,507.87
52	IIA226	Радови на рехабилитацији државног пута IIA226, деоница: Драговац - Лесковац (Горња Стопања), од км 60+176 до км 62+840, Л=2,66 км, са напоменом да се не врше радови на чвору 3912 раскрсница Три шешира, на територији општине Лесковац	40,000,000.00	124,030,493.28
53	IIA226	Радови на рехабилитацији државног пута IIA226, деоница 22601 Прокупље (Житорађа)-Злата, на делу Етно села Бели Камен-насеље Бели Камен, раскрсница за опсерваторију, од км 14+200,00 до км 17+000,00, Л=2,80 км, на територији општине Прокупље	2,497,308.99	2,497,308.99
54	IIA216	Радови на рехабилитацији државног пута IIA216, од цркве у Горњој Стражеви до моста у Доњој Стражеви од км 42+500,00 до км 44+570,00, Л=2,07 км, на територији општине Прокупље	19,689,278.66	19,689,278.66

55	IIA216	Радови на рехабилитацији државног пута IIA216, Прокупље-Дољевац, деоница 21607, Житорађа-петља Дољевац, на делу кроз насеље Јасеница, од км 61+800,00 до км 63+500,00, Л=1,70 км, на територији општине Житорађа	20,717,829.42	20,717,829.42
56	IIA102	Радови на рехабилитацији државног пута IIA102, I фаза: израда пројектно техничке документације за семафорску сигнализацију на раскрсници државног пута IIA102 (улица Народноослободилачке војске, Школска и Лењина) у Бачком Градишту, на територији општине Бечеј	890,400.00	890,400.00
57	IIA113	Радови на рехабилитацији државног пута IIA113, деоница: Врбас - Бачко Добро Поље, од км 11+705 до 17+255, Л1=5,55 км и од км 17+255 до км 19+500 (деоница пута кроз Бачко Добро Поље), Л2=2,245 км, укупне дужине Л=7,795 км и допуна радова на рехабилитацији моста преко канала ДТД код Врбаса, на км 12+725, на територији општине Врбас	10,000,000.00	24,045,943.21
58	IIA112	Радови на рехабилитацији државног пута IIA112, од Раткова до Деспотова, од км 26+617 до км 41+833, дужине Л=15,20 км, на територији општине Бачка Паланка	30,000,000.00	74,793,463.07
59	IIA110	Радови на рехабилитацији државног пута IIA110, деоница: Лалић-Оџаци, од км 16+468,00 до км 23+775,00, Л=7,307 км на територији општине Оџаци	9,286,926.19	9,286,926.19
60	IIA102	Радови на рехабилитацији државног пута IIA102, деоница Бечеј-Темерин, од км 68+730,00 до км 86+770,00, Л=18,04 км, на територији општине Бечеј	18,134,307.10	18,134,307.10
61	IIA102	Радови на рехабилитацији државног пута IIA102, деоница Бечеј-Темерин, од км 86+770,00 до км 96+982,00, Л=10,212 км, на територији општине Темерин	22,949,896.32	22,949,896.32
62	IIA100	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA100, деоница Фекетић-Нови Сад, на територији општине Србобран	2,252,109.99	2,252,109.99
63	IIA100	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA100, деоница Фекетић-Нови Сад, на територији општине Темерин	2,716,430.01	2,716,430.01
64	IIA100	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA100, деоница Фекетић-Нови Сад, на територији општине Нови Сад	1,768,838.15	1,768,838.15
65	IIA102	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA102, деоница Мол-Бечеј-Темерин-Нови Сад, на територији општине Бечеј	4,927,477.69	4,927,477.69
66	IIA102	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA102, деоница Мол-Бечеј-Темерин-Нови Сад, на територији општине Жабаљ	821,246.28	821,246.28
67	IIA102	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA102, деоница Мол-Бечеј-Темерин-Нови Сад, на територији општине Србобран	101,076.47	101,076.47
68	IIA102	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA102, деоница Мол-Бечеј-Темерин-Нови Сад, на територији општине Темерин	821,246.28	821,246.28
69	IIA102	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA102, деоница Мол-Бечеј-Темерин-Нови Сад, на територији општине Нови Сад	694,900.70	694,900.70
70	IIA108	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA108, деоница Липар-Кула-Деспотово-Гајдобра-Б.Паланка-Граница са Хрватском, на територији општине Кула	3,095,466.75	3,095,466.75

71	IIA108	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA108, деоница Липар-Кула-Деспотово-Гајдобра-Б.Паланка-Граница са Хрватском, на територији општине Врбас	1,026,557.86	1,026,557.86
72	IIA108	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA108, деоница Липар-Кула-Деспотово-Гајдобра-Б.Паланка-Граница са Хрватском, на територији општине Бачка Паланка	5,271,769.41	5,271,769.41
73	IIA109	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA109, деоница Багремово-Бечеј, на територији општине Бечеј	3,545,572.89	3,545,572.89
74	IIA110	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA110, деоница Кула-Оџаци, на територији општине Кула	1,070,778.80	1,070,778.80
75	IIA110	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA110, деоница Кула-Оџаци, на територији општине Оџаци	473,795.93	473,795.93
76	IIA111	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA111, деоница Оџаци-Ратково-Силбаш-Б.Петровац-Руменка, на територији општине Оџаци	1,484,560.59	1,484,560.59
77	IIA111	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA111, деоница Оџаци-Ратково-Силбаш-Б.Петровац-Руменка, на територији општине Бачка Паланка	1,516,146.98	1,516,146.98
78	IIA111	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA111, деоница Оџаци-Ратково-Силбаш-Б.Петровац-Руменка, на територији општине Бачки Петровац	309,546.68	309,546.68
79	IIA111	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA111, деоница Оџаци-Ратково-Силбаш-Б.Петровац-Руменка, на територији општине Нови Сад	473,795.93	473,795.93
80	IIA112	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA112, деоница Бачко Ново Село-Ратково-Змајево-Темерин-Жабал, на територији општине Бач	2,748,016.41	2,748,016.41
81	IIA112	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA112, деоница Бачко Ново Село-Ратково-Змајево-Темерин-Жабал, на територији општине Оџаци	505,382.33	505,382.33
82	IIA112	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA112, деоница Бачко Ново Село-Ратково-Змајево-Темерин-Жабал, на територији општине Бачка Паланка	252,691.17	252,691.17
83	IIA112	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA112, деоница Бачко Ново Село-Ратково-Змајево-Темерин-Жабал, на територији општине Врбас	2,242,634.08	2,242,634.08
84	IIA112	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA112, деоница Бачко Ново Село-Ратково-Змајево-Темерин-Жабал, на територији општине Темерин	2,495,325.24	2,495,325.24
85	IIA112	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA112, деоница Бачко Ново Село-Ратково-Змајево-Темерин-Жабал, на територији општине Жабал	1,618,802.77	1,618,802.77

86	IIA113	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA113, деоница Фекетић-Врбас-Змајево, на територији општине Мали Иђош	717,011.28	717,011.28
87	IIA113	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA113, деоница Фекетић-Врбас-Змајево, на територији општине Врбас	974,440.30	974,440.30
88	IIA113	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA113, деоница Фекетић-Врбас-Змајево, на територији општине Нови Сад	277,960.27	277,960.27
89	IIA114	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA114, деоница Б.Градиште-Чуруг-Жабаљ-Шајкаш-веза са IA1, на територији општине Бечеј	347,450.34	347,450.34
90	IIA114	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA114 деоница Б.Градиште-Чуруг-Жабаљ-Шајкаш-веза са IA1, на територији општине Жабаљ	3,735,091.27	3,735,091.27
91	IIA114	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA114, деоница Б.Градиште-Чуруг-Жабаљ-Шајкаш-веза са IA1, на територији општине Тител	236,897.97	236,897.97
92	IIA114	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA114, деоница Б.Градиште-Чуруг-Жабаљ-Шајкаш-веза са IA1, на територији општине Нови Сад	347,450.33	347,450.33
93	IIA115	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA115, деоница Србобран-Надаљ, на територији општине Србобран	2,353,186.46	2,353,186.46
94	IIA119	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA119, деоница Нештин-Раковац, на територији општине Бачка Паланка	1,042,351.02	1,042,351.02
95	IIA119	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA119, деоница Нештин-Раковац, на територији општине Беочин	2,874,361.98	2,874,361.98
96	IIA119	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA119, деоница Нештин-Раковац, на територији општине Нови Сад	1,010,764.66	1,010,764.66
97	IIA129	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA129, деоница Каћ - Тител-Мост на Тиси, на територији општине Нови Сад	1,869,914.60	1,869,914.60
98	IIA129	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA129, деоница Каћ - Тител-Мост на Тиси, на територији општине Тител	5,211,755.22	5,211,755.22

99	IIA110	Радови на рехабилитацији државног пута IIA110, деоница: Руски Крстур-Лалић, од км 6+880,00 до км 16+468,00, Л=9,588 км. I фаза израда Елабората за рехабилитацију предметне деонице, на територији општине Кула	11,289,754.94	11,289,754.94
100	IIA119	Радови на рехабилитацији државног пута IIA119, деоница Нештин-Сусек-Банаштор-Черевих-Беочин-Раковац, од км 0+000,00 до км 31+206,00, Л=31,206 км. I фаза израда Елабората за рехабилитацију предметне деонице	40,182,343.49	40,182,343.49
101	IIA112	Радови на рехабилитацији државног пута IIA112, деоница Бач-Селенча од укрштаја са државним путем IB12 код Бача, до изласка из насеља Селенча (правац Бач – Ратково), IIA112, од км 16+443,00 до км 22+518,00, Л=6,07 км, на територији општине Бач	15,955,986.32	15,955,986.32
102	IIA113	Радови на рехабилитацији државног пута IIA113, деоница Бачко Добро Поље-Змајево, од км 19+500,00 до км 23+472,00, Л=3,972 км, на територији општине Врбас	5,155,966.66	5,155,966.66
103	IIA112	Радови на рехабилитацији државног пута IIA112, деоница Змајево-петља Сириг, од км 55+666,00 до км 60+660,00, Л=4,994 км, на територији општине Врбас	50,000,000.00	134,788,341.22
104	IIA111	Радови на рехабилитацији државног пута IIA111, деоница Бачки Петровац-Руменка, од км 38+460,00 до км 45+959,00, Л=7,499 км (од Института "НС Семе" до укрштаја са државним путем IIA113 у Руменци), на територији општине Нови Сад	100,000,000.00	324,347,029.04
105	IIA110	Радови на рехабилитацији коловоза на државном путу IIA 110 Кула-Оџаци, деоница: Руски Крстур-Лалић, стационажа од км 6+880,00 до км 12+620,00, укупне дужине Л=5,740 км, на територији општине Кула	70,000,000.00	173,399,696.55
106	IIA110	Радови на рехабилитацији коловоза на државном путу IIA 110 Кула-Оџаци, деоница: Руски Крстур-Лалић, стационажа од км 12+620,00 до км 16+468,00, укупне дужине Л=3,848 км, на територији општине Оџаци	40,000,000.00	116,244,256.50
107	IIA100	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA100, ГП Хоргош 2-Суботица-Бачка Топола-Мали Иђош, на територији општине Кањижа	0.00	0.00
108	IIA100	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA100, ГП Хоргош 2-Суботица-Бачка Топола-Мали Иђош, на територији општине Бачка Топола	0.00	0.00
109	IIA100	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA100, ГП Хоргош 2-Суботица-Бачка Топола-Мали Иђош, на територији општине Мали Иђош	0.00	0.00
110	IIA101	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA101, ГП Бачки Виногради-Бачки Виногради, на територији општине Суботица	112,061.18	112,061.18
111	IIA102	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA102, Кањижа- Сента-Бачко Петрово Село, на територији општине Кањижа	1,492,534.81	1,492,534.81
112	IIA102	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA102, Кањижа- Сента-Бачко Петрово Село, на територији општине Сента	2,452,020.86	2,452,020.86
113	IIA102	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA102, Кањижа- Сента-Бачко Петрово Село, на територији општине Ада	1,253,302.68	1,253,302.68
114	IIA103	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA103, ГП Бала- Нови Кнежевац, на територији општине Нови Кнежевац	5,232,644.26	5,232,644.26

115	IIA104	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA104, Нови Кнежевац- Кикинда-ГП Међа, на територији општине Нови Кнежевац	6,779,223.60	6,779,223.60
116	IIA104	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA104, Нови Кнежевац- Кикинда-ГП Међа, на територији општине Чока	2,802,048.52	2,802,048.52
117	IIA104	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA104, Нови Кнежевац- Кикинда-ГП Међа, на територији општине Кикинда	16,301,022.53	16,301,022.53
118	IIA105	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA105, ГП Бачалмаш-Бачки Соколац, на територији општине Суботица	0.00	0.00
119	IIA105	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA105, ГП Бачалмаш-Бачки Соколац, на територији општине Бачка Топола	0.00	0.00
120	IIA105	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA105, Бачка Топола-Сента-Чока-ГП Врбица, на територији општине Бачка Топола	0.00	0.00
121	IIA105	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA105, Бачка Топола-Сента-Чока-ГП Врбица, на територији општине Кикинда	0.00	0.00
122	IIA105	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA105, Бачка Топола-Сента-Чока-ГП Врбица, на територији општине Чока	0.00	0.00
123	IIA107	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA107, Апатин-ГП Богојево, на територији општине Апатин	0.00	0.00
124	IIA108	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA108, Бачка Топола-Липар, на територији општине Бачка Топола	2,292,845.48	2,292,845.48
125	IIA108	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA108, Бачка Топола-Липар, на територији општине Кула	130,881.24	130,881.24
126	IIA109	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA109, Бачка Топола-Багremoво, на територији општине Бачка Топола	0.00	0.00
127	IIA116	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA116, Нови Бечеј-Меленци, на територији општине Нови Бечеј	355,689.31	355,689.31
128	IIA116	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA116, Нови Бечеј-Меленци, на територији општине Зрењанин	247,707.98	247,707.98
129	IIA117	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA117, Нови Бечеј-Банатско Карађорђево, на територији општине Нови Бечеј	58,448.02	58,448.02

130	IIA117	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA117, Нови Бечеј-Банатско Карађорђево, на територији општине Кикинда	23,379.20	23,379.20
131	IIA117	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA117, Нови Бечеј-Банатско Карађорђево, на територији општине Житиште	57,489.47	57,489.47
132	IIA118	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIA реда и то на државним путевима: -IIA118, Житиште-Српски Итебеј, на територији општине Житиште	452,269.97	452,269.97
133	IIA134	Радови на рехабилитацији државног пута IIA134, деоница Црна Бара-Гај од км 4+535,00 до км 11+443,00 у дужини L=6,91км, на територији општине Ковин	1,025,203.20	1,025,203.20
134	IIA123	Радови на рехабилитацији коловоза на државном путу IIA123 (12301), Свилош (Дунав)-Манђелос, од км 0+000,00 (чвор 12302) до км 18+387,00 (чвор 12302), L=18,387 км и то: I фаза израда елабората за рехабилитацију предметне деонице	17,248,359.28	17,248,359.28
135	IIA120	Радови на рехабилитацији државног пута IIA120, Сремски Михаљевици-Карловчић од км 87+300,00 до км 92+500,00, L=5,20 км, на територији општине Пећинци	2,097,197.38	2,097,197.38
136	IIA100	Радови на рехабилитацији државног пута IIA100, деоница Инђија-Стара Пазова-Батајница, од км 164+500,00 до км 170+600,00, у дужини L=6,10 км, од км 170+800,00 до км 175+316,00, у дужини L=4,516 км, укупне дужине L=10,61 км, на територији општине Стара Пазова	100,000,000.00	402,525,201.41
137	IIA123	Радови на рехабилитацији државног пута IIA123, деоница Манђелос-Сремска Митровица (до улице Димитрија Давидовића), од км 18+434,00 до км 26+334,00, у дужини L=7,90 км, на територији општине Сремска Митровица	45,986,302.27	45,986,302.27
138	IIA120	Радови на рехабилитацији државног пута IIA120, деоница Краљевци (улаз)-Добринци (излаз из насеља) од км 66+000,00 до км 72+600,00, у дужини L=6,60 км, на територији општине Рума	30,000,000.00	76,848,712.08
139	IIA120	Радови на рехабилитацији државног пута IIA120, деоница Шид-Кукујевци (излаз из насеља) од км 5+500,00 до км 17+700,00, у дужини L=12,20 км, на територији општине Шид	220,928,032.98	220,928,032.98
140	IIA120	Радови на рехабилитацији државног пута IIA120 (улица Индустијска), деоница пута од државног пута IIБ314 до државног пута IIБ21, укупне дужине L=5,50 км, на територији општине Рума	241,223,059.49	241,223,059.49
141	IIA120 и IIБ314	Радови на рехабилитацији раскрснице државних путева IIA120 и IIБ314 и улице Вука Караџића у Руми, на територији општине Рума	50,106,924.59	50,106,924.59
142	IIA151	Израда пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације и постављање елемената саобраћајне сигнализације за пешачки прелаз на IIA151 на стационажи 9+120,00 у насељу Орашац, на територији општине Аранђеловац	0.00	0.00
143	IIA129	Израда пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације и постављање елемената саобраћајне сигнализације за пешачки прелаз на IIA129, на стационажи 88+415,00 у насељу Самош, на територији општине Ковачица	1,289,064.00	1,289,064.00
144	IIA100 IIA105 IIA107 IIA111 IIБ304	Израда и постављање елемената саобраћајне сигнализације ради унапређења безбедности пешачких прелаза на државним путевима: на IIA100: на км 47+300 Стари Жедник на IIA105: на км 48+900 Ново Орахово на IIA107: на км 0+900 Сомбор, на км 14+250 Апатин, на км 29+090 Сонта на IIA111: на км 6+950 Ратково на IIБ304: на км 11+600 Светозар Милетић	12,844,638.00	12,844,638.00

145	IIA100	Израда пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације и извођење радова на постављању саобраћајне сигнализације које обухвата уградњу асфалтне платформе (платоа), на државном путу IIA100, на стационожи км 172+741 у Улици краља Петра I Карађорђевића, на територији општине Стара Пазова	0.00	0.00
146	IIA105 IIA107 IIA108	Израда и постављање елемената саобраћајне сигнализације ради унапређења безбедности пешачких прелаза на државним путевима: на IIA105: на км 8+800 Бајмок на IIA107: на км 22+370 Свилојево на IIA108: на км 14+115 Липар	4,286,942.12	4,286,942.12
147	IIA119 IIA129	Израда и постављање елемената саобраћајне сигнализације ради унапређења безбедности пешачких прелаза на државним путевима: на IIA119: на км 33+005, 33+710, 34+275 Лединци, 35+060, 37+025 Сремска Каменица на IIA129: на км 6+830, 7+705 Будисава, 1+985, 2+170 Каћ, улица Војводе Бојовића и краља Александра у Ветернику код вртића "Златокоса"	10,267,195.60	10,267,195.60
148	IIA105 IIA107 IIA108 IIA110 IIA129	Израда и постављање елемената саобраћајне сигнализације ради унапређења безбедности пешачких прелаза на државним путевима: на IIA105, IIA107, IIA108, IIA110, IIA129: на км 8+140, IIA105, Бајмок, на км 16+750, IIA107, Апатин, на км 13+240, IIA107, Апатин, на км 21+130, IIA107, Свилојево, на км 21+148, IIA107, Свилојево, на км 23+712, IIA108, Кула, на км 16+027, IIA110, Лалић, на км 15+686, IIA110, Лалић, на км 9+090, IIA110, Руски Крстур, на км 8+638, IIA110, Руски Крстур, на км 35+400, IIA129, Тител	15,327,950.00	15,327,950.00
149	IIA150	Радови на рехабилитацији државног пута IIA150, деоница: Ђуринци-Сопот од км 0+000,00 до км 3+000,00, Л=3,0 км, и израда Пројекта сталне саобраћајне сигнализације, на територији општине Сопот	90,000,000.00	203,112,435.04
150	IIA149	Радови на рехабилитацији државног пута IIA149, деоница: Рипањ – Влашка, од км 13+368,00 до км 16+718,00 и од 20+686,00 до км 27+619,00, дужине Л=10,28 км, на територији општине Сопот: I фаза израда Елабората за рехабилитацију предметне деонице (коловозне конструкције), II фаза извођење радова на рехабилитацији предметне деонице, III фаза израда Техничке документације на санацији клизишта од км 15+360,00 до км 16+060,00	100,000,000.00	415,944,900.28
151	IIA149	Радови на рехабилитацији државног пута IIA149, деоница: Рипањ – Влашка, и то на деоници пута која се протеже кроз насељено место Раља од км 16+718 до км 20+686, Л=3,97 км. I фаза израда техничке документације за рехабилитацију предметне деонице, на територији општине Сопот	9,504,840.00	9,504,840.00
152	IIA149	Радови на рехабилитацији државног пута IIA149, деоница: Ђуринци-Влашка од км 27+536,00 до км 32+286,00, Л=4,75 км, на територији општине Сопот	35,483,682.31	108,584,437.01
153	IIA155	Радови на рехабилитацији државног пута IIA155 у улици Славка Манојловића, од км 28+353 до км 30+133, дужине Л=1,78 км, на територији општине Младеновац	20,000,000.00	56,553,113.11
154	IIA100	Радови на рехабилитацији државног пута IIA100, деоница Батајнички друм – улица Мајора Зорана Радосављевића, од км 178+493 до км 180+784 и од км 178+228 до км 178+493, дужине Л=2,65 км, на територији општине Земун	40,000,000.00	59,153,568.65
155	IIA227	Радови на напипању и асфалтирању државног пута IIA227, деоница: Петља Врање југ-Доњи Стајевац, од км 101+200,00 до км 106+500,00, Л=5,30 км, на територији општине Трговиште	45,000,000.00	98,839,091.63
156	IIA233	Радови на рехабилитацији државног пута IIA233, деоница Света Петка-Гранични прелаз Прохор Пчињски од км 11+300,00 до км 11+700,00, Л=0,40 км, на територији општине Бујановац	0.00	0.00

157	IIA148	Радови на рехабилитацији државног пута IIA148 Мислођин - Степојевац, деоница Мислођин – Конатица, од км 0+800 до км 3+200 и од км 3+720 до км 13+763, дужине L=12,663 км, на територији општине Обреновац	100,000,000.00	189,245,349.01
158	IIA148	Радови на рехабилитацији државног пута IIA148, деоница: Велики Црљени-Јунковац, од км 23+850,00 до км 29+950,00, L=6,10 км, додатни радови на изради тротоара, пешачких стаза и санацији пропуста уз израду Елабората рехабилитације коловоза, на територији општине Лазаревац	60,000,000.00	151,020,334.08
159	IIA		0.00	0.00
УКУПНО за путеве IIA реда (дин):			5,198,886,758.85	8,785,154,488.61
IIБ ред				
1	IIБ370	Радови на рехабилитацији дела државног пута IIБ370, деоница: Смедеревска Паланка-Бошњане (Рача), од км 0+000,00 до км 7+825,00, L=7,825 км, на територији општине Смедеревска Паланка	100,000,000.00	276,641,342.50
2	IIБ400	Рехабилитација државног пута IIБ400, деоница: Неготин – Радужевац, од км 2+900 до км 11+600, дужине L=8,70 км, на територији општине Неготин	100,000,000.00	243,417,020.08
3	IIБ388	Радови на рехабилитацији државног пута IIБ388, Грза-Сисевац од км 10+351 до км 16+515, L=6,16 км, на територији општине Параћин	0.00	0.00
4	IIБ341	Радови на рехабилитацији државног пута IIБ341, деоница УБ-Памбуковица од км 1+000,00 до км 13+200,00, L=12,20 км, на територији општине УБ	120,000,000.00	295,593,583.86
5	IIБ377	Радови на уређењу путног појаса државног пута IIБ377 Пожаревац (Осипаоница) - Осипаоница од км 0+000 до км 2+474, на територији општине Пожаревац	1,070,025.34	1,070,025.34
6	IIБ377	Радови на уређењу путног појаса државног пута IIБ377 Пожаревац (Осипаоница) - Осипаоница од км 2+474 до км 10+897, на територији општине Смедерево	3,582,258.74	3,582,258.74
7	IIБ354	Радови на уређењу путног појаса државног пута IIБ354 Смедеревска Паланка (В.Плана) - Крњево од км 0+000 до км 4+156, на територији општине Смедеревска Паланка	2,450,634.19	2,450,634.19
8	IIБ354	Радови на уређењу путног појаса државног пута IIБ354 Смедеревска Паланка (В.Плана) - Крњево од км 4+156 до км 11+729, на територији општине Велика Плана	4,551,177.78	4,551,177.78
9	IIБ372	Радови на рехабилитацији државног пута IIБ372, деоница: Братинац-Рам, од км 0+000,00 до км 2+980,00, L=2,98 км, на територији општине Велико Градиште	20,000,000.00	51,147,591.60
10	IIБ372	Радови на рехабилитацији државног пута IIБ372, деоница: Братинац-Рам, од км 2+980,00 до км 23+214,00, L=20,234 км, на територији општине Пожаревац	155,000,000.00	435,117,379.29
11	IIБ354	Радови на рехабилитацији државног пута IIБ354, деоница: Крњево-веза са IIA158, од км 10+229,00 до км 11+729,00, L=1,50 км, на територији општине Велика Плана	742,529.27	742,529.27
12	IIБ379	Радови на уређењу путног појаса државног пута IIБ379, Александровац-Рашинац, од км 0+000 до км 8+177, на територији општине Жабари	15,000,000.00	26,234,440.67
13	IIБ379	Радови на уређењу путног појаса државног пута IIБ379, Александровац-Рашинац, од км 8+177 до км 13+205, на територији општине Петровац на Млави	12,000,000.00	16,079,173.32
14	IIБ371	Радови на уређењу путног појаса државног пута IIБ371, Пожаревац (Дубравица)-Дубравица, од км 0+000 до км 10+971, на територији општине Пожаревац	14,000,000.00	27,449,975.44
15	IIБ375	Радови на рехабилитацији државног пута IIБ375, деоница: Берање-Средњево, од км 0+000,00 до км 5+574,00, L=5,57 км, на територији општине Пожаревац	50,000,000.00	132,691,582.56
16	IIБ383	Радови на рехабилитацији државног пута IIБ383, деоница: Крушар-Ђуприја, од км 34+165,00 до км 45+010,00, дужине L=10,845 км, на територији општине Ђуприја	166,159,245.04	166,159,245.04
17	IIБ398	Радови на рехабилитацији државног пута IIБ398, деоница: Брусничка Петља-Брусник, санација више деоница на потезу, деоница 1, од км 19+845,00 до км 22+700,00, L=2,85км, деоница 2, од км 24+035,00 до км 24+735,00, L=0,7км, Брусничка петља L=0,26км, укупне дужине L=3,81км, на територији општине Зајечар	65,336,812.18	65,336,812.18



18	IIБ418	Радови на рехабилитацији државног пута IIБ418, Прокупље (Орљане)-Малошиште, деоница 41801 кроз насеље Пејковац, са тротоаром, од км 11+350,00 до км 13+700,00, Л=2,35 км, на територији општине Житорађа	1,623,474.95	1,623,474.95
19	IIБ305	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIБ реда и то на државним путевима: - IIБ305 деоница Врбас-Савино Село, на територији општине Врбас	0.00	0.00
20	IIБ306	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIБ реда и то на државним путевима: -IIБ306 деоница Гајдобра-Челарево IБ12, на територији општине Бачка Паланка	1,055,188.99	1,055,188.99
21	IIБ304	Радови на рехабилитацији државног пута IIБ304 деоница Станишић-Риђица, од км 20+350,00 до км 29+815,00, Л=9,465 км - I фаза израда Елабората за рехабилитацију предметне деонице	11,111,640.00	11,111,640.00
22	IIБ304	Радови на рехабилитацији државног пута IIБ304 деоница Кљајићево-Светозар Милетић, од км 0+000,00 (чвор 1503) до км 11+460,00 (чвор 1202), Л=11,46 км - I фаза израда Елабората за рехабилитацију предметне деонице	13,323,094.52	13,323,094.52
23	IIБ300	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIБ реда и то на државним путевима: -IIБ300, Суботица-петља Исток, на територији општине Суботица	0.00	0.00
24	IIБ300	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIБ реда и то на државним путевима: -IIБ300, Ново Село-Трешњевац, на територији општине Кањижа	0.00	0.00
25	IIБ301	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIБ реда и то на државним путевима: -IIБ301, Војвода Зимоњић-Велебит, на територији општине Кањижа	0.00	0.00
26	IIБ302	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIБ реда и то на државним путевима: -IIБ302, Банатско Аранђелово-ГП Рабе, на територији општине Нови Кнежевац	263,587.97	263,587.97
27	IIБ303	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIБ реда и то на државним путевима: -IIБ303, Чантавир-Торњош, на територији општине Суботица	0.00	0.00
28	IIБ303	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIБ реда и то на државним путевима: -IIБ303, Чантавир-Торњош, на територији општине Бачка Топола	0.00	0.00
29	IIБ304	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIБ реда и то на државним путевима: -IIБ304, Кљајићево-Риђица, на територији општине Сомбор	443,495.84	443,495.84
30	IIБ307	Рехабилитација државног пута и то у делу радова који се односе на систем за одводњавање површина коловоза на државним путевима IIБ реда и то на државним путевима: -IIБ307, Тоба-Нова Црња, на територији општине Нова Црња	0.00	0.00
31	IIБ312	Радови на рехабилитацији државног пута IIБ312 са радовима на проширењу пропуста, деоница: Врачев Гај - Банатска Паланка, на стационажи од км 0+000 до км 3+782, у дужини од Л=3,782 км, на територији општине Бела Црква, уз извршење мера унапређења безбедности саобраћаја у насељеним местима Врачев Гај и Јасеново	7,000,000.00	13,847,982.99
32	IIБ309	Радови на рехабилитацији државног пута IIБ309, Крајишник-Јаша Томић од км 2+036,00 до км 9+939,00, Л=7,9км, на територији општине Сечањ	524,303.83	524,303.83

33	IIБ317	Радови на рехабилитацији државног пута IIБ317, деоница Суботиште (излаз из насеља) - Доњи Товарник, од км 6+900,00 до км 7+820,00, Л=0,92 км, на територији општине Пећинци	41,963,541.39	41,963,541.39
34	IIБ317	Радови на рехабилитацији државног пута IIБ317, деоница Суботиште-Купиново, од км 6+900,00 до км 26+500,00 и од км 26+750,00 до км 30+000,00, Л=22,85 км, и везе државног пута IIБ317, деоница Суботиште-Купиново, од км 6+900, 00 до насеља Брестач, Л=5,30 км, I фаза - израда елабората, општина Пећинци	10,000,000.00	24,746,011.92
35	IIБ318	Радови на рехабилитацији државног пута IIБ318, деоница: Прхово-Петља Шимановци, стационаже од км 9+300,00 до км 10+300,00, Л=1,0 км, на територији општине Пећинци	30,000,000.00	78,168,174.44
36	IIБ313	Радови на рехабилитацији државног пута IIБ313 Ириг-Марадик, стационажа од км 25+200,00 до км 34+000,00, у дужини од Л=8,80 км, на територији општине Ириг	200,000,000.00	458,909,527.67
37	IIБ340	Радови на изради пројектно - техничке документације и уградњу саобраћајне сигнализације према пројекту на проласку државног пута IIБ340 кроз насеље Грабовац, од км 1+500 до км 7+840 на територији општине Обреновац - Фаза 1: Израда пројектно – техничке документације - Фаза 2: Реализација пројекта (уградња сигнализације према пројекту)	0.00	0.00
38	IIБ303	Израда и постављање елемената саобраћајне сигнализације ради унапређења безбедности пешачких прелаза на државном путу IIБ303: на км 13+320, IIБ303, Бачко Душаново	1,393,450.00	1,393,450.00
39	IIБ439	Радови на рехабилитацији државног пута IIБ439, деоница Преслап - Стрезимировци од км 18+656,00 до км 23+756,00 Л=5,10 км. I фаза израда пројектно-техничке документације, са пројектом експропријације за рехабилитацију предметне деонице	6,463,042.56	6,463,042.56
40	IIБ353	Радови на рехабилитацији државног пута IIБ353, у улици Космајска, од км 0+000 до км 1+000, дужине Л=1,00 км, на територији општине Младеновац	9,258,300.94	22,379,408.90
41	IIБ353	Радови на рехабилитацији тротоара дуж државног пута IIБ353, у насељу Велика Крсна, од км 10+625 до км 13+405, на територији општине Младеновац	10,000,000.00	23,499,356.39
42	IIБ351	Радови на рехабилитацији државног пута IIБ351 (Брестовик - Умчари) у улици Володерска, од км 0+040 до км 3+400, дужине Л=3,36 км, на територији општине Гроцка	30,000,000.00	93,314,889.27
43	IIБ473	Радови на рехабилитацији државног пута IIБ473, деоница Лепеница-Урманица-Градња-Власе, Л=12,59 км, на територији општине Владичин Хан	60,000,000.00	134,809,766.07
44	IIБ441	Радови на рехабилитацији државног пута IIБ441, деоница: Грамађе-Сурдулица, од км 7+875,00 до км 10+415,00, Л=2,54 км, од км 10+415,00 до км 12+780,00, Л=2,365 км, од км 12+780,00 до км 15+340,00, Л=2,56 км, укупне дужине Л=7,456 км, на територији општине Владичин Хан	5,879,074.77	5,879,074.77
45	IIБ		0.00	0.00
УКУПНО за путеве IIБ реда (дин):			1,270,194,878.30	2,681,983,784.33
УКУПНО (налози по члану 69) ДРЖАВНИ ПУТЕВИ			8,240,000,000.00	14,011,820,080.93

Прилог 2.4.2.2

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА на рехабилитацији локалних путева у 2024. год.
(члан 69 Закона о путевима)
(Средства резервисана закључком Владе 05 број: 401-12786/2023 од 28.12.2023. за члан 69 и 70 Закона о путевима, а по одобрењу МГСИ)

Редни број	Општина	Назив налога (ознака пута, деоница пута, назив објекта, стационажа и врста радова)	Програм пословања за 2024. (са ПДВ -ом) (дин)	Реализација за 2024. (са ПДВ-ом) (дин)
ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ				
1	Зајечар	Радови на рехабилитацији локалних путева на територији општине Зајечар у дужини Л=2,111 км: улица Америчка, укупне дужине Л = 357 м; улица 23. дивизије, укупне дужине Л = 519 м; улица Народног фронта, укупне дужине Л = 501 м; улица Војводе Степе, укупне дужине Л = 251 м; улица Јагодинска, укупне дужине Л = 128 м; улица Пионирска, укупне дужине Л = 97 м; улица 1. маја, укупне дужине Л = 64 м; улица 27. марта, укупне дужине Л = 137 м и сокак испод Пионирске улице, укупне дужине Л =57 м	60,000,000.00	180,160,472.17
2	Куршумлија	Радови на рехабилитацији општинског пута II реда број 19, Рударе-Љуша-Куршумлијска бања, од км 5+310,15 до км 7+649,65 Л=2,16 км, на територији општине Куршумлија	61,764,208.89	61,764,208.89
3	Неготин	Радови на рехабилитацији локалног пута Јабуковац-Дупљане, веза са државним путем IIБ397, од км 0+000,00 до км 6+000,00, Л=6,0 км, на територији општине Неготин	29,383,350.72	29,383,350.72
4	Неготин	Радови на рехабилитацији локалног пута (улица Војводе Мишића) Сиколе, веза са државним путем IIБ35 (Трњанска табла), од км 0+000,00 до км 4+700,00, Л=4,70 км, на територији општине Неготин	52,050,456.65	52,050,456.65
5	Смедеревска Паланка	Радови на рехабилитацији локалног пута (веза државног пута IIА153), ка градском гробљу „Каменац“, Л=0,60 км, на територији општине Смедеревска Паланка	0.00	0.00
6	Куршумлија	Радови на рехабилитацији локалног-општинског пута Дуги дио - Тачевац, од км 0+000 до км 3+200, Л=3,20 км, на територији општине Куршумлија	12,617,925.34	12,617,925.34
7	Палилула	Радови на рехабилитацији локалног пута за Овчу, веза државног пута IIБ13 са Зрењанинским путем, деоница: Овча-Борча, Л=4,30 км, на територији општине Палилула	19,118,197.38	19,118,197.38
8	Вождовац	Радови на рехабилитацији локалног пута на деоници: Павићевац-Рипањ (пут за Павићевац), веза државног пута IIА149 и IIБ346, Л=3,30 км, на територији општине Вождовац	106,211,184.21	106,211,184.21
9	Смедеревска Паланка	Радови на рехабилитацији локалног пута са крацима, укрштање са државним путем IIА147 ка месту Мала Плана, улица Златиборска, Л=4,624 км, на територији општине Смедеревска Паланка	60,000,000.00	190,194,056.79
10	Пријепоље	Радови на рехабилитацији општинског пута, искључење са државног пута IIБ23, ка Сопотници, деоница: Ивање-Сопотница, од км 2+500,00 до км 9+900,00, Л=7,40 км, на територији општине Пријепоље	50,000,000.00	113,474,460.88
11	Димитровград	Радови на изради пројектно – техничке документације за 2 моста преко реке Јерме и заштите од великих вода саме реке, за потребе извођења радова на рехабилитацији саобраћајних објеката за прилаз манастиру Поганово преко реке Јерме, општина Димитровград	0.00	0.00

12	Чачак	Рехабилитација локалних путева у дужини Л=5,77 км, на територији општине Чачак: •Рехабилитација улице у Асеници ба, Обреж, два крака из улице 70, улица Војводе Добрињца и два крака Ћирковићи и Лукићи, укупне дужине 0,81 км, •Рехабилитација деонице пута у Месној заједници Трнава „пут ка Антени“, улице Предрага Бојовића, улице Душана Калајића, пут за Дугу пољану и крак ка заселку Ђендићима, укупне дужине 2,46 км и •Рехабилитација деонице пута у засеку Селиште, село Миаковци, укупне дужине 2,50 км	116,864,578.58	116,864,578.58
13	Опово	Рехабилитација локалног пута, излаз на државни пут IБ13, од Опова до укључења на Зрењанински пут од км 0+000,00 до км 1+842,00, Л=1,84 км, на територији општине Опово	25,000,000.00	58,216,182.82
14	Неготин	Рехабилитација локалног пута ЛП 20 Шаркамен веза са државним путем IБ33, од км 0+000 до км 3+300, у дужини Л=3,30 км, на територији општине Неготин	40,000,000.00	74,360,539.15
15	Јагодина	Рехабилитација локалног пута Багдан – Војска, деоница од државног пута IIA158 до моста преко реке Велике Мораве, укупне дужине Л=0,943 км, на територији општине Јагодина	59,168,418.08	59,168,418.08
16	Ражањ	Радови на рехабилитацији локалног пута Ражањ-Црни Као, у дужини Л=8,75 км, на територији општине Ражањ	50,000,000.00	243,565,285.79
17	Гроцка	Радови на рехабилитацији локалног пута Пандурице (Гроцка) ка државном путу IIA153, од км 0+000,00 до км 1+000,00, Л=1,00 км, на територији општине Гроцка	5,959,050.97	5,959,050.97
18	Лајковац	Радови на рехабилитацији локалних путева на територији општине Лајковац у дужини Л=5,71 км Деонице путева на територији: МЗ Бајевац (заселак Петровићи), Л=1,10 км МЗ Врачевић (заселак Спасићи), Л=1,00 км МЗ Јабучје (Радованчевићи - Горњи крај), Л=1,05 км МЗ Непричава (заселак Недељковићи), Л=0,90 км МЗ Доњи Лајковац (заселак Влајићи), Л=0,50 км МЗ Јабучје (заселак Марковићи - 4496 КО Јабучје), Л=0,26км МЗ Степање (заселак Поповићи), Л=0,90 км	2,318,509.58	2,318,509.58
19	Љиг	Радови на рехабилитацији локалних путева на територији општине Љиг у дужини Л=8,60 км Деонице путева на територији: Месне заједнице Козељ, укупне дужине 1.200 m; Месне заједнице Славковица, укупне дужине 1.000 m; Месне заједнице Штавица, укупне дужине 1.000 m; Месне заједнице Ивановци, укупне дужине 1.000 m; Месне заједнице Бабајић, укупне дужине 1.000 m; Месне заједнице Ба, укупне дужине 800 m; Месне заједнице Дрењина, укупне дужине 800 m; Месне заједнице Живковци, укупне дужине 800 m; Месне заједнице Пољанице, укупне дужине 500 m и Месне заједнице Велишевац, укупне дужине 500 m.	31,948,175.98	31,948,175.98
20	Лазаревац	Радови на рехабилитацији локалног пута-Аранђеловачки пут, од раскрснице Вреоци (семафор) до водовода Медошевац, у дужини Л=3,10 км, на територији општине Лазаревац	163,589,810.06	163,589,810.06
21	Лазаревац	Радови на рехабилитацији локалног пута Пољана (до улице Краљевића Марка), Л=1,40 км и поправка дела пута Л=1,80 км, у укупној дужини Л=3,20 км, МЗ Барошевац и МЗ Дрен, на територији општине Лазаревац	43,778,683.18	43,778,683.18
22	Шабац	Радови на рехабилитацији локалног пута на деоници у улици Војводе Путника (Светог Саве) у селу Мајур, веза са државним путем IIA124 (кружни ток) и државним путем IIA136 (Сокина кафана), дужине Л=4,30 км, на територији општине Шабац	10,000,000.00	54,130,654.74
23	Осечина	Радови на рехабилитацији локалног-некатегорисаног пута за Поточаре, Л=1,40 км, на територији општине Осечина	2,823,886.73	2,823,886.73
24	Осечина	Радови на рехабилитацији локалног пута за Мишиће (Коморић), Л=0,70 км, на територији општине Осечина	2,703,721.39	2,703,721.39
25	Осечина	Радови на рехабилитацији локалног-некатегорисаног пута за Младеновиће, Л=1,30 км, на територији општине Осечина	2,133,199.90	2,133,199.90
26	Осечина	Радови на рехабилитацији локалног-некатегорисаног пута за Поповиће, Л=1,0 км, на територији општине Осечина	13,148,587.34	13,148,587.34

27	УБ	Радови на рехабилитацији локалних путева на територији општине УБ, у дужини од Л=11,155 км: пут у Такову (Велимировићи - спајање), Л=0,515 км пут у Такову (Спајање - Горњи крај), Л=0,365 км пут у Врелу (од "Крстића млина"), Л=0,645 км пут у Старом Врелу (до Митровића), Л=1,05 км пут у Бањанима (Ранковићи), Л=0,44 км пут у Бањанима (Ивковићи), Л=0,435 км пут у Туларима (Мајсторовићи - наставак), Л=0,50 км пут у Туларима (Липик - наставак), Л=0,78 км пут у Туларима (Лентићи), Л=0,30 км пут у Брезовици (Миличићи - наставак), Л=0,55 км пут у Гвозденовићу (наставак ка Врховинама), Л=0,52 км пут у Јошеви-кружни пут (Марковићи-Митровићи), Л=0,52 км пут у Лончанику (Царевачка улица), Л=0,10 км пут у Лончанику (кружни пут -наставак), Л=1,015 км пут у Лончанику (Водничка улица), Л=0,15 км пут у Совљаку (Нешићи), Л=0,72 км пут у Совљаку (спајање на државни пут IIA141), Л=0,705 км пут у Трлићу (Дамњановићи), Л=0,31 км пут у Трлићу (Кандићи), Л=0,43 км пут у Радуши (до школе), Л=1,105 км	22,806,570.19	22,806,570.19
28	Мионица	Радови на рехабилитацији локалних путева на територији општине Мионица, у дужини од Л=3,80 км: пут у Дучићу, Л=1,10 км пут у Вировцу, Л=0,70 км пут у Мушићу (Мала Маришта), Л=0,50 км пут у Берковцу (од школе), Л=1,00 км пут у Робајама, Л=0,50 км	10,897,846.06	10,897,846.06
29	Владимирци	Радови на рехабилитацији локалних путева на територији општине Владимирци, у дужини од Л=5,42 км: пут у Белотићу,Зарића пут-Белотић, Л=1,87 км пут у Јаловику, Л=2,32 км пут у Риђакама, Л=1,23 км	25,000,000.00	54,085,186.30
30	Ваљево	Радови на рехабилитацији локалних путева на територији општине Ваљево, у дужини од Л=8,97 км: пут у Причевићу - Тупанци, Л=0,5 км пут у М.З. Ставе локални пут Марина бара - Крстови, Л=1,59 км пут у М.З. Драчић, локални пут Равње Перишићи - Павловићи, Л=1,0 км пут у М.З. Пријездић Улица Мицулина, Л=0,53 км пут у Миличици, Еуропром - црква, Л=1,0 км пут у Седлари - Ул. Видовданска, Л=0,8 км пут у Близонје - Поповићи, Л=0,5км пут у Бачевцима, засеок Ниновићи, Л=0,45км пут у Доња Грабовица, Ул.Саве Вујановић, Л=0,5 км пут у истраживачка станица Петница - Рогљевић, Л=0,7км пут у Горња Грабовица - Јазовик, крак гробље Л=0,3 км, крак шума Л=0,2 км, Л=0,5 км	92,113,905.56	92,113,905.56
31	Лозница	Радови на рехабилитацији локалних путева у Месној заједници Коренита и то у улици Поп Лукина, у дужини Л1=1,60 км, као и у улици Светогорска (заселак Митровићи) у дужини Л2=0,70 км, укупне дужине Л=2,30 км, на територији општине Лозница	9,478,144.52	9,478,144.52
32	Лозница	Радови на рехабилитацији локалних путева на територији општине Лозница, у дужини од Л=14,43 км: Спасовданска улица-Димитрићи, Л=550м, Шљиварска улица, Л=750м, Улица Поп Лукина-Суваја и крак према гробљу, Л=2260м, Улици Виноградарска, Л=460м, Улица Јована Цвијића-Прекоречка мала, Л=1400м, Улица Краља Драгутина-Симићи-Тејићи, Л1=200м и Л2=130 укупне дужине Л=330м, Улица Вука Караџића-Лазивић укупне дужине Л=350м, Улица Ваведењска укупне дужине Л=400м, Улица Краљице Симониде укупне дужине Л=700м, Улица Шумски мир укупне дужине Л=810м, Улица Ратарска укупне дужине Л=270м, Прва бразда-Радинковача укупне дужине Л=1740м, Улица Крупањска укупне дужине Л=700м, Улица Поп Лукина-крак Мишићи укупне дужине Л=280м, Улица Веселина Југовића укупне дужине Л=140м, Улица Краљице Каталине-Ђурићи укупне дужине Л=930м, Улица Церовачка укупне дужине Л=250м, Улица Деспота Угљеше укупне дужине Л=400м	60,000,000.00	187,763,340.82

33	УБ	Радови на рехабилитацији кружне раскрснице на месту укрштаја улице Свете Поповића, улице Вука Караџића и Саобраћајнице 1, на територији општине УБ	35,000,000.00	97,606,484.84
34	Петровац на Млави	Радови на рехабилитацији локалног пута за насеље Бистрица, прикључак локалног пута за насеље Бистрица на ИА161, на стационажи 40+375, Л=3,0 км, на територији општине Петровац на Млави	500,062.48	500,062.48
35	Велика Плана	Радови на рехабилитацији локалног пута до манастира Покајница и цркве Захвалнице, Л=6,30 км, на територији општине Велика Плана	214,092.48	214,092.48
36	Смедерево	Радови на рехабилитацији улица у месним заједницама, Л=9,135 км, на територији општине Смедерево	72,332,436.88	72,332,436.88
37	Кучево	Радови на рехабилитацији локалног пута деоница: Дубока-Раденка, од км 5+059,00 до км 14+500,00, Л=9,44 км, на територији општине Кучево	50,473,392.92	50,473,392.92
38	Смедеревска Паланка	Радови на рехабилитацији локалног пута у насељу Глибовац, Л=1,40 км, на територији општине Смедеревска Паланка	30,000,000.00	55,589,172.97
39	Пожаревац	Радови на рехабилитацији локалног пута ОП 2, деоница: Пожаревац (обилазница) - Брежане, Л=5,0 км, на територији општине Пожаревац	30,000,000.00	56,064,146.83
40	Свилајнац	Радови на рехабилитацији локалних-општинских путева на територији општине Свилајнац, укупне дужине Л=830 м: - пут – улица Краљевића Марка, дужине Л=310 м - пут – иза цркве у Црквенцу, дужине Л=350 м - пут – улица Радничка (део код вртића), дужине Л=170 м	1,404,833.09	1,404,833.09
41	Свилајнац	Радови на рехабилитацији локалног пута у насељу Гложане, око месног гробља (пут око гробља), дужине Л=0,40 км, на територији општине Свилајнац	1,146,455.03	1,146,455.03
42	Свилајнац	Радови на рехабилитацији локалног пута – улице Радомира Бисића, која је веза државног пута ИА160 са улицом Светог Саве у Свилајнцу, дужине Л=0,615 км, на територији општине Свилајнац	728,858.23	728,858.23
43	Топола	Радови на рехабилитацији локалних путева на територији општине Топола, укупне дужине око Л=2,813 км: -улица Пере и Наде Какашић, Л=0,31км -МЗ Винча-насеље Метериза, Л=0,20км -МЗ Горња Трнава-Варошица-пут за заселак Стојковићи, Л=0,10км - МЗ Горња Трнава-Варошица-пут за заселак Стојковићи крак десно и пут за заселак Ранићи, Л=0,68км -МЗ Светлић пут за заселак Луковић, Л=0,45км -МЗ Жабаре пут за заселак Васиљевиће, Л=0,20км -МЗ Пласковац пут за заселак Урошевиће, крак до асфалта, Л=0,175км -МЗ Шаторња пут за заселак Гарвиловићи, Л=0,305км -МЗ Шаторња пут за школу, Л=0,163км -МЗ Загорица пут за заселак Милојевићи, Л=0,23км	9,253,976.58	9,253,976.58
44	Крагујевац	Радови на рехабилитацији локалног пута Горње Јарушице-Аеродром „Минд“ од км 0+000,00 до км 1+600,00, Л=1,60 км, на територији општине Крагујевац	87,158,632.94	87,158,632.94
45	Баточина	Радови на рехабилитацији локалног пута у насељу Брзан, улица Вука Караџића и Царице Милице, дужине Л=1,22 км, на територији општине Баточина	45,027,208.11	45,027,208.11
46	Ђуприја	Рехабилитација локалног пута, веза са државним путевима ИБ383 и ИА186, у насељеном месту Супска од км 0+000 до км 2+800, дужине Л=2,80 км, на територији општине Ђуприја	15,713,576.98	15,713,576.98
47	Топола	Радови на рехабилитацији локалних путева на територији општине Топола у дужини Л=1,58 км • Месна заједница Крћевац (заселак Ђулића крај), дужине Л = 450 м; • Месна заједница Јунковац – пут за мало гробље, дужине Л = 350 м; • Месна заједница Липовац (заселак Вулића крај), дужине Л = 320 м; • Месна заједница Загорица (заселак Лекића крај), дужине Л = 240 м и • Месна заједница Трнава (Витлина), дужине Л = 220 м	26,754,557.80	26,754,557.80

48	Зајечар	Радови на рехабилитацији локалног пута – везе државног пута IB36 на км 84+650 и IIA169 на км 56+200 са саобраћајницом у зони фудбалског стадиона у Зајечару, дужине L=2,95 км, на територији општине Зајечар	2,220,642.09	2,220,642.09
49	Зајечар	Радови на рехабилитацији локалних путева - саобраћајница и пешачких стаза у кругу Здравственог центра у Зајечару, на територији општине Зајечар	22,343,988.59	22,343,988.59
50	Пријепоље	Радови на рехабилитацији локалног пута Крак 1: Барев-Голчевина, L=0,55 км, Крак 2: Осоје-Досковиће, L=0,65 км, укупне дужине L=1,20 км, на територији општине Пријепоље	14,654,092.81	14,654,092.81
51	Пријепоље	Радови на рехабилитацији локалног пута Крак 1: Бабине-Врбово, L=1,10 км, Крак 2: Душманићи-Барице, L=1,0 км, укупне дужине L=2,10 км, на територији општине Пријепоље	22,411,352.60	22,411,352.60
52	Прибој	Радови на рехабилитацији улице Прибојске чете у Прибоју, од км 0+460 до км 1+593, L=1,13 км и додатни радови на поддеоници 3, од км 0+980 до км 1+593, на територији општине Прибој	50,000,000.00	241,584,370.68
53	Прибој	Радови на рехабилитацији општинског-некатегорисаног пута Нишани-Кукуровићи-Крајчиновићи, од км 0+000,00 до км 8+100,00, L=8,10 км, на територији општине Прибој	118,384,541.08	118,384,541.08
54	Нова Варош	Радови на рехабилитацији локалног-некатегорисаног пута деоница: Буковик-Бобовићи, од км 0+000,00 до км 3+190,00, L=3,19 км, на територији општине Нова Варош	16,073,007.13	16,073,007.13
55	Бајина Башта	Радови на рехабилитацији локалног-некатегорисаног пута деоница: Калуђерске Барев-Поникве, L=0,64 км, на к.п.9864/1 КО Кремна, к.п.4925 КО Солотуша, на територији општине Бајина Башта	49,303,814.70	49,303,814.70
56	Пријепоље	Радови на рехабилитацији локалног-некатегорисаног пута деоница: Осоје-пут ка Средојевићима, L=0,95 км, на територији општине Пријепоље	15,138,106.94	15,138,106.94
57	Пријепоље	Радови на изради Техничке документације за рехабилитацију пута Милешево – Косатица – Водена Пољана и санацију путних објеката (мостова) од државног пута IIA200 до државног пута IB29 у дужини од L=16,90 км, на територији општине Пријепоље, Фаза 1	18,291,456.00	18,291,456.00
58	Нова Варош	Радови на изради Техничке документације за рехабилитацију пута Милешево – Косатица – Водена Пољана и санацију путних објеката (мостова) од државног пута IIA200 до државног пута IB29 у дужини од L=16,90 км, на територији општине Нова Варош, Фаза 1	18,291,456.00	18,291,456.00
59	Пријепоље	Радови на рехабилитацији локалног пута Бродарево-Халуге од км 4+500,00 до км 6+500,00 L=2,0 км, на територији општине Пријепоље - деоница 1, Бродарево-Балић - деоница 2, Балић-Халуге	18,000,000.00	36,285,565.21
60	Чајетина	Радови на рехабилитацији приступног пута насељу Камал на Златибору, веза са IB23, деоница: Златибор-Рзав, од км 0+050,00 до км 0+880,00 L=0,83 км, на територији општине Чајетина	30,000,000.00	60,546,897.20
61	Пријепоље	Радови на рехабилитацији локалног пута према Крчевинама, искључење са државног пута IB29, Пријепоље-Јабуга, деоница: Ранча-Крчевине, од км 1+100,00 до км 3+100,00 L=2,0 км, на територији општине Пријепоље	24,391,507.45	24,391,507.45
62	Ариље	Радови на рехабилитацији локалног пута ОП106 Миросалци - Луковића брдо - Котража, L1= 1,90 км (од км 0+000 до км 1+900) и L2=0,60 км (од км 2+800 до км 3+400) и крак Миросалци (центар) - Трешњевица, L=0,53 км, укупне дужине L=3,03 км, на територији општине Ариље	10,326,324.51	10,326,324.51
63	Косјерић	Радови на рехабилитацији локалног - општинског пута у Бјелоперици, дужине L=1,35 км, на територији општине Косјерић	1,155,073.41	1,155,073.41
64	Косјерић	Радови на рехабилитацији локалног - општинског пута Косјерић - Дрмановина, дужине L=1,00 км, на територији општине Косјерић	735,956.80	735,956.80
65	Косјерић	Радови на рехабилитацији локалног – општинског пута у Брајковићима, дужине L=0,35 км, на територији општине Косјерић	345,174.94	345,174.94
66	Косјерић	Радови на рехабилитацији локалног - општинског пута у Сечој реци, у три деонице: L1 = 0,75 км, L2 = 0,35 км и L3 = 0,10 км, укупне дужине L = 1,20 км, на територији општине Косјерић	896,711.97	896,711.97

67	Косјерић	Радови на рехабилитацији локалног – општинског пута у Полошници, дужине Л=0,60 км, на територији општине Косјерић	530,048.40	530,048.40
68	Косјерић	Радови на рехабилитацији локалног пута – улице Олге Грбић у Косјерићу, дужине Л=0,20 км, на територији општине Косјерић	4,915,328.34	4,915,328.34
69	Косјерић	Радови на рехабилитацији локалног пута Сеча Река-Гавриловићи-Цикоте од км 0+000 до км 2+180, Л=2,18 км, на територији општине Косјерић	10,000,000.00	20,769,055.57
70	Ивањица	Радови на рехабилитацији дела локалног пута Девићи-Брусник, од км 5+600,00 до км 9+090,00, Л=3,49 км на територији општине Ивањица	20,000,000.00	59,716,692.63
71	Чачак	Радови на рехабилитацији локалних путева на територији града Чачка у дужини Л=7,38 км: -Заселак Јевтића пут у МЗ Доња Горевница, Л=1,0 км -Пут поред манастира Жежевица Л1=600м са краком ка заселку Речевићи Л2=200м у МЗ Жежевица, Л=0,8км -Пут ка гробљу, пут ка игралишту и пут ка Верони мото у МЗ Коњевићи, Л=0,8км -Кракови из Кључке улице Л1=500м и улица иза АС пумпе Л2=120м у МЗ Кључ, Л=0,62км -Топалово брдо у МЗ Кулиновци, Л=0,5км -Улица Маричка Л1=200м у МЗ Љубић поље; ул.иза МД дисконта Л2=100м, ул.Драгослава Бојића 51 Л3=100м, засеок Шебеци Л4=200м, крак из ул.Живана Богичевића Л5=150м и ул.Славка Крупежа (тротоар десна страна) Л5=160м у МЗ Љубић, Л=0,91км -Заселак Ранковића пут у МЗ Мојсиње, Л=1,0км -Пут за Брковиће Л1=250м и крак Илићи Л2=300м у МЗ Пријевор, пут ка Бељинском вису Л3=300м у МЗ Бељина, Л=0,85км -Улица 506 Л1=200м, крак ка Илији Ненадићу Л2=110м, 3 крака после Медигуба Л3=160м, Сува Морава-крак ка Жики Македонцу Л4=150м, крак ка Ратку Ристановићу Л5=120м и ул.Охридска Л6=160м Л=0,9км	20,000,000.00	46,646,508.48
72	Чачак	Радови на рехабилитацији локалног пута у МЗ Љубић, „Савковића Коса“, укупне дужине Л=0,70 км и израда тротоара укупне дужине Л=1,40 км, на територији општине Чачак	20,000,000.00	61,038,235.78
73	Чачак	Рехабилитација локалних путева у дужини Л=8,33 км, на територији општине Чачак: -Заселак Војиновића пут у МЗ Мршинци, Л=1,35 км -Заселак Благојевићи од пружног прелаза у Трнави до пружног прелаза у Атеници и крак ка засеку Боровића кућа, Л=1.250+450м у МЗ Тршава и Атеница, Луккуп=1,7км -Рехабилитација улице у Авенији (4 улице), ул. Војводе Степе после Томасовог сервиса Л=140м, Авенија преко пута Кладионице Л=100м, Авенија поред кафане Л=80м, Богића Васовића Л=90м, Луккуп=0,41км -Изградња паркинга код Симпа - Алвајиница Л=120м, Л=0,12км - Засеок Ђорђевића брдо "Радовановића пут" и крак ка кући Ивана Радовановића" Л=500+300+800м МЗ Кулиновци, Л=1,6км -Засеок Станковића пут Л=550м у МЗ Горња Трепча, Л=0,55км -Пут у МЗ Премећа, Л=0,5км -Парлог ка заселку Васиљевића Л=700м у МЗ Трбушани, Л=0,7км -Дабиха брдо Л=700м у МЗ Трбушани, Л=0,7км -Пут поред Ватропревента Л=250м, Л=0,25км -Тротоари у улици Гвоздена Пауновића и саобраћајница у улици хероја Ђуракића Л=450м, Л=0,45км	40,000,000.00	118,765,486.61
74	Ивањица	Радови на рехабилитацији локалног пута Стража - Осоница, од км 0+000 до км 5+300, Л=5,30 км, на територији општине Ивањица	68,920,934.62	68,920,934.62
75	Ивањица	Радови на рехабилитацији улице Милинка Кушића, Мајора Илића и градског трга, Л=0,45 км, на територији општине Ивањица	40,000,000.00	199,702,761.22
76	Ивањица	Радови на рехабилитацији локалног пута у Ивањници, од насеља Братљево до насеља Ковиле, дужине Л=8,50 км. I фаза израда Елабората за рехабилитацију предметне деонице	3,792,700.00	3,792,700.00
77	Ивањица	Радови на рехабилитацији локалног-општинског пута Девићи – Брусник, од км 0+000,00 до км 3+500,00, дужине Л=3,50 км, на територији општине Ивањица	20,000,000.00	71,443,077.25
78	Ивањица	Радови на рехабилитацији локалног пута Катићи – Вуловићи – Ђоковићи - Стојковићи, од км 2+500 (IIA194) до км 4+500, дужине Л=2,0 км, на територији општине Ивањица	10,000,000.00	16,019,496.16
79	Ивањица	Радови на рехабилитацији локалног пута деоница: Стража-Рзање, од км 0+000,00 до км 0+900,00, Л=0,90 км, на територији општине Ивањица	6,848,643.29	6,848,643.29

80	Краљево	Радови на рехабилитацији локалног пута у кругу манастира Жича, Л=2,50 км, на територији општине Краљево	58,981,651.19	58,981,651.19
81	Прибој	Радови на рехабилитацији локалног пута деоница: Забрђе-Стрмац од км 0+000,00 до км 6+000,00, Л=6,00 км, на територији општине Прибој	61,570,016.57	61,570,016.57
82	Тутин	Радови на рехабилитацији локалног пута према селу Биохане, од км 0+000,00 до км 6+000,00, Л=6,00 км, на територији општине Тутин	3,572,359.87	3,572,359.87
83	Врњачка Бања	Радови на рехабилитацији локалних путева у дужини, Л=5,369 км, на територији општине Врњачка Бања: - Пут у насељу Штулац, Л=1,83км - Пут у насељу Вранеша, Л=2,15км - Пут у насељу Грачац у улици Светосавска, Л=1,38км	51,820,507.28	51,820,507.28
84	Краљево	Рехабилитација локалног пута Рудно – Бзовик са крацима, укупне дужини Л=5,950 км, на територији општине Краљево	25,000,000.00	123,991,222.22
85	Краљево	Рехабилитација локалног пута Рудно, пут за Никољачу, дужини Л=1,50 км, на територији општине Краљево	7,070,272.32	17,409,623.65
86	Краљево	Радови на рехабилитацији локалног пута за село Боровци, од км 0+000,00 до км 1+850,00, Л=1,85 км, на територији општине Краљево	7,000,000.00	20,186,214.22
87	Блаце	Радови на рехабилитацији локалног-општинског пута ОП-9, деоница: Стубал-Суви До, Л=6,58 км, на територији општине Блаце	15,000,000.00	79,120,831.46
88	Блаце	Радови на рехабилитацији локалног-општинског пута ОП-17, деоница: Блаце-Трбуње, веза са државним путем ИБ38, Л=3,03 км, на територији општине Блаце	7,000,000.00	33,961,058.31
89	Бојник	Радови на рехабилитацији локалног пута деоница: Кацабаћ-Обилић, од км 0+000,00 до км 3+060,00, Л=3,06 км, на територији општине Бојник	38,163,196.90	38,163,196.90
90	Врање	Радови на рехабилитацији локалног пута Врањска Бања-Првонек, Л=8,00 км, на територији општине Врање	1,000,000.00	1,648,966.60
91	Лебане	Радови на рехабилитацији путева и улица, у дужини Л=2,55 км, на територији општине Лебане: улица Јабланичка и део Вука Караџића, Л=0,302км улица Краља Петра у Мало Војловце, Л=0,448км улица Мите Ракића, Л=0,293км улица Војводе Путника, Л=0,53км улица Девет Југовића, Л=0,83км улица Крфска, Л=0,83км улица 8. новембра, Л=0,94км улица Српских владара, Л=0,232км улица Народних Хероја, Л=0,213км улица Цвијићева, Л=0,314км улица Милоша Обреновића, Л=0,116км улица Милоша Обреновића у Ново насеље, Л=0,50км улица Саве Ковачевића, Л=0,84км локални пут кроз село Тогочевце, Л=1,0км улица Краља Милана, Л=0,54км улица Војводе Мишића, Л=0,48км Војводе Мишића крак до гробља, Л=0,14км	25,292,175.58	25,292,175.58
92	Босилеград	Радови на рехабилитацији локалних путева на територији општине Босилеград, у дужини од Л=2,20 км: улица Иве Лоле Рибара, Л=210 м улица Крајиндолска, Л=920 м улица 29. Новембар, Л=200 м улица Црноок, Л=300 м улица Блат, Л=220 м улица Маршала Тита, Л=150 м улица за депонију, Л=205м	5,000,000.00	8,315,607.37
93	Бабушница	Радови на рехабилитацији локалног пута Звонце-Ракита, Л=4,00 км, на територији општине Бабушница	18,321,812.69	18,321,812.69
94	Пирот	Радови на рехабилитацији локалног пута Блато – Костур, веза са државним путем ИБ39 у насељеном месту Блато до села Костур и улица у селу Костур са асфалтним застором, укупне дужине Л=2,60 км, на територији општине Пирот	945,850.90	945,850.90
95	Власотинце	Радови на рехабилитацији локалних путева у дужини Л=8,36 км, на територији општине Власотинце: - Пут за насеље Велика Крушевица, Л=0,485 км - Пут за насеље Бољаре, Л=1,073 км - Пут Доња Ломница-Горња Ломница-Црна Бара, Л=6,80 км	10,000,000.00	44,642,079.17
96	Врање	Радови на изради Пројекта привремене девијације којом би се одвијао саобраћај за време извођења радова на изградњи моста преко Содерачке реке (к.п. број 2247 КО Содерце) у селу Стропска на територији општине Врање – Фаза 1	508,800.00	508,800.00

97	Мерошина	Радови на рехабилитацији локалног пута у МЗ Костадиновац, дужине Л=628,71м, на територији општине Мерошина	6,964,475.74	6,964,475.74
98	Мерошина	Радови на рехабилитацији локалног пута-улице „Поточке“ село Азбресница, дужине Л=882,54 м и приступне саобраћајнице, дужине Л=100,00 м, укупне дужине Л=982,54 м, на територији општине Мерошина	0.00	0.00
99	Мерошина	Радови на рехабилитацији локалног пута-улице „Градишке“ у МЗ Брест, дужине Л=1.398,81 м и улице Светог Романа дужине Л=355,17 м, укупне дужине Л=1.753,98 м, на територији општине Мерошина	15,273,629.78	15,273,629.78
100	Куршумлија	Радови на рехабилитацији локалног пута АП Мердаре - Преветица (прилаз кући Каличанин од км 0+000 до км 2+000) и локалног пута АП Мердаре - Боровац (прилаз кући Мукадиновић од км 0+000 до км 1+000), укупне дужине Л=3,00 км, на територији општине Куршумлија	7,821,436.77	7,821,436.77
101	Кула	Радови на рехабилитацији локалног пута Руски Крстур-Крушчић, од укрштаја са државним путем IIА110 у Руском Крстур до укрштаја са путем Крушчић-Црвенка, Л=6,60 км, на територији општине Кула	30,000,000.00	158,569,306.11
102	Бач	Радови на рехабилитацији путева у насељу Вајска, и то пут у улици Маршала Тита, пут у улици Масарикове и пут у улици Вука Караџића, Л=442,64 м, на територији општине Бач	8,638,070.98	8,638,070.98
103	Беочин	Радови на рехабилитацији локалног пута уз државни пут IIБ313, поред манастира Рековац, укупне дужине Л=0,90 км, у насељу Рековац, на територији општине Беочин	5,000,000.00	10,265,617.73
104	Ада	Радови на рехабилитацији саобраћајнице од насеља Мол до насеља Оборњача (граница општине Ада), деоница од км 6+650,00 до км 13+164,70 (до укрштаја са парцелом 730 КО Оборњача), укупне дужине Л=6,51 км, на територији општине Ада	63,710,043.28	403,241,784.53
105	Вршац	Радови на рехабилитацији локалног пута на деоници: Мали Жам-Велико Средиште, у дужини Л=6,07 км, на територији општине Вршац	20,000,000.00	63,092,417.36
106	Зрењанин	Радови на рехабилитацији локалног пута на деоници: Орловат-Ботош, у дужини Л=5,35 км, на територији општине Зрењанин	250,641,253.25	250,641,253.25
107	Стара Пазова	Радови на рехабилитацији локалног пута Нови Бановци (ДП I А1)-Белегиш (излаз), од км 0+000,00 до км 5+600,00 и од км 7+200,00 до км 11+500,00 у дужини Л=9,90 км, на територији општине Стара Пазова	33,930,021.20	33,930,021.20
108	Стара Пазова	Радови на рехабилитацији локалног пута, улица Карађорђева у насељу Белегиш, од км 0+000,00 до км 1+300,00, у дужини Л=1,30 км, на територији општине Стара Пазова	22,579,668.64	22,579,668.64
109	Стара Пазова	Радови на рехабилитацији локалног пута, улица Светог Саве у насељу Белегиш, од км 0+000,00 до км 1+400,00, у дужини Л=1,40 км, на територији општине Стара Пазова	41,178,966.43	41,178,966.43
110	Рума	Радови на рехабилитацији локалног пута, деоница Витојевци (излаз)-Грабовци (излаз), од км 5+200,00 до км 9+200,00, Л=4,0 км, на територији општине Рума	40,406,255.71	40,406,255.71
111	Инђија	Радови на рехабилитацији локалног пута од гробља до укрштаја са путем Сурдук-Нови Сланкамен-Крчедин, (земљорадничка задруга Воћар), ширина саобраћајнице 6м са обостраним банкама и каналима за одводњавање, укупне дужине Л=0,5км и израда техничке документације за рехабилитацију пута од пута Сурдук-Нови Сланкамен-Крчедин до улице Паорска у дужини од 800м у од улице Паорска до пута за споменик у дужини од 700м, на територији општине Инђија	10,000,000.00	27,179,444.22
112	Инђија	Радови на рехабилитацији локалног пута од завршетка постојећег асфалтног коловоза на путу за Сланкамен планину до постојећег бетонског коловоза, укупне дужине Л=1,90 км и ширине 3,00м, на територији општине Инђија	39,465,380.37	39,465,380.37
113	Сремска Митровица	Радови на рехабилитацији локалног пута Лаћарак - Чалма, од км 1+500 до км 9+200, у дужини од Л=7,70 км, на територији општине Сремска Митровица	29,558,724.70	29,558,724.70
114	Рума	Радови на рехабилитацији локалног пута Добринци-Доњи Петровци, деоница од државног пута IIА120, до пута Путинци-Доњи Петровци, од км 0+000,00 до км 4+500,00, Л=4,5 км, на територији општине Рума	40,000,000.00	191,356,754.39

115	Инђија	Рехабилитација локалног пута од укрштаја са путем Нови Бановци-Нови Сланкамен-Крчедин до пута Нови Сланкамен-Сланкаменачки виногради (пут за споменик), од км 0+000 до км 1+490, укупне дужине Л=1,49 км, на територији општине Инђија	15,000,000.00	63,882,908.93
116	Нови Сад	Радови на изради техничке документације и извођење радова на постављању саобраћајне сигнализације на деоници општинског пута Нови Сад – Каћ у насељеном месту Каћ, на територији општине Нови Сад	3,315,517.74	3,315,517.74
117	Аранђеловац	Радови на рехабилитацији локалног пута – улица Живка Урошевића, од км 0+000 до км 0+700, дужине Л=0,70 км, на територији општине Аранђеловац	5,000,000.00	8,790,355.89
118	Сурчин	Радови на рехабилитацији локалног пута – улица Липарска (КО Бечмен), од км 0+000 до км 0+500, укупне дужине Л=0,50 км, на територији општине Сурчин	6,000,000.00	11,022,763.60
119	Земун	Радови на рехабилитацији локалног пута – улица Курирска (Земун Поље) Фаза 1 (почетни чвор 21953/3 – завршни чвор 17741/01), укупне дужине Л=0,89 км, на територији општине Земун	10,000,000.00	34,522,267.44
120	Земун	Радови на рехабилитацији локалног пута – улица Курирска (Земун Поље) Фаза 2 (почетни чвор 21953/3 – завршни чвор 2435/04), укупне дужине Л=0,60 км, на територији општине Земун	8,000,000.00	23,769,179.92
121	Барајево	Радови на рехабилитацији локалног пута – улица Светосавска (почетни чвор 27128/01 – завршни чвор 27128/02), од км 0+000 до км 1+100, укупне дужине Л=1,10 км, на територији општине Барајево	15,000,000.00	78,437,674.96
122	Бујановац	Радови на насапању и асфалтирању локалног пута од села Спанчевац (место Борова шума) до села Лукарци, Л=3,00 км, на територији општине Бујановац	415,733.03	415,733.03
123	Бујановац	Радови на поправци локалног пута у селу Јабланица (од места Паутине до махале Ридска), Л=3,30 км, на територији општине Бујановац	0.00	0.00
124	Прешево	Радови на рехабилитацији локалних путева-улица у селу Стрезовац у дужини Л=1,00 км, улица у селу Славујац у дужини Л=0,50 км, укупне дужине Л=1,50 км и Спортски терен у селу Славујац, на територији општине Прешево	1,958,494.57	1,958,494.57
125	Бујановац	Радови на рехабилитацији локалних улица у селу Кленике, Л=0,75 км, на територији општине Бујановац	0.00	0.00
126	Бујановац	Радови на рехабилитацији локалног пута у селу Левосоје, Л=1,00 км, на територији општине Бујановац	0.00	0.00
127	Земун	Радови на рехабилитацији интерне саобраћајнице у кругу Техничко путничке станице (ТПС-а), Л=0,65 км, на територији општине Земун	8,553,871.10	8,553,871.10
128	Гроцка	Радови на рехабилитацији локалног пута у улици Дечанска на територији КО Болеч, на стационажи од км 0+300,00 до км 0+508,00, Л=0,208 км, на територији општине Гроцка	11,106,180.94	11,106,180.94
129	Л		0.00	0.00
УКУПНО (налози по члану 69) ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ			3,430,321,724.03	6,073,675,617.40

Прилог 2.4.2.3

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА на санацији клизишта и потпорних зидова на државним путевима у 2024. год.

(члан 69 Закона о путевима)

(Средства резервисана закључком Владе 05 број: 401-12786/2023 од 28.12.2023. за члан 69 и 70 Закона о путевима, а по одобрењу МГСИ)

Редни број	Категорија и број пута	Назив налога (ознака пута, деоница пута, назив објекта, стационажа и врста радова)	Програм пословања за 2024. (са ПДВ -ом) (дин)	Реализација за 2024. (са ПДВ-ом) (дин)
КЛИЗИШТА				
IA ред (аутопутеви)				
1	IA		0.00	0.00
УКУПНО за клизишта на путевима IA реда (дин):			0.00	0.00
IM ред (мотопутеви)				
1	IM		0.00	0.00
УКУПНО за клизишта на путевима IM реда (дин):			0.00	0.00
IB ред				
1	IB		0.00	0.00
УКУПНО за клизишта на путевима IB реда (дин):			0.00	0.00
IIA ред				
1	IIA194	Радови на санацији клизишта бр. 2, на државном путу IIA194, деоница (19403) - Кокин Брод-Прибојска Бања-Прибој, од км 64+800 до км 64+860, на територији општине Нова Варош	1,384,000.00	564,407.81
2	IIA186	Израда Елабората за радове на рехабилитацији државног пута IIA186, деоница: Водна - Крепољин, санација клизишта "Милановац", на км 50+000, на територији општине Жагубица - (Фаза I)	5,616,000.00	5,616,000.00
3	IIA		0.00	0.00
УКУПНО за клизишта на путевима IIA реда (дин):			7,000,000.00	6,180,407.81
IIB ред				
1	IIB		0.00	0.00
УКУПНО за клизишта на путевима IIB реда (дин):			0.00	0.00
УКУПНО (налози по члану 69) КЛИЗИШТА на држ. путевима			7,000,000.00	6,180,407.81

ПРИЛОГ 2.4.2.4

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА на санацији клизишта и потпорних зидова на локалним путевима у 2024. год.

(члан 69 Закона о путевима)

(Средства резервисана закључком Владе 05 број: 401-12786/2023 од 28.12.2023. за члан 69 и 70 Закона о путевима, а по одобрењу МГСИ)

Редни број	Општина	Назив налога (ознака пута, деоница пута, назив објекта, стационажа и врста радова)	Програм пословања за 2024. (са ПДВ -ом) (дин)	Реализација за 2024. (са ПДВ-ом) (дин)
КЛИЗИШТА НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА				
1	Л		0.00	0.00
2	Л		0.00	0.00
УКУПНО (налози по члану 69) КЛИЗИШТА на локалним путевима			0.00	0.00

Прилог 2.4.2.5

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА на санацији и поправци објеката (мостови и тунели) на државним путевима у 2024. год.

(налози по члану 69 Закона о путевима)

(Средства резервисана закључком Владе 05 број: 401-12786/2023 од 28.12.2023. за члан 69 и 70 Закона о путевима, а по одобрењу МГСИ)

Редни број	Категорија и број пута	Назив налога (ознака пута, деоница пута, назив објекта, стационажа и врста радова)	Програм пословања за 2024. (са ПДВ -ом) (дин)	Реализација за 2024. (са ПДВ-ом) (дин)
МОСТОВИ				
IA ред (аутопутеви)				
1	IA		0.00	0.00
УКУПНО за мостове на путевима IA реда (дин):			0.00	0.00
IM ред (мотопутеви)				
1	IM		0.00	0.00
УКУПНО за мостове на путевима IM реда (дин):			0.00	0.00
IB ред				
1	IB		0.00	0.00
УКУПНО за мостове на путевима IB реда (дин):			0.00	0.00
IIA ред				
1	IIA100	Израда техничке документације за изградњу новог објекта - пешачко бициклистичке пасареле у зони надвожњака на државном путу IIA100, од км 157+580 до км 158+080, и допуна техничке документације - израда пројекта измештања стуба сигнала и обилазног вода пруге Голубинци-Инђија, на територији општине Инђија	5,000,000.00	4,375,440.00
2	IIA		0.00	0.00
УКУПНО за мостове на путевима IIA реда (дин):			5,000,000.00	4,375,440.00
IIB ред				
1	IIB		0.00	0.00
УКУПНО за мостове на путевима IIB реда (дин):			0.00	0.00
УКУПНО (налози по члану 69) ОБЈЕКТИ (мостови)			5,000,000.00	4,375,440.00

ПРИЛОГ 2.4.2.6

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА на санацији и поправци објеката (мостови) на локалним путевима у 2024. год.

(члан 69 Закона о путевима)

(Средства резервисана закључком Владе 05 број: 401-12786/2023 од 28.12.2023. за члан 69 и 70 Закона о путевима, а по одобрењу МГСИ)

Редни број	Општина	Назив налога (ознака пута, деоница пута, назив објекта, стационажа и врста радова)	Програм пословања за 2024. (са ПДВ -ом) (дин)	Реализација за 2024. (са ПДВ -ом) (дин)
МОСТОВИ НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА				
1	Ужице	Израда пројектно техничке документације за замену дотрајалог пропуста у трупу пута Котроман (Пањак) - Оштрељ, преко реке Бели Рзав, са техничком контролом, на територији општине Ужице	0.00	2,191,488.00
2	Л		0.00	0.00
УКУПНО (налози по члану 69) ОБЈЕКТИ (мостови) на локалним путевима			0.00	2,191,488.00

ПРИЛОГ 2.4.3.1

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА на ургентном одржавању тј. санацији државних путева у 2024. год.

(члан 70 Закона о путевима)

(Средства резервисана закључком Владе 05 број: 401-12786/2023 од 28.12.2023. за члан 69 и 70 Закона о путевима, а по одобрењу МГСИ)

Редни број	Категорија и број пута	Назив налога (ознака пута, деоница пута, назив објекта, стационажа и врста радова)	Програм пословања за 2024. (са ПДВ -ом) (дин)	Реализација за 2024. (са ПДВ -ом) (дин)
ДРЖАВНИ ПУТЕВИ				
IA ред (аутопутеви)				
1	IA		0.00	0.00
УКУПНО за путеве IA реда (дин):			0.00	0.00
IM ред (мотопутеви)				
1	IM		0.00	0.00
УКУПНО за путеве IM реда (дин):			0.00	0.00
IB ред				
1	IB22	Радови на изради девијације на месту прекида саобраћаја на државном путу IB22, Мрчајевци - Адрани код моста преко Мусине реке, на км 153+533, допуна радова на изради пројектно техничке документације за реконструкцију државног пута IB22, од км 153+533 до км 153+733 и путног објекта на км 153+533, допуна радова на рушењу девијације изграђене на месту порушеног моста преко Мусине реке у Адранима и трећа фаза привремена саобраћајна сигнализација за радове на мосту преко Мусине реке у Адранима, на територији општине Краљево	0.00	0.00
2	IB		0.00	0.00
УКУПНО за путеве IB реда (дин):			0.00	0.00
IIA ред				
1	IIA228	Радови на рехабилитацији државног пута IIA228, Беговића гроб-Пролом бања, Л=0,72км, Беговића гроб-Пролом, Л=5,5км и Беговића гроб-Горњи Гајтан Л=4,85км, укупне дужине Л=11,07км, на територији општина Прокупље и Медвеђа	5,000,000.00	3,896,017.34
2	IIA		0.00	0.00
УКУПНО за путеве IIA реда (дин):			5,000,000.00	3,896,017.34
IIB ред				
1	IIB		0.00	0.00
УКУПНО за путеве IIB реда (дин):			0.00	0.00
УКУПНО (налози по члану 70) ДРЖАВНИ ПУТЕВИ			5,000,000.00	3,896,017.34

Прилог 2.4.3.2

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА на ургентном одржавању тј. санацији локалних путева у 2024. год.

(члан 70 Закона о путевима)

(Средства резервисана закључком Владе 05 број: 401-12786/2023 од 28.12.2023. за члан 69 и 70 Закона о путевима, а по одобрењу МГСИ)

Редни број	Општина	Назив налога (ознака пута, деоница пута, назив објекта, стационажа и врста радова)	Програм пословања за 2024. (са ПДВ -ом) (дин)	Реализација за 2024. (са ПДВ-ом) (дин)
ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ				
1	Чајетина	Радови на поправци локалног пута Росићи-Крнда-брана Врутци, Л=10,95км, санација клизишта Крнда на км 10+460, и допуна радова на изради потпорне конструкције од монтажних бетонских елемената (од км 0+035,15 до км 0+129) Л=92 м, на територији општине Чајетина	8,000,000.00	8,766,171.82
2	Пријепоље	Радови на рехабилитацији општинског пута Баре-Камена Гора, деоница Баре-Котлине, од км 0+000 до км 4+700, Л=4,70 км, на територији општине Пријепоље	2,000,000.00	2,052,263.79
3	Ужице	Радови на поправци локалног пута, деоница 1, Чаробни Брег-Секулићи, веза са државним путем IIБ403, деоница 40301, Л=8,95 км, на територији општине Ужице	11,521,375.51	11,792,462.29
4	Ивањица	Радови на рехабилитацији локалног пута Грабовица-Бела Црква, деоница 2 (1.2), од км 4+600 до км 14+500, Л=9,90 км, на територији општине Ивањица	3,478,624.49	3,478,624.49
5	Л		0.00	0.00
УКУПНО (налози по члану 70) ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ			25,000,000.00	26,089,522.39

ПРИЛОГ 2.4.3.3

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА на ургентном одржавању тј. санацији клизишта и потпорних зидова на државним путевима у 2024. год.

(члан 70 Закона о путевима)

(Средства резервисана закључком Владе 05 број: 401-12786/2023 од 28.12.2023. за члан 69 и 70 Закона о путевима, а по одобрењу МГСИ)

Редни број	Категорија и број пута	Назив налога (ознака пута, деоница пута, назив објекта, стационажа и врста радова)	Програм пословања за 2024. (са ПДВ -ом) (дин)	Реализација за 2024. (са ПДВ-ом) (дин)
КЛИЗИШТА				
IA ред (аутопутеви)				
1	IA		0.00	0.00
УКУПНО за клизишта на путевима IA реда (дин):			0.00	0.00
IM ред (мотопутеви)				
1	IM		0.00	0.00
УКУПНО за клизишта на путевима IM реда (дин):			0.00	0.00
IB ред				
1	IB21	Ургентно одржавање државног пута IB21, деоница Ириг - Сремска Каменица, од км 2+455 до км 2+615, Л=160м (санација клизишта изазваног поплавама), општина Нови Сад (Петроварадин)	9,970,572.85	9,970,572.85
2	IB		0.00	0.00
УКУПНО за клизишта на путевима IB реда (дин):			9,970,572.85	9,970,572.85
IIA ред				
1	IIA149	Санација клизишта на државном путу IIA149, деоница: Шупља стена - Раља, на км 21+716,00, општина Сопот	20,029,427.15	39,357,821.70
2	IIA148	Санација клизишта на државном путу IIA148, деоница: Мислођин-Дражевац-Степојевац, од км 3+200 до км 3+720	60,000,000.00	89,525,019.04
3	IIA		0.00	0.00
УКУПНО за клизишта на путевима IIA реда (дин):			80,029,427.15	128,882,840.74
IIB ред				
1	IIB		0.00	0.00
УКУПНО за клизишта на путевима IIB реда (дин):			0.00	0.00
УКУПНО (налози по члану 70) КЛИЗИШТА на држ. путевима			90,000,000.00	138,853,413.59

ПРИЛОГ 2.4.3.4

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА на ургентном одржавању тј. санацији клизишта и потпорних зидова на локалним путевима у 2024. год.
(члан 70 Закона о путевима)

(Средства резервисана закључком Владе 05 број: 401-12786/2023 од 28.12.2023. за члан 69 и 70 Закона о путевима, а по одобрењу МГСИ)

Редни број	Општина	Назив налога (ознака пута, деоница пута, назив објекта, стационача и врста радова)	Програм пословања за 2024. (са ПДВ -ом) (дин)	Реализација за 2024. (са ПДВ-ом) (дин)
КЛИЗИШТА НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА				
1	Краљево	Санација клизишта "Палеж" на општинском путу Студеница - Рудно, на км 9+600, општина Краљево	110,000,000.00	104,073,769.31
2	Л		0.00	0.00
УКУПНО (налози по члану 70) КЛИЗИШТА на локалним путевима			110,000,000.00	104,073,769.31

ПРИЛОГ 2.4.3.5

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА на ургентном одржавању тј. санацији и поправци објеката (мостови и тунели) на државним путевима у 2024. год.
(члан 70 Закона о путевима)

(Средства резервисана закључком Владе 05 број: 401-12786/2023 од 28.12.2023. за члан 69 и 70 Закона о путевима, а по одобрењу МГСИ)

Редни број	Категорија и број пута	Назив налога (ознака пута, деоница пута, назив објекта, стационача и врста радова)	Програм пословања за 2024. (са ПДВ -ом) (дин)	Реализација за 2024. (са ПДВ-ом) (дин)
МОСТОВИ				
IA ред (аутопутеви)				
1	IA		0.00	0.00
УКУПНО за објекте на путевима IA реда (дин):			0.00	0.00
IM ред (мотопутеви)				
1	IM		0.00	0.00
УКУПНО за објекте на путевима IM реда (дин):			0.00	0.00
IB ред				
1	IB		0.00	0.00
УКУПНО за објекте на путевима IB реда (дин):			0.00	0.00
IIA ред				
1	IIA147	Ургентно одржавање моста преко реке Млаве, на државном путу IIA147, деоница: Петровац (Велико Лаоле)-Петровац од км 124+103 до км 124+310, Л=207 м, на територији општине Петровац на Млави	0.00	0.00
2	IIA194	Ургентно одржавање-реконструкција постојећег моста Вранеша на државном путу IIA194, деоница: (19403) Кокин Брод-Прибојска Бања, на км 52+900, на територији општине Прибој	14,620,831.12	14,620,831.12
3	IIA194	Ургентно одржавање-реконструкција постојећег моста Рутоши на државном путу IIA194, деоница: (19403) Кокин Брод-Прибојска Бања на км 62+530, на територији општине Прибој	5,379,168.88	5,918,352.83
4	IIA		0.00	0.00
УКУПНО за објекте на путевима IIA реда (дин):			20,000,000.00	20,539,183.95
IIB ред				
1	IIB		0.00	0.00
УКУПНО за објекте на путевима IIB реда (дин):			0.00	0.00
УКУПНО (налози по члану 70) ОБЈЕКТИ (мостови) на држ. путевима			20,000,000.00	20,539,183.95

ПРИЛОГ 2.4.3.6

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА на ургентном одржавању тј. санацији и поправци објеката
(мостови) на локалним путевима у 2024. год.

(члан 70 Закона о путевима)

(Средства резервисана закључком Владе 05 број: 401-12786/2023 од 28.12.2023. за члан 69 и 70 Закона о путевима, а по одобрењу МГСИ)

Редни број	Општина	Назив налога (ознака пута, деоница пута, назив објекта, стационажа и врста радова)	Програм пословања за 2024. (са ПДВ -ом) (дин)	Реализација за 2024. (са ПДВ-ом) (дин)
МОСТОВИ НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА				
1	Краљево	Ургентни радови на санацији моста преко реке Бревина, на општинском путу Студеница - Река - Рудно, на км 13+215, општина Краљево	25,000,000.00	26,499,401.62
2	Л		0.00	0.00
УКУПНО (налози по члану 70) ОБЈЕКТИ (мостови) на локалним путевима			25,000,000.00	26,499,401.62

3. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Од планираних 3.228,4 милиона динара за 2024. годину, у 2024. години реализовано је **1.100,2 милиона динара**, што представља **34% планираног годишњег износа**. Мање је реализовано 2.128,2 милиона динара.

Износ од 1.100,2 милиона динара састоји се од:

А) Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години	437,2 милиона динара
Б) Улагања у текућој години	663,0 милиона динара

Сектор за инвестиције приказује Б) Улагања у текућој години у износу од 493,4 милиона динара, или за 169,6 милиона динара мање од податка Сектора за економско-финансијске и комерцијалне послове.

Разлика се односи на различит начин евидентирања и исказивања привремених ситуација у 2024. години од стране Сектора за инвестиције и Сектора за економско-финансијске и комерцијалне послове. То подразумева различито приказивање датих и оправданих аванса, као и задржаних и плаћених гарантних депозита извођачима радова.

Примера ради, оправдан аванс у 2024. години, који је дат у претходном периоду, добављачу Sinohydro corporation limited у износу од 181,0 милиона садржан је у укупно изведеним радовима, који се исказују у извештају Сектора за финансије, док се у извештају Сектора за инвестиције не приказује.

9. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА

Од планираних 8.072,6 милиона динара за 2024. годину, у 2024. години реализовано је **3.713,6 милиона динара**, што представља **46% планираног годишњег износа**. Мање је реализовано 4.359,0 милиона динара.

Износ од 3.713,6 милиона динара састоји се од:

А) Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години	504,2 милиона динара
Б) Улагања у текућој години	3.209,4 милиона динара

Сектор за инвестиције приказује Б) Улагања у текућој години у износу од 3.673,0 милиона динара, или за 463,6 милиона динара више од податка Сектора за економско-финансијске и комерцијалне послове.

Разлика се односи на различит начин евидентирања и исказивања привремених ситуација у 2024. години од стране Сектора за инвестиције и Сектора за економско-финансијске и комерцијалне послове. То подразумева различито приказивање датих и оправданих аванса, као и задржаних и плаћених гарантних депозита извођачима радова. Другим речима, Сектор за економско-финансијске и комерцијалне послове кроз извештај приказује извршене радове за 2024. годину, док Сектор за инвестиције исказује реализована плаћања у истом периоду.

Примера ради, у току 2024.године исплаћен је аванс извођачу радова Војпут Суботица у износу од 416,5 милиона динара. Сектор за инвестиције у свом извештају приказује наведени износ, док Сектор за финансије не приказује с обзиром да нема извршених радова.

У наставку текста даје се прилог Сектора за инвестиције.

ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

ПОЗИЦИЈЕ:

- 3. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА**
- 9. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ
СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА**

			ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ					РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2024					
РБ поз. у Програм у	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Опис позиције улагања	Процењен буџет ЈН за 2024 без ПДВ-а	Финансиј ски План за 2024	Пренета плаћања из 2023 у 2024 са ПДВ-ом	УЛАГАЊА У 2024 без ПДВ-а	ПДВ за 2024	ПЛАН ЗА 2024 УКУПНО са ПДВ- ом	Фин. реализација са ПДВ-ом	РЕАЛИЗА ЦИЈА ЗА 2024 без ПДВ-а	ПДВ уз реализацију (из ПС)	РЕАЛИЗА ЦИЈА ЗА 2024 УКУПНО са ПДВ- ом	Напомена
			мил дин	мил дин					мил дин	мил дин	мил дин	мил дин	
			1	2	3	4	5=8+9+10+11	6	7=4+5+6	12=8R+9R+10R	13	14 =12+13	

3.1 ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

А РАДОВИ													
A.10ц	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Лот 3 & Лот 5: Радови у реци - Уклањање радних острва, вађење талпи и заштита речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена) - по захтеву МГСИ број 953-26303 од 23.10.2019	ЈППС - радови	750.0	75.0		75.0		75.00					
A.11ц	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	ЈППС - радови	250.0	45.0		45.0		45.00					
A.21	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, Завршни радови на мосту бр.8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора	ЈППС - радови		6.4	45.7	6.4		6.40	4.0	4.0		4.0	
A.22	Обилазница Београда, сектор 3, Рехабилитација узводне конструкције моста бр. 8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора	ЈППС - радови		69.0	194.1	69.0		69.00	55.7	55.7		55.7	
A.23	Аутопут А1 (Е-75), Београд - Ниш - Граница са С.Македонијом, деоница: Владичин Хан - Д.Нередовац Петља "Врањска Бања" - радови	ЈППС - радови	1,700.0	900.0		900.0		900.00	140.0	140.0		140.0	
A.24	Аутопут А1 (Е-75), Београд - Ниш - Петља "Баточина" - радови	ЈППС - радови	2,000.0	200.0		200.0		200.00					
A.25	Конструкција зидова за заштиту од буке на државним путевима I А реда број А1 на деоници Београд - Ниш , број А2 на деоници Љиг - Прегљина и број А4 на деоници петља Ниш север - петља Ниш исток	ЈППС - радови	120.0	50.0		50.0		50.00					
A.26	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), од км 236+001 до км 253+891, Л=17,890km - принудна наплата	ЈППС - радови			120.0								
A.27	Извођење радова на отклањању недостатака на деоници државног пута IА реда бр. 2, деоница Прегљина - Паковраће и II Б 475, деоница Сурчин - Нови Београд	ЈППС - радови	700.0	200.0		200.0		200.00					
A.28	Појачано одржавање државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 - Књажевац 1 (Трговиште), од км 128+426.00 до км 152+769.23, Л=24,343 км	ЈППС - радови			40.0								
Укупно РАДОВИ (А):			5,520.00	1,545.4	399.8	1,545.4		1,545.40	199.7	199.7		199.7	

Б УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА													
Б.1		Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката											
Б.1.1		За пројекте који се финансирају средствима ЈППС											
Б.1.1.10a	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Лот 5: Израда елабората за озакоњење новог и старог моста Бешка	ЈППС - услуге	30.0	36.0		30.0	6.0	36.00					
Б.1.1.10b	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Лот 5: Израда пројектно-техничке документације за завршетак радова на мостовима Бешка са приступним путем и шумским путем за манастир	ЈППС - услуге	18.0	8.2		6.8	1.4	8.16					
Б.1.1.10c	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад. Лот 3 & Лот 5: Надзор за радове у реци - Уклањање радних острва, вађење талпи и заштиту речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена)	ЈППС - услуге	25.0	6.0		5.0	1.0	6.00					
Б.1.1.10d	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад. Лот 3 & Лот 5: радови у реци: - Снимање речног дна за потребе израде пројекта за извођења радова у реци - Уклањање радних острва, вађење талпи и заштита речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена) - Израда пројекта за извођења радова у реци	ЈППС - услуге	30.0	36.0		30.0	6.0	36.00					
Б.1.1.11a	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	ЈППС - услуге	18.0	8.4		7.0	1.4	8.40					
Б.1.1.123	Аутопут А1 (Е-75), Београд - Ниш - Граница са С.Македонијом, деоница: Владичин Хан - Д.Нередовац Петља "Брањска Бања" - Услуге надзора и техничке контроле	ЈППС - услуге	46.0	42.0		35.0	7.0	42.00					
Б.1.1.124	Аутопут А1 (Е-75), Београд - Ниш - Петља "Баточина" - радови Услуге надзора и техничке контроле	ЈППС - услуге	65.0	21.6		18.0	3.6	21.60					
Б.1.1.125	Конструкција зидова за заштиту од буке на државним путевима I А реда број А1 на деоници Београд - Ниш, број А2 на деоници Љиг - Прелина и број А4 на деоници петља Ниш север - петља Ниш исток - Услуге надзора	ЈППС - услуге	30.0	36.0		30.0	6.0	36.00					
Укупно услуге Б.1.1:			302.0	194.2		161.8	32.4	194.16					
Укупно услуге Б.1.2:													
Укупно УСЛУГЕ (Б):			302.0	194.2		161.8	32.4	194.16					



Г. ОСТАЛИ ТРОШКОВИ												
Г.1	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе	ЈППС - услуге	28.8	24.0	4.8	28.80	1.1	1.1	0.2	1.2		
Г.2	Технички преглед и техничка исправност објекта (путева, мостова и других инжењерских објеката)	ЈППС - услуге	30.0	25.0	5.0	30.00	0.2	0.2	0.1	0.3		
Г.4	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	ЈППС - услуге	18.0	15.0	3.0	18.00	2.3	2.3	0.5	2.8		
Г.5	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	ЈППС - услуге	18.0	15.0	3.0	18.00	0.1	0.1	0.0	0.2		
Г.6	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса	ЈППС - услуге	7.2	6.0	1.2	7.20	0.8	0.8	0.2	1.0		
Г.7	Оквирни споразум за пружање услуга правно-техничког саветовања и припреме документације ради обештећења инвеститора на текућим уговорима	ЈППС - услуге	24.0	20.0	4.0	24.00						
Укупно ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г):			126.0	105.0	21.0	126.00	4.57	4.57	0.86	5.43		
УКУПНО (А):			5,520.0	1,545.4	399.8	1,545.4	1,545.40	199.73	199.73		199.73	
УКУПНО (Б + Г):			302.0	320.2		266.8	53.4	320.16	4.57	4.57	0.86	5.43
УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" (3.1):			5,822.0	1,865.6	399.8	1,812.2	53.4	1,865.56	204.30	204.30	0.86	205.16

3.2 УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ИБРД, ЕИБ И СБ

В ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСР) - УЧЕШЋЕ РС У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕИБ)												
В.1	Радови (промењиво учешће у финансирању)											
В.1.8	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, од км 209+141.00 до км 248+079.38, L=38,938 км	Обвештење а - учешће у кредиту										
В.1.8.1	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, од 209+141 км до 248+079.38 км, L= 24,944 км - Преостали радови	Обвештење а - учешће у кредиту										
В.1.11	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Сјеница (Караукића Бунари) - Сушица, од км 65+548 до км 74+563, L=9,015 км	Обвештење а - учешће у кредиту										
В.1.14	Појачано одржавање државног пута IIA 160, деоница: Свилајинац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), од км 44+057 до км 58+860, L=14,803 км	Обвештење а - учешће у кредиту										
В.1.17	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ваљево (облазница)-Каона-Косјерић, од км 153+200 до км 174+300, L=21,10 км	Обвештење а - учешће у кредиту	1,770.0	127.0		127.0		127.00				
В.1.18	Појачано одржавање државног пута IB 35, деоница: Мештина - Прокупље (Орљане), од км 207+502 до км 219+005, L=11,503 км и Беловин - Куршумлија - Рударе, од км 237+881 до км 262+136.59, L=24,256 км	Обвештење а - учешће у кредиту СБ и ЕИБ		82.7		82.7		82.70	82.8	82.8		82.8
В.1.19	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), од км 236+001 до км 253+891, L=17,890 км	Обвештење а - учешће у кредиту										
В.1.20	Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, L=8,620 км	Обвештење а - учешће у кредиту										
В.1.22	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, од км 183+075 до км 205+210, L=22,135 км	Обвештење а - учешће у кредиту										
В.1.23	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од км 288+208.650 до км 311+287, L=23,078 км	Обвештење а - учешће у кредиту										
В.1.24	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Неготин (Радужевац) - Граница СРБ/БУГ (Мокрање), од км 187+335 до км 200+254, L=12,919 км	Обвештење а - учешће у кредиту		0.2	9.3	0.2		0.20	0.2	0.2		0.2
В.1.25	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Бабушница - Свође, од км 25+851 до км 45+385, L=19,534 км	Обвештење а - учешће у кредиту										
В.1.26	Појачано одржавање државног пута IIA 186, деоница: Ћуприја (Деспотовић) - Деспотовић, од км 00+000 до км 21+440, L=21,44 км	Обвештење а - учешће у кредиту										
В.1.27	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Пожаревац (Орљево) - Љешница, од км 19+893 до км 55+404, L=35,057 км	Обвештење а - учешће у кредиту		140.0		140.0		140.00				
В.1.29	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Сомбор (Индустријска зона) - Кула, од км 24+251 до км 63+696, L=39,445 км	Обвештење а - учешће у кредиту										
В.1.30	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од км 250+024.00 до км 288+180.15, L=38,156 км	Обвештење а - учешће у кредиту										
В.1.31	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, од км 257+708 до км 282+068, L=24,360 км	Обвештење а - учешће у кредиту	1,717.0									



B.1.32	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Ушће – Рашка (Косовска Митровица), од км 203+694 до км 235+821, L=32,127 км	Оубенциј а - учешће у кредиту	2,265.0									
B.1.33	Појачано одржавање државног пута IB 14, деоница: Граница АПВ (Ковин) - Раља, од км 37+148.19 до км 50+889.88, L=13,742 км	Оубенциј а - учешће у кредиту		100.0		100.0		100.00				
B.1.34	Појачано одржавање државног пута IA1, ЛОТ 1: Брестовац (петља) - Дољевац (петља), км 457+272 - км 451+250, L = 6.022 км (лева коловозна трака)	Оубенциј а - учешће у кредиту										
B.1.35	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Сушица - Дојевиће	Оубенциј а - учешће у кредиту	2,036.9									
УКУПНО средства за РАДОВЕ В.1:			7,788.86	449.9	9.3	449.9		449.90	82.96	82.96		82.96
B.1.2	Услуге на пројекту (промењиво учешће у финансирању)											
B.1.2.1	Параћин – петља Ражањ, од км 360+249 до км 385+067, L=24,818 км (лева коловозна трака)			234.0		234.0		234.00	203.2	203.2		203.2
B.1.2.2	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: петља Ражањ – петља Алексинац, од км 385+067 до км 408+778,710, L=23,711 км (лева коловозна трака)			181.5	27.6	181.5		181.50				
УКУПНО средства за РАДОВЕ В.1.2:				415.5	27.6	415.5		415.50	203.18	203.18		203.18
B.2	Услуге на пројекту (промењиво учешће у финансирању)											
B.2.1	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РПСП за РС, СБ и ЕИБ радове	Оубенциј а - учешће у кредиту	499.4	50.0		50.0		50.00				
	за ЕБРД радове	Оубенциј а - учешће у кредиту		50.0		50.0		50.00				
	за ЕИБ радове	Оубенциј а - учешће у кредиту	499.4									
B.2.24	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројекта појачаног одржавања државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) – Медвеђа (Глоговац), L=14,774 км и одржавања државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, L=6,208, и државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), L=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), L=2,754 км	Оубенциј а - учешће у кредиту										
B.2.30	Техничка контрола главних пројекта појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	Оубенциј а - учешће у кредиту										
B.2.48	Израда Главних пројекта појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33 и IB 34: Лот 1: IA 1, Ражањ (петља) - Алексинац (петља), L= 25,406 км, Лот 2: IB 22, Пожаревац (Орљево) - Љешница, L=35,057 км и Лот 3: IB 34, Братинац (Набрђе) – Браничево (Триброде), L=31,003 км	Оубенциј а - учешће у кредиту										
B.2.49	Израда Главних пројекта појачаног одржавања државних путева IB 15 и IB 21: Лот 1: IB 15, Сомбор (Индустријска зона) - Кула, L=39,445 км и Лот 2: IB 21, Ивањица - Сјеница, L=38,300 км	Оубенциј а - учешће у кредиту										
B.2.50	Израда Главних пројекта појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 22 и IIA 147: Лот 1: IA 1, Брестовац (петља) – Дољевац (петља), L=6,903 км, Лот 2: IB 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), L=32,103 км и Лот 3: IB 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, L=24,360 км	Оубенциј а - учешће у кредиту										
B.2.51	Техничка контрола главних пројекта појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	Оубенциј а - учешће у кредиту		7.8		6.5	1.3	7.79	1.7	1.7		1.7
B.2.52	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројекта појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	Оубенциј а - учешће у кредиту		2.6	1.3	2.6		2.64	1.3	1.3		1.3
B.2.56	Услуге за Уговор о нивоу услуге (SLA)	Оубенциј а - учешће у кредиту										
B.2.57	Консултант за Уговор о нивоу услуге	Оубенциј а - учешће у кредиту										
B.2.58	Консултант за правне аспекте Уговора о нивоу услуге	Оубенциј а - учешће у кредиту										
РПСП Услуге			499.4	50.0		50.0		50.00				
РПСП Пројектовање				10.4	1.3	9.1	1.3	10.43	3.0	2.98		2.98
Укупно УСЛУГЕ В.2:			499.4	60.4	1.3	59.1	1.3	60.43	3.0	2.98		2.98
УКУПНО Средства ЈЛПС за РПСП (В):			8,288.2	925.8	38.2	924.5	1.3	925.83	289.1	289.12		289.12
УКУПНО УЧЕШЋЕ ЈЛПС У КРЕДИТИМА/ЗАЈМОВИМА (3.2):			8,288.2	925.8	38.2	924.5	1.3	925.83	289.1	289.12		289.12
УЛАГАЊА (3.1 + 3.2.):			14,110.2	2,791.4	438.0	2,736.7	54.7	2,791.39	493.4	493.42	0.86	494.28

9.3 ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСР) - СБ, ЕИБ И ЕБРД													
9.3.2 РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА РРСР													
9.3.2.1 РРСР РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - променљив % финансирања													
А РАДОВИ													
A.8.1	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, од 209+141 км до 248+079.38 км, Л= 24,944 км - Преостали радови	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	355.4		355.4		355.44	355.4	355.4			355.4	
A.14	Појачано одржавање државног пута IIА 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), од км 44+057 до км 58+860, Л=14,803 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	669.6		669.6		669.59	669.6	669.6			669.6	
A.17	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ваљево (областница)-Касна-Косјерић, од км 153+200 до км 174+300, Л=21,10 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	1,770.0	354.0	354.0		354.00						
A.18	Појачано одржавање државног пута IB 35, деоница: Мерошина - Прокупље (Орљане), од км 207+502 до км 219+005, Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, од км 237+881 до км 262+136.59, Л=24,256 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	115.8	110.7	115.8		115.79	115.8	115.8			115.8	
A.19	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), од км 236+001 до км 253+891, Л=17,890 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР											
A.20	Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, од км 122+260 до км 130+950, Л=8,690 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР											
A.23	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, од км 183+075 до км 205+210, Л=22,135 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	959.3	76.4	959.3		959.34	959.3	959.3			959.3	
A.24	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од км 288+208.650 до км 311+287, Л=23,078 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	436.0	133.0	436.0		436.00	436.0	436.0			436.0	
A.25	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) - Граница СРБ/БУГ (Мокрање), од км 187+335 до км 200+254, Л=12,919 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР											
A.26	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Бабушница - Свође, од км 25+851 до км 45+385, Л=19,534 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	212.6	133.6	212.6		212.59	212.6	212.6			212.6	
A.27	Појачано одржавање државног пута IIА 186, деоница: Ћуприја (Деспотовац) - Деспотовац, од км 00+000 до км 21+440, Л=21,44 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	168.7		168.7		168.74	168.7	168.7			168.7	
A.28	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Пожаревац (Орљево) - Љешница, од км 19+893 до км 55+404, Л=35,057 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	741.3		741.3		741.30						
A.30	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Сомбор (Индустријска зона) - Кула, од км 24+251 до км 63+696, Л=39,445 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	667.0		667.0		667.00	434.4	434.4			434.4	
A.32	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од км 250+024.00 до км 288+180.15, Л=38,156 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	672.5		672.5		672.50						
A.33	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, од км 257+708 до км 282+068, Л=24,360 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	1,717.0	343.4	343.4		343.40						
A.34	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Ушће - Рашка (Косовска Митровица), од км 203+694 до км 235+821, Л=32,127 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	2,265.0	453.0	453.0		453.00						
A.35	Појачано одржавање државног пута IB 14/33, деоница: Граница АПВ (Ковин) - Раља-Пожаревац (Орљево), IB 14 од км 37+148.19 до км 50+889.88, IB 33 од км 0+634.90 до км 20+029.75, Л=33,136 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	339.5		339.5		339.50						
A.36	Појачано одржавање државног пута IA1, ЛОТ 1: Брестовац (петља) - Доњевац (петља), км 457+272 - км 451+250, Л = 6.022 км (лева коловозна трака)	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	235.0		235.0		235.01	90.1	90.1			90.1	
A.37	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Сушица - Дојевиће	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	2,036.9		407.4		407.37						
УКУПНО РАДОВИ (А):			7,788.9	6,723.2	453.6	7,130.6		7,130.58	3,442.00	3,442.00		3,442.00	



Б. УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ												
Б.1	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП	СБ 56,4 мил. ЕУР	499.4	352.3	50.5	352.3		352.33	146.7	146.7		146.7
	за РС, СБ и ЕИБ радове	+ ВИБ 100 мил. ЕУР		145.0		145.0		144.98	145.0	145.0		145.0
	за ЕБРД радове	мил. ЕУР		1.7	50.5	1.7		1.73	1.7	1.7		1.7
	за ЕИБ радове		499.4	205.6		205.6		205.63				
Б.23	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева ИБ 10, ИБ 27 и ИА 160: Лот 1: ИБ 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км; Лот 2: ИБ 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208 км и Лот 3: ИА 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) – Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ВИБ 100 мил. ЕУР										
Б.29	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из <u>друге године</u> Пројекта	СБ 56,4 мил. ЕУР + ВИБ 100 мил. ЕУР										
Б.47	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева ИА 1, ИБ 33 и ИБ 34: Лот 1: ИА 1, Ражањ (петља) - Алексинац (петља), Л= 25,406 км, Лот 2: ИБ 22, Пожаревац (Орљево) - Љешница, Л=35,057 км и Лот 3: ИБ 34, Братинац (Набрђе) – Браничево (Триброде), Л=31,003 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ВИБ 100 мил. ЕУР		25.2		25.2		25.20				
Б.48	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева ИБ 15 и ИБ 21: Лот 1: ИБ 15, Сомбор (Индустријска зона) - Кула, Л=39,445 км и Лот 2: ИБ 21, Ивањица - Сјеница, Л=38,300 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ВИБ 100 мил. ЕУР		40.7		40.7		40.70	40.7	40.7		40.7
Б.49	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева ИА 1, ИБ 22 и ИА 147: Лот 1: ИА 1, Брестовац (петља) – Дољевац (петља), Л=6,903 км, Лот 2: ИБ 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Л=32,103 км и Лот 3: ИБ 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Л=24,360 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ВИБ 100 мил. ЕУР		43.6		43.6		43.59	43.6	43.6		43.6
Б.50	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из <u>четврте године</u> Пројекта	СБ 56,4 мил. ЕУР + ВИБ 100 мил. ЕУР										
Б.51	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из <u>четврте године</u> Пројекта	СБ 56,4 мил. ЕУР + ВИБ 100 мил. ЕУР										
Б.55	Набавка за потребе ПИТ-а	СБ 56,4 мил. ЕУР + ВИБ 100 мил. ЕУР										
Б.56	Услуге за Уговор о нивоу услуге (SLA)	СБ 56,4 мил. ЕУР + ВИБ 100 мил. ЕУР										
Б.57	Консултант за Уговор о нивоу услуге	СБ 56,4 мил. ЕУР + ВИБ 100 мил. ЕУР										
Б.58	Консултант за правне аспекте Уговора о нивоу услуге	СБ 56,4 мил. ЕУР + ВИБ 100 мил. ЕУР										
РРСП Услуге			499.4	352.3	50.5	352.3		352.33	146.70	146.70		146.70
РРСП Пројектовање				109.5		109.5		109.49	84.33	84.33		84.33
Укупно УСЛУГЕ (Б):			499.4	461.8	50.5	461.8		461.83	231.04	231.04		231.04
Укупно ОБУКА (В):												
УКУПНО РРСП СБ+ЕИБ (А+Б+В):			8,288.2	7,185.0	504.2	7,592.4		7,592.40	3,673.03	3,673.03		3,673.03
РАДОВИ ИЗ СБ, ЕИБ И ЕБРД ЗАЈМОВА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (9.3) :												
			8,288.2	7,185.0	504.2	7,592.4		7,592.40	3,673.03	3,673.03		3,673.03

4. РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА

Од планираних 8.893,0 милиона динара за 2024. годину, у 2024. години реализовано је **4.869,7 милиона динара**, што представља **55% планираног годишњег износа**.

Износ од 4.869,7 милиона динара састоји се од:

- А) Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години 326,2 милиона динара
 Б) Улагања у текућој години 4.543,5 милиона динара

Реализована улагања у текућој години, по деоницама, приказана су у следећој табели.

(у милионима динара)

Редни број	О п и с	План	Реализација
1	Е-75, Грабовница - граница са републиком Северном Македонијом	150.0	178.7
2	Е – 75, Обилазница око Београда	400.0	56.4
3	Е – 80, Просек – граница са републиком Бугарском	50.0	55.6
4	Е – 80, Ниш - Мердаре	800.0	1,036.8
5	Е – 763, (Милош Велики), Сурчин - Прељина	50.0	2.3
6	Е-763 (Милош Велики) - Прељина - Пожега	5,000.0	914.1
7	Сремска Рача - Кузмин	50.0	38.2
8	Коридор 10 – Баточина -Крагујевац	40.0	178.1
9	Аутопут Рума – Нови Сад, (Фрушкогорски коридор - деоница два)	50.0	57.3
10	Сурчин - Нови Београд	250.0	359.9
11	Шабац - Лозница	500.0	885.8
12	Ваљево - Лајковац	350.0	105.8
13	Горњи Милановац - аутопут Милош Велики	100.0	75.1
14	Северна обилазница око Крагујевца	300.0	15.4
15	Сомбор - Кикинда	200.0	29.6
16	Крагујевац - Мрчајевци	50.0	
17	Тунел испод превоја Кадињача на деоници Дуб - Дубци	50.0	45.6
18	Обилазница око Пожеге	5.0	
19	Обилазница око Ужица	50.0	10.7
20	Јужна обилазница око Ваљева	200.0	346.5
21	Неготин (Самариновац - Прахово)	5.0	
22	Обилазница око Свилајнца	5.0	0.3
23	Пожега - Бољаре	5.0	
24	Пожега - Котроман	5.0	
25	Врањска Бања	35.0	
26	Рехабилитација државних путева, санација клизишта на државним путевима и исплата накнада по члану 119 Закона о путевима	100.0	104.4
27	Трошкови који претходе експропријацији	100.0	46.9
	УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:	8,893.0	4,543.5

5. УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ

Од планираних 1.965,2 милиона динара за 2024. годину, у 2024. години реализовано је **733,8 милиона динара**, што представља **37% планираног годишњег износа**.

Износ од 733,8 милиона динара састоји се од:

А) Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години	161,9 милиона динара
Б) Улагања у текућој години	571,9 милиона динара

У наставку текста даје се прилог Сектора за управљачко-информационе системе у саобраћају.

**ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ
СИСТЕМЕ У САОБРАЋАЈУ**

ПОЗИЦИЈА 5. УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ

ПРЕДЛОГ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

Позиција 5. УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ

Поз. у ПП	О П И С	ПП 2024.	ОСТВАРЕЊЕ СА ПДВ - ом 2024.	у милионима динара	ОСТВАРЕЊЕ БЕЗ ПДВ-а	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА (без ПДВ-а)	РОК ЗАВРШЕТКА ПО УГОВОРУ	СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
5.	УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	1,965.21	733,795,755.38	733.80	601,119,172.30					37.34%
А)	ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2023. ГОДИНЕ	161.90	161,900,000.00	161.90	134,916,666.67					
Б)	УЛАГАЊА У ТЕКУЋОЈ 2024. ГОДИНИ	1,803.31	571,895,755.38	571.90	466,202,505.63					
	5.1.	ФУНКЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ	1,802.01	571,895,755.38	571.90	466,202,505.63				31.74%
	1.	РАЗВОЈ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ИТС - А	283.22	100,103,154.91	100.10	85,625,929.08				35.34%
	1.1.	1.1.	86.82	21,428,356.50	21.43	20,095,504.90				
		Грађевинска, енергетска и комуникациона инфраструктура	86.82	21,428,356.50	21.43	20,095,504.90				
		1. Изградња комуникационе инфраструктуре на ДПА2 - фаза 2	19.20	16,954,967.79	16.95	15,628,050.19	454-210	26.03.2023.	15,835,949.22	19.10.2024.
		2. Изградња комуникационе инфраструктуре на ДП А4	0.12							
		3. Унапређење постојеће комуникационе инфраструктуре на ДП А1	2.17	1,642,454.65	1.64	1,642,454.65	454-860	27.10.2023.	3,855,720.25	11.11.2024.
		4. Изградња енергетске инфраструктуре за потребе функционисања ИТС	20.00	35,604.00	0.04	29,670.00	по рачуну			
		5. Израда техничке документације за изградњу комуникационе инфраструктуре на државим путевима	40.00							
		6. Изградња комуникационе инфраструктуре на ДП А2	5.33	2,795,330.06	2.80	2,795,330.06	454-159	01.03.2023.	28,099,375.38	08.03.2024.
	1.2.	1.2.	16.8	12,468,890.41	12.47	10,358,834.18				
		Трошкови функционисања интелигентних транспортних система	16.80	12,468,890.41	12.47	10,358,834.18				
	1.3.	1. Функционисање ИСП провајдера - VPN	16.80	12,468,890.41	12.47	10,358,834.18	454-34	23.01.2023.	33,000,000.00	01.02.2026.
		1.3.	51.28	39,126,000.00	39.13	32,605,000.00				
		Опрема система видео надзора и система управљања саобраћајем	51.28	39,126,000.00	39.13	32,605,000.00				
		1. Систем за управљање саобраћајем на деоницама путева IB реда - фаза 2	18.00	11,742,000.00	11.74	9,785,000.00	454-876	20.09.2024.	14,970,000.00	06.04.2025.
		2. Имплементација система за надзор и управљање саобраћајем на ДП А2	29.98	26,304,000.00	26.30	21,920,000.00	454-40	29.01.2024.	24,980,000.00	19.02.2025.
		3.Техничка подршка за унапређење система за надзор и управљање саобраћајем	1.10	1,080,000.00	1.08	900,000.00	404-30	29.01.2024.	900,000.00	16.05.2025.
		4. Израда акта о процени ризика за заштиту лица и пословања - путни објекти	1.10							
		5. Израда акта о процени ризика за заштиту лица и пословања - одморишта	1.10				404-179/2024-8	05.12.2024.	900,000.00	08.02.2025.
	1.4.	1.4.	101.00	9,994,608.00	9.99	8,328,840.00				
		Унапређење ИТС - а и примена нових техничких решења	101.00	9,994,608.00	9.99	8,328,840.00				
		1. Имплементација система "Сигурна паркиралишта"	42.00							
		2. Имплементација система видео надзора на путно метеоролошким станицама	10.00	9,994,608.00	9.99	8,328,840.00	454-618	16.07.2024.	8,328,840.00	09.03.2025.
		3. Израда пројекта за имплементацију система V2X (возило-возило/инфраструктура) на ДПА1	6.00							
		4. Успостављање националне пруступне тачке - фаза 1	27.00							
	1.5.	5. Имплементација система "Међународно вођење саобраћаја"	16.00							
		1.5.	6.62	425,700.00	0.43	354,750.00				
		Стандардизација, међународне директиве у области ИТС-а, обука и консултантске услуге	6.62	425,700.00	0.43	354,750.00				
		1. Специјалистичка обука из области телекомуникација	0.72	425,700.00	0.43	354,750.00	404-276	28.12.2023.	354,750.00	28.10.2024.
		2. Консултантске услуге из области ИТС - а	2.00							
		3. Израда саобраћајне студије - анализа и моделовање избора алтернативних траса на ДП А1 на територији Војводине	3.60							
	1.6.	4. Чланство у међународним струковним организацијама из области ИТ -а и ИТС - а	0.30							
		1.6.	20.70	16,659,600.00	16.66	13,883,000.00				
		ПМСт у функцији одржавања путева	20.70	16,659,600.00	16.66	13,883,000.00				
		1. Одржавање апликације за обраду и презентацију података са ПМИС - а	4.10	2,285,760.00	2.29	1,904,800.00	454-165	01.03.2023.	2,996,800.00	01.07.2024.
		2. Имплементација модула за обраду и презентацију метеоролошких података заснованих на рути	8.60	8,397,840.00	8.40	6,998,200.00	454-35	23.01.2023.	6,998,200.00	28.02.2024.
		3. Унапређење система за прикупљање метеоролошких података	6.00	5,976,000.00	5.98	4,980,000.00	454-1066	28.12.2023.	4,980,000.00	27.06.2024.
		4. Радови на уградњи путно метеоролошких станица на државним путевима РС фаза 2	2.00							

Поз. у ПП	О П И С	ПП 2024.	ОСТВАРЕЊЕ СА ПДВ - ом 2024.	у милионима динара	ОСТВАРЕЊЕ БЕЗ ПДВ-а	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА (без ПДВ-а)	РОК ЗАВРШЕТКА ПО УГОВОРУ	СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
2.	СИСТЕМ ЗА ОПСЕРВАЦИЈУ САОБРАЋАЈА И ИТС ОПРЕМА	423.90	305,762,264.10	305.76	254,801,886.75					72.13%
	2.1.	423.90	305,762,264.10	305.76	254,801,886.75					
	Одржавање система за опсервацију саобраћаја и ИТС опреме	423.90	2,480,975.64	2.48	2,067,479.70					
	1. Одржавање, проширење опреме, преузимање података са система за опсервацију саобраћаја	36.12	2,480,975.64	2.48	2,067,479.70					6.87%
	Партија 1 Одржавање ITS опреме за опсервацију саобраћаја АБС на подручју територије Републике Србије без АП Војводине		1,825,709.27	1.83	1,521,424.39	454-668 Анекс 1 бр. 454-756	05.09.2022.	28.595.000,00	31.12.2023.	
	Партија 2 Одржавање ITS опреме за опсервацију саобраћаја АБС на подручју АП Војводине		655,266.37	0.66	546,055.31	454-669 Анекс 1 бр. 454-757	05.09.2022.	9,795,000.00	31.12.2023.	
	2. Одржавање ИТС опреме	45.84	21,601,768.86	21.60	18,001,474.05					
	Одржавање ITS опреме и инфраструктуре - Партија 1 - Одржавање комуникационе инфраструктуре		2,491,398.34	2.49	2,076,165.28	454-272	10.04.2023.	3,000,000.00		
	Одржавање ITS опреме и инфраструктуре - Партија 2 Одржавање и санација видео надзора		2,836,902.97	2.84	2,364,085.81	454-273	10.04.2023.	3,000,000.00		
	Одржавање ITS опреме и инфраструктуре - Партија 3 Одржавање и санација знакова са изменљивом сигнализацијом		5,382,372.00	5.38	4,485,310.00	454-274	10.04.2023.	10.000.000,00		
	Одржавање ITS опреме и инфраструктуре - Партија 4 - Одржавање постојећег путно информационог система ПМИС		4,684,363.85	4.68	3,903,636.54	454-275	10.04.2023.	8,000,000.00		
	Одржавање ITS опреме и инфраструктуре -Партија 1 - Одржавање комуникационе инфраструктуре					454-869	20.09.2024.	4,000,000.00		
	Одржавање ITS опреме и инфраструктуре - Партија 2 Одржавање и санација видео надзора					454-870	20.09.2024.	4,000,000.00		
	Одржавање ITS опреме и инфраструктуре - Партија 3 Одржавање и санација знакова са изменљивом сигнализацијом		4,859,796.80	4.86	4,049,830.67	454-871	20.09.2024.	15,000,000.00		
	Одржавање ITS опреме и инфраструктуре - Партија 4 - Одржавање постојећег путно информационог система ПМИС		1,346,934.90	1.35	1,122,445.75	454-872	20.09.2024.	13,000,000.00		
	3. Елементи опреме и система за видео надзор	1.14								
	4. Одржавање опреме и система за управљање тунелима	300.36	241,581,326.40	241.58	201,317,772.00	454-969				
	Одржавање ITS опреме и система за управљање тунелима		241,581,326.40	241.58	201,317,772.00	454-970	06.12.2023.	250,000,000.00	06.12.2024.	
	Одржавање ITS опреме и система за управљање тунелима					Анекс 1 бр. 454-1153	17.12.2024.	14,900,000.00	30.06.2025.	
	5. Набавка резервних делова и опреме за одржавање система	40.44	40,098,193.20	40.10	33,415,161.00					
	Набавка резервних делова и опреме за одржавање система - Партија 3 Индустриска комуникациона опрема за тунелске центре		5,995,200.00	6.00	4,996,000.00	454-175	02.03.2023.	4,996,000.00		
	Набавка резервних делова и опреме за одржавање система - Партија 4 Резервни делови за ИТС опрему		1,170,600.00	1.17	975,500.00	454-174	02.03.2023.	975,500.00		
	Набавка резервних делова и опреме за одржавање система - Партија 1 Набавка резервних делова и опреме за одржавање система за опсервацију саобраћаја		3,594,192.00	3.59	2,995,160.00	454-41	29.01.2024.	2,995,160.00	01.06.2024.	
	Набавка резервних делова и опреме за одржавање система - Партија 2 Индустриска комуникациона опрема за тунелске центре		10,157,400.00	10.16	8,464,500.00	454-42	29.01.2024.	8,464,500.00	26.08.2024.	
	Виртуелизација система за управљање тунелским центром - ТОЦ Шарани		19,180,801.20	19.18	15,984,001.00	454-43	29.01.2024.	15,984,001.00		
3.	ТРОШКОВИ ИТ СИСТЕМА, ОПРЕМА, ИНФРАСТРУКТУРА И СОФТВЕРИ	189.06	54,891,426.86	54.89	32,938,958.72					29.03%
	3.1.	71.32	12,018,891.14	12.02	10,015,742.62					
	Трошкови развоја, унапређења и заштите ИТ система и мрежа	71.32	12,018,891.14	12.02	10,015,742.62					
	1. Модернизација и унапређење ИТ система и квалитета (Управљање ДСК, заштита и безбедност ИТ података, контрола приступа)	71.32	12,018,891.14	12.02	10,015,742.62					
	Набавка услуга у области развоја, унапређења и заштите ИТ система		1,193,997.60	1.19	994,998.00	454-37	23.01.2023.	3,979,992.00	07.02.2024.	
	Набавка додатних модула за комуникационе уређаје за одржавање ИТС система		5,947,054.80	5.95	4,955,879.00	454-1065	28.12.2023.	4,955,879.00	29.03.2024.	
	Набавка услуга у области развоја, унапређења и заштите ИТ система - Партија 1 Заштита и безбедност ИТ података и контрола приступа		4,877,838.74	4.88	4,064,865.62	454-852	27.10.2023.	4,998,492.00	06.02.2025.	

Поз. у ПП	О П И С	ПП 2024.	ОСТВАРЕЊЕ СА ПДВ - ом 2024.	у милионима динара	ОСТВАРЕЊЕ БЕЗ ПДВ-а	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА (без ПДВ-а)	РОК ЗАВРШЕТКА ПО УГОВОРУ	СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
3.2.	3.2.	115.44	42,872,535.72	42.87	22,923,216.10					
	Трошкови набавке и одржавања рачунара, рачунарске и комуникационе опреме, софтвера и потрошног материјала за потребе ЈП "Путеви Србије"	115.44	42,872,535.72	42.87	22,923,216.10					
	1. Набавка рачунара, рачунарске, комуникационе опреме и друге хардверске опреме	27.12								
	2. Одржавање рачунара, рачунарске и комуникационе опреме	4.44	1,740,412.92	1.74	1,450,344.10					
	Одржавање рачунара, рачунарске и комуникационе опреме, Партија 1, Одржавање рачунара, рачунарске и комуникационе опреме		252,066.12	0.25	210,055.10	454-154	01.03.2023.	1,000,000.00	08.03.2024.	
	Одржавање рачунара, рачунарске и комуникационе опреме, Партија 1, Одржавање рачунара, рачунарске и комуникационе опреме		360,645.60	0.36	300,538.00	Анекс 1 бр. 454-196	25.03.2024.	99,000.00		
	Одржавање рачунара, рачунарске и комуникационе опреме, Партија 2, Одржавање штампача		356,864.40	0.36	297,387.00	454-155	01.03.2023.	1,000,000.00	08.03.2024.	
	Одржавање рачунара, рачунарске и комуникационе опреме, Партија 2, Одржавање штампача		79,636.80	0.08	66,364.00	Анекс 1 бр. 454-197	25.03.2023.	99,000.00		
	Одржавање рачунара, рачунарске и комуникационе опреме, Партија 3, Одржавање рачунарских и комуникационих мрежа		552,960.00	0.55	460,800.00	454-156	01.03.2023.	666,660.00	08.04.2024.	
	Одржавање рачунара, рачунарске и комуникационе опреме, Партија 3, Одржавање рачунарских и комуникационих мрежа		138,240.00	0.14	115,200.00	Анекс 1 бр. 454-198	25.03.2024.	65,999.34		
	3. Одржавање и унапређење софтвера и продужење коришћења лиценци (Програм за финансијско пословање, Мајкрософт лиценце, Симантек антивирус програм)	33.88	15,364,676.40	15.36	0.00					
	Стручно – консултанске услуге за одржавање СЕРВЕРСКОГ софтвера		45,870.00	0.05	38,225.00	404-114/18-15	14.05.2018.	500,000.00		
	Одржавање програма за плате		504,000.00	0.50	420,000.00	404-150/2023-6	17.08.2023.	720,000.00		
	Одржавање софтверског програма за финансијско пословање Mega Hermes		2,639,966.40	2.64	2,199,972.00	454-855	27.10.2023.	2,199,972.00	01.12.2024.	
	Продужење коришћења лиценци за апликативне софтвере - Microsoft лиценце		12,174,840.00	12.17	10,145,700.00	454-970	06.12.2023.	30,437,100.00	01.11.2026.	
	4. Набавка тонера, кетрида, мастила о осталог потрошног материјала за функционисање комплетног пословног система ЈП "Путеви Србије"	50.00	25,767,446.40	25.77	21,472,872.00					
	Набавка потрошног материјала за рачунарску опрему-штампаче		48,840.00	0.05	40,700.00	454-865	21.11.2022.	38,012,940.00	21.11.2023.	
	Набавка потрошног материјала за рачунарску опрему-штампаче		4,510,200.00	4.51	3,758,500.00	Анекс 1 бр. 454-884	06.11.2023.	3,763,281.06		
	Набавка потрошног материјала за рачунарску опрему-штампаче		2,116,500.00	2.12	1,763,750.00	Анекс 1 бр. 454-195	29.03.2024.	15,200,000.00		
	Набавка потрошног материјала за рачунарску опрему-штампаче		19,091,906.40	19.09	15,909,922.00	454-378	10.05.2024.	34,265,268.00	27.05.2025.	
3.3.	3.3.	2.30								
	Трошкови периодичне превентивне контроле безбедности и заштите ИТС - ау функцији одржавања	2.30								
	1. Стручно - експертско консултантске услуге за преглед и контролу безбедности и заштите ИТС - а у функцији одржавања	2.30								
4.	БАЗЕ ПОДАТАКА - функционалност, ажурирање и интеграција	175.64	69,336,661.20	69.34	57,780,551.00					39.48%
4.1.	4.1.	9.50								
	Базе података о путевима	9.50								
	1. Основна мрежа базе података о путевима на државним путевима - фаза 5	2.50								
	2. Израда методологије за преглед и вредновање стања пропуста и израда апликације за управљање базом података о пропустима	7.00								
4.2.	4.2.	82.47	40,617,693.67	40.62	33,848,078.06					
	База података о саобраћају (БПС)	82.47	40,617,693.67	40.62	33,848,078.06					
	1. Аутоматска обрада података са бројача саобраћаја за 2022. и 2023. годину и израда публикације за 2021. и 2022. годину	10.76	5,310,000.00	5.31	4,425,000.00					
	Израда публикације о бројању саобраћаја за 2021. годину		516,000.00	0.52	430,000.00	404-240/2023-6	12.12.2023.	430,000.00	14.02.2024.	
	Израда публикације о бројању саобраћаја за 2022. годину					404-177/2024-6	27.11.2024.	430,000.00		
	Аутоматска обрада података са бројача саобраћаја за 2022. и 2023. годину		4,794,000.00	4.79	3,995,000.00	454-785 Анекс 1 бр. 454-116	06.10.2023.	7,990,000.00		
	2. Аутоматска обрада података са бројача саобраћаја за 2024. и 2025.годину	0.12								
	3. Прикупљање података о саобраћајним токовима на мрежи државних путева	25.56								
	4. Израда апликације за праћење рада бројача и обраду података	1.08								
	5. Набавка уређаја за континуално бројање саобраћаја	34.36	34,296,000.00	34.30	28,580,000.00	454-576	05.07.2024.	28,580,000.00	29.10.2024.	
	6. Усаглашавање распореда бројача са новим референтним системом државних путева	4.20								
	7. Одржавање система бројања саобраћаја	0.43	318,600.00	0.32	265,500.00					
	Одржавање система бројања саобраћаја		318,600.00	0.32	265,500.00	404-147/2023-7	22.09.2023.	354,000.00		
	Одржавање система бројања саобраћаја					404-176/2024-7	27.11.2024.	354,000.00		
	8. Мерење осовинског оптерећења у покрету (B-WIM)	5.96	693,093.67	0.69	577,578.06					
	Обнова лиценци система за мерење осовинског оптерећења у покрету (B-WIM) за 2024. годину		693,093.67	0.69	577,578.06	404-257/2023-6	07.11.2023.	693,093.67	30.01.2024.	

Поз. у ПП	О П И С	ПП 2024.	ОСТВАРЕЊЕ СА ПДВ - ом 2024.	у милионима динара	ОСТВАРЕЊЕ БЕЗ ПДВ-а	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА (без ПДВ-а)	РОК ЗАВРШЕТКА ПО УГОВОРУ	СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
4.3.	4.3.	8.92	2,398,560.00	2.40	1,998,800.00					
	База података о саобраћајној сигнализацији и опреми, база података о пружним прелазима и база података о саобраћајним незгодама	8.92	2,398,560.00	2.40	1,998,800.00					
	1. База података о саобраћајној сигнализацији и опреми и пружним прелазима (интеграција са другим базама података, ажурирање база података, одржавање)	5.92	2,398,560.00	2.40	1,998,800.00					
	Одржавање апликативног софтвера за рад са подацима из геопросторних база података о саобраћајној сигнализацији и опреми и пружним прелазима					404-175/2024-6	05.12.2024.	978,888.00	15.12.2025.	
	Одржавање апликативног софтвера за рад са подацима из геопросторних база података о саобраћајној сигнализацији и опреми и пружним прелазима	3.00	2,398,560.00	2.40	1,998,800.00	454-850	27.10.2023.	1,998,800.00	01.11.2024.	
	2. База података о саобраћајним незгодама на државним путевима (Развој модула за приказ, контролу, ажурирање и интеграцију података о саобраћајним незгодама са другим базама података и успостављање сервиса за размену података)									
		22.28	3,886,176.00	3.89	3,238,480.00					
	4.4.	22.28	3,886,176.00	3.89	3,238,480.00					
	База података о путним објектима и нестабилним теренима (БПМ, БПТ, БППК,	10.03	357,600.00	0.36	298,000.00					
	1. База података о мостовима		357,600.00	0.36	298,000.00	404-148/2023-7	06.10.2023.	357,600.00	06.10.2024.	
	Одржавање софтвера за управљање базом података о мостовима	7.45								
	2. База података о тунелима	4.80	3,528,576.00	3.53	2,940,480.00					
4.4.	3. База података о потпорним конструкцијама		3,528,576.00	3.53	2,940,480.0	454-194	25.03.2024.	2,940,480.00	30.08.2024.	
	Пописивање потпорних конструкција и унос у базу података - фаза 3	52.47	22,434,231.53	22.43	18,695,192.94					
	4.5.	52.47	22,434,231.53	22.43	18,695,192.94					
	ГИС функционалности, консултантске услуге - пословна подршка, специјалистичке обуке, хардвер и софтвер	10.67	5,709,600.00	5.71	4,758,000.00	454-851	27.10.2023.	8,058,000.00	15.11.2024.	
	1. Одржавање ГИС портала и апликације мобилног папирања	8.40	4,551,393.60	4.55	3,792,828.00					
	2. ИТ инфраструктура одељења база података (ГИС радне станице и остала хардверска опрема)		3,948,201.60	3.95	3,290,168.0	454-193	25.03.2024.	3,290,168.00	23.05.2024.	
	ГИС радне станице за потребе ОБП - а	9.34	603,192.00	0.60	502,660.0	404-239/2023-6	12.12.2023.	502,660.00	26.01.2024.	
	Набавка опреме за одељење		8,325,654.48	8.33	6,938,045.40					
	3. Софтверске лиценце (набавка нових и одржавање постојећих)	3.04	735,828.48	0.74	613,190.40	404-235/2023-8	12.12.2023.	613.190.40		
	Обезбеђење апликативног софтвера за потребе прегледа техничке и пројектне документације		7,230,162.00	7.23	6,025,135.00	454-858	27.10.2023.	19,178,625.00	27.10.2026.	
	Набавка нових верзија и одржавање ESRI ArcGis софтверског пакета	12.02	359,664.00	0.36	299,720.00	404-172/2024-6	11.10.2024.	299,720.00	01.11.2024.	
	Одржавање апликације Global mapper		1,108,800.00	1.11	924,000.00					
4.5.	4. Специјалистичке ГИС/ИТ обуке за потребе одељења БП	9.00	1,108,800.00	1.11	924,000.00	404-237/2023-6	12.12.2023.	924,000.00	12.07.2024.	
	Обука администрације и коришћења геопросторне базе ArcGIS сервера - фаза 2		257,680.00	0.26	214,733.33					
	5. Услуге сервиса (cloud computing, РТК)	9.00	257,680.00	0.26	214,733.33	по рачуну				
	Обнова претплате за РТК сервисе		257,680.00	0.26	214,733.33	454-1062	28.12.2023.	7,495,000.00		
	6. Развој ГИС апликација и дигитализација радних процеса	17.17	8,152,592.83	8.15	6,793,827.36	Анекс 1 бр. 454-782				47.48 %
	5.	10.34	8,152,592.83	8.15	6,793,827.36					
	НАБАВКЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ СУИСС	10.34	8,152,592.83	8.15	6,793,827.36					
	5.1.	6.50	5,644,242.43	5.64	4,703,535.36					
	Надзорни контролни центар	3.00	1,910,306.30	1.91	1,591,921.92	454-888	07.11.2023.	4,189,680.00		
	1. Физичко обезбеђење објекта Газела		3,733,936.13	3.73	3,111,613.44	Анекс 1 бр. 454-147	12.03.2024.	747,014.40		
	Услуге ФТО обезбеђења пословног објекта Газела	0.84	2,508,350.40	2.51	2,090,292.00					
	Услуге ФТО обезбеђења пословног објекта Газела		177,105.60	0.18	147,588.00					
5.1.	Услуга одржавања хигијене надзорно - контролног центра објекат Газела	0.84	2,331,244.80	2.33	1,942,704.00	454-989				
	Хитне интервенције одржавања ОВ и КС надзорно контролног објекта "Газела"									
	5.2.	6.83								
	Локални - оперативни центар	6.83								
	1. Одржавање опреме и објекта - локални и оперативни центар надзорни центар	84.00								
	6.	72.00								
	МОДЕРНИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ СУИСС	72.00								
	6.1.	72.00								
	Израда техничко-пројектне документације и извођење радова за потребе реконструкције, проширења и опремања СС у УИС АОП-а	3.60								
	1. Израда техничко-пројектне документације и извођење радова за потребе реконструкције, проширења и опремања СС у УИС АОП-а									
	6.2.	3.60								
	Одржавање потребног софтвера и хардвера у АОП - у	8.40								
6.1.	1. Одржавање потребног софтвера и хардвера у АОП - у	8.40								
	6.3.	8.40								
	Увођење, адаптација и обезбеђење радног простора АОП-а	8.40								
	1. Увођење, адаптација и обезбеђење радног простора АОП-а	8.40								

Поз. у ПП	О П И С	ПП 2024.	ОСТВАРЕЊЕ СА ПДВ - ом 2024.	у милионима динара	ОСТВАРЕЊЕ БЕЗ ПДВ-а	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА (без ПДВ-а)	РОК ЗАВРШЕТКА ПО УГОВОРУ	СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
	7. ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР	4.72	1,720,433.09	1.72	1,618,927.90					36.45%
	1. Одржавање Web система за контролу и управљање e-mail-ова	0.78	360,000.00	0.36	300,000.00	404-136/2023-7	02.10.2023	300,000.00	02.10.2024.	
	2. Обука запослених - јавни наступ и презентовање	0.40	282,000.00	0.28	282,000.00	404-183/2023-6	12.12.2023.	282,000.00	12.02.2024.	
	3. Обука запослених - усмене комуникације	0.40	285,000.00	0.29	285,000.00	404-175/2023-7	12.12.2023.	285,000.00	12.02.2024.	
	4. Консултантске услуге за управљање друштвеним мрежама	0.36								
	5. Дигитална фотографија, напредне технике и израда базе	0.30	232,000.00	0.23	232,000.00	404-182/2023-6	12.12.2023.	232,000.00	12.03.2024.	
	6. Израда материјала за друштвене мреже	0.37	310,000.00	0.31	310,000.00	404-176/2023-6	27.10.2023.	310,000.00	10.01.2024.	
	7.Опрема за одељење	1.00								
	8.Беспалатан број телефона за кориснике	0.51	251,433.09	0.25	209,927.90	454-856	27.10.2023.	957,600.00	27.10.2025.	
	9. Промотивни материјал за одељење	0.60								
	8. ОДЕЉЕЊЕ КВАЛИТЕТА	5.40								
	1.Трошкови ангажовања акредитоване лабораторије за коловозе - испитивање асфалтних мешавина	1.80								
	2.Набавка и сервисирање лабораторијске опреме за испитивање компоненти за справљање асфалтних мешавина и испитивање асфалтних мешавина у сарадњи са Грађевинским факултетом	1.00								
	3.Организација за потребе едукација студената Грађевинскогфакултета и усавршавања надзорних инжењера Пuteва Србије	0.80								
	4. Провере квалитета изведених радова у гарантном року и после после истека гарантног рока	0.60								
	5.Спровођење међулабораторијских испитивања ради утврђивања поузданости метода испитивања и провере резултата испитивања	0.80								
	6.Спровођење и организација упоредних испитивања површинских карактеристика коловоза на деловима државне путне мреже и провера тачности резултата опреме осталих Извођача	0.40								
	9. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕГРИСАНЕ МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМЕ И СИСТЕМЕ ЗА ПОДРШКУ ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА	22.84	3,214,800.00	3.21	2,679,000.00					0.14
	9.1.	6.56	729,600.00	0.73	608,000.00					
	Интегрисани менаџмент система	6.56	729,600.00	0.73	608,000.00					
	1. Провере менаџмент система	2.50	729,600.00	0.73	608,000.00					
	Ресертификациона провера ИМС - а		237,600.00	0.24	198,000.00	404-131/2022-8	01.06.2022.	794,000.00	јун 2024.	
	Сертификација система менаџмента енергијом ISO 50001		492,000.00	0.49	410,000.00	404-32/2023-5	24.01.2023.	700,000.00	децембар 2025.	
	2. Развој и унапређење менаџмент система	4.06								
	9.2.	4.57	1,170,000.00	1.17	975,000.00					
	Унапређење пословних процеса	4.57	1,170,000.00	1.17	975,000.00					
	1. Развој и унапређење пословних процеса и обука запослених	4.57	1,170,000.00	1.17	975,000.00					
	Обука за Excel		1,170,000.00	1.17	975,000.00	404-250/2023-8	28.12.2023.	975,000.00	мај 2024.	
	9.3.	5.76	1,315,200.00	1.32	1,096,000.00					
	Системи за подршку пословању предузећа	5.76	1,315,200.00	1.32	1,096,000.00					
	1. Дигитални системи за подршку пословању предузећа	5.76	1,315,200.00	1.32	1,096,000.00					
	Одржавање интранет портала		597,600.00	0.60	498,000.00	404-178/2023-8	27.10.2023.	498,000.00	новембар 2024.	
	Одржавање софтверског програма за кадрове		717,600.00	0.72	598,000.00	404-4/2024-1	29.01.2024.	717,600.00	фебруар 2025.	
	9.4.	5.95								
	Унапређење и развој информационих система у Сектору за управљачко информационе системе у саобраћају	5.95								
	1. Информациона безбедност са аспекта закона и стандарда ISO 27001	2.38								
	2. Документа и планови са аспекта ИТ - а (disaster recovery)	1.19								
	3. Апликативне контроле информационих система	2.38								
	10. НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ	111.06	27,502,185.07	27.50	22,953,227.06					24.76%
	10.1.	11.90	4,582,153.39	4.58	3,853,200.66					
	Трошкови путних објеката	11.90	4,582,153.39	4.58	3,853,200.66					
	1. Обезбеђење комуналних услуга за функционисање ОУЦ/ТОЦ	2.50	1,518,793.39	1.52	1,300,400.66					
	Комерцијални уговор са ЈКП Горњи Милановац		1,060,231.99	1.06	883,526.66	454-111	10.02.2023.			
	Обезбеђење комуналних услуга за функционисање пословног објекта Газела		458,561.40	0.46	416,874.00	404-190	27.10.2023.	462,995.00	27.10.2024.	
	2. Набавка услуга за одржавање хигијене оперативно - управљачких центара	4.60	3,063,360.00	3.06	2,552,800.00					
	Одржавање хигијене ОУЦ "Димитровград" и ТОЦ "Банџарево"		723,360.00	0.72	602,800.00	454-987	12.12.2023.	661,800.00	31.12.2024.	
	Одржавање хигијене за РЦ Ниш		1,747,800.00	1.75	1,456,500.00	454-988	12.12.2023.	1,708,000.00	31.12.2024.	
	Одржавање хигијене ТОЦ "Шарани" и ТОЦ "Бранчић"		489,600.00	0.49	408,000.00	по рачуну				
	ТОЦ Димитровград и ТОЦ Банџарево		40,320.00	0.04	33,600.00	454-846	14.11.2022.	1,069,600.00	15.12.2023.	
	ТОЦ Шарани и ТОЦ Бранчић		39,900.00	0.04	33,250.00	454-844	14.11.2022.	948,000.00	15.12.2023.	
	ОУЦ Грделичка клисура, ТОЦ Манајле		22,380.00	0.02	18,650.00	454-845	14.11.2022.	492,000.00	15.12.2023.	
	3. Услуге физичко техничког обезбеђења пословног објекта Регионални центар Ниш	4.80								

Поз. у ПП	О П И С	ПП 2024.	ОСТВАРЕЊЕ СА ПДВ - ом 2024.	у милионима динара	ОСТВАРЕЊЕ БЕЗ ПДВ-а	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА (без ПДВ-а)	РОК ЗАВРШЕТКА ПО УГОВОРУ	СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
	10.2.	80.96	22,319,311.68	22.32	18,599,426.40					
	Опрема система за надзор и управљање саобраћајем	80.96	22,319,311.68	22.32	18,599,426.40					
	1. Набавка рачунарске опреме за унапређење система видео надзора на РЦ/ОУЦ/ТОЦ	4.97	4,969,282.08	4.97	4,141,068.40	454-192	25.03.2024.	4,141,068.00	15.09.2024.	
	2. Унапређење информационог система у центрима за надзор и управљање саобраћајем	5.99	5,990,541.60	5.99	4,992,118.00	454-1066	28.12.2023.	4,992,118.00	06.04.2024.	
	3. Техничка подршка за видео менаџмент систем	4.00								
	4. Техничка подршка за праћење рада ЦСНУ	12.00	7,999,488.00	8.00	6,666,240.00	454-44	29.01.2023.	6,666,240.00	12.02.2025.	
	5. Израда пројекта за изградњу система за управљање саобраћајем на ДП А4	4.00	3,360,000.00	3.36	2,800,000.00	454-37	29.01.2024.	3,300,000.00	28.04.2025.	
	6. Унапређење видео менаџмент система за надзор саобраћаја	50.00								
	10.3.	14.00								
	Праћење безбедности саобраћаја на тунелима	14.00								
	1. Пројекат мапирања ризика за безбедност саобраћаја у тунелима	5.00								
	2. Провера безбедности у тунелима на ДП	6.00								
	3. Анализа и оцена стања сигурносне опреме тунела, са предлогом мера за унапређење	3.00								
	10.4.	4.20	600,720.00	0.60	500,600.00					
	Унапређење ИТСа и примена нових техничких решења	4.20	600,720.00	0.60	500,600.00					
	1. Израда техничког упутства за анализу ризика у тунелима	1.10								
	2. Стручне и консултантске услуге за потребе унапређења инсталисаних ИТС на тунелским објектима	1.10								
	3. Стручне и консултантске услуге за потребе развоја и имплементације електроенергетских система на тунелским објектима	1.10	174,000.00	0.17	145,000.00	454-80	25.03.2023.	891,000.00		
	4. Консултантске услуге у области људских ресурса	0.90	426,720.00	0.43	355,600.00					
	Консултантске услуге у области људских ресурса		336,000.00	0.34	280,000.00	404-178/2022-6	05.09.2022.	700,000.00	05.09.2024.	
	Консултантске услуге у области људских ресурса		90,720.00	0.09	75,600.00	404-81/2024-5	26.03.2024.	204,600.00		
	11. СИСТЕМИ ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ И УПРАВЉАЊЕ ПУТНОМ ИМОВИНОМ	255.00								
	Систем за управљање имовином и оцена стања државних путева	255.00								
	1. Израда и одржавање Система за управљање путним инвентаром - RAMS (Road Asset Management System)	45.00								
	2. Мерења показатеља функционалних и структурних карактеристика коловозних конструкција на државним путевима	210.00								
	12. ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКТА ЗА НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ	230.00								
	12.1	230.00								
	1. Изградња управног објекта Национални ИТС Центар	230.00								
	2. Имплементација система за надзор и управљање саобраћајем на ДП А4	50.00								
	3. Имплементација софтвера за централни надзор и управљање саобраћајем - РЦ Ниш	30.00								
Ц)	УЛАГАЊА ПО УГОВОРИМА ИЗ 2023. ГОДИНЕ	1.30	1,212,237.31	1.21	1,010,197.76					

6. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а

Обавезе по основу кредита и ПДВ-а у 2024. години реализоване су у износу од **6.938,3 милиона динара**.

Детаљније у следећој табели:

Обавезе по основу кредита

(у милионима динара)

Ред. бр.	Опис	РЕАЛИЗАЦИЈА 2024.		
		Главница	Камата	Ануитет
6.1.	Обавезе према Панонској банци - банка Intesa по рефинансираним кредитима	58.30	3.04	61.34
6.3.	Обавезе према Поштанској штедионици	678.44	18.08	696.52
Свега:		736.74	21.12	757.86

6.1. Обавезе према Панонској банци односе се на плаћене ануитете (главница и камата) у мају и новембру 2024. године.

Кредит је у потпуности отплаћен у 2024. години.

6.3. Обавезе према Поштанској штедионици односе се на плаћене ануитете (главница и камата), који према амортизационом плану доспевају месечно, а односе се на два уговора о кредиту за текућу ликвидност ЈП „Путеви Србије“ закључене 2019. године (измирење обавеза према извођачима), и то:

- Први уговор 27.05.2019. 30 милиона ЕУР
- Други уговор 25.12.2019. 8 милиона ЕУР

Кредит је у потпуности отплаћен у 2024. години.

Износ од **6.180,5 милиона динара** реализован је на позицији **6.2. Обавезе по основу ПДВ-а**.

Обавезе по основу ПДВ-а представљају разлику излазног (обрачунатог) и улазног (претходног) ПДВ-а.

Велика реализација на овој позицији настала је због интерно обрачунатог ПДВ-а без права на одбитак, услед улагања у локалне путеве, позиција Санација (поправка) локалне путне мреже и објеката.

7. ТРОШКОВИ ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

Од планираних 7.539,9 милиона динара за 2024. годину, реализовано је **6.962,0 милиона динара**, што представља 92% планираног годишњег износа.

Спецификација улагања је следећа

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	Реализација 2023.	План 2024.	Реализација 2024.	% реализације
7.	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	6,192.9	7,539.9	6,962.0	92 %
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	96.4	261.5	249.6	95 %
Б)	Улагања у текућој години	6,096.5	7,278.4	6,712.4	92 %
7.1.	СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ	6,096.5	7,278.4	6,712.4	92%
	7.1.1. Трошкови зарада и накнада	3,444.1	3,926.0	3,903.8	99%
	7.1.2. Трошкови материјала	184.4	240.4	209.6	87%
	7.1.3. Трошкови производних услуга	1,288.3	1,284.4	1,159.9	90%
	7.1.4. Нематеријални трошкови	452.7	889.5	662.8	75%
	7.1.5. Набавка опреме	10.8	37.9	10.8	28%
	7.1.6. Финансијски расходи	41.5	43.5	37.7	87%
	7.1.7. Остали расходи	674.7	856.6	727.8	85%

Реализација Трошкова ЈП „Путеви Србије“ је у оквиру плана.

Детаљна спецификација улагања по свим позицијама, даје се у наредној табели.

7. ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

(у милионима динара)

Поз. у ПП	Опис	Реализација 2023.	ПЛАН 2024.	Реализација 2024.
7.	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	6,192.9	7,539.9	6,962.0
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	96.4	261.5	249.6
Б)	Улагања у текућој години	6,096.5	7,278.4	6,712.4
7.1.	СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ	6,096.5	7,278.4	6,712.4
7.1.1.	Трошкови зарада и накнада	3,444.1	3,926.0	3,903.8
	7.1.1.1. Трошкови зарада и накнада зарада	3,104.1	3,380.6	3,380.4
	7.1.1.2. Трошкови накнада по уговору о делу и осталим уговорима	6.9	6.9	7.1
	7.1.1.3. Трошкови накнада Надзорном одбору	7.4	7.4	7.4
	7.1.1.4. Трошкови накнада Комисији за ревизију	2.0	2.1	2.0
	7.1.1.5. Остала лична примања запослених (брuto: отпремнине и јубиларне награде)	30.5	43.6	45.4
	7.1.1.6. Помоћ запосленима и породицама (и новогодишњи пакетићи за децу радника)	23.4	200.0	133.2
	7.1.1.7. Накнаде трошкова запосленим	267.8	282.2	326.1
	- за превоз на посао и са посла	213.0	227.0	237.7
	- на службеном путу	54.8	55.2	88.4
	7.1.1.8. Стипендије	2.0	3.2	2.4
7.1.2.	Трошкови материјала	184.4	240.4	209.6
	7.1.2.1. Трошак административног материјала	69.1	121.5	89.0
	- канцеларијски материјал и признанице	27.1	48.0	44.3
	- материјал за одржавање хигијене и за чишћење опреме и пословних зграда, папирна галантерија и корпоративни материјал	38.1	40.0	37.9
	- ауто гуме и амбалажа	1.9	4.3	1.4
	- набавка средстава за личну заштиту на раду у складу са Актом о процени ризика за Сектор за УИСС		23.0	
	- набавка рефлектујућих прслука за запослене	0.1	1.2	1.2
	- остали трошкови материјала (архивске кутије, џакови и кесе, израда печата, материјали за паковање)	1.9	5.0	4.3
	7.1.2.2. Трошак електричне енергије	5.6	5.9	6.0
	7.1.2.3. Трошак нафтних деривата (горива и мазива) и гориво за агрегате на наплатним станицама	109.7	113.0	114.6

Поз. у ПП	Опис	Реализација 2023.	ПЛАН 2024.	Реализација 2024.
7.1.3	Трошкови производних услуга	1,288.3	1,284.4	1,159.9
	7.1.3.1. Трошкови транспортних услуга (телефон, факс, интернет)	137.8	144.6	85.3
	7.1.3.2. Трошкови одржавања опреме	35.0	96.4	39.2
	- одржавање и прање возног парка	23.1	24.0	25.1
	- трошкови одржавања пословних зграда и остале опреме	2.7	2.8	6.9
	- хитне занатске интервенције у објектима предузећа		6.7	
	- дезинфекција, дезинсекција и дератизација пословних објеката	1.6	26.2	0.9
	- периодични преглед и контрола громобранских инсталација и инсталација ниског напона у објектима ЈППС		12.0	
	- редовно и ванредно сервисирање опреме, средстава и уређаја за заштиту од пожара	5.5	13.0	2.7
	- остали трошкови одржавања (телефонских централа и телефонске опреме, фотокопир апарата, агрегата и припадајућих инсталација, канцеларијске опреме - бројачице новца, рачунске машине и сл.)	2.1	11.7	3.7
	7.1.3.3. Трошкови коришћења пословног простора	89.6	94.0	109.3
	7.1.3.4. Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспекта, плаката	12.6	15.3	14.6
	7.1.3.5. Трошкови осталих услуга	1,013.3	934.2	911.5
	- комуналних услуга	24.9	26.1	26.2
	- трошкови услуга у промету (провизија)	988.4	908.0	885.3
7.1.4.	Нематеријални трошкови	452.7	889.5	662.8
	7.1.4.1. Трошкови непроизводних услуга	216.3	621.5	422.3
	- трошкови адвокатских услуга	37.3	39.1	35.9
	- трошкови вештачења	12.7	13.3	15.8
	- израда процене вредности основних средстава		18.0	
	- трошкови ревизије финансијских извештаја	2.0	3.6	2.6
	- консултантске услуге у области БЗР и у области ЗОП	0.1	4.4	0.0
	- банкарске услуге за платне картице		225.0	246.4
	- здравствене услуге	104.1	94.5	65.2
	- едукација, саветовања, семинари за запослене	11.9	13.0	6.6
	- едукација учесника у саобраћају за повећање безбедности саобраћаја	3.6		
	- услуге обезбеђења и чишћења пословних просторија	1.9	2.0	0.3
	- физичко техничко обезбеђење архиве у Железнику	5.1	6.0	5.6
	- физичко обезбеђење службеног паркинга у Булевару и пословног објекта на Обилазници	6.0	7.8	7.8
	- услуга пружања заштите од пожара на деоници "Обилазница око Београда"	21.4	56.7	33.1
	- периодично испитивање гасних инсталација	0.5	1.3	0.2
	- Софтвер из области БЗР и ЗОП		9.0	
	- демонтажа, транспорт, пројекат, сервис и монтажа покретних и фиксних поличних регала из постојеће архиве у Железницу у нову архиву у Батајници, транспорт и пресељење документације из простора у Железнику у архивски део у Батајници		1.2	
	- остали трошкови непроизводних услуга (постављање нове и одржавање постојеће заштите од механичких оштећења каблова у пословним просторијама ЈППС, израда елабората у области безбедности запослених, израда планова заштите од пожара, анлазиза стања заштите од пожара у тунелима, израда системских докумената захтеваних важећим прописима у области БЗР и у области ЗОП, услуге координатора из области БЗР и услуге ревизије захтева из области осигурања)	9.7	126.6	2.9

Поз. у ПП	Опис	Реализација 2023.	ПЛАН 2024.	Реализација 2024.
	7.1.4.2. Трошкови репрезентације	1.4	2.0	2.1
	7.1.4.3. Трошкови премија осигурања возила и запослених	25.5	47.8	39.9
	7.1.4.4. Осигурање новца у транспорту	5.3	4.0	3.8
	7.1.4.5. Трошкови платног промета	124.1	130.2	104.0
	7.1.4.6. Трошкови чланарина (Привредна комора, Друштво за путеве Србије, ASECAP, IRF)	7.4	7.8	7.1
	7.1.4.7. Накнада за путеве приликом регистрације возила (и за коришћење грађевинског земљишта)	0.6	0.6	0.5
	7.1.4.8. Остали нематеријални трошкови	72.1	75.6	83.2
	- републичка административна такса	25.0	26.2	34.6
	- учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	21.8	22.9	25.3
	- трошкови претплате на часописе и стручне публикације	3.2	3.4	3.7
	- остали нематеријални трошкови (порез на имовину, порез на употребу, држање и ношење добара, трошкови паркинга, услуге агенције за превођење, услуге копирања и коричења...)	22.1	23.2	19.6
7.1.5.	Набавка опреме	10.8	37.9	10.8
	7.1.5.1. Опрема	10.8	37.9	10.8
	- канцеларијска опрема (канцеларијски намештај за пословне просторије Предузећа)	0.9	12.0	7.9
	- клима уређаји за пословне просторије и кабине наплатних станица	2.0	4.2	2.7
	- набавка основних средстава за заштиту од пожара, средстава и опреме према Закону о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама и набавка основних средстава за рад Одељења за БЗРиЗОП)	1.0	12.6	0.2
	- остала опрема (телефонски и факс апарати за пословне просторије и новоизграђене наплатне станице, набавка полица за смештај документације, уређаја за мерење температуре, влажности и одvlaживача ваздуха у магацинском простору у Батајници и електричног палетара за транспорт и пренос документације)	6.9	9.1	
7.1.6.	Финансијски расходи	41.5	43.5	37.7
7.1.7.	Остали расходи	674.7	856.6	727.8
	7.1.7.1. Казне за привредне преступе и прекршаје	70.3	73.7	17.2
	7.1.7.2. Накнада штете трећим лицима	68.5	71.9	93.8
	7.1.7.3. Издаци за хуманитарне, образовне, спортске, научне и верске намене	2.2	2.7	2.3
	7.1.7.4. Расходи по основу судских спорова (судска извршења)	335.3	500.0	447.2
	7.1.7.5. Остали расходи	198.4	208.3	167.4
	- трошкови спорова	197.8	207.5	167.2
	- остали непоменути расходи	0.6	0.8	0.1

8. СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ

Од планираних 6.643,5 милиона динара за 2024. годину, у 2024. години реализовано је **5.395,3 милиона динара**, што представља **81% планираног годишњег износа**.

Износ од 5.395,3 милиона динара састоји се од:

А) Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години	838,1 милиона динара
Б) Улагања у текућој години	4.557,2 милиона динара

У наставку текста даје се прилог Сектора за наплату путарине.

ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА НАПЛАТУ ПУТАРИНЕ

ПОЗИЦИЈА 8. СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ
Позиција 8. СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ

О П И С		ПЛАН 2024. 1 953-14997/24-7 09.07.2024.	ОСТВАРЕЊЕ/ РЕАЛИЗАЦИЈА 2024.	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА	РОК ЗАВРШЕТКА ПО УГОВОРУ	СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА НА ДАН 31.12.2022.	НАПОМЕНА
СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ		6,643.50	5,395.27					81.2%	
НЕПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (Обавезе из претходних година плаћене у текућој години)		838.10	838.10					100.0%	
УЛАГАЊЕ У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ		5,805.40	4,557.17					78.5%	
8.1.	Трошкови материјала	123.85	57.77					46.6%	
8.1.1	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	11.25	4.18					37.2%	
	Приручне прве помоћи – ормарићи за наплатне станице	0.25		/	/	0.00	/		Поступак није спроведен, није било реализације
	Обезбеђивање воде за пиће у пословним просторијама и на наплатним станицама (апарати, балони за воду)	3.00	3.16	454-1460	11/3/2021	3,00 По години	3 године	105.3%	LA FANTANA d.o.o.
	Набавка минералне воде, сокова, чаја, кафе и др. За потребе Сектора за наплату путарине	2.00	1.02	454-1514	12/12/2018	0,9 По години	3 године	51.0%	TIM 99 d.o.o.
	Гориво за агрегате на наплатним станицама	6.00		/	/	0.00	/		Поступак није спроведен, није било реализације
8.1.2	ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ	23.00	26.42					114.9%	
	Резервни делови, ситан инвентар, потрошни браварско-домарски материјал, електроматеријал, алат за техничку службу	15.00	21.76	404-210/2021-8	11/3/2021	0.90	сукцесивно	145.1%	1. рез делови за одрж-Верона
				404-43	1/13/2022	0.56	сукцесивно		2. ситан инв. - Stridon group
				454-916	7/22/2020	1.80	сукцесивно		3. потрошни бр.дом. - Верона
				454-970	8/5/2020	1.00	сукцесивно		4. електро мат. - Елеком
				404-42	1/13/2022	0.58	сукцесивно		5. алат - Lokring doo Београд
	Хитне занатске интервенције на наплатним станицама	8.00	4.66	454-954	12/20/2022	8,00 По години	3 године	58.3%	ТМ инжењеринг
8.1.3	УТОШЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ	86.00	27.17					31.6%	
	Папирне магнетне картице	85.00	14.76	454-1329	10/5/2021	60,00 По години	3 године	17.4%	Институт "Михајло Пупин",
	Штампани обрасци и признанице		10.33	454-245	3/26/2012	4.00	сукцесивно		Дегаме
	Материјал за колор штампаче за бесплатне и преплатне картице	1.00	2.08	454-1974	25.1.2023.	1.94	сукцесивно	208.0%	Cards print
8.1.4	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	3.60							
	Радне униформе	3.60		/	/		/		Поступак није спроведен, није било реализације

8.2.	Трошкови производних услуга	912.00	1396.86					153.2%	
8.2.1	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ	912.00	1396.86					153.2%	
	Редовно одржавање система за наплату путарине	900.00	1,375.13	454-983 454-1161	30.12.2022 23.12.2024	612,00 По години увећање вредности за 757.350.000,00	3 године	152.8%	Орион Телеком
	Одржавање система видео надзора	10.00	9.64	454-42	1/24/2023	15,00 По години	3 године	96.4%	DBS konsel security service
	Одржавање мониторинг центра и алармног система	2.00	1.26	404-126/2022-7	7/1/2022	0.96	7/1/2023	63.0%	Orca Security
	Одржавање вертикалне светлосне сигнализације и надстрешница на наплатним станицама		10.83	454-398	13.06.2022.	10,00 По години	3 године		ТМ инжењеринг
8.3.	Нематеријални трошкови	729.75	94.20					12.9%	
8.3.1	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	729.75	94.20					12.9%	
	Кондиционо гађање	0.25	0.86	404-11/2023-1	1/24/2023	0.44	сукцесивно	344.0%	СК Tapret
	Рекламна кампања у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине	20.00	20.00	454-497	7/12/2022	20.00	по плану	100.0%	Lovebrands & Events doo Београд
	Учешће и излагање на сајмовима у земљи	3.50	3.44					98.3%	БГ и НС сајам
	Вишефазно хидродинамичко прање и чишћење кабина, платоа-острва, заштитне ограде и коловоза на наплатним станицама	78.00	59.92	454-302	4/19/2023	60,00 По години	3 године	76.8%	Clean Trade Facility managment d.o.o.
	Услуга успостављања ситема заштите података и доступности сервиса кроз секундарну локацију	10.00	9.98	454-136	3/8/2022	10,00 По години	3 године	99.8%	Data cloud tehnology и Comtrade system integration
	Одржавање, даљи развој и имплементација апликативног софтвера за интегрисану наплату путарине	300.00		/	/		/		Поступак није спроведен, није било реализације
	Унапређење безбедности података, надзор, реакција и неутрализација сигурносних догађаја 24/7	150.00		/	/		/		Поступак није спроведен, није било реализације
	Даљинска детекција и мобилно теретистичко скенирање путних објеката за упис у Катастар инфраструктуре за путеве IА реда	168.00		/	/		/		Поступак није спроведен, није било реализације
8.4.	Набавка опреме	166.50	150.35					90.3%	
8.4.1.	ОПРЕМА	166.50	150.35					90.3%	
	Столице за инкасанте	3.00		/	/		/		Поступак није спроведен, није било реализације
	ХТЗ опрема	5.50		/	/		/		Поступак није спроведен, није било реализације
	Набавка сигурносних каса, каса за новац, средства радио везе, опреме мониторинг центра и алармног система	4.00	1.50	404-14/2023-1	1/24/2023	1.19	45 дана	37.5%	Master Team doo Нови Београд

	Оперативни лизинг за службена возила	154.00	148.85	454-262 Анекс 1 454-958 Анекс 2 454-1388 Анекс 3 454-400 Анекс 4 454-629 Анекс 5 454-1045 454-645 Анекс 1 454-728 Анекс 2 454-903 Анекс 3 Анекс 4 454-911 Анекс 5 454-200 Анекс 6 454-539 Анекс 7 454-1163 454-336 Анекс 1 454-567 Анекс 454-92	12.03.2019 28.06.2019 14.10.2021 13.06.2022 24.08.2023 13.11.2024 31.05.2021 09.06.2021 07.07.2021 * 06.12.2022 09.03.2023 25.06.2024 19.12.2024 09.05.2023 27.07.2023 19.02.2024			96.7%	Fleet partner Auto Čačak Auto Čačak TDV Fleet
8.5.	Модернизација наплате путарине	611.20	310.94					50.9%	
8.5.1.	СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА	97.20	106.45					109.5%	
	Телекомуникационе услуге L3VPN са одржавањем инфраструктуре	90.00	98.98	454-341 454-335	9.5.2023. 9.5.2023.	23,95 По години 36,0 По години	3 године 3 године	110.0%	Телеком Србија Orion telekom i Nova Defense
	Надзор службених возила путем ГПС-а	7.20	7.47	454-607	8/16/2023	7,2 По години	3 године	103.8%	Monitoring net
8.5.2.	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	507.00	197.61					39.0%	
	Набавка нових ТАГ уређаја за даљу продају и ОПС уређаји	507.00	197.61	454-778 Анекс 1: 454-964	6.10.2023 18.10.2024.	235,2 114,75	1.4.2024	39.0%	Roaming electronics doo + анекс
8.5.3.	ОБЈЕКТИ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	7.00	6.88					98.3%	
	Закуп пословног простора за регионални центар Чачак	7.0	6.88	454-201	9.3.2023.	20,64 За период од 3 године	31.10.2025.	98.3%	Ауто Чачак
	Закуп магацинског простора у Београду			/	/		/		Поступак није спроведен, није било реализације

8.6.	МОДЕРНИЗАЦИЈА ОПРЕМЕ НА АУТОПУТЕВИМА ПОД НАПЛАТОМ	2,232.10	1,704.67					76.4%	
8.6.1.	СПЕЦИФИЧНИ ПРОЈЕКТИ	2,232.10	1,704.67					76.4%	
	Набавка, уградња и пуштање у рад брзих електропуњача на аутопутевима Републике Србије	100.00	88.18	454-730	9/25/2023	99.60	6 месеци од увођења у посао	88.2%	Орион Телеком
	Стручни надзор над радовима на уградњи брзих електропуњача на аутопутевима Републике Србије	1.00		454-60	2/5/2024	0.90	по захтеву		RTTE consulting
	Систем за управљање документима са електронском писарницом	36.00	35.67	454-1590	12/6/2021	71.30	4 месеца	99.1%	Comtrade system integration
	Стручни надзор над имплементацијом система за управљање документима са електронском писарницом	3.60		454-90	2/18/2022	7.08	по захтеву		Erss advisory doo
	Систем за контролу коришћења аутопута под наплатом на деоницама: Београд-Суботица, Београд-Шид, Београд-Чачак, Ниш-Прешево и Ниш-Димитровград	136.00		454-109	2/21/2022	311.61	6/21/2023		Институт "Михајло Пупин", Comtrade system integration и ТМ инжењеринг
	Пројектовање, изградња недостајуће инфраструктуре и инсталација система за наплату путарине на делу деонице Моравски коридор и то наплатне станице: "Ћићевац", "Крушевац исток", "Крушевац запад", "Адрани", "Прелина (Коњевићи)", "Катрга", "Лучани", "Прилипац" и привремена чеона наплатна станица "Крушевац", на аутопуту Рума-Шабац и то: наплатна станица "Хртковци" и чеоне наплатне станице "Рума" и "Шабац"	1,850.00	1,500.19	454-704	9/19/2023	4,918.94	по захтеву	81.1%	Орион Телеком
	документације и надзор над изградњом недостајуће инсталације и над радовима на инсталацији система за наплату путарине на делу деонице Моравски коридор и то наплатне станице: "Ћићевац", "Крушевац исток", "Крушевац запад", "Адрани", "Прелина (Коњевићи)", "Катрга", "Лучани", "Прилипац" и привремена чеона наплатна станица "Крушевац", на аутопуту Рума-Шабац и то: наплатна станица "Хртковци" и чеоне наплатне станице "Рума" и "Шабац"	55.50	29.09	454-61	45,327.00	226.76	по захтеву	52.4%	Виа-Пројект,
	Систем за финансијско-материјално пословање (ERP), са напредном аналитичком платформом (DWH)	50.00	51.54	454-62	45,327.00	203.80	18 месеци	103.1%	Comtrade system integration
	ИЗГРАДЊА НАПЛАТНИХ СТАНИЦА	1,030.00	842.38					81.8%	
	ИЗГРАДЊА НАПЛАТНИХ СТАНИЦА	1,030.00	842.38					81.8%	
	Израда пројектно техничке документације и извођење радова на проширењу наплатних станица на аутопутевима: Београд-Суботица, Београд-Шид и Београд-Ниш, и опрема за наплату путарине на проширеним наплатним станицама	1,000.00	765.32	454-720	2/10/2022	6,232.90	12/31/2023	76.5%	Србијааутопут, Институт "Михајло Пупин", Teamenergo, N-ing, Del Ing, Traffic Desing
	Техничка контрола пројектно техничке документације и надзор над радовима на проширењу наплатних станица на аутопутевима: Београд-Суботица, Београд-Шид и Београд-Ниш и над инсталацијом опреме система за наплату путарине на проширеним наплатним станицама	30.00	77.06	454-228	3/31/2022	346.34	3/31/2024	256.9%	Виа-Пројект, Институт за путеве и Мостпројект



4. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ И ОБРАСЦИ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

Образац 1.

Попуњава правно лице - предузетник		
Матични број 20132248	Шифра делатности 4211	ПИБ 104260456
Назив ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА)		
Седиште Београд - Звездара, БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 282		

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

- у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	6.1	59.777.230	63.720.364
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		207.233	218.440
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	6.1	207.233	218.440
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005			
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006			
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007			
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008			
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009			
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010			
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		59.569.997	63.501.924
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012			
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013		69.761.804	68.900.473
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	6.2	207.566	219.090
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6.3	1.134.433	991.993
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	6.4	3.879.854	3.424.802
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	6.4	2.935.574	2.695.669
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		444.799	408.408
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		499.481	320.725
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6.5	15.372.607	14.895.714
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.6	46.731.856	46.776.641
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		84.828	369.971
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.8	2.350.660	2.222.262

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		9.984.574	5.180.109
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		201.810	169.840
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6.7	40.245	15.603
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	6.7	161.328	154.011
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		237	226
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032		821.972	1.017.855
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6.7	798.951	992.115
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		22.989	25.722
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		32	18
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		620.162	848.015
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	6.8	21.666	12.991
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		138.704	98.148
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		318.945	324.802
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		928.714	937.212
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043		60.319.651	64.227.997
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044		71.651.194	70.953.688
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		11.331.543	6.725.691
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047			
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		39.438	135.437
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049			



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		11.370.981	6.861.128
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051			
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		50.518	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053			42.185
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054			
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		11.421.499	6.818.943
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1061			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062			

у _____
дана _____ 20 _____ године

Законски заступник

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми образаца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 89/2020).

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године		Проценат реализације 01.01-31.12.2024. / План 01.01-31.12.2024.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	63,720,364	63,751,142	63,751,142	59,777,230	94 %
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	218,440	218,000	218,000	207,233	105 %
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	218,440	218,000	218,000	207,233	105%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006					
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	63,501,924	63,533,142	63,533,142	59,569,997	94 %
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	68,900,473	57,443,490	57,443,490	69,761,804	121 %
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	219,090	217,974	217,974	207,566	95 %
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	991,993	1,139,808	1,139,808	1,134,433	100 %
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	3,424,802	3,784,087	3,784,087	3,879,854	103 %
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2,695,669	2,935,788	2,935,788	2,935,574	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	408,408	444,772	444,772	444,799	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	320,725	403,527	403,527	499,481	124%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	14,895,714	16,000,000	16,000,000	15,372,607	96 %
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	46,776,641	33,751,621	33,751,621	46,731,856	138 %
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	369,971			84,828	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2,222,262	2,550,000	2,550,000	2,350,660	92 %
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		6,307,651	6,307,651		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	5,180,109			9,984,574	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	169,840	15,455	15,455	201,810	1306 %
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	15,603	15,000	15,000	40,245	268%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	154,011	265	265	161,328	60878%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	226	190	190	237	125%

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2024. ГОДИНУ

	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,017,855	1,653,669	1,653,669	821,972	50 %
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	992,115	829,952	829,952	798,951	96%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	25,722	823,697	823,697	22,989	3%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	18	20	20	32	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	848,015	1,638,214	1,638,214	620,162	38%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	12,991	15,000	15,000	21,666	144%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	98,148	5,000	5,000	138,704	2774%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	324,802	230,000	230,000	318,945	139%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	937,212	1,401,500	1,401,500	928,714	66%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	64,227,997	64,011,597	64,011,597	60,319,651	94%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	70,953,688	60,503,659	60,503,659	71,651,194	118%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		3,507,937	3,507,937		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	6,725,691			11,331,543	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	135,437	135,000	135,000	39,438	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		3,372,937	3,372,937		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	6,861,128			11,370,981	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				50,518	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	42,185				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		3,372,937	3,372,937		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	6,818,943			11,421,499	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2024. ГОДИНУ

Образац 1А.

Полупуњава правно лице - предузетник		
Матични број 20132248	Шифра делатности 4211	ПИБ 104260456
Назив ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА)		
Седиште Београд - Звездара, БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 282		

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2024. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број 953-8003/25-1
Датум 28-03-2025
у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002		554.991.483	557.314.280	556.343.079
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7.1	188.251	169.416	162.742
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		188.037	169.232	162.528
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	7.1	214	214	214
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	7.2	554.803.232	557.144.834	556.180.337
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		520.134.053	512.176.784	520.486.208
023	2. Постројења и опрема	0011		2.224.775	1.766.061	2.012.109
024	3. Инвестиционе некретности	0012				
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013		30.450.103	41.960.541	31.787.110
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015		1.994.301	1.241.448	1.892.910
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности која се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део), осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030		3.050.778	2.578.668	4.056.733
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031		965.565	965.963	1.281.198
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		4.326	4.123	3.939
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	7,4	26.888	69.779	100.522
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		954.351	892.061	1.176.737
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	7,3	10.626	68.296	12.493
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		10.626	68.296	12.493
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044		1.385.113	1.172.017	890.866
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		1.385.113	1.172.017	890.866
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хертије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	7.6	611.123	319.658	1.835.386
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		58.351	52.734	36.790
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059		558.042.261	559.892.948	560.399.812
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401		371.643.185	383.541.938	391.627.981
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	7.9	109.818.098	109.818.098	109.818.098
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		367.754.486	369.092.370	370.359.470
330 и погражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		763.255	780.609	796.679
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408		0	48.211	16.071
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		0	48.211	16.071
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		106.692.654	96.197.350	89.362.337
350	1. Губитак ранијих година	0413		95.271.155	89.378.407	84.240.504
351	2. Губитак текуће године	0414		11.421.499	6.818.943	5.121.833
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		18.682.019	21.045.895	23.817.651
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		455.414	392.097	82.189
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		44.372	38.538	36.249
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		411.042	353.559	45.940
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		18.226.605	20.653.798	23.735.462
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		56.231	117.858	657.756
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		18.159.221	20.527.792	23.058.479
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		11.153	8.148	19.227
419 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		1.981.568	1.931.050	1.973.235
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		51.471.275	47.705.804	43.263.130
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431		114.264.214	105.668.261	99.717.815
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	7.14	98.317.302	96.077.909	93.410.325
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		95.976.551	92.843.445	88.659.867
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		0	733.003	1.352.003
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	7.14	2.340.751	2.501.461	3.398.455
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	7.15	198.618	146.745	201.903
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442		11.795.152	5.421.403	2.134.133
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	7.15	11.795.152	5.421.403	2.134.133
435	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по минцима	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449		1.184.278	1.213.795	736.213



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
44, 45 и 46 осим 457	1. Остале краткорочне обавезе	0450		644.344	606.974	627.019
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		539.934	606.821	109.194
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		2.768.864	2.808.409	3.235.241
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = (0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА $(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$	0456		558.042.261	559.892.948	560.399.812
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

у _____
дане _____ 20__ године

Законски заступник

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми образаца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 89/2020).

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.12.2024. године		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	557,314,280	569,901,271	569,901,271	554,991,483	97 %
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	169,446	190,214	190,214	188,251	99 %
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	169,232	190,000	190,000	188,037	99%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	214	214	214	214	100%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	557,144,834	569,711,057	569,711,057	554,803,232	97 %
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	512,176,784	514,135,983	514,135,983	520,134,053	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	1,766,061	2,000,000	2,000,000	2,224,775	111%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	41,960,541	52,575,074	52,575,074	30,450,103	58%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	1,241,448	1,000,000	1,000,000	1,994,301	199%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованог вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		5,580	5,580		

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2024. ГОДИНУ

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	2,578,668	2,254,134	2,254,134	3,050,778	135 %
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	965,963	745,000	745,000	985,565	132 %
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4,123	6,000	6,000	4,326	72%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	69,779	59,000	59,000	26,888	46%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	892,061	680,000	680,000	954,351	140%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	68,296	59,000	59,000	10,626	18 %
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	68,296	59,000	59,000	10,626	18%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1,172,017	900,000	900,000	1,385,113	154%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,172,017	900,000	900,000	1,385,113	154%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	319,658	550,000	550,000	611,123	111 %
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	52,734	134	134	58,351	43546 %
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	559,892,948	572,160,985	572,160,985	558,042,261	98 %
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					

	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	383,541,938	386,913,745	386,913,745	371,643,185	96 %
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	109,818,098	109,818,097	109,818,097	109,818,098	100 %
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	369,092,370	369,091,241	369,091,241	367,754,486	100 %
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	780,609	780,609	780,609	763,255	98 %
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	48,211	3,421,148	3,421,148	0	0 %
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	48,211	48,211	48,211		0%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		3,372,937	3,372,937		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	96,197,350	96,197,350	96,197,350	106,692,654	111 %
350	1. Губитак ранијих година	0413	89,378,407	96,197,350	96,197,350	95,271,155	99%
351	2. Губитак текуће године	0414	6,818,943			11,421,499	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	21,045,895	18,379,441	18,379,441	18,682,019	102 %
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	392,097	39,845	39,845	455,414	1143 %
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	38,538	35,000	35,000	44,372	127%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	353,559	4,845	4,845	411,042	8484%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	20,653,798	18,339,596	18,339,596	18,226,605	99 %
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	117,858	20,000	20,000	56,231	281%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	20,527,792	18,312,096	18,312,096	18,159,221	99%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	8,148	7,500	7,500	11,153	149%
49 (део), осим 498 и 495	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1,931,050	1,936,630	1,936,630	1,981,568	102 %

495	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	47,705,804	57,454,074	57,454,074	51,471,275	90 %
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	105,668,261	107,477,095	107,477,095	114,264,214	106 %
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	96,077,909	98,616,695	98,616,695	98,317,302	100 %
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	92,843,445	96,256,238	96,256,238	95,976,551	100%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	733,003				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	2,501,461	2,360,457	2,360,457	2,340,751	99%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	146,745	153,400	153,400	198,618	129 %
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	5,421,403	5,000,000	5,000,000	11,795,152	236 %
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	5,421,403	5,000,000	5,000,000	11,795,152	236%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1,213,795	709,000	709,000	1,184,278	167 %
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	606,974	594,000	594,000	644,344	108%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	606,821	115,000	115,000	539,934	470%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	2,808,409	2,998,000	2,998,000	2,768,864	92 %
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	559,892,948	572,160,985	572,160,985	558,042,261	98 %
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образак 1Б.

Попуњава правно лице - предузетник		
Матични број 20132248	Шифра делатности 4211	ПИБ 104260456
Назив JAVNO PREDUZEĆE PUTEVI SRBIJE BEOGRAD (ZVEZDARA)		
Седиште Београд - Звездара, БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 282		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

- у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	71.427.719	72.742.080
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	352.714	344.541
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.128	858
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	71.073.877	72.396.681
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	55.391.199	58.471.076
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	45.212.488	50.423.353
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	3.935.340	3.437.381
4. Плаћене камате у земљи	3010	30.271	103.661
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6.213.100	4.506.681
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	16.036.520	14.271.004
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	14.839.220	14.393.285
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	14.839.220	14.393.285



Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	14.839.220	14.393.285
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	905.835	1.393.447
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	736.747	1.245.224
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	29.855	36.370
7. Финансијски лизинг	3044	139.233	111.853
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	905.835	1.393.447
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	71.427.719	72.742.080
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	71.136.254	74.257.808
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	291.465	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		1.515.728
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	319.658	1.835.386
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	611.123	319.658

у _____

дана _____ 20 _____ године

Заменик заступник

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми образаца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 89/2020).



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 16.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Проценат реализације 01.01-31.12.2024. / План 01.01-31.12.2024.
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	72,742,080	70,314,090	70,314,090	71,427,719	102 %
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	344,541	379,000	379,000	352,714	93%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	858	860	860	1,128	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	72,396,681	69,934,230	69,934,230	71,073,877	102%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	58,471,077	44,157,010	44,157,010	55,391,199	125%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	50,423,353	35,748,527	35,748,527	45,212,488	126%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	3,437,381	3,799,587	3,799,587	3,935,340	104%
4. Плаћене камате у земљи	3010	103,662	18,896	18,896	30,271	160%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4,506,681	4,590,000	4,590,000	6,213,100	135%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	14,271,003	26,157,080	26,157,080	16,036,520	61%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	14,393,285	25,052,600	25,052,600	14,839,220	59%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	14,393,285	25,052,600	25,052,600	14,839,220	59%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	14,393,285	25,052,600	25,052,600	14,839,220	59%



В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1,393,446	874,138	874,138	905,835	104%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	1,245,224	738,638	738,638	736,747	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	36,370	39,600	39,600	29,855	75%
7. Финансијски лизинг	3044	111,852	95,900	95,900	139,233	145%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1,393,446	874,138	874,138	905,835	104%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	72,742,080	70,314,090	70,314,090	71,427,719	102%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	74,257,808	70,083,748	70,083,748	71,136,254	102%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		230,342	230,342	291,465	127%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1,515,728				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1,835,386	319,658	319,658	319,658	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	319,658	550,000	550,000	611,123	111%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(у динарима)

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024 Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1,937,469,488	2,116,703,326	2,116,703,326	2,116,655,415	100 %
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2,695,710,692	2,935,788,247	2,935,788,247	2,935,721,796	100 %
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3,104,125,297	3,380,560,166	3,380,560,166	3,380,483,648	100 %
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	2,255	2,262	2,262	2,282	101 %
4.1.	- на неодређено време	2,029	2,036	2,036	2,000	98 %
4.2.	- на одређено време	226	226	226	282	125 %
5	Накнаде по уговору о делу	2,628,863	3,306,000	3,306,000	2,152,397	65 %
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	3	3	3	100 %
7	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	4,324,844	3,594,000	3,594,000	3,900,444	109 %
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	/	/	/	/	/
13	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/
15	Накнаде члановима Комисије за ревизију	2,005,208	2,065,848	2,065,848	2,065,848	100 %
16	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	100 %
17	Накнаде члановима надзорног одбора	7,422,683	7,422,683	7,422,683	7,422,683	100 %
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100 %
19	Превоз запослених на посао и са посла	213,039,067	227,000,000	227,000,000	237,698,680	105 %
20	Дневнице на службеном путу	52,632,971	52,700,000	52,700,000	85,943,191	163 %
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	2,441,884	2,500,000	2,500,000	2,256,293	90 %
22	Отпремнина за одлазак у пензију	17,588,174	16,700,000	16,700,000	17,028,326	102 %
23	Број прималаца	42	34	34	44	129 %
24	Јубиларне награде	12,946,991	26,940,000	26,940,000	23,877,990	89 %
25	Број прималаца	62	106	106	114	108 %
26	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/
27	Помоћ радницима и породици радника	12,363,040	128,000,000	128,000,000	120,170,073	94 %
28	Стипендије	2,047,009	3,200,000	3,200,000	2,367,133	74 %
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	/	/	/	/	/
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	10,788,304	13,000,000	13,000,000	9,883,954	76 %

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Ред. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023. године	1,938	709	1,229	297	146	151	5	3	2
	Одлив кадрова									
1.	навести основ	5 (на лични захтев) 1 (смрт)			10 (на лични захтев) 4 (истек рока)					
2.	пензија	9								
3.	отказ због повреде радне обавезе	1								
4.	прелазак са одређеног на неодређено време				35					
	Пријем									
1.	навести основ				6 (замена) 2 (сагласност Комисије) 1 (продужетак радног века)					
2.	прелазак са одређеног на неодређено време	35								
3.	повећан обим посла									
4.										
	Стање на дан 31.03.2024. године	1,957	717	1,240	257	125	132	5	3	2
	Одлив кадрова									
1.	навести основ	10 (на лични захтев)			6 (на лични захтев)					
2.	пензија	12								
3.	отказ због повреде радне обавезе	5								
4.	прелазак са одређеног на неодређено време				25					
	Пријем									
1.	навести основ				1 (замена) 19 (сагласност Комисије)					
2.	прелазак са одређеног на неодређено време	25								
3.	повећан обим посла									
4.										
	Стање на дан 30.06.2024. године	1,955	743	1,256	246	93	109	5	3	2
	Одлив кадрова									
1.	навести основ	4 (на лични захтев)			2 (на лични захтев) 2 (истек уговора)					
2.	пензија	3								
3.	отказ због повреде радне обавезе									
4.	прелазак са одређеног на неодређено време				38					
	Пријем									
1.	навести основ	1			3 (замена) 2 (продужетак радног века)					
2.	прелазак са одређеног на неодређено време	38								
3.	повећан обим посла									
4.										
	Стање на дан 30.09.2024. године *	1,987	766	1,265	209	69	96	5	3	2



	Одлив кадрова									
1.	навести основ	9 (на лични захтев) 1 (смрт)			5 (на лични захтев) 5 (истек рока)					
2.	пензија	9								
3.	отказ због повреде радне обавезе	2			1					
4.	прелазак са одређеног на неодређено време				8					
	Пријем									
1.	навести основ	1 (на основу судске пресуде)			86 (сагласност Комисије) 1 (замена)					
2.	прелазак са одређеног на неодређено време	8								
3.	повећан обим посла				23					
4.										
	Стање на дан 31.12.2024. године **	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1,975	942	1,033	300	147	153	5	3	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"

Матични број: 20132248

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	69,986	49,060	73,078	53,728
	Највиша појединачна зарада	259,852	184,656	331,666	235,340
	Просечна зарада	107,718	78,010	110,134	79,704
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	309,975	219,793	283,450	201,198
	Највиша појединачна зарада	390,308	276,106	469,414	331,902
	Просечна зарада	313,686	222,394	330,224	233,987

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенција	451	РС	4,720,000,000	9,440,000,000	10,620,000,000	11,800,000,000	538
Остали приходи из буџета	451	РС	2,175,000,000	4,350,000,000	6,525,000,000	8,700,000,000	0
УКУПНО:			6,895,000,000	13,790,000,000	17,145,000,000	20,500,000,000	538

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Субвенција	451	РС	11,800,000,000	13,201,611,427	13,201,611,427	0	56
Остали приходи из буџета	451	РС	8,700,000,000	4,491,354,955	4,491,354,955	0	0
УКУПНО:			20,500,000,000	17,692,966,382	17,692,966,382	0	56

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01. - 31.12.2024.		Проценат реализације 01.01. -31.12.2024. / план 01.01. -31.12.2024.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	2,200,000	2,188,480	2,700,000	2,700,000	2,343,590	87%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2,000,000	1,433,891	2,000,000	2,000,000	2,093,481	105%
6.	Реклама и пропаганда	32,700,000	27,577,202	38,800,000	38,800,000	39,346,671	101%
7.	Остало						

Програмом пословања за 2024. годину за позицију 6. Реклама и пропаганда планирано је 38,8 милиона динара, од чега се 20 милиона динара односи на Рекламну кампању у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине.

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
План за 2024. годину (01.01. - 31.12.2024.)									
								Летњи камп за децу запослених радника ЈП "Путеви Србије"	2,700,000
	Програмом пословања ЈП "Путеви Србије" за 2024. годину нису планирана средства за спонзорство и донације, док су за хуманитарне активности планирана у износу од 2.700.000 динара, и то у трећем кварталу.								
Период 01.01. - 31.12.2024.									
	На позицији Хуманитарне активности реализован је летњи камп за децу запослених радника ЈП "Путеви Србије", на Митровцу на Тари, износ 2.343.590 динара								

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 7.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добиаена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит/губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2020	19.10.2021.	953-23385/21-5	02.12.2021.	05 Број: 41-11101/2021	Добитак	5,147,969,245			100%	5,147,969,245	за покриће губитака из ранијих година
2021					Губитак	4,992,801,473					
2022					Губитак	5,121,832,832					
2023					Губитак	6,818,942,664					
2024					Губитак	11,421,499,468					

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 8.

Кредитна задуженост ЈП "Путеви Србије"

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2023. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2023. године у динарима	Стање кредитне задужености на 31.12.2024. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2024. године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плаћања по кредиту за текућу годину (у динарима)							
														Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																					
Панонска Банка (Banca Intesa)	По уговору о репрограмирању дуга број 2510000393	УСД	9,226,894.76	Не	512,605.34	54,268,040.79			18	2	01.05.2007.	6.75%	2		29,337,135.15		28,965,563.80		2,056,813.95		980,266.59
Поштанска штедионица	По уговору о одржавању текуће ликвидности ЈП "Путеви Србије"	ЕУР	30,000,000.00	Не	3,750,000.00	439,401,375.00			4	1	27.06.2020.	3.50%	12	263,650,950.00	439,327,500.00			6,629,268.15	8,310,430.54		
Поштанска штедионица	По уговору о одржавању текуће ликвидности ЈП "Путеви Србије"	ЕУР	8,000,000.00	Не	2,042,553.05	239,333,498.31			4.5	6 месеци	24.07.2020.	3.50%	12	59,835,678.01	119,635,951.78	59,760,460.99	59,720,765.60	4,121,703.76	7,107,499.91	1,843,803.08	710,811.44
Укупно домаћи кредитор:																					
Страни кредитор																					
Зајам ЕИБ од 37 милиона ЕУР 21386	Бр. 21386 - Хитна санација саобраћаја	ЕУР	37,000,000.00	Да					15	5	05.07.2007.	5.07%	6								
Зајам ЕИБ од 95 милиона ЕУР	Бр. 21631 - Рехабилитација постојећих путева	ЕУР	95,000,000.00	Да	10,913,333.33	1,278,755,645.61	5,203,333.23	608,867,517.58	15	5	15.02.2009.	4.74%	2	347,281,647.00		323,368,963.24		28,170,121.58		20,491,230.81	
Зајам ЕИБ од 120 милиона ЕУР	Бр. 22550 - Пројекат европских путева Б	ЕУР	120,000,000.00	Да	69,051,111.08	8,090,974,174.35	62,331,111.08	7,293,668,729.92	18	7	15.02.2009.	3.33%	2	394,878,624.00		394,381,008.00		178,958,121.55		169,878,432.53	
Зајам ЕБРД од 80 милиона ЕУР	Бр. 36651 - Обилазница око Београда	ЕУР	80,000,000.00	Да					12	5	17.01.2012.	1.39%	2								
Зајам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24036 - Санација моста Газела	ЕУР	33,000,000.00	Да	15,566,666.67	1,824,003,930.39	13,366,666.67	1,564,099,163.72	15	5	16.08.2015.	4.02%	2	129,275,740.00		129,128,780.00		36,610,068.08		33,990,528.85	
Зајам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24037 - Рехабилитација путева и мостова Б2	ЕУР	33,000,000.00	Да	16,600,000.00	1,945,083,420.00	14,400,000.00	1,685,014,560.00	15	5	15.02.2015.	3.10%	2	129,275,740.00		129,128,780.00		38,323,891.84		35,716,061.47	
Зајам ЕИБ од 40 милиона ЕУР	Бр. 25748 - Обилазница око Београда, сектор Б	ЕУР	40,000,000.00	Да	34,833,333.37	4,081,550,554.30	33,055,555.60	3,867,992,532.98	17	7	18.02.2019.	3.54%	2	94,671,627.12		114,128,971.96		56,287,309.45		54,663,602.79	
Зајам ЕИБ од 60 милиона ЕУР	Бр. 24134 - Обилазница око Београда, сектор А	ЕУР	60,000,000.00	Да	49,575,000.00	5,808,886,177.50	46,834,459.46	5,480,329,590.27	18	5	16.08.2017.	1.38%	2	161,038,821.05		160,855,752.94		65,840,369.43		63,765,123.94	
Укупно страни кредитор:								20,499,972,094.46													
Укупно кредитно задужење				ЕУР	202,331,997.50	23,762,256,816.25	175,191,126.04	20,499,972,094.46													
			УСД	512,605.34	1,579,908,827.18																
од чега за ликвидност		ЕУР			5,792,553.05			20,499,972,094.46													
од чега за ликвидност		РСД																			
од чега за капиталне пројекте		УСД			512,605.34																
од чега за капиталне пројекте		ЕУР			196,539,444.45		175,191,126.04														

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

Курс на дан 31.12.2024. (НБС, Курсна листа бр. 253 за званични средњи курс динара)

1 ЕУР =	117.0149	динара
1 УСД =	112.4386	динара



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
31.12.2023.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	142,211,402.89
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	1,118,294.22
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	106,432,690.00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	2,425,205.23
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	27,714,251.64
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	39,756,536.55
	Укупно у динарима				319,658,380.53
31.03.2024.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	855,883,754.87
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	50.00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	112,862,401.00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	2,425,205.23
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	38,768,013.26
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	48,145,865.33
	Укупно у динарима				1,058,085,289.69

30.06.2024.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	374,081,615.42
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	93,364.11
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	50.00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	130,277,496.00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	2,446,610.50
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	59,811,126.38
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	73,332,771.90
	Укупно у динарима				640,043,034.31
30.09.2024.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	891,791,362.22
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	2,193,508.27
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	50.00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	131,837,550.00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	2,446,610.50
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	41,762,708.01
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	26,892,699.74
	Укупно у динарима				1,096,924,488.74

31.12.2024.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	511,081,546.24
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	3,842,300.38
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	50.00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	18,280.00
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	55,979,444.00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	2,421,918.46
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	18,327,398.55
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	19,451,763.38
	Укупно у динарима				611,122,701.01

Образак 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА					
Е-75, ГОРЊЕ ПОЉЕ - ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2008			150,639
Е-75, ЦАРИЧИНА ДОЛИНА - ВЛАДИЧИН ХАН	4	2008			209,287
Е-75, ВЛАДИЧИН ХАН - ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ	4	2008			615,777
Е-75, ЛЕВОСОЈЕ - ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ	4	2008			628,152
Е-75, ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА	4	2008			898,704
Е-80, ПРОСЕК - ЦРВЕНА РЕКА	4	2008			732,905
Е-80, ЦРВЕНА РЕКА - ЧИФЛИК	4	2008			77,477
Е-80, ЧИФЛИК - СТАНИЧЕЊЕ, ПИРОТ ИСТОК	4	2008			335,364
Е-75, У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	4	2008			664,409
Е-763, ЛАЈКОВАЦ - ЉИГ	4	2008			1,218,307
Е-763, ОБРЕНОВАЦ - УБ	4	2008			252,637
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ВРЧИН	1	2008			30,228
Е-75, ГРАБОВНИЦА-ГРДЕЛИЦА	4	2016			805,059
Е-75, ГРДЕЛИЦА-ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2016			120,520
СУРЧИН-ОБРЕНОВАЦ-ПОЖЕГА	4	2016			21,256,147
РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА	4	2016			415,509
Е-763, ПРЕЉИНА - ПОЖЕГА	4	2018			1,930,521
АУТОПУТ РУМА-НОВИ САД	4	2018			1,017,325
Е-761, ПОЈАТЕ-ПРЕЉИНА	4	2018			469
АУТОПУТ Е-80, НИШ-МЕРДАРЕ	4	2018			4,744,519
КОРИДОР 10, БАТОЧИНА-КРАГУЈЕВАЦ					119,559
ШАБАЦ-ЛОЗНИЦА					1,316,334
ОСТАЛА УЛАГАЊА					3,702,993
УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:					41,242,841

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2024. ГОДИНУ

СТУДИЈЕ,ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Уговорено до 2016. године					
Идејни пројекат дела магистралног пута М-25, Ниш-Приштина, Обилазница Прокупља	1	2010.	2015.	49,324	67,075
Идејни и главни пројекат, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	59,000	62,600
Техничка контрола Главног пројекта, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	28,851	29,731
Идејни и главни пројекат, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	41,300	43,976
Техничка контрола Главног пројекта, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	1,876	2,448
СВЕГА :	1			180,351	205,830
Програм радова за 2016. год.					
Генерални пројекат са Претходном студијом обилазнице Лајковца на д.п. ИБ реда бр. 27 (М-4).	1	2015.	2016.	6,456	12,772
Иновирање Идејног и Главног пројекта за деоницу државног пута ИБ-19: Ердевик - Нештин, Л = 7,8 км	1	2015.	2016.	6,900	25,935
Идејни пројекат реконструкције д. п. ИБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Аљиновићи - Говеђак, км 323+832 - км 330+023 (Л = 6,19 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
Идејни пројекат реконструкције д. п. ИБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Каменолом - Сјеница км 332+423 - км 337+678 (Л = 5,26 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
Главни пројекат побољшања д. п. ПА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2015.	2016.	1,476	1,550
Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д. п. ИБ реда бр.29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	1	2015.	2016.	25,610	55,406
Техничка контрола Главног пројекта за деоницу државног пута ИБ-19: Ердевик-Нештин, Л = 7,8 км	1	2016.	2016.		
Техничка контрола Главног пројекта побољшања д. п. ПА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2016.	2016.		
Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости Сомбор - Бездан - Колут - Бачки Брег - граница Мађарске	1	Донета одлука о обустављању поступка јавне набавке			123,886
Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима:	1				1,019
Пројекат за извођење привремене везе девијације државног пута ПА-148 (Р-201) са државним путем ИБ-26 (М-19)	1	2015.	2016.	430	774
Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
СВЕГА:				50,904	238,730

ПДР за надвожњак на д.п. II реда бр. 102 (М-22.1), између Бачке Тополе и малог Иђоша на км 70+640	1	2013.	2014.	1,440	1,440
Главни пројекат санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	1,176	60,421
ТК Главног пројекта санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	149	149
ТК Главног пројекта рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник	1	Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
Главни пројекат рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник		Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
СВЕГА:				2,765	62,010
Идејни пројекат моста на Сави код Шабца (Л = 680 м, Б = 20,4 м)		Поднет захтев за заштиту права			46,288
Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	1	2015.	2016.	23,759	115,870
Израда пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда број A1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	1,369	1,369
Израда пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IA реда број A1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	417,600	418,018
Израда пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител- Перлез	1	2016.	2016.		
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. I реда	1	2016.	2016.		
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. II реда	1	2016.	2016.		
ТК пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда број A1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	142	142
ТК пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IA реда број A1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	50	50
ТК пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител- Перлез	1	2016.	2016.		4,751
Идејни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр.187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2015.	2016.	984	1,604
Главни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр.187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2016.	2016.		
ТК Главног пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр.187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2016.	2016.		

Техничка документација за рехабилитације државног пута IB реда бр.21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега - Косјерић-Ваљево, км 169+650 – км 169+680	1	2016.	2016.		1,449
ТК Техничке документације за рехабилитације државног пута IB реда бр.21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега-Косјерић-Ваљево, км 169+650 – км 169+680	1	2016.	2016.		
Техничка документација за рехабилитацију државног пута IB реда бр. 21 са путним објектом преко реке Ђетиње – Лековића мост на км: 2+187 до 2+236, деоница: Пожега-Ариље	1	2016.	2016.		1,117
ТК Пројекта рехабилитације објекта, Мост преко реке Ђетиње, Лековића мост, државни пут IB реда бр.21, деоница Пожега – Ариље, км 002+178 – км 002+236	1	2016.	2016.		
Допуна постојећег пројекта, натпутњак преко пута, на државном путу IA реда бр.1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
ТК допуне постојећег пројекта, натпутњак преко пута, на државном путу IA реда бр.1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IA реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.		
ТК допуне постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IA реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.		
Главни пројекат рехабилитације моста на државном путу I-A3 реда, Кузмин-Адашевци, Надвожњак Адашевци, ИД 00004	1	Није уговорено			
ТК Главног пројекта рехабилитације моста на државном путу I-A3 реда, Кузмин-Адашевци, Надвожњак Адашевци, ИД 00004		Није уговорено			
Пројекат рехабилитације Моста на државном путу I-A1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	1	2015.	2015.	420	420
ТК Главног пројекта рехабилитације Моста на државном путу I-A1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	1	2015.	2015.	48	48
Пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IA-A1 реда, Јагодина-Ћуприја	1	2015.	2015.	624	3,021
ТК Главни пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IA-A1 реда, Јагодина-Ћуприја	1	2015.	2015.	63	63
Главни пројекат реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	1,668	1,668
ТК Главног пројекта реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	140	4,332
Главни пројекат реконструкције моста" Мехов крш" на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000	1	Није уговорено			
ТК Главног пројекта реконструкције моста" Мехов крш" на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000		Није уговорено			
Главни пројекат рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	1,074	5,956
ТК Главног пројекта рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	86	447

Пројекат рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турије код села Маћедонци на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	551	587
ТК Пројекта рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турије код села Маћедонци на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	48	160
Пројекат рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевице на државном путу I-Б реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевице на државном путу I-Б реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
Пројекат рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ћурковица на државном путу I-Б реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ћурковица на државном путу I-Б реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
Главни пројекат рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		
ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		168
Главни пројекат рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
Пројекат рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу IБ реда број 22, Ћелије-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		1,469
ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу IБ реда број 22, Ћелије-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		
Главни пројекат рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IА реда број 107,Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		3,192
ТК Главног пројекта рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
Пројекат рехабилитације Моста преко Јелашичке реке на државном путу IБ реда број 441,Сурдулица-Грамађа-Лепеница	1	2015.	2016.	918	918
ТК Пројекта рехабилитације Моста преко Јелашичке реке на државном путу IБ реда број 441,Сурдулица-Грамађа-Лепеница	1	2016.	2016.		765
Планска и техничка документација за изградњу обилазнице државног пута IА 130 око Орловата са друмским мостом преко реке Тамиш					4,771
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима локалним путевима	1	2016.	2016.		114
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на локалним путевима	1	2016.	2016.		
СВЕГА :				449,544	618,757

Главни пројекат санације потпорних зидова на државном путу ІБ реда број 21, деоница: Слатина – Ваљево, км 2+930 – 3+100 лево (Л=170м) и км 2+912 – км 2+988 десно (Л=76м); деоница: Ваљево – Подбукови, км 13+140 – 13+165 десно (Л=25м) и км 19+468 – км 19+512 десно (Л=44м)	1	2015.	2015.	2,131	2,131
Клизиште-одрон "Романов мост" на Р-122, деоница: Свође-Босилеград, км 68+900	1	2010.	2014.	3,127	3,127
Техничка Контрола 13 клизишта	1	2011.	2014.	2,679	2,679
Пројекти побољшања државних путева І и ІІ реда са санацијом нестабилних косина и клизишта и геотехничким слаборатом (2 клизишта - Неготин и Р-261)	1	2012.	2014.	4,189	4,189
Главни пројекат санације клизишта "Шаторња", на д. п. ІІ реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким слаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	1,424	1,424
ТК Главног пројекта санације клизишта "Шаторња", на д. п. ІІ реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким слаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	336	336
СВЕГА :				13,886	13,886
Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ІБ-338, деоница: Варда-Мравињици, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	1,440	1,440
Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ІБ-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км:16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	1,668	1,668
ТК Главног пројекта санације потпорних зидова на д. п. ІБ реда бр. 13, деоница: Слатина-Ваљево, км 2+930 - 3+100 лево (Л=170 м) и км 2+912 - км 2+988 десно (Л=76 м); деоница: Ваљево-Подбукови, км 13+140 -13+165 десно (Л=25 м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Л=44 м)	1	2015.	2015.	168	168
ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу ІБ-338, деоница: Варда-Мравињици, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	180	180
ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу ІБ-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км:16+230 до км: 6+250.	1	2015.	2015.	198	198
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. І реда: Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ІБ-23, деоница: Ужице – Чајетина у месту Бела земља, на км: 229+150	1	2015.	2016.	4,101	7,861
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. І реда	1	2016.	2016.		
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. ІІ реда: Техничка документација за санацију клизишта на државном путу ІА број 148, деоница: Мислођин – Дражевац – Степојевац, од км: 3+200 до км: 3+700	1	2015.	2016.	5,868	11,250
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. ІІ реда	1	2016.	2016.		
СВЕГА :				13,623	22,765
Студија безбедности саобраћаја на државним путевима		2015.	2015.	2,263	13,051
Студија оправданости за потребе рехабилитације и изградње бициклистичке стазе на ІБ-15, Кикинда-Наково					152,055
Техно-економска анализа варијантних решења обилазница Рума					1,844
СВЕГА :				2,263	166,950

Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева IB реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)	1	2014.	2016.	754	880
Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)	1	2014.	2016.	754	880
Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовији	1	2014.	2016.	874	1,020
Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IB реда број 22 и локалног пута (P-106) код Милошеве Куле	1	2014.	2016.	682	682
Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IB реда број 6 и локалног пута за Торник	1	2014.	2016.	754	880
Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IB реда број 12 са обилазницом у Бачкој Паланци	1	2014.	2016.	682	1,267
Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева IB реда број 6 и II реда број 152 (Бистрица)	1	2014.	2016.	814	950
СВЕГА :	1			5,314	6,559
Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	1	2015.	2016.	12,000	19,238
Пројекат идентификације црних тачака на државним путевима за 2010-2012. годину	1	2016.	2016.		
Ревизије безбедности саобраћаја на пројектима у току	1	2015.	2015.	1,560	1,560
Пројекат снимања и оцењивања државних путева по Програму оцењивања путева EuroPAR/IRAP	1	Одустали од ЈН			
ТК Главног пројекта побољшања укрсног места државних путева (Бечеј, Витково, Љубовија, Милошева кула, Торник, Бачка Паланка и Бистрица)	1	2015.	2016.	516	7,668
СВЕГА :				14,076	28,466
Студија о процени утицаја на ЖС изградње Е-70/75 Обилазница БГ деоница Добановци-Бубањ поток	1	2008.	2015.	5,310	110,152
Стратешке карте буке и загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури - Пројекат међуграничне сарадње са Републиком Мађарском	1				
Мапирање и мерење буке, мапирање и мерење загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури: HUSRB/1203/111/030-PERS1 NAMap	1	2014.	2014.	29,825	29,825
Одржавање web странице ЈП "Путеви Србије" везано за реализацију IPA пројекта Мађарска - Србија: HUSRB/1203/111/030-PERS5 NAMap	1	2014.	2014.	35	35
Услуге превода за енглески језик: HUSRB/1203/111/030-PERS4 NAMap	1	2014.	2014.	865	865
Организација завршне конференције и састанака и промоција пројекта на телевизији и у новинама: HUSRB/1203/111/030-PERS2 NAMap	1	2014.	2014.	728	728
Ангажовање експерта за јавне набавке по ПРАГ процедури: HUSRB/1203/111/030-PERS3 NAMap	1	2014.	2014.	918	918
СВЕГА :				37,681	142,523

Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Бубањ Поток - Врчин(L=9,3 km)	1	2015.	2015.	701	701
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Велика Плана - Марковац (L=12,0 km)	1	2015.	2015.	462	462
Пројекат праћења стања животне средине у путном појасу на деоници Бубањ Поток - Мали Пожаревац (L=23,6 km)	1	2015.	2015.	882	882
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Баточина - Трупале, L=116,7 km	1	2015.	2016.	3,768	3,768
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Нови Сад петља Темерин - Бубањ Поток, L=92,8 km	1	2015.	2016.	3,412	3,412
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раља (Пожаревац) - Баточина, деоница Церовац - Крагујевац и деоница Баточина (Марковац) - Равни Гај, L=88,8 km	1	2015.	2016.	3,352	35,935
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница петља Орловача - Жупањак, деоница Пољанице - Љиг, деоница Пољанице (Белановица) - Љиг (Мионица) и деоница Бућин гроб - Прељина, L=83,6 km	1	2015.	2016.	3,275	3,275
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кузмин - за Добановце, деоница Аеродром "Никола Тесла"- БГД (петља Нови Сад), деоница БГД (Крњача) - Панчево 1 (Ковин), деоница Падинска Скела - БГД (Крњача), L=103,4 km	1	2015.	2016.	3,570	15,870
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кнежевићи - Чајетина, деоница Кнежевићи - Кратовска стена, деоница за Марковицу - Мрчајевци, деоница Рибница - Берановац, деоница Чаири - Стопања, L=93,1 km	1	2015.	2016.	3,416	3,416
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда деоница Батајница - петља Орловача, деоница Остружница - Обреновац, деоница Мали Мокри Луг - Кружни пут (Лештане), деоница Бели Поток - Авала 1, деоница Бубањ Поток - Кружни пут (Кнежевац), L=62 km	1	2015.	2016.	1,524	12,416
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ваљево - Ваљево 5 (обилазница), деоница Ваљево - Иверак, деоница Ћелије - Лазаревац 2 (Чибутковица), L=18,6km	1	2015.	2016.	473	23,013
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ниш (Трупале) - Ниш (Горња Топоница) , деоница Врање 2 - Ристовац, деоница Мала Крсна 1 - Пожаревац 2, деоница Мали Пожаревац - Међулужје, L=46,4 km	1	2015.	2016.	1,209	32,609
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раковац - Нови Сад 7 (Беочин), деоница Ириг 2 (Врдник) - Рума 3 (Краљевци), деоница Шабац 4 - Шабац 5, деоница Нови Сад 4 (Бешка) - Каћ, деоница Руменка - Нови Сад 1 (Б. Петровац) L=35,4 km	1	2015.	2016.	966	49,032
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Стара Пазова - БГД (Земун), L=26,5 km	1	2015.	2016.	657	657
Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац: Праћење стања животне средине у путном појасу	1	2016.	2016.		

Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац (Л = 17,00 км)	1	2017			54,662
Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	1	2017			32,294
Идејни и главни пројекат Мрчајевци - Прељина	1	2017			77,855
Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевци					69,567
Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошеви)					65,475
Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница: Појате - Прељина					9,513
ИБ 21, Нови сад Рума-Шабац-ИБ 19-Шабац Лозница					83,603
Идејни пројекат са студијом оправданости д.п. ИБ реда бр 27 Лозница-Ваљево, Лазаревац, деоница: Иверак-Лајковац (Е763 Београд-Пожега)					294
Пројектно техничка документација за изградњу кружне раскрснице на укрштању државног пута ИБ реда 15 са улицом солунских бораца у Сомбору					6,643
Планско техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута ПА197, Каона/Ивањица, деоница Дубац/Луке					12,796
Студија праћења стања животне средине на државном путу ІА реда, деоница Царичина долина, Владичин Хан					17,617
ОСТАЛА УЛАГАЊА					690,366
Обилазница око Крагујевца					32,760
ИБ-брза саобраћајница Пожаревац Велико Градиште Голубац					230,147
Увођење телеменаџмент система на нивоу напојних трансформаторских станица					53,605
СВЕГА :				27,667	1,622,645
УКУПНО СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:				798,074	3,129,121

ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА					
Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км	1	2015	радови у току	1,454,311	1,506,287
Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Завршни радови	1	2014	2015	83,947	137,105
Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево I фаза	1	2014	2014	14,996	17,696
Мост Газела - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачуна	3	2010	2012	5,774,952	5,776,951
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 5: Рехабилитација постојећег моста Бешка	3	2013	2014	340,233	1,902,438
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Лот 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Преостали радови, I приоритет (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)					457
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2006	2015	5,697,451	6,476,939
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, I део (Петља "Север")	1	2015	2016	241,115	452,962
Обилазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевица"		2007	2013	2,158,668	3,139,852
Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)					632
Обилазница око Зрењанина Изградња моста преко Бегеја					534,314
Изградња бочних наплатних станица Жедник/Чантавир, Бачка Топола/Сента и Фекетић/Србобран					721,578
Изградња комплекса чеоне наплатне станице на државном путу Ia реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчин , општина Гроцка, град Београд	1	2016	радови у току	2,134,174	3,924,431
Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	1	2015	радови у току	4,052,383	8,058,736
Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на петљи Бујановац I са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354.75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге					144,701
Државни пут IB реда број 10 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на државном путу II реда бр.102 (по старом М-22.1) на км 70+640					203,007
УКУПНО РАДОВИ:				21,952,230	32,998,086

Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Надзор на Завршним радовима	1	2015	услуга у току	4,296	6,083
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, I део (Петља "Север")	1	2015	2016	8,256	161,098
УКУПНО УСЛУГЕ:				12,552	167,181
Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - преостала плаћања	3			72,988	72,988
Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2011	2012	2,371	4,599
Надзор на сектору Б.5.2 (траса)	3	2011	2012	3,400	3,400
Лот Б.5.3 Изградња петље Орловача и петље Петлово брдо Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	8,370	28,335
Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда) Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	16,495	19,614
Надзор над завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5	3	2005	2012	18,155	18,155
УКУПНО УСЛУГЕ:				121,779	147,091
Надзор на Рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2016	16,445	32,113
Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	услуга у току	4,666	6,803
ЛОТ 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншпед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2016	услуга у току	2,190	2,505
Лот 8: Пројектовање и изградња денивелисане раскрснице "Нова Пазова" Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радовима	3	2017			3,851
УКУПНО УСЛУГЕ:				23,301	45,272
Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прешево Главни пројекат електро радова	3	2013		1,122	1,122
Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	29,650	33,986
Ревизија Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	1,320	1,320
Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	464	464
Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	313,894	313,894

Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	4,570	4,570
Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	206,016	1,588,865
Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	5,454	21,655
Пројекат изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	3	2011	2015	29,650	29,659
Техничка контрола пројекта изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,8 км	3	2011	2015	1,297	1,297
(PPCP) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 20 (M-7), деоница: (0245) Каћ-(0247) Зрењанин 1 (обилазница), Стационажа: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211 км	3	2014	услуга у току	11,616	19,715
(PPCP) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 4 (M-5), деоница: (0195) Ужице 3 – (0197) Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км	3	2014	услуга у току	23,280	104,615
(PPCP) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1,680	219,281
(PPCP) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројекта појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1,980	198,692
Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Прешево	3	2015	2015	468	468
УКУПНО:				632,461	2,539,603
Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе					10,579
Технички преглед и техничка исправност објекта (путева, мостова и других инжењерских објекта)					1,922
Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објекта - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	3	2015	услуга у току	56,579	59,632
Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	3	2015	услуга у току	14,549	32,797
Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса					950
УКУПНО:				71,128	105,881

Зајам ЦЕБ 2 (Споразум са Банком за развој Савета Европе) Радови на санацији клизишта на локалним путевима и Управљање пројектом укључујућу и надзор на радовима	3			517,496	517,496
УКУПНО:				517,496	517,496
ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2014	гарантни период почео 2016 (окончана сит за 2 год)	5,697,451	5,740,061
ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	3	2006	2013	1,471,159	2,918,332
ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД, Сектор А1, петља Батајница	3	2010	радови у току	3,621,625	3,880,220
Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР.8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	3	2012	радови у току	1,385,341	1,067,467
Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2010	коначна вредност радова још није дефинисана	1,192,809	991,108
Сектор Б.5.2 (траса)	3	2011	2015	868,849	868,849
Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење	3	2013	радови у току	566,396	285,003
Аутопут Е-75, Изградња петље "Нова Пазова"					559,815
Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	3	2016	радови у току	3,570,544	2,587,769
УКУПНО:				18,374,174	18,898,624
ЛОТ 5: Рехабилитација моста Бешка	3	2006	2013	2,099,717	2,891,857
Рехабилитација/санација 100 мостова на М и Р путевима	3				
Lot Ia: мост преко Чемернице Мост преко Бање мост преко Островке мост преко потока	3	2010	2013	88,430	86,578
Lot Ib: 4. Мост преко потока Буковац у Мрчајевцима 5. Мост преко Матавушког потока 7. Мост преко Лађевачког потока у Лађевцу 8. Мост преко потока Градинац	3	2009	2013	54,153	30,586

Lot II: 9. Мост преко Западне Мораве ГП 10. Мост преко Мусине реке 11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљево-Чачак ГП	3	2009	гар. пер.у току	101,592	77,747
Lot IV: 13. Мост преко реке Рибнице	3	2009	2013	72,650	63,480
Lot VI: 23. Мост преко Јужне Мораве 25. Мост преко потока Поцопањ и пута за шуму 26. Мост преко Јовановачке реке	3	2009	2013	130,340	104,744
Lot VII: 24. Надвожњак изнад железничке пруге код Сталаћа	3	2009	гар. Пер.у току	102,900	85,819
Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Грзе II 6 (32). Мост преко реке Грзе III 7 (33). Мост преко реке Грзе IV 8 (34). Мост преко реке Грзе V	3	2009	2015	195,224	209,971
Lot X: 9 (35). Мост преко реке Суваје 10 (36). Мост преко Луковске реке 11 (37). Мост преко Миrowsке реке 12 (38). Мост преко реке Арнауте 13 (39). Мост преко Валакоњске реке 14 (40). Мост преко Савиначке реке 15 (41). Мост преко Осничке реке	3	2009	2012	255,739	197,716
Lot XI: 16. Мост преко реке Црни Тимок I 17. Мост преко реке Црни Тимок II 18. Мост преко реке Црни Тимок III	3	2009	2011	148,538	217,271
Lot XII: 19. Мост преко реке Црни Тимок IV 20. Мост преко реке Црни Тимок V 21. Мост преко реке Црни Тимок VI	3	2009	2012	113,095	22,380
Lot XIII: 22(48). Мост преко реке Црни Тимок VII у Гамзиграду	3	2009	2012	256,789	269,111
Lot XV Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Злосница"	3	2010	2012	485,671	475,940
Lot XVI: Рехабилитација пута М-22, деоница Биљановац-Баљевац и изградња моста у Барама	3	2010	2014	134,361	63,934
Lot XVII: Рехабилитација пута М-25.1, деоница Берање-Пожаревац и санација и проширење мостова у Братинцу	3	2010	2015	187,934	177,559

Лот XVIII Изградња армирано-бетонског моста преко реке Колубаре у улици Норвешких Интернираца у Ваљеву	3	2010	2013	55,271	49,516
Лот XIX: Рехабилитација пута М-5, деоница Ужице - Пожега	3	2010	2013	110,518	108,520
Лотови XX и XXI: Рехабилитација пута М19; Обреновац -Шабац	3	2011	гарантни период у току (окончање у 2016)	936,232	993,536
Лот XXII Рехабилитација пута М-22, деоница: Гукоши-Дићи, од км 289+949 до км 294+434 (Л=4.485км) и деоница: Дићи-Угриновци, од км 294+434 до км 304+081	3	2012	2015	242,423	
УКУПНО:				5,771,577	6,126,265
Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЛОТ-у А.1. - Пројектовање и грађење петље Батајница	3	2013	2015	62,965	19
УКУПНО:				62,965	19
ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"	3	2010	2016	3,412,505	3,409,744
Лот 8: Пројектовање ио изградња петље Нова Пазова	3	2017			120,446
УКУПНО:				3,412,505	3,530,190
ЛОТ 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд	3	2008	2016	1,996,063	1,943,387
Lot 4: Рехабилитација аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2015 почео гар. Пер. Окончана 2017	681,661	698,906
Лот 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	уговор раскинут	164,689	167,362
ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншпед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	радови у току	157,846	99,791
УКУПНО:				3,000,259	2,909,446
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Аранђеловац 4 - Крћевац, деоница: Аранђеловац (Орашац) - Крћевац, од км 0+067 до км 8+870, L=8,713 км	3	2015	радови у току	429,800	384,325
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, L=17,607 км	3	2015	радови у току	747,088	749,544
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница - Ваљево, деоница: Завлака 2 - Причевићи, од км 0+000 до км 29+050, L=27,018 км	3	2015	радови у току	1,047,840	944,876
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница 5 – Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, L=20,279 км	3	2015	радови у току	729,524	548,387

Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИБ 26 Београд – Шабац – Мали Зворник, деоница: Бања Ковиљача – Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, Л=14,150 км и ИБ 28 Мали Зворник – Љубовија – Ужице, деоница: Мали Зворник – Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, Л=13,530 км	3	2015	радови у току	1,219,235	1,008,975
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИБ 28 Мали Зворник – Љубовија – Ужице, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, Л=23,620 км	3	2015	радови у току	1,333,873	1,295,587
УКУПНО:				5,507,360	4,931,694
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИА 152 Топола 1 – Бућин Гроб, деоница: Топола 1 – Бућин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км	3	2015	радови у току	1,158,860	877,809
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИБ 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКМ (Јариње), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км	3	2015	радови у току	549,890	816,052
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИА 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Перућан), Л=11,600 км	3	2015	радови у току	552,072	441,022
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИБ 22, деоница: Мрчајевци - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	3	2015	радови у току	754,359	761,796
Кружна раскрсница обилазнице око Новог Пасзара и државног пута Б-26					3,674
УКУПНО:				3,015,181	2,900,353
Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП					568,047
за РС, СБ и ЕИБ радове					
за ЕБРД радове					332,069
Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)					36,500
Техничка помоћ у имплементацији РРСП	3	2016	услуга у току	219,225	766,288
Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма					39,356
Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева					
Утврђивање стања државне путне мреже					287,660
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км					1,343,998
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км					639,218
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=29,500 км					22,957

(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=40,340 км					625,440
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565 км					1,307,438
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,171 км					1,017,920
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријепоље - Сјеница 3 (Медаре) Л=11,300 км					1,038,550
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км					1,883,874
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км					1,221,952
IB 23-Деоница Паковраће Ужице					1,126,400
IB 15,Врбас (Змајево) Србобран (Фекетић)					220,400
IB -39,Лесковац Југ					124,900
IB 15 деоница Кула (Бачка Топола) Врбас (Савино Село)					490,781
IA 3-Петља Сремска Митровица-петља Рума-петља Пећинци					1,147,478
IB 27-Свилајнац Марковац					160,553
Појачано одржавање државног пута IA1 петља Параћин-петља Ражањ (лева коловозна трака)					3,672,553
УКУПНО:				219,225	18,074,332
Обука/тренинг					2
УКУПНО:					2
Санација државног пута IIА реда 139, деоница Корените-Крупањ, уништене/оштећене поплавама у дужини од 11,5 км		2014	У току гарантни период до 2017	539,669	539,669
Појачано одржавање државног пута IB-20, Каћ-Зрењанин	3	2017			639,812
Појачано одржавање државног пута II А 160, деоница Свилајнац-Медвеђа					219,418
Појачано одржавање државног пута IB 35, деоница Меровина Прокупље и Бељолин/Куршумлија/Рударе					544,950
Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница Рашка/Нови Пазар					1,412,884
Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница Зрењанин/Ечка					170,993
Појачано одржавање државног пута IB 21, Ивањица-Сјеница					594,061
Појачано одржавање државног пута IB33, деоница Неготин, граница Срб/Буг (Мокрање)					403,354
Појачано одржавање државног пута IB 21, Косјерић/Пожега					381,815
Појачано одржавање државног пута IIА 186 деоница Ћуприја/Деспотовац					493,082
ОСТАЛА УЛАГАЊА					4,448,417
УКУПНО:				539,669	9,848,455
УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА:				63,233,862	103,739,988

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2024. ГОДИНУ

(у 000 динара)										
Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година	01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА										
1	Е-75, Грабовница - граница са републиком Северном Македонијом	150,000	37,500	8,527	75,000	40,235	112,500	112,975	150,000	178,687
2	Е – 75, Обилазница око Београда	400,000	100,000	2,178	200,000	3,092	300,000	53,311	400,000	56,358
3	Е – 80, Просек – граница са републиком Бугарском	50,000	12,500	4,603	25,000	15,143	37,500	36,731	50,000	55,585
4	Е – 80, Ниш - Мердаре	800,000	200,000	204,508	400,000	289,067	600,000	577,868	800,000	1,036,780
5	Е – 763, (Милош Велики), Сурчин - Прељина	50,000	12,500		25,000		37,500	2,255	50,000	2,255
6	Е-763 (Милош Велики) - Прељина - Пожега	5,000,000	1,250,000	246,074	2,500,000	642,005	3,750,000	792,925	5,000,000	914,109
7	Сремска Рача - Кузмин	50,000	12,500	5,299	25,000	5,825	37,500	8,172	50,000	38,203
8	Коридор 10 – Баточина -Крагујевац	40,000	10,000	46,619	20,000	50,586	30,000	60,942	40,000	178,060
9	Аутопут Рума – Нови Сад, (Фрушкогорски коридор - деоница два)	50,000	12,500	549	25,000	32,155	37,500	57,024	50,000	57,260
10	Сурчин - Нови Београд	250,000	62,500	142,225	125,000	220,656	187,500	280,605	250,000	359,921
11	Шабац - Лозница	500,000	125,000	84,532	250,000	334,047	375,000	542,347	500,000	885,782
12	Ваљево - Лајковац	350,000	87,500	59,928	175,000	146,557	262,500	275,558	350,000	105,811
13	Горњи Милановац - аутопут Милош Велики	100,000	25,000	15,806	50,000	18,349	75,000	38,454	100,000	75,068
14	Северна обилазница око Крагујевца	300,000	75,000	2,176	150,000	2,913	225,000	5,698	300,000	15,403
15	Сомбор - Кикинда	200,000	50,000	11,296	100,000	24,470	150,000	27,636	200,000	29,590
16	Крагујевац - Мрчајевци	50,000	12,500		25,000		37,500		50,000	
17	Тунел испод превоја Кадињача на деоници Дуб - Дубци	50,000	12,500	5,305	25,000	11,493	37,500	44,051	50,000	45,582
18	Обилазница око Пожеге	5,000	1,250		2,500		3,750		5,000	
19	Обилазница око Ужица	50,000	12,500	1,489	25,000	2,261	37,500	7,324	50,000	10,679
20	Јужна обилазница око Ваљева	200,000	50,000	69,361	100,000	294,510	150,000	308,355	200,000	346,523
21	Неготин (Самариновац - Прахово)	5,000	1,250		2,500		3,750		5,000	
22	Обилазница око Свилајнца	5,000	1,250	222	2,500	222	3,750	222	5,000	288
23	Пожега - Бољаре	5,000	1,250		2,500		3,750		5,000	
24	Пожега - Котроман	5,000	1,250		2,500		3,750		5,000	
25	Врањска Бања	35,000	8,750		17,500		26,250		35,000	
26	Рехабилитација државних путева, санација клизишта на државним путевима и исплата накнада по члану 119 Закона о путевима	100,000	25,000	35,995	50,000	44,310	75,000	69,572	100,000	104,445
27	Трошкови који претходе експропријацији	100,000	25,000		50,000		75,000		100,000	
	УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:	8,900,000	2,225,000	946,692	4,450,000	2,177,896	6,675,000	3,302,025	8,900,000	4,496,389

СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА										
1	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IА РЕДА - АУТОПУТЕВИ									
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	11,875			7,422		7,422		11,875	
	Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-80, деоница: Ниш – Мердаре					518		534		555
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње петље "Марадик" на државном путу IА-А1 (Е-75)	15,660	5,220		10,440	6,880	10,440	6,880	15,660	6,880
	Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Врањска Бања" на државном путу IА-А1 (Е-75)	893		15		15	893	15	893	15
	Пројекат за грађевинску дозволу Обилазнице око Београда Сектор Ц	620,000	373,518	311,265	373,518	311,720	496,759	311,805	620,000	392,742
	Планско-техничка документација за проширење граничног прелаза Батровци	1,000							1,000	
	Идејни пројекат са Студијом оправданости аутопута Е-70, деоница: Панчево - Вршац-граница са Румунијом	120,000					60,000		120,000	
	АУТОПУТЕВИ УКУПНО:	769,428	378,738	311,280	391,380	319,133	575,514	319,234	769,428	400,192
2.1	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IБ РЕДА - БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ									
	План детаљне регулације (Л = 51 км) и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице IБ реда Шабач - Лозница, Л = 55 км и Слепчевић - гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост), Л = 15 км	665		665	665	841	665	1,244	665	89,487
	Идејни пројекат са Студијом оправданости д. п. IБ реда бр. 27, Лозница - Ваљево-Лазаревац, деоница: Иверак - Лајковац (петља на аутопуту Е-763 Београд - Пожега), Л = 17,00 км			601		846		1,134		1,500
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Идејни пројекат са Студијом оправданости брзе саобраћајнице IБ реда, аутопут Е-75 Београд - Ниш (Петља "Пожаревац") - Пожаревац (Обилазница) – Велико Градиште – Голубац	1,261	1,261		1,261	45	1,261	53	1,261	53
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда, Параћин - Зајечар - Неготин, Л = 140 км	31,641	8,173	6,811	15,641	13,034	23,641	16,283	31,641	22,138
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда, гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј – Кикинда - гранични прелаз са Румунијом (Наково) (Л = 175км)	87,963	20,000	1,861	40,000	1,934	60,000		87,963	8,932
	Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње Северне обилазнице око Крагујевца (Л = 22км)	13,426			5,000		10,000		13,426	
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње уклапања брзе саобраћајнице IБ реда Крагујевац - Баточина на аутопуту Е-75 и петље "Баточина"	12,586	6,000	12,791	6,000	12,791	6,000	24,334	12,586	25,032

	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда од Крагујевца до везе са државним путем IА-А5 (Е-761) у Мрчајевцима, Л = 37 км	35,437			35,437		35,437		35,437	
	Планско-техничка документација за изградњу брзе саобраћајнице IБ реда, Остружница - Обреновац, Л = 20 км	60,000				13,081	30,000	13,091	60,000	13,100
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзих саобраћајница IБ реда на правцима Голубац – Доњи Милановац – Брза Паланка	350,000	50,000		150,000	208,425	250,000	208,425	350,000	208,425
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда, Краљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар	210,000	81,740	68,117	124,493	68,117	167,246	68,117	210,000	75,217
	Планско техничка документација за изградњу Јужне обилазнице Ваљева	17,778					10,000		17,778	
	Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње постојеће путне мреже (државни пут IА-168 и државни пут IБ-400) у државни пут IБ реда, од државног пута IБ-35 од чвора Душановац до краја КО Прахово	39,576		13,192		26,416	20,000	26,481	39,576	26,481
	Пројекат за грађевинску дозволу брзе саобраћајнице IБ реда од Крагујевца до везе са државним путем IА-А5 (Е-761) у Мрчајевцима, Л=37 км	50,000						29,561	50,000	29,561
	Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац - Лозница	12,000		480		503	6,000	596	12,000	648
	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IБ РЕДА - БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ - УКУПНО:	922,333	167,174	104,518	378,497	346,033	620,250	389,319	922,333	500,574
2.2	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IБ РЕДА									
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања државног пута IБ реда бр.29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л=9,22 км)	13,795	5,518	2,673	11,036	2,673	13,795	2,673	13,795	3,773
	План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње реконструкције и изградње државног пута IБ-19, деоница: Нештин - Визић - Ердевик, км 0+000 до км 13+700 (Л= 13,70 км)	2,485			2,485	71	2,485	78	2,485	2,149
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IБ-12, деоница Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811- км 152+090 Л = 17,28км	4,912		795	4,912	795	4,912	826	4,912	826
	Пројектно-техничка документација за изградњу кружне раскрснице на укрштају државног пута IБ реда број 15 са улицом Солунских бораца У Сомбору	537	537	448	537	448	537	5,577	537	5,669
	Планско-техничка документација за изградњу Обилазнице око Власотинца (Л = 7 км)	17,140		3,572		13,622	10,000	13,622	17,140	13,622
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње Западне обилазнице око Сомбора (Л = 4,5км)	11,357					5,000		11,357	
	Планско-техничка документација за изградњу Обилазница око насеља Башаид и Меленци (Л = 12км)	24,000		37	8,000	42	16,000	42	24,000	42

	Планско-техничка документација за изградњу северозападне обилазнице Новог Пазара	1,000							1,000	
	Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута IB-19, деоница: Нештин - Визић - Ердевик, км 0+000 до км 13+000 (Л = 13,00 км)	10,000					5,000		10,000	
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута IB-19, деоница: Нештин - Визић - Ердевик, км 0+000 до км 13+000 (Л = 13,00 км)	1,000							1,000	
	Планско-техничка документација за проширење прилазних саобраћајница (државни пут IB-23) граничном прелазу Гостун	100							100	
	Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције државног пута IB реда број 22 (Ибарска магистрала) на територији ГО Чукарица, Барајево, Обреновац и Лазаревац	10,000		15		15	5,000	19	10,000	19
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње обилазнице око Свилајнца	10,000							10,000	
	Пројектно-техничка документација за реконструкцију и доградњу деонице пута IB реда Рашка - Нови Пазар од чвора 2231 до раскрснице са улицом Салихбега Расовца	5,000							5,000	
	План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости за изградњу саобраћајнице (обилазнице) на траси од аутопута Е-75 (петља Север) Нови Сад - Ветерник - Футог - Бегеч - Гложан - Челарево - Бачка Паланка	12,000					6,000		12,000	
	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IB РЕДА - УКУПНО:	123,326	6,055	7,540	26,970	17,666	68,729	22,837	123,326	26,100
2.3	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ II РЕДА									
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIA -100 , деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132 +369 - 135+580, Л=3,21 км	3,210					1,605		3,210	
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIA-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132 +369 - 135+580, Л=3,21 км	318							318	
	Урбанистички пројекат реконструкције државног пута IIA-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132+369 - 135+580, Л = 3,21 км	957					957		957	
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIA -100 , деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129 +673 - км 132+369, Л=2,70 км	4,810					2,405		4,810	
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње државног пута IIA-102, Нови Сад - Темерин са обилазницама Бачког Јарка и Темерина, Л = 15,0 км	20,000				5,424	10,000	8,136	20,000	11,744
	Планско-техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута IIA-223, од Манастира Поганова до Звонца, Л = 12,0 км	10,000					5,000		10,000	
	Планско-техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута IIA-197, Каона - Ивањица, деоница: Дубац - Луке, Л = 11,0 км	12,000		4,510		4,510	6,000	4,510	12,000	4,510
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIA-100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129+673 - км 132+369, Л = 2,70 км	200							200	
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње и реконструкције државног пута IIA-105, од моста на Тиси до раскрснице са државним путем IB-123, Л = 5,0 км	100							100	

	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње државног пута IIА-153 Лештане - Смедерево	10,000						135	10,000	135
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње Обилазнице око Шида	100							100	
	Пројекат унапређења путне мреже и услова одвијања саобраћаја на подручју АП Војводине	12,000					6,000		12,000	
	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ II РЕДА - УКУПНО:	73,695		4,510		9,934	31,967	12,781	73,695	16,389
3	МОСТОВИ									
	Идејни пројекат са студијом оправданости изградње моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји	1,802	1,802		1,802		1,802		1,802	
	Урбанистичко – техничка документа и техничка документација за измештање дела трасе државног пута IIА реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд - Пожаревац	1,893	1,893		1,893		1,893		1,893	
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за измештање дела трасе државног пута IIА реда бр.154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд - Пожаревац	348	348		348		348		348	
	Техничка документација за рушење и изградњу нових прилазних контрукција Друско железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу IB-47, деоница Београд Панчево, „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“	5,722	5,722		5,722	203	5,722	277	5,722	6,477
	Планска и техничка документација за изградњу обилазнице државног пута IIА реда бр.130 око Орловата са друским мостом преко реке Тамиш	11,933	5,966	42	11,933	42	11,933	42	11,933	116
	Техничка документација за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIА реда бр. 181 у месту Дљину, деоница Лучани-Лис			60		60		60		60
	Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Моравице државном путу IA реда број 1, деоница петља Алексиначки Рудници - петља Алексинац	7,198	3,599		7,198	1,800	7,198	4,299	7,198	4,299
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко реке Моравице државном путу IA реда број 1, деоница петља Алексиначки Рудници - петља Алексинац	840			840		840		840	
	Урбанистичко техничка документација и техничка документација за рушење и изградњу моста преко реке Јужне Мораве на државном путу IB реда бр.39, деонице: Власотинце – Лесковац	24,120					12,060	48	24,120	48
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу обилазнице државног пута IIА реда бр.130 око Орловата са друским мостом преко реке Тамиш	948			948		948		948	
	Планска и Техничка документација за изградњу моста преко Западне Мораве на државном путу IIА реда број 189, деоница Селиште (Западна Морава) - Стопања (Западна Морава)	33,040							33,040	
	Пројекат за грађевинску дозволу за рушење и изградњу нових прилазних конструкција Друско железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу IB-47, деоница Београд - Панчево, „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“	60,000					30,000		60,000	

Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за рушење и изградњу нових прилазних конструкција Друмско железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу IB-47, деоница Београд - Панчево, „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“	12,000							12,000	
Пројекат за грађевински дозволу за изградњу моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји	40,000					20,000	157	40,000	158
Техничка контрола Пројекта за грађевински дозволу за изградњу моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји	1,980							1,980	
Планска и Техничка документација за реконструкцију државног пута IB реда број 21, деоница Каона - Косјерић (Варда) и изградњу 6 мостова на државном путу IB реда број 21, деоница Каона - Косјерић (Варда) од км 173+231 до км 180+289	30,000		160		160	15,000	2,303	30,000	2,353
Техничка контрола ПГД за рушење и изградњу моста преко реке Јужне Мораве на државном путу IB реда бр.39, деоница: Власотинце - Лесковац	10							10	
Техничка контрола ПГД за изградњу моста преко Западне Мораве на државном путу IIA реда број 189, деоница Селиште (Западна Морава) - Стопања (Западна Морава)	10							10	
Иновирање техничке документације за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIA реда бр.181 у месту Дљину, деоница Лучани - Лис	960			960		960		960	
Допуна техничке документације за изградњу обилазнице државног пута IIA реда бр.130 око Орловата са друмским мостом преко реке Тамиш	1,176			1,176		1,176		1,176	
Допуна техничке документације за измештање дела трасе државног пута IIA реда бр.154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд - Пожаревац	1,176			1,176		1,176		1,176	
Техничка документација за друмски мост преко реке Црнице на државном путу IIA реда број 158	10,000					5,000		10,000	
Техничка контрола техничке документације за друмски мост преко реке Црнице на државном путу IIA реда број 158	10							10	
Техничка документација за реконструкцију мостова преко Нових бара на државном путу IA реда број A1, деоница петља Баточина - петља Јагодина	3,000					1,500		3,000	
Техничка контрола техничке документације за реконструкцију мостова преко Нових бара на државном путу IA реда број A1, деоница петља Баточина - петља Јагодина	10							10	
Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Братушнице II на државном путу IB реда број 28, деоница Кремна (Тара) - граница СРБ/БИХ (Котроман)	5,040					2,520		5,040	
Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко реке Братушнице II на државном путу IB реда број 28, деоница Кремна (Тара) - граница СРБ/БИХ (Котроман)	10							10	
Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Јошанице у Бајевци на државном путу IB реда број 22, деоница Нови Пазар (Брђани) - Рибариће	8,400					4,200		8,400	
Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко реке Јошанице у Бајевци на државном путу IB реда број 22, деоница Нови Пазар (Брђани) - Рибариће	10							10	
Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Брезовачке реке - Крушевачки мост на државном путу IB реда број 22, деоница Нови Пазар (Брђани) - Рибариће	6,120					3,060		6,120	
Планска и Техничка документација за мост преко реке Ђетиње на државном путу IIA реда број 173, деоница Кремна - Дубци									
Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко реке Брезовачке реке - Крушевачки мост на државном путу IB реда број 22, деоница Нови Пазар (Брђани) - Рибариће	10							10	
УКУПНО МОСТОВИ:	267,766	19,330	262	33,996	2,265	127,336	7,186	267,766	13,511

4	ИПА ПРОЈЕКТИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ									
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Радови на проширењу	20,000							20,000	
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Надзор над радовима	1,000							1,000	
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај ПРАГ експерт	1,410							1,410	
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Административна подршка за финансијску администрацију и извештавање	300							300	
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Опрема за реализацију пројекта	450					450		450	
	УКУПНО ИПА ПРОЈЕКТИ:	23,160					450		23,160	
5	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ									
	Израда студије изводљивости са испитивањем и класификацијом грађевинских производа на тржишту Републике Србије у складу са усвојеним европским стандардима (СРПС ЕН) за потребе израде нацрта Техничког прописа за флексибилне коловозне конструкције	51,732	9,406		23,515		37,624		51,732	
	Надоградња и унапређење ГИС система за управљање планском документацијом	7,200	2,400		4,800		7,200		7,200	
	Таксе у систему ЦЕОП, републичке административне таксе, градске административне таксе +РАЧУНИ	50,000			10,000		20,000		50,000	
	Пројекат за извођење (ПЗИ), архитектонско-грађевинских (АГ) радова реконструкције и адаптације ентеријера пословног простора ЈП "Путеви Србије", II спрата и поткровља и санације крова објекта	1,200					1,200		1,200	
	Пројекат за извођење (ПЗИ) инсталатерских и пратећих грађевинских радова реконструкције и адаптације пословног простора ЈП "Путеви Србије", II спрата и поткровља	1,200							1,200	
	Идејна архитектонска решења са 3Д визуелизацијом мини павиљона и информационих табли о природним, културним и туристичким вредностима у Републици Србији дуж државних путева	1,200							1,200	
	Извођење радова на санацији паркинга у Међувршју ради унапређења Овчарско-кабларске клисуре	18,000							18,000	
	Израда планске, урбанистичко-техничке документације и архитектонских решења за државне путеве и објекте на територији РС	6,000							6,000	
	Израда техничке документације на државним путевима и путним објектима на територији РС	20,000							20,000	
	Израда техничке контроле техничких документација на државним путевима и путним објектима на територији РС	5,000							5,000	
	Комисија за технички преглед објекта	1,000							1,000	
	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ:	162,532	11,806		38,315		66,024		162,532	

6	БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА									
	Израда техничке документације за унапређење Овчарско-кабларске клисуре - Санација паркинга у Међувршју	1,200			1,200		1,200		1,200	
	Техничка контрола Израде техничке документације за унапређење Овчарско-кабларске клисуре - Санација паркинга у Међувршју	176					176		176	
	Обука у зонама радова	1,959	1,959		1,959		1,959		1,959	
	Израда техничке документације за санацију црних тачака на државним путевима у Републици Србији	15,960					15,960		15,960	
	Израда техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији	14,858					14,858		14,858	
	Израда пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за вођење теретних возила у транзиту државним путевима IА реда у циљу заштите мреже државних путева нижег реда	14,760					14,760		14,760	
	Техничка контрола техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији	1,500					1,500		1,500	
	Процене утицаја пута на безбедност саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	5,000					2,500		5,000	
	Ревизија пројеката државног пута I реда са аспекта безбедносних карактеристика пута	5,000					2,500		5,000	
	Периодичне Провере безбедности саобраћаја државних путева I реда	5,000					2,500		5,000	
	Циљане Провере безбедности саобраћаја за деонице државних путева највећег ризика	5,000					2,500		5,000	
	Техничка контрола техничке документације за санацију црних тачака на државним путевима у Републици Србији	1,500					1,500		1,500	
	Техничка контрола пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за вођење теретних возила у транзиту државним путевима IА реда у циљу заштите мреже државних путева нижег реда	1,500					1,500		1,500	
	Техничка контрола техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији (40 локација)	2,000					2,000		2,000	
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима и Израда техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији у току 2025. године	55,000					25,000		55,000	
	Техничка контрола техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији у току 2025. године	2,000							2,000	
	Израда пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	5,000					2,500		5,000	
	Техничка контрола пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	500							500	

	Израда техничке документације за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	10,000					5,000		10,000	
	Техничка контрола пројеката за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	1,000					500		1,000	
	Одржавање апликативних решења мапирања ризика, црних тачака и управљање безбедношћу саобраћаја и ажурирање података	2,500							2,500	
	Годишња ISO39001 сертификација	1,000							1,000	
	УКУПНО БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА:	152,413	1,959			3,159	98,413		152,413	
7	ЖИВОТНА СРЕДИНА									
	Пројекат за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IА реда број 2, објекат у месту Брђани	13							13	
	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине – налози пристигли у периоду од новембра 2022. године до августа 2023. године	1,272					1,272		1,272	
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IА реда број А4 деоница петља Ниш север – петља Ниш исток, насеље Пантелеј	3,204	2,136		2,136		3,204		3,204	
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IА реда број А2 (Е-763) деоница Љиг – Прељина, пролаз кроз Брђане	756	504	977	504	7,287	756	7,345	756	7,733
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IА реда број А1, Београд-Ниш, са десне стране у смеру ка Нишу дуж потеза улице Нишка у Дражевцу, општина Алексинац	1,530	1,020		1,020		1,530		1,530	
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А1, Београд - Ниш у зони утицаја са десне стране у смеру ка Београду, дуж потеза Улице Моше Пијаде у Врчину	5,337			2,135		4,270		5,337	
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А2, деоница: Бољковци - Таково, село Ручићи	3,897			1,559		3,118		3,897	
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А1, Београд - Ниш у зони утицаја стамбеног објекта КП 96/1, КО Ћуприја	5,698			2,279		4,558		5,698	
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IА реда број А1, Београд - Ниш у зони утицаја на локацији општине Параћин	11,520					5,760	202	11,520	
	Техничка документација мера заштите од саобраћајне буке са државног пута IА реда А1, пролаз кроз Београд	24,494	1,200		8,694		16,594		24,494	3,892
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута IА реда број А4 деоница петља Ниш север - петља Ниш исток, насеље Пантелеј	507			507		507		507	2,670
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IА реда број А2 (Е-763) деоница Љиг – Прељина, пролаз кроз Брђане	120			120		120		120	
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IА реда број А1, Београд-Ниш, са десне стране у смеру ка Нишу дуж потеза улице Нишка у Дражевцу, општина Алексинац	242			242		242	190	242	1,465

	Техничка контрола Техничке документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута IА реда А1, пролаз кроз Београд	3,456					3,456		3,456	
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IА реда број 2, објект у месту Брђани	60							60	
	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине	3,000					1,500		3,000	
	Стратешке карте буке на државним путевима I и II реда са акционим плановима за заштиту од буке	10,000							10,000	
	Техничка документација мера заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	5,000					2,500		5,000	
	Техничка контрола Техничке документације мера заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	1,000							1,000	
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А1, Београд - Ниш у зони утицаја са десне стране у смеру ка Београду, дуж потеза Улице Моше Пијаде у Врчину	534							534	
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А2, деоница Бољковци - Таково, село Ручићи	390							390	
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А1, Београд - Ниш у зони утицаја стамбеног објекта КП 96/1, КО Ћуприја	570							570	
	Техничка контрола Техничке документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IА реда број А1, Београд-Ниш у зони утицаја на локацији општине Параћин	1,440					43		1,440	43
	Упутство о одржавању сепаратора и спровођење мониторинга загађења отпадних вода са коловоза на државним путевима	3,000					2,400		3,000	
	Ажурирање Плана управљања отпадом за објекте ЈП "Путеви Србије" са cost benefit анализом	800					400		800	
	Консултантске услуге за увођење стандарда управљања животном средином ISO 14001	780					440		780	
	УКУПНО ЖИВОТНА СРЕДИНА:	88,620	4,860	977	19,196	7,287	52,627	7,780	88,620	15,803
8	ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ									
	Проширење увођења телеменаџмент система на нивоу напојних трансформаторских станица	117,743	40,000		80,000		117,743		117,743	126
	Израда фотонапонских електрана на одабраним објектима ЈППС - II фаза	29,773	15,000		29,773		29,773		29,773	
	Компензација реактивне енергије на објектима ЈППС - II фаза	11,045			2,100		6,600		11,045	
	Студија обнављања, доградње и унапређења базне електроенергетске инфраструктуре, израда методологије одржавања, иновирања и унапређења концепта мониторинга, дијагностике и управљања електроенергетском инфраструктуром, са предлогом организационог унапређења унутар ЈППС	40,000					20,000		40,000	
	Пилот пројекат генерисања електричне енергије на основу протока саобраћаја на путној мрежи ЈП Путава Србије	10,000							10,000	
	Увођење телеменаџмент система на нивоу напојних трансформаторских станица - III фаза	12,000					6,000		12,000	

	Израда фотонапонских електрана на одабраним објектима ЈППС - III фаза	30,000				15,000		30,000	
	Таксе, накнаде	12,000	3,000		6,000	9,000		12,000	
	УКУПНО ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАџМЕНТ:	262,561	58,000		117,873	204,116		262,561	126
9	СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, СТУДИЈЕ И РАЗВОЈ								
	Смернице за израду планске и техничке документације за бицикличичку инфраструктуру у Републици Србији	5,064	5,064		5,064		5,064		5,064
	Израда планске и техничке документације за бицикличичку инфраструктуру дуж државних путева у Републици Србији	24,000				12,000		24,000	
	Израда предлога регулативе за бицикличичку инфраструктуру	14,000				6,000		14,000	
	Израда планске и техничке документације за бицикличичку инфраструктуру дуж државних путева на Златибору	9,600				2,400		9,600	
	Техничка контрола техничке документације за бицикличичку инфраструктуру дуж државних путева на Златибору	1,000						1,000	
	Израда правилника за реконструкцију државних путева са техничким упутствима за пројектовање	7,200				2,400		7,200	
	Студија анализе саобраћајних капацитета у зонама граничних прелаза са предлогом мера за повећање капацитета	4,800						4,800	
	Методологија за процену вредности мреже државних путева првог и другог реда у Републици Србији за коју не постоји архивска документација и употребна дозвола	3,000						3,000	
	Пејзажна архитектура дуж државних путева IА реда	1,200			1,200	1,200		1,200	
	Уређења и озелењавања простора саобраћајних петљи и путног појаса уз државне путеве	18,000						18,000	
	Студија анализе утицаја пешчаних олуја на државну путну мрежу на подручју АП Војводине	4,800				2,400		4,800	
	Пројекат подизања зеленог коридора уз државни пут IБ-12 на деоници Сомбор-Суботица	3,100						3,100	
	Израда техничке документације за уређење и озелењавање путног појаса уз државне путеве на подручју АП Војводине	9,000			3,000	6,000		9,000	
	Израда техничке документације за примену зелене инфраструктуре и решења заснована на природи у циљу заштите државне путне мреже од поплава и бујичних токова	3,000						3,000	
	УКУПНО СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, СТУДИЈЕ И РАЗВОЈ	107,764	5,064		9,264	37,464		107,764	
	Остала улагања			6,264		4,593		6,698	12,729
	УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ на позицији СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:	2,953,598	652,986	435,351	1,018,650	706,911	1,882,890	765,835	2,953,598
									985,424

ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА										
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"										
А)	РАДОВИ									
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Лот 3 & Лот 5: Радови у реци - Уклањање радних острва, вађење талпи и заштита речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена) - по захтеву МГСИ број 953- 26303 од 23.10.2019	75,000							75,000	
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	45,000					25,000		45,000	
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, Завршни радови на мосту бр.8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора	6,400	6,400		6,400		6,400		6,400	
	Обилазница Београда, сектор 3, Рехабилитација узводне конструкције моста бр. 8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора	69,000	42,500	30,674	69,000	53,746	69,000	56,408	69,000	56,630
	Аутопут А1 (Е-75), Београд - Ниш - Граница са С.Македонијом, деоница Владичин Хан -Д.Нередовац Петља "Врањска Бања" - радови	900,000			140,000		400,000		900,000	
	Аутопут А1 (Е-75), Београд - Ниш - Петља "Баточина" - радови	200,000							200,000	
	Конструкција зидова за заштиту од буке на државним путевима I А реда број А1 на деоници Београд - Ниш, број А2 на деоници Љиг - Прегљина и број А4 на деоници петља Ниш север - петља Ниш исток	50,000					12,000		50,000	
	Извођење радова на отклањању недостатака на деоници државног пута IА реда бр.2, деоница Прегљина - Паковраће	200,000				440	100,000	915	200,000	10,633
	УКУПНО РАДОВИ (А):	1,545,400	48,900	30,674	215,400	54,186	612,400	57,323	1,545,400	67,263
Б)	УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА									
Б.1.	Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката									
Б.1.1.	За пројекте који се финансирају средствима ЈПНС									
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 3 & Лот 5:</u> Израда елабората за озакоњење новог и старог моста Бешка	36,000					36,000		36,000	
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 3 & Лот 5:</u> Израда пројектно-техничке документације за завршетак радова на мостовима Бешка са приступним путем и шумским путем за манастир	8,160					2,160		8,160	
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад. Лот 3 & Лот 5: Надзор за радове у реци - Уклањање радних острва, вађење талпи и заштиту речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена)	6,000							6,000	

	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад. Лот 3 & Лот 5, радови у реци: - Снимање речног дна за потребе израде пројекта за извођења радова у реци - Уклањање радних острва, вађење талпи и заштита речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена) - Израда пројекта за извођења радова у реци	36,000					36,000		36,000	
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	8,400					2,400		8,400	
	Аутопут А1 (Е-75), Београд - Ниш - Граница са Северном Македонијом, деоница: Владичин Хан - Д.Нередовац Петља "Врањска Бања" - Услуге надзора и техничке контроле	42,000	6,000		18,000		30,000		42,000	
	Аутопут А1 (Е-75), Београд - Ниш - Петља "Баточина" - радови - Услуге надзора и техничке контроле	21,600					9,600		21,600	
	Конструкција зидова за заштиту од буке на државним путевима I А реда број А1 на деоници Београд - Ниш, број А2 на деоници Љиг - Прегљина и број А4 на деоници петља Ниш север - петља Ниш исток - Услуге надзора	36,000			6,000		24,000		36,000	
	Укупно услуге Б.1.1.	194,160	6,000		24,000		140,160		194,160	
Б.1.2.	За пројекте који се финансирају средствима ЕИБ зајмова									
	Укупно услуге Б.1.2.									
Б.1.3.	За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова									
	Укупно услуге Б.1.3.									
	Укупно услуге Б.1.	194,160	6,000		24,000		140,160		194,160	
Б.2.	Пројектовање и унапређење безбедности саобраћаја									
	Укупно услуге Б.2.									
	УКУПНО УСЛУГЕ (Б):	194,160	6,000		24,000		140,160		194,160	
Г)	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ									
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе / накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе	28,800	7,200		14,400		21,600		28,800	
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)	30,000	6,000		12,000		21,000		30,000	
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни / привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	18,000	3,600		9,600		15,600		18,000	
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	18,000	2,400		8,400		12,000		18,000	
	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса	7,200	1,200		3,600		6,000		7,200	
	Оквирни споразум за пружање услуга правно-техничког саветовања и припреме документације ради обештећења инвеститора на текућим уговорима	24,000			4,800		14,400		24,000	
	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г):	126,000	20,400		52,800		90,600		126,000	
	Остала улагања			781		1,522		5,600		5,741
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ":	1,865,560	75,300	31,455	292,200	55,708	843,160	62,923	1,865,560	73,004

УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ЕИБ И СБ										
В)	ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСР) - УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕИБ)									
В.1.	РАДОВИ (променљиво учешће у финансирању)									
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјерић, од км 153+200 до км 174+300, Л=21,10 км	127,000							127,000	62,864
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Меровина - Прокупље (Орљане), од км 207+502 до км 219+005, Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, од км 237+881 до км 262+136.59, Л=24,256 км	82,700	82,700	6,094	82,700	6,094	82,700	6,335	82,700	6,335
	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) - Граница СРБ/БУГ (Мокрање), од км 187+335 до км 200+254, Л=12,919 км	200	200		200		200		200	
	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Пожаревац (Орљево) - Љешница, од км 19+893 до км 55+404, Л=35,057 км	140,000							140,000	
	Појачано одржавање државног пута IB 14, деоница: Граница АПВ (Ковин) - Раља, од км 37+148 до км 50+889.88, Л=13,742 км	100,000							100,000	41,826
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од км 250+024.00 до км 288+180.15, Л=38,156 км			68,934		72,840		72,839		75,361
	Појачано одржавање државног пута IIA 186, деоница: Ђуприја (Деспотовац) - Деспотовац, од км 00+000 до км 21+440, Л=21,44 км	253,740								8,881
	УКУПНО средства за РАДОВЕ (В.1.):	449,900	82,900	75,028	82,900	78,934	82,900	79,174	449,900	195,267
В.1.2.	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ (променљиво учешће у финансирању)									
	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: петља Параћин – петља Ражањ, од км 360+249 до км 385+067, Л=24,818 км (лева коловозна трака)	234,000			234,000		234,000		234,000	155,057
	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: петља Ражањ – петља Алексинац, од км 385+067 до км 408+778.710, Л=23,711 км (лева коловозна трака)	181,500			181,500	180,481	181,500	180,481	181,500	180,481
	УКУПНО средства за РАДОВЕ (В.1.2.):	415,500			415,500	180,481	415,500	180,481	415,500	335,538
В.2.	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ (променљиво учешће у финансирању)									
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСР	50,000					50,000	1,289	50,000	1,289
	за РС, СБ и ЕИБ радове	50,000					50,000		50,000	21,747
	за ЕБРД радове									
	за ЕИБ радове									
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из <u>четврте године</u> Пројекта	7,790	2,029		2,029		7,790		7,790	
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из <u>четврте године</u> Пројекта	2,640	1,290	1,409	1,290	1,409	2,640	1,409	2,640	1,409
	УКУПНО УСЛУГЕ (В.2.):	60,430	3,319	1,409	3,319	1,409	60,430	2,698	60,430	24,445
	УКУПНО УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА / ЗАЈМОВИМА:	925,830	86,219	76,437	501,719	260,824	558,830	262,353	925,830	555,250
	Остала улагања									
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА (позиција 3. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	2,791,390	161,519	107,892	793,919	316,532	1,401,990	325,276	2,791,390	628,254

ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА										
	ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА РРСП									
	РРСП ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 100% финансирање									
А)	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)									
	УКУПНО Хитни радови:									
Б)	УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ									
	УКУПНО Услуге за хитне радове:									
	УКУПНО РРСП СБ И ЕИБ ХИТНИ РАДОВИ:									
	РРСП ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање									
	УКУПНО РРСП ЕБРД ХИТНИ РАДОВИ:									
	УКУПНО РРСП ХИТНИ РАДОВИ:									
	РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ОСНОВНОГ РРСП (Редовни програм радова из средстава РРСП)									
	РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - променљив % финансирања									
А)	РАДОВИ									
	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, од 209+141 км до 248+079.38 км, Л=24,944 км - Преостали радови	582,700					436,200		582,700	47,917
	Појачано одржавање државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), од км 44+057 до км 58+860, Л=14,803 км	208,310	46,900	167,173	148,310	207,613	208,310	343,828	208,310	776,830
	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјерић, од км 153+200 до км 174+300, Л=21,10 км	354,000					354,000		354,000	
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Меровина - Прокупље (Орљане), од км 207+502 до км 219+005, Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, од км 237+881 до км 262+136.59, Л=24,256 км	116,000	116,000	115,791	116,000	115,791	116,000	115,791	116,000	115,791
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, од км 183+075 до км 205+210, Л=22,135 км	635,080	76,360		199,680	313,523	443,880	616,066	635,080	1,195,318
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од км 288+208.650 до км 311+287, Л=23,078 км	597,570	380,600	262,651	473,270	355,324	597,570	483,125	597,570	483,125
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Бабушница - Свође, од км 25+851 до км 45+385, Л=19,534 км	186,180	67,650	71,216	126,180	132,827	186,180	172,250	186,180	173,915
	Појачано одржавање државног пута IIA 186, деоница: Ћуприја (Деспотовац) - Деспотовац, од км 00+000 до км 21+440, Л=21,44 км	253,740			168,740	177,624	253,740	177,624	253,740	168,743
	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Пожаревац (Орљево) - Љешница, од км 19+893 до км 55+404, Л=35,057 км	741,300					494,200		741,300	
	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Сомбор (Индустријска зона) - Кула, од км 24+251 до км 63+696, Л=39,445 км	667,000					417,000		667,000	17,855
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од км 250+024.00 до км 288+180.15, Л=38,156 км	672,500					538,000		672,500	
	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, од км 257+708 до км 282+068, Л=24,360 км	343,400					343,400		343,400	
	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Ушће - Рашка (Косовска Митровица), од км 203+694 до км 235+821, Л=32,127 км	453,000							453,000	
	Појачано одржавање државног пута IB 14/33, деоница: Граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), IB 14 од км 37+148.19 до км 50+889.88, IB 33 од км 0+634.90 до км 20+029.75, Л=33,136 км	339,500					242,500		339,500	
	Појачано одржавање државног пута IA1, ЛОТ 1: Брестовац (петља) - Дољевац (петља), км 457+272 - км 451+250, L = 6.022 км (лева коловозна трака)	540,000					225,000		540,000	
	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Сушица - Дојевиће	407,370							407,370	
	УКУПНО РАДОВИ:	7,097,650	687,510	616,831	1,232,180	1,302,702	4,855,980	1,908,684	7,097,650	2,979,494

Б) УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ										
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП	354,860	63,230	105,234	149,230	146,707	231,480	146,707	354,860	157,771
	за РС, СБ и ЕИБ радове	147,500	61,500	103,504	147,500	144,977	147,500	144,977	147,500	156,041
	за ЕБРД радове	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730		1,730	1,730	1,730
	за ЕИБ радове	205,630					82,250		205,630	
	РРСП Пројектовање	115,900	84,200	17,976	115,900	35,952	115,900	47,187	115,900	47,187
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33 и IB 34: Лот 1: IA 1, Ражањ (петља) - Алексинац (петља), Л= 25,406 км, Лот 2: IB 22, Пожаревац (Орљево) - Љешница, Л=35,057 км и Лот 3: IB 34, Братинац (Набрђе) – Браничево (Триброде), Л=31,003 км	25,200	18,500		25,200		25,200		25,200	
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 15 и IB 21: Лот 1: IB 15, Сомбор (Индустријска зона) - Кула, Л=39,445 км и Лот 2: IB 21, Ивањица - Сјеница, Л=38,300 км	40,700	40,700		40,700		40,700		40,700	
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 22 и IIA 147: Лот 1: IA 1, Брестовац (петља) – Дољевац (петља), Л=6,903 км, Лот 2: IB 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Л=32,103 км и Лот 3: IB 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Л=24,360 км	50,000	25,000	17,976	50,000	35,952	50,000	47,187	50,000	47,187
УКУПНО УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ:		470,760	147,430	123,210	265,130	182,659	347,380	193,894	470,760	204,958
В) ОБУКА										
	Обука/тренинг									
	УКУПНО ОБУКА:									
	УКУПНО РРСП СБ и ЕИБ РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	7,568,410	834,940	740,041	1,497,310	1,485,361	5,203,360	2,102,578	7,568,410	3,184,452
РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање										
А) РАДОВИ										
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), од км 128+426.00 до км 152+769.23, Л=24,343 км									
	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница : петља Параћин - петља Ражањ, од км 360+249 до км 385+067, Л = 24,818 км (лева коловозна трака)									
	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: петља Ражањ – петља Алексинац, од км 385+067 до км 408+778,710, Л=23,711 км (лева коловозна трака)					18,460		44,960		24,947
	УКУПНО РАДОВИ:					18,460		44,960		24,947
	УКУПНО РРСП ЕБРД РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:					18,460		44,960		24,947
	УКУПНО РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	7,568,410	834,940	740,041	1,497,310	1,503,821	5,203,360	2,147,538	7,568,410	3,209,399
	УКУПНО РРСП СБ и ЕИБ:	7,568,410	834,940	740,041	1,497,310	1,485,361	5,203,360	2,102,578	7,568,410	3,184,452
	УКУПНО РРСП ЕБРД:					18,460		44,960		24,947
	УКУПНО РРСП :	7,568,410	834,940	740,041	1,497,310	1,503,821	5,203,360	2,147,538	7,568,410	3,209,399
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ ИНО-ЗАЈМОВА (позиција 9. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	7,568,410	834,940	740,041	1,497,310	1,503,821	5,203,360	2,147,538	7,568,410	3,209,399
	ОСТАЛЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ (планиране у Програму пословања за 2024. годину кроз позиције: 2. Одржавање и 8. Систем наплате путарине)			1,239,362		1,507,156		1,848,267		2,781,492

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2024. ГОДИНУ

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	1,586,169,459	1,409,995,531	1,641,752,955	1,378,863,145
од 3 месеца до 12 месеци	44,721,209	115,257,275	107,106,042	87,581,813
дуже од 12 месеци	671,228,973	751,111,836	742,990,753	735,757,667
УКУПНО:	2,302,119,640	2,276,364,643	2,491,849,750	2,202,202,625

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	11,437,753,679	10,704,213,654	13,934,266,403	6,007,009,213
од 3 месеца до 12 месеци	246,859,483	4,110,658,407	1,693,630,518	5,315,711,199
дуже од 12 месеци	29,697,002	31,636,049	28,403,528	86,607,308
УКУПНО:	11,714,310,164	14,846,508,109	15,656,300,449	11,409,327,719

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Број спорова у периоду 01.01 - 31.12.2024.*	34	75,340,604.49	422	267,158,620.75

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
1. Тужилац ЈП "Путеви Србије", тужени Рециклажни центар ММЛ. Основ спора: неиспуњење уговорне обавезе. Предмет активан.	35,826,871.00
2. Тужилац Матић Драган, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: заузеће земљишта. Предмет активан.	32,000,000.00
3. Тужилац ЈП "Путеви Србије", тужени Дани промет. Основ спора: неиспуњење уговорне обавезе. Предмет активан.	14,809,840.00
4. Тужилац Матић Мирослав, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: таложење атмосферских вода. Предмет активан.	12,215,130.00
5. Тужилац ЈП "Путеви Србије", тужени Ларц транспорт. Основ спора: ванредни превоз. Предмет активан.	11,987,548.00
6. Тужилац Црепаревић Милена, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: заузеће земљишта. Предмет активан.	10,804,850.00
7. Тужилац Ковачевић Миладин, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: оштећење објекта. Предмет активан.	7,171,224.36
8. Тужилац Васиљевић Трајковић Ирена, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: животиња на путу, накнада штете. Предмет активан.	6,227,219.00

* Непоходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године**

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Путеви Србије“
Седиште: Београд, Булевар краља Александра бр.282
Претежна делатност: 4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број: 20132248
ПИБ: 104260456
Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности ЈП „Путеви Србије“ дате су у Закону о путевима и Статуту ЈП „Путеви Србије“.

ЈП обавља делатност управљања државним путевима, која обухвата:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Претежна делатност је изградња путева и аутопутева.

ЈП обавља и друге делатности, у складу са законом и оснивачким актом.

ЈП обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

ЈП је дужно да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту државног пута и да омогући несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2024. годину донео је Надзорни одбор 9. јула 2024. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 11. јула 2024. године („Сл.гласник РС“ бр.59/24).

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за четврти квартал 2024. године**, у поређењу са Програмом пословања.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Програмом пословања за 2024. годину, који је усвојио Надзорни одбор 9. јула 2024. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 11. јула 2024. године („Сл.гласник РС“ бр.59/24), Одржавање је планирано у износу од 35.402,9 милиона динара. Износ за одржавање планиран је на основу расположивих средстава, док су потребна улагања далеко већа.

Већа улагања од планираних бележе се код Одржавања путева, првенствено због санације клизишта, одрона и хитних поправки путева за несметано одвијање саобраћаја. Недовољно одржавање утиче нарочито на већи ниво ургентног одржавања.

Радови на одржавању проистичу из потребе да пут одговара намени због које је грађен, а пре свега да омогући безбедно одвијање саобраћаја, транспорт људи и материјалних добара, да повеже људе и побољша им услове живота. Радови на одржавању проистичу и из потребе да се пут, као грађевински објекат, заштити од свих штетних утицаја, односно да се очува његова реална и употребна вредност (очува раније уложени капитал). Због тога се путеви морају одржавати континуирано, ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи (АОП 1001) реализовани су у мањем износу од планираног (индекс реализације 94). Реализација на (АОП 1011) износи 59.570,0 милиона динара, од чега се на Субвенције из буџета Републике Србије односи 12.874,3 милиона динара, чија је намена Рехабилитација и ургентно одржавање државних путева (по чл. 69. и 70. Закона о путевима), док се највећи преостали део односи на приходе од Путарине. Мања реализација Осталих пословних прихода у односу на план (АОП 1011) резултат је мање пренетих средстава из Министарства финансија за потребе експропријације (52%).

Код Пословних расхода (АОП 1013) бележи се већа реализација од планиране (индекс реализације 121), због веће реализације на позицији Трошкови производних услуга (АОП 1022). Реализација је већа од плана за 12.980,2 милиона динара и највећим делом се односи на Трошкове одржавања државних путева.

Разлика Пословних прихода (АОП 1001) у износу од 59.777,2 милиона динара и Пословних расхода (АОП 1013) у износу од 69.761,8 милиона динара даје Пословни губитак (АОП 1026) у износу од 9.984,6 милиона динара.

У 2024. години планиран је Пословни добитак у износу од 6.307,6 милиона динара, а реализован је Пословни губитак у износу од 9.984,6 милиона динара.

Финансијски приходи (АОП 1027) остварени су у износу од 201,8 милиона динара (индекс реализације 1306). Већа реализација је остварена због веће реализације позитивних курсних разлика на кредитно задужење на крају године, због мањег девизног курса од планираног.

Финансијски расходи (АОП 1032) реализовани су у износу од 822,0 милиона динара (индекс реализације 50) и највећим делом се састоје од Расхода камата (АОП 1034). Реализован износ нешто је мањи од планираног због мањег девизног курса по коме се врши плаћање камата по кредитима, од пројектованог.

Разлика Финансијских прихода (АОП 1027) у износу од 201,8 милиона динара и Финансијских расхода (АОП 1032) у износу од 822,0 милиона динара даје Губитак из финансирања (АОП 1038) у износу од 620,2 милиона динара (индекс реализације 41).

Исказани нето резултат показује нето губитак у 2024. години (АОП 1056) у износу од 11.421,5 милиона динара. Негативан нето резултат настаје као последица мање пренетих средстава из буџета за експропријацију, и због знатно веће реализације на позицији Трошкови производних услуга (АОП 1022) у односу на план.

2. БИЛАНС СТАЊА

У Обрасцу 1А Биланс стања не бележе се већа одступања од планираних вредности, осим на следећим позицијама:

Реализација АОП 0010 Земљиште и грађевински објекти је већа од плана (индекс реализације 101) због већег активирања инвестиција у току и стављања у употребу.

Некретнине, постројења и опрема у припреми (АОП 0013) бележи мању реализацију од плана због мањих инвестиција из сопствених и кредитних средстава, као и мање реализованих улагања у експропријацију, од планираних (индекс реализације 58).

Сходно томе, реализација на АОП 0002 Стална имовина је нешто мања од планиране (индекс реализације 97).

На позицији Обртна имовина (АОП 0030) реализован износ од 3.050,8 милиона динара већи је од планираног пре свега због веће реализације на позицији на позицији Остала краткорочна потраживања (АОП 0044), са индексом реализације 154.

Капитал (АОП 0401) бележи мању реализацију од плана (индекс реализације 96), због реализованог нето губитка у 2024. години у износу од 11.421,5 милиона динара, док је планиран добитак у износу од 3.372,9 милиона динара.

Обавезе из пословања (АОП 0442) представљају Обавезе према добављачима (АОП 0445) и највећим делом се односе на неизмирене обавезе према добављачима за одржавање путева. Реализоване су у већем износу у односу на план (индекс реализације 236).

Реализација на (АОП 0430), Дугорочни одложени приходи и примљене донације износи 51.471,3 милиона динара и мања је у односу на план због мањег повлачења кредитних средстава РРСП пројекта.

Планирана укупна актива и пасива на дан 31.12.2024. године износи 572.161,0 милиона динара, док реализована укупна актива и пасива износи 558.042,3 милиона динара (индекс реализације 98).

Реализација активе и пасиве мања је од плана у највећој мери због нето губитка у 2024. години.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности обухватају приливе по основу: Прихода из буџета (Субвенције и Приход од Министарства финансија за експропријацију), Сопствених прихода, и средстава РРСП зајма (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја), део који се финансира из ЕИБ зајма.

Одливи готовине из пословних активности обухватају исплате добављачима и дате авансе за следеће позиције улагања: Одржавање, део позиција Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на пословне активности.

Поред тога, одливи готовине из пословних активности обухватају исплате за Зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, Плаћене камате (Панонска банка и Поштанска штедионица) и Одливе по основу осталих јавних прихода.

Одливи готовине из активности инвестирања обухватају исплате за следеће позиције улагања: Студије и пројекти, Изградња, реконструкција и рехабилитација, Решавање имовинско-правних односа, Изградња, реконструкција и рехабилитација из ино-зајмова и део позиција: Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на активности инвестирања.

Одливи готовине из активности финансирања обухватају плаћене главнице (Панонска банка и Поштанска штедионица).

У Обрасцу 1Б Извештај о токовима готовине, одступања у односу на планирани ниво бележе се на следећим позицијама:

Код Одлива готовине из пословних активности (АОП 3006) реализација је већа (индекс реализације 125) од плана због веће исплате добављачима (АОП 3007), као и због више плаћеног ПДВ-а у 2024. години (индекс реализације 135).

Реализација на позицији Исплате добављачима и дати аванси у земљи (АОП 3007) је већа од плана, због већих трошкова одржавања од плана у 2024. години.

Код Одлива готовине из активности инвестирања (АОП 3023) реализација је мања од плана (индекс реализације 59), због мањих инвестиција, што је исказано и у Билансу стања.

Свега прилив готовине остварен је у износу од 71.427,7 милиона динара (индекс реализације 102), свега одлив готовине остварен је у износу од 71.136,2 милиона динара (индекс реализације 102).

Готовина на почетку обрачунског периода износила је 319,7 милиона динара, док Готовина на крају обрачунског периода износи 611,1 милиона динара, што је за 61,1 милиона динара више од планираног (индекс реализације 111).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Све позиције са износима у Обрасцу 2. Трошкови запослених се налазе у оквиру планираних средстава, осим код следећих позиција:

- За позицију под ред.бр. 4) Број запослених, већи је од планираног због отварања Моравског коридора у децембру месецу 2024. године; пријем радника по Закључку Комисије Владе Републике Србије
- За позицију под ред.бр. 11) Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, реализација је већа од планиране због већег ангажовања преко омладинске задруге због пресељења документације и повећаног обима посла
- За позицију под ред.бр. 19) Превоз запослених на посао и са посла, реализација је већа од планиране због повећања цена карата у међуградском превозу услед раста цене горива, као и већег броја запослених
- За позицију под ред.бр. 20) Дневнице на службеном путу, реализација је већа од планиране. Дневнице на службеном путу у 2024. години планиране су на нивоу реализације у 2023. години, док је у међувремену повећан износ дневница, као и обим ангажовања запослених на терену.
- За позицију под ред.бр. 22) Отпремнине за одлазак у пензију, реализација је већа од планиране због већег броја прималаца у односу на план.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП „Путеви Србије“ на дан **31.12.2023. године** било је **запослено 2.235** радника, од којих 1.938 на неодређено време и 297 на одређено.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 5 лица.

На крају 2024. године (на дан **31.12.2024.**) било је **запослено 2.275** радника, од којих 1.975 на неодређено време и 300 на одређено.

У односу на број запослених на дан 31.12.2023. године, број радника је већи за 40 и то:

- Број радника на неодређено време већи је за 37:
 - Пријем се бележи код 108 радника, од којих су 106 радника прешли са одређеног на неодређено време, један запослени је примљен на место помоћника в.д. директора, док је један радник враћен на посао по судској пресуди
 - Одлив кадрова бележи се код 71 радника, и то: у пензију је отишло 33 радника, 28 радника су напустила Предузеће на лични захтев, 8 радника су добила отказ због повреде радне обавезе, док је смрт наступила код два радника.
- Број радника на одређено време већи је за 3:
 - Пријем се бележи код 144 радника, и то: 107 радника примљена су уз сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 11 радника примљена су као замена, 23 радника су примљена на одређено време, док је код 3 радника дошло до продужења радног века
 - Одлив кадрова бележи се код 141 радника, и то: 106 радника прешла су са одређеног на неодређено време, 23 радника су напустила Предузеће на лични захтев, код 11 радника истекао је уговор, док је један радник добио отказ због повреде радне обавезе.

По основу уговора (рад ван радног односа) ангажовано је 5 лица, као и на дан 31.12.2023. године.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У 2024. години просечна нето зарада запослених без пословодства износила је 79.704 динара (брuto 110.134 динара), у односу на планирану у износу од 78.010 динара (брuto 107.718 динара).

Просечна нето зарада пословодства у 2024. години износила је 233.987 динара (брuto 330.224 динара), у односу на планирану у износу од 222.394 динара (брuto 313.686 динара).

У 2024. години најнижа појединачна нето зарада износила је 53.728 динара (брuto 73.078 динара), а највиша 331.902 динара (брuto 469.414 динара).

Најнижа појединачна реализована зарада (53.728 динара) је већа од планиране (49.060 динара), јер је испоштована исплата прописане минималне зараде за 2024. годину, тј. доплата до тог износа.

У последњем кварталу 2024. је повећан износ реализације за зараде запослених без пословодства и самог пословодства, јер су за месеце новембар и децембар исплаћене стимулације за одређени број запослених по основу неутрошених средстава за зараде по Програму пословања за 2024. годину, а на основу сагласности министарства и одлуке в.д. директора.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2024. годину Субвенције су планиране у износу од 11.800,0 милиона динара, а Остали приходи из буџета у износу од 8.700,0 милиона динара (Министарство финансија, за експропријацију).

Субвенције:

Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2024. годину (05 Број: 401-12786/2023 од 28.12.2023. године) средства субвенција за ЈП „Путеви Србије“ планирана су у износу од 11.800,0 милиона динара и дата је намена коришћења средстава субвенција на следећи начин:

	(у динарима)
- За рехабилитацију и ургентно одржавање државних путева (по чл. 69. и 70. Закона о путевима)	10.874.326.322,50
- Учешће Републике Србије у Пројекту рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	925.673.677,50

Укупно: 11.800.000.000,00

Средства за реализацију програма обезбеђена су у Закону о буџету Републике Србије за 2024. годину, Раздео 22 – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја, Функција 450 – Саобраћај, Програмска активност 0001 – Друмски транспорт, путеви и безбедност саобраћаја, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Остали приходи из буџета (за експропријацију): Раздео 16 - Министарство финансија, Програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност 5001 - Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката, Економска класификација 541-Земљиште. Средства **Министарства финансија** у износу од **8.700,0 милиона динара** планирана су за позицију Решавање имовинско-правних односа.

У 2024. години из буџета је пренето:

- **Субвенције: 13.201,6 милиона динара**, што у односу на планираних 11.800,0 милиона динара представља 112%. Више је пренето 1.401,6 милиона динара.
- **Остали приходи из буџета: 4.491,4 милиона динара**, што у односу на планираних 8.700,0 милиона динара представља 52%. Мање је пренето 4.208,6 милиона динара.

У наредној табели даје се приказ планираних и пренетих средстава из буџета у 2024. години.

**УПОРЕДНИ ПРИКАЗ
СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИХ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА
У 2024. ГОДИНИ**

	ПЛАН 2024.		ПРЕНЕТО из буџета 2024.		%	
	Субвенције □	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета
Јануар			36,876,577			
Фебруар			2,170,632,187	252,882,187		
Март			2,210,834,550	1,508,359,546		
I квартал	4,720,000,000	2,175,000,000	4,418,343,314	1,761,241,733	94%	81%
Април				385,970,414		
Мај			71,064,809	136,999,541		
Јун			1,867,667,473	121,662,584		
II квартал	4,720,000,000	2,175,000,000	1,938,732,283	644,632,539	41%	30%
Свега Јануар - Јун:	9,440,000,000	4,350,000,000	6,357,075,597	2,405,874,272	67%	55%
Јули			1,789,111,095	156,730,873		
Август			1,984,213,373	332,321,409		
Септембар			553,994,067			
III квартал	1,180,000,000	2,175,000,000	4,327,318,536	489,052,283	367%	22%
Свега Јануар - Септембар:	10,620,000,000	6,525,000,000	10,684,394,133	2,894,926,555	101%	44%
Октобар			303,535,479	712,651,719		
Новембар			203,177,396	248,623,685		
Децембар			2,010,504,420	635,152,997		
IV квартал	1,180,000,000	2,175,000,000	2,517,217,294	1,596,428,401	213%	73%
Свега Јули - Децембар:	2,360,000,000	4,350,000,000	6,844,535,830	2,085,480,683	290%	48%
УКУПНО 2024. година:	11,800,000,000	8,700,000,000	13,201,611,427	4,491,354,955	112%	52%

После усвајања Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2024. годину, донета су два закључка Владе о усвајању Програма о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“, и то:

- Закључак Владе РС 05 Број: 401-8192/2024-1 од 5. септембра 2024. године, којим се износ субвенција смањује за 325,0 милиона динара (са 11.800,0 на 11.475,0 милиона динара)
- Закључак Владе РС 05 Број: 401-12765/2024 од 20. децембра 2024. године, којим се износ субвенција повећава за 2.000,0 милиона динара (са 11.475,0 на 13.475,0 милиона динара)

У поређењу са износом субвенција по другом закључку Владе (из децембра 2024.) мање су пренета средства у износу од 273,4 милиона динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2024. годину **нису планирана средства за Спонзорство, Донације и Спортске активности.**

Репрезентација је планирана на годишњем нивоу у износу од 2,0 милиона динара. Реализација у периоду 01.01-31.12.2024. износи **2.093.481 динара (105% планираног износа).**

Трошкови репрезентације односе се на трошкове снабдевања пијаћом водом и безалкохолним пићима запослених радника на наплатним станицама (инкасанти, радници обезбеђења, пословође, спремачице, бројачи пазара, техничка служба, теренска контрола, возачи, сакупљачи, магационери итд.), као и осталих запослених, обзиром да већина наплатних станица није снабдевано пијаћом водом, па је неопходно обезбедити минималне услове за рад.

Реклама и пропаганда је планирана на годишњем нивоу од 38,8 милиона динара, кроз две позиције:

1. Трошкови ЈП „Путеви Србије“ 15,3 милиона динара, и то:
Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспеката, плаката,
2. Систем наплате путарине 23,5 милиона динара, и то:
 - Рекламна кампања у циљу повећања коришћења ЕНП 20,0 милиона динара
 - Учешће и излагање на сајмовима у земљи 3,5 милиона динара

Од планираних 38,8 милиона динара за период 01.01.–31.12.2024. године за позицију Реклама и пропаганда, реализовано је 39,3 милиона динара (**39.346.671 динара**) или **101%** планираног износа.

На Рекламну кампању у циљу повећања коришћења ЕНП односи се 20,0 милиона динара, као што је и планирано.

У реализованих 39.346.671 динара за позицију Реклама и пропаганда садржано је 2.271.973 динара на име учешћа на сајмовима (Међународни сајам туризма у Београду, 22-25. фебруара 2024, Међународни сајам аутомобила у Београду, 21-27. марта 2024. године и Шумадија сајам Крагујевац – Сајам пољопривреде 5-8. септембра 2024).

Остали трошкови рекламе и пропаганде реализовани су у износу од 17,1 милиона динара и односе се на: медијску кампању за безбедност у саобраћају, информисање јавности о раду ЈП „Путеви Србије“, израду билтена ЈП „Путеви Србије“, израду документарног материјала по фазама изградње инфраструктурних објеката, штампање флајера и брошура, рекламни и промо материјал.

Улагање у рекламну кампању у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине (ЕНП) има позитивне ефекте, што се огледа у следећем:

У 2024. години реализовани приход од ЕНП-наплате у односу на 2023. годину, већи је за 22,43%. Учешће прихода од ЕНП у односу на укупан приход од путарине у 2024. години износи 60,16%, док је у 2023. години учешће износило 58,27%.

Број ЕНП трансакција у 2024. години, у односу на 2023. годину, већи је за 14,91%. Проценат учешћа ЕНП трансакција возила четврте категорије у свим трансакцијама возила четврте категорије, у 2024. износи 83,89% (у 2023. години 83,08%).

Рекламна кампања повећања коришћења електронске наплате путарине, спроводи се у циљу подизања свести и информисања што већег броја грађана о погодностима електронске наплате путарине, односно коришћења уређаја за електронску наплату путарине (ЕНП).

Електронска наплата путарине представља савремени модел бесконтактнoг плаћања путарине употребом уређаја за електронску наплату путарине за одговарајућу категорију возила.

Коришћење електронске наплате путарине омогућава следеће предности:

- пролазак посебно означеним саобраћајним тракама без заустављања
- једноставност наплате путарине без задржавања и употребе готовинског плаћања
- комфорну и безбедну вожњу уз избегавање евентуалних застоја
- јефтинију путарину уз остваривање различитих попушта
- заштиту животне средине кроз смањење емисије штетних гасова

Електронска наплата путарине је све заступљенија у Републици Србији, захваљујући маркетиншким активностима које спроводи ЈП „Путеви Србије“.

Рекламна кампања је била такође део Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ од 2016. до 2023. године. У наведеним годинама бележи се највећи пораст броја корисника електронске наплате путарине.

Основни циљ промоције ЕНП није остваривање прихода од продаје уређаја за електронску наплату путарине (ЈП „Путеви Србије“ не остварује профит од продаје уређаја за ЕНП), већ повећање броја корисника овог вида плаћања путарине.

Препорука Европске комисије је да електронска наплата путарине учествује у укупном промету возила минимум 50%. У овом тренутку учешће електронске наплате путарине у Републици Србији у односу на укупан број трансакција у систему наплате путарине износи 48,19%.

Једини начин да најшира јавност добије сазнања о погодностима и предностима коришћења електронске наплате путарине јесте информисање путем јавних гласила. Број корисника електронске наплате путарине у великој мери зависи од нивоа информисаности корисника аутопутева о предностима електронске наплате путарине.



9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености ЈП „Путеви Србије“ на дан **31.12.2024. године** износи **20.500,0 милиона динара**, односно 175,2 милиона ЕУР.

Од укупне кредитне задужености на ино-кредите се односи 20.512,1 милиона динара, док су домаћи кредити у потпуности отплаћени.

ЈП „Путеви Србије“ је у току 2024. године извршило плаћање по основу домаћих кредита (Поштанска штедионица и Панонска банка – Banca Intesa) у износу од 1.092,0 милиона динара, од чега се на главницу односи 1.060,2 милиона динара, а на камату 31,8 милиона динара.

Отплата ино-кредита у току 2024. године извршена је у укупном износу од 3.290,1 милиона динара, односно у валути 28,0 милиона ЕУР. На отплату главнице дуга односи се износ од 2.507,4 милиона динара, а на камату износ од 782,7 милиона динара. Обавезе по ино-кредитима налазе се у члану 3. Закона о буџету Републике Србије у групи индиректних обавеза – спољњег дуга и индиректних обавеза – унутрашњег дуга.

Пошто су приходи ЈП „Путеви Србије“ недовољни за отплату горе наведених кредита, планирана су средства у буџету Републике Србије за 2024. годину, на апропријацији Министарства финансија, ради покрића обавеза по основу наведених кредита.

У току 2024. године није било новог кредитног задужења за ЈП „Путеви Србије“

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Анализом реализованих улагања у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године у Обрасцу 10 може се уочити да су највећа улагања у **експропријацију** извршена на следећим деоницама: Е-80 Ниш – Мердаре (1.036,8 милиона динара), Е-763 (Милош Велики) Прељина – Пожега (914,1 милиона динара), Шабач – Лозница (885,8 милиона динара), Сурчин – Нови Београд (359,9 милиона динара), Јужна обилазница око Ваљева (346,5 милиона динара), Е-75 Грабовница – граница са Републиком Северном Македонијом (178,7 милиона динара), Коридор 10 Баточина – Крагујевац (178,1 милиона динара), Ваљево – Лајковац (105,8 милиона динара), Горњи Милановац – аутопут Милош Велики (75,1 милиона динара), Аутопут Рума – Нови Сад, Фрушкогорски коридор – деоница два (57,3 милиона динара), Е-75 Обилазница око Београда (56,4 милиона динара), Е-80 Просек – граница са Републиком Бугарском (55,6 милиона динара).

Експропријација ради рехабилитације државних путева, санације клизишта на државним путевима и исплата накнада по члану 119 Закона о путевима реализована је у износу од 104,4 милиона динара.

Код **студија и пројектовања** у 2024. години највећа улагања су на изради Пројекта за грађевинску дозволу Обилазнице око Београда Сектор Ц (392,7 милиона динара).

Значајна улагања бележе се и на позицији Државни путеви ІБ реда – брзе саобраћајнице, пре свега:

- Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзих саобраћајница ІБ реда на правцима Голубац – Доњи Милановац – Брза Паланка (208,4 милиона динара)
- План детаљне регулације (Л = 51 км) и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице ІБ реда Шабач - Лозница и Слечевих - гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост) (89,5 милиона динара)
- Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ІБ реда, Краљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар (75,2 милиона динара)
- Пројекат за грађевинску дозволу брзе саобраћајнице ІБ реда од Крагујевца до везе са државним путем ІА-А5 (Е-761) у Мрчајевцима (29,6 милиона динара)

- Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње постојеће путне мреже (државни пут ПА-168 и државни пут ИБ-400) у државни пут ИБ реда, од државног пута ИБ-35 од чвора Душановац до краја КО Прахово (26,5 милиона динара)
- План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње уклапања брзе саобраћајнице ИБ реда Крагујевац - Баточина на аутопуту Е-75 и петље "Баточина" (25,0 милиона динара)
- Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ИБ реда, Параћин - Зајечар – Неготин (22,1 милиона динара)

Код пројеката Државни путеви ИБ реда, највећа улагања су у изради:

- Планско-техничке документације за изградњу Обилазнице око Власотинца (13,6 милиона динара)
- Пројектно-техничке документација за изградњу кружне раскрснице на укрштају државног пута ИБ реда број 15 са улицом Солунских бораца у Сомбору (5,7 милиона динара)
- Идејног пројекта са Студијом оправданости измештања државног пута ИБ-29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (3,8 милиона динара).

Код пројеката Државни путеви II реда бележе се улагања у:

- План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње државног пута ПА-102, Нови Сад - Темерин са обилазницама Бачког Јарка и Темерина (11,7 милиона динара).
- Планско-техничку документацију за изградњу и реконструкцију државног пута ПА-197 Каона - Ивањица, деоница: Дубац – Луке (4,5 милиона динара).

Код пројеката Мостова бележе се улагања у:

- Техничку документација за рушење и изградњу нових прилазних конструкција Друмско железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу ИВ-47, деоница Београд Панчево, „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“ (6,5 милиона динара)
- Техничку документацију за реконструкцију моста преко реке Моравице на државном путу IA реда број 1, деоница петља Алексиначки Рудници - петља Алексинац (4,3 милиона динара).
- Планску и Техничку документацију за реконструкцију државног пута ИБ реда број 21, деоница Каона - Косјерић (Варда) и изградњу 6 мостова на државном путу ИБ реда број 21, деоница Каона - Косјерић (Варда) (2,4 милиона динара).

Код пројеката Животне средине, бележе се улагања у :

- Техничку документацију мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IA реда број А2 (Е-763) деоница Љиг – Прелјина, пролаз кроз Брђане (7,7 милиона динара)
- Техничку документацију мера заштите од саобраћајне буке са државног пута IA реда А1, пролаз кроз Београд (3,9 милиона динара)
- Техничку контролу Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута IA реда број А4 деоница петља Ниш север - петља Ниш исток, насеље Пантелеј (2,7 милиона динара)
- Техничку контролу Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IA реда број А1, Београд-Ниш, са десне стране у смеру ка Нишу дуж потеза улице Нишка у Дражевцу, општина Алексинац (1,5 милиона динара)

На осталим планираним позицијама није било реализације у 2024. години или се бележи симболична реализација.

Код **Изградње, реконструкције и рехабилитације из сопствених средстава** у 2024. години укупна реализација износи 73,0 милиона динара, највише на Обилазници Београда, сектор 3, Рехабилитација узводне конструкције моста бр. 8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора (56,6 милиона динара).

Код **Учешћа ЈП „Путеви Србије“ у кредитима ЕИБ и СБ** у 2024. години укупна реализација износи 555,2 милиона динара, од чега је највећа реализација на следећим деоницама:

- Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: петља Ражањ – петља Алексинац (лева коловозна трака), износ 180,5 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: петља Параћин – петља Ражањ (лева коловозна трака), износ 155,1 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица – Сјеница (75,4 милиона динара)
- Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона – Косјерић (62,9 милиона динара)
- Појачано одржавање државног пута IB 14, деоница: Граница АПВ (Ковин) – Раља (41,8 милиона динара)

Изградња, реконструкција и рехабилитација из средстава ино-зајмова:

Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (**РПСП зајам**):

Из средстава основног РПСП (**Редовни програм радова**) у 2024. години реализовано је 3.209,4 милиона динара, од чега из средстава ЕИБ кредита 3.184,4 милиона динара (Радови 2.979,5 милиона динара и Услуге на пројекту 204,9 милиона динара).

У оквиру позиције Радови, највећа улагања су:

- Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км, износ 1.195,3 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута ПА 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), Л=14,803 км, износ 776,8 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=23,078 км, износ 483,1 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Бабушница - Свође, Л=19,534 км, износ 173,9 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута ПА 186, деоница: Ћуприја (Деспотовац) - Деспотовац, Л=21,44 км, износ 168,7 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Меровина - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, Л=24,256 км, износ 115,8 милиона динара.

Услуге на пројекту обухватају Надзор (157,8 милиона динара) и РПСП пројектовање (47,2 милиона динара), и то: Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 22 и ПА 147: Лот 1: IA 1, Брестовац (петља) – Дољевац (петља), Лот 2: IB 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), и Лот 3: IB 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Л=24,360 км

Из средстава ЕБРД реализовано је 24,9 милиона динара за Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: петља Ражањ – петља Алексинац, Л=23,711 км (лева коловозна трака).

Остале инвестиције у Обрасцу 10 обухватају реализацију на инвестицијама, које су планиране Програмом пословања за 2024. годину кроз позиције Одржавање и Систем наплате путарине, а не налазе се у Прилогу 16 Програма пословања за 2024. годину.

Реализација осталих инвестиција у 2024. години износи 2.781,5 милиона динара. Кроз позицију Одржавање реализовано је 403,9 милиона динара, и то: IB-38 Крушевац – Разбојна (302,3 милиона динара), IB-22 Обилазница око Новог Пазара (49,7 милиона динара), ПА-158 Алексинац – Катун (36,3 милиона динара) и Мост преко Мусине реке у Адранима код Краљева (15,6 милиона динара) .

Кроз позицију Систем наплате путарине реализовано је 2.377,6 милиона динара (проширење наплатних станица на државним путевима IA реда, A1, A2 и A4).

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Стање потраживања ЈП „Путеви Србије“ на дан 31.12.2024. године износи 2.202,2 милиона динара.

На потраживања старија од годину дана односи се износ од 735,8 милиона динара.

Потраживања од 3 месеца до 12 месеци износе 87,6 милиона динара, а потраживања до 3 месеца износе 1.378,9 милиона динара.

Од укупног износа потраживања на дан 31.12.2024. године највећи износ се односи на фактуре издате купцима за пуњење тагова - post paid и то 1.275,2 милиона динара. Потраживања за пуњење тагова преко дистрибутера износе 35,9 милиона динара.

Потраживања по основу закупа дела земљишног појаса јавног пута износе 150,0 милиона динара, од којих је утужено 66,0 милиона динара.

Потраживања по основу годишњих накнада за комерцијалне објекте износе 86,9 милиона динара, од чега је утужено 72,0 милиона динара.

Потраживања по основу накнаде за путарину по изјави износе 146,0 милиона динара.

Потраживања по основу накнаде за ванредни превоз износе 25,7 милиона динара.

Стање обавеза ЈП „Путеви Србије“ на дан 31.12.2024. године износи 11.409,3 милиона динара.

На обавезе старије од годину дана односи се износ од 86,6 милиона динара.

Неизмирене обавезе од 3 до 12 месеци износе 5.315,7 милиона динара, а обавезе до 3 месеца износе 6.007,0 милиона динара.

Стање неизмирених обавеза на дан 31.12.2024. које се финансирају из сопствених средстава је **11.161,0 милиона динара**, од којих се највећим делом односе на добављаче за одржавање путева. Износ од **204,3** милиона динара се односи на обавезе за експропријацију које се финансирају из средстава Министарства финансија.

Стање неизмирених обавеза на дан 31.12.2024. које се финансирају из кредитних средстава је **44,0 милиона динара**, из РРСП зајма.

Укупан број спорова у периоду 01.01.-31.12.2024. године је 456. Број спорова где је ЈП „Путеви Србије“ страна која тужи је 34, чија је укупна вредност 75,3 милиона динара. Број спорова где је ЈП „Путеви Србије“ тужена страна је 422, чија је укупна вредност 267,2 милиона динара.

Спор у текућој години који је од највећег значаја за Предузеће, у смислу утицаја на резултат пословања, је спор чија је вредност 35,8 милиона динара, тужилац ЈП „Путеви Србије“, тужени „Рециклажни центар ММЛ“. Основ спора: неиспуњење уговорне обавезе. Предмет активан.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Улагања у путеве имају карактер дугорочних капиталних инвестиција и захтевају на дуги рок стабилне изворе средстава.

Промене у систему финансирања државних путева у претходној деценији дате су у следећем хронолошком приказу.

Пре увођења субвенција, у **2011.** години од акцизе је уплаћено **18,5** милијарди динара. Уплаћен износ субвенција у наредним годинама износио је:

(у милијардама динара)

2012.	8,3
2013.	5,3
2014.	7,4
2015.	6,9
2016.	7,1
2017.	6,6
2018.	7,8
2019.	9,1
2020.	26,9
2021.	29,2
2022.	22,6
2023.	25,0
2024.	13,2

Као резултат додатних средстава Субвенција, у 2020. години остварена је нето добит у износу од 5,1 милијарди динара. Остварена нето добит је Одлуком о расподели остварене добити за 2020. годину (I број 953-23385/21-5), Надзорни одбор донео је на седници одржаној 19. октобра 2021.године, Влада Републике Србије дала сагласност 2. децембра 2021. године (05 број: 41-11101/2021), распоређена за покриће губитка из ранијих година. Претходних година бележио се губитак, као последица недовољних и нестабилних средстава за потребан ниво улагања.

Само у 2011. години ЈП „Путеви Србије“ остварило је нето добит (72,8 милиона динара), што је резултат 20% акцизе на деривате нафте у тој години, када је уплаћено 18,5 милијарди динара. Иначе, акцизе као извор финансирања путева постојале су од 2006. закључно са 2011. годином (10% у 2006. и 2007. години, 15% у 2008. години, 20% у периоду 2009-2011. година).

Законом о изменама Закона о јавним путевима („Сл.гласник РС“ бр.101/11), од 2012. године акциза на деривате нафте и течног нафтног гаса постала је у целини приход буџета Републике Србије (субвенције из буџета).

Планирани износ субвенција за 2025. годину је 11,8 милијарди динара.

5. ИНО-ЗАЈМОВИ

ЗАДУЖЕЊЕ

ПЛАН ЗАДУЖЕЊА ЗА 2024. годину

У 2024. години планирана су средства РРСП зајма (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја), у износу од **7.568,4 милиона динара**. Овај износ обухвата повучену траншу од 17 милиона ЕУР по зајму ЕИБ бр.96962 крајем децембра 2023. године и планирано ново повлачење од 47,1 милиона ЕУР у 2024. години (5.562,5 милиона динара).

ПОВЛАЧЕЊЕ ИНО-ЗАЈМОВА У 2024. години

У 2024. години извршено је повлачење средстава из РРСП зајма у укупном износу од **4.636,8 милиона динара**.

ПРЕГЛЕД РАСХОДА ИЗ ЧЛАНА 20. ЗАКОНА О ЈАВНОМ ДУГУ КОЈИ СУ ПОКРИВЕНИ ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Расходи које ЈП „Путеви Србије“ није могло исфинансирати у 2024. години, и као такви планирани Програмом пословања за 2024. годину, у 2024. години реализовани су у износу од **3.290,11 милиона динара** од стране Министарства финансија Владе Републике Србије, која је и гарант тих кредита (обавезе према Европској инвестиционој банци – ЕИБ).

ЈП „Путеви Србије“ је у својим књиговодственим евиденцијама створило обавезу према Републици Србији на конту 4293 Краткорочне финансијске обавезе према Републици Србији.

РЕАЛИЗАЦИЈА У 2024. години

ПРЕГЛЕД РАСХОДА ИЗ ЧЛАНА 20. ЗАКОНА О ЈАВНОМ ДУГУ КОЈИ СУ ПОКРИВЕНИ ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

(у милионима динара)

Ред. бр.	Опис	Главница	Камата	Анuitет
I	Обавезе према Европској инвестиционој банци (ЕИБ)	2,507.4	782.7	3,290.1
	УКУПНО:	2,507.4	782.7	3,290.1

(у милионима ЕУР)

Ред. бр.	Опис	Главница	Камата	Анuitет
I	Обавезе према Европској инвестиционој банци (ЕИБ)	21.35	6.66	28.01
	УКУПНО:	21.35	6.66	28.01

Детаљније у следећој табели

ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ ПЛАЋАЊА У 2024. ГОДИНИ ЗА КРЕДИТЕ ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ДУГА (КРЕДИТЕ СА ГАРАНЦИЈОМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ) У ОРИГИНАЛНОЈ ВАЛУТИ И У ДИНАРИМА

ДАТУМ ПЛАЋАЊА dd/mm/gggg	КРЕДИТОР	БРОЈ КРЕДИТА	ОПИС ДУГА / НАЗИВ ПРОЈЕКТА	УГОВОРЕН ИЗНОС ЗАЈМА у оригиналној валути	ОРИГИНАЛНА ВАЛУТА	ОСНОВ ПЛАЋАЊА КАМАТА / ГЛАВНИЦА / ПРОВИЗИЈА	ИЗНОС ПЛАЋАЊА У ОРИГИНАЛНОЈ ВАЛУТИ	ИЗНОС ПЛАЋАЊА У РСД	ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС НБС НА ДАН ПЛАЋАЊА
15.02.2024.	EIB	21631	Рехабилитација постојећих путева	95,000,000.00	EUR	Главница	2,955,000.00	347,281,647.00	117.1719
						Камата	239,697.98	28,170,121.58	
15.08.2024.						Главница	2,755,000.00	323,368,963.24	117.0242
						Камата	174,578.73	20,491,230.81	
15.02.2024.	EIB	22550	Пројекат Европских путева Б	120,000,000.00	EUR	Главница	3,360,000.00	394,878,624.00	117.1719
						Камата	1,522,744.59	178,958,121.55	
15.08.2024.						Главница	3,360,000.00	394,381,008.00	117.0242
						Камата	1,447,309.89	169,878,432.53	
16.02.2024.	EIB	24036	Рехабилитација моста Газела	33,000,000.00	EUR	Главница	1,100,000.00	129,275,740.00	117.1719
						Камата	311,513.01	36,610,068.08	
16.08.2024.						Главница	1,100,000.00	129,128,780.00	117.0242
						Камата	289,552.66	33,990,528.85	
16.02.2024.	EIB	24037	Рехабилитација путева и мостова Б2	33,000,000.00	EUR	Главница	1,100,000.00	129,275,740.00	117.1719
						Камата	326,095.84	38,323,891.84	
16.08.2024.						Главница	1,100,000.00	129,128,780.00	117.0242
						Камата	304,251.83	35,716,061.47	
16.02.2024.	EIB	25748	Обилазница око Београда сектор Б	40,000,000.00	EUR	Главница	805,555.55	94,671,627.12	117.1719
						Камата	478,945.55	56,287,309.45	
16.08.2024.						Главница	972,222.22	114,128,971.96	117.0242
						Камата	465,658.88	54,663,602.79	
16.02.2024.	EIB	24134	Обилазница око Београда сектор А	60,000,000.00	EUR	Главница	1,370,270.27	161,038,821.05	117.1719
						Камата	560,232.00	65,840,369.43	
16.08.2024.						Главница	1,370,270.27	160,855,752.94	117.0242
						Камата	543,191.35	63,765,123.94	

6. ПОЛИТИКА КРЕТАЊА ЗАРАДА

На име трошкова запослених, а у оквиру пословних расхода ЈП "Путеви Србије" (зараде, порези и доприноси) за 2024. годину планиран је износ од 3.380.560.166 динара, на позицији 7.1.1.1. Трошкови зарада и накнада зарада.

Позиција **Трошкови зарада и накнада зарада у 2024. години реализована је у износу од 3.380.483.648 динара** (исплаћен бруто 2), односно **2.935.721.796 динара** (исплаћен бруто 1).

Детаљније у наредној табели:

(у динарима)

Месец	Исплаћен бруто 1 у 2024. години	Исплаћен бруто 2 у 2024. години
I	244,612,437	281,671,221
II	231,767,121	266,879,840
III	224,681,849	258,721,149
IV	225,308,766	259,443,044
V	247,653,811	285,173,363
VI	221,581,013	255,150,536
VII	235,517,366	271,198,247
VIII	242,573,300	279,323,155
IX	243,971,707	280,933,421
X	242,990,592	279,803,666
XI	286,273,922	329,644,421
XII	288,789,912	332,541,584
Укупно:	2,935,721,796	3,380,483,648

Просечна нето зарада у ЈП „Путеви Србије“ у 2024. години износила је 79.721 динара.

У маси зарада, садржана су и средства за топли оброк и регрес запослених.

Просечна нето зарада у ЈП „Путеви Србије“ у великој мери заостаје за просечним нето зарадама у јавним државним предузећима и јавном сектору, а од 2019. године и за републичким просеком.

2021. година

- Просечна нето зарада у 2021. години у ЈП „Путеви Србије“ (60.308 динара) мања је од републичког просека (65.864 динара) за 8,4% (за око 5.500 динара)
- У односу на просек јавног сектора (72.674 динара), зараде су мање за 17,0% (за око 12.400 динара)
- У односу на просек јавних државних предузећа (82.787 динара), зараде су мање за 27,2% (за око 22.500 динара)

2022. година

- Просечна нето зарада у 2022. години у ЈП „Путеви Србије“ (66.445 динара) мања је од републичког просека (74.933 динара) за 11,3% (за око 8.500 динара)

- У односу на просек јавног сектора (77.951 динара), зараде су мање за 14,8% (за око 11.500 динара)
- У односу на просек јавних државних предузећа (88.362 динара), зараде су мање за 24,8% (за око 22.000 динара)

2023. година

- Просечна нето зарада у 2023. години у ЈП „Путеви Србије“ (73.123 динара) мања је од републичког просека (86.007 динара) за 15% (за око 12.900 динара)
- У односу на просек јавног сектора (88.332 динара), зараде су мање за 17,2% (за око 15.200 динара)
- У односу на просек јавних државних предузећа (98.855 динара), зараде су мање за 26% (за око 25.700 динара)

2024. година

- Просечна нето зарада у 2024. години у ЈП „Путеви Србије“ (79.721 динара) мања је од републичког просека (98.143 динара) за 18,8% (за око 18.400 динара)
- У односу на просек јавног сектора (100.570 динара), зараде су мање за 20,7% (за око 20.800 динара)
- У односу на просек јавних државних предузећа (111.206 динара), зараде су мање за 28,3% (за око 31.500 динара)

ЈП „Путеви Србије“ је добитник награде за пословну извршност „Оскар квалитета 2020“.

У години када је добило награду за пословну извршност, просечна нето зарада у ЈП „Путеви Србије“ (58.613 динара) била је мања:

- од Републичког просека (60.073 динара) за 2,4% (за око 1.500 динара)
- од просека јавног сектора (67.899 динара) за 13,7% (за око 9.300 динара)
- од просека јавних државних предузећа (80.119 динара) за 26,8% (за око 21.500 динара)

У поређењу са зарадама у другим јавним предузећима, ЈП „Путеви Србије“ је при дну лествице.

1) Поређење зарада у ЈП „Путеви Србије“ са просеком јавних државних предузећа

Зараде у ЈП „Путеви Србије“ мање су од просечне зараде у јавним државним предузећима, с тим што се распон повећава.

У **2020.** години просечна нето зарада у јавним државним предузећима износила је 80.119 динара, а у ЈП „Путеви Србије“ 58.613 динара, што је **мање за 26,8%** или за око 21.500 динара.

У **2021.** години просечна нето зарада у јавним државним предузећима износила је 82.787 динара, а у ЈП „Путеви Србије“ 60.308 динара, што је **мање за 27,2%** или за око 22.500 динара.

У **2022.** години просечна нето зарада у јавним државним предузећима износила је 88.362 динара, а у ЈП „Путеви Србије“ 66.445 динара, што је **мање за 24,8%** или за око 22.000 динара.

У **2023.** години просечна нето зарада у јавним државним предузећима износила је 98.855 динара, а у ЈП „Путеви Србије“ 73.123 динара, што је **мање за 26%** или за око 25.700 динара.

У **2024.** години просечна нето зарада у јавним државним предузећима износила је 111.206 динара, а у ЈП „Путеви Србије“ 79.721 динара, што је **мање за 28,3%** или за око 31.500 динара.

Да би се показало заостајање зарада у ЈП „Путеви Србије“ у односу на јавна државна предузећа, посматраће се период од 2006. године, када је основано ЈП „Путеви Србије“ као правни следбеник Републичке дирекције за путеве.

За поређење зарада узимају се званични подаци Министарства финансија (Билтен јавних финансија 1/2025).

У 2006. години када је основано ЈП „Путеви Србије“, просечна нето зарада у ЈП „Путеви Србије“ (28.869 динара) и јавним државним предузећима (28.737 динара) биле су приближне.

УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ПРОСЕЧНИХ НЕТО ЗАРАДА
У ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ И ЈАВНИМ ДРЖАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
У ПЕРИОДУ 2006 – 2024. године

(у динарима)

Година	ПРОСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА		РАЗЛИКА ЈП "Путеви Србије" - Јавна државна предузећа	
	ЈП "Путеви Србије"	Јавна државна предузећа	(у динарима)	(у %)
2006	28,869	28,737	132	0%
2007	30,056	37,081	-7,025	-19%
2008	33,677	42,106	-8,429	-20%
2009	33,057	44,555	-11,498	-26%
2010	37,318	46,435	-9,117	-20%
2011	44,240	53,614	-9,374	-17%
2012	47,950	58,462	-10,512	-18%
2013	50,127	62,243	-12,116	-19%
2014	50,127	65,635	-15,508	-24%
2015	48,451	64,029	-15,578	-24%
2016	50,157	65,416	-15,259	-23%
2017	51,943	67,422	-15,479	-23%
2018	54,288	67,537	-13,249	-20%
2019	54,733	75,221	-20,488	-27%
2020	58,613	80,119	-21,506	-27%
2021	60,308	82,787	-22,479	-27%
2022	66,445	88,362	-21,917	-25%
2023	73,123	98,855	-25,732	-26%
I 2024	78,711	110,650	-31,939	-29%
II 2024	75,323	105,635	-30,312	-29%
III 2024	73,224	106,298	-33,074	-31%
IV 2024	73,613	121,425	-47,812	-39%
V 2024	80,872	114,433	-33,561	-29%
VI 2024	72,562	103,894	-31,332	-30%
VII 2024	77,307	111,642	-34,335	-31%
VIII 2024	79,898	109,943	-30,045	-27%
IX 2024	80,664	107,660	-26,996	-25%
X 2024	79,785	111,517	-31,732	-28%
XI 2024	93,263	110,526	-17,263	-16%
XII 2024	91,212	120,901	-29,689	-25%
2024	79,721	111,206	-31,485	-28.3%

2) Поређење зарада у ЈП „Путеви Србије“ са просеком јавног сектора

У 2006. години када је основано ЈП „Путеви Србије“, просечна нето зарада у ЈП „Путеви Србије“ (ЈППС) била је већа од просека јавног сектора за 14,4% (ЈППС: 28.869 динара, јавни сектор: 25.232 динара).

У 2020. години просечна нето зарада у јавном сектору износила је 67.899 динара, а у ЈП „Путеви Србије“ 58.613 динара, што је мање за 13,7% или за око 9.300 динара.

У 2021. години просечна нето зарада у јавном сектору износила је 72.674 динара, а у ЈП „Путеви Србије“ 60.308 динара, што је мање за 17,0% или за око 12.400 динара.

У 2022. години просечна нето зарада у јавном сектору износила је 77.951 динара, а у ЈП „Путеви Србије“ 66.445 динара, што је мање за 14,8% или за око 11.500 динара.

У 2023. просечна нето зарада у јавном сектору износила је 88.332 динара, а у ЈП „Путеви Србије“ 73.123 динара, што је мање за 17,2% или за око 15.200 динара.

У 2024. години просечна нето зарада у јавном сектору износила је 100.570 динара, а у ЈП „Путеви Србије“ 79.721 динара, што је мање за 20,7% или за око 20.800 динара.

3) Поређење зарада у ЈП „Путеви Србије“ са републичким просеком

У 2006. години када је основано ЈП „Путеви Србије“, просечна нето зарада у ЈП „Путеви Србије“ износила је 28.869 динара и била је за 33% већа од републичког просека (21.707 динара).

У наредним годинама бележи се спорији раст просечних нето зарада у ЈП „Путеви Србије“ од републичког просека, тако да до изједначења долази 2019. године, и то:

Просечна нето зарада у ЈП „Путеви Србије“ у 2019. години (54.733 динара) мања је од просечне нето зараде у Републици Србији (54.919 динара) за 0,3% (за око 200 динара).

У наредним годинама бележи се све веће заостајање просечних нето зарада у ЈП „Путеви Србије“ у односу на републички просек, и то:

Просечна нето зарада у ЈП „Путеви Србије“ у 2020. години (58.613 динара) мања је од просечне нето зараде у Републици Србији (60.073 динара) за 2,4% (за око 1.500 динара).

Просечна нето зарада у ЈП „Путеви Србије“ у 2021. години (60.308 динара) мања је од просечне нето зараде у Републици Србији (65.864 динара) за 8,4% (за око 5.500 динара).

У 2022. просечна нето зарада у ЈП „Путеви Србије“ (66.445 динара) мања је од просечне нето зараде у Републици Србији (74.933 динара) за 11,3% (за око 8.500 динара).

У 2023. просечна нето зарада у ЈП „Путеви Србије“ (73.123 динара) мања је од просечне нето зараде у Републици Србији (86.007 динара) за 15% (за око 12.900 динара).

У 2024. години просечна нето зарада у Републици Србији износила је 98.143 динара, а у ЈП „Путеви Србије“ 79.721 динара, што је мање за 18,8% или за око 18.400 динара.

4) Упоредни приказ зарада у ЈП „Путеви Србије“, јавним државним предузећима, јавном сектору и у Републици Србији

Ако се посматра кретање зарада од 2006. године, закључује се да је **најмањи раст** зарада забележен код ЈП „Путеви Србије“ (детаљније у следећој табели):

УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ПРОСЕЧНИХ НЕТО ЗАРАДА У ЈП „Путеви Србије“, Републици Србији, Јавном сектору и Јавним државним предузећима у периоду 2006 – 2024. године

(у динарима)

Година	ПРОСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА			
	ЈП "Путеви Србије"	Република Србија	Јавни сектор	Јавна државна предузећа
2006	28,869	21,707	25,232	28,737
2007	30,056	27,759	32,392	37,081
2008	33,677	32,746	37,284	42,106
2009	33,057	31,733	38,885	44,555
2010	37,318	34,142	39,810	46,435
2011	44,240	37,976	43,506	53,514
2012	47,950	41,377	46,551	58,462
2013	50,127	43,932	48,943	62,243
2014	50,127	44,530	49,445	65,635
2015	48,451	44,432	46,721	64,029
2016	50,157	46,097	47,636	65,416
2017	51,943	47,893	48,865	67,422
2018	54,288	49,650	55,423	67,537
2019	54,733	54,919	61,392	75,221
2020	58,613	60,073	67,899	80,119
2021	60,308	65,864	72,674	82,787
2022	66,445	74,933	77,951	88,362
2023	73,123	86,007	88,332	98,855
2024	79,721	98,143	100,570	111,206
Раст зарада 2023 / 2006.	153%	296%	250%	244%
Раст зарада 2024 / 2006.	176%	352%	299%	287%

Извор података:

Министарство финансија, Билтен јавних финансија 1/2025 (број 245)


За ЈП "Путеви Србије" - Сектор за економско-финансијске и комерцијалне послове
(Одељење обрачуна зарада)

Док су просечне нето зараде у Јавним државним предузећима у **2023. у односу на 2006.** годину порасле за 244%, у Јавном сектору за 250%, а у Републици Србији за 296%, у ЈП „Путеви Србије“ просечна нето зарада порасла је за 153%.


У 2024. години наставља се неповољан тренд, и то:

Док су просечне нето зараде у Јавним државним предузећима у 2024. у односу на 2006. годину порасле за 287%, у Јавном сектору за 299%, а у Републици Србији за 352%, у ЈП „Путеви Србије“ просечна нето зарада порасла је за 176%.

Детаљније у наредном графику.



Следи графички приказ просечних нето зарада по месецима у 2024. години



5) Зараде у ЈП „Путеви Србије“ бележе све веће заостајање

ЈП „Путеви Србије“ је основано 2006. године, као правни следбеник Републичке дирекције за путеве.

ПОРЕЂЕЊЕ СА РЕПУБЛИЧКИМ ПРОСЕКОМ

У 2006. години просечна нето зарада у ЈППС била је већа од републичког просека за 33% или за око 7.200 динара.

До изједначења долази у 2019. години (ЈППС мање за 0,3% или за око 200 динара).

У наредним годинама распон се повећава, тако да је:

- У 2020. години просечна нето зарада у ЈППС мања од републичког просека за 2,4% или за око 1.500 динара
- У 2021. години просечна нето зарада у ЈППС мања од републичког просека за 8,4% или за око 5.500 динара
- У 2022. години просечна нето зарада у ЈППС мања од републичког просека за 11,3% или за око 8.500 динара
- **У 2023. просечна нето зарада у ЈППС мања од републичког просека за 15% или за око 12.900 динара**
- **У 2024. просечна нето зарада у ЈППС мања од републичког просека за 18,8% или за око 18.400 динара**

ПОРЕЂЕЊЕ СА ПРОСЕКОМ ЈАВНИХ ДРЖАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА

У 2006. години просечна нето зарада у ЈППС била је на нивоу просека јавних државних предузећа (већа за 0,5% или за око 100 динара).

У наредним годинама долази до наглог заостајања зарада у ЈППС, тако да је:

- У 2020. години просечна нето зарада у ЈППС мања од просека јавних државних предузећа за 26,8% или за око 21.500 динара
- У 2021. години просечна нето зарада у ЈППС мања од просека јавних државних предузећа за 27,2% или за око 22.500 динара
- У 2022. години просечна нето зарада у ЈППС мања од просека јавних државних предузећа за 24,8% или за око 22.000 динара
- **У 2023. просечна нето зарада у ЈППС мања од просека јавних државних предузећа за 26% или за око 25.700 динара**
- **У 2024. просечна нето зарада у ЈППС мања од просека јавних државних предузећа за 28,3% или за око 31.500 динара**


ПОРЕЂЕЊЕ СА ПРОСЕКОМ ЈАВНОГ СЕКТОРА

У 2006. години просечна нето зарада у ЈППС била је већа од просека јавног сектора за 14,4% или за око 3.600 динара).

У наредним годинама долази до наглог заостајања зарада у ЈППС, тако да је:

- У 2020. години просечна нето зарада у ЈППС мања од просека јавног сектора за 13,7% или за око 9.300 динара
- У 2021. години просечна нето зарада у ЈППС мања од просека јавног сектора за 17,0% или за око 12.400 динара
- У 2022. години просечна нето зарада у ЈППС мања од просека јавног сектора за 14,8% или за око 11.500 динара
- **У 2023. години просечна нето зарада у ЈППС мања од просека јавног сектора за 17,2% или за око 15.200 динара**
- **У 2024. години просечна нето зарада у ЈППС мања од просека јавног сектора за 20,7% или за око 20.800 динара**

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ПРОСЕЧНИХ НЕТО ЗАРАДА
 У ЈП „Путеви Србије“, Републици Србији, Јавном сектору и Јавним државним предузећима
 у периоду 2006 – 2024. године



Закључак:

У години када је основано, просечна нето зарада у ЈП „Путеви Србије“ била је изнад Републичког просека и просека Јавног сектора, а **на нивоу просека Јавних државних предузећа.**

Већ у 2007. години просечна нето зарада у ЈП „Путеви Србије“ пада испод просека Јавних државних предузећа, а испод просека Јавног сектора је у континуитету од 2018. године. **Од 2020. године просечна нето зарада у ЈП „Путеви Србије“ је испод Републичког просека.**

6) Одлив кадрова из ЈП „Путеви Србије“

ЈП „Путеви Србије“ се суочава са проблемом одлива кадрова на лични захтев; основни разлог су мале плате.

Од 2015. године ЈП „Путеви Србије“ је на лични захтев напустило 278 радника, и то 174 на неодређено време и 104 на одређено.

Само у 2023. години Предузеће је на лични захтев напустило 57 радника, а у 2024. години 51 радника.

Хронологија по годинама је следећа:

ОДЛИВ КАДРОВА НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ

Година	Број запослених		
	на неодређено време	на одређено време	Укупно
2015	10		10
2016		16	16
2017	6	7	13
2018	11	2	13
2019	22	7	29
2020	11	10	21
2021	23	8	31
2022	28	9	37
2023	35	22	57
2024	28	23	51
Укупно:	174	104	278

Проблем одлива кадрова на лични захтев присутан је пре свега у Сектору за наплату путарине и Сектору за управљачко-информационе системе у саобраћају.

Извор података:

- Министарство финансија, Билтен јавних финансија 1/2025 (број 245)
- Министарство финансија, Основни индикатори макроекономских кретања
- Извештаји о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за период од 2006. до 2023. године
- Квартални извештаји о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ од 2015. до 2024. године
- ЈП „Путеви Србије“ – Сектор за економско-финансијске и комерцијалне послове, Одељење обрачуна зарада

7. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА У 2024. години према члану 60. Закона о јавним предузећима

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ

У 2024. години за ове намене планирано је 243,5 милиона динара. Реализација у 2024. години износила је 176,9 милиона динара (73%), и то:

(у милионима динара)

О п и с		ПЛАН 2024	РЕАЛИЗАЦИЈА 2024	% реализације
1	Средства за хуманитарне активности (летњи камп за децу радника ЈП "Путеви Србије")	2.7	2.3	85%
2	Средства која се додељују као помоћ за набавку лекова и лечење запослених и средства остале помоћи запосленима, њиховим породицама и осталима у случају елементарних непогода или других ванредних догађаја, и новогодишњи пакетићи за децу радника	200.0	133.2	67%
3	Трошкови репрезентације	2.0	2.1	105%
4	Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспекта, плаката, учешће и излагање на сајмовима у земљи и рекламна кампања у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине	38.8	39.3	101%
Укупно:		243.5	176.9	73%

Сходно сугестијама Министарства привреде, трошкови новогодишњих пакетића за децу запослених су изузети из Трошкова репрезентације (Нематеријални трошкови, група 55) и пребачени на групу 52 Трошкови зарада и накнада, рачун 529 Остали лични расходи и накнаде, у складу са МСФИ и Правилником о контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике (члан 40. став 9). Трошкови новогодишњих пакетића су реализовани у износу од 13,0 милиона динара (садржано у позицији под ред.бр.2).

У позицији под ред.бр.2 садржана је и једнократна новчана помоћ одређеним категоријама запослених, по Закључку Владе 05 Број: 401-5793/2024-1 од 4. јула 2024. године, ради побољшања њиховог материјалног положаја (нето износ 50.000 динара, укупно исплаћено 93,3 милиона динара).

Детаљно образложење Рекламне кампање (електронска наплата путарине, ТАГ-ови), као и Трошкова репрезентације дато је у Обрасцу 12 Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године.

**КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДА
НАДЗОРНОМ ОДБОРУ**

ВИСИНА НАКНАДА ЗА РАД НАДЗОРНОГ ОДБОРА:

У 2024. години примењивана је Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа (05 Број: 121-11800/2016 од 15. децембра 2016. године). Одлуком је предвиђено да износ нето накнаде за рад председника и чланова у надзорном одбору јавног предузећа не може бити виша од просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Републици Србији у септембру месецу у години која претходи календарској години, за годину за коју се одређује висина накнаде. Накнада председника надзорног одбора јавног предузећа не може бити виша од овог износа, увећаног за 20%.

Реализација на позицији 7.1.1.3. Трошкови накнада Надзорном одбору у 2024. години износи 7.422.683 динара, колико је и планирано.

8. ПОЛИТИКА ЦЕНА

Према члану 60. Закона о јавним предузећима, Програм пословања садржи, између осталог, и елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга.

Члан 186. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр. 95/18, 49/19, 86/19, 156/20, 15/21, 15/23, 92/23, 120/23 и 99/24) дефинише накнаде за коришћење јавних путева:

- 1) накнада за ванредни превоз
- 2) накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање или оглашавање поред јавног пута, односно на другом земљишту које користи управљач јавног пута, у складу са прописима
- 3) посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина)
- 4) накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач пута
- 5) накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству
- 6) накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу

Начин усклађивања накнада дефинисан је чланом 273. Закона о накнадама за коришћење јавних добара. Висине динарских износа накнада датих у прилозима који су саставни део овог закона усклађују се годишње, са годишњим индексом потрошачких цена за период од 1. октобра претходне године до 30. септембра текуће године, који објављује републички орган у чијој су надлежности послови статистике.

Изузетно, не врши се усклађивање висине износа накнада датих у Прилогу 10, Табела 13 (Накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству).

Приликом усклађивања висине накнада, основица за усклађивање су последњи објављени усклађени износи.

Влада, на предлог министарства у чијој су надлежности послови финансија, утврђује и објављује усклађене висине накнада у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Према податку Републичког завода за статистику, годишњи индекс потрошачких цена у Републици Србији, у периоду од 1. октобра 2022. године до 30. септембра 2023. године износио је 110,2 (раст 10,2%). Наведено значи да се износи накнада прописани у Прилозима Закона, који се у складу са Законом усклађују, повећавају за 10,2%.

Влада је на седници одржаној 28. децембра 2023. године усвојила Усклађене динарске износе накнада из Закона о накнадама за коришћење јавних добара, објављени су у „Сл.гласнику РС“ бр.120/23, са применом од 1. јануара 2024. године.

Сходно расту потрошачких цена од 10,2%, од 1. јануара 2024. у примени су усклађени износи накнада из члана 186. Закона о накнадама за коришћење јавних добара:

- 1) накнада за ванредни превоз
- 2) накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање или оглашавање поред јавног пута, односно на другом земљишту које користи управљач јавног пута, у складу са прописима
- 4) накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач пута
- 6) накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу

Од 10. јула 2024. године у примени су увећани износи путарине за 10,2%, сходно измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара (Прилог 10, Табела 10).

Као што је Законом предвиђено, не врши се усклађивање Накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству (тачка 5).

Накнада из члана 186. тач. 3) Закона о накнадама за коришћење јавних добара:

Посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина)

Висина Посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина) за један км јавног пута прописана је у Закону о накнадама за коришћење јавних добара, Прилог 10, Табела 10.

Цена путарине за наплатне станице формирана је на основу цене по км, дужини релације аутопута под наплатом и категорији возила.

На основу члана 273. Закона о накнадама за коришћење јавних добара, у „Сл.гласнику РС“ бр.120/23 од 29.12.2023. године, Влада Републике Србије је објавила Усклађене динарске износе посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта прописане Законом о накнадама за коришћење јавних добара, тако да динарски износи накнаде за путарину из Прилога 10, Табела 10, усклађени годишњим индексом потрошачких цена, који је објавио Републички завод за статистику, за период од 1. октобра 2022. године од 30. септембра 2023. године, гласе: висина накнаде за путарину по пређеном километру износи, за прву категорију возила 5,2086 динара, за прву А категорију 2,6042 динара, за другу категорију 7,8129 динара, за трећу категорију 15,6258 динара и за четврту категорију 31,2518 динара.

Цена путарине за наплатне станице формирана је на основу цене по км, дужини релације аутопута под наплатом и категорији возила.

Према Одлуци о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина), коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 21. децембра 2023. године, а Влада дала сагласност 28. децембра 2023. године („Сл.гласник РС“ бр.119/23) дефинисана је висина посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина) за нове деонице аутопута под наплатом и то: Рума – Шабац и Моравски коридор од Појата до Кошева.

Извршена је ревизија дужине деоница аутопута под наплатом у складу са Референтним системом мреже државних путева (бр.953-22005 од 27.10.2023. године).

Висина путарине по пређеном километру увећава се за 50% за мостове и вијадукте, односно за 100% за тунеле.

Уведени су попусти за кориснике студентских картица од 2%, пензионерских картица од 3%, док власници електричних возила имају попуст на путарину од 10%. Примена попушта ће бити могућа искључиво коришћењем веб сервиса за електронску наплату путарине.

Од 1. јануара 2024. године почела је наплата путарине на деоници Рума – Шабац и на деоници Моравског коридора од Појата до Кошева.

Влада Републике Србије је дана 4. јула 2024. године дала сагласност на Одлуку о измени и допуни Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници од 2. јула 2024. године. Сагласност Владе је објављена у „Сл.гласнику РС“ бр.48/24. Износи путарине су усклађени сходно члану 273. Закона о накнадама за коришћење јавних добара. Одлука ступа на снагу даном објављивања, а примењује се од 10.07.2024. године, изузев става 9. који се примењује 30 дана од дана објављивања, због потребних техничких прилагођавања у систему за наплату путарине.

**ПРИЛОГ 10. ТАБЕЛА 10.
ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА ПУТАРИНУ**

(у динарима)

Категорија возила	Основица	Висина накнаде „Сл.гласник РС“ бр.23/23	Усклађени износ „Сл.гласник РС“ бр.120/23	Годишњи индекс потрошачких цена
I	km	4,7265	5,2086	110,2
IA	km	2,3632	2,6042	110,2
II	km	7,0898	7,8129	110,2
III	km	14,1795	15,6258	110,2
IV	km	28,3592	31,2518	110,2

Претходно повећање путарине извршено је 1. априла 2023. године (за 14%), сходно измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара – „Сл.гласник РС“ бр. 15/23, а пре тога 25. фебруара 2021. године (за 1,8%), сходно измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара – „Сл.гласник РС“ бр.15/21, даље 29. јула 2019. године (за 12%), сходно измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара – „Сл.гласник РС“ бр.49/19. Пре јула 2019. године путарина је повећана 7. јануара 2017. године (за 10%), и то повећање је уследило после 8 година (претходно повећање путарине извршено је 2009. године).

Накнаде из члана 186. тач. 2), 4) и 6) Закона о накнадама за коришћење јавних добара:

Накнаде за коришћење делова путног и другог земљишта, за постављање рекламних табли, панона и слично, и инсталација на државном путу

Висина накнаде за постављање рекламних табли, рекламних панона, уређаја за обавештавање или оглашавање поред јавног пута, односно на другом земљишту које користи управљач јавног пута, у складу са прописима (члан 186. тач.2) прописана је у Прилогу 10, Табела 8. Закона о накнадама за коришћење јавних добара.

Висина накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач пута (члан 186. тач.4) прописана је у Прилогу 10, Табеле 11. и 11.1.

Висина накнаде за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу (члан 186. тач.6.), у зависности од пречника (ширине) и врсте инсталација на државном путу прописана је у Прилогу 10, Табела 14.

Накнада из члана 186. тач. 1) Закона о накнадама за коришћење јавних добара

Накнада за ванредни превоз

Плаћа се за прекорачење дозвољених димензија возила, укупне масе и осовинског оптерећења. Ова возила у великој мери оштећују путеве, а смисао наплаћивања накнаде је да се превозници мотивишу на друге видове саобраћаја (нпр. железница).

Висина накнаде за ванредни превоз прописана је у Прилогу 10, Табеле 1. до 6, а за возила или прикључна возила за која се издаје временска дозвола, утврђује се годишња накнада чија је висина прописана у Прилогу 10, Табела 7.

Накнада из члана 186. тач. 5) Закона о накнадама за коришћење јавних добара
Накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству

Висина накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству утврђује се применом коефицијента за обрачун накнаде, који је прописан у Прилогу 10, Табела 13, на основицу.

Основица за обрачун накнаде за теретно возило и прикључно возило представља бруто-тонски километар, а за аутобус – возило километар. Коефицијент за обрачун накнаде изражен у еврима, износи за:

- теретно возило 0,0027 евра
- прикључно возило 0,0027 евра
- аутобус
 - са највише 23 места за седење 0,0286 евра
 - са више од 23 места за седење 0,0366 евра

9. ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕДУРИ ДОНОШЕЊА ЦЕНОВНИКА РАДОВА

Постоје четири ценовника по којима се изводе радови на путевима, и то:

- 1) Ценовник радова на зимском одржавању путева
- 2) Ценовник радова на редовном одржавању путева
- 3) Ценовник радова на редовном одржавању аутопутева и мотопутева
- 4) Ценовник радова на изградњи и модернизацији путева.

Ценовници се формирају на основу усвојених норматива, анализа цена појединачно за позиције и цена материјала, енергената, опреме и радне снаге, као и других елемената који имају утицај на формирање ценовника радова.

Појединачне цене формирају се на основу тржишне цене грађевинског материјала, горива, механизације, пнеуматика, бруто сатнина радника, као и званичних података које издаје Републички завод за статистику.

У 2024. у примени су били следећи ценовника радова:

- Ценовник радова на зимском одржавању путева,
са применом од 01.12.2022. године и од 01.12.2024. године
- Ценовник радова на редовном одржавању путева
са применом од 01.08.2023. године и од 01.12.2024. године
- Ценовник радова на редовном одржавању аутопутева и мотопутева
са применом од 01.08.2023. године и од 01.12.2024. године
- Ценовник радова на изградњи и модернизацији путева
са применом од 01.08.2023. године и од 01.12.2024. године

10. ЗАКОНОДАВНЕ АКТИВНОСТИ

ЈП „Путеви Србије“ у свом пословању примењује бројне законе, подзаконска и интерна акта.

„Сл.гласник РС“ бр.

- Закон о Влади	55/05...44/14 и 30/18 - др.закон
- Пословник Владе	61/06 ... 8/19 – др.уредба
- Закон о министарствима	128/20, 116/22 и 92/23 – др.закон
- Закон о јавним предузећима	15/16 и 88/19
- Закон о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије	76/23
- Закон о путевима	41/18, 95/18 - др.закон и 92/23 – др.закон
- Закон о накнадама за коришћење јавних добара	95/18, 49/19, 86/19, 156/20, 15/21, 15/23, 92/23, 120/23 и 99/24
- Закон о привредним друштвима	36/11, 99/11, 83/14 - др.закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21
- Законом о јавним набавкама	91/19 и 92/23
- Закон о општем управном поступку	18/16, 95/18 – аутентично тумачење и 2/23 – одлука УС
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама	119/12 , 68/15, 113/17, 91/19, 44/21 - др.закон, 130/21, 129/21 – др.закон и 138/22
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја	120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21
- Закон о јавном информисању и медијима	92/23
- Закон о превозу у друмском саобраћају	46/95...31/11, 68/15 - др.закони
- Закон о међународном превозу у друмском саобраћају	101/05, 101/05 - др.закон, 18/10, 68/15 - др.закон
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима	41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 - др.закон, 9/16 - одлука УС, 24/18, 41/18 - др.закон, 87/18, 23/19, 128/20 - др.закон и 76/23
- Закон о планирању и изградњи	72/09...37/19 - др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23
- Закон о посебним поступцима ради реализације пројеката изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију	9/20
- Закон о министарствима	128/20, 116/22 и 92/23 – др.закон
- Закон о државној управи	79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 - др.закон
- Закон о спречавању корупције	35/19, 88/19, 11/21 – аутентично тумачење, 94/21 и 14/22
- Закон о раду	24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење

- Закон о електронском фактурисању	44/21, 129/21, 138/22, 92/23 и 94/24
- Закон о родној равноправности	52/21
- Закон о јавном здрављу	15/16
- Закон о безбедности и здрављу на раду	35/23
- Закон о здравственом осигурању	25/19 и 92/23
- Закон о спречавању злостављања на раду	36/10
- Закон о осигурању	139/14 и 44/21
- Закон о здравственој заштити	25/19 и 92/23 – аутентично тумачење
- Закон о платама у државним органима и јавним службама	34/01...99/14, 21/16 - др.закон ... 123/21
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању	34/03...142/14, 73/18, 46/19 - одлука УС, 86/19, 62/21, 125/22, 138/22, 76/23 и 94/24
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање	84/04...95/18, 4/19 - усклађени дин.изн., 86/19 - усклађени дин.изн., 5/20 - усклађени дин.изн., 153/20, 6/21- усклађени дин.изн., 44/21, 118/21, 10/22 - усклађени дин.изн, 138/22, 6/23 – усклађени дин.изн, 92/23, 6/24 – усклађени дин..изн. и 94/24)
- Закон о буџету Републике Србије за 2024. годину	92/23 и 79/24
- Закон о буџетском систему	54/09...108/13, 142/14, 68/15 - др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 92/23 и 94/24
- Закон о рачуноводству	73/19 и 44/21- др.закон
- Закон о ревизији	73/19
- Закон о девизном пословању	62/06, 31/11, 119/12, 139/14 и 30/18
- Закон о спољнотрговинском пословању	36/09, 36/11 - др.закон, 88/11 и 89/15 - др.закон
- Закон о платном промету	43/04, 62/06, 111/09 - др.закон, 31/11 и 139/14 - др.закон
- Закон о порезу на добит правних лица	25/01...108/13, 68/14 - др.закон, 142/14, 91/15 - аутентично тумачење, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 118/21 и 94/24
- Закон о порезима на имовину	26/01...68/14 - др.закон, 95/18, 99/18 - одлука УС, 86/19, 144/20, 118/21, 138/22, 92/23 и 94/24
- Закон о порезу на додату вредност	84/04...142/14, 5/15 - усклађени дин.изн., 83/15, 5/16 - усклађени дин.изн., 108/16, 7/17 - усклађени дин.изн., 113/17, 13/18 - усклађени дин.изн., 30/18, 4/19- усклађени дин.изн., 72/19, 8/20 - усклађени дин.изн., 153/20, 138/22 и 94/24
- Закон о порезу на доходак грађана	24/01...86/19, 5/20 - усклађени дин.изн., 153/20, 156/20 - усклађени дин.изн., 6/21 - усклађени дин.изн. и 44/21, 118/21, 132/21 - усклађени дин.изн ,10/22 - усклађени дин.изн., 138/22, 144/22 - усклађени дин.изн, 6/23, 92/23. 116/23 – усклађени

	дин.изн, 6/24 – усклађени дин.изн. и 94/24
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији	61/07...105/14, 91/15 - аутентично тумачење, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20, 96/21, 138/22 и 94/24
- Закон о републичким административним таксама	43/03...144/20 и 62/21 - усклађени дин.изн, 138/22, 54/23, 92/23, 59/24, 63/24 и 94/24
- Закон о заштити животне средине	135/04...72/09 - др.закон, 43/11 - одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18 - др.закон и 94/24
- Закон о водама	30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 - др.закон
- Закон о пољопривредном земљишту	62/06, 65/08 - др.закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 - др.закон
- Закон о локалној самоуправи	129/07, 83/14 - др.закон, 101/16 - др.закон, 47/18 и 111/21 – др.закон
- Закон о заштити од пожара	111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 - др.закон и 111/21- др.закон
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину	94/24
- Закон о експропријацији	53/95...20/09, 55/13 - одлука УС, 106/16 - аутентично тумачење
- Закон о државном премеру и катастру	72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - одлука УС, 96/15, 47/17 - аутентично тумачење, 113/17 - др.закон, 27/18 - др.закон, 41/18 - др.закон, 9/20 - др.закон и 92/23
- Закон о промету непокретности	93/14, 121/14 и 6/15
- Закон о транспорту опасне робе	104/16, 83/18, 95/18 - др.закон и 10/19 - др.закон
- Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама	88/11, 15/16 и 104/16
- Закон о јавној својини	72/11, 88/13, 105/14, 104/16 -др.закон, 108/16, 113/117, 95/18, 153/20 и 94/24
- Закон о облигационим односима	18/20
- Закон о судским таксама	28/94...93/14, 106/15 и 95/18
- Закон о парничном поступку	72/11, 49/13 - одлука УС, 74/13 - одлука УС, 55/14, 87/18, 18/20 и 10/23
- Закон о ванпарничном поступку	46/95...55/14, 6/15, 106/15 -др.закон и 14/22
- Законик о кривичном поступку	72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13, 55/14, 35/19, 27/21 - одлука УС и 62/21 - одлука УС
- Закон о прекршајима	65/13, 13/16, 98/16 - одлука УС и 91/19 - др.закон и 112/22
- Закон о заштити узбуњивача	128/14
- Закон о извршењу и обезбеђењу	106/15, 106/16 - аутентично тумачење , 113/17 - аутентично тумачење, 54/19, 9/20 и 10/23
- Закон о комуналним делатностима	88/11, 104/16, 95/18 и 94/24
- Закон о заштити становништва од заразних болести	15/16, 68/20 и 136/20
- Међународни стандарди финансијског извештавања	123/20 и 125/20

- Уредба о категоризацији државних путева	87/23, 24/24 и 90/24
- Уредба о локацијским условим	87/23
- Уредба о еколошкој мрежи	102/10
- Упутство о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа	11.04.2016. 27.12.2022. и 20.10.2023.
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа	131/21
- Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми образаца статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетике	89/20
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем	89/20
- Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике	89/20
- Правилник о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу регистра финансијских извештаја	142/20 и 139/22
- Правилник о садржају пореске пријаве за обачун пореза на добит правних лица	30/15, 101/16, 44/18 др.закон, 8/19, 94/19, 159/20 и 97/21
- Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица	20/14, 41/15, 101/16, 8/19 и 94/19, 159/20 и 97/21
- Правилник о организацији и систематизацији послова ЈП „Путеви Србије“	24.11.2024.
- Статут ЈП „Путеви Србије“	04.05.2017.
- Колективни уговор ЈП „Путеви Србије“	09.07.2024. и 23.12.2024.
- Правилник о безбедности и здрављу на раду	05.04.2019.
- Правилник о политикама управљања ризицима	13.02.2015.
- Правилник о поступку унутрашњег узбуђивања	10.12.2015.
- Правилник о правилима понашања послодавца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду	62/10
- Правилник о набавкама	28.04.2021.
- Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама	22.06.2021.
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈП „Путеви Србије“	13.02.2015.
- Програм оспособљавања за безбедан и здрав рад у ЈП "Путеви Србије"	17.04.2019.
- Одлука о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта	40/19, 54/19, 77/19, 15/21, 130/22, 23/23, 87/23, 119/23, 58/24 и 107/24
- Етички кодекс ЈП „Путеви Србије“ (организациона култура и правила понашања)	15.03.2018.

11. ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАЦИЈА (ЈАВНОСТ У РАДУ)

Поштујући начела јавности у раду, наше Предузеће кроз различите активности и деловања испуњава одредбе Закона о јавном информисању, Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности и у складу са њима поступа са информацијама које могу бити доступне јавности и државним органима, институцијама, појединцима и другим заинтересованим странама.

Закон о путевима обавезује ЈП „Путеви Србије“, као управљача државних путева, да путем средстава јавног информисања пласира обавештења о стању на државним путевима чији је управљач.

Доступност информација и квалитетна комуникација један је од начина јачања поверења грађана у законит рад Предузећа и стицање и одржавање позитивног мишљења о Предузећу.

Одељење за односе са јавношћу обавља стручно-оперативне послове у вези са наступом ЈП „Путеви Србије“ у јавности.

Поред редовног рада и свих посебних активности, Одељење за односе са јавношћу, заједно са одговорним колегама из других сектора, стара се да сви битни подаци о раду Предузећа, пројектима, делатностима и активностима буду доступни целокупној јавности.

Ослањајући се и на Закон о путевима и Закон о јавним предузећима, Одељење сарађује са екстерним субјектима: државним и локалним органима, грађанима, предузећима и другим организацијама.

У оквиру својих надлежности Одељење учествује у планирању и предузимању мера за континуирано комуницирање између Предузећа и његовог окружења, благовремено, објективно и свеобухватно.

Успешан наступ ЈП „Путеви Србије“ у јавности и континуирано комуницирање са медијима, корисницима путева, министарствима, институцијама, другим предузећима, сарадницима и колегама, уз поштовање принципа: правременост, објективност и свестраност, има за циљ да се јавност информише стручно, савесно и одговорно.

У складу са Законом о путевима, управљач јавног пута, Јавно предузеће „Путеви Србије“, дужно је да обавештава јавност и кориснике јавних путева о свом раду и активностима, о стању и проходности државних путева I и II реда и свим осталим значајним информацијама о стању на путној мрежи Републике Србије, путем средстава јавног информисања.

Јавност у раду Одељење за односе са јавношћу остварује на следеће начине:

- комуникација са медијима
- интернет презентација ЈП „Путеви Србије“
- YouTube канал ЈП „Путеви Србије“
- филмови о великим инфраструктурним пројектима
- Билтен ЈП „Путеви Србије“ - интерно гласило
- Брошура ЈП „Путеви Србије“
- Званични налози @putevisrbije_official на платформама „Facebook“ и „Instagram“,
- Брендирани рекламни материјал (корпо материјал, флајери, ролапови.....)
- Интранет портал
- чланство у организацијама ASECAP, ERF и IRF
- учешће на семинарима, конгресима, сајмовима и стручним скуповима

➤ **Комуникација са медијима**

Предузеће преко Одељења за односе са јавношћу свакодневно комуницира и сарађује са свим медијима и новинарима. Сарадња је непрекидна, квалитетна и професионална и заснива се на принципима: тачности, истинитости, јасности, прецизности и брзине.

Поштују се основна и важна правила новинарства и одговори се припремају на тај начин да новинар може одмах у целости да их објави.

Комуникација ЈП „Путеви Србије“ са медијима обухвата организовање и спровођење следећих активности:

- Конференције за медије
- Саопштења, обавештења за јавност и апели јавности
- Одговори на питања медија
- Сагласности за снимања/извештавања/изјаве/интервјуе
- Интервјуи
- Реаговања

Предузеће преко Одељења за односе са јавношћу комуницира са медијима и новинарима у Републици Србији и са иностраним медијима сходно добијеним захтевима уз поштовање новинарских принципа и процедура пословне комуникације, уз заштиту и очување интелектуалне својине, интереса и угледа Предузећа.

У циљу брже и квалитетније сарадње са медијским кућама, ЈП „Путеви Србије“ је увело online процедуру за добијање дозвола за снимање путева, путних објеката, наплатних станица и градилишта у надлежности предузећа.

Биланс успешне комуникације са више од 200 медија, новинских агенција, штампаних и електронских медија и радио станица, интернет портала и продукцијских кућа на годишњем нивоу је преко 900 одговорених питања, више од 10 интервјуа и 246 саопштења, што резултира са 18.628 медијских објава о нашем предузећу током календарске године.


У току 2024. године одговорено је на 104 захтева упућених преко државних и градских служби и на 101 захтев који су корисници директно постављали Одељењу за односе са јавношћу.

Одељење одржава сталне контакте са медијима (новинске агенције, штампани, електронски медији – ТВ, радио и интернет портали), припрема саопштења за јавност и информације за новинаре, сугерише и припрема потребна реаговања, организује снимања и фотографисања путева, путних објеката, наплатних станица, градилишта и осталих пројеката у надлежности Предузећа.

Преко контакта са медијима јавност се информира о радовима који су у току или у плану за извођење, финансирању путева, проблемима и предлозима за њихово решавање.

Пласирају се саопштења за јавност, организују конференције за медије, као и обиласци инфраструктурних пројеката у изградњи на путној мрежи Републике Србије, припремају се презентације, стручни семинари.

➤ Интернет презентација Предузећа



Интернет презентација Предузећа, www.putevi-srbije.rs припремљена је у циљу најширег информисања домаће и међународне јавности, као и специјализованих институција, организација и појединаца из области путног и саобраћајног инжењерства.

Одељење за односе са јавношћу се у оквиру својих надлежности стара о свим аспектима уређења, одржавања и оптимизације интернет презентације Предузећа, као једним од начина представљања Предузећа и његове комуникације са свим заинтересованим странама, а у складу са Смерницама за израду интернет презентација органа државне управе (в.5.0).

Интернет презентација има важну улогу у креирању става јавности и иста је извор правовремених и тачних информација за посетиоце.

Технолошким и визуелним иновацијама, редовним ажурирањем система за управљање садржајем и свакодневним ажурирањем садржаја редовно унапређујемо комуникацију Предузећа са свим заинтересованим странама.

Рекордних 1.821.262 посета/сесија у 2024. години повећан је у односу на 2023.годину, када смо забележили 1.702.359 посета, док је укупан број прегледа страница 2.868.637.

Просечно, сваки посетилац је прегледао 1,58 стране, при чему се задржао у просеку 2,28 минута на интернет презентацији. Укупан број корисника/сесија је повећан за 6,98% у односу на претходну годину.

Одељење прикупља и ажурира све неопходне информације које се тичу јавности у раду Предузећа као што су: радне биографије чланова Надзорног одбора, директора и извршних директора; промене у организационој и структури запослених у Предузећу, објављује годишњи Програм пословања, његове измене и допуне, тромесечни извештај о реализацији, годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора и све друге информације од значаја за јавност и државне институције.


Одељење за односе са јавношћу је на интернет презентацију нашег Предузећа уврстило и друге битне и корисне информације које се налазе на насловној страни сајта: План јавних набавки, Финансијски извештај са кварталним извештајима, Референтни систем, Бројање саобраћаја, Подаци о експропријацији и друго.

Свакако ту су и информације од јавног значаја, Информације у вези са узбуњивањем, Референтни систем и Бројање саобраћаја, подаци о експропријацији, као и Програм пословања, План јавних набавки, Финансијски извештаји, Годишњи извештај наплате путарине и друго.

➤ YouTube канал ЈП „Путеви Србије“

Одељење организује фазна снимања изградње значајних инфраструктурних пројеката или преузима снимке извођача радова које објављује на YouTube каналу Предузећа.

На тај начин учинили смо јавности видљивим напретке у реализацији радова на свим великим инфраструктурним пројектима у Републици Србији.



Одељење за односе са јавношћу, у складу са трендовима и великим интересовањем уже и шире јавности, поставља видео материјале значајних инфраструктурних пројеката, изјаве надлежних колега на интернет презентацију Предузећа, YouTube канал ЈП „Путеви Србије“ као и на званичне налоге @putevisrbije_official на платформама „Facebook“ и „Instagram“,

Актуелни велики пројекти:

- 1) Северна обилазница око Крагујевца
- 2) Аутопут Е-763, деоница Паковраће – Пожега
- 3) Аутопут Кузмин - Сремска Рача
- 4) Брза саобраћајница Иверак – Лајковац
- 5) Обилазница око Горњег Милановца
- 6) Проширење наплатних станица

Највећу гледаност забележили су снимци радова на деоници Паковраће – Пожега, а најгледанији снимак био је видео од 09.02.2024.г. који је имао чак 88.128 прегледа.

Белико интересовање јавности за таквим начином презентовања напретка радова огледа се и у броју пратилаца (subscriber-a), значајно повећао, са 6.195 у 2023. години на 7.349 претплатника у 2024. години. Укупно је током 2023. године забележено 1.310.236 прегледа видео садржаја на YouTube каналу ЈП „Путеви Србије“.

Напредак великих инфраструктурних пројеката дефинисан је и кроз тематске филмове на српском и енглеском језику, који прате фазну изградњу, и током 2024. године су објављени следећи филмови:

- Обилазница око Горњег Милановца
- Петља Јаково
- Проширење наплатних станица у 2024.г.
- Брза саобраћајница Иверак – Лајковац, деоница Лајковац - Дивци

Сви филмови су постављени на интернет презентацију и YouTube канал Предузећа као и пласирани путем друштвених мрежа.

➤ Припрема и реализација информативно-едукативних материјала



Одељење за односе са јавношћу уређује, креира и организује израду информативно-едукативних материјала (брошуре, билтени, флајери, видео клипови, филмови, фотографије, корпоративни материјал...) којима се о раду и активностима Предузећа информишу запослени, стручна јавност и све остале заинтересоване стране.

Посебан значај, у циљу прецизног информисања јавности током реализације инфраструктурних пројеката који захтевају дуготрајне измене режима саобраћаја, израђују се и **флајери** о вођењу саобраћаја, како би корисници лакше и брже прошли путне правце који су под радовима.

➤ Билтен ЈП „Путеви Србије“ - Интерно гласило Предузећа

На креативан и занимљив начин информише запослене, али и пословне partnere, кориснике, представнике медија и све заинтересоване о резултатима рада Предузећа.

До краја 2024. године објављено је 39 бројева Билтена – интерног гласила Предузећа, где заједничким радом успешно остварујемо циљ постављен првим бројем – да будемо информативни, корисни, свеобухватни и упечатљиви.



Израда Билтена на енглеском језику показала се као добра одлука и квалитетан начин да се страни пословни партнери, како Предузећа тако и ресорног министарства, репрезентативно и ефикасно информишу о свим значајним и актуелним пројектима Предузећа.

➤ Припрема и реализација едукативних кампања

ЈП „Путеви Србије“ наставља у континуитету да спроводи активности у вези са унапређењем безбедности саобраћаја и системски делује на подизање нивоа свести учесника у саобраћају спровођењем две нове кампање:

„Безбедно кроз тунел“



„У тунелу нисмо сами“



Основни циљ спровођења едукативних кампања је подизање свести о проблемима страдања у саобраћају, односно скретање пажње јавности на значај и могућности унапређења нивоа безбедности саобраћаја, као и смањење нивоа страдања у саобраћају кроз едукацију свих учесника у саобраћају.

Едукативна кампања „Безбедно кроз тунел“ се спроводи у циљу едукације возача за безбедно понашање у тунелима у редовним условима одвијања саобраћаја.

Едукативна Кампања „У тунелу нисмо сами“ се спроводи у циљу едукације возача за безбедно понашање у тунелима у случају ванредних догађаја који могу животно угрозити учеснике у саобраћају.

➤ **Званични налози @putevisrbije_official на платформама „Facebook“ и „Instagram“**

Одељење за односе са јавношћу је током 2024.г. креирало званичне налоге @putevisrbije_official на платформама „Facebook“ и „Instagram“, ради промовисања Кампања о повећању безбедности у саобраћају и едукацији свих учесника у саобраћају.

На друштвеним мрежама пласирамо у јавност спотове едукативних кампања које спроводи наше Предузеће, информишемо јавност о инфраструктурним пројектима, рехабилитацијама и одржавању путне мреже, електронској наплати путарине, мерама које се спроводе ради очувања животне средине, електропуњачима, зеленим станицама и бројним другим информацијама из делокруга рада Предузећа.

➤ **Сарадња са Српским друштвом за путеве Србије – „Виа-вита“**

ЈП „Путеви Србије“ је годинама и део стручног часописа Друштва „Пут и саобраћај“, у којем се, уз стручне радове запослених, кроз фотографије које припрема Одељење за односе са јавношћу презентују сви значајни пројекти Предузећа.

Истовремено ЈП „Путеви Србије“ у сарадњи са Српским друштвом за путеве Србије – „Виа-вита“ заједнички организује Српски Конгрес о путевима.

➤ **Учествовање на сајмовима, презентацијама и конгресима**

Одељење за односе са јавношћу учествује у припреми и организацији наступа Предузећа на бројним сајмовима, са циљем да што већем броју корисника у непосредној комуникацији одговори на њихова питања и захтеве.

Сајамске манифестације које окупљају мноштво људи из Србије и иностранства показале су се као одлична прилика да се непосредним и неформалним контактом са грађанима директно одговори на њихова питања и захтеве, и привуку нови корисници ЕНП као најбржег, најкомфорнијег и због попушта, финансијски исплативијег начина плаћања путарине.

Одељење за односе са јавношћу за учествовање Предузећа на конгресима припрема информативно-едукативни и корпоративни материјал од значаја за стручну јавност. Такође, организује и промоције и конференције за медије.

Током 2024.године у Оперативно Управљачком Центру код тунела Бранчић, организована је промоција едукативних кампања „Безбедно у тунелу“ и „У тунелу нисмо сами“ као и Презентација Плана зимске службе 2024/25 у хотелу „Ин“.

➤ **Међународне активности**

Одељење за односе са јавношћу у склопу редовних годишњих активности размењује информације нашег Предузећа са европским и светским асоцијацијама, управама и институтима за путеве чији је ЈП „Путеви Србије“ члан.

Наше предузеће је пуноправан члан **Асоцијације европских концесионара ауто-путева (ASECAP), Европске путне федерације (ERF) и Међународне путне федерације (IRF).**



ЈП „Путеви Србије“ је стална чланица Асоцијације европских концесионара аутопутева ASECAP, чија мрежа чланова данас обухвата више од 86.000 км аутопутева, мостова и тунела у 20 земаља чланица (Аустрија, Хрватска, Данска, Француска, Немачка, Грчка, Мађарска, Ирска, Италија, Мароко, Холандија, Пољска, Португал, Руска Федерација, Србија, Словачка, Словенија, Шпанија, Турска, Уједињено Краљевство).

Теме којима се бави ASECAP су: мрежа аутопутева у Европи, наплата путарине, електронска наплата, додатни сервиси итд. а све у циљу повећања безбедности и очувања животне средине, итд.

ЈП „Путеви Србије“ је такође стални члан ERF (Европске путне федерације) и IRF (Међународне федерације за путеве).

Главни циљ ERF је да помогне Југоисточној Европи да постигне безбедан, ефикасан и одржив транспортни систем.

Циљ IRF је да промовише развој путне инфраструктуре, а преко центра Брисел и Женева развој се усмерава на боље путеве, као ургентну потребу за економски напредак Југоисточне Европе.

➤ Информативни центар ЈП „Путеви Србије“

Формиран у циљу брзог и тачног информисања јавности, као и свих заинтересованих, о стању на путној мрежи Републике Србије.

Сви корисници бесплатним позивом на број 0800/111-004, током 24 часа, могу да добију стручне и тачне информације о стању на путевима, савете оператера или да путем говорног аутомата на српском и енглеском језику преслушају поруке са информацијама о актуелној ситуацији на главним путним правцима у Републици Србији.

Јавност се информише о стању на путној мрежи Републике Србије кроз слање обавештења (о радовима на путу, изменама режима саобраћаја, обуставама и нормализацијама, одронима, клизиштима, забранама проласка одређених категорија возила, стању на путним објектима, као и о свим актуелним дешавањима током трајања зимског одржавања државних путева I и II реда) штампаним и електронским медијима, Ауто-мото савезу Србије и Сектору за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије.

Информације о стању на путној мрежи Републике Србије постављају се на интернет презентацију Предузећа, у рубрици Стање на државним путевима, у оквиру којих се објављују сервисне информације, које су означене и на мапи.

Редовни и ванредни Извештаји зимске службе, апели, упозорења и др. у периоду зимског одржавања државних путева I и II реда од 1. новембра до 31. марта, шаљу се штампаним и електронским медијима, Ауто-мото савезу Србије и Сектору за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије.

Осим сервисних информација, мапе радова и др., на интернет презентацији Предузећа налазе се и информације о задржавању на наплатним станицама на аутопутевима.

Званични налози на Фејсбуку, Инстаграму, Х-у, Линкедину и Јутјуб каналу Предузећа имају велику видљивост и преко 20.000 пратилаца.


ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР

Бесплатан број телефона: 0800 100 104

Сугестије, предлози и питања корисника: info.centar@putevi-srbije.rs

➤ Апликација за мобилне телефоне:

Увођењем верзије за мобилне платформе наше Предузеће је било међу првим јавним предузећима у Србији које је омогућило приступ информацијама путем мобилног телефона или таблет уређаја независно од тога где се налазе јер је наш императив да корисници лакше и брже нађу пут до тражених информација.




Званична мобилна апликација ЈП “Путеви Србије” направљена је са циљем да се олакша информисање корисника о стању на јавним путевима IА реда и пружи све остале информације од значаја за учеснике у саобраћају. Коришћењем апликације за мобилне телефоне “Путеви Србије” на најједноставнији начин корисници могу испланирати свој пут, сазнати цене путарине, временске услове и друге важне информације.

Апликација “Путева Србије” доступна је на Google Play Store и App Store, на српском и енглеском језику и бесплатна је.

Апликација садржи следеће опције и функционалности:

- Интерактивна мапа – Приказ ознака стања на путевима на мапи у реалном времену
- Моја Рута – Дефинише жељену руту корисника и укључује информације од значаја
- Цена путарине - задавањем релације и категорије возила добија се цена путарине
- Обавештења – новости и информације пласиране од стране ЈП „Путеви Србије”, радови на путевима, као и информације о задржавањима односно проходности на наплатним станицама
- Кориснички центар - Информације о Корисничком центру ЈП „Путеви Србије“ и контакт
- ЕНП - Електронска наплата путарине - Списак локација на којима се могу купити и допунити уређај за ЕНП
- Услуге - Додатне услуге које ЈП “Путеви Србије” пружају корисницима: електропуњачи, бесплатан WiFi на одмориштима
- Сервисни подсетник – Представља сервисну књижицу возила и садржи информације о возилу, подсетнике за сервис, регистрацију, замену уља, евиденцију трошкова (горива, сервисирања и др.)
- Важни телефони – представљају листу важних телефона за помоћ учесницима у саобраћају са могућношћу позивања из апликације
- Подешавања – у циљу прилагођавања, омогућено је ручно мењање опције на нивоу апликације (избор језика апликације, величина слова, подразумеване категорије возила и сл.).



➤ Кориснички центар ЈП „Путеви Србије“

Сектора за наплату путарине свим корисницима аутопутева под наплатом и заинтересованим учесницима у саобраћају, омогућава да сходно установљеним процедурама, обаве:

- подношење захтева за издавање и добијање „градске карте“
- подношење захтева за физичка и правна лица за издавање и добијање дозвола, односно пропусница за бесплатан пролазак аутопутевима Републике Србије
- куповину или допуну уређаја за електронско плаћање путарине
- рекламацијама
- листингу пролазака



У Корисничком центру могу се добити информације о ценама путарине, категоризацији возила, стању на аутопутевима Републике Србије, временским условима, задржавању на граничним прелазима. Такође, добијају се информације о финансијским обавезама и могу упутити евентуалне рекламације. Корисници уређаја за електронско плаћање путарине (ТАГ) могу добити листинг проласка возила кроз наплатне станице. Оператери Корисничког центра, у циљу унапређења рада запослених у ЈП „Путеви Србије“, отворени су за све сугестије, примедбе и индивидуална питања корисника ауто-путева.

Сходно Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја, ЈП „Путеви Србије“ је у обавези да учини доступним информације од јавног значаја, на захтев сваког физичког и правног лица и повереника за информације од јавног значаја.

КОРИСНИЧКИ ЦЕНТАР СЕКТОРА ЗА НАПЛАТУ ПУТАРИНЕ

Бесплатан број телефона: 0800 111 004

Сугестије, предлози и питања корисника: korisnickicentar@putevi-srbije.rs

Захтев за издавање претплатне карте: pretplatnakarta@putevi-srbije.rs

Захтев за добијање Дозволе за бесплатан пролазак: korisnickicentar@putevi-srbije.rs

Уређаји за ЕНП

Захтев за куповину и конфигурисање уређаја за ЕНП: elektronskanaplata@putevi-srbije.rs или korisnickicentar@putevi-srbije.rs

Postpaid систем уређаја за ЕНП: info.postpaid@putevi-srbije.rs

Listing prolazaka: enp.listing@putevi-srbije.rs

Повраћај ПДВ-а: racun.pdv@putevi-srbije.rs

Рекламације ЕНП: enp.reklamacije@putevi-srbije.rs

➤ Информатор о раду Предузећа

Сходно Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја, ЈП „Путеви Србије“ је претходних година редовно објављивало Информатор о раду на интернет презентацији нашег Предузећа. Од 2022. године обавеза нашег Предузећа је да редовно допуњује и ажурира Информатор о раду Предузећа, онлине, на порталу Повереника:

<https://informator.poverenik.rs/informator?org=8SAD9iaFkMifue2C5>

Повереник издаје упутство по којем се попуњава информатор из члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и пружа савете, на захтев државног органа, у циљу правилног, потпуног и благовременог испуњења обавезе објављивања информатора.

На нашој интернет презентацији, на насловној страни налази се тема Информатор о раду, која води до сајта повереника, на којем се информатор може онлине прегледати и скинути у пдф формату.

➤ Интранет портал ЈП „Путеви Србије“

Интарнет портал је препознат као важно средство интерне комуникације који редовно информисе о актуелностима у Предузећу. Највише је коришћен Именик, Документа ИМС, секција Брига о запосленима и ГИС портал.

У одељку Брига о запосленима могу се пронаћи информације и савети како да радници остваре своја права или потраже техничку помоћ. Стварање климе припадности Предузећу је једна од најзначајних вредности, јер је поштовање појединца и достојанства сваког запосленог основа за развој радног окружења и напредовање Предузећа, будући да су запослени главни стратешки ресурс.

Све ове активности се обављају у оквиру Закона о путевима, Закона о јавним предузећима, као и Закона о јавном информисању и Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, који регулишу сарадњу са другим државним и локалним органима, грађанима, предузећима и другим организацијама.

➤ Етички кодекс ЈП „Путеви Србије“

Етички кодекс ЈП „Путеви Србије“ - Организациона култура и правила понашања, су у складу са Статутом ЈП „Путеви Србије“, који је Надзорни одбор донео 15. марта 2018. године и поштују се у потпуности током свих активности и рада.

12. ПОЛИТИКА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је један од елемената система финансијског управљања и контроле, и од изузетне је важности за јавно предузеће. Полазећи од дефиниције да је ризик „било који догађај или проблем, који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева“, предуслов за процену ризика је успостављање јасних, конзистентних циљева. Процена ризика представља идентификовање и анализу релевантних ризика везаних за остваривање циљева, који су садржани у плановима.

Циљеви могу да буду финансијски, циљеви испуњења задовољства корисника, као и законских и других захтева, заштите животне средине, здравља и безбедности на раду, итд. Ефекти одступања у остваривању циљева могу да буду позитивни и/или негативни.

Руководство треба детаљно да идентификује ризике и размотри сваку значајну интеракцију између организације и других страна, као и интерне факторе на организационом плану и плану активности. Након што се идентификују ризици, треба анализирати могући утицај (последике). Анализа ризика подразумева процену значаја ризика, вероватноће реализовања ризика и доношења одлуке о томе како управљати ризиком и које радње треба предузети.

Управљање ризицима је скуп радњи и метода за утврђивање, мерење, праћење ризика, укључујући и извештавање о ризицима и надзор над ризицима којима је предузеће изложено или би могло бити изложено у свом пословању.

Третман ризика, зависно од ситуације, може да обухвата:

- избегавање ризичних активности
- отклањање узрока ризика
- утицај на промену вероватноће и последица ризика
- дистрибуција ризика са другим странама (уговорачи, финансијске институције, итд.)
- појачавање ризика када он може да има позитивне ефекте и може довести до прилика за побољшања.

Основни циљ управљања ризицима је идентификација, мерење, анализа, оцена и третман ризика како би се постигло ограничавање и минимизирање очекиваних и могућих негативних ризика за предузеће.

Правилник о политикама управљања ризицима

На основу члана 27. став 1. тачка 23) Одлуке о усклађивању пословања јавног предузећа за управљање државним путевима са Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.46/13 и 90/14) и члана 31. став 1. тачка 23) Статута Јавног предузећа „Путеви Србије“, Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ је на предлог Комисије за ревизију, на седници одржаној дана 13.02.2015. године донео Правилник о политикама управљања ризицима.

Овим Правилником ЈП „Путеви Србије“ даје опште смернице за идентификацију, мерење и процену ризика, као и управљање ризицима, а у складу са прописима, стандардима и правилима струке.

Организациона структура у управљању ризицима

Правилником о политикама управљања ризицима утврђена је следећа организациона структура са овлашћењима и одговорностима при управљању ризицима:

Надзорни одбор:

- надзире рад Директора и Извршних директора
- врши унутрашњи надзор над пословањем

- успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима

Директор Предузећа:

- одговоран је за идентификацију, процену и управљање ризицима, који прете остварењу циљева Предузећа, увођењем одговарајућих контрола у складу са међународним стандардима интерне контроле
- одговоран је за успостављање, одржавање и унапређење система финансијског управљања и контроле

Помоћници директора:

- кординира радом извршних директора Јавног предузећа
- кординира непосредну реализацију свих послова као и оперативно руковођење у спровођењу конкретних одлука Колегијума Јавног предузећа

Технички директор:

- организује рад на изради технологија рада и електронског пословања
- прати динамику извођења радова по усвојеним плановима, програмима и налозима

Извршни директори:

- идентификују ризике из надлежности Сектора: вреднују, оцењују, обелодањују и управљају ризиком из своје надлежности
- подстичу превентивне мере против могућих грешака у раду.

Одељење интерне ревизије врши оцењивање система финансијског управљања и контроле у односу на следеће послове:

- идентификовање и процену ризика у Предузећу
- управљање ризиком од стране руководиоца свих нивоа у Предузећу
- процену ризика и управљање ризиком од стране директора Предузећа
- процену адекватности и ефикасности система финансијског управљања и контроле у односу на идентификовање ризика, да ли ови процеси функционишу на предвиђен начин и омогућују остварење циљева Предузећа
- подстиче превентивне мере против могућих грешака у раду.

Интерна контрола надзора и Руководилац Одељења квалитета

- анализира и оцењује целокупну организацију и све активности послова надзора на изградњи, реконструкцији, рехабилитацији одржавању путева, заштити и контроли путног земљишта, праћењу санације клизишта, одржавању мостова и објеката
- организује рад супернадзора и подстиче превентивне мере против могућих грешака у раду
- помаже да Предузеће оствари своје циљеве спровођењем систематичног, дисциплинованог приступа, путем вредновања и побољшавања управљања ризицима, надзора, контроле и управљачких процеса у домену надзора на изградњи и одржавању путева.

Руководилац Одељења за безбедност и здравље, заштиту од пожара и спасавање на раду (Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају):

- организује и води поступак израде акта о процени ризика и осталих аката Предузећа у вези са безбедношћу и здрављем на раду
- предлаже мере за побољшање услова рада, нарочито на радном месту са повећаним ризиком.

Стручни сарадник за контролу планирања, спровођења поступка и извршења јавних набавки:

- учествује у планирању набавки, планирању поступака и рокова израде, доношења, извршења и контроле извршења плана набавки
- контролише спровођење поступака јавних набавки.

Руководилац Одељења безбедности саобраћаја (Сектор за стратегију, пројектовање и надзор):

- формулише политику и стратегију развоја безбедности саобраћаја на путевима у наредном средњорочном периоду и формулише план акција радне групе у наредном краткорочном периоду
- редовно информисе своје претпостављене о тренутној ситуацији безбедности саобраћаја на путевима, заснованој на развоју индикатора безбедности саобраћаја на путевима, као и о конкретним акцијама које Предузеће треба да предузме у циљу побољшања безбедности саобраћаја.

Руководилац Одељења надзора наплате путарине (Сектор наплате путарине):

- руководи радом Одељења и организује послове надзора, стара се о њиховом квалитетном и благовременом извршавању, обавља најсложеније послове из области надзора наплате путарине.

Руководилац Одељења заједничких послова (Сектор наплате путарине):

- утврђује правила и процедуре у поступању са финансијском документацијом, системом интерних контрола са аспекта законитости и формалне исправности; подстиче превентивне мере против могућих грешака у раду.

Одељење унутрашње контроле послова надзора наплате путарине и аутоматске обраде података (Кабинет директора):

- континуирано спроводи проверу процеса рада и пословања Одељења за надзор наплате путарине у оквиру Сектора за наплату путарине и Одељења обраде података у оквиру Сектора за управљачко информационе системе у саобраћају
- пружа стручну помоћ у покретању иницијатива за отклањање уочених пропуста и неправилности у рад
- припрема препоруке за побољшавање процеса рада на основу налаза из извршених редовних и ванредних контролних прегледа
- предлаже мере у циљу побољшавања ефикасности и ефективности рада, бољем коришћењу средстава рада, већој ангажованости кадрова, бољој организацији и друге послове

Сви организациони делови Предузећа:

- спроводе Правилник о политикама управљања ризицима, придржавајуће се одредби законских прописа, интерних аката и интерних процедура
- информису извршне директоре о потенцијалним ризицима.

Сви запослени у Предузећу, Директор, помоћници директора, Технички директор и извршни директори су дужни да буду савесни и одговорни приликом обављања својих пословних задатака, и да на време упозоре на све потенцијалне ризике који могу настати, и са којима би се Предузеће суочило приликом обављања пословне делатности.

Предузеће редовно обезбеђује:

- анализу подношљивости одређеног ризика
- да се сваки учесник придржава одредби Правилника о политикама управљања ризицима
- одговарајућу едукацију запослених
- независност Одељења интерне ревизије од других сектора
- независност екстерне ревизије од Надзорног одбора
- да екстерну ревизију спроводи реномирана ревизорска кућа са дугогодишњим искуством и дозволама са којом Предузеће закључи уговор.

Врсте ризика

Предузеће је у свом пословању изложено нарочито следећим ризицима

- тржишни ризици
- кредитни ризик
- ризик ликвидности и ризик новчаних токова
- оперативни ризик
- законски ризик
- ризик угледа.

Тржишни ризици су: ризик промене цене, ризик измирења обавеза и ризик друге уговорне стране и валутни ризик.

Ризик промене цене је ризик да услед промена цена на тржишту дође до снижења вредности имовине Предузећа.

Ризик измирења обавеза и ризик друге уговорне стране су ризици губитка који произилазе из неиспуњавања обавеза друге уговорне стране.

Валутни ризик је ризик губитка који произилази из промене курса валута.

Кредитни ризик је ризик промене кредитне способности Предузећа, који може утицати на неиспуњење новчаних обавеза према повериоцу, као и ризик да дужници неће бити у могућности да дуговања према Предузећу измире у потпуности и на време, што може изазвати негативне ефекте на пословање Предузећа.

Ризик ликвидности и ризик новчаних токова: Ликвидност Предузећа је способност Предузећа да на време измирује своје краткорочне обавезе, да је солвентно и способно да измирује своје дугорочне обавезе – дугорочна стабилност.

Ризик ликвидности плаћања: односи се на погоршање способности Предузећа да уредно измирује своје обавезе. Ризик ликвидности имовине: представља ситуацију кад Предузеће не може у целости да наплати своја потраживања.

Предузеће на дневном нивоу мери ликвидност упоређујући стање својих ликвидних средстава и текућих обавеза.

Предузеће управља својим текућим и будућим новчаним приливима и одливима кроз редовно извештавање одговорних лица о стању ликвидних средстава, који на исто могу утицати приликом обављања својих пословних задатака.

Анализа новчаних токова треба да обухвата адекватан оквир за свеобухватно пројектовање новчаних токова који произилазе из имовине, обавеза и ванбилансних ставки, током одговарајућих временских периода.

Оперативни ризик је ризик губитака због грешака, прекида или штета, повреда на раду, утицаја на животну средину и безбедност информација које могу да настану услед неадекватних процедура, поступања лица, система или спољних догађаја.

Законски ризик везан је за ризик измене правног оквира и односи се на могућност настанка неповољних ефеката због неочекиваних промена системских закона, мера економске политике и друго. Ризик измена правног оквира представља за Предузеће велики део ризика, будући да стално долази до промене законских прописа у процесу усклађивања са законодавством ЕУ. Промене законских прописа се могу посебно одразити на Предузеће у смислу интерне организације, финансијских захтева, и врсте радова и услуга и сл.

Ризик угледа је ризик од могућег губитка угледа, репутације услед непоштовања етичке, друштвене или еколошке одговорности запослених у Предузећу.

Значајнији оперативни ризици у организационим деловима Предузећа са највећим учешћем средстава и улагања

Како је **Посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) највећи сопствени приход ЈП „Путеви Србије“**, у циљу контроле ризика, у Сектору за наплату путарине, поред Одељења за оперативну наплату путарине, Одељења за електронску наплату путарине и Одељења заједничких послова сектора, постоји и Одељење за надзор наплате путарине. Такође, при Кабинету директора функционише Одељење унутрашње контроле послова надзора наплате путарине и аутоматске обраде података

У **Одељењу надзора наплате путарине** врши се контрола правилности рада, у складу са законским прописима и интерним актима предузећа. Одељење чине четири одсека, и то: Одсек аналитике, Одсек контроле видео надзором, Одсек теренске контроле и Одсек за ФТО.

У Одсеку **аналитике** обављају се сложени информатички, аналитички послови везани за анализу извршених послова на наплати путарине, води се евиденција из области рада радника на наплати путарине, као и обрада и анализа документационог материјала. Врши се компаративна анализа резултата пословања Сектора наплате путарине.

У Одсеку **контроле видео-надзором** обављају се сложени послови везани за видео-надзор на наплатним станицама. Важна је стална техничка исправност система видео-надзора, као и адекватно складиштење и чување снимљеног материјала. Врши се непосредни увид у видео и аудио запис материјала са наплатних станица, врше се анализе рада извршилаца на наплати и подносе предлози за покретање дисциплинских поступака, уколико се установе неправилности у раду истих. Води се Дневник запажања о уоченим неправилностима директних извршилаца на наплати, и једном месечно се сачињава рекапитулација.

У Одсеку **теренске контроле** врши се контрола непосредним увидом у пословање запослених, подносе се предлози за покретање дисциплинских поступака уколико се установе неправилности у раду истих, врши се контрола признаница учесника у саобраћају и дивљих излаза, у складу са **Правилником о раду контроле и Правилником о обављању послова посебне накнаде за употребу пута или путног објекта**, као и верификација предлога за покретање дисциплинских поступака.

У Одсеку за **ФТО** организује се рад радника одсека на наплатним станицама, транспорт новца и обезбеђење управних зграда, као и психо-физичка провера радника обезбеђења, редовна провера способности руковања ватреним оружјем, затим контрола “дивљих излаза” и предузимање одговарајућих мера на затварању истих. Контролише се правилност коришћења сефова, кључева и алармног система.

Врши се физичко и противпожарно обезбеђење објеката, лица, опреме и имовине, физичко обезбеђење новца и вредносних папира у месту и транспорту, контрола кретања лица и средстава унутар објеката и простора Предузећа.

Према организационој шеми Предузећа, при Кабинету директора постоји **Одељење унутрашње контроле послова надзора наплате путарине и аутоматске обраде података**. Превентивно деловање и уочавање евентуалних неправилности у раду, пружање стручне помоћи у покретању иницијатива за унапређење пословања и побољшавања процеса рада, кроз предлагање конкретних препорука и мера у циљу побољшања ефикасности и ефективности у раду, оптималног коришћења средстава рада, веће ангажованости кадрова и боље организације, на основу налаза из извршених редовних и ванредних контролних прегледа, део су сложеног посла и одговорних активности Одељења.

Као што је Путарина највећи приход ЈП „Путеви Србије“, на страни улагања највећа позиција је **Одржавање и заштита путева**.

У оквиру позиције Одржавање планирају се посебна средства за **Ургентно одржавање**. Према члану 70. Закона о путевима, радови на ургентном одржавању обухватају радове условљене елементарним непогодама и ванредним околностима (лед, клизишта, одрони, осулине, оштећења на коловозу као последица елементарних непогода, препреке на путу), у циљу обезбеђивања проходности пута и осталих радова који утичу на безбедно одвијање саобраћаја.

ЈП „Путеви Србије“ доноси **План зимског одржавања** државних путева I и II реда у Републици Србији, којим се предвиђају радови и активности у зимском периоду неопходни за обезбеђење проходности и безбедности саобраћаја на путевима. Овим планом (План зимске службе) прецизно се одређује понашање свих учесника у зимској служби, као и начин прикупљања, обраде и достављања информација корисницима путева о стању на путевима.

План одржавања путева у зимском периоду који саставља ЈП „Путеви Србије“ као управљач, је оквир за формирање детаљних планова свих предузећа за путеве, са прецизним распоредом материјала, опреме, механизације и особља, по путним базама и седиштима предузећа. У сваком пункту смештен је планирани број машина и радника, као и со, агрегат и ризла за посипање, одакле се одржавају тачно одређене деонице путева. Механизација је димензионисана према надморској висини, успонима на путу, јачини ветрова, обиму саобраћаја као и општем значају тих деоница.

Обавеза предузећа за путеве је да до 1. новембра оспособе предвиђени број машина, обезбеде резервне делове, акумулаторе, моторно уље, гориво, антифриз, светлосну саобраћајну сигнализацију за возила и грађевинску механизацију.



Одржавање путева у зимском периоду, спречавање појаве поледице и уклањање снега, је веома деликатан, скуп и одговоран посао који подразумева ангажовање огромних ресурса: материјала, радне снаге, специјализоване опреме, грађевинске механизације и смештајних капацитета. Рационално понашање управљача путевима, извођача радова као и државних органа је неопходно.

Издаци могу бити велики и када нема интензивних снежних падавина или поледице, пошто се обезбеђује стално дежурство особља и механизације.

Из тих разлога, Планом зимске службе се одређују приоритети и ниво одржавања по деоницама, којих се сва предузећа и надзорна служба обавезно придржавају, јер не постоје објективни разлози да сви путеви имају подједнак третман.

За безбедно одвијање саобраћаја у зимском периоду изузетно је значајно да се поред предузећа, и корисници путева придржавају прописа, и укључују у саобраћај са опремом за кретање у зимским условима, тј. са одговарајућим пнеуматичима и ланцима за снег на критичним деоницама, као и вршење контроле од стране државних органа, па се у плановима предузећа, у договору са саобраћајном полицијом, морају предвидети локације за привремено заустављање возила која ту опрему не поседују.

Ради повећања безбедности учесника у саобраћају у зимском периоду, надлежно Министарство сваке године доноси решење којим се ограничава брзина кретања возила до 60 км/час на путевима сврстаним у први приоритет, а до 40 км/час на путевима другог и трећег приоритета у условима снежних падавина.

Део припрема за одржавање путева у зимском периоду је благовремена санација свих оштећења коловозног застора и оспособљавање система за одводњавање и постављање саобраћајне сигнализације. Благовременом санацијом коловозног застора смањује се обим оштећења коловоза у условима наизменичног пада и пораста температуре изнад и испод нултог подеока.

За проходност и безбедно одвијање саобраћаја, подразумева се и благовремена набавка, дистрибуција и лагеревање основних материјала за посипање. Индустриска со за посипање се набавља обједињено и дистрибуира по предузећима у складу са реалним потребама, утврђених на основу претходних искустава. Неопходна је рационализација потрошње соли, значајна за заштиту животне средине.

На сајту ЈП «Путеви Србије» може се преузети:

- План зимске службе
- Дневни извештај зимске службе
- Мапа стања на путевима у зимском периоду.

Детаљне информације о евентуалним забранама, одронима, магли, леду и превојима на критичним деоницама, на државним путевима Републике Србије у реалном времену, свакодневно у 6:00 и 18:00 часова могу се наћи на интернет презентацији ЈП Путeви Србије, а у случају ванредних околности и чешће на линку: <http://www.putevi-srbije.rs/index.php/извештај-зимске-службе>

У складу са Законом о путевима, управљач јавног пута, Јавно предузеће „Путеви Србије“, дужно је да обавештава јавност и кориснике јавних путева о стању и проходности тих путева преко средстава јавног информисања. У складу са тим, приликом објављивања информација из овог саопштења, као извор информација наводи се Јавно предузеће „Путеви Србије“.

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ПРОТОКА ИНФОРМАЦИЈА



Извештај о стању на државним путевима I и II реда у Републици Србији, редовно се ажурира свакодневно, а у кризним ситуацијама и више пута у току дана, и доставља Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Републичком сектору за ванредне ситуације, Управи саобраћајне полиције МУП-а, АМСС, штампаним и електронским медијима и поставља на интернет презентацији ЈП „Путеви Србије“.

Надзор на одржавању, реконструкцији или изградњи путева, одговоран је и врши контролу уграђених количина и квалитета материјала, као и квалитета изведених радова на одржавању путева. Надзорни органи су запослени у Предузећу, или су запослени у другим предузећима са којима је ЈП „Путеви Србије“ склопило Уговор о пружању услуга надзора на одржавању путева.

Уколико је у питању појачано одржавање, реконструкција или изградња путева, стручни надзор је у обавези да провери да ли се извођење радова врши према одобрењу за изградњу, односно према техничкој документацији тј. главном пројекту, затим да врши контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива, да врши проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују, затим да даје упутства извођачу радова, да сарађује са пројектантом ради обезбеђења детаља технолошких и организационих решења за извођење радова, као и да решава друга питања која се појаве у току извођења радова, а у складу са важећим прописима.

Систем интерне контроле

У циљу постизања циљева Предузећа, уз минимизирање оперативних проблема, кључан фактор је примена одговарајуће интерне контроле. Интерна контрола је основни део управљања организацијом. Ефикасна интерна контрола такође пружа подршку и у управљању променама, односно решавању новонасталих захтева и приоритета, и омогућава процену ризика са којима се Предузеће суочава и интерно и екстерно. Обухвата планове, методе и процедуре које се користе за испуњавање циљева, а самим тим пружа и подршку управљању.

Интерна контрола помаже у испуњавању следећих циљева Предузећа:

- ефективност и ефикасност пословања
- поузданост финансијског извештавања, укључујући извештаје о извршењу буџета, финансијске и друге извештаје за интерну и екстерну употребу
- усаглашеност са важећим законима и прописима.

Интерна контрола помаже да се остваре жељени резултати кроз ефективно управљање јавним ресурсима. Адекватно управљање јавним ресурсима подразумева начело законитости и правичности, сходно томе, јавна етика је предуслов, односно темељ поверења јавности, и представља најважнији елемент управљања. Ресурси у јавном сектору односе се на јавна средства и њихово коришћење у интересу грађана, те је стога неопходна посебна пажња у њиховом управљању. Контролне активности су саставни део планирања, спровођења, анализе и одговорности за управљање јавним ресурсима и остваривање резултата и циљева Предузећа.

Успостављањем система интерних процедура као и система интерне контроле, Предузеће обезбеђује поштовање интерних одлука и процедура на свим нивоима управљања.

Систем интерне контроле се састоји од:

- Организационе структуре која омогућава управљање ризицима и која је дефинисана у актима Предузећа:
 - Раздвајање појединих функција унутар Предузећа, у смислу да поједини запослени не могу обављати све фазе једног пословног процеса
 - Перманентно осигурање електронских података путем back up-а,
 - Заштита приступа подацима на највишој могућој мери
 - Раздвајање података унутар система на два сервера
 - Перманентна контрола сигурности и функционалности података
 - Дефиниција радних места и компетенција и
 - Организација рачуноводства и плаћања.
- Интерне контроле

Предузеће прати и оцењује подобност, свеобухватност и ефикасност усвојених стратегија, политика и поступака управљања ризицима, као и примереност и ефикасност предвиђених мера, у сврху отклањања могућих недостатака у стратегијама, политикама и поступцима управљања ризицима, укључујући и пропусте релевантних лица.

Предузеће, где год је могуће, све ризике елиминише и своди на минимум. Управа Предузећа и систем интерне контроле и Одељење интерне ревизије континуирано омогућавају запосленима лакшу проверу битних процеса у управљању ризицима.

Контролне активности се одвијају на свим нивоима и функцијама Предузећа и обухватају широк низ различитих активности, као што су одобравања, овлашћења, оверавања, усаглашавања, анализе успешности. Интерна контрола служи и као прва линија одбране у чувању средстава, спречавању и брзом откривању грешака и проневера, незаконитог присвајања, коришћења или располагања јавним средствима. Отуда је важан лични и професионални интегритет и етичке вредности руководства и запослених, који одређују њихове вредносне судове који се преносе на стандарде понашања. Они треба да пруже подршку интерним контролама у сваком тренутку и на сваком нивоу Предузећа. Сви запослени су дужни да поднесу извештај о проблемима у раду, непоштовању кодекса понашања, или кршењу политике.

Важан део интерне контроле је управљање кадровима, односно људским капиталом, и то је од суштинског значаја за остваривање резултата. Успех је могућ само онда када су за послове ангажовани прави кадрови, који поседују вештине и знања неопходне за постизање циљева Предузећа.

Руководство Предузећа је обавезно да обезбеди континуирану обуку запослених, у циљу одржавања стручности запослених; да осмисли оцењивање успешности (рада) и допуни системом награђивања, да размотри на који начин ће задржати стручњаке и да планира евентуалну замену.

Кључне дужности и одговорности треба да буду подељене, односно распоређене различитим лицима, како би се умањио ризик од грешака или проневера.

Само овлашћена лица треба да одобравају и извршавају трансакције и друге важне догађаје. Ово је основни начин који обезбеђује да се обављају само валидне трансакције и догађаји кроз које се пребацују или користе ресурси.

Трансакције треба благовремено евидентирати како би биле релевантне и значајне за руководство у доношењу одлука. Ово се односи на целокупни процес, односно циклус једне трансакције или догађаја, од иницирања и одобравања, до коначног евидентирања.

Од великог значаја су и контроле везане за безбедност приступа, које штите систем и мрежу од неовлашћеног приступа и коришћења.

Од суштинског значаја су информације и комуникације. Информације треба евидентирати и предочити руководству и другима у Предузећу којима су те информације потребне, у форми и у временском року који ће омогућити да се изврше интерне контроле и друге дужности. Да би Предузеће водило и контролисало све послове, мора имати релевантну, поуздану и благовремену комуникацију везану и за интерне и за екстерне догађаје. Информације су неопходне на свим нивоима организације, како би она могла да испуни све своје циљеве.

Руководиоцима су потребни оперативни и финансијски подаци, како би утврдили да ли се испуњавају стратешки планови и планови рада Предузећа и да ли се испуњавају циљеви везани за ефективно и ефикасно коришћење средстава. На пример, оперативни подаци су неопходни за припрему финансијских извештаја, као и за утврђивање да ли Предузеће поштује законе и прописе.

Финансијски подаци се користе и за интерне и за екстерне потребе. Неопходно је припремати финансијске извештаје за периодично екстерно извештавање. Одговарајуће информације треба идентификовати, прикупити и дистрибуирати у форми и у временском року, који ће запосленима омогућити ефикасно обављање дужности.

Избором, константним побољшањем и развојем нових могућности информационог система Предузеће обезбеђује адекватну информациону подршку, с обзиром на сложеност посла које обавља. Осим тога, Предузеће је дужно да обезбеђује ефикасну контролу и заштиту ИТ система, а нарочито хардвера и софтвера од неовлашћеног приступа подацима, обезбеђује адекватну обуку запослених у вези са коришћењем тог система, обезбеђује да свако лице које има приступ апликацији мора да има корисничко име и шифру, као и доступност само функцијама које су неопходне за вршење посла тог лица, као и друге активности неопходне за поузданост и проверу тачности унетих података.

Предузеће примењује и редовно ажурира рачуноводствене процедуре у складу са међународним стандардима финансијског извештавања, као и прописима и законима којима се утврђује рачуноводство, а које омогућавају благовремено достављање финансијских извештаја, као веран приказ финансијске ситуације Предузећа.

Увођењем, применом и побољшањима менаџмент система квалитета, животне средине, здравља и безбедности на раду, као и безбедности информација према међународним стандардима, Предузеће предузима све неопходне мере за превенцију и третман ризика, које се односе на неусаглашености (грешке) у процесима, на услугама, као и утицаје на здравље и безбедност на раду, животну средину и безбедност информација.

Од великог значаја је **интерна и екстерна ревизија**. Недостаци који су утврђени треба да буду предочени лицима одговорнима за ту функцију, као и руководству на бар једном нивоу изнад тих лица. Озбиљне проблеме треба путем извештаја предочити највишем руководству.

Независни ревизор врши екстерну ревизију финансијских извештаја Предузећа за сваку календарску годину и поред осталог, контролише и управљање појединих ризика од стране Предузећа, у циљу задржавања способности Предузећа да настави са својим пословањем у будућности.

Руководство мора:

- благовремено оценити налазе ревизије, укључујући и недостатке и препоруке садржане у извештајима ревизора и других лица која су вршила оцену послова Предузећа
- утврдити одговарајуће активности, као одговор на препоруке ревизора
- у утврђеном року спровести све радње кроз које ће се исправити или на други начин решити проблеми предочени руководству.

Процес решавања почиње у оном тренутку када су резултати ревизије достављени руководству, а завршава се тек након што се предузму радње кроз које ће се исправити идентификовани недостаци.

Потребно је да се пореде стварни резултати са планираним или очекиваним, на свим нивоима организације и да се утврде разлике.

Важан чинилац у контроли су и екстерни ревизори, укључујући Државну ревизорску институцију. Према Закону о јавним предузећима (члан 43.) јавна предузећа морају имати ревизију финансијских извештаја од стране овлашћеног ревизора. Истим чланом је предвиђено да Јавно предузеће чији је оснивач Република Србија има комисију за ревизију. Комисија за ревизију има три члана које именује Надзорни одбор. Комисија за ревизију, између осталог, припрема, предлаже и проверава спровођење рачуноводствених политика и политика управљања ризицима, испитује примену рачуноводствених стандарда у припреми финансијских извештаја и оцењује садржину тих извештаја, итд.

Укључивањем процене ризика у процедуру управљања циљевима у оквиру годишњег програма пословања, примењује се методологија интегрисаног управљања циљевима и ризицима, чиме се омогућава благовремено предузимање превентивних мера за уклањање узрока ризика или ублажавње њиховог дејства на остваривање циљева Предузећа.

Предузеће настоји да повећањем мера безбедности, као и да избором адекватног пословног простора обезбеди физичку заштиту просторија, опреме и документације.

Правилним избором запослених који имају одговарајуће квалификације, знање и искуство, и правилном организацијом, Предузеће обезбеђује квалитетно обављање послова.

У циљу брзог и тачног информисања јавности, као и свих заинтересованих, ЈП „Путеви Србије“ је оформило **Информативни центар** о стању на путевима, са радним временом од 24 сата.

Сви корисници бесплатним позивом на број 0800/111-004, током 24 часа, могу да добију стручне и тачне информације о стању на путевима, савете оператера или да путем говорног аутомата на српском и енглеском језику преслушају поруке са информацијама о актуелној ситуацији на главним путним правцима у Републици Србији.

Јавност се информисе о стању на путној мрежи Републике Србије кроз слање обавештења (о радовима на путу, изменама режима саобраћаја, обуставама и нормализацијама, одронима, клизиштима, забранама проласка одређених категорија возила, стању на путним објектима, као и о свим актуелним дешавањима током трајања зимског одржавања државних путева I и II реда) штампаним и електронским медијима, Ауто-мото савезу Србије и Сектору за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије.

Информације о стању на путној мрежи Републике Србије постављају се на интернет презентацију Предузећа, у рубрици Стање на државним путевима, у оквиру којих се објављују сервисне информације, које су означене и на мапи.

Информациона безбедност је од изузетног значаја због објективних ризика потенцијалних напада малвер и других малициозних софтвера на наш ИТ систем. У том смислу промовише се значај информационе безбедности, с обзиром на догађаје у ИТ окружењу других предузећа.

На интранет порталу у оквиру Сектора за управљачко-информационе системе у саобраћају, Одељење за одржавање УИСС објављује текстове на ову тему, од значаја за сваког корисника и Предузеће у целини, као што су: Опрез приликом коришћења електронске поште и Важно обавештење Одељења за УИСС о безбедности ИТ система и опреме.

Крајем 2023. године **успостављен је нови менаџмент систем** – Система менаџмента енергијом (ISO 50001:2018), који се базира на праћењу потрошње и употреби енергије у пословању и процесима Предузећа. Стална анализа и праћење енергије ствара оквире за њено ефикасно управљање и побољшање енергетске ефикасности.

Иначе предузеће има раније сертифициване следеће системе менаџмента:

SPRS ISO 9001:2015 (Систем управљања квалитетом)

SPRS ISO 45001:2018 (Систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду)

ISO 39001:2012 (Систем управљања безбедношћу друмског саобраћаја)

ЈП „Путеви Србије“ као управљач државних путева, посебно се ангажује на **повећању безбедности саобраћаја и очувању животне средине**.

Повећање безбедности саобраћаја:

Као друштвено одговорно предузеће, ЈП „Путеви Србије“ издваја значајна средства за **повећање безбедности у саобраћају и едукације учесника у саобраћају**.

ЈП „Путеви Србије“ наставља у континуитету да спроводи активности у вези са унапређењем безбедности саобраћаја и системски делује на подизање нивоа свести учесника у саобраћају спровођењем две кампање: „Безбедно кроз тунел“ и „У тунелу нисмо сами“.

Основни циљ спровођења едукативних кампања је подизање свести о проблемима страдања у саобраћају, односно скретање пажње јавности на значај и могућности унапређења нивоа безбедности саобраћаја, као и смањење нивоа страдања у саобраћају кроз едукацију свих учесника у саобраћају.

Едукативна кампања **„Безбедно кроз тунел“** се спроводи у циљу едукације возача за безбедно понашање у тунелима у редовним условима одвијања саобраћаја.

Едукативна Кампања **„У тунелу нисмо сами“** се спроводи у циљу едукације возача за безбедно понашање у тунелима у случају ванредних догађаја који могу животно угрозити учеснике у саобраћају.

У надлежности Сектора за наплату путарине функционишу **VMS** (Variable Message Sign) знакови - **Систем за обавештавање корисника аутопутева** о: стању на наплатним станицама, застојима на аутопутевима, преусмеравању саобраћаја, временским приликама и свим другим корисним информацијама за учеснике у саобраћају.

Управљање наведеним знаковима врши се из Контролног центра Одсека за системску и апликативну подршку.

Модерно и ефикасно обавештавање и пласирање битних информација учесницима у саобраћају један је од главних приоритета Сектора за наплату путарине, и ЈП „Путеви Србије“ у целини.

Очување животне средине:

У Републици Србији су законима који се односе на заштиту животне средине јасно дефинисана правила и процедуре које се морају поштовати од стране свих правних и физичких лица, која својим деловањем врше негативне утицаје на животну средину.

Утицај пута на животну средину је значајан и испољава се кроз негативне промене у квалитету и режиму кретања површинских и подземних вода, квалитету ваздуха и земљишта, штетно деловање буке на људско здравље и утицаје на екосистеме и заштићена природна и културна добра. У складу са тим, ЈП „Путеви Србије“ је препознало своје обавезе и својим деловањем у процесу планирања, пројектовања, извођења, експлоатације и одржавања покушава да обезбеди квалитетну путну инфраструктуру, уз поштовање свих захтева заштите животне средине.

Постојећим прописима, који се односе на заштиту животне средине, дефинисана је одговорност носилаца пројекта у свим фазама животног циклуса путева.

Мисија Предузећа је да, не угрожавајући затечене еколошке потенцијале и здравље становништва, својим активностима обезбеди услове за оптималну реализацију саобраћаја на путној мрежи Републике Србије, да ради на очувању природних ресурса и уштеди енергије, да омогући јавни увид у стање животне средине измењене изградњом, одржавањем и експлоатацијом путева, као и да задовољи оправдане захтеве становништва за здравим животним окружењем угроженим путном инфраструктуром и саобраћајем.

Са аспекта животне средине, визија је да ЈП „Путеви Србије“ постане организација одговорна и компетентна за остваривање циљева одрживог развоја, који се односе на све активности везане за развој и одржавање путне мреже и друмски саобраћај у целини. Визија је у складу са стратешким документима Републике Србије и Политиком заштите животне средине у ЈП „Путеви Србије“.

Трајно опредељење је:

- планирање, пројектовање и градња путева уз усклађивање планских и техничких решења са прописима о заштити животне средине;
- захтев за поштовањем начела заштите животне средине од свих давалаца услуга и извођача радова;
- испитивање могућности примене нових материјала и конструкција који доприносе остваривању циљева одрживог развоја;
- регистровање и очување културних и природних добара од посебне вредности (заштићена подручја);
- ревизија вештина и знања запослених у ЈП „Путеви Србије“ о заштити животне средине, уштеди енергије и управљању отпадом;
- управљање емисијама одговорним за појаву ефеката стаклене баште и рад на ублажавању последица климатских промена на путну инфраструктуру.

ЈП „Путеви Србије” има активну улогу у креирању и спровођењу политике Републике Србије у праћењу и прилагођавању ефектима климатских промена кроз учешће у националним радним групама:

1. Радне групе за имплементацију циљева Декларације из Софије о Зеленој агенди за западни Балкан
2. Радна група за спровођење пројекта „Успостављање оквира транспарентности према споразуму о клими из Париза у Србији (СВИТ)
3. Радна група за имплементацију Паневропског програма транспорта, здравља и животне средине (THE PER)

У 2024. години **завршене су** Студије о процени утицаја на животну средину за следеће пројекте:

- Пројекат изградње моста преко реке Велике Мораве на траси будућег државног пута IIА реда бр. 158, дела приступних саобраћајница и трокраких раскрсница на почетку и на крају саобраћајнице са мостом;
- Пројекат изградње брзе саобраћајнице IБ реда: Слеччевић - гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост);
- Пројекат фазне изградње сталне депоније вишка земљаног материјала из ископа за потребе извођења радова на траси будућег државног пута A2 (ауто-пут E-763) Београд - Јужни Јадран, деоница Прељина – Пожега, од km 117+477.02 до km 147+675.00, депонија број 1 - тунел „Трбушани”;
- Пројекат рушења и изградње прилазних конструкција на десној обали друмско железничког моста преко реке Дунав – „Панчевачки мост“ у Београду на државном путу IБ реда бр. 47, деоница Београд (Богословија) – петља Крњача;
- Пројекат реконструкције и изградње државног пута IБ реда бр. 19, деоница: Нештин-Визић-Ердевик од km 0+000 до km 13+700, укупне дужине L=13,70 km;
- Пројекат изградње Јужне обилазнице око Ваљева, Деоница 1;
- Пројекат изградње брзе саобраћајнице IБ реда, гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј - Кикинда - гранични прелаз са Румунијом (Наково), деоница: од укрштања са постојећим државним путем IБ реда бр. 12 код места Сомбор до административне границе са општином Кула код места Кљајићево;
- Пројекат реконструкција и изградња државног пута IIА реда број 102, Нови Сад – Темерин, са обилазницом око насеља Бачки Јарак и Темерин (L=15 km) од станице државног пута IIА реда бр. 102 km 100+600.00 до станице km 105+009.00;

Током 2024. године обрађиван је предмет који се односи на **ванредни инспекцијски надзор**, на основу поднесака грађана за одлагање отпада:

- Државни пут IБ реда, Аутопут E-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац“) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац, на територији Велико Градиште.

Током 2024. године није било нових предмета који се односе на ванредне **инспекцијске надзоре**, на основу поднесака грађана на прекомерне нивое буке од саобраћаја на државним путевима.

Током 2024. године **завршена** је техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута, на следећим деоницама:

- Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута IA реда број A2 (E-763), деоница Љиг-Прељина пролаз кроз Брђане;
- Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута IA реда број A1, Београд-Ниш са десне стране у смеру ка Нишу дуж улице Нишка у Дражевцу, општина Алексинац;
- Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута IA реда број A4, деоница Петља Ниш север – петља Ниш исток, насеље Пантелеј, град Ниш.

Према организационој шеми Предузећа, **Одељење за безбедност и здравље, заштиту од пожара и спасавање на раду** је део Сектора за управљачко информационе системе у саобраћају и у складу са Законима, подзаконском регулативом и актима Предузећа обавља делатност која има за циљ обезбеђивање безбедних и здравих услова рада за запослене у ЈП „Путеви Србије“.

Послови безбедности и здравља на раду и послови заштите од пожара спроводе се путем превентивних активности, које се односе на примену савремених техничких, ергономских, здравствених, образовних, социјалних, организационих мера и средстава за отклањање и/или смањење ризика од настанка пожара и повреда на раду запослених.

Одељење за безбедност и здравље, заштиту од пожара и спасавање на раду посебну пажњу посвећује обукама запослених из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и прве помоћи као најважнију меру превенције.

Такође, акценат је и на континуираним обиласцима свих објеката који су у надлежности ЈП „Путеви Србије“ при чему се врши провера усклађености истих са прописима из области безбедности и здравља на раду и заштите од пожара

Одељење за безбедност и здравље, заштиту од пожара и спасавање на раду у оквиру својих редовних активности спроводи **обуке** у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду. У току 2024. године укупно је оспособљено:

- **155** новозапослених за безбедан и здрав рад,
- **138** запослених који су предметну обуку прошли услед промене радног места,
- **15** запослених који су предметну обуку прошли услед обављања два или више послова код послодавца,
- **111** запослених који су предметну обуку прошли услед обављања послова на радним местима са повећаним ризиком.

Основна обука из области заштите од пожара и периодична провера знања запослених обавезна је за све запослене у Предузећу, према члану 53. и 54. Закона о заштити од пожара (“Сл. гласник РС”, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018–др. закони). Обука се састоји из теоријског дела, практичног показивања начина употребе/активирања противпожарних апарата који се користе у Предузећу и провере знања запослених путем попуњавања тестова. Током 2024. године, спроведена је периодична провера знања из области заштите од пожара за све запослене, а број новозапослених који је прошао обуку из области заштите од пожара у 2024. години је 155.

Обука запослених за пружање прве помоћи: током 2024. године **75** запослених у ЈП „Путеви Србије“ оспособљено је за пружање прве помоћи. Обука је била организована за запослене на наплатним станицама, тунелско оперативним центрима и остале запослене који у оквиру својих редовних радних активности користе службени аутомобил.

Офталмолошки прегледи за запослене који раде са опремом за рад са екраном, обављају се према Закону о безбедности и здрављу на раду и у складу са Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном (“Сл. гласник РС”, бр. 106/2009, 93/2013 и 86/2019). Укупно **659** запослених је обавило преглед вида током 2024. године (у склопу пакета систематских прегледа).

Санитарни прегледи за запослене који своје радне задатке обављају у кафе-кухињама, врше се у складу са Правилником о обавезним здравственим прегледима одређених категорија запослених лица у објектима под санитарним надзором, обавезним и препорученим здравственим прегледима којима подлежу одређене категорије становништва. Током 2024. године извршено је **68** санитарних прегледа за запослене на радном месту спремачнице.

Запослени у ЈП „Путеви Србије“ **осигурани су колективним-комбинованим 24-часовним осигурањем** од последица несрећног случаја (у случају смрти и случају трајне инвалидности) и **допунским осигурањем** за случај теже болести и хируршке интервенције. Укупан број поднетих штета је **252**. Број штета према врстама ризика у 2024. години:

- Смрт услед несрећног случаја: 1
- Трајна инвалидност услед несрећног случаја: 57
- Теже болести: 28
- Хируршке интервенције: 166

Добровољно здравствено осигурање обухвата превентивне систематске прегледе запослених и додатне дијагностичке прегледе по индикацији лекара. Потписивањем новог уговора о добровољном здравственом осигурању за запослене у ЈП „Путеви Србије“, иницијално је пријављено **2200 запослених и 103 чланова породице запослених**. Списак осигураника се ажурира на месечном нивоу услед промене броја запослених у Предузећу.

Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини: Дана 27.03.2024. године усвојена је Измена и допуна Акта о процени ризика на радном месту и у радној околини у ЈП „Путеви Србије“ за укупно **45** радна места.

Редовно и ванредно сервисирање ПП средстава и уређаја врши се у складу са Законом о заштити од пожара („Сл.гласник РС“ бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 – др.закон). Одељење за БЗР и ЗОП је током 2024. године спровело две редовне периодичне контроле противпожарних средстава и уређаја, на основу закљученог уговора са овлашћеним правним лицем. Периодичном контролом су обухваћени противпожарни апарати који се налазе у објектима, тунелским комплексима, као и апарати из службених возила.

Услед повећања броја објеката као и замене дотрајалих апарата за почетно гашење пожара, у току 2024. године укупно је набављено и распоређено **28 нових противпожарних апарата** типа S-2A, S-9A.

Редовно сервисирање ПП апарата у мају месецу 2024. године: 1587 апарата, хидранти - 244, стабилни системи за дојаву и гашење пожара – 11, а **у току децембра месеца редовно сервисирање ПП апарата** износило је: 1667 апарата, ХВП – 975 (апарати и ватрогасна црева), хидранти – 251 и стабилни системи за дојаву и гашење пожара – 11. Током 2024. године **ванредно је сервисирано** укупно 28 апарата за почетно гашење пожара.

Такође, у склопу заштите од пожара дана 04.10.2024. године, извршена је услуга редовног **испитивања гасних инсталација** на две локације за грејну сезону 2024/2025. и то: наплатна станица Врчин и пословни објект Обилазница/ТОЦ Београд.

У току 2024. године лица задужена за спровођење превентивних мера заштите од пожара израдила су **Правила заштите од пожара** за следеће објекте: НС Јагодина, НС Параћин (Б+Н), НС Ражањ, НС Алексиначки рудници, објект техничке архиве у Батајници.

Рефлектујући прслуци: Током 2024. године на основу Акта о процени ризика на радном месту и у радној околини извршена је набавка и подела рефлектујућих прслука запосленима. Укупно је подељено **916** рефлектујућих прслука.

Током 2024. године у склопу редовних активности, запослени у Одељењу за БЗР и ЗОП извршили су **обележавање ознакама из области безбедности и здравља на раду и заштите од пожара** у свим новоотвореним објектима, као и додатно обележавање у већ постојећим објектима. Ознаке морају бити постојане, постављене на одговарајућим местима и редовно одржаване. Циљ ових активности јесте превентивно деловање и скретање пажње, као и пружање упутстава запосленим лицима.

Организација ватрогасних вежби у тунелима дужим од 500 метара: Дана 11.06.2024. године, у организацији Одељења за безбедност и здравље, заштиту од пожара и спасавање на раду и Одељења за надзор и управљање саобраћајем, одржана је заједничка периодична вежба-симулација ванредног догађаја у тунелу Железник (лева тунелска цев). У заједничкој вежби учествовали су оператери Регионалног центра Београд из кога се надзире и управља саобраћајем на Обилазници око Београда, екипе Добровољног ватрогасног друштва „Матица“ из Земуна, као и припадници служби за хитне интервенције: Сектор за ванредне ситуације-ватрогасно спасилачка јединица, Управа саобраћајне полиције и служба хитне медицинске помоћи.

У организацији Одељења за БЗР и ЗОП, током септембра и октобра месеца извршен је обилазак тунела (Предејане, Прогон и Пржојна падина) од стране ватрогасно-спасилачких јединица из Лесковца и Димитровграда.

ЈП „Путеви Србије“ сертифицировано је према стандарду **ISO 45001:2018** – Систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду, чији је носилац Одељење за безбедност и здравље, заштиту од пожара и спасавање на раду.

Стандардизација пружа могућност унапређења пословања, а оно што је најважније је да се стандардизацијом испуњавају савремени захтеви тржишта и уклањају баријере за ефикасно пословање.

Током јуна 2024. извршена је годишња надзорна провера успостављених интегрисаних менаџмент система према захтевима стандарда међу којима је и ISO 45001. Проверу је спровело сертификационо тело Management Systems Certification d.o.o.

Мере и упутства Лица за безбедност и здравље на раду израђена у току 2024. године:

- Дана 23.01.2024. представнику извођача радова поново је упућен захтев за корективном мером која се тиче опремања мобилним уређајима за гашење пожара новоотворених наплатних станица на Моравском коридору и на деоници Рума-Шабац.
- Дана 24.01.2024. Одсеку техничке службе поново је упућен захтев за корективном мером која се односи на отклањање неусаглашености које се тичу непрописног држања буради са нафтом на НС Нови Сад север и квара на хидрантској мрежи у ПО Љубе Чупе.
- Дана 01.02.2024. је послато Обавештење о производу који је повучен са тржишта Србије Синдикалној организацији самосталног синдиката ЈП „Путеви Србије“, а које се тиче USB слушалица.
- Дана 13.03.2024. године, Сектору за одржавање путева I и II реда упућен је допис - Одговор на захтев и извештај о постављеним противпожарним апаратима и ознакама из области БЗР и ЗОП на путним базама за одржавање путева.
- Приликом постављања ознака примећено је прокишњавање у појединим канцеларијама у пословном објекту чеоне наплатне станице Стара Пазова. У складу са тим, дана 17.04.2024. године послат је захтев са корективном мером шефу деонице Београд-Суботица.
- Дана 10.05.2024. године, послат је одговор на захтев у вези са одређивањем оптималне температуре за канцеларију Писарнице у објекту Булевар краља Александра 282
- Дана 23.05.2024. године, упућен је захтев за отклањање недостатка који је установљен на једном хидранту у тунелу Сарлах, током редовног сервиса, ка надлежном Одељењу за одржавање УИСС.
- Дана 14.06.2024. године, представник извођача радова фирме „Орион“ је обавестио представнике Одељења за БЗР и ЗОП да је, након захтева за корективном мером, извршена преправка степеништа на новоотвореним наплатним станицама на „Моравском коридору“ и деоници „Рума-Шабац“.
- Дана 20.06.2024. године, Одсеку одржавања ИТС и тунелске опреме, послат захтев за корективним мерама за отклањање неусаглашености које су утврђене приликом спровођења периодичне контроле противпожарних инсталација, система и уређаја.
- Дана 26.06.2024. године, израђен је допис - Захтев за корективним мерама је упућен надлежном Одељењу за заједничке послове - Одсеку за техничке послове. Допис се односи на отклањање

неусаглашености које су забележене приликом периодичне контроле противпожарних инсталација, система и уређаја у ЈППС.

- Дана 09.07.2024. године, послато Обавештење о високим температурама и регулисање микроклиме у радним просторијама у ЈП „Путеви Србије“.
- Дана 09.07.2024. године, послато Обавештење као подсетник свим запосленима да је крајњи рок за одлазак на систематски преглед 16.10.2024.године.
- На основу захтева за корективним мерама, дана 08.08.2024. извршена је дијагностика кvara противпаничне расвете у ОУЦ Димитровград од стране представника Одељења за БЗР и ЗОП и представника Одсека одржавања ИТС опреме, након чега је достављен детаљан Извештај.
- Дана 16.10.2024. године, путем e-mail-а упућено образложење техничкој служби које се односи на постављања цераде на задњем делу камиона, где се налази ИВС контејнер, са аспекта заштите од пожара.

Повреде на раду: У току 2024. године у ЈП „Путеви Србије“ забележено је укупно **38** повреда на раду. Важно је напоменути да је 11 повреда настало на редовном путу од места становања до места рада и обратно. На такве повреде Одељење за безбедност и здравље, заштиту од пожара и спасавање на раду не може да утиче, иако у периоду када су те повреде најчешће (зимски месеци) Одељење подиже свест запослених путем упутстава и обавештења, како би превентивно деловало и смањило ризик од повређивања запослених. Услед тога објективан број повреда запослених у ЈП „Путеви Србије“ у току 2024. године је **27**, што износи **1,69%** од укупног броја запослених.

Одељење за безбедност и здравље на раду брине о спровођењу мера и активности које су усмерене на стварање и развијање свести о потреби здравог начина рада, као и мера за одвикавање од штетних и лоших навика и понашања на раду.

Све популарнија **електронска наплата путарине** дала је значајан допринос најбржем начину проласка возила кроз наплатне станице.

Коришћењем електронске наплате путарине омогућава се најбржи пролазак кроз наплатне станице без заустављања и значајно скраћује време путовања, уз познати слоган: „Цените Ваше време, користите ЕНП!“

Електронска наплата путарине представља савремени модел бесконтактнoг плаћања путарине употребом уређаја за електронску наплату путарине за одговарајућу категорију возила.

Коришћење електронске наплате путарине омогућава следеће предности:

- пролазак посебно означеним саобраћајним тракама без заустављања
- једноставност наплате путарине без задржавања и употребе готовинског плаћања
- комфорну и безбедну вожњу уз избегавање евентуалних застоја
- јефтинију путарину уз остваривање различитих попушта
- заштиту животне средине кроз смањење емисије штетних гасова

Електронска наплата путарине је све заступљенија у Републици Србији, захваљујући маркетиншким активностима које спроводи ЈП „Путеви Србије“. Као и у претходним годинама, и у 2024. радило се и на промоцији ЕНП, уз најбржи пролазак возила кроз наплатне станице без заустављања и скраћивање времена путовања, као бесконтактан начин плаћања.

Једини начин да најшира јавност добије сазнања о погодностима и предностима коришћења електронске наплате путарине јесте информисање путем јавних гласила. Број корисника електронске наплате путарине у великој мери зависи од нивоа информисаности корисника аутопутева о предностима електронске наплате путарине.

Рекламна кампања повећања коришћења електронске наплате путарине спроводи се у циљу подизања свести и информисања што већег броја грађана о погодностима електронске наплате путарине, односно коришћења уређаја за електронску наплату путарине (ЕНП).

Основни циљ промоције ЕНП није остваривање прихода од продаје уређаја за електронску наплату путарине (ЈП „Путеви Србије“ не остварује профит од продаје уређаја за ЕНП), већ повећање броја корисника овог вида плаћања путарине.



Препорука Европске комисије је да електронска наплата путарине учествује у укупном промету возила са минимум 50%. Крајем 2024. године учешће електронске наплате путарине у Републици Србији у односу на укупан број трансакција у систему наплате путарине износило је 48,19%.

Улагање у рекламну кампању у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине (ЕНП), дало је позитивне ефекте и у овом периоду, што се огледа у следећем:

У 2024. години реализовани приход од ЕНП-наплате у односу на 2023. годину, већи је за 22,43%. Учешће прихода од ЕНП у односу на укупан приход од путарине у 2024. години износи 60,16%, док је у 2023. години учешће износило 58,27%.

Број ЕНП трансакција у 2024. години, у односу на 2023. годину, већи је за 14,91%. Проценат учешћа ЕНП трансакција возила четврте категорије у свим трансакцијама возила четврте категорије, у 2024. износи 83,89% (у 2023. години 83,08%).

Захваљујући повећаном ангажовању инкасаната, организовању резервних екипа које су мењале инкасанте на кабинама и повлачењем инкасаната са бочних наплатних станица, **период повећаног интензитета саобраћаја у летњим месецима је протекао без проблема**. Задржавање учесника у саобраћају на чеоним наплатним станицама је, применом наведених мера, и поред великог протока возила сведено на минимум.

В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.



В.Д. ПРЕДСЕДНИКА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Милош Адамовић, дипл.ек.