



III
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број: 953-15704/М-7
Датум: 31-07-2024
Београд, Улица Краља Петра I, бр. 237

ИЗВЕШТАЈ
о степену реализације Програма пословања
за први квартал 2024. године

Београд

Јул 2024. године

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Пословно име:	Јавно предузеће "Путеви Србије"
Скраћено пословно име:	ЈП "Путеви Србије"
Оснивач:	Република Србија
В.д. директора:	Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. – вршилац дужности
Делатност:	управљање државним путевима
Шифра делатности:	4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	20132248
ПИБ:	104260456
ЈББК:	11001
Надлежно министарство:	Министарство привреде
Седиште:	Београд, Булевар краља Александра бр.282
Телефон:	011/30-40-700
Факс:	011/30-40-614
Интернет презентација:	www.putevi-srbije.rs
E-mail:	office@putevi-srbije.rs

Законом о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност **управљања државним путевима** обавља јавно предузеће које оснива Влада.

Влада је донела **Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"** ("Сл.гласник РС" бр.115/05).

На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, **23.02.2006. године**.

До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је Републичка дирекција за путеве.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за **генералног директора** ЈП "Путеви Србије" именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.105/13) за **вршиоца дужности директора** ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Решењем Владе Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.144/20) именован је **Надзорни одбор** ЈП „Путеви Србије“, чији је председник Милош Адамовић, дипл. економиста. У истом броју „Сл.гласника РС“ објављено је именовање новог члана Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“, Аните Димоски, дипл.инж.саобраћаја. Није било промена осталих чланова Надзорног одбора

Влада Републике Србије донела је Одлуку о усклађивању пословања ЈП „Путеви Србије“ са Законом о јавним предузећима 05 број 023-9226/2016 од 5. октобра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.82/16).

Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној дана 25. маја 2018. године донела је **Закон о путевима**. Указ о проглашењу Закона о путевима донет је 31. маја 2018. године. Закон о путевима објављен је у „Сл.гласнику РС“ бр.41/18.

Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.95/18) у примени је од 1. јануара 2019. године. Измене Закона о накнадама за коришћење јавних добара, у наредним годинама, објављене су у „Сл.гласнику РС“ бр. 49/19, 86/19 – усклађени дин.изн., 156/20 – усклађени дин.изн., 15/21 – доп. усклађених дин.изн., 15/23 – усклађени дин.изн., 92/23 и 120/23 – усклађени дин.изн.

1. УВОД

Закон о јавним предузећима објављен је у „Сл.гласнику РС“, бр.15/16 од 25.02.2016. године, а ступио је на снагу 4. марта 2016. године.

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) прописано је да је јавно предузеће чији је оснивач Република Србија дужно да министарству доставља **тримесечне извештаје** о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања.

Сходно одредби члана 63. став 4. Закона о јавним предузећима, донет је **Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима тримесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр.131/21), који је ступио на снагу 31. децембра 2021. године. Даном ступања на снагу овог правилника престао је да важи Правилник о обрасцима тримесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Сл.гласник РС“, бр.36/13, 27/14 и 38/15).

Одредбама члана 2. Правилника прописани су обрасци који су саставни део сваког тримесечног извештаја. Обрасци који се квартално достављају су:

- 1) Образац 1. Биланс успеха
- 2) Образац 1А. Биланс стања
- 3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине
- 4) Образац 2. Трошкови запослених
- 5) Образац 3. Динамика запослених
- 6) Образац 4. Распон планираних и исплаћених зарада
- 7) Образац 5. Приходи из буџета
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене
- 9) Образац 7. Расподела остварене добити / покриће губитка
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама
- 13) Образац 11. Потраживања, обавезе и судски спорови
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Образац 12. представља основни извештај, а остали обрасци представљају прилоге овог извештаја.

Обрасци од 1) до 12) овог правилника попуњавају се кумулативно, са почетком календарске године, и то за следећи период:

- 1) од 1. јануара до 31. марта
- 2) од 1. јануара до 30. јуна
- 3) од 1. јануара до 30. септембра
- 4) од 1. јануара до 31. децембра.

Министарство привреде је донело **Упутство о начину достављања образаца тримесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-72/2016-9 од 11. априла 2016. године. Упутством су ближе уређени начин и рокови достављања поменутих образаца.

Министарство привреде је донело Упутство о начину и роковима достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-218/2021-09-03 од 27. децембра 2022. године. Упутством су ближе уређени начин и рокови достављања поменутих образаца, тако да ће се почевши од Извештаја за период 01.01.-30.09.2023. године, достављање Извештаја вршити искључиво путем Информационе платформе, којом управља Министарство привреде.

Новим Упутством о начину и роковима достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-218/2021-09-04 од 20. октобра 2023. године рок за достављање Извештаја искључиво путем Информационе платформе пролонгиран је на доставу извештаја за период 01.01. – 31.03.2024. године.

Обрасци се достављају Министарству привреде и ради информисања Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у року од 30 дана од дана истека тромесечја, сагласно члану 63. став 3. Закона.

На основу достављених тромесечних извештаја, министарство сачињава и доставља Влади информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности, сагласно члану 64. Закона.

Из образаца се може закључити да је тромесечно извештавање конципирано према обавезним елементима које садржи годишњи програм пословања јавних предузећа.

Према члану 60. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), годишњи, односно трогодишњи програм пословања обавезно садржи: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; планиране набавке; план инвестиција; планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; план зарада и запошљавања; критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2024. годину донео је Надзорни одбор 9. јула 2024. године, а Влада РС дала сагласност 11. јула 2024.године („Сл.гласник РС“ бр. 59/24).

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за први квартал 2024. године.**

У Извештају су обрађени сви обрасци, према Правилнику о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр.131/21).

Обрасци су попуњени кумулативно, са почетком календарске године (за период од 1. јануара до 31. марта 2024. године), у складу са наведеним Правилником.



III
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број 953-15704/М-8
31-07-2024
Датум
Београд, Булевар Краља Александра Ср. 202

2. ОБРАСЦИ

БИЛАНС УСПЕХА


за период од 01.01. до 31.03.2024. године *


Образац 1.

ТАБЕЛО ПЕРИОДНЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ
1953-15704/24-9
31-07-2024
ЈП "Путевни Србије" - Јакобчево бр.

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	01.01.-31.03.2024. године		Процент реализације 01.01.-31.03.2024. / План	
			Реализација Претходна година	План Текућа година		
I	2	3	4	5	8	
			01.01.-31.03.2024. године		7	
			План		Реализација	
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	63,720,364	63,751,142	14,449,914	100%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	218,440	218,000	46,241	100%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	218,440	218,000	46,241	100%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005				
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006				
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	63,501,924	63,533,142	14,403,600	100%
50	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	68,900,473	57,443,490	17,789,147	98%
51	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	219,090	217,974	46,190	100%
52	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	991,993	1,139,808	298,200	100%
520	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	3,424,802	3,784,087	903,857	68%
521	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2,695,669	2,935,788	705,114	66%
522	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	408,408	444,772	106,825	66%
523	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	320,725	403,527	91,918	88%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	14,895,714	16,000,000		
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022				
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	46,776,641	33,751,621	15,909,200	100%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	369,971			
660 и 661	IX. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2,222,262	2,550,000	631,747	100%
662	X. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	5,180,109	6,307,651	3,339,347	100%
663 и 664	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	169,840	15,455	2,939	100%
665 и 669	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
560 и 561	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	15,603	15,000	2,614	100%
562	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	154,011	265	265	100%
563 и 564	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	226	190	60	100%
565 и 569	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	1,017,855	1,653,669	112,282	99%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ ОД КАМАТА	1034	992,115	829,952	109,019	98%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	25,722	823,697	2,500	131%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	18	20		
560 и 561	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
562	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	848,015	1,638,214	109,343	99%

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација		План		Процент реализације	
			01.01-31.12.2023. Претходна година		01.01-31.12.2024. Текућа година		01.01-31.03.2024. / План	
			4	5	6	7	8	
1	2	3						
683, 685 и 686	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	12,991	15,000	5,142	4,248	83%	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	98,148	5,000	0	1,274		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	324,802	230,000	29,000	28,251	97%	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	937,312	1,401,500	536,531	533,817	99%	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	64,227,997	64,011,597	14,486,881	14,485,352	100%	
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	70,953,688	60,503,659	18,439,588	18,147,647	98%	
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		3,507,937				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	6,725,691		3,952,707	3,662,295	93%	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047			7,129	7,129	100%	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	135,437	135,000				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		3,372,937				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	6,861,128		3,945,578	3,655,166	93%	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051						
722 дуч. салдо	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						
722 пот. салдо	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	42,185					
723	Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		3,372,937				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	6,818,943		3,945,578	3,655,166	93%	
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
	ИВ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1061						
	2. Умњена (дивидендени) зарада по акцији	1062						


 Овлашћено лице:



* Последњи дан пројекције за који се извештај саставља

Датум: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*


Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.)
					План	Реализација	
1		3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА	0002	557,314,280	569,901,271	560,325,751	560,441,083	100%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	169,446	190,214	176,550	176,550	100%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	169,232	190,000	176,336	176,336	100%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина уста у лизинг и нематеријална имовина у приписи	0007	214	214	214	214	100%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	И. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	557,144,834	569,711,057	560,149,201	560,441,083	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	512,176,784	514,135,983	519,561,828	519,561,828	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	1,766,061	2,000,000	1,988,000	1,988,119	100%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у приписи	0013	41,960,541	52,575,074	37,626,473	37,918,221	101%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројења и опрема	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	1,241,448	1,000,000	972,900	972,915	100%
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ИИ. ВНОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни власнички лицима, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (зартује од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	ИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНИЧЕВА	0028					
288	ИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		5,580	5,580	5,580	100%

III
903-15704/24-10
31-07-2024
Служба за финансијску контролу Александар Ср. 1

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.)
					План	Реализација	
1	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	2,578,668	2,264,134	3,375,919	3,375,612	100%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)						
Класа I, осни групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	965,963	745,000	715,700	716,171	100%
10	1. Материјал, резервни делови, alat и ситан инвентар	0032	4,123	6,000	6,000	6,057	101%
11 и 12	2. Недовршено производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	69,779	59,000	54,700	54,690	100%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за земље и услуге у земљи	0035	892,061	680,000	655,000	655,424	100%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за земље и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	68,296	59,000	63,000	63,022	100%
204	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
205	1. Потраживања од купца у земљи	0039	68,296	59,000	63,000	63,022	100%
200 и 202	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
201 и 203	3. Потраживања од запослених, запослених и осталих повезаних лица у земљи	0041					
206	4. Потраживања од запослених, запослених и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
21, 22 и 27	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 осим 223 и 224, и 27	IV. ОСТАЈА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	1,172,017	900,000	1,539,000	1,539,200	100%
223	(0045 + 0046 + 0047)						
224	1. Остала потраживања	0045	1,172,017	900,000	1,539,000	1,539,200	100%
23	2. Потраживања за виле плаћен порез на добитак	0046					
230	3. Потраживања по основу исплаћених осталих пореза и додатка	0047					
231	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0048					
232, 234 (део)	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)						
233, 234 (део)	1. Крајкорочни кредити и пласмани - издато и вавиено правна лица	0049					
235	2. Крајкорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
236 (део), 238 и 239	3. Крајкорочни кредити, изјави и пласмани у земљи	0051					
24	4. Крајкорочни кредити, изјави и пласмани у иностранству	0052					
28 (део), осим 288	5. Хартије од вредности које се вредноју по амортизационој вредности	0053					
88	6. Финансијска средства која се вредноју по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
28 (део), осим 288	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	319,658	650,000	1,058,085	1,068,085	100%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0058	52,734	134	134	134	100%
	Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0059	589,892,948	572,160,985	563,707,250	563,999,826	100%
		0060					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	383,541,938	386,913,745	379,595,231	379,885,642	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	109,818,098	109,818,097	109,818,098	109,818,097	100%
31	II. УЛСНАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	369,092,370	369,091,241	369,091,241	369,091,241	100%
330 и потраживи садео рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	780,609	780,609	780,609	780,609	100%
Дугови садео рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	48,211	3,421,148	48,211	48,211	100%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	48,211	48,211	48,211	48,211	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		3,372,937			
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	96,197,350	96,197,350	100,142,928	99,852,516	100%
351	1. Губитак ранијих година	0413	89,378,407	96,197,350	96,197,350	96,197,350	100%
	2. Губитак текуће године	0414	6,818,943		3,945,578	3,655,166	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0425)	0415	21,045,895	18,379,441	22,830,162	22,775,078	100%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	392,097	39,845	386,845	387,765	100%
404	1. Резервисања за имовине и друге бенефиције имовинских	0417	38,538	35,000	382,000	382,920	100%
400	2. Резервисања за трошкове у паритетном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	353,559	4,845	4,845	4,845	100%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	20,653,798	18,339,596	22,443,317	22,387,313	100%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе прима млићном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе прима алтнмом, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, вјерови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	117,858	20,000	655,681	594,495	91%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, вјерови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	20,527,792	18,312,096	21,767,336	21,772,832	100%
413	6. Обавезе по ситнованим хартијарама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	8,148	7,500	19,900	19,986	100%
49 (део), осим 498 и 499 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1,931,050	1,936,630	1,936,630	1,936,630	100%
499 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	47,705,804	57,454,074	49,711,813	49,711,813	100%

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.)
					План	Реализација	
		3	4	5	6	7	8
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	105,668,261	107,477,095	109,633,414	109,690,662	100%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осци 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	96,077,909	98,616,695	94,511,158	94,392,320	100%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису доносиоца бане	0436	92,843,445	96,256,238	94,511,158	94,392,320	100%
423 (део) и 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од дољњих банака	0437	733,003				
426	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	2,501,461	2,360,457			
428	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
430	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
43, осци 430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	146,746	153,400	153,400	153,417	100%
431 и 433	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	5,421,403	5,000,000	11,700,000	11,714,310	100%
432 и 434	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
435	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
436	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	5,421,403	5,000,000	11,700,000	11,714,310	100%
439 (део)	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менишма	0447					
44+45+46, осци 467, 47 и 48	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45 и 46 осци 467	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1,213,795	709,000	117,741	495,165	421%
47,48 осци 481	1. Остале краткорочне обавезе	0450	606,974	594,000	36,556	38,127	104%
481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јанких прихода	0451	606,821	115,000	81,185	457,038	563%
427	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
49 (део) осци 498	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНАЧЕЊА	0454	2,808,409	2,988,000	3,151,115	2,935,450	93%
	B. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) > 0	0455					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	559,892,948	572,160,985	563,707,250	563,999,825	100%
89	Ж. ВАЊИШАЈСНА ПАСИВА	0457					



Овлашћено лице:

М.П.

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум:

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 16.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године*

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024. године*		Процент реализације 01.01.-31.03.2024. /План 01.01.-31.03.2024.
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	72,742,080	70,314,090	17,845,959	17,845,960	100%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	344,541	379,000	66,200	66,200	100%
3. Примљене камате из пословних активности	3003	858	860	1	1	
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	72,396,681	69,934,230	17,779,758	17,779,759	100%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3005	58,471,077	44,157,010	13,071,709	13,074,221	100%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3006	50,423,353	35,748,527	11,327,759	11,327,759	100%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	3,437,381	3,799,587	907,388	909,900	100%
4. Плаћене камате у земљи	3008	103,662	18,896	10,894	10,894	100%
5. Плаћене камате у иностранству	3009					
6. Порез на добитак	3010					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3011					
8. Остали одливи из пословних активности	3012					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)						
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3013	4,506,681	4,590,000	825,668	825,668	100%
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3014					
3. Остали финансијски пласмани	3015	14,271,003	26,157,080	4,774,250	4,771,739	100%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3016					
5. Примљене дивиденде	3017	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3018					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)						
УКУПНО						
		14,393,285	25,052,600	3,673,282	3,670,770	100%
		14,393,285	25,052,600	3,673,282	3,670,770	100%
		14,393,285	25,052,600	3,673,282	3,670,770	100%

у 000 динара

31-07-2024

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024. године*		Процент реализације 01.01.-31.03.2024. / План 01.01.-31.03.2024.
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1,393,446	874,138	362,541	362,541	100%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	1,245,224	738,638	323,487	323,487	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	36,370	39,600	9,809	9,809	100%
7. Финансијски лизинг	3044	111,852	95,900	29,245	29,245	100%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1,393,446	874,138	362,541	362,541	100%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	72,742,080	70,314,090	17,845,959	17,845,960	100%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	74,257,808	70,083,748	17,107,532	17,107,532	100%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		230,342	738,427	738,428	100%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1,515,728				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1,835,386	319,658	319,658	319,658	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	319,658	550,000	1,058,085	1,058,086	100%

* Последњи дан тромесечеља за који се извештај саставља

Датум: _____

Овлашћено лице: _____




ИЗДАНО ПРЕДУЗЕЋЕ ТИТЕЛСКИ СРБИЈЕ
Број: 953-18701/М-12
31-07-2024

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(у динарима)

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024 Текућа година	01.01-31.3.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1,937,469,488	2,116,703,326	508,387,005	496,231,835	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2,695,710,692	2,935,788,247	705,113,738	688,254,972	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3,104,125,297	3,380,560,166	811,938,469	792,526,731	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	2,255	2,262	2,227	2,227	100%
4.1.	- на неодређено време	2,029	2,036	2,004	2,004	100%
4.2.	- на одређено време	226	226	223	223	100%
5	Накнаде по уговору о делу	2,628,863	3,306,000	826,500	517,490	63%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	3	3	3	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	4,324,844	3,594,000	898,500	1,132,643	126%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	/	/	/	/	/
13	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/
15	Накнаде члановима Комисије за ревизију	2,005,208	2,065,848	516,462	326,628	63%
16	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима надзорног одбора	7,422,683	7,422,683	1,855,671	1,237,114	67%
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	213,039,067	227,000,000	56,250,000	56,483,918	100%
20	Дневнице на службеном путу	52,632,971	52,700,000	15,568,053	15,568,053	100%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2,441,884	2,500,000	154,271	154,271	100%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	17,588,174	16,700,000	4,457,000	4,331,701	97%
23	Број прималаца	42	34	10	9	90%
24	Јубиларне награде	12,946,991	26,940,000	3,570,000	2,419,121	68%
25	Број прималаца	62	106	13	11	85%
26	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/
27	Помоћ радницима и породици радника	12,363,040	128,000,000	5,575,000	2,145,260	38%
28	Стипендије	2,047,009	3,200,000	800,000	834,046	104%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	/	/	/	/	/
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	10,788,304	13,000,000	3,250,000	859,980	26%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
** Број запослених последњег дана извештајног периода
*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



Овлашћено лице: _____

Датум: _____

III
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Број 953-15704/23-13

31-07-2024

Београд, 31.07.2024. године

Образац 3

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
 Матични број: 20132248

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Ред. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023. године *	1,938	709	1,229	297	146	151	5	3	2
	Одлив кадрова									
1.	навести основ	5 (на лични захтев) 1 (смрт)			10 (на лични захтев) 4 (истек рока)					
2.	пензија	9								
3.	отказ због повреде радне обавезе	1								
4.	прелазак са одређеног на неодређено време				35					
	Пријем									
1.	навести основ				6 (замена) 2 (сагласност Комисије) 1 (продужетак радног века)					
2.	прелазак са одређеног на неодређено време	35								
3.	повећан обим посла									
4.										
	Стање на дан 31.03.2024. године **	1,957	717	1,240	257	125	132	5	3	2

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____



М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"

Матични број: 20132248

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	49,060	73,078	53,728
	Највиша појединачна зарада	184,656	230,975	164,414
	Просечна зарада	78,010	104,297	75,612
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	205,886	298,563	211,464
	Највиша појединачна зарада	276,106	354,981	251,341
	Просечна зарада	222,394	312,887	221,834

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



Handwritten signature in blue ink over the stamp area.

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину (текућа година)						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	година
Субвенција	451	РС	4,720,000,000	9,440,000,000	11,800,000,000	538
Остаци приходи из буџета	451	РС	2,175,000,000	4,350,000,000	8,700,000,000	0
УКУПНО:			6,895,000,000	13,790,000,000	20,500,000,000	538

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	година
Субвенција	451	РС	4,720,000,000	4,418,343,314	4,418,343,314	0	56
Остаци приходи из буџета	451	РС	2,175,000,000	1,761,241,733	1,761,241,733	0	0
УКУПНО:			6,895,000,000	6,179,585,047	6,179,585,047	0	56

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 6

953-15704/4-16

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима 31-07-2024

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01. - 31.03.2024.		Процент реализације 01.01. -31.03.2024. / план 01.01. -31.03.2024.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	2,200,000	2,188,480	2,700,000			
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2,000,000	1,433,891	2,000,000	800,000	799,245	100%
6.	Реклама и пропаганда	32,700,000	27,577,202	38,800,000	14,820,000	7,679,299	52%
7.	Остало						

Програмом пословања за 2024. годину за позицију 6. Реклама и пропаганда планирано је 38,8 милиона динара, од чега се 20 милиона динара односи на Рекламну кампању у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине.

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
План за 2024. годину (01.01. - 31.12.2024.)		Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
								Летњи камп за децу запослених радника ЈП "Путеви Србије"	2,700,000
Програмом пословања ЈП "Путеви Србије" за 2024. годину нису планирана средства за спонзорство и донације, док су за хуманитарне активности планирана у износу од 2.700.000 динара, и то у трећем кварталу.									
Период 01.01. - 31.03.2024.									
У периоду 01.01 - 31.03.2024. године на позицији Хуманитарне активности (летњи камп) није било реализације, иста се очекује у јулу 2024. и приказиће се кроз извештај за III квартал 2024. године.									

Датум:

Овлашћено лице:

М.П.

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
		= Укупно		
Н - 1				
		= Укупно		
Н - 2				
		= Укупно		
Н - 3				
		= Укупно		
Н - 4				
		= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



(Handwritten signature in blue ink)

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Кредитна задужен

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2023. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2023. године у динарима	Стање кредитне задужености на 31.03.2024. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2024. године у динарима	Рок отплате бe периода почек
Домаћи кредитор									
Панонска Банка (Banca Intesa)	По уговору о репрограмирању дуга број 2510000393	УСД	9,226,894.76	Не	512,605.34	54,268,040.79	512,605.34	55,712,870.20	18
Поштанска штедионица	По уговору о одржавању текуће ликвидности ЈП "Путеви Србије"	ЕУР	30,000,000.00	Не	3,750,000.00	439,401,375.00	1,500,000.00	175,712,250.00	4
Поштанска штедионица	По уговору о одржавању текуће ликвидности ЈП "Путеви Србије"	ЕУР	8,000,000.00	Не	2,042,553.05	239,333,498.31	1,531,914.74	179,450,790.52	4.5
Укупно домаћи кредитор:								410,875,910.72	
Страни кредитор									
Зајам ЕИБ од 37 милиона ЕУР 21386	Бр. 21386 - Хитна санација саобраћаја	ЕУР	37,000,000.00	Да					15
Зајам ЕИБ од 95 милиона ЕУР	Бр. 21631 - Рехабилитација постојећих путева	ЕУР	95,000,000.00	Да	10,913,333.33	1,278,755,645.61	7,958,333.33	932,251,103.78	15
Зајам ЕИБ од 120 милиона ЕУР	Бр. 22550 - Пројекат европских путева Б	ЕУР	120,000,000.00	Да	69,051,111.08	8,090,974,174.35	65,691,111.08	7,695,155,288.58	18
Зајам ЕБРД од 80 милиона ЕУР	Бр. 36651 - Обилазница око Београда	ЕУР	80,000,000.00	Да					12
Зајам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24036 - Санација моста Газела	ЕУР	33,000,000.00	Да	15,566,666.67	1,824,003,930.39	14,466,666.67	1,694,647,033.72	15
Зајам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24037 - Рехабилитација путева и мостова Б2	ЕУР	33,000,000.00	Да	16,600,000.00	1,945,083,420.00	15,500,000.00	1,815,693,250.00	15
Зајам ЕИБ од 40 милиона ЕУР	Бр. 25748 - Обилазница око Београда, сектор Б	ЕУР	40,000,000.00	Да	34,833,333.37	4,081,550,554.30	34,027,777.82	3,986,064,935.50	17
Зајам ЕИБ од 60 милиона ЕУР	Бр. 24134 - Обилазница око Београда, сектор А	ЕУР	60,000,000.00	Да	49,575,000.00	5,808,886,177.50	48,204,729.73	5,646,774,347.67	18
Укупно страни кредитор:								21,770,585,959.25	
Укупно кредитно задужење					ЕУР	202,331,997.50	23,762,256,816.25	188,880,533.37	22,181,461,869.96
					УСД	512,605.34		512,605.34	
од чега за ликвидност		ЕУР			5,792,553.05		3,031,914.74	355,163,040.52	
од чега за ликвидност		РСД							
од чега за капиталне пројекте		УСД			512,605.34		512,605.34	21,826,298,829.45	
од чега за капиталне пројекте		ЕУР			196,539,444.45		185,848,618.63		

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

Курс на дан 31.03.2024. (НБС, Курсна листа бр. 61 за званичн

1 ЕУР =	117.1415	динара
1 УСД =	108.6857	динара

Датум: _____

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

31-07-2024

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
31.12.2023.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	142.211.402.89
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	1.118.294.22
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	106.432.690.00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	2.425.205.23
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	27.714.251.64
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	39.756.536.55
	Укупно у динарима			319.658.380.53	
31.03.2024.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	855.883.754.87
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	50.00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	112.862.401.00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈННС	РСД	2.425.205.23
	068	Девизна благајна мењача	ЈННС	РСД	38.768.013.26
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	48.145.865.33
	Укупно у динарима			1.058.085.289.69	

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	У 000 ДИН					
						ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА					
Е-75, ГОРЊЕ ПОЉЕ - ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2008			150,639						
Е-75, ЦАРИЧИНА ДОЛИНА - ВЛАДИЧИН ХАН	4	2008			209,287						
Е-75, ВЛАДИЧИН ХАН - ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ	4	2008			615,777						
Е-75, ЛЕВОСОЈЕ - ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ	4	2008			628,152						
Е-75, ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА	4	2008			898,704						
Е-80, ПРОСЕК - ЦРВЕНА РЕКА	4	2008			732,905						
Е-80, ЦРВЕНА РЕКА - ЧИФЛИК	4	2008			77,477						
Е-80, ЧИФЛИК - СТАНИЧЕЊЕ, ПИРОТ ИСТОК	4	2008			335,364						
Е-75, У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	4	2008			664,409						
Е-763, ЛАКОВАЦ - ЉИГ	4	2008			1,218,307						
Е-763, ОБРЕНОВАЦ - УБ	4	2008			252,637						
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ВРЧИН	1	2008			30,228						
Е-75, ГРАВОВНИЦА-ГРДЕЛИЦА	4	2016			805,059						
Е-75, ГРДЕЛИЦА-ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2016			120,520						
СУРЧИН-ОБРЕНОВАЦ-ПОЖЕГА	4	2016			21,256,147						
РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА	4	2016			415,509						
Е-763, ПРЕЂИНА - ПОЖЕГА	4	2018			1,930,521						
АУТОПУТ РУМА-НОВИ САД	4	2018			1,017,325						
Е-761, ПОЈАТЕ-ПРЕЂИНА	4	2018			469						
АУТОПУТ Е-80, НИШ-МЕРДАРЕ	4	2018			4,744,519						
КОРИДОР 10, БАТОЧИНА-КРАГУЛЕВАЦ					119,559						
ШАБАЦ-ЛОЗНИЦА					1,316,334						
ОСТАЈА УЛАГАЊА					3,702,993						
УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:					41,242,841						

Назив инвестиционог улагања		Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања засуђено са претходних година
У 000 дин						
СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА						
Уговорено до 2016. године						
Идејни пројекат дела магистралног пута М-25, Ниш-Приштина, Обилазница Прокупља	1	2010.	2015.	49,324	67,075	
Идејни и главни пројекат, Е-75 - Хрткови	1	2011.	2015.	59,000	62,600	
Техничка контрола Главног пројекта, Е-75 - Хрткови	1	2011.	2015.	28,851	29,731	
Идејни и главни пројекат, Хрткови - река Сава	1	2011.	2015.	41,300	43,976	
Техничка контрола Главног пројекта, Хрткови - река Сава	1	2011.	2015.	1,876	2,448	
СВЕГА:	1			180,351	205,830	
Програм радова за 2016. год.						
Генерални пројекат са Претходном студијом обилазнице Лајковца на д.п. ИБ реда бр. 27 (М-4).	1	2015.	2016.	6,456	12,772	
Иновирање Идејног и Главног пројекта за деоницу државног пута ИБ-19: Ердвик - Нештин, Л = 7,8 км	1	2015.	2016.	6,900	25,935	
Идејни пројекат реконструкције д. п. ИБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Аљиновићи - Говеђак, км 323+832 - км 330+023 (Л = 6,19 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694	
Идејни пројекат реконструкције д. п. ИБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Каменолом - Сјеница км 332+423 - км 337+678 (Л = 5,26 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694	
Главни пројекат побољшања д. п. ИА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2015.	2016.	1,476	1,550	
Идејни пројекат са Студијом оправданости измењвања д. п. ИБ реда бр.29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	1	2015.	2016.	25,610	55,406	
Техничка контрола Главног пројекта за деоницу државног пута ИБ-19: Ердвик-Нештин, Л = 7,8 км	1	2016.	2016.			
Техничка контрола Главног пројекта побољшања д. п. ИА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2016.	2016.			
Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости Сомбор - Бездан - Колуп - Банки Брег - граница Мајфурске	1	Донета одлука о обустављању поступка јавне набавке			123,886	
Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.			
Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.			
Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима:	1				1,019	
Пројекат за извођење привремене везе девијације државног пута ИА-148 (Р-201) са државним путем ИБ-26 (М-19)	1	2015.	2016.	430	774	
Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	1	2016.	2016.			
СВЕГА:				50,904	238,730	
ПДР за надвожњак на д.п. II реда бр. 102 (М-22.1), између Бачке Тополе и малог Иђоша на км 70+640	1	2013.	2014.	1,440	1,440	
Главни пројекат санације друмског пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	1,176	60,421	

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања зајучино са претходном годином	у 000 дина	
						Идејни пројекат	Изградња
ТК Главног пројекта санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	149	149		
ТК Главног пројекта рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Руђиник	1	Одустали од ЈН	Одустали од ЈН				
Главни пројекат рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Руђиник		Одустали од ЈН	Одустали од ЈН				
СВЕГА:				2,765	2,765		62,010
Идејни пројекат моста на Сава код Шабаца (Л = 680 м, Б = 20,4 м)		Поднет захтев за заштиту права					46,288
Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	1	2015.	2016.	23,759			115,870
Изградња пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда бр. А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	1,369			1,369
Изградња пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IA реда бр. А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	417,600			418,018
Изградња пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда бр. 129, деоница: Тител-Перлез	1	2016.	2016.				
Изградња Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. I реда	1	2016.	2016.				
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. I реда	1	2016.	2016.				
Изградња Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. II реда	1	2016.	2016.				
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. II реда	1	2016.	2016.				
ТК пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда бр. А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	142			142
ТК пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IA реда бр. А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	50			50
ТК пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда бр. 129, деоница: Тител-Перлез	1	2016.	2016.				4,751
Идејни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут ПА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Јрабовач, код км 66+627	1	2015.	2016.	984			1,604
Главни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут ПА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Јрабовач, код км 66+627	1	2016.	2016.				
ТК Главног пројекта Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут ПА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Јрабовач, код км 66+627	1	2016.	2016.				
Техничка документација за рехабилитације државног пута IB реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега - Косјерић-Ваљево, км 169+650 - км 169+680	1	2016.	2016.				1,449
ТК Техничке документације за рехабилитације државног пута IB реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега-Ариље	1	2016.	2016.				
Техничка документација за рехабилитацију државног пута IB реда бр. 21 са путним објектом преко реке Ђетиње - Лековића мост на км: 2+187 до 2+236, деоница: Пожега-Ариље	1	2016.	2016.				1,117
ТК Пројекта рехабилитације објекта, Мост преко реке Ђетиње, Лековића мост, државни пут IB реда бр. 21, деоница Пожега - Ариље, км 002+178 - км 002+236	1	2016.	2016.				
Допуна постојећег пројекта, натпутњак преко пута, на државном путу IA реда бр. 1, км 811+900.	1	2016.	2016.				

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања засуђено са претходних година
ТК допуне постојећег пројекта, напунњак преко пута, на државном путу IА реда бр. 1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IА реда бр. 1, км 720+100	1	2016.	2016.		
ТК допуне постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IА реда бр. 1, км 720+100	1	2016.	2016.		
Главни пројекат рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Адашевици, Надвожњак Адашевици, ИД 00004	1	Није уговорено			
ТК Главног пројекта рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Адашевици, Надвожњак Адашевици, ИД 00004	1	Није уговорено			
Пројекат рехабилитације Моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	1	2015.	2015.	420	420
ТК Главног пројекта рехабилитације Моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	1	2015.	2015.	48	48
Пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јагодина-Ђурија	1	2015.	2015.	624	3,021
ТК Главни пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јагодина-Ђурија	1	2015.	2015.	63	63
Главни пројекат реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	1,668	1,668
ТК Главног пројекта реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	140	4,332
Главни пројекат реконструкције моста "Мехов криш" на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000	1	Није уговорено			
ТК Главног пројекта реконструкције моста "Мехов криш" на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000	1	Није уговорено			
Главни пројекат рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	1,074	5,956
ТК Главног пројекта рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	86	447
Пројекат рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турје код села Маћедонци на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	551	587
ТК Пројекта рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турје код села Маћедонци на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	48	160
Пројекат рехабилитације Моста преко реке Врле код села Вљевице на државном путу I-Б реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Врле код села Вљевице на државном путу I-Б реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
Пројекат рехабилитације Моста преко реке Власине код селаЂурковица на државном путу I-Б реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Власине код селаЂурковица на државном путу I-Б реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
Главни пројекат рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		
ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		168

Назив инвестиционог улагања							у 000 дин
Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања започато са претходном годином			
1	2016.	2016.					
1	2016.	2016.					
1	2016.	2016.				1,469	
1	2016.	2016.					
1	2016.	2016.				3,192	
1	2016.	2016.					
1	2015.	2016.				918	
1	2016.	2016.				765	
1	2016.	2016.				4,771	
1	2016.	2016.				114	
1	2016.	2016.					
						618,757	
1	2015.	2015.				2,131	
1	2010.	2014.				3,127	
1	2011.	2014.				2,679	
1	2012.	2014.				4,189	
1	2014.	2014.				1,424	
1	2014.	2014.				336	
						13,886	
1	2015.	2015.				1,440	
1	2015.	2015.				1,668	
1	2015.	2015.				168	
1	2015.	2015.				180	
1	2015.	2015.				198	

у 000 дин						
Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда: Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу 16-23, деоница: Ужиче – Чајетина у месту Бела земља, на км. 229+150	1	2015.	2016.	4,101	7,861	
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	1	2016.	2016.			
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда: Техничка документација за санацију клизишта на државном путу 1А број 148, деоница: Миловојин – Дражевац – Степојевац, од км. 3+200 до км. 3+700	1	2015.	2016.	5,868	11,250	
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	1	2016.	2016.			
СВЕГА :						
Студија безбедности саобраћаја на државним путевима		2015.	2015.	13,623	22,765	
Студија оправданости за потеребе рехабилитације и изградње бидиклистичке стазе на ИБ-15;Кикинда-Наково		2015.	2015.	2,263	13,051	
Техно-економска анализа варијантних решења обилазница Рума					152,055	
					1,844	
СВЕГА :				2,263	166,950	
Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева IB реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)	1	2014.	2016.	754	880	
Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)	1	2014.	2016.	754	880	
Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовији	1	2014.	2016.	874	1,020	
Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IB реда број 22 и локалног пута (P-106) код Милошеве Куле	1	2014.	2016.	682	682	
Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IB реда број 6 и локалног пута за Торник	1	2014.	2016.	754	880	
Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IB реда број 12 са обилазницом у Бачкој Паланци	1	2014.	2016.	682	1,267	
Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева IB реда број 6 и II реда број 152 (Бистрица)	1	2014.	2016.	814	950	
СВЕГА :	1			5,314	6,559	
Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	1	2015.	2016.	12,000	19,238	
Пројекат идентификације црних тачака на државним путевима за 2010-2012. годину	1	2016.	2016.			
Ревизије безбедности саобраћаја на пројектима у току	1	2015.	2015.	1,560	1,560	
Пројекат снимања и оцењивања државних путева по Програму оцењивања путева ЕнГРРА/IRAP	1	Одустали од ЈН				
ТК Главног пројекта побољшања укрсног места државних путева (Бечеј, Витково, Љубовија, Милошева кула, Торник, Бачка Паланка и Бистрица)	1	2015.	2016.	516	7,668	
СВЕГА :				14,076	28,466	
Студија о процени утицаја на ЖС изградње E-70/75 Обилазница БГ деоница Добановци-Бубањ поток	1	2008.	2015.	5,310	110,152	
Стратешке карте буке и загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури - Пројекат међуграничне сарадње са Републиком Мађарском	1					
Мапирање и мерење буке, мапирање и мерење загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури: HUSRB/1203/11/030-PERKS1 NAMap	1	2014.	2014.	29,825	29,825	
Одржавање веб странице ЈП "Путеви Србије" везано за реализацију IPA пројекта Мађарска - Србија: HUSRB/1203/11/030-PERKS5 NAMap	1	2014.	2014.	35	35	

У 000 ДИН						Унос инвестиционог улагања зључно са претходном годином
Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Унос инвестиционог улагања зључно са претходном годином	
Услуге превода за енглески језик: HUSRB/1203/11/030-PERS4 NAMар	1	2014.	2014.	865	865	
Организација завршне конференције и сасстанка и промоција пројекта на телевизији и у новинама: HUSRB/1203/11/030-PERS2 NAMар	1	2014.	2014.	728	728	
Ангажовање експерта за јавне набавке по ПРАГ процедурји: HUSRB/1203/11/030-PERS3 NAMар	1	2014.	2014.	918	918	
СВЕГА:						
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Бубањ Поток - Врчин(L=9,3 km)	1	2015.	2015.	701	701	
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Велика Плана - Мерковац (L=12,0 km)	1	2015.	2015.	462	462	
Пројекат праћења стања животне средине у путном појасу на деоници Бубањ Поток - Мали Пожаревац (L=23,6 km)	1	2015.	2015.	882	882	
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Баточина - Трупале, L=116,7 km	1	2015.	2016.	3,768	3,768	
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Нови Сад петља Темерин - Бубањ Поток, L=92,8 km	1	2015.	2016.	3,412	3,412	
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раља (Пожаревац) - Баточина, деоница Церовац - Крагујевац и деоница Баточина (Марковац) - Равни Гај, L=88,8 km	1	2015.	2016.	3,352	35,935	
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница петља Орловача - Жуљавац, деоница Пољанице - Љиг, деоница Пољанице (Белановица) - Љиг (Мионица) и деоница Буђин гроб - Прельња, L=83,6 km	1	2015.	2016.	3,275	3,275	
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кузмин - за Добановце, деоница Аеродром "Никола Тесла" - БГД (петља Нови Сад), деоница БГД (Крњача) - Панчево I (Ковин), деоница Падинска Скела - БГД (Крњача), L=103,4 km	1	2015.	2016.	3,570	15,870	
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кнежевић - Чајетина, деоница Кнежевци - Крајтовска стена, деоница за Марковицу - Мрчјевци, деоница Рибница - Берановац, деоница Чаири - Стопана, L=93,1 km	1	2015.	2016.	3,416	3,416	
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда деоница Батајница - петља Орловача, деоница Остружница - Обреновац, деоница Мали Мокри Луг - Кружни пут (Лештане), деоница Бели Поток - Авала I, деоница Бубањ Поток - Кружни пут (Кнежевац), L=62 km	1	2015.	2016.	1,524	12,416	
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ваљево - Ваљево 5 (обилазница), деоница Ваљево - Иверак, деоница Ђелије - Лазаревац 2 (Чибутковица), L=18,6km	1	2015.	2016.	473	23,013	
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ниш (Трупале) - Ниш (Горња Тополица), деоница Врање 2 - Ристовац, деоница Мала Круна I - Пожаревац 2, деоница Мали Пожаревац - Међулуђе, L=46,4 km	1	2015.	2016.	1,209	32,609	
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раковац - Нови Сад 7 (Беоцин), деоница Ириг 2 (Врдинк) - Руна 3 (Краљевци), деоница Шабац 4 - Шабац 5, деоница Нови Сад 4 (Бешка) - Кап, деоница Руменка - Нови Сад 1 (Б. Петровац) L=35,4 km	1	2015.	2016.	966	49,032	
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Стара Пазова - БГД (Земун), L=26,5 km	1	2015.	2016.	657	657	
Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац: Праћење стања животне средине у путном појасу	1	2016.	2016.			
Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац (L = 17,00 km)	1	2017			54,662	
Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	1	2017			32,294	

у 000 днк						
Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходних година	
Идејни и главни пројекат Мрчајевци - Прељина	1	2017			77,855	
Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевци					69,567	
Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошеви)					65,475	
Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761. деоница: Појате - Прељина					9,513	
БЗ 21. Нови сад Рума-Шабац-БЗ 19-Шабац-Лозница					83,603	
Идејни пројекат са студијом оправданости д.п. БЗ реда бр 27 Лозница-Ваљево, Лазаревац, деоница: Йверак-Лаковац (Е763 Београд-Пожега)					294	
Пројектно техничка документација за изградњу кружне раскрснице на укрштању државног пута БЗ реда 15 са улицом солунских бораца у Сомбору					6,643	
Планско техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута П1А197, Каона/Ивањца, деоница Дубац/Луке					12,796	
Студија праћења стања животне средине на државном путу 1А реда, деоница Царичина долина, Владичин Хан					17,617	
ОСТАЈА УЛАГАЊА					690,366	
Обилазница око Крагујевца					32,760	
БЗ-брза саобраћајница Пожаревац Велико Граднште Голубац					230,147	
Увођење телеменџмент система на нивоу напојних трансформаторских станица					53,605	
СВЕГА :				27,667	1,622,645	
УКУПНО СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:				798,074	3,129,121	

ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Лf=20км	1	2015	радови у току	1,454,311	1,506,287
Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Лf=20км Завршни радови	1	2014	2015	83,947	137,105
Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево I фаза	1	2014	2014	14,996	17,696
Мост Гвезда - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачууну	3	2010	2012	5,774,952	5,776,951
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 5г , Рехабилитација постојећег моста Бешка	3	2013	2014	340,233	1,902,438

у 000 дина						
Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Реквизиција постојећег моста Бешка Преостали радови, I приоритет (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)					457	
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2006	2015	5,697,451	6,476,939	
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, I део (Петља "Север")	1	2015	2016	241,115	452,962	
Областаница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевница"		2007	2013	2,158,668	3,139,852	
Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)					632	
Областаница око Зрењанина Изградња моста преко Бегеја					534,314	
Изградња бочних наплатних станица Жедник/Чантавир, Бачка Топола/Сента и Фекетић/Србобран					721,578	
Изградња комплекса чеоце наплатне станице на државном путу Iа реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчин , општина Гроцка, град Београд	1	2016	радови у току	2,134,174	3,924,431	
Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња леонице: Српска Кућа - Левосоје, ол км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	1	2015	радови у току	4,052,383	8,058,736	
Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на петљи Бујановац 1 са изградњом леонице ол км 933+600 до км 934+354,75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге					144,701	
Државни пут II реда број 10 Изградња новог навожњача између Малог Иђоша и Банке Тополе на државном путу II реда бр. 102 (по старом М-22.1) на км 70+640					203,007	
УКУПНО РАДОВИ:				21,952,230	32,998,086	
Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на дсоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Надзор на Завршним радовима	1	2015	услуга у току	4,296	6,083	
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, I део (Петља "Север")	1	2015	2016	8,256	161,098	
УКУПНО УСЛУГЕ:				12,552	167,181	
Надзор на реконструкцији више мостова (реконструкција) - преостала плаћања	3			72,988	72,988	
Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2011	2012	2,371	4,599	
Надзор на сектору Б.5.2 (траса)	3	2011	2012	3,400	3,400	
Лот Б.5.3 Изградња петље Орловача и петље Петлово брдо Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	8,370	28,335	
Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2 областанице Београда) Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	16,495	19,614	
Надзор над завршетком радова на Лот 1.1., Лот 2.2., Лот 3 и Лот 5	3	2005	2012	18,155	18,155	
УКУПНО УСЛУГЕ:				121,779	147,091	

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходног годином
Надзор на Рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (деони колотов)	3	2014	2016	16,445	32,113
Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	услуга у току	4,666	6,803
ЛОТ 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Граншпел до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2016	услуга у току	2,190	2,505
Лот 8: Пројектовање и изградња дефинисане раскрснице "Нова Пазова" Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радовима	3	2017			3,851
УКУПНО УСЛУГЕ:					
Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прешево Главни пројекат електро радова	3	2013		23,301	45,272
Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брло" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	1,122	1,122
Ревизија Идејног пројекта петље "Петлово брло" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	29,650	33,986
Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брло" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	1,320	1,320
Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевци" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	464	464
Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевци" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	313,894	313,894
Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	4,570	4,570
Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	206,016	1,588,865
Пројекат изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	3	2011	2015	5,454	21,655
Техничка контрола Главног пројекта изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	3	2011	2015	29,650	29,659
(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 20 (М-7), деоница: (0245) Каћ-(0247) Зрењанин 1 (обилазница), Стационажа: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211 км	3	2014	услуга у току	1,297	1,297
(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 4 (М-5), деоница: (0195) Ужиче 3 - (0197) Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км	3	2014	услуга у току	11,616	19,715
(РРСП) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61,2 км	3	2015	услуга у току	23,280	104,615
(РРСП) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61,2 км	3	2015	услуга у току	1,680	219,281
Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Прешево	3	2015	услуга у току	1,980	198,692
УКУПНО:				468	468
Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе				632,461	2,539,603
Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)					10,579
					1,922

у 000 дин						Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	
Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	3	2015	услуга у току	56,579	59,632	
Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	3	2015	услуга у току	14,549	32,797	
Обезбеђење и одржавање радног окружења, одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса					950	
УКУПНО:				71,128	105,881	
Зајам ЦЕБ 2 (Споразум са Банком за развој Савета Европе)	3			517,496	517,496	
Радови на санацији клизишта на локалним путевима и Управљање пројектом укључујућу и надзор на радовима						
УКУПНО:				517,496	517,496	
ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2014	гарантни период почео 2016 (окончана сит за 2 год)	5,697,451	5,740,061	
ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	3	2006	2013	1,471,159	2,918,332	
ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД, Сектор А1, петља Багајница	3	2010	радови у току	3,621,625	3,880,220	
ЛОТ Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР.8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	3	2012	радови у току	1,385,341	1,067,467	
Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2010	коначна вредност радова још није дефинисана	1,192,809	991,108	
Сектор Б.5.2 (траса)	3	2011	2015	868,849	868,849	
Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење	3	2013	радови у току	566,396	285,003	
Аутопут Е-75, Изградња петље "Нова Пазова"					559,815	
Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	3	2016	радови у току	3,570,544	2,587,769	
УКУПНО:				18,374,174	18,898,624	
ЛОТ 5: Рехабилитација моста Бешка	3	2006	2013	2,099,717	2,891,857	
Рехабилитација/санација 100 мостова на М и Р путевима	3					
Lot Ia: мост преко Чемернице Мост преко Бање мост преко Острове мост преко потока	3	2010	2013	88,430	86,578	
Lot Ib: 4. Мост преко потока Буковац у Мрчајевима 5. Мост преко Магашког потока 7. Мост преко Лађевачког потока у Лађевцу 8. Мост преко потока Градинац	3	2009	2013	54,153	30,586	

у 000 дин

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања издвојено са претходног годинот
Lot II: 9. Мост преко Западне Мораве ГП 10. Мост преко Мусине реке 11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљево-Чачак ГП	3	2009	гар. перу току	101,592	77,747
Lot IV: 13. Мост преко реке Рибнице	3	2009	2013	72,650	63,480
Lot VI: 23. Мост преко Јужне Мораве 25. Мост преко потока Поцопань и пута за шуму 26. Мост преко Јовановачке реке	3	2009	2013	130,340	104,744
Lot VII: 24. Надвожњак изнад железничке пруге код Сталаћа	3	2009	гар. Перу току	102,900	85,819
Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Грзе II 6 (32). Мост преко реке Грзе III 7 (33). Мост преко реке Грзе IV 8 (34). Мост преко реке Грзе V	3	2009	2015	195,224	209,971
Lot X: 9 (35). Мост преко реке Суваје 10 (36). Мост преко Луковске реке 11 (37). Мост преко Миловске реке 12 (38). Мост преко реке Арнауће 13 (39). Мост преко Балаковске реке 14 (40). Мост преко Савиначке реке 15 (41). Мост преко Осничке реке	3	2009	2012	255,739	197,716
Lot XI: 16. Мост преко реке Црни Тимок I 17. Мост преко реке Црни Тимок II 18. Мост преко реке Црни Тимок III	3	2009	2011	148,538	217,271
Lot XII: 19. Мост преко реке Црни Тимок IV 20. Мост преко реке Црни Тимок V 21. Мост преко реке Црни Тимок VI	3	2009	2012	113,095	22,380
Lot XIII: 22(48). Мост преко реке Црни Тимок VII у Гамзиграду	3	2009	2012	256,789	269,111
Lot XV Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Злосница"	3	2010	2012	485,671	475,940
Lot XVI: Рехабилитација пута М-22, деоница Биљановац-Бањевац и изградња моста у Барама	3	2010	2014	134,361	63,934
Lot XVII: Рехабилитација пута М-25. I, деоница Берање-Пожаревац и санација и проширење мостова у Братинцу	3	2010	2015	187,934	177,559
Лот XVIII Изградња армирано-бетонског моста преко реке Колубаре у улици Норвешких Инженерица у Ваљеву	3	2010	2013	55,271	49,516
Лот XIX: Рехабилитација пута М-5, деоница Ужиде - Пожега	3	2010	2013	110,518	108,520

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
Лотови XX и XXI: Рехабилитација пута М19, Обреновац - Шабац	3	2011	гарантни период у току (окончање у 2016)	936,232	993,536
Лот XXII Рехабилитација пута М-22, деоница: Гукоши-Дифи, од км 289+949 до км 294+434 (Л=4,485км) и деоница: Дифи-Угриновици, од км 294+434 до км 304+081	3	2012	2015	242,423	
УКУПНО:				5,771,577	6,126,265
Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЛОТ-у А.1. - Пројектовање и грађење петље Багајница	3	2013	2015	62,965	19
УКУПНО:				62,965	19
ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"	3	2010	2016	3,412,505	3,409,744
Лот 8: Пројектовање ио изградња петље Нова Пазова	3	2017			120,446
УКУПНО:				3,412,505	3,530,190
ЛОТ 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд	3	2008	2016	1,996,063	1,943,387
Lot 4: Рехабилитација аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2015 почео гар. Пер. Окончана 2017	681,661	698,906
Лот 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	уговор раскинут	164,689	167,362
ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншпед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	радови у току	157,846	99,791
УКУПНО:				3,000,259	2,909,446
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Аранђеловац 4 - Крћевац, деоница: Аранђеловац (Орашац) - Крћевац, од км 0+067 до км 8+870, Л=8,713 км	3	2015	радови у току	429,800	384,325
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, Л=17,607 км	3	2015	радови у току	747,088	749,544
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница - Ваљево, деоница: Завлака 2 - Причевци, од км 0+000 до км 29+050, Л=27,018 км	3	2015	радови у току	1,047,840	944,876
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница 5 - Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, Л=20,279 км	3	2015	радови у току	729,524	548,387
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 26 Београд - Шабац - Мали Зворник, деоница: Бања Ковиљача - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, Л=14,150 км и IB 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужиче, деоница: Мали Зворник - Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, Л=13,530 км	3	2015	радови у току	1,219,235	1,008,975
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужиче, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, Л=23,620 км	3	2015	радови у току	1,333,873	1,295,587
УКУПНО:				5,507,360	4,931,694
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IIА 152 Топола 1 - Буђин Гроб, деоница: Топола 1 - Буђин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км	3	2015	радови у току	1,158,860	877,809
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКИМ (Јаринье), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км	3	2015	радови у току	549,890	816,052

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 170, деоница: Ротачница - Бајина Башта 1 (Пегушац), Л=1,600 км	3	2015	радови у току	552,072	441,022
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ББ 22, деоница: Мрчајевици - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	3	2015	радови у току	754,359	761,796
Кружна раскрсница обилазнице око Новог Пасзара и државног пута Б-26					3,674
УКУПНО:				3,015,181	2,900,333
Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП					568,047
за РС, СБ и ЕИБ радове					
за ЕБРД радове					332,069
Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)					36,500
Техничка помоћ у имплементацији РРСП	3	2016	услуга у току	219,225	766,288
Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма					39,356
Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева					
Утврђивање стања државне путне мреже					287,660
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км					1,343,998
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км					639,218
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=29,500 км					22,957
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 21, деоница: Пожега – Ивањлица, Л=40,340 км					625,440
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 35, деоница: Кладово – Браа Паланка, Л=23,565 км					1,307,438
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 23/28, деоница: Кнежевци - Бела Земља - Ужиче 3, Л=15,171 км					1,017,920
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 29, деоница: Пријепоље - Сјеница 3 (Медаре) Л=11,300 км					1,038,550
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пуа профил), Л=21,805 км					1,883,874
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км					1,221,952
ББ 23-Деоница Пакорацис Ужиче					1,126,400
ББ 15,Врбас (Змајево) Србобран (Фекетих)					220,400
ББ -39,Лесковац Југ					124,900
ББ 15 деоница Кула (Бачка Топола) Врбас (Савино Село)					490,781
IA 3-Петља Сремска Митровица-петља Рума-петља Пећинци					1,147,478
ББ 27-Свилајнац Марковац					160,553
Појачано одржавање државног пута IA1 петља Параћин-петља Ражањ (лева коловозна трака)					3,672,553
УКУПНО:				219,225	18,074,332

У 000 ДИН

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
Обука/тренинг					2
УКУПНО:					
Санација државног пута IIА реда I39, деоница Корените-Крупањ, уништене/оштећене поплавама у дужини од 11,5 км		2014	У току гарантни период до 2017	539,669	539,669
Појачано одржавање државног пута IB-20, Кап-Зрењанин	3	2017			639,812
Појачано одржавање државног пута II А 160, деоница Свилајац-Медвеђа					219,418
Појачано одржавање државног пута IB 35, деоница Мерошина Прокупље и Вељолина/Куршумлија/Рударе					544,950
Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница Рашка/Нови Пазар					1,412,884
Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница Зрењанин/Бчка					170,993
Појачано одржавање државног пута IB 21, Ивањина-Сјеница					594,061
Појачано одржавање државног пута IB33, деоница Неготин, граница Срб/Буг (Мокрање)					403,354
Појачано одржавање државног пута IB 21, Косјерић/Пожега					381,815
Појачано одржавање државног пута IIА 186 деоница Ћуприја/Деспотовац					493,082
ОСТАЈА УЛАГАЊА				539,669	4,448,417
УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА:				63,233,862	103,739,988

¹ - сопствена средства; ² - удружена средства; ³ - финансијски кредити (искључујући оперативни линији); ⁴ - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
Е К С П Р О П Р И Ј А Ц И Ј А											
1	Е-75, Грабовница - граница са републиком Северном Македонијом	150,000		37,500	8,527	75,000		112,500		150,000	
2	Е - 75, Обилазница око Београда	400,000		100,000	2,178	200,000		300,000		400,000	
3	Е - 80, Просек - граница са републиком Бугарском	50,000		12,500	4,603	25,000		37,500		50,000	
4	Е - 80, Ниш - Мердаре	800,000		200,000	204,508	400,000		600,000		800,000	
5	Е - 763, (Милош Велики), Сурчин - Прельина	50,000		12,500		25,000		37,500		50,000	
6	Е-763 (Милош Велики) - Прельина - Пожега	5,000,000		1,250,000	246,074	2,500,000		3,750,000		5,000,000	
7	Сремска Рача - Кузмин	50,000		12,500	5,299	25,000		37,500		50,000	
8	Коридор 10 - Баточина - Крагујевац	40,000		10,000	46,619	20,000		30,000		40,000	
9	Аутопут Рума - Нови Сад, (Фрушкогорски коридор - деоница два)	50,000		12,500	549	25,000		37,500		50,000	
10	Сурчин - Нови Београд	250,000		62,500	142,225	125,000		187,500		250,000	
11	Шабац - Лозница	500,000		125,000	84,532	250,000		375,000		500,000	
12	Ваљево - Лајковац	350,000		87,500	59,928	175,000		262,500		350,000	
13	Горњи Милановац - аутопут Милош Велики	100,000		25,000	15,806	50,000		75,000		100,000	
14	Северна обилазница око Крагујевца	300,000		75,000	2,176	150,000		225,000		300,000	
15	Сомбор - Кикинда	200,000		50,000	11,296	100,000		150,000		200,000	
16	Крагујевац - Мрчајевци	50,000		12,500		25,000		37,500		50,000	
17	Тунел испод превоја Кадињача на деоници Дуб - Дубоци	50,000		12,500	5,305	25,000		37,500		50,000	
18	Обилазница око Пожеге	5,000		1,250		2,500		3,750		5,000	
19	Обилазница око Ужича	50,000		12,500	1,489	25,000		37,500		50,000	
20	Јужна обилазница око Ваљева	200,000		50,000	69,361	100,000		150,000		200,000	
21	Неготин (Самариновац - Прахово)	5,000		1,250		2,500		3,750		5,000	
22	Обилазница око Свилајнца	5,000		1,250	222	2,500		3,750		5,000	
23	Пожега - Бољаре	5,000		1,250		2,500		3,750		5,000	
24	Пожега - Котроман	5,000		1,250		2,500		3,750		5,000	
25	Врањска Бања	35,000		8,750		17,500		26,250		35,000	
26	Рехабилитација државних путева, санација клизишта на државним путевима и исплата накнада по члану 119 Закона о путевима	100,000		25,000	35,995	50,000		75,000		100,000	
27	Трошкови који претходе експропријацији	100,000		25,000		50,000		75,000		100,000	
УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:		8,900,000		2,225,000	946,692	4,450,000		6,675,000		8,900,000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.	01.01.-30.09.2024.	01.01.-31.12.2024.
		План	Реализација	План	Реализација	План	План	План
СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА								
1	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IА РЕДА - АУТОПУТЕВИ							
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Болгаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	11,875				7,422	7,422	11,875
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње петље "Марадик" на државном путу IА-А1 (Е-75)	15,660	5,220			10,440	10,440	15,660
	Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Брањска Бања" на државном путу IА-А1 (Е-75)	893		15			893	893
	Пројекат за грађевинску дозволу Обилазнице око Београда Сектор Ц	620,000	373,518			373,518	496,759	620,000
	Планско-техничка документација за проширење граничног прелаза Батровци	1,000						1,000
	Идејни пројекат са Студијом оправданости аутопута Е-70, деоница: Панчево -Вршац-граница са Румунијом	120,000					60,000	120,000
	АУТОПУТЕВИ УКУПНО:	769,428	378,738	15		391,380	575,514	769,428
2.1	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IБ РЕДА - БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ							
	План детаљне регулације (Л = 51 км) и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице IБ реда Шабач - Позница, Л = 55 км и Слелчевих - гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост), Л = 15 км	665		665		665	665	665
	Идејни пројекат са Студијом оправданости д. п. IБ реда бр. 27, Позница - Ваљевско-Лазаревац, деоница: Иверак - Лајковац (петља на аутопуту Е-763 Београд - Пожега), Л = 17,00 км			601				
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Идејни пројекат са Студијом оправданости брзе саобраћајнице IБ реда, аутопут Е-75 Београд - Ниш (Петља "Пожаревац") - Пожаревац (Обилазница) – Велико Градиште – Голубац	1,261	1,261			1,261	1,261	1,261
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда, Параћин - Зајечар - Неготин, Л = 140 км	31,641	8,173		6,811	15,641	23,641	31,641
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда, гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј – Клинда - гранични прелаз са Румунијом (Наково) (Л = 175км)	87,963	20,000		1,861	40,000	60,000	87,963
	Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње Северне обилазнице око Крагујевца (Л = 22км)	13,426				5,000	10,000	13,426
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње уклапања брзе саобраћајнице IБ реда Крагујевац - Баточина на аутопуту Е-75 и петље "Баточина"	12,586	6,000	12,791		6,000	6,000	12,586
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда од Крагујевца до везе са државним путем IА-А5 (Е-761) у Мрчајевцима, Л =37 км	35,437				35,437	35,437	35,437

Редни број	Назив инвестиционог улагања	(у 000 динара)					
		2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.09.2024.	01.01.-31.12.2024.
		План	План	План	План	План	План
	Планско-техничка документација за изградњу брзе саобраћајнице IБ реда, Остружница - Обреновац, Л = 20 км	60,000				30,000	60,000
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзих саобраћајница IБ реда на правцима Голубац – Доњи Милановац – Брза Паланка	350,000	50,000	150,000		250,000	350,000
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда, Краљево Ушће - Рашка - Нови Пазар	210,000	81,740	124,493	68,117	167,246	210,000
	Планско техничка документација за изградњу Јужне обилазнице Ваљева	17,778				10,000	17,778
	Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње постојеће путне мреже (државни пут IА-168 и државни пут IБ-400) у државни пут IБ реда, од државног пута IБ-35 од чвора Душановац до краја КО Прахово	39,576		13,192		20,000	39,576
	Пројекат за грађевинску дозволу брзе саобраћајнице IБ реда од Крагујевца до везе са државним путем IА-А5 (Е-761) у Мрчајевцима, Л=37 км	50,000					50,000
	Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац - Лозница	12,000		480		6,000	12,000
2.2	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IБ РЕДА - БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ - УКУПНО:	922,333	167,174	378,497	104,518	620,250	922,333
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања државног пута IБ реда бр.29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л=9,22 км)	13,795	5,518	11,036	2,673	13,795	13,795
	План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње реконструкције и изградње државног пута IБ-19, деоница: Нештин - Визић - Ердевик, км 0+000 до км 13+700 (Л= 13,70 км)	2,485		2,485		2,485	2,485
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IБ-12, деоница Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811- км 152+090 Л = 17,28км	4,912		4,912	795	4,912	4,912
	Пројектно-техничка документација за изградњу кружне раскрснице на укрштају државног пута IБ реда број 15 са Улицом Солунских бораца У Сомбору	537	537	537	448	537	537
	Планско-техничка документација за изградњу Обилазнице око Власотинца (Л = 7 км)	17,140		3,572		10,000	17,140
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње Западне обилазнице око Сомбора (Л = 4,5км)	11,357				5,000	11,357
	Планско-техничка документација за изградњу Обилазница око насеља Башаид и Меленци (Л = 12км)	24,000		8,000	37	16,000	24,000
	Планско-техничка документација за изградњу северозападне обилазнице Новог Пазара	1,000					1,000
	Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута IБ-19, деоница: Нештин - Визић - Ердевик, км 0+000 до км 13+000 (Л = 13,00 км)	10,000				5,000	10,000

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.	01.01.-30.09.2024.	01.01.-31.12.2024.
		План	1,000	План	План	План	План	План
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута IB-19, деоница: Нештин - Влзий - Ердевик, км 0+000 до км 13+000 (П = 13,00 км)	1,000						1,000
	Планско-техничка документација за проширење прилазних саобраћајница (државни пут IB-23) граничном прелазу Гостун	100						100
	Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције државног пута IB реда број 22 (Ибарска магистрала) на територији ГО Чукарица, Барајево, Обреновац и Лазаревац	10,000		15			5,000	10,000
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње обилазнице око Свилајнца	10,000						10,000
	Пројектно-техничка документација за реконструкцију и доградњу деонице пута IB реда Рашка - Нови Пазар од чвора 2231 до раскрснице са улицом Салихбега Расовца	5,000						5,000
	План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости за изградњу саобраћајнице (обилазнице) на траси од аутопута E-75 (петља Север) Нови Сад - Ветерник - Футог - Бегеч - Гложан - Чепарево - Бачка Паланка	12,000					6,000	12,000
	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IB РЕДА - УКУПНО:	123,326		6,055		26,970	68,729	123,326
2.3	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ II РЕДА							
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIA -100 , деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132 +369 - 135+580, П=3,21 км	3,210					1,605	3,210
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIA-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132 +369 - 135+580, П=3,21 км	318						318
	Урбанистички пројекат реконструкције државног пута IIA-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132+369 - 135+580, П = 3,21 км	957					957	957
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIA -100 , деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129 +673 - км 132+369, П=2,70 км	4,810					2,405	4,810
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње државног пута IIA-102, Нови Сад - Темерин са обилазницама Бачког Јарка и Темерина, П = 15,0 км	20,000					10,000	20,000
	Планско-техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута IIA-223, од Манастира Поганова до Звонца, П = 12,0 км	10,000					5,000	10,000
	Планско-техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута IIA-197, Каона - Ивањица, деоница: Дубац - Луке, П = 11,0 км	12,000				4,510	6,000	12,000
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIA-100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129+673 - км 132+369, П = 2,70 км	200						200
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње и реконструкције државног пута IIA-105, од моста на Тиси до раскрснице са државним путем IB-123, П = 5,0 км	100						100
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње државног пута IIA-153 Лештане - Смедерево	10,000						10,000

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Извршен	План	Извршен	План	Извршен	План	Извршен	План	Извршен
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње Обилазнице око Шида	100									100
	Пројекат унапређења путне мреже и услова одвијања саобраћаја на подручју АП Војводине	12,000						6,000			12,000
	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ II РЕДА - УКУПНО:	73,695				4,510		31,967			73,695
3	МОСТОВИ										
	Идејни пројекат са студијом оправданости изградње моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји	1,802		1,802				1,802			1,802
	Урбанистичко – техничка документа и техничка документација за измештање дела трасе државног пута IIА реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд - Пожаревац	1,893		1,893				1,893			1,893
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за измештање дела трасе државног пута IIА реда бр.154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд - Пожаревац	348		348				348			348
	Техничка документација за рушење и изградњу нових прилазних конструкција Друмско железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу IB-47, деоница Београд Панчево, „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“	5,722		5,722				5,722			5,722
	Планска и техничка документација за изградњу обилазнице државног пута IIА реда бр.130 око Орловата са друмским мостом преко реке Тамиш	11,933		5,966	42	11,933		11,933			11,933
	Техничка документација за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIА реда бр. 181 у месту Дљину, деоница Лучани-Лис				60						
	Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Моравице државном путу IA реда број 1, деоница петља Алексиначки Рудници - петља Алексинац	7,198		3,599		7,198		7,198			7,198
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко реке Моравице државном путу IA реда број 1, деоница петља Алексиначки Рудници - петља Алексинац	840				840		840			840
	Урбанистичко техничка документација и техничка документација за рушење и изградњу моста преко реке Јужне Мораве на државном путу IB реда бр.39, деонице: Власотинце – Лесковац	24,120						12,060			24,120
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу обилазнице државног пута IIА реда бр.130 око Орловата са друмским мостом преко реке Тамиш	948				948		948			948
	Планска и Техничка документација за изградњу моста преко Западне Мораве на државном путу IIА реда број 189, деоница Селиште (Западна Моравица) - Стопања (Западна Моравица)	33,040									33,040
	Пројекат за грађевинску дозволу за рушење и изградњу нових прилазних конструкција Друмско железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу IB-47, деоница Београд - Панчево, „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“	60,000						30,000			60,000
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за рушење и изградњу нових прилазних конструкција Друмско железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу IB-47, деоница Београд - Панчево, „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“	12,000									12,000

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Пројекат за грађевински дозволу за изградњу моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји	40,000						20,000		40,000	
	Техничка контрола Пројекта за грађевински дозволу за изградњу моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји	1,980								1,980	
	Планска и Техничка документација за реконструкцију државног пута 1Б реда број 21, деоница Каона - Косјерић (Варда) и изградњу 6 мостова на државном путу 1Б реда број 21, деоница Каона - Косјерић (Варда) од км 173+231 до км 180+289	30,000	160					15,000		30,000	
	Техничка контрола ПГД за рушење и изградњу моста преко реке Јужне Мораве на државном путу 1Б реда бр.39, деоница: Власотинце - Лесковац	10								10	
	Техничка контрола ПГД за изградњу моста преко Западне Мораве на државном путу 1А реда број 189, деоница Селиште (Западна Морави) - Стопања (Западна Морави)	10								10	
	Иновирање техничке документације за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу 1А реда бр.181 у месту Дгъину, деоница Лучани - Лис	960				960		960		960	
	Допуна техничке документације за изградњу обилазнице државног пута 1А реда бр.130 око Орловата са друмским мостом преко реке Тамиш	1,176						1,176		1,176	
	Допуна техничке документације за изградњу дела трасе државног пута 1А реда бр.154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд - Пожаревац	1,176						1,176		1,176	
	Техничка документација за друмски мост преко реке Црнице на државном путу 1А реда број 158	10,000						5,000		10,000	
	Техничка контрола техничке документације за друмски мост преко реке Црнице на државном путу 1А реда број 158	10								10	
	Техничка документација за реконструкцију мостова преко Нових бара на државном путу 1А реда број А1, деоница петља Баточина - петља Јагодина	3,000						1,500		3,000	
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију мостова преко Нових бара на државном путу 1А реда број А1, деоница петља Баточина - петља Јагодина	10								10	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
	Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Братушнице II на државном путу IB реда број 28, деоница Кремна (Тара) - граница СРБ/БИХ (Котроман)	5,040							2,520		5,040
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко реке Братушнице II на државном путу IB реда број 28, деоница Кремна (Тара) - граница СРБ/БИХ (Котроман)	10									10
	Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Јошанице у Бајевици на државном путу IB реда број 22, деоница Нови Пазар (Брђани) - Рибариће	8,400							4,200		8,400
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко реке Јошанице у Бајевици на државном путу IB реда број 22, деоница Нови Пазар (Брђани) - Рибариће	10									10
	Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Брезовачке реке - Крушевачки мост на државном путу IB реда број 22, деоница Нови Пазар (Брђани) - Рибариће	6,120							3,060		6,120
	Планска и Техничка документација за мост преко реке Ђетиње на државном путу IIA реда број 173, деоница Кремна - Дубци										
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко реке Брезовачке реке - Крушевачки мост на државном путу IB реда број 22, деоница Нови Пазар (Брђани) - Рибариће	10									10
	УКУПНО МОСТОВИ:	267,766		19,330		33,996		127,336		267,766	
4	ИПА ПРОЈЕКТИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ										
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Радови на проширењу	20,000									20,000
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Надзор над радовима	1,000									1,000
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај ПРАГ експерт	1,410									1,410
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Административна подршка за финансијску администрацију и извештавање	300									300
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Опрема за реализацију пројекта	450							450		450
	УКУПНО ИПА ПРОЈЕКТИ:	23,160							450		23,160

Редни број	Назив инвестиционог улагања	(у 000 динара)					
		2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	План	План	План
5	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ						
	Израда студије изводљивости са испитивањем и класификацијом грађевинских производа на тржишту Републике Србије у складу са усвојеним европским стандардима (СРПС ЕН) за потребе израде нацрта Техничког прописа за флексибилне коловозне конструкције	51,732	9,406	23,515	37,624	51,732	
	Надградња и унапређење ГИС система за управљање планском документацијом	7,200	2,400	4,800	7,200	7,200	
	Таксе у систему ЦЕОП, републичке административне таксе, градске административне таксе +РАЧУНИ	50,000		10,000	20,000	50,000	
	Пројекат за извођење (ПЗИ), архитектонско-грађевинских (АГ) радова реконструкције и адаптације ентеријера пословног простора ЈП "Путеви Србије", II спрата и поткровља и санације крова објекта	1,200			1,200	1,200	
	Пројекат за извођење (ПЗИ) инсталатерских и пратећих грађевинских радова реконструкције и адаптације пословног простора ЈП "Путеви Србије", II спрата и поткровља	1,200				1,200	
	Идејна архитектонска решења са 3Д визуелизацијом мини павиљона и информациона табла о природним, културним и туристичким вредностима у Републици Србији дуж државних путева	1,200				1,200	
	Извођење радова на санацији паркинга у Међувршју ради унапређења Овчарско-кабларске клисуре	18,000				18,000	
	Израда планске, урбанистичко-техничке документације и архитектонских решења за државне путеве и објекте на територији РС	6,000				6,000	
	Израда техничке документације на државним путевима и путним објектима на територији РС	20,000				20,000	
	Израда техничке контроле техничких документација на државним путевима и путним објектима на територији РС	5,000				5,000	
	Комисија за технички преглед објекта	1,000				1,000	
	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ:	162,532	11,806	38,315	66,024	162,532	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
6	БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА										
	Израда техничке документације за унапређење Овчарско-кабларске клисуре - Санација паркинга у Међувршју	1,200		1,200		1,200		1,200		1,200	
	Техничка контрола Израде техничке документације за унапређење Овчарско-кабларске клисуре - Санација паркинга у Међувршју	176		176		176		176		176	
	Обука у зонама радова	1,959		1,959		1,959		1,959		1,959	
	Израда техничке документације за санацију црних тачака на државним путевима у Републици Србији	15,960		15,960		15,960		15,960		15,960	
	Израда техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији	14,858		14,858		14,858		14,858		14,858	
	Израда пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за вођење теретних возила у транзиту државним путевима IА реда у циљу заштите мреже државних путева нижег реда	14,760		14,760		14,760		14,760		14,760	
	Техничка контрола техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији	1,500		1,500		1,500		1,500		1,500	
	Процене утицаја пута на безбедност саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	5,000		5,000		5,000		5,000		5,000	
	Ревизија пројеката државног пута I реда са аспекта безбедносних карактеристика пута	5,000		5,000		5,000		5,000		5,000	
	Периодичне Провере безбедности саобраћаја државних путева I реда	5,000		5,000		5,000		5,000		5,000	
	Циљане Провере безбедности саобраћаја за деонице државних путева највећег ризика	5,000		5,000		5,000		5,000		5,000	
	Техничка контрола техничке документације за санацију црних тачака на државним путевима у Републици Србији	1,500		1,500		1,500		1,500		1,500	
	Техничка контрола пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за вођење теретних возила у транзиту државним путевима IА реда у циљу заштите мреже државних путева нижег реда	1,500		1,500		1,500		1,500		1,500	
	Техничка контрола техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији (40 локација)	2,000		2,000		2,000		2,000		2,000	
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима и Израда техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији (40 локација)	55,000		55,000		55,000		55,000		55,000	
	Техничка контрола техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији у току 2025. године	2,000		2,000		2,000		2,000		2,000	
	Израда пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	5,000		5,000		5,000		5,000		5,000	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.	01.01.-30.09.2024.	01.01.-31.12.2024.
		План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење	План
	Техничка контрола пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	500						500
	Израда техничке документације за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	10,000					5,000	10,000
	Техничка контрола пројекта за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	1,000					500	1,000
	Одржавање апликативних решења мапирања ризика, црних тачака и управљање безбедношћу саобраћаја и ажурирање података	2,500						2,500
	Годишња ISO39001 сертификација	1,000						1,000
	УКУПНО БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА:	152,413		1,959		3,159	98,413	152,413
7	ЖИВОТНА СРЕДИНА							
	Пројекат за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IА реда број 2, објекат у месту Брђани	13						13
	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине – налози пристигли у периоду од новембра 2022. године до августа 2023. године	1,272					1,272	1,272
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IА реда број А4 деоница петља Ниш север – петља Ниш исток, насеље Пантелеј	3,204		2,136		2,136	3,204	3,204
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IА реда број А2 (Е-763) деоница Љиг – Прегљина, пролаз кроз Брђане	756		504	977	504	756	756
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IА реда број А1, Београд-Ниш, са десне стране у смеру ка Нишу дуж потеза улице Нишка у Дражеву, општина Алексинац	1,530		1,020		1,020	1,530	1,530
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А1, Београд - Ниш у зони утицаја са десне стране у смеру ка Београду, дуж потеза Улице Моше Пијаде у Врчину	5,337				2,135	4,270	5,337
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А2, деоница: Бољковци - Таково, село Гучићи	3,897				1,559	3,118	3,897
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А1, Београд - Ниш у зони утицаја стамбеног објекта КП 96/1, КО Тулрија	5,698				2,279	4,558	5,698
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IА реда број А1, Београд - Ниш у зони утицаја на локацији општине Параћин	11,520					5,760	11,520
	Техничка документација мера заштите од саобраћајне буке са државног пут IА реда А1, пролаз кроз Београд	24,494		1,200		8,694	16,594	24,494
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута IА реда број А4 деоница петља Ниш север - петља Ниш исток, насеље Пантелеј	507				507	507	507

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Иплан	План	Иплан	План	Иплан	План	Иплан	План	Иплан
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А2 (Е-763) деоница Љиг – Прегљина, пролаз кроз Брђане	120				120		120		120	
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А1, Београд-Ниш, са десне стране у смеру ка Нишу дуж потеза улице Нишка у Дражевцу, општина Алексинац	242				242		242		242	
	Техничка контрола Техничке документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд	3,456						3,456		3,456	
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут А реда број 2, објекат у месту Брђани	60								60	
	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине	3,000							1,500	3,000	
	Стратешке карте буке на државним путевима I и II реда са акционим плановима за заштиту од буке	10,000								10,000	
	Техничка документација мера заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	5,000							2,500	5,000	
	Техничка контрола Техничке документације мера заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	1,000								1,000	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А1, Београд - Ниш у зони утицаја са десне стране у смеру ка Београду, дуж потеза Улице Моше Пијаде у Врчину	534									534
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А2, деоница Бољковци - Таково, село Ручићи	390									390
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А1, Београд - Ниш у зони утицаја стамбеног објекта КП 96/1, КО Фурија	570									570
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А1, Београд-Ниш у зони утицаја на локацији општине Параћин	1,440									1,440
	Упутство о одржавању сепаратора и спровођење мониторинга загађења отпадних вода са коловоза на државним путевима	3,000						2,400			3,000
	Ажурирање Плана управљања отпадом за објекте ЈП "Путеви Србије" са cost benefit анализом	800						400			800
	Консултантске услуге за увођење стандарда управљања животном средином ISO 14001	780						440			780
	УКУПНО ЖИВОТНА СРЕДИНА:	88,620		4,860		977		19,196			88,620
8	ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАѢМЕНТ										
	Проширење увођења телеменаѢмент система на нивоу напојних трансформаторских станица	117,743		40,000				80,000			117,743
	Израда фотонапонских електрана на одабраним објектима ЈППС - II фаза	29,773		15,000				29,773			29,773
	Компензација реактивне енергије на објектима ЈППС - II фаза	11,045						2,100			11,045
	Студија обнављања, доградње и унапређења базе електроенергетске инфраструктуре, израда методологије одржавања, иновирања и унапређења концепта мониторинга, дијагностике и управљања електроенергетском инфраструктуром, са предлогом организационог унапређења унутар ЈЛПС	40,000						20,000			40,000
	Пилот пројекат генерисања електричне енергије на основу протока саобраћаја на путној мрежи ЈЛ Пугева Србије	10,000									10,000
	Увођење телеменаѢмент система на нивоу напојних трансформаторских станица - III фаза	12,000						6,000			12,000
	Израда фотонапонских електрана на одабраним објектима ЈППС - III фаза	30,000						15,000			30,000
	Таксе, накнаде	12,000		3,000				6,000			12,000
	УКУПНО ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАѢМЕНТ:	262,561		58,000				117,873			262,561

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
9	СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, СТУДИЈЕ И РАЗВОЈ										
	Смернице за израду планске и техничке документације за бициклистичку инфраструктуру у Републици Србији	5,064		5,064		5,064		5,064		5,064	
	Израда планске и техничке документације за бициклистичку инфраструктуру дуж државних путева у Републици Србији	24,000						12,000		24,000	
	Израда предлога регулативе за бициклистичку инфраструктуру	14,000						6,000		14,000	
	Израда планске и техничке документације за бициклистичку инфраструктуру дуж државних путева на Златибору	9,600						2,400		9,600	
	Техничка контрола техничке документације за бициклистичку инфраструктуру дуж државних путева на Златибору	1,000								1,000	
	Израда правилника за реконструкцију државних путева са техничким улупствима за пројектовање	7,200						2,400		7,200	
	Студија анализе саобраћајних капацитета у зонама граничних прелаза са предлогом мера за повећање капацитета	4,800								4,800	
	Методологија за процену вредности мреже државних путева првог и другог реда у Републици Србији за коју не постоји архивска документација и употребна дозвола	3,000								3,000	
	Пејзажна архитектура дуж државних путева IА реда	1,200						1,200		1,200	
	Уређења и озелењавања простора саобраћајних петљи и путног појаса уз државне путеве	18,000								18,000	
	Студија анализе утицаја пешчаних олуја на државну путну мрежу на подручју АП Војводине	4,800						2,400		4,800	
	Пројекат подизања зеленог коридора уз државни пут IБ-12 на деоници Сомбор-Суботица	3,100								3,100	
	Израда техничке документације за уређење и озелењавање путног појаса уз државне путеве на подручју АП Војводине	9,000						3,000		9,000	
	Израда техничке документације за примену зелене инфраструктуре и решења заснована на природи у циљу заштите државне путне мреже од поплава и бујичних токова	3,000								3,000	
	УКУПНО СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, СТУДИЈЕ И РАЗВОЈ	107,764		5,064		9,264		37,464		107,764	
	Остала улагања					317,529					
	УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ на позицији СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:	2,953,598		652,986		435,351		1,018,650		1,882,890	
										2,953,598	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-	01.01.-	01.01.-
		План	Реализација	План	План	30.09.2024.	30.09.2024.	31.12.2024.
						План	План	План
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА								
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"								
А)	РАДОВИ							
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Лот 3 & Лот 5: Радови у реци - Уклањање радних острва, вађење таппи и заштита речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена) - по захтеву МГСИ број 953-26303 од 23.10.2019	75,000						75,000
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Престали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	45,000				25,000		45,000
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, Завршни радови на мосту бр.8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора	6,400	6,400			6,400		6,400
	Обилазница Београда, сектор 3, Рехабилитација уводне конструкције моста бр. 8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора	69,000	42,500	30,674		69,000		69,000
	Аутопут А1 (Е-75), Београд - Ниш - Граница са С.Македонијом, деоница Владичин Хан - Д.Нередовац Петља "Врањска Бања" - радови	900,000			140,000	400,000		900,000
	Аутопут А1 (Е-75), Београд - Ниш - Петља "Баточина" - радови	200,000						200,000
	Конструкција зидова за заштиту од буке на државним путевима I А реда број А1 на деоници Београд - Ниш, број А2 на деоници Љбиг - Прельина и број А4 на деоници петља Ниш север - петља Ниш исток	50,000				12,000		50,000
	Извођење радова на отклањању недостатака на деоници државног пута IА реда бр.2, деоница Прельина - Паковаће	200,000				100,000		200,000
	УКУПНО РАДОВИ (А):	1,545,400	48,900	30,674	215,400	612,400		1,545,400
Б)	УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА							
Б.1.	Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката							
Б.1.1.	За пројекте који се финансирају средствима ЈПНС							
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Лот 5: Израда елабората за озакоњење новог и старог моста Бешка	36,000				36,000		36,000
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Лот 5: Израда пројектно-техничке документације за завршетак радова на мостовима Бешка са приступним путем и шумским путем за манастир	8,160				2,160		8,160
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад. Лот 3 & Лот 5: Надзор за радове у реци - Уклањање радних острва, вађење таппи и заштиту речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена)	6,000						6,000

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.09.2024.	01.01.-31.12.2024.
		План	Реализација	План	План	План	План
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад. Лот 3 & Лот 5, радови у реци: - Снимање речног дна за потребе израде пројекта за извођења радова у реци - Уклањање радних острва, вађење талпи и заштита речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена) - Израда пројекта за извођења радова у реци	36,000				36,000	36,000
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	8,400				2,400	8,400
	Аутопут А1 (Е-75), Београд - Ниш - Граница са Северном Македонијом, деоница: Владичин Хан - Д.Нередовац Петља "Врањска Бања" - Услуге надзора и техничке контроле	42,000	6,000	18,000		30,000	42,000
	Аутопут А1 (Е-75), Београд - Ниш - Петља "Баточина" - радови - Услуге надзора и техничке контроле	21,600				9,600	21,600
	Конструкција зидова за заштиту од буке на државним путевима I А реда број А1 на деоници Београд - Ниш, број А2 на деоници Љиг - Прелјина и број А4 на деоници петља Ниш север - петља Ниш исток - Услуге надзора	36,000		6,000		24,000	36,000
	Укупно услуге Б.1.1.	194,160	6,000	24,000		140,160	194,160
Б.1.2.	За пројекте који се финансирају средствима ЕИБ зајмова						
	Укупно услуге Б.1.2.						
Б.1.3.	За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова						
	Укупно услуге Б.1.3.						
	Укупно услуге Б.1.	194,160	6,000	24,000		140,160	194,160
Б.2.	Пројектовање и унапређење безбедности саобраћаја						
	Укупно услуге Б.2.						
Г)	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ						
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију, таксе / накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање потребних дозволе	28,800	7,200	14,400		21,600	28,800
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)	30,000	6,000	12,000		21,000	30,000
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни / привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	18,000	3,600	9,600		15,600	18,000
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	18,000	2,400	8,400		12,000	18,000

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.	01.01.-30.09.2024.	01.01.-31.12.2024.
		План	Реализација	План	Реализација	План	План	План
	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса	7,200	1,200	3,600	6,000	7,200	7,200	7,200
	Оквирни споразум за пружање услуга правно-техничког саветовања и припреме документације ради обештећења инвеститора на текућим уговорима	24,000	4,800	14,400	24,000	24,000	24,000	24,000
	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г):	126,000	20,400	52,800	90,600	126,000	126,000	126,000
	Остала улагања		781					
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈЛ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ":	1,865,560	75,300	292,200	843,160	1,865,560	1,865,560	1,865,560
УЧЕШЋЕ ЈЛ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ЕИБ И СБ								
В)	ПРОЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСЦ) - УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕИБ)							
В.1.	РАДОВИ (променаљиво учешће у финансирању)							
	Појачано одржавање државног пута Б 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Коњерић, од км 153+200 до км 174+300, Л=21,10 км	127,000						127,000
	Појачано одржавање државног пута Б 35, деонице: Мрошина - Прокупље (Орљане), од км 207+502 до км 219+005, Л=11,503 км и Белоглин - Куршумлија - Рударе, од км 237+881 до км 262+136.59, Л=24,256 км	82,700	6,094	82,700	82,700	82,700	82,700	82,700
	Појачано одржавање државног пута Б 33, деоница: Неготин (Радужевац) - Граница СРБ/БУГ (Мокрање), од км 187+335 до км 200+254, Л=12,919 км	200	200	200	200	200	200	200
	Појачано одржавање државног пута Б 33, деоница: Пожаревац (Орљево) - Љешница, од км 19+893 до км 55+404, Л=35,057 км	140,000						140,000
	Појачано одржавање државног пута Б 14, деоница: Граница АПВ (Ковин) - Раља, од км 37+148 до км 50+889,88, Л=13,742 км	100,000						100,000
	Појачано одржавање државног пута Б 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од км 250+024.00 до км 288+180.15, Л=38,156 км		68,934					
	УКУПНО средства за РАДОВЕ (В.1.):	449,900	75,028	82,900	82,900	82,900	82,900	449,900
В.1.2.	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ (променаљиво учешће у финансирању)							
	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: петља Парајин – петља Ражањ, од км 360+249 до км 385+067, Л=24,818 км (лева коловозна трака)	234,000		234,000		234,000		234,000
	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: петља Ражањ – петља Алексинац, од км 385+067 до км 408+778,710, Л=23,711 км (лева коловозна трака)	181,500		181,500		181,500		181,500
	УКУПНО средства за РАДОВЕ (В.1.2.):	415,500		415,500		415,500		415,500

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
V.2.	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ (променљиво учешће у финансирању)										
	Назор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП	50,000						50,000			50,000
	за РС, СБ и ЕИБ радове	50,000						50,000			50,000
	за ЕБРД радове										
	за ЕИБ радове										
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из <u>четврте године</u> Пројекта	7,790		2,029		2,029		7,790		7,790	7,790
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из <u>четврте године</u> Пројекта	2,640		1,290		1,290		2,640		2,640	2,640
	УКУПНО УСЛУГЕ (В.2.):	60,430		3,319		3,319		60,430		60,430	60,430
	УКУПНО	925,830		86,219		86,219		501,719		558,830	925,830
	УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА / ЗАЈМОВИМА:										
	Остала улагања										
	УКУПНО	2,791,390		161,519		161,519		793,919		1,401,990	2,791,390
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА											
ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА РРСП											
РРСП ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 100% финансирање											
А)	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)										
	УКУПНО Хитни радови:										
Б)	УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ										
	УКУПНО Услуге за хитне радове:										
	УКУПНО РРСП СБ и ЕИБ										
	ХИТНИ РАДОВИ:										
РРСП ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање											
	УКУПНО РРСП ЕБРД										
	ХИТНИ РАДОВИ:										
	УКУПНО РРСП ХИТНИ РАДОВИ:										

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План		Реализација		План		План		План	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ОСНОВНОГ РРСЦ (Редовни програм радова из средстава РРСЦ)											
РРСЦ РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - променљив % финансирања											
РАДОВИ											
А)	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, од км 209+141 км до 248+079.38 км, Л=24,944 км - Преостали радови	582,700						436,200			582,700
	Појачано одржавање државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црвенац) - Медвеђа (Глоговац), од км 44+057 до км 58+860, Л=14,803 км	208,310	167,173	46,900		148,310		208,310			208,310
	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Кошерић, од км 153+200 до км 174+300, Л=21,10 км	354,000						354,000			354,000
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Мрошина - Прокупље (Орљане), од км 207+502 до км 219+005, Л=11,503 км и Белогљин - Куршумлија - Рударе, од км 237+881 до км 262+136.59, Л=24,256 км	116,000	115,791	116,000		116,000		116,000			116,000
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Кошерић (Варда) - Пожега, од км 183+075 до км 205+210, Л=22,135 км	635,080		76,360		199,680		443,880			635,080
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од км 288+208.650 до км 311+287, Л=23,078 км	597,570		380,600		473,270		597,570			597,570
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Бабушница - Свође, од км 25+851 до км 45+385, Л=19,534 км	186,180	71,216	67,650		126,180		186,180			186,180
	Појачано одржавање државног пута IIA 186, деоница: Ћуприја (Деспотовац) - Деспотовац, од км 00+000 до км 21+440, Л=21,44 км	253,740				168,740		253,740			253,740
	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Пожаревац (Орљево) - Љешница, од км 19+893 до км 55+404, Л=35,057 км	741,300						494,200			741,300
	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Сомбор (Индустријска зона) - Кула, од км 24+251 до км 63+696, Л=39,445 км	667,000						417,000			667,000
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од км 250+024.00 до км 288+180.15, Л=38,156 км	672,500						538,000			672,500
	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, од км 257+708 до км 282+068, Л=24,360 км	343,400						343,400			343,400
	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Ушће - Рашка (Косовска Митровица), од км 203+694 до км 235+821, Л=32,127 км	453,000									453,000
	Појачано одржавање државног пута IB 14/33, деоница: Граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), IB 14 од км 37+148.19 до км 50+889.88, IB 33 од км 0+634.90 до км 20+029.75, Л=33,136 км	339,500						242,500			339,500

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.	01.01.-30.09.2024.	01.01.-31.12.2024.
		План	Реализација	План	Реализација	План	План	План
	Појачано одржавање државног пута IA1, ЛОТ 1: Брестовац (петља) - Дољевац (петља), кт 457+272 - кт 451+250, L = 6.022 km (лева коловозна трака)	540,000					225,000	540,000
	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Сушица - Дојевиће	407,370						407,370
	УКУПНО РАДОВИ:	7,097,650	354,180	687,510	1,232,180	4,855,980		7,097,650
Б)	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ							
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСР	354,860		63,230	123,210	149,230	231,480	354,860
	за РС, СБ и ЕИБ радове	147,500		61,500	17,976	147,500	147,500	147,500
	за ЕБРД радове	1,730		1,730		1,730	1,730	1,730
	за ЕИВ радове	205,630		105,234			82,250	205,630
	РРСР Пројектовање	115,900	262,651	84,200	115,900	115,900	115,900	115,900
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33 и IB 34: Лот 1: IA 1, Ражањ (петља) - Алексинац (петља), Л= 25,406 км, Лот 2: IB 22, Пожаревац (Орљево) - Љешница, Л=35,057 км и Лот 3: IB 34, Братинац (Набрђе) – Браничево (Трибрде), Л=31,003 км	25,200		18,500		25,200	25,200	25,200
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 15 и IB 21: Лот 1: IB 15, Сомбор (Индустријска зона) - Кула, Л=39,445 км и Лот 2: IB 21, Ивањица - Сјеница, Л=38,300 км	40,700		40,700	262,651	40,700	40,700	40,700
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 22 и IA 147: Лот 1: IA 1, Брестовац (петља) - Дољевац (петља), Л=6,903 км, Лот 2: IB 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Л=32,103 км и Лот 3: IB 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Л=24,360 км	50,000		25,000		50,000	50,000	50,000
	УКУПНО УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ:	470,760	385,861	147,430	265,130	347,380	470,760	470,760
В)	ОБУКА							
	Обука/тренинг							
	УКУПНО ОБУКА:							
	УКУПНО РРСР СБ и ЕИВ РАДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	7,568,410	740,041	834,940	1,497,310	5,203,360	7,568,410	7,568,410

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	План	План	План	План	План
РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање											
А) РАДОВИ											
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), од км 128+426.00 до км 152+769.23, П=24,343 км										
	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница : петља Парафин - петља Ражањ, од км 360+249 до км 385+067, П = 24,818 км (лева коловозна трака)										
	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: петља Ражањ – петља Алексинац, од км 385+067 до км 408+778,710, П=23,711 км (лева коловозна трака)										
	УКУПНО РАДОВИ:										
	УКУПНО РРСП ЕБРД										
	РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:										
	УКУПНО РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	7,568,410	834,940	740,041	740,041	1,497,310	1,497,310	5,203,360	5,203,360	7,568,410	7,568,410
	УКУПНО РРСП СБ И ЕИБ:	7,568,410	834,940	740,041	740,041	1,497,310	1,497,310	5,203,360	5,203,360	7,568,410	7,568,410
	УКУПНО РРСП ЕБРД:										
	УКУПНО РРСП:	7,568,410	834,940	740,041	740,041	1,497,310	1,497,310	5,203,360	5,203,360	7,568,410	7,568,410
	УКУПНО										
	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ ИНО-ЗАЈМОВА	7,568,410	834,940	740,041	740,041	1,497,310	1,497,310	5,203,360	5,203,360	7,568,410	7,568,410
	(позиција 9. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):										
	ОСТАЛЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ										
	(планиране у Програму пословања за 2024. годину кроз позиције:										
	2. Одржавање и 8. Систем мале путарине)										

Датум: _____

Овлашћено лице:



ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

31-07-2024

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	1,586,169,459			
од 3 месеца до 12 месеци	44,721,209			
дуже од 12 месеци	671,228,973			
УКУПНО:	2,302,119,640			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	11,437,753,679			
од 3 месеца до 12 месеци	246,859,483			
дуже од 12 месеци	29,697,002			
УКУПНО:	11,714,310,164			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Број спорова у периоду 01.01 - 31.03.2024.*	5	12,352,243.90	72	34,669,911.94

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
1. Тужилац Ковачевић Милан, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: оштећење објекта услед клизишта. Предмет активан.	7,171,224.36
2. Тужилац Васиљевић Трипковић Ирена, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: животиња на путу. Предмет активан.	6,227,219.00
3. Тужилац Осигуравајуће друштво Швајцарске, тужени Фрост Лајн. Основ спора: неочишћен коловоз. Предмет активан.	1,309,760.00
4. Тужилац Миленијум осигурање, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: животиња на путу. Предмет активан.	1,272,340.16
5. Тужилац Антоновки Љупчо, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: животиња на путу. Предмет активан.	1,212,277.87
6. Тужилац Ђонлић Милица, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: накнада штете одрон. Предмет активан.	1,071,839.00
7. Тужилац ЈП "Путеви Србије", тужени Лари транспорт, . Основ спора: ванредни превоз. Предмет активан.	11,987,548.00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

II
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
Број 953-15204/М-22
Датум 31-07-2024
Београд, Београдска улица, 11000 Београд Ср. 202

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године

Београд

Јули 2024. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Путеви Србије“
Седиште: Београд, Булевар краља Александра бр.282
Претежна делатност: 4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број: 20132248
ПИБ: 104260456
Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности ЈП „Путеви Србије“ дате су у Закону о путевима и Статуту ЈП „Путеви Србије“.

ЈП обавља делатност управљања државним путевима, која обухвата:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Претежна делатност је изградња путева и аутопутева.

ЈП обавља и друге делатности, у складу са законом и оснивачким актом.

ЈП обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

ЈП је дужно да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту државног пута и да омогући несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2024. годину донео је Надзорни одбор 9. јула 2024. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 11. јула 2024. године („Сл.гласник РС“ бр.59/24).

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за први квартал 2024. године.**

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Програмом пословања за 2024. годину (сагласност Владе објављена у „Сл.гласнику РС“ бр.59/24) Одржавање је планирано у износу од 35.402,9 милиона динара. Износ за одржавање планиран је на основу расположивих средстава, док су потребна улагања далеко већа.

Већа улагања од планираних бележе се код Одржавања путева, првенствено због санације клизишта, одрона и хитних поправки путева за несметано одвијање саобраћаја. Недовољно одржавање утиче нарочито на већи ниво ургентног одржавања.

Радови на одржавању проистичу из потребе да пут одговара намени због које је грађен, а пре свега да омогући безбедно одвијање саобраћаја, транспорт људи и материјалних добара, да повеже људе и побољша им услове живота. Радови на одржавању проистичу и из потребе да се пут, као грађевински објекат, заштити од свих штетних утицаја, односно да се очува његова реална и употребна вредност (очува раније уложени капитал). Због тога се путеви морају одржавати континуирано, ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи (АОП 1001) реализовани су у планираном износу (индекс реализације 100).

Реализација на (АОП 1011) износи 14.403,7 милиона динара, од чега се на Субвенције из буџета Републике Србије односи 4.295,5 милиона динара, чија је намена Рехабилитација и ургентно одржавање државних путева (по чл. 69. и 70. Закона о путевима), док се највећи преостали део односи на приходе од Путарине. Реализација Осталих пословних прихода је у складу са планом.

Код Пословних расхода (АОП 1013) бележи се мања реализација од планиране (индекс реализације 98), због мање реализације на позицији Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (АОП 1016) у износу од 614,6 милиона динара (индекс реализације 68). Мања реализација на овој позицији настаје јер је зарада за март исплаћена у априлу.

Разлика Пословних прихода (АОП 1001) у износу од 14.449,9 милиона динара и Пословних расхода (АОП 1013) у износу од 17.500,3 милиона динара даје Пословни губитак (АОП 1026) у износу од 3.050,4 милиона динара.

У првом кварталу 2024. године планиран је Пословни губитак у износу од 3.339,3 милиона динара, а реализован је Пословни губитак у износу од 3.050,4 милиона динара.

Финансијски приходи (АОП 1027) остварени су у износу од 2,9 милиона динара (индекс реализације 100).

Финансијски расходи (АОП 1032) реализовани су у износу од 112,3 милиона динара (индекс реализације 99) и највећим делом се састоје од Расхода камата (АОП 1034). Реализован износ нешто је мањи од планираног због мањег девизног курса по коме се врши плаћање камата по кредитима, од пројектованог.

Разлика Финансијских прихода (АОП 1027) у износу од 2,9 милиона динара и Финансијских расхода (АОП 1032) у износу од 112,3 милиона динара даје Губитак из финансирања (АОП 1038) у износу од 109,4 милиона динара (индекс реализације 99).

Исказани нето резултат показује нето губитак за први квартал 2024. године (АОП 1055) у износу од 3.655,2 милиона динара, највећим делом због Пословног губитка (3.050,4 милиона динара).

2. БИЛАНС СТАЊА

У Обрасцу 1А Биланс стања не бележе се већа одступања од планираних вредности. Планирана укупна актива и пасива на дан 31.03.2024. године износи 563.707,3 милиона динара, док реализована укупна актива и пасива износи 563.999,8 милиона динара (индекс реализације 100).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности обухватају приливе по основу: Прихода из буџета (Субвенције и Приход од Министарства финансија за експропријацију), Сопствених прихода, и средстава РРСП зајма (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја), део који се финансира из ЕИБ зајма.

Одливи готовине из пословних активности обухватају исплате добављачима и дате авансе за следеће позиције улагања: Одржавање, део позиција Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на пословне активности.

Поред тога, одливи готовине из пословних активности обухватају исплате за Зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, Плаћене камате (Панонска банка и Поштанска штедионица) и Одливе по основу осталих јавних прихода.

Одливи готовине из активности инвестирања обухватају исплате за следеће позиције улагања: Студије и пројекти, Изградња, реконструкција и рехабилитација, Решавање имовинско-правних односа, Изградња, реконструкција и рехабилитација из ино-зајмова и део позиција: Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на активности инвестирања.

Одливи готовине из активности финансирања обухватају плаћене главнице (Панонска банка и Поштанска штедионица).

У Обрасцу 1Б Извештај о токовима готовине, не бележе се одступања у односу на планирани ниво.

Готовина на крају обрачунског периода (АОП 3055) износи 1.058,1 милиона динара (индекс реализације 100).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Све позиције са износима у Обрасцу 2. Трошкови запослених се налазе у оквиру планираних средстава, осим код следећих позиција:

- За позицију под ред.бр. 11) Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, реализација је већа од планиране због повећаног обима посла
- За позицију под ред.бр. 28) Стипендије, реализација је већа од планиране због исплате по решењима која се односе на октобар 2023. године

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП „Путеви Србије“ на дан **31.12.2023.** године било је запослено **2.235** радника, од којих **1.938** на неодређено време и **297** на одређено.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано **5** лица.

На крају првог квартала 2024. године (на дан **31.03.2024.**) било је запослено **2.214** радника, од којих **1.957** на неодређено време и **257** на одређено.

У односу на број запослених на дан 31.12.2023. године, број радника је мањи за **21** и то:

- Број радника на неодређено време већи је за **19**:
 - Пријем се бележи код **35** радника, који су прешли са одређеног на неодређено време
 - Одлив кадрова бележи се код **16** радника, и то: у пензију је отишло **9** радника, **5** радника су напустила Предузеће на лични захтев, један радник је добио отказ због повреде радне обавезе, док је смрт наступила код једног радника.
- Број радника на одређено време мањи је за **40**:
 - Пријем се бележи код **9** радника, и то: два радника примљена су уз сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, **6** радника примљена су као замена, док је код једног радника дошло до продужења радног века
 - Одлив кадрова бележи се код **49** радника, и то: **35** радника прешла су са одређеног на неодређено време, **10** радника су напустила Предузеће на лични захтев, док је код **4** радника истекао уговор.

По основу уговора (рад ван радног односа) ангажовано је **5** лица, као и на дан 31.12.2023. године.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У првом кварталу 2024. године просечна нето зарада запослених без пословодства износи **75.612** динара (брutto **104.297** динара), у односу на планирану у износу од **78.010** динара (брutto **107.718** динара).

Просечна нето зарада пословодства у истом периоду износила је **221.834** динара (брutto **312.887** динара), у односу на планирану у износу од **222.394** динара (брutto **313.686** динара).

У првом кварталу 2024. године најнижа појединачна нето зарада износила је **53.728** динара (брutto **73.078** динара), а највиша **251.341** динара (брutto **354.981** динара).

Најнижа појединачна реализована зарада (**53.728** динара) је већа од планиране (**49.060** динара), јер је испоштвана исплата прописане минималне зараде за 2024. годину, тј. доплата до тог износа.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2024. годину Субвенције су планиране у износу од **11.800,0** милиона динара, а Остали приходи из буџета у износу од **8.700,0** милиона динара (Министарство финансија, за експропријацију).

Субвенције:

Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2024. годину (05 Број: 401-12786/2023 од 28.12.2023. године) средства субвенција за ЈП „Путеви Србије“ планирана су у износу од **11.800,0** милиона динара и дата је намена коришћења средстава субвенција на следећи начин:

(у динарима)

- За рехабилитацију и ургентно одржавање државних путева (по чл. 69. и 70. Закона о путевима) 10.874.326.322,50
- Учешће Републике Србије у Пројекту рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја 925.673.677,50

Укупно: 11.800.000.000,00

Средства за реализацију програма обезбеђена су у Закону о буџету Републике Србије за 2024. годину, Раздео 22 – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја, Функција 450 – Саобраћај, Програмска активност 0001 – Друмски транспорт, путеви и безбедност саобраћаја, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Остали приходи из буџета (за експропријацију): Раздео 16 - Министарство финансија, Програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност 5001 - Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката, Економска класификација 541-Земљиште. Средства **Министарства финансија** у износу од **8.700,0 милиона динара** планирана су за позицију Решавање имовинско-правних односа.

У првом кварталу 2024. године из буџета је пренето:

- **Субвенције: 4.418,3 милиона динара**, што у односу на планираних 4.720,0 милиона динара представља 94%. Мање је пренето 301,7 милиона динара.
- **Остали приходи из буџета: 1.761,2 милиона динара**, што у односу на планираних 2.175,0 милиона динара представља 81%. Мање је пренето 413,8 милиона динара.

У наредној табели даје се приказ планираних и пренетих средстава из буџета у првом кварталу 2024. године.

**УПОРЕДНИ ПРИКАЗ
СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИХ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА
У 2024. ГОДИНИ**

(у динарима)

	ПЛАН 2024.		ПРЕНЕТО из буџета 2024.		%	
	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета
Јануар			36,876,577			
Фебруар			2,170,632,187	252,882,187		
Март			2,210,834,550	1,508,359,546		
I квартал	4,720,000,000	2,175,000,000	4,418,343,314	1,761,241,733	94%	81%
Април						
Мај						
Јун						
II квартал	4,720,000,000	2,175,000,000				
Свега	9,440,000,000	4,350,000,000				
Јануар - Јун:						
Јули						
Август						
Септембар						
III квартал	1,180,000,000	2,175,000,000				
Свега	10,620,000,000	6,525,000,000				
Јануар - Септембар:						
Октобар						
Новембар						
Децембар						
IV квартал	1,180,000,000	2,175,000,000				
Свега	2,360,000,000	4,350,000,000				
Јули - Децембар:						
УКУПНО	11,800,000,000	8,700,000,000				
2024. година:						

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2024. годину нису планирана средства за Спонзорство, Донације и Спортске активности.

Репрезентација је планирана на годишњем нивоу у износу од 2,0 милиона динара, од чега у првом кварталу 2024. године 800.000 динара. Реализација у периоду 01.01-31.03.2024. износи 799.245 динара (100% планираног износа).

Трошкови репрезентације односе се на трошкове снабдевања пијаћом водом и безалкохолним пићима запослених радника на наплатним станицама (инкасанти, радници обезбеђења, пословође, спремачице, бројачи пазара, техничка служба, теренска контрола, возачи, сакупљачи, магационери итд.), као и осталих запослених, обзиром да већина наплатних станица није снабдевано пијаћом водом, па је неопходно обезбедити минималне услове за рад.

Реклама и пропаганда је планирана на годишњем нивоу од 38,8 милиона динара, кроз две позиције:

1. Трошкови ЈП „Путеви Србије“ 15,3 милиона динара, и то:
Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспеката, плаката,
2. Систем наплате путарине 23,5 милиона динара, и то:
 - Рекламна кампања у циљу повећања коришћења ЕНП 20,0 милиона динара
 - Учешће и излагање на сајмовима у земљи 3,5 милиона динара

Од планираних 14,82 милиона динара за први квартал 2024. године за позицију Реклама и пропаганда, реализовано је 7,7 милиона динара (7.679.299 динара) или 52% планираног износа.

У реализованих 7.679.299 динара за позицију Реклама и пропаганда садржано је 2.203.073 динара на име учешћа на сајмовима (Међународни сајам туризма у Београду, 22-25. фебруара 2024. и Међународни сајам аутомобила у Београду, 21-27. марта 2024. године).

Остали трошкови рекламе и пропаганде реализовани су у износу од 5,5 милиона динара и односе се на: информисање јавности о раду ЈП „Путеви Србије“, израду документарног материјала по фазама изградње инфраструктурних објеката, штампање флајера и брошура, рекламни и промо материјал.

Улагање у рекламну кампању у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине (ЕНП) има позитивне ефекте, што се огледа у следећем:

У првом кварталу 2024. године реализовани приход од ЕНП-наплате у односу на исти период 2023. године, већи је за 35,65%. Учешће прихода од ЕНП у односу на укупан приход од путарине у првом кварталу 2024. године износи 64,03%, док је у истом периоду 2023. године учешће износило 62,34%.

Број ЕНП трансакција у првом кварталу 2024. године, у односу на исти период 2023. године, већи је за 15,90%. Процент учешћа ЕНП трансакција возила четврте категорије у свим трансакцијама возила четврте категорије, у првом кварталу 2024. износи 83,57% (у истом периоду 2023. године 83,72%).

Рекламна кампања повећања коришћења електронске наплате путарине, спроводи се у циљу подизања свести и информисања што већег броја грађана о погодностима електронске наплате путарине, односно коришћења уређаја за електронску наплату путарине (ЕНП).

Електронска наплата путарине представља савремени модел бесконтактног плаћања путарине употребом уређаја за електронску наплату путарине за одговарајућу категорију возила.

Коришћење електронске наплате путарине омогућава следеће предности:

- пролазак посебно означеним саобраћајним тракама без заустављања
- једноставност наплате путарине без задржавања и употребе готовинског плаћања
- комфорну и безбедну возњу уз избегавање евентуалних застоја
- јефтинију путарину уз остваривање различитих попушта
- заштиту животне средине кроз смањење емисије штетних гасова

Електронска наплата путарине је све заступљенија у Републици Србији, захваљујући маркетиншким активностима које спроводи ЈП „Путеви Србије“.

Рекламна кампања је била такође део Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ од 2016. до 2023. године. У наведеним годинама бележи се највећи пораст броја корисника електронске наплате путарине.

Основни циљ промоције ЕНП није остваривање прихода од продаје уређаја за електронску наплату путарине (ЈП „Путеви Србије“ не остварује профит од продаје уређаја за ЕНП), већ повећање броја корисника овог вида плаћања путарине.

Препорука Европске комисије је да електронска наплата путарине учествује у укупном промету возила минимум 50%. У овом тренутку учешће електронске наплате путарине у Републици Србији у односу на укупан број трансакција у систему наплате путарине износи 49,73%.

Једини начин да најшира јавност добије сазнања о погодностима и предностима коришћења електронске наплате путарине јесте информисање путем јавних гласила. Број корисника електронске наплате путарине у великој мери зависи од нивоа информисаности корисника аутопутева о предностима електронске наплате путарине.



9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености ЈП „Путеви Србије“ на дан **31.03.2024. године** износи **22.181,5 милиона динара**, односно 188,9 милиона ЕУР и 0.5 милиона УСД.

Од укупне кредитне задужености на домаће кредите се односи 410,9 милиона динара, док на ино-кредите 21.770,6 милиона динара.

ЈП „Путеви Србије“ је у току првог квартала 2024. године извршило плаћање по основу домаћих кредита (Поштанска штедионица и Панонска банка – Banca Intesa) у износу од 334,2 милиона динара, од чега се на главницу односи 323,5 милиона динара, а на камату 10,7 милиона динара.

Отплата ино-кредита у току првог квартала 2024. године извршена је у укупном износу од 1.660,6 милиона динара, односно у валути 13,5 милиона ЕУР. На отплату главнице дуга односи се износ од 1.256,4 милиона динара, а на камату износ од 404,2 милиона динара. Обавезе по ино-кредитима налазе се у члану 3. Закона о буџету Републике Србије у групи индиректних обавеза – спољњег дуга и индиректних обавеза – унутрашњег дуга.

Пошто су приходи ЈП „Путеви Србије“ недовољни за отплату горе наведених кредита, планирана су средства у буџету Републике Србије за 2024. годину, на апропријацији Министарства финансија, ради покрића обавеза по основу наведених кредита.

У току првог квартала 2024. године није било новог кредитног задужења за ЈП „Путеви Србије“

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Анализом реализованих улагања у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године у Обрасцу 10 може се уочити да су највећа улагања у **експропријацију** извршена на следећим деоницама: Е-763 (Милош Велики) Прељина – Пожега (246,1 милиона динара), Е-80 Ниш – Мердаре (204,5 милиона динара), Сурчин – Нови Београд (142,2 милиона динара), Шабац – Лозница (84,5 милиона динара), Јужна обилазница око Ваљево (69,4 милиона динара), Ваљево – Лајковац (59,9 милиона динара), Коридор 10 Баточина – Крагујевац (46,6 милиона динара).

Код **студија и пројектовања** у првом кварталу 2024. године највећа улагања су на изради студија и пројектне документације са издацима за техничку контролу на државном путу IА-2 Сурчин – Нови Београд (313,6 милиона динара).

Значајна улагања бележе се и на позицији Државни путеви IБ реда – брзе саобраћајнице, пре свега:

- Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда, Краљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар (68,1 милиона динара)
- Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње постојеће путне мреже (државни пут IА-168 и државни пут IБ-400) у државни пут IБ реда, од државног пута IБ-35 од чвора Душановац до краја КО Прахово (13,2 милиона динара)
- План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње уклапања брзе саобраћајнице IБ реда Крагујевац - Баточина на аутопуту Е-75 и петље "Баточина" (12,8 милиона динара)

Код пројеката Државни путеви IБ реда, највећа улагања су у изради Планско-техничке документације за изградњу Обилазнице око Власотинца (3,6 милиона динара) и Идејног пројекта са Студијом оправданости измештања државног пута IБ-29 (M-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (2,7 милиона динара).

Код пројеката Државни путеви II реда бележе се улагања у Планско-техничку документацију за изградњу и реконструкцију државног пута IIA-197 Каона - Ивањица, деоница: Дубац – Луке (4,5 милиона динара).

На осталим планираним позицијама није било реализације у првом кварталу 2024. или се бележи симболична реализација.

Већа реализација очекује се у наредним кварталима.

Код **Изградње, реконструкције и рехабилитације из сопствених средстава** у првом кварталу 2024. години укупна реализација износи 31,5 милиона динара, од чега 30,7 милиона динара на Обилазници Београда, сектор 3, Рехабилитација узводне конструкције моста бр. 8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора

На осталим позицијама није било реализације у извештајном периоду.

Код **Учешћа ЈП „Путеви Србије“ у кредитима ЕИБ и СБ** у првом кварталу 2024. години укупна реализација износи 76,4 милиона динара, од чега је највећа реализација (68,9 милиона динара) на Појачаном одржавању државног пута IБ 21, деоница: Ивањица – Сјеница.

Изградња, реконструкција и рехабилитација из средстава ино-зајмова:

Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РПСП зајам):

Из средстава основног РПСП (Редовни програм радова) у првом кварталу 2024. године реализовано је 740,0 милиона динара, из средстава ЕИБ кредита, од чега Услуге на пројекту 385,8 милиона динара, а Радови 354,2 милиона динара.

Услуге на пројекту обухватају Надзор (123,2 милиона динара) и РПСП пројектовање (262,6 милиона динара), и то: Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IБ 15 и IБ 21: Лот 1: IБ 15, Сомбор (Индустријска зона)-Кула, и Лот 2: IБ 21, Ивањица – Сјеница.

Остале инвестиције у Обрасцу 10 обухватају реализацију на инвестицијама, које су планиране Програмом пословања за 2024. годину кроз позиције Одржавање и Систем наплате путарине, а не налазе се у Прилогу 16 Програма пословања за 2024. годину.

Реализација осталих инвестиција у првом кварталу 2024. години износи 1.239,4 милиона динара. Кроз позицију Одржавање реализовано је 79,0 милиона динара, и то: IБ-38 Крушевац – Разбојна (56,9 милиона динара), IIA-158 Алексинац – Катун (14,5 милиона динара) и Обилазница око Новог Пазара (7,6 милиона динара).

Кроз позицију Систем наплате путарине реализовано је 1.160,4 милиона динара (проширење наплатних станица на државним путевима IA реда, A1, A2 и A4).

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Стање потраживања ЈП „Путеви Србије“ на дан 31.03.2024. године износи 2.302,1 милиона динара.

На потраживања старија од годину дана односи се износ од 671,2 милиона динара.

Потраживања од 3 месеца до 12 месеци износе 44,7 милиона динара, а потраживања до 3 месеца износе 1.586,2 милиона динара.

Од укупног износа потраживања на дан 31.03.2024. године највећи износ се односи на фактуре издате купцима за пуњење тагова - post paid и то 1.150,2 милиона динара. Потраживања за пуњење тагова преко дистрибутера износе 172,6 милиона динара.

Потраживања по основу закупа дела земљишног појаса јавног пута износе 267,5 милиона динара, од којих је утужено 68,8 милиона динара.

Потраживања по основу годишњих накнада за комерцијалне објекте износе 90,6 милиона динара, од чега је утужено 77,5 милиона динара.

Потраживања по основу накнаде за путарину по изјави износе 149,0 милиона динара.

Потраживања по основу накнаде за ванредни превоз износе 28,3 милиона динара.

Стање обавеза ЈП „Путеви Србије“ на дан 31.03.2024. године износи 11.714,3 милиона динара.

На обавезе старије од годину дана односи се износ од 29,7 милиона динара.

Неизмирене обавезе од 3 до 12 месеци износе 246,9 милиона динара, а обавезе до 3 месеца износе 11.437,7 милиона динара.

Стање неизмирених обавеза на дан 31.03.2024. које се финансирају из сопствених средстава је **11.277,8 милиона динара**, од којих се највећим делом односе на добављаче за одржавање путева. Износ од **317,3 милиона динара** се односи на обавезе за експропријацију које се финансирају из средстава Министарства финансија.

Стање неизмирених обавеза на дан 31.03.2024. које се финансирају из кредитних средстава је **119,2 милиона динара**, из РРСП зајма.

Укупан број спорова у периоду 01.01.-31.03.2024. године је 77. Број спорова где је ЈП „Путеви Србије“ страна која тужи је 5, чија је укупна вредност 12,4 милиона динара. Број спорова где је ЈП „Путеви Србије“ тужена страна је 72, чија је укупна вредност 34,7 милиона динара.

Спор у текућој години који је од највећег значаја за Предузеће, у смислу утицаја на резултат пословања, је спор чија је вредност 12,0 милиона динара. Тужилац: ЈП „Путеви Србије“, тужени „Ларц транспорт“. Основ спора: ванредни превоз. Предмет активан.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Улагања у путеве имају карактер дугорочних капиталних инвестиција и захтевају на дуги рок стабилне изворе средстава.

Промене у систему финансирања државних путева у претходној деценији дате су у следећем хронолошком приказу.

Пре увођења субвенција, у 2011. години од акцизе је уплаћено **18,5 милијарди динара**. Уплаћен износ субвенција у наредним годинама износио је:

(у милијардама динара)

2012.	8,3
2013.	5,3
2014.	7,4
2015.	6,9
2016.	7,1
2017.	6,6
2018.	7,8
2019.	9,1
2020.	26,9
2021.	29,2
2022.	22,6
2023.	25,0

Као резултат додатних средстава Субвенција, у 2020. години остварена је нето добит у износу од 5,1 милијарди динара. Остварена нето добит је Одлуком о расподели остварене добити за 2020. годину (I број 953-23385/21-5), Надзорни одбор донео је на седници одржаној 19. октобра 2021.године, Влада Републике Србије дала сагласност 2. децембра 2021. године (05 број: 41-11101/2021), распоређена за покриће губитка из ранијих година. Претходних година бележио се губитак, као последица недовољних и нестабилних средстава за потребан ниво улагања.

Само у 2011. години ЈП „Путеви Србије“ остварило је нето добит (72,8 милиона динара), што је резултат 20% акцизе на деривате нафте у тој години, када је уплаћено 18,5 милијарди динара. Иначе, акцизе као извор финансирања путева постојале су од 2006. закључно са 2011. годином (10% у 2006. и 2007. години, 15% у 2008. години, 20% у периоду 2009-2011. година).

Законом о изменама Закона о јавним путевима („Сл.гласник РС“ бр.101/11), од 2012. године акциза на деривате нафте и течног нафтног гаса постала је у целини приход буџета Републике Србије (субвенције из буџета).

Планирани износ субвенција за **2024.** годину је **11,8** милијарди динара.

Датум_____

В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Милош Адамовић, дипл.ек.