



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Бр. 953-16105/25-20
3.0-07-2025
Служба за издавање докумената

ИЗВЕШТАЈ

о степену реализације Програма пословања

за други квартал 2025. године

Београд

Јул 2025. године



ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Пословно име:	Јавно предузеће "Путеви Србије"
Скраћено пословно име:	ЈП "Путеви Србије"
Оснивач:	Република Србија
В.д. директора:	Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. – вршилац дужности
Делатност:	управљање државним путевима
Шифра делатности:	4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	20132248
ПИБ:	104260456
ЈББК:	11001
Надлежно министарство:	Министарство привреде
Седиште:	Београд, Булевар краља Александра бр.282
Телефон:	011/30-40-700
Факс:	011/30-40-614
Интернет презентација:	www.putevi-srbije.rs
E-mail:	office@putevi-srbije.rs

Законом о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност управљања државним путевима обавља јавно предузеће које оснива Влада.

Влада је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ("Сл.гласник РС" бр.115/05).

На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, 23.02.2006. године.

До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је Републичка дирекција за путеве.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за генералног директора ЈП "Путеви Србије" именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.105/13) за вршиоца дужности директора ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Решењем Владе Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.144/20) именован је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“, чији је председник Милош Адамовић, дипл. економиста. У истом броју „Сл.гласника РС“ објављено је именовање новог члана Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“, Аните Димоски, дипл.инж.саобраћаја. Није било промена осталих чланова Надзорног одбора У „Сл.гласнику РС“ бр.101/24 објављено је Решење о разрешењу члана Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“, Аните Димоски.

Решењем Владе Републике Србије 24 Број: 119-6247/2025 од 18. јуна 2025. године („Сл.гласник РС“ бр.52/25) именује се председник Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“, Милош Адамовић и члан Надзорног одбора, Предраг Рајић.

Влада Републике Србије донела је Одлуку о усклађивању пословања ЈП „Путеви Србије“ са Законом о јавним предузећима 05 број 023-9226/2016 од 5. октобра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.82/16).

Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној дана 25. маја 2018. године донела је Закон о путевима. Указ о проглашењу Закона о путевима донет је 31. маја 2018. године. Закон о путевима објављен је у „Сл.гласнику РС“ бр.41/18.

Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.95/18) у примени је од 1. јануара 2019. године. Измене Закона о накнадама за коришћење јавних добара, у наредним годинама, објављене су у „Сл.гласнику РС“ бр. 49/19, 86/19 – усклађени дин.изн., 156/20 – усклађени дин.изн., 15/21 – доп. усклађених дин.изн., 15/23 – усклађени дин.изн., 92/23, 120/23 – усклађени дин.изн. и 99/24 – усклађени дин.изн.

1. УВОД

Закон о јавним предузећима објављен је у „Сл.гласнику РС“, бр.15/16 од 25.02.2016. године, а ступио је на снагу 4. марта 2016. године.

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) прописано је да је јавно предузеће чији је оснивач Република Србија дужно да министарству доставља **тримесечне извештаје** о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања.

Сходно одредби члана 63. став 4. Закона о јавним предузећима, донет је **Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима тримесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр.131/21), који је ступио на снагу 31. децембра 2021. године. Даном ступања на снагу овог правилника престао је да важи **Правилник о обрасцима тримесечних извештаја** о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Сл.гласник РС“, бр.36/13, 27/14 и 38/15).

Одредбама члана 2. Правилника прописани су обрасци који су саставни део сваког тримесечног извештаја. Обрасци који се квартално достављају су:

- 1) Образац 1. Биланс успеха
- 2) Образац 1А. Биланс стања
- 3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине
- 4) Образац 2. Трошкови запослених
- 5) Образац 3. Динамика запослених
- 6) Образац 4. Распон планираних и исплаћених зарада
- 7) Образац 5. Приходи из буџета
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене
- 9) Образац 7. Расподела остварене добити / покриће губитка
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама
- 13) Образац 11. Потраживања, обавезе и судски спорови
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Образац 12. представља основни извештај, а остали обрасци представљају прилоге овог извештаја.

Обрасци од 1) до 12) овог правилника попуњавају се кумулативно, са почетком календарске године, и то за следећи период:

- 1) од 1. јануара до 31. марта
- 2) од 1. јануара до 30. јуна
- 3) од 1. јануара до 30. септембра
- 4) од 1. јануара до 31. децембра.

Министарство привреде је донело **Упутство о начину достављања образаца тримесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-72/2016-9 од 11. априла 2016. године. Упутством су ближе уређени начин и рокови достављања поменутих образаца.

Министарство привреде је донело Упутство о начину и роковима достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-218/2021-09-03 од 27. децембра 2022. године. Упутством су ближе уређени начин и рокови достављања поменутих образаца, тако да ће се почевши од Извештаја за период 01.01.-30.09.2023. године, достављање Извештаја вршити искључиво путем Информационе платформе, којом управља Министарство привреде.

Новим Упутством о начину и роковима достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-218/2021-09-04 од 20. октобра 2023. године рок за достављање Извештаја искључиво путем Информационе платформе пролонгиран је на доставу извештаја за период 01.01. – 31.03.2024. године.

Обрасци се достављају Министарству привреде и ради информисања Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у року од 30 дана од дана истека тромесечја, сагласно члану 63. став 3. Закона.

На основу достављених тромесечних извештаја, министарство сачињава и доставља Влади информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности, сагласно члану 64. Закона.

Из образаца се може закључити да је тромесечно извештавање конципирано према обавезним елементима које садржи годишњи програм пословања јавних предузећа.

Према члану 60. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), годишњи, односно трогодишњи програм пословања обавезно садржи: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; планиране набавке; план инвестиција; планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; план зарада и запошљавања; критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2025. годину усвојен је на Надзорном одбору 05. маја 2025. године, а Влада Републике Србије дала сагласност на седници одржаној 15. маја 2025. године („Сл.гласник РС“ бр. 42/25).

У овом материјалу даје се Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за други квартал 2025. године.

У Извештају су обрађени сви обрасци, према Правилнику о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр.131/21).

Обрасци су попуњени кумулативно, са почетком календарске године (за период од 1. јануара до 30. јуна 2025. године), у складу са наведеним Правилником.



V
JAVNO PREDUZEĆE "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Број

Датум

953-16/05/15-21
30-07-2025
Слободан БАНДОВИЋ ПРЕДСЕДНИК УПРАВИЛАНЈА 282

2. ОБРАСЦИ

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 30.06.2025. године*

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година		План 01.01-31.12.2025. Текућа година		01.01-30.06.2025. године		Процент реализације 01.01-30.06.2025. / План
			4	3	5	6	7	8	
1	2	3							
60	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	59,777,230		61,223,417	33,091,483	21,992,957	66%	
60D, 602 и 604	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	207,233		248,600	100,200	73,643	136%	
60D, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	207,233		248,600	100,200	73,643	136%	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004							
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005							
61D, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1006							
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1007							
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008							
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009							
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010							
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	59,569,997		60,974,817	32,991,483	21,919,314	66%	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012							
50	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	69,761,804		48,991,393	17,414,261	31,944,441	183%	
51	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	207,566		248,011	99,963	73,449	73%	
52	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1,134,433		1,155,000	580,000	633,412	109%	
52D	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	3,879,854		4,628,098	2,266,786	1,781,932	79%	
52D	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2,935,574		3,483,834	1,709,904	1,367,348	80%	
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	444,799		527,801	259,050	207,220	80%	
52 осим 52D и 521	3. Остали лични расходи и поене	1019	499,481		616,464	297,832	208,364	70%	
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	15,372,607		17,500,000		831		
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021							
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	46,731,856		22,960,284	13,352,513	28,356,449	212%	
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	84,828						
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2,350,660		2,500,000	1,115,000	1,097,368	98%	
	IX. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			12,232,023	15,677,422			
	X. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	9,984,574				9,951,484		
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	201,810		41,000	15,368	32,657	213%	
66D и 661	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1028							
662	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1029	40,245		40,000	15,000	32,530	217%	
663 и 664	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1030	161,328		750	250	8	3%	
665 и 669	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1031	237		250	118	119	101%	
	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1032	821,972		958,847	91,706	171,714	187%	
	Y. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1033							
56D и 561	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1033							
562	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1034	798,951		699,975	85,686	133,117	155%	
563 и 564	II. РАСХОДИ КАМАТА	1035	22,989		258,832	6,000	38,543	642%	
565 и 569	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1036	32		40	20	54	270%	
	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1037							
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1038	620,162		917,847	76,338	139,057	182%	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0								

УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ
3-82078-20
10-06
Копија Александра 281

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године		Процент реализације 01.01-30.06.2025. / План 01.01-30.06.2025.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	21,666	21,000	8,000	0	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	138,704	2,000	0	0	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	318,945	222,900	82,000	332,617	406%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	928,714	925,000	650,000	570,716	80%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	60,319,651	61,508,317	33,197,051	22,358,231	67%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	71,651,194	50,877,240	18,155,967	32,686,871	180%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		10,631,076	15,041,084		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	11,331,543			10,328,640	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКИ И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКИ И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	39,438	40,000	20,000	568,774	2844%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		10,591,076	15,021,084		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	11,370,981			10,897,414	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 зг. сг. сг. сг.	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	50,518				
722 пот. сг. сг.	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		10,591,076	15,021,084		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	11,421,499			10,897,414	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Уложена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Посебнај за трансакције за које се извештај саставља

Датум:

М.П.

Овлашћено лице:



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2025. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стане на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.06.2025. године		Процент рефинансирања (реалитет) на дан 30.06.2025.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
А. АКТИВА							
А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ							
00		0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	564,991,483	563,630,465	561,488,285	566,398,562	99%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	186,251	194,214	182,214	188,261	98%
010	1. Улагана у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	186,037	194,000	182,000	188,037	98%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина унета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	214	214	214	214	100%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНОСТНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	564,803,232	563,436,251	561,286,061	566,210,311	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	520,134,053	502,943,517	520,143,517	535,519,124	103%
023	2. Постројења и опрема	0011	2,224,775	2,040,000	2,300,000	2,396,367	104%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема у лизингу и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	30,450,103	56,652,734	38,952,534	18,433,783	50%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагане на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	1,994,301	1,800,000	1,900,000	1,861,037	98%
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИЛОКОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вредноју методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вредноју методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни власнички капиталом, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни власнички капиталом, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зјубови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зјубови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улаганја (картеже од вредности које се вредноју по шпартитоманој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					

VI
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
у 100 динара
17-2025
30.06.2025.
Директор
Др Александар 282

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024, Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025, Текућа година	30.06.2025. године		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	3,050,778	3,490,764	4,329,078	3,202,253	74%
Класа I, осни групе рачуна 14	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)						
10	I. ЗАЛПНЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	985,585	950,800	1,043,600	799,908	77%
11 и 12	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	0032	4,326	5,800	5,600	6,993	125%
13	2. Непокривна имовина и готови протекти	0033					
150, 152 и 154	3. Роба	0034	26,888	22,000	80,000	17,743	22%
151, 153 и 155	4. Додатни издаци за жалбе и услуге у земљи	0035	954,351	923,000	958,000	775,172	81%
14	5. Додатни издаци за жалбе и услуге у иностранству	0036					
20	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
204	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	10,626	60,000	62,000	12,610	20%
205	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
200 и 202	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	10,626	60,000	62,000	12,610	20%
201 и 203	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
206	3. Потраживања од запослених, запослених и осталих повезаних лица у земљи	0041					
21, 22 и 27	4. Потраживања од запослених, запослених и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
21, 22 осим 223 и 224, и 27	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
223	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	1,385,113	1,560,000	1,780,000	1,762,855	104%
224	(0045 + 0046 + 0047)						
23	1. Остала потраживања	0045	1,385,113	1,560,000	1,700,000	1,762,855	104%
230	2. Потраживања по основу продаје имовине и осталих повезаних лица	0046					
231	3. Потраживања по основу продаје имовине и осталих повезаних лица	0047					
232, 234 (сво)	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0048					
233, 234 (сво)	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)						
235	1. Краткорочни кредити и плашења - купови и плашења у земљи	0049					
236 (сво)	2. Краткорочни кредити и плашења - купови и плашења у иностранству	0050					
237	3. Краткорочни кредити, купови и плашења у земљи	0051					
238 и 239	4. Краткорочни кредити, купови и плашења у иностранству	0052					
24	5. Хипотеке од кредитора које се вратију по амортизационој вредности	0053					
240	6. Финансијска средства која се вратију по фирмачкој вредности	0054					
241	7. Остала средства која се вратију по фирмачкој вредности	0055					
242	8. Остала краткорочна финансијска средства	0056					
243	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	611,123	928,752	1,522,276	625,041	41%
244	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГАНУЋИЈА	0058	58,351	1,202	1,202	1,839	153%
245	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	568,042,251	567,121,219	565,817,343	561,600,815	99%
88	Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.06.2025. године		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ						
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	371,643,185	393,112,908	387,542,916	358,964,749	93%
30, осн 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	109,818,099	109,818,097	109,818,097	109,818,097	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	367,754,486	367,754,487	367,754,487	355,973,465	100%
330 и потражин саче рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	763,255	764,638	764,638	763,255	100%
Дуговни саче рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	11,517,271	15,947,279	0	0%
340	1. Нераспоређени добитак прошле године	0409		926,195	926,195		0%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		10,591,076	15,021,084		
35	VIII. УЧЕСТВА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	106,692,654	106,741,485	106,741,485	117,590,068	110%
351	1. Губитак прошле године	0413	95,271,155	106,741,485	106,741,485	105,692,654	100%
	2. Губитак текуће године	0414	11,421,499			10,897,414	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	18,682,049		19,816,353	19,760,195	100%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	455,414	372,000	382,000	210,656	55%
404	1. Резервисања по начелу и друге бенефицијне ангажмане	0417	44,372	18,000	28,000	31,955	114%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осн 400 и 404	3. Остале дугорочне резервисања	0419	411,042	354,000	354,000	178,600	50%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	18,226,605	16,166,489	19,434,353	19,549,640	101%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (сво) и 412 (сво)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према запознатим, повезаним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (сво) и 412 (сво)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према запознатим, повезаним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (сво)	4. Дугорочни кредити, запознати и обавезе по основу запознатих у земљи	0424	56,231	20,000	60,000	187,976	313%
415 и 416 (сво)	5. Дугорочни кредити, запознати и обавезе по основу запознатих у иностранству	0425	18,159,221	16,143,115	19,370,979	19,310,748	100%
413	6. Обавезе по саопшеним хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	11,153	3,374	3,374	50,916	1509%
49 (сво), осн 498 и 495 (сво)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОУРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1,981,568	1,936,630	1,936,630	1,984,568	102%
495	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕЊЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	51,471,275	54,841,675	63,171,275	62,106,481	98%

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.06.2025. године		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
467	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0451)	0431	114,264,214	110,691,617	103,350,169	128,787,822	125%
42, ости 427	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
420 (део) и 421 (део)	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	98,317,302	101,089,115	97,492,008	97,427,039	100%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичници, зависници и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према запосленим, запослици и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	95,976,551	99,006,526	97,492,008	97,427,039	100%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
426	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	2,340,751	2,052,589			
428	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
430	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
43, ости 430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	198,618	193,000	200,000	205,615	103%
431 и 433	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	11,795,152	4,600,000	2,094,920	27,066,787	1292%
432 и 434	1. Обавезе према добљачима - матична, запослена правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
435	2. Обавезе према добљачима - матична, запослена правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
436	3. Обавезе према добљачима у земљи	0445	11,795,152	4,600,000	2,094,920	27,066,787	1292%
439 (део)	4. Обавезе према добљачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по месецима	0447					
44, 45, 46, ости 467, 47 и 48	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45 и 46 ости 467	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1,184,278	976,400	495,336	604,814	122%
47, 48 ости 481	1. Остале краткорочне обавезе	0450	644,344	361,400	35,000	62,168	178%
481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јединих прихода	0451	539,934	615,000	460,336	542,646	118%
427	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
49 (део) ости 498	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТВА НАМЕНЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	0454	2,768,864	3,863,002	3,067,905	3,483,567	114%
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0455 + 0459 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 - 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	558,042,281	567,121,219	565,817,343	651,600,815	99%
89	Ж. ВАНРЕДИСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број: 20132248-25
0-07-2025

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године*

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01 - 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације 01.01-30.06.2025. / План 01.01-30.06.2025.
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	71,427,719	71,767,700	38,827,850	26,423,477	68%
1. Продаја и приливи аванси у земљи	3002	352,714	380,000	150,000	126,765	85%
2. Продаја и приливи аванси у иностранству	3003					
3. Приливи камате из пословних активности	3004	1,128	1,100	350	2,582	738%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	71,073,877	71,386,600	38,677,500	26,294,130	68%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	55,391,199	42,490,070	20,931,696	21,790,276	104%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	45,212,488	31,851,972	15,959,910	17,738,180	111%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	3,935,340	4,628,098	2,266,786	2,157,200	95%
4. Плаћене камате у земљи	3010	30,271	10,000	5,000	20,926	419%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6,213,100	6,000,000	2,700,000	1,874,070	69%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	16,036,520	29,277,630	17,896,154	4,633,101	26%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Приливи камате из активности инвестирања	3021					
5. Приливи дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	14,839,220	28,790,000	16,900,000	4,561,004	27%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	14,839,220	28,790,000	16,900,000	4,561,004	27%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	14,839,220	28,790,000	16,900,000	4,561,004	27%

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.06.2025. године*		Процент реализације 01.01.-30.06.2025. /План 01.01.-30.06.2025.
				План	Реализација	
I	2	3	4	5	6	7
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	905,835	170,000	85,000	58,178	68%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	736,747				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	29,855	30,000	15,000	16,926	113%
7. Финансијски лизинг	3044	139,233	140,000	70,000	41,252	59%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	905,835	170,000	85,000	58,178	68%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	71,427,719	71,767,700	38,827,850	26,423,477	68%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	71,136,254	71,450,070	37,916,696	26,409,558	70%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	291,465	317,630	911,154	13,919	2%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	319,658	611,122	611,122	611,123	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	611,123	928,752	1,522,276	625,042	41%

* Последњи дан тромесеčја за који се извештај саставља

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(у динарима)

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025 Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2,116,655,415	2,511,844,232	1,232,840,607	1,188,134,087	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2,935,721,796	3,483,833,886	1,709,903,755	1,367,347,766	80%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3,380,483,648	4,011,634,719	1,968,954,174	1,574,568,132	80%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	2,282	2,361	2,361	2,299	97%
4.1.	- на неодређено време	2,000	2,125	2,125	2,070	97%
4.2.	- на одређено време	282	236	236	229	97%
5	Накнаде по уговору о делу	3,152,397	3,306,000	1,653,000	1,304,776	79%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	3	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	3,900,444	3,594,000	1,797,000	6,453,731	359%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	/	/	/	/	/
13	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/
15	Накнаде члановима Комисије за ревизију	2,065,848	2,065,848	1,032,924	862,866	84%
16	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима надзорног одбора	7,422,683	7,422,683	3,711,342	2,762,180	74%
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	237,698,680	300,000,000	150,000,000	121,403,906	81%
20	Дневнице на службеном путу	85,943,191	85,000,000	42,500,000	29,541,582	70%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2,256,293	2,675,000	1,337,500	1,006,283	75%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	17,028,326	12,000,000	9,800,000	12,417,389	127%
23	Број прималаца	44	22	18	26	144%
24	Јубиларне награде	23,877,990	45,400,000	15,900,000	18,963,222	119%
25	Број прималаца	114	207	56	66	118%
26	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/
27	Помоћ радницима и породици радника	120,170,073	125,000,000	62,500,000	25,811,791	41%
28	Стипендије	2,367,133	2,000,000	1,000,000	1,185,737	119%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	/	/	/	/	/
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	9,883,954	13,000,000	6,600,000	4,649,813	70%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у изданим јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Ред. бр.	Основа одласка / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног одласка)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2024. године *	1,975	942	1,033	300	147	153	5	3	2
	Одлив кадрова									
1.	навести основу	7 (на лични захтев)			5 (на лични захтев)			2 (истек рока на одређено време)		
2.	пензија	8								
3.	отказ због повреде радне обавезе	1								
4.	прелазак са одређеног на неодређено време				10					
	Пријем									
1.	навести основу				20 (пријем услед одласка запослених)			1 (замена, боловање)		
2.	прелазак са одређеног на неодређено време	10								
3.	повећан обим посла									
4.										
	Стање на дан 31.03.2025. године *	1,967	909	1,058	304	186	118	5	3	2
	Одлив кадрова									
1.	навести основу	14 (на лични захтев)			6 (на лични захтев)					
2.	пензија	5								
3.	отказ због повреде радне обавезе	2								
4.	прелазак са одређеног на неодређено време				4					
	Пријем									
1.	навести основу				26 (пријем услед одласка запослених)			23 (сагласност Комисије)		
2.	прелазак са одређеног на неодређено време	4						1 (продужетак радног века)		
3.	повећан обим посла									
4.										
	Стање на дан 30.06.2025. године **	1,948	1,045	903	345	214	131	5	2	3

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум:

М.П.

Овлашћено лице:

ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број: 30-07-2025
Датум: 30.07.2025
Број: 30-07-2025
Број: 30-07-2025

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

VI ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број: 30-07-2025
Датум: 30.06.2025
Булвар Краља Александра 282

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	77,943	57,481	81,458	59,944
	Највиша појединачна зарада	259,852	184,656	262,714	187,005
	Просечна зарада	119,248	86,435	123,805	89,630
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	316,264	224,543	304,550	216,332
	Највиша појединачна зарада	384,820	272,828	384,820	272,828
	Просечна зарада	318,204	225,903	330,108	234,248

Исплаћена просечна зарада за в.д. директора у 2024.год. износи нето: 251.341,03 дин.; бруто: 354.980,07 дин.
Планирана просечна зарада за в.д. директора у 2025.год. износи нето: 272.828,34 дин.; бруто: 384.819,76 дин.



Датум: _____
Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Датум: 30-07-2025
Својим потписом овлашћује: Александар Додз

у динарима

План за 2025. годину (текућа година)						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенција	451	РС	3,000,000,000	11,000,000,000	11,800,000,000	11,800,000,000
Остали приходи из буџета	541	РС	1,850,000,000	3,700,000,000	5,550,000,000	7,400,000,000
УКУПНО:			4,850,000,000	14,700,000,000	17,350,000,000	19,200,000,000
						130
						0
						130

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2025. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенција	451	РС	11,000,000,000	1,420,248,165	1,420,248,165	0	130
Остали приходи из буџета	541	РС	3,700,000,000	1,304,630,391	1,304,630,391	0	0
УКУПНО:			14,700,000,000	2,724,878,556	2,724,878,556	0	130

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

М.П.

Овлашћено лице:

Датум:

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

УПРАВЉЕЊЕ ПУТЕВИМ АКОУНТИНГ
УПРАВЉЕЊЕ ПУТЕВИМ АКОУНТИНГ
Број: 30-07-2025
Датум: 30-07-2025
Слободан Аранђеловић

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01. - 30.06.2025.		Процент реализације 01.01. - 30.06.2025. / план 01.01. - 30.06.2025.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	2,700,000	2,343,590	3,000,000			
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2,000,000	2,093,481	2,100,000	1,040,000	926,505	89%
6.	Реклама и пропаганда	38,800,000	39,346,671	25,000,000	12,740,000	8,600,899	68%
7.	Остало						
Редни број	Спонзорство		Донације			Ху	
	1	2	3	4	5	6	7
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац
План за 2025. годину (01.01. - 31.12.2025.)							
Програмом пословања ЈП "Путеви Србије" за 2025. годину ниу планирана средства за спонзорство и донације, док су за хуманитарне активности планирана у износу од 3.000.000 динара, и то у трећем кварталу.							
Период 01.01. - 30.06.2025.							
У периоду 01.01 - 30.06.2025. године на позицији Хуманитарне активности (летњи камп) није било реализације: иста је реализована у јулу 2025. и приказана се кроз извештај за III квартал 2025. године.							

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



УПРАВЉЕЊЕ ПУТЕВИМА СРБИЈЕ
Број 13-1601/25-30
Датум 30-07-2025
Београд, Београдска улица, Апојева 282

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 7.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштина	Датум добјања сагласности оснивача	Број акта којим је добјања сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит/губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2020	19.10.2021.	953-23385/21-5	02.12.2021.	05 Број: 41-11101/2021	Добитак	5,147,969,245			100%	5,147,969,245
2021					Губитак	4,992,801,473				
2022					Губитак	5,121,832,832				
2023					Губитак	6,818,942,664				
2024					Губитак	11,421,499,468				

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ


Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.



Предузео: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Кредитна задуженост ЈП "Путеви Србије"

Образац 8.

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2024. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2024. године у динарима	Стање кредитне задужености на 30.06.2025. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2025. године у динарима	Рок отплате без периода почена	Период почена	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Платења по кредит у текућу годину (у динарима)							
														Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор	Панонска Банка (Banca Inesa)	По уговору о репрограмирању дуга број 2510000393	УСД	9,226,894.76	Не				18	2	01.05.2007.	6.75%	2								
	Поштанска штедионица	По уговору о одржавању текуће ликвидности ЈП "Путеви Србије"	ЕУР	30,000,000.00	Не				4	1	27.06.2020.	3.50%	12								
	Поштанска штедионица	По уговору о одржавању текуће ликвидности ЈП "Путеви Србије"	ЕУР	8,000,000.00	Не				4.5	6 месеци	24.07.2020.	3.50%	12								
	Укупно домашњи кредитор:																				

Страни кредитор															
Зјам ЕИС од 37 милиона ЕУР 21386	Бр. 21386 - Хитна санација саобраћаја	ЕУР	37,000,000.00	Да					15	5	05.07.2007.	5.07%	6		
Зјам ЕИС од 35 милиона ЕУР	Бр. 21631 - Рехабилитација постројних путева	ЕУР	95,000,000.00	Да	5,203,333.23	608,867,517.58	3,131,666.76	366,949,920.94	15	5	15.02.2009.	4.74%	2	243,346,230.23	
Зјам ЕИС од 120 милиона ЕУР	Бр. 22550 - Пројекат европских путева Б	ЕУР	120,000,000.00	Да	62,331,111.08	7,293,668,729.92	58,971,111.08	6,909,880,969.69	18	7	15.02.2009.	3.33%	2	394,679,040.00	
Зјам ЕБРД од 80 милиона ЕУР	Бр. 36651 - Обилазница око Београда	ЕУР	80,000,000.00	Да					12	5	17.01.2012.	1.39%	2		
Зјам ЕИС од 33 милиона ЕУР	Бр. 24036 - Санација моста Гавава	ЕУР	33,000,000.00	Да		13,366,666.67	1,564,099,163.72	12,266,666.67	15	5	16.08.2015.	4.02%	2	129,210,400.00	
Зјам ЕИС од 33 милиона ЕУР	Бр. 24037 - Рехабилитација путева и мостова Б2	ЕУР	33,000,000.00	Да		14,400,000.00	1,685,014,560.00	13,300,000.00	15	5	15.02.2015.	3.10%	2	129,210,400.00	
Зјам ЕИС од 40 милиона ЕУР	Бр. 25748 - Обилазница око Београда, сектор Б	ЕУР	40,000,000.00	Да		33,055,555.60	3,867,992,532.98	32,083,333.38	17	7	18.02.2019.	3.54%	2	114,201,110.85	
Зјам ЕИС од 60 милиона ЕУР	Бр. 24134 - Обилазница око Београда, сектор А	ЕУР	60,000,000.00	Да		46,834,459.46	5,480,323,590.27	45,314,189.19	18	5	16.08.2017.	1.38%	2	178,577,027.00	
Укупно страни кредитор:									19,341,556,800.63						
Укупно кредитно задужење					ЕУР	175,191,126.04	20,499,972,094.47	165,066,967.08	19,341,556,800.63						
од чега за ликвидност					ЕУР										
од чега за ликвидност					РСД										
од чега за капиталне пројекте					УСД										
од чега за капиталне пројекте					ЕУР	175,191,126.04		165,066,967.08	19,341,556,800.63						


* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

Курс на дан 30.06.2025. (НБС, Курсна листа Бр. 120 за званични средњи курс динара)	1 ЕУР =	117.1740	динара
	1 УСД =	99.8841	динара

Датум:

М.П.

Овлашћено лице:



УП
ЈАНКО ПУТЕВИ СРБИЈЕ
Број 913-16165115-2А
Датум 30-07-2025
Директор ЈП "Путеви Србије" Драгана Ђурић

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"

Матични број: 20132248

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
Број: 913-1849/ЈП
1232

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун,лагајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оријентационој валути	Износ у динарима
31.12.2024.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	511,081,546.24
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	3,842,300.38
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	50.00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	18,280.00
	068	Динарска лагајна путарине	ЈППС	РСД	55,979,444.00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	2,421,918.46
	068	Девизна лагајна мењача	ЈППС	РСД	18,327,398.55
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	19,451,763.38
Укупно у динарима					611,122,701.01
31.03.2025.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	390,310,294.97
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	3,732,449.15
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	150.00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	
	068	Динарска лагајна путарине	ЈППС	РСД	100,361,816.00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	2,421,918.46
	068	Девизна лагајна мењача	ЈППС	РСД	25,343,289.71
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	27,198,025.35
Укупно у динарима					549,367,943.64
30.06.2025.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	384,534,212.94
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	8,066,417.61
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	
	068	Динарска лагајна путарине	ЈППС	РСД	132,882,384.00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	4,259.78
	068	Девизна лагајна мењача	ЈППС	РСД	51,138,026.76
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	48,415,549.60
Укупно у динарима					625,040,850.69

Датум:

Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

VI ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПЛУЖЕВИ СРБИЈА" Образец 10
 Број 913-6/054-33
 у 000 дин

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност извршене инвестиције	Износ инвестиционог улагања извршеног у претходном години
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА					
Е-75, ГОРЉЕ ПОЉЕ - ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2008			150,639
Е-75, ЦАРИЧИНА ДОЛИНА - ВЛАДИЧИН ХАН	4	2008			209,287
Е-75, ВЛАДИЧИН ХАН - ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ	4	2008			615,777
Е-75, ЛЕВОСОЈЕ - ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ	4	2008			806,839
Е-75, ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА	4	2008			955,062
Е-80, ПРОСЕК - ЦРВЕНА РЕКА	4	2008			788,490
Е-80, ЦРВЕНА РЕКА - ЧИФЛИК	4	2008			77,477
Е-80, ЧИФЛИК - СТАНИЧЕЊЕ, ПИРОТ ИСТОК	4	2008			335,364
Е-75, У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	4	2008			664,409
Е-763, ЈАКОВАЦ - ЈИГ	4	2008			1,399,186
Е-763, ОБРЕНОВАЦ - УБ	4	2008			252,637
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ВРЧИН	1	2008			30,228
Е-75, ГРАБОВНИЦА-ГРДЕЛИЦА	4	2016			805,059
Е-75, ГРДЕЛИЦА-ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2016			120,520
СУРЧИН-ОБРЕНОВАЦ-ПОЖЕГА	4	2016			21,618,323
РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА	4	2016			415,509
Е-763, ПРЕЉИНА - ПОЖЕГА	4	2018			2,844,630
АУТОПУТ РУМА-НОВИ САД	4	2018			1,074,585
Е-761, ПОЈАТЕ-ПРЕЉИНА	4	2018			469
АУТОПУТ Е-80, НИШ-МЕРДАРЕ	4	2018			5,781,299
КОРИДОР 10, БАТОЧИНА-КРАГУЈЕВАЦ					313,022
ШАБАЦ-ЛОЗНИЦА					2,202,116
ОСТАЛА УЛАГАЊА					4,278,303
УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:					45,739,230

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА					
Уговорено до 2016. године					
Идејни пројекат дела магистралног пута М-25, Ниш-Приштина, Обилазница Прокупља	1	2010.	2015.	49,324	67,075
Идејни и главни пројекат, Е-75 - Хртковица	1	2011.	2015.	59,000	62,600
Техничка контрола Главног пројекта, Е-75 - Хртковица	1	2011.	2015.	28,851	29,731
Идејни и главни пројекат, Хртковица - река Сава	1	2011.	2015.	41,300	43,976
Техничка контрола Главног пројекта, Хртковица - река Сава	1	2011.	2015.	1,876	2,448
СВЕГА:	1			180,351	205,830
Програм радова за 2016. год.					
Генерални пројекат са Претходном студијом обилазнице Најковца на д.п. II реда бр. 27 (М-4).	1	2015.	2016.	6,456	12,772
Иновирање Идејног и Главног пројекта за деоницу државног пута II-19: Ердвик - Нештин, II = 7,8 км	1	2015.	2016.	6,900	28,084
Идејни пројекат реконструкције д. п. II реда бр. 29 (М-8), деоница: Аљиновићи - Говсџак, км 323+832 - км 330+023 (II = 6,19 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
Идејни пројекат реконструкције д. п. II реда бр. 29 (М-8), деоница: Камнолом - Сјеница км 332+423 - км 337+678 (II = 5,26 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
Главни пројекат побољшања д. п. IIА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, II = 3,90 км	1	2015.	2016.	1,476	1,550
Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д. п. II реда бр. 29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (II = 9,22 км)	1	2015.	2016.	25,610	59,179
Техничка контрола Главног пројекта за деоницу државног пута II-19: Ердвик-Нештин, II = 7,8 км	1	2016.	2016.		
Техничка контрола Главног пројекта побољшања д. п. IIА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, II = 3,90 км	1	2016.	2016.		
Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости Сомбор - Бездан - Колут - Бацки Брег - граница Мађарске	1	Донета одлука о обустављању поступка јавне набавке			132,818
Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима:	1				1,019
Пројекат за извођење привремене везе девијације државног пута IIА-148 (Р-201) са државним путем II-26 (М-19)	1	2015.	2016.	430	774
Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
СВЕГА:				50,904	253,584
ПДР за надвожњак на д.п. II реда бр. 102 (М-22.1), између Бачке Тополе и малог Иђоша на км 70+640	1	2013.	2014.	1,440	1,440
Главни пројекат санације друмског пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. IБ реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, IIД 5109	1	2014.	2014.	1,176	135,638

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања змључно са претходном годишном
ТК Главног пројекта санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	149	149
ТК Главног пројекта рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовицима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник	1	Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
Главни пројекат рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовицима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник		Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
СВЕГА:				2,765	137,227
Идејни пројекат моста на Сави код Шабца (Л = 680 м, Б = 20,4 м)		Поднет захтев за заштиту права			46,288
Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	1	2015.	2016.	23,759	115,870
Израда пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IА реда број A1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	1,369	1,369
Израда пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IА реда број A1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	417,600	418,018
Израда пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител-Перлез	1	2016.	2016.		
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. I реда	1	2016.	2016.		
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. II реда	1	2016.	2016.		
ТК пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IА реда број A1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	142	142
ТК пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IА реда број A1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	50	50
ТК пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител-Перлез	1	2016.	2016.		4,751
Идејни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Грабовца, код км 66+627	1	2015.	2016.	984	1,604
Главни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Грабовца, код км 66+627	1	2016.	2016.		
ТК Главног пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Грабовца, код км 66+627	1	2016.	2016.		
Техничка документација за рехабилитације државног пута IБ реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега - Кошерић-Ваљева, км 169+650 – км 169+680	1	2016.	2016.		3,802
ТК Техничке документације за рехабилитације државног пута IБ реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега-Кошерић-Ваљева, км 169+650 – км 169+680	1	2016.	2016.		
Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 21 са путним објектом преко реке Ћегинје – Лековића мост на км: 2+187 до 2+236, деоница: Пожега-Ариље	1	2016.	2016.		1,117
ТК Пројекта рехабилитације објекта, Мост преко реке Ћегинје, Лековића мост, државни пут IБ реда бр. 21, деоница Пожега – Ариље, км 002+178 – км 002+236	1	2016.	2016.		
Допуна постојећег пројекта, напутњак преко пута, на државном путу IА реда бр. I, км 811+900.	1	2016.	2016.		

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања заложено са претходном годишом
ТК допуне постојећег пројекта, напунућа преко пута, на државном путу IА реда бр. 1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Југомир – лева страна, на државном путу IА реда бр. 1, км 720+100	1	2016.	2016.		
ТК допуне постојећег пројекта, мост преко реке Југомир – лева страна, на државном путу IА реда бр. 1, км 720+100	1	2016.	2016.		
Главни пројекат рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Адашеви, Надвожњак Адашеви, ИД 00004	1	Није уговорено			
ТК Главни пројекат рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Адашеви, Надвожњак Адашеви, ИД 00004		Није уговорено			
Пројекат рехабилитације Моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњско	1	2015.	2015.	420	420
ТК Главни пројекат рехабилитације Моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњско	1	2015.	2015.	48	48
Пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јагодина-Ђуприја	1	2015.	2015.	624	3,179
ТК Главни пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јагодина-Ђуприја	1	2015.	2015.	63	63
Главни пројекат реконструкције моста преко Дрине у Љубовици на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	1,668	1,668
ТК Главни пројекат реконструкције моста преко Дрине у Љубовици на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	140	4,332
Главни пројекат реконструкције моста "Мехов криш" на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000	1	Није уговорено			
ТК Главни пројекат реконструкције моста "Мехов криш" на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000		Није уговорено			
Главни пројекат рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	1,074	5,956
ТК Главни пројекат рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	86	447
Пројекат рехабилитације армираног бетонског Моста преко реке Турије код села Маћедонци на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	551	587
ТК Пројекат рехабилитације армираног бетонског Моста преко реке Турије код села Маћедонци на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	48	160
Пројекат рехабилитације Моста преко реке Врле код села Вальсвице на државном путу I-Б реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
ТК Пројекат рехабилитације Моста преко реке Врле код села Вальсвице на државном путу I-Б реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
Пројекат рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ђурковица на државном путу I-Б реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
ТК Пројекат рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ђурковица на државном путу I-Б реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
Главни пројекат рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		
ТК Главни пројекат рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		168

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Иное инвестиционог улагања засучено са претходних година
Главни пројекат рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановци, на км:320+400	1	2016.	2016.		
ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановци, на км:320+400	1	2016.	2016.		
Пројекат рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу IБ реда број 22, Пелије-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		1,469
ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу IБ реда број 22, Пелије-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		
Главни пројекат рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		3,192
ТК Главног пројекта рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
Пројекат рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441, Сурдулица-Грамада-Лепеница	1	2015.	2016.	918	918
ТК Пројекта рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441, Сурдулица-Грамада-Лепеница	1	2016.	2016.		765
Планска и техничка документација за изградњу обилазнице државног пута IА 130 око Орловата са друмским мостом преко реке Тамиш	1	2016.	2016.		4,771
Израда Главних пројеката за санацију житних интервенција на мостовима локалним путевима	1	2016.	2016.		114
Техничка контрола Главних пројеката за санацију житних интервенција на мостовима на локалним путевима	1	2016.	2016.		
СВЕГА :					621,268
Главни пројекат санације потпорних зидова на државном путу IБ реда број 21, деоница: Слатина – Ваљево, км 2+930 – 3+100 лево (Л=170м) и км 2+912 – км 2+988 десно (Л=76м), деоница: Ваљево – Подбукови, км 13+140 – 13+165 десно (Л=25м) и км 19+468 – км 19+512 десно (Л=44м)	1	2015.	2015.	2,131	2,131
Клизиште-одрон "Романов мост" на Р-122, деоница: Свође-Босилеград, км 68+900	1	2010.	2014.	3,127	3,127
Техничка Контрола I3 клизишта	1	2011.	2014.	2,679	2,679
Пројекти побољшања државних путева I и II реда са санацијом нестабилних косина и клизишта и геотехничким слаборатом (2 клизишта - Неготин и Р-261)	1	2012.	2014.	4,189	4,189
Главни пројекат санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким слаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	1,424	1,424
ТК Главног пројекта санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким слаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	336	336
СВЕГА :					13,886
Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу IБ-338, деоница: Варда-Мравинићи, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	1,440	1,440
Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу IБ-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км:16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	1,668	1,668
ТК Главног пројекта санације потпорних зидова на д. п. IБ реда бр. 13, деоница: Слатина-Ваљево, км 2+930 - 3+100 лево (Л=170 м) и км 2+912 - км 2+988 десно (Л=76 м), деоница: Ваљево-Подбукови, км 13+140 -13+165 десно (Л=25 м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Л=44 м)	1	2015.	2015.	168	168
ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу IБ-338, деоница: Варда-Мравинићи, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	180	180
ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу IБ-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км:16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	198	198

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда: Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу I6-23, деоница: Ужиче – Чајетина у месту Бела земља, на км: 229+150	1	2015.	2016.	4,101	7,861
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда: Техничка документација за санацију клизишта на државном путу IА број 148, деоница: Милопољин – Драженец – Степојевац, од км: 3+200 до км: 3+700	1	2015.	2016.	5,868	11,250
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
СВЕГА :		2015.	2015.	13,623	22,765
Студија безбедности саобраћаја на државним путевима		2015.	2015.	2,263	13,051
Студија оправданости за потеребе рехабилитације и изградње бициклистичке стазе на ИБ-15,Кикинда-Наково					152,055
Техно-економска анализа варијантних решења обилазница Рума					1,844
СВЕГА :				2,263	166,950
Главни пројекат побољшања укресног места државних путева IБ реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)	1	2014.	2016.	754	880
Главни пројекат побољшања укресног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)	1	2014.	2016.	754	880
Главни пројекат побољшања укресног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовији	1	2014.	2016.	874	1,020
Главни пројекат побољшања укресног места државног пута IБ реда број 22 и локалног пута (Р-106) код Милошеве Куле	1	2014.	2016.	682	682
Главни пројекат побољшања укресног места државног пута IБ реда број 6 и локалног пута за Торник	1	2014.	2016.	754	880
Главни пројекат побољшања укресног места државног пута IБ реда број 12 са обилазницом у Бачкој Паланци	1	2014.	2016.	682	1,267
Главни пројекат побољшања укресног места државних путева IБ реда број 6 и II реда број 152 (Бистрица)	1	2014.	2016.	814	950
СВЕГА :	1			5,314	6,559
Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са потпуним лицима	1	2015.	2016.	12,000	19,238
Пројекат идентификације критичних тачака на државним путевима за 2010-2012. годину	1	2016.	2016.		
Резиме безбедности саобраћаја на пројектима у току	1	2015.	2015.	1,560	1,560
Пројекат снимања и оцењивања државних путева по Програму оцењивања путева EuroRAP/IRAP	1	Одустали од ЈН			
ТК Главног пројекта побољшања укресног места државних путева (Бечеј, Витково, Љубовија, Милошева кула, Торник, Бачка Паланка и Бистрица)	1	2015.	2016.	516	8,494
СВЕГА :				14,076	29,292
Студија о процени утицаја на ЖС изградње Е-70/75 Обилазница БГ деоница Добановци-Бубањ поток	1	2008.	2015.	5,310	191,629
Стратешке карте буке и загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури - Пројекат међуграничне сарадње са Републиком Мађарском	1				
Мапирање и мерење буке, мапирање и мерење загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури: HUSRB/1203/11/030-PERSI NAMar	1	2014.	2014.	29,825	29,825
Одржавање веб странице ЈП "Путеви Србије" везано за реализацију IPA пројекта Мађарска - Србија: HUSRB/1203/11/030-PERSI NAMar	1	2014.	2014.	35	35

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закупају са претходном годином
Услуге прелога за енглески језик: HUSRB/1203/11/030-PERS4 NAMar	1	2014.	2014.	865	865
Организација завршне конференције и састанака и промоција пројекта на телевизији и у новинама: HUSRB/1203/11/030-PERS2 NAMar	1	2014.	2014.	728	728
Ангажовање експерта за јавне набавке по ПРАГ пројектури: HUSRB/1203/11/030-PERS3 NAMar	1	2014.	2014.	918	918
СВЕГА :				37,681	224,000
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (права фаза), деоница Бубањ Поток - Вршин (L=9,3 km)	1	2015.	2015.	701	8,728
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (права фаза), деоница Велика Плана - Марковац (L=12,0 km)	1	2015.	2015.	462	462
Пројекат праћења стања животне средине у путном појасу на деоници Бубањ Поток - Мали Пожаревац (L=23,6 km)	1	2015.	2015.	882	882
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Баточина - Трупаље, L=116,7 km	1	2015.	2016.	3,768	3,768
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Нови Сад петља Темерин - Бубањ Поток, L=92,8 km	1	2015.	2016.	3,412	15,156
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раља (Пожаревац) - Баточина, деоница Церовац - Крагујевац и деоница Баточина (Марковац) - Равни Гај, L=88,8 km	1	2015.	2016.	3,352	60,967
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница петља Орловаца - Жулавац, деоница Пољанице - Љиг, деоница Пољанице (Белановица) - Љиг (Миконица) и деоница Буђан гроб - Преслиња, L=83,6 km	1	2015.	2016.	3,275	3275+7733
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кузмин - за Добановце, деоница Аеродром "Никола Тесла" - БГД (петља Нови Сад), деоница БГД (Кривача) - Панчево 1 (Ковин), деоница Палинска Скела - БГД (Кривача), L=103,4 km	1	2015.	2016.	3,570	15,870
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кисељевци - Чајетина, деоница Кисељевци - Крајевска стена, деоница за Марковину - Мрчајевац, деоница Рибница - Берањовац, деоница Чамри - Стопања, L=93,1 km	1	2015.	2016.	3,416	3,416
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда деоница Батајница - петља Орловаца, деоница Остругица - Обреновац, деоница Мали Мокри Луг - Кружни пут (Лептане), деоница Бели Поток - Азала 1, деоница Бубањ Поток - Кружни пут (Кисељевац), L=62 km	1	2015.	2016.	1,524	25,516
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Валево - Валево 5 (обилазница), деоница Валево - Иверак, деоница Њелије - Лазаревац 2 (Чибутковица), L=18,6km	1	2015.	2016.	473	23,013
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Њиш (Трупаље) - Њиш (Горња Топоница), деоница Врање 2 - Ристовац, деоница Мала Крсна 1 - Пожаревац 2, деоница Мали Пожаревац - Међулуђе, L=46,4 km	1	2015.	2016.	1,209	32,609
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раковац - Нови Сад 7 (Беоцин), деоница Ириг 2 (Врњак) - Рука 3 (Краљевци), деоница Шабач 5, деоница Нови Сад 4 (Белка) - Каћ, деоница Руменица - Нови Сад 1 (Б. Петровац) L=35,4 km	1	2015.	2016.	966	49,032
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Стара Пазова - БГД (Земун), L=26,5 km	1	2015.	2016.	657	657
Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац. Праћење стања животне средине у путном појасу	1	2016.	2016.		
Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац (Ј1 = 17,00 км)	1	2017			54,662
Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бояре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	1	2017			32,294

у 000 дина

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања заснуан на претходном годишном
Идејни и главни пројекат Мрчајевици - Прсљина	1	2017			107,416
Идејни и главни пројекат Адриани - Мрчајевици					69,567
Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Колеши)					65,475
Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница: Појате - Прсљина					9,513
БВ 21, Нови сад Рума-Шабац-БВ 19-Шабац Лозница					173,738
Идејни пројекат са студијом оправданости д.п. БВ реда бр 27 Лозница-Ваљсво, Лазаревац, деоница: Ивирак-Лајковац (Е763 Београд-Пожег)					1,794
Пројектно техничка документација за изградњу кружне раскрснице на укрштању државног пута БВ реда 15 са улицом солунских бораца у Сомбору					12,312
Планско техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута ПА197, Каона/Ивањница, деоница Дубац/Луке					17,306
Студија праћења стања животне средине на државном путу 1А реда, деоница Црнчина долина, Владичин Хан					17,617
ОСТАЛА УЛАГАЊА					690,366
Обилазница око Крагујевца					32,760
БВ-брза саобраћајница Пожаревац Велико Градиште Голубац					438,625
Уагођење телекомуникационог система на нивоу напојних трансформаторских станица					53,605
Измене и допуне просторног плана инфраструктурног коридора ауто-пута Е-80, деоница Ниш-Меридаре					555
Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Моравице на државном путу 1-А реда број 1, деоница петља алексиначки рудници-петља Алексинач					4,299
Техничка документација за рушење и изградњу нових прилазних конструкција друмско-железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу 1-Б 47 деоница Београд-Панчево, панчевачки мост					6,477
Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и студије оправданости са идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице 1-Б реда Параћин, Зајечар, Неготин					22,138
СВЕГА :				27,667	2,017,126
УКУПНО СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:				798,074	3,698,487

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања издвојено са претходних година
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА					
Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км	1	2015	радови у току	1,454,311	1,506,287
Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Завршни радови	1	2014	2015	83,947	137,105
Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево I фаза	1	2014	2014	14,996	17,696
Мост Гвезда - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачуна	3	2010	2012	5,776,952	5,776,951
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 5, Рехабилитација постојећег моста Бешка	3	2013	2014	340,233	1,902,438
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Преостали радови, I приоритет (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)					457
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2006	2015	5,697,451	6,476,939
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, I део (Пегла "Север")	1	2015	2016	241,115	452,962
Обилазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевица"		2007	2013	2,158,668	3,139,852
Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)					632
Обилазница око Зрењанина					534,314
Изградња моста преко Бегеја					721,578
Изградња бочних наплатних станица Жеднице/Чантавир, Бачка Топола/Сента и Фекетић/Србобран					
Изградња комплекса чевне наплатне станице на државном путу Ia реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчин, општина Гроцка, град Београд	1	2016	радови у току	2,134,174	3,974,431
Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	1	2015	радови у току	4,052,383	8,058,736
Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на пегли Бујановац I са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354,75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге					144,701
Државни пут Ib реда број 10 Изградња новог илвожњака између Малог Њуша и Бачке Тополе на државном путу II реда бр. 102 (по старом М-22, 1) на км 70+640					203,007
УКУПНО РАДОВИ:					
Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Надзор на Завршним радовима	1	2015	услуга у току	4,296	6,083
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, I део (Пегла "Север")	1	2015	2016	8,256	161,098

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходних годинах
УКУПНО УСЛУГЕ:					
Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - преостала плаћања	3			12,552	167,181
Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2011	2012	72,988	72,988
Надзор на сектору Б.5.2 (траса)	3	2011	2012	2,371	4,599
Лот Б.5.3 Израдања петље Орловача и петље Петлово брдо	3	2013	услуга у току	3,400	3,400
Надзор на радovima					28,335
Лот Б1-Б2-Б3.1: Израдања аутопута Е70/Е75 од петље Добанови до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2)	3	2013	услуга у току	16,495	76,244
Надзор на радovima					
Надзор над завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5	3	2005	2012	18,155	18,155
УКУПНО УСЛУГЕ:				121,779	203,721
Надзор на Рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Рала, од км 61.5+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2016	16,445	32,113
Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	услуга у току	4,666	6,803
Лот 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншипед до Вршина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2016	услуга у току	2,190	2,505
Лот 8: Пројектовање и изградња девијационе раскрснице "Нова Пазова"	3	2017			3,851
Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радovima				23,301	45,272
Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прелево	3	2013		1,122	1,122
Главни пројекат електро радова					
Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	29,650	33,986
Релизија Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	1,320	1,320
Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	464	464
Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевница" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	313,894	313,894
Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевница" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	4,570	4,570
Главни пројекат II фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	206,016	1,588,865
Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	5,454	21,655
Пројекат изведенног става I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	3	2011	2015	29,650	29,659
Техничка контрола пројекта изведеног става I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,8 км	3	2011	2015	1,297	1,297
(РРСЦ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 20 (М-7), деоница: (0245) Кап-0247)	3	2014	услуга у току	11,616	19,715
Зрењанин I (обилазница), Стационажа: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211 км					
(РРСЦ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 4 (М-5), деоница: (0195) Ужиче 3 -- (0197) Краговска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км	3	2014	услуга у току	23,280	104,615

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања засиљено са претходном годишном
(РРСП) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1,680	219,281
(РРСП) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1,980	200,101
Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Прешево	3	2015	2015	468	468
УКУПНО:				632,461	2,541,012
Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију, таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе					10,579
Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)					1,922
Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/припремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	3	2015	услуга у току	56,579	59,632
Обелбављење имене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	3	2015	услуга у току	14,549	32,797
Обелбављење и одржавање радног окружења, одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса					950
УКУПНО:				71,128	105,881
Зајам ЦЕБ 2 (Споразум са Банком за развој Савета Европе) Радови на санацији клизишта на локалним путевима и Управљање пројектом укључујућу и надзор на радовима	3			517,496	517,496
УКУПНО:				517,496	517,496
ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2014	гарантни период почео 2016 (окончана сит за 2 год)	5,697,451	5,740,061
ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	3	2006	2013	1,471,159	2,918,332
ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД, Сектор А1, петља Багдјиница	3	2010	радови у току	3,621,625	3,880,220
Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	3	2012	радови у току	1,385,341	1,067,467
Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2010	коначна вредност радова још није дефинисана	1,192,809	991,108
Сектор Б.5.2 (траса)	3	2011	2015	868,849	868,849
Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење	3	2013	радови у току	566,396	285,003
Аутопут Е-75, Изградња петље "Нова Пазова"					559,815
Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр 8 преко реке Саве код Остружнице	3	2016	радови у току	3,570,544	2,587,769
УКУПНО:				16,374,174	18,898,624
ЛОТ 5: Рехабилитација моста Бешка	3	2006	2013	2,099,717	2,891,857
Рехабилитација/санација 100 мостова на М и Р путевима	3				

у 000 дин					
Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходних година
Lot Ia: мост преко Челернице Мост преко Бање мост преко Острове мост преко потока	3	2010	2013	88,430	86,578
Lot Ib: 4. Мост преко потока Буковац у Мирчајевцима 5. Мост преко Матавушког потока 7. Мост преко Лађевачког потока у Лађенцу 8. Мост преко потока Градинац	3	2009	2013	54,153	30,586
Lot II: 9. Мост преко Западне Мораве ГП 10. Мост преко Мусине реке 11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљево-Чачак ГП	3	2009	гар. пер. у току	101,592	77,747
Lot IV: 13. Мост преко реке Рибнице	3	2009	2013	72,650	63,480
Lot VI: 23. Мост преко Јужне Мораве 25. Мост преко потока Поцонаљ и пута за шуму 26. Мост преко Јовановачке реке	3	2009	2013	130,340	104,744
Lot VII: 24. Надвожњак изнад железничке пруге код Стилаћа	3	2009	гар. Пер. у току	102,900	85,819
Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Грзе II 6 (32). Мост преко реке Грзе III 7 (33). Мост преко реке Грзе IV 8 (34). Мост преко реке Грзе V	3	2009	2015	195,224	209,971
Lot X: 9 (35). Мост преко реке Суваје 10 (36). Мост преко Луковске реке 11 (37). Мост преко Миловске реке 12 (38). Мост преко реке Арнауте 13 (39). Мост преко Валањевске реке 14 (40). Мост преко Савиначке реке 15 (41). Мост преко Осничке реке	3	2009	2012	255,739	197,716
Lot XI: 16. Мост преко реке Црни Тимок I 17. Мост преко реке Црни Тимок II 18. Мост преко реке Црни Тимок III	3	2009	2011	148,538	217,271
Lot XII: 19. Мост преко реке Црни Тимок IV 20. Мост преко реке Црни Тимок V 21. Мост преко реке Црни Тимок VI	3	2009	2012	113,095	22,380
Lot XIII: 22(48). Мост преко реке Црни Тимок VII у Гамзиграду	3	2009	2012	256,789	269,111

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања излучено од претходном годином
Lot XV Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Злосница"	3	2010	2012	485,671	475,940
Lot XVI: Рехабилитација пута М-22, деоница Биљиновац-Баљевац и изградња моста у Барана	3	2010	2014	134,361	63,934
Lot XVII: Рехабилитација пута М-25.1, деоница Берање-Пожаревац и санација и проширење мостова у Братинцу	3	2010	2015	187,934	177,559
Лот XVIII Изградња армирано-бетонског моста преко реке Колубаре у улици Норвешких Интернирца у Ваљеву	3	2010	2013	55,271	49,516
Лот XIX: Рехабилитација пута М-5, деоница Ужиче - Пожега	3	2010	2013	110,518	108,520
Лотови XX и XXI: Рехабилитација пута М19, Обреновац - Шабац	3	2011	гарантни период у току (окончање у 2016)	936,232	993,536
Лот XXII Рехабилитација пута М-22, деоница: Гукопи-Дрћин, од км 289+949 до км 294+434 (Ј1=4,485 км) и деоница: Дрћин-Угриновић, од км 294+434 до км 304+081	3	2012	2015	242,423	
УКУПНО:				5,771,577	6,126,265
Консултантски услуга стручно техничког надзора на ЛОТ-у А.1. - Пројектовање и грађење петље Багајница	3	2013	2015	62,965	19
УКУПНО:				62,965	19
ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановић"	3	2010	2016	3,412,505	3,409,744
Лот 8: Пројектовање и изградња петље Нова Пилова	3	2017			120,446
УКУПНО:				3,412,505	3,530,190
ЛОТ 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд	3	2008	2016	1,996,063	1,943,387
Лот 4: Рехабилитација аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2015 почео рад. Пер. Окончана 2017	681,661	698,906
Лот 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	уговор раскинут	164,689	167,362
ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Трешњев до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	радови у току	157,846	99,791
УКУПНО:				3,000,259	2,909,446
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б5 27 Аранђеловац 4 - Крћевац, деоница: Аранђеловац (Орашац) - Крћевац, од км 0+067 до км 8+870, Ј1=8,713 км	3	2015	радови у току	429,800	384,325
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б5 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, Ј1=17,607 км	3	2015	радови у току	747,088	749,544
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б5 27 Лозница - Ваљеву, деоница: Завлака 2 - Причевин, од км 0+000 до км 29+050, Ј1=27,018 км	3	2015	радови у току	1,047,840	944,876
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б5 27 Лозница 5 - Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, Ј1=20,279 км	3	2015	радови у току	729,524	548,387

у 000 дин					
Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 26 Београд – Шабац – Мали Зворник, деоница: Бина Ковилеца – Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, Л=14,150 км и БВ 28 Мали Зворник – Љубовија – Ужиче, деоница: Мали Зворник – Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, Л=13,530 км	3	2015	радови у току	1,219,235	1,008,975
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 28 Мали Зворник – Љубовија – Ужиче, деоница: Мали Зворник – Грчевница, од км 4+540 до км 28+160, Л=23,620 км	3	2015	радови у току	1,333,873	1,295,587
УКУПНО:					
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ША 152 Топола 1 – Буџин Гроб, деоница: Топола 1 – Буџин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км	3	2015	радови у току	1,158,860	877,809
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКиМ (Јарине), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км	3	2015	радови у току	549,890	816,052
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ША 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Перућан), Л=11,600 км	3	2015	радови у току	552,072	441,022
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 22, деоница: Мрчајевци - Краљеве 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	3	2015	радови у току	754,359	761,796
Кружна раскрсница обилазнице око Новог Пасара и државног пута Б-26					3,674
УКУПНО:					
Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСЦ				3,015,181	2,900,353
за РС, СБ и ЕИБ радове					727,107
за ЕБРД радове					177,788
Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)					333,799
Техничка помоћ у имплементацији РРСЦ	3	2016	услуга у току	219,225	36,500
Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма					766,288
Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева					39,356
Утврђивање стања државне путне мреже					47,187
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута БВ 39, деоница: Власотинце – Сибље, Л=12,510 км					287,660
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута БВ 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км					1,531,535
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута БВ 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=29,500 км					639,218
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута БВ 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=40,340 км					22,957
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута БВ 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565 км					673,357
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута БВ 23/28, деоница: Кнежевићи – Бела Земља – Ужиче 3, Л=15,171 км					1,307,438
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута БВ 29 деоница: Пријеполје – Сјеница 3 (Меларе) Л=11,300 км					1,017,920
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ІА 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) – Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км					1,038,550
					1,983,874

У 000 ДИН

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходном годином
(ЕВРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац I (Трошиште), Л=24,222 км					1,221,952
IB 23-Деоница Пакосраће Ужице					1,126,400
IB 15.Врбас (Змајево) Србобран (Фекетић)					220,400
IB -39.Лесковац Југ					124,900
IB 15 деоница Кула (Бачка Топола) Врбас (Савино Село)					508,636
IA 3-Пегла Срема Митровица-пегла Рука-пегла Пебини					1,147,478
IB 27-Смилијац Марковац					160,553
Појачано одржавање државног пута IA1 пегла Параћин-пегла Ражань (лева коловозна трака)				219,225	4,033,038
УКУПНО:					19,073,891
Обука/тренинг					2
УКУПНО:					2
Санација државног пута IIА реда 139, деоница Корените-Крупан, уништене/оштећене поплавама у дужини од 11,5 км		2014	У току гарантни период до 2017	539,669	539,669
Појачано одржавање државног пута IB-20, Каћ-Зрењанин	3	2017			639,812
Појачано одржавање државног пута II А 160, деоница Свилајац-Медвеђа					996,248
Појачано одржавање државног пута IB 35, деоница Мериштина Прокупље и Беолини/Куришумлија/Рударе					667,076
Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница Рашик/Нови Пазар					1,412,884
Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница Зрењанин/Ечка					170,993
Појачано одржавање државног пута IB 21, Ивањаница-Сјеница					1,152,547
Појачано одржавање државног пута IB33, деоница Неготин, граница Срб/Буг (Мокрање)					403,354
Појачано одржавање државног пута IB 21, Косјерић/Пожега					1,639,997
Појачано одржавање државног пута IIА 186 деоница Вуптрија/Деспотовац					670,706
Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 22 и IIА 147: Лот 1: IA 1, Брестовац (пегла) - Дољевац (пегла), Л=6,903 км, Лот 2: IB 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Л=32,103 км и Лот 3: IB 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Л=24,360 км					47,187
Извођење радова на отклањању недостатака на деоници државног пута II-А реда број 2, деоница Гресьина-Пакосраће					10,633
ОСТАЛА УЛАГАЊА				539,669	4,448,417
УКУПНО:				63,233,862	107,748,654
УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА:					

¹ - сопствено средство; 2 - удружено средство; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни кредити); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2025. година		01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.		01.01.-30.09.2025.		01.01.-31.12.2025.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
Е К С П Р О П Р И Ј А Ц И Ј А											
1	E-75, Грабовница - граница са републиком Северном Македонијом	100,000	25,000	62,357	143,002	50,000	75,000	100,000	100,000		
2	E – 75, Обилазница око Београда	300,000	75,000	3,831	7,118	150,000	225,000	300,000	300,000		
3	E – 80, Просек – граница са републиком Бугарском	50,000	12,500	23,946	27,864	25,000	37,500	50,000	50,000		
4	E – 80, Ниш - Мердаре	800,000	200,000	212,726	440,064	400,000	600,000	800,000	800,000		
5	E – 763, (Милош Велики), Сурчин - Прельина	100,000	25,000	45,850	224,504	50,000	75,000	100,000	100,000		
6	E-763 (Милош Велики) - Прельина - Пожега	950,000	237,500	48,626	712,500	475,000	712,500	950,000	950,000		
7	Сремска Рача - Кузмин	50,000	12,500	48,626	48,660	25,000	37,500	50,000	50,000		
8	Коридор 10 -- Баточина -Крагујевац	40,000	10,000	317,646	839,783	20,000	30,000	40,000	40,000		
9	Аутопут Рума – Нови Сад, (Фрушкогорски коридор - деоница два)	50,000	12,500	4,502	10,309	25,000	37,500	50,000	50,000		
10	Сурчин - Нови Београд	100,000	25,000	122,915	186,546	50,000	75,000	100,000	100,000		
11	Шабац - Лозница	300,000	75,000	26,674	64,685	150,000	225,000	300,000	300,000		
12	Ваљево - Лајковац	100,000	25,000	23,306	64,034	50,000	75,000	100,000	100,000		
13	Горњи Милановац - аутопут Милош Велики	50,000	12,500	5,298	21,000	25,000	37,500	50,000	50,000		
14	Северна обилазница око Крагујевца	2,500,000	625,000			1,250,000	1,875,000	2,500,000	2,500,000		
15	Сомбор - Кикинда	800,000	200,000	10,280	11,815	400,000	600,000	800,000	800,000		
16	Крагујевац - Мрчајевци	500,000	125,000	722	2,013	250,000	375,000	500,000	500,000		
17	Тунел испод превоја Кадињача на деоници Дуб - Дуби	45,000	11,250	1,017	3,227	22,500	33,750	45,000	45,000		
18	Обилазница око Пожеге	5,000	1,250			2,500	3,750	5,000	5,000		
19	Обилазница око Ужица	50,000	12,500	10,030	11,231	25,000	37,500	50,000	50,000		
20	Јужна обилазница око Ваљева	100,000	25,000	1,976	5,248	50,000	75,000	100,000	100,000		
21	Пожега - Бољаре	5,000	1,250			2,500	3,750	5,000	5,000		
22	Пожега - Котроман	5,000	1,250			2,500	3,750	5,000	5,000		
23	Панчевачки мост	50,000	12,500			25,000	37,500	50,000	50,000		
24	Вранска Бања	350,000	87,500			175,000	262,500	350,000	350,000		
25	Рехабилитација државних путева, санација клизишта на државним путевима и исплата накнада по члану 119 Закона о путевима	100,000	25,000	14,380	35,242	50,000	75,000	100,000	100,000		
26	Трошкови који претходе експропријацији	100,000	25,000			50,000	75,000	100,000	100,000		
УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:		7,600,000	1,900,000	936,082	2,146,345	3,800,000	5,700,000	7,600,000	7,600,000		

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2025. година	01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.		01.01.-30.09.2025.	01.01.-31.12.2025.
		План	Реализација	План	Реализација	План	План	
СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА								
1	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IА РЕДА - АУТОПУТЕВИ							
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	4,453		779	4,453	5,214	4,453	4,453
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње петље "Марадик" на државном путу IА-А1 (Е-75)	7,404		87	3,404	87	7,404	7,404
	Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Врањска Бања" на државном путу IА-А1 (Е-75)	893					893	893
	Пројекат за грађевинску дозволу Обилазнице око Београда Сектор Ц	250,000					100,000	250,000
	Идејни пројекат са Студијом оправданости аутопута Е-70, деоница:Панчево -Вршац- граница са Румунијом	200,000				6,462	100,000	200,000
	Планско-техничка документација за проширење граничног прелаза Батровци	1,000						1,000
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу Обилазнице око Београда Сектор Ц	8,000						8,000
	Планско техничка документација за проширење аутопута А1 (Е75) на деоници Београда до Новог Сада	60,000					30,000	60,000
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора обилазнице око Београда Сектор Ц	14,000					7,000	14,000
	Техничка документација са изградњу пројекта рехабилитације државног пута IА реда број А1, деоница:Нови Сад југ-Петља Стара Пазова (десни коловоз)	5,000						5,000
	АУТОПУТЕВИ УКУПНО:	550,750		866	7,857	11,763	249,750	550,750
2.1	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IБ РЕДА - БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ							
	План детаљне регулације (Л = 51 км) и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице IБ реда Шабац - Лозница, Л = 55 км и Слепчевић - гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост), Л = 15 км	665	665	3,809	665	3,919	665	665
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Идејни пројекат са Студијом оправданости брзе саобраћајнице IБ реда, аутопут Е-75 Београд - Ниш (Петља "Пожаревац") - Пожаревац (Обилазница) – Велико Градиште – Голубац	1,261		302	1,261	302	1,261	1,261
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IБ-12, деоница: Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811 - км 152+090 Л = 17,28 км					795		
	Планско-техничка документација реконструкције и изградње уклапања брзе саобраћајнице IБ реда Крагујевац - Баточина на аутопут Е-75 и петље "Баточина"			448		1,318		
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда, Параћин - Зајечар - Неготин, Л = 140 км	52,538	1,970	343	18,826	343	35,682	52,538

Страна 2 од 10

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2025. година		01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.		01.01.-30.09.2025.		01.01.-31.12.2025.	
		План		План		Реализација		План		План	
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда, гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј - Кикинда - гранични прелаз са Румунијом (Наково) (П = 175км)	82,663		20,000	1,273		3,352	40,000	60,000	82,663	
	Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње Северне обилазнице око Крагујевца (П = 22км)	213							213	213	
	Планско-техничка документација за изградњу брзе саобраћајнице IБ реда, Остружница - Обреновац, П = 20 км	40,000					1,660		20,000	40,000	
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзих саобраћајница IБ реда на правцима Голубац – Доњи Милановац – Брза Паланка	200,000					166,285		100,000	200,000	
	Анекс уговора 454-196	100								100	
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда, Краљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар	150,000			149,896		149,896	100,000	150,000	150,000	
	Анекс уговора 454-195	100								100	
	Планско техничка документација за изградњу Јужне обилазнице Ваљева	15,206							10,000	15,206	
	Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње постојеће путне мреже (државни пут IА-168 и државни пут IБ-400) у државни пут IБ реда, од државног пута IБ-35 од чвора Душановац до краја КО Прахово	7,915							7,915	7,915	
	Анекс уговора 454-1038	3,958							3,958	3,958	
	Пројекат за грађевинску дозволу брзе саобраћајнице IБ реда од Крагујевца до везе са државним путем IА-А5 (Е-761) у Мрчајевцима, П=37 км	20,000			176		189		10,000	20,000	
	Урбанистички пројекти за утврђивање јавног интереса, за изградњу функционалних садржаја - база за одржавање пута на брзим саобраћајницама Пожаревац - Голубац и Шабац - Лозница	12,000								12,000	
	Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац - Лозница	6,000			145		1,157		3,000	6,000	
	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IБ РЕДА - БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ - УКУПНО:	592,619	22,635	156,392	160,752	329,216	402,694	592,619	592,619	592,619	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2025. година	01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.		01.01.-30.09.2025.		01.01.-31.12.2025.	
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	План
2.2	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IБ РЕДА									
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања државног пута IБ реда бр.29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л=9,22 км)	5,122							5,122	5,122
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IБ-12, деоница Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811- км 152+090 Л = 17,28км	4,912			4,912				4,912	4,912
	Планско-техничка документација за изградњу Обилазнице око Власотинца (Л = 7 км)	13,060							3,060	13,060
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње Западне обилазнице око Сомбора (Л = 4,5км)	5,202							2,500	5,202
	Планско-техничка документација за изградњу Обилазница око насеља Башаид и Меленци (Л = 12км)	20,000			7,569				10,000	20,000
	Планско-техничка документација за изградњу северозападне обилазнице Новог Пазара	20,000							10,000	20,000
	План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости за изградњу саобраћајнице (обилазнице) на траси од аутопута Е75 (петља Север) Нови Сад - Ветерник - Футог - Бегеч - Глојан - Челарево - Бачка Паланка	25,000							10,000	25,000
	Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута IБ-19, деоница: Нештин - Визић - Ердевик, км 0+000 до км 13+000 (Л = 13,00 км)	12,000					4,000		8,000	12,000
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута IБ-19, деоница: Нештин - Визић - Ердевик, км 0+000 до км 13+000 (Л = 13,00 км)	2,000							1,000	2,000
	Планско-техничка документација за проширење прилазних саобраћајница (државни пут IБ-23) граничном прелазу Гостун	100								100
	Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције државног пута IБ реда број 22 (Ибарска магистрала) на територији ГО Чукарица, Барајево, Обреновац и Лазаревац	10,000							5,000	10,000
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње обилазнице око Свилајнца	5,000								5,000
	Планско-техничка документација за изградњу северне обилазнице Ваљева	5,000								5,000
	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IБ РЕДА - УКУПНО:	127,396			7,569		8,912		59,594	127,396
2.3	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ II РЕДА									
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIA-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132 +369 - 135+580, Л=3,21 км	3,210						825	1,605	3,210
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIA-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132 +369 - 135+580, Л=3,21 км	318								318
	Урбанистички пројекат реконструкције државног пута IIA-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132+369 - 135+580, Л = 3,21 км	958								958

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2025. година		01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.		01.01.-30.09.2025.		01.01.-31.12.2025.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Специјалистички преглед и израда техничке документације за реконструкцију друмског дела друмско-железничког моста преко реке Дунав - "ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ" у Београду на државном путу IB-47, деоница Београд (Богословија) - петља Крњача са прилазним конструкцијама	40,000						20,000		40,000	
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију друмског дела друмско-железничког моста преко реке Дунав - "ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ" у Београду на државном путу IB-47, деоница Београд (Богословија) - петља Крњача са прилазним конструкцијама	8,400								8,400	
	Техничка документација за реконструкцију мостова (конструкција у левој и десној траци) преко Коњске реке на државном путу IA реда број A1, деоница петља Пожаревац - петља Велика Плана	10,080						3,780		10,080	
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију мостова (конструкција у левој и десној траци) преко Коњске реке на државном путу IA реда број A1, деоница петља Пожаревац - петља Велика Плана	1,188								1,188	
	Техничка документација за реконструкцију мостова (конструкције у левој и десној траци) у трупу аутопута у саставу Петље Коњарник на државном путу M11 реда број IM, деоница петља Аеродром-петља Бубањ поток (Лештане)	6,240						2,340		6,240	
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију мостова (конструкције у левој и десној траци) у трупу аутопута у саставу Петље Коњарник на државном путу M11 реда број IM, деоница петља Аеродром-петља Бубањ поток (Лештане)	780								780	
	Техничка документација за реконструкцију вијадукта преко клисуре - КОМИЊСКЕ БАРЕ на државном путу IB реда број 22, деоница Нови Пазар (Брђани)-Рибариће	11,040						4,140		11,040	
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију вијадукта преко клисуре - КОМИЊСКЕ БАРЕ на државном путу IB реда број 22, деоница Нови Пазар (Брђани)-Рибариће	1,188								1,188	
	План детаљне регулације за реконструкцију друмског железничког моста преко реке Дунав - "ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ" у Београду на државном путу IB-47, деоница Београд (Богословија) - петља Крњача и изградњу приступних рампи	5,040								5,040	
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	1,000								1,000	
	Техничка документација за реконструкцију друмског моста преко реке Сушице - Сушица 4 на државном путу IB реда бр.28, деоница: Сушица-Кремина						1,471				
УКУПНО МОСТОВИ:		268,187	402	44,596	20,214	77,755	158,203	268,187			

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2025. година		01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.		01.01.-30.09.2025.		01.01.-31.12.2025.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	План
4	ИПА ПРОЈЕКТИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ										
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Радови на проширењу	65,000						25,000			65,000
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Надзор над радовима	3,000						1,000			3,000
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај ПРАГ експерт	1,410						1,410			1,410
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Административна подршка за финансијску администрацију и извештавање	500									500
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Опрема за реализацију пројекта	450				450		450			450
	Организација завршне конференције пројекта DANUBRIDGE_CONNECT	400									400
	Набавка опреме за спровођење пројекта DANUBRIDGE_CONNECT	480	480			480		480			480
	УКУПНО ИПА ПРОЈЕКТИ:	71,240	480	480		930		28,340			71,240
5	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ										
	Израда студије изводљивости са испитивањем и класификацијом грађевинских производа на тржишту Републике Србије у складу са усвојеним европским стандардима (СРПС ЕН) за потребе израде нацрта Техничког прописа за флексибилне коловозне конструкције	24,690				8,000		16,000			24,690
	Идејна архитектонска решења са 3Д визуелизацијом мини павиљона и информационих табли о природним, културним и туристичким вредностима у Републици Србији дуж државних путева	1,128						1,128			1,128
	Таксе у систему ЦЕОП, републичке административне таксе, градске административне таксе +РАЧУНИ	50,000				10,000		20,000			50,000
	Пројекат за извођење (ПЗИ), архитектонско-грађевинских (АГ) радова реконструкције и адаптације ентеријера пословног простора ЈП "Путеви Србије", II спрата и поткровља и санације крова објекта	1,200						1,200			1,200
	Пројекат за извођење (ПЗИ) инсталатерских и пратећих грађевинских радова реконструкције и адаптације пословног простора ЈП "Путеви Србије", II спрата и поткровља	1,200									1,200
	Извођење радова на санацији паркинга у Међувршју ради унапређења Овчарско-кабларске клисуре	2,000									2,000
	Извођење радова на уређивању паркиралишта и одморишта, постављање урбаног мобилијара, мини павиљона и информационих табли о природним, културним и туристичким вредностима у Републици Србији дуж државних путева	12,800									12,800
	Израда планске, урбанистичко-техничке документације и архитектонских решења за државне путеве и објекте на територији РС	6,000									6,000
	Израда техничке документације на државним путевима и путним објектима на територији РС	10,000									10,000

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2025. година		01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.		01.01.-30.09.2025.		01.01.-31.12.2025.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	План
	Израда техничке контроле техничких документација на државним путевима и путним објектима на територији РС	5,000									5,000
	Комисија за технички преглед објекта	1,000									1,000
	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ:	115,018				18,000		38,328		115,018	
6	БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА										
	Израда техничке документације за унапређење Овчарско-кабларске клисуре - Санација паркинга у Међуршју	1,200				1,200		1,200		1,200	
	Техничка контрола Израде техничке документације за унапређење Овчарско-кабларске клисуре - Санација паркинга у Међуршју	177				177		177		177	
	Обука у зонама радова	1,958		1,958		1,958		1,958		1,958	
	Израда пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за вођење теретних возила у транзиту државним путевима 1А реда у циљу заштите мреже државних путева нижег реда	10,332		10,332	8,610	10,332		10,332	8,610	10,332	
	Техничка контрола пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за вођење теретних возила у транзиту државним путевима 1А реда у циљу заштите мреже државних путева нижег реда	1,500		1,500		1,500		1,500		1,500	
	Техничка контрола техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији (40 локација)	2,000		2,000		2,000		2,000		2,000	
	Одржавање апликативних решења мапирња ризика, црних тачака и управљања безбедношћу саобраћаја и ажурирање података	2,500		2,500		2,500		2,500		2,500	
	Процене утицаја пута на безбедност саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	1,000								1,000	
	Ревизија пројеката државног пута I реда са аспекта безбедносних карактеристика пута	3,000								3,000	
	Периодичне Провере безбедности саобраћаја државних путева I реда	5,000								5,000	
	Циљане Провере безбедности саобраћаја за деонице државних путева највећег ризика	4,000								4,000	
	Хитне Провере безбедности саобраћаја државних путева по налогу државног инспектора за путеве	1,000		250		500		750		1,000	
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима за период 2022-2024. године	10,000								10,000	
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима и Израда техничке документације за санацију изабраних локација где је препознат допринос пута на државним путевима у Републици Србији за 2025. годину, са Техничком контролом	10,000								10,000	
	Израда техничке документације за санацију црних тачака на државним путевима у Републици Србији, са Техничком контролом	1,000								1,000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2025. година		01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.		01.01.-30.09.2025.		01.01.-31.12.2025.	
		План		План	Реализација	План	Реализација	План		План	
	Анализа безбедности саобраћаја на проласцима државних путева кроз насеља	1,000									1,000
	Анализа потреба за изградњом обилазница око насељених места на државним путевима РС у циљу унапређења безбедности саобраћаја	1,000									1,000
	Студија безбедности мотоциклиста на државним путевима са дефинисањем високо ризичних деоница са аспекта страдања мотоциклиста, са имплементацијом мера за 3 најризичније деонице	1,000									1,000
	Обука у зонама радова (пројектовање) и иновирање захтева за Планом управљањем саобраћајем	1,000									1,000
	Пилот пројекат постављања пасивно безбедних елемената пута за подизање нивоа безбедности саобраћаја	1,000				250		750			1,000
	Годишња ISO39001 сертификација										
	Израда пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за повећање безбедности саобраћаја у тунелима на државним путевима IБ и IА реда у Републици Србији, са Техничком контролом	1,000									1,000
	УКУПНО БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА:	61,667		18,540	8,610	20,417	8,610	21,167		61,667	
7	ЖИВОТНА СРЕДИНА										
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IА реда број А4 деоница петља Ниш север – петља Ниш исток, насеље Пантелеј	3,204		3,204		3,204	40	3,204		3,204	
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IА реда број А2 (Е-763) деоница Љиг – Прегљина, пролаз кроз Брђане	756				756		756		756	
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута IА реда А1, пролаз кроз Београд	24,494				9,798		19,596		24,494	
	Техничка контрола Техничке документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута IА реда А1, пролаз кроз Београд	3,456				3,456		3,456		3,456	
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А1, Београд - Ниш у зони утицаја са десне стране у смеру ка Београду, дуж потеза Улице Моше Пијаде у Врчину	5,338				2,135		4,270		5,338	
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А2, деоница: Бољковци - Таково, село Ручићи	3,896				1,559		3,118		3,896	
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А1, Београд - Ниш у зони утицаја стамбеног објекта КП 96/1, КО Ћуприја	5,698				2,279		4,558		5,698	
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IА реда број А1, Београд - Ниш у зони утицаја на локацији општине Параћин	14,398				5,760		11,520		14,398	
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А1, Београд - Ниш у зони утицаја са десне стране у смеру ка Београду, дуж потеза Улице Моше Пијаде у Врчину	534				534		534		534	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2025. година		01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.		01.01.-30.09.2025.		01.01.-31.12.2025.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке садржавног пута првог А реда број А2, деоница: Бољковци - Таково, село Ручићи	390				390		390		390	
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А1, Београд - Ниш у зони утицаја стамбеног објекта КП 96/1, КО Ђуприја	570				570		570		570	
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А1, Београд-Ниш у зони утицаја на локацији општине Параћин	1,440				1,440		1,440		1,440	
	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине	5,000						2,500		5,000	
	Стратешке карте буке на државним путевима I и II реда са акционим плановима за заштиту од буке	10,000								10,000	
	Техничка документација мера заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	5,000								5,000	
	Техничка контрола Техничке документације мера заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	1,000								1,000	
	Упутство о одржавању сепаратора и спровођење мониторинга загађења отпадних вода са коловоза на државним путевима	1,158						1,158		1,158	
	Ажурирање Плана управљања отпадом за објекте ЈП "Путеви Србије" са cost benefit анализом	800						800		800	
	Консултантске услуге за увођење стандарда управљања животном средином ISO 14001	780						780		780	
	Мерење буке у животној средини у зони утицаја државног пута IА реда број А1, обилазница око Београда, деоница Добановци – Бубањ Поток, сектор 5, петља Орловача – тунел Стражевица, дуж потеза улице Голи брег у Реснику, општина Раковица	210				210		210		210	
	Елаборат анализе утицаја саобраћајне буке на државном путу IА реда А2, „Милош Велики“, Е-763 Београд-Љиг-Пожега, сектор 2 Љиг-Пожега, деоница 3 Таково-Прељина, на локацији излаза из тунела Брђани у селу Семедраж	1,176			630			1,176	630	1,176	
	Допуна Техничке контроле Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута IА реда А1, пролаз кроз Београд	1,185						1,185		1,185	
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута IА реда број А1 Београд – Ниш деоница Велика Плана – Марковац, на локацији у Великој Плани	3,000								3,000	
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута IА реда број А1 Београд – Ниш дуж улице Браће Филиповић (са леве и десне стране државног пута) и улице Браће Николић у Марковцу	5,760								5,760	
	Иновирање техничке документације пројекта заштите животне средине за аутопут Е-75 Грабовница – Зид за заштиту од буке на катастарским парцелама бр. 3051 и 3052/1 КО Грделица	594								594	
	УКУПНО ЖИВОТНА СРЕДИНА:	99,837	630	3,204	630	33,276	670	61,221	670	99,837	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2025. година		01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.		01.01.-30.09.2025.		01.01.-31.12.2025.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
3	ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАѢМЕНТ										
	Израда фотонапонских електрана на одабраним објектима ЈППС - II фаза	7,714		7,714		7,714		7,714		7,714	
	Компензација реактивне енергије на објектима ЈППС - II фаза	4,418		4,418		4,418		4,418		4,418	
	Студија обнављања, доградње и унапређења базе електроенергетске инфраструктуре, израда методологије одржавања, иновирања и унапређења концепта мониторинга, дијагностике и управљања електроенергетском инфраструктуром, са предлогом организационог унапређења унутар ЈППС	80,000		20,000		40,000		60,000		80,000	
	Увођење телеменаѢмент система на нивоу напојних трансформаторских станица - III фаза	10,000								10,000	
	Компензација реактивне енергије на објектима ЈППС - III фаза	6,000						3,000		6,000	
	Таксе, накнаде	8,000		2,000		4,000		6,000		8,000	
	УКУПНО ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАѢМЕНТ:	116,132		34,132		56,132		81,132		116,132	
9	СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, СТУДИЈЕ И РАЗВОЈ										
	Израда планске и техничке документације за бициклистичку инфраструктуру дуж државних путева у Републици Србији	36,000		6,000		14,000		24,000		36,000	
	Израда предлога регулативе за бициклистичку инфраструктуру - приручник за израду планске и техничке документације за бициклистичку инфраструктуру у Републици Србији	5,000						2,500		5,000	
	Пејзажна архитектура дуж државних путева I/A реда	1,140						1,140		1,140	
	Хортикултурно уређење аутопута E70/E75, Обилазнице око Београда	72,000						36,000		72,000	
	Израда планске и техничке документације за бициклистичку инфраструктуру дуж државних путева I/B реда број 17 и I/M реда број I/6, на деоници Београд - Панчево	1,000						1,000		1,000	
	Техничка контрола техничке документације за бициклистичку инфраструктуру дуж државног путева I/A реда број 100 на деоници Нови Сад - Београд	1,000						1,000		1,000	
	Студија развоја наплатног система путарине у Републици Србији	6,000						3,000		6,000	
	УКУПНО СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, СТУДИЈЕ И РАЗВОЈ	122,140		6,000		14,000		68,640		122,140	
	Остала улагања				620						
	УКУПНО	2,210,241		129,587		398,031		1,207,579		2,210,241	
	ИНВЕСТИЦИЈЕ на позицији СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:										

Редни број		Назив инвестиционог улагања	2025. година		01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.		01.01.-30.09.2025.		01.01.-31.12.2025.		у 000 динара
			План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација			
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА													
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"													
А)	РАДОВИ												
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Лот 3 & Лот 5: Радови у реци - Уклањање радних острва, вађење таппи и заштита речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена) - по захтеву МГСИ број 953-26303 од 23.10.2019	50,000											50,000
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Лот 3 & Лот 5: Завршетак радова на мостовима Бешка са приступним путем и шумским путем за Манастир	60,000											60,000
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, Завршни радови на мосту бр.8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора	880					880		1,257		880		880
	Аутопут А1 (Е-75), Београд - Ниш - Граница са С.Македонијом, деоница Владичин Хан -Д.Нередовац	1,300,000				200,000					900,000		1,300,000
	Петља "Брањска Бања" - радови												
	Аутопут А1 (Е-75), Београд - Ниш - Петља "Баточина" - радови	400,000					260,000				300,000		400,000
	Конструкција зидова за заштиту од буке на државним путевима I А реда број А1 на деоници Београд - Ниш, број А2 на деоници Љиг - Прегљина и број А4 на деоници петља Ниш север - петља Ниш исток	108,000					24,000				60,000		108,000
	Извођење радова на отклањању недостатака на деоници државног пут II Б 475, деоница Сурчин - Нови Београд	40,000				24			27		40,000		40,000
	Извођење радова на отклањању недостатака на деоници државног пута IА реда бр. 2, деоница Прегљина - Паковраће	40,000							1,253				40,000
	Рушење и изградњу прилазних конструкција на десној обали друмско железничког моста преко реке Дунав - «Панчевачки мост» у Београду на државном путу IБ реда бр. 47, деоница: Београд (Богословија) – петља Крњача	300,000											300,000
	УКУПНО РАДОВИ (А):	2,298,880			200,000	24	784,880		2,537		1,300,880		2,298,880
Б) УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА													
Б.1. Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката													
Б.1.1. За пројекте који се финансирају средствима ЈПНС													
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Лот 5: Израда елабората за осаконење новог и старог моста Бешка	28,800											28,800
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Лот 5: Израда пројектно-техничке документације за завршетак радова на мостовима Бешка са приступним путем и шумским путем за Манастир	36,000			12,000		19,200				26,400		36,000

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2025. година		01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.		01.01.-30.09.2025.		01.01.-31.12.2025.	
		План		План	Реализација	План	Реализација	План		План	
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад. Лот 3 & Лот 5: Надзор за радове у реци - Уклањање радних острва, вађење талпи и заштиту речних стубова 41, 42 и 43 (формирање заштите од камена)	7,200									7,200
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад. Лот 3 & Лот 5, радови у реци: - Снимање речног дна за потребе израде пројекта за извођења радова у реци - Уклањање радних острва, вађење талпи и заштита речних стубова 41, 42 и 43 (формирање заштите од камена) - Израда пројекта за извођења радова у реци	43,200									43,200
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад. Лот 3 & Лот 5: Надзор над завршетком радова на мостовима Бешка са приступним путем и шумским путем за манастир	3,600									3,600
	Аутопут А1 (Е-75), Београд - Ниш - Граница са Северном Македонијом, деоница: Владичин Хан - Д.Нередовац Петља "Врањска Бања" - Услуге надзора и техничке контроле	55,200	14,400			28,800		43,200			55,200
	Аутопут А1 (Е-75), Београд - Ниш - Петља "Баточина" - радови - Услуге надзора и техничке контроле	48,000	7,200			21,600		36,000			48,000
	Конструкција зидова за заштиту од буке на државним путевима I А реда број А1 на деоници Београд - Ниш, број А2 на деоници Љиг - Пређеина и број А4 на деоници петља Ниш север - петља Ниш исток - Услуге надзора	36,000				12,000		24,000			36,000
	Надзор над извођењем радова на рушењу и изградњи прилазних конструкција на десној обали друмско железничког моста преко реке Дунав - «Панчевачки мост» у Београду на државном путу IБ реда бр. 47, деоница: Београд (Богословија) – петља Крњача	72,000						36,000			72,000
	Утовар и одвоз материјала са локације тунела Липак на депонију до 30 км	187,980						156,650			187,980
	Израда и одржавање Система за управљање путним инвентаром – RAMS (Road Asset Management System)	54,000						30,000			54,000
	Мерења показатеља функционалних и структурних карактеристика коловозних конструкција на државним путевима	132,000						78,000			132,000
	Укупно услуге Б.1.1.	703,980	33,600			81,600		430,250			703,980
Б.1.2.	За пројекте који се финансирају средствима ЕИБ зајмова										
	Укупно услуге Б.1.2.										
Б.1.3.	За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова										
	Укупно услуге Б.1.3.										
	Укупно услуге Б.1.	703,980	33,600			81,600		430,250			703,980
Б.2.	Пројектовање и унапређење безбедности саобраћаја										
	Укупно услуге Б.2.										
	УКУПНО УСЛУГЕ (Б):	703,980	33,600			81,600		430,250			703,980

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2025. година		01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.		01.01.-30.09.2025.		01.01.-31.12.2025.	
		План		План		План		План		План	
		Реализација		Реализација		Реализација		Реализација		Реализација	
Г)	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ										
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе / накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе	28,800	7,200			14,400		21,600		28,800	
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)	50,040	6,000			18,000		39,100		50,040	
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни / привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	18,000	3,600			9,600		15,600		18,000	
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	18,000	2,600			8,600		12,600		18,000	
	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса	7,200	1,200			3,600		6,000		7,200	
	Оквирни споразум за пружање услуга правно-техничког саветовања и припреме документације ради обештећења инвеститора на текућим уговорима	24,000	4,800			9,600		14,400		24,000	
	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г):	146,040	25,400			63,800		109,300		146,040	
	Остала улагања										
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ":	3,148,900	259,000	24		930,280	2,537	1,840,430		3,148,900	
УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ЕИБ И СБ											
В)	ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСЦ) - УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕИБ)										
В.1.	РАДОВИ (променљиво учешће у финансирању)										
	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, од 209+141 км до 248+079.38 км, Л= 24,944 км - Преостали радови	531,000	97,000	77,488		531,000	259,793	531,000		531,000	
	Појачано одржавање државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквацац) - Медвеђа (Глоговац), од км 44+057 до км 58+860, Л=14,803 км	270,000	270,000			270,000		270,000		270,000	
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјерић, од км 153+200 до км 174+300, Л=21,10 км	265,600						265,600		265,600	
	Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км	46,600				46,600	46,548	46,600		46,600	
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, од км 183+075 до км 205+210, Л=22,135 км	321,000	161,000			239,000	13,745	321,000		321,000	
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од км 288+208.650 до км 311+287, Л=23,078 км	130,000	130,000			130,000		130,000		130,000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2025. година		01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.		01.01.-30.09.2025.		01.01.-31.12.2025.	
		План		План		План		План		План	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) - Граница СРБ/БУГ (Мокрање), од км 187+335 до км 200+254, Л=12,919 км	28,500		28,500		28,500		28,500		28,500	
	Појачано одржавање државног пута IIA 186, деоница: Ћуприја (Деспотовац) - Деспотовац, од км 00+000 до км 21+440, Л=21, 44 км	55,000		55,000		55,000		55,000		55,000	
	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Сомбор (Индустријска зона) - Кула, од км 24+251 до км 63+696, Л=39,445 км	317,500		47,500	44,095	317,500	113,736	317,500		317,500	
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од км 250+024.00 до км 288+180.15, Л=38,156 км	468,500				403,500		468,500		468,500	
	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Нови Пазар (Брђани) – Рибариће, од км 257+708 до км 282+068, Л=24,360 км	115,500						115,500		115,500	
	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Ушће – Рашка (Косовска Митровица), од км 203+694 до км 235+821, Л=32,127 км	115,500						115,500		115,500	
	Појачано одржавање државног пута IB 14, деоница: Граница АПВ (Ковин) - Рагља, од км 37+148.19 до км 50+889.88, Л= 13.742 км	267,400		145,500		194,000		267,400		267,400	
	Појачано одржавање државног пута IA1, ЛОТ 1: Брестовац (петља) - Дољевац (петља), кт 457+272 - кт 451+250, L = 6.022 km (лева коловозна трака)	600,000		120,000		510,000	10,070	600,000		600,000	
	УКУПНО средства за РАДОВЕ (В.1.):	3,532,100		1,054,500	121,583	2,725,100	443,892	3,532,100		3,532,100	
	УКУПНО средства учешће у финансирању										
В.2.	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ (променљиво учешће у финансирању)										
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП	88,100		10,000		28,800	25,268	88,100		88,100	
	за РС, СБ и ЕИБ радове	38,800		10,000		28,800	25,268	38,800		38,800	
	за ЕБРД радове										
	за ЕИБ радове	49,300						49,300		49,300	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деонице: Мештина - Прокупље (Орђане), Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км				26,414		26,414				
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	9,400		9,400		9,400		9,400		9,400	
	УКУПНО УСЛУГЕ (В.2.):	97,500		19,400	26,414	38,200	51,682	97,500		97,500	
	УКУПНО										
	УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА / ЗАЈМОВИМА:	3,629,600		1,073,900	147,997	2,763,300	495,574	3,629,600		3,629,600	
	Остала улагања										
	УКУПНО										
	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА (позиција 3. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	6,778,500		1,332,900	148,021	3,693,580	498,111	5,470,030		6,778,500	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2025. година		01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.		01.01.-30.09.2025.		01.01.-31.12.2025.	
		План	План	План	Реализација	План	Реализација	План	План		
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА											
ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА РРСП											
РРСП ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 100% финансирање											
А)	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)	УКУПНО Хитни радови:									
УКУПНО Хитни радови:											
Б)	УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ	УКУПНО Услуге за хитне радове:									
УКУПНО РРСП СБ И ЕИБ											
ХИТНИ РАДОВИ:											
РРСП ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање											
УКУПНО РРСП ЕБРД											
ХИТНИ РАДОВИ:											
УКУПНО РРСП											
ХИТНИ РАДОВИ:											
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ОСНОВНОГ РРСП (Редовни програм радова из средстава РРСП)											
РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - променљив % финансирања											
РАДОВИ											
А)	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, од 209+141 км до 248+079.38 км, Л= 24,944 км - Преостали радови	888,000						524,000		888,000	
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, од км 183+075 до км 205+210, Л=22,135 км	447,000					261,151	387,000		447,000	
	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Сомбор (Индустријска зона) - Кула, од км 24+251 до км 63+696, Л=39,445 км	610,600					41,259	302,400		610,600	
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од км 250+024.00 до км 288+180.15, Л=38,156 км	330,000						80,000		330,000	
	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Нови Пазар (Брђани) – Рибариће, од км 257+708 до км 282+068, Л=24,360 км	345,500						115,500		345,500	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2025. година		01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.		01.01.-30.09.2025.		01.01.-31.12.2025.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Ушће – Рашка (Косовска Митровица), од км 203+694 до км 235+821, Л=32,127 км	385,500						115,500		385,500	
	Појачано одржавање државног пута IB 14/33, деоница: Граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), IB 14 од км 37+148.19 до км 50+889.88, IB 33 од км 0+634.90 до км 20+029.75, Л=33,136 км	363,750						121,250		363,750	
	УКУПНО РАДОВИ:	3,370,350					302,410	1,645,650		3,370,350	
	УКУПНО РРСП СВ И ЕИБ	3,370,350					302,410	1,645,650		3,370,350	
	РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:										
	УКУПНО РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	3,370,350					302,410	1,645,650		3,370,350	
	УКУПНО РРСП СВ И ЕИБ:	3,370,350						1,645,650		3,370,350	
	УКУПНО РРСП ЕБРД:										
	УКУПНО РРСП:	3,370,350					302,410	1,645,650		3,370,350	
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ ИНО-ЗАЈМОВА (позиција 9, у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	3,370,350					302,410	1,645,650		3,370,350	
	ОСТАЛЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ (планиране у Програму пословања за 2025. годину кроз позиције: 2. Одржавање и 8. Систем наплате путарине)										
					862,258					1,591,259	

Датум: _____

Овлашћено лице:



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину* 30-07-2025

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	1,768,331,847	1,646,391,434		
од 3 месеца до 12 месеци	72,694,179	378,513,873		
дуже од 12 месеци	682,052,217	490,244,920		
УКУПНО:	2,523,078,243	2,515,150,228		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	15,528,824,336	16,081,794,161		
од 3 месеца до 12 месеци	5,426,357,607	10,867,056,566		
дуже од 12 месеци	64,405,426	117,936,592		
УКУПНО:	21,019,587,369	27,066,787,319		

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Број спорова у периоду 01.01 - 30.06.2025.*	19	7,457,523.13	183	166,216,620.21

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
1. Тужилац Општина Долевац, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: неиспуњење уговорне обавезе. Предмет активан.	110,985,674.81
2. Тужилац Даниловић Милоје, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: оштећење непокретности. Предмет активан.	6,474,020.30
3. Тужилац Ковачевић Миладин, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: оштећење објекта. Предмет активан.	3,674,224.36
4. Тужилац Докњић Душан, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: животиња на путу - накнада штете. Предмет активан.	1,868,644.00
5. Тужилац Мајсторовић Радојле, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: плављење парцеле. Предмет активан.	1,591,444.80
6. Тужилац Шушкић Александра, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: накнада штете - лед на коловозу. Предмет активан.	1,450,000.00
7. Тужилац Андрић Филип, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора плављење парцеле. Предмет активан.	1,255,530.00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови, ...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

VI
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
Број 953-16105/25-35
Датум 30-07-2025
Београд, Булевар Краља Александра 282

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2025. до 30.06.2025. године

Београд

Јул 2025. године

2. БИЛАНС СТАЊА

У Обрасцу 1А Биланс стања не бележе се већа одступања од планираних вредности, осим на следећим позицијама:

Реализација АОП 0010 Земљиште и грађевински објекти је већа од плана (индекс реализације 103) због већег активирања инвестиција у току и стављања у употребу.

Некретнине, постројења и опрема у припреми (АОП 0013) бележи мању реализацију од плана због већег активирања инвестиција у току, односно стављања у употребу са једне стране, као и због мањих инвестиција из сопствених и кредитних средстава и мање реализованих улагања у експропријацију, од планираних (индекс реализације 50).

Сходно томе, реализација на АОП 0002 Стална имовина је нешто мања од планиране (индекс реализације 99).

На позицији Обртна имовина (АОП 0030) реализован износ од 3.202,2 милиона динара мањи је од планираног пре свега због мање реализације на позицији Готовински еквиваленти и готовина (АОП 0057) у износу од 625,0 милиона динара (индекс реализације 41), од чега се на средства ино-кредита односи 176,4 милиона динара. Осим тога, мања је реализација и на позицији Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи (АОП 0035), са индексом реализације 81.

Капитал (АОП 0401) бележи мању реализацију од плана (индекс реализације 93), због реализованог нето губитка у прва два квартала текуће године у износу од 10.897,4 милиона динара, док је планиран добитак у износу од 15.021,1 милиона динара.

Обавезе из пословања (АОП 0442) представљају Обавезе према добављачима (АОП 0445) и највећим делом се односе на неизмирене обавезе према добављачима за одржавање путева. Реализоване су у већем износу у односу на план (индекс реализације 1292).

Реализација на (АОП 0430), Дугорочни одложени приходи и примљене донације износи 52.106,5 милиона динара и мања је у односу на план због мањег повлачења кредитних средстава РРСП пројекта.

Планирана укупна актива и пасива на дан 30.06.2025. године износи 565.817,3 милиона динара, док реализована укупна актива и пасива износи 561.600,8 милиона динара (индекс реализације 99).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности обухватају приливе по основу: Прихода из буџета (Субвенције и Приход од Министарства финансија за експропријацију), Сопствених прихода, и средстава РРСП зајма (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја), део који се финансира из ЕИБ зајма.

Одливи готовине из пословних активности обухватају исплате добављачима и дате авансе за следеће позиције улагања: Одржавање, део позиција Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на пословне активности.

Поред тога, одливи готовине из пословних активности обухватају исплате за Зараде, накнаде зарада и остале личне расходе и Одливе по основу осталих јавних прихода.

Одливи готовине из активности инвестирања обухватају исплате за следеће позиције улагања: Студије и пројекти, Изградња, реконструкција и рехабилитација, Решавање имовинско-правних односа, Изградња, реконструкција и рехабилитација из ино-зајмова и део позиција: Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на активности инвестирања.

Код Прилива готовине из пословних активности (АОП 3001) реализација је мања (индекс реализације 68) од плана због мањих прилива из редовног пословања, услед неуплаћивања средстава Субвенција, као и мањег преноса средстава Министарства финансија за потребе експропријације. Приходи од путарине су реализовани по плану.

Код Одлива готовине из пословних активности (АОП 3006) реализација је већа (индекс реализације 104) од плана, највише због Исплате добављачима и дати аванси у земљи (индекс реализације 111).

Код Одлива готовине из активности инвестирања (АОП 3023) реализација је мања од плана (индекс реализације 27), због мањих инвестиција, што је исказано и у Билансу стања.

Свега прилив готовине остварен је у износу од 26.423,5 милиона динара (индекс реализације 68), свега одлив готовине остварен је у износу од 26.409,6 милиона динара (индекс реализације 70).

Готовина на почетку обрачунског периода износила је 611,1 милиона динара, док Готовина на крају обрачунског периода износи 625,0 милиона динара, што је за 897,2 милиона динара мање од планираног (индекс реализације 41).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Све позиције са износима у Обрасцу 2. Трошкови запослених се налазе у оквиру планираних средстава, осим код следећих позиција:

- За позицију под ред. бр. 11) Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, реализација је већа од планиране због повећаног обима посла
- За позицију под ред. бр. 22) Отпремнине за одлазак у пензију, реализација је већа од планиране због исплате отпремнина по решењима за одлазак у превремену и инвалидску пензију.
- За позицију под ред.бр. 24) Јубиларне награде, реализација је већа од планиране због исплате по решењима за наведени период којих је било десет више од планираних, као и обрачуна и исплате разлика јубиларних награда у јануару месецу због исплате стимулације за децембар 2024. (стимулација је исплаћена на основу неутрошених средстава за зараде по Програму пословања за 2024. годину, уз сагласности министарстава и по одлуци в.д. директора).
- За позицију под ред.бр. 28) Стипендије, реализација у другом кварталу изнад планиране због ретроактивне исплате (10месеци).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП „Путеви Србије“ на дан 31.12.2024. године било је запослено 2.275 радника, од којих 1.975 на неодређено време и 300 на одређено.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 5 лица.

На крају другог квартала 2025. године (на дан 30.06.2025.) било је запослено 2.293 радника, од којих 1.948 на неодређено време и 345 на одређено.

У односу на број запослених на дан 31.12.2024. године, број радника је већи за 18 и то:

- Број радника на неодређено време мањи је за 27:
 - Пријем се бележи код 14 радника, који су прешли са одређеног на неодређено време
 - Одлив кадрова бележи се код 41 радника, и то: у пензију је отишло 13 радника, 21 радника су напустила Предузеће на лични захтев, три радника је добило отказ због повреде радне обавезе, док је смрт наступила код три радника.
- Број радника на одређено време већи је за 45:
 - Пријем се бележи код 72 радника, и то: 23 радника примљена су уз сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 46 радника примљена су услед одласка запослених, два радника примљена су као замена (боловање), док је код 1 радника дошло до продужења радног века
 - Одлив кадрова бележи се код 27 радника, и то: 14 радника прешла су са одређеног на неодређено време, 11 радника су напустила Предузеће на лични захтев, док је код 2 радника истекао уговор (истек рока на одређено време).

По основу уговора (рад ван радног односа) ангажовано је 5 лица, као и на дан 31.12.2024. године.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У прва два квартала 2025. године просечна нето зарада запослених без пословодства износила је 89.630 динара (брuto 123.805 динара), у односу на планирану у износу од 86.435 динара (брuto 119.248 динара).

Просечна нето зарада пословодства у истом периоду износила је 234.248 динара (брuto 330.108 динара), у односу на планирану у износу од 225.903 динара (брuto 318.204 динара).

У прва два квартала 2025. године најнижа појединачна нето зарада износила је 59.944 динара (брuto 81.458 динара), а највиша 272.828 динара (брuto 384.820 динара).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2025. годину Субвенције су планиране у износу од 11.800,0 милиона динара, а Остали приходи из буџета у износу од 7.400,0 милиона динара (Министарство финансија, за експропријацију).

Субвенције:

Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2025. годину (05 Број: 401-4364/2025 од 08.05.2025. године) средства субвенција за ЈП „Путеви Србије“ планирана су у износу од 11.800,0 милиона динара и дата је намена и динамика коришћења средстава субвенција на следећи начин:

Намена:

(у милионима динара)

- За рехабилитацију и ургентно одржавање државних путева
(по чл. 69. и 70. Закона о путевима) и за финансирање услуга
стручног надзора на следећим пројектима:
 - (1) Пројекат изградње северне обилазнице око Крагујевца,
 - (2) Пројекат изградње аутопута Е-763, деоница Прељина-Пожега
 - (3) Пројекат изградње аутопута Сремска Рача-Кузмин и моста
преко реке Саве и Пројекат изградње државног пута, деоница
Пожега-Котроман, и
 - (4) Пројекат изградње обилазнице око Ужица
- Учешће Републике Србије у Пројекту рехабилитације путева и
унапређења безбедности саобраћаја

Укупно: 11.800,0**Динамика:**

(у милионима динара)

Квартал	Износ
I	3.000,0
II	8.000,0
III	800,0
IV	/
Укупно:	11.800,0

Средства за реализацију програма обезбеђена су у Закону о буџету Републике Србије за 2024. годину, Раздео 22 – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја, Функција 450 – Саобраћај, Програмска активност 0001 – Друмски транспорт, путеви и безбедност саобраћаја, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Остали приходи из буџета (за експропријацију): Раздео 16 - Министарство финансија, Програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност 5001 - Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката, Економска класификација 541-Земљиште. Средства Министарства финансија у износу од 7.400,0 милиона динара планирана су за позицију Решавање имовинско-правних односа.

У прва два квартала 2025. године из буџета је пренето:

- **Субвенције: 1.420,2 милиона динара**, што у односу на планираних 11.000,0 милиона динара представља 12,9%. Мање је пренето 9.579,8 милиона динара.
- **Остали приходи из буџета: 1.304,6 милиона динара**, што у односу на планираних 3.700,0 милиона динара представља 35,3%. Мање је пренето 2.395,4 милиона динара.

У наредној табели даје се приказ планираних и пренетих средстава из буџета у прва два квартала 2025. године.

**УПОРЕДНИ ПРИКАЗ
СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИХ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА
У 2025. ГОДИНИ**

(у динарима)

	ПЛАН 2025.		ПРЕНЕТО из буџета 2025.		%	
	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета
Јануар						
Фебруар				382,289,949		
Март				241,588,096		
I квартал	3,000,000,000	1,850,000,000		623,878,045		34%
Април				367,647,130		
Мај			519,385,343	295,821,659		
Јун			900,862,822	17,283,557		
II квартал	8,000,000,000	1,850,000,000	1,420,248,165	680,752,346	18%	37%
Свега Јануар - Јун:	11,000,000,000	3,700,000,000	1,420,248,165	1,304,630,391	13%	35%
Јули						
Август						
Септембар						
III квартал	800,000,000	1,850,000,000				
Свега Јануар - Септембар:	11,800,000,000	5,550,000,000				
Октобар						
Новембар						
Децембар						
IV квартал		1,850,000,000				
Свега Јули - Децембар:	800,000,000	3,700,000,000				
УКУПНО 2025. година:	11,800,000,000	7,400,000,000				

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2025. годину нису планирана средства за Спонзорство, Донације и Спортске активности.

Репрезентација је планирана на годишњем нивоу у износу од 2.100.000 динара, од чега у прва два квартала 2025. године 1.040.000 динара. Реализација у периоду 01.01-30.06.2025. износи **926.505 динара (89% планираног износа)**.

Трошкови репрезентације односе се на трошкове снабдевања пијаћом водом и безалкохолним пићима запослених радника на наплатним станицама (инкасанти, радници обезбеђења, пословође, спремачице, бројачи пазара, техничка служба, теренска контрола, возачи, сакупљачи, магационери итд.), као и осталих запослених, обзиром да већина наплатних станица није снабдевено пијаћом водом, па је неопходно обезбедити минималне услове за рад.

Реклама и пропаганда је планирана на годишњем нивоу од 25,0 милиона динара, кроз две позиције:

1. Трошкови ЈП „Путеви Србије“ 20,5 милиона динара
(Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспеката, плаката)
2. Систем наплате путарине 4,5 милиона динара
(Учешће и излагање на сајмовима у земљи)

Од планираних 12.740.000 динара за прва два квартала 2025. године за позицију Реклама и пропаганда, реализовано је **8.600.899 динара** или **68%** планираног износа.

У реализованих 8.600.899 динара за позицију Реклама и пропаганда садржано је 2.596.652 динара на име учешћа на сајмовима (46. Међународни сајам туризма у Београду, 20-23. фебруара 2025. године, 56. Међународни сајам аутомобила у Београду, 20-26. марта 2025. године и 92. Међународни пољопривредни сајам у Новом Саду, 17-22. мај 2025. године).

Остали трошкови рекламе и пропаганде реализовани су у износу од 6.004.247 динара и односе се на: информисање јавности о раду ЈП „Путеви Србије“, израду документарног материјала по фазама изградње инфраструктурних објеката, штампање флајера и брошура, рекламни и промо материјал.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености ЈП „Путеви Србије“ на дан **30.06.2025. године** износи **19.341,6 милиона динара**, односно **165,1 милиона ЕУР**.

Укупна кредитна задуженост односи се на ино-кредите, односно кредите ЕИБ.

Плаћање по ино-кредитима у два квартала 2025. године извршено је у укупном износу од 1.543,1 милиона динара. На отплату главнице дуга односи се износ од 1.189,22 милиона динара, а на камату износ од 353,95 милиона динара. Обавезе по ино-кредитима налазе се у члану 3. Закона о буџету Републике Србије у групи индиректних обавеза – спољњег дуга и индиректних обавеза – унутрашњег дуга.

Пошто су приходи ЈП „Путеви Србије“ недовољни за отплату горе наведених кредита, планирана су средства у буџету Републике Србије за 2025. годину, на апропријацији Министарства финансија, ради покрића обавеза по основу наведених кредита.

У прва два квартала 2025. године није било новог кредитног задужења за ЈП „Путеви Србије“

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Анализом реализованих улагања у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године у Обрасцу 10 може се уочити да су највећа улагања у експропријацију извршена на следећим деоницама: Коридор 10 Баточина – Крагујевац (839,8 милиона динара), Е-80 Ниш – Мердаре (440,1 милиона динара), Е-763 (Милош Велики) Прељина – Пожега (224,5 милиона динара), Сурчин – Нови Београд (186,5 милиона динара), Е-75 Грабовница – граница са Републиком Северном Македонијом (143,0 милиона динара), Шабац – Лозница (64,7 милиона динара), Ваљево – Лајковац (64,0 милиона динара), Сремска Рача – Кузмин (48,6 милиона динара), Е-80 Просек – граница са Републиком Бугарском (27,9 милиона динара), Горњи Милановац – аутопут Е-763 Милош Велики (21,0), Сомбор – Кикинда (11,8 милиона динара) и Обилазница око Ужица (11,2 милиона динара).

Експропријација ради рехабилитације државних путева, санације клизишта на државним путевима и исплата накнада по члану 119 Закона о путевима реализована је у износу од 35,2 милиона динара.

Код студија и пројектовања у 2025. години највећа улагања су на изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзих саобраћајница IB реда на правцима Голубац – Доњи Милановац – Брза Паланка (166,3 милиона динара), као и Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студије оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда, Краљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар (149,9 милиона динара), у оквиру Државних путева IB реда – брзе саобраћајнице.

На позицији Државни путеви IB реда – брзе саобраћајнице такође се бележе и следећа улагања:

- План детаљне регулације (Л = 51 км) и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице IB реда Шабац - Лозница и Слепчевић - гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост) (3,9 милиона динара)
- Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда, гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј – Кикинда - гранични прелаз са Румунијом (Наково), износ
- 3,3 милиона динара.

Код пројеката Државни путеви IB реда, највећа улагања су у изради Планско-техничке документације за изградњу Обилазница око насеља Башаид и Меленци (7,6 милиона динара).

Код пројеката Државни путеви IA реда, бележе се улагања у изради Идејног пројекта са Студијом оправданости аутопута Е-70, деоница: Панчево - Вршац-граница са Румунијом (6,5 милиона динара), као и Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са Црном Гором), са Стратешком проценом утицаја на животну средину (5,2 милиона динара).

Код пројеката Државни путеви IIA реда, бележе се улагања у изради Планско-техничке документација за изградњу и реконструкцију државног пута IIA-223, од Манастира Поганова до Звонца (10,4 милиона динара).

На позицији Мостови, бележе се улагања у изради Урбанистичко техничке документације и техничка документација за рушење и изградњу моста преко реке Јужне Мораве на државном путу IB реда бр.39, деонице: Власотинце – Лесковац (10,0 милиона динара), као и Планска и Техничка документација за изградњу моста преко Западне Мораве на државном путу IIA реда број 189, деоница Селиште (Западна Морава) - Стопања (Западна Морава), износ 7,1 милиона динара.

На позицији Безбедност саобраћаја бележе се улагања у Изради пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за вођење теретних возила у транзиту државним путевима IA реда у циљу заштите мреже државних путева нижег реда (8,6 милиона динара).

На осталим планираним позицијама није било реализације у прва два квартала 2025. години или се бележи симболична реализација.

Код Учешћа ЈП „Путеви Србије“ у кредитима ЕИБ банке у прва два квартала 2025. години укупна реализација износи 495,6 милиона динара, на следећим позицијама:

- Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица - Преостали радови (259,8 милиона динара)
- Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Сомбор (Индустријска зона) – Кула (113,7 милиона динара)
- Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка (46,5 милиона динара)

- Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 km (13,7 милиона динара)
- Појачано одржавање државног пута IA1, ЛОТ 1: Брестовац (петља) - Дољевац (петља), Л=6.022 km (лева коловозна трака) (10,1 милиона динара)
- Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деонице: Меровина - Прокупље (Орљане) и Белољин - Куршумлија – Рударе (26,4 милиона динара)
- Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП, за ЕИБ радове, износ 25,3 милиона динара.

Изградња, реконструкција и рехабилитација из средстава ино-зајмова:

Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РРСП зајам):

Из средстава основног РРСП (Редовни програм радова) у прва два квартала 2025. године реализовано је 302,4 милиона динара, и то за:

- Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км (износ 261,1 милиона динара) и
- Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Сомбор (Индустријска зона) – Кула (41,3 милиона динара) .

Остале инвестиције у Обрасцу 10 обухватају реализацију на инвестицијама, које су планиране Програмом пословања за 2025. годину кроз позиције Одржавање и Систем наплате путарине, а не налазе се у Прилогу 16 Програма пословања за 2025. годину.

Реализација осталих инвестиција у прва два квартала 2025. године износи 1.591,3 милиона динара. Кроз позицију Одржавање реализовано је 434,5 милиона динара, и то: IB-38 Крушевац – Разбојна, Изградња источне обилазнице око Крушевца (170,3 милиона динара), Мост на Дунаву, Смедерево – Ковински мост (177,1 милиона динара), ПА-179 Мост преко Мусине реке у Адранима код Краљева (34,0 милиона динара) и ПА-150 Мост преко Гарашког језера (43,5 милиона динара) и Обилазница око Новог Пазара (9,6 милиона динара).

Кроз позицију Систем наплате путарине реализовано је 1.156,8 милиона динара (проширење наплатних станица на државним путевима IA реда, A1, A2 и A4).

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Стање потраживања ЈП „Путеви Србије“ на дан 30.06.2025. године износи 2.515,1 милиона динара.

На потраживања старија од годину дана односи се износ од 490,2 милиона динара.

Потраживања од 3 месеца до 12 месеци износе 378,5 милиона динара, а потраживања до 3 месеца износе 1.646,4 милиона динара.

Од укупног износа потраживања на дан 30.06.2025. године највећи износ се односи на фактуре издате купцима за пуњење тагова - post paid и то 1.322,8 милиона динара. Потраживања за пуњење тагова преко дистрибутера износе 213,4 милиона динара.

Потраживања по основу закупа дела земљишног појаса јавног пута износе 260,9 милиона динара, од којих је утужено 62,2 милиона динара.

Потраживања по основу годишњих накнада за комерцијалне објекте износе 50,1 милиона динара, од чега је утужено 43,9 милиона динара.

Потраживања по основу накнаде за путарину по изјави износе 136,7 милиона динара.

Потраживања по основу накнаде за ванредни превоз износе 49,9 милиона динара, од којих је утужено 13,4 милиона динара.

Стање обавеза ЈП „Путеви Србије“ на дан 30.06.2025. године износи 27.066,8 милиона динара.

На обавезе старије од годину дана односи се износ од 117,9 милиона динара.

Неизмирене обавезе од 3 до 12 месеци износе 10.867,1 милиона динара, а обавезе до 3 месеца износе 16.081,8 милиона динара.

Стање неизмирених обавеза на дан 31.03.2025. које се финансирају из сопствених средстава је **26.395,8 милиона динара**, од којих се највећим делом односе на добављаче за одржавање путева. Износ од **465,1 милиона динара** се односи на обавезе за експропријацију које се финансирају из средстава Министарства финансија.

Стање неизмирених обавеза на дан 30.06.2025. које се финансирају из кредитних средстава је **205,9 милиона динара**, из РРСП зајма.

Укупан број спорова у периоду 01.01.-30.06.2025. године је 202. Број спорова где је ЈП „Путеви Србије“ страна која тужи је 19, чија је укупна вредност 7,5 милиона динара. Број спорова где је ЈП „Путеви Србије“ тужена страна је 183, чија је укупна вредност 166,2 милиона динара.

Спор у текућој години који је од највећег значаја за Предузеће, у смислу утицаја на резултат пословања, је спор чија је вредност 111,0 милиона динара. Тужилац: Општина Дољевац, тужени: ЈП „Путеви Србије“. Основ спора: неиспуњење уговорне обавезе. Предмет активан.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Улагања у путеве имају карактер дугорочних капиталних инвестиција и захтевају на дуги рок стабилне изворе средстава.

Промене у систему финансирања државних путева у претходној деценији дате су у следећем хронолошком приказу.

Пре увођења субвенција, у 2011. години од акцизе је уплаћено 18,5 милијарди динара. Уплаћен износ субвенција у наредним годинама износио је:

(у милијардама динара)

2012.	8,3
2013.	5,3
2014.	7,4
2015.	6,9
2016.	7,1
2017.	6,6
2018.	7,8
2019.	9,1
2020.	26,9
2021.	29,2
2022.	22,6
2023.	25,0
2024.	13,2

Као резултат додатних средстава Субвенција, у 2020. години остварена је нето добит у износу од 5,1 милијарди динара. Остварена нето добит је Одлуком о расподели остварене добити за 2020. годину (I број 953-23385/21-5), Надзорни одбор донео је на седници одржаној 19. октобра 2021. године, Влада Републике Србије дала сагласност 2. децембра 2021. године (05 број: 41-11101/2021), распоређена за покриће губитка из ранијих година. Претходних година бележио се губитак, као последица недовољних и нестабилних средстава за потребан ниво улагања.

У 2011. години ЈП „Путеви Србије“ остварило је нето добит (72,8 милиона динара), што је резултат 20% акцизе на деривате нафте у тој години, када је уплаћено 18,5 милијарди динара. Иначе, акцизе као извор финансирања путева постојале су од 2006. закључно са 2011. годином (10% у 2006. и 2007. години, 15% у 2008. години, 20% у периоду 2009-2011. година).

Законом о изменама Закона о јавним путевима („Сл.гласник РС“ бр.101/11), од 2012. године акциза на деривате нафте и течног нафтног гаса постала је у целини приход буџета Републике Србије (субвенције из буџета).

Планирани износ субвенција за 2025. годину је 11,8 милијарди динара.

Датум _____

В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Милош Адамовић, дипл.ек.