

XXVI
Друштво с ограниченом одговорношћу
„Путеви Србије“ Београд
Број: 95-714/26-18
Датум: 04-02-2026
Локација: Београд, Србија

ИЗВЕШТАЈ
о степену реализације Програма пословања
за четврти квартал 2025. године

Београд

Јануар 2026. године

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" д.о.о.

Пословно име:	Друштво с ограниченом одговорношћу "Путеви Србије"
Скраћено пословно име:	"Путеви Србије" д.о.о.
Оснивач:	Република Србија
В.д. директора:	Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. – вршилац дужности
Делатност:	управљање државним путевима
Шифра делатности:	4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	20132248
ПИБ:	104260456
ЈББК:	11001
Надлежно министарство:	Министарство привреде
Седиште:	Београд, Булевар краља Александра бр.282
Телефон:	011/30-40-700
Факс:	011/30-40-614
Интернет презентација:	www.putevi-srbije.rs
E-mail:	office@putevi-srbije.rs

Законом о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност управљања државним путевима обавља јавно предузеће које оснива Влада.

Влада је 18. децембра 2025. донела Одлуку о промени правне форме ЈП „Путеви Србије“ у Друштво с ограниченом одговорношћу „Путеви Србије“, 05 број 023-14035/2025 („Сл.гласник РС“ бр. 115/25). Решењем Агенције за привредне регистре БД 1485/2026 од 16. јануара 2026. године регистрована је промена података у Регистру привредних субјеката.

До почетка рада "Путеви Србије" д.о.о., послове управљања државним путевима вршило је ЈП „Путеви Србије“.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за генералног директора ЈП "Путеви Србије" именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.105/13) за вршиоца дужности директора ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Решењем Владе Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.144/20) именован је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“, чији је председник Милош Адамовић, дипл. економиста. У истом броју „Сл.гласника РС“ објављено је именовање новог члана Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“, Аните Димоски, дипл.инж.саобраћаја. Није било промена осталих чланова Надзорног одбора У „Сл.гласнику РС“ бр.101/24 објављено је Решење о разрешењу члана Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“, Аните Димоски.

Решењем Владе Републике Србије 24 Број: 119-6247/2025 од 18. јуна 2025. године („Сл.гласник РС“ бр.52/25) именују се председник Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“, Милош Адамовић и члан Надзорног одбора, Предраг Рајић.

Решењем Владе Републике Србије 24 Број: 119-12762/2025 од 20. новембра 2025. године („Сл.гласник РС“ бр.103/25) разрешен је Веселин Осмајлић дужности члана Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“, и именован је Иван Ђорђевић за члана Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“.

Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној дана 25. маја 2018. године донела је Закон о путевима. Указ о проглашењу Закона о путевима донет је 31. маја 2018. године. Закон о путевима објављен је у „Сл.гласнику РС“ бр.41/18.

Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.95/18) у примени је од 1. јануара 2019. године. Измене Закона о накнадама за коришћење јавних добара, у наредним годинама, објављене су у „Сл.гласнику РС“ бр. 49/19, 86/19 – усклађени дин.изн., 156/20 – усклађени дин.изн., 15/21 – доп. усклађених дин.изн., 15/23 – усклађени дин.изн., 92/23, 120/23 – усклађени дин.изн. и 99/24 – усклађени дин.изн, 109/25 и 118/25 – усклађени дин.изн.

1. УВОД

Закон о јавним предузећима објављен је у „Сл.гласнику РС“, бр.15/16 од 25.02.2016. године, а ступио је на снагу 4. марта 2016. године.

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) прописано је да је јавно предузеће чији је оснивач Република Србија дужно да министарству доставља **тримесечне извештаје** о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања.

Сходно одредби члана 63. став 4. Закона о јавним предузећима, донет је **Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима тримесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр.131/21), који је ступио на снагу 31. децембра 2021. године. Даном ступања на снагу овог правилника престао је да важи Правилник о обрасцима тримесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Сл.гласник РС“, бр.36/13, 27/14 и 38/15).

Одредбама члана 2. Правилника прописани су обрасци који су саставни део сваког тримесечног извештаја. Обрасци који се квартално достављају су:

- 1) Образац 1. Биланс успеха
- 2) Образац 1А. Биланс стања
- 3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине
- 4) Образац 2. Трошкови запослених
- 5) Образац 3. Динамика запослених
- 6) Образац 4. Распон планираних и исплаћених зарада
- 7) Образац 5. Приходи из буџета
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене
- 9) Образац 7. Расподела остварене добити / покриће губитка
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама
- 13) Образац 11. Потраживања, обавезе и судски спорови
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Образац 12. представља основни извештај, а остали обрасци представљају прилоге овог извештаја.

Обрасци од 1) до 12) овог правилника попуњавају се кумулативно, са почетком календарске године, и то за следећи период:

- 1) од 1. јануара до 31. марта
- 2) од 1. јануара до 30. јуна
- 3) од 1. јануара до 30. септембра
- 4) од 1. јануара до 31. децембра.

Министарство привреде је донело **Упутство о начину достављања образаца тримесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-72/2016-9 од 11. априла 2016. године. Упутством су ближе уређени начин и рокови достављања поменутих образаца.

Министарство привреде је донело Упутство о начину и роковима достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-218/2021-09-03 од 27. децембра 2022. године. Упутством су ближе уређени начин и рокови достављања поменутих образаца, тако да ће се почевши од Извештаја за период 01.01.-30.09.2023. године, достављање Извештаја вршити искључиво путем Информационе платформе, којом управља Министарство привреде.

Новим Упутством о начину и роковима достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-218/2021-09-04 од 20. октобра 2023. године рок за достављање Извештаја искључиво путем Информационе платформе пролонгиран је на доставу извештаја за период 01.01. – 31.03.2024. године.

Обрасци се достављају Министарству привреде и ради информисања Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у року од 30 дана од дана истека тромесечја, сагласно члану 63. став 3. Закона.

На основу достављених тромесечних извештаја, министарство сачињава и доставља Влади информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности, сагласно члану 64. Закона.

Из образаца се може закључити да је тромесечно извештавање конципирано према обавезним елементима које садржи годишњи програм пословања јавних предузећа.

Према члану 60. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), годишњи, односно трогодишњи програм пословања обавезно садржи: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; планиране набавке; план инвестиција; планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; план зарада и запошљавања; критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2025. годину усвојен је на Надзорном одбору 05. маја 2025.године, а Влада Републике Србије дала сагласност на седници одржаној 15. маја 2025. године („Сл.гласник РС“ бр. 42/25).

У овом материјалу даје се Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за четврти квартал 2025. године.

У Извештају су обрађени сви обрасци, према Правилнику о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр.131/21).

Обрасци су попуњени кумулативно, са почетком календарске године (за период од 1. јануара до 31. децембра 2025. године), у складу са наведеним Правилником.

XXVI
Друштво с ограниченом одговорношћу
„Путеви Србије“ Београд
Број: 953-714/26-19
Датум: 04-02-2026
Београд, 04.02.2026

2. ОБРАСЦИ

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2025. године*

Образац 1.

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године		Процент реализације 01.01-31.12.2025. / План 01.01-31.12.2025.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ							
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	59,777,230	61,223,417	61,223,417	61,915,707	101%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	207,233	248,600	248,600	163,961	152%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	207,233	248,600	248,600	163,961	66%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006					
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	59,569,997	60,974,817	60,974,817	61,751,746	101%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
50	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	69,761,804	48,991,393	48,991,393	81,858,722	167%
	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014	207,566	248,011	248,011	162,725	66%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1,134,433	1,155,000	1,155,000	1,148,872	99%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	3,879,854	4,628,098	4,628,098	4,394,208	95%
520	I. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2,935,574	3,483,834	3,483,834	3,261,036	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	444,799	527,801	527,801	505,201	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	499,481	616,464	616,464	627,971	102%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	15,372,607	17,500,000	17,500,000	20,878,849	119%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	46,731,856	22,960,284	22,960,284	52,909,783	230%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	84,828				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2,350,660	2,500,000	2,500,000	2,364,285	95%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		12,232,023	12,232,023		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	9,984,574			19,943,015	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	201,810	41,000	41,000	61,138	149%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТЕРИЈАМ, ЗАВИСИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	40,245	40,000	40,000	60,832	152%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	161,328	750	750	80	11%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	237	250	250	226	90%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	821,972	958,847	958,847	1,235,163	129%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТЕРИЈАМ, ЗАВИСИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	798,951	609,975	609,975	955,641	137%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	22,989	258,832	258,832	279,402	108%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	32	40	40	120	300%
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	620,162	917,847	917,847	1,174,025	128%


053-714/26-20
04-02-2026

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године		Промена реализације 01.01-31.12.2025. / План
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
683, 685 и 686	А. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	21,666	21,000	21,000	0	
583, 585 и 586	Б. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	138,704	2,000	2,000	3	
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	318,945	222,900	222,900	477,941	214%
57	Ж. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	928,714	925,000	925,000	1,207,548	131%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	60,319,651	61,508,317	61,508,317	62,454,786	102%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1049 + 1042)	1044	71,651,194	50,877,240	50,877,240	84,301,436	166%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		10,631,076	10,631,076		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	11,331,543			21,846,650	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	39,438	40,000	40,000	841,043	2103%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		10,591,076	10,591,076		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	11,370,981			22,687,693	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 и 723	2. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	50,518				
722 и 723	3. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	У. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		10,591,076	10,591,076		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	11,421,499			22,687,693	
	В. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	В. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умалена (депонирана) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан трансакција за који се извршило обрачунавање

Датум:

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године*

Образак Ia.

XXVI

Деловодство одређеном саговорношћу

Број: 053-714/26-21

Датум: 04-02-2026

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	31.12.2025. године		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025.)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
00	А. АКТИВА	0001				8
01	А. УПОСАНИ А НЕУПОСАНИ КАПИТАЛ	0001				
010	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	554,991,483	563,630,465	794,108,857	141%
011, 012 и 014	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	188,251	194,214	161,301	83%
013	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0004				
015 и 016	2. Улагња у јавно	0005	188,037	194,000	161,087	83%
017	3. Конкретне, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0006				
02	4. Улагња	0007	214	214	214	100%
020, 021 и 022	5. Нематеријална имовина узета у закуп и нематеријална имовина у припреми	0008				
023	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	554,803,232	563,438,251	793,947,556	141%
024	И. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0010	520,134,053	502,943,517	764,661,053	132%
025 и 027	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0011	2,224,775	2,040,000	1,792,278	88%
026 и 028	1. Земљиште и грађевински објекти	0012				
029 (део)	2. Постројења и опрема	0013	30,450,103	56,652,734	25,558,215	45%
029 (део)	3. Имедијационе некретности	0014				
03	4. Некрећности, постројења и опрема узета у закуп и некретности, постројења и опрема у припреми	0015	1,994,301	1,800,000	1,936,010	108%
04 и 05	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагња на туђим некретностима, постројењима и опреми	0016				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у закуп	0017				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0018				
043 (део) и 051 (део)	III. БИЛОПОШКА СРЕДСТВА	0019				
044, 050 (део), 051 (део)	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0020				
045 (део) и 053 (део)	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0021				
046	1. Улагања у капитал правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0022				
047	2. Улагања у капитал која се вреднују методом учешћа	0023				
048, 052, 054, 055 и 056	3. Дугогорична гласовита захтева, захтеви и остали власнички захтеви и дугогорична потраживања од тих лица у земљи	0024				
288	4. Дугогорична гласовита захтева, захтеви и остали власнички захтеви и дугогорична потраживања од тих лица у иностранству	0025				
	5. Дугогорична гласовита захтева, захтеви и остали власнички захтеви и дугогорична потраживања од тих лица у земљи	0026				
	6. Дугогорична гласовита захтева, захтеви и остали власнички захтеви и дугогорична потраживања од тих лица у иностранству	0027				
	7. Дугогорична гласовита захтева, захтеви и остали власнички захтеви и дугогорична потраживања од тих лица у земљи	0028				
	8. Дугогорична гласовита захтева, захтеви и остали власнички захтеви и дугогорична потраживања од тих лица у иностранству	0029				
	9. Остали дугогорични финансијски пласмани и остала дугогорична потраживања	0030				
	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИКА	0031				
	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0032				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.12.2025. године		Процена реализације (реализација / план 31.12.2025.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
Класа I, осим групе рачуна 14	Г. ОБВРТА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0059)	0030	3,050,778	3,490,754	3,490,754	2,079,734	60%
	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	985,565	950,800	950,800	730,950	77%
	1. Материјал, резервни делови, испит и ситни инвентар	0032	4,326	5,800	5,800	4,307	74%
	2. Неокорисћени производни и готови производи	0033					
	3. Роба	0034	26,888	22,000	22,000	19,697	89%
	4. Платени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	954,351	923,000	923,000	706,976	77%
	5. Платени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРУЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	10,626	60,000	60,000	18,109	30%
	1. Потраживања од купца у земљи	0039	10,626	60,000	60,000	18,109	30%
	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
	3. Потраживања од матичног, матичног и осталих повезаних лица у земљи	0041					
	4. Потраживања од матичног, матичног и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
	5. Остала потраживања по основу продаје (0045 + 0046 + 0047)	0043					
21, 22 осим 223 и 224, и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1,385,113	1,550,000	1,550,000	913,643	59%
223	1. Остала потраживања	0045	1,385,113	1,550,000	1,550,000	913,643	59%
224	2. Потраживања за више наплате пореза на добитак и додатака	0046					
224	3. Потраживања по основу претплате осталих пореза и додатака	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПАСИВАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и плашемант - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и плашемант - остала зависна правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и плашемант у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и плашемант у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се продају по амортизованом вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се продају по фер вредности кроз Београдску биржу	0054					
237	7. Опутације сопствених акција и откупљени сопствени удела	0055					
238 (део), 238 + 239	8. Остали краткорочни финансијски пасиви	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0057	611,123	928,752	928,752	382,551	41%
28 (део), осим 288	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0058	58,351	1,202	1,202	34,481	2869%
88	Т. ВАНБУДЖАНСКА АКТИВА	0059	558,042,261	567,121,219	567,121,219	796,188,591	140%
		0060					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024, Претходна година	Измињено стање на дан 31.12.2025, Текућа година	31.12.2025. године		Промена реализације (реализација / или 31.12.2025.)
					Плани	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ						
	(0412 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥	0401	371,643,185	383,112,908	383,112,908	595,175,538	155%
30, осн. 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	109,818,098	109,818,097	109,818,097	109,818,097	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	367,754,486	367,754,487	367,754,487	613,572,194	167%
330 и појединачни рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	783,255	784,538	784,538	1,009,008	132%
додатни одредба 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	11,517,271	11,517,271	156,587	1%
340	1. Нераспређени добитак прошле године	0409		926,195	926,195	156,587	17%
341	2. Нераспређени добитак текуће године	0410		10,591,076	10,591,076		
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	106,692,654	106,741,485	106,741,485	129,380,348	121%
351	1. Губитак прошле године	0413	95,271,155	106,741,485	106,741,485	106,692,655	100%
	2. Губитак текуће године	0414	11,421,499			22,687,693	
	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0415	18,682,019	18,538,489	18,538,489	16,367,849	99%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	485,414	372,000	372,000	203,705	55%
404	1. Резервисања за имале и друге бенефицијаре запослених	0417	44,372	18,000	18,000	25,105	139%
400	2. Резервисања за трошкове у паритетном року	0418					
40, осн. 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	411,042	354,000	354,000	178,600	50%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	18,226,605	16,166,489	16,166,489	16,164,244	100%
410	1. Обавезе које се плаћају континуирано у капитал	0421					
411 (осн.) и 412 (осн.)	2. Дугорочна кредитна и остале дугорочне обавезе према издајоцима, запосленим и осталим пасивним лицима у капитал	0422					
411 (осн.) и 412 (осн.)	3. Дугорочна кредитна и остале дугорочне обавезе према издајоцима, запосленим и осталим пасивним лицима у капитал	0423					
414 и 416 (осн.)	4. Дугорочна кредитна, зрелост и обавезе по основу депозита у инквизитивност	0424	56,231	20,000	20,000	4,566	23%
415 и 416 (осн.)	5. Дугорочна кредитна, зрелост и обавезе по основу депозита у инквизитивност	0425	18,159,221	16,143,115	16,143,115	16,147,521	100%
413	6. Обавезе по сагласности издати од кредитора	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	11,153	3,374	3,374	12,157	360%
40 (осн.), осн. 408 и 409 (осн.)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИКА	0428					
408	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1,981,568	1,936,630	1,936,630	1,981,568	102%
409	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОДАТЦИ	0430	51,471,275	54,841,675	54,841,675	54,408,137	99%

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.12.2025. године		Промена реализације (реализација / план 31.12.2025.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431 + 0432 + 0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440 + 0441 + 0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449 + 0450 + 0451 + 0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457		114,264,214	110,691,517	110,691,517	128,254,399	116%
467	Л. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
43. осн. 427	Л. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	98,317,502	101,059,115	101,059,115	101,296,959	100%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матицима, зависима и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матицима, зависима и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и залога од лица која нису директни банци	0436	95,976,551	99,006,526	99,006,526	99,245,609	100%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од других банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, залога и обавезе из иностранства	0438	2,340,751	2,052,599	2,052,599	2,053,150	100%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	ИЛ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	199,618	193,000	193,000	204,324	106%
43. осн. 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	11,795,152	4,600,000	4,600,000	22,514,968	489%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матицима, зависима правна лица и остали повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матицима, зависима правна лица и остали повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	11,795,152	4,600,000	4,600,000	22,514,968	489%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по матицима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44.45.46. осн. 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	1,184,278	976,400	976,400	938,742	96%
44.45 и 46 осн. 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	644,344	361,400	361,400	655,577	181%
47.48 осн. 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	539,934	615,000	615,000	284,165	46%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осн. 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗТРАЊЕЊА	0454	2,768,864	3,863,002	3,863,002	3,296,406	85%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИЈНЕ КАПИТАЛА	0455					
	(0415 + 0420 + 0430 + 0431 + 0432 + 0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440 + 0441 + 0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449 + 0450 + 0451 + 0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457)						
	Б. УКУПНА ПАСИВА	0456	359,042,261	567,121,219	567,121,219	796,188,591	140%
89	Ж. ВАНКЛАДНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум

Овлашћено лице

Предузеће: ЈП "Путева Србије"
Матични број: 20132248

XXVI
Државна издана
"Путева Србије"
Број: 953-714/26-22
Датум: 04-02-2026
Образац 16.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.12.2025. године*

у 000 динара


П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2025. Текућа година	01.01.-31.12.2025. године*		Процент реализације 01.01.-31.12.2025. / План 01.01.-31.12.2025.
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и приливи аванси у земљи	3001	71,427,719	71,767,700	71,767,700	74,100,339	103%
2. Продаја и приливи аванси у иностранству	3002	352,714	380,000	380,000	275,738	73%
3. Приливи камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из пословних активности	3004	1,128	1,100	1,100	3,874	352%
5. Остали приливи из пословних активности	3005	71,073,877	71,386,600	71,386,600	73,820,727	103%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	55,391,199	42,490,070	42,490,070	60,793,506	143%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	45,212,488	31,851,972	31,851,972	50,548,228	159%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	3,935,340	4,628,098	4,628,098	4,451,235	96%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	30,271	10,000	10,000	103,411	1034%
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012					
8. Остали одливи из пословних активности	3013	6,213,100	6,000,000	6,000,000	5,690,632	95%
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3014					
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3015	16,036,520	29,277,630	29,277,630	13,306,833	45%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3016	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3017					
3. Остали финансијски пласмани	3018					
4. Приливи камате из активности инвестирања	3019					
5. Приливи дивиденде	3020					
6. Приливи дивиденде	3021					
7. Приливи дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	14,839,220	28,790,000	28,790,000	13,357,922	46%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	14,839,220	28,790,000	28,790,000	13,357,922	46%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	14,839,220	28,790,000	28,790,000	13,357,922	46%

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2025. Текућа година	01.01.-31.12.2025. године*		Процент реализације 01.01.-31.12.2025. / План 01.01.-31.12.2025.
				План	Реализација	
I	2	3	4	5	6	7
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилива готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Уплаћање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одлива готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	905,835	170,000	170,000	177,482	104%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	736,747				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	29,855	30,000	30,000	38,664	129%
7. Финансијски лизинг	3044	139,233	140,000	140,000	138,818	99%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	905,835	170,000	170,000	177,482	104%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	71,427,719	71,767,700	71,767,700	74,100,339	103%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	71,136,254	71,450,070	71,450,070	74,528,910	104%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	291,465	317,630	317,630		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				228,571	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	319,658	611,122	611,122	611,123	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	611,123	928,752	928,752	382,552	41%

* Последњи дан тромесечеља за који се извештај саставља

Датум: _____

Овлашћено лице _____



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(у динарима)


Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025 Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2,116,655,415	2,511,844,232	2,511,844,232	2,412,593,827	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2,935,721,796	3,483,833,886	3,483,833,886	3,333,932,437	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3,380,483,648	4,011,634,719	4,011,634,719	3,839,134,413	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	2,282	2,361	2,361	2,309	98%
4.1.	- на неодређено време	2,000	2,125	2,125	2,078	98%
4.2.	- на одређено време	282	236	236	231	98%
5	Накнаде по уговору о делу	3,152,397	3,306,000	3,306,000	3,906,704	118%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	3	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	3,900,444	3,594,000	3,594,000	11,383,855	317%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	/	/	/	/	/
13	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/
15	Накнаде члановима Комисије за ревизију	2,065,848	2,065,848	2,065,848	2,006,064	97%
16	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима надзорног одбора	7,422,683	7,422,683	7,422,683	7,092,079	96%
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	237,698,680	300,000,000	300,000,000	242,853,762	81%
20	Дневнице на службеном путу	85,943,191	85,000,000	85,000,000	58,274,906	69%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2,256,293	2,675,000	2,675,000	2,730,249	102%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	17,028,326	12,000,000	12,000,000	19,267,012	161%
23	Број прималаца	44	22	22	40	182%
24	Јубиларне награде	23,877,990	45,400,000	45,400,000	43,971,516	97%
25	Број прималаца	114	207	207	200	97%
26	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/
27	Помоћ радницима и породици радника	120,170,073	125,000,000	125,000,000	144,507,725	116%
28	Стипендије	2,367,133	2,000,000	2,000,000	2,827,580	141%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	/	/	/	/	/
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	9,883,954	13,000,000	13,000,000	9,074,510	70%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

Ред. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Одлив кадрова			
1.	навести основ	7 (на лични захтев) 1 (смрт)	3 (на лични захтев) 8 (истек рока на одређено време)	
2.	пензија	9		
3.	отказ због повреде радне обавезе			
4.	прелазак са одређеног на неодређено време		13	
	Пријем			
1.	навести основ		17 (пријем услед одласка запослених) 10 (замена, боловање) 9 (сагласност Комисије)	
2.	прелазак са одређеног на неодређено време	13		
3.	повећан обим посла			
4.				
	Стање на дан 30.09.2025. године *	Укупан број 1,944	Број жена 1,044	Број мушкараца 900
	Одлив кадрова			
1.	навести основ	7 (на лични захтев) 1 (смрт)	4 (на лични захтев) 5 (истек рока на одређено време)	
2.	пензија	6		
3.	отказ због повреде радне обавезе			
4.	прелазак са одређеног на неодређено време		84	
	Пријем			
1.	навести основ		23 (пријем услед одласка запослених) 5 (замена, боловање) 4 (сагласност Комисије)	
2.	прелазак са одређеног на неодређено време	84		
3.	повећан обим посла			
4.				
	Стање на дан 31.12.2025. године **	Укупан број 2,014	Број жена 956	Број мушкараца 1,058

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај доставља

Датум: _____

Овлашћено лице _____



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

УТВРЂИ
Број: 033-714/26-2
04-02-2026

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2025*

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	77,943	57,481	81,458	59,944
	Највиша појединачна зарада	259,852	184,656	262,714	187,005
	Просечна зарада	119,248	86,435	123,805	89,630
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	316,264	224,543	304,550	216,332
	Највиша појединачна зарада	384,820	272,828	384,820	272,828
	Просечна зарада	318,204	225,903	330,108	234,248

Исплаћена просечна зарада за в.д. директора у 2024. год. износи нето: 251.341,03 дин.; бруто: 354.980,07 дин.
Планирана просечна зарада за в.д. директора у 2025. год. износи нето: 272.828,34 дин.; бруто: 384.819,76 дин.



[Handwritten signature]

Датум: _____ Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Путевн Србије"
Матични број: 20132248

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенција	451	РС	0	1,420,248,165	4,031,479,735	17,300,000,000	130
Остали приходи из буџета	541	РС	1,850,000,000	3,700,000,000	5,550,000,000	7,400,000,000	0
УКУПНО:			1,850,000,000	5,120,248,165	9,581,479,735	24,700,000,000	130

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - 31.12.2025. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Превентива из буџета	Реализовано	Неутрошено	
Субвенција	451	РС	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета	541	РС	17,300,000,000	17,115,739,184	17,115,739,184	0	129
УКУПНО:			7,400,000,000	2,577,182,202	2,577,182,202	0	0
			24,700,000,000	19,692,921,386	19,692,921,386	0	129

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последња дан тромесеја за који се извештај саставља

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature]

Образец 6

Образец 6

ВІСНИК

за децу запослених радника ЈП "Путеви Србије"

Овлашћено лице:

XXVI
Друштво са ограниченим одговорношћу
"Путевни Србије"
Број: 053-714/26-28
04-02-2026

Предузеће: ЈП "Путевни Србије"
Матични број: 20132248

Образац 7.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋЊУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинге	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит/губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	
2020	19.10.2021.	953-23385/21-5	02.12.2021.	05 Број: 41-11101/2021	Добитак	5,147,969,245			100%	5,147,969,245	за покриће губитака из ранијих година
2021					Губитак	4,992,801,473					
2022					Губитак	5,121,832,832					
2023					Губитак	6,818,942,664					
2024					Губитак	11,421,499,468					
2025					Губитак	22,687,693,089					

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	
Н (текућа)					
	= Укупно				
Н - 1					
	= Укупно				
Н - 2					
	= Укупно				
Н - 3					
	= Укупно				
Н - 4					
	= Укупно				

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

Датум: _____

М.П. Овлашћено лице: _____



Преглед: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Кредитна задуженост ЈП "Путеви Србије"

Образац

														Платења по кредити за текућу годину (у динарима)								
Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2024. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2024. године у динарима	Стање кредитне задужености на 31.12.2025. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2025. године у динарима	Рок отплате без периода почета	Период почета	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домаћи кредитор	Панчишка Банка (Banca Intesa)	РЕПРЕЗЕНТИРАЊУ ДУГА БРОЈ 2510000393	УСД	9,226,894.76	Не				18	2	01.05.2007.	6.75%	2									
	Популарна штедионица	По уговору о одржавању путних линијности ЈП "Путеви Србије"	ЕУР	30,000,000.00	Не				4	1	27.06.2020.	3.50%	12									
	Популарна штедионица	По уговору о одржавању путних линијности ЈП "Путеви Србије"	ЕУР	8,000,000.00	Не				4.5	6 месеци	24.07.2020.	3.50%	12									
	Укупно домаћи кредитор:																					
Страни кредитор	Земљан ЕНБ од 37 милиона ЕУР 21386	Бр. 11386 - Купна санација саобраћаја	ЕУР	37,000,000.00	Да				15	5	05.07.2007.	5.07%	6									
	Земљан ЕНБ од 95 милиона ЕУР	Бр. 21631 - Реконструкција пута	ЕУР	95,000,000.00	Да	5,203,333.23	608,857,517.58	1,448,333.43	15	5	15.02.2009.	4.74%	2	243,346,230.23			198,423,907.11	13,433,114.91		8,216,785.33		
	Земљан ЕНБ од 120 милиона ЕУР	Бр. 22550 - Пројекат европских путева Б	ЕУР	120,000,000.00	Да	62,331,111.08	7,293,688,729.92	55,611,111.08	18	7	15.02.2009.	3.33%	2	394,679,040.00			394,689,040.00	161,145,952.02		152,366,113.25		
	Земљан ЕБРД од 80 милиона ЕУР	Бр. 36651 - Обилазница око Београда	ЕУР	80,000,000.00	Да				12	5	17.01.2012.	1.39%	2									
	Земљан ЕНБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24036 - Санација моста Гавела	ЕУР	33,000,000.00	Да	13,366,666.67	1,564,099,163.72	11,166,666.67	15	5	16.08.2015.	4.02%	2	129,210,400.00			129,281,900.00	31,432,465.45		28,868,884.50		
	Земљан ЕНБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24037 - Реконструкција путева и мостова БЗ	ЕУР	33,000,000.00	Да	14,400,000.00	1,685,014,560.00	12,200,000.00	15	5	15.02.2015.	3.10%	2	129,210,400.00			129,281,900.00	33,172,733.34		30,623,807.55		
	Земљан ЕНБ од 40 милиона ЕУР	Бр. 25748 - Обилазница око Београда, сектор Б	ЕУР	40,000,000.00	Да	33,055,555.60	3,867,992,532.98	30,972,222.27	17	7	18.02.2019.	3.54%	2	114,201,110.85			130,587,777.65	52,961,844.12		51,259,873.90		
	Земљан ЕНБ од 60 милиона ЕУР	Бр. 24134 - Обилазница око Београда, сектор А	ЕУР	60,000,000.00	Да	46,834,459.46	5,480,329,590.27	43,793,918.92	18	5	16.08.2017.	1.38%	2	178,577,027.00			178,675,844.56	61,803,764.65		59,729,772.73		
	Укупно страни кредитор:																					
Укупно кредитно задужење														1,189,224,208.08			1,161,140,369.32	353,949,894.49		331,059,237.26		
од чега за ликвидност																						
од чега за ликвидност																						
од чега за капиталне пројекте																						
од чега за капиталне пројекте																						

За стране кредитне је неопходно навести износ у оригиналној валути.

Курс на дан 31.12.2025. (НБС, Курсна листа бр. 251 за званични средњи курс динара)
1 ЕУР = 117.2820 динара
1 УСД = 99.9165 динара



Овлашћено лице:

XXVI
Друштво с ограниченим одговорношћу
"Путеви Србије"
Ј. Гроф
053-714/06-29
04-02-2026

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
31.12.2024.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	511,081,546.24
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	3,842,300.38
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	50.00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	18,280.00
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	55,979,444.00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	2,421,918.46
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	18,327,398.55
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	19,451,763.38
	Укупно у динарима				611,122,701.01
31.03.2025.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	390,310,294.97
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	3,732,449.15
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	150.00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	100,361,816.00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	2,421,918.46
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	25,343,289.71
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	27,198,025.35
	Укупно у динарима				549,367,943.64
30.06.2025.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	384,534,212.94
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	8,066,417.61
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	132,882,384.00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	4,259.78
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	51,138,026.76
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	48,415,549.60
	Укупно у динарима				625,040,850.69

XXVI
Број: 953-714/26-30
Датум: 04-02-2026
Образац 9

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
30.09.2025.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	112,607,192.08
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	7,854,113.14
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	50.00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	53,786,967.00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	4,259.78
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	14,240,952.43
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	38,226,209.56
Укупно у динарима					226,719,743.99
31.12.2025.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	225,890,246.58
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	3,285,524.87
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	61,952,005.00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	27.23
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	11,917,387.56
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	79,506,444.85
Укупно у динарима					382,551,636.09

Датум

Овлашћено лице



XXVI
Друштво за инвестициону инфраструктуру
Д.О.О. "Инфраструктура"
Број: 053-714/26-31
Датум: 04-02-2026
Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са предвиђеном годишном
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА					
Е-75, ГОРЊЕ ПОЉЕ - ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2008			150,639
Е-75, ЦАРИЧИНА ДОЛИНА - ВЛАДИЧИН ХАН	4	2008			209,287
Е-75, ВЛАДИЧИН ХАН - ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ	4	2008			615,777
Е-75, ЛЕВОСОЈЕ - ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ	4	2008			806,839
Е-75, ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА	4	2008			955,062
Е-80, ПРОСЕК - ЦРВЕНА РЕКА	4	2008			788,490
Е-80, ЦРВЕНА РЕКА - ЧИФЛИК	4	2008			77,477
Е-80, ЧИФЛИК - СТАНИЧЕЊЕ, ПИРОТ ИСТОК	4	2008			335,364
Е-75, У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	4	2008			664,409
Е-763, ЛАКОВАЦ - ЉИГ	4	2008			1,399,186
Е-763, ОБРЕНОВАЦ - УБ	4	2008			252,637
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ВРЧИН	1	2008			30,228
Е-75, ГРАБОВНИЦА-ГРЕДЕНИЦА	4	2016			805,059
Е-75, ГРЕДЕНИЦА-ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2016			120,520
СУРЧИН-ОБРЕНОВАЦ-ПОЖЕГА	4	2016			21,618,323
РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА	4	2016			415,509
Е-763, ПРЕЂИНА - ПОЖЕГА	4	2018			2,844,630
АУТОПУТ РУМА-НОВИ САД	4	2018			1,074,585
Е-761, ПОЈАТЕ-ПРЕЂИНА	4	2018			469
АУТОПУТ Е-80, НИШ-МЕРДАРЕ	4	2018			5,781,299
КОРИДОР 10, БАТОЧИНА-КРАГУЈЕВАЦ					313,022
ШАБАЦ-ЛОЗНИЦА					2,202,116
ОСТАЛА УЛАГАЊА					4,278,303
УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:					45,739,230

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходном годишном
СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА					
Уговорено до 2016. године					
Идејни пројекат дела магистралног пута М-25, Нил-Приштина, Обилазница Прокупља	1	2010.	2015.	49,324	67,075
Идејни и главни пројекат, Е-75 - Хрткови	1	2011.	2015.	59,000	62,600
Техничка контрола Главног пројекта, Е-75 - Хрткови	1	2011.	2015.	28,851	29,731
Идејни и главни пројекат, Хрткови - река Сава	1	2011.	2015.	41,300	43,976
Техничка контрола Главног пројекта, Хрткови - река Сава	1	2011.	2015.	1,876	2,448
СВЕГА:	1			180,351	205,830
Програм радова за 2016. год.					
Генерални пројекат са Претходном студијом обилазнице Лајковца на д.п. Б5 реда бр. 27 (М-4).	1	2015.	2016.	6,456	12,772
Иновирање Идејног и Главног пројекта за деоницу државног пута Б5-19: Ердевик - Неуштин, Л = 7,8 км	1	2015.	2016.	6,900	28,084
Идејни пројекат реконструкције д.п. Б5 реда бр. 29 (М-8), деоница: Азимоваћи - Говеџак, км 323+832 - км 330+023 (Л = 6,19 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
Идејни пројекат реконструкције д.п. Б5 реда бр. 29 (М-8), деоница: Каменолом - Сјеница км 332+423 - км 337+678 (Л = 5,26 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
Главни пројекат побољшања д.п. ПА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2015.	2016.	1,476	1,550
Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д.п. Б5 реда бр. 29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	1	2015.	2016.	25,610	59,179
Техничка контрола Главног пројекта за деоницу државног пута Б5-19: Ердевик-Неуштин, Л = 7,8 км	1	2016.	2016.		
Техничка контрола Главног пројекта побољшања д.п. ПА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2016.	2016.		
Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости Сомбор - Бездан - Колут - Бачки Брег - граница Мађарске	1	Донета одлука о обустављању поступка јавне набавке			132,818
Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима:	1				1,019
Пројекат за извођење привремене везе девијације државног пута ПА-148 (Р-201) са државним путем Б5-26 (М-19)	1	2015.	2016.	430	774
Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
СВЕГА:				50,904	253,584
ПДР за надовезак на д.п. II реда бр. 102 (М-22.1), између Бачке Тополе и малог Иђоша на км 70+640	1	2013.	2014.	1,440	1,440
Главни пројекат санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д.п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014	1,176	135,638

у 000 дан

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања заснуан на претходних годинама
ТК Главниот пројекат савијање друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батинаку, на д. п. 1 Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	149	149
ТК Главниот пројекат рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник	1	Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
Главни пројекат рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник		Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
<i>СВЕГА:</i>				2,765	137,227
Идејни пројекат моста на Сави код Шабца (Л = 680 м, Б = 20,4 м)		Поднет захтев за заштиту права			46,288
Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	1	2015.	2016.	23,759	115,870
Израда пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IА реда бр. А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	1,369	1,369
Израда пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IА реда бр. А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	417,600	418,018
Израда пројекта рехабилитације моста преко Тисе код Титела, на државном путу II реда бр. 129, деоница: Тител - Перлез	1	2016.	2016.		
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. I реда	1	2016.	2016.		
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. II реда	1	2016.	2016.		
ТК пројекат рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IА реда бр. А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	142	142
ТК пројекат рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IА реда бр. А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	50	50
ТК пројекат рехабилитације моста преко Тисе код Титела, на државном путу II реда бр. 129, деоница: Тител - Перлез	1	2016.	2016.		4,751
Идејни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIIА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова - Грабовац, код км 66+627	1	2015.	2016.	984	1,604
Главни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIIА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова - Грабовац, код км 66+627	1	2016.	2016.		
ТК Главниот пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIIА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова - Грабовац, код км 66+627	1	2016.	2016.		
Техничка документација за рехабилитацију државног пута II реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега - Коферин-Ваљеве, км 169+650 - км 169+680	1	2016.	2016.		3,802
ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута II реда бр. 21 са путним објектом преко реке Бегинице - Лековица мост на км: 2+187 до 2+236, деоница Пожега-Ариље	1	2016.	2016.		
ТК Пројекат рехабилитације објекта. Мост преко реке Бегинице, Лековица мост, државни пут II реда бр. 21, деоница Пожега - Ариље, км 002+178 - км 002+236	1	2016.	2016.		
Допуна постојећег пројекта, нитпутнак преко пута, на државном путу IА реда бр. 1, км 811+900.	1	2016.	2016.		

у 000 дина					
Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући садржајна средства
ТК допуне постојећег пројекта, изградња преко пута, на државном путу IА реда бр.1, км 811-900.	1	2016.	2016.		
Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IА реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.		
ТК допуне постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IА реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.		
Главни пројекат рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Адашевци, Надвојак Адашевци, ИД 00004	1	Није уговорено			
ТК Главниот пројекат рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Адашевци, Надвојак Адашевци, ИД 00004		Није уговорено			
Пројекат рехабилитације Моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњезо	1	2015.	2015.	420	420
ТК Главниот пројекат рехабилитације Моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњезо	1	2015.	2015.	48	48
Пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јагодина-Ђурија	1	2015.	2015.	624	3.179
ТК Главни пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јагодина-Ђурија	1	2015.	2015.	63	63
Главни пројекат реконструкције моста преко Дрине у Љубовици на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	1.668	1.668
ТК Главниот пројекат реконструкције моста преко Дрине у Љубовици на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	140	4.332
Главни пројекат реконструкције моста "Мехов крш" на државном путу I-Б реда 22, Рабардиће-Шпиљани, на км: 513+000	1	Није уговорено			
ТК Главниот пројекат реконструкције моста "Мехов крш" на државном путу I-Б реда 22, Рабардиће-Шпиљани, на км: 513+000		Није уговорено			
Главни пројекат рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	1.074	5.956
ТК Главниот пројекат рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	86	447
Пројекат рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турје код села Маћедонци на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	551	587
ТК Пројекат рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турје код села Маћедонци на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	48	160
Пројекат рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевице на државном путу I-Б реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
ТК Пројекат рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевице на државном путу I-Б реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
Пројекат рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ђурковица на државном путу I-Б реда број 40, Влашки Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
ТК Пројекат рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ђурковица на државном путу I-Б реда број 40, Влашки Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
Главни пројекат рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		
ТК Главниот пројекат рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		168

у 000 дина

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
Главни пројекат рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горња Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горња Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
Пројекат рехабилитације Моста преко реке Капер на државном путу IБ реда број 22, Ђепије-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		1,469
ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Капер на државном путу IБ реда број 22, Ђепије-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		
Главни пројекат рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		3,192
ТК Главног пројекта рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
Пројекат рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441, Сурдулица-Грамафа-Љепеница	1	2015.	2016.	918	918
ТК Пројекта рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441, Сурдулица-Грамафа-Љепеница	1	2016.	2016.		765
Планска и техничка документација за изградњу обилазнице државног пута IА 130 око Орловата са друмским мостом преко реке Тамис					4,771
Изградња Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима локалним путевима	1	2016.	2016.		114
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на локалним путевима	1	2016.	2016.		
СВЕГА :				449,544	621,268
Главни пројекат санације потпорних зидова на државном путу IБ реда број 21, деоница: Слатина - Валево, км 2+930 - 3+100 лево (Л=170м) и км 2+988 десно (Л=76м); деоница: Валево - Подбукови, км 13+140 - 13+165 десно (Л=25м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Л=44м)	1	2015.	2015.	2,131	2,131
Клизиште-ордон "Романов мост" на Р-122, деоница: Свође-Босилеград, км 68+900	1	2010.	2014.	3,127	3,127
Техничка Контрола 13 клизишта	1	2011.	2014.	2,679	2,679
Пројекти побољшања државних путева I и II реда са санацијом нестабилних косина и клизишта и геотехничким лабораторијом (2 клизишта - Неготин и Р-261)	1	2012.	2014.	4,189	4,189
Главни пројекат санације клизишта "Шаториња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким лабораторијом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	1,424	1,424
ТК Главног пројекта санације клизишта "Шаториња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким лабораторијом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	336	336
СВЕГА :				13,886	13,886
Изградња Главног пројекта санације клизишта на државном путу IБ-338, деоница: Варда-Мравиница, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	1,440	1,440
Изградња Главног пројекта санације клизишта на државном путу IБ-26 деоница: Љубовија - Рогачица, км: 16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	1,668	1,668
ТК Главног пројекта санације клизишта на д. п. IБ реда бр. 13, деоница: Слатина-Валево, км 2+930 - 3+100 лево (Л=170 м) и км 2+988 десно (Л=76 м); деоница: Валево-Подбукови, км 13+140 -13+165 десно (Л=25 м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Л=44 м)	1	2015.	2015.	168	168
ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу IБ-338, деоница: Варда-Мравиница, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	180	180
ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу IБ-26 деоница: Љубовија - Рогачица, км: 16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	198	198

у 000 евра

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања заснуан на предходним годинама
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда: Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу IB-23, деоница: Умиче – Чајетина у месту Бела земља, на км: 229+150	1	2015.	2016.	4,101	7,861
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда: Техничка документација за санацију клизишта на државном путу ПА број 148, деоница: Мисолијин – Држевац – Степојевац, од км: 3+200 до км: 3+700	1	2015.	2016.	5,868	11,250
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
СВЕГА:					
Студија безбедности саобраћаја на државним путевима		2015.	2015.	13,623	22,765
Студија оправданости за потребе рехабилитације и изградње бициклистичке стазе на ИВ-15, Кикинда-Наконо		2015.	2015.	2,263	13,051
Техно-економска анализа варијантних решења обилазница Руна					152,055
СВЕГА:				2,263	1,844
Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева IB реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)	1	2014.	2016.	754	880
Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)	1	2014.	2016.	754	880
Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовији	1	2014.	2016.	874	1,020
Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IB реда број 22 и локалног пута (P-106) код Милошеве Куле	1	2014.	2016.	682	682
Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IB реда број 6 и локалног пута за Торник	1	2014.	2016.	754	880
Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IB реда број 12 са обилазницом у Бачкој Паланци	1	2014.	2016.	682	1,267
Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева IB реда број 6 и II реда број 152 (Бистрица)	1	2014.	2016.	814	950
СВЕГА:	1			5,314	6,559
Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	1	2015.	2016.	12,000	19,238
Пројекат идентификације критичних тачака на државним путевима за 2010-2012. годину	1	2016.	2016.		
Ревизије безбедности саобраћаја на пројектима у току	1	2015.	2015.	1,560	1,560
Пројекат снимања и оцењивања државних путева по Програму оцењивања путева ЕуроРАК/РАР	1	Одлагати од ЈН			
ТК Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева (Бечеј, Витково, Љубовија, Милошева кула, Торник, Бачка Паланка и Бистрица)	1	2015.	2016.	516	8,494
СВЕГА:				14,076	29,292
Студија о процени утицаја на ЖС изградње E-70/75 Обилазница БГ деоница Добановци-Бубањ поток	1	2008.	2015.	5,310	191,629
Стратешке карте буке и загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури - Пројекат међуграничне сарадње са Републиком Мађарском	1				
Мапирање и мерење буке, мапирање и мерење загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури: HUSRB/1203/11/030-PERS1 NAMar	1	2014.	2014.	29,825	29,825
Одржавање веб странице ИП "Путеви Србије" везано за реализацију IPA пројекта Мађарска - Србија: HUSRB/1203/11/030-PERS3 NAMar	1	2014.	2014.	35	35

у 000 дина

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ пласираног улагања закључно са претходном годином
Услуге провода за енглески језик: HUSRB/1203/11/030-PERS4 NAMar	1	2014.	2014.	865	865
Организација завршне конференције и састанка и промоција пројекта на телевизији и у новинама: HUSRB/1203/11/030-PERS2 NAMar	1	2014.	2014.	728	728
Ангажовање експерта за јавне набавке по ПРАГ процедури: HUSRB/1203/11/030-PERS3 NAMar	1	2014.	2014.	918	918
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Бубањ Поток - Вршци (L=9,3 km)				37,681	224,000
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Велика Плана - Марковац (L=12,0 km)	1	2015.	2015.	701	8,728
Пројекат праћења стања животне средине у путном појасу на деоници Бубањ Поток - Мали Пожаревац (L=23,6 km)	1	2015.	2015.	462	462
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Баточина - Трушале, L=116,7 km	1	2015.	2016.	3,768	3,768
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Нови Сад петља Темерин - Бубањ Поток, L=92,8 km	1	2015.	2016.	3,412	15,156
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раља (Пожаревац) - Баточина, деоница Церовац - Крагујевац и деоница Баточина (Марковац) - Раљи Гај, L=88,8 km	1	2015.	2016.	3,352	60,967
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница петља Орловаца - Жуљинац, деоница Пољанице - Љиг, деоница Пољанице (Белановица) - Љиг (Милонић) и деоница Буђин гроб - Презина, L=83,6 km	1	2015.	2016.	3,275	3275+7733
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кузман - за Добановце, деоница Аеродром "Никола Тесла", БГД (петља Нови Сад), деоница БГД (Крњача) - Панчево 1 (Ковин), деоница Падинска Села - БГД (Крњача), L=103,4 km	1	2015.	2016.	3,570	15,870
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кнежевци - Чијестина, деоница Кнежевци - Кратовска стена, деоница за Марковац - Мрчајевац, деоница Рабица - Бераковац, деоница Чаври - Стопанска, L=93,1 km	1	2015.	2016.	3,416	3,416
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда деоница Батајница - петља Орловача, деоница Остружница - Обреновац, деоница Мали Мокри Луг - Кружни пут (Леитане), деоница Бели Поток - Авала 1, деоница Бубањ Поток - Кружни пут (Кнежевци), L=62 km	1	2015.	2016.	1,524	25,516
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Валево - Валево 5 (обилазница), деоница Валево - Ивраник, деоница Теглије - Лазаревац 2 (Чибутоквица), L=18,6km	1	2015.	2016.	473	23,013
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ниш (Трушале) - Ниш (Горња Тополица), деоница Врњак 2 - Ристовац, деоница Мала Крсна 1 - Пожаревац 2, деоница Мали Пожаревац - Међулуке, L=46,4 km	1	2015.	2016.	1,209	32,609
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раковац - Нови Сад 7 (Беоцин), деоница Ириг 2 (Врњак) - Рука 3 (Крњача), деоница Шабач 4 - Шабач 5, деоница Нови Сад 4 (Белка) - Каћ, деоница Руменик - Нови Сад 1 (Б. Петровац) L=35,4 km	1	2015.	2016.	966	49,032
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Стара Пазова - БГД (Земун), L=26,5 km	1	2015.	2016.	657	657
Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац: Праћење стања животне средине у путном појасу	1	2016.	2016.		
Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута E-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац (L = 17,00 km)	1	2017			54,662
Просторни план подучја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	1	2017			32,294

у 000 дан					
Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са приходама годинама
Идејни и главни пројекат Мрчајевац - Прельина	1	2017			107,416
Идејни и главни пројекат Адриани - Мрчајевац					69,567
Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кончени)					65,475
Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница: Појате - Прельина					9,513
БЗ 21, Нови саз Рума-Шабач-БЗ 19-Шабач Лозница					173,738
Идејни пројекат са студијом оправданости д.п. БЗ реда бр 27 Лозница-Валево, Јазаревац, деоница: Изаерак-Лаковац (Б763 Београд-Пожега)					1,794
Пројектно техничка документација за изградњу кружне раскрснице на укрштачу државног пута БЗ реда 13 са улицом солунских бораца у Сомбору					12,312
Планско техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута ПА197, Каона/Њањина, деоница Дубац/Луке					17,306
Студија праћења стања животне средине на државном путу 1А реда, деоница Церичина долина, Владичин Хан					17,617
ОСТАЛА УЛАГАЊА					690,366
Областница око Крагујевца					32,760
БЗ-браа саобраћајница Пожаревац Велико Градиште Голубац					438,625
Увођење телематичког система на нивоу напојних трансформаторских станица					53,605
Измене и допуне просторног плана инфраструктурног коридора ауто-пута Е-80, деоница Нип-Мердаре					555
Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Моравице на државном путу 1-А реда број 1, деоница петља александарки рудничко-петља Александар					4,299
Техничка документација за рушење и изградњу нових прилазних конструкција друмско-железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу 1-Б 47 деоница Београд-Панчево, панчевачки мост					6,477
Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и студије оправданости са идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице 1-Б реда Параћин, Зајечар, Неготин					22,138
СВЕГА :				27,667	2,017,126
УКУПНО СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:				798,074	3,698,487

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања заснуан са преговором годишном
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА					
Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км	1	2015	радови у току	1,454,311	1,506,287
Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Завршни радови	1	2014	2015	83,947	137,105
Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево I фаза	1	2014	2014	14,996	17,696
Мост Газела - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачунару	3	2010	2012	5,774,952	5,776,951
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Део 5: Рехабилитација постојећег моста Бешка	3	2013	2014	340,233	1,902,438
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Део 3 & Део 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Преостали радови, I приоритет (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обила)					457
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Део 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2006	2015	5,697,451	6,476,939
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Део 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, I део (Петља "Север")	1	2015	2016	241,115	452,962
Областница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевница"		2007	2013	2,158,668	3,139,852
Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)					632
Областница око Зрењанина Изградња моста преко Бегеја					534,314
Изградња бочних наплатних станица Желина/Чантавир, Бачка Топола/Сента и Фекетић/Србобран					721,578
Изградња комплекса чесне наплатне станице на државном путу Ia реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчин, општина Гроцка, град Београд	1	2016	радови у току	2,134,174	3,924,431
Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Нип-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	1	2015	радови у току	4,052,383	8,058,736
Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Нип-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на петљи Бујановац 1 са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354,75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге					144,701
Државни пут Ib реда број 10 Изградња новог наплатног између Малог Иђоша и Бачке Тополе на државном путу II реда бр.102 (по старом М-22.1) на км 70+640					203,007
УКУПНО РАДОВИ:				21,952,230	32,998,086
Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Надзор на Завршним радовима	1	2015	услуга у току	4,296	6,083
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Део 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, I део (Петља "Север")	1	2015	2016	8,256	161,098

у 000 дан					
Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са престојом подизања
УКУПНО УСЛУГЕ:					
Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - преостала плаћања	3			12,552	167,181
Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2011	2012	2,371	72,988
Надзор на сектору Б.5.2 (траса)	3	2011	2012	3,400	4,599
Лот Б.5.3 Израдња петље Орловача и петље Петлово брдо	3	2013	услуга у току	8,370	3,400
Надзор на радовима					
Лот Б1-Б2-Б3.1: Израдња аутопута Е70/Е75 од петље Добанови до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	3	2013	услуга у току	16,495	76,244
Надзор на радовима					
Надзор над завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5	3	2005	2012	18,155	18,155
УКУПНО УСЛУГЕ:					
Надзор на Рехабилитацији аутопута Е-75, деонице: Мали Пожаревац-Рава, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2016	16,445	203,721
Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	услуга у току	4,666	32,113
ЛОТ 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншиел до Врчица у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2016	услуга у току	2,190	6,803
Лот 8: Пројектовање и изградња деонице раскрснице "Нова Пазова"	3	2017			2,505
Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радовима					3,851
УКУПНО УСЛУГЕ:					
Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прешево	3	2013		23,301	45,272
Главни пројекат електро радова				1,122	1,122
Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	29,650	33,986
Ревизија Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	1,320	1,320
Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	464	464
Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стржевица" укључујући са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	313,894	313,894
Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стржевица" укључујући са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	4,570	4,570
Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	206,016	1,588,865
Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	5,454	21,655
Пројекат изведеног става I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	3	2011	2015	29,650	29,659
Техничка контрола пројекта изведеног става I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	3	2011	2015	1,297	1,297
(РРСЦ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 20 (М-7), деонице: (0245) Кап- (0247) Зрењанин I (обилазница), Стајалиште: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211 км	3	2014	услуга у току	11,616	19,715
(РРСЦ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 4 (М-5), деонице: (0195) Ужаци 3 - (0197) Кратовска Стена, Стајалиште: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км	3	2014	услуга у току	23,280	104,615

у 000 дина					
Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишњем
(РРСП) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1,680	219,281
(РРСП) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1,980	200,101
Техничка контрола главног пројекта електро радона на наплатној станици Црешево	3	2015	2015	468	468
УКУПНО:				632,461	2,541,012
Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за приписку и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе					10,579
Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)					1,922
Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/приремени надзор на геодетском праћену радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	3	2015	услуга у току	56,579	59,632
Обезбеђење замене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	3	2015	услуга у току	14,549	32,797
Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса					950
УКУПНО:				71,128	105,881
Зајам ЦЕБ 2 (Споразум са Банком за развој Савета Европе) Радови на санацији клизишта на локалним путевима и Управљање пројектом укључујућу и надзор на радовима	3			517,496	517,496
УКУПНО:				517,496	517,496
ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2014	гарантни период почео 2016 (окончава сит за 2 год)	5,697,451	5,740,061
ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	3	2006	2013	1,471,159	2,918,332
ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД, Сектор А1, петља Батајница	3	2010	радови у току	3,621,625	3,880,220
Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добанонци до моста БР 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	3	2012	радови у току	1,385,341	1,067,467
Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2010	коначна вредност радова још није дефинисана	1,192,809	991,108
Сектор Б.5.2 (праса)	3	2011	2015	868,849	868,849
Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловаца - коначно решење	3	2013	радови у току	566,396	285,003
Аутопут Е-75, Изградња петље "Нова Пазова"					559,815
Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	3	2016	радови у току	3,570,544	2,587,769
УКУПНО:				18,374,174	18,898,624
ЛОТ 3: Рехабилитација моста Бешка	3	2006	2013	2,099,717	2,891,857
Рехабилитација/санација 100 мостова на М и Р путевима	3				

у 000 дин					
Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања заснуан са претходним годинама
Lot Ia: мост преко Чемернице Мост преко Баве мост преко Острове мост преко потока	3	2010	2013	88,430	86,578
Lot Ib: 4. Мост преко потока Буковац у Мрчајцима 5. Мост преко Матаушког потока 7. Мост преко Јаћенског потока у Пајевцу 8. Мост преко потока Градинац	3	2009	2013	54,153	30,586
Lot II: 9. Мост преко Западне Мораве ГП 10. Мост преко Мусине реке 11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљево-Чаџак ГП	3	2009	гар. пер. у току	101,592	77,747
Lot IV: 13. Мост преко реке Рабице	3	2009	2013	72,650	63,480
Lot VI: 23. Мост преко Јужне Мораве 25. Мост преко потока Поповань и пута за шуку 26. Мост преко Јовановачке реке	3	2009	2013	130,340	104,744
Lot VII: 24. Надвожњак изнад железничке пруге код Сталаћа	3	2009	гар. Пер. у току	102,900	85,819
Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Грзе II 6 (32). Мост преко реке Грзе III 7 (33). Мост преко реке Грзе IV 8 (34). Мост преко реке Грзе V	3	2009	2015	195,224	209,371
Lot X: 9 (35). Мост преко реке Суваје 10 (36). Мост преко Луковске реке 11 (37). Мост преко Маровске реке 12 (38). Мост преко реке Арнауте 13 (39). Мост преко Валањске реке 14 (40). Мост преко Савиначке реке 15 (41). Мост преко Осанчке реке	3	2009	2012	255,739	197,716
Lot XI: 16. Мост преко реке Црни Тимок I 17. Мост преко реке Црни Тимок II 18. Мост преко реке Црни Тимок III	3	2009	2011	148,538	217,271
Lot XII: 19. Мост преко реке Црни Тимок IV 20. Мост преко реке Црни Тимок V 21. Мост преко реке Црни Тимок VI	3	2009	2012	115,095	22,380
Lot XIII: 22(48). Мост преко реке Црни Тимок VII у Гамзиграду	3	2009	2012	256,789	269,111

Назив инвестиционог улагања					Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
у 000 дана									
Lot XV Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Зносница"	3	2010	2012	485,671	475,940				
Lot XVI: Рехабилитација пута М-22, деоница Биљановац-Баљевац и изградња моста у Барама	3	2010	2014	134,361	63,934				
Lot XVII: Рехабилитација пута М-25.1, деоница Берање-Пожаревац и санација и проширење мостова у Братинцу	3	2010	2015	187,934	177,559				
Лот XVIII Изградња армирано-бетонског моста преко реке Колубаре у улици Норвешких Инженерица у Ваљеву	3	2010	2013	55,271	49,516				
Лот XIX: Рехабилитација пута М-5, деоница Ужиче - Пожега	3	2010	2013	110,518	108,520				
Логови XX и XXI: Рехабилитација пута М19; Обреновац -Шабац	3	2011	гарантни период у току (окопчање у 2016)	936,232	993,536				
Лот XXII Рехабилитација пута М-22, деоница: Гуковиц-Дифи, од км 289+949 до км 294+434 (Л=4,485км) и деоница: Дифи-Угриновица, од км 294+434 до км 304+081	3	2012	2015	242,423					
УКУПНО:				5,771,577	6,126,263				
Консултантски услуга стручно техничког надзора на ЛОТ-у А.1. - Пројектовање и грађење петље Багатица	3	2013	2015	62,965	19				
УКУПНО:				62,965	19				
ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"	3	2010	2016	3,412,505	3,409,744				
Лот 8: Пројектовање ио изградња петље Нова Пазова	3	2017			120,446				
УКУПНО:				3,412,505	3,530,190				
ЛОТ 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд	3	2008	2016	1,996,063	1,943,387				
Лот 4: Рехабилитација аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Реља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2015 почео гар. Пер. Окопчања 2017	681,661	698,906				
Лот 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	уговор ризикује	164,689	167,362				
ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншлед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	радови у току	157,846	99,791				
УКУПНО:				3,000,259	2,909,446				
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б5 27 Аранђеловац 4 - Крћевац, деоница: Аранђеловац (Орпаша) - Крћевац, од км 0+067 до км 8+870, Л=8,713 км	3	2015	радови у току	429,800	384,325				
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б5 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, Л=17,607 км	3	2015	радови у току	747,088	749,544				
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б5 27 Лосница - Ваљева, деоница: Заплака 2 - Причењини, од км 0+000 до км 29+050, Л=29,018 км	3	2015	радови у току	1,047,840	944,876				
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б5 27 Лосница 5 - Заплака 2, деоница: Крст - Заплака 2, од км 0+000 до км 20+279, Л=20,279 км	3	2015	радови у току	729,524	548,387				

у 000 дина					
Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходних година
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 26 Београд – Шабат – Мали Зворник, деоница: Банка Ковиљача – Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, Л=14,150 км и Б 28 Мали Зворник – Јубовија – Ужике, деоница: Мали Зворник – Јубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, Л=13,530 км	3	2015	радови у току	1,219,235	1,008,975
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 28 Мали Зворник – Јубовија – Ужике, деоница: Мали Зворник – Грчаница, од км 4+540 до км 28+160, Л=23,620 км	3	2015	радови у току	1,333,873	1,295,587
УКУПНО:					
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ША 152 Топола 1 – Буђин Гроб, деоница: Топола 1 – Буђин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км	3	2015	радови у току	1,158,860	877,809
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 31, деоница: Рашка 2 – граница АПКМ (Јарине), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км	3	2015	радови у току	549,890	816,052
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ША 170, деоница: Ротачица – Бајина Баша 1 (Петруши), Л=11,600 км	3	2015	радови у току	552,072	441,022
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 22, деоница: Мрчајевци – Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	3	2015	радови у току	754,359	761,796
Кружна раскрсница обилазнице око Новог Пазара и државног пута Б-26					3,674
УКУПНО:					
Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП				3,015,181	2,900,353
за РС, СБ и ЕИБ радове					727,107
за ЕБРД радове					177,788
Провера здравља безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)					333,799
Техничка помоћ у имплементацији РРСП	3	2016	услуга у току	219,225	36,500
Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма					766,288
Ренизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева					39,356
Утврђивање стања државне путне мреже					47,187
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км					287,660
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км					1,531,535
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=29,500 км					639,218
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 21, деоница: Пожга – Ивањка, Л=40,340 км					22,957
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565 км					673,357
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 23/28, деоница: Клежевци – Бела Земља – Ужике 3, Л=15,171 км					1,307,438
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 29 деоница: Пријепље – Сјеница 3 (Медаре) Л=1,300 км					1,017,920
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ЈА 3, деоница: граница ХР/СР (Батропци) – Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км					1,038,550
					1,883,874

у 000 дин					
Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања засуно са претходних година
(ББРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац I (Тргониште), Л=24,222 км					1,221,952
IB 23-Деоница Паковраће Ужиче					1,126,400
IB 15,Врбас (Змајено) Србобран (Фокетин)					220,400
IB -39,Лесковац Југ					124,900
IB 15 деоница Кула (Бачка Топола) Врбас (Савино Село)					508,636
IA 3-Цегља Сремска Митровица-петља Рума-петља Пећинци					1,147,478
IB 27-Свидајнац Марковац					160,553
Појачано одржавање државног пута IA1 петља Параћин-петља Ражањ (лева коловозна трака)				219,223	4,033,038
УКУПНО:					19,073,891
Обука/тренинг					2
УКУПНО:					2
Санација државног пута ПА реда 139, деоница Коренице-Крупањ, уништене/оштећене поплавама у дужини од 11,5 км		2014	У току гарантни период до 2017	539,669	539,669
Појачано одржавање државног пута IB-20, Каћ-Зрењалин	3	2017			639,812
Појачано одржавање државног пута II А 160, деоница Свидајнац-Медвеђа					996,248
Појачано одржавање државног пута IB 35, деоница Меровица Прокупље и Беолини/Курушумлија/Руваре					667,076
Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница Рашка/Нови Пазар					1,412,884
Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница Зрењалин/Ечка					170,993
Појачано одржавање државног пута IB 21, Ивањице-Сјеница					1,152,547
Појачано одржавање државног пута IB33, деоница Неготин, граница Срб/Буг (Мохрање)					403,354
Појачано одржавање државног пута IB 21, Косјерић/Помега					1,639,997
Појачано одржавање државног пута ПА 186 деоница Тутрија/Деспотовац					670,706
Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 22 и ПА 147: Лот 1: IA 1, Брестовац (петља) - Дољевац (петља), Л=6,903 км, Лот 2: IB 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Л=32,103 км и Лот 3: IB 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибарице, Л=24,360 км					47,187
Извођење радова на отклањању недостатака на деоници државног пута II-A реда број 2, деоница Превина-Паковраће					10,633
ОСТАЛА УЛАГАЊА					
УКУПНО:				539,669	4,448,417
УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА:				63,233,862	107,748,654

1 - сопствена средства; 2 - уступљена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни кредити); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2025. година		01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.		01.01.-30.09.2025.		01.01.-31.12.2025.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
Е К С П Р О П Р И Ј А Ц И Ј А											
1	E-75, Градоница - граница са републиком Северном Македонијом	100,000	25,000	62,357	50,000	143,002	75,000	164,740	100,000	262,524	
2	E – 75, Обилазница око Београда	300,000	75,000	3,831	150,000	7,118	225,000	8,061	300,000	143,706	
3	E – 80, Просек – граница са републиком Бугарском	50,000	12,500	23,946	25,000	27,864	37,500	51,780	50,000	66,102	
4	E – 80, Ниш - Мердаре	800,000	200,000	212,726	400,000	440,064	600,000	552,629	800,000	854,059	
5	E – 763, (Милош Велики), Сурчин - Прельина	100,000	25,000		50,000		75,000		100,000		
6	E-763 (Милош Велики) - Прельина - Пожега	950,000	237,500	45,850	475,000	224,504	712,500	452,343	950,000	621,029	
7	Сремска Рача - Кузмин	50,000	12,500	48,626	25,000	48,660	37,500	70,396	50,000	75,665	
8	Коридор 10 – Багочина - Крагујевац	40,000	10,000	317,646	20,000	839,783	30,000	1,155,364	40,000	1,412,618	
9	Аутопут Руна – Нови Сад, (Фрушкогорски коридор - деоница два)	50,000	12,500	4,502	25,000	10,309	37,500	14,559	50,000	36,345	
10	Сурчин - Нови Београд	100,000	25,000	122,915	50,000	186,546	75,000	186,760	100,000	307,979	
11	Шабац - Долина	300,000	75,000	26,674	150,000	64,685	225,000	72,300	300,000	123,392	
12	Ваљево - Ларковац	100,000	25,000	23,306	50,000	64,034	75,000	73,460	100,000	141,924	
13	Горњи Милановац - аутопут Милош Велики	50,000	12,500	5,298	25,000	21,000	37,500	21,722	50,000	72,183	
14	Северна обилазница око Крагујева	2,500,000	625,000		1,250,000		1,875,000		2,500,000		
15	Сомбор - Кикинда	800,000	200,000	10,280	400,000	11,815	600,000	48,020	800,000	52,489	
16	Крагујевац - Мрачајеви	500,000	125,000	722	250,000	2,013	375,000	3,226	500,000	4,230	
17	Тунел испод превоја Кадињача на деоници Дуб - Дуби	45,000	11,250	1,017	22,500	3,227	33,750	6,183	45,000	6,510	
18	Обилазница око Пожеге	5,000	1,250		2,500		3,750		5,000		
19	Обилазница око Ужича	50,000	12,500	10,030	25,000	11,231	37,500	12,116	50,000	14,068	
20	Јужна обилазница око Ваљева	100,000	25,000	1,976	50,000	5,248	75,000	14,411	100,000	16,216	
21	Пожега - Бољаре	5,000	1,250		2,500		3,750		5,000		
22	Пожега - Котроман	5,000	1,250		2,500		3,750		5,000		
23	Панчевачки мост	50,000	12,500		25,000		37,500		50,000	347	
24	Вранска Бања	350,000	87,500		175,000		262,500		350,000		
25	Рехабилитација државних путева, санација килешица на државним путевима и исплата накнада по члану 119 Закона о путевима	100,000	25,000	14,380	50,000	35,242	75,000	114,799	100,000	139,653	
26	Трошкови који претходе експропријацији	100,000	25,000		50,000		75,000		100,000		
УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:		7,600,000	1,900,000	936,082	3,800,000	2,146,345	5,700,000	3,022,869	7,600,000	4,351,039	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2025. година	01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.		01.01.-30.09.2025.		01.01.-31.12.2025.		
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА											
1	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ ІА РЕДА - АУТОПУТЕВИ										
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	4,453		779	4,453	5,214	4,453	5,572	4,453	6,224	
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње петље "Марадик" на државном путу ІА-А1 (Е-75)	7,404		87	3,404	87	7,404	3,457	7,404	4,113	
	Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Вранска Бања" на државном путу ІА-А1 (Е-75)	893					893		893		
	Пројекат за грађевинску дозволу Обилазнице око Београда Сектор Ц	250,000					100,000		250,000	90,907	
	Идејни пројекат са Студијом оправданости аутопута Е-70, деоница Панчево - Вршац-граница са Румунијом	200,000				6,462	100,000	6,462	200,000	13,510	
	Планско-техничка документација за проширење граничног прелаза Батровици	1,000							1,000	490	
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу Обилазнице око Београда Сектор Ц	8,000							8,000		
	Планско техничка документација за проширење аутопута А1 (Е75) на деоници Београда до Новог Сада	60,000					30,000		60,000		
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора обилазнице око Београда Сектор Ц	14,000					7,000		14,000		
	Техничка документација са израду пројекта рехабилитације државног пута ІА реда број А1, деоница Нови Сад Југ-Петља Стара Пазова (десни коловоз)	5,000							5,000		
	АУТОПУТЕВИ УКУПНО:	550,750		866	7,857	11,763	249,750	15,491	550,750	115,244	
2.1	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ ІБ РЕДА - БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ										
	План детаљне регулације (ІІ = 51 км) и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице ІБ реда Шабац - Јошница, ІІ = 55 км и Сленичвић - гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост), ІІ = 15 км	665		3,809	665	3,919	665	5,505	665	5,896	
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Идејни пројекат са Студијом оправданости брзе саобраћајнице ІБ реда, аутопут Е-75 Београд - Ниш (Петља "Пожаревац") - Пожаревац (Обилазница) - Велико Градиште - Голубац	1,261		302	1,261	302	1,261	882	1,261	2,553	
	Техничка документација за реконструкцију државног пута ІБ-12, деоница: Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811 - км 152+090 ІІ = 17,28 км					795		795		795	
	Планско-техничка документација реконструкције и изградње уклањања брзе саобраћајнице ІБ реда Крагујевац - Баточина на аутопут Е-75 и петље "Баточина"			448		1,318		1,323		1,526	
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ІБ реда, Параћин - Зајечар - Неготин, ІІ = 140 км	52,538		343	18,826	343	35,682	343	52,538	18,032	
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ІБ реда, гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј - Кикинда - гранични прелаз са Румунијом (Наково) (ІІ = 175км)	82,663		1,273	40,000	3,352	60,000	7,753	82,663	48,636	
	Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње Северне обилазнице око Крагујевца (ІІ = 22км)	213					213		213		
	Планско-техничка документација за изградњу брзе саобраћајнице ІБ реда, Остружница - Обреновац, ІІ = 20 км	40,000				1,660	20,000	1,895	40,000	30,684	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2025. година		01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.		01.01.-30.09.2025.		01.01.-31.12.2025.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзих саобраћајница 1Б реда на правцима Голубац – Доњи Милановац – Брза Паланка	200,000			166,285		166,285	100,000	166,285	200,000	166,285
	Анекс уговора 454-198	100								100	
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице 1Б реда, Краљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар	150,000	149,896		149,896	100,000	310,812	150,000		150,000	315,080
	Анекс уговора 454-195	100								100	
	Планско техничка документација за изградњу Јужне обилазнице Ваљева	15,206						10,000		15,206	
	Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње постојећег путне мреже (државни пут 11А-168 и државни пут 1Б-400) у државни пут 1Б реда, од државног пута 1Б-35 од чвора Душановац до краја КО Прахово	7,915						7,915		7,915	
	Анекс уговора 454-1038	3,958						3,958		3,958	
	Пројекат за грађевинску дозволу брзе саобраћајнице 1Б реда од Крагујевца до везе са државним путем 1А-А5 (Е-761) у Мрчајевцима, Л=37 км	20,000	176		189		414	10,000		20,000	414
	Урбанистички пројекти за утврђивање јавног интереса, за изградњу функционалних садржаја - база за одржавање пута на брзи саобраћајницама Пожаревац - Голубац и Шабац - Лозница	12,000								12,000	
	Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута 1 реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута 1 реда број 19 Шабац - Лозница	6,000	145		1,157		10,248	3,000		6,000	23,777
	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ 1Б РЕДА - БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ - УКУПНО:	592,619	22,635	156,392	329,216	160,752	506,255	402,694		592,619	613,678
2.2	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ 1Б РЕДА										
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања државног пута 1Б реда бр. 29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л=9,22 км)	5,122					669	5,122		5,122	669
	Техничка документација за реконструкцију државног пута 1Б-12, деоница Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811 - км 152+090 Л = 17,28км	4,912			4,912		20,713	4,912		4,912	44,964
	Планско-техничка документација за изградњу Обилазнице око Власотинца (Л = 7 км)	13,060						3,060		13,060	2,753
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње Западне обилазнице око Сомбора (Л = 4,5км)	5,202						2,500		5,202	
	Планско-техничка документација за изградњу Обилазница око насеља Башанд и Меленци (Л = 12км)	20,000	7,569		7,569		7,569	10,000		20,000	7,569
	Планско-техничка документација за изградњу северозападне обилазнице Новог Пазара	20,000					3,680	10,000		20,000	10,894
	План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости за изградњу саобраћајнице (обилазнице) на траси од аутопута Е75 (петља Север) Нови Сад - Ветерник - Футог - Бегеч - Гломан - Чепарево - Бачка Паланка	25,000						10,000		25,000	
	Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута 1Б-19, деоница: Нештин - Визиф - Ердевик, км 0+000 до км 13+000 (Л = 13,00 км)	12,000			4,000			8,000		12,000	
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута 1Б-19, деоница: Нештин - Визиф - Ердевик, км 0+000 до км 13+000 (Л = 13,00 км)	2,000						1,000		2,000	
	Планско-техничка документација за проширење прилазних саобраћајница (државни пут 1Б-23) граничном прелазу Гостун	100								100	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2025. година		01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.		01.01.-30.09.2025.		01.01.-31.12.2025.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције државног пута IБ реда број 22 (Ибарска магистрала) на територији ГО Чукарица, Барајево, Обреновац и Лазаревац	10,000						5,000		10,000	
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње обилазнице око Семиљаца	5,000								5,000	
	Планско-техничка документација за изградњу северне обилазнице Ваљева	5,000								5,000	
	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IБ РЕДА - УКУПНО:	127,396		7,569		8,912	7,569	59,594	32,631	127,396	66,849
2.3	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ II РЕДА										
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIA-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132+369 - 135+580, Л=3,21 км	3,210					825	1,605	17,601	3,210	19,242
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIA-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132+369 - 135+580, Л=3,21 км	318								318	
	Урбанистички пројекат реконструкције државног пута IIA-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132+369 - 135+580, Л=3,21 км	958								958	
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIA-100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129+673 - км 132+369, Л=2,70 км	4,809						2,405		4,809	
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње државног пута IIA-102, Нови Сад - Темерин са обилазницом Банког Јарка и Темерина, Л=15,0 км	23,270					47	10,000	78	23,270	78
	Планско-техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута IIA-223, од Манастира Поганова до Звонца, Л=12,0 км	12,500					10,348	12,500	10,348	12,500	10,348
	Планско-техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута IIA-197, Каона - Ивањница, деоница: Дубац - Луке, Л=11,0 км	12,000						6,000		12,000	3,260
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIA-100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129+673 - км 132+369, Л=2,70 км	990								990	
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње и реконструкције државног пута IIA-105, од моста на Тиси до раскрснице са државним путем IБ-123, Л=5,0 км	100								100	
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње државног пута IIA-153 Лештане - Смедерево	10,000								10,000	
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње Обилазнице око Шида	100								100	
	Пројекат унапређења путне мреже и услова одвијања саобраћаја на подручју АП Војводине	12,000						6,000		12,000	
	Планско-техничка документација за изградњу обилазнице Сенте	5,000								5,000	
	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ II РЕДА - УКУПНО:	85,255		10,348		11,220		38,510	28,027	85,255	32,928
3	МОСТОВИ										
	Урбанистичко - техничка документа и техничка документација за измештање дела трасе државног пута IIA реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд - Пожаревац	1,893					1,893			1,893	
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за измештање дела трасе државног пута IIA реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд - Пожаревац	696					696			696	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2025. година		01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.		01.01.-30.09.2025.		01.01.-31.12.2025.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Планска и техничка документација за изградњу обилазнице државног пута IIА реда бр.130 око Орловаца са друмским мостом преко реке Тамиш	4,773				4,773		4,773		4,773	
	Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Моравице државном путу IА реда број 1, деоница петља Алексиначки Рудници - петља Алексинац	1,440		1,440		1,440		1,440	2,565	1,440	2,565
	Урбанистичко техничка документација и техничка документација за рушење и изградњу моста преко реке Јужне Мораве на државном путу IБ реда бр.39. деонице: Власотинце – Лесковац	28,140				12,060	10,050	20,100	10,050	28,140	10,632
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу обилазнице државног пута IА реда бр.130 око Орловаца са друмским мостом преко реке Тамиш	480		480		480		480		480	
	Планска и Техничка документација за изградњу моста преко Западне Мораве на државном путу IА реда број 189, деоница Селиште (Западна Моравица) - Стопања (Западна Моравица)	25,600				12,800	7,111	12,800	7,111	25,600	10,858
	Пројекат за грађевинску дозволу за рушење и изградњу прилазних конструкција на десној обали друмско железничког моста преко реке Дунав - "ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ" у Београду на државном путу IБ-47, деоница Београд (Богословија) - петља Крњача	80,000		36,000		36,000	192	66,000	31,114	80,000	32,010
	Допуна техничке документације за изградњу моста преко реке Дунав - "ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ" у Београду на државном путу IБ-47, деоница Београд - Пожаревац	1,173		1,173		1,173		1,173		1,173	
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за рушење и изградњу нових прилазних конструкција Друмско железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу IБ-47, деоница Београд - Панчево, "ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ"	12,000								12,000	
	Техничка документација за изградњу моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји	10,000						5,000		10,000	
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји	1,000								1,000	
	Техничка контрола ПГД за рушење и изградњу моста преко реке Јужне Мораве на државном путу IБ реда бр.39, деоница: Власотинце - Лесковац	1,188								1,188	
	Техничка контрола ПГД за изградњу моста преко Западне Мораве на државном путу IА реда број 189, деоница Селиште (Западна Моравица) - Стопања (Западна Моравица)	100								100	
	Допуна техничке документације за изградњу обилазнице државног пута IIА реда бр.130 око Орловаца са друмским мостом преко реке Тамиш	1,176		1,176	402	1,176	1,390	1,176	1,390	1,176	1,390
	Техничка документација за рехабилитацију мостова преко Нових бара на државном путу IА реда број А1, деоница петља Баточина-петља Јагодина	5,389						5,389		5,389	
	Техничка контрола техничке документације за рехабилитацију мостова преко Нових бара на државном путу IА реда број А1, деоница петља Баточина - петља Јагодина	600				600		600		600	
	Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Братушнице II на државном путу IБ реда број 28, деоница Кремна (Тара) - граница СРБ/БИХ (Котроман)	5,795		1,738		3,476		4,635		5,795	
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко реке Братушнице II на државном путу IБ реда број 28, деоница Кремна (Тара) - граница СРБ/БИХ (Котроман)	600				600		600		600	
	Техничка документација за изградњу електроенергетске инфраструктуре за прикључење обилазнице државног пута IА реда бр. 130 око Орловаца са друмским мостом преко реке Тамиш	1,188				1,188		1,188		1,188	

(у 000 динара)

Репни број	Назив инвестиционог улагања	2025. година		01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.		01.01.-30.09.2025.		01.01.-31.12.2025.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Специјалистички преглед и израда техничке документације за реконструкцију друмског дела друско-железничког моста преко реке Дунав - "ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ" у Београду на државном путу IB-47, деоница Београд (Богословија) - петља Крњача са прилазима конструкцијама	40,000				20,000				40,000	
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију друског дела друско-железничког моста преко реке Дунав - "ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ" у Београду на државном путу IB-47, деоница Београд (Богословија) - петља Крњача са прилазима конструкцијама	8,400								8,400	
	Техничка документација за реконструкцију мостова (конструкција у левој и десној траци) преко Коњске реке на државном путу IA реда број A1, деоница петља Пожаревац - петља Велика Плана	10,080				3,780				10,080	
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију мостова (конструкција у левој и десној траци) преко Коњске реке на државном путу IA реда број A1, деоница петља Пожаревац - петља Велика Плана	1,188								1,188	
	Техничка документација за реконструкцију мостова (конструкције у левој и десној траци) у трупу аутопута у саставу Петље Коњарник на државном путу M11 реда број IM, деоница петља Аеродром-петља Бубањ поток (Пештане)	6,240				2,340				6,240	
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију мостова (конструкције у левој и десној траци) у трупу аутопута у саставу Петље Коњарник на државном путу M11 реда број IM, деоница петља Аеродром-петља Бубањ поток (Пештане)	780								780	
	Техничка документација за реконструкцију вијадукта преко клисура - КОМИЊ-СКЕ БАРЕ на државном путу IB реда број 22, деоница Нови Пазар (Брђани)-Рибариће	11,040				4,140				11,040	
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију вијадукта преко клисура - КОМИЊ-СКЕ БАРЕ на државном путу IB реда број 22, деоница Нови Пазар (Брђани)-Рибариће	1,188								1,188	
	План детаљне регулације за реконструкцију друског железничког моста преко реке Дунав - "ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ" у Београду на државном путу IB-47, деоница Београд (Богословија) - петља Крњача и изградњу приступних рампи	5,040								5,040	
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	1,000								1,000	
	Техничка документација за реконструкцију друског моста преко реке Сушице - Сушица 4 на државном путу IB реда бр. 28, деоница: Сушица-Кремна				1,471		1,471		1,471		1,471
	УКУПНО МОСТОВИ:	268,187	44,596	402	77,755	158,203	53,701	268,187	58,926		
4	ШТА ПРОЈЕКТИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ										
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Радови на проширењу	65,000				25,000				65,000	
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Надзор над радовима	3,000				1,000				3,000	
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај ПРАГ експерт	1,410				1,410				1,410	
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Административна подршка за финансијску администрацију и извештавање	500								500	
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Опрема за реализацију пројекта	450			450					450	
	Организација завршне конференције пројекта DANUBRIDGE_CONNECT	400								400	
	Небавка опреме за спровођење пројекта DANUBRIDGE_CONNECT	480	480		480					480	
	УКУПНО ШТА ПРОЈЕКТИ:	71,240	480	930	28,340	71,240	480	930	28,340	71,240	480

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2025. година		01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.		01.01.-30.09.2025.		01.01.-31.12.2025.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
5	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ										
	Израда студије изводљивости са испитивањем и класификацијом грађевинских производа на тржишту Републике Србије у складу са усвојеним европским стандардима (СРПС ЕН) за потребе израде нацрта Техничког прописа за флексибилне коловозне конструкције	24,690				8,000		16,000		24,690	
	Идејна архитектонска решења са 3Д визуелизацијом мини павиљона и информационих табли о природним, културним и туристичким вредностима у Републици Србији дуж државних путева	1,128						1,128		1,128	
	Таксе у систему ЦЕСП, републичке административне таксе, градске административне таксе +РАЧУНИ	50,000				10,000		20,000		50,000	
	Пројекат за извођење (ПЗИ), архитектонско-грађевинских (АГ) радова реконструкције и адаптације ентеријера пословног простора ЈП "Путеви Србије", II спрата и поткровља и санације крова објекта	1,200						1,200		1,200	
	Пројекат за извођење (ПЗИ) инсталатерских и пратећих грађевинских радова реконструкције и адаптације пословног простора ЈП "Путеви Србије", II спрата и поткровља	1,200								1,200	
	Извођење радова на санацији паркинга у Међувршћу ради унапређења Овчарско-кабларске клисуре	2,000								2,000	
	Извођење радова на уређивању паркиралишта и одморашта, постављање урбаног мобилијара, мини павиљона и информационих табли о природним, културним и туристичким вредностима у Републици Србији дуж државних путева	12,800								12,800	
	Израда планске, урбанистичко-техничке документације и архитектонских решења за државне путеве и објекте на територији РС	6,000								6,000	
	Израда техничке документације на државним путевима и путним објектима на територији РС	10,000								10,000	
	Израда техничке контроле техничких документација на државним путевима и путним објектима на територији РС	5,000								5,000	
	Комисија за технички преглед објекта	1,000								1,000	
	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ:	115,018				18,000		38,328		115,018	
6	БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА										
	Израда техничке документације за унапређење Овчарско-кабларске клисуре - Санација паркинга у Међувршћу	1,200				1,200		1,200		1,200	
	Техничка контрола израде техничке документације за унапређење Овчарско-кабларске клисуре - Санација паркинга у Међувршћу	177				177		177		177	
	Обука у зонама радова	1,958		1,958		1,958		1,958		1,958	
	Израда пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за вођење теретних возила у транзит у државним путевима IА реда у циљу заштите мреже државних путева нижег реда	10,332		10,332	8,610	10,332	8,610	10,332	8,610	10,332	8,610
	Техничка контрола пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за вођење теретних возила у транзит у државним путевима IА реда у циљу заштите мреже државних путева нижег реда	1,500		1,500		1,500		1,500		1,500	
	Техничка контрола техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији (40 локација)	2,000		2,000		2,000		2,000		2,000	
	Одржавање апликационих решења мапирања ризика, црних тачака и управљања безбедношћу саобраћаја и ажурирање података	2,500		2,500		2,500		2,500		2,500	
	Процена утицаја пута на безбедност саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	1,000								1,000	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2025. година		01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.		01.01.-30.09.2025.		01.01.-31.12.2025.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Ревизија пројеката државног пута I реда са аспекта безбедносних карактеристика пута	3,000								3,000	
	Периодичне Провере безбедности саобраћаја државних путева I реда	5,000								5,000	
	Циљане Провере безбедности саобраћаја за деонице државних путева највећег ризика	4,000								4,000	
	Хитне Провере безбедности саобраћаја државних путева по налогу државног инспектора за путеве	1,000	250			500		750		1,000	
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима за период 2022-2024. године	10,000								10,000	
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима и Израда техничке документације за санацију изабраних локација где је препознат допринос пута на државним путевима у Републици Србији за 2025. годину, са Техничком контролом	10,000								10,000	
	Израда техничке документације за санацију црних тачака на државним путевима у Републици Србији, са Техничком контролом	1,000								1,000	
	Анализа безбедности саобраћаја на проласцима државних путева кроз насеља	1,000								1,000	
	Анализа потреба за изградњом обилазница око насељених места на државним путевима РС у циљу унапређења безбедности саобраћаја	1,000								1,000	
	Студија безбедности мотоциклиста на државним путевима са дефинисањем високо ризичних деоница са аспекта страдања мотоциклиста, са имплементацијом мера за 3 најризичније деонице	1,000								1,000	
	Обука у зонама радова (пројектовање) и иновирање захтева за Планом управљањем саобраћајем	1,000								1,000	
	Пилот пројекат постављања пасивно безбедних елемената пута за подизање нивоа безбедности саобраћаја	1,000				250		750		1,000	
	Годишња ISO39001 сертификација	1,000								1,000	
	Израда пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за повећање безбедности саобраћаја у тунелима на државним путевима IБ и IIA реда у Републици Србији, са Техничком контролом	1,000								1,000	
	УКУПНО БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА:	61,667	18,540	8,610	8,610	20,417	8,610	21,167	8,610	61,667	8,610
7	ЖИВОТНА СРЕДИНА										
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IА реда број А4 деоница петља Ниш север - петља Ниш исток, насеље Пивтелеј	3,204	3,204			3,204	40	3,204	341	3,204	14,586
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IА реда број А2 (Е-763) деоница Љиг - Прелина, пролаз кроз Брђане	756				756		756		756	
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута IА реда А1, пролаз кроз Београд	24,494				9,798		19,596		24,494	
	Техничка контрола Техничке документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута IА реда А1, пролаз кроз Београд	3,456				3,456		3,456		3,456	
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А1, Београд - Ниш у зони утицаја са десне стране у смеру ка Београду, дуж потеза Улице Моше Пијаде у Врчину	5,338				2,135		4,270		5,338	
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А2, деоница: Ботковци - Таково, село Ручићи	3,896				1,559		3,118		3,896	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2025. година		01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.		01.01.-30.09.2025.		01.01.-31.12.2025.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А1, Београд - Ниш у зони утицаја стамбеног објекта КП 98/1, КО Турија	5,698				2,279		4,558		5,698	
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А1, Београд - Ниш у зони утицаја на локацији општине Параћин	14,398				5,760		11,520		14,398	
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А1, Београд - Ниш у зони утицаја са десне стране у смеру ка Београду, дуж потеза Улице Моше Пијаде у Врчину	534				534		534		534	
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке садржаног пута првог А реда број А2, деоница: Божкови - Таково, село Ручићи	390				390		390		390	
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А1, Београд - Ниш у зони утицаја стамбеног објекта КП 98/1, КО Турија	570				570		570		570	
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А1, Београд-Ниш у зони утицаја на локацији општине Параћин	1,440				1,440		1,440		1,440	
	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине	5,000						2,500		5,000	
	Стратешке карте буке на државним путевима I и II реда са акционим плановима за заштиту од буке	10,000								10,000	
	Техничка документација мера заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	5,000								5,000	
	Техничка контрола Техничке документације мера заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	1,000								1,000	
	Упутство о одржавању сепаратора и спровођење мониторинга загађења отпадних вода са коловоза на државним путевима	1,158						1,158		1,158	
	Акжурирање Плана управљања отпадом за објекте ЈП "Путеви Србије" са cost benefit анализом	800						800		800	
	Консултантске услуге за увођење стандарда управљања животном средином ISO 14001	780						780		780	
	Мерење буке у животној средини у зони утицаја државног пута IА реда број А1, оближњица око Београда, деоница Добановци - Бубањ Поток, сектор 5, петља Орловача - тунел Стражевница, дуж потеза Улице Голи брег у Реснику, општина Раковица	210				210		210		210	
	Елаборат анализе утицаја саобраћајне буке на државном путу IА реда А2 „Милош Велики“, Е-763 Београд-Виг-Пожога, сектор 2 Виг-Пожога, деоница 3 Таково-Прелјина, на локацији излаза из тунела Брђани у селу Семердрак	1,176	630		630		1,176	630	1,176	630	630
	Допуна Техничке контроле Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута IА реда А1, пролаз кроз Београд	1,185				1,185		1,185		1,185	
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута IА реда број А1 Београд - Ниш деоница Велика Плана - Марковац, на локацији у Великој Плини	3,000								3,000	
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута IА реда број А1 Београд - Ниш дуж улице Браће Филиповић (са леве и десне стране државног пута) и улице Браће Николуш у Маркову	5,760								5,760	
	Иновирање техничке документације пројекта заштите животне средине за аутопут Е-75 Грабовица - Зид за заштиту од буке на катастарским парцелама бр. 3051 и 3052/1 КО Граделица	594								594	
	УКУПНО ЖИВОТНА СРЕДИНА:	99,837	3,204	630	670	33,276	971	61,221		99,837	15,216

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2025. година		01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.		01.01.-30.09.2025.		01.01.-31.12.2025.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
8	ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАѢМЕНТ										
	Израда фотонапонских електрана на одабраним објектима ЈЛПС - II фаза	7,714		7,714		7,714		7,714		7,714	
	Компензација реактивне енергије на објектима ЈЛПС - II фаза	4,418		4,418		4,418		4,418		4,418	
	Студија обављања, доградња и унапређења базне електроенергетске инфраструктуре, израда методологије одржавања, иновирања и унапређења концепта мониторинга, дијагностике и управљања електроенергетском инфраструктуром, са предлогом организационог унапређења унутар ЈЛПС	80,000		20,000		40,000		60,000		80,000	
	Увођење телеменаѢмент система на нивоу напојних трансформаторских станица - III фаза	10,000								10,000	
	Компензација реактивне енергије на објектима ЈЛПС - III фаза	6,000						3,000		6,000	
	Таксе, накнаде	8,000		2,000		4,000		6,000		8,000	
	УКУПНО ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАѢМЕНТ:	116,132		34,132		56,132		81,132		116,132	
9	СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, СТУДИЈЕ И РАЗВОЈ										
	Израда планске и техничке документације за бициклистичку инфраструктуру дуж државних путева у Републици Србији	36,000		6,000		14,000		24,000		36,000	
	Израда предлога регулативе за бициклистичку инфраструктуру - приручник за израду планске и техничке документације за бициклистичку инфраструктуру у Републици Србији	5,000						2,500		5,000	
	Пејзажна архитектура дуж државних путева IA реда	1,140						1,140		1,140	
	Хортикултурно уређење аутопута Е70/Е75, Обилазнице око Београда	72,000						36,000		72,000	
	Израда планске и техничке документације за бициклистичку инфраструктуру дуж државних путева IB реда број 17 и IM реда број М6, на деоници Београд - Паињево	1,000						1,000		1,000	
	Техничка контрола техничке документације за бициклистичку инфраструктуру дуж државног путева IIA реда број 100 на деоници Нови Сад - Београд	1,000						1,000		1,000	
	Студија развоја наплатног система путарине у Републици Србији	6,000						3,000		6,000	
	УКУПНО СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, СТУДИЈЕ И РАЗВОЈ	122,140		6,000		14,000		68,640		122,140	
	Остала улагања				620		2,464		7,943		9,125
	УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ на позицији СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:	2,210,241		129,587		398,031		1,207,579		2,210,241	
	УКУПНО										
	ИНВЕСТИЦИЈЕ на позицији СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:										
	УКУПНО	2,210,241		129,587		398,031		1,207,579		2,210,241	
	УКУПНО										
	ИНВЕСТИЦИЈЕ на позицији СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:										
	УКУПНО	2,210,241		129,587		398,031		1,207,579		2,210,241	
	УКУПНО										
	ИНВЕСТИЦИЈЕ на позицији СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:										
	УКУПНО	2,210,241		129,587		398,031		1,207,579		2,210,241	
	УКУПНО										
	ИНВЕСТИЦИЈЕ на позицији СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:										
	УКУПНО	2,210,241		129,587		398,031		1,207,579		2,210,241	
	УКУПНО										
	ИНВЕСТИЦИЈЕ на позицији СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:										
	УКУПНО	2,210,241		129,587		398,031		1,207,579		2,210,241	
	УКУПНО										
	ИНВЕСТИЦИЈЕ на позицији СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:										
	УКУПНО	2,210,241		129,587		398,031		1,207,579		2,210,241	
	УКУПНО										
	ИНВЕСТИЦИЈЕ на позицији СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:										
	УКУПНО	2,210,241		129,587		398,031		1,207,579		2,210,241	
	УКУПНО										
	ИНВЕСТИЦИЈЕ на позицији СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:										
	УКУПНО	2,210,241		129,587		398,031		1,207,579		2,210,241	
	УКУПНО										
	ИНВЕСТИЦИЈЕ на позицији СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:										
	УКУПНО	2,210,241		129,587		398,031		1,207,579		2,210,241	
	УКУПНО										
	ИНВЕСТИЦИЈЕ на позицији СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:										
	УКУПНО	2,210,241		129,587		398,031		1,207,579		2,210,241	
	УКУПНО										
	ИНВЕСТИЦИЈЕ на позицији СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:										
	УКУПНО	2,210,241		129,587		398,031		1,207,579		2,210,241	
	УКУПНО										
	ИНВЕСТИЦИЈЕ на позицији СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:										
	УКУПНО	2,210,241		129,587		398,031		1,207,579		2,210,241	
	УКУПНО										
	ИНВЕСТИЦИЈЕ на позицији СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:										
	УКУПНО	2,210,241		129,587		398,031		1,207,579		2,210,241	
	УКУПНО										
	ИНВЕСТИЦИЈЕ на позицији СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:										
	УКУПНО	2,210,241		129,587		398,031		1,207,579		2,210,241	
	УКУПНО										
	ИНВЕСТИЦИЈЕ на позицији СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:										
	УКУПНО	2,210,241		129,587		398,031		1,207,579		2,210,241	
	УКУПНО										
	ИНВЕСТИЦИЈЕ на позицији СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:										
	УКУПНО	2,210,241		129,587		398,031		1,207,579		2,210,241	
	УКУПНО										
	ИНВЕСТИЦИЈЕ на позицији СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:										
	УКУПНО	2,210,241		129,587		398,031		1,207,579		2,210,241	
	УКУПНО										
	ИНВЕСТИЦИЈЕ на позицији СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:										
	УКУПНО	2,210,241		129,587		398,031		1,207,579		2,210,241	
	УКУПНО										
	ИНВЕСТИЦИЈЕ на позицији СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:										
	УКУПНО	2,210,241		129,587		398,031		1,207,579		2,210,241	
	УКУПНО										
	ИНВЕСТИЦИЈЕ на позицији СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:										
	УКУПНО	2,210,241		129,587		398,031		1,207,579		2,210,241	
	УКУПНО										
	ИНВЕСТИЦИЈЕ на позицији СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:										
	УКУПНО	2,210,241		129,587		398,031		1,207,579		2,210,241	
	УКУПНО										
	ИНВЕСТИЦИЈЕ на позицији СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:										
	УКУПНО	2,210,241		129,587		398,031		1,207,579		2,210,241	
	УКУПНО										
	ИНВЕСТИЦИЈЕ на позицији СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:										
	УКУПНО	2,210,241		129,587		398,031		1,207,579		2,210,241	
	УКУПНО										
	ИНВЕСТИЦИЈЕ на позицији СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:										
	УКУПНО	2,210,241		129,587		398,031		1,207,579		2,210,241	
	УКУПНО										
	ИНВЕСТИЦИЈЕ на позицији СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:										
	УКУПНО	2,210,241		129,587		398,031		1,207,579		2,210,241	
	УКУПНО										
	ИНВЕСТИЦИЈЕ на позицији СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:										
	УКУПНО	2,210,241		129,587		398,031		1,207,579		2,210,241	
	УКУПНО										
	ИНВЕСТИЦИЈЕ на позицији СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:										
	УКУПНО	2,210,241		129,587		398,031		1,207,579		2,210,241	
	УКУПНО										
	ИНВЕСТИЦИЈЕ на позицији СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:										
	УКУПНО	2,210,241		129,587		398,031		1,207,579		2,210,241	
	УКУПНО										
	ИНВЕСТИЦИЈЕ на позицији СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:										
	УКУПНО	2,210,241		129,587		398,031		1,207,579		2,210,241	
	УКУПНО										
	ИНВЕСТИЦИЈЕ на позицији СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:										
	УКУПНО	2,210,241		129,587		398,031		1,207,579		2,210,241	
	УКУПНО										
	ИНВЕСТИЦИЈЕ на позицији СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:										
	УКУПНО	2,210,241		129,587		398,031		1,207,579		2,210,241	
	УКУПНО										
	ИНВЕСТИЦИЈЕ на позицији СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:										
	УКУПНО	2,210,241		129,587		398,031		1,207,579		2,210,241	
	УКУПНО										
	ИНВЕСТИЦИЈЕ на позицији СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:										
	УКУПНО	2,210,241		129,587		398,031		1,207,579		2,210,241	
	УКУПНО										
	ИНВЕСТИЦИЈЕ на позицији СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:										
	УКУПНО	2,210,241		129,587		398,031		1,207,579		2,210,241	
	УКУПНО										
	ИНВЕСТИЦИЈЕ на позицији СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:										
	УКУПНО	2,210,241		129,587		398,031		1,207,579		2,210,241	
	УКУПНО										
	ИНВЕСТИЦИЈЕ на позицији СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:										
	УКУПНО	2,210,241		129,587		398,031		1,207,579		2,210,241	
	УКУПНО										
	ИНВЕСТИЦИЈЕ на позицији С										

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2025. година		01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.		01.01.-30.09.2025.		01.01.-31.12.2025.		(у 000 динара)
		План		План		План		План		План		
		Реализација		Реализација		Реализација		Реализација		Реализација		
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА												
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"												
А) РАДОВИ												
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Лот 3 & Лот 5: Радови у реци - Уклањање радних острава, вађење талпи и заштита речних стубова 41.42 и 43 (формирање заштите од камена) - по захтеву МГСи број 953-26303 од 23.10.2019	50,000									50,000	
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Лот 3 & Лот 5: Завршетак радова на мостовима Бешка са приступним путем и шумским путем за Манастир	60,000									60,000	
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, Завршни радови на мосту бр.8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора	880				880	1,257	880	1,257		880	
	Аутопут А1 (Е-75), Београд - Ниш - Граница са С.Македонијом, деоница Владичин Хан -Д.Нередовац	1,300,000	200,000			500,000		900,000			1,300,000	65,447
	Петља "Брањска Бања" - радови	400,000				260,000		300,000			400,000	2,835
	Аутопут А1 (Е-75), Београд - Ниш - Петља "Баточина" - радови	108,000				24,000		60,000	1,238		108,000	6,059
	Конструкција зидова за заштиту од буке на државним путевима I А реда број А1 на деоници Београд - Ниш, број А2 на деоници Љиг - Прегљина и број А4 на деоници петља Ниш север - петља Ниш исток	40,000			24			40,000	27		40,000	27
	Извођење радова на отклањању недостатака на деоници државног пута II Б 475, деоница Сурчин - Нови Београд	40,000							1,253		175,706	224,518
	Извођење радова на отклањању недостатака на деоници државног пута IА реда бр. 2, деоница Прегљина - Паковраће	300,000									300,000	
	УКУПНО РАДОВИ (А):		2,298,880	200,000	24	784,880	2,537	1,300,880	178,228		2,298,880	300,143
Б) УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА												
Б.1	Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката											
Б.1.1	За пројекте који се финансирају средствима ЈПНС											
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Израда елабората за озакоњење новог и старог моста Бешка	28,800									28,800	
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Израда пројектно-техничке документације за завршетак радова на мостовима Бешка са приступним путем и шумским путем за Манастир	36,000	12,000		19,200		26,400			36,000		
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Лот 3 & Лот 5: Надзор за радове у реци - Уклањање радних острава, вађење талпи и заштиту речних стубова 41.42 и 43 (формирање заштите од камена)	7,200								7,200		

(у 000 динара)

Реални број	Назив инвестиционог улагања	2025. година		01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.		01.01.-30.09.2025.		01.01.-31.12.2025.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад. Лот 3 & Лот 5, радови у реци: - Снимање речног дна за потребе израде пројекта за извођења радова у реци - Уклањање радних острва, вађење талпи и заштита речних стубова 41.42 и 43 (формирање заштите од камена) - Израда пројекта за извођења радова у реци	43,200								43,200	
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад. Лот 3 & Лот 5: Надзор над завршетком радова на мостовима Бешка са приступним путем и шумским путем за манастир	3,600								3,600	
	Аутопут А1 (Е-75), Београд - Ниш - Граница са Северном Македонијом, деоница: Владичин Хан - Д.Неродовац	55,200	14,400		28,800			43,200		55,200	
	Петља "Брањска Бања" - Услуге надзора и техничке контроле	48,000	7,200		21,600			36,000		48,000	
	Аутопут А1 (Е-75), Београд - Ниш - Петља "Баточина" - радови - Услуге надзора и техничке контроле										
	Конструкција зидова за заштиту од буке на државним путевима I А реда број А1 на деоници Београд - Ниш, број А2 на деоници Љиг - Прельина и број А4 на деоници петља Ниш север - петља Ниш исток - Услуге надзора	36,000			12,000			24,000		36,000	
	Надзор над извођењем радова на рушењу и изградњи прилазних конструкција на десној обали друмског железничког моста преко реке Дунав - «Панчевачки мост» у Београду на државном путу IБ реда бр. 47, деоница: Београд (Богословија) – петља Крњача	72,000						36,000		72,000	
	Утовар и одвоз материјала са локације тунела Липак на депонију до 30 км	187,980						156,650		187,980	
	Израда и одржавање Система за управљање путним инвентаром – RAMS (Road Asset Management System)	54,000						30,000		54,000	
	Мерења показатеља функционалних и структурних карактеристика коловозних конструкција на државним путевима	132,000						78,000		132,000	
	Укупно услуге Б.1.1.	703,980	33,600		81,600			430,250		703,980	
Б.1.2.	За пројекте који се финансирају средствима ЕИПБ зајмова										
Б.1.3.	За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова										
	Укупно услуге Б.1.3.										
	Укупно услуге Б.1.	703,980	33,600		81,600			430,250		703,980	
Б.2.	Пројектовање и унапређење безбедности саобраћаја										
	Укупно услуге Б.2.										
	УКУПНО УСЛУГЕ (Б):	703,980	33,600		81,600			430,250		703,980	
Г.	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ										
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију, таксе / накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе	28,800	7,200		14,400			21,600		28,800	
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)	50,040	6,000		18,000			39,100		50,040	
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни / привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	18,000	3,600		9,600			15,600		18,000	
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	18,000	2,600		8,600			12,600		18,000	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2025. година		01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.		01.01.-30.09.2025.		01.01.-31.12.2025.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Обезбеђење и одржавање радног окружења: одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса	7,200	1,200			3,600		6,000		7,200	
	Ожирни споразум за пружање услуга правно-техничког саветовања и припреме документације ради обештећења инвеститора на текућим уговорима	24,000	4,800			9,600		14,400		24,000	
	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г):	146,040	25,400			63,800		109,300		146,040	
	Остала улагања										
	УКУПНО	3,148,900	259,000	24	2,537	930,280	2,537	1,840,430	178,228	3,148,900	300,143
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ";											
УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ЕНБ И СБ											
УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕНБ)											
В)	ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РСЦП) - УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕНБ)										
В.1.	РАДОВИ (променљиво учешће у финансирању)	531,000	97,000	77,488	531,000	259,793	531,000	270,069	531,000	1,091,485	
	Пројектовање и појачано одржавање државног пута ІБ 21, деоница: Пожега - Ивањица, од 209+141 км до 248+079.38 км, Л= 24,944 км - Преостали радови	270,000	270,000		270,000		270,000		270,000	158,541	
	Појачано одржавање државног пута ІІА 160, деоница: Свилајнац (Црвенац) - Медвеђа (Глоговац), од км 44+057 до км 58+860, Л=14,803км	265,600					265,600		265,600		
	Појачано одржавање државног пута ІБ 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјерић, од км 153+200 до км 174+300, Л=21,10 км	46,600			46,600	46,548	46,600	46,548	46,600	46,548	
	Појачано одржавање државног пута ІБ 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км	321,000	161,000		239,000	13,745	321,000	65,011	321,000	236,924	
	Појачано одржавање државног пута ІБ 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, од км 183+079 до км 205+210, Л=22,135 km	130,000	130,000		130,000		130,000		130,000		
	Појачано одржавање државног пута ІБ 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од км 288+208.650 до км 311+287, Л=23,078 km	28,500	28,500		28,500		28,500		28,500		
	Појачано одржавање државног пута ІБ 33, деоница: Неготин (Радујевац) - Граница СРБ/БУГ (Мохране), од км 187+335 до км 200+254, Л=12,919 км	55,000	55,000		55,000		55,000	3,022	55,000	3,022	
	Појачано одржавање државног пута ІІА 186, деоница: Ђуприја (Деспотовац) - Деспотовац, од км 00+000 до км 21+440, Л=21, 44 км	317,500	47,500	44,095	317,500	113,736	317,500	159,553	317,500	871,460	
	Појачано одржавање државног пута ІБ 15, деоница: Сомбор (Индустријска зона) - Кула, од км 24+251 до км 63+668, Л=39,445 км	468,500			403,500		468,500		468,500		
	Појачано одржавање државног пута ІБ 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од км 250+024.00 до км 268+180.15, Л=38,156 км	115,500			115,500		115,500		115,500		
	Појачано одржавање државног пута ІБ 22, деоница: Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, од км 257+708 до км 282+068, Л=24,360 км	115,500			115,500		115,500		115,500		
	Појачано одржавање државног пута ІБ 22, деоница: Ушће - Рашка (Косовска Митровица), од км 203+694 до км 235+821, Л=32,127 км	267,400	145,500		194,000		267,400		267,400		
	Појачано одржавање државног пута ІБ 14, деоница: Граница АПВ (Ковин) - Рађа, од км 37+148.19 до км 50+889.88, Л= 13.742 км	600,000	120,000		510,000	10,070	600,000	23,535	600,000	400,859	
	Појачано одржавање државног пута ІА1, ЛОТ 1: Брестовац (петља) - Дољевац (петља), км 457+272 - км 451+250, Л = 6.022 км (лева коловозна трака)	3,532,100	1,054,500	121,583	2,725,100	443,892	3,532,100	567,738	3,532,100	2,808,839	
	УКУПНО средства за РАДОВЕ (В.1.):										

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2025. година		01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.		01.01.-30.09.2025.		01.01.-31.12.2025.	
		План		План		План		План		План	
		Реализација		Реализација		Реализација		Реализација		Реализација	
B.1.2	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ (променљиво учешће у финансирању)										
	Појачано одржавање државног пута IА 1, деоница: петља Параћин – петља Ражањ, од км 360+249 до км 385+067, Л=24,816 км (лева коловозна трака)										38,249
	УКУПНО средстава за РАДОВЕ (B.1.2.):										38,249
B.2	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ (променљиво учешће у финансирању)										
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП	88,100	10,000			28,800	25,268	88,100	32,659	88,100	69,526
	за РС, СБ и ЕИБ радове	38,800	10,000			28,800	25,268	38,800	32,659	38,800	69,526
	за ЕБРД радове										
	за ЕИБ радове	49,300						49,300		49,300	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IБ 35, деонице: Меровишна - Прокуље (Орљане), Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км			26,414					26,414		26,414
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	9,400	9,400			9,400		9,400		9,400	
	УКУПНО УСЛУГЕ (B.2.):	97,500	19,400	26,414	51,682	38,200		97,500	59,073	97,500	69,526
	УКУПНО										
	УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА / ЗАЈМОВИМА:	3,629,600	1,073,900	147,997	495,574	2,763,300		3,629,600	626,811	3,629,600	2,916,614
	Остала улагања										
	УКУПНО										
	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	6,778,500	1,332,900	148,021	498,111	3,693,580		5,470,030	805,039	6,778,500	3,216,757
	(позиција 3. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):										
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА											
ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА РРСП											
РРСП ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 100% финансирање											
А)	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних путева)										
	УКУПНО Хитни радови:										
Б)	УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ										
	УКУПНО Услуге за хитне радове:										
	УКУПНО РРСП СБ И ЕИБ										
	ХИТНИ РАДОВИ:										
РРСП ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање											
	УКУПНО РРСП ЕБРД										
	ХИТНИ РАДОВИ:										
	УКУПНО РРСП										
	ХИТНИ РАДОВИ:										

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2025. година		01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.		01.01.-30.09.2025.		01.01.-31.12.2025.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ОСНОВНОГ РРСП (Редовни програм радова из средстава РРСП)											
РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕНБ - промена % финансирања											
РАДОВИ											
A)	Пројектовање и појачано одржавање државног пута 1Б 21, деоница: Пожега - Ивањница, од 209+141 км до 248+079.38 км, Л= 24,944 км - Преостали радови	888,000						524,000	233,420	888,000	369,609
	Појачано одржавање државног пута 1Б 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, од км 183+075 до км 205+210, Л=22,135 км	447,000				261,151		387,000	359,223	447,000	359,223
	Појачано одржавање државног пута 1А 186, деоница: Ћуприја (Деспотовац) - Деспотовац, од км 00+000 до км 21+440, Л=21,44 км								57,412		57,412
	Појачано одржавање државног пута 1Б 15, деоница: Сомбор (Индустријска зона) - Купе, од км 24+251 до км 83+696, Л=39,445 км	610,600				41,259		302,400	99,713	610,600	175,377
	Појачано одржавање државног пута 1Б 21, деоница: Ивањница - Сјеница, од км 250+024.00 до км 288+180.15, Л=38,156 км	310,000						80,000	56,428	330,000	56,428
	Појачано одржавање државног пута 1Б 22, деоница: Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, од км 257+708 до км 282+088, Л=24,380 км	345,500						115,500		345,500	
	Појачано одржавање државног пута 1Б 22, деоница: Ушће - Рашка (Косовска Митровица), од км 203+694 до км 235+821, Л=32,127 км	385,500						115,500		385,500	
	Појачано одржавање државног пута 1Б 14/33, деоница: Граница АПВ (Коени) - Раља - Пожаревац (Орљева), 1Б 14 од км 37+148.19 до км 50+889.88, 1Б 33 од км 0+634.90 до км 20+029.75, Л=33,156 км	363,750						121,250		363,750	26,714
	Појачано одржавање државног пута 1А1, ЛОТ 1: Брестовац (петља) - Дољевац (петља), км 457+272 - км 451+250, Л = 6,022 км (лева коловозна трака)								253,850		253,850
	УКУПНО РАДОВИ:	3,370,350				302,410		1,645,650	1,060,046	3,370,350	1,298,613
	УКУПНО РРСП СБ И ЕНБ	3,370,350				302,410		1,645,650	1,060,046	3,370,350	1,298,613
	РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	3,370,350				302,410		1,645,650	1,060,046	3,370,350	1,298,613
	УКУПНО РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	3,370,350				302,410		1,645,650	1,060,046	3,370,350	1,298,613
	УКУПНО РРСП СБ И ЕНБ:	3,370,350				302,410		1,645,650	1,060,046	3,370,350	1,298,613
	УКУПНО РРСП ЕБРД:	3,370,350				302,410		1,645,650	1,060,046	3,370,350	1,298,613
	УКУПНО РРСП:	3,370,350				302,410		1,645,650	1,060,046	3,370,350	1,298,613
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ ЕНО-ЗАЈМОВА (позиција 9, у Програму пословања Б. Улагања у текућој години:	3,370,350				302,410		1,645,650	1,060,046	3,370,350	1,298,613
	ОСТАЛЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ (планиране у Програму пословања за 2025. годину кроз позиције 2. Одржавање и 8. Систем наплате путарине)					862,258		2,516,416			3,236,757

Датум:

Оплатићено динге

15.03.96

Образак 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	1,768,331,847	1,646,391,434	1,670,978,738	793,692,276
од 3 месеца до 12 месеци	72,694,179	378,513,873	176,591,975	195,455,045
дуже од 12 месеци	682,052,217	490,244,920	692,587,608	682,027,298
УКУПНО:	2,523,078,243	2,515,150,228	2,540,158,322	1,671,174,619

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	15,528,824,336	16,081,794,161	14,914,102,174	11,403,268,192
од 3 месеца до 12 месеци	5,426,357,607	10,867,056,566	13,239,640,531	11,046,893,133
дуже од 12 месеци	64,405,426	117,936,592	91,195,255	64,806,550
УКУПНО:	21,019,587,369	27,066,787,319	28,244,937,960	22,514,967,875

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Број спорова у периоду 01.01 - 31.12.2025. *	31	12,553,859.47	412	339,561,366.66

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
1. Тужилац Општина Дољевац, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: неиспуњење уговорне обавезе. Предмет активан.	110,985,674.81
2. Тужилац Инфраструктуре железнице, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: неиспуњење уговорне обавезе. Предмет активан.	56,227,982.32
3. Тужилац Барјактаревић Живорад, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: стицање без основа. Предмет активан.	26,843,807.14
4. Тужилац Јовановић Славка, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: накнада штете, неадекватна саобраћајна сигнализација. Предмет активан.	8,470,873.77
5. Тужилац Петровић Вићентије, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: накнада штете, заузеће. Предмет активан.	5,196,400.00
6. Тужилац Триглав осигурање, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: животиња на путу (регрес). Предмет активан.	4,921,354.19
7. Тужилац Ковачевић Миладин, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: накнада штете, оштећење објекта. Предмет активан.	3,671,224.36

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (најважни, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Друштво с ограниченом одговорношћу
„Путеви Србије“ Београд

XXVI
Друштво с ограниченом одговорношћу
„Путеви Србије“ Београд
Број: 259-714/26-33
Датум: 04-02-2026
Београд, Београдска улица бр. 139/1391, 2026

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

Београд

Јануар 2026. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Друштво с ограниченом одговорношћу „Путеви Србије“
Седиште: Београд, Булевар краља Александра бр.282
Претежна делатност: 4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број: 20132248
ПИБ: 104260456
Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности „Путеви Србије“ д.о.о. дате су у Закону о путевима и Статуту.

„Путеви Србије“ д.о.о. обавља делатност управљања државним путевима, која обухвата:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Претежна делатност је изградња путева и аутопутева.

Привредно друштво обавља и друге делатности, у складу са законом и оснивачким актом.

Привредно друштво обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

Привредно друштво је дужно да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту државног пута и да омогући несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2025. годину донео је Надзорни одбор 05. маја 2025. године, а Влада дала сагласност на седници одржаној дана 15. маја 2025. године. („Сл.гласник РС“ бр.42/25 од 16. маја 2025. године)

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за четврти квартал 2025. године.**

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Програмом пословања за 2025. годину Одржавање је планирано у износу од 31.165,5 милиона динара. Износ за одржавање планиран је на основу расположивих средстава, док су потребна улагања далеко већа.

Већа улагања од планираних бележе се код Одржавања путева, првенствено због санације клизишта, одрона и хитних поправки путева за несметано одвијање саобраћаја. Недовољно одржавање утиче нарочито на већи ниво ургентног одржавања. Радови на одржавању проистичу из потребе да пут одговара намени због које је грађен, а пре свега да омогући безбедно одвијање саобраћаја, транспорт људи и материјалних добара, да повеже људе и побољша им услове живота. Радови на одржавању проистичу и из потребе да се пут, као грађевински објект, заштити од свих штетних утицаја, односно да се очува његова реална и употребна вредност (очува раније уложени капитал). Због тога се путеви морају одржавати континуирано, ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи (АОП 1001) реализовани су у нешто већем износу од планираног (индекс реализације 101).

Реализација на (АОП 1011) износи 61.751,7 милиона динара, од чега се највећи износ односи на приход од Путарине. Субвенција из буџета Републике Србије, чија је намена Рехабилитација и ургентно одржавање државних путева (по чл. 69. и 70. Закона о путевима) и финансирање услуга стручног надзора на одређеним пројектима, уплаћена је у износу од 13.493,1 милиона динара. Пренета средства Министарства финансија за потребе експропријације износе 2.577,2 милиона динара.

Код Пословних расхода (АОП 1013) бележи се већа реализација од планиране (индекс реализације 167), због веће реализације на позицији Трошкови производних услуга (АОП 1022), услед већих трошкова одржавања државних путева (индекс реализације 230).

На позицији Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (АОП 1016) бележи се реализација у износу од 4.394,2 милиона динара (индекс реализације 95). Мања реализација на овој позицији настаје због мањег броја запослених радника у односу на план.

Разлика Пословних прихода (АОП 1001) у износу од 61.915,7 милиона динара и Пословних расхода (АОП 1013) у износу од 81.858,7 милиона динара даје Пословни губитак (АОП 1026) у износу од 19.943,0 милиона динара.

У 2025. години планиран је Пословни добитак у износу од 12.232,0 милиона динара, а реализован је Пословни губитак у износу од 19.943,0 милиона динара. Реализован Пословни губитак је последица знатно већих трошкова Одржавања од планираних, као и већих трошкова амортизације (АОП 1012). Већи трошкови амортизације у односу на план настају због укњижавања нових деоница путева у некретнине (АОП 0010, исказан у Билансу стања).

Финансијски приходи (АОП 1027) остварени су у износу од 60,8 милиона динара (индекс реализације 152). Финансијски расходи (АОП 1032) реализовани су у износу од 1.235,2 милиона динара (индекс реализације 129) и највећим делом се састоје од Расхода камата (АОП 1034).

Разлика Финансијских прихода (АОП 1027) у износу од 60,8 милиона динара и Финансијских расхода (АОП 1032) у износу од 1.235,2 милиона динара даје Губитак из финансирања (АОП 1038) у износу од 1.174,0 милиона динара (индекс реализације 128).

Исказани нето резултат показује нето губитак за 2025. годину (АОП 1056) у износу од 22.687,7 милиона динара, највећим делом због Пословног губитка (19.943,0 милиона динара).

2. БИЛАНС СТАЊА

У Обрасцу 1А Биланс стања бележе се већа одступања од планираних вредности, на следећим позицијама:

Реализација АОП 0010 Земљиште и грађевински објекти је већа од плана (индекс реализације 152) због извршене процене вредности основних средстава и укњижавања нових грађевинских објеката која увећава вредност сталне имовине, већег активирања инвестиција у току и стављања у употребу.

Некретнине, постројења и опрема у припреми (АОП 0013) бележи мању реализацију од плана због већег активирања инвестиција у току, односно стављања у употребу са једне стране, као и због мањих инвестиција из сопствених и кредитних средстава и мање реализованих улагања у експропријацију, од планираних (индекс реализације 45).

Сходно томе, реализација на АОП 0002 Стална имовина је већа од планиране (индекс реализације 141).

На позицији Обртна имовина (АОП 0030) реализован износ од 2.079,7 милиона динара мањи је од планираног пре свега због мање реализације на позицији Готовински еквиваленти и готовина (АОП 0057) у износу од 382,5 милиона динара (индекс реализације 41). Осим тога, мања је реализација и на позицији Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи (АОП 0035), са индексом реализације 77, као и на позицији Остала потраживања (АОП 0045), са индексом реализације 59.

Капитал (АОП 0401) бележи већу реализацију од плана (индекс реализације 155), због повећања на АОП 0405 Резерве, услед извршене процене вредности основних средстава.

Обавезе из пословања (АОП 0442) представљају Обавезе према добављачима (АОП 0445) и највећим делом се односе на неизмирене обавезе према добављачима за одржавање путева. Реализоване су у већем износу у односу на план (индекс реализације 489).

Реализација на (АОП 0430), Дугорочни одложени приходи и примљене донације износи 54.409,1 милиона динара и мања је у односу на план због мањег повлачења кредитних средстава РРСП пројекта.

Планирана укупна актива и пасива на дан 31.12.2025. године износи 567.121,2 милиона динара, док реализована укупна актива и пасива износи 796.188,6 милиона динара (индекс реализације 140).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности обухватају приливе по основу: Прихода из буџета (Субвенције и Приход од Министарства финансија за експропријацију), Сопствених прихода, и средстава РРСП зајма (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја), део који се финансира из ЕИБ зајма.

Одливи готовине из пословних активности обухватају исплате добављачима и дате авансе за следеће позиције улагања: Одржавање, део позиција Управљачко-

информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на пословне активности.

Поред тога, одливи готовине из пословних активности обухватају исплате за Зараде, накнаде зарада и остале личне расходе и Одливе по основу осталих јавних прихода.

Одливи готовине из активности инвестирања обухватају исплате за следеће позиције улагања: Студије и пројекти, Изградња, реконструкција и рехабилитација, Решавање имовинско-правних односа, Изградња, реконструкција и рехабилитација из ино-зајмова и део позиција: Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на активности инвестирања.

Код Прилива готовине из пословних активности (АОП 3001) реализација је већа (индекс реализације 103) од плана због већих прилива из редовног пословања, услед већег прилива по основу путарине. С друге стране, мањи је пренос средстава Министарства финансија за потребе експропријације.

Код Одлива готовине из пословних активности (АОП 3006) реализација је већа (индекс реализације 143) од плана, највише због Исплате добављачима и дати аванси у земљи (индекс реализације 159).

Код Одлива готовине из активности инвестирања (АОП 3023) реализација је мања од плана (индекс реализације 46), због мањих инвестиција, што је исказано и у Билансу стања.

Свега прилив готовине остварен је у износу од 74.100,3 милиона динара (индекс реализације 103), свега одлив готовине остварен је у износу од 74.328,9 милиона динара (индекс реализације 104).

Готовина на почетку обрачунског периода износила је 611,1 милиона динара, док Готовина на крају обрачунског периода износи 382,5 милиона динара, што је за 546,2 милиона динара мање од планираног (индекс реализације 41).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Све позиције са износима у Обрасцу 2. Трошкови запослених се налазе у оквиру планираних средстава, осим код следећих позиција:

- За позицију под ред. бр. 5) Накнаде по уговору о делу, реализација је већа од планиране због ванредне исплате арбитражног судије у решавању спорних питања у вези са радовима по Уговору о појачаном одржавању државног пута IA 1, деоница петља Параћин – петља Ражањ (број 454-481 од 25.06.2025.)
- За позицију под ред. бр. 11) Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, реализација је већа од планиране због повећаног обима посла
- За позицију под ред. бр. 22) Отпремнине за одлазак у пензију, реализација је већа од планиране због исплате отпремнина по решењима за одлазак у превремену и инвалидску пензију.
- За позицију под ред. бр. 27) Помоћ радницима и породици радника, реализација је већа од планиране због исплате материјалне помоћи по Закључку Владе Републике Србије 05 Број: 401-7941/2025 од 17.07.2025. године у износу од 50.000 динара нето
- За позицију под ред.бр. 28) Стипендије, реализација у 2025. години изнад планиране због ретроактивне исплате.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП „Путеви Србије“ на дан 31.12.2024. године било је запослено 2.275 радника, од којих 1.975 на неодређено време и 300 на одређено.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 5 лица.

На крају 2025. године (на дан 31.12.2025.) било је запослено 2.310 радника, од којих 2.014 на неодређено време и 296 на одређено.

У односу на број запослених на дан 31.12.2024. године, број радника је већи за 35 и то:

- Број радника на неодређено време већи је за 39:
 - Пријем се бележи код 111 радника, који су прешли са одређеног на неодређено време
 - Одлив кадрова бележи се код 72 радника, и то: у пензију је отишло 29 радника, 35 радника су напустила Предузеће на лични захтев, три радника су добила отказ због повреде радне обавезе, док је смрт наступила код пет радника.
- Број радника на одређено време мањи је за 4:
 - Пријем се бележи код 140 радника, и то: 36 радника примљена су уз сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 86 радника примљена су услед одласка запослених, 17 радника примљена су као замена (боловање), док је код 1 радника дошло до продужења радног века
 - Одлив кадрова бележи се код 144 радника, и то: 111 радника прешла су са одређеног на неодређено време, 18 радника су напустила Предузеће на лични захтев, док је код 15 радника истекао уговор (истек рока на одређено време).

По основу уговора (рад ван радног односа) ангажовано је 5 лица, као и на дан 31.12.2024. године.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У 2025. години просечна нето зарада запослених без пословодства износила је 89.630 динара (брuto 123.805 динара), у односу на планирану у износу од 86.435 динара (брuto 119.248 динара).

Просечна нето зарада пословодства износила је 234.248 динара (брuto 330.108 динара), у односу на планирану у износу од 225.903 динара (брuto 318.204 динара).

У 2025. години најнижа појединачна нето зарада износила је 59.944 динара (брuto 81.458 динара), а највиша 272.828 динара (брuto 384.820 динара).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2025. годину Субвенције су планиране у износу од 11.800,0 милиона динара, а Остали приходи из буџета у износу од 7.400,0 милиона динара (Министарство финансија, за експропријацију).

Субвенције:

Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2025. годину (05 Број: 401-4364/2025 од 08.05.2025. године) средства субвенција за ЈП „Путеви Србије“ планирана су у износу од 11.800,0 милиона динара и дата је намена и динамика коришћења средстава субвенција на следећи начин:

Намена:

(у милионима динара)

- За рехабилитацију и ургентно одржавање државних путева
(по чл. 69. и 70. Закона о путевима) и за финансирање услуга
стручног надзора на следећим пројектима: 10.570,0
 - (1) Пројекат изградње северне обилазнице око Крагујевца,
(2) Пројекат изградње аутопута Е-763, деоница Прељина - Пожега
(3) Пројекат изградње аутопута Сремска Рача-Кузмин и моста
преко реке Саве и Пројекат изградње државног пута, деоница
Пожега - Котроман, и
(4) Пројекат изградње обилазнице око Ужица
 - Учешће Републике Србије у Пројекту рехабилитације путева и
унапређења безбедности саобраћаја 1.230,0
- Укупно: 11.800,0**

Динамика:

(у милионима динара)

Квартал	Износ
I	3.000,0
II	8.000,0
III	800,0
IV	/
Укупно:	11.800,0

Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2025. годину (05 Број: 401-146202/2025 од 26.12.2025. године) средства субвенција за ЈП „Путеви Србије“ планирана су у износу од 17.300,0 милиона динара и дата је намена и динамика коришћења средстава субвенција на следећи начин:

Намена:

(у милионима динара)

- За рехабилитацију и ургентно одржавање државних путева
(по чл. 69. и 70. Закона о путевима) 13.670,0
 - Учешће Републике Србије у Пројекту рехабилитације путева и
унапређења безбедности саобраћаја 3.630,0
- Укупно: 17.300,0**

Динамика:

(у милионима динара)

Квартал	Износ
I	0
II	1.420,3
III	2.611,2
IV	13.268,5
Укупно:	17.300,0

Средства за реализацију програма обезбеђена су у Закону о буџету Републике Србије за 2025. годину, Раздео 22 – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја, Функција 450 – Саобраћај, Програмска активност 0001 – Друмски транспорт, путеви и безбедност саобраћаја, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Остали приходи из буџета (за експропријацију): Раздео 16 - Министарство финансија, Програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност 5001 - Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката, Економска класификација 541-Земљиште. Средства Министарства финансија у износу од **7.400,0 милиона динара** планирана су за позицију Решавање имовинско-правних односа.

У 2025. години из буџета је пренето:

- **Субвенције: 17.115,7 милиона динара**, што у односу на планираних Закључком Владе од 26. децембра 2026. године, 17.300,0 милиона динара представља 99%. Мање је пренето 184,3 милиона динара.
- **Остали приходи из буџета: 2.577,2 милиона динара**, што у односу на планираних 7.400,0 милиона динара представља 35%. Мање је пренето 4.822,8 милиона динара.

У наредној табели даје се приказ планираних и пренетих средстава из буџета у 2025. години.

**УПОРЕДНИ ПРИКАЗ
СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИХ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА
У 2025. ГОДИНИ**

	ПЛАН 2025.		ПРЕНЕТО из буџета 2025.		%	
	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета
Јануар				382,289,949		
Фебруар				241,588,096		
Март						
I квартал		1,850,000,000		623,878,045		34%
Април				367,647,130		
Мај			519,385,343	295,821,659		
Јун			900,862,822	17,283,556		
II квартал	1,420,248,165	1,850,000,000	1,420,248,165	680,752,346	100%	37%
Јули			500,353,286	678,962,630		
Август			1,111,396,092	91,411,899		
Септембар			955,063,603	133,928,320		
III квартал	2,611,231,570	1,850,000,000	2,566,812,982	904,302,848	98%	49%
Октобар			438,112,658	157,280,080		
Новембар			1,514,451,480	130,188,687		
Децембар			11,176,113,899	80,780,196		
IV квартал	13,268,520,265	1,850,000,000	13,128,678,037	368,248,963	99%	20%
УКУПНО 2025. година:	17,300,000,000	7,400,000,000	17,115,739,184	2,577,182,202	99%	35%

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Анализом реализованих улагања у 2025. години у Обрасцу 10 може се уочити да су највећа улагања у експропријацију извршена на следећим деоницама: Коридор 10 Баточина – Крагујевац (1.412,6 милиона динара), Е-80 Ниш – Мердаре (854,1 милиона динара), Е-763 (Милош Велики) Прељина – Пожега (621,0 милиона динара), Сурчин – Нови Београд (308,0 милиона динара), Е-75 Грабовница – граница са Републиком Северном Македонијом (262,5 милиона динара), Е-75 Обилазница око Београда (143,7 милиона динара), Ваљево – Лајковац (141,9 милиона динара), Шабац – Лозница (123,4 милиона динара), Сремска Рача – Кузмин (75,7 милиона динара), Горњи Милановац – аутопут Е-763 Милош Велики (72,2 милиона динара), Е-80 Просек – граница са Републиком Бугарском (66,1 милиона динара), Сомбор – Кикинда (52,5 милиона динара), Аутопут Рума – Нови Сад, Фрушкогорски коридор - деоница два (36,3 милиона динара), Јужна обилазница око Ваљева (16,2 милиона динара) и Обилазница око Ужица (14,1 милиона динара).

Експропријација ради рехабилитације државних путева, санације клизишта на државним путевима и исплата накнада по члану 119 Закона о путевима реализована је у износу од 139,6 милиона динара.

Код студија и пројектовања у 2025. години највећа улагања су на изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студије оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда, Краљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар (315,1 милиона динара), као и Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзих саобраћајница IB реда на правцима Голубац – Доњи Милановац – Брза Паланка (166,3 милиона динара), у оквиру Државних путева IB реда – брзе саобраћајнице.

На позицији Државни путеви IB реда – брзе саобраћајнице такође се бележе и следећа улагања:

- Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда, гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј – Кикинда - гранични прелаз са Румунијом (Наково) (48,6 милиона динара)
- Планско-техничка документација за изградњу брзе саобраћајнице IB реда, Остружница – Обреновац (30,7 милиона динара)
- Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац – Лозница (23,8 милиона динара)

Код пројеката Државни путеви IB реда, највећа улагања су у изради Техничке документације за реконструкцију државног пута IB-12, деоница Бачка Паланка – Бегеч (44,5 милиона динара), као и Планско-техничке документације за изградњу Северозападне обилазнице Новог Пазара (10,9 милиона динара)

Код пројеката Државни путеви IIА реда, бележе се улагања у изради Техничке документације за реконструкцију државног пута IIА-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци (19,2 милиона динара), као и Планско-техничке документација за изградњу и реконструкцију државног пута IIА-223, од Манастира Поганова до Звонца (10,3 милиона динара).

Код пројеката Државни путеви IA реда, бележе се улагања у изради Пројекта за грађевинску дозволу Обилазнице око Београда Сектор Ц (90,9 милиона динара), као и изради Идејног пројекта са Студијом оправданости аутопута Е-70, деоница: Панчево –

Вршац - граница са Румунијом (13,5 милиона динара), као и Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са Црном Гором), са Стратешком проценом утицаја на животну средину (6,2 милиона динара).

На позицији Мостови, највећа улагања су:

- Пројекат за грађевинску дозволу за рушење и изградњу прилазних конструкција на десној обали друмско железничког моста преко реке Дунав - "Панчевачки мост" у Београду на државном путу IB-47, деоница Београд (Богословија) - петља Крњача (32,0 милиона динара)
- Планска и Техничка документација за изградњу моста преко Западне Мораве на државном путу IIА реда број 189, деоница Селиште (Западна Морава) - Стопања (Западна Морава), износ 10,9 милиона динара.
- Урбанистичко техничка документација и техничка документација за рушење и изградњу моста преко реке Јужне Мораве на државном путу IB реда бр.39, деонице: Власотинце – Лесковац (10,6 милиона динара)

На позицији Безбедност саобраћаја бележе се улагања у Изради пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за вођење теретних возила у транзиту државним путевима IA реда у циљу заштите мреже државних путева нижег реда (8,6 милиона динара).

На позицији Животна средина бележе се улагања у Техничку документацију мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IA реда број A4 деоница петља Ниш север – петља Ниш исток, насеље Пантелеј (14,6 милиона динара).

На осталим планираним позицијама није било реализације у 2025. години или се бележи симболична реализација.

Изградња, реконструкција и рехабилитација из сопствених средстава:

Највећа улагања су у Извођење радова на отклањању недостатака на деоници државног пута IA реда бр. 2, деоница Прељина – Паковраће (224,5 милиона динара), као и у Аутопут A1 (E-75), Београд - Ниш - Граница са С.Македонијом, деоница Владичин Хан -Д.Нередовац, Петља "Врањска Бања" – радови (65,4 милиона динара).

Код Учесћа ЈП „Путеви Србије“ у кредитима ЕИБ банке у 2025. години највећа улагања су на следећим позицијама:

- Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица - Преостали радови (1.091,5 милиона динара)
- Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Сомбор (Индустријска зона) – Кула (871,5 милиона динара)
- Појачано одржавање државног пута IA1, ЛОТ 1: Брестовац (петља) - Дољевац (петља), износ 400,9 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варда) – Пожега (236,9 милиона динара)
- Појачано одржавање државног пута IIА 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), износ 158,5 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка (46,5 милиона динара)
- Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП, за ЕИБ радове, износ 69,5 милиона динара

Изградња, реконструкција и рехабилитација из средстава ино-зајмова:

Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РПСП зајам):

Из средстава основног РПСП (Редовни програм радова) у 2025. години највећа улагања су следећа:

- Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега – Ивањица - Преостали радови (369,6 милиона динара)
- Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, (359,2 милиона динара)
- Појачано одржавање државног пута IA1, Лот 1: Брестовац (петља) - Дољевац (петља), лева коловозна трака (253,9 милиона динара)
- Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Сомбор (Индустријска зона) – Кула (175,4 милиона динара)
- Појачано одржавање државног пута IIA 186, деоница: Ћуприја (Деспотовац) – Деспотовац (57,4 милиона динара)
- Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, (56,4 милиона динара).

Остале инвестиције у Обрасцу 10 обухватају реализацију на инвестицијама, које су планиране Програмом пословања за 2025. годину кроз позиције Одржавање и Систем наплате путарине, а не налазе се у Прилогу 16 Програма пословања за 2025. годину. Реализација осталих инвестиција у 2025. години износи 3.236,8 милиона динара.

Кроз позицију Одржавање реализовано је 1.055,7 милиона динара, и то: IB-38 Крушевац – Разбојна, Изградња источне обилазнице око Крушевца (324,4 милиона динара), Мост на Дунаву, Смедерево – Ковински мост (593,6 милиона динара), IIA-150 Мост преко Гарашког језера (80,3 милиона динара), IIA-179 Мост преко Мусине реке у Адранима код Краљева (35,9 милиона динара), и Обилазница око Новог Пазара (21,5 милиона динара).

Кроз позицију Систем наплате путарине реализовано је 2.181,1 милиона динара (проширење наплатних станица на државним путевима IA реда, A1, A2 и A4. износ 2.162,1 милиона динара и брзи електро пуњачи, уговор Орион, износ 19,0 милиона динара).

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Стање потраживања ЈП „Путеви Србије“ на дан 31.12.2025. године износи 1.671,2 милиона динара.

На потраживања старија од годину дана односи се износ од 682,0 милиона динара.

Потраживања од 3 месеца до 12 месеци износе 195,5 милиона динара, а потраживања до 3 месеца износе 793,7 милиона динара.

Од укупног износа потраживања на дан 31.12.2025. године највећи износ се односи на фактуре издате купцима за пуњење тагова - post paid и то 499,4 милиона динара. Потраживања за пуњење тагова преко дистрибутера износе 256,7 милиона динара.

Потраживања по основу закупа дела земљишног појаса јавног пута износе 167,5 милиона динара, од којих је утужено 60,3 милиона динара.

Потраживања по основу годишњих накнада за комерцијалне објекте износе 46,5 милиона динара, од чега је утужено 42,7 милиона динара.

Потраживања по основу накнаде за путарину по изјави износе 135,7 милиона динара.

Потраживања по основу накнаде за ванредни превоз износе 43,6 милиона динара, од којих је утужено 13,4 милиона динара.

Потраживања по основу накнада за постављање водоводних, канализационих, електричних и телефонских водова износе 47,1 милиона динара, од којих је утужено 11,1 милиона динара.

Стање обавеза ЈП „Путеви Србије“ на дан 31.12.2025. године износи 22.515,0 милиона динара.

На обавезе старије од годину дана односи се износ од 64,8 милиона динара.

Неизмирене обавезе од 3 до 12 месеци износе 11.046,9 милиона динара, а обавезе до 3 месеца износе 11.403,3 милиона динара.

Стање неизмирених обавеза на дан 31.12.2025. које се финансирају из сопствених средстава је 21.995,0 милиона динара, од којих се највећим делом односе на добављаче за одржавање путева. Износ од 520,5 милиона динара се односи на обавезе за експропријацију које се финансирају из средстава Министарства финансија.

Нема неизмирених обавеза на дан 31.12.2025. које се финансирају из кредитних средстава, из РРСП зајма.

Укупан број спорова у периоду 01.01.-31.12.2025. године је 443. Број спорова где је ЈП „Путеви Србије“ страна која тужи је 31, чија је укупна вредност 12,6 милиона динара. Број спорова где је ЈП „Путеви Србије“ тужена страна је 412, чија је укупна вредност 339,6 милиона динара.

Спор у текућој години који је од највећег значаја за Предузеће, у смислу утицаја на резултат пословања, је спор чија је вредност 111,0 милиона динара. Тужилац: Општина Дољевац, тужени: ЈП „Путеви Србије“. Основ спора: неиспуњење уговорне обавезе. Предмет активан.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Улагања у путеве имају карактер дугорочних капиталних инвестиција и захтевају на дуги рок стабилне изворе средстава.

Промене у систему финансирања државних путева у претходној деценији дате су у следећем хронолошком приказу.

Пре увођења субвенција, у 2011. години од акцизе је уплаћено 18,5 милијарди динара. Уплаћен износ субвенција у наредним годинама износио је:

(у милијардама динара)

2012.	8,3
2013.	5,3
2014.	7,4
2015.	6,9
2016.	7,1
2017.	6,6
2018.	7,8
2019.	9,1
2020.	26,9
2021.	29,2
2022.	22,6

2023.	25,0
2024.	13,2
2025.	17,1

Као резултат додатних средстава Субвенција, у 2020. години остварена је нето добит у износу од 5,1 милијарди динара. Остварена нето добит је Одлуком о расподели остварене добити за 2020. годину (I број 953-23385/21-5), Надзорни одбор донео је на седници одржаној 19. октобра 2021.године, Влада Републике Србије дала сагласност 2. децембра 2021. године (05 број: 41-11101/2021), распоређена за покриће губитка из ранијих година. Претходних година бележио се губитак, као последица недовољних и нестабилних средстава за потребан ниво улагања.

У 2011. години ЈП „Путеви Србије“ остварило је нето добит (72,8 милиона динара), што је резултат 20% акцизе на деривате нафте у тој години, када је уплаћено 18,5 милијарди динара. Иначе, акцизе као извор финансирања путева постојале су од 2006. закључно са 2011. годином (10% у 2006. и 2007. години, 15% у 2008. години, 20% у периоду 2009-2011. година).

Законом о изменама Закона о јавним путевима („Сл.гласник РС“ бр.101/11), од 2012. године акциза на деривате нафте и течног нафтног гаса постала је у целини приход буџета Републике Србије (субвенције из буџета).

Датум _____

В.Д. ДИРЕКТОРА
"ПУТЕВИ СРБИЈЕ" Д.О.О.

Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
"ПУТЕВИ СРБИЈЕ" Д.О.О.

Милош Адамовић, дипл.ек.