



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-226/20- 1

Датум:

23-06-2020

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима («Сл. гласник РС» бр. 15/16) и члана 37. став 1. Статута (дел. бр. 953-8606/17-11 од 04.05.2017.г.), доносим:

ОДЛУКУ

Мења се уговор о јавној набавци радова – Изградања коловоза од кружног тока на државном путу IIA-130, код насељеног места Томашевац, до кружне раскрснице на државном путу IIA-129 на km 91+837 са изградњом моста пореко канала „НАДЕЛА“, број 454-884 од 24. јуна 2019. године, закључен са понуђачем «UNOGRADNJA V.V.» d.o.o. Београд, ул. Војводе Степе бр. 178, тако што се продужава рок за завршетак уговорених радова до 26. септембра 2020. године.

Образложење

Добављач је дана 20. маја 2020. године доставио захтев бр. 444 (наш бр. 953-9845) за продужетак рока завршетка уговорених радова на изградањи коловоза од кружног тока на државном путу IIA-130, код насељеног места Томашевац, до кружне раскрснице на државном путу IIA-129 на km 91+837 са изградњом моста пореко канала „НАДЕЛА“, у којем су као разлози због којих нису били у могућности да благовремено изврше своје уговорне обавезе навели објективне разлоге:

- геодетско обележавање трасе објекта на терену није могло бити успостављено на самом терену пре почетка радова, јер је план обележавање са свим потребним подацима комплетан и достављен извођачу радова тек 09.10.2019. године односно 73 дана од званичног почетка радова,
- увођење ванредног стања у Републици Србији онемогућило је извођење радова до 06.05.2020. године.

Како су испуњени услови утврђени одредбама клаузуле 21.1 Општих услова уговора, којима је предвиђено да Наручилац продужава уговорени период за завршетак радова уколико се појаве догађаји ван разумне контроле Извођача радова, који онемогућују завршетак преосталих радова до датума завршетка радова, а надзорни орган Миодраг Георгијев, дипл. грађ. инж. је дао сагласност на продужење рока за завршетак радова, одлучено је као у диспозитиву.

На основу члана 115. став 3. Закона о јавним набавкама, одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема исте Министарству за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру преко доносиоца одлуке.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»
в.д. директора



- Зоран Дробњак, дипл. грађ. инж.