



III
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Бр. 953-13842/25-9
Датум 20-06-2025
БЕОГРАД, Булевар Краља Александра бр. 222

ИЗВЕШТАЈ

о степену реализације Програма пословања за први квартал 2025. године

Београд

Јун 2025. године



ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Пословно име:	Јавно предузеће "Путеви Србије"
Скраћено пословно име:	ЈП "Путеви Србије"
Оснивач:	Република Србија
В.д. директора:	Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. – вршилац дужности
Делатност:	управљање државним путевима
Шифра делатности:	4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	20132248
ПИБ:	104260456
ЈББК:	11001
Надлежно министарство:	Министарство привреде
Седиште:	Београд, Булевар краља Александра бр.282
Телефон:	011/30-40-700
Факс:	011/30-40-614
Интернет презентација:	www.putevi-srbije.rs
E-mail:	office@putevi-srbije.rs

Законом о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност управљања државним путевима обавља јавно предузеће које оснива Влада.

Влада је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ("Сл.гласник РС" бр.115/05).

На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, 23.02.2006. године.

До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је Републичка дирекција за путеве.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за генералног директора ЈП "Путеви Србије" именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.105/13) за вршиоца дужности директора ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Решењем Владе Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.144/20) именован је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“, чији је председник Милош Адамовић, дипл. економиста. У истом броју „Сл.гласника РС“ објављено је именовање новог члана Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“, Аните Димоски, дипл.инж.саобраћаја. Није било промена осталих чланова Надзорног одбора У „Сл.гласнику РС“ бр.101/24 објављено је Решење о разрешењу члана Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“, Аните Димоски.

Решењем Владе 24 Број: 119-3012/2025 од 27. марта 2025. године именован је вршиоц дужности члана Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“, Предраг Рајић.

Решењем Владе 24 Број: 119-3203/2025 од 3. априла 2025. године разрешен је председник и именован вршиоц дужности председника Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“, Милош Адамовић.

Влада Републике Србије донела је Одлуку о усклађивању пословања ЈП „Путеви Србије“ са Законом о јавним предузећима 05 број 023-9226/2016 од 5. октобра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.82/16).

Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној дана 25. маја 2018. године донела је Закон о путевима. Указ о проглашењу Закона о путевима донет је 31. маја 2018. године. Закон о путевима објављен је у „Сл.гласнику РС“ бр.41/18.

Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.95/18) у примени је од 1. јануара 2019. године. Измене Закона о накнадама за коришћење јавних добара, у наредним годинама, објављене су у „Сл.гласнику РС“ бр. 49/19, 86/19 – усклађени дин.изн., 156/20 – усклађени дин.изн., 15/21 – доп. усклађених дин.изн., 15/23 – усклађени дин.изн., 92/23, 120/23 – усклађени дин.изн. и 99/24 – усклађени дин.изн.

1. УВОД

Закон о јавним предузећима објављен је у „Сл.гласнику РС“, бр.15/16 од 25.02.2016. године, а ступио је на снагу 4. марта 2016. године.

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) прописано је да је јавно предузеће чији је оснивач Република Србија дужно да министарству доставља **тримесечне извештаје** о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања.

Сходно одредби члана 63. став 4. Закона о јавним предузећима, донет је **Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима тримесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр.131/21), који је ступио на снагу 31. децембра 2021. године. Даном ступања на снагу овог правилника престао је да важи Правилник о обрасцима тримесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Сл.гласник РС“, бр.36/13, 27/14 и 38/15).

Одредбама члана 2. Правилника прописани су обрасци који су саставни део сваког тримесечног извештаја. Обрасци који се квартално достављају су:

- 1) Образац 1. Биланс успеха
- 2) Образац 1А. Биланс стања
- 3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине
- 4) Образац 2. Трошкови запослених
- 5) Образац 3. Динамика запослених
- 6) Образац 4. Распон планираних и исплаћених зарада
- 7) Образац 5. Приходи из буџета
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене
- 9) Образац 7. Расподела остварене добити / покриће губитка
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама
- 13) Образац 11. Потраживања, обавезе и судски спорови
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Образац 12. представља основни извештај, а остали обрасци представљају прилоге овог извештаја.

Обрасци од 1) до 12) овог правилника попуњавају се кумулативно, са почетком календарске године, и то за следећи период:

- 1) од 1. јануара до 31. марта
- 2) од 1. јануара до 30. јуна
- 3) од 1. јануара до 30. септембра
- 4) од 1. јануара до 31. децембра.

Министарство привреде је донело **Упутство о начину достављања образаца тримесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-72/2016-9 од 11. априла 2016. године. Упутством су ближе уређени начин и рокови достављања поменутих образаца.

Министарство привреде је донело Упутство о начину и роковима достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-218/2021-09-03 од 27. децембра 2022. године. Упутством су ближе уређени начин и рокови достављања поменутих образаца, тако да ће се почевши од Извештаја за период 01.01.-30.09.2023. године, достављање Извештаја вршити искључиво путем Информационе платформе, којом управља Министарство привреде.

Новим Упутством о начину и роковима достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-218/2021-09-04 од 20. октобра 2023. године рок за достављање Извештаја искључиво путем Информационе платформе пролонгиран је на доставу извештаја за период 01.01. – 31.03.2024. године.

Обрасци се достављају Министарству привреде и ради информисања Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у року од 30 дана од дана истека тромесечја, сагласно члану 63. став 3. Закона.

На основу достављених тромесечних извештаја, министарство сачињава и доставља Влади информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности, сагласно члану 64. Закона.

Из образаца се може закључити да је тромесечно извештавање конципирано према обавезним елементима које садржи годишњи програм пословања јавних предузећа.

Према члану 60. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), годишњи, односно трогодишњи програм пословања обавезно садржи: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; планиране набавке; план инвестиција; планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; план зарада и запошљавања; критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2025. годину донео је Надзорни одбор 05. маја 2025. године, а Влада дала сагласност на седници одржаној дана 15. маја 2025.године. („Сл.гласник РС“ бр.42/25 од 16. маја 2025. године)

У овом материјалу даје се Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за први квартал 2025. године.

У Извештају су обрађени сви обрасци, према Правилнику о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр.131/21).

Обрасци су попуњени кумулативно, са почетком календарске године (за период од 1. јануара до 31. марта 2025. године), у складу са наведеним Правилником.



III
JAVNO PREDUZETE PUTEVI SRBIJE
T (Ерс) 953-13842/25.10
Датум 20-06-2025
Београд, Булевар Краља Александра 200

2. ОБРАСЦИ

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2025. године*

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године		Процент реализације 01.01-31.03.2025. / План 01.01-31.03.2025.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	59,777,230	61,223,417	13,410,717	9,683,809	72%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	207,233	248,600	40,100	36,594	110%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	207,233	248,600	40,100	36,594	110%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006					
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	59,569,997	60,974,817	13,370,617	9,647,215	72%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСЛИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	69,761,804	48,991,393	9,434,512	15,997,155	170%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	207,566	248,011	40,005	36,539	91%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1,134,433	1,155,000	310,000	372,708	120%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	3,879,854	4,628,098	1,094,345	726,468	66%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2,935,574	3,483,834	819,481	536,297	65%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	444,799	527,801	124,151	81,276	65%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	499,481	616,464	150,713	108,895	72%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	15,372,607	17,500,000		831	
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСЛИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	46,731,856	22,960,284	7,340,162	14,429,034	197%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	84,828				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2,350,660	2,500,000	650,000	431,575	66%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		12,232,023	3,976,205		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	9,984,574			6,313,346	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	201,810	41,000	10,193	7,113	70%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	40,245	40,000	10,000	7,042	70%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	161,328	750	125	8	6%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	237	250	68	63	93%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	821,972	958,847	81,946	99,781	122%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	798,951	699,975	79,436	97,542	123%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	22,989	258,832	2,500	2,204	88%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	32	40	10	35	350%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	620,162	917,847	71,753	92,668	129%

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године		Процент реализације 01.01-31.03.2025. / План
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	21.666	21.000	7.000	0	0%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	138.704	2.000	0	0	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	318.945	222.900	35.000	42.015	120%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	928.714	925.000	540.000	157.892	29%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	60.319.651	61.508.317	13.462.910	9.732.937	72%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	71.651.194	50.877.240	10.056.458	16.254.828	162%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		10.631.076	3.406.452		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	11.331.543			6.521.891	
69-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	39.438	40.000	10.000	25.966	260%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		10.591.076	3.396.452		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	11.370.981			6.547.857	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг сазно	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	50.518				
722 пот сазно	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		10.591.076	3.396.452		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	11.421.499			6.547.857	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060*					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	І. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (даноделена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан трансферја за који се плаћају системски

Датум:

М.П.

Овлашћено лице:

в 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.03.2025. године		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	554,991,483	563,630,465	554,975,715	556,986,083	100%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	180,251	194,214	190,214	188,251	99%
010	1 Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	180,037	194,000	190,000	188,037	99%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина уста у лизинг и нематеријална имовина у приписи	0007	214	214	214	214	100%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ПОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	554,803,232	563,436,251	554,785,501	556,797,812	100%
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010	520,134,053	502,943,517	520,143,517	520,624,374	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	2,224,775	2,040,000	2,256,150	2,342,922	104%
024	3. Инвентарне некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема у стању изградње и некретности, постројења и опрема у приписи	0013	30,450,103	56,652,734	30,385,834	31,908,500	105%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и услугама на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	1,954,301	1,800,000	2,000,000	1,922,016	96%
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни власнички облици, облици и остали имовински инструменти и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни власнички облици, облици и остали имовински инструменти и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 052 (део)	5. Дугорочни власнички (дати кредити и заложи) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни власнички (дати кредити и заложи) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска средства (картине од вредности које се вредују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Окупљене сопствене акције и откупљени сопствени удела	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					

10

Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025.)

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.03.2025. године		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
Група 1, остале групе рачуна 14	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	3,080,778	3,490,754	2,742,665	3,050,255	111%
	Г. ЗАЛПХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	985,665	950,800	916,500	637,797	70%
	1. Материјал, резервирано, данг и ситан пометитор	0032	4,326	5,800	5,500	7,828	142%
	2. Неодражена пројекција и готови пројекцији	0033					
	3. Роба	0034	26,888	22,000	11,000	54,653	497%
	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	954,351	923,000	900,000	575,316	64%
	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	10,626	60,000	60,000	19,117	32%
	1. Потраживања од купца у земљи	0039	10,626	60,000	60,000	19,117	32%
2. Потраживања од купца у иностранству	0040						
3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041						
4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042						
5. Остала потраживања по основу продаје	0043						
IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1,385,113	1,550,000	1,500,000	1,842,134	123%	
1. Остала потраживања	0045	1,385,113	1,550,000	1,500,000	1,842,134	123%	
2. Потраживања за нове плаћен порез на добитак	0046						
3. Потраживања по основу преplaћених осталих пореза и додатка	0047						
V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048						
1. Краткорочни кредити и пласмани - издато и залиха правна лица	0049						
2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизацији вредности	0053						
6. Финансијска средства која се вреднују по фвр вредности кроз Биланс успеха	0054						
7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0055						
8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	611,123	928,752	264,963	549,368	207%	
VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГАННЧЕЊА Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0058	58,351	1,202	1,202	1,839	153%	
Б. БАНИЛАНСНА АКТИВА	0059	558,042,261	567,121,219	557,718,380	550,036,318	100%	
88		0060					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.03.2025. године		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ						
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	371,643,185	383,112,908	376,918,285	364,810,586	97%
30 осци 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	109,818,098	109,818,097	109,818,098	109,818,097	100%
31	II. УЧИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	367,764,486	367,764,487	367,764,487	367,469,744	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	763,255	764,538	764,538	763,255	100%
Дуторочни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	11,517,271	4,322,647	0	0%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		926,195	926,195		0%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		10,591,076	3,396,452		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	106,692,654	106,741,485	106,741,485	113,240,510	106%
350	1. Губитак ранијих година	0413	95,271,155	106,741,485	106,741,485	106,692,653	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	11,421,499			6,547,857	
	B. ДУТОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУТОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	18,682,019	16,538,489	19,807,014	20,022,230	101%
40	I. ДУТОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	455,414	372,000	372,861	448,831	120%
404	1. Резервисања за ликвидне и друге бенефиције запослених	0417	44,372	18,000	18,861	37,789	203%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40 осци 400 и 404	3. Остала дуторочна резервисања	0419	411,042	354,000	354,000	411,042	116%
41	II. ДУТОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	18,226,605	16,166,489	19,434,353	19,573,399	101%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дуторочни кредити и остале дуторочне обавезе према матичном, законским и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дуторочни кредити и остале дуторочне обавезе према матичном, законским и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дуторочни кредити, зајмови и обавезе по основу депозита у земљи	0424	56,231	20,000	60,000	243,682	406%
415 и 416 (део)	5. Дуторочни кредити, зајмови и обавезе по основу депозита у иностранству	0425	18,159,221	16,143,115	19,370,979	19,310,748	100%
413	6. Обавезе по сипплагима хирлијема од предности	0426					
419	7. Остале дуторочне обавезе	0427	11,153	3,374	3,374	18,969	562%
49 (део), осци 498 и 495 (део)	III. ДУТОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1,981,568	1,936,630	1,936,630	1,981,568	102%
495	V. ДУТОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	51,471,275	54,841,675	52,874,606	51,471,275	97%

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024, Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025, Текућа година	31.03.2025. године		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025.)	
					Плани	Реализација		
								6
1	2	3	4	5	6	7	8	
42, оснч 427	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАВА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	114,254,214	110,691,517	107,181,846	121,750,659	114%	
	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАВА	0432						
	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	98,317,302	101,059,115	97,492,008	97,427,039	100%	
	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависити и осталих повезаних лица у земљи	0434						
	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависити и осталих повезаних лица у иностранству	0435						
	3. Обавезе по основу кредита и залиха од лица која нису домаће банке	0436	95,976,551	99,006,526	97,492,008	97,427,039	100%	
	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
	5. Кредити, залишци и обавезе из иностранства	0438	2,340,751	2,052,589				
	6. Обавезе по краткорочним картицама из кредитности	0439						
	7. Обавезе по основу финансијских залога	0440						
43, оснч 430	И. ПРИЈЕМИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	198,618	193,000	190,000	198,965	105%	
	И. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАВА	0442	11,795,152	4,600,000	5,400,000	21,019,587	389%	
	(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0443						
	1. Обавезе према добављачима - матично, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
	2. Обавезе према добављачима - матично, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	11,795,152	4,600,000	5,400,000	21,019,587	389%	
	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
	5. Обавезе по неписаним	0447						
	6. Остале обавезе из пословава	0448						
	И. ОСТАЈЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0449 + 0451 + 0452)	0449	1,184,278	976,400	337,000	115,214	34%	
44,45,46, оснч 467, 47 и 48	1. Остале краткорочне обавезе	0450	644,344	361,400	37,000	47,193	128%	
	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и остале јавних прихода	0451	539,934	615,000	300,000	68,021	23%	
	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
	И. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАВА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
	И. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕВА	0454	2,768,864	3,863,002	3,762,837	2,989,864	79%	
	И. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 - 0407 + 0412 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	558,042,261	567,121,219	567,718,380	560,036,318	100%	
	Ж. ВАНБЕЛАНСНА ПАСИВА	0457						
	89							

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум:

М.П.

Овлашћено лице



у 000 динара

у 000 динара

Проценат реализације
01.01-31.03.2025.

20-06-2025

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2025. Текућа година	01.01.-31.03.2025. године*			Процент реализације 01.01.-31.03.2025. /План 01.01.-31.03.2025.
				Реализација		7	
				План	5		
I	2	3	4	5	6	7	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)							
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	71,427,719	71,767,700	15,415,980	11,247,772	73%	
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	352,714	380,000	54,000	51,764	96%	
3. Примљене камате из пословних активности	3003						
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	1,128	1,100	280	1,086	38%	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3005	71,073,877	71,386,600	15,361,700	11,194,922	73%	
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	55,391,199	42,490,070	10,079,639	9,608,467	95%	
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	45,212,488	31,851,972	7,782,794	7,811,902	100%	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008						
4. Плаћене камате у земљи	3009	3,935,140	4,628,098	1,094,345	1,083,968	99%	
5. Плаћене камате у иностранству	3010	30,271	10,000	2,500	3,452	138%	
6. Порез на добитак	3011						
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012						
8. Остали одливи из пословних активности	3013	6,213,100	6,000,000	1,200,000	709,145	59%	
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3014						
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3015	16,036,520	29,277,630	5,336,341	1,639,305	31%	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3016						
1. Продаја акција и удела	3017	0	0	0	0		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018						
3. Остали финансијски пласмани	3019						
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020						
5. Примљене дивиденде	3021						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3022						
1. Куповина акција и удела	3023	14,839,220	28,790,000	5,640,000	1,695,648	30%	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024						
3. Остали финансијски пласмани	3025	14,839,220	28,790,000	5,640,000	1,695,648	30%	
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3026						
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3027						
	3028	14,839,220	28,790,000	5,640,000	1,695,648	30%	

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације 01.01-31.03.2025. / План 01.01-31.03.2025.
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
И. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	905,835	170,000	42,500	5,412	13%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	736,747				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	29,855	30,000	7,500	5,174	69%
7. Финансијски лизинг	3044	139,233	140,000	35,000	238	1%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047	905,835	170,000	42,500	5,412	13%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	71,427,719	71,767,700	15,415,980	11,247,772	73%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	71,136,254	71,450,070	15,762,139	11,309,527	72%
Ђ. НЕТО ПРЕЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	291,465	317,630			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			346,159	61,755	18%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	319,658	611,122	611,122	611,123	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 + 3054)	3055	611,123	928,752	264,963	549,368	207%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

III
ДАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број 953-13842/25-14
20-06-2025
Датум
ПОДАЦИ ЗА ПОСРЕДСТВОМ КОЈИХ СЕ ПЛАЋАЈУ

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(у динарима)

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025 Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2,116,655,415	2,511,844,232	590,845,528	388,215,222	66%
5200	2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2,935,721,796	3,483,833,886	819,480,621	536,297,286	65%
5211	3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3,380,483,648	4,011,634,719	943,631,936	617,573,170	65%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	2,282	2,361	2,274	2,276	100%
4.1.	- на неодређено време	2,000	2,125	2,047	2,048	100%
4.2.	- на одређено време	282	236	227	228	100%
5220	5. Накнаде по уговору о делу	3,152,397	3,306,000	826,500	521,911	63%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	3	100%
7.	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
5240	9. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
5280	11. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	3,900,444	3,594,000	898,500	3,659,874	407%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	/	/	/	/	/
13.	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14.	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/
5250	15. Накнаде члановима Комисије за ревизију	2,065,848	2,065,848	516,462	326,628	63%
16.	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	100%
5260	17. Накнаде члановима надзорног одбора	7,422,683	7,422,683	1,855,671	1,005,691	54%
18.	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100%
52910	19. Превоз запослених на посао и са посла	237,698,680	300,000,000	75,000,000	60,134,001	80%
52911	20. Дневнице на службеном путу	85,943,191	85,000,000	21,250,000	16,476,905	78%
55041	21. Накнаде трошкова на службеном путу	2,256,293	2,675,000	668,750	250,266	37%
4040	22. Отпремнина за одлазак у пензију	17,028,326	12,000,000	5,197,000	6,583,965	127%
23.	Број прималаца	44	22	10	14	140%
52903	24. Јубиларне награде	23,877,990	45,400,000	9,500,000	11,587,232	122%
25.	Број прималаца	114	207	34	39	115%
26.	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/
52904	27. Помоћ радницима и породици радника	120,170,073	125,000,000	31,250,000	14,949,571	48%
52990	28. Стипендије	2,367,133	2,000,000	500,000	232,770	47%
52919	29. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	/	/	/	/	/
5504	30. Трошкови стручног усавршавања запослених	9,883,954	13,000,000	3,250,000	593,598	18%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 3

ЈП "Путеви Србије"
Број: 953-13842/25-15
Датум: 20-06-2025

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Ред. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2024. године **	1,975	942	1,033	300	147	153	5	3	2
	Одлив кадрова									
1.	навести основ	7 (на лични захтев) 2 (смрт)			5 (на лични захтев) 2 (истек рока на одређено време)					
2.	пензија		8							
3.	отказ због повреде радне обавезе		1							
4.	прелазак са одређеног на неодређено време				10					
	Пријем									
1.	навести основ				20 (пријем услед одласка запослених) 1 (замена, боловање)					
2.	прелазак са одређеног на неодређено време		10							
3.	повећан обим посла									
4.										
	Стање на дан 31.03.2025. године **	1,967	909	1,058	304	186	118	5	3	2

* последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	77,943	57,481	73,078	54,070
	Највиша појединачна зарада	259,852	184,656	238,135	169,775
	Просечна зарада	119,248	86,435	116,895	84,786
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	316,264	224,543	283,450	201,541
	Највиша појединачна зарада	384,820	272,828	354,981	251,684
	Просечна зарада	318,204	225,903	309,906	220,086

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "Путевн Србије"
Матични број: 20132248

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину (текућа година)						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенција	451	РС	3.000.000,000	11.000.000,000	11.800.000,000	130
Остали приходи из буџета	541	РС	1.850.000,000	3.700.000,000	5.550.000,000	0
УКУПНО:			4.850.000,000	14.700.000,000	17.350.000,000	130

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - 31.03.2025. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
Субвенција	451	РС	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета	541	РС	3.000.000,000	0	0	0	130
УКУПНО:			1.850.000,000	623.878,045	623.878,045	0	0
УКУПНО:			4.850.000,000	623.878,045	623.878,045	0	130

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

III
ЈАНКО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ
Београд
ЈЕП-953-13842/25-18
20-06-2025

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01. - 31.03.2025.		Проценат реализације 01.01. - 31.03.2025. / план
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	2.700.000	2.343.590	3.000.000			
4.	Спорте активности						
5.	Репрезентација	2.000.000	2.093.481	2.100.000	520.000	337.341	65%
6.	Реклама и пропаганда	38.800.000	39.346.671	25.000.000	6.120.000	6.943.687	113%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
План за 2025. годину (01.01. - 31.12.2025.)									
								Летњи камп за децу запослених радника ЈП "Путеви Србије"	3,000,000
	Програмом пословања ЈП "Путеви Србије" за 2025. годину нису планирана средства за спонзорство и донације, док су за хуманитарне активности планирана у износу од 3.000.000 динара, и то у трећем кварталу.								
Период 01.01. - 31.03.2025.									
	У периоду 01.01 - 31.03.2025. године на позицији Хуманитарне активности (летњи камп) није било реализације; иста се очекује у јулу 2025. и приказати се кроз извештај за III квартал 2025. године.								

Датум:

М.П.

Овлашћено лице:

III
JAVNO PREDUZETJE "PUTEVI SRBIJE"
953-13842/25-19
20-06-2025
Директор ЈП "Путеви Србије" / *[Signature]*
Београд

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 7.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добити/губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покривања губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	
2020	19.10.2021.	953-23385/21-5	02.12.2021.	05 Број 41-11101/2021	Добитак	5,147,969,245			100%	5,147,969,245	за покриће губитака из ранијих година
2021					Губитак	4,992,801,473					
2022					Губитак	5,121,832,832					
2023					Губитак	6,818,942,664					
2024					Губитак	11,421,499,468					

Напомена: Потребно је попуниати табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ


Година уplate	Уплата по основу добити		Основ уplate	
	Износ	Датум уplate	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
		= Укупно		
Н - 1				
		= Укупно		
Н - 2				
		= Укупно		
Н - 3				
		= Укупно		
Н - 4				
		= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице:




Преузео је: ЛП "Путеви Србије"
Матични број: 201322248

Кредитна задуженост ЛП "Путеви Србије"

Образац 8.

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Парација државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2024. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2024. године у динарима	Стање кредитне задужености на 31.03.2025. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2025. године у динарима	Рок отплате без периода почета	Период почета	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплате током године	Плаћања по кредит у текућу годину (у динарима)								
														Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домаћи кредитор																						
Данонска Банка (Banca Intesa)	По уговору о рефинансирању дуга број 2510000393	USD	9.226.994,76	Не					18	2	01.05.2007.	6,75%	2									
Поштанска штедионица	По уговору о одржавању текуће ликвидности ЛП "Путеви Србије"	EUR	30.000.000,00	Не					4	1	27.06.2020.	3,50%	12									
Поштанска штедионица	По уговору о одржавању текуће ликвидности ЛП "Путеви Србије"	EUR	8.000.000,00	Не					4,5	6 месеци	24.07.2020.	3,50%	12									
Укупно Домаћи кредитор:																						
Страни кредитор																						
Зајам ЕИБ од 37 милиона EUR 21386	Бр. 21386 - Хитна санација саобраћаја	EUR	37.000.000,00	Да					15	5	05.07.2007.	5,07%	6									
Зајам ЕИБ од 35 милиона EUR	Бр. 21631 - Реабилитација постројењих путева	EUR	95.000.000,00	Да	5.209.333,23	608.867.517,58	3.131.666,76	367.064.599,94	15	5	15.02.2009.	4,74%	2	243.346.230,23			13.433.114,91					
Зајам ЕИБ од 120 милиона EUR	Бр. 22550 - Пројекат европских путева Б	EUR	120.000.000,00	Да	62.331.111,08	7.293.668.729,92	58.971.111,08	6.912.039.312,35	18	7	15.02.2009.	3,33%	2	394.679.040,00			161.145.952,02					
Зајам ЕБРД од 80 милиона EUR	Бр. 36651 - Обилазница око Београда	EUR	80.000.000,00	Да					12	5	17.01.2012.	1,39%	2									
Зајам ЕИБ од 33 милиона EUR	Бр. 24036 - Санација моста Газела	EUR	33.000.000,00	Да	13.366.666,67	1.564.099.163,72	12.266.666,67	1.437.783.360,39	15	5	16.08.2015.	4,02%	2	129.210.400,00			31.432.465,45					
Зајам ЕИБ од 33 милиона EUR	Бр. 24037 - Реабилитација путева и мостова Б2	EUR	33.000.000,00	Да	14.400.000,00	1.685.014.560,00	13.300.000,00	1.558.900.980,00	15	5	15.02.2015.	3,10%	2	129.210.400,00			33.172.753,34					
Зајам ЕИБ од 40 милиона EUR	Бр. 25748 - Обилазница око Београда, сектор Б	EUR	40.000.000,00	Да	33.055.555,60	3.867.992.532,98	32.083.333,38	3.760.506.755,47	17	7	18.02.2019.	3,54%	2	114.201.110,85			52.961.844,12					
Зајам ЕИБ од 60 милиона EUR	Бр. 24134 - Обилазница око Београда, сектор А	EUR	60.000.000,00	Да	46.834.459,46	5.480.329.590,27	45.314.189,19	5.311.303.303,47	18	5	16.08.2017.	1,38%	2	178.577.027,00			61.803.764,65					
Укупно страни кредитор:														19.347.598.251,63								
Укупно кредитно задужење														20.499.972.094,47	165.066.967,08	19.347.598.251,63						
ОД чега за ликвидност		EUR			175.191.126,04		165.066.967,08															
ОД чега за ликвидност		USD																				
ОД чега за капиталне пројекте		PCD																				
ОД чега за капиталне пројекте		USD																				
ОД чега за капиталне пројекте		EUR			175.191.126,04		165.066.967,08	19.347.598.251,63														
Укупно кредитно задужење														1.189.224.208,08	353.949.894,49							

*За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

Курс на дан 31.03.2025. (НБС, Курсна листа бр. 59 за дневни средњи курс динара)	1 ЕУР =	117,2106	динара
	1 УСД =	108,1778	динара

Датум: _____

Одпуштено лице: _____

М.П. 


III
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Београд
953-13842/25-20
20-06-2025

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образак 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
31.12.2024.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	511,081,546.24
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	3,842,300.38
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	50.00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	18,280.00
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	55,979,444.00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	2,421,918.46
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	18,327,398.55
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	19,451,763.38
Укупно у динарима					611,122,701.01
31.03.2025.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	390,310,294.97
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	3,732,449.15
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	150.00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	100,361,816.00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	2,421,918.46
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	25,343,289.71
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	27,198,025.35
Укупно у динарима					549,367,943.64

Датум:

М.П.

Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образец 10

953-13842/35-22

у 000 дина

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања заложено са претходног годином
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА					
Е-75, ГОРЊЕ ПОЉЕ - ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2008			150,639
Е-75, ЦАРИЧИНА ДОЛИНА - ВЛАДИЧИН ХАН	4	2008			209,287
Е-75, ВЛАДИЧИН ХАН - ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ	4	2008			615,777
Е-75, ЛЕВОСОЈЕ - ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ	4	2008			806,839
Е-75, ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА	4	2008			955,062
Е-80, ПРОСЕК - ЦРВЕНА РЕКА	4	2008			788,490
Е-80, ЦРВЕНА РЕКА - ЧИФЛИК	4	2008			77,477
Е-80, ЧИФЛИК - СТАНИЧЕЊЕ, ПИРОТ ИСТОК	4	2008			335,364
Е-75, У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	4	2008			664,409
Е-763, ЛАКОВАЦ - ЈБИГ	4	2008			1,399,186
Е-763, ОБРЕНОВАЦ - УБ	4	2008			252,637
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ВРЧИН	1	2008			30,228
Е-75, ГРАБОВНИЦА-ГРЕДИЦА	4	2016			805,059
Е-75, ГРЕДИЦА-ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2016			120,520
СУРЧИН-ОБРЕНОВАЦ-ПОЖЕГА	4	2016			21,618,323
РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА	4	2016			415,509
Е-763, ПРЕЉИНА - ПОЖЕГА	4	2018			2,844,630
АУТОПУТ РУМА-НОВИ САД	4	2018			1,074,585
Е-761, ПОЈАТЕ-ПРЕЉИНА	4	2018			469
АУТОПУТ Е-80, НИШ-МЕРДАРЕ	4	2018			5,781,299
КОРИДОР 10, БАТОЧИНА-КРАГУЈЕВАЦ					313,022
ШАБАЦ-ЛОЗНИЦА					2,202,116
ОСТАЛА УЛАГАЊА					4,278,303
УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:					45,739,230

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања заснуто са претходном годином
СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА					
Уговорено до 2016. године					
Идејни пројекат дела магистралног пута М-25, Ниш-Приштина, Обилазница Прокупља	1	2010.	2015.	49,324	67,075
Идејни и главни пројекат, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	59,000	62,600
Техничка контрола Главног пројекта, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	28,851	29,731
Идејни и главни пројекат, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	41,300	43,976
Техничка контрола Главног пројекта, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	1,876	2,448
СВЕГА :	1			180,351	205,830
Програм редова за 2016. год.					
Генерални пројекат са Претходном студијом обилазнице Лајковца на д.п. ББ реда бр. 27 (М-4).	1	2015.	2016.	6,456	12,772
Иновирање Идејног и Главног пројекта за деоницу државног пута ББ-19: Ерлевик - Нештин, Л - 7,8 км	1	2015.	2016.	6,900	28,084
Идејни пројекат реконструкције д. п. ББ реда бр. 29 (М-8), деоница: Аљиновићи - Говеђак, км 323+832 - км 330+023 (Л - 6,19 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
Идејни пројекат реконструкције д. п. ББ реда бр. 29 (М-8), деоница: Каменолом - Сјеница км 332+423 - км 337+678 (Л = 5,26 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
Главни пројекат побољшања д. п. П/А реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2015.	2016.	1,476	1,550
Идејни пројекат са Студијом оправданости изменања д. п. ББ реда бр. 29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Гоњишки пут (Л = 9,22 км)	1	2015.	2016.	25,610	59,179
Техничка контрола Главног пројекта за деоницу државног пута ББ-19: Ерлевик-Нештин, Л = 7,8 км	1	2016.	2016.		
Техничка контрола Главног пројекта побољшања д. п. П/А реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2016.	2016.		
Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости Сомбор - Бездан - Колаут - Бачки Брег - граница Мађарске	1	Донета одлука о обустављању поступка јавне набавке			132,818
Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима:	1				1,019
Пројекат за извођење привремене веле девијације државног пута П/А-148 (Р-201) са државним путем ББ-26 (М-19)	1	2015.	2016.	430	774
Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
СВЕГА:				50,904	253,584
ПДР за надвожњак на д.п. II реда бр. 102 (М-22.1), између Бачке Тополе и малог Иђоша на км 70+640	1	2013.	2014.	1,440	1,440
Главни пројекат санације друмског пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	1,176	135,638

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
ТК Главног пројекта санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	149	149
ТК Главног пројекта рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник	1	Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
Главни пројекат рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник		Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
СВЕГА:				2,765	137,227
Идејни пројекат моста на Сави код Шабца (Ј1 = 680 м, Б = 20,4 м)		Полнет захтев за заштиту права			46,288
Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	1	2015.	2016.	23,759	115,870
Израда пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IА реда број А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	1,369	1,369
Израда пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IА реда број А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	417,600	418,018
Израда пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител-Перлез	1	2016.	2016.		
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. I реда	1	2016.	2016.		
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. II реда	1	2016.	2016.		
ТК пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IА реда број А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	142	142
ТК пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IА реда број А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	50	50
ТК пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител-Перлез	1	2016.	2016.		4,751
Идејни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2015.	2016.	984	1,604
Главни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2016.	2016.		
ТК Главног пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2016.	2016.		
Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега - Косјерић-Валево, км 169+650 - км 169+680	1	2016.	2016.		3,802
ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега-Косјерић-Валево, км 169+650 - км 169+680	1	2016.	2016.		
Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 21 са путним објектом преко реке Ћетиње - Лесковића мост на км: 2+187 до 2+236, деоница: Пожега-Ариље	1	2016.	2016.		1,117
ТК Пројекта рехабилитације објекта, Мост преко реке Ћетиње, Лесковића мост, државни пут IБ реда бр. 21, деоница Пожега - Ариље, км 002+178 - км 002+236	1	2016.	2016.		
Допуна постојећег пројекта, напунџак преко пута, на државном путу IА реда бр. I, км 811+900.	1	2016.	2016.		

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања заснуано са претходних година
ТК допуне постојећег пројекта, натпуњај преко пута, на државном путу IА реда бр. I, км 811+900.	1	2016.	2016.		
Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IА реда бр. I, км 720+100	1	2016.	2016.		
ТК допуне постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IА реда бр. I, км 720+100	1	2016.	2016.		
Главни пројекат рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Адашеви, Надвожњак Адашеви, ИД 00004	1	Није уговорено			
ТК Главног пројекта рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Адашеви, Надвожњак Адашеви, ИД 00004		Није уговорено			
Пројекат рехабилитације Моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњено	1	2015.	2015.	420	420
ТК Главног пројекта рехабилитације Моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњено	1	2015.	2015.	48	48
Пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јагодина-Ћуприја	1	2015.	2015.	624	3,179
ТК Главни пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јагодина-Ћуприја	1	2015.	2015.	63	63
Главни пројекат реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	1,668	1,668
ТК Главног пројекта реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	140	4,332
Главни пројекат реконструкције моста "Мехов крил" на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000	1	Није уговорено			
ТК Главног пројекта реконструкције моста "Мехов крил" на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000		Није уговорено			
Главни пројекат рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	1,074	5,956
ТК Главног пројекта рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	86	447
Пројекат рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турје код села Маћедонци на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	551	587
ТК Пројекта рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турје код села Маћедонци на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	48	160
Пројекат рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевце на државном путу I-Б реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевце на државном путу I-Б реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
Пројекат рехабилитације Моста преко реке Владине код села Ђурковица на државном путу I-Б реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Владине код села Ђурковица на државном путу I-Б реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
Главни пројекат рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		
ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		168

у 000 дин					
Назив инвестиционог улагања	Извор средстава¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходних година
Главни пројекат рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
Пројекат рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу IБ реда број 22, Ђелије-Јбиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		1,469
ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу IБ реда број 22, Ђелије-Јбиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		
Главни пројекат рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		3,192
ТК Главног пројекта рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
Пројекат рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441, Сурдулица-Грамља-Лепеница	1	2015.	2016.	918	918
ТК Пројекта рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441, Сурдулица-Грамља-Лепеница	1	2016.	2016.		765
Планска и техничка документација за изградњу обилазнице државног пута IА 130 око Орловата са друмским мостом преко реке Талиш					4,771
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима локалним путевима	1	2016.	2016.		114
Техника контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на локалним путевима	1	2016.	2016.		
СВЕГА :					
Главни пројекат санације потпорних зидова на државном путу IБ реда број 21, деоница: Слатина – Ваљево, км 2+930 – 3+100 лево (Л=170м) и км 2+912 – км 2+988 десно (Л=76м); деоница: Ваљево – Подбукови, км 13+140 – 13+165 десно (Л=25м) и км 19+468 – км 19+512 десно (Л=44м)	1	2015.	2015.	2,131	2,131
Клизиште-адорн "Романов мост" на Р-122, деоница: Свође-Босилеград, км 68+900	1	2010.	2014.	3,127	3,127
Техника Контрола 13 клизишта	1	2011.	2014.	2,679	2,679
Пројекти побољшања државних путева I и II реда са санацијом нестабилних косина и клизишта и геотехничким елаборатом (2 клизишта - Неготин и Р-261)	1	2012.	2014.	4,189	4,189
Главни пројекат санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	1,424	1,424
ТК Главног пројекта санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	336	336
СВЕГА :					
Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу IБ-338, деоница: Варда-Мравинци, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	1,440	1,440
Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу IБ-26 деоница: Љубовија – Ротачица, км: 16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	1,668	1,668
ТК Главног пројекта санације клизишта на д. п. IБ реда бр. 13, деоница: Слатина-Ваљево, км 2+930 - 3+100 лево (Л=170 м) и км 2+912 - км 2+988 десно (Л=76 м); деоница: Ваљево-Подбукови, км 13+140 -13+165 десно (Л=25 м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Л=44 м)	1	2015.	2015.	168	168
ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу IБ-338, деоница: Варда-Мравинци, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	180	180
ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу IБ-26 деоница: Љубовија – Ротачица, км: 16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	198	198

у 000 дин					
Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања издато са претходном годишном
Изградња Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда: Изградња Главног пројекта санације клизишта на државном путу 16-23, деоница: Ужице – Чајетина у месту Бела земља, на км: 229+150	1	2015.	2016.	4,101	7,861
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
Изградња Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда: Техничка документација за санацију клизишта на државном путу 1А број 148, деоница: Мислофјин – Дражевац – Степојевац, од км: 3+200 до км: 3+700	1	2015.	2016.	5,868	11,250
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
СВЕГА :					
Студија безбедности саобраћаја на државним путевима		2015.	2015.	13,623	22,765
Студија оправданости за потеребе рехабилитације и изградње бициклистичке стазе на ИБ-15,Кикинда-Наково		2015.	2015.	2,263	13,051
Техно-економска анализа варијантних решења обилазница Рула					152,055
					1,844
СВЕГА :				2,263	166,950
Главни пројекат побољшања укреног места државних путева 1Б реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)	1	2014.	2016.	754	880
Главни пројекат побољшања укреног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)	1	2014.	2016.	754	880
Главни пројекат побољшања укреног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовији	1	2014.	2016.	874	1,020
Главни пројекат побољшања укреног места државног пута 1Б реда број 22 и локалног пута (Р-106) код Милошеве Куле	1	2014.	2016.	682	682
Главни пројекат побољшања укреног места државног пута 1Б реда број 6 и локалног пута за Торник	1	2014.	2016.	754	880
Главни пројекат побољшања укреног места државног пута 1Б реда број 12 са обилазницом у Бачкој Паланци	1	2014.	2016.	682	1,267
Главни пројекат побољшања укреног места државних путева 1Б реда број 6 и II реда број 152 (Бистрица)	1	2014.	2016.	814	950
СВЕГА :	1			5,314	6,559
Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	1	2015.	2016.	12,000	19,238
Пројекат идентификације црних тачака на државним путевима за 2010-2012. годину	1	2016.	2016.		
Ревизије безбедности саобраћаја на пројектима у току	1	2015.	2015.	1,560	1,560
Пројекат снимања и оцењивања државних путева по Програму оцењивања путева ЕпсОРАР/ЕРАР	1	Одустали од ЈН			
ТК Главног пројекта побољшања укреног места државних путева (Бечеј, Витково, Љубовија, Милошева кула, Торник, Бачка Паланка и Бистрица)	1	2015.	2016.	516	8,494
СВЕГА :				14,076	29,292
Студија о процени утицаја на ЖС изградње Е-70/75 Обилазница БГ деоница Добановци-Бубањ поток	1	2008.	2015.	5,310	191,629
Стратешке карте буке и загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури - Пројекат међуграничне сарадње са Републиком Мађарском	1				
Матрицање и мерење буке, мапирање и мерење загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури: HUSRB/1203/11/030-PERS1 NAMap	1	2014.	2014.	29,825	29,825
Одржавање web странице ЈП "Путеви Србије" везано за реализацију IPA пројекта Мађарска - Србија: HUSRB/1203/11/030-PERS5 NAMap	1	2014.	2014.	35	35

Назив инвестиционог улагања					у 000 дин
Услуге превоза за енглески језик: HUSRB/1203/11/030-PERS4 NAMar	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључују са претходних година
Организација завршне конференције и састанака и промоција пројекта на телевизији и у новинама: HUSRB/1203/11/030-PERS2 NAMar	1	2014.	2014.	865	865
Ангажовање експерта за јавне набавке по ПРАГ процедури: HUSRB/1203/11/030-PERS3 NAMar	1	2014.	2014.	728	728
СВЕГА :				918	918
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (права фаза), деоница Бубањ Поток - Врчин(L=9,3 km)	1	2015.	2015.	37,681	224,000
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (права фаза), деоница Велика Плана - Марковац (L=12,0 km)	1	2015.	2015.	701	8,728
Пројекат праћења стања животне средине у путном појасу на деоници Бубањ Поток - Мали Пожаревац (L=23,6 km)	1	2015.	2015.	462	462
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Баточина - Трупале, L=116,7 km	1	2015.	2016.	882	882
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раља (Пожаревац) - Баточина, деоница Церовац - Кругујевац и деоница Баточина (Марковац) - Равни Гај, L=88,8 km	1	2015.	2016.	3,768	3,768
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница петља Орловаца - Жуљинац, деоница Пољанице - Љиг, деоница Пољанице (Белановица) - Љиг (Мионица) и деоница Бућин гроб - Прељина, L=83,6 km	1	2015.	2016.	3,412	15,156
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кузмин - за Добановце, деоница Аеродром "Никола Тесла" - БГД (петља Нови Сад), деоница БГД (Краљева) - Панчево I (Ковин), деоница Падинаска Скела - БГД (Краљева), L=103,4 km	1	2015.	2016.	3,352	60,967
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кнежевићи - Чајетина, деоница Кнежевићи - Крајевска стена, деоница за Марковицу - Мрчајевици, деоница Рибница - Берановац, деоница Чајри - Стопања, L=93,1 km	1	2015.	2016.	3,275	3275+7733
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда деоница Багајница - петља Орловаца, деоница Остружница - Обреновац, деоница Мали Мокри Луг - Кружни пут (Лештане), деоница Бели Поток - Анапа I, деоница Бубањ Поток - Кружни пут (Кнежевац), L=62 km	1	2015.	2016.	3,570	15,870
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ваљево - Ваљево 5 (обилазница), деоница Ваљево - Иверак, деоница Ђелије - Лазаревац 2 (Чибутковина), L=18,6km	1	2015.	2016.	3,416	3,416
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ниш (Трупале) - Ниш (Гориња Топоница) - деоница Врање 2 - Ристовац, деоница Мала Крсна I - Пожаревац 2, деоница Мали Пожаревац - Међулуђе, L=46,4 km	1	2015.	2016.	1,524	25,516
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раковац - Нови Сад 7 (Беоцин), деоница Ирит 2 (Врдин) - Рува 3 (Краљевици), деоница Шабач 4 - Шабач 5, деоница Нови Сад 4 (Бешка) - Каћ, деоница Румунка - Нови Сад I (Б. Петровац) L=35,4 km	1	2015.	2016.	966	49,032
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Стара Пазова - БГД (Земун), L=26,5 km	1	2015.	2016.	657	657
Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац: Праћење стања животне средине у путном појасу	1	2016.	2016.		
Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута E-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац (L = 17,00 km)	1	2017			54,662
Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦД), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	1	2017			32,294

у 000 дина

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са приходним годином
Идејни и главни пројекат Мрчајевац - Пресјина	1	2017			107,416
Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевац					69,567
Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошеви)					65,475
Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница: Појате - Пресјина					9,513
ББ 21, Нови сад Рума-Шабац-ББ 19-Шабац Лозница					173,738
Идејни пројекат са студијом оправданости д.п. ББ реда бр 27 Лозница-Ваљево, Јазаревац, деоница: Ивсрак-Лаковац (Е763 Београд-Пожега)					1,794
Пројектно техничка документација за изградњу кружне раскрснице на укрштању државног пута ББ реда 15 са улицом солунских бораца у Сомбору					12,312
Планско техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута ЦА197, Каона/Ивањина, деоница Дубац/Луке					17,306
Студија праћења стања животне средине на државном путу 1А реда, деоница Царичина долина, Владичин Хан					17,617
ОСТАЛА УЛАГАЊА					690,366
Обилазница око Крагујевца					32,760
ББ-браз саобраћајница Пожаревац Велико Градиште Голубац					438,625
Увођење телементамент система на нивоу напојних трансформаторских станица					53,605
Измене и допуне просторног плана инфраструктурног коридора ауто-пута Е-80, деоница Нил-Мердаре					555
Техничка документација за реконструкцију моста прео реке Моравице на државном путу I-A реда број 1, деоница петља александарки рудници-петља Александар					4,299
Техничка документација за рушење и изградњу нових привлазних конструкција друшко-железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу I-B 47 деоница Београд-Панчево, панчевачки мост					6,477
Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и студије оправданости са идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице I-B реда Параћин, Зајечар, Неготин					22,138
СВЕГА :				27,667	2,017,126
УКУПНО СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:				798,074	3,698,487

Назив инвестиционог улагања		Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходном годином
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА						
Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км		1	2015	радови у току	1,454,311	1,506,287
Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Завршни радови		1	2014	2015	83,947	137,105
Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево I фаза		1	2014	2014	14,996	17,696
Мост Галеда - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачуна		3	2010	2012	5,774,952	5,776,951
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Дот 5: Рехабилитација постојећег моста Бешка		3	2013	2014	340,233	1,902,438
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Дот 3 & Дот 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Преостали радови, I приоритет (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)						457
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Дот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000		3	2006	2015	5,697,451	6,476,939
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Дот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, I део (Петља "Север")		1	2015	2016	241,115	452,962
Обилазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевина"			2007	2013	2,158,668	3,139,852
Сектор Б 5.1 (мостови 13, 14 и 15)						632
Обилазница око Зрењанина Изградња моста преко Бегеје						534,314
Изградња бочних наплатних станица Жедник/Чантавир, Бачка Топола/Сента и Фокетин/Србобран						721,578
Изградња комплекса цеоце наплатне станице на државном путу Ia реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчичи, општина Гроцка, град Београд		1	2016	радови у току	2,134,174	3,924,431
Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кула - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге		1	2015	радови у току	4,052,383	8,058,736
Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на петљи Бујанован I са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354,75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге						144,701
Државни пут Ib реда број 10 Изградња новог надвожњача између Малог Иђоша и Бачке Тополе на државном путу II реда бр. 102 (по старом М-22.1) на км 70+640						203,007
Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Надзор на Завршним радовима					21,952,230	32,998,086
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Дот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, I део (Петља "Север")		1	2015	услуга у току	4,296	6,083
		1	2015	2016	8,256	161,098

у 000 дин					
Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Иное инвестиционог улагања закључно са претходним годинама
УКУПНО УСЛУГЕ:					
Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - преостала плаћања	3			12,552	167,181
Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2011	2012	72,988	72,988
Надзор на сектору Б.5.2 (гаса)	3	2011	2012	2,371	4,599
Лот Б.5.3 Изградња петље Орловача и петље Петлово брдо	3	2013	услуга у току	3,400	3,400
Надзор на радовима	3			8,370	28,335
Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добинови до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	3	2013	услуга у току	16,495	76,244
Надзор на радовима	3			18,155	18,155
Надзор над завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5	3	2005	2012	121,779	203,721
УКУПНО УСЛУГЕ:					
Надзор на Рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2016	16,445	32,113
Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЈУТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	услуга у току	4,666	6,803
Лот 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншпед до Вршина у оквиру ЈУТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2016	услуга у току	2,190	2,505
Лот 8: Пројектовање и изградња денивелсане раскрснице "Нова Пазова"	3	2017			3,851
Техничка контрола пројекта за грађевинску документацију и надзор на радовима				23,301	45,272
Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прешево	3	2013		1,122	1,122
Главни пројекат електро радова					
Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	29,650	33,986
Реализација Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	1,320	1,320
Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	464	464
Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Јл= 9,59 км	3	2011	2015	313,894	313,894
Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Јл=9,59 км	3	2011	2015	4,570	4,570
Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Јл= 24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	206,016	1,588,865
Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Јл=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	5,454	21,655
Пројекат изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Јл=16,80 км	3	2011	2015	29,650	29,659
Техничка контрола пројекта изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Јл=16,8 км	3	2011	2015	1,297	1,297
(РРСЦ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IV 20 (М-7), деоница: (0245) Каћ--(0247) Зрењанин 1 (обилазница), Стационаржа: од км 13+095 до км 37+306 Јл=24,211 км	3	2014	услуга у току	11,616	19,715
(РРСЦ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IV 4 (М-5), деоница: (0195) Ужиче 3 -- (0197) Крајовска Стена, Стационаржа: од км 0+048 до км 37+076 Јл=37,028 км	3	2014	услуга у току	23,280	104,615

у 000 дина					
Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
(РРСР) Техничка контрола 2 главна пројеката појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1,680	219,281
(РРСР) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1,980	200,101
Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Прешево	3	2015	2015	468	468
УКУПНО:				632,461	2,541,012
Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију, таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе					10,579
Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)					1,922
Вришење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	3	2015	услуга у току	56,579	59,632
Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	3	2015	услуга у току	14,549	32,797
Обезбеђење и одржавање радног окружења: одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса					950
УКУПНО:				71,128	105,881
Зајам ЦЕБ 2 (Споразум са Банком за развој Савета Европе) Радови на санацији клизишта на локалним путевима и Управљање пројектом укључујућу и надзор на радовима	3			517,496	517,496
УКУПНО:				517,496	517,496
ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2014	гарантни период почео 2016 (окончана сит за 2 год)	5,697,451	5,740,061
ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	3	2006	2013	1,471,159	2,918,332
ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД, Сектор А1, петља Батајница	3	2010	радови у току	3,621,625	3,880,220
ЛОТ Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добанови до моста БР 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	3	2012	радови у току	1,385,341	1,067,467
Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2010	коначна вредност радова још није дефинисана	1,192,809	991,108
Сектор Б.5.2 (траса)	3	2011	2015	868,849	868,849
Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење	3	2013	радови у току	566,396	285,003
Аутопут Е-75, Изградња петље "Нова Пазова"					559,815
Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	3	2016	радови у току	3,570,544	2,587,769
УКУПНО:				18,374,174	18,898,624
ЛОТ 5: Рехабилитација моста Бешка	3	2006	2013	2,099,717	2,891,857
Рехабилитација/санација 100 мостова на М и Р путевима	3				

у 000 дин					
Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходних година
Lot Ia: мост преко Чемернице Мост преко Бање мост преко Острове мост преко потока	3	2010	2013	88,430	86,578
Lot Ib: 4. Мост преко потока Буковац у Мрчајсцима 5. Мост преко Магашушког потока 7. Мост преко Јађевачког потока у Јађевцу 8. Мост преко потока Градинац	3	2009	2013	54,153	30,586
Lot II: 9. Мост преко Западне Мораве ГП 10. Мост преко Мушине реке 11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљево-Чаџак ГП	3	2009	гар. пер. у току	101,592	77,747
Lot IV: 13. Мост преко реке Рибнице	3	2009	2013	72,650	63,480
Lot VI: 23. Мост преко Јужне Мораве 25. Мост преко потока Подопљан и пута за шуму 26. Мост преко Јовановачке реке	3	2009	2013	130,340	104,744
Lot VII: 24. Надвожњак изнад железничке пруге код Сталаћа	3	2009	гар. Пер. у току	102,900	83,819
Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Грзе II 6 (32). Мост преко реке Грзе III 7 (33). Мост преко реке Грзе IV 8 (34). Мост преко реке Грзе V	3	2009	2015	195,224	209,971
Lot X: 9 (35). Мост преко реке Суваје 10 (36). Мост преко Јуковске реке 11 (37). Мост преко Миловске реке 12 (38). Мост преко реке Арнауте 13 (39). Мост преко Валањске реке 14 (40). Мост преко Савиначке реке 15 (41). Мост преко Осничке реке	3	2009	2012	255,739	197,716
Lot XI: 16. Мост преко реке Црни Тимок I 17. Мост преко реке Црни Тимок II 18. Мост преко реке Црни Тимок III	3	2009	2011	148,538	217,271
Lot XII: 19. Мост преко реке Црни Тимок IV 20. Мост преко реке Црни Тимок V 21. Мост преко реке Црни Тимок VI	3	2009	2012	113,095	22,380
Lot XIII: 22(48). Мост преко реке Црни Тимок VII у Гамзиграду	3	2009	2012	256,789	269,111

у 000 дин					
Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања заједно са претходних година
Lot XV Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Злосница"	3	2010	2012	485,671	475,940
Lot XVI: Рехабилитација пута М-22, деоница Биљановац-Балевац и изградња моста у Бараме	3	2010	2014	134,361	63,934
Lot XVII: Рехабилитација пута М-25, 1, деоница Берање-Пожаревац и санација и проширење мостова у Братинцу	3	2010	2015	187,934	177,559
Лот XVIII Изградња армирано-бетонског моста преко реке Колубаре у улици Норвешких Интеририца у Ваљеву	3	2010	2013	55,271	49,516
Лот XIX: Рехабилитација пута М-5, деоница Ужиче - Пожега	3	2010	2013	110,518	108,520
Лотови XX и XXI: Рехабилитација пута М19: Обреновац -Шабац	3	2011	гарантни период у току (окончање у 2016)	936,232	993,536
Лот XXII Рехабилитација пута М-22, деоница: Гуковиш-Дифи, од км 289+949 до км 294+434 (Л=4,485км) и деоница: Дифи-Угриновиц, од км 294+434 до км 304+081	3	2012	2015	242,423	
УКУПНО:					6,126,265
Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЛОТ-у А.1. - Пројектовање и грађење петље Батајница	3	2013	2015	62,965	19
УКУПНО:					19
ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добаноци"	3	2010	2016	3,412,505	3,409,744
Лот 8: Пројектовање ио изградња петље Нова Пазова	3	2017			120,446
УКУПНО:					3,530,190
ЛОТ 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд	3	2008	2016	1,996,063	1,943,387
Lot 4: Рехабилитација аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Рава, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2015 почео гар. Пер. Окончана 2017	681,661	698,906
Лот 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	уговор раскинут	164,689	167,362
ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншпел до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	радови у току	157,846	99,791
УКУПНО:					2,909,446
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 27 Арапџевовац 4 - Крпевац, деоница: Арапџевовац (Орашац) - Крпевац, од км 0+067 до км 8+870, Л=8,713 км	3	2015	радови у току	429,800	384,325
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 27 Лазаревац - Арапџевовац 1, деоница: Лазаревац 4 - Арапџевовац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, Л=17,607 км	3	2015	радови у току	747,088	749,544
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 27 Лозница - Ваљево, деоница: Завлака 2 - Причевићи, од км 0+000 до км 29+050, Л= 27,018 км	3	2015	радови у току	1,047,840	944,876
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 27 Лозница 5 - Завлака 2, деоница: Крет - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, Л=20,279 км	3	2015	радови у току	729,524	548,387

у 000 дин					
Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања засадуно са претходних година
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 26 Београд – Шабац – Мали Зворник, деоница: Бања Ковилача – Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, Л=14,150 км и Б 28 Мали Зворник – Љубовија – Ужице, деоница: Мали Зворник – Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, Л=13,530 км	3	2015	радови у току	1,219,235	1,008,975
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 28 Мали Зворник – Љубовија – Ужице, деоница: Мали Зворник – Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, Л=23,620 км	3	2015	радови у току	1,333,873	1,295,587
УКУПНО:				5,507,360	4,931,694
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ЦА 152 Топола 1 – Буџин Гроб, деоница: Топола 1 – Буџин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км	3	2015	радови у току	1,158,860	877,809
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 31, деоница: Рапка 2 – граница АПКМ (Јарине), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км	3	2015	радови у току	549,890	816,052
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ЦА 170, деоница: Рогачица – Бајина Башта 1 (Петрушац), Л=11,600 км	3	2015	радови у току	552,072	441,022
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 22, деоница: Мрачајска – Краљева 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	3	2015	радови у току	754,359	761,796
Кружна раскрсница обилазнице око Новог Пасара и државног пута Б-26					3,674
УКУПНО:				3,015,181	2,900,353
Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСЦ					727,107
за РС, СБ и ЕИБ радове					177,788
за ЕБРД радове					333,799
Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)					36,500
Техничка помоћ у имплементацији РРСЦ	3	2016	услуга у току	219,225	766,288
Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма					39,356
Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева					47,187
Утврђивање стања државне путне мреже					287,660
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 39, деоница: Власотинце – Сноје, Л=12,510 км					1,531,535
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км					639,218
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=29,500 км					22,957
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=40,340 км					673,357
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 35, деоница: Кладово – Браа Паланка, Л=23,565 км					1,307,438
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 23/28, деоница: Кнежевци – Бела Земља – Ужице 3, Л=15,171 км					1,017,920
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 29 деоница: Пријеполје – Сјеница 3 (Медаре) Л=11,300 км					1,038,550
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 1А 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) – Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км					1,883,874

у 000 дина					
Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања издвојеног са претходним годинама
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 - Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км					1,221,952
IB 23-Деоница Паковраће Ужиче					
IB 15-Врбас (Змајево) Србобран (Фекетић)					1,126,400
IB -39, Лесковац Југ					220,400
IB 15 деоница Кула (Бачка Топола) Врбас (Савино Село)					124,900
IA 3-Петља Сремска Митровица-петља Рума-петља Пећинци					508,636
IB 27-Свилајнац Марковац					1,147,478
Појачано одржавање државног пута IA1 петља Параћин-петља Ражањ (лева коловозна трака)					160,553
УКУПНО:				219,225	4,033,038
Обука/тренинг					19,073,891
УКУПНО:					2
Санација државног пута IIА реда 139, деоница Коренице-Крупањ, уништене/оштећене поплавама у дужини од 11,5 км		2014	У току гарантни период до 2017	539,669	539,669
Појачано одржавање државног пута IB-20, Каћ-Зрењанин	3	2017			639,812
Појачано одржавање државног пута II А 160, деоница Свилајнац-Медвеђа					996,248
Појачано одржавање државног пута IB 35, деоница Мериошина Прокупље и Вељолина/Куршумлија/Рударе					667,076
Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница Рашка/Нови Пазар					1,412,884
Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница Зрењанин/Бчка					170,993
Појачано одржавање државног пута IB 21, Ивањница-Сјеница					1,152,547
Појачано одржавање државног пута IB33, деоница Неготин, граница Срб/Буг (Мокрање)					403,354
Појачано одржавање државног пута IB 21, Косјерић/Пожста					1,639,997
Појачано одржавање државног пута IIА 186 деоница Ћуприја/Деспотовца					670,706
Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 22 и IIА 147: Лот 1: IA 1, Брестовац (петља) - Дољевац (петља), Л=6,903 км. Лот 2: IB 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Л=32,103 км и Лот 3: IB 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Л=24,360 км					47,187
Извођење радова на отклањању недостатака на деоници државног пута II-А реда број 2, деоница Прелина-Паковраће					
ОСТАЛА УЛАГАЊА					10,633
УКУПНО:				539,669	4,448,417
УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА:				63,233,862	12,799,523
					107,748,654

¹ - сопствена средства; 2 - узуржана средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни кредити); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2025. година		01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.		01.01.-30.09.2025.		01.01.-31.12.2025.		Укупно динара (у 000 динара)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација			
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА												
1	E-75, Грабовница - граница са републиком Северном Македонијом	100,000		25,000	62,357	50,000	75,000		100,000		100,000	
2	E - 75, Обилазница око Београда	300,000		75,000	3,831	150,000	225,000		300,000		300,000	
3	E - 80, Просек – граница са републиком Бугарском	50,000		12,500	23,946	25,000	37,500		50,000		50,000	
4	E – 80, Ниш - Мердаре	800,000		200,000	212,726	400,000	600,000		800,000		800,000	
5	E – 763, (Милош Велики), Сурчин - Прельина	100,000		25,000		50,000	75,000		100,000		100,000	
6	E-763 (Милош Велики) - Прельина - Пожега	950,000		237,500	45,850	475,000	712,500		950,000		950,000	
7	Сремска Рача - Кузмин	50,000		12,500	48,626	25,000	37,500		50,000		50,000	
8	Коридор 10 – Баточина - Крагујевац	40,000		10,000	317,646	20,000	30,000		40,000		40,000	
9	Аутопут Рума – Нови Сад, (Фрушкогорски коридор – деоница два)	50,000		12,500	4,502	25,000	37,500		50,000		50,000	
10	Сурчин - Нови Београд	100,000		25,000	122,915	50,000	75,000		100,000		100,000	
11	Шабач - Лозница	300,000		75,000	26,674	150,000	225,000		300,000		300,000	
12	Ваљево - Лајковац	100,000		25,000	23,306	50,000	75,000		100,000		100,000	
13	Горњи Милановац - аутопут Милош Велики	50,000		12,500	5,298	25,000	37,500		50,000		50,000	
14	Северна обилазница око Крагујевца	2,500,000		625,000		1,250,000	1,875,000		2,500,000		2,500,000	
15	Сомбор - Кикинда	800,000		200,000	10,280	400,000	600,000		800,000		800,000	
16	Крагујевац - Мрчајевици	500,000		125,000	722	250,000	375,000		500,000		500,000	
17	Тунел испод превоја Кадињача на деоници Дуб - Дуби	45,000		11,250	1,017	22,500	33,750		45,000		45,000	
18	Обилазница око Пожеге	5,000		1,250		2,500	3,750		5,000		5,000	
19	Обилазница око Ужица	50,000		12,500	10,030	25,000	37,500		50,000		50,000	
20	Јужна обилазница око Ваљева	100,000		25,000	1,976	50,000	75,000		100,000		100,000	
21	Пожега - Бољаре	5,000		1,250		2,500	3,750		5,000		5,000	
22	Пожега - Котроман	5,000		1,250		2,500	3,750		5,000		5,000	
23	Панчевачки мост	50,000		12,500		25,000	37,500		50,000		50,000	
24	Вранска Бања	350,000		87,500		175,000	262,500		350,000		350,000	
25	Рехабилитација државних путева, санација клизишта на државним путевима и исплата накнада по члану 119 Закона о путевима	100,000		25,000	14,380	50,000	75,000		100,000		100,000	
26	Трошкови који претходе експропријацији	100,000		25,000		50,000	75,000		100,000		100,000	
УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:		7,600,000		1,900,000	936,082	3,800,000	5,700,000		7,600,000		7,600,000	

Редни број		Назив инвестиционог улагања	2025. година	01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.	01.01.-30.09.2025.	01.01.-31.12.2025.	План
			План	План	Реализација	План	План		
СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА									
1	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IА РЕДА - АУТОПУТЕВИ								
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину		4,453			779	4,453	4,453	4,453
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње петље "Марадик" на државном путу IА-А1 (Е-75)		7,404			87	3,404	7,404	7,404
	Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Врањска Бања" на државном путу IА-А1 (Е-75)		893					893	893
	Пројекат за грађевинску дозволу Обилазнице око Београда Сектор Ц		250,000					100,000	250,000
	Идејни пројекат са Студијом оправданости аутопута Е-70, деоница:Панчево -Вршац-граница са Румунијом		200,000					100,000	200,000
	Планско-техничка документација за проширење граничног прелаза Батровци		1,000						1,000
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу Обилазнице око Београда Сектор Ц		8,000						8,000
	Планско техничка документација за проширење аутопута А1 (Е75) на деоници Београда до Новог Сада		60,000					30,000	60,000
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора обилазнице око Београда Сектор Ц		14,000					7,000	14,000
	Техничка документација са израду пројекта рехабилитације државног пута IА реда број А1, деоница:Нови Сад Југ-Петља Стара Пазова (десни коловоз)		5,000						5,000
	АУТОПУТЕВИ УКУПНО:		550,750			866	7,857	249,750	550,750
2.1	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IБ РЕДА - БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ								
	План детаљне регулације (Л = 51 км) и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице IБ реда Шабац - Лозница, Л = 55 км и Слепчевић - гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост), Л = 15 км		665	665	3,809	665	665	665	665
	Планско-техничка документација реконструкције и изградње уклапања брзе саобраћајнице IБ реда Крагујевац - Баточина на аутопут Е-75 и петље "Баточина"				448				
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда, Параћин - Зајечар - Неготин, Л = 140 км		52,538	1,970	343	18,826	35,682	52,538	
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда, гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј – Кикинда - гранични прелаз са Румунијом (Наково) (Л = 175км)		82,663	20,000	1,273	40,000	60,000	82,663	
	Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње Северне обилазнице око Крагујевца (Л = 22км)		213				213	213	
	Планско-техничка документација за изградњу брзе саобраћајнице IБ реда, Остружница - Обреновац, Л = 20 км		40,000				20,000	40,000	
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзих саобраћајница IБ реда на правцима Голубац – Доњи Милановац – Брза Паланка		200,000				100,000	200,000	
	Анекс уговора 454-196		100						100

Страна 2 од 16

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2025. година		01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.		01.01.-30.09.2025.		01.01.-31.12.2025.	
		План	План	План	Реализација	План	План	План	План	План	План
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда, Краљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар	150,000			149,896	100,000		150,000		150,000	
	Анекс уговора 454-195	100									100
	Планско техничка документација за изградњу Јужне обилазнице Ваљева	15,206						10,000		15,206	
	Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње постојеће путне мреже (државни пут IА-168 и државни пут IБ-400) у државни пут IБ реда, од државног пута IБ-35 од чвора Душановац до краја КО Прахово	7,915						7,915		7,915	
	Анекс уговора 454-1038	3,958						3,958		3,958	
	Пројекат за грађевинску дозволу брзе саобраћајнице IБ реда од Крагујевца до везе са државним путем IА-А5 (Е-761) у Мрчајевцима, ЛП=37 км	20,000			176			10,000		20,000	
	Урбанистички пројекти за утајивање јавног интереса, за изградњу функционалних садржаја - база за одржавање пута на брзим саобраћајницама Пожаревац - Голубац и Шабац - Лозница	12,000								12,000	
	Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац - Лозница	6,000			145			3,000		6,000	
	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IБ РЕДА - БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ - УКУПНО:	592,619	22,635	156,392	160,752	402,694	592,619				
2.2.	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IБ РЕДА										
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања државног пута IБ реда бр.29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л=9,22 км)	5,122						5,122		5,122	
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IБ-12, деоница Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811- км 152+090 Л = 17,28км	4,912			4,912			4,912		4,912	
	Планско-техничка документација за изградњу Обилазнице око Власотинца (Л = 7 км)	13,060						3,060		13,060	
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње Западне обилазнице око Сомбора (Л = 4,5км)	5,202						2,500		5,202	
	Планско-техничка документација за изградњу Обилазница око насеља Башаид и Меленци (Л = 12км)	20,000			7,569			10,000		20,000	
	Планско-техничка документација за изградњу северозападне обилазнице Новог Пазара	20,000						10,000		20,000	
	План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости за изградњу саобраћајнице (обилазнице) на траси од аутопута Е75 (петља Север) Нови Сад - Ветерник - Футог - Бегеч - Глојан - Чепарево - Бачка Паланка	25,000						10,000		25,000	
	Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута IБ-19, деоница: Нештин - Визит - Ердвик, км 0+000 до км 13+000 (Л = 13,00 км)	12,000			4,000			8,000		12,000	
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута IБ-19, деоница: Нештин - Визит - Ердвик, км 0+000 до км 13+000 (Л = 13,00 км)	2,000						1,000		2,000	
	Планско-техничка документација за проширење прилазних саобраћајница (државни пут IБ-23) граничном прелазу Гостун	100								100	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2025. година		01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.	01.01.-30.09.2025.	01.01.-31.12.2025.
		План	План	План	Реализација	План	План	План
	Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције државног пута IБ реда број 22 (Ибарска магистрала) на територији ГО Чукарица, Барајево, Обреновац и Лазаревац	10,000					5,000	10,000
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње обилазнице око Свилајнца	5,000						5,000
	Планско-техничка документација за изградњу северне обилазнице Вагјева	5,000						5,000
	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IБ РЕДА - УКУПНО:	127,396			7,569	8,912	59,594	127,396
2.3	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ II РЕДА							
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIA -100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132 +369 - 135+580, Л=3,21 км	3,210					1,605	3,210
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIA-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132 +369 - 135+580, Л=3,21 км	318						318
	Урбанистички пројекат реконструкције државног пута IIA-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132+369 - 135+580, Л = 3,21 км	958						958
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIA -100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129 +673 - км 132+369, Л=2,70 км	4,809					2,405	4,809
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње државног пута IIA-102, Нови Сад - Темерин са обилазницама Бачког Јарка и Темерина, Л = 15,0 км	23,270					10,000	23,270
	Планско-техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута IIA-223, од Манастира Поганова до Звонца, Л = 12,0 км	12,500			10,348		12,500	12,500
	Планско-техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута IIA-197, Каона - Ивањица, деоница: Дубац - Луке, Л = 11,0 км	12,000					6,000	12,000
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIA-100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129+673 - км 132+369, Л = 2,70 км	990						990
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње и реконструкције државног пута IIA-105, од моста на Тиси до раскрснице са државним путем IБ-123, Л = 5,0 км	100						100
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње државног пута IIA-153 Пештане - Смедерево	10,000						10,000
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње Обилазнице око Шиде	100						100
	Пројекат унапређења путне мреже и услова одвијања саобраћаја на подручју АП Војводине	12,000					6,000	12,000
	Планско-техничка документација за изградњу обилазнице Сенте	5,000						5,000
	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ II РЕДА - УКУПНО:	85,255			10,348		38,510	85,255

(у 000 динара)

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2025. година	01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.	01.01.-30.09.2025.	01.01.-31.12.2025.
		План	План	Реализација	План	План	План
3	МОСТОВИ						
	Урбанистичко – техничка документација за измештање дела трасе државног пута IIА реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд - Пожаревац	1,893	1,893		1,893	1,893	1,893
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за измештање дела трасе државног пута IIА реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд - Пожаревац	696	696		696	696	696
	Планска и техничка документација за изградњу обилазнице државног пута IIА реда бр. 130 око Орловата са друмским мостом преко реке Тамиш	4,773			4,773	4,773	4,773
	Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Моравице државном путу IА реда број 1, деоница петља Алексиначки Рудници - петља Алексинац	1,440	1,440		1,440	1,440	1,440
	Урбанистичко техничка документација и техничка документација за рушење и изградњу моста преко реке Јужне Мораве на државном путу IБ реда бр.39, деонице: Власотинце – Лесковац	28,140			12,060	20,100	28,140
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу обилазнице државног пута IIА реда бр.130 око Орловата са друмским мостом преко реке Тамиш	480	480		480	480	480
	Планска и Техничка документација за изградњу моста преко Западне Мораве на државном путу IIA реда број 189, деоница Селиште (Западна Морави) - Стопања (Западна Морави)	25,600			12,800	12,800	25,600
	Пројекат за грађевинску дозволу за рушење и изградњу прилазних конструкција на десној обали друмског железничког моста преко реке Дунав - "ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ" у Београду на државном путу IБ-47, деоница Београд (Богословија) - петља Крњача	80,000	36,000		36,000	66,000	80,000
	Допуна техничке документације за измештање дела трасе државног пута IIА реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд- Пожаревац	1,173	1,173		1,173	1,173	1,173
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за рушење и изградњу нових прилазних конструкција Друмског железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу IБ-47, деоница Београд - Панчево, „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“	12,000					12,000
	Техничка документација за изградњу моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји	10,000				5,000	10,000
	Техничка контрола Пројекта за грађевински дозволу за изградњу моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји	1,000					1,000
	Техничка контрола ПГД за рушење и изградњу моста преко реке Јужне Мораве на државном путу IБ реда бр.39, деоница: Власотинце – Лесковац	1,188					1,188
	Техничка контрола ПГД за изградњу моста преко Западне Мораве на државном путу IIА реда број 189, деоница Селиште (Западна Морави) - Стопања (Западна Морави)	100					100
	Допуна техничке документације за изградњу обилазнице државног пута IIА реда бр.130 око Орловата са друмским мостом преко реке Тамиш	1,176	1,176	402	1,176	1,176	1,176
	Техничка документација за рехабилитацију мостова преко Нових бара на државном путу IА реда број А1, деоница петља Баточина-петља Јагодина	5,389				5,389	5,389
	Техничка контрола техничке документације за рехабилитацију мостова преко Нових бара на државном путу IА реда број А1, деоница петља Баточина - петља Јагодина	600			600	600	600

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2025. година	01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.	01.01.-30.09.2025.	01.01.-31.12.2025.
		План	План	Реализација	План	План	План
	Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Братушнице II на државном путу IB реда број 28, деоница Кремна (Тара) - граница СРБ/БИХ (Котроман)	5,795	1,738		3,476	4,635	5,795
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко реке Братушнице II на државном путу IB реда број 28, деоница Кремна (Тара) - граница СРБ/БИХ (Котроман)	600				600	600
	Техничка документација за изградњу електроенергетске инфраструктуре за прикључење облигације државног пута IIA реда бр. 130 око Орловата са друмским мостом преко реке Тамиш	1,188			1,188	1,188	1,188
	Специјалистички преглед и израда техничке документације за реконструкцију друмског дела друмско-железничког моста преко реке Дунав - "ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ" у Београду на државном путу IB-47, деоница Београд (Богословија) - петља Крњача са прилазним конструкцијама	40,000				20,000	40,000
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију друмског дела друмско-железничког моста преко реке Дунав - "ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ" у Београду на државном путу IB-47, деоница Београд (Богословија) - петља Крњача са прилазним конструкцијама	8,400					8,400
	Техничка документација за реконструкцију мостова (конструкција у левој и десној траци) преко Коњске реке на државном путу IA реда број A1, деоница петља Пожаревац - петља Велика Плана	10,080				3,780	10,080
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију мостова (конструкција у левој и десној траци) преко Коњске реке на државном путу IA реда број A1, деоница петља Пожаревац - петља Велика Плана	1,188					1,188
	Техничка документација за реконструкцију мостова (конструкције у левој и десној траци) у трупу аутопута у саставу Петље Коњарник на државном путу M11 реда број IM, деоница петља Аеродром-петља Бубањ поток (Лештане)	6,240				2,340	6,240
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију мостова (конструкције у левој и десној траци) у трупу аутопута у саставу Петље Коњарник на државном путу M11 реда број IM, деоница петља Аеродром-петља Бубањ поток (Лештане)	780					780
	Техничка документација за реконструкцију вијадукта преко клисуре - КОМИЊСКЕ БАРЕ на државном путу IB реда број 22, деоница Нови Пазар (Брђани)-Рибариће	11,040				4,140	11,040
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију вијадукта преко клисуре - КОМИЊСКЕ БАРЕ на државном путу IB реда број 22, деоница Нови Пазар (Брђани)-Рибариће	1,188					1,188
	План детаљне регулације за реконструкцију друмско железничког моста преко реке Дунав - "ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ" у Београду на државном путу IB-47, деоница Београд (Богословија) - петља Крњача и изградњу приступних рампи	5,040					5,040
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	1,000					1,000
УКУПНО МОСТОВИ:		268,187	44,596	402	77,755	158,203	268,187

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2025. година		01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.		01.01.-30.09.2025.		01.01.-31.12.2025.	
		План	Реализација	План	План	План	План	План	План	План	План
4	ИПА ПРОЈЕКТИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ										
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Радови на проширењу	65,000						25,000		65,000	
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Надзор над радовима	3,000						1,000		3,000	
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај ПРАГ експерт	1,410						1,410		1,410	
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Административна подршка за финансијску администрацију и извештавање	500								500	
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Опрема за реализацију пројекта	450				450		450		450	
	Организација завршне конференције пројекта DANUBRIDGE_CONNECT	400								400	
	Набавка опреме за спровођење пројекта DANUBRIDGE_CONNECT	480	480			480		480		480	
5	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	71,240	480			930		28,340		71,240	
	Израда студије изводљивости са испитивањем и класификацијом грађевинских производа на тржишту Републике Србије у складу са усвојеним европским стандардима (СРПС EN) за потребе израде нацрта Техничког прописа за флексибилне коловозне конструкције	24,690				8,000		16,000		24,690	
	Идејна архитектонска решења са 3Д визуелизацијом мини павиљона и информационих табли о природним, културним и туристичким вредностима у Републици Србији дуж државних путева	1,128						1,128		1,128	
	Таксе у систему ЦЕОП, републичке административне таксе, градске административне таксе +РАЧУНИ	50,000				10,000		20,000		50,000	
	Пројекат за извођење (ПЗИ), архитектонско-грађевинских (АГ) радова реконструкције и адаптације ентеријера пословног простора ЈП "Путеви Србије", II спрата и поткровља и санације крова објекта	1,200						1,200		1,200	
	Пројекат за извођење (ПЗИ) инсталатерских и пратећих грађевинских радова реконструкције и адаптације пословног простора ЈП "Путеви Србије", II спрата и поткровља	1,200								1,200	
	Извођење радова на санацији паркинга у Међувершу ради унапређења Овчарско-кабларске клисуре	2,000								2,000	
	Извођење радова на уређивању паркиралишта и одморилишта, постављање урбаног мобилијара, мини павиљона и информационих табли о природним, културним и туристичким вредностима у Републици Србији дуж државних путева	12,800								12,800	
	Израда планске, урбанистичко-техничке документације и архитектонских решења за државне путеве и објекте на територији РС	6,000								6,000	
	Израда техничке документације на државним путевима и путним објектима на територији РС	10,000								10,000	
	Израда техничке контроле техничких документација на државним путевима и путним објектима на територији РС	5,000								5,000	
	Комисија за технички преглед објекта	1,000								1,000	
	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ:	115,018				18,000		38,328		115,018	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2025. година	01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.	01.01.-30.09.2025.	01.01.-31.12.2025.	(у 000 динара)	
		План	План	Реализација	План	План	План		
6	БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА								
	Израда техничке документације за унапређење Овчарско-хабарске клисуре - Санација паркинга у Међувршју	1,200			1,200		1,200		1,200
	Техничка контрола Израде техничке документације за унапређење Овчарско-хабарске клисуре - Санација паркинга у Међувршју	177			177		177		177
	Обука у зонама радова	1,958	1,958		1,958		1,958		1,958
	Израда пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за вођење теретних возила у транзиту државним путевима IА реда у циљу заштите мреже државних путева нижег реда	10,332	10,332	8,610	10,332		10,332		10,332
	Техничка контрола пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за вођење теретних возила у транзиту државним путевима IА реда у циљу заштите мреже државних путева нижег реда	1,500	1,500		1,500		1,500		1,500
	Техничка контрола техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији (40 локација)	2,000	2,000		2,000		2,000		2,000
	Одржавање апликативних решења мапирања ризика, црних тачака и управљања безбедношћу саобраћаја и ажурирање података	2,500	2,500		2,500		2,500		2,500
	Процене утицаја пута на безбедност саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	1,000							1,000
	Ревизија пројеката државног пута I реда са аспекта безбедносних карактеристика пута	3,000							3,000
	Периодичне Провере безбедности саобраћаја државних путева I реда	5,000							5,000
	Циљане Провере безбедности саобраћаја за деонице државних путева највећег ризика	4,000							4,000
	Хитне Провере безбедности саобраћаја државних путева по налогу државног инспектора за путеве	1,000	250		500		750		1,000
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима за период 2022-2024. године	10,000							10,000
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима и Израда техничке документације за санацију изабраних локација где је препознат допринос пута на државним путевима у Републици Србији за 2025. годину, са Техничком контролом	10,000							10,000
	Израда техничке документације за санацију црних тачака на државним путевима у Републици Србији, са Техничком контролом	1,000							1,000
	Анализа безбедности саобраћаја на проласцима државних путева кроз насеља	1,000							1,000
	Анализа потреба за изградњом обилазница око насељених места на државним путевима РС у циљу унапређења безбедности саобраћаја	1,000							1,000
	Студија безбедности мотоциклиста на државним путевима са дефинисањем високо ризичних деоница са аспекта страдања мотоциклиста, са имплементацијом мера за 3 најризичније деонице	1,000							1,000

Редни број	Назив инвестиционог улагања	(у 000 динара)					
		2025. година		01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.	
		План	План	План	План	План	План
	Обука у зонама радова (пројектовање) и иновирање захтева за Планом управљањем саобраћајем	1,000					1,000
	Пилот пројекат постављања пасивно безбедних елемената пута за подизање нивоа безбедности саобраћаја	1,000					1,000
	Годишња ISO39001 сертификација	1,000		250	750		1,000
	Израда пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за повећање безбедности саобраћаја у тунелима на државним путевима IB и IIA реда у Републици Србији, са Техничком контролом	1,000					1,000
	УКУПНО БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА:	61,667	18,540	8,610	20,417	21,167	61,667
7	ЖИВОТНА СРЕДИНА						
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IA реда број A4 деоница петља Ниш север – петља Ниш исток, насеље Пантелеј	3,204	3,204		3,204	3,204	3,204
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IA реда број A2 (E-763) деоница Љиг – Прегљина, пролаз кроз Брђане	756		756	756	756	756
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута реда A1, пролаз кроз Београд	24,494		9,798	19,596		24,494
	Техничка контрола Техничке документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута IA реда A1, пролаз кроз Београд	3,456		3,456	3,456		3,456
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог A реда број A1, Београд - Ниш у зони утицаја са десне стране у смеру ка Београду, дуж потеза Улице Моше Пијаде у Врчину	5,338		2,135	4,270		5,338
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог A реда број A2, деоница: Бољковци - Таково, село Ручићи	3,896		1,559	3,118		3,896
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог A реда број A1, Београд - Ниш у зони утицаја стамбеног објекта КП 96/1, КО Ћуприја	5,698		2,279	4,558		5,698
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IA реда број A1, Београд - Ниш у зони утицаја на локацији општине Параћин	14,398		5,760	11,520		14,398
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог A реда број A1, Београд - Ниш у зони утицаја са десне стране у смеру ка Београду, дуж потеза Улице Моше Пијаде у Врчину	534		534	534		534
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке садржавног пута првог A реда број A2, деоница: Бољковци - Таково, село Ручићи	390		390	390		390
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог A реда број A1, Београд - Ниш у зони утицаја стамбеног објекта КП 96/1, КО Ћуприја	570		570	570		570
	Техничка контрола Техничке документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IA реда број A1, Београд-Ниш у зони утицаја на локацији општине Параћин	1,440		1,440	1,440		1,440
	Праћење стања животне средине по напозима инспекције за заштиту животне средине	5,000			2,500		5,000

Редни број	Назив инвестиционог улагања	(у 000 динара)					
		2025. година		01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.	
		План	Реализација	План	План	План	План
	Стратешке карте буке на државним путевима I и II реда са акционим плановима за заштиту од буке	10,000					10,000
	Техничка документација мера заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	5,000					5,000
	Техничка контрола Техничке документације мера заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	1,000					1,000
	Упутство о одржавању сепаратора и спровођење мониторинга загађења отпадних вода са коловоза на државним путевима	1,158					1,158
	Ажурирање Плана управљања отпадом за објекте ЈП "Путеви Србије" са cost benefit анализом	800				1,158	800
	Консултантске услуге за увођење стандарда управљања животном средином ISO 14001	780				780	780
	Мерење буке у животној средини у зони утицаја државног пута IA реда број A1, обилазница око Београда, деоница Добановци – Бубањ Поток, сектор 5, петља Орловача – тунел Стражевица, дуж потеза улице Голи брег у Реснику, општина Раковица	210			210	210	210
	Елаборат анализе утицаја саобраћајне буке на државном путу IA реда A2, „Милош Велики“, Е-763 Београд-Љиг-Пожега, сектор 2 Љиг-Пожега, деоница 3 Таково-Прељина, на локацији излаза из тунела Брђани у селу Семедраж	1,176	630			1,176	1,176
	Допуна Техничке контроле Техничке документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута IA реда A1, пролаз кроз Београд	1,185			1,185	1,185	1,185
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута IA реда број A1 Београд – Ниш деоница Велика Плана – Марковац, на локацији у Великој Плани	3,000					3,000
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута IA реда број A1 Београд – Ниш дуж улице Браће Филиповић (са леве и десне стране државног пута) и улице Браће Николић у Маркову	5,760					5,760
	Иновирање техничке документације пројекта заштите животне средине за аутопут Е-75 Грабовница – Зид за заштиту од буке на катастарским парцелама бр. 3051 и 3052/1 КО Граделица	594					594
	УКУПНО ЖИВОТНА СРЕДИНА:	99,837	630	3,204	33,276	61,221	99,837
8	ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ						
	Израда фотонапонских електрана на одабраним објектима ЈППС - II фаза	7,714		7,714		7,714	7,714
	Компензација реактивне енергије на објектима ЈППС - II фаза	4,418		4,418		4,418	4,418
	Студија обнављања, доградње и унапређења базе електроенергетске инфраструктуре, израда методологије одржавања, иновирања и унапређења концепта мониторинга, дијагностике и управљања електроенергетском инфраструктуром, са предлогом организационог унапређења унутар ЈППС	80,000		20,000		60,000	80,000
	Увођење телеменаџмент система на нивоу напојних трансформаторских станица - III фаза	10,000					10,000

Редни број	Назив инвестиционог улагања	(у 000 динара)					
		2025. година	01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.	01.01.-30.09.2025.	01.01.-31.12.2025.
		План	План	Реализација	План	План	План
	Компензација реактивне енергије на објектима ЈППС - III фаза	6,000				3,000	6,000
	Таксе, накнаде	8,000	2,000		4,000	6,000	8,000
	УКУПНО ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ:	116,132	34,132		56,132	81,132	116,132
9	СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, СТУДИЈЕ И РАЗВОЈ						
	Израда планске и техничке документације за бициклистичку инфраструктуру дуж државних путева у Републици Србији	36,000	6,000		14,000	24,000	36,000
	Израда предлога регулативе за бициклистичку инфраструктуру - приручник за израду планске и техничке документације за бициклистичку инфраструктуру у Републици Србији	5,000					5,000
	Пејзажна архитектура дуж државних путева IA реда	1,140				1,140	1,140
	Хортикултурно уређење аутопута E70/E75, Обилазнице око Београда	72,000				36,000	72,000
	Израда планске и техничке документације за бициклистичку инфраструктуру дуж државних путева IB реда број 17 и IM реда број M6, на деоници Београд - Панчево	1,000				1,000	1,000
	Техничка контрола техничке документације за бициклистичку инфраструктуру дуж државног путева IA реда број 100 на деоници Нови Сад - Београд	1,000				1,000	1,000
		6,000				6,000	6,000
	УКУПНО СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, СТУДИЈЕ И РАЗВОЈ	122,140	6,000		14,000	69,140	122,140
	Остала улагања			620			
	УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ на позицији СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:	2,210,241	129,587	185,437	398,031	1,208,079	2,210,241

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2025. година	01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.09.2025.	01.01.-31.12.2025.	(у 000 динара)
		План	План	Реализација	План	План	
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА							
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"							
А)	РАДОВИ						
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Лот 3 & Лот 5: Радови у реци - Уклањање радних острва, вађење талпи и заштите речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена) - по захтеву МГСИ број 953-26303 од 23.10.2019	50,000					50,000
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Лот 3 & Лот 5: Завршетак радова на мостовима Бешка са приступним путем и шумским путем за манастир	60,000					60,000
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, Завршни радови на мосту бр.8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора	880			880	880	880
	Аутопут А1 (Е-75), Београд - Ниш - Граница са С.Македонијом, деоница Владичин Хан -Д.Нередовац Петља "Брањска Бања" - радови	1,300,000	200,000		500,000	900,000	1,300,000
	Аутопут А1 (Е-75), Београд - Ниш - Петља "Баточина" - радови	400,000			260,000	300,000	400,000
	Конструкција зидова за заштиту од буке на државним путевима I А реда број А1 на деоници Београд - Ниш, број А2 на деоници Љиг - Пређеина и број А4 на деоници петља Ниш север - петља Ниш исток	108,000			24,000	60,000	108,000
	Извођење радова на отклањању недостатака на деоници државног пут II Б 475, деоница Сурчин - Нови Београд	40,000		24		40,000	40,000
	Извођење радова на отклањању недостатака на деоници државног пута IА реда бр. 2, деоница Пређеина - Паковраће	40,000					40,000
	Рушење и изградњу прилазних конструкција на десној обали друмско железничког моста преко реке Дунав - «Панчевачки мост» у Београду на државном путу IБ реда бр. 47, деоница: Београд (Богословија) – петља Крњача	300,000					300,000
	УКУПНО РАДОВИ (А):	2,298,880	200,000	24	784,880	1,300,880	2,298,880
Б)	УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА						
Б.1.	Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката						
Б.1.1.	За пројекте који се финансирају средствима ЈППС						
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Израда елабората за озаконење новог и старог моста Бешка	28,800					28,800
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Израда пројектно-техничке документације за завршетак радова на мостовима Бешка са приступним путем и шумским путем за манастир	36,000	12,000		19,200	26,400	36,000
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Лот 3 & Lot 5: Надзор за радове у реци - Уклањање радних острва, вађење талпи и заштиту речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена)	7,200					7,200

Редни број	Назив инвестиционог улагања	(у 000 динара)				
		2025. година	01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.	01.01.-30.09.2025.
			План	Реализација		
			План	План	План	План
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад. Лот 3 & Лот 5, радови у реци: - Снимање речног дна за потребе израде пројекта за извођења радова у реци - Уклањање радних острва, вађење талпи и заштита речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена) - Израда пројекта за извођења радова у реци	43,200				43,200
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад. Лот 3 & Лот 5: Надзор над завршетком радова на мостовима Бешка са приступним путем и шумским путем за манастир	3,600				3,600
	Аутопут А1 (Е-75), Београд - Ниш - Граница са Северном Македонијом, деоница: Владичин Хан - Д.Нередовац Петља "Брањска Бања" - Услуге надзора и техничке контроле	55,200	14,400		28,800	55,200
	Аутопут А1 (Е-75), Београд - Ниш - Петља "Баточина" - радови - Услуге надзора и техничке контроле	48,000	7,200		21,600	48,000
	Конструкција зидова за заштиту од буке на државним путевима I А реда број А1 на деоници Београд - Ниш, број А2 на деоници Љиг - Прељина и број А4 на деоници петља Ниш север - петља Ниш исток - Услуге надзора	36,000			12,000	36,000
	Надзор над извођењем радова на рушењу и изградњи прилазних конструкција на десној обали друмско железничког моста преко реке Дунав - «Панчевачки мост» у Београду на државном путу IБ реда бр. 47, деоница: Београд (Богословија) – петља Крњача	72,000				72,000
	Утовар и одвоз материјала са локације тунела Липак на депонију до 30 км	187,980				187,980
	Израда и одржавање Система за управљање путним инвентаром – RAMS (Road Asset Management System)	54,000				54,000
	Мерења показатеља функционалних и структурних карактеристика коловозних конструкција на државним путевима	132,000				132,000
	Укупно услуге Б.1.1.	703,980	33,600		81,600	703,980
Б.1.2.	За пројекте који се финансирају средствима ЕИБ зајмова					
	Укупно услуге Б.1.2.					
Б.1.3.	За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова					
	Укупно услуге Б.1.3.					
	Укупно услуге Б.1.	703,980	33,600		81,600	703,980
Б.2.	Пројектовање и унапређење безбедности саобраћаја					
	Укупно услуге Б.2.					
	УКУПНО УСЛУГЕ (Б):	703,980	33,600		81,600	703,980

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2025. година					01.01.-30.06.2025.		01.01.-30.09.2025.		01.01.-31.12.2025.	
		План	План	Реализација	План	План	План	План	План	План	План	План
Г)	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ											
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију: таксе / накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе	28,800	7,200		14,400			21,600			28,800	
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)	50,040	6,000		18,000			39,100			50,040	
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни / привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	18,000	3,600		9,600			15,600			18,000	
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	18,000	2,600		8,600			12,600			18,000	
	Обезбеђење и одржавање радног окружења: одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса	7,200	1,200		3,600			6,000			7,200	
	Оквирни споразум за пружање услуга правно-техничког саветовања и припреме документације ради обештећења инвеститора на текућим уговорима	24,000	4,800		9,600			14,400			24,000	
	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г):	146,040	25,400		63,800			109,300			146,040	
	Остала улагања											
	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ":	3,148,900	259,000	24	930,280			1,840,430			3,148,900	
УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ЕИБ И СБ												
В)	ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСР) - УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕИБ)											
В.1.	РАДОВИ (променљиво учешће у финансирању)											
	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, од 209+141 км до 248+079.38 км, Л= 24,944 км - Преостали радови	531,000	97,000	77,488	531,000			531,000			531,000	
	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Сјеница (Караукића Бунари) - Сушица, од км 65+548 до км 74+563, Л=9,015 км											
	Појачано одржавање државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), од км 44+057 до км 58+860, Л=14,803 км	270,000	270,000		270,000			270,000			270,000	
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјериф, од км 153+200 до км 174+300, Л=21,10 км	265,600						265,600			265,600	
	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Сјеница (Караукића Бунари) - Сушица, од км 65+548 до км 74+563, Л=9,015 км											
	Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км	46,600			46,600			46,600			46,600	
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Косјериф (Варда) - Пожега, од км 183+075 до км 205+210, Л=22,135 км	321,000	161,000		239,000			321,000			321,000	
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од км 288+208.650 до км 311+287, Л=23,078 км	130,000	130,000		130,000			130,000			130,000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	(у 000 динара)					
		2025. година		01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.09.2025.	
		План	Реализација	План	План	План	План
	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) - Граница СРБ/БУГ (Мокрање), од км 187+335 до км 200+254, Л=12,919 км	28,500		28,500	28,500	28,500	28,500
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Бабушница - Свође, од км 25+851 до км 45+385, Л=19,534 км						
	Појачано одржавање државног пута IIA 186, деоница: Ћуприја (Деспотовац) - Деспотовац, од км 00+000 до км 21+440, Л=21, 44 км	55,000		55,000	55,000	55,000	55,000
	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Пожаревац (Оргешево) - Љешница, од км 19+893 до км 55+404, Л=35,057 км						
	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Сомбор (Индустријска зона) - Кула, од км 24+251 до км 63+696, Л=39,445 км	317,500		47,500	317,500	317,500	317,500
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од км 250+024.00 до км 288+180.15, Л=38,156 км	468,500			403,500	468,500	468,500
	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Нови Пазар (Брђани) – Рибариће, од км 257+708 до км 282+068, Л=24,360 км	115,500				115,500	115,500
	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Ушће – Рашка (Косовска Митровица), од км 203+694 до км 235+821, Л=32,127 км	115,500				115,500	115,500
	Појачано одржавање државног пута IB 14, деоница: Граница АПВ (Ковин) - Раља, од км 37+148.19 до км 50+889.88, Л= 13.742 км	267,400		145,500	194,000	267,400	267,400
	Појачано одржавање државног пута IA1, ЛОТ 1: Брестовац (петља) - Дољевац (петља), км 457+272 - км 451+250, L = 6.022 km (лева коловозна трака)	600,000		120,000	510,000	600,000	600,000
	УКУПНО средства за РАДОВЕ (В.1.):	3,532,100	77,488	1,054,500	2,725,100	3,532,100	3,532,100
B.2.	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ (променаљиво учешће у финансирању)						
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП	88,100		10,000	28,800	88,100	88,100
	за РС, СБ и ЕИБ радове	38,800		10,000	28,800	38,800	38,800
	за ЕБРД радове						
	за ЕИБ радове	49,300				49,300	49,300
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деонице: Меришина - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км				26,414		
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	9,400		9,400	9,400	9,400	9,400
	УКУПНО УСЛУГЕ (В.2.):	97,500	26,414	19,400	38,200	97,500	97,500
	УКУПНО	3,629,600	103,902	1,073,900	2,763,300	3,629,600	3,629,600
	УЧЕШЋЕ ЛП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА / ЗАЈМОВИМА:						
	Остала улагања						
	УКУПНО	6,778,500	103,926	1,332,900	3,693,580	5,470,030	6,778,500
	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА (позиција 3. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):						

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2025. година		01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.		01.01.-30.09.2025.		01.01.-31.12.2025.	
		План	План	Реализација	План	План	План	План	План	План	
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА											
ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА РРСП											
РРСП ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 100% финансирање											
A)	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних путева)										
УКУПНО Хитни радови:											
B)	УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ										
УКУПНО Услуге за хитне радове:											
УКУПНО РРСП СБ И ЕИБ											
ХИТНИ РАДОВИ:											
РРСП ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање											
УКУПНО РРСП ЕБРД											
ХИТНИ РАДОВИ:											
УКУПНО РРСП ХИТНИ РАДОВИ:											
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ОСНОВНОГ РРСП (Редовни програм радова из средстава РРСП)											
РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - променљиви % финансирања											
A)	РАДОВИ										
Пројектовање и појачано одржавање државног пута ІБ 21, деоница: Пожега - Ивањица, од 209+141 км до 248+079.38 км, Л= 24,944 км - Престали радови		888,000								524,000	888,000
Појачано одржавање државног пута ІБ 21, деоница: Косјерин (Варда) - Пожега, од км 183+075 до км 205+210, Л=22,135 km		447,000								387,000	447,000
Појачано одржавање државног пута ІБ 15, деоница: Сомбор (Индустријска зона) - Кула, од км 24+251 до км 63+696, Л=39,445 км		610,600					44,095			302,400	610,600
Појачано одржавање државног пута ІБ 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од км 250+024.00 до км 288+180.15, Л=38,156 км		330,000								80,000	330,000
Појачано одржавање државног пута ІБ 22, деоница: Нови Пазар (Брђани) – Рибариће, од км 257+708 до км 282+068, Л=24,380 км		345,500								115,500	345,500
Појачано одржавање државног пута ІБ 22, деоница: Ушће – Рашка (Косовска Митровица), од км 203+694 до км 235+821, Л=32,127 км		385,500								115,500	385,500
Појачано одржавање државног пута ІБ 14/33, деоница: Граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), ІБ 14 од км 37+148.19 до км 50+889.88, ІБ 33 од км 0+634.90 до км 20+029.75, Л=33,136 km		363,750								121,250	363,750
УКУПНО РАДОВИ:		3,370,350					44,095			1,645,650	3,370,350
УКУПНО РРСП СБ И ЕИБ		3,370,350					44,095			1,645,650	3,370,350
РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:		3,370,350					44,095			1,645,650	3,370,350
УКУПНО РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:		3,370,350					44,095			1,645,650	3,370,350
УКУПНО РРСП СБ И ЕИБ:											
УКУПНО РРСП ЕБРД:											
УКУПНО РРСП:		3,370,350					44,095			1,645,650	3,370,350
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ ИНО-ЗАЈМОВА (пошиња 9, у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):		3,370,350					44,095			1,645,650	3,370,350
УКУПНО		3,370,350					44,095			1,645,650	3,370,350
ОСТАЈЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ (планиране у Програму пословања за 2024. годину кроз пошнице: 2. Одржавање и 8. Систем наплате путарине)							862,258				

Датум _____

М.П.

Овлашћено лице

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

Број 953-13842/25-23

20-06-2025

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	1,768,331,847			
од 3 месеца до 12 месеци	72,694,179			
дуже од 12 месеци	682,052,217			
УКУПНО:	2,523,078,243			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	15,528,824,336			
од 3 месеца до 12 месеци	5,426,357,607			
дуже од 12 месеци	64,405,426			
УКУПНО:	21,019,587,369			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Број спорова у периоду 01.01 - 31.03.2025.*	13	7,193,577.06	84	118,742,555.60

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
1. Тужилац Општина Дољевац, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: неиспуњење уговорне обавезе. Предмет активан.	110,985,674.81
2. Тужилац Мајсторовић Радојле, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: прекинуто водоснабдевање. Предмет активан.	1,591,444.80
3. Тужилац Шушкић Александра, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: накнада штете - лед на коловозу. Предмет активан.	1,450,000.00
4. Тужилац Антонић Миломир, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: прекинуто водоснабдевање. Предмет активан.	1,398,979.49
5. Тужилац ЈП "Путеви Србије", тужени ПЗП "Ваљево". Основ спора: регрес. Предмет активан.	1,287,329.02
6. Тужилац ЈП "Путеви Србије", тужени "Штрабаг", . Основ спора: регрес. Предмет активан.	1,249,720.50

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

III
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
Број _____ 953-13842/25-24
Датум _____ 20-06-2025
БЕОГРАД, Београдски пут бр. 1, Апатинска бр. 25

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године

Београд

Јун 2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Путеви Србије“
Седиште: Београд, Булевар краља Александра бр.282
Претежна делатност: 4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број: 20132248
ПИБ: 104260456
Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности ЈП „Путеви Србије“ дате су у Закону о путевима и Статуту ЈП „Путеви Србије“.

ЈП обавља делатност управљања државним путевима, која обухвата:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Претежна делатност је изградња путева и аутопутева.

ЈП обавља и друге делатности, у складу са законом и оснивачким актом.

ЈП обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

ЈП је дужно да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту државног пута и да омогући несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2025. годину донео је Надзорни одбор 05. маја 2025. године, а Влада дала сагласност на седници одржаној дана 15. маја 2025. године. („Сл.гласник РС“ бр.42/25 од 16. маја 2025. године)

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за први квартал 2025. године.**

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Програмом пословања за 2025. годину Одржавање је планирано у износу од 31.165,5 милиона динара. Износ за одржавање планиран је на основу расположивих средстава, док су потребна улагања далеко већа.

Већа улагања од планираних бележе се код Одржавања путева, првенствено због санације клизишта, одрона и хитних поправки путева за несметано одвијање саобраћаја. Недовољно одржавање утиче нарочито на већи ниво ургентног одржавања.

Радови на одржавању проистичу из потребе да пут одговара намени због које је грађен, а пре свега да омогући безбедно одвијање саобраћаја, транспорт људи и материјалних добара, да повеже људе и побољша им услове живота. Радови на одржавању проистичу и из потребе да се пут, као грађевински објекат, заштити од свих штетних утицаја, односно да се очува његова реална и употребна вредност (очува раније уложени капитал). Због тога се путеви морају одржавати континуирано, ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи (АОП 1001) реализовани су у мањем износу од планираног (индекс реализације 72).

Реализација на (АОП 1011) износи 9.647,2 милиона динара, од чега се највећи износ односи на приход од Путарине. Није било уплата по основу Субвенције из буџета Републике Србије, чија је намена Рехабилитација и ургентно одржавање државних путева (по чл. 69. и 70. Закона о путевима). Пренета средства Министарства финансија за потребе експропријације износе 623,9 милиона динара.

Код Пословних расхода (АОП 1013) бележи се већа реализација од планиране (индекс реализације 170), због веће реализације на позицији Трошкови производних услуга (АОП 1022), услед већих трошкова одржавања државних путева (индекс реализације 197).

На позицији Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (АОП 1016) бележи се реализација у износу од 726,5 милиона динара (индекс реализације 66). Мања реализација на овој позицији настаје јер је зарада за март исплаћена у априлу.

Разлика Пословних прихода (АОП 1001) у износу од 9.683,8 милиона динара и Пословних расхода (АОП 1013) у износу од 15.997,1 милиона динара даје Пословни губитак (АОП 1026) у износу од 6.313,3 милиона динара.

У првом кварталу 2025. године планиран је Пословни добитак у износу од 3.976,2 милиона динара, а реализован је Пословни губитак у износу од 6.313,3 милиона динара. Реализован Пословни губитак је последица неуплаћивања средстава Субвенција и знатно већих трошкова Одржавања од планираних.

Финансијски приходи (АОП 1027) остварени су у износу од 7,1 милиона динара (индекс реализације 70). Финансијски расходи (АОП 1032) реализовани су у износу од 99,8 милиона динара (индекс реализације 122) и највећим делом се састоје од Расхода камата (АОП 1034).

Разлика Финансијских прихода (АОП 1027) у износу од 7,1 милиона динара и Финансијских расхода (АОП 1032) у износу од 99,8 милиона динара даје Губитак из финансирања (АОП 1038) у износу од 92,7 милиона динара (индекс реализације 129).

Исказани нето резултат показује нето губитак за први квартал 2025. године (АОП 1056) у износу од 6.547,9 милиона динара, највећим делом због Пословног губитка (6.313,3 милиона динара).

2. БИЛАНС СТАЊА

У Обрасцу 1А Биланс стања не бележе се већа одступања од планираних вредности, осим на следећим позицијама:

На позицији Обртна имовина (АОП 0030) реализован износ од 3.050,3 милиона динара већи је од планираног пре свега због веће реализације на позицији Готовински еквиваленти и готовина (АОП 0057) у износу од 549,4 милиона динара (индекс реализације 207), од чега се на средства ино-кредита односи 156,1 милиона динара. Осим тога, већа је реализација на позицији Остала краткорочна потраживања (АОП 0044), са индексом реализације 123.

Капитал (АОП 0401) бележи мању реализацију од плана (индекс реализације 97), због реализованог нето губитка у првом кварталу текуће године у износу од 6.547,9 милиона динара, док је планиран добитак у износу од 3.396,4 милиона динара.

Обавезе из пословања (АОП 0442) представљају Обавезе према добављачима (АОП 0445) и највећим делом се односе на неизмирене обавезе према добављачима за одржавање путева. Реализоване су у већем износу у односу на план (индекс реализације 389).

Реализација на (АОП 0430), Дугорочни одложени приходи и примљене донације износи 51.471,3 милиона динара и мања је у односу на план због мањег повлачења кредитних средстава РРСП пројекта.

Планирана укупна актива и пасива на дан 31.03.2025. године износи 557.718,4 милиона динара, док реализована укупна актива и пасива износи 560.036,3 милиона динара (индекс реализације 100).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности обухватају приливе по основу: Прихода из буџета (Субвенције и Приход од Министарства финансија за експропријацију), Сопствених прихода, и средстава РРСП зајма (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја), део који се финансира из ЕИБ зајма.

Одливи готовине из пословних активности обухватају исплате добављачима и дате авансе за следеће позиције улагања: Одржавање, део позиција Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на пословне активности.

Поред тога, одливи готовине из пословних активности обухватају исплате за Зараде, накнаде зарада и остале личне расходе и Одливе по основу осталих јавних прихода.

Одливи готовине из активности инвестирања обухватају исплате за следеће позиције улагања: Студије и пројекти, Изградња, реконструкција и рехабилитација, Решавање имовинско-правних односа, Изградња, реконструкција и рехабилитација из ино-зајмова и део позиција: Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на активности инвестирања.

Код Прилива готовине из пословних активности (АОП 3001) реализација је мања (индекс реализације 73) од плана због веће мањих прилива из редовног пословања, услед неуплаћивања средстава Субвенција, као и мањег преноса средстава Министарства финансија за потребе експропријације.

Код Одлива готовине из пословних активности (АОП 3006) реализација је мања (индекс реализације 95) од плана, највише због Одлива по основу јавних прихода (индекс реализације 59).

Код Одлива готовине из активности инвестирања (АОП 3023) реализација је мања од плана (индекс реализације 30), због мањих инвестиција, што је исказано и у Билансу стања.

Свега прилив готовине остварен је у износу од 11.247,8 милиона динара (индекс реализације 73), свега одлив готовине остварен је у износу од 11.309,5 милиона динара (индекс реализације 72).

Готовина на почетку обрачунског периода износила је 611,1 милиона динара, док Готовина на крају обрачунског периода износи 549,4 милиона динара, што је за 284,4 милиона динара више од планираног (индекс реализације 207).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Све позиције са износима у Обрасцу 2. Трошкови запослених се налазе у оквиру планираних средстава, осим код следећих позиција:

- За позицију под ред.бр. 11) Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, реализација је већа од планиране због повећаног обима посла
- За позицију под ред.бр. 22) Отпремнине за одлазак у пензију, реализација је већа од планиране због исплате отпремнина по решењима за одлазак у превремену пензију

За позицију под ред.бр. 24) Јубиларне награде, реализација је већа од планиране због исплате по решењима за наведени период којих је било пет више од планираних, као и обрачуна и исплате разлика јубиларних награда у јануару месецу због исплате стимулације за децембар 2024. (стимулација је исплаћена на основу неутрошених средстава за зараде по Програму пословања за 2024. годину, уз сагласности министарстава и по одлуци в.д. директора).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП „Путеви Србије“ на дан **31.12.2024. године** било је запослено **2.275** радника, од којих 1.975 на неодређено време и 300 на одређено.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 5 лица.

На крају првог квартала 2025. године (на дан **31.03.2025.**) било је запослено **2.271** радника, од којих 1.967 на неодређено време и 304 на одређено.

У односу на број запослених на дан 31.12.2024. године, број радника је мањи за 4 и то:

- Број радника на неодређено време мањи је за 8:
 - Пријем се бележи код 10 радника, који су прешли са одређеног на неодређено време
 - Одлив кадрова бележи се код 18 радника, и то: у пензију је отишло 8 радника, 7 радника су напустила Предузеће на лични захтев, један радник је добио отказ због повреде радне обавезе, док је смрт наступила код два радника.
- Број радника на одређено време већи је за 4:
 - Пријем се бележи код 21 радника, и то: 20 радника примљена су услед одласка запослених, док је један радник примљен као замена (боловање)

- Одлив кадрова бележи се код 17 радника, и то: 10 радника прешла су са одређеног на неодређено време, 5 радника су напустила Предузеће на лични захтев, док је код 2 радника истекао уговор (истек рока на одређено време).

По основу уговора (рад ван радног односа) ангажовано је 5 лица, као и на дан 31.12.2023. године.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У првом кварталу 2025. године просечна нето зарада запослених без пословодства износила је 84.786 динара (брuto 116.895 динара), у односу на планирану у износу од 86.435 динара (брuto 119.248 динара).

Просечна нето зарада пословодства у истом периоду износила је 220.086 динара (брuto 309.906 динара), у односу на планирану у износу од 225.903 динара (брuto 318.204 динара).

У првом кварталу 2025. године најнижа појединачна нето зарада износила је 54.070 динара (брuto 73.078 динара), а највиша 251.684 динара (брuto 354.981 динара).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2025. годину Субвенције су планиране у износу од 11.800,0 милиона динара, а Остали приходи из буџета у износу од 7.400,0 милиона динара (Министарство финансија, за експропријацију).

Субвенције:

Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2025. годину (05 Број: 401-442/2025-1 од 27.03.2025. године) средства субвенција за ЈП „Путеви Србије“ планирана су у износу од 11.800,0 милиона динара и дата је намена и динамика коришћења средстава субвенција на следећи начин:

Намена:

(у милионима динара)

- За рехабилитацију и ургентно одржавање државних путева (по чл. 69. и 70. Закона о путевима) 10.570,0
 - Учешће Републике Србије у Пројекту рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја 1.230,0
- Укупно: 11.800,0**

Динамика:

(у милионима динара)

Квартал	Износ
I	3.000,0
II	8.000,0
III	800,0
IV	/
Укупно:	11.800,0

Средства за реализацију програма обезбеђена су у Закону о буџету Републике Србије за 2024. годину, Раздео 22 – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја, Функција 450 – Саобраћај, Програмска активност 0001 – Друмски транспорт, путеви и безбедност саобраћаја, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Остали приходи из буџета (за експропријацију): Раздео 16 - Министарство финансија, Програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност 5001 - Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката, Економска класификација 541-Земљиште. Средства **Министарства финансија** у износу од **7.400,0 милиона динара** планирана су за позицију Решавање имовинско-правних односа.

У првом кварталу 2025. године из буџета је пренето:

- **Остали приходи из буџета: 623,9 милиона динара**, што у односу на планираних 1.850,0 милиона динара представља 34%. Мање је пренето 1.226,1 милиона динара.

У првом кварталу 2025. године није било уплата средстава Субвенција (планирани износ по Закључку Владе 3.000,0 милиона динара).

У наредној табели даје се приказ планираних и пренетих средстава из буџета у првом кварталу 2025. године.

**УПОРЕДНИ ПРИКАЗ
СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИХ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА
У 2024. ГОДИНИ**

(у динарима)						
	ПЛАН 2024.		ПРЕНЕТО из буџета 2024.		%	
	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета
Јануар			36,876,577			
Фебруар			2,170,632,187	252,882,187		
Март			2,210,834,550	1,508,359,546		
I квартал	4,720,000,000	2,175,000,000	4,418,343,314	1,761,241,733	94%	81%
Април						
Мај						
Јун						
II квартал	4,720,000,000	2,175,000,000				
Свега	9,440,000,000	4,350,000,000				
Јануар - Јун:						
Јули						
Август						
Септембар						
III квартал	1,180,000,000	2,175,000,000				
Свега	10,620,000,000	6,525,000,000				
Јануар - Септембар:						
Октобар						
Новембар						
Децембар						
IV квартал	1,180,000,000	2,175,000,000				
Свега	2,360,000,000	4,350,000,000				
Јули - Децембар:						
УКУПНО	11,800,000,000	8,700,000,000				
2024. годиня:						

Закључак Владе Републике Србије о усвајању Програма о измени програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2025. годину (05 Број: 401-4364/2025-1 од 08.05.2025.године) биће обухваћен кроз Извештај о степену реализације Програма пословања за други квартал 2025. године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2025. годину нису планирана средства за Спонзорство, Донације и Спортске активности.

Репрезентација је планирана на годишњем нивоу у износу од 2.100.000 динара, од чега у првом кварталу 2025. године 520.000 динара. Реализација у периоду 01.01-31.03.2025. износи **337.341 динара (65% планираног износа)**.

Трошкови репрезентације односе се на трошкове снабдевања пијаћом водом и безалкохолним пићима запослених радника на наплатним станицама (инкасанти, радници обезбеђења, пословође, спремачице, бројачи пазара, техничка служба, теренска контрола, возачи, сакупљачи, магационери итд.), као и осталих запослених, обзиром да већина наплатних станица није снабдевано пијаћом водом, па је неопходно обезбедити минималне услове за рад.

Реклама и пропаганда је планирана на годишњем нивоу од 25,0 милиона динара, кроз две позиције:

1. Трошкови ЈП „Путеви Србије“ 20,5 милиона динара
(Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспеката, плаката)
2. Систем наплате путарине 4,5 милиона динара
(Учешће и излагање на сајмовима у земљи)

Од планираних 6.120.000 динара за први квартал 2025. године за позицију Реклама и пропаганда, реализовано је **6.943.687 динара** или **113%** планираног износа.

У реализованих 6.943.687 динара за позицију Реклама и пропаганда садржано је 1.871.831 динара на име учешћа на сајмовима (46. Међународни сајам туризма у Београду, 20-23. фебруара 2025. и 56. Међународни сајам аутомобила у Београду, 20-26. марта 2025. године).

Остали трошкови рекламе и пропаганде реализовани су у износу од 5.071.856 динара и односе се на: информисање јавности о раду ЈП „Путеви Србије“, израду документарног материјала по фазама изградње инфраструктурних објеката, штампање флајера и брошура, рекламни и промо материјал.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености ЈП „Путеви Србије“ на дан **31.03.2025. године** износи **19.347,6 милиона динара**, односно 165,1 милиона ЕУР.

Укупна кредитна задуженост односи се на ино-кредите, односно кредите ЕИБ.

Отплата ино-кредита у току првог квартала 2025. године извршена је у укупном износу од 1.543,2 милиона динара. На отплату главнице дуга односи се износ од 1.189,22 милиона динара, а на камату износ од 353,95 милиона динара. Обавезе по ино-кредитима налазе се у члану 3. Закона о буџету Републике Србије у групи индиректних обавеза – спољњег дуга и индиректних обавеза – унутрашњег дуга.

Пошто су приходи ЈП „Путеви Србије“ недовољни за отплату горе наведених кредита, планирана су средства у буџету Републике Србије за 2025. годину, на апропријацији Министарства финансија, ради покрића обавеза по основу наведених кредита.

У току првог квартала 2025. године није било новог кредитног задужења за ЈП „Путеви Србије“

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Анализом реализованих улагања у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године у Обрасцу 10 може се уочити да су највећа улагања у **експропријацију** извршена на следећим деоницама: Коридор 10 Баточина – Крагујевац (317,6 милиона динара), Е-80 Ниш – Мердаре (212,7 милиона динара), Сурчин – Нови Београд (122,9 милиона динара), Е-75 Грабовница – граница са Републиком Северном Македонијом (62,4 милиона динара), Сремска Рача – Кузмин (48,6 милиона динара), Е-763 (Милош Велики) Прељина – Пожега (45,8 милиона динара), Шабац – Лозница (26,7 милиона динара), Е-80 Просек – граница са Републиком Бугарском (23,9 милиона динара), Ваљево – Лајковац (23,3 милиона динара), Сомбор – Кикинда (10,3 милиона динара) и Обилазница око Ужица (10,0 милиона динара).

Експропријација ради рехабилитације државних путева, санације клизишта на државним путевима и исплата накнада по члану 119 Закона о путевима реализована је у износу од 14,4 милиона динара.

Код **студија и пројектовања** у 2025. години највећа улагања су на изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студије оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда, Краљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар (149,9 милиона динара), у оквиру Државних путева IB реда – брзе саобраћајнице.

На позицији Државни путеви IB реда – брзе саобраћајнице такође се бележе и следећа улагања:

- План детаљне регулације (Л = 51 км) и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице IB реда Шабац - Лозница и Слепчевић - гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост) (3,8 милиона динара)
- Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда, гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј – Кикинда - гранични прелаз са Румунијом (Наково), износ 1,3 милиона динара.

Код пројеката Државни путеви IB реда, највећа улагања су у изради Планско-техничке документације за изградњу Обилазница око насеља Башаид и Меленци (7,6 милиона динара).

Код пројеката Државни путеви IIА реда, бележе се улагања у изради Планско-техничке документација за изградњу и реконструкцију државног пута IIА-223, од Манастира Поганова до Звонца (10,4 милиона динара).

На позицији Безбедност саобраћаја бележе се улагања у Изради пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за вођење теретних возила у транзиту државним путевима IA реда у циљу заштите мреже државних путева нижег реда.

На осталим планираним позицијама није било реализације у првом кварталу 2025. години или се бележи симболична реализација.

Код **Учешћа ЈП „Путеви Србије“ у кредитима ЕИБ банке** у првом кварталу 2025. години укупна реализација износи 103,9 милиона динара, на следећим позицијама:

- Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица - Преостали радови (77,5 милиона динара)
- Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деонице: Меровина - Прокупље (Орљане) и Белољин - Куршумлија – Рударе (26,4 милиона динара)

Изградња, реконструкција и рехабилитација из средстава ино-зајмова:

Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РРСП зајам):

Из средстава основног РРСП (Редовни програм радова) у првом кварталу 2025. године реализовано је 44,1 милиона динара, и то за Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Сомбор (Индустријска зона) – Кула.

Остале инвестиције у Обрасцу 10 обухватају реализацију на инвестицијама, које су планиране Програмом пословања за 2025. годину кроз позиције Одржавање и Систем наплате путарине, а не налазе се у Прилогу 16 Програма пословања за 2025. годину.

Реализација осталих инвестиција у првом кварталу 2025. године износи 862,3 милиона динара. Кроз позицију Одржавање реализовано је 215,5 милиона динара, и то: IB-38 Крушевац – Разбојна, Изградња источне обилазнице око Крушевца (88,1 милиона динара), Мост на Дунаву, Смедерево – Ковински мост (80,5 милиона динара), ПА-179 Мост преко Мусине реке у Адранима код Краљева (24,3 милиона динара) и ПА-150 Мост преко Гарашког језера (22,6 милиона динара).

Кроз позицију Систем наплате путарине реализовано је 646,8 милиона динара (проширење наплатних станица на државним путевима IA реда, A1, A2 и A4).

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Стање потраживања ЈП „Путеви Србије“ на дан 31.03.2025. године износи 2.523,1 милиона динара.

На потраживања старија од годину дана односи се износ од 682,0 милиона динара.

Потраживања од 3 месеца до 12 месеци износе 72,7 милиона динара, а потраживања до 3 месеца износе 1.768,3 милиона динара.

Од укупног износа потраживања на дан 31.03.2025. године највећи износ се односи на фактуре издате купцима за пуњење тагова - post paid и то 1.299,8 милиона динара.

Потраживања за пуњење тагова преко дистрибутера износе 224,5 милиона динара.

Потраживања по основу закупа дела земљишног појаса јавног пута износе 299,2 милиона динара, од којих је утужено 56,2 милиона динара.

Потраживања по основу годишњих накнада за комерцијалне објекте износе 51,1 милиона динара, од чега је утужено 44,9 милиона динара.

Потраживања по основу накнаде за путарину по изјави износе 138,5 милиона динара.

Потраживања по основу накнаде за ванредни превоз износе 32,6 милиона динара.

Стање обавеза ЈП „Путеви Србије“ на дан 31.03.2025. године износи 21.019,6 милиона динара.

На обавезе старије од годину дана односи се износ од 64,5 милиона динара.

Неизмирене обавезе од 3 до 12 месеци износе 5.426,3 милиона динара, а обавезе до 3 месеца износе 15.528,8 милиона динара.

Стање неизмирених обавеза на дан 31.03.2025. које се финансирају из сопствених средстава је **20.698,3 милиона динара**, од којих се највећим делом односе на добављаче за одржавање путева. Износ од **310,2 милиона динара** се односи на обавезе за експропријацију које се финансирају из средстава Министарства финансија.

Стање неизмирених обавеза на дан 31.03.2025. које се финансирају из кредитних средстава је **11,1 милиона динара**, из РРСП зајма.

Укупан број спорова у периоду 01.01.-31.03.2025. године је 97. Број спорова где је ЈП „Путеви Србије“ страна која тужи је 13, чија је укупна вредност 7,2 милиона динара. Број спорова где је ЈП „Путеви Србије“ тужена страна је 84, чија је укупна вредност 118,7 милиона динара.

Спор у текућој години који је од највећег значаја за Предузеће, у смислу утицаја на резултат пословања, је спор чија је вредност 111,0 милиона динара. Тужилац: Општина Дољевац, тужени: ЈП „Путеви Србије“. Основ спора: неиспуњење уговорне обавезе. Предмет активан.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Улагања у путеве имају карактер дугорочних капиталних инвестиција и захтевају на дуги рок стабилне изворе средстава.

Промене у систему финансирања државних путева у претходној деценији дате су у следећем хронолошком приказу.

Пре увођења субвенција, у **2011.** години од акцизе је уплаћено **18,5** милијарди динара. Уплаћен износ субвенција у наредним годинама износио је:

(у милијардама динара)

2012.	8,3
2013.	5,3
2014.	7,4
2015.	6,9
2016.	7,1
2017.	6,6
2018.	7,8
2019.	9,1
2020.	26,9
2021.	29,2
2022.	22,6
2023.	25,0
2024.	13,2

Као резултат додатних средстава Субвенција, у 2020. години остварена је нето добит у износу од 5,1 милијарди динара. Остварена нето добит је Одлуком о расподели остварене добити за 2020. годину (I број 953-23385/21-5), Надзорни одбор донео је на седници одржаној 19. октобра 2021.године, Влада Републике Србије дала сагласност 2. децембра 2021. године (05 број: 41-11101/2021), распоређена за покриће губитка из ранијих година. Претходних година бележио се губитак, као последица недовољних и нестабилних средстава за потребан ниво улагања.

У 2011. години ЈП „Путеви Србије“ остварило је нето добит (72,8 милиона динара), што је резултат 20% акцизе на деривате нафте у тој години, када је уплаћено 18,5 милијарди динара. Иначе, акцизе као извор финансирања путева постојале су од 2006. закључно са 2011. годином (10% у 2006. и 2007. години, 15% у 2008. години, 20% у периоду 2009-2011. година).

Законом о изменама Закона о јавним путевима („Сл.гласник РС“ бр.101/11), од 2012. године акциза на деривате нафте и течног нафтног гаса постала је у целини приход буџета Републике Србије (субвенције из буџета).

Планирани износ субвенција за **2025.** годину је **11,8** милијарди динара.

Датум _____

В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.



В.Д. ПРЕДСЕДНИКА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Милош Адамовић, дипл.ек.