



III  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ  
Бр. I 953-22133/24-6  
Датум: 30-10-2024  
БЕОГРАД, Булевар Краља Александра Ср. 222

**ИЗВЕШТАЈ**  
**о степену реализације Програма пословања**  
**за трећи квартал 2024. године**

Београд  
Октобар 2024. године

## ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Пословно име:	Јавно предузеће "Путеви Србије"
Скраћено пословно име:	ЈП "Путеви Србије"
Оснивач:	Република Србија
В.д. директора:	Зоран Дробњак, дипл.граф.инж. – вршилац дужности
Делатност:	управљање државним путевима
Шифра делатности:	4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	20132248
ПИБ:	104260456
ЈББК:	11001
Надлежно министарство:	Министарство привреде
Седиште:	Београд, Булевар краља Александра бр.282
Телефон:	011/30-40-700
Факс:	011/30-40-614
Интернет презентација:	<a href="http://www.putevi-srbije.rs">www.putevi-srbije.rs</a>
E-mail:	<a href="mailto:office@putevi-srbije.rs">office@putevi-srbije.rs</a>

Законом о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност управљања државним путевима обавља јавно предузеће које оснива Влада.

Влада је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ("Сл.гласник РС" бр.115/05).

На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, 23.02.2006. године.

До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је Републичка дирекција за путеве.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за генералног директора ЈП "Путеви Србије" именован је Зоран Дробњак, дипл.граф.инж. Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.105/13) за вршиоца дужности директора ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран Дробњак, дипл.граф.инж.

Решењем Владе Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.144/20) именован је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“, чији је председник Милош Адамовић, дипл. економиста. У истом броју „Сл.гласника РС“ објављено је именовање новог члана Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“, Аните Димоски, дипл.инж.саобраћаја. Није било промена осталих чланова Надзорног одбора

Влада Републике Србије донела је Одлуку о усклађивању пословања ЈП „Путеви Србије“ са Законом о јавним предузећима 05 број 023-9226/2016 од 5. октобра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.82/16).

Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној дана 25. маја 2018. године донела је Закон о путевима. Указ о проглашењу Закона о путевима донет је 31. маја 2018. године. Закон о путевима објављен је у „Сл.гласнику РС“ бр.41/18.

Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.95/18) у примени је од 1. јануара 2019. године. Измене Закона о накнадама за коришћење јавних добара, у наредним годинама, објављене су у „Сл.гласнику РС“ бр. 49/19, 86/19 – усклађени дин.изн., 156/20 – усклађени дин.изн., 15/21 – доп. усклађених дин.изн., 15/23 – усклађени дин.изн., 92/23 и 120/23 – усклађени дин.изн.

## 1. УВОД

**Закон о јавним предузећима** објављен је у „Сл.гласнику РС“, бр.15/16 од 25.02.2016. године, а ступио је на снагу 4. марта 2016. године.

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) прописано је да је јавно предузеће чији је оснивач Република Србија дужно да министарству доставља **тримесечне извештаје** о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања.

Сходно одредби члана 63. став 4. Закона о јавним предузећима, донет је **Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима тримесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр.131/21), који је ступио на снагу 31. децембра 2021. године. Даном ступања на снагу овог правилника престао је да важи Правилник о обрасцима тримесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Сл.гласник РС“, бр.36/13, 27/14 и 38/15).

Одредбама члана 2. Правилника прописани су обрасци који су саставни део сваког тримесечног извештаја. Обрасци који се квартално достављају су:

- 1) Образац 1. Биланс успеха
- 2) Образац 1А. Биланс стања
- 3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине
- 4) Образац 2. Трошкови запослених
- 5) Образац 3. Динамика запослених
- 6) Образац 4. Распон планираних и исплаћених зарада
- 7) Образац 5. Приходи из буџета
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене
- 9) Образац 7. Расподела остварене добити / покриће губитка
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама
- 13) Образац 11. Потраживања, обавезе и судски спорови
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Образац 12. представља основни извештај, а остали обрасци представљају прилоге овог извештаја.

Обрасци од 1) до 12) овог правилника попуњавају се кумулативно, са почетком календарске године, и то за следећи период:

- 1) од 1. јануара до 31. марта
- 2) од 1. јануара до 30. јуна
- 3) од 1. јануара до 30. септембра
- 4) од 1. јануара до 31. децембра.

Министарство привреде је донело **Упутство о начину достављања образаца тримесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-72/2016-9 од 11. априла 2016. године. Упутством су ближе уређени начин и рокови достављања поменутих образаца.

Министарство привреде је донело Упутство о начину и роковима достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-218/2021-09-03 од 27. децембра 2022. године. Упутством су ближе уређени начин и рокови достављања поменутих образаца, тако да ће се почевши од Извештаја за период 01.01.-30.09.2023. године, достављање Извештаја вршити искључиво путем Информационе платформе, којом управља Министарство привреде.

**Новим Упутством о начину и роковима достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-218/2021-09-04 од 20. октобра 2023. године рок за достављање Извештаја искључиво путем Информационе платформе пролонгиран је на доставу извештаја за период 01.01. – 31.03.2024. године.**

Обрасци се достављају Министарству привреде и ради информисања Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у року од 30 дана од дана истека тромесечја, сагласно члану 63. став 3. Закона.

На основу достављених тромесечних извештаја, министарство сачињава и доставља Влади информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности, сагласно члану 64. Закона.

**Из образаца се може закључити да је тромесечно извештавање конципирано према обавезним елементима које садржи годишњи програм пословања јавних предузећа.**

Према члану 60. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), годишњи, односно трогодишњи програм пословања обавезно садржи: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; планиране набавке; план инвестиција; планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; план зарада и запошљавања; критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

**Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2024. годину донео је Надзорни одбор 9. јула 2024. године, а Влада РС дала сагласност 11. јула 2024.године („Сл.гласник РС“ бр. 59/24).**

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за трећи квартал 2024. године.**

У Извештају су обрађени сви обрасци, према Правилнику о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр.131/21).

Обрасци су попуњени кумулативно, са почетком календарске године (за период од 1. јануара до 30. септембра 2024. године), у складу са наведеним Правилником.

III  
JAVNO PREDUZETJE PUTEVI SRBIJE  
Бр. I 953-22133/24-7  
Датум 30-10-2024  
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 222

## 2. ОБРАСЦИ


**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.09.2024. године\*

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација		План 01.01.-31.12.2024. Текућа године	01.01.-30.09.2024. године		Променах реализације 01.01.-30.09.2024. / План 01.01.-30.09.2024.
			01.01.-31.12.2023. Претходна година	01.01.-30.09.2024. године		План	Реализација	
	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1001	63,720,364	63,781,142	48,672,666	44,355,195	91%	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на додатним трошковима (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1002	218,440	218,000	170,791	177,181	96%	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраним тржиштима	1003	218,440	218,000	170,791	177,181	96%	
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005						
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на додатним тржиштима	1006						
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраним тржиштима	1007						
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008						
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009						
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010						
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	63,501,924	63,533,142	48,501,875	44,178,014	91%	
68, осци 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012						
50	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	68,900,473	57,443,490	35,181,955	46,289,857	132%	
51	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	219,090	217,874	170,771	177,523	104%	
52	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	991,993	1,139,808	710,000	833,498	116%	
520	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	3,424,802	3,784,087	2,805,011	2,535,249	90%	
521	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2,695,669	2,935,788	2,183,992	1,873,542	86%	
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	408,408	444,772	330,875	283,849	86%	
521 осци 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	320,725	403,527	290,144	377,858	130%	
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	14,895,714	16,000,000				
58, осци 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021						
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	46,776,641	33,751,821	29,946,173	40,759,282	136%	
54, осци 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	369,971	26,070	1,550,000	1,968,235	127%	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2,222,262	2,550,000				
660 и 661	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1026	5,180,109	1,934,662	13,490,711			
662	И. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1028	169,840	15,455	11,429	19,373	170%	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	15,603	15,000				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	154,011	265	265	265	100%	
560 и 561	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1032	1,017,855	1,653,669	537,283	518,717	97%	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1033	992,115	829,952	517,266	503,385	97%	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	25,722	823,697	20,000	15,306	77%	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	18	20	17	26		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1037 - 1039) ≥ 0	1037						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1037 - 1039) ≥ 0	1038	848,015	1,638,214	525,854	499,344	95%	

953-2133/14-8  
30-10-2024

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Резултација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године		Процент реализације 01.01-30.09.2024. /План
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСЛАЖАВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	12,991	15,000	10,000	14,323	143%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСЛАЖАВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	98,148	5,000	3,400	1,666	49%
67	Ј. ОСТАЈАЈИ ПРИХОДИ	1041	324,802	230,000	173,000	114,715	66%
57	К. ОСТАЈАЈИ РАСХОДИ	1042	937,212	1,401,500	1,097,645	1,026,497	94%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	64,227,997	64,011,597	48,867,095	44,503,606	91%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	70,953,688	60,603,689	36,820,283	47,836,737	130%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		3,507,937	12,046,812		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	6,725,691			3,333,131	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ЛОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	135,437	135,000	95,000	47,511	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		3,372,937	11,951,812		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	6,861,128			3,380,642	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. савез	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 вог. савез	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	42,185				
723	Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1055	6,818,943	3,372,937	11,951,812		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				3,380,642	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЉИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЉИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	І. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умалена (развољена) зарада по акцији	1062					

Овлашћено лице:




\* Последњи дан тромесечја за који се твасишгј саставља

Датум: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

Образац Ia.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године\*

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.09.2024. године		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА	0002	557,314,280	569,901,271	578,494,997	565,656,711	98%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	169,446	190,214	185,214	213,924	116%
010	1. Улаганја у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Компјутер, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	169,232	190,000	185,000	213,710	116%
013	3. Улицит	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина учес у лиценци и нематеријална имовина у припреми	0007	214	214	214	214	100%
017	5. Амплеа за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	557,144,834	569,711,057	578,309,783	565,342,787	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	512,176,784	514,135,983	529,939,983	532,095,089	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	1,766,061	2,000,000	2,100,000	3,024,290	144%
024	3. Инвестиционе покретнице	0012					
025 и 027	4. Неверетине, постројења и опрема учесу у лиценци и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	41,960,541	52,575,074	45,223,800	28,986,075	64%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улаганја на туђим некретностима, постројења и опрема	0014					
029 (део)	6. Амплеа за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	1,241,448	1,000,000	1,050,000	1,239,333	118%
029 (део)	7. Амплеа за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. ФИЛОСОФСКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учества у капиталу правних лица (осим учества у капиталу која се вредују као имовина)	0019					
040 (део)	2. Учества у капиталу која се вредују као имовина	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани обликова, обликова и остали повезаних обликова и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани обликова, обликова и остали повезаних обликова и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дуги кредити и заложи) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дуги кредити и заложи) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (вектелска од вредности која се вредују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Остале сопствене акције и обликова сопствених учесу	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗТРАЖИВАЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		5,580	5,580	5,580	100%

953 - 22.09/24-9  
30-10-2024



Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирана стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.09.2024. године		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	2,578,668	2,254,134	2,285,134	3,838,918	168%
Класа 1, осим групе рачуна 14	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0089)						
10	I. ЗАЛИКЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	965,963	745,000	738,000	936,457	127%
11 и 12	1. Материјал., резерви, делови, али и други инвентар	0032	4,123	6,000	6,000	5,029	84%
13	2. Неовишена промишљана и готови производи	0033					
150, 152 и 154	3. Робе	0034	69,779	59,000	57,000	25,611	45%
151, 153 и 155	4. Платени аванси за материјале и услуге у трговини	0035	892,061	680,000	675,000	905,817	134%
14	5. Платени аванси за материјале и услуге у индустрији	0036					
20	II. СТАВЉА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
204	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	68,296	59,000	60,000	83,828	140%
205	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
209 и 202	1. Потраживања од купаца у иностранству	0039	68,296	59,000	60,000	83,828	140%
201 и 203	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
206	3. Потраживања од запослених, запослених и осталих повезаних лица у земљи	0041					
21, 22 и 27	4. Потраживања од запослених, запослених и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
21.22 осим 223 и 224, и 27	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
223	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	1,172,017	900,000	800,000	1,721,575	215%
224	(0045 + 0046 + 0047)						
23	1. Остали потраживања	0045	1,172,017	900,000	800,000	1,721,575	215%
230	2. Потраживања по основу прелиминарних пореза и депозита	0046					
231	3. Потраживања по основу прелиминарних пореза и депозита	0047					
232, 234 (део)	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0048					
233, 234 (део)	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)						
235	1. Крајкорачни кредити и класификација - запослени и повезана лица	0049					
236 (део)	2. Крајкорачни кредити и класификација - остала повезана лица	0050					
237	3. Крајкорачни кредити, запослени и класификација у земљи	0051					
238 (део), 238 и 239	4. Крајкорачни кредити, запослени и класификација у иностранству	0052					
24	5. Хартије од вредности које се продају по извршавању	0053					
25	6. Финансијске оретени које се продају по фер вредности врло ликвидне вредности	0054					
26	7. Отуђене сопствене акције и отуђени сопствени удел	0055					
27	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
28 (део), осим 288	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	319,658	550,000	667,000	1,096,924	160%
88	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	52,734	134	134	134	100%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	559,892,948	572,160,985	590,785,711	569,401,209	98%
	Ђ. ВАНРЕДИЈАНСНА АКТИВА	0060					


Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станке на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.09.2024. године		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ	0401	385,541,938	385,913,745	395,492,620	379,685,450	96%
30, септ. 206	0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0						
31	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	109,818,098	109,818,097	109,818,097	109,818,097	100%
306	II. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0403					
32	III. РЕЗЕРВЕ	0404	369,092,370	369,091,241	369,091,241	367,754,812	100%
330 и погрешни склад рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0405					
331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУВДИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	780,609	780,609	780,609	780,609	100%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0407					
340	1. Нераспоређени добитак прошле године	0408	48,211	3,421,148	12,000,023	910,124	8%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0409	48,211	48,211	48,211	910,124	1888%
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0410		3,372,937	11,951,812		
350	IX. ГУВНАК (0413 + 0414)	0411					
351	1. Губитак прошле године	0412	96,197,350	96,197,350	96,197,350	96,577,992	104%
	2. Губитак текуће године	0413	89,378,407	96,197,350	96,197,350	96,197,350	100%
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0414	6,818,943			3,380,642	
	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	21,045,895		20,778,285	21,122,848	102%
	2. Резервисања за пенале и друге бенефиције запослених	0416	392,097		23,506	375,031	1595%
404	1. Резервисања за пенале и друге бенефиције запослених	0417	38,538	35,000	18,661	21,472	115%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, септ. 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	353,559	4,845	4,845	353,559	7297%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	20,653,798	18,339,596	20,794,779	20,747,917	100%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матерњим, званичним и осталим повалпал лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матерњим, званичним и осталим повалпал лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, заложи и обавезе по основу заложица у земљи	0424	117,858	20,000	236,627	224,871	95%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, заложи и обавезе по основу заложица у иностранству	0425	20,527,792	18,312,096	20,510,152	20,521,840	100%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	8,148	7,500	8,000	1,206	15%
49 (део), септ. 498 и 495	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНАЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1,931,060	1,936,630	1,936,630	1,936,630	100%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	47,705,804	57,454,074	54,432,013	51,241,955	94%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.09.2024. године		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0463 + 0464)	0431	105,668,261	107,477,095	108,146,163	115,414,226	107%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
47, остат. 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	96,077,909	98,616,695	96,149,238	96,021,817	100%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, занатлима и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, занатлима и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и залиха од лица која нису додате банке	0436	92,843,445	96,256,238	96,149,238	96,021,817	100%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од додате банке	0437	733,003				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, залишки и обавезе из иностранства	0438	2,501,461	2,360,457			
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских зerpива	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	146,745	153,400	153,400	174,857	114%
43, остат. 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	5,421,403	5,000,000	8,250,000	15,656,301	190%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, занатлима прима лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, занатлима прима лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	5,421,403	5,000,000	8,250,000	15,656,301	190%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по депозитима	0447					
44, 45 и 46 остат. 467	6. Остале обавезе из пословања	0448					
47, 48 остат. 481	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1,213,795	709,000	585,181	653,518	112%
481	1. Остале краткорочне обавезе	0450	606,974	594,000	35,181	35,659	101%
47, 48 остат. 481	2. Обавезе по основу пореза на дохоту вредност и осталих јединих прихода	0451	606,821	115,000	550,000	617,859	112%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОЈЕКТНИМ СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУХВАТАЈЕНО	0453					
49 (део) остат. 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊЕЊЕЊА	0454	2,808,409	2,998,000	3,008,344	2,907,733	97%
	7. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 - 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
89	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	569,892,948	572,160,985	580,765,711	569,401,209	98%
	Ж. ВАЊЕДИЈАНСНА ПАСИВА	0457					

\* Последњи дан процесирања за који се извештај саставља

Датум:

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈП "Путевн Србије"  
Матични број: 20132248

Образац 16.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024. године*		Процент реализације 01.01.-30.09.2024. / План 01.01.-30.09.2024.
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Прилив готовине из пословних активности (I до 4)</b>						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	72,742,080	70,314,090	53,092,006	53,525,043	101%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	344,541	379,000	264,426	264,145	100%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	858	860	650	23	
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)</b>	3005	72,396,681	69,934,230	52,826,930	53,260,875	101%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	58,471,077	44,157,010	31,706,738	41,885,928	132%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	50,423,353	35,748,527	23,373,038	34,449,167	136%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	3,437,381	3,799,587	2,816,156	2,899,375	103%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	103,662	18,896	17,544	23,026	131%
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012					
8. Остали одливи из пословних активности	3013	4,506,681	4,590,000	3,500,000	4,514,360	129%
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3014					
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3015	14,271,003	26,157,080	21,385,268	11,639,115	54%
3016						
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>						
1. Продаја акција и удела	3017	0	0	0	0	
3018						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)</b>	3023	14,393,285	25,052,600	20,259,236	10,018,457	49%
3024						
1. Куповина акција и удела						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	14,393,285	25,052,600	20,259,236	10,018,457	49%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	14,393,285	25,052,600	20,259,236	10,018,457	49%

III  
ДАННО ПРИБИЛИЖИТЕЛНИ  
I 953-22133/14-10  
30-10-2024

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација			План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024. године*		Процент реализације 01.01.-30.09.2024. / План 01.01.-30.09.2024.
		01.01.-31.12.2023. Претходна година				План	Реализација	
		1	2	3				
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>								
<b>I. Прилива готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029		0		0	0		
1. Увећање основног капитала	3030							
2. Дугорочни кредити у земљи	3031							
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032							
4. Краткорочни кредити у земљи	3033							
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034							
6. Остале дугорочне обавезе	3035							
7. Остале краткорочне обавезе	3036							
<b>II. Одлива готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037		1,393,446		874,138	758,690	843,392	111%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038							
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		1,245,224		738,638	649,690	648,061	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040							
4. Краткорочни кредити у земљи	3041							
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042							
6. Остале обавезе	3043		36,370		39,600	29,000	92,146	318%
7. Финансијски лизинг	3044		111,852		95,900	80,000	103,185	129%
8. Исплаћене дивиденде	3045							
<b>III. Нето прилива готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046							
<b>IV. Нето одлива готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047		1,393,446		874,138	758,690	843,392	111%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048		72,742,080		70,314,090	53,092,006	53,525,043	101%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049		74,257,808		70,083,748	52,724,664	52,747,777	100%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050		1,515,728		230,342	367,342	777,266	212%
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		1,835,386		319,658	319,658	319,658	100%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052							
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053							
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054							
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055		319,658		550,000	687,000	1,096,924	160%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице:



*(Handwritten signature in blue ink)*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(у динарима)

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024 Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1,937,469,488	2,116,703,326	1,574,658,534	1,356,943,769	86%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2,695,710,692	2,935,788,247	2,183,992,419	1,873,542,138	86%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3,104,125,297	3,380,560,166	2,514,867,270	2,157,391,045	86%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	2,255	2,262	2,262	2,188	97%
4.1.	- на неодређено време	2,029	2,036	2,036	1,969	97%
4.2.	- на одређено време	226	226	226	219	97%
5	Накнаде по уговору о делу	2,628,863	3,306,000	2,479,500	2,083,222	84%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	3	3	3	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	4,324,844	3,594,000	2,695,500	2,394,756	89%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	/	/	/	/	/
13	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/
15	Накнаде члановима Комисије за ревизију	2,005,208	2,065,848	1,549,386	1,306,512	84%
16	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима надзорног одбора	7,422,683	7,422,683	5,567,012	4,948,455	89%
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	213,039,067	227,000,000	170,000,000	175,538,021	103%
20	Дневнице на службеном путу	52,632,971	52,700,000	43,800,000	63,883,555	146%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2,441,884	2,500,000	1,690,000	1,456,182	86%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	17,588,174	16,700,000	15,074,000	17,066,551	113%
23	Број прималаца	42	34	30	34	113%
24	Јубиларне награде	12,946,991	26,940,000	17,950,000	16,575,424	92%
25	Број прималаца	62	106	73	75	103%
26	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/
27	Помоћ радницима и породици радника	12,363,040	128,000,000	116,725,000	108,956,669	93%
28	Стипендије	2,047,009	3,200,000	2,400,000	2,147,188	89%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	/	/	/	/	/
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	10,788,304	13,000,000	9,900,000	8,081,957	82%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: \_\_\_\_\_



М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Ред. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023. године	1,938	709	1,229	297	146	151	5	3	2
	Одлив кадрова									
1.	навести основ	5 (на лични захтев) 1 (смрт)			10 (на лични захтев) 4 (истек рока)					
2.	пензија	9								
3.	отказ због повреде радне обавезе	1								
4.	прелазак са одређеног на неодређено време				35					
	Пријем									
1.	навести основ				6 (замена) 2 (сагласност Комисије) 1 (продужетак радног века)					
2.	прелазак са одређеног на неодређено време	35								
3.	повећан обим посла									
4.										
	Стање на дан 31.03.2024. године	1,957	717	1,240	257	125	132	5	3	2
	Одлив кадрова									
1.	навести основ	10 (на лични захтев)			6 (на лични захтев)					
2.	пензија	12								
3.	отказ због повреде радне обавезе	5								
4.	прелазак са одређеног на неодређено време				69					
	Пријем									
1.	навести основ				1 (замена) 19 (сагласност Комисије)					
2.	прелазак са одређеног на неодређено време	69								
3.	повећан обим посла									
4.										
	Стање на дан 30.06.2024. године *	1,999	743	1,256	202	93	109	5	3	2
	Одлив кадрова									
1.	навести основ	4 (на лични захтев)			2 (на лични захтев) 2 (истек уговора)					
2.	пензија	3								
3.	отказ због повреде радне обавезе									
4.	прелазак са одређеног на неодређено време				38					
	Пријем									
1.	навести основ	1			3 (замена) 2 (продужетак радног века)					
2.	прелазак са одређеног на неодређено време	38								
3.	повећан обим посла									
4.										
	Стање на дан 30.09.2024. године **	2,031	766	1,265	165	69	96	5	3	2

\* последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"

Матични број: 20132248

III  
I 953 - 22133/24-13  
30-10-2024

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024\*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	49,060	73,078	53,728
	Највиша појединачна зарада	184,656	238,135	169,432
	Просечна зарада	78,010	104,348	75,648
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	219,793	283,450	201,198
	Највиша појединачна зарада	276,106	354,981	251,341
	Просечна зарада	222,394	313,267	222,100

\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

Датум: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2024. годину (текућа година)						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Будет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
Субвенција	451	РС	4,720,000,000	9,440,000,000	10,620,000,000	
Остали приходи из буџета	451	РС	2,175,000,000	4,350,000,000	6,525,000,000	
УКУПНО:			6,895,000,000	13,790,000,000	17,145,000,000	
					20,500,000,000	
					538	
					0	
					538	

\* Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2024. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Будет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Црпено из буџета	Реализовано	Неутрошено	
Субвенција	451	РС	1	2	3	4 (2-3)	
Остали приходи из буџета	451	РС	10,620,000,000	10,684,394,133	10,684,394,133	0	
			6,525,000,000	2,894,926,555	2,894,926,555	0	
			17,145,000,000	13,579,320,688	13,579,320,688	0	
УКУПНО:						56	
						0	
						56	

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава  
\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

Образац 6

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01. - 30.09.2024.		Процент реализације 01.01. - 30.09.2024. / план 01.01. - 30.09.2024.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	2.200.000	2.188.480	2.700.000	1.170.290	43%	
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2.000.000	1.433.891	2.000.000	1.426.529	89%	
6.	Реклама и пропаганда	32.700.000	27.577.202	38.800.000	35.103.407	103%	
7.	Остало						

Програмом пословања за 2024. годину за позицију 6. Реклама и пропаганда планирано је 38,8 милиона динара, од чега се 20 милиона динара односи на Рекламну кампању у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине.

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Прималац		Намена		Прималац		Намена		Прималац		Намена	
План за 2024. годину (01.01. - 31.12.2024.)											
Програмом пословања ЈП "Путеви Србије" за 2024. годину нису планирана средства за спонзорство и донације, док су за хуманитарне активности планирана у износу од 2.700.000 динара, и то у трећем кварталу.											
Период 01.01. - 30.09.2024.											
На позицији Хуманитарне активности реализован је летњи камп за децу запослених радника ЈП "Путеви Србије", на Митровцу на Тари, износ 1.170.290 динара											

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

III  
ЈАРНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ  
Београд  
953 - 22/03/24-15  
30-10-2024  
Датум: \_\_\_\_\_  
Београд, Београдски пут, бр. 1, Контакт центар ЈП "Путеви Србије"



III  
**ПАРТИЈА ПИСМАРИЈА ПУТЕВИ СРБИЈЕ**  
 953-22133 / 24-16  
 30-10-2024  
 Београд, Београдска улица, бр. 239

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
 Матични број: 20132248

Образац 7.

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

### ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добити/губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Превостала добит / начин покрића губитка		Опис	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)		
2020	19.10.2021.	953-23385/21-5	02.12.2021.	05 Број: 41-111101/2021	Добитак	5,147,969,245			100%	5,147,969,245	за покриће губитака из ранијих година	
2021					Губитак	4,992,801,473						
2022					Губитак	5,121,832,832						
2023					Губитак	6,818,942,664						

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

**УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ**

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити....

Датум: \_\_\_\_\_

М.П. Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



*(Handwritten signature in blue ink)*

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

### Кредитна задужење

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција Државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2023. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2023. године у динарима	Стање кредитне задужености на 30.09.2024. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2024. године у динарима	Рок отплате (периода почне)
<b>Домаћи кредитор</b>									
Панонска Банка (Banca Intesa)	По уговору о репрограмирању дуга број 2510000393	УСД	9,226,894.76	Не	512,605.34	54,268,040.79	256,302.71	26,877,696.29	18
Поштанска штедионица	По уговору о одржавању текуће ликвидности ЈП "Путеви Србије"	ЕУР	30,000,000.00	Не	3,750,000.00	439,401,375.00			4
Поштанска штедионица	По уговору о одржавању текуће ликвидности ЈП "Путеви Србије"	ЕУР	8,000,000.00	Не	2,042,553.05	239,333,498.31	510,638.12	59,787,553.64	4.5
<b>Укупно домаћи кредитор:</b>								<b>86,665,249.93</b>	
<b>Страни кредитор</b>									
Зајам ЕИБ од 37 милиона ЕУР 21386	Бр. 21386 - Хитна санација саобраћаја	ЕУР	37,000,000.00	Да					15
Зајам ЕИБ од 95 милиона ЕУР	Бр. 21631 - Рехабилитација постојећих путева	ЕУР	95,000,000.00	Да	10,913,333.33	1,278,755,645.61	5,203,333.23	609,227,067.90	15
Зајам ЕИБ од 120 милиона ЕУР	Бр. 22550 - Пројекат европских путева Б	ЕУР	120,000,000.00	Да	69,051,111.08	8,090,974,174.35	62,331,111.08	7,297,975,809.69	18
Зајам ЕБРД од 80 милиона ЕУР	Бр. 36651 - Обилазница око Београда	ЕУР	80,000,000.00	Да					12
Зајам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24036 - Санација моста Газела	ЕУР	33,000,000.00	Да	15,566,666.67	1,824,003,930.39	13,366,666.67	1,565,022,800.39	15
Зајам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24037 - Рехабилитација путева и мостова Б2	ЕУР	33,000,000.00	Да	16,600,000.00	1,945,083,420.00	14,400,000.00	1,686,009,600.00	15
Зајам ЕИБ од 40 милиона ЕУР	Бр. 25748 - Обилазница око Београда, сектор Б	ЕУР	40,000,000.00	Да	34,833,333.37	4,081,550,554.30	33,055,555.60	3,870,276,671.87	17
Зајам ЕИБ од 60 милиона ЕУР	Бр. 24134 - Обилазница око Београда, сектор А	ЕУР	60,000,000.00	Да	49,575,000.00	5,808,886,177.50	46,834,459.46	5,483,565,851.41	18
<b>Укупно страни кредитор:</b>								<b>20,512,077,801.27</b>	
<b>Укупно кредитно задужење</b>					<b>ЕУР 202,331,997.50</b>	<b>23,762,256,816.25</b>	<b>175,701,764.16</b>	<b>20,598,743,051.20</b>	
					<b>УСД 512,605.34</b>		<b>256,302.71</b>		
од чега за ликвидност		ЕУР			5,792,553.05		510,638.12	59,787,553.64	
од чега за ликвидност		РСД							
од чега за капиталне пројекте		УСД			512,605.34		256,302.71	20,538,955,497.56	
од чега за капиталне пројекте		ЕУР			196,539,444.45		175,191,126.04		

\*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

Курс на дан 30.09.2024. (НБС, Курсна листа бр. 188 за званични

1 ЕУР =	117.0840	динара
1 УСД =	104.8670	динара

Датум: \_\_\_\_\_


Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
31.12.2023.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	142.211.402,89
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	1.118.294,22
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	
	068	Текући рачун	UniCredit Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Raiffeisen Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈЛПС	РСД	106.432.690,00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈЛПС	РСД	2.425.205,23
	068	Девизна благајна мењача	ЈЛПС	РСД	27.714.251,64
	068	Платне картице	ЈЛПС	РСД	39.756.536,55
		Укупно у динарима			<b>319.658.380,53</b>
	31.03.2024.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД
068		Текући рачун	АИК банка	РСД	
068		Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
068		Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
068		Текући рачун	Banca Intesa	РСД	
068		Текући рачун	UniCredit Banka	РСД	50,00
068		Текући рачун	Raiffeisen Banka	РСД	
068		Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
068		Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
068		Динарска благајна путарине	ЈЛПС	РСД	112.862.401,00
068		Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈЛПС	РСД	2.425.205,23
068		Девизна благајна мењача	ЈЛПС	РСД	38.768.013,26
068		Платне картице	ЈЛПС	РСД	48.145.865,33
		Укупно у динарима			<b>1.058.085.289,69</b>

III  
РАВНО ПРАВО  
I 953-2203/24-8  
Образац 9  
30 - 10 - 2024

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
30.06.2024.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	374,081,615.42	
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	93,364.11	
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД		
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД		
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД		
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	50.00	
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД		
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД		
	068	Динарска благајна путарине	ЈЛПС	РСД	130,277,496.00	
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈЛПС	РСД	2,446,610.50	
	068	Девизна благајна мењача	ЈЛПС	РСД	59,811,126.38	
	068	Платне картице	ЈЛПС	РСД	73,332,771.90	
		Укупно у динарима				<b>640,043,034.31</b>
	30.09.2024.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	891,791,362.22
		068	Текући рачун	АИК банка	РСД	2,193,508.27
068		Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД		
068		Текући рачун	Marfin Banka	РСД		
068		Текући рачун	Banca Intesa	РСД		
068		Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	50.00	
068		Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД		
068		Текући рачун	Војвођанска банка	РСД		
068		Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД		
068		Динарска благајна путарине	ЈЛПС	РСД	131,837,550.00	
068		Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈЛПС	РСД	2,446,610.50	
068		Девизна благајна мењача	ЈЛПС	РСД	41,762,708.01	
068		Платне картице	ЈЛПС	РСД	26,892,699.74	
		Укупно у динарима				<b>1,096,924,488.74</b>



Овлашћено лице:

Датум:

I 953-2133/24-19

30-10-2024

Образак 10

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Инос инвестиционог улагања закључно са претходном годином	у 000 лини	
						Укупна вредност	Инос инвестиционог улагања закључно са претходном годином
<b>ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА</b>							
E-75, ГОРЊЕ ПОЉЕ - ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2008				150,639	
E-75, ЦАРИЧИНА ДОЛИНА - ВЛАДИЧИН ХАН	4	2008				209,287	
E-75, ВЛАДИЧИН ХАН - ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ	4	2008				615,777	
E-75, ЛЕВОСОЈЕ - ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ	4	2008				628,152	
E-75, ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА	4	2008				898,704	
E-80, ПРОСЕК - ЦРВЕНА РЕКА	4	2008				732,905	
E-80, ЦРВЕНА РЕКА - ЧИФЛИК	4	2008				77,477	
E-80, ЧИФЛИК - СТАНИЧЕЊЕ, ПИРОТ ИСТОК	4	2008				335,364	
E-75, У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	4	2008				664,409	
E-763, ЛАЈКОВАЦ - ЈИГ	4	2008				1,218,307	
E-763, ОБРЕНОВАЦ - УБ	4	2008				252,637	
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ВРЧИН	1	2008				30,228	
E-75, ГРАБОВНИЦА-ГРДЕЛИЦА	4	2016				805,059	
E-75, ГРДЕЛИЦА-ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2016				120,520	
СУРЧИН-ОБРЕНОВАЦ-ПОЖЕГА	4	2016				21,256,147	
РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА	4	2016				415,509	
E-763, ПРЕЂИНА - ПОЖЕГА	4	2018				1,930,521	
АУТОПУТ РУМА-НОВИ САД	4	2018				1,017,325	
E-761, ПОЛАТЕ-ПРЕЂИНА	4	2018				469	
АУТОПУТ E-80, НИШ-МЕРДАРЕ	4	2018				4,744,519	
КОРИДОР 10, БАТОЧИНА-КРАГУЈЕВАЦ						119,559	
ШАБАЦ-ЛОЗНИЦА						1,316,334	
ОСТАЛА УЛАГАЊА						3,702,993	
<b>УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:</b>						<b>41,242,841</b>	



Назив инвестиционог улагања		Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући отпредни годишњи
<b>СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА</b>						
<b>Уговорено до 2016. године</b>						
Идејни пројекат дела магистралног пута М-25, Неш-Гриштина, Обилазница Прокупља		1	2010.	2015.	49,324	67,075
Идејни и главни пројекат, Е-75 - Хртковци		1	2011.	2015.	59,000	62,600
Техничка контрола Главног пројекта, Е-75 - Хртковци		1	2011.	2015.	28,851	29,731
Идејни и главни пројекат, Хртковци - река Сава		1	2011.	2015.	41,300	43,976
Техничка контрола Главног пројекта, Хртковци - река Сава		1	2011.	2015.	1,876	2,448
<b>СВЕГА:</b>		1			<b>180,351</b>	<b>205,830</b>
<b>Програм радова за 2016. год.</b>						
Генерални пројекат са Претходном студијом обилазнице Лјаковца на д.п. Б рета бр. 27 (М-4).		1	2015.	2016.	6,456	12,772
Иновирање Идејног и Главног пројекта за деоницу државног пута Б-19: Ердевик - Нештин, Л = 7,8 км		1	2015.	2016.	6,900	25,935
Идејни пројекат реконструкције д. п. Б рета бр. 29 (М-8), деоница: Аљиновићи - Говеђак, км 323+832 - км 330+023 (Л = 6,19 км)		1	2015.	2016.	5,016	8,694
Идејни пројекат реконструкције д. п. Б рета бр. 29 (М-8), деоница: Каменолом - Сјеница км 332+423 - км 337+678 (Л = 5,26 км)		1	2015.	2016.	5,016	8,694
Главни пројекат побољшања д. п. ПА рета бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км		1	2015.	2016.	1,476	1,550
Идејни пројекат са Студијом оправданости измеђања д. п. Б рета бр. 29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)		1	2015.	2016.	25,610	55,406
Техничка контрола Главног пројекта за деоницу државног пута Б-19: Ердевик-Нештин, Л = 7,8 км		1	2016.	2016.		
Техничка контрола Главног пројекта побољшања д. п. ПА рета бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км		1	2016.	2016.		
Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости Сомбор - Бездан - Колуг - Банчи Брег - граница Мађарске		1	Донета одлука о обустављању поступка јавне набавке			123,886
Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима		1	2016.	2016.		
Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима		1	2016.	2016.		
Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима:		1				1,019
Пројекат за извођење привремене везе девијације државног пута ПА-148 (Р-201) са државним путем Б-26 (М-19)		1	2015.	2016.	430	774
Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима		1	2016.	2016.		
<b>СВЕГА:</b>					<b>50,904</b>	<b>238,730</b>
ПДР за надвожњак на д.п. II реда бр. 102 (М-22. I), између Бачке Тополе и малог Иђоша на км 70+640		1	2013.	2014.	1,440	1,440
Главни пројекат санације друмског пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б рета бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109		1	2014.	2014.	1,176	60,421

у 000 дин

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишом
ТК Главног пројекта санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рапска - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	149	149
ТК Главног пројекта рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник	1	Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
Главни пројекат рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник		Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
<b>СВЕГА:</b>				<b>2,765</b>	<b>62,010</b>
Идејни пројекат моста на Сави код Шабца (Л = 680 м, Б = 20,4 м)		Поднет захтев за заштиту права			<b>46,288</b>
Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	1	2015.	2016.	23,759	115,870
Израда пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда број А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	1,369	1,369
Израда пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Парафина) на државном путу IA реда број А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	417,600	418,018
Израда пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител- Перлез	1	2016.	2016.		
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. I реда	1	2016.	2016.		
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. II реда	1	2016.	2016.		
ТК пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда број А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	142	142
ТК пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Парафина) на државном путу IA реда број А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	50	50
ТК пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител-Перлез	1	2016.	2016.	4,751	
Идејни пројекат Дружско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2015.	2016.	984	1,604
Главни пројекат Дружско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2016.	2016.		
ТК Главног пројекат Дружско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2016.	2016.		
Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда бр.21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега - Кошерић-Валево, км 169+650 - км 169+680	1	2016.	2016.		1,449
ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута IБ реда бр.21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега-Кошерић-Валево, км 169+650 - км 169+680	1	2016.	2016.		
Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 21 са путним објектом преко реке Ћетинье - Лековића мост на км: 2+187 до 2+236, деоница: Пожега-Ариље	1	2016.	2016.		1,117
ТК Пројекта рехабилитације објекта, Мост преко реке Ћетинье, Лековића мост, државни пут IБ реда бр.21, деоница Пожега - Ариље, км 002+178 - км 002+236	1	2016.	2016.		
Допуна постојећег пројекта, натпутњак преко пута, на државном путу IА реда бр.1, км 811+900.	1	2016.	2016.		

Назив инвестиционог улагања						Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
										у 000 днв
ТК допуне постојећег пројекта, натпуњах преко пута, на државном путу IА реда бр. 1, км 811+900.						1	2016.	2016.		
Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IА реда бр. 1, км 720+100						1	2016.	2016.		
ТК допуне постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IА реда бр. 1, км 720+100						1	2016.	2016.		
Главни пројекат рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Адашевци, Надвожњак Адашевци, ИД 000004						1	Није уговорено			
ТК Главног пројекта рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Адашевци, Надвожњак Адашевци, ИД 000004							Није уговорено			
Пројекат рехабилитације Моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњено						1	2015.	2015.	420	420
ТК Главног пројекта рехабилитације Моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњено						1	2015.	2015.	48	48
Пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јагодина-Ђуприја						1	2015.	2015.	624	3.021
ТК Главни пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јагодина-Ђуприја						1	2015.	2015.	63	63
Главни пројекат реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС						1	2015.	2015.	1,668	1,668
ТК Главног пројекта реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС						1	2015.	2015.	140	4.332
Главни пројекат реконструкције моста "Мехов крш" на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000						1	Није уговорено			
ТК Главног пројекта реконструкције моста "Мехов крш" на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000							Није уговорено			
Главни пројекат рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац						1	2015.	2016.	1,074	5.956
ТК Главног пројекта рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац						1	2015.	2016.	86	447
Пројекат рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турније код села Маћедоници на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина						1	2015.	2016.	551	587
ТК Пројекта рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турније код села Маћедоници на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина						1	2015.	2016.	48	160
Пројекат рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевце на државном путу I-Б реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском						1	2016.	2016.		
ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевце на државном путу I-Б реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском						1	2016.	2016.		
Пројекат рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ђурковица на државном путу I-Б реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица						1	2016.	2016.		
ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ђурковица на државном путу I-Б реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица						1	2016.	2016.		
Главни пројекат рехабилитације Моста "Луковића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановци, на км:317+050						1	2016.	2016.		
ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Луковића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановци, на км:317+050						1	2016.	2016.		168

у 000 дина

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвеститивног улагања укључујући са претходних година
Главни пројекат рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњак Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњак Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
Пројекат рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу IБ реда број 22, Ђелије-Љњг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		1,469
ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу IБ реда број 22, Ђелије-Љњг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		
Главни пројекат рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		3,192
ТК Главног пројекта рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
Пројекат рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441, Сурдулица-Грамафа-Лепеница	1	2015.	2016.	918	918
ТК Пројекта рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441, Сурдулица-Грамафа-Лепеница	1	2016.	2016.		765
Планска и техничка документација за изградњу обилазнице државног пута IА 130 око Орловата са дружским мостом преко реке Тамиш					4,771
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима локалним путевима	1	2016.	2016.		114
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на локалним путевима	1	2016.	2016.		
<b>СВЕГА :</b>				<b>449,544</b>	<b>618,757</b>
Главни пројекат санације потпорних зидова на државном путу IБ реда број 21, деоница: Слатина – Ваљево, км 2+930 – 3+100 лево (Л=170м) и км 2+912 – км 2+988 десно (Л=76м); деоница: Ваљево – Подбукови, км 13+140 – 13+165 десно (Л=25м) и км 19+468 – км 19+512 десно (Л=44м)	1	2015.	2015.	2,131	2,131
Клишиште-одрон "Романов мост" на Р-122, деоница: Свође-Босилеград, км 68+900	1	2010.	2014.	3,127	3,127
Техничка Контрола I3 клишишта	1	2011.	2014.	2,679	2,679
Пројекти побољшања државних путева I и II реда са санацијом нестабилних косина и клизишта и геотехничким слаборатом (2 клишишта - Неготин и Р-261)	1	2012.	2014.	4,189	4,189
Главни пројекат санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким слаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	1,424	1,424
ТК Главног пројекта санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким слаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	336	336
<b>СВЕГА :</b>				<b>13,886</b>	<b>13,886</b>
Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу IБ-338, деоница: Варда-Мравњици, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	1,440	1,440
Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу IБ-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км:16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	1,668	1,668
ТК Главног пројекта санације потпорних зидова на д. п. IБ реда бр. 13, деоница: Слатина-Ваљево, км 2+930 - 3+100 лево (Л=170 м) и км 2+912 - км 2+988 десно (Л=76 м); деоница: Ваљево-Подбукови, км 13+140 -13+165 десно (Л=25 м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Л=44 м)	1	2015.	2015.	168	168
ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу IБ-338, деоница: Варда-Мравњици, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	180	180
ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу IБ-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км:16+230 до км: 6+250.	1	2015.	2015.	198	198

у 000 ЕУР						
Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања засученом од прегодним годинама	
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда: Израда Главних пројеката санације клизишта на државном путу IБ-23, деоница: Ужиде – Чајетина у месту Бела земља, на км: 229+150	1	2015.	2016.	4,101	7,861	
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	1	2016.	2016.			
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда: Техничка документација за санацију клизишта на државном путу IА број 148, деоница: Мислођини – Дражевац – Степојевац, од км: 3+200 до км: 3+700	1	2015.	2016.	5,868	11,250	
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	1	2016.	2016.			
<b>СВЕГА :</b>				<b>13,623</b>	<b>22,765</b>	
Студија безбедности саобраћаја на државним путевима		2015.	2015.	2,263	13,051	
Студија оправданости за потребе рехабилитације и изградње бициклическе стазе на ИБ-15,Кикинда-Чаково					152,055	
Техно-економска анализа варијантних решења обилазница Рума					1,844	
<b>СВЕГА :</b>				<b>2,263</b>	<b>166,950</b>	
Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева IБ реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)	1	2014.	2016.	754	880	
Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)	1	2014.	2016.	754	880	
Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовији	1	2014.	2016.	874	1,020	
Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IБ реда број 22 и локалног пута (Р-106) код Милошине Куле	1	2014.	2016.	682	682	
Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IБ реда број 6 и локалног пута за Торник	1	2014.	2016.	754	880	
Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IБ реда број 12 са обилазницом у Банској Паланци	1	2014.	2016.	682	1,267	
Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева IБ реда број 6 и II реда број 152 (Бистрица)	1	2014.	2016.	814	950	
<b>СВЕГА :</b>	<b>7</b>			<b>5,314</b>	<b>6,559</b>	
Пројекат независних оцена утицаја пута на настајак саобраћајне несгоде са погинулим лицима	1	2015.	2016.	12,000	19,238	
Пројекат идентификације црних тачака на државним путевима за 2010-2012. годину	1	2016.	2016.			
Ревизије безбедности саобраћаја на пројектима у току	1	2015.	2015.	1,560	1,560	
Пројекат снимања и оцењивања државних путева по Програму оцењивања путева EuroRAP/ICAP	1	Одустали од ЈН				
ПК Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева (Бечеј, Витково, Љубовија, Милошова кула, Торник, Бачка Паланка и Бистрица)	1	2015.	2016.	516	7,668	
<b>СВЕГА :</b>				<b>14,076</b>	<b>28,466</b>	
Студија о процени утицаја на ЖС изградње E-70/75 Обилазница БГ деоница Добановци-Бубањ поток	1	2008.	2015.	5,310	110,152	
Статистичке карте буке и загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури – Пројекат међуграничне сарадње са Републиком Мађарском	1					
Мапирање и мерење буке, мапирање и мерење загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури: HUSRB/1203/11/030-PERS1 NAMap	1	2014.	2014.	29,825	29,825	
Одржавање веб странице ЈП "Путеви Србије" везано за реализацију IPA пројекта Мађарска - Србија: HUSRB/1203/11/030-PERS5 NAMap	1	2014.	2014.	35	35	

У 000 дина

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
Услуге превода за енглески језик: HUSRB/1203/11/030-PERS4 NAMар	1	2014.	2014.	865	865
Организација завршне конференције и сасстанка и промоција пројекта на телевизији и у новинама: HUSRB/1203/11/030-PERS2 NAMар	1	2014.	2014.	728	728
Ангажовање експерта за јавне набавке по ПРАГ процедури: HUSRB/1203/11/030-PERS3 NAMар	1	2014.	2014.	918	918
<b>СВЕГА :</b>				<b>37,681</b>	<b>142,523</b>
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Бубањ Поток - Врчић(L=9,3 km)	1	2015.	2015.	701	701
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Велика Плана - Марковац (L=12,0 km)	1	2015.	2015.	462	462
Пројекат праћења стања животне средине у путном појасу на деонци Бубањ Поток - Мали Пожаревац (L=23,6 km)	1	2015.	2015.	882	882
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Багочина - Трупаље, L=116,7 km	1	2015.	2016.	3,768	3,768
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Нови Сад, петља Темерин - Бубањ Поток, L=92,8 km	1	2015.	2016.	3,412	3,412
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Рала (Пожаревац) - Багочина, деоница Церовац - Крагујевац и деоница Багочина (Марковац) - Равни Г'ај, L=88,8 km	1	2015.	2016.	3,352	35,935
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница петља Орловача - Жуљанац, деоница Пољанице - Љаг, деоница Пољанице (Белановица) - Љаг (Мконица) и деоница Бућин проб - Прелана, L=83,6 km	1	2015.	2016.	3,275	3,275
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кузмин - за Добановце, деоница Аеродром "Никола Тесла" - БГД (петља Нови Сад), деоница БГД (Крњача) - Панчево I (Ковин), деоница Падријска Скела - БГД (Крњача), L=103,4 km	1	2015.	2016.	3,570	15,870
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кнежевићи - Чајетина, деоница Кнежевићи - Крајолска стена, деоница за Марковцу - Мрчајевици, деоница Рибница - Брановац, деоница Чамри - Стопања, L=93,1 km	1	2015.	2016.	3,416	3,416
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Багачица - петља Орловача, деоница Остружница - Обреновац, деоница Мали Мокри Луг - Кружни пут (Лештане), деоница Бели Поток - Авала I, деоница Бубањ Поток - Кружни пут (Кнежевац), L=62 km	1	2015.	2016.	1,524	12,416
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ваљево - Ваљево 5 (обилазница), деоница Ваљево - Иврак, деоница Делије - Јазаревац 2 (Чибутковница), L=18,6km	1	2015.	2016.	473	23,013
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ниш (Трупаље) - Ниш (Горња Тополица) , деоница Бране 2 - Ристовац, деоница Мала Косна 1 - Пожаревац 2, деоница Мали Пожаревац - Међулуђе, L=46,4 km	1	2015.	2016.	1,209	32,609
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раковац - Нови Сад 7 (Беоци), деоница Фрит 2 (Врдици) - Руца 3 (Кралевићи), деоница Шабан 4 - Шабан 5, деоница Нови Сад 4 (Бешка) - Каћ, деоница Руменка - Нови Сад 1 (Б. Петровац), L=35,4 km	1	2015.	2016.	966	49,032
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Стара Пакова - БГД (Земун), L=26,5 km	1	2015.	2016.	657	657
Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац: Праћење стања животне средине у путном појасу	1	2016.	2016.		
Технички контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац (Д1 = 17,00 km)	1	2017			54,662
Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	1	2017			32,294

у 000 дина						
Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишњом	
Идејни и главни пројекат Мрчајевци - Прельина	1	2017			77,855	
Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевци					69,567	
Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошеви)					65,475	
Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница: Појате - Прельина					9,513	
БЗ 21, Нови сад Рума-Шабац-БЗ 19-Шабац Лозница					83,603	
Идејни пројекат са студијом оправданости д.п. БЗ реда бр 27 Лозница-Ваљево, Лазаревац, деоница: Иверак-Лајковец (Е763 Београд-Пожега)					294	
Пројектно техничка документација за изградњу кружне раскрснице на укрштању државног пута БЗ реда 15 са улцом солунских бораца у Сомбору					6,643	
Планско техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута ША197, Каопа/Ивањина, деоница Дубац/Луке					12,796	
Студија пратења стања животне средине на државном путу IА реда, деоница Царигина долина, Владичин Хан					17,617	
ОСТАЛА УЛАГАЊА					690,366	
Обилазница око Крагујевца					32,760	
БЗ-брза саобраћајница Пожаревац Велико Градиште Голубац					230,147	
Увођење телементамент система на нивоу напојних трансформаторских станица					53,605	
<b>СВЕГА :</b>				<b>27,667</b>	<b>1,622,645</b>	
<b>УКУПНО СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:</b>				<b>798,074</b>	<b>3,129,121</b>	

### ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прелево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км	1	2015	радови у току	1,454,311	1,506,287
Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прелево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км <b>Завршни радови</b>	1	2014	2015	83,947	137,105
Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прелево I фаза	1	2014	2014	14,996	17,696
Мост <b>Газела</b> - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачуна	3	2010	2012	5,774,952	5,776,951
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 5, Рехабилитација постојећег моста Бешка	3	2013	2014	340,233	1,902,438

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	У 000 динар	
					Износ инвестиционог улагања укључујући са претходном годином	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходном годином
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Лот 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Преостали радови, Г приоритет (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)						457
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2006	2015	5,697,451		6,476,939
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, Г део (Петља "Север")	1	2015	2016	241,115		452,962
Обилазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевница"		2007	2013	2,158,668		3,139,852
Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)						632
Обилазница око Зренанина Изградња моста преко Бегеја						534,314
Изградња бочних наплатних станица Жедник/Чаглавар, Бачка Топола/Сента и Фекетић/Србобран						721,578
Изградња комплекса чезне наплатне станице на државном путу Ia реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчичи, општина Гроцка, град Београд	1	2016	радови у току	2,134,174		3,924,431
Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	1	2015	радови у току	4,052,383		8,058,736
Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на петљи Бујановац 1 са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354.75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге						144,701
Државни пут II реда број 10 Изградња новог навожњача између Малог Иђоша и Бачке Тополе на државном путу II реда бр.102 (по старом М-22.1) на км 70+640						203,007
<b>УКУПНО РАДОВИ:</b>				<b>21,952,230</b>		<b>32,998,086</b>
Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Надзор на Завршним радовима	1	2015	услуга у току	4,296		6,083
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, Г део (Петља "Север")	1	2015	2016	8,256		161,098
<b>УКУПНО УСЛУГЕ:</b>				<b>12,552</b>		<b>167,181</b>
Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - преостала плаћања	3			72,988		72,988
Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2011	2012	2,371		4,599
Надзор на сектору Б.5.2 (траса)	3	2011	2012	3,400		3,400
Лот Б.5.3 Изградња петље Орловача и петље Петлово брдо Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	8,370		28,335
Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Дабанови до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда) Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	16,495		19,614
Надзор над завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5	3	2005	2012	18,155		18,155
<b>УКУПНО УСЛУГЕ:</b>				<b>121,779</b>		<b>147,091</b>



Назив инвестиционог улагања		Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
						у 000 дина
Надзор на Реконструкцији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)		3	2014	2016	16,445	32,113
Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Реконструкција аутопута Е75 - пролаз кроз Београд		3	2015	услуга у току	4,666	6,803
ЛОТ 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Транштед до Вршина у оквиру ЛОТ-а 2: Реконструкција аутопута Е75 - пролаз кроз Београд		3	2016	услуга у току	2,190	2,505
Лот 8: Пројектовање и изградња дефинисане раскрснице "Нова Пазова"		3	2017			3,851
Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радovima	<b>УКУПНО УСЛУГЕ:</b>				<b>23,301</b>	<b>45,272</b>
Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прешево		3	2013		1,122	1,122
Главни пројекат електро радова		3	2011	2015	29,650	33,986
Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Теплово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда		3	2011	2015	1,320	1,320
Ревизија Идејног пројекта петље "Теплово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда		3	2011	2015	464	464
Техничка контрола Главног пројекта петље "Теплово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда		3	2011	2015	313,894	313,894
Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км		3	2011	2015	4,570	4,570
Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км		3	2011	2015	206,016	1,588,865
Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице		3	2011	2015	5,454	21,655
Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице		3	2011	2015	29,650	29,659
Пројекат изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км		3	2011	2015	1,297	1,297
Техничка контрола пројекта изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км		3	2014	услуга у току	11,616	19,715
(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б5 20 (М-7), деоница: (0245) Каћ-(0247) Зрењанин I (обилазница), Стационажа: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211 км		3	2014	услуга у току	23,280	104,615
(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IА 4 (М-5), деоница: (0195) Ужиче 3 - (0197) Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км		3	2015	услуга у току	1,680	219,281
(РРСП) Техничка контрола 2. главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61,2 км		3	2015	услуга у току	1,980	198,692
(РРСП) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61,2 км		3	2015	2015	468	468
Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Прешево					<b>632,461</b>	<b>2,539,603</b>
<b>УКУПНО:</b>						
Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе						
Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)						
						1,922

у 000 дин

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања засуно еп претходном години
Незав инвестиционог улагања Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском прегледу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	3	2015	услуга у току	56,579	59,632
	3	2015	услуга у току	14,549	32,797
					950
Обезбеђење замене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле					
Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса					
<b>УКУПНО:</b>				<b>71,128</b>	<b>105,887</b>
Зјам ЦЕБ 2 (Сторазум са Банком за развој Савета Европе) Радови на санацији клизишта на локалним путевима и Управљање пројектом укључујућу и надзор на радовима	3	2014		517,496	517,496
<b>УКУПНО:</b>				<b>517,496</b>	<b>517,496</b>
ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 – км 117+000	3	2014	гарантни период почео 2016 (окончана сит за 2 год)	5,697,451	5,740,061
ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 – км 178+000	3	2006	2013	1,471,159	2,918,332
ЛОТ А1: Пројектовање и изградња објекта око БГД, Сектор А1, петља Батајница	3	2010	радови у току	3,621,625	3,880,220
Лог Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР.8 преко реке Саве (фаза 2 објекта Београда)	3	2012	радови у току	1,385,341	1,067,467
Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2010	коначна вредност радова још није дефинисана	1,192,809	991,108
Сектор Б.5.2 (праса)	3	2011	2015	868,849	868,849
Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брло и Орловача - коначно решење	3	2013	радови у току	566,396	285,003
Аутопут Е-75, Изградња петље "Нова Пазова"					559,815
Објекта Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	3	2016	радови у току	3,570,544	2,587,769
<b>УКУПНО:</b>				<b>18,374,174</b>	<b>18,898,624</b>
ЛОТ 5: Рехабилитација моста Бешка	3	2006	2013	2,099,717	2,891,857
Рехабилитација/санација 100 мостова на М и Р путевима	3				
Lot 1a: мост преко Чемернице Мост преко Бање мост преко Острове мост преко потока	3	2010	2013	88,430	86,578
Lot 1b: 4. Мост преко потока Буковац у Мрчајцима 5. Мост преко Магавушког потока 7. Мост преко Лађавачког потока у Лађавцу 8. Мост преко потока Г радицац	3	2009	2013	54,153	30,586

у 000 дина

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходном годином
Lot II: 9. Мост преко Западне Мораве ГП 10. Мост преко Мусине реке 11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљево-Чаџак ГП	3	2009	гар. пер. у току	101,592	77,747
Lot IV: 13. Мост преко реке Риблице	3	2009	2013	72,650	63,480
Lot VI: 23. Мост преко Јужне Мораве 25. Мост преко потока Подопљан и пута за шуму 26. Мост преко Јовановачке реке	3	2009	2013	130,340	104,744
Lot VII: 24. Надвожњак изнад железничке пруге код Стапаћа	3	2009	гар. Пер. у току	102,900	85,819
Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Грзе II 6 (32). Мост преко реке Грзе III 7 (33). Мост преко реке Грзе IV 8 (34). Мост преко реке Грзе V	3	2009	2015	195,224	209,971
Lot X: 9 (35). Мост преко реке Сулаје 10 (36). Мост преко Луковске реке 11 (37). Мост преко Мироске реке 12 (38). Мост преко реке Арнауће 13 (39). Мост преко Валањске реке 14 (40). Мост преко Савиначке реке 15 (41). Мост преко Осничке реке	3	2009	2012	255,739	197,716
Lot XI: 16. Мост преко реке Црни Тимок I 17. Мост преко реке Црни Тимок II 18. Мост преко реке Црни Тимок III	3	2009	2011	148,538	217,271
Lot XII: 19. Мост преко реке Црни Тимок IV 20. Мост преко реке Црни Тимок V 21. Мост преко реке Црни Тимок VI	3	2009	2012	113,095	22,380
Lot XIII: 22(48). Мост преко реке Црни Тимок VII у Гамаграду	3	2009	2012	256,789	269,111
Lot XV Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Улац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Злосница"	3	2010	2012	485,671	475,940
Lot XVI: Рехабилитација пута М-22, деоница Биљановал-Баљевац и изградња моста у Барама	3	2010	2014	134,361	63,934
Lot XVII: Рехабилитација пута М-25.1, деоница Брњање-Пољаревац и санација и проширање мостова у Братинцу	3	2010	2015	187,934	177,559
Лот XVIII Изградња армирано-бетонског моста преко реке Колубаре у улици Норвешких Инженерица у Ваљево	3	2010	2013	55,271	49,516
Лот XIX: Рехабилитација пута М-5, деоница Ужиче - Пожста	3	2010	2013	110,518	108,520

Наслов инвестиционог улагања		Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања засучено са претходном годишном
						у 000 дина
Логови XX и XXI: Рекултација пута М19, Обреновац, Шабач		3	2011	гарантни период у току (окончање у 2016)	936,232	993,536
Лот XXII Рекултација пута М-22, деоница: Гужош-Дифи, од км 289+949 до км 294+434 (Л=4,485км) и деоница: Дифи-Угринови, од км 294+434 до км 304+081		3	2012	2015	242,423	
	<b>УКУПНО:</b>				<b>5,771,577</b>	<b>6,126,265</b>
Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЛОТ-у А.1. - Пројектовање и грађење петље Багјаница		3	2013	2015	62,965	19
	<b>УКУПНО:</b>				<b>62,965</b>	<b>19</b>
ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"		3	2010	2016	3,412,505	3,409,744
Лот 8: Пројектовање и изградња петље Нова Пазова		3	2017			120,446
	<b>УКУПНО:</b>				<b>3,412,505</b>	<b>3,530,190</b>
ЛОТ 2: Рекултација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд		3	2008	2016	1,996,063	1,943,387
Лот 4: Рекултација аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)		3	2014	2015 почео рад. Пер. Окончана 2017	681,661	698,906
Лот 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рекултација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд		3	2015	уговор раскинут	164,689	167,362
ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Граншпед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рекултација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд		3	2015	радови у току	157,846	99,791
	<b>УКУПНО:</b>				<b>3,000,259</b>	<b>2,909,446</b>
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 27 Аранђеловац 4 - Крћевац, деоница: Аранђеловац (Орашац) - Крћевац, од км 0+067 до км 8+870, Л=8,713 км		3	2015	радови у току	429,800	384,325
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, Л=17,607 км		3	2015	радови у току	747,088	749,544
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 27 Лозница - Ваљева, деоница: Завлака 2 - Причевци, од км 0+000 до км 29+050, Л=27,018 км		3	2015	радови у току	1,047,840	944,876
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 27 Лозница 5 - Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, Л=20,279 км		3	2015	радови у току	729,524	548,387
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 26 Београд - Шабач - Мали Зворник, деоница: Блага Ковљача - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, Л=14,150 км и Б 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужиче, деоница: Мали Зворник - Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, Л=13,530 км		3	2015	радови у току	1,219,235	1,008,975
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужиче, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, Л=23,620 км		3	2015	радови у току	1,333,873	1,295,587
	<b>УКУПНО:</b>				<b>5,507,360</b>	<b>4,931,694</b>
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ША 152 Топола 1 - Бујини Гроб, деоница: Топола 1 - Бујини Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км		3	2015	радови у току	1,158,860	877,809
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКЖМ (Ларине), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км		3	2015	радови у току	549,890	816,052

У 000 ДНК

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања издано са претходном годишном
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IIА 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Перућан), Л=11,600 км	3	2015	радови у току	552,072	441,022
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 22, деоница: Мрчјевци - Краљево 1, од км 0-000 до км 18+791, Л=18,791 км	3	2015	радови у току	754,359	761,796
Кружна раскрсница обилазнице око Новог Пазара и државног пута Б-26					3,674
<b>УКУПНО:</b>				<b>3,015,181</b>	<b>2,900,353</b>
Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСР					568,047
за РС, СБ и ЕИБ радове					
за ЕБРД радове					332,069
Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)					36,500
Техничка помоћ у имплементацији РРСР	3	2016	услуга у току	219,225	766,288
Провера испуњености индикатора напретка и остварења услова за повлачење средстава зајма					39,336
Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева					287,660
Утврђивање стања државне путне мреже					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Властотнице - Свође, Л=12,510 км					1,343,998
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ђириг 2 - Руна 1 (аутопут), Л=15,245 км					639,218
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 - Крагујевац 5, Л=29,500 км					22,957
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањлица, Л=40,340 км					625,440
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Кладово - Браза Паланка, Л=23,565 км					1,307,438
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница: Кнежевићи - Бела Земља - Ужиче 3, Л=15,171 км					1,017,920
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре), Л=11,300 км					1,038,550
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Багровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км					1,883,874
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 - Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км					1,221,952
IB 23-Деоница Пакораће Ужиче					1,126,400
IB 15, Брбас (Змајево) Србобран (Фекетин)					220,400
IB -39, Лесковац, Југ					124,900
IB 15 деоница Кула (Бачка Топола) Брбас (Савино Село)					490,781
IA 3-Пегла Сремска Митровица-пегла Руна-пегла Пећинци					1,147,478
IB 27-Свилајинац Марковац					160,553
Појачано одржавање државног пута IA1 пегла Паралин-пегла Ражањ (лева коловозна трака)					3,672,553
<b>УКУПНО:</b>				<b>219,225</b>	<b>18,074,332</b>

					у 000 дина	
Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходном годином	
Обука/тренинг					2	
<b>УКУПНО:</b>						
Санација државног пута ПА реда 139, деоница Корениге-Крулањ, уништене/оштећене поглавама у дужини од 11,5 км		2014	У току гарантни период до 2017	539,669	539,669	
Појачано одржавање државног пута ББ-20, Каћ-Зрењанин	3	2017			639,812	
Појачано одржавање државног пута II А 160, деоница Свилајнац-Медвеђа					219,418	
Појачано одржавање државног пута ББ 35, деоница Мерошина Прокуље и Белолина/Куршумлија/Рударе					544,950	
Појачано одржавање државног пута ББ 22, деоница Рашка/Нови Пазар					1,412,884	
Појачано одржавање државног пута ББ 13, деоница Зрењанин/Бчка					170,993	
Појачано одржавање државног пута ББ 21, Ивањлица-Сјеница					594,061	
Појачано одржавање државног пута ББ33, деоница Нетотин, граница Срб/Буг (Мокрање)					403,354	
Појачано одржавање државног пута ББ 21, Коцељин/Пожега					381,815	
Појачано одржавање државног пута ПА 186 деоница Ђуприја/Деспотовац					493,082	
ОСТАЛА УЛАГАЊА					4,448,417	
<b>УКУПНО:</b>						
<b>УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА:</b>				63,233,862	103,739,988	

<sup>1</sup> - сопствена средства; <sup>2</sup> - удружена средства; <sup>3</sup> - финансијски кредити (искључујући оперативни линији); <sup>4</sup> - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
<b>Е К С П Р О П Р И Ј А Ц И Ј А</b>											
1	Е-75, Грабовница - граница са републиком Северном Македонијом	150,000	37,500	8,527	75,000	40,235	112,500	112,500	112,975	150,000	150,000
2	Е - 75, Обилазница око Београда	400,000	100,000	2,178	200,000	3,092	300,000	300,000	53,311	400,000	400,000
3	Е - 80, Просек - граница са републиком Бугарском	50,000	12,500	4,603	25,000	15,143	37,500	37,500	36,731	50,000	50,000
4	Е - 80, Ниш - Мердаре	800,000	200,000	204,508	400,000	289,067	600,000	600,000	577,868	800,000	800,000
5	Е - 763, (Милош Велики), Сурчин - Прелина	50,000	12,500		25,000		37,500	37,500	2,255	50,000	50,000
6	Е-763 (Милош Велики) - Прелина - Пожега	5,000,000	1,250,000	246,074	2,500,000	642,005	3,750,000	3,750,000	792,925	5,000,000	5,000,000
7	Сремска Рача - Кузмин	50,000	12,500	5,299	25,000	5,825	37,500	37,500	8,172	50,000	50,000
8	Коридор 10 - Баточина -Крагујевац	40,000	10,000	46,619	20,000	50,586	30,000	30,000	60,942	40,000	40,000
9	Аутопут Рума - Нови Сад, (Фрушкогорски коридор - десоница два)	50,000	12,500	549	25,000	32,155	37,500	37,500	57,024	50,000	50,000
10	Сурчин - Нови Београд	250,000	62,500	142,225	125,000	220,656	187,500	187,500	280,605	250,000	250,000
11	Шабач - Лозница	500,000	125,000	84,532	250,000	334,047	375,000	375,000	542,347	500,000	500,000
12	Ваљево - Лајковац	350,000	87,500	59,928	175,000	146,557	262,500	262,500	275,558	350,000	350,000
13	Горњи Милановац - аутопут Милош Велики	100,000	25,000	15,806	50,000	18,349	75,000	75,000	38,454	100,000	100,000
14	Северна обилазница око Крагујевца	300,000	75,000	2,176	150,000	2,913	225,000	225,000	5,698	300,000	300,000
15	Сомбор - Кикинда	200,000	50,000	11,296	100,000	24,470	150,000	150,000	27,636	200,000	200,000
16	Крагујевац - Мрчајевци	50,000	12,500		25,000		37,500	37,500		50,000	50,000
17	Тунел испод превоја Калиња на десоници Дуб - Дубиш	50,000	12,500	5,305	25,000	11,493	37,500	37,500	44,051	50,000	50,000
18	Обилазница око Пожете	5,000	1,250		2,500		3,750	3,750		5,000	5,000
19	Обилазница око Ужича	50,000	12,500	1,489	25,000	2,261	37,500	37,500	7,324	50,000	50,000
20	Јужна обилазница око Ваљева	200,000	50,000	69,361	100,000	294,510	150,000	150,000	308,355	200,000	200,000
21	Неготин (Самариновац - Прахово)	5,000	1,250		2,500		3,750	3,750		5,000	5,000
22	Обилазница око Свилајнца	5,000	1,250	222	2,500	222	3,750	3,750	222	5,000	5,000
23	Пожега - Бољаре	5,000	1,250		2,500		3,750	3,750		5,000	5,000
24	Пожега - Котроман	5,000	1,250		2,500		3,750	3,750		5,000	5,000
25	Врањска Бања	35,000	8,750		17,500		26,250	26,250		35,000	35,000
26	Рехабилитација државних путева, санација клизишта на државним путевима и исплата накнада по члану 119 Закона о путевима	100,000	25,000	35,995	50,000	44,310	75,000	75,000	69,572	100,000	100,000
27	Трошкови који претходе експропријацији	100,000	25,000		50,000		75,000	75,000		100,000	100,000
<b>УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:</b>		<b>8,900,000</b>	<b>2,225,000</b>	<b>946,692</b>	<b>4,450,000</b>	<b>2,177,896</b>	<b>6,675,000</b>	<b>6,675,000</b>	<b>3,302,025</b>	<b>8,900,000</b>	<b>8,900,000</b>

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
<b>СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА</b>											
1	<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IA РЕДА - АУТОПУТЕВИ</b>										
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јаран, деоница Пожега - Болваре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	11,875				7,422				7,422	11,875
	Измене и Допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-80, деоница: Ниш – Мердаре							518			534
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње петље "Марадик" на државном путу IA-A1 (E-75)	15,660		5,220		10,440		6,880		10,440	15,660
	Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Врањска Бања" на државном путу IA-A1 (E-75)	893			15			15		893	893
	Пројекат за грађевинску дозволу Обилазнице око Београда Сектор Ц	620,000		373,518		373,518		311,720		496,759	620,000
	Планско-техничка документација за проширење граничног прелаза Батровци	1,000									1,000
	Идејни пројекат са Студијом оправданости аутопута Е-70, деоница: Панчево -Вршац-граница са Румунијом	120,000								60,000	120,000
	<b>АУТОПУТЕВИ УКУПНО:</b>	<b>769,428</b>		<b>378,738</b>		<b>391,380</b>		<b>319,133</b>		<b>575,514</b>	<b>769,428</b>
2.1	<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IB РЕДА - БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ</b>										
	План детаљне регулације (Л = 51 км) и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице IB реда Шабац - Лозница, Л = 55 км и Слепчевић - гранични прелаз Вадовици (Павловића мост), Л = 15 км	665			665			841		665	665
	Идејни пројекат са Студијом оправданости д. п. IB реда бр. 27, Лозница - Ваљево-Лазааревац, деоница: Иврак - Лајевац (петља на аутопуту Е-763 Београд - Пожега), Л = 17,00 км				601			846		1,134	
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Идејни пројекат са Студијом оправданости брзе саобраћајнице IB реда, аутопут Е-75 Београд - Ниш (Петља "Пожаревац") - Пожаревац (Обилазница) – Велико Градичиште – Голубац	1,261		1,261				45		1,261	1,261
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда, Параћин - Зајечар - Неготин, Л = 140 км	31,641		8,173		15,641		13,034		23,641	31,641
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда, гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј – Кикинда - гранични прелаз са Румунијом (Наково) (Л = 175км)	87,963		20,000		40,000		1,934		60,000	87,963
	Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње Северне обилазнице око Крагујевца (Л = 22км)	13,426				5,000		10,000			13,426
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње уклапања брзе саобраћајнице IB реда Крагујевца - Батоцина на аутопуту Е-75 и петље "Батоцина"	12,586		6,000		6,000		12,791		6,000	12,586



(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ИБ реда од Крагујевца до везе са државним путем ІА-А5 (Е-761) у Мрчајевцима, Л = 37 км	35,437				35,437				35,437	
	Планско-техничка документација за изградњу брзе саобраћајнице ИБ реда, Остружница - Обреновац, Л = 20 км	60,000					13,081			30,000	13,091
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзих саобраћајница ИБ реда на правцима Голубац – Доњи Милановац – Брза Паланка	350,000		50,000		150,000		208,425		250,000	208,425
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ИБ реда, Краљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар	210,000		81,740		124,493		68,117		167,246	68,117
	Планско техничка документација за изградњу Јужне обилазнице Ваљева	17,778								10,000	
	Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње постојеће путне мреже (државни пут ІА-168 и државни пут ІБ-400) у државни пут ІБ реда, од државног пута ІБ-35 од чвора Душановац до краја КО Прахово	39,576			13,192			26,416		20,000	26,481
	Пројекат за грађевинску дозволу брзе саобраћајнице ИБ реда од Крагујевца до везе са државним путем ІА-А5 (Е-761) у Мрчајевцима, Л=37 км	50,000									29,561
	Имене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута І реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута І реда број 19 Шабац - Лозница	12,000			480					6,000	596
	<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ ИБ РЕДА - БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ - УКУПНО:</b>	<b>922,333</b>		<b>167,174</b>	<b>104,518</b>	<b>378,497</b>		<b>346,033</b>		<b>620,250</b>	<b>389,319</b>
2.2	<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ ИБ РЕДА</b>										
	Идејни пројекат са Студијом оправданости размештања државног пута ІБ реда бр.29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голјијски пут (Л=9,22 км)	13,795		5,518	2,673	11,036		2,673		13,795	2,673
	План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње реконструкције и изградње државног пута ІБ-19, деоница: Нештин - Визиф - Ердевик, км 0+000 до км 13+700 (Л= 13,70 км)	2,485				2,485		71		2,485	78
	Техничка документација за реконструкцију државног пута ІБ-12, деоница Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811- км 152+090 Л = 17,28км	4,912			795	4,912		795		4,912	826
	Пројектно-техничка документација за изградњу кружне раскрснице на укрштају државног пута ІБ реда број 15 са улицом Солунских бораца у Сомбору	537		537	448	537		448		537	5,577
	Планско-техничка документација за изградњу Обилазнице око Власотинца (Л = 7 км)	17,140			3,572			13,622		10,000	13,622
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње Западне обилазнице око Сомбора (Л = 4,5км)	11,357								5,000	11,357
	Планско-техничка документација за изградњу Обилазница око насеља Башаид и Меленци (Л = 12км)	24,000			37	8,000		42		16,000	42
	Планско-техничка документација за изградњу северозападне обилазнице Новог Пазара	1,000									1,000

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута IB-19, деоница: Нештин - Визит - Ердевик, км 0+000 до км 13+000 (Л = 13,00 км)	10,000						5,000			10,000
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута IB-19, деоница: Нештин - Визит - Ердевик, км 0+000 до км 13+000 (Л = 13,00 км)	1,000									1,000
	Планско-техничка документација за проширење прилазних саобраћајница (државни пут IB-23) граничном прелазу Гостун	100									100
	Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције државног пута IB реда број 22 (Ибарска магистрала) на територији ГО Чукарица, Барајево, Обреновац и Лазаревац	10,000	15					5,000	19		10,000
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње обилазнице око Свилајнца	10,000									10,000
	Пројектно-техничка документација за реконструкцију и доградњу деонице пута IB реда Рашка - Нови Пазар од чвора 2231 до раскрснице са улицом Салихбега Расовца	5,000									5,000
	План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости за изградњу саобраћајнице (обилазнице) на траси од аутопута Е-75 (петља Север) Нови Сад - Ветерник - Футог - Бегеч - Гложан - Челарево - Бачка Паланка	12,000						6,000			12,000
	<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IB РЕДА - УКУПНО:</b>	<b>123,326</b>	<b>7,540</b>	<b>6,055</b>	<b>17,666</b>	<b>26,970</b>	<b>68,729</b>	<b>22,837</b>	<b>123,326</b>		
<b>2.3</b>	<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ II РЕДА</b>										
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIA-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132 +369 - 135+580, Л=3,21 км	3,210					1,605				3,210
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIA-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132 +369 - 135+580, Л=3,21 км	318									318
	Урбанистички пројекат реконструкције државног пута IIA-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132+369 - 135+580, Л = 3,21 км	957					957				957
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIA-100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129 +673 - км 132+369, Л=2,70 км	4,810					2,405				4,810
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње државног пута IIA-102, Нови Сад - Темерин са обилазницама Бачког Јарка и Темерина, Л = 15,0 км	20,000					10,000		8,136		20,000
	Планско-техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута IIA-223, од Манастира Поганова до Звонца, Л = 12,0 км	10,000					5,000				10,000
	Планско-техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута IIA-197, Каона - Ивањица, деоница: Дубац - Луке, Л = 11,0 км	12,000	4,510				6,000		4,510		12,000
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIA-100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129+673 - км 132+369, Л = 2,70 км	200									200
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње и реконструкције државног пута IIA-105, од моста на Тиси до раскрснице са државним путем IB-123, Л = 5,0 км	100									100

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње државног пута IIA-153 Лештане - Смедерево	10,000								135	
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње Обилазнице око Шида	100									100
	Пројекат унапређења путне мреже и услова одвијања саобраћаја на подручју АП Војводине	12,000							6,000		12,000
	<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ II РЕДА - УКУПНО:</b>	<b>73,695</b>			<b>4,510</b>		<b>9,934</b>		<b>31,967</b>		<b>73,695</b>
3	<b>МОСТОВИ</b>										
	Идејни пројекат са студијом оправданости изградње моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Гупрпљу	1,802		1,802				1,802			1,802
	Урбанистичко – техничка документа и техничка документација за измештање дела трасе државног пута IIA реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд - Пожаревац	1,893		1,893				1,893			1,893
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за измештање дела трасе државног пута IIA реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд - Пожаревац	348		348				348			348
	Техничка документација за рушење и изградњу нових прилазних конструкција Друмско железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу IB-47, деоница Београд Панчево, „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“	5,722		5,722			203	5,722		277	5,722
	Планска и техничка документација за изградњу обилазнице државног пута IIA реда бр.130 око Орловаца са друмским мостом преко реке Тамаш	11,933		5,966	42		42	11,933		42	11,933
	Техничка документација за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIA реда бр. 181 у месту Дљину, деоница Лучани-Лис				60					60	
	Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Моравице државном путу IIA реда број 1, деоница петља Алексиначки Рудници - петља Алексинац	7,198		3,599			1,800	7,198		4,299	7,198
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко реке Моравице државном путу IIA реда број 1, деоница петља Алексиначки Рудници - петља Алексинац	840						840			840
	Урбанистичко техничка документација и техничка документација за рушење и изградњу моста преко реке Јужне Мораве на државном путу IB реда бр.39, деонице: Властотинце – Лесковац	24,120						12,060		48	24,120
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу обилазнице државног пута IIA реда бр.130 око Орловаца са друмским мостом преко реке Тамаш	948						948			948
	Планска и Техничка документација за изградњу моста преко Западне Мораве на државном путу IIA реда број 189, деоница Селиште (Западна Мораве) - Стопања (Западна Мораве)	33,040									33,040
	Пројекат за грађевинску дозволу за рушење и изградњу нових прилазних конструкција Друмско железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу IB-47, деоница Београд - Панчево, „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“	60,000						30,000			60,000

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за рушење и изградњу нових прилазних конструкција Друмско железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу IB-47, деоница Београд - Панчево, „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“	12,000									12,000
	Пројекат за грађевински дозволу за изградњу моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји	40,000						20,000			40,000
	Техничка контрола Пројекта за грађевински дозволу за изградњу моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји	1,980									1,980
	Планска и Техничка документација за реконструкцију државног пута IB реда број 21, деоница Каона - Косјерић (Варда) и изградњу 6 мостова на државном путу IB реда број 21, деоница Каона - Косјерић (Варда) од км 173+231 до км 180+289	30,000		160			160	15,000		2,303	30,000
	Техничка контрола ПГД за рушење и изградњу моста преко реке Јужне Мораве на државном путу IB реда бр.39, деоница: Власотинце - Лесковац	10									10
	Техничка контрола ПГД за изградњу моста преко Западне Мораве на државном путу IIA реда број 189, деоница Селиште (Западна Морава) - Стопања (Западна Морава)	10									10
	Иновирање техничке документације за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIA реда бр. 181 у месту Дљину, деоница Лучани - Лис	960					960	960			960
	Допуна техничке документације за изградњу обилазнице државног пута IIA реда бр.130 око Орловаца са друмским мостом преко реке Тамиш	1,176					1,176	1,176			1,176
	Допуна техничке документације за размештање дела трасе државног пута IIA реда бр.154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд - Пожаревац	1,176					1,176	1,176			1,176
	Техничка документација за друмски мост преко реке Црнице на државном путу IIA реда број 158	10,000						5,000			10,000
	Техничка контрола техничке документације за друмски мост преко реке Црнице на државном путу IIA реда број 158	10									10
	Техничка документација за реконструкцију мостова преко Нових бара на државном путу IA реда број А1, деоница петља Баточина - петља Јагодина	3,000						1,500			3,000
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију мостова преко Нових бара на државном путу IA реда број А1, деоница петља Баточина - петља Јагодина	10									10

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План		Реализација		План		Реализација		План	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Братушнице II на државном путу IB реда број 28, деоница Кремна (Тара) - граница СРБ/БИХ (Котроман)	5,040						2,520			5,040
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко реке Братушнице II на државном путу IB реда број 28, деоница Кремна (Тара) - граница СРБ/БИХ (Котроман)	10									10
	Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Јошанице у Бајевници на државном путу IB реда број 22, деоница Нови Пазар (Брђани) - Рибариће	8,400						4,200			8,400
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко реке Јошанице у Бајевници на државном путу IB реда број 22, деоница Нови Пазар (Брђани) - Рибариће	10									10
	Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Брезовачке реке - Крушевачки мост на државном путу IB реда број 22, деоница Нови Пазар (Брђани) - Рибариће	6,120						3,060			6,120
	Планска и Техничка документација за мост преко реке Ђетиње на државном путу IIА реда број 173, деоница Кремна - Дубци										
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко реке Брезовачке реке - Крушевачки мост на државном путу IB реда број 22, деоница Нови Пазар (Брђани) - Рибариће	10									10
	<b>УКУПНО МОСТОВИ:</b>	<b>267,766</b>		<b>19,330</b>	<b>262</b>	<b>33,996</b>	<b>2,265</b>	<b>127,336</b>	<b>7,186</b>	<b>267,766</b>	
<b>4</b>	<b>ИПА ПРОЈЕКТИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ</b>										
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Радови на проширењу	20,000									20,000
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Надзор над редовима	1,000									1,000
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај ПРАГ експерт	1,410									1,410
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Административна подршка за финансијску администрацију и извештавање	300									300
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Опрема за реализацију пројекта	450						450			450
	<b>УКУПНО ИПА ПРОЈЕКТИ:</b>	<b>23,160</b>						<b>450</b>			<b>23,160</b>

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План		Реализација		План		Реализација		План	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
5	<b>ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>										
	Израда студије изводљивости са испитивањем и класификацијом грађевинских производа на тржишту Републике Србије у складу са усвојеним европским стандардима (СРПС EN) за потребе израде нацрта Техничког прописа за флексибилне коловозне конструкције	51,732	9,406			23,515				37,624	51,732
	Надогодња и унапређење ГИС система за управљање планском документацијом	7,200	2,400			4,800				7,200	7,200
	Таксе у систему ЦЕОП, републичке административне таксе, градске административне таксе + РАЧУНИ	50,000				10,000				20,000	50,000
	Пројекат за извођење (ПЗИ), архитектонско-грађевинских (АГ) радова реконструкције и адаптације ентеријера пословног простора ЈП "Путеви Србије", II спрата и поткровља и санације крова објекта	1,200								1,200	1,200
	Пројекат за извођење (ПЗИ) инсталатерских и пратећих грађевинских радова реконструкције и адаптације пословног простора ЈП "Путеви Србије", II спрата и поткровља	1,200									1,200
	Идејна архитектонска решења са 3Д визуелизацијом мини павиљона и информационих табли о природним, културним и туристичким вредностима у Републици Србији дуж државних путева	1,200									1,200
	Извођење радова на санацији паркинга у Међувршју ради унапређења Овчарско-кабларске клисуре	18,000									18,000
	Израда планске, урбанистичко-техничке документације и архитектонских решења за државне путеве и објекте на територији РС	6,000									6,000
	Израда техничке документације на државним путевима и путним објектима на територији РС	20,000									20,000
	Израда техничке контроле техничке документације на државним путевима и путним објектима на територији РС	5,000									5,000
	Комисија за технички преглед објекта	1,000									1,000
	<b>УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ:</b>	<b>162,532</b>	<b>11,806</b>			<b>38,315</b>				<b>66,024</b>	<b>162,532</b>

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.			
		План		Реализација		План		Реализација		План		Реализација	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
6	<b>БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА</b>												
	Израда техничке документације за унапређење Овчарско-кабларске клисуре - Санација паркинга у Међуршћу	1,200				1,200				1,200			
	Техничка контрола Израде техничке документације за унапређење Овчарско-кабларске клисуре - Санација паркинга у Међуршћу	176								176			
	Обука у зонама радова	1,959		1,959						1,959			
	Израда техничке документације за санацију црних тачака на државним путевима у Републици Србији	15,960								15,960			
	Израда техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији	14,858								14,858			
	Израда пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за вођење теретних возила у транзиту државним путевима IA реда у циљу заштите мреже државних путева нижег реда	14,760								14,760			
	Техничка контрола техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији	1,500								1,500			
	Процене утицаја пута на безбедност саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	5,000								2,500			
	Ревизија пројеката државног пута I реда са аспекта безбедносних карактеристика пута	5,000								2,500			
	Периодичне Провере безбедности саобраћаја државних путева I реда	5,000								2,500			
	Циљане Провере безбедности саобраћаја за деонице државних путева највећег ризика	5,000								2,500			
	Техничка контрола техничке документације за санацију црних тачака на државним путевима у Републици Србији	1,500								1,500			
	Техничка контрола пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за вођење теретних возила у транзиту државним путевима IA реда у циљу заштите мреже државних путева нижег реда	1,500								1,500			
	Техничка контрола техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији (40 локација)	2,000								2,000			
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима и Израда техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији у току 2025. године	55,000								25,000			
	Техничка контрола техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији у току 2025. године	2,000											
	Израда пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	5,000								2,500			

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка контрола пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	500									500
	Израда техничке документације за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	10,000								5,000	10,000
	Техничка контрола пројекта за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	1,000								500	1,000
	Одржавање апликативних решења мапирања ризика, црних тачака и управљање безбедношћу саобраћаја и ажурирање података	2,500									2,500
	Годишња ISO39001 сертификација	1,000									1,000
	<b>УКУПНО БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА:</b>	<b>152,413</b>		<b>1,959</b>		<b>3,159</b>		<b>98,413</b>		<b>152,413</b>	
<b>7</b>	<b>ЖИВОТНА СРЕДИНА</b>										
	Пројекат за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IА реда број 2, објекат у месту Брђани	13									13
	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине – налози пристигли у периоду од новембра 2022. године до августа 2023. године	1,272						1,272			1,272
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IА реда број А4 деоница петља Ниш север – петља Ниш исток, насеље Пантелеј	3,204		2,136				3,204			3,204
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IА реда број А2 (Е-763) деоница Љиг – Прељина, пролаз кроз Брђане	756		504	977			756	7,345		756
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IА реда број А1, Београд-Ниш, са десне стране у смеру ка Нишу дуж потеза улице Нишка у Дражевцу, општина Алексинац	1,530		1,020			1,020				1,530
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А1, Београд - Ниш у зони утицаја са десне стране у смеру ка Београду, дуж потеза Улице Моше Пијаде у Врчину	5,337					2,135				5,337
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А2, деонице: Бољковци - Таково, село Ручићи	3,897					1,559				3,897
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А1, Београд - Ниш у зони утицаја стамбеног објекта КП 96/1, КО Ћуприја	5,698					2,279				5,698
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IА реда број А1, Београд - Ниш у зони утицаја на локацији општине Параћин	11,520								202	11,520
	Техничка документација мера заштите од саобраћајне буке са државног пут IА реда А1, пролаз кроз Београд	24,494		1,200			8,694				24,494
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута IА реда број А4 деоница петља Ниш север - петља Ниш исток, насеље Пантелеј	507					507				507



Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План		План		План		План		План	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А2 реда број А2 (Е-763) деоница Љиг – Прельина, пролаз кроз Брђане	120				120				120	
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А1 реда А1, Београд-Ниш, са десне стране у смеру ка Нишу дуж потеза улице Нишка у Дражевцу, општина Алексинац	242				242				242	
	Техничка контрола Техничке документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута А1 реда А1, пролаз кроз Београд	3,456								3,456	
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут А реда број 2, објект у месту Брђани	60									60
	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине	3,000								1,500	
	Стратешке карте буке на државним путевима I и II реда са акционим плановима за заштиту од буке	10,000									10,000
	Техничка документација мера заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	5,000								2,500	
	Техничка контрола Техничке документације мера заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	1,000									1,000

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А1, Београд - Ниш у зони утицаја са десне стране у смеру ка Београду, дуж потеза Улице Моше Пијаде у Врчину	534									534
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А2, деоница Бољковци - Таково, село Ручићи	390									390
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А1, Београд - Ниш у зони утицаја стамбеног објекта КП 98/1, КО Ћуприја	570									570
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А1, Београд-Ниш у зони утицаја на локацији општине Параћин	1,440								43	1,440
	Упутство о одржавању сепаратора и спровођење мониторинга загађења отпадних вода са коловоза на државним путевима	3,000		4,860	977	19,196	7,287	52,627	7,780		3,000
	Ажурирање Плана управљања отпадом за објекте ЈП "Путеви Србије" са cost benefit анализом	800						400			800
	Консултантске услуге за увођење стандарда управљања животном средином ISO 14001	780						440			780
	<b>УКУПНО ЖИВОТНА СРЕДИНА:</b>	<b>88,620</b>		<b>4,860</b>	<b>977</b>	<b>19,196</b>	<b>7,287</b>	<b>52,627</b>	<b>7,780</b>		<b>88,620</b>
<b>8</b>	<b>ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАџМЕНТ</b>										
	Проширење увођења телеменаџмент система на нивоу напојних трансформаторских станица	117,743		40,000		80,000		117,743			117,743
	Израда фотонапонских електрана на одабраним објектима ЈЛПС - II фаза	29,773		15,000		29,773		29,773			29,773
	Компензација реактивне енергије на објектима ЈЛПС - II фаза	11,045				2,100		6,600			11,045
	Студија обнављања, доградње и унапређења базе електроенергетске инфраструктуре, израда методологије одржавања, инвентара и унапређења концепта мониторинга, дијагностике и управљања електроенергетском инфраструктуром, са предлогом организационог унапређења унутар ЈЛПС	40,000						20,000			40,000
	Пилот пројекат генерисања електричне енергије на основу протока саобраћаја на путној мрежи ЈП Пугева Србије	10,000									10,000
	Увођење телеменаџмент система на нивоу напојних трансформаторских станица - III фаза	12,000						6,000			12,000
	Израда фотонапонских електрана на одабраним објектима ЈЛПС - III фаза	30,000						15,000			30,000
	Таксе, накнаде	12,000		3,000		6,000		9,000			12,000
	<b>УКУПНО ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАџМЕНТ:</b>	<b>262,561</b>		<b>58,000</b>		<b>117,873</b>		<b>204,116</b>			<b>262,561</b>

(у 000 динара)

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.			
		План		Реализација		План		Реализација		План		Реализација	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
9	<b>СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, СТУДИЈЕ И РАЗВОЈ</b>												
	Смјернице за израду планске и техничке документације за бициклистичку инфраструктуру у Републици Србији	5,064		5,064		5,064		5,064		5,064		5,064	
	Израда планске и техничке документације за бициклистичку инфраструктуру дуж државних путева у Републици Србији	24,000						12,000				24,000	
	Израда предлога регулативе за бициклистичку инфраструктуру	14,000						6,000				14,000	
	Израда планске и техничке документације за бициклистичку инфраструктуру дуж државних путева на Златибору	9,600						2,400				9,600	
	Техничка контрола техничке документације за бициклистичку инфраструктуру дуж државних путева на Златибору	1,000										1,000	
	Израда правилника за реконструкцију државних путева са техничким улутствима за пројектовање	7,200						2,400				7,200	
	Студија анализе саобраћајних капацитета у зонама граничних прелаза са предлогом мера за повећање капацитета	4,800										4,800	
	Методологија за процену вредности мреже државних путева првог и другог реда у Републици Србији за коју не постоји архивска документација и употребна дозвола	3,000										3,000	
	Пејзажна архитектура дуж државних путева IА реда	1,200				1,200				1,200		1,200	
	Уређења и озелењавања простора саобраћајних петљи и путног појаса уз државне путеве	18,000										18,000	
	Студија анализе утицаја пешчаних олуја на државну путну мрежу на подручју АП Војводине	4,800								2,400		4,800	
	Пројекат подизања зеленог коридора уз државни пут IБ-12 на деоници Сомбор-Суботица	3,100										3,100	
	Израда техничке документације за уређење и озелењавање путног појаса уз државне путеве на подручју АП Војводине	9,000					3,000			6,000		9,000	
	Израда техничке документације за примену зелене инфраструктуре и решења заснована на природи у циљу заштите државне путне мреже од поплава и бујичних токова	3,000										3,000	
	<b>УКУПНО СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, СТУДИЈЕ И РАЗВОЈ</b>	<b>107,764</b>		<b>5,064</b>		<b>9,264</b>		<b>37,464</b>		<b>6,698</b>		<b>107,764</b>	
	Остала улагања				6,264		4,593						
	<b>УКУПНО</b>	<b>2,953,598</b>		<b>652,986</b>		<b>1,018,650</b>		<b>1,882,890</b>		<b>765,835</b>		<b>2,953,598</b>	
	<b>ИНВЕСТИЦИЈЕ на позицији СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:</b>			<b>435,351</b>		<b>706,911</b>		<b>1,882,890</b>		<b>765,835</b>		<b>2,953,598</b>	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА</b>											
<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"</b>											
<b>А)</b>	<b>РАДОВИ</b>										
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Лот 3 & Лот 5: Радови у реци - Уклањање радних острва, вађење талпи и заштита речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена) - по захтеву МГСИ број 953-26303 од 23.10.2019	75,000									75,000
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Престали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	45,000				25,000					45,000
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, Завршни радови на мосту бр.8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора	6,400	6,400			6,400					6,400
	Обилазница Београда, сектор 3, Рехабилитација узводне конструкције моста бр. 8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора	69,000	42,500	30,674		69,000	53,746			56,408	69,000
	Аутопут А1 (Е-75), Београд - Ниш - Граница са С.Македонијом, деоница Владичин Хан -Д.Неродовац Петља "Врањска Бања" - радови	900,000				140,000					900,000
	Аутопут А1 (Е-75), Београд - Ниш - Петља "Баточина" - радови	200,000									200,000
	Конструкција зидова за заштиту од буке на државним путевима I А реда број А1 на деоници Београд - Ниш, број А2 на деоници Љыг - Прељина и број А4 на деоници петља Ниш север - петља Ниш исток	50,000					12,000				50,000
	Извођење радова на отклањању недостатака на деоници државног пута IА реда бр.2, деоница Прељина - Паковање	200,000					440			915	200,000
	<b>УКУПНО РАДОВИ (А):</b>	<b>1,545,400</b>	<b>48,900</b>	<b>30,674</b>		<b>215,400</b>	<b>54,186</b>	<b>612,400</b>	<b>57,323</b>		<b>1,545,400</b>
<b>Б) УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА</b>											
<b>Б.1.</b>	<b>Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката</b>										
<b>Б.1.1.</b>	<b>За пројекте који се финансирају средствима ЈПНС</b>										
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Израда елабората за озакоњење новог и старог моста Бешка	36,000						36,000			36,000
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Израда пројектно-техничке документације за завршетак радова на мостовима Бешка са приступним путем и шумским путем за манастир	8,160						2,160			8,160
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад. Лот 3 & Lot 5: Надзор за радове у реци - Уклањање радних острва, вађење талпи и заштиту речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена)	6,000									6,000

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.			
		План		Реализација		План		Реализација		План		Реализација	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад. Лот 3 & Лот 5, радови у реци: - Снимање речног дна за потребе израде пројекта за извођења радова у реци - Уклањање речних острва, вађење талпи и заштита речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена) - Израда пројекта за извођења радова у реци	36,000							36,000			36,000	
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	8,400						2,400			8,400		
	Аутопут А1 (Е-75), Београд - Ниш - Граница са Северном Македонијом, деоница: Владичин Хан - Д.Нередовац Петља "Врањска Бања" - Услуге надзора и техничке контроле	42,000		6,000		18,000		30,000			42,000		
	Аутопут А1 (Е-75), Београд - Ниш - Петља "Баточина" - радови - Услуге надзора и техничке контроле	21,600						9,600			21,600		
	Конструкција зидова за заштиту од буке на државним путевима I А реда број А1 на деоници Београд - Ниш, број А2 на деонцији Љиг - Пређеина и број А4 на деонцији петља Ниш север - петља Ниш исток - Услуге надзора	36,000				6,000		24,000			36,000		
	Укупно услуге Б.1.1.	194,160		6,000		24,000		140,160			194,160		
Б.1.2.	За пројекте који се финансирају средствима ЕИВ зајмова												
	Укупно услуге Б.1.2.												
Б.1.3.	За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова												
	Укупно услуге Б.1.3.												
	Укупно услуге Б.1.	194,160		6,000		24,000		140,160			194,160		
Б.2.	Пројектовање и унапређење безбедности саобраћаја												
	Укупно услуге Б.2.												
Г)	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ												
	УКУПНО УСЛУГЕ (Б):	194,160		6,000		24,000		140,160			194,160		
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно- техничку документацију, таксе / накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање потребне дозволе	28,800		7,200		14,400		21,600			28,800		
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)	30,000		6,000		12,000		21,000			30,000		
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни / привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	18,000		3,600		9,600		15,600			18,000		
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	18,000		2,400		8,400		12,000			18,000		

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.
		План		Реализација		План		Реализација		
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса	7,200		1,200		3,600		6,000		7,200
	Оквирни споразум за пружање услуга правно-техничког саветовања и припреме документације ради обештећења инвеститора на текућим уговорима	24,000				4,800		14,400		24,000
	<b>УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г):</b> Остала улагања	126,000		20,400	781	52,800	1,522	90,600	5,600	126,000
	<b>УКУПНО</b> <b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА</b> <b>ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ":</b>	1,865,560		75,300	31,455	292,200	55,708	843,160	62,923	1,865,560
<b>УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ЕИБ И СБ</b>										
<b>В) ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСП) - УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕИБ)</b>										
<b>В.1.</b>	<b>РАДОВИ</b> (променљиво учешће у финансирању)									
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ваљevo (обилазница) - Каона - Косјерић, од км 153+200 до км 174+300, Л=21,10 км	127,000								127,000
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Мерошина - Прокупље (Орљане), од км 207+502 до км 219+005, Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, од км 237+881 до км 262+136.59, Л=24,256 км	82,700		82,700	6,094	82,700	6,094	82,700	6,335	82,700
	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Неготин (Радужевац) - Граница СРБ/БУГ (Мокрање), од км 187+335 до км 200+254, Л=12,919 кп	200		200		200		200		200
	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Пожаревац (Орљевс) - Љешница, од км 19+893 до км 55+404, Л=35,057 кп	140,000								140,000
	Појачано одржавање државног пута IB 14, деоница: Граница АПВ (Ковин) - Раља, од км 37+148 до км 50+889.88, Л=13,742 кп	100,000								100,000
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од км 250+024.00 до км 288+180.15, Л=38,156 км				68,934		72,840		72,839	
	<b>УКУПНО средства за РАДОВЕ (В.1.):</b>	449,900		82,900	75,028	82,900	78,934	82,900	79,174	449,900
<b>В.1.2.</b>	<b>УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ</b> (променљиво учешће у финансирању)									
	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: петља Параћин – петља Ражањ, од км 360+249 до км 385+067, Л=24,818 км (лева коловозна трака)	234,000				234,000		234,000		234,000
	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: петља Ражањ – петља Алескоцац, од км 385+067 до км 408+778.710, Л=23,711 км (лева коловозна трака)	181,500				181,500	180,481	181,500	180,481	181,500
	<b>УКУПНО средства за РАДОВЕ (В.1.2.):</b>	415,500				415,500	180,481	415,500	180,481	415,500

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.			
		План		Реализација		План		Реализација		План		Реализација	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
V.2.	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ (променљиво учешће у финансирању)												
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП	50,000								50,000	1,289		
	за РС, СБ и ЕИБ радове	50,000								50,000			
	за ЕБРД радове												
	за ЕИБ радове												
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	7,790		2,029						7,790			
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	2,640		1,290	1,409			1,409		2,640	1,409		
	УКУПНО УСЛУГЕ (В.2.):	60,430		3,319	1,409			1,409		60,430	2,698		
	УКУПНО	925,830		86,219	76,437			501,719		558,830	262,353		
	УЧЕШЋЕ ЛП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА / ЗАЈМОВИМА:												
	Остала улагања												
	УКУПНО												
	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	2,791,390		161,519	107,892			793,919		1,401,990	325,276		
	(позиција 3. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):												
<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА</b>													
	ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА РРСП												
	РРСП ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 100% финансирање												
A)	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)												
	УКУПНО Хитни радови:												
B)	УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ												
	УКУПНО Услуге за хитне радове:												
	УКУПНО РРСП СБ И ЕИБ												
	ХИТНИ РАДОВИ:												
	РРСП ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање												
	УКУПНО РРСП ЕБРД												
	ХИТНИ РАДОВИ:												
	УКУПНО РРСП ХИТНИ РАДОВИ:												

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.			
		План		Реализација		План		Реализација		План		Реализација	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
<b>РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ОСНОВНОГ РРСЦ (Редовни програм радова из средстава РРСЦ)</b>													
<b>РРСЦ РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - променљив % финансирања</b>													
<b>А) РАДОВИ</b>													
	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, од км 209+141 км до 248+079.38 км, Л=24,944 км - Преостали радови	582,700								436,200		582,700	
	Појачано одржавање државног пута IIA 160, деоница: Сваилајнац (Црвенац) - Медвеђа (Плоговац), од км 44+057 до км 58+860, Л=14,803км	208,310	46,900	167,173		148,310	207,613			208,310	343,828	208,310	
	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ваљево (Обилазница) - Каона - Косјерић, од км 153+200 до км 174+300, Л=21,10км	354,000								354,000		354,000	
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Мерошина - Прокупље (Орљане), од км 207+502 до км 219+005, Л=11,503 км и Белогљин - Куршумлија - Рударе, од км 237+881 до км 262+136.59, Л=24,256км	116,000	116,000	115,791		116,000	115,791			116,000	115,791	116,000	
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, од км 183+075 до км 205+210, Л=22,135 км	635,080	76,360			199,680	313,523			443,880	616,066	635,080	
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од км 288+208.650 до км 311+287, Л=23,078 км	597,570	380,600	262,651		473,270	355,324			597,570	483,125	597,570	
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Бабушница - Свође, од км 25+851 до км 45+385, Л=19,534 км	186,180	67,650	71,216		126,180	132,827			186,180	172,250	186,180	
	Појачано одржавање државног пута IIA 186, деоница: Ђуприја (Деспотоваци) - Деспотоваци, од км 00+000 до км 21+440, Л=21,44 км	253,740				168,740	177,624			253,740	177,624	253,740	
	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Пожаревац (Орљево) - Љешница, од км 19+893 до км 55+404, Л=35,057 км	741,300								494,200		741,300	
	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Сомбор (Индустријска зона) - Кула, од км 24+251 до км 63+696, Л=39,445 км	667,000								417,000		667,000	
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од км 250+024.00 до км 288+180.15, Л=38,156 км	672,500								538,000		672,500	
	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, од км 257+708 до км 282+068, Л=24,360 км	343,400								343,400		343,400	
	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Ушће - Рашка (Косовска Митровица), од км 203+694 до км 235+821, Л=32,127 км	453,000										453,000	
	Појачано одржавање државног пута IB 14/33, деоница: Граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), IB 14 од км 37+148.19 до км 50+889.88, IB 33 од км 0+634.90 до км 20+029.75, Л=33,136 км	339,500								242,500		339,500	



Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План		Реализација		План		Реализација		План	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Појачано одржавање државног пута IA 1, ЛОТ 1: Брестовац (петља) - Дољевац (петља), кт 457+272 - кт 451+250, L = 6.022 кп (лева коловозна трака)	540,000									
	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Сушица - Дојевље	407,370									407,370
	<b>УКУПНО РАДОВИ:</b>	<b>7,097,650</b>		<b>616,831</b>		<b>1,232,180</b>		<b>4,855,980</b>		<b>1,908,684</b>	<b>7,097,650</b>
<b>Б)</b>	<b>УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ</b>										
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСР	354,860		63,230		149,230		231,480		146,707	354,860
	за РС, СБ и ЕИБ радове	147,500		61,500		147,500		147,500		144,977	147,500
	за ЕБРД радове	1,730		1,730		1,730		1,730		1,730	1,730
	за ЕИБ радове	205,630						82,250			205,630
	<b>РРСР Пројектовање</b>	<b>115,900</b>		<b>84,200</b>		<b>115,900</b>		<b>115,900</b>		<b>47,187</b>	<b>115,900</b>
	Израда Главних пројеката појачања државних путева IA 1, IB 33 и IB 34: Лот 1: IA 1, Ражањ (петља) - Алексицац (петља), Л= 25,406 км, Лот 2: IB 22, Пожаревац (Орљево) - Љешница, Л=35,057 км и Лот 3: IB 34, Братинац (Набрђе) – Браничево (Триброде), Л=31,003 км	25,200		18,500		25,200		25,200			25,200
	Израда Главних пројеката појачања државних путева IB 15 и IB 21: Лот 1: IB 15, Сомбор (Индустријска зона) - Кула, Л=39,445 км и Лот 2: IB 21, Ивањица - Сјеница, Л=38,300 км	40,700		40,700		40,700		40,700			40,700
	Израда Главних пројеката појачања државних путева IA 1, IB 22 и IA 147: Лот 1: IA 1, Брестовац (петља) – Дољевац (петља), Л=6,903 км, Лот 2: IB 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Л=32,103 км и Лот 3: IB 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Л=24,360 км	50,000		25,000		50,000		50,000		47,187	50,000
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ:</b>	<b>470,760</b>		<b>147,430</b>		<b>123,210</b>		<b>347,380</b>		<b>193,894</b>	<b>470,760</b>
<b>В)</b>	<b>ОБУКА</b>										
	Обука/тренинг										
	<b>УКУПНО ОБУКА:</b>										
	<b>УКУПНО РРСР СБ и ЕИБ</b>	<b>7,568,410</b>		<b>834,940</b>		<b>1,497,310</b>		<b>5,203,360</b>		<b>2,102,578</b>	<b>7,568,410</b>
	<b>РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:</b>										

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План		Реализација		План		Реализација		План	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
<b>РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање</b>											
<b>А) РАДОВИ</b>											
	Појачано одржавање државног пута Б5 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), од км 128+426.00 до км 152+769.23, Л=24,343 км										
	Појачано одржавање државног пута ІА 1, деоница : петља Параћин - петља Ражањ, од км 360+249 до км 385+067, Л = 24,818 км (лева коловозна трака)					18,460				44,960	
	Појачано одржавање државног пута ІА 1, деоница: петља Ражањ – петља Алексинац, од км 385+067 до км 408+778,710, Л=23,711 км (лева коловозна трака)					18,460				44,960	
	УКУПНО РАДОВИ:					18,460				44,960	
	УКУПНО РРСП ЕБРД					18,460				44,960	
	РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:					18,460				44,960	
	УКУПНО РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	7,568,410	834,940	740,041	1,497,310	1,503,821	5,203,360	2,147,538	2,147,538	7,568,410	7,568,410
	УКУПНО РРСП СБ И ЕИБ:	7,568,410	834,940	740,041	1,497,310	1,485,361	5,203,360	2,102,578	2,102,578	7,568,410	7,568,410
	УКУПНО РРСП ЕБРД:					18,460				44,960	
	УКУПНО РРСП:	7,568,410	834,940	740,041	1,497,310	1,503,821	5,203,360	2,147,538	2,147,538	7,568,410	7,568,410
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ ИНО-ЗАЈМОВА (позиција 9, у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	7,568,410	834,940	740,041	1,497,310	1,503,821	5,203,360	2,147,538	2,147,538	7,568,410	7,568,410
	ОСТАЈЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ (планиране у Програму пословања за 2024. годину кроз позиције: 2. Одржавање и 8. Систем наплате путарине)					1,507,156				1,848,267	

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



30-10-2024

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	1,586,169,459	1,409,995,531	1,641,752,955	
од 3 месеца до 12 месеци	44,721,209	115,257,275	107,106,042	
дуже од 12 месеци	671,228,973	751,111,836	742,990,753	
<b>УКУПНО:</b>	<b>2,302,119,640</b>	<b>2,276,364,643</b>	<b>2,491,849,750</b>	

\* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	11,437,753,679	10,704,213,654	13,934,266,403	
од 3 месеца до 12 месеци	246,859,483	4,110,658,407	1,693,630,518	
дуже од 12 месеци	29,697,002	31,636,049	28,403,528	
<b>УКУПНО:</b>	<b>11,714,310,164</b>	<b>14,846,508,109</b>	<b>15,656,300,449</b>	

\* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Број спорова у периоду 01.01 - 30.09.2024.*	32	74,863,833.49	317	141,291,297.73

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
1. Тужилац ЈП "Путеви Србије", тужени Рециклажни центар ММЛ. Основ спора: неиспуњење уговорне обавезе. Предмет активан.	35,826,871.00
2. Тужилац ЈП "Путеви Србије", тужени Дани промет. Основ спора: неиспуњење уговорне обавезе. Предмет активан.	14,180,984.00
3. Тужилац Матић Мирослав, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: таложње атмосферских вода. Предмет активан.	12,215,130.00
4. Тужилац ЈП "Путеви Србије", тужени Лари транспорт. Основ спора: ванредни превоз. Предмет активан.	11,987,548.00
5. Тужилац Црепаревић Милена, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: заузете земљишта. Предмет активан.	10,804,850.00
6. Тужилац Ковачевић Миладин, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: оштећење објекта, накнада штете. Предмет активан.	7,171,224.36
7. Тужилац Васиљевић Трајковић Ирена, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: животиња на путу. Предмет активан.	6,227,219.00
8. Тужилац Леонтијевић Милан, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: оштећење објекта, накнада штете. Предмет активан.	5,000,000.00

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

III  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“  
Београд  
Ј. 953-22133/24-11  
Датум: 3.10.2024  
Београд, Београд краља Александра бр. 72С

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године

Београд

Октобар 2024. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<u>Пословно име:</u>	ЈП „Путеви Србије“
<u>Седиште:</u>	Београд, Булевар краља Александра бр.282
<u>Претежна делатност:</u>	4211 Изградња путева и аутопутева
<u>Матични број:</u>	20132248
<u>ПИБ:</u>	104260456
<u>Надлежно министарство:</u>	Министарство привреде

Делатности ЈП „Путеви Србије“ дате су у Закону о путевима и Статуту ЈП „Путеви Србије“.

ЈП обавља делатност управљања државним путевима, која обухвата:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Претежна делатност је изградња путева и аутопутева.

ЈП обавља и друге делатности, у складу са законом и оснивачким актом.

ЈП обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

ЈП је дужно да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту државног пута и да омогући несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.

**Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2024. годину донео је Надзорни одбор 9. јула 2024. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 11. јула 2024. године („Сл.гласник РС“ бр.59/24).**

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за трећи квартал 2024. године.**

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Програмом пословања за 2024. годину, који је усвојио Надзорни одбор 9. јула 2024. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 11. јула 2024. године („Сл.гласник РС“ бр.59/24), Одржавање је планирано у износу од 35.402,9 милиона динара. Износ за одржавање планиран је на основу расположивих средстава, док су потребна улагања далеко већа.

Већа улагања од планираних бележе се код Одржавања путева, првенствено због санације клизишта, одрона и хитних поправки путева за несметано одвијање саобраћаја. Недовољно одржавање утиче нарочито на већи ниво ургентног одржавања.

Радови на одржавању проистичу из потребе да пут одговара намени због које је грађен, а пре свега да омогући безбедно одвијање саобраћаја, транспорт људи и материјалних добара, да повеже људе и побољша им услове живота. Радови на одржавању проистичу и из потребе да се пут, као грађевински објекат, заштити од свих штетних утицаја, односно да се очува његова реална и употребна вредност (очува раније уложени капитал). Због тога се путеви морају одржавати континуирано, ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја.

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

Пословни приходи (АОП 1001) реализовани су у мањем износу од планираног (индекс реализације 91).

Реализација на (АОП 1011) износи 44.178,0 милиона динара, од чега се на Субвенције из буџета Републике Србије односи 10.560,3 милиона динара, чија је намена Рехабилитација и ургентно одржавање државних путева (по чл. 69. и 70. Закона о путевима), док се највећи преостали део односи на приходе од Путарине. Мања реализација Осталих пословних прихода у односу на план (АОП 1011) резултат је мање пренетих средстава из Министарства финансија за потребе експропријације (44%).

Код Пословних расхода (АОП 1013) бележи се већа реализација од планиране (индекс реализације 132), због веће реализације на позицији Трошкови производних услуга (АОП 1022). Реализација је већа од плана за 10.813,1 милиона динара и највећим делом се односи на Трошкове одржавања државних путева.

Реализација на (АОП 1016) Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 2.535,2 милиона динара је мања од планираног износа (индекс реализације 90). Мања реализација на овој позицији настаје јер је зарада за септембар исплаћена у октобру.

Разлика Пословних прихода (АОП 1001) у износу од 44.355,2 милиона динара и Пословних расхода (АОП 1013) у износу од 46.289,9 милиона динара даје Пословни губитак (АОП 1026) у износу од 1.934,7 милиона динара.

До краја септембра 2024. године планиран је Пословни добитак у износу од 13.490,7 милиона динара, а реализован је Пословни губитак у износу од 1.934,7 милиона динара.

Финансијски приходи (АОП 1027) остварени су у износу од 19,4 милиона динара (индекс реализације 170).

Финансијски расходи (АОП 1032) реализовани су у износу од 518,7 милиона динара (индекс реализације 97) и највећим делом се састоје од Расхода камата (АОП 1034).

Реализован износ нешто је мањи од планираног због мањег девизног курса по коме се врши плаћање камата по кредитима, од пројектованог.

Разлика Финансијских прихода (АОП 1027) у износу од 19,4 милиона динара и Финансијских расхода (АОП 1032) у износу од 518,7 милиона динара даје Губитак из финансирања (АОП 1038) у износу од 499,3 милиона динара (индекс реализације 95).

Исказани нето резултат показује нето губитак за три квартала 2024. године (АОП 1056) у износу од 3.380,6 милиона динара. Негативан нето резултат настаје као последица мање пренетих средстава из буџета за експропријацију, и због знатно веће реализације на позицији Трошкови производних услуга (АОП 1022) у односу на план.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

У Обрасцу 1А Биланс стања не бележе се већа одступања од планираних вредности, осим на следећим позицијама:

Некретнине, постројења и опрема у припреми (АОП 0013) бележи мању реализацију од плана због мањих инвестиција из сопствених и кредитних средстава, као и мање реализованих улагања у експропријацију, од планираних (индекс реализације 64).

Сходно томе, реализација на АОП 0002 Стална имовина је нешто мања од планиране (индекс реализације 98)..

На позицији Обртна имовина (АОП 0030) реализован износ од 3.838,9 милиона динара већи је од планираног пре свега због веће реализације на позицији на позицији Остала краткорочна потраживања (АОП 0044), са индексом реализације 215, као и због веће реализације на позицији Готовински еквиваленти и готовина (АОП 0057) у износу од 1.096,9 милиона динара (индекс реализације 160).

Капитал (АОП 0401) бележи мању реализацију од плана (индекс реализације 96), због реализованог нето губитка у прва три квартала текуће године у износу од 3.380,6 милиона динара, док је планиран добитак у износу од 11.951,8 милиона динара.

Обавезе из пословања (АОП 0442) представљају Обавезе према добављачима (АОП 0445) и највећим делом се односе на неизмирене обавезе према добављачима за одржавање путева. Реализоване су у већем износу у односу на план (индекс реализације 190).

Реализација на (АОП 0430), Дугорочни одложени приходи и примљене донације износи 51.242,0 милиона динара и мања је у односу на план због мањег повлачења кредитних средстава РРСП пројекта.

Планирана укупна актива и пасива на дан 30.09.2024. године износи 580.785,7 милиона динара, док реализована укупна актива и пасива износи 569.401,2 милиона динара (индекс реализације 98).

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности обухватају приливе по основу: Прихода из буџета (Субвенције и Приход од Министарства финансија за експропријацију), Сопствених прихода, и средстава РРСП зајма (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја), део који се финансира из ЕИБ зајма.

Одливи готовине из пословних активности обухватају исплате добављачима и дате авансе за следеће позиције улагања: Одржавање, део позиција Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на пословне активности.

Поред тога, одливи готовине из пословних активности обухватају исплате за Зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, Плаћене камате (Панонска банка и Поштанска штедионица) и Одливе по основу осталих јавних прихода.

Одливи готовине из активности инвестирања обухватају исплате за следеће позиције улагања: Студије и пројекти, Изградња, реконструкција и рехабилитација, Решавање имовинско-правних односа, Изградња, реконструкција и рехабилитација из ино-зајмова и део позиција: Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на активности инвестирања.

Одливи готовине из активности финансирања обухватају плаћене главнице (Панонска банка и Поштанска штедионица).

У Обрасцу 1Б Извештај о токовима готовине, одступања у односу на планирани ниво бележе се на следећим позицијама:

Код Одлива готовине из пословних активности (АОП 3006) реализација је већа (индекс реализације 132) од плана због веће исплате добављачима (АОП 3007), као и због више плаћеног ПДВ-а у наведеном периоду (индекс реализације 129).

Реализација на позицији Исплате добављачима и дати аванси у земљи (АОП 3007) је већа од плана, због већих трошкова одржавања од плана у наведеном периоду.

Код Одлива готовине из активности инвестирања (АОП 3023) реализација је мања од плана (индекс реализације 49), због мањих инвестиција, што је исказано и у Билансу стања.

Свега прилив готовине остварен је у износу од 53.525,0 милиона динара (индекс реализације 101), свега одлив готовине остварен је у износу од 52.747,8 милиона динара (индекс реализације 100).

Готовина на почетку обрачунског периода износила је 319,7 милиона динара, док Готовина на крају обрачунског периода износи 1.096,9 милиона динара, што је за 409,9 милиона динара више од планираног (индекс реализације 160).



#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Све позиције са износима у Обрасцу 2. Трошкови запослених се налазе у оквиру планираних средстава, осим код следећих позиција:

- За позицију под ред.бр. 19) Превоз запослених на посао и са посла, реализација је већа од планиране због повећања цена карата у међуградском превозу услед раста цене горива
- За позицију под ред.бр. 20) Дневнице на службеном путу, реализација је већа од планиране. Дневнице на службеном путу у 2024. години планиране су на нивоу реализације у 2023. години, док је у међувремену повећан износ дневница, као и обим ангажовања запослених на терену.
- За позицију под ред.бр. 22) Отпремнине за одлазак у пензију, реализација је већа од планиране због већег броја прималаца у односу на план.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП „Путеви Србије“ на дан **31.12.2023.** године било је запослено **2.235** радника, од којих **1.938** на неодређено време и **297** на одређено.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано **5** лица.

На крају трећег квартала 2024. године (на дан **30.09.2024.**) било је запослено **2.196** радника, од којих **2.031** на неодређено време и **165** на одређено.

У односу на број запослених на дан 31.12.2023. године, број радника је мањи за **39** и то:

- Број радника на неодређено време већи је за **93**:
  - Пријем се бележи код **143** радника, од којих су **142** радника прешли са одређеног на неодређено време, док је један запослени примљен на место помоћника в.д. директора
  - Одлив кадрова бележи се код **50** радника, и то: у пензију је отишло **24** радника, **19** радника су напустила Предузеће на лични захтев, **6** радника су добила отказ због повреде радне обавезе, док је смрт наступила код једног радника.
- Број радника на одређено време мањи је за **132**:
  - Пријем се бележи код **34** радника, и то: **21** радника примљена су уз сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, **10** радника примљена су као замена, док је код **3** радника дошло до продужења радног века
  - Одлив кадрова бележи се код **166** радника, и то: **142** радника прешла су са одређеног на неодређено време, **18** радника су напустила Предузеће на лични захтев, док је код **6** радника истекао уговор.

По основу уговора (рад ван радног односа) ангажовано је **5** лица, као и на дан **31.12.2023.** године.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У прва три квартала 2024. године просечна нето зарада запослених без пословодства износи 75.648 динара (брuto 104.348 динара), у односу на планирану у износу од 78.010 динара (брuto 107.718 динара).

Просечна нето зарада пословодства у истом периоду износила је 222.100 динара (брuto 313.267 динара), у односу на планирану у износу од 222.394 динара (брuto 313.686 динара).

У прва три квартала 2024. године најнижа појединачна нето зарада износила је 53.728 динара (брuto 73.078 динара), а највиша 251.341 динара (брuto 354.981 динара).

Најнижа појединачна реализована зарада (53.728 динара) је већа од планиране (49.060 динара), јер је испоштована исплата прописане минималне зараде за 2024. годину, тј. доплата до тог износа.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2024. годину Субвенције су планиране у износу од 11.800,0 милиона динара, а Остали приходи из буџета у износу од 8.700,0 милиона динара (Министарство финансија, за експропријацију).

### Субвенције:

Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2024. годину (05 Број: 401-12786/2023 од 28.12.2023. године) средства субвенција за ЈП „Путеви Србије“ планирана су у износу од 11.800,0 милиона динара и дата је намена коришћења средстава субвенција на следећи начин:

(у динарима)

- |   |                   |
|---|-------------------|
| - За рехабилитацију и ургентно одржавање државних путева<br>(по чл. 69. и 70. Закона о путевима)  | 10.874.326.322,50 |
| - Учешће Републике Србије у Пројекту рехабилитације путева и<br>унапређења безбедности саобраћаја | 925.673.677,50    |

**Укупно: 11.800.000.000,00**

Средства за реализацију програма обезбеђена су у Закону о буџету Републике Србије за 2024. годину, Раздео 22 – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја, Функција 450 – Саобраћај, Програмска активност 0001 – Друмски транспорт, путеви и безбедност саобраћаја, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

**Остали приходи из буџета (за експропријацију):** Раздео 16 - Министарство финансија, Програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност 5001 - Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката, Економска класификација 541-Земљиште. Средства Министарства финансија у износу од 8.700,0 милиона динара планирана су за позицију Решавање имовинско-правних односа.

У прва три квартала 2024. године из буџета је пренето:

- **Субвенције: 10.684,4 милиона динара**, што у односу на планираних 10.620,0 милиона динара представља 101%. Више је пренето 64,4 милиона динара.
- **Остали приходи из буџета: 2.894,9 милиона динара**, што у односу на планираних 6.525,0 милиона динара представља 44%. Мање је пренето 3.630,1 милиона динара.

У наредној табели даје се приказ планираних и пренетих средстава из буџета у прва три квартала 2024. године.

**УПОРЕДНИ ПРИКАЗ  
СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИХ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА  
У 2024. ГОДИНИ**

(у динарима)

	ПЛАН 2024.		ПРЕНЕТО из буџета 2024.		%	
	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета
Јануар			36,876,577			
Фебруар			2,170,632,187	252,882,187		
Март			2,210,834,550	1,508,359,546		
<b>I квартал</b>	<b>4,720,000,000</b>	<b>2,175,000,000</b>	<b>4,418,343,314</b>	<b>1,761,241,733</b>	<b>94%</b>	<b>81%</b>
Април				385,970,414		
Мај			71,064,809	136,999,541		
Јун			1,867,667,473	121,662,584		
<b>II квартал</b>	<b>4,720,000,000</b>	<b>2,175,000,000</b>	<b>1,938,732,283</b>	<b>644,632,539</b>	<b>41%</b>	<b>30%</b>
<b>Свега Јануар - Јун:</b>	<b>9,440,000,000</b>	<b>4,350,000,000</b>	<b>6,357,075,597</b>	<b>2,405,874,272</b>	<b>67%</b>	<b>55%</b>
Јули			1,789,111,095	156,730,873		
Август			1,984,213,373	332,321,409		
Септембар			553,994,067			
<b>III квартал</b>	<b>1,180,000,000</b>	<b>2,175,000,000</b>	<b>4,327,318,536</b>	<b>489,052,283</b>	<b>367%</b>	<b>22%</b>
<b>Свега Јануар - Септембар:</b>	<b>10,620,000,000</b>	<b>6,525,000,000</b>	<b>10,684,394,133</b>	<b>2,894,926,555</b>	<b>101%</b>	<b>44%</b>
Октобар						
Новембар						
Децембар						
<b>IV квартал</b>	<b>1,180,000,000</b>	<b>2,175,000,000</b>				
<b>Свега Јули - Децембар:</b>	<b>2,360,000,000</b>	<b>4,350,000,000</b>				
<b>УКУПНО 2024. година:</b>	<b>11,800,000,000</b>	<b>8,700,000,000</b>				

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2024. годину нису планирана средства за Спонзорство, Донације и Спортске активности.

Репрезентација је планирана на годишњем нивоу у износу од 2,0 милиона динара, од чега у прва три квартала 2024. године 1.600.000 динара. Реализација у периоду 01.01-30.09.2024. износи **1.426.529 динара (89% планираног износа)**.

Трошкови репрезентације односе се на трошкове снабдевања пијаћом водом и безалкохолним пићима запослених радника на наплатним станицама (инкасанти, радници обезбеђења, пословође, спремачице, бројачи пазара, техничка служба,

теренска контрола, возачи, сакупљачи, магационери итд.), као и осталих запослених, обзиром да већина наплатних станица није снабдевано пијаћом водом, па је неопходно обезбедити минималне услове за рад.

**Реклама и пропаганда** је планирана на годишњем нивоу од 38,8 милиона динара, кроз две позиције:

1. Трошкови ЈП „Путеви Србије“ 15,3 милиона динара, и то:  
Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспеката, плаката,
2. Систем наплате путарине 23,5 милиона динара, и то:
  - Рекламна кампања у циљу повећања коришћења ЕНП 20,0 милиона динара
  - Учешће и излагање на сајмовима у земљи 3,5 милиона динара

Од планираних 33,97 милиона динара за период 01.01.–30.09.2024. године за позицију Реклама и пропаганда, реализовано је 35,1 милиона динара (**35.103.407 динара**) или **103%** планираног износа.

На Рекламну кампању у циљу повећања коришћења ЕНП односи се 20,0 милиона динара, као што је и планирано.

У реализованих 35.103.407 динара за позицију Реклама и пропаганда садржано је 2.271.973 динара на име учешћа на сајмовима (Међународни сајам туризма у Београду, 22-25. фебруара 2024, Међународни сајам аутомобила у Београду, 21-27. марта 2024. године и Шумадија сајам Крагујевац – Сајам пољопривреде 5-8. септембра 2024).

Остали трошкови рекламе и пропаганде реализовани су у износу од 12,8 милиона динара и односе се на: медијску кампању за безбедност у саобраћају, информисање јавности о раду ЈП „Путеви Србије“, израду документарног материјала по фазама изградње инфраструктурних објеката, штампање флајера и брошура, рекламни и промо материјал.

Улагање у рекламну кампању у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине (ЕНП) има позитивне ефекте, што се огледа у следећем:

У прва три квартала 2024. године реализовани приход од ЕНП-наплате у односу на исти период 2023. године, већи је за 23,55%. Учешће прихода од ЕНП у односу на укупан приход од путарине за период 01.01.-30.09.2024. године износи 58,93%, док је у истом периоду 2023. године учешће износило 56,81%.

Број ЕНП трансакција у прва три квартала 2024. године, у односу на исти период 2023. године, већи је за 15,09%. Процент учешћа ЕНП трансакција возила четврте категорије у свим трансакцијама возила четврте категорије, у прва три квартала 2024. износи 83,56% (у истом периоду 2023. године 83,19%).

Рекламна кампања повећања коришћења електронске наплате путарине, спроводи се у циљу подизања свести и информисања што већег броја грађана о погодностима електронске наплате путарине, односно коришћења уређаја за електронску наплату путарине (ЕНП).

Електронска наплата путарине представља савремени модел бесконтактне плаћања путарине употребом уређаја за електронску наплату путарине за одговарајућу категорију возила.

Коришћење електронске наплате путарине омогућава следеће предности:

- пролазак посебно означеним саобраћајним тракама без заустављања
- једноставност наплате путарине без задржавања и употребе готовинског плаћања

- комфорну и безбедну возњу уз избегавање евентуалних застоја
- јефтинију путарину уз остваривање различитих попушта
- заштиту животне средине кроз смањење емисије штетних гасова

Електронска наплата путарине је све заступљенија у Републици Србији, захваљујући маркетиншким активностима које спроводи ЈП „Путеви Србије“.

Рекламна кампања је била такође део Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ од 2016. до 2023. године. У наведеним годинама бележи се највећи пораст броја корисника електронске наплате путарине.

Основни циљ промоције ЕНП није остваривање прихода од продаје уређаја за електронску наплату путарине (ЈП „Путеви Србије“ не остварује профит од продаје уређаја за ЕНП), већ повећање броја корисника овог вида плаћања путарине.

Препорука Европске комисије је да електронска наплата путарине учествује у укупном промету возила минимум 50%. У овом тренутку учешће електронске наплате путарине у Републици Србији у односу на укупан број трансакција у систему наплате путарине износи 47,27%.

Једини начин да најшира јавност добије сазнања о погодностима и предностима коришћења електронске наплате путарине јесте информисање путем јавних гласила. Број корисника електронске наплате путарине у великој мери зависи од нивоа информисаности корисника аутопутева о предностима електронске наплате путарине.



## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености ЈП „Путеви Србије“ на дан **30.09.2024. године** износи **20.598,7 милиона динара**, односно 175,7 милиона ЕУР и 0,26 милиона УСД.

Од укупне кредитне задужености на домаће кредите се односи 86,7 милиона динара, док на ино-кредите 20.512,1 милиона динара.

ЈП „Путеви Србије“ је у току прва три квартала 2024. године извршило плаћање по основу домаћих кредита (Поштанска штедионица и Панонска банка – Banca Intesa) у износу од 1.001,6 милиона динара, од чега се на главницу односи 971,5 милиона динара, а на камату 30,1 милиона динара.

Отплата ино-кредита у току прва три квартала 2024. године извршена је у укупном износу од 3.290,1 милиона динара, односно у валути 28,0 милиона ЕУР. На отплату главнице дуга односи се износ од 2.507,4 милиона динара, а на камату износ од 782,7 милиона динара. Обавезе по ино-кредитима налазе се у члану 3. Закона о буџету Републике Србије у групи индиректних обавеза – спољњег дуга и индиректних обавеза – унутрашњег дуга.

Пошто су приходи ЈП „Путеви Србије“ недовољни за отплату горе наведених кредита, планирана су средства у буџету Републике Србије за 2024. годину, на апропријацији Министарства финансија, ради покрића обавеза по основу наведених кредита.

У току прва три квартала 2024. године није било новог кредитног задужења за ЈП „Путеви Србије“

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Анализом реализованих улагања у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године у Обрасцу 10 може се уочити да су највећа улагања у експропријацију извршена на следећим деоницама: Е-763 (Милош Велики) Прељина – Пожега (792,9 милиона динара), Е-80 Ниш – Мердаре (577,9 милиона динара), Шабац – Лозница (542,3 милиона динара), Јужна обилазница око Ваљева (308,4 милиона динара), Сурчин – Нови Београд (280,6 милиона динара), Ваљево – Лајковац (275,6 милиона динара), Е-75 Грабовница – граница са Републиком Северном Македонијом (113,0 милиона динара), Коридор 10 Баточина – Крагујевац (60,9 милиона динара), Аутопут Рума – Нови Сад, Фрушкогорски коридор – деоница два (57,0 милиона динара), Е-75 Обилазница око Београда (53,3 милиона динара).

Експропријација ради рехабилитације државних путева, санације клизишта на државним путевима и исплата накнада по члану 119 Закона о путевима реализована је у износу од 69,6 милиона динара.

Код студија и пројектовања у прва три квартала 2024. године највећа улагања су на изради Пројекта за грађевинску дозволу Обилазнице око Београда Сектор Ц (311,8 милиона динара).

Значајна улагања бележе се и на позицији Државни путеви ІБ реда – брзе саобраћајнице, пре свега:

- Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзих саобраћајница ІБ реда на правцима Голубац – Доњи Милановац – Брза Паланка (208,4 милиона динара)
- Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ІБ реда, Краљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар (68,1 милиона динара)
- Пројекат за грађевинску дозволу брзе саобраћајнице ІБ реда од Крагујевца до везе са државним путем ІА-А5 (Е-761) у Мрчајевцима (29,6 милиона динара)

- Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње постојеће путне мреже (државни пут ПА-168 и државни пут ПБ-400) у државни пут IB реда, од државног пута IB-35 од чвора Душановац до краја КО Прахово (26,5 милиона динара)
- План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње уклапања брзе саобраћајнице IB реда Крагујевац - Баточина на аутопуту Е-75 и петље "Баточина" (24,3 милиона динара)
- Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда, Параћин - Зајечар – Неготин (16,3 милиона динара)
- Планско-техничка документација за изградњу брзе саобраћајнице IB реда, Остружница – Обреновац (13,1 милиона динара)

Код пројеката Државни путеви IB реда, највећа улагања су у изради:

- Планско-техничке документације за изградњу Обилазнице око Власотинца (13,6 милиона динара)
- Пројектно-техничке документација за изградњу кружне раскрснице на укрштају државног пута IB реда број 15 са улицом Солунских бораца у Сомбору (5,6 милиона динара)
- Идејног пројекта са Студијом оправданости измештања државног пута IB-29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (2,7 милиона динара).

Код пројеката Државни путеви II реда бележе се улагања у:

- План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње државног пута ПА-102, Нови Сад - Темерин са обилазницама Бачког Јарка и Темерина (8,1 милиона динара).
- Планско-техничку документацију за изградњу и реконструкцију државног пута ПА-197 Каона - Ивањица, деоница: Дубац – Луке (4,5 милиона динара).

Код пројеката Мостова бележе се улагања у:

- Техничку документацију за реконструкцију моста преко реке Моравице на државном путу IA реда број 1, деоница петља Алексиначки Рудници - петља Алексинац (4,3 милиона динара).
- Планску и Техничку документацију за реконструкцију државног пута IB реда број 21, деоница Каона - Косјерић (Варда) и изградњу 6 мостова на државном путу IB реда број 21, деоница Каона - Косјерић (Варда) (2,3 милиона динара).

Код пројеката Животне средине, бележи се улагање у израду Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IA реда број А2 (Е-763) деоница Љиг – Прељина, пролаз кроз Брђане (7,3 милиона динара).

На осталим планираним позицијама није било реализације у прва три квартала 2024. године или се бележи симболична реализација.

Код **Изградње, реконструкције и рехабилитације из сопствених средстава** у прва три квартала 2024. године укупна реализација износи 62,9 милиона динара, највише на Обилазници Београда, сектор 3, Рехабилитација узводне конструкције моста бр. 8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора (56,4 милиона динара).

Код **Учешћа ЈП „Путеви Србије“ у кредитима ЕИБ и СБ** у прва три квартала 2024. године укупна реализација износи 262,4 милиона динара, од чега је највећа реализација на следећим деоницама:

- Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: петља Ражањ – петља Алексинац (лева коловозна трака), износ 180,5 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица – Сјеница (72,8 милиона динара).

**Изградња, реконструкција и рехабилитација из средстава ино-зајмова:**

Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (PPCP зајам):

Из средстава основног PPCP (Редовни програм радова) у прва три квартала 2024. године реализовано је 2.147,5 милиона динара, од чега из средстава ЕИБ кредита 2.102,6 милиона динара (Радови 1.908,7 милиона динара и Услуге на пројекту 193,9 милиона динара).

У оквиру позиције Радови, највећа улагања су:

- Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км, износ 616,1 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=23,078 км, износ 483,1 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IIА 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), Л=14,803 км, износ 343,8 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IIА 186, деоница: Туприја (Деспотовац) - Деспотовац, Л=21,44 км, износ 177,6 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Бабушница - Свође, Л=19,534 км, износ 172,3 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Мерошина - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, Л=24,256 км, износ 115,8 милиона динара.

Услуге на пројекту обухватају Надзор (146,7 милиона динара) и PPCP пројектовање (47,2 милиона динара), и то: Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 22 и IIА 147: Лот 1: IA 1, Брестовац (петља) – Дољевац (петља), Лот 2: IB 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), и Лот 3: IB 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Л=24,360 км

Из средстава ЕБРД реализовано је 45,0 милиона динара за Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: петља Ражањ – петља Алексинац, Л=23,711 км (лева коловозна трака).

**Остале инвестиције у Обрасцу 10 обухватају реализацију на инвестицијама, које су планиране Програмом пословања за 2024. годину кроз позиције Одржавање и Систем наплате путарине, а не налазе се у Прилогу 16 Програма пословања за 2024. годину.**

Реализација осталих инвестиција у прва три квартала 2024. године износи 1.848,3 милиона динара. Кроз позицију Одржавање реализовано је 368,7 милиона динара, и то: IB-38 Крушевац – Разбојна (267,4 милиона динара), IB-22 Обилазница око Новог Пазара (49,3 милиона динара), IIА-158 Алексинац – Катун (36,3 милиона динара) и Мост преко Мусине реке у Адранима код Краљева (15,7 милиона динара) .

Кроз позицију Систем наплате путарине реализовано је 1.479,6 милиона динара (проширење наплатних станица на државним путевима IA реда, А1, А2 и А4).



## **11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

**Стање потраживања ЈП „Путеви Србије“ на дан 30.09.2024. године износи 2.491,9 милиона динара.**

На потраживања старија од годину дана односи се износ од 743,0 милиона динара.

Потраживања од 3 месеца до 12 месеци износе 107,1 милиона динара, а потраживања до 3 месеца износе 1.641,8 милиона динара.

Од укупног износа потраживања на дан 30.09.2024. године највећи износ се односи на фактуре издате купцима за пуњење тагова - post paid и то 1.274,4 милиона динара. Потраживања за пуњење тагова преко дистрибутера износе 271,6 милиона динара.

Потраживања по основу закупа дела земљишног појаса јавног пута износе 182,6 милиона динара, од којих је утужено 67,1 милиона динара.

Потраживања по основу годишњих накнада за комерцијалне објекте износе 86,7 милиона динара, од чега је утужено 73,3 милиона динара.

Потраживања по основу накнаде за путарину по изјави износе 145,7 милиона динара.

Потраживања по основу накнаде за ванредни превоз износе 25,4 милиона динара.

**Стање обавеза ЈП „Путеви Србије“ на дан 30.09.2024. године износи 15.656,3 милиона динара.**

На обавезе старије од годину дана односи се износ од 28,4 милиона динара.

Неизмирене обавезе од 3 до 12 месеци износе 1.693,6 милиона динара, а обавезе до 3 месеца износе 13.934,3 милиона динара.

Стање неизмирених обавеза на дан 30.09.2024. које се финансирају из сопствених средстава је 15.063,8 милиона динара, од којих се највећим делом односе на добављаче за одржавање путева. Износ од 386,0 милиона динара се односи на обавезе за експропријацију које се финансирају из средстава Министарства финансија.

Стање неизмирених обавеза на дан 30.09.2024. које се финансирају из кредитних средстава је 206,5 милиона динара, из РРСП зајма.

**Укупан број спорова у периоду 01.01.-30.09.2024. године је 349.** Број спорова где је ЈП „Путеви Србије“ страна која тужи је 32, чија је укупна вредност 74,9 милиона динара. Број спорова где је ЈП „Путеви Србије“ тужена страна је 317, чија је укупна вредност 141,3 милиона динара.

Спор у текућој години који је од највећег значаја за Предузеће, у смислу утицаја на резултат пословања, је спор чија је вредност 35,8 милиона динара, тужилац ЈП „Путеви Србије“, тужени „Рециклажни центар ММЛ“. Основ спора: неиспуњење уговорне обавезе. Предмет активан.

## **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Улагања у путеве имају карактер дугорочних капиталних инвестиција и захтевају на дуги рок стабилне изворе средстава.

Промене у систему финансирања државних путева у претходној деценији дате су у следећем хронолошком приказу.

Пре увођења субвенција, у 2011. години од акцизе је уплаћено 18,5 милијарди динара. Уплаћен износ субвенција у наредним годинама износио је:

(у милијардама динара)

2012.	8,3
2013.	5,3
2014.	7,4
2015.	6,9
2016.	7,1
2017.	6,6
2018.	7,8
2019.	9,1
2020.	26,9
2021.	29,2
2022.	22,6
2023.	25,0

Као резултат додатних средстава Субвенција, у 2020. години остварена је нето добит у износу од 5,1 милијарди динара. Остварена нето добит је Одлуком о расподели остварене добити за 2020. годину ( I број 953-23385/21-5), Надзорни одбор донео је на седници одржаној 19. октобра 2021.године, Влада Републике Србије дала сагласност 2. децембра 2021. године (05 број: 41-11101/2021), распоређена за покриће губитка из ранијих година. Претходних година бележио се губитак, као последица недовољних и нестабилних средстава за потребан ниво улагања.

Само у 2011. години ЈП „Путеви Србије“ остварило је нето добит (72,8 милиона динара), што је резултат 20% акцизе на деривате нафте у тој години, када је уплаћено 18,5 милијарди динара. Иначе, акцизе као извор финансирања путева постојале су од 2006. закључно са 2011. годином (10% у 2006. и 2007. години, 15% у 2008. години, 20% у периоду 2009-2011. година).

Законом о изменама Закона о јавним путевима („Сл.гласник РС“ бр.101/11), од 2012. године акциза на деривате нафте и течног нафтног гаса постала је у целини приход буџета Републике Србије (субвенције из буџета).

Планирани износ субвенција за 2024. годину је 11,8 милијарди динара.

Датум \_\_\_\_\_

В.Д. ДИРЕКТОРА  
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.



ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Милош Адамовић, дипл.ек.