



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

VI  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Број

953-27091/24-8

31-01-2025

Датум

Београд, Булевар краља Александра 282

**ИЗВЕШТАЈ**  
**о степену реализације Програма пословања**  
**за четврти квартал 2024. године**

Београд

Јануар 2025. године

## ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Пословно име:	Јавно предузеће "Путеви Србије"
Скраћено пословно име:	ЈП "Путеви Србије"
Оснивач:	Република Србија
В.д. директора:	Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. – вршилац дужности
Делатност:	управљање државним путевима
Шифра делатности:	4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	20132248
ПИБ:	104260456
ЈББК:	11001
Надлежно министарство:	Министарство привреде
Седиште:	Београд, Булевар краља Александра бр.282
Телефон:	011/30-40-700
Факс:	011/30-40-614
Интернет презентација:	<a href="http://www.putevi-srbije.rs">www.putevi-srbije.rs</a>
E-mail:	<a href="mailto:office@putevi-srbije.rs">office@putevi-srbije.rs</a>

**Законом о јавним путевима** ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност **управљања државним путевима** обавља јавно предузеће које оснива Влада.

**Влада је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"** ("Сл.гласник РС" бр.115/05).

На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, **23.02.2006. године**.

**До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је Републичка дирекција за путеве.**

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за **генералног директора** ЈП "Путеви Србије" именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.105/13) за **вршиоца дужности директора** ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Решењем Владе Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.144/20) именован је **Надзорни одбор** ЈП „Путеви Србије“, чији је председник Милош Адамовић, дипл. економиста. У истом броју „Сл.гласника РС“ објављено је именовање новог члана Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“, Аните Димоски, дипл.инж.саобраћаја. Није било промена осталих чланова Надзорног одбора У „Сл.гласнику РС“ бр.101/24 објављено је Решење о разрешењу члана Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“, Аните Димоски.

Влада Републике Србије донела је Одлуку о усклађивању пословања ЈП „Путеви Србије“ са Законом о јавним предузећима 05 број 023-9226/2016 од 5. октобра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.82/16).

Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној дана 25. маја 2018. године донела је **Закон о путевима**. Указ о проглашењу Закона о путевима донет је 31. маја 2018. године. Закон о путевима објављен је у „Сл.гласнику РС“ бр.41/18.

**Закон о накнадама за коришћење јавних добара** („Сл.гласник РС“ бр.95/18) у примени је од 1. јануара 2019. године. Измене Закона о накнадама за коришћење јавних добара, у наредним годинама, објављене су у „Сл.гласнику РС“ бр. 49/19, 86/19 – усклађени дин.изн., 156/20 – усклађени дин.изн., 15/21 – доп. усклађених дин.изн., 15/23 – усклађени дин.изн., 92/23, 120/23 – усклађени дин.изн. и 99/24 – усклађени дин.изн.

## 1. УВОД

**Закон о јавним предузећима** објављен је у „Сл.гласнику РС“, бр.15/16 од 25.02.2016. године, а ступио је на снагу 4. марта 2016. године.

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) прописано је да је јавно предузеће чији је оснивач Република Србија дужно да министарству доставља **тримесечне извештаје** о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања.

Сходно одредби члана 63. став 4. Закона о јавним предузећима, донет је **Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима тримесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр.131/21), који је ступио на снагу 31. децембра 2021. године. Даном ступања на снагу овог правилника престао је да важи Правилник о обрасцима тримесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Сл.гласник РС“, бр.36/13, 27/14 и 38/15).

Одредбама члана 2. Правилника прописани су обрасци који су саставни део сваког тримесечног извештаја. Обрасци који се квартално достављају су:

- 1) Образац 1. Биланс успеха
- 2) Образац 1А. Биланс стања
- 3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине
- 4) Образац 2. Трошкови запослених
- 5) Образац 3. Динамика запослених
- 6) Образац 4. Распон планираних и исплаћених зарада
- 7) Образац 5. Приходи из буџета
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене
- 9) Образац 7. Расподела остварене добити / покриће губитка
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама
- 13) Образац 11. Потраживања, обавезе и судски спорови
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Образац 12. представља основни извештај, а остали обрасци представљају прилоге овог извештаја.

Обрасци од 1) до 12) овог правилника попуњавају се кумулативно, са почетком календарске године, и то за следећи период:

- 1) од 1. јануара до 31. марта
- 2) од 1. јануара до 30. јуна
- 3) од 1. јануара до 30. септембра
- 4) од 1. јануара до 31. децембра.

Министарство привреде је донело **Упутство о начину достављања образаца тримесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-72/2016-9 од 11. априла 2016. године. Упутством су ближе уређени начин и рокови достављања поменутих образаца.

Министарство привреде је донело Упутство о начину и роковима достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-218/2021-09-03 од 27. децембра 2022. године. Упутством су ближе уређени начин и рокови достављања поменутих образаца, тако да ће се почевши од Извештаја за период 01.01.-30.09.2023. године, достављање Извештаја вршити искључиво путем Информационе платформе, којом управља Министарство привреде.

**Новим Упутством о начину и роковима достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-218/2021-09-04 од 20. октобра 2023. године рок за достављање Извештаја искључиво путем Информационе платформе пролонгиран је на доставу извештаја за период 01.01. – 31.03.2024. године.**

Обрасци се достављају Министарству привреде и ради информисања Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у року од 30 дана од дана истека тромесечја, сагласно члану 63. став 3. Закона.

На основу достављених тромесечних извештаја, министарство сачињава и доставља Влади информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности, сагласно члану 64. Закона.

**Из образаца се може закључити да је тромесечно извештавање конципирано према обавезним елементима које садржи годишњи програм пословања јавних предузећа.**

Према члану 60. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), годишњи, односно трогодишњи програм пословања обавезно садржи: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; планиране набавке; план инвестиција; планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; план зарада и запошљавања; критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

**Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2024. годину донео је Надзорни одбор 9. јула 2024. године, а Влада РС дала сагласност 11. јула 2024.године („Сл.гласник РС“ бр. 59/24).**

**Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2024. годину (Ребаланс) донео је Надзорни одбор 18. децембра 2024. године, исти је упућен у процедуру.**

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за четврти квартал 2024. године, у поређењу са основним Програмом пословања.**

У Извештају су обрађени сви обрасци, према Правилнику о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр.131/21).

Обрасци су попуњени кумулативно, са почетком календарске године (за период од 1. јануара до 31. децембра 2024. године), у складу са наведеним Правилником.



VT  
JAVNO PREDUZETE "PUTEBI SRBIJE"

Број

953-27091/24-9

31-01-2025

Датум

Београд, Булевар краља Александра 282

## 2. ОБРАСЦИ


Предузеће: ЈП "Путевн Србије"  
Матични број: 20132248

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.12.2024. године\*

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.12.2024. године		Процент извршења 01.01.-31.12.2024. у односу на 01.01.-31.12.2023. у односу на 01.01.-31.12.2024.
					План	Реализација	
	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1001</b>	<b>63,720,364</b>	<b>63,751,142</b>	<b>63,751,142</b>	<b>59,778,187</b>	<b>94%</b>
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1012)	1002	218,440	218,000	218,000	207,233	105%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	218,440	218,000	218,000	207,233	105%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006					
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОСТИ УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	63,501,924	63,533,142	63,533,142	59,570,954	94%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
50	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	68,906,473	67,443,490	67,443,490	69,060,272	120%
51	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	219,090	217,974	217,974	207,568	95%
52	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	991,993	1,139,808	1,139,808	1,116,363	98%
520	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	3,424,802	3,784,087	3,784,087	3,546,278	94%
521	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2,695,669	2,995,788	2,995,788	2,646,801	90%
52 осим 520 и 521	2. Трошкови зарада и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	408,408	444,772	444,772	401,026	90%
53	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	320,725	408,527	408,527	498,451	124%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	14,895,714	16,000,000	16,000,000	15,372,607	96%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	46,776,641	33,751,821	33,751,821	46,486,375	138%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	369,971				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2,222,263	2,550,000	2,550,000	2,331,081	91%
600 и 601	IX. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		6,307,651	6,307,651		
602 и 603	X. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1014 - 1001) ≥ 0	1026	5,180,109			9,282,085	
600 и 601	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	169,840	15,455	15,455	179,930	1164%
602 и 603	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЉАЊИМ ЛЕЖИМА	1028					
602 и 603	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	15,603	15,000	15,000	40,232	268%
603 и 604	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	154,011	205	205	139,461	52627%
603 и 609	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	226	190	190	237	125%
500 и 501	Ф. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,017,855	1,653,669	1,653,669	844,001	51%
502 и 503	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЉАЊИМ ЛЕЖИМА	1033					
502 и 503	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	992,115	829,952	829,952	799,129	96%
503 и 504	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	25,722	823,697	823,697	44,841	5%
503 и 509	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	18	20	20	31	
503 и 509	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
503 и 509	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	848,015	1,638,214	1,638,214	664,071	41%

Образац 1.  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  
Број: 2709/14 - 10  
31-01-2025  
Биланс књижев Александра 282

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План 01.01-31.12.2024. Тесућа година	01.01-31.12.2024. године		Процент реализације 01.01-31.12.2024. / План 01.01-31.12.2024.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	12,991	15,000	15,000	20,796	139%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	98,148	5,000	5,000	1,667	33%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	324,802	230,000	230,000	314,658	137%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	937,212	1,401,500	1,401,500	893,952	64%
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	64,227,997	64,011,597	64,011,597	60,293,571	94%
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	70,953,688	60,503,659	60,503,659	70,799,892	117%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОНОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		3,507,937	3,507,937		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	6,725,691			10,506,321	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	135,437	135,000	135,000	37,814	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		3,372,937	3,372,937		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	6,861,128			10,544,135	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
71	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722. дуг. савео	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722. пор. савео	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	42,185				
723	Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 - 1053 - 1054) ≥ 0	1055		3,372,937	3,372,937		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 - 1054) ≥ 0	1056	6,818,943			10,544,135	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	І. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Укључена (размодерна) зарада по акцији	1062					



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

\* Последњи дан процесура за који се извештај саставља

Датум:

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године\***

Образлагачки извештај о стању и резултатима послова за период од 31.12.2024. године  
У складу са Законом о пословама јавних предузећа, у складу са Булеваром Краља Александра 282  
31-01-2025  
МАЈКО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ  
31-01-2025

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.12.2024. године		Процент реализације (реализација/план) на дан 31.12.2024.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0029)	0002	557.314,280	589.901,271	569.901,271	554.869,695	97%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	169.446	190.214	190.214	186.251	99%
010	1. Умалена у рату	0004					
011, 012 и 014	2. Копирање патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	169.232	190.000	190.000	186.037	99%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина учес. у другим и нематеријална имовина у прирести	0007	214	214	214	214	100%
017	5. Делови за нематеријалну имовину	0008					
02	И. НЕКРЕТНИШТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	557.144,634	569.711,057	569.711,057	564.781,444	97%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	512.176,784	514.135,983	514.135,983	520.143,517	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	1.766,061	2.000,000	2.000,000	2.256,150	113%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некрећности, постројења и опрема учес. у другим и некретности, постројења и опрема у прирести	0013	41.960,541	52.575,074	52.575,074	30.385,834	58%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и уделама на туђим некретностима, постројења и опрема	0014					
029 (део)	6. Делови за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	1.241,448	1.000,000	1.000,000	1.995,943	200%
029 (део)	7. Делови за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ИУ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Уделама у капиталу правних лица (осим учесла у капиталу која се вратилу изложеном учесла)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Уделама у капиталу која се вратилу изложеном учесла	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани капитализовани, зависима и остали повезаних лица и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани капитализовани, зависима и остали повезаних лица и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дети кредити и дејкови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дети кредити и дејкови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска средства (дејкови) од правних лица која се вратилу изложеном учесла	0025					
047	8. Остале остале зависима и остали повезаних лица и дугорочна потраживања	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
<b>28 (део) осим 288</b>	У. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗТРАЖИВАЊА	0028					
<b>288</b>	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		5.580	5.580		



Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.12.2024. године		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Г. ОБВРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	2,578,688	2,254,134	2,254,134	3,127,176	139%
Класа I, осам група рачуна 14	I. ЗАЛЖЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	965,963	745,000	745,000	988,062	133%
10	1. Материјел, резервни делови, елит и спити инвентар	0032	4,123	6,000	6,000	5,520	92%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Робе	0034	69,779	59,000	59,000	26,886	46%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за земље и уделе у земљи	0035	892,061	680,000	680,000	956,456	141%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за земље и уделе у иностранству	0036					
14	II. СТАВНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	68,296	59,000	59,000	63,815	108%
204	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0039	68,296	59,000	59,000	63,815	108%
205	1. Потраживања од купца у земљи						
200 и 202	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
201 и 203	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
206	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
21, 22 и 27	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	1,172,017	900,000	900,000	1,462,175	162%
21, 22, осам 223 и 224, и 27	(0045 + 0046 + 0047)	0045	1,172,017	900,000	900,000	1,462,175	162%
223	1. Остала потраживања						
224	2. Потраживања за више плаћени порези на добитак директно	0046					
23	3. Потраживања по основу престабилних осталих пореза и директно	0047					
230	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0048					
231	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)						
231, 234 (део)	1. Крајкорочни кредити и плаћања - матично и зависна правна лица	0049					
234, 234 (део)	2. Крајкорочни кредити и плаћања - остала повезана правна лица	0050					
234, 234 (део)	3. Крајкорочни кредити, зрелости и плаћања у земљи	0051					
235	4. Крајкорочни кредити, зрелости и плаћања у иностранству	0052					
236 (део)	5. Зрелости од вредности које се вредују по амортизационој вредности	0053					
237	6. Финансијска средства која се вредују по фер вредности фрут Безнале удела	0054					
238 и 239	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055					
24	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	319,658	550,000	550,000	611,122	111%
28 (део), осам 288	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	52,734	134	134	1,202	897%
28 (део), осам 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГЛАШЕЊА	0058	559,892,948	572,160,985	572,160,985	559,096,871	98%
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059					
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					


Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стане на дан 31.12.2023. Претходни година	Планирано станје на дан 31.12.2024. Текућа година	31.12.2024. године		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ	0401	383,541,338	386,913,745	386,913,745	372,521,832	96%
30, оснч 306	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ± 0	0402	109,818,098	109,818,097	109,818,097	109,818,097	100%
31	И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403					
306	И. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0404					
32	ИИ. ЕМИСИЈА ПРЕМИЈА	0405	369,092,370	369,091,241	369,091,241	367,754,487	100%
330 и потражни склад рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	ИВ. РЕЗЕРВЕ	0406	780,609	780,609	780,609	764,538	98%
	И. ПОЗИТИВНЕ РЕВА. ПОЗИЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГАХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
дуговни склад рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	ИГ. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0408	48,211	3,421,148	3,421,148	926,195	27%
34	ИИ. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0409	48,211	48,211	48,211	926,195	1921%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0410					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0411		3,372,937	3,372,937		
35	ИЖ. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	96,197,350	96,197,350	96,197,350	106,741,485	111%
350	1. Губитак текуће године	0413	89,378,407	96,197,350	96,197,350	96,197,350	100%
351	2. Губитак ранијих година	0414	6,818,943			10,544,135	
	И. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	21,045,895	18,379,441	18,379,441	18,633,147	101%
40	И. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	392,097	39,845	39,845	370,587	930%
404	1. Резервисања за пензије и друге социјалне заповештених	0417	38,538	35,000	35,000	17,028	49%
400	2. Резервисања за трошкове у гаражном року	0418					
40, оснч 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	353,559	4,845	4,845	353,559	7297%
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	20,653,798	18,339,596	18,339,596	18,262,560	100%
410	1. Обавезе које се могу коликовати у капитал	0421					
411 (дсв) и 412 (дсв)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према запознелим, повезаним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (дсв) и 412 (дсв)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према запознелим, повезаним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (дсв)	4. Дугорочни кредити, врхови и обавезе по сепаратно издати у земљи	0424	117,858	20,000	20,000	56,231	281%
415 и 416 (дсв)	5. Дугорочни кредити, врхови и обавезе по сепаратно издати у иностранству	0425	20,527,792	18,312,096	18,312,096	18,202,955	99%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама су врелности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	8,148	7,500	7,500	3,374	45%
49 (дсв), оснч 498 и 495	ИИ. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗТРАЊИЧЕЊА	0428					
498	И. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1,931,050	1,936,630	1,936,630	1,936,630	100%
495	И. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕЊЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	47,705,804	57,454,074	57,454,074	51,471,275	90%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стане на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.12.2024. године		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	105,866,261	107,477,095	107,477,095	113,533,987	106%
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, остат. 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	96,077,909	98,616,695	98,616,695	96,318,241	100%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према запознелим, запознелим и осталим повезаним лицама у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према запознелим, запознелим и осталим повезаним лицама у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и залиха од лица која нису додате бане	0436	92,843,445	96,256,238	96,256,238	95,977,400	100%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од доданих бана	0437	733,003				
426	5. Кредити, залиха и обавезе из иностранства	0438	2,501,461	2,360,457	2,360,457	2,340,751	99%
428	6. Обавезе по краткорочним хартијама од врелности	0439					
430	7. Обавезе по основу финансирања депозита	0440					
43, остат. 430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	146,745	153,400	153,400	183,157	126%
431 и 433	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	5,421,403	5,000,000	5,000,000	11,409,328	228%
432 и 434	1. Обавезе према добављачима - запознели, запознели лица и остали повезани лица у земљи	0443					
435	2. Обавезе према добављачима - запознели, запознели лица и остали повезани лица у иностранству	0444					
436	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	5,421,403	5,000,000	5,000,000	11,409,328	228%
439 (део)	4. Обавезе по запознелим	0446					
439 (део)	5. Обавезе по запознелим	0447					
44, 45, 46, остат. 467, 47 и 48	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45 и 46 остат. 467	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1,213,795	709,000	709,000	850,424	120%
47, 48 остат. 481	1. Остале краткорочне обавезе	0450	606,974	594,000	594,000	310,800	52%
481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	606,821	115,000	115,000	539,624	469%
427	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
49 (део) остат. 498	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА ПАСИВНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУХВАТАЈЕНО	0453					
	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗТРАЊИЧЕЊА	0454	2,808,409	2,998,000	2,998,000	2,762,837	92%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0455 + 0429 + 0431 - 0459) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 > 0	0455					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	559,892,948	572,160,985	572,160,985	556,096,871	98%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

\* Последњи дан тромесечја за који се највишијег саставља

Датум:

Овлашћено лице:



Handwritten signature in blue ink.

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.02.2024. године\*

VI  
Образложење ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ  
Број: 27091/24-Р  
Датум: 31-01-2025  
у Ободувару, Булевар Краља Александра 282

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације 01.01-31.12.2024. / План
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	72,742,080	70,314,090	70,314,090	71,427,718	102%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	344,541	379,000	379,000	352,714	93%
3. Примљене камате из пословних активности	3003	858	860	860	1,128	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	72,396,681	69,934,230	69,934,230	71,073,876	102%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>						
1. Исплате добљачима и деци аванси у земљи	3006	58,471,077	44,157,010	44,157,010	55,391,199	125%
2. Исплате добљачима и деци аванси у иностранству	3007	50,423,353	35,748,527	35,748,527	45,212,488	126%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008	3,437,381	3,799,567	3,799,567	3,935,340	104%
4. Плаћене камате у земљи	3010	103,662	18,8%	18,8%	30,271	160%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4,506,681	4,590,000	4,590,000	6,213,100	135%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
<b>III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)</b>						
<b>IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)</b>						
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>						
1. Продаја акција и удела	3017	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски приливи	3019					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>						
1. Куповина акција и удела	3022	14,393,285	25,052,600	25,052,600	14,839,220	59%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023					
3. Остали финансијски одливи	3024					
<b>III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)</b>						
<b>IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)</b>						

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације 01.01-31.12.2024. /План 01.01-31.12.2024.
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>		0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3029					
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031					
4. Краткорочни кредити у земљи	3032					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033					
6. Остале дугорочне обавезе	3034					
7. Остале краткорочне обавезе	3035					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>		1,393,446	874,138	874,138	905,835	104%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	1,245,224	738,638	738,638	736,747	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	36,370	39,600	39,600	29,855	75%
7. Финансијски лизинг	3044	111,852	95,900	95,900	139,233	145%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	1,393,446	874,138	874,138	905,835	104%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	72,742,080	70,314,090	70,314,090	71,427,718	102%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	74,257,808	70,083,748	70,083,748	71,136,254	102%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	1,515,728	230,342	230,342	291,464	127%
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	1,835,386	319,658	319,658	319,658	100%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052					
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	319,658	550,000	550,000	611,122	111%

\* Последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Број

31-01-2025

(у динарима)

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	Датум План за 01.01-31.12.2024 Текућа година	План за Биланс за 2024. годину (у динарима)		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1,937,469,488	2,116,703,326	2,116,703,326	2,094,160,440	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2,695,710,692	2,935,788,247	2,935,788,247	2,646,801,631	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3,104,125,297	3,380,560,166	3,380,560,166	2,646,801,631	78%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	2,255	2,262	2,262	2,282	101%
4.1.	- на неодређено време	2,029	2,036	2,036	2,000	98%
4.2.	- на одређено време	226	226	226	282	125%
5	Накнаде по уговору о делу	2,628,863	3,306,000	3,306,000	2,866,088	87%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	3	3	3	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	4,324,844	3,594,000	3,594,000	3,900,444	109%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	/	/	/	/	/
13	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/
15	Накнаде члановима Комисије за ревизију	2,005,208	2,065,848	2,065,848	1,796,454	87%
16	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима надзорног одбора	7,422,683	7,422,683	7,422,683	6,804,126	92%
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	213,039,067	227,000,000	227,000,000	237,698,680	105%
20	Дневнице на службеном путу	52,632,971	52,700,000	52,700,000	85,943,191	163%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2,441,884	2,500,000	2,500,000	2,256,293	90%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	17,588,174	16,700,000	16,700,000	17,028,326	102%
23	Број прималаца	42	34	34	44	129%
24	Јубиларне награде	12,946,991	26,940,000	26,940,000	23,877,990	89%
25	Број прималаца	62	106	106	114	108%
26	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/
27	Помоћ радницима и породици радника	12,363,040	128,000,000	128,000,000	120,170,073	94%
28	Стипендије	2,047,009	3,200,000	3,200,000	2,367,133	74%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	/	/	/	/	/
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	10,788,304	13,000,000	13,000,000	9,883,954	76%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља


\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

### ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

УП  
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  
Број 3-2094 / 24-19  
31-01-2025  
Датум


Ред. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023. године	1,938	709	1,229	297	146	151	5	3	2
	Одлив кадрова									
1.	навести основ	5 (на лични захтев)			10 (на лични захтев)					
2.	пензија	1 (смрт)	9							
3.	отказ због повреде радне обавезе	1								
4.	прелазак са одређеног на неодређено време				35					
	Пријем									
1.	навести основ							2 (сагласност Комисије)		
2.	прелазак са одређеног на неодређено време		35					1 (продужетак радног века)		
3.	повећан обим посла									
4.										
	Стање на дан 31.03.2024. године	1,957	717	1,240	257	125	132	5	3	2
	Одлив кадрова									
1.	навести основ	10 (на лични захтев)			6 (на лични захтев)					
2.	пензија		12							
3.	отказ због повреде радне обавезе		5							
4.	прелазак са одређеног на неодређено време				25					
	Пријем									
1.	навести основ							19 (сагласност Комисије)		
2.	прелазак са одређеног на неодређено време		25							
3.	повећан обим посла									
4.										
	Стање на дан 30.06.2024. године	1,955	743	1,256	246	93	109	5	3	2

Својом Функцијом левад краља Александра 282

Ред. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време				Број запослених на одређено време				Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)			
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Одлив кадрова												
1.	навести основ	4			2				2				
2.	пензија	3											
3.	отказ због повреде радне обавезе								38				
4.	прелазак са одређеног на неодређено време												
	<b>Пријем</b>												
1.	навести основ	1			2				3				
2.	прелазак са одређеног на неодређено време	38											
3.	повећан обим посла												
4.													
	<b>Стање на дан 30.09.2024. године *</b>	1,987	766	1,265	209	69	96	5	3	2			
	Одлив кадрова												
1.	навести основ	9			5								
2.	пензија	9											
3.	отказ због повреде радне обавезе	2			1								
4.	прелазак са одређеног на неодређено време				8								
	<b>Пријем</b>												
1.	навести основ	1			86								
2.	прелазак са одређеног на неодређено време	8											
3.	повећан обим посла								23				
4.													
	<b>Стање на дан 31.12.2024. године **</b>	1,975	942	1,033	300	147	153	5	3	2			

\* последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извојшти доставља



Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature and initials]*



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ  
Број: 953-27091/24-15

Датум: 31-01-2025  
Београд, Булевар Краља Александра 282

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024\*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	49,060	73,078	53,728
	Највиша појединачна зарада	184,656	331,666	235,340
	Просечна зарада	78,010	110,134	79,704
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	219,793	283,450	201,198
	Највиша појединачна зарада	276,106	469,414	331,902
	Просечна зарада	222,394	330,224	233,987

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Handwritten signature in blue ink.

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Број: 31-01-2025

у динарима

План за 2024. годину (текућа година)		Билборд Краљев Александра 282			Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	
Субвенција	451	РС	4,720,000,000	9,440,000,000	11,800,000,000
Остали приходи из буџета	451	РС	2,175,000,000	4,350,000,000	8,700,000,000
УКУПНО:			6,895,000,000	13,790,000,000	20,500,000,000

\*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Препегао из буџета	Реализовано	Неутрошено	
Субвенција	451	РС	11,800,000,000	13,201,611,427	13,201,611,427	0	
Остали приходи из буџета	451	РС	8,700,000,000	4,491,354,955	4,491,354,955	0	
УКУПНО:			20,500,000,000	17,692,966,382	17,692,966,382	0	

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава

\* последња дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

Образац 6

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима  
ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ  
Број 3-2024/24-17  
Датум 31.12.2024  
Београд, 17.12.2024  
М.П. Александра 282

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01. - 31.12.2024.		Процент реализације 01.01.-31.12.2024. / план 01.01.-31.12.2024.		
					План	Реализација			
1.	Спонзорство								
2.	Донације								
3.	Хуманитарне активности	2.200.000	2.188.480	2.700.000	2.343.590	87%			
4.	Спортоке активности								
5.	Репрезентација	2.000.000	1.433.891	2.000.000	2.093.481	105%			
6.	Реклама и пропаганда	32.700.000	27.577.202	38.800.000	39.346.671	101%			
7.	Остало								
Програмом пословања за 2024. годину за позицију 6. Реклама и пропаганда планирано је 38,8 милиона динара, од чега се 20 милиона динара односи на Рекламу кампању у циљу повећања коришћења електронске наставе путарине.									
Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
План за 2024. годину (01.01. - 31.12.2024.)									
								Летњи камп за децу запослених радника ЈП "Путеви Србије"	2.700.000
Програмом пословања ЈП "Путеви Србије" за 2024. годину нису планирана средства за спонзорство и донације, док су за хуманитарне активности планирана у износу од 2.700.000 динара, и то у трећем кварталу.									
Период 01.01. - 31.12.2024.									
На позицији Хуманитарне активности реализован је летњи камп за децу запослених радника ЈП "Путеви Србије", на Митровцу на Тари, износ 2.343.590 динара									

Датум:

Овлашћено лице:



ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
   
 Број: 24-18

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
   
 Матични број: 20132248

Датум: 31-01-2025
   
 Београд, Булевар Краља Александра 262

Образац 7.

### РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

#### ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриве губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добити/губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрива губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2020	19.10.2021.	953-23385/21-5	02.12.2021.	05 Број: 41-11101/2021	Добитак	5,147,969,245			100%	5,147,969,245	за покриве губитака из ранијих година
2021					Губитак	4,992,801,473					
2022					Губитак	5,121,832,832					
2023					Губитак	6,818,942,664					
2024					Губитак	10,544,135,129					

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

**УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ**


Година уплате	Уплата по основу добита		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_





Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
 Магични број: 20132248

ЈП  
 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
 "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  
 Београд  
 Број: 2703/24-20

### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

31-01-2025

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	оригиналној валути	Износ у динарима
31.12.2023.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	142,211,402.89
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	1,118,294.22
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	106,432,690.00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	2,425,205.23
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	27,714,251.64
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	39,756,536.55
		Укупно у динарима			
31.03.2024.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	855,883,754.87
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	50.00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	112,862,401.00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	2,425,205.23
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	38,768,013.26
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	48,145,865.33
		Укупно у динарима			


СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
30.06.2024.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	374,081,615.42
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	93,364.11
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	50.00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	130,277,496.00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	2,446,610.50
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	59,811,126.38
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	73,332,771.90
		Укупно у динарима			
30.09.2024.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	891,791,362.22
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	2,193,508.27
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	50.00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	131,837,550.00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	2,446,610.50
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	41,762,708.01
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	26,892,699.74
		Укупно у динарима			



СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
31.12.2024.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	511,081,546.24
	068	Текући рачун	ЛИК банка	РСД	3,842,300.38
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Magfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	50.00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	18,280.00
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈПСС	РСД	55,979,444.00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈПСС	РСД	2,421,918.46
	068	Девизна благајна мењача	ЈПСС	РСД	18,331,756.70
	068	Платне картице	ЈПСС	РСД	19,446,311.38
		Укупно у динарима			

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Датум: 31-10-2015  
Број: 000/Директората 282

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
<b>ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА</b>					
Е-75, ГОРЊЕ ПОЉЕ - ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2008			150,639
Е-75, ЦАРИЧИНА ДОЛИНА - ВЛАДИЧИН ХАН	4	2008			209,287
Е-75, ВЛАДИЧИН ХАН - ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ	4	2008			615,777
Е-75, ЛЕВОСОЈЕ - ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ	4	2008			628,152
Е-75, ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА	4	2008			898,704
Е-80, ПРОСЕК - ПРВЕНА РЕКА	4	2008			732,905
Е-80, ПРВЕНА РЕКА - ЧИФЛИК	4	2008			77,477
Е-80, ЧИФЛИК - СТАНИЧЕЊЕ, ПИРОТ ИСТОК	4	2008			335,364
Е-75, У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	4	2008			664,409
Е-763, ЛАЈКОВАЦ - ЉИГ	4	2008			1,218,307
Е-763, ОБРЕНОВАЦ - УБ	4	2008			252,637
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ВРЧИН	1	2008			30,228
Е-75, ГРАБОВНИЦА-ГРЕЛИЦА	4	2016			805,059
Е-75, ГРЕЛИЦА-ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2016			120,520
СУРЧИН-ОБРЕНОВАЦ-ПОЖЕГА	4	2016			21,256,147
РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА	4	2016			415,509
Е-763, ПРЕЉИНА - ПОЖЕГА	4	2018			1,930,521
АУТОПУТ РУМА-НОВИ САД	4	2018			1,017,325
Е-761, ПОЈАТЕ-ПРЕЉИНА	4	2018			469
АУТОПУТ Е-80, НИШ-МЕРДАРЕ	4	2018			4,744,519
КОРИДОР 10, БАТОЧИНА-КРАГУЈЕВАЦ					119,559
ШАБАЦ-ЛОЗНИЦА					1,316,334
ОСТАЛА УЛАГАЊА					3,702,993
<b>УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:</b>					<b>41,242,841</b>

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходних година
<b>СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА</b>					
<b>Уговорено до 2016. године</b>					
Идејни пројекат дела магистралног пута М-25, Ниш-Приштина, Обилазница Прокупља	1	2010.	2015.	49,324	67,075
Идејни и главни пројекат, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	59,000	62,600
Техничка контрола Главног пројекта, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	28,851	29,731
Идејни и главни пројекат, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	41,300	43,976
Техничка контрола Главног пројекта, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	1,876	2,448
<b>СВЕГА:</b>	<b>1</b>			<b>180,351</b>	<b>205,830</b>
<b>Програм радова за 2016. год.</b>					
Генерални пројекат са Претходном студијом обилазнице Лајковца на д.п. IБ реда бр. 27 (М-4).	1	2015.	2016.	6,456	12,772
Иновирање Идејног и Главног пројекта за деоницу државног пута IБ-19: Ердевик - Нештин, IЛ = 7,8 км	1	2015.	2016.	6,900	25,935
Идејни пројекат реконструкције д. п. IБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Аљновићи - Говеђак, км 323+832 - км 330+023 (IЛ = 6,19 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
Идејни пројекат реконструкције д. п. IБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Каменолом - Сјеница км 332+423 - км 337+678 (IЛ = 5,26 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
Главни пројекат побољшања д. п. IА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доња Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, IЛ = 3,90 км	1	2015.	2016.	1,476	1,550
Идејни пројекат са Студијом оправданости измена д. п. IБ реда бр. 29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Г олијски пут (IЛ = 9,22 км)	1	2015.	2016.	25,610	55,406
Техничка контрола Главног пројекта за деоницу државног пута IБ-19: Ердевик-Нештин, IЛ = 7,8 км	1	2016.	2016.		
Техничка контрола Главног пројекта побољшања д. п. IА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доња Стрижевац, км 0+044,28, IЛ = 3,90 км	1	2016.	2016.		
Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости Сомбор - Бездан - Колут - Банки Брег - граница Мађарске	1	Донета одлука о обустављању поступка јавне набавке			123,886
Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима:	1				1,019
Пројекат за извођење привремене везе девијације државног пута IА-148 (Р-201) са државним путем IБ-26 (М-19)	1	2015.	2016.	430	774
Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
<b>СВЕГА:</b>				<b>50,904</b>	<b>238,730</b>
ПДР за надвожњак на д.п. II реда бр. 102 (М-22.1), између Бачке Тополе и малог Ђуша на км 70+640	1	2013.	2014.	1,440	1,440
Главни пројекат санације друмског пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. IБ реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	1,176	60,421

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања заснуано на претходном годишном
ТК Главног пројекта санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	I	2014.	2014.	149	149
ТК Главног пројекта рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник	I	Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
Главни пројекат рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник		Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
<b>СВЕГА:</b>				<b>2,765</b>	<b>62,010</b>
Идејни пројекат моста на Сави код Шабца (Л = 680 м, Б = 20,4 м)		Поднет захтев за заштиту права			46,288
Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	I	2015.	2016.	23,759	115,870
Израда пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда бр. 1, на км: 713+680	I	2015.	2015.	1,369	1,369
Израда пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Паралина) на државном путу IA реда бр. 1, на км: 740+850	I	2015.	2015.	417,600	418,018
Израда пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда бр. 129, деоница: Тител- Перлез	I	2016.	2016.		
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. I реда	I	2016.	2016.		
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. I реда	I	2016.	2016.		
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. II реда	I	2016.	2016.		
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. II реда	I	2016.	2016.		
ТК пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда бр. 1, на км: 713+680	I	2015.	2015.	142	142
ТК пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Паралина) на државном путу IA реда бр. 1, на км: 740+850	I	2015.	2015.	50	50
ТК пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда бр. 129, деоница: Тител-Перлез	I	2016.	2016.		4,751
Идејни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Грабован, код км 66+627	I	2015.	2016.	984	1,604
Главни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Грабован, код км 66+627	I	2016.	2016.		
ТК Главног пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Грабован, код км 66+627	I	2016.	2016.		
Техничка документација за рехабилитације државног пута IB реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега - Косјерић-Ваљево, км 169+650 – км 169+680	I	2016.	2016.		1,449
ТК Техничке документације за рехабилитације државног пута IB реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега-Ариље	I	2016.	2016.		
ТК Пројекта рехабилитације објекта, Мост преко реке Ћегинье, Лековића мост, државни пут IB реда бр. 21, деоница Пожега - Ариље, км 002+178 – км 002+236	I	2016.	2016.		1,117
Допуна постојећег пројекта, напуптвак преко пута, на државном путу IA реда бр. 1, км 811+900.	I	2016.	2016.		

у 000 дина

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања, искључујући са претходном годишном
ТК допуне постојећег пројекта, напругњак преко пута, на државном путу IА реда бр. 1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IА реда бр. 1, км 720+100	1	2016.	2016.		
ТК допуне постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IА реда бр. 1, км 720+100	1	2016.	2016.		
Главни пројекат рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Адашеви, Надвожњак Адашеви, ИД 00004	1	Није уговорено			
ТК Главног пројекта рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Адашеви, Надвожњак Адашеви, ИД 00004	1	Није уговорено			
Пројекат рехабилитације Моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњevo	1	2015.	2015.	420	420
ТК Главног пројекта рехабилитације Моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњevo	1	2015.	2015.	48	48
Пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јагодина-Ђуприја	1	2015.	2015.	624	3,021
ТК Главни пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јагодина-Ђуприја	1	2015.	2015.	63	63
Главни пројекат реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	1,668	1,668
ТК Главног пројекта реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	140	4,332
Главни пројекат реконструкције моста "Мехов крш" на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Шпљњани, на км: 513+000	1	Није уговорено			
ТК Главног пројекта реконструкције моста "Мехов крш" на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Шпљњани, на км: 513+000	1	Није уговорено			
Главни пројекат рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Тесковац	1	2015.	2016.	1,074	5,956
ТК Главног пројекта рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Тесковац	1	2015.	2016.	86	447
Пројекат рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турје код села Маћедоници на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	551	587
ТК Пројекта рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турје код села Маћедоници на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	48	160
Пројекат рехабилитације Моста преко реке Врле код села Вљевице на државном путу I-Б реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Врле код села Вљевице на државном путу I-Б реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
Пројекат рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ђурковица на државном путу I-Б реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ђурковица на државном путу I-Б реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
Главни пројекат рехабилитације Моста "Лукаћа мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		
ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Лукаћа мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		168

у 000 дина

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишом
Главни пројекат рекултивације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
ТК Главног пројекта рекултивације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
Пројекат рекултивације Моста преко реке Кацер на државном путу IБ реда број 22, Ђелије-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		1,469
ТК Пројекта рекултивације Моста преко реке Кацер на државном путу IБ реда број 22, Ђелије-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		
Главни пројекат рекултивације Моста преко Великог Канала на државном путу IА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		3,192
ТК Главног пројекта рекултивације Моста преко Великог Канала на државном путу IА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
Пројекат рекултивације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441, Сурдулица-Грамафа-Лепеница	1	2015.	2016.	918	918
ТК Пројекта рекултивације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441, Сурдулица-Грамафа-Лепеница	1	2016.	2016.		765
Планска и техничка документација за изградњу обилазнице државног пута IА 130 око Орловата са друмским мостом преко реке Тамиш	1	2016.	2016.		4,771
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима локалним путевима	1	2016.	2016.		114
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на локалним путевима	1	2016.	2016.		618,757
<b>СВЕГА :</b>				<b>449,544</b>	<b>618,757</b>
Главни пројекат санације потпорних зидова на државном путу IБ реда број 21, деоница: Слатина - Ваљево, км 2+930 - 3+100 лево (Л=170м) и км 2+912 - км 2+988 десно (Л=76м); деоница: Ваљево - Подбукови, км 13+140 - 13+165 десно (Л=25м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Л=44м)	1	2015.	2015.	2,131	2,131
Клизиште-одрон "Романов мост" на Р-122, деоница: Свође-Босилеград, км 68+900	1	2010.	2014.	3,127	3,127
Техничка Контрола 13 клизишта	1	2011.	2014.	2,679	2,679
Пројекти побољшања државних путева I и II реда са санацијом нестабилних косина и клизишта и геотехничким елаборатом (2 клизишта - Неготин и Р-261)	1	2012.	2014.	4,189	4,189
Главни пројекат санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом приремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	1,424	1,424
ТК Главног пројекта санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом приремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	336	336
<b>СВЕГА :</b>				<b>13,886</b>	<b>13,886</b>
Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу IБ-338, деоница: Варда-Мравинци, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	1,440	1,440
Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу IБ-26 деоница: Љубовија - Рогачица, км:16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	1,668	1,668
ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу IБ реда бр. 13, деоница: Слатина-Ваљево, км 2+930 - 3+100 лево (Л=170 м) и км 2+912 - км 2+988 десно (Л=76 м), деоница: Ваљево-Подбукови, км 13+140 -13+165 десно (Л=25 м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Л=44 м)	1	2015.	2015.	168	168
ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу IБ-338, деоница: Варда-Мравинци, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	180	180
ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу IБ-26 деоница: Љубовија - Рогачица, км:16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	198	198

у 000 дин						
Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда: Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу IB-23, деоница: Ужиче – Чајетина у месту Бела земља, на км: 229+150	1	2015.	2016.	4,101	7,861	
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	1	2016.	2016.			
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда: Техничка документација за санацију клизишта на државном путу ПА број 148, деоница: Мислобјин – Дрокевац – Степојевац, од км: 3+200 до км: 3+700	1	2015.	2016.	5,868	11,250	
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	1	2016.	2016.			
<b>СВЕГА :</b>						
Студија безбедности саобраћаја на државним путевима		2015.	2015.	13,623	22,765	
Студија оправданости за потеребе рехабилитације и изградње блинклистичке стазе на ИВ-13, Кикинда-Наково				2,263	13,051	
Техно-економска анализа варијантних решења обилазница Рума					152,055	
<b>СВЕГА :</b>					1,844	
Главни пројекат побољшања укресног места државних путева IB реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)	1	2014.	2016.	754	880	
Главни пројекат побољшања укресног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)	1	2014.	2016.	754	880	
Главни пројекат побољшања укресног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовији	1	2014.	2016.	874	1,020	
Главни пројекат побољшања укресног места државног пута IB реда број 22 и локалног пута (P-106) код Милошеве Куле	1	2014.	2016.	682	682	
Главни пројекат побољшања укресног места државног пута IB реда број 6 и локалног пута за Торник	1	2014.	2016.	754	880	
Главни пројекат побољшања укресног места државног пута IB реда број 12 са обилазницом у Банској Паланци	1	2014.	2016.	682	1,267	
Главни пројекат побољшања укресног места државних путева IB реда број 6 и II реда број 152 (Бистрица)	1	2014.	2016.	814	950	
<b>СВЕГА :</b>	/			5,314	6,559	
Пројекат независних оцена утицаја пута на настајак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	1	2015.	2016.	12,000	19,238	
Пројекат идентификације врних гачака на државним путевима за 2010-2012. годину	1	2016.	2016.			
Реализације безбедности саобраћаја на пројектима у току	1	2015.	2015.	1,560	1,560	
Пројекат снимања и оцењивања државних путева по Програму оцењивања путева ЕнГОРА/ДРАР	1	Одустали од ИИ				
ТК Главног пројекта побољшања укресног места државних путева (Бечеј, Витково, Љубовија, Милошева кула, Торник, Банска Паланка и Бистрица)	1	2015.	2016.	516	7,668	
<b>СВЕГА :</b>				14,076	28,466	
Студија о процени утицаја на ЖС изградње E-70/75 Обилазница БГ деоница Добановци-Бубањ поток	1	2008.	2015.	5,310	110,152	
Стратешке карте буке и загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури - Пројекат међуграничне сарадње са Републиком Мађарском	1					
Мапирање и мерење буке, мапирање и мерење загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури: HUSRB/1203/11/030-PERS1 NAMAP	1	2014.	2014.	29,825	29,825	
Одржавање веб странице ИП "Путеви Србије" везано за реализацију IPA пројекта Мађарска - Србија: HUSRB/1203/11/030-PERS5 NAMAP	1	2014.	2014.	35	35	

							у 000 дина
Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходних година		
Услуге превода за енглески језик: HUSRB/1203/11/030-PERS4 NAMар	1	2014.	2014.	865	865		
Организација завршне конференције и састанака и промоција пројекта на телевизији и у новинама: HUSRB/1203/11/030-PERS2 NAMар	1	2014.	2014.	728	728		
Ангажовање експерта за јавне набавке по ПРАГ процедури: HUSRB/1203/11/030-PERS3 NAMар	1	2014.	2014.	918	918		
<b>СВЕГА :</b>				<b>37,681</b>	<b>142,523</b>		
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (права фаза), деоница Бубањ Поток - Врчичи(L=9,3 km)	1	2015.	2015.	701	701		
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (права фаза), деоница Велика Плана - Марковац (L=12,0 km)	1	2015.	2015.	462	462		
Пројекат прављена стана животне средине у путном појасу на деонци Бубањ Поток - Мали Пожаревац (L=23,6 km)	1	2015.	2015.	882	882		
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Баточина - Трупале, L=116,7 km	1	2015.	2016.	3,768	3,768		
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Нови Сад петља Темерин - Бубањ Поток, L=92,8 km	1	2015.	2016.	3,412	3,412		
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раља (Пожаревац) - Баточина, деоница Церовац - Крагујевац и деоница Баточина (Марковац) - Равни Гај, L=88,8 km	1	2015.	2016.	3,352	3,352		
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница петља Орловаца - Жулањач, деоница Пољанице - Љиг, деоница Пољанице (Белановица) - Љиг (Мнонича) и деоница Буђин гроб - Презљана, L=83,6 km	1	2015.	2016.	3,275	3,275		
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кузмин - за Добановце, деоница Аеродром "Никола Тесла" - БГД (петља Нови Сад), деоница БГД (Крњача) - Панчево I (Ковин), деоница Падинска Скела - БГД (Крњача), L=103,4 km	1	2015.	2016.	3,570	15,870		
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кнежевићи - Чајетина, деоница Кнежевићи - Крајевска стена, деоница за Марковицу - Мрчајевици, деоница Рибница - Берановац, деоница Чапри - Стопанча, L=93,1 km	1	2015.	2016.	3,416	3,416		
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Батајница - петља Орловаца, деоница Остружница - Обреновац, деоница Мали Мокри Југ - Кружни пут (Лештане), деоница Бели Поток - Авала I, деоница Бубањ Поток - Кружни пут (Кнежевац), L=62 km	1	2015.	2016.	1,524	12,416		
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ваљево - Ваљево 5 (обилазница), деоница Ваљево - Ивсрак, деоница Ђелије - Лазаревац 2 (Чибуктовица), L=18,6km	1	2015.	2016.	473	23,013		
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ниш (Трупале) - Ниш (Горња Топоница) , деоница Врање 2 - Ристовач, деоница Мала Крсна 1 - Пожаревац 2, деоница Мали Пожаревац - Међугуђе, L=46,4 km	1	2015.	2016.	1,209	32,609		
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раковац - Нови Сад 7 (Беоцин), деоница Иринг 2 (Врдици) - Рума 3 (Краљевићи), деоница Шабач 4 - Шабач 5, деоница Нови Сад 4 (Бешка) - Кап, деоница Руменика - Нови Сад 1 (Б. Петровац) L=35,4 km	1	2015.	2016.	966	49,032		
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Стара Пазова - БГД (Земун), L=26,5 km	1	2015.	2016.	657	657		
Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац, Прайсење стана животне средине у путном појасу	1	2016.	2016.				
Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац (L= 17,00 км)	1	2017			54,662		
Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	1	2017			32,294		



У 000 ДИИ						Износ инвестиционог улагања закључно са предходном годином
Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са предходном годином	
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5. Пројектовање и изградња новог моста и Реконструкција постојећег моста Бешка Преостали радови, Г приоритет (Радови у реци, Одвођавање моста и уређење обала)					457	
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2006	2015	5,697,451	6,476,939	
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, I део (Петља "Север")	1	2015	2016	241,115	452,962	
Обилазница око Београда, Сектор 5. Изградња тунела "Стражевица"		2007	2013	2,158,668	3,139,852	
Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)					632	
Обилазница око Зрењанина Изградња моста преко Бегеја					534,314	
Изградња бочних наплатних станица Желиник/Чаглавар, Бачка Топола/Сента и Фекетић/Србобран					721,578	
Изградња комплекса чворне наплатне станице на државном путу Iа реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчичи, општина Гроцка, град Београд	1	2016	радова у току	2,134,174	3,924,431	
Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Нил-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	1	2015	радова у току	4,052,383	8,058,736	
Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Нил-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на петљи Бујановац 1 са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354.75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге					144,701	
Државни пут II реда број 10 Изградња новог надкожњака између Малог Ивоша и Бачке Тополе на државном путу II реда бр.102 (по старом М-22.1) на км 70+640					203,007	
<b>УКУПНО РАДОВИ:</b>				<b>21,952,230</b>	<b>32,998,086</b>	
Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прашево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Надзор на Завршним радовима	1	2015	услуга у току	4,296	6,083	
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, I део (Петља "Север")	1	2015	2016	8,256	161,098	
<b>УКУПНО УСЛУГЕ:</b>				<b>12,552</b>	<b>167,181</b>	
Надзор на реконструкцији више мостова (реконструкција) - преостала плаћања	3			72,988	72,988	
Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2011	2012	2,371	4,599	
Надзор на сектору Б.5.2 (траса)	3	2011	2012	3,400	3,400	
Лот Б.5.3 Изградња петље Орловача и петље Петлово брдо Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	8,370	28,335	
Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда) Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	16,495	19,614	
Надзор над завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5	3	2005	2012	18,155	18,155	
<b>УКУПНО УСЛУГЕ:</b>				<b>121,779</b>	<b>147,091</b>	

У 000 ДИН

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
Надзор на Реконструкцији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Рава, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2016	16,445	32,113
Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Реконструкција аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	услуга у току	4,666	6,803
ЛОТ 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Граншпел до Вршина у оквиру ЛОТ-а 2: Реконструкција аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2016	услуга у току	2,190	2,505
Лот 8: Пројектовање и изградња деценисане раскрснице "Нова Пазова" Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радовима	3	2017		23,301	3,851
<b>УКУПНО УСЛУГЕ:</b>					
Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прешево Главни пројекат електро радова	3	2013		1,122	1,122
Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Теплово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	29,650	33,986
Ревизија Идејног пројекта петље "Теплово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	1,320	1,320
Техничка контрола Главног пројекта петље "Теплово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	464	464
Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	313,894	313,894
Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	4,570	4,570
Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	206,016	1,588,865
Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	5,454	21,655
Пројекат изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	3	2011	2015	29,650	29,659
Техничка контрола пројекта изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,8 км	3	2011	2015	1,297	1,297
(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 20 (М-7), деоница: (0245) Каћ-(0247) Зрењанин I (Обилазница), Стационаже: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211 км	3	2014	услуга у току	11,616	19,715
(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 1А 4 (М-5), деоница: (0195) Ужаци 3 - (0197) Кратовска Стена, Стационаже: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км	3	2014	услуга у току	23,280	104,615
(РРСП) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61,2 км	3	2015	услуга у току	1,680	219,281
(РРСП) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61,2 км	3	2015	услуга у току	1,980	198,692
Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Прешево	3	2015	2015	468	468
				<b>632,461</b>	<b>2,539,603</b>
<b>УКУПНО:</b>					
Услови и садржини надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе					10,579
Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)					1,922

у 000 дина

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања засадуно са преговором годишних
Вршење надзора на радовима рекултивације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћеном раду и на контроли квалитета и количина изведених радова	3	2015	услуга у току	56,579	59,632
Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	3	2015	услуга у току	14,549	32,797
Обезбеђење и одржавање радног окружења, одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса					950
<b>УКУПНО:</b>				<b>71,128</b>	<b>105,881</b>
Зјам ЦЕБ 2 (Споразум са Банком за развој Савета Европе) Радови на санацији клизишта на локалним путевима и Управљање пројектом усљужујућу и надзор на радовима	3			517,496	517,496
<b>УКУПНО:</b>				<b>517,496</b>	<b>517,496</b>
ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2014	гарантни период почео 2016 (окончана сит за 2 год)	5,697,451	5,740,061
ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	3	2006	2013	1,471,159	2,918,332
ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД, Сектор А1, петља Багајница	3	2010	радови у току	3,621,625	3,880,220
Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР.8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	3	2012	радови у току	1,385,341	1,067,467
Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2010	коначна вредност радова још није дефинисана	1,192,809	991,108
Сектор Б.5.2 (праса)	3	2011	2015	868,849	868,849
Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење	3	2013	радови у току	566,396	285,003
Аутопут Е-75, Изградња петље "Нова Пазова"					559,815
Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	3	2016	радови у току	3,570,544	2,587,769
<b>ЛОТ 5: Рекултивација моста Бешка</b>				<b>18,374,174</b>	<b>18,898,624</b>
Рекултивација санација 100 мостова на М и Р путевима	3	2006	2013	2,099,717	2,891,857
Lot Ia: мост преко Чемернице Мост преко Бане мост преко Островке мост преко потока	3	2010	2013	88,430	86,578
Lot Ib: 4. Мост преко потока Буковац у Мрчијевцима 5. Мост преко Матавишког потока 7. Мост преко Лађавачког потока у Лађавцу 8. Мост преко потока Градинац	3	2009	2013	54,153	30,586

у.000 дин

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са преговором годишних
Lot II: 9. Мост преко Западне Мораве ГП 10. Мост преко Мусијне реке 11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљево-Чаџак ГП	3	2009	гар. пер.у току	101,592	77,747
Lot IV: 13. Мост преко реке Рибнице	3	2009	2013	72,650	63,480
Lot VI: 23. Мост преко Јужне Мораве 25. Мост преко потока Поцопан и пута за шуму 26. Мост преко Јовановачке реке	3	2009	2013	130,340	104,744
Lot VII: 24. Надвожњак изнад железничке пруге код Сталаћа	3	2009	гар. Пер.у току	102,900	85,819
Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Грае II 6 (32). Мост преко реке Грае III 7 (33). Мост преко реке Грае IV 8 (34). Мост преко реке Грае V	3	2009	2015	195,224	209,971
Lot X: 9 (35). Мост преко реке Суваје 10 (36). Мост преко Луковске реке 11 (37). Мост преко Мироске реке 12 (38). Мост преко реке Арнауте 13 (39). Мост преко Балањске реке 14 (40). Мост преко Савиначке реке 15 (41). Мост преко Осничке реке	3	2009	2012	255,739	197,716
Lot XI: 16. Мост преко реке Црни Тимок I 17. Мост преко реке Црни Тимок II 18. Мост преко реке Црни Тимок III	3	2009	2011	148,538	217,271
Lot XII: 19. Мост преко реке Црни Тимок IV 20. Мост преко реке Црни Тимок V 21. Мост преко реке Црни Тимок VI	3	2009	2012	113,095	22,380
Lot XIII: 22(48). Мост преко реке Црни Тимок VII у Гамаграду	3	2009	2012	256,789	269,111
Lot XV Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Злосница"	3	2010	2012	485,671	475,940
Lot XVI: Рехабилитација пута М-22, деоница Билановац-Баљевац и изградња моста у Барама	3	2010	2014	134,361	63,934
Lot XVII: Рехабилитација пута М-25. I, деоница Берање-Пожаревац и санација и проширење моста у Браглицу	3	2010	2015	187,934	177,559
Лот XVIII Изградња армирано-бетонског моста преко реке Колубаре у улици Норвешких Инженера у Вљењу	3	2010	2013	55,271	49,516
Лот XIX: Рехабилитација пута М-5, деоница Ужице - Пожега	3	2010	2013	110,518	108,520

у 000 дина

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Гарантни период у току (окончање у 2016)	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања издано са прегодолом годином
Лотови XX и XXI: Рехабилитација пута М19: Обреновац - Шабац	3	2011	2015	гарантни период у току (окончање у 2016)	936,232	993,536
Лот XXII Рехабилитација пута М-22, деоница: Гукоши-Дрџи, од км 289+949 до км 294+434 (Л=4,485 км) и деоница: Дрџи-Угриновици, од км 294+434 до км 304+081	3	2012	2015		242,423	
<b>УКУПНО:</b> Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЈОТ-у А.1. - Пројектовање и грађевне петље Багајница	3	2013	2015		5,771,577	6,126,265
<b>УКУПНО:</b> ЈОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"	3	2010	2016		62,965	19
Лот 8: Пројектовање по изградња петље Нова Пасога	3	2017			3,412,505	3,409,744
<b>УКУПНО:</b> ЈОТ 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд	3	2008	2016		3,412,505	3,530,190
Лот 4: Рехабилитација аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Рава, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2015	2015 почео гар. Пер. Окончана 2017	1,996,063	1,943,387
Лот 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЈОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	2015	уговор раскинут	164,689	167,362
Лот 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншпед до Врчина у оквиру ЈОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	2015	радови у току	157,846	99,791
<b>УКУПНО:</b> Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 27 Аранђеловац 4 - Крћевац, деоница: Аранђеловац (Оршац) - Крћевац, од км 0+067 до км 8+870, Л=8,713 км	3	2015	2015		3,000,259	2,909,446
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, Л=17,607 км	3	2015	2015	радови у току	429,800	384,325
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 27 Лозница - Ваљско, деоница: Завлака 2 - Причевићи, од км 0+000 до км 29+050, Л=27,018 км	3	2015	2015	радови у току	747,088	749,544
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 27 Лозница 5 - Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, Л=20,279 км	3	2015	2015	радови у току	1,047,840	944,876
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 26 Београд - Шабац - Мали Зворник, деоница: Бања Ковиљача - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, Л=14,150 км и Б 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужиче, деоница: Мали Зворник - Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, Л=13,530 км	3	2015	2015	радови у току	729,524	548,387
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужиче, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, Л=23,620 км	3	2015	2015	радови у току	1,333,873	1,295,587
<b>УКУПНО:</b> Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ША 152 Топола 1 - Бујини Гроб, деоница: Топола 1 - Бујини Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км	3	2015	2015		5,507,360	4,931,694
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКМ (Ларинце), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км	3	2015	2015	радови у току	1,158,860	877,809
	3	2015	2015	радови у току	549,890	816,052

у 000 динар					
Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходном годином
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта I (Пегуранц), Л=11,600 км	3	2015	радови у току	552,072	441,022
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ББ 22, деоница: Мрчјевци - Краљево I, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	3	2015	радови у току	754,359	761,796
Кружна раскрсница обилазнице око Новог Пасара и државног пута Б-26					3,674
<b>УКУПНО:</b>				<b>3,015,181</b>	<b>2,900,353</b>
Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСЦ					568,047
за РС, СБ и ЕИБ радове					
за ЕБРД радове					332,069
Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)					36,500
Техничка помоћ у имплементацији РРСЦ	3	2016	услуга у току	219,225	766,288
Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма					39,356
Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева					
Утврђивање стања државне путне мреже					287,660
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км					1,343,998
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 21, деоница: Ириг 2 – Рума I (аутопут), Л=15,245 км					639,218
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=29,500 км					22,957
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=40,340 км					625,440
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565 км					1,307,438
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 23/28, деоница: Кнежевци – Бела Земља - Ужиче 3, Л=15,171 км					1,017,920
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=11,300 км					1,038,550
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IА 3, деоница: граница ХР/СР (Батровици) - Кузмин I (аутопут) (гуа профил), Л=21,805 км					1,883,874
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац I (Трговиште), Л=24,222 км					1,221,952
ББ 23-Деоница Пакрвање Ужиче					1,126,400
ББ 15,Врбас (Змајено) Србобран (Фекетин)					220,400
ББ -39,Лесковац Југ					124,900
ББ 15 деоница Кула (Бачка Топола) Врбас (Савино Село)					490,781
IА 3-Петља Сремска Митровица-петља Рума-петља Пећинци					1,147,478
ББ 27-Свиђајанац Марковац					160,553
Појачано одржавање државног пута IА1 петља Параћин-петља Ражањ (лева колосазна трака)					3,672,553
<b>УКУПНО:</b>				<b>219,225</b>	<b>18,074,332</b>

У 000 дин

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са преговорном годином
Обука/тренинг					2
<b>УКУПНО:</b>					<b>2</b>
Санација државног пута ША реда 139, деоница Коренице-Крупањ, уништене/оштећене потпалама у дужини од 11,5 км		2014	У току гарантни период до 2017	539,669	539,669
Појачано одржавање државног пута ИБ-20, Кањ-Зрењанин	3	2017			639,812
Појачано одржавање државног пута II А 160, деоница Свилајнац-Мелвећа					219,418
Појачано одржавање државног пута ИБ 35, деоница Мешошина Прокупље и Беолини/Куришумлија/Гуларе					544,950
Појачано одржавање државног пута ИБ 22, деоница Рашка/Нови Цвнар					1,412,884
Појачано одржавање државног пута ИБ 13, деоница Зрењанин/Бчка					170,993
Појачано одржавање државног пута ИБ 21, Ивањица-Сјеница					594,061
Појачано одржавање државног пута ИБ33, деоница Неготин, граница Срб/Буг (Мокрање)					403,354
Појачано одржавање државног пута ИБ 21, Косјерић/Пожега					381,815
Појачано одржавање државног пута ША 186 деоница Ђуприја/Деспотовић					493,082
ОСТАЈА УЛАГАЊА					4,448,417
<b>УКУПНО:</b>				<b>539,669</b>	<b>9,848,455</b>
<b>УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА:</b>				<b>63,233,862</b>	<b>103,739,988</b>

<sup>1</sup> - сопствена средства; <sup>2</sup> - удружена средства; <sup>3</sup> - финансијски кредити (освајачући оперативни, лизинг); <sup>4</sup> - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
<b>Е К С П Р О П Р И Ј А Ц И Ј А</b>											
1	Е-75, Грабовница - граница са републиком Северном Македонијом	150,000	37,500	8,527	75,000	40,235	112,500	112,975	150,000	178,687	
2	Е - 75, Обилазница око Београда	400,000	100,000	2,178	200,000	3,092	300,000	53,311	400,000	56,358	
3	Е - 80, Просек - граница са републиком Бугарском	50,000	12,500	4,603	25,000	15,143	37,500	36,731	50,000	55,585	
4	Е - 80, Ниш - Мердаре	800,000	200,000	204,508	400,000	289,067	600,000	577,868	800,000	1,036,780	
5	Е - 763, (Милош Велики), Сурчин - Прелиња	50,000	12,500		25,000		37,500	2,255	50,000	2,255	
6	Е-763 (Милош Велики) - Прелиња - Пожега	5,000,000	1,250,000	246,074	2,500,000	642,005	3,750,000	792,925	5,000,000	914,109	
7	Сремска Рача - Кузмин	50,000	12,500	5,299	25,000	5,825	37,500	8,172	50,000	38,203	
8	Коридор 10 - Баточина -Крагујевац	40,000	10,000	46,619	20,000	50,586	30,000	60,942	40,000	178,060	
9	Аутопут Рума - Нови Сад, (Фрушкогорски коридор - деонина два)	50,000	12,500	549	25,000	32,155	37,500	57,024	50,000	57,260	
10	Сурчин - Нови Београд	250,000	62,500	142,225	125,000	220,656	187,500	280,605	250,000	359,921	
11	Шабац - Лозница	500,000	125,000	84,532	250,000	334,047	375,000	542,347	500,000	885,782	
12	Ваљево - Лјубовац	350,000	87,500	59,928	175,000	146,557	262,500	275,558	350,000	105,811	
13	Горњи Милановац - аутопут Милош Велики	100,000	25,000	15,806	50,000	18,349	75,000	38,454	100,000	75,068	
14	Северна обилазница око Крагујевца	300,000	75,000	2,176	150,000	2,913	225,000	5,698	300,000	15,403	
15	Сомбор - Кикинда	200,000	50,000	11,296	100,000	24,470	150,000	27,636	200,000	29,590	
16	Крагујевац - Мрчајевици	50,000	12,500		25,000		37,500		50,000		
17	Тунел испод превоја Кадњача на деонини Дуб - Дубци	50,000	12,500	5,305	25,000	11,493	37,500	44,051	50,000	45,582	
18	Обилазница око Пожеге	5,000	1,250		2,500		3,750		5,000		
19	Обилазница око Ужича	50,000	12,500	1,489	25,000	2,261	37,500	7,324	50,000	10,679	
20	Јужна обилазница око Ваљева	200,000	50,000	69,361	100,000	294,510	150,000	308,355	200,000	346,523	
21	Нетин (Самариновац - Прахово)	5,000	1,250		2,500		3,750		5,000		
22	Обилазница око Свилајница	5,000	1,250	222	2,500	222	3,750	222	5,000	288	
23	Пожега - Бољаре	5,000	1,250		2,500		3,750		5,000		
24	Пожега - Котроман	5,000	1,250		2,500		3,750		5,000		
25	Вранска Бања	35,000	8,750		17,500		26,250		35,000		
26	Рехабилитација државних путева, санација клизишта на државним путевима и исплата накнада по члану 119 Закона о путевима	100,000	25,000	35,995	50,000	44,310	75,000	69,572	100,000	104,445	
27	Трошкови који претходе експропријацији	100,000	25,000		50,000		75,000		100,000		
<b>УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:</b>		<b>8,900,000</b>	<b>2,225,000</b>	<b>946,692</b>	<b>4,450,000</b>	<b>2,177,896</b>	<b>6,675,000</b>	<b>3,302,025</b>	<b>8,900,000</b>	<b>4,496,389</b>	

(x.000 динара)



(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
<b>СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА</b>											
<b>1</b>	<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ ІА РЕДА - АУТОПУТЕВИ</b>										
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Болгаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	11,875				7,422				11,875	
	Имене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-80, деоница: Ниш – Мердаре				518			534			555
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње петље "Марадик" на државном путу ІА-А1 (Е-75)	15,660	5,220	10,440	6,880	10,440	6,880	6,880	6,880	15,660	6,880
	Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Врањска Бања" на државном путу ІА-А1 (Е-75)	893			15			15		893	15
	Пројекат за грађевинску дозволу Обилазнице око Београда Сектор Ц	620,000	373,518	373,518	311,720	373,518	311,805	311,805	311,805	620,000	392,742
	Планско-техничка документација за проширење граничног прелаза Батровци	1,000								1,000	
	Идејни пројекат са Студијом оправданости аутопута Е-70, деоница: Панчево - Вршац-граница са Румунијом	120,000				60,000				120,000	
	<b>АУТОПУТЕВИ УКУПНО:</b>	<b>769,428</b>	<b>378,738</b>	<b>391,380</b>	<b>319,133</b>	<b>575,514</b>	<b>319,234</b>	<b>769,428</b>	<b>400,192</b>		
<b>2.1</b>	<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ ІБ РЕДА - БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ</b>										
	План детаљне регулације (І = 51 км) и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице ІБ реда Шабац - Лозница, І = 55 км и Слепчевић - гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост), І = 15 км	665		665	841	665		1,244		665	89,487
	Идејни пројекат са Студијом оправданости д. п. ІБ реда бр. 27, Лозница - Ваљевско-Лазаревац, деоница: Иверак - Лајковац (петља на аутопуту Е-763 Београд - Пожега), І = 17,00 км			601			846	1,134		1,500	
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Идејни пројекат са Студијом оправданости брзе саобраћајнице ІБ реда, аутопут Е-75 Београд - Ниш (Петља "Пожаревац") - Пожаревац (Обилазница) – Велико Градиште – Голубац	1,261	1,261	1,261	45	1,261		53		1,261	53
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ІБ реда, Параћин - Зајечар - Неготин, І = 140 км	31,641	8,173	15,641	13,034	15,641		16,283		31,641	22,138
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ІБ реда, гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј – Кикинда - гранични прелаз са Румунијом (Наково) (І = 175км)	87,963	20,000	40,000	1,934	40,000		60,000		87,963	8,932
	Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње Северне обилазнице око Крагујевца (І = 22км)	13,426		5,000		10,000		13,426			
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње уклапања брзе саобраћајнице ІБ реда Крагујевац - Баточина на аутопуту Е-75 и петље "Баточина"	12,586	6,000	6,000	12,791	6,000		24,334		12,586	25,032
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ІБ реда од Крагујевца до везе са државним путем ІА-А5 (Е-761) у Мрчајевцима, І = 37 км	35,437		35,437		35,437		35,437		35,437	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Планско-техничка документација за изградњу брзе саобраћајнице ИБ реда, Остружница - Обреновац, Л = 20 км	60,000				13,081		30,000	13,091	60,000	13,100
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзих саобраћајница ИБ реда на правцима Голубац – Доњи Милановац – Браза Паланка	350,000	50,000			208,425	150,000	250,000	208,425	350,000	208,425
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ИБ реда, Крагљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар	210,000	81,740	68,117		68,117	124,493	167,246	68,117	210,000	75,217
	Планско техничка документација за изградњу Јужне обилазнице Ваљева	17,778						10,000		17,778	
	Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње постојеће путне мреже (државни пут IА-168 и државни пут IБ-400) у државни пут IБ реда, од државног пута IБ-35 од чвора Душанавац до краја КО Прахово	39,576		13,192		26,416		20,000	26,481	39,576	26,481
	Пројекат за грађевинску дозволу брзе саобраћајнице ИБ реда од Крагујевца до везе са државним путем IА-А5 (Е-761) у Мрчајевцима, Л=37 км	50,000							29,561	50,000	29,561
	Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац - Лозница	12,000		480		503		6,000	596	12,000	648
<b>2.2</b>	<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ ИБ РЕДА - УКУПНО:</b>	<b>922,333</b>	<b>167,174</b>	<b>104,518</b>		<b>346,033</b>	<b>378,497</b>	<b>620,250</b>	<b>389,319</b>	<b>922,333</b>	<b>500,574</b>
	<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ ИБ РЕДА</b>										
	Идејни пројекат са Студијом оправданости размештања државног пута IБ реда бр.29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голубац пут (Л=9,22 км)	13,795	5,518	2,673		2,673	11,036	13,795	2,673	13,795	3,773
	План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње реконструкције и изградње државног пута IБ-19, деоница: Нештин - Визит - Ердевик, км 0+000 до км 13+700 (Л= 13,70 км)	2,485				71	2,485	2,485	78	2,485	2,149
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IБ-12, деоница Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811- км 152+090 Л = 17,28км	4,912		795		795	4,912	4,912	826	4,912	826
	Пројектно-техничка документација за изградњу кружне раскрснице на укрштају државног пута IБ реда број 15 са улицом Солунских бораца у Сомбору	537	537	448		448	537	537	5,577	537	5,669
	Планско-техничка документација за изградњу Обилазнице око Власотинца (Л = 7 км)	17,140		3,572		13,622		10,000	13,622	17,140	13,622
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње Западне обилазнице око Сомбора (Л = 4,5км)	11,357						5,000		11,357	
	Планско-техничка документација за изградњу Обилазница око насеља Башаид и Меленци (Л = 12км)	24,000		37		42	8,000	16,000	42	24,000	42
	Планско-техничка документација за изградњу северозападне обилазнице Новог Пазара	1,000								1,000	
	Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута IБ-19, деоница: Нештин - Визит - Ердевик, км 0+000 до км 13+000 (Л = 13,00 км)	10,000						5,000		10,000	
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута IБ-19, деоница: Нештин - Визит - Ердевик, км 0+000 до км 13+000 (Л = 13,00 км)	1,000								1,000	
	Планско-техничка документација за проширење прилазних саобраћајница (државни пут IБ-23) граничном прелазу Гостун	100								100	

(У 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције државног пута IB реда број 22 (Ибарска магистрала) на територији ГО Чукарица, Барајево, Обреновац и Лазаревац	10,000	15		15		15	5,000	19	10,000	19
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње обилазнице око Свилајнца	10,000								10,000	
	Пројектно-техничка документација за реконструкцију и доградњу деонице пута IB реда Рашка - Нови Пазар од чвора 2231 до раскрснице са улицом Салихбета Расовца	5,000								5,000	
	План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости за изградњу саобраћајнице (обилазнице) на траси од аутопута Е-75 (петља Север) Нови Сад - Ветерник - Футог - Бегеч - Г лохан - Челарево - Бачка Паланка	12,000						6,000		12,000	
	<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IB РЕДА - УКУПНО:</b>	<b>123,326</b>	<b>7,540</b>	<b>6,055</b>	<b>17,666</b>	<b>26,970</b>	<b>68,729</b>	<b>22,837</b>	<b>123,326</b>	<b>26,100</b>	
<b>2.3</b>	<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ II РЕДА</b>										
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIA-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132 +369 - 135+580, Л=3,21 км	3,210					1,605			3,210	
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIA-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132 +369 - 135+580, Л=3,21 км	318								318	
	Урбанистички пројекат реконструкције државног пута IIA-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132+369 - 135+580, Л = 3,21 км	957					957			957	
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIA-100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129 +673 - км 132+369, Л=2,70 км	4,810					2,405			4,810	
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње државног пута IIA-102, Нови Сад - Темерин са обилазницама Бачког Јарка и Темерина, Л = 15,0 км	20,000			5,424		10,000		8,136	20,000	11,744
	Планско-техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута IIA-223, од Манастира Поганова до Звонца, Л = 12,0 км	10,000					5,000			10,000	
	Планско-техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута IIA-197, Каона - Ивањица, деоница: Дубац - Луке, Л = 11,0 км	12,000		4,510			6,000		4,510	12,000	4,510
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIA-100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129+673 - км 132+369, Л = 2,70 км	200								200	
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње и реконструкције државног пута IIA-105, од моста на Тиси до раскрснице са државним путем IB-123, Л = 5,0 км	100								100	
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње државног пута IIA-153 Лештане - Смедерево	10,000							135	10,000	135
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње Обилазнице око Шида	100								100	
	Пројекат унапређења путне мреже и услова одвијања саобраћаја на подручју АП Војводине	12,000					6,000			12,000	
	<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ II РЕДА - УКУПНО:</b>	<b>73,695</b>	<b>4,510</b>	<b>9,934</b>	<b>12,781</b>	<b>31,967</b>	<b>73,695</b>	<b>12,781</b>	<b>16,389</b>	<b>73,695</b>	<b>16,389</b>

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
3	<b>МОСТОВИ</b>								
	Идејни пројекат са студијом оправданости изградње моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји	1,802		1,802		1,802		1,802	
	Урбанистичко – техничка документа и техничка документација за измештање дела трасе државног пута I/A реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд - Пожаревац	1,893		1,893		1,893		1,893	
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за измештање дела трасе државног пута I/A реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд - Пожаревац	348		348		348		348	
	Техничка документација за рушење и изградњу нових прилазних конструкција Друмско железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу IВ-47, деоница Београд, Панчево, „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“	5,722		5,722	203	5,722	277	5,722	6,477
	Планска и техничка документација за изградњу обилазнице државног пута I/A реда бр.130 око Орловата са друмским мостом преко реке Тамиш	11,933		5,966	42	11,933	42	11,933	116
	Техничка документација за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу I/A реда бр. 181 у месту Дъјину, деоница Лучани-Лис				60		60		60
	Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Моравице државном путу I/A реда бр.1, деоница петља Алексиначки Рудници - петља Алексинац	7,198		3,599		7,198	1,800	7,198	4,299
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко реке Моравице државном путу I/A реда бр.1, деоница петља Алексиначки Рудници - петља Алексинац	840				840		840	
	Урбанистичко техничка документација и техничка документација за рушење и изградњу моста преко реке Јужне Мораве на државном путу IБ реда бр.39, деонице: Власотинце – Лесковац	24,120						24,120	48
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу обилазнице државног пута I/A реда бр.130 око Орловата са друмским мостом преко реке Тамиш	948				948		948	
	Планска и Техничка документација за изградњу моста преко Западне Мораве на државном путу I/A реда бр.189, деоница Селиште (Западна Моравица) - Стопања (Западна Моравица)	33,040						33,040	
	Пројекат за грађевинску дозволу за рушење и изградњу нових прилазних конструкција Друмско железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу IБ-47, деоница Београд - Панчево, „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“	60,000						60,000	
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за рушење и изградњу нових прилазних конструкција Друмско железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу IБ-47, деоница Београд - Панчево, „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“	12,000						12,000	
	Пројекат за грађевински дозволу за изградњу моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји	40,000				20,000	157	40,000	158
	Техничка контрола Пројекта за грађевински дозволу за изградњу моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји	1,980						1,980	
	Планска и Техничка документација за реконструкцију државног пута IБ реда бр.21, деоница Каона - Косјерић (Варда) и изградњу 6 мостова на државном путу IБ реда бр.21, деоница Каона - Косјерић (Варда) од км 173+231 до км 180+289	30,000			160	15,000	2,303	30,000	2,353

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка контрола ПГД за рушење и изградњу моста преко реке Јужне Мораве на државном путу IB реда бр.39, деоница: Власотинце - Лесковац	10								10	
	Техничка контрола ПГД за изградњу моста преко Западне Мораве на државном путу IA реда брј 189, деоница Селиште (Западна Морав) - Стопања (Западна Морав)	10								10	
	Иновирање техничке документације за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIA реда бр. 181 у месту Дњину, деоница Лучани - Лис	960		960		960		960		960	
	Допуна техничке документације за изградњу обилазнице државног пута IA реда бр.130 око Орловата са друмским мостом преко реке Тамиш	1,176		1,176		1,176		1,176		1,176	
	Допуна техничке документације за размештање дела трасе државног пута IA реда бр.154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд - Пожаревац	1,176		1,176		1,176		1,176		1,176	
	Техничка документација за друмски мост преко реке Црнице на државном путу IIA реда брј 158	10,000				5,000				10,000	
	Техничка контрола техничке документације за друмски мост преко реке Црнице на државном путу IIA реда брј 158	10								10	
	Техничка документација за реконструкцију мостова преко Нових Бара на државном путу IA реда брј А1, деоница петља Баточина - петља Јагодина	3,000				1,500				3,000	
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију мостова преко Нових бара на државном путу IA реда брј А1, деоница петља Баточина - петља Јагодина	10								10	
	Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Братушнице II на државном путу IB реда брј 28, деоница Кремна (Тара) - граница СРБ/БИХ (Котроман)	5,040				2,520				5,040	
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко реке Братушнице II на државном путу IB реда брј 28, деоница Кремна (Тара) - граница СРБ/БИХ (Котроман)	10								10	
	Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Јошанице у Бајевци на државном путу IB реда брј 22, деоница Нови Пазар (Брђани) - Рибариће	8,400				4,200				8,400	
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко реке Јошанице у Бајевци на државном путу IB реда брј 22, деоница Нови Пазар (Брђани) - Рибариће	10								10	
	Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Брезовачке реке - Крушевачки мост на државном путу IB реда брј 22, деоница Нови Пазар (Брђани) - Рибариће	6,120				3,060				6,120	
	Планска и Техничка документација за мост преко реке Ђетиње на државном путу IIA реда брј 173, деоница Кремна - Дубци										
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко реке Брезовачке реке - Крушевачки мост на државном путу IB реда брј 22, деоница Нови Пазар (Брђани) - Рибариће	10								10	
	<b>УКУПНО МОСТОВИ:</b>	<b>267,766</b>	<b>19,330</b>	<b>262</b>	<b>33,996</b>	<b>2,265</b>	<b>127,336</b>	<b>7,186</b>	<b>267,766</b>	<b>13,511</b>	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
4	<b>ИПА ПРОЈЕКТИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ</b>										
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Радови на проширењу	20,000								20,000	
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Надзор над радовима	1,000								1,000	
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај ПРАГ експерт	1,410								1,410	
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Административна подршка за финансијску администрацију и извештавање	300								300	
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Опрема за реализацију пројекта	450						450		450	
	<b>УКУПНО ИПА ПРОЈЕКТИ:</b>	<b>23,160</b>						<b>450</b>		<b>23,160</b>	
5	<b>ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>										
	Израда студије изводљивости са испитивањем и класификацијом грађевинских производа на тржишту Републике Србије у складу са Усвојеним европским стандардима (СРПС EN) за потребе израде нацрта Техничког прописа за флексибилне коловозне конструкције	51,732		9,406		23,515		37,624		51,732	
	Надградња и унапређење ГИС система за управљање планском документацијом	7,200		2,400		4,800		7,200		7,200	
	Таксе у систему ЦЕОП, републичке административне таксе, градске административне таксе +РАЧУНИ	50,000				10,000		20,000		50,000	
	Пројекат за извођење (ПЗИ), архитектонско-грађевинских (АГ) радова реконструкције и адаптације ентеријера пословног простора ЈП "Путеви Србије", II спрата и поткровља и санације крова објекта	1,200						1,200		1,200	
	Пројекат за извођење (ПЗИ) инсталатерских и пратећих грађевинских радова реконструкције и адаптације пословног простора ЈП "Путеви Србије", II спрата и поткровља	1,200								1,200	
	Идејна архитектонска решења са 3Д визуелизацијом мини павилјона и информационалних табла о природним, културним и туристичким вредностима у Републици Србији дуж државних путева	1,200								1,200	
	Извођење радова на санацији паркинга у Међувршу ради унапређења Овчарско-кабларске клисуре	18,000								18,000	
	Израда планске, урбанистичко-техничке документације и архитектонских решења за државне путеве и објекте на територији РС	6,000								6,000	
	Израда техничке документације на државним путевима и путним објектима на територији РС	20,000								20,000	
	Израда техничке контроле техничке документације на државним путевима и путним објектима на територији РС	5,000								5,000	
	Комисија за технички преглед објекта	1,000								1,000	
	<b>УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ:</b>	<b>162,532</b>		<b>11,806</b>		<b>38,315</b>		<b>66,024</b>		<b>162,532</b>	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План		Реализација		План		Реализација	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
6	<b>БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА</b>								
	Израда техничке документације за унапређење Овчарско-кабларске клисуре - Санација паркинга у Међуршју	1,200			1,200		1,200		1,200
	Техничка контрола Израде техничке документације за унапређење Овчарско-кабларске клисуре - Санација паркинга у Међуршју	176					176		176
	Обука у зонама радова	1,959		1,959			1,959		1,959
	Израда техничке документације за санацију црних тачака на државним путевима у Републици Србији	15,960					15,960		15,960
	Израда техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији	14,858					14,858		14,858
	Израда пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за вођење теретних возила у транзитну државним путевима IА реда у циљу заштите мреже државних путева нижег реда	14,760					14,760		14,760
	Техничка контрола техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији	1,500					1,500		1,500
	Процена утицаја пута на безбедност саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	5,000					2,500		5,000
	Ревизија пројеката државног пута I реда са аспекта безбедносних карактеристика пута	5,000					2,500		5,000
	Периодичне Провере безбедности саобраћаја државних путева I реда	5,000					2,500		5,000
	Циљане Провере безбедности саобраћаја за деонице државних путева највећег ризика	5,000					2,500		5,000
	Техничка контрола техничке документације за санацију црних тачака на државним путевима у Републици Србији	1,500					1,500		1,500
	Техничка контрола пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за вођење теретних возила у транзитну државним путевима IА реда у циљу заштите мреже државних путева нижег реда	1,500					1,500		1,500
	Техничка контрола техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији (40 локација)	2,000					2,000		2,000
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима и Израда техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији у току 2025. године	55,000					25,000		55,000
	Техничка контрола техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији у току 2025. године	2,000							2,000
	Израда пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	5,000					2,500		5,000
	Техничка контрола пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	500							500

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Израда техничке документације за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	10,000						5,000		10,000	
	Техничка контрола пројеката за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	1,000						500		1,000	
	Одржавање апликативних решења мапирања ризика, црних тачака и управљање безбедношћу саобраћаја и акурирање података	2,500								2,500	
	Годишња ISO39001 сертификација	1,000								1,000	
	<b>УКУПНО БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА:</b>	<b>152,413</b>		<b>1,959</b>		<b>3,159</b>		<b>98,413</b>		<b>152,413</b>	
<b>7</b>	<b>ЖИВОТНА СРЕДИНА</b>										
	Пројекат за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IА реда број 2, објекат у месту Брђани	13								13	
	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине – налози пристигли у периоду од новембра 2022. године до августа 2023. године	1,272						1,272		1,272	
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IА реда број А4 деоница петља Ниш север – петља Ниш исток, насеље Пантелеј	3,204		2,136				3,204		3,204	
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IА реда број А2 (Е-763) деоница Љиг – Прегљина, пролаз кроз Брђане	756		504	977		7,287	756	7,345	756	7,733
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IА реда број А1, Београд-Ниш, са десне стране у смеру ка Нишу дуж потеза улице Нишка у Дражевцу, општина Алексинац	1,530		1,020				1,530		1,530	
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IА реда број А1, Београд – Ниш у зони утицаја са десне стране у смеру ка Београду, дуж потеза Улице Моше Пијаде у Врчину	5,337						4,270		5,337	
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А2, деоница: Болговци - Таково, село Ручићи	3,897						3,118		3,897	
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А1, Београд – Ниш у зони утицаја стамбеног објекта КП 96/1, КО Ћуприја	5,698						4,558		5,698	
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IА реда број А1, Београд – Ниш у зони утицаја на локацији општинне Параћин	11,520						5,760	202	11,520	
	Техничка документација мера заштите од саобраћајне буке са државног пут IА реда А1, пролаз кроз Београд	24,494		1,200				16,594		24,494	3,892
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута IА реда број А4 деоница петља Ниш север – петља Ниш исток, насеље Пантелеј	507						507		507	2,670
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IА реда број А2 (Е-763) деоница Љиг – Прегљина, пролаз кроз Брђане	120						120		120	
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IА реда број А1, Београд-Ниш, са десне стране у смеру ка Нишу дуж потеза улице Нишка у Дражевцу, општина Алексинац	242						242	190	242	1,465



(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка контрола Техничке документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута IА реда А1, пролаз кроз Београд	3,456						3,456		3,456	
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IА реда број 2, објекат у месту Брђани	60								60	
	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине	3,000						1,500		3,000	
	Стратешке карте буке на државним путевима I и II реда са акционим плановима за заштиту од буке	10,000								10,000	
	Техничка документација мера заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	5,000						2,500		5,000	
	Техничка контрола Техничке документације мера заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	1,000								1,000	
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А1, Београд - Ниш у зони утицаја са десне стране у смеру ка Београду, дуж потеза Улице Пијаде у Врчину	534								534	
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А2, Деоница Болњковци - Таково, село Ручићи	390								390	
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А1, Београд - Ниш у зони утицаја стамбеног објекта КП 96/1, КО Фулприја	570							43	570	43
	Техничка контрола Техничке документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IА реда број А1, Београд-Ниш у зони утицаја на локацији општине Параћин	1,440								1,440	
	Упутство о одржавању сепаратора и спровођење мониторинга загађења отпадних вода са коловоза на државним путевима	3,000						2,400		3,000	
	Ажурирање Плана управљања отпадом за објекте ЈП "Путеви Србије" са cost benefit анализом	800						400		800	
	Консултантске услуге за увођење стандарда управљања животном средином ISO 14001	780						440		780	
	<b>УКУПНО ЖИВОТНА СРЕДИНА:</b>	<b>88,620</b>		<b>4,860</b>	<b>977</b>	<b>19,196</b>	<b>7,287</b>	<b>52,627</b>	<b>7,780</b>	<b>88,620</b>	<b>15,803</b>
<b>8</b>	<b>ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ</b>										
	Проширење увођења телеменаџмент система на нивоу напојних трансформаторских станица	117,743		40,000		80,000		117,743		117,743	126
	Израда фотонапонских електрична на одабраним објектима ЈППС - II фаза	29,773		15,000		29,773		29,773		29,773	
	Компензација реактивне енергије на објектима ЈППС - II фаза	11,045				2,100		6,600		11,045	
	Студија обнављања, доградње и унапређења базе електроенергетске инфраструктуре, израда методологије одржавања, иновирања и унапређења концепта мониторинга, дијагностике и управљања електроенергетском инфраструктуром, са предлогом организационог унапређења унутар ЈППС	40,000						20,000		40,000	
	Пилот пројекат генерисања електричне енергије на основу протока саобраћаја на путној мрежи ЈП ПUTEВА Србије	10,000								10,000	
	Увођење телеменаџмент система на нивоу напојних трансформаторских станица - III фаза	12,000						6,000		12,000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година						(у 000 динара)							
		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.							
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
	Израда фотонапонских електрана на одабраним објектима ЈППС - III фаза	30,000						15,000				30,000			
	Таксе, накнаде	12,000	3,000		6,000			9,000				12,000			
	<b>УКУПНО ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАџМЕНТ:</b>	<b>262,561</b>	<b>58,000</b>		<b>117,873</b>			<b>204,116</b>				<b>262,561</b>			<b>126</b>
<b>9</b>	<b>СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, СТУДИЈЕ И РАЗВОЈ</b>														
	Смернице за израду планске и техничке документације за бициклистичку инфраструктуру у Републици Србији	5,064	5,064		5,064			5,064				5,064			
	Израда планске и техничке документације за бициклистичку инфраструктуру дуж државних путева у Републици Србији	24,000						12,000				24,000			
	Израда предлога регулативе за бициклистичку инфраструктуру	14,000						6,000				14,000			
	Израда планске и техничке документације за бициклистичку инфраструктуру дуж државних путева на Златибору	9,600						2,400				9,600			
	Техничка контрола техничке документације за бициклистичку инфраструктуру дуж државних путева на Златибору	1,000										1,000			
	Израда правилника за реконструкцију државних путева са техничким улутствима за пројектовање	7,200						2,400				7,200			
	Студија анализе саобраћајних капацитета у зонама граничних прелаза са предлогом мера за повећање капацитета	4,800										4,800			
	Методологија за процену вредности мреже државних путева првог и другог реда у Републици Србији за коју не постоји архивска документација и употребна дозвола	3,000										3,000			
	Пејзажна архитектура дуж државних путева IA реда	1,200			1,200							1,200			
	Уређења и озелењавања простора саобраћајних петљи и путног појаса уз државне путеве	18,000										18,000			
	Студија анализе утицаја пешчаних олуја на државну путну мрежу на подручју АП Војводине	4,800						2,400				4,800			
	Пројекат подизања зеленог коридора уз државни пут IB-12 на деоници Сомбор-Суботица	3,100										3,100			
	Израда техничке документације за уређење и озелењавање путног појаса уз државне путеве на подручју АП Војводине	9,000			3,000			6,000				9,000			
	Израда техничке документације за примену зелене инфраструктуре и решења заснована на природи у циљу заштите државне путне мреже од поплава и бујичних токова	3,000										3,000			
	<b>УКУПНО СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, СТУДИЈЕ И РАЗВОЈ</b>	<b>107,764</b>	<b>5,064</b>		<b>9,264</b>			<b>37,464</b>				<b>107,764</b>			<b>12,729</b>
	Остала улагања			6,264		4,593							6,698		
	<b>УКУПНО</b>	<b>2,953,598</b>	<b>652,986</b>	<b>435,351</b>	<b>1,018,650</b>	<b>706,911</b>	<b>1,882,890</b>	<b>765,835</b>	<b>2,953,598</b>	<b>985,424</b>					
	<b>ИНВЕСТИЦИЈЕ на позицији СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:</b>														

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА</b>											
<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЛП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"</b>											
A)	РАДОВИ										
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Лот 3 & Лот 5: Радови у реци - Уклањање радних острва, вајење талпи и заштита речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена) - по захтеву МПСИ Број 953-26303 од 23.10.2019	75,000									75,000
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	45,000					25,000				45,000
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, Завршни радови на мосту бр.8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора	6,400	6,400			6,400					6,400
	Обилазница Београда, сектор 3, Рехабилитација узводне конструкције моста бр. 8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора	69,000	42,500	30,674		69,000	53,746			56,408	69,000
	Аутопут А1 (Е-75), Београд - Ниш - Граница са С.Македонијом, деоница Владичин Хан -Д.Неродовац Петља "Брањска Бања" - радови	900,000				140,000					900,000
	Аутопут А1 (Е-75), Београд - Ниш - Петља "Баточина" - радови	200,000									200,000
	Конструкција зидова за заштиту од буке на државним путевима I А реда број А1 на деоници Београд - Ниш, број А2 на деоници Љвиг - Пређеина и број А4 на деоници петља Ниш север - петља Ниш исток	50,000						12,000			50,000
	Извођење радова на отклањању недостатака на деоници државног пута IА реда бр.2, деоница Пређеина - Паковраће	200,000					440				200,000
	<b>УКУПНО РАДОВИ (А):</b>	<b>1,545,400</b>	<b>48,900</b>	<b>30,674</b>		<b>215,400</b>	<b>54,186</b>	<b>612,400</b>	<b>915</b>		<b>1,545,400</b>
											10,633
											67,263
B)	УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА										
B.1.	Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката										
B.1.1.	За пројекте који се финансирају средствима ЈППС										
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Лот 5: Израда елабората за озакоњење новог и старог моста Бешка	36,000						36,000			36,000
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Лот 5: Израда пројектно-техничке документације за завршетак радова на мостовима Бешка са приступним путем и шумским путем за манастир	8,160						2,160			8,160
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад. Лот 3 & Лот 5: Надзор за радове у реци - Уклањање радних острва, вајење талпи и заштиту речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена)	6,000									6,000

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад. Лот 3 & Лот 5, радови у реци: - Снимање речног дна за потребе израде пројекта за извођења радова у реци - Уклањање радних остатака, вађење талги и заштита речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена) - Израда пројекта за извођења радова у реци	36,000				36,000		36,000		36,000	
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	8,400				2,400		2,400		8,400	
	Аутопут А1 (Е-75), Београд - Ниш - Граница са Северном Македонијом, деоница: Владичин Хан - Д.Нередовац Петља "Врањска Бања" - Услуге надзора и техничке контроле	42,000		6,000		18,000		30,000		42,000	
	Аутопут А1 (Е-75), Београд - Ниш - Петља "Баточина" - радови - Услуге надзора и техничке контроле	21,600				9,600				21,600	
	Конструкција зидова за заштиту од буке на државним путевима I А реда број А1 на деоници Београд - Ниш, број А2 на деоници Љиг - Прегљина и број А4 на деоници петља Ниш север - петља Ниш исток - Услуге надзора	36,000				6,000		24,000		36,000	
	<b>Укупно услуге Б.1.1.</b>	<b>194,160</b>		<b>6,000</b>		<b>24,000</b>		<b>140,160</b>		<b>194,160</b>	
<b>Б.1.2.</b>	<b>За пројекте који се финансирају средствима ЕИБ зајмова</b>										
	<b>Укупно услуге Б.1.2.</b>										
<b>Б.1.3.</b>	<b>За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова</b>										
	<b>Укупно услуге Б.1.3.</b>										
	<b>Укупно услуге Б.1.</b>	<b>194,160</b>		<b>6,000</b>		<b>24,000</b>		<b>140,160</b>		<b>194,160</b>	
<b>Б.2.</b>	<b>Пројектовање и унапређење безбедности саобраћаја</b>										
	<b>Укупно услуге Б.2.</b>										
<b>Г)</b>	<b>ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>										
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно- техничку документацију; таксе / накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе	28,800		7,200		14,400		21,600		28,800	
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)	30,000		6,000		12,000		21,000		30,000	
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни / привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	18,000		3,600		9,600		15,600		18,000	
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	18,000		2,400		8,400		12,000		18,000	
	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса	7,200		1,200		3,600		6,000		7,200	
	Опирни споразум за пружање услуга правно-техничког саветовања и припреме документације ради обештећења инвеститора на текућим уговорима	24,000				4,800		14,400		24,000	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г): Остала улагања	126,000	781	20,400	1,522	52,900	5,600	90,600	5,600	126,000	5,741
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ":	1,865,560	31,455	75,300	55,708	292,200	62,923	843,160	62,923	1,865,560	73,004
<b>УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ЕНБ И СБ</b>											
В) ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСП) - УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕНБ)											
В.1. РАДОВИ (променљиво учешће у финансирању)											
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Којерић, од км 153+200 до км 174+300, Л=21,10 км	127,000								127,000	62,864
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Мерошина - Прокупље (Орљане), од км 207+502 до км 219+005, Л=11,503 км и Беловљин - Куршумлија - Рударе, од км 237+881 до км 262+136.59, Л=24,256 км	82,700	6,094	82,700	6,094	82,700	6,335	82,700	6,335	82,700	6,335
	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) - Граница СРБ/БУГ (Мокрање), од км 187+335 до км 200+254, Л=12,919 км	200		200		200		200		200	
	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Пожаревац (Орљево) - Љешница, од км 19+893 до км 55+404, Л=35,057 км	140,000								140,000	
	Појачано одржавање државног пута IB 14, деоница: Граница АПВ (Ковин) - Раља, од км 37+148 до км 50+889.88, Л=13,742 км	100,000	68,934				72,840		72,839	100,000	41,826
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањлица - Сјеница, од км 250+024.00 до км 288+180.15, Л=38,156 км			82,900	75,028	82,900	78,934	82,900	79,174	449,900	195,267
	Појачано одржавање државног пута IIA 186, деоница: Тулприја (Деспотовац) - Деспотовац, од км 00+000 до км 21+440, Л=21,44 км	253,740									8,881
	УКУПНО средства за РАДОВЕ (В.1.):	449,900		82,900		82,900		82,900		449,900	
В.1.2. УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ (променљиво учешће у финансирању)											
	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: петља Парафин – петља Ражањ, од км 360+249 до км 385+067, Л=24,818 км (лева коловозна трака)	234,000				234,000		234,000		234,000	155,057
	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: петља Ражањ – петља Алексинац, од км 385+067 до км 408+778.710, Л=23,711 км (лева коловозна трака)	181,500				181,500	180,481	181,500	180,481	181,500	180,481
	УКУПНО средства за РАДОВЕ (В.1.2.):	415,500				415,500	180,481	415,500	180,481	415,500	335,538

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
В.2.	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ (променљиво учешће у финансирању)										
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП за РС, СБ и ЕИБ редове	50,000						50,000	1,289	50,000	1,289
	за ЕБРД редове	50,000						50,000		50,000	21,747
	за ЕИВ редове										
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	7,790	2,029			2,029		7,790		7,790	
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	2,640	1,290	1,409		1,290	1,409	2,640	1,409	2,640	1,409
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ (В.2.):</b>	<b>60,430</b>	<b>3,319</b>	<b>1,409</b>	<b>1,409</b>	<b>3,319</b>	<b>1,409</b>	<b>60,430</b>	<b>2,698</b>	<b>60,430</b>	<b>24,445</b>
	<b>УКУПНО УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА / ЗАЈМОВИМА:</b>	<b>925,830</b>	<b>86,219</b>	<b>76,437</b>	<b>501,719</b>	<b>260,824</b>	<b>588,830</b>	<b>262,353</b>	<b>588,830</b>	<b>925,830</b>	<b>585,250</b>
	Остала улагања										
	<b>УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА (позиција 3. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):</b>	<b>2,791,390</b>	<b>161,519</b>	<b>107,892</b>	<b>793,919</b>	<b>316,532</b>	<b>1,401,990</b>	<b>325,276</b>	<b>2,791,390</b>	<b>628,254</b>	
<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА</b>											
<b>ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА РРСП</b>											
<b>РРСП ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 100% финансирање</b>											
А)	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)										
	УКУПНО Хитни радови:										
Б)	УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ										
	УКУПНО Услуге за хитне радове:										
	УКУПНО РРСП СБ и ЕИБ ХИТНИ РАДОВИ:										
	РРСП ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање										
	УКУПНО РРСП ЕБРД ХИТНИ РАДОВИ:										
	УКУПНО РРСП ХИТНИ РАДОВИ:										

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.		
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ОСНОВНОГ РРСП (Редовни програм радова из средстава РРСП)												
РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - променљив % финансирања												
РАДОВИ												
А)	Пројектовање и појачано одржавање државног пута Б 21, деоница: Пожега - Ивањица, од 209+141 км до 248+079.38 км, Л=24,944 км - Преостали радови	582,700						436,200			582,700	47,917
	Појачано одржавање државног пута IIА 160, деоница: Самлајнац (Црвенац) - Медвеђа (Глоговац), од км 44+057 до км 58+860, Л=14,803км	208,310	46,900	167,173	148,310	207,613	208,310	343,828	208,310	343,828	208,310	776,830
	Пројектовање и појачано одржавање државног пута Б 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјерић, од км 153+200 до км 174+300, Л=21,10км	354,000						354,000			354,000	
	Појачано одржавање државног пута Б 35, деоница: Мерошина - Прокупље (Орљане), од км 207+502 до км 219+005, Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, од км 237+881 до км 262+136.59, Л=24,256км	116,000	116,000	115,791	116,000	115,791	116,000	115,791	116,000	115,791	116,000	115,791
	Појачано одржавање државног пута Б 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, од км 183+075 до км 205+210, Л=22,135 км	635,080	76,360		199,680	313,523	443,880	616,066	635,080	1,195,318	635,080	1,195,318
	Појачано одржавање државног пута Б 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од км 288+208.650 до км 311+287, Л=23,078 км	597,570	380,600	262,651	473,270	355,324	597,570	483,125	597,570	483,125	597,570	483,125
	Појачано одржавање државног пута Б 39, деоница: Бабушица - Свође, од км 25+851 до км 45+385, Л=19,534 км	186,180	67,650	71,216	126,180	132,827	186,180	172,250	186,180	172,250	186,180	173,915
	Појачано одржавање државног пута IIА 186, деоница: Ђуприја (Деспотовац) - Деспотовац, од км 00+000 до км 21+440, Л=21,44 км	253,740			168,740	177,624	253,740	177,624	253,740	177,624	253,740	168,743
	Појачано одржавање државног пута Б 33, деоница: Пожаревац (Орљево) - Љешница, од км 19+893 до км 55+404, Л=35,057 км	741,300					494,200				741,300	
	Појачано одржавање државног пута Б 15, деоница: Сомбор (Индустријска зона) - Кула, од км 24+251 до км 63+696, Л=39,445 км	667,000					417,000				667,000	17,855
	Појачано одржавање државног пута Б 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од км 250+024.00 до км 288+180.15, Л=38,156 км	672,500					538,000				672,500	
	Појачано одржавање државног пута Б 22, деоница: Нови Пазаар (Брђани) - Рибариће, од км 257+708 до км 282+068, Л=24,360 км	343,400					343,400				343,400	
	Појачано одржавање државног пута Б 22, деоница: Ушће - Рашка (Косовска Митровица), од км 203+694 до км 235+821, Л=32,127 км	453,000									453,000	
	Појачано одржавање државног пута Б 14/33, деоница: Граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), Б 14 од км 37+148.19 до км 50+889.88, Б 33 од км 0+634.90 до км 20+029.75, Л=33,136 км	339,500					242,500				339,500	

(У 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Појачано одржавање државног пута IA1, ЛОТ 1: Брестовац (петља) - Дољевац (петља), ктм 457+272 - ктм 451+250, L = 6.022 ктм (лева коловозна трака)	540,000						225,000			
	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Сушица - Дојевиће	407,370								407,370	
	<b>УКУПНО РАДОВИ:</b>	<b>7,097,650</b>	<b>616,831</b>	<b>1,232,180</b>	<b>1,302,702</b>	<b>4,855,980</b>	<b>1,908,684</b>	<b>7,097,650</b>	<b>2,979,494</b>		
<b>Б)</b>	<b>УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ</b>										
	<b>Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП</b>										
	за РС, СБ и ЕИБ радове	354,860	105,234	149,230	146,707	231,480	146,707	146,707	146,707	354,860	157,771
	за ЕБРД радове	147,500	103,504	147,500	144,977	147,500	144,977	144,977	144,977	147,500	156,041
	за ЕИБ радове	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730
	<b>РРСП Пројектовање</b>	<b>205,630</b>				<b>82,230</b>				<b>205,630</b>	
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33 и IB 34: Лот 1: IA 1, Ражањ (петља) - Алексинач (петља), Л= 25,406 км, Лот 2: IB 22, Пожаревац (Орљево) - Љешница, Л=35,057 км и Лот 3: IB 34, Братинац (Набрђе) - Браничево (Грибоде), Л=31,003 км	115,900	17,976	115,900	35,952	115,900	47,187	115,900	47,187	115,900	47,187
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 15 и IB 21: Лот 1: IB 15, Сојбор (Индустријска зона) - Кула, Л=39,445 км и Лот 2: IB 21, Ивањница - Сјеница, Л=38,300 км	25,200		25,200		25,200		25,200		25,200	
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 22 и IA 147: Лот 1: IA 1, Брестовац (петља) - Дољевац (петља), Л=6,903 км, Лот 2: IB 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Л=32,103 км и Лот 3: IB 22, Нови Пазар (Бођани) - Рибариће, Л=24,360 км	40,700		40,700		40,700		40,700		40,700	
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ:</b>	<b>470,760</b>	<b>123,210</b>	<b>265,130</b>	<b>182,659</b>	<b>347,380</b>	<b>193,894</b>	<b>470,760</b>	<b>204,958</b>		
<b>В)</b>	<b>ОБУКА</b>										
	Обука/тренинг										
	<b>УКУПНО ОБУКА:</b>										
	<b>УКУПНО РРСП СБ и ЕИБ РАДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:</b>	<b>7,568,410</b>	<b>740,041</b>	<b>1,497,310</b>	<b>1,485,361</b>	<b>5,203,360</b>	<b>2,102,578</b>	<b>7,568,410</b>	<b>3,184,452</b>		




(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2024. година		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
<b>РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање</b>											
<b>А) РАДОВИ</b>											
	Појачано одржавање државног пута Б 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), од км 128+426.00 до км 152+769.23, Л=24,343 км										
	Појачано одржавање државног пута ЈА 1, деоница : петља Парафин - петља Ражањ, од км 360+249 до км 385+067, Л = 24,818 км (лева коловозна трака)					18,460		44,960			24,947
	Појачано одржавање државног пута ЈА 1, деоница: петља Ражањ – петља Алексицац, од км 385+067 до км 408+778,710, Л=23,711 км (лева коловозна трака)					18,460		44,960			24,947
	<b>УКУПНО РАДОВИ:</b>					18,460		44,960			24,947
	<b>УКУПНО РРСП ЕБРД</b>					18,460		44,960			24,947
	<b>РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:</b>					1,503,821	1,503,821	2,147,538	2,147,538	7,568,410	3,209,399
	<b>УКУПНО РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:</b>	7,568,410	740,041	834,940	740,041	1,497,310	1,497,310	2,102,578	2,102,578	7,568,410	3,184,452
	<b>УКУПНО РРСП СБ И ЕНЕ:</b>	7,568,410	740,041	834,940	740,041	1,497,310	1,497,310	2,102,578	2,102,578	7,568,410	3,184,452
	<b>УКУПНО РРСП ЕБРД:</b>	7,568,410	740,041	834,940	740,041	1,497,310	1,497,310	2,147,538	2,147,538	7,568,410	3,209,399
	<b>УКУПНО РРСП:</b>	7,568,410	740,041	834,940	740,041	1,497,310	1,497,310	2,147,538	2,147,538	7,568,410	3,209,399
	<b>УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ ИНО-ЗАЈМОВА</b> (позиција 9, у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	7,568,410	740,041	834,940	740,041	1,503,821	1,503,821	2,147,538	2,147,538	7,568,410	3,209,399
	<b>ОСТАЈЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ</b> (планиране у Програму пословања за 2024. годину кроз позиције: 2. Одржавање и 8. Систем наплате путарине):		1,239,362			1,507,156		1,848,267			2,781,492

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице:



VI  
ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Образац 11

Број

953-24091 / 24-22  
31-01-2025

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	1,586,169,459	1,409,995,531	1,641,752,955	1,378,863,145
од 3 месеца до 12 месеци	44,721,209	115,257,275	107,106,042	87,581,813
дуже од 12 месеци	671,228,973	751,111,836	742,990,753	735,757,667
<b>УКУПНО:</b>	<b>2,302,119,640</b>	<b>2,276,364,643</b>	<b>2,491,849,750</b>	<b>2,202,202,625</b>

\* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	11,437,753,679	10,704,213,654	13,934,266,403	6,007,009,213
од 3 месеца до 12 месеци	246,859,483	4,110,658,407	1,693,630,518	5,315,711,199
дуже од 12 месеци	29,697,002	31,636,049	28,403,528	86,607,308
<b>УКУПНО:</b>	<b>11,714,310,164</b>	<b>14,846,508,109</b>	<b>15,656,300,449</b>	<b>11,409,327,719</b>

\* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Број спорова у периоду 01.01 - 31.12.2024.*	34	75,340,604.49	422	267,158,620.75

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
1. Тужилац ЈП "Путеви Србије", тужени Рециклажни центар ММЛ. Основ спора: неиспуњење уговорне обавезе. Предмет активан.	35,826,871.00
2. Тужилац Матић Драган, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: заузеће земљишта. Предмет активан.	32,000,000.00
3. Тужилац ЈП "Путеви Србије", тужени Дани промет. Основ спора: неиспуњење уговорне обавезе. Предмет активан.	14,809,840.00
4. Тужилац Матић Мирослав, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: таложње атмосферских вода. Предмет активан.	12,215,130.00
5. Тужилац ЈП "Путеви Србије", тужени Ларц транспорт. Основ спора: ванредни превоз. Предмет активан.	11,987,548.00
6. Тужилац Црепаревић Милена, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: заузеће земљишта. Предмет активан.	10,804,850.00
7. Тужилац Ковачевић Миладин, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: оштећење објекта. Предмет активан.	7,171,224.36
8. Тужилац Васиљевић Трајковић Ирена, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: животиња на путу, накнада штете. Предмет активан.	6,227,219.00

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

VI  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“  
Број 953-27091 | 24-23  
31-01-2025  
Датум  
Београд, Булевар краља Александра 282

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

Београд

Јануар 2025. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<u>Пословно име:</u>	ЈП „Путеви Србије“
<u>Седиште:</u>	Београд, Булевар краља Александра бр.282
<u>Претежна делатност:</u>	4211 Изградња путева и аутопутева
<u>Матични број:</u>	20132248
<u>ПИБ:</u>	104260456
<u>Надлежно министарство:</u>	Министарство привреде

Делатности ЈП „Путеви Србије“ дате су у Закону о путевима и Статуту ЈП „Путеви Србије“.

ЈП обавља делатност управљања државним путевима, која обухвата:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Претежна делатност је изградња путева и аутопутева.

ЈП обавља и друге делатности, у складу са законом и оснивачким актом.

ЈП обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

ЈП је дужно да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту државног пута и да омогући несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.

**Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2024. годину** донео је Надзорни одбор 9. јула 2024. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 11. јула 2024. године („Сл.гласник РС“ бр.59/24).

**Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2024. годину (Ребаланс)** донео је Надзорни одбор 18. децембра 2024. године, исти је упућен у процедуру.

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за четврти квартал 2024. године**, у поређењу са основним Програмом пословања.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Програмом пословања за 2024. годину, који је усвојио Надзорни одбор 9. јула 2024. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 11. јула 2024. године („Сл.гласник РС“ бр.59/24), Одржавање је планирано у износу од 35.402,9 милиона динара. Износ за одржавање планиран је на основу расположивих средстава, док су потребна улагања далеко већа.

Већа улагања од планираних бележе се код Одржавања путева, првенствено због санације клизишта, одрона и хитних поправки путева за несметано одвијање саобраћаја. Недовољно одржавање утиче нарочито на већи ниво ургентног одржавања.

Радови на одржавању проистичу из потребе да пут одговара намени због које је грађен, а пре свега да омогући безбедно одвијање саобраћаја, транспорт људи и материјалних добара, да повеже људе и побољша им услове живота. Радови на одржавању проистичу и из потребе да се пут, као грађевински објекат, заштити од свих штетних утицаја, односно да се очува његова реална и употребна вредност (очува раније уложени капитал). Због тога се путеви морају одржавати континуирано, ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи (АОП 1001) реализовани су у мањем износу од планираног (индекс реализације 94).

Реализација на (АОП 1011) износи 59.571,0 милиона динара, од чега се на Субвенције из буџета Републике Србије односи 12.874,3 милиона динара, чија је намена Рехабилитација и ургентно одржавање државних путева (по чл. 69. и 70. Закона о путевима), док се највећи преостали део односи на приходе од Путарине. Мања реализација Осталих пословних прихода у односу на план (АОП 1011) резултат је мање пренетих средстава из Министарства финансија за потребе експропријације (52%).

Код Пословних расхода (АОП 1013) бележи се већа реализација од планиране (индекс реализације 120), због веће реализације на позицији Трошкови производних услуга (АОП 1022). Реализација је већа од плана за 12.734,8 милиона динара и највећим делом се односи на Трошкове одржавања државних путева.

Реализација на (АОП 1016) Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 3.546,3 милиона динара је мања од планираног износа (индекс реализације 94). Мања реализација на овој позицији настаје јер је зарада за децембар исплаћена у јануару.

Разлика Пословних прихода (АОП 1001) у износу од 59.778,2 милиона динара и Пословних расхода (АОП 1013) у износу од 69.060,3 милиона динара даје Пословни губитак (АОП 1026) у износу од 9.282,1 милиона динара.

У 2024. години планиран је Пословни добитак у износу од 6.307,6 милиона динара, а реализован је Пословни губитак у износу од 9.282,1 милиона динара.

Финансијски приходи (АОП 1027) остварени су у износу од 179,9 милиона динара (индекс реализације 1164). Већа реализација је остварена због веће реализације позитивних курсних разлика на кредитно задужење на крају године, због мањег девизног курса од планираног.

Финансијски расходи (АОП 1032) реализовани су у износу од 844,0 милиона динара (индекс реализације 51) и највећим делом се састоје од Расхода камата (АОП 1034). Реализован износ нешто је мањи од планираног због мањег девизног курса по коме се врши плаћање камата по кредитима, од пројектованог.

Разлика Финансијских прихода (АОП 1027) у износу од 179,9 милиона динара и Финансијских расхода (АОП 1032) у износу од 844,0 милиона динара даје Губитак из финансирања (АОП 1038) у износу од 664,1 милиона динара (индекс реализације 41).

Исказани нето резултат показује нето губитак у 2024. години (АОП 1056) у износу од 10.544,1 милиона динара. Негативан нето резултат настаје као последица мање пренетих средстава из буџета за експропријацију, и због знатно веће реализације на позицији Трошкови производних услуга (АОП 1022) у односу на план.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

У Обрасцу 1А Биланс стања не бележе се већа одступања од планираних вредности, осим на следећим позицијама:

Реализација АОП 0010 Земљиште и грађевински објекти је већа од плана (индекс реализације 101) због већег активирања инвестиција у току и стављања у употребу.

Некретнине, постројења и опрема у припреми (АОП 0013) бележи мању реализацију од плана због мањих инвестиција из сопствених и кредитних средстава, као и мање реализованих улагања у експропријацију, од планираних (индекс реализације 58).

Сходно томе, реализација на АОП 0002 Стална имовина је нешто мања од планиране (индекс реализације 97).

На позицији Обртна имовина (АОП 0030) реализован износ од 3.127,2 милиона динара већи је од планираног пре свега због веће реализације на позицији на позицији Остала краткорочна потраживања (АОП 0044), са индексом реализације 162.

Капитал (АОП 0401) бележи мању реализацију од плана (индекс реализације 96), због реализованог нето губитка у 2024. години у износу од 10.544,1 милиона динара, док је планиран добитак у износу од 3.372,9 милиона динара.

Обавезе из пословања (АОП 0442) представљају Обавезе према добављачима (АОП 0445) и највећим делом се односе на неизмирене обавезе према добављачима за одржавање путева. Реализоване су у већем износу у односу на план (индекс реализације 228).

Реализација на (АОП 0430), Дугорочни одложени приходи и примљене донације износи 51.471,3 милиона динара и мања је у односу на план због мањег повлачења кредитних средстава РРСП пројекта.

Планирана укупна актива и пасива на дан 31.12.2024. године износи 572.161,0 милиона динара, док реализована укупна актива и пасива износи 558.096,9 милиона динара (индекс реализације 98).

Реализација активе и пасиве мања је од плана у највећој мери због нето губитка у 2024. години.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности обухватају приливе по основу: Прихода из буџета (Субвенције и Приход од Министарства финансија за експропријацију), Сопствених прихода, и средстава РРСП зајма (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја), део који се финансира из ЕИБ зајма.

Одливи готовине из пословних активности обухватају исплате добављачима и дате авансе за следеће позиције улагања: Одржавање, део позиција Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на пословне активности.

Поред тога, одливи готовине из пословних активности обухватају исплате за Зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, Плаћене камате (Панонска банка и Поштанска штедионица) и Одливе по основу осталих јавних прихода.

Одливи готовине из активности инвестирања обухватају исплате за следеће позиције улагања: Студије и пројекти, Изградња, реконструкција и рехабилитација, Решавање имовинско-правних односа, Изградња, реконструкција и рехабилитација из ино-зајмова и део позиција: Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на активности инвестирања.

Одливи готовине из активности финансирања обухватају плаћене главнице (Панонска банка и Поштанска штедионица).

У Обрасцу 1Б Извештај о токовима готовине, одступања у односу на планирани ниво бележе се на следећим позицијама:

Код Одлива готовине из пословних активности (АОП 3006) реализација је већа (индекс реализације 125) од плана због веће исплате добављачима (АОП 3007), као и због више плаћеног ПДВ-а у 2024. години (индекс реализације 135).

Реализација на позицији Исплате добављачима и дати аванси у земљи (АОП 3007) је већа од плана, због већих трошкова одржавања од плана у 2024. години.

Код Одлива готовине из активности инвестирања (АОП 3023) реализација је мања од плана (индекс реализације 59), због мањих инвестиција, што је исказано и у Билансу стања.

Свега прилив готовине остварен је у износу од 71.427,7 милиона динара (индекс реализације 102), свега одлив готовине остварен је у износу од 71.136,2 милиона динара (индекс реализације 102).

Готовина на почетку обрачунског периода износила је 319,7 милиона динара, док Готовина на крају обрачунског периода износи 611,1 милиона динара, што је за 61,1 милиона динара више од планираног (индекс реализације 111).

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Све позиције са износима у Обрасцу 2. Трошкови запослених се налазе у оквиру планираних средстава, осим код следећих позиција:

- За позицију под ред.бр. 4) Број запослених, већи је од планираног због отварања Моравског коридора у децембру месецу 2024. године; пријем радника по Закључку Комисије Владе Републике Србије
- За позицију под ред.бр. 11) Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, реализација је већа од планиране због већег ангажовања преко омладинске задруге због пресељења документације и повећаног обима посла
- За позицију под ред.бр. 19) Превоз запослених на посао и са посла, реализација је већа од планиране због повећања цена карата у међуградском превозу услед раста цене горива, као и већег броја запослених
- За позицију под ред.бр. 20) Дневнице на службеном путу, реализација је већа од планиране. Дневнице на службеном путу у 2024. години планиране су на нивоу реализације у 2023. години, док је у међувремену повећан износ дневница, као и обим ангажовања запослених на терену.
- За позицију под ред.бр. 22) Отпремнине за одлазак у пензију, реализација је већа од планиране због већег броја прималаца у односу на план.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП „Путеви Србије“ на дан **31.12.2023. године** било је запослено **2.235** радника, од којих **1.938** на неодређено време и **297** на одређено.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано **5** лица.

На крају 2024. године (на дан **31.12.2024.**) било је запослено **2.275** радника, од којих **1.975** на неодређено време и **300** на одређено.

У односу на број запослених на дан 31.12.2023. године, број радника је већи за **40** и то:

- Број радника на неодређено време већи је за **37**:
  - Пријем се бележи код **108** радника, од којих су **106** радника прешли са одређеног на неодређено време, један запослени је примљен на место помоћника в.д. директора, док је један радник враћен на посао по судској пресуди
  - Одлив кадрова бележи се код **71** радника, и то: у пензију је отишло **33** радника, **28** радника су напустила Предузеће на лични захтев, **8** радника су добила отказ због повреде радне обавезе, док је смрт наступила код два радника.
- Број радника на одређено време већи је за **3**:
  - Пријем се бележи код **144** радника, и то: **107** радника примљена су уз сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, **11** радника примљена су као замена, **23** радника су примљена на одређено време, док је код **3** радника дошло до продужења радног века
  - Одлив кадрова бележи се код **141** радника, и то: **106** радника прешла су са одређеног на неодређено време, **23** радника су напустила Предузеће на лични захтев, код **11** радника истекао је уговор, док је један радник добио отказ због повреде радне обавезе.

По основу уговора (рад ван радног односа) ангажовано је **5** лица, као и на дан 31.12.2023. године.



## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У 2024. години просечна нето зарада запослених без пословодства износила је 79.704 динара (брuto 110.134 динара), у односу на планирану у износу од 78.010 динара (брuto 107.718 динара).

Просечна нето зарада пословодства у 2024. години износила је 233.987 динара (брuto 330.224 динара), у односу на планирану у износу од 222.394 динара (брuto 313.686 динара).

У 2024. години најнижа појединачна нето зарада износила је 53.728 динара (брuto 73.078 динара), а највиша 331.902 динара (брuto 469.414 динара).

Најнижа појединачна реализована зарада (53.728 динара) је већа од планиране (49.060 динара), јер је испоштована исплата прописане минималне зараде за 2024. годину, тј. доплата до тог износа.

У последњем кварталу 2024. је повећан износ реализације за зараде запослених без пословодства и самог пословодства, јер су за месеце новембар и децембар исплаћене стимулације за одређени број запослених по основу неутрошених средстава за зараде по Програму пословања за 2024. годину, а на основу сагласности министарства и одлуке в.д. директора.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2024. годину Субвенције су планиране у износу од 11.800,0 милиона динара, а Остали приходи из буџета у износу од 8.700,0 милиона динара (Министарство финансија, за експропријацију).

### Субвенције:

Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2024. годину (05 Број: 401-12786/2023 од 28.12.2023. године) средства субвенција за ЈП „Путеви Србије“ планирана су у износу од 11.800,0 милиона динара и дата је намена коришћења средстава субвенција на следећи начин:

(у динарима)

- |   |                   |
|---|-------------------|
| - За рехабилитацију и ургентно одржавање државних путева<br>(по чл. 69. и 70. Закона о путевима)  | 10.874.326.322,50 |
| - Учешће Републике Србије у Пројекту рехабилитације путева и<br>унапређења безбедности саобраћаја | 925.673.677,50    |

**Укупно: 11.800.000.000,00**

Средства за реализацију програма обезбеђена су у Закону о буџету Републике Србије за 2024. годину, Раздео 22 – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја, Функција 450 – Саобраћај, Програмска активност 0001 – Друмски транспорт, путев и безбедност саобраћаја, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

**Остали приходи из буџета (за експропријацију):** Раздео 16 - Министарство финансија, Програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и

фискални послови и спољни послови, Програмска активност 5001 - Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката, Економска класификација 541-Земљиште. Средства **Министарства финансија** у износу од **8.700,0 милиона динара** планирана су за позицију Решавање имовинско-правних односа.

У 2024. години из буџета је пренето:

- **Субвенције: 13.201,6 милиона динара**, што у односу на планираних 11.800,0 милиона динара представља 112%. Више је пренето 1.401,6 милиона динара.
- **Остали приходи из буџета: 4.491,4 милиона динара**, што у односу на планираних 8.700,0 милиона динара представља 52%. Мање је пренето 4.208,6 милиона динара.

У наредној табели даје се приказ планираних и пренетих средстава из буџета у 2024. години.

**УПОРЕДНИ ПРИКАЗ  
СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИХ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА  
У 2024. ГОДИНИ**

(у динарима)

	ПЛАН 2024.		ПРЕНЕТО из буџета 2024.		%	
	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета
Јануар			36,876,577			
Фебруар			2,170,632,187	252,882,187		
Март			2,210,834,550	1,508,359,546		
<b>I квартал</b>	<b>4,720,000,000</b>	<b>2,175,000,000</b>	<b>4,418,343,314</b>	<b>1,761,241,733</b>	<b>94%</b>	<b>81%</b>
Април				385,970,414		
Мај			71,064,809	136,999,541		
Јун			1,867,667,473	121,662,584		
<b>II квартал</b>	<b>4,720,000,000</b>	<b>2,175,000,000</b>	<b>1,938,732,283</b>	<b>644,632,539</b>	<b>41%</b>	<b>30%</b>
<b>Свега Јануар - Јун:</b>	<b>9,440,000,000</b>	<b>4,350,000,000</b>	<b>6,357,075,597</b>	<b>2,405,874,272</b>	<b>67%</b>	<b>55%</b>
Јули			1,789,111,095	156,730,873		
Август			1,984,213,373	332,321,409		
Септембар			553,994,067			
<b>III квартал</b>	<b>1,180,000,000</b>	<b>2,175,000,000</b>	<b>4,327,318,536</b>	<b>489,052,283</b>	<b>367%</b>	<b>22%</b>
<b>Свега Јануар - Септембар:</b>	<b>10,620,000,000</b>	<b>6,525,000,000</b>	<b>10,684,394,133</b>	<b>2,894,926,555</b>	<b>101%</b>	<b>44%</b>
Октобар			303,535,479	712,651,719		
Новембар			203,177,396	248,623,685		
Децембар			2,010,504,420	635,152,997		
<b>IV квартал</b>	<b>1,180,000,000</b>	<b>2,175,000,000</b>	<b>2,517,217,294</b>	<b>1,596,428,401</b>	<b>213%</b>	<b>73%</b>
<b>Свега Јули - Децембар:</b>	<b>2,360,000,000</b>	<b>4,350,000,000</b>	<b>6,844,535,830</b>	<b>2,085,480,683</b>	<b>290%</b>	<b>48%</b>
<b>УКУПНО 2024. година:</b>	<b>11,800,000,000</b>	<b>8,700,000,000</b>	<b>13,201,611,427</b>	<b>4,491,354,955</b>	<b>112%</b>	<b>52%</b>

После усвајања Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2024. годину, донета су два закључка Владе о усвајању Програма о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“, и то:

- Закључак Владе РС 05 Број: 401-8192/2024-1 од 5. септембра 2024. године, којим се износ субвенција смањује за 325,0 милиона динара (са 11.800,0 на 11.475,0 милиона динара)
- Закључак Владе РС 05 Број: 401-12765/2024 од 20. децембра 2024. године, којим се износ субвенција повећава за 2.000,0 милиона динара (са 11.475,0 на 13.475,0 милиона динара)

У поређењу са износом субвенција по другом закључку Владе (из децембра 2024.) мање су пренета средства у износу од 273,4 милиона динара.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2024. годину нису планирана средства за Спонзорство, Донације и Спортске активности.

Репрезентација је планирана на годишњем нивоу у износу од 2,0 милиона динара. Реализација у периоду 01.01-31.12.2024. износи **2.093.481 динара (105% планираног износа)**.

Трошкови репрезентације односе се на трошкове снабдевања пијаћом водом и безалкохолним пићима запослених радника на наплатним станицама (инкасанти, радници обезбеђења, пословође, спремачице, бројачи пазара, техничка служба, теренска контрола, возачи, сакупљачи, магационери итд.), као и осталих запослених, обзиром да већина наплатних станица није снабдевено пијаћом водом, па је неопходно обезбедити минималне услове за рад.

Реклама и пропаганда је планирана на годишњем нивоу од 38,8 милиона динара, кроз две позиције:

1. Трошкови ЈП „Путеви Србије“ 15,3 милиона динара, и то:  
Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспеката, плаката,
2. Систем наплате путарине 23,5 милиона динара, и то:
  - Рекламна кампања у циљу повећања коришћења ЕНП 20,0 милиона динара
  - Учешће и излагање на сајмовима у земљи 3,5 милиона динара

Од планираних 38,8 милиона динара за период 01.01.–31.12.2024. године за позицију Реклама и пропаганда, реализовано је 39,3 милиона динара (**39.346.671 динара**) или **101% планираног износа**.

На Рекламну кампању у циљу повећања коришћења ЕНП односи се 20,0 милиона динара, као што је и планирано.

У реализованих 39.346.671 динара за позицију Реклама и пропаганда садржано је 2.271.973 динара на име учешћа на сајмовима (Међународни сајам туризма у Београду, 22-25. фебруара 2024, Међународни сајам аутомобила у Београду, 21-27. марта 2024. године и Шумадија сајам Крагујевац – Сајам пољопривреде 5-8. септембра 2024).

Остали трошкови рекламе и пропаганде реализовани су у износу од 17,1 милиона динара и односе се на: медијску кампању за безбедност у саобраћају, информисање јавности о раду ЈП „Путеви Србије“, израду билтена ЈП „Путеви Србије“, израду документарног материјала по фазама изградње инфраструктурних објеката, штампање флајера и брошура, рекламни и промо материјал.

Улагање у рекламну кампању у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине (ЕНП) има позитивне ефекте, што се огледа у следећем:

У 2024. години реализовани приход од ЕНП-наплате у односу на 2023. годину, већи је за 22,43%. Учешће прихода од ЕНП у односу на укупан приход од путарине у 2024. години износи 60,16%, док је у 2023. години учешће износило 58,27%.

Број ЕНП трансакција у 2024. години, у односу на 2023. годину, већи је за 14,91%. Процент учешћа ЕНП трансакција возила четврте категорије у свим трансакцијама возила четврте категорије, у 2024. износи 83,89% (у 2023. години 83,08%).

Рекламна кампања повећања коришћења електронске наплате путарине, спроводи се у циљу подизања свести и информисања што већег броја грађана о погодностима електронске наплате путарине, односно коришћења уређаја за електронску наплату путарине (ЕНП).

Електронска наплата путарине представља савремени модел бесконтактнoг плаћања путарине употребом уређаја за електронску наплату путарине за одговарајућу категорију возила.

Коришћење електронске наплате путарине омогућава следеће предности:

- пролазак посебно означеним саобраћајним тракама без заустављања
- једноставност наплате путарине без задржавања и употребе готовинског плаћања
- комфорну и безбедну вожњу уз избегавање евентуалних застоја
- јефтинију путарину уз остваривање различитих попушта
- заштиту животне средине кроз смањење емисије штетних гасова

Електронска наплата путарине је све заступљенија у Републици Србији, захваљујући маркетиншким активностима које спроводи ЈП „Путеви Србије“.

Рекламна кампања је била такође део Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ од 2016. до 2023. године. У наведеним годинама бележи се највећи пораст броја корисника електронске наплате путарине.

Основни циљ промоције ЕНП није остваривање прихода од продаје уређаја за електронску наплату путарине (ЈП „Путеви Србије“ не остварује профит од продаје уређаја за ЕНП), већ повећање броја корисника овог вида плаћања путарине.

Препорука Европске комисије је да електронска наплата путарине учествује у укупном промету возила минимум 50%. У овом тренутку учешће електронске наплате путарине у Републици Србији у односу на укупан број трансакција у систему наплате путарине износи 48,19%.

Једини начин да најшира јавност добије сазнања о погодностима и предностима коришћења електронске наплате путарине јесте информисање путем јавних гласила. Број корисника електронске наплате путарине у великој мери зависи од нивоа информисаности корисника аутопутева о предностима електронске наплате путарине.



## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености ЈП „Путеви Србије“ на дан **31.12.2024. године** износи **20.500,0 милиона динара**, односно 175,2 милиона ЕУР.

Од укупне кредитне задужености на ино-кредите се односи 20.512,1 милиона динара, док су домаћи кредити у потпуности отплаћени.

ЈП „Путеви Србије“ је у току 2024. године извршило плаћање по основу домаћих кредита (Поштанска штедионица и Панонска банка – Banca Intesa) у износу од 1.092,0 милиона динара, од чега се на главницу односи 1.060,2 милиона динара, а на камату 31,8 милиона динара.

Отплата ино-кредита у току 2024. године извршена је у укупном износу од 3.290,1 милиона динара, односно у валути 28,0 милиона ЕУР. На отплату главнице дуга односи се износ од 2.507,4 милиона динара, а на камату износ од 782,7 милиона динара. Обавезе по ино-кредитима налазе се у члану 3. Закона о буџету Републике Србије у групи индиректних обавеза – спољњег дуга и индиректних обавеза – унутрашњег дуга.

Пошто су приходи ЈП „Путеви Србије“ недовољни за отплату горе наведених кредита, планирана су средства у буџету Републике Србије за 2024. годину, на апропријацији Министарства финансија, ради покрића обавеза по основу наведених кредита.

У току 2024. године није било новог кредитног задужења за ЈП „Путеви Србије“

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Анализом реализованих улагања у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године у Обрасцу 10 може се уочити да су највећа улагања у **експропријацију** извршена на следећим деоницама: Е-80 Ниш – Мердаре (1.036,8 милиона динара), Е-763 (Милош Велики) Прељина – Пожега (914,1 милиона динара), , Шабац – Лозница (885,8 милиона динара), Сурчин – Нови Београд (359,9 милиона динара), Јужна обилазница око Ваљева (346,5 милиона динара), Е-75 Грабовница – граница са Републиком Северном Македонијом (178,7 милиона динара), Коридор 10 Баточина – Крагујевац (178,1 милиона динара), Ваљево – Лајковац (105,8 милиона динара), Горњи Милановац – аутопут Милош Велики (75,1 милиона динара), Аутопут Рума – Нови Сад, Фрушкогорски коридор – деоница два (57,3 милиона динара), Е-75 Обилазница око Београда (56,4 милиона динара), Е-80 Просек – граница са Републиком Бугарском (55,6 милиона динара).

Експропријација ради рехабилитације државних путева, санације клизишта на државним путевима и исплата накнада по члану 119 Закона о путевима реализована је у износу од 104,4 милиона динара.

Код **студија и пројектовања** у 2024. години највећа улагања су на изради Пројекта за грађевинску дозволу Обилазнице око Београда Сектор Ц (392,7 милиона динара).

Значајна улагања бележе се и на позицији Државни путеви IB реда – брзе саобраћајнице, пре свега:

- Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзих саобраћајница IB реда на правцима Голубац – Доњи Милановац – Брза Паланка (208,4 милиона динара)
- План детаљне регулације (Л = 51 км) и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице IB реда Шабац - Лозница и Слеччевић - гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост) (89,5 милиона динара)
- Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда, Краљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар (75,2 милиона динара)
- Пројекат за грађевинску дозволу брзе саобраћајнице IB реда од Крагујевца до везе са државним путем IA-A5 (Е-761) у Мрчајевцима (29,6 милиона динара)
- Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње постојеће путне мреже (државни пут IIА-168 и државни пут IIБ-400) у државни пут IB реда, од државног пута IB-35 од чвора Душановац до краја КО Прахово (26,5 милиона динара)
- План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње уклапања брзе саобраћајнице IB реда Крагујевац - Баточина на аутопуту Е-75 и петље "Баточина" (25,0 милиона динара)
- Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда, Параћин - Зајечар – Неготин (22,1 милиона динара)

Код пројеката Државни путеви IB реда, највећа улагања су у изради:

- Планско-техничке документације за изградњу Обилазнице око Власотинца (13,6 милиона динара)
- Пројектно-техничке документација за изградњу кружне раскрснице на укрштају државног пута IB реда број 15 са улицом Солунских бораца у Сомбору (5,7 милиона динара)

- Идејног пројекта са Студијом оправданости измештања државног пута IB-29 (M-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (3,8 милиона динара).

Код пројеката Државни путеви II реда бележе се улагања у:

- План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње државног пута ПА-102, Нови Сад - Темерин са обилазницама Бачког Јарка и Темерина (11,7 милиона динара).
- Планско-техничку документацију за изградњу и реконструкцију државног пута ПА-197 Каона - Ивањица, деоница: Дубац – Луке (4,5 милиона динара).

Код пројеката Мостова бележе се улагања у:

- Техничку документација за рушење и изградњу нових прилазних конструкција Друмско железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу IB-47, деоница Београд Панчево, „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“ (6,5 милиона динара)
- Техничку документацију за реконструкцију моста преко реке Моравице на државном путу IA реда број 1, деоница петља Алексиначки Рудници - петља Алексинац (4,3 милиона динара).
- Планску и Техничку документацију за реконструкцију државног пута IB реда број 21, деоница Каона - Косјерић (Варда) и изградњу 6 мостова на државном путу IB реда број 21, деоница Каона - Косјерић (Варда) (2,4 милиона динара).

Код пројеката Животне средине, бележе се улагања у :

- Техничку документацију мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IA реда број A2 (E-763) деоница Љиг – Прељина, пролаз кроз Брђане (7,7 милиона динара)
- Техничку документацију мера заштите од саобраћајне буке са државног пут IA реда A1, пролаз кроз Београд (3,9 милиона динара)
- Техничку контролу Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута IA реда број A4 деоница петља Ниш север - петља Ниш исток, насеље Пантелеј (2,7 милиона динара)
- Техничку контролу Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IA реда број A1, Београд-Ниш, са десне стране у смеру ка Нишу дуж потеза улице Нишка у Дражевцу, општина Алексинац (1,5 милиона динара)

На осталим планираним позицијама није било реализације у 2024. години или се бележи симболична реализација.

Код **Изградње, реконструкције и рехабилитације из сопствених средстава** у 2024. години укупна реализација износи 73,0 милиона динара, највише на Обилазници Београда, сектор 3, Рехабилитација узводне конструкције моста бр. 8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора (56,6 милиона динара).

Код **Учешћа ЈП „Путеви Србије“ у кредитима ЕИБ и СБ** у 2024. години укупна реализација износи 555,2 милиона динара, од чега је највећа реализација на следећим деоницама:

- Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: петља Ражањ – петља Алексинац (лева коловозна трака), износ 180,5 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: петља Параћин – петља Ражањ (лева коловозна трака), износ 155,1 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица – Сјеница (75,4 милиона динара)

- Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона – Косјерић (62,9 милиона динара)
- Појачано одржавање државног пута IB 14, деоница: Граница АПВ (Ковин) – Раља (41,8 милиона динара)

**Изградња, реконструкција и рехабилитација из средстава ино-зајмова:**

Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РПСП зајам):

Из средстава основног РПСП (Редовни програм радова) у 2024. години реализовано је 3.209,4 милиона динара, од чега из средстава ЕИБ кредита 3.184,4 милиона динара (Радови 2.979,5 милиона динара и Услуге на пројекту 204,9 милиона динара).

У оквиру позиције Радови, највећа улагања су:

- Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км, износ 1.195,3 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута ПА 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), Л=14,803 км, износ 776,8 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=23,078 км, износ 483,1 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Бабушница - Свође, Л=19,534 км, износ 173,9 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута ПА 186, деоница: Ћуприја (Деспотовац) - Деспотовац, Л=21,44 км, износ 168,7 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Меровина - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, Л=24,256 км, износ 115,8 милиона динара.

Услуге на пројекту обухватају Надзор (157,8 милиона динара) и РПСП пројектовање (47,2 милиона динара), и то: Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 22 и ПА 147: Лот 1: IA 1, Брестовац (петља) – Дољевац (петља), Лот 2: IB 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), и Лот 3: IB 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Л=24,360 км

Из средстава ЕБРД реализовано је 24,9 милиона динара за Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: петља Ражањ – петља Алексинац, Л=23,711 км (лева коловозна трака).

**Остале инвестиције** у Обрасцу 10 обухватају реализацију на инвестицијама, које су планиране Програмом пословања за 2024. годину кроз позиције Одржавање и Систем наплате путарине, а не налазе се у Прилогу 16 Програма пословања за 2024. годину.

Реализација осталих инвестиција у 2024. години износи 2.781,5 милиона динара. Кроз позицију Одржавање реализовано је 403,9 милиона динара, и то: IB-38 Крушевац – Разбојна (302,3 милиона динара), IB-22 Обилазница око Новог Пазара (49,7 милиона динара), ПА-158 Алексинац – Катун (36,3 милиона динара) и Мост преко Мусине реке у Адранима код Краљева (15,6 милиона динара) .

Кроз позицију Систем наплате путарине реализовано је 2.377,6 милиона динара (проширење наплатних станица на државним путевима IA реда, A1, A2 и A4).



## **11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

**Стање потраживања ЈП „Путеви Србије“ на дан 31.12.2024. године износи 2.202,2 милиона динара.**

На потраживања старија од годину дана односи се износ од 735,8 милиона динара.

Потраживања од 3 месеца до 12 месеци износе 87,6 милиона динара, а потраживања до 3 месеца износе 1.378,9 милиона динара.

Од укупног износа потраживања на дан 31.12.2024. године највећи износ се односи на фактуре издате купцима за пуњење тагова - post paid и то 1.275,2 милиона динара. Потраживања за пуњење тагова преко дистрибутера износе 35,9 милиона динара.

Потраживања по основу закупа дела земљишног појаса јавног пута износе 150,0 милиона динара, од којих је утужено 66,0 милиона динара.

Потраживања по основу годишњих накнада за комерцијалне објекте износе 86,9 милиона динара, од чега је утужено 72,0 милиона динара.

Потраживања по основу накнаде за путарину по изјави износе 146,0 милиона динара.

Потраживања по основу накнаде за ванредни превоз износе 25,7 милиона динара.

**Стање обавеза ЈП „Путеви Србије“ на дан 31.12.2024. године износи 11.409,3 милиона динара.**

На обавезе старије од годину дана односи се износ од 86,6 милиона динара.

Неизмирене обавезе од 3 до 12 месеци износе 5.315,7 милиона динара, а обавезе до 3 месеца износе 6.007,0 милиона динара.

Стање неизмирених обавеза на дан 31.12.2024. које се финансирају из сопствених средстава је **11.161,0 милиона динара**, од којих се највећим делом односе на добављаче за одржавање путева. Износ од **204,3 милиона динара** се односи на обавезе за експропријацију које се финансирају из средстава Министарства финансија.

Стање неизмирених обавеза на дан 31.12.2024. које се финансирају из кредитних средстава је **44,0 милиона динара**, из РРСП зајма.

**Укупан број спорова у периоду 01.01.-31.12.2024. године је 456.** Број спорова где је ЈП „Путеви Србије“ страна која тужи је 34, чија је укупна вредност 75,3 милиона динара. Број спорова где је ЈП „Путеви Србије“ тужена страна је 422, чија је укупна вредност 267,2 милиона динара.

Спор у текућој години који је од највећег значаја за Предузеће, у смислу утицаја на резултат пословања, је спор чија је вредност 35,8 милиона динара, тужилац ЈП „Путеви Србије“, тужени „Рециклажни центар ММЛ“. Основ спора: неиспуњење уговорне обавезе. Предмет активан.

## **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Улагања у путеве имају карактер дугорочних капиталних инвестиција и захтевају на дуги рок стабилне изворе средстава.

Промене у систему финансирања државних путева у претходној деценији дате су у следећем хронолошком приказу.

Пре увођења субвенција, у 2011. години од акцизе је уплаћено **18,5 милијарди динара**. Уплаћен износ субвенција у наредним годинама износио је:

(у милијардама динара)

2012.	8,3
2013.	5,3
2014.	7,4
2015.	6,9
2016.	7,1
2017.	6,6
2018.	7,8
2019.	9,1
2020.	26,9
2021.	29,2
2022.	22,6
2023.	25,0

Као резултат додатних средстава Субвенција, у 2020. години остварена је нето добит у износу од 5,1 милијарди динара. Остварена нето добит је Одлуком о расподели остварене добити за 2020. годину ( I број 953-23385/21-5), Надзорни одбор донео је на седници одржаној 19. октобра 2021.године, Влада Републике Србије дала сагласност 2. децембра 2021. године (05 број: 41-11101/2021), распоређена за покриће губитка из ранијих година. Претходних година бележио се губитак, као последица недовољних и нестабилних средстава за потребан ниво улагања.

Само у 2011. години ЈП „Путеви Србије“ остварило је нето добит (72,8 милиона динара), што је резултат 20% акцизе на деривате нафте у тој години, када је уплаћено 18,5 милијарди динара. Иначе, акцизе као извор финансирања путева постојале су од 2006. закључно са 2011. годином (10% у 2006. и 2007. години, 15% у 2008. години, 20% у периоду 2009-2011. година).

Законом о изменама Закона о јавним путевима („Сл.гласник РС“ бр.101/11), од 2012. године акциза на деривате нафте и течног нафтног гаса постала је у целини приход буџета Републике Србије (субвенције из буџета).

Планирани износ субвенција за 2024. годину је 13,5 милијарди динара.

Датум \_\_\_\_\_

В.Д. ДИРЕКТОРА  
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Милош Адамовић, дипл.ек.

