



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ
Број 953-1442/19-14
Датум 31-01-2019
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр 282

ИЗВЕШТАЈ

о степену реализације Програма пословања за четврти квартал 2018. године

Београд

Јануар 2019. године

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Пословно име:	Јавно предузеће "Путеви Србије"
Скраћено пословно име:	ЈП "Путеви Србије"
Оснивач:	Република Србија
В.д. директора:	Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. – вршилац дужности
Делатност:	управљање државним путевима
Шифра делатности:	4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	20132248
ПИБ:	104260456
ЈББК:	11001
Надлежно министарство:	Министарство привреде
Седиште:	Београд, Булевар краља Александра бр.282
Телефон:	011/30-40-700
Факс:	011/30-40-614
Интернет презентација:	www.putevi-srbije.rs
E-mail:	office@putevi-srbije.rs

Законом о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност управљања државним путевима обавља јавно предузеће које оснива Влада.

Влада је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ("Сл.гласник РС" бр.115/05).

На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, 23.02.2006. године.

До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је Републичка дирекција за путеве.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за генералног директора ЈП "Путеви Србије" именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.105/13) за вршиоца дужности директора ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Решењем Владе Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.59/13, 98/13 и 67/17), именован је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“, чији је председник проф. др Милан Мартић, редовни професор Факултета организационих наука Универзитета у Београду.

Влада Републике Србије донела је Одлуку о усклађивању пословања ЈП „Путеви Србије“ са Законом о јавним предузећима 05 број 023-9226/2016 од 5. октобра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.82/16).

Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној дана 25. маја 2018. године донела је Закон о путевима. Указ о проглашењу Закона о путевима донет је 31. маја 2018. године. Закон о путевима објављен је у „Сл.гласнику РС“ бр.41/18.

1. УВОД

Закон о јавним предузећима објављен је у „Сл.гласнику РС“, бр.15/16 од 25.02.2016. године, а ступио је на снагу 4. марта 2016. године.

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16) прописано је да је јавно предузеће чији је оснивач Република Србија дужно да министарству доставља **тримесечне извештаје** о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања.

Сходно одредби члана 63. став 4. Закона о јавним предузећима, донет је **Правилник о обрасцима тримесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр.36/16), који је ступио на снагу 9. априла 2016. године. Даном ступања на снагу овог правилника престао је да важи Правилник о обрасцима тримесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Сл.гласник РС“, бр.36/13, 27/14 и 38/15).

Одредбама члана 2. Правилника прописани су обрасци који су саставни део сваког тримесечног извештаја. Обрасци који се квартално достављају су:

- 1) Образац 1. Биланс успеха
- 2) Образац 1А. Биланс стања
- 3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине
- 4) Образац 2. Трошкови запослених
- 5) Образац 3. Динамика запослених
- 6) Образац 4. Кретање цена производа и услуга
- 7) Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене
- 9) Образац 7. Нето добит
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама
- 13) Образац 11. Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Образац 12. представља основни извештај, а осталих 11 образаца представљају прилоге овог извештаја.

Обрасци од 1) до 12) овог правилника попуњавају се кумулативно, са почетком календарске године, и то за следећи период:

- 1) од 1. јануара до 31. марта
- 2) од 1. јануара до 30. јуна
- 3) од 1. јануара до 30. септембра
- 4) од 1. јануара до 31. децембра.

Министарство привреде је донело Упутство о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-72/2016-9 од 11. априла 2016. године. Упутством су ближе уређени начин и рокови достављања поменутих образаца.

Обрасци се достављају Министарству привреде и ради информисања Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у року од 30 дана од дана истека тромесечја, сагласно члану 63. став 3. Закона.

На основу достављених тромесечних извештаја, министарство сачињава и доставља Влади информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности, сагласно члану 64. Закона.

Из образаца се може закључити да је тромесечно извештавање конципирано према обавезним елементима које садржи годишњи програм пословања јавних предузећа.

Према члану 60. Закона о јавним предузећима, годишњи, односно трогодишњи програм пословања обавезно садржи: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; планиране набавке; план инвестиција; планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; план зарада и запошљавања; критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2018. годину донео је Надзорни одбор 9. фебруара 2018. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 1. марта 2018. године („Сл.гласник РС“ бр.16/18).

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2018. годину (Ребаланс) донео је Надзорни одбор 18. децембра 2018. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 28. децембра 2018. године („Сл.гласник РС“ бр.104/18).

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за четврти квартал 2018. године.** Пореди се реализација са Ребалансом Програма пословања за 2018. годину.

У Извештају су обрађени сви обрасци, према Правилнику о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр.36/16).

Обрасци су попуњени кумулативно, са почетком календарске године (за период од 1. јануара до 31. децембра 2018. године), у складу са наведеним Правилником.

↑
JAVNO PREDUZETE "PUTEBI SRBIJE"
Број 953-1442/19-15
31-01-2019
Датум _____
Београд, Булевар Краља Александра бр. 280

2. ОБРАСЦИ

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

Датум: 31-01-2019

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01-31.12.2018. / План 01.01-31.12.2018.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	25,962,198	32,810,979	32,810,979	31,693,389	97
60	А. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	149,790	142,426	142,426	121,625	85
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	149,790	142,426	142,426	121,625	85
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	Б. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	11,774				
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	11,774				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	В. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		2,947,153	2,947,153	2,910,382	99
640	Приходи од премија, субвенција, доплати, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина			2,947,153	2,947,153	2,910,382	99
641	Приходи по основу условљених доплати						
65	Г. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	25,800,634	29,721,400	29,721,400	28,661,382	96
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	34,073,604	42,703,283	42,703,283	41,568,244	97
50	А. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	137,669	131,393	131,393	111,825	85
62	Б. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	В. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	Г. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година		План 01.01-31.12.2018. Текућа година		01.01-31.12.2018. Реализација		Индекс реализација 01.01-31.12.2018. / План 01.01-31.12.2018.
			4	5	6	7	8		
								План	
1	2	3							
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	122,748	130,500	130,500	159,938		123	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	250,477	303,216	303,216	325,195		107	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1,941,294	2,172,200	2,172,200	2,127,267		98	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19,323,476	26,623,200	26,623,200	26,116,867		98	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	11,634,520	12,000,000	12,000,000	11,122,239		93	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5,457			205,546			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	657,963	1,342,774	1,342,774	1,399,367		104	
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030							
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	8,111,406	9,892,304	9,892,304	9,874,855		100	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1,949,409	23,893	23,893	104,111		436	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	267	274	274	313		114	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034							
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035							
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036							
669	4. Остали финансијски приходи	1037	267	274	274	313		114	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	26,932	21,659	21,659	17,588		81	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1,922,210	1,960	1,960	86,210		4,398	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,774,653	2,203,992	2,203,992	1,796,926		82	
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	363,678	374,296	374,296	439,261		117	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042							
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043							
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044							
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	363,678	374,296	374,296	439,261		117	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1,400,325	975,996	975,996	1,330,095		136	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	10,650	853,700	853,700	27,570		3	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	174,756						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		2,180,099	2,180,099	1,692,815		78	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	67,796	32,997	32,997	32,387		98	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	36,379	9,796	9,796	20,563		210	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	136,363			288,444			
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	340,945			202,039			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01-31.12.2018. / План 01.01-31.12.2018.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054					
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	8,109,815	12,049,202	12,049,202	11,469,441	95
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				214,617	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	45,423				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	8,155,238	12,049,202	12,049,202	11,254,824	93
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	102,508				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065	8,052,730	12,049,202	12,049,202	11,254,824	93
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071					

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ
Београд
31-01-2019
953-144219-17

Образац 1А

Датум: Београд, Булевар краља Александра бр 289

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.12.2018.		Индекс реализација 31.12.2018 / План 31.12.2018.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ						
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	001					
	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	002	527,344,876	524,274,385	524,274,385	521,667,251	100
1	1. Улагања у развој	003	11,504	12,773	12,773	19,295	151
010 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	004					
011, 012 и део 019	3. Гудвил	005	7,931	9,100	9,100	15,622	172
013 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	006					
014 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	007	3,359	3,459	3,459	3,459	100
015 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	008	214	214	214	214	100
016 и део 019	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	009					
2	1. Земљиште	010	527,333,372	524,261,612	524,261,612	521,647,956	100
020, 021 и део 029	2. Грађевински објекти	011	63,474,078	63,488,027	63,488,027	64,178,159	101
022 и део 029	3. Постројења и опрема	012	420,584,852	410,416,059	410,416,059	418,064,057	102
023 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	013	488,869	935,000	935,000	933,446	102
024 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	014					
025 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	015					
026 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	016	42,395,895	48,822,526	48,822,526	37,548,406	77
027 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	017					
028 и део 029	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	018	389,678	600,000	600,000	903,888	151
3	1. Шуме и вишегодишња засади	019					
030, 031 и део 039	2. Основно стадо	020					
032 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	021					
037 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	022					
038 и део 039	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	023					
04. осми 047	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	024					
040 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	025					
041 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	026					
042 и део 049	4. Дугорочни пласмани магичним и зависним правним лицима	027					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	029					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	030					
део 045 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	031					
046 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	032					
048 и део 049		033					


Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Станје на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано станје на дан 31.12.2018. Текућа година	31.12.2018.		Индекс реализација 31.12.2018 / Плани 31.12.2018.
					План	Реализација	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и авансних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих правних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Сторна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
Класа 1	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2,280,500	3,402,407	3,402,407	3,581,168	105
10	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	544,731	559,500	559,500	673,793	120
11	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	3,273	19,500	19,500	4,172	21
12	2. Недовршена производња и недоконане услуге	046					
13	3. Готови производи	047					
14	4. Роба	048	53,752	40,000	40,000	81,378	203
15	5. Стална средства намењена продаји	049					
	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	487,706	500,000	500,000	588,243	118
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	7,739	9,000	9,000	5,255	58
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кулци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	7,739	9,000	9,000	5,255	58
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	342,228	365,700	365,700	449,740	123
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237 0067	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1,107,908	2,198,073	2,198,073	2,183,507	99
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	268,739	270,000	270,000	268,739	100
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	9,155	134	134	134	100
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	529,625,376	527,676,792	527,676,792	525,248,419	100
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		108,000	108,000		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.12.2018.		Индекс реализација 31.12.2018 / План 31.12.2018.
					План	Реализација	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	388,258,126	376,123,976	376,123,976	376,098,533	100
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	102,056,098	102,056,098	102,056,098	102,056,098	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	102,056,098	102,056,098	102,056,098	102,056,098	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	340,025,049	339,939,884	339,939,884	339,120,280	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	168,237	166,000	166,000	165,783	100
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погледајте салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (друга салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2,453	2,453	2,453	2,453	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2,453	2,453	2,453	2,453	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	53,993,711	66,040,459	66,040,459	65,246,081	99
351	1. Губитак ранијих година	0422	45,940,981	53,991,257	53,991,257	53,991,257	100
	2. Губитак текуће године	0423	8,052,730	12,049,202	12,049,202	11,254,824	
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	40,183,854	37,258,170	37,258,170	37,723,522	101
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	242,736	258,500	258,500	402,744	156
401	1. Резервисања за трошкове у герантном року	0426					
403	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
405	4. Резервисања за накнаде и друге beneficije запослених	0429	20,079	23,500	23,500	10,699	46
402 и 409	5. Резервисања за трошкове сулских спорова	0430	222,657	235,000	235,000	392,045	167
	6. Остала дугорочна резервисања	0431					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.12.2018.		Индекс реализација 31.12.2018 / План 31.12.2018.
					План	Реализација	
41	II. ДУРОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	39,941,118	36,999,670	36,999,670	37,320,778	101
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	304,843	309,307	309,307	264,990	86
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	39,636,275	36,690,363	36,690,363	37,055,788	101
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1,615,761	1,615,761	1,615,761	1,615,761	100
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	99,567,635	112,678,885	112,678,885	109,810,603	97
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	69,635,680	77,559,385	77,559,385	77,580,935	100
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	69,635,680	77,559,385	77,559,385	77,580,935	100
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	54,858	50,000	50,000	60,516	121
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4,028,458	5,099,500	5,099,500	4,443,617	87
431	1. Добраљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добраљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добраљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добраљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добраљачи у земљи	0456	4,028,458	5,099,500	5,099,500	4,443,617	87
436	6. Добраљачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	760,264	820,000	820,000	728,357	89
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	122,381	200,000	200,000	235,067	118
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	229			250	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	24,965,765	28,950,000	28,950,000	26,761,861	92
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	529,625,376	527,676,792	527,676,792	525,248,419	100
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		108,000	108,000		

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



М.П.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

АРНА ПРОЦЕНА ПУТЕВИ СРБИЈЕ
 953-144219-18
 31-01-2019
 Делум
 БЕОГРАД, Булевару Филармоне Александра Б. 69

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 31.12.2018.		Индекс Реализација 01.01 - 31.12.2018 / План 01.01 - 31.12.2018.
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	29,906,271,747	37,597,080,000	37,597,080,000	35,861,535,334	95
1. Продаја и примање аванси	3002	781,868,999	795,200,000	795,200,000	860,590,778	108
2. Примање камате из пословних активности	3003	5,175,219	980,000	980,000	991,420	101
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	29,119,227,529	36,800,900,000	36,800,900,000	34,999,953,136	95
III. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	25,801,510,723	30,937,054,020	30,937,054,020	33,162,285,479	107
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	22,228,654,378	26,370,654,020	26,370,654,020	28,509,446,587	108
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1,935,230,844	2,172,200,000	2,172,200,000	2,139,997,357	99
3. Плаћене камате	3008	47,595,776	30,000,000	30,000,000	35,168,919	117
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1,590,029,725	2,364,200,000	2,364,200,000	2,477,672,616	105
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4,104,761,024	6,660,025,980	6,660,025,980	2,699,249,855	41
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-IV)	3012					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3,389	11,131	11,131	11,131	100
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	3,389	11,131	11,131	11,131	100
4. Примање камате из активности инвестирања	3017					
5. Примање дивиденде	3018					
III. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	9,228,543,466	4,802,122,338	4,802,122,338	5,477,912,607	114
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	9,228,543,466	4,802,122,338	4,802,122,338	5,477,912,607	114
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-III)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III-IV)	3024	9,228,540,077	4,802,111,207	4,802,111,207	5,477,901,476	114

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 31.12.2018.		Индекс Реализација 01.01 - 31.12.2018 / План 01.01 - 31.12.2018.
				План	Реализација	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	5,343,101,600	3,908,856,000	3,908,856,000	3,908,856,000	100
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	721,101,600	1,768,856,000	1,768,856,000	1,768,856,000	100
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030	4,622,000,000	2,140,000,000	2,140,000,000	2,140,000,000	100
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	378,619,401	4,676,605,609	4,676,605,609	54,605,609	1
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	378,619,401	54,605,609	54,605,609	54,605,609	100
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		4,622,000,000	4,622,000,000		
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	4,964,482,199			3,854,250,391	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		767,749,609	767,749,609		
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	35,249,376,736	41,505,947,131	41,505,947,131	39,770,402,465	96
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	35,408,673,590	40,415,781,967	40,415,781,967	38,694,803,695	96
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		1,090,165,164	1,090,165,164	1,075,598,770	99
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	159,296,854				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,267,204,690	1,107,907,836	1,107,907,836	1,107,907,836	100
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРАРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРАРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1,107,907,836	2,198,073,000	2,198,073,000	2,183,506,606	99



Овлашћено лице:

Датум: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.12.2018.г.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2018 план 01.01. -
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	994,444,529	1,115,988,278	1,115,988,278	1,102,802,034	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1,387,137,121	1,549,983,719	1,549,983,719	1,530,647,730	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1,635,434,665	1,827,430,805	1,827,430,805	1,803,671,325	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1,690	1,872	1,872	1,706	91
4.1.	- на неодређено време	1,352	1,498	1,498	1,365	91
4.2.	- на одређено време	338	374	374	341	91
5	Накнаде по уговору о делу	2,713,446	6,000,000	6,000,000	3,133,422	52
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	5	5	5	100
7	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	/	/	/	/	/
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	/	/	/	/	/
13	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/
15	Накнаде члановима надзорног одбора	4,718,038	4,897,416	4,897,416	4,879,247	100
16	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100
17	Накнаде члановима комисије за ревизију	/	1,464,648	1,464,648	/	/
18	Број чланова комисије за ревизију	/	3	3	/	/
19	Превоз запослених на посао и са посла	100,348,611	119,283,655	119,283,655	110,758,466	93
20	Дневнице на службеном путу	17,496,049	24,000,000	24,000,000	20,562,471	86
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1,821,124	3,500,000	3,500,000	2,506,314	72
22	Отпремнина за одлазак у пензију	7,107,114	8,197,882	8,197,882	9,380,187	114
23	Јубиларне награде	24,918,127	16,525,828	16,525,828	14,881,106	90
24	Број прималаца	229	132	132	132	100
25	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/
26	Помоћ радницима и породици радника	7,277,202	8,800,000	8,800,000	8,886,994	101
27	Стипендије	/	481,160	481,160	208,484	43
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	/	/	/	/	/

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ
 Број 953-1542/19-20
 Датум 31-01-2018
 БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 223

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
 Матични број: 20132248

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2017. године	1,348	335	14
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	2 (смрт) 2 (на лични захтев)	1 (на лични захтев)	
3.	пензија	8		
4.	отказ због повреде радне обавезе	1		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		1	
6.	Пријем			
7.	навести основ	1 (судском одлуком враћен на посао)	1 (замена) 18 (сагласност Комисије)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	1		
9.	повећан обим посла		1	
10.				
	Стање на дан 31.03.2018. године	1,337	353	14
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	3 (смрт)		1 (прелазак на одређено време)
3.	пензија	4		
4.	отказ због повреде радне обавезе	3		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		10	
6.	Пријем			
7.	навести основ	1 (судском одлуком враћен на посао)	8 (сагласност Комисије)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	10		
9.	повећан обим посла			
10.				
	Стање на дан 30.06.2018. године	1,338	351	13

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	3 (смрт) 5 (на лични захтев)		1 (на лични захтев) 1 (прелазак на одређено време)
3.	пензија	4		
4.	отказ због повреде радне обавезе	1	1	
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		86	
6.	Пријем			
7.	навести основ		8 (замена) 12 (сагласност Комисије)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	86		
9.	повећан обим посла			
10.				
	Стање на дан 30.09.2018. године *	1,411	284	11
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	1 (смрт) 4 (на лични захтев)	1 (на лични захтев)	
3.	пензија	5		
4.	отказ због повреде радне обавезе			
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		27	
6.	Пријем			
7.	навести основ		23 (сагласност Комисије)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	27		
9.	повећан обим посла			
10.				
	Стање на дан 31.12.2018. године **	1,428	279	11

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____



М.П.

Овлашћено лице: _____

ЛАНУ ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ
953-1442/19-21
504

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Децембар 2017. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - децембар 2018-2019												Индекс децембар 2018. децембар 2017.	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
ЦЕНА ПУГАРИНЕ ЗА ДЕОНИЦУ (СА ПДВ-ОМ)																
*	БЕОГРАД-НИШ	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	100
1	Категорија Ia	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	100
2	Категорија II	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	100
3	Категорија III	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	100
4	Категорија IV	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	100
ЦЕНА ПУГАРИНЕ ЗА ДЕОНИЦУ (СА ПДВ-ОМ)																
*	БЕОГРАД-ШИД	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	100
5	Категорија Ia	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	100
6	Категорија II	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	100
7	Категорија III	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	100
8	Категорија IV	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	100
ЦЕНА ПУГАРИНЕ ЗА ДЕОНИЦУ (СА ПДВ-ОМ)																
*	БЕОГРАД-СУБОТИЦА	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	100
9	Категорија I	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	100
10	Категорија II	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	100
11	Категорија III	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	100
12	Категорија IV	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	100
ЦЕНА ПУГАРИНЕ ЗА ДЕОНИЦУ (СА ПДВ-ОМ)																
*	НИШ-ЛЕСКОВАЦ	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	100
13	Категорија I	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	100
14	Категорија II	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	100
15	Категорија III	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	100
16	Категорија IV	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	100
ЦЕНА ПУГАРИНЕ ЗА ДЕОНИЦУ (СА ПДВ-ОМ)																
*	Наплатна станица ПРЕШЕВО	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	100
17	Категорија Ia	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100
18	Категорија II	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	100
19	Категорија III	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	100
20	Категорија IV	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	100
ЦЕНА ПУГАРИНЕ ЗА ДЕОНИЦУ (СА ПДВ-ОМ)																
*	ЉИТ - ПРЕЂИНА н.с. ПРЕЂИНА	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	100
21	Категорија Ia	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	100
22	Категорија II	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	100
23	Категорија III	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	100
24	Категорија IV	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	100
ЦЕНА ПУГАРИНЕ ЗА ДЕОНИЦУ (СА ПДВ-ОМ)																
*	НИШ - ДИМИТРОВГРАД	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100
25	Категорија Ia	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	100
26	Категорија II	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	100
27	Категорија III	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	100
28	Категорија IV	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	100

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2017. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - децембар 2018.												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	децембар 2018.	децембар 2017.	
29	Цена ТАГ уређаја за плаћање путарине (са ПДВ-ом)	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	100	
30	Трошкови израде Градске карте (са ПДВ-ом)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	100	
31	Годишња накнада за једнострано постављање рекламних табли, рекламних панова на државном путу односно другом земљишту које користи предуз., по м/2 са ПДВ-ом	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	100	
32	Годишња накнада за двострано постављање рекламних табли, рекламних панова на државном путу односно другом земљишту које користи предуз., по м/2 са ПДВ-ом	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	100	
33	Годишња накнада за закуп делова земљишног појаса и другог земљишта у насељу, по м/2 без ПДВ-а	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	100	
34	Годишња накнада за закуп делова земљишног појаса и другог земљишта ван насеља, по м/2 без ПДВ-а	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	100	
35	Годишња накнада за закуп другог земљишта за пољопривредне сврхе- оранице, по га без ПДВ-а	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	100	
36	Годишња накнада за закуп другог земљишта за пољопривредне сврхе- ливаде, пашњаци, по га без ПДВ-а	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	100	
37	Накнада за постављање водовода, канализације, електрич., телефон. и телеграф. водова и сл. на државном путу, пречника до 0,01м, по л инсталација, са ПДВ-ом	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	100	
38	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених Деоница магистралних путева , по м/2 са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	100	

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2017. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - децембар 2018.												Индекс			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Децембар 2018.	Децембар 2017.		
39	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 500 м ² /2, коме је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	100	
40	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса преко 500 м ² /2, коме је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, додатни обрачун по м ² /2 са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	100	
41	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 300 м ² /2, којој је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	100	
42	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 300 м ² /2, којој је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, додатни обрачун по м ² /2, са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	100	
43	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, по м ² , са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	100	

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2017. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - децембар 2018.												Индекс децембар 2018. децембар 2017.		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
44	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 300 т/2, коме је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених регионалних путева са ПДВ-ом (државни пут 1Б реда)	339,840	339,840	339,840	339,840	339,840	339,840	339,840	339,840	339,840	339,840	339,840	339,840	339,840	339,840	339,840	100
45	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу ком. комплекса преко 300 т/2, коме је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених регионалних путева, додатни обрачун по т/2, са ПДВ-ом (државни пут 1Б реда)	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	100
46	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтим гасом до 200 т/2, којој је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених регионалних путева са ПДВ-ом (државни пут 1Б реда)	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	100
47	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтим гасом преко 200 т/2, којој је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених регионалних путева, додатни обрачун по т/2, са ПДВ-ом (државни пут 1Б реда)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	100
48	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са осталих регионалних путева по т/2, са ПДВ-ом (државни путеви 1А и 1Б реда)	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	100
49	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 150 т/2, коме је омогућен приступ са осталих регионалних путева са ПДВ-ом (државни путеви 1А и 1Б реда)	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	100

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2017. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - децембар 2018.												Индекс децембар 2018. децембар 2017.		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
50	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса преко 150 м ² /2, коме је омогућен приступ са осталих регионалних путева, додатни обрачун по м ² /2, са ПДВ-ом (државни путеви IА и IБ реда)	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	100
51	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтиним гасом до 150 м ² /2, којој је омогућен приступ са осталих регионалних путева, са ПДВ-ом (државни путеви IА и IБ реда)	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	100
52	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтиним гасом преко 150 м ² /2, којој је омогућен приступ са осталих регионалних путева, додатни обрачун по м ² /2, са ПДВ-ом (државни путеви IА и IБ реда)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	100
53	Месечна накнада за постављање и коришћење привремених ком. објеката, поред аутопута или полуаутопута, са ПДВ-ом (државни путеви IА реда)	12,744	12,744	12,744	12,744	12,744	12,744	12,744	12,744	12,744	12,744	12,744	12,744	12,744	12,744	12,744	100
54	Месечна накнада за постављање и коришћење привремених ком. објеката на паркиралиштима, одморштинама или др. површинама, који су део маг. или рег. пута, са ПДВ-ом (државни путеви IБ, IА и IБ реда)	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	100

Овлашћено лице: _____



Датум: _____

953-142/19-22

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

31-01-2019

Датум Београд, Београд, Београд, Београд, Београд у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета *	Реализовано *	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6,573,000,000	6,572,999,100	6,308,545,342	264,453,758	0
Остали приходи из буџета*	2,200,000,000	1,680,915,930	1,680,915,930	0	0
УКУПНО	8,773,000,000	8,253,915,030	7,989,461,272	264,453,758	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1,500,000,000	3,900,000,000	5,973,000,000	7,843,000,000
Остали приходи из буџета*	330,000,000	870,000,000	1,260,000,000	1,650,000,000
УКУПНО	1,830,000,000	4,770,000,000	7,233,000,000	9,493,000,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	100
Остали приходи из буџета*	330,000,000	274,045,772	274,045,772	0	83
УКУПНО	1,830,000,000	1,774,045,772	1,774,045,772	0	97

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3,900,000,000	3,900,000,000	3,900,000,000	0	100
Остали приходи из буџета*	870,000,000	345,035,616	345,035,616	0	40
УКУПНО	4,770,000,000	4,245,035,616	4,245,035,616	0	89

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5,973,000,000	5,973,000,000	5,855,720,245	117,279,755	98
Остали приходи из буџета	1,260,000,000	643,533,626	643,533,626	0	51
УКУПНО	7,233,000,000	6,616,533,626	6,499,253,871	117,279,755	90

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7,843,000,000	7,843,000,000	7,189,289,051	653,710,949	92
Остали приходи из буџета*	1,650,000,000	881,262,479	881,262,479	0	53
УКУПНО	9,493,000,000	8,724,262,479	8,070,551,530	653,710,949	85

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.)

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац бр. 1

ЈПНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Број: 953-1442/9-23

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Датум: 31-01-2019
Београд, Булевар Краља Александра бр. 239
у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.12.2018/ план 01.01. -31.12.2018.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	1,000,000	984,000	1,000,000	1,000,000	100	
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2,000,000	2,126,740	2,000,000	2,273,999	114	
6.	Реклама и пропаганда	24,000,000	31,923,359	34,000,000	34,710,374	102	
7.	Остало						

Рекламном Програма пословања за 2018. годину за позицију 6. Реклама и пропаганда планирано је 34,0 милиона динара, од чега се 30,0 милиона динара односи на Рекламну кампању у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине (све у III кварталу).

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
План за 2018. годину (01.01. - 31.12.2018.)									
								Летњи камп за децу запослених радника ЈП "Путеви Србије"	1,000,000

Програмом пословања ЈП "Путеви Србије" за 2018. годину нису планирана средства за спонзорство и донације, док су за хуманитарне активности планирана у износу од 1.000.000 динара, и то у трећем кварталу.

Период 01.01. - 31.12.2018.

У периоду 01.01. - 31.12.2018. године планирана су средства за позицију Хуманитарне активности, а односе се на Летњи камп за децу радника запослених у ЈП "Путеви Србије". Камп је реализован у Специјалној болници Бањица - СОКОБАЊА, у периоду од 14. до 23. јула 2018. године

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.



ЈВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
 Београд, Булевар Краља Александра бр. 229
 Број: 303-1452/19-24

Датум: 31-01-2019

Образац 7

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
 Матични број: 20132248

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупно остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	(у динарима)	
								Укупно уплаћено у буџет	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7	
2017 ¹		2018 ²							
2016		2017							
2015		2016							
2014		2015							
2013		2014							
2012		2013							
2011	72,807,753.64	2012	36,403,876.82	Буџет Републике Србије 2011. године	10.12.2012.				36,403,876.82

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

М.П.

Кредитна задуженост ЈП "Путеви Србије"

31-01-2019
Београд, Булевар Краља Александра 69, 822

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Парација државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2017. године у динарима	Стање кредитне задужености на 31.12.2018. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2018. године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плћања по кредиту за текућу годину (у динарима)				Укупно кредитно задужење
														Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	
Домашни кредитор																		
Пановска Банка (Banca Intesa)	По уговору о репрограмирању дуга број 2510000393	УСД	9,226,894.76	Не	3,588,236.90	3,555,649,894.46	3,075,631.64	317,987,402.32	18	2	01.05.2007.	6.75%	2	26,531,346.16	28,074,262.36	12,501,716.34	12,351,329.55	
Страни кредитор																		
Зјам ЕИБ од 37 милиона ЕУР	Бр. 21386 - Хитна санација саобраћаја	ЕУР	37,000,000.00	Да	12,025,806.40	1,424,729,753.89	9,580,645.14	1,132,380,520.06	15	5	05.07.2007.	5.07%	6	107,259,975.48	38,289,160.68	29,262,541.36	9,983,469.09	26,074,636.24
Зјам ЕИБ од 95 милиона ЕУР	Бр. 21631 - Ресановација постојећих путева	ЕУР	95,000,000.00	Да	48,913,333.27	5,794,894,658.50	42,579,999.93	5,032,726,059.73	15	5	15.02.2009.	4.74%	2	375,750,017.06	374,874,117.06	128,805,319.52	120,160,956.86	
Зјам ЕБРД од 76 милиона ЕУР	Бр. 22705 - Добрања коридора 10	ЕУР	76,000,000.00	Да	106,732,222.22	12,644,854,543.40	101,606,666.66	12,009,359,323.21	15	3	17.11.2006.	1.32%	2	292,557,645.08	314,894,258.00	282,228,066.70	274,710,160.17	
Зјам ЕИБ од 120 милиона ЕУР	Бр. 22550 - Пројекат европских путева Б	ЕУР	120,000,000.00	Да	18,130,524.67	2,147,972,210.07	10,878,314.83	1,285,758,070.01	15	4	17.07.2010.	5.70%	2	430,524,898.88	429,358,018.31	7,998,674.21	6,268,913.40	
Зјам ЕБРД од 72 милиона ЕУР	Бр. 32190 - Е-75 Београд-Нови Сад и мост Београд	ЕУР	72,000,000.00	Да	43,969,495.43	5,209,184,841.23	37,281,622.95	4,406,486,511.93	12	5	17.01.2012.	1.39%	2	435,038,950.06	433,859,834.76	19,883,517.51	18,022,872.25	
Зјам ЕИБ од 80 милиона ЕУР	Бр. 36651 - Обиланица око Гзена	ЕУР	80,000,000.00	Да	28,766,666.67	3,408,064,670.39	26,566,666.67	3,140,036,540.39	15	5	16.08.2015.	4.02%	2	130,523,690.00	130,220,090.00	68,232,684.03	65,474,265.86	
Зјам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24037 - Ресановација путева и мостова Б2	ЕУР	33,000,000.00	Да	29,700,000.00	3,518,639,190.00	27,600,000.00	3,262,170,960.00	15	5	15.02.2015.	3.10%	2	118,657,900.00	130,220,090.00	69,613,248.52	67,049,120.40	
Зјам ЕИБ од 40 милиона ЕУР	Бр. 25748 - Обиланица око Београда, сектор Б	ЕУР	40,000,000.00	Да	35,000,000.00	4,146,544,500.00	40,000,000.00	4,727,784,000.00	17	7	18.02.2019.	3.54%	2	63,145,614.91	62,150,497.50	63,145,614.91	62,995,744.27	
Зјам ЕИБ од 60 милиона ЕУР	Бр. 24134 - Обиланица око Београда, сектор А	ЕУР	60,000,000.00	Да	43,650,000.00	5,171,333,355.00	52,775,000.00	6,237,720,015.00	18	5	16.08.2017.	1.38%	2	41,530,265.00	1,982,117,407.78	67,900,144.08	66,995,158.38	
Укупно кредитно задужење					370,476,285.56	43,821,867,616.94	351,944,547.82	41,552,409,402.65						1,931,843,341.56	64,782,184.26	22,485,185.43	21,421,227.31	
од чега за ликвидност					ЕУР													
од чега за ликвидност					РСД													
од чега за капиталне пројекте					УСД													
од чега за капиталне пројекте					ЕУР													

3,075,631.64
348,868,916.18

Курс на дан 31.12.2018. (НБС, Курсна листа Бр.252 за званични средњи курс динара)
1 ЕУР = 118,1946 динара
1 УСД = 103,3893 динара



Овлашћено лице: _____

*За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

Датум: _____

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Датум: 31-01-2019

ЈАРНО ПОСТАВЉЕНО ПУТЕВИ СРБИЈЕ

953-144219-26

Образац 9

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (преходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	983,098,632.36
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	5,050,221.39
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	127,556.84
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	69,548.12
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	5,602.00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	184,018.41
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	11,456.37
	068	Динарска благајна путарине	ЈЛПС	РСД	78,929,035.00
	068	Девизни рачун код Народне банке Србије	ЈЛПС	РСД	13,021,723.11
	068	Девизна благајна мењача	ЈЛПС	РСД	20,528,665.12
	068	Платне картице	ЈЛПС	РСД	6,881,376.79
		Укупно у динарима			
31.03.2018.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	871,003,126.92
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	1,633,817.95
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	629,439.17
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	1,192,139.79
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	5,602.00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	248,735.91
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	12,098.37
	068	Динарска благајна путарине	ЈЛПС	РСД	68,002,096.00
	068	Девизни рачун код Народне банке Србије	ЈЛПС	РСД	13,021,723.11
	068	Девизна благајна мењача	ЈЛПС	РСД	
	068	Платне картице	ЈЛПС	РСД	12,315,038.79
		Укупно у динарима			

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
30.06.2018.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	3,963,367,641.69
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	2,881,354.93
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	191,619.25
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	1,038,361.79
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	336,755.91
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	12,098.37
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	76,245,696.00
	068	Девизни рачун код Народне банке Србије и Управе за трезор	ЈППС	РСД	41,098,174.22
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	11,143,598.79
		Укупно у динарима			
30.09.2018.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	3,022,712,946.45
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	5,477,942.17
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	193,649.25
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	837,413.58
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	402,162.91
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	12,098.37
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	18,316.91
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	21,866,780.00
	068	Девизни рачун код Народне банке Србије и Управе за трезор	ЈППС	РСД	44,758,556.66
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	
		Платне картице	ЈППС	РСД	

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	2,020,136,697.68
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	7,894,377.61
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	3,756,307.95
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	45,652.33
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈЛПС	РСД	74,072,699.00
	068	Девизни рачун код Народне банке Србије, Управе за трезор и АИК банке	ЈЛПС	РСД	57,045,830.32
	068	Девизна благајна мењача	ЈЛПС	РСД	19,662,534.55
	068	Платне картице	ЈЛПС	РСД	892,506.79
	Укупно у динарима				

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 10

ЈАВНО ПОСТУПАК ПУТЕВИ СРБИЈЕ
953-144219-27
31-01-2019

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА
Београд, Булевар краља Александра Бр. 208

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА						
	Е-75, ГОРЊЕ ПОЉЕ - ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2008			150,639
	Е-75, ЦАРИЧИНА ДОЛИНА - ВЛАДИЧИН ХАН	4	2008			180,349
	Е-75, ВЛАДИЧИН ХАН - ДОВЊИ НЕРЕДОВАЦ	4	2008			504,271
	Е-75, ЛЕВОСОЈЕ - ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ	4	2008			138,193
	Е-75, ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА	4	2008			548,510
	Е-80, ПРОСЕК - ЦРВЕНА РЕКА	4	2008			158,881
	Е-80, ЦРВЕНА РЕКА - ЧИФЛИК	4	2008			76,442
	Е-80, ЧИФЛИК - СТАНИЧЕЊЕ, ПИРОТ ИСТОК	4	2008			317,099
	Е-75, У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	4	2008			616,278
	Е-763, ЛАЈКОВАЦ - ЉИГ	4	2008			407,847
	Е-763, ОБРЕНОВАЦ - УБ	4	2008			252,242
	ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ВРЧИН	1	2008			30,228
	Е-75, ГРАБОВНИЦА-ГРДЕЛИЦА	4	2016			44,479
	Е-75, ГРДЕЛИЦА-ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2016			94,954
	СУРЧИН-ОБРЕНОВАЦ	4	2016			1,129,918
	РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА	4	2016			19,319
	САНАЦИЈА КЛИЗИШТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА	4	2016			7,061
	УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:					4,676,710

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА						
	Уговорено до 2016. године					
	Идејни пројекат дела магистралног пута М-25, Ниш-Приштиња, Обилазница Прокупља	1	2010.	2015.	49,324	57,155
	Идејни и главни пројекат, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	59,000	62,600
	Техничка контрола Главног пројекта, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	28,851	29,731
	Идејни и главни пројекат, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	41,300	43,976
	Техничка контрола Главног пројекта, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	1,876	2,448
	СВЕГА :	1			180,351	195,910
	Програм радова за 2016. год.					
	Генерални пројекат са Претходном студијом обилазнице Лајковца на д.п. ИБ реда бр. 27 (М-4).	1	2015.	2016.	6,456	12,772
	Иновирање Идејног и Главног пројекта за деоницу државног пута ИБ-19: Ердевик - Нештин, Л = 7,8 км	1	2015.	2016.	6,900	11,017
	Идејни пројекат реконструкције д. п. ИБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Аљиновићи - Говеђак, км 323+832 - км 330+023 (Л = 6,19 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
	Идејни пројекат реконструкције д. п. ИБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Каменолом - Сјеница км 332+423 - км 337+678 (Л = 5,26 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
	Главни пројекат побољшања д. п. ПА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2015.	2016.	1,476	1,550
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д. п. ИБ реда бр. 29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	1	2015.	2016.	25,610	25,610
	Техничка контрола Главног пројекта за деоницу државног пута ИБ-19: Ердевик-Нештин, Л = 7,8 км	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главног пројекта побољшања д. п. ПА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2016.	2016.		
	Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости Сомбор - Бездан - Колут - Бачки Брег - гр. Мађарске	1	Донета одлука о обустављању поступка јавне набавке			
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима:	1				1,019
	Пројекат за извођење привремене везе девијације државног пута ПА-148 (Р-201) са државним путем ИБ-26 (М-19)	1	2015.	2016.	430	774
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	СВЕГА:				50,904	70,130

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	ПДР за надвожњак на д. п. II реда бр. 102 (М-22.1), између Бачке Тополе и малог Љуба на км 70+640	I	2013.	2014.	1,440	1,440
	Главни пројекат санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ПД 5109	I	2014.	2014.	1,176	1,176
	ТК Главног пројекта санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ПД 5109	I	2014.	2014.	149	149
	ТК Главног пројекта рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник	I	Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
	Главни пројекат рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник		Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
	СВЕГА:				2,765	2,765
	Идејни пројекат моста на Сави код Шабца (Л = 680 м, Б = 20,4 м)		Поднет захтев за заштиту права			
	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	I	2015.	2016.	23,759	28,758
	Израда пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда број А1, на км: 713+680	I	2015.	2015.	1,369	1,369
	Израда пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IA реда број А1, на км: 740+850	I	2015.	2015.	417,600	418,018
	Израда пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител-Перез	I	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. I реда	I	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. I реда	I	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. II реда	I	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. II реда	I	2016.	2016.		
	ТК пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда број А1, на км: 713+680	I	2015.	2015.	142	142
	ТК пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IA реда број А1, на км: 740+850	I	2015.	2015.	50	50
	ТК пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител-Перез	I	2016.	2016.		
	Идејни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут ПА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	I	2015.	2016.	984	1,604
	Главни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут ПА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	I	2016.	2016.		

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	ТК Главног пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр.187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2016.	2016.		
	Техничка документација за рехабилитације државног пута IБ реда бр.21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега - Косјерић-Ваљево, км 169+650 – км 169+680	1	2016.	2016.		982
	ТК Техничке документације за рехабилитације државног пута IБ реда бр.21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега-Косјерић-Ваљево, км 169+650 – км 169+680	1	2016.	2016.		
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 21 са путним објектом преко реке Ћетиње – Лековића мост на км: 2+187 до 2+236, деоница: Пожега-Ариље	1	2016.	2016.		1,117
	ТК Пројекат рехабилитације објекта, Мост преко реке Ћетиње, Лековића мост, државни пут IБ реда бр.21, деоница Пожега – Ариље, км 002+178 – км 002+236	1	2016.	2016.		
	Допуна постојећег пројекта, напунуњак преко пута, на државном путу IА реда бр.1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
	ТК допуне постојећег пројекта, напунуњак преко пута, на државном путу IА реда бр.1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
	Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IА реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.		
	ТК допуне постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IА реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Адашеви, Надвожњак Адашеви, ИД 00004	1	Није уговорено			
	ТК Главног пројекта рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Адашеви, Надвожњак Адашеви, ИД 00004		Није уговорено			
	Пројекат рехабилитације Моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	1	2015.	2015.	420	420
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	1	2015.	2015.	48	48
	Пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јагодина-Ђурђија	1	2015.	2015.	624	624
	ТК Главни пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јагодина-Ђурђија	1	2015.	2015.	63	63
	Главни пројекат реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	1,668	1,668
	ТК Главног пројекта реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	140	264
	Главни пројекат реконструкције моста "Мехов хрш" на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Шпљани, на км: 513+000	1	Није уговорено			
	ТК Главног пројекта реконструкције моста "Мехов хрш" на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Шпљани, на км: 513+000		Није уговорено			
	Главни пројекат рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	1,074	1,611
	ТК Главног пројекта рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	86	447

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишом
	Пројекат рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турије код села Маџедоници на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштица	1	2015.	2016.	551	587
	ТК Пројекта рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турије код села Маџедоници на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштица	1	2015.	2016.	48	160
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевце на државном путу I-Б реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевце на државном путу I-Б реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ђурковица на државном путу I-Б реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ђурковица на државном путу I-Б реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		168
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Каџер на државном путу IБ реда број 22, Ђелије-Љњг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Каџер на државном путу IБ реда број 22, Ђелије-Љњг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IIА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IIА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441, Сурдулица-Грамафа-Јеленица	1	2015.	2016.	918	
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441, Сурдулица-Грамафа-Јеленица	1	2016.	2016.		765
	Изградња Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима локалним путевима	1	2016.	2016.		114
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на локалним путевима	1	2016.	2016.		
	СВЕГА:				449,544	459,897
	Главни пројекат санације потпорних зидова на државном путу IБ реда број 21, деоница: Слатина – Ваљево, км 2+930 – 3+100 лево (Л=170м) и км 2+912 – км 2+988 десно (Л=76м); деоница: Ваљево – Подбукови, км 13+140 – 13+165 десно (Л=25м) и км 19+468 – км 19+512 десно (Л=44м)	1	2015.	2015.	2,131	2,131
	Клизиште-опрон "Романов мост" на Р-122, деоница: Свође-Босилеград, км 68+900	1	2010.	2014.	3,127	3,127

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	Техничка Контрола 13 клизишта	1	2011.	2014.	2,679	2,679
	Пројекти побољшања државних путева I и II реда са санацијом нестабилних косина и клизишта и геотехничким елаборатом (2 клизишта - Неготин и Р-261)	1	2012.	2014.	4,189	4,189
	Главни пројекат санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	1,424	1,424
	ТК Главног пројекта санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	336	336
	СВЕГА:				13,886	13,886
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ПБ-338, деоница: Варда-Мравинићи, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	1,440	1,440
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ПБ-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км: 16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	1,668	1,668
	ТК Главног пројекта санације потпорних зидова на д. п. Б реда бр. 13, деоница: Слатина-Ваљево, км 2+930 - 3+100 лево (Л=170 м) и км 2+988 десно (Д=76 м); деоница: Ваљево-Подбукови, км 13+140 -13+165 десно (Д=25 м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Д=44 м)	1	2015.	2015.	168	168
	ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу ПБ-338, деоница: Варда-Мравинићи, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	180	180
	ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу ПБ-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км: 16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	198	198
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда: Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ББ-23, деоница: Ужице – Чајетина у месту Бела земља, на км: 229+150	1	2015.	2016.	4,101	7,861
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда: Техничка документација за санацију клизишта на државном путу ПА број 148, деоница: Мислојин – Дражевац – Степојевац, од км: 3+200 до км: 3+700	1	2015.	2016.	5,868	11,250
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	СВЕГА:				13,623	22,765
	Студија безбедности саобраћаја на државним путевима		2015.	2015.	2,263	2,263
	Студија оправданости за потеребе рехабилитације и изградње бивцистичке стазе на ИБ-15,Кинида-Наково					395
	Техно-економска анализа варијантних решења облиасница Рума					1,004
	СВЕГА:				2,263	3,662
	Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева Б реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовији	1	2014.	2016.	874	1,020

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута БВ реда број 22 и локалног пута (Р-106) код Милошине Куле	1	2014.	2016.	682	682
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута БВ реда број 6 и локалног пута за Торник	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута БВ реда број 12 са обилазницом у Бачкој Паланци	1	2014.	2016.	682	796
	Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева БВ реда број 6 и П реда број 152 (Бистрица)	1	2014.	2016.	814	930
	СВЕГА :	1			5,314	6,088
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	1	2015.	2016.	12,000	19,238
	Пројекат идентификације црних тачака на државним путевима за 2010-2012. годину	1	2016.	2016.		
	Ревизије безбедности саобраћаја на пројектима у току	1	2015.	2015.	1,560	1,560
	Пројекат снимања и оцењивања државних путева по Програму оцењивања путева ЕуроРАД/РАР	1	Одустали од ЈН			
	ТК Главног пројекта побољшања укрсног места државних путева (Бечеј, Витково, Љубовија, Милошева кула, Торник, Бачка Паланка и Бистрица)	1	2015.	2016.	516	516
	СВЕГА :				14,076	21,314
	Студија о процени утицаја на ЖС изградње Е-70/75 Обилазница БГ деоница Добановци-Бубањ поток	1	2008.	2015.	5,310	6,390
	Стратешке карте буке и загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури - Пројекат међуграничне сарадње са Републиком Мађарском	1				
	Мапирање и мерење буке, мапирање и мерење загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури: HUSRB/1203/11/030-PERS1 NAMar	1	2014.	2014.	29,825	29,825
	Одржавање веб-странице ЈП "Путеви Србије" везано за реализацију IPA пројекта Мађарска - Србија: HUSRB/1203/11/030-PERS3 NAMar	1	2014.	2014.	35	35
	Услуге превода за енглески језик: HUSRB/1203/11/030-PERS4 NAMar	1	2014.	2014.	865	865
	Организација завршне конференције и састанака и промоција пројекта на телевизији и у новинама: HUSRB/1203/11/030-PERS2 NAMar	1	2014.	2014.	728	728
	Ангажовање експерта за јавне набавке по IPA пројекту: HUSRB/1203/11/030-PERS3 NAMar	1	2014.	2014.	918	918
	СВЕГА :				37,681	38,761
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Бубањ Поток - Врчић (L=9,3 km)	1	2015.	2015.	701	701
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Велика Плана - Марковац (L=12,0 km)	1	2015.	2015.	462	462
	Пројекат праћења стања животне средине у путном појасу на деоници Бубањ Поток - Мали Пожаревац (L=23,6 km)	1	2015.	2015.	882	882
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Баточина - Трупаље, L=116,7 km	1	2015.	2016.	3,768	3,768
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Нови Сад петља Темерин - Бубањ Поток, L=92,8 km	1	2015.	2016.	3,412	3,412

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходном годишном
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раља (Пожаревац) - Баточина, деоница Церовац - Крагујевац и деоница Баточина (Марковац) - Равни Гај, L=88,8 km	1	2015.	2016.	3,352	3,352
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница петља Орловача - Жулањак, деоница Пољанице - Љиг, деоница Пољанице (Белановица) - Љиг (Мноница) и деоница Бујини гроб - Превљина, L=83,6 km	1	2015.	2016.	3,275	3,275
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кузмин - за Добановце, деоница Аеродром "Никола Тесла" - БГД (петља Нови Сад), деоница БГД (Крњача) - Панчево 1 (Ковин), деоница Палинска Скела - БГД (Крњача), L=103,4 km	1	2015.	2016.	3,570	3,570
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кнежевћи - Чајетина, деоница Кнежевћи - Крајска стена, деоница за Марковицу - Мрчајевци, деоница Рабница - Берановац, деоница Чапри - Стопања, L=93,1 km	1	2015.	2016.	3,416	3,416
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда деоница Багајница - петља Орловача, деоница Остружница - Обреновац, деоница Мали Мокри Луг - Кружни пут (Нештане), деоница Бели Поток - Авала 1, деоница Бубањ Поток - Кружни пут (Кнежевац), L=62 km	1	2015.	2016.	1,524	1,524
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ваљево - Ваљево 5 (обилазница), деоница Ваљево - Иверак, деоница Ђелије - Јазаревац 2 (Чибутковица), L=18,6km	1	2015.	2016.	473	473
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ниш (Трупаље) - Ниш (Горња Тополица) - деоница Врање 2 - Ристовац, деоница Мала Круна 1 - Пожаревац 2, деоница Мали Пожаревац - Међулужје, L=46,4 km	1	2015.	2016.	1,209	1,209
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раковац - Нови Сад 7 (Беоцин), деоница Ириг 2 (Врлик) - Рука 3 (Краљевици), деоница Шабац 4 - Шабац 5, деоница Нови Сад 4 (Бешка) - Каћ, деоница Руменка - Нови Сад 1 (Б. Петровац) L=35,4 km	1	2015.	2016.	966	966
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Стара Пазова - БГД (Земун), L=26,5 km	1	2015.	2016.	657	657
	Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац: Праћење стања животне средине у путном појасу	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац (L = 17,00 км)	1	2017.			49,361
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Ботьаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	1	2017			5,662
	Идејни и главни пројекат Мрчајевци - Превљина	1	2017			8,646
					27,667	77,028
	УКУПНО СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:				798,074	912,206

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА						
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км	1	2015	радови у току	1,454,311	1,485,754
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Завршни радови	1	2014	2015	83,947	137,105
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево I фаза	1	2014	2014	14,996	14,996
	Мост Гвезда - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачуну	3	2010	2012	5,774,952	5,776,951
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 5: Рехабилитација постојећег моста Бешка	3	2013	2014	340,233	1,902,438
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Лот 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Преостали радови, I приоритет (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)					457
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2006	2015	5,697,451	5,902,306
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, I део (Петља "Север")	1	2015	2016	241,115	441,562
	Обилазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевица"		2007	2013	2,158,668	3,139,852
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)					632
	Изградња бочних наплатних станица Жедник/Чангавир, Бачка Топола/Сента и Фекетић/Србобран					640,727
	Изградња комплекса чесне наплатне станице на државном путу Iа реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчин , општина Гроцка, град Београд	1	2016	радови у току	2,134,174	3,885,104
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	1	2015	радови у току	4,052,383	7,019,688
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на петљи Бујановац I са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354,75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге					139,101
	УКУПНО РАДОВИ:				21,952,230	30,486,673
	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније II фаза					
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Надзор на Завршним радовима	1	2015	услуга у току	4,296	6,083
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, I део (Петља "Север")	1	2015	2016	8,256	150,977

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишњом
	УКУПНО УСЛУГЕ:				12,552	157,060
	Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - преостала планања	3			72,988	72,988
	Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2011	2012	2,371	4,599
	Надзор на сектору Б.5.2 (траса)	3	2011	2012	3,400	3,400
	Лот Б.5.3 Изградња петље Орловача и петље Петлово брдо Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	8,370	9,918
	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2) обилазнице Београда Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	16,495	19,614
	Надзор над завршетком радова на Лот 1.1., Лот 2.2., Лот 3 и Лот 5	3	2005	2012	18,155	18,155
	УКУПНО УСЛУГЕ:				121,779	128,674
	Надзор на Рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2016	16,445	28,742
	Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	услуга у току	4,666	6,803
	ЛОТ 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншпед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2016	услуга у току	2,190	2,505
	Лот 8: Пројектовање и изградња денивелисане раскрснице "Нова Пазова" Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радовима	3	2017			3,851
	УКУПНО УСЛУГЕ:				23,301	41,901
	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прешево Главни пројекат електро радова	3	2013		1,122	1,122
	Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	29,650	29,650
	Ревизија Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	1,320	1,320
	Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	464	464
	Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевница" закључно са петљом Бубањ Поток, Ј1=9,59 км	3	2011	2015	313,894	313,894
	Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевница" закључно са петљом Бубањ Поток, Ј1=9,59 км	3	2011	2015	4,570	4,570

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	206,016	206,049
	Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	5,454	5,455
	Пројекат изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	3	2011	2015	29,650	29,659
	Техничка контрола пројекта изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	3	2011	2015	1,297	1,297
	(РРСII) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 20 (М-7), деоница: (0245) Каћ-(0247) Зрнанин I (Облазнице), Стационажа: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211 км	3	2014	услуга у току	11,616	19,715
	(РРСII) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IА 4 (М-5), деоница: (0195) Ужиче 3 -- (0197) Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км	3	2014	услуга у току	23,280	42,367
	(РРСII) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1,680	1,681
	(РРСII) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1,980	1,982
	Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Прешево	3	2015	2015	468	468
	УКУПНО:				632,461	659,693
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију, таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе					4,605
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)					1,922
	Вршење надзора на радовима рекултивације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	3	2015	услуга у току	56,579	57,756
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	3	2015	услуга у току	14,549	16,529
	Обезбеђење и одржавање радног окружења, одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса					950
	УКУПНО:				71,128	81,763
	Зајам ЦЕБ 2 (Споразум са Банком за развој Савета Европе) Радови на санацији клизишта на локалним путевима и Управљање пројектом усључујућу и надзор на радовима	3			517,496	517,496
	УКУПНО:				517,496	517,496
	ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2014	гарантни период почео 2016 (окончана сит за 2 год)	5,697,451	5,740,061
	ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	3	2006	2013	1,471,159	2,918,332

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања заснуван са претходном годишном
	ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД Сектора А1, петља Багдјаница	3	2010	радовн у току	3,621,625	3,872,351
	Лог Б1-Б2-Б3.1.: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР.8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	3	2012	радовн у току	1,385,341	1,065,760
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2010	коначна вредност пазова још није	1,192,809	991,108
	Сектор Б.5.2 (траса)	3	2011	2015	868,849	868,849
	Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење	3	2013	радовн у току	566,396	243,649
	Аутопут Е-75, Изградња петље "Нова Пазова"				24,841	24,841
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	3	2016	радовн у току	3,570,544	2,049,244
	УКУПНО:				18,374,174	17,774,195
	ЛОТ 5: Рехабилитација моста Бешка	3	2006	2013	2,099,717	2,642,520
	Lot Ia: мост преко Чемернице Мост преко Бање мост преко Острове мост преко потока	3	2010	2013	88,430	86,578
	Lot Ib: 4. Мост преко потока Буковац у Мрчајевцима 5. Мост преко Матавунског потока 7. Мост преко Лађачког потока у Лађевцу 8. Мост преко потока Градинац	3	2009	2013	54,153	30,586
	Lot II: 9. Мост преко Западне Мораве ГП 10. Мост преко Мусине реке 11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљево-Чачак ГП	3	2009	гар. перу у току	101,592	77,747
	Lot IV: 13. Мост преко реке Рибнице	3	2009	2013	72,650	63,480
	Lot VI: 23. Мост преко Јужне Мораве 25. Мост преко потока Поцопань и пута за шуму 26. Мост преко Јовановацке реке	3	2009	2013	130,340	104,744
	Lot VII: 24. Надвожњак изнад железничке пруге код Станаћа	3	2009	гар. Перу у току	102,900	85,819
	Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Грзе II 6 (32). Мост преко реке Грзе III 7 (33). Мост преко реке Грзе IV 8 (34). Мост преко реке Грзе V	3	2009	2015	195,224	209,971

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишом
	Lot X: 9 (35). Мост преко реке Суваје 10 (36). Мост преко Луковске реке 11 (37). Мост преко Миrowsке реке 12 (38). Мост преко реке Арнауте 13 (39). Мост преко Валакоњске реке 14 (40). Мост преко Савиначке реке 15 (41). Мост преко Осничке реке.	3	2009	2012	255,739	197,716
	Lot XI: 16. Мост преко реке Црни Тимок I 17. Мост преко реке Црни Тимок II 18. Мост преко реке Црни Тимок III	3	2009	2011	148,538	217,271
	Lot XII: 19. Мост преко реке Црни Тимок IV 20. Мост преко реке Црни Тимок V 21. Мост преко реке Црни Тимок VI	3	2009	2012	113,095	22,380
	Lot XIII: 22(48). Мост преко реке Црни Тимок VII у Гамзиграду	3	2009	2012	256,789	269,111
	Lot XV Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Злосница"	3	2010	2012	485,671	475,940
	Lot XVI: Рехабилитација пута М-22, деоница Биљановац-Бљевац и изградња моста у Барама	3	2010	2014	134,361	63,934
	Lot XVII: Рехабилитација пута М-25.1, деоница Берање-Пожаревац и санација и проширење мостова у Братинцу	3	2010	2015	187,934	177,559
	Лот XVIII Изградња армирано-бетонског моста преко реке Колубаре у улици Норвешких Интернираца у Ваљеву	3	2010	2013	55,271	49,516
	Лот XIX: Рехабилитација пута М-5, деоница Ужиче - Пожега	3	2010	2013	110,518	108,520
	Лотови XX и XXI: Рехабилитација пута М19: Обреновац -Шабац	3	2011	гарантни период у току (окончање у 2016)	936,232	993,536
	УКУПНО:				5,771,577	5,876,928
	Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЛОТ-у А.1. - Пројектовање и грађење петље Багајница	3	2013	2015	62,965	19
	УКУПНО:				62,965	19

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"	3	2010	2016	3,412,505	3,409,744
	ЛОТ 8: Пројектовање по изградња петље Нова Пазова	3	2017			120,446
	УКУПНО:				3,412,505	3,530,190
	ЛОТ 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд	3	2008	2016	1,996,063	1,943,387
	ЛОТ 4: Рехабилитација аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2015 почео гар. Пер. Окоњана 2017	681,661	692,169
	ЛОТ 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	уговор раскинут	164,689	167,362
	ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншлед до Вршина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	радови у току	157,846	99,791
	УКУПНО:				3,000,259	2,902,709
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 27 Арањеловац 4 - Крпевац, деоница: Арањеловац (Орашац) - Крпевац, од км 0+067 до км 8+870, Л=8,713 км	3	2015	радови у току	429,800	373,018
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 27 Лазаревац - Арањеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Арањеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, Л=17,607 км	3	2015	радови у току	747,088	739,743
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 27 Лозница - Ваљево, деоница: Завлака 2 - Причевци, од км 0+000 до км 29+050, Л=27,018 км	3	2015	радови у току	1,047,840	934,579
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 27 Лозница 5 - Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, Л=20,279 км	3	2015	радови у току	729,524	547,441
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 26 Београд - Шабац - Мали Зворник, деоница: Бања Ковчача - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, Л=14,150 км и Б 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, Л=13,530 км	3	2015	радови у току	1,219,235	978,390
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 28 Мали Зворник - Ужице, деоница: Мали Зворник - Грчаница, од км 4+540 до км 28+160, Л=23,620 км	3	2015	радови у току	1,333,873	1,263,791
	УКУПНО:				5,507,360	4,836,962
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 152 Топола 1 - Бујин Гроб, деоница: Топола 1 - Бујин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км	3	2015	радови у току	1,158,860	818,717
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКМ (Јарине), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км	3	2015	радови у току	549,890	505,254
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Петрушац), Л=11,600 км	3	2015	радови у току	552,072	391,213

у 000 ЕКМ

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања заснуто са претходном годином
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 22, деоница: Мрчајевци - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	3	2015	радови у току	754,359	673,566
	Кружна раскрсница обилазнице око Новог Пасара и државног пута Б-26					3,674
	УКУПНО:				3,015,181	2,392,424
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП					3,461
	Техничка помоћ у имплементацији РРСП	3	2016	услуга у току	219,225	517,080
	(СБ/ЕИЕ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км					12,920
	(СБ/ЕИЕ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км					3,135
	(СБ/ЕИЕ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Меларе) Л=11,300 км					1,631
	(ЕБ/Д) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км					2,604
	УКУПНО:				219,225	540,831
	Обука/тренинг					2
	УКУПНО:					2
	Санација државног пута ПА реда 139, деоница Корените-Крупањ, уништене/оштећене поплавама у дужини од 11,5 км		2014	У току гарантни период до 2017	539,669	539,669
	Појачано одржавање државног пута Б-20, Каћ-Зрењанин	3	2017			522,065
	УКУПНО:				539,669	539,669
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА:				63,233,862	70,467,187

¹ - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни депозити); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
Е К С П Р О П Р И Ј А Ц И Ј А									
1	Е-75,ГРАБОВНИЦА - ГРДЕЛИЦА	15,000	202	30,000	10,791	30,000	12,048	30,000	12,346
2	Е-75,ГРДЕЛИЦА - ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	2,500	1,546	5,000	3,041	5,000	25,566	5,000	82,700
3	Е-75,ЦАРИЧИНА ДОЛИНА - ВЛАДИЧИН ХАН	2,500	1,211	5,000	8,035	5,000	28,938	5,000	31,281
4	Е-75,ДОЊИ НЕРАДОВАЦ - ВЛАДИЧИН ХАН	2,500	49,379	5,000	71,726	5,000	111,506	5,000	132,499
5	Е-75,ЛЕВОСОЈЕ - ДОЊИ НЕРАДОВАЦ - БУКАРЕВАЦ	2,500	28,247	5,000	29,428	5,000	58,574	5,000	64,843
6	Е-75,ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА(Батајница-Добановци и Сектор 5)	25,000	169	50,000	7,031	50,000	18,308	50,000	18,787
7	Е-80,ПРОСЕК - ЦРВЕНА РЕКА	20,000	25,487	40,000	50,555	40,000	70,330	40,000	102,835
8	Е-80, ЦРВЕНА РЕКА-ЧИФЛИК	2,500	16	5,000	16	5,000	1,035	5,000	1,687
9	ЧИФЛИК - СТАНИЧЕЉЕ - ПИРОТ ИСТОК	2,500	10,011	5,000	6,654	5,000	18,265	5,000	21,395
10	Е-75,У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	50,000		100,000	41,109	100,000	41,956	100,000	42,407
11	Е-763,ЛАКОВАЦ - ЈУГ	12,500	9,878	25,000	15,268	25,000	19,309	25,000	21,782
12	Е-763,ОБРЕНОВАЦ - УБ	12,500	106	25,000	108	25,000	395	25,000	1,187
13	Е-763,СУРЧИН - ОБРЕНОВАЦ	100,000	39,526	200,000	77,938	200,000	147,686	200,000	196,094
14	Е-763,ПРЕЉИНА-ПОЖЕГА	50,000	11	100,000	11	200,000	390	300,000	516
15	АУТОПУТ РУМА-НОВИ САД	30,000		70,000		110,000	1,216	150,000	1,670
16	АУТОПУТ РУМА-ШАБАЦ					50,000		100,000	
17	Е-761,ПОЈАТЕ-ПРЕЉИНА			100,000		200,000	54	300,000	54
18	АУТОПУТ НИШ-МЕРДАРЕ			100,000		200,000	286	300,000	6,501
19	РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА И САНАЦИЈА КЛИЗИШТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА	25,000	7,806	50,000	23,542	75,000	45,152	100,000	63,342
УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА		355,000	173,595	920,000	345,253	1,335,000	601,014	1,750,000	801,926
(позиција 5. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):									

Редни број	Назив инвестиционог улагања	01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.		
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
		СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА								
1	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IА РЕДА - АУТОПУТЕВИ									
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац (Л = 17,00 км)		183		183		183		1,267	1,239
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ, са Стратешком проценом утицаја на животну средину)	2,969	2,474		2,474		2,474		2,969	2,474
	Идејни и главни пројекат Мрчајевци - Прегљина								27,336	
	Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевци		1,500		1,500		8,039		29,712	8,083
	Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошеви)								41,886	2,201
	Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница: Појате - Прегљина								2,875	
	Идејни пројекат хидротехничког уређења дуж трасе аутопута Е-761, деоница: Појате - Прегљина од км 0+000 до км 109+612,72	1,800							11,376	
	Израда измена и допуна Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Државног пута I реда бр.21 Нови Сад - Рума - Шабац и коридора државног пута I реда бр.19 Шабац - Лозница (Службени гласник РС бр. 40/11) и Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње деонице аутопута: Рума - Шабац, од аутопута Е-70 (петља "Рума") до моста на Сави, од км 44+585,00 до км 66+145,16 (према "ПП-ДП21и19")								2,000	24
	Техничка документација побољшања д.п. IА-А1 (Е-75), Хоргош - Нови Сад (десна страна), деонице: км 1+125 - км 14+800, Л = 13,68 км и км 27+850 - км 54+175 Л = 26,32 км; укупно Л = 40,00 км, ширине 11,00 м								1,000	
	ТК Пројекта за грађевинску дозволу д.п. IА-А2 (Е-763), Београд - Јужни Јадран, деоница: Прегљина - Пожега (Л = 30 км)									1,197
	Техничка документација за измештање складишта привредног друштва "Милан Благојевић - наменска" Лучани								2,000	
	Измена Идејног и Главног пројекта аутопута Е-761, деоница: Појате-Крушевац(Кошеви)									949

Редни број	Назив инвестиционог улагања	01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Геодетско снимање, израда ДТМ-а и топографског плана за трасу аутопута Е-761, деоница Појате - Прељина							1,476	
	Допунско ласерско снимање и обрада постојећих ласерских података за потребе израде новог решења Идејног пројекта и Пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-761, деоница: Крушевац (Кошеви) – Адрани од км 27+600 до км 80+450, L=52,85km							23,940	
	Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-80, деоница: Ниш – Мердаре		1,245	1,500	1,295	9,000	3,775	2,976	4,178
	АУТОПУТЕВИ УКУПНО:	4,769	5,402	8,069	5,452	19,745	16,544	150,813	19,396
2	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ ІБ И ІІ РЕДА								
	Идејни пројекат са Студијом оправданости размештања д. п. ІБ реда бр.29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)						3,641		3,841
	Пројекат препарцелације за формирање грађевинских парцела државног пута ІБ-21, Нови Сад - Рума, Деоница 2: Парагово - почетак обилазнице Руме, км 17+445,00 - км 34+205,00 „ПП-ДП21“, L=16,760km (км 18+179,57 - 34+657,74, Л = 16,478km)	700		1,008		1,008	840	1,008	1,222
	План детаљне регулације (Л = 51 км) и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице ІБ реда Шабац - Лозница (Л = 55 км)						14,331	26,000	14,395
	План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње реконструкције и изградње државног пута ІБ-19, деоница: нештин - Визип - Ердевик, км 0+000 до км 13+700 (Л 0 13,70 км)							1,000	
	Идејни пројекат са Студијом оправданости д. п. ІБ реда бр. 27, Лозница - Ваљево-Лазаревац, деоница: Иверак - Лајковац (петља на аутопуту Е-763 Београд - Пожега), Л = 17,00 км							1,000	
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Идејни пројекат са Студијом оправданости брзе саобраћајнице ІБ реда, аутопут Е-75 Београд-Ниш (Петља "Пожаревац") - Пожаревац (Обилазница) – Велико Градиште – Голубац							1,000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IB-12, деоница: Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811 - км 152+090 Л = 17,28 км							1,000	
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIA-100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129+673 - км 132+369, Л = 2,70 км							450	
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIA-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132+369 - 135+580, Л = 3,21 км							400	
	Идејни пројекат и Студија оправданости реконструкције државног пута IB-28 (раније М-19.1 и М-5), деоница: Заглавак - Ужице, км 99+300 - 116+800, Л = 17,5 км							1,000	
	Планско-техничка документација реконструкције и изградње уклапања брзе саобраћајнице IB реда Крагујевац - Баточина на аутопут Е-75 и петље "Баточина"							600	359
	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IB И II РЕДА УКУПНО:	700		1,008		1,008	18,812	33,458	19,817
3	МОСТОВИ								
	Идејни пројекат моста преко реке Саве на коридору државног пута I реда бр.21, Нови Сад-Рума-Шабац (Л=680 м, Б=21,40м)		844		12,000		45,808	6,424	51,158
	Техничка документација за рекултивацију моста преко Козарачке реке у месту Грделица на државном путу IIA реда бр. 158 и површинске раскрснице државног пута IIA реда бр. 158 и државног пута IIB реда бр. 438, у месту Грделица	1,339	1,141	3,348	2,790	3,348	2,800	3,348	2,851
	Техничка документација за реконструкцију моста преко Глоговачког потока са припадајућом раскрсницом на државном путу IIA реда бр. 158, деоница: Алексинац - Катун	860	1,271	860	1,271	860	1,516	2,868	3,428
	ТК пројекта за грађевинску дозволу моста преко Глоговачког потока са припадајућом раскрсницом на државном путу IIA реда бр. 158, деоница: Алексинац - Катун							287	
	Техничка документација за мост преко реке Млаве на државном путу IIA реда бр. 147, деоница: Петровац на Млави (Велико Лаоле) - Петровац на Млави		781	932	1,363	932	1,363	3,108	3,437

Редни број	Назив инвестиционог улагања	01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка контрола техничке документације за рехабилитацију државног пута IIБ реда број 351 са путним објектом преко аутопута IA реда број А1 код Умчара, деоница: Умчари – петља Умчари и Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу моста преко реке Млаве на државном путу IIА реда бр. 162, деоница: Петровац на Млави (Велико Лаоле) – Петровац на Млави							300	
	Израда техничке документације за рехабилитацију државног пута IIБ реда број 351 са путним објектом преко аутопута IA реда број А1 код умчара, деоница: Умчари - петља Умчари	357		357		357		1,786	
	Техничка документација реконструкције мостова преко Дрине на граници са Републиком Српском, на државним путевима I и II реда						3,907		
	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима							100	
	Иновирање Техничке документације за рехабилитацију државних путева путу I-Б реда број 22 са путним објектом преко реке Качер, на км: 284+170, деоница: Ћелије - Љиг							2,040	564
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда бр.22, Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар "Мехов Крш"					1,782		4,752	5,598
	TK Техничке документације за рехабилитацију државног пута IБ реда бр.22, Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар "Мехов Крш"							598	
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда бр.22, Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом - вијадукт преко клисуре код места "Орље"					1,079		2,876	
	TK Техничке документације за рехабилитацију државног пута IБ реда бр.22, Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом - вијадукт преко клисуре код места "Орље"							474	
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда бр.22, Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар у месту Шпиљани					1,439		3,836	
	TK Техничке документације за рехабилитацију државног пута IБ реда бр.22, Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар у месту Шпиљани							474	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Израда техничке документације за рехабилитацију/реконструкцију/изградњу хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом					3,000			100
	ТК техничке документације за рехабилитацију/реконструкцију/изградњу хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом		751		876				
	Израда техничке документације за рехабилитацију/реконструкцију/изградњу хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом								100
	Техничка документација за рехабилитацију путних објеката-тунела на државном путу IБ реда бр. 34 деоница: Голубац-Доњи Милановац								100
	Техничка документација за реконструкцију моста Каракај преко реке Дрине на државном путу IБ реда бр. 26 на граничном прелазу Мали Зворник					2,682			7,152
	Техничка документација за реконструкцију моста Шепак преко Дрине на државном путу IБ реда бр. 26 на граничном прелазу Трубушница					1,782			4,752
	ТК Техничке документације за реконструкцију моста Шепак преко реке Дрине на државном пут IБ реда бр. 26 на ГП Трубушница								600
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста Каракај преко реке Дрине на државном путу IБ реда бр. 26 на граничном прелазу Мали Зворник								600
	Техничка документација за легализацију објекта - моста преко Глоговачког потока са припадајућом раскрсницом на државном путу IА реда бр. 158, деоница: Алексинач - Катун и моста преко реке Млаве на државном путу IА реда бр. 147, деоница: Петровац на Млави (Велико Лаоле) - Петровац на Млави					294			294
	ТК Техничке документације за реконструкцију државног пута IБ реда број 22 са путним објектом преко реке Качер, на км: 284+170, деоница: Ђелије - Ђиг								50

Редни број	Назив инвестиционог улагања	01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Израда пројеката парцелације и преларцелације за потребе: • изградње моста преко Глоговачког потока са припадајућом раскрсницом на државном путу IIА реда бр. 158, деоница Алексинац-Катун • изградње моста преко реке Млаве на државном путу IIА реда бр. 147, деоница: Петровац на Млави (Велико Лаоле) – Петровац на Млави • реконструкције моста преко реке Качер, на државном путу IB реда бр. 22 деоница: Ђелије – Љиғ							300	
	ТК техничке документације за рехабилитацију моста преко Козарачке реке у месту Грделица на државном путу IIА реда број 158 и површинске раскрснице државног пута IIА реда број 158 и државног пута IIБ реда број 438, у месту Грделица							60	
	Идејни пројекат моста преко реке Велике Мораве у Ђулрији							100	
	УКУПНО МОСТОВИ:	2,556	3,944	5,497	7,144	29,555	56,270	47,479	77,157
4	КЛИЗИШТА								
	Израда техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда								
	ТК техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда								
	Израда техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда								
	ТК техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда								
	УКУПНО КЛИЗИШТА:								
5	ИПА ПРОЈЕКТИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ								
	Израда пројектно техничке документације за рехабилитацију државног пута IB реда број 15 у зони Кикинде и на деоници Кикинда – Наково са изградњом бициклистичке стазе на деоници Кикинда – Наково			7,533	8,038	15,028	17,056	15,028	17,561
	Израда пројектно техничке документације								
	Израда пројектно техничке документације за рехабилитацију државног пута IB реда број 15 у зони Кикинде и на деоници Кикинда – Наково са изградњом бициклистичке стазе на деоници Кикинда – Наково					1,523		1,523	
	Техничка контрола пројектно техничке документације								

Редни број	Назив инвестиционог улагања	01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Израда пројектно техничке документације за рехабилитацију државног пута 1Б реда број 15 у зони Кикинде и на деоници Кикинда – Наково са изградњом бициклистичке стазе на деоници Кикинда – Наково				1,239		1,239	1,000	1,239
	Израда пројектно техничке документације за рехабилитацију државног пута 1Б реда број 15 у зони Кикинде и на деоници Кикинда – Наково са изградњом бициклистичке стазе на деоници Кикинда – Наково							100	79
	Надзор на изградњи бициклистичке стазе								
	Пројекат рехабилитације државног пута 1Б реда број 302 од места Рабе до границе са Мађарском							100	
	Експерт за јавне набавке по ПРАГ процедури								
	Пројекат рехабилитације државног пута 1Б реда број 302 од места Рабе до границе са Мађарском							100	
	Радови на рехабилитацији								
	Пројекат рехабилитације државног пута 1Б реда број 302 од места Рабе до границе са Мађарском							100	
	Надзор на радовима рехабилитације								
	Пројекат рехабилитације државног пута 1Б реда број 15 од Сомбора према Бездану							100	
	Експерт за јавне набавке по ПРАГ процедури								
	Пројекат рехабилитације државног пута 1Б реда број 15 од Сомбора према Бездану							500	
	Радови на рехабилитацији								
	УКУПНО ИПА ПРОЈЕКТИ:			7,533	8,038	16,551	18,295	18,551	18,879
6	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ								
	Пројекат рехабилитације државног пута 1Б реда број 15 од Сомбора према Бездану							100	
	Надзор на радовима рехабилитације								
	Стручна контрола техничке документације, таксе у систему ЦЕОП, трошкови рада Техничке комисије у поступку процене утицаја на животну средину, мишљења, огласи, таксе, мерење параметара животне средине и остало...	621		1,691		1,884		10,000	
	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ:	621		1,691		1,884		10,100	
7	БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА								
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима			2,824		9,000		9,000	
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима							11,837	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Чачак“					1,228		3,069	10
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Крушевац“							4,860	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Панчево“							3,710	208
	Пројекат мапирања ризика на мрежи државних путева					4,104		4,104	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на SEETO мрежи - Фаза 1							500	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима IБ реда							500	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима IА реда							500	
	Пројекат идентификације црних тачака са предлогом мера за санацију							500	
	Зоне школа на државни путевима							500	
	УКУПНО БЕЗБЕДНОСТ:			2,824		14,332		39,080	218
8	ЖИВОТНА СРЕДИНА								
	Студија односа заштитених природних и културних добара и мреже државних путева	346		346				518	
	Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац: Праћење стања животне средине у путном појасу							528	
	План праћења стања животне средине у зони утицаја пута на деоници: Мали Пожаревац - Велика Плана	1,481		1,481				1,481	
	Студија угрожености државних путева II реда од појаве снежних лавина	442		884				1,104	623
	Акциони планови заштите од буке на државним путевима I и II реда			420				630	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Западне Мораве без Ибра	358		716				894	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Ибра			309				1,032	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава и бујичних токова у сливу Јужне Мораве	522		728				728	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Саве	379		758		948		948	
	Студија примене еколошких средстава за уклањање непожељне вегетације (корова) у путном појасу на државним путевима							300	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Јужне Мораве II део							1,500	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Дрине							300	
	Мониторинг животне средине у зони утицаја државног пута I фаза							371	
	Пројекат за грађевинску дозволу допуне главног пројекта заштите животне средине за аутопут Е-75, Грабовница - Грделица							574	478
	Техничка контрола Техничке документације за мере заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним напозима							180	
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу допуне главног пројекта заштите животне средине аутопут Е-75, деоница: Грабовница - Грделица				14			14	14
	Пројекат за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IA реда број 2, објекат у месту Брђани					451		564	
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IA реда број 2, објекат у месту Брђани							60	
	Техничка документација за постављање заштите од буке са државног пута IA реда број А1 деоница кроз Београд од кп 577+250 до кп 577+778 стамбених објеката у Блоку 28, Нови Београд, у складу са чл. 145. Закона о планирању и изградњи или чл. 59 Закона о јавним путевима							1,598	
	УКУПНО ЖИВОТНА СРЕДИНА:	3,528		5,642	14	7,407	14	13,370	1,115
9	ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАџМЕНТ								
	Регистар енергетских потрошача у сврху побољшања енергетске ефикасности на државним путевима првог реда	3,000		3,000		3,000		3,000	
	Студија замене постојећих светлосних извора ЛЕД изворима са теледиргованим менаџментом			1,116		1,116		1,116	
	Студија умањења емисија угљен диоксида побољшањем јавног осветљења					1,080		1,080	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Студија изводљивости употребе електричних службених возила на подручју града Београда за потребе ЈП "Путеви Србије" са кост бенефит анализом	653		816		816		816	
	Студија о процени емисија загађујућих материја у атмосферу од саобраћаја на државним путевима I и II реда за период 2013-2015. године	2,024		2,024		2,024		2,024	
	Студија изводљивости замене постојећих електричних грејних тела и расхладних уређаја инвертерима са кост бенефит анализом							1,416	
	Израда катастра потрошача воде у ЈЛПС							1,380	
	Израда главног пројекта за управљање потрошњом енергената на објекту Газела							1,000	
	Студија изводљивости израде пројектне документације за постављање пунионица за електрична возила							1,308	
	Израда плана и програма енергетске ефикасности ЈП Путеви Србије							1,600	
	Дефинисање индикатора енергетске ефикасности и циљева уштеде ЈП Путеви Србије							852	
	УКУПНО ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ:	5,677		6,956		8,036		15,592	
	УКУПНО	17,851	9,346	39,220	20,648	98,518	109,935	328,443	136,582
	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ								
	(позиција 1. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):								

Редни број	Назив инвестиционог улагања	01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА									
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"									
А)	РАДОВИ								
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Преостали радови, I приоритет (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)		249,337		249,337		249,337		249,337
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	13,000	10,293	55,000	61,383	69,000	142,967	78,000	215,141
	Изградња наплатних станица и успостављање затвореног система наплате путарине на аутопуту Е-75, деоница Сириг - Суботица	1,007	953	17,007	18,062	17,390	18,170	17,390	18,170
	Изградња комплекса чеоне наплатне станице на државном путу Iа реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчин, општина Гроцка, град Београд	39,000		39,000		39,000	39,327	39,000	39,327
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	156,000	184,286	299,000	299,103	609,000	712,121	1,176,000	1,252,627
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на петљи Бујановац 1 са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354.75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге							18,600	
	Државни пут IА реда број 100 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на км 70+640				66,226		203,007		203,007
	УКУПНО РАДОВИ (А):	209,007	444,869	410,007	694,111	734,390	1,364,929	1,328,990	1,977,609

Редни број	Назив инвестиционог улагања	01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
Б)	УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА								
Б.1.	Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката								
Б.1.1.	За пројекте који се финансирају средствима ЈПШС								
201	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, I део (Петља "Север")	1,422	2,621	5,500	8,100	2,621	12,480		
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	2,620							
	Укупно услуге Б.1.1.	1,422	2,621	5,500	8,100	2,621	12,480		
Б.1.2.	За пројекте који се финансирају средствима ЕИБ зајмова								
	Надзор на сектору Б.5.3 (петља Орловача и петља Петлово брдо)						3,000		
	Укупно услуге Б.1.2.						3,000		
Б.1.3.	За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова								
	Укупно услуге Б.1.3.								
	Укупно услуге Б.1.	1,422	2,621	5,500	8,100	2,621	15,480		
Б.2.	Пројектовање и унапређење безбедности саобраћаја								
	(РСП) Техничка контрола 2 главна пројеката појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61.2 км	250		250	250		250		
	Укупно услуге Б.2.	250		250	250		250		
	УКУПНО УСЛУГЕ (Б):	1,422	2,621	5,750	8,350	2,621	15,730		
Г)	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ								
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе	8,300	5,974	10,700	18,700	5,974	22,800		5,974

Редни број	Назив инвестиционог улагања	01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)	160		1,860		5,360		12,360	
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	1,600		9,300		10,700		13,700	
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле			150		1,250		3,350	
	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса							1,200	
	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г):	10,060		22,010	5,974	36,010	20,172	53,410	5,974
	УКУПНО								
	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ":	221,937	446,291	437,767	702,706	778,750	1,387,722	1,398,130	1,983,583
УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ИДА, ИБРД, ЕИБ И СБ									
В)	ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСП) - УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕИБ)								
В.1.	РАДОВИ (учешће у финансирању 40%)								
	Појачано одржавање државног пута IB 23, деоница: Ужице 3 - Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076, Л=37,028 км		210		210	61,119	62,248	94,860	96,213
	УКУПНО средства за РАДОВЕ (В.1.):		210		210	61,119	62,248	94,860	96,213
В.2.	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ (учешће у финансирању 40%)								
	Финансијска ревизија пројекта							990	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км		350			1,000		1,000	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница Кнежевиги - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км		1,640			1,640		1,640	
	УКУПНО УСЛУГЕ (В.2.):		1,990			2,640		3,630	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	УКУПНО УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА / ЗАЈМОВИМА:		210	1,990	210	63,759	62,248	98,490	96,213
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА (позиција 3. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој год):	221,937	446,501	439,757	702,916	842,509	1,449,970	1,496,620	2,079,796
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА									
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ ЗАЈМА (Европске инвестиционе банке)									
А)	РАДОВИ								
А.1.									
	ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД, Сектор А1, петља Батајница		1,892		4,336		4,336		4,336
	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопула Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР.8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)			11,000		11,000		11,000	63,146
	Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење					16,370	23,548	47,450	52,827
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	162,000	172,195	350,000	380,295	496,000	534,974	1,256,000	1,294,450
	УКУПНО ЕИБ изградња:	162,000	174,087	361,000	384,631	523,370	562,858	1,314,450	1,414,759
А.2.	РЕХАБИЛИТАЦИЈА								
	УКУПНО ЕИБ рехабилитација:								
	УКУПНО ЕИБ РАДОВИ:	162,000	174,087	361,000	384,631	523,370	562,858	1,314,450	1,414,759
Б)	КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ								
	Надзор на изградњи моста бр.8 преко реке Саве	14,000		28,000		42,000		53,300	
	УКУПНО ЕИБ КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ:	14,000		28,000		42,000		53,300	
	УКУПНО РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ ЗАЈМА:	176,000	174,087	389,000	384,631	565,370	562,858	1,367,750	1,414,759

Редни број	Назив инвестиционог улагања	01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД ЗАЈМА (Европске банке за обнову и развој)									
А)	РАДОВИ								
А.1.	ИЗГРАДЊА								
	ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"								
	ЛОТ 8: Пројектовање ио изградња петље Нова Пазова								
	УКУПНО ЕБРД изградња:								
А.2.	РЕХАБИЛИТАЦИЈА								
	ЛОТ 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	158	158	158	158	158	158	158	158
	УКУПНО ЕБРД рехабилитација:	158	158	158	158	158	158	158	158
	УКУПНО ЕБРД РАДОВИ:								
	УКУПНО РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД ЗАЈМА:	158	158	158	158	158	158	158	158
ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСП) - СБ, ЕИБ и ЕБРД									
ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА РРСП									
РРСП ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 100% финансирање									
А)	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)								
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Аранђеловац 4 - Крћевац, деоница: Аранђеловац (Орашац) - Крћевац, од км 0+067 до км 8+870, L=8,713 км		11,307		11,307		11,307		11,307
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, L=17,607 км		211		9,800		9,801		9,801

Редни број	Назив инвестиционог улагања	01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница - Ваљево, деоница: Завлака 2 - Причевци, од км 0+000 до км 29+050, Л=27,018 км	20,000		20,000	1,100	20,000	1,100	20,000	1,100
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница 5 - Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, Л=20,279 км	50,000		50,000	946	50,000	946	50,000	34,930
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 26 Београд - Шабац - Мали Зворник, деоница: Бања Ковилгача - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, Л=14,150 км и IB 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, Л=13,530 км	50,000		50,000	18,851	50,000	18,851	50,000	18,851
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, Л=23,620 км	30,000	24,167	30,000	24,167	30,000	24,167	30,000	31,796
	УКУПНО Хитни радови:	150,000	24,167	150,000	35,685	159,800	73,801	159,800	107,785
Б)	УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ								
	Консултантска услуга техничке контроле главних пројеката и надзора над извођењем хитних радова у оквиру РРСП, укључујући и еко-мониторинг		8,829	54,117	26,470	61,550	36,949	61,550	54,425
	УКУПНО Услуге за хитне радове:		8,829	54,117	26,470	61,550	36,949	61,550	54,425
	УКУПНО РРСП СБ и ЕИБ ХИТНИ РАДОВИ:	150,000	32,996	204,117	62,155	221,350	110,750	221,350	162,210
	РРСП ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање								
А)	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)								
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IIA 152 Топола 1 - Буџин Гроб, деоница: Топола 1 - Буџин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км	50,000		50,000		50,000		50,000	55,673
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКМ (Јариће), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км	10,000	13,473	10,000	13,473	10,000	13,473	10,000	13,473
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IIA 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Перућац), Л=11,600 км			26,230	26,230	46,680	46,680	46,680	46,684

Редни број	Назив инвестиционог улагања	01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 22, деоница: Мрчајевци - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	50,000	69,730	50,000	69,730	50,000	69,730	50,000	69,730
	УКУПНО РРСП ЕБРД ХИТНИ РАДОВИ:	110,000	83,203	136,230	109,433	156,680	129,887	156,680	185,560
	УКУПНО РРСП ХИТНИ РАДОВИ:	260,000	116,199	340,347	171,588	378,030	240,637	378,030	347,770
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ОСНОВНОГ РРСП (Редовни програм радова из средстава РРСП)									
РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 60% финансирање									
А) РАДОВИ									
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км							72,140	7,455
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 - Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км							68,770	
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деоница: Меровина - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белопљин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км	72,100		72,100		72,100		72,100	14,407
	УКУПНО РАДОВИ:	72,100		72,100		72,100		213,010	21,862
Б) УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ									
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП за РС, СБ и ЕИБ радове	17,800	54,166	17,800	54,166	35,600	61,545	53,400	61,545
	за ЕБРД радове	11,900		11,900		23,800		35,700	2,656
	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)	17,600		17,600		17,600		17,600	21,804
	Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја	8,860		8,860		8,860		11,820	
	Техничка помоћ у имплементацији РРСП	8,830		8,830		19,310		33,430	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км		936	530	936	1,500	6,126	1,500	6,126
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 - Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км				1,153	1,650	2,802	1,650	2,802
	Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 - Крагујевац 5, Л=31,714 км				382	6,690	3,679	13,370	3,679
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Кладово - Брза Паланка, Л=23,565 км	2,660		2,660	1,150	3,770	25,895	3,770	25,895

Редни број	Назив инвестиционог улагања	01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3,			2,460	5,522	2,460	5,522	2,460	5,522
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км					11,470	11,475	11,470	11,475
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км	1,370		1,370	3,433	1,370	6,866	1,370	6,866
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 - Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км	4,690	4,689	4,690	4,759	4,690	4,759	4,690	145,249
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	2,590		2,590		6,720	935	6,720	935
	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IB 29: Лот 1: деоница: Штавал - Сушица, Л=9,015 км и Лот 2: деоница: Сушица - Дојевиће, Л=26,700 км							14,400	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 21 и IB 39: Лот 1: IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјерић (Варда), Л=21,100 км, и Лот 2: IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимилловце), Л=6,319 км					14,290	14,293	14,290	14,293
	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 10, IB 27 и IA 160: Лот 1: IB 10, деоница: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км; Лот 2: IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208 км и Лот 3: IA 160, деоница: Свилајнац (Црвенац) - Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км	7,720	7,716	7,720	7,716	7,720	7,716	7,720	7,716
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IB 15, Лот 1: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), Л=10,156 км и Лот 2: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км		1,758		1,758	5,370	5,373	5,370	5,373
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	940		940		1,870	936	1,870	936
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33, IB 39 и IA 186, Лот 1: IA 1, деоница: Ниш 1 (Група) - Ниш 3 (Батушинац), Л=9,206 км и Ниш3 (Батушинац) - Ниш 1 (Група), Л=9,449 км, Лот 2: IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) - граница СРБ/БУГ (Мохрање), Л=12,919 км, Лот 3: IB 39, деоница: Бабушница - Свође, Л=19,519 км и Лот 4: IA 186, деоница: Туприја (Деспотовца) - Деспотовца, Л=21,440 км							21,800	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта					8,700		8,700	
	Припрема и доношење годишњег програма рехабилитација заснованог на јасним економским и регионалним критеријумима					6,200		12,400	
	УКУПНО УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ:	46,400	15,099	58,250	80,975	130,240	157,922	196,400	322,872
В)	ОБУКА (финансирање 100% СБ)								
	Обука/тренинг	1,000		2,000		3,000		4,000	
	УКУПНО ОБУКА:	1,000		2,000		3,000		4,000	
	УКУПНО РРСП СБ и ЕИБ								
	РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	47,400	15,099	132,350	80,975	205,340	157,922	413,410	344,734
	РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање								
А)	РАДОВИ								
	Појачано одржавање државног пута IB 12, деоница: Каћ -Зрењанин 1 (обилазница), стационажа: од км 13+095 до км 37+306, Л=24,211 км	12,900	69,403	12,900	69,403	60,580	117,747	60,580	117,087
	Појачано одржавање државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км							310,340	8,102
	УКУПНО РАДОВИ:	12,900	69,403	12,900	69,403	60,580	117,747	370,920	125,189
	УКУПНО РРСП ЕБРД								
	РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	12,900	69,403	12,900	69,403	60,580	117,747	370,920	125,189
	УКУПНО РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	60,300	84,502	145,250	150,378	265,920	275,669	784,330	469,923
	УКУПНО РРСП СБ и ЕИБ:	197,400	48,095	336,467	143,130	426,690	268,672	634,760	506,944
	УКУПНО РРСП ЕБРД:	122,900	152,606	149,130	178,836	217,260	247,634	527,600	310,749
	УКУПНО РРСП:	320,300	200,701	485,597	321,966	643,950	516,306	1,162,360	817,693
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ ИНО-ЗАЈМОВА	496,300	374,946	874,597	706,755	1,209,320	1,079,322	2,530,110	2,232,610
	(позиција 10. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):								

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.12.2018

5004
31-01-2019
Датум
Београд, Булевар краља Александра бр. 203


у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	153,531	153,531	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	153,531	153,531	0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	76	76	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	76	76	0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	1,959,531	462,147	1,497,384
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	137,229	132,328	4,901
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	1,822,302	329,819	1,492,483
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1,470,088	1,020,887	449,201
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	288,889	279,163	9,726
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	718,418	442,102	276,316
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	111,182	0	111,182
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	351,599	299,622	51,977

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“



**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

Београд

Јануар 2019. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<u>Пословно име:</u>	ЈП „Путеви Србије“
<u>Седиште:</u>	Београд, Булевар краља Александра бр.282
<u>Претежна делатност:</u>	4211 Изградња путева и аутопутева
<u>Матични број:</u>	20132248
<u>ПИБ:</u>	104260456
<u>Надлежно министарство:</u>	Министарство привреде

Делатности ЈП „Путеви Србије“ дате су у Закону о путевима и Статуту ЈП „Путеви Србије“.

ЈП обавља делатност управљања државним путевима, која обухвата:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Претежна делатност је изградња путева и аутопутева.

ЈП обавља и друге делатности, у складу са законом и оснивачким актом.

ЈП обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

ЈП је дужно да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту државног пута и да омогући несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2018. годину донео је Надзорни одбор 9. фебруара 2018. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 1. марта 2018. године („Сл.гласник РС“ бр.16/18).

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2018. годину (Ребаланс) донео је Надзорни одбор 18. децембра 2018. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 28. децембра 2018. године („Сл.гласник РС“ бр.104/18).

У овом извештају пореди се реализација са Ребалансом Програма пословања за 2018. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 31.12.2018. године ЈП „Путеви Србије“ је обављало делатности према Програму пословања и Ребалансу Програма пословања за 2018. годину, на које је Влада Републике Србије дала сагласност.

Ребалансом Програма пословања за 2018. годину Одржавање је планирано у износу од 31.109,4 милиона динара. Велика улагања на овој позицији бележе се првенствено због санације клизишта, одрона и хитних поправки путева за несметано одвијање саобраћаја, као и значајних улагања у санацију (поправку) локалне путне мреже и објеката током 2018. године.

Радови на одржавању проистичу из потребе да пут одговара намени због које је грађен, а пре свега да омогући безбедно одвијање саобраћаја, транспорт људи и материјалних добара, да повеже људе и побољша им услове живота. Радови на одржавању проистичу и из потребе да се пут, као грађевински објекат, заштити од свих штетних утицаја, односно да се очува његова реална и употребна вредност (очува раније уложени капитал). Због тога се путеви морају одржавати континуирано, ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У Билансу успеха (Образац 1), мања реализација на позицији Пословни приходи (АОП 1001), последица је мањег преноса средстава из буџета од стране Министарства финансија (за експропријацију), као и мањег остварења путарине у односу на планирани износ, што је довело до одступања на позицији Други пословни приходи (АОП 1017).

Пословни расходи (АОП 1018) су реализовани у мањем износу од планираног, пре свега због мањих Трошкова амортизације (АОП 1027) и мањих Трошкова производних услуга, у односу на план (АОП 1026).

У позицији Нематеријални трошкови (АОП 1029) највећа ставка је Интерно обрачунат ПДВ без права на одбитак, због улагања у локалне путеве, чиме је реализација ове позиције изнад планираног износа.

Разлика Пословних прихода (АОП 1001) у износу од 31.693,4 милиона динара и Пословних расхода (АОП 1018) у износу од 41.568,2 милиона динара даје Пословни губитак (АОП 1031) у износу од 9.874,9 милиона динара (индекс реализације 100).

Финансијски приходи (АОП 1032) реализовани су у износу од 104,1 милиона динара и највећим делом се састоје од Позитивних курсних разлика (АОП 1039). Велико одступање у односу на планиране позитивне курсне разлике последица је примене планираног девизног курса за 2018. годину (121,7 динара за ЕУР), који је већи од стварног девизног курса (118,1946 динара за ЕУР) на дан 31.12.2018. године, а који се користи за обрачун курсних разлика. Из истог разлога долази до великог одступања реализације у односу на план на позицији Негативне курсне разлике (АОП 1047).

Финансијски расходи (АОП 1040) реализовани су у износу од 1.796,9 милиона динара и највећим делом се састоје од Расхода камата (АОП 1046) и Осталих финансијских расхода (попуст по пуњењу ТАГ-ова, АОП 1045). На позицији Расходи камата уочава

се разлика настала из разлога што је планирани износ обухватао и отплату камата које доспевају за плаћање у 2019. години, а чији се део односи на 2018. годину и укалкулисавање врши под 31.12.2018. године.

Исказани нето резултат показује губитак (АОП 1065) у износу од 11.254,8 милиона динара, који је мањи од планираног у износу од 12.049,2 милиона динара (индекс реализације 93).

2. БИЛАНС СТАЊА

У Обрасцу 1А Биланс стања не бележе се већа одступања од планираних вредности, осим на следећим позицијама:

Некретнине, постројења и опрема (АОП 010), реализација је нивоу плана (индекс реализације 100). Унутар ове позиције реализација је већа од плана код Грађевинских објеката (АОП 012), док је реализација мања од плана код Некретнина, постројења и опреме у припреми (АОП 016), због активирања инвестиција, односно стављања у употребу.

Одступање на позицији Обавезе из пословања (АОП 0451) односи се на Добављаче у земљи (АОП 0456), што је објашњено код Извештаја о токовима готовине.

Одступање на позицији Обавезе по основу пореза на додату вредност (АОП 0460) произлази из већег износа обавеза по основу ПДВ-а, а представља разлику излазног и улазног ПДВ-а.

Оступање на позицији Пасивна временска разграничења (АОП 0462) највећим делом је настало због мањег повлачења средстава РРСП зајма од планираног Програмом пословања.

Стање Аванса за некретнине, постројења и опрему (АОП 018) у износу од 903,9 милиона динара, у односу на стање на дан 31.12.2017. године (389,7 милиона динара), и планирано стање на дан 31.12.2018. године (600,0 милиона динара) указује на спорију динамику правдања аванса од очекиване.

Највећи део неоправданих аванса односи се на авансе дате за потребе пројекта РРСП (673,9 милиона динара), који се финансира из кредитних средстава, као последица спорије динамике радова и услуга и испостављања привремених ситуација. Поред тога, веће је и стање неоправданих аванса финансираних из сопствених средстава (део који прати РРСП зајам), где се може издвојити аванс дат за пројекте рехабилитације Паковраће – Марковица – Ужице, где је због неизвршења дошло до раскида уговора.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности обухватају приливе по основу: Прихода из буџета (Субвенције и Приход од Министарства финансија за експропријацију), Сопствених прихода, средстава Зајма Светске банке за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност и средстава РРСП зајма (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја), део који се финансира из ЕИБ и Светске банке.

Одливи готовине из пословних активности обухватају исплате добављачима и дате авансе за следеће позиције улагања: Одржавање, део позиција Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на пословне активности. Поред тога, одливи готовине из пословних активности обухватају исплате за Зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, Плаћене камате (Панонска банка) и Одливе по основу осталих јавних прихода.

Одливи готовине из активности инвестирања обухватају исплате за следеће позиције улагања: Студије и пројекти, Изградња, реконструкција и рехабилитација, Решавање имовинско-правних односа, Изградња, реконструкција и рехабилитација из ино-зајмова и део позиција: Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на активности инвестирања.

Приливи готовине из активности финансирања обухватају повучена средства ЕИБ зајма.

Одливи готовине из активности финансирања обухватају плаћене главнице (Панонска банка).

У Обрасцу 1Б Извештај о токовима готовине, одступања у односу на планирани ниво бележе се на следећим позицијама:

На позицији Приливи готовине из пословних активности (АОП 3001) реализација је мања од плана због мањег преноса средстава из буџета од стране Министарства финансија, за експропријацију, као и мање реализације средстава путарине од плана.

Код Одлива готовине из пословних активности (АОП 3005), као и Одлива готовине из активности инвестирања (АОП 3019), реализација је већа од плана због веће исплате добављачима, због тога је стање обавеза према добављачима на дан 31.12.2018. мање од планираних, као и због веће исплате аванса, односно планирани су мањи одливи из пословних активности и активности инвестирања због планирања враћања краткорочних позајмица из приватизационих примања буџета Републике Србије (продужен је рок враћања за 2019. годину).

На позицији Приливи готовине из активности финансирања (АОП 3025), код Осталих краткорочних обавеза (АОП 3030) у реализацији су приказане две краткорочне бескаматне позајмице из приватизационих примања буџета Републике Србије у укупном износу од 2.140,0 милиона динара, и то: 1.200,0 милиона динара уплаћено 19.03.2018. (на основу Закључка Владе 05 Број: 401-2145/2018 од 08.03.2018.) и 940,0 милиона динара уплаћено 29.06.2018. године (на основу Закључка Владе 05 Број: 401-6250/2018 од 29.06.2018. године). Позајмице су планиране Ребалансом Програма пословања.

На позицији Дугорочни кредити (нето приливи), АОП 3027, приказано је повлачење из зајмова ЕИБ за Обилазницу Београда, и то:

- из зајма број 25758 (уговорено 40 милиона ЕУР) у износу од 589,2 милиона динара (VI транша повучена 10.09.2018. у износу од 5 милиона ЕУР, средства пребачена на динарски рачун ЈП „Путеви Србије 24.09.2018)
- из зајма број 24134 (уговорено 60 милиона ЕУР) у износу од 1.179,6 милиона динара (VI транша повучена 29.11.2018. у износу од 10 милиона ЕУР, средства пребачена на динарски рачун ЈП „Путеви Србије 30.11.2018).

Одступања у односу на планирани ниво код Одлива готовине из активности финансирања (АОП 3031) бележи се на позицији Краткорочни кредити (одливи), (АОП 3034). Планирано је враћање краткорочних бескаматних позајмица које су током 2017. године добијене из приватизационих примања буџета РС, у износу од 4.622,0 милиона динара (2.800, 622,0 и 1.200,0 милиона динара), а доспевале су у четвртм кварталу 2018. године. Анексима уговора сачињених на основу Закључака Владе РС (05 број: 420-11737/2018. од 06.12.2018. године, 05 број: 420-12880/2018. и 05 број: 420-12880/2018. од 10.01.2019.) рок враћања ових позајмица продужен је до 31. маја 2019. (за позајмицу од 2.800,0 милиона динара) и до 30. јуна 2019. године (за позајмице од 622,0 и 1.200,0 милиона динара), тако да се у извештајном периоду, уместо планираног нето одлива готовине из активности финансирања, бележи нето прилив готовине из активности финансирања (АОП 3038).

Готовина на крају обрачуноског периода (АОП 3047) приближна је планираном износу (индекс 99).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Осим позиција под редним бројевима:

22. Отпремнине за одлазак у пензију

26. Помоћ радницима и породици радника

све остале позиције са износима у Обрасцу 2. Трошкови запослених се налазе у оквиру планираних средстава.

За претходно наведене позиције, образложење је следеће:

- За позицију под ред.бр.22) Отпремнине за одлазак у пензију, износ који је исказан није планиран, јер је укупно деветоро запослених отишло у инвалидску пензију због дуже болести и констатације надлежне комисије Републичког фонда ПИО, да је наступила неспособност за даљи наставак радних активности. Ова средства нису могла бити објективно планирана.
- За позицију под ред.бр.26) Помоћ радницима и породици радника, реализација је за 1% већа од планираног износа, јер се објективно не може предвидети или утицати на ову врсту давања солидарних помоћи радницима (смртни случајеви, помоћ у лечењу итд.)

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП „Путеви Србије“ на дан **31.12.2017. године** било је запослено **1.683** радника, од којих 1.348 на неодређено време и 335 на одређено.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 14 лица.

На крају четвртог квартала 2018. године (на дан **31.12.2018. године**) било је **запослено 1.707 радника**, од којих 1.428 на неодређено време и 279 на одређено.

У односу на број запослених на дан 31.12.2017. године, број радника је већи за 24 и то:

- Број радника на неодређено време већи је за 80:
 - Пријем се бележи код 126 радника, и то: 124 радника су прешла са одређеног на неодређено време, док су два радника враћена на посао судском одлуком.
 - Одлив кадрова бележи се код 46 радника, и то: у пензију је отишло 21 радник, 5 радника су добила отказ због повреде радне обавезе, 11 радника су напустила Предузеће на лични захтев, док је престанак радног односа код 9 радника наступио услед смрти запослених.
- Број радника на одређено време мањи је за 56.
 - Пријем се бележи код 71 радника, и то: 9 радника су примљени као замена и један радник због повећаног обима посла, а 61 радника уз сагласност Комисије (за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава).
 - Одлив кадрова бележи се код 127 радника, и то: 124 радника су прешла са одређеног на неодређено време, један радник је добио отказ због повреде радне обавезе, док су два радника напустила Предузеће на лични захтев.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 11 лица, три мање него на дан 31.12.2017. године.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У четвртом кварталу 2018. године није било промена износа накнада из члана 20. Закона о путевима („Сл.гласник РС“ бр.41/18), чију висину утврђује Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ уз сагласност Владе Републике Србије. Новина у 2018. години је успостављање наплате путарине на деоници аутопута Е-80 од Ниша до Димитровграда, 1. јануара 2018. године (наплатна станица Димитровград).

У примени су следеће одлуке:

Путарина: Одлука о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 30. октобра 2017. године, а Влада донела Решење о давању сагласности 24. новембра 2017. године („Сл.гласник РС“ бр.106/17).

Током 2018. године дошло је до измене ове одлуке („Сл.гласник РС“ бр.68/18) у делу који се односи на усклађивање накнаде за моторна возила стране регистрације, које се врши при промени средњег курса евра од +/- 1%, уместо дотадашњих 3% (Одлука Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“ од 9. августа 2018, Сагласност Владе од 6. септембра 2018. године).

Накнада за ванредни превоз: Одлука о висини накнаде за ванредни превоз на државним путевима у Републици Србији, коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви

Србије“ на седници одржаној 19. октобра 2017. године, а Влада донела Решење о давању сагласности 15. новембра 2017. године („Сл.гласник РС“ бр.103/17).

Накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству: Одлука о висини накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству, коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 19. јануара 2016. године, а Влада дала сагласност 25. фебруара 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.16/16).

Такође, није било промена осталих накнада из члана 20. Закона о путевима, чију висину утврђује Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ уз сагласност Владе Републике Србије. Последње усклађивање висине **Накнада за употребу државног пута** извршено је марта 2009. године („Сл.гласник РС“ бр.16/09).

У међувремену се бележи велики раст код основних елемената који утичу на формирање цена радова на путевима (потрошачке цене – раније цене на мало и трошкови живота, течна горива и мазива, производња деривата нафте, елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству, друмска саобраћајна средства, машиноградња).

Напомена: Одредбе члана 20. Закона о путевима („Сл.гласник РС“ бр.41/18) престале су да важе даном почетка примене Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.95/18), тако да је од 1. јануара 2019. године правни основ за наведене накнаде садржан у члану 186, у оквиру поглавља XII Накнаде за коришћење јавних путева. Промене које су настале ступањем на снагу Закона о накнадама за коришћење јавних добара детаљно ће се образложити у наредном кварталном извештају.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2018. годину Субвенције су планиране у износу од **6.273,0 милиона динара**, а **Остали приходи из буџета** у износу од **1.650,0 милиона динара** (Министарство финансија, за експропријацију).

Ребалансом Програма пословања за 2018. годину Субвенције су планиране у износу од **7.843,0 милиона динара** (повећање за 1.570,0 милиона динара), док код **Осталих прихода из буџета** није било промена.

Субвенције: Планирани распоред и динамика коришћења средстава субвенција у износу од **7.843,0 милиона динара**, у Ребалансу Програма пословања дати су у складу са Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2018. годину (05 Број: 401-11878/2018-1 од 08.12.2018. године).

Остали приходи из буџета (за експропријацију): Закључком Владе Републике Србије, 05 број 401-1620/2018 од 01.03.2018. године, Јавном предузећу „Путеви Србије“ су одобрена средства за исплату накнаде за експроприсане непокретности на Коридору 10 и Аутопуту Е-763, у укупном износу од **1.650,0 милиона динара**. За деонице путева је Влада Републике Србије донела решења којима се утврђује јавни

интерес за експропријацију, а ЈП „Путеви Србије“ је одређено за корисника експропријације.

У I кварталу 2018. године из буџета је пренето:

- **Субвенције:** 1.500,0 милиона динара, колико је и планирано
- **Остали приходи из буџета:** 274,0 милиона динара, што у односу на планираних 330,0 милиона динара представља 83%. Мање је пренето 56,0 милиона динара.

У II кварталу 2018. године из буџета је пренето:

- **Субвенције:** 2.400,0 милиона динара, колико је и планирано
- **Остали приходи из буџета:** 71,0 милиона динара, што представља 13% планираног износа за II квартал (540,0 милиона динара). Мање је пренето 469,0 милиона динара.

У III кварталу 2018. године из буџета је пренето:

- **Субвенције:** 2.073,0 милиона динара, колико је и планирано
- **Остали приходи из буџета:** 298,5 милиона динара, што представља 77% планираног износа за III квартал (390,0 милиона динара). Мање је пренето 91,5 милиона динара.

У IV кварталу 2018. године из буџета је пренето:

- **Субвенције:** 1.870,0 милиона динара, колико је и планирано
- **Остали приходи из буџета:** 237,7 милиона динара, што представља 61% планираног износа за IV квартал (390,0 милиона динара). Мање је пренето 152,3 милиона динара.

Посматрајући збирно уплате из буџета за период од 01.01. до 31.12.2018. године (сва четири квартала 2018.), ситуација је следећа:

- **Субвенције:** из буџета је пренето планираних **7.843,0 милиона динара** (реализација 100%)

Пренета средства на име субвенција у складу су са Закључком Владе о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2018. годину (05 Број: 401-11878/2018-1 од 08.12.2018. године).

- **Остали приходи из буџета:** пренето је **881,3 милиона динара**, што у односу на планираних 1.650,0 милиона динара представља 53%. Мање је пренето 768,7 милиона динара.

У наредној табели даје се приказ планираних и пренетих средстава из буџета по месецима 2018. године.

**УПОРЕДНИ ПРИКАЗ РЕБАЛАНСА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ
СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИХ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА
У 2018. ГОДИНИ**

(у динарима)

	РЕБАЛАНС 2018.		РЕАЛИЗАЦИЈА 2018.		% реализације	
	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета
Јануар						
Фебруар	500,000,000		500,000,000		100%	
Март	1,000,000,000		1,000,000,000	274,045,772	100%	
I квартал	1,500,000,000	330,000,000	1,500,000,000	274,045,772	100%	83%
Април	600,000,000		600,000,000		100%	
Мај	600,000,000		600,000,000	70,989,844	100%	
Јун	1,200,000,000		1,200,000,000		100%	
II квартал	2,400,000,000	540,000,000	2,400,000,000	70,989,844	100%	13%
Свега Јануар - Јун:	3,900,000,000	870,000,000	3,900,000,000	345,035,616	100%	40%
Јули	900,000,000		900,000,000	127,091,662	100%	
Август	973,000,000		973,000,000	52,126,994	100%	
Септембар	200,000,000		200,000,000	119,279,354	100%	
III квартал	2,073,000,000	390,000,000	2,073,000,000	298,498,010	100%	77%
Свега Јануар - Септембар:	5,973,000,000	1,260,000,000	5,973,000,000	643,533,626	100%	51%
Октобар	100,000,000		100,000,000	135,215,281	100%	
Новембар	100,000,000		100,000,000		100%	
Децембар	1,670,000,000		1,670,000,000	102,513,572	100%	
IV квартал	1,870,000,000	390,000,000	1,870,000,000	237,728,853	100%	61%
Свега Јули - Децембар:	3,943,000,000	780,000,000	3,943,000,000	536,226,863	100%	69%
УКУПНО 2018. година:	7,843,000,000	1,650,000,000	7,843,000,000	881,262,479	100%	53%

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2018. годину нису планирана средства за Спонзорство, Донације и Спортске активности.

Репрезентација је планирана на годишњем нивоу од 2,0 милиона динара. Реализација у 2018. години износи 2.273.999 динара (114% планираног износа).

Трошкови репрезентације односе се на трошкове снабдевања пијаћом водом и безалкохолним пићима запослених 1271 радника на 47 наплатних станица (инкасанти, радници обезбеђења, пословође, спремачице, бројачи пазара, техничка служба, теренска контрола, возачи, сакупљачи, магационери итд.), као и осталих запослених, јер многе наплатне станице нису снабдевене пијаћом водом, па је неопходно обезбедити минималне услове за рад.

Реклама и пропаганда је планирана на годишњем нивоу од 34,0 милиона динара, кроз две позиције:

7. Трошкови ЈП «Путеви Србије»

(Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспеката, плаката) у износу од 4,0 милиона динара

8. Систем наплате путарине

(Рекламна кампања у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине) у износу од 30,0 милиона динара

Циљ електронске наплате путарине (ЕНП) је да се повећа број корисника електронске наплате путарине, ради повећања прихода од наплате путарине и краћег задржавања на наплатним станицама.

Рекламирање ЕНП дало је позитивне ефекте, што се огледа у следећем:

У 2018. години, реализовани приход од ЕНП-наплате у односу на претходну годину, већи је за 28,03%. Учешће прихода од ЕНП у односу на укупан приход од путарине у 2018. години износи 45,51%, док је у 2017. години учешће износило 40,59%.

Број ЕНП трансакција у 2018. години, у односу на претходну годину, већи је за 25,92%. Процент учешћа ЕНП трансакција возила четврте категорије у свим трансакцијама возила четврте категорије, у 2018. години износи 70,94%. Бележи се повећање ЕНП трансакција возила четврте категорије, у 2018. години у односу на претходну годину, за 20,02%.

Од планираних 34,0 милиона динара за позицију Реклама и пропаганда, у 2018. години реализовано је 34.710.374 динара (102% планираног износа). У овом износу садржано је 927.204 динара на име трошкова излагања на сајмовима и других трошкова за услуге које настају у вези са сајамским приредбама (Међународни сајам аутомобила и мотоцикала, Београд, од 22. до 28. марта 2018. године и Међународни пољопривредни сајам, Нови Сад, од 15. до 21. маја 2018. године).

Од реализованих 34,71 милиона динара у 2018. години, на Рекламну кампању у циљу повећања корисника ЕНП односи се 29,94 милиона динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Анализом реализованих улагања у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године у Обрасцу 10 може се уочити да су највећа улагања у експропријацију извршена на деоници Е-763 Сурчин – Обреновац.

На деоницама: Е-75 Доњи Нерадовац – Владичин Хан, Е-75 Левосоје – Доњи Нерадовац – Букуревац, Е-75 Грделица – Царичина долина, Е-75 Царичина долина – Владичин Хан, Е-80 Просек – Црвена Река и Чифлик – Станичење – Пирот Исток, реализација је већа од плана.

На осталим деоницама реализација је испод плана за 2018. годину.

Није било реализације на експропријацији деонице аутопута Рума – Шабац.

Код **студија и пројектовања** највећа улагања су код пројеката мостова, пре свега Идејни пројекат моста преко реке Саве на коридору државног пута ІБ реда бр.21 Нови Сад – Рума – Шабац.

Видљива је реализација код израде техничке документације реконструкције мостова преко Дрине на граници са Републиком Српском, на државним путевима І и ІІ реда, као и израде техничке документације за рехабилитацију моста преко Козарачке реке у месту Грделица на државном путу ІА-158 и површинске раскрснице путева ІА-158 и ІБ-438 у месту Грделица. Реализација се бележи и код израде техничке документације за реконструкцију моста преко Глоговачког потока на путу ІА-158, деоница:

Алексинац – Катун, као и техничке документације за мост преко реке Млаве на државном путу IIА реда број 147, Петровац на Млави.

На државним путевима IB и II реда највећа улагања везана су за будућу изградњу брзе саобраћајнице IB реда Шабац – Лозница (Л=55 км), и то: План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости. На државном путу IB-29 (М-8) Нови Пазар – Сјеница, деоница Беле воде – Голијски пут, рађен је Идејни пројекат са Студијом измештања државног пута.

На ИПА пројектима прекограничне сарадње највећа реализација је код израде пројектно техничке документације за рехабилитацију пута IB-15 у зони Кикинде и на деоници Кикинда – Наково са изградњом бицикличке стазе.

Код државних путева IA реда – аутопутева највећа улагања су код израде Идејног и главног пројекта Адрани – Мрчајевци. Улагања се бележе и код Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-80, деоница: Ниш – Мердаре, као и код израде Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд – Јужни Јадран, деоница Пожега – Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину.

Није било улагања у израду техничке документације за санацију клизишта, као ни на пројектима везаним за безбедност саобраћаја, енергетски менаџмент и животну средину (осим за Е-75 Грабовница – Грделица, техничка контрола, као и Студија угрожености путева I и II реда од појаве снежних наноса, мала улагања).

Код изградње, реконструкције и рехабилитације из сопствених средстава, видљива је реализација на деоници Српска кућа – Левосоје на Коридору 10, као и на путу IIА-100 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе, аутопуту Е-75 Београд – Нови Сад, Лот 1.1, преостали радови II део и изградњи комплекса чеоне наплатне станице на путу IA-1 (аутопут Е-75) и базе за одржавање у к.о. Врчин, као и изградњи наплатних станица и успостављање затвореног система наплате путарине на аутопуту Е-75 Сириг - Суботица.

Реализован износ на Лот 3 и Лот 5 Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка односи се на позицију Трошкови поравнања (арбитраже) у износу од 249,3 милиона динара.

Позиција је планирана Ребалансом Програма пословања за 2017. на основу Уговора о поравнању између ЈП „Путеви Србије“ и Dr. Stephan Riel Landstraßer Hauptstraße 1/2, 1010 Vienna, Austria, као стечајног управника над имовином ALPINE Bau GmbH (у стечају), у вези са арбитражом која се води у Паризу и судским поступком у Бечу поводом међусобних потраживања у вези са лотовима 2.2 (Пројекат Београд – Нови Сад, деоница км 120+000 до 178+000), 3.0 (Пројекат Београд – Нови Сад, планирање и изградња новог моста Бешка) и 5.0 (Пројекат Београд – Нови Сад, санација, поправка и рехабилитација постојећег моста Бешка) (I 454-364 од 21.04.2017. године). Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2018. планирано је плаћање две преостале рате, које су и плаћене у првом кварталу 2018. године (IX и X рата, према Споразуму о нагодби).

Изградња, реконструкција и рехабилитација из средстава ино-зајмова:

Код радова из средстава ЕИБ зајма највећа улагања су на Обилазници Београда, изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице. Рађено је и на

Сектору Б.5.3. Изградња петље Петлово брдо и Орловача, као и Сектору А1, петља Батајница и Лот Б1-Б2-Б3 од петље Добановци до моста преко реке Саве.

Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РРСП зајам):

Код хитних радова (ургентно одржавање и отклањање оштећења на путевима проузрокованих поплавама), реализација износи 92% планираних улагања. Највећа улагања су на деоницама државних путева ИБ-22 Мрчајевци – Краљево, ПА-170 Рогачица – Бајина Башта, ИБ-27 Крст – Завлака, ИБ-28 Мали Зворник – Грачаница, и ПА-162 Топола – Бућин гроб.

Код Основног програма РРСП зајма (Редовни програм радова из средстава РРСП зајма) реализација износи 60% планираних улагања. Код радова, највећа улагања су на деоници државног пута ИБ-12 Каћ – Зрењанин 1 (обилазница), појачано одржавање (Л=24,2 км).

Код обе компоненте РРСП зајма (хитни радови и редовни програм радова) значајна су улагања у услуге, и то: код хитних радова - консултантске услуге техничке контроле главних пројеката и надзора над извођењем хитних радова у оквиру РРСП, укључујући и еко-мониторинг, а код редовног програма радова, за услуге надзора на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП, као и изради пројеката.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Систем финансирања државних путева у Републици Србији не обезбеђује довољна и стабилна средства за потребан ниво улагања.

Пре увођења субвенција, у 2011. години од акцизе је уплаћено 18,5 милијарди динара. Уплаћен износ субвенција у наредним годинама износи: у 2012. години 8,3 милијарди динара, у 2013. години 5,3 милијарди динара, у 2014. години 7,4 милијарди динара, у 2015. години 6,9 милијарди динара, у 2016. години 7,1 милијарди динара, у 2017. години 6,6 милијарди динара.

У 2018. години на име субвенција уплаћено је 7,8 милијарди динара, што је за 10,7 милијарди динара мање од акцизе уплаћене у 2011. години.

Предлог је враћање на систем финансирања државних путева путем акцизе, или увођење накнаде за путеве у малопродајну цену моторног бензина и дизел горива.

Датум _____

В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.



Потпис и печат

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Проф.др Милан Мартић