



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

III  
ЈАВНО ПРИБИЛИЖИТЕЛНИ ЗАКОН  
БРОЈ 953-1426/20-17  
ДАТУМ 30-01-2020  
БЕОГРАД, Булевар Краља Александра бр. 282

# ИЗВЕШТАЈ

## о степену реализације Програма пословања за четврти квартал 2019. године

Београд

Јануар 2020. године

## ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Пословно име:	Јавно предузеће "Путеви Србије"
Скраћено пословно име:	ЈП "Путеви Србије"
Оснивач:	Република Србија
В.д. директора:	Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. – вршилац дужности
Делатност:	управљање државним путевима
Шифра делатности:	4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	20132248
ПИБ:	104260456
ЈББК:	11001
Надлежно министарство:	Министарство привреде
Седиште:	Београд, Булевар краља Александра бр.282
Телефон:	011/30-40-700
Факс:	011/30-40-614
Интернет презентација:	<a href="http://www.putevi-srbije.rs">www.putevi-srbije.rs</a>
E-mail:	<a href="mailto:office@putevi-srbije.rs">office@putevi-srbije.rs</a>

Законом о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност управљања државним путевима обавља јавно предузеће које оснива Влада.

Влада је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ("Сл.гласник РС" бр.115/05).

На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, 23.02.2006. године.

До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је Републичка дирекција за путеве.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за генералног директора ЈП "Путеви Србије" именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.105/13) за вршиоца дужности директора ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Решењем Владе Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.59/13, 98/13 и 67/17), именован је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“, чији је председник проф. др Милан Мартић, редовни професор Факултета организационих наука Универзитета у Београду.

Влада Републике Србије донела је Одлуку о усклађивању пословања ЈП „Путеви Србије“ са Законом о јавним предузећима 05 број 023-9226/2016 од 5. октобра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.82/16).

Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној дана 25. маја 2018. године донела је Закон о путевима. Указ о проглашењу Закона о путевима донет је 31. маја 2018. године. Закон о путевима објављен је у „Сл.гласнику РС“ бр.41/18.

Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.95/18) у примени је од 1. јануара 2019. године, док је Закон о измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара објављен у „Сл.гласнику РС“ бр.49/19 од 8. јула 2019. године.

## 1. УВОД

**Закон о јавним предузећима** објављен је у „Сл.гласнику РС“, бр.15/16 од 25.02.2016. године, а ступио је на снагу 4. марта 2016. године.

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16) прописано је да је јавно предузеће чији је оснивач Република Србија дужно да министарству доставља **тромесечне извештаје** о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања.

Сходно одредби члана 63. став 4. Закона о јавним предузећима, донет је **Правилник о обрасцима тромесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр.36/16), који је ступио на снагу 9. априла 2016. године. Даном ступања на снагу овог правилника престао је да важи Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Сл.гласник РС“, бр.36/13, 27/14 и 38/15).

Одредбама члана 2. Правилника прописани су образци који су саставни део сваког тромесечног извештаја. Образци који се квартално достављају су:

- 1) Образац 1. Биланс успеха
- 2) Образац 1А. Биланс стања
- 3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине
- 4) Образац 2. Трошкови запослених
- 5) Образац 3. Динамика запослених
- 6) Образац 4. Кретање цена производа и услуга
- 7) Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене
- 9) Образац 7. Нето добит
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама
- 13) Образац 11. Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Образац 12. представља основни извештај, а осталих 11 образаца представљају прилоге овог извештаја.

Образци од 1) до 12) овог правилника попуњавају се кумулативно, са почетком календарске године, и то за следећи период:

- 1) од 1. јануара до 31. марта
- 2) од 1. јануара до 30. јуна
- 3) од 1. јануара до 30. септембра
- 4) од 1. јануара до 31. децембра.

Министарство привреде је донело Упутство о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-72/2016-9 од 11. априла 2016. године. Упутством су ближе уређени начин и рокови достављања поменутих образаца.

Обрасци се достављају Министарству привреде и ради информисања Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у року од 30 дана од дана истека тромесечја, сагласно члану 63. став 3. Закона.

На основу достављених тромесечних извештаја, министарство сачињава и доставља Влади информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности, сагласно члану 64. Закона.

**Из образаца се може закључити да је тромесечно извештавање конципирано према обавезним елементима које садржи годишњи програм пословања јавних предузећа.**

Према члану 60. Закона о јавним предузећима, годишњи, односно трогодишњи програм пословања обавезно садржи: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; планиране набавке; план инвестиција; планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; план зарада и запошљавања; критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину донео је Надзорни одбор 21. децембра 2018. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 31. јануара 2019. године („Сл.гласник РС“ бр.6/19).

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину (први Ребаланс) донео је Надзорни одбор 23. априла 2019. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 25. априла 2019. године („Сл.гласник РС“ бр.30/19).

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину (други Ребаланс) донео је Надзорни одбор 2. децембра 2019. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 20. децембра 2019. године („Сл.гласник РС“ бр.90/19).

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину (трећи Ребаланс) донео је Надзорни одбор 30. децембра 2019. године; исти је упућен у процедуру ради добијања сагласности Владе. Трећим Ребалансом је на страни средстава повећан износ Субвенција за ЈП „Путеви Србије“ у износу од 1.700,0 милиона динара, и планирана су Средства одобрена из приватизационих примања буџета Републике Србије (краткорочна позајмица) у износу од 1.000,0 милиона динара. Сходно повећању средстава, за 2.700,0 милиона динара су повећана улагања у Одржавање (позиција 2.1.3. Ургентно одржавање).

У овом материјалу даје се Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за четврти квартал 2019. године, у поређењу са III Ребалансом Програма пословања, будући да су средства и уплаћена, како додатних 1.700,0 милиона динара Субвенција (30.12.2019.), тако и 1.000,0 милиона динара на име Краткорочне позајмице из приватизационих примања буџета Републике Србије (26.12.2019. године).

У Извештају су обрађени сви обрасци, према Правилнику о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр.36/16).

Обрасци су попуњени кумулативно, са почетком календарске године (за период од 1. јануара до 31. децембра 2019. године), у складу са наведеним Правилником.



III  
JAVNO PREDUZETJE PUTERI SRBIJE  
Број 953-1426/20-18  
Датум: 30-01-2020  
БЕОГРАД  
Образа бр. 282

## 2. ОБРАСЦИ

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01-31.12.2019. /План 01.01-31.12.2019.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	31,731,059	34,885,100	34,885,100	33,475,267	96
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	121,625	150,000	150,000	152,913	102
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	121,625	150,000	150,000	152,913	102
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009					
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	2,910,381	637,000	637,000	41,488	7
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, ретреса, компензација и повраћаја пореских дажбина		2,910,381	637,000	637,000	41,488	7
641	Приходи по основу условљених донација						
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	28,699,053	34,098,100	34,098,100	33,280,866	98
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	41,622,841	43,051,034	43,051,034	48,615,368	113
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	111,825	138,375	138,375	140,599	102
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					

III  
ЈАНУАРИ 2020. ГОДИНЕ  
953-1926/20-19  
Образак 1

30-01-2020

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година		План 01.01-31.12.2019. Текућа година		01.01 - 31.12.2019. План		Индекс реализација 01.01-31.12.2019. / План 01.01-31.12.2019.																						
			4	5	6	7	8																								
								3		1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044
1	2																														
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА		164,062	134,500	134,500	140,242			104																						
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ		331,991	305,800	305,800	313,073			102																						
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ		2,127,267	2,414,700	2,414,700	2,351,197			97																						
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА		26,149,237	26,663,859	26,663,859	33,200,979			125																						
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ		11,122,239	12,000,000	12,000,000	10,989,606			92																						
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА		215,996			19,483																									
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		1,400,224	1,393,800	1,393,800	1,460,189			105																						
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030																													
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	9,891,782	8,165,934	8,165,934	15,140,101			185																						
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	104,736	942,709	942,709	218,022			23																						
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	313	280	280	403			144																						
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034																													
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035																													
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	313	280	280	403			144																						
669	4. Остали финансијски приходи	1037																													
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	18,213	27,000	27,000	26,932			100																						
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	86,210	915,429	915,429	190,687			21																						
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,796,925	2,103,624	2,103,624	1,949,255			93																						
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	439,261	590,000	590,000	535,685			91																						
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042																													
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043																													
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044																													
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	439,261	590,000	590,000	535,685			91																						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1,330,095	1,502,504	1,502,504	1,390,714			93																						
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	27,569	11,120	11,120	22,856			206																						
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 – 1040)	1048																													
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1040 – 1032)	1049	1,692,189	1,160,915	1,160,915	1,731,233			149																						
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	33,743	32,590	32,590	34,940			107																						
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	23,348	64,000	64,000	84,802			133																						
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	288,717	231,000	231,000	309,524			134																						
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	207,482	191,885	191,885	306,903			160																						

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01-31.12.2019. / План 01.01-31.12.2019.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054					
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	11,492,341	9,319,144	9,319,144	16,918,575	182
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	216,602			193,928	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	11,275,739	9,319,144	9,319,144	16,724,647	179
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	32,326				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065	11,243,413	9,319,144	9,319,144	16,724,647	179
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (развијена) зарада по акцији	1071					

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



*Селић*



953-1426/20-20  
Образак 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

30-01-2019 00 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.12.2019.		Индекс реализација 31.12.2019 / План 31.12.2019.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	А. УПИСАНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	521,741,977	524,999,021	524,999,021	522,831,635	100
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	19,241	23,773	23,773	30,099	127
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робле и услугне марке, софтвер и остала права	005	15,568	20,100	20,100	26,179	130
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	3,459	3,459	3,459	3,537	102
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	214	214	214	214	100
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				169	
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	521,722,736	524,975,248	524,975,248	522,801,536	100
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	64,178,159	67,635,798	67,635,798	77,845,253	115
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	418,060,212	412,911,320	412,911,320	414,240,166	100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	952,098	1,030,828	1,030,828	1,118,611	109
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	37,655,308	42,276,802	42,276,802	28,543,352	68
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројења и опрема	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	876,959	1,120,500	1,120,500	1,054,154	94
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.12.2019.		Индекс реализација 31.12.2019 / План 31.12.2019.
					План	Реализација	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Сторна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	3,611,325	3,116,684	3,116,684	3,740,521	120
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	673,622	580,080	580,080	725,870	125
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4,156	7,500	7,500	5,839	78
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	81,378	47,580	47,580	64,723	136
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	588,088	525,000	525,000	655,308	125
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	5,253	1,210	1,210	8,019	663
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кулци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	5,253	1,210	1,210	8,019	663
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	448,549	354,760	354,760	566,339	160
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2,183,508	1,930,000	1,930,000	2,171,195	112
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	268,739	250,500	250,500	268,739	107
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	31,654	134	134	359	268
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	525,353,302	528,115,705	528,115,705	526,572,156	100
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		108,000	108,000		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.12.2019.		Индекс реализација 31.12.2019 / План 31.12.2019.
					План	Реализација	
	ПАСИВА						
30	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	376,109,944	368,535,274	368,535,274	359,377,689	98
	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	102,056,098	102,056,098	102,056,098	102,056,098	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	102,056,098	102,056,098	102,056,098	102,056,098	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	339,120,280	340,864,754	340,864,754	339,112,672	99
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	165,784	163,330	163,330	163,330	100
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОВИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕУКУПНАТОГ РЕЗУЛТАТА (пограјна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕУКУПНАТОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2,453	2,453	2,453	2,453	100
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	2,453	2,453	2,453	2,453	100
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419					
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	65,234,671	74,551,361	74,551,361	81,956,864	110
351	1. Губитак ранијих година	0422	53,991,258	65,232,217	65,232,217	65,232,217	100
	2. Губитак текуће године	0423	11,243,413	9,319,144	9,319,144	16,724,647	179
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	37,733,973	37,399,807	37,399,807	37,806,231	101
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	413,195	247,100	247,100	76,433	31
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	21,150	22,100	22,100	30,493	138
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	392,045	225,000	225,000	45,940	20
	6. Остала дугорочна резервисања	0431					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Племе на 31.12.2018. Претходна година	Племе на стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31		реализација 31.12.2019 / План 31.12.2019.
					План	Реализација	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	37,320,778	37,152,707	37,152,707	37,729,798	102
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	264,990	3,826,478	3,826,478	4,064,658	106
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	37,055,788	33,326,229	33,326,229	33,665,140	101
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1,583,436	1,583,436	1,583,436	1,583,436	100
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	109,925,949	120,597,188	120,597,188	127,804,800	106
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	77,580,935	85,294,070	85,294,070	84,486,464	99
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	77,580,935	85,294,070	85,294,070	84,486,464	99
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	60,002	30,500	30,500	66,635	218
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4,595,927	2,301,000	2,301,000	11,311,941	492
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	4,595,927	2,301,000	2,301,000	11,311,941	492
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	728,358	820,000	820,000	713,987	87
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	235,067	200,000	200,000	291,447	146
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	248			235	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	26,725,412	31,951,618	31,951,618	30,934,091	97
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	525,353,302	528,115,705	528,115,705	526,572,156	100
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		108,000	108,000		



Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

Датум: 30-01-2020  
Београд, Београдска бр. 282

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 31.12.2019.		Индекс Реализација 01.01 - 31.12.2019 / План 01.01 - 31.12.2019.
				План	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	<b>3001</b>	35,861,536,924	39,938,700,000	39,938,700,000	39,647,256,297	99
1. Продаја и примљени аванси	3002	860,590,778	479,000,000	479,000,000	642,584,026	134
2. Примљене камате из пословних активности	3003	991,420	17,000,000	17,000,000	17,022,704	100
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	34,999,954,726	39,442,700,000	39,442,700,000	38,987,649,567	99
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	<b>3005</b>	33,162,285,479	33,613,600,000	33,613,600,000	36,964,868,711	110
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	28,509,446,587	28,855,559,123	28,855,559,123	32,098,434,397	111
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	2,139,997,357	2,414,700,000	2,414,700,000	2,334,608,675	97
3. Плаћене камате	3008	35,168,919	93,340,877	93,340,877	87,635,905	94
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2,477,672,616	2,250,000,000	2,250,000,000	2,444,189,734	109
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>3011</b>	2,699,251,445	6,325,100,000	6,325,100,000	2,682,387,586	42
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Прилива готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3013</b>	11,131				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	11,131				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3019</b>	5,477,912,607	12,721,994,297	12,721,994,297	8,818,177,117	69
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5,477,912,607	12,721,994,297	12,721,994,297	8,818,177,117	69
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	<b>3024</b>	5,477,901,476	12,721,994,297	12,721,994,297	8,818,177,117	69

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 31.12.2019.		Индекс Реализација 01.01 - 31.12.2019 / План 01.01 - 31.12.2019.
					План	Реализација	
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)</b>	3025	3,908,856,000	6,200,103,694	6,200,103,694	6,180,194,294	100
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	1,768,856,000	5,200,103,694	5,200,103,694	5,180,194,294	100
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	2,140,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	100
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)</b>	3031	54,605,609	56,717,593	56,717,593	56,717,594	100
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	54,605,609	56,717,593	56,717,593	56,717,594	100
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	3,854,250,391	6,143,386,101	6,143,386,101	6,123,476,700	100
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039					
43	<b>G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	39,770,404,055	46,138,803,694	46,138,803,694	45,827,450,591	99
44	<b>D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	38,694,803,695	46,392,311,890	46,392,311,890	45,839,763,422	99
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	1,075,600,360				
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		253,508,196	253,508,196	12,312,831	5
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	1,107,907,836	2,183,508,196	2,183,508,196	2,183,508,196	100
48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	2,183,508,196	1,930,000,000	1,930,000,000	2,171,195,365	112

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Гичички број: 20132248

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Д. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019 Текућа година	01.01. - 31.12.2019.		Индекс реализације 01.01. -31.12.2019. / план 01.01. -31.12.2019.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1,102,802,034	1,294,530,517	1,294,530,517	1,269,514,589	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1,530,647,730	1,796,711,335	1,796,711,335	1,762,667,607	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1,803,671,325	2,104,847,329	2,104,847,329	2,064,168,046	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1,706	2,138	2,138	2,074	97
1.	- на неодређено време	1,365	1,710	1,710	1,651	97
4.2.	- на одређено време	341	428	428	423	99
5.	Накнаде по уговору о делу	3,133,422	4,500,000	4,500,000	2,637,903	59
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	5	5	5	100
7.	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	/	/	/	/	/
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	/	/	/	/	/
13.	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14.	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	4,879,247	4,624,392	4,624,392	4,621,868	100
16.	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100
17.	Накнаде члановима комисије за ревизију	/	/	/	/	/
18.	Број чланова комисије за ревизију	/	/	/	/	/
19.	Превоз запослених на посао и са посла	110,758,466	139,000,000	139,000,000	139,060,391	100
20.	Дневнице на службеном путу	20,562,471	28,800,000	28,800,000	27,724,207	96
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	2,506,314	3,500,000	3,500,000	2,299,916	66
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	9,380,187	9,800,000	9,800,000	10,139,338	103
23.	Јубиларне награде	14,881,106	14,668,156	14,668,156	12,161,758	83
24.	Број прималаца	132	92	92	92	100
25.	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/
26.	Помоћ радницима и породици радника	8,886,994	11,500,000	11,500,000	11,037,575	96
27.	Стипендије	208,484	875,000	875,000	795,145	91
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	/	/	/	/	/

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Ред. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	<b>Стање на дан 31.12.2018. године</b>	<b>1,428</b>	<b>279</b>	<b>11</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	навести основ	2 (на лични захтев)	3 (на лични захтев)	6 (истек уговора на одређено време)
3.	пензија	8		
4.	отказ због повреде радне обавезе			
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		12	
6.	<b>Пријем</b>			
7.	навести основ	1 (сагласност Комисије)	18 (сагласност Комисије) 4 (повећан обим посла)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	12		
9.	повећан обим посла			
10.				
	<b>Стање на дан 31.03.2019. године</b>	<b>1,431</b>	<b>286</b>	<b>5</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	навести основ	1 (смрт) 5 (на лични захтев)	1 (на лични захтев)	
3.	пензија	5		
4.	отказ због повреде радне обавезе	1		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		4	
6.	<b>Пријем</b>			
7.	навести основ	1 (на основу судске пресуде)	126 (сагласност Комисије)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	4		
9.	повећан обим посла			
10.				
	<b>Стање на дан 30.06.2019. године</b>	<b>1,424</b>	<b>407</b>	<b>5</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	навести основ	1 (смрт) 7 (на лични захтев)	3 (на лични захтев) 1 (истек рока)	
3.	пензија	7		
4.	отказ због повреде радне обавезе	2		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		176	
6.	<b>Пријем</b>			
7.	навести основ		186 (сагласност Комисије) 2 (замена)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	176		
9.	повећан обим посла			
10.				
	<b>Стање на дан 30.09.2019. године *</b>	<b>1,583</b>	<b>415</b>	<b>5</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	навести основ	5 (смрт) 8 (на лични захтев)		
3.	пензија	6		
4.	отказ због повреде радне обавезе	1		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време			
6.	<b>Пријем</b>			
7.	навести основ		87 (сагласност Комисије) 1 (продужење радног века)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време			
9.	повећан обим посла			
10.				
	<b>Стање на дан 31.12.2019. године **</b>	<b>1,563</b>	<b>503</b>	<b>5</b>

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: \_\_\_\_\_



М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

## КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Децембар 2018. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - децембар 2019.												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	децембар 2019.	децембар 2018.	
БЕОГРАД-НИШ (затворен систем)			од 29. јула 2019.														
*	Категорија Ia	400	400	400	400	400	400	400	450	450	450	450	450	450	450	450	112
1	Категорија I	800	800	800	800	800	800	800	900	900	900	900	900	900	900	900	112
2	Категорија II	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	112	
3	Категорија III	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	112	
4	Категорија IV	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	112	
БЕОГРАД-ШИД (затворен систем)			од 29. јула 2019.														
*	Категорија Ia	190	190	190	190	190	190	190	210	210	210	210	210	210	210	210	112
5	Категорија I	370	370	370	370	370	370	370	410	410	410	410	410	410	410	410	112
6	Категорија II	570	570	570	570	570	570	570	640	640	640	640	640	640	640	112	
7	Категорија III	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	112	
8	Категорија IV	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	112	
БЕОГРАД-СУБОТИЦА (затворен систем)			од 29. јула 2019.														
*	Категорија Ia	280	280	280	280	280	280	280	320	320	320	320	320	320	320	320	112
9	Категорија I	560	560	560	560	560	560	560	630	630	630	630	630	630	630	630	112
10	Категорија II	840	840	840	840	840	840	840	940	940	940	940	940	940	940	112	
11	Категорија III	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	112	
12	Категорија IV	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	112	
НИШ-ЛЕСНОВАЦ (отворен систем)			од 15. јуна 2019.														
*	Категорија Ia	110	110	110	110	110	110	110	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	Категорија I	210	210	210	210	210	210	210	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	Категорија II	320	320	320	320	320	320	320	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	Категорија III	630	630	630	630	630	630	630	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	Категорија IV	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Наплата станица ПРЕШЕВО (отворен систем)			од 15. јуна 2019.														
*	Категорија Ia	40	40	40	40	40	40	40	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	Категорија I	80	80	80	80	80	80	80	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	Категорија II	120	120	120	120	120	120	120	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	Категорија III	240	240	240	240	240	240	240	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	Категорија IV	480	480	480	480	480	480	480	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ЉИГ - ПРЕЉИНА н.с. ПРЕЉИНА (отворен систем)			од 1. септембра 2019.														
*	Категорија Ia	70	70	70	70	70	70	70	80	80	80	80	80	80	80	80	100
21	Категорија I	140	140	140	140	140	140	140	160	160	160	160	160	160	160	160	112
22	Категорија II	220	220	220	220	220	220	220	250	250	250	250	250	250	250	250	112
23	Категорија III	440	440	440	440	440	440	440	490	490	490	490	490	490	490	490	112
24	Категорија IV	880	880	880	880	880	880	880	990	990	990	990	990	990	990	990	112
НИШ - ДИМИТРОВГРАД (отворен систем)			од 29. јула 2019.														
*	Категорија Ia	90	90	90	90	90	90	90	100	100	100	100	100	100	100	100	112
25	Категорија I	190	190	190	190	190	190	190	210	210	210	210	210	210	210	210	112
26	Категорија II	280	280	280	280	280	280	280	310	310	310	310	310	310	310	310	112
27	Категорија III	560	560	560	560	560	560	560	630	630	630	630	630	630	630	630	112
28	Категорија IV	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	112

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2018. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - децембар 2019.												Индекс децембар 2019. децембар 2018.	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
НИШ - ПРЕШЕВО (затворен систем)													Од 15. јуна 2019. успостављена је наплата путарине у затвореном систему на деоници Дољевац Прешево			
*	Категорија Ia	/	/	/	/	/	270	300	300	300	300	300	300	300	300	300
29	Категорија I	/	/	/	/	/	540	600	600	600	600	600	600	600	600	600
30	Категорија II	/	/	/	/	/	810	910	910	910	910	910	910	910	910	910
31	Категорија III	/	/	/	/	/	1,620	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810
32	Категорија IV	/	/	/	/	/	3,240	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630
БЕОГРАД - ЧАЧАК (затворен систем)													Од 1. септембра 2019.			
*	Категорија Ia	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33	Категорија I	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34	Категорија II	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
35	Категорија III	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
36	Категорија IV	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
37	Цена ТАГ уређаја за плаћање путарине (са ПДВ-ом)	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022
38	Трошкови израде градске карте (са ПДВ-ом)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
39	Годишња накнада за једнострано постављање рекламних табли, рекламних панела на државном путу односно другом земљишту које користи предуз., по м/2 са ПДВ-ом	4,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Годишња накнада за двострано постављање рекламних табли, рекламних панела на државном путу односно другом земљишту које користи предуз., по м/2 са ПДВ-ом	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Годишња накнада за постављање рекламних табли, рекламних панела, уређаја за обавештавање или оглашавање поред јавног пута, односно на другом земљишту које користи управљач јавног пута, у складу са прописима, по м <sup>2</sup> са ПДВ-ом	/	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
42	Годишња накнада за закуп делова земљишног појаса и другог земљишта у насељу, по м/2 без ПДВ-а	1,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Годишња накнада за закуп делова земљишног појаса и другог земљишта ван насеља, по м/2 без ПДВ-а	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач јавног пута I А реда, по м <sup>2</sup> без ПДВ-а	/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
45	Висина највише годишње накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач јавног пута I А реда, без ПДВ-а	/	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2018. године	Цена у Динарима по јединици мере у периоду јануар - децембар 2019.										Индекс					
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	децембар 2019.	децембар 2018.		
46	Накнада за коришћење Делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач јавног пута I Б реда, по m <sup>2</sup> без ПДВ-а	/	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	Нови Закон о накнадама за коришћење јавних добара у примени од 01.01.2019. године
47	Висина највише годишње накнаде за коришћење Делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач јавног пута I Б реда, без ПДВ-а	/	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	Нови Закон о накнадама за коришћење јавних добара у примени од 01.01.2019. године
48	Накнада за коришћење Делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач јавног пута II А реда, по m <sup>2</sup> без ПДВ-а	/	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	Нови Закон о накнадама за коришћење јавних добара у примени од 01.01.2019. године
49	Висина највише годишње накнаде за коришћење Делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач јавног пута II А реда, по m <sup>2</sup> без ПДВ-а	/	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	Нови Закон о накнадама за коришћење јавних добара у примени од 01.01.2019. године
50	Накнада за коришћење Делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач јавног пута II Б реда, по m <sup>2</sup> без ПДВ-а	/	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	Нови Закон о накнадама за коришћење јавних добара у примени од 01.01.2019. године
51	Висина највише годишње накнаде за коришћење Делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач јавног пута II Б реда, без ПДВ-а	/	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	Нови Закон о накнадама за коришћење јавних добара у примени од 01.01.2019. године
52	Годишња накнада за закуп другог земљишта за пољопривредне сврхе- оранице, по ha без ПДВ-а	5,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА
53	Годишња накнада за закуп другог земљишта за пољопривредне сврхе- ливаде, пашњаци, по ha без ПДВ-а	1,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА
54	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, телефонских и телеграфских водова и сл. на државном путу, пречника до 0.01m, по m инсталација, са ПДВ-ом	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Неупоредиво са децембром 2018. године, због примене новог Закона о накнадама за коришћење јавних добара од 01.01.2019. године, којим је промењена методологија обрачуна накнаде
55	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу, пречника до 0.01m, по m инсталација, за оптичке каблове, са ПДВ-ом	/	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	Нови Закон о накнадама за коришћење јавних добара у примени од 01.01.2019. године

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2018. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - децембар 2019.												Индекс			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	децембар 2019.	децембар 2018.		
56	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу, пречника до 0,01m, по m инсталација, за електро и гасне инсталације, са ПДВ-ом	/	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	Нови Закон о накнадама за коришћење јавних добара у примени од 01.01.2019. године
57	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу, пречника до 0,01m, по m инсталација, за водовод и канализацију, са ПДВ-ом	/	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Нови Закон о накнадама за коришћење јавних добара у примени од 01.01.2019. године
58	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, по m/2 са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА
59	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 500 m/2, коме је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	424,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА
60	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса преко 500 m/2, коме је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, додатни обрачун по m/2 са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА
61	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 300 m/2, којој је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА
62	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 300 m/2, којој је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, додатни обрачун по m/2, са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2018. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - децембар 2019.												Индекс			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	децембар 2019.	децембар 2018.		
63	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, по т <sup>2</sup> , са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА
64	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 300 т/2, коме је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	339,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА
65	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу ком. комплекса преко 300 т/2, коме је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, додатни обрачун по т/2, са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА
66	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 200 т/2, којој је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА
67	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 200 т/2, којој је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, додатни обрачун по т/2, са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА
68	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са осталих регионалних путева по т <sup>2</sup> , са ПДВ-ом (државни путеви IА и IБ реда)	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА
69	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 150 т/2, коме је омогућен приступ са осталих регионалних путева са ПДВ-ом (државни путеви IА и IБ реда)	254,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Децембар 2018. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - децембар 2019.												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	децембар 2019.	децембар 2018.	
70	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса преко 150 м <sup>2</sup> , коме је омогућен приступ са осталих регионалних путева. Додатни обрачун по м <sup>2</sup> , са ПДВ-ом (државни путеви IIА и IIБ реда)	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА
71	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафним гасом до 150 м <sup>2</sup> , којој је омогућен приступ са осталих регионалних путева, са ПДВ-ом (државни путеви IIА и IIБ реда)	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА
72	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафним гасом преко 150 м <sup>2</sup> , којој је омогућен приступ са осталих регионалних путева, додатни обрачун по м <sup>2</sup> , са ПДВ-ом (државни путеви IIА и IIБ реда)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА
73	Месечна накнада за постављање и коришћење привремених комерцијалних објеката, поред аутопута или полуаутопута, са ПДВ-ом (државни путеви IА реда)	12,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА
74	Месечна накнада за постављање и коришћење привремених комерцијалних објеката на паркиралиштима, одмористима или др. површинама, који су део маг. или рег. пута, са ПДВ-ом (државни путеви IБ, IIА и IIБ реда)	5,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.



## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година  
2018

Приход	Планирано	Пренето из буџета *	Реализовано *	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7,843,000,000	7,843,000,000	7,189,289,051	653,710,949	0
Остали приходи из буџета*	1,650,000,000	881,262,479	881,262,479	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>9,493,000,000</b>	<b>8,724,262,479</b>	<b>8,070,551,530</b>	<b>653,710,949</b>	<b>0</b>

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2019.

	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1,440,000,000	4,056,000,000	6,152,000,000	9,057,000,000
Остали приходи из буџета*	282,500,000	565,000,000	847,500,000	1,530,000,000
<b>УКУПНО</b>	<b>1,722,500,000</b>	<b>4,621,000,000</b>	<b>6,999,500,000</b>	<b>10,587,000,000</b>

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1,440,000,000	1,440,000,000	1,440,000,000	0	100
Остали приходи из буџета*	282,500,000	118,394,623	118,394,623	0	42
<b>УКУПНО</b>	<b>1,722,500,000</b>	<b>1,558,394,623</b>	<b>1,558,394,623</b>	<b>0</b>	<b>90</b>

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4,056,000,000	4,056,000,000	4,056,000,000	0	100
Остали приходи из буџета*	565,000,000	288,571,418	288,571,418	0	51
<b>УКУПНО</b>	<b>4,621,000,000</b>	<b>4,344,571,418</b>	<b>4,344,571,418</b>	<b>0</b>	<b>94</b>

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6,152,000,000	6,152,000,000	5,952,000,000	200,000,000	97
Остали приходи из буџета	847,500,000	677,411,743	677,411,743	0	80
<b>УКУПНО</b>	<b>6,999,500,000</b>	<b>6,829,411,743</b>	<b>6,629,411,743</b>	<b>200,000,000</b>	<b>95</b>

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	9,057,000,000	9,057,000,000	8,557,000,000	500,000,000	94
Остали приходи из буџета*	1,530,000,000	1,359,067,744	1,359,067,744	0	89
<b>УКУПНО</b>	<b>10,587,000,000</b>	<b>10,416,067,744</b>	<b>9,916,067,744</b>	<b>500,000,000</b>	<b>94</b>

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.)

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

Образац 6

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2018. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година		01.01. - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01. -31.12.2019/ план 01.01. -31.12.2019.
		Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности	984,000	1,000,000	996,600	999,600	100		
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	2,273,999	2,000,000	2,000,000	2,131,375	107		
6.	Реклама и пропаганда	34,710,374	34,000,000	85,000,000	86,317,362	102		
7.	Остало							

Програмом пословања за 2019. годину за позицију 6. Реклама и пропаганда планирано је 85,0 милиона динара, од чега се 78,0 милиона динара односи на Рекламну кампању у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине. У 2019. години Рекламна кампања у циљу повећања коришћења ЕНП реализована је у износу од 77,7 милиона динара.

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
План за 2019. годину (01.01. - 31.12.2019.)									
								Летњи камп за децу запослених радника ЈП "Путеви Србије"	996,600
Програмом пословања ЈП "Путеви Србије" за 2019. годину нису планирана средства за спонзорство и донације, док су за Хуманитарне активности планирана у износу од 996.600 динара, и то у трећем кварталу.									
<b>Период 01.01. - 31.12.2019.</b>									
У периоду 01.01. - 31.12.2019. године планирана су средства за позицију Хуманитарне активности, а односе се на Летњи камп за децу радника запослених у ЈП "Путеви Србије". Камп је реализован у Специјалној болници Бањича - СОКОБАЊА, у периоду од 17. до 24. јула 2019. године; реализовани износ 999.600 динара									

Датум:

М.П.

Овлашћено лице:

*[Својеручни потпис]*

913-1426/20-26

30-01-2020



I 953-1426/20-27

Образац 7

30-01-2020

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупно остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018 <sup>1</sup>		2019 <sup>2</sup>						
2017		2018						
2016		2017						
2015		2016						
2014		2015						
2013		2014						
2012		2013						
2011	72,807,753.64	2012	36,403,876.82	Буџет Републике Србије 2011. године	10.12.2012.			36,403,876.82

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

<sup>3</sup> навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature]*

Кредитна задуженост ЛП "Путевни Србије"

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Граница државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2018. године у оргинизационој валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2018. године у динарима	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. године у оргинизационој валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. године у динарима	Рок отплате без периода почета	Период почета	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Платења по кредитима за текућу годину (у динарима)							
														Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
<b>Домћи кредити</b>																					
Панковска Банка (Банка Лиона)	По уговору о репротрајању дуга број 2310000393	УСД	9.226.894,76	Не	3.075.631,64	317.987.402,32	2.563.026,38	268.909.139,55	18	2	01.05.2007.	6,75%	2	106.788.412,15	38.192.676,81	106.332.048,82	38.024.967,13	23.265.839,38	7.974.631,20	20.041.291,66	6.947.162,33
Поштанска штедионица	По уговору о одржавању текуће ликвидности ЛП "Путевни Србије"	ЕУР	30.000.000,00	Не		5.032.726.059,73	36.246.666,59	4.262.347.014,98	4	1	27.06.2020.	3,50%	12	375.333.467,06		373.997.583,73		111.950.878,77		103.230.797,20	
Поштанска штедионица	По уговору о одржавању текуће ликвидности ЛП "Путевни Србије"	ЕУР	8.000.000,00	Не			8.000.000,00	940.742.400,00	4	6	24.07.2020.	3,50%	12							834.989,76	23.793.688,58
<b>Страни кредити</b>																					
Зјам ЕИБ од 37 милиона ЕУР	Бр. 21386 - Хитна санација саобраћаја	ЕУР	37.000.000,00	Да	9.580.645,14	1.132.380.520,06	7.135.483,88	839.081.528,80	15	5	05.07.2007.	5,07%	6	106.788.412,15	38.192.676,81	106.332.048,82	38.024.967,13	23.265.839,38	7.974.631,20	20.041.291,66	6.947.162,33
Зјам ЕИБ од 95 милиона ЕУР	Бр. 21631 - Реконструкција постојећих путева	ЕУР	95.000.000,00	Да	42.579.999,93		36.246.666,59	4.262.347.014,98	15	5	15.02.2009.	4,74%	2	375.333.467,06		373.997.583,73		111.950.878,77		103.230.797,20	
Зјам ЕБРД од 76 милиона ЕУР	Бр. 22705 - Доразина коридора 10	ЕУР	76.000.000,00	Да					15	3	17.11.2006.	1,32%	2								
Зјам ЕИБ од 120 милиона ЕУР	Бр. 22350 - Пројекат европских путева Б	ЕУР	120.000.000,00	Да	101.606.666,66	12.009.359.323,21	95.731.111,10	11.257.289.401,36	18	7	15.02.2009.	3,33%	2	321.856.334,75		373.210.220,00		267.668.689,24		259.940.179,43	
Зјам ЕБРД од 72 милиона ЕУР	Бр. 32190 - Е-75 Веград-Нон Сад и мост Вешка	ЕУР	72.000.000,00	Да	10.878.314,83	1.285.758.070,01	3.626.104,99	426.403.838,87	15	4	17.07.2010.	5,70%	2	430.449.113,29		428.142.547,95		4.831.360,65		3.289.181,39	
Зјам ЕБРД од 80 милиона ЕУР	Бр. 36651 - Објекти око Веограда	ЕУР	80.000.000,00	Да	37.281.622,95	4.406.486.511,93	29.831.651,11	3.507.987.382,65	12	5	17.01.2012.	1,39%	2	441.715.929,82		440.286.455,21		16.532.577,04		15.223.966,07	
Зјам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24036 - Санација моста Такеда	ЕУР	33.000.000,00	Да	26.566.666,67	3.140.036.540,39	24.366.666,67	2.865.344.560,39	15	5	16.08.2015.	4,02%	2	130.262.220,00		129.903.620,00		62.894.902,02		60.128.371,68	
Зјам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24037 - Реконструкција путева и мостава Б2	ЕУР	33.000.000,00	Да	27.600.000,00	3.262.170.960,00	25.400.000,00	2.986.857.120,00	15	5	15.02.2015.	3,10%	2	130.262.220,00		129.903.620,00		64.484.041,90		61.726.874,69	
Зјам ЕИБ од 40 милиона ЕУР	Бр. 25748 - Објекти око Веограда, сектор Б	ЕУР	40.000.000,00	Да	40.000.000,00	4.727.784.000,00	39.444.444,45	4.638.382.667,32	17	7	18.02.2019.	3,54%	2	13.157.799,87		52.486.310,59		67.903.970,17		68.199.007,25	
Зјам ЕИБ од 60 милиона ЕУР	Бр. 24134 - Објекти око Веограда, сектор А	ЕУР	60.000.000,00	Да	52.775.000,00	6.237.720.015,00	57.725.000,00	6.788.044.380,00	18	5	16.08.2017.	1,38%	2	621.170.605,00	66.608.668,72	61.999.455,00	66.329.568,66	70.776.451,98	21.120.346,30	75.057.362,78	48.682.959,40
<b>Укупно кредитно задужење</b>																					
од чега за ликвидност		ЕУР			348.868.916,18	41.552.409.402,65	357.407.128,79	42.209.173.433,93						2.011.985.964,94	66.608.668,72	2.096.261.861,30	66.329.568,66	690.308.661,15	21.120.346,30	75.057.362,78	48.682.959,40
од чега за ликвидност		РСД			3.075.631,64		2.563.026,38	2.563.026,38													
од чега за капиталне пројекте		УСД			3.075.631,64		2.563.026,38	2.563.026,38													
од чега за капиталне пројекте		ЕУР			348.868.916,18		319.807.128,79	319.807.128,79													

\*За стране кредитне је неопходно навести износ и у оргинизационој валути.

Курс на дан 31.12.2019. (НБС, Курсна листа Бр. 252 за дневни средњи курс динара)  
 1 ЕУР = 117,5928 динара  
 1 УСД = 104,9186 динара

Датум: \_\_\_\_\_

МП

Одговорно лице: \_\_\_\_\_

30-01-2020

953-1426/20-28

**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

953-1426/20-29  
30-01-2020


СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
	2	3	4	5	6
31.12.2018.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	2.020.136.697.68
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	7.894.377.61
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	
	068	Текући рачун	UniCredit Banka	РСД	3.756.307.95
	068	Текући рачун	Raiffeisen Banka	РСД	45.652.33
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Девизна благајна путарине	ЈППС	РСД	74.072.699.00
	068	Девизни рачун код Народне банке Србије, Управе за трезор и АИК банке	ЈППС	РСД	57.045.830.32
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	19.662.534.55
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	894.096.79
		<b>Укупно у динарима</b>			
31.03.2019.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	2.030.589.620.58
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	3.814.900.78
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	73.351.01
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	87.461.03
	068	Текући рачун	UniCredit Banka	РСД	2.014.792.09
	068	Текући рачун	Raiffeisen Banka	РСД	690.030.76
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Девизна благајна путарине	ЈППС	РСД	18.302.040.00
	068	Девизни рачун код Народне банке Србије, Управе за трезор и АИК банке	ЈППС	РСД	51.817.788.24
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	
		<b>Укупно у динарима</b>			
30.06.2019.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	2.039.588.420.17
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	9.508.725.74
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	73.351.01
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	87.461.03
	068	Текући рачун	UniCredit Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Raiffeisen Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	326.058.18
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Девизна благајна путарине	ЈППС	РСД	245.685.73
	068	Девизни рачун код Народне банке Србије, Управе за трезор и АИК банке	ЈППС	РСД	22.780.830.00
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	59.768.592.80
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	143.873.79
		<b>Укупно у динарима</b>			

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у	
				оригиналној валути	динарима
1	2	3	4	5	6
30.09.2019.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1,445,583,683.22
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	3,008,663.30
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	73,351.01
	068	Текући рачун	Banka Intesa	РСД	141,201.35
	068	Текући рачун	UniCredit Banka	РСД	14,000.00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Banka	РСД	679,094.70
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	114,330,937.00
	068	Девизни рачун код Народне банке Србије, Управе за трезор и АИК банке	ЈППС	РСД	16,373,355.30
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	38,387,020.20
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	5,693,564.71
		<b>Укупно у динарима</b>			
31.12.2019.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	2,101,065,617.84
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	2,276,697.40
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banka Intesa	РСД	361,585.00
	068	Текући рачун	UniCredit Banka	РСД	6,400.00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Banka	РСД	85,910.84
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	52,928.09
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	44,710,215.00
	068	Девизни рачун код Народне банке Србије, Управе за трезор и АИК банке	ЈППС	РСД	11,831,330.64
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	8,882,760.24
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	1,921,919.78
		<b>Укупно у динарима</b>			

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

30-01-2020

Укупна вредност

Обр: 10

953-1426/20-30

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
<b>ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА</b>						
	Е-75, ГОРЊЕ ПОЉЕ - ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2008			150,639
	Е-75, ЦАРИЧИНА ДОЛИНА - ВЛАДИЧИН ХАН	4	2008			209,287
	Е-75, ВЛАДИЧИН ХАН - ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ	4	2008			615,777
	Е-75, ЛЕВОСОЈЕ - ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ	4	2008			196,767
	Е-75, ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА	4	2008			566,818
	Е-80, ПРОСЕК - ЦРВЕНА РЕКА	4	2008			229,211
	Е-80, ЦРВЕНА РЕКА - ЧИФЛИК	4	2008			77,477
	Е-80, ЧИФЛИК - СТАНИЧЕЊЕ, ПИРОТ ИСТОК	4	2008			335,364
	Е-75, У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	4	2008			658,234
	Е-763, ЛАЈКОВАЦ - ЉИГ	4	2008			427,156
	Е-763, ОБРЕНОВАЦ - УБ	4	2008			252,637
	ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ВРЧИН	1	2008			30,228
	Е-75, ГРАБОВНИЦА-ГРДЕЛИЦА	4	2016			56,527
	Е-75, ГРДЕЛИЦА-ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2016			120,520
	СУРЧИН-ОБРЕНОВАЦ	4	2016			1,277,604
	РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА	4	2016			71,532
	САНАЦИЈА КЛИЗИШТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА					
	Е-763, Прељина - Пожега	4	2018			390
	АУТОПУТ РУМА-НОВИ САД	4	2018			1,216
	Е-761, ПОЈАТЕ-ПРЕЉИНА	4	2018			54
	АУТОПУТ Е-80, НИШ-МЕРДАРЕ	4	2018			286
	<b>УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:</b>					<b>5,275,778</b>

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
<b>СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА</b>						
	<b>Уговорено до 2016. године</b>					
	Идејни пројекат дела магистралног пута М-25, Ниш-Приштина, Обилазница Прокупља	1	2010.	2015.	49,324	57,155
	Идејни и главни пројекат, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	59,000	62,600
	Техничка контрола Главног пројекта, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	28,851	29,731
	Идејни и главни пројекат, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	41,300	43,976
	Техничка контрола Главног пројекта, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	1,876	2,448
	<b>СВЕГА :</b>	1			<b>180,351</b>	<b>195,910</b>
	<b>Програм радова за 2016. год.</b>					
	Генерални пројекат са Претходном студијом обилазнице Лајковца на д.п. IБ реда бр. 27 (М-4).	1	2015.	2016.	6,456	12,772
	Иновирање Идејног и Главног пројекта за деоницу државног пута IБ-19: Ердевик - Нештин, Л = 7,8 км	1	2015.	2016.	6,900	11,017
	Идејни пројекат реконструкције д. п. IБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Аљиновићи - Говеђак, км 323+832 - км 330+023 (Л = 6,19 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
	Идејни пројекат реконструкције д. п. IБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Каменолом - Сјеница км 332+423 - км 337+678 (Л = 5,26 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
	Главни пројекат побољшања д. п. IIIА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњя Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2015.	2016.	1,476	1,550
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измштања д. п. IБ реда бр. 29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Г олијски пут (Л = 9,22 км)	1	2015.	2016.	25,610	29,251
	Техничка контрола Главног пројекта за деоницу државног пута IБ-19: Ердевик-Нештин, Л = 7,8 км	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главног пројекта побољшања д. п. IIIА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњя Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2016.	2016.		
	Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости Сомбор - Бездан - Колут - Бачки Брег - гр. Мађарске	1	Донета одлука о обустављању поступка јавне набавке			
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		1,019
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима:	1				
	Пројекат за извођење привремене везе девијације државног пута IIIА-148 (Р-201) са државним путем IБ-26 (М-19)	1	2015.	2016.	430	774
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	<b>СВЕГА:</b>				<b>50,904</b>	<b>73,771</b>

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходном годином
	ПДР за надвожњак на д.п. II реда бр. 102 (М-22.1), између Бачке Тополе и малог Ђоша на км 70+640	1	2013.	2014.	1,440	1,440
	Главни пројекат санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д.п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	1,176	1,176
	ТК Главног пројекта санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д.п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	149	149
	ТК Главног пројекта рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д.п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник	1	Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
	Главни пројекат рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д.п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник		Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
	<b>СВЕГА:</b>				2,765	2,765
	Идејни пројекат моста на Сави код Шабца (Л = 680 м, Б = 20,4 м)		Поднет захтев за заштиту права			45,808
	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	1	2015.	2016.	23,759	28,758
	Израда пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда бр. А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	1,369	1,369
	Израда пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IA реда бр. А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	417,600	418,018
	Израда пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда бр. 129, деоница: Тител-Перлез	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д.п. I реда	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д.п. I реда	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д.п. II реда	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д.п. II реда	1	2016.	2016.		
	ТК пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда бр. А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	142	142
	ТК пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IA реда бр. А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	50	50
	ТК пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда бр. 129, деоница: Тител-Перлез	1	2016.	2016.		
	Идејни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Грабован, код км 66+627	1	2015.	2016.	984	1,604
	Главни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Грабован, код км 66+627	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Грабован, код км 66+627	1	2016.	2016.		
	Техничка документација за рехабилитације државног пута IB реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега - Косјерић-Ваљево, км 169+650 – км 169+680	1	2016.	2016.		982

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	ТК Техничке документације за рехабилитације државног пута Б реда бр.21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега-Косјерих-Ваљево, км 169+650 – км 169+680	1	2016.	2016.		
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута Б реда бр. 21 са путним објектом преко реке Ђетиње – Лековића мост на км: 2+187 до 2+236, деоница: Пожега-Ариље	1	2016.	2016.		1,117
	ТК Пројекат рехабилитације објекта, Мост преко реке Ђетиње, Лековића мост, државни пут Б реда бр.21, деоница Пожега – Ариље, км 002+178 – км 002+236	1	2016.	2016.		
	Допуна постојећег пројекта, напутњак преко пута, на државном путу IА реда бр. 1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
	ТК допуне постојећег пројекта, напутњак преко пута, на државном путу IА реда бр. 1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
	Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IА реда бр. 1, км 720+100	1	2016.	2016.		
	ТК допуне постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IА реда бр. 1, км 720+100	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Адашевици, Надвожњак Адашевици, ИД 000004	1	Није уговорено			
	ТК Главног пројекта рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Адашевици, Надвожњак Адашевици, ИД 000004		Није уговорено			
	Пројекат рехабилитације Моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњevo	1	2015.	2015.	420	420
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњevo	1	2015.	2015.	48	48
	Пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јагодина-Ђурија	1	2015.	2015.	624	624
	ТК Главни пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јагодина-Ђурија	1	2015.	2015.	63	63
	Главни пројекат реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	1,668	1,668
	ТК Главног пројекта реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	140	264
	Главни пројекат реконструкције моста " Мехов крш" на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000	1	Није уговорено			
	ТК Главног пројекта реконструкције моста " Мехов крш" на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000		Није уговорено			
	Главни пројекат рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	1,074	1,611
	ТК Главног пројекта рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	86	447
	Пројекат рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турије код села Маџедонци на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Мелвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	551	587
	ТК Пројекат рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турије код села Маџедонци на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Мелвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	48	160



Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевице на државном путу I-B реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевице на државном путу I-B реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ђурковица на државном путу I-B реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ђурковица на државном путу I-B реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		168
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу IБ реда број 22, Ђелије-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу IБ реда број 22, Ђелије-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IIА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IIА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441, Сурдулица-Грамађа-Лепеница	1	2015.	2016.	918	918
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441, Сурдулица-Грамађа-Лепеница	1	2016.	2016.		765
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима локалним путевима	1	2016.	2016.		114
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима локалним путевима	1	2016.	2016.		
	<b>СВЕГА :</b>				<b>449,544</b>	<b>505,705</b>
	Главни пројекат санације потпорних зидова на државном путу IБ реда број 21, деоница: Слатина – Ваљево, км 2+930 – 3+100 лево (Л=170м) и км 2+988 десно (Л=76м); деоница: Ваљево – Подбукови, км 13+140 – 13+165 десно (Л=25м) и км 19+468 – км 19+512 десно (Л=44м)	1	2015.	2015.	2,131	2,131
	Клизиште-олдрон "Романов мост" на Р-122, деоница: Свође-Босилеград, км 68+900	1	2010.	2014.	3,127	3,127
	Техничка Контрола 13 клизишта	1	2011.	2014.	2,679	2,679
	Пројекти побољшања државних путева I и II реда са санацијом нестабилних косина и клизишта и геотехничким елаборатом (2 клизишта - Неготин и Р-261)	1	2012.	2014.	4,189	4,189
	Главни пројекат санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	1,424	1,424

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходним годинама
	ТК Главног пројекта санације клизишта "Шагорња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	336	336
	<b>СВЕГА:</b>				<b>13,886</b>	<b>13,886</b>
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ШБ-338, деоница: Варда-Мравинџи, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	1,440	1,440
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км: 16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	1,668	1,668
	ТК Главног пројекта санације потпорних зидова на д. п. IБ реда бр. 13, деоница: Слатина-Ваљеве, км 2+930 - 3+100 лево (Л=170 м) и км 2+912 - км 2+988 десно (Д=76 м); деоница: Ваљеве-Подбужкови, км 13+140 -13+165 десно (Д=25 м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Д=44 м)	1	2015.	2015.	168	168
	ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу ШБ-338, деоница: Варда-Мравинџи, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	180	180
	ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км: 16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	198	198
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда: Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-23, деоница: Ужиче – Чајетина у месту Бела земља, на км: 229+150	1	2015.	2016.	4,101	7,861
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда: Техничка документација за санацију клизишта на државном путу ША број 148, деоница: Мислофјин – Дражевац – Степојевац, од км: 3+200 до км: 3+700	1	2015.	2016.	5,868	11,250
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	<b>СВЕГА:</b>				<b>13,623</b>	<b>22,765</b>
	Студија безбедности саобраћаја на државним путевима		2015.	2015.	2,263	2,263
	Студија оправданости за потеребе рехабилитације и изградње бицикличке стазе на ИБ-15, Кикинда-Наково					18,690
	Техно-економска анализа варијантних решења обилазница Рума					1,844
	<b>СВЕГА:</b>				<b>2,263</b>	<b>22,797</b>
	Главни пројекат побољшања укреног места државних путева IБ реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укреног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовији	1	2014.	2016.	874	1,020
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута IБ реда број 22 и локалног пута (Р-106) код Милошеве Куле	1	2014.	2016.	682	682
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута IБ реда број 6 и локалног пута за Торник	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута IБ реда број 12 са обилазницом у Банској Паланци	1	2014.	2016.	682	796
	Главни пројекат побољшања укреног места државних путева IБ реда број 6 и II реда број 152 (Бистрица)	1	2014.	2016.	814	950
	<b>СВЕГА:</b>	1			<b>5,314</b>	<b>6,088</b>

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Проејат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	1	2015.	2016.	12,000	19,238
	Проејат идентификације црних тачака на државним путевима за 2010-2012. годину	1	2016.	2016.		
	Резивије безбедности саобраћаја на пројектима у току	1	2015.	2015.	1,560	1,560
	Проејат снимања и оцењивања државних путева по Програму оцењивања путева ЕгОРАР/IRAP	1	Одустали од ЈН			
	ТК Главног пројекта побољшања укрсног места државних путева (Бечеј, Витково, Љубовија, Милошева кула, Торник, Бачка Паланка и Бистрица)	1	2015.	2016.	516	516
	<b>СВЕГА :</b>				<b>14,076</b>	<b>21,314</b>
	Студија о процени утицаја на ЖС изградње Е-70/75 Обилазница БГ деоница Добановци-Бубањ поток	1	2008.	2015.	5,310	6,390
	Стратешке карте буке и загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури - Пројекат међуграничне сарадње са Републиком Мађарском	1				
	Мапирање и мерење буке, мапирање и мерење загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури: HUSRB/1203/11/030-PERS1 NAMar	1	2014.	2014.	29,825	29,825
	Одржавање веб странице ЈП "Путеви Србије" везано за реализацију IPA пројекта Мађарска - Србија: HUSRB/1203/11/030-PERS5 NAMar	1	2014.	2014.	35	35
	Услуге превода за енглески језик: HUSRB/1203/11/030-PERS4 NAMar	1	2014.	2014.	865	865
	Организација завршне конференције и састанака и промоција пројекта на телевизији и у новинама: HUSRB/1203/11/030-PERS2 NAMar	1	2014.	2014.	728	728
	Ангажовање експерта за јавне набавке по ПРАГ процелури: HUSRB/1203/11/030-PERS3 NAMar	1	2014.	2014.	918	918
	<b>СВЕГА :</b>				<b>37,681</b>	<b>38,761</b>
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Бубањ Поток - Врчин(L=9,3 km)	1	2015.	2015.	701	701
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Велика Плана - Марковац (L=12,0 km)	1	2015.	2015.	462	462
	Проејат праћења стања животне средине у лутном појасу на деоници Бубањ Поток - Мали Пожаревац (L=23,6 km)	1	2015.	2015.	882	882
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Баточина - Трупале, L=116,7 km	1	2015.	2016.	3,768	3,768
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Нови Сад петља Темерин - Бубањ Поток, L=92,8 km	1	2015.	2016.	3,412	3,412
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раља (Пожаревац) - Баточина, деоница Церовац - Крагуевац и деоница Баточина (Марковац) - Равни Гај, L=88,8 km	1	2015.	2016.	3,352	3,352
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница петља Орловаца - Жунавац, деоница Пољанице - Љиг, деоница Пољанице (Белановица) - Љиг (Мионица) и деоница Бућин гроб - Прельина, L=83,6 km	1	2015.	2016.	3,275	3,275
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кузмин - за Добановце, деоница Аеродром "Никола Тесла" - БГД (петља Нови Сад), деоница БГД (Крњача) - Панчево I (Ковин), деоница Падинска Скела - БГД (Крњача), L=103,4 km	1	2015.	2016.	3,570	3,570

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кнежевци - Чајстина, деоница Кнежевци - Крагојска стена, деоница за Марковицу - Мрчајевци, деоница Рибница - Берановац, деоница Чаири - Стопања, L=93,1 km	1	2015.	2016.	3,416	3,416
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда деоница Багајница - петља Орловача, деоница Остружница - Обреновац, деоница Мали Мокри Луг - Кружни пут (Лештане), деоница Бели Поток - Авала I, деоница Бубањ Поток - Кружни пут (Кнежевац), L=62 km	1	2015.	2016.	1,524	1,524
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ваљево - Ваљево 5 (обилазница), деоница Ваљево - Иверак, деоница Ћелије - Лазаревац 2 (Чибутковица), L=18,6km	1	2015.	2016.	473	473
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ниш (Трупаље) - Ниш (Горња Топоница), деоница Врање 2 - Ристовац, деоница Мала Крена 1 - Пожаревац 2, деоница Мали Пожаревац - Међулуђе, L=46,4 km	1	2015.	2016.	1,209	1,209
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раковац - Нови Сад 7 (Беочин), деоница Ирнг 2 (Врђник) - Руна 3 (Краљевици), деоница Шабац 4 - Шабац 5, деоница Нови Сад 4 (Бешка) - Каћ, деоница Руменка - Нови Сад 1 (Б. Петровац) L=35,4 km	1	2015.	2016.	966	966
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Стара Пазова - БГД (Земун), L=26,5 km	1	2015.	2016.	657	657
	Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац: Праћење стања животне средине у путном појасу	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац (Л = 17,00 км)	1	2017			49,544
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	1	2017			8,136
	Идејни и главни пројекат Мрчајевци - Преслина	1	2017			8,646
	Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевци					8,039
	Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошеви)					949
	<b>СВЕГА :</b>				<b>27,667</b>	<b>77,211</b>
	<b>УКУПНО СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:</b>				<b>798,074</b>	<b>980,973</b>

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА</b>						
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Преешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л1=20км	1	2015	радови у току	1,454,311	1,485,754
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Преешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л1=20км <b>Завршни радови</b>	1	2014	2015	83,947	137,105
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Преешево I фаза	1	2014	2014	14,996	14,996
	Мост <b>Гвезда</b> - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачуна	3	2010	2012	5,774,952	5,776,951
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Дот 5:</b> Рехабилитација постојећег моста Бешка	3	2013	2014	340,233	1,902,438
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Дот 3 &amp; Lot 5:</b> Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка <b>Преостали радови, I приоритет (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)</b>					457
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Дот 1.1:</b> Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2006	2015	5,697,451	6,045,273
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Дот 1.1:</b> Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 <b>Преостали радови, I део (Петља "Север")</b>	1	2015	2016	241,115	441,562
	Обилазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевница"		2007	2013	2,158,668	3,139,852
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)					632
	Изградња бочних наплатних станица Жедник/Чангавир, Бачка Топола/Сента и Фекетић/Србобран					658,897
	Изградња комплекса <b>неоне наплатне станице</b> на државном путу Ia реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. <b>Врчи</b> , општина Гроцка, град Београд	1	2016	радови у току	2,134,174	3,924,431
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, <b>Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје</b> , од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	1	2015	радови у току	4,052,383	7,731,809
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, <b>Завршетак радова на петљи Бујановац 1 са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354.75</b> Извођење радова и пратеће консултантске услуге					139,101
	Државни пут Ib реда број 10 <b>Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе</b> на државном путу II реда бр. 102 (по старом М-22.1) на км 70+640					203,007
	<b>УКУПНО РАДОВИ:</b>				<b>21,952,230</b>	<b>31,602,265</b>

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Надзор на Завршним радовима	1	2015	услуга у току	4,296	6,083
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, Идео (Петља "Север")	1	2015	2016	8,256	153,598
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ:</b>				<b>12,552</b>	<b>159,681</b>
	Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - преостала плаћања	3			72,988	72,988
	Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2011	2012	2,371	4,599
	Надзор на сектору Б.5.2 (траса)	3	2011	2012	3,400	3,400
	Лот Б.5.3 Изградња петље Орловача и петље Петлово брдо Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	8,370	9,918
	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда) Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	16,495	19,614
	Надзор над завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5	3	2005	2012	18,155	18,155
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ:</b>				<b>121,779</b>	<b>128,674</b>
	Надзор на Рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2016	16,445	28,742
	Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	услуга у току	4,666	6,803
	ЛОТ 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншпел до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2016	услуга у току	2,190	2,505
	Лот 8: Пројектовање и изградња дивелвисане раскрснице "Нова Пазова" Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радовима	3	2017			3,851
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ:</b>				<b>23,301</b>	<b>41,901</b>
	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прешево Главни пројекат електро радова	3	2013		1,122	1,122
	Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	29,650	33,986
	Ревизија Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	1,320	1,320
	Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	464	464
	Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевница" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	313,894	313,894
	Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевница" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	4,570	4,570
	Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	206,016	206,049

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања завључно са претходном годином
	Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	5,454	5,455
	Пројекат изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	3	2011	2015	29,650	29,659
	Техничка контрола пројекта изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,8 км	3	2011	2015	1,297	1,297
	(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 20 (М-7), деоница: (0245) Каћ-(0247) Зрењанин I (обилазница), Стационажа: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211 км	3	2014	услуга у току	11,616	19,715
	(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 4 (М-5), деоница: (0195) Ужице 3 - (0197) Краговска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км	3	2014	услуга у току	23,280	104,615
	(РРСП) Техничка контрола 2. главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1,680	1,681
	(РРСП) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1,980	1,982
	Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Прешево	3	2015	2015	468	468
	<b>УКУПНО:</b>				<b>632,461</b>	<b>726,277</b>
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију, таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе					10,579
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)					1,922
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	3	2015	услуга у току	56,579	57,756
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	3	2015	услуга у току	14,549	30,727
	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса					950
	<b>УКУПНО:</b>				<b>71,128</b>	<b>101,935</b>
	Зајам ЦЕБ 2 (Споразум са Банком за развој Савета Европе) Радови на санацији клизишта на локалним путевима и Управљање пројектом укључујућу и надзор на радовима	3			517,496	517,496
	<b>УКУПНО:</b>				<b>517,496</b>	<b>517,496</b>
	ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2014	гарантни период почне 2016 (окончана сит за 2 год)	5,697,451	5,740,061
	ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	3	2006	2013	1,471,159	2,918,332
	ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГ Д, Сектор А1, петља Батајница	3	2010	радови у току	3,621,625	3,872,351

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања завршено са претходном годином
	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР.8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	3	2012	радови у току	1,385,341	1,065,760
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2010	коначна вредност радова још није дефинисана	1,192,809	991,108
	Сектор Б.5.2 (траса)	3	2011	2015	868,849	868,849
	Сектор Б.5.3 Изградња петље Пеллово брдо и Орловача - коначно решење	3	2013	радови у току	566,396	267,197
	Аутопут Е-75, Изградња петље "Нова Пазова"					559,815
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	3	2016	радови у току	3,570,544	2,049,244
	<b>УКУПНО:</b>				<b>18,374,174</b>	<b>18,332,717</b>
	ЛОТ 5: Рехабилитација моста Бешка	3	2006	2013	2,099,717	2,891,857
	Рехабилитација/санација 100 мостова на М и Р путевима	3				
	Lot Ia: мост преко Чернице мост преко Бање мост преко Островке мост преко потока	3	2010	2013	88,430	86,578
	Lot Ib: 4. Мост преко потока Буковац у Мрчајевцима 5. Мост преко Магавушког потока 7. Мост преко Лађевачког потока у Лађевцу 8. Мост преко потока Градинац	3	2009	2013	54,153	30,586
	Lot II: 9. Мост преко Западне Мораве ГП 10. Мост преко Мусине реке 11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљево-Чачак ГП	3	2009	гар. пер.у току	101,592	77,747
	Lot IV: 13. Мост преко реке Рибнице	3	2009	2013	72,650	63,480
	Lot VI: 23. Мост преко Јужне Мораве 25. Мост преко потока Поцопань и пута за шуму 26. Мост преко Јовановачке реке	3	2009	2013	130,340	104,744
	Lot VII: 24. Надвожњак изнад железничке пруге код Сталаћа	3	2009	гар. Пер.у току	102,900	85,819
	Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Грзе II 6 (32). Мост преко реке Грзе III 7 (33). Мост преко реке Грзе IV 8 (34). Мост преко реке Грзе V	3	2009	2015	195,224	209,971



Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
Lot X: 9 (35). Мост преко реке Суваје 10 (36). Мост преко Луковске реке 11 (37). Мост преко Миrowsке реке 12 (38). Мост преко реке Арнауће 13 (39). Мост преко Валакоњске реке 14 (40). Мост преко Савиначке реке 15 (41). Мост преко Осничке реке	3	2009	2012	255,739	197,716	
Lot XI: 16. Мост преко реке Црни Тимок I 17. Мост преко реке Црни Тимок II 18. Мост преко реке Црни Тимок III	3	2009	2011	148,538	217,271	
Lot XII: 19. Мост преко реке Црни Тимок IV 20. Мост преко реке Црни Тимок V 21. Мост преко реке Црни Тимок VI	3	2009	2012	113,095	22,380	
Lot XIII: 22(48). Мост преко реке Црни Тимок VII у Гамзиграду	3	2009	2012	256,789	269,111	
Lot XV Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 276+127.52 до км 285+759.35 и моста преко реке "Злосница"	3	2010	2012	485,671	475,940	
Lot XVI: Рехабилитација пута М-22, деоница Биљановац-Баљевац и изградња моста у Барама	3	2010	2014	134,361	63,934	
Lot XVII: Рехабилитација пута М-25. I, деоница Беране-Пожаревац и санација и проширење мостова у Братинцу	3	2010	2015	187,934	177,559	
Лот XVIII Изградња армирано-бетонског моста преко реке Колубаре у улици Норвешких Интернираца у Ваљево	3	2010	2013	55,271	49,516	
Лот XIX: Рехабилитација пута М-5, деоница Ужице - Пожега	3	2010	2013	110,518	108,520	
Лотови XX и XXI: Рехабилитација пута М19; Обреновац -Шабац	3	2011	гарантни период у току (окончање у 2016)	936,232	993,536	
Лот XXII Рехабилитација пута М-22, деоница: Гукоши-Дифи, од км 289+949 до км 294+434 (Л=4.485км) и деоница: Дифи-Угринови, од км 294+434 до км 304+081	3	2012	2015	242,423		
<b>УКУПНО:</b>				<b>5,771,577</b>	<b>6,126,265</b>	
Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЛОТ-у А. I. - Пројектовање и грађење петље Батајница	3	2013	2015	62,965	19	
<b>УКУПНО:</b>				<b>62,965</b>	<b>19</b>	
ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"	3	2010	2016	3,412,505	3,409,744	
Лот 8: Пројектовање по изградња петље Нова Пазова	3	2017			120,446	
<b>УКУПНО:</b>				<b>3,412,505</b>	<b>3,530,190</b>	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	ЛОТ 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд	3	2008	2016	1,996,063	1,943,387
	Lot 4: Рехабилитација аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2015 почео гар. Пер. Окончана 2017	681,661	692,169
	Lot 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	уговор раскинут	164,689	167,362
	ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншпед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	радови у току	157,846	99,791
	<b>УКУПНО:</b>				<b>3,000,259</b>	<b>2,902,709</b>
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 27 Аранђеловац 4 - Крћевац, деоница: Аранђеловац (Орашац) - Крћевац, од км 0+067 до км 8+870, L=8,713 км	3	2015	радови у току	429,800	384,325
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, L=17,607 км	3	2015	радови у току	747,088	749,544
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 27 Лозница - Ваљево, деоница: Завлака 2 - Причевци, од км 0+000 до км 29+050, L=27,018 км	3	2015	радови у току	1,047,840	935,679
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 27 Лозница 5 - Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, L=20,279 км	3	2015	радови у току	729,524	548,387
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 26 Београд - Шабац - Мали Зворник, деоница: Бања Ковилача - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, L=14,150 км и БВ 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, L=13,530 км	3	2015	радови у току	1,219,235	997,241
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, L=23,620 км	3	2015	радови у току	1,333,873	1,295,587
	<b>УКУПНО:</b>				<b>5,507,360</b>	<b>4,910,763</b>
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 152 Топола 1 - Буђин Гроб, деоница: Топола 1 - Буђин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, L=27,280 км	3	2015	радови у току	1,158,860	818,717
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б1, деоница: Рашка 2 - граница АПКИМ (Јаринџе), од км 0+000 до км 11+486, L=11,486 км	3	2015	радови у току	549,890	518,727
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Перућац), L=11,600 км	3	2015	радови у току	552,072	437,897
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 22, деоница: Мрчајевци - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, L=18,791 км	3	2015	радови у току	754,359	743,296
	Кружна раскрсница обилазнице око Новог Пасзара и државног пута Б-26					3,674
	<b>УКУПНО:</b>				<b>3,015,181</b>	<b>2,522,311</b>

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључно са претходном годином
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП	3	2016	услуга у току	219,225	65,006
	Техничка помоћ у имплементацији РРСП					517,080
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Власогинце – Свође, Л=12,510 км					19,046
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аугмент), Л=15,245 км					5,937
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=29,500 км					3,297
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=40,340 км					382
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565 км					25,895
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница: Кнежевићи - Бела Земља - Ужиче 3, Л=15,171 км					5,522
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=11,300 км					13,106
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХРСР (Багровци) - Кузмин 1 (аугмент) (пун профил), Л=21,805 км					6,866
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км					7,363
	<b>УКУПНО:</b>				219,225	669,500
	Обука/тренинг					2
	<b>УКУПНО:</b>					2
	Санација државног пута ПА реда 139, деоница Корините-Крупањ, уништене/оштећене поплавама у дужини од 11,5 км		2014	У току гарантни период до 2017	539,669	539,669
	Појачано одржавање државног пута IB-20, Каћ-Зрењанин	3	2017			639,812
	<b>УКУПНО:</b>				539,669	539,669
	<b>УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА:</b>				63,233,862	72,812,372

<sup>1</sup> - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
<b>ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА</b>											
1	Е-75, ГРАБОВНИЦА - ГРДЕЛИЦА	70,000	12,500	85,002	187,252	25,000	187,252	37,500	299,054	70,000	421,081
2	Е - 75, Обилазница око Београда ( без Сектора 6 )	45,000	6,250	8,071	50,198	12,500	50,198	18,750	55,155	45,000	60,046
3	Е - 75, У крак и Обилазница око Новог Сада	25,000	6,250	238	5,274	12,500	5,274	18,750	5,668	25,000	5,669
4	Е - 80, Просек - граница са републиком Бугарском	70,000	12,500	24,717	126,720	25,000	126,720	37,500	185,278	70,000	234,795
5	Е - 80, Ниш - Мердаре	550,000	125,000	7,941	8,635	250,000	8,635	375,000	10,169	550,000	12,097
6	Е - 763, Сурчин - Љиг	150,000	25,000	56,241	115,869	50,000	115,869	75,000	179,728	150,000	186,799
7	Е - 763, Прельина - Пожега	160,000	25,000	5,271	48,321	50,000	48,321	75,000	74,817	160,000	92,419
8	Е - 761, Појате - Прельина			21	21		21		21		21
9	Коридор 10 - Багочина	150,000	12,500	1,128	1,628	25,000	1,628	37,500	68,059	150,000	343,747
10	Аутопут Рума - Нови Сад	200,000	37,500	10,292	16,243	75,000	16,243	112,500	87,708	200,000	261,250
11	Аутопут Рума - Шабац	40,000	10,000			20,000		30,000		40,000	
12	Шабац - Лозница	40,000	10,000		194	20,000	194	30,000	204	40,000	204
13	Аутопут Кузмин - Сремска Рача	30,000								30,000	
14	РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА И САНАЦИЈА КЛИЗИШТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА	100,000	25,000	7,355	25,354	50,000	25,354	75,000	39,752	100,000	45,750
<b>УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА</b>		<b>1,630,000</b>	<b>307,500</b>	<b>206,277</b>	<b>585,709</b>	<b>615,000</b>	<b>585,709</b>	<b>922,500</b>	<b>1,005,613</b>	<b>1,630,000</b>	<b>1,663,878</b>
<b>(позиција 4. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):</b>											

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
<b>СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА</b>											
<b>1</b>	<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IА РЕДА - АУТОПУТЕВИ</b>										
	Израда измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Државног пута I реда бр.21 Нови Сад - Рума - Шабац и коридора државног пута I реда бр.19 Шабац - Лозница ("Службени гласник РС" бр. 40/11) и Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње деонице аутопута: Рума - Шабац, од аутопута Е-70 (петља "Рума") до моста на Сави, од км 44+585,00 до км 66+145,16 (према "ГП-ДП21и19")	53,333	117	12,300	18,735	21,133	20,801	53,333	32,766		
	Техничка документација побољшања д.п. IА-А1 (Е-75), Хоргош - Нови Сад (десна страна), деонице: км 1+125 - км 14+800, Л = 13,68 км и км 27+850 - км 54+175, Л = 26,32 км; укупно Л = 40,00 км, ширине 11,00 м	29,330	6,651	16,983	6,651	16,983	14,153	29,330	25,886		
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	1,000	2,155		4,030		4,467	1,000	4,682		
	Идејни и главни пројекат Мрчајевци - Прегљина	27,336						27,336			
	Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевци	29,712	521		1,164		10,208	29,712	12,214		
	Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошеви)	41,886	16,224	41,886	56,367	41,886	56,526	41,886	58,287		
	Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница: Појате - Прегљина	7,188		7,188		7,188	1,613	7,188	1,613		
	Идејни пројекат хидротехничког уређења дуж трасе аутопута Е-761, деоница: Појате - Прегљина од км 0+000 до км 109+612,72	2,400		2,400		2,400		2,400			
	Допунско ласерско снимање и обрада постојећих ласерских података за потребе израде новог решења Идејног пројекта и Пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-761, деоница: Крушевац (Кошеви) - Адрани од км 27+600 до км 80+450, Л=52,85km	23,940	19,152	23,940		23,940		23,940			
	Пројекат парцелације ради формирања посебних грађевинских парцела за потребе изградње државног пута А5 (аутопута Е-761), Појате - Прегљина, поддеоница: Адрани - Мрчајевци од км 79+000 до км 97+000 (Л=18 км) и поддеоница: Мрчајевци - Прегљина од км 97+000 до км 109+663.80 (Л=12,66 км)	1,884				1,296		1,884			
	Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-80, деоница: Ниш - Мердаре	11,904	8,680	10,416	8,680	11,904	9,920	11,904	9,920		
	ТК Техничке документације побољшања д.п. IА-А1 (Е-75), Хоргош - Нови Сад (десна страна), деонице: км 1+125 - км 14+800, Л=13,68 км и км 27+850 - км 54+175, Л=26,32 км; укупно Л=40,00 км, ширине 11,00 м	1,733						1,733			

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка документација за измештање складишта привредног друштва "Милан Благојевић - наменска" Лучани	1,000								1,000	
	<b>АУТОПУТЕВИ УКУПНО:</b>	<b>232,646</b>		<b>29,568</b>	<b>34,348</b>	<b>115,113</b>	<b>95,627</b>	<b>126,730</b>	<b>117,688</b>	<b>232,646</b>	<b>145,368</b>
<b>2</b>	<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ ІБ И ІІ РЕДА</b>										
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д.п. ІБ реда бр.29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голубица пут (Л=9,22 км)	15,366						4,579	3,816	15,366	3,816
	План детаљне регулације (Л = 51 км) и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице ІБ реда Шабач - Лозница, Л = 55 км и Слепчевић - гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост), Л = 15 км	45,000				8,948		14,081	11,734	45,000	11,734
	Идејни пројекат са Студијом оправданости д.п. ІБ реда бр. 27, Лозница - Ваљевско-Лазаревац, деоница: Иверак - Лајковац (петља на аутопуту Е-763 Београд - Пожега), Л = 17,00 км	20,145		7,582	6,318	7,582	6,318	7,582	6,318	20,145	9,197
	План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње реконструкције и изградње државног пута ІБ-19, деоница: Нештин - Визитић - Ердевић, км 0+000 до км 13+700 (Л = 13,70 км)	7,113		1,498	1,248	1,498	1,248	4,744	3,953	7,113	3,953
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Идејни пројекат са Студијом оправданости брзе саобраћајнице ІБ реда, аутопут Е-75 Београд-Ниш (Петља "Пожаревац") - Пожаревац (Обилазница) – Велико Градиште – Голубац	63,063				8,577		18,036	15,030	63,063	25,803
	Идејни пројекат и Студија оправданости реконструкције државног пута ІБ-28 (раније М-19.1 и М-5), деоница: Заглавак - Ужиче, км 99+300 - 116+800, Л = 17,5 км								944		
	Техничка документација за реконструкцију државног пута ІБ-12, деоница: Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811 - км 152+090, Л=17,28 км	13,982						7,221	6,017	13,982	6,017
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута ІБ-12, деоница: Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811 - км 152+090, Л=17,28 км	500								500	
	Техничка документација за реконструкцију државног пута ІА-100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129+673 - км 132+369, Л = 2,70 км	1,000								1,000	
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута ІА-100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129+673 - км 132+369, Л = 2,70 км	100								100	
	Техничка документација за реконструкцију државног пута ІА-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132+369 - 135+580, Л = 3,21 км	1,605								1,605	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IА-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132+369 - 135+580, Л = 3,21 км	100								100	
	Планско-техничка документација реконструкције и изградње уклапања брзе саобраћајнице IБ реда Крагујевац - Баточина на аутопут Е-75 и петље "Баточина"		42		53		53		53		53
	Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње Северне обилазнице око Крагујевца (Л = 20 км)	1,000								1,000	
	Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости изградње државног пута IА реда од Крагујевца до везе са државним путем IА-А5 (Е-761) - "Шумадијски коридор" (Л=35 км)	1,000								1,000	
	Пројектно-техничка документација за изградњу кружне раскрснице на укрштају државног пута IБ реда број 15 са улицом Солунских бораца У Сомбору	200								200	
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студије оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда, Параћин - Зајечар - Неготин, Л = 140 км	1,000								1,000	
	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзих саобраћајница IБ реда на правцима Голубац - Доњи Милановац - Брза Паланка и Кладово - Неготин, Л=146 км	1,000								1,000	
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда, гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј - Кикинда - гранични прелаз са Румунијом (Наково) (Л = 175 км)	1,000								1,000	
	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзих саобраћајница IБ реда Краљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар, Л=125 км	1,000								1,000	
	Планско-техничка документација за изградњу на државном путу IБ-39, насељено место Свође (око 1,5 км)	500								500	
	Планско-техничка документација за изградњу на државном путу IБ-39, Обилазница око Власотинца (око 7 км)	1,000								1,000	
	<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IБ И II РЕДА УКУПНО:</b>	<b>175,674</b>	<b>9,080</b>	<b>7,608</b>	<b>26,605</b>	<b>7,619</b>	<b>47,865</b>	<b>56,243</b>	<b>175,674</b>	<b>60,573</b>	
<b>3</b>	<b>МОСТОВИ</b>										
	Идејни пројекат моста преко реке Саве на коридору државног пута IБ реда бр.21, Нови Сад - Рума - Шабац	14,990	7,495		14,990			14,990		14,990	1,872
	Техничка документација за рехабилитацију путних објеката - тунела на државном путу IБ реда бр.34 деоница: Голубац - Доњи Милановац	4,772			3,818			4,772		4,772	3,182

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	8,640					7,200	8,640	7,200	8,640	7,200
	Техничка документација за реконструкцију моста Каракај преко реке Дрине на државном путу 1Б реда бр. 26 на граничном прелазу Мали Зворник	1,788	3,570	1,430		1,788	4,068	1,788	4,068	1,788	4,068
	Техничка документација за реконструкцију моста Шеплак преко реке Дрине на државном путу 1Б реда бр. 26 на граничном прелазу Трушница	1,188		950		1,188		1,188		1,188	
	ТК Техничке документације за реконструкцију моста Шеплак преко реке Дрине на државном пут 1Б реда бр. 26 на ГП Трушница	597				597		597		597	
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста Каракај преко реке Дрине на државном путу 1Б реда бр. 26 на граничном прелазу Мали Зворник	597				597		597		597	
	Иновирање Техничке документације за рехабилитацију државних путева путу 1-Б реда бр. 22 са путним објектом преко реке Качер, на км: 284+170, деоница: Ђелије - Љиг	1,428		612		1,428		1,428		1,428	
	Техничка документација за реконструкцију државног пута 1Б реда бр.22, деоница: Нови Пазар - Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар Мехов Крш на км 294+800	4,158	5,871	4,158		4,158	6,861	4,158	6,861	4,158	7,256
	ТК Техничке документације за реконструкцију државног пута 1Б реда бр.22, деоница: Нови Пазар - Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар Мехов Крш на км 294+800	598		598	412	598	412	598	412	598	412
	Техничка документација за реконструкцију државног пута 1Б реда бр.22, деоница: Нови Пазар - Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом - вијадукт преко клисуре- Орље км 276+070	2,517		2,517		2,517		2,517		2,517	
	ТК Техничке документације за реконструкцију државног пута 1Б реда бр.22, деоница: Нови Пазар - Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом - вијадукт преко клисуре - Шпиљани км на 296+850	474		474		474		474		474	
	Техничка документација за реконструкцију државног пута 1Б реда бр.22, деоница: Нови Пазар - Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар - Шпиљани км на 296+850	3,357		3,357		3,357		3,357		3,357	
	ТК Техничке документације за реконструкцију државног пута 1Б реда бр.22, деоница: Нови Пазар - Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар - Шпиљани км на 296+850	474		474		474		474		474	



Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Израда пројекта парцелације и препарцелације за потребе: • изградње моста преко Глоговачког потока са припадајућом раскрсницом на државном путу IIА реда бр. 158, деоница Алексинац - Катун • изградње моста преко реке Млаве на државном путу IIА реда бр. 147, деоница: Петровац на Млави (Велико Лаоле) – Петровац на Млави • реконструкције моста преко реке Качер, на км: 284+170 државног пута IB реда бр. 22 деоница: Ђелије – Љиг	300	300	300	316	300	369	300	398		
	Идејни пројекат моста преко реке Велике Мораве у Ђуприји	2,703					2,252	2,703	2,302		
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута I-B реда бр. 22 са путним објектом преко реке Качер, деоница: Ђелије - Љиг	285	285	285	1,087	285	1,119	285	1,469		
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију моста преко Козарачке реке на државном путу IIА реда бр. 438 и реконструкцију приступних саобраћајница	342	342	342	285	342	285	342	288		
	Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Тисе на државном путу IIА реда бр. 129, деоница: Шајкаш-Перлез (Тител)	1,800						1,800			
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко реке Тисе на државном путу IIА реда бр. 129, деоница: Шајкаш-Перлез (Тител)	50						50			
	Израда техничке документације за рехабилитацију или реконструкцију житних интервенција на д.п. I реда са путним објектом	2,000						2,000			
	Техничка документација за реконструкцију моста - "Сушица 3" преко реке Сушице на државном путу IB реда бр. 28, деоница: Сушица - Кремна	3,466						3,466	3,189		
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста - "Сушица 3" преко реке Сушице на државном путу IB реда бр. 28, деоница: Сушица - Кремна Техничка контрола техничке документације за рехабилитацију државног пута IIБ реда бр. 352 са путним објектом преко аутопута IIА реда бр. А1 код Колара, деоница: Смедерево (Колари) - петља Колари	600						600	786		
	Израда техничке документације за изградњу житних интервенција на д.п. I реда са путним објектом	1,000						1,000			
	Техничка документација за моста преко Матејевачке реке на државном путу IIБ реда бр. 426 у селу Горњи Матејевац, деоница: петља Ниш исток - Малча	1,782						1,782			
	ТК техничке документације за изградњу житних интервенција на д.п. I реда са путним објектом	100						100			
	Израда техничке документације за рехабилитацију или реконструкцију житних интервенција на д.п. II реда са путним објектом	1,400					891	1,400			

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIБ реда број 352 са путним објектом преко аутопута IA реда број А1 код Колара, деоница: Смедерево (Колари) - петља Колари	1,544								1,544	1,143
	Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Мусине реке на државном путу IIA реда број 179, у месту Дракчићи, деоница: Дракчићи - Краљево (Јарчујак)	3,564								3,564	919
	ТК техничке документације за рехабилитацију или реконструкцију хитних интервенција на д.п. II реда са путним објектом	100								100	
	Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације (сталне и привремене) на државном путу IIБ реда бр.441 - са путним објектом преко Јелашничке реке на км 65+586, деоница: Владичин Хан - Грамафа, са техничком контролом и Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације (сталне и привремене) на државном путу IIБ реда бр.39 са путним објектом преко Туларске реке, код села Туларе, деоница: Медвеђа - Приштина, са техничком контролом	179		179		179		179		179	149
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију државног пута IIБ реда број 351 са путним објектом преко аутопута IA реда број А1 код Умчара, деоница: Умчари - петља Умчари - Иновирање постојеће техничке документације	81								81	
	Израда техничке документације за изградњу хитних интервенција на д.п. II реда са путним објектом	1,000								1,000	
	Техничка документација за изградњу моста преко реке Дуленке на државном путу IIA реда број 183, деоница: Горња Сабанта - Рековац	100								100	
	ТК техничке документације за изградњу хитних интервенција на д.п. II реда са путним објектом	100								100	
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко реке Мусине реке на државном путу IIA реда број 179, у месту Дракчићи, деоница: Дракчићи - Краљево (Јарчујак)	360								360	
	Техничка документација за изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд - Пожаревац на кружном путу око Београда	100								100	
	Допуна постојеће техничке документације за реконструкцију/рехабилитацију мостова на државним путевима	600								600	
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIБ реда број 351 са путним објектом преко аутопута IA реда број А1 код Умчара, деоница: Умчари - петља Умчари - Иновирање постојеће техничке документације	586				176		176		586	594
	ТК Техничке документације за рехабилитацију путних објеката - тунела на државном путу IIБ реда бр. 34 деоница: Голубац - Доњи Милановац	588								588	
	<b>УКУПНО МОСТОВИ:</b>	<b>70,308</b>		<b>23,171</b>		<b>37,266</b>		<b>46,860</b>		<b>70,308</b>	<b>35,227</b>

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
<b>5</b>	<b>ИПА ПРОЈЕКТИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ</b>										
	Административна подршка за имплементацију пројекта	1,009		506		506		1,009		1,009	
	Израда пројектно техничке документације за рехабилитацију државног пута 1Б реда број 15 у зони Кикинде и на деоници Кикинда – Наково са изградњом бициклистичке стазе на деоници Кикинда – Наково	71,399		175		6,053		74,981		71,399	74,984
	Израда пројектно техничке документације за рехабилитацију државног пута 1Б реда број 15 у зони Кикинде и на деоници Кикинда – Наково са изградњом бициклистичке стазе на деоници Кикинда – Наково	1,400								1,400	
	Надзор на изградњи бициклистичке стазе										
	Пројекат рехабилитације државног пута 1Б реда број 302 од места Рабе до границе са Мађарском	1,438								1,438	
	Експерт за јавне набавке по ПРАГ процедури										
	Пројекат рехабилитације државног пута 1Б реда број 302 од места Рабе до границе са Мађарском	58,925								58,925	58,738
	Радови на рехабилитацији										
	Пројекат рехабилитације државног пута 1Б реда број 302 од места Рабе до границе са Мађарском	2,807								2,807	
	Надзор на радовима рехабилитације										
	Пројекат рехабилитације државног пута 1Б реда број 15 од Сомбора према Бездану	2,396								2,396	
	Експерт за јавне набавке по ПРАГ процедури										
	Пројекат рехабилитације државног пута 1Б реда број 15 од Сомбора према Бездану	327,000								327,000	311,398
	Радови на рехабилитацији										
	<b>УКУПНО ИПА ПРОЈЕКТИ:</b>	<b>466,374</b>		<b>506</b>	<b>175</b>	<b>6,053</b>		<b>1,009</b>	<b>74,981</b>	<b>466,374</b>	<b>445,120</b>
<b>6</b>	<b>ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>										
	Техничко упутство за израду Студије оправданости и Претходне студије оправданости за државне путеве и објекте	1,200									1,200
	Стручна контрола техничке документације, таксе у систему ЦЕОП, трошкови рада Техничке комисије у поступку процене утицаја на животну средину, мишљења, огласи, таксе, мерење параметара животне средине и остало...	9,000		1,745		4,368		7,086		9,000	
	Израда апликације на ЕСРИ платформи за управљање планском и техничком документацијом	3,000								3,000	
	<b>УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ:</b>	<b>13,200</b>		<b>1,745</b>		<b>4,368</b>		<b>7,086</b>		<b>13,200</b>	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
7	<b>БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА</b>										
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	9,129		9,129		9,129		9,129		9,129	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на SEETO мрежи - Фаза 1 (дужина: 385 km)	2,400								2,400	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима IB реда (дужина: 345 km)	3,240	19							3,240	19
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима IIA реда (дужина: 305 km)	2,850								2,850	
	Пројекат идентификације црних тачака са предлогом мера за санацију	5,460		5,460				5,460		5,460	
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	3,750								3,750	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на SEETO мрежи државних путева у Републици Србији - фаза 2 (дужина деоница: 350 km)	200								200	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима IB реда у Републици Србији - 2019 (дужина деоница: 450 km)	300								300	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима IIA реда у Републици Србији - 2019 (дужина деоница: 200 km)	100								100	
	<b>УКУПНО БЕЗБЕДНОСТ:</b>	<b>27,429</b>	<b>19</b>	<b>9,129</b>	<b>19</b>	<b>14,589</b>	<b>19</b>	<b>14,589</b>	<b>19</b>	<b>27,429</b>	<b>19</b>
8	<b>ЖИВОТНА СРЕДИНА</b>										
	Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац: Праћење стања животне средине у путном појасу	528		317				528		528	
	Студија примене еколошких средстава за уклањање непожељне вегетације (корова) у путном појасу на државним путевима	600						600		600	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Јужне Мораве II део	3,234	2,310			3,234		3,234		3,234	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Дрине	2,910	582			2,328		2,910		2,910	
	Мониторинг животне средине у зони утицаја државног пута I фаза	1,112	371			742		1,112		1,112	
	Техничка документација за постављање заштите од буке са државног пута IA реда број A1 деоница кроз Београд од km 577+250 до km 577+778 стамбених објеката у Блоку 28, Нови Београд, у складу са чл. 145. Закона о планирању и изградњи или чл. 59 Закона о јавним путевима	999	9			416		999	435	999	709
	Техничка контрола Техничке документације за мере заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним напозима		104			104			104		104

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. ГОДИНА		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Пројекат за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IА реда број 2, објекат у месту Брђани	112								112	
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IА реда број 2, објекат у месту Брђани	60								60	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Тимока	1,145						1,145		1,145	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Велике Мораве	100								100	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Лима	984						984		984	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава на непосредним бучиним токовима у сливу Дунава од Пожаревца до Неготина	100								100	
	Студија о процени емисија загађујућих материја у атмосферу од саобраћаја на државним путевима I и II реда за период 2016-2018. године	2,208								2,208	
	Техничка документација за мере заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним напозима	300								300	
	Техничка контрола Техничке документације за мере заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним напозима	180								180	
	<b>УКУПНО ЖИВОТНА СРЕДИНА:</b>	<b>14,572</b>	<b>113</b>	<b>3,263</b>	<b>520</b>	<b>6,621</b>	<b>9,913</b>	<b>539</b>	<b>14,572</b>	<b>813</b>	
9	<b>ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ</b>										
	Студија изводљивости замене постојећих електричних грејних тела и распадних уређаја инвертерима са кост бенефит анализом	1,416		1,416		1,416		1,416		1,416	
	Израда катастра потрошача воде у ЈЛПС										
	Израда пројекта за управљање потрошњом енергената на објекту Газела	900		900	750	900	750	900	750	900	750
	Студија изводљивости израде пројектне документације за постављање пунионица за електрична возила	1,308				1,308		1,308		1,308	
	Израда плана и програма енергетске ефикасности ЈЛ "Путеви Србије"	1,200		1,200		1,200		1,200		1,200	
	Дефинисање индикатора енергетске ефикасности и циљева уштеде ЈЛ "Путеви Србије"	852		852		852		852		852	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Програм планског одржавања објеката ЈЛПС, са аспекта енергетске ефикасности, са cost benefit анализом	2,940						2,940			
	План управљања отпадом за све објекте са cost benefit анализом	1,438						1,438			
	Студија увођења обновљивих извора енергије у објектима ЈЛПС са cost benefit анализом	1,422								1,422	
	Израда софтвера за подршку систему енергетског менаџмента	100								100	
	Увођење телеменаџмент система на нивоу напојних трансформаторских станица	500								500	
	Студија примене система грађења у државном путном систему са најмањим утицајем на животну средину уз осврт на животни циклус пута	180								180	
	<b>УКУПНО ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ:</b>	<b>12,256</b>	<b>4,368</b>	<b>750</b>	<b>5,676</b>	<b>750</b>	<b>10,054</b>	<b>750</b>	<b>12,256</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
	<b>ОСТАЈА УЛАГАЊА:</b>			<b>322</b>		<b>8,860</b>		<b>1,952</b>		<b>53,381</b>	
	<b>УКУПНО</b>										
	<b>СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ</b>	<b>1,012,459</b>	<b>80,830</b>	<b>53,188</b>	<b>210,744</b>	<b>139,677</b>	<b>272,484</b>	<b>270,433</b>	<b>1,012,459</b>	<b>741,251</b>	
	(позиција 1. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):										

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА</b>											
<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЛП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"</b>											
<b>А)</b>	<b>РАДОВИ</b>										
	Коридор 10, Е-75 Електро радови на петљи Прешево	24,500				20,260	11,329	20,260	20,260	24,500	20,533
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	192,500					580		580	192,500	39,912
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд - Ниш - Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	358,390	75,360	39,699	263,420	263,420	185,786	251,009	263,420	358,390	310,727
	<b>УКУПНО РАДОВИ (А):</b>	<b>575,390</b>	<b>75,360</b>	<b>39,699</b>	<b>283,680</b>	<b>283,680</b>	<b>197,695</b>	<b>271,849</b>	<b>283,680</b>	<b>575,390</b>	<b>371,172</b>
<b>Б)</b>	<b>УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА</b>										
<b>Б.1.</b>	Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката										
<b>Б.1.1.</b>	За пројекте који се финансирају средствима ЈППС										
	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније I и II фаза						498		498		498
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	4,300	700	580	700	700	580	4,300	580	4,300	580
	<b>Укупно услуге Б.1.1.</b>	<b>4,300</b>	<b>700</b>	<b>580</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>1,078</b>	<b>4,300</b>	<b>1,078</b>	<b>4,300</b>	<b>1,078</b>

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
Б.1.2.	За пројекте који се финансирају средствима ЕИБ зајмова										
	Надзор на сектору Б.5.3 (петља Орловача и петља Петлово брдо)	10,630				5,520	4,599	9,010	6,309	10,630	13,717
	Укупно услуге Б.1.2.	10,630				5,520	4,599	9,010	6,309	10,630	13,717
Б.1.3.	За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова										
	Надзор на изградњи инсталација јавног осветљења на аутопуту I А реда број 1 деоница АТ "Паста" - "Бубањ поток"										
	Укупно услуге Б.1.3.										
	Укупно услуге Б.1.	14,930	700	580		6,220	5,677	13,310	7,387	14,930	14,795
Б.2.	Пројектовање и унапређење безбедности саобраћаја										
	Укупно услуге Б.2.										
	УКУПНО УСЛУГЕ (Б):	14,930	700	580		6,220	5,677	13,310	7,387	14,930	14,795
Г)	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ										
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе	17,400	8,400			12,000		15,000		17,400	
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)	9,600				1,200		8,400		9,600	
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	6,000	3,600			4,800		4,800		6,000	
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	12,720	120			3,720		11,520		12,720	
	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г):	45,720	12,120			21,720		39,720		45,720	
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ":	636,040	88,180	40,279		311,620	203,372	336,710	279,236	636,040	385,967



(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
		УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ИДА, ИБРД, ЕИБ И СБ									
<b>В) ПРОЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСП) - УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕИБ)</b>											
<b>В.1. РАДОВИ (учешће у финансирању 40%)</b>											
	Појачано одржавање државног пута Б 353, деоница: Кладово - Брза Паланка, Л = 23,565 км	640,000								640,000	326,507
	<b>УКУПНО средства за РАДОВЕ (В.1.):</b>	<b>640,000</b>								<b>640,000</b>	<b>326,507</b>
<b>В.2. УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ (учешће у финансирању 40%)</b>											
	Техничка помоћ у имплементацији РРСП	120	80			80				120	120
	Кампање за подизање свести о безбедности саобраћаја у школама у непосредној близини деоница из Пројекта	9,440								9,440	
	Финансијска ревизија пројекта	1,180				1,180				1,180	1,180
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	2,080				1,010				1,010	2,080
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	10,200				1,990				7,040	10,200
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ (В.2.):</b>	<b>23,020</b>	<b>80</b>			<b>4,260</b>				<b>9,350</b>	<b>23,020</b>
	<b>УКУПНО</b>	<b>663,020</b>	<b>80</b>			<b>4,260</b>				<b>9,350</b>	<b>326,507</b>
<b>УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА / ЗАЈМОВИМА:</b>											
	<b>УКУПНО</b>	<b>1,299,060</b>	<b>88,260</b>	<b>40,279</b>	<b>315,880</b>	<b>203,372</b>	<b>346,060</b>	<b>279,236</b>	<b>1,299,060</b>	<b>712,474</b>	
	<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА</b> (позиција 3. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):										

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА</b>											
<b>РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ ЗАЈМА (Европске инвестиционе банке)</b>											
<b>А) РАДОВИ</b>											
<b>А.1.</b>											
	ЛОТ А1: Проектовање и изградња обилазнице око БГД, Сектор А1, петља Батајница	25,000	1,963		5,030		6,896		25,000		7,869
	ЛОТ Б1-Б2-Б3 1: Изградња аутопута Е70 / Е75 од петље Добановци до моста бр.8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	18,500							18,500		1,707
	Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење	33,800						23,800	33,800		17,806
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	1,080,000			157,200		486,525	460,300	1,080,000		486,525
	<b>УКУПНО ЕИБ изградња:</b>	<b>1,157,300</b>	<b>1,963</b>		<b>157,200</b>		<b>511,227</b>	<b>484,100</b>	<b>1,157,300</b>		<b>513,907</b>
<b>А.2. РЕХАБИЛИТАЦИЈА</b>											
	<b>УКУПНО ЕИБ рехабилитација:</b>										
	<b>УКУПНО ЕИБ РАДОВИ:</b>	<b>1,157,300</b>	<b>1,963</b>		<b>157,200</b>		<b>511,227</b>	<b>484,100</b>	<b>1,157,300</b>		<b>513,907</b>
<b>Б) КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ</b>											
	Надзор на изградњи моста бр.8 преко реке Саве	37,400			9,200			26,300	37,400		
	Надзор на Лот-у Б5.4										
	<b>УКУПНО ЕИБ КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ:</b>	<b>37,400</b>			<b>9,200</b>			<b>26,300</b>	<b>37,400</b>		
	<b>УКУПНО РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ ЗАЈМА:</b>	<b>1,194,700</b>	<b>1,963</b>		<b>166,400</b>		<b>511,227</b>	<b>510,400</b>	<b>1,194,700</b>		<b>513,907</b>

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година	01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
			План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
<b>РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД ЗАЈМА (Европске банке за обнову и развој)</b>										
A)	РАДОВИ									
A.1.	ИЗГРАДЊА									
	ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782.94 и петље "Добановци"									
	ЛОТ 8: Пројектовање ио изградња петље Нова Пазова									
	УКУПНО ЕБРД изградња:									
A.2.	РЕХАБИЛИТАЦИЈА									
	Изградња инсталације јавног осветљења на аутопуту I А реда број 1 деоница АТ "Паста" - "Бубањ поток"									
	УКУПНО ЕБРД рехабилитација:									
	УКУПНО ЕБРД РАДОВИ:									
	УКУПНО РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД ЗАЈМА:									

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
<b>ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСЦ) - СБ, ЕИБ и ЕБРД</b>											
<b>ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА РРСЦ</b>											
<b>РРСЦ ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА СБ и ЕИБ - 100% финансирање</b>											
<b>А) ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)</b>											
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, Л=17,607 км	5,910								5,910	2,851
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница - Ваљево, деоница: Завлака 2 - Причевићи, од км 0+000 до км 29+050, Л=27,018 км	22,720		22,720		22,720		22,720		22,720	30,121
	<b>УКУПНО Хитни радови:</b>	<b>28,630</b>		<b>22,720</b>		<b>22,720</b>		<b>22,720</b>		<b>28,630</b>	<b>32,972</b>
<b>Б) УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ</b>											
	Консултантска услуга техничке контроле главних пројеката и надзора над извођењем хитних радова у оквиру РРСЦ, укључујући и еко-мониторинг						22,787		22,901		22,901
	<b>УКУПНО Услуге за хитне радове:</b>						<b>22,787</b>		<b>22,901</b>		<b>22,901</b>
	<b>УКУПНО РРСЦ СБ и ЕИБ ХИТНИ РАДОВИ:</b>	<b>28,630</b>		<b>22,720</b>		<b>22,720</b>		<b>22,720</b>		<b>28,630</b>	<b>55,873</b>
<b>РРСЦ ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање</b>											
<b>А) ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)</b>											
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IIА 152 Топола 1 – Бујин Гроб, деоница: Топола 1 – Бујин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км	52,790				52,790	59,092	52,790	59,092	52,790	59,092
	<b>УКУПНО РРСЦ ЕБРД ХИТНИ РАДОВИ:</b>	<b>52,790</b>				<b>52,790</b>	<b>59,092</b>	<b>52,790</b>	<b>59,092</b>	<b>52,790</b>	<b>59,092</b>
	<b>ОСТАЛА УЛАГАЊА:</b>				30,121		32,888		32,888		
	<b>УКУПНО РРСЦ ХИТНИ РАДОВИ:</b>	<b>81,420</b>		<b>22,720</b>	<b>30,121</b>	<b>75,510</b>	<b>114,467</b>	<b>75,510</b>	<b>114,881</b>	<b>81,420</b>	<b>114,965</b>

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
<b>РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ОСНОВНОГ РРСЦ (Редовни програм радова из средстава РРСЦ)</b>											
<b>РРСЦ РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 60% финансирање</b>											
<b>А) РАДОВИ</b>											
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км	259,910				60			60		232,843
	Преостали радови на појачаном одржавању државног пута IB 23, деоница: Паковраће (Марковица) – Ужице, од км 10+485 до км 47+586, Л=37,101 км	343,250									16
	Појачано одржавање државног пута IB 353, деоница: Кладово - Брза Паланка, Л=23,565 км		3,079						47,518		47,518
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 - Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км	561,400		151,420	188,685			320,890	328,183		536,481
	Појачано одржавање државног пута IB 23/28, деоница Кнежевци - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км	431,220		136,360	144,059			230,650	236,132		439,374
	Појачано одржавање државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км	334,980			1,135			85,870	87,008		368,300
	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км	133,070						10,400	10,391		62,681
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Лесковац Југ (веза са А1) - Лесковац (Братимиловце), Л=6,319 км	18,800								18,800	
	Појачано одржавање државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208 км	16,690								16,690	444
	Појачано одржавање државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	78,490							14,426	78,490	47,821
	<b>УКУПНО РАДОВИ:</b>	<b>2,177,810</b>		<b>10,776</b>	<b>287,780</b>	<b>337,018</b>		<b>647,810</b>	<b>723,718</b>	<b>2,177,810</b>	<b>1,735,478</b>
<b>Б) УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ</b>											
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСЦ	262,640		60,780				152,970	112,387		149,139
	за РС, СБ и ЕИБ радове	148,900						71,610	112,387		149,139
	за ЕБРД радове	113,740		60,780				81,360			113,740
	Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја	2,940									2,940
	Техничка помоћ у имплементацији РРСЦ	54,310		11,488				30,370	30,372		43,702
	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма	42,900						6,420			42,900
	Кампање за подизање свести о безбедности саобраћаја у школама у непосредној близини деоница из Пројекта	9,440									9,440
	Утврђивање стања државне путне мреже	59,130		60,783				26,350	71,513		71,513
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км	1,900								1,900	916

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	(СБ/Е/ИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: <b>Топола 2 – Крагујевац 5</b> , Л=31,714 км	19,660				19,660		19,660		19,660	
	(СБ/Е/ИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: <b>Пожег – Ивањица</b> , Л=38,930 км	15,100								15,100	
	(СБ/Е/ИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: <b>Кладово – Брза Паланка</b> , Л=23,565 км	2,640								2,640	2,573
	(СБ/Е/ИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница <b>Кнежевићи – Бела Земља – Ужице 3</b> , Л=15,234 км	6,220				5,520		5,520		6,220	
	(СБ/Е/ИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: <b>Пријеполје – Сјеница 3 (Медаре)</b> Л=13,800 км	5,410								5,410	1,135
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: <b>ХР/СР (Батровци) – Кузмин 1 (аутопут) (пун профил)</b> , Л=21,805 км	2,240								2,240	
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: <b>Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште)</b> , Л=24,222 км	4,970								4,970	
	(СБ/Е/ИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IB 29: <b>Лот 1: деоница: Штавал – Сушица</b> , Л=9,015 км и <b>Лот 2: деоница: Сушица – Дојевиће</b> , Л=26,700 км	15,860								15,860	
	(СБ/Е/ИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 21 и IB 39: <b>Лот 1: IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) – Каона – Косјерий (Варда)</b> , Л=21,100 км, и <b>Лот 2: IB 39, деоница: Лесковац Југ (веза са А1) – Лесковац (Братимиловце)</b> , Л=6,319 км	8,540								8,540	
	(СБ/Е/ИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 10, IB 27 и IA 160: <b>Лот 1: IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) – Панчево (Ковин)</b> , Л=2,766 км и <b>Панчево (Ковин) – граница АПВ (Панчево)</b> , Л=2,754 км; <b>Лот 2: IB 27, деоница: Марковац (аутопут) – Свилајнац</b> , Л=6,208 км и <b>Лот 3: IA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) – Медвеђа (Глоговац)</b> , Л=14,774 км	15,400				6,284		7,720	6,284	15,400	6,284
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IB 15, <b>Лот 1: Кула (Бачка Топола) – Врбас (Савино Село)</b> , Л=10,156 км и <b>Лот 2: Врбас (Змајево) – Србобран (Фекетић)</b> , Л=9,492 км	13,040				1,015		6,590	1,015	13,040	1,252
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државних путева IB 14 и IB 33, деоница: <b>граница АПВ (Ковин) – Раља – Пожаревац (Орљево)</b> , Л=32,680 км	33,700						8,450		33,700	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева ІБ 13, ІБ 21 и ІБ 22, Лот 1: ІБ 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км, Лот 2: ІБ 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км, Лот 3: ІБ 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=23,036 км и Лот 4: ІБ 22, деоница: Рашка (К.Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км	40,960				21,570	32,560	21,570	32,560	40,960	32,560
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева ІА 1, ІБ 33, ІБ 39 и ІА 186, Лот 1: ІА 1, деоница: Ниш 1 (Трупаље) – Ниш 3 (Ватушинац), Л=9,206 км и Ниш3 (Ватушинац) – Ниш 1 (Трупаље), Л=9,449 км, Лот 2: ІБ 33, деоница: Неготин (Радужевац) – граница СРБ/БУГ (Мокрање), Л=12,919 км, Лот 3: ІБ 39, деоница: Бабушница – Свође, Л=19,519 км и Лот 4: ІА 186, деоница: Ђуприја (Деспотовцац) – Деспотовцац, Л=21,440 км	44,490		4,265		21,800	4,265	21,800	4,265	44,490	4,265
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева ІА 1 и ІА 3, Лот 1: ІА 1, деоница: Ражањ 1 - Параћин 1, Л=24,781 км, Лот 2: ІА 1, деоница: Алексинац 1 - Ражањ 1, Л=23,645 км, Лот 3: ІА 3, деоница: Сремска Митровица - Рума 1, Л=13,750 км и Лот 4: ІА 3, деоница: Рума 1 – Пејинци 1, Л=12,990 км	47,030				35,280	35,279	35,280	35,279	47,030	35,279
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	16,870		1,392			1,392	4,670	6,425	16,870	6,425
	Ревизија Безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта						1,277		1,277		1,302
	Набавка за потребе ПИТ-а	17,800								17,800	
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ:</b>	<b>743,190</b>		<b>72,270</b>		<b>176,100</b>	<b>174,003</b>	<b>347,370</b>	<b>321,037</b>	<b>743,190</b>	<b>376,005</b>
<b>В)</b>	<b>ОБУКА (финансирање 100% СБ)</b>										
	Обука/тренинг	1,550				400		550		1,550	
	<b>УКУПНО ОБУКА:</b>	<b>1,550</b>				<b>400</b>		<b>550</b>		<b>1,550</b>	
	<b>УКУПНО РРСЦ СБ и ЕИВ</b>										
	<b>РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:</b>	<b>2,922,550</b>		<b>72,270</b>		<b>464,280</b>	<b>511,021</b>	<b>995,730</b>	<b>1,044,755</b>	<b>2,922,550</b>	<b>2,111,483</b>

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
<b>РСРП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање</b>											
<b>А) РАДОВИ</b>											
	Појачано одржавање државног пута IB 12, деоница: Каћ - Зрењанин 1 (обилазница), стационажа: од км 13+095 до км 37+306, Л=24,211 км	10,910				10,910			10,910		10,910
	Појачано одржавање државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км	992,170				72,960			266,170		992,170
	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Кула 1 (Црвенка) - Врбас 1 (Кукура), Л=10,156 км										13,039
	Појачано одржавање државних путева IB 14 и IB 33, деоница: граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), Л=32,680 км										8,448
	Појачано одржавање државног пута IA 1, деонице : Ражањ 1 - Параћин 1, Л=24,781 км и Алексинач 1 - Ражањ 1, Л=23,645 км										35,279
	<b>УКУПНО РАДОВИ:</b>	<b>1,003,080</b>				<b>83,870</b>			<b>277,080</b>		<b>1,003,080</b>
	<b>УКУПНО РСРП ЕБРД РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:</b>	<b>1,003,080</b>				<b>83,870</b>			<b>277,080</b>		<b>1,003,080</b>
	<b>УКУПНО РСРП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:</b>	<b>3,925,630</b>		<b>72,270</b>	<b>88,704</b>	<b>548,150</b>	<b>511,021</b>	<b>1,626,501</b>	<b>3,925,630</b>		<b>3,400,421</b>
	<b>УКУПНО РСРП СБ И ЕИБ:</b>	<b>2,951,180</b>		<b>94,990</b>	<b>88,704</b>	<b>487,000</b>	<b>533,808</b>	<b>1,067,656</b>	<b>2,951,180</b>		<b>2,167,356</b>
	<b>УКУПНО РСРП ЕБРД:</b>	<b>1,055,870</b>		<b>94,990</b>	<b>118,825</b>	<b>623,660</b>	<b>592,900</b>	<b>1,741,382</b>	<b>4,007,050</b>		<b>3,515,386</b>
	<b>УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ ИНО-ЗАЈМОВА</b> (позиција 10. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	<b>5,201,750</b>		<b>94,990</b>	<b>120,788</b>	<b>790,060</b>	<b>597,930</b>	<b>2,252,609</b>	<b>5,201,750</b>		<b>4,029,293</b>
	<b>ОСТАЛЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ</b> (планиране у Програму пословања за 2019. кроз позиције: 2. Одржавање и 8. Систем наплате путарине):				<b>256,165</b>		<b>952,887</b>	<b>1,961,455</b>			<b>2,984,708</b>

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

на дан 31.12.2019

у 000 динара


Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	9108	153,531	153,531	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	153,531	153,531	0
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	9113	76	76	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	76	76	0
део 16, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	9117	2,126,880	410,851	1,716,029
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	142,399	133,637	8,762
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	1,984,481	277,214	1,707,267
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>1,565,727</b>	<b>1,001,013</b>	<b>564,714</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	271,778	259,890	11,888
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	794,798	384,615	410,183
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	140,730	0	140,730
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	358,421	356,508	1,913

Датум: \_\_\_\_\_



М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_ 

ПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“  
955-1426/20-32  
30-01-2020  
Београд, Булевар краља Александра бр. 282

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

Београд

Јануар 2020. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<u>Пословно име:</u>	ЈП „Путеви Србије“
<u>Седиште:</u>	Београд, Булевар краља Александра бр.282
<u>Претежна делатност:</u>	4211 Изградња путева и аутопутева
<u>Матични број:</u>	20132248
<u>ПИБ:</u>	104260456
<u>Надлежно министарство:</u>	Министарство привреде

Делатности ЈП „Путеви Србије“ дате су у Закону о путевима и Статуту ЈП „Путеви Србије“.

ЈП обавља делатност управљања државним путевима, која обухвата:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Претежна делатност је изградња путева и аутопутева.

ЈП обавља и друге делатности, у складу са законом и оснивачким актом.

ЈП обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

ЈП је дужно да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту државног пута и да омогући несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.

**Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину** донео је Надзорни одбор 21. децембра 2018. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 31. јануара 2019. године („Сл.гласник РС“ бр.6/19).

**Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину (први Ребаланс)** донео је Надзорни одбор 23. априла 2019. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 25. априла 2019. године („Сл.гласник РС“ бр.30/19).

**Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину (други Ребаланс)** донео је Надзорни одбор 2. децембра 2019. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 20. децембра 2019. године („Сл.гласник РС“ бр.90/19).

**Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину (трећи Ребаланс) донео је Надзорни одбор 30. децембра 2019. године; исти је упућен у процедуру ради добијања сагласности Владе.**

**У овом извештају пореди се реализација са III Ребалансом Програма пословања за 2019. годину.**

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

У периоду од 01.01. до 31.12.2019. године ЈП „Путеви Србије“ је обављало делатности према Програму пословања и Ребалансима Програма пословања за 2019. годину, на које је Влада Републике Србије дала сагласност, односно која се за III Ребаланс очекује.

Трећим Ребалансом Програма пословања за 2019. годину Одржавање је планирано у износу од 29.201,5 милиона динара. Износ за одржавање планиран је на основу расположивих средстава, док су потребна улагања далеко већа.

Већа улагања од планираних бележе се код Одржавања путева, првенствено због санације клизишта, одрона и хитних поправки путева за несметано одвијање саобраћаја. Недовољно одржавање утиче нарочито на већи ниво ургентног одржавања.

Радови на одржавању проистичу из потребе да пут одговара намени због које је грађен, а пре свега да омогући безбедно одвијање саобраћаја, транспорт људи и материјалних добара, да повеже људе и побољша им услове живота. Радови на одржавању проистичу и из потребе да се пут, као грађевински објекат, заштити од свих штетних утицаја, односно да се очува његова реална и употребна вредност (очува раније уложени капитал). Због тога се путеви морају одржавати континуирано, ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја.

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

У Билансу успеха (Образац 1), Пословни приходи (АОП 1001) бележе индекс реализације 96. Највећу ставку у Пословним приходима чине Други пословни приходи (АОП 1017), са индексом реализације 98, што је последица мање реализације од планиране код Путарине, као и мањег преноса средстава из буџета од стране Министарства финансија, за експропријацију.

Мали индекс реализације на АОП 1016 последица је неповлачења средства Зајма Светске банке за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност, као и мањег повлачење средстава ИПА фонда.

Пословни расходи (АОП 1018) су реализовани у већем износу од планираног, пре свега због већих улагања у Одржавање, које је у обрасцу садржано у позицији Трошкови производних услуга (АОП 1026).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (АОП 1025) бележе индекс реализације 97, због мањег броја запослених него што је предвиђено Програмом пословања.

Разлика Пословних прихода (АОП 1001) у износу од 33.475,3 милиона динара и Пословних расхода (АОП 1018) у износу од 48.615,4 милиона динара даје Пословни губитак (АОП 1031) у износу од 15.140,1 милиона динара.

У 2019. години планиран је Пословни губитак у износу од 8.165,9 милиона динара, а реализован је у износу од 15.140,1 милиона динара. Одступање реализације у односу на план настало је пре свега као последица знатно већих улагања у Одржавање у односу на план.

Финансијски приходи (АОП 1032) реализовани су у износу од 218,0 милиона динара и највећим делом се састоје од Позитивних курсних разлика (АОП 1039).

Финансијски расходи (АОП 1040) реализовани су у износу од 1.949,3 милиона динара и највећим делом се састоје од Расхода камата (АОП 1046) и Осталих финансијских расхода (попуст по пуњењу ТАГ-ова, АОП 1045). На позицији Расходи камата уочава се разлика настала из разлога што је планирани износ обухватао и отплату камата које доспевају за плаћање у 2019. години, а чији се део односи на 2018. годину и укалкулисавање врши под 31.12.2018. године.

Исказани нето резултат показује губитак (АОП 1065) у износу од 16.724,6 милиона динара. На губитак великим делом утиче обрачун амортизације; у 2019. години Трошкови амортизације (АОП 1027) износе 10.989,6 милиона динара.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

У Обрасцу 1А Биланс стања не бележе се већа одступања од планираних вредности, осим на следећим позицијама:

Некретнине, постројења и опрема (АОП 010): Унутар ове позиције реализација је већа од плана код Грађевинских објеката (АОП 012), Земљишта (АОП 011) и Постројења и опреме (АОП 013), због активирања инвестиција, односно стављања у употребу. Реализација је мања од плана код Некретнина, постројења и опреме у припреми (АОП 016), због мањих инвестиција од планираних.

Обавезе из пословања (АОП 0451) представљају Обавезе према добављачима (АОП 0456), и односе се на неизмирене обавезе за одржавање путева. Веће обавезе од планираних последица су већих улагања у Одржавање, што се може видети у Обрасцу 1 Биланс успеха, 53 Трошкови производних услуга (АОП 1026).

Одступање на позицији Обавезе по основу пореза на додату вредност (АОП 0460) произлази из већег износа обавеза по основу ПДВ-а од планираног, а представља разлику излазног и улазног ПДВ-а.

Одступање на позицији Дугорочне обавезе (АОП 0432) последица је неповлачења ЕИБ кредита, који су у обрасцу садржани у позицији Дугорочни кредити и зајмови у иностранству (АОП 0438).

Стање Аванса за некретнине, постројења и опрему (АОП 018) у износу од 1.054,2 милиона динара приближно је планираном стању на дан 31.12.2019. године (1.120,5 милиона динара), мада је веће у односу на стање на дан 31.12.2018. године (877,0 милиона динара).

Највећи део неоправданих аванса односи се на авансе дате за потребе пројекта РРСП (555,7 милиона динара), који се финансира из кредитних средстава, као последица спорије динамике радова и услуга и испостављања привремених ситуација. Поред тога,

веће је и стање неоправданих аванса финансираних из сопствених средстава (део који прати РРСП зајам, износ 251,1 милиона динара).

На позицији Обртна имовина (АОП 043) реализован износ већи је од планираног пре свега због веће реализације на позицији Готовински еквиваленти и готовина (АОП 068), у односу на план. Стање готовине у највећој мери обухвата готовину на наменским рачунима ЕИБ и РРСП.

Планирана укупна актива и пасива на дан 31.12.2019. износи 528.115,7 милиона динара, док реализована укупна актива и пасива износи 526.572,2 милиона динара (индекс реализације 100).

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности обухватају приливе по основу: Прихода из буџета (Субвенције и Приход од Министарства финансија за експропријацију), Сопствених прихода, и средстава РРСП зајма (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја), део који се финансира из ЕИБ и Светске банке.

Одливи готовине из пословних активности обухватају исплате добављачима и дате авансе за следеће позиције улагања: Одржавање, део позиција Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на пословне активности. Поред тога, одливи готовине из пословних активности обухватају исплате за Зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, Плаћене камате (Панонска банка и Поштанска штедионица) и Одливе по основу осталих јавних прихода.

Одливи готовине из активности инвестирања обухватају исплате за следеће позиције улагања: Студије и пројекти, Изградња, реконструкција и рехабилитација, Решавање имовинско-правних односа, Изградња, реконструкција и рехабилитација из ино-зајмова и део позиција: Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на активности инвестирања.

Приливи готовине из активности финансирања обухватају повучена средства ЕИБ зајма, кредита Поштанске штедионице и Краткорочне позајмице из приватизационих примања буџета Републике Србије.

Одливи готовине из активности финансирања обухватају плаћене главнице (Панонска банка).

У Обрасцу 1Б Извештај о токовима готовине, одступања у односу на планирани ниво бележе се на следећим позицијама:

Код Прилива готовине из пословних активности (АОП 3001) индекс реализације је 99, што је мање од плана због мањег преноса средстава за експропријацију од стране Министарства финансија, као и мањег остварења Путарине (садржано у позицији Остали приливи из редовног пословања, АОП 3004).

Код Одлива готовине из пословних активности (АОП 3005) реализација је већа од плана због веће исплате добављачима за одржавање (АОП 3006), односно планирани су мањи одливи из пословних активности.

Код Токова готовине из активности инвестирања, на позицији Одливи готовине из активности инвестирања (АОП 3019) реализација је мања од плана због мањих инвестиционих улагања од планираних.

Приливи готовине из активности финансирања (АОП 3025) највећим делом се односе се на кредит Поштанске штедионице за текућу ликвидност ЈП „Путеви Србије, по Уговору о дугорочном кредиту закљученом 27.05.2019. на износ од 30 милиона ЕУР, и Уговору о дугорочном кредиту закљученом 25.12.2019. на износ од 8 милиона ЕУР.

Укупно је повучено 38 милиона ЕУР, у динарској противвредности 4.477,2 милиона динара.

Детаљније у наредној табели:

**КРЕДИТ ЗА ТЕКУЋУ ЛИКВИДНОСТ код Поштанске штедионице**  
Уговор о дугорочном кредиту бр. 231838001 од 27.05.2019. године  
(износ 30 милиона ЕУР)

Транша	Датум повлачења	Износ (у динарима)	Средњи курс ЕУР (у динарима)	Курсна листа НБС број	Износ (у ЕУР)
I	27.05.2019.	1,717,565,240.58	117.9481	97	14,562,042.46
II	25.06.2019.	1,009,036,587.72	117.9125	118	8,557,503.13
III	18.07.2019.	277,979,726.00	117.7389	135	2,360,984.57
IV	21.08.2019.	532,322,139.53	117.7842	159	4,519,469.84
<b>Укупно:</b>		<b>3,536,903,693.83</b>			<b>30,000,000.00</b>

**КРЕДИТ ЗА ТЕКУЋУ ЛИКВИДНОСТ код Поштанске штедионице**  
Уговор о дугорочном кредиту бр. 231838002 од 25.12.2019. године  
(износ 8 милиона ЕУР)

Транша	Датум повлачења	Износ (у динарима)	Средњи курс ЕУР (у динарима)	Курсна листа НБС број	Износ (у ЕУР)
I	25.12.2019.	940,276,000.00	117.5345	248	8,000,000.00
<b>Укупно:</b>		<b>940,276,000.00</b>			<b>8,000,000.00</b>

	(у динарима)	(у ЕУР)
<b>УКУПНО:</b>	<b>4,477,179,693.83</b>	<b>38,000,000.00</b>

Краткорочна позајмица из приватизационих примања буџета Републике Србије садржана је у позицији Остале краткорочне обавезе (АОП 3030), износ 1.000,0 милиона динара.

Закључком Владе 05 број 401-1288/2019 од 20.12.2019. године, из приватизационих примања буџета Републике Србије одобрена је краткорочна позајмица Јавном предузећу „Путеви Србије“, у износу од 1.000,0 милиона динара, на име обезбеђења недостајућих средстава за измирење обавеза према добављачима за изведене радове.

Позајмица је уплаћена 26.12.2019. године.



Одливи готовине из активности финансирања (АОП 3031) односе се на плаћену главницу по основу кредита Панонске банке 03.05.2019. и 04.11.2019. године (укупно 56,7 милиона динара).

Свега прилив готовине (АОП 3040), као и Свега одлив готовине су на нивоу планираног (индекс 99). Готовина на крају обрачунског периода (АОП 3047) већа је од планираног износа (индекс 112).

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Осим позиције под редним бројем 22) Отпремнина за одлазак у пензију, све остале позиције са износима у Обрасцу 2. Трошкови запослених се налазе у оквиру планираних средстава.

Образложење је следеће: За позицију под ред. бр. 22) Отпремнина за одлазак у пензију, бележи се већа реализација од плана, јер је у међувремену двоје запослених отишло у инвалидску пензију због дуже болести и констатације надлежне комисије Републичког фонда ПИО, да је наступила неспособност за даљи наставак радних активности. Ова средства нису могла објективно бити планирана.

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У ЈП „Путеви Србије“ на дан **31.12.2018. године** било је запослено **1.707** радника, од којих 1.428 на неодређено време и 279 на одређено.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 11 лица.

На крају 2019. године (на дан **31.12.2019. године**) било је запослено **2.066** радника, од којих 1.563 на неодређено време и 503 на одређено.

У односу на број запослених на дан 31.12.2018. године, број радника је већи за 359 и то:

- Број радника на неодређено време већи је за 135:
  - Пријем се бележи код 194 радника, и то: 192 радника су прешла са одређеног на неодређено време, за једног радника добијена је сагласност Комисије, док је један радник враћен на посао по основу судске пресуде
  - Одлив кадрова бележи се код 59 радника, и то: у пензију је отишло 26 радника, 22 радника су напустила Предузеће на лични захтев, код 7 радника је наступила смрт, док су 4 радника добила отказ због повреде радне обавезе.
- Број радника на одређено време већи је за 224.
  - Пријем се бележи код 424 радника, и то: 417 радника примљено је уз сагласност Комисије (за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава), док су 4 радника примљена због повећаног обима посла и два радника као замена, а једном раднику је продужен радни век

- Одлив кадрова бележи се код 200 радника, и то: 192 радника су прешла са одређеног на неодређено време, код једног радника истекао је рок уговора, док су 7 радника напустила Предузеће на лични захтев.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 5 лица, 6 мање него на дан 31.12.2018. године.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Одредбе чл. 20. и 22. Закона о путевима („Сл.гласник РС“ бр.41/18), којима су дефинисани извори финансирања јавних путева, престале су да важе даном почетка примене **Закона о накнадама за коришћење јавних добара** („Сл.гласник РС“ бр.95/18), тако да је од **1. јануара 2019. године** правни основ за наведене накнаде садржан у члану 186, у оквиру поглавља XII Накнаде за коришћење јавних путева.

Највећа измена у Закону о накнадама за коришћење јавних добара која се односи на финансирање путева је укидање Годишње накнаде за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са јавног пута, као и Накнаде за прекомерно коришћење јавног пута, његовог дела или путног објекта.

Такође су обједињене две накнаде: Накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и Накнада за коришћење другог земљишта (пољопривредног) које користи управљач јавног пута, у једну Накнаду за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач јавног пута, члан 186, тачка 4. Обједињена висина накнаде дата је у Прилогу 10, Табела 12.

Члан 278. Закона о накнадама за коришћење јавних добара, тач.38) до 41) предвиђа да даном почетка примене овог закона (од 1. јануара 2019.) престају да важе:

- Одлука о висини накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству („Сл.гласник РС“ бр.16/16)
- Одлука о висини накнада за употребу државног пута („Сл.гласник РС“ бр.16/09)
- Тач. 1. и 6. Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) („Сл.гласник РС“ бр.56/06, 42/07, 20/08, 12/09, 78/14, 93/15 и 95/15 – исправка, 95/16, 109/16, 90/17, 106/17, 68/18 и 95/18)
- Одлука о висини накнаде за ванредни превоз на државним путевима у Републици Србији („Сл.гласник РС“ бр.103/17),

јер су исте регулисане Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.95/18), Прилог 10.

У Обрасцу 4. Кретање цена производа и услуга дат је приказ накнада у периоду јануар – децембар 2019. године, по месецима, као и накнада које су важиле у децембру 2018. године. Може се поредити само висина путарине, док се због примене новог Закона о накнадама за коришћење јавних добара, којим је промењена методологија обрачуна, остале накнаде не могу поредити.

Новина у другом кварталу 2019. године је успостављање наплате путарине на деоници Дољевац – Прешево у затвореном систему, од 15. јуна 2019. године. Одлуку о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) донео је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ 30. маја 2019. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 6. јуна 2019. године („Сл.гласник РС“ бр. 40/19).

Новина у трећем кварталу 2019. године је доношење Закона о измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.49/19 од 8. јула 2019. године), којим се у Прилогу 10, Табела 10, висина накнаде за путарину по пређеном километру повећава за 12% и износи: за прву категорију возила 4,0728 динара, за прву А категорију 2,0364 динара, за другу категорију 6,1091 динара, за трећу категорију 12,2183 динара и за четврту категорију 24,4366 динара.

Према Одлуци о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 23. јула 2019. године, а Влада донела Решење о давању сагласности („Сл.гласник РС“ бр.54/19 од 26. јула 2019. године), од 29. јула 2019. године у примени су повећани износи путарине за 12%, сходно измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара (Прилог 10, Табела 10).

Претходно повећање путарине извршено је 7. јануара 2017. године, када је путарина повећана за 10%. Пре јануара 2017. године, износ путарине није повећаван од 2009. године.

Новина у трећем кварталу 2019. године такође је успостављање затвореног система наплате путарине од Београда до Чачка, на деоници аутопута од петље Обреновац до петље Прељина, од 1. септембра 2019. године (седам наплатних станица и то, две чеоне наплатне станице Обреновац и Прељина, и четири бочне наплатне станице Уб, Лајковац, Љиг и Таково).

Новина у 2020. години је успостављање затвореног система наплате путарине од Београда до Прешева (јужни крак Коридора 10), односно од Београда до Димитровграда (источни крак Коридора 10). Успостављена је наплата путарине у затвореном систему наплате, обједињеног на три крака аутопута на деоници од Београда до Ниша, од Ниша до државне границе Северне Македоније и од Ниша до државне границе Бугарске. У оквиру овог обједињеног система наплате функционишу три чеоне наплатне станице: Београд, Прешево и Димитровград и 35 бочних наплатних станица.

Висина посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) за наплатне станице у затвореном систему наплате Београд – Прешево – Димитровград дефинисана је Одлуком о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 21. октобра 2019. године, а Влада донела Решење о давању сагласности („Сл.гласник РС“ бр.77/19 од 31. октобра 2019. године).

Висина путарине на преосталим деоницама аутопутева под наплатом путарине, Београд – Шид, Београд – Суботица и Београд – Чачак, овом одлуком није промењена.

Нови Ценовник путарине је у примени од 16. јануара 2020. године, и биће приказан кроз Образац 4 - Кретање цена производа и услуга, у Извештају о реализацији Програма пословања за први квартал 2020. године.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције за ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину планиране су у износу од **9.057,0** милиона динара, а **Остали приходи из буџета** у износу од **1.530,0** милиона динара (Министарство финансија, за експропријацију).

**Субвенције:** Планирани распоред и динамика коришћења средстава субвенција у износу од **9.057,0** милиона динара дати су у складу са Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину (05 Број: 401-49/2019 од 18.01.2019. године), као и накнадним Закључцима Владе РС о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину.

Детаљније у наредној табели:

(у милионима динара)

### Субвенције за ЈП "Путеви Србије"

*	<b>Према Закону о буџету РС за 2019. годину ("Сл.гласник РС" бр.95/18)</b> (Закључак Владе о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП "Путеви Србије" за 2019. годину, 05 Број 401-49/2019 од 18.01.2019.)	<b>6,300.0</b>
*	<b>Додатно:</b>	<b>2,757.0</b>
-	према Закону о буџету РС за 2019. годину и Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 Број: 401-8427/2019 од 22.08.2019. (Закључак Владе о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП "Путеви Србије" за 2019. годину, 05 Број 401-8312/2019-2 од 29.08.2019.)	152.0
-	према Закону о буџету РС за 2019. годину и Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве ("Сл.гласник РС" бр.82/19) (Закључак Владе о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП "Путеви Србије" за 2019. годину, 05 Број 401-11912/2019 од 28.11.2019.)	905.0
-	према Закону о буџету РС за 2019. годину и Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве ("Сл.гласник РС" бр.90/19) средстава субвенција за ЈП "Путеви Србије" за 2019. годину, 05 Број 401-13003/2019 од 26.12.2019.)	1,700.0
<b>Укупно Субвенције:</b>		<b>9,057.0</b>

Планирана средства Субвенција по месецима, сходно закључцима Владе, су следећа:

	(у динарима)				
	Закључак Владе од 18. јануара 2019.	Закључак Владе од 25. априла 2019.	Закључак Владе од 29. августа 2019.	Закључак Владе од 28. новембра 2019.	Закључак Владе од 26. децембра 2019.
Јануар	480,000,000	480,000,000	480,000,000	480,000,000	480,000,000
Фебруар	480,000,000	480,000,000	480,000,000	480,000,000	480,000,000
Март	480,000,000	480,000,000	480,000,000	480,000,000	480,000,000
Април	480,000,000	872,000,000	872,000,000	872,000,000	872,000,000
Мај	480,000,000	872,000,000	872,000,000	872,000,000	872,000,000
Јун	480,000,000	872,000,000	872,000,000	872,000,000	872,000,000
Јули	480,000,000	872,000,000	872,000,000	872,000,000	872,000,000
Август	480,000,000	872,000,000	872,000,000	872,000,000	872,000,000
Септембар	480,000,000	200,000,000	352,000,000	352,000,000	352,000,000
Октобар	580,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000
Новембар	680,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	1,005,000,000
Децембар	720,000,000			905,000,000	1,700,000,000
<b>УКУПНО</b>	<b>6,300,000,000</b>	<b>6,300,000,000</b>	<b>6,452,000,000</b>	<b>7,387,000,000</b>	<b>9,057,000,000</b>

**Остали приходи из буџета (за експропријацију) планирани су у укупном износу од 1.530,0 милиона динара, и то:**

- Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 401-2088/2019 од 6. марта 2019. године, Јавном предузећу „Путеви Србије“ су одобрена средства за исплату накнаде за експроприсане непокретности на Коридору 10 и Аутопуту Е-763, у укупном износу од **1.130,0 милиона динара**. За деонице путева је Влада Републике Србије донела решења којима се утврђује јавни интерес за експропријацију, а ЈП „Путеви Србије“ је одређено за корисника експропријације.
- Додатних **400,0 милиона динара** одобрена су Закључком Владе 05 Број: 401-11382/2019 од 21. новембра 2019. године, ради окончавања поступака експропријације и решавања имовинско-правних односа на Аутопуту Е-75, Аутопуту Е-80, Аутопуту Е-763, Коридору 10–Баточина, Аутопуту Рума–Нови Сад и Аутопуту Кузмин – Сремска Рача.

Посматрајући збирно уплате из буџета у 2019. години (01.01 - 31.12.2019.) ситуација је следећа:

- **Субвенције:** из буџета је пренето **9.057,0 милиона динара**, колико је и планирано.
- **Остали приходи из буџета:** пренето је **1.359,1 милиона динара**, што у односу на планираних 1.530,0 милиона динара представља 89%. Мање је пренето 170,9 милиона динара.

У наредној табели даје се приказ планираних и пренетих средстава из буџета у 2019. години, по месецима.

**УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ПЛАНА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ  
СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИХ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА  
У 2019. ГОДИНИ**

(у динарима)

	ПЛАН 2019.		РЕАЛИЗАЦИЈА 2019.		% реализације	
	Субвенције (Закључак Владе од 26.12.2019.)	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета
Јануар	480,000,000		480,000,000		100%	
Фебруар	480,000,000		480,000,000		100%	
Март	480,000,000		480,000,000	118,394,623	100%	
<b>I квартал</b>	<b>1,440,000,000</b>	<b>282,500,000</b>	<b>1,440,000,000</b>	<b>118,394,623</b>	<b>100%</b>	<b>42%</b>
Април	872,000,000		480,000,000		55%	
Мај	872,000,000		1,264,000,000	68,426,201	145%	
Јун	872,000,000		872,000,000	101,750,594	100%	
<b>II квартал</b>	<b>2,616,000,000</b>	<b>282,500,000</b>	<b>2,616,000,000</b>	<b>170,176,795</b>	<b>100%</b>	<b>60%</b>
<b>Свега Јануар - Јун:</b>	<b>4,056,000,000</b>	<b>565,000,000</b>	<b>4,056,000,000</b>	<b>288,571,418</b>	<b>100%</b>	<b>51%</b>
Јули	872,000,000		872,000,000	208,420,928	100%	
Август	872,000,000		872,000,000	87,069,840	100%	
Септембар	352,000,000		352,000,000	93,349,557	100%	
<b>III квартал</b>	<b>2,096,000,000</b>	<b>282,500,000</b>	<b>2,096,000,000</b>	<b>388,840,325</b>	<b>100%</b>	<b>138%</b>
<b>Свега Јануар - Септембар:</b>	<b>6,152,000,000</b>	<b>847,500,000</b>	<b>6,152,000,000</b>	<b>677,411,743</b>	<b>100%</b>	<b>80%</b>
Октобар	200,000,000		200,000,000	206,887,464	100%	
Новембар	1,005,000,000		1,005,000,000	245,947,334	100%	
Децембар	1,700,000,000		1,700,000,000	228,821,203	100%	
<b>IV квартал</b>	<b>2,905,000,000</b>	<b>682,500,000</b>	<b>2,905,000,000</b>	<b>681,656,001</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Свега Јули - Децембар:</b>	<b>5,001,000,000</b>	<b>965,000,000</b>	<b>5,001,000,000</b>	<b>1,070,496,326</b>	<b>100%</b>	<b>111%</b>
<b>УКУПНО 2019. година:</b>	<b>9,057,000,000</b>	<b>1,530,000,000</b>	<b>9,057,000,000</b>	<b>1,359,067,744</b>	<b>100%</b>	<b>89%</b>

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину нису планирана средства за Спонзорство, Донације и Спортске активности.

Репрезентација је планирана на годишњем нивоу од 2,0 милиона динара. Реализација у 2019. години износи 2.131.375 динара (107% планираног износа).

Трошкови репрезентације односе се на трошкове снабдевања пијаћом водом и безалкохолним пићима запослених 1579 радника на 57 наплатних станица (инкасанти, радници обезбеђења, пословође, спремачице, бројачи пазара, техничка служба, теренска контрола, возачи, сакупљачи, магационери итд.), као и осталих запослених, јер многе наплатне станице нису снабдевене пијаћом водом, па је неопходно обезбедити минималне услове за рад.

Реклама и пропаганда је планирана на годишњем нивоу од 85,0 милиона динара, кроз две позиције:

- |   |                            |                      |
|---|----------------------------|----------------------|
| 7. Трошкови ЈП „Путеви Србије“                                | 52,0 милиона динара, и то: |                      |
|   |                            | (у милионима динара) |
| ➤ Рекламна кампања у циљу повећања коришћење ЕНП              | 48,0                       |                      |
| (од септембра до краја године по 12,0 милиона динара месечно) |                            |                      |
| ➤ Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспеката, плаката  | 4,0                        |                      |
| 8. Систем наплате путарине                                    | 33,0 милиона динара, и то: |                      |
|   |                            | (у милионима динара) |
| ➤ Рекламна кампања у циљу повећања коришћење ЕНП              | 30,0                       |                      |
| ➤ Учешће и излагање на сајмовима у земљи                      | 3,0                        |                      |

Од планираних 85,0 милиона динара за 2019. годину за позицију Реклама и пропаганда, у 2019. години реализовано је 86.317.362 динара (102% планираног износа).

Од тога се на Рекламну кампању у циљу повећања корисника ЕНП односи 77,7 милиона динара (планирано 78,0 милиона динара).

Циљ електронске наплате путарине (ЕНП) је да се повећа број корисника електронске наплате путарине, ради повећања прихода од наплате путарине и краћег задржавања на наплатним станицама.

Рекламирање ЕНП дало је позитивне ефекте, што се огледа у следећем:

У 2019. години, реализовани приход од ЕНП-наплате у односу на претходну годину, већи је за 24,80 Учешће прихода од ЕНП у односу на укупан приход од путарине у 2019. години, износи 48,93%, док је у 2018. години, учешће износило 45,85%.

Број ЕНП трансакција у 2019. години, у односу на претходну годину, већи је за 19,91%. Процент учешћа ЕНП трансакција возила четврте категорије у свим трансакцијама возила четврте категорије, у 2019. години, износи 74,72%. Бележи се повећање ЕНП трансакција возила четврте категорије, у 2019. години, у односу на претходну годину, за 11,47%.

У реализованих 86.317.362 динара садржано је 2.804.807 динара на име трошкова излагања на сајмовима и других трошкова за услуге које настају у вези са сајамским приредбама (Међународни сајам аутомобила и мотоцикала, Београд, од 22. до 31. марта 2019, Међународни пољопривредни сајам, Нови Сад, од 11. до 17. маја 2019. године и Међународни сајам туризма, од 3. до 5. октобра 2019. године).

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Анализом реализованих улагања у 2019. години (01.01.-31.12.2019.) у Обрасцу 10 може се уочити да су највећа улагања у експропријацију извршена на деоници Е-75 Грабовница – Грделица, уз напомену да је у исказаној реализацији садржана и експропријација на свим деоницама аутопута Е-75 од Лесковца до Прешева, због чега је реализација већа од плана.

На аутопуту Е-80, Просек – граница са републиком Бугарском такође се бележи већа реализација од планиране, уз напомену да је у исказаној реализацији садржана и експропријација на свим деоницама аутопута Е-80 од Ниша до Димитровграда.

Реализација је већа од плана и на следећим деоницама: Коридор 10 – Баточина, Аутопут Рума – Нови Сад, Е-75 Обилазница око Београда (без Сектора б), као и на деоници Е-763 Сурчин – Љиг. На свим осталим деоницама реализација мања од плана. Није било реализације на деоници Аутопут Рума – Шабац, као и Аутопут Кузмин – Сремска Рача.

Код студија и пројектовања у 2019. години укупна реализација износи 741,3 милиона динара од планираних 1.012,5 милиона динара. Највећа улагања су код пројеката државних путева IА реда (аутопутева), пре свега Идејни и главни пројекат Појате – Крушевац (58,3 милиона динара).

У оквиру пројеката аутопутева бележи се реализација на изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Државног пута IБ реда бр.21 Нови Сад – Рума – Шабац и IБ-19 Шабац – Лозница, као и Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње деонице аутопута Рума – Шабац (32,8 милиона динара).

Видљива је реализација код израде Техничке документације побољшања пута IА-1 (Е-75) Хоргош – Нови Сад (25,9 милиона динара), Идејног и главног пројекта пута Адрани – Мрчајевци (12,2 милиона динара), као и Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-80, деоница Ниш – Мердаре (9,9 милиона динара).

На државним путевима IБ и II реда највећа улагања су на изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Идејног пројекта са Студијом оправданости брзе саобраћајнице IБ реда, аутопут Е-75 Београд – Ниш (петља Пожаревац) – Пожаревац (Обилазница) – Велико Градиште – Голубац (25,8 милиона динара).

Код мостова, највећа улагања су у изради Техничке документације за реконструкцију пута IБ-22, деоница Нови Пазар – Рибариће – државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар, Мехов Крш (7,3 милиона динара), као и Идејног пројекта са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (7,2 милиона динара) .

У оквиру ИПА пројеката прекограничне сарадње, бележи се следећа реализација:

- Пројекат рехабилитације пута IБ-15 од Сомбора према Бездану, радови на рехабилитацији (311,4 милиона динара)
- Израда пројектно техничке документације за рехабилитацију државног пута IБ реда број 15 у зони Кикинде и на деоници Кикинда – Наково са изградњом бицикличке стазе (75,0 милиона динара)

- Пројекат рехабилитације пута ИБ-302 од места Рабе до границе са Мађарском, радови на рехабилитацији (58,7 милиона динара)

Код пројеката Безбедности саобраћаја, Животне средине и Енергетског менаџмента, реализација је знатно мања од планиране, док код Осталих трошкова није било реализације.

На позицији Остала улагања бележи се реализација од 53,4 милиона динара, од чега се 47,0 милиона динара односи на Пројектовање и надзор над извођењем радова на наплатним станицама.

Код **изградње, реконструкције и рехабилитације из сопствених средстава** у 2019. години укупна реализација износи 712,5 милиона динара, од планираних 1.299,1 милиона динара. Од тога, највећа реализација је на Појачаном одржавању пута ИБ-353, деоница Кладово – Брза Паланка, износ 326,5 милиона динара.

На деоници Српска кућа – Левосоје на Коридору 10, која обухвата извођење радова и пратеће консултантске услуге реализовано је 310,7 милиона динара.

Инвестиција: Пројекат аутопута Е-75 Београд – Нови Сад, Лот 1.1, преостали радови, II део (радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза) реализована је у износу од 39,9 милиона динара.

На Коридору 10, Е-75 бележи се реализација на Електро радовима на петљи Прешево (20,5 милиона динара).

За надзор на Сектору Б.5.3 (петља Орловача и петља Петлово Брдо), реализовано је 13,7 милиона динара.

На свим осталим позицијама реализација је знатно мања од планиране, или није било улагања.

#### **Изградња, реконструкција и рехабилитација из средстава ино-зајмова:**

У 2019. години укупна реализација износи 4.029,3 милиона динара, од планираних 5.201,8 милиона динара.

Код радова из средстава **ЕИБ** зајма највећа реализација је на Обилазници Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко Саве код Остружнице (486,5 милиона динара).

Није било реализације код инвестиција из средстава **ЕБРД** зајма.

Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (**РПСП** зајам):

Код хитних радова (ургентно одржавање и санација локалних оштећења), реализован износ 115,0 милиона динара већи је од планираног (81,4 милиона динара). Највећи износ односи се на пут ПА-152 Топола 1 – Бућин Гроб (59,1 милиона динара). На деоници Завлака 2 - Причевићи реализовано је 30,1 милиона динара, док се 22,9 милиона динара односи на консултантске услуге техничке контроле главних пројеката и надзора над извођењем хитних радова у оквиру РПСП, укључујући и еко-мониторинг.

У оквиру хитних радова бележи се реализација и на путу ИБ-27 Лазаревац 4 – Аранђеловац (2,9 милиона динара).

Код Основног програма РПСП зајма (Редовни програм радова из средстава РПСП зајма) реализовано је 3.400,4 милиона динара, од планираних 3.925,6 милиона динара. Највећа реализација се бележи на појачаном одржавању државног пута IA-3 деоница Батровци - Кузмин (1.232,2 милиона динара).

Велика улагања су извршена и на појачаном одржавању државног пута ИБ-21 деоница Ириг 2 –Рума 1 (536,5 милиона динара), као и појачаном одржавању државног пута ИБ-23/28, деоница Кнежевићи – Бела Земља – Ужице (439,4 милиона динара).



На појачаном одржавању пута ИБ-29, деоница Пријепоље – Сјеница 3 (Мердаре) реализовано је 368,3 милиона динара.

**Остале инвестиције** у Обрасцу 10 обухватају реализацију на инвестицијама, које су планиране Програмом пословања за 2019. годину кроз позиције Одржавање и Систем наплате путарине, а не налазе се у Прилогу 14 Програма пословања за 2019. годину.

Реализација осталих инвестиција у 2019. години износи 2.984,7 милиона динара. Највећи износ односи се на модернизацију Система наплате путарине – пројектовање и изградња наплатних станица и увођење затвореног система наплате путарине на аутопуту Е-75 Ниш – граница Македоније, Е-80 Ниш – граница Бугарске и Е-763 Обреновац – Прељина (2.050,5 милиона динара), као и појачано одржавање пута ПА-100 Сентандрејски пут (468,2 милиона динара).

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Систем финансирања државних путева у Републици Србији не обезбеђује довољна и стабилна средства за потребан ниво улагања.

Пре увођења субвенција, у 2011. години од акцизе је уплаћено 18,5 милијарди динара. Уплаћен износ субвенција у наредним годинама износи: у 2012. години 8,3 милијарди динара, у 2013. години 5,3 милијарди динара, у 2014. години 7,4 милијарди динара, у 2015. години 6,9 милијарди динара, у 2016. години 7,1 милијарди динара, у 2017. години 6,6 милијарди динара.

У 2018. години на име субвенција уплаћено је 7,8 милијарди динара, што је за 10,7 милијарди динара мање од акцизе уплаћене у 2011. години.

Уплаћен износ субвенција у 2019. години је 9,1 милијарди динара, што је за 9,4 милијарди динара мање од акцизе уплаћене у 2011. години.

Предлог је враћање на систем финансирања државних путева путем акцизе, или увођење накнаде за путеве у малопродајну цену моторног бензина и дизел горива.

Датум \_\_\_\_\_

Потпис и печат

ПО ОВЛАШЋЕЊУ  
В.Д. ДИРЕКТОРА  
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  
(I Број: 953-1426/20-11 од 29.01.2020.)  
Славољуб Тубић, дипл. грађ. инж.



ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  
Проф. др Милан Мартић