



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

II
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број 953-1557/21-9
Датум 29-01-2021
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282

ИЗВЕШТАЈ

о степену реализације Програма пословања за четврти квартал 2020. године

Београд

Јануар 2021. године

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Пословно име:	Јавно предузеће "Путеви Србије"
Скраћено пословно име:	ЈП "Путеви Србије"
Оснивач:	Република Србија
В.д. директора:	Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. – вршилац дужности
Делатност:	управљање државним путевима
Шифра делатности:	4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	20132248
ПИБ:	104260456
ЈББК:	11001
Надлежно министарство:	Министарство привреде
Седиште:	Београд, Булевар краља Александра бр.282
Телефон:	011/30-40-700
Факс:	011/30-40-614
Интернет презентација:	www.putevi-srbije.rs
E-mail:	office@putevi-srbije.rs

Законом о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност **управљања државним путевима** обавља јавно предузеће које оснива Влада.

Влада је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ("Сл.гласник РС" бр.115/05).

На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, **23.02.2006.** године.

До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је Републичка дирекција за путеве.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за генералног директора ЈП "Путеви Србије" именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.105/13) за вршиоца дужности директора ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Решењем Владе Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр. 67/17 и 88/17), именован је **Надзорни одбор** ЈП „Путеви Србије“, чији је председник проф. др Милан Мартић, редовни професор Факултета организационих наука Универзитета у Београду. Решењем Владе Републике Србије бр. 119-6618/2020 од 20.08.2020. године разрешен је проф. др. Милан Мартић дужности председника Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“, на лични захтев.

Решењем Владе Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.144/20) именован је **Надзорни одбор** ЈП „Путеви Србије“, чији је председник Милош Адамовић, дипл. економиста. У истом броју „Сл.гласника РС“ објављено је именоване новог члана Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“, Аните Димоски, дипл.инж.саобраћаја. Није било промена осталих чланова Надзорног одбора

Влада Републике Србије донела је Одлуку о усклађивању пословања ЈП „Путеви Србије“ са Законом о јавним предузећима 05 број 023-9226/2016 од 5. октобра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.82/16).

Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној дана 25. маја 2018. године донела је **Закон о путевима**. Указ о проглашењу Закона о путевима донет је 31. маја 2018. године. Закон о путевима објављен је у „Сл.гласнику РС“ бр.41/18.

Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.95/18) у примени је од 1. јануара 2019. године, док је Закон о измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара објављен у „Сл.гласнику РС“ бр.49/19 од 8. јула 2019. године. Усклађени динарски износи накнада прописани Законом о накнадама за коришћење јавних добара објављени су у „Сл.гласнику РС“ бр.86/19 од 4. децембра 2019, у примени од 1. јануара 2020. године.

1. УВОД

Закон о јавним предузећима објављен је у „Сл.гласнику РС“, бр.15/16 од 25.02.2016. године, а ступио је на снагу 4. марта 2016. године.

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16) прописано је да је јавно предузеће чији је оснивач Република Србија дужно да министарству доставља **тримесечне извештаје** о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања.

Сходно одредби члана 63. став 4. Закона о јавним предузећима, донет је **Правилник о обрасцима тримесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр.36/16), који је ступио на снагу 9. априла 2016. године. Даном ступања на снагу овог правилника престао је да важи Правилник о обрасцима тримесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Сл.гласник РС“, бр.36/13, 27/14 и 38/15).

Одредбама члана 2. Правилника прописани су обрасци који су саставни део сваког тримесечног извештаја. Обрасци који се квартално достављају су:

- 1) Образац 1. Биланс успеха
- 2) Образац 1А. Биланс стања
- 3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине
- 4) Образац 2. Трошкови запослених
- 5) Образац 3. Динамика запослених
- 6) Образац 4. Кретање цена производа и услуга
- 7) Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене
- 9) Образац 7. Нето добит
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама
- 13) Образац 11. Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Образац 12. представља основни извештај, а осталих 11 образаца представљају прилоге овог извештаја.

Обрасци од 1) до 12) овог правилника попуњавају се кумулативно, са почетком календарске године, и то за следећи период:

- 1) од 1. јануара до 31. марта
- 2) од 1. јануара до 30. јуна
- 3) од 1. јануара до 30. септембра
- 4) од 1. јануара до 31. децембра.

Министарство привреде је донело Упутство о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-72/2016-9 од 11. априла 2016. године. Упутством су ближе уређени начин и рокови достављања поменутих образаца.

Обрасци се достављају Министарству привреде и ради информисања Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у року од 30 дана од дана истека тромесечја, сагласно члану 63. став 3. Закона.

На основу достављених тромесечних извештаја, министарство сачињава и доставља Влади информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности, сагласно члану 64. Закона.

Из образаца се може закључити да је тромесечно извештавање конципирано према обавезним елементима које садржи годишњи програм пословања јавних предузећа.

Према члану 60. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), годишњи, односно трогодишњи програм пословања обавезно садржи: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; планиране набавке; план инвестиција; планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; план зарада и запошљавања; критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2020. годину донео је Надзорни одбор 5. фебруара 2020. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 20. фебруара 2020. године („Сл.гласник РС“ бр.14/20).

Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2020. годину (Ребаланс) донео је Надзорни одбор 22. децембра 2020. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 21. јануара 2021. године („Сл.гласник РС“ бр.5/21).

У овом материјалу даје се Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за четврти квартал 2020. године, у поређењу са Ребалансом Програма пословања.

У Извештају су обрађени сви обрасци, према Правилнику о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр.36/16).

Обрасци су попуњени кумулативно, са почетком календарске године (за период од 1. јануара до 31. децембра 2020. године), у складу са наведеним Правилником.



JAVNO PREDUZETJE
PUTJEVI SRBIJE

II
JAVNO PREDUZETJE "PUTJEVI SRBIJE"
Број 953-1557/21-10⁴
Датум 29-01-2021
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282

2. ОБРАСЦИ

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2020. Године

Датум: 29-01-2021
у 000 динара
БЕОГРАД, Булевар краља Александра 69-282

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01-31.12.2020. / План 01.01-31.12.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	33,471,955	52,880,200	52,880,200	52,811,149	100
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	152,912	152,200	152,200	105,857	70
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	152,912	152,200	152,200	105,857	70
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009					
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	41,488	2,344,500	2,344,500	2,344,484	100
640	Приходи од премјиа, субвенција, дотација, ретреса, компензација и повраћаја пореских дажбина		41,488	2,344,500	2,344,500	2,344,484	100
641	Приходи по основу условљених донација						
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	33,277,555	50,383,500	50,383,500	50,360,808	100
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	48,719,930	49,982,948	49,982,948	44,680,283	89
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	140,599	139,948	139,948	97,345	70
62	ІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	ІІІ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	ІV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	01.01-31.12.2020.		Индекс реализација 01.01-31.12.2020. / План 01.01-31.12.2020.	
				План 01.01-31.12.2020. Текућа година	Реализација		
					План		7
1	2	3	4	5	6		
51 осми 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	143,469	149,000	149,000	131,867	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	344,123	343,500	343,500	345,304	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	2,351,197	2,636,700	2,636,700	2,574,468	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	33,244,421	31,177,800	31,177,800	29,358,109	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	10,989,606	14,500,000	14,500,000	11,170,127	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	42,273				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1,464,242	1,036,000	1,036,000	1,003,063	
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		2,897,252	2,897,252	8,130,866	
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	15,247,975				
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	218,285	15,400	15,400	32,657	
66, осми 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	403	300	300	251	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	403	300	300	251	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	27,195	15,000	15,000	14,875	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	190,687	100	100	17,531	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,949,100	2,403,855	2,403,855	2,091,263	
56, осми 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	535,685	542,000	542,000	560,285	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	535,685	542,000	542,000	560,285	
562	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1,390,559	1,588,200	1,588,200	1,511,982	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	22,856	273,655	273,655	18,996	
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1,730,815	2,388,455	2,388,455	2,058,606	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	35,084	23,000	23,000	22,495	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	84,802	15,000	15,000	17,211	
67 и 68, осми 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	310,068	312,000	312,000	333,494	
57 и 58, осми 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	314,442	360,000	360,000	403,363	

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година				План 01.01-31.12.2020. Текућа година		01.01 - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01-31.12.2020. / План 01.01-31.12.2020.
			4	5	6	7	8				
								3			
1	2										
69-59	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053) Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1054		468,797	468,797	468,797	6,007,675	1,282			
59-69	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1055	17,032,882		430,000	430,000	395,685				
	О. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1056	193,999								
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1057									
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1058	16,838,883							14,465	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1059									
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060									
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	14,074								
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062									
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063									
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	16,852,957		38,797	38,797	5,611,990	14,465			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065									
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066									
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067									
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068									
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069									
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ										
	1. Основна зарада по акцији	1070									
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071									

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "Дугеви Србије"
Матични број: 20132248

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. у м.у.м. 29-01-2021

У 000 динара
Београд, Булевар краља Александра бр. 288

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	31.12.2020.		Индекс реализација 31.12.2020 / План 31.12.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	523,401,875	522,066,749	522,066,749	524,260,922	100
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	30,099	41,414	41,414	42,015	101
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	26,179	37,494	37,494	38,095	102
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	3,537	3,537	3,537	3,537	100
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	214	214	214	214	100
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	169	169	169	169	100
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	523,371,776	522,025,335	522,025,335	524,218,907	100
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	77,845,253	79,382,331	79,382,331	80,459,918	101
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	414,240,164	418,475,075	418,475,075	421,139,322	101
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1,113,964	2,100,000	2,100,000	2,078,027	99
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	29,179,655	21,017,929	21,017,929	19,612,781	93
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	992,740	1,050,000	1,050,000	928,859	88
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					

II
ЈП "Дугеви Србије"
953-1557/21-12
Образак 1А

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	31.12.2020.		Индекс реализација 31.12.2020 / План 31.12.2020.
					Плани	Реализација	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	3,821,587	2,355,809	2,355,809	3,738,989	159
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	725,417	689,175	689,175	1,022,335	148
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	045	5,821	9,175	9,175	8,483	92
11	2. Неовраштена произвођа и неовраштене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	64,723	75,000	75,000	133,254	178
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	654,873	605,000	605,000	880,598	146
	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	4,309	8,500	8,500	6,507	77
209 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	4,309	8,500	8,500	6,507	77
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	571,875	558,000	558,000	812,811	146
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВИДАНС УСПЕХА	061					
23 осм 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНЦИ И ГОТОВИНА	068	2,166,556	1,100,000	1,100,000	1,586,754	144
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	268,739			268,738	
28 осм 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	84,691	134	134	41,844	31,227
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	527,223,462	524,422,558	524,422,558	527,999,911	101
88	Ђ. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА	072					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	31.12.2020.		Индекс реализација 31.12.2020 / План 31.12.2020.
					План	Реализација	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	359,249,378	359,288,176	359,288,176	364,216,177	101
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	102,056,098	102,056,098	102,056,098	102,056,098	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улови	0405					
303	4. Државни капитал	0406	102,056,098	102,056,098	102,056,098	102,056,098	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Здружени удеи	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	339,112,671	339,112,672	339,112,672	338,467,480	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	163,331	160,877	160,877	160,877	100
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОВИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показана свуда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна свуда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2,453	41,250	41,250	5,614,443	13,611
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	2,453	2,453	2,453	2,453	100
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419		38,797	38,797	5,611,990	14,465
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	82,085,175	82,082,721	82,082,721	82,082,721	100
351	1. Губитак ранијих година	0422	65,232,218	82,082,721	82,082,721	82,082,721	100
	2. Губитак текуће године	0423	16,852,957				
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	37,829,022	33,860,524	33,860,524	33,538,191	99
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	99,224	247,100	247,100	64,109	26
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
403	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	30,493	22,100	22,100	18,169	82
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	68,731	225,000	225,000	45,940	20
	6. Остала дугорочна резервисања	0431					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планирање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирање на дан 31.12.2020. / План 31.12.2020.	31.12.2020.		Индекс реализација 31.12.2020. / План 31.12.2020.
					План	Реализација	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	37,729,798	33,613,424	33,613,424	33,474,082	100
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	4,064,658	3,352,926	3,352,926	3,424,974	102
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	33,665,140	30,260,498	30,260,498	30,049,108	99
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1,597,510	1,597,500	1,597,500	1,597,510	100
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	128,547,552	129,676,358	129,676,358	128,648,033	99
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	84,485,764	90,074,358	90,074,358	89,929,129	100
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	84,485,764	90,074,358	90,074,358	89,929,129	100
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	67,105	72,000	72,000	77,726	108
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	11,984,532	1,500,000	1,500,000	1,504,636	100
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	11,984,532	1,500,000	1,500,000	1,504,636	100
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	713,997	500,000	500,000	684,778	137
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	291,447	180,000	180,000	61,446	34
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	235			169	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	31,004,472	37,350,000	37,350,000	36,390,149	97
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	T. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	527,223,462	524,422,558	524,422,558	527,999,911	101
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум:

Овлашћено лице:



М.П.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.12.2020.		Индекс 01.01 - 31.12.2020. / План 01.01 - 31.12.2020.
				План	Реализација	
I А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	39,647,841,297	57,772,630,000	57,772,630,000	60,636,040,634	105
1. Продаја и примљени аванси	3002	642,584,026	850,000,000	850,000,000	848,635,407	100
2. Примљене камате из пословних активности	3003	17,022,704	330,000	330,000	576,953	175
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	38,988,234,567	56,922,300,000	56,922,300,000	59,786,828,274	105
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	36,970,093,122	46,931,321,289	46,931,321,289	48,833,625,027	104
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	32,103,658,808	42,016,754,837	42,016,754,837	43,868,045,251	104
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	2,334,608,675	2,636,700,000	2,636,700,000	2,589,924,677	98
3. Плаћене камате	3008	87,635,905	177,866,452	177,866,452	186,212,048	105
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2,444,189,734	2,100,000,000	2,100,000,000	2,189,443,051	104
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-III)	3011	2,677,748,175	10,841,308,711	10,841,308,711	11,802,415,607	109
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-IV)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	8,818,177,117	11,851,668,955	11,851,668,955	12,326,021,706	104
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	8,818,177,117	11,851,668,955	11,851,668,955	12,326,021,706	104
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-IV)	3024	8,818,177,117	11,851,668,955	11,851,668,955	12,326,021,706	104

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.12.2020.		Индекс Реализација 01.01 - 31.12.2020. / План 01.01 - 31.12.2020.
				План	Реализација	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	6,180,194,294				
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	5,180,194,294				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030	1,000,000,000				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	56,195,710	56,195,710	56,195,710	56,195,710	100
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	56,195,710	56,195,710	56,195,710	56,195,710	100
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	6,123,476,700				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		56,195,710	56,195,710	56,195,710	100
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	45,828,035,591	57,772,630,000	57,772,630,000	60,636,040,634	105
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	45,844,987,833	58,839,185,954	58,839,185,954	61,215,842,443	104
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	16,952,242	1,066,555,954	1,066,555,954	579,801,809	54
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2,183,508,196	2,166,555,954	2,166,555,954	2,166,555,954	100
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2,166,555,954	1,100,000,000	1,100,000,000	1,586,754,145	144



Овлашћено лице:

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
 Матични број: 20132248

Датум: 29-01-2021

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282

у динарима

бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.12.2020.	01.01. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. -31.12.2020 / план 01.01. -31.12.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1,269,514,589	1,477,326,984	1,477,326,984	1,459,175,935	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1,762,667,607	2,048,997,203	2,048,997,203	2,023,822,379	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2,064,168,046	2,390,155,238	2,390,155,238	2,360,788,805	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2,074	2,118	2,118	2,090	99
4.1.	- на неодређено време	1,651	1,694	1,694	1,672	99
4.2.	- на одређено време	423	424	424	418	99
5.	Накнаде по уговору о делу	2,637,903	3,600,000	3,600,000	2,601,111	72
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	5	5	5	100
	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	/	/	/	/	/
	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	/	/	/	/	/
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	/	/	/	/	/
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	/	/	/	/	/
13.	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14.	Број чланова скупштине*	/	/	/	/	/
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	4,621,868	5,454,696	5,454,696	5,393,840	99
16.	Број чланова надзорног одбора*	5	5	5	5	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	/	/	/	/	/
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	/	/	/	/	/
19.	Превоз запослених на посао и са посла	139,060,391	160,000,000	160,000,000	154,292,172	96
20.	Дневнице на службеном путу	27,724,207	28,000,000	28,000,000	16,944,727	61
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	2,299,916	2,500,000	2,500,000	957,221	38
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	10,139,338	11,860,291	11,860,291	12,323,472	104
23.	Број прималаца отпремнине	26	28	28	30	107
24.	Јубиларне награде	12,161,758	8,566,468	8,566,468	8,434,931	98
25.	Број прималаца јубиларних награда	92	61	61	61	100
26.	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/
27.	Помоћ радницима и породици радника	11,037,575	15,000,000	15,000,000	14,314,668	95
28.	Стипендије	795,145	1,150,000	1,150,000	901,448	78
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	/	/	/	/	/

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

II
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број 953-1557/21-15
29-01-2021
Београд, Булевар краља Александра бр. 282

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Ред. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2019. године	1,563	503	5
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	2 (смрт) 3 (на лични захтев)	3 (на лични захтев)	
3.	пензија	7		
4.	отказ због повреде радне обавезе	3		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		25	
6.	Пријем			
7.	навести основ		2 (замена) 3 (сагласност Комисије)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	25		
9.	повећан обим посла			
10.				
	Стање на дан 31.03.2020. године	1,573	480	5
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	1 (на лични захтев) 2 (смрт)	2 (на лични захтев)	
3.	пензија	7		
4.	отказ због повреде радне обавезе	1		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		21	
6.	Пријем			
7.	навести основ	1 (судска пресуда)	14 (сагласност Комисије) 3 (продужетак радног века)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	21		
9.	повећан обим посла			
10.				
	Стање на дан 30.06.2020. године	1,584	474	5
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	5 (на лични захтев) 2 (смрт)	2 (на лични захтев)	
3.	пензија	12		
4.	отказ због повреде радне обавезе	7		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		11	
6.	Пријем			
7.	навести основ		47 (сагласност Комисије)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	11		
9.	повећан обим посла			
10.				
	Стање на дан 30.09.2020. године *	1,569	508	5

Ред. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	2 (на лични захтев) 2 (смрт)	3 (на лични захтев)	
3.	пензија	8		
4.	отказ због повреде радне обавезе			
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		27	
6.	Пријем			
7.	навести основ	1 (судска пресуда)	16 (сагласност Комисије) 5 (замена)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	27		
9.	повећан обим посла			
10.				
	Стање на дан 31.12.2020. године **	1,585	499	5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља


Датум: _____



Овлашћено лице: _____

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2019. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - децембар 2020.												Индекс			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	децембар 2020.	децембар 2019.		
			Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)															
	БЕОГРАД-ШИД		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)															
*	Категорија Ia	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	100	100
25	Категорија I	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	100	100
26	Категорија II	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	100	100
27	Категорија III	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	100	100
28	Категорија IV	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	100	100
	БЕОГРАД-СУБОТИЦА		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)															
*	Категорија Ia	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	100	100
29	Категорија I	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	100	100
30	Категорија II	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	100	100
31	Категорија III	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	100	100
32	Категорија IV	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	100	100
	БЕОГРАД - ЧАЧАК		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)															
*	Категорија Ia	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	100	100
33	Категорија I	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	100	100
34	Категорија II	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	100	100
35	Категорија III	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	100	100
36	Категорија IV	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	100	100
37	Цена ТАГ уређаја за плаћање путарине (са ПДВ-ом)	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	100	100
38	Трошкови израде Градске карте (са ПДВ-ом)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	100	100
39	Годишња накнада за постављање рекламних табла, рекламних панела, уређаја за обавештавање или оглашавање поред државног пута, односно на другом земљишту које користи Управљач државног пута, у складу са прописима, по m ² са ПДВ-ом	5,000	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	101	101
40	Накнада за коришћење делова путног земљишта и другог земљишта које користи управљач државног пута I А реда, по m ² без ПДВ-а	1,000	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	101	101
41	Висина највише годишње накнаде за коришћење делова путног земљишта државног пута и другог земљишта које користи управљач државног пута I А реда, без ПДВ-а	1,200,000	1,212,000	1,212,000	1,212,000	1,212,000	1,212,000	1,212,000	1,212,000	1,212,000	1,212,000	1,212,000	1,212,000	1,212,000	1,212,000	1,212,000	101	101
42	Накнада за коришћење делова путног земљишта државног пута и другог земљишта које користи управљач државног пута I Б реда, по m ² без ПДВ-а	800	808	808	808	808	808	808	808	808	808	808	808	808	808	808	101	101

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2019. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - децембар 2020.										Индекс				
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	децембар 2020.	децембар 2019.	
43	Висина највише годишње накнаде за коришћење делова путог земљишта државног пута и другог земљишта које користи управљач државног пута I Б реда, без ПДВ-а	600,000	606,000	606,000	606,000	606,000	606,000	606,000	606,000	606,000	606,000	606,000	606,000	606,000	606,000	606,000	101
44	Накнада за коришћење делова путог земљишта државног пута и другог земљишта које користи управљач државног пута II А реда, по m ² без ПДВ-а	600	606	606	606	606	606	606	606	606	606	606	606	606	606	606	101
45	Висина највише годишње накнаде за коришћење делова путог земљишта државног пута и другог земљишта које користи управљач државног пута II А реда, без ПДВ-а	300,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	101
46	Накнада за коришћење делова путог земљишта државног пута и другог земљишта које користи управљач државног пута II Б реда, по m ² без ПДВ-а	400	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	101
47	Висина највише годишње накнаде за коришћење делова путог земљишта државног пута и другог земљишта које користи управљач државног пута II Б реда, без ПДВ-а	160,000	161,600	161,600	161,600	161,600	161,600	161,600	161,600	161,600	161,600	161,600	161,600	161,600	161,600	161,600	101
48	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на државном путу, пречника до 0,01m, по m инсталација, за оптичке каблове, са ПДВ-ом	50	50.50	50.50	50.50	50.50	50.50	50.50	50.50	50.50	50.50	50.50	50.50	50.50	50.50	50.50	101
49	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на државном путу, пречника до 0,01m, по m инсталација, за електро и гасне инсталације, са ПДВ-ом	30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	101
50	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на државном путу, пречника до 0,01m, по m инсталација, за водовод и канализацију, са ПДВ-ом	20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	101



Овлашћено лице:

Датум: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
Бизнис план за 2021. годину
Договор краља Александра бр. 282

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета *	Реализовано *	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	9,057,000,000	9,057,000,000	8,557,000,000	500,000,000	653,710,949
Остали приходи из буџета*	1,530,000,000	1,359,067,744	1,359,067,744	0	0
УКУПНО	10,587,000,000	10,416,067,744	9,916,067,744	500,000,000	653,710,949

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2020.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	3,100,000,000	9,200,000,000	11,500,000,000	26,900,000,000
Остали приходи из буџета*	171,760,000	341,155,000	1,029,057,000	1,740,000,000
УКУПНО	3,271,760,000	9,541,155,000	12,529,057,000	28,640,000,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3,100,000,000	3,100,000,000	3,100,000,000	0	100
Остали приходи из буџета*	171,760,000	209,550,637	209,550,637	0	122
УКУПНО	3,271,760,000	3,309,550,637	3,309,550,637	0	101

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	9,200,000,000	8,600,000,000	8,600,000,000	0	93
Остали приходи из буџета*	341,155,000	378,944,728	378,944,728	0	111
УКУПНО	9,541,155,000	8,978,944,728	8,978,944,728	0	94

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	11,500,000,000	11,500,000,000	11,500,000,000	0	100
Остали приходи из буџета	1,029,057,000	1,066,937,559	1,066,937,559	0	104
УКУПНО	12,529,057,000	12,566,937,559	12,566,937,559	0	100

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	26,900,000,000	26,891,547,863	26,883,377,579	8,170,284	100
Остали приходи из буџета*	1,740,000,000	1,739,969,732	1,739,969,732	0	100
УКУПНО	28,640,000,000	28,631,517,595	28,623,347,311	8,170,284	100

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

Датум: _____



М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 6 II

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Број 953-1557/21-18

Датум 29-01-2021


у динарима БЕСГРАД, Булевар краља Александра бр. 283

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. -31.12.2020 / план 01.01. -31.12.2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	996,600	999,600				
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2,000,000	2,143,475	2,000,000	1,498,593	75	
6.	Реклама и пропаганда	85,000,000	86,317,362	33,600,000	31,678,912	94	
7.	Остало						

Ребалансом Програма пословања за 2020. годину за позицију 6. Реклама и пропаганда планирано је 33,6 милиона динара, од чега се 24 милиона динара односи на Рекламну кампању у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине.

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности	
	Намена	Износ	Намена	Износ	Намена	Износ
1		3		6		9
	Прималац	Износ	Прималац	Износ	Прималац	Износ
План за 2020. годину (01.01. - 31.12.2020.)						
Програмом пословања ЈП "Путеви Србије" за 2020. годину нису планирана средства за спонзорство и донације, док су за хуманитарне активности била планирана у износу од 1 милион динара, за Летњи камп за децу радника ЈП "Путеви Србије". Због епидемиолошке ситуације изазване вирусом Covid-19, Ребалансом Програма пословања за 2020. годину ова позиција је изостављена, тако да ни за хуманитарне активности нису планирана средства, јер Летњи камп за децу радника ЈП "Путеви Србије" у овој години није организован.						
Период 01.01. - 31.12.2020.						
У периоду 01.01. - 31.12.2020. године нису планирана средства за Спонзорство, Донације и Хуманитарне активности (летњи камп), нити је било реализације						



Датум: _____

Овлашћено лице: _____

(Handwritten signature)

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Број: 953-1557/21-19

Образац 7

Датум: 29-01-2021

Београд, Булевар краља Александра бр. 282

НЕТО ДОБИТ

(у динарима)

Пословна година	Укупно остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019 ¹		2020 ²						
2018		2019						
2017		2018						
2016		2017						
2015		2016						
2014		2015						
2013		2014						
2012		2013						
2011	72,807,753.64	2012	36,403,876.82	Буџет Републике Србије 2011. године	10.12.2012.			36,403,876.82

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



Handwritten signature in blue ink.

Презување: ЈП "Путеви Србије"
 Матични број: 20132248

Кредитна задуженост ЈП "Путеви Србије"

Образац 8.

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција дужак Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. године у динарима	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у динарима	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у динарима	Рок отплате без периода почета	Период почета	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Планша по кредиту за текућу годину (у динарима)								
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домашњи кредитор																					
Панонска Банка (Валса Инса)	По уговору о репродуирању дуга број 2510000393	УСД	9.226.894,76	Не	2.563.026,38	268.909.139,55	2.050.421,12	18	01.05.2007.	05.07.2007.	5,07%	6	106.118.268,82	38.044.773,58	106.135.472,15	38.046.192,94	17.016.669,00	5.957.811,75	14.034.120,16	4.965.028,94	
Полтиска штеповница	По уговору о одржању текуће ликвидности ЈП "Путеви Србије"	ЕУР	30.000.000,00	Не	30.000.000,00	3.527.784.000,00	30.000.000,00	4	27.06.2020.	15.02.2009.	4,74%	2	373.282.617,06	373.282.617,06	373.453.233,73	94.750.145,46	94.750.145,46	250.211.432,75	1.435.727,62	241.854.692,49	86.455.580,04
Полтиска штеповница	По уговору о одржању текуће ликвидности ЈП "Путеви Србије"	ЕУР	8.000.000,00	Не	8.000.000,00	940.742.400,00	8.000.000,00	4,5	24.07.2020.	17.07.2010.	3,33%	2	427.554.401,98	427.554.401,98	396.253.536,00	439.681.618,48	439.772.977,91	11.811.606,54	10.365.009,00	21.854.692,49	8.413.850,93
Страни кредитор																					
Зјам ЕИВ од 37 милиона ЕУР	Бр. 21386 - Хитна санација саобраћаја	ЕУР	37.000.000,00	Да	7.135.483,88	839.081.528,80	4.690.322,75	15	05.07.2007.	17.01.2012.	1,39%	2	439.681.618,48	439.772.977,91	439.772.977,91	11.811.606,54	10.365.009,00	21.854.692,49	8.413.850,93		
Зјам ЕИВ од 95 милиона ЕУР	Бр. 21631 - Реабилитација посевних путева	ЕУР	95.000.000,00	Да	36.246.666,59	4.262.347.014,98	29.913.333,25	15	15.02.2009.	15.02.2009.	4,74%	2	373.282.617,06	373.282.617,06	373.453.233,73	94.750.145,46	94.750.145,46	250.211.432,75	1.435.727,62	241.854.692,49	86.455.580,04
Зјам ЕИВ од 120 милиона ЕУР	Бр. 22550 - Пројекат европских путева Б	ЕУР	120.000.000,00	Да	95.731.111,10	11.257.289.401,36	89.211.111,10	18	15.02.2009.	15.02.2009.	3,33%	2	372.596.548,00	372.596.548,00	396.253.536,00	439.681.618,48	439.772.977,91	11.811.606,54	10.365.009,00	21.854.692,49	86.455.580,04
Зјам ЕИВ од 72 милиона ЕУР	Бр. 32190 - Е-75 Војград-Нови Сад и мост Велка	ЕУР	72.000.000,00	Да	3.626.104,99	426.403.838,87	426.403.838,87	15	17.07.2010.	17.07.2010.	5,70%	2	427.554.401,98	427.554.401,98	396.253.536,00	439.681.618,48	439.772.977,91	11.811.606,54	10.365.009,00	21.854.692,49	86.455.580,04
Зјам ЕИВ од 80 милиона ЕУР	Бр. 36651 - Објекти око Војграда	ЕУР	80.000.000,00	Да	29.831.651,11	3.507.987.382,65	22.373.738,37	12	17.01.2012.	17.01.2012.	1,39%	2	439.681.618,48	439.772.977,91	439.772.977,91	11.811.606,54	10.365.009,00	21.854.692,49	8.413.850,93	8.413.850,93	
Зјам ЕИВ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24036 - Санација моста Тоска	ЕУР	33.000.000,00	Да	24.366.666,67	2.865.344.560,39	22.166.666,67	15	16.08.2015.	16.08.2015.	4,02%	2	129.701.330,00	129.701.330,00	129.725.860,00	57.445.386,43	57.445.386,43	54.866.412,08	54.866.412,08	54.866.412,08	54.866.412,08
Зјам ЕИВ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24037 - Реабилитација путева и мостова Б2	ЕУР	33.000.000,00	Да	25.400.000,00	2.986.857.120,00	23.200.000,00	15	15.02.2015.	15.02.2015.	3,10%	2	129.701.330,00	129.701.330,00	129.725.860,00	59.055.117,89	59.055.117,89	56.490.167,08	56.490.167,08	56.490.167,08	56.490.167,08
Зјам ЕИВ од 40 милиона ЕУР	Бр. 25748 - Објекти око Војграда, сектор Б	ЕУР	40.000.000,00	Да	39.444.444,45	4.638.382.667,32	38.555.555,57	17	18.02.2019.	18.02.2019.	3,54%	2	52.404.577,25	52.404.577,25	52.414.488,36	67.017.069,85	67.017.069,85	65.953.806,55	65.953.806,55	65.953.806,55	65.953.806,55
Зјам ЕИВ од 60 милиона ЕУР	Бр. 24134 - Објекти око Војграда, сектор А	ЕУР	60.000.000,00	Да	57.725.000,00	6.788.044.380,00	56.175.000,00	18	16.08.2017.	16.08.2017.	1,38%	2	82.537.210,00	82.537.210,00	100.242.710,00	65.229.624,25	65.229.624,25	76.089.304,11	76.089.304,11	77.722.286,55	77.722.286,55
Укупно кредитно задужење					ЕУР	357.507.128,79	42.309.173.433,93	324.285.727,71					2	2.113.677.901,59	67.057.052,30	1.727.724.138,15	65.229.624,25	672.300.626,14	55.682.921,19	647.707.869,16	52.772.409,57
из чега за ликвидност					ЕУР	2.563.026,38		2.050.421,12													
из чега за капиталне пројекте					РСД	38.000.000,00		38.000.000,00													
из чега за капиталне пројекте					УСД	2.563.026,38		2.050.421,12													
из чега за капиталне пројекте					ЕУР	319.507.128,79		286.285.727,71													

* За стране кредитне је неопходно навести износ и у организационој валути.

Курс на дан 31.12.2020. (НБС, Курсна листа бр. 254 за дневни курс динара)
 1 ЕУР = 117,5802 динара
 1 УСД = 95,6637 динара



Овлашћено лице:

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у динарима
1	2	3	4	5
31.12.2019.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД 2,101,065,617.84
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД 2,276,697.40
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД 361,585.00
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД 6,400.00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД 85,910.84
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД 52,928.09
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД 44,710,215.00
	068	Девизни рачун код Народне банке Србије, Управе за трезор и АИК банке	ЈППС	РСД 6,606,920.09
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД 8,882,760.24
	068	Платне картице	ЈППС	РСД 2,506,919.78
	Укупно у динарима			
31.03.2020.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД 971,593,777.90
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД 276,114.03
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД 4,442.41
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД 49,781.44
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД 14,812,704.00
	068	Девизни рачун код Народне банке Србије, Управе за трезор и АИК банке	ЈППС	РСД 8,308,106.72
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД 4,254,909.13
	068	Платне картице	ЈППС	РСД 2,334,903.78
	Укупно у динарима			

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
30.06.2020.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	624,871,490.19
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	212,856.32
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	
	068	Текући рачун	UniCredit Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Raiffeisen Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈЛПС	РСД	44,263,082.00
	068	Девизни рачун код Народне банке Србије, Управе за трезор и АИК банке	ЈЛПС	РСД	7,932,379.46
	068	Девизна благајна мењача	ЈЛПС	РСД	14,969,144.77
	068	Платне картице	ЈЛПС	РСД	5,863,315.28
	Укупно у динарима				698,112,268.02
30.09.2020.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	362,369,386.57
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	1,305,554.89
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	743,350.17
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	
	068	Текући рачун	UniCredit Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Raiffeisen Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈЛПС	РСД	40,999,942.00
	068	Девизни рачун код Народне банке Србије, Управе за трезор и АИК банке	ЈЛПС	РСД	7,926,084.04
	068	Девизна благајна мењача	ЈЛПС	РСД	11,974,752.73
	068	Платне картице	ЈЛПС	РСД	5,249,687.10
	Укупно у динарима				430,568,757.50

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1,474,169,789.94
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	10,712,964.31
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	25,248.66
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	8,530.20
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	74,024.85
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЛПС	РСД	37,396,090.00
	068	Девизни рачун код Народне банке Србије, Управе за трезор и АИК банке	ЛПС	РСД	52,136,067.40
	068	Девизна благајна мењача	ЛПС	РСД	8,809,719.97
	068	Платне картице	ЛПС	РСД	3,421,709.43
	Укупно у динарима				

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година пројекта финансирања	Година завршетка финансирања	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА					
	Е-75, ГОРЊЕ ПОЉЕ - ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2008		150,639
	Е-75, ЦАРИЧИНА ДОЛИНА - ВЛАДИЧИН ХАН	4	2008		209,287
	Е-75, ВЛАДИЧИН ХАН - ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ	4	2008		615,777
	Е-75, ЛЕВОСОЈЕ - ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ	4	2008		196,767
	Е-75, ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА	4	2008		626,864
	Е-80, ПРОСЕК - ЦРВЕНА РЕКА	4	2008		464,006
	Е-80, ЦРВЕНА РЕКА - ЧИФЛИК	4	2008		77,477
	Е-80, ЧИФЛИК - СТАНИЧЕЊЕ, ПИРОТ ИСТОК	4	2008		335,364
	Е-75, У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	4	2008		663,903
	Е-763, ЈАКОВАЦ - ЈИГ	4	2008		427,156
	Е-763, ОБРЕНОВАЦ - УБ	4	2008		252,637
	ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ВРЧИН	1	2008		30,228
	Е-75, ГРАБОВНИЦА-ГРДЕЛИЦА	4	2016		477,608
	Е-75, ГРДЕЛИЦА-ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2016		120,520
	СУРЧИН-ОБРЕНОВАЦ	4	2016		1,464,403
	РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА	4	2016		117,282
	САНАЦИЈА КЛИЗИШТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА				
	Е-763, ПРЕЂИНА - ПОЖЕГА	4	2018		92,809
	АУТОПУТ РУМА-НОВИ САД	4	2018		262,466
	Е-761, ПОЈАТЕ-ПРЕЂИНА	4	2018		75
	АУТОПУТ Е-80, НИШ-МЕРДАРЕ	4	2018		12,383
	ОСТАЈА УЛАГАЊА				343,951
	УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:				6,941,602

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА						
	Уговорено до 2016. године					
	Идејни пројекат дела магистралног пута М-25, Нил-Приштина, Обилазница Прокупља	1	2010.	2015.	49,324	67,075
	Идејни и главни пројекат, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	59,000	62,600
	Техничка контрола Главног пројекта, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	28,851	29,731
	Идејни и главни пројекат, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	41,300	43,976
	Техничка контрола Главног пројекта, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	1,876	2,448
	СВЕГА :	1			180,351	205,830
	Програм радова за 2016. год.					
	Генерални пројекат са Претходном студијом обилазнице Лајковца на д.п. ББ реда бр. 27 (М-4).	1	2015.	2016.	6,456	12,772
	Иновирање Идејног и Главног пројекта за деоницу државног пута ББ-19: Ердвик - Нештин, Л = 7,8 км	1	2015.	2016.	6,900	14,970
	Идејни пројекат реконструкције д. п. ББ реда бр. 29 (М-8), деоница: Аљиновићи - Говеђак, км 323+832 - км 330+023 (Л = 6,19 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
	Идејни пројекат реконструкције д. п. ББ реда бр. 29 (М-8), деоница: Каменолом - Сјеница км 332+423 - км 337+678 (Л = 5,26 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
	Главни пројекат побољшања д. п. ПА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2015.	2016.	1,476	1,550
	Идејни пројекат са Студијом оправданости замештања д. п. ББ реда бр. 29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	1	2015.	2016.	25,610	40,735
	Техничка контрола Главног пројекта за деоницу државног пута ББ-19: Ердвик-Нештин, Л = 7,8 км	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главног пројекта побољшања д. п. ПА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2016.	2016.		
	Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости Сомбор - Бездан - Колут - Бачки Брег - гр. Мађарске	1	Донета одлука о обустављању поступка јавне набавке			
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима:	1				1,019
	Пројекат за извођење привремене везе девијације државног пута ПА-148 (Р-201) са државним путем ББ-26 (М-19)	1	2015.	2016.	430	774
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	СВЕГА:				50,904	89,208

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Класификација инвестиционог улагања укључујући са претходном годишном
	ПДР за надвожњак на д. п. II реда бр. 102 (М-22.1), између Банке Тополе и малог Иђоша на км 70+640	1	2013.	2014.	1,440	1,440
	Главни пројекат санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	1,176	1,176
	ТК Главног пројекта санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	149	149
	ТК Главног пројекта рекултивације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник	1	Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
	Главни пројекат рекултивације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник		Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
	СВЕГА:				2,765	2,765
	Идејни пројекат моста на Сави код Шабца (Д = 680 м, Б = 20,4 м)		Поднет захтев за заштиту права			45,808
	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Банке Пананкс са прилазима	1	2015.	2016.	23,759	35,938
	Израда пројекта рекултивације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда број А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	1,369	1,369
	Израда пројекта рекултивације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IA реда број А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	417,600	418,018
	Израда пројекта рекултивације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител - Перлез	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	ТК пројекта рекултивације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда број А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	142	142
	ТК пројекта рекултивације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IA реда број А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	50	50
	ТК пројекта рекултивације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител - Перлез	1	2016.	2016.		
	Идејни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова - Грабовац, код км 66+627	1	2015.	2016.	984	1,604
	Главни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр. 187, Велика Дренова - Грабовац, код км 66+627	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова - Грабовац, код км 66+627	1	2016.	2016.		
	Техничка документација за рекултивације државног пута IB реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега - Косјерић-Валсво, км 169+650 - км 169+680	1	2016.	2016.		1,449
	ТК Техничке документације за рекултивације државног пута IB реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега - Косјерић-Валсво, км 169+650 - км 169+680	1	2016.	2016.		

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходном годином
	Техничка документација за рекултивацију државног пута Б рета бр. 21 са путним објектом преко реке Ђетиње – Лековића мост на км: 2+187 до 2+236, деоинца: Пожег-Ариље	1	2016.	2016.		1,117
	ТК Пројекта рекултивације објекта, Мост преко реке Ђетиње, Лековића мост, државни пут Б рета бр. 21, деоинца Пожег – Ариље, км 002+178 – км 002+236	1	2016.	2016.		
	Допуна постојећег пројекта, напунџак преко пута, на државном путу IА рета бр. 1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
	ТК допуне постојећег пројекта, напунџак преко пута, на државном путу IА рета бр. 1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
	Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IА рета бр. 1, км 720+100	1	2016.	2016.		
	ТК допуне постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IА рета бр. 1, км 720+100	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рекултивације моста на државном путу I-А3 рета, Кузмин-Адашевци, Напожњак Адашевци, ИД 00004	1	Није уговорено			
	ТК Главног пројекта рекултивације моста на државном путу I-А3 рета, Кузмин-Адашевци, Напожњак Адашевци, ИД 00004		Није уговорено			
	Пројекат рекултивације Моста на државном путу I-А1 рета, преко пута Смедеревска Паланка - Крњevo	1	2015.	2015.	420	420
	ТК Главног пројекта рекултивације Моста на државном путу I-А1 рета, преко пута Смедеревска Паланка - Крњevo	1	2015.	2015.	48	48
	Пројекат рекултивације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 рета, Јагодина-Ђурђија	1	2015.	2015.	624	2,876
	ТК Главни пројекат рекултивације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 рета, Јагодина-Ђурђија	1	2015.	2015.	63	63
	Главни пројекат реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу I-Б рета 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	1,668	1,668
	ТК Главног пројекта реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу I-Б рета 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	140	4,332
	Главни пројекат реконструкције моста " Мехов хрш" на државном путу I-Б рета 22, Рибариће-Шпљани, на км: 513+000	1	Није уговорено			
	ТК Главног пројекта реконструкције моста " Мехов хрш" на државном путу I-Б рета 22, Рибариће-Шпљани, на км: 513+000		Није уговорено			
	Главни пројекат рекултивације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б рета број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	1,074	1,611
	ТК Главног пројекта рекултивације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б рета број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	86	447
	Пројекат рекултивације армирано бетонског Моста преко реке Турје код села Маћедоници на државном путу I-Б рета број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	551	587
	ТК Пројекта рекултивације армирано бетонског Моста преко реке Турје код села Маћедоници на државном путу I-Б рета број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	48	160
	Пројекат рекултивације Моста преко реке Ђрле код села Вавшанце на државном путу I-Б рета број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекта рекултивације Моста преко реке Ђрле код села Вавшанце на државном путу I-Б рета број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
	Пројекат рекултивације Моста преко реке Власнице код села Ђурковина на државном путу I-Б рета број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	Назив инвестиционог улагања					
	ТК Пројекат рекултивације Моста преко реке Власине код села Њурковица на државном путу I-Б реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рекултивације Моста "Лукића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рекултивације Моста "Лукића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		168
	Главни пројекат рекултивације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рекултивације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
	Пројекат рекултивације Моста преко реке Кацер на државном путу IБ реда број 22, Пелиње-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		1,469
	ТК Пројекта рекултивације Моста преко реке Кацер на државном путу IБ реда број 22, Пелиње-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рекултивације Моста преко Великог Канала на државном путу IА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рекултивације Моста преко Великог Канала на државном путу IА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
	Пројекат рекултивације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441, Сурдулица-Грамаја-Лепеница	1	2015.	2016.	918	918
	ТК Пројекта рекултивације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441, Сурдулица-Грамаја-Лепеница	1	2016.	2016.		765
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима локалним путевима	1	2016.	2016.		114
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на локалним путевима	1	2016.	2016.		
	СВЕГА :				449,544	521,161
	Главни пројекат санације погорних зидова на државном путу IБ реда број 21, деоница: Слатина – Валево, км 2+930 – 3+100 лево (Л=170м) и км 2+912 – км 2+988 десно (Л=76м), деоница: Валево – Подбукови, км 13+140 – 13+165 десно (Л=25м) и км 19+468 – км 19+512 десно (Л=44м)	1	2015.	2015.	2,131	2,131
	Клизиште-одрон "Романов мост" на Р-122, деоница: Свође-Босилеград, км 68+900	1	2010.	2014.	3,127	3,127
	Техничка Контрола I3 клизишта	1	2011.	2014.	2,679	2,679
	Пројекти побољшања државних путева I и II реда са санацијом нестабилних косина и клизишта и геотехничким елаборатом (2 клизишта - Негодин и Р-261)	1	2012.	2014.	4,189	4,189
	Главни пројекат санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације	1	2014.	2014.	1,424	1,424
	ТК Главног пројекта санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације	1	2014.	2014.	336	336
	СВЕГА :				13,886	13,886
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу IБ-338, деоница: Варда-Мравњаци, км: 20+350 до км: 20+700,	1	2015.	2015.	1,440	1,440
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу IБ-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км:16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	1,668	1,668

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	ТК Главног пројекта санације потпорних зидова на д. п. Б реда бр. 13, деоница: Слагина-Ваљено, км 2+930 - 3+100 лево (Л=170 м) и км 2+912 - км 2+988 десно (Л=76 м); деоница: Ваљено-Подбукови, км 13+140 -13+165 десно (Л=25 м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Л=44 м)	1	2015.	2015.	168	168
	ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу ШВ-338, деоница: Варде-Мравњаци, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	180	180
	ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу БВ-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км: 16+230 до км: 6+250.	1	2015.	2015.	198	198
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда: Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ЈБ-23, деоница: Ужиче – Чајетина у месту Бела земља, на км: 229+150	1	2015.	2016.	4,101	7,861
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда: Техничка документација за санацију клизишта на државном путу ПА број 148, деоница: Миловојин – Дражеланц – Степојевац, од км: 3+200 до км: 3+700	1	2015.	2016.	5,868	11,250
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	СВЕГА:				13,623	22,765
	Студија безбедности саобраћаја на државним путевима		2015.	2015.	2,263	2,263
	Студија оправданости за потеребе рехабилитације и изградње бициклистичке стазе на ИВ-15,Кикинда-Наково					93,674
	Техно-економска анализа варијантних решења обилазница Рума					1,844
	СВЕГА:				2,263	97,781
	Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева Б реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовији	1	2014.	2016.	874	1,020
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута Б реда број 22 и локалног пута (Р-106) код Милошеве Куле	1	2014.	2016.	682	682
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута Б реда број 6 и локалног пута за Торник	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута Б реда број 12 са обилазницом у Банчкој Паланци	1	2014.	2016.	682	796
	Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева Б реда број 6 и II реда број 152 (Бистрица)	1	2014.	2016.	814	950
	СВЕГА:	1			5,314	6,088
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погнутим лицима	1	2015.	2016.	12,000	19,238
	Пројекат идентификације црних тачака на државним путевима за 2010-2012. годину	1	2016.	2016.		
	Реализација безбедности саобраћаја на пројектима у току	1	2015.	2015.	1,560	1,560
	Пројекат снимања и оцењивања државних путева по Програму оцењивања путева ЕуроРАВ/РАР	1	Одустали од ЈН			
	ТК Главног пројекта побољшања укрсног места државних путева (Бечеј, Витково, Љубовија, Милошева кула, Торник, Бачка Паланка и Бистрица)	1	2015.	2016.	516	6,533
	СВЕГА:				14,076	27,331

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Студија о процени утицаја на ЖС изградње Е-70/75 Обилзница БГ деоница Добановци-Бубањ поток	1	2008.	2015.	5,310	6,390
	Стратешке карте буке и загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури - Пројекат међуграничне сарадње са Републиком Мађарском	1				
	Мапирање и мерење буке, мапирање и мерење загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури: HUSRB/1203/11/030-PERS1 NAMaP	1	2014.	2014.	29,825	29,825
	Одржавање веб странице ЛП "Путеви Србије" везано за реализацију IPA пројекта Мађарска - Србија: HUSRB/1203/11/030-PERS2 NAMaP	1	2014.	2014.	35	35
	Услуге превода за енглески језик: HUSRB/1203/11/030-PERS4 NAMaP	1	2014.	2014.	865	865
	Организација завршне конференције и састања и промоција пројекта на телевизији и у новинама: HUSRB/1203/11/030-PERS2 NAMaP	1	2014.	2014.	728	728
	Ангажовање експерта за јавне набавке по ПРАГ процедури: HUSRB/1203/11/030-PERS3 NAMaP	1	2014.	2014.	918	918
	СВЕГА:				37,681	38,761
	Изградња стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Бубањ Поток - Врчин (L=9,3 km)	1	2015.	2015.	701	701
	Изградња стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Велика Плана - Марковац (L=12,0 km)	1	2015.	2015.	462	462
	Пројекат праћења стања животне средине у путном појасу на деоници Бубањ Поток - Мали Пожаревац (L=23,6 km)	1	2015.	2015.	882	882
	Изградња стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Баточина - Трупање, L=116,7 km	1	2015.	2016.	3,768	3,768
	Изградња стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Нови Сад петља Темерин - Бубањ Поток, L=92,8 km	1	2015.	2016.	3,412	3,412
	Изградња стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раља (Пожаревац) - Баточина, деоница Церовац - Крагујевац и деоница Баточина (Марковац) - Равни Гај, L=88,8 km	1	2015.	2016.	3,352	3,352
	Изградња стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница петља Орловача - Жулањак, деоница Пољанице - Љиг, деоница Пољанице (Белановица) - Љиг (Миновица) и деоница Бућин гроб - Презљина, L=83,6 km	1	2015.	2016.	3,275	3,275
	Изградња стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кузмин - за Добановце, деоница Аеродром "Никола Тесла", БГД (петља Нови Сад), деоница БГД (Крњача) - Панчево I (Ковин), деоница Подинска Скела - БГД (Крњача), L=103,4 km	1	2015.	2016.	3,570	3,570
	Изградња стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кнежевићи - Чајетина, деоница Кнежевићи - Крајтовска стена, деоница за Марковицу - Мрчајени, деоница Рибница - Берановац, деоница Чанри - Стопања, L=93,1 km	1	2015.	2016.	3,416	3,416
	Изградња стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Батајница - петља Орловача, деоница Остружница - Обреновац, деоница Мали Мокри Југ - Кружни пут (Јефттане), деоница Бели Поток - Авала I, деоница Бубањ Поток - Кружни пут (Кнежевац), L=62 km	1	2015.	2016.	1,524	1,524
	Изградња стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ваљево - Ваљево 5 (обилазница), деоница Ваљево - Ивсрак, деоница Ђелије - Јазавац 2 (Чибуктовина), L=18,6km	1	2015.	2016.	473	473
	Изградња стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ниш (Трупање) - Ниш (Горња Тополица), деоница Врњаче 2 - Ристовац, деоница Мала Крсна 1 - Пожаревац 2, деоница Мали Пожаревац - Међулуђе, L=46,4 km	1	2015.	2016.	1,209	1,209

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раковац - Нови Сад 7 (Беоцин), деоница Ириг 2 (Врљаник) - Рума 3 (Краљевици), деоница Шабац 4 - Шабац 5, деоница Нови Сад 4 (Бешка) - Кап, деоница Руменка - Нови Сад 1 (Б. Петровац) L=35,4 km	1	2015.	2016.	966	33,732
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Стара Пазова - БГД (Земун), L=26,5 km	1	2015.	2016.	657	657
	Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац: Праћење стања животне средине у путном појасу	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац (Л = 17,00 км)	1	2017			49,544
	Просторни план подруже посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Божаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	1	2017			12,818
	Идејни и главни пројекат Мрчајевац - Презина	1	2017			8,646
	Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевац					20,253
	Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошеви)					60,849
	ОСТАЛА УЛАГАЊА					401,423
	СВЕГА :				27,667	109,977
	УКУПНО СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:				798,074	1,135,553

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања зајучино са претходном годином
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА						
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км	1	2015	радови у току	1,454,311	1,506,287
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Завршни радови	1	2014	2015	83,947	137,105
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево I фаза	1	2014	2014	14,996	14,996
	Мост Газела - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачуна	3	2010	2012	5,774,952	5,776,951
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 5: Рехабилитација постојећег моста Бешка	3	2013	2014	340,233	1,902,438
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Преостали радови, I приоритет (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)					457
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2006	2015	5,697,451	6,099,338
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, I део (Петља "Север")	1	2015	2016	241,115	441,562
	Обилазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевица"		2007	2013	2,158,668	3,139,852
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)					632
	Обилазница око Зрењанина Изградња моста преко Бегеја					
	Изградња бочних наплатних станица Жодник/Чапгавир, Бачка Топола/Сента и Фекетић/Србобран					721,578
	Измештање и изградња цесне наплатне станице "Суботица југ"					
	Изградња комплекса цесне наплатне станице на државном путу Iа реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчин, општина Гроцка, Град Београд	1	2016	радови у току	2,134,174	3,924,431
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња леоничке Српске Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	1	2015	радови у току	4,052,383	8,042,536
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на петљи Бујановац I са изградњом леоничке од км 933+600 до км 934+354,75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге					139,101
	Државни пут IБ реда број 10 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на државном путу II реда бр. 102 (по старом М-22.1) на км 70+640					203,007
					21,952,230	32,050,271

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Лавосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Надзор на Завршним радовима	1	2015	услуга у току	4,296	6,083
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, I део (Петља "Север")	1	2015	2016	8,256	153,598
	УКУПНО УСЛУГЕ:				12,552	159,681
	Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - преостала плаћања	3			72,988	72,988
	Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2011	2012	2,371	4,599
	Надзор на сектору Б.5.2 (траса)	3	2011	2012	3,400	3,400
	Лот Б.5.3 Изградња петље Орловаца и петље Петлово брдо Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	8,370	23,635
	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2. обилазнице Београда) Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	16,495	19,614
	Надзор над завршетком радова на Лот 1.1., Лот 2.2., Лот 3 и Лот 5	3	2005	2012	18,155	18,155
	УКУПНО УСЛУГЕ:				121,779	142,391
	Надзор на Рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2016	16,445	28,742
	Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	услуга у току	4,666	6,803
	ЛОТ 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Трапешед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2016	услуга у току	2,190	2,505
	Лот 8: Пројектовање и изградња денивелационе раскрснице "Нова Пазова" Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радовима	3	2017			3,851
	УКУПНО УСЛУГЕ:				23,301	41,901
	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прешево Главни пројекат електро радова	3	2013		1,122	1,122
	Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	29,650	33,986
	Ревизија Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	1,320	1,320
	Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	464	464
	Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевина" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	313,894	313,894
	Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевина" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	4,570	4,570
	Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	206,016	206,049

Редни број	Назив инвестиционог Улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог Улагања укључујући са претходних година
	Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	5,454	5,455
	Пројекат изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	3	2011	2015	29,650	29,659
	Техничка контрола пројекта изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,8 км	3	2011	2015	1,297	1,297
	(РРСЦ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB-20 (М-7), деоница: (0245) Кап-(0247) Зрењанин 1 (обилазница), Стационажа: од км 37+095 до км 37+306 Л=24,211 км	3	2014	услуга у току	11,616	19,715
	(РРСЦ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA-4 (М-5), деоница: (0195) Ужиче 3 -- (0197) Кратоска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км	3	2014	услуга у току	23,280	104,615
	(РРСЦ) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1,680	1,681
	(РРСЦ) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1,980	1,982
	Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Прешево	3	2015	2015	468	468
	УКУПНО:				632,461	726,277
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребе дозволе					10,579
	Лот 1.1, I део					
	Изградња бочних наплатних станица Жедник, Бачка Топола и Фекетић					
	Изградња петље "Петлово брдо"					
	Лот 3 & Lot 5					
	Лот A1					
	Лот B1, B2, B3a					
	Лот 5					
	Технички преглед и техничка исправност објекта (путева, мостова и других инжењерских објеката)					1,922
	Лот 1.1, I део					
	Изградња бочних наплатних станица Жедник, Бачка Топола и Фекетић					
	Изградња петље "Петлово брдо"					
	Лот 3 & Lot 5					
	ЛОТ 2 - Санација преосталих мостова у трупу аутогута петља Аеродром, Универзал, Фолдаген сервис, Ласта, Завојичка река, Бубањ поток					
	Електро радови-напн. Ст. Прешево					
	Електро радови-напн. Ст. Мат, Малча					
	Левосоје-завршни радови					
	Лот 5					
	Лот 6					

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања досадуно са претходном годишном
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	3	2015	услуга у току	56,579	57,756
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	3	2015	услуга у току	14,549	30,727
	Обезбеђење и одржавање радног окружења, одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса					950
	УКУПНО:				71,128	101,935
	Зajам ЦЕБ 2 (Споразум са Банком за развој Савета Европе) Радови на санацији клизишта на локалним путевима и Управљање пројектом укључујућу и надзор на равнима	3			517,496	517,496
	УКУПНО:				517,496	517,496
	ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2014	гарантни период почео 2016 (оконачана сит. за 2 год)	5,697,451	5,740,061
	ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	3	2006	2013	1,471,159	2,918,332
	ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД, Сектор А1, петља Багајница	3	2010	радови у току	3,621,625	3,880,220
	ЛОТ Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Дабанови до моста БР. 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	3	2012	радови у току	1,385,341	1,067,467
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2010	коначна вредност радова још није дефинисана	1,192,809	991,108
	Сектор Б.5.2 (траса)	3	2011	2015	868,849	868,849
	Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење	3	2013	радови у току	566,396	285,003
	Аутопут Е-75, Изградња петље "Нова Пазова"					559,815
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	3	2016	радови у току	3,570,544	2,535,769
	УКУПНО:				18,374,174	18,846,624
	ЛОТ 5: Рехабилитација моста Бешка	3	2006	2013	2,099,717	2,891,857
	Рехабилитација/санација 100 мостова на М и Р путевима	3				
	Lot Ia: мост преко Чемернице Мост преко Бање мост преко Острове мост преко потока	3	2010	2013	88,430	86,578
	Lot Ib: 4. Мост преко потока Буковац у Мрчајцима 5. Мост преко Матаушког потока 7. Мост преко Лајвачког потока у Лајсану 8. Мост преко потока Градинац	3	2009	2013	54,153	30,586

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	Lot II: 9. Мост преко Западне Мораве ГП 10. Мост преко Мушине реке 11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљско-Чаџак ГП	3	2009	гар. перу току	101,592	77,747
	Lot IV: 13. Мост преко реке Рибнице	3	2009	2013	72,650	63,480
	Lot VI: 23. Мост преко Јужне Мораве 25. Мост преко потока Поцонањ и пута за шуму 26. Мост преко Јовановачке реке	3	2009	2013	130,340	104,744
	Lot VII: 24. Надвожњак изнад железничке пруге код Сталаћа	3	2009	гар. Перу току	102,900	85,819
	Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Грзе II 6 (32). Мост преко реке Грзе III 7 (33). Мост преко реке Грзе IV 8 (34). Мост преко реке Грзе V	3	2009	2015	195,224	209,971
	Lot X: 9 (35). Мост преко реке Суваје 10 (36). Мост преко Луковске реке 11 (37). Мост преко Миrowsке реке 12 (38). Мост преко реке Арнауте 13 (39). Мост преко Валањонске реке 14 (40). Мост преко Савиначке реке 15 (41). Мост преко Осничке реке	3	2009	2012	255,739	197,716
	Lot XI: 16. Мост преко реке Црни Тимок I 17. Мост преко реке Црни Тимок II 18. Мост преко реке Црни Тимок III	3	2009	2011	148,538	217,271
	Lot XII: 19. Мост преко реке Црни Тимок IV 20. Мост преко реке Црни Тимок V 21. Мост преко реке Црни Тимок VI	3	2009	2012	113,095	22,380
	Lot XIII: 22(48). Мост преко реке Црни Тимок VII у Гамзиграду	3	2009	2012	256,789	269,111
	Lot XV Реабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Улица - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке 'Злосница'	3	2010	2012	485,671	475,940
	Lot XVI: Реабилитација пута М-22, деоница Виланован-Баљевац и изградња моста у Барама	3	2010	2014	134,361	63,934
	Lot XVII: Реабилитација пута М-25.1, деоница Беране-Пожаревац и санација и проширење мостова у Брагницу	3	2010	2015	187,934	177,559
	Лот XVIII Изградња армирано-бетонског моста преко реке Колубаре у улици Норвешких Инженераца у Вилеву	3	2010	2013	55,271	49,516
	Лот XIX: Реабилитација пута М-5, деоница Ужиче - Пожега	3	2010	2013	110,518	108,520

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишњом
	Логови XX и XXI: Рекултивација пута М19; Обреновац - Шабац	3	2011	гаранти период у току (окончање у 2016)	936,232	993,536
	Лог XXII					
	Рекултивација пута М-22, деоница: Гугоши-Дрњи, од км 289+949 до км 294+434 (Л=4,485км) и деоница: Дрњи-Угриновић, од км 294+434 до км 304+081	3	2012	2015	242,423	
	УКУПНО:				5,771,577	6,126,265
	Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЛОТ-у А.1. - Пројектовање и грађење петље Батајница	3	2013	2015	62,965	19
	УКУПНО:				62,965	19
	ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добровић"	3	2010	2016	3,412,505	3,409,744
	Лог 8: Пројектовање и изградња петље Нова Пазова	3	2017			120,446
	УКУПНО:				3,412,505	3,530,190
	ЛОТ 2: Рекултивација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд	3	2008	2016	1,996,063	1,943,387
	Лог 4: Рекултивација аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2015 почео гар. Пер. Оконачана 2017	681,661	692,169
	Лог 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рекултивација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	уговор раскинут	164,689	167,362
	ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншел до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рекултивација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	радови у току	157,846	99,791
	УКУПНО:				3,000,259	2,902,709
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ББ 27 Аранђеловац 4 - Крћевац, деоница: Аранђеловац (Орашац) - Крћевац, од км 0+067 до км 8+870, Л=8,713 км	3	2015	радови у току	429,800	384,325
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ББ 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, Л=17,607 км	3	2015	радови у току	747,088	749,544
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ББ 27 Лозница - Ваљева, деоница: Завлака 2 - Причевцић, од км 0+000 до км 29+050, Л=27,018 км	3	2015	радови у току	1,047,840	944,876
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ББ 27 Лозница 5 - Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, Л=20,279 км	3	2015	радови у току	729,524	548,387
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ББ 26 Београд - Шабац - Мали Зворник, деоница: Бања Ковиљача - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, Л=14,150 км и ББ 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужиче, деоница: Мали Зворник - Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, Л=13,530 км	3	2015	радови у току	1,219,235	1,008,975
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ББ 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужиче, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, Л=23,620 км	3	2015	радови у току	1,333,873	1,295,587
	УКУПНО:				5,507,360	4,931,694
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 152 Топола 1 - Бујин Гроб, деоница: Топола 1 - Бујин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км	3	2015	радови у току	1,158,860	877,809
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ББ 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКМ (Јаринџе), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км	3	2015	радови у току	549,890	518,727

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ЦА 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Порућан), Л=11,600 км	3	2015	радови у току	552,072	437,897
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ББ 22, деоница: Мрчајевци - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	3	2015	радови у току	754,359	743,296
	Кружна раскрсница обилазнице око Новог Пасара и државног пута Б-26					3,674
	УКУПНО:				3,015,181	2,581,403
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП					87,907
	Техничка помоћ у имплементацији РРСП	3	2016	услуга у току	219,225	709,921
	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма					
	Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева					
	Утврђивање стања државне путне мреже					71,513
	Финансијска ревизија пројекта					
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км					245,763
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км					542,418
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=29,500 км					22,957
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 21, деоница: Пожега – Ивањница, Л=40,340 км					382
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 35, деоница: Кладово – Браза Паланка, Л=23,565 км					73,413
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 23/28, деоница: Кнежевћићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,171 км					444,896
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 29 деоница: Пријетоље - Сјеница 3 (Медаре) Л=11,300 км					381,406
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ІА 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км					1,239,038
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км					7,363
	УКУПНО:				219,225	3,826,977
	Обука/тренинг					2
	УКУПНО:					2

У 000 ДИИ

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања заснуано са претходном годишном
	Санација државног пута ША реда 139, деоица Корените-Крупае, уништене/оштећене поплавама у дужини од 11,5 км		2014	У току гарантни период до 2017	539,669	539,669
	Појачано одржавање државног пута ББ-20, Кап-Зрењанин	3	2017			639,812
	ОСТАЛА УЛАГАЊА					191,827
	УКУПНО:				539,669	1,371,308
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА:				63,233,862	77,857,141

¹ - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лимити); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА											
1	Е-75, Грабовница - граница са Републиком Македонијом	50,000	29,699	12,391	31,195	113,782	50,000	174,407	50,000	241,267	
2	Е - 75, Обилазница око Београда (без Сектора 6)	25,000	961		26,187	2,154	25,000	16,060	25,000	53,345	
3	Е - 75, У крак и Обилазница око Новог Сада	25,000	462		26,553	506	19,197	506	25,000	528	
4	Е - 80, Просек – граница са републиком Бугарском	50,000	22,422	19,126	48,860	44,736	50,000	89,365	50,000	137,528	
5	Е - 80, Ниш - Мердаре	500,000	19,083	55,974	102,111	58,000	288,489	153,280	500,000	393,584	
6	Е - 763, (Милош Велики), Сурчин - Љыг	50,000	9,884	8,979	39,236	85,650	50,000	674,228	50,000	701,475	
7	Е - 763, (Милош Велики), Прельина - Пожега	300,000	1,194	23,600	30,827	17,000	87,609	29,129	300,000	233,777	
8	Е - 763 Ваљево - Лајковац	50,000					50,000		50,000		
9	Коридор 10 – Баточина	100,000	23,363	23,137	26,187	27,766	44,769	32,467	100,000	36,305	
10	Аутопут Рума – Нови Сад, (Фрушкогорски коридор)	200,000	27,962	26,553	59,848	37,719	76,752	62,945	200,000	119,206	
11	Аутопут Кузмин - Сремска Рача	100,000					100,000		100,000	1,367	
12	Шабац - Лозница	100,000			2,891	11,066	18,042	11,715	100,000	4,345	
13	Обилазница око Лознице у оквиру пројекта "Јадар"	20,000							20,000		
14	Сурчин - Нови Београд	150,000					150,000		150,000		
15	Пожега - Котроман	20,000					19,199		20,000		
16	Трошкови који претходе експропријацији	50,000		12,500	25,000		37,500		50,000		
17	Реабилитација државних путева, санација клизишта и испата накнада по члану 119 Закона о путевима		8,460			30,185		194,090		214,657	
18	Е-761, Адрани - Мрчајевци - Прельина					244		394		3,370	
19	Аутопут Рума - Шабац							244		347	
УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА		1,790,000	143,490	184,260	366,155	428,808	1,066,557	1,438,830	1,790,000	2,141,101	
(позиција 4. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):											

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА											
1	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IА РЕДА - АУТОПУТЕВИ										
	Израда измена и допуна Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Државног пута I реда бр.21 Нови Сад - Рума - Шабац и коридора државног пута I реда бр.19 Шабац - Лозница (Службени гласник РС бр. 40/11) и Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње деонице аутопута: Рума - Шабац, од аутопута Е-70 (петља "Рума") до моста на Сави, од км 44+585,00 до км 66+145,16 (према "ПП-ДП21и19")	32,200	17,800	1,370	17,800	17,930	17,800	25,600	39,992	32,200	40,225
	Идејни и главни пројекат Мрчајевци - Прегљина	336	336		336		336	336		336	
	Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевци	360	360		360		360	360		360	
	Измене и допуне Поросторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница: Појате - Прегљина	1,438	1,438	372	1,438	1,061	1,438	1,438	1,061	1,438	17,369
	Пројекат препарципације ради формирања посебних грађевинских парцела за потребе изградње државног пута А5 (аутопута Е-761), Појате - Прегљина, поддеоница: Адрани - Мрчајевци од км 79+000 до км 97+000 (L=18km) и поддеоница: Мрчајевци - Прегљина од км 97+000 до км 109+663.80 (L=12,66km)	1,884	1,884		1,884		1,884	1,884		1,884	
	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње државног пута IА реда од Крагујевца до везе са државним путем IА-А5 (Е-761) у Мрчајевцима, L = 35km	49,140	24,570		24,570		24,570	39,312		49,140	
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Болшаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину			2,002		2,760			5,118		5,118
	Идејни пројекат хидротехничког уређења дуж траса аутопута Е-761, деоница: Појате - Прегљина од км 0+000 до км 109+612.72			1,235		3,590			3,368		4,436
	АУТОПУТЕВИ УКУПНО:	85,358	46,388	4,979	46,388	25,341	46,388	68,930	49,539	85,358	67,148
2	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IБ И II РЕДА										
	Идејни пројекат са Студијом оправданости размештања д. п. IБ реда бр.29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (L = 9,22 км)	14,237	7,237		7,237	6,031	7,237	7,237	6,031	14,237	9,485
	План детаљне регулације (L = 51 км) и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице IБ реда Шабац - Лозница, L = 55 км и Слечевих - гранич.прелаз Бадовинци (Павловића мост), L = 15 км	23,042	18,757		18,757		18,757	18,757		23,042	
	Идејни пројекат са Студијом оправданости д. п. IБ реда бр. 27, Лозница - Ваљево-Лазаревац, деоница: Иверак - Лејковац (петља на аутопуту Е-763 Београд - Пожега), L = 17,00 км	22,540			5,442		5,442	15,206	8,137	22,540	8,137
	План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње реконструкције и изградње државног пута IБ-19, деоница: Нештин - Визић - Ердевик, км 0+000 до км 13+700 (L = 13,70 км)	5,400						900	808	5,400	808

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Идејни пројекат са Студијом оправданости брзе саобраћајнице IB реда, аутопут Е-75 Београд-Ниш (Петља "Пожаревац") - Пожаревац (Обилазница) – Велико Градиште – Голубац	34,356	11,877	29,356	11,877	29,356	24,463	29,356	24,463	34,356	24,463
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IB-12, деоница: Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811 - км 152+090 Л = 17,28 км	7,097		4,987		7,096		7,096		7,097	
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IB-12, деоница: Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811 - км 152+090 Л = 17,28 км	857								857	
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIA-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132+369 - 135+580, Л = 3,21 км	1,500								1,500	
	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзих саобраћајница IB реда на правцима Голубац – Доњи Милановац – Брза Паланка и Кладово - Неготин, Л = 146км	92,625		11,579		11,579		72,473		92,625	19,298
	Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње Северне обилазнице око Крагујевац (Л = 20 км)		12,285				20,475				40,950
	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзих саобраћајница IB реда на правцима Голубац – Доњи Милановац – Брза Паланка и Кладово - Неготин, Л = 146 км						10,000				58,689
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда, гр. пр. са Мајарском (Бачки Брег) - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј – Кикинда - гр. пр. са Румунијом (Наково) (Л = 175км)				9		9				9
3	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IB И II РЕДА УКУПНО:	201,654	24,171	71,916	24,171	79,467	60,978	151,025	111,599	201,654	161,839
	МОСТОВИ										
	Идејни пројекат моста преко реке Саве на коридору државног пута IB реда бр.21, Нови Сад-Гума-Шабац	480				480		480		480	
	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступним путевима)	14,399	190				231		239	14,399	13,199
	Идејни пројекат са студијом оправданости изградње моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји	4,504						4,504	664	4,504	664
	Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Тисе на државном путу IIA реда бр. 129, деоница: Шајкаш-Перлез (Тител)	4,752	1,579	1,782	1,579	1,782	1,672	4,752	4,401	4,752	4,408
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко реке Тисе на државном путу IIA реда бр. 129, деоница: Шајкаш-Перлез (Тител)	300				300		300		300	
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста - "Сушица 3" преко реке Сушице на државном путу IB реда бр.28, деоница: Сушица - Кремна и техничка контрола техничке документације за реконструкцију државног пута IB реда бр.352 са путним објектом преко аутопута IA реда бр. А1 код Колара, деоница: Смедерево (Колари) - петља Колари	264	228	264	228	264	230	264	230	264	230

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка документација за реконструкцију државног пута ИБ реда бр.352 са путним објектом преко аутопута А1 реда број А1 код Колара, деоница : Смедерево (Колари)- петља Колари	311	261	311	261	311	261	311	269	311	269
	Техничка документација за реконструкцију моста преко Мусине реке на државном путу ИА реда бр.179, у месту Драчкићи, деоница: Драчкићи- Краљево (Јарчујак)	2,495	2,371	2,495	2,371	2,495	2,371	2,495	2,379	2,495	2,379
	Техничка документација за мост преко Матејевачке реке на државном путу ИБ реда бр. 426. у селу Горњи Матејевац, деоница: петља Ниш исток- Малча	2,970	1,485	1,782	1,485	1,782	1,611	2,970	1,681	2,970	2,688
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко Мусине реке на државном путу ИА реда бр.179, у месту Драчкићи, деоница: Драчкићи-Краљево (Јарчујак)	348	348	348	348	348		348		348	
	Техничка документација за изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд – Пожаревац на кружном путу око Београда	2,366								2,366	
	Техничка документација за изградњу моста преко реке Дуленке у Рековцу на државном путу ИА реда бр. 183, деоница: Горња Сабанта – Рековац	1,728	576	691	576	1,728	625	1,728	2,035	1,728	2,916
	Техничка документација за рехабилитацију путних објеката-тунела на државном путу ИБ реда бр. 34 деоница: Голубац-Доњи Милановац	955	490		490	955	490	955	490	955	490
	ТК Техничке документација за изградњу моста преко реке Дуленке у Рековцу на државном путу ИА реда бр. 183, деоница: Горња Сабанта – Рековац	576								576	
	УКУПНО МОСТОВИ:	36,448	7,180	7,673	7,180	10,445	7,491	19,107	12,388	36,448	27,243
5	ИПА ПРОЈЕКТИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ										
	Рехабилитација државног пута ИБ реда број 15 на деоници Кикинда - Наково у дужини од 1.8 км		16		16		16		16		16
	Набавка опреме и административна подршка за имплементацију										
	УКУПНО ИПА ПРОЈЕКТИ:		16		16		16		16		16
6	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ										
	Стручна контрола техничке документације, таксе у систему ЦЕОП, трошкови рада Техничке комисије у поступку процене утицаја на животну средину, мишљења, огласи, таксе, мерење параметара животне средине и остало...	26,787	4,966		4,966	11,119		20,053		26,787	
	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ:	26,787	4,966		4,966	11,119		20,053		26,787	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
7	БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА										
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне невође са погинулим лицима	14,976	3,744	7,488		14,976		14,976		14,976	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на СЕЕТО мрежи - фаза 1 (дужина: 385 km)	11,965	11,965	11,965		11,965		11,965		11,965	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима IБ реда (дужина: 345 km)	10,788	10,788	10,788		10,788		10,788		10,788	
	УКУПНО БЕЗБЕДНОСТ:	37,729	26,497	30,241		37,729		37,729		37,729	
8	ЖИВОТНА СРЕДИНА										
	Студија примене еколошких средстава за уклањање непожељне вегетације (корова) у путном појасу на државним путевима	600	600	600		600		600		600	
	Техничка документација за постављање заштите од буке са државног пута IА реда број А1 деоница кроз Београд од km 577+250 до km 577+778 стамбених објеката у Блоку 28. Нови Београд, у складу са чл. 145. Закона о планирању и изградњи или чл. 59. Закона о јавним путевима	999	720	720		999		999		999	232
	Техничка контрола Техничке документације за мере заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним напозима	194								194	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Тимока	2,671	1,908	1,908		2,671		2,671		2,671	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Велике Мораве	6,960	2,088	3,712		6,960		5,336		6,960	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Лима	492	492	492		492		492		492	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава на непосредним бујичним токовима у сливу Дунава од Пожареваца до Неготина	4,944	1,483	2,637		4,944		3,791		4,944	
	Студија о процени емисија загађујућих материја у атмосферу од саобраћаја на државним путевима I и II реда за период 2016-2018. године	552		552		552		552		552	
	УКУПНО ЖИВОТНА СРЕДИНА:	17,412	7,291	10,621		17,412		14,441		17,412	232
9	ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ										
	Студија примене система грађења у државном путном систему са најмањим утицајем на животну средину уз осврт на животни циклус пута	1,194				1,194		1,194		1,194	
	УКУПНО ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ:	1,194				1,194		1,194		1,194	
	ОСТАЈА УЛАГАЊА:		1,591			29,902		20,606		16,009	
	УКУПНО СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ (позиција 1. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	406,582	164,731	37,937		188,281		123,728		406,582	272,487

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА											
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"											
А)	РАДОВИ	2,700		2,700		2,700		2,700		2,700	
	Коридор 10, Е-75 Електро радови на петљи Прешево										2,700
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	367,700	55,060	55,100		139,600	85,000	233,500	233,441	367,700	340,395
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кула - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	16,200				9,200	15,000	9,200	14,827	16,200	14,827
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на петљи Бујановац 1 са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354.75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге. Обрачун након раскида уговора.	5,600	2,674			5,600	3,000	5,600	2,674	5,600	2,674
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, Завршни радови на мосту Бр.8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора	52,000								52,000	
	УКУПНО РАДОВИ (А):	444,200	57,734	115,534		157,100	103,000	251,000	250,942	444,200	357,896
Б)	УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА										
Б.1.	Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката										
Б.1.1.	За пројекте који се финансирају средствима ЈПНС										
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	7,500	1,939	1,667		2,738	3,000	3,690	4,279	7,500	11,816
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Лот 5: Надзор за радове у реци - Уклањање радних острва, вађење тапљи и заштиту речних стубова 41, 42 и 43 (формирање заштите од камена)		1,431				1,431		1,431		1,431
	Укупно услуге Б.1.1.	7,500	3,370	1,667		2,738	4,431	3,690	5,710	7,500	13,247

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
Б.1.2.	За пројекте који се финансирају средствима ЕИБ зајмова										
	Укупно услуге Б.1.2.										
Б.1.3.	За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова										
	Укупно услуге Б.1.3.										
	Укупно услуге Б.1.	7,500	3,370	1,667	3,370	2,738	4,431	3,690	5,710	7,500	13,247
Б.2.	Пројектовање и унапређење безбедности саобраћаја										
	Укупно услуге Б.2.										
	УКУПНО УСЛУГЕ (Б):	7,500	3,370	1,667	3,370	2,738	4,431	3,690	5,710	7,500	13,247
Г)	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ										
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе	11,400	7,800			9,000		10,200		11,400	
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)	6,000				1,200		2,400		6,000	
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	6,600	1,800			3,000		4,200		6,600	
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	5,400	600			1,200		1,800		5,400	
	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса	600								600	
	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г):	30,000	10,200			14,400		18,600		30,000	
	УКУПНО	481,700	127,401	61,104	107,431	174,238	107,431	273,290	256,652	481,700	371,143
	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈЛ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ":										

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ИДА, ИБРД, ЕИФ И СБ									
В) ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСИП) - УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕИФ)									
В.1.	РАДОВИ (учешће у финансирању 40%)								
	Појачано одржавање државног пута IB 353, деоница: Кладово - Брза Паланка, Л=23,565 км	717,300	205,638	164,510	362,670	754,000	717,260	909,076	909,076
	Аутопут Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Рехабилитација коловоза од км 111+700 - км 117+200, Л=5.5 км	11,400						11,400	
	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, од км 209+141.00 до км 248+079.38, Л=38,938 км	224,400		212,260	212,260		212,260	224,400	
	УКУПНО средства за РАДОВЕ (В.1.):	953,100	205,638	376,770	574,930	754,000	929,520	909,076	909,076
В.2.	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ (учешће у финансирању 40%)								
	Техничка помоћ у имплементацији РРСП	300		70	70		100	300	
	Кампање за подизање свести о безбедности саобраћаја у школама у непосредној близини деоница из Пројекта	11,300		11,300	11,300		11,300	11,300	
	Финансијска ревизија пројекта	1,200					1,200	1,200	
	(СБ/ЕИФ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км	2,300						2,300	
	(СБ/ЕИФ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км	6,500						6,500	
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из ДРУГЕ године Пројекта	6,500					4,505	6,500	
	УКУПНО УСЛУГЕ (В.2.):	28,100		11,370	11,370		17,105	28,100	
	УКУПНО	981,200	205,638	388,140	586,300	754,000	946,625	909,076	909,076
	УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА / ЗАЈМОВИМА:								
	УКУПНО	1,462,900	266,742	515,541	760,538	861,431	1,219,915	1,165,728	1,280,219
	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА (позиција 3. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):								

(У 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА											
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ ЗАЈМА (Европске инвестиционе банке)											
А) РАДОВИ											
А.1.											
	Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење	4,740				4,740			4,740		4,740
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	480,320	8,556			480,320	442,000		480,320	443,453	620,087
	УКУПНО ЕИБ изградња:	485,060	8,556			485,060	442,000		485,060	443,453	620,087
А.2. РЕХАБИЛИТАЦИЈА											
	УКУПНО ЕИБ рехабилитација:										
	УКУПНО ЕИБ РАДОВИ:	485,060	8,556			485,060	442,000		485,060	443,453	620,087
Б) КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ											
	Надзор на изградњи моста бр.8 преко реке Саве	16,220	165			16,220	165		16,220	165	165
	УКУПНО ЕИБ КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ:	16,220	165			16,220	165		16,220	165	165
	УКУПНО РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ ЗАЈМА:	501,280	8,721			501,280	442,165		501,280	443,618	620,252
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД ЗАЈМА (Европске банке за обнову и развој)											
А) РАДОВИ											
А.1. ИЗГРАДЊА											

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	УКУПНО ЕБРД изградња:								
A.2.	РЕХАБИЛИТАЦИЈА								
	УКУПНО ЕБРД рехабилитација:								
	УКУПНО ЕБРД РАДОВИ:								
	УКУПНО РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД ЗАЈМА:								
ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСЦ) - СБ, ЕИБ и ЕБРД									
	ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА РРСЦ								
	РРСЦ ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 100% финансирање								
A)	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)								
	УКУПНО Хитни радови:								
B)	УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ								
	Консултантска услуга техничке контроле пројекта и надзора над извођењем хитних радова у оквиру РРСЦ, укључујући и еко-мониторинг				84,433			167,630	167,630
	УКУПНО Услуге за хитне радове:				84,433			167,630	167,630
	УКУПНО РРСЦ СБ и ЕИБ ХИТНИ РАДОВИ:				84,433			167,630	167,630
	РРСЦ ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање								
A)	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)								
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКИМ (Јариње), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км	12,930						12,930	
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 22, деоница: Мрчејевци - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	18,540						18,540	
	УКУПНО РРСЦ ЕБРД ХИТНИ РАДОВИ:	31,470						31,470	
	УКУПНО РРСЦ ХИТНИ РАДОВИ:	31,470			84,433			167,630	167,630

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ОСНОВНОГ РРСП (Редовни програм радова из средстава РРСП)											
РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 60% финансирање											
А)	РАДОВИ										
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км	200,120	87,625	70,100	130,570	211,000	179,200	254,919	200,120	276,941	
	Преостали радови на појачаном одржавању државног пута IB 23, деоница: Паковраће (Марковица) – Ужице, од км 10+485 до км 47+586, Л=37,101 км	1,126,440	362,000		532,030	665,034	940,084		1,126,440		
	Појачано одржавање државног пута IB 353, деоница: Кладово - Брза Паланка, Л=23,565 км	424,110			50,000	50,000	443,810		424,110		
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 - Рума 1 (ауголуг), Л=15,245 км	94,480	67,656	94,480	94,480	68,000	94,480	67,656	94,480	70,161	
	Појачано одржавање државног пута IB 25, деоница: Топола 2 - Крагујевац 5, Л=31,714 км										
	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, од км 209+141.00 до км 248+079.38, Л=38,938 км									12,825	
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, Л=38,930 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 23/28, деоница Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км	536,360	30,901		28,690	80,000	301,870	318,454	536,360	756,823	
	Појачано одржавање државног пута IB 29 деоница: Пријепоље - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км	218,640			30,000	152,000	162,450	203,059	218,640	251,640	
	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км	220,390	109,934	87,950	87,950	216,000	192,740	242,971	220,390	242,971	
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Лесковац Југ (веза са А1) - Лесковац (Братимировце), Л=6,319 км	124,900			11,020		63,630		124,900		
	Појачано одржавање државног пута IB 27, деоница: петља Марковац (ауголуг) - Свилајнац, од км 189+753 до км 195+961, Л=6,208 км	152,550	20,545	16,440	22,370	48,000	106,600	145,251	152,550	193,617	
	Појачано одржавање државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	246,110	67,737	54,190	54,190	177,000	170,190	283,071	246,110	377,968	
	УКУПНО РАДОВИ:	3,344,100	384,398	323,160	459,270	1,314,000	1,853,190	2,230,415	3,344,100	3,566,840	
Б)	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ										
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП	368,970	94,019	28,950	51,500	121,000	155,970	283,426	368,970	450,837	
	за РС, СБ и ЕИБ радове	217,580	70,996		98,000	228,326	72,390	228,326	217,580	242,080	
	за ЕБРД радове	151,390	23,023	28,950	51,500	23,000	83,580	55,100	151,390	208,757	
	Техничка помоћ у имплементацији РРСП	42,250	13,074	10,880	10,880	24,000	21,070	25,899	42,250	90,938	
	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма	36,500		18,740	18,740		36,500		36,500		

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Утврђивање стања државне путне мреже	105,000		32,790		32,790		32,790		105,000	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=38,930 км	15,110				15,110		15,110		15,110	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км	700		700		700		700		700	
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	680				680		680		680	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IB 29: Лот 1: деоница: Штаваљ - Сушица, Л=9,015 км и Лот 2: деоница: Сушица - Дојевиће, Л=26,700 км	7,920		7,920		7,920		7,920		7,920	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деонице: Мерошина - Прокулђе (Орљане), Л=11,503 км и Белопљин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км	12,840								12,840	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 10, IB 27 и IIA 160. Лот 1: IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км; Лот 2: IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208 км и Лот 3: IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) – Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км	12,290		2,771			7,000	6,150	6,513	12,290	13,150
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државних путева IB 14 и IB 33, деоница: граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), Л=32,680 км	8,420		8,420		8,420		8,420		8,420	
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	1,200		1,200		1,200		1,200		1,200	
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33, IB 39 и IIA 186. Лот 1: IA 1, деонице: Ниш 1 (Трупале) – Ниш 3 (Батушинац), Л=9,206 км и Ниш3 (Батушинац) – Ниш 1 (Трупале), Л=9,449 км, Лот 2: IB 33, деоница: Неготин (Радуевац) – граница СРБ/БУГ (Мокрање), Л=12,919 км, Лот 3: IB 39, деоница: Бабушинац – Свође, Л=19,519 км и Лот 4: IIA 186, деоница: Туприја (Деспотовац) – Деспотовац, Л=21,440 км	31,400		4,540	5,233	4,540	43,396	12,560	93,492	31,400	183,156

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Примена система мерења оптерећења у покрету	5,200	1,580	5,200		5,200		5,200		5,200	
	Путни метеоролошки и информациони системи (RWIS) Опрема, софтвер и обука	137,540		13,750		89,400		137,540			
	Набавка за потребе ПИТ - а	17,150		17,150		17,150		17,150		17,150	
	Услуге за Уговор о нивоу услуге (SLA)	5,610		2,210		3,340		5,610			
	Консултант за Уговор о нивоу услуге										
	Консултант за правне аспекте Уговора о нивоу услуге	790						790		790	
	Набавка система мерења оптерећења у покрету	40,200						40,200			
	Израда Главних пројеката појачавања државних путева IA-1, IB-22 и IA-147: Лот 1: IA-1, Брестовац (петља) - Дољевац (петља), Л=6,903 км, Лот 2: IB-22 Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Л=32,103 км, Лот 3: IB-22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Л=24,360 км		18,739		19,000				36,499		36,499
	УКУПНО УСЛУТЕ НА ПРОЈЕКТУ:	849,770	133,836	190,790	214,396	414,950	445,829	849,770	774,580		
В)	ОБУКА (финансирање 100% СБ)										
	Обука/тренинг										
	УКУПНО ОБУКА:										
	УКУПНО РРСЦ СБ и ЕИБ РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	4,193,870	518,234	650,060	1,528,396	2,268,140	2,676,244	4,193,870	4,341,420		
А)	РРСЦ РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање										
	РАДОВИ										
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), од км 128+426.00 до км 152+769.23, Л=24,343 км	220,200				220,200		220,200		220,200	34,972
	Појачано одржавање државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км	466,150	116,121	223,840	420,000	348,370	420,186	466,150	544,255		
	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), од км 63+696 до км 73+652, Л=10,156 км	262,210		87,240		159,730	76,307	262,210	354,851		
	Појачано одржавање државног пута IA 3, деонице: петља Сремска Митровица - петља Рума, од км 43+563 до км 57+313, Л=13,750 км (лева коловозна трака) и петља Рума - петља Пејинци, од км 57+205 до км 70+303, Л=13,098 км (десна коловозна трака)	351,020				223,610		351,020	251,962		
	Појачано одржавање државних путева IB 14 и IB 33, деоница: граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), Л=32,680 км		8,420		8,420		8,420		8,420		8,420
	УКУПНО РАДОВИ:	1,299,580	124,541	311,080	428,420	951,910	504,913	1,299,580	1,194,460		

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	УКУПНО РРСП ЕБРД РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	1,299,580	124,541	80,800	124,541	311,080	428,420	951,910	504,913	1,299,580	1,194,460
	УКУПНО РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	5,493,450	642,775	519,680	642,775	961,140	1,956,816	3,220,050	3,181,157	5,493,450	5,535,880
	УКУПНО РРСП СБ И ЕИБ:	4,193,870	518,234	438,880	518,234	650,060	1,612,829	2,268,140	2,843,874	4,193,870	4,509,050
	УКУПНО РРСП ЕБРД:	1,331,050	124,541	80,800	124,541	311,080	428,420	983,380	504,913	1,331,050	1,194,460
	УКУПНО РРСП:	5,524,920	642,775	519,680	642,775	961,140	2,041,249	3,251,520	3,348,787	5,524,920	5,703,510
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ ИНО-ЗАЈМОВА (позиција 10. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	6,026,200	651,496	519,680	651,496	1,462,420	2,483,414	3,752,800	3,792,405	6,026,200	6,323,762
	ОСТАЛЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ (планиране у Програму пословања за 2020. кроз позиције: 2. Одржавање и 8. Систем наплате путарине):		503,215		503,215		784,573		1,432,560		2,795,128

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ,
 ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
 на дан 31.12.2020**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	153,531	153,531	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	153,531	153,531	0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	76	76	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	76	76	0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	2,193,534	1,211,359	982,175
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	143,377	139,823	3,554
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	2,050,157	1,071,536	978,621
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1,700,157	887,346	812,811
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	267,281	254,810	12,471
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	801,218	278,797	522,421
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	264,402	0	264,402
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	367,256	353,739	13,517

Датум: _____



М.П.

Овлашћено лице: _____

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

II
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број 953-1557/21-24
Датум 29-01-2021
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

Београд

Јануар 2021. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<u>Пословно име:</u>	ЈП „Путеви Србије“
<u>Седиште:</u>	Београд, Булевар краља Александра бр.282
<u>Претежна делатност:</u>	4211 Изградња путева и аутопутева
<u>Матични број:</u>	20132248
<u>ПИБ:</u>	104260456
<u>Надлежно министарство:</u>	Министарство привреде

Делатности ЈП „Путеви Србије“ дате су у Закону о путевима и Статуту ЈП „Путеви Србије“.

ЈП обавља делатност управљања државним путевима, која обухвата:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Претежна делатност је изградња путева и аутопутева.

ЈП обавља и друге делатности, у складу са законом и оснивачким актом.

ЈП обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

ЈП је дужно да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту државног пута и да омогући несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2020. годину донео је Надзорни одбор 5. фебруара 2020. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 20. фебруара 2020. године („Сл.гласник РС“ бр.14/20).

Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2020. годину (Ребаланс) донео је Надзорни одбор 22. децембра 2020. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 21. јануара 2021. године („Сл.гласник РС“ бр.5/21).

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за четврти квартал 2020. године, у поређењу са Ребалансом Програма пословања.**

У Извештају су обрађени сви обрасци, према Правилнику о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр.36/16).

Обрасци су попуњени кумулативно, са почетком календарске године (за период од 1. јануара до 31. децембра 2020. године), у складу са наведеним Правилником.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 31.12.2020. године ЈП „Путеви Србије“ је обављало делатности према Програму пословања и Ребалансу Програма пословања за 2020. годину, на које је Влада Републике Србије дала сагласност („Сл.гласник РС“ бр.14/20 и 5/21).

Ребалансом Програма пословања, **Одржавање** за 2020. годину планирано је у износу од **42,09 милијарди динара** (42.089,7 милиона динара), што представља 66% укупно планираних улагања, односно 74% свих улагања осим из ино зајмова (ЕИБ и РРСП).

Велика улагања на позицији Одржавање путева настају првенствено због хитних поправки путева за несметано одвијање саобраћаја, имајући у виду утицај одржавања на безбедност саобраћаја (фактори безбедности: возач, возило, пут), као и да недовољно одржавање утиче нарочито на већи ниво ургентног одржавања.

У оквиру Одржавања (42,09 милијарди динара), највећа улагања су планирана за Редовно одржавање (путева, објеката и електросталација) - 18,91 милијарди динара. У оквиру Редовног одржавања, највећа улагања планирана су за редовно (летње) одржавање (са материјалом), које обухвата и отклањање недостатака по налозима надлежних републичких инспектора, као и налоге по члану 68. Закона о путевима (12,05 милијарди динара).

У оквиру Периодичног одржавања (путева, објеката), уговори и налози по члану 69. Закона о путевима (6,47 милијарди динара), највећа улагања планирана су за санацију коловозне конструкције по налозима (5,6 милијарди динара).

За Ургентно одржавање (путева и објеката) по члану 70. Закона о путевима планирано је 6,98 милијарди динара. Ургентно одржавање обухвата радове условљене елементарним непогодама, као што су снег, лед, клизишта, одрони, осулине, оштећења на коловозу као последица елементарних непогода, препреке на путу и остале радове који утичу на безбедно одвијање саобраћаја, када су у питању оштећења на коловозу и објектима који припадају путу. У оквиру Ургентног одржавања, највећа улагања планирана су за санацију коловозне конструкције (6,42 милијарди динара).

Радови на одржавању проистичу из потребе да пут одговара намени због које је грађен, а пре свега да омогући безбедно одвијање саобраћаја, транспорт људи и материјалних добара, да повеже људе и побољша им услове живота. Радови на одржавању проистичу и из потребе да се пут, као грађевински објекат, заштити од свих штетних утицаја, односно да се очува његова реална и употребна вредност (очува раније уложени капитал). Због тога се путеви морају одржавати континуирано, ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја.

Планирање улагања у Одржавање на реалном нивоу, резултат је опредељених средстава Субвенција за ЈП „Путеви Србије“ у износу од 26,9 милијарди динара.

Од првобитних 7,3 милијарди динара планираних Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину, средства Субвенција за ЈП „Путеви Србије“ повећана су Закључком Владе из маја 2020. за 5,0 милијарди динара, и Закључком Владе из новембра 2020. за још 14,6 милијарди динара, тако да су додатна средства Субвенција 19,6 милијарди динара, односно укупно за 2020. годину 26,9 милијарди динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи (АОП 1001) су реализовани у планираном износу (индекс реализације 100).

Највећи износ Пословних прихода чине Други пословни приходи (АОП 1017), реализација 50.360,8 милиона динара, од чега се највише прихода остварује од Субвенција за ЈП „Путеви Србије“ и Путарине (Посебна накнада за коришћење аутопута). Реализација Других пословних прихода је такође на нивоу плана (индекс реализације 100).

АОП 1016 чине средства Зајма Светске банке за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност, износ 2.344,5 милиона динара (динарска противвредност за 20 милиона ЕУР по другој транши зајма IBRD број 8792-YF). Индекс реализације такође 100.

Код Пословних расхода (АОП 1018) бележи се мања реализација од планиране за 5.302,7 милиона динара, пре свега због мањих Трошкова амортизације (АОП 1027) од плана (индекс реализације 77). Планирана Амортизација је 14.500,0 милиона динара, а реализација износи 11,170,1 милиона динара (3,329,9 милиона динара мање).

Највећи део Пословних расхода чине Трошкови производних услуга (АОП 1026), где се такође бележи мања реализација од планиране (индекс 94). Уместо планираних 31,177,8 милиона динара, реализовано је 29,358,1 милиона динара (1,819,7 милиона динара мање).

Разлика Пословних прихода (АОП 1001) у износу од 52.811,1 милиона динара и Пословних расхода (АОП 1018) у износу од 44.680,3 милиона динара даје Пословни добитак (АОП 1030) у износу од 8.130,9 милиона динара. Пословни добитак је већи од планираног због мањих Пословних расхода у односу на план (претходно објашњено).

Финансијски расходи (АОП 1040) реализовани су у износу од 2.091,3 милиона динара и највећим делом се састоје од Расхода камата (АОП 1046) и Осталих финансијских расхода (попуст по пуњењу ТАГ-ова, АОП 1045).

Исказани нето резултат показује добитак (АОП 1064) у износу од 5.612,0 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У Обрасцу 1А Биланс стања не бележе се већа одступања од планираних вредности, осим на следећим позицијама:

Некретнине, постројења и опрема (АОП 010): Унутар ове позиције, реализација је већа од плана код Грађевинских објеката (АОП 012) и Земљишта (АОП 011), због активирања инвестиција, односно стављања у употребу. Реализација је мања од плана код Некретнина, постројења и опреме у припреми (АОП 016), због мањих инвестиција од планираних (индекс реализације 93).

Обавезе из пословања (АОП 0451) представљају Обавезе према добављачима (АОП 0456), и односе се на неизмирене обавезе за одржавање путева. Реализација је на нивоу плана (индекс 100), износ 1,5 милијарди динара.

Стање Аванса за некретнине, постројења и опрему (АОП 018) у износу од 928,9 милиона динара у односу на стање на дан 31.12.2019. године (992,7 милиона динара) и планирано стање на дан 31.12.2020. године (1.050,0 милиона динара) указује на бржу динамику правдања аванса од очекиване.

Највећи део неоправданих аванса односи се на авансе који се финансирају из кредитних средстава, пре свега за потребе пројекта РРСП, као последица спорије динамике радова и услуга и испостављања привремених ситуација. Поред тога, веће је и стање неоправданих аванса финансираних из сопствених средстава (део који прати РРСП зајам).

На позицији Обртна имовина (АОП 043) реализован износ већи је од планираног пре свега због веће реализације на позицији Готовински еквиваленти и готовина (АОП 068), у односу на план, као и на позицији Залихе (АОП 044), код којих се највећи део односи на Плаћене авансе за залихе и услуге (АОП 050), пре свега за дате авансе за набавку индустријске соли.

Планирана укупна актива и пасива на дан 31.12.2020. године износи 524.422,6 милиона динара, док реализована укупна актива и пасива износи 527.999,9 милиона динара (индекс реализације 101).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности обухватају приливе по основу: Прихода из буџета (Субвенције и Приход од Министарства финансија за експропријацију), Сопствених прихода, Зајма Светске банке IBRD 8792-YF, као и средстава РРСП зајма (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја), део који се финансира из ЕИБ и Светске банке.

Одливи готовине из пословних активности обухватају исплате добављачима и дате авансе за следеће позиције улагања: Одржавање, део позиција Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на пословне активности. Поред тога, одливи готовине из пословних активности обухватају исплате за Зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, Плаћене камате (Панонска банка и Поштанска штедионица) и Одливе по основу осталих јавних прихода.

Одливи готовине из активности инвестирања обухватају исплате за следеће позиције улагања: Студије и пројекти, Изградња, реконструкција и рехабилитација, Решавање имовинско-правних односа, Изградња, реконструкција и рехабилитација из ино-зајмова и део позиција: Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на активности инвестирања.

Приливи готовине из активности финансирања обухватају повучена средства ЕИБ зајма.

Одливи готовине из активности финансирања обухватају плаћене главнице (Панонска банка).

У Обрасцу 1Б Извештај о токовима готовине, одступања у односу на планирани ниво бележе се на следећим позицијама:

Код Прилива готовине из пословних активности (АОП 3001) реализација је већа од плана због већих прилива из редовног пословања од планираног.

Код Одлива готовине из пословних активности (АОП 3005) реализација је већа од плана због веће исплате добављачима за одржавање, односно планирани су мањи одливи из пословних активности.

Није било Прилива готовине из активности инвестирања, нити су планирани, док се код Одлива готовине из активности инвестирања (АОП 3019) бележи већа реализација од плана.

Није било прилива готовине из активности финансирања, нити је било планирано.

Одливи готовине из активности финансирања: реализација на нивоу плана (индекс 100), односи се на плаћене главнице по кредиту Панонске банке (56,2 милиона динара, у мају и новембру 2020. године).

Свега прилив готовине (АОП 3040) већи је од планираног (индекс 105) за 2,9 милијарди динара. Свега одлив готовине (АОП 3041) већи је од планираног за 2,4 милијарди динара (индекс 104). Резултат тога је већа Готовина на крају обрачунског периода (АОП 3047) од планиране, за 0,5 милијарди динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Осим на позицији под ред.бр.22) Отпремнине за одлазак у пензију, све позиције у Обрасцу 2. Трошкови запослених реализоване су у оквиру планираних средстава.

Реализација на позицији Отпремнине за одлазак у пензију је изнад планираних средстава за период 01.01–31.12.2020. године, јер је у међувремену двоје запослених отишло у инвалидску пензију, због дуже болести и констатације надлежне комисије Републичког фонда ПИО да је наступила неспособност за даљи наставак радних активности. Ова средства објективно нису могла бити планирана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП „Путеви Србије“ на дан **31.12.2019. године** било је запослено **2.066** радника, од којих 1.563 на неодређено време и 503 на одређено.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 5 лица.

На крају 2020. године (на дан **31.12.2020.**) било је запослено **2.084** радника, од којих 1.585 на неодређено време и 499 на одређено.

У односу на број запослених на дан 31.12.2019. године, број радника је већи за 18 и то:

- Број радника на неодређено време већи је за 22:
 - Пријем се бележи код 86 радника, и то: 84 радника прешло је са одређеног на неодређено време, док су два радника враћена на посао по судској пресуди.
 - Одлив кадрова бележи се код 64 радника, и то: у пензију је отишло 34 радника, 11 радника су добила отказ због повреде радне обавезе, 11 радника су напустила Предузеће на лични захтев, док је смрт наступила код 8 радника.

- Број радника на одређено време мањи је за 4:
 - o Пријем се бележи код 90 радника, и то: 80 радника су примљена уз сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, код три радника дошло је до продужетка радног века, док су 7 радника примљени као замена.
 - o Одлив кадрова бележи се код 94 радника, и то: 84 радника су прешла са одређеног на неодређено време, док су 10 радника напустила Предузеће на лични захтев.

По основу уговора (рад ван радног односа) ангажовано је 5 лица, као и на дан 31.12.2019. године.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Одредбе чл. 20. и 22. Закона о путевима („Сл.гласник РС“ бр.41/18), којима су дефинисани извори финансирања јавних путева, престале су да важе даном почетка примене Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.95/18), тако да је од 1. јануара 2019. године правни основ за наведене накнаде садржан у члану 186, у оквиру поглавља XII Накнаде за коришћење јавних путева.

Члан 186. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр. 95/18 и 49/19) дефинише накнаде за коришћење јавних путева:

- 1) накнада за ванредни превоз
- 2) накнада за постављање рекламних табли, рекламних панова, уређаја за обавештавање или оглашавање поред јавног пута, односно на другом земљишту које користи управљач јавног пута, у складу са прописима
- 3) посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина)
- 4) накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач пута
- 5) накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству
- 6) накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу

Начин усклађивања накнада дефинисан је чланом 273. Закона о накнадама за коришћење јавних добара. Висине динарских износа накнада датих у прилозима који су саставни део овог закона усклађују се годишње, са годишњим индексом потрошачких цена, који објављује републички орган у чијој су надлежности послови статистике.

Изузетно, не врши се усклађивање висине износа накнада датих у Прилогу 10, Табела 13 (Накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству).

Приликом усклађивања висине накнада, основица за усклађивање су последњи објављени усклађени износи.

Влада, на предлог министарства у чијој су надлежности послови финансија, утврђује и објављује усклађене висине накнада у „Службеном гласнику Републике Србије“.

У **Обрасцу 4. Кретање цена производа и услуга** дат је приказ накнада у периоду јануар – децембар 2020. године, по месецима, као и накнада које су важиле у децембру 2019. године.

Законом о измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.49/19 од 8. јула 2019. године), у Прилогу 10, Табела 10, висина накнаде за путарину по пређеном километру повећана је 12% и износи: за прву категорију возила 4,0728 динара, за прву А категорију 2,0364 динара, за другу категорију 6,1091 динара, за трећу категорију 12,2183 динара и за четврту категорију 24,4366 динара.

Према Одлуци о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 23. јула 2019. године, а Влада донела Решење о давању сагласности („Сл.гласник РС“ бр.54/19 од 26. јула 2019. године), од 29. јула 2019. године у примени су повећани износи путарине за 12%, сходно измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара (Прилог 10, Табела 10).

Претходно повећање путарине извршено је 7. јануара 2017. године, када је путарина повећана за 10%. Пре јануара 2017. године, износ путарине није повећаван од 2009. године.

Новина у 2020. години је успостављање затвореног система наплате путарине од Београда до Прешева (јужни крак Коридора 10), односно од Београда до Димитровграда (источни крак Коридора 10).

Од 16. јануара 2020. године успостављена је наплата путарине у затвореном систему наплате, обједињеног на три крака аутопута на деоници од Београда до Прешева, од Београда до Димитровграда и од Прешева до Димитровграда. У оквиру овог обједињеног система наплате функционишу три чеоне наплатне станице: Београд, Прешево и Димитровград и 35 бочних наплатних станица.

Висина посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) за наплатне станице у затвореном систему наплате Београд – Прешево – Димитровград дефинисана је Одлуком о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 21. октобра 2019. године, а Влада донела Решење о давању сагласности („Сл.гласник РС“ бр.77/19 од 31. октобра 2019. године).

Висина путарине на преосталим деоницама аутопутева под наплатом путарине, Београд – Шид, Београд – Суботица и Београд – Чачак, овом одлуком није промењена, тако да су у примени износи путарине од 29. јула 2019. године (децембар 2020 / децембар 2019, индекс 100).

Износи путарине у систему наплате обједињеном на три крака аутопута (Београд – Прешево, Београд – Димитровград и Прешево – Димитровград) од 16. јануара 2020. године, неупоредиви су са износима путарине до 16. јануара 2020. на деоницама Београд – Ниш (затворени систем), Ниш – Прешево (затворени систем) и Ниш – Димитровград (отворени систем наплате путарине).

Примера ради, висина путарине на деоници Београд – Ниш (затворени систем) за I категорију возила у периоду од 29. јула 2019. до 16. јануара 2020. износила је 900 динара. Од 16. јануара 2020. путарина износи: 870 динара за деоницу Београд – Ниш север, 880 динара за Београд – Ниш југ, 900 динара за Београд – Ниш исток и 930 динара за Београд – Ниш Малча.

На основу члана 273. став 7. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр. 95/18 и 49/19) Влада је објавила Усклађене динарске износе накнада прописане Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр. 86/19) – у примени од 1. јануара 2020. године. Динарски износи накнада усклађени су годишњим индексом потрошачких цена, који је објавио Републички завод за статистику, за период од 1. јануара до 30. септембра 2019. године.

Накнаде за коришћење државних путева из члана 186. Закона о накнадама за коришћење јавних добара, тач.1, 2, 4. и 6. повећане су за 1% (индекс 101), а усклађени износи накнада дати су у Прилогу 10, кроз следеће табеле:

- Табеле 1 до 6 - усклађени динарски износи накнада за ванредни превоз, и Табела 7 – за возила или прикључна возила за која се издаје временска дозвола (накнада из члана 186. Закона о накнадама за коришћење јавних добара – тачка 1)
- Табела 8 - усклађена висина годишње накнаде за постављање рекламног паноа, рекламне табле, уређаја за обавештавање или оглашавање поред државног пута, односно на другом земљишту које користи управљач државног пута (накнада из члана 186 – тачка 2)
- Табеле 11. и 11.1. усклађена висина накнада за коришћење путног земљишта државног пута и другог земљишта које користи управљач пута (накнаде из члана 186 – тачка 4)
- Табела 14 – усклађена висина накнаде за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на државном путу (накнаде из члана 186 – тачка 6).

Сходно члану 273. Закона о накнадама за коришћење јавних добара, **не врши се усклађивање** висине износа накнада датих у Прилогу 10, Табела 13 (Накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству).

Висина накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству утврђује се применом коефицијента за обрачун накнаде, на основуцу. Основица за обрачун накнаде за теретно возило и прикључно возило представља бруто-тонски километар, а за аутобус – возило километар. Коефицијент за обрачун накнаде изражен у еврима, износи за:

- теретно возило 0,0027 евра
- прикључно возило 0,0027 евра
- аутобус
 - o са највише 23 места за седење 0,0286 евра
 - o са више од 23 места за седење 0,0366 евра

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Ребалансом Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2020. годину Субвенције су планиране у износу од 26.900,0 милиона динара, а Остали приходи из буџета у износу од 1.740,0 милиона динара (Министарство финансија, за експропријацију).

СУБВЕНЦИЈЕ за ЈП „Путеви Србије“:

- Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2020. годину (05 Број: 401-12836/2019 од 9. јануара.2020. године средства субвенција за ЈП „Путеви Србије“ планирана су у износу од 7.300,0 милиона динара.
- Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2020. годину (05 Број: 401-1879/2020 од 5. марта 2020. године) дата је нова динамика коришћења средстава субвенција, у оквиру истог износа од 7.300,0 милиона динара.

- **Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2020. годину (05 Број: 401-3616/2020 од 14. маја 2020. године) одобрена су додатна средства субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 5.000,0 милиона динара, чиме се планирани износ субвенција од 7.300,0 милиона динара повећава на 12.300,0 милиона динара. Такође је дата нова динамика коришћења средстава субвенција.**
- **Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2020. годину (05 Број: 401-9220/2020 од 19. новембра 2020. године) одобрена су додатна средства субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 14.600,0 милиона динара, чиме се планирани износ субвенција од 12.300,0 милиона динара повећава на 26.900,0 милиона динара. Такође је дата нова динамика коришћења средстава субвенција.**

Намена средстава субвенција:

26.400,0 милиона динара	за летње и зимско одржавање путева и одржавање мостова
500,0 милиона динара	за учешће Републике Србије у Пројекту рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РПСП)

Сходно закључцима Владе, планирана динамика коришћења Субвенција је следећа:

ПЛАН СУБВЕНЦИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ

(у динарима)

	Закључак Владе од 9. јануара 2020.	Закључак Владе од 5. марта 2020.	Закључак Владе од 14. маја 2020.	Закључак Владе од 19. новембра 2020.
Јануар	800,000,000	800,000,000	800,000,000	800,000,000
Фебруар	800,000,000	800,000,000	800,000,000	800,000,000
Март	800,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000
Април	800,000,000	1,500,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000
Мај	800,000,000	1,500,000,000	2,600,000,000	2,600,000,000
Јун	800,000,000	100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000
Јул	800,000,000	100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000
Август	800,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
Септембар	400,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
Октобар	200,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000
Новембар	200,000,000	300,000,000	300,000,000	7,300,000,000
Децембар	100,000,000	200,000,000	200,000,000	7,800,000,000
УКУПНО:	7,300,000,000	7,300,000,000	12,300,000,000	26,900,000,000

Средства за реализацију програма обезбеђена су у Закону о буџету Републике Србије за 2020. годину („Сл.гласник РС“ бр.84/19 од 29. новембра 2019, 60/20 од 24. априла 2020, 62/20 – др.закон, 65/20–др. закон и 135/20 од 12. новембра 2020. године), Раздео 22 – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја, Функција 450 – Саобраћај, Програмска активност 0001 – Друмски транспорт, путеви и безбедност саобраћаја, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (Министарство финансија, за експропријацију)

Ребалансом Програма пословања за 2020. годину планирани су у износу од **1.740,0 милиона динара**.

Закључком Владе Републике Србије (05 Број: 401-1547/2020 од 20. фебруара 2020. године), за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, предвиђена су средства у износу 1.740,0 милиона динара, ради окончавања поступака експропријације и решавања имовинско-правних односа.

Наведеним закључком је прецизирано да ће се средства за исплату накнаде за експропријацију непокретности пренети са Раздела 16 – Министарство финансија, Програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност 5001 – Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката, Економска класификација 541 – Земљиште, кориснику експропријације Јавном предузећу „Путеви Србије“, sukcesивно, највише до износа који је предвиђен Закључком, а на основу закључених споразума о накнади, као и доспелих рачуна за трошкове експропријације.

Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 401-1547/2020 од 20. фебруара 2020. године, Јавном предузећу „Путеви Србије“ су одобрена средства за исплату накнаде за експропријацију непокретности у износу од 1.740,0 милиона динара, ради изградње деоница аутопута Е-75, Е-80, Е-763, Коридор 10 – Баточина, Аутопут Рума – Нови Сад и аутопут Кузмин – Сремска Рача. За деонице путева је Влада Републике Србије донела решења којима се утврђује јавни интерес за експропријацију, а ЈП „Путеви Србије“ је одређено за корисника експропријације.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА:

Посматрајући збирно уплате из буџета у 2020. години (01.01 – 31.12.2020.), из буџета су пренета планирана средства, и то:

- **Субвенције: 26.891,55 милиона динара**, што у односу на планираних 26.900,0 милиона динара представља 100% (мање је пренето 8,45 милиона динара)
- **Остали приходи из буџета: 1.739,97 милиона динара**, што у односу на планираних 1.740,0 милиона динара представља 100%.

У наредној табели даје се приказ планираних и пренетих средстава из буџета у 2020. години, по месецима.

**УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ПЛАНА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ
СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИХ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА
У 2020. ГОДИНИ**

(у динарима)

	ПЛАН 2020.		РЕАЛИЗАЦИЈА 2020.		% реализације	
	Субвенције (Закључак Владе од 19.11.2020.)	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета
Јануар	800,000,000		800,000,000	130,056,274	100%	
Фебруар	800,000,000		800,000,000		100%	
Март	1,500,000,000		1,500,000,000	79,494,363	100%	
I квартал	3,100,000,000	171,760,000	3,100,000,000	209,550,637	100%	122%
Април	1,400,000,000		1,400,000,000		100%	
Мај	2,600,000,000		2,600,000,000	41,158,096	100%	
Јун	2,100,000,000		1,500,000,000	128,235,995	71%	
II квартал	6,100,000,000	169,395,000	5,500,000,000	169,394,091	90%	100%
Свега Јануар - Јун:	9,200,000,000	341,155,000	8,600,000,000	378,944,728	93%	111%
Јули	2,100,000,000		1,500,000,000	68,876,634	71%	
Август	100,000,000		1,000,000,000	570,217,180	1000%	
Септембар	100,000,000		400,000,000	48,899,017	400%	
III квартал	2,300,000,000	687,902,000	2,900,000,000	687,992,831	126%	100%
Свега Јануар - Септембар:	11,500,000,000	1,029,057,000	11,500,000,000	1,066,937,559	100%	104%
Октобар	300,000,000		300,000,000	156,970,383	100%	
Новембар	7,300,000,000		7,300,000,000	212,429,216	100%	
Децембар	7,800,000,000		7,791,547,863	303,632,574	100%	
IV квартал	15,400,000,000	710,943,000	15,391,547,863	673,032,173	100%	95%
Свега Јули - Децембар:	17,700,000,000	1,398,845,000	18,291,547,863	1,361,025,004	103%	97%
УКУПНО 2020. година:	26,900,000,000	1,740,000,000	26,891,547,863	1,739,969,732	100%	100%

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2020. годину нису планирана средства за Спонзорство, Донације и Спортске активности. У Ребалансу Програма пословања изостављена је и позиција Хуманитарне активности, која се односила на Летњи камп за децу радника ЈП „Путеви Србије“, јер због епидемиолошке ситуације изазване вирусом Covid-19, Летњи камп у 2020. години није организован.

Репрезентација је планирана на годишњем нивоу од 2,0 милиона динара. Реализација у 2020. години износи 1.498.593 динара (75% планираног износа).

Трошкови репрезентације односе се на трошкове снабдевања пијаћом водом и безалкохолним пићима запослених 1575 радника на 65 наплатних станица (инкасанти, радници обезбеђења, пословође, спремачице, бројачи пазара, техничка служба, теренска контрола, возачи, сакупљачи, магационери итд.), као и осталих запослених, јер многе наплатне станице нису снабдевене пијаћом водом, па је неопходно обезбедити минималне услове за рад.

Реклама и пропаганда је планирана на годишњем нивоу од 33,6 милиона динара, кроз две позиције:

7. Трошкови ЈП „Путеви Србије“ 32,0 милиона динара, и то:
 - 7.1.3.4. Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспеката, плаката, од чега се на Рекламну кампању у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине (ЕНП) односи 24,0 милиона динара
8. Систем наплате путарине 1,6 милиона динара (Учешће и излагање на сајмовима у земљи, део позиције 8.3.1. Трошкови непроизводних услуга)

Од планираних 33,6 милиона динара за 2020. годину, за позицију Реклама и пропаганда, реализовано је 31.678.912 динара (94% планираног износа), од чега се на Рекламну кампању у циљу повећања корисника ЕНП односи 24,0 милиона динара, колико је и планирано (емитовање спотова на ТВ Прва).

Рекламна кампања повећања коришћења електронске наплате путарине, спроводи се у циљу подизања свести и информисања што већег броја грађана о погодностима електронске наплате путарине, односно коришћења уређаја за електронску наплату путарине (ЕНП).

Електронска наплата путарине представља савремени модел бесконтактног плаћања путарине употребом уређаја за електронску наплату путарине за одговарајућу категорију возила.

Коришћење електронске наплате путарине омогућава следеће предности:

- пролазак посебно означеним саобраћајним тракама без заустављања
- једноставност наплате путарине без задржавања и употребе готовинског плаћања
- комфорну и безбедну возњу уз избегавање евентуалних застоја
- јефтинију путарину уз остваривање различитих попушта
- заштиту животне средине кроз смањење емисије штетних гасова

Електронска наплата путарине је све заступљенија у Републици Србији, захваљујући маркетиншким активностима које спроводи ЈП „Путеви Србије“.

У наставку се даје графички приказ раста броја корисника ЕНП у периоду 2007-2020.



Рекламна кампања је била такође део Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ од 2016. до 2019. године. У наведеним годинама бележи се највећи пораст броја корисника електронске наплате путарине.

Основни циљ промоције ЕНП није остваривање прихода од продаје уређаја за електронску наплату путарине (ЈП „Путеви Србије“ не остварује профит од продаје уређаја за ЕНП), већ повећање броја корисника овог вида плаћања путарине.

Препорука Европске комисије је да електронска наплата путарине учествује у укупном промету возила са минимум 50%. У овом тренутку учешће електронске наплате путарине у Републици Србији у односу на укупан број трансакција у систему наплате путарине износи 40,28%.

Једини начин да најшира јавност добије сазнања о погодностима и предностима коришћења електронске наплате путарине јесте информисање путем јавних гласила. Број корисника електронске наплате путарине у великој мери зависи од нивоа информисаности корисника аутопутева о предностима електронске наплате путарине. Рекламирање ЕНП дало је позитивне ефекте, што се огледа у следећем:

У 2020. години, реализовани приход од ЕНП-наплате у односу на претходну, 2019. годину, већи је за 11,13%. Учешће прихода од ЕНП у односу на укупан приход од путарине у 2020. години, износи 57,85%, док је у 2019. години, учешће износило 48,93%.

Број ЕНП трансакција у 2020. години, у односу на претходну, 2019. годину, мањи је за 0,40%. Процент учешћа ЕНП трансакција возила четврте категорије у свим трансакцијама возила четврте категорије, у 2020. години, износи 80,57% (у 2019. години, 74,72%). Бележи се смањење ЕНП трансакција возила четврте категорије, у 2020. години, у односу на претходну годину, за 4,67%.

У реализованих 31.678.912 динара садржано је 1.054.047 динара на име трошкова излагања на сајмовима и других трошкова за услуге које настају у вези са сајамским приредбама (42. Међународни сајам туризма, у Београду, од 20. до 23. фебруара 2020. године). Запослени Сектора за наплату путарине, у улози домаћина на штанду ЈП „Путеви Србије“, свим заинтересованим посетиоцима указали су на предности и квалитет својих услуга из области електронске наплате путарине, мобилне апликације, електропуњача и других актуелности у циљу унапређења система наплате путарине.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Анализом реализованих улагања у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године у Обрасцу 10 може се уочити да су највећа улагања у **експропријацију** извршена на деоници Е-763 (Милош Велики) Сурчин – Љиг (701,5 милиона динара).

По висини улагања следе: Е-80 Ниш – Мердаре (393,6 милиона динара) и Е-75 Грабовница – граница са Републиком Македонијом (241,3 милиона динара), уз напомену да је у исказаној реализацији садржана и експропријација на свим деоницама аутопута Е-75 од Лесковца до Прешева, због чега је реализација већа од плана. Улагања у експропријацију извршена су и на следећем деоницама: Е-763 (Милош Велики) Прељина – Пожега (233,8 милиона динара), Е-80 Просек – граница са Републиком Бугарском (137,5 милиона динара), деоница Аутопут Рума – Нови Сад (Фрушкогорски коридор) – 119,2 милиона динара, Е-75 Обилазница око Београда (без Сектора б) – 53,3 милиона динара, Коридор 10 – Баточина (36,3 милиона динара), деоница Шабац – Лозница (4,3 милиона динара), Е-761, Адрани – Мрчајевци – Прељина – (3,4 милиона динара), Аутопут Кузмин – Сремска Рача (1,4 милиона динара).

Експропријација ради рехабилитације државних путева, санације клизишта и исплата накнада по члану 119. Закона о путевима реализована је у износу од 214,7 милиона динара.

Мања улагања у експропријацију бележе се на деоницама: Е-75, У крак и Обилазница око Новог Сада и на деоници Аутопут Рума - Шабац.

На осталим планираним деоницама није било реализације.

Код студија и пројектовања у 2020. години највећа улагања су код пројеката државних путева IB и II реда, пре свега Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзих саобраћајница IB реда на правцима Голубац – Доњи Милановац – Брза Паланка и Кладово – Неготин (58,7 милиона динара). Реализација од 41 милиона динара бележи се код Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње Северне обилазнице око Крагујевца, док је за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Идејног пројекта са Студијом оправданости брзе саобраћајнице IB реда, аутопут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац“) – Пожаревац (Обилазница) – Велико Градиште – Голубац уложено 24,5 милиона динара.

Код пројеката државних путева IA реда (аутопутева), највећа реализација је на изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IB-21 Нови Сад – Рума – Шабац и пута IB-19 Шабац – Лозница, као и Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње деонице аутопута Рума - Шабац (40,2 милиона динара).

Код мостова, највећа улагања су у изради Идејног пројекта са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима – 13,2 милиона динара.

У оквиру ИПА пројеката прекограничне сарадње, бележи се симболична реализација за набавку опреме и административна подршка за имплементацију, у оквиру Рехабилитације пута IB-15 Кикинда – Наково.

Код пројеката Животне средине бележи се симболична реализација у оквиру Техничке документације за постављање заштите од буке са државног пута IA реда број А1 деоница кроз Београд у Блоку 28, Нови Београд,

Код пројеката Безбедности саобраћаја, Енергетског менаџмента и Осталих трошкова није било реализације.

На позицији Остала улагања бележи се реализација од 16,0 милиона динара и односи се на Пројектовање и надзор над извођењем радова на наплатним станицама.

Код изградње, реконструкције и рехабилитације из сопствених средстава у 2020. години укупна реализација износи 1.280,2 милиона динара. Од тога, највећа реализација је на Појачаном одржавању пута IB-353, деоница Кладово – Брза Паланка (л=23,565 км), износ 909,1 милиона динара.

Инвестиција Пројекат аутопута Е-75 Београд – Нови Сад, Лот 1.1, преостали радови, II део (радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза) реализована је у износу од 340,4 милиона динара.

Инвестиција Изградња деонице Српска Кућа – Левосоје реализована је у износу од 14,8 милиона динара.

На свим осталим позицијама реализација је знатно мања од планиране, или није било улагања.

Изградња, реконструкција и рехабилитација из средстава ино-зајмова:

У 2020. години укупна реализација износи 6.323,8 милиона динара.

Код радова из средстава **ЕИБ** зајма бележи се реализација на Обилазници Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко Саве код Остружнице (620,1 милиона динара).

Инвестиције из средстава **ЕБРД** зајма нису планиране, нити је било реализације.

Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (**РРСЦ** зајам):

У оквиру компоненте Хитни радови (Ургентно одржавање и санација локалних општећења) бележи се реализација код Услуга за хитне радове (Консултантска услуга техничке контроле главних пројеката и надзора над извођењем хитних радова у оквиру РРСЦ, укључујући и еко-мониторинг) – 167,6 милиона динара.

Из средстава основног РРСЦ (Редовни програм радова) реализовано је 5.535,9 милиона динара.

Највећа реализација се бележи на појачаном одржавању државног пута IB-23 деоница Паковраће (Марковица) – Ужице (л=37,1 км), 940,1 милиона динара.

На појачаном одржавању државног пута IA-3 деоница Батровци - Кузмин (аутопут, пун профил, л=21,8 км) реализовано је 544,3 милиона динара, а на појачаном одржавању државног пута IB 23/28, деоница Кнежевићи – Бела Земља – Ужице реализовано је 756,8 милиона динара.

По висини улагања следе радови на појачаном одржавању следећих путева: IB-353, деоница: Кладово – Брза Паланка – 443,8 милиона динара; IB-10, деоница: граница АПВ (Панчево) – Панчево (Ковин) – 378 милиона динара; IB-15, деоница: Кула (Бачка Топола) – Врбас (Савино Село) – 354,9 милиона динара; IB-39, деоница Власотинце – Свође (276,9 милиона динара).

Реализација на позицији Услуге на пројекту износи 774,6 милиона динара, од чега највише на Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСЦ пројекта (450,8 милиона динара).

Реализација на осталим деоницама знатно је мања од планиране, или није било реализације.

Остале инвестиције у Обрасцу 10 обухватају реализацију на инвестицијама, које су планиране Програмом пословања за 2020. годину кроз позиције Одржавање и Систем наплате путарине, а не налазе се у Прилогу 14 Програма пословања за 2020. годину.

Реализација осталих инвестиција у 2020. години износи 2.795,1 милиона динара.

Највећи износ односи се на модернизацију Система наплате путарине (1.243,4 милиона динара), и то :

- Пројектовање и изградња наплатних станица на државним путевима IA реда: A1, A2 и A4 (1.166,4 милиона динара)
- Наплатна станица Врање (77,0 милиона динара)

Кроз позицију Одржавање реализован је део инвестиција; највећа реализација је на следећим инвестицијама:

- Базе и солане (458,0 милиона динара)
- Кружна раскрсница путева IIА-130 и IIА-131 (250,1 милиона динара)
- IIА-A197-198 Голијска река – Одвраћеница (200,0 милиона динара)
- Обилазница око Зрењанина преко канала Бегеј (114,0 милиона динара)

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Као резултат додатних средстава Субвенција, у 2020. години остварена је нето добит у износу од 5,6 милијарди динара.

Претходних година бележио се губитак, као последица недовољних и нестабилних средстава за потребан ниво улагања.

Само у 2011. години ЈП „Путеви Србије“ остварило је нето добит (72,8 милиона динара), што је резултат 20% акцизе на деривате нафте у тој години, када је уплаћено 18,5 милијарди динара. Иначе, акцизе као извор финансирања путева постојале су од 2006. закључно са 2011. годином (10% у 2006. и 2007. години, 15% у 2008. години, 20% у периоду 2009-2011. година).

Законом о изменама Закона о јавним путевима („Сл.гласник РС“ бр.101/11), од 2012. године акциза на деривате нафте и течног нафтног гаса постала је у целини приход буџета Републике Србије (субвенције из буџета).

Уплаћен износ субвенција износио је: у 2012. години 8,3 милијарди динара, у 2013. години 5,3 милијарди динара, у 2014. години 7,4 милијарди динара, у 2015. години 6,9 милијарди динара, у 2016. години 7,1 милијарди динара, у 2017. години 6,6 милијарди динара, у 2018. години 7,8 милијарди динара.

У 2019. години на име субвенција уплаћено је 9,1 милијарди динара, што је за 9,4 милијарди динара мање од акцизе уплаћене у 2011. години.

У 2020. години на име субвенција уплаћено је 26,9 милијарди динара.

Датум _____

Потпис и печат

В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Милош Адамовић, дипл.ек.