



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ  
Број 953-24412/21-6  
Датум 28-10-2021  
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 288

# ИЗВЕШТАЈ

## о степену реализације Програма пословања за трећи квартал 2021. године

Београд

Октобар 2021. године



## ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Пословно име:	Јавно предузеће "Путеви Србије"
Скраћено пословно име:	ЈП "Путеви Србије"
Оснивач:	Република Србија
В.д. директора:	Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. – вршилац дужности
Делатност:	управљање државним путевима
Шифра делатности:	4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	20132248
ПИБ:	104260456
ЈББК:	11001
Надлежно министарство:	Министарство привреде
Седиште:	Београд, Булевар краља Александра бр.282
Телефон:	011/30-40-700
Факс:	011/30-40-614
Интернет презентација:	<a href="http://www.putevi-srbije.rs">www.putevi-srbije.rs</a>
E-mail:	<a href="mailto:office@putevi-srbije.rs">office@putevi-srbije.rs</a>

Законом о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност управљања државним путевима обавља јавно предузеће које оснива Влада.

Влада је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ("Сл.гласник РС" бр.115/05).

На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, 23.02.2006. године.

До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је Републичка дирекција за путеве.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за генералног директора ЈП "Путеви Србије" именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.105/13) за вршиоца дужности директора ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Решењем Владе Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр. 67/17 и 88/17), именован је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“, чији је председник проф. др Милан Мартић, редовни професор Факултета организационих наука Универзитета у Београду. Решењем Владе Републике Србије бр. 119-6618/2020 од 20.08.2020. године разрешен је проф. др. Милан Мартић дужности председника Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“, на лични захтев.

Решењем Владе Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.144/20) именован је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“, чији је председник Милош Адамовић, дипл. економиста. У истом броју „Сл.гласника РС“ објављено је именовање новог члана Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“, Аните Димоски, дипл.инж.саобраћаја. Није било промена осталих чланова Надзорног одбора

Влада Републике Србије донела је Одлуку о усклађивању пословања ЈП „Путеви Србије“ са Законом о јавним предузећима 05 број 023-9226/2016 од 5. октобра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.82/16).

Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној дана 25. маја 2018. године донела је Закон о путевима. Указ о проглашењу Закона о путевима донет је 31. маја 2018. године. Закон о путевима објављен је у „Сл.гласнику РС“ бр.41/18.

Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.95/18) у примени је од 1. јануара 2019. године, док је Закон о измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара објављен у „Сл.гласнику РС“ бр.49/19 од 8. јула 2019. године, 86/19 од 6. децембра 2019. године и 156/20 – усклађени дин.изн.од 25. децембра 2020. године и 15/21 – доп. усклађених дин. изн. од 19. фебруара 2021. године).

## 1. УВОД

**Закон о јавним предузећима** објављен је у „Сл.гласнику РС“, бр.15/16 од 25.02.2016. године, а ступио је на снагу 4. марта 2016. године.

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16) прописано је да је јавно предузеће чији је оснивач Република Србија дужно да министарству доставља **тримесечне извештаје** о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања.

Сходно одредби члана 63. став 4. Закона о јавним предузећима, донет је **Правилник о обрасцима тримесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр.36/16), који је ступио на снагу 9. априла 2016. године. Даном ступања на снагу овог правилника престао је да важи Правилник о обрасцима тримесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Сл.гласник РС“, бр.36/13, 27/14 и 38/15).

Одредбама члана 2. Правилника прописани су образци који су саставни део сваког тримесечног извештаја. Образци који се квартално достављају су:

- 1) Образац 1. Биланс успеха
- 2) Образац 1А. Биланс стања
- 3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине
- 4) Образац 2. Трошкови запослених
- 5) Образац 3. Динамика запослених
- 6) Образац 4. Кретање цена производа и услуга
- 7) Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене
- 9) Образац 7. Нето добит
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама
- 13) Образац 11. Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Образац 12. представља основни извештај, а осталих 11 образаца представљају прилоге овог извештаја.

Обрасци од 1) до 12) овог правилника попуњавају се кумулативно, са почетком календарске године, и то за следећи период:

- 1) од 1. јануара до 31. марта
- 2) од 1. јануара до 30. јуна
- 3) од 1. јануара до 30. септембра
- 4) од 1. јануара до 31. децембра.

Министарство привреде је донело Упутство о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-72/2016-9 од 11. априла 2016. године. Упутством су ближе уређени начин и рокови достављања поменутих образаца.

Обрасци се достављају Министарству привреде и ради информисања Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у року од 30 дана од дана истека тромесечја, сагласно члану 63. став 3. Закона.

На основу достављених тромесечних извештаја, министарство сачињава и доставља Влади информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности, сагласно члану 64. Закона.

Из образаца се може закључити да је тромесечно извештавање конципирано према обавезним елементима које садржи годишњи програм пословања јавних предузећа.

Према члану 60. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), годишњи, односно трогодишњи програм пословања обавезно садржи: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; планиране набавке; план инвестиција; планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; план зарада и запошљавања; критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину донео је Надзорни одбор 24. фебруара 2021. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 11. марта 2021. године („Сл.гласник РС“ бр.23/21).

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину (Ребаланс) донео је Надзорни одбор 29. јуна 2021. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 1. јула 2021. године („Сл.гласник РС“ бр.67/21).

У овом материјалу даје се Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за трећи квартал 2021. године, у поређењу са усвојеним Ребалансом Програма пословања.

У Извештају су обрађени сви обрасци, према Правилнику о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр.36/16).

Обрасци су попуњени кумулативно, са почетком календарске године (за период од 1. јануара до 30. септембра 2021. године), у складу са наведеним Правилником.

У  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ  
Бр. 953-24412/21-7  
28-10-2021  
Датум  
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 208

## 2. ОБРАСЦИ

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

Образац 1  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ  
Београд 923-14412/21-8  
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01.-30.09.2021.		Индекс 01.01.-30.09.2021. / План 01.01.-30.09.2021.
			Реализација Претходна година	4		План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	52,112,404	46,778,650	35,179,933	36,180,572	103	
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	98,187	152,200	78,000	118,636	152	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	98,187	152,200	78,000	118,636	152	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009						
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014						
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2,344,484	14,435,900	11,100,000	11,700,000	105	
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и поварајаја пореских дажбина		2,344,484					
641	Приходи по основу условљених донација							
642	Приходи од субвенција из републичког буџета			14,435,900	11,100,000	11,700,000	105	
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	49,669,733	32,190,550	24,001,933	24,361,936	101	
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	44,752,621	44,760,323	27,634,021	34,111,725	123	
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	97,345	139,948	71,721	117,902	164	
62	ІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
630	ІІІ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01-30.09.2021. / План 01.01-30.09.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	132,802	227,033	168,785	73,775	44
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	378,213	361,580	248,950	277,357	111
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	2,574,468	3,094,850	2,329,350	1,824,788	78
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	29,380,842	28,884,012	24,464,815	30,681,280	125
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	11,170,127	11,600,000		5,503	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	15,300				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1,003,524	452,900	350,400	1,131,120	323
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	7,359,783	2,018,327	7,545,912	2,068,847	27
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	55,637	17,389	11,455	43,017	376
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	251	300	190	168	88
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	251	300	190	168	88
662	Ж. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	14,951	17,000	11,200	42,795	382
663 и 664	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	40,435	89	65	54	83
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,566,190	1,890,580	1,044,616	883,097	85
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	260	440	438	454	104
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	260	440	438	454	104
562	Д. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1,546,934	1,452,148	1,035,678	870,899	84
563 и 564	З. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	18,996	437,992	8,500	11,744	138
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	1,510,553	1,873,191	1,033,161	840,080	81
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	24,578	23,000	18,000	27,180	151
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	19,744	15,000	13,400	7,987	60
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	333,759	302,000	280,552	226,401	81
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	665,865	267,200	269,678	684,710	254

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01-30.09.2021. / План 01.01-30.09.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	5,521,958	187,936	6,528,225	789,651	12
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				341	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	395,784	1,932	1,932		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	5,126,174	186,004	6,526,293	789,992	12
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	21,795				
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	5,147,969	186,004	6,526,293	789,992	12
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњана (развољена) зарада по акцији	1071					

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице:





БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.


у 000 динара  
30.09.2021. 20 - 10 - 2021  
Издање  
реализација  
30.09.2021 / План  
30.09.2021.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Токућа година	30.09.2021.	
					План	Реализација
	<b>АКТИВА</b>					
	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>					
	<b>Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	001				
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	002	524,805,633	533,001,654	537,620,537	534,179,758
010	1. Улагања у развој	003	42,016	42,016	42,016	125,467
011, 012	2. Консеоје, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	004				
013	3. Гудвил	005	38,265	41,231	41,231	121,140
014	4. Остала нематеријална имовина	006				
015	5. Нематеријална имовина узета у лизинг	007	3,537	571	571	4,113
016	6. Нематеријална имовина у припреми	008	214	214	214	214
017	7. Аванси за нематеријалну имовину	009				
2	<b>Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	524,763,617	532,959,638	537,578,521	534,054,291
020, 021	1. Земљиште	011	80,459,918	80,530,797	80,530,797	80,533,376
022	2. Грађевински објекти	012	421,139,323	409,642,299	421,162,299	423,183,123
023	3. Постројења и опрема	013	2,074,093	2,054,055	2,134,055	2,372,685
024	4. Инвестиционе некретнине	014				
025	5. Некретнине, постројења и опрема узета у лизинг са правом коришћења преко годину дана	015		65,097	65,097	223,418
026	6. Остале некретнине, постројења и опрема					
027	7. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	20,241,001	39,442,190	32,686,273	27,114,990
028	8. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017				
029	9. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	849,282	1,225,200	1,000,000	626,699
3	<b>Е. ФИЗИЧКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020				
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				
04, осим 047	<b>Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим поведаним правним лицима	029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2020, Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.09.2021.		Индекс реализација 30.09.2021 / План 30.09.2021.
					План	Реализација	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				22,321	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	3,491,070	3,133,672	2,078,942		66
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1,024,455	685,938	622,589		91
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	8,483	9,200	7,527		82
11	2. Недовршена производа и недорептене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	133,254	96,738	43,650		45
14	5. Ставља средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	882,718	580,000	571,412		99
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	6,507	9,080	12,597		139
200	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204	5. Купци у земљи	056	6,507	9,080	12,597		139
205	6. Купци у иностранству	057					
206	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	720,525	698,000	962,929		138
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЗНАС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0065 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1,586,756	1,740,520	480,693		28
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	152,827	134	134		100
	X. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	528,296,703	540,754,209	536,281,021		99
88	Ђ. ВАНБЕЛАНСНА АКТИВА	072					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.09.2021.		Индекс реализација 30.09.2021 / План 30.09.2021.
					План	Реализација	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	361,420,682	362,453,688	368,755,179	369,968,117	100
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	102,056,098	102,056,098	102,056,098	109,818,097	108
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улогн	0405					
303	4. Државни капитал	0406	102,056,098	102,056,098	102,056,098	109,818,097	108
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Запузени удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	338,467,481	339,112,672	339,112,671	338,462,924	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	160,877	160,877	160,877	158,424	98
33 осм 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показана сава рачуна групе 33 осм 330)	0415					
33 осм 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договна сава рачуна групе 33 осм 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	5,150,422	5,377,677	11,679,169	5,940,414	51
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2,453	41,250	2,453	2,453	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	5,147,969	5,336,427	11,676,716	5,937,961	51
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	84,414,196	84,253,636	84,253,636	84,411,742	100
350	1. Губитак ранијих година	0422	84,414,196	84,253,636	84,253,636	84,411,742	100
351	2. Губитак текуће године	0423					
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	33,553,491	29,165,789	33,892,679	33,920,690	100
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	79,409	247,100	67,093	71,833	107
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	33,469	22,100	21,153	25,893	122
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	45,940	225,000	45,940	45,940	100
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.09.2021.		Индекс реализација 30.09.2021 / План 30.09.2021.
					План	Реализација	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	33,474,082	28,918,689	33,825,586	33,848,857	100
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	3,424,974	2,091,441	3,764,116	3,772,308	100
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	30,049,108	26,827,248	30,061,470	30,076,549	100
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1,547,813	1,597,500	1,597,510	1,570,134	98
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	131,774,717	143,709,287	136,508,841	130,822,080	96
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	92,079,594	96,967,367	92,018,575	84,356,407	92
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	92,079,594	96,967,367	92,018,575	84,356,407	92
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАОЦИЈЕ	0450	77,590	70,000	77,000	88,580	115
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2,036,133	1,385,724	2,376,110	5,536,026	233
431	1. Добраљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добраљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добраљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добраљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добраљачи у земљи	0456	2,036,133	1,385,724	2,376,110	5,536,026	233
436	6. Добраљачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	684,781	450,000	35,700	44,576	125
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	61,446	110,000	224,900	466,514	207
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖВИНЕ	0461	177				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	36,834,996	44,726,196	41,776,556	40,329,977	97
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	528,296,703	536,926,264	540,754,209	536,281,021	99
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					



Датум: \_\_\_\_\_

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године


ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ  
Београд, Београдска краљева Алоксандра бр. 203  
Бр. 953 - 1141111-10  
01.01 - 30.09.2021.  
Индекс  
Реализација 8 - 10 - 2021  
01.01 - 30.09.2021

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01-31.12.2021. Текућа година	Индекс	
				01.01 - 30.09.2021. План	01.01 - 30.09.2021. Реализација
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	60,636,042,074	54,710,204,500	40,358,514,290	41,373,431,672
1. Продаја и примљени аванси	3002	848,635,407	850,000,000	605,000,000	683,210,003
2. Примљене камате из пословних активности	3003	576,953	330,000	190,000	423,371
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	59,786,829,714	53,859,874,500	39,753,324,290	40,689,798,298
<b>Б. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	48,833,625,027	38,593,813,581	27,676,013,541	33,061,296,733
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	43,868,045,251	33,151,870,000	23,631,850,000	28,650,152,514
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	2,589,924,677	3,094,850,000	2,329,350,000	2,045,354,516
3. Плаћене камате	3008	186,212,048	147,093,581	114,813,541	119,980,319
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2,189,443,051	2,200,000,000	1,600,000,000	2,245,809,384
<b>В. Четири прилива готовине из пословних активности (1-11)</b>	3011	11,802,417,047	16,116,390,919	12,682,500,749	8,312,134,939
<b>Г. Четири одлива готовине из пословних активности (11-1)</b>	3012				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013				22,628
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				22,628
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
<b>Б. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	12,326,021,706	13,909,291,164	11,633,159,703	8,526,330,748
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	12,326,021,706	13,909,291,164	11,633,159,703	8,526,330,748
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
<b>В. Четири прилива готовине из активности инвестирања (1-11)</b>	3023				
<b>Г. Четири одлива готовине из активности инвестирања (11-1)</b>	3024	12,326,021,706	13,909,291,164	11,633,159,703	8,526,330,812

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.09.2021.		Индекс Реализација 01.01 - 30.09.2021 / План 01.01 - 30.09.2021.
				План	Реализација	
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	56,195,710	1,367,377,755	895,575,046	891,889,686	100
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	56,195,710	1,367,377,755	895,575,046	891,889,686	100
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (I-III)</b>	3039	56,195,710	1,367,377,755	895,575,046	891,889,686	100
<b>G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	60,636,042,074	54,710,204,500	40,358,514,290	41,373,454,300	103
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	61,215,842,443	53,870,482,500	40,204,748,290	42,479,517,167	106
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042		839,722,000	153,766,000		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	579,800,369			1,106,062,867	
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	2,166,555,954	1,586,754,000	1,586,754,000	1,586,755,585	100
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	1,586,755,585	2,426,476,000	1,740,520,000	480,692,718	28

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

### ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Ред.б р.	Трошкови запослених	Реализација 01.01 - 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01 - 31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01 - 30.09.2021 / план 01.01 - 30.09.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1,459,175,935	1,744,747,514	1,313,571,224	1,162,643,576	89
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2,023,822,379	2,419,899,465	1,821,874,097	1,611,272,790	88
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2,360,788,805	2,822,812,726	2,125,216,134	1,879,549,710	88
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2,090	2,214	2,214	2,078	94
4.1.	- на неодређено време	1,672	1,771	1,771	1,760	99
4.2.	- на одређено време	418	443	443	318	72
5.	Накнаде по уговору о делу	2,601,111	3,300,000	2,475,000	2,249,456	91
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	5	5	5	100
7.	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	/	/	/	/	/
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	/	/	/	/	/
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	/	/	/	/	/
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	/	/	/	/	/
13.	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14.	Број чланова скупштине*	/	/	/	/	/
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	5,393,840	6,024,840	4,518,630	4,518,613	100
16.	Број чланова надзорног одбора*	5	5	5	5	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	/	1,886,796	1,415,097	/	/
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	/	3	3	/	/
19.	Превоз запослених на посао и са посла	154,292,172	180,000,000	135,000,000	116,046,125	86
20.	Дневнице на службеном путу	16,944,727	27,000,000	20,250,000	15,335,993	76
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	957,221	1,600,000	1,200,000	294,973	25
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	12,323,472	10,921,553	8,935,475	7,515,107	84
23.	Број прималаца отпремнине	30	26	20	21	105
24.	Јубиларне награде	8,434,931	11,884,837	8,557,083	7,542,332	88
25.	Број прималаца јубиларних награда	61	79	58	52	90
26.	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/
27.	Помоћ радницима и породици радника	14,314,668	16,500,000	12,375,000	7,037,483	57
28.	Стипендије	901,448	1,300,000	1,010,000	1,004,443	99
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	/	/	/	/	/

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: \_\_\_\_\_



М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Ред. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	<b>Стање на дан 31.12.2020. године</b>	<b>1,585</b>	<b>499</b>	<b>5</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	навести основ	3 (смрт) 5 (на лични захтев)	1 (на лични захтев)	
3.	пензија	9	5	
4.	отказ због повреде радне обавезе	1		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		19	
6.	<b>Пријем</b>			
7.	навести основ	1 (Комисија) 1 (судска пресуда)	1 (продужење радног века)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	19		
9.	повећан обим посла			
10.				
	<b>Стање на дан 31.03.2021. године</b>	<b>1,588</b>	<b>475</b>	<b>5</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	навести основ	1 (смрт) 3 (на лични захтев)	1 (истек уговора) 4 (на лични захтев)	
3.	пензија	3	1	
4.	отказ због повреде радне обавезе	1		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		119	
6.	<b>Пријем</b>			
7.	навести основ		31 (сагласност Комисије) 9 (замена)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	119		
9.	повећан обим посла			
10.				
	<b>Стање на дан 30.06.2021. године *</b>	<b>1,699</b>	<b>390</b>	<b>5</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	навести основ	8 (на лични захтев)	1 (смрт) 1 (истек уговора) 1 (на лични захтев)	
3.	пензија	9		
4.	отказ због повреде радне обавезе	2		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		152	
6.	<b>Пријем</b>			
7.	навести основ		1 (замена) 2 (сагласност Комисије) 2 (продужење радног века)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	152		
9.	повећан обим посла			
10.				
	<b>Стање на дан 30.09.2021. године **</b>	<b>1,832</b>	<b>240</b>	<b>5</b>

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља



Датум: \_\_\_\_\_

М.П. Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2020. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - септембар 2021.												Индекс децембар 2021. / децембар 2020.		
			I	II		III	IV	V	VI	VII	VIII	IX					
			до 25. фебруара	до 25. фебруара	730	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
<b>БЕОГРАД - ПРЕШЕВО</b>			Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)														
*	Категорија Ia	730	1,460	1,460	650	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660
1	Категорија I	1,460	1,460	1,490	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310
2	Категорија II	2,190	2,190	2,230	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960
3	Категорија III	4,380	4,380	4,460	3,930	3,930	3,930	3,930	3,930	3,930	3,930	3,930	3,930	3,930	3,930	3,930	3,930
4	Категорија IV	8,750	8,750	8,910	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860
<b>БЕОГРАД - ДИМИТРОВГРАД</b>			Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)														
*	Категорија Ia	650	1,290	1,290	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
5	Категорија I	1,290	1,290	1,310	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
6	Категорија II	1,930	1,930	1,960	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560
7	Категорија III	3,860	3,860	3,930	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110
8	Категорија IV	7,720	7,720	7,860	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220
<b>ПРЕШЕВО - ДИМИТРОВГРАД</b>			Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)														
*	Категорија Ia	510	1,020	1,020	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
9	Категорија I	1,020	1,020	1,040	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
10	Категорија II	1,530	1,530	1,560	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
11	Категорија III	3,050	3,050	3,110	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290
12	Категорија IV	6,110	6,110	6,220	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580
<b>БЕОГРАД-ШИД</b>			Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)														
*	Категорија Ia	210	410	410	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
13	Категорија I	410	410	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
14	Категорија II	640	640	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
15	Категорија III	1,270	1,270	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290
16	Категорија IV	2,530	2,530	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580
<b>БЕОГРАД-СУБОТИЦА</b>			Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)														
*	Категорија Ia	320	630	630	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
17	Категорија I	630	630	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640
18	Категорија II	940	940	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960
19	Категорија III	1,870	1,870	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900
20	Категорија IV	3,740	3,740	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810
<b>БЕОГРАД - ЧАЧАК</b>			Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)														
*	Категорија Ia	210	420	420	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
21	Категорија I	420	420	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430
22	Категорија II	630	630	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640
23	Категорија III	1,250	1,250	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270
24	Категорија IV	2,510	2,510	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560
25	Цена ТАГ уређаја за плаћање путарине (са ПДВ-ом)	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022
26	Трошкови израде Градске карте (са ПДВ-ом)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ  
Београд, 2021.  
Индекс децембар 2021. / децембар 2020.



Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2020. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - септембар 2021.									Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	септембар 2021.	децембар 2020.
			36	Награда за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на државном путу, пречника до 0,01m, по m инсталација, за оптичке каблове, са ПДВ-ом	50.50	51.41	51.41	51.41	51.41	51.41	51.41	51.41	51.41
37	Награда за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на државном путу, пречника до 0,01m, по m инсталација, за електро и гасне инсталације, са ПДВ-ом	30.30	30.85	30.85	30.85	30.85	30.85	30.85	30.85	30.85	30.85	30.85	101.8
38	Награда за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на државном путу, пречника до 0,01m, по m инсталација, за водовод и канализацију, са ПДВ-ом	20.20	20.56	20.56	20.56	20.56	20.56	20.56	20.56	20.56	20.56	20.56	101.8



Датум: \_\_\_\_\_

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈПНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ  
953-2442/21-14  
Датум: 28-10-2021 у динарима  
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 119

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета *	Реализовано *	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	26,900,000,000	26,891,547,863	26,883,377,579	8,170,284	0
Остали приходи из буџета*	1,740,000,000	1,739,969,732	1,739,969,732	0	0
УКУПНО	28,640,000,000	28,631,517,595	28,623,347,311	8,170,284	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	3,000,000,000	7,000,000,000	13,000,000,000	17,300,000,000
Остали приходи из буџета*	1,278,872,084	2,890,000,000	4,760,000,000	6,700,000,000
УКУПНО	4,278,872,084	9,890,000,000	17,760,000,000	24,000,000,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3,000,000,000	3,000,000,000	2,799,122,193	200,877,807	93
Остали приходи из буџета*	1,278,872,084	1,278,872,084	1,278,872,084	0	100
УКУПНО	4,278,872,084	4,278,872,084	4,077,994,277	200,877,807	95

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7,000,000,000	6,700,000,000	6,467,084,560	232,915,440	92
Остали приходи из буџета*	2,890,000,000	1,799,974,262	1,799,974,262	0	62
УКУПНО	9,890,000,000	8,499,974,262	8,267,058,822	232,915,440	84

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	13,000,000,000	12,600,000,000	12,594,657,665	5,342,335	97
Остали приходи из буџета	4,760,000,000	4,098,668,202	4,098,668,202	0	86
УКУПНО	17,760,000,000	16,698,668,202	16,693,325,867	5,342,335	94

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	17,300,000,000				
Остали приходи из буџета*	6,700,000,000				
УКУПНО	24,000,000,000				

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.)

Датум: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

Образац 6

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  
Број: 953 - 1441/14-15  
Датум: 28.10.2021  
БОТРАМ, Булевар краља Александра бр. 160

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2021 / план 01.01.-30.09.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности			1,000,000			
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2,000,000	1,498,593	2,000,000	1,635,411	109	
6.	Реклама и пропаганда	33,600,000	31,678,912	33,600,000	13,207,399	67	
7.	Остало						

Програмом пословања за 2021. годину за позицију 6. Реклама и пропаганда планирано је 33,6 милиона динара, од чега се 20 милиона динара односи на Рекламу кампању у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине.

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности				
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
План за 2021. годину (01.01. - 31.12.2021.)									
								Летњи камп за децу запослених радника ЈП "Путеви Србије"	1,000,000
Програмом пословања ЈП "Путеви Србије" за 2021. годину нису планирана средства за спонзорство и донације, док су за хуманитарне активности планирана у износу од 1,000,000 динара, и то у трећем кварталу.									
Период 01.01. - 30.09.2021.									
У периоду 01.01. - 30.09.2021. године на позицији Хуманитарне активности (летњи камп) није било реализације									

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ  
Број 953-2442/21-6  
Датум 28-10-2021  
Београд, Булевар краља Александра бр. 223

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупно остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020 <sup>1</sup>	5,147,969,245.00	2021 <sup>2</sup>						
2019		2020						
2018		2019						
2017		2018						
2016		2017						
2015		2016						
2014		2015						
2013		2014						
2012		2013						
2011	72,807,753.64	2012	36,403,876.82	Буџет Републике Србије 2011. године	10.12.2012.			36,403,876.82

<sup>1</sup> претходна година  
<sup>2</sup> текућа година

<sup>3</sup> навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)



Датум: \_\_\_\_\_  
Овлашћено лице: \_\_\_\_\_


  
 Датум: 28-10-2021
   
 Београд, Београдска краљева Александра бр. 202

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
   
 Матични број: 20132248

Кредитна задуженост ЈП "Путеви Србије"

Образац 8.

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у динарима	Стање кредитне задужености на 30.09.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2021. године у динарима	Рок отплате без периода почка	Период почка	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Платња по кредитну за текућу годину (у динарима)							
														Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор	Панонска Банка (Валса Инста)	УСД	9.226.894,76	Не	2.050.421,12	196.150.870,90	1.794.118,49	181.729.850,09	18	2	01.05.2007.	6,75%	2	106.138.085,49	38.039.775,94	106.123.302,16	11.048.983,78	3.971.352,50	8.062.528,63		
	По уговору о репрограмирању дуга број 2310000393																				
	Поштанска штедионица	ЕУР	30.000.000,00	Не	30.000.000,00	3.527.406.000,00	24.000.000,00	2.821.428.000,00	4	1	27.06.2020.	3,50%	12	176.367.225,00	264.546.450,00	264.521.325,00	30.623.487,69	28.933.390,04	22.851.224,42		
	Поштанска штедионица																				
	Поштанска штедионица	ЕУР	8.000.000,00	Не	8.000.000,00	940.641.600,00	6.638.297,84	780.394.974,92	4,5	6 месеци	24.07.2020.	3,50%	12	40.026.605,21	60.038.912,06	60.033.209,93	8.175.796,68	7.876.372,22	7.336.522,01		
<b>Страни кредитор</b>																					
	Зам ЕНБ од 37 милиона ЕУР	ЕУР	37.000.000,00	Да	4.690.322,75	551.489.087,01	2.567.742,12	301.862.479,76	15	5	05.07.2007.	5,07%	6	106.138.085,49	38.039.775,94	106.123.302,16	11.048.983,78	3.971.352,50	8.062.528,63		
	Зам ЕНБ од 95 милиона ЕУР	ЕУР	95.000.000,00	Да	29.913.333,25	3.517.215.706,20	23.579.999,91	2.772.052.999,42	15	5	15.02.2009.	4,74%	2	373.450.700,39		373.417.450,39	78.142.569,47		69.823.926,89		
	Зам ЕНБ од 120 милиона ЕУР	ЕУР	120.000.000,00	Да	89.211.111,08	10.489.460.283,01	82.491.111,08	9.697.613.773,01	18	7	15.02.2009.	3,33%	2	396.250.848,00		396.215.668,00	232.956.903,08		224.040.803,99		
	Зам ЕВРД од 80 милиона ЕУР	ЕУР	80.000.000,00	Да	22.373.738,37	2.650.708.632,29	14.915.825,63	1.755.497.003,15	12	5	17.01.2012.	1,39%	2	439.768.130,27		439.683.855,86	9.044.197,46		5.190.345,30		
	Зам ЕНБ од 33 милиона ЕУР	ЕУР	33.000.000,00	Да	22.166.666,67	2.666.361.100,39	19.966.666,67	2.347.271.350,39	15	5	16.08.2015.	4,02%	2	129.724.980,00		129.713.430,00	52.276.219,82		49.681.972,42		
	Зам ЕНБ од 33 милиона ЕУР	ЕУР	33.000.000,00	Да	23.200.000,00	2.727.860.640,00	21.000.000,00	2.468.749.500,00	15	5	15.02.2015.	3,10%	2	129.724.980,00		129.713.430,00	53.913.682,82		51.333.008,58		
	Зам ЕНБ од 40 милиона ЕУР	ЕУР	40.000.000,00	Да	38.555.555,57	4.533.369.935,03	37.388.888,91	4.395.419.085,82	17	7	18.02.2019.	3,54%	2	68.793.549,61		68.787.424,61	64.877.428,42		63.306.233,15		
	Зам ЕНБ од 60 милиона ЕУР	ЕУР	60.000.000,00	Да	56.175.000,00	6.605.067.735,00	53.975.000,00	6.345.274.012,50	18	5	16.08.2017.	1,38%	2	129.724.980,00		129.713.430,00	76.303.496,16		74.591.133,64		
	Укупно кредитно задужење	ЕУР			324.285.727,69	38.325.731.589,83	286.523.532,16	33.865.293.025,05						1.989.970.083,97	388.981.096,27	2.097.922.425,95	617.362.765,38		47.918.484,18	576.417.719,03	
	од чега за ликвидност	ЕУР			2.050.421,12		1.794.118,49														
	од чега за ликвидност	РСД			38.000.000,00		30.638.297,84														
	од чега за капитале пројекте	УСД			2.050.421,12		1.794.118,49														
	од чега за капитале пројекте	ЕУР			286.285.727,69		255.885.234,32														

\* За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

Курс на дан 30.09.2021. (НБС, Курсна листа Бр. 188 за авансни средњи курс динара)
   
 1 ЕУР = 117,5505 динара
   
 1 УСД = 101,2920 динара



Овлашћено лице: 

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1,474,169,789.94
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	10,712,964.31
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	26,688.66
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	8,530.20
	068	Текући рачун	UniCredit Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Raiffeisen Banka	РСД	74,024.85
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	37,396,090.00
	068	Девизни рачун код Народне банке Србије, Управа за трезор и АИК банке	ЈППС	РСД	52,136,067.40
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	8,809,719.97
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	3,421,709.43
		Укупно у динарима			
31.03.2021.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	3,243,572,610.66
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	5,485,029.92
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	
	068	Текући рачун	UniCredit Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Raiffeisen Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	35,979,899.00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	9,437,134.28
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	11,478,528.45
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	6,207,532.43
		Укупно у динарима			

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  
Број: 903-2448/11-18  
Образак 903-2448/11-18  
Датум: 28.10.2021  
Београд, Булевар Краљице Александре бр. 25а



СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив,..)	Назив банке	Износ у		
				оригиналној валути	динарима	
1	2	3	4	5	6	
30.06.2021.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	2,110,811,751.28	
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	11,792,252.79	
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД		
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД		
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	589,180.51	
	068	Текући рачун	UniCredit Banka	РСД	54,650.00	
	068	Текући рачун	Raiffeisen Banka	РСД	91,558.13	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД		
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	49,787,552.00	
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	4,412,810.52	
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	20,217,839.20	
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	11,325,551.15	
		Укупно у динарима				2,209,083,145.58
	30.09.2021.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	395,908,256.84
		068	Текући рачун	АИК банка	РСД	10,506,611.00
068		Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД		
068		Текући рачун	Marfin Banka	РСД		
068		Текући рачун	Banca Intesa	РСД		
068		Текући рачун	UniCredit Banka	РСД	1,050,380.00	
068		Текући рачун	Raiffeisen Banka	РСД	18,448.48	
068		Текући рачун	Војвођанска банка	РСД		
068		Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД		
068		Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	43,581,704.00	
068		Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	4,251,629.56	
068		Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	15,695,748.77	
068		Платне картице	ЈППС	РСД	9,679,938.93	
		Укупно у динарима				480,692,717.58

Датум: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност инвестиционог улагања укључујући сапројектом годишном
<b>ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА</b>					
	Е-75, ГОРЊЕ ПОЉЕ - ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2008		150,639
	Е-75, ЦАРИЧИНА ДОЛИНА - ВЛАДИЧИН ХАН	4	2008		209,287
	Е-75, ВЛАДИЧИН ХАН - ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ	4	2008		615,777
	Е-75, ЛЕВОСОЈЕ - ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ	4	2008		196,767
	Е-75, ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА	4	2008		642,924
	Е-80, ПРОСЕК - ЦРВЕНА РЕКА	4	2008		553,371
	Е-80, ЦРВЕНА РЕКА - ЧИФЛИК	4	2008		77,477
	Е-80, ЧИФЛИК - СТАНИЧЕЊЕ, ПИРОТ ИСТОК	4	2008		335,364
	Е-75, У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	4	2008		664,409
	Е-763, ЛАКОВАЦ - ЉИГ	4	2008		427,156
	Е-763, ОБРЕНОВАЦ - УБ	4	2008		252,637
	ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ВРЧИН	1	2008		30,228
	Е-75, ГРАБОВНИЦА-ГРДЕЛИЦА	4	2016		652,015
	Е-75, ГРДЕЛИЦА-ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2016		120,520
	СУРЧИЊ-ОБРЕНОВАЦ	4	2016		2,138,631
	РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА	4	2016		311,372
	Е-763, ПРЕЉИНА - ПОЖЕГА	4	2018		121,938
	АУТОПУТ ГУМА-НОВИ САД	4	2018		337,370
	Е-761, ПОЈАТЕ-ПРЕЉИНА	4	2018		469
	АУТОПУТ Е-80, НИШ-МЕРДАРЕ	4	2018		165,663
	ОСТАЈА УЛАГАЊА				408,885
	<b>УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:</b>				<b>8,412,899</b>

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
<b>СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА</b>						
	<b>Уговорено до 2016. године</b>					
	Идејни пројекат дела магистралног пута М-25, Ниш-Приштина, Обилазница Прокупља	1	2010.	2015.	49,324	67,075
	Идејни и главни пројекат, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	59,000	62,600
	Техничка контрола Главног пројекта, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	28,851	29,731
	Идејни и главни пројекат, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	41,300	43,976
	Техничка контрола Главног пројекта, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	1,876	2,448
	<b>СВЕГА :</b>	<b>1</b>			<b>180,351</b>	<b>205,830</b>
	<b>Програм радова за 2016. год.</b>					
	Генерални пројекат са Претходном студијом обилазнице Лајковца на д.п. ИБ реда бр. 27 (М-4).	1	2015.	2016.	6,456	12,772
	Иновирање Идејног и Главног пројекта за деоницу државног пута ИБ-19: Ердевик - Нештин, Л = 7,8 км	1	2015.	2016.	6,900	20,370
	Идејни пројекат реконструкције д.п. ИБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Аљиновићи - Говеђак, км 323+832 - км 330+023 (Л = 6,19 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
	Идејни пројекат реконструкције д.п. ИБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Каменолом - Сјеница км 332+423 - км 337+678 (Л = 5,26 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
	Главни пројекат побољшања д.п. ПА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2015.	2016.	1,476	1,550
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д.п. ИБ реда бр.29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	1	2015.	2016.	25,610	54,972
	Техничка контрола Главног пројекта за деоницу државног пута ИБ-19: Ердевик-Нештин, Л = 7,8 км	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главног пројекта побољшања д.п. ПА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2016.	2016.		
	Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости Сомбор - Бездан - Кољут - Бачки Брег - граница Мађарске	1	Донета одлука о обустављању поступка јавне набавке			
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима:	1				1,019
	Пројекат за извођење привремене везе девијације државног пута ПА-148 (Р-201) са државним путем ИБ-26 (М-19)	1	2015.	2016.	430	774
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	<b>СВЕГА:</b>				<b>50,904</b>	<b>108,845</b>

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходном годишном
	ИДР за надвожњак на д.п. II реда бр. 102 (М-22.1), између Бачке Тополе и млогоу Ђиоша на км 70+640	1	2013.	2014.	1,440	1,440
	Главни пројекат санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д.п. I Б реда бр. 115 (М-22), деонича: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	1,176	1,176
	ТК Главног пројекта санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д.п. I Б реда бр. 115 (М-22), деонича: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	149	149
	ТК Главног пројекта рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д.п. II реда бр. 149 (Р-126), деонича: Топола - Рудник	1	Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
	Главни пројекат рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д.п. II реда бр. 149 (Р-126), деонича: Топола - Рудник		Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
	<b>СВЕГА:</b>				2,765	2,765
	Идејни пројекат моста на Сави код Шабца (Л = 680 м, Б = 20,4 м)		Поднет захтев за заштиту права			46,288
	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	1	2015.	2016.	23,759	50,357
	Израда пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда број А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	1,369	1,369
	Израда пројекта рехабилитације моста преко Пуга (код Параћина) на државном путу IA реда број А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	417,600	418,018
	Израда пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деонича: Тител- Перлез	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д.п. I реда	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д.п. I реда	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д.п. II реда	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д.п. II реда	1	2016.	2016.		
	ТК пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда број А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	142	142
	ТК пројекта рехабилитације моста преко Пуга (код Параћина) на државном путу IA реда број А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	50	50
	ТК пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деонича: Тител- Перлез	1	2016.	2016.	4,751	4,751
	Идејни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр. 187, деонича: Велика Дренова-Грабовач, код км 66+627	1	2015.	2016.	984	1,604
	Главни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр. 187, деонича: Велика Дренова-Грабовач, код км 66+627	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр. 187, деонича: Велика Дренова-Грабовач, код км 66+627	1	2016.	2016.		
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута IB реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деонича Пожга - Кошјерић-Ваљеве, км 169+650 – км 169+680	1	2016.	2016.		1,449

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута Б реда бр.21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега-Косјерић-Ваљево, км 169+650 – км 169+680	1	2016.	2016.		
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута Б реда бр. 21 са путним објектом преко реке Бегинье – Лековића мост на км: 2+187 до 2+236, деоница: Пожега-Ариље	1	2016.	2016.		1,117
	ТК Пројекта рехабилитације објекта, Мост преко реке Бегинье, Лековића мост, државни пут Б реда бр.21, деоница Пожега – Ариље, км 002+178 – км 002+236	1	2016.	2016.		
	Допуна постојећег пројекта, напругњак преко пута, на државном путу IА реда бр. 1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
	ТК Допуне постојећег пројекта, напругњак преко пута, на државном путу IА реда бр. 1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
	Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IА реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.		
	ТК Допуне постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IА реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Адашевици, Надвожњак Адашевици, ИД 000004	1	Није уговорено			
	ТК Главног пројекта рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Адашевици, Надвожњак Адашевици, ИД 000004	1	Није уговорено			
	Пројекат рехабилитације Моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Кријево	1	2015.	2015.	420	420
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Кријево	1	2015.	2015.	48	48
	Пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јагодина-Ћуприја	1	2015.	2015.	624	2,876
	ТК Главни пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јагодина-Ћуприја	1	2015.	2015.	63	63
	Главни пројекат реконструкције моста преко Дрине у Љубовици на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	1,668	1,668
	ТК Главног пројекта реконструкције моста преко Дрине у Љубовици на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	140	4,332
	Главни пројекат реконструкције моста "Мехов крш" на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000	1	Није уговорено			
	ТК Главног пројекта реконструкције моста "Мехов крш" на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000	1	Није уговорено			
	Главни пројекат рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Јесковац	1	2015.	2016.	1,074	1,611
	ТК Главног пројекта рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Јесковац	1	2015.	2016.	86	447
	Пројекат рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турије код села Маћедонци на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	551	587
	ТК Пројекта рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турије код села Маћедонци на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	48	160

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевице на државном путу I-Б реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевице на државном путу I-Б реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ђурковица на државном путу I-Б реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ђурковица на државном путу I-Б реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста "Јукића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		168
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Јукића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу IБ реда број 22, Ђелије-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		1,469
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу IБ реда број 22, Ђелије-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IIА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IIА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441, Сурдулица-Грамађа-Лепенца	1	2015.	2016.	918	
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441, Сурдулица-Грамађа-Лепенца	1	2016.	2016.		765
	Изrada Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима локалним путевима	1	2016.	2016.		114
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на локалним путевима	1	2016.	2016.		
	<b>СВЕГА :</b>				<b>449,544</b>	<b>540,791</b>
	Главни пројекат санације потпорних зидова на државном путу IБ реда број 21, деоница: Слатина – Ваљено, км 2+930 – 3+100 лево (Л=170м) и км 2+912 – км 2+988 десно (Л=76м), деоница: Ваљено – Подбукови, км 13+140 – 13+165 десно (Л=25м) и км 19+468 – км 19+512 десно (Л=44м)	1	2015.	2015.	2,131	2,131
	Клизаште-ордон "Романов мост" на Р-122, деоница: Свође-Босилеград, км 68+900	1	2010.	2014.	3,127	3,127
	Техничка Контрола I3 клизашта	1	2011.	2014.	2,679	2,679
	Пројекти побољшања државних путева I и II реда са санацијом нестабилних косина и клизашта и геотехничким елаборатом (2 клизашта - Неготин и Р-261)	1	2012.	2014.	4,189	4,189
	Главни пројекат санације клизашта "Шагорња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	1,424	1,424

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закучно са претходном годином
	ТК Главног пројекта санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким лабораторијом и пројектом привремене саобраћајне синхронизације.	1	2014.	2014.	336	336
	<b>СВЕГА:</b>				<b>13,886</b>	<b>13,886</b>
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ШБ-338, деоница: Варда-Мравињци, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	1,440	1,440
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км: 16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	1,668	1,668
	ТК Главног пројекта санације потпорних зидова на д. п. ИБ реда бр. 13, деоница: Слатина-Ваљево, км 2+930 - 3+100 лево (Л=170 м) и км 2+912 - км 2+988 десно (Д=76 м); деоница: Ваљево-Полбуковин, км 13+140 -13+165 десно (Д=25 м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Д=44 м)	1	2015.	2015.	168	168
	ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу ШБ-338, деоница: Варда-Мравињци, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	180	180
	ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км: 16+230 до км: 6+250.	1	2015.	2015.	198	198
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда:					
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-23, деоница: Ужице – Чајетина у месту Бела земља, на км: 229+150	1	2015.	2016.	4,101	7,861
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда:					
	Техничка документација за санацију клизишта на државном путу ПА број 148, деоница: Мислођини – Дражевац – Степојевац, од км: 3+200 до км: 3+700	1	2015.	2016.	5,868	11,250
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	<b>СВЕГА:</b>				<b>13,623</b>	<b>22,765</b>
	Студија безбедности саобраћаја на државним путевима		2015.	2015.	2,263	13,051
	Студија оправданости за потеребе рехабилитације и изградње бициклистичке стазе на ИБ-15, Кикинда-Наково					93,674
	Техно-економска анализа варијантних решења обилазница Рума					1,844
	<b>СВЕГА:</b>				<b>2,263</b>	<b>108,569</b>
	Главни пројекат побољшања укреног места државних путева ИБ реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укреног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовији	1	2014.	2016.	874	1,020
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута ИБ реда број 22 и локалног пута (Р-106) код Милошеве Куле.	1	2014.	2016.	682	682
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута ИБ реда број 6 и локалног пута за Торшк	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута ИБ реда број 12 са обилазницом у Бачкој Паланци	1	2014.	2016.	682	796
	Главни пројекат побољшања укреног места државних путева ИБ реда број 6 и II реда број 152 (Бистрица)	1	2014.	2016.	814	950
	<b>СВЕГА:</b>	1			<b>5,314</b>	<b>6,088</b>

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	1	2015.	2016.	12,000	19,238
	Пројекат идентификације црних тачака на државним путевима за 2010-2012. годину	1	2016.	2016.		
	Ревизије безбедности саобраћаја на пројектима у току	1	2015.	2015.	1,560	1,560
	Пројекат снимања и оцењивања државних путева по Програму оцењивања путева EuroRAP/IRAP	1	Одустали од ЈН			
	ТК Главног пројекта побољшања укреног места државних путева (Бечеј, Витково, Љубовија, Милошева кула, Торник, Бачка Паланка и Быстрица)	1	2015.	2016.	516	6,533
	<b>СВЕГА:</b>				<b>14,076</b>	<b>27,331</b>
	Студија о процени утицаја на ЖС изградње Е-70/75 Обилазница БГ деоница Добановци-Бубањ поток	1	2008.	2015.	5,310	6,390
	Стратешке карте буке и загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури - Пројекат међународне сарадње са Републиком Мађарском	1				
	Мапирање и мерење буке, мапирање и мерење загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури: HUSRB/1203/11/030-PERS1 NAMAP	1	2014.	2014.	29,825	29,825
	Одржавање веб странице ЈП "Путеви Србије" везано за реализацију ПРА пројекта Мађарска - Србија: HUSRB/1203/11/030-PERS5 NAMAP	1	2014.	2014.	35	35
	Услуге превода за енглески језик: HUSRB/1203/11/030-PERS4 NAMAP	1	2014.	2014.	865	865
	Организација завршне конференције и састанака и промоција пројекта на телевизији и у новинама: HUSRB/1203/11/030-PERS2 NAMAP	1	2014.	2014.	728	728
	Ангажовање експерта за јавне набавке по ПРАГ процедури: HUSRB/1203/11/030-PERS3 NAMAP	1	2014.	2014.	918	918
	<b>СВЕГА:</b>				<b>37,681</b>	<b>38,761</b>
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Бубањ Поток - Врчин(L=9,3 km)	1	2015.	2015.	701	701
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Велика Плана - Марковац (L=12,0 km)	1	2015.	2015.	462	462
	Пројекат праћења стања животне средине у путном појасу на деоници Бубањ Поток - Мали Пожаревац (L=23,6 km)	1	2015.	2015.	882	882
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Багочина - Трупане, L=116,7 km	1	2015.	2016.	3,768	3,768
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Нови Сад петља Темерин - Бубањ Поток, L=92,8 km	1	2015.	2016.	3,412	3,412
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раља (Пожаревац) - Багочина, деоница Церовац - Крагујевац и деоница Багочина (Марковац) - Равни Гај, L=88,8 km	1	2015.	2016.	3,352	3,352
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница петља Орловача - Жулањак, деоница Пољанице - Љиг, деоница Пољанице (Белановица) - Љиг (Мионица) и деоница Буђин гроб - Превљина, L=83,6 km	1	2015.	2016.	3,275	3,275
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кузмин - за Добановце, деоница Аеродром "Никола Тесла" - БГД (петља Нови Сад), деоница БГД (Крњача) - Панчево I (Ковин), деоница Падинска Скела - БГД (Крњача), L=103,4 km	1	2015.	2016.	3,570	15,870



Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Клежевини - Чајељна, деоница Клежвини - Краговица стена, деоница за Марковићу - Мрчајевици, деоница Рибница - Берањовац, деоница Чаири - Стопања, L=93,1 km	1	2015.	2016.	3,416	3,416
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда деоница Батајница - петља Орловача, деоница Остругица - Обреновац, деоница Мали Мокри Луг - Кружни пут (Лештане), деоница Бели Поток - Авала I, деоница Бубањ Поток - Кружни пут (Клежевац), L=62 km	1	2015.	2016.	1,524	1,524
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ваљево - Ваљево 5 (обилазница), деоница Ваљево - Иверак, деоница Ђелије - Лазаревац 2 (Чибутковица), L=18,6km	1	2015.	2016.	473	23,013
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Наш (Трупаље) - Ниш (Горња Топоница), деоница Врање 2 - Ристоваци, деоница Мала Крсна 1 - Пожаревац 2, деоница Мали Пожаревац - Међулуђе, L=46,4 km	1	2015.	2016.	1,209	32,609
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раковица - Нови Сад 7 (Беоцин), деоница Ириг 2 (Врдиик) - Рума 3 (Краљевици), деоница Шабац 4 - Шабац 5, деоница Нови Сад 4 (Бешка) - Каћ, деоница Руменка - Нови Сад 1 (Б. Петровач) L=35,4 km	1	2015.	2016.	966	33,732
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Стара Пазова - БГД (Земун), L=26,5 km	1	2015.	2016.	657	657
	Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац: Праћење стања животне средине у путном појасу	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац (L = 17,00 км)	1	2017			54,662
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	1	2017			12,818
	Идејни и главни пројекат Мрчајевици - Прегљина	1	2017			8,646
	Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевици					20,253
	Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошеви)					65,278
	ББ 21, Нови сад Рума-Шабац-ББ 19-Шабац Лозница					39,992
	ОСТАЛА УЛАГАЊА					401,423
	Обилазница око Крагујевца					32,760
	ББ-брза саобраћајница Пожаревац Велико Градиште Голубац					24,463
						786,968
						27,667
						798,074
						1,862,599
						СВЕГА :
						УКУПНО СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључно са претходном годином
<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА</b>						
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л1=20км	1	2015	радови у току	1,454,311	1,506,287
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л1=20км <b>Завршни радови</b>	1	2014	2015	83,947	137,105
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево I фаза	1	2014	2014	14,996	17,696
	Мост <b>Газела</b> - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачуњу	3	2010	2012	5,774,952	5,776,951
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 5:</b> Рехабилитација постојећег моста Бешка	3	2013	2014	340,233	1,902,438
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 3 &amp; Лот 5:</b> Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка <b>Преостали радови, I приоритет</b> (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)					457
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 1.1:</b> Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2006	2015	5,697,451	6,467,038
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 1.1:</b> Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 <b>Преостали радови, I део (Петља "Север")</b>	1	2015	2016	241,115	452,962
	Обилазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевница"		2007	2013	2,158,668	3,139,852
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)					632
	Изградња бочних наплатних станица Жедник/Чантавир, Бачка Топола/Сента и Фекетић/Србобран					721,578
	Изградња комплекса <b>чеоне наплатне станице</b> на државном путу Ia реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. <b>Врчичи</b> , општина Гроцка, град Београд	1	2016	радови у току	2,134,174	3,924,431
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: <b>Српска Кућа - Левосоје</b> , од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	1	2015	радови у току	4,052,383	8,058,736
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, <b>Завршетак радова на петљи Бујановац I са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354,75</b> Извођење радова и пратеће консултантске услуге					144,701
	Државни пут Ib реда број 10 Изградња новог <b>надвожњака</b> између <b>Малог Иђоша и Бачке Тополе</b> на државном путу II реда бр.102 (по старом М-22.1) на км 70+640					203,007
	<b>УКУПНО РАДОВИ:</b>				<b>21,952,230</b>	<b>32,453,871</b>
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л1=20км <b>Надзор на Завршним радовима</b>	1	2015	услуга у току	4,296	6,083

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Проект аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, Лео (Петља "Север")	1	2015	2016	8,256	161,098
	УКУПНО УСЛУГЕ:				12,552	167,181
	Надзор на рекултивацији више мостова (рекултивација) - преостала плаћања	3			72,988	72,988
	Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2011	2012	2,371	4,599
	Надзор на сектору Б.5.2 (граса)	3	2011	2012	3,400	3,400
	Лот Б.5.3 Изградња петље Орловача и петље Петлово брдо Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	8,370	28,335
	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста бр. 8 преко реке Савае (фаза 2 обилазнице Београда) Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	16,495	19,614
	Надзор над завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5	3	2005	2012	18,155	18,155
	УКУПНО УСЛУГЕ:				121,779	147,091
	Надзор на Рекултивацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2016	16,445	28,742
	Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЈОТ-а 2: Рекултивација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	услуга у току	4,666	6,803
	Лот 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншлед до Врчина у оквиру ЈОТ-а 2: Рекултивација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2016	услуга у току	2,190	2,505
	Лот 8: Пројектовање и изградња дневелисане раскрснице "Нова Пазова" Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радовима	3	2017			3,851
	УКУПНО УСЛУГЕ:				23,301	41,901
	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прешено Главни пројекат електро радова	3	2013		1,122	1,122
	Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	29,650	33,986
	Ревизија Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	1,320	1,320
	Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	464	464
	Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевина" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	313,894	313,894
	Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевина" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	4,570	4,570
	Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Савае код Остружнице	3	2011	2015	206,016	686,349
	Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Савае код Остружнице	3	2011	2015	5,454	21,655

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања заснуоно са претходном годишном
	Пројекат изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	3	2011	2015	29,650	29,659
	Техничка контрола пројекта изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,8 км	3	2011	2015	1,297	1,297
	(РРСЦ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 20 (М-7), деоница: (0245) Кап-(0247) Зрењанин I (обилазница), Стационар: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211 км	3	2014	услуга у току	11,616	19,715
	(РРСЦ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 4 (М-5), деоница: (0195) Ужиче 3 - (0197) Краговска Стена, Стационар: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км	3	2014	услуга у току	23,280	104,615
	(РРСЦ) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61,2 км	3	2015	услуга у току	1,680	219,281
	(РРСЦ) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61,2 км	3	2015	услуга у току	1,980	13,947
	Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Прешево	3	2015	2015	468	468
	<b>УКУПНО:</b>				<b>632,461</b>	<b>1,452,342</b>
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију, таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе					10,579
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)					1,922
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	3	2015	услуга у току	56,579	57,756
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	3	2015	услуга у току	14,549	30,727
	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса					950
	<b>УКУПНО:</b>				<b>71,128</b>	<b>101,935</b>
	Зјам ЦЕБ 2 (Споразум са Банком за развој Савета Европе) Радови на санацији клизишта на локалним путевима и Управљање пројектом укључујућу и надзор на радовима	3			517,496	517,496
	<b>УКУПНО:</b>				<b>517,496</b>	<b>517,496</b>
	ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2014	гарантни период почео 2016 (окончана сит за 2 год)	5,697,451	5,740,061
	ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	3	2006	2013	1,471,159	2,918,332
	ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД Сектор А1, петља Багдарица	3	2010	радови у току	3,621,625	3,880,220
	ЛОТ Б1-Б3-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР 8 преко реке Саве (фаза 2, обилазнице Београда)	3	2012	радови у току	1,385,341	1,067,467

у 000 дин						
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања извршеног са трогодишном годишном
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2010	коначна вредност радова још није дефинисана	1,192,809	991,108
	Сектор Б.5.2 (траса)	3	2011	2015	868,849	868,849
	Сектор Б.5.3 Изградња путље Петлово брдо и Орловача - коначно решење	3	2013	радови у току	566,396	285,003
	Аутопут Е-75, Изградња путље "Нова Пазова"	3	2016	радови у току	3,570,544	559,815
	Областница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	3	2006	2013	18,374,174	18,898,624
	<b>УКУПНО:</b>				2,099,717	2,891,857
	ЛОТ 5: Рехабилитација моста Бешка	3				
	Рехабилитација/санација 100 мостова на М и Р путевима	3				
	Lot Ia: мост преко Чемернице Мост преко Бање мост преко Островке мост преко потока	3	2010	2013	88,430	86,578
	Lot Ib: 4. Мост преко потока Буковац у Мрајевцима 5. Мост преко Магавушког потока 7. Мост преко Лађевачког потока у Лађевцу 8. Мост преко потока Градницац	3	2009	2013	54,153	30,586
	Lot II: 9. Мост преко Западне Мораве ГП 10. Мост преко Мусине реке 11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљево-Чаџак ГП	3	2009	гар. перу току	101,592	77,747
	Lot IV: 13. Мост преко реке Рибнице	3	2009	2013	72,650	63,480
	Lot VI: 23. Мост преко Јужне Мораве 25. Мост преко потока Поцонањ и пута за шуму 26. Мост преко Јовановачке реке	3	2009	2013	130,340	104,744
	Lot VII: 24. Надвожњак изнад железничке пруге код Сталаћа	3	2009	гар. Перу току	102,900	85,819
	Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Грзе II 6 (32). Мост преко реке Грзе III 7 (33). Мост преко реке Грзе IV 8 (34). Мост преко реке Грзе V	3	2009	2015	195,224	209,971

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходним годинама
	Lot X: 9 (35). Мост преко реке Суваје 10 (36). Мост преко Луковске реке 11 (37). Мост преко Миrowsке реке 12 (38). Мост преко реке Арлауге 13 (39). Мост преко Балањонске реке 14 (40). Мост преко Савинчанске реке 15 (41). Мост преко Соничке реке	3	2009	2012	255,739	197,716
	Lot XI: 16. Мост преко реке Црни Тимок I 17. Мост преко реке Црни Тимок II 18. Мост преко реке Црни Тимок III	3	2009	2011	148,538	217,271
	Lot XII: 19. Мост преко реке Црни Тимок IV 20. Мост преко реке Црни Тимок V 21. Мост преко реке Црни Тимок VI	3	2009	2012	113,095	22,380
	Lot XIII: 22(48). Мост преко реке Црни Тимок VII у Гамзиграду	3	2009	2012	256,789	269,111
	Lot XV Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница Увац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Злосница"	3	2010	2012	485,671	475,940
	Lot XVI: Рехабилитација пута М-22, деоница Биљановац-Баљевац и изградња моста у Барама	3	2010	2014	134,361	63,934
	Lot XVII: Рехабилитација пута М-25. I, деоница Беране-Пожаревац и санација и проширење мостова у Братинцу	3	2010	2015	187,934	177,559
	Лот XVIII Изградња армирано-бетонског моста преко реке Колубаре у улици Норвешких Инженерица у Ваљеу	3	2010	2013	55,271	49,516
	Лот XIX: Рехабилитација пута М-5, деоница Ужиче - Пожега	3	2010	2013	110,518	108,520
	Лотови XX и XXI: Рехабилитација пута М19, Обреновац - Шабац	3	2011	гарантни период у току (окончање у 2016)	936,232	993,336
	Лот XXII Рехабилитација пута М-22, деоница: Гукоши-Дитви, од км 289+949 до км 294+434 (ЈЛ=4,485км) и деоница: Дитви-Утриновци, од км 294+434 до км 304+081	3	2012	2015	242,423	
	<b>УКУПНО:</b>				<b>5,771,577</b>	<b>6,126,265</b>
	Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЛОТ-у А.1. - Пројектовање и грађење петље Батајница	3	2013	2015	62,965	19
	<b>УКУПНО:</b>				<b>62,965</b>	<b>19</b>
	ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"	3	2010	2016	3,412,505	3,409,744
	Лот 8: Пројектовање ио изградња петље Нова Пазова	3	2017			120,446
	<b>УКУПНО:</b>				<b>3,412,505</b>	<b>3,530,190</b>

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања заснуано са претходном годином
	ЛОТ 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд	3	2008	2016	1,996,063	1,943,387
	Lot 4: Рехабилитација аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2015 почео рад. Пер. Оконачана 2017	681,661	692,169
	Лот 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЈОУГ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	уговор раскинут	164,689	167,362
	ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Трашпед до Врчина у оквиру ЈОУГ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	радови у току	157,846	99,791
	<b>УКУПНО:</b>				<b>3,000,259</b>	<b>2,902,709</b>
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Аранђеловац 4 - Крбевац, деоница: Аранђеловац (Орашац) - Крбевац, од км 0+067 до км 8+870, Л=8,713 км	3	2015	радови у току	429,800	384,325
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, Л=17,607 км	3	2015	радови у току	747,088	749,544
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница - Ваљево, деоница: Завлака 2 - Причевићи, од км 0+000 до км 29+050, Л=27,018 км	3	2015	радови у току	1,047,840	944,876
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница 5 - Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, Л=20,279 км	3	2015	радови у току	729,524	548,387
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 26 Београд - Шабац - Мали Зворник, деоница: Бања Ковиљача - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, Л=14,150 км и IB 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужиче, деоница: Мали Зворник - Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, Л=13,530 км	3	2015	радови у току	1,219,235	1,008,975
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужиче, деоница: Мали Зворник - Грчаница, од км 4+540 до км 28+160, Л=23,620 км	3	2015	радови у току	1,333,873	1,295,587
	<b>УКУПНО:</b>				<b>5,507,360</b>	<b>4,931,694</b>
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 152 Топола 1 - Бућин Гроб, деоница: Топола 1 - Бућин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км	3	2015	радови у току	1,158,860	877,809
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКИМ (Јарње), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км	3	2015	радови у току	549,890	531,627
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Перућак), Л=1,600 км	3	2015	радови у току	552,072	437,897
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 22, деоница: Мрчајевици - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	3	2015	радови у току	754,359	761,796
	Кружна раскрсница обилазнице око Новог Пазара и државног пута Б-26					3,674
	<b>УКУПНО:</b>				<b>3,015,181</b>	<b>2,612,803</b>
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП					87,907
	за РС, СБ и ЕИБ радове					
	за ЕБРД радове					151,400

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања збључно са претходном годишном
	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)					36,500
	Техничка помоћ у имплементацији РРСП	3	2016	услуга у току	219,225	752,121
	Утврђивање стања државне путне мреже					176,513
	(СБ/ЕИВ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км					445,863
	(СБ/ЕИВ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (ауголуг), Л=15,245 км					639,218
	(СБ/ЕИВ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=29,500 км					22,957
	(СБ/ЕИВ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=40,340 км					239,882
	(СБ/ЕИВ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565 км					1,307,438
	(СБ/ЕИВ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница: Кнежевичи – Бела Земља – Ужиче 3, Л=15,171 км					981,296
	(СБ/ЕИВ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријеполје – Сјеница 3 (Медаре) Л=1,300 км					606,506
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) – Куламин 1 (ауголуг) (пун профил), Л=21,805 км					1,705,138
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км					227,563
	IB 23-Деоница Паковаће Ужиче					1,126,400
	IB 15_Брбас (Змајево) Србобран (Фекетић)					220,400
	IB -39_Лесковац Југ					124,900
	IB 15 деоница Кула (Бачка Топола) Врбас (Савино Село)					262,200
	IA 3-Петља Сремска Митровица-петља Рума-петља Пећинци					351,000
	IB 27-Свиглајнац Марковац					152,500
	Обука/тренинг				219,225	9,617,702
						2
						2
	Санација државног пута IIА реда 139, деоница Корените-Крупањ, уништене/оштећене поплавама у дужини од 11,5 км		2014	У току гарантни период до 2017	539,669	539,669
	Појачано одржавање државног пута IB-20,Каћ-Зрењанин	3	2017			639,812
	ОСТАЛА УЛАГАЊА					191,827
					539,669	1,371,308
	<b>УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА:</b>				<b>63,233,862</b>	<b>84,873,131</b>



Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
<b>Е К С П Р О П Р И Ј А Ц И Ј А</b>											
1	Е-75, Грабовница - граница са републиком Северном Македонијом	80,000	30,000	54,575	60,000	94,378	70,000	153,044	80,000		
2	Е - 75, Обилазница око Београда ( без Сектора 6 )	20,000	5,000	22,301	10,000	255,380	15,000	20,187	20,000		
3	Е - 75, У крак и Обилазница око Новог Сада	320,000	310,000		310,000		315,000		320,000		
4	Е - 80, Просек - граница са републиком Бугарском	80,000	30,000	61,141	60,000	70,838	70,000	81,144	80,000		
5	Е - 80, Ниш - Мердаре	1,000,000	250,000	420,487	500,000	837,145	750,000	1,422,694	1,000,000		
6	Е - 763, (Милош Велики), Сурчин - Љњг	100,000	40,000	417,521	80,000	611,007	90,000	413,694	100,000		
7	Е - 763, (Милош Велики), Прелина - Пожега	1,250,000	300,000	468,142	600,000	957,725	925,000	1,212,519	1,250,000		
8	Сремска Рача - Кузмин	500,000	100,000	13,017	200,000	122,126	350,000	300,377	500,000		
9	Коридор 10 - Баточина	40,000	10,000	10,576	20,000	26,819	30,000	27,230	40,000		
10	Аутопут Рума - Нови Сад, (Фрушкогорски коридор)	250,000	100,000	413,005	200,000	518,186	225,000	552,584	250,000		
11	Сурчин - Нови Београд	1,250,000	250,000		550,000		900,000	1,544,301	1,250,000		
12	Шабац - Лозница	850,000		3,012		4,830	400,000	209,970	850,000		
13	Ваљево - Лајковац	850,000	150,000	35,193	300,000	60,337	600,000	197,418	850,000		
14	Пожега - Котроман	10,000							10,000		
15	Пожега - Бољаре	10,000							10,000		
16	Сомбор - Кикинда	10,000							10,000		
17	Нови Сад - Зрењанин - Панчево	10,000		80		80		145	10,000		
18	Параћин - Зајечар - Неготин - Кладово	10,000							10,000		
19	Крагујевац - Мрчајевици	10,000							10,000		
20	Северна обилазница око Крагујевца	10,000		5,030		5,337	5,000	6,156	10,000		
21	Горњи Милановац - аутопут Милош Велики	20,000		625		794	10,000	2,166	20,000		
22	Неготин (Самариновац - Прахово)	10,000							10,000		
23	Обилазница око Лознице у оквиру пројекта "Јадар"	10,000							10,000		
24	Рехабилитација државних путева, санација клизишта на државним путевима и исплата накнада по члану 119 Закона о путевима	100,000	25,000	6,307	50,000	15,363	75,000	36,754	100,000		
25	Трошкови који претходе експропријацији	100,000	25,000		50,000		75,000		100,000		
26	Остала улагања			30,037		39,060		60,547	100,000		
<b>УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА</b>		<b>6,900,000</b>	<b>1,625,000</b>	<b>1,961,049</b>	<b>2,990,000</b>	<b>3,619,405</b>	<b>4,910,000</b>	<b>6,240,930</b>	<b>6,900,000</b>		
<b>(позиција 4, у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):</b>											

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
<b>СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА</b>											
<b>1</b>	<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IА РЕДА - АУТОПУТЕВИ</b>										
	Израда измена и допуна Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Државног пута I реда бр.21 Нови Сад - Рума - Шабац и коридора државног пута I реда бр.19 Шабац - Лозница (Службени гласник РС бр. 40/11) и Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње деонице аутопута: Рума - Шабац, од аутопута Е-70 (петља "Рума") до моста на Сави, од км 44+585,00 до км 66+145,16 (према "ПП-ДП21и19")	19,933	1,542	18,766	17,502	19,933	18,044	19,933	18,044	19,933	19,933
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Болшаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	9,500				2,850					9,500
	Идејни пројекат хидротехничког уређења дуж трасе аутопута Е-761, деоница: Појате – Прельина од км 0+000 до км 109+612,72	1,200	408	1,200	2,408	1,200	2,460	1,200	2,460	1,200	1,200
	Измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица - Београд (Батајница)	2,400		240		1,320				2,400	2,400
	Измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш - граница Бугарске	8,684	724	6,079	5,066	7,382	5,066		5,066	8,684	8,684
	Измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш - граница Републике Северне Македоније	9,480		6,636		8,058				9,480	9,480
	Измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница: Београд - Пожега	11,040	1,430	6,624	11,834	8,832	12,564		12,564	11,040	11,040
	Техничка документација за измештање складишта привредног друштва "Милан Благојевић - наменска" Лучани	40,000				16,000				40,000	40,000
	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом аутопута Е-70, деоница: Панчево - Вршац - граница са Румунијом (Л = 60,00 км)	10,000				4,000				10,000	10,000
	Техничка документација за легализацију петље "Појате" на државном путу IА - А1 (Е75)										
	<b>АУТОПУТЕВИ УКУПНО:</b>	<b>112,237</b>	<b>4,104</b>	<b>2,841</b>	<b>36,810</b>	<b>69,575</b>	<b>38,134</b>	<b>69,575</b>	<b>38,134</b>	<b>112,237</b>	<b>112,237</b>

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
2	<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ ІБ ІІ РЕДА</b>										
	План детаљне регулације (Л = 51 км) и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице ІБ реда Шабац - Лозница, Л = 55 км и Слепчевић - гр. Прелаз Бадовинци (Павловића мост), Л = 15 км	36,317	1,047				1,579	21,790	7,371		36,317
	Идејни пројекат са Студијом оправданости д. п. ІБ реда бр. 27, Лозница - Ваљевско-Јазаревац, деоница: Иверак - Лајковац (петља на аутопуту Е-763 Београд - Пожега), Л = 17,00 км	6,182	5,064	6,014		6,182	5,240	6,182	5,246		6,182
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Идејни пројекат са Студијом оправданости брзе саобраћајнице ІБ реда, аутопут Е-75 Београд-Ниш (Петља "Пожаревац") - Пожаревац (Обилазница) – Велико Градиште – Голубац	65,806	31,092	36,078		36,078	34,377	65,806	41,805		65,806
	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзих саобраћајница ІБ реда на правцима Голубац – Доњи Милановац – Брза Паланка и Кладово - Неготин, Л = 146км	23,157	1,167			23,157		23,157			23,157
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ІБ реда, Параћин - Зајечар - Неготин, Л = 140км	80,000	6,897	8,232		8,232	6,897	36,939	6,897		80,000
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ІБ реда, гр. пр. са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј – Кикинда - гр. пр. са Румунијом (Наково) (Л = 175км)	90,000	454	10,879		29,724	37,792	53,834	62,113		90,000
	Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње Северне обилазнице око Крагујевца (Л = 22км)	46,200						13,860			46,200
	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзе саобраћајнице ІБ реда, Краљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар, Л = 125км	50,000						15,000			50,000
	Планско-техничка документација за изградњу брзе саобраћајнице ІБ реда, Остружница - Обреновац, Л = 20км	30,000						20,000			30,000
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње уклапања брзе саобраћајнице ІБ реда Крагујевац - Баточина на аутопуту Е-75 и петље "Баточина"	15,000						4,500	8,023		15,000
	Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње уклапања брзе саобраћајнице ІБ реда Крагујевац - Баточина на аутопуту Е -75 и петље "Баточина"										
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ІБ реда од Крагујевца до везе са Државним путем ІА-А5 (Е-761) у Мрчајевцима, Л =37 км	30,000						21,600			30,000

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ИБ реда на правцима Голубац - Доњи Милановац - Браза Паланка и Кладово - Неготин, Л=146 км	80,000			19,882			60,000	19,888		80,000
	Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње постојеће путне мреже (државни пут ИА-168 и државни пут ИБ-400) у државни пут ИБ реда, од државног пута ИБ-35 од чвора Душановац до краја КО Прахово, Л=13 км	20,000						6,000			20,000
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д. п. ИБ реда бр.29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	13,795				2,759		8,277			13,795
	План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње реконструкције и изградње државног пута ИБ-19, деоница: Нештин - Визиб - Ердевик, км 0+000 до км 13+700 (Л= 13,70 км)	8,582				1,716		5,149	2,677		8,582
	Техничка документација за реконструкцију државног пута ИБ-12, деоница Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811- км 152+090 Л = 17,28км	3,160		3,160		3,160		3,160			3,160
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута ИБ-12, деоница Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811- км 152+090 Л = 17,28км	1,714		857		857		1,285	1,135		1,714
	Пројектно-техничка документација за изградњу кружне раскрснице на укрштају државног пута ИБ реда број 15 са улицом Солунских бораца У Сомбору	1,790		537		537		1,790	498		1,790
	Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута ИБ-19, деоница: Нештин - Визиб - Ердевик, км 0+000 до км 13+000 (Л= 13,00 км)	1,000									1,000
	Техничка документација за реконструкцију државног пута ИА -100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132 +369 - 135+580, Л=3,21 км	3,210						963			3,210
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута ИА -100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132 +369 - 135+580, Л=3,21 км	318									318
	Техничка документација за реконструкцију државног пута ИА -100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129 +673 - км 132+369, Л=2,70 км	7,000						1,400			7,000

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIA -100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129 +673 - км 132+369, Л=2,70 км	800									800
	Урбанистички пројекат реконструкције државног пута IIA-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132+369 - 135+580, Л = 3,21 км	960						192			960
	<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IБ И II РЕДА УКУПНО:</b>	614,992		65,757	45,721	112,402	107,081	370,884	155,653		614,992
3	<b>МОСТОВИ</b>										
	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступним путевима)	5,760						5,760			5,760
	Идејни пројекат са студијом оправданости изградње моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Туприји	1,802						1,802			1,802
	Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Тисе на државном путу IIA реда број 129, деоница: Шајкаш-Перлез (Тител)	1,188		6	6			1,188			1,188
	Техничка документација за мост преко Матејевачке реке на државном путу IIB реда бр. 426, у селу Горњи Матејевац, деоница: петља Ниш исток- Малча	2,970		16	16			1,485	2,721		2,970
	ТК Техничке документације за мост преко Матејевачке реке на државном путу IIB реда бр. 426, у селу Горњи Матејевац, деоница: петља Ниш исток- Малча	576									576
	Техничка документација за изградњу моста преко реке Дуленке у Рековцу на државном путу IIA реда бр. 183, деоница: Горња Сабанта – Рековац	1,728			37			864	1,191		1,728
	ТК Техничке документације за изградњу моста преко реке Дуленке у Рековцу на државном путу IIA реда бр. 183, деоница: Горња Сабанта – Рековац	576									576
	Техничка документација за изградњу девијације државног пута IIA број 183 и прелаза преко реке Дуленке на траси привременог измештаја саобраћаја током изградње моста	594						594			594
	Урбанистичко – техничка документа и техничка документација за измештање дела трасе државног пута IIA реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд- Пожаревац	3,313						1,656			3,313
	Техничка документација за реконструкцију друмског моста на државном путу IIA реда бр. 150, на деоници пута Аранђеловац – Белановица на км.07+899 преко језера Гараши	5,940		1,782	1,485	1,782	1,485	3,861	3,962		5,940
	Техничка документација за рушење и изградњу нових прилазних конструкција Друмског железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу IВ-47, деоница Београд Панчево, „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“	22,888						11,444			22,888

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка документација за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIA реда бр. 181 у месту Дљину, деоница Лучани-Лис	4,200				1,656		2,928			4,200
	Техничка документација за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIA реда бр. 181 у месту Крстацу, деоница Лучани-Лис	4,140				1,656	2,777	2,898	5,012		4,140
	Плanska и техничка документација за изградњу обилазнице државног пута IIA реда бр. 130 око Орловата са друмским мостом преко реке Тамш	7,160						3,580			7,160
	Пројекат за грађевинску дозволу за изградњу моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ђуприји	100									100
	Пројекат за грађевинску дозволу за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступни путевима)	20,000						4,000			20,000
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступни путевима)	100									100
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију друмског моста на државном путу IIA реда бр. 150, на деоници пута Аранђеловац – Белановица на км.07+899 преко језера Гараш	600									600
	Техничка документација за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIA реда бр. 181 у месту Крстацу, деоница Лучани-Лис	100									100
	Техничка документација за рушење постојећег и изградњу новог надвожњака преко пруге Београд-Суботица на државном путу IIA реда бр. 100, деоница Бачка Топола (Торњош) – Фекетић (Врбас), код Малог Иђоша	1,800									1,800
	<b>УКУПНО МОСТОВИ:</b>	<b>85,535</b>		<b>1,782</b>	<b>1,544</b>	<b>5,094</b>	<b>4,394</b>	<b>42,060</b>	<b>12,886</b>		<b>85,535</b>
<b>4</b>	<b>ИПА ПРОЈЕКТИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ</b>										
	Рехабилитација државног пута IБ реда број 15 на деоници Кикинда – Наково у дужини од 1,8км	60,000			683			30,000	56,971		60,000
	Радови на рехабилитацији										
	Рехабилитација државног пута IБ реда број 15 на деоници Кикинда – Наково у дужини од 1,8км	1,800					1,400		1,410		1,800
	Надзор на радовима рехабилитације										
	Рехабилитација државног пута IБ реда број 15 на деоници Кикинда – Наково у дужини од 1,8км	2,400		800		1,600		2,400			2,400
	Административна подршка за имплементацију										
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај	750									750
	Експерт за јавне набавке по ПРАГ процедури										
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај	347									347
	Административна подршка за финансијску администрацију и извештавање										

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План		Илан		Реализација		Илан		Реализација	
		План	Илан	План	Илан	План	Илан	План	Илан		
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Планска и техничка документација	9,000							5,500		9,000
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Техничка контрола документације	900							300		900
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Набавка опреме за реализацију пројекта	300									300
	Изградња бицикличке стазе дуж државног пута Б12 на деоници Нова Црња- Српска Црња(државна граница) у дужини 11,7км	80,000							20,000		80,000
	Изградња бицикличке стазе дуж државног пута Б12 на деоници Нова Црња- Српска Црња(државна граница) у дужини 11,7км	2,000							1,000		2,000
	Изградња бицикличке стазе дуж државног пута Б12 на деоници Нова Црња- Српска Црња(државна граница) у дужини 11,7км	250									250
	Административна подршка за финансијску администрацију и извештавање										
5	<b>УКУПНО ИПА ПРОЈЕКТИ:</b>	<b>157,747</b>	<b>800</b>	<b>683</b>	<b>1,600</b>	<b>57,705</b>	<b>59,200</b>	<b>58,381</b>	<b>157,747</b>		
	<b>ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>										
	Таксе у систему ЦЕОП, републичке административне таксе, градске административне таксе +РАЧУНИ	20,000	7,102		8,915		14,000				20,000
	Студија ојачивача асфалта на бази полимерних влакана са применом на путној мрежи Републике Србије	5,000					1,000				5,000
6	<b>УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ:</b>	<b>25,000</b>	<b>7,102</b>		<b>8,915</b>		<b>15,000</b>		<b>25,000</b>		
	<b>БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА</b>										
	Успостављање система за управљање безбедности саобраћаја на путној мрежи	9,996	4,000		9,996		9,996				9,996
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на SEETO мрежи државних путева у Републици Србији - Фаза 2 (дужина деоница: 350 km)	6,000					3,000				6,000
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима IБ реда у Републици Србији - 2020 (дужина деоница: 450 km)	8,000		22			4,000	22			8,000
	Пројекти Ревизије безбедности саобраћаја са аспекта безбедносних карактеристика пута за пројекте у току	15,000					5,000				15,000
	Техничка контрола Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације за побољшање локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде	300									300
	Пројекти саобраћаја и саобраћајне сигнализације за побољшање локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде	3,000					1,500				3,000

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План		Реализација		План		Реализација		План	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка документација за побољшање локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде	2,000						1,000			2,000
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са потинулим лицим	7,500						2,500			7,500
	<b>УКУПНО БЕЗБЕДНОСТ:</b>	<b>51,796</b>	<b>4,000</b>	<b>22</b>	<b>9,996</b>	<b>22</b>	<b>26,996</b>	<b>22</b>	<b>51,796</b>	<b>22</b>	<b>51,796</b>
<b>7</b>	<b>ЖИВОТНА СРЕДИНА</b>										
	Приручник за примену интегралних мера сузбијања корова и њихова имплементација у редовном одржавању путног појаса	360			288		360				360
	Пројекат за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут I/A реда број 2, објекат у месту Брђани	113									113
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут I/A реда број 2, објекат у месту Брђани	60									60
	Студија праћења стања животне средине на државном путу I/A реда број А1, деоница Левосоје-Букуревац	1,280					640				1,280
	Студија праћења стања животне средине на државном путу I/A реда број А1, деоница Владичин Хан-Доњи Нерадовац	1,100					550				1,100
	Студија праћења стања животне средине на државном путу I/A реда број А1, деоница Горње Поље-Царичина Долина	1,430					750				1,430
	Студија праћења стања животне средине на државном путу I/A реда број А1, деоница Доњи Нерадовац-Левосоје	1,430					750				1,430
	Студија праћења стања животне средине на државном путу I/A реда број А1, деоница Букуревац - С. Македонија	630					350				630
	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине	3,000					1,500				3,000
	Техничка документација за мере заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	3,000					1,500				3,000
	Техничка контрола Техничке документације за мере заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	300					150				300
	Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Нови Београд	8,700					3,700				8,700
	Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Београд 1	8,400		135		135	3,700		135		8,400



(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Београд 2	5,400						2,600			5,400
	Техничка контрола Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Нови Београд	900									900
	Техничка контрола Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Београд 1	840									840
	Техничка контрола Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Београд 2	540									540
	Техничка документација за мере заштите путне мреже од утицаја средине по хитним наложима	2,000						1,000			2,000
	Консултантске услуге за увођење стандарда управљања животном средином ISO 14001	1,500						900			1,500
	<b>УКУПНО ЖИВОТНА СРЕДИНА:</b>	<b>40,983</b>				<b>135</b>		<b>18,450</b>		<b>135</b>	<b>40,983</b>
<b>8</b>	<b>ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАѢМЕНТ</b>										
	Реализација техничких система за безбедно управљање радом дизел електричних агрегата ЈП Пугеви Србије	3,480									3,480
	Увођење телеменаѢмент система на нивоу напојних трансформаторских станица	13,500									13,500
	Увођење система за смањење реактивне енергије у објектима ЈППС	7,000						3,000			7,000
	Увођење система управљања рада бунара са контролом издашности бунара (бежичним путем) за 10 објеката	2,000									2,000
	Студија финансирања изградње соларних електрана	2,000									2,000
	Израда фотонапонских електрана на одабраним објектима у ЈППС	2,000									2,000
	Трансфер података за софтверски систем енергетског менаѢмента	600						600			600
	<b>УКУПНО ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАѢМЕНТ:</b>	<b>30,580</b>						<b>3,600</b>			<b>30,580</b>
	<b>ОСТАЈА УЛАГАЊА:</b>					<b>9</b>		<b>1,444</b>			<b>3,042</b>
	<b>УКУПНО</b>										
	<b>СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ</b>	<b>1,118,869</b>				<b>52,218</b>		<b>177,840</b>		<b>207,591</b>	<b>268,253</b>
	<b>(позиција 1. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):</b>										<b>1,118,869</b>

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План		Реализација		План		Реализација		План	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА</b>											
<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"</b>											
A)	РАДОВИ										
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 1.1:</u> Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	91,000				6,000	8,785	48,500	9,901		91,000
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на петљи Бујановац 1 са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354.75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге. Обрачун након раскида уговора.	10,000				10,000		10,000			10,000
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, Завршни радови на мосту бр.8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора	53,600		23,968				53,600			53,600
	Обилазница Београда, сектор 3, Рехабилитација узводне конструкције моста бр. 8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора	424,000			23,717		24,165	212,000	26,267		424,000
	УКУПНО РАДОВИ (А):	578,600		23,968	23,717	49,373	32,950	324,100	36,168		578,600
B)	УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА										
B.1.	Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката										
B.1.1.	За пројекте који се финансирају средствима ЈПНС										
	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније (Северна Македонија) I и II фаза	10,200						6,000			10,200
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 3 &amp; Lot 5:</u> Израда елабората за озакоњење новог и старог моста Бешка	1,800						900			1,800
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 3 &amp; Lot 5:</u> Израда пројектно – техничке документације за завршетак радова на мостовима Бешка са приступним путем и шумским путем за манастир	600						300			600

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5, радови у реци: - Снимање речног дна за потребе израде пројекта за извођење радова у реци - Уклањање радних острва, вађење талпи и заштита речних стубова 41,42, и 43 (формирање заштите од камена) - Израда пројекта за извођење радова у реци	900						643			900
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим редовима, II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	7,300		1,316		1,316		4,308			7,300
	Обављање послова координатора за извођење радова и за пројектовање и израда плана превентивних мера	18,000				6,000		12,000			18,000
	Израда техничке документације за оптимално варијантно решење унапређења пешачко-бициклистичких токова и стања моста преко Великог бачког канала на стационачи км 67+422 државног пута IV реда бр. 15, деоница Кула (Бачка Топола) – Врбас (Савино Село)	1,200									1,200
Б.1.2.	Укупно услуге Б.1.1.	40,000		1,316		7,316		24,151			40,000
	Укупно услуге Б.1.2.										
Б.1.3.	Укупно услуге Б.1.3.										
	Укупно услуге Б.1.	40,000		1,316		7,316		24,151			40,000
Б.2.	Укупно услуге Б.2.										
Г)	УКУПНО УСЛУГЕ (Б):	40,000		1,316		7,316		24,151			40,000
	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ										
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију, таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе	14,400		1,200		8,400		12,000			14,400
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)	7,800		1,200		3,000		5,400			7,800

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	7,200		1,200		2,400		4,800			7,200
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	4,200		600		1,800		3,000			4,200
	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса	1,200						600			1,200
	<b>УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г):</b>	<b>34,800</b>		<b>4,200</b>		<b>15,600</b>		<b>25,800</b>			<b>34,800</b>
	<b>УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ":</b>	<b>653,400</b>		<b>29,484</b>	<b>23,717</b>	<b>72,289</b>	<b>32,950</b>	<b>374,051</b>	<b>36,168</b>		<b>653,400</b>
<b>УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ИДА, ИБРД, ЕИФ И СБ</b>											
<b>В)</b>	<b>ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСЦ) - УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕИФ)</b>										
<b>В.1.</b>	<b>РАДОВИ (променљиво учешће у финансирању)</b>										
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км	207,600		189,180	199,136	189,180	200,420	207,590	225,636		207,600
	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, од км 209+141.00 до км 248+079.38, Л=38,938 км	616,000				50,000		276,410	195,015		616,000
	Појачано одржавање државног пута IB 23/28, деоница Кнежевћи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км	98,000				66,410	36,624	66,410	36,624		98,000
	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Сјеница (Караукића Бунари) - Сушица, од км 65+548 до км 74+563, Л=9,015 км	176,800					723	107,460	723		176,800
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимилловце), Л=6,319 км	85,000		67,250		78,210		78,210			85,000
	Појачано одржавање државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), од км 44+057 до км 58+860, Л=14,803 км	100,110									100,110
	Појачано одржавање државног пута IB 27, деоница: петља Марковац - Свилајнац, од км 189+753 до км 195+961, Л=6,208 км	17,730				17,730	8,053	17,730	8,053		17,730
	Појачано одржавање државног пута IB 10, деоница: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	61,000				40,090	45,765	40,090	45,765		61,000

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Мерошина - Прокупље (Орљане), од км 207+502 до км 219+005, Л=11,503 км и Белогин - Куршумлија - Рударе, од км 237+881 до км 262+136.59, Л=24,256км	546,800					2,836		267,550	19,979	546,800
	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), од км 236+001 до км 253+891, Л=17,890км	141,000									141,000
	Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км	183,100					916		108,100	916	183,100
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Кошерић (Варда) - Пожега, од км 183+075 до км 205+210, Л=22,135 км	176,300									176,300
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од км 288+208.650 до км 311+287, Л=23.078 км	158,600									158,600
	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Неготин (Радужевац) - Граница СРБ/БУГ (Мокрање), од км 187+335 до км 200+254, Л=12,919 км	88,100									88,100
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Бабушница - Свође, од км 25+851 до км 45+385, Л=19,534 км	100,500									100,500
	Појачано одржавање државног пута IIA 186, деоница: Ђуприја (Деспотовац) - Деспотовац, од км 00+000 до км 21+440, Л=21,44 км	123,400									123,400
	<b>УКУПНО средства за РАДОВЕ (В.1.):</b>	<b>2,879,940</b>	<b>199,136</b>	<b>256,430</b>	<b>295,337</b>	<b>441,620</b>	<b>295,337</b>	<b>1,169,550</b>	<b>532,711</b>	<b>2,879,940</b>	
<b>В.2.</b>	<b>УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ (променљиво учешће у финансирању)</b>										
	Финансијска ревизија пројекта	1,200				1,200			1,200		1,200
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	3,100		3,100		3,100			3,100		3,100
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	1,100							1,100		1,100
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деонице: Мерошина - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белогин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км	17,200				17,200			17,200		17,200
	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 21 и IB 39: Лот 1: IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Кошерић (Варда), Л=21,100 км, и Лот 2: IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимилловце), Л=6,319 км	1,100				1,100			1,100		1,100

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IIА 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) – Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км и одржавања државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208, и државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	11,100						11,100			11,100
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из <u>ДРУГЕ</u> године Пројекта	2,600				2,204		2,600			2,600
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	1,900						1,900			1,900
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	4,700				3,739		4,700			4,700
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из <u>Треће године</u> Пројекта	3,200						3,200			3,200
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из <u>четврте</u> године Пројекта	23,800					44,695	12,843		44,695	23,800
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	3,500									3,500
	Услуге за Уговор о нивоу услуге (SLA)	12,500					7,330	12,550			12,500
	Консултант за Уговор о нивоу услуге	1,900						1,900			1,900
	Консултант за правне аспекте Уговора о нивоу услуге	2,400						2,400		980	2,400
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ (В.2.):</b>	<b>91,200</b>		<b>3,100</b>		<b>35,873</b>		<b>76,893</b>		<b>45,675</b>	<b>91,200</b>
	<b>УКУПНО</b>	<b>2,971,140</b>		<b>259,530</b>		<b>199,136</b>		<b>1,246,443</b>		<b>341,012</b>	<b>2,971,140</b>
	<b>УЧЕШЋЕ ЈП 'ПУТЕВИ СРБИЈЕ' У КРЕДИТИМА / ЗАЈМОВИМА:</b>										
	<b>УКУПНО</b>										
	<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА</b> (позиција 3. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	<b>3,624,540</b>		<b>289,014</b>		<b>222,853</b>		<b>1,620,494</b>		<b>373,962</b>	<b>3,624,540</b>

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА</b>											
<b>ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСЦ) - СБ, ЕИБ и ЕБРД</b>											
<b>ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА РРСЦ</b>											
<b>РРСЦ ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 100% финансирање</b>											
<b>А) ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)</b>											
УКУПНО Хитни радови:											
<b>Б) УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ</b>											
УКУПНО Услуге за хитне радове:											
УКУПНО РРСЦ СБ и ЕИБ ХИТНИ РАДОВИ:											
<b>РРСЦ ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање</b>											
<b>А) ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)</b>											
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IIA 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Перућац), Л=11,600 км	14,000		14,000	3,125	14,000	3,125	14,000	3,125	14,000	3,125
	УКУПНО РРСЦ ЕБРД ХИТНИ РАДОВИ:	14,000		14,000	3,125	14,000	3,125	14,000	3,125	14,000	3,125
	ОСТАЛА УЛАГАЊА:										
	УКУПНО РРСЦ ХИТНИ РАДОВИ:	14,000		14,000	3,125	14,000	3,125	14,000	3,125	14,000	3,125
<b>РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ОСНОВНОГ РРСЦ (Редовни програм радова из средстава РРСЦ)</b>											
<b>РРСЦ РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - променљив % финансирања</b>											
<b>А) РАДОВИ</b>											
	Преостали радови на појачаном одржавању државног пута IB 23, деоница: Паковраће (Марковица) – Ужице, од км 10+485 до км 47+586, Л=37,101 км		69,400							69,400	
	Појачано одржавање државног пута IB 353, деоница: Кладово - Брза Паланка, Л=23,565 км		44,800		44,800			44,800		44,800	
	Појачано одржавање државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км		16,520					16,520		16,520	
	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Сјеница (Караукића Бунари) - Сушица, од км 65+548 до км 74+563, Л=9,015 км		41,600					41,600		41,600	
	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км		28,200		28,200			28,200		28,200	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План
	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ваљево (обилазница)-Каона-Косјерић, од км 153+200 до км 174+300, Л=21,10км	185,100			16,014				1,708	185,100
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Меровина - Прокупље (Орљане), од км 207+502 до км 219+005, Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, од км 237+881 до км 262+136.59, Л=24,256км	93,100								93,100
	Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, од км 122+260 до км 130+950, Л=8,690км	75,200								75,200
	<b>УКУПНО РАДОВИ:</b>	<b>553,920</b>		<b>73,000</b>	<b>16,014</b>	<b>73,000</b>	<b>172,790</b>	<b>1,708</b>	<b>553,920</b>	
<b>Б)</b>	<b>УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ</b>									
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП за РС, СБ и ЕИБ радове	350,100			3,106	118,490	154,269	253,580	173,704	350,100
	за ЕБРД радове	262,900				89,410	111,752	195,420	131,187	262,900
	Техничка помоћ у имплементацији РРСП	87,200			3,106	29,080	42,517	58,160	42,517	87,200
	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма	9,500			9,670	5,150	11,532	7,310	14,167	9,500
	Утврђивање стања државне путне мреже	23,700				16,610		20,020	11,441	23,700
	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IB 29: Лот 1: деоница: Штавал - Сушица, Л=9,015 км и Лот 2: деоница: Сушица - Дојевиће, Л=26,700 км	39,400			106,774	39,400	111,147	39,400	111,147	39,400
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државних путева IB 14 и IB 33, деоница: граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), Л=32,680 км	11,900						11,900		11,900
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 13, IB 21 и IB 22, Лот 1: IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км, Лот 2: IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км, Лот 3: IB 21, деоница: Ивањчица - Сјеница, Л=23,036 км и Лот 4: IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км	10,100				6,740	6,737	10,110	6,737	10,100
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33, IB 39 и IA 186, Лот 1: IA 1, деонице: Ниш 1 (Трупале) - Ниш 3 (Батушинац), Л=9,206 км и Ниш3 (Батушинац) - Ниш 1 (Трупале), Л=9,449 км, Лот 2: IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) - граница СРБ/БУГ (Мокрање), Л=12,919 км, Лот 3: IB 39, деоница: Бабушница - Свође, Л=19,519 км и Лот 4: IA 186, деоница: Ћуприја (Деспотовац) - Деспотовац, Л=21,440 км	48,200		28,190	32,566	28,190	32,566	48,200	36,687	48,200
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33, IB 39 и IA 186, Лот 1: IA 1, деонице: Ниш 1 (Трупале) - Ниш 3 (Батушинац), Л=9,206 км и Ниш3 (Батушинац) - Ниш 1 (Трупале), Л=9,449 км, Лот 2: IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) - граница СРБ/БУГ (Мокрање), Л=12,919 км, Лот 3: IB 39, деоница: Бабушница - Свође, Л=19,519 км и Лот 4: IA 186, деоница: Ћуприја (Деспотовац) - Деспотовац, Л=21,440 км	15,900		7,150	7,850	7,150	9,447	15,870	19,383	15,900



Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1 и IA 3, Лот 1: IA 1, деоница: Ражањ 1 - Параћин 1, Л=24,781 км, Лот 2: IA 1, деоница: Алексинач 1 - Ражањ 1, Л=23,645 км, Лот 3: IA 3, деоница: Сремска Митровица - Рума 1, Л=13,750 км и Лот 4: IA 3, деоница: Рума 1 - Пејинци 1, Л=12,990 км	32,300	6,597	25,270	6,560	25,270	6,560	32,290	6,560	32,300	6,560
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33 и IB 34: Лот 1: IA 1, Ражањ (петља) - Алексинач (петља), Л= 25,406 км, Лот 2: IB 22, Пожаревац (Орљево) - Љешница, Л=35,057 км и Лот 3: IB 34, Братинац (Набрђе) - Браничево (Триброрде), Л=31,003 км	80,200						40,100		80,200	
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 15 и IB 21: Лот 1: IB 15, Сомбор (Индустријска зона) - Кула, Л=39,445 км и Лот 2: IB 21, Ивањлица - Сјеница, Л=38,300 км	78,600	11,509		31,879			39,320	31,879	78,600	
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 22 и IA 147: Лот 1: IA 1, Брестовац (петља) - Дољевац (петља), Л=6,903 км, Лот 2: IB 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Л=32,103 км и Лот 3: IB 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Л=24,360 км	53,200		24,720				38,980		53,200	
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ:</b>	<b>753,200</b>	<b>178,072</b>	<b>60,610</b>	<b>364,137</b>	<b>271,720</b>	<b>411,705</b>	<b>557,080</b>	<b>411,705</b>	<b>753,200</b>	
<b>В)</b>	<b>ОБУКА (финансирање 100% СБ)</b>										
	Обука/тренинг										
	<b>УКУПНО ОБУКА:</b>										
	<b>УКУПНО РРСЦ СБ и ЕИБ</b>	<b>1,307,120</b>	<b>178,072</b>	<b>133,610</b>	<b>380,151</b>	<b>344,720</b>	<b>413,413</b>	<b>729,870</b>	<b>413,413</b>	<b>1,307,120</b>	
	<b>РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:</b>										
	<b>РРСЦ РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање</b>										
<b>А)</b>	<b>РАДОВИ</b>										
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 - Књажевац 1 (Трговиште), од км 128+426.00 до км 152+769.23, Л=24,343 км	754,600	24,846	23,600	66,677	63,330	177,879	420,860	177,879	754,600	
	Појачано одржавање државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профит), Л=21,805 км	307,000	119,821	113,840	119,821	113,840	178,736	257,170	178,736	307,000	
	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), од км 63+696 до км 73+852, Л=10,156 км	245,800	36,637	17,140	108,461	85,380	228,581	245,800	228,581	245,800	
	Појачано одржавање државног пута IA 3, деонице: петља Сремска Митровица - петља Рума, од км 43+563 до км 57+313, Л=13,750 км (лева коловозна трака) и петља Рума - петља Пејинци, од км 57+205 до км 70+303, Л=13,098 км (десна коловозна трака)	963,400	108,795	234,470	334,956	592,000	605,094	592,000	605,094	963,400	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница : петља Параћин - петља Ражањ, од км 360+249 до км 385+067, Л = 24,818 км (лева коловозна трака)	935,900	28,100				35,125	618,640	55,186		935,900
	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: петља Ражањ – петља Алексинач, од км 385+067 до км 408+778,710, Л=23,711 км (лева коловозна трака)	970,600						641,550			970,600
	<b>УКУПНО РАДОВИ:</b>	4,177,200	318,199	154,580	318,199	497,020	665,040	2,776,020	1,245,476		4,177,200
	<b>УКУПНО РРСП ЕБРД</b>	4,177,200		154,580	318,199	497,020	665,040	2,776,020	1,245,476		4,177,200
	<b>РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:</b>	5,484,220		288,190	496,271	841,740	1,045,191	3,505,890	1,658,889		5,484,220
	<b>УКУПНО РРСП СБ И ЕИБ:</b>	1,307,020	178,072	133,610	178,072	344,720	380,151	729,870	413,413		1,307,020
	<b>УКУПНО РРСП ЕБРД:</b>	4,191,200	321,324	168,580	321,324	511,020	668,165	2,790,020	1,248,601		4,191,200
	<b>УКУПНО РРСП :</b>	5,498,120	499,396	302,190	499,396	855,740	1,048,316	3,519,890	1,662,014		5,498,120
	<b>УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ ИНО-ЗАЈМОВА</b> (позиција 10. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	5,498,120	499,396	302,190	499,396	855,740	1,048,316	3,519,890	1,662,014		5,498,120
	<b>ОСТАЛЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ</b> (планиране у Програму пословања за 2021. годину кроз позиције: 2. Одржавање и 8. Систем наплате путарине)		28,935		28,935		170,089		412,372		

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
 Матични број: 20132248

Образац 11

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ,  
 ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**  
 на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	<b>153,508</b>	<b>153,508</b>	<b>0</b>
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	153,508	153,508	0
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>0</b>
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	76	76	0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>1,587,814</b>	<b>377,106</b>	<b>1,210,708</b>
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	144,530	139,574	4,956
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	1,443,284	237,532	1,205,752
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1,799,081	836,151	962,930
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	265,963	252,018	13,945
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	936,376	253,206	683,170
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	184,505	0	184,505
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	412,237	330,927	81,310

Датум: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“  
Број 953-24412/21-21  
Датум 28-10-2021  
БЕОГРАД, Булевар краља Александра 89

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

**за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године**

Београд

Октобар 2021. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<u>Пословно име:</u>	ЈП „Путеви Србије“
<u>Седиште:</u>	Београд, Булевар краља Александра бр.282
<u>Претежна делатност:</u>	4211 Изградња путева и аутопутева
<u>Матични број:</u>	20132248
<u>ПИБ:</u>	104260456
<u>Надлежно министарство:</u>	Министарство привреде

Делатности ЈП „Путеви Србије“ дате су у Закону о путевима и Статуту ЈП „Путеви Србије“.

ЈП обавља делатност управљања државним путевима, која обухвата:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Претежна делатност је изградња путева и аутопутева.

ЈП обавља и друге делатности, у складу са законом и оснивачким актом.

ЈП обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

ЈП је дужно да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту државног пута и да омогући несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.

**Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину** донео је Надзорни одбор 24. фебруара 2021. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 11. марта 2021. године („Сл.гласник РС“ бр.23/21).

**Програм о изменама и доцунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину (Ребаланс)** донео је Надзорни одбор 29. јуна 2021. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 1. јула 2021. године („Сл.гласник РС“ бр.67/21).

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за трећи квартал 2021. године, у поређењу са усвојеним Ребалансом Програма пословања.**

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 30.09.2021. године ЈП „Путеви Србије“ је обављало делатности према Програму пословања и Ребалансу Програма пословања за 2021. годину, на које је Влада Републике Србије дала сагласност.

Ребалансом Програма пословања за 2021. годину Одржавање је планирано у износу од 31.407,1 милиона динара. Већа улагања од планираних бележе се код Одржавања путева, првенствено због санације клизишта, одрона и хитних поправки путева за несметано одвијање саобраћаја. Недовољно одржавање утиче нарочито на већи ниво ургентног одржавања.

Радови на одржавању проистичу из потребе да пут одговара намени због које је грађен, а пре свега да омогући безбедно одвијање саобраћаја, транспорт људи и материјалних добара, да повеже људе и побољша им услове живота. Радови на одржавању проистичу и из потребе да се пут, као грађевински објекат, заштити од свих штетних утицаја, односно да се очува његова реална и употребна вредност (очува раније уложени капитал). Због тога се путеви морају одржавати континуирано, ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи (АОП 1001) реализовани су у већем износу од планираног (индекс реализације 103).

Реализација на АОП 1016 износи 11.700,0 милиона динара и односи се на Субвенције из буџета Републике Србије, чија је намена летње и зимско одржавање путева и одржавање мостова. Већа реализација Других пословних прихода у односу на план (АОП 1017) резултат је већих прихода од Путарине у односу на план.

Код Пословних расхода (АОП 1018) бележи се већа реализација од планиране (индекс реализације 123), пре свега на позицији Трошкови производних услуга (АОП 1026), где је реализација већа због знатно већих трошкова Одржавања у односу на план.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (АОП 1025) мање су реализовани, јер је зарада за септембар месец исплаћена у октобру. Такође, број запослених мањи је од планираног (просечно за прва три квартала 2.078 радника, док је планирано 2.210 радника).

Разлика Пословних прихода (АОП 1001) у износу од 36.180,5 милиона динара и Пословних расхода (АОП 1018) у износу од 34.111,7 милиона динара даје Пословни добитак (АОП 1030) у износу од 2.068,8 милиона динара.

У овом кварталу планиран је Пословни добитак у износу од 7.545,9 милиона динара, а реализован је Пословни добитак у износу од 2.068,8 милиона динара, што је последица веће реализације Трошкова производних услуга.

Финансијски приходи (АОП 1032) остварени су у износу од 43,0 милиона динара, а планирани су у износу од 11,5 милиона динара (индекс реализације 376). Већа реализација настаје као резултат већих приходованих камата у односу на план.

Финансијски расходи (АОП 1040) реализовани су у износу од 883,1 милиона динара (индекс реализације 85) и највећим делом се састоје од Расхода камата (АОП 1046). Реализован износ мањи је од планираног због мањег девизног курса по коме се врши отплата кредита, од пројектованог.

Разлика Финансијских прихода (АОП 1032) у износу од 43,0 милиона динара и Финансијских расхода (АОП 1040) у износу од 883,1 милиона динара даје Губитак из финансирања (АОП 1049) у износу од 840,1 милиона динара.

Исказани нето резултат показује добитак (АОП 1064) у износу од 790,0 милиона динара. Нето резултат мањи је од планираног највећим делом због реализованог мањег пословног добитка у извештајном периоду.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

У Обрасцу 1А Биланс стања не бележе се већа одступања од планираних вредности, осим на следећим позицијама:

Нематеријална имовина (АОП 003), реализација је већа од плана због активирања инвестиција.

Постројења и опрема (АОП 013), реализација је већа од плана због активирања инвестиција, односно стављања у употребу. С друге стране, реализација је мања од плана код Некретнина, постројења и опреме у припреми (АОП 016), пре свега због мањих инвестиционих улагања од планираних, као и због активирања појединих инвестиција. Сходно томе, реализација на АОП 010 је мања од очекиване за трећи квартал текуће године (индекс реализације 99).

Стање Аванса за некретнине, постројења и опрему (АОП 018) у износу од 626,7 милиона динара, у односу на планирано стање на дан 30.09.2021. године у износу од 1.000,0 милиона динара, указује на бржу динамику правдања аванса од очекиване.

На позицији Обртна имовина (АОП 043) реализован износ од 2.078,9 милиона динара мањи је од планираног пре свега због мање реализације на позицији Готовински еквиваленти и готовина (АОП 068) у износу од 480,7 милиона динара (индекс реализације 28).

Основни капитал (АОП 0402) бележи повећање због конверзије краткорочних позајмица из приватизационих примања буџета Републике Србије у капитал, на основу Одлуке Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“ о повећању основног капитала, од 28.04.2021. и Решења Владе о давању сагласности на повећање основног капитала ЈППС од 27.05.2021. („Сл.гласник РС“ бр.53/21) .

Реализација на АОП 0417 Нераспоређени добитак износи 5.940,4 милиона динара (индекс реализације 51) и састоји се нераспоређеног добитка ранијих година и добитка текуће године. Нераспоређени добитак текуће године (АОП 0419) износи 5.938,0 милиона динара и састоји се од добитка за прва три квартала текуће године у износу од 790,0 милиона динара и нето добитка за претходну 2020. годину у износу од 5.148,0 милиона динара. Добитак претходне године биће расподељен након доношења Одлуке о расподели добити.

Краткорочне обавезе (АОП 0442) мање су од планираних, пре свега на позицији Остале краткорочне обавезе (АОП 0449), јер је извршена конверзија краткорочних позајмица из буџета у основни капитал (претходно објашњено).

Обавезе из пословања (АОП 0451) представљају Обавезе према добављачима (АОП 0456), и односе се на неизмирене обавезе за одржавање путева.



Планирана укупна актива и пасива за прва три квартала 2021. износи 540.754,2 милиона динара, док реализована укупна актива и пасива износи 536.281,0 милиона динара (индекс реализације 99).

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Приливи готовине из пословних активности обухватају приливе по основу: Прихода из буџета (Субвенције и Приход од Министарства финансија за експропријацију), Сопствених прихода, и средстава РРСП зајма (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја), део који се финансира из ЕИБ и Светске банке.

Одливи готовине из пословних активности обухватају исплате добављачима и дате авансе за следеће позиције улагања: Одржавање, део позиција Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на пословне активности.

Поред тога, одливи готовине из пословних активности обухватају исплате за Зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, Плаћене камате (Панонска банка и Поштанска штедионица) и Одливе по основу осталих јавних прихода.

Одливи готовине из активности инвестирања обухватају исплате за следеће позиције улагања: Студије и пројекти, Изградња, реконструкција и рехабилитација, Решавање имовинско-правних односа, Изградња, реконструкција и рехабилитација из ино-зајмова и део позиција: Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на активности инвестирања.

Одливи готовине из активности финансирања обухватају плаћене главнице (Панонска банка и Поштанска штедионица).

У Обрасцу 1Б Извештај о токовима готовине, одступања у односу на планирани ниво бележе се на следећим позицијама:

Код Прилива готовине из пословних активности (АОП 3001) реализација је већа од плана због већих прилива из редовног пословања, пре свега због веће реализације Путарине у односу на план.

Код Одлива готовине из пословних активности (АОП 3005) реализација је већа од плана због веће исплате добављачима за одржавање (АОП 3006) и већих одлива по основу осталих јавних прихода (АОП 3010, Обавезе по основу ПДВ-а).

Код Одлива готовине из активности инвестирања (АОП 3019) реализација је мања од плана због мањих инвестиција у извештајном периоду.

Свега прилив готовине (АОП 3040) већи је од планираног (индекс 103) за 1.014,9 милиона динара. Свега одлив готовине (АОП 3041) већи је од планираног за 2.274,7 милиона динара (индекс 106). Резултат тога је мања Готовина на крају обрачунског периода (АОП 3047) од планиране, за 1.259,8 милиона динара.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Све позиције са износима у Обрасцу 2. Трошкови запослених се налазе у оквиру планираних средстава.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП „Путеви Србије“ на дан **31.12.2020. године** било је запослено **2.084** радника, од којих 1.585 на неодређено време и 499 на одређено.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 5 лица.

На крају трећег квартала 2021. године (на дан **30.09.2021.**) било је запослено **2.072** радника, од којих 1.832 на неодређено време и 240 на одређено.

У односу на број запослених на дан 31.12.2020. године, број радника је мањи за 12 и то:

- Број радника на неодређено време већи је за 247:
  - Пријем се бележи код 292 радника, и то: 290 радника прешло је са одређеног на неодређено време, један радник је враћен на посао по судској пресуди, док је један радник примљен уз сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава;
  - Одлив кадрова бележи се код 45 радника, и то: у пензију је отишло 21 радника, 4 радника су добила отказ због повреде радне обавезе, 16 радника напустила су Предузеће на лични захтев, док је смрт наступила код четири радника.
- Број радника на одређено време мањи је за 259:
  - Пријем се бележи код 46 радника, и то: 33 радника примљена су уз сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 10 радника примљена су као замена, док је код три радника дошло до продужења радног века
  - Одлив кадрова бележи се код 305 радника, и то: 290 радника прешло је са одређеног на неодређено време, 6 радника отишло је у пензију, 6 радника су напустила Предузеће на лични захтев, код два радника дошло је до истека уговора, док је смрт наступила код једног радника.

По основу уговора (рад ван радног односа) ангажовано је 5 лица, као и на дан 31.12.2020. године.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Одредбе чл. 20. и 22. Закона о путевима („Сл.гласник РС“ бр.41/18), којима су дефинисани извори финансирања јавних путева, престале су да важе даном почетка примене **Закона о накнадама за коришћење јавних добара** („Сл.гласник РС“ бр.95/18), тако да је од **1. јануара 2019. године** правни основ за наведене накнаде садржан у члану 186, у оквиру поглавља XII Накнаде за коришћење јавних путева.

**Члан 186.** Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр. 95/18, 49/19, 86/19 - усклађени дин.изн., 156/20 – усклађени дин.изн. и 15/21 – доп. усклађених дин. изн.) дефинише накнаде за коришћење јавних путева:

- 1) накнада за ванредни превоз
- 2) накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање или оглашавање поред јавног пута, односно на другом земљишту које користи управљач јавног пута, у складу са прописима

- 3) посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина)
- 4) накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач пута
- 5) накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству
- 6) накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу

**Начин усклађивања накнада** дефинисан је чланом 273. Закона о накнадама за коришћење јавних добара. Висине динарских износа накнада датих у прилозима који су саставни део овог закона усклађују се годишње, са годишњим индексом потрошачких цена, који објављује републички орган у чијој су надлежности послови статистике.

Изузетно, не врши се усклађивање висине износа накнада датих у Прилогу 10, Табела 13 (Накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству).

Приликом усклађивања висине накнада, основица за усклађивање су последњи објављени усклађени износи.

Влада, на предлог министарства у чијој су надлежности послови финансија, утврђује и објављује усклађене висине накнада у „Службеном гласнику Републике Србије“. Усклађене висине накнада за 2021. годину објављене су у „Сл.гласнику РС“ бр.156/20 а примењују се од 1. јануара 2021. године.

Сходно расту потрошачких цена од 1,8%, од 1. јануара 2021. у примени су усклађени износи накнада из члана 186. Закона о накнадама за коришћење јавних добара:

- 1) **накнада за ванредни превоз**
- 2) **накнада за постављање рекламних табли, рекламних панова, уређаја за обавештавање или оглашавање поред јавног пута, односно на другом земљишту које користи управљач јавног пута, у складу са прописима**
- 4) **накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач пута**
- 6) **накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу**

Као што је Законом предвиђено, не врши се усклађивање Накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству (тачка 5).

**Усклађени износи** Посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта – Путарине (тачка 3) у примени су од 25. фебруара 2021. године.

У **Обрасцу 4. Кретање цена производа и услуга** дат је приказ накнада у периоду јануар – септембар 2021. године, по месецима, као и накнада које су важиле у децембру 2020. године.

Детаљније у наредном тексту.

Накнада из члана 186. тач. 3) Закона о накнадама за коришћење јавних добара:

**Посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина)**

Висина Посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина) за један км јавног пута прописана је у Закону о накнадама за коришћење јавних добара, Прилог 10, Табела 10.

Сходно члану 273. Закона о накнадама за коришћење јавних добара, у „Сл.гласнику РС“ бр.156/20 од 25.12.2020. године, Влада Републике Србије је објавила Усклађене динарске износе накнада прописане Законом о накнадама за коришћење јавних добара, тако да у Прилогу 10, Табела 10. висина накнаде за путарину по пређеном километру износи, за прву категорију возила 4,1461 динара, за прву А категорију 2,0730 динара, за другу категорију 6,2191 динара, за трећу категорију 12,4382 динара и за четврту категорију 24,8765 динара.

Цена путарине за наплатне станице формирана је на основу цене по км, дужини релације аутопута под наплатом и категорији возила.

Према Одлуци о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 26. јануара 2021. године, а Влада донела Решење о давању сагласности 18. фебруара 2021. године („Сл.гласник РС“ бр.15/21 од 19. фебруара 2021. године), од **25. фебруара 2021. године** у примени су **повећани износи путарине за 1,8%**, сходно измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара (Прилог 10, Табела 10).

**ПРИЛОГ 10. ТАБЕЛА 10.**  
**ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА ПУТАРИНУ**

(у динарима)

Категорија возила	Основица	Висина накнаде „Сл.гласник РС“ бр.49/19	Усклађени износ „Сл.гласник РС“ бр.156/20	Годишњи индекс потрошачких цена
I	km	4,0728	4,1461	101,8
IA	km	2,0364	2,0730	101,8
II	km	6,1091	6,2191	101,8
III	km	12,2183	12,4382	101,8
IV	km	24,4366	24,8765	101,8

Претходно повећање путарине извршено је 29. јула 2019. године (за 12%, сходно измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара – „Сл.гласник РС“ бр.49/19), а пре тога 7. јануара 2017. године, када је путарина повећана за 10%. Пре јануара 2017. године, износ путарине није повећаван од 2009. године.

Накнаде из члана 186. тач. 2), 4) и 6) Закона о накнадама за коришћење јавних добара:

**Накнаде за коришћење делова путног и другог земљишта, за постављање рекламних табли, панона и слично, и инсталација на државном путу**

Висина накнаде за постављање рекламних табли, рекламних панона, уређаја за обавештавање или оглашавање поред јавног пута, односно на другом земљишту које користи управљач јавног пута, у складу са прописима (члан 186. тач.2) прописана је у Прилогу 10, Табела 8. Закона о накнадама за коришћење јавних добара.

Висина накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач пута (члан 186. тач.4) прописана је у Прилогу 10, Табеле 11. и 11.1.

Висина накнаде за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу (члан 186. тач.6), у зависности од пречника (ширине) и врсте инсталација на државном путу прописана је у Прилогу 10, Табела 14.

### Накнада из члана 186. тач. 1) Закона о накнадама за коришћење јавних добара

#### **Накнада за ванредни превоз**

Плаћа се за прекорачење дозвољених димензија возила, укупне масе и осовинског оптерећења. Ова возила у великој мери оштећују путеве, а смисао наплаћивања накнаде је да се превозници мотивишу на друге видове саобраћаја (нпр. железница).

Висина накнаде за ванредни превоз прописана је у Прилогу 10, Табеле 1. до 6, а за возила или прикључна возила за која се издаје временска дозвола, утврђује се годишња накнада чија је висина прописана у Прилогу 10, Табела 7.

### Накнада из члана 186. тач. 5) Закона о накнадама за коришћење јавних добара

#### **Накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству**

Висина накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству утврђује се применом коефицијента за обрачун накнаде, који је прописан у Прилогу 10, Табела 13, на основицу.

Основица за обрачун накнаде за теретно возило и прикључно возило представља бруто-тонски километар, а за аутобус – возило километар. Коефицијент за обрачун накнаде изражен у еврима, износи за:

- теретно возило           0,0027 евра
- прикључно возило   0,0027 евра
- аутобус
  - o са највише 23 места за седење       0,0286 евра
  - o са више од 23 места за седење       0,0366 евра

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Ребалансом Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину Субвенције су планиране у износу од 17.300,0 милиона динара, а Остали приходи из буџета у износу од 6.700,0 милиона динара (Министарство финансија, за експропријацију).

#### **Субвенције:**

Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину (05 Број: 401-11397/2020 од 14. јануара 2021. године) средства субвенција за ЈП „Путеви Србије“ планирана су у износу од 11.300,0 милиона динара.

Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину (05 Број: 401-4531/2021 од 20. маја 2021. године) одобрена су додатна средства субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 6.000,0 милиона динара, чиме се планирани износ субвенција од 11.300,0 милиона динара повећава на 17.300,0 милиона динара.

Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину (05 Број: 401-6758/2021 од 23. јула 2021. године), дата је намена коришћења средстава субвенција у износу од 17.300,0 милиона динара на следећи начин:

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 14.336,0 милиона динара | за летње и зимско одржавање путева и одржавање мостова   |
| 2.964,0 милиона динара  | за учешће Републике Србије у Пројекту рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РПСП) |

Закључком Владе о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину (05 Број: 401-9152/2021 од 7. октобра 2021. године), дата је намена коришћења средстава субвенција у износу од 17.300,0 милиона динара на следећи начин:

15.574,0 милиона динара за летње и зимско одржавање путева и одржавање мостова

1.726,0 милиона динара за учешће Републике Србије у Пројекту рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РПСП)

Средства за реализацију програма обезбеђена су у Закону о буџету Републике Србије за 2021. годину, Раздео 22 – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја, Функција 450 – Саобраћај, Програмска активност 0001 – Друмски транспорт, путев и безбедност саобраћаја, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

У наредној табели даје се упоредни приказ планираних средстава субвенција по закључцима Владе, током 2021. године.

#### ПЛАН СУБВЕНЦИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ

(у динарима)

Намена	Закључак Владе од 14. јануара 2021.	Закључак Владе од 20. маја 2021.	Закључак Владе од 23. јула 2021.	Закључак Владе од 7. октобра 2021.
Летње и зимско одржавање путева и одржавање мостова	7,300,000,000	13,300,000,000	14,336,000,000	15,574,000,000
Учешће Републике Србије у РПСП пројекту	4,000,000,000	4,000,000,000	2,964,000,000	1,726,000,000
<b>Укупно:</b>	<b>11,300,000,000</b>	<b>17,300,000,000</b>	<b>17,300,000,000</b>	<b>17,300,000,000</b>
Јануар	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
Фебруар	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
Март	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
Април	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
Мај	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
Јун	1,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	1,700,000,000
Јули	1,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	1,900,000,000
Август	1,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000
Септембар	1,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000
Октобар	1,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,226,000,000
Новембар	1,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,174,000,000
Децембар	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000
<b>УКУПНО 2021.</b>	<b>11,300,000,000</b>	<b>17,300,000,000</b>	<b>17,300,000,000</b>	<b>17,300,000,000</b>

Остали приходи из буџета (за експропријацију): Раздео 16 - Министарство финансија, Програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност 5001 - Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката, Економска класификација 541-Земљиште. Средства Министарства финансија у износу од 6.700,0 милиона динара планирана су за позицију Решавање имовинско-правних односа.

У прва три квартала 2021. године из буџета је пренето:

- **Субвенције: 12.600,0 милиона динара**, што у односу на планираних 13.000,0 милиона динара представља 97%. Мање је пренето 400,0 милиона динара.

Пренета средства на име субвенција у складу су са последњим Закључком Владе о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину (05 Број: 401-9152/2021 од 7. октобра 2021. године).

У наредном Ребалансу Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину, приказане се намена и динамика коришћења средстава субвенција, у складу са Закључком Владе од 7. октобра 2021. године.

- **Остали приходи из буџета: 4.098,7 милиона динара**, што у односу на планираних 4.760,0 милиона динара представља 86%. Мање је пренето 661,3 милиона динара.

У наредној табели даје се приказ планираних и пренетих средстава из буџета у прва три квартала 2021. године.

**УПОРЕДНИ ПРИКАЗ  
СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИХ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА  
У 2021. ГОДИНИ**

(у динарима)

	ПЛАН 2021.		ПРЕНЕТО из буџета 2021.		%	
	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета
Јануар	1,000,000,000		1,000,000,000		100%	
Фебруар	1,000,000,000		1,000,000,000	738,789,282	100%	
Март	1,000,000,000		1,000,000,000	540,082,802	100%	
<b>I квартал</b>	<b>3,000,000,000</b>	<b>1,278,872,084</b>	<b>3,000,000,000</b>	<b>1,278,872,084</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Април	1,000,000,000		1,000,000,000	348,863,561	100%	
Мај	1,000,000,000		1,000,000,000	172,238,617	100%	
Јун	2,000,000,000		1,700,000,000		85%	
<b>II квартал</b>	<b>4,000,000,000</b>	<b>1,611,127,916</b>	<b>3,700,000,000</b>	<b>521,102,178</b>	<b>93%</b>	<b>32%</b>
<b>Свега Јануар - Јун:</b>	<b>7,000,000,000</b>	<b>2,890,000,000</b>	<b>6,700,000,000</b>	<b>1,799,974,262</b>	<b>96%</b>	<b>62%</b>
Јули	2,000,000,000		1,900,000,000	654,048,893	95%	
Август	2,000,000,000		2,000,000,000	689,796,680	100%	
Септембар	2,000,000,000		2,000,000,000	954,848,367	100%	
<b>III квартал</b>	<b>6,000,000,000</b>	<b>1,870,000,000</b>	<b>5,900,000,000</b>	<b>2,298,693,940</b>	<b>98%</b>	<b>123%</b>
<b>Свега Јануар - Септембар:</b>	<b>13,000,000,000</b>	<b>4,760,000,000</b>	<b>12,600,000,000</b>	<b>4,098,668,202</b>	<b>97%</b>	<b>86%</b>
Октобар	2,000,000,000					
Новембар	2,000,000,000					
Децембар	300,000,000					
<b>IV квартал</b>	<b>4,300,000,000</b>	<b>1,940,000,000</b>				
<b>Свега Јули - Децембар:</b>	<b>10,300,000,000</b>	<b>3,810,000,000</b>				
<b>УКУПНО 2021. година:</b>	<b>17,300,000,000</b>	<b>6,700,000,000</b>				

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину нису планирана средства за Спонзорство, Донације и Спортске активности.

**Репрезентација** је планирана на годишњем нивоу од 2,0 милиона динара, од чега у прва три квартала 1.500.000 динара. Реализација у периоду 01.01-30.09.2021. износи 1.635.411 динара (109% планираног износа).

Трошкови репрезентације односе се на трошкове снабдевања пијаћом водом и безалкохолним пићима запослених 1561 радника на 65 наплатних станица (инкасанти, радници обезбеђења, пословође, спремачице, бројачи пазара, техничка служба, теренска контрола, возачи, сакупљачи, магационери итд.), као и осталих запослених, јер 47 наплатних станица, од којих 9 чеоних, нису снабдевене пијаћом водом, па је неопходно обезбедити минималне услове за рад.

**Реклама и пропаганда** је планирана на годишњем нивоу од 33,6 милиона динара, кроз две позиције:

1. Трошкови ЈП „Путеви Србије“ 12,1 милиона динара, и то:  
Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспеката, плаката,
2. Систем наплате путарине 21,5 милиона динара, и то:
  - Рекламна кампања у циљу повећања коришћења ЕНП 20,0 милиона дин.
  - Учешће и излагање на сајмовима у земљи 1,5 милиона дин.

Од планираних 19,8 милиона динара за прва три квартала 2021. године за позицију Реклама и пропаганда, реализовано је 13,2 милиона динара (13.207.399 динара) или 67% планираног износа, од чега се на Рекламну кампању у циљу повећања коришћења ЕНП односи 10,0 милиона динара.

Улагања у рекламну кампању у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине (ЕНП), дало је позитивне ефекте и у овом периоду, што се огледа у следећем:

За првих девет месеци 2021. године, реализовани приход од ЕНП-наплате у односу на исти период претходне године, већи је за 24,98%. Учешће прихода од ЕНП у односу на укупан приход од путарине за првих девет месеци 2021. године, износи 54,04%, док је за исти период 2020. године, учешће износило 57,00%.

Број ЕНП трансакција за првих девет месеци 2021. године, у односу на исти период претходне године, већи је за 30,28%. Процент учешћа ЕНП трансакција возила четврте категорије у свим трансакцијама возила четврте категорије, за првих девет месеци 2021. године, износи 80,22% (за исти период 2020. године 78,51%). Бележи се повећање ЕНП трансакција возила четврте категорије, за првих девет месеци 2021. године, у односу на исти период претходне године, за 19,13%.

Рекламна кампања повећања коришћења електронске наплате путарине, спроводи се у циљу подизања свести и информисања што већег броја грађана о погодностима електронске наплате путарине, односно коришћења уређаја за електронску наплату путарине (ЕНП).

Електронска наплата путарине представља савремени модел бесконтактне плаћања путарине употребом уређаја за електронску наплату путарине за одговарајућу категорију возила.




Коришћење електронске наплате путарине омогућава следеће предности:

- пролазак посебно означеним саобраћајним тракама без заустављања
- једноставност наплате путарине без задржавања и употребе готовинског плаћања
- комфорну и безбедну вожњу уз избегавање евентуалних застоја
- јефтинију путарину уз остваривање различитих попуста
- заштиту животне средине кроз смањење емисије штетних гасова

Електронска наплата путарине је све заступљенија у Републици Србији, захваљујући маркетиншким активностима које спроводи ЈП „Путеви Србије“.

У наставку се даје графички приказ раста броја продатих ЕНП уређаја (нови корисници) у периоду 2007 - септембар 2021. године.



Рекламна кампања је била такође део Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ од 2016. до 2020. године. У наведеним годинама бележи се највећи пораст броја корисника електронске наплате путарине.

Основни циљ промоције ЕНП није остваривање прихода од продаје уређаја за електронску наплату путарине (ЈП „Путеви Србије“ не остварује профит од продаје уређаја за ЕНП), већ повећање броја корисника овог вида плаћања путарине.

Препорука Европске комисије је да електронска наплата путарине учествује у укупном промету возила минимум 50%. У овом тренутку учешће електронске наплате путарине у Републици Србији у односу на укупан број трансакција у систему наплате путарине износи 39,46%.

Једини начин да најшира јавност добије сазнања о погодностима и предностима коришћења електронске наплате путарине јесте информисање путем јавних гласила. Број корисника електронске наплате путарине у великој мери зависи од нивоа информисаности корисника аутопутева о предностима електронске наплате путарине.

У реализованих 13.207.399 динара садржано је 280.360 динара на име трошкова излагања на сајмовима и других трошкова за услуге које настају у вези са сајамским приредбама (учешће на 88. Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду, од 18. до 24. септембра 2021. године). Запослени Сектора за наплату путарине, у улози домаћина на штанду ЈП „Путеви Србије“, свим заинтересованим посетиоцима указали су на предности и квалитет својих услуга из области електронске наплате путарине, мобилне апликације, електропуњача и других актуелности у циљу унапређења система наплате путарине.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Анализом реализованих улагања у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године у Обрасцу 10 може се уочити да су највећа улагања у експропријацију извршена на следећим деоницама: Сурчин – Нови Београд (1.544,3 милиона динара), Е-80 Ниш – Мердаре (1.422,7 милиона динара), Е-763 (Милош Велики) Прељина – Пожега (1.212,5 милиона динара), Аутопут Рума – Нови Сад (Фрушкогорски коридор) (552,6 милиона динара), Е-763 (Милош Велики) Сурчин – Љиг (413,7 милиона динара), уз напомену да је на наведеним деоницама реализација већа од плана.

По висини улагања следе деонице: Сремска Рача – Кузмин (300,4 милиона динара), Шабац – Лозница (210,0 милиона динара), Ваљево – Лајковац (197,4 милиона динара), Е-75 Грабовница – граница са републиком Северна Македонија (153,0 милиона динара), Е-80 Просек – граница са Републиком Бугарском (81,1 милиона динара), Коридор 10 – Баточина (27,2 милиона динара) и Е-75 Обилазница око Београда (без Сектора б) 20,2 милиона динара.

За експропријацију ради рехабилитације државних путева, санације клизишта на државним путевима и исплату накнада по члану 119. Закона о путевима уложено је 36,8 милиона динара.

На позицији Остала улагања бележи се реализација од 60,5 милиона динара, највећи износ односи се на Обилазницу Новог Пазара (51,1 милиона динара).

Улагања у експропријацију бележе се и на деоницама: Северна обилазница око Крагујевца, Горњи Милановац – аутопут Милош Велики и Нови Сад – Зрењанин – Панчево.

На осталим планираним деоницама није било реализације.

Код **студија и пројектовања** у прва три квартала 2021. године највећа улагања су код **пројеката државних путева IB и II реда**, пре свега:

- Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда, гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково), л=175 км (62,1 милиона динара)
- Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Идејни пројекат са Студијом оправданости брзе саобраћајнице IB реда, аутопут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац“) – Пожаревац (Обилазница) – Велико Градиште – Голубац (41,8 милиона динара)

- Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда на правцима: Голубац – Доњи Милановац – Брза Паланка и Кладово – Неготин, л=146 км (19,9 милиона динара).

Код пројеката државних путева IA реда (аутопутева), највећа реализација је на пројекту Израда измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Државног пута I реда бр.21 Нови Сад – Рума - Шабац и коридора државног пута I реда бр.19 Шабац – Лозница и Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње деонице аутопута: Рума – Шабац, од аутопута Е-70 (петља „Рума“) до моста на Сави (18,0 милиона динара).

Код ИПА пројеката прекограничне сарадње највећа реализација је на Рехабилитацији државног пута IB реда број 15 на деоници Кикинда – Наково у дужини од 1,8 км (57,0 милиона динара).

Код мостова, највећа улагања су у изради Техничке документације за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIА реда број 181 у месту Крстацу, деоница Лучани - Лис (5,0 милиона динара).

Код позиција Безбедност саобраћаја и Животна средина бележи се симболична реализација.

Код позиција Енергетски менаџмент и Остали трошкови није било реализације.

Код **изградње, реконструкције и рехабилитације из сопствених средстава** у прва три квартала 2021. године укупна реализација износи 614,6 милиона динара, од планираних 1.620,5 милиона динара. Од тога, највећа реализација је на Појачаном одржавању пута IB-39, деоница Власотинце - Свође (л=12,51 км), износ 225,6 милиона динара.

По висини улагања следи државни пут IB-21, деоница: Пожега – Ивањица (Пројектовање и појачано одржавање, л=38,9 км), реализација 195,0 милиона динара.

Појачано одржавање државног пута IB-10, деонице: граница АПВ (Панчево) – Панчево (Ковин) и Панчево (Ковин) – граница АПВ (Панчево) реализовано је у износу од 45,8 милиона динара.

Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта реализована је у износу од 44,7 милиона динара.

Појачано одржавање државног пута IB-23/28, деоница Кнежевићи – Бела Земља – Ужице 3, реализовано је у износу од 36,6 милиона динара.

Инвестиција: Обилазница Београда, сектор 3, Рехабилитација узводне конструкције моста бр.8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора, реализована је у износу од 26,3 милиона динара.

Појачано одржавање државног пута IB-35, деонице Меропина –Прокупље (л=11,5 км) и Белољин – Куршумлија – Рударе (л=24,3 км), реализовано је у износу од 20,0 милиона динара.

На осталим позицијама бележи се мања реализација од планиране, или није било реализације у извештајном периоду.

#### **Изградња, реконструкција и рехабилитација из средстава ино-зајмова:**

Инвестиције из средстава ЕИБ и ЕБРД зајма нису планиране, нити је било реализације.

Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РРСП зајам):

У оквиру хитних радова (ургентно одржавање и санација локалних оштећења) бележи се само реализација на државном путу ПА-170, деоница Рогачица – Бајина Башта 1 (Перућац), л=11,6 км (3,1 милиона динара).

Као што је планирано, највећа улагања су из средстава основног РРСП (Редовни програм радова). У прва три квартала 2021. године реализовано је 1.658,9 милиона динара. Највећа реализација бележи се на следећим деоницама:

- Појачано одржавање државног пута IA-3 деоница петља Сремска Митровица – петља Рума, л=13,7 км и петља Рума – петља Пећиници, л=13,1 км, износ 605,1 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IB-15 деоница Кула (Бачка Топола) – Врбас (Савино Село) л=10,2 км, износ 228,6 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IA-3 деоница Батровци - Кузмин (аутопут, пун профил, л=21,8 км), износ 178,7 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IB-35 деоница Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), л=24,3 км, износ 177,9 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IA-1 деоница петља Параћин – петља Ражањ, л=24,8 км (лева коловозна трака), износ 55,2 милиона динара

За Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП реализовано је 173,7 милиона динара.

У оквиру услуга на пројекту Утврђивање стања државне путне мреже, реализовано је 111,1 милиона динара.

Реализација на осталим деоницама знатно је мања од планиране, или није било реализације.

**Остале инвестиције** у Обрасцу 10 обухватају реализацију на инвестицијама, које су планиране Програмом пословања за 2021. годину кроз позиције Одржавање и Систем наплате путарине, а не налазе се у Прилогу 14 Програма пословања за 2021. годину.

Реализација осталих инвестиција у 2021. години износи 412,4 милиона динара. Кроз позицију Одржавање реализовано је 381,4 милиона динара, и то: Кружна раскрсница путева ПА-130 и ПА-131 (192,5 милиона динара), Побољшање раскрсница на путевима ПА-221 и ПА-158 (114,7 милиона динара), Обилазница око Зрењанина преко канала Бегеј (61,1 милиона динара), Базе за одржавање (7,6 милиона динара) и Пројекат постављања метеоролошких станица (5,5 милиона динара).

Модернизација Система наплате путарине – пројектовање и изградња наплатних станица на државним путевима IA реда: A1, A2 и A4, реализована је у износу од 31,0 милиона динара.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Улагања у путеве имају карактер дугорочних капиталних инвестиција и захтевају на дуги рок стабилне изворе средстава.

Промене у систему финансирања државних путева у претходној деценији дате су у следећем хронолошком приказу.

Пре увођења субвенција, у 2011. години од акцизе је уплаћено 18,5 милијарди динара. Уплаћен износ субвенција у наредним годинама износио је:

	(у милијардама динара)
2012.	8,3
2013.	5,3
2014.	7,4
2015.	6,9
2016.	7,1
2017.	6,6
2018.	7,8
2019.	9,1

У 2020. години на име субвенција уплаћено је 26,9 милијарди динара.

Као резултат додатних средстава Субвенција, у 2020. години остварена је нето добит у износу од 5,1 милијарди динара.

Претходних година бележио се губитак, као последица недовољних и нестабилних средстава за потребан ниво улагања.

Само у 2011. години ЈП „Путеви Србије“ остварило је нето добит (72,8 милиона динара), што је резултат 20% акцизе на деривате нафте у тој години, када је уплаћено 18,5 милијарди динара. Иначе, акцизе као извор финансирања путева постојале су од 2006. закључно са 2011. годином (10% у 2006. и 2007. години, 15% у 2008. години, 20% у периоду 2009-2011. година).

Законом о изменама Закона о јавним путевима („Сл.гласник РС“ бр.101/11), од 2012. године акциза на деривате нафте и течног нафтног гаса постала је у целини приход буџета Републике Србије (субвенције из буџета).

Планирани износ субвенција за 2021. годину је 17,3 милијарди динара.

Датум \_\_\_\_\_

Потпис и печат

В.Д. ДИРЕКТОРА  
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Зоран Дробњак, дипл. грађ. инж.



ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Милош Адамовић, дипл. ек.