



VI
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Број

953-809/23-16

Датум

01-02-2023

Београд, Булевар краља Александра 282

ИЗВЕШТАЈ
о степену реализације Програма пословања
за четврти квартал 2022. године

Београд

Јануар 2023. године



ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Пословно име:	Јавно предузеће "Путеви Србије"
Скраћено пословно име:	ЈП "Путеви Србије"
Оснивач:	Република Србија
В.д. директора:	Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. – вршилац дужности
Делатност:	управљање државним путевима
Шифра делатности:	4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	20132248
ПИБ:	104260456
ЈББК:	11001
Надлежно министарство:	Министарство привреде
Седиште:	Београд, Булевар краља Александра бр.282
Телефон:	011/30-40-700
Факс:	011/30-40-614
Интернет презентација:	www.putevi-srbije.rs
E-mail:	office@putevi-srbije.rs

Законом о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност управљања државним путевима обавља јавно предузеће које оснива Влада.

Влада је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ("Сл.гласник РС" бр.115/05).

На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, 23.02.2006. године.

До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је Републичка дирекција за путеве.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за генералног директора ЈП "Путеви Србије" именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.105/13) за вршиоца дужности директора ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Решењем Владе Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.144/20) именован је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“, чији је председник Милош Адамовић, дипл. економиста. У истом броју „Сл.гласника РС“ објављено је именовање новог члана Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“, Аните Димоски, дипл.инж.саобраћаја. Није било промена осталих чланова Надзорног одбора

Влада Републике Србије донела је Одлуку о усклађивању пословања ЈП „Путеви Србије“ са Законом о јавним предузећима 05 број 023-9226/2016 од 5. октобра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.82/16).

Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној дана 25. маја 2018. године донела је Закон о путевима. Указ о проглашењу Закона о путевима донет је 31. маја 2018. године. Закон о путевима објављен је у „Сл.гласнику РС“ бр.41/18.

Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.95/18) у примени је од 1. јануара 2019. године, док је Закон о измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара објављен у „Сл.гласнику РС“ бр.49/19 од 8. јула 2019. године, 86/19 од 6. децембра 2019. године, 156/20 – усклађени дин.изн. од 25. децембра 2020. године и 15/21 – доп. усклађених дин. изн. од 19. фебруара 2021. године).

1. УВОД

Закон о јавним предузећима објављен је у „Сл.гласнику РС“, бр.15/16 од 25.02.2016. године, а ступио је на снагу 4. марта 2016. године.

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) прописано је да је јавно предузеће чији је оснивач Република Србија дужно да министарству доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања.

Сходно одредби члана 63. став 4. Закона о јавним предузећима, донет је Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр.131/21), који је ступио на снагу 31. децембра 2021. године. Даном ступања на снагу овог правилника престао је да важи Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Сл.гласник РС“, бр.36/13, 27/14 и 38/15).

Одредбама члана 2. Правилника прописани су обрасци који су саставни део сваког тромесечног извештаја. Обрасци који се квартално достављају су:

- 1) Образац 1. Биланс успеха
- 2) Образац 1А. Биланс стања
- 3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине
- 4) Образац 2. Трошкови запослених
- 5) Образац 3. Динамика запослених
- 6) Образац 4. Распон планираних и исплаћених зарада
- 7) Образац 5. Приходи из буџета
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене
- 9) Образац 7. Расподела остварене добити / покриће губитка
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама
- 13) Образац 11. Потраживања, обавезе и судски спорови
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Образац 12. представља основни извештај, а остали обрасци представљају прилоге овог извештаја.

Обрасци од 1) до 12) овог правилника попуњавају се кумулативно, са почетком календарске године, и то за следећи период:

- 1) од 1. јануара до 31. марта
- 2) од 1. јануара до 30. јуна
- 3) од 1. јануара до 30. септембра
- 4) од 1. јануара до 31. децембра.

Министарство привреде је донело Упутство о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-72/2016-9 од 11. априла 2016. године. Упутством су ближе уређени начин и рокови достављања поменутих образаца.

Министарство привреде је донело Упутство о начину и роковима достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-218/2021-09-03 од 27. децембра 2022. године. Упутством су ближе уређени начин и рокови достављања поменутих образаца. Почевши од Извештаја за период 01.01.-30.09.2023. године, достављање Извештаја вршиће се искључиво путем Информационе платформе, којом управља Министарство привреде.

Обрасци се достављају Министарству привреде и ради информисања Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у року од 30 дана од дана истека тромесечја, сагласно члану 63. став 3. Закона.

На основу достављених тромесечних извештаја, министарство сачињава и доставља Влади информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности, сагласно члану 64. Закона.

Из образаца се може закључити да је тромесечно извештавање конципирано према обавезним елементима које садржи годишњи програм пословања јавних предузећа.

Према члану 60. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), годишњи, односно трогодишњи програм пословања обавезно садржи: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; планиране набавке; план инвестиција; планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; план зарада и запошљавања; критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2022. годину донео је Надзорни одбор 4. фебруара 2022. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 24. фебруара 2022. године („Сл.гласник РС“ бр.27/22).

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2022. годину донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници од 29. јула 2022. године, а на који је Влада Републике Србије дала сагласност 25. августа.2022. године („Службени гласник РС“ бр. 95/22)

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2022. годину донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници од 28. децембра 2022. године, а на који је Влада Републике Србије дала сагласност 19. јануара 2023. године („Службени гласник РС“ бр. 3/23)

У овом материјалу даје се Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за четврти квартал 2022. године.

У Извештају су обрађени сви обрасци, према Правилнику о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр.131/21).

Обрасци су попуњени кумулативно, са почетком календарске године (за период од 1. јануара до 31. децембра 2022. године), у складу са наведеним Правилником.

VI
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ
Број 953-809/23-17
Датум 01-02-2023
Београд, Булевар краља Александра 282

2. ОБРАСЦИ

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 31.12.2022. године*

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација		План 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.12.2022. године		Процент реализације 01.01.-31.12.2022. / План
			01.01.-31.12.2021. Претходна година	01.01.-31.12.2022. Текућа година		План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)		1001	61,497,791	44,869,345	59,079,583	57,435,068	97%	
Б. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)		1002	157,977	166,700	166,700	156,782	94%	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	157,977	166,700	166,700	156,782	94%	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004						
61	В. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005						
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006						
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007						
62	Г. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008						
630	Д. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009						
631	Е. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010						
64 и 65	Ж. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	61,339,814	44,702,645	58,912,883	57,278,286	97%	
68, осим 683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012						
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)		1013	64,199,739	47,379,514	64,012,740	60,456,594	94%	
50	И. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	156,990	153,281	153,281	156,765	102%	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	545,842	723,150	713,150	724,567	102%	
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2,726,419	3,471,263	3,471,263	3,092,672	89%	
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2,151,999	2,716,893	2,716,893	2,358,909	87%	
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	357,392	438,778	438,778	388,549	89%	
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	217,028	315,592	315,592	345,214	109%	
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	14,734,854	12,500,000	16,000,000	14,821,447	93%	
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	206,775					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	44,083,556	28,886,820	41,865,446	39,876,722	95%	
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	17,158					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,728,145	1,645,000	1,809,600	1,784,421	99%	
560 и 661	VI. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1001) ≥ 0	1025	2,701,948	2,510,169	4,933,157	3,021,526	61%	
662	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	68,121	17,117	34,011	277,305	815%	
663 и 664	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027						
665 и 669	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028						
560 и 561	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	55,217	16,587	16,587	14,596	88%	
562	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	12,682	280	17,224	262,514	1524%	
563 и 564	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	222	250	200	195	98%	
565 и 569	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,360,442	1,320,627	1,135,289	1,110,140	98%	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,317,282	1,179,555	1,117,783	1,080,321	97%	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	42,705	140,572	17,500	29,811	170%	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	455	500	6	8	133%	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1,292,321	1,303,510	1,101,278	832,835	76%	

у 000 динара


Путе зје - 809/23-18

01-02-2023

Новар Краља Александра 282

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.12.2022. године		Процент реализације 01.01.-31.12.2022. / План 01.01.-31.12.2022.
					План	Реализација	
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	37,307	19,000	19,000	14,523	76%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	8,238	11,200	11,200	1,551	14%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	309,340	402,000	820,000	642,610	78%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	879,977	820,000	850,000	1,014,103	119%
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1091 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	61,912,559	45,307,462	59,952,594	58,369,506	97%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	66,448,396	49,531,341	66,009,229	62,582,388	95%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	4,535,837	4,223,879	6,056,635	4,212,882	70%
69-59	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	496			134,677	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		3,436			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	4,535,341	4,227,315	6,056,635	4,078,205	67%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	457,460				
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 - 1053 - 1054) ≥ 0	1065					
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1066	4,992,801	4,227,315	6,056,635	4,078,205	67%
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1062					

Овлашћено лице:




* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022. године		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЉНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0025)	0002	556,987,490	546,967,569	556,065,937	555,904,494	100%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	116,897	125,467	180,214	162,741	90%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Копираје, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	116,683	125,253	180,000	162,527	90%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у придршци	0007	214	214	214	214	100%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИШТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	556,870,693	546,842,102	555,885,623	555,741,753	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	531,365,512	493,086,642	515,739,962	520,416,257	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	2,028,783	2,464,114	2,078,735	2,013,570	97%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретенне, постројења и опрема узети у лизинг и некретенне, постројења и опрема у придршци	0013	21,802,028	50,124,705	36,806,219	31,401,280	85%
026 и 028	5. Остале некретенне, постројења и опрема и улагања на туђим некретенним, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретенне, постројења и опрему у земљи	0015	1,674,270	1,166,641	1,260,707	1,910,646	152%
029 (део)	7. Аванси за некретенне, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. ФИЗИЧКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредношу методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вредношу методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дуги кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дуги кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартис од вредности које се вредношу по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Отуђене сопствене акције и отуђени сопствени удео	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		22,321	16,740	16,740	100%

у 000 динара

Продат

реализација /

план 31.12.2022.)

Група

Датум

100%

90%

90%

100%

101%

97%

85%

152%

ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
113-809/23-18
11-12-2023

Булевар краља Александра 282

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022. године		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Г. ОБРГНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	4,628,239	3,004,637	3,630,363	4,027,976	111%
Класа 1, осам група рачуна 14	Д. ЗАПНЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0056)	0031	1,082,798	898,000	1,076,020	1,286,068	120%
10	1. Материјал, резерван делови, алт и ситни инвентар	0032	7,146	8,000	14,100	3,950	28%
11 и 12	2. Навремена професионалн и готови производи	0033					
13	3. Редс	0034	69,756	70,000	73,420	105,199	143%
150, 152 и 154	4. Платбени аванси за запосе и услуге у земљи	0035	1,005,916	820,000	988,500	1,176,919	119%
151, 153 и 155	5. Платбени аванси за запосе и услуге у иностранству	0036					
14	И. СТАЈНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	9,492	10,000	10,000	12,493	125%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	9,492	10,000	10,000	12,493	125%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, занемених и осталих пословаца лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, занемених и осталих пословаца лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	955,760	600,000	741,600	892,158	120%
21, 22 осам 225 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	955,760	600,000	741,600	892,158	120%
223	2. Потраживања за више плаћених пореза на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу претплатених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краћкорочни кредити и плаћања - матично и зависна правца лица	0049					
231	2. Краћкорочни кредити и плаћања - остала пословаца правца лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краћкорочни кредити, займови и плаћања у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краћкорочни кредити, займови и плаћања у иностранству	0052					
235	5. Хитије од врелности које се врелују по амортизационој врелности	0053					
236 (део)	6. Финансијски средства која се врелују по фер врелности кроз Биланс Успеха	0054					
237	7. Отуђење сопствене имује и отуђење сопствених усана	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VII. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2,575,196	1,496,637	1,802,609	1,835,386	102%
28 (део), осам 288	VIII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГЛАВЊЕЊА	0058	4,871		134	1,870	1396%
	IX. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	561,615,729	549,994,527	559,712,940	559,949,209	100%
88	X. ВАВЕДЕНА СНА АКТИВА	0060					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022. године		Процент реализације (реализација/ план 31.12.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ						
30, оснв 306	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	397,819,256	373,409,603	391,142,494	392,671,608	100%
31	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	109,818,098	109,818,097	109,818,097	109,818,098	100%
306	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	371,428,926	338,452,924	370,808,759	370,359,470	100%
330 в погрешак сачео рачуна 331,332, 333, 334, 335, 335, 336 в 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГЕХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	825,394	158,424	825,394	796,679	96%
дугоричи сачео рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 в 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГЕХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2,453	4,233,931	2,453	16,070	655%
340	1. Нераспоредени добитак прошле године	0409	2,453	1,382,001	2,453	16,070	655%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410		2,851,930			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	84,256,575	79,253,773	90,313,209	88,318,709	98%
350	1. Губитак разврстане године	0413	79,253,774	79,253,773	84,240,504	84,240,504	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	4,992,801		6,056,635	4,078,205	67%
	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	28,804,898	24,011,791	23,952,098	23,801,348	99%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	85,884	80,940	80,940	68,870	85%
404	1. Резервисања за пензије и друге benefицијске запоселимак	0417	39,944	35,000	35,000	22,930	66%
400	2. Резервисања за трошкове у приватном року	0418					
40, оснв 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	45,940	45,940	45,940	45,940	100%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	28,719,014	23,930,851	23,871,158	23,732,478	99%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (осн) и 412 (осн)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичној, закључани и остали повезани лионери у локалн	0422					
411 (осн) и 412 (осн)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичној, закључани и остали повезани лионери у иностранству	0423					
414 и 416 (осн)	4. Дугорочни кредити, займови и обавезе по основу лионери у земљи	0424	2,172,976	795,448	738,540	657,755	89%
415 и 416 (осн)	5. Дугорочни кредити, займови и обавезе по основу лионери у иностранству	0425	26,515,488	23,185,403	23,097,118	23,058,479	100%
413	6. Обавезе по билтовалим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	30,540		35,500	16,243	46%
49 (осн), оснв 498 в 495 (осн)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГАНЕЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2,005,274	1,570,194	2,022,014	2,022,014	100%
495 (осн)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОБАВКЕ	0430	39,280,551		43,721,840	43,253,130	99%

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022. године		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
42, осим 427	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	93,705,710	151,002,989	98,874,494	98,191,109	99%
420 (део) и 421 (део)	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
421 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	89,186,589	93,632,643	93,512,870	93,378,186	100%
422 (део) и 429 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
426	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	84,300,814	88,861,487	88,755,524	88,627,728	100%
428	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	1,351,680	1,354,948	1,355,414	1,352,003	100%
430	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	3,534,095	3,416,208	3,401,732	3,398,455	100%
431 и 433	6. Обавезе по краткорочним картицама од врлоности	0439					
432 и 434	7. Обавезе по основу финансијског ливела	0440					
435	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	93,401	78,500	105,000	201,056	191%
436	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1,550,532	1,542,000	1,506,838	1,889,518	125%
439 (део)	1. Обавезе према доваљачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
44, 45 и 46 осим 467 и 47, 48 осим 481	2. Обавезе према доваљачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
481	3. Обавезе према доваљачима у земљи	0445	1,550,532	1,542,000	1,506,838	1,889,518	125%
427	4. Обавезе према доваљачима у иностранству	0446					
49 (део) осим 498	5. Обавезе по депозитима	0447					
	6. Остале обавезе из пословања	0448					
	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	727,050	1,118,486	1,118,486	737,564	66%
	1. Остале краткорочне обавезе	0450	640,848	670,986	670,986	628,370	94%
	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и остале јавних прихода	0451	86,202	447,500	447,500	109,194	24%
	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМБЕВНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	2,148,138	54,831,370	2,631,500	1,984,785	75%
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0459) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	561,615,729	549,994,527	559,712,940	559,949,209	100%
89	Ж. ВАБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године*

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.12.2022. године*		Процент реализације 01.01.-31.12.2022. /План 01.01.-31.12.2022.
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	68,172,429	65,682,625	65,682,625	66,635,471	101%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	290,030	315,283	315,283	323,130	102%
3. Примљене камате у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2,949	2,500	2,500	1,859	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	67,879,450	65,364,842	65,364,842	66,310,482	101%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	54,013,787	51,698,641	51,698,641	52,763,450	102%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	47,667,299	44,429,000	44,429,000	45,327,716	102%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008	2,225	24,361	24,361	24,361	100%
4. Плаћене камате у земљи	3009	2,732,773	3,150,625	3,150,625	3,107,237	99%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	146,856	94,655	94,655	100,418	106%
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012					
8. Остали одливи из пословних активности	3013	3,464,634	4,000,000	4,000,000	4,203,718	105%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3014					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3015	14,158,642	13,983,984	13,983,984	13,872,021	99%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3016					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	23	4	4	4	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020	23	4	4	4	100%
5. Примљене дивиденде	3021					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3022	11,837,425	13,193,600	13,193,600	12,999,211	99%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023					
3. Остали финансијски пласмани	3024					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)						
	3025	11,837,425	13,193,600	13,193,600	12,999,211	99%
	3026					
	3027					
	3028	11,837,402	13,193,596	13,193,596	12,999,207	99%

У 000 динара
01-02-2023
ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ
Београд, Краља Александра 111

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације 01.01-31.12.2022. / План
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увешање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1,332,798	1,562,977	1,562,977	1,612,626	103%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	1,243,842	1,364,910	1,364,910	1,467,082	107%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	20,843	31,175	31,175	33,604	108%
7. Финансијски лизинг	3044	68,113	166,892	166,892	111,940	67%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето пралив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1,332,798	1,562,977	1,562,977	1,612,626	103%
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	68,172,452	65,682,629	65,682,629	66,635,475	101%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	67,184,010	66,455,218	66,455,218	67,375,287	101%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	988,442				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		772,589	772,589	759,812	96%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1,586,756	2,575,198	2,575,198	2,575,198	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2,575,198	1,802,609	1,802,609	1,835,386	102%

* Последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (у динарима)

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1,553,093,651	1,958,880,035	1,958,880,035	1,744,660,165	89%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2,151,999,047	2,716,893,252	2,716,893,252	2,418,343,336	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2,509,391,361	3,155,671,512	3,155,671,512	2,806,892,434	89%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	2,135	2,352	2,352	2,213	94%
4.1.	- на неодређено време	1,922	2,117	2,117	1,992	94%
4.2.	- на одређено време	213	235	235	221	94%
5	Накнаде по уговору о делу	3,473,769	4,000,000	4,000,000	3,394,843	85%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	5	5	5	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	/	/	/	/	/
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	/	/	/	/	/
13	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/
15	Накнаде члановима Комисије за ревизију	/	1,886,796	1,886,796	1,530,372	81%
16	Број чланова Комисије за ревизију	/	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима надзорног одбора	6,054,505	6,581,904	6,581,904	6,532,523	99%
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	155,420,015	190,000,000	190,000,000	188,751,175	99%
20	Дневнице на службеном путу	20,294,203	27,000,000	27,000,000	30,177,144	112%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	426,723	1,600,000	1,600,000	1,856,177	116%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	10,684,405	18,098,836	18,098,836	17,013,263	94%
23	Број прималаца	30	42	42	43	102%
24	Јубиларне награде	10,348,166	33,452,843	33,452,843	32,385,985	97%
25	Број прималаца	60	145	145	154	106%
26	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/
27	Помоћ радницима и породици радника	9,238,466	19,000,000	19,000,000	7,726,337	41%
28	Стипендије	1,149,444	2,000,000	2,000,000	1,753,594	88%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	/	/	/	/	/
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	4,220,477	5,000,000	5,000,000	3,156,495	63%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



Датум: _____

Овлашћено лице: _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Ред. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године	1,923			210			5		
	Одлив кадрова									
1.	навести основ	1 (смрт) 4 (на лични захтев)			1 (на лични захтев) 1 (истек уговора)					
2.	пензија	13			1					
3.	отказ због повреде радне обавезе	1								
4.	прелазак са одређеног на неодређено време				9					
	Пријем									
1.	навести основ	1 (сагласност Комисије)			19 (сагласност Комисије) 3 (продужење радног века) 3 (замена)					
2.	прелазак са одређеног на неодређено време	9								
3.	повећан обим посла									
4.										
	Стање на дан 31.03.2022. године *	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1914	684	1230	223	108	115	5	3	2
	Одлив кадрова									
1.	навести основ	6 (лични захтев)			1 (лични захтев)					
2.	пензија	8								
3.	отказ због повреде радне обавезе									
4.	прелазак са одређеног на неодређено време				22					
	Пријем									
1.	навести основ	1 (сагласност Комисије)			3 (замена, боловање) 1 (продужење радног века) 75 (сагласност Комисије)					
2.	прелазак са одређеног на неодређено време	22								
3.	повећан обим посла									
4.										
	Стање на дан 30.06.2022. године **	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1923	690	1233	279	135	144	5	3	2
	Одлив кадрова									
1.	навести основ	3 (смрт) 15 (на лични захтев)			1 (истек рока на одређено време) 5 (на лични захтев)					
2.	пензија	13			1					
3.	отказ због повреде радне обавезе	1								
4.	прелазак са одређеног на неодређено време				31					
	Пријем									
1.	навести основ	1 (на основу судске пресуде)			6 (замена, боловање) 2 (продужење радног века) 46 (сагласност Комисије)					
2.	прелазак са одређеног на неодређено време	31								
3.	повећан обим посла									
4.										
	Стање на дан 30.09.2022. године **	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1923	699	1224	295	139	156	5	3	2

Ред. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Одлив кадрова									
1.	навести основ	3 (на лични захтев)			2 (на лични захтев) 2 (истек рока)					
2.	пензија	9								
3.	отказ због повреде радне обавезе	2								
4.	прелазак са одређеног на неодређено време				16					
	Пријем									
1.	навести основ	1 (сагласност Комисије) 1 (на основу судске пресуде)			14 (сагласност Комисије) 6 (замена, боловање) 2 (продужење радног века)					
2.	прелазак са одређеног на неодређено време	16								
3.	повећан обим посла									
4.										
	Стање на дан 31.12.2022. године **	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1927	701	1226	297	140	157	5	3	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____

М.П.

Одговорно лице: _____



(Handwritten signature)

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"

Матични број: 20132248

ЈП
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број 203-209/23-23

01-02-2023

Образац 4

Датум
Београд, Булевар краља Александра 282

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	43,923	66,790	48,750
	Највиша појединачна зарада	133,232	180,400	128,390
	Просечна зарада	88,578	123,595	88,570
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	179,093	265,389	187,968
	Највиша појединачна зарада	239,776	313,165	221,459
	Просечна зарада	209,435	289,277	204,713

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "Путевн Србије"
Матични број: 20132248

ЈП
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број: 913-809/23-24

Датум: 01-02-2023
Београд, Булевар краља Александра 282

Образак 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину (текућа година)						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.	
Субвенција	451	РС	3,137,344,788	8,109,398,013	23,940,000,000	
Остали приходи из буџета	451	РС	7,633,669	1,565,342,000	5,730,000,000	
УКУПНО:			3,144,978,457	9,674,740,013	29,670,000,000	

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. године*

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Субвенција	451	РС	23,940,000,000	22,594,059,018	22,591,520,813	2,538,205	12,135
Остали приходи из буџета	451	РС	5,730,000,000	5,145,989,076	5,145,989,076	0	0
УКУПНО:			29,670,000,000	27,740,048,094	27,737,509,889	2,538,205	12,135

у динарима

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



Датум: _____

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број: 93-809/23-29

у динарима

ЈТ УМ 01-02-2023
Место: Булевар Краља Александра 282

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01. - 31.12.2022.		Процент реализације 01.01. -31.12.2022. / план
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	1,000,000		1,000,000	1,851,500		
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2,000,000	2,153,094	2,000,000	1,069,838		53%
6.	Реклама и пропаганда	33,600,000	19,074,211	33,600,000	29,897,491		89%
7.	Остало						

Програмом пословања за 2022. годину за позицију 6. Реклама и пропаганда планирано је 33,6 милиона динара, од чега се 20 милиона динара односи на Рекламну кампању у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине.

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
План за 2022. годину (01.01. - 31.12.2022.)									
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
								Летњи камп за децу запослених радника ЈП "Путеви Србије"	1,000,000
	Програмом пословања ЈП "Путеви Србије" за 2022. годину нису планирана средства за спонзорство и донације, док су за хуманитарне активности планирана у износу од 1.000.000 динара, и то у трећем кварталу.								
Период 01.01. - 31.12.2022.									
У јулу 2022. године на позицији хуманитарне активности реализован је износ од 1.851.500 динара који се односи на Летњи камп за децу запослених радника ЈП "Путеви Србије".									



Датум: _____

Овлашћено лице: _____

УПЛАТЕ У БУѐЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

Датум: _____

М.П. Овлашћено лице: _____



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА


УПРАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ОБРАЗЛОЖИ СРЕДСТВА
Број: 2023-09/21-8

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у м оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	2,479,152,594.35
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	22,084,350.22
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	484,890.09
	068	Текући рачун	UniCredit Banka	РСД	435,418.70
	068	Текући рачун	Raiffeisen Banka	РСД	58,950.70
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	50,313,853.00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	3,546,690.26
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	12,298,970.11
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	6,821,887.93
		Укупно у динарима			
31.03.2022.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	2,141,026,389.12
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	6,431,479.09
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	
	068	Текући рачун	UniCredit Banka	РСД	15,140.00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	37,670,188.00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	3,651,221.40
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	11,167,116.59
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	8,816,790.93
		Укупно у динарима			

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
30.06.2022.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	384,367,272.50
	068	Текући рачун	АИК Банка	РСД	32,549,122.56
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	428,799.87
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	1,109,675.73
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	77,460.00
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	49,476,877.00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	3,651,221.40
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	25,504,896.76
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	14,363,725.81
		Укупно у динарима			
31.12.2022.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1,697,358,084.47
	068	Текући рачун	АИК Банка	РСД	19,734,058.65
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	479,264.87
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	466,137.26
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	1,543,136.55
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	74,357,279.00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	7,183,879.56
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	17,326,958.05
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	16,937,129.93
		Укупно у динарима			

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ТАБЕЛНО ПРЕДЗЕТЕБЕ 'ПУТЕВИ СРЕДНЕ'
 број: 203-809/25-29

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност улагања преко којег се финансира	Износ инвестиционог улагања закључно са крајем претходног годишном
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА						
	Е-75, ГОРЊЕ ПОЉЕ - ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2008			150,639
	Е-75, ЦАРИЧИНА ДОЛИНА - ВЛАДИЧИН ХАН	4	2008			209,287
	Е-75, ВЛАДИЧИН ХАН - ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ	4	2008			615,777
	Е-75, ЛЕВОСОЈЕ - ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ	4	2008			196,767
	Е-75, ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА	4	2008			844,797
	Е-80, ПРОСЕК - ЦРВЕНА РЕКА	4	2008			634,515
	Е-80, ЦРВЕНА РЕКА - ЧИФЛИК	4	2008			77,477
	Е-80, ЧИФЛИК - СТАНИЧЕЊЕ, ПИРОТ ИСТОК	4	2008			335,364
	Е-75, У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	4	2008			664,409
	Е-763, ЛАЈКОВАЦ - ЉИГ	4	2008			427,156
	Е-763, ОБРЕНОВАЦ - УБ	4	2008			252,637
	ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ВРЧИН	1	2008			30,228
	Е-75, ГРАБОВНИЦА-ГРЕЛИЦА	4	2016			805,059
	Е-75, ГРЕЛИЦА-ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2016			120,520
	СУРЧИН-ОБРЕНОВАЦ	4	2016			17,993,626
	РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА	4	2016			348,126
	Е-763, ПРЕЉИНА - ПОЖЕГА	4	2018			1,334,457
	АУТОПУТ РУМА-НОВИ САД	4	2018			889,954
	Е-761, ПОЈАТЕ-ПРЕЉИНА	4	2018			469
	АУТОПУТ Е-80, НИШ-МЕРДАРЕ	4	2018			1,588,357
	ОСТАЛА УЛАГАЊА					1,212,894
	УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:					28,732,515

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закупао са претходном годишном
СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА						
	Уговорено до 2016. године					
	Идејни пројекат дела магистралног пута М-25, Ниш-Приштина, Обилазница Прокуља	1	2010.	2015.	49,324	67,075
	Идејни и главни пројекат, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	59,000	62,600
	Техничка контрола Главног пројекта, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	28,851	29,731
	Идејни и главни пројекат, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	41,300	43,976
	Техничка контрола Главног пројекта, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	1,876	2,448
	СВЕГА :	1			180,351	205,830
	Програм радова за 2016. год.					
	Генерални пројекат са Претходном студијом обилазнице Лајковца на д.п. ИБ реда бр. 27 (М-4).	1	2015.	2016.	6,456	12,772
	Иновирање Идејног и Главног пројекта за деоницу државног пута ИБ-19: Ердевик - Нештин, Л = 7,8 км	1	2015.	2016.	6,900	23,047
	Идејни пројекат реконструкције д.п. ИБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Аљиновићи - Говеђак, км 323+832 - км 330+023 (Л = 6,19 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
	Идејни пројекат реконструкције д.п. ИБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Каменолом - Сјеница км 332+423 - км 337+678 (Л = 5,26 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
	Главни пројекат побољшања д.п. ПА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2015.	2016.	1,476	1,550
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д.п. ИБ реда бр. 29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Галијски пут (Л = 9,22 км)	1	2015.	2016.	25,610	54,972
	Техничка контрола Главног пројекта за деоницу државног пута ИБ-19: Ердевик-Нештин, Л = 7,8 км	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главног пројекта побољшања д.п. ПА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2016.	2016.		
	Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости Сомбор - Бездан - Колут - Бачки Брег - граница Мађарске	1	Донета одлука о обустављању поступка јавне набавке			62,113
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима:	1				1,019
	Пројекат за извођење привремене везе левизије државног пута ПА-148 (Р-201) са државним путем ИБ-26 (М-19)	1	2015.	2016.	430	774
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	СВЕГА:				50,904	173,635

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања зајучино са претходном годишном
	ПДР за надвожњак на д. п. II реда бр. 102 (М-22.1), између Бачке Тополе и мањог Ђиоша на км 70+640	1	2013.	2014.	1,440	1,440
	Главни пројекат санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	1,176	1,176
	ТК Главног пројекта санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	149	149
	ТК Главног пројекта рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник	1	Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
	Главни пројекат рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник		Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
	Идејни пројекат моста на Сави код Шабља (П = 680 м, Б = 20,4 м)				2,765	2,765
	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима		Поднет захтев за заштитну права			46,288
	Израда пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда број А1, на км: 713+680	1	2015.	2016.	23,759	50,357
	Израда пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IA реда број А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	1,369	1,369
	Израда пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител- Перлез	1	2016.	2016.	417,600	418,018
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	ТК пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда број А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	142	142
	ТК пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IA реда број А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	50	50
	ТК пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител- Перлез	1	2016.	2016.	4,751	4,751
	Идејни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIIА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Г рабовцац, код км 66+627	1	2015.	2016.	984	1,604
	Главни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIIА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Г рабовцац, код км 66+627	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIIА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Г рабовцац, код км 66+627	1	2016.	2016.		
	Техничка документација за рехабилитације државног пута IB реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега - Кошјерић-Валево, км 169+650 - км 169+680	1	2016.	2016.		1,449

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходном годином
	ТК Техничке документације за рекултивацију државног пута ББ реда бр.21 са пулним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега-Косјерић-Ваљево, км 169+650 – км 169+680	1	2016.	2016.		
	Техничка документација за рекултивацију државног пута ББ реда бр. 21 са пулним објектом преко реке Бегеље – Лековића мост на км: 2+187 до 2+236, деоница: Пожега-Ариље	1	2016.	2016.		1,117
	ТК Пројекта рекултивације објекта, Мост преко реке Бегеље, Лековића мост, државни пут ББ реда бр.21, деоница Пожега – Ариље, км 002+178 – км 002+236	1	2016.	2016.		
	Допуна постојећег пројекта, напутњак преко пута, на државном путу IА реда бр.1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
	ТК Допуне постојећег пројекта, напутњак преко пута, на државном путу IА реда бр.1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
	Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IА реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.		
	ТК Допуне постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IА реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рекултивације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Алашевици, Надвожњак Алашевици, ИД 00004	1	Није уговорено			
	ТК Главног пројекта рекултивације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Алашевици, Надвожњак Алашевици, ИД 00004		Није уговорено			
	Пројекат рекултивације Моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	1	2015.	2015.	420	420
	ТК Главног пројекта рекултивације Моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	1	2015.	2015.	48	48
	Пројекат рекултивације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јагодина-Ђуприја	1	2015.	2015.	624	2,876
	ТК Главни пројекат рекултивације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јагодина-Ђуприја	1	2015.	2015.	63	63
	Главни пројекат реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	1,668	1,668
	ТК Главног пројекта реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	140	4,332
	Главни пројекат реконструкције моста "Мехов крш" на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000	1	Није уговорено			
	ТК Главног пројекта реконструкције моста "Мехов крш" на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000		Није уговорено			
	Главни пројекат рекултивације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лековац	1	2015.	2016.	1,074	1,611
	ТК Главног пројекта рекултивације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лековац	1	2015.	2016.	86	447
	Пројекат рекултивације армирано бетонског Моста преко реке Турије код села Маџедонци на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	551	587
	ТК Пројекта рекултивације армирано бетонског Моста преко реке Турије код села Маџедонци на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	48	160

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Врлице код села Ваљевице на државном путу I-B реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Врлице код села Ваљевице на државном путу I-B реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Влаисне код села Ђурковица на државном путу I-B реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Влаисне код села Ђурковица на државном путу I-B реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		168
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Капер на државном путу IБ реда број 22, Ђелије-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		1,469
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Капер на државном путу IБ реда број 22, Ђелије-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441, Сурдулица-Грамафа-Лепенца	1	2015.	2016.	918	918
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441, Сурдулица-Грамафа-Лепенца	1	2016.	2016.		765
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима локалним путевима	1	2016.	2016.		114
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на локалним путевима	1	2016.	2016.		
	СВЕГА :				449,544	540,791
	Главни пројекат санације потпорних зидова на државном путу IБ реда број 21, деоница: Слатина – Ваљево, км 2+930 – 3+100 лево (ЛI=170м) и км 2+912 – км 2+988 десно (ЛI=76м), деоница: Ваљево – Подбужови, км 13+140 – 13+165 десно (ЛI=25м) и км 19+468 – км 19+512 десно (ЛI=44м)	1	2015.	2015.	2,131	2,131
	Клизаште-одрон "Романов мост" на Р-122, деоница: Свође-Босилеград, км 68+900	1	2010.	2014.	3,127	3,127
	Техничка Контрола 13 клизашта	1	2011.	2014.	2,679	2,679
	Пројекти побољшања државних путева I и II реда са санацијом нестабилних косина и клизашта и геотехничким лаборатором (2 клизашта - Неготин и Р-261)	1	2012.	2014.	4,189	4,189
	Главни пројекат санације клизашта "Шагорча", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким лаборатором и пројектом привремене саобраћајне сигурности.	1	2014.	2014.	1,424	1,424

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања завршено са претходном годишном
	ТК Главног пројекта санације клизишта "Шагорња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким лабораторијом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	336	336
	СВЕГА:				13,886	13,886
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-338, деоница: Варда-Мравњици, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	1,440	1,440
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-26 деоница: Љубовија - Рогачица, км: 16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	1,668	1,668
	ТК Главног пројекта санације потпорних зидова на д. п. IБ реда бр. 13, деоница: Слагина-Ваљevo, км 2+930 - 3+100 лево (ЛI=170 м) и км 2+912 - км 2+988 десно (ЛI=76 м); деоница: Ваљevo-Полбукови, км 13+140 -13+165 десно (ЛI=25 м) и км 19+468 - км 19+512 десно (ЛI=44 м)	1	2015.	2015.	168	168
	ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-338, деоница: Варда-Мравњици, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	180	180
	ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-26 деоница: Љубовија - Рогачица, км: 16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	198	198
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда:					
	Израда Главних пројеката санације клизишта на државном путу ИБ-23, деоница: Ужице - Чајетина у месту Бела земља, на км: 229+150	1	2015.	2016.	4,101	7,861
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда:					
	Техничка документација за санацију клизишта на државном путу IIА број 148, деоница: Мислојин - Дражевац - Степојевац, од км: 3+200 до км: 3+700	1	2015.	2016.	5,868	11,250
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	СВЕГА:				13,623	22,765
	Студија безбедности саобраћаја на државним путевима		2015.	2015.	2,263	13,051
	Студија оправданости за потеребе рехабилитације и изградње билинистичке стазе на ИБ-15,Кикинда-Наково					152,055
	Техно-економска анализа варијантних решења обилазница Рума					1,844
	СВЕГА:				2,263	166,950
	Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева IБ реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовији	1	2014.	2016.	874	1,020
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IБ реда број 22 и локалног пута (Р-106) код Милошеве Куле	1	2014.	2016.	682	682
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IБ реда број 6 и локалног пута за Горник	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IБ реда број 12 са обилазницом у Бачкој Паланци	1	2014.	2016.	682	796
	Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева IБ реда број 6 и II реда број 152 (Бистрица)	1	2014.	2016.	814	950
	СВЕГА:	1			5,314	6,088

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	Пројекат независних огена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погнућуим лицима	1	2015.	2016.	12,000	19,238
	Пројекат идентификације првих гачака на државним путевима за 2010-2012. годину	1	2016.	2016.		
	Ревизије безбедности саобраћаја на пројектима у току	1	2015.	2015.	1,560	1,560
	Пројекат снимања и оцењивања државних путева по Програму оцењивања путева ЕлгоРА/ИРАР	1	Одустали од ЈН			
	ТК Главног пројекта побољшања укреног места државних путева (Бечеј, Витково, Љубовија, Милошева кула, Торник, Бачка Паланка и Бистрица)	1	2015.	2016.	516	7,668
	СВЕГА :				14,076	28,466
	Студија о процени утицаја на ЖС изградње Е-70/75 Обласница БГ деоница Добановци-Бубањ поток	1	2008.	2015.	5,310	6,390
	Стратешке карте буке и загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури - Пројекат међуграничне сарадње са Републиком Мађарском	1				
	Мапирање и мерење буке, мапирање и мерење загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури: HUSRB/1203/11/030-PERS1 NAMar	1	2014.	2014.	29,825	29,825
	Одржавање web странице ЈП "Путеви Србије" везано за реализацију ИРА пројекта Мађарска - Србија: HUSRB/1203/11/030-PERS5 NAMar	1	2014.	2014.	35	35
	Услуге превода за енглески језик: HUSRB/1203/11/030-PERS4 NAMar	1	2014.	2014.	865	865
	Организација завршне конференције и састанака и промоција пројекта на телевизији и у новинама: HUSRB/1203/11/030-PERS2 NAMar	1	2014.	2014.	728	728
	Ангажовање експерта за јавне набавке по ИРАГ процедури: HUSRB/1203/11/030-PERS3 NAMar	1	2014.	2014.	918	918
	СВЕГА :				37,681	38,761
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (права фаза), деоница Бубањ Поток - Врчин(L=9,3 km)	1	2015.	2015.	701	701
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (права фаза), деоница Велика Плана - Марковац (L=12,0 km)	1	2015.	2015.	462	462
	Пројекат праћења стања животне средине у путном лојасу на деоници Бубањ Поток - Мали Пожаревац (L=23,6 km)	1	2015.	2015.	882	882
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Баточина - Трупаје, L=116,7 km	1	2015.	2016.	3,768	3,768
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Нови Сад петља Темрин - Бубањ Поток, L=92,8 km	1	2015.	2016.	3,412	3,412
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раља (Пожаревац) - Баточина, деоница Церовац - Крагујевац и деоница Баточина (Марковац) - Гавини Гај, L=88,8 km	1	2015.	2016.	3,352	11,375
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница петља Орловача - Жулавац, деоница Пољанице - Љаг, деоница Пољанице (Белановица) - Љаг (Мионци) и деоница Бујин гроб - Прељина, L=83,6 km	1	2015.	2016.	3,275	3,275
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кузмин - за Добановце, деоница Аеродром "Никола Тесла" - БГД (петља Нови Сад), деоница БГД (Крајача) - Панчево I (Ковин), деоница Падинска Скела - БГД (Крајача), L=103,4 km	1	2015.	2016.	3,570	15,870

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА						
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км	1	2015	радови у току	1,454,311	1,506,287
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Завршни радови	1	2014	2015	83,947	137,105
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево I фаза	1	2014	2014	14,996	17,696
	Мост Газела - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачуњу	3	2010	2012	5,774,952	5,776,951
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 5: Рехабилитација постојећег моста Бешка	3	2013	2014	340,233	1,902,438
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Преостали радови, I приоритет (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)					457
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2006	2015	5,697,451	6,476,939
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, I део (Пегла "Север")	1	2015	2016	241,115	452,962
	Обилазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевица"		2007	2013	2,158,668	3,139,852
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)					632
	Обилазница око Зрењанина Изградња моста преко Бегеја					61,085
	Изградња бочних наплатних станица Жедник/Чангавир, Бачка Топола/Сента и Фекетић/Србобран					721,578
	Изградња комплекса чеоне наплатне станице на државном путу Iа реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчичи , општина Гроцка, град Београд	1	2016	радови у току	2,134,174	3,924,431
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје , ол км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	1	2015	радови у току	4,052,383	8,058,736
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на пегла Бужановац I са изградњом деонице ол км 933+600 до км 934+354.75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге					144,701
	Државни пут Iб реда број 10 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на државном путу II реда бр.102 (по старом М-22.1) на км 70+640					203,007
	УКУПНО РАДОВИ:				21,952,230	32,524,857

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Надзор на Завршним радовима	1	2015	услуга у току	4,296	6,083
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, I део (Петља "Север")	1	2015	2016	8,256	161,098
	УКУПНО УСЛУГЕ:					
	Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - преостала плаћања	3			12,552	167,181
	Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2011	2012	2,371	4,599
	Надзор на сектору Б.5.2 (траса)	3	2011	2012	3,400	3,400
	Лот Б.5.3 Изградња петље Орловача и петље Петлово брдо Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	8,370	28,335
	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2 облизнанице Београда) Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	16,495	19,614
	Надзор над завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5	3	2005	2012	18,155	18,155
	УКУПНО УСЛУГЕ:					
	Надзор на Рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (лесни коловоз)	3	2014	2016	16,445	28,742
	Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	услуга у току	4,666	6,803
	ЛОТ 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншпед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2016	услуга у току	2,190	2,505
	Лот 8: Пројектовање и изградња денивелсане раскрснице "Нова Пазова" Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радовима	3	2017			3,851
	УКУПНО УСЛУГЕ:					
	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прешево Главни пројекат електро радова	3	2013			41,901
	Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	29,650	33,986
	Ревизија Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	1,320	1,320
	Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	464	464
	Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	313,894	313,894
	Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	4,570	4,570

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања засучено са претходном годишном
	Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	206,016	712,616
	Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	5,454	21,655
	Пројекат изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	3	2011	2015	29,650	29,659
	Техничка контрола пројекта изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,8 км	3	2011	2015	1,297	1,297
	(РРСЦ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 20 (М-7), деоница: (0245) Каћ-(0247) Зрењанин I (обилазница), Стационажа: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211 км	3	2014	услуга у току	11,616	19,715
	(РРСЦ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 4 (М-5), деоница: (0195) Ужце 3 - (0197) Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км	3	2014	услуга у току	23,280	104,615
	(РРСЦ) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1,680	219,281
	(РРСЦ) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1,980	13,947
	Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Прешево	3	2015	2015	468	468
	УКУПНО:				632,461	1,478,609
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију, таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе					10,579
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)					1,922
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћену радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	3	2015	услуга у току	56,579	57,756
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	3	2015	услуга у току	14,549	30,727
	Обезбеђење и одржавање радног окружења, одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса					950
	УКУПНО:				71,128	101,935
	Зјам ИЕБ 2 (Споразум са Банком за развој Савета Европе) Радови на санацији клизишта на локалним путевима и Управљање пројектом усључујућу и надзор на радовима	3			517,496	517,496
	УКУПНО:				517,496	517,496
	ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2014	гарантни период почео 2016 (окончана ситг за 2 год)	5,697,451	5,740,061
	ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	3	2006	2013	1,471,159	2,918,332

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	У 000 дина	
						Износ инвестиционог улагања укључно са претходном годишњом	Укупна вредност
	ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД, Сектор А1, петља Батајница	3	2010	радови у току	3,621,625	3,880,220	
	ЛОТ Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР.8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	3	2012	радови у току	1,385,341	1,067,467	
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2010	коначна вредност радова још није дефинисана	1,192,809	991,108	
	Сектор Б.5.2 (траса)	3	2011	2015	868,849	868,849	
	Сектор Б.5.3 Изградња петље Пепелово брдо и Орловача - коначно решење	3	2013	радови у току	566,396	285,003	
	Аутопут Е-75, Изградња петље "Нова Пазова"					559,815	
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	3	2016	радови у току	3,570,544	2,587,769	
	УКУПНО:				18,374,174	18,898,624	
	ЛОТ 5: Рехабилитација моста Бешка	3	2006	2013	2,099,717	2,891,857	
	Рехабилитација/санација 100 мостова на М и Р путевима	3					
	Lot Ia: мост преко Чемернице Мост преко Бање мост преко Остревке мост преко потока	3	2010	2013	88,430	86,578	
	Lot Ib: 4. Мост преко потока Буковац у Мрчајцима 5. Мост преко Матаушког потока 7. Мост преко Лађевачког потока у Лађевцу 8. Мост преко потока Градница	3	2009	2013	54,153	30,586	
	Lot II: 9. Мост преко Западне Мораве ГП 10. Мост преко Мусине реке 11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљево-Чаџак ГП	3	2009	гар. пер. у току	101,592	77,747	
	Lot IV: 13. Мост преко реке Рибнице	3	2009	2013	72,650	63,480	
	Lot VI: 23. Мост преко Јужне Мораве 25. Мост преко потока Поцопань и пута за шуму 26. Мост преко Јовановачке реке	3	2009	2013	130,340	104,744	
	Lot VII: 24. Надвожњак изнад железничке пруге код Сталаћа	3	2009	гар. Пер. у току	102,900	85,819	
	Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Грзе II 6 (32). Мост преко реке Грзе III 7 (33). Мост преко реке Грзе IV 8 (34). Мост преко реке Грзе V	3	2009	2015	195,224	209,971	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања зајучино са претходног година
	Lot X: 9 (35). Мост преко реке Суваје 10 (36). Мост преко Луковске реке 11 (37). Мост преко Миловске реке 12 (38). Мост преко реке Арнауце 13 (39). Мост преко Валањонске реке 14 (40). Мост преко Савиначке реке 15 (41). Мост преко Осничке реке	3	2009	2012	255,739	197,716
	Lot XI: 16. Мост преко реке Црни Тимок I 17. Мост преко реке Црни Тимок II 18. Мост преко реке Црни Тимок III	3	2009	2011	148,538	217,271
	Lot XII: 19. Мост преко реке Црни Тимок IV 20. Мост преко реке Црни Тимок V 21. Мост преко реке Црни Тимок VI	3	2009	2012	113,095	22,380
	Lot XIII: 22(48). Мост преко реке Црни Тимок VII у Гамзиграду	3	2009	2012	256,789	269,111
	Lot XV Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Увал - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Злосница"	3	2010	2012	485,671	475,940
	Lot XVI: Рехабилитација пута М-22, деоница Бљановац-Балевац и изградња моста у Барама	3	2010	2014	134,361	63,934
	Lot XVII: Рехабилитација пута М-25.1, деоница Берање-Пожаревац и санација и проширење мостова у Брагину	3	2010	2015	187,934	177,559
	Лот XVIII Изградња армирано-бетонског моста преко реке Колубаре у улици Норвешких Интернираца у Ваљеву	3	2010	2013	55,271	49,516
	Лот XIX. Рехабилитација пута М-5, деоница Ужце - Пожега	3	2010	2013	110,518	108,520
	Лотови XX и XXI: Рехабилитација пута М19; Обреновац - Шабац	3	2011	гарантни периоду току (окончање у 2016)	936,232	993,536
	Лот XXII Рехабилитација пута М-22, деоница: Гукоши-Дриви, од км 289+949 до км 294+434 (Л=4.485км) и деоница: Дриви-Угриновици, од км 294+434 до км 304+081	3	2012	2015	242,423	
	УКУПНО:				5,771,577	6,126,265
	Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЈОТ-у А.1. - Пројектовање и грађење петље Батајница	3	2013	2015	62,965	19
	УКУПНО:				62,965	19
	ЈОТ А2. Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"	3	2010	2016	3,412,505	3,409,744
	Лот 8: Пројектовање и изградња петље Нова Пазова	3	2017			120,446
	УКУПНО:				3,412,505	3,530,190

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	ЛОТ 2: Реконструкција аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд	3	2008	2016	1,996,063	1,943,387
	Lot 4: Реконструкција аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раба, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2015 почео рад. Пер. Окончана 2017	681,661	698,906
	Lot 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Реконструкција аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	уговор раскинут	164,689	167,362
	ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншлед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Реконструкција аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	радови у току	157,846	99,791
	УКУПНО:				3,000,259	2,909,446
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 27 Аранђеловац 4 - Крћевац, деоница: Аранђеловац (Орашци) - Крћевац, од км 0+067 до км 8+870, Л=8,713 км	3	2015	радови у току	429,800	384,325
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, Л=17,607 км	3	2015	радови у току	747,088	749,544
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 27 Лозница - Ваљevo, деоница: Завлака 2 - Причевци, од км 0+000 до км 29+050, Л=27,018 км	3	2015	радови у току	1,047,840	944,876
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 27 Лозница 5 - Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, Л=20,279 км	3	2015	радови у току	729,524	548,387
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 26 Београд - Шабац - Мали Зворник, деоница: Бања Ковиљача - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, Л=14,150 км и БВ 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужиче, деоница: Мали Зворник - Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, Л=13,530 км	3	2015	радови у току	1,219,235	1,008,975
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужиче, деоница: Мали Зворник - Грваница, од км 4+540 до км 28+160, Л=23,620 км	3	2015	радови у току	1,333,873	1,295,587
	УКУПНО:				5,507,360	4,931,694
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 152 Топола 1 - Бујини Гроб, деоница: Топола 1 - Бујини Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км	3	2015	радови у току	1,158,860	877,809
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКвМ (Јаринје), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км	3	2015	радови у току	549,890	568,314
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Петрушац), Л=1,600 км	3	2015	радови у току	552,072	441,022
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 22, деоница: Мрчајевици - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	3	2015	радови у току	754,359	761,796
	Кружна раскрсница оближњим око Новог Пасара и државног пута Б-26					3,674
	УКУПНО:				3,015,181	2,652,615
	Надзор на деоницама за реконструкцију у оквиру РРСП за РС, СБ и ЕИБ радове					261,611
	за ЕБРД радове					151,400

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања засуђено са претходном годином
	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)					36,500
	Техничка помоћ у имплементацији РРСП	3	2016	услуга у току	219,225	766,288
	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма					11,441
	Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева					
	Утврђивање стања државне путне мреже					287,660
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 39, деоница: Власотинце – Свође, ЛГ=12,510 км					671,499
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), ЛГ=15,245 км					639,218
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, ЛГ=29,300 км					22,957
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 21, деоница: Пожега – Ивањица, ЛГ=40,340 км					466,776
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, ЛГ=23,565 км					1,307,438
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 23/28, деоница: Кнежевци – Бела Земља - Ужце 3, ЛГ=15,171 км					1,017,920
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 29 деоница: Пријегорје - Сјеница 3 (Медаре) ЛГ=11,300 км					606,506
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ІА 3, деоница: граница ХР/СР (Багровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), ЛГ=21,805 км					1,883,874
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), ЛГ=24,222 км					405,442
	ББ 23-Деоница Паковаце Ужице					1,126,400
	ББ 15 Врбас (Змајево) Србобран (Фекетџић)					220,400
	ББ 39 Десковац Југ					124,900
	ББ 15 деоница Кула (Бачка Топола) Врбас (Савино Село)					490,781
	ІА 3-Петља Сремска Митровица-петља Рума-петља Пединци					962,654
	ББ 27-Свиљевац Марковац					160,553
	УКУПНО:				219,225	11,622,218
	Сружа Гренинг					2
	Санација државног пута ІА реда 139, деоница Корените-Крупањ, уништене/оштећене поплавама у дужини од 11,5 км		2014	У току гарантни период до 2017	539,669	539,669
	Пријано одржавање државног пута ББ-20, Каф-Зрењанин	3	2017			639,812
	ОСТАЛА УЛАГАЊА					793,534
	УКУПНО:				539,669	1,973,013
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА:				63,233,862	87,623,156

1 - сопствена средства, 2 - удружена средства, 3 - финансијски кредити (искључујући опсративни кредити), 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

(У 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА											
1	Е-75, Грабовница - граница са републиком Северном Македонијом	170,000	62,156	113,207	113,207	151,309	151,309	170,000	207,536		
2	Е-75, Обилазница око Београда (без Сектора 6)	30,000	221	221	221	223	223	30,000	47,942		
3	Е-80, Просек - граница са републиком Бугарском	35,000	7,442	19,470	19,470	23,519	23,519	35,000	55,905		
4	Е-80, Ниш - Мердаре	1,707,528	555,641	1,122,082	1,122,082	1,507,528	1,507,528	1,707,528	1,869,993		
5	Е-763, (Милош Велики), Сурчин - Пожега	855,000	140,331	376,940	376,940	528,386	528,386	855,000	588,825		
6	Сремска Рача - Кузмин	150,000	71,889	95,956	95,956	114,129	114,129	150,000	125,484		
7	Коридор 10 - Багочина - Крагујевац	69,042	11,710	54,749	54,749	69,042	69,042	69,042	25,845		
8	Аутопут Рума - Нови Сад, (Фрушкогорски коридор - деоница два)	130,000	7,497	23,735	23,735	65,342	65,342	130,000	90,025		
9	Сурчин - Нови Београд	701,928	337,835	524,065	524,065	601,928	601,928	701,928	913,572		
10	Шабач - Лозница	1,706,502	541,485	941,653	941,653	1,161,848	1,161,848	1,706,502	1,741,979		
11	Ваљево - Лајковац	455,000	36	1,373	1,373	1,986	1,986	455,000	352,888		
12	Горњи Милановац - аутопут Милош Велики	240,000	7,492	21,291	21,291	49,945	49,945	240,000	91,625		
13	Сомбор - Кикинда	50,000	483	1,185	1,185	3,417	3,417	50,000	4,539		
14	Северна обилазница око Крагујеваца	110,000						110,000	55,512		
15	Тунел испод превоја Кадинача на деоници Дуб - Дубци	20,000				51	51	20,000	51		
22	Рехабилитација државних путева, санација клизишта на државним путевима и исплата накнада по члану 119 Закона о путевима	100,000	19,242	38,695	38,695	54,657	54,657	100,000	44,247		
23	Трошкови који претходе експропријацији	100,000						100,000			
УКУПНО		6,630,000	1,763,460	3,334,622	3,334,622	4,333,310	4,333,310	6,630,000	6,215,968		
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА											
(позиција 4. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):											

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА											
1	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IА РЕДА - АУТОПУТЕВИ										
	Израда измена и допуна Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Државног пута I реда бр.21 Нови Сад - Рума - Шабач и коридора државног пута I реда бр.19 Шабач - Лозница (Службени гласник РС бр. 40/11) и Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње деонице аутопута: Рума - Шабач, од аутопута Е-70 (петља "Рума") до моста на Сави, од км 44+585,00 до км 66+145,16 (према "ПП-ДП21и19")		287		13,881		14,522		15,300		
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Болваре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	10	679		1,181		1,181		1,181	10	1,181
	Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошеви)				50		50		50		50
	Имена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица - Београд (Батајница)	10								10	
	Имене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-80, деоница: Ниш - Мердаре										40
	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом аутопута Е-70, деоница: Панчево - Вршац - граница са Румунијом (Л = 60,00 км)	83,400	34,280	66,720	56,043	66,720	56,043	83,400	83,400	83,400	69,943
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње петље "Марадик" на државном путу IА-А1 (Е-75)	10								10	
	Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Врањска Бања" на државном путу IА-А1 (Е-75)	10								10	
	Пројекат за грађевинску дозволу Обилазнице око Београда Сектор Ц	100								100	544
	Урбанистичко-техничка документација и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње петље "Кошеви" на државном путу IА-А5 (Е-761)	100								100	
	АУТОПУТЕВИ УКУПНО:	83,640	35,246	66,720	71,155	66,720	71,796	83,400	83,640	83,640	87,058

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
2.1	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ ІВ РЕДА - БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ										
	План детаљне регулације (Л = 51 км) и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице ІВ реда Шабац - Лозница, Л = 55 км и Слепчевић - гр. Прелаз Бадовинци (Павловића мост), Л = 15 км	14,004	81	14,004	111	14,004	111	14,004	111	14,004	111
	Идејни пројекат са Студијом оправданости д. п. ІВ реда бр. 27, Лозница - Ваљевско-Лазаревац, деоница: Иврак - Лајковац (петља на аутопуту Е-763 Београд - Пожега), Л = 17,00 км				38				97		485
	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзих саобраћајница ІВ реда на правцима Голубац – Доњи Милановац – Брза Паланка и Кладово - Неготин, Л = 146км				2,734				5,443		
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Идејни пројекат са Студијом оправданости брзе саобраћајнице ІВ реда, аутопут Е-75 Београд-Ниш (Петља "Пожаревац") - Пожаревац (Обилазница) – Велико Градиште – Голубац	18,459	177	18,459	17,276			18,459	19,693	18,459	19,693
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ІВ реда, Параћин - Зајечар - Неготин, Л = 140км	10,000								10,000	
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ІВ реда, гр. пр. са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј – Кикинда - гр. пр. са Румунијом (Наково) (Л = 175км)	112,803	32,224	46,144	38,453	82,804	69,509	112,803	95,574		
	Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње Северне обилазнице око Крагујевца (Л = 22км)	11,052	4,872	4,872		6,052		11,052			
	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзе саобраћајнице ІВ реда, Краљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар, Л = 125км	71,094		28,438	23,698	28,438	23,698	71,094	59,245		
	Планско-техничка документација за изградњу државног пута ІА-229, Бојник - Пролом (Власово), деоница: км 18+000 - км 36+100, Л = 18,10км (неизграђена деоница)										26
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње уклапања брзе саобраћајнице ІВ реда Крагујевац - Баточина на аутопуту Е-75 и петље "Баточина"	2,352	4,080	672	4,640	672	5,957	2,352	10,649		
	Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње уклапања брзе саобраћајнице ІВ реда Крагујевац - Баточина на аутопуту Е -75 и петље "Баточина"						22				
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ІВ реда од Крагујевца до везе са државним путем ІА-А5 (Е-761) у Мрчајевцима, Л =37 км	83,051	4,964	4,096	33,413	40,096	33,413	83,051	69,209		
	Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње постојеће путне мреже (државни пут ІА-168 и државни пут ІВ-400) у државни пут ІВ реда, од државног пута ІВ-35 од чвора Душановац до краја КО Прахово, Л =13 км	32,496	9,749	16,248	10,834	22,747	16,250	32,496	22,498		
	Планско-техничка документација за изградњу брзе саобраћајнице ІВ реда, Остружница - Обреновац, Л = 20км	12,350				12,350	10,292	12,350	10,892		

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзих саобраћајница IB реда на правцима Голубац – Доњи Милановац – Брза Паланка, Л = 90км	100								100	
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда, Краљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар, Л = 125км	100								100	
	Планско техничка документација за изградњу Јужне обилазнице Ваљева	100								100	
	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IB РЕДА - БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ - УКУПНО:	367,961		43,452		168,933		131,197		367,961	288,382
2.2	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IB РЕДА										
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д. п. IB реда бр.29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голјишки пут (Л = 9,22 км)	10		95				95		81	94
	План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње реконструкције и изградње државног пута IB-19, деоница: Нештин - Вишић - Ердевик, км 0+000 до км 13+700 (Л= 13,70 км)	2,237						246		435	2,164
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IB-12, деоница Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811- км 152+090 Л = 17,28км	3,900								454	454
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IB-12, деоница Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811- км 152+090 Л = 17,28км	454								454	
	Пројектно-техничка документација за изградњу кружне раскрснице на укрштају државног пута IB реда број 15 са улицом Солунских бораца У Сомбору	10								2	2
	Планско-техничка документација за изградњу Обилазнице око Власотинца (Л = 7км)	100								100	
	Студија оправданости реконструкције и изградње државног пута IB-12, деоница: Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811,00 - км 152+090,00; Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута IB-12, деоница: Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811,00 - км 134+936,95 и км 145+140,37 - км 147+020,00; Урбанистички пројекат за реконструкцију и изградњу државног пута IB-12, деоница: Бачка Паланка - Бегеч, км 145+140,37 - км 147+020,00									17	17
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње Западне обилазнице око Сомбора (Л = 4,5км)	100								100	
	Планско-техничка документација за изградњу Обилазнице око насеља Башаид и Меленци (Л = 12км)	100								100	
	Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције државног пута IB реда број 22 (Ибарска магистрала) на територији ГО Чукарица, Барајево, Обреновац и Лазаревац Л=13 км	100								100	
	Урбанистички пројекат за изградњу кружне раскрснице на државном путу IB-13 у насељу Ковилово	600								600	
	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IB РЕДА - УКУПНО:	7,611		95				341		989	2,731

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
2.3	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ II РЕДА										
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIА -100 , деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132 +369 - 135+580, Л=3,21 км	10	28		35		35		10		78
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIА -100 , деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132 +369 - 135+580, Л=3,21 км	10							10		
	Урбанистички пројекат реконструкције државног пута IIА-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132+369 - 135+580, Л = 3,21 км	10							10		
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIА -100 , деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129 +673 - км 132+369, Л=2,70 км	10							10		
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње државног пута IIА-102, Нови Сад - Темерин са обилазницама Бачког Јарка и Темерина, Л = 15,0км	10							10		
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње и реконструкције државног пута IIА-105, од моста на Тиси до раскрснице са државним путем IB-123, Л = 5,0км										
	Планско-техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута IIА-223, од Манастира Поганова до Звонца, Л = 12,0км	10							10		
	Планско-техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута IIА-197, Каона - Ивањица, деоница: Дубац - Луке, Л = 11,0км	10							10		
3	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ II РЕДА - УКУПНО:	70	28		35		35		70		78
	МОСТОВИ										
	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступним путевима)	5,760			16,968		24,051		5,760		40,554
	Идејни пројекат са студијом оправданости изградње моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји	10			2		141		10		
	Техничка документација за мост преко Матејевачке реке на државном путу IIБ реда бр. 426, у селу Горњи Матејевац, деоница: петља Ниш исток- Малча	1,188	302		302		307		1,188		1,278
	Урбанистичко – техничка документа и техничка документација за измештање дела трасе државног пута IIА реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд- Пожаревац	1,893			1,893		1,893		1,893		1,893

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију друмског моста на државном путу IА реда бр.150, на деоници пута Аранђеловац – Белановица на км.07+899 преко језера Гарашчи	1,188	500	1,188	1,490	1,188	1,490	1,188	1,490	1,188	1,498
	Техничка документација за рушење и изградњу нових прилазних конструкција Друмско железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу IВ-47, деоница Београд Панчево, „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“	14,305	2		2				1,462	14,305	1,462
	Техничка документација за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IА реда бр. 181 у месту Дљину, деоница Лучани-Лис	4,140				4,140		4,140		4,140	
	Техничка документација за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IА реда бр. 181 у месту Крстац, деоница Лучани-Лис	4,140	495		495	4,140		4,140	11,067	4,140	8,755
	Планска и техничка документација за изградњу обилазнице државног пута IА реда бр. 130 око Орловаца са друмским мостом преко реке Тамаш	7,160								7,160	5,966
	Техничка документација за реконструкцију друмског моста на државном путу IА реда бр.150, на деоници пута Аранђеловац – Белановица на км.07+899 преко језера Гарашчи	600		600		600		600		600	
	Пројекат за грађевинску дозволу за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступним путевима)	42,980				20,362		28,756		42,980	
	Техничка контрола техничке документације за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IА реда бр. 181 у месту Дљину, деоница Лучани-Лис	792						792		792	
	Техничка контрола техничке документације за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IА реда бр. 181 у месту Крстац, деоница Лучани-Лис	838						838		838	
	Пројекат за грађевински дозволу за изградњу моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји										145
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступним путевима)	100								100	
	Урбанистички пројекат за изградњу моста преко Матејевачке реке на државном путу IБ реда бр.426, у селу Горњи Матејевац, деоница: петља Ниш исток-Малча	299		299		299		299		299	
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу дела трасе државног пута IА реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд – Пожаревац	100								100	
	Техничка документација за рехабилитацију моста преко реке Саве на државном путу IБ број 20, деоница: Сремска Митровица (Манђелос)-Сремска Митровица (Дреновац)	13,920								13,920	13,959
	Техничка контрола техничке документације за рехабилитацију моста преко реке Саве на државном путу IБ број 20, деоница: Сремска Митровица (Манђелос)-Сремска Митровица (Дреновац)	100								100	
	Техничка документација за реконструкцију друмског моста преко реке Сушице - Сушица 4 на државном путу IБ реда бр.28, деоница: Сушица-Кремна	1,580						1,580		1,580	1,380

(у 000 динара)

Годни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка документација за рекултивацију моста преко канала ДТД на државном путу IB број 17, деоница: Богојево (Апатин)-Српски Милетић	3.830								3.830	3.192
	Техничка контрола Техничке документације за рекултивацију моста преко канала ДТД на државном путу IB број 17, деоница: Богојево (Апатин)-Српски Милетић	100								100	
	Техничка документација за рекултивацију моста преко реке Ликодре на државном путу IA реда број 137, деоница: Мојковић-Крупањ	2.784								2.784	
	Техничка контрола Техничке документације за рекултивацију моста преко реке Ликодре на државном путу IA реда број 137, деоница: Мојковић-Крупањ	100								100	
	Техничка документација за изградњу моста преко Западне Мораве са приступним путем (Северни општински пут- веза државних путева IB 23 и IB 355)	900								900	
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију друмског моста преко реке Сушице - Сушица 4 на државном путу IB реда бр.28, деоница: Сушица-Кремна	100								100	
	УКУПНО МОСТОВИ:	108,907	1,299	2,087	19,261	24,342	38,518	44,226	108,907	78,189	
4	ИПА ПРОЈЕКТИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ										
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Административна подршка за финансијску администрацију и извештавање	347								347	
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Планска и техничка документација	6,821	465		493		493		493	6,821	493
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Техничка контрола документације	928								928	
	Изградња бициклическе стазе дуж државног пута IB12 на деоници Нова Црња-Српска Црња(државна граница) у дужини 11,7км Радови на изградњи	100								100	
	Изградња бициклическе стазе дуж државног пута IB12 на деоници Нова Црња-Српска Црња(државна граница) у дужини 11,7км Надзор на радовима изградње	10								10	
	Изградња бициклическе стазе дуж државног пута IB12 на деоници Нова Црња-Српска Црња(државна граница) у дужини 11,7км Административна подршка за финансијску администрацију и извештавање	50								50	
	УКУПНО ИПА ПРОЈЕКТИ:	8,256	465	493	493	8,256	493	8,256	8,256	493	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
5	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ										
	Таксе у систему ЦЕОП, републичке административне таксе, градске административне таксе + РАЧУНИ	23,600		2,718		5,718		8,718		23,600	
	Студија ојачавања асфалта на бази полимерних влакана са применом на путној мрежи Републике Србије	4,948				4,948		4,948		4,948	
	Идејно архитектонско решење реконструкције и адаптације ентеријера пословног простора ЈП "Путеви Србије"	100								100	
	Пројекат за извођење (ПЗМ), архитектонско-грађевинских (АГ) радова реконструкције и адаптације ентеријера пословног простора ЈП "Путеви Србије", II спрата и поткровља и санације крова објекта	100								100	
	Пројекат ентеријера (ПЕ) са реалистичном 3Д визуелизацијом пословног простора ЈП "Путеви Србије", II спрата и поткровља	100								100	
	Пројекат за извођење (ПЗМ) инсталатерских и пратећих грађевинских радова реконструкције и адаптације ентеријера пословног простора ЈП "Путеви Србије"	100								100	
	Израда студије изводљивости са испитивањем и класификацијом грађевинских производа на тржишту Републике Србије у складу са усвојеним европским стандардима (СРПС ЕН) за потребе израде нацрта Техничког прописа за флексибилне коловозне конструкције	100								100	
	Конверзија планске документације из Просторних планова подручја посебне намене инфраструктурних коридора и интеграција у GIS	900								900	
	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ:	29,948		2,718		10,666		13,666		29,948	
6	БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА										
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на SEETO мрежи државних путева у Републици Србији - Фаза 2 (дужина деоница: 350 km)	9,475		5,922		5,922		5,922		9,475	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима IB реда у Републици Србији - 2020 (дужина деоница: 450 km)	12,549		7,843		7,843		7,843		12,549	
	Пројекти Ревизије безбедности саобраћаја са аспекта безбедносних карактеристика пута за пројекте у току - Прељина - Пожега	1,373		603		1,206		1,206	1,019	1,373	1,031
	Техничка контрола Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације за побољшање локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде	300						300		300	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације за побољшање локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде	2,634				790		2,634		2,634	
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	12,450		7,470		12,450		12,450		12,450	
	Процењу утицаја пута на безбедност саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	662								662	
	Ревизија пројеката државног пута I реда са аспекта безбедносних карактеристика пута	839								839	
	Периодичне Провере безбедности саобраћаја државних путева I реда	10								10	
	Циљане Провере безбедности саобраћаја за деонице државних путева највећег ризика	10								10	
	Унапређење софтверских апликација које се користе за покретање и реализацију алата за унапређење безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	10								10	
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији	5,544								5,544	
	Израда техничке документације за санацију црних тачака на државним путевима у Републици Србији	10								10	
	Израда техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији	10								10	
	Израда техничке документације за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	10								10	
	Израда техничке документације за унапређење Овчарско-кабларске клисуре - Капије добродошлице на улазу/излазу из Овчар-Бање	10								10	
	Техничка контрола Израде техничке документације за унапређење Овчарско-кабларске клисуре - Капије добродошлице на улазу/излазу из Овчар-Бање	10								10	
	Израда техничке документације за унапређење Овчарско-кабларске клисуре - Санација паркинга у Међувршју	10								10	
	Техничка контрола Израде техничке документације за унапређење Овчарско-кабларске клисуре - Санација паркинга у Међувршју	10								10	
	Идентификација локација за примену паметних саобраћајних знакова за препоручену брзину кретања у циљу унапређења безбедности саобраћаја и енергетске ефикасности на државним путевима у Републици Србији	7,997								7,997	
	Обука у зонама радова	783								783	
	УКУПНО БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА:	54,706		21,838		28,211		30,355		54,706	
										1,019	1,031

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
7	ЖИВОТНА СРЕДИНА										
	Пројекат за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IА реда број 2, објекат у месту Брђани	10								10	
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда број А1, деоница Левосоје-Букуревац	2,610						1,305		2,610	
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда број А1, деоница Владичин Хан-Доњи Нерадовац	2,376						1,901	5,644	2,376	9,883
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда број А1, деоница Горње Поље-Царичина Долина	2,862						1,431		2,862	477
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда број А1, деоница Доњи Нерадовац-Левосоје	2,862						1,431		2,862	
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда број А1, деоница Букуревац - С. Македонија	1,410						705		1,410	
	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине – налози пристигли у периоду од марта 2021. године до септембра 2021. године	264		264				264		264	
	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине – налози пристигли у периоду од 01. маја 2021. године до 31. маја 2021. године	708						708		708	
	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине	400								400	
	Техничка документација мера заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	200								200	
	Техничка документација мера заштите од саобраћајне буке са државног пут IА реда А1, пролаз кроз Београд	300								300	
	Допуна Студије угрожености путев I и II реда од појаве поплава у сливу Колубаре	100								100	
	УКУПНО ЖИВОТНА СРЕДИНА:	14,102		264		972		7,745	5,644	14,102	10,360

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
8	ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ										
	Реализација техничких система за безбедно управљање радом дизел електричних агрегата ЈП Путеви Србије	3,480				3,480			3,480		3,480
	Увођење телеменаџмент система на нивоу напојних трансформаторских станица	53,605							53,605		53,605
	Увођење система за смањење реактивне енергије у објектима ЈЛПС	4,570								4,570	
	Израда фотонапонских електрана на одабраним објектима у ЈЛПС	7,344								7,344	
	Проширење увођења телеменаџмент система на нивоу напојних трансформаторских станица	500								500	
	Израда фотонапонских електрана на одабраним објектима ЈЛПС - II фаза	500								500	
	УКУПНО ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ:	69,999				3,480			33,480		69,999
9	СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, СТУДИЈЕ И РАЗВОЈ										
	Саобраћајно-економске основе за избор приоритета изградње и реконструкције мреже државних путева у Републици Србији за период 2023.-2035.	500									500
	Смернице за израду планске и техничке документације за бицилистичку инфраструктуру у Републици Србији	200									200
	УКУПНО СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, СТУДИЈЕ И РАЗВОЈ	700									700
	Остала улагања			150				799			2,451
	УКУПНО										
	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	745,900		145,436		80,735		223,281		438,782	745,900
	(позиција I. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):										359,035
											522,958

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА											
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"											
А) РАДОВИ											
	Обилазница Београда, сектор 3. Рехабилитација узводне конструкције моста бр. 8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора	487,680		68,119	83,107	207,905	90,438	211,858	233,544	487,680	572,306
	УКУПНО РАДОВИ (А):	487,680		68,119	83,107	207,905	90,438	211,858	233,544	487,680	572,306
Б) УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА											
Б.1. Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката											
Б.1.1. За пројекте који се финансирају средствима ЈПНС											
	Укупно услуге Б.1.1.										
Б.1.2. За пројекте који се финансирају средствима ЕИВ зајмова											
	Укупно услуге Б.1.2.										
Б.1.3. За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова											
	Укупно услуге Б.1.3.										
	Укупно услуге Б.1.										
Б.2. Пројектовање и унапређење безбедности саобраћаја											
	Укупно услуге Б.2.										
Г) ОСТАЛИ ТРОШКОВИ											
	УКУПНО УСЛУГЕ (Б):										
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију, таксе/накнаде државних институција и предузета за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе	11,380		3,600		5,160		5,400		11,380	
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)	6,010		120		2,400		2,400		6,010	
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	5,260		120		481		481		5,260	1,876
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	6,080				2,512		2,512		6,080	2,070
	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса	6,780				1,915		1,915		6,780	
	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г):	35,510		3,840		8,161		12,708		35,510	3,946
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ":	523,190		71,959	83,107	216,066	90,438	224,566	233,544	523,190	576,252

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
УЧЕШЋЕ ЈЛ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ИДА, ИБРД, ЕИФ И СБ											
В)	ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЧА (РРСП) - УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕИФ)										
В.1.	РАДОВИ (променљиво учешће у финансирању)										
	Појачано одржавање државног пута IB 23, деоница: Ужиче 3 - Кратовска Стена, Стационара: од км 0+048 до км 37+076, Л=37,028 км										
	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, од км 209+141.00 до км 248+079.38, Л=38,938 км	159,470						97,240	102,396	159,470	102,354
	Појачано одржавање државног пута IB 23/28, деоница Кнежевци - Бела Земља - Ужиче 3, Л=15,234 км								2,070		
	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Сјеница (Караукића Бунари) - Сушица, од км 65+548 до км 74+563, Л=9,015 км	90,750				9,580		90,750	141,593	90,750	149,626
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимировце), Л=6,319 км	6,800			6,800			6,800		6,800	
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Меровина - Прокупље (Орљане), од км 207+502 до км 219+005, Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, од км 237+881 до км 262+136.59, Л=24,256 км	176,590				29,190		136,660	193,091	176,590	427,072
	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), од км 236+001 до км 253+891, Л=17,890 км								79		3,994
	Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км	45,710						28,180	70,460	45,710	139,130
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од км 288+208.650 до км 311+287, Л=23,078 км	174,750				174,750		174,750		174,750	
	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) - Граница СРБ/БУГ (Мокрање), од км 187+335 до км 200+254, Л=12,919 км	180,120			116,580			139,620	25,598	180,120	
	УКУПНО средства за РАДОВЕ (В.1.):	834,190		123,380		336,900		674,000	535,287	834,190	822,176

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
V.2.	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ (променљиво учешће у финансирању)										
	Финансијска ревизија пројекта	1,170						1,170			1,170
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IА 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) – Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км и одржавања државног пута IБ 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208, и државног пута IБ 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	11,040	1,320			1,320		11,040	1,320		11,040
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из <u>ДРУГЕ</u> године Пројекта	3,720	2,363			2,363		2,363			3,720
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	7,790	4,669			7,790		7,790			7,790
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	11,880				5,940		5,940	6,933		11,880
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта				1,982				6,828		184,745
	Консултант за Уговор о нивоу услуге								7,456		7,456
	УКУПНО УСЛУГЕ (В.2.):	35,600	7,032	1,982	16,093	30,001	28,303	22,537	35,600	198,562	
	УКУПНО	869,800	130,412	1,982	352,993	30,001	702,303	559,775	869,800	1,022,689	
	УЧЕШЋЕ ЛП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА / ЗАЈМОВИМА:										
	ОСТАЈА УЛАГАЊА:							1,951		1,951	
	УКУПНО	1,392,990	202,371	85,089	569,059	120,439	926,869	795,270	1,392,990	1,600,892	
	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА (позиција 3. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):										

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА											
ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСЦ) - СБ, ЕИБ и ЕБРД											
ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА РРСЦ											
РРСЦ ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 100% финансирање											
А) ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних општења)											
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ІБ 26 Београд – Шабац – Мали Зворник, деоница: Бања Ковиљача – Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, Л=14,150 км и ІБ 28 Мали Зворник – Љубовија – Ужице, деоница: Мали Зворник – Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, Л=13,530 км										
	УКУПНО Хитни радови:										
Б) УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ											
	УКУПНО Услуге за хитне радове:										
	УКУПНО РРСЦ СБ и ЕИБ ХИТНИ РАДОВИ:										
РРСЦ ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање											
А) ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних општења)											
	УКУПНО РРСЦ ЕБРД ХИТНИ РАДОВИ:										
	ОСТАЛА УЛАГАЊА:						1,876				36
	УКУПНО РРСЦ ХИТНИ РАДОВИ:						1,876				36

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ОСНОВНОГ РРСЦ (Редовни програм радова из средстава РРСЦ)											
РРСЦ РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - променљив % финансирања											
А) РАДОВИ											
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км								103,737		261,774
	Преостали радови на појачаном одржавању државног пута IB 23, деоница: Паковраће (Марковица) – Ужице, од км 10+485 до км 47+586, Л=37,101 км	48,150								48,150	
	Појачано одржавање државног пута IB 23/28, деоница Кнежевљи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км	31,610	31,610			31,610				31,610	
	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Сјеница (Карауџића Бунари) - Сушица, од км 65+548 до км 74+563, Л=9,015 км	305,480				23,950	127,000		141,593	305,480	282,418
	Појачано одржавање државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), од км 44+057 до км 58+860, Л=14,803 км	142,280								142,280	
	Појачано одржавање државног пута IB 36, деонице: Мерошина - Прокупље (Орљане), од км 207+502 до км 219+005, Л=11,503 км и Белоглин - Куршумлија - Рударе, од км 237+881 до км 262+136.59, Л=24,256 км	639,990		11,940	23,884		32,430		64,873	303,990	639,990
	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), од км 236+001 до км 253+891, Л=17,890 км	388,100									388,100
	Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, од км 122+260 до км 130+960, Л=8,690 км	338,460			15,455				85,705	338,460	207,516
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Косјерин (Варда) - Пожега, од км 183+075 до км 205+210, Л=22,135 км	284,300								284,300	
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од км 288+208.650 до км 311+287, Л=23,078 км	52,000								52,000	
	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) - Граница СРБ/БУГ (Мокрање), од км 187+335 до км 200+254, Л=12,919 км	275,600						25,600	25,598	275,600	210,560
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Бабушница - Свође, од км 25+851 до км 45+385, Л=19,534 км	238,550								98,550	238,550
	Појачано одржавање државног пута IIA 186, деоница: Тугрија (Деспотовац) - Деспотовац, од км 00+000 до км 21+440, Л=21,44 км	100,000								100,000	96,473
	УКУПНО РАДОВИ:	2,844,520	43,550	39,339	207,328	87,990	207,328	712,090	551,591	2,844,520	1,624,669

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
Б)	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ										
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП	420,940	129,248	129,248	129,248	154,280	218,031	257,110	253,427	420,940	259,361
	за РС, СБ и ЕИМ радове	196,640	129,248	129,248	129,248		218,031	99,140	253,427	196,640	259,361
	за ЕБРД радове	224,300				154,280		157,970		224,300	
	Техничка помоћ у имплементацији РРСП	6,840				3,400		6,840		6,840	
	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма	27,880				18,320		27,880	27,915	27,880	27,915
	(ЕБРД) Израда Главнио пројекта појачаног одржавања државних путева IB 14 и IB 33, деоница: граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), Л=32,680 км	3,360				3,360	3,371	3,360	3,371	3,360	3,371
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 13, IB 21 и IB 22, Лот 1: IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км, Лот 2: IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км, Лот 3: IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=23,036 км и Лот 4: IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км	15,250				15,250		15,250		15,250	
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1 и IA 3, Лот 1: IA 1, деоница: Ражањ 1 - Параћин 1, Л=24,781 км, Лот 2: IA 1, деоница: Алексинац 1 - Ражањ 1, Л=23,645 км, Лот 3: IA 3, деоница: Сремска Митровица - Рума 1, Л=13,750 км и Лот 4: IA 3, деоница: Рума 1 - Пећинци 1, Л=12,990 км									20,500	
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33 и IA 147: Лот 1: IA 1, Ражањ (петља) - Алексинац (петља), Л=25,406 км, Лот 2: IB 22, Пожаревац (Орљево) - Љешница, Л=35,057 км и Лот 3: IB 34, Братинац (Набрије) - Брачицево (Триброде), Л=31,003 км	20,500								20,500	
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 15 и IB 21: Лот 1: IB 15, Сомбор (Индустријска зона) - Кула, Л=39,445 км и Лот 2: IB 21, Ивањица - Сјеница, Л=38,300 км	34,670				14,670	20,370	14,670	20,370	34,670	20,370
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 22 и IB 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Л=32,103 км и Лот 3: IB 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Л=24,360 км	32,820						24,720	28,088	32,820	243,744
	УКУПНО УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ:	562,250	149,618	149,618	149,618	209,280	241,772	349,830	333,171	562,250	554,761

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
В)	ОБУКА (финансирање 100% СБ)										
	Обука/тренинг										
	УКУПНО ОБУКА:										
	УКУПНО РРСП СБ И ЕИБ										
	РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	3,406,770	188,957	198,840	188,957	297,270	449,100	1,061,920	884,762	3,406,770	2,179,430
	РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА ЕБЈД - 100% финансирање										
А)	РАДОВИ										
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Грoвншлe), од км 128+426,00 до км 152+769,23, ЛI=24,343 км	539,920	140,003	50,180	140,003	201,750	202,388	422,910	571,581	539,920	684,997
	Појачано одржавање државног пута IA 3, деонице: петља Сремска Митровица - петља Рума, од км 43+563 до км 57+313, ЛI=13,750 км (лева коловозна трака) и петља Рума - петља Пејинци, од км 57+205 до км 70+303, ЛI=13,098 км (десна коловозна трака)	218,460				218,460	184,824	218,460	184,824	218,460	184,824
	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница : петља Параћин - петља Ражањ, од км 360+249 до км 385+067, ЛI = 24,818 км (лева коловозна трака)	866,580			34,175	34,960	118,889	416,580	705,594	866,580	925,590
	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: петља Ражањ – петља Алексинац, од км 385+067 до км 408+778,710, ЛI=23,711 км (лева коловозна трака)	569,080				32,130		169,080		569,080	395,228
	УКУПНО РАДОВИ:	2,194,040	174,178	50,180	174,178	487,300	506,101	1,227,030	1,461,999	2,194,040	2,190,639
	УКУПНО РРСП ЕБЈД										
	РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	2,194,040	174,178	50,180	174,178	487,300	506,101	1,227,030	1,461,999	2,194,040	2,190,639
	УКУПНО РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	5,600,810	363,135	249,020	363,135	784,570	955,201	2,288,950	2,346,761	5,600,810	4,370,069
	УКУПНО РРСП СБ И ЕИБ:	3,406,770	190,833	198,840	190,833	297,270	449,100	1,061,920	884,762	3,406,770	2,179,466
	УКУПНО РРСП ЕБЈД:	2,194,040	174,178	50,180	174,178	487,300	506,101	1,227,030	1,461,999	2,194,040	2,190,639
	УКУПНО РРСП :	5,600,810	365,011	249,020	365,011	784,570	955,201	2,288,950	2,346,761	5,600,810	4,370,105
	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ ИНО-ЗАЈМОВА (позиција 9. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	5,600,810	365,011	249,020	365,011	784,570	955,201	2,288,950	2,346,761	5,600,810	4,370,105
	ОСТАЛЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ (планиране у Програму пословања за 2022. годину кроз позиције: 2. Одржавање и 8. Систем наплате путарне)										
			217,881		217,881						
							764,325		1,137,562		1,399,161

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Број

01-02-2023

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

Датум

Београд, Булевар краља Александра 282

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	724,195,713	723,828,442	746,658,512	741,251,647
од 3 месеца до 12 месеци	61,976,686	32,604,819	39,475,004	56,026,726
дуже од 12 месеци	1,019,335,268	1,051,291,507	1,049,707,676	1,041,224,162
УКУПНО:	1,805,507,667	1,807,724,767	1,835,841,191	1,838,502,536

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	4,804,680,449	3,593,226,907	6,437,347,320	1,348,126,427
од 3 месеца до 12 месеци	29,417,836	75,461,969	47,264,197	529,877,344
дуже од 12 месеци	172,606	4,622,937	6,164,089	11,514,652
УКУПНО:	4,834,270,891	3,673,311,812	6,490,775,606	1,889,518,423

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Број спорова у периоду 01.01 - 31.12.2022.	37	20,466,247.58	219	840,048,140.35

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
1. Тужилац Уноградња ВВ д.о.о., тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: неисплаћени радови. Предмет активан.	720,696,609.00
2. Тужилац Војводина пут д.о.о., тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: неиспуњење уговорне обавезе. Предмет активан.	12,500,000.00
3. Тужилац Саватранс, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: накнада штете - погрешно измерено осовинско оптерећење. Предмет активан.	11,470,628.80
4. Тужилац Ђорђевић Ивица, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: изгубљена добит. Предмет активан.	8,554,150.00
5. Тужилац Бора Кечић транспорти, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: дуг. Предмет активан.	6,772,796.28
6. Тужилац Станковић Миланче, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: накнада штете - неадекватна саобраћајна сигнализација. Предмет активан.	3,901,412.80
7. Тужилац Дунав осигурање, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: накнада штете - лед на путу. Предмет активан.	1,601,502.00
8. Тужилац Сава осигурање Скопље, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: регрес - животиња на путу. Предмет активан.	1,491,262.83
9. Тужилац Штрабаг, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: регрес. Предмет активан.	1,478,264.60

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

VI
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
Број 953-809/23-81
Датум 01-02-2023
Београд, Булевар краља Александра 282

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

Београд

Јануар 2023. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<u>Пословно име:</u>	ЈП „Путеви Србије“
<u>Седиште:</u>	Београд, Булевар краља Александра бр.282
<u>Претежна делатност:</u>	4211 Изградња путева и аутопутева
<u>Матични број:</u>	20132248
<u>ПИБ:</u>	104260456
<u>Надлежно министарство:</u>	Министарство привреде

Делатности ЈП „Путеви Србије“ дате су у Закону о путевима и Статуту ЈП „Путеви Србије“.

ЈП обавља делатност управљања државним путевима, која обухвата:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Претежна делатност је изградња путева и аутопутева.

ЈП обавља и друге делатности, у складу са законом и оснивачким актом.

ЈП обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

ЈП је дужно да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту државног пута и да омогући несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2022. годину донео је Надзорни одбор 4. фебруара 2022. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 24. фебруара 2022. године („Сл.гласник РС“ бр.27/22).

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2022. годину донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници од 29. јула 2022. године, а на који је Влада Републике Србије дала сагласност 25. августа.2022. године („Службени гласник РС“ бр. 95/22)

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2022. годину донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници од 28. децембра 2022. године, а на који је Влада Републике Србије дала сагласност 19. јануара 2023. године („Службени гласник РС“ бр. 3/23)

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за четврти квартал 2022. године, у поређењу са усвојеним Програмом пословања („Сл.гласник РС“ бр.27/22, 95/22 и 3/23).**

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 31.12.2022. године ЈП „Путеви Србије“ је обављало делатности према Програму пословања за 2022. годину („Сл.гласник РС“ бр.27/22, 95/22 и 3/23), на који је Влада Републике Србије дала сагласност.

Програмом пословања за 2022. годину Одржавање је планирано у износу од 43.213,2 милиона динара. Износ за одржавање планиран је на основу расположивих средстава, док су потребна улагања далеко већа.

Радови на одржавању проистичу из потребе да пут одговара намени због које је грађен, а пре свега да омогући безбедно одвијање саобраћаја, транспорт људи и материјалних добара, да повеже људе и побољша им услове живота. Радови на одржавању проистичу и из потребе да се пут, као грађевински објекат, заштити од свих штетних утицаја, односно да се очува његова реална и употребна вредност (очува раније уложени капитал). Због тога се путеви морају одржавати континуирано, ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи (АОП 1001) реализовани су у мањем износу од планираног (индекс реализације 97).

Реализација на (АОП 1011) Остали пословни приходи износи 57.278,3 милиона динара и мања је од планираног износа за 1.634,6 милиона динара, пре свега због мање реализације на позицији Субвенције из буџета Републике Србије у односу на план. Такође бележи се и мања реализација на позицији Приходи из Буџета Републике Србије (Министарство финансија) за потребе експропријације земљишта.

Код Пословних расхода (АОП 1013) бележи се мања реализација од планиране (индекс реализације 94), због мање реализације на позицијама Трошкови амортизације (АОП 1022) и Трошкови производних услуга (АОП 1022). Реализација је мања од плана за 3.556,1 милиона динара.

Реализација на (АОП 1016) Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 3.092,7 милиона динара је мања од планираног износа (индекс реализације 89). Мања реализација на овој позицији настаје због исплате децембарске зараде у јануару месецу 2023. године, као и мањег запошљавања у току 2022. године у односу на план (планиран просечан број запослених је 2.320, а стварни број запослених је 2.190 радника).

Разлика Пословних прихода (АОП 1001) у износу од 57.435,1 милиона динара и Пословних расхода (АОП 1013) у износу од 60.457,0 милиона динара даје Пословни губитак (АОП 1025) у износу од 1.784,4 милиона динара.

У четвртом кварталу 2022. године планиран је Пословни губитак у износу од 4.933,2 милиона динара. Такође је и реализован Пословни губитак у износу од 3.021,5 милиона динара (индекс реализације 61).

Финансијски приходи (АОП 1027) остварени су у износу од 277,3 милиона динара и већи су од плана за 243,3 милиона динара. Већа реализација Финансијских прихода настаје као резултат веће реализације на позицији АОП 1030 - Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (пре свега позитивна курсна разлика која се обрачунава на краткорочне финансијске обавезе према РС по датим гаранцијама).

Финансијски расходи (АОП 1032) планирани су у износу од 1.135,3 милиона динара, реализовани у износу од 1.110,1 милиона динара, (индекс реализације 98) и највећим делом се састоје од Расхода камата (АОП 1034). Реализован износ мањи је од планираног због мањег девизног курса у току године по коме се врши плаћање камата по кредитима, од пројектованог.

Разлика Финансијских прихода (АОП 1027) у износу од 277,3 милиона динара и Финансијских расхода (АОП 1032) у износу од 1.110,1 милиона динара даје Губитак из финансирања (АОП 1038) у износу од 832,8 милиона динара (индекс реализације 76).

Исказани нето резултат показује нето губитак за 2022. годину (АОП 1055) у износу од 4.078,2 милиона динара. Мањи је од планираног за 1.978,4 милиона динара пре свега због мање реализованог пословног губитка у 2022. години.

2. БИЛАНС СТАЊА

У Обрасцу 1А Биланс стања не бележе се већа одступања од планираних вредности, осим на следећим позицијама:

Земљиште и грађевински објекти (АОП 0010), реализација је већа од плана због активирања инвестиција, односно стављања у употребу. С друге стране, реализација је мања од плана код Некретнина, постројења и опреме у припреми (АОП 0013), пре свега због активирања појединих инвестиција, али и нешто мањих инвестиционих улагања од планираних. Сходно томе, реализација на АОП 0009 је приближно једнака реализацији за четврти квартал текуће године (индекс реализације 100).

Стање Аванса за некретнине, постројења и опрему (АОП 0015) у износу од 1.910,6 милиона динара, у односу на планирано стање на дан 31.12.2022. године у износу од 1.260,7 милиона динара, указује на спорију динамику правдања аванса од очекиване, али и на дате авансе по новим уговорима.

Сходно томе, реализација на АОП 0015 је већа од очекиване за 2022. годину (индекс реализације 152).

На позицији Обртна имовина (АОП 0030) реализован износ од 4.028,0 милиона динара већи је од планираног пре свега због веће реализације на позицији Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи (АОП 0035) са индексом реализације 119. Такође, реализација на позицији Остала потраживања (АОП 0045) у износу од 892,2 милиона динара већа од плана (индекс реализације 120).

Реализација на позицији Губитак (АОП 0412) износи 88.318,7 милиона динара, док је планирани износ 90.313,2 милиона динара (индекс реализације 98). Мања реализација у односу на план настаје због мање реализације на позицији Губитак текуће године (индекс реализације 67).

Обавезе из пословања (АОП 0442) представљају Обавезе према добављачима (АОП 0445) и највећим делом се односе на неизмирене обавезе према добављачима за одржавање путева, као и обавезе према добављачима који се финансирају у оквиру РРСП пројекта. Реализоване су у већем износу у односу на план (индекс реализације 125).

Реализација на (АОП 0454), Краткорочна пасивна временска разграничења износи 1.984,8 милиона динара и мања је у односу на план због веће исплате задржаних износа, односно гарантних депозита на раније одобрене радове (индекс реализације 75).

Планирана укупна актива и пасива на дан 31.12.2022. године износи 559.712,9 милиона динара, док реализована укупна актива и пасива износи 559.949,2 милиона динара (индекс реализације 100).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности обухватају приливе по основу: Прихода из буџета (Субвенције и Приход од Министарства финансија за експропријацију), Сопствених прихода, и средстава РРСП зајма (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја), део који се финансира из ЕИБ зајма.

Одливи готовине из пословних активности обухватају исплате добављачима и дате авансе за следеће позиције улагања: Одржавање, део позиција Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на пословне активности.

Поред тога, одливи готовине из пословних активности обухватају исплате за Зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, Плаћене камате (Панонска банка и Поштанска штедионица) и Одливе по основу осталих јавних прихода.

Одливи готовине из активности инвестирања обухватају исплате за следеће позиције улагања: Студије и пројекти, Изградња, реконструкција и рехабилитација, Решавање имовинско-правних односа, Изградња, реконструкција и рехабилитација из ино-зајмова и део позиција: Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на активности инвестирања.

Одливи готовине из активности финансирања обухватају плаћене главнице (Панонска банка и Поштанска штедионица).

У Обрасцу 1Б Извештај о токовима готовине, одступања у односу на планирани ниво бележе се на следећим позицијама:

Код Одлива готовине из пословних активности (АОП 3006) реализација је већа од плана због веће исплате добављачима и датих аванса за одржавање (АОП 3007), док је реализација на позицији Одливи по основу осталих јавних прихода (АОП 3013) већа од плана због више плаћеног ПДВ-а за наведени период.

Код Одлива готовине из активности инвестирања (АОП 3023) реализација је мања од плана због мањих инвестиција у извештајном периоду, што је исказано и у Билансу стања.

Одливи готовине из активности финансирања нешто су већи од плана (индекс 103) због плаћање главице дуга према Поштанској штедионици крајем децембра 2022. године, а доспеће је јануар 2023. године.

Свега прилив готовине (АОП 3048) већи је од планираног (индекс 101) за 952,8 милиона динара. Свега одлив готовине (АОП 3049) је такође већи од планираног за 920,1 милиона динара (индекс 101). Готовина на почетку периода у складу је са планом. Резултат тога је нешто већа Готовина на крају обрачунског периода (АОП 3055) од планиране, за 32,8 милиона динара (индекс реализације 102).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Све позиције са износима у Обрасцу 2. Трошкови запослених се налазе у оквиру планираних средстава, осим код позиција Дневнице на службеном путу и Накнаде трошкова на службеном путу.

За позицију под ред.бр. 20) Дневнице на службеном путу, реализован је износ од 30,2 милиона динара и већи је од плана, јер је током 2022. године дошло до повећања износа дневнице на службеном путу. Планиран износ од 27,0 милиона динара утврђен је у складу са Смерницама за израду годишњег Програма пословања. Постоји реална потреба да се планирани износ повећа у наредном периоду. У складу са већим бројем исплаћених дневница у 2022. години, на позицији 21) Накнада трошкова на службеном путу бележи се нешто већа реализација у односу на план.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП „Путеви Србије“ на дан **31.12.2021. године** било је запослено **2.133** радника, од којих 1.923 на неодређено време и 210 на одређено.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 5 лица.

На крају 2022. године (на дан **31.12.2022.**) било је запослено **2.224** радника, од којих 1.927 на неодређено време и 297 на одређено.

У односу на број запослених на дан 31.12.2021. године, број радника је већи за 91 и то:

- Број радника на неодређено време већи за 4:
 - Пријем се бележи код 83 радника, и то: 78 радника прешла су са одређеног на неодређено време, два радника су враћена на посао на основу судске пресуде, док су три радника примљена уз сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава;
 - Одлив кадрова бележи се код 79 радника, и то: у пензију је отишло 43 радник, 4 радника су добила отказ због повреде радне обавезе, 28 радника су напустила Предузеће на лични захтев, док је смрт наступила код 4 радника.
- Број радника на одређено време већи је за 87:
 - Пријем се бележи код 180 радника, и то: 154 радника примљени су уз сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 18 радника примљени су као замена, док је код 8 радника дошло до продужења радног века
 - Одлив кадрова бележи се код 93 радника, и то: 78 радник прешло је са одређеног на неодређено време, два радника су отишала у пензију, 9 радника су напустила Предузеће на лични захтев, док је код 4 радника дошло до истека уговора.

По основу уговора (рад ван радног односа) ангажовано је 5 лица, као и на дан 31.12.2021. године.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У току 2022. године просечна нето зарада запослених без пословодства износи 88.570 динара (брutto 123.595 динара), у односу на планирану у износу од 88.578 динара (брutto 123.605 динара). Просечна нето зарада пословодства у истом периоду износила је 204.713 динара (брutto 289.277 динара), у односу на планирану у износу од 209.435 динара (брutto 296.013 динара). У 2022. години најнижа појединачна нето зарада износила је 48.750 динара (брutto 66.790 динара), а највиша 221.459 динара (брutto 313.165 динара).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2022. годину („Сл.гласник РС“ бр.27/22, 95/22 и 3/23), Субвенције су планиране у износу од 23.940,0 милиона динара, а Остали приходи из буџета у износу од 5.730,0 милиона динара (Министарство финансија, за експропријацију).

Субвенције:

Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2022. годину (05 Број: 401-9312/2022-1 од 24.11.2022. године) средства субвенција за ЈП „Путеви Србије“ планирана су у износу од 23.940,0 милиона динара и дата је намена коришћења средстава субвенција на следећи начин:

23.044,5 милиона динара	за летње и зимско одржавање путева и мостова
895,5 милиона динара	за учешће Републике Србије у Пројекту рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РРСП)

Средства за реализацију програма обезбеђена су у Закону о буџету Републике Србије за 2022, Раздео 22 – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја, Функција 450 – Саобраћај, Програмска активност 0001 – Друмски транспорт, путев и безбедност саобраћаја, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Остали приходи из буџета (за експропријацију): Раздео 16 - Министарство финансија, Програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност 5001 - Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката, Економска класификација 541-Земљиште. Средства Министарства финансија у износу од 5.730,0 милиона динара планирана су за позицију Решавање имовинско-правних односа.

У 2022. години из буџета је пренето:

- **Субвенције: 22.594,1 милиона динара**, што у односу на планираних 23.940,0 милиона динара представља 94%. Мање је пренето 1.345,9 милиона динара.
- **Остали приходи из буџета: 5.146,0 милиона динара**, што у односу на планираних 5.730,0 милиона динара представља 90%. Мање је пренето 584,0 милиона динара.

У наредној табели даје се приказ планираних и пренетих средстава из буџета у 2022. години.

**УПОРЕДНИ ПРИКАЗ
СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИХ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА
У 2022. ГОДИНИ**

(у динарима)

	ПЛАН 2022.		ПРЕНЕТО из буџета 2022.		%	
	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета
Јануар	619,344,788		619,344,788		100%	
Фебруар	1,259,000,000		1,259,000,000		100%	
Март	1,259,000,000		1,259,000,000	7,633,669	100%	
I квартал	3,137,344,788	1,432,500,000	3,137,344,788	7,633,669	100%	1%
Април	2,150,000,000		2,150,000,000	987,538,617	100%	
Мај	1,794,026,922		1,794,026,922	570,169,714	100%	
Јун	1,028,026,303		1,028,026,303		100%	
II квартал	4,972,053,225	1,432,500,000	4,972,053,225	1,557,708,331	100%	109%
Јули	1,105,597,703		1,105,597,703	280,241,229	100%	
Август	1,203,781,253		1,203,781,253	158,591,896	100%	
Септембар	48,498,253		48,498,253	532,159,594	100%	
III квартал	2,357,877,209	1,432,500,000	2,357,877,209	970,992,719	100%	68%
Октобар	1,233,944,771		1,233,944,771	275,864,243	100%	
Новембар	6,189,055,229		6,087,902,276	1,081,189,941	98%	
Децембар	6,049,724,778		4,804,936,748	1,252,600,173	79%	
IV квартал	13,472,724,778	1,432,500,000	12,126,783,795	2,609,654,357	90%	182%
УКУПНО 2022. година:	23,940,000,000	5,730,000,000	22,594,059,017	5,145,989,076		

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2022. годину нису планирана средства за Спонзорство, Донације и Спортске активности.

Репрезентација је планирана на годишњем нивоу у износу од 2,0 милиона динара. Реализација у периоду 01.01-31.12.2022. износи **1.069.838 динара (53% планираног износа)**.

Трошкови репрезентације односе се на трошкове снабдевања пијаћом водом и безалкохолним пићима запослених радника на наплатним станицама (инкасанти, радници обезбеђења, пословође, спремачице, бројачи пазара, техничка служба, теренска контрола, возачи, сакупљачи, магационери итд.), као и осталих запослених, обзиром да већина наплатних станица није снабдевено пијаћом водом, па је неопходно обезбедити минималне услове за рад.

Реклама и пропаганда је планирана на годишњем нивоу од 33,6 милиона динара, кроз две позиције:

1. Трошкови ЈП „Путеви Србије“ 11,7 милиона динара, и то:
Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспеката, плаката,
2. Систем наплате путарине 21,9 милиона динара, и то:
 - Рекламна кампања у циљу повећања коришћења ЕНП 20,0 милиона динара
 - Учешће и излагање на сајмовима у земљи 1,9 милиона динара

Од планираних 33,6 милиона динара за 2022. годину за позицију Реклама и пропаганда, реализовано је 29,9 милиона динара (**29.897.491 динара**) или **89%** планираног износа, од чега се на Рекламну кампању у циљу повећања коришћења ЕНП односи 20,0 милиона динара, колико је и планирано.

Улагање у рекламну кампању у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине (ЕНП), дало је позитивне ефекте и у овом периоду, што се огледа у следећем:

У 2022. години реализовани приход од ЕНП-наплате у односу на исти период претходне године, већи је за 11,9%. Учешће прихода од ЕНП у односу на укупан приход од путарине за 2022. износи 55,1%, док је у 2021. учешће износило 54%.

Рекламна кампања повећања коришћења електронске наплате путарине, спроводи се у циљу подизања свести и информисања што већег броја грађана о погодностима електронске наплате путарине, односно коришћења уређаја за електронску наплату путарине (ЕНП).

Електронска наплата путарине представља савремени модел бесконтактнoг плаћања путарине употребом уређаја за електронску наплату путарине за одговарајућу категорију возила.

Коришћење електронске наплате путарине омогућава следеће предности:

- пролазак посебно означеним саобраћајним тракама без заустављања
- једноставност наплате путарине без задржавања и употребе готовинског плаћања
- комфорну и безбедну вожњу уз избегавање евентуалних застоја
- јефтинију путарину уз остваривање различитих попушта
- заштиту животне средине кроз смањење емисије штетних гасова

Електронска наплата путарине је све заступљенија у Републици Србији, захваљујући маркетиншким активностима које спроводи ЈП „Путеви Србије“.

Рекламна кампања је била такође део Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ од 2016. до 2021. године. У наведеним годинама бележи се највећи пораст броја корисника електронске наплате путарине.

Основни циљ промоције ЕНП није остваривање прихода од продаје уређаја за електронску наплату путарине (ЈП „Путеви Србије“ не остварује профит од продаје уређаја за ЕНП), већ повећање броја корисника овог вида плаћања путарине.

Препорука Европске комисије је да електронска наплата путарине учествује у укупном промету возила минимум 50%. У овом тренутку учешће електронске наплате путарине у Републици Србији у односу на укупан број трансакција у систему наплате путарине износи 44%.

Једини начин да најшира јавност добије сазнања о погодностима и предностима коришћења електронске наплате путарине јесте информисање путем јавних гласила. Број корисника електронске наплате путарине у великој мери зависи од нивоа информисаности корисника аутопутева о предностима електронске наплате путарине.

У реализованих 29.897.491 динара за позицију Реклама и пропаганда садржано је 1.312.066 динара на име трошкова излагања на сајмовима и других трошкова који настају у вези са сајамским приредбама (учешће на Међународном сајму туризма у Београду, од 24. до 27. марта 2022. године, Међународном сајму аутомобила у Београду, од 12. до 15. маја 2022. године и Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду, од 21. до 27. маја 2022. године).

Запослени Сектора за наплату путарине, у улози домаћина на штанду ЈП „Путеви Србије“, свим заинтересованим посетиоцима указали су на предности и квалитет својих услуга из области електронске наплате путарине, мобилне апликације, електропуњача и других актуелности у циљу унапређења система наплате путарине и повећања свести о безбедности учесника у саобраћају.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености ЈП „Путеви Србије“ на дан **31.12.2022. године** износи **28.437,0 милиона динара**, односно 241,4 милиона ЕУР и 1,0 милиона УСД.

Од укупне кредитне задужености на домаће кредите се односи 1.867,2 милиона динара, док на ино-кредите 26.569,9 милиона динара.

ЈП „Путеви Србије“ је у току 2022. године извршило плаћање по основу домаћих кредита (Поштанска штедионица и Панонска банка – Banca Intesa) у износу од 1.567,2 милиона динара, од чега се на главницу односи 1.467,1 милиона динара, а на камату 100,1 милиона динара.

Отплата ино-кредита у току 2022. године извршена је у укупном износу од 4.547,4 милиона динара, односно у валути 38,5 милиона ЕУР. На отплату главнице дуга односи се износ од 3.541,1 милиона динара, а на камату износ од 1.006,3 милиона динара. Обавезе по ино-кредитима налазе се у члану 3. Закона о буџету Републике Србије у групи индиректних обавеза – спољњег дуга и индиректних обавеза – унутрашњег дуга.

Пошто су приходи ЈП „Путеви Србије“ недовољни за отплату горе наведених кредита, планирана су средства у буџету Републике Србије за 2022. годину, на апропријацији Министарства финансија, ради покрића обавеза по основу отплате наведених кредита.

У току 2022. године није било новог кредитног задужења за ЈП „Путеви Србије“.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Анализом реализованих улагања у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године у Обрасцу 10 може се уочити да су највећа улагања у **експропријацију** извршена на следећим деоницама: Е-80 Ниш – Мердаре (1.870,0 милиона динара), Шабац – Лозница (1.742,0 милиона динара), Сурчин – Нови Београд (913,6 милиона динара), Е-763 (Милош Велики) Сурчин – Пожега (588,8 милиона динара), Ваљево – Лајковац (352,9 милиона динара).

По висини улагања следе деонице: Е-75 Грабовница – граница са републиком Северна Македонија (207,5 милиона динара), Сремска Рача – Кузмин (125,5 милиона динара), Горњи Милановац – аутопут Милош Велики (91,6 милиона динара), Аутопут Рума – Нови Сад (Фрушкогорски коридор – деоница два, 90,0 милиона динара), Е-80 Просек – граница са Републиком Бугарском (55,9 милиона динара), Северна обилазница око Крагујевца (55,5 милиона динара).

За експропријацију ради рехабилитације државних путева, санације клизишта на државним путевима и исплату накнада по члану 119. Закона о путевима уложено је 44,2 милиона динара.

Код **студија и пројектовања** у 2022. години највећа улагања су код пројеката државних путева ІБ реда – брзе саобраћајнице, пре свега:

- Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ІБ реда, гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас –

- Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково), л=175 км (95,6 милиона динара)
- Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда од Крагујевца до везе са путем IA-A5 (E-761) у Мрчајевцима, Л=37 км, износ 69,2 милиона динара
 - Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда, Краљево – Ушће – Рашка – Нови Пазар, л=125 км (59,2 милиона динара)
 - Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње постојеће путне мреже (државни пут ПА-168 и државни пут ПБ-400) у државни пут IB реда, од државног пута IB-35 од чвора Душановац до краја КО Прахово, Л=13 км, износ 22,5 милиона динара
 - Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Идејни пројекат са Студијом оправданости брзе саобраћајнице IB реда Аутопут E-75 Београд – Ниш (петља Пожаревац) – Пожаревац – Велико Градиште – Голубац, износ 19,7 милиона динара

Код пројеката државних путева IA реда (аутопутева), највећа реализација је у изради Претходне студије оправданости са Генералним пројектом аутопута E-70, деоница: Панчево – Вршац – граница са Румунијом (Л=60 км), износ 69,9 милиона динара.

Код Енергетског менаџмента, највећа реализација је на позицији Увођење телеменаџмент система на нивоу напојних трансформаторских станица, износ 53,6 милиона динара.

Код Мостова, највећа реализација је у изради Идејног пројекта са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступним путевима), износ 40,5 милиона динара.

Код Животне средине, највећа реализација је у изради Студија праћења животне средина на државном путу IA реда број A1, деоница Владичин Хан – Доњи Нерадовац, износ 9,9 милиона динара.

Код Државних путева IB и II реда, на позицији ИПА пројекти прекограничне сарадње и Безбедност саобраћаја бележи се симболична реализација.

Код позиција: Остали трошкови и Стратешко планирање, студије и развој није било реализације.

Код **Изградње, реконструкције и рехабилитације из сопствених средстава у 2022. години** укупна реализација износи 576,2 милиона динара, од планираних 523,2 милиона динара. Од тога, највећа реализација је на Обилазници Београда, сектор 3, Рехабилитација узводне конструкције моста бр.8 преко реке Саве код Остружнице, укључујући и услугу Надзора (572,3 милиона динара).

Код **Учешћа ЈП „Путеви Србије“ у РРСП пројекту у 2022. години** укупна реализација износи 1.022,7 милиона динара, од планираних 1.393,0 милиона динара. Од тога, највећа реализација је на Појачаном одржавању државног пута IB-35, деонице: Мерошина - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, износ 427,1 милиона динара.

Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта реализована је у износу 184,7 милиона динара.

Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Сјеница (Караукића Бунари) - Сушица, Л=9,015 км, реализација 149,6 милиона динара.

Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км, реализација 139,1 милиона динара.

Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, Л=38,938 км, реализација 102,4 милиона динара.

На осталим деоницама реализација је знатно мања од плана, или нема реализације.

Изградња, реконструкција и рехабилитација из средстава ино-зајмова:

Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РПСП зајам):

Из средстава основног РПСП (Редовни програм радова) у 2022. години реализовано је 4.370,1 милиона динара. Највећа реализација бележи се на следећим деоницама:

- Појачано одржавање државног пута IA-1 деоница петља Параћин – петља Ражањ, л=24,8 км (лева коловозна трака), износ 925,6 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IB-35 деоница Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), л=24,3 км, износ 685,0 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IB-35 деоница Меровина – Прокупље (Орљане), Л=11,5 км и Белољин – Куршумлија – Рударе, Л=24,3 км, износ 566,0 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: петља Ражањ – петља Алексинац, од км 385+067 до км 408+778,710, Л=23,711 км (лева коловозна трака), износ 395,2 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IB-29, деоница Сјеница (Караукића Бунари) – Сушица, л=9 км, износ 282,4 милиона динара
- Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 22 и ПА 147: Лот 1: IA 1, Брестовац (петља) – Дољевац (петља), Л=6,903 км, Лот 2: IB 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Л=32,103 км и Лот 3: IB 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Л=24,4 км, износ 243,7 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) - Граница СРБ/БУГ (Мокрање), од км 187+335 до км 200+254, Л=12,919 км, износ 210,6 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IB-13 деоница Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,7 км, износ 207,5 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IA-3, деонице: петља Сремска Митровица – петља Рума, л=13,75 км (лева коловозна трака) и петља Рума – петља Пећинци, л=13,1 км (десна коловозна трака), износ 184,8 милиона динара

За Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РПСП пројекта реализовано је 259,4 милиона динара.

Остале инвестиције у Обрасцу 10 обухватају реализацију на инвестицијама, које су планиране Програмом пословања за 2022. годину кроз позиције Одржавање и Систем наплате путарине, а не налазе се у Прилогу 16 Програма пословања за 2022. годину.

Реализација осталих инвестиција у 2022. години износи 1.399,2 милиона динара. Кроз позицију Одржавање реализовано је 729,0 милиона динара, и то: Базе за одржавање путева (275,9 милиона динара), Обилазница око Новог Пазара (214,1 милиона динара), Побољшање раскрсница на путевима ПА-221 и ПА-158 (141,1 милиона динара),

Обилазница око Зрењанина (96,8 милиона динара) и Е-763 Прељина – Пожега (1,1 милиона динара).

Кроз позицију Систем наплате путарине реализовано је 670,2 милиона динара, и то: Проширење наплатних станица (578,7 милиона динара) и Наплатна станица Паковраће (91,5 милиона динара).

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Стање потраживања ЈП „Путеви Србије“ на дан 31.12.2022. године износи 1.838,5 милиона динара.

На потраживања старија од годину дана односи се износ од 1.041,2 милиона динара.

Потраживања од 3 месеца до 12 месеци износе 56,0 милиона динара, а потраживања до 3 месеца износе 741,2 милиона динара.

Од укупног износа потраживања на дан 31.12.2022. године највећи износ се односи на фактуре издате купцима за пуњење тагова-post paid и то 624,1 милиона динара. Износ од 77,6 милиона динара се односи на потраживања по фактурама за пуњење тагова које се врши преко дистрибутера (АМСС, Techno соор).

Стање обавеза ЈП „Путеви Србије“ на дан 31.12.2022. године износи 1.889,5 милиона динара.

На обавезе старије од годину дана односи се износ од 11,5 милиона динара.

Неизмирене обавезе од 3 до 12 месеци износе 529,9 милиона динара, а обавезе до 3 месеца износе 1.348,1 милиона динара.

Стање неизмирених обавеза на дан 31.12.2022. које се финансирају из сопствених средстава је **1.532,3 милиона динара**, од којих се највећим делом односе на добављаче за одржавање путева. Износ од **16,5 милиона динара** се односи на обавезе за експропријацију које се финансирају из средстава Министарства финансија.

Стање неизмирених обавеза на дан 31.12.2022. које се финансирају из кредитних средстава је **357,2 милиона динара**, финансирање из РРСП зајма.

Укупан број спорова у периоду 01.01.-31.12.2022. године је 256. Број спорова где је ЈП „Путеви Србије“ страна која тужи је 37, чија је укупна вредност 20,5 милиона динара. Број спорова где је ЈП „Путеви Србије“ тужена страна је 219, чија је укупна вредност 840,0 милиона динара.

Спор у текућој години који је од највећег значаја за Предузеће, у смислу утицаја на резултат пословања, је спор чија је вредност 720,7 милиона динара. Тужена страна у судском спору је ЈП „Путеви Србије“, а тужилац Уноградња ВВ д.о.о. Основ спора је неисплаћени радови и предмет има активан статус.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Улагања у путеве имају карактер дугорочних капиталних инвестиција и захтевају на дуги рок стабилне изворе средстава.

Промене у систему финансирања државних путева у претходној деценији дате су у следећем хронолошком приказу.

Пре увођења субвенција, у **2011.** години од акцизе је уплаћено **18,5 милијарди динара.**

Уплаћен износ субвенција у наредним годинама износио је:

(у милијардама динара)

2012.	8,3
2013.	5,3
2014.	7,4
2015.	6,9
2016.	7,1
2017.	6,6
2018.	7,8
2019.	9,1
2020.	26,9

У 2021. години на име субвенција уплаћено је 29,2 милијарди динара.

Као резултат додатних средстава Субвенција, у 2020. години остварена је нето добит у износу од 5,1 милијарди динара. Остварена нето добит је Одлуком о расподели остварене добити за 2020. годину (I број 953-23385/21-5), Надзорни одбор донео је на седници одржаној 19. октобра 2021.године, Влада Републике Србије дала сагласност 02. децембра 2021. године (05 број: 41-11101/2021), распоређена за покриће губитка из ранијих година. Претходних година бележио се губитак, као последица недовољних и нестабилних средстава за потребан ниво улагања.

Само у 2011. години ЈП „Путеви Србије“ остварило је нето добит (72,8 милиона динара), што је резултат 20% акцизе на деривате нафте у тој години, када је уплаћено 18,5 милијарди динара. Иначе, акцизе као извор финансирања путева постојале су од 2006. закључно са 2011. годином (10% у 2006. и 2007. години, 15% у 2008. години, 20% у периоду 2009-2011. година).

Законом о изменама Закона о јавним путевима („Сл.гласник РС“ бр.101/11), од 2012. године акциза на деривате нафте и течног нафтног гаса постала је у целини приход буџета Републике Србије (субвенције из буџета).

Реализовани износ субвенција у 2022. години је 22,6 милијарди динара, док план износи 23,9 милијарди динара.

Датум _____

В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Милош Адамовић, дипл.ек.