



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

Број: 953-11469/13-15-17
Датум: 18-06-2015

Београд, Булевар краља Александра бр.282

На основу члана 27. став 1. тачка 3) Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за управљање државним путевима са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр.46/13 и 90/14) и члана 31. став 1. тачка 3) Статута Јавног предузећа „Путеви Србије” (I Број: 953-11469/13-15 од 18.07.2014. године), Надзорни одбор Јавног предузећа „Путеви Србије” на седници одржаној дана 18.06.2015. године, донео је:

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

- I. Усваја се Извештај о степену реализације Програма пословања за 2014. годину.
- II. Одлуку и Извештај из тачке 1. ове одлуке, ради информисања, доставити Министарству привреде и Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.





ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ
Бр. 933 - 10911/15-18
Датум 18-06-2015
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 288

**ИЗВЕШТАЈ
О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
ЗА 2014. ГОДИНУ**

Београд

Март 2015. године

САДРЖАЈ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"		
1.	УВОД	2
2.	ПРОФИЛ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	3
	2.1. Опис посла и делатност	3
	2.2. Мрежа путева	4
	2.3. Извори финансирања	15
	2.4. Организациона структура ЈП „Путеви Србије“	16
	Број радника	16
	Структура запослених	17
	Организациона шема ЈП „Путеви Србије“	19
3.	АНАЛИЗА СРЕДСТАВА И УЛАГАЊА У 2014. ГОДИНИ	20
	3.1. Програм пословања за 2014. годину	20
	3.2. Реализација Програма пословања у 2014. години	28
	3.3. Упоредни приказ ребаланса и реализације у 2014. години	30
	3.4. Упоредни приказ реализације у 2013. години, ребаланса и реализације у 2014. години	31
	3.5. Анализа остварених прихода у 2014. години	35
	3.6. Анализа извршених улагања у 2014. години	37
4.	ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ И ОБРАСЦИ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	98
	Образац 1 - Биланс успеха у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014.	98
	Образац 1А - Биланс стања на дан 31.12.2014.	103
	Образац 1Б - Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014.	110
	Образац 2 - Трошкови запослених	112
	Образац 3 – Динамика запослених	113
	Образац 4 – Кретање цена производа и услуга	114
	Образац 5 - Субвенције	121



Образац 6 – Средства за посебне намене	122
Образац 7 – Финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности	123
Образац 8 – Кредитна задуженост ЈП „Путеви Србије“	126
Образац 9 – Готовиснки еквиваленти и готовина	127
Образац 10 – Извештај о стању појединих финансијских инструмената у билансној активи и пасиви ЈП „Путеви Србије“	128

5.	ИНО-ЗАЈМОВИ	130
	Задужење	130
	Расходи из члана 20. Закона о јавном дугу који су покривени гаранцијама Републике Србије	131
6.	ПОЛИТИКА КРЕТАЊА ЗАРАДА	136
7.	КРИТЕРИЈУМИ за коришћење средстава у 2014. години према члану 50. Закона о јавним предузећима	140
8.	ПОЛИТИКА ЦЕНА	141
9.	ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕДУРИ ДОНОШЕЊА ЦЕНОВНИКА РАДОВА	142
10.	ЗАКОНОДАВНЕ АКТИВНОСТИ	143
11.	ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАЦИЈА (ЈАВНОСТ У РАДУ)	146
12.	ПОЛИТИКА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА	147

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Пословно име:	Јавно предузеће "Путеви Србије"
Скраћено пословно име:	ЈП "Путеви Србије"
Оснивач:	Република Србија
В.д. директора:	Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. – вршилац дужности
Делатност:	управљање државним путевима
Шифра делатности:	4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	20132248
ПИБ:	104260456
ЈББК:	11001
Надлежно министарство:	Министарство привреде
Седиште:	Београд, Булевар краља Александра бр.282
Телефон:	011/30-40-700
Факс:	011/30-40-614
Интернет презентација:	www.putevi-srbije.rs
E-mail:	office@putevi-srbije.rs

Законом о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност управљања државним путевима обавља јавно предузеће које оснива Влада.

Влада је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ("Сл.гласник РС" бр.115/05).

На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, 23.02.2006. године.

До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је Републичка дирекција за путеве.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за генералног директора ЈП "Путеви Србије" именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.105/13 за вршиоца дужности директора ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Решењем Владе Републике Србије број 119-5765/2013 од 05.07.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.59/13), именован је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“, чији је председник проф. др Милан Вујанић, редовни професор Саобраћајног факултета Универзитета у Београду.

Закључком Владе Републике Србије 05 Број 023-8315/2014 од 28. јула 2014. године донета је одлука да се изврши припајање Коридора Србије д.о.о. Јавном предузећу „Путеви Србије“.

1. УВОД

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2014. годину донео је Надзорни одбор 22.04.2014. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 26.05.2014. године („Сл.гласник РС“ бр.56/14).

Након усвајања Програма пословања, донета су три Програма о изменама и допунама Програма пословања (ребаланса), и то:

- **I Ребаланс** Програма пословања донео је Надзорни одбор 23.07.2014. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 24.07.2014. године („Сл.гласник РС“ бр. 78/14)
- **II Ребаланс** Програма пословања донео је Надзорни одбор 15.08.2014. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 30.08.2014. године („Сл.гласник РС“ бр. 94/14)
- **III Ребаланс** Програма пословања донео је Надзорни одбор 15.12.2014. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 31.12.2014. године („Сл.гласник РС“ бр. 1/15)

Као што је Законом предвиђено, у Програму пословања за 2014. годину дати су:

- Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама;
- Елементи за целовито сагледавање политике цена
- Политика зарада и запослености у Предузећу
- Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију
- Критеријуми за одређивање накнада за рад Надзорном одбору
- Обрасци према Правилнику о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа, који је ступио на снагу 20. априла 2013. године („Сл. гласник РС“ број 36/13), као и Правилнику о изменама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“ број 27/14).

* * *

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2014. годину**, и исти садржи реализацију по свим елементима Програма.

2. ПРОФИЛ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Према Закону о јавним путевима, путеви као добра у општој употреби државна су својина. Путна мрежа чини једну од највећих капиталних вредности Србије, а друмски саобраћај најважнију саобраћајну грану у Србији.

Мрежом државних путева I и II реда управља ЈП "Путеви Србије".

2.1. ОПИС ПОСЛА И ДЕЛАТНОСТ

ЈП "Путеви Србије" основано је на основу Закона о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13) и Одлуке Владе Србије о оснивању ЈП "Путеви Србије" ("Сл.гласник РС" бр.115/05), као јавно предузеће у државној својини. Предузеће је регистровано код Агенције за привредне регистре под бројем 108625/06 дана 23.02.2006. године.

Матични број Предузећа је 20132248, шифра делатности 4211, ПИБ 104260456.

Седиште Предузећа је у Београду, Булевар краља Александра 282.

Предузеће је почело са радом **23.02.2006.** године. У складу са чланом 101, став 3 Закона о јавним путевима, ЈП „Путеви Србије“ преузело је права, обавезе и запослене из Републичке дирекције за путеве, која је престала са радом 22.02.2006. године.

Основна делатност Предузећа дефинисана је Статутом и чини је:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Јавно предузеће обавља и друге делатности утврђене законом и оснивачким актом.

Јавно предузеће обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

2.2. МРЕЖА ПУТЕВА

Србија се налази на раскршћу важних путева, који повезују Исток са Западом и део југа Европе са земљама Европске Уније.

Дана 28.11.2013. године Влада Србије донела је Уредбу о категоризацији државних путева („Сл.гласник РС“ бр.105/13). Овом Уредбом категоризују се државни путеви I реда и државни путеви II реда на територији Републике Србије. Државни путеви I реда категоризују се као државни путеви IA реда и државни путеви IB реда. Државни путеви II реда категоризују се као државни путеви IIA реда и државни путеви IIB реда.

Дана 30. децембра 2013. године Влада Србије донела је Уредбу о изменама Уредбе о категоризацији државних путева («Сл.гласник РС» бр. 119/13).

У наставку се даје списак државних путева, према Уредби о изменама Уредбе о категоризацији државних путева, наведени путеви у уредби су у надлежности ЈП «Путеви Србије».

Државни путеви IA реда

Редни број	Ознака пута	ОПИС
1.	A1	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Хоргош) - Нови Сад - Београд - Ниш - Врање - државна граница са Македонијом (гранични прелаз Прешево)
2.	A2	Београд - Обреновац - Лајковац - Љиг - Горњи Милановац - Прељина - Чачак - Пожега
3.	A3	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Батровци) - Београд
4.	A4	Ниш - Пирот - Димитровград - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Градина)
5.	A5	Појате - Крушевац - Краљево - Прељина

Државни путеви IB реда

Редни број	Ознака пута	ОПИС
1.	10	Београд-Панчево-Вршац - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Ватин)
2.	11	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Келебија)-Суботица - веза са државним путем А1
3.	12	Суботица-Сомбор-Озаци-Бачка Паланка-Нови Сад-Зрењанин-Житиште-Нова Црња - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Српска Црња)
4.	13	Хоргош-Кањижа-Нови Кнежевац-Чока-Кикинда-Зрењанин-Чента-Београд
5.	14	Панчево-Ковин-Раља - веза са државним путем 33
6.	15	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бачки Брег)-Бездан-Сомбор-Кула-Врбас-Србобран-Бечеј-Нови Бечеј-Кикинда - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Наково)
7.	16	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Бездан)-Бездан
8.	17	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Богојево)-Српски Милетић
9.	18	Зрењанин-Сечањ-Пландиште-Вршац-Стража-Бела Црква - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Калуђерово)

10.	19	веза са државним путем 12-Нештин-Ердевик-Кузмин - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Сремска Рача)
11.	20	веза са државним путем А3-Сремска Митровица-Богатић - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Бадовинци)
12.	21	Нови Сад-Ириг-Рума-Шабац-Коцељева-Ваљево-Косјерић-Пожега-Ариље-Ивањица-Сјеница
13.	22	Београд-Љиг-Горњи Милановац-Прељина-Краљево-Рашка-Нови Пазар-Рибариће - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Мехов Крш)
14.	23	Појате-Крушевац-Краљево-Прељина-Чачак-Пожега-Ужице-Чајетина-Нова Варош-Пријеполје - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Гостун)
15.	24	Баточина-Крагујевац-Краљево
16.	25	Мали Пожаревац-Младеновац-Топола-Крагујевац
17.	26	Београд-Обреновац-Шабац-Лозница - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Мали Зворник)
18.	27	државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Трбушница)-Лозница-Осечина-Ваљево-Лајковац-Ћелије-Лазаревац-Аранђеловац-Крчевац-Топола-Рача-Свилајнац
19.	28	Мали Зворник-Љубовија-Рогачица-Костојевићи-Ужице-Кнежевићи-Кремна - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Котроман)
20.	29	државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Јабука) - Пријеполје-Нова Варош-Сјеница-Нови Пазар
21.	30	Ивањица-Ушће
22.	31	Рашка-Лепосавић-Косовска Митровица-Вучитрн-Приштина-Урошевац - државна граница са БЈР Македонијом (гранични прелаз Ђенерал Јанковић)
23.	32	Рибариће-Зубин Поток-Косовска Митровица
24.	33	веза са државним путем А1-Пожаревац-Кучево-Мајданпек-Неготин - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Мокрање)
25.	34	Пожаревац-Велико Градиште-Голубац-Доњи Милановац-Поречки мост - веза са државним путем 35
26.	35	државна граница са Румунијом (гранични прелаз Ђердап)-Кладово-Неготин-Зајечар-Књажевац-Сврљиг-Ниш-Мерошина-Прокупље-Куршумлија-Подујево-Приштина-Липљан-Штимље-Сува Река-Призрен - државна граница са Албанијом (гранични прелаз Врбница)
27.	36	Параћин-Бољевац-Зајечар - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Вршка Чука)
28.	37	Селиште-Бор-Зајечар
29.	38	Крушевац (Макрешане)-Блаце-Белољин
30.	39	Пирот-Бабушница-Власотинце-Лесковац-Лебане-Медвеђа-Приштина-Пећ - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Чакор)
31.	40	Владичин Хан-Сурдулица - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Стрезимировци)
32.	41	Бујановац-Ѓњилане-Урошевац-Штимље
33.	42	веза са државним путем А1-Прешево-Ѓњилане-Приштина
34.	43	Нишка Бања-Бела Паланка-Пирот-Димитровград - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Градина)
35.	44	Мала Копашница-Владичин Хан-Врање-Бујановац-Левосоје
36.	45	Долац-Ђаковица - државна граница са Албанијом (гранични прелаз Морина)

Државни путеви III реда

Редни број	Ознака пута	ОПИС
1.	100	Хоргош-Суботица-Бачка Топола-Мали Иђош-Србобран-Нови Сад-Сремски Карловци-Инђија-Стара Пазова-Београд
2.	101	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бачки Виногради)-Бачки Виногради
3.	102	Кањижа-Сента-Ада-Бечеј-Темерин - веза са државним путем 100
4.	103	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Ђала)-Нови Кнежевац
5.	104	Нови Кнежевац-Банатско Аранђелово-Мокрин-Кикинда-Војвода Степа-Српски Итебеј - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Међа)
6.	105	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бајмок)-Бајмок-Бачка Топола-Сента-Чока-Мокрин - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Врбица)
7.	106	Кљајићево-Бачки Соколац
8.	107	Сомбор-Апатин-Богојево
9.	108	Бачка Топола-Кула-Деспотово-Силбаш-Бачка Паланка - државна граница са Хрватском (гранични прелаз Бачка Паланка)
10.	109	Бачка Топола-Бечеј
11.	110	Кула-Оџаци
12.	111	Оџаци-Ратково-Силбаш-Бачки Петровац-Руменка-Нови Сад
13.	112	Бачко Ново Село-Бач-Ратково-Деспотово-Сириг-Темерин-Жабал
14.	113	Фекетић-Врбас-Змајево-Руменка
15.	114	Бачко Градиште-Чуруг-Жабал-Шајкаш - веза са државним путем А1
16.	115	Србобран-Надаљ-Чуруг
17.	116	Нови Бечеј-Меленци
18.	117	Нови Бечеј-Башаид-Банатско Карађорђево
19.	118	Житиште-Торак-Српски Итебеј
20.	119	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Нештин)-Беочин-Сремска Каменица
21.	120	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Шид)-Шид-Кузмин-Сремска Митровица-Рума-Пећинци-Бечмен-Обреновац
22.	121	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Сот)-Шид-Адашевци - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Јамена)
23.	122	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Љуба)-Ердевик
24.	123	Свилош-Сремска Митровица (веза са државним путем 20)
25.	124	Сремска Митровица-Дреновац-Шабац
26.	125	веза са државним путем А1 - Марадик
27.	126	Рума-Путинци-Инђија-Стари Сланкамен
28.	127	Путинци-Стара Пазова-Стари Бановци
29.	128	Голубинци-Пећинци
30.	129	Каћ-Шајкаш-Тител-Перлез-Ковачица-Сечањ - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Јаша Томић)
31.	130	Ечка-Ковачица-Јабука-Панчево
32.	131	Чента-Опово-Јабука
33.	132	Пландиште-Алибунар

34.	133	Уљма-Стража
35.	134	Ковин-Врачев Гај-Бела Црква
36.	135	Бадовинци-Прњавор
37.	136	Мајур-Богатић-Петловача
38.	137	Шабац-Волујац-Завлака-Крупањ-Грачаница
39.	138	Липнички Шор-Текериш
40.	139	Крст-Корените-Крупањ-Радаљска Бања-Радаљ - веза са државним путем 26
41.	140	Звезд-Владимирци-Лојанице
42.	141	Дебрц-Бањани-Уб-Новаци-Коцељева-Шабачка Каменица-Доње Црниљево-Осечина-Гуњаци-Пецка-Љубовија
43.	142	Драгиње-Шабачка Каменица-Ваљевска Каменица - веза са државним путем 27
44.	143	Причевић-Пецка
45.	144	Обреновац-Стублине-Уб-Словац
46.	145	Стублине-Бргуле-Лајковац
47.	146	Уб-Бргуле
48.	147	Липовачка шума-Барајево-Дучина-Младеновац-Смедеревска Паланка-Велика Плана-Жабари-Петровац на Млави-Кучево
49.	148	Барич-Мислођин-Степојевац-Велики Црљени-Јунковац-Сибница-Дучина
50.	149	Бели Поток-Раља-Ђуринци-Влашко Поље
51.	150	Ђуринци-Сопот -Аранђеловац-Белановица-Љиг-Мионица-Дивци
52.	151	веза са државним путем 25-Марковац-Аранђеловац
53.	152	Топола-Доња Шаторња-Рудник-Бућин Гроб
54.	153	Лештане-Гроцка-Петријево-Раља - веза са државним путем А1
55.	154	Лештане-Бубањ Поток - веза са државним путем А1
56.	155	Петријево-Младеновац
57.	156	Раља-Смедеревска Паланка-Наталинци
58.	157	Рача-Церовац
59.	158	Мала Крсна-Велика Плана-Баточина-Јагодина-Ђуприја-Параћин-Ражањ-Алексинац-Ниш-Дољевац-Лесковац-Владичин Хан-Врање-Бујановац - државна граница са БЈР Македонијом
60.	159	Пожаревац-Костолац
61.	160	Пожаревац-Жабари-Свилајнац-Деспотовац-Двориште-Ресавица-Сење-Ђуприја
62.	161	Братинац-Салаковац-Мало Црниће-Петровац на Млави-Жагубица-Брестовац
63.	162	Велико Градиште-Макце-Божевац-Рановац-Петровац на Млави-Тановац-Дубница-Свилајнац
64.	163	Голубац-Зеленик-Љешница
65.	164	Доњи Милановац-Мајданпек-Дебели Луг-Јасиково-Жагубица
66.	165	Поречки мост-Клокочевац-Милошева Кула-Заграђе-Рготина-Вражогрнац-Зајечар-Звездан
67.	166	Бор-Заграђе
68.	167	Кладово-Корбово-Милутиновац
69.	168	веза са државним путем 35-Душановац - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Кусјак)

70.	169	веза са државним путем 33-Вељково-Шипково-Зајечар-Леновац-Бучје
71.	170	Ваљево-Поћута-Дебело Брдо-Рогачица-Бајина Башта-Калуђерске Баре-Кремна
72.	171	Дуб-Бајина Башта - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Бајина Башта)
73.	172	Бајина Башта-Перућац
74.	173	Кремна-Дубци
75.	174	Ужице-Каран-Косјерић-Сеча Река-Варда-Јакаљ-Костојевићи
76.	175	Жупањац-Боговађа-Мионица-Брежђе-Дивчибаре-Каона
77.	176	Ваљево-Брежђе
78.	177	веза са државним путем 21-Честобродица-Гојна Гора-Прањани-Бершићи-Таково-Горњи Милановац-Неваде-Враћевшница-Баре-Крагујевац
79.	178	Дивчибаре-Тометино Поље-Саставци
80.	179	Прањани-Трбушани-Љубић-Чачак-Дракчићи-Краљево
81.	180	Чачак-Гуча-Ивањица
82.	181	Кратовска Стена-Лучани-Гуча-Каона-Дракчићи
83.	182	Равни Гај-Кнић-Мрчајевци
84.	183	Крагујевац-Горња Сабанта-Рековац-Белушић-Јасика - веза са државним путем 23
85.	184	Горња Сабанта-Јагодина - веза са државним путем А1
86.	185	Јагодина-Глоговац-Медвеђа
87.	186	Ћуприја-Вирине-Деспотовац-Двориште-Водна-Крепољин
88.	187	Витановац-Угљарево-Велика Дренова-Јасика-Варварин-Мијатовац
89.	188	Рековац-Превешт-Грабовац-Трстеник
90.	189	веза са државним путем 158-Бресје-Лоћика-Белушић-Опарић-Велика Дренова-Стопања
91.	190	Доњи Крчин-Варварин-Тићевац
92.	191	Бистрица-Прибој - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Увац)
93.	192	државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Чемерно) - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Ваган)
94.	193	државна граница са Босном и Херцеговином-Сјеверин - државна граница са Босном и Херцеговином
95.	194	Прилике-Катићи-Јасеново-Кокин Брод-Рутоши-Прибојска Бања-Прибој - веза са државним путем 192
96.	195	Бела Земља-Љубиш-Јасеново
97.	196	Лис-Ариље-Висока-Љубиш
98.	197	Каона-Ивањица-Бук-Преко Брдо-Дуга Пољана-Расно-Карајукића Бунари-Угао - државна граница са Црном Гором
99.	198	Рашка-Кути-Одвраћеница-Преко Брдо
100.	199	Нови Пазар-Дежева-Одвраћеница
101.	200	Пријеполје-Манастир Милешева-Увац
102.	201	Сјеница-Крајновиће-Баре-Врбница - државна граница са Црном Гором
103.	202	Сјеница-Раждагиња-Буђево-Карајукића Бунари-Суви До-Лескова- Веље Поље-Тутин
104.	203	Дољевиће-Пазариште-Тутин-Брегови
105.	204	Пазариште-Манастир Сопоћани-Баћица-Расно



106.	205	Тутин-Годово - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Вуча)
107.	206	Нови Пазар-Брђани-Бањска-Балабан
108.	207	Биљановац-Јошаничка Бања-Грчак-Александровац-Крушевац (Кошеви)
109.	208	Врџци-Врњачка Бања-Станишинци-Грчак-Брус-Разбојна
110.	209	Краљево (Ратина)-Брезна-Гоч-Станишинци
111.	210	Јошаничка Бања-Копаоник-Рудница
112.	211	Стопања-Витково-Брус-Брзеће-Копаоник
113.	212	Брзеће-Блажево-Лепосавић
114.	213	Блажево-Мерћез-Куршумлија
115.	214	Блаце-Куршумлија-Куршумлијска Бања-Подујево
116.	215	Крушевац-Ђунис-Делиград
117.	216	веза са државним путем 215-Каоник-Рибаре-Вукања-Прокупље-Житорађа-Дољевац - веза са државним путем А1
118.	217	Вукања-Алексинац-Соко Бања-Књажевац
119.	218	Бољевац-Ртањ-Соко Бања-Врело-Горња Топоница
120.	219	Бољевац-Бучје-Књажевац
121.	220	Минићево-Ново Корито
122.	221	Књажевац-Кална-Темска-Пирот-Височка Ржана-Мојинци-Димитровград
123.	222	Врело-Попшица-Сврљиг-Периш-Јаловик-Кална-Јањски мост-Црни Врх-Јабучко равниште
124.	223	Периш-Бела Паланка-Бабушница-Звонце-Трнски Одоровци-Суково - веза са државним путем 43
125.	224	Нишка Бања-Гацин Хан-Боџинце
126.	225	Гацин Хан-Брестовац-Бојник-Лебане
127.	226	Прокупље-Бојник-Лесковац
128.	227	Лесковац-Стројковце-Мирошевце-Власе-Врање-Доњи Стајевац
129.	228	Рударе-Пролом-Гајтан-Негосавље
130.	229	Бојник-Магаш-Богужевац-Пролом
131.	230	Гуларе-Велика Браина-Орлане-Батлава-Лужане
132.	231	Свође-Црна Трава-Власина Округлица-Босилеград - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Рибарци)
133.	232	Предејане-Црна Трава
134.	233	Давидовац-Кленике - државна граница са БЈР Македонијом (гранични прелаз Прохор Пчињски)
135.	234	Кленике-Трговиште-Доњи Стајевац-Босилеград
136.	235	Трговиште - државна граница са БЈР Македонијом (гранични прелаз Трговиште)
137.	236	Косовска Митровица-Горња Клина-Ђураковац-Витомирица-Пећ
138.	237	Зубин Поток-Падалиште
139.	238	Косовска Митровица-Вучитрн-Обилић-Орловић
140.	239	Лебане-Обилић-Велика Слатина-Липљан-Јањево
141.	240	Горња Клина-Србица-Глоговац-Коморане-Црнолево
142.	241	Ђурковце-Кошаре
143.	242	Вучитрн-Пољанце-Србица-Клина
144.	243	Јошаница-Кијево -Малишево-Дуље
145.	244	Исток-Ђураковац-Клина-Долац



146.	245	Витомирица - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Кула)
147.	246	Пећ-Дечани-Ђаковица
148.	247	Дечани - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Козње)
149.	248	Лапушник-Ораховац-Ђаковица - државна граница са Албанијом (гранични прелаз Ђафа Прушит)
150.	249	Ораховац-Сува Река-Брезовица
151.	250	Хромовик-Зрзе-Ландовица-Призрен-Брезовица-Штрпце-Догановић - веза са државним путем 31
152.	251	Бистражин-Ландовица
153.	252	Жур-Драгаш
154.	253	Догановић - државна граница са БЈР Македонијом (гранични прелаз Глобочица)
155.	254	Клокот-Витина-Грлица
156.	255	Лабљане-Ново Брдо-Косовска Каменица-Доње Кормињане
157.	256	Ново Брдо-Гњилане

Државни путеви IIБ реда

Редни број	Ознака пута	ОПИС
1.	300	Суботица-Велебит - веза са државним путем 102
2.	301	Зимонић-Велебит
3.	302	Банатско Аранђелово-Рабе
4.	303	Стари Жедник-Чантавир-Торњош
5.	304	Кљајићево-Светозар Милетић-Риђица
6.	305	Врбас-Куцура-Савино Село
7.	306	Гајдобра-Челарево
8.	307	Башаид-Нова Црња
9.	308	Торак-Крајишник-Сутјеска-Неузина
10.	309	Крајишник-Јаша Томић
11.	310	Самош-Добрица-Селеуш-Алибунар-Банатски Карловац-Делиблато - веза са државним путем 134
12.	311	Падина-Селеуш
13.	312	Врачев Гај-Банатска Паланка-Дунав
14.	313	Раковац-Змајевац-Врдник-Ириг-Крушедол-Марадик - веза са државним путем 100
15.	314	Ердевик-Бингула-Чалма-Манђелос-Велики Радинци-Рума - веза са државним путем 120
16.	315	Кукујевци - веза са државним путем 19
17.	316	Сремска Митровица-Јарак
18.	317	Пећинци-Суботиште-Купиново
19.	318	Прхово-Шимановци - веза са државним путем А3
20.	319	веза са државним путем А1 - Батајница-Угриновци-Сурчин - веза са државним путем А1
21.	320	Богатић-Глоговац-Црна Бара - државна граница са Босном и Херцеговином



22.	321	Глоговац-Бадовинци
23.	322	Глушци-Мачвански Причиновић-Шабац (веза са државним путем 124)
24.	323	Прњавор-Чокешина-Липове Воде-Волујац-Синошевић-Накучани-Матијевац - веза са државним путем 21
25.	324	Шабац (веза са државним путем 26)-Накучани-Доње Црниљево
26.	325	Прово-Звезд - веза са државним путем 26
27.	326	Владимирци-Крнуле-Драгиње
28.	327	Коцељева (веза са државним путем 21)-Ваљевска Каменица
29.	328	веза са државним путем 21-Гола Глава-Ваљево
30.	329	веза са државним путем 27-Осладић - веза са државним путем 142
31.	330	Лозница-Зајача-Шарена буква-Мачков камен - веза са државним путем 137
32.	331	Бања Ковиљача-Гучево-Зајача
33.	332	веза са државним путем 27-Жеравија-Тршић
34.	333	Корените-Манастир Трноша
35.	334	Мојковић-Бела Црква
36.	335	Крупан-Шљивова - веза са државним путем 141
37.	336	веза са државним путем 137-Пецка
38.	337	Осечина-Пецка
39.	338	Ваљево-Лелић-Варда
40.	339	Јакаљ-Јелова Гора-Ужице
41.	340	Велико Поље-Грабовац-Бањани-Новаци-Памбуковица-Слатина
42.	341	Уб-Памбуковица - веза са државним путем 21
43.	342	Уб-Попучке-Иверак
44.	343	Умка-Велика Моштаница-Мељак
45.	344	Дражевац-Мељак-Барајево-Раља
46.	345	веза са државним путем 149-врх Авале - веза са државним путем 149
47.	346	веза са државним путем 22-Рипањ - веза са државним путем 149
48.	347	веза са државним путем 149-Врчин-Заклопача-Бећарево Брдо
49.	348	веза са државним путем 149-излетиште Трешња
50.	349	Дучина-Стојник - веза са државним путем 344
51.	350	Раља-Мали Пожаревац-Умчари
52.	351	Брестовик-Умчари - веза са државним путем А1
53.	352	веза са државним путем 153-Колари-Селевац-Смедеревска Паланка
54.	353	Младеновац-Велика Крсна-Селевац
55.	354	Смедеревска Паланка-Крњево
56.	355	Гојна Гора-Пријевор-Љубић
57.	356	Брежђе-Срезојевци-Трбушани
58.	357	веза са државним путем 22-Кадина Лука-Славковица-Рајац-Бершићи
59.	358	Кадина Лука-Срасла Буква
60.	359	Бершићи-Горњи Бањани
61.	360	веза са државним путем 22-Дићи-Бољковци - веза са државним путем 177
62.	361	Лајковац-Боговађа-Љиг-Горњи Милановац
63.	362	Маљевић-Латковић-Дудовица-Лазаревац
64.	363	Велики Црљени-Вреоци-Крушевица
65.	364	Лазаревац-Брајковац-Белановица-Рудник



66.	365	Сибница-Венчане-Партизани-Белановица
67.	366	Аранђеловац-Букуља
68.	367	Аранђеловац-Доња Шаторња-Страгари-Влакча
69.	368	Аранђеловац-Бања-Топола
70.	369	веза са државним путем 25-Борци-Рача
71.	370	веза са државним путем 147-Бошњане-Адровац
72.	371	Пожаревац (веза са државним путем 34)-Дубравица
73.	372	Рам-Кличевац-Братинац
74.	373	Рам-Тополовник
75.	374	Браничево-Миљевић-Зеленик
76.	375	Берање-Средњево-Миљевић
77.	376	Малешево-Ракова Бара-Турија
78.	377	Пожаревац (веза са државним путем 33)-Осипаоница
79.	378	Пожаревац (веза са државним путем 33)-Велико Село-Орљево-Велики Поповац - веза са државним путем 147
80.	379	Александровац-Орљево - веза са државним путем 161-Мало Црниће-Божевац
81.	380	Баре-Топоница-Кнић
82.	381	веза са државним путем 183-Течић-Вукмановац-Лоћика
83.	382	Доњи Крчин-Опарић-Превешт-Манастир Каленић
84.	383	Свилајнац-Бресје-Дубока-Глоговац-Крушар-Ћуприја
85.	384	Деспотовац-Манастир Манасија
86.	385	Водна-Ресавска пећина
87.	386	веза са државним путем 160-Манастир Раваница
88.	387	Давидовац-Поповац
89.	388	веза са државним путем 36-Грза-Сисевац - веза са државним путем 160
90.	389	Стража-Брезовица-Борско Језеро
91.	390	Сењски Рудник-Брезовица
92.	391	Брестовачка Бања-Злот-Бољевац
93.	392	Злот-Злотска пећина
94.	393	Јасиково-Влаоле-Кривељ - веза са државним путем 166
95.	394	Брестовац-Метовница-Гамзиградска Бања-Гамзиград - веза са државним путем 36
96.	395	Зајечар-Лубница-Бољевац
97.	396	Поречки мост-Брза Паланка
98.	397	Слатина-Штубик
99.	398	Лука-Салаш-Брусник-Лечка-Неготин
100.	399	Плавна-Поповица-Сиколе-Салаш
101.	400	Неготин-Радујевац-Прахово-Самариновац - веза са државним путем 168
102.	401	веза са државним путем 35-Велика Јасикова-Велики Јасеновац-Браћевац-Црномасница-Злокуће-Ковилово - државна граница са Бугарском
103.	402	веза са државним путем 170-Рача-Манастир Рача
104.	403	Калуђерске Баре-Митровац-Заовине - државна граница са Босном и Херцеговином
105.	404	веза са државним путем 23-Семегњево



106.	405	Рзав-Рибница
107.	406	веза са државним путем 195-Сирогојно
108.	407	Мијоска-Камена Гора-Бијов гроб - државна граница са Црном Гором
109.	408	веза са државним путем 23-Марковица-Лучани
110.	409	веза са државним путем 197-Куманица-Глеђица
111.	410	Краљево-Матарушка Бања - веза са државним путем 22
112.	411	Угљарево-Врњци-Ново Село-Гоч-Гокчаница - веза са државним путем 22
113.	412	Брвеник-Градац-Рудно
114.	413	веза са државним путем 22-Новопазарска Бања-Избице-Лопужња-административна линија АП Косово и Метохија
115.	414	Мерћез-Луково-административна линија АП Косово и Метохија
116.	415	Крушевац-Велики Јастребац-Мала Плана-Прокупље
117.	416	Рибаре-Рибарска Бања
118.	417	Мерошина-Облачина - веза са државним путем 216
119.	418	Прокупље-Стара Божурња-Орљане
120.	419	Житорађа-Злата
121.	420	Нови Брачин-Јошаница-Жучковац - веза са државним путем 217
122.	421	веза са државним путем 36-Мирово-Ртањ
123.	422	веза са државним путем 219-Мањинац-Дебелица - веза са државним путем 35
124.	423	веза са државним путем 219-Штипина-Дебелица-Боровац-Вратарница
125.	424	веза са државним путем 158-Катун-Врело
126.	425	Књажевац-Бели Поток - веза са државним путем 222
127.	426	веза са државним путем А4-Доњи Матејевац-Малча
128.	427	Нишка Бања-Јелашница-Црвена Река
129.	428	Бела Паланка-Понор - веза са државним путем 39
130.	429	Димитровград-Горња Невља-Врапча-Петачинци-Трнски Одоровци
131.	430	Бојник-Мијајлица-Царичин Град-Слишане
132.	431	Мијајлица-Радан
133.	432	Царичин Град-Кривача - веза са државним путем 39
134.	433	веза са државним путем 39-Сијаринска Бања
135.	434	Лебане-Веље Глава - веза са државним путем 435
136.	435	Власе-Трстена-Шипашница-Доморовце - веза са државним путем 41
137.	436	Стројковце-Вучје-Владичин Хан
138.	437	Лесковац-Горње Драговље
139.	438	Власотинце-Грделица
140.	439	Састав Река-Кална-Стрезимировци
141.	440	Житорађе-Дикава-Мачкатица
142.	441	Сурдулица-Грамађа-Лепеница-Градња - веза са државним путем 227
143.	442	веза са државним путем 158-Крива Феја-Горња Љубата - веза са државним путем 234
144.	443	веза са државним путем 442-Врањска Бања
145.	444	Рибарци-Горње Тламино-Караманица - државна граница са БЈР Македонијом
146.	445	Бујановац-Велики Трновац-Брезница-Забринце



147.	446	Дрен-Бело Брдо
148.	447	Косовска Митровица-Стари Трг-Крпимеј
149.	448	Батлава-Подујево-Крпимеј-Палатна-административна линија АП Косово и Метохија
150.	449	Ново Село Мађунско-Доња Лапаштица-Подујево
151.	450	Бело Поље-Исток-Бања
152.	451	Раушић-Глођане-Зајмово
153.	452	Дечани-Глођане - веза са државним путем 451
154.	453	Дечани-Јуник-Поношевац
155.	454	Раставица-Јуник
156.	455	Ораховац-Велика Круша
157.	456	Пиране-Студенчане
158.	457	Зјум-Ђонај
159.	458	Плава-Заплужје
160.	459	Драгаш-Рестелица - државна граница са Албанијом
161.	460	Драгаш-Брод
162.	461	Магура-Седларе
163.	462	Урошевац-Неродимље-Језерце
164.	463	Брезовица-Шара
165.	464	Лугација-Гадимље-Брасаљце
166.	465	Витина-Летница
167.	466	Доњи Ливоч-Жегра-административна линија АП Косово и Метохија
168.	467	Косовска Каменица-Стрезовце
169.	468	Косовска Каменица-Туђево
170.	469	Доња Шипашница-Огоште
171.	470	Одановце-Горње Карачево

2.3. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Правни основ дат је у Закону о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), поглавље III Финансирање јавних путева, чланови 16. и 17.

Члан 16. утврђује да се финансирање изградње и реконструкције, одржавања и заштите државног пута обезбеђује из:

- 1) накнада за употребу државног пута
- 2) буџета Републике Србије
- 3) финансијских кредита
- 4) улагања домаћих и страних лица и
- 5) других извора у складу са законом.

Члан 17. даље разрађује накнаде за употребу државног пута

- 1) накнада за ванредни превоз
- 2) накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на државном путу, односно на другом земљишту које користи управљач државног пута, у складу са прописима
- 3) посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина)
- 4) накнада за закуп делова земљишног појаса јавног пута
- 5) накнада за закуп другог земљишта које користи управљач јавног пута
- 6) накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл. на јавном путу
- 7) годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са јавног пута и
- 8) накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству.

2.4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

ЈП "Путеви Србије" је организовано као економска и пословна целина.

Организациони делови уређени су Правилником о организацији и систематизацији послова, који се доноси на основу Закона о раду и Статута ЈП "Путеви Србије".

По Правилнику, ЈП "Путеви Србије" је организовано у 7 сектора, што са Кабинетом генералног директора чини 8 организационих делова Предузећа.

Пословодство чини: директор, помоћник директора и седам извршних директора сектора.

Према Правилнику о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова (од 01.12.2011., 20.12.2011. и 08.10.2014. године) укупан број извршилаца по систематизацији је 1.405 радника.

БРОЈ РАДНИКА

На дан 31.12.2014. године број запослених у ЈП "Путеви Србије" је 1.303 радника, од којих 1.242 на неодређено и 61 на одређено време.

Распоред по организационим деловима Предузећа је следећи:

Организациони део		Систематизација	Запослено
1.	Кабинет директора В.д. Директора Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Помоћник Директора Славољуб Тубић, дипл.грађ.инж.	27	28
2.	Сектор за стратегију, пројектовање и развој Извршни директор Биљана Вуксановић, дипл.грађ.инж.	37	25
3.	Сектор за инвестиције Извршни директор Гордана Суботички Ђорђевић, дипл.грађ.инж.	32	27
4.	Сектор за одржавање државних путева I и II реда Извршни директор Зоран Стојисављевић, дипл.грађ.инж.	129	81
5.	Сектор за управљачко-информационе системе у саобраћају Извршни директор Зоран Пешовић, дипл.инж.саоб.	54	48
6.	Сектор за наплату путарине Извршни директор Миленко Цаковић, дипл.ек.	969	952
7.	Сектор за правне, кадровске и опште послове Извршни директор Горан Томић, дипл.правник	79	73
8.	Сектор за економско-финансијске и комерцијалне послове Извршни директор Бранка Зец, дипл.ек.	78	69
У к у п н о :		1.405	1.303

У Сектору за наплату путарине запослено је 73% укупног броја радника, у Кабинету генералног директора 2% и у осталим секторима 25%.

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2014. године

Структура запослених дата је по следећим критеријумима:

- квалификациона структура
- године старости
- радни стаж
- пол.

Квалификациона структура

Највише је заступљена ССС са скоро 2/3 укупног броја радника (64%), следи ВСС са 21%, ВС са 9%, КВ радници са 3%, ПК радници са 2%. ВКВ са 1%, док је учешће НК радника занемариво.

Степен стручне спреме	Број запослених	%
Висока стручна спрема (ВСС)	271	21%
Виша стручна спрема (ВС)	119	9%
Високо квалификовани радници (ВКВ)	10	1%
Средња стручна спрема (ССС)	840	64%
Квалификовани радници (КВ)	37	3%
Полуквалификовани радници (ПК)	24	2%
Неквалификовани радници (НК)	2	0%
Укупно:	1.303	100%

Године старости

Највише је заступљена старосна група од 40 до 50 година (29% укупног броја радника), следе: 30 до 40 година (28%), 50 до 60 година (26%), до 30 година (15%), а најмање учешће има група преко 60 година (2%).

Године старости	Број запослених	%
До 30 година	198	15%
30 до 40 година	361	28%
40 до 50 година	376	29%
50 до 60 година	336	26%
Преко 60 година	32	2%
Укупно:	1.303	100%

Радни стаж

Највише је заступљен радни стаж од 5 до 10 година (21% укупног броја радника), учешће од 16% има радни стаж од 25 до 30 година, са 14% учествује стаж од 10 до 15 година, са 13% учествује стаж од 15 до 20 година и од 20 до 25 година; са 10% стаж до 5 година и од 30 до 35 година, док радни стаж преко 35 година учествује са 3%.

Године стажа	Број запослених	%
До 5 година	129	10%
5 до 10 година	276	21%
10 до 15 година	183	14%
15 до 20 година	172	13%
20 до 25 година	163	13%
25 до 30 година	211	16%
30 до 35 година	125	10%
Преко 35 година	44	3%
Укупно:	1.303	100%


Сумарно, 55% радника има радни стаж преко 15 година, а 45% радника има радни стаж до 15 година.

Пол

Од укупног броја запослених, 2/3 су мушкарци (868 или 67%), а 1/3 жене (435 или 33%).

У наставку се даје Организациона шема ЈП "Путеви Србије".

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“



3. АНАЛИЗА СРЕДСТАВА И УЛАГАЊА У 2014. ГОДИНИ

Основни документ на основу кога се врше улагања у току године је Програм пословања, који доноси Надзорни одбор ЈП "Путеви Србије". Сагласност на Програм даје Влада Србије, уз претходно добијена позитивна мишљења министарстава и Секретаријата за законодавство. Сагласност Владе на Програм пословања објављује се у „Службеном гласнику РС“.

3.1. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП "Путеви Србије" за 2014. годину донео је Надзорни одбор 22. априла 2014. године, а Влада Србије дала сагласност 26. маја 2014. године (сагласност објављена у "Службеном гласнику РС" бр.56/14).

Према Програму пословања, укупно расположиви приходи у 2014. години планирани су у износу од 32.446,9 милиона динара, а расходи који ће се финансирати у 2014. години планирани су у износу од 32.218,1 милиона динара. Разлика прихода и расхода износила је 228,8 милиона динара и односила се на следеће:

Укупан износ субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2014. годину, према Закону о буџету Републике Србије за 2014. годину („Сл.гласник РС“ бр. 110/13) је 7.700,0 милиона динара. У овом износу садржано је 300,0 милиона динара за ЈП „Путеви Србије“ за учешће Републике Србије у Пројекту рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја. Како је Програмом пословања домаће учешће у овом Пројекту у 2014. години планирано у износу од 71,2 милиона динара, односно 228,8 милиона динара мање, планирана средства субвенције за ову намену неће се искористити у 2014. години.

ПРВИ РЕБАЛАНС Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2014. годину **(прве измене и допуне Програма пословања)**

Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ донео је Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2014. годину, на седници од 23. јула 2014. године, а Влада Србије дала сагласност 24. јула 2014. године (сагласност објављена у „Службеном гласнику РС“ бр.78/14).

Према првом ребалансу, укупан износ расположивих прихода се није променио, односно остало је 32.446,9 милиона динара. Укупан износ расхода који ће се финансирати у 2014. години се смањило за 71,2 милиона динара, односно са 32.218,1 на 32.146,9 милиона динара.

Код расхода смањен је износ од 71,2 милиона динара, јер није предвиђено учешће Републике Србије у РРСП.

Разлози за доношење првог ребаланса Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2014. годину:

- Обавеза свих корисника јавних средстава је да у својим програмима искажу сва примљена средства прикупљена од донација и помоћи наменски одређених за санацију последица поплава, како би се обезбедило и осигурало јединствено и транспарентно коришћење тих средстава
- Влада Србије је на седници одржаној 13. јуна 2014. године донела **Закључак 05 Број: 023-5706/2014, којим се налаже јавним предузећима и другим облицима организовања чији је оснивач Република Србија, која су претрпела штете у поплавама које су задесиле подручје Републике Србије, да хитно приступе изменама и допунама програма пословања и финансијских планова за 2014. годину.**

Сходно Закључку Владе, у првом ребалансу:

- извршена је прерасподела средстава која су одобрена Програмом пословања, на санацију штета од поплава по приоритетима
- посебно су исказане потребе по пословима за која нису обезбеђена средства.

ДРУГИ РЕБАЛАНС Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2014. годину
(друге измене и допуне Програма пословања)

Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ донео је Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2014. годину, на седници од 15. августа 2014. године, а Влада Србије дала сагласност 30. августа 2014. године (сагласност објављена у „Службеном гласнику РС“ бр.94/14).

Према другом ребалансу, укупан износ расположивих прихода повећан је за 1.464,0 милиона динара, односно са 32.446,9 на 33.910,9 милиона динара. Укупан износ расхода који ће се финансирати у 2014. години такође је повећан за 1.464,0 милиона динара, односно са 32.146,9 на 33.610,9 милиона динара.

Разлози за доношење другог ребаланса Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2014. годину:

Повећање средстава РРСП зајма (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја) за 1.464,0 милиона динара, и то:

- планирано је финансирање хитних радова из средстава РРСП у износу од 1.470,0 милиона динара (појачано одржавање и санација локалних оштећења пута), са 100% финансирањем Светске банке, ЕИБ и ЕБРД)
- за радове из средстава Основног РРСП планирани износ је смањен за 6,0 милиона динара.

ТРЕЋИ РЕБАЛАНС Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2014. годину
(треће измене и допуне Програма пословања)

Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ донео је Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2014. годину, на седници од 15. децембра 2014. године, а Влада Србије дала сагласност 31. децембра 2014. године (сагласност објављена у „Службеном гласнику РС“ бр.1/15).

Према трећем ребалансу, укупан износ расположивих прихода смањује се за 3.626,3 милиона динара, односно са 33.910,9 на 30.284,6 милиона динара. Укупан износ расхода који ће се финансирати у 2014. години такође се смањује за 3.626,3 милиона динара, односно са 33.610,9 на 29.984,6 милиона динара.

Разлози за доношење трећег ребаланса Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2014. годину:

- **Мање повлачење средстава ино-зајмова током 2014. године, од планираног.**
- **Прерасподела између појединих позиција улагања, односно смањење истих, ради повећања Одржавања, које је због недовољних средстава планирано у мањем износу од потребног.**
- **Одобравање додатних средстава за исплату накнаде за експроприсане непокретности** на Коридору 10 и Аутопуту Е-763, **Закључком Владе Републике Србије** број 401-14739/2014-2 од 7.12.2014. године.
- Примена **Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава** („Сл.гласник РС“ бр. 116/14), односно корекција и процена планиране масе средстава за исплату зарада за месец новембар и децембар 2014. године.

У наставку се даје табелрни приказ планираних прихода и расхода за 2014. годину.

УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ПЛАНА И РЕБАЛАНСА ЗА 2014. ГОДИНУ

УКУПНО РАСПОЛОЖИВИ ПРИХОДИ

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	ПЛАН 2014.	I РЕБАЛАНС 2014.	II РЕБАЛАНС 2014.	III РЕБАЛАНС 2014.
I	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	9.200,0	9.200,0	9.200,0	9.900,0
1	СУБВЕНЦИЈЕ за ЈП "Путеви Србије"	7.700,0	7.700,0	7.700,0	7.700,0
2	Приходи из буџета Републике Србије (Министарство финансија)	1.500,0	1.500,0	1.500,0	2.200,0
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	17.060,0	17.060,0	17.060,0	17.359,1
3	Посебна накнада за коришћење аутопута (путарина)	15.800,0	15.800,0	15.800,0	16.099,1
4	Такса на инострану теретна возила	550,0	550,0	550,0	550,0
5	Накнада за комерцијалне објекте (бензинске станице) који имају приступ са државних путева I и II реда, и за коришћење путног земљишта	450,0	450,0	450,0	450,0
6	Накнада за ванредни превоз	80,0	80,0	80,0	80,0
7	Остала средства	180,0	180,0	180,0	180,0
	7.1. Приходи од продаје ТАГ-ова	30,0	30,0	30,0	30,0
	7.2. Остали приходи	150,0	150,0	150,0	150,0
	СВЕГА ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II) :	26.260,0	26.260,0	26.260,0	27.259,1

Ред. бр.	О П И С	ПЛАН 2014.	I РЕБАЛАНС 2014.	II РЕБАЛАНС 2014.	III РЕБАЛАНС 2014.
III					
ЗАЈМОВИ					
А) МЕЂУНАРОДНА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (ИБРД)					
*	Међународна банка за обнову и развој (ИБРД) (број кредита IBRD 7463) рехабилитација, одржавање, техничка подршка ЈПТС, повећање сигурности на путевима уговорено 50 милиона УСД	4.834,5	4.834,5	4.834,5	1.859,4
*	ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА (ЕИБ)	1.032,9	1.032,9	1.032,9	1.032,9
8	Првостала средства ЕИБ кредита, повучено у претходној години ЕИБ - за Обилазницу око Београда, Сектор А (број кредита ЕИБ 24134) уговорено 60 милиона ЕУР	2.851,2	2.851,2	2.851,2	826,5
9	ЕИБ - за Обилазницу око Београда, Сектор Б (број кредита ЕИБ 25748) уговорено 40 милиона ЕУР	950,4	950,4	950,4	
Б) ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (ЕБРД)					
10	ЕБРД 3 - за рехабилитацију аутопута Е-70/Е-75, Пролаз кроз Београд и рехабилитацију аутопута Е-75, деоница Мали Пожаревац - Раља (број кредита ЕБРД 36651) уговорено 80 милиона ЕУР	1.246,0	1.246,0	1.246,0	201,9
11	ЕБРД 3 - пројектовање и изградња аутопута Е-75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци" (број кредита ЕБРД 36651) уговорено 80 милиона ЕУР	106,4	106,4	106,4	
Г) РРСП ЗАЈАМ (СБ, ЕИБ и ЕБРД)					
За радова из средстава Основног РРСП					
12	СБ (Светска банка) и ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	106,4	106,4	100,4	
13	ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја				
За хитне радове из средстава РРСП					
14	СБ (Светска банка) и ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја			1.470,0	830,4
15	ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја			1.470,0	830,4
IV ДОНАЦИЈЕ					
УКУПНО:		32.446,9	32.446,9	33.910,9	30.284,6
					133,8

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2014. ГОДИНУ

Ред. бр.	О П И С	ПЛАН 2014.	I РЕБАЛАНС 2014.	II РЕБАЛАНС 2014.	III РЕБАЛАНС 2014.
V	ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА САНАЦИЈУ ШТЕТА ОД ПОПЛАВА	6.047,1	7.458,5	7.458,5	7.458,5
	РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА ЗА САНАЦИЈУ ШТЕТА ОД ПОПЛАВА, која су добијена прерасподелом улагања, у оквиру одобрених средстава (садржана у групи II. Сопствени приходи)				
	ДОНАЦИЈЕ				
	Средства предложена ИПА фонду (Сектор за одржавање)				
	Средства предложена ИПА фонду / Средства донације Делегације Европске уније из ИПА фондова (Сектор за инвестиције)	226,1	226,1	226,1	1.324,2
	ПРСП ЗАЈАМ (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја)				
	За хитне раздове из средстава ПРСП (СБ и БУБ) 100% финансирање				
	За хитне раздове из средстава ПРСП (ЕБРД) 100% финансирање	1.954,0	1.780,8	1.780,8	1.780,8
	НЕДОСТАЈУЋА СРЕДСТВА за санацију државне и локалне путне мреже и објеката оштећених у поплавама				
	Недостајућа средства за санацију ДРЖАВНЕ путне мреже и објеката				
	За санацију клизишта				
	За санацију објеката	1.453,8	1.246,2	1.246,2	1.246,2
	За ургентно одржавање	500,2	534,6	534,6	534,6
	Недостајућа средства за санацију ЛОКАЛНЕ путне мреже као последица поплава				
	За локалне путеве				
	За објекте на локалним путевима	3.867,0	3.981,6	3.981,6	2.883,5
	Недостајућа средства за санацију ДРЖАВНЕ путне мреже и објеката	611,5	726,1	726,1	726,1
	За санацију клизишта				
	За санацију објеката	365,2	406,1	406,1	406,1
	За ургентно одржавање	122,7	167,8	167,8	167,8
	Недостајућа средства за санацију ЛОКАЛНЕ путне мреже као последица поплава				
	За локалне путеве	3.255,5	3.255,5	3.255,5	2.157,4
	За објекте на локалним путевима	1.882,2	1.882,2	1.882,2	1.080,3
		1.373,3	1.373,3	1.373,3	1.077,1

РАСХОДИ

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	ПЛАН 2014.	I РЕБАЛАНС 2014.	II РЕБАЛАНС 2014.	III РЕБАЛАНС 2014.
1	ПЛАЋАЊЕ ПРЕНЕТИХ ОБАВЕЗА (репрограм)	1.700,0	1.700,0	1.700,0	1.631,4
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	657,2	657,2	657,2	372,2
	Б) Улагања у текућој години	657,2	657,2	657,2	372,2
3	ОДРЖАВАЊЕ	15.647,7	15.873,8	15.873,8	17.773,8
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	751,7	751,7	751,7	751,7
	Б) Улагања у текућој години	14.896,0	15.122,1	15.122,1	17.022,1
	3.1. Одржавање државних путева I и II реда	14.216,0	14.442,1	14.442,1	15.565,4
	3.1.1. Редовно одржавање	10.270,4	11.765,5	12.156,1	13.033,6
	3.1.2. Периодично одржавање	3.735,6	2.376,6	1.936,0	1.944,1
	3.1.3. Ургентно одржавање	60,0	150,0	200,0	379,7
	3.1.4. Надзор и лабораторијска контрола квалитета	150,0	150,0	150,0	208,0
	3.2. Остале позиције	680,0	680,0	680,0	58,6
	3.3. Ургентна санација локалне путне мреже као последица поплава				1.098,1
4	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	2.076,2	1.664,9	1.664,9	820,3
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	72,8	72,8	72,8	72,8
	Б) Улагања у текућој години	2.003,4	1.592,1	1.592,1	747,5
	4.1. Изградња, реконструкција и рехабилитација путева из средстава ЈП "Путеви Србије"	1.924,4	1.584,3	1.584,3	744,4
	4.2. Учешће ЈП "Путеви Србије" у кредитима ИДА, ИБРД, ЕИВ и СБ	79,0	7,8	7,8	3,1
5	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА	1.520,0	1.520,0	1.520,0	2.220,0
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	425,6	425,6	425,6	425,6
	Б) Улагања у текућој години	1.094,4	1.094,4	1.094,4	1.794,4
	5.1. Улагања из сопствених средстава	14,6	14,6	14,6	14,6
	5.2. Улагања из прихода из буџета (Министарство финансија)	1.079,8	1.079,8	1.079,8	1.779,8
6	УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	331,7	331,7	331,7	173,5
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	2,7	2,7	2,7	2,7
	Б) Улагања у текућој години	329,0	329,0	329,0	170,8

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2014. ГОДИНУ

Ред. бр.	О П И С	ПЛАН 2014.	I РЕБАЛАНС 2014.	II РЕБАЛАНС 2014.	III РЕБАЛАНС 2014.
7	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а	985,8	1.054,8	1.054,8	930,7
	7.1. Обавезе према Фонду за развој Републике Србије	360,0	429,0	429,0	424,6
	7.2. Обавезе према Панонској банци по рефинансирању кредитима	80,8	80,8	80,8	80,8
	7.3. Отплата кредита по основу задужења код пословних банака (кредит од 4 милијарде динара)	318,3	318,3	318,3	305,3
	7.4. Обавезе по основу ПДВ-а и пореза на имовину	226,7	226,7	226,7	120,0
8	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ SRБИJE"	2.242,5	2.287,5	2.287,5	2.287,5
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	32,1	32,1	32,1	32,1
Б)	Улагања у текућој години	2.210,4	2.255,4	2.255,4	2.255,4
	8.1. Стручне услуге	2.210,4	2.255,4	2.255,4	2.255,4
9	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	863,1	863,1	863,1	742,7
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	43,1	43,1	43,1	43,1
Б)	Улагања у текућој години	820,0	820,0	820,0	699,6
10	ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА	7,0	7,0	7,0	7,0
	СВЕТА РАСХОДИ ИЗ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА И СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА :	26.031,2	25.960,0	25.960,0	26.959,1
11	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА	6.186,9	6.186,9	7.650,9	2.891,7
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	86,1	86,1	86,1	86,1
Б)	Улагања у текућој години	5.646,8	5.646,8	7.110,8	2.450,9
	11.1. Радови из средстава ЕБРД зајма				
	11.2. Радови из средстава ЕУБ зајма	4.344,8	4.344,8	4.344,8	1.469,0
	11.3. Радови из средстава ЕБРД зајма	1.195,6	1.195,6	1.195,6	151,5
	11.4. Пројекат рекултивације путева и унапређења безбедности саобраћаја, РСРП	106,4	106,4	1.570,4	830,4
	За радове из средстава Основног РСРП	106,4	106,4	100,4	
	За хитне радове из средстава РСРП			1.470,0	830,4
*	Непотрошена средства ЕУБ кредита, повучена у 2014. години	454,0	454,0	454,0	354,7
12	УЛАГАЊА ИЗ СРЕДСТАВА ДОНАЦИЈА				133,8
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години				
Б)	Улагања у текућој години				133,8
	Радови из средстава Донације Делегације Европске Уније из ИПА фондова				73,5
	Непотрошена средства ИПА фондова, повучена у 2014. години				60,3
	УКУПНО :	32.218,1	32.146,9	33.610,9	29.984,6

Ред. бр.	О П И С	ПЛАН 2014.	И РЕБАЛАНС 2014.	II РЕБАЛАНС 2014.	III РЕБАЛАНС 2014.
13	ПОТРЕБНА УЛАГАЊА НА САНАЦИЈИ ШТЕТА ОД ПОПЛАВА		6.047,1	7.458,5	7.458,5
	ИЗ СРЕДСТАВА КОЈА СУ ОДОВРЕНА ПРОГРАМОМ ПОСЛОВАЊА, а прерасподељена		226,1	226,1	1.324,2
	ИЗ СРЕДСТАВА ДОНАЦИЈА		1.954,0	1.780,8	1.780,8
	Средства предложена ИГТА фонду (Сектор за одржавање)		1.453,8	1.246,2	1.246,2
	Средства предложена ИГТА фонду (Сектор за инвестиције)		500,2	534,6	534,6
	ИЗ РРСП ЗАЈМА		1.470,0	1.470,0	1.470,0
	За хитне радове из средстава РРСП (СБ и ЕИБ) 100% финансирање			1.008,6	1.008,6
	За хитне радове из средстава РРСП (ЕБРД) 100% финансирање			461,4	461,4
	НЕДОСТАЈУЋА СРЕДСТВА за санацију државне и локалне путне мреже и објеката оштећених у поплавама		3.867,0	3.981,6	2.883,5
	Недостајућа средства за санацију ДРЖАВНЕ путне мреже и објеката		611,5	726,1	726,1
	За санацију клизишта		365,2	406,1	406,1
	За санацију објеката		122,7	167,8	167,8
	За ургентно одржавање		123,6	152,2	152,2
	Недостајућа средства за ургентну санацију ЛОКАЛНЕ путне мреже као последица поплава		3.255,5	3.255,5	2.157,4
	За локалне путеве		1.882,2	1.882,2	1.080,3
	За објекте на локалним путевима		1.373,3	1.373,3	1.077,1

3.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У 2014. ГОДИНИ

У 2014. години укупни приходи реализовани су у износу од 28.124,6 милиона динара, што представља 93% годишњег плана.

Укупни расходи су реализовани у износу од 28.111,8 милиона динара, што представља 94% годишњег плана.

Највише средстава реализовано је из Сопствених прихода, 17,4 милијарди динара. Највећу позицију у Сопственим приходима чини путарина, са 15,9 милијарди динара.

На страни расхода, највише је уложено у Одржавање, 17,8 милијарди динара или 63% укупних расхода.

Реализација по основним групама прихода и расхода даје се у наставку.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПРИХОДА И РАСХОДА У 2014. ГОДИНИ

ПРИХОДИ

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2014.	%
I	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	9.704,4	35%
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	17.369,2	62%
СВЕГА ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II):		27.073,6	97%
III	ЗАЈМОВИ	917,2	3%
IV	ДОНАЦИЈЕ	133,8	0%
УКУПНО (I+II+III+IV):		28.124,6	100%



РАСХОДИ

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2014.	%
1	ПЛАЋАЊЕ ПРЕНЕТИХ ОБАВЕЗА (репрограм)	1.631,4	6%
2	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	80,4	0%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години		
	Б) Улагања у текућој години	80,4	
3	О Д Р Ж А В А Њ Е	17.841,6	63%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	751,7	
	Б) Улагања у текућој години	17.089,9	
4	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	399,1	1%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	72,8	
	Б) Улагања у текућој години	326,3	
5	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА	2.717,2	10%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	425,6	
	Б) Улагања у текућој години	2.291,6	
6	УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	101,2	0%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	2,7	
	Б) Улагања у текућој години	98,5	
7	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а	922,2	3%
8	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	2.196,5	8%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	32,1	
	Б) Улагања у текућој години	2.164,4	
9	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	473,6	2%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	43,1	
	Б) Улагања у текућој години	430,5	
10	ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА	0,7	0%
СВЕГА РАСХОДИ ИЗ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА И СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА:		26.363,9	94%
11	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА	1.674,4	6%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	86,1	
	Б) Улагања у текућој години	1.588,3	
	* Непотрошена средства ЕИБ кредита, повучена у 2014. години		
12	УЛАГАЊА ИЗ СРЕДСТАВА ДОНАЦИЈА	73,5	0%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години		
	Б) Улагања у текућој години	73,5	
УКУПНО:		28.111,8	100%

3.3. УПОРЕДНИ ПРИКАЗ РЕБАЛАНСА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ У 2014. ГОДИНИ
ПРИХОДИ

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	III РЕБАЛАНС 2014.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2014.	% реализације
I	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	9.900,0	9.704,4	98%
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	17.359,1	17.369,2	100%
СВЕГА ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II):		27.259,1	27.073,6	99%
III	ЗАЈМОВИ	2.891,7	917,2	32%
IV	ДОНАЦИЈЕ	133,8	133,8	100%
УКУПНО (I+II+III+IV):		30.284,6	28.124,6	93%

РАСХОДИ

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	III РЕБАЛАНС 2014.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2014.	% реализације
1	ПЛАЋАЊЕ ПРЕНЕТИХ ОБАВЕЗА (репрограм)	1.631,4	1.631,4	100%
2	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	372,2	80,4	22%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години			
	Б) Улагања у текућој години	372,2	80,4	
3	О Д Р Ж А В А Њ Е	17.773,8	17.841,6	100%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	751,7	751,7	
	Б) Улагања у текућој години	17.022,1	17.089,9	
4	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	820,3	399,1	49%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	72,8	72,8	
	Б) Улагања у текућој години	747,5	326,3	
5	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА	2.220,0	2.717,2	122%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	425,6	425,6	
	Б) Улагања у текућој години	1.794,4	2.291,6	
6	УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	173,5	101,2	58%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	2,7	2,7	
	Б) Улагања у текућој години	170,8	98,5	
7	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а	930,7	922,2	99%
8	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	2.287,5	2.196,5	96%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	32,1	32,1	
	Б) Улагања у текућој години	2.255,4	2.164,4	
9	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	742,7	473,6	64%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	43,1	43,1	
	Б) Улагања у текућој години	699,6	430,5	
10	ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА	7,0	0,7	10%
СВЕГА РАСХОДИ ИЗ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА И СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА:		26.959,1	26.363,9	98%
11	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА	2.891,7	1.674,4	58%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	86,1	86,1	
	Б) Улагања у текућој години	2.450,9	1.588,3	
	* Непотрошена средства ЕИБ кредита, повучена у 2014. години	354,7		
12	УЛАГАЊА ИЗ СРЕДСТАВА ДОНАЦИЈА	133,8	73,5	55%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години			
	Б) Улагања у текућој години	133,8	73,5	
УКУПНО:		29.984,6	28.111,8	94%

3.4. УПОРЕДНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ У 2013. ГОДИНИ, РЕБАЛАНСА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ У 2014. ГОДИНИ

УКУПНО РАСПОЛОЖИВИ ПРИХОДИ

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2013.	III РЕБАЛАНС 2014.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2014.	% реализације	Више / Мање (+ / -)
I	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	9.999,5	9.900,0	9.704,4	98%	-195,6
1	СУБВЕНЦИЈЕ за ЈП "Путеви Србије"	5.300,0	7.700,0	7.400,0	96%	-300,0
2	Приходи из буџета Републике Србије (Министарство финансија)	2.452,7	2.200,0	2.304,4	105%	104,4
*	Приходи из буџета РС за измрљивање обавеза према путарским предузећима *	1.346,8				
*	Приходи из буџета Републике Србије (Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе)	900,0				
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	16.880,6	17.359,1	17.369,2	100%	10,1
3	Посебна накнада за коришћење аутопута (путарина)	15.663,0	16.099,1	15.916,0	99%	-183,1
4	Такса на инострана теретна возила	522,7	550,0	450,1	82%	-99,9
5	Накнада за комерцијалне објекте (бензинске станице) који имају приступ са државних путева I и II реда, и за коришћење путног земљишта	416,4	450,0	394,3	88%	-55,7
6	Накнада за вазредни превоз	76,8	80,0	89,9	112%	9,9
7	Остала средства	201,7	180,0	518,9	288%	338,9
	* Накнада за припрему тендерске документације	0,4	30,0	0,2	115%	0,2
	7.1. Приходи од пројекта ТАР-ова	27,3	150,0	34,6	323%	4,6
	7.2. Остали приходи	174,0		484,1		334,1
	СВЕГА ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II) :	26.880,1	27.259,1	27.073,6	99%	-185,5

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2014. ГОДИНУ

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2013.	III РЕБАЛАНС 2014.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2014.	% реализације	Више / Мање (+ / -)
III	ЗАЈМОВИ	3.331,4	2.891,7	917,2	32%	-1.974,5
A)	МЕЂУНАРОДНА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (ИБРД)	111,8				
*	Међународна банка за обнову и развој (ИБРД) (број кредита IBRD 7463) рехабилитација, одржавање, техничка подршка ЈП С, повећање сигурности на путевима уговорено 50 милиона УСД	111,8				
B)	ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА (ЕИВ)	2.503,1	1.859,4	826,5	44%	-1.032,9
*	Преостала средства ЕИВ кредита, повучено у претходној години		1.032,9			-1.032,9
*	ЕИВ 3 - за аутопут Е-75 Београд - Нови Сад (број кредита ЕИВ 22550) уговорено 120 милиона ЕУР	801,4				
*	ЕИВ - за рехабилитацију путева и санацију 100 мостова на М и Р путевима (број кредита ЕИВ 24037) уговорено 33 милиона ЕУР	334,8				
8	ЕИВ - за Обилазницу око Београда, Сектор А (број кредита ЕИВ 24134) уговорено 60 милиона ЕУР	798,8	826,5	826,5	100%	
9	ЕИВ - за Обилазницу око Београда, Сектор Б (број кредита ЕИВ 25748) уговорено 40 милиона ЕУР	568,1				
B)	ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (ЕБРД)	716,5	201,9	90,7	45%	-111,2
10	ЕБРД 3 - за рехабилитацију аутопута Е-70/Е-75, Пролаз кроз Београд и рехабилитацију аутопута Е-75, деоница Мали Пожаревац - Раља (број кредита ЕБРД 36651) уговорено 80 милиона ЕУР	716,5	201,9	90,7	45%	-111,2
11	ЕБРД 3 - пројектовање и изградња аутопута Е-75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци" (број кредита ЕБРД 36651) уговорено 80 милиона ЕУР					
Г)	ПРСП ЗАЈАМ (СБ, ЕИВ и ЕБРД)		830,4			-830,4
	За радове из средстава Основног ПРСП					
11	СБ (Светска банка) и ЕИВ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја					
12	ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја					
	За житне радове из средстава ПРСП		830,4			-830,4
14	СБ (Светска банка) и ЕИВ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја		830,4			-830,4
15	ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја					
IV	ДОНАЦИЈЕ		133,8	133,8	100%	
	УКУПНО:	30.211,5	30.284,6	26.124,6	93%	-2.160,0

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2014. ГОДИНУ

РАСХОДИ

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2013.	III РЕБАЛАНС 2014.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2014.	% реализације	Више / Мање (+ / -)
*	ПЛАЋАЊЕ ПРЕНЕТИХ ОБАВЕЗА (репрограм)	1.625,5	1.631,4	1.631,4	100%	
2	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	57,1	372,2	80,4	22%	-291,8
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	22,8				
Б)	Улагања у текућој години	34,3	372,2	80,4	22%	-291,8
3	ОДРЖАВАЊЕ	15.735,3	17.773,8	17.841,6	100%	67,8
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	2.379,9	751,7	751,7	100%	
Б)	Улагања у текућој години	13.355,4	17.022,1	17.089,9	100%	67,8
	3.1. Одржавање државних путева I и II реда	12.346,4	15.565,4	16.189,5	104%	624,1
	3.1.1. Редовно одржавање	10.384,8	13.033,6	15.623,3	120%	2.589,7
	3.1.2. Перидно одржавање	1.697,9	1.944,1	173,6	9%	-1.770,5
	3.1.3. Ургентно одржавање	111,7	379,7	178,6	47%	-201,1
	3.1.4. Надзор и лабораториска контрола квалитета	152,0	209,0	214,0	103%	6,0
	3.2. Остале позиције	409,1	368,6	365,8	99%	-2,8
	* Земно одржавање општинских путева, који су изузети из мреже државних путева I и II реда	599,9				
	3.3. Санација (поправка) локалне путне мреже и објеката као последица поплава	1.098,1		544,6	50%	-553,5
4	ИЗГРАЂИВА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	1.067,8	820,3	399,1	49%	-421,2
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	164,0	72,8	72,8	100%	
Б)	Улагања у текућој години	903,8	747,5	326,3	44%	-421,2
	4.1. Изградња, реконструкција и рехабилитација путева из средстава ЈП "Путеви Србије"	903,8	744,4	326,3	44%	-418,1
	4.2. Учесће ЈП "Путеви Србије" у кредитима ИДР, ИЕРД, ВИС и СБ		3,1			-3,1
5	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА	2.971,3	2.220,0	2.717,2	122%	497,2
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	6,2	425,6	425,6	100%	
Б)	Улагања у текућој години	2.965,1	1.794,4	2.291,6	128%	497,2
	5.1. Улагања из сопствених средстава		14,6			
	5.2. Улагања из прихода из буџета (Министарство финансија)		1.779,8			
6	УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	94,6	173,5	101,2	58%	-72,3
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	8,6	2,7	2,7	100%	
Б)	Улагања у текућој години	86,0	170,8	98,5	58%	-72,3

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2014. ГОДИНУ

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2013.	III РЕБАЛАНС 2014.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2014.	% реализације	Више / Мање (+ / -)
7	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а	2.478,1	930,7	922,2	99%	-8,5
	7.1. Обавезе према Фонду за развој Републике Србије	325,0	424,6	424,6	100%	
	7.2. Обавезе према Певској банци по refinансирању кредитних	79,6	80,8	80,8	100%	
	7.3. Отплата кредита по основу задужења код пословних банака (кредит од 4 милијарде динара)	1.977,8	305,3	329,4	108%	24,1
	7.4. Обавезе по основу ПДВ-а и пореза на имовину	145,7	120,0	87,4	73%	-32,6
8	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	2.231,6	2.287,5	2.186,5	96%	-91,0
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	54,5	32,1	32,1	100%	
	Б) Улагања у текућој години	2.177,1	2.255,4	2.154,4	96%	-91,0
	8.1. Стручне услуге	2.177,1	2.255,4	2.154,4	96%	-91,0
9	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	613,8	742,7	673,6	64%	-269,1
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	74,7	43,1	43,1	100%	
	Б) Улагања у текућој години	539,1	699,6	430,5	62%	-269,1
10	ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА	0,7	7,0	0,7	10%	-6,3
	СВЕГА РАСХОДИ ИЗ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА И СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА :	26.875,8	26.959,1	26.363,9	98%	-595,2
11	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА	2.770,8	2.891,7	1.674,4	58%	-1.217,3
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	457,3	86,1	86,1	100%	
	Б) Улагања у текућој години	2.313,5	2.450,9	1.588,3	65%	-862,6
	11.2. Радови из средстава ЕБЗ зајма	1.752,8	1.469,0	1.548,7	105%	79,7
	11.3. Радови из средстава ЕБРД зајма	560,7	151,5	39,6	26%	-111,9
	11.4. Пројекат рекултивације путева и унапређења безбедности саобраћаја, РСРП - За хитне радове из средстава РСРП	830,4	830,4	830,4	100%	
	За хитне радове из средстава РСРП	830,4	830,4	830,4	100%	
	* Ретрошмена средства ЕБЗ кредита, поменуца у 2014. години	354,7				-354,7
12	УЛАГАЊА ИЗ СРЕДСТАВА ДОНАЦИЈА		133,8	73,5	55%	-60,3
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години		133,8	73,5	55%	-60,3
	Б) Улагања у текућој години		73,5	73,5	100%	
	Радови из средстава Донације Европске Уније из ИПА фондова		73,5	73,5	100%	
	Ретрошмена средства ИПА фондова, поменуца у 2014. години		60,3			-60,3
	УКУПНО :	29.646,6	29.984,6	28.111,8	94%	-1.872,8

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2014. ГОДИНУ

3.5. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА У 2014. ГОДИНИ

I ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Од планираних 9.900,0 милиона динара, у 2014. години остварено је **9.704,4 милиона динара**, или за 195,6 милиона динара мање од планираног. % остварења у односу на III Ребаланс износи 98%.

У оствареним приходима садржане су Субвенције за ЈП „Путеви Србије“ у 2014. години са 7.400,0 милиона динара, или за 300,0 милиона динара мање од планираног (7.700,0 милиона динара).

Од Министарства финансија је за решавање имовинско-правних односа уплаћено 2.304,4 милиона динара, или за 104,4 милиона динара више од планираног (2.200,0 милиона динара).

Динамика уплате средстава Субвенције за ЈП „Путеви Србије“ у 2014. години је следећа:

(у милионима динара)

Месец	Износ
Јануар	/
Фебруар	850,0
Март	600,0
Април	600,0
Мај	785,4
Јун	1.014,6
Јули	850,0
Август	/
Септембар	600,0
Октобар	1.200,0
Новембар	450,0
Децембар	450,0
Укупно:	7.400,0

II СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

Од планираних 17.359,1 милиона динара, у 2014. години остварено је **17.369,2 милиона динара**, или за 10,1 милиона динара више. % остварења у односу на III Ребаланс износи 100%.

Обухватају следеће: Посебна накнада за коришћење аутопута (путарина), Такса на инострана теретна возила, Накнада за комерцијалне објекте који имају приступ са државних путева I и II реда, и за коришћење путног земљишта, Накнада за ванредни превоз и Остала средства.

Посебна накнада за коришћење аутопута (путарина) има највеће учешће у укупним приходима, у 2014. години остварена је у износу од 15.916,0 милиона динара.

ЈП “Путеви Србије“ путем Сектора за наплату путарине врши наплату путарине на следећим деоницама:

- Београд – Ниш
- Београд – Шид (Хрватска граница)
- Ниш – Лесковац
- Београд – Суботица (Мађарска граница).



На деоници Београд – Ниш и Београд – Шид наплата се одвија у условима затвореног система наплате, док се на деоницама Ниш – Лесковац и Београд – Суботица наплата одвија у условима отвореног система наплате.

Наплата путарине се обавља на аутопутевима укупне дужине око 603 км, преко аутоматског техничког система за наплату. Систем се састоји од 38 наплатних станица.

III ЗАЈМОВИ

Од планираних 2.891,7 милиона динара, у 2014. години остварено је **917,2 милиона динара**, што је мање за 1.974,5 милиона динара. % остварења у односу на III Ребаланс износи 32%.

Повлачени су зајмови следећих банака:

		(у милионима динара)
ЕИБ	(Европска инвестициона банка)	826,5
ЕБРД	(Европска банка за обнову и развој)	90,7
Укупно:		917,2

Из зајма ЕИБ од 60 милиона ЕУР (намена: изградња Обилазнице око Београда, Сектор А) повучено је 7 милиона ЕУР или 826,5 милиона динара.

Из зајма ЕБРД од 80 милиона ЕУР (намена: рехабилитација аутопута Е-70/Е-75, пролаз кроз Београд и рехабилитација аутопута Е-75, деоница Мали Пожаревац – Раља, као и пројектовање и изградња аутопута Е-75 и петље Добановци) повучено је 0,8 милиона ЕУР или 90,7 милиона динара.

IV ДОНАЦИЈЕ

У 2014. години остварена су средства донације у износу од **133,8 милиона динара**, колико је и планирано. Као помоћ у отклањању последица штете од поплава из маја 2014. године, остварена су средства донације ради реализације пројекта обнове и реконструкције државног пута IIА реда број 139 – Деоница: Корените – Крупањ (од км 0+000 до км 11+500) на основу Уговора о донацији број: UNOPS-SFRS-2014-Grant-001, закљученог између Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге и ЈП „Путеви Србије“.

3.6. АНАЛИЗА ИЗВРШЕНИХ УЛАГАЊА У 2014. ГОДИНИ**1. ПЛАЋАЊЕ ПРЕНЕТИХ ОБАВЕЗА (репрограм)**

Ова позиција улагања реализована је у износу од 1.631,4 милиона динара, како је и планирано.

Обавезе које су доспеле у 2014. години износе 1.224,6 милиона динара, што увећано за раст цена на мало у 2014. години у износу од 406,8 милиона динара, даје укупан износ од **1.631,4 милиона динара**.

Детаљније у наредној табели

РЕПРОГРАМ 2014.

(у динарима)

РБРОЈ	ИЗВОЂАЧ	Јануар 2014.	Јун 2014.	УКУПНО
1	ПЗП БЕОГРАД	68.379.562,44	71.181.842,19	139.561.404,63
2	ПЗП ВРАЂЕ	49.299.711,25	49.299.711,25	98.599.422,50
3	ПЗП НИШ	55.509.308,62	55.509.308,62	111.018.617,23
4	БАЧКАПУТ	20.881.662,94	20.881.662,94	41.763.325,87
5	СРЕМПУТ	36.743.233,40	36.743.233,40	73.486.466,80
6	КРУШЕВАЦ ПУТ	23.970.530,09	29.802.979,63	53.773.509,72
7	ПЗП ВАЉЕВО	11.624.017,60	11.624.017,60	23.248.035,20
8	СРБИЈААУТОПУТ	30.374.095,43	30.374.095,43	60.748.190,85
9	ПЗП КРАГУЈЕВАЦ	18.495.456,20	28.495.456,15	46.990.912,35
10	ВОЈВОДИНАПУТ ЗРЕЊАНИН	26.736.716,99	26.736.716,99	53.473.433,97
11	ПУТЕВИ ПОЖЕГА	12.216.590,87	12.216.591,25	24.433.182,11
12	ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ	21.836.155,91	21.836.155,91	43.672.311,82
13	ВОЈВОДИНАПУТ НОВИ САД	7.152.216,93	7.152.216,93	14.304.433,86
14	НОВИ ПАЗАР	47.893.856,27	47.893.856,27	95.787.712,53
15	ВОЛПУТ КОМПАНИ	26.878.711,39	26.878.711,39	53.757.422,78
16	ЈКП БЕОГРАДПУТ	29.573.796,66	29.573.796,66	59.147.593,32
17	ПЗП ЗАЈЕЧАР	37.303.438,87	37.303.438,87	74.606.877,74
18	ПУТЕВИ ЧАЧАК	18.830.593,49	18.830.593,49	37.661.186,98
19	ПЗП ПОЖАРЕВАЦ	23.596.642,16	23.596.642,16	47.193.284,31
20	ВОЈВОДИНАПУТ ПАЊЕВО	32.931.100,64	32.931.100,64	65.862.201,28
21	ЈКП ПУТ НОВИ САД	2.754.417,72	2.754.417,72	5.508.835,44
	УКУПНО:	602.981.815,84	621.616.545,46	1.224.598.361,29



2. СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ

Од планираних 372,2 милиона динара за 2014. годину, у 2014. години реализовано је **80,4 милиона динара**, што представља **22% планираног годишњег износа**. Мање је реализовано 291,8 милиона динара.

У наставку текста даје се прилог Сектора за стратегију, пројектовање и развој.



ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА СТРАТЕГИЈУ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ
ПОЗИЦИЈА 2. СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ

1 Аутопутеви		ВРСТА ПТД	Програм пословања за 2014.	Ребаланс	РЕАЛИЗОВАНО
1.1	Аутопутеви ван Коридора 10, Уговорено до 2014				
	Е-761, Граница Републике Српске - Пожега - Прельина - Појате				
1.1.1	Идејни и главни пројекат Мрчајевици - Прельина		27.336.000,00	0,00	0,00
1.1.2	Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевици		29.712.000,00	0,00	0,00
1.1.3	Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошеви)		41.865.760,00	0,00	0,00
	СВЕГА :		98.933.760,00	0,00	0,00

1 Државни путеви IА реда - АУТОПУТЕВИ		ВРСТА ПТД	Програм пословања за 2014.	Ребаланс	РЕАЛИЗОВАНО
1.2	Програм редова за 2014. год.				
1.2.1	Е-761, Појате - Прельина				
1.2.1.1	Техничка контрола Главног пројекта, Мрчајевици - Прельина		5.500.000,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Техничка контрола Главног пројекта, Адрани - Мрчајевици		6.000.000,00	0,00	0,00
1.2.1.3	Техничка контрола Главног пројекта, Појате - Крушевац (Кошеви)		8.000.000,00	0,00	0,00
	СВЕГА :		19.500.000,00	0,00	0,00

Програм пословања за 2014.	Ребаланс	РЕАЛИЗОВАНО
118.433.760,00	0,00	0,00

Државни путеви I и II реда		ВРСТА ПТД	Прирам извођача за 2014.	Рубљанис	РЕАЛИЗОВАНО
2.1	Уговорено до 2014. године				
2.1.1	Идејни пројекат дела магистралног пута М 25. Нив. Приштина, Солизнаца Прокупља		5.016.000,00	0,00	0,00
2.1.2	Идејни и Главни пројекат Р 238 обилазак манастира Сопотани		1.078.211,03	0,00	0,00
2.1.3	Главни пројекат и план реализације пута Р-110а Ивош Палав - Тутин са реконструкцијом улаза у Јули и ул. Стратиска у Јулију		664.180,03	664.180,00	664.180,00
2.1.4	Идејни и главни пројекат, Б-75 - Хртковци		12.642.363,91	0.306.000,00	0.306.000,00
2.1.5	Техничка контрола Главног пројекта, Е-75 - Хртковци		2.804.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
2.1.6	Идејни и главни пројекат, Хртковци - река Сана		9.260.000,00	0.540.000,00	0.540.000,00
2.1.7	Техничка контрола Главног пројекта, Хртковци - река Сана		1.900.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
СВЕГА :			33.538.787,77	19.990.200,00	19.990.200,00

Државни путеви I и II реда		ВРСТА ПТД	Прирам извођача за 2014.	Рубљанис	РЕАЛИЗОВАНО
2.2	Програм редова за 2014. год.				
2.2.1	Идејни пројекат и пројекат за изградњу пута М-4. Паланка - Рамачи-Велики, Аршица, Истрија - Јаковци (поглавје на аутопуту Б-53 Београд - Пожега), П - 1, Јули		0,00	0,00	0,00
2.2.2	Главни пројекат побољшања д. п. II реда бр. 160 (П-1), деоница: Марковац - мост на р. В. Мораве, км 729+601 - км 730+771), П - 4,02 км		3.000.000,00	1.784.000,00	1.784.000,00
2.2.3	Социјална контрола I ланог пројекта побољшања д. п. II реда бр. 150 (М-4), деоница: Моравоц - мост на р. В. Морави, км 729+801 - км 733+821), П = 4,02 км		300.000,00	248.400,00	248.400,00
2.2.4	Техничка контрола Главног пројекта и план реализације пута Р-110а Ивош Палав - Тутин са реконструкцијом улаза у Јули и ул. Стратиска у Јулију		0,00	200.000,00	200.000,00
2.2.5	Генерални пројекат са Прелиминарним студијним објектима Лужнице на д. п. II реда бр. 23 (М-4)		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.2.6	Иновације идејног и главног пројекта за деоницу државног пута Брзавик - Нештин, П - 7,8 км		7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
2.2.7	Техничка контрола Главног пројекта за допуну државног пута Гуровик - Пивати, П - 7,8 км		1.000.000,00	0,00	0,00
2.2.8	Идејни пројекат реконструкције д. п. II реда бр. 35 (М-8), деоница: Аљиновоци - Говедрак, км 323+632 - км 330+023 (П - П, 19 км)		6.800.000,00	6.800.000,00	0,00
2.2.9	Идејни пројекат реконструкције д. п. II реда бр. 28 (М-8), деоница: Капопалом - Јоцицац км 350+423 - км 357+167 (П = 5,28 км)		5.300.000,00	5.300.000,00	0,00
2.2.10	Главни пројекат побољшања регионалног пута Р-244, деоница: Радвац - Доњи Стрижавац, км П-040, П - км П-044,28, П - 3,90 км		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.2.11	Техничка контрола Главног пројекта побољшања регионалног пута Р-244, деоница: Радвац - Доњи Стрижавац, км П-040,20 - км П-044,20, П - 0,80 км		200.000,00	0,00	0,00
2.2.12	Идејни пројекат са студијом опседајућности иновација д. п. II реда бр. 25 (М-8), Нови Пазар - Столица, деоница: Велики Врх - Гољак, П - 9,22 км		39.500.000,00	39.500.000,00	0,00
2.2.13	Идејни и допуне идејног и главног пројекта за деоницу: Е-70 (Јарак) - Хртковци - река Сана		30.300.000,00	0,00	0,00
СВЕГА :			141.560.000,00	70.728.000,00	2.328.000,00

Програм пословања за 2014.	Рубљанис	РЕАЛИЗОВАНО
175.098.787,77	90.718.200,00	22.318.200,00

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2014. ГОДИНУ

3 МОСТОВИ И ТУНЕЛИ		ВРСТА ПТД	Програм пословања за 2014.	Ребаланс	РЕАЛИЗОВАНО
3.1	Уговорено до 2014. године				
3.1.1	ПДР за надвожњак на д.п. II реда бр. 102 (М-22.1), између Бачке Тополе и малог Иброша на км 70+640		1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00
3.1.2	Главни пројекат санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д.п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109		1.176.000,00	1.176.000,00	1.176.000,00
	СВЕГА :		2.328.000,00	2.328.000,00	2.328.000,00
3.2	Програм радова за 2014. год.				
3.2.1	Идејни пројекат моста на Сави код Шабца (Л = 680 м, б = 20,4 м)		31.000.000,00	31.000.000,00	
3.2.2	ТК Главног пројекта санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д.п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109		200.000,00	149.400,00	149.400,00
3.2.3	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима		49.500.000,00	49.500.000,00	0,00
3.2.4	Главни пројекат рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д.п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник		2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
3.2.5	ТК Главног пројекта рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д.п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник		210.000,00	0,00	0,00
3.2.6	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д.п. I реда		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.2.7	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д.п. I реда		300.000,00	0,00	0,00
3.2.8	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д.п. II реда		2.650.000,00	2.650.000,00	0,00
3.2.9	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д.п. II реда		279.599,90	0,00	0,00
	СВЕГА :		89.239.599,90	88.399.400,00	149.400,00
Програм пословања за 2014.					
			91.567.599,90	90.727.400,00	2.477.400,00
Програм пословања за 2014.					
			91.567.599,90	90.727.400,00	2.477.400,00

4 КЛИЗИШТА		ВРСТА ПТД	Програм пословања за 2014.	Ребаланс	РЕАЛИЗОВАНО
4.1	Уговорено до 2014. године				
4.1.1	Клизиште-одрон "Романов мост" на Р-122, деоница: Сеође-Босилеград, км 66+900		636.000,00	636.000,00	636.000,00
4.1.2	Техничка Контрола 13 клизишта		866.880,00	317.184,00	317.184,00
4.1.3	Пројекти побољшање државних путева I и II реда са санацијом нестабилних косина и клизишта и геотехничким елаборатом (2 клизишта - Неготин и Р-261)		1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00
		СВЕГА :	2.567.880,00	2.018.184,00	2.018.184,00
4.2	Програм редове за 2014. год.				
4.2.1	Главни пројекат санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.		3.700.000,00	1.423.800,00	1.423.800,00
4.2.2	ТК Главног пројекта санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.		350.000,00	336.000,00	336.000,00
4.2.3	Главни пројекат санације потпорних зидова на д. п. I Б реда бр. 13, деоница: Слатина - Ваљево, км 2+930 - 3+100 лево (Л = 170 м) и км 2+912 - км 2+988 десно (Л = 76 м); деоница: Ваљево - Подбукови, км 13+140 - 13+165 десно (Л = 25 м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Л = 44 м)		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
4.2.4	ТК Главног пројекта санације потпорних зидова на д. п. I Б реда бр. 13, деоница: Слатина - Ваљево, км 2+930 - 3+100 лево (Л = 170 м) и км 2+912 - км 2+988 десно (Л = 76 м); деоница: Ваљево - Подбукови, км 13+140 - 13+165 десно (Л = 25 м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Л = 44 м)		350.000,00	0,00	0,00
4.2.5	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4.2.6	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда		250.000,00	0,00	0,00
4.2.7	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда		2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
4.2.8	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда		200.000,00	0,00	0,00
		СВЕГА :	13.100.000,00	10.009.800,00	1.759.800,00
Програм пословања за 2014.					
Програм пословања за 2014.			15.667.880,00	12.027.984,00	3.777.984,00
Програм пословања за 2014.					
Програм пословања за 2014.			15.667.880,00	12.027.984,00	3.777.984,00

5	СТУДИЈЕ	ВРСТА ПТД	Програм пословања за 2014.	Ребаланс	РЕАЛИЗОВАНО
5.1		Програм радова за 2014. год.			
5.1.1		Приручник за с-в анализу трошкова и користи за Србију (измене и допуне)	1.900.000,00	0,00	0,00
5.1.2		Студија о дефинисању критеријума за одабир приоритетних пројеката на државним путевима финансираних применом модела јавно-приватног партнерства	3.100.000,00	0,00	0,00
5.1.3		Студија безбедности саобраћаја на државним путевима	3.100.000,00	0,00	0,00
5.1.4		Пројекат изградње пословне зграде ЈП Путеви Србије са техничком контролом	6.000.000,00	0,00	0,00
		СВЕГА :	14.100.000,00	0,00	0,00

Програм пословања за 2014.	Ребаланс	РЕАЛИЗОВАНО
14.100.000,00	0,00	0,00

6 БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА		ВРСТА ПТД	Програм пословања за 2014.	РЕБАЛАНС	РЕАЛИЗОВАНО
6.1	Програм редова за 2014. год.				
6.1.1	Обавезе по члану 156. Закона о Безбедности саобраћаја на путевима		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
6.1.1.1	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне неслоге са погинулим лицима		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
6.1.1.2	Пројекат идентификације црних тачака на државним путевима за 2010-2012. годину		1.610.000,00	1.610.000,00	0,00
6.1.1.3	Ревизије безбедности саобраћаја на пројектима у току		50.000.000,00	0,00	0,00
6.1.1.4	Пројекат снимања и оцењивања државних путева по Програму оцењивања путева EUROPARIGAP				
6.1.2	Израда пројектне документације				
6.1.2.1	Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева IБ реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)		1.470.000,00	602.880,00	602.880,00
6.1.2.2	TK Главног пројекта побољшања укрсног места државних путева IБ реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)		140.000,00	140.000,00	0,00
6.1.2.3	Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)		1.470.000,00	602.880,00	602.880,00
6.1.2.4	TK Главног пројекта побољшања укрсног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)		140.000,00	140.000,00	0,00
6.1.2.5	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовији		1.470.000,00	698.880,00	698.880,00
6.1.2.6	TK Главног пројекта побољшања укрсног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовији		140.000,00	140.000,00	0,00
6.1.2.7	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IБ реда број 22 и локалног пута (P-106) код Милошеше Куле		1.470.000,00	545.280,00	545.280,00
6.1.2.8	TK Главног пројекта побољшања укрсног места државног пута IБ реда број 22 и локалног пута (P-106) код Милошеше Куле		140.000,00	140.000,00	0,00
6.1.2.9	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IБ реда број 6 и локалног пута за Торник		1.470.000,00	602.880,00	602.880,00
6.1.2.10	TK Главног пројекта побољшања укрсног места државног пута IБ реда број 6 и локалног пута за Торник		140.000,00	140.000,00	0,00
6.1.2.11	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IБ реда број 12 са обилазницом у Бачкој Паланци		1.470.000,00	545.280,00	545.280,00
6.1.2.12	TK Главног пројекта побољшања укрсног места државног пута IБ реда број 12 са обилазницом у Бачкој Паланци		140.000,00	140.000,00	0,00
6.1.2.13	Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева IБ реда број 6 и II реда број 152 (Вистрица)		1.470.000,00	650.880,00	650.880,00
6.1.2.14	TK Главног пројекта побољшања укрсног места државних путева IБ реда број 6 и II реда број 152 (Вистрица)		140.000,00	140.000,00	0,00

6.1.3	Програм опасних места				
	Програм опасних места на државним путевима је програм истраживачког рада на идентификацији опасних места, који је резултирао одговарајућом публикацијом. Истраживања су спроведена 2008. године и установљено је да постоји 262 опасна места на државним путевима. Методологија ових истраживања се заснивала на анкетирању представника надлежних институција: ЈП "Путеви Србије", Министарство саобраћаја, Министарство унутрашњих послова и надворни органи на одржавану државних путева, без статистичких података о саобраћајним несгодама на њима. До сада је санирано преко 100 опасних места на одређеним државним путевима и то из неколико сегмената безбедносних мера и то: кружне и друге раскрснице, опасне триврне, зоне око основних школа и зоне око објеката и мостова. Програмом радова за 2014. годину се наставља даља имплементација Програма опасних места на државним путевима.	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
6.1.3.1	Главни пројекти побољшања опасних места - раскрсница, на државним путевима		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
6.1.3.2	Техничка контрола Главних пројеката побољшања опасних места - раскрсница, на државним путевима		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
6.1.3.3	Главни пројекти побољшања опасних деоница на државним путевима		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
6.1.3.4	Техничка контрола Главних пројеката побољшања опасних деоница на државним путевима		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
6.1.3.5	Ревизије безбедности саобраћаја на пројектима из Програма опасних места				
6.1.4	Провера безбедности саобраћаја				
	Провера безбедности саобраћаја на државном путу (енг. Road Safety Inspection – RSI) је формална и независна оцена безбедности постојећег државног пута од стране независног стручног тима. Пројекат провере безбедности саобраћаја на државном путу је обавеза коју управљач јавног пута мора да обезбеди, сходно отару 4., члана 156 Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, број 41/09, број 53/10 и број 101/11)		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
6.1.4.1	Пројекти провере безбедности саобраћаја на државним путевима				
6.1.5	Управљање саобраћајем				
6.1.5.1	Главни пројекат управљања саобраћајем на деоници аутопута Е-75, Београд - Ниш		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
6.1.5.2	Техничка контрола Главног пројекта управљања саобраћајем на деоници аутопута Е-75, Београд - Ниш		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
	СВЕГА :		185.080.000,00	129.038.960,00	4.248.960,00

Програм пословања за 2014.	РЕБАЛАНС	РЕАЛИЗОВАНО
185.080.000,00	129.038.960,00	4.248.960,00

7 ЖИВОТНА СРЕДИНА		ВРСТА ПТД	Програм пословања за 2014.	РЕБАЛАНС	РЕАЛИЗОВАНО
7.1	Уговорено до 2014. године		4.590.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00
7.1.1	Студија о процени утицаја на ЖС из градње Е-1/Ш/5 Свилањница в/1 деоница Државни-Бувањ поток		2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00
7.1.2	Студија о процени емисија загађујућих материја у атмосферу од саобраћаја на државним путевима I и II реда		2.244.000,00	2.244.000,00	2.244.000,00
7.1.3	Главни пројекат заштите од буке, деоница петља Траншпајд-Врчин		1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
7.1.4	Упутство за праћење стања животне средине у путном појасу на карени државних путева Републике Србије				
СВГА А :			10.854.000,00	9.774.000,00	9.774.000,00
7 ЖИВОТНА СРЕДИНА		ВРСТА ПТД	Програм пословања за 2014.	РЕБАЛАНС	РЕАЛИЗОВАНО
7.2	Програм редова за 2014. год.		7.100.000,00	860.000,00	860.000,00
7.2.1	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (права фаза)				0,00
	Израда с три савиш карата буке на државним путевима I и II реда (права фаза), деоница Дубањница - естријали Никола Тесла				860.000,00
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (права фаза), деоница: Колари Рача				576.000,00
	Израда с три савиш карата буке на државним путевима I и II реда (права фаза), деоница: Врчин - Мали Пожаревац				890.000,00
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (права фаза), деоница: Мали Пожаревац - Колари				622.000,00
7.2.2	Техничка контрола Главног пројекта заштите од буке, деоница петља Траншпајд-Врчин		300.000,00	279.600,00	279.600,00
7.2.3	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (права фаза), деоница Бувањ поток - Врчин (L=9,3km)		1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
7.2.4	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (права фаза), деоница Велика Плана - Марковац (L=12,0km)		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
7.2.5	Пројекат праћења стања животне средине у путном појасу на деоници Бувањ поток - Мали Пожаревац (L=23,6 km)		900.000,00	900.000,00	0,00
7.2.6	Стратешке карте буке и загађења ваздуха на различитим пословима и припадајућој инфраструктури - Пројекат међуграничне сарадње са Републиком Мађарском		35.000.000,00		
	Анализање експерта за јавне набавке по ПРАГ процедура: HUSRBV.203111.030 PERS3 N/AMar			918.000,00	918.000,00
	Матрирање и мерење буке, матирање и мерење загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури. HUSRBV.203111.030 PERS1 N/AMar			29.625.000,00	29.625.000,00
	Одржавање чежб станице ЈП "Путеви Србије" везано за реализацију ЈРА пројекта Мађарска - Србија. HUSRBV.203111.030-PERS3 N/AMar			35.000,00	42.000,00
	Услуге пројекта за с/посми језик: HUSRBV.203111.030-PERS3 N/AMar			865.000,00	1.038.000,00
	Организација завршне конференције и састанка и промоција пројекта на телевизији и у новинама. HUSRBV.203111.030 PERS2 N/AMar			728.000,00	673.600,00
СВГА А :			46.400.000,00	39.918.600,00	36.244.200,00
			Програм пословања за 2014.	РЕБАЛАНС	РЕАЛИЗОВАНО
			57.254.000,00	49.692.600,00	46.016.200,00

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2014. ГОДИНУ



РАЧУНИ			
1	МУП	Такса за Е-80, Бела Паланка - Пирот	150.910,00
2	Србијаоде	Мишљење за Јабланички мост, 1Б бр.15	19.800,00
3	МУП	Такса за Е-763, Лајевац - Љиг	172.270,00
4	МПСИ	Стручна контрола - Обилазница Прокупља	962.731,00
5	МУП	Такса за Е-80, Бела Паланка - Пирот - измена	93.450,00
6	МУП	Такса за Е-763, Лајевац - Љиг, Тунел	131.590,00
7	Институт за путеве	Мишљење - регулација токова Колубаре и Љига, Е-763	45.600,00
8	ДП Нови Сад-Гас	Сатисност, Визиф-Ердевик	31.118,40
Укупно:			1.607.469,40

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Поз. у Програму	ПОЗИЦИЈА	РЕАЛИЗОВАНО У		Програм пословања за		РЕБАЛАНС	РЕАЛИЗОВАНО
		2012	2013	2013. год.	за 2014.		
	Аутопутеви	383.292.147,61	17.976.000,00	17.976.000,00	118.433.760,00	0,00	0,00
	Државни путеви I и II реда	52.573.814,12	2.659.200,00	33.103.773,64	175.098.787,77	90.718.200,00	22.318.200,00
	МОСТОВИ И ТУНЕЛИ	6.546.350,00	288.000,00	3.940.000,00	91.567.599,90	90.727.400,00	2.477.400,00
	КЛИЗИШТА	17.421.656,00	5.365.800,00	10.568.680,00	15.667.880,00	12.027.984,00	3.777.984,00
	СТУДИЈЕ	3.964.800,00	0,00	3.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00
	БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА	5.165.600,00	1.741.200,00	79.641.200,00	185.080.000,00	129.038.960,00	4.248.960,00
	ЖИВОТНА СРЕДИНА	0	0,00	19.990.000,00	57.254.000,00	49.692.600,00	46.018.200,00
	ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ	896.800,00	268.000,00	268.000,00			1.607.469,40
	РАЧУНИ	25.595.428,88	28.298.200,00	168.319.653,64	657.202.027,67	372.205.144,00	80.448.213,40
	УКУПНО :	495.456.596,61	28.298.200,00	168.319.653,64	657.202.027,67	372.205.144,00	80.448.213,40

3. ОДРЖАВАЊЕ

Од планираних 17.773,8 милиона динара за 2014. годину, реализовано је **17.841,6 милиона динара**, што представља **100% планираног годишњег износа**. Прекорачење у односу на план је 67,8 милиона динара.

Детаљније у прилогу Сектора за одржавање



**ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ
ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА**

ПОЗИЦИЈА 3. ОДРЖАВАЊЕ



РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА за 2014. годину и РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА за 2014. годину		РЕБАЛАНС ПП за 2014. годину	РЕАЛИЗАЦИЈА у 2014. години
		Укупно државни путеви I и II реда и локални путеви у Р.Србији	Укупно државни путеви I и II реда и локални путеви у Р.Србији
		(у динарима)	(у динарима)
3	О Д Р Ж А В А Њ Е	17.773.800.000,00	17.841.593.019,26
А) Неплаћене обавезе из 2013. год.		751.700.000,00	751.700.000,00
Б) Улагања у текућој години		17.022.100.000,00	17.089.893.019,26
3.1	ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА	15.565.410.316,41	16.189.452.142,39
3.1.1	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ	13.033.641.693,76	15.623.300.467,99
3.1.1.1	редовно одржавање државних путева I и II реда у 2014. год. (летње, зимско и набавка материјала)	12.511.041.693,76	15.085.034.042,93
3.1.1.1.A	зимска служба (са материјалом)	1.800.000.000,00	2.179.881.416,82
3.1.1.1.B	редовно (летње) одржавање (са материјалом) (позиција обухвата и отклањање недостатака по налозима надлежних републичких инспектора)	10.711.041.693,76	12.905.152.626,11
3.1.1.2	редовно одржавање мостова и тунела на путевима	378.000.000,00	393.787.884,74
3.1.1.3	редовно одржавање електроинсталација	144.600.000,00	144.478.540,32
3.1.2	ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ	1.944.118.594,91	173.591.020,52
3.1.2.1	периодично одржавање државних путева I и II реда и објеката	1.451.191.515,87	150.049.385,47
3.1.2.1.1	санација коловозне конструкције	1.244.481.515,87	150.049.385,47
3.1.2.1.2	санација клизишта и потпорних зидова	34.710.000,00	0,00
3.1.2.1.3	постављање расвете у насељеним местима и расвете у тунелима и на мостовима ради побољшања безбедности на путевима	172.000.000,00	0,00
3.1.2.1.4	санација коловозне конструкције на путевима на територији српских енклава на КИМ	0,00	0,00
3.1.2.2	периодично одржавање мостова и тунела на путевима	492.927.079,04	23.541.635,05
3.1.2.2.1	санација и рехабилитација мостова и тунела	492.927.079,04	23.541.635,05
3.1.3	УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ (путева и објеката) (радови условљени елементарним непогодама као што су снег, лед, клизишта, одрони, осушине, оштећења на коловозу као последица елементарних непогода, препреке на путу и остали радови који утичу на безбедно одвијање саобраћаја када су у питању оштећења на коловозу и објектима који припадају путу) ОБАВЕЗНЕ РЕЗЕРВЕ (Радови по члану 60 Закона о јавним путевима)	379.650.027,74	178.600.376,80
3.1.3.1	санација коловозне конструкције	42.509.882,92	9.136.443,21
3.1.3.2	санација клизишта и потпорних зидова	109.527.891,22	49.159.088,69
3.1.3.3	санација мостова и тунела	227.612.253,60	120.304.834,90
3.1.4	НАДЗОР И ЛАБОРАТОРИЈСКА КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА	208.000.000,00	213.960.277,08
3.2	ОСТАЛЕ ПОЗИЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА	358.544.287,25	355.835.894,90
3.2.1	трасови одржавање путних прелаза	0,00	0,00
3.2.2	трасови одржавање мобилних санитарних уређаја на Е-путевима	45.000.000,00	39.465.201,60
3.2.3	мониторинг клизишта	0,00	0,00
3.2.4	разне услуге (хидрометеоролошког завода, Републичког геодетског завода, осовинско оптерећење, пројектантски надзор, технич прегледи (пријем), таксе,)	131.000.000,00	133.826.406,05
3.2.5	мере на државним путевима I и II реда у зонама школа, ради повећања заштите школске деце у саобраћају	1.844.287,25	1.844.287,25
3.2.6	утрошак електричне енергије и одржавање електричног система	151.000.000,00	151.000.000,00
3.2.7	изградња пословних објеката и путних база	0,00	0,00
3.2.8	трасови услуга АМСС	29.700.000,00	29.700.000,00
3.3	УРГЕНТНА САНАЦИЈА ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ КАО ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА	1.098.145.396,34	544.604.981,97
3.3.1	ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ	801.941.809,34	541.837.667,08
3.3.2	ОБЈЕКТИ НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА	296.203.587,00	2.767.314,89



РЕБАЛАНС ПП И РЕАЛИЗАЦИЈА ПП ЗА 2014. ГОДИНУ		РЕАЛИЗАЦИЈА ПП ПО КВАРТАЛИМА ЗА 2014. ГОДИНУ			
РЕБАЛАНС ПП за 2014.		I (јануар, фебруар, март)	II (април, мај, јун)	III (јул, август, септембар)	IV (октобар, новембар, децембар)
Укупно државни путеви I и II реда у Србији		Укупно државни путеви I и II реда у Србији			
(у динарима)		(у динарима)			
РЕБАЛАНС ПП за 2014.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПП ЗА 2014. год.	Укупно државни путеви I и II реда у Србији	Укупно државни путеви I и II реда у Србији	Укупно државни путеви I и II реда у Србији	Укупно државни путеви I и II реда у Србији
3	17.773.800.000,00	3.581.313.972,61	3.409.311.927,68	5.101.266.885,10	5.749.700.233,87
A) Неплаћене обавезе из 2013. год.	751.700.000,00	751.700.000,00	3.409.311.927,68	5.101.266.885,10	5.749.700.233,87
Б) Улагања у текућој години	15.565.410.316,41	16.189.462.142,39	3.341.024.123,84	6.040.519.600,19	6.014.364.002,40
3.1	13.033.641.693,76	16.623.300.467,99	3.262.401.467,26	4.764.769.479,60	4.840.546.379,69
3.1.1	1.800.000.000,00	16.085.034.042,93	2.699.243.639,39	4.672.538.117,31	4.680.486.484,43
3.1.1.1	12.911.041.691,76	2.179.001.410,02	1.084.027.322,26	10.381.020,02	600.002.410,41
3.1.1.2	10.711.041.691,76	12.905.152.628,11	1.004.816.163,83	3.114.429.291,26	4.213.593.073,02
3.1.1.3	378.000.000,00	393.767.684,74	29.370.224,52	76.802.178,43	193.767.286,72
3.1.1.4	144.000.000,00	144.478.640,32	18.969.389,62	53.002.376,06	32.323.609,63
3.1.2	1.944.119.694,91	173.691.020,62	4.761.000,07	26.027.535,44	61.620.626,98
3.1.2.1	1.491.191.519,87	90.849.393,47	4.201.499,95	10.778.802,96	77.061.274,07
3.1.2.1.1	1.244.481.512,87	100.046.367,47	4.201.450,92	10.778.002,96	77.061.274,07
3.1.2.1.2	247.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.2	482.027.079,04	23.541.635,95	940.541,02	14.246.530,45	5.230.885,26
3.1.2.2.1	482.027.079,04	23.541.635,95	940.541,02	14.246.530,45	5.230.885,26
3.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.3	492.977.078,04	178.600.376,80	0,00	0,00	31.694.036,29
3.1.3	379.660.027,74	178.600.376,80	0,00	0,00	147.006.340,91
3.1.3.1	42.960.862,02	0,00	0,00	0,00	7.206.087,10
3.1.3.1.1	169.527.891,22	49.159.090,99	0,00	0,00	30.087.604,91
3.1.3.1.2	237.632.233,66	120.304.834,90	0,00	0,00	109.702.449,90
3.1.4	208.000.000,00	213.960.277,08	41.210.262,36	63.696.333,12	67.233.264,20
3.1.4.1	348.544.287,25	355.836.694,90	68.267.603,64	80.747.284,91	180.731.249,90
3.2	40.000.000,00	39.467.201,00	11.001.320,00	11.024.900,00	7.310.044,00
3.2.1	131.000.000,00	130.026.406,06	17.040.719,06	51.000.470,24	30.922.289,21
3.2.2	1.844.267,25	1.844.267,25	0,00	0,00	1.844.267,25
3.2.3	161.000.000,00	161.000.000,00	0,00	0,00	161.000.000,00
3.2.4	20.700.000,00	20.700.000,00	8.100.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
3.2.5	1.098.145.396,34	644.604.981,97	0,00	0,00	644.604.981,97
3.2.6	801.941.809,24	641.817.607,96	0,00	0,00	641.817.607,96
3.2.7	296.203.607,00	276.914.867,00	0,00	0,00	276.914.867,00
3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2014. ГОДИНУ



ПРИЛОГ 3.1.2.1.1

ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА - САНАЦИЈА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ -
(члан 69 Закона о јавним путевима)

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стационажа /дужина деонице	Укупна средства у Ребалансу ПП за 2014. (дин)	Изведени радови у 2014.
ПУТЕВИ					
IA ред (аутопутеви)					
				0,00	0,00
УКУПНО IA ред (дин):				0,00	0,00
IB ред					
1	IB36	Улаз у Зајечар, Л=3км		99.900.000,00	81.433.252,83
2	IB26	Београд-Обреновац, раскрсница I В 21 са путем Р-201 за Мислођин, на км 27+581,00 (побољшање опасног места и израда стајалишта код скретања Ковачина)		26.700.000,00	0,00
3	IB13	Кикинда-Башаид, од км 94+500,00 до км 99+731,60		95.000.000,00	0,00
4	IB38	Крушевац-Разбојна (Бруски пут) у Крушевцу на км 72+934,97 до км 74+638,55, Л=1,703км		193.900.218,28	0,00
5	IB38	укрштај IB38 (улица Кнеза Милоша) и улице Бруски пут у Крушевцу на км 72+766,00		25.200.000,00	0,00
6	IB23	деоница Врњци-Ново Село, Врњци - кружни ток		35.600.000,00	0,00
7	IB15 и IIA102	раскрсница на км 498 + 021,00, општина Бечеј		34.927.110,73	0,00
8	IB12	приступни пут на државни пут IB12 - саобраћајница Нова Број 3 у привредној зони "Мали Бајмок"		21.000.000,00	0,00
УКУПНО IB ред (дин):				532.227.329,01	81.433.252,83
IIA ред					
9	IIA184	Јагодина-Рековац, пут ка фабрици каблова, Л=2,5км		75.000.000,00	0,00
10	IIA212	Лепосавић-Боранце-Брус, Л=5км		8.836.310,57	9.763.280,87
11	IIA162	Пожаревац-Петровац на Млави раскрсница-кружни ток		26.700.000,00	0,00
12	IIA179	Кружни ток у Чачку стари пут Чачак-Краљево		40.050.000,00	0,00
13	IIA155, IIA153	Побољшање опасног места Петријевска раскрсница		34.800.000,00	0,00
14	IIA198	Рашка-Одвраћеница, (од км 8+276,12 до км 11+255,43) Л=2,979		89.988.455,67	0,00
15	IIA198	Голијска река-Преко брдо-Одвраћеница, Л=11,78км (од км 0+160,636 до км 11+937,895)		360.000.000,00	0,00
16	IIA224	Личје-Равна Дубрава, Л=3,2км (да се асфалтира)		44.492.627,76	44.492.627,76
УКУПНО IIA ред (дин):				679.867.394,00	54.255.908,63
IIB ред					
17	IIB340	Коцељева-Уб-Стублине, деоница Новац-Памбуковица, општина Уб, Л=1,470км		32.386.792,86	14.360.224,01
УКУПНО IIB ред (дин):				32.386.792,86	14.360.224,01
УКУПНО путеви I и II реда (дин):				1.244.481.515,87	150.049.385,47

ПРИЛОГ 3.1.2.1.2
ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ КЛИЗИШТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I и II
реда
(члан 59 Закона о јавним путевима)

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)/НАЗИВ КЛИЗИШТА	стационажа /дужина деонице	Укупна средства у Ребалансу ПП за 2014. (дин)	Изведени радови у 2014.
КЛИЗИШТА					
на путевима IIА и IIБ реда					
1	IIА180	Гуча-Чачак са санацијом клизишта на локацији Јездина	3+500	34.710.000,00	0,00
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IIА и IIБ реда (дин):				34.710.000,00	0,00
УКУПНО за сва клизишта (дин):				34.710.000,00	0,00

ПРИЛОГ 3.1.2.1.3
ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ РАСВЕТЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА И РАСВЕТЕ У
ТУНЕЛИМА И НА МОСТОВИМА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I и II РЕДА
(члан 59 Закона о јавним путевима)

ПОСТАВЉАЊЕ РАСВЕТЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА И РАСВЕТЕ У ТУНЕЛИМА И НА МОСТОВИМА					
Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стационажа /дужина деонице	Укупна средства у Ребалансу ПП за 2014. (дин)	Изведени радови у 2014.
1	IB34	Осветљење тунела на Бердапској магистрали		103.600.000,00	0,00
2	IA3	Ј.О. Аеродром - Добановци		21.500.000,00	0,00
3	IB23 / IB24	Камиџорска раскрсница		8.900.000,00	0,00
4	IB40	Ј.О. Владичин Хан - Сурдулица (завршетак инсталације)		23.000.000,00	0,00
5	IB23	Осветљење кружног тока Врњачка Бања		5.000.000,00	0,00
6	IB38	Расвета источна обилазница око Крушевца		10.000.000,00	0,00
УКУПНО (дин):				172.000.000,00	0,00



ПРИЛОГ 3.1.2.2.1

**ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I и II реда
(члан 59 Закона о јавним путевима)**

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)/НАЗИВ МОСТА, ТУНЕЛА	стационарна /дужина деонице	Укупна средства у Ребалансу ПП за 2014. (дин)	Изведени радови у 2014.
МОСТОВИ И ТУНЕЛИ					
на путевима IA реда (аутопутеви)					
1	IA1	Мост преко реке Раче	683+815	30.000.000,00	0,00
2	IA1	Мост преко пруге код Великог Орашја на км 668+327, десна трака		30.000.000,00	0,00
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА аутопутевима (IA) реда (дин):				60.000.000,00	0,00
на путевима IB реда					
3	IB12	Нови Сад - Зрењанин, (деоница Нови Сад - Каћ), Продужени надвожњак, (ИД 03010)		85.000.000,00	0,00
4	IB23	Нова Варош - Пријеполје Мост преко реке Бистрице. Бистрица 7		30.000.000,00	0,00
5	IB23	Нова Варош - Пријеполје Мост преко реке Бистрице. Бистрица 4		30.616.329,95	0,00
6	IB23	Нова Варош - Пријеполје Мост преко реке Бистрице. Бистрица 6		25.000.000,00	0,00
7	IB23	Коњевити - Бељина Мост преко Западне Мораве		60.000.000,00	0,00
8	IB23	Ужице - Златибор Ложнички мост у Ужицу		70.000.000,00	0,00
9	IB23 IB21	Надвожњак преко пруге и пута М-21.1 деоница Пожега - Ужице		40.000.000,00	0,00
10	IB22	Мост преко постојећег пута за Мељак (ИД 01048) деоница Велика Моштаница-Вранић		19.000.000,00	0,00
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IB реда (дин):				359.616.329,95	0,00
на путевима IIA реда					
11	IIA182	Санација моста преко акумулације "Гружа" (ИД 01739) деоница: Кнић - Мрчајевици		17.412.848,71	17.412.848,71
12	IIA207	Мост преко реке Пепељуше, деоница: Крушевац - Александровац		9.000.000,00	5.230.885,96
13	IIA217	Државни пут II реда број 133 (стара ознака Р-121), деоница Сокобања - Књажевац, мост преко Читлучког потока	69+985	17.000.000,00	0,00
14	IIA150	Мост преко реке Солоћнице у Сопоту (ИД 12499) деоница: Ђуринци-Солот-Аранђеловац		29.000.000,00	0,00
15	IIA225	Брестовац-Гаџин Хан, мост преко Јужне Мораве		549.541,02	549.541,02
16	IIA158	Орљане - Дољевац, мост преко Топлице		348.359,36	348.359,36
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IIA реда (дин):				73.310.749,09	23.541.635,05
на путевима IIB реда					
					0,00
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IIB реда (дин):				0,00	0,00
УКУПНО за све објекте (дин):				492.927.079,04	23.541.635,05

ПРИЛОГ 3.1.3.1

УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА - САНАЦИЈА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ -
(члан 60 Закона о јавним путевима)

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стационажа /дужина деонице (км)	Укупна средства у Ребалансу ПП за 2014. (дин)	Изведени радови у 2014.
ПУТЕВИ					
IA ред (аутопутеви)					
				0,00	0,00
УКУПНО IA ред (дин):				0,00	0,00
IB ред					
1	IB34	Одвођење површинских вода са коловоза у насељу Велико Градиште од км 120+000 до км 120+901	0,901	4.236.095,26	0,00
2	IB23	деоница пута кроз Ћићевац (од км 726+256 до км 726+674) Л=418м	0,418	7.206.087,10	7.206.087,10
УКУПНО IB ред (дин):				11.442.182,36	7.206.087,10
IIA ред					
3	IIA190	деоница пута од км 0+000 до км 0+305, Л=305м, општина Ћићевац	0,305	5.660.641,63	0,00
	IIA158	Деоница државног пута који се поклапа са улицом Кнегиње Милице и Кнеза Лазара.			1.930.356,11
УКУПНО IIA ред (дин):				5.660.641,63	1.930.356,11
IIB ред					
4	IIB357	Санација оштећеног коловоза на деоници Кадина Лука-Славковица на км 2+400, ИД 0096		17.465.416,47	0,00
5	IIB357	Санација оштећеног коловоза на деоници Кадина Лука-Славковица на км 3+500, ИД 0098		3.941.753,55	0,00
6	IIB357	Санација оштећеног коловоза на деоници Кадина Лука-Славковица на км 3+230, ИД 0097		3.999.888,91	0,00
УКУПНО IIB ред (дин):				25.407.058,93	0,00
УКУПНО путеви I и II реда (дин):				42.509.882,92	9.136.443,21



ПРИЛОГ 3.1.3.2
УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ КЛИЗИШТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I и II реда
(члан 60 Закона о јавним путевима)

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)/НАЗИВ КЛИЗИШТА	стационажа /дужина деонице	Пројекне документација (да/не)	Укупна средства у Ребалансу ПП за 2014. (дин)	Изведени радови у 2014.
КЛИЗИШТА						
на путевима IA и IB реда						
1	IB29	Санација клизишта Нови Пазар-Сјеница на км 361+150 у насељу Лазине		да	12.341.720,17	11.227.951,32
2	IB23	Санација клизишта Пејчина кривина од км 595+500 до км 595+600, L=100м		да	25.716.450,47	25.716.450,47
3	IB 27	Санација клизишта у Пепељевцу на путу Словац-Ћелије-Лазаревац-Аранђеловац-Крушевица-Ђурђево на км 667+350 до км 667+395 Крушевица ИД оштећења 0138.				0,00
4	IB 22	Санација клизишта деоница Горњи Милановац на км 309+550, ИД 0011.				0,00
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IA и IB реда (дин):					38.058.170,64	36.944.401,79
на путевима IIA и IIB реда						
5	IIA137	Санација клизишта Крупањ - Мачков камен - Грачаница на км 6+900		да	40.942.460,87	526.243,46
6	IIA137	Санација клизишта Крупањ - Мачков камен - Грачаница на км 4+400		да	6.103.562,84	0,00
7	IIA137	Санација клизишта Шабач - Текериш - Завлака на км 10+225		да	12.482.891,73	5.649.534,61
8	IIA152	Санација клизишта на км 21+280, код места Гуришевци		да	2.102.371,67	1.776.038,74
9	IIB364	Санација клизишта Брајковац-Белановица ИД 0129 на км 50+700		да	5.964.860,05	4.262.880,09
10	IIB360	Санација клизишта Дићи-Бојковци код места Дићи		да	3.873.573,42	0,00
11	IIA 137	Санација клизишта Крупањ - Мачков камен - Грачаница на км 2+900				0,00
12	IIA 137	Санација клизишта Крупањ - Мачков камен - Грачаница на км 2+600				0,00
13	IIA 137	Санација клизишта Крупањ - Мачков камен - Грачаница на км 3+600				0,00
14	IIB 353	Велика Крсна-Селевац у Селевцу од км 19+300 до км 19+350				0,00
15	IIB 361	Санација клизишта у Пепељевцу ИД 105 на путу Љиг-Лајковац на км 0+150 до км 0+350.				0,00
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IIA и IIB реда (дин):					71.469.720,58	12.214.696,90
УКУПНО за сва клизишта (дин):					109.527.891,22	49.159.098,69

ПРИЛОГ 3.1.3.3

**УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I и II реда
(члан 60 Закона о јавним путевима)**

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)/НАЗИВ МОСТА, ТУНЕЛА	стационажа /дужина деонице	Пројектна документација (да/не)	Укупна средства у Ребалансу ПП за 2014. (дин)	Изведени радови у 2014.
МОСТОВИ И ТУНЕЛИ						
на путевима IA реда (аутопутеви)						
1	IA1	Београд - Ниш, мост "Периловац"			45.566.183,72	45.566.183,72
2	IA1	Београд - Ниш, мост "Белица"			55.020.189,64	45.177.289,16
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА аутопутевима (IA) реда (дин):					100.586.373,36	90.743.472,88
на путевима IB реда						
3	IB21	Шабац - Ужичка Пожега, Мост преко реке Тамнаве, Изградња новог моста	1+399	да	76.673.816,64	27.611.499,72
						0,00
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IB реда (дин):					76.673.816,64	27.611.499,72
на путевима IIA реда						
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IIA реда (дин):					0,00	0,00
на путевима IIB реда						
4	IIB367	Шаторња - Страгари, Мост преко реке Јасенице, Изградња новог моста	2+147	да	50.262.431,70	1.860.230,40
5	IIB375	Средњево - Миљевић, мост преко реке Пек			89.631,90	89.631,90
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IIB реда (дин):					50.352.063,60	1.949.862,30
УКУПНО за све објекте (дин):					227.612.253,60	120.304.834,90

ПРИЛОГ 3.3.1

**УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА
(САНАЦИЈА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА КАО ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА)
(члан 60 Закона о јавним путевима)**

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стационажа /дужина деонице (км)	Укупна средства у Ребалансу ПП за 2014. (дин)	Изведени радови у 2014.
ЛОКАЛНИ П У Т Е В И (санација локалних путева као последица поплава)					
1	лок. пут	Горња Трешњица - Пошивена Ћуприја, Л= 3.046км, општина Љубовија		29.421.152,86	28.445.747,73
2	лок. пут	Пут за Велики Мајдан, Л=2.367км, општина Љубовија		45.075.751,62	43.946.393,04
3	лок. пут	Санација улице Андрије Хабуша од км 0+000 до км 0+285 и од км 0+467 до км 0+740 у Крупњу		6.218.451,80	6.218.451,80
4	лок. пут	Шарбане-Стубленица (Церкин), Л=2.500м, у општини Уб		16.308.184,97	16.304.477,24
5	лок. пут	Велика Река-Планина, Л=5.800м, у општини М.Зворник		21.197.973,54	12.845.411,94
6	лок. пут	Амајић-Д.Трешњица-Планина, Л=6.545м, у општини М.Зворник		5.265.847,36	3.059.905,57
7	лок. пут	Цулине-Бушница, Л=3.050м, у општини М.Зворник		17.091.591,61	3.472.220,51
8	лок. пут	Владимирци-Јаловик, у општини Владимирци		4.872.269,20	4.624.363,55
9	лок. пут	Крупањ-Троска од км 0+000 до км 3+100, СО Крупањ		19.999.877,14	8.327.517,52
10	лок. пут	Рајновића-Горње Кошље, од км 0+000 до км 5+950 местимично Л=2,2км у општини Љубовија		24.914.878,44	2.221.844,89
11	лок. пут	Реконструкција улице Моравске у Свилајцу		7.905.087,33	6.749.580,42
12	лок. пут	Реконструкција улице Носилац Албанске споменице у Свилајцу ширине 6м са пешачком стазаом.		7.152.832,85	6.762.667,55
13	лок. пут	Отклањање последице поплава у улици Војна њива и избегличко насеље у В.Градишту, Л=311,73м саобраћајница 1		3.598.808,12	3.484.498,31
14	лок. пут	Отклањање последице поплава у улици Војна њива и избегличко насеље у В.Градишту, Л=147,12м саобраћајница 2		1.352.594,60	1.273.582,49
15	лок. пут	Отклањање последице поплава у улици М.Симеуновића у В.Градишту, Л=188 од стационаже 0+000 до км 0+188, Б=3,5м.		1.437.633,49	1.398.849,80
16	лок. пут	Отклањање последице поплава у улици М.Југовића у В.Градишту, Л=271 од стационаже 0+000 до км 0+271, Б=3,5м.		2.129.498,35	2.056.797,16
17	лок. пут	Отклањање последице поплава у улици Бунгаловско насеље у В.Градишту, Л=349 од стационаже 0+000 до км 0+349, Б=3,0м.		2.217.079,20	2.090.382,04
18	лок. пут	Улица Рада Ђорђевића у Косјерићу		11.715.892,57	6.536.705,79
19	лок. пут	Улица Николе Тесле у Косјерићу		8.798.832,28	7.627.853,76
20	лок. пут	Улица Јована Јовановића Змаја у Косјерићу		4.757.214,40	1.446.051,25

21	лок. пут	Измештање трасе пута због клизишта на општинском путу у МЗ Д. Ражана, пут за Стајићко гробље у Косјерићу	2.019.929,69	871.136,35
22	лок. пут	Санација клизишта у Рогоћима, деоница Косјерић-Брдо град у Косјерићу	404.835,20	148.116,42
23	лок. пут	Санација клизишта на општинском путу Косјерић-Ивановић (код Барањског гробља)	553.137,59	470.610,21
24	лок. пут	Санација клизишта на општинском путу Косјерић-Дрмановина, Л=20м	734.907,47	387.061,63
25	лок. пут	Санација клизишта на општинском путу Косјерић-Дрмановина, Л=10м	246.487,99	131.432,87
26	лок. пут	Реконструкција доградња трупa локалног пута (Бели Поток) Мршељи-Каменица, Л=1.946,84м	16.743.022,79	14.025.285,37
27	лок. пут	Крпљење ударних рупа на општинским путевима на територији општине Косјерић	1.865.932,78	1.420.370,82
28	лок. пут	Реконструкција-доградња (проширење) трупa локалног пута Каменица-Богданица, Л=3.553,16м	24.627.475,80	14.133.908,09
29	лок. пут	Сврачковици-Браћешница (Л=260м+2400м) у општини Г.Милановац	14.479.626,83	14.478.354,37
30	лок. пут	Сврачковици-Браћешница (Л=100м) у општини Г.Милановац	6.642.029,28	6.621.227,93
31	лок. пут	Санација општинских-локалних путева услед поплава на територији града Чачка	38.593.415,20	11.335.869,28
32	лок. пут	Страгари-Љубичевац	6.711.233,63	6.710.802,94
33	лок. пут	Санација коловоза Овсиште-Божурња, деоница Овсиште, Л=950м	5.930.929,84	5.930.929,84
34	лок. пут	Свилајнац-Лапово, Л=5.450м	38.848.880,32	38.844.024,98
35	лок. пут	Поправци пута до насеља Велики Јасеновац, Л=3.750м	24.270.633,34	21.152.765,85
36	лок. пут	Санацији улица оштећених у поплавама у Текији: Ђердапска улица Л=240м, улица 22 Септембар Л=115, улица 1 Мај Л=180, улица М.Стојковића Л=60м, улица од I Б 34 до ул. 22 Септембра Л=160м, улица Дунавска Л=55м	12.445.997,03	12.430.525,16
37	лок. пут	Санација улице Дејана Цветљанина у Врњачкој Бањи оштећеној у мајским поплавама	12.877.188,23	11.473.562,46
38	лок. пут	Ђунис-Трубарево после поплава (од гробља до Трубарева) у дужини Л=1120м, општина Ћићевац	9.461.917,10	
39	лок. пут	Горња Лучина-Мађаре после поплава у дужини Л=1100м, општина Ћићевац	12.483.912,02	
40	лок. пут	Радови на изградњи улица у Новом Пазару од 1-6	32.263.134,25	26.397.879,33
41	лок. пут	Радови на изградњи улица у Новом Пазару од 7-16	67.257.611,99	59.387.817,91
42	лок. пут	Изградња ограде око православног гробља у улици Колубарској, Л120м	864.243,50	910.792,19
43	лок. пут	Насипање локалних путева у општини Тутин	20.012.247,19	15.827.238,60
44	лок. пут	Реконструкција улице Милорада Јовановића (од улице Саве Ковачевића до улице Јабланичке) у Сјеници	39.133.256,62	16.614.969,61
45	лок. пут	Реконструкција улице 12. Српске бригаде у Новом Пазару и радови на уређењу тротоара на градској саобраћајници-део улице Јошанички кеј у Н.Пазару Л=944,70м	28.531.692,30	4.323.149,71



46	лок. пут	Уређење градске саобраћајнице краци улице Саве Ковачевића у Новом Пазару, Л=700м		9.054.508,99	3.542.788,85
47	лок. пут	Радови на локалним улицама и путевима у општини Гроцка (15 деоница, Л=2.210м.)		12.347.087,30	12.347.087,30
48	лок. пут	Санацији локалног пута Овчињска река-Луке-Гвоздачка школа		1.513.766,08	570.260,76
49	лок. пут	Улица Миленка Тришића-Бимбе у Б. Башти		2.941.450,50	3.008.401,56
50	лок. пут	Санацији локалног пута ка селу Пепељ, општина Б. Башта		523.126,62	
51	лок. пут	Изградња општинског пута Радијевић-Мишевићи у МЗ Акамчић до спомен обележја Војводи Петру Бојовићу, општина Нова Варош		18.250.826,52	183.687,00
52	лок. пут	Рад грађевинске механизације на отклањању последица елементарних непогода на територији Бајине Баште.		3.292.540,76	2.928.321,95
53	лок. пут	Локални пут Криваја, пропуст преко реке Добраве у Шапцу		3.957.152,79	
54	лок. пут	Ђокића Воденица, Л=110м, и Веланци школа, Л=450м у Чајетини		2.754.945,32	2.253.301,18
55	лок. пут	Отклањање оштећења од поплава на општинским-некатегорисаним путевима ИД 4463		13.003.922,92	11.526.469,40
56	лок. пут	Замени дотрајалог коловозног застора на путу за "Ранитовиће" МЗ Доња Шаторња-Топола		997.209,47	997.209,47
57	лок. пут	Замени дотрајалог коловозног застора на путу за "Миловановиће" МЗ Овсиште-Топола		594.737,44	594.737,44
58	лок. пут	Појачано одржавање пута у улици Дунавска у месту Адорјан општина Кањижа		3.912.260,78	3.912.254,69
59	лок. пут	Локални пут Прасковче-веза са државним путем ИА 158, Л=2.600м, општина Ражањ		18.652.600,56	15.029.663,72
60	лок. пут	Локални пут Доњи Душник-Миљаковац веза са државним путем ИА 224, Л=1.600м, општина Г. Хан		11.787.317,03	1.741.580,54
61	лок. пут	Зебице-Добри До, Л=4.400м, општина Куршумлија		26.923.226,56	26.359.360,58
62	лок. пут	скретање са аутопута ИАЗ ка ловишту Моровић, Л=1,90км, општина Сремска Митровица		12.000.000,00	3.921.408,36
63	лок. пут	ОП-1, Коцељева-Баталаге, општина Коцељева		0,00	0,00
64	лок. пут	Локални пут бр.1019 Пођута-Брезовице-Вујиновача, десница Брезовице-Вујиновача након поплава дужине 750м, ширине 4м, у општини Ваљево		0,00	0,00
УКУПНО локални путеви (дин):				801.941.809,35	541.837.667,08

ПРИЛОГ 3.3.2

УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА (САНАЦИЈА ОБЈЕКТА НА ЛОК. ПУТЕВИМА КАО ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА)
(члан 60 Закона о јавним путевима)

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница) ИМЕНА ОБЈЕКТА	стационара / дужина деонице (км)	Укупна средства у Ребалансу ПП за 2014. (дин)	Изведени радови у 2014.
ОБЈЕКТИ НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА (санација објекта на локалним путевима као последица поплава)					
1	лок. пут у општини Коцељева	Веза државни пут IIА реда бр.141 и насеље Мала Јелићи. Мост преко реке Тамнаве (број оштећења ID 10004)		31.397.612,00	0,00
2	лок. пут у општини Коцељева	На општинском путу село Дружетић и село Гола Глава Мост преко реке Уб (број оштећења ID 10018)		21.220.875,00	0,00
3	лок. пут у општини Крупањ	Локални пут L-17, Ликодра – Мојковић – Бела Црква Мост преко реке Ликодре у селу Ликодра		25.185.100,00	0,00
4	лок. пут у општини Крупањ	Локални пут L-6, Крупањ -Томањ. Мост преко реке Богоштице код Крупања. (ID оштећења 10516)		24.000.000,00	0,00
5	лок. пут у општини Крупањ	Наставак улице 26. септембар Мост преко реке Ликодре у Крупању. (ID оштећења 10502)		26.400.000,00	0,00
6	лок. пут у општини Крупањ	Локални путу L-6. Мост преко реке Богоштице у Крупању. (ID оштећења 10548)		24.000.000,00	0,00
7	лок. пут у општини Мали Зворник	Засек Дедиње у Доњој Борини. Мост преко Боринске реке (ID оштећења 10531)		22.000.000,00	0,00
8	лок. пут у општини Мали Зворник	Велика Река – Саставци у Подгају. Мост преко реке Велике Реке. (ID оштећења 10522)		40.000.000,00	0,00
9	лок. пут у општини Мали Зворник	Засек Тришићи, катастарска општина Радаљ, Мост преко реке Радаљ (ID оштећења 10526)		24.000.000,00	0,00
10	лок. пут у општини Мали Зворник	Мост преко реке Радаљ код Радаљске Бање		18.000.000,00	0,00
11	лок. пут у општини Лозница	Карлаган-Драгинац-Рибарица, Мост преко реке Јадар		40.000.000,00	0,00
	локални пут	Општина Косјерић, Реконструкција и санација пута и моста преко Стојића реке, предрачун бр.953-19066 од 30.09.2014. године и Реконструкција и санација поплавом оштећеног дела пута Ражана - Дреновац у зони моста преко Дреновачког потока, предрачун бр.953-19067 од 30.09.2014. године.		0,00	2.767.314,89
	локални пут	Општина Мало Црниће, Мост преко реке Витовнице на локалном путу за манастир Брадача у селу Кула, ургентни радови на довођењу моста у стање у којем је био пре поплава 2014. године		0,00	0,00
УКУПНО објекти на локалним путевима (дин):				296.203.587,00	2.767.314,89



4. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Од планираних 820,3 милиона динара за 2014. годину, реализовано је **399,1 милиона динара**, што представља **49% планираног годишњег износа**. Мање је реализовано од планираног годишњег износа за 421,2 милиона динара.

11. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА

Од планираних 2.891,7 милиона динара за 2014. годину, реализовано је **1.674,4 милиона динара**, што представља **58% планираног годишњег износа**. Мање је реализовано од планираног годишњег износа за 1.217,3 милиона динара.

12. УЛАГАЊА ИЗ СРЕДСТАВА ДОНАЦИЈА

Од планираних 133,8 милиона динара за 2014. годину, реализовано је **73,5 милиона динара**, што представља **55% планираног годишњег износа**. Мање је реализовано од планираног годишњег износа за 60,3 милиона динара.

У наставку текста даје се прилог Сектора за инвестиције.



ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

ПОЗИЦИЈЕ:

4. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА
11. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА
12. УЛАГАЊА ИЗ СРЕДСТАВА ДОНАЦИЈА



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ	III Ребаланс ПЛАНА ЗА 2014		РЕАЛИЗАЦ ИЈА ЗА 2014
				дин	мил дин	мил дин
4,1 ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"						
A РАДОВИ						
A.1	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км	ЈППС - радови	1.454.311.005,7	17,4	15,5	
A.1a	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Завршни радови	ЈППС - радови		0,0	0,0	
A.2	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево I фаза	ЈППС - радови	14.996.254,8	14,1	14,1	
A.4	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица и петља Прешево Електро радови	ЈППС - радови		0,0	0,0	
A.6	Коридор 10, Е-80 Завршни радови на петљама Матејевац и Малча Електро радови	ЈППС - радови		0,0	0,0	
A.8	Мост Газела - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачуну	ЈППС - радови	5.774.952.227,7	0,0	0,0	
A.9	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 5: Рехабилитација постојећег моста Бешка	ЈППС - радови	340.233.445,4	54,7	51,1	



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА	III Ребаланс	РЕАЛИЗАЦ
			ВРЕДНОСТ	ПЛАНА ЗА	ИЈА ЗА
			дин	мил дин	мил дин
A.10	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Преостали радови, I приоритет	ЈППС - радови		0,0	0,0
A.11a	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	ЈППС - радови	5.697.451.014,6	266,3	260,5
A.11b	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, I део (Петља "Север")	ЈППС - радови	241.115.468,3	245,0	0,0
A.11в	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	ЈППС - радови		0,0	0,0
A.12	Обилазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевица"	ЈППС - радови	2.158.668.120,0	0,0	0,0
A.13	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	ЈППС - радови		0,0	0,0
Укупно РАДОВИ (А):			15.681.727.536,6	597,4	341,2

Б УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА					
Б.1	Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката				
Б.1.1	За пројекте који се финансирају средствима ЈППС				
Б.1.1.2	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније I фаза	ЈППС - услуге		0,0	0,0
Б.1.1.3	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније II фаза	ЈППС - услуге		0,0	0,0
Б.1.1.5	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Надзор на Завршним радовима	ЈППС - услуге		4,5	0,0
Б.1.1.7	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица и петља Прешево, Надзор на Електро радовима	ЈППС - услуге		0,0	0,0
Б.1.1.9	Коридор 10, Е-80 Завршни радови на петљама Матејевац и Малча Надзор на Електро радовима	ЈППС - услуге		3,6	0,0



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА	III Ребаланс	РЕАЛИЗАЦ
			ВРЕДНОСТ	ПЛАНА ЗА 2014	ИЈА ЗА 2014
			ДИН	МИЛ ДИН	МИЛ ДИН
Б.1.1.10	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Надзор на Преосталим радовима, I приоритет	ЈППС - услуге		0,0	0,0
Б.1.1.11	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, I део (Петља "Север")	ЈППС - услуге		12,0	0,0
Б.1.1.12	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Надзор на Преосталим радовима	ЈППС - услуге		0,0	0,0
Укупно услуге Б.1.1:			0,0	20,1	0,0
Б.1.2	За пројекте који се финансирају средствима ЕИБ зајмова				
Б.1.2.1	Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - преостала плаћања	ЈППС - услуге	72.987.989,0	0,0	
Б.1.2.2	Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	ЈППС - услуге	2.371.200,0	0,0	
Б.1.2.3	Надзор на сектору Б.5.2 (траса)	ЈППС - услуге	3.400.896,0	0,0	
Б.1.2.4	Надзор на сектору Б.5.3 (петља Орловача и петља Петлово брдо)	ЈППС - услуге	8.370.000,0	3,9	3,7
Б.1.2.5	Надзор на Лоту Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	ЈППС - услуге	16.494.780,0	13,5	13,3
Б.1.2.6	Надзор над завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5	ЈППС - услуге	18.154.657,3	0,0	
Укупно услуге Б.1.2:			121.779.522,3	17,4	17,0
Б.1.3	За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова				
Б.1.3.2	Надзор на Рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	ЈППС - услуге	16.444.800,0	25,0	0,0
Б.1.3.3	Аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке	ЈППС - услуге		6,0	0,0
Б.1.3.4	Аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд Надзор на радовима унапређења денивелисане раскрснице - петња Т6	ЈППС - услуге		0,0	0,0
Укупно услуге Б.1.3:			16.444.800,0	31,0	0,0
Укупно услуге Б.1:			121.779.522,3	68,5	17,0



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА	III Ребаланс	РЕАЛИЗАЦ
			ВРЕДНОСТ	ПЛАНА ЗА 2014	ИЈА ЗА 2014
			дин	мил дин	мил дин
Б.2	Пројектовање и унапређење безбедности саобраћаја				
Б.2.1	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прешево Главни пројекат електро радова	ЈППС - услуге	1.122.000,0	0,0	0,0
Б.2.2	Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда	ЈППС - услуге	29.650.000,0	5,0	5,0
Б.2.3	Ревизија Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	ЈППС - услуге	1.319.786,0	0,0	0,0
Б.2.4	Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	ЈППС - услуге	464.100,0	0,0	0,0
Б.2.5	Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	ЈППС - услуге	313.894.000,0	0,0	0,0
Б.2.6	Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	ЈППС - услуге	4.569.600,0	0,0	0,0
Б.2.7	Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	ЈППС - услуге	206.016.000,0	41,8	0,0
Б.2.8	Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	ЈППС - услуге	5.454.200,0	1,1	0,0
Б.2.9	Пројекат изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	ЈППС - услуге	29.650.000,0	9,0	0,0
Б.2.10	Техничка контрола пројекта изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,8км	ЈППС - услуге	1.297.100,0	0,3	0,0
Б.2.11	Ревизија Идејног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4 Обилазнице Београда	ЈППС - услуге		0,0	0,0
Б.2.15	(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 20 (М-7), деоница: (0245) Каћ-(0247) Зрењанин 1 (обилазница), Стационажа: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211км	ЈППС - услуге	11.616.000,0	8,7	2,9
Б.2.21	(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 4 (М-5), деоница: (0195) Ужице 3 - (0197) Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км	ЈППС - услуге	23.280.000,0	17,5	5,8



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА	III Ребаланс	РЕАЛИЗАЦ
			ВРЕДНОСТ	ПЛАНА ЗА 2014	ИЈА ЗА 2014
			дин	мил дин	мил дин
Б.2.24	(PPCP) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61.2 км	ЈППС - услуге	1.679.916,0	5,0	0,0
Б.2.29	(PPCP) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројекта појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61.2 км	ЈППС - услуге		2,0	0,0
Б.2.30	Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Прешево	ЈППС - услуге	468.000,0	0,5	0,5
		(PPCP)	36.575.916,0	33,2	8,7
		(ОСТАЛО)	593.904.786,0	57,6	5,5
		Укупно услуге Б.2:	630.480.702,0	90,8	14,2
		Укупно УСЛУГЕ (Б):	752.260.224,3	159,4	31,2

В.	ОБУКА (ТРЕНИНГ)	Укупно ОБУКА (В):	0,0	0,0	0,0
----	-----------------	-------------------	-----	-----	-----

Г.	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	Укупно ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г):	71.128.226,7	53,3	19,6
Г.1	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе	ЈППС - услуге		16,3	12,7
Г.2	Технички преглед и техничка исправност објекта (путева, мостова и других инжењерских објекта)	ЈППС - услуге		10,0	2,7
Г.4	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објекта - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	ЈППС - услуге	56.578.887,3	15,0	3,3
Г.5	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	ЈППС - услуге	14.549.339,4	10,0	0,9
Г.6	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса	ЈППС - услуге		2,0	0,0

УКУПНО (А):	15.681.727.536,6	597,4	341,2
УКУПНО (Б + В + Г):	823.388.451,0	212,7	50,8
УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" (4.1):	16.505.115.987,6	810,1	392,0



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА	III Ребаланс	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА
			ВРЕДНОСТ	ПЛАНА ЗА	2014
			дин	мил дин	мил дин

4.3 УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ИДА, ИБРД, ЕИБ И СБ

А УЧЕШЋЕ ЈППС У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ САОБРАЋАЈА - ИДА КРЕДИТ

А.1 Учешће ЈППС у ИДА кредиту - Радови рехабилитације					
А.1.1	Побољшање раскрснице М-5 и М-25	ЈППС - учешће у кредиту СБ	42.437.268,6	0,0	0,0
Укупно учешће ЈППС у ИДА кредиту (А):			42.437.268,6	0,0	0,0

Б УЧЕШЋЕ ЈППС У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ САОБРАЋАЈА - ИБРД ЗАЈАМ

Б.1 Учешће ЈППС у ИБРД зајму - Радови рехабилитације					
Б.1.1	М-5, деоница Бољевац - Селиште, л = 18.418km	ЈППС - учешће у кредиту СБ	668.534.760,0	3,1	0,0
Б.1.2	Санација 5 опасних места на територији северног Баната	ЈППС - учешће у кредиту СБ	24.351.210,7	0,0	0,0
Б.1.3	М-5, деоница Параћин - Стража, л = 23.704km, преостали радови	ЈППС - учешће у кредиту СБ	340.415.557,7	0,2	0,2
Б.1.4	М-5, деоница Стража - Бољевац, л = 23.098km, преостали радови	ЈППС - учешће у кредиту СБ	347.740.986,3	6,9	6,9
Б.1.5	Р-231, Нова Варош-Аљиновићи, задржан износ	ЈППС - учешће у кредиту СБ	234.857.332,9	0,0	0,0
Б.1.6	М-4, Каменица - Ваљево, задржан износ	ЈППС - учешће у кредиту СБ	371.338.761,6	0,0	0,0
Б.1.7	М-7, Каћ - Жабаљ, задржан износ	ЈППС - учешће у кредиту СБ	160.900.099,4	0,0	0,0
Укупно учешће ЈППС у ИБРД зајму РАДОВИ Б.1:			2.148.138.708,5	10,3	7,2
Б.2 Учешће ЈППС у ИБРД зајму - Консултантске услуге					
Б.2.1	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру ИБРД зајма - преостала плаћања	ЈППС - учешће у кредиту СБ	166.563.373,6	0,0	0,0
Б.2.2	Финансијска ревизија Пројекта рехабилитације саобраћаја	ЈППС - учешће у кредиту СБ		0,0	0,0
Укупно учешће ЈППС у ИБРД зајму КОНСУЛТАНСКЕ УСЛУГЕ Б.2:			166.563.373,6	0,0	0,0
Укупно учешће ЈППС у ИБРД зајму (Б):			2.314.702.082,1	10,3	7,2

УКУПНО (А): **42.437.268,6** 0,0 0,0

УКУПНО (Б): **2.314.702.082,1** 10,3 7,2

УКУПНО УЧЕШЋЕ ЈППС У ЗАЈМОВИМА (4.3): 2.357.139.350,7 10,3 7,2



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ дин	III Ребаланс ПЛАНА ЗА 2014 мил дин	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2014 мил дин
4.4	СРЕДСТВА ДРУГИХ НАРУЧИЛАЦА				
A	СРЕДСТВА ДРУГИХ НАРУЧИЛАЦА				
A.2	Зајам ЦЕБ 2 (Споразум са Банком за развој Савета Европе) Радови на санацији клизишта на локалним путевима и Управљање пројектом укључујућу и надзор на радовима	Кредит Банке за развој Савета Европе (ЦЕБ)	517.496.032,6	43,8	48,6
СРЕДСТВА ДРУГИХ НАРУЧИЛАЦА (A):			517.496.032,6	43,8	48,6
УКУПНО СРЕДСТВА ДРУГИХ НАРУЧИЛАЦА (4.4):			517.496.032,6	43,8	48,6
УЛАГАЊА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4):			19.379.751.370,9	864,2	447,7
УЛАГАЊА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (4.1 + 4.2 + 4.3):			18.862.255.338,3	820,4	399,1
Пренете обавезе из ранијих година - Интер-мост Остале пренете обавезе					
УЛАГАЊА (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4):			19.379.751.370,9	864,2	447,7
УКУПНО СРЕДСТВА ЈПРС (4.1 + 4.2 + 4.3):			18.862.255.338,3	820,4	399,1
УКУПНО Кредит Банке за развој Савета Европе (ЦЕБ):			517.496.032,6	43,8	48,6

11,2	РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ (ЕВРОПСКЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ БАНКЕ) ЗАЈМА				
A	РАДОВИ				
A.1	ИЗГРАДЊА				
A.1.1	ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	ЕИБ 22.550 од 18.07.2004 120мил.€	5.697.451.014,6	0,0	
A.1.2	ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	ЕИБ 22.550 од 18.07.2004 120мил.€	1.471.159.336,4	0,0	
A.1.3	ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД, Сектор А1, петља Батајница	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 60мил.€	3.621.624.954,0	901,7	1.024,5
A.1.4	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 60мил.€	1.385.340.660,0	302,8	215,0
Изградња обилазнице око Београда, Сектор Б.5 (Б5.1 + Б5.2 + Б5.3) радови					
A.1.5	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	ЕИБ 25.748 од 27.09.2010	1.192.808.998,0	44,9	44,9



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА	III Ребаланс	РЕАЛИЗАЦ
			ВРЕДНОСТ	ПЛАНА ЗА	ИЈА ЗА
			дин	2014 мил дин	2014 мил дин
	Сектор Б.5.2 (траса)	40мил.€	868.849.428,6	39,9	39,9
	Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење		566.395.871,0	148,5	215,4
A.1.6	Аутопут Е-75, Изградња петље "Нова Пазова"	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 60мил. €		0,0	0,0
A.1.7	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 60мил.€ ЕИБ 25.748 од 27.09.2010 40мил.€		0,0	0,0
A.1.8	Лот Б5.4 Изградња тунелске галерије - противпожарног евакуационог пута за тунелску цев тунела "Стражевица"	ЕИБ 25.748 од 27.09.2010 40мил.€		0,0	0,0
Укупно ЕИБ изградња (А.1):			14.803.630.262,6	1.437,7	1.539,6
A.2	РЕХАБИЛИТАЦИЈА				
A.2.1	ЛОТ 5: Рехабилитација моста Бешка	ЕИБ 22.550 од 18.07.2004 120мил.€	2.099.717.081,7	0,0	0,0
A.2.2	Рехабилитација/санација 100 мостова на М и Р путевима	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33мил.€	2.493.207.180,2	24,4	10,1
A.2.5	Lot II: 9. Мост преко Западне Мораве ГП 10. Мост преко Мусине реке 11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљево-Чачак ГП	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 мил.€	101.592.272,0	10,6	0,0
A.2.8	Lot VII: 24. Надвожњак изнад железничке пруге код Сталаћа	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 мил.€	102.900.268,7	3,7	0,0
A.2.9	Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Грзе II 6 (32). Мост преко реке Грзе III 7 (33). Мост преко реке Грзе IV 8 (34). Мост преко реке Грзе V	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 мил.€	195.223.876,5	0,0	0,0
A.2.14	Lot XV Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Злосница"	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 мил.€	485.670.760,1	0,0	0,0
A.2.15	Lot XVI: Рехабилитација пута М-22, деоница Биљановац-Бањевац и изградња моста у Барама	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 мил.€	134.361.497,0	5,5	5,5



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА	III Ребаланс	РЕАЛИЗАЦ
			ВРЕДНОСТ	ПЛАНА ЗА	ИЈА ЗА
			дин	2014 мил дин	2014 мил дин
A.2.16	Lot XVII: Рехабилитација пута М-25.1, деоница Берање-Пожаревац и санација и проширење мостова у Братинцу	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 мил.€	187.934.344,3	0,0	0,0
	Лот XIX: Рехабилитација пута М-5, деоница Ужице - Пожега	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 мил.€	110.517.684,1	4,6	4,6
A.2.3	Лотови XX и XXI: Рехабилитација пута М19; Обреновац - Шабац	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33мил.€	936.231.775,7	15,9	8,3
A.2.4	Лот XXII Рехабилитација пута М-22, деоница: Гукоши-Дићи, од км 289+949 до км 294+434 (Л=4.485км) и деоница: Дићи-Угриновци, од км 294+434 до км 304+081	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33мил.€	242.423.446,2	0,0	0,0
Укупно ЕИБ рехабилитација (А.2):			5.771.579.483,7	40,3	18,4
УКУПНО ЕИБ РАДОВИ (А):			20.575.209.746,4	1.478,0	1.558,0

Б		КОНСУЛТАНСКЕ УСЛУГЕ				
Б.1	Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЛОТ-у А.1. - Пројектовање и грађење петље Батајница	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 60мил.€	46.353.000,0	26,7	26,4	
Б.3	Надзор на изградњи моста бр.8 преко реке Саве	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 60мил.€ ЕИБ 25.748 од 27.09.2010 40мил.€		0,0	0,0	
Б.4	Надзор на Лот-у Б5.4	ЕИБ 25.748 од 27.09.2010 40мил.€		0,0	0,0	
УКУПНО КОНСУЛТАНСКЕ УСЛУГЕ (Б) :			46.353.000,0	26,7	26,4	

ЕИБ кредит бр. 25.748 од 27.09.2010, 40 мил. € и ЕИБ
кредит бр. 24.134 од 19.10.2007, 60 мил. €:

7.681.372.911,6 1.464,4 **1.566,0**

ЕИБ кредит бр. 24.037 од 16.07.2007, 33 мил. €:

3.782.380.086,2 40,3 **18,4**

УКУПНА СРЕДСТАВА ЕИБ ЗАЈМА У 2014:

11.463.752.997,8 1.504,7 **1.584,4**

РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ КРЕДИТА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (11.2):

11.463.752.997,8 1.504,7 **1.584,4**

11,3 РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД (ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ) ЗАЈМА

А.		РАДОВИ				
A.1	ИЗГРАДЊА					
A.1.1	ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"	ЕБРД 36.651 од 15.11.2007 од 80 мил.€	3.412.505.525,9	50,4	53,8	
Укупно Изградња (А.1.):			3.412.505.525,9	50,4	53,8	



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА	III Ребаланс	РЕАЛИЗАЦ
			ВРЕДНОСТ	ПЛАНА ЗА	ИЈА ЗА
			дин	2014 мил дин	2014 мил дин
A.2	РЕХАБИЛИТАЦИЈА				
A.2.1	ЛОТ 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 Пролаз кроз Београд	ЕБРД кредит број 36.651 од 15.11.2007 80 мил €	1.996.063.074,7	51,5	36,2
A.2.2	Рехабилитација аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	ЕБРД кредит број 36.651 од 15.11.2007 80 мил €	681.661.305,0	100,0	
Укупно Рехабилитација (A.2.):			2.677.724.379,7	151,5	36,2
УКУПНО ПОВЛАЧЕЊА СРЕДСТАВА ЕБРД ЗАЈМА У 2014:			6.090.229.905,6	201,9	90,0
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД КРЕДИТА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (11.3):			6.090.229.905,6	201,9	90,0
11,4	ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСР) - СБ, ЕИБ И ЕБРД				
11.4.1	КОМПОНЕНТА ХИТНИХ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА РРСР				
11.4.1.1	РРСР ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 100% финансирање				
A.	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)				
A.1	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Аранђеловац 4 - Крћевац, деоница: Аранђеловац (Орашац) - Крћевац, од км 0+067 до км 8+870, L=8,713 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	429.800.425,6	64,5	0,0
A.2	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, L=17,607 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	747.088.813,5	112,1	0,0
A.3	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница - Ваљево, деоница: Завлака 2 - Причевићи, од км 0+000 до км 29+050, L=27,018 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	1.047.840.010,0	157,2	0,0
A.4	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница 5 - Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, L=20,279 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	729.524.382,8	109,4	0,0
A.5	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 26 Београд - Шабац - Мали Зворник, деоница: Бања Ковиљача - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, L=14,150 км и IB 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, L=13,530 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	1.219.235.001,1	187,1	0,0



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА	III Ребаланс	РЕАЛИЗАЦ
			ВРЕДНОСТ	ПЛАНА ЗА 2014	ИЈА ЗА 2014
			ДИН	МИЛ ДИН	МИЛ ДИН
A.6	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 28 Мали Зворник – Љубовија – Ужице, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, Л=23,620 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	1.333.872.973,8	200,1	0,0
УКУПНО ХИТНИ РАДОВИ (А):			5.507.361.606,8	830,4	0,0
Б.	УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ				
B.1	Консултантска услуга технике контроле главних пројеката и надзора над извођењем хитних радова у оквиру РРСП, укључујући и еко-мониторинг	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		0,0	0,0
Укупно УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ (Б):			0,0	0,0	0,0
УКУПНО РРСП СБ+ЕИБ ХИТНИ РАДОВИ 11.4.1.1 (А+Б):			5.507.361.606,8	830,4	0,0
11.4.1.2	РРСП ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање				
A.	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)				
A.1	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IIA 152 Топола 1 – Бућин Гроб, деоница: Топола 1 – Бућин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР		0,0	0,0
A.2	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКИМ (Јариће), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР		0,0	0,0
A.3	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IIA 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Перућац), Л=11,600 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР		0,0	0,0
A.4	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 22, деоница: Мрчајевци - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР		0,0	0,0
УКУПНО РРСП ЕБРД ХИТНИ РАДОВИ 11.4.1.2:			0,0	0,0	0,0
УКУПНО РРСП ХИТНИ РАДОВИ 11.4.1:			5.507.361.606,8	830,4	0,0
11.4.2	РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА РРСП				
11.4.2.1	РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 60% финансирање				
A.	РАДОВИ				
A.1	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Власотинце – Свође, Стационажа: од км 2+300 до км 14+810 Л=12,510 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			0,0
A.2	Појачано одржавање државног пута IB 23, деоница: Ужице 3 – Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076, Л=37,028 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			0,0
A.3	Појачано одржавање државног пута IB 353, деоница: Кладово – Брза Паланка, Стационажа: од км 0+800 до км 24+365, Л=23,565 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			0,0
A.4	Аутопут Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Рехабилитација коловоза од км 108+000 - км 117+000, Л=5,5 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			0,0
A.5	Кружна раскрсница на месту везе Обилазног пута око Новог Пазара и државног пута IB 26 (М-8)	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			0,0
УКУПНО РАДОВИ (А):			0,0	0,0	0,0



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ	III Ребаланс	РЕАЛИЗАЦ
				ПЛАНА ЗА 2014	ИЈА ЗА 2014
			дин	мил дин	мил дин
Б.	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ				
Б.1	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			0,0
	за РС, СБ и ЕИБ радове				0,0
	за ЕБРД радове				0,0
Б.2	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			
Б.3	Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			
Б.4	Техничка помоћ у имплементацији РРСП	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			0,0
Б.5	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			0,0
Б.6	Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			0,0
Б.7	Утврђивање стања државне путне мреже	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			0,0
Б.8	Финансијска ревизија пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			0,0
Б.9	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			0,0
Б.10	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			0,0
Б.11	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=29,500 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			0,0
Б.12	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=40,340 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			0,0
Б.13	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			0,0
Б.14	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница: Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,171 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			0,0
Б.15	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=11,300 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			0,0



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ	III Ребаланс	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА
				ПЛАНА ЗА 2014	2014
			ДИН	МИЛ ДИН	МИЛ ДИН
Б.16	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			0,0
Б.17	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			0,0
Б.18	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			0,0
Б.19	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			0,0
Б.20	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29, деоница: Штавањ – Сушица, Л=26,700 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			0,0
Б.21	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деонице: Мерошина 2 (Розина) - Прокупље 1 (Орљане), Л=11,800 км и Белољин - Рударе, Л=16,600 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			0,0
Б.22	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деонице: Ваљево 5 (обилазница) - Каона, Л=14,350 км и Каона - Косјерић 1 (Село), Л=6,350 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			0,0
Б.23	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 160, деоница: Свилајнац 3 (Црквенац) - Медвеђа, Л=14,729 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			0,0
Б.24	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 15, деоница: Врбас 3 (Бачко Добро Поље) - Србобран 1 (Фекетић), Л=10,708 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			0,0
Б.25	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 27, деоница: Марковац 1 (аутопут) - Свилајнац 1 (Кусилево), Л=6,530 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			0,0
Б.26	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: Панчево 1 - граница АПВ (Панчево) (пун профил), Л=5,644 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			0,0
Б.27	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 14, деонице: граница АПВ (Смедеревска ада) - Раља 6, Л=10,043 км и Раља 6 - Пожаревац 4, Л=23,317 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			0,0



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА	III Ребаланс	РЕАЛИЗАЦ
			ВРЕДНОСТ	ПЛАНА ЗА	ИЈА ЗА
			ДИН	МИЛ ДИН	МИЛ ДИН
Б.28	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 15, деоница: Кула 1 (Црвенка) - Врбас 1 (Куцура), Л=10,955 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			0,0
Б.29	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			0,0
Б.30	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			0,0
		РРСП Услуге	0,0		0,0
		РРСП Пројектовање	0,0		0,0
		Укупно УСЛУГЕ (Б):	0,0		0,0
В.	ОБУКА (финансирање 100% СБ)				
В.1	Обука/тренинг	СБ, 73,8 мил. ЕУР			0,0
		Укупно ОБУКА (В):	0,0		0,0
		УКУПНО РРСП СБ+ЕИБ 11.4.2.1 (А+Б+В):	0,0		0,0
11.4.2.2	РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање				
А.	РАДОВИ				
А.1	Појачано одржавање државног пута IB 20 (М-7), деоница: (0245) Каћ-(0247) Зрењанин 1 (обилазница), Стационажа: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211 км.	ЕБРД 100 мил. ЕУР			0,0
А.2	Појачано одржавање државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР			0,0
		УКУПНО РАДОВИ (А):	0,0	0,0	0,0
		УКУПНО РРСП ЕБРД (11.4.2.2):	0,0	0,0	0,0
		УКУПНО РРСП (11.4.2):	0,0	0,0	0,0
		УКУПНО РРСП СБ+ЕИБ 11.4:	5.507.361.606,8	830,4	0,0
		УКУПНО РРСП ЕБРД 11.4:	0,0	0,0	0,0
		РАДОВИ ИЗ СБ, ЕИБ И ЕБРД ЗАЈМОВА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (11.4):	5.507.361.606,8	830,4	0,0
		УКУПНО ПОВЛАЧЕЊА ИНО-КРЕДИТА У 2014. (11.1.+11.2.+11.3.+11.4):	23.061.344.510,2	2.537,0	1.674,4
СРЕДСТВА ДОНАЦИЈЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ИЗ ИПА ФОНДОВА					
А	Санација државног пута IIA реда 139, деоница Корените-Крупањ, уништене/оштећене поплавама у дужини од 11,5 км	ИПА фонд	489.668.797,0	73,5	73,5
Б	Увођење у примену ПБМ уговора редовног одржавања путне мреже (израда стратешког плана за увођење ПБМ уговора, припрема стандардне конкурсне документације, обука за учеснике у поступку набавке и имплементацији уговора, припрема конкурсне документације и уговарање одржавања на 3.000 км путне мреже) и набавка 17 метео-станица за потребе зимског одржавања на изабраним територијама (1,6 мил евра)	ИПА фонд		0,0	0,0
		СРЕДСТВА ДОНАЦИЈЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ИЗ ИПА ФОНДОВА	489.668.797,0	73,5	73,5



5. РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА

Од планираних 2.220,0 милиона динара за 2014. годину, реализовано је **2.717,2 милиона динара** (пенете обавезе 425,6 милиона динара, улагања у текућој години 2.291,6 милиона динара), што представља **122% планираног годишњег износа**. Више је реализовано 497,2 милиона динара.

У наставку текста даје се прилог Сектора за правне, кадровске и опште послове.



ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
ПОЗИЦИЈА 5. РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА

Кроз табеларни приказ представљамо улагања у текућој години по деоницама:

Ред. бр.	Опис	(у динарима)	
		Реализација 2013.	Реализација 2014.
1	Е-75, Грабовница - Грделица	255.732,0	890.189,6
2	Е-75, Грделица - Царичина долина	302.710.590,4	163.605.331,3
3	Е-75, Царичина долина - Владичин Хан	473.175.459,3	216.903.000,3
4	Е-75, Доњи Нерадовац - Владичин Хан	200.858.785,3	111.851.810,2
5	Е-75, Левосоје - Доњи Нерадовац	177.091.939,9	70.987.843,8
6	Е-75, Обилашница око Београда (Батајница - Добановци и Сектор 3)	242.260.036,1	247.390.954,4
7	Е-80, Просек - Црвена Река	132.846.941,0	85.162.127,1
8	Е-80, Црвена Река - Чифлик	107.311.871,5	67.856.880,1
9	Е-80, Чифлик - Станичење	70.890.384,6	271.503.100,1
10	Е-80, Станичење - Пирот	756.946.894,3	
*	Е-80, Пирот - позajмиште	94.272,6	
*	Е-80, Бела Паланка - Пирот (паралелни пут)	12.859.052,9	
11	Обилашница око Новог Сада	3.419.146,7	333.548.375,6
12	Пајковац - Љиг	89.133.885,2	158.087.264,1
13	Обреновац - Уб	313.172.228,2	509.383.717,0
*	Аутопутеви из средстава ЈПРС	32.787.549,8	
*	Магистрални путеви из средстава ЈПРС	2.751.494,0	
*	Регионални путеви из средстава ЈПРС	5.697.394,8	
14	Остали трошкови (трошкови катастра, вештачења...)	40.836.341,5	54.429.406,5
Укупно:		2.965.100.000,0	2.291.600.000,0



6. УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ

Од планираних 173,5 милиона динара за 2014. годину, реализовано је **101,2 милиона динара**, што представља **58%** планираног годишњег износа. Мање је реализовано 72,3 милиона динара.

У наставку текста даје се прилог Сектора за управљачко-информационе системе у саобраћају.



**ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ
СИСТЕМЕ У САОБРАЋАЈУ**

ПОЗИЦИЈА 6. УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ
Пошиљај 6. УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ

Пој. у ЛП	О П И С	Ребаланс 2014.	ОСТАВАЊЕ 2014. (у милионима динара)	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	УП ОБОРЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (6+3 ПЛЕ-3)	РУК ЗАВРШЕНА ПО УГОВОРУ	СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НА ДАН 31.12.2014.
6.	УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	173,5	101.213.712	101,2				58%
А)	НЕПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА 30.9.14. ГОДИНЕ (Обавезе из 2014. године и претходних година плаћене у 2014. години)	2,7	2.700.000	2,7				
Б)	УЛАГАЊА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ	170,8	98.513.712	98,5				58%
6.1.	ФУНКЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ нсв. ПП 6	155,3	87.581.905	87,6				56%
1	СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ И УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ - СМУС	24,0	8.396.276	8,4				35%
1.1	Комунална инфраструктура	11,9	5.673.165	5,7				48%
	1. Обавеза из интерактивне конекције и БПМ-ова за потребе информативно комуналних система ППС	2,9	2.940.078	2,9	434-17	2.446.992,00	23.1.2014	101%
	2. Проширење из ППС система опрема и делова из комуналног позивања - надзорни центар	1,0			484-255 484-254	1.165.050.031.040.301.75	05.11.2014 05.11.2014	80%
	3. Инградња базе базе комуналне инфраструктуре ПП за потребе система за мониторинг и управљање саобраћајем	3,0	7.658.733	7,7				
	4. Инградња базе базе енергетске инфраструктуре ЕП за потребе система за мониторинг и управљање саобраћајем	1,0						
	5. Трошкове пројектовања, осигурања опреме, испитивања и дејавношћу ППС система, ПП система и обављања путовања	3,0	73.855	0,1				2%
	6. Пројектовање и инсталација рачунарске опреме ППС система у оквиру за мониторинг и управљање саобраћајем - Фаза 1	0,5						
	7. Инградња система за комуналне мереде ППС система - Фаза 1	0,5						
1.2.	Опрана система за мониторинг и управљање саобраћајем	8,2	2.724.111	2,7				33%
	1. Набавна опрема за енергетски и надзорни центар		880.800					
	Набавна комунална опрема - две издвојене центар	2,5	407.400	0,9	404-70/14-7	330.500,00	14.09.2014.	35%
	Постројење мониторинга и делова опреме за центар - Пазово Брод		473.400		454-233	394.500,00	14.09.2014.	
	2. Спољна ППС опрема (Функционална повезаност ППС система за мониторинг и управљање саобраћајем - Фаза 1	1,8	447.000	0,4	454-254	377.500,00	10.09.2014	25%
	Уградња базе базе комуналне инфраструктуре за ППС		417.000					
	3. Проширење базе базе опреме у функцијама су систем у управљања фаза 1	0,5						
	4. Трошкове пројектовања, осигурања делова опреме СМУС	1,0	518.112	0,5	454-589 404-23/14-8	331.900,00 99.800,00	27.12.2013. 20.2.2014.	52%
	Делови система за мониторинг и управљање саобраћајем		398.238					
	Систем за процену пројектовања и путовања саобраћајем		119.874					
	5. Конструктивне услуге за ППС системе	1,0	116.217	0,1	101.18/13.3	316.873,21	3.3.2014.	12%
	6. Трошкове испитивања опреме у функцијама	1,4	161.952	0,5	454-160	384.960,00	31.5.2014.	33%
	Обавеза из интерактивне конекције у функцијама		461.952					
1.3.	Управљачко функционисање система за мониторинг и управљање саобраћајем	2,5		0,0				
	1. Инградња и уградња и пројектовање управљачког функционисања система за мониторинг и управљање саобраћајем	1,5						
	2. Опрема и софтвер за интегрисану повезаност са информативним системима у простору олу послова и веб портал ППС система	1,0						
1.4.	Путовање изградња информативних система (ПИС)	1,4		0,0				
	1. Инградња и дообновање функционисања система ПИС-а	0,4						
	2. Надзорни центар и пројектовање ПИС-а Фаза 1	1,0						

№ у ПП	О П П С	Уделање 2014.	ОСТАВАЊЕ 2014.	(у милионима денара)	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	УГОВОРНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (у ПИБ-у)	РОК ЗАВРШЕТКА ПО УГОВОРУ	СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НА ДАН ЗА ПИБ-У
2.	СИСТЕМ ЗА ОПСЕРВАНШНУ САОБРАЋАЈА И ППС ОПРЕМА	75,8	46.004,858	46,0					61%
2.1.	Одржавање система за опсервацију саобраћаја и ППС опреме	71,0	46.004,858	46,0					68%
	1. Одржавање програмске и интегрисане системе за опсервацију саобраћаја	45,4	44.370,889	44,4					98%
	2. Одржавање ППС опреме	0,6	682,120	0,7	403.297/14-9	30.09.2014.	392.527,85	15.10.2014.	7%
	3. Одржавање система и система (модули) и сервисних модула	3,0	465,033		181.271	26.08.2014.	2.500.000,00	26.08.2015.	
	4. Одржавање опреме и система за управљање путевима	17,1	45.448	0,0	454.132	03.04.2014.	395.000,00	03.04.2015.	0%
	5. Навлака резервних делова и опреме за одржавање система	0,9	956,591	0,9	404.297/14-0	30.09.2014.	380.570,00	08.10.2014.	104%
	6. Навлака резервних делова и опреме за одржавање система	2,5	467,484		404.337/14-0	24.10.2014.	390.756,00	06.11.2014.	
2.2.	Навлака одржавање система за опсервацију саобраћаја	4,8		0,0					
3.	ТРОШКОВНИ/Г СИСТЕМА КВАЛИТЕТА	30,7	19.788,037	19,8					59%
3.1.	Развој, уградња и заштита ППС система	2,8		0,0					
	1. Развој и уградња ППС система (модули) саобраћајног система за опсервацију саобраћаја	2,5							
	2. Развој и уградња ППС система (модули) саобраћајног система за опсервацију саобраћаја	0,3							
3.2.	Програми набавке и одржавање рачунара, рачунарске и комуникационе опреме, софтвера и програмске документације за путеве ЈП "Путеви Србије"	30,7	19.788,037	19,8					64%
	1. Набавка рачунара и комуникационе опреме и програма за опсервацију саобраћаја	5,7	5.566,015	5,5	454.135	07.04.2014.	4.110.520,00	7.4.2014.	97%
	2. Набавка рачунара и комуникационе опреме и програма за опсервацију саобраћаја	3,5	3.149,014	3,1	404.362/14-9	06.12.2014.	325.425,00	22.01.2015.	
	3. Одржавање рачунара, рачунарске и комуникационе опреме	7,2	5.212,001	5,2	454.363	21.10.2014.	4.200.000,00	01.05.2017.	71%
	4. Набавка софтвера и програмске документације за путеве ЈП "Путеви Србије"	14,3	5.889,806	5,9	404.120/14-8	28.07.2014.	168.834,14	09.08.2014.	41%
4.	БАЗЕ ПОДАТАКА, функционисање система, одржавање и интеграција	14,0	8.547,564	8,5					61%
4.1.	База података о квалитету (БПП)	0,75		0,0					
	1. Модули за функционисање и одржавање БПП	0,3							
	2. Модули за функционисање и одржавање БПП	0,3							
4.2.	База података о саобраћају (БПС)	0,8	8.172,720	8,2					81%
	1. Аутоматизована база података о саобраћају (софтверски, технички, користи)	4,0	3.943,040	3,9	454.440	3.10.2013.	2.680.000,00		99%
	2. Модули за одржавање и рачунарску опрему саобраћаја	5,5	3.812,400	3,8	454.447	9.10.2013.	3.900.000,00		60%
	3. Трошкови одржавање базе података о саобраћају (модули за функционисање и одржавање базе података о саобраћају)	0,3	414,720	0,4	454.441	3.10.2013.	2.060.000,00		

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2014. ГОДИНУ

Пош. у ПП	О П П С	Ребаланс 2014.	ОСТВАРЕЊЕ 2014.	(у милионима динара)	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (без ПДВ-а)	РОК ЗАВРШЕТКА ПО УГОВОРУ	СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НА ДАН 31.12.2014.
4.3.	База података о местоположенијима, тумачима и вестима о стању терена (БПМ, БПТ, БИПТ)	0,95		0,0					
	1. Управљање БП о објектима	0,24							
	2. База података о местоположенијима	0,3							
	3. База података о вестима о стању терена	0,1							
	4. Прва фаза пројекта тумача и вестима о стању терена	0,1							
	5. Одржавање сегмента БП поддршке и објекта конструкције, верификација и тестови	0,2							
4.4.	База података о саобраћајној сигнализацији, вршаним прелиминарним и општим местима	1,0		0,0					
	1. Употреба методологије и алгорита БПОМ	0,3							
	2. База података - параметризована база података о саобраћају	0,2							
	3. Идентификација методологије и алгорита БПОМ	0,2							
	4. Употреба методологије и алгорита БПОМ и опреме	0,3							
4.5.	Консолидација, доградња у функционално стање и интеграција база података	1,5	374.844	0,4					25%
	1. Израда сопствене документације функција геоструктура база	0,2							
	2. Трешови припреме структура БП за миграцију у геоструктуру базу	0,2							
	3. Трешови консолидације, објекта функционалности постројке БП	1,1	374.844	0,4	454.170	16.5.2014	312.370,02		34%
5.	Набавка мале вредности за одржавање објеката и опреме СУПС	5,9	4.845.260	4,8					82%
	5.1. Напомена контролни центар	3,3	2.772.491	2,8					84%
	1. Функцио објекта објекта Газета	1,9	967.401	1,0	454.303/13	9.7.2013	168.80 нас 1 извршено	09/07/2014.	99%
	2. Услуга одрж. Над-контр. центар објекта Газета	0,7	1.530.000	1,5				24.7.2014	220%
	3. Услуга одржавање БВХ система постројке објекта Газета	0,7	266.090	0,3	454.324	24.7.2013	416.000,00		38%
5.2.	Локални - оперативни центар	2,6	2.072.769	2,1					80%
	1. Одржавање опреме и објекта - локални и оперативни центар		106.956		454.146	15.4.2014	395.000,00	15.4.2015	
			1.965.814		454.62	6.2.2014	1.500.000,00	6.10.2014	
6.	Модернизација, одржавање и проширивање управљачко-информационих система - АОП-а у виллати путарине	2,1		0,0					
6.1.	Одржавање УПС у виллати путарине-АОП-а	0,3							
6.2.	Проширивање опреме УПС у виллати путарине - АОП	0,6							
6.3.	Модернизација УПС у АОП-у	1,2							
6.2.	Превентивне обавезе по уговорима из 2013. године	15,5	10.931.718	10,9					71%
	1. Проширивање елемената ИЕС, спознати објекти - фаза 1	3,9	2.761.080	2,8	454.423	11.09.2013.	3.287.000,00	11.11.2013.	71%
	2. Изградња ИЕС у виллати путарине и одржавање саоб-фаза 3	3,5	1.404.672	1,4	454.424	11.09.2013.	2.581.760,00	11.11.2013.	40%
	3. Одржавање постројке ИЕС-а	2,7	1.054.133	1,1	454.454.18	13.01.2014.		14.02.2014.	30%
	4. Одржавање и локална система за управљање ИЕС објектима	0,3	550.320	0,6	454.252	17.06.2013.	1.940.050,00		180%
	5. Говерн. мрежи и вестима	5,1	5.161.513	5,2	454.458	23.10.2013.	8.740.614,00		101%

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2014. ГОДИНУ

**7. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а**

Од планираних 930,7 милиона динара за 2014. годину, реализовано је **922,2 милиона динара**, што представља **99% планираног годишњег износа**. Мање је реализовано 8,5 милиона динара.

Ред. бр.	Опис	у ЕУР			у динарима		
		Главница	Камата	Анuitет	Главница	Камата	Анuitет
7.1.	Обавезе према Фонду за развој Републике Србије	3.068.704,93	548.225,79	3.616.930,71	360.000.000,00	64.578.269,33	424.578.269,33
7.3.	Отплата кредита по основу задужевања код пословних банака (кредит од 4 милијарде динара)				287.083.333,29	42.284.798,64	329.368.131,93
УКУПНО :		3.068.704,93	548.225,79	3.616.930,71	647.083.333,29	106.863.067,97	753.946.401,26

Ред. бр.	Опис	у УСД			у динарима		
		Главница	Камата	Анuitет	Главница	Камата	Анuitет
7.2.	Обавезе према Панонској банци по рефинансираним кредитима (Лондонски клуб)	512.605,26	371.935,50	884.540,76	46.919.682,14	33.997.065,26	80.916.747,40
УКУПНО :		512.605,26	371.935,50	884.540,76	46.919.682,14	33.997.065,26	80.916.747,40

Укупно из средстава ЈППС **834.863.148,66**

Позиција 7.4.

Обавезе по основу ПДВ-а у 2014. години реализована је у износу од 87,4 милиона динара.

Детаљан приказ ове позиције улагања, по кредитима и датумима плаћања даје се у наставку.

ОТПЛАТА КРЕДИТА
У 2014. ГОДИНИ

ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ФОНДУ ЗА РАЗВОЈ

Ред. бр.	Опис	Датум доспећа	Главноца		Камата		Ануитет	
			(у динарима)	(у ЕУР)	(у динарима)	(у динарима)		
7.1.	Обавезе према Фонду за развој Републике Србије		3.068.704,33	548.225,79	360.000.000,00	64.578.269,33	3.616.930,71	424.578.269,33
		27.01.2014.	259.889,44		30.000.000,00		259.889,44	30.000.000,00
		25.02.2014.	258.835,79		30.000.000,00		258.835,79	30.000.000,00
		26.03.2014.	259.157,55		30.000.000,00		259.157,55	30.000.000,00
		25.04.2014.	259.369,96		30.000.000,00		259.369,96	30.000.000,00
		26.05.2014.	259.237,50		30.000.000,00		259.237,50	30.000.000,00
		25.06.2014.	259.639,33		30.000.000,00		259.639,33	30.000.000,00
		31.07.2014.	256.920,58	336.188,55	30.000.000,00		593.109,13	69.255.930,05
		01.09.2014.	254.595,23	45.271,32	30.000.000,00		299.866,55	5.334.505,67
		30.09.2014.	252.417,10	42.666,28	30.000.000,00		295.073,38	5.063.794,70
		31.10.2014.	251.912,86	43.082,73	30.000.000,00		294.995,59	5.130.670,05
		01.12.2014.	248.710,23	40.345,23	30.000.000,00		289.055,46	4.866.534,43
		31.12.2014.	248.019,36	40.731,68	30.000.000,00		288.751,04	4.926.834,43

ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ПАНОНСКОЈ БАНЦИ - БАНКА INTESA

Ред. бр.	Опис	Датум доспећа	Главноца		Камата		Ануитет	
			(у динарима)	(у УСД)	(у динарима)	(у динарима)		
7.2.	Обавезе према Панонској банци по рефинансираним кредитима (Лондонски клуб)		512.605,26	371.935,50	46.919.682,14	33.997.065,26	884.540,76	80.916.747,40
		05.05.2014.	256.302,63	189.783,32	21.885.963,51	16.205.806,46	446.085,95	38.091.769,97
		03.11.2014.	256.302,63	182.152,18	25.033.718,63	17.791.258,80	438.454,81	42.824.977,43

ОТПЛАТА КРЕДИТА ПО ОСНОВУ ЗАДУЖИВАЊА КОД ПОСЛОВНИХ БАНКА (кредит од 4 милијарди динара)

Ред. бр.	Опис	Датум доспећа	Главноца		Камата		Ануитет	
			(у динарима)	(у ЕУР)	(у динарима)	(у динарима)		
7.3.	Отплата кредита по основу задуживања код пословних банака (кредит од 4 милијарде динара)				287.083.333,29	42.284.798,64		329.368.131,93
1.	Војвођанска Банка број кредита: 02/5093				287.083.333,29	42.284.798,64		329.368.131,93
		08.01.2014.			22.083.333,33	4.854.836,81		26.938.170,14
		04.02.2014.			22.083.333,33	4.463.863,66		26.547.196,99
		17.03.2014.			22.083.333,33	3.805.326,59		25.888.659,72
		07.04.2014.			22.083.333,33	4.061.861,11		26.145.194,44
		05.05.2014.			22.083.333,33	3.716.809,03		25.800.142,36
		02.06.2014.			22.083.333,33	3.641.983,33		25.725.316,66
		01.07.2014.			22.083.333,33	3.203.555,56		25.286.888,89
		01.08.2014.			22.083.333,33	2.893.505,56		24.976.838,89
		01.09.2014.			22.083.333,33	2.709.809,03		24.793.142,36
		01.10.2014.			22.083.333,33	2.444.993,06		24.528.326,39
		03.11.2014.			22.083.333,33	2.368.278,01		24.451.611,34
		01.12.2014.			22.083.333,33	2.124.416,67		24.207.750,00
		31.12.2014.			22.083.333,33	1.995.560,42		24.078.893,75

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2014. ГОДИНУ

8. ТРОШКОВИ ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

Од планираних 2.287,5 милиона динара за 2014. годину, реализовано је **2.196,5 милиона динара**, што представља **96% планираног годишњег износа**. Мање је реализовано 91,0 милиона динара.

Спецификација улагања је следећа:

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	Реализација 2013.	III Ребаланс 2014.	Реализација 2014.
В.	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	2.231,6	2.287,5	2.196,5
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	54,5	32,1	32,1
Б)	Улагања у текућој години	2.177,1	2.255,4	2.164,4
8.1.	СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ	2.177,1	2.255,4	2.164,4
	8.1.1. Трошкови зарада и накнада	1.490,9	1.522,1	1.504,1
	8.1.2. Трошкови материјала	95,5	90,4	87,6
	8.1.3. Трошкови производних услуга	172,8	218,3	186,5
	8.1.4. Нематеријални трошкови	148,4	219,5	226,2
	8.1.5. Набавка опреме	8,8	31,2	6,5
	8.1.6. Финансијски расходи	117,5	38,9	35,5
	8.1.7. Остали расходи	133,4	135,0	107,0
	Улазни ПДВ обрачунат на ситуације сектора	9,8		11,0

Детаљна спецификација улагања по свим позицијама, даје се у наредној табели:

Полупривремена у програму	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2013.	Ш РЕБАЛАНС 2014.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2014.
8.1.4.	Нематеријални трошкови	148,4	219,5	226,2
8.1.4.1.	Трошкови непроизводних услуга	28,2	101,4	61,3
	- трошкови адвокатских услуга	2,7	11,4	32,0
	- трошкови вештачења	1,1	0,9	0,9
	- израда процене вредности основних средстава	2,5	12,0	0,8
	- трошкови ревизије финансијских извештаја или пословања	3,7	3,6	3,1
	- консултантске услуге	0,4	3,3	6,2
	- административне услуге	5,9	24,1	1,8
	- едукација, савезовања, семинари за запослене	3,8	6,5	0,9
	- услуге обезбеђења и чистиња пословних просторија	3,4	6,0	0,8
	- услуге обезбеђења пословних просторија	0,6	3,0	0,8
	- услуге чистиња пословних просторија	3,8	3,0	0,1
	- физичко обезбеђење тунела Стара Стражевска и проктоложарно обезбеђење тунела Стражевске	2,6	3,0	11,7
	- физичко обезбеђење пословног објекта на обилазници код кружног тока	2,1	2,5	2,2
	- физичко обезбеђење пута одомбранских инсталација у објектима предузећа	16,1		
	- санација електричних инсталација ниског напона и система за сигнализацију пожара	0,5		
	- испитивање опорца уградњава грумомобранских инсталација у објектима предузећа	2,5		
	- адаптација простора архиве			1,7
	- остали трошкови непроизводних услуга (аптекарско коришћење сервисне за учеснице у саобраћају, уградње фиксне телефоније на нс Српск, Змајево, Врбас, Идрина и Бешка, превозница и прелиминарни прегледи и испитивања опреме за рад - електропомобранских инсталација, савијања потребних прозора и отклањање раштака, рад обезбеђења евакуационих пролаза, у превозу у пословног објекту у улици Чуле бр.5, прописана ватрозащитна редица шестимесечна сервисна пружања или криза финансирања, одржавање и алармирање унутрашњег гашење инсталација и сервисирање гашење алармирање у пословног објектима ЈПСС - на Палатом Брзу, обилазници на кружном путу, одржавање заштите од мешањских општења електричних каблова - капацитета, војска, продајних каблова, у канцеларијама ЈПСС, услуге коштања)	5,4	8,0	5,1
8.1.4.2.	Трошкови репрезентације	0,1	0,2	
	- угоститељске услуге	5,2	5,3	
	- набавка воде и безалкохолних пића за запослене и остале	2,5	2,5	
	- новогодишњи пакетићи за децу радника	5,9	7,5	3,3
8.1.4.3.	Трошкови превоза осим уградња возила и запослених	1,9	2,2	1,0
8.1.4.4.	Одморна новца у транспорту	41,7	43,0	41,7
8.1.4.5.	Трошкови платног промета	6,8	7,2	3,8
8.1.4.6.	Трошкови чланарина (Привредна комора, Друштво за путеве Србије, АБЕСАГ, ИРФ)	4,5	6,1	20,4
8.1.4.7.	Наплата за путеве приватним регистрације возила и за коришћење грађевинског земљишта	54,0	44,1	89,6
8.1.4.8.	Остали нематеријални трошкови	33,2	26,6	66,1
	- трошкови такса	7,1	6,6	7,0
	- учешће у финансијској збрци обука са лиценцирањем	2,4	3,4	3,1
	- трошкови превоза на таксоа и стручне субвенције			
	- остали нематеријални трошкови (порука на имовину, порез на употребу, дожања и исплата добара, трошкови паркинга...)	11,3	7,5	14,4

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2014. ГОДИНУ



Показатељ у Програму	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2013.	Ш РЕБАЈАНС 2014.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2014.
8.1.5.	Набавка опреме	8,8	31,2	6,5
8.1.5.1.	Опрема	8,8	31,2	6,5
	- канцеларијска опрема	5,3	11,7	4,7
	- клима уређаји за пословне просторије и кабине наплатних станица	2,7	2,0	1,6
	- набавке основних средстава за заштиту од пожара	0,8	1,5	0,2
	- набавка возила	10,0		
	- остала опрема (рачунарска опрема за потребе Одељења за оперативну наплату путарине - Седишта Одсека за наплату путарине, Благвајне, канцеларијски намештај) за пословне просторије Предузећа, телефонски и факс апарати за пословне просторије и новонаграђене наплатне станице, фотокопир апарати за збожне наплатне станице и седишта одсека)		6,0	
8.1.6.	Финансијски расходи	117,5	38,9	35,5
8.1.7.	Остали расходи	133,4	135,0	107,0
8.1.7.1.	Казне за привредне преступе и прекршаје	1,8	2,5	2,9
8.1.7.2.	Накнада штете трећим лицима	71,2	45,7	50,9
8.1.7.3.	Издаци за хуманитарне, образовне, спортске, научне и верске намене	0,8	1,3	1,2
8.1.7.4.	Расходи по основу судских спорова (судска извршења)	23,3	25,7	23,2
8.1.7.5.	Остали расходи	36,3	59,8	28,8
	- задатне камате		22,3	
	- трошкови спорова	36,2	23,7	27,9
	- расходи камата по основу дужничко-поверљивачких односа		11,5	
	- остали непоменути расходи	0,1	2,3	0,9
	Улазни ЦДВ обрачунат на ситуације сектора	9,8		11,0

9. СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ

Од планираних 742,7 милиона динара за 2014. годину, реализовано је **473,6 милиона динара**, што представља **64% планираног годишњег износа**. Мање је реализовано 269,1 милиона динара.

Сектор за економско-финансијске и комерцијалне послове у оквиру позиције 9. Систем наплате путарине приказује реализацију у износу од 473,6 милиона динара, од чега 43,1 милиона динара представља Пренете обавезе из претходне године, а 430,5 милиона динара Улагања у текућој години.

Сектор за наплату путарине приказује реализацију у износу од 490,2 милиона динара, од чега 43,1 милиона динара представља Пренете обавезе из претходне године, а 447,1 милиона динара Улагања у текућој години.

Разлика у износу од 16,6 милиона динара односи се на део трошкове материјала, део трошкова непроизводних услуга и опреме који се због природе трошка исказују у позицији 8. Трошкови ЈП „Путеви Србије“, и које је тешко издвојити у позицији 9. Систем наплате путарине.

У наставку текста даје се прилог Сектора за наплату путарине.



ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА НАПЛАТУ ПУТАРИНЕ
ПОЗИЦИЈА 9. СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

Позиција 9. СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ

Ред. бр.	ОПИС	ОСТАВАКЕ / РЕАЛИЗАЦИЈА 2013.	ПЛАН 2014. ГОДИНЕ (Сопр. РС 69.98.14)	И РЕАЛИЗАЦИЈА (Сопр. РС 69.78.14)	II РЕАЛИЗАЦИЈА (Сопр. РС 69.94.14)	III РЕАЛИЗАЦИЈА (Сопр. РС 69.7.15)	ОСТАВАКЕ / РЕАЛИЗАЦИЈА 2014.	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	УГОВОРНА ВРЕДНОСТ РАДОВА	РОК ЗАВРШЕТА ПО УГОВОРУ	СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА НА ДАН 31.12.2013.	НАПОМЕНА
9.	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	397,3	863,1	863,1	742,7	490,2						66,0%	
A)	НЕПЛАЌЕНЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	15,2	74,7	43,1	43,1	43,1						100,0%	
B)	УПЛАЌЕНЕ У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ	382,1	820,0	820,0	699,6	447,1						63,9%	
9.1.	ПРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛ	64,3	73,7	73,7	70,5	44,1				46,3		87,3%	
9.1.1	ПРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛ	1,1	0,1	0,1	0,1	0,1				0,1		100,0%	порубењени
	Заплате према поштом – бројерини за наплате станице	1,1	0,1	0,1	0,1	0,1				0,1		100,0%	порубењени
	Заплате путнице за ТМ-ове		1,0	1,0	1,0	0,4			4.11.2014	0,4		100,0%	порубењени
9.1.2	ПРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ	10,9	13,9	16,6	14,6	11,5				14,8		78,8%	
	Развојни делови, оптич. инвентар, постојећи брвохромо-доказни материјал, електроинструмент и инстал. задржавачког одбој.	2,8	8,0	8,0	8,0	8,0			13.01.2015 13.01.2015 24.12.2014	2,0 2,0 2,0		75,0%	1. развојни делови - уговор 13.1.2015. 2. оптич. инвентар - уговор 13.1.2015. 3. брвохромо-доказ. - уговор 24.12.2014. 4. ел. пот. маг. - зак. з. прима 15.12.2014 5. дел. - инстал. одбојка 23.12.2014. уговор на три године
	Одржачке вертикалне светлосне сигнализације	3,4	2,0	3,0	3,0	3,0			14.08.2012.	3,4		50,0%	уговор на три године
	Аксурорне табл. – ценовање на наплатним станицама	0,8	2,0	2,0	2,0	2,0			05.11.2012.	5,4		99,1%	уговор на три године
	Одржачке и чапачке машиница на наплатним станицама	3,9	5,4	3,6	3,6	3,6				31,5		99,0%	1. набавка из 2013. 2. набавка из 2014.
9.1.3	УТОШЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ	33,3	55,8	38,0	32,4	32,4				28,1		-	
	Паштаре магнетне картице	29,4	30,3	30,0	30,0	30,0			16.10.2014	29,1		-	
	Тисови	22,9	3,0	3,0	3,0	3,0				2,0		100,0%	порубењени
	Штампање обрасци и пројекције	3,9	2,2	3,0	3,0	3,0				0,4		100,0%	порубењени
	Материјал за копирање докумената за бесплатно и повластито коришћење	0,4	2,0	2,0	2,0	2,0				0,0		0,0%	
9.1.4	ОСТАЛИ ПРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛ	19,0	15,0	15,0	15,0	3,0				0,0		0,0%	
	Радне униформе	19,0	15,0	15,0	15,0	3,0				2,0		0,0%	дела набавка у поступку
9.2.	ПРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	159,7	167,6	185,6	204,6	224,2				170,1		98,5%	
9.2.1	ПРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ	159,7	167,6	185,6	204,6	224,2				170,1		98,5%	
	Радно одржачке системе за наплату путарине	180,2	150,3	151,0	163,4	210,0			12.07.2012.	150,0		99,5%	уговор на три године
	Одржачке системе видео надзора	8,2	0,1	8,0	8,0	9,0			454-475	10,0		111,1%	уговор на три године
	Одржачке системе за пренос података оптичким каблом	2,3	0,5	2,0	2,0	1,0			454-408	3,6		110,0%	уговор на три године
	Синхронизационе и синхронизационе просторије	3,9	3,4	3,4	3,4	3,4						-	
	Течљиво инфраредно инфрацрвеног прима и чапачке кабин. платно-отпр. заштитне опреме и коловози на наплатним станицама	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0						0,0%	није било потребе
	Одржачке и сервисне Блендирних каска	3,7	2,8	3,6	3,6	3,6			3.4.2013	3,4		61,1%	дела набавка у поступку
	Одржачке мониторинг центри и алармног система	3,4	2,5	3,0	3,0	3,0			3.4.2013	3,1		66,7%	реализација уговора из 2013.
	Предупредна опрема за пренос података оптичким каблом	3,4	2,5	3,0	3,0	3,0			3.4.2013	3,1		66,7%	реализација уговора из 2013.
	Тестирне 35 километре картице, непоглавене на издаци и пласовне у. додаци.	0,0	3,1	3,8	3,8	3,8						0,0%	једино отписане поштом 17.02.2015.
	Предупредна опрема и тестирне нових картица, нештогањене на издаци и пласовне у. додаци.	0,0	3,1	3,8	3,8	3,8						100,0%	
9.3.	МАТЕРИЈАЛНИ ПРОШКОВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						100,0%	
9.3.1	ПРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						100,0%	порубењени
	Копирање грађевине	35,9	12,5	81,7	78,7	58,1			10.2.2014	0,2		100,0%	до краја 2014
	Пренос података са наплатних станица оптичким каблом	35,9	12,5	81,7	78,7	58,1			23.6.2013	3,6		53,2%	сукупно
9.4.	НАБАВКА ОПРЕМЕ	35,9	12,5	81,7	78,7	58,1				21,6		53,2%	
9.4.1	ОПРЕМА	3,9	0,9	18,0	18,0	7,0			15.1.2014	3,0		42,9%	реализација набавке из 2013.
	Видео опрема за контролу видео надзора на мониторингним наплатним станицама на деоници Београд-Суботина: Кошчић, Миршани, Нови Сад-Сут, Нови Сад-Земун и Хоргош	21,6	15,0	15,0	15,0	15,0			15.12.2014	15,0		100,0%	дела набавка у поступку
	Возачи парк-набавка Б. кожни возачи	3,9	3,0	3,0	3,0	3,0						0,0%	дела набавка у поступку
	Светла за мониторингних наплатних станица	2,6	7,4	14,0	14,0	14,0						0,0%	отворени поступци у току
	Набавка 4 агрегата за нове наплатне станице Кошчић и Миршани, на деоници Београд-Суботина												

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2014. ГОДИНУ



10. ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА

Полазећи од визије ЈП „Путеви Србије“ да буде успешно предузеће за управљање путном инфраструктуром која ће се развијати у складу са очекивањима корисника, дефинисана је и мисија која треба да обезбеди корисницима путне инфраструктуре расположиве, безбедне и комфорне услове превоза, да партнерима обезбеди дугорочне послове уз могућност развоја, да друштву у целини створи инфраструктурну базу за развој, да води рачуна о очувању животне и радне средине и да обезбеди испуњење очекивања запослених.

Сходно дефинисаној визији и мисији ЈП „Путеви Србије“, креиран је и имплементиран менаџмент система квалитета (QMS), усвојено је 30 процедура са пратећим обрасцима који су постављени на интернет презентацију ЈП „Путеви Србије“, како би документација била доступна свима.

У 2012. години у ЈП «Путеви Србије» успостављен је систем управљања квалитетом према међународном стандарду ISO 9001: 2008.

Од планираних 7,0 милиона динара за 2014. годину, реализовано је **0,7 милиона динара**.

4. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ И ОБРАСЦИ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

Образец 1.

Попуњава правно лице - предузетник		
Матични број 20132248	Шифра делатности 4211	ПИБ 104260456
Назив ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА)		
Седиште Београд-Звездара, Булевар Краља Александра 282		

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001		24496695	25482382
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		28827	27257
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		28827	27257
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	Ц. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009		0	0
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			

513	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
514	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014		
515	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
54	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	5926	112684
55	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	24461882	25342441
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ I (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	28284470	23603129
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	25197	23363
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	72140	84330
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	221382	209563
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1495990	1491869
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1446773	12059734
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	11701284	9235096
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	6817
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	300704	463317
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		1879253
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	3787835	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	35908	86096



66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		206	479
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037		206	479
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		35281	66881
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		421	18736
66	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		5298957	2673741
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		534669	662576
660	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		0	
661	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		0	
665	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		0	
666 и 669	4. Остали финансијски расходи	1045		534669	662576
662	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		1753416	1485169
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		3010872	523996
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		5263049	2587645
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		53720	66004
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		81566	246135



67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	479065	395985
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	160235	324834
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	8759900	877042
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	8759900	877042
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	346142	159869
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065	9106042	1036911
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		



	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		
У _____				
дана _____ 20____ године			М.П.	Законски заступник

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике (Службени гласник РС, бр. 95/2014 и 144/2014)

Роватак на listu obrazaca (/flexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=ec94c799-1e34-4419-89b2-9b7d43a1f01a&hash=6D00B2A43A31F9F6A3FF66A955F05B7A35EBE300)



Образац 1А.

taljnije - APR

<https://aplikacije3.apr.gov.rs/external/Forma/Detailnje/pozicije>

Београд 953-6639/5
27-03-2015
Директор
Београд, Булевар Краља Александра 282

Попуњава правно лице - предузетник		
Матични број 20132248	Шифра делатности 4211	ПИБ 104260456
Име ЈАВНО ПРЕРДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА)		
Седиште Београд-Звездара, Булевар Краља Александра 282		

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2014. године

у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002		549847847	459166748	0
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003		9261	16266	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		0		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		6699	13704	
013 и део 019	3. Гудвил	0006		0		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		2348	2348	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		214	214	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		0		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010		549838586	459150482	0
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		63199395	49119554	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		438029466	361098529	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		686250	531759	
024 и део 029	4. Инвестициона некретности	0014		0		
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015		0		
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016		47827977	48387372	



027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017		0		
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018		95498	13268	
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		0		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		0		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		0		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		0		
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		0	0	0
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025		0		
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		0		
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		0		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		0		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		0		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		0		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		0		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		0		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		0		
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		0		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		0		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		0		



053 и део 059	4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		0		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемстава	0039		0		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		0		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		0		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		0		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		2255545	2143524	0
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		605946	424754	0
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0045		2604	2996	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		0		
12	3. Готови производи	0047		0		
13	4. Роба	0048		21967	58876	
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		0		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		581175	367892	
20	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051		5456	10061	0
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052		0		
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053		0		
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054		0		
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055		0		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056		5456	10061	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		0		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		0		
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		0		
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		156590	157720	



236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		0		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063		0		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064		0		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		0		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		0		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		0		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068		1205245	1473047	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		275499	69710	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		6809	3222	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		552103392	461310272	0
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		107388	104435	
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 + (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401		434757617	346350385	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402		102056098	102056098	0
300	1. Акцијски капитал	0403		0		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		0		
302	3. Улови	0405		0		
303	4. Државни капитал	0406		102056098	102056098	
304	5. Друштвени капитал	0407		0		
305	6. Задружни удели	0408		0		
306	7. Емисиона премија	0409		0		



309	Б. Остали основни капитал	0410		0		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		0		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		0		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		355925701	258451347	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		0		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		0		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугорочна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		0		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		0	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		0		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		0		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		0		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		23274182	14157055	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		14118140	13120146	
351	2. Губитак текуће године	0423		9106042	1036911	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0426 + 0432)	0424		49927197	49564404	0
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		337713	376021	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		0		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		0		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		0		



404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		12382	29074	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		325331	346947	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		0		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		45569464	49208463	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		0		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		0		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		0		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		0		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		1366007	669036	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		48223477	48539427	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		0		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		0		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		1580352	1334210	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		65738226	64041192	0
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		48098909	44616649	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		0		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		0		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		0		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		0		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		0		



424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		48098909	44515649	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		16566	16705	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		486176	1757475	0
431	1. Довољачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452		0		
432	2. Довољачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453		0		
433	3. Довољачи - остала повезана правна лица у земљи	0454		0		
434	4. Довољачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455		0		
435	5. Довољачи у земљи	0456		486125	1757475	
436	6. Довољачи у иностранству	0457		0		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		0		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		648134	1041915	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		0		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		323	626	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		16288168	16507818	
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463		0		
	T. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464		552103392	461310272	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		107388	104436	
У _____				Законски звступник		
дана _____ 20 _____ године				М.П.		

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Povratak na listu obrazaca /?External/FIforma/indexDetaljnije?idFIzahitev=ec94c799-1e34-4419-89b2-9b7d43e1f01a&hash=8D00B2A43A31F9F6A3FF66A955FD587A35E8E300)



Образац 1Б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 31.12.2014. године

(у хиљадама динара)

АОП	ПОЗИЦИЈА	Реализација предходна 01.01 - 31.12.2013	2014.
			Реализација 01.01-31.12.2014.
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
301	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	25.260.113	27.160.991
302	1. Продаја и примљени аванси	575.877	529.158
303	2. Примљене камате из пословних активности	3.646	12.472
304	3. Остали приливи из редовног пословања	24.680.590	26.619.361
305	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	18.678.038	22.437.151
306	1. Исплате добављачима и лати аванси	16.037.404	20.259.622
307	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	1.494.233	1.508.970
308	3. Плаћене камате	834.037	570.117
309	4. Порез на добитак		
310	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	312.364	98.442
311	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	6.582.075	4.723.841
312	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
313	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	4.550.397	1.138.482
314	1. Продаја акција и удела (нето приливи)		
315	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава		
316	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	4.550.397	1.138.482
317	4. Примљене камате из активности инвестирања		
318	5. Примљене дивиденде		
319	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	6.327.855	5.128.543
320	1. Куповина акција и удела (нето одливи)		
321	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	6.327.855	5.128.543
322	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)		
323	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
324	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	1.777.458	3.990.061



	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
325	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	2.503.138	826.492
326	1. Убећање основног капитала		
327	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	2.503.138	826.492
328	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе		
329	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	6.479.594	1.827.965
330	1. Откуп сопствених акција и удела		
331	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	6.479.594	1.827.965
332	3. Финансијски лизинг		
333	4. Исплаћене дивиденде		
334	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
335	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3.976.456	1.001.473
336	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	32.313.648	29.125.966
337	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	31.485.487	29.393.659
338	Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	828.161	
339	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ		267.693
340	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	644.886	1.473.047
341	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ		
342	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ		
343	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	1.473.047	1.205.354



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Ред. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2013.	План за 01.01 - 31.12.2014.	Реализација у 2014. години	Индекс Реализација 2014 / План 2014. године
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	820.151.346	811.506.621	804.404.824	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.145.819.259	1.157.641.399	1.130.104.542	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.350.920.908	1.364.859.209	1.332.394.811	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.341	1.330	1.315	99
4.1.	- на неодређено време -	1.238	1.252	1.240	99
4.2.	- на одређено време -	103	78	75	96
5.	Накнаде по уговору о делу	7.843.928	6.500.000	4.534.882	70
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	22	19	19	100
7.	Накнаде по ауторским уговорима				
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима				
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6.011.361	6.300.000	2.850.484	45
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	79	77	49	64
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	16.360.215	13.700.000	6.624.360	48
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	25	23	24	104
13.	Накнаде члановима скупштине				
14.	Број чланова скупштине				
15.	Накнаде члановима управног одбора				
16.	Број чланова управног одбора				
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	5.341.758	4.686.588	4.867.679	104
18.	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	85.677.976	89.700.000	87.480.971	98
20.	Дневнице на службеном путу	9.553.486	8.600.000	10.295.636	120
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	3.949.040	2.000.000	1.819.957	91
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	4.244.454	5.448.000	8.172.686	150
23.	Број прималаца	9	11	28	255
24.	Љубиларне награде	6.783.955	16.734.953	17.056.116	102
25.	Број прималаца	61	142	148	104
26.	Смештај и исхрана на терену				
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.585.725	3.000.000	839.563	28
28.	Стипендије	449.836	600.000		
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима				



Образац 3.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2013. године*	1238	103
1.	Одлив кадрова		
2.	навести основ		
3.	пензија	4	
4.	отказ због повреде радне обавезе	5	
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		7
6.	Пријем		
7.	навести основ		
8.	замена запосленог који је на боловању		3
9.	прелазак са одређеног на неодређено време	7	
	Стање на дан 31.03.2014. године**	1236	99
1.	Одлив кадрова		
2.	навести основ		
3.	пензија	7	
4.	отказ због повреде радне обавезе		13
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		13
6.	Пријем		
7.	навести основ		
8.	замена запосленог који је на боловању		
9.	прелазак са одређеног на неодређено време	13	
	Стање на дан 30.06.2014. године**	1242	73
1.	Одлив кадрова		
2.	навести основ	4 (на лични захтев)	
3.	пензија	7	
4.	отказ због повреде радне обавезе	3	
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		9
6.	Пријем		
7.	навести основ	2 (судски)	
8.	замена запосленог који је на боловању		
9.	прелазак са одређеног на неодређено време	9	
	Стање на дан 30.09.2014. године**	1239	64
1.	Одлив кадрова		
2.	навести основ		1 (истек рока)
3.	пензија	10	
4.	отказ због повреде радне обавезе		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		13
6.	Пријем		
7.	навести основ		9 (повећани обим посла)
8.	замена запосленог који је на боловању		2
9.	прелазак са одређеног на неодређено време	13	
	Стање на дан 31.12.2014. године**	1242	61

Образац 1.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Рса. бр.	НПСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Цена у динарима по јединици мере за 2014. годину												Индекс децембар 2014. године — децембар 2013. године		
		децембар 2013. године	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI		XII	
Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)																
БЕОГРАД-НИШ																
*	Категорија Iа	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	370,00	51
1	Категорија I	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	370,00	51
2	Категорија II	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100
3	Категорија III	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	100
4	Категорија IV	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	100
Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)																
БЕОГРАД-ШИД																
5	Категорија Iа	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	100
6	Категорија I	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	100
7	Категорија II	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	100
8	Категорија III	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	100
9	Категорија IV	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	100
Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)																
БЕОГРАД-НОВИ САД																
10	Категорија Iа	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	120,00	50
11	Категорија I	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	120,00	50
12	Категорија II	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	100
13	Категорија III	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	100
14	Категорија IV	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	100
Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)																
НИШ-СУБОТИЦА																
15	Категорија Iа	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	100
16	Категорија I	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	100
17	Категорија II	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100
18	Категорија III	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	100
19	Категорија IV	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	100
Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)																
НИШ-ПЕСКОВАЦ																
20	Категорија I	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	100,00	50
21	Категорија I	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	100
22	Категорија II	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	100
23	Категорија III	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	100
24	Категорија IV	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	100

26	Годишња накнада за закуп делова земљишног појаса и другог земљишта ван насеља, по м ² без ПДВ-а	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	100	
27	Годишња накнада за закуп другог земљишта за пољопривредне сврхе- оранице, по ха без ПДВ-а	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	100
28	Годишња накнада за закуп другог земљишта за пољопривредне сврхе- ливаци, пашњаци, по ха без ПДВ-а	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	100
29	Накнада за постављане водовода, канализације, електрич., телефон. и телеграф. водова и сл. на државном путу, преника до 0,01м, по гл инсталација, са ПДВ-ом	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	100
30	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на клије лимбулен приступ са аутопута, по аутопуту и одређене државне магистралне путева, по м ² са ПДВ-ом (државни пута I реда)	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	100

Образац 5.

СУБВЕНЦИЈЕ

(у динарима)

Ред. бр.	Позиција	Реализација 2013. година (01.01-31.12.2013.)	План 2014. година (01.01-31.12.2014.)	Реализација 2014. година (01.01-31.12.2014.)	Индекс Реализација 2014. / План 2014. год.
1.	Планирано	5.300.000.000,00	7.700.000.000,00	7.700.000.000,00	100
2.	Уговорено	5.300.000.000,00	7.700.000.000,00	7.700.000.000,00	100
3.	Повучено	5.300.000.000,00	7.700.000.000,00	7.400.000.000,00	96

Образац б.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

(у Динарима)

Ред.бр.	Позиција	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	Реализација у 2014. години	Индекс реализација 2014 / План 2014.
1.	Спонзорство				
2.	Донације		300.000,00	142.857,14	48
3.	Хуманитарне активности	800.000,00	1.000.000,00	1.063.800,00	106
4.	Спортске активности				
5.	Репрезентација	5.400.000,00	8.000.000,00	5.056.228,72	63
6.	Реклама и пропаганда	6.900.000,00	7.100.000,00	1.252.792,64	18
7.	Остало				

Образац 7.

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И
УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА**

(у динарима)

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2013. години	План за 2014. годину	Реализација у 2014. години	Индекс Реализација у 2014. / План за 2014. годину
	Добра				
1.					
	Услуге				
1.					
	Радови	0,00	175.000.000,00	142.394.582,20	81
1	Изградња пословних објеката и путних база	0,00	0,00	0,00	0
2	Систем наплате путарине	0,00	175.000.000,00	142.394.582,20	81

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И
УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ**

(у динарима)

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2013. години	План за 2014. годину	Реализација у 2014. години	Индекс Реализација у 2014. / План за 2014. годину
	Добра	6.504.000,00	94.100.000,00	0,00	0
1.	Набавка опреме за систем за опсервацију саобраћаја и систем за планирање и управљање у ЈП	0,00	13.000.000,00	0,00	0
2.	Набавка рачунара, рачунарске опреме и комуникационе опреме	0,00	12.300.000,00	0,00	0
3.	Опрема за контролу видео надзором и повезивање наплатних станица	0,00	42.100.000,00	0,00	0
4.	Набавка арегата за наплатне станице	3.504.000,00	14.000.000,00	0,00	0
5.	Намештај, грејна тела, касе и бројачице за новац, паник тастери и сигурносни ормани за наплатне станице	3.000.000,00	12.700.000,00	0,00	0
	Услуге	63.005.533,32	768.332.000,00	22.012.930,00	3
1.	Пројектно-техничка документација, техничке контроле и студије за грађевинске радове	5.010.000,00	413.186.000,00	4.713.930,00	1
2.	Стручно - технички надзори и вештачења грађевинских радова	48.791.533,32	276.500.000,00	13.704.000,00	5
3.	Услови, сагласности, решења, измене пројектне документације	0,00	51.300.000,00	0,00	0
4.	Геодетски елаборати за решавање имовинско - правних односа	5.604.000,00	8.646.000,00	3.595.000,00	42
5.	Унапређење информационо - технолошких система	0,00	14.500.000,00	0,00	0
6.	База података	3.600.000,00	4.200.000,00	0,00	0



Радови	218.868.305,36	4.040.058.306,24	630.444.018,57	16
1. Периодично одржавање државних путева I и II реда	0,00	1.453.035.803,12	281.016.458,48	19
2. Периодично одржавање мостова и тунела на државним путевима I и II реда	0,00	492.927.079,04	148.498.003,14	30
3. Ургентно одржавање државних путева I и II реда	0,00	379.650.027,74	0,00	0
4. Ургентна санација локалне путне мреже - путеви и клизишта	0,00	801.941.809,34	0,00	0
5. Ургентна санација локалне путне мреже - објекти	0,00	296.203.587,00	0,00	0
6. Инвестициони радови на државним путевима I и II реда	214.996.254,80	607.700.000,00	200.929.556,95	33
7. Радови на адаптирању и изградњи пословних просторија на наплатним станицама	3.872.050,56	3.600.000,00	0,00	0
8. Изградња комуникационе мреже за потребе информационо технолошких система	0,00	5.000.000,00	0,00	0

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

(у динарима)

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2013. години	План за 2014. годину	Реализација у 2014. години	Индекс Реализација у 2014. / План за 2014. годину
	Добра	42.710.277,74	321.300.000,00	95.859.936,12	30
1.	Тонери, кетрици и мастила	13.169.714,89	14.300.000,00	16.990.480,60	119
2.	Нафтни деривати	0,00	50.000.000,00	33.514.200,00	67
3.	Средства за заштиту од пожара	1.200.000,00	1.500.000,00	0,00	0
4.	Канцеларијски материјал, штампани обрасци и признанице	0,00	26.500.000,00	0,00	0
5.	Материјал за одржавање хилијене, чишћење и папирна галантерија	0,00	6.400.000,00	976.429,90	15
6.	Набавка воде у ПЕТ амбалажи, минералне воде, сокова, чајева, кафе и др.	0,00	5.300.000,00	2.083.000,00	39
7.	Клима уређаји	1.992.000,00	2.000.000,00	0,00	0
8.	Резервни делови, инвентар и потрошни материјал за одржавање у пословним просторијама	0,00	8.000.000,00	4.998.000,00	62
9.	Папирне магнетне картице	26.348.562,85	30.000.000,00	24.251.717,27	81
10.	Административни материјал	0,00	400.000,00	0,00	0
11.	Радне униформе	0,00	3.000.000,00	0,00	0
12.	Возни парк	0,00	15.000.000,00	12.494.108,35	83
13.	Новогодишњи пакетићи за децу радника	0,00	2.500.000,00	552.000,00	22
14.	Електрична енергија	0,00	156.400.000,00	0,00	0



	Услуге	39.885.934,26	497.100.000,00	25.326.567,70	5
1.	Одржавање опреме информационо - технолошких система	2.952.000,00	74.200.000,00	0,00	0
2.	Лиценце за софтвере и програме	671.988,00	7.200.000,00	4.400.000,00	61
3.	Обрада и провера података са бројача саобраћаја	3.945.600,00	9.800.000,00	1.500.000,00	15
4.	Услуге физичког обезбеђења објеката	4.680.000,00	1.900.000,00	0,00	0
5.	Услуге у области информисања	4.560.000,00	7.100.000,00	748.400,00	11
6.	Услуге у области безбедности на раду	1.080.000,00	20.000.000,00	0,00	0
7.	Здравствене услуге	2.196.000,00	18.100.000,00	0,00	0
8.	Услуге омогућавања наплате путарине путем платних картица	0,00	30.000.000,00	0,00	0
9.	Финансијске услуге	0,00	19.100.000,00	10.090.000,00	53
10.	Консултанске услуге и обука	0,00	2.700.000,00	0,00	0
11.	Осигурања запослених, возила и новца у транспорту	3.663.146,26	9.700.000,00	1.973.167,70	20
12.	Одржавање и прање службених возила	3.600.000,00	23.100.000,00	0,00	0
13.	Одржавање опреме за наплату путарине на наплатним станицама	4.166.000,00	232.200.000,00	2.916.000,00	1
14.	Преднумерација и тестирање магнетних картица	0,00	6.600.000,00	0,00	0
15.	Одржавање пословних објеката	8.371.200,00	4.800.000,00	3.699.000,00	77
16.	Трошкови телефона и интернета	0,00	23.600.000,00	0,00	0
17.	Лабораторијска и контролна испитивања материјала и квалитета радова	0,00	7.000.000,00	0,00	0
	Радови	120.000.000,00	13.209.641.693,76	0,00	0
1.	Редовно одржавање државних путева I и II реда са сигнализацијом и мобилним санитарним уређајима	120.000.000,00	13.209.641.693,76	0,00	0

Образац 8.

Кредитна задуженост ЈП "Путеви Србије"

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на 31.12.2014. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2014. године у динарима	Рок отплате без периода почета	Период почета	Датум пре отплате	Број отплате током једне године	Плаћања по кредит у 2014. години (у динарима)		
									Главнице	Компата	Укупно
Домашњи кредитор											
Војвођанска Банка	Финансирање објекта средстава у складу са ПП број путева, изградња	РСД	220.833.333,46	220.833.333,46	4	1	01.12.2011.	12	287.083.333,29	42.284.798,64	329.368.131,93
Панонска Банка (Banca Intesa)	По уговору о репрограмирању дуга број 2510000393	УСД	5.126.052,08	509.858.216,37	18	2	01.05.2007.	2	46.919.682,14	353.991.085,76	80.910.767,90
Фонд за развој Републике Србије	Интерјерна путница и модерн. маг. и рег. путева	ЕУР	12.459.949,64	1.507.131.326,54	10	0	31.03.2002.	12	360.000.000,00	64.578.269,33	424.578.269,33
Societe Generale Банко	Бр. уговора 176/19 - Финансијска консолидација ЈППС	ЕУР	0,00	0,00	4	1	30.06.2010.	12	1.420.755.315,74	17.065.022,36	1.437.820.338,10
UniCredit Банка	Бр. кредита 0778/09 Финансијска консолидација ЈППС	ЕУР	0,00	0,00	4	1	07.07.2010.	12	1.242.723.720,00	17.673.644,02	1.260.397.364,02
Martin Банка	Бр. кредита 386/10 - Финансијска консолидација ЈППС	ЕУР	0,00	0,00	4	1	29.07.2010.	12	993.010.704,95	14.288.304,04	1.007.300.008,99
Страни кредитор											
Зјам ЕМБ од 37 милиона ЕУР	Бр. 21386 - Мина санација саобраћаја	ЕУР	19.381.290,24	2.341.908.733,24	15	5	05.07.2007.	6	286.026.081,90	136.206.301,00	422.232.382,90
Зјам ЕМБ од 35 милиона ЕУР	Бр. 21631 - Рехабилитација постојећих путева	ЕУР	67.913.333,29	8.214.881.342,09	15	5	15.02.2009.	2	740.405.617,45	377.563.750,44	1.117.969.367,89
Зјам ЕБРД од 76 милиона ЕУР	Бр. 22705 - Доградња коридора 10	ЕУР	17.272.735,00	2.089.280.661,95	15	3	17.11.2006.	2	815.936.238,09	36.499.895,14	852.436.133,24
Зјам ЕМБ од 120 милиона ЕУР	Бр. 22550 - Пројекат европских путева Б	ЕУР	116.997.777,78	14.151.852.304,05	18	7	15.02.2009.	2	229.276.720,91	623.204.602,86	852.481.323,77
Зјам ЕБРД од 72 милиона ЕУР	Бр. 32130 - Е-75 Београд-Нови Сад и мост Бешка	ЕУР	39.887.154,10	4.874.692.362,66	15	4	17.07.2010.	2	843.510.600,87	72.869.611,10	916.380.211,97
Зјам ЕБРД од 60 милиона ЕУР	Бр. 38631 - Обилазница око Београда	ЕУР	54.710.290,35	6.618.752.337,04	12	5	17.01.2012.	2	707.091.446,95	93.145.611,58	800.237.058,43
Зјам ЕМБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24036 - Санација моста Гезела	ЕУР	33.000.000,00	3.991.623.900,00	15	5	16.00.2015.	2	0,00	154.169.102,20	154.169.102,20
Зјам ЕМБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24037 - Рехабилитација путева и мостова Б2	ЕУР	39.000.000,00	3.991.623.900,00	15	5	15.02.2015.	2	0,00	133.352.481,72	133.352.481,72
Зјам ЕМБ од 40 милиона ЕУР	Бр. 25748 - Обилазница око Београда, сектор Б	ЕУР	21.000.000,00	2.540.124.300,00	17	7	18.02.2013.	2	0,00	94.005.504,83	94.005.504,83
Зјам ЕМБ од 60 милиона ЕУР	Бр. 24134 - Обилазница око Београда, сектор А	ЕУР	28.000.000,00	3.386.832.400,00	18	5	16.06.2017.	2	0,00	84.623.274,80	84.623.274,80
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност		ЕУР	669.570.916,63	84.389.188.138,30					7.581.748.552,09	2.016.228.219,32	9.597.976.771,41
од чега за ликвидност		РСД	220.833.333,46								
од чега за капиталне пројекте		УСД	5.126.052,08								
од чега за капиталне пројекте		ЕУР	443.611.530,49								

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2014. ГОДИНУ

Образац 9.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2013.	019	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1.473.000.000,0
План 31.12.2014.	019	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1.752.000.000,0
		Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1.155.075.286,5
		Текући рачун	АИК Банка	РСД	5.434.054,2
		Текући рачун	Societe Banka	РСД	100.045,0
		Текући рачун	Margin Banka	РСД	301.742,0
		Текући рачун	Raiffeisen Banka	РСД	14.508,0
		Текући рачун	Војвођанска Банка	РСД	5.139,2
		Текући рачун	Banca Intesa	РСД	939.594,9
		Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	106.653,5
		Диверсна и левизна благајна путарике	ЈЛПС	РСД	41.991.087,6
Реализација на дан 31.12.2014.	019	Платне картице и чекови грађана	ЈЛПС	РСД	1.386.024,8

Образац 10.

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНТА
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

(у динарима)

Ред. бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	ПЛАН НА ДАН 31.12.2014.	РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДАН 31.12.2014.
1	2	3	4	5	6
АКТИВА					
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	018		
1.1		Пласмани сектору становништва			
1.2		Пласмани јавним предузећима			
1.3		Пласмани привредним друштвима			
1.4		Пласмани финансијским институцијама			
1.5		Остали пласмани			
2.		ОСТАТИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	011		
2.1		Пласмани сектору становништва			
2.2		Пласмани јавним предузећима			
2.3		Пласмани привредним друштвима			
2.4		Пласмани финансијским институцијама			
2.5		Остали пласмани			
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	010		
3.1		Власнички удели у јавним предузећима			
3.2		Власнички удели у привредним друштвима			
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама			
3.4		Остала учешћа у капиталу			
4.		ПОТРАЖИВАЊА	016		
4.1		Потраживања од становништва		19.200.000,00	16.526.850,00
4.2		Потраживања од јавних предузећа		4.800.000,00	3.541.590,00
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији			
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању			
4.5		Остала потраживања		216.000.000,00	141.977.560,00
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020		
5.1		Потраживања од становништва			
5.2		Потраживања од јавних предузећа			
5.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији			
5.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању			
5.5		Потраживања за више плаћен порез на добит, ПДВ и остала потраживања		158.000.000,00	275.499.000,00



ПАСИВА				
6.	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ОБАВЕЗЕ	117		
6.1	Примљени кредити од привредних друштава			
6.2	Примљени кредити од финансијских институција		5.756.800.000,00	4.799.703.951,14
6.3	Остали примљени кредити		43.291.100.000,00	43.299.204.678,45
7.	ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115		
7.1	Примљени кредити остале дугорочне обавезе према привредним			
7.2	Примљени кредити остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		50.074.400.000,00	49.589.484.187,16
7.3	Остали примљени кредити остале дугорочне обавезе (репрограм)			
8.	УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102		
8.1	Удели републичких органа и организација			
8.2	Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајне			
8.3	Удели осталих оснивача			
9.	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119		
9.1	Обавезе према сектору становништва		290.000.000,00	25.877.324,41
9.2	Обавеза према јавним предузећима		46.000.000,00	27.624.258,51
9.3	Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији			
9.4	Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању			
9.5	Остале обавезе из пословања		984.700.000,00	432.624.417,08
10.	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121		
10.1	Обавезе према сектору становништва			
10.2	Обавеза према јавним предузећима			
10.3	Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији			
10.4	Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању			
10.5	Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе (по основу камата)		850.000.000,00	848.457.000,00

5. ИНО-ЗАЈМОВИ**ЗАДУЖЕЊЕ****ПЛАН ЗАДУЖЕЊА ЗА 2014. ГОДИНУ**

У 2014. години планирано је повлачење средстава зајмова Европске инвестиционе банке (ЕИБ), Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) и Међународне банке за обнову и развој (ИБРД), у износу од **1.858,8 милиона динара**.

ПОВЛАЧЕЊЕ ИНО-ЗАЈМОВА У 2014. ГОДИНИ

У 2014. години извршено је повлачење средстава из зајмова ЕИБ и ЕБРД у укупном износу од **917,2 милиона динара** (7,8 милиона ЕУР).

ПОВЛАЧЕЊА ИНО-ЗАЈМОВА У 2014. ГОДИНИ				
Банка	Износ зајма (у мил. ЕУР)	Намена	Повлачења у 2014.	
			(у мил. ЕУР)	(у мил. дин.)
ЕИБ	60	изградња Обилазнице око Београда, Сектор А	7,0	826,5
Свега ЕИБ:			7,0	826,5
Банка	Намена		Повлачења у 2014.	
			(у мил. ЕУР)	(у мил. дин.)
ЕБРД 3	80	рехабилитација аутопута Е-70/Е-75, пролаз кроз Београд и рехабилитација аутопута Е-75, деоница Мали Пожаревац - Раља	0,8	90,7
ЕБРД 3		пројектовање и изградња аутопута Е-75 и петље Добановци		
Свега ЕБРД:			0,8	90,7

**ПРЕГЛЕД РАСХОДА ИЗ ЧЛАНА 20. ЗАКОНА О ЈАВНОМ ДУГУ КОЈИ СУ ПОКРИВЕНИ
ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

Расходи које ЈП „Путеви Србије“ није могло исфинансирати у 2014. години, и као такви планирани Програмом пословања за 2014. годину у износу од 9.153,3 милиона динара, у 2014. години реализовани су у износу од **9.154,6 милиона динара** од стране Министарства финансија Владе Републике Србије, која је и гарант тих кредита (обавезе према Европској инвестиционој банци – ЕИБ, обавезе према Европској банци за обнову и развој – ЕБРД, као и обавезе према пословним банкама Societe Generale, UniCredit и Marfin).

ЈП „Путеви Србије“ је у својим књиговодственим евиденцијама створило обавезу према Републици Србији на конту 4293 Краткорочне финансијске обавезе према Републици Србији.

РЕАЛИЗАЦИЈА У 2014. години

(у милионима динара)

Ред. бр.	Опис	Главница	Камата	Ануитет
I	Отплата Ино - кредита	3.615,32	1.832,44	5.447,75
	Обавезе према Европској инвестиционој банци (ЕИБ)	1.255,71	1.622,99	2.878,70
	Обавезе према Европској банци за обнову и развој (ЕБРД)	2.359,61	209,45	2.569,05
II	Отплата кредита по основу задуживања код пословних банака (кредит од 235 милиона ЕУР)	3.657,05	49,76	3.706,81
	Societe Generale Банка	1.421,31	17,80	1.439,11
	UniCredit Банка	1.242,72	17,67	1.260,39
	Marfin Банка	993,02	14,29	1.007,31
	УКУПНО:	7.272,37	1.882,20	9.154,56

Детаљније у следећим табелама

ПРЕГЛЕД РАСХОДА ИЗ ЧЛАНА 20. ЗАКОНА О ЈАВНОМ ДУГУ КОЈИ СУ ПОКРИВЕНИ
ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

I ОТПЛАТА ИНО-КРЕДИТА

Ред. бр.	Опис	Датум доспећа	Г л а в н и ц а	К а м а т а (у ЕУР)	А н у е т	Г л а в н и ц а	К а м а т а (у Динарима)	А н у е т
1.	Отплата ино-кредита 1. Залим ЕИБ од 37 милиона ЕУР (I) транша 20 мил ЕУР (II) транша 7 мил ЕУР (III) транша 10 мил ЕУР (IV) транша 20 мил ЕУР (V) транша 7 мил ЕУР (VI) транша 10 мил ЕУР (VII) транша 7 мил ЕУР (VIII) транша 10 мил ЕУР	09.01.2014.	30.819.346,97	16.675.917,16	46.694.163,12	3.615.316.674,70	1.632.131.439,22	6.447.747.012,92
		17.02.2014.	2.445.161,30	1.165.002,42	3.910.723,72	246.036.091,90	98.206.301,00	433.293.388,90
		17.02.2014.	666.666,67	328.600,00	666.666,67	76.803.633,72	36.044.177,94	114.947.711,66
		13.06.2014.	333.333,33	118.300,00	351.633,33	27.126.666,28	13.763.179,44	40.879.766,72
		07.07.2014.	322.680,66	161.648,39	474.129,04	37.366.323,14	17.660.000,66	64.506.323,82
		16.08.2014.	666.666,67	310.400,00	977.066,67	77.668.667,06	36.171.843,20	113.860.510,26
		15.12.2014.	233.333,33	112.386,00	345.719,33	27.429.616,27	13.211.474,87	40.641.091,14
		15.12.2014.	322.680,66	143.129,03	465.709,69	39.621.366,43	17.636.624,97	67.066.990,30
		15.02.2014.	6.303.393,34	3.220.311,94	9.523.705,28	740.405.617,45	977.869.760,44	1.117.769.307,89
		15.07.2014.	3.166.666,67	1.649.399,49	4.816.066,16	369.146.633,72	191.763.970,97	669.900.324,09
2.	Залим ЕИБ од 85 милиона ЕУР (I) транша 6,35 мил ЕУР (II) транша 8 мил ЕУР (III) транша 10,5 мил ЕУР (IV) транша 10 мил ЕУР (V) транша 3,5 мил ЕУР (VI) транша 8 мил ЕУР (VII) транша 12 мил ЕУР (VIII) транша 15 мил ЕУР (IX) транша 4 мил ЕУР (X) транша 7,5 мил ЕУР (XI) транша 5,15 мил ЕУР (XII) транша 6,35 мил ЕУР (III) транша 8 мил ЕУР (IV) транша 10,5 мил ЕУР (V) транша 3,5 мил ЕУР (VI) транша 8 мил ЕУР (VII) транша 12 мил ЕУР (VIII) транша 15 мил ЕУР (IX) транша 4 мил ЕУР (X) транша 7,5 мил ЕУР (XI) транша 5,15 мил ЕУР (XII) транша 6,35 мил ЕУР	15.02.2014.	30.819.346,97	16.675.917,16	46.694.163,12	3.615.316.674,70	1.632.131.439,22	6.447.747.012,92
		15.07.2014.	2.445.161,30	1.165.002,42	3.910.723,72	246.036.091,90	98.206.301,00	433.293.388,90
		15.02.2014.	666.666,67	328.600,00	666.666,67	76.803.633,72	36.044.177,94	114.947.711,66
		15.02.2014.	333.333,33	118.300,00	351.633,33	27.126.666,28	13.763.179,44	40.879.766,72
		15.02.2014.	322.680,66	161.648,39	474.129,04	37.366.323,14	17.660.000,66	64.506.323,82
		15.02.2014.	666.666,67	310.400,00	977.066,67	77.668.667,06	36.171.843,20	113.860.510,26
		15.02.2014.	233.333,33	112.386,00	345.719,33	27.429.616,27	13.211.474,87	40.641.091,14
		15.12.2014.	322.680,66	143.129,03	465.709,69	39.621.366,43	17.636.624,97	67.066.990,30
		15.02.2014.	6.303.393,34	3.220.311,94	9.523.705,28	740.405.617,45	977.869.760,44	1.117.769.307,89
		15.07.2014.	3.166.666,67	1.649.399,49	4.816.066,16	369.146.633,72	191.763.970,97	669.900.324,09
		15.02.2014.	200.000,00	102.900,00	302.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		15.02.2014.	333.333,33	188.488,67	521.822,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00
		15.02.2014.	116.666,67	57.988,00	174.654,67	174.654,67	174.654,67	174.654,67
		15.02.2014.	268.666,67	120.213,33	388.880,00	388.880,00	388.880,00	388.880,00
		15.02.2014.	400.000,00	194.000,00	594.000,00	594.000,00	594.000,00	594.000,00
		15.02.2014.	500.000,00	250.740,00	750.740,00	750.740,00	750.740,00	750.740,00
		15.02.2014.	133.333,33	76.160,00	209.493,33	209.493,33	209.493,33	209.493,33
		15.02.2014.	333.333,33	149.112,67	482.446,00	482.446,00	482.446,00	482.446,00
15.02.2014.	250.000,00	140.292,50	390.292,50	390.292,50	390.292,50	390.292,50		
15.02.2014.	171.666,67	105.693,32	277.360,00	277.360,00	277.360,00	277.360,00		
15.08.2014.	3.166.666,67	1.676.913,45	4.843.580,12	4.843.580,12	4.843.580,12	4.843.580,12		
15.02.2014.	211.666,67	101.946,25	313.612,92	313.612,92	313.612,92	313.612,92		
15.08.2014.	200.000,00	98.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00		
15.08.2014.	350.000,00	172.357,50	522.357,50	522.357,50	522.357,50	522.357,50		
15.08.2014.	333.333,33	169.000,00	502.333,33	502.333,33	502.333,33	502.333,33		
15.10.2014.	116.666,67	55.440,00	172.106,67	172.106,67	172.106,67	172.106,67		
15.08.2014.	266.666,67	114.886,66	381.553,33	381.553,33	381.553,33	381.553,33		
15.08.2014.	400.000,00	188.788,00	588.788,00	588.788,00	588.788,00	588.788,00		
15.08.2014.	500.000,00	240.202,50	740.202,50	740.202,50	740.202,50	740.202,50		
15.08.2014.	133.333,33	73.104,00	206.437,33	206.437,33	206.437,33	206.437,33		
15.08.2014.	250.000,00	137.666,34	387.666,34	387.666,34	387.666,34	387.666,34		
15.08.2014.	171.666,67	101.739,05	273.405,72	273.405,72	273.405,72	273.405,72		
17.05.2014.	3.464.645,00	161.261,13	3.625.906,13	3.625.906,13	3.625.906,13	3.625.906,13		
17.11.2014.	3.464.645,00	148.066,32	3.612.711,32	3.612.711,32	3.612.711,32	3.612.711,32		
3.	Залим ЕБРД од 76 милиона ЕУР (I) транша 4,8 мил ЕУР (II) транша 3 мил ЕУР (III) транша 11 мил ЕУР (IV) транша 8 мил ЕУР (V) транша 15 мил ЕУР (VI) транша 10 мил ЕУР (VII) транша 8 мил ЕУР (VIII) транша 9 мил ЕУР (IX) транша 9 мил ЕУР (X) транша 9 мил ЕУР (XI) транша 7 мил ЕУР (XII) транша 2 мил ЕУР (XIII) транша 18 мил ЕУР	15.02.2014.	30.819.346,97	16.675.917,16	46.694.163,12	3.615.316.674,70	1.632.131.439,22	6.447.747.012,92
		15.07.2014.	2.445.161,30	1.165.002,42	3.910.723,72	246.036.091,90	98.206.301,00	433.293.388,90
		15.02.2014.	666.666,67	328.600,00	666.666,67	76.803.633,72	36.044.177,94	114.947.711,66
		15.02.2014.	333.333,33	118.300,00	351.633,33	27.126.666,28	13.763.179,44	40.879.766,72
		15.02.2014.	322.680,66	161.648,39	474.129,04	37.366.323,14	17.660.000,66	64.506.323,82
		15.02.2014.	666.666,67	310.400,00	977.066,67	77.668.667,06	36.171.843,20	113.860.510,26
		15.02.2014.	233.333,33	112.386,00	345.719,33	27.429.616,27	13.211.474,87	40.641.091,14
		15.12.2014.	322.680,66	143.129,03	465.709,69	39.621.366,43	17.636.624,97	67.066.990,30
		15.02.2014.	6.303.393,34	3.220.311,94	9.523.705,28	740.405.617,45	977.869.760,44	1.117.769.307,89
		15.07.2014.	3.166.666,67	1.649.399,49	4.816.066,16	369.146.633,72	191.763.970,97	669.900.324,09
4.	Залим ЕИБ од 120 милиона ЕУР (I) транша 4,8 мил ЕУР (II) транша 3 мил ЕУР (III) транша 11 мил ЕУР (IV) транша 8 мил ЕУР (V) транша 15 мил ЕУР (VI) транша 10 мил ЕУР (VII) транша 8 мил ЕУР (VIII) транша 9 мил ЕУР (IX) транша 9 мил ЕУР (X) транша 9 мил ЕУР (XI) транша 7 мил ЕУР (XII) транша 2 мил ЕУР (XIII) транша 18 мил ЕУР	15.02.2014.	30.819.346,97	16.675.917,16	46.694.163,12	3.615.316.674,70	1.632.131.439,22	6.447.747.012,92
		15.07.2014.	2.445.161,30	1.165.002,42	3.910.723,72	246.036.091,90	98.206.301,00	433.293.388,90
		15.02.2014.	666.666,67	328.600,00	666.666,67	76.803.633,72	36.044.177,94	114.947.711,66
		15.02.2014.	333.333,33	118.300,00	351.633,33	27.126.666,28	13.763.179,44	40.879.766,72
		15.02.2014.	322.680,66	161.648,39	474.129,04	37.366.323,14	17.660.000,66	64.506.323,82
		15.02.2014.	666.666,67	310.400,00	977.066,67	77.668.667,06	36.171.843,20	113.860.510,26
		15.02.2014.	233.333,33	112.386,00	345.719,33	27.429.616,27	13.211.474,87	40.641.091,14
		15.12.2014.	322.680,66	143.129,03	465.709,69	39.621.366,43	17.636.624,97	67.066.990,30
		15.02.2014.	6.303.393,34	3.220.311,94	9.523.705,28	740.405.617,45	977.869.760,44	1.117.769.307,89
		15.07.2014.	3.166.666,67	1.649.399,49	4.816.066,16	369.146.633,72	191.763.970,97	669.900.324,09
5.	Залим ЕИБ од 120 милиона ЕУР (I) транша 4,8 мил ЕУР (II) транша 3 мил ЕУР (III) транша 11 мил ЕУР (IV) транша 8 мил ЕУР (V) транша 15 мил ЕУР (VI) транша 10 мил ЕУР (VII) транша 8 мил ЕУР (VIII) транша 9 мил ЕУР (IX) транша 9 мил ЕУР (X) транша 9 мил ЕУР (XI) транша 7 мил ЕУР (XII) транша 2 мил ЕУР (XIII) транша 18 мил ЕУР	15.02.2014.	30.819.346,97	16.675.917,16	46.694.163,12	3.615.316.674,70	1.632.131.439,22	6.447.747.012,92
		15.07.2014.	2.445.161,30	1.165.002,42	3.910.723,72	246.036.091,90	98.206.301,00	433.293.388,90
		15.02.2014.	666.666,67	328.600,00	666.666,67	76.803.633,72	36.044.177,94	114.947.711,66
		15.02.2014.	333.333,33	118.300,00	351.633,33	27.126.666,28	13.763.179,44	40.879.766,72
		15.02.2014.	322.680,66	161.648,39	474.129,04	37.366.323,14	17.660.000,66	64.506.323,82
		15.02.2014.	666.666,67	310.400,00	977.066,67	77.668.667,06	36.171.843,20	113.860.510,26
		15.02.2014.	233.333,33	112.386,00	345.719,33	27.429.616,27	13.211.474,87	40.641.091,14
		15.12.2014.	322.680,66	143.129,03	465.709,69	39.621.366,43	17.636.624,97	67.066.990,30
		15.02.2014.	6.303.393,34	3.220.311,94	9.523.705,28	740.405.617,45	977.869.760,44	1.117.769.307,89
		15.07.2014.	3.166.666,67	1.649.399,49	4.816.066,16	369.146.633,72	191.763.970,97	669.900.324,09

РЕКАПИТУЛАЦИЈА I

Опис	Датум доспећа	Главница		Камата (у ЕУР)		Аудитет		Камата (у динарима)		Аудитет
		Главница	Камата	Главница	Камата	Главница	Камата	Главница	Камата	
I Отплата Ино кредита		30.918.345,97	15.675.817,15	3.616.316.674,70	1.832.431.438,22	46.694.163,12	1.832.431.438,22	3.616.316.674,70	1.832.431.438,22	5.447.747.012,92
Обавезе према Европској инвестиционој банци (ЕИБ)		10.737.383,63	13.879.616,29	1.265.709.420,26	1.822.866.099,03	24.616.898,82	1.822.866.099,03	1.265.709.420,26	1.822.866.099,03	2.878.893.619,29
	I 2014	666.666,67	329.800,00	76.903.533,72	38.044.177,94	996.466,67	38.044.177,94	76.903.533,72	38.044.177,94	114.947.711,66
	II 2014	4.171.111,11	6.504.180,47	484.920.030,09	756.155.208,08	10.675.291,56	756.155.208,08	484.920.030,09	756.155.208,08	1.241.075.238,17
	VI 2014	322.580,65	151.546,39	37.356.323,14	17.550.000,89	474.129,04	17.550.000,89	37.356.323,14	17.550.000,89	54.906.323,82
	VII 2014	666.666,67	310.400,00	977.066,67	36.171.843,20	977.066,67	36.171.843,20	977.066,67	36.171.843,20	113.860.510,26
	VIII 2014	4.587.777,78	6.440.457,40	538.316.510,82	757.528.244,26	11.028.235,18	757.528.244,26	538.316.510,82	757.528.244,26	1.296.846.755,08
	XI 2014	322.580,65	143.129,03	38.521.365,43	17.535.624,87	485.709,68	17.535.624,87	38.521.365,43	17.535.624,87	57.056.960,30
Обавезе према Европској банци за обнову и развој (ЕБРД)		20.180.962,44	1.796.301,86	2.359.607.164,43	209.446.339,19	21.977.264,30	209.446.339,19	2.359.607.164,43	209.446.339,19	2.069.063.483,63
	I 2014	6.624.292,53	752.185,63	768.159.261,22	87.225.207,01	7.378.488,16	87.225.207,01	768.159.261,22	87.225.207,01	855.383.488,23
	V 2014	3.454.545,00	161.251,13	400.329.801,87	18.886.571,07	3.615.798,13	18.886.571,07	400.329.801,87	18.886.571,07	419.016.172,94
	VII 2014	6.647.579,91	734.789,78	775.512.855,12	85.721.237,05	7.392.389,69	85.721.237,05	775.512.855,12	85.721.237,05	961.233.892,17
	XI 2014	3.454.545,00	148.065,32	415.606.636,22	17.813.324,07	3.602.610,32	17.813.324,07	415.606.636,22	17.813.324,07	433.419.960,29

II ОТПЛАТА КРЕДИТА ПО ОСНОВУ ЗАДУЖИВАЊА КОД ПОСЛОВНИХ БАНКА (кредит од 235 милиона ЕУР)

Ред. бр.	Опис	Датум доспећа	Главница		Камата (у ЕУР)		Аудитет		Камата (у динарима)		Аудитет
			Главница	Камата	Главница	Камата	Главница	Камата	Главница	Камата	
II	Отплата кредита по основу задужења код пословних банака (кредит од 235 милиона ЕУР)		31.556.340,49	429.573,45	3.557.049.749,43	49.766.285,86	31.986.913,94	3.557.049.749,43	49.766.285,86	3.706.916.035,30	
1.	Societe Generale Банка		12.244.912,00	153.363,88	1.421.306.324,68	17.804.337,56	12.398.266,88	1.421.306.324,68	17.804.337,56	1.439.110.662,13	
	Број кредита: 126/09		2.040.816,00	45.171,48	237.288.533,46	5.252.151,22	2.065.987,48	237.288.533,46	5.252.151,22	242.540.604,66	
		31.01.2014.	2.040.816,00	34.023,86	237.313.023,26	3.956.410,12	2.074.839,86	237.313.023,26	3.956.410,12	241.269.433,37	
		28.02.2014.	2.040.816,00	30.029,98	236.185.064,25	3.475.390,61	2.070.945,98	236.185.064,25	3.475.390,61	239.660.454,86	
		31.03.2014.	2.040.816,00	21.872,50	236.779.759,03	2.537.893,38	2.062.888,50	236.779.759,03	2.537.893,38	239.317.451,41	
		30.04.2014.	2.040.816,00	14.690,53	236.732.615,18	1.704.086,79	2.055.506,53	236.732.615,18	1.704.086,79	238.436.701,97	
		31.05.2014.	2.040.816,00	7.565,53	237.007.330,41	878.605,43	2.048.397,53	237.007.330,41	878.605,43	237.895.935,84	
		30.06.2014.	2.040.816,00								
		31.07.2014.									
		31.08.2014.									
		30.09.2014.									
		31.10.2014.									
		30.11.2014.									
		31.12.2014.									



Ред. бр.	Опис	Датум доспећа	Главница		Камата (у ЕУР)		Анuitет		Камата (у динарима)		Анuitет
			Главница	Камата (у ЕУР)	Анuitет	Камата (у динарима)	Главница	Камата (у динарима)			
2.	UniCredit Банка		10.740.000,00	152.823,46	10.892.823,46	1.242.723.720,00	17.673.644,28	1.260.397.364,28			
	број кредита: 0778/09	08.01.2014.	1.530.000,00	38.037,50	1.568.037,50	176.118.606,00	4.378.504,23	180.487.110,23			
		07.02.2014.	1.530.000,00	32.641,80	1.562.641,80	177.671.709,00	3.780.536,82	181.462.247,82			
		07.03.2014.	1.530.000,00	25.559,89	1.555.559,89	177.399.369,00	2.963.600,23	180.362.969,23			
		07.04.2014.	1.530.000,00	22.660,85	1.552.660,85	176.819.040,00	2.818.869,11	179.437.909,11			
		07.05.2014.	1.530.000,00	16.562,70	1.546.562,70	176.770.386,00	1.913.581,42	178.663.977,42			
		07.06.2014.	1.530.000,00	12.213,75	1.542.213,75	176.696.946,00	1.410.544,00	178.107.490,00			
		07.07.2014.	1.560.000,00	5.148,96	1.565.148,96	181.247.664,00	587.886,46	181.845.660,46			
		07.08.2014.									
		07.09.2014.									
		07.10.2014.									
		07.11.2014.									
		07.12.2014.									
3.	Marfin Банка		8.671.428,49	123.396,12	8.694.824,61	993.019.704,86	14.288.304,03	1.007.308.008,89			
	број кредита: 386/10	29.01.2014.	1.224.489,78	30.702,16	1.255.191,95	142.027.101,35	3.561.106,70	145.588.208,05			
		28.02.2014.	1.224.489,78	26.357,34	1.250.847,13	141.961.958,50	3.055.754,03	145.017.712,52			
		31.03.2014.	1.224.489,78	22.586,42	1.247.076,20	141.287.141,02	2.606.122,78	143.893.263,80			
		29.04.2014.	1.224.489,78	16.989,65	1.241.459,43	141.942.120,61	1.962.954,08	143.605.074,69			
		29.05.2014.	1.224.489,78	13.261,08	1.237.750,84	141.643.222,65	1.533.877,09	143.177.199,74			
		30.06.2014.	1.224.489,78	9.406,11	1.233.896,90	141.771.917,68	1.089.089,27	142.867.006,95			
		29.07.2014.	1.224.489,78	4.113,38	1.228.603,16	142.880.243,04	479.300,09	143.159.543,13			
		29.08.2014.									
		28.09.2014.									
		28.10.2014.									
		28.11.2014.									
		29.12.2014.									

РЕКАПИТУЛАЦИЈА II

Ред. бр.	Опис	Месец доспећа	Главница		Камата (у ЕУР)		Анuitет		Камата (у динарима)		Анuitет
			Главница	Камата (у ЕУР)	Анuitет	Камата (у динарима)	Главница	Камата (у динарима)			
II	Отплата кредита по основу задржавања код пословних банака (кредит од 236 милиона ЕУР)		31.656.340,49	429.573,45	31.985.913,94	3.667.049.749,43	49.766.286,86	3.705.816.036,30			
		I 2014.	4.795.305,78	113.911,14	4.909.216,93	555.434.240,81	13.191.762,15	568.626.002,96			
		II 2014.	4.795.305,78	93.023,00	4.988.328,79	556.946.690,75	10.802.702,96	567.749.393,71			
		III 2014.	4.795.305,78	78.176,28	4.873.482,07	554.871.574,27	8.045.113,62	563.916.687,89			
		IV 2014.	4.795.305,78	61.503,00	4.856.808,78	555.240.918,94	7.119.516,57	562.360.435,21			
		V 2014.	4.795.305,78	44.514,28	4.839.820,07	555.146.223,93	5.151.655,30	560.297.879,13			
		VI 2014.	4.795.321,79	29.185,38	4.824.507,18	555.482.184,08	3.378.238,70	556.860.432,79			
		VII 2014.	2.784.489,78	9.260,34	2.793.750,12	323.977.907,04	1.077.266,55	325.005.203,59			
		VIII 2014.									
		IX 2014.									
		X 2014.									
		XI 2014.									
		XII 2014.									

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2014. ГОДИНУ

6. ПОЛИТИКА КРЕТАЊА ЗАРАДА

На име трошкова запослених, а у оквиру пословних расхода ЈП "Путеви Србије" (зараде, порези и доприноси) за 2014. годину планиран је износ од 1.349,1 милиона динара, на позицији 8.1.1.1. Трошкови зарада и накнада зарада.

Због примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр. 116/14) у оквиру позиције 8.1.1. Трошкови зарада и накнада, посебно је исказана позиција * Обавезе по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, у износу од 15,8 милиона динара (по 7,9 милиона динара месечно, за новембар и децембар 2014. године).

Позиција Трошкови зарада и накнада зарада у 2014. години реализована је у износу од 1.349,1 милиона динара; од овог износа, у буџет је уплаћено 16,7 милиона динара, док је исплаћен бруто 2 износио 1.332,4 милиона динара (деталније у следећој табели).

(у динарима)

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО 2 У 2014.ГОДИНИ
1.	2.
ЈАНУАР	112.872.543
ФЕБРУАР	113.029.829
МАРТ	112.772.538
АПРИЛ	113.682.584
МАЈ	113.266.085
ЈУН	112.556.302
ЈУЛ	112.232.954
АВГУСТ	111.616.971
СЕПТЕМБАР	111.547.609
ОКТОБАР	111.807.403
НОВЕМБАР	103.298.084
ДЕЦЕМБАР	103.711.908
УКУПНО	1.332.394.811

(у динарима)

Опис	Новембар 2014.	Децембар 2014.	Укупно XI и XII 2014.
Бруто 2 без умањења	111.805.217	111.886.817	223.692.034
Бруто 2 са умањењем	103.298.084	103.711.908	207.009.992
УПЛАЋЕНО У БУЏЕТ	8.507.133	8.174.909	16.682.042

Просечна нето зарада у ЈП „Путеви Србије“ у 2014. години износила је 50.127 динара.

У маси зарада, садржана су и средства за топли оброк и регрес запослених.

Наредна табела приказује исплаћене зараде по месецима у 2014. години (бруто 1).

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014.годину (брuto 1)

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО			СТАРОВАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	1.325	95.735.830	72.253	1316	93.692.020	71.195				9	2.043.210	227.023
II	1.327	95.869.236	72.245	1318	93.828.420	71.190				9	2.040.816	226.737
III	1.324	95.651.008	72.244	1315	93.606.960	71.184				9	2.044.048	227.116
IV	1.328	96.422.887	72.608	1319	94.375.639	71.551				9	2.047.248	227.422
V	1.323	96.069.623	72.615	1314	94.021.956	71.554				9	2.047.667	227.519
VI	1.315	95.478.034	72.607	1306	93.439.359	71.546				9	2.038.475	226.497
VII	1.311	95.193.345	72.611	1302	93.157.784	71.550				9	2.035.561	226.173
VIII	1.306	94.834.658	72.615	1297	92.799.064	71.549				9	2.035.594	226.177
IX	1.303	94.612.052	72.611	1294	92.579.230	71.545				9	2.032.822	225.869
X	1.306	94.832.403	72.613	1297	92.795.162	71.546				9	2.037.241	226.360
XI	1.306	87.614.999	67.087	1297	85.814.947	66.164				9	1.800.052	200.006
XII	1.307	87.965.995	67.304	1298	86.154.990	66.375				9	1.811.005	201.223
УКУПНО	15.781	1.130.280.070	859.412	15.673,00	1.106.266.331	846.949				108	24.013.739	2.668.142
ПРОСЕК	1.315	94.190.006	71.623	1.306	92.188.861	70.584				9	2.001.145	222.349

* старовапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2013. године

Просечна нето зарада у ЈП „Путеви Србије“ у великој мери заостаје за просечним нето зарадама у јавним државним предузећима.

Детаљније у наредном табеларном и графичком приказу.

**ПРОСЕЧНЕ НЕТО ЗАРАДЕ
У ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
У ПЕРИОДУ 2006 - 2014. године**

(Финансијски сектор ЈП „Путеви Србије“)

(у динарима)

Месец	Зарада без пореза и доприноса
2006. година	
Просек 2006.	28.869
2007. година	
Просек 2007.	30.056
2008. година	
Просек 2008.	33.677
2009. година	
Просек 2009.	33.057
2010. година	
Просек 2010.	37.318
2011. година	
Просек 2011.	44.240
2012. година	
Просек 2012.	47.950
2013. година	
Просек 2013.	50.127
2014. година	
Јануар	50.247
Фебруар	50.125
Март	50.643
Април	50.898
Мај	50.903
Јун	50.897
Јули	50.900
Август	50.903
Септембар	50.900
Октобар	50.902
Новембар	47.028
Децембар	47.180
Просек 2014.	50.127


**ПРОСЕЧНЕ НЕТО ЗАРАДЕ
У ЈАВНИМ ДРЖАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
У ПЕРИОДУ 2006 - 2014. године**

(Билтен јавних финансија за Децембар 2014.)

(у динарима)

Месец	Зарада без пореза и доприноса
2006. година	
Просек 2006.	28.737
2007. година	
Просек 2007.	37.081
2008. година	
Просек 2008.	42.106
2009. година	
Просек 2009.	44.555
2010. година	
Просек 2010.	46.435
2011. година	
Просек 2011.	53.614
2012. година	
Просек 2012.	58.462
2013. година	
Просек 2013.	62.243
2014. година	
Јануар	65.670
Фебруар	66.157
Март	63.746
Април	67.137
Мај	67.387
Јун	65.971
Јули	59.707
Август	70.984
Септембар	65.507
Октобар	66.170
Новембар	67.090
Децембар	62.105
Просек 2014.	65.635

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ИЗНОСА ПРОСЕЧНИХ НЕТО ЗАРАДА
 у ЈП „Путеви Србије“ и Јавним државним предузећима
 у периоду 2006 – 2014. године



ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2014. ГОДИНУ

7. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА У 2014. ГОДИНИ према члану 50. Закона о јавним предузећима

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Програмом пословања за 2014. годину за ове намене планирано је 19,4 милиона динара. Реализација у 2014. години износила је 8,4 милиона динара, и то:

(у милионима динара)

	Опис	III РЕБАЛАНС 2014.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2014.	% реализације
1.	Издаци за хуманитарне, здравствене, образовне, спортске, научне и верске намене	1,3	1,2	92%
2.	Средства која се додељују као помоћ за набавку лекова и лечење запослених и средства остале помоћи запосленима, њиховим породицама и осталима у случају елементарних непогода или других ванредних догађаја	3,0	0,8	27%
3.	Трошкови репрезентације	8,0	5,1	64%
4.	Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспекта, плаката	7,1	1,3	18%
	Укупно:	19,4	8,4	43%

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДА НАДЗОРНОМ ОДБОРУ

ВИСИНА НАКНАДА ЗА РАД НАДЗОРНОГ ОДБОРА:

У 2014. години примењивани су износи из Закључка Владе Републике Србије од 6. новембра 2008. године. Влада Републике Србије на седници одржаној 6. новембра 2008. године донела је Закључак о мерилима за одређивање највишег износа накнада за рад председника и чланова органа управљања и надзора јавних предузећа, јавних агенција и других облика организовања чији је оснивач Република (број Закључка 120-4780/2008).

Влада је препоручила јавним предузећима чији је оснивач Република и зависним друштвима капитала чији су оснивачи та јавна предузећа да у својим годишњим програмима пословања, а полазећи од резултата пословања, као мерило за одређивање накнада за рад чланова органа управљања и надзора утврде:

- 1) да нето накнада члановима управних и надзорних одбора не може бити виша од једноструке укупне просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Републици у октобру месецу у години која претходи години за коју се доноси програм пословања, увећане за пројектовану инфлацију за годину за коју се доноси програм пословања;
- 2) да нето накнада за рад председника органа управљања и надзора не може бити виша од износа из подтачке 1) увећаног за 50%;
- 3) да нето накнада за рад заменика председника управног одбора јавног предузећа не може бити виша од износа из подтачке 1) увећаног за 20%.

Полазећи од тога, месечна нето накнада чланова Надзорног одбора рачуната је у износу од 46.014 динара, а председника Надзорног одбора у износу од 69.021 динара. Због примене Закона о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава («Сл.гласник РС» бр.116/14), у новембру и децембру 2014. године месечна нето накнада чланова Надзорног одбора рачуната је у износу од 41.413 динара, а председника Надзорног одбора у износу од 62.119 динара. По овом основу, у буџет је за XI и XII 2014. године уплаћено 82.270 динара.

8. ПОЛИТИКА ЦЕНА

Према члану 50. Закона о јавним предузећима, Програм пословања садржи, између осталог, и елементе за целовито сагледавање политике цена.

Члан 17. Закона о јавним путевима дефинише накнаде које се плаћају за употребу државног пута:

- 1) накнада за ванредни превоз
- 2) накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на државном путу, односно на другом земљишту које користи управљач државног пута, у складу са прописима
- 3) посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина)
- 4) накнада за закуп делова земљишног појаса јавног пута
- 5) накнада за закуп другог земљишта које користи управљач јавног пута
- 6) накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл. на јавном путу
- 7) годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са јавног пута и
- 8) накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству.

Одлука о висини ових накнада доноси се уз сагласност Владе.

И поред пораста потрошачких цена и свих других елемената који утичу на формирање цена радова на одржавању, изградњи и реконструкцији путева, у 2014. години није било повећања накнада чију висину утврђује Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“.

Накнада из тач.3)

Посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина):

Још увек су у примени износи путарине од 20.02.2009. године (Одлука објављена у „Сл.гласнику РС“ бр.12/09), када је путарина за возила стране регистрације смањена у просеку за 40%, односно изједначена са путарином за возила домаће регистрације. Ово укидање диспаритета изазвало је негативне ефекте пада прихода од путарине, само у 2009. години они су износили 3,4 милијарди динара. Напомињемо да је важећи и јединствени ценовник путарине од 20.02.2009. године у ствари ценовник путарине за возила домаће регистрације који је у примени од 22.02.2008. године.

Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ донео је 23. јула 2014. године, а Влада дала сагласност 24. јула 2014. („Сл.гласник РС“ бр.78/14) Одлуку о изменама и допуни Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), којом је од 02.08.2014. године уведена нова категорија IA, у коју су издвојена моторна возила са карактеристикама мотоцикла, моторног троцикла и четвороцикла. Наведена категорија возила издвојена је у засебну категорију возила, за коју висина путарине износи 50% од путарине за возила прве категорије, односно дупло мања од дотадашње. Ефекат увођења посебне категорије је повећање броја ових корисника аутопута, обзиром да су исти у већем броју избегавали коришћења аутопутева, а од оних који су користили аутопут, знатан број је избегавао плаћање путарине „одбегом“ са наплатне станице.

Накнаде из тач. 2) и од 4) до 7)

Накнаде за употребу државног пута

Још увек су у примени износи накнада за употребу државног пута од 7. марта 2009. године (Одлука објављена у „Сл.гласнику РС“ бр.16/09), када су износи накнада повећани за 18%. Напомињемо да је до тог повећања дошло после 4,5 године, јер је претходно усклађивање извршено још 7. августа 2004. године („Сл.гласник РС“ бр.90/04). Иначе, у том периоду су сви елементи који утичу на формирање цена радова на одржавању и грађењу путева су имали далеко већи пораст, у просеку за 98%.

Накнада из тач. 1)

Накнада за ванредни превоз

Још увек су у примени износи накнаде за ванредни превоз из 2003. године, коју је донео Савет у Републичкој дирекцији за путеве још 20.03.2003. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 22. маја 2003. године („Сл.гласник РС“ бр.56/03).

9. ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕДУРИ ДОНОШЕЊА ЦЕНОВНИКА РАДОВА

Постоје четири ценовника по којима се изводе радови на путевима, и то:

- 1) Ценовник радова на зимском одржавању путева
- 2) Ценовник радова на редовном одржавању путева
- 3) Ценовник радова на редовном одржавању аутопутева
- 4) Ценовник радова на изградњи и модернизацији путева (појачано одржавање).

Ценовници се формирају на основу усвојених норматива, анализа цена појединачно за позиције и цена материјала, енергената, опреме и радне снаге, као и других елемената који имају утицај на формирање ценовника радова.

Појединачне цене формирају се на основу тржишне цене грађевинског материјала, горива, механизације, пнеуматика, бруто сатнина радника, као и званичних података које издаје Републички завод за статистику.

У 2014. години није било промене ценовника радова, односно у примени су:

- **Ценовник радова на зимском одржавању путева, са применом од 01.12.2012. године**
- **Ценовник радова на редовном одржавању путева са применом од 01.04.2012. године**
- **Ценовник радова на редовном одржавању аутопутева са применом од 01.04.2012. године**
- **Ценовник радова на изградњи и модернизацији путева са применом од 01.04.2012. године**

10. ЗАКОНОДАВНЕ АКТИВНОСТИ

На пословање ЈП „Путеви Србије“ утичу следећи закони:

	„Сл.гласник РС“ бр.
- Закон о јавним путевима	101/05, 123/07, 101/11, 93/12, 104/13
- Закон о јавним предузећима	119/12, 116/13, 44/14 - др.закон
- Закон о привредним друштвима	36/11, 99/11, 83/14-др.закон
- Законом о јавним набавкама	116/08, 124/12
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама	119/12
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава	116/14
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја	120/04...36/10
- Закон о јавном информисању и медијима	83/14
- Закон о превозу у друмском саобраћају	46/95 ... 31/11
- Закон о међународном друмском превозу	101/05, 18/10
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима	41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС, 55/14
- Закон о планирању и изградњи	72/09 ... 145/14
- Закон о министарствима	44/14
- Закон о државној управи	79/05 ... 99/14
- Закон о Влади	55/05 ... 44/14
- Пословник Владе	61/06 ... 37/11
- Закон о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних функција	43/04
- Закон о раду	24/05 ... 75/14
- Закон о равноправности полова	104/09
- Закон о јавном здрављу	72/09
- Закон о безбедности и здрављу на раду	101/05
- Закон о здравственом осигурању	107/05...123/14, 126/14-одлука УС
- Закон о осигурању	55/04 ... 116/13, 139/14-др.закон
- Закон о здравственој заштити	107/05 ... 93/14
- Закон о платама у државним органима и јавним службама	34/01 ... 99/14
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању	34/03 ... 142/14
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање	84/04 ... 57/14, 68/14-др.закон
- Закон о буџету	110/13, 116/14
- Закон о буџетском систему	54/09 ... 108/13
- Закон о јавним приходима и јавним расходима	76/91 ... 135/04
- Закон о акцизама	22/01 ... 142/14



- Закон о рачуноводству	62/13
- Закон о ревизији	62/13
- Закон о девизном пословању	62/06 ... 119/12
- Закон о спољнотрговинском пословању	36/09 ... 88/11
- Закон о платном промету	43/04 ... 31/11
- Закон о порезу на добит предузећа	25/01 ... 108/13
- Закон о порезима на имовину	26/01 ... 47/13, 68/14-др.закон
- Закон о порезу на додату вредност	84/04 ... 142/14
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији	61/07 ... 105/14
- Закон о републичким административним таксама	43/03 ... 93/12
- Закон о давању контрагаранције РС Србији и Црној Гори по зајму инвестиционе банке за финансирање обнове путева у Републици Србији	64/05
- Закон о заштити животне средине	135/04 ... 72/09, 43/11-одлука УС
- Закон о водама	30/10, 93/12
- Закон о пољопривредном земљишту	62/06 ... 41/09
- Закон о локалној самоуправи	129/07, 83/14-др.закон
- Закон о заштити од пожара	111/09
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину	135/04, 88/10
- Закон о експропријацији	53/95 ... 20/09, 55/13-одлука УС
- Закон о државном премеру и катастру	72/09 ... 65/13
- Закон о грађевинском земљишту	112/06
- Закон о промету непокретности	93/14, 121/14
- Закон о превозу опасног терета	88/10
- Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама	88/11
- Закон о општем управном поступку	30/10
- Закон о средствима у својини Републике Србије	53/95 ... 101/05
- Закон о облигационим односима	29/78 ... 31/93
- Закон о судским таксама	28/94 ... 93/14
- Закон о парничном поступку	72/11 ... 55/14
- Закон о ванпарничном поступку	46/95 ... 55/14
- Законик о кривичном поступку	72/11 ... 55/14
- Закон о прекршајима	65/13
- Закон о извршном поступку	125/04
- Закон о комуналним делатностима	88/11

Законе прате подзаконска акта – правилници, одлуке, уредбе...

11. ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАЦИЈА (ЈАВНОСТ У РАДУ)

Јавност у раду остварује се кроз:

- контакте са медијима
- сајт ЈП "Путеви Србије"
- билтене ЈП „Путеви Србије“
- сарадњу са АМСС, Друштвом за путеве Србије, редакцијом часописа САТ
- учешће на сајмовима и скуповима о безбедности и животној средини
- чланство у АСЕСАР-у, ИРФ-у, ЕРФ-у, итд.

Преко контакта са медијима - ТВ, штампа, јавност се информише о стању путева, радовима који су у току или у плану за извођење, финансирању путева, проблемима и предлозима за њихово решавање, итд.

Од средине 2002. године у функцији је сајт ЈП "Путеви Србије". Интернет презентација предузећа припремљена је у циљу најширег информисања домаће и међународне јавности, као и специјализованих институција, организација и појединаца из области путног и саобраћајног инжењерства. Она пружа основне податке о стању и будућем развоју путне мреже, организацији и активностима ЈП "Путеви Србије", презентацијама итд. Посебно су значајне информације о радовима на путевима, као и актуелне цене путарине. Извештаји о стању на путевима свакодневно се ажурирају на сајту.

ЈП "Путеви Србије" наставља дугогодишњу сарадњу Републичке дирекције за путеве са Ауто-мото савезом Србије, Друштвом за путеве Србије, редакцијом часописа САТ.

У 2014. години (5. и 6. јуна 2014.) одржан је **Први српски конгрес о путевима** „Траговима будућег развоја“, организатори Српско друштво за путеве „Via-Vita“ и Јавно предузеће „Путеви Србије“, суорганизатори Грађевински факултет Универзитета у Београду и Саобраћајни факултет Универзитета у Београду. Основни циљ је да учесници конгреса разменом знања и искустава из путног и саобраћајног инжењерства, створе могућност да иста примене у својим срединама и тако унапреде путну мрежу и путну привреду, за добробит економије и друштва у целини. Разматране су актуелне теме из следећих области: студије и пројектовање у путарству, стратегије развоја путног транспортног система, финансирање градње и одржавања путне инфраструктуре, одрживог развоја и заштите животне средине, управљања путевима, изградња и одржавање путева и објеката, и безбедност саобраћаја на путној мрежи.

Сарадња са АМСС значајна је због информација о стању и проходности путева, а од недавно и на оцени и унапређењу безбедности саобраћаја на путевима (EuroRAP). Функционисањем Службе помоћи и информација подиже се квалитет услуга које се пружају корисницима путева. Основни сегменти ове службе су Оперативни центар АМСС и Служба техничке помоћи на путу.

Сарадња са редакцијом САТ-а (Саобраћај-аутомобилизам-туризам) је дугогодишња и успешна, како код ТВ емисије САТ, тако и код ревија (Сат Плус и Велики точкови).

Важан део промоције представљају и учешћа на многобројним сајмовима и изложбама у земљи и иностранству, као и бројне презентације и семинари.

ЈП је било активни учесник скупова о проблемима безбедности саобраћаја и заштите животне средине на путевима.

ЈП "Путеви Србије" је стална чланица Асоцијације европских концесионара аутопутева АСЕСАР. Оно уједињује и заступа 126 друштава која управљају са више од 24.000 км аутопутева и објеката са наплатом путарине у 17 европских земаља.

Теме којима се бави ASECAP су: мрежа аутопутева у Европи, наплата путарине, електронска наплата, додатни сервиси итд. у циљу повећања безбедности и очувања животне средине, итд.

ЈП "Путеви Србије" је такође стални члан **IRF** (Међународне федерације за путеве) и **ERF** (Европске путне федерације). Циљ IRF је да промовише развој путне инфраструктуре, а преко центра Брисел и Женева развој се усмерава на боље путеве, као ургентну потребу за економски напредак Југоисточне Европе. Главни циљ ERF је да помогне Југоисточној Европи да постигне безбедан, ефикасан и одржив транспортни систем.

Промотивне активности ЈП "Путеви Србије" у 2014. години биле су усмерене пре свега на промовисање повећања безбедности саобраћаја и заштите животне средине.

Управљање јавним путевима је веома одговоран посао, који је због своје специфичности и општег значаја стално под будним оком корисника јавности путем бројних писаних и електронских медија.

ЈП "Путеви Србије" свакодневно одржава контакт са свим корисницима путева, да би увек били правовремено информисани. Квалитет и брзина протока информација које се шаљу у јавност, побољшан је и унапређењем Интернет презентације, која се од отварања новог домена RS налази на адреси www.putevi-srbije.rs.

Редовним дневним ажурирањем Интернет презентације, постигнуто је континуирано обавештавање јавности о свим активностима ЈП "Путеви Србије", чиме је Предузеће приближило своје услуге корисницима путева пружањем одговарајућих и комплетних информација. Осим на сопственој електронској страници, вести се преносе и путем других портала као што је веб сајт Ауто-мото савеза Србије, чиме се постиже благовремена информисаност корисника о стању путне мреже и подиже квалитет услуга.

У ЈП „Путеви Србије“ систематизовано је и функционише **Одељење за односе са јавношћу**, које обавља стручно-оперативне послове везане за наступ ЈП „Путеви Србије“ у јавности. У оквиру својих надлежности Одељење учествује у планирању и предузимању мера за континуирано комуницирање између Предузећа и његовог окружења, на благовремен, објективан и свестран начин. Одељење за односе са јавношћу континуирано и објективно информише јавност о реализацији пословне политике Предузећа, сугерише и припрема потребна реаговања, одржава сталне контакте са новинарима, припрема саопштења за јавност и информације за новинаре. У надлежности Одељења је и редовно одржавање и ажурирање Интернет презентације Предузећа, путем које се јавност свакодневно информише о активностима ЈП „Путеви Србије“.

У оквиру Одељења за наплату путарине ради **Кориснички центар** ЈП „Путеви Србије“. Свим корисницима аутопутева под наплатом и заинтересованим учесницима у саобраћају, омогућено је да у Корисничком центру, сходно установљеним процедурама, обаве:

- подношење захтева за издавање и добијање „градске карте“
- подношење захтева за физичка и правна лица за издавање и добијање дозвола, односно пропусница за бесплатан пролазак аутопутевима Републике Србије
- куповину или допуну уређаја за електронско плаћање путарине.

У Корисничком центру могу се добити информације о ценама путарине, категоризацији возила, стању на аутопутевима Републике Србије, временској прогнози. Такође, добијају се информације о финансијским обавезама и могу упутити евентуалне рекламације. Корисници уређаја за електронско плаћање путарине (ТАГ) могу добити листинг проласка возила кроз наплатне станице. Оператери Корисничког центра, у циљу унапређења рада запослених у ЈП „Путеви Србије“, отворени су за све сугестије, примедбе и индивидуална питања корисника ауто-путева.

Све ове активности се обављају у оквиру Закона о јавним путевима, као и Закона о јавним предузећима, који регулише сарадњу са другим државним и локалним органима, грађанима, предузећима и другим организацијама.

12. ПОЛИТИКА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

Под ризицима се подразумевају ефекти неизвесности који могу утицати на постизање стратешких и оперативних циљева предузећа. Циљеви могу да буду финансијски, циљеви испуњења задовољства корисника, као и законских и других захтева, заштите животне средине, здравља и безбедности на раду, итд. Ефекти одступања у остваривању циљева од очекиваног могу да буду позитивни и/или негативни.

Управљање ризицима је један од елемената система финансијског управљања и контроле.

Основни циљ управљања ризицима је идентификација, мерење, анализа, оцена и третман ризика како би се постигло ограничавање и минимизирање очекиваних и могућих негативних ризика за предузеће.

Комисија за ревизију

У јануару 2014. године Надзорни одбор је формирао Комисију за ревизију.

На основу чл. 44. Закона о јавним предузећима Комисија за ревизију у обавези је да:

1. припрема, предлаже и проверава спровођење рачуноводствених политика и политика управљања ризицима;
2. испитује примену рачуноводствених стандарда у припреми финансијских извештаја и оцењује садржину тих извештаја;
3. испитује испуњеност услова за израду консолидованих финансијских извештаја;
4. спроводи поступак избора ревизора друштва и предлаже кандидата за ревизора;
5. врши друге послове које јој повери Надзорни одбор.

Интерна ревизија, прописана је чл. 82. Закона о буџетском систему и чл. 3. и 4. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору.

Имајући у виду законске прописе, Комисија за ревизију је предложила Надзорном одбору формирање Одељења за интерну ревизију. У октобру 2014. године измењена је ситематизација и ситематизовано је Одељење интерне ревизије.

Добијена Захвалница од МУП-а – Сектора за ванредне ситуације

ЈП „Путеви Србије“ је дана 27.05.2014. године од Министарства унутрашњих послова – Сектора за ванредне ситуације добило Захвалницу поводом изузетног доприноса, залагања и сарадње са Сектором за ванредне ситуације приликом одговора на ванредну ситуацију у Републици Србији, у периоду од 15. до 24.05.2014. године.

Додељена Национална награда за пословну изврсност

На 23. традиционалној манифестацији „Форум квалитета и пословне изврсности“, која је одржана од 17. до 19. новембра 2014. године у Привредној комори Србије, Фондација за културу и изврсност – FQCE у сарадњи са Привредном комором Србије и уз подршку Министарства привреде, доделила је ЈП „Путеви Србије“ – Националну награду за пословну изврсност „Оскар квалитета“, област Партнерство и ресурси.

Национална награда за пословну изврсност „Оскар квалитета“, додељује се као независна награда за врхунске резултате постигнуте на развоју и унапређењу пословне изврсности. Награда „Оскар квалитета“ установљена је 1994. године и додељује се од 1995. године, најпре као награда за квалитет, а од 2000. године као награда за пословну изврсност. Награда је креирана по угледу на Европску награду за пословну изврсност (EFQM Excellence Award).

Награда представља снажан мотивациони фактор на путу ка пословној изврсности организација и подстицај развоју укупне климе за унапређење квалитета.

ЈП „Путеви Србије“ је овим признањем ушло у ред успешних државних предузећа, која постижу врхунске резултате на развоју и унапређењу пословне и организационе изврсности.

Стручна комисија FQCE је у области Партнерство и ресурси препознала уложени труд и напор у стварању и јачању партнерских односа и обострану спремност за напредак у постизању заједничких резултата рада.

Јачање међусобне сарадње у извршавању заједничких послова и активности, првенствено има за циљ повећање безбедности саобраћаја, што је посебно дошло до изражаја за време поплава на територији Републике Србије и ванредних околности које су се десиле у мају 2014. године, када је брзо детектована штета од поплава.

Информације са терена су благовремено достављане Влади Републике Србије, ресорном министарству и комплетној јавности.

Током ванредне ситуације, запослени ЈП «Путеви Србије», надзорни органи, сва путарска предузећа била су на терену 24 часа, са неопходним људством и машинама на рашчишћавању воде, одрона, осулина, оборених дрвећа и осталих наноса. Заједничким радом са путарским предузећима, ефикасно се реаговало чиме је успостављено нормално одвијање саобраћаја на државним путевима I и II реда.

Извештај о стању на државним путевима I и II реда у Републици Србији, редовно је ажуриран свакодневно, а у кризним ситуацијама и више пута у току дана, и достављан Министарству, Републичком центру за ванредне ситуације, МУП-у, АМСС, свим штампаним и електронским медијима и постављан на интернет презентацији ЈП „Путеви Србије“.

На интернет презентацији ЈП „Путеви Србије“ постављена је и мапа радова на санацији оштећења од поплава на државним путевима I и II реда, као и сателитски снимак путне инфраструктуре на подручјима захваћеним елементарним непогодама.

Додела награде „Оскар квалитета“, област Партнерство и ресурси, потврђује да су постигнути изузетни резултати на унапређењу и развоју заједничког рада ЈП „Путеви Србије“ са свим заинтересованим странама, пре свега Владом Републике Србије, министарствима, локалним самоуправама и општинама, извођачима радова, предузећима за путеве и корисницима путева.

У току ванредне ситуације проузроковане снежним падавинама (01.02. 2014. – 04.02.2014.) по налогу Директора ЈП „Путеви Србије“ на деоници пута Нови Сад – Суботица није вршена наплата путарине.

У току ванредне ситуације проузроковане поплавама, а по налогу Директора ЈП „Путеви Србије“ сва возила која су се кретала ка угроженим областима, а циљу пружања неопходне помоћи, пропуштана су без плаћања путарине.

Захваљујући повећаном ангажовању инкасаната, организовању резервних екипа које су мењале инкасанте на кабинама и повлачењем инкасаната са бочних наплатних станица, **период повећаног интензитета саобраћаја у летњим месецима је протекао без проблема.** Задржавање учесника у саобраћају на чеоним наплатним станицама је, применом наведених мера, и поред великог протока возила сведено на минимум.

В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

проф. др Милан Вујанић