



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број 953-10412/16-25
Датум 08-06-2016
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2015. ГОДИНУ

Београд

Мај 2016. године

САДРЖАЈ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"		1
1.	У В О Д	2
2.	ПРОФИЛ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	3
	2.1. Опис посла и делатност	3
	2.2. Мрежа путева	4
	2.3. Извори финансирања	18
	2.4. Организациона структура ЈП „Путеви Србије“	19
	Број радника	20
	Структура запослених	20
	Организациона шема ЈП „Путеви Србије“	23
3.	АНАЛИЗА СРЕДСТАВА И УЛАГАЊА У 2015. години	24
	3.1. Програм пословања за 2015. годину	24
	3.2. Реализација Програма пословања у 2015. години	30
	3.3. Упоредни приказ ребаланса и реализације у 2015. години	32
	3.4. Упоредни приказ реализације у 2014. години, ребаланса и реализације у 2015. години	33
	3.5. Анализа остварених прихода у 2015. години	37
	3.6. Анализа извршених улагања у 2015. години	39
4.	ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ И ОБРАСЦИ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	113
	Образац 1 - Биланс успеха у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015.	113
	Образац 1А - Биланс стања на дан 31.12.2015.	117
	Образац 1Б - Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015.	123
	Образац 2 - Трошкови запослених	125
	Образац 3 – Динамика запослених	126
	Образац 4 – Кретање цена производа и услуга	127
	Образац 5 - Субвенције и остали приходи из буџета	134

Образац 6 – Средства за посебне намене	136
Образац 7 – Нето добит	137
Образац 8 – Кредитна задуженост ЈП „Путеви Србије“	138
Образац 9 – Готовински еквиваленти и готовина	139
Образац 10 – Извештај о инвестицијама	140
Образац 11 – Извештај о стању појединих финансијских инструмената у билансној активи и пасиви ЈП „Путеви Србије“	141

5.	ИНО-ЗАЈМОВИ	143
	Задужење	143
	Расходи из члана 20. Закона о јавном дугу који су покривени гаранцијама Републике Србије	144
6.	ПОЛИТИКА КРЕТАЊА ЗАРАДА	148
7.	КРИТЕРИЈУМИ за коришћење средстава у 2015. години према члану 50. Закона о јавним предузећима	152
8.	ПОЛИТИКА ЦЕНА	154
9.	ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕДУРИ ДОНОШЕЊА ЦЕНОВНИКА РАДОВА	156
10.	ЗАКОНОДАВНЕ АКТИВНОСТИ	157
11.	ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАЦИЈА (ЈАВНОСТ У РАДУ)	159
12.	ПОЛИТИКА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА	162

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Пословно име:	Јавно предузеће "Путеви Србије"
Скраћено пословно име:	ЈП "Путеви Србије"
Оснивач:	Република Србија
В.д. директора:	Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. – вршилац дужности
Делатност:	управљање државним путевима
Шифра делатности:	4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	20132248
ПИБ:	104260456
ЈББК:	11001
Надлежно министарство:	Министарство привреде
Седиште:	Београд, Булевар краља Александра бр.282
Телефон:	011/30-40-700
Факс:	011/30-40-614
Интернет презентација:	www.putevi-srbije.rs
E-mail:	office@putevi-srbije.rs

Законом о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност **управљања државним путевима** обавља јавно предузеће које оснива Влада.

Влада је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ("Сл.гласник РС" бр.115/05).

На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, **23.02.2006. године**.

До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је Републичка дирекција за путеве.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за **генералног директора** ЈП "Путеви Србије" именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.105/13 за **вршиоца дужности директора** ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Решењем Владе Републике Србије број 119-5765/2013 од 05.07.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.59/13), именован је **Надзорни одбор** ЈП „Путеви Србије“, чији је председник проф. др Милан Вујанић, редовни професор Саобраћајног факултета Универзитета у Београду.

1. УВОД

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2015. годину донео је Надзорни одбор 19.01.2015. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 27.02.2015. године („Сл.гласник РС“ бр.23/15).

Након усвајања Програма пословања, донета су четири Програма о изменама и допунама Програма пословања (ребаланса), и то:

- **I Ребаланс** Програма пословања донео је Надзорни одбор 07.05.2015. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 14.05.2015. године („Сл.гласник РС“ бр. 43/15)
- **II Ребаланс** Програма пословања донео је Надзорни одбор 21.05.2015. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 26.05.2015. године („Сл.гласник РС“ бр. 46/15)
- **III Ребаланс** Програма пословања донео је Надзорни одбор 21.08.2015. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 04.09.2015. године („Сл.гласник РС“ бр. 77/15)
- **IV Ребаланс** Програма пословања донео је Надзорни одбор 18.12.2015. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 23.01.2016. године („Сл.гласник РС“ бр. 5/16)

Као што је Законом предвиђено, у Програму пословања за 2015. годину дати су:

- Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама;
- Елементи за целовито сагледавање политике цена
- Политика зарада и запослености у Предузећу
- Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију
- Критеријуми за одређивање накнада за рад Надзорном одбору
- Обрасци према Правилнику о изменама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Сл. гласник РС“ број 38/15).

* * *

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2015. годину**, и исти садржи реализацију по свим елементима Програма.

2. ПРОФИЛ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Према Закону о јавним путевима, **путеви** као добра у општој употреби **државна су својина**. Путна мрежа чини једну од највећих капиталних вредности Србије, а друмски саобраћај најважнију саобраћајну грану у Србији.

Мрежом државних путева I и II реда управља ЈП "Путеви Србије".

2.1. ОПИС ПОСЛА И ДЕЛАТНОСТ

ЈП "Путеви Србије" основано је на основу Закона о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13) и Одлуке Владе Србије о оснивању ЈП "Путеви Србије" ("Сл.гласник РС" бр.115/05), као јавно предузеће у државној својини. Предузеће је регистровано код Агенције за привредне регистре под бројем 108625/06 дана 23.02.2006. године.

Матични број Предузећа је 20132248, шифра делатности 4211, ПИБ 104260456.

Седиште Предузећа је у Београду, Булевар краља Александра 282.

Предузеће је почело са радом **23.02.2006.** године. У складу са чланом 101, став 3 Закона о јавним путевима, ЈП „Путеви Србије“ преузело је права, обавезе и запослене из Републичке дирекције за путеве, која је престала са радом 22.02.2006. године.

Основна делатност Предузећа дефинисана је Статутом и чини је:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Јавно предузеће обавља и друге делатности утврђене законом и оснивачким актом.

Јавно предузеће обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

2.2. МРЕЖА ПУТЕВА

Србија се налази на раскршћу важних путева, који повезују Исток са Западом и део југа Европе са земљама Европске Уније.

Дана 28.11.2013. године Влада Србије донела је **Уредбу о категоризацији државних путева** („Сл.гласник РС“ бр.105/13). Овом Уредбом категоризују се државни путеви I реда и државни путеви II реда на територији Републике Србије. Државни путеви I реда категоризују се као државни путеви IA реда и државни путеви IB реда. Државни путеви II реда категоризују се као државни путеви IIA реда и државни путеви IIB реда.

Дана 30. децембра 2013. године Влада Србије донела је **Уредбу о изменама Уредбе о категоризацији државних путева** («Сл.гласник РС» бр. 119/13).

Дана 05. новембра 2015. године Влада Србије донела је **Уредбу о изменама Уредбе о категоризацији државних путева** («Сл.гласник РС» бр. 93/15).

У наставку се даје списак државних путева, према Уредби о изменама Уредбе о категоризацији државних путева, наведени путеви у уредби су у надлежности ЈП „Путеви Србије“.

Државни путеви IA реда

Редни број	Ознака пута	ОПИС
1.	A1	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Хоргош) - Нови Сад - Београд - Ниш - Врање - државна граница са Македонијом (гранични прелаз Прешево)
2.	A2	Београд - Обреновац - Лајковац - Љиг - Горњи Милановац - Прељина - Чачак - Пожега
3.	A3	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Батровци) - Београд
4.	A4	Ниш - Пирот - Димитровград - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Градина)
5.	A5	Појате - Крушевац - Краљево - Прељина

Државни путеви IБ реда

Редни број	Ознака пута	ОПИС
1.	10	Београд - Панчево - Вршац - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Ватин)
2.	11	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Келебија) - Суботица - веза са државним путем А1
3.	12	Суботица - Сомбор - Опази - Бачка Паланка - Нови Сад - Зрењанин - Житиште - Нова Црња - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Српска Црња)
4.	13	Хоргош - Кањижа - Нови Кнежевац - Чока - Кикинда - Зрењанин - Цента - Београд
5.	14	Панчево - Ковин - Раља - веза са државним путем 33
6.	15	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бачки Брег) - Бездан - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј - Нови Бечеј - Кикинда - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Наково)
7.	16	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Бездан) - Бездан
8.	17	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Богојево) - Српски Милетић
9.	18	Зрењанин - Сечањ - Пландиште - Вршац - Стража - Бела Црква - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Калуђерово)
10.	19	веза са државним путем 12 - Нештин - Ердевик - Кузмин - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Сремска Рача)
11.	20	веза са државним путем А3 - Сремска Митровица - Богатић - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Бадовинци)
12.	21	Нови Сад - Ириг - Рума - Шабац - Коцељева - Ваљево - Косјерић - Пожега - Ариље - Ивањица - Сјеница
13.	22	Београд - Љиг - Горњи Милановац - Прељина - Краљево - Рашка - Нови Пазар - Рибариће - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Мехов Крш)
14.	23	Појате - Крушевац - Краљево - Прељина - Чачак - Пожега - Ужице - Чајетина - Нова Варош - Пријепоље - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Гостун)
15.	24	Баточина - Крагујевац - Краљево
16.	25	Мали Пожаревац - Младеновац - Топола - Крагујевац
17.	26	Београд - Обреновац - Шабац - Лозница - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Мали Зворник)
18.	27	државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Трбушница) - Лозница - Осечина - Ваљево - Лајковац - Ђелије - Лазаревац - Аранђеловац - Крчевац - Топола - Рача - Свилајнац
19.	28	Мали Зворник - Љубовија - Рогачица - Костојевићи - Ужице - Сушица - Кремна - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Котроман)
20.	29	државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Јабuka) - Пријепоље - Нова Варош - Сјеница - Нови Пазар
21.	30	Ивањица - Ушће

22.	31	Рашка - Лепосавић - Косовска Митровица - Вучитрн - Приштина - Урошевац - државна граница са БЈР Македонијом (гранични прелаз Ђенерал Јанковић)
23.	32	Рибариће - Зубин Поток - Косовска Митровица
24.	33	веза са државним путем А1 - Пожаревац - Кучево - Мајданпек - Неготин - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Мокрање)
25.	34	Пожаревац - Велико Градиште - Голубац - Доњи Милановац - Поречки мост - веза са државним путем 35
26.	35	државна граница са Румунијом (гранични прелаз Ђердап) - Кладово - Неготин - Зајечар - Књажевац - Сврљиг - Ниш - Мерошина - Прокупље - Куршумлија - Подујево - Приштина - Липљан - Штимље - Сува Река - Призрен - државна граница са Албанијом (гранични прелаз Врбница)
27.	36	Параћин - Бољевац - Зајечар - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Вршка Чука)
28.	37	Селиште - Бор - Зајечар
29.	38	Крушевац (Макрешане) - Блаце - Белољин
30.	39	Пирот - Бабушница - Власотинце - Лесковац - Лебане - Медвеђа - Приштина - Пећ - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Чакор)
31.	40	Владичин Хан - Сурдулица - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Стрезимировци)
32.	41	Бујановац (веза са државним путем А1) - Гњилане - Урошевац - Штимље
33.	42	веза са државним путем 258 - Прешево - Гњилане - Приштина
34.	45	Долац - Ђаковица - државна граница са Албанијом (гранични прелаз Морина)
35.	46	Равни Гај - Кнић - Мрчајевци
36.	47	Београд (веза са државним путевима 10 и 13) - Београд (Богословија)

Државни путеви III реда

Редни број	Ознака пута	ОПИС
1.	100	Хоргош - Суботица - Бачка Топола - Мали Иђош - Србобран - Нови Сад - Сремски Карловци - Инђија - Стара Пазова - Београд
2.	101	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бачки Виногради) - Бачки Виногради
3.	102	Кањижа - Сента - Ада - Бечеј - Темерин - веза са државним путем 100
4.	103	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Ђала) - Нови Кнежевац
5.	104	Нови Кнежевац - Банатско Аранђелово - Мокрин - Кикинда - Војвода Степа - Српски Итебеј - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Међа)
6.	105	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бајмок) - Бајмок - Бачка Топола - Сента - Чока - Мокрин - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Врбица)
7.	106	Кљајићево - Бачки Соколац
8.	107	Сомбор - Апатин - Богојево
9.	108	Бачка Топола - Кула - Деспотово - Силбаш - Бачка Паланка - државна граница са Хрватском (гранични прелаз Бачка Паланка)
10.	109	Бачка Топола - Бечеј
11.	110	Кула - Озаци
12.	111	Озаци - Ратково - Силбаш - Бачки Петровац - Руменка - Нови Сад
13.	112	Бачко Ново Село - Бач - Ратково - Деспотово - Сириг - Темерин - Жабал
14.	113	Фекетић - Врбас - Змајево - Руменка
15.	114	Бачко Градиште - Чуруг - Жабал - Шајкаш - веза са државним путем А1
16.	115	Србобран - Надаљ - Чуруг
17.	116	Нови Бечеј - Меленци
18.	117	Нови Бечеј - Башанд - Банатско Карађорђево
19.	118	Житиште - Торак - Српски Итебеј
20.	119	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Нештин) - Беочин - Сремска Каменица
21.	120	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Шид) - Шид - Кузмин - Сремска Митровица - Рума - Пећинци - Обреновац
22.	121	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Сот) - Шид - Адашевци - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Јамена)
23.	122	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Љуба) - Ердевик
24.	123	Свилош - Сремска Митровица (веза са државним путем 20)
25.	124	Сремска Митровица - Дреновац - Шабац
26.	125	веза са државним путем А1 - Марадик
27.	126	Рума - Путинци - Инђија - Стари Сланкамен
28.	127	Путинци - Стара Пазова - Стари Бановци
29.	128	Голубинци - Пећинци
30.	129	Каћ - Шајкаш - Тител - Перлез - Ковачица - Сечањ - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Јаша Томић)
31.	130	Ечка - Ковачица - Јабука - Панчево
32.	131	Чента - Опово - Јабука

33.	132	Пландиште - Алибунар
34.	133	Уљма - Стража
35.	134	Ковин - Врачев Гај - Бела Црква
36.	135	Бадовинци - Прњавор
37.	136	Мајур - Богатић - Петловача
38.	137	Шабац - Волујац - Завлака - Крупањ - Грачаница
39.	138	Липнички Шор - Текерин
40.	139	Крст - Коренита - Крупањ
41.	140	Звезд - Владимирци - Лојанице
42.	141	Дебрц - Бањани - Уб - Новаци - Коцељева - Шабачка Каменица - Градојевић - Осечина - Гуњаци - Пецка - Љубовија
43.	142	Драгиње - Шабачка Каменица - Ваљевска Каменица - веза са државним путем 27
44.	143	Причевић - Пецка
45.	144	Обреновац - Стублине - Уб - Словац
46.	145	Стублине - Бргуле - Липњак - Јабучје - Лајковац
47.	146	Уб - Липњак
48.	147	Липовачка шума - Барајево - Дучина - Младеновац - Смедеревска Паланка - Велика Плана - Жабари - Петровац на Млави - Кучево
49.	148	Барич - Мислођин - Степојевац - Велики Црљени - Јунковац - Сибница - Дучина
50.	149	Бели Поток - Раља - Ђуринци - Влашко Поље
51.	150	Ђуринци - Сопот - Аранђеловац - Белановица - Љиг - Мионица - Дивци
52.	151	веза са државним путем 25 - Марковац - Аранђеловац
53.	152	Топола - Доња Шаторња - Рудник - Бућин Гроб
54.	153	Лештане - Гроцка - Петријево - Раља - веза са државним путем А1
55.	154	Лештане - Бубањ Поток - веза са државним путем А1
56.	155	Петријево - Младеновац
57.	156	Раља - Смедеревска Паланка - Наталинци
58.	157	Рача - Церовац
59.	158	Мала Крсна - Велика Плана - Баточина - Јагодина - Ђуприја - Параћин - Ражањ - Алексинац - Ниш - Клисуре - Лесковац
60.	159	Пожаревац - Костолац
61.	160	Пожаревац - Жабари - Свилајнац - Деспотовац - Двориште - Ресавица - Сење - Ђуприја
62.	161	Братинац - Салаковац - Мало Црниће - Петровац на Млави - Жагубица - Брестовац
63.	162	Велико Градиште - Макце - Божевац - Рановац - Петровац на Млави - Тановац - Дубница - Свилајнац
64.	163	Голубац - Зеленик - Љешница
65.	164	Доњи Милановац - Мајданпек - Дебели Луг - Јасиково - Жагубица
66.	165	Поречки мост - Клокочевац - Милошева Кула - Заграђе - Рготина - Вражогрнац - Зајечар - Звездан
67.	166	Бор - Заграђе
68.	167	Кладово - Корбово - Милутиновац

69.	168	веза са државним путем 35 - Душановац - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Кусјак)
70.	169	веза са државним путем 33 - Вељково - Шипиково - Зајечар - Леновац - Бучје
71.	170	Ваљево - Поћута - Дебело Брдо - Рогачица - Бајина Башта - Калуђерске Баре - Кремна
72.	171	Дуб - Бајина Башта - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Бајина Башта)
73.	172	Бајина Башта - Перућац
74.	173	Кремна - Биоска - Душци
75.	174	Ужице - Каран - Косјерић - Сеча Река - Варда - Јакаљ - Костојевићи
76.	175	Жупањак - Боговађа - Мионица - Брежђе - Дивчибаре - Каона
77.	176	Ваљево - Брежђе
78.	177	веза са државним путем 21 - Честобродица - Гојна Гора - Прањани - Бершићи - Таково - Горњи Милановац - Неваде - Враћевшница - Баре - Крагујевац
79.	178	Дивчибаре - Тометино Поље - Саставци
80.	179	Прањани - Трбушани - Љубић - Чачак - Дракчићи - Краљево
81.	180	Чачак - Гуча - Ивањица
82.	181	Кратовска Стена - Лучани - Гуча - Каона - Дракчићи
83.	183	Крагујевац - Горња Сабанта - Рековац - Белушић - Јасика - веза са државним путем 23
84.	184	Горња Сабанта - Јагодина - веза са државним путем А1
85.	185	Јагодина - Глоговац - Медвеђа
86.	186	Пуприја - Вирине - Деспотовац - Двориште - Водна - Крепољин
87.	187	Витановац - Угљарево - Велика Дренова - Јасика - Варварин - Мијатовац
88.	188	Рековац - Превешт - Грабовац - Трстеник
89.	189	веза са државним путем 158 - Бресје - Лоћника - Белушић - Опарић - Велика Дренова - Стопања
90.	190	Доњи Крчин - Варварин - Тићевац
91.	191	Бистрица - Прибој - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Увац)
92.	192	државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Чемерно) - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Ваган)
93.	193	државна граница са Босном и Херцеговином - Сјеверин - државна граница са Босном и Херцеговином
94.	194	Прилике - Катићи - Јасеново - Кокин Брод - Рутоши - Прибојска Бања - Прибој - Саставци
95.	195	Бела Земља - Љубиш - Јасеново
96.	196	Лис - Ариље - Висока - Љубиш
97.	197	Каона - Ивањица - Бук - Преко Брдо - Дуга Пољана - Расно - Карајукића Бунари - Угао - државна граница са Црном Гором
98.	198	Рашка - Кути - Одвраћеница - Преко Брдо
99.	199	Нови Пазар - Дежева - Одвраћеница
100.	200	Пријепоље - Манастир Милешева - Аљиновићи
101.	201	Сјеница - Крајновиће - Баре - Врбница - државна граница са Црном Гором
102.	202	Сјеница - Раждагиња - Буђево - Карајукића Бунари - Суви До - Лескова - Веље Поље - Тутин
103.	203	Дољевине - Пазариште - Тутин - Брегови
104.	204	Пазариште - Манастир Сопотани - Баћица - Расно

105.	205	Тутин - Годово - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Вуча)
106.	206	Нови Пазар - Брђани - Бањска - Балабан
107.	207	Биљановац - Јошаничка Бања - Грчак - Александровац - Крушевац (Кошеви)
108.	208	Врњци - Врњачка Бања - Гоч - Станишинци - Грчак - Брус - Разбојна
109.	209	Краљево (Ратина) - Брезна - Гоч
110.	210	Јошаничка Бања - Копаоник - Рудница
111.	211	Стопања - Витково - Брус - Брзеће - Копаоник
112.	212	Брзеће - Блажево - Мерћез - Куршумлија
113.	213	Блажево - Лепосавић
114.	214	Блаце - Куршумлија - Куршумлијска Бања - Подујево
115.	215	Крушевац - Ђунис - Делиград
116.	216	веза са државним путем 215 - Каоник - Рибаре - Вукања - Прокупље - Житорађа - Дољевац - веза са државним путем А1
117.	217	Вукања - Алексинац - Сокобања - Књажевац
118.	218	Бољевац - Ртањ - Сокобања - Врело - Горња Топоница
119.	219	Бољевац - Бучје - Књажевац
120.	220	Минићево - Ново Корито - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Ново Корито)
121.	221	Књажевац - Кална - Темска - Пирот - Височка Ржана - Мојинци - Димитровград
122.	222	Врело - Попшица - Сврљиг - Периш - Јаловик - Кална - Јањски мост - Црни Врх - Јабучко равниште
123.	223	Периш - Бела Паланка - Бабушница - Звонце - Трнски Одоровци - Суково - веза са државним путем 43
124.	224	Нишка Бања - Гаџин Хан - Боџинце
125.	225	Гаџин Хан - Брестовац - Бојник - Лебане
126.	226	Прокупље - Бојник - Лесковац
127.	227	Лесковац - Стројковце - Мирошевце - Влаче - Врање - Доњи Стајевац
128.	228	Рударе - Пролом - Гајтан - Негосавље
129.	229	Бојник - Магаш - Добра Вода - Богужевац - веза са државним путем 228
130.	230	Туларе - Велика Браина - Орлане - Батлава - Лужане
131.	231	Свође - Црна Трава - Власина Округлица - Босилеград - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Рибарци)
132.	232	Предејане - Црна Трава
133.	233	Давидовац - Света Петка - државна граница са БЈР Македонијом (гранични прелаз Прохор Пчињски)
134.	234	Света Петка - Трговиште - Доњи Стајевац - Босилеград
135.	235	Трговиште - државна граница са БЈР Македонијом (гранични прелаз Калово)
136.	236	Косовска Митровица - Горња Клина - Ђураковац - Витомирица - Пећ
137.	237	Зубин Поток - Падалиште
138.	238	Косовска Митровица - Вучитрн - Обилић - Орловић
139.	239	Лебане - Обилић - Велика Слатина - Липљан - Јањево
140.	240	Горња Клина - Србица - Глоговац - Коморане - Црнољево

141.	241	Бурковце - Кошаре
142.	242	Вучитрн - Пољанце - Србица - Клина
143.	243	Јошаница - Кијево - Малишево - Дуље
144.	244	Исток - Бураковац - Клина - Долац
145.	245	Витомирица - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Кула)
146.	246	Пећ - Дечани - Ђаковица
147.	247	Дечани - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Козје)
148.	248	Лапушник - Ораховац - Ђаковица - државна граница са Албанијом (гранични прелаз Тафа Прушит)
149.	249	Ораховац - Сува Река - Брезовица
150.	250	Хромовик - Зрзе - Ландовица - Призрен - Брезовица - Штрпце - Догановић - веза са државним путем 31
151.	251	Бистражин - Ландовица
152.	252	Жур - Драгаш
153.	253	Догановић - државна граница са БЈР Македонијом (гранични прелаз Глобочица)
154.	254	Клокот - Витина - Грлица
155.	255	Лабљане - Ново Брдо - Косовска Каменица - Доње Кормиљане
156.	256	Ново Брдо - Гњилане
157.	257	веза са државним путем 26 - Радаљ - Шарена Буква - Столице
158.	258	веза са државним путем А1 (петља Лесковац центар) - Лесковац - Владичин Хан - Врање - Бујановац - државна граница са БЈР Македонијом
159.	259	Ниш (петља Малча) - Бела Паланка - Пирот - Димитровград - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Градина)

Државни путеви ШБ реда

Редни број	Ознака пута	ОПИС
1.	300	Суботица - Велебит - веза са државним путем 102
2.	301	Војвода Зимонић - Велебит
3.	302	Банатско Аранђелово - Рабе
4.	303	Стари Жедник - Чантавир - Торњош
5.	304	Кљајићево - Светозар Милетић - Риђица
6.	305	Врбас - Куцура - Савино Село
7.	306	Гајдобра - Челарево
8.	307	Башаид - Нова Црња
9.	308	Торак - Крајишник - Сутјеска - Неузина
10.	309	Крајишник - Јаша Томић

11.	310	Самош - Добрица - Селеуш - Алибунар - Банатски Карловац – Делиблато - веза са државним путем 134
12.	311	Падина - Селеуш
13.	312	Врачев Гај - Банатска Паланка - Дунав
14.	313	Раковац - Змајевац - Врдник - Ириг - Крушедол - Марадик - веза са државним путем 100
15.	314	Ердевик - Бингула - Чалма - Манђелос - Велики Радинци - Рума - веза са државним путем 120
16.	315	Кукујевци - веза са државним путем 19
17.	316	Сремска Митровица - Јарак
18.	317	Пећинци - Суботиште - Купиново
19.	318	Прхово - Шимановци - веза са државним путем А3
20.	319	веза са државним путем А1 - Батајница - Угриновци - Сурчин (веза са државним путем А1)
21.	320	Богатић - Глоговац - Црна Бара
22.	321	Глоговац - Бадовинци
23.	322	Глушци - Мачвански Причиновић - Шабац (веза са државним путем 124)
24.	323	Прњавор - Чокешина - Липове Воде - Волујац - Синошевић – Накучани - Матијевац - веза са државним путем 21
25.	324	Шабац (веза са државним путем 26) - Накучани - Градојевић
26.	325	Прово - Звезд - веза са државним путем 26
27.	326	Владимирци - Крнуле - Драгиње
28.	327	Дружетић (веза са државним путем 21) - Јошева - Ваљевска Каменица
29.	328	веза са државним путем 21 - Гола Глава - Ваљево
30.	329	веза са државним путем 27 - Осладић - веза са државним путем 142
31.	330	Лозница - Зајача - Шарена буква - Мачков камен - веза са државним путем 137
32.	331	Бања Ковиљача - Гучево - Зајача
33.	332	веза са државним путем 27 - Жеравија - Тршић

34.	333	Коренита - Манастир Троноша
35.	334	Мојковић - Бела Црква
36.	335	Крупањ - Шљивова - веза са државним путем 141
37.	336	Крушка (веза са државним путем 137) - Шљивова
38.	337	Осечина - Пецка
39.	338	Ваљево - Лелић - Варда
40.	339	Јакаљ - Јелова Гора - Ужице
41.	340	Велико Поље - Грабовач - Бањани - Новаци - Памбуковица - Слатина
42.	341	Уб - Памбуковица - веза са државним путем 21
43.	342	Уб - Попучке
44.	343	Умка - Велика Моштаница - Мељак
45.	344	Дражевац - Мељак - Барајево - Раља
46.	345	веза са државним путем 149-врх Авале - веза са државним путем 149
47.	346	веза са државним путем 22 - Рипањ - веза са државним путем 149
48.	347	веза са државним путем 149 - Врчин - Заклопача - Бећарево Брдо
49.	348	веза са државним путем 149-излетиште Трешња
50.	349	Дучина - Стојник - Раља
51.	350	Раља - Мали Пожаревац - Умчари
52.	351	Брестовик - Умчари - веза са државним путем А1
53.	352	веза са државним путем 153 - Колари - Селевац - Смедеревска Паланка
54.	353	Младеновац - Велика Крсна - Селевац
55.	354	Смедеревска Паланка - Крњево
56.	355	Гојна Гора - Пријевор - Љубић
57.	356	Брежђе - Брезна - Срезојевци - Трбушани
58.	357	веза са државним путем 22 - Кадина Лука - Славковица - Рајац – Бершићи
59.	358	Кадина Лука - Срасла Буква
60.	359	Бершићи - Горњи Бањани
61.	360	веза са државним путем 22 - Дићи - Бољковци - веза са државним путем 177
62.	361	Лајковац - Боговађа - Љиг - Угриновци - Љутовница
63.	362	Маљевић - Латковић - веза са државним путем 22

64.	363	Велики Црљени-Вреоци-Крушевица
65.	364	Лазаревац - Брајковац - Белановица - Рудник
66.	365	Сибница - Венчане - Даросава - Белановица
67.	366	Аранђеловац - Букуља
68.	367	Аранђеловац - Доња Шаторња - Страгари - Влакча
69.	368	Аранђеловац - Бања - Топола
70.	369	веза са државним путем 25 - Борци - Рача
71.	370	веза са државним путем 147 - Бошњане - Адровац
72.	371	Пожаревац (веза са државним путем 34) - Дубравица
73.	372	Рам - Кличевац - Братинац
74.	373	Рам - Тополовник
75.	374	Браничево - Миљевић - Зеленик
76.	375	Берање - Средњево - Миљевић
77.	376	Малешево - Ракова Бара - Турија
78.	377	Пожаревац (веза са државним путем 33) - Осипаоница
79.	378	Пожаревац (веза са државним путем 33) - Велико Село - Орљево – Велики Поповац - веза са државним путем 147
80.	379	Александровац - Орљево - веза са државним путем 161
81.	380	Баре - Топоница - Кнић
82.	381	веза са државним путем 183 - Течић - Вукмановац - Лоћика
83.	382	Доњи Крчин - Опарић - Превешт - Манастир Каленић
84.	383	Свилајнац - Бресје - Дубока - Глоговац - Крушар - Туприја
85.	384	Деспотовац - Манастир Манасија
86.	385	Водна - Ресавска пећина
87.	386	веза са државним путем 160 - Манастир Раваница
88.	387	Давидовац - Поповац
89.	388	веза са државним путем 36 - Грза - Сисевац - веза са државним путем 160
90.	389	Стража - Брезовица - Борско Језеро
91.	391	Брестовачка Бања - Злот - Бољевац
92.	392	Злот - Злотска пећина
93.	393	Јасиково - Влаоле - Кривељ - веза са државним путем 166
94.	394	Брестовац - Метовница - Гамзиградска Бања - Гамзиград - веза са

		државним путем 36
95.	395	Зајечар - Лубница - Бољевац
96.	396	Поречки мост - Брза Паланка
97.	397	Слатина - Штубик
98.	398	Лука - Салаш - Брусник - Речка - Неготин
99.	399	Главна - Поповица - Сиколe - Салаш
100.	400	Неготин - Радујевац - Прахово - Самариновац - веза са државним путем 168
101.	402	веза са државним путем 170 - Рача - Манастир Рача
102.	403	Калуђерске Барe - Митровац - Заовине
103.	404	веза са државним путем 23 - Семеђево (железничка станица)
104.	405	Рзав - Рибница
105.	406	веза са државним путем 195 - Сирогојно - веза са државним путем 195
106.	407	Мијоска - Думљани - Бијов гроб - државна граница са Црном Гором
107.	408	веза са државним путем 23 - Марковица - Лучани
108.	409	веза са државним путем 197 - Куманица - Глеђица
109.	410	Краљево - Матарушка Бања - веза са државним путем 22
110.	411	Угљарево - Врњици - Ново Село - Гоч
111.	412	Брвеник - Градац - Рудно
112.	413	веза са државним путем 22 - Новопазарска Бања - Избице - Лопужња – административна линија АП Косово и Метохија
113.	414	Мерћез - Луковска Бања - Жута Прла - Лепосавић
114.	415	Крушевац - Велики Јастребац - Мала Плана - Прокупље
115.	416	Рибаре - Рибарска Бања
116.	417	Мерошина - Облачина - веза са државним путем 216
117.	418	Прокупље - Стара Божурња - Орљане - Малошиште (веза са државним путем 158)
118.	419	Житораја - Злата
119.	420	Нови Брачин - Јошаница - Жучковац - веза са државним путем 217
120.	421	веза са државним путем 36 - Мирово - Ргањ
121.	422	веза са државним путем 219 - Мањинац - Дебелица - веза са државним путем 35

122.	423	веза са државним путем 219 - Штипина - Дебелица - Боровац - Вратарница
123.	424	веза са државним путем 158 - Катун - Врело
124.	425	Књажевац - Бели Поток - веза са државним путем 222
125.	426	веза са државним путем А4 - Доњи Матејевац - Малча
126.	427	Нишка Бања - Јелашница - Црвена Река
127.	428	Бела Паланка - Понор - веза са државним путем 39
128.	429	Димитровград - Доња Невља - Врагча - Петачинци - Трнски Одоровци
129.	430	Бојник - Мијајлица - Царичин Град - Слишане
130.	431	Мијајлица - Радан
131.	432	Царичин Град - Кривача - Лебане
132.	433	веза са државним путем 39 - Сијаринска Бања
133.	434	Лебане - Вељеглава - веза са државним путем 435
134.	435	Власе - Трстена - Шипашница - Доморовце - веза са државним путем 41
135.	436	Стројковце - Вучје - Владичин Хан
136.	437	Лесковац - Горње Драговље
137.	438	Власотинце - Грделица - веза са државним путем А1
138.	439	Састав Река - Кална - Стрезимировци
139.	440	Жигорађе - Дикава - Мачкатица
140.	441	Владичин Хан - Лепеница - Грамађе - Сурдулица
141.	442	веза са државним путем 258 - Крива Феја - Горња Љубата - веза са државним путем 234
142.	444	Рибарци - Горње Тламино - Караманица - државна граница са БЈР Македонијом
143.	445	Бујановац - Велики Трновац - Брезница
144.	446	Дрен - Бело Брдо
145.	447	Косовска Митровица - Стари Трг - Крпимеј
146.	448	Батлава - Подујево - Крпимеј - Палатна - административна линија АП Косово и Метохија
147.	449	Ново Село Мађунско - Доња Лапаштица - Подујево

148.	450	Бело Поље - Исток - Бања
149.	451	Раушић - Глођане - Зајмово
150.	452	Дечани - Глођане - веза са државним путем 451
151.	453	Дечани - Јуник - Поношевац
152.	454	Раставица - Јуник
153.	455	Ораховац - Велика Круша
154.	456	Пиране - Студенчане
155.	457	Зјум - Ђонај
156.	458	Плава - Запљужје
157.	459	Драгаш - Рестелица - државна граница са Албанијом
158.	460	Драгаш - Брод
159.	461	Магура - Седларе
160.	462	Урошевац - Неродимље - Језерце
161.	463	Брезовица - Шара
162.	464	Лугација - Гадимље - Брасаљце
163.	465	Витина - Летница
164.	466	Доњи Ливоч - Жегра - административна линија АП Косово и Метохија
165.	467	Косовска Каменица - Стрезовце
166.	468	Косовска Каменица - Туђевце
167.	469	Доња Шипашница - Огоште
168.	470	Одановце - Горње Карачево
169.	471	Мало Црниће- Божевац
170.	472	Гоч - Рудњак - веза са државним путем 22
171.	473	Лепеница - Урманица - Градња - Влаче (веза са државним путем 227)

2.3. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Правни основ дат је у Закону о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), поглавље III Финансирање јавних путева, чланови 16. и 17.

Члан 16. утврђује да се финансирање изградње и реконструкције, одржавања и заштите државног пута обезбеђује из:

- 1) накнада за употребу државног пута
- 2) буџета Републике Србије
- 3) финансијских кредита
- 4) улагања домаћих и страних лица и
- 5) других извора у складу са законом.

Члан 17. даље разрађује накнаде за употребу државног пута

- 1) накнада за ванредни превоз
- 2) накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на државном путу, односно на другом земљишту које користи управљач државног пута, у складу са прописима
- 3) посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина)
- 4) накнада за закуп делова земљишног појаса јавног пута
- 5) накнада за закуп другог земљишта које користи управљач јавног пута
- 6) накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл. на јавном путу
- 7) годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са јавног пута и
- 8) накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству.

2.4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

ЈП "Путеви Србије" је организовано као економска и пословна целина.

Организациони делови уређени су **Правилником о организацији и систематизацији послова**, који се доноси на основу Закона о раду и Статута ЈП "Путеви Србије".

По Правилнику, ЈП "Путеви Србије" је организовано у **7 сектора**, што са **Кабинетом** директора чини **8 организационих делова Предузећа**.

Пословодство чини: директор, помоћник директора и седам извршних директора сектора.

Према Правилнику о организацији и систематизацији послова укупан број извршилаца по систематизацији је 1.575 радника.

Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“:

Председник:

- проф. др Милан Вујанић, редовни професор Саобраћајног факултета Универзитета у Београду

Чланови:

- Радиша Драгојевић, дипл. политиколог, председник општине Петровац на Млави;
- Бајрам Омерагић, дипл. политиколог и дипл. правник, посебни саветник министра без портфеља
- Веселин Осмајлић, дипл. економиста
- Велимир Копача, дипл. грађевински инжењер, руководилац одељења за надзор у Сектору за инвестиције Јавног предузећа "Путеви Србије", представник запослених.

БРОЈ РАДНИКА

На дан 31.12.2015. године број запослених у ЈП "Путеви Србије" је 1.437 радника.

Распоред по организационим деловима Предузећа је следећи:

Организациони део		Систематизација	Запослено
1.	Кабинет директора В.д. Директора Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Помоћник Директора Славољуб Тубић, дипл.грађ.инж.	46	28
2.	Сектор за стратегију, пројектовање и развој Извршни директор Биљана Вуксановић, дипл.грађ.инж.	37	23
3.	Сектор за инвестиције Извршни директор Гордана Суботички Ђорђевић, дипл.грађ.инж.	33	28
4.	Сектор за одржавање државних путева I и II реда Извршни директор Зоран Стојисављевић, дипл.грађ.инж.	131	79
5.	Сектор за управљачко-информационе системе у саобраћају Извршни директор Зоран Пешовић, дипл.инж.саоб.	62	46
6.	Сектор за наплату путарине Извршни директор Миленко Цаковић, дипл.ек.	1.102	1.083
7.	Сектор за правне, кадровске и опште послове Извршни директор Горан Томић, дипл.правник	86	79
8.	Сектор за економско-финансијске и комерцијалне послове Извршни директор Бранка Зеџ, дипл.ек.	78	71
Укупно:		1.575	1.437

У Сектору за наплату путарине запослено је 75% укупног броја радника, у Кабинету генералног директора 2% и у осталим секторима 23%.

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2015. године

Структура запослених дата је по следећим критеријумима:

- квалификациона структура
- године старости
- радни стаж
- пол.

Квалификациона структура

Највише је заступљена ССС са скоро 2/3 укупног броја радника (67%), следи ВСС са 19%, ВС са 8%, КВ радници са 3%, ПК радници са 2%. ВКВ са 1%, док је учешће НК радника занемариво.

Степен стручне спреме	Број запослених	%
Висока стручна спрема (ВСС)	270	19%
Виша стручна спрема (ВС)	118	8%
Високо квалификовани радници (ВКВ)	11	1%
Средња стручна спрема (ССС)	976	67%
Квалификовани радници (КВ)	36	3%
Полуквалификовани радници (ПК)	24	2%
Неквалификовани радници (НК)	2	0%
У к у п н о :	1.437	100%

Године старости

Највише је заступљена старосна група од 50 до 60 година (30% укупног броја радника), следе: 30 до 40 година (27%), 40 до 50 година (25%), док је учешће групе до 30 година и преко 60 година 9%.

Године старости	Број запослених	%
До 30 година	129	9%
30 до 40 година	393	27%
40 до 50 година	364	25%
50 до 60 година	424	30%
Преко 60 година	127	9%
У к у п н о :	1.437	100%

Радни стаж

Највише је заступљен радни стаж до 5 година и од 5 до 10 година (18% укупног броја радника), учешће од 14% има радни стаж од 25 до 30 година, са по 13% учествује стаж од 10 до 15 година и од 15 до 20 година са 12% учествује стаж од 20 до 25 година, са 9% стаж до 30 до 35 година, док радни стаж преко 35 година учествује са 3%.

Године стажа	Број запослених	%
До 5 година	265	18%
5 до 10 година	261	18%
10 до 15 година	188	13%
15 до 20 година	181	13%
20 до 25 година	156	12%
25 до 30 година	201	14%
30 до 35 година	136	9%
Преко 35 година	49	3%
Укупно:	1.437	100%

Сумарно, 51% радника има радни стаж преко 15 година, а 49% радника има радни стаж до 15 година.

Пол

Од укупног броја запослених, 2/3 су мушкарци (941 или 65%), а 1/3 жене (496 или 35%).

У наставку се даје Организациона шема ЈП "Путеви Србије".

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“



3. АНАЛИЗА СРЕДСТАВА И УЛАГАЊА У 2015. ГОДИНИ

Основни документ на основу кога се врше улагања у току године је Програм пословања, који доноси Надзорни одбор ЈП "Путеви Србије". Сагласност на Програм даје Влада Србије, уз претходно добијена позитивна мишљења министарстава и Секретаријата за законодавство. Сагласност Владе на Програм пословања објављује се у „Службеном гласнику РС“.

3.1. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „Путеви Србије“ за 2015. годину донео је Надзорни одбор 19.01.2015. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 27.02.2015. године („Сл.гласник РС“ бр.23/15).

Према Програму пословања, укупно расположиви приходи и расходи који ће се финансирати у 2015. години планирани су у износу од 38.715,5 милиона динара.

ПРВИ РЕБАЛАНС Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2015. годину **(прве измене и допуне Програма пословања)**

Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ донео је Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2015. годину, на седници од 7. маја 2015. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 14. маја 2015. године (сагласност објављена у „Службеном гласнику РС“ бр.43/15).

Разлози за доношење првог ребаланса Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2015. годину:

У оквиру позиције 4. Изградња, реконструкција и рехабилитација додата је нова ставка:

Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд – Ниш – Граница са БЈР Македонијом, деоница: Српска Кућа – Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 (Извођење радова и пратеће консултантске услуге), у износу од 1.000,0 милиона динара.

Према првом ребалансу, укупан износ расположивих прихода и расхода који ће се финансирати у 2015. години се није променио, односно остао је у износу од 38.715,5 милиона динара. Дошло је до прерасподеле позиција улагања, тако што је за 1.000,0 милиона динара повећана позиција 4. Изградња, реконструкција и рехабилитација, а због одржавања равнотеже прихода и расхода, за исти износ од 1.000,0 милиона динара смањена је позиција 3. Одржавање.

ДРУГИ РЕБАЛАНС Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2015. годину **(друге измене и допуне Програма пословања)**

Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ донео је Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2015. годину, на седници од 21. маја 2015. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 26. маја 2015. године (сагласност објављена у „Службеном гласнику РС“ бр.46/15).

Разлози за доношење другог ребаланса Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2015. годину:

Влада Републике Србије је на седници одржаној дана 7. маја 2015. године донела Закључак 05 Број 351-4681/2015-1, којим се препоручује ЈП „Путеви Србије“ да из сопствених прихода

уплати на рачун Града Зајечара износ од 137.820.000,00 динара, ради завршетка започетих радова на мосту преко Црног Тимока у Зајечару – Котлујевачког моста.

Сходно Закључку Владе, у другом ребалансу додата је ова ставка код периодичног одржавања објеката, чиме је Периодично одржавање повећано за 137,8 милиона динара. Због одржавања финансијске равнотеже, смањено је Редовно одржавање за 137,8 милиона динара. Укупан износ позиције 3. Одржавање се није променио, односно остао је у износу од 15.588,0 милиона динара.

Према другом ребалансу, укупан износ расположивих прихода и расхода који ће се финансирати у 2015. години се није променио, односно остао је у износу од 38.715,5 милиона динара.

ТРЕЋИ РЕБАЛАНС Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2015. годину **(треће измене и допуне Програма пословања)**

Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ донео је Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2015. годину, на седници од 21. августа 2015. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 4. септембра 2015. године (сагласност објављена у „Службеном гласнику РС“ бр.77/15).

Разлози за доношење трећег ребаланса Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2015. годину:

У оквиру позиције 4.1. Изградња, реконструкција и рехабилитација из средстава ЈП „Путеви Србије“ дошло је до повећања планираног износа на позицији: А.17. **Изградња комплекса чевоне наплатне станице на државном путу Ia реда број 1** (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчин, општина Гроцка, град Београд, са 115,0 на 450,0 милиона динара (планиран износ за 2015. год.).

Због одржавања финансијске равнотеже, извршена је прерасподела у оквиру планираних ставки на позицији 4.1, тако да се укупан износ позиције 4. Изградња, реконструкција и рехабилитација није променио (3.357,1 милиона динара).

Према трећем ребалансу, укупан износ расположивих прихода и расхода који ће се финансирати у 2015. години се није променио, односно остао је у износу од 38.715,5 милиона динара.

ЧЕТВРТИ РЕБАЛАНС Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2015. годину **(четврте измене и допуне Програма пословања)**

Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ донео је Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2015. годину, на седници од 18. децембра 2015. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 23. јануара 2016. године (сагласност објављена у „Службеном гласнику РС“ бр.5/16).

Разлози за доношење четвртог ребаланса Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2015. годину:

- Мање повлачење средстава ино-зајмова током 2015. године, од планираног
- Прерасподела између појединих позиција улагања, односно смањење истих, ради повећања Одржавања, које је због недовољних средстава планирано у мањем износу од потребног.

Према четвртом ребалансу, укупан износ расположивих прихода смањује се за 9.165,1 милиона динара, односно са 38.715,5 на 29.550,4 милиона динара. Укупан износ расхода који ће се финансирати у 2015. години такође се смањује за 9.165,1 милиона динара, односно са 38.715,5 на 29.550,4 милиона динара.

У наставку се даје табелрни приказ планираних прихода и расхода за 2015. годину.

УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ПЛАНА И РЕБАЛАНСА ЗА 2015. ГОДИНУ

УКУПНО РАСПОЛОЖИВИ ПРИХОДИ

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	ПЛАН 2015.	I РЕБАЛАНС 2015.	II РЕБАЛАНС 2015.	III РЕБАЛАНС 2015.	IV РЕБАЛАНС 2015.
I	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	8.073,0	8.073,0	8.073,0	8.073,0	7.828,6
1	СУБВЕНЦИЈЕ за ЈП "Путеви Србије"	6.273,0	6.273,0	6.273,0	6.273,0	6.273,0
2	Приходи из буџета Републике Србије (Министарство финансија)	1.800,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0	1.555,6
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	18.140,5	18.140,5	18.140,5	18.140,5	18.125,2
3	Посебна накнада за коришћење аутопута (путарина)	16.880,5	16.880,5	16.880,5	16.880,5	16.880,5
4	Такса на инострана теретна возила	550,0	550,0	550,0	550,0	370,0
5	Накнада за комерцијалне објекте (бензинске станице) који имају приступ са државних путева I и II реда, и за коришћење путног земљишта	450,0	450,0	450,0	450,0	462,7
6	Накнада за ванредни превоз	80,0	80,0	80,0	80,0	88,0
7	Остала средства	180,0	180,0	180,0	180,0	324,0
	* Накнада за припрему тендерске документације					2,4
	7.1. Приходи од продаје ТАГ-ова	30,0	30,0	30,0	30,0	43,6
	7.2. Остали приходи	150,0	150,0	150,0	150,0	278,0
СВЕГА ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II) :		26.213,5	26.213,5	26.213,5	26.213,5	25.953,8

Ред. бр.	О П И С	ПЛАН 2015.	I РЕБАЛАНС 2015.	II РЕБАЛАНС 2015.	III РЕБАЛАНС 2015.	IV РЕБАЛАНС 2015.
III	ЗАЈМОВИ	12.037,8	12.037,8	12.037,8	12.037,8	3.056,9
Б)	ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА (ЕИБ)	2.970,1	2.970,1	2.970,1	2.970,1	852,4
*	Преостала средства ЕИБ кредита, повучено у претходној години	354,7	354,7	354,7	354,7	354,7
8	ЕИБ - за Обилазницу око Београда, Сектор А (број кредита ЕИБ 24134) уговорено 60 милиона ЕУР	2.615,4	2.615,4	2.615,4	2.615,4	497,7
9	ЕИБ - за Обилазницу око Београда, Сектор Б (број кредита ЕИБ 25748) уговорено 40 милиона ЕУР					
В)	ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (ЕБРД)	1.083,0	1.083,0	1.083,0	1.083,0	708,0
10	ЕБРД З - за рехабилитацију аутопута Е-70/Е-75, Пролаз кроз Београд и и рехабилитацију аутопута Е-75, деоница Мали Пожаревац - Раља (број кредита ЕБРД 36651) уговорено 80 милиона ЕУР	1.083,0	1.083,0	1.083,0	1.083,0	708,0
11	ЕБРД З - пројектовање и изградња аутопута Е-75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци" (број кредита ЕБРД 36651) уговорено 80 милиона ЕУР					
Г)	PPCP ЗАЈАМ (СБ, ЕИБ и ЕБРД)	7.984,7	7.984,7	7.984,7	7.984,7	1.496,5
	За радове из средстава Основног PPCP	1.287,6	1.287,6	1.287,6	1.287,6	1,7
11	СБ (Светска банка) и ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	1.287,6	1.287,6	1.287,6	1.287,6	1,7
12	ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја					
	За хитне радове из средстава PPCP	6.697,1	6.697,1	6.697,1	6.697,1	1.494,8
14	СБ (Светска банка) и ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	6.697,1	6.697,1	6.697,1	6.697,1	1.494,8
15	ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја					
IV	ДОНАЦИЈЕ	464,2	464,2	464,2	464,2	539,7
УКУПНО:		38.715,5	38.715,5	38.715,5	38.715,5	29.550,4

РАСХОДИ

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	ПЛАН 2015.	I РЕБАЛАНС 2015.	II РЕБАЛАНС 2015.	III РЕБАЛАНС 2015.	IV РЕБАЛАНС 2015.
*	ПЛАЋАЊЕ ПРЕНЕТИХ ОБАВЕЗА (репрограм)					
2	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	915,3	915,3	915,3	915,3	65,3
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години					
	Б) Улагања у текућој години	915,3	915,3	915,3	915,3	65,3
3	ОДРЖАВАЊЕ	16.588,0	15.588,0	15.588,0	15.588,0	19.226,9
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	30,0	30,0	30,0	30,0	68,7
	Б) Улагања у текућој години	16.558,0	15.558,0	15.558,0	15.558,0	19.158,2
	3.1. Одржавање државних путева I и II реда	15.423,7	14.423,7	14.423,7	14.423,7	18.133,2
	3.1.1. Редовно одржавање	10.985,0	9.985,0	9.847,2	9.847,2	15.107,4
	3.1.2. Периодично одржавање	3.887,0	3.887,0	4.024,8	4.024,8	2.305,8
	3.1.3. Ургентно одржавање	301,7	301,7	301,7	301,7	430,0
	3.1.4. Надзор и лабораторијска контрола квалитета	250,0	250,0	250,0	250,0	290,0
	3.2. Остале позиције	570,0	570,0	570,0	570,0	640,0
	3.3. Санација (поправка) локалне путне мреже и објеката као последица поплава	564,3	564,3	564,3	564,3	385,0
4	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	2.357,1	3.357,1	3.357,1	3.357,1	710,6
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	24,0	24,0	24,0		9,4
	Б) Улагања у текућој години	2.333,1	3.333,1	3.333,1	3.357,1	701,2
	4.1. Изградња, реконструкција и рехабилитација путева из средстава ЈП "Путеви Србије"	1.691,9	2.691,9	2.691,9	2.715,9	701,2
	4.2. Учешће ЈП "Путеви Србије" у кредитима ИДА, ИБРД, ЕИВ и СБ	641,2	641,2	641,2	641,2	
5	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА	1.840,0	1.840,0	1.840,0	1.840,0	1.595,6
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	290,2	290,2	290,2	290,2	27,3
	Б) Улагања у текућој години	1.549,8	1.549,8	1.549,8	1.549,8	1.568,3
	5.1. Улагања из сопствених средстава	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	5.2. Улагања из прихода из буџета (Министарство финансија)	1.509,8	1.509,8	1.509,8	1.509,8	1.528,3
6	УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	309,3	309,3	309,3	309,3	161,3
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години					2,0
	Б) Улагања у текућој години	309,3	309,3	309,3	309,3	159,3

Ред. бр.	О П И С	ПЛАН 2015.	I РЕБАЛАНС 2015.	II РЕБАЛАНС 2015.	III РЕБАЛАНС 2015.	IV РЕБАЛАНС 2015.
7	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а	978,0	978,0	978,0	978,0	972,9
	7.1. Обавезе према Фонду за развој Републике Србије	645,8	645,8	645,8	645,8	645,8
	7.2. Обавезе према Панонској банци по рефинансираним кредитима	81,6	81,6	81,6	81,6	96,3
	7.3. Отплата кредита по основу задуживања код пословних банака (кредит од 4 милијарде динара)	230,6	230,6	230,6	230,6	230,8
	7.4. Обавезе по основу ПДВ-а	20,0	20,0	20,0	20,0	
8	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	2.317,4	2.317,4	2.317,4	2.317,4	2.347,3
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	30,0	30,0	30,0	30,0	68,7
	Б) Улагања у текућој години	2.287,4	2.287,4	2.287,4	2.287,4	2.278,6
	8.1. Стручне службе	2.287,4	2.287,4	2.287,4	2.287,4	2.278,6
9	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	901,4	901,4	901,4	901,4	871,2
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години					55,8
	Б) Улагања у текућој години	901,4	901,4	901,4	901,4	815,4
10	ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА	7,0	7,0	7,0	7,0	2,7
СВЕГА РАСХОДИ ИЗ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА И СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА :		26.213,5	26.213,5	26.213,5	26.213,5	25.953,8
11	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА	12.037,8	12.037,8	12.037,8	12.037,8	3.056,9
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	176,5	176,5	176,5	176,5	166,0
	Б) Улагања у текућој години	11.861,3	11.861,3	11.861,3	11.861,3	2.890,9
	11.2. Радови из средстава ЕИВ зајма	2.970,1	2.970,1	2.970,1	2.970,1	852,4
	11.3. Радови из средстава ЕБРД зајма	1.083,0	1.083,0	1.083,0	1.083,0	708,0
	11.4. Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја, РРСР	7.808,2	7.808,2	7.808,2	7.808,2	1.330,5
	За радове из средстава Основног РРСР	1.287,6	1.287,6	1.287,6	1.287,6	1,7
	За хитне радове из средстава РРСР	6.520,6	6.520,6	6.520,6	6.520,6	1.328,8
12	УЛАГАЊА ИЗ СРЕДСТАВА ДОНАЦИЈА	464,2	464,2	464,2	464,2	539,7
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години					
	Б) Улагања у текућој години	464,2	464,2	464,2	464,2	539,7
	Радови из средстава Донације Делегације Европске Уније из ИПА фондова	464,2	464,2	464,2	464,2	539,7
УКУПНО :		38.715,5	38.715,5	38.715,5	38.715,5	29.550,4

3.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У 2015. ГОДИНИ

У 2015. години укупни приходи реализовани су у износу од **31.998,2** милиона динара, што представља **108%** годишњег плана.

Укупни расходи су реализовани у износу од **30.036,8** милиона динара, што представља **102%** годишњег плана.

Највише средстава реализовано је из Сопствених прихода, **17,9** милијарди динара. Највећу позицију у Сопственим приходима чини путарина, са **16,5** милијарди динара.

На страни расхода, највише је уложено у Одржавање, **19,8** милијарди динара или **66%** укупних расхода.

Реализација по основним групама прихода и расхода даје се у наставку.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПРИХОДА И РАСХОДА У 2015. ГОДИНИ

ПРИХОДИ

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2015.	%
I	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	8.444,1	26%
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	17.899,1	56%
СВЕГА ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II):		26.343,2	82%
III	ЗАЈМОВИ	5.189,4	16%
IV	ДОНАЦИЈЕ	465,8	2%
УКУПНО (I+II+III+IV):		31.998,2	100%

РАСХОДИ

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2015.	%
2	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	57,8	0%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години		
	Б) Улагања у текућој години	57,8	
3	О Д Р Ж А В А Њ Е	19.831,3	66%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	66,7	
	Б) Улагања у текућој години	19.764,6	
4	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	751,3	3%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	9,3	
	Б) Улагања у текућој години	742,0	
5	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА	1.564,5	5%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	8,1	
	Б) Улагања у текућој години	1.556,4	
6	УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	122,7	1%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	2,0	
	Б) Улагања у текућој години	120,7	
7	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а	972,9	3%
8	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	2.347,2	8%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	68,0	
	Б) Улагања у текућој години	2.279,2	
9	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	708,5	2%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	55,8	
	Б) Улагања у текућој години	652,7	
10	ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА	1,3	0%
СВЕГА РАСХОДИ ИЗ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА И СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА:		26.357,5	88%
11	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА	3.139,6	10%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	166,0	
	Б) Улагања у текућој години	2.973,6	
12	УЛАГАЊА ИЗ СРЕДСТАВА ДОНАЦИЈА	539,7	2%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години		
	Б) Улагања у текућој години	539,7	
УКУПНО:		30.036,8	100%

3.3. УПОРЕДНИ ПРИКАЗ РЕБАЛАНСА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ У 2015. ГОДИНИ
ПРИХОДИ

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	IV РЕБАЛАНС 2015.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2015.	% реализације
I	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	7.828,6	8.444,1	108%
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	18.125,2	17.899,1	99%
СВЕГА ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II):		25.953,8	26.343,2	102%
III	ЗАЈМОВИ	3.056,9	5.189,4	170%
IV	ДОНАЦИЈЕ	539,7	465,6	86%
УКУПНО (I+II+III+IV):		29.550,4	31.998,2	108%

РАСХОДИ

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	IV РЕБАЛАНС 2015.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2015.	% реализације
2	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	65,3	57,8	89%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години			
	Б) Улагања у текућој години	65,3	57,8	
3	О Д Р Ж А В А Њ Е	19.226,9	19.831,3	103%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	68,7	66,7	
	Б) Улагања у текућој години	19.158,2	19.764,6	
4	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	710,6	751,3	106%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	9,4	9,3	
	Б) Улагања у текућој години	701,2	742,0	
5	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА	1.595,6	1.564,5	98%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	27,3	8,1	
	Б) Улагања у текућој години	1.568,3	1.556,4	
6	УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	161,3	122,7	76%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	2,0	2,0	
	Б) Улагања у текућој години	159,3	120,7	
7	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а	972,9	972,9	100%
8	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	2.347,3	2.347,2	100%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	68,7	68,0	
	Б) Улагања у текућој години	2.278,6	2.279,2	
9	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	871,2	708,5	81%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	55,8	55,8	
	Б) Улагања у текућој години	815,4	652,7	
10	ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА	2,7	1,3	48%
СВЕГА РАСХОДИ ИЗ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА И СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА:		25.953,8	26.357,5	102%
11	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА	3.056,9	3.139,6	103%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	166,0	166,0	
	Б) Улагања у текућој години	2.890,9	2.973,6	
12	УЛАГАЊА ИЗ СРЕДСТАВА ДОНАЦИЈА	539,7	539,7	100%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години			
	Б) Улагања у текућој години	539,7	539,7	
УКУПНО :		29.550,4	30.036,8	102%

3.4. УПОРЕДНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ У 2014. ГОДИНИ, РЕБАЛАНСА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ У 2015. ГОДИНИ

УКУПНО РАСПОЛОЖИВИ ПРИХОДИ

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2014.	IV РЕБАЛАНС 2015.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2015.	% реализације	Више / Мање (+ / -)
I	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	9.704,4	7.828,6	8.444,1	108%	615,5
1	СУБВЕНЦИЈЕ за ЈП "Путеви Србије"	7.400,0	6.273,0	6.888,5	110%	615,5
2	Приходи из буџета Републике Србије (Министарство финансија)	2.304,4	1.555,6	1.555,6	100%	
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	17.369,2	18.125,2	17.899,1	99%	-226,1
3	Посебна накнада за коришћење аутопута (путарина)	15.916,0	16.880,5	16.539,5	98%	-341,0
4	Такса на инострана теретна возила	450,1	370,0	307,1	83%	-62,9
5	Накнада за комерцијалне објекте (бензинске станице) који имају приступ са државних путева I и II реда, и за коришћење путног земљишта	394,3	462,7	456,4	99%	-6,3
6	Накнада за ванредни превоз	89,9	88,0	96,4	110%	8,4
7	Остала средства	518,9	324,0	499,7	154%	175,7
	* Накнада за припрему тендерске документације	0,2	2,4	1,5	63%	-0,9
	7.1. Приходи од продаје ТАГ-ова	34,6	43,6	59,6	137%	16,0
	7.2. Остали приходи	484,1	278,0	438,6	158%	160,6
СВЕГА ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II) :		27.073,6	25.953,8	26.343,2	102%	389,4

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2014.	IV РЕБАЛАНС 2015.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2015.	% реализације	Више / Мање (+ / -)
III	ЗАЈМОВИ	917,2	3.056,9	5.189,4	170%	2.132,5
Б)	ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА (ЕИБ)	826,5	852,4	2.441,1	286%	1.588,7
*	Преостала средства ЕИБ кредита, повучено у претходној години		354,7	513,0	145%	158,3
8	ЕИБ - за Обилазницу око Београда, Сектор А (број кредита ЕИБ 24134) уговорено 60 милиона ЕУР	826,5	497,7	1.928,1	387%	1.430,4
9	ЕИБ - за Обилазницу око Београда, Сектор Б (број кредита ЕИБ 25748) уговорено 40 милиона ЕУР					
В)	ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (ЕБРД)	90,7	708,0	667,3	94%	-40,7
10	ЕБРД З - за рехабилитацију аутопута Е-70/Е-75, Пролаз кроз Београд и и рехабилитацију аутопута Е-75, деоница Мали Пожаревац - Раља (број кредита ЕБРД 36651) уговорено 80 милиона ЕУР	90,7	708,0	667,3	94%	-40,7
11	ЕБРД З - пројектовање и изградња аутопута Е-75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци" (број кредита ЕБРД 36651) уговорено 80 милиона ЕУР					
Г)	PPCP ЗАЈАМ (СБ, ЕИБ и ЕБРД)		1.496,5	2.081,0	139%	584,5
	За радове из средстава Основног РРСР		1,7	1,7	100%	
12	СБ (Светска банка) и ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја		1,7	1,7	100%	
13	ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја					
	За хитне радове из средстава РРСР		1.494,8	2.079,3	139%	584,5
14	СБ (Светска банка) и ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја		1.494,8	2.079,3	139%	584,5
15	ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја					
IV	ДОНАЦИЈЕ	133,8	539,7	465,6	86%	-74,1
УКУПНО :		28.124,6	29.550,4	31.998,2	108%	2.447,8

РАСХОДИ

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2014.	IV РЕБАЛАНС 2015.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2015.	% реализације	Више / Мање (+ / -)
*	ПЛАЋАЊЕ ПРЕНЕТИХ ОБАВЕЗА (репрограм)	1.631,4				
2	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	80,4	65,3	57,8	89%	-7,5
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години					
	Б) Улагања у текућој години	80,4	65,3	57,8	89%	-7,5
3	ОДРЖАВАЊЕ	17.841,6	19.226,9	19.831,3	103%	604,4
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	751,7	68,7	66,7	97%	-2,0
	Б) Улагања у текућој години	17.089,9	19.158,2	19.764,6	103%	606,4
	3.1. Одржавање државних путева I и II реда	16.189,5	18.133,2	18.845,2	104%	712,0
	3.1.1. Редовно одржавање	15.623,3	15.107,4	17.151,6	114%	2.044,2
	3.1.2. Периодично одржавање	173,6	2.305,8	982,6	43%	-1.323,2
	3.1.3. Ургентно одржавање	178,6	430,0	424,4	99%	-5,6
	3.1.4. Надзор и лабораторијска контрола квалитета	214,0	290,0	286,6	99%	-3,4
	3.2. Остале позиције	355,8	640,0	574,6	90%	-65,4
	3.3. Санација (поправка) локалне путне мреже и објеката као последица поплава	544,6	385,0	344,8	90%	-40,2
4	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	399,1	710,6	751,3	106%	40,7
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	72,8	9,4	9,3	99%	-0,1
	Б) Улагања у текућој години	326,3	701,2	742,0	106%	40,8
	4.1. Изградња, реконструкција и рехабилитација путева из средстава ЈП "Путеви Србије"	326,3	701,2	742,0	106%	40,8
	4.2. Учешће ЈП "Путеви Србије" у кредитима ИДА, ИБРД, ЕИБ и СБ					
5	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА	2.717,2	1.595,6	1.564,5	98%	-31,1
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	425,6	27,3	8,1	30%	-19,2
	Б) Улагања у текућој години	2.291,6	1.568,3	1.556,4	99%	-11,9
	5.1. Улагања из сопствених средстава		40,0			
	5.2. Улагања из прихода из буџета (Министарство финансија)		1.528,3			
6	УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	101,2	161,3	122,7	76%	-38,6
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	2,7	2,0	2,0	100%	
	Б) Улагања у текућој години	98,5	159,3	120,7	76%	-38,6

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2014.	IV РЕБАЛАНС 2015.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2015.	% реализације	Више / Мање (+ / -)
7	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а	922,2	972,9	972,9	100%	
	7.1. Обавезе према Фонду за развој Републике Србије	424,6	645,8	645,8	100%	
	7.2. Обавезе према Панонској банци по рефинансираним кредитима	80,8	96,3	96,3	100%	
	7.3. Отплата кредита по основу задужевања код пословних банака (кредит од 4 милијарде динара)	329,4	230,8	230,8	100%	
	7.4. Обавезе по основу ПДВ-а	87,4				
8	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	2.196,5	2.347,3	2.347,2	100%	-0,1
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	32,1	68,7	68,0	99%	-0,7
	Б) Улагања у текућој години	2.164,4	2.278,6	2.279,2	100%	0,6
	8.1. Стручне службе	2.164,4	2.278,6	2.279,2	100%	0,6
9	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	473,6	871,2	708,5	81%	-162,7
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	43,1	55,8	55,8	100%	
	Б) Улагања у текућој години	430,5	815,4	652,7	80%	-162,7
10	ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА	0,7	2,7	1,3	48%	-1,4
СВЕГА РАСХОДИ ИЗ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА И СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА :		26.363,9	25.953,8	26.357,5	102%	403,7
11	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА	1.674,4	3.056,9	3.139,6	103%	82,7
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	86,1	166,0	166,0	100%	
	Б) Улагања у текућој години	1.588,3	2.890,9	2.973,6	103%	82,7
	11.2. Радови из средстава ЕИБ зајма	1.548,7	852,4	980,5	115%	128,1
	11.3. Радови из средстава ЕБРД зајма	39,6	708,0	701,6	99%	-6,4
	11.4. Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја, РРСП		1.330,5	1.291,5	97%	-39,0
	За радове из средстава Основног РРСП		1,7	1,7	100%	
	За житне радове из средстава РРСП		1.328,8	1.289,8	97%	-39,0
12	УЛАГАЊА ИЗ СРЕДСТАВА ДОНАЦИЈА	73,5	539,7	539,7	100%	
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години					
	Б) Улагања у текућој години	73,5	539,7	539,7	100%	
	Радови из средстава Донације Делегације Европске Уније из ИПА фондова	73,5	539,7	539,7	100%	
УКУПНО :		28.111,8	29.550,4	30.036,8	102%	486,4

3.5. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА У 2015. ГОДИНИ

I ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Од планираних 7.828,6 милиона динара, у 2015. години остварено је **8.444,1 милиона динара**, или за 615,5 милиона динара више од планираног. % остварења у односу на IV Ребаланс износи 108%.

У оствареним приходима садржане су Субвенције и Приходи од Министарства финансија за експропријацију (остали приходи из буџета).

Субвенције за ЈП „Путеви Србије“ у 2015. години остварене су у износу од **6.888,5 милиона динара**, или за 615,5 милиона динара више од планираног (6.273,0 милиона динара). Датум уплате 615,5 милиона динара: 31.12.2015. године.

Од **Министарства финансија** је за решавање имовинско-правних односа уплаћено **1.555,6 милиона динара**, колико је и планирано.

Динамика уплате Субвенција и Осталих прихода из буџета за ЈП „Путеви Србије“ у 2015. години је следећа:

(у милионима динара)

Месец	Субвенције	Остали приходи из буџета	Укупно
Јануар			
Фебруар			
Март	952,1	450,2	1.402,3
Април	952,1		952,1
Мај	516,8	113,0	629,8
Јун	476,0	98,2	574,2
Јули	559,4		559,4
Август	559,4	328,6	888,0
Септембар	559,4		559,4
Октобар	550,7	140,0	690,7
Новембар	608,7	131,5	740,2
Децембар	1.153,9	294,1	1.448,0
УКУПНО	6.888,5	1.555,6	8.444,1

II СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

Од планираних 18.125,2 милиона динара, у 2015. години остварено је **17.899,1 милиона динара**, или 226,1 милиона динара мање. % остварења у односу на IV Ребаланс износи 99%.

Сопствени приходи обухватају следеће: Посебна накнада за коришћење аутопута (путарина), Такса на инострану теретна возила, Накнада за комерцијалне објекте који имају приступ са државних путева I и II реда, и за коришћење путног земљишта, Накнада за ванредни превоз и Остала средства.

Посебна накнада за коришћење аутопута (**путарина**) има највеће учешће у укупним приходима, у 2015. години остварена је у износу од 16.539,5 милиона динара.

ЈП „Путеви Србије“ путем Сектора за наплату путарине врши наплату путарине на следећим деоницама:

- Београд – Ниш
- Београд – Шид (Хрватска граница)
- Ниш – Лесковац
- Београд – Суботица (Мађарска граница).

Наплата путарине у Републици Србији врши се на аутопутевима и полуаутопутевима укупне дужине око 600 км. У затвореном систему наплате су деонице: Београд – Ниш, Београд – Шид и Београд – Суботица, а у отвореном, Ниш – Лесковац и Сириг – Суботица.

III ЗАЈМОВИ

Од планираних 3.056,9 милиона динара, у 2015. години остварено је **5.189,4 милиона динара**, што је више за 2.132,5 милиона динара. % остварења у односу на IV Ребаланс износи 170%.

Детаљније у следећој табели:

		(у милионима динара)
Преостала средства ЕИБ кредита, повучена у 2014. години		513,0
Повлачење у 2015. години:		
ЕИБ	(Европска инвестициона банка)	1.928,1
ЕБРД	(Европска банка за обнову и развој)	667,3
РРСП	(СБ, ЕИБ и ЕБРД)	2.081,0
Свега:		4.676,4
Укупно:		5.189,4

Из зајма ЕИБ од 60 милиона ЕУР (број кредита ЕИБ 24134, намена: изградња Обилазнице око Београда, Сектор А) повучено је 1.928,1 милиона динара.

Из зајма ЕБРД од 80 милиона ЕУР (број кредита ЕБРД 36651, намена: рехабилитација аутопута Е-70/Е-75, пролаз кроз Београд и рехабилитација аутопута Е-75, деоница Мали Пожаревац – Раља, као и пројектовање и изградња аутопута Е-75 и петље Добановци, рехабилитација деонице Сурчин петља аеродром – Бубањ Поток) повучено је 667,3 милиона динара.

Из средстава РРСП зајма (СБ, ЕИБ и ЕБРД) за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја повучено је 2.081,0 милиона динара.

IV ДОНАЦИЈЕ

У 2015. години остварена су средства донације у износу од **465,6 милиона динара**, што представља 86% планираног годишњег износа (539,7 милиона динара). Као помоћ у отклањању последица штете од поплава из маја 2014. године, остварена су средства донације ради реализације пројекта обнове и реконструкције државног пута IIА реда број 139 – Деоница: Корените – Крупањ (од км 0+000 до км 11+500) на основу Уговора о донацији број: UNOPS-SFRS-2014-Grant-001, закљученог између Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге и ЈП „Путеви Србије“.

3.6. АНАЛИЗА ИЗВРШЕНИХ УЛАГАЊА У 2015. ГОДИНИ

2. СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ

Од планираних 65,3 милиона динара за 2015. годину, у 2015. години реализовано је **57,8 милиона динара**, што представља **89% планираног годишњег износа**. Мање је реализовано 7,5 милиона динара.

У наставку текста даје се прилог Сектора за стратегију, пројектовање и развој.

ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА СТРАТЕГИЈУ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ
ПОЗИЦИЈА 2. СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ

1 Аутопутеви										
	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	Уговорена вредност са ПДВ-ом	Програм пословања за 2015.	Ребаланс 2015.	РЕАЛИЗАЦИЈА	ПРЕОСТАЛО	СТАТУС	НАПОМЕНА
1.1	Уговорено до 2015									
	Е-761, Граница Републике Српске - Пожега - Прелџина - Појате									
	Идејни и главни пројекат Мрчајевци - Прелџина	Институт за путеве	454-91 од 17.01.2011.	134.402.000,00	27.336.000,00	0,00	0,00	27.336.000,00	У току је поступак прибављања Локацијских услова	-
	Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевци	Институт за путеве	454-90 од 17.01.2011.	146.084.000,00	29.712.000,00	0,00	0,00	29.712.000,00		-
	Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошеви)	ЦИП	454-964 од 13.10.2011.	199.396.400,00	41.885.760,00	0,00	0,00	41.885.760,00		-
	СВЕГА :			479.882.400,00	98.933.760,00	0,00	0,00	98.933.760,00		
1.2	Програм радова за 2015. год.									
	Измена и допуна пројектне документације на аутопутној мрежи у РС	-	-	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	неуговорено	-
	Е-75, Пролазак кроз Београд									
	Главни пројекат јавног осветљења од АТ "Ласта" до "Бубањ Потока"	-	-	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	Очекује се објављивање Конкурсне документације	-
	Техничка контрола Главног пројекта јавног осветљења од АТ "Ласта" до "Бубањ Потока"	-	-	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	ЈН се покреће након доделе уговора за пројекат	-
	Е-761, Граница Републике Српске - Пожега - Прелџина - Појате									
	Идејни пројекат са Студијом оправданости, Крушевац (Кошеви) - Адрани и Студија оправданости од Појата до Прелџина	-	-	0,00	210.000.000,00	0,00	0,00	210.000.000,00	Очекује се објављивање Конкурсне документације	-
	Техничка контрола Главног пројекта, Мрчајевци - Прелџина	-	-	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	Покренута ЈН у 2014. (није започета ревизија Идејног)	-
	Техничка контрола Главног пројекта, Адрани - Мрчајевци	-	-	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00		-
	Техничка контрола Главног пројекта, Појате - Крушевац (Кошеви)	-	-	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00		-
	СВЕГА :			0,00	242.580.000,00	0,00	0,00	242.580.000,00		

УГОВОРЕНО	Програм пословања за 2015.	РЕБАЛАНС 2015.	РЕАЛИЗАЦИЈА	ПРЕОСТАЛО
479.882.400,00	341.513.760,00	0,00	0,00	341.513.760,00

2		Државни путеви IБ и II реда		ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	Уговорена вредност са ПДВ-ом	Програм пословања за 2015.	Ребаланс 2015.	РЕАЛИЗАЦИЈА	ПРЕОСТАЛО	СТАТУС	НАПОМЕНА
				Уговорено до 2015. године									
				Идејни пројекат дела магистралног пута М-25, Ниш-Приштина, Обилазница Прокупља	Институт за путеве	454-155 од 24.02.2010.	49.324.000,00	5.016.000,00	0,00	5.016.000,00	0,00	Окончано	
				Идејни и главни пројекат, Е-75 - Хртковци	ЦПВ	454-118 од 25.01.2011. Ан-1 454-819 од 24.05.2011.	59.000.000,00	3.146.383,81	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	Окончано	Више реализовано због промене износа ПДВ-а
				Техничка контрола Главног пројекта, Е-75 - Хртковци	Путинвест	454-866 од 25.08.2011.	2.885.100,00	880.200,00	880.200,00	880.200,00	0,00	Окончано	-
				Идејни и главни пројекат, Хртковци - река Сава	ЦПВ	454-119 од 25.01.2011. Ан-1 454-818 од 24.05.2011.	41.300.000,00	2.856.000,00	2.676.000,00	2.676.000,00	0,00	Окончано	-
				Техничка контрола Главног пројекта, Хртковци - река Сава	Институт за путеве	454-867 од 25.08.2011.	1.876.200,00	572.400,00	572.400,00	572.400,00	0,00	Окончано	-
				СВЕГА :			154.385.300,00	12.470.983,81	7.728.600,00	12.744.600,00	0,00		
				Програм радова за 2015. год.									
				Генерални пројекат са Претходном студијом обилазнице Лајковца на д.п. IБ реда бр. 27 (М-4).	Институт за путеве	454-986 од 24.09.2015.	6.456.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	2.582.400,00	3.873.600,00	У току	-
				Иновирање Идејног и Главног пројекта за деоницу државног пута IБ-19: Ердевик - Нештин, Л = 7,8 км	PANPRO Team	454-929 од 21.09.2015.	6.900.000,00	7.000.000,00	2.500.000,00	2.958.000,00	3.942.000,00	У току	-
				Идејни пројекат реконструкције д. п. IБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Аљиновићи - Говеђак, км 323+832 - км 330+023 (Л = 6,19 км)	Институт за путеве	454-1005 од 14.10.2015.	5.016.000,00	6.600.000,00	2.500.000,00	2.006.400,00	3.009.600,00	У току	-
				Идејни пројекат реконструкције д. п. IБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Каменолом - Сјеница км 332+423 - км 337+678 (Л = 5,26 км)	Институт за путеве	454-1005 од 14.10.2015.	5.016.000,00	5.300.000,00	2.500.000,00	2.006.400,00	3.009.600,00	У току	-
				Главни пројекат побољшања д. п. IIА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	Хидропројекат - Саобраћај	454-892 од 07.09.2015.	1.476.000,00	2.000.000,00	500.000,00	1.180.800,00	295.200,00	У току	Захтев Бабушнице из 2013.
				Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д. п. IБ реда бр 29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	PANPRO Team	454-1165 од 15.12.2015.	25.610.400,00	39.500.000,00	0,00	0,00	25.610.400,00	У току	
				Техничка контрола Главног пројекта за деоницу државног пута IБ-19: Ердевик-Нештин, Л = 7,8 км			0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	неуговорено	Након ревизије Идејног покретнуће се ЈН
				Техничка контрола Главног пројекта побољшања д. п. IIА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км			0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	неуговорено	Предат захтев за ЈН
				Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости Сомбор - Бездан - Колут - Бачки Брег - тр. Мађарске			0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Очекује се потписивање уговора	-
				Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима			0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	неуговорено	-
				Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима			0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	неуговорено	-
				Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима:				10.000.000,00			9.570.400,00		-
				- Пројекат за извођење привремене везе девијације државног пута IIА-148 (Р-201) са државним путем IБ-26 (М-19)	Институт за путеве	454-518 од 02.06.2015.	429.600,00		343.680,00	343.680,00	85.920,00	У току	-
				Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима			0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	неуговорено	-
				СВЕГА :			50.904.000,00	122.600.000,00	10.343.680,00	11.077.680,00	93.596.720,00		

УГОВОРЕНО	Програм пословања за 2015.	РЕБАЛАНС 2015.	РЕАЛИЗАЦИЈА	ПРЕОСТАЛО
205.289.300,00	135.070.983,81	18.072.280,00	23.822.280,00	93.596.720,00

3	МОСТОВИ И ТУНЕЛИ		ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	Уговорена вредност са ПДВ-ом	Програм пословања за 2015.	Ребаланс 2015.	РЕАЛИЗАЦИЈА	ПРЕОСТАЛО	СТАТУС	НАПОМЕНА
		Уговорено до 2015. године									
		ПДР за надвожњак на д.п. II реда бр. 102 (М-22.1), између Бачке Тополе и малог Иђоша на км 70+640	Архиплан	454-254 од 17.06.2013.	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ОКОНЧАНО	
		Главни пројекат санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	Институт за путеве	454-22 од 13.01.2014.	1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ОКОНЧАНО	
		TK Главног пројекта санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	ASMEC Consultants	454-317 од 18.09.2014.	149.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ОКОНЧАНО	
		TK Главног пројекта рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник				0,00	0,00	0,00	0,00	Неуговорено	Одустало се од ЈН
		Главни пројекат рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник				0,00	0,00	0,00	0,00	Неуговорено	Сектор за инвестиције је обухватио мост у склопу рехабилитације деонице, тако да се одустало од ЈН
		СВЕГА :			2.765.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Програм радова за 2015. год.									
		Идејни пројекат моста на Сави код Шабца (Л = 680 м, Б = 20,4 м)	-	-	0,00	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	поднет захтев за заштиту права	
		Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	ДБ Инжењеринг д.о.о.	454-389 од 07.04.2015.	23.758.800,00	49.500.000,00	4.758.060,00	4.758.060,00	19.000.740,00	У току је поступак прибављања локацијских услова	
		Израда пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда број А1, на км: 713+680	ENCODE d.o.o.	454-449 од 29.04.2015.	1.369.200,00	1.950.000,00	1.369.200,00	1.369.200,00	0,00	Окончано	
		Израда пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IA реда број А1, на км: 740+850	ASMEC Consultants	454-371 од 01.04.2015.	417.600,00	540.000,00	417.600,00	417.600,00	0,00	Окончано	
		Израда пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител- Перлез	-	-	0,00	2.649.600,00	0,00	0,00	2.649.600,00	Сprovedена јн, није било понуђача	
		Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. I реда	-	-	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Неуговорено	
		Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. I реда	-	-	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	Неуговорено	
		Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. II реда	-	-	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Неуговорено	
		Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. II реда	-	-	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	Неуговорено	
		TK пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда број А1, на км: 713+680	Мостпројект	454-891 од 07.09.2015.	142.000,00	156.000,00	142.000,00	142.000,00	0,00	Окончано	
		TK пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IA реда број А1, на км: 740+850	Мостпројект	454-891 од 07.09.2015.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	Окончано	
		TK пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител- Перлез	-	-	0,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	Неуговорено	
		Идејни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр.187, деоница: Велика Дренова-Грабовач, код км 66+627	Project biro UTIBER	454-894 од 07.09.2015.	984.000,00	1.200.000,00	100.000,00	300.000,00	684.000,00	У току је поступак прибављања локацијских услова	
		Главни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр.187, деоница: Велика Дренова-Грабовач, код км 66+627	-	-	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	Неуговорено	
		TK Главног пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр.187, деоница: Велика Дренова-Грабовач, код км 66+627	-	-	0,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	Неуговорено	
		Техничка документација за рехабилитације државног пута IB реда бр.21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега - Косјериф-Ваљevo, км 169+650 - км 169+680	-	-	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	стручна оцена понуда	

	TK Техничке документације за рехабилитације државног пута IБ реда бр.21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега-Косјерић-Ваљево, км 169+650 – км 169+680	-	-	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	Неуговорено	
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 21 са путним објектом преко реке Ђетиње – Лековића мост на км: 2+187 до 2+236, деоница: Пожега-Ариље	-	-	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	стручна оцена понуда	
	TK Пројекта рехабилитације објекта, Мост преко реке Ђетиње, Лековића мост, државни пут IБ реда бр.21, деоница Пожега – Ариље, км 002+178 – км 002+236	-	-	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	Неуговорено	
	Допуна постојећег пројекта, натпутњак преко пута, на државном путу IА реда бр.1, км 811+900.	-	-	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	Неуговорено	
	TK Допуне постојећег пројекта, натпутњак преко пута, на државном путу IА реда бр.1, км 811+900.	-	-	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	Неуговорено	
	Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IА реда бр.1, км 720+100	-	-	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	Неуговорено	
	TK Допуне постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IА реда бр.1, км 720+100	-	-	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	Неуговорено	
	Главни пројекат рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Адашевци, Надвожњак Адашевци, ИД 00004	-	-	0,00	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00	Неуговорено	
	TK Главног пројекта рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Адашевци, Надвожњак Адашевци, ИД 00004	-	-	0,00	153.600,00	0,00	0,00	153.600,00	Неуговорено	
	Пројекат рехабилитације Моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	Институт за путеве	454-834 од 12.08.2015.	420.000,00	600.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	Окончано	
	TK Главног пројекта рехабилитације Моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	Мостпројект	454-1131 од 02.12.2015.	48.000,00	48.000,00	57.600,00	48.000,00	0,00	Окончано	
	Пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јагодина-Ђурђија	Институт за путеве	454-835 од 12.08.2015.	624.000,00	840.000,00	624.000,00	624.000,00	0,00	Окончано	
	TK Главни пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јагодина-Ђурђија	Мостпројект	454-1131 од 02.12.2015.	63.000,00	67.200,00	57.600,00	63.000,00	0,00	Окончано	
	Главни пројекат реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	Мостпројект	454-936 од 22.09.2015.	1.668.000,00	1.800.000,00	1.668.000,00	1.668.000,00	0,00	Окончано	
	TK Главног пројекта реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	Про-Инжењеринг	454-1124 од 30.11.2015.	139.600,00	144.000,00	100.000,00	124.160,00	0,00	Окончано	
	Главни пројекат реконструкције моста" Мехов крш" на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000	-	-	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	Неуговорено	
	TK Главног пројекта реконструкције моста" Мехов крш" на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000	-	-	0,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	Неуговорено	
	Главни пројекат рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	Мостпројект	454-937 од 22.09.2015.	1.074.000,00	1.080.000,00	537.000,00	537.000,00	537.000,00	пројекат на ТК	
	TK Главног пројекта рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	Про-Инжењеринг	454-1124 од 30.11.2015.	86.000,00	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00	у фази израде	
	Пројекат рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турије код села Маћедонци на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	ASMEC Consultants	454-944 од 24.09.2015.	550.800,00	612.000,00	550.800,00	440.640,00	110.160,00	завршен пројекат, није испостављена сит.	
	TK Пројекта рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турије код села Маћедонци на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	Про-Инжењеринг	454-1124 од 30.11.2015.	48.000,00	48.960,00	40.000,00	40.000,00	0,00	Окончано	
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевице на државном путу I-Б реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	-	-	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	Неуговорено	
	TK Пројекта рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевице на државном путу I-Б реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	-	-	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	Неуговорено	
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ђурковица на државном путу I-Б реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	-	-	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	Неуговорено	
	TK Пројекта рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ђурковица на државном путу I-Б реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	-	-	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	Неуговорено	

	Главни пројекат рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Забрађе-Горњи Милановац, на км:317+050	-	-	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	Неуговорено	
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Забрађе-Горњи Милановац, на км:317+050	-	-	0,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	Неуговорено	
	Главни пројекат рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Забрађе-Горњи Милановац, на км:320+400	-	-	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Неуговорено	
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Забрађе-Горњи Милановац, на км:320+400	-	-	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	Неуговорено	
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу IБ реда број 22, Ђелије-Љиг, на км: 284+170	-	-	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	Неуговорено	
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу IБ реда број 22, Ђелије-Љиг, на км: 284+170	-	-	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	Неуговорено	
	Главни пројекат рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IIA реда број 107, Богојево-Сомбор	-	-	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	Неуговорено	
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IIA реда број 107, Богојево-Сомбор	-	-	0,00	172.800,00	0,00	0,00	172.800,00	Неуговорено	
	Пројекат рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IIB реда број 441, Сурдулица-Грамађа-Лепеница	ASMEC Consultants	454-1184 од 22.12.2015.	918.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	918.000,00	Пројекат у фази израде	
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IIB реда број 441, Сурдулица-Грамађа-Лепеница	-	-	0,00	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00	Неуговорено	
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима локалним путевима	-	-	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Неуговорено	
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на локалним путевима	-	-	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	Неуговорено	
СВЕГА :					32.361.000,00	136.361.360,00	10.891.860,00	11.001.660,00	97.895.100,00	

УГОВОРЕНО	Програм пословања за 2015.	РЕБАЛАНС 2015.	РЕАЛИЗАЦИЈА	ПРЕОСТАЛО		
35.126.400,00	136.361.360,00	10.891.860,00	11.001.660,00	97.895.100,00		

4		КЛИЗИШТА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	Уговорена вредност са ПДВ-ом	Програм пословања за 2015.	Ребаланс 2015.	РЕАЛИЗАЦИЈА	ПРЕОСТАЛО	СТАТУС	НАПОМЕНА
		Уговорено до 2015. године										
			Главни пројекат санације потпорних зидова на државном путу IБ реда број 21, деоница: Слатина – Ваљево, км 2+930 – 3+100 лево (Л=170м) и км 2+912 – км 2+988 десно (Л=76м);	Сет д.о.о.	454-588 од 05.10.2014.	2.131.200,00	2.131.200,00	2.131.200,00	2.131.200,00	0,00	ОКОНЧАНО	-
			Клизиште-одрон "Романов мост" на Р-122, деоница: Свође-Босилеград, км 68+900	Институт за путеве	454-1521 од 29.12.2010.	3.127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ОКОНЧАНО	
			Техничка Контрола 13 клизишта	Рударско-геолошки фак.	454-674 од 09.06.2011.	2.678.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ОКОНЧАНО	
			Пројекти побољшања државних путева I и II реда са санацијом нестабилних косина и клизишта и геотехничким елаборатом (2 клизишта - Неготин и Р-261)	Институт за путеве	454-305 од 19.04.2012.	4.189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ОКОНЧАНО	
			Главни пројекат санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	Институт за путеве	454-99 од 12.03.2014.	1.423.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ОКОНЧАНО	
			TK Главног пројекта санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	Рударско-геолошки фак.	454-341 од 30.09.2014.	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ОКОНЧАНО	
		СВЕГА :				13.885.600,00	2.131.200,00	2.131.200,00	2.131.200,00	0,00		
		Програм радова за 2015. год.										
			Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу IIБ-338, деоница: Варда-Мравинци, км: 20+350 до км: 20+700.	ИМС	454-411 од 09.04.2015.	1.440.000,00	2.250.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	Окончано	-
			Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу IБ-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км:16+230 до км: 16+250.	Институт за путеве	454-347 од 19.03.2015.	1.668.000,00	2.499.600,00	1.668.000,00	1.668.000,00	0,00	Окончано	-
			TK Главног пројекта санације потпорних зидова на д. п. IБ реда бр. 13, деоница: Слатина-Ваљево, км 2+930 - 3+100 лево (Л=170 м) и км 2+912 - км 2+988 десно (Л=76 м); деоница: Ваљево-Подбукови, км 13+140 -13+165 десно (Л=25 м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Л=44 м)	Рударско-геолошки фак.	454-926 од 21.09.2015.	168.000,00	170.500,00	168.000,00	168.000,00	0,00	Окончано	-
			TK Главног пројекта санације клизишта на државном путу IIБ-338, деоница: Варда-Мравинци, км: 20+350 до км: 20+700.	Рударско-геолошки фак.	454-927 од 21.09.2015.	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	Окончано	-
			TK Главног пројекта санације клизишта на државном путу IБ-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км:16+230 до км: 6+250.	Рударско-геолошки фак.	454-928 од 21.09.2015.	198.000,00	200.000,00	198.000,00	198.000,00	0,00	Окончано	-
			Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда: Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу IБ-23, деоница: Ужице – Чајетина у месту Бела земља, на км: 229+150	Институт за путеве	454-1080 од 17.11.2015.	4.101.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	4.101.000,00	Пројекат у фази израде	По захтеву Сектора за одржавање државних путева I и II реда
			Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	-	-	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	Неуговорено	
			Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда: Техничка документација за санацију клизишта на државном путу IА број 148, деоница: Мислођин – Дражевац – Степејевац, од км: 3+200 до км: 3+700	Институт за путеве	454-1125 од 30.11.2015.	5.868.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	5.868.000,00	Пројекат у фази израде	По захтеву Сектора за одржавање државних путева I и II реда
			Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	-	-	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	Неуговорено	
		СВЕГА :				13.623.000,00	38.300.100,00	3.654.000,00	3.654.000,00	12.969.000,00		

УГОВОРЕНО	Програм пословања за 2015.	РЕБАЛАНС 2015.	РЕАЛИЗАЦИЈА	ПРЕОСТАЛО		
27.508.600,00	40.431.300,00	5.785.200,00	5.785.200,00	12.969.000,00		

5	СТУДИЈЕ		ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	Уговорена вредност са ПДВ- ом	Програм пословања за 2015.	Ребаланс 2015.	РЕАЛИЗАЦИЈА	ПРЕОСТАЛО	СТАТУС	НАПОМЕНА
			Уговорено до 2015. године									
			Студија безбедности саобраћаја на државним путевима	СeS СOVM	454-205 од 04.07.2014.	2.263.200,00	2.263.200,00	2.263.200,00	2.263.200,00	0,00	Окончано	-
			СВЕГА :			2.263.200,00	2.263.200,00	2.263.200,00	2.263.200,00	0,00		
			Програм радова за 2015. год.									
			Приручник за с-в анализу трошкова и користи за Србију (измене и допуне)	-	-	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Неуговорено	-
			Студија о дефинисању критеријума за одабир приоритетних пројеката на државним путевима финансираних применом модела јавног-приватног партнерства	-	-	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Неуговорено	-
			Студија система наплате путарине на државним путевима I реда	-	-	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	Одустало се од ЈН	-
			Студија истраживања снежних наноса на државним путевима I реда	-	-	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	Реш. о образовању комисије	-
			Техно-економска анализа варијантних решења Обилазнице Руме	-	-	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Очекује се објављивање Конкурсне документације	-
			Пројекат изградње пословне зграде ЈП Путеви Србије са техничком контролом	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Одустало се од ЈН	-
			Студија оправданости за потребе рехабилитације и изградње бицикличичке стазе на д.п. 1Б-15, Кикинда - Наково	-	-	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	Покренута ЈН	-
			Хидролошка студија коридора аутопута Е-761, деоница: Појате - Прељина	-	-	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	Неуговорено	-
			СВЕГА :			0,00	8.000.000,00	960.000,00	0,00	8.960.000,00		

УГОВОРЕНО	Програм пословања за 2015.	РЕБАЛАНС 2015.	РЕАЛИЗАЦИЈА	ПРЕОСТАЛО		
2.263.200,00	10.263.200,00	3.223.200,00	2.263.200,00	8.960.000,00		

6 БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА		ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	Уговорена вредност са ПДВ-ом	Програм пословања за 2015	Ребаланс 2015.	РЕАЛИЗАЦИЈА	ПРЕОСТАЛО	СТАТУС	НАПОМЕНА
Уговорено до 2015. године										
Израда пројектне документације										
	Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева IБ реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)	Институт за путеве	454-155 од 24.04.2014.	753.600,00	150.720,00	0,00	0,00	150.720,00	Реализација у току	ЈН из 2013. - IВ 15 и IА 102
	Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)	Институт за путеве	454-149 од 24.04.2014.	753.600,00	150.720,00	0,00	0,00	150.720,00	Реализација у току	ЈН из 2013. - IА 207 и IА 211
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовији	Институт за путеве	454-152 од 24.04.2014.	873.600,00	174.720,00	0,00	0,00	174.720,00	Реализација у току	ЈН из 2013. - IВ 28 и локални пут
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IБ реда број 22 и локалног пута (P-106) код Милошеве Куле	Институт за путеве	454-150 од 24.04.2014.	681.600,00	136.320,00	0,00	0,00	136.320,00	Реализација у току	ЈН из 2013. - IВ 33 и IА 165
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IБ реда број 6 и локалног пута за Торник	Институт за путеве	454-151 од 24.04.2014.	753.600,00	150.720,00	0,00	0,00	150.720,00	Реализација у току	ЈН из 2013. - IВ 23 и IБ 405
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IБ реда број 12 са обилазницом у Бачкој Паланци	Институт за путеве	454-153 од 24.04.2014.	681.600,00	136.320,00	0,00	0,00	136.320,00	Реализација у току	ЈН из 2013. - IБ 12 и обилазница
	Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева IБ реда број 6 и II реда број 152 (Бистрица)	Институт за путеве	454-154 од 24.04.2014.	813.600,00	162.720,00	0,00	0,00	162.720,00	Реализација у току	ЈН из 2013. - IВ 23 и IА 191
СВЕГА :				5.311.200,00	1.062.240,00	0,00	0,00	1.062.240,00		
Програм радова за 2015. год.										
Обавезе по члану 156. Закона о безбедности саобраћаја на путевима										
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	СeS COVM	454-627 од 24.12.2014.	12.000.000,00	12.000.000,00	6.900.000,00	7.238.400,00	4.761.600,00	Реализација у току	-
	Пројекат идентификације црних тачака на државним путевима за 2010-2012. годину	-	-	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Јавна набавка у току	Очекује се потписивање уговора
	Ревизије безбедности саобраћаја на пројектима у току	Саобраћајни факултет	454-587 од 05.12.2014.	1.560.000,00	1.610.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	Окончано	-
	Пројекат снимања и оцењивања државних путева по Програму оцењивања путева EuroPARIRAP	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Одустато	-
Израда пројектне документације										
	TK Главног пројекта побољшања укрсног места државних путева (Бечеј, Витково, Љубовија, Милошева кула, Торник, Бачка Паланка и Бистрица)	ГМП Грамонт-НС	454-390 од 07.04.2015.	515.508,00	-	0,00	0,00	515.508,00	Реализација у току	Раздвојено на 7 партија које су уписане испод
	* TK Главног пројекта побољшања укрсног места државних путева IБ реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)	-	-	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	Реализација у току	Под уговором 454-390
	* TK Главног пројекта побољшања укрсног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)	-	-	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	Реализација у току	Под уговором 454-390
	TK Главног пројекта побољшања укрсног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовији	-	-	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	Реализација у току	Под уговором 454-390
	* TK Главног пројекта побољшања укрсног места државног пута IБ реда број 22 и локалног пута (P-106) код Милошеве Куле	-	-	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	Реализација у току	Под уговором 454-390
	* TK Главног пројекта побољшања укрсног места државног пута IБ реда број 6 и локалног пута за Торник	-	-	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	Реализација у току	Под уговором 454-390
	* TK Главног пројекта побољшања укрсног места државног пута IБ реда број 12 са обилазницом у Бачкој Паланци	-	-	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	Реализација у току	Под уговором 454-390
	* TK Главног пројекта побољшања укрсног места државних путева IБ реда број 6 и II реда број 152 (Бистрица)	-	-	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	Реализација у току	Под уговором 454-390

Програм опасних места											
	Главни пројекти побољшања опасних места - раскрсница, на државним путевима	-	-	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Јавна набавка у току	Спроведен тендер	
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања опасних места - раскрсница, на државним путевима	-	-	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Реш. о образовању комисије	Покренута јавна набавка	
	Главни пројекти побољшања опасних деоница на државним путевима	-	-	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Јавна набавка у току	Спроведен тендер	
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања опасних деоница на државним путевима	-	-	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Реш. о образовању комисије	Покренута јавна набавка	
	Ревизије безбедности саобраћаја на пројектима из Програма опасних места	-	-	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	Реш. о образовању комисије	Покренута јавна набавка	
Провера безбедности саобраћаја											
	Пројекти провере безбедности саобраћаја на државним путевима	-	-	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Јавна набавка у току	Спроведен тендер	
Управљање саобраћајем											
	Главни пројекат управљања саобраћајем на деоници аутопута Е-75, Београд - Ниш	-	-	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Јавна набавка у току	Спроведен тендер	
	Техничка контрола Главног пројекта управљања саобраћајем на деоници аутопута Е-75, Београд - Ниш	-	-	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Реш. о образовању комисије	Покренута јавна набавка	
СВЕГА :				14.075.508,00	117.790.000,00	8.460.000,00	8.798.400,00	108.477.108,00			
Безбедност саобраћаја											
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	CeS COM	454-44 од 21.01.2016.	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Реализација у току	-	
	Главни пројекти побољшања опасних места по хитним налозима	-	-	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Реш. о образовању комисије	Покренута јавна набавка	
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања опасних места по хитним налозима	-	-	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	Реш. о образовању комисије	Покренута јавна набавка	
	Ревизије безбедности саобраћаја Главних пројеката побољшања опасних места	-	-	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	Реш. о образовању комисије	Покренута јавна набавка	
	Идејни пројекат управљачког центра за коридор X	-	-	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Реш. о образовању комисије	Покренута јавна набавка	
СВЕГА :				0,00	43.000.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00			

УГОВОРЕНО	Програм пословања за 2015	РЕБАЛАНС 2015.	РЕАЛИЗАЦИЈА	ПРЕОСТАЛО		
19.386.708,00	161.852.240,00	8.460.000,00	8.798.400,00	152.539.348,00		

7 ЖИВОТНА СРЕДИНА		ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	Уговорена вредност са ПДВ-ом	Програм пословања за 2015	Ребаланс 2015.	РЕАЛИЗАЦИЈА	ПРЕОСТАЛО	СТАТУС	НАПОМЕНА
		Уговорено до 2015. године									
		Студија о процени утицаја на ЖС изградње Е-70/75 Обилазница БГ деоница Добановци-Бубањ поток	Институт за путеве	454-702 од 04.08.2008.	5.310.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	Окончано	-
		Стратешке карте буке и загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури - Пројекат међуграничне сарадње са Републиком Мађарском									
		Мапирање и мерење буке, мапирање и мерење загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури: HUSRB/1203/11/030-PERS1 NAMar	MHM-projekt d.o.o. Novi Sad	454-286/14 од 01.09.2014.	29.825.000,00	29.825.000,00	0,00			Окончано	Реализовано у 2014.
		Одржавање веб странице ЈП "Путеви Србије" везано за реализацију IPA пројекта Мађарска - Србија: HUSRB/1203/11/030-PERS5 NAMar	"NET++ TECHNOLOGY"	454-310 од 15.09.2014.	35.000,00	35.000,00	0,00			Окончано	Реализовано у 2014.
		Услуге превода за енглески језик: HUSRB/1203/11/030-PERS4 NAMar	Tangram Projekt doo, Novi Sad	454-311 од 15.09.2014.	865.000,00	865.000,00	0,00			Окончано	Реализовано у 2014.
		Организација завршне конференције и састанака и промоција пројекта на телевизији и у новинама: HUSRB/1203/11/030-PERS2 NAMar	rePrezenter doo, Subotica	454-209 од 10.07.2014.	728.000,00	728.000,00	0,00			Окончано	Реализовано у 2014.
		Ангажовање експерта за јавне набавке по ПРАГ процедури: HUSRB/1203/11/030-PERS3 NAMar	Ecoline Consulting doo, Palic	454-209 од 10.07.2014.	918.000,00						
		СВЕГА :			37.681.000,00	32.533.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00		
		Програм радова за 2015. год.									
		Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Бубањ Поток - Врчин(L=9,3km)	Институт за путеве	454-289 од 09.02.2015.	700.800,00	1.600.000,00	700.800,00	700.800,00	0,00	Окончано	-
		Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Велика Плана - Марковац (L=12,0km)	ЦИП	454-287 од 09.02.2015.	462.000,00	1.500.000,00	462.000,00	462.000,00	0,00	Окончано	-
		Пројекат праћења стања животне средине у путном појасу на деоници Бубањ Поток - Мали Пожаревац (L=23,6 km)	Институт за путеве	454-346 од 19.03.2015.	882.000,00	900.000,00	882.000,00	882.000,00	0,00	Окончано	-
		Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Баточина - Трупаље, L=116,7km	Dirigent Acoustics	454-1163 од 14.12.2015.	3.767.896,00	7.900.000,00	2.765.000,00	0,00	3.767.896,00	Реализација у току	-
		Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Нови Сад петља Темерин - Бубањ Поток, L=92,8km	Dirigent Acoustics	454-1164 од 14.12.2015.	3.411.691,00	6.300.000,00	1.890.000,00	0,00	3.411.691,00	Реализација у току	-
		Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раља (Пожаревац) - Баточина, деоница Церовац - Крагујевац и деоница Баточина (Марковац) - Равни Гај, L=88,8km	Dirigent Acoustics	454-1148 од 09.12.2015.	3.352.075,00	6.100.000,00	1.830.000,00	0,00	3.352.075,00	Реализација у току	-
		Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница петља Орловача - Жупањак, деоница Пољанице - Љиг, деоница Пољанице (Белановица) - Љиг (Мионица) и деоница Булин гроб - Прелбина, L=83,6km	Dirigent Acoustics	454-1149 од 09.12.2015.	3.274.574,00	5.600.000,00	1.680.000,00	0,00	3.274.574,00	Реализација у току	-
		Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кузмин - за Добановце, деоница Аеродром "Никола Тесла"- БГД (петља Нови Сад), деоница БГД (Крњача) - Панчево 1 (Ковин), деоница Падинска Скела - БГД (Крњача), L=103,4km	Dirigent Acoustics	454-1150 од 09.12.2015.	3.589.673,00	7.100.000,00	2.485.000,00	0,00	3.589.673,00	Реализација у току	-

	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кнежевивић - Чајетина, деоница Кнежевивић - Кратовска стена, деоница за Марковицу - Мрчајевици, деоница Рибница - Берановац, деоница Чаири - Стопања, L=93,1km	Dirigent Acoustics	454-1151 од 09.12.2015.	3.416.162,00	6.300.000,00	1.890.000,00	0,00	3.416.162,00	Реализација у току	-
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда деоница Батајница - петља Орловача, деоница Остружница - Обреновац, деоница Мали Мокри Луг - Кружни пут (Лештане), деоница Бели Поток - Авала 1, деоница Бубањ Поток - Кружни пут (Кнежевац), L=62km	ЦИП	454-1158 од 11.12.2015.	1.524.000,00	4.200.000,00	1.050.000,00	0,00	1.524.000,00	Реализација у току	-
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ваљево - Ваљево 5 (обилазница), деоница Ваљево - Иверак, деоница Ћелије - Лазаревац 2 (Чибутковица), L=18,6km	Институт за путеве	454-1144 од 08.12.2015.	472.800,00	1.300.000,00	325.000,00	0,00	472.800,00	Реализација у току	-
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ниш (Трупале) - Ниш (Горња Топоница), деоница Врање 2 - Ристовац, деоница Мала Крсна 1 - Пожаревац 2, деоница Мали Пожаревац - Међулуђе, L=46,4km	Заштита на раду и зжс Бг	454-1147 од 09.12.2015.	1.208.844,00	3.100.000,00	775.000,00	0,00	1.208.844,00	Реализација у току	-
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раковац - Нови Сад 7 (Беочин), деоница Ириг 2 (Врдник) - Рума 3 (Краљевици), деоница Шабац 4 - Шабац 5, деоница Нови Сад 4 (Бешка) - Каћ, деоница Руменка - Нови Сад 1 (Б. Петровац) L=35,4km	ЦИП	454-1157 од 11.12.2015.	966.270,00	2.400.000,00	600.000,00	0,00	966.270,00	Реализација у току	-
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Стара Пазова - БГД (Земун), L=26,5km	ЦИП	454-1156 од 11.12.2015.	657.300,00	1.800.000,00	450.000,00	0,00	657.300,00	Реализација у току	-
	Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац Праћење стања животне средине у путном појасу	-	-	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Неуговорено	-
СВЕГА :				27.666.085,00	57.300.000,00	17.784.800,00	2.044.800,00	26.821.285,00		

УГОВОРЕНО	Програм пословања за 2015	РЕБАЛАНС 2015.	РЕАЛИЗАЦИЈА	ПРЕОСТАЛО		
65.347.085,00	89.833.000,00	18.864.800,00	3.124.800,00	26.821.285,00		

РАЧУНИ

	Корисник	Сврха	Износ
1	Електровојводина	Услови, Визиј-Ердевик	22.975,49
2	МГСИ	Стручна контрола, ЧНС Бубањ Поток - допуна	39.984,00
3	МГСИ	Стручна контрола, ЧНС Бубањ Поток	685.216,00
4	МГСИ	Стручна контрола, петља Нова Пазова	546.448,00
5	МГСИ	Привремена веза девијације државног пута IIА-148 (Р-201) са државним путем IБ-26 (М-19) - Издавања Привремене грађевинске дозволе	76.853,00
6	МГСИ	Локацијски услови за Изградњу аутопута Е-7761, Појате - Прелјина, деоница: Појате - Крушевац (Кошеви)	290,00
7	МГСИ	Локацијски услови за Изградњу аутопута Е-7761, Појате - Прелјина, деоница: Адрани - Мрчајевци	290,00
8	МГСИ	Локацијски услови за Изградњу аутопута Е-7761, Појате - Прелјина, деоница: Мрчајевци - Прелјина	290,00
9	МГСИ	Локацијски услови за Изградњу аутопута Е-7075, Обилазница око Београда и Панчева - Сектор Ц (без друмско-железничког моста преко Дунава код Винче) - Републичка административна такса	290,00
10	МГСИ	Локацијски услови за Изградњу аутопута Е-7075, Обилазница око Београда и Панчева - Сектор Ц (друмско-железнички мост преко Дунава код Винче) - Републичка административна такса	290,00
11	РГЗ - СКН Гроцка	Изградња аутопута Е-7075, Обилазница око Београда и Панчева - Сектор Ц (друмско-железнички мост преко Дунава код Винче) - Такса за издавање копије геодетског плана водова	1.404,00
12	МГСИ	Стручна контрола, Ниш - Мердаре	588.784,00
13	Србијагас	Услови, мост код Бачке Паланке	3.687,97
14	МТС	Услови, мост код Бачке Паланке	11.164,96
15	РГЗ - СКН Панчево	Изградња аутопута Е-7075, Обилазница око Београда и Панчева - Сектор Ц (без друмско-железничког моста преко Дунава код Винче) - Такса за издавање копије геодетског плана водова	347.278,00
16	РГЗ - СКН Панчево	Изградња аутопута Е-7075, Обилазница око Београда и Панчева - Сектор Ц (друмско-железнички мост преко Дунава код Винче) - Такса за издавање копије геодетског плана водова	236.384,00
17	РГЗ - СКН Панчево	Изградња аутопута Е-7075, Обилазница око Београда и Панчева - Сектор Ц (друмско-железнички мост преко Дунава код Винче) - Такса за издавање копије геодетског плана водова	15.047,00
18	ЈВП "Воде Војводине"	Изградња аутопута Е-7075, Обилазница око Београда и Панчева - Сектор Ц (траса) и друмско-железнички мост преко Дунава код Винче - Такса за издавање мишљења	127.327,20
19	Завод за заштиту споменика културе града Београда	Изградња аутопута Е-7075, Обилазница око Београда и Панчева - Сектор Ц (траса) и друмско-железнички мост преко Дунава код Винче - Такса за издавање услова	50.000,00
20	Телеком Србија	Изградња аутопута Е-7075, Обилазница око Београда и Панчева - Сектор Ц (траса) и друмско-железнички мост преко Дунава код Винче - Такса за издавање услова	52.779,79
21	ЕД Београд	Изградња аутопута Е-7075, Обилазница око Београда и Панчева - Сектор Ц (траса) и друмско-железнички мост преко Дунава код Винче (Такса за издавање услова)	93.976,50
22	ЈВП "Београдводе"	Изградња аутопута Е-7075, Обилазница око Београда и Панчева - Сектор Ц (траса) и друмско-железнички мост преко Дунава код Винче - Такса за издавање мишљења	39.672,00
23	РГЗ (СКН Шид)	Идејни пројекат и Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута IБ-19, Визиј - Ердевик, км 3+817 - км 11+740, Л = 7,92 км (Такса)	27.741,00
24	Буџет РС	Идејни пројекат и Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута IБ-19, Визиј - Ердевик, км 3+817 - км 11+740, Л = 7,92 км (Такса)	300,00
		Укупно:	2.968.472,91

РЕКАПИТУЛАЦИЈА					
Поз. у Програму	ПОЗИЦИЈА	Програм пословања за 2015.	РЕБАЛАНС 2015.	РЕАЛИЗАЦИЈА	ПРЕОСТАЛО
1	АУТОПУТЕВИ	341.513.760,00	0,00	0,00	341.513.760,00
2	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IБ И II РЕДА	135.070.983,81	18.072.280,00	23.822.280,00	93.596.720,00
3	МОСТОВИ И ТУНЕЛИ	136.361.360,00	10.891.860,00	11.001.660,00	97.895.100,00
4	КЛИЗИШТА	40.431.300,00	5.785.200,00	5.785.200,00	12.969.000,00
5	СТУДИЈЕ	10.263.200,00	3.223.200,00	2.263.200,00	8.960.000,00
6	БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА	161.852.240,00	8.460.000,00	8.798.400,00	152.539.348,00
7	ЖИВОТНА СРЕДИНА	89.833.000,00	18.864.800,00	3.124.800,00	26.821.285,00
	РАЧУНИ			2.968.472,91	
	УКУПНО :	915.325.843,81	65.297.340,00	57.764.012,91	734.295.213,00

3. ОДРЖАВАЊЕ

Од планираних 19.226,9 милиона динара за 2015. годину, реализовано је **19.831,3 милиона динара**, што представља **103% планираног годишњег износа**. Више је реализовано у односу на план 604,4 милиона динара.

Детаљније у прилогу Сектора за одржавање

**ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ
ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА**

ПОЗИЦИЈА 3. ОДРЖАВАЊЕ

**РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА за 2015. годину
и РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА за 2015. годину**

		РЕБАЛАНС ПП за 2015. годину	РЕАЛИЗАЦИЈА у 2015. години
		Укупно државни путеви I и II реда и локални путеви у Р.Србији	Укупно државни путеви I и II реда и локални путеви у Р.Србији
		(у динарима)	(у динарима)
3	ОДРЖАВАЊЕ	19.226.900.000,00	19.831.324.278,73
А) Неплаћене обавезе из 2014. год.		68.700.000,00	66.700.000,00
Б) Улагања у текућој години (3.1 + 3.2 + 3.3)		19.158.200.000,00	19.764.624.278,73
ДРЖАВНИ ПУТЕВИ I И II РЕДА	3.1	ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА	18.133.206.737,97
	3.1.1	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ (путеви, објекти и електроинсталације)	15.107.420.001,60
		3.1.1.1 редовно одржавање државних путева I и II реда у 2015. год. (летње, зимско и набавка материјала)	14.496.020.001,60
		3.1.1.1.А зимска служба (са материјалом)	3.800.000.000,00
		3.1.1.1.Б редовно (летње) одржавање (са материјалом) (позиција обухвата и отклањање недостатака по налозима надлежних републичких инспектора) и отклањање оштећења од последица поплава	10.696.020.001,60
		3.1.1.2 редовно одржавање мостова и тунела на путевима	400.000.000,00
		3.1.1.3 редовно одржавање електроинсталација	211.400.000,00
		3.1.2 ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ (путеви, објекти)	2.305.786.736,37
		3.1.2.1 - санација коловозне конструкције	922.015.467,69
		3.1.2.2 - санација клизишта и потпорних зидова	64.184.524,65
		3.1.2.3 - постављање расвете у насељеним местима и расвете у тунелима и на мостовима ради побољшања безбедности на путевима	156.836.333,90
		3.1.2.4 - санација и поправка мостова и тунела	951.411.952,34
		3.1.2.5 - санација црних тачака (опасна места, регулисање саобраћаја у зонама школа ради повећања заштите школске деце у саобраћају,....)	70.317.357,79
		3.1.2.6 - формирање објеката за одржавање путева	141.021.100,00
		3.1.3 УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ (путева и објеката) (радови условљени елементарним непогодама као што су снег, лед, клизишта, одрони, осушине, оштећења на коловозу као последица елементарних непогода, препреке на путу и остали радови који утичу на безбедно одвијање саобраћаја када су у питању оштећења на коловозу и објектима који припадају путу) ОБАВЕЗНЕ РЕЗЕРВЕ (Радови по члану 60 Закона о јавним путевима)	430.000.000,00
		3.1.3.1 - санација коловозне конструкције	114.115.985,44
		3.1.3.2 - санација клизишта и потпорних зидова	208.913.772,25
		3.1.3.3 - санација мостова и тунела	106.970.242,31
		3.1.3.4 - резервна средства	0,00
		3.1.4 НАДЗОР И ЛАБОРАТОРИЈСКА КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА	290.000.000,00
	3.2	ОСТАЛЕ ПОЗИЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА	640.000.000,00
	3.2.1	трошкови одржавања пружних прелаза	280.000.000,00
	3.2.2	трошкови одржавања мобилних санитарних уређаја на Е-путевима	45.000.000,00
	3.2.3	разне услуге (хидрометеоролошког завода, Републичког геодетског завода, осовинско оптерећење, пројектантски надзор, технич. прегледи (пријем), таксе,)	116.000.000,00
	3.2.4	утрошак електричне енергије и одржавање електричног система	185.000.000,00
	3.2.5	трошкови услуга АМСС	14.000.000,00
ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ	3.3	САНАЦИЈА (поправка) ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ И ОБЈЕКТА КАО ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА (На основу Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији "Службени гласник РС", број 75/14, Уредбе о утврђивању државног програма обнове у сектору саобраћаја, Закључка Владе 05 Број: 351-4867/2014 од 03.06.2014. и Закључка Владе 05 Број: 404-10577/2014 од 14.09.2014.)	384.993.262,03
	3.3.1	ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ	273.534.794,94
	3.3.2	ОБЈЕКТИ НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА	111.458.467,09

РЕБАЛАНС ПП И РЕАЛИЗАЦИЈА ПП ЗА 2015. ГОДИНУ		РЕАЛИЗАЦИЈА ПП ПО КВАРТАЛИМА ЗА 2015. ГОДИНУ					
		РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. год.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПП ЗА 2015. год.	I (јануар, фебруар, март)	II (април, мај, јун)	III (јул, август, септембар)	IV (октобар, новембар, децембар)
		(у динарима)	(у динарима)	(у динарима)	(у динарима)	(у динарима)	(у динарима)
3	ОДРЖАВАЊЕ	19.226.900.000,00	19.831.324.278,73	5.201.972.689,52	4.865.708.628,88	5.442.624.524,58	4.321.018.435,75
А) Неплаћене обавезе из 2014. год.		68.700.000,00	66.700.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	36.700.000,00
Б) Улагања у текућој години (3.1 + 3.2 + 3.3)		19.158.200.000,00	19.764.624.278,73	5.171.972.689,52	4.865.708.628,88	5.442.624.524,58	4.284.318.435,75
ДРЖАВНИ ПУТЕВИ I И II РЕДА	3.1 ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА	18.133.206.737,97	18.845.240.324,43	5.011.898.977,59	4.523.397.583,63	5.266.373.573,82	4.043.570.189,39
	3.1.1 РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ	15.107.420.001,60	17.151.593.362,53	4.823.479.182,76	3.997.870.556,53	4.751.192.499,01	3.579.051.124,23
	3.1.1.1 редовно одржавање државних путева I и II реда у 2015. год. (летње, зимско и набавка материјала)	14.496.020.001,60	16.601.675.488,60	4.755.763.865,31	3.818.222.046,99	4.582.462.927,60	3.445.226.648,70
	3.1.1.1.A зимска служба (са материјалом)	3.800.000.000,00	4.082.539.372,60	3.542.557.730,93	55.414.108,17	0,00	484.587.533,50
	3.1.1.1.B редовно (летње) одржавање (са материјалом) (позиција обухвата и отклањање недостатака по налозима надлежних републичких инспектора) и отклањање оштећења од последица поплава	10.696.020.001,60	12.539.136.116,00	1.213.206.134,38	3.762.807.938,82	4.582.462.927,60	2.980.659.115,20
	3.1.1.2 редовно одржавање мостова и тунела на путевима	400.000.000,00	353.897.019,32	50.135.794,80	114.066.456,90	112.585.125,73	77.109.641,89
	3.1.1.3 редовно одржавање електронсталација	211.400.000,00	196.020.854,61	17.579.522,65	65.582.052,64	56.144.445,68	56.714.833,64
	3.1.2 ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ (путеви, објекти)	2.305.786.736,37	982.598.209,84	40.163.168,47	374.756.551,43	270.864.929,09	296.813.560,85
	3.1.2.1 - санација коловозне конструкције	922.015.467,89	686.014.817,91	30.290.192,95	231.427.196,43	205.927.532,11	218.369.896,42
	3.1.2.2 - санација клизишта и потпорних зидова	64.184.524,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.2.3 - постављање расвете у насељеним местима и расвете у тунелима и на мостовима ради побољшања безбедности на путевима	156.836.333,90	6.176.144,99	0,00	0,00	0,00	6.176.144,99
	3.1.2.4 - санација и поправка мостова и тунела	951.411.952,34	278.138.392,74	9.872.975,52	143.329.355,00	64.937.396,98	59.988.665,24
	3.1.2.5 - санација црних тачака	70.317.357,78	12.268.854,20	0,00	0,00	0,00	12.268.854,20
	3.1.2.6 - формирање објеката за одржавање путева	141.021.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.3 УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ (радови условљени елементарним непогодама као што су снег, лед, клизишта, одрони, осулине, оштећења на коловозу као последица елементарних непогода, препреке на путу и остали радови који утичу на безбедно одвијање саобраћаја када су у питању оштећења на коловозу и објектима који припадају путу) ОБАВЕЗНЕ РЕЗЕРВЕ (Радови по члану 60 Закона о државним путевима)	430.000.000,00	424.459.354,06	72.137.497,56	84.305.387,47	171.424.248,72	96.592.220,31
	3.1.3.1 - санација коловозне конструкције	114.115.985,44	99.336.730,44	13.657.328,82	5.531.973,19	57.880.169,35	22.267.259,08
	3.1.3.2 - санација клизишта и потпорних зидова	208.913.772,25	225.117.174,23	15.299.482,50	30.302.991,64	108.501.198,93	71.014.101,16
	3.1.3.3 - санација мостова и тунела	106.970.242,31	100.005.449,39	43.180.886,24	48.471.022,64	5.042.880,44	3.310.860,07
	3.1.3.4 - резервна средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.4 НАДЗОР И ЛАБОРАТОРИЈСКА КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА	290.000.000,00	286.589.398,00	76.119.128,80	66.465.088,20	72.891.897,00	71.113.284,00
	3.2 ОСТАЛЕ ПОЗИЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА	640.000.000,00	574.610.364,36	73.777.463,22	146.572.063,85	152.478.760,58	201.782.076,71
	3.2.1 трошкови одржавања путних прелаза	280.000.000,00	185.249.440,14	0,00	0,00	123.720.144,74	41.529.295,40
	3.2.2 трошкови одржавања мобилних санитарних уређаја на Е-путевима	45.000.000,00	47.574.031,60	14.477.914,80	11.005.148,80	11.024.985,60	11.065.982,40
3.2.3 разне услуге (хидрометеоролошког завода, Републичког геодетског завода, осовинско оптерећење, пројектантски надзор, технич. прегледи (пријем), таксе, ...)	116.000.000,00	116.153.682,70	48.499.548,42	29.577.918,25	17.733.630,24	20.342.585,79	
3.2.4 утрошак електричне енергије и одржавање електричног система	185.000.000,00	232.164.213,12	0,00	103.320.000,00	0,00	128.844.213,12	
3.2.5 трошкови услуга АМСС	14.000.000,00	13.468.996,80	10.800.000,00	2.688.996,80	0,00	0,00	
ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ	3.3 САНАЦИЈА (поправка) ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ И ОБЈЕКТА КАО ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА (На основу Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији "Службени гласник РС", број 75/14, Уредбе о утврђивању државног програма обнове у сектору саобраћаја, Закључка Владе 05 Број: 351.4867/2014 од 03.06.2014. и Закључка Владе 05 Број: 404-10577/2014 од 14.09.2014.)	384.993.262,03	344.773.589,94	86.296.248,71	195.738.981,40	23.772.190,18	38.966.169,65
	3.3.1 ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ	273.534.794,94	265.854.498,28	79.518.249,13	172.806.641,64	7.420.341,79	6.109.265,72
	3.3.2 ОБЈЕКТИ НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА	111.458.467,09	78.919.091,66	6.777.999,58	22.932.339,76	16.351.848,39	32.856.903,93

ПРИЛОГ 3.1.1
РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА радова на редовном (зимском и летњем)
одржавању државних путева I и II реда и објеката на територији Републике Србије за 2015.
годину

		Ребаланс ПП за 2015. (дин)	Реализација у 2015.
3.1.1.1	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА	14.496.020.001,60	16.601.675.488,60
3.1.1.1.A	ЗИМСКА СЛУЖБА (са набавком соли и ризле)	3.800.000.000,00	4.062.539.372,60
3.1.1.1.A1	ефективни рад	2.300.000.000,00	2.132.500.270,20
3.1.1.1.A2	дежурство	900.000.000,00	1.230.030.000,40
3.1.1.1.A3	набавка материјала (со и ризла)	500.000.000,00	520.009.000,00
3.1.1.1.A4	остали радови	100.000.000,00	180.000.102,00
3.1.1.1.B	ЛЕТЊЕ ОДРЖАВАЊЕ (са набавком боје, ограде и вертикалне саобраћајне сигнализације)	10.696.020.001,60	12.539.136.116,00
3.1.1.1.B1	ПОСЛОВИ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА ИЗ ЗАШТИТЕ ПУТЕВА (послови на утврђивању штетних радњи) и ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ПУТЕВА (редован преглед путева и обилазак)	20.000.000,00	18.522.550,00
3.1.1.1.B2	ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА (кошење траве, кресане деневелисане банане, чишћење наноса и осулина,...)	1.170.000.000,00	1.306.202.035,35
3.1.1.1.B2.1	кошење траве	400.000.000,00	391.516.506,00
3.1.1.1.B2.2	сечење густог шибља	50.000.000,00	45.642.120,00
3.1.1.1.B2.3	ручно и машинско сечење дрвећа (са вађењем пањева) и кресање грана дрвореда	50.000.000,00	41.320.050,00
3.1.1.1.B2.4	осулине	180.000.000,00	205.591.335,00
3.1.1.1.B2.5	банкина	150.000.000,00	172.587.210,00
3.1.1.1.B2.6	стабилизација и осигурање нестабилних косина	250.000.000,00	304.722.310,00
3.1.1.1.B2.7	остали радови	90.000.000,00	144.822.504,35
3.1.1.1.B3	ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ (чишћење јаркова, ригола, канала,...)	1.200.000.000,00	1.277.154.645,10
3.1.1.1.B3.1	канални	450.000.000,00	490.125.222,30
3.1.1.1.B3.2	риголе	250.000.000,00	240.540.148,60
3.1.1.1.B3.3	пропусти	400.000.000,00	420.183.402,42
3.1.1.1.B3.4	остали радови	100.000.000,00	126.305.871,78
3.1.1.1.B4	ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА (крпљење ударних рупа, колотрага, пресвлачење мањих деоница асфалтом,...)	6.096.800.000,00	7.466.608.850,55
3.1.1.1.B4.1	крпљење ударних рупа и колотрага	2.141.500.000,00	2.620.036.550,55
3.1.1.1.B4.2	машинско крпљење и пресвлачење мањих деоница	3.700.000.000,00	4.424.885.320,00
3.1.1.1.B4.3	заливање пукотина	150.000.000,00	214.320.110,00
3.1.1.1.B4.4	остали радови	105.300.000,00	207.366.870,00
3.1.1.1.B5	ОДРЖАВАЊЕ ЦЕМЕНТНО-БЕТОНСКИХ, ТУЦАНИЧКИХ И ШЊУЧНИХ КОЛОВОЗА	40.000.000,00	37.102.552,67
3.1.1.1.B6	ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ И СИГНАЛИЗАЦИЈЕ (обележавање хоризонталне линије, вертикална сигнализација,...)	1.840.000.000,00	1.958.297.152,33
3.1.1.1.B6.1	хоризонтална сигнализација	1.100.000.000,00	1.150.444.860,10
3.1.1.1.B6.1a	рад	480.000.000,00	500.120.340,00
3.1.1.1.B6.1b	материјал	620.000.000,00	650.324.520,10
3.1.1.1.B6.2	вертикална сигнализација	370.000.000,00	406.852.822,66
3.1.1.1.B6.2a	рад	170.000.000,00	191.221.870,52
3.1.1.1.B6.2b	материјал	200.000.000,00	215.630.952,14
3.1.1.1.B6.3	саобраћајна опрема	370.000.000,00	400.999.469,57
3.1.1.1.B6.3a	рад	170.000.000,00	185.774.963,23
3.1.1.1.B6.3b	материјал	200.000.000,00	215.224.506,34
3.1.1.1.B7	ОСТАЛИ ПОСЛОВИ, НАКНАДНИ РАДОВИ, РАЧУНИ, НАЛОЗИ РЕПУБЛИЧКИХ ИНСПЕКТОРА ЗА ПУТЕВЕ,.....	329.220.001,60	475.248.330,00
3.1.1.2	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА НА ПУТЕВИМА	400.000.000,00	353.897.019,32
3.1.1.2.1	мостови и пропусни	390.000.000,00	353.897.019,32
3.1.1.2.2	тунели	10.000.000,00	0,00
3.1.1.3	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА	211.400.000,00	196.020.854,61
3.1.1.3.1	СТУБОВИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА	61.500.000,00	58.010.240,11
3.1.1.3.2	СВЕТИЉКЕ	51.800.000,00	46.005.300,00
3.1.1.3.3	КАБЛОВИ	19.000.000,00	17.003.000,15
3.1.1.3.4	ТРАФОСТАНИЦЕ	23.000.000,00	21.000.300,10
3.1.1.3.5	РАЗВОДНИ ОРМАРИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА	14.600.000,00	13.502.000,15
3.1.1.3.6	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ОДРЖАВАЊА (утврђивање стања инсталације, трошкови електродистрибуције, израда елабората, мерења, пројекти изведеног објекта, сагласности, непредвиђени транспорт,...)	41.500.000,00	40.500.014,10
3.1.1	УКУПНО РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ (дин):	15.107.420.001,60	17.151.593.362,53

У износе је укључен и ПДВ од 20%

ПРИЛОГ 3.1.2.1

ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА ЗА 2015. ГОДИНУ
- САНАЦИЈА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ (ЧЛАН 59 ЗЈП) -

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стационарна /дужина деонице	Укупна средства по Ребалансу ПП за 2015. (дин)	Реализација у 2015.
ПУТЕВИ					
IA ред (аутопутеви)					
1	IA1	Објекти између Л и Д коловозне конструкције (км 4,11,13)		0,00	0,00
2	IA1	Изградња паркинга км 43; км 67		0,00	0,00
3	IA1	Изградња паркинга км 97		0,00	0,00
4	IA1	Санација надвожњака на сервисној десној траци, км 110+108		0,00	0,00
5	IA1	Наплатна станица "Мали Пожаревац" (пројекат и извођење радова саобраћајне сигнализације и опреме)		0,00	0,00
УКУПНО IA ред (дин):				0,00	0,00
IB ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IB36	Улаз у Зајечар, Л=3км	3,00	18.466.747,17	15.997.665,95
2	IB26	Београд-Обреновац, раскрсница IB26 са путем IIA148 за Мислођин, на км 27+581,00 (побољшање опасног места и израда стајалишта код скретања Ковачина)		24.405.290,40	0,00
3	IB13	Кикинда-Башаид, од км 94+500,00 до км 98+460		91.179.198,41	91.178.697,86
4	IB38	деоница Крушевац - Разбојна (Бруски пут) у Крушевцу на км 72+934,97 до км 74+638,55	1,703	193.900.218,28	193.894.876,27
5	IB38	укрштај IB38 (улица Кнеза Милоша) и улице Бруски пут у Крушевцу на км 72+766,00		25.200.000,00	0,00
6	IB23	деоница Врњци-Ново Село, Врњци - кружни ток (на укрштању пута IB23 и IIA208)		30.714.126,70	28.448.662,09
7	IB15 и IIA102	раскрсница на км 498 + 021,00, општина Бечеј		34.919.907,22	21.722.157,09
8	IB12	приступни пут на државни пут IB12 - саобраћајница Нова Број 3 у привредној зони "Мали Бајмок"		20.693.586,95	19.915.341,78
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IB ред (дин):				439.479.075,13	371.157.401,04
9	IB36	Параћин – Зајечар, укрштај у Бољевцу (раскрсница IB36 и IIA218)		0,00	0,00
10	IB22	паркинг за путничке аутомобиле и тешка теретна возила уз улицу Равногорску у Љигу (од км 285+760 до км 286+032, са десне стране)		0,00	0,00
11	IB38	деоница Крушевац - Разбојна (Бруски пут) у Крушевцу на км 72+934,97 до км 75+412,75, Л=2.477,78 м (додатни и непредвиђени радови, који нису обухваћени основним Уговором)		21.000.000,00	19.694.770,21
12	IB36	Реконструкција улице Светозара Марковића у Зајечару од км 0+522,60 до км 1+475,60, са прикључком на државни пут IB36		64.231.568,64	46.739.110,22
УКУПНО IB ред (дин):				524.710.643,77	437.591.281,47

IIA ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IIA184	Јагодина-Рековац, пут ка фабрици каблова, Л=2,5км	2,50	67.401.612,00	40.789.653,98
2	IIA212	Лепосавић-Боранце-Брус, Л=5км	5,00	0,00	0,00
3	IIA162	Пожаревац-Петровац на Млави раскрсница-кружни ток		22.616.949,54	20.766.675,65
4	IIA179	Кружни ток у Чачку стари пут Чачак-Краљево		31.387.042,10	27.385.618,86
5	IIA155, IIA153	Побољшање опасног места Петријевска раскрсница		29.660.798,96	0,00
6	IIA198	Рашка-Одвраћеница, Л=2,979км (од км 8+276,12 до км 11+255,43)	2,979	89.988.455,67	80.150.618,84
7	IIA198	Голијска река - Преко брдо - Одвраћеница, Л=11,78км (од км 0+160,636 до км 11+937,895)	11,78	0,00	0,00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IIA ред (дин):				241.054.858,27	169.092.567,33
8	IIA139	Рогачица - Мачков камен, Л=6км	6,00	0,00	0,00
9	IIA120	Појачано одржавање пута IIA120 (бивши Р103), деоница пролаз кроз Лаћарак од км 35+140 до км 39+962, општина Сремска Митровица		24.000.000,00	0,00
10	IIA100	Појачано одржавање раскрснице IIA100 и улица Милана Ракића, Филипа Вишњића и Ђорђа Војновића у Инђији		24.000.000,00	19.999.838,81
УКУПНО IIA ред (дин):				289.054.858,27	189.092.406,14
IIB ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IIB340	Коцељева-Уб-Стублине, деоница Новаци-Памбуковица, општина Уб, Л=1,470км	1,47	18.026.568,85	13.313.971,96
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IIB ред (дин):				18.026.568,85	13.313.971,96
2	IIB340	Новаци-Памбуковица, општина Уб, Л=3,2км	3,20	53.023.396,80	46.017.158,34
УКУПНО IIB ред (дин):				71.049.965,65	59.331.130,30
3		приступни пут "Лалинци", Л=2,6 км, уз аутопут Е-763 Београд-Јужни Јадран, сектор 2: Љиг - Пожега, деоница 1: Љиг (Доњи Бањани) - Бољковци		37.200.000,00	0,00
УКУПНО путеви I и II реда (дин):				922.015.467,69	686.014.817,91

ПРИЛОГ 3.1.2.2
ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ КЛИЗИШТА
НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I и II реда ЗА 2015. ГОДИНУ

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)/НАЗИВ КЛИЗИШТА	стационажа /дужина деонице	Укупна средства по Ребалансу ПП за 2015. (дин)	Реализација у 2015.
К Л И З И Ш Т А					
на путевима IA и IB реда					
1	IB35	Деоница ХЕ Ђердап I - Голубац, ресанација клизишта "Текија"	7+500	0,00	0,00
2	IB39	Медвеђа - Лебане - Шилово 3	283+200	0,00	0,00
3	IB33	Кучево - Дебели Луг-Клизиште "Благојевић камен"	362+811	0,00	0,00
4	IB29	Јабука - гранични прелаз Црна Гора - Пријеполје, у месту Равне	15+300,00	0,00	0,00
5	IB22	Љиг-Рудник	од км 305+450,00 до км 305+618,00	0,00	0,00
6	IB26	Санација клизишта у Малом Зворнику, код челичног моста преко Дрине		0,00	0,00
7	IB21	Ваљево-Косјерић од км 159+734 до км 159+770 и 2 клизишта на IB342 деоница Ваљево (Иврак)-Караула-Уб од км 3+610 до км 3+710 и од км 3+480 до км 3+565		0,00	0,00
8	IB22	деоница Краљево-Ушће, место Пивница код Богутовачке бање на км 390+050, клизиште на IA181 деоница Драчкићи-Пекчаница на км 14+400 и клизиште на IA216 деоница Каоник - Рибаре - Вукања од км 27+133,536 до км 27+356,020		0,00	0,00
9	IB21	деоница Ваљево-Косјерић од км 153+412 до км 153+456 и на км 154+168 и на деоници Косјерић-Пожега, Каленић (Златна долина) на км 186+725		0,00	0,00
УКУПНО ЗА КЛИЗИШТА на путевима IA и IB реда (дин):				0,00	0,00
на путевима IIA и IIB реда					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IIA180	Гуча-Чачак са санацијом клизишта на локацији Јездина	3+500	34.143.054,09	0,00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПУТЕВИМА IIA и IIB реда (дин):				34.143.054,09	0,00
2	IIB338	Седларе - Варда	0+600	0,00	0,00
3	IIB338	Седларе - Варда	1+800	0,00	0,00
4	IIB338	Седларе - Варда	2+500	0,00	0,00
5	IIA152	Топола - Рудник "Шаторња"	од км 10+200 до км 10+796	0,00	0,00
6	IIA170	Ваљево - Рогачица - Бајина Башта	од км 26+746 до км 26+875	0,00	0,00
7	IIA231	Црна трава - Власина (Промаја) - Црна трава 2	31+700	0,00	0,00
8	IIA231	Црна трава - Власина (Промаја) - Црна трава 1	31+150	0,00	0,00
9	IIA231	Црна трава - Власина (Промаја) - Црна трава 3	38+400	0,00	0,00
10	IIA203	Пазариште -Тутин - Зеленовиће	4+566	0,00	0,00

11	IIA203	Пазариште -Тутин - Зеленовиће	4+820	0,00	0,00
12	IIA203	Пазариште -Тутин - Доње Себечево	8+980	0,00	0,00
13	IIA203	Пазариште -Тутин - Средње Себечево	9+119	0,00	0,00
14	IIA203	Пазариште -Тутин - Средње Себечево	9+844	0,00	0,00
15	IIA203	Пазариште -Тутин - Средње Себечево	9+250	0,00	0,00
16	IIA203	Пазариште -Тутин - Горње Себечево	10+732	0,00	0,00
17	IIA181	Кратовска Стена - Лучани (Лиска стена)	11+000	0,00	0,00
18	IIA216	Каоник - Рибаре - Вукања		0,00	0,00
19	IIA207	Александровац-Јошаничка Бања, у селу Ракље	34+350,00	0,00	0,00
20	IIA183	Јасика-Крчин, деоница Падеж-Срње	од км 62+073,00 до км 62+223,00	30.041.470,56	0,00
21	IIA162	Петровац-Свилајнац, Дубница-Бобово на км 105+760		0,00	0,00
22	IIБ355	деоница Чачак-Шилковица, Цагање на км 13+200		0,00	0,00
УКУПНО ЗА КЛИЗИШТА на путевима IIA и IIB реда (дин):				64.184.524,65	0,00
УКУПНО за сва клизишта (дин):				64.184.524,65	0,00

ПРИЛОГ 3.1.2.3

ПОСТАВЉАЊЕ РАСВЕТЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА И РАСВЕТЕ У ТУНЕЛИМА И НА МОСТОВИМА НА
ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I И II РЕДА ЗА 2015. ГОДИНУ

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стационарна /дужина деонице	Укупна средства по Ребалансу ПП за 2015. (дин)	Реализација у 2015.
ПОСТАВЉАЊЕ РАСВЕТЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА И РАСВЕТЕ У ТУНЕЛИМА И НА МОСТОВИМА					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IБ34	Осветљење тунела на Ђердапској магистрали		94.133.464,80	0,00
2	IA3	J.O. Аеродром - Добановци		21.500.000,00	0,00
3	IБ23 / IБ24	Камиџорска раскрсница		8.900.000,00	0,00
4	IБ40	J.O. Владичин Хан - Сурдулица (завршетак инсталације)		23.000.000,00	0,00
5	IБ23	Осветљење кружног тока Врњачка Бања		0,00	0,00
6	IБ38	Расвета источна обилазница око Крушевца		9.302.869,10	6.176.144,99
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РАСВЕТЕ (дин):				156.836.333,90	6.176.144,99
УКУПНО (дин):				156.836.333,90	6.176.144,99

ПРИЛОГ 3.1.2.4
ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА
НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I и II реда ЗА 2015. ГОДИНУ

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)/НАЗИВ МОСТА, ТУНЕЛА	стационаре / дужина деонице	Укупна средства по Ребалансу ПП за 2015. (дин)	Реализација у 2015.
МОСТОВИ И ТУНЕЛИ					
на путевима IA реда (аутопутеви)					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IA1	Мост преко реке Раче	686+472	40.091.048,38	25.043.245,44
2	IA1	Мост преко пруге код Великог Орашја на км 668+327, десна трака		45.785.043,82	44.322.864,85
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ОБЈЕКТИМА НА ПУТЕВИМА IA реда (дин):				85.876.092,20	69.366.110,29
3	IA1	Мост преко реке Раче, у саставу Петље Смедерево - крак 5		0,00	0,00
4	IA1	Надвожњак преко пруга Београд-Ниш и Трупале -Поповац на км 813+159,15 и на км 813+164,90 леве траке аутопута Е-75 Београд-Ниш, деоница Ниш (Северни булевар) - Ниш (Трупале)		84.000.000,00	0,00
5	IA1	Мост преко пруге Топчидер - Мала Крсна у петљи за везу Смедерево - аутопут Е75, Београд-Ниш		0,00	0,00
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА аутопутевима (IA) реда (дин):				169.876.092,20	69.366.110,29
на путевима IB реда					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
6	IB12	Нови Сад - Зрењанин, (деоница Нови Сад - Каћ), Продужени надвожњак, (ИД 03010)		85.000.000,00	0,00
7	IB23	Нова Варош - Пријеполје Мост преко реке Бистрице. Бистрица 7		30.000.000,00	0,00
8	IB23	Нова Варош - Пријеполје Мост преко реке Бистрице. Бистрица 4		30.616.329,95	23.552.167,68
9	IB23	Нова Варош - Пријеполје Мост преко реке Бистрице. Бистрица 8		25.000.000,00	0,00
10	IB23	Коњевићи -Белџина Мост преко Западне Мораве		53.970.532,68	0,00
11	IB23	Ужице - Златибор Ложнички мост у Ужицу		70.000.000,00	0,00
12	IB23 IB21	Надвожњак преко пруге и пута М-21.1 деоница Пожега - Ужице		33.457.586,89	2.766.813,60
13	IB22	Мост преко постојећег пута за Мељак (ИД 01048) деоница Велика Моштаница-Вранић		19.000.000,00	0,00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ОБЈЕКТИМА НА ПУТЕВИМА IB реда (дин):				347.044.449,52	26.318.981,28
14	IB16	Надвожњак преко железничке пруге Београд - Велика Плана на обилазници око Младеновца (ИД 01722), деоница: Младеновац - Топола		0,00	0,00
15	IB35	Кладово - Брза Паланка Мост преко Подершке реке код Милутиновца ИД 1298 на км 21+549, Изградња новог моста	21+549	95.049.835,18	29.884.305,65
16	IB29	Аљиновићи-Сјеница Мост преко реке Увац		50.000.000,00	0,00
17	IB22	Рашка - Нови Пазар Мост преко Јабланичког потока у Батњаку		30.000.000,00	0,00
18	IB28	Ужице -Златибор, Надвожњак у Кнежевићима		25.000.000,00	0,00
19	IB23	Ужице -Златибор, деоница Мачкат - -Сушица Мост "Сушица 2"		35.362.673,96	0,00
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IB реда (дин):				582.456.958,66	56.203.286,93

на путевима IIА реда					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
20	IIA207	Мост преко реке Пепељуше, деоница: Крушевац - Александровац		0,00	0,00
21	IIA217	Државни пут II реда број 133 (стара ознака Р-121), деоница Сокобања - Књажевац, мост преко Читлучког потока	69+985	17.000.000,00	0,00
22	IIA150	Мост преко реке Сопотнице у Сопоту (ИД 12499) деоница: Ђуринци-Сопот-Аранђеловац		20.645.025,48	9.872.975,52
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ОБЈЕКТИМА НА ПУТЕВИМА IIА реда (дин):				37.645.025,48	9.872.975,52
23	IIA175	Село Доња Топлица Мост преко реке Топлице		0,00	0,00
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IIА реда (дин):				37.645.025,48	9.872.975,52
на путевима IIБ реда					
				0,00	0,00
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IIБ реда (дин):				0,00	0,00
24		Изградња градског моста преко Црног Тимока у Зајечару - Котлујевачки мост (по Закључку Владе 05 број: 351-4681/2015- 1 од 07.05.2015.)		137.820.000,00	137.820.000,00
25		Рехабилитација моста на реци Рашки у Новом Пазару		23.613.876,00	4.876.020,00
УКУПНО за мост у Зајечару по Закључку Владе и мост у Н. Пазару (дин):				161.433.876,00	142.696.020,00
УКУПНО за све објекте (дин):				951.411.952,34	278.138.392,74

**ПРИЛОГ 3.1.2.5
САНАЦИЈА ЦРНИХ ТАЧАКА
(ради повећања безбедности одвијања саобраћаја)
НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I и II реда ЗА 2015. ГОДИНУ**

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стационарна / дужина деонице	Укупна средства по Ребалансу ПП за 2015. (дин)	Реализовано у 2015.
"ЦРНЕ ТАЧКЕ" - опасна места					
на путевима IA и IB реда					
1	IB13 и IB15	Кружна раскрсница у Кикинди		0,00	0,00
2	IB15 и IA116	Кружна раскрсница у Новом Бечеју		0,00	0,00
3	IB34	Поречки мост – Ђердап I на км 47+000 (раскрсница IB34 и IB396)		0,00	0,00
4	IB27	Пројекат и извођење радова техничког регулисања саобраћаја за зону Основне школе у Даросави		0,00	0,00
5	IB27	Пројекат и извођење радова техничког регулисања саобраћаја за зону Основне школе у Аранђеловачкој Бањи		0,00	0,00
6	IB27	Пројекат и извођење радова техничког регулисања саобраћаја за зону Техничке школе у Аранђеловцу		0,00	0,00
7	IB25	кружна раскрсница на уласку у Младеновац (потез Драпшин)		0,00	0,00
8	IB13	Кружна раскрсница у Зрењанину (на београдском путу)		0,00	0,00
9	IB21	Деоница Шабац-Рума, кружна раскрсница после искључења са аутопута код Руме		0,00	0,00
10	IB44	Раскрсница у Лесковцу од км 848+737,65 до км 849+296,94		37.209.356,71	5.294.596,56
УКУПНО на путевима IA и IB реда (дин):				37.209.356,71	5.294.596,56
на путевима IIA и IIB реда					
11	IIA130	Црепајски пут (Панчево), кружни ток на км 208+303,00		0,00	0,00
12	IIA100 и IIA102	Кружни ток на улазу у Нови Сад		0,00	0,00
13	IIA154 и IIA149	Укрштај Кружног пута и Авалског друма код хотела "1001 ружа" (кружни ток)		0,00	0,00
14	IIA158	Туприја-Јагодина (прикључак за село Мијатовац), кружна раскрсница		0,00	0,00
15	IIA102	Кружна раскрсница у Молу		0,00	0,00
16	IIA187	Пројекат и извођење радова техничког регулисања саобраћаја за зону Основне школе у Обрежју		0,00	0,00
17	IIA141	Пројекат и извођење радова техничког регулисања саобраћаја за зону Основне школе у Совљаку		0,00	0,00
18	IIA150	Пројекат и извођење радова техничког регулисања саобраћаја за зону Основне школе у Раниловићу		0,00	0,00
19	IIA151	Пројекат и извођење радова техничког регулисања саобраћаја за зону Основне школе у Орашцу		0,00	0,00
20	IIB365	Пројекат и извођење радова техничког регулисања саобраћаја за зону Основне школе у Венчанима		0,00	0,00
21	IIB340	Пројекат и извођење радова техничког регулисања саобраћаја за зону Основне школе у Калиновцу		0,00	0,00
22	IIA154	кружна раскрсница за насељено место Ресник		0,00	0,00
23	IIA158	Кружни ток у Лесковцу на км 221+449,40		33.108.001,08	6.974.257,64
УКУПНО на путевима IIA и IIB реда (дин):				33.108.001,08	6.974.257,64
УКУПНО (дин):				70.317.357,79	12.268.854,20

ПРИЛОГ 3.1.2.6
ОБЈЕКТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА
I и II реда ЗА 2015. ГОДИНУ

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стационарна /дужина деонице	Укупна средства по Ребалансу ПП за 2015. (дин)	Реализовано у 2015.
ОБЈЕКТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА					
на путевима IA и IB реда					
1	IA1	Објект у функцији одржавања путева "Ново Село", Ниш		45.021.100,00	0,00
2	IA1	Објект у функцији одржавања путева "Бачка Топола"		30.000.000,00	0,00
3	IA1	Објект у функцији одржавања путева "Ковиљ"		0,00	0,00
4	IA1	Објект у функцији одржавања путева "Добановци"		0,00	0,00
5	IB23	Објект у функцији одржавања путева "Врњачка Бања - Врњци"		30.000.000,00	0,00
УКУПНО на путевима IA и IB реда (дин):				105.021.100,00	0,00
на путевима IIA и IIB реда					
6	IIA158	Објект у функцији одржавања путева "Ђићевац (Појате)"		36.000.000,00	0,00
УКУПНО на путевима IIA и IIB реда (дин):				36.000.000,00	0,00
УКУПНО (дин):				141.021.100,00	0,00

ПРИЛОГ 3.1.3.1
УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА ЗА 2015. ГОДИНУ
- САНАЦИЈА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ-
(члан 60 Закона о јавним путевима)

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стационажа /дужина деонице (км)	Укупна средства по Ребалансу ПП за 2015. (дин)	Реализовано у 2015.
ПУТЕВИ					
IA ред (аутопутеви)					
				0,00	0,00
УКУПНО IA ред (дин):				0,00	0,00
IB ред					
1	IB34	Одвођење површинских вода са коловоза у насељу Велико Градиште од км 120+000 до км 120+901	0,901	3.906.271,06	3.906.271,06
УКУПНО IB ред (дин):				3.906.271,06	3.906.271,06
IIA ред					
2	IIA190	деоница пута од км 0+000 до км 0+305, Л=305м, општина Ћићевац	0,305	5.531.973,19	5.531.973,19
3	IIA158	деоница државног пута који се поклапа са улицом Кнегиње Милице и Кнеза Лазара		9.751.057,76	9.751.057,76
4	IIA212	Лепосавић-Боранце-Брус, деоница Боранце (црква)- Блажево, од км 19+121,00 до км 21+363,16, б= 5,5+2*0,75=7м	2,242	35.001.504,80	31.630.208,80
УКУПНО IIA ред (дин):				50.284.535,75	46.913.239,75
IIB ред					
5	IIB357	Санација оштећеног коловоза на деоници Кадина Лука-Славковица на км 2+400, ИД 0096		18.829.935,71	15.640.907,65
6	IIB357	Санација оштећеног коловоза на деоници Кадина Лука-Славковица на км 3+500, ИД 0098		3.465.216,78	3.161.669,36
7	IIB357	Санација оштећеног коловоза на деоници Кадина Лука-Славковица на км 3+230, ИД 0097		3.450.716,43	3.226.213,52
8	IIB444	Рибарци-Караманица, од км 6+187,07 до км 7+197,17, Л=1.010,10м, оштећеног у поплавама у општини Босилеград.		15.957.231,60	12.524.063,20
9	IIB234	Босилеград-Трговиште, деоница Босилеград-две реке, од км 3+777,86 до км 4+793, оштећеног у поплавама у општини Босилеград.		18.222.078,11	13.964.365,90
УКУПНО IIB ред (дин):				59.925.178,63	48.517.219,63
УКУПНО путеви I и II реда (дин):				114.115.985,44	99.336.730,44

ПРИЛОГ 3.1.3.2
УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ КЛИЗИШТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I и II реда ЗА 2015. ГОДИНУ
(члан 60 Закона о јавним путевима)

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)/НАЗИВ КЛИЗИШТА	стационарна дужина деонице	Укупна средства по Ребалансу ПП за 2015. (дин)	Реализовано у 2015.
КЛИЗИШТА					
на путевима IA и IB реда					
1	IB29	Санација клизишта Нови Пазар-Сјеница на км 361+150 у насељу Лазине		500.000,00	389.057,18
2	IB27	Санација клизишта у Пепељевцу на путу Словац-Ћелије-Лазаревац-Аранђеловац-Крушевица-Ђурђево на км 667+350 до км 667+385 Крушевица		0,00	0,00
3	IB22	Санација клизишта деоница Горњи Милановац на км 309+550		1.304.643,57	1.304.643,57
4	IB34	Санација клизишта на деоници Ђердап 1 - Текија, код Текије на км 97+800 (11+200 релативна станица од Ђердапа 1), општина Кладово		13.000.000,00	12.529.793,51
5	IB34	Израда потпорног зида (М25.1 ХЕ Ђердап-Пожаревац на км 108+200) деоница Доњи Милановац-Голубац, општина Голубац		6.759.017,48	6.587.167,03
6	IB27	Санација клизишта Крушевица од км 650+400 до км 650+440, општина Лазаревац		2.000.000,00	1.881.150,68
7	IB21	Санација клизишта Коцељева-Ваљево, од км 114+735 до км 114+790.		8.379.754,05	8.379.754,05
8	IB21	Санација клизишта "Јеремићи" на км 28+300, деоница пута Пожега-Ивањица, општина Ивањица		21.500.000,00	21.248.490,82
9	IB22	Санација клизишта на деоници Љиг - Рудник од км 305+450,00 до км 305+618,00 ("Штавица 2")		8.873.721,24	8.873.721,24
10	IB22	Санација клизишта на деоници Љиг - Рудник на км 300+490,00		15.500.000,00	15.371.630,60
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IA и IB реда (дин):				77.817.136,34	76.565.408,68
на путевима IIA и IIB реда					
11	IIA137	Санација клизишта Крупањ - Мачков камен - Грачаница на км 6+900		47.500.000,00	48.259.314,04
12	IIA137	Санација клизишта Крупањ - Мачков камен - Грачаница на км 4+400		0,00	0,00
13	IIA137	Санација клизишта Шабац - Текериш - Завлака на км 10+225		6.833.357,12	6.820.850,99
14	IIA137	Санација клизишта Крупањ - Мачков камен - Грачаница на км 2+900		0,00	0,00
15	IIA137	Санација клизишта Крупањ - Мачков камен - Грачаница на км 2+600		0,00	0,00
16	IIA137	Санација клизишта Крупањ - Мачков камен - Грачаница на км 3+600		0,00	0,00
17	IIB361	Санација клизишта у Пепељевцу, на путу Љиг-Лајковац на км 0+150 до км 0+350		2.931.688,48	2.931.688,48
18	IIB363	Велика Крсна - Селевац у Селевцу од км 19+300 до км 19+350		6.640.214,28	6.618.614,28
19	IIA152	Санација клизишта на км 21+280, код места Гуришевци		429.685,87	429.685,87
20	IIB364	Санација клизишта Брајковац-Белановица ИД 0129 на км 50+700		2.733.990,19	2.733.990,19
21	IIB360	Санација клизишта Дићи-Бојковци код места Дићи		3.144.090,73	3.144.090,73
22	IIA167	Санација клизишта на државном путу деоница Кладово-Корбово-Милутиновац код Милутиновац на км 30+300, општина Кладово		1.100.000,00	19.103.736,85
23	IIB363	Санација клизишта у Рудовцима на државном путу Вреоци-Крушевица-Аранђеловац		18.400.000,00	18.382.193,65
24	IIB395	Санација клизишта на државном путу Зајечар-Бољевац, од км 6+412,7 до км 6+540,3		25.900.000,00	25.866.216,01
25	IIB360	Санација клизишта на км 3+192, ИД 0104 у општини Љиг		2.834.106,86	2.676.857,62
26	IIB352	Санација клизишта "Суводол" на путу Смедерево-Смедеревска Паланка од км 5+240 до км 5+290		12.649.502,38	11.384.526,84
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IIA и IIB реда (дин):				131.096.635,91	148.551.765,55
УКУПНО за сва клизишта (дин):				208.913.772,25	225.117.174,23

ПРИЛОГ 3.1.3.3
УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I и II реда
за 2015. годину
(члан 60 Закона о јавним путевима)

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)/НАЗИВ МОСТА, ТУНЕЛА	стационара /дужина деонице	Укупна средства по Ребалансу ПП за 2015. (дин)	Реализовано у 2015.
МОСТОВИ И ТУНЕЛИ					
на путевима IA реда (аутопутеви)					
1	IA1	Београд - Ниш, мост "Белица"		16.708.168,99	16.708.168,99
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА аутопутевима (IA) реда (дин):				16.708.168,99	16.708.168,99
на путевима IB реда					
2	IB21	Шабац - Ужичка Пожега, Мост преко реке Тамнаве, Изградња новог моста	1+399	49.062.316,92	44.292.802,75
2а	IB21	Шабац - Ужичка Пожега, Мост преко реке Тамнаве, Изградња новог моста (непредвиђени радови)	1+399	2.195.278,75	0,00
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IB реда (дин):				51.257.595,67	44.292.802,75
на путевима IIA реда					
				0,00	0,00
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IIA реда (дин):				0,00	0,00
на путевима IIB реда					
3	IIB367	Шаторња - Страгари, Мост преко реке Јасенице, Изградња новог моста	2+147	39.004.477,65	39.004.477,65
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IIB реда (дин):				39.004.477,65	39.004.477,65
УКУПНО за све објекте (дин):				106.970.242,31	100.005.449,39

ПРИЛОГ 3.3.1
УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА ЗА 2015. ГОДИНУ
(САНАЦИЈА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА КАО ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА)
(члан 60 Закона о јавним путевима)

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стационажна / дужина деонице (км)	Укупна средства по Ребалансу ПП за 2015. (дин)	Реализовано у 2015.
ЛОКАЛНИ П У Т Е В И (санација локалних путева као последица поплава)					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	лок. пут	Горња Трешњица - Пошивена Ћуприја, Л= 3,046км, општина Љубовија		383,94	383,94
2	лок. пут	Пут за Велики Мајдан, Л=2,367км, општина Љубовија		929.777,26	929.777,26
3	лок. пут	Шарбане-Стубленица (Церкин), Л=2.500м, у општини Уб		0,00	0,00
4	лок. пут	Велика Река-Планина, Л=5.800м, у општини М.Зворник		8.343.112,37	8.343.112,37
5	лок. пут	Амајић-Д.Трешњица-Планина, Л=6.545м, у општини М.Зворник		2.204.402,54	2.204.402,54
6	лок. пут	Цулине-Бушница, Л=3.050м, у општини М.Зворник		13.567.620,12	13.567.620,12
7	лок. пут	Владимирци-Јаловик, у општини Владимирци		90.991,30	90.991,30
8	лок. пут	Крупањ-Троска од км 0+000 до км 3+100, СО Крупањ		11.057.478,15	11.057.478,15
9	лок. пут	Рајновића-Горње Кошље, од км 0+000 до км 5+950 местимично Л=2,2км у општини Љубовија		22.689.111,88	22.689.111,88
10	лок. пут	Улица Рада Ђорђевића у Косјерићу		996.592,59	996.592,59
11	лок. пут	Улица Николе Тесле у Косјерићу		879.882,67	879.882,67
12	лок. пут	Улица Јована Јовановића Змаја у Косјерићу		3.395.865,36	3.395.865,36
13	лок. пут	Измештање трасе пута због клизишта на општинском путу у МЗ Д.Рајана, пут за Стајићко гробље у Косјерићу		1.167.473,03	1.167.473,03
14	лок. пут	Санација клизишта у Рогихима, деоница Косјерић-Брдо град у Косјерићу		40.532,51	40.532,51
15	лок. пут	Санација клизишта на општинском путу Косјерић-Ивановић (код Барањског гробља)		55.307,90	55.307,90
16	лок. пут	Санација клизишта на општинском путу Косјерић-Дрмановина, Л=20м		73.493,00	73.493,00
17	лок. пут	Санација клизишта на општинском путу Косјерић-Дрмановина, Л=10м		24.650,98	24.650,98
18	лок. пут	Реконструкција доградња тупа локалног пута (Бели Поток) Мршељи-Каменица, Л=1.946,84м		1.674.298,69	1.674.298,69
19	лок. пут	Крпљење ударних рупа на општинским путевима на територији општине Косјерић		683.641,28	683.641,28
20	лок. пут	Реконструкција-доградња (проширење) тупа локалног пута Каменица-Богданица, Л=3.553,16м		10.496.683,69	10.496.683,69
21	лок. пут	Санација општинских-локалних путева услед поплава на територији града Чачка		18.000.000,00	17.808.017,35
22	лок. пут	Поправци пута до насеља Велики Јасеновац, Л=3.750м		742.560,00	742.560,00
23	лок. пут	Ђунис-Трубарево после поплава (од гробља до Трубарева) у дужини Л=1120м, општина Ћићевац		8.463.077,51	8.463.077,51
24	лок. пут	Горња Лучина-Мађаре после поплава у дужини Л=1100м, општина Ћићевац		11.395.100,12	11.395.100,12
25	лок. пут	Радови на изградњи улица у Новом Пазару од 1-6		5.865.254,95	5.865.254,95

26	лок. пут	Радови на изградњи улица у Новом Пазару од 7-16		7.869.794,07	7.869.794,07
27	лок. пут	Насипање локалних путева у општини Тутин		2.037.028,85	2.037.028,85
28	лок. пут	Реконструкција улице Милорада Јовановића (од улице Саве Ковачевића до улице Јабланичке) у Сјеници		20.254.304,19	19.546.002,52
29	лок. пут	Реконструкција улице 12. Српске бригаде у Новом Пазару и радови на уређењу тротоара на градској саобраћајници-део улице Јошанички кеј у Н.Пазару Л=944,70м		18.361.068,90	18.361.068,90
30	лок. пут	Уређење градске саобраћајнице краци улице Саве Ковачевића у Новом Пазару, Л=700м		5.511.720,14	5.511.720,14
31	лок. пут	Санација локалног пута Овчињска река-Луке-Гвоздачка школа		200.000,00	159.655,08
32	лок. пут	Изградња општинског пута Радијевић-Мишевићи у МЗ Акамчић до спомен обележја Војводи Петру Бојовићу, општина Нова Варош		18.735.697,23	18.735.697,23
33	лок. пут	Локални пут Криваја, пропуст преко реке Добраве у Шапцу		3.662.540,50	3.452.807,49
34	лок. пут	Ђокића Воденица, Л=110м, и Веланци школа, Л=450м у Чајетини		0,00	0,00
35	лок. пут	Отклањање оштећења од поплава на општинским-некатегорисаним путевима ИД 4463		1.422.622,57	1.422.622,57
36	лок. пут	Локални пут Доњи Душник-Миљаковац веза са државним путем ИА 224, Л=1.600м, општина Г.Хан		9.500.000,00	9.375.054,91
37	лок. пут	Зебице-Добри До, Л=4.400м, општина Куршумлија		559.897,74	559.897,74
38	лок. пут	скретање са аутопута IА3 ка ловишту Моровић, Л=1,90км, општина Сремска Митровица		12.516.800,10	12.516.800,10
39	лок. пут	ОП-1, Коцељева-Баталаге, општина Коцељева		1.827.802,15	1.827.802,15
40	лок. пут	Локални пут бр.1019 Пођута-Брезовице-Вујиновача, деоница Брезовице-Вујиновача након поплава дужине 750м, ширине 4м, у општини Ваљево		5.180.505,49	4.775.516,17
41	лок. пут	Санација улице Дејана Цветљанина у Врњачкој Бањи оштећеној у мајским поплавама		262.857,79	262.857,79
42	лок. пут	Рад грађевинске механизације на отклањању последица елементарних непогода на територији Бајине Баште.		188.774,39	188.774,39
43	лок. пут	Санација оштећења локалног пута услед поплава, Горње Требешње-Наставце-Сурдул од км 0+000 до км 5+700, општина Врање		7.947.004,84	7.947.004,84
44	лок. пут	Локални пут у Чучугама-Трифковићи, Л=880м, у општини Уб		7.094.733,48	7.094.733,48
45	лок. пут	Локални пут Тврдојевац, Л=500м, у општини Уб		3.417.385,33	3.417.385,33
46	лок. пут	Локални пут у Вукони, Л=500м, у општини Уб		3.453.738,89	3.453.738,89
47	лок. пут	Локални пут Старо Врело, Л=1.120м, у општини Уб		7.933.301,01	7.933.301,01
48	лок. пут	Локални пут у Црвеној Јабуци, Л=475м, у општини Уб		3.305.590,85	3.305.590,85
49	лок. пут	Локални пут у Трлићу-Сува Јаруга, Л=500м, у општини Уб		3.454.334,59	3.454.334,59
50	лок. пут	Локални пут Криваја-Текериш кроз Пајковачу, од км 0+000,00 до км 3+005,36, општина Шабац		3.000.000,00	0,00
51	лок. пут	Реконструкција локалног пута у селу Ђурђевац (Котлине-Стручине), од км 0+000,00 до км 2+500 (3+530,77), Л=2,5 км, општина Мионица		3.000.000,00	0,00
УКУПНО локални путеви (дин):				273.534.794,94	265.854.498,28

ПРИЛОГ 3.3.2
УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА
ЗА 2015. ГОДИНУ
(САНАЦИЈА ОБЈЕКТА НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА КАО ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА)
(члан 60 Закона о јавним путевима)

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)/НАЗИВ ОБЈЕКТА	стационарна/дужина деонице (km)	Укупна средства по Ребалансу ПП за 2015. (дин)	Реализовано у 2015.
ОБЈЕКТИ НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА (санација објекта на локалним путевима као последица поплава)					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	лок. пут у општини Коцељева	Веза државни пут IIА реда бр.141 и насеље Мала Јелићи. Мост преко реке Тамнаве (број оштећења ID 10004)		24.608.816,76	18.543.027,12
2	лок. пут у општини Коцељева	На општинском путу село Дружетић и село Гола Глава Мост преко реке Уб (број оштећења ID 10018)		16.740.944,80	16.736.236,22
3	лок. пут у општини Крупањ	Локални пут L-17, Ликодра – Мојковић – Бела Црква Мост преко реке Ликодре у селу Ликодра		0,00	0,00
4	лок. пут у општини Крупањ	Локални пут L-6, Крупањ -Томањ. Мост преко реке Богоштице код Крупања, (ID оштећења 10516)		0,00	0,00
5	лок. пут у општини Крупањ	Наставак улице 26. септембар Мост преко реке Ликодре у Крупању, (ID оштећења 10502)		0,00	0,00
6	лок. пут у општини Крупањ	Локални путу L-6. Мост преко реке Богоштице у Крупању, (ID оштећења 10548)		0,00	0,00
7	лок. пут у општини Мали Зворник	Засеок Дедиње у Доњој Борини. Мост преко Боринске реке (ID оштећења 10531)		0,00	0,00
8	лок. пут у општини Мали Зворник	Велика Река – Саставци у Подгају. Мост преко реке Велике Реке, (ID оштећења 10522)		0,00	0,00
9	лок. пут у општини Мали Зворник	Засеок Тришићи, катастарска општина Радаљ, Мост преко реке Радаљ (ID оштећења 10526)		0,00	0,00
10	лок. пут у општини Мали Зворник	Мост преко реке Радаљ код Радаљске Бање		0,00	0,00
11	лок. пут у општини Лозница	Карлаган-Драгинац-Рибарица, Мост преко реке Јадар		58.774.626,00	32.625.303,93
12	лок. пут у општини Косјерић	Општина Косјерић, Реконструкција и санација пута и моста преко Стојића реке, предрачун бр.953-19066 од 30.09.2014. године и		11.334.079,53	2.850.797,06
		Реконструкција и санација поплавом оштећеног дела пута Ражана - Дреновац у зони моста преко Дреновачког потока, предрачун бр.953-19067 од 30.09.2014. године.			8.163.727,33
13	лок. пут у општини Мало Црниће	Општина Мало Црниће, Мост преко реке Витовнице на локалном путу за манастир Брадача у селу Кула, ургентни радови на довођењу моста у стање у којем је био пре поплава 2014. године		0,00	0,00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ ЗА ОБЈЕКТЕ НА ЛОКАЛНОЈ МРЕЖИ ПУТЕВА (дин):				111.458.467,09	78.919.091,66
14	локални пут у општини Петровац на Млави	Мост преко Млаве у селу Каменово		0,00	0,00
УКУПНО објекти на локалним путевима (дин):				111.458.467,09	78.919.091,66

4. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Од планираних 710,6 милиона динара за 2015. годину, реализовано је **751,3 милиона динара**, што представља **106% планираног годишњег износа**. Више је реализовано од планираног годишњег износа за 40,7 милиона динара.

11. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА

Од планираних 3.056,9 милиона динара за 2015. годину, реализовано је **3.139,6 милиона динара**, што представља **103% планираног годишњег износа**. Више је реализовано од планираног годишњег износа за 82,7 милиона динара.

12. УЛАГАЊА ИЗ СРЕДСТАВА ДОНАЦИЈА

Планирани годишњи износ од **539,7 милиона динара** реализован је у целости (100%).

У наставку текста даје се прилог Сектора за инвестиције.

ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

ПОЗИЦИЈЕ:

- 4. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА**

- 11. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА**

- 12. УЛАГАЊА ИЗ СРЕДСТАВА ДОНАЦИЈА**

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ	Процењен буџет за ЈН са ПДВ	Пренета плаћања из 2014	ПЛАН ЗА	РЕАЛИЗАЦИЈА	КУМУЛАТИВНО		
						2015. УКУПНО <i>ребаланс 4</i>	ЗА 2015 УКУПНО	ДИН	МИЛ ДИН	
1	2	3	4	5	6	8=7+6	11=10+6	12		
4.1	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"									
A	РАДОВИ									
A.1	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км	ЈППС - радови	1.454.311.005,7		0,0	0,0				
A.1a	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Завршни радови	ЈППС - радови	83.947.185,1	120,0		60,0	50,7	50.686.220,2	50,7	
A.2	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево I фаза	ЈППС - радови	14.996.254,8			0,0				
A.4	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица и петља Прешево Електро радови	ЈППС - радови		65,0		0,0	0,0			
A.6	Коридор 10, Е-80 Завршни радови на петљама Матејевац и Малча Електро радови	ЈППС - радови		70,0		0,0	0,0			
A.8	Мост <i>Газела</i> - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачуна	ЈППС - радови	5.774.952.227,7			0,0				
A.9	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 5: Рехабилитација постојећег моста Бешка	ЈППС - радови	340.233.445,4			0,0				
A.10	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Преостали радови, I приоритет (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)	ЈППС - радови		300,0		0,0	0,0			
A.10б	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Обавезе проистекле из Споразума са манастиром Ковиљ - Преостали радови II приоритет (изградња шумског пута, шумског моста, уређење терена око позјамишта)	ЈППС - радови		36,00		0,0				
A.11a	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	ЈППС - радови	5.697.451.014,6			6,3	6,3	5.697.396.595,4	5.697,4	
A.11б	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, I део (Петља "Север")	ЈППС - радови	241.115.468,3		0,0	221,8	222,1	222.071.138,8	222,1	
A.11ц	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	ЈППС - радови		285,0		0,0				
A.11в	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Преостали радови	ЈППС - радови				0,0	0,0			
A.12	Обилазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевица"	ЈППС - радови	2.158.668.120,0			0,0				

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ		Процењен буџет за ЈН са ПДВ	Пренета плаћања из 2014	ПЛАН ЗА 2015. УКУПНО ребаланс 4	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2015 УКУПНО	КУМУЛАТИВНО ИСПОСТАВЉЕНО до 31.12.2015.	
			дин	мил дин					мил дин	мил дин
1	2	3	4	5	6	8=7+6	11=10+6	12		
A.13	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	ЈППС - радови					0,0	0,0		
A.14	Обилазница око Зрењанина Изградња моста преко Бегеја	ЈППС - радови		180,0			0,0	0,0		
A.15	Изградња бочних наплатних станица Жедник/Чантавир, Бачка Топола/Сента и Фекетић/Србобран	ЈППС - радови		150,0			0,0	0,0		
A.16	Измештање и изградња чеоне наплатне станице "Суботица југ"	ЈППС - радови		250,0			0,0	0,0		
A.17	Изградња комплекса чеоне наплатне станице на државном путу Ia реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчин, општина Гроцка, град Београд	ЈППС - радови	2.134.174.378,8	2.600,00			0,0	0,0		
A.18	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш- Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	ЈППС - радови и надзор	4.052.382.559,1	4.500,00			300,0	357,12	357.118.459,14	357,12
A.18a	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш- Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на петљи Бујановац 1 са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354,75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	ЈППС - радови и надзор		1.000,00			0,0			
A.20	Државни пут Ib реда број 10 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на државном путу II реда бр. 102 (по старом M-22.1) на км 70+640	ЈППС - радови		230,00			0,0			
Укупно РАДОВИ (А):			21.952.231.659,5	9.786,0	0,0	588,1	636,2	6.327.272.413,6	6.327,3	

Б УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА										
Б.1 Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката										
Б.1.1 За пројекте који се финансирају средствима ЈППС										
B.1.1.2	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније I фаза (укључујући израду синхрон плана и геодетско снимање)	ЈППС - услуге		10,5			0,0	0,0		
B.1.1.3	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније II фаза	ЈППС - услуге		5,0			0,0	0,0		
B.1.1.5	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, L=20км Надзор на Завршним радовима	ЈППС - услуге	4.296.000,0	4,5			0,5	0,6		
B.1.1.7	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица и петља Прешево, Надзор на Електро радовима	ЈППС - услуге		3,6			0,0	0,0		
B.1.1.9	Коридор 10, Е-80 Завршни радови на петљама Матејевац и Малча Надзор на Електро радовима	ЈППС - услуге		3,6			0,0	0,0		
B.1.1.10	Пројекат аутопута Е-75 (M-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Надзор на Преосталим радовима, I приоритет	ЈППС - услуге		15,0			0,0	0,0		
B.1.1.11	Пројекат аутопута Е-75 (M-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, I део (Петља "Север")	ЈППС - услуге	8.256.000,0	12,0			7,0	7,3	7.310.400,0	7,3
B.1.1.11a	Пројекат аутопута Е-75 (M-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	ЈППС - услуге		18,0			0,0			

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ		Процењен буџет за ЈП са ПДВ	Пренета плаћања из 2014	ПЛАН ЗА 2015. УКУПНО ребаланс 4	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2015 УКУПНО	КУМУЛАТИВНО ИСПОСТАВЉЕНО до 31.12.2015.	
			дин	млн дин					млн дин	млн дин
1	2	3	4	5	6	8=7+6	11=10+6	12		
Б.1.1.12	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Надзор на Преосталим радовима	ЈППС - услуге		3,6			0,0	0,0		
Б.1.1.12а	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Израда пројекта изведеног објекта	ЈППС - услуге		6,5			0,0			
Б.1.1.14	Државни пут IIА реда број 100 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на км 70+640 Надзор на радовима	ЈППС - услуге		10,0			0,0			
Укупно услуге Б.1.1:			12.552.000,0	92,3	0,0	7,5	7,9	7.310.400,0	7,3	
Б.1.2	За пројекте који се финансирају средствима ЕИБ зајмова									
Б.1.2.1	Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - преостала плаћања	ЈППС - услуге	72.987.989,0				0,0			
Б.1.2.2	Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	ЈППС - услуге	2.371.200,0				0,0			
Б.1.2.3	Надзор на сектору Б.5.2 (траса)	ЈППС - услуге	3.400.896,0				0,0			
Б.1.2.4	Лот Б.5.3 Изградња петље Орловача и петље Петлово брдо Надзор на радовима	ЈППС - услуге	8.370.000,0				0,0	0,0	3.686.400,0	3,7
Б.1.2.5	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда) Надзор на радовима	ЈППС - услуге	16.494.780,0				3,2	3,2	16.494.600,0	16,5
Б.1.2.6	Надзор над завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5	ЈППС - услуге	18.154.657,3				0,0			
Укупно услуге Б.1.2:			121.779.522,3	0,0	0,0	3,2	3,2	20.181.000,0	20,2	
Б.1.3	За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова									
Б.1.3.2	Надзор на Рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Гаља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	ЈППС - услуге	16.444.800,0				13,2	14,8	14.757.120,0	14,8
Б.1.3.3	Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	ЈППС - услуге	4.665.600,0	6,0			2,0	1,2	1.200.000,0	1,2
Б.1.3.3а	ЛОТ 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншпед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	ЈППС - услуге	2.190.000,0	4,0			0,0	0,0		
Б.1.3.4	Аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд Надзор на радовима унапређења денивелсане раскрснице - петља Т6	ЈППС - услуге		5,0			0,0	0,0		
Б.1.3.5	Лот 8: Пројектовање и изградња денивелсане раскрснице "Нова Пазова" Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радовима	ЈППС - услуге		24,0			0,0			
Укупно услуге Б.1.3:			23.300.400,0	39,0	0,0	15,2	16,0	15.957.120,0	16,0	
Укупно услуге Б.1:			134.331.522,3	131,3	0,0	25,8	27,0	43.448.520,0	43,4	
Б.2	Пројектовање и унапређење безбедности саобраћаја									
Б.2.1	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прешево Главни пројекат електро радова	ЈППС - услуге	1.122.000,0				0,0			
Б.2.2	Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда	ЈППС - услуге	29.650.000,0				0,0			
Б.2.3	Ревизија Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	ЈППС - услуге	1.319.786,0				0,0			
Б.2.4	Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	ЈППС - услуге	464.100,0				0,0			
Б.2.5	Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	ЈППС - услуге	313.894.000,0				0,0			



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ		Процењен буџет за ЈП са ПДВ мил дин	Пренета плаћања из 2014 мил дин	ПЛАН ЗА 2015. УКУПНО	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2015 УКУПНО	КУМУЛАТИВНО ИСПОСТАВЉЕНО до 31.12.2015.	
			дин	мил дин			мил дин	мил дин	мил дин	дин
1	2	3	4	5	6	8=7+6	11=10+6	12		
Б.2.6	Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	ЈПСП - услуге	4.569.600,0				0,0			
Б.2.7	Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	ЈПСП - услуге	206.016.000,0				33,1	33,1	197.316.000,0	197,3
Б.2.8	Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	ЈПСП - услуге	5.454.200,0				0,7	1,1	5.454.200,0	5,5
Б.2.9	Пројекат изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	ЈПСП - услуге	29.650.000,0				0,0	9,0	29.650.000,0	29,7
Б.2.10	Техничка контрола пројекта изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	ЈПСП - услуге	1.297.100,0				0,0	0,3	1.297.100,0	1,3
Б.2.11	Ревизија Идејног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4 Обилазнице Београда	ЈПСП - услуге					0,0			
Б.2.15	(РПС) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 20 (М-7), деоница: (0245) Каћ-(0247) Зрењанин 1 (обилазница), Стационажа: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,21 км	ЈПСП - услуге	11.616.000,0				7,2	5,7	9.292.800,0	9,3
Б.2.21	(РПС) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 4 (М-5), деоница: (0195) Ужице 3 - (0197) Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км	ЈПСП - услуге	23.280.000,0				15,6	11,5	16.824.000,0	16,8
Б.2.24	(РПС) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61,2 км	ЈПСП - услуге	1.679.916,0				1,7	0,7	671.966,4	0,7
Б.2.29	(РПС) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројекта појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61,2 км	ЈПСП - услуге	1.980.000,0	2,0			2,0	2,0	1.980.000,0	2,0
Б.2.30	Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Прешево	ЈПСП - услуге	468.000,0				0,0			
Б.2.31	Измене и допуне главног пројекта: Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење	ЈПСП - услуге		7,0			0,0			
Б.2.32	Техничка контрола измена и допуна главног пројекта: Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење	ЈПСП - услуге		1,0			0,0			
		(РПС)	39.023.916,0	2,0	0,0		26,5	19,8	28.768.766,4	28,8
		(ОСТАЛО)	593.904.786,0	8,0	0,0		33,7	43,4	233.717.300,0	233,7
		Укупно услуге Б.2:	632.460.702,0	10,0	0,0		60,2	63,2	262.486.066,4	262,5
		Укупно УСЛУГЕ (Б):	766.792.224,3	141,3	0,0		86,1	90,3	305.934.586,4	305,9
Г.	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ									
Г.1	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе	ЈПСП - услуге					15,0	14,7		
Г.2	Технички преглед и техничка исправност објекта (путева, мостова и других инжењерских објекта)	ЈПСП - услуге					5,0	0,4		

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА	Процењен	Пренета	ПЛАН ЗА	РЕАЛИЗАЦИЈА	КУМУЛАТИВНО	
			ВРЕДНОСТ	буџет за ЈН са ПДВ	плаћања из 2014	2015. УКУПНО <i>ребаланс 4</i>	ЗА 2015 УКУПНО	ИСПОСТАВЉЕНО до 31.12.2015.	
1	2	3	дин	мил дин	мил дин	мил дин	мил дин	дин	мил дин
			4	5	6	8=7+6	11=10+6	12	
Г.4	Вршење надзора на радовима реhabилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	ЈППС - услуге	56.578.887,3			5,0	0,1		
Г.5	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	ЈППС - услуге	14.549.339,4			2,0	0,3		
Г.6	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса	ЈППС - услуге				0,0			
Укупно ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г):			71.128.226,7	0,0	0,0	27,0	15,5	0,0	0,0
УКУПНО (А):			21.952.231.659,5	9.786,0	0,0	588,1	636,2	6.327.272.413,6	6.327,3
УКУПНО (Б + В + Г):			837.920.451,0	141,3	0,0	113,1	105,8	305.934.586,4	305,9
УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" (4.1):			22.790.152.110,5	9.927,3	0,0	701,2	742,0	6.633.207.000,0	6.633,2

4.3 УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ИДА, ИБРД, ЕИБ И СБ

В ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСР) - УЧЕШЋЕ РС У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕИБ)									
В.1 Радови (учешће у финансирању 40%)									
В.1.1	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Власотинце – Свође, Стационажа: од км 2+300 до км 14+810 Л=12,510 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0		0,0	0,0
В.1.2	Појачано одржавање државног пута IB 23, деоница: Ужице 3 – Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076, Л=37,028 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	0,0	0,0	0,0
В.1.3	Појачано одржавање државног пута IB 363, деоница: Кладово – Брза Паланка, Стационажа: од км 0+800 до км 24+365, Л=23,565 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0		0,0	0,0
В.1.4	Аутопут Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Рехабилитација коловоза од км 108+000 км 117+000, Л=5,5 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	0,0	0,0	0,0
В.1.5	Кружна раскрсница на месту везе Обилазног пута око Новог Пазара и државног пута IB 26 (М-8)	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	0,0	0,0	0,0
В.1.6	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	0,0	0,0	0,0
В.1.7	Појачано одржавање државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=29,500 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	0,0	0,0	0,0
В.1.8	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=40,340 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	0,0	0,0	0,0
В.1.9	Појачано одржавање државног пута IB 23/28, деоница Кнежевићи - Бела Земља Ужице 3, Л=15,171 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	0,0	0,0	0,0
В.1.10	Појачано одржавање државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=11,300 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	0,0	0,0	0,0
В.1.11	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Штавал - Сушица, Л=8,900 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	0,0	0,0	0,0
В.1.12	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Врбас 3 (Бачко Добро Поље) - Србобран 1 (Фекетић), Л=10,708 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	0,0	0,0	0,0
УКУПНО средства за РАДОВЕ В.1:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В.2 Услуге на пројекту (Учесће у финансирању 40%)									
В.2.1	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСР	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	0,0	0,0	0,0

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ		Пренета плаћања из 2014	ПЛАН ЗА 2015. УКУПНО <i>ребаланс 4</i>	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2015 УКУПНО	КУМУЛАТИВНО ИСПОСТАВЉЕНО до 31.12.2015.	
			дин	мил дин				дин	мил дин
1	2	3	4	5	6	8=7+6	11=10+6	12	
	за РС, СБ и ЕИБ радове	ЕИБ				0,0	0,0	0,0	0,0
	за ЕБРД радове					0,0	0,0	0,0	0,0
B.2.2	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	0,0	0,0	0,0
B.2.3	Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0		0,0	0,0
B.2.4	Техничка помоћ у имплементацији РРСП	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	0,0	0,0	0,0
B.2.5	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	0,0	0,0	0,0
B.2.6	Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0		0,0	0,0
B.2.7	Утврђивање стања државне путне мреже	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	0,0	0,0	0,0
B.2.8	Финансијска ревизија пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0		0,0	0,0
B.2.10	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	0,0	0,0	0,0
B.2.11	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	0,0	0,0	0,0
B.2.12	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=29,500 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	0,0	0,0	0,0
B.2.13	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=40,340 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	0,0	0,0	0,0
B.2.14	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Кладово – Браза Паланка, Л=23,565 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	0,0	0,0	0,0
B.2.15	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница: Кнежевићи - Бела Земља Ужиче 3, Л=15,171 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	0,0	0,0	0,0
B.2.16	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=11,300 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	0,0	0,0	0,0
B.2.17	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	0,0	0,0	0,0
B.2.18	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	0,0	0,0	0,0
B.2.19	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	0,0	0,0	0,0
B.2.20	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	0,0	0,0	0,0
B.2.21	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29, деоница: Штавањ – Сушица, Л=26,700 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0		0,0	0,0
B.2.22	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деонице: Мерошина 2 (Розина) - Прокупље 1 (Орљане), Л=11,800 км и Белоглин - Рударе, Л=16,600 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	0,0	0,0	0,0
B.2.23	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деонице: Ваљево 5 (обилазница) - Каона, Л=14,350 км и Каона - Косјерић 1 (Село), Л=6,350 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	0,0	0,0	0,0

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ	Процењен буџет за ЈН са ПДВ	Пренета плаћања из 2014	ПЛАН ЗА 2015. УКУПНО <u>ребаланс 4</u>	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2015 УКУПНО	КУМУЛАТИВНО ИСПОСТАВЉЕНО до 31.12.2015.	
								дин	мил дин
1	2	3	4	5	6	8=7+6	11=10+6	12	
V.2.24	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 160, деоница: Свилајнац 3 (Црвенац) - Медвеђа, Л=14,729 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	0,0	0,0	0,0
V.2.25	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 15, деоница: Врбас 3 (Бачко Добро Поље) - Србобран 1 (Фекетић), Л=10,708 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0		0,0	0,0
V.2.26	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 27, деоница: Марковац 1 (аутопут) - Свилајнац 1 (Кусилево, Л=6,530 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0		0,0	0,0
V.2.27	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: Панчево 1 - граница АПВ (Панчево) (пун профил), Л=5,644 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0		0,0	0,0
V.2.28	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 14, деонице: граница АПВ (Смедеревска ада) - Раља 6, Л=10,043 км и Раља 6 - Пожаревац 4, Л=23,317 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0		0,0	0,0
V.2.29	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 15, деоница: Кула 1 (Црвенка) - Врбас 1 (Куцура), Л=10,955 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0		0,0	0,0
V.2.30	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	0,0	0,0	0,0
V.2.31	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0		0,0	0,0
V.2.32	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 27, деоница: Лесковац 5 (Братимиповци) Номаница, Л=5,480 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0		0,0	0,0
V.2.33	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29, деоница: Сушица - Дојевице, Л=26,700 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0		0,0	0,0
V.2.34	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Косјерић 1 (Село) - Пожега, Л=25,425 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0		0,0	0,0
V.2.35	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 22, деоница: Рашка 2 - Нови Пазар 3 (Бања), Л=17,872 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0		0,0	0,0
V.2.36	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Свође - Бабушница, Л=21,358 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0		0,0	0,0
V.2.37	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница 1 (Сјеничко језеро), Л=23,978 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0		0,0	0,0
V.2.38	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 160, деоница: Ћуприја 4 - Деспотовац 1 (Војник), Л=22,425 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0		0,0	0,0
V.2.39	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 33, деоница: Неготин 4 - граница СР/БУГ (Брегово), Л=12,779 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0		0,0	0,0
V.2.40	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 13, деоница: Зрењанин 8 (Арадац) - Ечка, Л=8,529 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0		0,0	0,0
V.2.41	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деоница: Ражањ 1 (аутопут) - Параћин 1 (аутопут), Л=25,130 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0		0,0	0,0
V.2.42	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деоница: Алексинац 1 (аутопут) - Ражањ 1 (аутопут), Л=23,645 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0		0,0	0,0
V.2.43	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: Рума 1 (аутопут) - Пећинци 1 (аутопут), Л=12,990 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0		0,0	0,0

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ		Пренета плаћања из 2014	ПЛАН ЗА 2015. УКУПНО <i>ребаланс 4</i>	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2015 УКУПНО	КУМУЛАТИВНО ИСПОСТАВЉЕНО до 31.12.2015.	
			дин	мил дин				дин	мил дин
1	2	3	4	5	6	8=7+6	11=10+6	12	
V.2.44	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: Рума 1 (аутопут) - Сремска Митровица (аутопут), Л=13,750 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0		0,0	0,0
V.2.45	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деоница: Ниш 1 (Трупале) - Ниш 3 (Батушинац), Л=9,000 км и Ниш 3 (Батушинац) - Ниш 1 (Трупале), Л=8,998	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0		0,0	0,0
V.2.46	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0		0,0	0,0
V.2.47	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0		0,0	0,0
РРСРП Услуге			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
РРСРП Пројектовање			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Укупно УСЛУГЕ В.2:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
УКУПНО Средства ЈЛПС за РРСРП (В):			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
УКУПНО (В):			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
УКУПНО УЧЕШЋЕ ЈЛПС У ЗАЈМОВИМА (4.3):			2.357.139.350,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4	СРЕДСТВА ДРУГИХ НАРУЧИЛАЦА								
A	СРЕДСТВА ДРУГИХ НАРУЧИЛАЦА								
A.2	Зајам ЦЕБ 2 (Споразум са Банком за развој Савета Европе) Радови на санацији клизишта на локалним путевима и Управљање пројектом укључујућу и надзор на радовима	Кредит Банке за развој Савета Европе (ЦЕБ)	517.496.032,6			0,0			
СРЕДСТВА ДРУГИХ НАРУЧИЛАЦА (А):			517.496.032,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
УКУПНО СРЕДСТВА ДРУГИХ НАРУЧИЛАЦА (4.4):			517.496.032,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА	Процењен	Пренета	ПЛАН ЗА	РЕАЛИЗАЦИЈА	КУМУЛАТИВНО	
			ВРЕДНОСТ	буџет за ЈП са ПДВ	плаћања из 2014	2015. УКУПНО ребаланс 4	ЗА 2015 УКУПНО	ДИН	МИЛ ДИН
1	2	3	ДИН	МИЛ ДИН	МИЛ ДИН	МИЛ ДИН	МИЛ ДИН	ДИН	МИЛ ДИН
	АГАЊА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (4.1 + 4.2 + 4.3+ 4.4):		25.664.787.493,9	9.927,3	0,0	701,2	742,0	6.633.207.000,0	6.633,2
	УЛАГАЊА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (4.1 + 4.2 + 4.3):		25.147.291.461,3	9.927,3	0,0	701,2	742,0	6.633.207.000,0	6.633,2
	Остале пренете обавезе								
	УЛАГАЊА (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4):		25.664.787.493,9	9.927,3	0,0	701,2	742,0	6.633.207.000,0	6.633,2
	УКУПНО СРЕДСТВА ЈЛПС (4.1 + 4.2 + 4.3):		25.147.291.461,3	9.927,3	0,0	701,2	742,0	6.633.207.000,0	6.633,2
	УКУПНО Кредит Банке за развој Савета Европе (ЦЕБ):		517.496.032,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

11.2 РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ (ЕВРОПСКЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ БАНКЕ) ЗАЈМА

А. РАДОВИ									
А.1 ИЗГРАДЊА									
A.1.1	ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	ЕИБ 22.550 од 18.07.2004 120млн.€	5.697.451.014,6						
A.1.2	ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	ЕИБ 22.550 од 18.07.2004 120млн.€	1.471.159.336,4						
A.1.3	ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД, Сектор А1, петља Батајница	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 60млн.€	3.621.624.954,0			415,0	415,0	3.573.802.353,3	3.573,8
A.1.4	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 60млн.€	1.385.340.660,0			418,7	543,5	844.518.621,1	844,5
Изградња обилазнице око Београда, Сектор Б.5 (Б5.1 + Б5.2 + Б5.3) радови									
Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)			1.192.808.998,0			0,0			
Сектор Б.5.2 (траса)			868.849.428,6			0,0		868.505.546,2	868,5
Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење			566.395.871,0			0,0		215.448.117,5	215,4
A.1.6	Аутопут Е-75, Изградња петље "Нова Пазова"	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 60млн. €		400,0		0,0	0,0		
A.1.7	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	ЕИБ 24.134 од 18.10.2007 60млн.€ ЕИБ 25.748 од 27.09.2010 40млн.€	3.570.544.291,9	3.300,0		0,0	0,0		
A.1.8	Лот Б5.4 Изградња тунелске галерије - противпожарног евакуационог пута за тунелску цев тунела "Стражевица"	ЕИБ 25.748 од 27.09.2010 40млн.€		120,0		0,0	0,0		
Укупно ЕИБ изградња (А.1):			18.374.174.554,5	3.820,0	0,0	833,7	958,5	5.502.274.638,1	5.502,3
А.2 РЕХАБИЛИТАЦИЈА									
A.2.1	ЛОТ 5: Рехабилитација моста Бешка	ЕИБ 22.550 од 18.07.2004 120млн.€	2.099.717.081,7						
A.2.2	Рехабилитација/санација 100 мостова на М и Р путевима	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33млн.€	2.493.207.180,2		0,0	0,2	3,5		
A.2.5	Lot II: 9. Мост преко Западне Мораве ГП 10. Мост преко Мусине реке 11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљево-Чачак ГП	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 млн.€	101.592.272,0			0,0	3,2		

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ	Процењен буџет за ЈП са ПДВ	Пренета плаћања из 2014	ПЛАН ЗА 2015. УКУПНО <u>ребаланс 4</u>	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2015 УКУПНО	КУМУЛАТИВНО ИСПОСТАВЉЕНО до 31.12.2015.	
								дин	мил дин
1	2	3	4	5	6	8=7+6	11=10+6	12	
A.2.8	Lot VII: 24. Надвожњак изнад железничке пруге код Сталаћа	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 мил.€	102.900.268,7			0,2	0,2		
A.2.9	Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Грзе II 6 (32). Мост преко реке Грзе III 7 (33). Мост преко реке Грзе IV 8 (34). Мост преко реке Грзе V	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 мил.€	195.223.876,5			0,0	0,0		
A.2.14	Lot XV: Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Злосница"	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 мил.€	485.670.760,1			0,0			
A.2.15	Lot XVI: Рехабилитација пута М-22, деоница Биљановац-Баљевац и изградња моста у Барама	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 мил.€	134.361.497,0			0,0			
A.2.16	Lot XVII: Рехабилитација пута М-25.1, деоница Берање-Пожаревац и санација и проширење мостова у Братинцу	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 мил.€	187.934.344,3			0,0	0,0		
	Lot XIX: Рехабилитација пута М-5, деоница Ужаце - Пожега	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 мил.€	110.517.684,1			0,0			
A.2.3	Лотови XX и XXI: Рехабилитација пута М19; Обреновац - Шабац	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 мил.€	936.231.775,7			0,0			
A.2.4	Lot XXII: Рехабилитација пута М-22, деоница: Гугоши-Дифи, од км 289+949 до км 294+434 (П=4,485км) и деоница: Дифи-Угриновици, од км 294+434 до км 304+081	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 мил.€	242.423.446,2			0,0			
Укупно ЕИБ рехабилитација (А.2):			5.771.579.483,7	0,0	0,0	0,2	3,5	0,0	0,0
УКУПНО ЕИБ РАДОВИ (А):			24.145.754.038,3	3.820,0	0,0	833,9	962,0	5.502.274.638,1	5.502,3
Б	КОНСУЛТАНСКЕ УСЛУГЕ								
B.1	Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЛОТ-у А.1. - Пројектовање и грађење петље Батајница	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 60 мил.€	62.965.200,0			18,5	18,5	62.965.200,0	63,0
B.3	Надзор на изградњи моста бр.8 преко реке Саве	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 60 мил.€ ЕИБ 25.748 од 27.09.2010 40 мил.€		100,0		0,0			
B.4	Надзор на Лот-у Б5.4	ЕИБ 25.748 од 27.09.2010 40 мил.€		3,0		0,0			
УКУПНО КОНСУЛТАНСКЕ УСЛУГЕ (Б) :			62.965.200,0	103,0	0,0	18,5	18,5	62.965.200,0	63,0
ЕИБ кредит бр. 25.748 од 27.09.2010, 40 мил. € и ЕИБ кредит бр. 24.134 од 19.10.2007, 60 мил. €.			11.268.529.403,5	3.923,0	0,0	852,2	977,0	5.565.239.838,1	5.565,2
ЕИБ кредит бр. 24.037 од 16.07.2007, 33 мил. €.			3.782.380.086,2	0,0	0,0	0,2	3,5	0,0	0,0
УКУПНА СРЕДСТАВА ЕИБ ЗАЈМА			15.050.909.489,7	3.923,0	0,0	852,4	980,5	5.565.239.838,1	5.565,2
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ КРЕДИТА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (11.2):			15.050.909.489,7	3.923,0	0,0	852,4	980,5	5.565.239.838,1	5.565,2
11.3	РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД (ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ) ЗАЈМА								
А.	РАДОВИ								
A.1	ИЗГРАДЊА								
A.1.1	ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"	ЕБРД 36.651 од 15.11.2007 од 80 мил.€	3.412.505.525,9						0,0
A.1.2	Lot 8: Пројектовање и изградња петље Нова Пазова	ЕБРД 36.651 од 15.11.2007 од 80 мил.€		250,0					0,0
Укупно Изградња (А.1.):			3.412.505.525,9	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A.2	РЕХАБИЛИТАЦИЈА								
A.2.1	Lot 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд	ЕБРД кредит број 36.651 од 15.11.2007 80 мил.€	1.996.063.074,7			27,0	27,0	1.943.385.528,0	1.943,4
A.2.2	Lot 4: Рехабилитација аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	ЕБРД кредит број 36.651 од 15.11.2007 80 мил.€	681.661.305,0			681,1	674,6	674.605.918,3	674,6

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ		ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ	Процењен буџет за ЈН са ПДВ	Пренета плаћања из 2014	ПЛАН ЗА 2015. УКУПНО <i>ребаланс 4</i>	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2015 УКУПНО	КУМУЛАТИВНО ИСПОСТАВЉЕНО до 31.12.2015.	
				дин	млн дин	млн дин	млн дин	млн дин	дин	млн дин
1	2		3	4	5	6	8=7+6	11=10+6	12	
A.2.3	Лот 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд		ЕБРД кредит број 36.651 од 15.11.2007 80 мил €	164.688.702,0				0,0		
A.2.4	ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншлед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд		ЕБРД кредит број 36.651 од 15.11.2007 80 мил €	157.845.724,8	195,3			0,0		
A.2.5	ЛОТ 7: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд Радови на унапређењу денivelисане раскрснице (петљаТ6)		ЕБРД кредит број 36.651 од 15.11.2007 80 мил €		90,0			0,0		
Укупно Рехабилитација (А.2.):				2.677.724.379,7	285,3	0,0	708,0	701,6	2.617.991.446,2	2.618,0
УКУПНО ПОВЛАЧЕЊА СРЕДСТАВА ЕБРД ЗАЈМА У 2014:				6.090.229.905,6	535,3	0,0	708,0	701,6	2.617.991.446,2	2.618,0
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД КРЕДИТА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (11.3.):				6.090.229.905,6	535,3	0,0	708,0	701,6	2.617.991.446,2	2.618,0
11.4	ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСР) - СБ, ЕИБ И ЕБРД									
11.4.1	КОМПОНЕНТА ХИТНИХ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА РРСР									
11.4.1.1	РРСР ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 100% финансирање									
А.	ХИТНИ РАДОВИ (ургентно одржавање и санација локалних оштећења)									
A.1	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Аранђеловац 4 - Крћевац, деоница: Аранђеловац (Орашац) - Крћевац, од км 0+067 до км 8+870, L=8,713 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	429.800.425,6		0,0	302,9	302,9	302.861.025,4	302,9
A.2	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, L=17,607 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	747.088.813,5		0,0	188,4	254,5	254.464.610,8	254,5
A.3	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница - Ваљево, деоница: Завлака 2 - Причевини, од км 0+000 до км 29+050, L=27,018 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	1.047.840.010,0			196,6	126,6	126.612.297,5	126,6
A.4	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница 5 - Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, L=20,279 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	729.524.382,8			72,5	121,9	121.949.503,7	121,9
A.5	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 26 Београд - Шабац - Мали Зворник, деоница: Бања Ковилъача - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, L=14,150 км и IB 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, L=13,530 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	1.219.235.001,1			80,0	91,8	91.830.130,6	91,8
A.6	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, L=23,620 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	1.333.872.973,8			217,6	194,8	194.764.544,2	194,8
УКУПНО ХИТНИ РАДОВИ (А):				5.507.361.606,8	0,0	0,0	1.058,0	1.092,5	1.092.482.112,1	1.092,5
Б.	УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ									
B.1	Консултантска услуга техничке контроле главних пројеката и надзора над извођењем хитних радова у оквиру РРСР, укључујући и еко-мониторинг		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	268.012.622,1	270,0		133,2	133,2	133.206.336,8	133,2
Укупно УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ (Б):				268.012.622,1	270,0	0,0	133,2	133,2	133.206.336,8	133,2
УКУПНО РРСР СБ+ЕИБ ХИТНИ РАДОВИ 11.4.1.1 (А+Б):				5.775.374.228,9	270,0	0,0	1.191,3	1.225,7	1.225.688.448,9	1.225,7
11.4.1.2	РРСР ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање									
А.	ХИТНИ РАДОВИ (ургентно одржавање и санација локалних оштећења)									
A.1	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IIA 152 Топола 1 - Бућин Гроб, деоница: Топола 1 - Бућин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, L=27,280 км		ЕБРД 100 мил. ЕУР	1.158.859.708,0	1.180,8		50,0	0,0		
A.2	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКИМ (Јариње), од км 0+000 до км 11+486, L=11,486 км		ЕБРД 100 мил. ЕУР	549.889.766,8	571,9		64,6	64,2	64.213.296,8	64,2

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ		Пренета плаћања из 2014	ПЛАН ЗА 2015. УКУПНО ребаланс 4	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2015 УКУПНО	КУМУЛАТИВНО ИСПОСТАВЉЕНО до 31.12.2015.	
			дин	мил дин				дин	мил дин
1	2	3	4	5	6	8=7+6	11=10+6	12	
A.3	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IIА 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Перућац), Л=11,600 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	552.071.746,9	369,0		0,0	0,0		
A.4	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 22, деоница: Мрчајевици - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	754.359.401,7	541,2		23,0	0,0		
УКУПНО РРСП ЕБРД ХИТНИ РАДОВИ 11.4.1.2:			3.015.180.623,3	2.662,9	0,0	137,6	64,2	64.213.296,8	64,2
УКУПНО РРСП ХИТНИ РАДОВИ 11.4.1:			8.790.554.852,2	2.932,9	0,0	1.328,9	1.289,9	1.289.901.745,7	1.289,9
11.4.2 РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА РРСП									
11.4.2.1 РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 60% финансирање									
А. РАДОВИ									
A.1	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Власотинце – Свође, Стационара: од км 2+300 до км 14+810 Л=12,510 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		698,2		0,0			
A.2	Појачано одржавање државног пута IB 23, деоница: Ужице 3 – Кратовска Стена, Стационара: од км 0+048 до км 37+076, Л=37,028 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		1.380,0		0,0	0,0		
A.3	Појачано одржавање државног пута IB 353, деоница: Кладово – Брза Паланка, Стационара: од км 0+800 до км 24+365, Л=23,565 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		1.080,0		0,0			
A.4	Аутопут Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Рехабилитација коловоза од км 111+700 - км 117+200, Л=5,5 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		323,0		0,0	0,0		
A.5	Кружна раскрсница на месту везе Обилазног пута око Новог Пазара и државног пута IB 26 (М-8)	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		36,0		0,0	0,0		
A.6	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		720,0		0,0			
A.7	Појачано одржавање државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=29,500 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		1.125,0		0,0			
A.8	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=40,340 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		1.350,0		0,0			
A.9	Појачано одржавање државног пута IB 23/28, деоница Кнежевиви - Бела Земља Ужице 3, Л=15,171 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		790,0		0,0			
A.10	Појачано одржавање државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=11,300 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		700,0		0,0			
A.11	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Штавал – Сушица, Л=8,900 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		300,0		0,0			
A.12	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Врбас 3 (Бачко Добро Поље) - Србобран 1 (Фекетић), Л=10,708 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		425,0		0,0			
УКУПНО РАДОВИ (А):			0,0	3.517,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Б. УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ									
B.1	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		1.219,7	0,0	0,0	0,0		
	за РС, СБ и ЕИБ радове			901,7		0,0	0,0		
	за ЕБРД радове			318,0		0,0	0,0		
B.2	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		18,0		0,0	0,0		
B.3	Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		12,0		0,0			
B.4	Техничка помоћ у имплементацији РРСП	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	219.224.701,8	240,0		0,0	0,0		

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА	Процењен	Пренета	ПЛАН ЗА	РЕАЛИЗАЦИЈА	КУМУЛАТИВНО	
			ВРЕДНОСТ	буџет за ЈН са ПДВ	плаћања из 2014	2015. УКУПНО ребаланс 4	ЗА 2015 УКУПНО	ИСПОСТАВЉЕНО до 31.12.2015.	
1	2	3	дин	млн дин	млн дин	млн дин	млн дин	дин	млн дин
			4	5	6	8=7+6	11=10+6	12	
Б.5	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		210,0		0,0	0,0		
Б.6	Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		6,0		0,0			
Б.7	Утврђивање стања државне путне мреже	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		192,0		0,0	0,0		
Б.8	Финансијска ревизија пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		6,0		0,0			
Б.9	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		18,8		0,0	0,0		
Б.10	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		18,0		0,0	0,0		
Б.11	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=29,500 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		28,1		0,0	0,0		
Б.12	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=40,340 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		33,3		0,0	0,0		
Б.13	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		29,2		0,0	0,0		
Б.14	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница: Кнежевихи – Бела Земља - Ужице 3, Л=15,171 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		19,7		0,0	0,0		
Б.15	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=11,300 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		17,5		0,0	0,0		
Б.16	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		24,7		0,0	0,0		
Б.17	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		20,6		0,0	0,0		
Б.18	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		19,6		0,0	0,0		
Б.19	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		5,1		0,0	0,0		
Б.20	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29, деоница: Штавањ – Сушица, Л=26,700 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		7,0		0,0			
Б.21	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деонице: Мерошина 2 (Розина) - Прокупље 1 (Орљане), Л=11,800 км и Белољин - Рударе, Л=16,600 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		32,1		0,0	0,0		
Б.22	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деонице: Ваљево 5 (обилазница) - Каона, Л=14,350 км и Каона - Косјерић 1 (Село), Л=6,350 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		25,8		0,0	0,0		
Б.23	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 160, деоница: Свилајнац 3 (Црквенца) - Медвеђа, Л=14,729 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		18,4		0,0	0,0		
Б.24	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 15, деоница: Врбас 3 (Бачко Добро Поље) - Србобран 1 (Фекетић), Л=10,708 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		10,6		0,0			

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ		Пренета плаћања из 2014	ПЛАН ЗА 2015. УКУПНО <i>ребаланс 4</i>	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2015 УКУПНО	КУМУЛАТИВНО ИСПОСТАВЉЕНО до 31.12.2015.	
			дин	млн дин				дин	млн дин
1	2	3	4	5	6	8=7+6	11=10+6	12	
Б.25	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 27, деоница: Марковац 1 (аутопут) - Свилајнац 1 (Кусилјево, Л=6,530 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		7,1		0,0			
Б.26	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: Панчево 1 - граница АПВ (Панчево) (пун профил), Л=5,644 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		8,4		0,0			
Б.27	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 14, деоница: граница АПВ (Смедеревска ада) - Раља 6, Л=10,043 км и Раља 6 - Пожаревац 4, Л=23,317 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		38,0		0,0			
Б.28	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 15, деоница: Кула 1 (Црвенка) - Врбас 1 (Кукура), Л=10,955 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		12,2		0,0			
Б.29	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		15,9		0,0	0,0		
Б.30	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		3,6		0,0			
Б.31	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 27, деоница: Лесковац 5 (Братимилковци) - Номаница, Л=5,480 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		6,5		0,0			
Б.32	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29, деоница: Сушица - Дојевице, Л=26,700 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		29,4		0,0			
Б.33	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Косјерић 1 (Село) - Пожега, Л=25,425 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		30,1		0,0			
Б.34	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 22, деоница: Рашка 2 - Нови Пазар 3 (Бања), Л=17,872 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		14,5		0,0			
Б.35	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Свође - Бабушница, Л=21,358 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		31,0		0,0			
Б.36	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница 1 (Сјеничко језеро), Л=23,978 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		27,2		0,0			
Б.37	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 160, деоница: Туприја 4 - Деспотовац 1 (Војник), Л=22,425 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		26,3		0,0			
Б.38	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 33, деоница: Неготин 4 - граница СР/БУГ (Брегово), Л=12,779 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		14,1		0,0			
Б.39	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 13, деоница: Зрењанин 8 (Арадац) - Ечка, Л=8, 529 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		9,2		0,0			
Б.40	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деоница: Ражањ 1 (аутопут) - Параћин 1 (аутопут), Л=25,130 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		27,2		0,0			
Б.41	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деоница: Алексинач 1 (аутопут) - Ражањ 1 (аутопут), Л=23,645 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		25,7		0,0			
Б.42	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: Рума 1 (аутопут) - Пећинци 1 (аутопут), Л=12,990 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		14,1		0,0			

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ		ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ	Процењен буџет за ЈН са ПДВ	Пренета плаћања из 2014	ПЛАН ЗА 2015. УКУПНО <u>ребаланс 4</u>	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2015 УКУПНО	КУМУЛАТИВНО ИСПОСТАВЉЕНО до 31.12.2015.	
									дин	мил дин
1	2		3	4	5	6	8=7+6	11=10+6	12	
Б.43	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: Рума 1 (аутопут) - Сремска Митровица (аутопут), Л=13,750 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		14,9		0,0			
Б.44	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деоница: Ниш 1 (Трупале) - Ниш 3 (Батушинац), Л=9,000 км и Ниш 3 (Батушинац) - Ниш 1 (Трупале), Л=8,998		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		19,4		0,0			
Б.45	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		29,0		0,0			
Б.46	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		6,7		0,0			
	РРСР Услуге			219.224.701,8	1.903,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	РРСР Пројектовање			0,0	739,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	УКУПНО УСЛУГЕ (Б):			219.224.701,8	2.642,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В.	ОБУКА (финансирање 100% СБ)									
В.1	Обука/тренинг		СБ 73,8 мил. ЕУР				1,7	1,7	3,4	5,1
	УКУПНО ОБУКА (В):			0,0	0,0	0,0	1,7	1,7	3,4	5,1
	УКУПНО РРСР СБ+ЕИБ 11.4.2.1 (А+Б+В):			219.224.701,8	6.160,0	0,0	1,7	1,7	3,4	5,1
11.4.2.2	РРСР РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање									
А.	РАДОВИ									
А.1	Појачано одржавање државног пута IB 20 (М-7), деоница: (0245) Каћ-(0247) Зрењанин 1 (обилазница), Стационажа: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211 км.		ЕБРД 100 мил. ЕУР		727,4		0,0	0,0		
А.2	Појачано одржавање државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км		ЕБРД 100 мил. ЕУР		765,0		0,0	0,0		
А.3	Појачано одржавање државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (тун профил), Л=21,805 км		ЕБРД 100 мил. ЕУР		915,7		0,0			
А.4	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Кула 1 (Црвенка) - Врбас 1 (Куцура), Л=10,955 км		ЕБРД 100 мил. ЕУР		450,7		0,0			
	УКУПНО РАДОВИ (А):			0,0	2.858,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	УКУПНО РРСР ЕБРД (11.4.2.2):			0,0	2.858,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	УКУПНО РРСР (11.4.2):			219.224.701,8	9.018,9	0,0	1,7	1,7	3,4	5,1
	УКУПНО РРСР СБ+ЕИБ 11.4:			5.994.598.930,6	6.430,0	0,0	1.193,0	1.227,4	1.225.688.452,3	1.230,8
	УКУПНО РРСР ЕБРД 11.4:			3.015.180.623,3	5.521,8	0,0	137,6	64,2	64.213.296,8	64,2
	РАДОВИ ИЗ СБ, ЕИБ И ЕБРД ЗАЈМОВА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (11.4):			9.009.779.553,9	11.951,8	0,0	1.330,6	1.291,6	1.289.901.749,1	1.295,0
	УКУПНО ПОВЛАЧЕЊА ИНО-КРЕДИТА У 2013. (11.1.+11.2.+11.3.+11.4.):			30.150.918.949,2	16.410,1	0,0	2.891,1	2.973,7	9.473.133.033,4	9.478,2
	УКУПНО 4 (без 4.4)			25.147.291.461,3						
	УКУПНО 11			30.150.918.949,2						
	УКУПНО ЈРРС 4 + 11 (без 4.4)			55.298.210.410,5						
	УКУПНО 4 + 11			55.815.706.443,1						
СРЕДСТВА ДОНАЦИЈЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ИЗ ИПА ФОНДОВА										
А	Санација државног пута IIA реда 139, деоница Корените-Крупања, уништене/оштећене поплавама у дужини од 11,5 км		ИПА фонд	539.668.797,0			539,7	539,7	539.668.797,0	539,7
Б	Увођење у примену ПБМ уговора редовног одржавања путне мреже (израда стратешког плана за увођење ПБМ уговора, припрема стандардне конкурсне документације, обука за учеснике у поступку набавке и имплементацији уговора, припрема конкурсне документације и уговарање одржавања на 3.000 км путне мреже) и набавка 17 метео-станица за потребе зимског одржавања на изабраним територијама (1,6 мил евра)		ИПА фонд		192,0					
	СРЕДСТВА ДОНАЦИЈЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ИЗ ИПА ФОНДОВА			539.668.797,0	192,0	0,0	539,7	539,7	539.668.797,0	539,7

5. РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА

Од планираних 1.595,6 милиона динара за 2015. годину, реализовано је **1.564,5 милиона динара**, што представља **98% планираног годишњег износа**. Мање је реализовано 31,1 милиона динара.

У наставку текста даје се прилог Сектора за правне, кадровске и опште послове.

ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
ПОЗИЦИЈА 5. РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА

Кроз табеларни приказ представљамо улагања у текућој години по деоницама:

(у динарима)

Ред. бр.	Опис	Износ
1.	Е – 75, Горње поље – Царичина Долина	150.638.516
2.	Е – 75, Царичина Долина – Владичин Хан	80.122.252
3.	Е – 75, Владичин Хан - Доњи Нерадовац	70.922.156
4.	Е – 75, Левосоје – Граница Македоније	36.066.718
5.	Е – 75, Обилазница око Београда	340.730.967
6.	Е – 80, Просек – Црвена Река	19.560.019
7.	Е – 80, Црвена Река - Чифлик	45.420.659
8.	Е – 80, Чифлик – Станичење – Пирот	127.364.237
9.	Е – 75, У крак и обилазница око Новог Сада	505.396.328
10.	Е – 763, Лајковац - Љиг	28.247.572
11.	Е – 763, Обреновац - Уб	137.012.955
12.	Експропријација, Врчин	22.992.266
Укупно:		1.564.474.645

6. УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ

Од планираних 161,3 милиона динара за 2015. годину, реализовано је **122,7 милиона динара**, што представља **76% планираног годишњег износа**. Мање је реализовано 38,6 милиона динара.

У наставку текста даје се прилог Сектора за управљачко-информационе системе у саобраћају.

**ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ
СИСТЕМЕ У САОБРАЋАЈУ**

ПОЗИЦИЈА 6. УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ
Позиција 6. УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ

Поз. у ПП	О П П С	План 2015.	ОСТВАРЕЊЕ 2015.	у милионима динара	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (без ПДВ-а)	РОК ЗАВРШЕТКА ПО УГОВОРУ	СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА НА ДАН
6.	УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	161,28	122.724.491,8	122,7					76%
A)	НЕПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2014. ГОДИНЕ	2,0	2.000.000,0	2,0					
B)	УЛАГАЊА У ТЕКУЋОЈ 2015. ГОДИНИ	159,28	120.724.491,8	120,7					76%
6.1.	ФУНКЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ	159,28	120.724.491,8	120,7					76%
1.	СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ И УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ - СМУС	28,35	14.914.336,2	14,9					53%
	1.1.	16,55	8.770.951,6	8,8					53%
	1. Комуникациона и енергетска инфраструктура	4,9	3.944.400,0	3,9					80%
	1. Обезбеђење интернет конекције и ВПН-ова за потребе информационо комуникационих система ИКС	0,5							0%
	2. Елементи ИКС - спољна опрема и радови на комуникационом повезивању - надзорни центар	3,9	3.944.400	3,9	454-423 Анекс 454-19	11.9.2013 13/01/2014	3.287.000,0	14.2.2014	101%
	3. Изградња кабловске комуникационе инфраструктуре КИ за потребе система за мониторинг и управљање саобраћајем	0,5							0%
	4. Изградња кабловске енергетске инфраструктуре ЕИ за потребе система за мониторинг и управљање саобраћајем	0,0							0%
	2. Трошкови преузимања, функционалног испитивања и отклањања неусаглашености реализованих пројеката из области ИТС-а	7,0	2.773.111,6	2,8					40%
	1. Трошкови преузимања, испитивања и подешавања ИКС система	1,0							0%
	2. Трошкови осигурања опреме, ПП заштите и обезбеђење тунела	5,0	2.773.112	2,8					55%
	Физичко обезбеђење тунела - Пословни систем		2.185.112	2,2	454-62 Анекс 454-860	06.02.2014. 27.08.2015.			
	Анализа постојећег стања и израда тех.док. ППЗ тунели МИДВЕЛ		588.000	0,6	454-348	19.3.2015	490.000,0	8.6.2015	100%
	3. Трошкови отклањања неусаглашености система	1,0							0%
	3. Трошкови проширења елемената постојећег система и интеграција са новим подсистемима ИТС-а	4,7	2.053.440,0	2,1					0%
	1. Проширење и интеграција ИТ мреже ИТС система у центру за мониторинг и управљање саобраћајем - Фаза 1	1,8							0%
	2. Интеграција спољашње комуникационе мреже ИТС система - фаза 1	2,1	2.053.440	2,1	454-424 Анекс454-18	11/09/2013 13/01/2014	2.881.760,0	11/11/2013 14/02/2014	100%
	3. Трошкови функционалне интеграције и проширење ИТС подсистема	0,75							0%

Поз. у ПП	О П И С	План 2015.	ОСТВАРЕЊЕ 2015.	у милионима динара	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (без ПДВ-а)	РОК ЗАВРШЕТКА ПО УГОВОРУ	СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА НА ДАН
	1.2.	9,6	4.517.925,6	4,5					
	1. Опрема система за мониторинг и управљање саобраћајем	8,1	4.517.925,6	4,5					56%
	1. Набавка опреме за оперативни и надзорни центар	3,2	3.160.061	3,2					99%
	Партија 1- испорука опреме за оперативни центар		1.582.670		454-851	25.8.2015	1.318.892,0	15 дана од дана пријема захтева	100%
	Партија 2 - испорука опреме за надзорни центар		1.577.390		454-853	25.8.2015	1.314.492,0	15 дана од дана пријема захтева	100%
	2. Спољна ИТС опрема (Реализација пројекта ИТС портала, опрема за мониторинг - Фаза 1, опрема за управљање саобраћајем -Фаза 1)	2,4	601.865	0,6					25%
	Елементи опреме и система за контролни центар		130.529	0,1	404-112/15-7	17.7.2015	108.774,0		100%
	Опрема за контролу приступа и надзор		471.336	0,5	404-21/2014	20.8.2014	397.580,0	25 дана од увођења у посао	100%
	3. Видео-опрема у тунелима који су у систему управљања -фаза 1	0,5							0%
	4. Трошкови погрешног материјала и делове опреме СМУС	2,0	756.000	0,8					38%
	Потрошни материјал и делови опреме система за мониторинг и управљање саобраћајем		756.000	0,8	454-812	11.8.2015	630.000,0	30 дана од дана захтева наручиоца	100%
	2. Стандардизација, међународне директиве у области ИТС-а, обука и консултантске услуге	1,5	0,0						0%
	1. Стандардизација, директиве, учешће у међународним орган. ИТС-а	0,3							0%
	2. Консултантске услуге за ИТС системе	0,6							0%
	3. Трошкови специјализоване обуке УИСС	0,6							0%
	1.3.	0,5	0						
	Управљачко функционалне апликације система за мониторинг и управљање саобраћајем	0,5	0,0						0%
	1. Интегрисање, унапређење и проширење управљачких апликација примењених у систему за мониторинг и управљање саобраћајем	0,0							0%
	2. Опрема и софтвер за интеграцију података са апликација ИТС система у просторну базу података и web портал ИТС система	0,0							0%
	3. Трошкови функционисања ИТС-а	0,5							0%
	1.4.	1,7	1.625.459	1,6					
	Путно метеоролошки информациони систем (ПМИС)	1,7	1.625.459,0	1,6					96%
	1. Интеграција и довођење у функционално стање ПМИС-а	1,6	1.625.459	1,6	454-252 и Анекс бр. 1	17.6.2013 11/07/2013	2.500.000 по годинама 800.000,00	11.7.2016	102%
	2. Модернизација и проширење ПМИС-а Фаза 1	0,1							0%

Поз. у ПП	О П И С	План 2015.	ОСТВАРЕЊЕ 2015.	у милионима динара	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (без ПЛВ-а)	РОК ЗАВРШЕТКА ПО УГОВОРУ	СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА НА ДАН
2.	СИСТЕМ ЗА ОПСЕРВАЦИЈУ САОБРАЋАЈА И ИТС ОПРЕМА	66,55	50.397.580,3	50,4					76%
	2.1.	66,55	50.397.580,3	50,4					76%
	Одржавање система за опсервацију саобраћаја и ИТС опреме	66,6	50.397.580,3	50,4					76%
	1. Одржавање, проширење опреме, преузимање података са система за опсервацију саобраћаја	51,0	45.112.268	45,1					88%
	2. Одржавање ИТС опреме		4.719.264	4,7					77%
	Опрема, уређаји и инсталације у зонама тунели-контролни-оперативни центри		1.070.519	1,1	454-858	27.8.2015	892.099,5		100%
	Ел.инсталација ИТС-а за надградњу у ф-ји одржавања		416.707	0,4	454-859	27.8.2015	347.256,0		100%
	Елементи комуникационих инсталација у ф-ји одржавања		334.962	0,3	404-16/2015-12	17.7.2015	379.190,0	7.8.2015	74%
	Одржавање комуникационе инфраструктуре ИТС-а		2.874.160	2,9	454-274	26.8.2014	2.500.000,0	26.8.2015	100%
	испорука Т конзоле, укрсног комада ПНК регал		22.915	0,0	рп 199/15-1	25.12.2015	19.096,0		100%
	3. Одржавање опреме и система (надзорни и оперативни центри)	1,4							0%
	4. Одржавање опреме и система за управљање тунелима	5,2	366.204	0,4					7%
	Прва фаза одржавања опреме Стражевица - ИМП Аутоматика		366.204	0,4	454-146	20.3.2014	395.000,0		100%
	5. Набавка резервних делова и опреме за одржавање система	2,85	199.844	0,2					7%
	Разно рачуни - Р.		199.844	0,2					
	2.2.	0,0	0						
2.2.	Набавка обезбеђење опреме за систем за опсервацију саобраћаја	0,0							0%
3.	ТРОШКОВИ ИТ СИСТЕМА И КВАЛИТЕТА ОПРЕМА, ИНФРАСТРУКТУРА, СОФТВЕРИ	34,0	28.716.197,2	28,7					84%
	3.1.	1,7	0,0						
3.1.	Трошкови развоја, унапређења и заштите ИТ система и квалитета								0%
	1. Модернизација и унапређење ИТ система квалитета (ЕРП-а фаза 1, управљање ДСК, заштита и безбедност ИТ података, контрола приступа, ресертификација QMS-а)	1,7							0%

Пош. у ПП	О П И С	Плaн 2015.	ОСТВАРЕЊЕ 2015.	у мпљновима дinars	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (без ПДВ-а)	РОК ЗАВРШЕТКА ПО УГОВОРУ	СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА НА ДАН
	3.2.	32,30	28.716.197,2	28,7					89 %
	Трошкови набавке и одржавања рачунара, рачунарске и комуникационе опреме, софтвера и потрошног материјала за потребе ЈП "Путеви Србије"	32,3	28.716.197,2	28,7					89 %
	1. Набавка рачунара, рачунарске, комуникационе опреме и друге хардверске опреме	1,2		0,0					0%
	2. Одржавање рачунара, рачунарске и комуникационе опреме	2,6	1.799.901	1,8					69%
	3. Одржавање и унапређење софтвера и продужење коришћења лиценци (Програм за финансијско пословање, Мајкрософт лиценце, Спјмантек антивирус програм)	7,2	6.972.438	7,0					97%
	Годишњи закуп Cloud maila и web servera		186.535	0,2	404-168/15-8	12.06.2015.	155.445,9	16.06.2015.	
	Набавка лиценци за антивирус - Symantec		240.000	0,2	454-6	12.01.2015.	200.000,0	17.1.2015	100%
	Одржавање софтверског програма за финансијско пословање Mega Hermes		393.000	0,4	404-290/2015-9	7.10.2015	327.500,0	17.10.2015	100%
	Продужење коришћења лиценци за апликативне софтвере - Microsoft лиценце		1.112.903	1,1	454-483	19.05.2015.	1.500.000,0	19.5.2016	
	Продужење коришћења лиценци за апликативне софтвере - Microsoft лиценце		5.040.000	5,0	454-363	22.10.2014.	4.200.000 на годишњем нивоу	трогодишњи уг. 30.04.2017.	100%
	4. Набавка тонера, кетрица и мастила и осталог потрошног материјала за функционисање комплетног пословног система ЈП "Путеви Србије"	21,3	19.943.858	19,9					94%
	Набавка тонера, кетрица, мастила и осталог потрошног материјала за функционисање пословног система ЈППС		19.943.858	19,9	454-639	26.12.2014	16.990.480,6		
	4. БАЗЕ ПОДАТАКА - функционалност, ажурирање и интеграција	12,05	11.156.481,0	11,2					93%
	4.1.	0,72	0,0						
	Базе података о путевима (БПП)	0,72	0,00						0%
	1. Методологија за формирање и праћење осн БПП/методологија управљања КК/верификација тест деонице	0,2							0%
	2. Методологија за формирање и праћење БП о пропустима/верификација-тест деоница	0,2							0%
	3. Основна мрежа БПП на државним путевима - фаза I	0,24							0%
	4.2.	9,27	9.462.117	9,5					102%
	База података о саобраћају (БПС)	9,3	9.462.117,0	9,5					102%
	1. Аутоматска обрада података са бројача саобраћаја (софтверска, публикације, контрола)	4,0	3.333.600	3,3					83%
	Обрада података са бројача саобраћаја		3.096.000	3,1	454-372	1.4.2015	2.580.000,0	9.1.2016	100%
	Анализа обраде података са бројача саобраћаја		237.600	0,2	404-83/15-6	26.3.2015	198.000,0	3.1.2016	100%
	Израда публикације о бројању саобраћаја			0,0	454-852	25.8.2015	536.760,0	18.10.2015	0%
	2. Мобилно и повремено и ручно бројање саобраћаја	4,72	5.713.797	5,7					121%
	Повремено аутоматско бројање саобраћаја - тер Србије		2.682.705	2,7	454-700	24.6.2015	3.200.000,0	23.6.2016	84%
	Повремено аутоматско бројање саобраћаја - тер Војводине		1.231.200	1,2	454-699	24.6.2015	1.200.000,0	23.6.2016	86%
	Повремено ручно бројање саобраћаја		1.799.892	1,8	454-607	16.12.2014	1.500.000,0	15.12.2015	100%
	3. Трошкови базе података о саобраћају (модификација методологије - прикупљање и ажурирање података, прог.проштрење, струслуге)	0,43	414.720	0,4					96%
	Месечно вангарантно одржавање софтвера за аутомат.комуникацију са бројачима саоб.		414.720	0,4	454-1269	24.11.2010	345.600,0	31.12.2015	
	4. Набавка-обезбеђење података са ИТС опреме за опсервацију саобраћаја	0,06							0%
	5. Модул базе података о осовинском оптерећењу, снимање-прикупљање података	0,06							0%

Поз. у ПП	О П И С	План 2015.	ОСТВАРЕЊЕ 2015.	у милионима евара	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (без ПДВ-а)	РОК ЗАВРШЕТКА ПО УГОВОРУ	СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА НА ДАН
	4.3.	0,53	0						
	База података о мостовима, тунелима и нестабилним теренима (БПМ, БПТ, БПНТ)	0,53	0,00						
4.3.	1. Управљање БП о објектима (одржавање и допуна система, стручно кон. услуге, SWOT анализа постојећих инф. сист. развој - интеграција)	0,47	0		454-988	7.10.2015	340.000,0	4.2.2016	0%
	2. База података о мостовима (методолошко-програмско унапређење, нови модули-сегменти, тест прегледи, израда правилника, експертске услуге)	0,0							
	3. База података о нестабилним теренима (преглед, унос података, техничка контрола, стручне услуге)	0,0							
	4. Прва фаза прегледа тунела и унос података у базу	0,06							
	5. Оснивање сегмента БП потпорне и обложне конструкције, верификација и тест деоница	0,0							
	4.4.	0,24	0						
	База података о саобраћајној сигнализацији, пружним прелазима и опасним местима	0,24	0,0						
4.4.	1. Унапређење методологије и ажурирање базе података о опасним местима	0,06							
	2. База података - параметри/показатељи безбедности у саобраћају	0,06							
	3. Иновирање методологије и ажурирање базе података о пружним прелазима	0,06							
	4. унапређење методологије и формирање базе података о саобраћајној сигнализацији и опреми	0,06							
	4.5.	1,29	1.694.364	1,7					131%
	Консолидација, довођење у функционално стање и интеграција база података	1,29	1.694.364,0	1,7					131%
4.5.	1. Израда солуција-кастомизација функција геопросторне базе	0,06	0	0,0	454-1112	26.11.2015	1.080.000,0	25.11.2016	0%
	2. Трошкови припреме структуре БП за миграцију у геопросторну базу	0,06	0	0,0	454-1113	26.11.2015	1.160.000,0	25.11.2016	0%
	3. Трошкови консолидације, обезбеђење функционалности постојећих БП, одржавање, лиценце, обука и експертске услуге	1,17	1.694.364	1,7					145%
	Трошкови одржавања лиценци ArcGIS-а		772.044	0,8	454-850	25.8.2015	643.370,0	24.8.2015	100%
	Специјализована услуга за примену система заштите и безбедности података и контрола приступа		453.600	0,5	404-363/14-5	5.12.2014	378.000,0		100%
	Стручно-експертске услуге за развој и унапређење ИТ система за пословне процесе и управљање ДСК		468.720	0,5	404-357/14-5	5.12.2014	390.600,0		100%
5.	НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ СУИСС	5,80	3.320.874,4	3,3					57%
	5.1.	4,2	3.320.874,4	3,3					80%
	Надзорни контролни центар	4,2	3.320.874,4	3,3					80%
5.1.	1. Физичко обезбеђење објекта Газела	1,70	1.325.583	1,3	454-303/13	9.7.2013	168,80/радни сат 1 извршиоца	9.7.2014	78%
	2. Услуга одржавања надзорно-контролног центра објекат "Газела"	1,85	1.539.000	1,5					83%
	3. Услуга одржавања БВК система пословног објекта "Газела"	0,60	456.291	0,5	454-7	13.1.2015	9.878/по пражњењу		76%
	5.2.	1,65	-						
5.2.	Локални - оперативни центар	1,65	0,0						
	1. Одржавање опреме и објекта - локални и оперативни центар надзорни центар	1,65							

Пој. у ПП	О П И С	Плани 2015.	ОСТВАРЕЊЕ 2015.	у милионима динара	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (без ПДВ-а)	РОК ЗАВРШЕТКА ПО УГОВОРУ	СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА НА ДАН
6.	МОДЕРНИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ СУИСС	12,53	12.219.022,8	12,2					98%
6.1.	6.1.	0,30	0,0						
	Одржавање управљачко информacionих система у наплати путарине-АОП-а	0,30							
6.2.	6.2.	2,91	2.908.018						
	Проширење опреме управљачко информacionих система у наплати путарине - АОП	2,91	2.908.018	2,9	454-484	19.5.2015	2.423.348,0	45 дана од дана дост. Застега	100%
6.3.	6.3.	9,32	9.311.005						
	Модернизација управљачко информacionих система у АОП-у - фаза 1	9,32	9.311.005	9,3	454-498	22.5.2015	7.759.171,0	30 дана од дана дост. Застега	100%

7. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а

Планирани износ од **972,9 милиона динара** за 2015. годину реализован је у целости.

Детаљније у следећим табелама:

(у милионима динара)

Ред. бр.	Опис	РЕАЛИЗАЦИЈА 2015.		
		Главница	Камата	Ануитет
7.1.	Обавезе према Фонду за развој Републике Србије	600,0	45,8	645,8
7.2.	Обавезе према Панонској банци - банка Intesa по рефинансираним кредитима	58,1	38,2	96,3
7.3.	Отплата кредита по основу задуживања код пословних банака (кредит од 4 милијарде динара)	220,9	9,9	230,8
Укупно:		879,0	93,9	972,9

Ред. бр.	Опис	Главница	Камата	Ануитет	Главница	Камата	Ануитет
		(у ЕУР)			(у динарима)		
7.1.	Обавезе према Фонду за развој Републике Србије	4.968.647,42	378.817,03	5.347.464,45	600.000.000,00	45.757.447,42	645.757.447,42
7.3.	Отплата кредита по основу задуживања код пословних банака (кредит од 4 милијарде динара)				220.833.333,46	9.976.483,23	230.809.816,69
УКУПНО :		4.968.647,42	378.817,03	5.347.464,45	820.833.333,46	55.733.930,65	876.567.264,11

Ред. бр.	Опис	Главница	Камата	Ануитет	Главница	Камата	Ануитет
		(у УСД)			(у динарима)		
7.2.	Обавезе према Панонској банци по рефинансираним кредитима (Лондонски клуб)	512.605,26	337.334,64	849.939,90	58.055.390,66	38.194.707,22	96.250.097,88
УКУПНО :		512.605,26	337.334,64	849.939,90	58.055.390,66	38.194.707,22	96.250.097,88

Детаљан приказ ове позиције улагања, по кредитима и датумима плаћања даје се у наставку.

ОТПЛАТА КРЕДИТА У 2015. ГОДИНИ

ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ФОНДУ ЗА РАЗВОЈ

Ред. бр.	Опис	Датум доспећа	Главница	Камата	Ануитет	Главница	Камата	Ануитет
			(у ЕУР)			(у динарима)		
7.1.	Обавезе према Фонду за развој Републике Србије		4.968.647,42	378.817,03	5.347.464,45	600.000.000,00	45.757.447,42	645.757.447,42
		02.02.2015.	405.564,01	39.136,25	444.700,26	50.000.000,00	4.824.916,63	54.824.916,63
		04.03.2015.	413.665,87	34.785,70	448.451,57	50.000.000,00	4.204.564,55	54.204.564,55
		31.03.2015.	415.920,44	37.309,65	453.230,09	50.000.000,00	4.485.190,60	54.485.190,60
		30.04.2015.	416.147,18	34.757,64	450.904,82	50.000.000,00	4.176.123,47	54.176.123,47
		01.06.2015.	414.558,64	34.370,76	448.929,40	50.000.000,00	4.145.464,57	54.145.464,57
		30.06.2015.	414.579,26	31.900,68	446.479,94	50.000.000,00	3.847.356,35	53.847.356,35
		31.07.2015.	416.144,75	31.674,76	447.819,51	50.000.000,00	3.805.738,54	53.805.738,54
		31.08.2015.	415.901,75	30.243,34	446.145,09	50.000.000,00	3.635.875,53	53.635.875,53
		30.09.2015.	417.539,67	28.010,28	445.549,95	50.000.000,00	3.354.205,66	53.354.205,66
		02.11.2015.	415.144,47	27.367,56	442.512,03	50.000.000,00	3.296.149,50	53.296.149,50
		30.11.2015.	412.385,42	24.952,93	437.338,35	50.000.000,00	3.025.438,54	53.025.438,54
		31.12.2015.	411.095,97	24.307,48	435.403,45	50.000.000,00	2.956.423,48	52.956.423,48

ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ПАНОНСКОЈ БАНЦИ - БАНКА INTESA

Ред. бр.	Опис	Датум доспећа	Главница	Камата	Ануитет	Главница	Камата	Ануитет
			(у УСД)			(у динарима)		
7.2.	Обавезе према банка INTESA по рефинансирањем кредитима (Лондонски клуб)		512.605,26	337.334,64	849.939,90	58.055.390,66	38.194.707,22	96.250.097,88
		30.04.2015.	256.302,63	172.530,29	428.832,92	28.685.569,76	19.309.710,83	47.995.280,59
		02.11.2015.	256.302,63	164.804,35	421.106,98	29.369.820,89	18.884.996,39	48.254.817,28

ОТПЛАТА КРЕДИТА ПО ОСНОВУ ЗАДУЖИВАЊА КОД ПОСЛОВНИХ БАНАКА (кредит од 4 милијарди динара)

Ред. бр.	Опис	Датум доспећа	Главница	Камата	Ануитет	Главница	Камата	Ануитет
			(у ЕУР)			(у динарима)		
7.3.	Отплата кредита по основу задужевања код пословних банака (кредит од 4 милијарде динара)					220.833.333,46	9.976.483,23	230.809.816,69
1.	Војвођанска Банка					220.833.333,46	9.976.483,23	230.809.816,69
	број кредита: 02/9093	02.02.2015.				22.083.333,33	2.219.190,97	24.302.524,30
		02.03.2015.				22.083.333,33	1.567.475,00	23.650.808,33
		01.04.2015.				22.083.333,33	1.807.300,00	23.890.633,33
		04.05.2015.				22.083.333,33	1.259.854,17	23.343.187,50
		01.06.2015.				22.083.333,33	991.504,86	23.074.838,19
		01.07.2015.				22.083.333,33	757.274,31	22.840.607,64
		03.08.2015.				22.083.333,33	575.050,00	22.658.383,33
		01.09.2015.				22.083.333,33	426.723,61	22.510.056,94
		01.10.2015.				22.083.333,33	252.118,06	22.335.451,39
		02.11.2015.				22.083.333,49	119.992,25	22.203.325,74

8. ТРОШКОВИ ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

Од планираних 2.347,3 милиона динара за 2015. годину, реализовано је **2.347,2 милиона динара**, што представља **100% планираног годишњег износа**.

Спецификација улагања је следећа:

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	Реализација 2014.	IV Ребаланс 2015.	Реализација 2015.
8.	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	2.196,5	2.347,3	2.347,2
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	32,1	68,7	68,0
Б)	Улагања у текућој години	2.164,4	2.278,6	2.279,2
8.1.	СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ	2.164,4	2.278,6	2.279,2
	8.1.1. Трошкови зарада и накнада	1.504,1	1.529,8	1.525,1
	8.1.2. Трошкови материјала	97,3	87,5	93,3
	8.1.3. Трошкови производних услуга	186,5	210,1	225,8
	8.1.4. Нематеријални трошкови	226,2	269,5	275,5
	8.1.5. Набавка опреме	7,8	3,5	1,0
	8.1.6. Финансијски расходи	35,5	38,9	23,8
	8.1.7. Остали расходи	107,0	139,3	134,7

Детаљна спецификација улагања по свим позицијама, даје се у наредној табели:

ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

(у милионима динара)

Позиција у Програму	ОПИС	РЕАЛИЗАЦИЈА 2014.	IV РЕБАЛАНС 2015.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2015.
8.	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	2.196,5	2.347,3	2.347,2
A)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	32,1	68,7	68,0
Б)	Улагања у текућој години	2.164,4	2.278,6	2.279,2
8.1.	СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ	2.164,4	2.278,6	2.279,2
8.1.1.	Трошкови зарада и накнада	1.504,1	1.529,8	1.525,1
	8.1.1.1. Трошкови зарада и накнада зарада	1.332,4	1.279,1	1.275,2
	8.1.1.2. Трошкови накнада	26,2	18,4	29,8
	- по уговору о делу и осталим уговорима (вештачења)	23,3	10,8	21,4
	- по уговору о привременим и повременим пословима	2,9	7,6	8,4
	8.1.1.3. Трошкови накнада Надзорном одбору	4,9	4,7	4,9
	8.1.1.4. Остала лична примања запослених (брuto: отпремнине и јубиларне награде)	25,2	17,7	15,9
	8.1.1.5. Помоћ запосленима и породицама	0,8	3,5	5,5
	8.1.1.6. Накнаде трошкова запосленим	97,9	109,2	94,1
	- за превоз на посао и са посла	87,5	95,0	81,3
	- на службеном путу	10,4	14,2	12,8
	8.1.1.7. Остали лични расходи (стипендије)			
	* Обавезе по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата	16,7	97,2	99,7
8.1.2.	Трошкови материјала	97,3	87,5	93,3
	8.1.2.1. Трошак административног материјала	35,8	31,4	32,2
	- канцеларијски материјал и признанице	21,7	21,0	22,7
	- материјал за одржавање хигијене и за чишћење опреме и пословних зграда, папирна галантерија и корпоративни материјал	10,3	7,0	7,4
	- ауто гуме и амбалажа	3,7	3,4	2,0
	- остали трошкови материјала (транспортне кутије, цакови и кесе, израда печата, материјали за паковање)	0,1		0,1
	8.1.2.2. Трошак електричне енергије	6,6	9,2	9,6
	8.1.2.3. Трошак нафтних деривата (горива и мазива)	54,9	46,9	51,5

Позиција у Програму	ОПИС	РЕАЛИЗАЦИЈА 2014.	IV РЕБАЛАНС 2015.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2015.
8.1.3	Трошкови производних услуга	186,5	210,1	225,8
	8.1.3.1. Трошкови транспортних услуга (телефон, факс, интернет)	23,5	26,5	27,5
	8.1.3.2. Трошкови одржавања опреме	21,7	28,8	26,3
	- одржавање и прање возног парка	21,5	21,3	23,5
	- трошкови одржавања пословних зграда и остале опреме	0,2	5,0	2,8
	- хитне занатске интервенције у објектима предузећа			
	- дезинфекција, дезинсекција и дератизација пословних објеката			
	- остали трошкови одржавања (телефонских централа и телефонске опреме, фотокопир апарата, агрегата и припадајућих инсталација, канцеларијске опреме - бројачице новца, рач.машине и сл.)		2,5	
	8.1.3.3. Трошкови коришћења пословног простора	61,3	66,4	67,0
	8.1.3.4. Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспекта, плаката	1,3	2,4	3,0
	8.1.3.5. Трошкови осталих услуга	78,7	86,0	102,0
	- комуналних услуга	3,3	4,2	4,3
	- трошкови услуга у промету (провизија)	75,4	81,8	97,7
8.1.4.	Нематеријални трошкови	226,2	269,5	275,5
	8.1.4.1. Трошкови непроизводних услуга	61,3	110,6	119,1
	- трошкови адвокатских услуга	32,0	46,0	64,7
	- трошкови вештачења	0,9	2,4	2,9
	- израда процене вредности основних средстава		13,7	13,7
	- трошкови ревизије финансијских извештаја или пословања	0,8	3,6	1,3
	- консултантске услуге	3,1	2,5	0,8
	- здравствене услуге	6,2	10,0	7,1
	- едукација, саветовања, семинари за запослене	1,8	3,2	3,1
	- услуге обезбеђења и чишћења пословних просторија	0,9	3,0	0,8
	- услуге обезбеђења пословних просторија	0,8	2,0	0,7
	- услуге чишћења пословних просторија	0,1	1,0	0,1
	- физичко обезбеђење тунела Стара Стражевица и противпожарно обезбеђење тунела Стражевица	11,7	20,0	22,1
	- физичко обезбеђење пословног објекта на обилазници код кружног пута	2,2	2,6	2,6
	- санација електричних инсталација ниског напона и система за сигнализацију пожара			
	- испитивање отпора уземљења громобранских инсталација у објектима предузећа			
	- адаптација простора архиве	1,7		
	- остали трошкови непроизводних услуга (апликације корисничког сервиса за учеснике у саобраћају; увођење фиксне телефоније на нс Сириг, Змајево, Врбас, Инђија и Бешка; превентивни и периодични прегледи и испитивања опреме за рад - електрогромобр		3,6	
	8.1.4.2. Трошкови репрезентације	5,1	3,2	1,7
	8.1.4.3. Трошкови премија осигурања возила и запослених	3,3	7,5	5,2

Позиција у Програму	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2014.	IV РЕБАЛАНС 2015.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2015.
	8.1.4.4. Осигурање новца у транспорту	1,0	2,2	0,5
	8.1.4.5. Трошкови платног промета	41,7	39,6	40,2
	8.1.4.6. Трошкови чланарина (Привредна комора, Друштво за путеве Србије, ASECAP, IRF)	3,8	9,2	8,4
	8.1.4.7. Накнада за путеве приликом регистрације возила	20,4	2,0	1,8
	8.1.4.8. Остали нематеријални трошкови	89,6	95,2	98,6
	- републичка административна такса	66,1	70,0	69,1
	- тестирање и предумерација предмагнетисаних картица			
	- учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	7,0	5,9	6,8
	- трошкови претплате на часописе и стручне публикације	2,1	4,3	4,2
	- остали нематеријални трошкови (порез на имовину, порез на употребу, држање и ношење добара, трошкови паркинга...)	14,4	15,0	18,5
8.1.5.	Набавка опреме	7,8	3,5	1,0
	8.1.5.1. Опрема	7,8	3,5	1,0
	- канцеларијска опрема	5,6	1,0	0,2
	- клима уређаји за пословне просторије и кабине наплатних станица	2,0	1,0	0,8
	- набавка основних средстава за заштиту од пожара			
	- набавка возила	0,2	1,0	
	- остала опрема (рачунарска опрема за потребе Одељења за оперативну наплату путарине - Седишта Одсека за наплату путарине, Благајне; канцеларијски намештај за пословне просторије Предузећа; телефонски и факс апарати за пословне просторије и ново		0,5	
8.1.6.	Финансијски расходи	35,5	38,9	23,8
8.1.7.	Остали расходи	107,0	139,3	134,7
	8.1.7.1. Казне за привредне преступе и прекршаје	2,9	3,4	3,3
	8.1.7.2. Накнада штете трећим лицима	50,9	52,7	54,6
	8.1.7.3. Издаци за хуманитарне, образовне, спортске, научне и верске намене	1,2	1,0	1,0
	8.1.7.4. Расходи по основу судских спорова (судска извршења)	23,2	12,7	3,4
	8.1.7.5. Остали расходи	28,8	69,5	72,4
	- затезне камате			
	- трошкови спорова	27,9	45,0	44,1
	- расходи камата по основу дужничко-поверилачких односа			
	- остали непоменути расходи	0,9	24,5	28,3

9. СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ

Од планираних 871,2 милиона динара за 2015. годину, реализовано је **708,5 милиона динара**, што представља **81% планираног годишњег износа**. Мање је реализовано 162,7 милиона динара.

У наставку текста даје се прилог Сектора за наплату путарине.

ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА НАПЛАТУ ПУТАРИНЕ
ПОЗИЦИЈА 9. СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ
Позиција 9. СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ

(у милионима динара)

Поз. у пп	О П И С	ОСТВАРЕЊЕ / РЕАЛИЗАЦИЈА 2013.	ОСТВАРЕЊЕ / РЕАЛИЗАЦИЈА 2014.	IV РЕБАЛАНС 2015. I 953-27170/15-6 18.12.2015.	ОСТВАРЕЊЕ / РЕАЛИЗАЦИЈА 2015.	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА	РОК ЗАВРШЕТКА ПО УГОВОРУ	СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА НА ДАН 31.12.2015.	НАПОМЕНА
9.	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	571,0	490,2	871,2	708,5					81,3%	
A)	НЕПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (Обавезе из претходних година плаћене у текућој години)	74,7	43,1	55,8	55,8					100,0%	
Б)	УЛАГАЊЕ У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ	496,3	447,1	815,4	652,7					80,0%	
9.1.	Трошкови материјала	69,8	44,1	56,1	47,4			81,8		84,5%	
9.1.1	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	0,1	0,5	0,5	0,2			0,4		40,0%	
	Приручне прве помоћи – ормарићи за наплатне станице	0,1	0,1	0,1	0,0			-		0,0%	није било потребе
	Заштитне кутије за ТАГ-ове		-	-	-			-		-	
	Носачи за ТАГ-ове		0,4	0,4	0,2	404-283/8	4.11.2014	0,4		50,0%	поруџбеница
9.1.2	ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ	13,9	11,5	12,8	10,8			20,6		84,4%	
	Резервни делови, ситан инвентар, потрошни браварско-домарски материјал, електроматеријал и алат за техничку службу	6,5	6,0	4,8	4,8	454-10 454-9 454-629 454-485 454-412	13.01.2015 13.01.2015 24.12.2014 19.05.2015 09.04.2015	2,0 2,0 2,0 1,0 1,0	сукцесивно	100,0%	1. резер.делови - уговор 13.1.2015. 2. ситан инвентар - уговор 13.1.2015. 3. бр.дом.потр.мат.- уговор 24.12.2014. 4. ел.пот.мат.- уговор 19.5.2015. 5. алат - уговор 09.04.2015.
	Одржавање вертикалне светлосне сигнализације	2,0	1,5	2,8	2,8	454-543 454-1090	14.08.2012. 19.11.2015.	3,4 2,8	сукцесивно	100,0%	1. уговор 2012. на три године 2. уговор 2015. на једну годину
	Ажурирање табли – ценовника на наплатним станицама		-	2,0	0,0			-		0,0%	
	Одржавање и чишћење надстрешница на наплатним станицама	5,4	4,0	3,2	3,2	454-696 454-1172	05.11.2012. 16.12.2015.	3,2 3,2	сукцесивно	100,0%	1. уговор 2012. на три године 2. уговор 2015. на једну годину
9.1.3	УТОШЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ	55,8	32,1	36,8	36,4			60,8		98,9%	
	Папирне магнетне картице	30,3	29,7	33,4	34,0	454-361 454-987	16.10.2014 07.10.2015.	29,1 29,3		101,8%	1. набавка из 2014. 2. набавка из 2015.
	Тагови	22,9	-	-	-					-	
	Штампани обрасци и признанице	2,2	2,0	2,0	2,0	454-245	26.03.2012.	2,0		100,0%	
	Материјал за колор штампаче за бесплатне и преплатне картице	0,4	0,4	0,4	0,4	404-93/5	09.04.2015.	0,4		100,0%	поруџбеница
	Рекламни материјал за електронску наплату путарине		-	1,0	0,0					0,0%	
9.1.4	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	0,0	0,0	6,0	0,0			0,0		0,0%	
	ХТЗ опрема за техничку службу			6,0	0,0					0,0%	мала набавка у поступку

Поз. у пп	О П И С	ОСТВАРЕЊЕ / РЕАЛИЗАЦИЈА 2013.	ОСТВАРЕЊЕ / РЕАЛИЗАЦИЈА 2014.	IV РЕБАЛАНС 2015. I 953-27170/15-6 18.12.2015.	ОСТВАРЕЊЕ / РЕАЛИЗАЦИЈА 2015.	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА	РОК ЗАВРШЕТКА ПО УГОВОРУ	СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА НА ДАН 31.12.2015.	НАПОМЕНА
9.2.	Трошкови производних услуга	167,6	224,2	210,5	208,4			343,1		99,0%	
9.2.1	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ	167,6	224,2	210,5	208,4			343,1		99,0%	
	Редовно одржавање система за наплату путарине	150,3	208,9	190,0	189,0	454-475 454-849	12.07.2012. 25.08.2015.	150,0 170,9	сукцесивно	99,5%	уговор на три године (2012)
	Одржавање система видео надзора	8,1	10,0	12,0	12,0	454-473 454-998	12.07.2012. 09.10.2015.	12,0	сукцесивно	100,0%	уговор на три године (2012) одрж. и набав.фиока и дискова у 2015.
	Одржавање опреме за пренос података оптичким каблом	0,5	1,1	0,8	0,8	454-408	23.8.2013	3,6	сукцесивно	100,0%	
	Темељно вишефазно хидродинамичко прање и чишћење кабина, платоа-острва, заштитне ограде и коловоза на наплатним станицама	3,4	-	-	-			-		-	
	Одржавање и сервисирање блиндираних каса			0,1	0,0			0,0		0,0%	није било потребе
	Одржавање мониторинг центра и алармног система	0,4		1,0	0,0			0,0		0,0%	није било потребе
	Предумерација нових 35 милиона предмагнетисаних картица	2,8	2,2	-	-			-		-	
	Тестирање 35 милиона картица, намотавање на хилзне и паковање у фолију.	2,5	2,0	-	-			-		-	
	Предумерација и тестирање нових картица, намотавање на хилзне и паковање у фолије			6,6	6,6	454-392	07.04.2015.	6,6		100,0%	
9.3.	Нематеријални трошкови	3,1	2,7	2,8	2,7			3,8		96,4%	
9.2.1	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	3,1	2,7	2,8	2,7			3,8		96,4%	
	Кондиционо гађање	0,2	0,2	0,2	0,2	404-1/14-8	10.2.2014	0,2		100,0%	поруџбеница
	Пренос података са наплатних станица оптичким каблом	2,9	2,5	2,6	2,5	454-409	23.8.2013	3,6	сукцесивно	96,2%	
9.4.	Набавка опреме	12,5	30,9	60,2	8,7			19,6		14,5%	
9.4.1	ОПРЕМА	12,5	30,9	60,2	8,7			19,6		14,5%	
	Видео опрема за контролу видео надзором на новоизграђеним наплатним станицама на деоници Београд-Суботица: Ковиљ, Марадик, Нови Сад-југ, Нови Сад-север и Хоргош	0,9	3,0	25,0	0,0	454-21	15.1.2014	3,0	сукцесивно	0,0%	анализа достављених понуда
	Возни парк -набавка 5 комби возила		15,0	-	-			-		-	
	Светлећи панел-ценовници за наплатне станице			3,2	0,0	454-1170	16.12.2015.	3,2		0,0%	
	Набавка 4 агрегата за нове наплатне станице Ковиљ и Марадик, на деоници Београд-Суботица	7,4	-	14,0	0,0			-		0,0%	у фази потписивања уговора
	Столице за инкасанте		-	2,0	0,0			-		0,0%	мала набавка у поступку
	Ормарићи за инкасанте		-	2,0	2,0	454-1006	14.10.2015.	2,0		100,0%	
	Касе за кључеве и оружје			0,2	0,0			-		0,0%	није било потребе
	Касе за новац и сигурносни ормани за наплатне станице на новоизграђеним наплатним станицама Београд-Суботица	0,5		2,0	2,0	454-997	09.10.2015.	2,0		100,0%	
	Опрема мониторинг центра		1,0	1,0	1,0	454-426	15.04.2015.	1,0		100,0%	
	Средства радио везе за службу контроле и обезбеђење		2,0	2,0	0,0			0,0		0,0%	мала набавка у поступку
	Закуп антенског стуба за радио релетитор службе обезбеђења		0,3	0,8	0,2					25,0%	поруџбеница
	Бројачице, детектори за новац за новоизграђене наплатне станице на деоници Београд-Суботица	0,4	0,4	0,4	0,4	404-294/8	07.12.2015.	0,4		100,0%	
	Аларми, „паник“ тастери, рефлектори, вибро сензори и сензори детекције отварања каса, врата и прозора		2,0	2,0	0,7	454-1030	23.10.2015.	2,0		35,0%	
	Врећице за новац и ПВЦ сигурносне везице	0,3	0,4	0,4	0,4	404-38/6	2.2.2015.	0,4	по захтеву	100,0%	поруџбеница из 2014. године
	Опрема за позивни центар у корисничком сервису у згради "Бео медицина"		1,0	2,0	2,0	454-734	09.07.2015.	2,0		100,0%	
	Осветљење на надстрешницама на новоизграђеним наплатним станицама		3,8	-	-			-		-	
	Намештај по мери за наплатне станице и пословне просторије	3,0	2,0	3,2	0,0	454-989	07.10.2015.	3,6		0,0%	

Поз. у пп	О П И С	ОСТВАРЕЊЕ / РЕАЛИЗАЦИЈА 2013.	ОСТВАРЕЊЕ / РЕАЛИЗАЦИЈА 2014.	IV РЕБАЛАНС 2015. I 953-27170/15-6 18.12.2015.	ОСТВАРЕЊЕ / РЕАЛИЗАЦИЈА 2015.	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА	РОК ЗАВРШЕТКА ПО УГОВОРУ	СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА НА ДАН 31.12.2015.	НАПОМЕНА
9.5.	АКЦИОНИ ПЛАН	243,3	145,2	485,8	385,5			2145,1		79,4%	
9.5.1	СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА	0,0	1,0	35,6	5,5			34,6		15,4%	
	Повезивање свих наплатних станица путем оптичког кабла		0,0	30,0	0,0	454-1204	28.12.2015.	29,1		0,0%	
	Хардверска опрема за сектор			2,0	1,9	454-265	2.2.2015.	1,9		95,0%	набавка из 2014.
	Надзор над службеним возилима путем ГПС-а		1,0	3,6	3,6	454-482	19.05.2015.	3,6		100,0%	
9.5.2	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	212,1	140,6	444,2	376,4			2104,2		84,7%	
	Модернизација система за наплату путарине (завршетак модернизације НС Ниш, Појате, Врчин, Траншпед, Београд, Стара Пазова и Сириг)	113,3	94,9	137,8	120,4	454-01-134	06.02.2004.	1648,8		87,4%	
	Успостављање система наплате путарине на новоизграђеним наплатним станицама Инђија, Бешка и Хоргош	17,4	15,0	57,8	55,9	454-127	21.02.2012.	94,4		96,7%	
	Додатни радови на модернизацији наплате путарине: повећање квалитета опреме система за наплату путарине, услед преласка на Иннокс технологију; измене услед пројектантских решења у грађевинском пројекту реконструкције наплатних станица, радови настали услед убрзаног увођења система за ЕНП; радови на изради локалне рачунарске мреже наплатних станица; додатна испорука оптичких стубова-категоризатора возила; радови на изради пројеката изведенег стања за наплату путарине	81,4	13,2	8,0	0,0	454-86	7.3.2013	104,6		0,0%	
	Увођење затвореног система наплате на деоници Стара Пазова - Сириг, модификовањем отвореног система на наплатним станицама Стара Пазова, Инђија, Бешка и Сириг и опремањем нових н.с Ковил и Марадик	0,0	17,5	153,4	151,8	454-609	16.12.2014	170,9		99,0%	
	Инсталација променљиве вертикалне сигнализације			3,0	1,3	454-904	11.05.2015.	1,3		43,3%	
	Увођење отвореног система наплате путарине на новој наплатној станици Прешево (8 канала/7 кабина)			0,0	0,0			-		-	
	Увођење затвореног система наплате на деоници Сириг-Суботица, модификовањем отвореног система на наплатним станицама Змајево и Врбас и отварањем нових н.с. Фекетић, Б.Топола, Жедник и Суботица		-	0,0	0,0			-		-	
	Набавка нових ТАГ уређаја нове генерације за даљну продају			84,2	47,0	454-920 454-845 454-1061	17.09.2015. 21.08.2015. 06.11.2015.	37,6 9,4 37,2		55,8%	
9.5.3	ОБЈЕКТИ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	31,2	3,6	6,0	3,6			6,3		60,0%	
	Израда надстрешница на наплатној станици Траншпед - лева страна 1 кабина, десна страна 1 кабина	8,0	-	-	-			-		-	
	Радови на изградњи мокрих чворова и бушењу бунара на наплатним станицама	1,2	-	0,0	0,0			-		-	
	Израда 2 објеката са мокрим чвором и климатизацијом, за пословође и инксанте, и смештај каса и опреме на новоизграђеним наплатним станицама Нови Сад -југ	6,4	-	-	-			-		-	
	Израда 3 објеката са мокрим чвором и климатизацијом, за пословође и инксанте, и смештај каса и опреме на новоизграђеним наплатним станицама Прешево и Суботица	-	-	0,0	0,0			-		-	
	Монтажно-демонтажни објекат на н.с. Нови Сад	15,6	3,6	6,0	3,6	454-701 454-1171	24.06.2015. 16.12.2015.	3,6 2,7		60,0%	

10. ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА

Полазећи од визије ЈП „Путеви Србије“ да буде успешно предузеће за управљање путном инфраструктуром која ће се развијати у складу са очекивањима корисника, дефинисана је и мисија која треба да обезбеди корисницима путне инфраструктуре расположиве, безбедне и комфорне услове превоза, да партнерима обезбеди дугорочне послове уз могућност развоја, да друштву у целини створи инфраструктурну базу за развој, да води рачуна о очувању животне и радне средине и да обезбеди испуњење очекивања запослених.

Сходно дефинисаној визији и мисији ЈП „Путеви Србије“, креиран је и имплементиран менаџмент система квалитета (QMS), усвојено је 30 процедура са пратећим обрасцима који су постављени на интернет презентацију ЈП „Путеви Србије“, како би документација била доступна свима.

У 2012. години у ЈП «Путеви Србије» успостављен је систем управљања квалитетом према међународном стандарду ISO 9001: 2008.

Од планираних 2,7 милиона динара за 2015. годину, реализовано је **1,3 милиона динара**.

(у динарима)

редни број	Активност	Планира се	Планирано за 2015. годину	Реализација у 2015. години
1	Увођење система квалитета у оквиру Одбора за квалитет	5 седница Екстерни консултант	100.000	
2	Трошкови ангажовања и сарадње референтних лабораторија	1. Испитивање отпорности на трајну деформацију према EN12697-22 - опит точком, узорци припремљени у лабораторији	240.000	
		2. Испитивање отпорности на трајну деформацију према EN12697-22 - опит точком, кернови из коловоза	180.000	184.320
		3. Анализа асфалтне мешавине, сет стандарда	750.000	934.610
		4. Испитивање крутости према EN12697-26, кернови из коловоза	160.000	55.000
		5. Испитивање битумена, EN1427 и EN1426	100.000	158.300
		6. Испитивање битумена комплет према EN14023 и EN12591	150.000	
		7. Испитивање трајне деформације једноаксијалном компресијом према EN12697-25	60.000	
		8. Испитивање отпорности на замор према EN12697-26, призматичне гредице	60.000	
3.	Трошкови провере квалитета изведених радова у гарантном року	Вештачења	900.000	
	УКУПНО:		2.700.000	1.332.230



4. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ И ОБРАСЦИ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

Образак 1.
JAVNO PREDUZEĆE ПУТЕВИ СРБИЈЕ
Београд
Број 953-10721/16-

Датум 23-05-2016

Попуњава правно лице - предузетник

Београд, Булевар краља Александра 282

Матични број 20132248	Шифра делатности 4211	ПИБ 104260456
Назив JAVNO PREDUZEĆE ПУТЕВИ СРБИЈЕ БЕОГРАД (ZVEZDARA)		
Седиште Београд-Звездара, Булевар Краља Александра 282		

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001		23792892	24496635
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		49686	28827
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		49686	28827
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009		0	0
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014			
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		23972	5926
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		23719234	24461882

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018		30982166	28284470
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		51033	25197
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023		83985	72140
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		244341	221382
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025		1521079	1495990
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		16766166	14467773
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		11121158	11701284
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		859159	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		335245	300704
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		7189274	3787835
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		32919	35908
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		172	206
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037		172	206
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		32617	35281
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		130	421
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		2350736	5298957
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		228146	534669
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		228146	534669
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		1735302	1753416
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		387288	3010872
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		2317817	5263049
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		56055	53720
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		45862	81566
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		562595	479065
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		171151	160235
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		9105454	8759900
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		559849	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		9665303	8759900
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			346142
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		67583	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065		9597720	9106042
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			
у _____					
дана _____ 20 _____ године					
			М.П.	Законски заступник	

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)



Законски заступник



Образац 1А.

VII
JAVNO PREDUZEĆE ПУТЕВИ СРБИЈЕ
IV Број 953 - 10721
23 -05-2016
Датум
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 262

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 20132248	Шифра делатности 4211	ПИБ 104260456
Назив JAVNO PREDUZEĆE ПУТЕВИ СРБИЈЕ БЕОГРАД (ZVEZDARA)		
Седиште Београд-Звездара, Булевар Краља Александра 282		

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002		524817437	534858549	459166748
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003		10675	9261	16266
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005		7102	6699	13704
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		3359	2348	2348
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		214	214	214
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010		524806762	534849288	459150482
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		59693712	59693712	49119554
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		427224819	438029466	361098529
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		676759	686250	531759
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		36133227	36344362	48387372
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		1078245	95498	13268
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		3806786	2255545	2143524
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		624793	605946	429764
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		3424	2804	2996
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
13	4. Роба	0048		10215	21967	58876
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		611154	581175	367892
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051		7108	5456	10061
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056		7108	5456	10061
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		205811	156590	157720
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНОУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068		2372370	1205245	1473047
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		580838	275499	69710
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		15866	6809	3222
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		528624223	537114094	461310272
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		107420	107388	104436



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401		404150235	419768319	346350386
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402		102056098	102056098	102056098
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406		102056098	102056098	102056098
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		334776737	340936403	258451347
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		139302		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дugовна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		0	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		32821902	23224182	14157059
350	1. Губитак ранијих година	0422		23224182	14118140	13120148
351	2. Губитак текуће године	0423		9597720	9106042	1036911
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		48352205	49927197	49584484

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		867536	337713	376021
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		19551	12382	29074
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		847985	325331	346947
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		47484669	49589484	49208463
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		767343	1366007	669036
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		46717326	48223477	48539427
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		1612769	1680352	1334210
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		74509014	65738226	64041192
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		54037490	48098909	44616649
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		54037490	48098909	44616649
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		20168	16566	16705
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		1221141	486126	1757475
431	1. Додављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456		1221141	486126	1757475
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		822594	848134	1041919
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		624	323	626
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		18406997	16288168	16607818
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464		528624223	537114054	461310272
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		107388	107388	104436
<p>у _____</p> <p>дана _____ 20__ године</p>						



Законски заступник

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2015. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015.	Реализација 01.01-31.12.2015.
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	27.160.991.289,83	27.787.342.273,00	28.298.026.727,48
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	529.158.125,26	600.698.319,00	635.756.383,28
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	12.471.988,03	21.690.490,00	16.277.347,99
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	26.619.361.176,54	27.164.953.464,00	27.645.992.996,21
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	22.437.259.795,45	20.829.548.845,00	21.967.350.054,27
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	20.259.731.270,68	19.230.588.383,00	20.340.642.548,32
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.508.969.503,09	1.490.592.567,00	1.512.788.839,69
9	3. Плаћене камате	3008	570.117.246,55	98.723.081,00	103.783.258,33
10	4. Порез на добитак	3009			
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	98.441.775,13	9.644.814,00	10.135.407,93
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.723.731.494,38	6.957.793.428,00	6.330.676.673,21
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)	3012			
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1.138.482.421,77		
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014			
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015			
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	1.138.482.421,77		
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017			
20	5. Примљене дивиденде	3018			
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5.128.543.397,18	6.309.127.982,00	6.212.717.965,90
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.128.543.397,18	6.309.127.982,00	6.212.717.965,90
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III-I)	3024	3.990.060.975,41	6.309.127.982,00	6.212.717.965,90

27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	826.492.100,00	720.392.400,00	1.928.054.400,00
29	1. Увећање основног капитала	3026			
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	826.492.100,00	720.392.400,00	1.928.054.400,00
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028			
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029			
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030			
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.827.964.648,00	873.802.982,00	878.888.723,95
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032			
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1.827.964.648,00	873.802.982,00	878.888.723,95
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035			
39	5. Финансијски лизинг	3036			
40	6. Исплаћене дивиденде	3037			
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			1.049.165.676,05
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.001.472.548,00	153.410.582,00	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	29.125.965.811,60	28.507.734.673,00	30.226.081.127,48
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	29.393.767.840,63	28.012.479.809,00	29.058.956.744,12
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		495.254.864,00	1.167.124.383,36
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	267.802.029,03		
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.473.047.164,72	1.205.245.135,69	1.205.245.135,69
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045			
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046			
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.205.245.135,69	1.700.499.999,69	2.372.369.519,05

Образац 2
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	(у динарима)			
		Реализација 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.12.2015.	Реализација 01.01-31.12.2015.	Индекс Реализација 2015 / План 2015.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	804.404.824	775.714.507	775.714.507	100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.130.104.542	1.084.913.708	1.081.597.129	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.332.394.811	1.279.113.262	1.275.203.014	100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.315	1.442	1.438	100
4.1.	- на неодређено време	1.240	1.243	1.213	98
4.2.	- на одређено време	75	199	225	113
5	Накнаде по уговору о делу	4.534.882	3.817.317	3.009.402	79
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	19	5	5	100
7	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.850.484	7.556.171	8.456.507	112
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	49	21	23	110
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	6.624.360	6.988.787	7.124.196	102
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	24	16	19	119
13	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/
14	Број чланова скупштине	/	/	/	/
15	Накнаде члановима управног одбора	/	/	/	/
16	Број чланова управног одбора	/	/	/	/
17	Накнаде члановима надзорног одбора	4.867.679	4.678.388	4.912.891	105
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	87.480.971	94.956.656	81.206.548	86
20	Дневнице на службеном путу	10.295.636	12.205.445	12.755.606	105
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.819.957	1.979.761	3.087.447	156
22	Отпремнина за одлазак у пензију	8.172.686	3.832.083	4.004.314	104
23	Број прималаца	28	17	18	106
24	Јубиларне награде	17.056.116	13.886.339	11.882.216	86
25	Број прималаца	148	110	99	90
26	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/
27	Помоћ радницима и породици радника	839.563	3.508.513	3.326.018	95
28	Стипендије	/	/	/	/
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	/	66.411	66.411	100

* Број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Образац 3.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2014. године	1242	61	35
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	3 (на лични захтев)	2 (истек рока)	
3.	пензија	5		
4.	отказ због повреде радне обавезе			
5.	прелазак са одређеног на неодређено време			
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2015. године	1234	59	30
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	2 (на лични захтев)		1 (истек рока)
3.	пензија	3		
4.	отказ због повреде радне обавезе			
5.	прелазак са одређеног на неодређено време			
6.	Пријем			
7.	навести основ		10 (повећан обим посла, сагласност Комисије)	
8.			4 (замена)	
9.				
	Стање на дан 30.06.2015. године	1229	73	29
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	1 (на лични захтев)		4 (истек рока)
3.	пензија	3		
4.	отказ због повреде радне обавезе	2		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време			
6.	Пријем			
7.	навести основ		50 (повећан обим посла, сагласност Комисије)	
8.			4 (замена)	
9.				
	Стање на дан 30.09.2015. године*	1223	127	25
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	4 (на лични захтев)		1 (истек рока)
3.	пензија	6		
4.	отказ због повреде радне обавезе	2		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		1	
6.	Пријем			
7.	навести основ	1 (са одређеног на неодређено време)	92 (сагласност Комисије)	
8.			5 (замена)	
9.			2 (повећан обим посла)	
	Стање на дан 31.12.2015. године**	1212	225	24

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2014. године	Цена у динарима по јединици мере за први, други, трећи и четврти квартал 2015. године												Индекс децембар 2015. децембар 2014.
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	БЕОГРАД-НИШ	Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)													
*	Категорија Ia	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	100
1	Категорија I	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	100
2	Категорија II	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100
3	Категорија III	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	100
4	Категорија IV	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	100
	БЕОГРАД-ШИД	Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)													
*	Категорија Ia	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	100
5	Категорија I	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	100
6	Категорија II	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	100
7	Категорија III	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	100
8	Категорија IV	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	100
	БЕОГРАД-НОВИ САД	Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)													
*	Категорија Ia	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00			100
9	Категорија I	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00			100
10	Категорија II	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00			100
11	Категорија III	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00			100
12	Категорија IV	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00			100
	НОВИ САД-СУБОТИЦА	Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)													
*	Категорија Ia	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00			100
13	Категорија I	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00			100
14	Категорија II	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			100
15	Категорија III	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00			100
16	Категорија IV	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00			100

БЕОГРАД-СУБОТИЦА		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)														
*	Категорија Ia														150,00	150,00
17	Категорија I														290,00	290,00
18	Категорија II														440,00	440,00
19	Категорија III														880,00	880,00
20	Категорија IV														1.760,00	1.760,00
СИРИГ-СУБОТИЦА		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)														
*	Категорија Ia														130,00	130,00
21	Категорија I														270,00	270,00
22	Категорија II														400,00	400,00
23	Категорија III														810,00	810,00
24	Категорија IV														1.610,00	1.610,00
НИШ-ЛЕСКОВАЦ		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)														
*	Категорија Ia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
25	Категорија I	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	100
26	Категорија II	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	100
27	Категорија III	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	100
28	Категорија IV	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	100
29	Цена ТАГ уређаја за плаћање путарине (са ПДВ-ом)	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	104
30	Трошкови израде Градске карте (са ПДВ-ом)	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	100
31	Годишња накнада за једнострано постављање рекламних табли, рекламних панова на државном путу односно другом земљишту које користи предуз., по m/2 са ПДВ-ом	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	100
32	Годишња накнада за двострано постављање рекламних табли, рекламних панова на државном путу односно другом земљишту које користи предуз. по m/2 са ПДВ-ом	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100

33	Годишња накнада за закуп делова земљишног појаса и другог земљишта у насељу, по $m/2$ без ПДВ-а	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	100
34	Годишња накнада за закуп делова земљишног појаса и другог земљишта ван насеља, по $m/2$ без ПДВ-а	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	100
35	Годишња накнада за закуп другог земљишта за пољопривредне сврхе-оранице, по ha без ПДВ-а	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	100
36	Годишња накнада за закуп другог земљишта за пољопривредне сврхе-ливаде, пашњаци, по ha без ПДВ-а	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	100
37	Накнада за постављање водовода, канализације, електрин., телефон. и телеграф. водова и сл. на државном путу, пречника до $0,01m$, по m инсталација, са ПДВ-ом	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	100
38	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, по $m/2$ са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	100
39	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до $500 m/2$, коме је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	100



40	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса преко 500 m ² , коме је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева,	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	100
41	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 300 m ² , којој је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100
42	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 300 m ² , којој је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, додатни обрачун по m ² , са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100
43	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, по m ² , са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	100



44	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 300 m ² , коме је омогућен приступ са осталим магистралним и одређеним деоница регионалних путева са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	100
45	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу ком. комплекса преко 300 m ² , коме је омогућен приступ са осталим магистралним и одређеним деоница регионалних путева, додатни обрачун по m ² , са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	100
46	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 200 m ² , којој је омогућен приступ са осталим магистралним и одређеним деоница регионалних путева са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
47	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 200 m ² , којој је омогућен приступ са осталим магистралним и одређеним деоница регионалних путева, додатни обрачун по m ² , са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100



48	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са осталих регионалних путева по m ² , са ПДВ-ом (државни путевима IIA и IIB реда)	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	100
49	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 150 m ² , коме је омогућен приступ са осталих регионалних путева са ПДВ-ом (државни путевима IIA и IIB реда)	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	100
50	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса преко 150 m ² , коме је омогућен приступ са осталих регионалних путева, додатни обрачун по m ² , са ПДВ-ом (државни путевима IIA и IIB реда)	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	100
51	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 150 m ² , којој је омогућен приступ са осталих регионалних путева, са ПДВ-ом (државни путевима IIA и IIB реда)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100



52	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 150 m ³ /2, којој је омогућен приступ са осталим регионалним путевима, додатни обрачун по m ³ /2, са ПДВ-ом (државни путеви IIА и IIБ реда)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100
53	Месечна накнада за постављање и коришћење привременог ком. објекта, поред аутопута или полуаутопута, са ПДВ-ом (државни путеви IА реда)	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	100
54	Месечна накнада за постављање и коришћење привременог ком. објекта на паркиралиштима, одморштима или др. површинама, који су део маг. или рег. пута, са ПДВ-ом (државни путеви IБ, IIА и IIБ реда)	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	100

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

(у динарима)

Приход	Претходна година 2014				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7.700.000.000,00	7.400.000.000,00	7.400.000.000,00	0,00	
Остали приходи из буџета*	2.200.000.000,00	2.304.444.647,27	2.304.444.647,27	0,00	
УКУПНО	9.900.000.000,00	9.704.444.647,27	9.704.444.647,27	0,00	

План за период 01.01-31.12.2015					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	1.428.090.909,00	1.468.890.909,00	1.678.090.908,00	1.697.927.274,00	6.273.000.000,00
Остали приходи из буџета*	388.900.000,00	388.900.000,00	388.900.000,00	388.900.000,00	1.555.600.000,00

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено на дан 31.03.2015.	Индекс реализације I квартал / план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.428.090.909,00	952.060.606,00	952.060.606,00	0,00	15
Остали приходи из буџета*	388.900.000,00	450.241.853,99	450.241.853,99	0,00	29

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено на дан 30.06.2015.	Индекс реализације II квартал / план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.468.890.909,00	1.944.921.212,00	1.944.921.212,00	0,00	31
Остали приходи из буџета*	388.900.000,00	211.168.630,13	211.168.630,13	0,00	14

III квартал					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено на дан 30.09.2015.	Индекс реализације III квартал / план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.678.090.908,00	1.678.090.906,00	1.678.090.906,00	0,00	27
Остали приходи из буџета*	388.900.000,00	328.602.221,92	328.602.221,92	0,00	21

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено на дан 31.12.2015.	Индекс реализације IV квартал / план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	1.697.927.274,00	2.313.427.274,00	2.313.427.274,00	0,00	37
Остали приходи из буџета*	388.900.000,00	565.579.672,99	565.579.672,99	0,00	36

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.)

**УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ПЛАНА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ
СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИХ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА
У 2015. ГОДИНИ**

(у динарима)

	ПЛАН 2015.		РЕАЛИЗАЦИЈА 2015.		% реализације	
	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета
Јануар	476.030.303,00		0,00	0,00	0%	
Фебруар	476.030.303,00		0,00	0,00	0%	
Март	476.030.303,00		952.060.606,00	450.241.853,99	200%	
I квартал	1.428.090.909,00	388.900.000,00	952.060.606,00	450.241.853,99	67%	116%
Април	476.030.303,00		952.060.606,00	0,00	200%	
Мај	516.830.303,00		516.830.303,00	112.966.842,18	100%	
Јун	476.030.303,00		476.030.303,00	98.201.787,95	100%	
II квартал	1.468.890.909,00	388.900.000,00	1.944.921.212,00	211.168.630,13	132%	54%
Свега Јануар - Јун:	2.896.981.818,00	777.800.000,00	2.896.981.818,00	661.410.484,12	100%	85%
Јули	559.363.636,00		559.363.634,00		100%	
Август	559.363.636,00		559.363.636,00	328.602.221,92	100%	
Септембар	559.363.636,00		559.363.636,00		100%	
III квартал	1.678.090.908,00	388.900.000,00	1.678.090.906,00	328.602.221,92	100%	84%
Октобар	559.363.636,00		550.743.636,00	140.037.912,94	98%	
Новембар	600.163.636,00		608.783.636,00	131.478.869,59	101%	
Децембар	538.400.002,00		1.153.900.002,00	294.062.890,46	214%	
IV квартал	1.697.927.274,00	388.900.000,00	2.313.427.274,00	565.579.672,99	136%	145%
Свега Јули - Децембар:	3.376.018.182,00	777.800.000,00	3.991.518.180,00	894.181.894,91	118%	115%
УКУПНО 2015. година:	6.273.000.000,00	1.555.600.000,00	6.888.499.998,00	1.555.592.379,03	110%	100%

Образак 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2014.	План за 01.01-31.12.2015.	Реализација 01.01-31.12.2015.	Индекс Реализација 2015 / План 2015.
1.	Спонзорство				
2.	Донације	142.857			
3.	Хуманитарне активности	1.063.800	1.005.000	1.005.000	100
4.	Спортске активности				
5.	Репрезентација	5.056.229	3.200.000	1.745.329	55
6.	Реклама и пропаганда	1.252.793	2.400.000	3.045.796	127
7.	Остало				

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
План за 2015. годину (01.01-31.12.2015.)									
1								Помоћ запосленима и члановима породица	1.005.000
	Програмом пословања ЈП "Путеви Србије" за 2015. годину, нису планирана средства за спонзорство и донације, док су за хуманитарне активности планирана у износу од 1.005.000 динара.								
Реализација у 2015. години (01.01-31.12.2015.)									
1								Дечији камп на Копаонику	1.005.000
	Као што је Програмом пословања ЈП "Путеви Србије" за 2015. годину предвиђено, било је реализације само на позицији Хуманитарне активности у износу од 1.005.000 динара, за Дечији камп на Копаонику у периоду од 17. до 26. јула 2015. године, за децу радника ЈП "Путеви Србије", у организацији Синдиката ЈП "Путеви Србије".								

Образац 7

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

(у динарима)

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014*		2015							
2013		2014							
2012		2013							
2011	72.807.753,64	2012	36.403.876,82	Буџет Републике Србије 2011. године	10.12.2012.				36.403.876,82

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6
/	/	/	/	/	/

Кредитна задуженост ЈП "Путеви Србије"

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2014. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2014. године у динарима	Стање кредитне задужености на 31.12.2015. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2015. године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плаћања по кредиту у 2015. години (у динарима)		
														Главница	Камата	Укупно
Домаћи кредитор																
Војвођанска Банка	Финансирање обртних средстава у складу са ПП Број уговора: 02/9093	РСД	1.060.000.000,00	Не	220.833.333,46	220.833.333,46			4	1	01.12.2011.	14,6%	12	220.833.333,46	9.976.483,23	230.809.816,69
Панонска Банка (Banca Intesa)	По уговору о репрограмирању дуга број 2510000393	УСД	9.226.894,76	Не	5.126.052,68	509.858.216,37	4.613.447,42	513.231.262,44	18	2	01.05.2007.	6,75%	2	58.055.390,65	38.194.707,22	96.250.097,87
Фонд за развој Републике Србије	Изградња аутопута и модерн. маг. и рег. путева	ЕУР	38.007.528,48	Не	12.459.949,64	1.507.134.326,54	7.491.302,21	911.137.871,72	10		31.01.2002.	4%	12	600.000.000,00	45.757.447,42	645.757.447,42
Страни кредитор																
Зајам ЕИБ од 37 милиона ЕУР	Бр. 21386 - Хитна санација саобраћаја	ЕУР	37.000.000,00	Да	19.361.290,24	2.341.908.753,24	16.916.128,94	2.057.442.790,07	15	5	05.07.2007.	5,07%	6	296.476.663,94	124.965.540,82	421.442.204,76
Зајам ЕИБ од 95 милиона ЕУР	Бр. 21631 - Рехабилитација постојећих путева	ЕУР	95.000.000,00	Да	67.913.333,29	8.214.681.342,09	61.579.999,95	7.489.735.231,92	15	5	15.02.2009.	4,74%	2	767.883.417,48	357.291.786,25	1.125.175.203,73
Зајам ЕБРД од 76 милиона ЕУР	Бр. 22705 - Доградња коридора 10	ЕУР	76.000.000,00	Да	17.272.735,00	2.089.280.661,95	10.363.645,00	1.260.489.723,13	15	3	17.11.2006.	1,32%	2	834.582.144,73	21.412.595,38	855.994.680,11
Зајам ЕИБ од 120 милиона ЕУР	Бр. 22550 - Пројекат европских путева Б	ЕУР	120.000.000,00	Да	116.997.777,78	14.151.852.304,05	114.344.444,44	13.907.268.833,90	18	7	15.02.2009.	3,33%	2	321.467.584,69	633.756.666,73	955.224.251,42
Зајам ЕБРД од 72 милиона ЕУР	Бр. 32190 - Е-75 Београд-Нови Сад и мост Бешка	ЕУР	72.000.000,00	Да	39.887.154,19	4.824.682.362,66	32.634.944,35	3.969.261.005,01	15	4	17.07.2010.	5,70%	2	882.072.866,25	58.262.590,14	940.335.456,39
Зајам ЕБРД од 80 милиона ЕУР	Бр. 36651 - Обилазница око Београда	ЕУР	80.000.000,00	Да	54.719.290,35	6.618.752.337,94	53.607.447,10	6.520.064.721,73	12	5	17.01.2012.	1,39%	2	743.470.188,82	88.207.197,03	831.677.385,86
Зајам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24036 - Санација моста Газела	ЕУР	33.000.000,00	Да	33.000.000,00	3.991.623.900,00	32.666.666,67	3.973.119.267,07	15	5	16.08.2015.	4,02%	2	40.132.732,93	159.754.507,49	199.887.240,42
Зајам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24037 - Рехабилитација путева и мостова Б2	ЕУР	33.000.000,00	Да	33.000.000,00	3.991.623.900,00	32.533.333,34	3.956.902.454,14	15	5	15.02.2015.	3,10%	2	56.580.882,52	158.272.857,37	214.853.739,89
Зајам ЕИБ од 40 милиона ЕУР	Бр. 25748 - Обилазница око Београда, сектор Б	ЕУР	40.000.000,00	Да	21.000.000,00	2.540.124.300,00	21.000.000,00	2.554.148.100,00	17	7	18.02.2019.	3,54%	2		101.079.323,18	101.079.323,18
Зајам ЕИБ од 60 милиона ЕУР	Бр. 24134 - Обилазница око Београда, сектор А	ЕУР	60.000.000,00	Да	28.000.000,00	3.386.832.400,00	44.000.000,00	5.351.548.400,00	18	5	16.08.2017.	1,38%	2		112.934.852,77	112.934.852,77
Укупно кредитно задужење						54.389.188.138,30		52.464.349.661,15						4.821.555.205,48	1.909.866.495,03	6.731.421.700,51
од чега за ликвидност		ЕУР														
од чега за ликвидност		РСД			220.833.333,46											
од чега за капиталне пројекте		УСД			5.126.052,68		4.613.447,42									
од чега за капиталне пројекте		ЕУР			443.611.530,49		427.137.912,00									

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 11

Курс на дан 31.12.2015. (НБС, Курсна листа бр.252. за званични средњи курс динара)

1 ЕУР =	121,6261	динара
1 УСД =	111,2468	динара

Образац 9.**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

(у динарима)

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2014.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1.205.245.135,69
План 31.12.2015.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1.700.500.000,00
Реализација на дан 31.12.2015.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	2.311.421.655,89
		Текући рачун	АИК Банка	РСД	1.463.333,39
		Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	690.019,47
		Текући рачун	Marfin Banka	РСД	348.931,89
		Текући рачун	Banca Intesa	РСД	12.809.059,89
		Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	9.350,00
		Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	3.697,68
		Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	8.685,42
		Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	34.960.901,00
		Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	9.379.865,63
		Платне картице и чекови грађана	ЈППС	РСД	1.274.018,79

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2015.	30.06.2015	30.09.2015	31.12.2015
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹						
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	893.607,9	1.359.000,0	211.239,5	531.968,8	736.275,6	517.252,1
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)						
Искористићени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора ²	1.400.030,4	1.560.400,0	365.173,6	215.657,6	852.644,6	1.421.377,6
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	2.796.120,1	1.555.600,0	479.519,7	155.916,8	271.379,5	540.108,1

¹ ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вирманом или другим налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова изградња, израда или набавка. Исплатама се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијског лизинга искористићених у току године, као и исплаћене курсне разлике у текућој години, без обзира на то када су настале. Исплате из сопствених средстава обухватају динарска и девизна средства непосредног инвеститора: средства издвојена за амортизацију, средства буџета пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из удружених средстава обухватају динарска и девизна средства домаћих и страних суинвеститора, као и физичких лица, удружена са средствима непосредног инвеститора на основу заједничког улагања. Исплате из кредита обухватају банкарске и финансијске кредите, као и финансијске кредите непосредно уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица органа локалне самоуправе обухватају кредите добијене од државних органа и јединица органа локалне самоуправе, уговорене посредством банке или непосредно са или без обавезе враћања.

² Обухватити само исплате извршене током извештајног периода (без пренетог салда, сторна и прекривања и без остварених али неплаћених инвестиција). У исплате за инвестиције укључују се курсне разлике које су плаћене у из

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2015.	30.06.2015	30.09.2015	31.12.2015
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду						
од тога: за извршење радова и набавке						
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода	241.568,4	537.000,0	217.160,9	260.749,4	339.170,8	433.042,8
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду						
Вредност основних фондова стечених трампом (компензацијом) у извештајном периоду						
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у натури (хуманитарна помоћ, донације и др.)						

*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА Приказује однос између извршених исплата у извештајној години и вредности физички остварених инвестиција у истом периоду, уз временско разграничење на које се те исплате, односно физички остварене инвестиције односе. Вредност физички остварених инвестиција током периода представља вредност ефективно извршене изградње, израде или набавке објеката, опреме и осталог, без обзира на то да ли су завршене и да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену произвођача, трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове, трошкове монтаже, као и трошкове за израду студија, пројеката, инвестиционих елабората, експертиза, технички преглед и трошкове преноса власништва. Порез на додату вредност (ПДВ) није укључен у ову вредност, осим у случају када пословни субјект нема права на одбитак претходног пореза.

Образец 11

**ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА**

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вежа АОП	План на дан 31.12.2015.			Реализација на дан 31.12.2015.		
				Бруто	Исправка вредности	Нето	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3	4	5	6	7 (5-6)	8	9	10 (8-9)
		АКТИВА							
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0063;0064;0065;0067						
1.1		Пласмани сектору становништва							
1.2		Пласмани јавним предузећима							
1.3		Пласмани привредним друштвима							
1.4		Остали пласмани							
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033;0035;0036						
2.1		Пласмани сектору становништва							
2.2		Пласмани јавним предузећима							
2.3		Пласмани привредним друштвима							
2.4		Остали пласмани							
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0025;0026;0027						
3.1		Власнички удели у јавним предузећима							
3.2		Власнички удели у привредним друштвима							
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама							
3.4		Остала учешћа у капиталу							
4.		ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058						
4.1		Потраживања од сектора становништва		2.259.097,14	911.245,14	1.347.852,00	2.403.197,06	466.526,66	1.936.670,40
4.2		Потраживања од јавних предузећа		5.284.345,08	1.642.125,08	3.642.220,00	6.168.270,00	1.197.430,90	4.970.839,10
4.3		Потраживања од привредних друштава		402.395,89	127.145,89	275.250,00	249.366,45	48.408,89	200.957,56
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе		1.487.959.225,00	475.124.547,00	1.012.834.678,00	2.151.651.306,16	462.252.173,17	1.689.399.132,99
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070						
5.1		Потраживања од сектора становништва		121.955.455,29	109.975.245,14	11.980.210,15	122.830.281,82	117.853.795,85	4.976.485,97
5.2		Потраживања од јавних предузећа		53.563.779,59	48.213.358,59	5.350.421,00	44.018.467,29	42.235.052,96	1.783.414,33
5.3		Потраживања од привредних друштава		1.254.651.411,56	1.130.011.226,56	124.640.185,00	1.154.662.933,27	1.107.881.603,72	46.781.329,55
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе		78.428.183,85		78.428.183,85	78.428.183,85		78.428.183,85
5.5		Остала потраживања							

ПАСИВА							
6.	КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0446;0449					
6.1	Примљени кредити и зајмови од привредних друштава						
6.2	Примљени кредити и зајмови од финансијских институција						
6.3	Остали примљени кредити и зајмови			53.257.004.000,00			54.037.490.000,00
6.4	Обавезе по краткорочним картијама од вредности						
7.	ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;0437;0439;0440					
7.1	Примљени кредити и зајмови од привредних друштава						
7.2	институција			46.659.003.000,00			47.484.668.000,00
7.3	Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе						
8.	ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410					
8.1	Основни капитал у власништву републичких органа и организација			102.056.098.000,00			102.056.098.000,00
8.2	Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине						
8.3	Основни капитал у власништву осталих оснивача						
9.	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456;0458					
9.1	Обавезе према сектору становништва		26.102.321,07	26.102.321,07	64.245.928,57		64.245.928,57
9.2	Обавезе према јавним предузећима		8.451.880,86	8.451.880,86	52.381.052,90		52.381.052,90
9.3	Обавезе према привредним друштвима						
9.4	Остале обавезе из пословања		731.216.798,07	731.216.798,07	1.104.514.367,24		1.104.514.367,24
10.	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462					
10.1	Обавезе према сектору становништва						
10.2	Обавезе према јавним предузећима						
10.3	Обавезе према привредним друштвима						
10.4	Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе						
10.5	Остале обавезе		35.182.499,79	35.182.499,79	35.181.461,51		35.181.461,51

5. ИНО-ЗАЈМОВИ

ЗАДУЖЕЊЕ

ПЛАН ЗАДУЖЕЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

У 2015. години планирано је повлачење средстава зајмова Европске инвестиционе банке (ЕИБ), Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) и РРСП зајма (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја), у износу од **2.702,2 милиона динара**.

ПОВЛАЧЕЊЕ ИНО-ЗАЈМОВА У 2015. ГОДИНИ

У 2015. години извршено је повлачење средстава из зајмова ЕИБ, ЕБРД и РРСП зајма у укупном износу од **4.676,4 милиона динара**.

ПОВЛАЧЕЊА ИНО-ЗАЈМОВА У 2015. ГОДИНИ			
Банка	Износ зајма (у мил. ЕУР)	Намена	Повлачења у 2015.
			(у мил. дин.)
ЕИБ	60	изградња Обилазнице око Београда, Сектор А	1.928,1
Свега ЕИБ:			1.928,1
Банка	Износ зајма (у мил. ЕУР)	Намена	Повлачења у 2015.
			(у мил. дин.)
ЕБРД	80	рехабилитација аутопута Е-70/Е-75, пролаз кроз Београд и рехабилитација аутопута Е-75, деоница Мали Пожаревац - Раља (Лот 4)	614,4
		рехабилитација деонице Сурчин петља аеродром - Бубањ Поток (Лот 2 и Лот 5)	52,9
Свега ЕБРД:			667,3
Банка	Намена	Повлачења у 2015.	
		(у мил. дин.)	
РРСП зајам (СБ, ЕИБ, ЕБРД)	Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	2.081,0	
Свега РРСП:		2.081,0	
УКУПНО:			4.676,4

**ПРЕГЛЕД РАСХОДА ИЗ ЧЛАНА 20. ЗАКОНА О ЈАВНОМ ДУГУ КОЈИ СУ ПОКРИВЕНИ
ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

Расходи које ЈП „Путеви Србије“ није могло исфинансирати у 2015. години, и као такви планирани Програмом пословања за 2015. годину у износу од 5.758,3 милиона динара, у 2015. години реализовани су у износу од **5.758,6 милиона динара** од стране Министарства финансија Владе Републике Србије, која је и гарант тих кредита (обавезе према Европској инвестиционој банци – ЕИБ, обавезе према Европској банци за обнову и развој – ЕБРД).

ЈП „Путеви Србије“ је у својим књиговодственим евиденцијама створило обавезу према Републици Србији на конту 4293 Краткорочне финансијске обавезе према Републици Србији.

РЕАЛИЗАЦИЈА У 2015. години

(у милионима динара)

Ред. бр.	Опис	Главница	Камата	Анuitет
I	Отплата Ино - кредита	3.942,6	1.816,0	5.758,6
	Обавезе према Европској инвестиционој банци (ЕИБ)	1.482,5	1.648,1	3.130,6
	Обавезе према Европској банци за обнову и развој (ЕБРД)	2.460,1	167,9	2.628,0
	УКУПНО:	3.942,6	1.816,0	5.758,6

Детаљније у следећим табелама

**ПРЕГЛЕД РАСХОДА ИЗ ЧЛАНА 20. ЗАКОНА О ЈАВНОМ ДУГУ КОЈИ СУ ПОКРИВЕНИ
ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**
I ОТПЛАТА ИНО-КРЕДИТА

Ред. бр.	Опис	Датум доспећа	у ЕУР			у динарима		
			Главница	Камата	Ануитет	Главница	Камата	Ануитет
I	Отплата ино-кредита		32.506.081,10	15.012.809,95	47.518.891,05	3.942.666.482,57	1.815.937.857,16	5.758.604.339,73
	1. Зајам ЕИБ од 37 милиона ЕУР бр.21386		2.445.161,30	1.030.625,00	3.475.786,30	296.476.665,15	124.965.540,82	421.442.205,97
	(I транша 20 мил.ЕУР)	05.01.2015.	666.666,67	291.000,00	957.666,67	81.011.867,07	35.361.679,80	116.373.546,87
	(III транша 7 мил.ЕУР)	15.02.2015.	233.333,33	106.470,00	339.803,33	28.487.969,59	12.999.060,71	41.487.030,30
	(II транша 10 мил.ЕУР)	13.06.2015.	322.580,65	134.709,68	457.290,33	38.956.839,29	16.268.376,16	55.225.215,45
	(I транша 20 мил.ЕУР)	05.07.2015.	666.666,67	271.600,00	938.266,67	80.398.333,74	32.754.281,00	113.152.614,74
	(III транша 7 мил.ЕУР)	15.08.2015.	233.333,33	100.555,00	333.888,33	28.092.912,93	12.106.641,00	40.199.553,93
	(II транша 10 мил.ЕУР)	13.12.2015.	322.580,65	126.290,32	448.870,97	39.528.742,53	15.475.502,15	55.004.244,68
	2. Зајам ЕИБ од 95 милиона ЕУР бр.21631		6.333.333,34	2.946.371,84	9.279.705,18	767.883.417,48	357.291.786,25	1.125.175.203,73
		15.02.2015.	3.166.666,67	1.508.428,43	4.675.095,10	386.622.450,41	184.165.987,98	570.788.438,39
	(I транша 6.35 мил.ЕУР)	15.02.2015.	211.666,67	96.583,50	308.250,17			
	(II транша 6 мил.ЕУР)	15.02.2015.	200.000,00	93.100,00	293.100,00			
	(III транша 10.5 мил.ЕУР)	15.02.2015.	350.000,00	164.150,00	514.150,00			
	(IV транша 10 мил.ЕУР)	15.02.2015.	333.333,33	151.333,33	484.666,66			
	(V транша 3.5 мил.ЕУР)	15.02.2015.	116.666,67	52.920,00	169.586,67			
	(VI транша 8 мил.ЕУР)	15.02.2015.	266.666,67	109.760,00	376.426,67			
	(VII транша 12 мил.ЕУР)	15.02.2015.	400.000,00	178.640,00	578.640,00			
	(VIII транша 15 мил.ЕУР)	15.02.2015.	500.000,00	229.845,00	729.845,00			
	(IX транша 4 мил.ЕУР)	15.02.2015.	133.333,33	70.058,00	203.391,33			
	(X транша 7 мил.ЕУР)	15.02.2015.	233.333,33	132.104,00	365.437,33			
	(XI транша 7.5 мил.ЕУР)	15.02.2015.	250.000,00	132.270,00	382.270,00			
	(XII транша 5.15 мил.ЕУР)	15.02.2015.	171.666,67	97.664,60	269.331,27			
		15.08.2015.	3.166.666,67	1.437.943,41	4.604.610,08	381.260.967,07	173.125.798,27	554.386.765,34
	(I транша 6.35 мил.ЕУР)	15.08.2015.	211.666,67	91.217,75	302.884,42			
	(II транша 6 мил.ЕУР)	15.08.2015.	200.000,00	88.200,00	288.200,00			
	(III транша 10.5 мил.ЕУР)	15.08.2015.	350.000,00	155.942,50	505.942,50			
	(IV транша 10 мил.ЕУР)	15.08.2015.	333.333,33	143.766,67	477.100,00			
	(V транша 3.5 мил.ЕУР)	15.08.2015.	116.666,67	50.400,00	167.066,67			
	(VI транша 8 мил.ЕУР)	15.08.2015.	266.666,67	104.533,33	371.200,00			
	(VII транша 12 мил.ЕУР)	15.08.2015.	400.000,00	170.520,00	570.520,00			
	(VIII транша 15 мил.ЕУР)	15.08.2015.	500.000,00	219.397,50	719.397,50			
	(IX транша 4 мил.ЕУР)	15.08.2015.	133.333,33	67.012,00	200.345,33			
	(X транша 7 мил.ЕУР)	15.08.2015.	233.333,33	126.599,67	359.933,00			
	(XI транша 7.5 мил.ЕУР)	15.08.2015.	250.000,00	126.758,75	376.758,75			
	(XII транша 5.15 мил.ЕУР)	15.08.2015.	171.666,67	93.595,24	265.261,91			
	3. Зајам ЕБРД од 76 милиона ЕУР бр.22705		6.909.090,00	208.841,77	7.117.931,77	834.582.144,73	21.412.535,38	855.994.680,11
		17.05.2015.	3.454.545,00	115.179,39	3.569.724,39	417.439.617,80	12.430.199,01	429.869.816,81
		17.11.2015.	3.454.545,00	93.662,38	3.548.207,38	417.142.526,93	8.982.336,37	426.124.863,30
	4. Зајам ЕИБ од 120 милиона ЕУР бр.22550		2.653.333,34	5.226.884,69	7.880.218,03	321.467.584,69	633.756.666,73	955.224.251,42
		15.02.2015.	1.187.777,78	2.627.817,88	3.815.595,66	145.017.333,27	320.833.701,13	465.851.034,40
	(I транша 4.8 мил.ЕУР)	15.02.2015.	160.000,00	72.177,60	232.177,60			
	(II транша 3 мил.ЕУР)	15.02.2015.	83.333,33	63.965,00	147.298,33			
	(III транша 11 мил.ЕУР)	15.02.2015.	305.555,56	246.216,67	551.772,23			
	(IV транша 8 мил.ЕУР)	15.02.2015.	222.222,22	180.577,78	402.800,00			
	(V транша 15 мил.ЕУР)	15.02.2015.	416.666,67	384.270,83	800.937,50			
	(VI транша 10 мил.ЕУР)	15.02.2015.		247.900,00	247.900,00			
	(VII транша 9 мил.ЕУР)	15.02.2015.		223.245,00	223.245,00			
	(VIII транша 9 мил.ЕУР)	15.02.2015.		218.655,00	218.655,00			
	(IX транша 9 мил.ЕУР)	15.02.2015.		195.345,00	195.345,00			
	(X транша 9 мил.ЕУР)	15.02.2015.		165.960,00	165.960,00			
	(XI транша 7 мил.ЕУР)	15.02.2015.		152.635,00	152.635,00			
	(XII транша 2 мил.ЕУР)	15.02.2015.		42.130,00	42.130,00			
	(XIII транша 16 мил.ЕУР)	15.02.2015.		315.040,00	315.040,00			
	(XIV транша 7,2 мил.ЕУР)	15.02.2015.		119.700,00	119.700,00			

Ред. бр.	Опис	Датум доспећа	у ЕУР			у динарима		
			Главница	Камата	Ануитет	Главница	Камата	Ануитет
		15.08.2015.	1.465.555,56	2.599.066,81	4.064.622,37	176.450.251,42	312.922.965,60	489.373.217,02
	(I транша 4,8 мил.ЕУР)	15.08.2015.	160.000,00	68.896,80	228.896,80			
	(II транша 3 мил.ЕУР)	15.08.2015.	83.333,33	62.026,67	145.360,00			
	(III транша 11 мил.ЕУР)	15.08.2015.	305.555,56	238.975,00	544.530,56			
	(IV транша 8 мил.ЕУР)	15.08.2015.	222.222,22	175.266,67	397.488,89			
	(V транша 15 мил.ЕУР)	15.08.2015.	416.666,67	373.291,67	789.958,34			
	(VI транша 10 мил.ЕУР)	15.08.2015.	277.777,78	247.900,00	525.677,78			
	(VII транша 9 мил.ЕУР)	15.08.2015.		223.245,00	223.245,00			
	(VIII транша 9 мил.ЕУР)	15.08.2015.		218.655,00	218.655,00			
	(IX транша 9 мил.ЕУР)	15.08.2015.		195.345,00	195.345,00			
	(X транша 9 мил.ЕУР)	15.08.2015.		165.960,00	165.960,00			
	(XI транша 7 мил.ЕУР)	15.08.2015.		152.635,00	152.635,00			
	(XII транша 2 мил.ЕУР)	15.08.2015.		42.130,00	42.130,00			
	(XIII транша 16 мил.ЕУР)	15.08.2015.		315.040,00	315.040,00			
	(XIV транша 7,2 мил.ЕУР)	15.08.2015.		119.700,00	119.700,00			
5.	Зајам ЕБРД од 72 милиона ЕУР бр.32190		7.252.209,84	518.416,97	7.770.626,81	882.072.866,25	58.262.590,14	940.335.456,39
	трошкови ангажовања средстава (commitment charge)	17.01.2015.	3.626.104,92	271.551,75	3.897.656,67	445.099.302,38	33.037.198,95	478.136.501,33
		17.01.2015.			3.897.656,67			
	трошкови ангажовања средстава (commitment charge)	17.07.2015.	3.626.104,92	246.865,22	3.872.970,14	436.973.563,87	25.225.391,19	462.198.955,06
		17.07.2015.			3.872.970,14			
6.	Зајам ЕБРД од 80 милиона ЕУР бр.36651		6.112.953,29	753.839,16	6.866.792,45	743.470.188,82	88.207.197,03	831.677.385,85
	камата на повучена средства	17.01.2015.	3.039.960,57	397.047,36	3.437.007,93	373.150.904,02	48.737.007,57	421.887.911,59
	трошкови ангажовања средстава (commitment charge)	17.01.2015.		368.250,78	3.408.211,35			
		17.01.2015.		28.796,58	28.796,58			
	камата на повучена средства	17.07.2015.	3.072.992,72	356.791,80	3.429.784,52	370.319.284,80	39.470.189,46	409.789.474,26
	трошкови ангажовања средстава (commitment charge)	17.07.2015.		356.791,80	3.429.784,52			
7.	Зајам ЕИБ од 33 милиона ЕУР бр.24036		333.333,33	1.317.620,00	1.650.953,33	40.132.732,93	159.754.507,49	199.887.240,42
	(I транша 10 мил.ЕУР)	16.02.2015.		658.810,00	658.810,00		80.434.969,35	80.434.969,35
	(II транша 8 мил.ЕУР)	16.02.2015.		186.800,00	186.800,00			
	(III транша 10 мил.ЕУР)	16.02.2015.		163.160,00	163.160,00			
	(IV транша 5 мил.ЕУР)	16.02.2015.		208.350,00	208.350,00			
		16.02.2015.		100.500,00	100.500,00			
		16.08.2015.	333.333,33	658.810,00	992.143,33	40.132.732,93	79.319.538,14	119.452.271,07
	(I транша 10 мил.ЕУР)	16.08.2015.		186.800,00	520.133,33			
	(II транша 8 мил.ЕУР)	16.08.2015.		163.160,00	163.160,00			
	(III транша 10 мил.ЕУР)	16.08.2015.		208.350,00	208.350,00			
	(IV транша 5 мил.ЕУР)	16.08.2015.		100.500,00	100.500,00			
8.	Зајам ЕИБ од 33 милиона ЕУР бр.24037		466.666,66	1.305.362,83	1.772.029,49	56.580.882,52	158.272.857,37	214.853.739,89
	(I транша 3 мил.ЕУР)	15.02.2015.	233.933,33	655.320,00	888.653,33	28.487.969,59	80.008.870,72	108.496.840,31
	(II транша 4 мил.ЕУР)	16.02.2015.	100.000,00	67.695,00	167.695,00			
	(III транша 8 мил.ЕУР)	16.02.2015.	133.333,33	90.620,00	223.953,33			
	(IV транша 5 мил.ЕУР)	16.02.2015.		147.920,00	147.920,00			
	(V транша 10 мил.ЕУР)	16.02.2015.		107.675,00	107.675,00			
	(VI транша 3 мил.ЕУР)	16.02.2015.		194.850,00	194.850,00			
		16.02.2015.		46.560,00	46.560,00			
	(I транша 3 мил.ЕУР)	16.08.2015.	233.333,33	650.042,83	883.376,16	28.092.912,93	78.263.986,65	106.356.899,58
	(II транша 4 мил.ЕУР)	16.08.2015.	100.000,00	65.438,50	165.438,50			
	(III транша 8 мил.ЕУР)	16.08.2015.	133.333,33	87.599,33	220.932,66			
	(IV транша 5 мил.ЕУР)	16.08.2015.		147.920,00	147.920,00			
	(V транша 10 мил.ЕУР)	16.08.2015.		107.675,00	107.675,00			
	(VI транша 3 мил.ЕУР)	16.08.2015.		194.850,00	194.850,00			
		16.08.2015.		46.560,00	46.560,00			
9.	Зајам ЕИБ од 40 милиона ЕУР бр.25748			833.680,00	833.680,00		101.079.323,18	101.079.323,18
	(I транша 4 мил.ЕУР)	16.02.2015.		416.840,00	416.840,00		50.892.537,49	50.892.537,49
	(II транша 12 мил.ЕУР)	16.02.2015.		81.660,00	81.660,00			
	(III транша 12 мил.ЕУР)	16.02.2015.		246.780,00	246.780,00			
		16.02.2015.		88.400,00	88.400,00			
	(I транша 4 мил.ЕУР)	16.08.2015.		416.840,00	416.840,00		50.186.785,69	50.186.785,69
	(II транша 12 мил.ЕУР)	16.08.2015.		81.660,00	81.660,00			
	(III транша 5 мил.ЕУР)	16.08.2015.		246.780,00	246.780,00			
		16.08.2015.		88.400,00	88.400,00			
10.	Зајам ЕИБ од 60 милиона ЕУР бр.24134			871.167,69	871.167,69		112.934.852,77	112.934.852,77
	(I транша 14 мил.ЕУР)	16.02.2015.		431.462,69	431.462,69		56.234.564,19	56.234.564,19
	(II транша 7 мил.ЕУР)	16.02.2015.		252.420,00	252.420,00			
	(III транша 7 мил.ЕУР)	16.02.2015.		109.200,00	109.200,00			
		16.02.2015.		69.842,69	69.842,69			
	(I транша 14 мил.ЕУР)	16.08.2015.		439.705,00	439.705,00		56.700.288,58	56.700.288,58
	(II транша 7 мил.ЕУР)	16.08.2015.		252.420,00	252.420,00			
	(III транша 7 мил.ЕУР)	16.08.2015.		109.200,00	109.200,00			
		16.08.2015.		78.085,00	78.085,00			

РЕКАПИТУЛАЦИЈА I

Опис	Датум доспећа	у ЕУР			у динарима		
		Главница	Камата	Ануитет	Главница	Камата	Ануитет
I Отплата Ино - кредита		32.506.081,10	15.012.809,95	47.518.891,05	3.942.666.482,57	1.815.937.857,16	5.758.604.339,73
Обавезе према Европској инвестиционој банци (ЕИБ)		12.231.827,97	13.531.712,05	25.763.540,02	1.482.541.282,77	1.648.055.534,61	3.130.596.817,38
	I 2015.	666.666,67	291.000,00	957.666,67	81.011.867,07	35.361.679,80	116.373.546,87
	II 2015.	4.821.111,11	6.405.149,00	11.226.260,11	588.615.722,86	785.569.691,57	1.374.185.414,43
	VI 2015.	322.580,65	134.709,68	457.290,33	38.956.839,29	16.268.376,16	55.225.215,45
	VII 2015.	666.666,67	271.600,00	938.266,67	80.398.333,74	32.754.281,00	113.152.614,74
	VIII 2015.	5.432.222,22	6.302.963,05	11.735.185,27	654.029.777,28	762.626.003,93	1.416.655.781,21
	XII 2015.	322.580,65	126.290,32	448.870,97	39.528.742,53	15.475.502,15	55.004.244,68
Обавезе према Европској банци за обнову и развој (ЕБРД)		20.274.253,13	1.481.097,90	21.755.351,03	2.460.125.199,80	167.882.322,55	2.628.007.522,35
	I 2015.	6.666.065,49	668.599,11	7.334.664,60	818.250.206,40	81.774.206,52	900.024.412,92
	V 2015.	3.454.545,00	115.179,39	3.569.724,39	417.439.617,80	12.430.199,01	429.869.816,81
	VII 2015.	6.699.097,64	603.657,02	7.302.754,66	807.292.848,67	64.695.580,65	871.988.429,32
	XI 2015.	3.454.545,00	93.662,38	3.548.207,38	417.142.526,93	8.982.336,37	426.124.863,30

6. ПОЛИТИКА КРЕТАЊА ЗАРАДА

На име трошкова запослених, а у оквиру пословних расхода ЈП "Путеви Србије" (зараде, порези и доприноси) за 2015. годину планиран је износ од 1.279,1 милиона динара, на позицији 8.1.1.1. Трошкови зарада и накнада зарада.

Због примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр. 116/14) у оквиру позиције 8.1.1. Трошкови зарада и накнада, посебно је исказана позиција * Обавезе по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, у износу од 97,2 милиона динара.

Позиција Трошкови зарада и накнада зарада у 2015. години реализована је у износу од 1.374,9 милиона динара; од овог износа, у буџет је уплаћено 99,7 милиона динара, док је исплаћен бруто 2 износио 1.275,2 милиона динара (детаљније у следећој табели).

(у динарима)

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ЈАНУАР	111.207.307	103.310.675	7.896.632
ФЕБРУАР	111.513.106	103.063.056	8.450.050
МАРТ	111.766.426	103.073.210	8.693.216
АПРИЛ	111.610.018	103.729.465	7.880.553
МАЈ	112.459.879	104.458.306	8.001.573
ЈУН	112.524.500	105.101.054	7.423.446
ЈУЛ	112.424.486	104.322.605	8.101.881
АВГУСТ	112.131.046	104.341.140	7.789.906
СЕПТЕМБАР	116.023.169	107.853.550	8.169.619
ОКТОБАР	116.215.066	107.487.242	8.727.824
НОВЕМБАР	123.472.807	114.181.512	9.291.295
ДЕЦЕМБАР	123.549.514	114.281.199	9.268.315
УКУПНО	1.374.897.324	1.275.203.014	99.694.310

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Просечна нето зарада у ЈП „Путеви Србије“ у 2015. години износила је 48.451 динара.

У маси зарада, садржана су и средства за топли оброк и регрес запослених.

Наредна табела приказује исплаћене зараде по месецима у 2015. години (бруто 1).

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину(са умањењем у складу са Законом бруто 1

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	1.299	87.625.679	67.456	1.290	85.778.550	66.495				9	1.847.129	205.237
II	1.298	87.415.654	67.346	1.289	85.714.633	66.497				9	1.701.021	189.002
III	1.301	87.424.266	67.198	1.292	85.603.024	66.256				9	1.821.242	202.360
IV	1.299	87.980.886	67.730	1.290	86.097.888	66.743				9	1.882.998	209.222
V	1.309	88.599.072	67.685	1.290	86.396.077	66.974	10	318.197	31.820	9	1.884.798	209.422
VI	1.310	89.144.305	68.049	1.291	86.693.039	67.152	10	566.684	56.668	9	1.884.582	209.398
VII	1.310	88.483.974	67.545	1.291	86.115.826	66.705	10	555.586	55.559	9	1.812.562	201.396
VIII	1.305	88.499.695	67.816	1.286	86.128.036	66.974	10	568.099	56.810	9	1.803.560	200.396
IX	1.353	91.478.838	67.612	1.286	87.147.199	67.766	58	2.485.953	42.861	9	1.845.686	205.076
X	1.353	91.168.144	67.382	1.285	86.334.913	67.187	59	3.032.612	51.400	9	1.800.619	200.069
XI	1.437	96.846.066	67.395	1.278	86.431.932	67.631	150	8.578.480	57.190	9	1.835.654	203.962
XII	1.438	96.930.550	67.407	1.278	86.083.194	67.358	151	8.996.651	59.580	9	1.850.705	205.634
УКУПНО	16.012	1.081.597.129		15.446	1.034.524.311		458	25.102.262		108	21.970.556	
ПРОСЕК	1.334	90.133.094	67.549	1.287	86.210.359	66.977	65	3.586.037	54.808	9	1.830.880	203.431

* старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2014. године

Просечна нето зарада у ЈП „Путеви Србије“ у великој мери заостаје за просечним нето зарадама у јавним државним предузећима.

Детаљније у наредном табеларном и графичком приказу.

**ПРОСЕЧНЕ НЕТО ЗАРАДЕ
У ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"**

У ПЕРИОДУ 2006 - 2015. године

(Финансијски сектор ЈП "Путеви Србије")

(у динарима)

Месец	Зарада без пореза и доприноса
2006. година	
Просек 2006.	28.869
2007. година	
Просек 2007.	30.056
2008. година	
Просек 2008.	33.677
2009. година	
Просек 2009.	33.057
2010. година	
Просек 2010.	37.318
2011. година	
Просек 2011.	44.240
2012. година	
Просек 2012.	47.950
2013. година	
Просек 2013.	50.127
2014. година	
Просек 2014.	50.127
2015. година	
Јануар	48.169
Фебруар	48.327
Март	48.224
Април	48.598
Мај	48.562
Јун	48.821
Јули	48.469
Август	48.657
Септембар	48.503
Октобар	48.354
Новембар	48.359
Децембар	48.369
Просек I-XII 2015.	48.451


**ПРОСЕЧНЕ НЕТО ЗАРАДЕ
У ЈАВНИМ ДРЖАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**
У ПЕРИОДУ 2006 - 2015. године

(Билтен јавних финансија за Децембар 2015.)

(у динарима)

Месец	Зарада без пореза и доприноса
2006. година	
Просек 2006.	28.737
2007. година	
Просек 2007.	37.081
2008. година	
Просек 2008.	42.106
2009. година	
Просек 2009.	44.555
2010. година	
Просек 2010.	46.435
2011. година	
Просек 2011.	53.614
2012. година	
Просек 2012.	58.462
2013. година	
Просек 2013.	62.243
2014. година	
Просек 2014.	65.635
2015. година	
Јануар	62.410
Фебруар	63.162
Март	59.948
Април	65.035
Мај	68.815
Јун	63.832
Јули	64.959
Август	65.152
Септембар	63.354
Октобар	64.485
Новембар	62.486
Децембар	64.748
Просек I-XII 2015.	64.032

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ИЗНОСА ПРОСЕЧНИХ НЕТО ЗАРАДА
у ЈП „Путеви Србије“ и Јавним државним предузећима
у периоду 2006 – 2015. године



7. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА У 2015. ГОДИНИ према члану 50. Закона о јавним предузећима

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ

IV Ребалансом Програма пословања за 2015. годину за ове намене планирано је 10,1 милиона динара. Реализација у 2015. години износила је 11,2 милиона динара, и то:

(у милионима динара)

О п и с		IV РЕБАЛАНС 2015	РЕАЛИЗАЦИЈА 2015	% реализације
1.	Издаци за хуманитарне, образовне, спортске, научне и верске намене	1,0	1,0	100%
2.	Средства која се додељују као помоћ за набавку лекова и лечење запослених и средства остале помоћи запосленима, њиховим породицама и осталима у случају елементарних непогода или других ванредних догађаја	3,5	5,5	157%
3.	Трошкови репрезентације	3,2	1,7	53%
4.	Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспекта, плаката	2,4	3,0	125%
Укупно:		10,1	11,2	111%

Сходно сугестијама Министарства привреде, трошкови новогодишњих пакетића за децу запослених су изузети из Трошкова репрезентације (Нематеријални трошкови, група 55) и пребачени на групу 52 Трошкови зарада и накнада, рачун 529 Остали лични расходи и накнаде, у складу са МСФИ и Правилником о контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике (члан 40. став 9). Трошкови новогодишњих пакетића су реализовани у износу од 2.194.560 динара (садржано у позицији под ред.бр.2).

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДА НАДЗОРНОМ ОДБОРУ

ВИСИНА НАКНАДА ЗА РАД НАДЗОРНОГ ОДБОРА:

У 2015. години примењивани су износи из Закључка Владе Републике Србије од 6. новембра 2008. године. Влада Републике Србије на седници одржаној 6. новембра 2008. године донела је Закључак о мерилима за одређивање највишег износа накнада за рад председника и чланова органа управљања и надзора јавних предузећа, јавних агенција и других облика организовања чији је оснивач Република (број Закључка 120-4780/2008).

Влада је препоручила јавним предузећима чији је оснивач Република и зависним друштвима капитала чији су оснивачи та јавна предузећа да у својим годишњим програмима пословања, а полазећи од резултата пословања, као мерило за одређивање накнада за рад чланова органа управљања и надзора утврде:

- 1) да нето накнада члановима управних и надзорних одбора не може бити виша од једноструке укупне просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Републици у октобру месецу у години која претходи години за коју се доноси програм пословања, увећане за пројектовану инфлацију за годину за коју се доноси програм пословања;
- 2) да нето накнада за рад председника органа управљања и надзора не може бити виша од износа из подтачке 1) увећаног за 50%;
- 3) да нето накнада за рад заменика председника управног одбора јавног предузећа не може бити виша од износа из подтачке 1) увећаног за 20%.

Полазећи од тога, месечна нето накнада чланова Надзорног одбора рачуната је у износу од 46.151,33 динара, а председника Надзорног одбора у износу од 69.227,00 динара. Због примене Закона о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава («Сл.гласник РС» бр.116/14), месечна нето накнада чланова Надзорног одбора рачуната је у износу од 41.536,20 динара, а председника Надзорног одбора у износу од 62.304,30 динара. По овом основу, у буџет је за 2015. годину уплаћено 480.492,99 динара.

8. ПОЛИТИКА ЦЕНА

Према члану 50. Закона о јавним предузећима, Програм пословања садржи, између осталог, и елементе за целовито сагледавање политике цена.

Члан 17. Закона о јавним путевима дефинише накнаде које се плаћају за употребу државног пута:

- 1) накнада за ванредни превоз
- 2) накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на државном путу, односно на другом земљишту које користи управљач државног пута, у складу са прописима
- 3) посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина)
- 4) накнада за закуп делова земљишног појаса јавног пута
- 5) накнада за закуп другог земљишта које користи управљач јавног пута
- 6) накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл. на јавном путу
- 7) годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са јавног пута и
- 8) накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству.

Одлука о висини ових накнада доноси се уз сагласност Владе.

И поред пораста потрошачких цена и свих других елемената који утичу на формирање цена радова на одржавању, изградњи и реконструкцији путева, у 2015. години није било повећања накнада чију висину утврђује Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“.

Накнада из тач.3)

Посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина):

Још увек су у примени износи путарине од 20.02.2009. године (Одлука објављена у „Сл.гласнику РС“ бр.12/09), када је путарина за возила стране регистрације смањена у просеку за 40%, односно изједначена са путарином за возила домаће регистрације. Ово укидање диспаритета изазвало је негативне ефекте пада прихода од путарине, само у 2009. години они су износили 3,4 милијарди динара. Напомињемо да је важећи и јединствени ценовник путарине од 20.02.2009. године у ствари ценовник путарине за возила домаће регистрације који је у примени од 22.02.2008. године.

Одлуком о изменама Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), коју је донео Надзорни одбор 12. новембра 2015. године (сагласност Владе Србије објављена у „Сл.гласнику РС“ бр.93/15), извршене су следеће измене:

На деоници аутопута **Београд – Суботица** на релацији од петље Бановци до петље Врбас, у дужини од 88,41 км успостављен је затворен систем наплате путарине, модификовањем постојећих наплатних станица отвореног система наплате (Стара Пазова, Инђија, Бешка и Сириг) и изградњом четири нове наплатне станице (Марадик, Ковил, Нови Сад југ и Нови Сад север). Успостављањем затвореног система наплате путарине на аутопуту Београд – Суботица прешло се на праведнији систем наплате путарине по пређеном километру, препоручен директивом Европске уније.

Ефекат увођења посебне накнаде на овој деоници, у затвореном систему наплате путарине, је повећање броја корисника аутопута због отварања нових наплатних станица и увођења праведнијег начина наплате путарине по пређеном километру. У претходном периоду корисници аутопута су избегавали коришћење аутопута Београд – Суботица због високе цене, а они који су користили аутопут избегавали су плаћање путарине коришћењем петљи испред и иза постојећих наплатних станица отвореног система наплате. Затварањем система наплате путарине значајно се повећава безбедност учесника у саобраћају, јер је онемогућена возња у супротном смеру и полукружно окретање на аутопуту.

Смањена је висина посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) на наплатним станицама **Змајево и Врбас**. Путарина на овим наплатним станицама је уведена ради

спречавања обиласка наплатне станице Сириг и избегавања плаћања путарине. Вредност путарине на овим наплатним станицама била је једнака путарини на наплатној станици Сириг, обрачуната за целу релацију пута од Суботице до Новог Сада. Новом одлуком, у отвореном систему наплате путарине, путарина се наплаћује само за пређени пут од и до границе Мађарске у дужини од 80,95 км.

Накнаде из тач. 2) и од 4) до 7)

Накнаде за употребу државног пута

Још увек су у примени износи накнада за употребу државног пута од 7. марта 2009. године (Одлука објављена у „Сл.гласнику РС“ бр.16/09), када су износи накнада повећани за 18%. Напомињемо да је до тог повећања дошло после 4,5 године, јер је претходно усклађивање извршено још 7. августа 2004. године („Сл.гласник РС“ бр.90/04). Иначе, у том периоду су сви елементи који утичу на формирање цена радова на одржавању и грађењу путева су имали далеко већи пораст, у просеку за 98%.

Накнада из тач. 1)

Накнада за ванредни превоз

Још увек су у примени износи накнаде за ванредни превоз из 2003. године, коју је донео Савет у Републичкој дирекцији за путеве још 20.03.2003. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 22. маја 2003. године („Сл.гласник РС“ бр.56/03).

9. ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕДУРИ ДОНОШЕЊА ЦЕНОВНИКА РАДОВА

Постоје четири ценовника по којима се изводе радови на путевима, и то:

- 1) Ценовник радова на зимском одржавању путева
- 2) Ценовник радова на редовном одржавању путева
- 3) Ценовник радова на редовном одржавању аутопутева
- 4) Ценовник радова на изградњи и модернизацији путева (појачано одржавање).

Ценовници се формирају на основу усвојених норматива, анализа цена појединачно за позиције и цена материјала, енергената, опреме и радне снаге, као и других елемената који имају утицај на формирање ценовника радова.

Појединачне цене формирају се на основу тржишне цене грађевинског материјала, горива, механизације, пнеуматика, бруто сатнина радника, као и званичних података које издаје Републички завод за статистику.

У 2015. години није било промене ценовника радова, односно у примени су:

- **Ценовник радова на зимском одржавању путева, са применом од 01.12.2012. године**
- **Ценовник радова на редовном одржавању путева са применом од 01.04.2012. године**
- **Ценовник радова на редовном одржавању аутопутева са применом од 01.04.2012. године**
- **Ценовник радова на изградњи и модернизацији путева са применом од 01.04.2012. године**

10. ЗАКОНОДАВНЕ АКТИВНОСТИ

На пословање ЈП „Путеви Србије“ утичу следећи закони:

	<u>„Сл.гласник РС“ бр.</u>
- Закон о јавним путевима	101/05, 123/07, 101/11, 93/12, 104/13
- Закон о јавним предузећима	119/12, 116/13, 44/14 - др.закон 15/16
- Закон о привредним друштвима	36/11, 99/11, 83/14-др.закон
- Законом о јавним набавкама	116/08, 124/12, 14/15, 68/15
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама	119/12, 68/15
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава	116/14
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја	120/04...36/10
- Закон о јавном информисању и медијима	83/14, 58/15
- Закон о превозу у друмском саобраћају	46/95...31/11, 68/15-др.закон
- Закон о међународном друмском превозу	101/05, 18/10, 68/15-др.закон
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима	41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС, 55/14, 95/15
- Закон о планирању и изградњи	72/09 ... 145/14
- Закон о министарствима	44/14, 14/15, 54/15, 96/15
- Закон о државној управи	79/05 ... 99/14
- Закон о Влади	55/05 ... 44/14
- Пословник Владе	61/06 ... 37/11
- Закон о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних функција	43/04
- Закон о раду	24/05 ... 75/14
- Закон о равноправности полова	104/09
- Закон о јавном здрављу	72/09
- Закон о безбедности и здрављу на раду	101/05, 91/15
- Закон о здравственом осигурању	107/05...123/14, 126/14-одлука УС, 106/15
- Закон о осигурању	55/04 ... 116/13, 139/14-др.закон
- Закон о здравственој заштити	107/05 ... 93/14, 96/15, 106/15
- Закон о платама у државним органима и јавним службама	34/01 ... 99/14
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању	34/03 ... 142/14
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање	84/04 ... 57/14, 68/14-др.закон, 112/15
- Закон о буџету	110/13, 116/14, допуна 94/15

- Закон о буџетском систему	54/09 ... 108/13, 142/14, 103/15
- Закон о јавним приходима и јавним расходима	76/91 ... 135/04
- Закон о акцизама	22/01 ... 142/14, 55/15, 103/15
- Закон о рачуноводству	62/13
- Закон о ревизији	62/13
- Закон о девизном пословању	62/06 ... 119/12, 139/14
- Закон о спољнотрговинском пословању	36/09 ... 88/11, 89/15 и др.закон
- Закон о платном промету	43/04 ... 31/11, 139/14 и др.закон
- Закон о порезу на добит предузећа	25/01 ... 108/13, 112/15
- Закон о порезима на имовину	26/01 ... 47/13, 68/14-др.закон
- Закон о порезу на додату вредност	84/04 ... 142/14
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији	61/07 ... 105/14
- Закон о републичким административним таксама	43/03 ... 93/12, 83/15, 112/15
- Закон о давању контрагаранције РС Србији и Црној Гори по зајму инвестиционе банке за финансирање обнове путева у Републици Србији	64/05
- Закон о заштити животне средине	135/04 ... 72/09, 43/11-одлука УС
- Закон о водама	30/10, 93/12
- Закон о пољопривредном земљишту	62/06 ... 41/09
- Закон о локалној самоуправи	129/07, 83/14-др.закон
- Закон о заштити од пожара	111/09
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину	135/04, 88/10
- Закон о експропријацији	53/95 ... 20/09, 55/13-одлука УС
- Закон о државном премеру и катастру	72/09 ... 65/13, 15/15 одлука УС, 96/15
- Закон о грађевинском земљишту	112/06
- Закон о промету непокретности	93/14, 121/14, 6/15
- Закон о превозу опасног терета	88/10
- Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама	88/11
- Закон о општем управном поступку	30/10
- Закон о средствима у својини Републике Србије	53/95 ... 101/05
- Закон о облигационим односима	29/78 ... 31/93
- Закон о судским таксама	28/94 ... 93/14, 106/15
- Закон о парничном поступку	72/11 ... 55/14
- Закон о ванпарничном поступку	46/95 ... 55/14
- Законик о кривичном поступку	72/11 ... 55/14
- Закон о прекршајима	65/13
- Закон о извршном поступку	125/04
- Закон о комуналним делатностима	88/11

Законе прате подзаконска акта – правилници, одлуке, уредбе...

11. ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАЦИЈА (ЈАВНОСТ У РАДУ)

Јавност у раду остварује се кроз:

- контакте са медијима
- сајт ЈП "Путеви Србије"
- билтене ЈП „Путеви Србије“ и информатор о раду
- сарадњу са АМСС, Друштвом за путеве Србије, редакцијом часописа САТ
- учешће на сајмовима и скуповима о безбедности и животној средини
- чланство у АСЕСАР-у, IRF-у, ERF-у, итд.

Преко контакта са **медијима** - ТВ, штампа, јавност се информише о стању путева, радовима који су у току или у плану за извођење, финансирању путева, проблемима и предлозима за њихово решавање, итд.

Од средине 2002. године у функцији је **сајт** ЈП "Путеви Србије". Интернет презентација предузећа припремљена је у циљу најширег информисања домаће и међународне јавности, као и специјализованих институција, организација и појединаца из области путног и саобраћајног инжењерства. Она пружа основне податке о стању и будућем развоју путне мреже, организацији и активностима ЈП "Путеви Србије", презентацијама итд. Посебно су значајне информације о радовима на путевима, као и актуелне цене путарине. Извештаји о стању на путевима свакодневно се ажурирају на сајту.

ЈП "Путеви Србије" наставља дугогодишњу сарадњу Републичке дирекције за путеве са Ауто-мото савезом Србије, Друштвом за путеве Србије, редакцијом часописа САТ.

Сарадња са **АМСС** значајна је због информација о стању и проходности путева, а од недавно и на оцени и унапређењу безбедности саобраћаја на путевима (EuroRAP). Функционисањем Службе помоћи и информација подиже се квалитет услуга које се пружају корисницима путева. Основни сегменти ове службе су Оперативни центар АМСС и Служба техничке помоћи на путу.

Сарадња са редакцијом **САТ**-а (Саобраћај-аутомобилизам-туризам) је дугогодишња и успешна, како код ТВ емисије САТ, тако и код ревија (Сат Плус и Велики точкови).

Важан део промоције представљају и учешћа на многобројним сајмовима и изложбама у земљи и иностранству, као и бројне презентације и семинари.

ЈП је било активни учесник скупова о проблемима безбедности саобраћаја и заштите животне средине на путевима.

ЈП "Путеви Србије" је стална чланица Асоцијације европских концесионара аутопутева **АСЕСАР**. Оно уједињује и заступа 126 друштава која управљају са више од 24.000 км аутопутева и објеката са наплатом путарине у 17 европских земаља.

Теме којима се бави АСЕСАР су: мрежа аутопутева у Европи, наплата путарине, електронска наплата, додатни сервис итд. у циљу повећања безбедности и очувања животне средине, итд.

ЈП "Путеви Србије" је такође стални члан **IRF** (Међународне федерације за путеве) и **ERF** (Европске путне федерације). Циљ IRF је да промовише развој путне инфраструктуре, а преко центра Брисел и Женева развој се усмерава на боље путеве, као ургентну потребу за економски напредак Југоисточне Европе. Главни циљ ERF је да помогне Југоисточној Европи да постигне безбедан, ефикасан и одржив транспортни систем.

Промотивне активности ЈП "Путеви Србије" у 2015. години биле су усмерене пре свега на промовисање повећања безбедности саобраћаја и заштите животне средине.

Управљање јавним путевима је веома одговоран посао, који је због своје специфичности и општег значаја стално под будним оком корисника јавности путем бројних писаних и електронских медија.

ЈП "Путеви Србије" свакодневно одржава контакт са свим корисницима путева, да би увек били правремено информисани. Квалитет и брзина протока информација које се шаљу у јавност, побољшан је и унапређењем Интернет презентације, која се од отварања новог домена RS налази на адреси www.putevi-srbije.rs.

Редовним дневним ажурирањем Интернет презентације, постигнуто је континуирано обавештавање јавности о свим активностима ЈП "Путеви Србије", чиме је Предузеће приближило своје услуге корисницима путева пружањем одговарајућих и комплетних информација. Осим на сопственој електронској страници, вести се преносе и путем других портала као што је веб сајт Ауто-мото савеза Србије, чиме се постиже благовремена информисаност корисника о стању путне мреже и подиже квалитет услуга.

У ЈП „Путеви Србије“ систематизовано је и функционише **Одељење за односе са јавношћу**, које обавља стручно-оперативне послове везане за наступ ЈП „Путеви Србије“ у јавности. У оквиру својих надлежности Одељење учествује у планирању и предузимању мера за континуирано комуницирање између Предузећа и његовог окружења, на благовремен, објективан и свестран начин. Одељење за односе са јавношћу континуирано и објективно информисање јавност о реализацији пословне политике Предузећа, сугерише и припрема потребна реаговања, одржава сталне контакте са новинарима, припрема саопштења за јавност и информације за новинаре. У надлежности Одељења је и редовно одржавање и ажурирање Интернет презентације Предузећа, путем које се јавност свакодневно информисање о активностима ЈП „Путеви Србије“.

У циљу брзог и тачног информисања јавности, као и свих заинтересованих, ЈП „Путеви Србије“ је оформило **Информативни центар** о стању на путевима.

Јавност се информисање о стању на путној мрежи Републике Србије кроз слање обавештења (о радовима на путу, изменама режима саобраћаја, обуставама и нормализацијама, одронима, клизиштима, забранама проласка одређених категорија возила, стању на путним објектима, као и о свим актуелним дешавањима током трајања зимског одржавања државних путева I и II реда) штампаним и електронским медијима, Ауто-мото савезу Србије и Сектору за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије.

Информације о стању на путној мрежи Републике Србије постављају се на интернет презентацију Предузећа, и то у:

- рубрику „Радови“ на српском језику (ћирилично и латинично писмо) и на енглеском језику
- повезивање постављених информација о стању на путној мрежи на Мапу радова, која се налази на насловној страни интернет презентације Предузећа.

Обавештења о стању на путној мрежи постављају се у рубрику „Вести“ на интернет презентацији Предузећа, такође на српском језику (ћирилично и латинично писмо) и на енглеском језику.

Редовни и ванредни Извештаји зимске службе, апели, упозорења и др. у периоду зимског одржавања државних путева I и II реда од 16. новембра до 31. марта, шаљу се штампаним и електронским медијима, Ауто-мото савезу Србије и Сектору за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије.

У оквиру Одељења за наплату путарине ради **Кориснички центар** ЈП „Путеви Србије“. Свим корисницима аутопутева под наплатом и заинтересованим учесницима у саобраћају, омогућено је да у Корисничком центру, сходно установљеним процедурама, обаве:

- подношење захтева за издавање и добијање „градске карте“
- подношење захтева за физичка и правна лица за издавање и добијање дозвола, односно пропусница за бесплатан пролазак аутопутевима Републике Србије
- куповину или допуну уређаја за електронско плаћање путарине.

У Корисничком центру могу се добити информације о ценама путарине, категоризацији возила, стању на аутопутевима Републике Србије, временској прогнози. Такође, добијају се информације о финансијским обавезама и могу упутити евентуалне рекламације. Корисници уређаја за електронско плаћање путарине (ТАГ) могу добити листинг проласка возила кроз наплатне станице. Оператери Корисничког центра, у циљу унапређења рада запослених у ЈП „Путеви Србије“, отворени су за све сугестије, примедбе и индивидуална путања корисника ауто-путева.

Сходно Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја, ЈП „Путеви Србије“ је у обавези да учини доступним информације од јавног значаја, на захтев сваког физичког и правног лица и повереника за информације од јавног значаја.

Сходно члану 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, ЈП „Путеви Србије“ на годишњем нивоу објављује информатор о раду предузећа.

Све ове активности се обављају у оквиру Закона о јавним путевима, као и Закона о јавним предузећима, који регулише сарадњу са другим државним и локалним органима, грађанима, предузећима и другим организацијама.

12. ПОЛИТИКА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

Под ризицима се подразумевају ефекти неизвесности који могу утицати на постизање стратешких и оперативних циљева предузећа. Циљеви могу да буду финансијски, циљеви испуњења задовољства корисника, као и законских и других захтева, заштите животне средине, здравља и безбедности на раду, итд. Ефекти одступања у остваривању циљева од очекиваног могу да буду позитивни и/или негативни.

Управљање ризицима је један од елемената система финансијског управљања и контроле.

Основни циљ управљања ризицима је идентификација, мерење, анализа, оцена и третман ризика како би се постигло ограничавање и минимизирање очекиваних и могућих негативних ризика за предузеће.

Правилник о политикама управљања ризицима даје опште смернице за идентификацију, мерење и процену ризика, као и управљање ризицима, а у складу са прописима, стандардима и правилима струке.

Предузеће редовно обезбеђује:

- анализу подношљивости одређеног ризика
- да се сваки учесник придржава одредби Правилника о политикама управљања ризицима
- одговарајућу едукацију запослених
- независност Одељења интерне ревизије од Надзорног одбора и Извршног одбора
- да екстерну ревизију спроводи реномирана ревизорска кућа са дугогодишњим искуством и дозволама са којом Предузеће има закључен уговор.

Значајнији оперативни ризици у организационим деловима Предузећа са највећим учешћем прихода и расхода

Како је **Посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) највећи приход** ЈП „Путеви Србије“, у циљу контроле ризика, у Сектору за наплату путарине, поред Одељења за оперативну наплату путарине и Одељења заједничких послова сектора, постоји и Одељење за надзор наплате путарине.

У Одељењу за **надзор наплате путарине** врши се контрола правилности рада, у складу са законским прописима и интерним актима Предузећа. Одељење чине три одсека, и то: Одсек аналитике, Одсек контроле видео надзором и Одсек теренске контроле.

У Одсеку **аналитике** обављају се сложени информатички, аналитички послови везани за анализу извршених послова на наплати путарине, води се евиденција из области рада радника на наплати путарине, као и обрада и анализа документационог материјала. Врши се компаративна анализа резултата пословања Сектора наплате путарине.

У Одсеку **контроле видео-надзором** обављају се сложени послови везани за видео-надзор на наплатним станицама. Важна је стална техничка исправност система видео-надзора, као и адекватно складиштење и чување снимљеног материјала. Врши се непосредни увид у видео и аудио запис материјала са наплатних станица, врше се анализе рада извршилаца на наплати и подносе предлози за покретање дисциплинских поступака, уколико се установе неправилности у раду истих. Води се Дневник запажања о уоченим неправилностима директних извршилаца на наплати, и једном месечно се сачињава рекапитулација.

У Одсеку **теренске контроле** врши се контрола непосредним увидом у пословање запослених, подносе се предлози за покретање дисциплинских поступака уколико се установе неправилности у раду истих, врши се контрола признаница учесника у саобраћају и дивљих излаза, а у складу са **Правилником о раду контроле и Правилником о обављању послова посебне накнаде за употребу пута или путног објекта**. као и верификација предлога за покретање дисциплинских поступака.

У оквиру Одељења за заједничке послове сектора је и Одсек за превоз и **заштиту новца и објеката**. У Одсеку се организује рад радника одсека на наплатним станицама, транспорт новца и обезбеђење управних зграда, као и психо-физичка провера радника обезбеђења, редовна провера способности руковања ватреним оружјем, затим контрола “дивљих излаза” и предузимање одговарајућих мера на затварању истих.

Врши се физичко и противпожарно обезбеђење објеката, лица, опреме и имовине, физичко обезбеђење новца и вредносних папира у месту и транспорту, контрола кретања лица и средстава унутар објеката и простора Предузећа.

Као што је путарина највећи приход ЈП „Путеви Србије“, на страни расхода највећа позиција је **Одржавање и заштита путева**.

У оквиру позиције Одржавање планирају се посебна средства за **Ургентно одржавање**. Према члану 60. Закона о јавним путевима, радови на ургентном одржавању обухватају радове условљене елементарним непогодама и ванредним околностима (лед, клизишта, одрони, осулине, оштећења на коловозу као последица елементарних непогода, препреке на путу), у циљу обезбеђивања проходности пута и осталих радова који утичу на безбедно одвијање саобраћаја.

ЈП «Путеви Србије» доноси **План зимског одржавања** државних путева I и II реда у Републици Србији, којим се предвиђају радови и активности у зимском периоду неопходни за обезбеђење проходности и безбедности саобраћаја на путевима. Овим планом (План зимске службе) прецизно се одређује понашање свих учесника у зимској служби, као и начин прикупљања, обраде и достављања информација корисницима путева о стању на путевима.

План одржавања путева у зимском периоду који саставља ЈП «Путеви Србије» као управљач, је оквир за формирање детаљних планова свих предузећа за путеве, са прецизним распоредом материјала, опреме, механизације и особља, по путним базама и седиштима предузећа. У сваком пункту смештен је планирани број машина и радника, као и со, агрегат и ризла за посипање, одакле се одржавају тачно одређене деонице путева. Механизација је димензионисана према надморској висини, успонима на путу, јачини ветрова, обиму саобраћаја као и општем значају тих деоница.

Обавеза предузећа за путеве је да до 15. новембра оспособе предвиђени број машина, обезбеде резервне делове, акумулаторе, моторно уље, гориво, антифриз, светлосну саобраћајну сигнализацију за возила и грађевинску механизацију.

За безбедно одвијање саобраћаја у зимском периоду изузетно је значајно да се поред предузећа, и корисници путева придржавају прописа, и укључују у саобраћај са опремом за кретање у зимским условима, тј. са одговарајућим пнеуматичима и ланцима за снег на критичним деоницама, као и вршење контроле од стране државних органа, па се у плановима предузећа, у договору са саобраћајном полицијом, морају предвидети локације за привремено заустављање возила која ту опрему не поседују.

На сајту ЈП «Путеви Србије» може се преузети:

- План зимске службе
- Дневни извештај зимске службе
- Мапа стања на путевима у зимском периоду.

Од велике је важности систем обавештавања и информисања о стању на путевима, како Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектора за ванредне ситуације и Управе саобраћајне полиције МУП РС, јавности и свих заинтересованих страна.



Надзор на одржавању, реконструкцији или изградњи путева, одговоран је и врши контролу уграђених количина и квалитета материјала, као и квалитета изведених радова на одржавању путева. Надзорни органи су запослени у Предузећу, или су запослени у другим предузећима са којима је ЈП „Путеви Србије“ склопило Уговор о пружању услуга надзора на одржавању путева.

Уколико је у питању појачано одржавање, реконструкција или изградња путева, стручни надзор је у обавези да провери да ли се извођење радова врши према одобрењу за изградњу, односно према техничкој документацији тј. главном пројекту, затим да врши контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива, да врши проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују, затим да даје упутства извођачу радова, да сарађује са пројектантом ради обезбеђења детаља технолошких и организационих решења за извођење радова, као и да решава друга питања која се појаве у току извођења радова, а у складу са важећим прописима.

Извештај о стању на државним путевима I и II реда у Републици Србији, редовно се ажурира свакодневно, а у кризним ситуацијама и више пута у току дана, и доставља Министарству, Републичком центру за ванредне ситуације, МУП-у, АМСС, штампаним и електронским медијима и поставља на интернет презентацији ЈП „Путеви Србије“.

У циљу брзог и тачног информисања јавности, као и свих заинтересованих, ЈП „Путеви Србије“ је оформило **Информативни центар** о стању на путевима, са радним временом од 24 сата.

Комисија за ревизију формирана је од стране Надзорног одбора јануара 2014. године.

На основу Закона о јавним предузећима, Комисија за ревизију у обавези је да:

1. припрема, предлаже и проверава спровођење рачуноводствених политика и политика управљања ризицима;
2. испитује примену рачуноводствених стандарда у припреми финансијских извештаја и оцењује садржину тих извештаја;
3. испитује испуњеност услова за израду консолидованих финансијских извештаја;

4. спроводи поступак избора ревизора друштва и предлаже кандидата за ревизора;
5. врши друге послове које јој повери Надзорни одбор.

Сходно чл. 25 став 4. Статута ЈП „Путеви Србије“, Комисија за ревизију поднела је Надзорном одбору Извештај о раду за 2015. годину о питањима из свог делокруга:


- Дана 21.01.2015. године Комисија за ревизију доставила је Надзорном одбору Извештај о раду Комисије за ревизију за 2014. годину;
- Дана 11.02.2015. године Комисија за ревизију доставила је Надзорном одбору писмено изјашњење на Извештај о попису имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2014. године и на Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о попису имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2014. године;
- Дана 22.06.2015. године Комисија за ревизију доставила је Надзорном одбору Изјашњење поводом Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја ЈП «Путеви Србије» за 2014. годину;
- У периоду од 09.07.2015. до 23.10.2015. године извршен је поступак избора екстерног ревизора по процедурама јавних набавки за ревизију финансијских извештаја ЈП «Путеви Србије» за 2015. годину – два члана Комисије за ревизију била су и чланови Комисије за спровођење поступка јавне набавке услуга – ревизије финансијских извештаја за 2015. годину, учествовали су у изради Конкурсне документације за јавну набавку, извршили контролу исправности понуда и оцењивање понуда према критеријумима из конкурсне документације, након чега је извршен избор најповољнијег понуђача и закључен уговор са ревизорском кућом „Moore Stephens revizija i računovodstvo“ d.o.o. Београд;
- Дана 02.11.2015. године Комисија за ревизију доставила је Надзорном одбору Изјашњење поводом Извештаја о степену реализације Програма пословања за III квартал 2015. године;
- Дана 01.02.2016. године Комисија за ревизију доставила је Надзорном одбору писмено Изјашњење на Извештај о попису имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2015. године и на Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о попису имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2015. године;
- Дана 02.02.2016. године Комисија за ревизију доставила је Надзорном одбору Изјашњење поводом Извештаја о степену реализације Програма пословања за IV квартал 2015. године.

Комисија за ревизију је током 2015. године у свом раду, проучавала материјале на које је достављала изјашњење, проучавала стручне прописе и сарађивала са надлежним службама, везано за примену прописа и предлоге аката.

Захваљујући повећаном ангажовању инкасаната, организовању резервних екипа које су мењале инкасанте на кабинама и повлачењем инкасаната са бочних наплатних станица, **период повећаног интензитета саобраћаја у летњим месецима је протекао без проблема**. Задржавање учесника у саобраћају на чеоним наплатним станицама је, применом наведених мера, и поред великог протока возила сведено на минимум.


В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
Зоран Дробњак, дипл. грађ. инж.




ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
проф. др Милан Вујанић