



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

Број:

Датум:

953-14586/19-14

Београд, Булевар краља Александра бр.282

11-06-2019

На основу члана 25. став 1. тачка 3) Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“ Београд са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, 82/16), и члана 31. став 1. тачка 3) Статута Јавног предузећа „Путеви Србије“ (I Број: 953-8606/17-11 од 04.05.2017. године), Надзорни одбор Јавног предузећа „Путеви Србије“ на седници одржаној дана 11.06.2019. године, донео је:

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

- I. Усваја се Извештај о степену реализације Програма пословања за 2018. годину.
- II. Одлуку и Извештај из тачке 1. ове одлуке, ради информисања, доставити Министарству привреде.



НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Милан Мартић



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

III
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број 953-14586/13-15
11-06-2019
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282

**ИЗВЕШТАЈ
О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
ЗА 2018. ГОДИНУ**

Београд

Мај 2019. године

САДРЖАЈ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"		
1.	УВОД	1
2.	ПРОФИЛ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	2
2.1.	Опис посла и делатност	2
2.2.	Мрежа путева	3
2.3.	Извори финансирања	17
2.4.	Организациона структура ЈП „Путеви Србије“	18
	Број радника	19
	Структура запослених	20
	Организациона шема ЈП „Путеви Србије“	22
3.	АНАЛИЗА СРЕДСТАВА И УЛАГАЊА У 2018. ГОДИНИ	24
3.1.	Програм пословања за 2018. годину	24
3.2.	Реализација Програма пословања у 2018. години	29
3.3.	Упоредни приказ ребаланса и реализације у 2018. години	31
3.4.	Упоредни приказ реализације у 2017. години, ребаланса и реализације у 2018. години	32
3.5.	Анализа остварених средстава у 2018. години	36
3.6.	Анализа реализованих улагања у 2018. години	39
4.	ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ И ОБРАСЦИ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	136
	Образац 1 - Биланс успеха за период од 01.01.2018. до 31.12.2018.	136
	Образац 1А - Биланс стања на дан 31.12.2018.	143
	Образац 1Б - Извештај о токовима готовине за период од 01.01.2018. до 31.12.2018.	153
	Образац 2 - Трошкови запослених	157
	Образац 3 – Динамика запослених	158
	Образац 4 – Кретање цена производа и услуга	159
	Образац 5 - Субвенције и остали приходи из буџета	164

Образац 6 – Средства за посебне намене	165
Образац 7 – Нето добит	166
Образац 8 – Кредитна задуженост ЈП „Путеви Србије“	167
Образац 9 – Готовински еквиваленти и готовина	168
Образац 10 – Извештај о инвестицијама	171
Образац 11 – Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе и услуге и дате авансе и друга потраживања	206
Образац 12 – Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања	208
.....	
5. ИНО-ЗАЈМОВИ	219
Задужење	219
Расходи из члана 20. Закона о јавном дугу који су покривени гаранцијама Републике Србије	220
.....	
6. ПОЛИТИКА КРЕТАЊА ЗАРАДА	222
.....	
7. КРИТЕРИЈУМИ за коришћење средстава у 2018. години према члану 60. Закона о јавним предузећима	227
.....	
8. ПОЛИТИКА ЦЕНА	229
.....	
9. ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕДУРИ ДОНОШЕЊА ЦЕНОВНИКА РАДОВА	231
.....	
10. ЗАКОНОДАВНЕ АКТИВНОСТИ	232
.....	
11. ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАЦИЈА (ЈАВНОСТ У РАДУ)	236
.....	
12. ПОЛИТИКА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА	242
.....	

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Пословно име:	Јавно предузеће "Путеви Србије"
Скраћено пословно име:	ЈП "Путеви Србије"
Оснивач:	Република Србија
В.д. директора:	Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. – вршилац дужности
Делатност:	управљање државним путевима
Шифра делатности:	4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	20132248
ПИБ:	104260456
ЈББК:	11001
Надлежно министарство:	Министарство привреде
Седиште:	Београд, Булевар краља Александра бр.282
Телефон:	011/30-40-700
Факс:	011/30-40-614
Интернет презентација:	www.putevi-srbije.rs
E-mail:	office@putevi-srbije.rs

Законом о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност **управљања државним путевима** обавља јавно предузеће које оснива Влада.

Влада је донела Одлуку о оснивању **Јавног предузећа за управљање државним путевима ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"** ("Сл.гласник РС" бр.115/05).

На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, **23.02.2006. године**.

До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је Републичка дирекција за путеве.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за **генералног директора** ЈП "Путеви Србије" именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.105/13 за **вршиоца дужности директора** ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Решењем Владе Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.67/17, 88/17) именован је **Надзорни одбор** ЈП „Путеви Србије“, чији је председник Проф. др Милан Мартић, редовни професор Факултета организационих наука Универзитета у Београду.

Влада Републике Србије донела је Одлуку о усклађивању пословања ЈП „Путеви Србије“ са Законом о јавним предузећима 05 број 023-9226/2016 од 5. октобра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.82/16).

Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној дана 25. маја 2018. године донела је **Закон о путевима**. Указ о проглашењу Закона о путевима донет је 31. маја 2018. године. Закон о путевима објављен је у „Сл.гласнику РС“ бр.41/18.



1. УВОД

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2018. годину донео је Надзорни одбор 9. фебруара 2018. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 1. марта 2018. године (сагласност објављена у „Сл.гласнику РС“ бр.16/18).

Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2018. годину (Ребаланс) донео је Надзорни одбор 18. децембра 2018. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 28. децембра 2018. године („Сл.гласник РС“ бр. 104/18).

Као што је Законом предвиђено, у Програму пословања за 2018. годину дати су:

- Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама;
- Елементи за целовито сагледавање политике цена
- Политика зарада и запослености у Предузећу
- Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију
- Критеријуми за одређивање накнада за рад Надзорном одбору
- Обрасци према Правилнику о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“ број 36/16).

* * *

У овом материјалу даје се Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2018. годину, и исти садржи реализацију по свим елементима Програма.

2. ПРОФИЛ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Према Закону о јавним путевима, путеви као добра у општој употреби **државна су својина**. Путна мрежа чини једну од највећих капиталних вредности Србије, а друмски саобраћај најважнију саобраћајну грану у Србији.

Мрежом државних путева I и II реда управља ЈП "Путеви Србије".

2.1. ОПИС ПОСЛА И ДЕЛАТНОСТ

ЈП "Путеви Србије" основано је на основу Закона о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13) и Одлуке Владе Србије о оснивању ЈП "Путеви Србије" ("Сл.гласник РС" бр.115/05), као јавно предузеће у државној својини. Предузеће је регистровано код Агенције за привредне регистре под бројем 108625/06 дана 23.02.2006. године.

Матични број Предузећа је 20132248, шифра делатности 4211, ПИБ 104260456.

Седиште Предузећа је у Београду, Булевар краља Александра 282.

Предузеће је почело са радом **23.02.2006.** године. У складу са чланом 101, став 3 Закона о јавним путевима, ЈП „Путеви Србије“ преузело је права, обавезе и запослене из Републичке дирекције за путеве, која је престала са радом 22.02.2006. године.

Основна делатност Предузећа дефинисана је Статутом и чини је:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Јавно предузеће обавља и друге делатности утврђене законом и оснивачким актом.

Јавно предузеће обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

2.2. МРЕЖА ПУТЕВА

Србија се налази на раскршћу важних путева, који повезују Исток са Западом и део југа Европе са земљама Европске Уније.

Дана 28.11.2013. године Влада Србије донела је **Уредбу о категоризацији државних путева** („Сл.гласник РС“ бр.105/13). Овом Уредбом категоризују се државни путеви I реда и државни путеви II реда на територији Републике Србије. Државни путеви I реда категоризују се као државни путеви IA реда и државни путеви IB реда. Државни путеви II реда категоризују се као државни путеви IIA реда и државни путеви IIB реда.

Дана 30. децембра 2013. године Влада Србије донела је **Уредбу о изменама Уредбе о категоризацији државних путева** («Сл.гласник РС» бр. 119/13).

Дана 05. новембра 2015. године Влада Србије донела је **Уредбу о изменама Уредбе о категоризацији државних путева** («Сл.гласник РС» бр. 93/15).

У наставку се даје списак државних путева, према Уредби о изменама Уредбе о категоризацији државних путева, наведени путеви у уредби су у надлежности ЈП „Путеви Србије“.

Државни путеви IA реда

Редни број	Ознака пута	ОПИС
1.	A1	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Хоргош) - Нови Сад - Београд - Ниш - Врање - државна граница са Македонијом (гранични прелаз Прешево)
2.	A2	Београд - Обреновац - Лајковац - Љиг - Горњи Милановац - Прељина - Чачак - Пожега
3.	A3	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Батровци) - Београд
4.	A4	Ниш - Пирот - Димитровград - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Градина)
5.	A5	Појате - Крушевац - Краљево - Прељина

Државни путеви IB реда

Редни број	Ознака пута	ОПИС
1.	10	Београд - Панчево - Вршац - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Ватин)
2.	11	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Келебија) - Суботица - веза са државним путем А1
3.	12	Суботица - Сомбор - Одац - Бачка Паланка - Нови Сад - Зрењанин - Житиште - Нова Црња - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Српска Црња)
4.	13	Хоргош - Кањжа - Нови Кнежевац - Чока - Кикинда - Зрењанин - Чента - Београд
5.	14	Панчево - Ковин - Раља - веза са државним путем 33
6.	15	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бачки Брег) - Бездан - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј - Нови Бечеј - Кикинда - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Наково)
7.	16	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Бездан) - Бездан
8.	17	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Богојево) - Српски Милетић
9.	18	Зрењанин - Сечањ - Планиште - Вршац - Стража - Бела Црква - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Калуђерово)
10.	19	веза са државним путем 12 - Нештин - Ердевик - Кузмин - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Сремска Рача)
11.	20	веза са државним путем А3 - Сремска Митровица - Богатић - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Бадовинци)
12.	21	Нови Сад - Ириг - Рума - Шабац - Коцељева - Ваљево - Косјерић - Пожега - Ариље - Ивањица - Сјеница
13.	22	Београд - Љиг - Горњи Милановац - Прељина - Краљево - Рашка - Нови Пазар - Рибариће - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Мехов Криш)
14.	23	Појате - Крушевац - Краљево - Прељина - Чачак - Пожега - Ужице - Чајетина - Нова Варош - Пријепоље - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Гостун)
15.	24	Багочина - Крагујевац - Краљево
16.	25	Мали Пожаревац - Младеновац - Топола - Крагујевац
17.	26	Београд - Обреновац - Шабац - Лозница - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Мали Зворник)
18.	27	државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Трбушница) - Лозница - Осечина - Ваљево - Лајковац - Телије - Лазаревац - Аранђеловац - Крчеваци - Топола - Рача - Свилајнац
19.	28	Мали Зворник - Љубовија - Рогачица-Костојевићи - Ужице - Сушица - Кремна - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Котроман)
20.	29	државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Јабучка) - Пријепоље - Нова Варош - Сјеница - Нови Пазар
21.	30	Ивањица - Ушће



22.	31	Рашка - Лепосавић - Косовска Митровица - Вучитрн - Приштина - Урошевац - државна граница са БЈР Македонијом (гранични прелаз Ђенерал Јанковић)
23.	32	Рибариће - Зубин Поток - Косовска Митровица
24.	33	веза са државним путем А1 - Пожаревац - Кучево - Мајданпек - Неготин - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Мокрање)
25.	34	Пожаревац - Велико Градиште - Голубац - Доњи Милановац - Поречки мост - веза са државним путем 35
26.	35	државна граница са Румунијом (гранични прелаз Ђердап) - Кладово - Неготин - Зајечар - Књажевац - Сврљиг - Ниш - Мерошница - Прокупље - Куршумлија - Подујево - Приштина - Лишан - Штимље - Сува Река - Призрен - државна граница са Албанијом (гранични прелаз Врбница)
27.	36	Параћин - Бољевац - Зајечар - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Вршка Чука)
28.	37	Селште - Бор - Зајечар
29.	38	Крушевац (Макрешане) - Блаце - Белољин
30.	39	Пирот - Бабушница - Власотинце - Лесковац - Лебане - Медвеђа - Приштина - Пећ - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Чакор)
31.	40	Владичин Хан - Сурдулица - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Стрезимировци)
32.	41	Бујановац (веза са државним путем А1) - Ѓњилане - Урошевац - Штимље
33.	42	веза са државним путем 258 - Прешево - Ѓњилане - Приштина
34.	45	Долац - Ђаковица - државна граница са Албанијом (гранични прелаз Морина)
35.	46	Равни Гај - Кнић - Мрчајевци
36.	47	Београд (веза са државним путевима 10 и 13) - Београд (Богословија)

Државни путеви III реда

Редни број	Ознака пута	ОПИС
1.	100	Хоргош - Суботица - Бачка Топола - Мали Иђош - Србобран - Нови Сад - Сремски Карловци - Инђија - Стара Пазова - Београд
2.	101	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бачки Виногради) - Бачки Виногради
3.	102	Кањига - Сента - Ада - Бечеј - Темерин - веза са државним путем 100
4.	103	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Тапа) - Нови Кнежевац
5.	104	Нови Кнежевац - Банатско Арапђелово - Мокрин - Кикинда - Војвода Степа - Српски Итебеј - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Међа)
6.	105	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бајмок) - Бајмок - Бачка Топола - Сента - Чока - Мокрин - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Врбица)
7.	106	Кљајићево - Бачки Соколац
8.	107	Сомбор - Апатин - Богојево
9.	108	Бачка Топола - Кула - Деспотово - Силбаш - Бачка Паланка - државна граница са Хрватском (гранични прелаз Бачка Паланка)
10.	109	Бачка Топола - Бечеј
11.	110	Кула - Опаши
12.	111	Опаши - Ратково - Силбаш - Бачки Петровац - Руменка - Нови Сад
13.	112	Бачко Ново Село - Бач - Ратково - Деспотово - Сиринг - Темерин - Жабалъ
14.	113	Фекетић - Врбас - Змајево - Руменка
15.	114	Бачко Градиште - Чуруг - Жабалъ - Шајкаш - веза са државним путем А1
16.	115	Србобран - Надаљ - Чуруг
17.	116	Нови Бечеј - Мелениш
18.	117	Нови Бечеј - Башац - Банатско Карађорђево
19.	118	Житиште - Торак - Српски Итебеј
20.	119	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Нештин) - Беочин - Сремска Каменца
21.	120	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Шид) - Шид - Кузмин - Сремска Митровица - Рума - Пећинци - Обреновац
22.	121	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Сот) - Шид - Адашевић - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Јамена)
23.	122	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Љуба) - Ердевик
24.	123	Свилош - Сремска Митровица (веза са државним путем 20)
25.	124	Сремска Митровица - Дреновац - Шабаш
26.	125	веза са државним путем А1 - Маралџк
27.	126	Рума - Путинци - Инђија - Стари Сланкамен
28.	127	Путинци - Стара Пазова - Стари Бановци
29.	128	Голубинци - Пећинци
30.	129	Каћ - Шајкаш - Тител - Перлез - Ковачица - Сечањ - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Јаша Томчић)
31.	130	Бчка - Ковачица - Јабучка - Панчево
32.	131	Чента - Опово - Јабучка



33.	132	Пландиште - Алибунар
34.	133	Уљма - Стража
35.	134	Ковин - Врачев Гај - Бела Црква
36.	135	Бадовинци - Прњавор
37.	136	Мајур - Богатић - Петловача
38.	137	Шабач - Волујац - Завлака - Крупањ - Грачаница
39.	138	Липнички Шор - Текериш
40.	139	Крст - Кореница - Крупањ
41.	140	Звезд - Владимирци - Лојаниће
42.	141	Дебци - Бањани - Уб - Новици - Коцељева - Шабачка Каменица - Градојевић - Осечина - Гуњаци - Пецка - Љубовија
43.	142	Драгиње - Шабачка Каменица - Ваљевска Каменица - веза са државним путем 27
44.	143	Причевић - Пецка
45.	144	Обреновац - СтубLINE - Уб - Словац
46.	145	СтубLINE - Бргуле - Липњак - Јабучје - Лајковац
47.	146	Уб - Липњак
48.	147	Липовачка шума - Барајево - Дучина - Младеновац - Смедеревска Паланка - Велика Плана - Жабари - Петровац на Млави - Кучево
49.	148	Барич - Мислођин - Степојевац - Велики Црљени - Јунковац - Сибиња - Дучина
50.	149	Белл Поток - Раља - Туринци - Влашко Поље
51.	150	Ђуринци - Сопот - Аранђеловац - Белановица - Љиг - Мионица - Дивши
52.	151	веза са државним путем 25 - Марковац - Аранђеловац
53.	152	Топола - Доња Шаторња - Рудник - Бућин Гроб
54.	153	Лештане - Гроцка - Петријево - Раља - веза са државним путем А1
55.	154	Лештане - Бубањ Поток - веза са државним путем А1
56.	155	Петријево - Младеновац
57.	156	Раља - Смедеревска Паланка - Наталинци
58.	157	Рача - Церовац
59.	158	Мала Крсна - Велика Плана - Баточина - Јагодина - Туприја - Параћин - Ражањ - Алексинац - Ниш - Клисура - Лесковац
60.	159	Пожаревац - Костолац
61.	160	Пожаревац - Жабари - Свидајнац - Деспотовић - Дворинце - Ресавица - Сење - Туприја
62.	161	Братинац - Салаковац - Мало Црниће - Петровац на Млави - Жагубица - Брестовац
63.	162	Велико Градиште - Макце - Божевац - Рановац - Петровац на Млави - Тановац - Дубница - Свидајнац
64.	163	Голубац - Зеленик - Љешница
65.	164	Доња Миловац - Мајданек - Дебели Луг - Јасиково - Жагубица
66.	165	Поречки мост - Клокочевац - Милошева Кула - Заграђе - Рготина - Вражогрица - Зајечар - Звездан
67.	166	Бор - Заграђе
68.	167	Кладово - Корбово - Милутиновац



69.	168	веза са државним путем 35 - Душановац - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Кусјак)
70.	169	веза са државним путем 33 - Вељково - Шипкиково - Зајечар - Леновац - Бучје
71.	170	Ваљево - Поћута - Дебело Брдо - Рогачица - Бајина Башта - Калуђерске Баре - Кремна
72.	171	Дуб - Бајина Башта - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Бајина Башта)
73.	172	Бајина Башта - Перућан
74.	173	Кремна - Биоска - Дупци
75.	174	Ужиче - Каран - Косјерић - Сеча Река - Варда - Јакаљ - Костојевићи
76.	175	Жупањак - Боговађа - Мпоница - Брежје - Дивчибаре - Каона
77.	176	Ваљево - Брежје
78.	177	веза са државним путем 21 - Честобродица - Гојна Гора - Прањани - Бершћини - Таково - Горњп Милановац - Неваде - Враћевшница - Баре - Крагујевац
79.	178	Дивчибаре - Томегино Поље - Саставци
80.	179	Прањани - Трбушани - Љубић - Чачак - Драчкићи - Краљево
81.	180	Чачак - Гуча - Ивањша
82.	181	Кратовска Стена - Лучани - Гуча - Каона - Драчкићи
83.	183	Крагујевац - Горња Сабанга - Рековац - Белушић - Јасика - веза са државним путем 23
84.	184	Горња Сабанга - Јагодина - веза са државним путем А1
85.	185	Јагодина - Глоговац - Медвеђа
86.	186	Ћуприја - Вирине - Деспотовац - Двориште - Водна - Крепољин
87.	187	Витановац - Угљарево - Велика Дренова - Јасика - Варварин - Мијатовац
88.	188	Рековац - Превешт - Грабовац - Трстеник
89.	189	веза са државним путем 158 - Бресје - Лоћика - Белушић - Опарић - Велика Дренова - Стопања
90.	190	Доњи Крчин - Варварин - Тићевац
91.	191	Бистрица - Прибој - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Увац)
92.	192	државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Чемерно) - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Ваган)
93.	193	државна граница са Босном и Херцеговином - Сјеверин - државна граница са Босном и Херцеговином
94.	194	Прилике - Катини - Јасеново - Кокин Брод - Рутошп - Прибојска Бања - Прибој - Саставци
95.	195	Бела Земља - Љубиш - Јасеново
96.	196	Лис - Ариље - Висока - Љубиш
97.	197	Каона - Ивањша - Бук - Преко Брдо - Дуга Пољана - Расно - Карајуклића Бунари - Угао - државна граница са Црном Гором
98.	198	Рашка - Кутн - Одвраћеница - Преко Брдо
99.	199	Нови Пазар - Дежева - Одвраћеница
100.	200	Пријепоље - Манастир Милешева - Аљиновићи
101.	201	Сјеница - Крајновље - Баре - Врбница - државна граница са Црном Гором
102.	202	Сјеница - Раждагиња - Бујево - Карајуклића Бунари - Суви До - Лескова - Веље Поље - Тутин
103.	203	Дољевиће - Пазариште - Тутин - Брегови
104.	204	Пазариште - Манастир Сопотани - Бајица - Расно



105.	205	Гутин - Голово - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Вуча)
106.	206	Нови Пазар - Брђани - Бањска - Балабан
107.	207	Биљановац - Јошаничка Бања - Грчак - Александровац - Крушевац (Кошеви)
108.	208	Врици - Врњачка Бања - Гоч - Станишинци - Грчак - Брус - Разбојна
109.	209	Краљево (Ратина) - Брезна - Гоч
110.	210	Јошаничка Бања - Копаоник - Рудница
111.	211	Стопања - Витково - Брус - Брзеће - Копаоник
112.	212	Брзеће - Блажево - Мерћез - Куршумлија
113.	213	Блажево - Лепосавић
114.	214	Блаце - Куршумлија - Куршумлијска Бања - Подујево
115.	215	Крушевац - Тунис - Делиград
116.	216	веза са државним путем 215 - Каоник - Рибаре - Вукања - Прокупље - Житорађа - Дољевац - веза са државним путем А1
117.	217	Вукања - Алексицац - Сокобања - Књажевац
118.	218	Бољевац - Ртањ - Сокобања - Врело - Горња Топоница
119.	219	Бољевац - Бучје - Књажевац
120.	220	Минићево - Ново Корито - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Ново Корито)
121.	221	Књажевац - Кална - Темска - Пирот - Височка Ржана - Мојинци - Димитровград
122.	222	Врело - Попница - Сврљиг - Периш - Јаловик - Кална - Јањски мост - Црни Врх - Јабучко равниште
123.	223	Периш - Бела Паланка - Бабушница - Звонче - Трнски Одоровци - Суково - веза са државним путем 43
124.	224	Нишка Бања - Гаџин Хан - Боњинце
125.	225	Гаџин Хан - Брестовац - Бојник - Лебане
126.	226	Прокупље - Бојник - Лесковац
127.	227	Лесковац - Стројковце - Мирошевце - Влаче - Врање - Доњи Стајевац
128.	228	Рударе - Пролом - Гајтан - Негосавље
129.	229	Бојник - Магаш - Добра Вода - Богудевац - веза са државним путем 228
130.	230	Гуларе - Велика Бранина - Орлане - Батлава - Лужане
131.	231	Свође - Црна Трава - Власина Округлина - Босилеград - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Рибарши)
132.	232	Предејане - Црна Трава
133.	233	Давидовац - Света Петка - државна граница са БЈР Македонијом (гранични прелаз Прохор Пачински)
134.	234	Света Петка - Трговиште - Доњи Стајевац - Босилеград
135.	235	Трговиште - државна граница са БЈР Македонијом (гранични прелаз Калово)
136.	236	Косовска Митровица - Горња Клина - Бураковац - Витомирци - Пећ
137.	237	Зубин Поток - Палажиште
138.	238	Косовска Митровица - Вучитрн - Обилић - Орловић
139.	239	Лебане - Обилић - Велика Слатина - Липљан - Јањево
140.	240	Горња Клина - Србица - Глоговац - Коморане - Црнољево



141.	241	Ђурковце - Кошаре
142.	242	Вучитрн - Пољанце - Србица - Клина
143.	243	Јошаница - Кијево - Малишево - Дуље
144.	244	Исток - Тураковац - Клина - Долац
145.	245	Витомирница - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Кула)
146.	246	Пећ - Дечани - Ђаковица
147.	247	Дечани - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Козње)
148.	248	Лапушник - Ораховац - Ђаковица - државна граница са Албанијом (гранични прелаз Ђафа Прушит)
149.	249	Ораховац - Сува Река - Брезовица
150.	250	Хромовик - Эрзе - Ландовица - Призрен - Брезовица - Штрпце - Догановић - веза са државним путем 31
151.	251	Бистражин - Ландовица
152.	252	Жур - Драгаш
153.	253	Догановић - државна граница са БЈР Македонијом (гранични прелаз Глобочица)
154.	254	Клокот - Витина - Грлица
155.	255	Дабљане - Ново Брдо - Косовска Каменица - Доње Кормиљане
156.	256	Ново Брдо - Гњилане
157.	257	веза са државним путем 26 - Радаљ - Шарена Буква - Столпце
158.	258	веза са државним путем А1 (петља Лесковац центар) - Лесковац - Владичин Хан - Врање - Бујановач - државна граница са БЈР Македонијом
159.	259	Ниш (петља Малча) - Бела Паланка - Пирот - Димитровград - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Градина)

Државни путеви IIБ реда

Редни број	Ознака пута	ОПИС
1.	300	Суботица - Велебит - веза са државним путем 102
2.	301	Војвода Зимонић - Велебит
3.	302	Банатско Аранђелово - Рабе
4.	303	Стари Жедник - Чантавир - Торњош
5.	304	Кљајићево - Светозар Милетић - Риђица
6.	305	Врбас - Куцура - Савино Село
7.	306	Гајдобра - Челарево
8.	307	Башанд - Нова Црња
9.	308	Горак - Крајишник - Сутјеска - Неузина
10.	309	Крајишник - Јаша Томић



11.	310	Самош - Добрица - Селеуш - Алибунар - Банатски Карловац - Делиблато - веза са државним путем 134
12.	311	Падина - Селеуш
13.	312	Врачев Гај - Банатска Паланка - Дунав
14.	313	Раковац - Змајевац - Врдник - Ириг - Крушедол - Маралк - веза са државним путем 100
15.	314	Ердевик - Бингула - Чалма - Мањелос - Велики Радници - Рума - веза са државним путем 120
16.	315	Кукујеви - веза са државним путем 19
17.	316	Сремска Митровица - Јарак
18.	317	Пећинци - Суботиште - Купиново
19.	318	Прхово - Шимановци - веза са државним путем А3
20.	319	веза са државним путем А1 - Батајница - Угриновци - Сурчин (веза са државним путем А1)
21.	320	Богатић - Глоговац - Црна Бара
22.	321	Глоговац - Бадовинци
23.	322	Глушци - Мачвански Причиновић - Шабац (веза са државним путем 124)
24.	323	Прњавор - Чокешина - Липове Воде - Волујац - Синошевић - Накучани - Матијевац - веза са државним путем 21
25.	324	Шабац (веза са државним путем 26) - Накучани - Градојевић
26.	325	Прово - Звезд - веза са државним путем 26
27.	326	Владимирци - Кругле - Драгиње
28.	327	Дружетић (веза са државним путем 21) - Јошева - Ваљевска Каменша
29.	328	веза са државним путем 21 - Гола Глава - Ваљево
30.	329	веза са државним путем 27 - Осладић - веза са државним путем 142
31.	330	Лозица - Зајача - Шарена буква - Мачков камен - веза са државним путем 137
32.	331	Бања Ковиљача - Гучево - Зајача
33.	332	веза са државним путем 27 - Жеравица - Тршић



34.	333	Коренига - Манастир Троноша
35.	334	Мојковић - Бела Црква
36.	335	Крупањ - Шљивова - веза са државним путем 141
37.	336	Крушка (веза са државним путем 137) - Шљивова
38.	337	Осечина - Пешка
39.	338	Ваљево - Лелић - Варда
40.	339	Јакаљ - Јелова Гора - Ужаци
41.	340	Велико Поље - Грабоваш - Бањани - Новаци - Памбуковица - Слатина
42.	341	Уб - Памбуковица - веза са државним путем 21
43.	342	Уб - Попучке
44.	343	Умка - Велика Моштаница - Мељак
45.	344	Дражевац - Мељак - Барајево - Раља
46.	345	веза са државним путем 149-врх Авале - веза са државним путем 149
47.	346	веза са државним путем 22 - Рипањ - веза са државним путем 149
48.	347	веза са државним путем 149 - Врчин - Заклопача - Бећарево Брдо
49.	348	веза са државним путем 149-излетнице Трешња
50.	349	Дучина - Стојник - Раља
51.	350	Раља - Мали Пожаревац - Умчари
52.	351	Брестовик - Умчари - веза са државним путем А1
53.	352	веза са државним путем 153 - Колари - Селевац - Смедеревска Паланка
54.	353	Младеновац - Велика Крсна - Селевац
55.	354	Смедеревска Паланка - Крћево
56.	355	Гојна Гора - Пријевор - Љубић
57.	356	Брежђе - Брезна - Срезојевци - Трбушани
58.	357	веза са државним путем 22 - Кадина Лука - Славковица - Рајац – Бершићи
59.	358	Кадина Лука - Срасла Буква
60.	359	Бершићи - Горњи Бањани
61.	360	веза са државним путем 22 - Дићи - Бољковици - веза са државним путем 177
62.	361	Лајковац - Боговађа - Љиг - Угриновци - Љутовница
63.	362	Маљевци - Латковић - веза са државним путем 22



64.	363	Велики Црљени-Вреоци-Крушевица
65.	364	Лазаревац - Брајковац - Белановица - Рудник
66.	365	Сибница - Венчане - Даросава - Белановица
67.	366	Аранђеловац - Букуља
68.	367	Аранђеловац - Доња Шаторња - Страгари - Влакча
69.	368	Аранђеловац - Бања - Топола
70.	369	веза са државним путем 25 - Борци - Рача
71.	370	веза са државним путем 147 - Бошњане - Адровац
72.	371	Пожаревац (веза са државним путем 34) - Дубравица
73.	372	Рам - Кличевац - Братинац
74.	373	Рам - Тополовник
75.	374	Браничево - Миљевић - Зеленик
76.	375	Берање - Средњево - Миљевић
77.	376	Малешево - Ракова Бара - Турција
78.	377	Пожаревац (веза са државним путем 33) - Осипаоница
79.	378	Пожаревац (веза са државним путем 33) - Велико Село - Орљево - Велики Поповац - веза са државним путем 147
80.	379	Александровац - Орљево - веза са државним путем 161
81.	380	Баре - Топоница - Кнић
82.	381	веза са државним путем 183 - Течић - Вукмановац - Лоћика
83.	382	Доњи Крчин - Опарић - Превешт - Манастир Каленић
84.	383	Свилајнац - Бресје - Дубока - Глоговац - Крушар - Ђуприја
85.	384	Деспотовац - Манастир Манасија
86.	385	Водна - Ресавска пећина
87.	386	веза са државним путем 160 - Манастир Раваница
88.	387	Давидовац - Поповац
89.	388	веза са државним путем 36 - Грза - Сисевац - веза са државним путем 160
90.	389	Стража - Брезовица - Борско Језеро
91.	391	Брестовачка Бања - Злот - Бољевац
92.	392	Злот - Злотска пећина
93.	393	Јасиково - Владе - Кривељ - веза са државним путем 166
94.	394	Брестовац - Метовница - Гамзиградска Бања - Гамзиград - веза са



		државним путем 36
95.	395	Зајечар - Лубница - Бољевац
96.	396	Поречки мост - Брза Паланка
97.	397	Слатина - Штубик
98.	398	Лука - Салаш - Брусник - Речка - Неготин
99.	399	Плавна - Поповица - Сиколе - Салаш
100.	400	Неготин - Радујевац - Прахово - Самариновац - веза са државним путем 168
101.	402	веза са државним путем 170 - Рача - Манастир Рача
102.	403	Калуђерске Баре - Митровац - Заовине
103.	404	веза са државним путем 23 - Семеђево (железничка станица)
104.	405	Рзав - Рибница
105.	406	веза са државним путем 195 - Сирогојно - веза са државним путем 195
106.	407	Мијоска - Думљани - Бијов гроб - државна граница са Црном Гором
107.	408	веза са државним путем 23 - Марковица - Лучани
108.	409	веза са државним путем 197 - Куманица - Глеђица
109.	410	Краљево - Матарушка Бања - веза са државним путем 22
110.	411	Угљарево - Врши - Ново Село - Гоч
111.	412	Брвеник - Градац - Рудно
112.	413	веза са државним путем 22 - Новопазарска Бања - Избице - Лопуџица – административна линија АП Косово и Метохија
113.	414	Мерћез - Луковска Бања - Жута Прла - Лепосавић
114.	415	Крушевац - Велики Јастребац - Мала Плана - Прокупље
115.	416	Рибаре - Рибарска Бања
116.	417	Мерошпа - Облачина - веза са државним путем 216
117.	418	Прокупље - Стара Божурња - Орљане - Малошиште (веза са државним путем 158)
118.	419	Житораја - Злата
119.	420	Нови Брачин - Јошаница - Жучковац - веза са државним путем 217
120.	421	веза са државним путем 36 - Мирво - Ртањ
121.	422	веза са државним путем 219 - Мањинац - Дебелица - веза са државним путем 35



122.	423	веза са државним путем 219 - Штипина - Дебелца - Боровац - Вратарница
123.	424	веза са државним путем 158 - Катун - Врело
124.	425	Књажевац - Бели Поток - веза са државним путем 222
125.	426	веза са државним путем А4 - Доњи Матејевац - Малча
126.	427	Нишка Бања - Јелашница - Црвена Река
127.	428	Бела Паланка - Повор - веза са државним путем 39
128.	429	Димитровград - Доња Невља - Врагча - Петачинци - Трски Одоровци
129.	430	Бојник - Мијајлица - Царичин Град - Слишане
130.	431	Мијајлица - Радан
131.	432	Царичин Град - Кривача - Лебане
132.	433	веза са државним путем 39 - Сијаринска Бања
133.	434	Лебане - Вељеглава - веза са државним путем 435
134.	435	Власе - Трстена - Шипаница - Доморовце - веза са државним путем 41
135.	436	Стројковце - Вучје - Владичин Хан
136.	437	Лесковац - Горње Драговље
137.	438	Власотинце - Грделица - веза са државним путем А1
138.	439	Састав Река - Кална - Стрезимировци
139.	440	Жигорађе - Дикава - Мачкатица
140.	441	Владичин Хан - Лепеница - Грамађе - Сурдулица
141.	442	веза са државним путем 258 - Крива Феја - Горња Љубата - веза са државним путем 234
142.	444	Рибарци - Горње Тламино - Караманица - државна граница са БЈР Македонијом
143.	445	Бујановац - Велики Трновац - Брезница
144.	446	Дрен - Бело Брдо
145.	447	Косовска Митровица - Стари Трг - Крпимеј
146.	448	Батлава - Подујево - Крпимеј - Палатна - административна линија АП Косово и Метохија
147.	449	Ново Село Мађунско - Доња Лапашница - Подујево



148.	450	Бело Поље - Исток - Бања
149.	451	Раушић - Глођане - Зајмово
150.	452	Дечани - Глођане - веза са државним путем 451
151.	453	Дечани - Јуник - Поношевац
152.	454	Раставица - Јуник
153.	455	Ораховац - Велика Круша
154.	456	Пиране - Студенчане
155.	457	Зјум - Бонај
156.	458	Плава - Запљужје
157.	459	Драгаш - Рестелица - државна граница са Албанијом
158.	460	Драгаш - Брод
159.	461	Магура - Седларе
160.	462	Урошевац - Неродимље - Језерце
161.	463	Брезовица - Шара
162.	464	Лугашија - Гадимље - Брасаље
163.	465	Витина - Летница
164.	466	Доња Ливоч - Жегра - административна линија АП Косово и Метохија
165.	467	Косовска Каменица - Стрезовце
166.	468	Косовска Каменица - Туђево
167.	469	Доња Шипашница - Огоште
168.	470	Одановце - Горње Карачево
169.	471	Мало Црниће - Божевац
170.	472	Гоч - Рудњак - веза са државним путем 22
171.	473	Лепеница - Урманица - Градња - Влаче (веза са државним путем 227)

2.3. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Правни основ дат је у **Закону о путевима ("Сл.гласник РС" бр.41/18 и 95/18 – др.закон)**, поглавље V **Финансирање јавних путева, Извори финансирања, чланови 19. и 20.**

Члан 19.

Финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите јавног пута обезбеђује се из:

- 1) накнада за употребу јавног пута;
- 2) буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе;
- 3) финансијских кредита;
- 4) улагања домаћих и страних лица;
- 5) других извора у складу са законом.

Члан 20. дефинише накнаде које се плаћају за употребу јавног пута:

- 1) накнада за ванредни превоз;
- 2) накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање или оглашавање на државном путу, односно на другом земљишту које користи управљач државног пута, у складу са прописима;
- 3) посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (у даљем тексту: путарина);
- 4) накнада за прекомерно коришћење јавног пута, његовог дела или путног објекта;
- 5) накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута;
- 6) накнада за коришћење другог земљишта које користи управљач јавног пута;
- 7) накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл. на јавном путу;
- 8) годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са јавног пута;
- 9) накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству.

Овлашћење за утврђивање висине накнада дефинисано је **чланом 22**, и то:

Влада утврђује висину накнаде из члана 20. став 1. тачка 9) овог закона.

Управљач јавног пута утврђује висину накнаде из члана 20. став 1. тач. 1)–8) овог закона.

Одлука о висини накнаде из става 2. овог члана за државни пут, доноси се уз сагласност Владе, а за општински пут, односно улицу, уз сагласност надлежног органа јединице локалне самоуправе.

Напомена: Одредбе чл. 20. и 22. Закона о путевима („Сл.гласник РС“ бр.41/18) престале су да важе даном почетка примене **Закона о накнадама за коришћење јавних добара** („Сл.гласник РС“ бр.95/18), тако да је од **1. јануара 2019. године** правни основ за наведене накнаде садржан у члану 186, у оквиру поглавља XII Накнаде за коришћење јавних путева.

2.4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

ЈП "Путеви Србије" је организовано као економска и пословна целина.

Организациони делови уређени су **Правилником о организацији и систематизацији послова**, који се доноси на основу Закона о раду и Статута ЈП "Путеви Србије".

По Правилнику, ЈП "Путеви Србије" је организовано у **7 сектора**, што са **Кабинетом** директора чини **8 организационих делова Предузећа**.

Пословодство чини: директор, помоћник директора и седам извршних директора сектора.

Према Правилнику о организацији и систематизацији послова укупан број извршилаца по систематизацији је **2.093 радника**.

Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“:

Решењем Владе 24 број 119-6223/2017 од 6. јула 2017. године именован је **проф. др Милан Мартић**, редовни професор Факултета организационих наука Универзитета у Београду, за **председника Надзорног одбора** Јавног предузећа „Путеви Србије“, независан члан.

Решење је објављено у „Службеном гласнику РС“, бр. 67/17.

У истом броју „Службеног гласника РС“ објављено је Решење Владе 24 број 119-6227/2017 од 6. јула 2017. године о разрешењу проф.др Милана Вујанића дужности председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Путеви Србије“.

Решењем Владе 24 број 119-9457/2017 од 28. септембра 2017. године у Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ именовани су за **чланове**:

- 1) Бајрам Омерагић, дипл.политиколог и дипл.правник, посебни саветник министра трговине, туризма и телекомуникација
- 2) Радиша Драгојевић, дипл.политиколог из Петровца на Млави
- 3) Веселин Осмајлић, дипл.економиста из Београда
- 4) Велимир Копанџа, дипл.грађевински инжењер из Београда, представник запослених.

Решење је објављено у „Службеном гласнику РС“, бр.88/17. Није било промене чланова Надзорног одбора.

БРОЈ РАДНИКА

На дан 31.12.2018. године број запослених у ЈП "Путеви Србије" је 1.707 радника.

Распоред по организационим деловима Предузећа је следећи:

Ред. бр.	Организациони део	По систематизацији (систематизован број извршилаца)	Запослено
	Кабинет Директора В.д. директора Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Помоћник директора Славољуб Тубић, дипл.грађ.инж.	8	7
	Одељење интерне ревизије	3	1
	Одељење унутрашње контроле послова надзора наплате путарине и аутоматске обраде података	3	2
	Одељење за односе са јавношћу	6	6
1.	Сектор за стратегију, пројектовање и развој Извршни директор Биљана Вуксановић, дипл.грађ.инж.	42	22
2.	Сектор за инвестиције Извршни директор Гордана Суботички Ђорђевић, дипл.грађ.инж.	58	32
3.	Сектор за одржавање државних путева I и II реда Извршни директор Зоран Стојисављевић, дипл.грађ.инж.	131	78
4.	Сектор за управљачко-информационе системе у саобраћају Извршни директор Зоран Пешовић, дипл.инж.саоб.	174	124
5.	Сектор за наплату путарине Извршни директор Миленко Цаковић, дипл.ек.	1.488	1.280
6.	Сектор за правне, кадровске и опште послове Извршни директор Горан Томић, дипл.правник	99	81
7.	Сектор за економско-финансијске и комерцијалне послове Извршни директор Бранка Зеџ, дипл.ек.	81	74
	УКУПНО:	2.093	1.707

У Сектору за наплату путарине запослено је 75% укупног броја радника, у Кабинету директора 0,4% и у осталим секторима 24,6%.

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2018. године

Структура запослених дата је по следећим критеријумима:

- квалификациона структура
- старосна структура
- структура по времену у радном односу
- структура по полу.

Квалификациона структура

Највише је заступљена ССС са 2/3 укупног броја радника (67%), следи ВСС са 19%, ВС са 9%, КВ радници са 2%, ПК радници и ВКВ са 1%, док је учешће НК радника занемариво.

Степен стручне спреме	Број запослених	%
Висока стручна спрема (ВСС)	325	19,0%
Виша стручна спрема (ВС)	158	9,3%
Високо квалификовани радници (ВКВ)	10	0,6%
Средња стручна спрема (ССС)	1.147	67,2%
Квалификовани радници (КВ)	40	2,3%
Полуквалификовани радници (ПК)	23	1,4%
Неквалификовани радници (НК)	4	0,2%
Укупно:	1.707	100%

Старосна структура

Највише је заступљена старосна група од 40 до 50 година (28% укупног броја радника), следе: 30 до 40 година (27%), 50 до 60 година (25%), до 30 година (15%) и преко 60 година (5%).

Године старости	Број запослених	%
До 30 година	254	15%
30 до 40 година	461	27%
40 до 50 година	478	28%
50 до 60 година	430	25%
Преко 60 година	84	5%
Укупно:	1.707	100%

Структура по времену у радном односу

Највише је заступљен радни стаж до 5 година (29%), од 5 до 10 година (19% укупног броја радника), учешће од 13% има радни стаж од 10 до 15 година, са 11% учествује стаж од 25 до 30 година, са 10% учествује стаж од 15 до 20 година и од 20 до 25 година, са 7% стаж од 30 до 35 година, док радни стаж преко 35 година учествује са 1%.

Радни стаж	Број запослених	%
До 5 година	487	29%
5 до 10 година	325	19%
10 до 15 година	224	13%
15 до 20 година	167	10%
20 до 25 година	165	10%
25 до 30 година	196	11%
30 до 35 година	119	7%
Преко 35 година	24	1%
Укупно:	1.707	100%

Сумарно, 39% радника има радни стаж преко 15 година, а 61% радника има радни стаж до 15 година.


Структура по полу

Од укупног броја запослених, скоро 2/3 су мушкарци (1.058 или 62%), а 1/3 жене (649 или 38%).

У наставку се даје Организациона шема ЈП "Путеви Србије".

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

(важила до 7. децембра 2018. године)





3. АНАЛИЗА СРЕДСТАВА И УЛАГАЊА У 2018. ГОДИНИ

Основни документ на основу кога се врше улагања у току године је Програм пословања, који доноси Надзорни одбор ЈП "Путеви Србије". Сагласност на Програм даје Влада Србије, уз претходно добијена позитивна мишљења министарстава и Секретаријата за законодавство. Сагласност Владе на Програм пословања објављује се у „Службеном гласнику РС“.

3.1. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „Путеви Србије“ за 2018. годину донео је Надзорни одбор 9. фебруара 2018. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 1.марта 2018. године (сагласност објављена у "Службеном гласнику Републике Србије" бр. 16/18).

Према Програму пословања, укупно расположива средства и улагања која ће се финансирати у 2018. години планирана су у износу од 41.369,7 милиона динара.

РЕБАЛАНС Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2018. годину

Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2018. годину (Ребаланс) донео је Надзорни одбор 18. децембра 2018. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 28. децембра 2018. године („Сл.гласник РС“ бр. 104/18).

Према Ребалансу, укупан износ расположивих средстава повећан је за 3.993,0 милиона динара, односно са 41.369,7 на 45.362,7 милиона динара. Укупан износ улагања која ће се финансирати у 2018. години такође је повећан за 3.993,0 милиона динара, односно са 41.369,7 на 45.362,7 милиона динара

РАЗЛОЗИ за доношење Ребаланса Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2018. годину:

- Повећан је износ Субвенција за ЈП „Путеви Србије“, сходно Закључку Владе
- Средства одобрена из приватизационих примања буџета Републике Србије као краткорочне бескаматне позајмице Јавном предузећу „Путеви Србије“, планирана на страни средстава
- Повећање планираних средстава за Путарину (Посебна накнада за коришћење аутопута)
- Средства Зајма Светске банке за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност (25 милиона ЕУР) приказана у износу који је повучен
- Повећање улагања у Одржавање, које је Програмом пословања за 2018. годину планирано у мањем износу од потребног (због недовољних средстава)
- Смањење улагања на позицијама код којих је досадашња реализација мања од планиране (прерасподела на Одржавање)
- Смањење планираних улагања из средстава ино-зајмова
- Повећање планираног износа Обавеза по основу ПДВ-а, због интерно обрачунатог ПДВ-а без права на одбитак
- Трошкови поравнања (арбитраже) између Алпине и ЈП „Путеви Србије“ приказани у износу који је реализован
- Обавезе из 2017. године, према добављачима за изведене радове приказане у износу који се стварно пренет из претходне године (подаци из Годишњег финансијског извештаја за 2017. годину - Завршног рачуна).

У наставку се даје табеларни приказ планираних средстава и улагања за 2018. годину.



УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ПЛАНА И РЕБАЛАНСА ЗА 2018. ГОДИНУ

УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	ПЛАН 2018.	РЕБАЛАНС 2018.	РАЗЛИКА
I	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	8,187.5	11,897.5	3,710.0
1	СУБВЕНЦИЈЕ за ЈП "Путеви Србије"	6,273.0	7,843.0	1,570.0
2	Приходи из буџета Републике Србије (Министарство финансија)	1,650.0	1,650.0	
3	Непотрошена средства Републике Србије	264.5	264.5	
*	Средства одобрена из приватизационих примања буџета Републике Србије	2,140.0	2,140.0	2,140.0
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	24,632.4	25,013.1	380.7
4	Посебна накнада за коришћење аутопута (пугарина)	23,427.6	23,808.3	380.7
5	Такса на инострана теретна возила	205.3	205.3	
6	Накнада за комерцијалне објекте (бензинске станице) који имају приступ са државних путева I и II реда, и за коришћење путног земљишта	412.0	412.0	
7	Накнада за ванредни превоз	130.0	130.0	
8	Остала средства	457.5	457.5	
	8.1. Накнада за припрему тендерске документације	2.5	2.5	
	8.2. Приходи од продаје ТАГ-ова	250.0	250.0	
	8.3. Остали приходи	205.0	205.0	
	СВЕГА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II) :	32,819.9	36,910.6	4,090.7
*	ЗАЈАМ СВЕТСКЕ БАНКЕ за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност	3,042.5	2,944.8	-97.7
	ЗАЈАМ СВЕТСКЕ БАНКЕ за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност	3,042.5	2,944.8	-97.7

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ

Ред. бр.	О П И С	ПЛАН 2018.	РЕБАЛАНС 2018.	РАЗЛИКА
III	ЗАЈМОВИ	5,507.3	5,507.3	
A)	ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА (ЕИБ)	2,907.0	2,907.0	
9	ЕИБ - за Обилазницу око Београда, Сектор А (број кредита ЕИБ 24134) уговорено 60 милиона ЕУР	2,907.0	2,907.0	
10	ЕИБ - за Обилазницу око Београда, Сектор Б (број кредита ЕИБ 25748) уговорено 40 милиона ЕУР			
B)	ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (ЕБРД)	9.0	9.0	
11	ЕБРД 3 - за рехабилитацију аутопута Е-70/Е-75, Пролаз кроз Београд и рехабилитацију аутопута Е-75, деоница Мали Пожаревац - Раља (број кредита ЕБРД 36651) уговорено 80 милиона ЕУР	9.0	9.0	
12	ЕБРД 3 - пројектовање и изградња аутопута Е-75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци" (број кредита ЕБРД 36651) уговорено 80 милиона ЕУР			
B)	РРСП ЗАЈАМ (СБ, ЕИБ и ЕБРД)	2,591.3	2,591.3	
	За радове из средстава Основног РРСП	1,714.4	1,714.4	
13	СБ (Светска банка) и ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	1,714.4	1,714.4	
14	ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја			
	За хитне радове из средстава РРСП	876.9	876.9	
15	СБ (Светска банка) и ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	876.9	876.9	
16	ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја			
	УКУПНО :	41,369.7	45,362.7	3,993.0

УЛАГАЊА

(у милионима динара)

Ред. бр.	ОПИС	ПЛАН 2018.	РЕБАЛАНС 2018.	РАЗЛИКА
1	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	1,278.5	335.4	-943.1
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	6.8	7.0	0.2
Б)	Улагања у текућој години	1,271.7	328.4	-943.3
2	ОДРЖАВАЊЕ	18,825.3	31,109.4	12,284.1
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	2,825.6	2,820.5	-5.1
Б)	Улагања у текућој години	15,999.7	28,288.9	12,289.2
	2.1. Одржавање државних путева I и II реда	15,395.7	22,042.1	6,646.4
	2.1.1. Редовно одржавање	11,118.8	20,396.5	9,277.7
	2.1.2. Периодично одржавање	3,680.5	943.0	-2,737.5
	2.1.3. Ургентно одржавање	346.4	348.3	1.9
	2.1.4. Надзор и лабораторијска контрола квалитета	250.0	354.3	104.3
	2.2. Остале активности	604.6	655.7	51.7
	2.3. Саобраћај (управљање) локалне путне мреже и објеката	5,591.1	5,591.1	
3	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	3,598.3	2,070.3	-1,528.0
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	290.8	294.4	3.6
Б)	Улагања у текућој години	3,051.9	1,497.4	-1,554.5
	3.1. Изградња, реконструкција и рехабилитација путева из средстава ЈП "Путеви Србије"	2,433.1	1,398.9	-1,034.2
	3.2. Учествовање у кредитима ИДА, МЕРД, ЕИФ и СБ	618.8	98.5	-520.3
В)	Прошкови коришћења (арбитраже)	255.6	278.5	22.9
4	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА	2,042.9	2,048.1	5.2
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	242.9	248.1	5.2
Б)	Улагања у текућој години	1,800.0	1,800.0	
	4.1. Улагања из сопствених средстава	150.0	150.0	
	4.2. Улагања из прихода из буџета (Министарство финансија)	1,650.0	1,650.0	
5	УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	1,013.5	272.4	-741.1
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	18.1	14.3	-3.8
Б)	Улагања у текућој години	995.4	258.1	-737.3

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ

Ред. бр.	О П И С	ПЛАН 2018.	РЕБАЛАНС 2018.	РАЗЛИКА
6	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а	1,730.4	2,443.6	713.2
	6.1. Обавезе према Фонду за развој Републике Србије	80.4	79.4	-1.0
	6.2. Обавезе према Платној банци по рефинансираним кредитима	1,650.0	2,364.2	714.2
	6.3. Обавезе по основу ПДВ-а			
7	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	3,371.9	3,120.6	-251.3
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	51.9	66.1	14.2
	Б) Улагања у текућој години	3,320.0	3,054.5	-265.5
8	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	3,987.0	1,017.4	-2,969.6
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	48.1	81.7	33.6
	Б) Улагања у текућој години	3,938.9	935.7	-3,003.2
9	ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА	14.6	7.4	-7.2
	СВЕГА УЛАГАЊА ИЗ БУЏЕТА, СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА И ЗАЈМА СВЕТСКЕ БАНКЕ :	35,862.4	42,424.6	6,562.2
10	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА	5,507.3	2,938.1	-2,569.2
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	775.4	408.2	-367.2
	Б) Улагања у текућој години	4,731.9	2,529.9	-2,202.0
	10.1. Радови из средстава ЕУФБ зајма	2,907.0	1,367.5	-1,539.5
	10.2. Радови из средстава ЕБРД зајма	9.0		-9.0
	10.3. Пројекат рекапитације путева и унапређења безбедности саобраћаја, РРСР	1,815.9	1,162.4	-653.5
	За развоје из средстава Основног РРСР	1,450.9	784.4	-666.5
	За хитне развоје из средстава РРСР	365.0	378.0	13.0
	УКУПНО :	41,369.7	45,362.7	3,993.0

3.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

У 2018. години укупна средства реализована су у износу од **41.596,3** милиона динара, што представља **92%** годишњег плана.

Укупна улагања су реализована у износу од **43.574,4** милиона динара, што представља **96%** годишњег плана.

Највише средстава реализовано је из Сопствених прихода, **23,9** милијарди динара. Највећу позицију у Сопственим приходима чини Путарина, са **22,6** милијарди динара.

На страни улагања, највећа реализација је код Одржавања, **31,1** милијарди динара или **71%** укупних улагања.

Реализација по основним групама средстава и улагања даје се у наставку.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ СРЕДСТАВА И УЛАГАЊА У 2018. ГОДИНИ

СРЕДСТВА

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2018.	%
I	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	11,518.0	28%
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	23,911.8	57%
	СВЕГА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II):	35,429.8	85%
*	ЗАЈАМ СВЕТСКЕ БАНКЕ за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност	2,944.8	7%
III	ЗАЈМОВИ	3,221.7	8%
	УКУПНО:	41,596.3	100%

УЛАГАЊА

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2018.	%
1	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	159.1	0.4%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	7.0	
	Б) Улагања у текућој години	152.1	
2	О Д Р Ж А В А Њ Е	31,114.0	71.3%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	2,820.3	
	Б) Улагања у текућој години	28,293.7	
3	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	2,048.5	4.7%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	294.4	
	Б) Улагања у текућој години	1,475.6	
	В) Трошкови поравнања (арбитраже)	278.5	
4	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА	1,029.7	2.4%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	235.1	
	Б) Улагања у текућој години	794.6	
5	УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	211.8	0.5%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	14.3	
	Б) Улагања у текућој години	197.5	
6	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а	2,542.5	5.8%
7	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	3,109.1	7.1%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	65.4	
	Б) Улагања у текућој години	3,043.7	
8	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	1,055.5	2.4%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	81.7	
	Б) Улагања у текућој години	973.8	
9	ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА		
	СВЕГА УЛАГАЊА ИЗ БУЏЕТА, СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА И ЗАЈМА СВЕТСКЕ БАНКЕ:	41,270.2	94.7%
10	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА	2,304.2	5.3%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	408.2	
	Б) Улагања у текућој години	1,896.0	
	УКУПНО :	43,574.4	100.0%

3.3. УПОРЕДНИ ПРИКАЗ РЕБАЛАНСА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ У 2018. ГОДИНИ

СРЕДСТВА

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	РЕБАЛАНС 2018.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2018.	% реализације
I	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	11,897.5	11,518.0	97%
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	25,013.1	23,911.8	96%
СВЕГА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II):		36,910.6	35,429.8	96%
*	ЗАЈАМ СВЕТСКЕ БАНКЕ за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност	2,944.8	2,944.8	100%
III	ЗАЈМОВИ	5,507.3	3,221.7	58%
УКУПНО :		45,362.7	41,596.3	92%

УЛАГАЊА

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	РЕБАЛАНС 2018.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2018.	% реализације
1	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	335.4	159.1	47%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	7.0	7.0	
	Б) Улагања у текућој години	328.4	152.1	
2	О Д Р Ж А В А Њ Е	31,109.4	31,114.0	100%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	2,820.5	2,820.3	
	Б) Улагања у текућој години	28,288.9	28,293.7	
3	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	2,070.3	2,048.5	99%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	294.4	294.4	
	Б) Улагања у текућој години	1,497.4	1,475.6	
	В) Трошкови поравнања (арбитраже)	278.5	278.5	
4	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА	2,048.1	1,029.7	50%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	248.1	235.1	
	Б) Улагања у текућој години	1,800.0	794.6	
5	УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	272.4	211.8	78%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	14.3	14.3	
	Б) Улагања у текућој години	258.1	197.5	
6	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а	2,443.6	2,542.5	104%
7	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	3,120.6	3,109.1	100%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	66.1	65.4	
	Б) Улагања у текућој години	3,054.5	3,043.7	
8	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	1,017.4	1,055.5	104%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	81.7	81.7	
	Б) Улагања у текућој години	935.7	973.8	
9	ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА	7.4		
СВЕГА УЛАГАЊА ИЗ БУЏЕТА, СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА И ЗАЈМА СВЕТСКЕ БАНКЕ:		42,424.6	41,270.2	97%
10	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА	2,938.1	2,304.2	78%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	408.2	408.2	
	Б) Улагања у текућој години	2,529.9	1,896.0	
УКУПНО :		45,362.7	43,574.4	96%

3.4. УПОРЕДНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ У 2017. ГОДИНИ, РЕБАЛАНСА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ У 2018. ГОДИНИ

УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2017.	РЕБАЛАНС 2018.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2018.	% реализације	Више / Мање (+ / -)
I	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	13,005.3	11,897.5	11,518.0	97%	-379.5
1	СУБВЕНЦИЈЕ за ЈП "Путеви Србије"	6,373.0	7,843.0	7,843.0	100%	
2	Приходи из буџета Републике Србије (Министарство финансија)	1,680.9	1,650.0	881.3	53%	768.7
3	Непотрошена средства Републике Србије	179.4	764.5	653.7	247%	389.2
*	Средства одобрена из приватизационих примана буџета Републике Србије	4,622.0	2,140.0	2,140.0	100%	
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	21,202.5	25,013.1	23,911.8	96%	-1,101.3
4	Посебна накнада за коришћење аутопута (пугарина)	19,904.7	23,808.3	22,619.9	95%	1,188.4
5	Такса на инфраструктурна теретна возила	216.6	205.3	152.9	89%	-72.4
6	Накнада за комерцијалне објекте (бенизинске станице) који имају приступ са државних путева I и II реда, и за коришћење путног земљишта	413.0	412.0	488.1	114%	56.1
7	Накнада за ванредни промет	143.8	130.0	211.6	163%	81.6
8	Остала средства	434.4	457.5	429.3	94%	-28.2
8.1.	Накнада за припрему тендерске документације	0.5	2.5	0.5	20%	-2.0
8.2.	Приходи од продаје ГАП ова	181.6	250.0	137.4	55%	112.6
8.3.	Остали приходи	252.3	205.0	291.4	142%	86.4
	СВЕГА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II) :	34,207.8	36,910.6	35,429.8	96%	-1,480.8
*	ЗАЈАМ СВЕТСКЕ БАНКЕ за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност		2,944.8	2,944.8	100%	
*	ЗАЈАМ СВЕТСКЕ БАНКЕ за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност		2,944.8	2,944.8	100%	

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2017.	РЕБАЛАНС 2018.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2018.	% реализације	Више / Мање (+ / -)
III	ЗАЈМОВИ	2,652.7	5,507.3	3,221.7	58%	-2,285.6
A)	ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА (ЕИБ)	721.1	2,907.0	1,768.8	61%	-1,138.2
9	ЕИБ - за Обилазницу око Београда, Сектор А (број кредита ЕИВ 24124) у износу 60 милиона ЕУР					
10	ЕИБ - за Обилазницу око Београда, Сектор Б (број кредита ЕИВ 25748) у износу 40 милиона ЕУР	721.1	2,907.0	1,768.8	61%	-1,138.2
B)	ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (ЕБРД)	279.5	9.0	75.6	840%	66.6
11	ЕБРД 3 - за рехабилитацију аутопута Е-70/Е-75, Пролаз кроз Београд и рехабилитацију аутопута Е-75, деоница Мали Пожаревац - Раља (број кредита ЕБРД 36651) у износу 80 милиона ЕУР	279.5	9.0	75.6	840%	66.6
12	ЕБРД 3 - пројектовање и изградња аутопута Е-75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци" (број кредита ЕБРД 36651) у износу 80 милиона ЕУР					
B)	PPSP ЗАЈАМ (СБ, ЕИБ и ЕБРД)	1,652.1	2,591.3	1,377.3	53%	-1,214.0
	За радове из средстава Основног РРСР	570.5	1,714.4	945.0	55%	-769.4
13	СБ (Светска банка) и ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	570.5	1,714.4	945.0	55%	-769.4
14	ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја					
	За хитне радове из средстава РРСР	1,081.6	876.9	432.3	49%	-444.6
15	СБ (Светска банка) и ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	1,081.6	876.9	432.3	49%	-444.6
16	ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја					
УКУПНО:		36,860.5	45,362.7	41,596.3	92%	-3,766.4

УЛАГАЊА

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2017.	РЕБАЛАНС 2018.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2018.	% реализације	Више / Мање (+ / -)
1	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	150.6	335.4	159.1	47%	-176.3
А)	Премете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	23.3	7.0	7.0	100%	
Б)	Улагања у текућој години	177.3	328.4	152.1	46%	-176.3
2	ОДРЖАВАЊЕ	24,116.2	31,109.4	31,114.0	100%	4.6
А)	Премете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	2,653.3	2,820.5	2,820.3	100%	-0.2
Б)	Улагања у текућој години	21,462.9	28,288.9	28,293.7	100%	4.8
2.1.	Одржавање државних путева I и II реда	19,347.4	22,042.1	21,895.2	99%	-146.9
2.1.1.	Изградња одржавање	17,417.7	20,396.5	20,414.5	100%	18.0
2.1.2.	Периодично одржавање	790.1	943.0	763.3	81%	-179.7
2.1.3.	Ургентно одржавање	767.9	348.3	348.4	100%	0.1
2.1.4.	Надзор и лабораторијска контрола квалитета	371.8	354.3	369.0	100%	14.7
2.2.	Остале подмире	339.8	655.2	239.1	113%	83.4
2.3.	Савезија (подривка) локалне путне мреже и обрата као поддршка поддршка	1,575.7	5,591.1	5,659.4	101%	68.3
3	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	5,100.5	2,070.3	2,048.5	99%	-21.8
А)	Премете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	352.0	294.4	294.4	100%	
Б)	Улагања у текућој години	3,736.6	1,497.4	1,475.6	90%	-21.8
3.1.	Изградња, реконструкција и рехабилитација путева из регионалне ЈП "Путеви Србије"	1,398.9	1,398.9	1,397.3	96%	
3.2.	Услуге ЈП "Путеви Србије" у кредитима ЕФД, ИБРД, ЕУФ, ЕУБ и СБ	98.5	98.5	108.3	110%	
В)	Трошкови правниња (арбитраже)	1,011.9	278.5	278.5	100%	
4	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА	2,086.5	2,048.1	1,029.7	50%	-1,018.4
А)	Премете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	169.9	248.1	215.1	95%	-13.0
Б)	Улагања у текућој години	1,916.6	1,800.0	794.6	44%	-1,005.4
4.1.	Улагања из сопствених средстава		156.0			
4.2.	Улагања из средстава из буџета (Министарство финансија)		1,560.0			
5	УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	168.5	272.4	211.8	78%	-60.6
А)	Премете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	27.1	14.3	14.3	100%	
Б)	Улагања у текућој години	141.4	258.1	197.5	77%	-60.6

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ

Ред. бр	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2017.	РЕБАЛАНС 2018.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2018.	% реализације	Више / Мање (+ / -)
6	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а 6.1. Обавезе према Финансу за развој Републике Србије 6.2. Обавезе према Платској банци за рефинансирањем кредитима 6.3. Обавезе по основу ПДВ-а	1,987.5	2,443.6	2,542.5	104%	98.9
		322.7	79.4	79.4	100%	
		88.2	2,364.2	2,463.1	104%	98.9
7	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години Б) Улагања у текућој години	2,967.4	3,120.6	3,109.1	100%	-11.5
		81.5	66.1	65.4	99%	-0.7
		2,885.9	3,054.5	3,043.7	100%	-10.8
8	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години Б) Улагања у текућој години	865.3	1,017.4	1,055.5	104%	38.1
		249.6	81.7	81.7	100%	
		615.7	935.7	973.8	104%	38.1
9	ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА	1.6	7.4			-7.4
	СВЕГА УЛАГАЊА ИЗ БУЏЕТА, СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА И ЗАЈМА СВЕТСКЕ БАНКЕ :	37,444.1	42,424.6	41,270.2	97%	-1,154.4
10	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години Б) Улагања у текућој години 10.1. Развој из средстава ЕИФ-а 10.2. Развој из средстава ЕБФД-а 10.3. Програм рекултивације путева и инфраструктура безбедности саобраћаја, РССП За развој из средстава Општине РССТ За катне развој из средстава РССП	3,873.7	2,938.1	2,304.2	78%	-633.9
		775.4	408.2	408.2	100%	
		3,098.3	2,529.9	1,896.0	75%	-633.9
		1,267.5	1,268.0	1,268.0	92%	-99.5
		320.4	1,162.4	628.0	54%	-534.4
		1,708.3	784.4	281.8	36%	-502.6
		570.4	378.0	386.2	92%	-31.8
	УКУПНО :	41,317.8	45,362.7	43,574.4	96%	-1,788.3

3.5. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ СРЕДСТАВА У 2018. ГОДИНИ

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Од планираних 11.897,5 милиона динара, у 2018. години остварено је **11.518,0 милиона динара**, или за 379,5 милиона динара мање од планираног. % остварења у односу на Ребаланс износи 97%.

У оствареним приходима и примањама садржане су Субвенције, Приходи од Министарства финансија за експропријацију, Непотрошена средства Републике Србије и Средства одобрена из приватизационих примања буџета Републике Србије.

Субвенције: Планирани распоред и динамика коришћења средстава субвенција у износу од 7.843,0 милиона динара, у Ребалансу Програма пословања дати су у складу са Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2018. годину (05 Број: 401-11878/2018-1 од 08.12.2018. године).

Субвенције за ЈП „Путеви Србије“ у 2018. години остварене су у износу од **7.843,0 милиона динара**, колико је и планирано.

Остали приходи из буџета (за експропријацију): Закључком Владе Републике Србије, 05 број 401-1620/2018 од 01.03.2018. године, Јавном предузећу „Путеви Србије“ су одобрена средства за исплату накнаде за експроприсане непокретности на Коридору 10 и Аутопуту Е-763, у укупном износу од 1.650,0 милиона динара. За деонице путева је Влада Републике Србије донела решења којима се утврђује јавни интерес за експропријацију, а ЈП „Путеви Србије“ је одређено за корисника експропријације.

Од Министарства финансија је за решавање имовинско-правних односа уплаћено **881,3 милиона динара**, или за 768,7 милиона динара мање од планираног (1.650,0 милиона динара)

Динамика уплате Субвенција и Осталих прихода из буџета за ЈП „Путеви Србије“ у 2018. години је следећа:

УПОРЕДНИ ПРИКАЗ РЕБАЛАНСА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ
СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИХ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА
У 2018. ГОДИНИ

	РЕБАЛАНС 2018.		РЕАЛИЗАЦИЈА 2018.		% реализације	
	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета
Јануар						
Фебруар	500,000,000		500,000,000		100%	
Март	1,000,000,000		1,000,000,000	274,045,772	100%	
I квартал	1,500,000,000	330,000,000	1,500,000,000	274,045,772	100%	83%
Април	600,000,000		600,000,000		100%	
Мај	600,000,000		600,000,000	70,989,844	100%	
Јун	1,200,000,000		1,200,000,000		100%	
II квартал	2,400,000,000	540,000,000	2,400,000,000	70,989,844	100%	13%
Свега	3,900,000,000	870,000,000	3,900,000,000	345,035,616	100%	40%
Јануар - Јун:						
Јули	900,000,000		900,000,000	127,091,662	100%	
Август	973,000,000		973,000,000	52,126,994	100%	
Септембар	200,000,000		200,000,000	119,279,354	100%	
III квартал	2,073,000,000	390,000,000	2,073,000,000	298,498,010	100%	77%
Свега	5,973,000,000	1,260,000,000	5,973,000,000	643,533,626	100%	51%
Јануар - Септембар:						
Октобар	100,000,000		100,000,000	135,215,281	100%	
Новембар	100,000,000		100,000,000		100%	
Децембар	1,670,000,000		1,670,000,000	102,513,572	100%	
IV квартал	1,870,000,000	390,000,000	1,870,000,000	237,728,853	100%	61%
Свега	3,943,000,000	780,000,000	3,943,000,000	536,226,863	100%	69%
Јули - Децембар:						
УКУПНО 2018. године:	7,843,000,000	1,650,000,000	7,843,000,000	881,262,479	100%	53%

Средства одобрена из приватизационих примања буџета Републике Србије, као краткорочне бескаматне позајмице, остварена су у износу од **2.140,0 милиона динара**, колико је и планирано.

Динамика уплате:

- 1.200,0 милиона динара уплаћено 19.03.2018. на основу Закључка Владе 05 Број: 401-2145/2018 од 08.03.2018. године
- 940,0 милиона динара уплаћено 29.06.2018. на основу Закључка Владе 05 Број: 401-6250/2018 од 29.06.2018. године).

II СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

Од планираних 25.013,1 милиона динара, у 2018. години остварено је **23.911,8 милиона динара**, или за 1.101,3 милиона динара мање. % остварења у односу на Ребаланс износи 96%.

Сопствени приходи обухватају следеће:

- Посебна накнада за коришћење аутопута (путарина)
- Такса на инострана теретна возила
- Накнада за комерцијалне објекте који имају приступ са државних путева I и II реда, и за коришћење путног земљишта
- Накнада за ванредни превоз и
- Остала средства.

Посебна накнада за коришћење аутопута (путарина) има највеће учешће у укупним приходима, у 2018. години остварена је у износу од **22.619,9 милиона динара**.

ЈП "Путеви Србије" путем Сектора за наплату путарине, корисницима путева наплаћује коришћење следећих деоница аутопута, у укупној дужини од 645 км:

- Београд – Ниш, државни пут IA реда број 1 (E-75)
- Београд – Шид (граница са Хрватском), државни пут IA реда број 3 (E-70)
- Београд – Суботица (граница са Мађарском), државни пут IA реда број 1 (E-75) (отварање деонице Сириг – Суботица 05.12.2017.)
- Ниш – Прешево (граница са Македонијом), државни пут IA реда број 1 (E-75) (отварање нове наплатне станице Прешево 12.12.2016.)
- Љиг - Прељина, државни пут IA реда број 2 (E-763) (отварање две нове наплатне станице – Таково и Прељина, 01.01.2017.)
- Ниш – Димитровград (граница са Бугарском), државни пут IA реда број 4 (E-80) (отварање нове наплатне станице Димитровград 01.01.2018.)

На деоницама аутопутева Београд – Ниш, Београд – Шид и Београд – Суботица, наплата путарине се врши у оквиру затвореног система за наплату, док се на деоницама Ниш – Прешево, Љиг – Прељина и Ниш – Димитровград, наплата путарине врши у оквиру отвореног система за наплату путарине.

Систем наплате путарине састоји се од 47 наплатних станица. Наплата путарине се врши према пређеном километру и категорији возила. Возила се разврставају према карактеристикама (број осовина, висина возила на првој осовини, укупна висина и максимална дозвољена маса возила).

Новина у 2018. години је успостављање наплате путарине на деоници аутопута E-80 од Ниша до Димитровграда, 1. јануара 2018. године (наплатна станица Димитровград).



Правни основ: Одлука о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 30. октобра 2017. године, а Влада донела Решење о давању сагласности 24. новембра 2017. године („Сл.гласник РС“ бр.106/17).

Током 2018. године дошло је до измене ове одлуке („Сл.гласник РС“ бр.68/18) у делу који се односи на усклађивање накнаде за моторна возила стране регистрације, које се врши при промени средњег курса евра од +/- 1%, уместо дотадашњих 3% (Одлука Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“ од 9. августа 2018, Сагласност Владе од 6. септембра 2018. године).

*** ЗАЈАМ СВЕТСКЕ БАНКЕ за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност**

Зајам Светске банке за инфраструктуру и енергетску ефикасност повучен је у износу од **2.944,8 милиона динара** (25 милиона ЕУР), колико је и планирано; уплата извршена 8. маја 2018. године.

III ЗАЈМОВИ

Од планираних 5.507,3 милиона динара, у 2018. години остварено је **3.221,7 милиона динара**, што је мање за 2.285,6 милиона динара. % остварења у односу на Ребаланс износи 58%.

Детаљније у следећој табели:

(у милионима динара)

Повлачење у 2018. години:		
ЕИБ	(Европска инвестициона банка)	1.768,8
ЕБРД	(Европска банка за обнову и развој)	75,6
РРСП	(СБ, ЕИБ и ЕБРД)	1.377,3
Свега:		3.221,7

Из зајмова **ЕИБ** за Обилазницу Београда повучено је укупно **1.768,8 милиона динара**, и то:

- из зајма број 25758 (уговорено 40 милиона ЕУР, намена: изградња Обилазнице око Београда, Сектор Б) у износу од 589,2 милиона динара (VI транша повучена 10.09.2018. у износу од 5 милиона ЕУР, средства пребачена на динарски рачун ЈП „Путеви Србије“ 24.09.2018)
- из зајма број 24134 (уговорено 60 милиона ЕУР, намена: изградња Обилазнице око Београда, Сектор А) у износу од 1.179,6 милиона динара (VI транша повучена 29.11.2018. у износу од 10 милиона ЕУР, средства пребачена на динарски рачун ЈП „Путеви Србије“ 30.11.2018).

Из зајма **ЕБРД** од 80 милиона ЕУР (број кредита ЕБРД 36651, намена: рехабилитација аутопута Е-70/Е-75, пролаз кроз Београд и рехабилитација аутопута Е-75, деоница Мали Пожаревац – Раља, као и пројектовање и изградња аутопута Е-75 и петље Добановци) повучено је **75,6 милиона динара**.

Из средстава **РРСП** зајма (Светска банка, ЕИБ и ЕБРД) за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја повучено је **1.377,3 милиона динара**.



3.6. АНАЛИЗА РЕАЛИЗОВАНИХ УЛАГАЊА У 2018. ГОДИНИ

1. СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ

Од планираних 335,4 милиона динара за 2018. годину, у 2018. години реализовано је **159,1 милиона динара**, што представља **47%** планираног годишњег износа. Мање је реализовано 176,3 милиона динара.

Износ од 159,1 милиона динара састоји се од:

А) Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години	7,0 милиона динара
Б) Улагања у текућој години	152,1 милиона динара

У наставку текста даје се прилог Сектора за стратегију, пројектовање и развој.



ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА СТРАТЕГИЈУ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ

ПОЗИЦИЈА 1. СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ

(у динарима)

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКАТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	РЕБАЛАНС ЗА 2018.	РЕАЛИЗОВАНО У 2018.	I квартал (I кв)	II квартал (II кв)	III квартал (III кв)	IV квартал (IV кв)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2018.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	СТАТУС	НАПОМЕНА
1 ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IА РЕДА - АУТОПУТВИ																
1.1 Уговорено до 2018.																
1.1.1	IA-A2 (E-763), Београд - Јужни Јадран															
1.1.1.1	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-763 Београд - Јужни Јадран деоница Сузани - Обреновац (L = 17,00 км)	Институт за путеве	454-339 од 12.01.2017	10.140.000,00		1.267.500,00	1.267.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.500,00	8.872.500,00	10.140.000,00	0,00	Оклоњено 20.11.2018
1.1.1.2	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран деоница Пожега - Београд (граница са ЦР) са Стратешком променом утицаја на крстачу средњу	ИИАС	454-1366 од 15.12.2017	14.844.000,00		2.968.800,00	2.968.800,00	2.968.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968.800,00	11.875.200,00		Реализација у току
1.1.2	IA-A5 (E-761), Појате - Крушевци - Краљево - Пролина															
1.1.2.1	Идејни и главни пројекат Мрчајевици - Пролина	Институт за путеве	454-91 од 17.01.2011	134.402.000,00		27.336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.521.600,00	107.521.600,00	26.880.400,00		Прихваћени су услужни услови
1.1.2.2	Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевици	Институт за путеве	454-90 од 17.01.2011	146.084.000,00		29.712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.867.200,00	116.867.200,00	29.216.800,00		Прихваћени су услужни услови
1.1.2.3	Идејни и главни пројекат Појате - Крушевци (Каштели)	ЦИП	454-564 од 13.10.2011	190.396.400,00		41.835.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.208.736,00	168.208.736,00	41.187.664,00		Реализација у току
1.1.2.4	Изамена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761 деоница Појате - Пролина	Савремени институт ЦИП	454-778 од 25.07.2017	14.376.000,00		2.875.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875.200,00	2.875.200,00	11.504.800,00		Реализација у току
1.1.2.5	Идејни пројекат хидротехничког уређења дуж трасе аутопута Е-761 деоница Појате - Пролина од км 0+000 до км 105+612,72	Јарослав Черни	454-1246 од 17.11.2017	17.976.000,00		11.375.000,00	7.776.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	4.176.000,00	0,00	6.500.000,00	14.376.000,00	3.690.000,00		Реализација у току
СВЕГА:				537.218.400,00	0,00	117.421.260,00	12.012.300,00	4.768.800,00	1.800.000,00	4.176.000,00	1.267.500,00	400.945.236,00	412.997.536,00	124.260.864,00		
1.2 Програм радова за 2018.																
1.2.1 Пројекти на путевима IА реда																
1.2.1.3	Изада и замена и допуна Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Државног пута I реда бр 21 Нови Сад - Рума - Шабац и коридора државног пута I реда бр 19 Шабац - Лозница (Службени тласник РС бр 10/11) и Идејног пројекта са Студијом изводљивости изградње деонице аутопута Рума - Шабац од аутопута Е-79 (петља "Рума") до места на Сави од км 44+385,00 до км 66+145,16 (према ТП-ДП21м12)	Институт за путеве	454-1462 од 20.11.2018	65.666.668,00	96.000.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.666.668,00		
1.2.2 IA-A1 (E-75)																
1.2.2.1	Хоргош - Нови Сад															
1.2.2.2	Техничка документација побољшања д л IA-A1 (E-75) Хоргош - Нови Сад (десна страна) деонице км 1+125 - км 14+800. L = 13,65 км и км 27+850 - км 54+175 L = 26,32 км. укупно L = 40,00 км. ширине 11,00 м				41.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ЈН у току
1.2.3 IA-A2 (E-763), Београд - Јужни Јадран																
1.2.3.2	Техничка документација за измештање савремених привредног друштва "Милан Благојевић - извесница" Лучани				22.200.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4 IA-A5 (E-761), Појате - Крушевци - Краљево - Пролина																
1.2.4.4	Геодетско снимање, израда ДТМ-а и топографског плана за трасу аутопута Е-761 деоница Појате - Пролина	GeoGIS Consultants	454-1187 од 26.09.2018	1.476.000,00	1.500.000,00	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00	0,00	1.476.000,00	0,00	Оклоњено 26.10.2018
1.2.4.5	Допунско ласерско снимање и обрада постојећих ласерских података за потребе израде новог решења Идејног пројекта и Пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-761 деоница Крушевци (Каштели) - Адрани од км 27+000 до км 60+450. L=32,85km	GeoGIS Consultants	454-1361 од 05.11.2018	23.940.000,00	24.600.000,00	23.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.940.000,00		Реализација у току
1.2.5 E-80, Ниш - Приштина																
1.2.5.1	Изамена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-80 деоница Ниш - Медаре	ИИАС	454-735 од 22.05.2018	14.890.000,00	15.000.000,00	2.976.000,00	2.976.000,00	0,00	0,00	2.976.000,00	0,00	2.976.000,00	2.976.000,00	11.904.000,00		Реализација у току
СВЕГА:				106.962.668,00	200.300.000,00	33.392.000,00	4.452.000,00	0,00	0,00	2.976.000,00	1.476.000,00	0,00	4.452.000,00	102.510.668,00		

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	РЕБАЛАНС ЗА 2018.	РЕАЛИЗОВАНО У 2018.	I квартал (I кв)	II квартал (II кв)	III квартал (III кв)	IV квартал (IV кв)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2018.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
644.181.066,00	200.300.000,00	159.813.260,00	16.464.300,00	4.768.800,00	1.800.000,00	7.152.000,00	2.743.500,00	400.945.236,00	417.409.536,00	226.771.530,00

БР. ПОЗИЦИЈЕ НА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПИТА	ПРОЈЕКТАНТ РЕВИЈЕНТ	БРОЈ УГЛОВИРКА ДАТАМ	УГОРОВАЊА ВРЕДНОСТ СА ПОВЕЊА	ПОДАПРЕМА ВРЕДНОСТ УКУПНО	РЕАЛИЗАЦИЈА 2018.	РЕАЛИЗОВАНО У 2018.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2018.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕСТАЈАНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	СТАТУС	НАПОМЕНА	
																	УГОРОВАЊА СА ПОВЕЊА
3	3.2. Програм радња за 2018.																
	Идући пројекат са савременом опремом на моста на Дунаву код Бачке Паланке са приградом																
	Иницијалне техничке документације за реконструкцију државног пута 16 реда број 22 са путним објектом преко реке Кемер, на км. 294+170, деоцида: Телме - Диг	Институт за путеве	454-640-04 01.06.2018.	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00	612.000,00	1.428.500,00	0,00		
	Техничка документација за реконструкцију државног пута 16 реда број 22, деоцида: Нови Пазар - Рибице - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар	Мостпроект	454-653-04 06.06.2018.	5.940.000,00	5.940.000,00	4.752.000,00	1.782.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782.000,00	1.782.000,00	4.188.600,00	0,00		
	Малов Кош на км 254+800			597.600,00	597.600,00	597.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.600,00	597.600,00	0,00			
	ТК Техничке документације за реконструкцију државног пута 16 реда број 22, деоцида: Нови Пазар - Рибице - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар	Фирол	454-1188-04 26.09.2018.	3.956.200,00	3.956.200,00	2.876.160,00	2.876.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876.160,00	2.876.160,00	719.040,00	0,00		
	Малов Кош на км 254+800			597.600,00	597.600,00	597.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.600,00	597.600,00	0,00			
	ТК Техничке документације за реконструкцију државног пута 16 реда број 22, деоцида: Нови Пазар - Рибице - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар	Мостпроект	454-1304-04 19.10.2018.	4.795.200,00	4.795.200,00	3.836.160,00	1.438.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.560,00	1.438.560,00	3.356.640,00	0,00	Одлучено 25.12.2018	
	Орбле км 216+070			474.000,00	474.000,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.000,00	474.000,00	0,00			
	ТК Техничке документације за реконструкцију државног пута 16 реда број 22, деоцида: Нови Пазар - Рибице - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар	Фирол	454-653-04 06.06.2018.	4.795.200,00	4.795.200,00	3.836.160,00	1.438.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.560,00	1.438.560,00	3.356.640,00	0,00		
	ТК Техничке документације за реконструкцију државног пута 16 реда број 22, деоцида: Нови Пазар - Рибице - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар	DUODEC d.o.o	454-1190-04 26.09.2018.	474.000,00	474.000,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.000,00	474.000,00	0,00			
	Иницијалне техничке документације за реконструкцију државног пута 16 реда број 22, деоцида: Нови Пазар - Рибице - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00			
	Иницијалне техничке документације за реконструкцију државног пута 16 реда број 22, деоцида: Нови Пазар - Рибице - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар			6.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00			
	Техничка документација за реконструкцију путних објеката - тунела на државном путу 16 реда број 24, деоцида: Голубац - Државна граница са Црном Гором	Мостпроект	454-732-04 22.06.2018.	8.940.000,00	8.940.000,00	7.152.000,00	7.152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.152.000,00	7.152.000,00	1.788.000,00	0,00		
	Техничка документација за реконструкцију моста Караџа преко реке Дрине на државном путу 16 реда број 26 на граничној прелазу Мали Зворник	Мостпроект	454-733-04 22.06.2018.	5.940.000,00	5.940.000,00	4.752.000,00	4.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752.000,00	4.752.000,00	1.188.000,00	0,00		
	Техничка документација за реконструкцију моста Шелџа преко реке Дрине на државном путу 16 реда број 26 на граничној прелазу Трбушница			454-1502-04 11.12.2018.	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.600,00	0,00		
	ТК Техничке документације за реконструкцију моста Шелџа преко реке Дрине на државном путу 16 реда број 26 на ПП Трбушница			597.600,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	597.600,00	0,00		
	Техничка документација за реконструкцију моста Караџа преко реке Дрине на државном путу 16 реда број 26 на граничној прелазу Мали Зворник	DEL-ING d.o.o	454-1501-04 11.12.2018.	597.600,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	597.600,00	0,00		
	Техничка документација за реконструкцију моста Караџа преко реке Дрине на државном путу 16 реда број 26 на граничној прелазу Мали Зворник	Институт за путеве	454-775-04 28.06.2018.	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00	Одлучено 16.07.2018	
	Иницијална пројекат места преко реке Велике Млаве у месту Грелица			390.000,00	390.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		
	Иницијална пројекат места преко реке Велике Млаве у месту Грелица			84.790.000,00	84.790.000,00	29.357.920,00	19.380.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.380.720,00	19.380.720,00	14.904.480,00	0,00		
	Иницијална пројекат места преко реке Велике Млаве у месту Грелица			9.600.000,00	9.600.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00		
	Иницијална пројекат места преко реке Велике Млаве у месту Грелица			121.900.400,00	121.900.400,00	47.478.520,00	36.072.840,00	2.556.720,00	2.941.200,00	9.057.120,00	10.323.600,00	21.517.800,00	1.728.480,00	37.801.320,00	29.894.280,00	0,00	
	Иницијална пројекат места преко реке Велике Млаве у месту Грелица			34.285.200,00	34.285.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Иницијална пројекат места преко реке Велике Млаве у месту Грелица			84.790.000,00	84.790.000,00	29.357.920,00	19.380.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.380.720,00	19.380.720,00	14.904.480,00	0,00		
	Иницијална пројекат места преко реке Велике Млаве у месту Грелица			121.900.400,00	121.900.400,00	47.478.520,00	36.072.840,00	2.556.720,00	2.941.200,00	9.057.120,00	10.323.600,00	21.517.800,00	1.728.480,00	37.801.320,00	29.894.280,00	0,00	



РАЧУНИ							
Корисник	Опис	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	Износ	
РС	Танц за издавање услова за изградњу Аутопута Е-763, Београд-Помога, трасом по левој обали Саве Сектор 1, Београд-Помога, деоница Сурчин - Обреницац, ДЕСНИЦА 4	26.120,00				26.120,00	
Будет Републике Србије	Танц за издавање привремених услова за изградњу Аутопута Е-763, Београд-Помога, трасом по левој обали Саве Сектор 1, Београд-Помога, деоница Сурчин - Обреницац, ДЕСНИЦА 1	310,00				310,00	
Будет Републике Србије	Танц за издавање привремених услова за изградњу Аутопута Е-763, Београд-Помога, трасом по левој обали Саве Сектор 1, Београд-Помога, деоница Сурчин - Обреницац, ДЕСНИЦА 2	5.400,00				5.400,00	
Агенција за привредни регистар	Танц ЦЕОП за издавање привремених дозвола за деоницу 3 Сурчин-Обреницац	5.000,00				5.000,00	
Будет Републике Србије	Танц за издавање привремених услова за изградњу Аутопута Е-763, Београд-Помога, трасом по левој обали Саве Сектор 1, Београд-Помога, деоница Сурчин - Обреницац, ДЕСНИЦА 3 ПРИВРЕМЕНА ДЕВИЈАЦИЈА	310,00				310,00	
Будет Републике Србије	Танц за издавање привремених услова за изградњу Аутопута Е-763, Београд-Помога, трасом по левој обали Саве Сектор 1, Београд-Помога, деоница Сурчин - Обреницац, ДЕСНИЦА 2 ПРИВРЕМЕНА ДЕВИЈАЦИЈА	5.400,00				5.400,00	
Агенција за привредни регистар	Танц ЦЕОП за издавање привремених дозвола за деоницу 3 Сурчин-Обреницац ПРИВРЕМЕНА ДЕВИЈАЦИЈА	2.000,00				2.000,00	
Жаловнице	Танц за издавање жаловница за изградњу Аутопута Е-763, Београд-Помога, трасом по левој обали Саве Сектор 1, Београд-Помога, деоница Сурчин - Обреницац, деоница 1	7.200,00				7.200,00	
ЈП ИЗБОР	Издавање услова и саопштења за изградњу моста преко реке Млаве у Петровцу на Млави	4.500,00				4.500,00	
Генерални завод	Копирање планова водова за потребе извођења радова на привременом важи државном путу 4К реда број 148 са државним путем 1Б реда број 25	14.480,00				14.480,00	
Блок Буџетовима	Рефундација трошкова накнаде АПР-ЦЕОП за добијање привремених услова у поступку израде техничке документације за рекултивацију моста преко Козарачке реке на државном путу 1Б реда број 438 у месту Гуделица	2.310,00				2.310,00	
Блок Енџинериंग	Рефундација трошкова накнаде ЈП урбанизам и изградња Помогац у поступку израде техничке документације за рекултивацију моста преко Козарачке реке на државном путу 1Б реда број 438 у месту Гуделица	7.200,00				7.200,00	
Блок Енџинериंग	Рефундација трошкова накнаде РСЗ СХН Помогац за добијање привремених услова у поступку израде техничке документације за рекултивацију моста преко Козарачке реке на државном путу 1Б реда број 438 у месту Гуделица	13.540,00				13.540,00	
Инфраструктура железнице Србије	Издавање решења и верификације Пројекта за грађевинску дозволу Аутопута Е-763, Београд - Помога, на делу Сурчин - Обреницац, трасом по левој обали Саве, деоница 4	7.200,00				7.200,00	
ЈВП Воде Водовода Невен Сад	Трошкови давњања мишљења у поступку издавања водних услова за друштво железнички мост преко Дунавца - КО Иланско	62.480,64				62.480,64	
ЈВП Србијаводе	Мишљење за рехабилитацију друштвеног моста преко Козарачке реке у месту Гуделица на државном путу 1Б реда бр. 438	13.200,00				13.200,00	
ЈВП Србијаводе	Мишљење за рехабилитацију друштвеног моста преко Козарачке реке у месту Гуделица по захтеву Републичког дирекционалне заводу	13.200,00				13.200,00	
ЈВП Србијаводе	Мишљење у поступку издавања водних услова за изградњу аутопута Е-80 Сектор 1 Мировина-Помогац	13.200,00				13.200,00	
ЈВП Србијаводе	Мишљење у поступку издавања водних услова за изградњу аутопута Е-80 Сектор 1 Деоница 4	13.200,00				13.200,00	
ЈВП Србијаводе	Мишљење у поступку издавања водних услова за изградњу аутопута Е-80 Сектор 1 Деоница 3	13.200,00				13.200,00	
ЈВП Србијаводе	Мишљење у поступку издавања водних услова за изградњу аутопута Е-80 Сектор 1 Деоница 1	13.200,00				13.200,00	
ЈВП Србијаводе	Мишљење у поступку издавања водних услова за изградњу аутопута Е-80 Сектор 1 Деоница 2	13.200,00				13.200,00	
ЈВП Србијаводе	Мишљење у поступку издавања водних услова за изградњу аутопута Е-80 Сектор 1 Деоница 1	13.200,00				13.200,00	
ЈВП Србијаводе	Мишљење у поступку издавања водних услова за изградњу аутопута Е-80 Сектор 1 Деоница 3	13.200,00				13.200,00	
ЈВП Србијаводе	Мишљење у поступку издавања водних услова за изградњу аутопута Е-80 Сектор 1 Деоница 2	13.200,00				13.200,00	
ЈВП Србијаводе	Мишљење у поступку издавања водних услова за изградњу аутопута Е-80 Сектор 1 Деоница 4	13.200,00				13.200,00	
ЈП НАММЕНАЈ Пројекте	Издавање привремених услова за изградњу аутопута Е-80	48.000,00				48.000,00	
ЈП НАММЕНАЈ Пројекте	Издавање привремених услова за изградњу аутопута Е-80	48.000,00				48.000,00	
ЈВП Србијаводе	Мишљење у поступку издавања водних услова за изградњу аутопута Е-80 Сектор 1 Деоница 6	13.200,00				13.200,00	
Србијагас	Танц за издавање привремених услова за изградњу моста преко Помогац мог потока	7.502,65				7.502,65	
Тепелан	Танц за издавање привремених услова за изградњу моста преко Дунавца код Врње	11.164,96				11.164,96	



Корисник	Опис	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	Износ
ЕПС	Табла за издавање локацијских услова за изградњу моста преко Дунавa код Бечеје	11.878,00				11.878,00
Завод за заштиту споменика културе	Табла за издавање локацијских услова за изградњу моста преко Дунавa код Бечеје	30.000,00				30.000,00
РГЗ	Табла за издавање локацијских услова за изградњу моста преко Дунавa код Бечеје	5.000,00				5.000,00
ЕМС	Табла за издавање локацијских услова за изградњу моста преко Дунавa код Бечеје	1.022,00				1.022,00
Бодисол и специјализација	Табла за издавање локацијских услова за изградњу моста преко Дунавa код Бечеје	31.872,00				31.872,00
Плоскут	Табла за издавање локацијских услова за изградњу моста преко Дунавa код Бечеје	12.556,22				12.556,22
РГЗ	Табла за издавање локацијских услова за изградњу моста преко Дунавa код Бечеје	23.840,00				23.840,00
РГЗ	Табла за издавање локацијских услова за изградњу моста преко Дунавa код Бечеје	36.120,00				36.120,00
ЕМС	Табла за издавање локацијских услова за изградњу моста преко Дунавa код Бечеје	31.872,00				31.872,00
Теленор д.о.о	Датум за извођење радова уз инфраструктуру Теленора Српска Крајина		24.000,00			24.000,00
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	Трешњи стубови контроле (Ревизиона таблица) Станица опрадавности и Идентификација: Изградња моста преко Глоговањског пута на км 151+826, 19. Државне пута IIА реда Брч 558		546.434,00			546.434,00
	Рефинансира трошкова такси за добијање локацијских услова за реконструкцију моста Шипљани		25.492,48			25.492,48
	Рефинансира трошкова такси за добијање локацијских услова за реконструкцију моста Срње		38.130,00			38.130,00
ЕПС	Издавање услова за уградњање и паралелно вођење - изградња Аутопута Е-80 од Косова (административни прелаз Мердаре) до Ниша (петља Мерошина) Деоница 5	11.878,00				11.878,00
ЕПС	Издавање услова за уградњање и паралелно вођење - изградња Аутопута Е-80 од Косова (административни прелаз Мердаре) до Ниша (петља Мерошина) Деоница 1	11.878,00				11.878,00
ЕПС	Издавање услова за уградњање и паралелно вођење - изградња Аутопута Е-80 од Косова (административни прелаз Мердаре) до Ниша (петља Мерошина) Деоница 4	11.878,00				11.878,00
ЕПС	Издавање услова за уградњање и паралелно вођење - изградња Аутопута Е-80 од Косова (административни прелаз Мердаре) до Ниша (петља Мерошина) Деоница 3	11.878,00				11.878,00
ЕПС	Издавање услова за уградњање и паралелно вођење - изградња Аутопута Е-80 од Косова (административни прелаз Мердаре) до Ниша (петља Мерошина) Деоница 2	11.878,00				11.878,00
Инфраструктура железнице Србије	Издавање Техничких услова за изградњу Аутопута Е-80 од Косова (административни прелаз Мердаре) до Ниша (петља Мерошина) Сектор 1 од петље Мерошина до насеља Плонини, Деоница 3	43.200,00				43.200,00
Инфраструктура железнице Србије	Издавање Техничких услова за изградњу Аутопута Е-80 од Косова (административни прелаз Мердаре) до Ниша (петља Мерошина) Сектор 1 од петље Мерошина до насеља Плонини, Деоница 4	43.200,00				43.200,00
Инфраструктура железнице Србије	Издавање Техничких услова за изградњу Аутопута Е-80 од Косова (административни прелаз Мердаре) до Ниша (петља Мерошина) Сектор 1 од петље Мерошина до насеља Плонини, Деоница 5	43.200,00				43.200,00
ЖП Мерошина	Издавање услова за израду техничке документације за прикључак на водоводну мрежу	1.200,00				1.200,00
ЖП Мерошина	Издавање услова за израду техничке документације за прикључак на канализациону мрежу	1.200,00				1.200,00
ЖП Мерошина	Издавање услова за израду техничке документације за прикључак на водоводну мрежу	1.200,00				1.200,00
ЖП Мерошина	Издавање услова за израду техничке документације за прикључак на канализациону мрежу	1.200,00				1.200,00
ЖП Мерошина	Издавање услова за израду техничке документације за прикључак на водоводну мрежу	1.200,00				1.200,00
ЖП Мерошина	Издавање услова за израду техничке документације за прикључак на канализациону мрежу	1.200,00				1.200,00
Инфраструктура железнице Србије	Издавање Техничких услова за изградњу Аутопута Е-80 од Косова (административни прелаз Мердаре) до Ниша (петља Мерошина) Сектор 1 од петље Мерошина до насеља Плонини, Деоница 3	43.200,00				43.200,00
Инфраструктура железнице Србије	Издавање Техничких услова за изградњу Аутопута Е-80 од Косова (административни прелаз Мердаре) до Ниша (петља Мерошина) Сектор 1 од петље Мерошина до насеља Плонини, Деоница 4	43.200,00				43.200,00
Инфраструктура железнице Србије	Издавање Техничких услова за изградњу Аутопута Е-80 од Косова (административни прелаз Мердаре) до Ниша (петља Мерошина) Сектор 1 од петље Мерошина до насеља Плонини, Деоница 5	43.200,00				43.200,00
Општина	Оплаг. Решење о је потребна Студија о ПУЖС мост преко Јерменскаг реке у селу Јерменска	22.766,40				22.766,40
Политика	Оплаг. Решење да је потребна Студија о ПУЖС саградња пута 16-24, веза коридор 10 - Кружевац, од км 0+200 (петља Кружевац) до км 5+000 (петља Батољина 1/101)	23.715,00				23.715,00
Политика	Оплаг.	29.406,60				29.406,60



Корисник	Опис	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	Износ
Политика	Оглас Застав за издавање сагласности на Студију о ПУЖБ доградња деи пута ИБ-24, веза коридор 10 - Крагујевац, од км 0+000 (петља Крагујевац) до км 5+000 (петља Батошница Исток)		34.149,60			34.149,60
Политика	Оглас поднет Застав за обим и садржај Мирашево - Прелима			19.920,60		19.920,60
Политика	Оглас поднет Застав за обим и садржај Адрани - Мирашево			19.920,60		19.920,60
Политика	Оглас донето Решење није потребно студија о ПУЖБ мост преко реке Млаве на државном путу IIА реда бр. 147, деоница Петровац на Млави (Велико Лаозје) - Петровац на Млави			22.766,40		22.766,40
Политика	Оглас поднет Застав за обим и садржај Порте - Крушевцац			22.766,40		22.766,40
Електроенерџика Србије, ЕП	Услуга издавање Посебних услова за изградњу аутопута Е-763, деоница Прелима-Полска од км 147+477,02 до км 147+050+050,00			31.872,00		31.872,00
ЈВП Србијапут	Мишљење за издавање водних услова за изградњу техничке документације за реконструкцију моста преко реке Ибар-Швањани на км 276+070 на државном путу IIБ реда број 22 деоница Нови Пазар-Рибарића			19.800,00		19.800,00
ЈВП Србијапут	Мишљење за издавање водних услова за изградњу техничке документације за мост преко реке Ибар-Швањани на км 296+950 на државном путу IIБ реда број 22 деоница Нови Пазар-Рибарића			19.800,00		19.800,00
ЈВП Србијапут	Мишљење за издавање водних услова за изградњу аутопута Београд-Јужни Јадран Е-763 деоница Прелима - Полска			29.040,00		29.040,00
Инфраструктура железнице Србије	Мишљење донимељено унутрашње аутопута Београд-Јадран, Е-763, деоница Прелима - Полска са техничком пројектом Сталаћ-Крагујевац-Полска на км 112+555 на подручју Чувај			7.200,00		7.200,00
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	Ревијонска комисија, Прошлоти стручне контроле Студије оправданости и ИП Изградња државног пута А5 (Аутопут Е-761) Поште - Прелима, деоница Адрани - Мирашево				22.296,00	22.296,00
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	Ревијонска комисија, Прошлоти стручне контроле Студије оправданости и ИП Изградња државног пута А5 (Аутопут Е-761) Поште - Прелима, деоница Мирашево - Прелима				22.296,00	22.296,00
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	Ревијонска комисија, Прошлоти стручне контроле Студије оправданости и ИП Изградња државног пута А5 (Аутопут Е-761) Поште - Прелима, деоница Порте - Крушевцац				22.296,00	22.296,00
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	Ревијонска комисија, Прошлоти стручне контроле Студије оправданости пројекта Аутопута Е-75 Београд - Јужни Јадран, деоница Прелима - Полска				70.559,00	70.559,00
ЈВП Србијапут	Мишљење за издавање водних услова за изградњу техничке документације за реконструкцију моста преко реке Ибар - Мекон Крч на км 291+000, на државном путу IIБ реда број 22 - деоница Нови Пазар - Рибарића - државна граница са Црном Гором			19.800,00		19.800,00
Мостпроект	Пројекција за услове - Техничка документација за регистрацију моста Караџа преко реке Дрине на државном путу IIБ реда број 26, на граничном прелазу Мали Зворник				114.365,96	114.365,96
Мостпроект	Пројекција за услове - Техничка документација за регистрацију моста Шенга преко реке Дрине на државном путу IIБ реда број 26, на граничном прелазу Урбаница				110.261,28	110.261,28
Буџет Града Зрењанина	Информација о локацији за мост преко реке Тисе				15.000,00	15.000,00
Буџет Републике Србије	Информација о локацији за мост преко реке Тисе				3.040,95	3.040,95
ЦЕОТ	Добијање грађевинске дозволе за мост преко Мирашоваца реке				2.000,00	2.000,00
Буџет Републике Србије	Добијање грађевинске дозволе за мост преко Мирашоваца реке				310,00	310,00
Буџет Републике Србије	Добијање грађевинске дозволе за мост преко Мирашоваца реке				5.400,00	5.400,00
Буџет Града Београда	Информација о локацији за мост преко реке Тисе				10.000,00	10.000,00
Буџет Републике Србије	Информација о локацији за мост преко реке Тисе				310,00	310,00
Завод за заштиту споменика културе	Прошлоти издавања услова за изградњу ПДР инфраструктурног коридора државног пута IIБ реда броја 26 на административној територији Града Војнице				20.000,00	20.000,00
ЦЕОТ	Танк ЦЕОТ Ниш-Миршара, закључено са 15.11.2018				2.410.618,50	2.410.618,50
ЦЕОТ	Танк ЦЕОТ Прелима-Полска закључено са 15.11.2018				1.388.319,22	1.388.319,22
Политика	Оглас Решење о сагласности на Студију о ПУЖБ пут IIБ реда број 24, веза Коридор 10 - Крагујевац, деоница петља Крагујевац - петља Батошница - Исток				28.458,00	28.458,00
Министарство заштите животне средине	Прошлоти рад Техничке комисије за Студију о ПУЖБ пут IIБ реда број 24, веза Коридор 10 - Крагујевац, деоница петља Крагујевац - петља Батошница - Исток				50.632,92	50.632,92
Министарство заштите животне средине	РАУ за оцењивање и издавање сагласности на Студију о ПУЖБ пут IIБ реда број 24, веза Коридор 10 - Крагујевац, деоница петља Крагујевац - петља Батошница - Исток				130.630,00	130.630,00
Завод за заштиту споменика културе Ваљева	Прошлоти издавања услова за изградњу ПДР инфраструктурног коридора државног пута IIБ реда Шабац - Пољница у општини Богатић				20.000,00	20.000,00



Корисник	Опис	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	Износ
Завод за заштиту српског културно наследства	Трошкови издавања услова за израду ГДР инфраструктурног коридора државног пута 1Б реда Шабац - Полицца у Шапцу				20.000,00	20.000,00
ЦЕОП	ROP-PSUGZ-1942-LOC-2/2018				2.000,00	2.000,00
АПВ	ROP-PSUGZ-1943-LOC-3/2018				1.620,00	1.620,00
ЦЕОП	ROP-PSUGZ-1513-LOC-3/2018				2.000,00	2.000,00
АПВ	ROP-PSUGZ-1513-LOC-3/2018				1.620,00	1.620,00
ЦЕОП	МТБ				22.344,91	22.344,91
ЦЕОП	МУП				16.750,00	16.750,00
ЦЕОП	Помоћни секретаријат ЗЈП				20.000,00	20.000,00
ЦЕОП	РТЗ Нови Сад				154.880,00	154.880,00
ЦЕОП	РТЗ Нови Сад				1.620,00	1.620,00
ЦЕОП	РТЗ Рума				48.660,00	48.660,00
ЦЕОП	РТЗ Нови Сад				5.016,00	5.016,00
ЦЕОП	ЈВП Воде Војводине				111.045,60	111.045,60
ЦЕОП	ЕПС Дистрибуција Нови Сад				11.878,80	11.878,80
ЦЕОП	ЈП Водовод Рума				17.160,00	17.160,00
ЦЕОП	Градска Тачка Нови Сад				7.330,00	7.330,00
ЦЕОП	Градска администрација Нови Сад				770,00	770,00
ROP-MSGI-40369-LOCN- 2/2018 Електромрежа	Издавање локацијских услова за израду аутопута Е-80 од Косова до Ниша (петља "Мерошина"), од петље "Мерошина" до насеља Пљоник, Деоница 3				31.872,00	31.872,00
ROP-MSGI-40390-LOCN- 2/2018 Електромрежа	Издавање локацијских услова за израду аутопута Е-80 од Косова до Ниша, сектор 1 петље "Мерошина" до насеља Пљоник, Деоница 5				31.872,00	31.872,00
ROP-MSGI-40375-LOCN- 2/2018 Електромрежа	Издавање локацијских услова за израду аутопута Е-80 од Косова до Ниша (петља "Мерошина"), од петље "Мерошина" до насеља Пљоник, Деоница 1				31.872,00	31.872,00
ROP-MSGI-40390-LOCN- 2/2018 Електромрежа	Издавање локацијских услова за израду аутопута Е-80 од Косова до Ниша, сектор 1 петље "Мерошина" до насеља Пљоник, Деоница 4				31.872,00	31.872,00
ROP-MSGI-60-LOCN- 2/2018 Електромрежа	Издавање локацијских услова за израду аутопута Е-80 од Косова до Ниша (петља "Мерошина"), Сектор 1(1+000-39+419 од петље "Мерошина" до насеља Пљоник, Деоница 2				31.872,00	31.872,00
ЈВП Србијакоде Београд	Машабени за израду пројекта Реконструкција постојећег моста преко реке Калер на км 284+170 државног пута 1Б реда бр. 22 деоница Београд - Љуб				26.400,00	26.400,00
ЈВП Србијакоде Београд	Машабени за израду пројекта Реконструкција другог моста Шопан преко реке Дрине на државном путу 1Б реда бр. 26 на граничном прелазу Трбушница				26.400,00	26.400,00
ЈВП Србијакоде Београд	Машабени за израду пројекта Реконструкција другог моста Караџа преко реке Дрине на државном путу 1Б реда бр. 26 на граничном прелазу Мале Земун				26.400,00	26.400,00
РЗ Рума	Катастарски план у вентилационој области				10.240,00	10.240,00
Државни Биро за некретна имовина	Комунални план				10.584,00	10.584,00
Мостпроект	Рефундација - трошкови у процесу добијања локацијских услова за уговор 454-065				51.549,60	51.549,60
ООО MACAR SZO KFT	Одлас Заштећ обим и садржај др 1Б реда Нови Сад - Рума, деоница Петља "Аутопут Е-75" - Парагово				5.400,00	5.400,00
Политика	Одлас у поступку процене утицаја на ЖС				23.715,00	23.715,00
Руски Слов	Одлас Заштећ обим и садржај др 1Б реда Нови Сад - Рума, деоница Петља "Аутопут Е-75" - Парагово				3.600,00	3.600,00
Политика	Одлас Рачуна о одређивању облика и садржаја Студије о ПУЖС државни пут А5 (аутопут Е-761) Пожте - Прелиња, деоница Милевци - Прелиња				22.766,40	22.766,40
Политика	Одлас				42.697,00	42.697,00
Неас Суди	Одлас Заштећ обим и садржај др 1Б реда Нови Сад - Рума, деоница Петља "Аутопут Е-75" - Парагово				3.840,00	3.840,00
Завод за заштиту природе Србије	Такоса Услови заштите природе за реконструкцију постојећег моста преко реке Калер на км 284+170 државног пута 1Б реда број 22				30.000,00	30.000,00
Мостпроект	Рефундација Трошкови у процесу добијања измене Локацијских услова 15.01.2019				113.392,14	113.392,14
Политика	Интерес IPA СВБ Румунија-Србија 09.01.2019				39.272,04	39.272,04
	Укупно:	670.679,27	1.060.888,08	193.986,00	5.493.904,27	7.377.557,62

Р е к а п и т у л а ц и ј а
Позиција 2. Студије и пројекти
Б) Улагања у текућој години

(у динарима)

ПОЗИЦИЈА	РЕБАЛАНС 2018.	РЕАЛИЗОВАНО У 2018.	Реализовано I квартал (I-III)	Реализовано II квартал (IV-VI)	Реализовано III квартал (VII-IX)	Реализовано IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2018.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	УКУПНА УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ
Други путеви	150.813.260,00	16.464.300,00	4.768.800,00	1.800.000,00	7.152.000,00	2.743.500,00	400.945.236,00	417.409.536,00	226.771.530,00	644.181.066,00
Државни путеви I и II реда	33.458.000,00	18.205.488,00	0,00	0,00	0,00	18.205.488,00	0,00	18.205.488,00	142.566.912,00	160.772.400,00
Мостови	47.478.520,00	36.072.840,00	2.556.720,00	2.941.280,00	9.057.120,00	21.517.800,00	1.728.480,00	37.801.320,00	28.894.280,00	67.695.600,00
ИПА пројекти	20.037.458,00	19.048.309,12	0,00	8.037.980,18	9.017.621,88	1.992.707,06	0,00	19.048.309,12	1.011.966,02	20.060.275,14
Остали трошкови	10.100.000,00	7.377.567,62	620.679,27	1.069.888,08	193.085,00	5.493.904,27	0,00	7.377.567,62	0,00	0,00
Безбедност саобраћаја	39.060.678,56	32.870.278,56	0,00	4.051.428,56	12.121.869,60	16.697.280,00	5.999.999,04	38.870.277,60	12.873.120,00	51.743.397,60
Животна средина	13.370.400,00	12.664.200,00	3.627.520,00	2.113.680,00	1.766.400,00	5.196.600,00	1.065.600,00	13.669.800,00	6.957.000,00	20.626.800,00
Енергетски менаџмент	15.592.400,00	9.416.400,00	5.677.200,00	1.279.200,00	1.080.000,00	1.380.000,00	867.600,00	10.284.000,00	5.676.000,00	15.960.000,00
УКУПНО :	329.930.716,56	152.059.373,30	17.150.919,27	21.293.077,22	40.388.097,48	73.227.279,33	410.606.915,04	562.666.288,34	425.750.808,02	981.039.538,74



2. ОДРЖАВАЊЕ

Од планираних 31.109,4 милиона динара за 2018. годину, у 2018. години реализовано је **31.114,0** милиона динара, што представља **100%** планираног годишњег износа. Више је реализовано 4,6 милиона динара.

Износ од 31.114,0 милиона динара састоји се од:

А) Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години	2.820,3 милиона динара
Б) Улагања у текућој години	28.293,7 милиона динара

У наставку текста даје се прилог Сектора за одржавање државних путева I и II реда.



**ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ
ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА**

ПОЗИЦИЈА 2. ОДРЖАВАЊЕ



Ребаланс Програма пословања и реализације на одржавању државних путева I и II реда и објеката на територији Републике Србије за 2018. годину		Ребаланс Програма пословања за 2018. год.	РЕАЛИЗАЦИЈА у 2018. години	
		(у динарима)	(у динарима)	
2	ОДРЖАВАЊЕ	31.109.442.154.363	31.114.007.016.77	
А) Наплаћене обавезе из 2017. године		2.820.593.684.180	2.820.331.096.00	
Б) Улагања у текућој години (2.1 + 2.2 + 2.3)		28.288.848.490.18	28.293.675.920.77	
Д Р Ж А В Н И П У Т Е В И I И II Р Е Д А	2.1	ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА	22.042.107.026.473	21.899.194.892.96
	2.1.1	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ (путеви, објекти и електростанције)	20.396.467.937.630	20.414.561.025.86
	2.1.1.1	редовно одржавање државних путева I и II реда у 2018. год. (грљеве, зимице и набавка материјала)	19.905.000.000.000	19.907.214.684.06
	2.1.1.1.1	зимице (са материјалом)	3.900.000.000.000	4.092.748.467.69
	2.1.1.1.2	редовно одржавање (летње) одржавање (са материјалом) (позиција обавезе и отплативање надостага из претходних надзорних републиканских инспекција и отплативање надостага од последња плата)	16.005.000.000.000	15.814.466.216.37
	2.1.1.2	редовно одржавање мостова и тунела на путевима	260.962.481.090	301.735.921.20
	2.1.1.3	редовно одржавање електростанција	230.505.456.540	205.610.420.60
	2.1.2	ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ (путеви, објекти)	943.022.713.433	763.299.026.32
	2.1.2.1	санација колосезне конструкције	478.846.861.634	359.201.205.41
	2.1.2.2	санација клизишта и погорних знакова	47.866.018.980	38.741.111.10
	2.1.2.3	постављање расвета у опасним местима и расвета у тунелима и на местима ради побољшања безбедности на путевима	76.093.494.000	74.892.960.00
	2.1.2.4	санација и поправка мостова и тунела	330.601.020.819	282.405.071.19
	2.1.2.5	санација црних тачака (опасна места)	9.615.318.000	8.058.678.61
	2.1.2.6	формирање објеката за одржавање путева	0.000	0.00
	2.1.3	УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ (путеви и објекти) (издаци издвојени елементарним пословима и из што суше, год. издаци, одржи, отплативање, отплативање на основу као последња елементарна послова, отплативање на путу и отплативање који утвђу на редовно одржање прообраћања на основу отплативања надостага и објектима који припадају путу)	348.334.417.430	348.371.883.72
		ОБАВЕЗНЕ РЕЗЕРВЕ (Резерва за случајне случајности)		
	2.1.3.1	санација колосезне конструкције	237.746.536.470	237.784.002.76
	2.1.3.2	санација клизишта и погорних знакова (пројектовање и извођење)	68.529.649.340	68.529.649.34
	2.1.3.3	санација мостова и тунела	42.058.231.620	42.058.231.62
	2.1.4	НАДЗОР И ЛАБОРАТОРИСКА КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА	354.281.957.980	368.962.957.06
2.2	ОСТАЛЕ ПОЗИЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА	655.640.800.000	739.047.430.79	
2.2.1	трошкови одржавање путних пролаза	124.944.800.000	127.941.630.42	
2.2.2	трошкови одржавање путних земљишта	0.000	0.00	
2.2.3	трошкови одржавање локалних санитарних уређаја на путевима	60.000.000.000	58.838.931.00	
2.2.4	трошкови и извођење радова техничког регулационог саобраћаја на побољшању нивоа безбедности у зонама школе	0.000	0.00	
2.2.5	разне услуге (индементациског завода, Републичког геодетског завода, државног оперативне лабораторије надзор техничког регулационог саобраћаја)	170.000.000.000	230.677.671.27	
2.2.6	услуге електричне енергије и одржавање електричних система	300.000.000.000	320.893.218.10	
2.2.7	извода планове превентивних мера и координатори за извођење радова на периодичном одржавању државних путева и објеката	696.000.000	696.000.00	
ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ	2.3	САНАЦИЈА (поправка) ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ И ОБЈЕКТА	5.581.140.663.710	5.639.433.577.02
	2.3.1	ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ	5.581.278.543.800	5.649.521.457.11
	2.3.2	ОБЈЕКТИ НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА	9.912.119.910	9.912.119.91

РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПО КВАРТАЛИМА ЗА 2018. ГОД.

РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ ПО КВАРТАЛИМА		Ребаланс Програма пословања за 2018. год.	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПО КВАРТАЛИМА ЗА 2018. ГОД.			
		(у динарима)	I (јануар-фебруар-март) (у динарима)	II (април-мај-јуни) (у динарима)	III (јул-август-септембар) (у динарима)	IV (октобар-новембар-децембар) (у динарима)
2	О Д Р Ж А В А Њ Е	31,109,442,154.36	9,201,553,664.18	8,895,352,119.91	8,227,263,073.45	4,785,273,296.82
А) Неplaћене обавезе из 2017. год.		2,820,553,664.18	2,820,553,664.18	0.00	0.00	0.00
Б) Улагања у текућој години (2.1 + 2.2 + 2.3)		28,288,888,490.18	6,381,000,000.00	8,895,352,119.91	8,227,263,073.45	4,785,273,296.82
2.1	ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА	22,042,107,026.47	4,939,000,000.00	6,721,000,000.00	6,404,227,873.45	3,977,879,153.02
2.1.1	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ	20,396,467,937.63	4,760,000,000.00	6,160,000,000.00	5,755,000,000.00	3,721,467,937.63
2.1.1.1	редовно одржавање државних путева I и II реда у 2018. год.	19,905,000,000.00	4,700,000,000.00	6,000,000,000.00	5,605,000,000.00	3,600,000,000.00
2.1.1.1а	Поправка и замена материјала (петље, димско и наднапонски материјал)	3,900,000,000.00	3,700,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00
2.1.1.1б	замена материјала (петље, димско и наднапонски материјал)	16,005,000,000.00	1,000,000,000.00	6,000,000,000.00	5,605,000,000.00	3,400,000,000.00
2.1.1.2	редовно одржавање електроинсталација	260,962,481.09	30,000,000.00	80,000,000.00	70,000,000.00	80,962,481.09
2.1.1.3	редовно одржавање електроинсталација	230,505,456.54	30,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	40,505,456.54
2.1.2	ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ (путеви, објекти)	943,022,713.43	100,000,000.00	334,000,000.00	388,481,336.98	120,541,376.45
2.1.2.1	санација коловоза конструкције	478,846,861.63	50,000,000.00	180,000,000.00	190,000,000.00	58,846,861.63
2.1.2.2	санација клизишта и потпорних зидова	47,866,013.98	0.00	20,000,000.00	22,866,013.98	5,000,000.00
2.1.2.3	постављање и радове у насељеним местима и радове у планинама и на изолованим радијо постојањима безнадлежности на путевима	76,093,494.00	30,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	6,093,494.00
2.1.2.4	санација и поправка мостова и тунела	330,601,020.82	20,000,000.00	110,000,000.00	150,000,000.00	50,601,020.82
2.1.2.5	санација црних тачака (опаша нестје)	9,615,318.00	0.00	4,000,000.00	5,615,318.00	0.00
2.1.2.6	формирање објеката за одржавање путева	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ		348,334,417.43	19,000,000.00	107,000,000.00	150,746,536.47	71,587,880.96
радови успостављања елементарних непогодама као што су снег, лед, хмизлица, одрони, осушне, општења на коловозу као последица елементарних непогода, прелазе на оштећења на коловозу и објекта који припадају путу)						
ОБАВЕЗНЕ РЕЗЕРВЕ		237,746,536.47	10,000,000.00	62,000,000.00	102,746,536.47	63,000,000.00
2.1.3.1	санација коловоза конструкције	68,529,649.34	5,000,000.00	30,000,000.00	28,000,000.00	5,529,649.34
2.1.3.2	санација клизишта и потпорних зидова (пројектовање и извођење)	42,058,231.62	4,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00	3,058,231.62
2.1.3.3	санација мостова и тунела	122,944,800.00	30,000,000.00	31,000,000.00	31,000,000.00	32,944,800.00
2.1.4	НАДЗОР И ЛАБОРАТОРИЈСКА КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА	354,281,957.98	60,000,000.00	120,000,000.00	110,000,000.00	64,281,957.98
2.2	ОСТАЛЕ ПОЗИЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА	655,640,800.00	132,000,000.00	169,000,000.00	179,475,200.00	175,165,600.00
2.2.1	трговни одржавање путних прелаза	124,944,800.00	30,000,000.00	31,000,000.00	31,000,000.00	32,944,800.00
2.2.2	трговни одржавање путног знаочења	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	трговни одржавање медицинских саниталних уређаја на путевима	60,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00
2.2.4	Пројекти и извођење радова техничког рејтисања саобраћаја на побољшању нивоа безбедности у зонама школа	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	разне услуге (контракторски рад, Рајонски центар за одржавање путних прелаза, одржавање путних прелаза, технички прегледи (привржи), таксе, ...)	170,000,000.00	12,000,000.00	50,000,000.00	57,000,000.00	51,000,000.00
2.2.6	услуге енергичне енергије а одржавање електроинсталација	300,000,000.00	76,000,000.00	74,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
2.2.7	напада повремена превентивна мера и корисници за извођење радова на периодичном одржавању државних путева I реда	696,000.00	0.00	0.00	475,200.00	220,800.00
2.3	САНАЦИЈА (поправка) ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ И ОБЈЕКТА	5,591,140,663.71	1,310,000,000.00	2,005,352,119.91	1,643,560,000.00	632,228,543.80
2.3.1	ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ	5,581,228,543.80	1,310,000,000.00	2,000,000,000.00	1,640,000,000.00	631,228,543.80
2.3.2	ОБЈЕКТИ НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА	9,912,119.91	0.00	5,352,119.91	3,560,000.00	1,000,000.00



ПРИЛОГ 2.1.2.1

РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА РАДОВА НА ПЕРИОДИЧНОМ ОДРЖАВАЊУ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА

I И II РЕДА ЗА 2018. ГОДИНУ - САНАЦИЈА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

(Члан 69 Закона о путевима)

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	Дужина пута (км)	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. год. (износ са ПДВ -ом) (дин)	Реализација у 2018. (дин)
2.1.2.1 ПУТЕВИ					
IA ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IA		0,00	0,00	0,00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IA ред (дин):				0,00	0,00
2	IA		0,00	0,00	0,00
УКУПНО IA ред (дин):				0,00	0,00
IB ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
3	IB38	Путница Ратборка, деоница Шумице-Мудреница, Д-774.2 км	0,77	5,238,581.76	5,238,581.76
4	IB12	Путница Бучар - Блато од км 151+861 излазна из насељеног места Блато до км 158+888 улазна у насељено место Путово	3,00	48,367,143.06	40,331,157.59
5	IB22 и IA203	Обилазница око Бачке Пазаре, Д-1,6 км	1,60	79,976,352.11	65,578,972.62
6	IB13	Почетна деоница IB13 са обилазницом око Зрењанина од км 127+321		54,118,620.84	8,163,678.20
7	IB13	Почетна деоница IB13 са улазима Паре Дробићанин и Братислава од км 123+502,42, Зрењанин		35,448,080.62	15,902,987.36
8	IB				
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IB ред (дин):				223,148,778.39	135,215,372.59
9	IB35	улица Карађорђева у Блато од км 51+528 до км 53+138	1,62	0,00	0,00
10	IB35	Својерасно Бучар - Блато од км 4+577 до км 7+227	3,12	0,00	0,00
11	IB35	Почетна деоница деоница Неготино - Крбушница од км 64+100 до км 71+745	7,65	0,00	0,00
12	IB13	Незавршена деоница пута око Зрењанина од км 4+915,11 до км 8+502,81 са две збојнице разградње и изградње моста преко канала Брзе	1,69	1,000.00	0,00
13	IB13	Почетна одрживање збојнице разградње деонице пута IB13 (од 71+820, деоница број 01309) и улица Београдски Држим у Катонде, на улазу у насељено место		1,000.00	0,00
14	IB22 и IA203	Обилазница око Бачке Пазаре, Д-1,6 км (друга фаза)	1,60	0,00	0,00
УКУПНО IB ред (дин):				223,150,778.39	135,215,372.59
IIA ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
15	IIA100	Почетна одрживање пута IA100, деоница од км 135+580 (излаз из насељеног места Сремски Карловци) до км 142+400 (излазна Сремски Карловци)	6,82	244,452,291.00	204,599,098.51
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IIA ред (дин):				244,452,291.00	204,599,098.51
16	IIA100	Почетно одрживање одрживање пута II A100, Сремски Карловци пут у Чикам саду	1,18	7,877,321.84	16,046,763.77
17	IIA158	Београдска улица у Лепљани од км 203+000 до км 209+553	6,56	0,00	0,00
18	IIA226	Бучаре - Лепљани, деоница улица Радеца Курца од км 0+345 до км 1+585	1,20	0,00	0,00
19	IIA146	Бачка Мисловци, Д-3,4 км	3,08	0,00	0,00
20	IIA				
УКУПНО IIA ред (дин):				252,329,612.84	220,645,862.28
IIB ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
21	IIB	Периодна уградња манастичког манастиха "Грубињи ступови"		3,366,470.40	3,339,970.55
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IIB ред (дин):				3,366,470.40	3,339,970.55
22	IIB				
УКУПНО IIB ред (дин):				3,366,470.40	3,339,970.55
УКУПНО путеви (дин):				478,846,861.63	359,201,205.42

(УГОВОРИ ИЛИ ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2017. - СТЕЧЕНЕ ПЛАН РАДОВА ЗА 2018. (ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2018.)



ПРИЛОГ 2.1.2.2

РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПЕРИОДИЧНОМ ОДРЖАВАЊУ КЛИЗИШТА

НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I и II реда ЗА 2018. ГОДИНУ

(члан 69 Закона о путевима)

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)/НАЗИВ КЛИЗИШТА	Укупна дужина деонице	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОД. (износ са ПДВ-ом) (дин)	Реализација у 2018. (дин)
2.1.2.2 КЛИЗИШТА					
на путевима IA и IB реда					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IB			0,00	0,00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПУТЕВИМА IA и IB реда (дин):				0,00	0,00
2	IB21	Ивањица - Сјеница - Јаворац	250+750	0,00	0,00
3	IB22	Београд - Лазаревац, Мељак (Вранић) - Степојевац (Дражевац)	133+870	0,00	0,00
4	IB22	Трелије - Жупањак	50+083-50+173	0,00	0,00
5	IB22	Дудовица - Пољанице	63+800	0,00	0,00
6	IB23	Мијосица - граница СРБ/ЦГ (Гостун)	стара ст.ц. км 268+900 нова ст.ц. км 259+600	0,00	0,00
7	IB				
УКУПНО ЗА КЛИЗИШТА на путевима IA и IB реда (дин):				0,00	0,00
на путевима IIA и IIB реда					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
8	IIA183	Брска - Ядран, деоница Падеж - Срже	62+073,00 до 62+223,00	0,00	0,00
9	IIA203	Пазариште - Гутин - Ковачи	19+082 до 19+142,81	26.712.837,06	21.113.459,50
10	IIA258	Владими - Хан - Врање	17+917 до 18+187	21.153.181,92	17.627.651,60
11	IIA				
12	IIA				
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПУТЕВИМА IIA и IIB реда (дин):				47.866.018,98	38.741.111,10
13	IIA148	Барич - Дражевац - Степојевац	3+286	0,00	0,00
14	IIA149	Шућња Стена - Раља (Хајдучки поток)	21+718	0,00	0,00
15	IIA180	Чачак - Ивањица, клизиште "Шуљубаре"	37+400 - 37+500	0,00	0,00
16	IIA180	Чачак - Ивањица, клизиште "Лиса"	40+700	0,00	0,00
17	IIA180	Гуча - Ивањица, клизиште "Вучковица 1"	33+900	0,00	0,00
18	IIA180	Гуча - Ивањица, клизиште "Вучковица 2"	34+000	0,00	0,00
19	IIA				
УКУПНО ЗА КЛИЗИШТА на путевима IIA и IIB реда (дин):				47.866.018,98	38.741.111,10
УКУПНО за сва клизишта (дин):				47.866.018,98	38.741.111,10

УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВНЕ У 2017. - (СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ)
ПЛАН РАДОВА ЗА 2018. (ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВНЕ У 2018.)

ПРИЛОГ 2.1.2.3

РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА РАДОВА НА ПОСТАВЉАЊУ РАСВЕТЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА И РАСВЕТЕ У ТУНЕЛИМА И НА МОСТОВИМА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I И II РЕДА ЗА 2018. ГОДИНУ

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стационарна / дужина деонице	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. год. (износ са ПДВ-ом) (дин)	Реализација у 2018. (дин)
2.1.2.3 ПОСТАВЉАЊЕ РАСВЕТЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА И РАСВЕТЕ У ТУНЕЛИМА И НА МОСТОВИМА					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IB34	Осветљење тунела на Ђердапској магистрали		50,000.00	0.00
2	IA3	Ј.О. Аеродром - Добановци		0.00	0.00
3	IB40	Ј.О. Владичин Хан - Сурдулица (завршетак инсталације)		50,000.00	0.00
4	IB23 / IB24	Постављање расвете у насељеним местима на државном путу IB23 и IB24, Камиџорска раскрсница		50,000.00	0.00
5	IA1	Материјал и опрема за реализацију пројекта побољшања јавног осветљења од чвора "Добановци" до ТП Лаза (пролаз кроз Београд)		69,696,360.00	69,696,360.00
6	IB10	Јавно осветљење улице Новоселански пут у Панчеву, (на држ.путу IB10, Београд-Панчево-Вршац-државна граница са Румунијом (гранични прелаз Ватин))		6,247,134.00	5,195,600.00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РАСВЕТЕ (дин):				76,093,494.00	74,892,960.00
7	IA4	Инсталација јавног осветљења петље "Малча"		0.00	0.00
8	IA4	Инсталација јавног осветљења петље "Матејевац"		0.00	0.00
УКУПНО (дин):				76,093,494.00	74,892,960.00

	УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2017. - СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ
	ПЛАН РАДОВА ЗА 2018. (ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2018.)



ПРИЛОГ 2.1.2.4

РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА РАДОВА НА ПЕРИОДИЧНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА
НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I и II реда ЗА 2018. ГОДИНУ

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)/НАЗИВ МОСТА, ТУНЕЛА	Станица/ма /дужина деонице	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. год. (износ са ПДВ -ом) (дин)	Реализација у 2018. (дин)
2.1.2.4 МОСТОВИ И ТУНЕЛИ					
на путевима IA реда (аутопутеви)					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IA1	Мост преко железничке пруге Топлидер - Мала Крсна на км 0+619,40 изража 7 у саставу петље за лезу државног пута IA реда Бр.1 Београд - Ниш са Смедеревом	км 0+619,40	1.000,00	0,00
2	IA1	Мост преко пута код Параћина	км 740+850	12.207.080,06	13.851.515,02
3	IA1	Риља - Пожаревац - Велика Плана Мост преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	км 664+741	1.000,00	0,00
4	IA1	Јагодина - Ђуприја Мост преко Црних Бара	км 723+600	15.450.000,00	12.866.077,57
5	IA1	Мост преко Нових Бара	км 713+680	0,00	0,00
6	IA1	Београд - Ниш, Трупаље - Поповац, надвожњак преко пруге		1.000,00	0,00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ОБЈЕКТИМА НА ПУТЕВИМА IA реда (дин):				27.655.080,06	26.719.592,59
7	IA1	Деоница Бубањ поток - Батолина, надвожњак у петљи Умчари	км 244+500	1.000,00	0,00
8	IA1	Деоница Бубањ поток - Батолина, надвожњак у петљи Колари	км 256+855	1.000,00	0,00
9	IA1	Јагодина - Ђуприја Мост преко Црних бара	км 723+600	3.645.313,39	0,00
10	IA				
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА аутопутевима (IA) реда (дин):				31.302.393,45	26.719.592,59
на путевима IB реда					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
11	IB23	Нова Варош - Пријелоље Мост преко реке Бистрице, Бистрица 7		0,00	0,00
12	IB35	Кладово - Брза Паланка Мост код Милутиновица ИД 1298, Изградња новог моста	км 21+549	1.000,00	0,00
13	IB16	Надвожњак преко железничке пруге Београд - Велика Плана на обилазници око Младеновца (ИД 01727), деоница: Младеновац - Топола		67.400.000,00	56.166.745,81
14	IB23	Коњевићи - Бељина, обилазница Чака, Вијадукт Чака	км 609+800 до км 610+200	107.535.878,04	90.972.576,00
15	IB23	Мост - надвожњак у Краљеву		49.835.950,81	44.444.418,11
16	IB22	Затраје - Горњи Милановац Мост преко потока Сува Јаруга - Борђевића мост	км 320+400	9.145.153,73	8.813.435,14
17	IB22	Затраје - Горњи Милановац Мост преко потока Гарибовац - Лукића мост	км 313+055	1.000,00	0,00
18	IB21	Повнега - Ариље Мост преко реке Бегење - Лековића мост	км 2+187	33.702.895,02	28.085.738,05
19	IB21	Ваљево-Восјерић Мост преко реке Кладорубе - Партизански мост	км 189+650	1.000,00	0,00
20	IB				
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ОБЈЕКТИМА НА ПУТЕВИМА IB реда (дин):				267.622.877,60	228.482.913,11



Број	Категорија пута	Путни пројекат (део/ница)/НАЗИВ МОСТА, ТУНЕЛА	Стационарна / дужина деонице	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОД. (Износ са ПДВ -ом) (дин)	Реализација у 2018. (дин)
21	IB22	Мост преко постојећег пута за Мелан (ИД 01048) деоница Велика Мошаница-Врашић		1.000,00	0,00
22	IB18	Стража-Бела Црква, мост број 3 преко Караша, ИД 03026	стара стац. км 120+370,00	1.000,00	0,00
23	IB22	Рашка - Нови Пазар, мост преко реке Ибар у Рашки	км 235+950	0,00	0,00
24	IB22	Рашка - Нови Пазар, мост преко Бањске реке на бањској петљи у Новом Пазару	км 253+800	8.800.797,00	7.333.997,50
25	IB39	Медвеђа-Приштина, мост у селу Туларе	км 14+000	0,00	0,00
26	IB12	Нови Сад - Зрењанин, (део/ница Нови Сад - Каћ), Продужени надвожњак, (ИД 03010)		1.975.408,80	0,00
27	IB16	Надвожњак преко железничке пруге Београд - Велика Плана на обилазници око Младеновца (ИД 01722), деоница: Младеновац - Топола		2.061.568,42	0,00
28	IB23	Надвожњак преко железничке пруге у Краљеву у улици Зелена Гора - прилазна конструкција (и накнадни радови са уговора 454-102 од 26.01.2018.г.)		1.000,00	0,00
29	IB				
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА ПУТЕВИМА IB РЕДА (дин):				280.463.651,82	235.816.910,61
на путевима IIA реда					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
30	IIA150	Мост преко реке Сопотнице у Сопоту (ИД 12499) деоница: Буринци-Сопот-Аранђеловац		0,00	0,00
31	IIA187	Велика Дренова - Грабоваци, мост преко Мијајловачке реке у Медвеђи		1.000,00	0,00
32	IIA100	Нови Сад-Суботица, мост Сантаandreјски пут Нови Сад-Клисански мост, ИД 03150	СТАРА СТАЦИОНЕРНА КМ 3+527,00	13.700.982,35	19.868.567,99
33	IIA100	Нови Сад-Суботица, мост Сантаandreјски пут Нови Сад-Клисански мост, ИД 03150 - накнадни радови	СТАРА СТАЦИОНЕРНА КМ 3+527,00	5.131.991,20	0,00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ОБЈЕКТИМА НА ПУТЕВИМА IIA РЕДА (дин):				18.833.975,55	19.868.567,99
34	IIA				
35	IIA				
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА ПУТЕВИМА IIA РЕДА (дин):				18.833.975,55	19.868.567,99
на путевима IIB реда					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
36	IIB				
37	IIB				
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ОБЈЕКТИМА НА ПУТЕВИМА IIB РЕДА (дин):				0,00	0,00
38	IIB328	Гола Глава - Јошева (Гола Глава), мост преко реке УБ	км 1+900	0,00	0,00
39	IIB441	Сурдулица - Грамаћа, мост преко Јелашничке реке	км 13+500	1.000,00	0,00
40	IIB				
41	IIB				
Укупно за објекте на путевима IIB реда :				1.000,00	0,00
УКУПНО ЗА СВЕ ОБЈЕКТЕ (дин):				330.601.020,82	282.405.071,19

СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ (УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2017.)
ПЛАН РАДОВА ЗА 2018. (ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2018.)



ПРИЛОГ 2.1.2.5
РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА РАДОВА НА САНАЦИЈИ ЦРНИХ ТАЧАКА
(ради повећања безбедности одвијања саобраћаја) НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I и II реда ЗА 2018. ГОДИНУ

Бр.	Хитноста пута	Путна правца (дронци)	структурна / дужина деснице	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. год. (износ са ПДВ -ом) (дин)	Реализација у 2018. (дин)
2.1.2.5 "ЦРНЕ ТАЧКЕ" - опасна места					
на путевима IA и IB реда					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IB15 и IA116	Кружна раскрсница у Новом Бечеју		1.000.00	0.00
2	IB23	Кружни ток IB23 и Доситејевој улице у Трстенику		300.000.00	298.413.60
3	IB23	Кружни ток код мале пијаце у Краљеву		0.00	0.00
4	IB34	Поречки мост-Бердап 1, раскрсница IB34 и IB396 на км 47+000 (скретање за Мирон и Брзу Паланку)		1.000.00	0.00
5	IB				
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ (дин):				302.000.00	298.413.60
6	IB21	Кружни ток у Ариљу, веза са IA196		0.00	0.00
7	IB21	Кружни ток у Сјеници, веза са IA201		0.00	0.00
8	IB21	Кружни ток на обилазници Ваљева		0.00	0.00
9	IB15 и IA117	Кружна раскрсница у Новом Бечеју на укрштају државног пута IB15 (км 124+892) и државног пута IA117 (км 0+000), чвор (ЧРС 1513)		0.00	0.00
10	IB38	Кружни ток у Равницама на км 40+579		0.00	0.00
11	IB31	Кружни ток на путу Рашка - Косовска Митровица на км 25+500 у општини Лепосавац		0.00	0.00
12	IB				
УКУПНО на путевима IA и IB реда (дин):				302.000.00	298.413.60
на путевима IIA и IIB реда					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
13	IIA102	Кружна раскрсница у Мољу		9.312.318.00	7.760.265.01
14	IIA154	Кружни ток у Реснику		0.00	0.00
15	IIA				
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ (дин):				9.312.318.00	7.760.265.01
16	IIA100 и IIA102	Кружна раскрсница у Новом Саду, укрштај државног пута IIA100 (на км 122+965) и државног пута IIA102 (на км 105+397), ЧРС 10011, Нови Сад (Темарич)		0.00	0.00
17	IIA130	Кружна раскрсница државног пута IIA130 и државног пута IIA131 у Панчеву (ЧРС 13001)		1.000.00	0.00
18	IIA				
УКУПНО на путевима IIA и IIB реда (дин):				9.313.318.00	7.760.265.01
УКУПНО (дин):				9.615.318.00	8.058.678.61



ПЛАН РАДОВА ЗА 2018. (ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2018.)

УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2017. - СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ

ПРИЛОГ 2.1.2.6

РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА РАДОВА НА ФОРМИРАЊУ ОБЈЕКТА ЗА
ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I и II реда ЗА 2018. ГОДИНУ

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стационарна /дужина деонице	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. год. (износ са ПДВ -ом) (дин)	Реализација у 2018. (дин)
2.1.2.6 ОБЈЕКТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА на путевима I и II реда					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IIA158	Објект у функцији одржавања путева "Ђићевац (Појате)"		0.00	0.00
2	IB23	Објект у функцији одржавања путева "Врњачка Бања - Врњци"		0.00	0.00
3					
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ (дин):				0.00	0.00
4					
5					
УКУПНО на путевима I и II реда (дин):				0.00	0.00



ПЛАН РАДОВА ЗА 2018. (ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2018.)

УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2017. - СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ)



ПРИЛОГ 2.1.3.1
РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА РАДОВА НА УРГЕНТНОМ ОДРЖАВАЊУ ДРЖАВНИХ
ПУТЕВА I И II РЕДА ЗА 2018. ГОДИНУ
- САНАЦИЈА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ-
(члан 70 Закона о путевима)

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)/НАЗИВ МОСТА, ТУНЕЛА	стационарна / дужина деоница	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. год. (износ са ПДВ-ом) (дин)	Реализација у 2018. (дин)
ПУТЕВИ					
IA ред (аутопутеви)					
1	IA1	Радови на државном путу IA1, лева страна од км 137+180 до км 137+190, на територији општине Умјани	0.10	222,026.48	222,026.48
2	IA2	Проширење бојне напојне станице Прелина на државном путу IA 2, деоница Таково-Прелина, чвор 206, петља Прелина на км 118+918, Чворт 1 Пројекат саобраћајнице, Чворт 2 Главни пројекат саобраћајне сигнализације и предзнак саобраћајне сигнализације и опрема на БНС Прелина у време изградње проширења БНС, на територији општине Мучак		0.00	0.00
3	IA1	Радови на изградњи водовodne мреже, пројекат изградње аутопута E-75, Београд-Ниш: граница са Манастирцем, деоница Српска кућа-Лесковац од км 935+154 до км 942+413, на територији општине Прешање		12,811,688.90	12,811,688.90
4	IA				
УКУПНО ЗА аутопутеве (IA) ред (дин):				13,033,715.38	13,033,715.38
IB ред					
5	IB22/ IA177	Побољшање укрета места државног пута IB22, деоница Лип-Прелина, на км 127+092 и државног пута IA177, деоница Таково-Неваде у Тервом Миловоцу	0.20	0.00	0.00
6	IB24	Изградња радова на појединачним разкрсници на државном путу IB24, на км 11+337 у месту Миронца, општина Бачина. Замени осветљивих у зони површинске разкрснице, измена и дужина саобраћајне сигнализације за изградњу прве 4 базе од км 5+000 до км 11+000. Изградња док. 44 изградња трафопоста и траф. док. 44 изградња интерне саобраћајнице у зони бензинске пумпе, цописне станице у зони и зони пута: градња и прикључак кабла		2,028,840.00	2,028,840.00
7	IB26	Радови на постављању саобраћајне сигнализације и опреме на државном путу IB26, Београд-Обреновац у Миловоцу (улица Крањина)		0.00	0.00
8	IB36	Побољшање укрета државног пута IB36, на км 48+674 и улице Свободне у Беолецу на територији општине Беолеца у домену моста због решавања колизије постројења ОУ35KV и извоја пута		41,460,814.46	41,460,814.46
9	IB24	Радови на државном путу IB 24, Братујевац-Краљево, деоница: Зона ципле у мичевачком месту Драгобрат од км 36+710 до км 36+747 на територији града Крагујевца	0.34	3,663,289.81	3,663,289.81
10	IB23	Радови на уклањању нестабилних носине „Сурдум“ на државном путу IB-23, деоница Бр.03321, Ужиче-Бела Земља на км 148+510, општина Ужиче		1,098,631.46	1,098,631.46
11	IB23	Радови на укретају државног пута IB 23, км 73+269 и улице Бубишке Мичдроговаца у Прилепољу		10,426,649.87	10,426,649.87
12	IB34	Радови на државном путу IB 34 (издана обилазница), Л=1330м, са клучним тачкама на укретају државних путева IB 36 са ПА 215 са Видовданском улицом, Л=730м, која се повезала са државном путу IB 38, на територији града Крушевца	1.98	7,393,041.88	7,430,508.17
13	IB28	Радови на површинској разкрсници на државном путу IB 28, код јачана (градња у Ужичу (разкрсница Омладинске улице и улице Липа) на територији града Ужича		5,086,069.47	5,086,069.47
14	IB				
УКУПНО ЗА путеве IB реда (дин):				71,157,336.95	71,194,803.24



Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)/НАЗИВ МОСТА, ТУНЕЛА	стационарна /дужина деоница	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОД. (износ са ПДВ-ом) (дин)	Реализација у 2018. (дин)
IIА ред					
15	IIА224	Појачано одржавање и рекултивација државног пута IIА 224, деоница Мишка Бања-Гадин Хан, од чеока Мишка Бања (ознака 27491) до раскрснице са ратном Гадин Хан, Д-1, 320 км, градско саобраћајница Булевар цара Константина у Нишу, општина Мишка Бања	130	0.00	0.00
16	IIА195	Безбедна деола државног пута на км 26+100, на деоници Јасено-Бела река, општина Нова Варош	020	249,877.57	249,877.57
17	IIА148	Уклањање постојећег моста преко Мадрићког потока у Мисловцу на постојећем државном путу IIА148, општина Обреновац	012	0.00	0.00
18	IIА197	Радови на изградњи потпорног зида на државном путу IIА197, деоница-Голубица река, од км 2+529,33 до км 2+592,96, Л-63м, у општини Мезница	087	7,318,855.52	7,318,855.52
19	IIА181	Радови на санацији-стабилизацији усвоја пута и одстранања стенове масе на локалитету „Лиска стена“ на делу км 11+000 државног пута IIА181, Лукини Туча станица на км 11+084,50 до км 11+400 на територији општине Лукини	032	60,697,228.98	60,697,228.98
20	IIА158/IIА189	Повремена (краткотрајна) раскрсница на укрцању државних путева IIА158 и IIА189, од чеока 15005 на км 78+816 Брегоје, Л-60,41км, град Гагодина	041	43,913,150.33	43,913,150.33
21	IIА183	Побољшање деола моста и саобраћајне сигнализације државног пута IIА183, Крагујевац-Ревањци деоница: Зона школе Свјетозар Милетић у месту Ревањци од км 28+017 до км 28+317, на територији општине Ревањци	040	2,008,977.30	2,008,977.30
22	IIА135	Радови на побољшању деола моста и саобраћајне сигнализације државног пута IIА135, Медвеђа-Јагодина, деоница: Зона школе Стеван Симићкић у Валићкој Пољани од км 17+893 до км 18+135, Л-242м, на територији општине Деспотовац	024	2,207,966.23	2,207,966.23
23	IIА184	Радови на поправци државног пута IIА184, Трнава-Јагодина од км 2+749 до км 2+124, Л-2,32м, у граду Јагодина	232	7,644,722.86	7,644,722.86
24	IIА160	Радови на побољшању државног пута IIА160, Ревањци-Бупржа и постављање саобраћајне сигнализације у зони прикљобне објекта „Заступанске ливаде“ у Равањци деола на територији општине Деспотовац		706,316.26	706,316.26
25	IIА				
УКУПНО ЗА ПУТЕВЕ IIА РЕДА (ДИН):				124,747,095.05	124,747,095.05
IIБ ред					
26	IIБ442	Поклопање државног пута IIБ442, поправка тротоара са обе стране улице Бундарацезина Брада у Вранској Бањи од км 1+760 до км 1+520, Л-21760м на територији општине Вранска Бања	352	0.00	0.00
27	IIБ352	Радови на побољшању саобраћајне сигнализације и опреме на државном путу IIБ352, деола са аутопутем А-1 IIА-353 (обилазница око Бмедерева)		1,487,178.62	1,487,178.62
28	IIБ343	Радови на постављању саобраћајне сигнализације и опреме пута на државном путу IIБ343, деоница Бупржа-Супска у зони школе „13. октобар“ у Бупржи на територији општине Бупржа		1,116,128.50	1,116,128.50
29	IIБ383	Радови на побољшању државног пута IIБ383, деоница: Супска-Крушица у зони школе „Вук Милетић“ у Крушици на територији општине Бупржа		1,359,970.35	1,359,970.35
30	IIБ331	Радови на појачаном одржању државног пута IIБ331, деоница од км 2+272 до км 2+802, Л-530м, појачано одржање државног пута IIБ26, деоница од км 128+197 до км 128+797, Л-650м и изградња коловоза и тротоара у улици плахицана I у Бањи Новилука деоница од км 0+025,00 до км 0+453,29, Л-450м, укупна дужина 1+2+3 Л-1,63м на територији општине Латица	163	24,845,111.62	24,845,111.62
31	IIБ				
УКУПНО ЗА ПУТЕВЕ IIБ РЕДА (ДИН):				28,808,389.09	28,808,389.09
УКУПНО ЗА СВЕ ПУТЕВЕ I И II РЕДА (ДИН):				237,746,536.47	237,784,002.76

ПРИЛОГ 2.1.3.2

РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА РАДОВА НА УРГЕНТНОМ ОДРЖАВАЊУ КЛИЗИШТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I и II реда ЗА 2018. ГОДИНУ (члан 70 Закона о путевима)

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)/НАЗИВ КЛИЗИШТА	стационарна /дужина деонице	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. год. (износ са ГЦВ -ом) (дин)	Реализација у 2018. (дин)
КЛИЗИШТА					
на путевима IA и IB реда					
1	IA			0,00	0,00
2	IA			0,00	0,00
3	IB23	Радови на санацији клизишта-оштећена масла трупа пута на државном путу IB-23, деоница бр.02328, Нова Варош-Бистрица км 220+850 у општини Нова Варош		503,994.34	503,994.34
4	IB 29	Санација клизишта "Лазине 2" на државном путу IB 29, деоница Сушица-Луца Пољана на км 75+400 у општини Сјеница		2,470,671.10	2,470,671.10
5	IB 30	Санација клизишта на државном путу IB 30, Ушће-Ивањница, ужа пројекција бр.02300 на км 24+900 у општини Ивањница		0,00	0,00
6	IB 22	Санација клизишта-масла трупа пута на државном путу IB 22, деоница бр.02234 Нови Пазар (Брђани) - Рибариће у месту Орље на км 276+480 на територији општине Тутин		4,010,135.69	4,010,135.69
7	IB 22	Радови на км 85+695, санација клизишта-оштећење коловоза деоница 02218, Бућин гроб-Горњи Милановац у општини Горњи Милановац		5,351,000.34	5,351,000.34
8	IB27	Радови на санацији клизишта на државном путу IB27, Позница - Палево пролаз кроз Позницу, улица Војводе Путника од км 0+070.52 до км 0+157.50, у општини Позница		7,440,495.67	7,440,495.67
9	IB23	Санација оштећене трупе пута на државном путу IB-23, ст. 238+940км, Жути Кул, кат. Парцела 1357/1 БУ Бродарево, општина Пријепоље		1,753,252.75	1,753,252.75
10	IB23	Радови на санацији клизишта (фаза 1 и фаза 2-показни пут) на државном путу IB-23, деоница бр.02328, Нова Варош-Бистрица км 212+920 у општини Нова Варош		4,762,958.26	4,762,958.26
11	IB				
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IA и IB реда (дин):				26,292,508.15	26,292,508.15
на путевима IIA и IIB реда					
12	IIA178	Санација клизишта на државном путу IIA178, деоница Дичићаре-Саставци-село Мађер на км 26+050, општина Пожега		1,564,973.55	1,564,973.55
13	IIA216	Санација клизишта (фаза 2), деоница Карне-Рибаре-Вуљана на територији општине Крушевац		0,00	0,00
14	IIA207	Извођење грађевинских радова на санацији клизишта „Кожети“ на државном путу IIA-207, деоница Ботурић-Витово на км 49+222, на територији општине Александровац		0,00	0,00
15	IIA196	Санација клизишта на државном путу IIA-196, деоница Ариље-Висока у Радобуљи на км 20+596 (ИД 19602) у општини Ариље		3,307,008.91	3,307,008.91
16	IIA180	Радови на санацији клизишта "Рти", деоница Чапак-Гуча-Ивањница од км 24+235 до км 24+276, општина Лучани		7,846,669.71	7,846,669.71



Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)/НАЗИВ КЛИЗИШТА	стационарна /дужина деонице	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. год. (износ са ПДВ-ом) (дин)	Реализација у 2018. (дин)
17	IIA183	Санација клизишта на државном путу IIА-183, Крагујевац-Рековац, деоница Г.Сабанча-улицероница за Југодну од км 16+321 до км 16+450.50 на територији општине Крагујевац		1,085,427.47	1,085,427.47
18	IIA137	Радови на санацији клизишта на државном путу IIА-137, Шабац-Текериш-Завлека км 10+000 у општини Крупањ		6,351,732.06	6,351,732.06
19	IIA183	Санација клизишта на државном путу IIА183, Крагујевац-Крушевац на км 13+051 на територији општине Крагујевац		6,885,996.29	6,885,996.29
20	IIA180	Радови на санацији клизишта "Пучковица 1", деоница бр.18003, Гума (Каона) - Ивањница (Гума) на км 33+000, на територији општине Лучани		6,465,485.11	6,465,485.11
21	IIA180	Радови на санацији клизишта "Пучковица 2", деоница бр.18003, Гума (Каона) - Ивањница (Гума) на км 34+000, на територији општине Лучани		1,668,653.19	1,668,653.19
22	IIA194	Радови на санацији клизишта-оцепљене косине на државном путу IIА 194, Прилике Јасеново, у општини Ивањница		7,061,194.90	7,061,194.90
23	IIА				
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IIA и IIB реда (дин):				42,237,141.19	42,237,141.19
УКУПНО за сва клизишта (дин):				68,529,649.34	68,529,649.34



ПРИЛОГ 2.1.3.3

РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА РАДОВА НА УРГЕНТНОМ ОДРЖАВАЊУ
ОБЈЕКТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I и II реда ЗА 2018. ГОДИНУ
(члан 70 Закона о путевима)

Бр. пута	Назив пута	Путни правац (деоница)/НАЗИВ МОСТА, ТУНЕЛА	стационарна / думина деонице	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. год. (износ са ПДВ - ом) (дин)	Реализација у 2018. (дин)
МОСТОВИ И ТУНЕЛИ					
на путевима IA реда (аутопутеви)					
1	IA			0.00	0.00
2	IA			0.00	
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА аутопутевима (IA) реда (дин):				0.00	0.00
на путевима IB реда					
3	IB28	Ужаци - Њострјавићи, Рогачица - Оклетанц, друмско-пешачки мост преко реке Деревенте у месту Злодол	км 0+196	50,325.00	50,325.00
4	IB15	деоница Нови Бенеј - Њикинда, надвожњак код Новог Милошова на км 147+456	км 147+456	0.00	0.00
5	IB33	мост преко Волујског потока у месту Дубоца на км 81+500	км 81+500	228,400.00	228,400.00
6	IB28	Сушица - Кремна, армирано-бетонски вијадукт на км 130+498	км 130+498	3,193,526.94	3,193,526.94
7	IB			0.00	
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IB реда (дин):				3,472,251.94	3,472,251.94
на путевима IIA реда					
8	IIA148	Обрешацац - Степојевац, Мадичића поток, Милошћин		0.00	0.00
9	IIA161	Мост преко Осаринске реке на км 76+513		0.00	0.00
10	IIA150	деоница Ђуринци - Сопот, мост на км 0+604,09	км 0+604,09	7,803,350.85	7,803,350.85
11	IIA153	Бећарево брдо - Брестовице у Гроцкој, израда техничке документације		1,128,000.00	1,128,000.00
12	IIA153	Пропуст преко потока Дубоца, деоница Бећарево брдо - Брестовице у Гроцкој, на км 25+439		15,498,126.31	15,498,126.31
13	IIA100	Рехабилитација моста преко потока на IIА100, деоница Петроварадин - Марадин		10,593,054.83	10,593,054.83
14	IIA153	Бећарево брдо - Брестовице у Гроцкој, израда извештаја о тех. контроли техничке документације		174,000.00	174,000.00
15	IIA				
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IIA реда (дин):				35,196,531.99	35,196,531.99
на путевима IIB реда					
16	IIB323	Превиор - Челешина, Церски ободни напад на км 2+637		3,389,447.69	3,389,447.69
17	IIB			0.00	
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IIB реда (дин):				3,389,447.69	3,389,447.69
УКУПНО за све објекте (дин):				42,058,231.62	42,058,231.62

ПРИЛОГ 2.3.1

РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА РАДОВА НА УРГЕНТНОМ ОДРЖАВАЊУ
ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ (САНАЦИЈА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА)
(члан 70 Закона о путевима)

Број	Категорија пута / општина	Путни правац (десоница)	стационарна / дужина десонице (км)	Ребаланс Програма пословања за 2018. (износ са ПДВ-ом) (дин)	Реализација у 2018. (дин)
ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ (санација локалних путева)					
1	Луцани	Поправка локалног пута у Горњимима - Заселак Кнежевина, Л=1.420м, б=3,0м	1.420	0.00	0.00
2	Бела Паланка	Поправка локалног пута село Тепенава - село Космовац	5.000	0.00	0.00
3	Косјерић	Поправка путева и улица у Косјерићу, Л=4,3 км	4.300	2.681.487.35	2.681.487.35
4	Косјерић	1. Поправка локалног пута „пут за Делић“, Л=1100м., бсф=3,5м, бтам=4,5м, Л=50м, бсф=2,5м, бтам=3м. 2. Поправка локалног пута „пут за Дубицу“, Л=780м., бсф=3м, бтам=4м. 3. Поправка локалног пута „пут за Дрмачану“, Л=730м., бсф=3м, бтам=4м. 4. Поправка локалног пута „пут за Зариће“, Л=300м., бсф=3,5м, бтам=4,5м	2.950	0.00	0.00
5	Умце	Израда путне инфраструктуре у дужини Л=4,5км, на територији општине Умце. 1. Крак старе пруге железничка станица Сталари, Л=2.250м 2. Крак железничке станице Сталари-Колине, Л=1.250м. 3. Крак Колине-наставка на Сталарима, Л=1.000м	4.500	6.636.227.31	6.636.227.31
6	Луцани	Поправка општинског пута СХ1 105, Котрача-Луцани, Л=4км, на територији општине Луцани	4.000	0.00	0.00
7	Александрица	Реконструкција локалног пута у МЗ Г. Врбница, општина Александрица (пони од школе до Милошевића кућа), дужине Л=2,5км и ширине Б=3м, веза са државним путем ПД-207	2.500	0.00	0.00
8	Сомбор	Радови на путу на граничном прелазу Гасина у дужини Л=1,9км на територији града Сомбора	1.920	26.865.36	26.865.36
9	Тутин	Уређење приступне саобраћајнице димњак и севском гробљу, село Срњи, Л=2.324,93 м, у општини Тутин	2.324	22.408.296.54	22.408.296.54
10	Тутин	1. Асфалтирање пута за село Мађаре-Палево према Цркви младе Никола из XIII века, Л=1.500м, у општини Тутин 2. Асфалтирање пута према Кајетини, Л=1.000м, у општини Тутин 3. Асфалтирање пута Драга, Л=220м, у општини Тутин 4. Реконструкција улице Светогара Мирковића, Л=200м, у општини Тутин. 5. Асфалтирање пута за село Јужни Коцарник са краком Поље, Л=500+200м, у општини Тутин 6. Асфалтирање пута за село Митрова, Л=1.500м, у општини Тутин	5.120	3.839.833.98	3.839.833.98
11	Косељева	Радови на општинском путу Косељева-Свиљуза, од км 0+000 до км 3+000	3.000	-596.386.23	-596.386.23
12	Луцани	Радови на поправци локалног пута у Зеопака, Л=750м	0.750	0.00	0.00
13	Луцани	Радови на санацији клизишта "Зецове кривине" на локалном путу, веза са државним путем ПД180, десоница Меза - Туна од км 8+310 до км 9+005	0.700	1.666.365.68	1.666.365.68
14	Луцани	Радови на поправци локалних путева у Гучи, Показо-Доња маље, Л=200м, Радовац чекара "Тај", Л=525м, МЗ Туршица-Луцани, Л=1.250м, МЗ Котрача, Чкаревић, Л=195м, МЗ Котрача, Сенинци, Л=130м, Врховица-Језеро, Л=400м	2.700	1.981.120.00	1.981.120.00



Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стацкионава / дужина деоница (км)	Ребаланс Програма пословања за 2018. (износ са ПДВ -ом) (дин)	Реализација у 2018. (дин)
15	Варварин	Радови на поправци локалног пута у насељеним местима Парцане и Заповоци, Д=3,800м	3.800	20,039,704.23	20,039,704.23
16	Помога	Радови на реконструкцији локалног пута Горња Добриња (идентиф. Чаралића), Д=3.4км, у општини Помога	3.400	3,439,462.96	3,439,462.96
17	Крушевцац	Радови на реконструкцији раскрснице улице Бруски пут, Хаџић Вељкови, Душанкови и Појасице Степе и деонице на делу прикључка Колоније у Крушевцу		26,043,646.74	27,803,261.77
18	Крушевцац	Радови на побољшању ковалентне раскрснице-крушевцац на укрштању улица Јасини пут и Жељезника у Крушевцу		13,387,805.32	13,387,805.32
19	Крушевцац	Радови на побољшању ковалентне раскрснице-крушевцац на укрштању улица Цара Лазара, Јасини пут, Јуџ Бондарић и Газиместакле у Крушевцу		16,389,486.25	16,389,486.25
20	Крушевцац	Радови на асфалтирању прикључног пута у насељеном месту Ложице-државни пут ПБ-415 на км 8+485 у Крушевцу		1,162,729.99	1,162,729.99
21	Ваљева	Радови на локалном путу у селу Ваљевска Ложица, Д=3,4км у општини Ваљева	4.400	1,791,126.39	1,791,126.39
22	Лозница	Радови на изградњи ковалентне конструкције, тротоара и јавне расвете Мома улица од ул. Фелипа Кљајића до ул. Д.Степића и изградње ковалентне од ул. Фелипа Кљајића до ул. Луке Степића и даље до раскрснице са улицама Георгија Јасинића у Лозници		5,057,732.88	5,057,732.88
23	УБ	Радови на локалним путевима: у Гробице-Сован, Д=350м, Б=3м, у Совану, Д=730м, Б=3.5м, у Новицима, Д=2+270м, Б=3м, у Трилибу, Д=520м, Б=3.5м, у Сублиници (до гробља), Д=520м, Б=3.5м и пут у Паљувама, Д=860м, Б=3.5м, у општини УБ	3.520	2,027,917.85	2,027,917.85
24	Дучани	Радови на поправци пута у МЗ Турци, Дучини, Д=1.5км на територији општине Дучани	1.500	692,408.47	692,408.47
25	Сопот	Радови на локалном путу Дучина-Долупе, Д=1400м, Б=5м, на територији општине Сопот	1.400	609,526.04	609,526.04
26	Сопот	Радови на локалном путу Рагача-Дучина, Д=2000м, Б=4м, на територији општине Сопот	2.000	1,609,661.70	1,609,661.70
27	Сопот	Радови на локалном путу Космајски венац-Радика, Д=4800м, Б=4м, на територији општине Сопот	4.800	7,248,205.07	7,248,205.07
28	Вождевац	Радови на локалном путу Јована Миловановића, Д=1200м, Б=2.5-3.5м, на територији општине Вождевац	1.200	141,175.85	141,175.85
29	Вождевац	Радови на локалном путу Руча, Д=2000м, Б=2.5-3.5м, на територији општине Вождевац	2.000	10,384,917.63	10,384,917.63
30	Вождевац	Радови на локалном путу Лугованска улица, Д=730м, Б=2.5-3.5м, на територији општине Вождевац	0.730	244,137.12	244,137.12
31	Паличула	Радови на локалном путу улица Ваљевска у Борчи, Д=1000м, Б=6м, на територији општине Паличула	1.000	1,985,803.56	1,985,803.56
32	Паличула	Радови на локалном путу улица Братства и јединства у Борчи, Д=1700м, Б=6м, и допуна малог улица Бела Бартока-Хорвољска, Д=1150м, Б=6м на територији општине Паличула	2.850	25,128,334.63	25,128,334.63
33	Паличула	Радови на локалном путу улица Цваница Милутиновића у Борчи, Д=1000м, Б=3м, на територији општине Паличула	1.000	979,068.55	979,068.55
34	Обреновац	Радови на локалном путу П-2030, Грабковиц-Доник који до Шабовац пута, Д=8700м, Б=4.5м, на територији општине Обреновац	8.700	60,155,465.67	60,155,465.67
35	Обреновац	Радови на локалном путу П-3096, Баљевац, Д=2800м, Б=4.2м, деоница на путу П-3096, Баљевац-Дривњевцац, Д=3460м, Б=5м, на територији општине Обреновац	6.260	50,295,860.15	50,295,860.15
36	Раковина	Радови на локалном путу од рампе у Реснику до окретнице у Реснику, Д=600м, Б=6м, и деоница на путу Д=7+4км, струјање Д=60м, и деоница новог тротоара Д=1500м, Б=1.5м, на територији општине Раковина	2.000	7,740,334.90	7,740,334.90



Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационарна / дужина деонице (км)	Ребаланс Програма пословања за 2018. (износ са ЦДВ -ом) (дин)	Реализација у 2018. (дин)
37	Раковица	Радови на локалном путу улица Патријарха Димитрија од раскрснице Сузев брег до Милановачке улице, Л=1300м, Б=7м, БНС 22ц» АВ 11ц, Д=4цм, струјане Д=11цм, на територији општине Раковица	1.300	0.00	0.00
38	Раковица	Радови на локалном путу улица Ослобођења од улице Патријарха Димитрија до кружнег тока Мома Станојевић, Л=1200м, Б=7цм, АВ 11ц, Д=2+4цм, струјане Д=6цм, на територији општине Раковица	1.200	0.00	0.00
39	Умаци	Радови на санацији улица на територији града Умаци: Санација колосеза дела улице Радника, Л=475м, улице Милека Обреновића до улице Карађорђево Л=2.950м, санација дела улица Краља Петра Првог (од Слануше до раскрснице са ул. Рогуље) М3 Рогуље, Л=610м	4.030	53,935,086.67	53,935,086.67
40	Бајина Башка	Радови на санацији улица Сремског фронта од км 0+000 до км 0+800, Л=800м и локални пута Силегац Делиће од км 0+000 до км 3+200, Л=1200м	2.000	0.00	0.00
41	Маджарска	Радови на поправци општинских путева на територији општине Маджарска деоница 1, општински пут Рудна глава-Ири од км 0+000 до км 3+500, Л=3.5км и допуна намета са још две деонице Л=340м и Л=400м	4.240	40,912,741.89	40,912,741.89
42	Бор	Радови на поправци општинских путева на територији општине Бор, деоница 2, општински пут Крај Борска од км 2+717.81 до км 5+926, Л=3.208.2м	3.208	29,210,687.94	29,210,687.94
43	Мионица	Радови на локалним путевима: Доња Топница-Јанчића крај, Л=0.500м, Б=4м, споменик кућа у селу Рабаје, Л=0.500м, Б=4м, веза ИА-150 и ИБ-356, деоница Стругане, Л=1км, пут у селу Мртвешки Јовановића крај, Л=0.500м, Б=3м, пут Попадри-Обручи, Л=1.015км, Б=4м, пут у селу Дуњи за Живошаће, Л=0.200м, Б=3м и пут у селу Дуњи за Нагари, Л=0.300м, Б=3м, у општини Мионица	3.560	23,092,515.95	23,092,515.95
44	Загодина	Поправка приступних пута веза са државним путем ИА158, на км 80+080, Л=490м на територији општине Загодина	0.490	7,674,500.73	7,674,500.73
45	Сурдулица	Поправка локалног пута Бело Пале-Кијевац путем пракац итагле Друм-М.З.Кијевац, веза са државним путем И40, Л=3км на територији општине Сурдулица	3.000	12,228,237.79	12,228,237.79
46	Савски Венац	Радови на локалном путу-пресвлачење колосеза и санација остале дела градске саобраћајнице Зероја Милана Тепића, испред Института за «Археолошко-културне Сописти "Дидине"», Л=0.2км, Б=4.5м, на територији општине Савски Венац	0.200	0.00	0.00
47	Сурчин	Радови на уређењу и пресвлачењу колосеза градске саобраћајнице од Јанова на Сурчину, Л=400м, Б=6.5-7м, на територији општине Сурчин	4.400	42,035,149.70	42,035,149.70
48	Чакал	Територија града Чакал на следећим деоницама: • Радови на поправци локалног пута веза између државних путева ИА-179 и ИБ-355, Трбушани-Пријевор, Л=2.1км, • Радови на поправци улица 503 (ИП 905/6) у МЗ Трбушани, Л=155м+120м веза са државним путем ИА-179, • Радови на поправци локалног пута у МЗ Јездинз	2.175	14,594,374.73	14,594,374.73
49	Гацин Хан	Пажљиво одржавање и рехабилитација општинског пута Дуга Пољана-Лешице, Л=2.257м, у општини Гацин Хан	3.250	35,869,673.45	35,869,673.45
50	Сопот	Радови на локалном путу Бабе-Губервац, Л=5500м, Б=5м, на територији општине Сопот	5.500	4,831,334.87	4,831,334.87
51	Сопот	Радови на локалном путу Сопот-Бабе, саобраћајница, Л=2000м, Б=5м и тротоари Л=1000м, Б=1.5м, на територији општине Сопот	3.000	33,894,690.86	33,894,690.86
52	Вождовац	Локални пут Права у МЗ Кумодрам, Л=200м, Б=6м, на територији општине Вождовац	0.200	41,553.86	41,553.86



Број	Категорија пута / општина	Путни правец (деоница)	стационарна / дужина деонице [км]	Ребаланс Програма пословања за 2018. (износ са ПДВ-ом) (дин)	Реализација у 2018. (дин)
53	Вождовац	Локални пут Теховица-Прак 1, Л=800м, б=2,5-3м, на територији општине Вождовац	0.800	192,074.05	192,074.05
54	Вождовац	Локални пут Ристе Степановића у МЗ Пажини, Л=1500м, б=3-5м, на територији општине Вождовац	1.120	0.00	0.00
55	Вождовац	Локални пут Топола-МЗ Кумодрач, Л=1320м, б=3-4м, на територији општине Вождовац	1.320	181,077.66	181,077.66
56	Вождовац	Локални пут Гунџак у МЗ Кумодрач, Л=180м, б=3м, на територији општине Вождовац	0.180	298,879.45	298,879.45
57	Вождовац	Локални пут Бомојина наставак МЗ Падина, Л=1500м, б=2,5м, на територији општине Вождовац	1.500	0.00	0.00
58	Сопот	Локални пут Губеровац-Сопот, центар села Бабе, Л=650м, б=3м, на територији општине Сопот	0.650	544,056.35	544,056.35
59	Сопот	Локални пут Петроварац-М. Манастир, Л=3000м, б=3м, на територији општине Сопот	3.000	8,978,606.55	8,978,606.55
60	Сопот	Локални пут Сопот-Немењиниће, Л=3300м, б=3м, тротоар Л=1000м и жичана релска линија, б=3,5м, на територији општине Сопот	1.300	31,693,680.54	31,693,680.54
61	Сопот	Локални пут ул. Лаза Иванковића, Л=300м, б=5,20м, на територији општине Сопот	0.300	590,079.81	590,079.81
62	Сопот	Локални пут Туринци-Поповић, Л=4600м, б=5м, на територији општине Сопот	4.600	117,567,886.31	117,567,886.31
63	Сопот	Локални пут ул. Селска-Сопот, Л=210м, б=5,50м, на територији општине Сопот	0.210	284,445.48	284,445.48
64	Земун	Локални пут санација улице у Бусијама улица Секуле Витковића, Л=570м, на територији општине Земун	0.570	326,911.12	326,911.12
65	Земун	Локални пут санација улице у Бусијама улица Николе Белоголића, Л=480м, на територији општине Земун	0.480	191,734.12	191,734.12
66	Земун	Локални пут санација улице у Бусијама улица Обадина, Л=480м, на територији општине Земун	0.480	2,782,382.96	2,782,382.96
67	Земун	Локални пут санација улице у Бусијама улица Савке Суботић, Л=510м, на територији општине Земун	0.510	3,719,133.53	3,719,133.53
68	Земун	Локални пут санација улице у Бусијама улица Остромишкиот, Л=460м, на територији општине Земун	0.460	4,183,249.10	4,183,249.10
69	Земун	Локални пут санација улице у Бусијама улица Станка Опачића Ђаниће, Л=450м, на територији општине Земун	0.450	4,213,468.38	4,213,468.38
70	Земун	Локални пут санација улице у Бусијама улица Спиридонова Јовића, Л=210м, на територији општине Земун	0.210	2,142,458.10	2,142,458.10
71	Обреновац	ИЛ 148, уградња новог моста преко Маринића путева у Мисловину на постојећи пут државни пут ИЛ 148, у општини Обреновац	0.100	0.00	0.00
72	Палић	Радови на локалном путу улица Доле Биљари у Овчи, Л=1900м, б=3м, на територији општине Палић	1.900	34,879,671.72	34,879,671.72
73	Лазаревац	Радови на локалном путу Рудовци (двостран) Крушевац, Л=2400м, б=6,5м, на територији општине Лазаревац	2.400	6,190,600.12	6,190,600.12
74	Засељара	Радови на локалном путу у улици Фрањо Јулашковић Калуберина, Л=338,10м, б=3,5м, на територији општине Засељара	0.338	1,959,004.68	1,959,004.68
75	Грешка	Радови на локалном путу у улици Београдској насеље Калуберина, Л=40,6м, б=5м, на територији општине Грешка	0.600	10,610,352.93	10,610,352.93
76	Младеновац	Радови на локалном путу улица Ветарска, Л=800м, б=4м, на територији општине Младеновац	0.800	845,953.03	845,953.03
77	Младеновац	Радови на локалном путу Јоанина и Аме у МЗ Медуљаци, Л=1000м, б=5м, на територији општине Младеновац	1.000	325,249.97	325,249.97
78	Младеновац	Радови на локалном путу улица Ливадачка, Л=1251,5м, б=4м, на територији општине Младеновац	1.251	2,718,396.85	2,718,396.85



Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стациска / дужина деоница (км)	Ребаланс Програма пословања за 2018. (износ са ПДВ -ом) (дин)	Реализација у 2018. (дин)
79	Младеновац	Радови на локалном путу Савића млин у МЗ Центар, Л=1400м, Б=6,4м, на територији општине Младеновац	1.400	0.00	0.00
80	Младеновац	Радови на локалном путу Космарка у МЗ Баташево, Л=718,75м, Б=6,5м, на територији општине Младеновац	0.718	2.785.940,82	2.785.940,82
81	Младеновац	Радови на локалном путу улица Клисурска, Л=820м, Б=4м, на територији општине Младеновац	0.820	920.132,69	920.132,69
82	Гроцка	Локални пут у улици Милана Ракића насеље Калуђерица, Л=665м, Б=3,8м, на територији општине Гроцка	0.665	7.722.295,42	7.722.295,42
83	Младеновац	Локални пут Спасседански пут за сраблин МЗ Тагмло, Л=1600м, Б=3,5м, на територији општине Младеновац	1.600	14.050.248,71	14.050.248,71
84	Младеновац	Локални пут Василије Милошевић МЗ Јагњило, Л=373,63м, Б=3м, на територији општине Младеновац	0.373	503.721,67	503.721,67
85	Младеновац	Локални пут селак Филиповић у Великој Крчи, Л=128,36м, Б=3м, на територији општине Младеновац	0.328	561.813,59	561.813,59
86	Младеновац	Локални пут, пут пролаз Борћима -Станимирчића селак у Великој Крчи, Л=345м, Б=3м, на територији општине Младеновац	0.345	370.098,08	370.098,08
87	Младеновац	Локални пут, пут Лукића у Великој Крчи, Л=826м, Б=3м, на територији општине Младеновац	0.826	704.334,23	704.334,23
88	Младеновац	Локални пут у улици Турбицка у Великој Крчи, Л=536,75м, Б=3м, на територији општине Младеновац	0.536	469.509,78	469.509,78
89	Младеновац	Локални пут у улици Мажора Тепића у Великој Крчи, Л=770,97м, Б=3,5м, на територији општине Младеновац	0.770	929.021,78	929.021,78
90	Младеновац	Локални пут Радоје Л. Кнежевића МЗ Јагњило, Л=136,86м, Б=3м, на територији општине Младеновац	0.336	166.866,16	166.866,16
91	Младеновац	Локални пут Кирија Ђуки МЗ Јагњило, Л=1971,57м, Б=4м, на територији општине Младеновац	1.971	12.520.801,83	12.520.801,83
92	Гроцка	Локални пут у улици Станковића насеље Калуђерица, Л=1500м, Б=5,1м, на територији општине Гроцка	1.500	29.143.690,44	29.143.690,44
93	Баташево	Радови на локалном путу Рудовић Рашчепа -Велико Црвено, Л=7500м, Б=6,5м, на територији општине Баташево	7.500	150.421.538,26	150.421.538,26
94	Петровац на Млави	Радови на развојном путу Раковић и Грљан у дукони Л=2км, у општини Петровац на Млави	1.000	162.731,80	162.731,80
95	Петровац на Млави	Радови на побољшању пута у месту Рановац у дукони Л=1,01 км, у општини Петровац на Млави	1.010	5.768.284,48	5.768.284,48
96	Земдара	Радови на локалном путу улица Ристин поток од ул. Цветанова Нупраје до ул. Милова Кладинац, Л=500м, Б=5цм, БНС 22цв, Д=7цм АБ 11ц Д=4цм, стружане Д=11цм, на територији општине Земдара	0.500	0.00	0.00
97	Земдара	Радови на локалном путу улица Цветанова Нупраје од ул. Ристини поток Бладе, Л=1000м, Б=7цм, БНС 22цв, Д=7цм АБ 11ц Д=4цм, стружане Д=11цм, на територији општине Земдара	1.000	0.00	0.00
98	Земдара	Радови на локалном путу улица Партизанска од Булевара краља Александра до мађарског премо пута, Л=1400м, Б=7цм, БНС 22цв, АБ 11ц Д=4цм, стружане Д=11цм, на територији општине Земдара	1.400	13.695.755,21	13.695.755,21
99	Раковица	Локални пут улица Миловољана од ул. Патријарха Димитрија до ул. Буковчићева, Л=700м, Б=5, Л=3500, АБ 11ц Д=2-4цм, стружане д=6цм, на територији општине Раковица	0.700	76.020,54	76.020,54
100	Чукарица	Локални пут улица Бело Врело од улице Грочанина до улице Беле Воде, Л=750м, Б=10, Л=7500, БНС 22цв, АБ 11ц Д=4цм, стружане д=11цм, на територији општине Чукарица	0.750	190.729,06	190.729,06
101	Чукарица	Локални пут улица Београдска -Сремска, Л=1300м, Б=6, Л=7800, АБ 11ц Д=2-4цм, стружане д=6цм, на територији општине Чукарица	1.300	0.00	0.00



Бр.Б	Категорија пута / Општина	Путни правац (деоница)	стационажа / дужина деонице [км]	Ребаланс Програма пословања за 2018. (износ са ПДВ -ом) (дин)	Реализација у 2018. (дин)
102	Чукарица	Локални пут улица Савска од новог Обреновичког пута до ул. Карађорђевог. Л=500м+500м, Б=6-10, П=9300, АБ 11с д=63см, стручне д=11см, на територији општине Чукарица	1.000	956.462.33	956.462.33
103	Чукарица	Локални пут улица Грчка укупно Л=1200м, Б=5, П=6000, АБ 11с д=2+4см, стручне д=6см, на територији општине Чукарица	1.200	78.484.53	78.484.53
104	Чукарица	Локални пут улица Милана Сремског, укупно Л=1200м, Б=5, П=6000, АБ 11с д=2+4см, стручне д=6см, на територији општине Чукарица	1.200	3.562.796.43	3.562.796.43
105	град Крагујевац	Радови на поправци прикључка Јарушничког пута на државни пут ИА 157, Рача-Церовцац, на км 0+000,16 до км 3+060,64, доступи напона за јунион краку саобраћајнице на Јарушничком путу, деоница од км 1+200,76 до км 2+762,44, Л=1,05км, Неусторени радови због реализације на јунион краку саобраћајнице на Јарушничком путу, деоница од км 1+200,76 до км 2+762,44, Поправци прикључка Јарушничког пута на државни пут ИА 157, Рача-Церовцац, на км 3+060,64 до км 6+373,83, Л=3,31м, Поправци на јунион краку Јарушничког пута од км 0+000 до км 1+200,76, Л=1,2км на територији града Крагујеваца	3.560	285.781.610.15	285.781.610.15
106	Сурчин	Радови на изградњу и пројектовању колосека градске саобраћајнице Беомен пута на излазу из Беомена, Л=2,4км, Б=6м, на територији општине Сурчин	2.400	42.603.489.86	42.603.489.86
107	Земун	Радови на локалном путу-санација улице у Батајници 19. "Мале међе 46 део", Л=300м, на територији општине Земун	0.300	3.422.846.26	3.422.846.26
108	Земун	Радови на локалном путу-санација улице у Батајници 21. "Мале међе 48 део", Л=400м, на територији општине Земун	0.400	4.428.157.91	4.428.157.91
109	Земун	Радови на локалном путу-санација улице у Урниновцима 32. "Партизанска 4 део", Л=200м, на територији општине Земун	0.200	1.523.665.49	1.523.665.49
110	Земун	Радови на локалном путу-санација улице у Урниновцима 29. "Земунска 28. део", Л=300м, на територији општине Земун	0.300	1.948.442.36	1.948.442.36
111	Земун	Радови на локалном путу-санација улице у Батајници 26. "Велике међе 20. део", Л=310м, на територији општине Земун	0.310	1.888.183.93	1.888.183.93
112	Земун	Радови на локалном путу-санација улице у Батајници 20. "Мале међе 47. део", Л=250м, на територији општине Земун	0.250	2.278.359.35	2.278.359.35
113	Земун	Радови на локалном путу-санација улице у Батајници 25. "Михаила Зетског 1. део", Л=345м, на територији општине Земун	0.345	2.787.614.71	2.787.614.71
114	Земун	Радови на локалном путу-санација улице у Батајници 24. "Михаила Зетског 2. део", Л=310м, на територији општине Земун	0.310	3.045.068.19	3.045.068.19
115	Земун	Радови на санацији и пројектовању колосека градске саобраћајнице ул. Јустина Поповића са «радиом», Алтина, Л=0,32км, Б=5м,5м и 4м, на територији општине Земун	0.920	14.117.057.15	14.117.057.15
116	Земун	Радови на санацији и пројектовању колосека градске саобраћајнице ул. Урниновачки пут 19 део Алтина, Л=0,32км, Б=4м, на територији општине Земун	0.320	4.330.408.87	4.330.408.87
117	Земун	Радови на санацији и пројектовању колосека градске саобраћајнице ул. Урниновачки пут 34 део Алтина, Л=0,46км, Б=4м, на територији општине Земун	0.460	5.346.967.40	5.346.967.40
118	Земун	Радови на санацији и пројектовању колосека градске саобраћајнице ул. Урниновачки пут 30 део Алтина, Л=0,17км, Б=3,5м, на територији општине Земун	0.170	1.762.389.28	1.762.389.28
119	Земун	Радови на санацији и пројектовању колосека градске саобраћајнице ул. Урниновачки пут 3 део Алтина, Л=0,31км, Б=5 м, на територији општине Земун	0.310	4.089.491.85	4.089.491.85



Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационарна / дужина деонице (км)	Ребаланс Програма пословања за 2018. (износ са ПДВ -ом) (дин)	Реализација у 2018. (дин)
120	Земун	Радови на уређењу и провјерању колотова градске саобраћајнице Бугије Пазова, б=4,8м, б=3,5-5м, на територији општине Земун и допуна у дужини од 11,2 км	6.600	81.558.296,56	81.558.296,56
121	Земун	Санација и провјерање колотова градске саобраћајнице ул. Рајна Лешчанска до улице Коста Алексића, Л=0,55км, б=5м, на територији општине Земун	0.550	9.598.419,22	9.598.419,22
122	Земун	Санација и провјерање колотова градске саобраћајнице ул. Урминовски пут 42 део Алтина, Л=0,3км, б=3,5м, на територији општине Земун	0.300	3.111.307,74	3.111.307,74
123	Земун	Санација и провјерање колотова градске саобраћајнице ул. Урминовски пут 43 део Алтина, Л=0,5км, б=4м, на територији општине Земун	0.500	5.982.210,77	5.982.210,77
124	Земун	Санација и провјерање колотова градске саобраћајнице ул. Урминовски пут 21 део Алтина, Л=0,55км, б=4м, на територији општине Земун	0.550	6.020.137,48	6.020.137,48
125	Земун	Санација и провјерање колотова градске саобраћајнице ул. Урминовски пут 18 део Алтина, Л=0,80км, б=3,5м, на територији општине Земун	0.800	5.107.957,08	5.107.957,08
126	Земун	Санација и провјерање колотова градске саобраћајнице Добановачки пут код улице Алтина, Л=0,45км, б=3-5м, на територији општине Земун	0.450	4.546.873,76	4.546.873,76
127	Земун	Санација и провјерање колотова градске саобраћајнице ул. Алмилија Васиљевића, Л=0,40км, б=5м, на територији општине Земун	0.400	9.753.320,81	9.753.320,81
128	Пројектовање	Радови на изградњи локалног пута Вишница-Малосиња, Л=721м, на територији општине Пројектовање	0.721	4.136.187,46	4.136.187,46
129	град Ниш	Радови на изградњи атмосферског колектора на Булевару цара Константина у Нишу, деоница од Сувоградског потока до Патурске реке на територији града Ниша		10.565.319,83	11.648.164,29
130	град Ниш	Радови на рекултацији и периодичном одржавању колотова, тротоара, саобраћајнице, велосипедне стазе, и раздјелних острва Булевар цара Константина у Нишу, деоница од улаза у Брзи брод до моста на Катурској реци у Нишу Л=1,2км, територија града Ниш-градске општине Медијана	1.720	17.315.597,95	17.315.597,95
131	град Ниш	Радови на секундарно-мрежи атмосферске канализације „Центар за виноградарство“ издње зоне Исток у Нишу у дужини Л=590м, на територији града Ниша	0.590	10.946.227,82	18.409.135,89
132	Лип	Радови на санацији клинуда на локалитету „Занатски центар Лип“ општине Лип		14.880.750,34	14.880.750,34
133	Вождовац	Радови на локалном путу Мада Урминовска Радића са тротоарима (б=1,2м), Л=2950м, б=3,5м, на територији општине Вождовац	2.950	50.188.551,49	50.188.551,49
134	Вождовац	Радови на локалном путу Јанка Ђанковића у МЗ Јастреби, Л=650м, б=4-5м, на територији општине Вождовац	0.650	0,00	0,00
135	Вождовац	Радови на локалном путу Токерски у МЗ Кумодрам, Л=100м, б=4м, на територији општине Вождовац	0.100	0,00	0,00
136	Вождовац	Радови на локалном путу Преноска у МЗ село Раковица, Л=70м, б=4м, на територији општине Вождовац	0.070	0,00	0,00
137	Раковица	Локални пут - улица Александра Војиновића (околетница 47), Л=100м, б=2-40м, на територији општине Раковица	0.300	2.406.328,91	2.406.328,91
138	Раковица	Локални пут - улица Патријарха Димитрија код броја 100 леве и десне стране (Бундари брег), Л=1.100м, б=3-5м, на територији општине Раковица	1.100	9.845.546,40	9.845.546,40
139	Раковица	Локални пут - улица Вукасовића од Милановачког стада, Л=400м, б=6м, на територији општине Раковица	0.400	2.107.982,27	2.107.982,27
140	Раковица	Радови на локалном путу улица Лукичића са леве и десне стране, Л=100м, б=4, Л=12000, 861 м, д=2-4 цм, струјне дубам, Раковица	0.300	736.000,36	736.000,36



Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационарна / дужина деонице (км)	Ребаланс Програма пословања за 2018. (износ са ПДВ-ом) (дин)	Реализација у 2018. (дин)
141	Чукарица	Радови на локалном путу у општини Илије Јуричића бр. у л. Трговице до ул. Вуководина, Л=200м*500м, б=9-10, П=6000, бис. 21Ц, АБ 11с д=4м, стружње д=11цм, на територији општине Чукарица	0.700	3,400,704.70	3,400,704.70
142	Младеновац	Радови на локалном путу Кицарица у МЗ Марковац, Л=770м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.770	5,104,009.17	5,104,009.17
143	Младеновац	Радови на локалном путу Великача од трафо станице у МЗ Марковац, Л=873м, б=3.5-5м, на територији општине Младеновац	0.877	7,064,505.39	7,064,505.39
144	Младеновац	Радови на локалном путу Панића пут у Рабоцу, Л=584.98м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.584	3,524,993.80	3,524,993.80
145	Младеновац	Радови на локалном путу Црепанчићева улица у МЗ Раборовцу, Л=803м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.805	4,377,811.11	4,377,811.11
146	Младеновац	Радови на локалном путу Манића пут у Рабоцу, Л=241.55м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.241	1,564,274.48	1,564,274.48
147	Младеновац	Радови на локалном путу Јајевацки виоград у МЗ Кораћница, Л=300.47м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.300	1,928,718.83	1,928,718.83
148	Младеновац	Радови на локалном путу Добрице Кузмића МЗ Кораћница, Л=297.34м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.800	4,579,022.19	4,579,022.19
149	Младеновац	Радови на локалном путу Јајевац МЗ Кораћница, Л=219.86м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.210	1,448,051.07	1,448,051.07
150	Младеновац	Радови на локалном путу Мошевица МЗ Кораћница, Л=120.23м, б=3м, на територији општине Младеновац	1.230	7,521,447.80	7,521,447.80
151	Младеновац	Радови на локалном путу Леска до самог ливада (Велика Иванча), Л=700м, б=4м, на територији општине Младеновац	0.700	5,510,601.53	5,510,601.53
152	Младеновац	Радови на локалном путу Дедињска МЗ Бајалевци, Л=270м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.270	0.00	0.00
153	Младеновац	Радови на локалном путу Преваљска (Велика Иванча), Л=4500м, б=3м, на територији општине Младеновац	4.500	34,926,240.76	34,926,240.76
154	Младеновац	Радови на локалном путу Обрушница (Велика Иванча), Л=550м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.550	3,778,539.85	3,778,539.85
155	Гроцка	Радови на локалном путу у улици Миће Стојковића између брестова, Л=1450м, б=6м, и долина напета крај десне стране припадајућим саобраћајним правцима на левој и десној страни, П=1000м на територији општине Гроцка	2.450	27,110,228.94	27,110,228.94
156	Гроцка	Радови на локалном путу улице Васе Чаралића, Л=903м, б=5м, на територији општине Гроцка	0.903	27,661,385.39	27,661,385.39
157	Барајево	Радови на локалном путу у Мелачку, Л=110м, на територији општине Барајево	0.110	1,016,500.58	1,016,500.58
158	Барајево	Локални пут улице Карађорђева, основни правац, Л=170м, асфалт МБрзекот магистралом П=196м, на територији општине Барајево	0.366	3,544,802.79	3,544,802.79
159	Палилула	Радови на локалном путу улице Бранка Радомировића у Борчи, Л=350м, б=5м, на територији општине Палилула	0.350	1,535,377.29	1,535,377.29
160	Палилула	Радови на локалном путу улице Саве Мрчапа у Борчи, Л=500м, б=3м, на територији општине Палилула	0.500	3,610,313.06	3,610,313.06
161	Палилула	Локални пут улице Сузана 1 у Краљеву, Л=220м, б=4.5м, на територији општине Палилула	0.220	5,282,635.45	5,282,635.45
162	Лазаревац	Радови на локалном путу Лазаревац-Велики Црвени-Степојевац, основни правац, Л=14,400м, на територији општине Лазаревац		599,172.26	599,172.26
163	Лазаревац	Радови на локалном путу Степојевац-Лесковац, Л=2700м*600м, б=4.5м, на територији општине Лазаревац	1.300	8,700,613.61	8,700,613.61



Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стадионажа /Дужина деонице (км)	Ребаланс Програма пословања за 2018. (износ са ПДВ -ом) (дин)	Реализација у 2018. (дин)
164	Земун	Санација и пресвлачење килозола градске саобраћајнице ул. Школовка, Угринаовци, Л=1.4км, б=4.4м, на територији општине Земун	1.400	10,624,324.07	10,624,324.07
165	Земун	Санација и пресвлачење килозола градске саобраћајнице ул. Свезани, Угринаовци, Л=0.3км, б=5м, на територији општине Земун	0.300	4,418,564.65	4,418,564.65
166	Земун	Санација и пресвлачење килозола градске саобраћајнице ул. Независни Илаци, Угринаовци, Л=2.2км, б=5м, на територији општине Земун	2.200	6,199,660.87	6,199,660.87
167	Сурчин	Санација и пресвлачење килозола градске саобраћајнице ул. Мудинска, Л=0.175км, б=4м, на територији општине Сурчин	0.175	1,964,594.85	1,964,594.85
168	Сурчин	Санација и пресвлачење килозола градске саобраћајнице ул. Прсти Стаматовића, Л=0.9км, б=2м, на територији општине Сурчин	0.900	20,291,915.39	20,291,915.39
169	Сурчин	Санација и пресвлачење килозола градске саобраћајнице НП 4090/1 СВТУ (паралелна са Пулинском), Л=0.40км, б=4м, на територији општине Сурчин	0.400	3,820,453.90	3,820,453.90
170	Сурчин	Санација и пресвлачење килозола градске саобраћајнице ул. Мајке Ангелине, П=0.80км, б=4м, на територији општине Сурчин	0.100	4,267,491.49	4,267,491.49
171	Сурчин	Санација и пресвлачење килозола градске саобраћајнице ул. Сава Мужића, Л=0.40км, б=4м, на територији општине Сурчин	0.400	3,962,881.30	3,962,881.30
172	Сурчин	Санација и пресвлачење килозола градске саобраћајнице ул. Содам самураја, Л=0.17км, б=3м, на територији општине Сурчин	0.170	2,381,421.42	2,381,421.42
173	Сурчин	Санација и пресвлачење килозола градске саобраћајнице ул. Мишарића, Л=0.30км, б=3.5м, на територији општине Сурчин	0.300	3,755,680.36	3,755,680.36
174	Сурчин	Санација и пресвлачење килозола градске саобраћајнице ул. Вртларска, Л=0.43км, б=3.5м, на територији општине Сурчин	0.430	2,156,946.15	2,156,946.15
175	Сурчин	Санација и пресвлачење килозола градске саобраћајнице ул. Каблице Сурчи, Л=0.105км, б=3.5м, на територији општине Сурчин	0.100	1,033,796.39	1,033,796.39
176	Сурчин	Санација и пресвлачење килозола градске саобраћајнице НП 925 и НП 926, Л=0.25км, б=4м, на територији општине Сурчин	0.250	3,113,955.47	3,113,955.47
177	Сурчин	Санација и пресвлачење килозола градске саобраћајнице Звезда Зинђића, Л=0.35км, б=6-9м, на територији општине Сурчин	0.350	15,923,765.30	15,923,765.30
178	Сурчин	Санација и пресвлачење килозола градске саобраћајнице ул. Мусићка 2. део, Л=0.4км, б=4м, на територији општине Сурчин	0.400	5,456,656.64	5,456,656.64
179	Сурчин	Санација и пресвлачење килозола градске саобраћајнице ул. Галовића, Л=0.25км, б=6м, на територији општине Сурчин	0.250	1,884,079.05	1,884,079.05
180	Сурчин	Санација и пресвлачење килозола градске саобраћајнице ул. Сава Ковачевића, Л=0.10км, б=4м, на територији општине Сурчин	0.100	2,082,352.22	2,082,352.22
181	Земун	Локални пут санација улице у Батарници 27. „Светислава Вуковића“, Л=200м, б=4м, на територији општине Земун	0.200	1,465,045.59	1,465,045.59
182	Земун	Локални пут санација улице у Батарници 27. „Владим Мије 27. нова“, Л=420м, б=4м, на територији општине Земун	0.420	3,265,292.27	3,265,292.27
183	Земун	Локални пут санација улице у Батарници 28. „Земунка код бр. 296 Ф“, Л=500м, б=3.5м, на територији општине Земун	0.500	4,047,234.95	4,047,234.95
184	Сопот	Радови на локалном путу М. Пожаревци-Драганин, Л=1000м, б=5м, на територији општине Сопот	1.000	25,151,059.95	25,151,059.95
185	Раковица	Локални пут улица Букасовићева од ул. Српских ударних бригада до ул. Борско, Л=300м, б=5, П=1500, АБ 11с д=2+4ци, струјне д=6м, на територији општине Раковица	0.100	2,762,376.58	2,762,376.58
186	Раковица	Локални пут улица Подвалска од ул. Слава Миљковића до цркве, Л=900м, б=4.6, П=4900, на територији општине Раковица	0.900	15,883,024.85	15,883,024.85



Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стајноснаж / дужина деонице (км)	Ребаланс Програма пословања за 2018. (износ са ПДВ -ом) (дин)	Реализација у 2018. (дин)
187	Раковица	Локални пут улица Канареве Брде од ул. Српског ударних бригада до ул. Борже, Л=300м, Б=5, П=1500, АН 11с д=214цм, стружани дрвци, на територији општине Раковица	0.300	2,807,721.79	2,807,721.79
188	Раковица	Локални пут улица 13. октобра колхоз од асфалтне базе Кијево до ул. Слава Милековића, Л=2400м, Б=6, П=14400, БНС 23С д=7цм, АН 11с д=4цм, стружани дрвци, израда човог тротоара Л=300 Б=1.5, на територији општине Раковица	2.400	1,617,301.03	1,617,301.03
189	Младеновац	Локални пут Јадрушка, М3 Америк, Л=500м, Б=3м, на територији општине Младеновац	0.300	1,695,372.76	1,695,372.76
190	Младеновац	Локални пут Јанка, М3 Америк, Л=300м, Б=3м, на територији општине Младеновац	0.300	2,326,274.90	2,326,274.90
191	Младеновац	Локални пут Спартаноска, М3 Америк, Л=530м, Б=3м, на територији општине Младеновац	0.530	4,276,933.54	4,276,933.54
192	Младеновац	Локални пут Шипка, М3 Америк, Л=330м, Б=3м, на територији општине Младеновац	0.330	2,169,084.37	2,169,084.37
193	Младеновац	Локални пут Радомира Маринка, М3 Рајковец, Л=1,5км, Б=3.4м, на територији општине Младеновац	1.500	13,479,038.42	13,479,038.42
194	Младеновац	Локални пут Селиште, М3 Рајковец, Л=200м, Б=3.5м, на територији општине Младеновац	0.700	7,617,605.44	7,617,605.44
195	Младеновац	Локални пут Меше Селиште, М3 Рајковец, Л=250м, Б=3м, на територији општине Младеновац	0.250	2,153,439.94	2,153,439.94
196	Младеновац	Локални пут Милета Марковића, М3 Рајковец, Л=500м, Б=3м, на територији општине Младеновац	0.500	5,821,983.59	5,821,983.59
197	Младеновац	Локални пут Криводраска, М3 Америк, Л=1.1км, Б=3м, на територији општине Младеновац	1.100	8,681,176.49	8,681,176.49
198	Младеновац	Локални пут Стевана Ермица, М3 Драшци, Л=430м, Б=4.3м, на територији општине Младеновац	0.430	4,541,337.58	4,541,337.58
199	Младеновац	Локални пут Мише Палешића, М3 Рајковец, Л=200м, Б=3м, на територији општине Младеновац	0.200	2,128,258.29	2,128,258.29
200	Младеновац	Локални пут Прстемска крај, М3 Мала Врбича, Л=450м, Б=3м, на територији општине Младеновац	0.450	4,706,715.52	4,706,715.52
201	Младеновац	Локални пут Косић пут, М3 Влашка, Л=3км, Б=3м, на територији општине Младеновац	1.000	25,161,730.23	25,161,730.23
202	Младеновац	Локални пут Златиборска, М3 Рајковец, Л=350м, Б=3.4м, на територији општине Младеновац	0.350	3,135,879.36	3,135,879.36
203	Младеновац	Локални пут Драгана Васића, М3 Рајковец, Л=250м, Б=3.3м, на територији општине Младеновац	0.250	2,579,616.70	2,579,616.70
204	Младеновац	Локални пут Дунавска, М3 Драшци, Л=600м, Б=3.2м, на територији општине Младеновац	0.600	5,215,765.69	5,215,765.69
205	Младеновац	Локални пут Шиманци, М3 Влашка, Л=800м, Б=3.2м, на територији општине Младеновац	0.800	6,046,916.84	6,046,916.84
206	Младеновац	Локални пут Прелепац, М3 Влашка, Л=1,250м, Б=3.4м, на територији општине Младеновац	1.250	9,990,952.51	9,990,952.51
207	Гроцка	Радрма на локалном путу у улици професора Васића насеља Вилка, Л=1430м, Б=6.1м, и допуна колхоза Л=400м, Б=6.1, атмосферска канализација Л=90м и уређење Л=90м, на територији општине Гроцка	1.830	67,226,265.03	67,226,265.03
208	Палежула	Локални пут Партизански блок улица 3, наставак преко Крњача, Л=150м, Б=3.50м, на територији општине Палежула	0.150	4,597,382.87	4,597,382.87



Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	Стациокама / дужина деонице (км)	Ребаланс Програма пословања за 2018. (износ са ГДВ-ом) (дин)	Реализација у 2018. (дин)
209	Паличула	Локални пут улица Олга Јовчић у Бурчи, Л=100м, б=6м, на територији општине Паличула	0.100	879,472.11	879,472.11
210	Паличула	Локални пут Партизански блок улица 1 у Кривачи, Л=750м, б=1.50м, на територији општине Паличула	0.750	5,559,007.86	5,559,007.86
211	Ваљева	Радови на локалном путу у Забрдцима, Л=8.262 км у општини Ваљева	8.262	95,910,471.24	95,910,471.24
212	УБ	Радови на локалном путу у Трапцу (изатака ка Сувој Парци), Л=500м, б=3.5м, у Соваљцу (ка Перичићима), Л=500м, б=3м, у Соваљцу (од Бурића ка Грањци), Л=500м, б=3м, у Памбуковци (Калетановићи), Л=500м, б=3м, у Памбуковци (Ковчићи), Л=500м, у Иршој Глави (Андрићи), Л=500м, б=3м, у Чукугама (до гробља), Л=600м, б=3.5м, у Бокотинци (ка селском гробљу), Л=500м, б=3.5м, у Врелу (ка са ПА 141), Л=520м, б=3.5м, у Врелу (ка кланцима), Л=500м, б=3.5м, у Вукови (ка гробљу), Л=400м, б=3м, у Тулару (ка гробљу), Л=500м, б=3.5м, у Бананима (Делић крај), Л=315м, б=3м, у Банани (ка Лазаре), Л=500м, б=3м, у Банани (ка Неде), Л=465м, б=3.5м, у општини УБ	7.360	41,272,894.35	41,272,894.35
213	Смедерска Паланка	Радови на изградњи пута вене државних путева ПА 147 и ШБ 152, деоница Алања-Кусарак, Л=6.810м, и деоница на изградњи приватних улица Буна Караџића и селског јула, у Алањи, Л=1.600м на територији општине Смедерска Паланка	8.410	113,021,146.37	113,021,146.37
214	Смедерска Паланка	Решни пројекат локалног пута Смедерска Паланка-Врушево у држини Л=6000м, б1=5.5м, б2=5м, на територији општине Смедерска Паланка	6.000	110,559,983.56	110,559,983.56
215	Земун	Локални пут санација улице у Булејима 41 „Земунска код бр.2472“, Л=200м, б=4м, на територији општине Земун	0.200	1,342,806.49	1,342,806.49
216	Земун	Локални пут санација улице у Урниновцима 30 „Земунска 19. део“, Л=300м, б=5м, са великом улицом Земунска 19. део и Земунска 18. део, Л=150м, б=5м на територији општине Земун	0.450	5,736,142.44	5,736,142.44
217	Земун	Локални пут санација улице у Урниновцима 31 „Земунска 21. део“, Л=160м, б=5м, на територији општине Земун	0.160	2,238,357.16	2,238,357.16
218	Земун	Локални пут санација улице у Булејима 40 „Земунска б.део“, Л=350м, б=5м, на територији општине Земун	0.350	3,324,862.09	3,324,862.09
219	Земун	Локални пут санација улице у Батајцима 23 „Стејана Бошковића“, Л=260м, б=4м, на територији општине Земун	0.260	4,736,592.43	4,736,592.43
220	Земун	Локални пут санација улице у Урниновцима 38 „Сремца“, Л=850м, б=5м, на територији општине Земун	0.850	5,580,165.36	5,580,165.36
221	Земун	Локални пут санација улице у Булејима 48 „Земунска код Народна Зграда“, Л=400м, б=4м, на територији општине Земун	0.400	3,191,116.43	3,191,116.43
222	Земун	Локални пут санација улице у Булејима 43 „Земунска 1.део“, Л=150м, б=5м, на територији општине Земун	0.150	961,192.09	961,192.09
223	Земун	Локални пут санација улице у Булејима 45 „Земунска 5.део“, Л=250м, б=3.5м, на територији општине Земун	0.250	1,733,819.40	1,733,819.40
224	Земун	Локални пут санација улице у Земун полу 34 „Дермије Станојевића, З.крак“, Л=300м, б=5м, на територији општине Земун	0.300	2,576,408.66	2,576,408.66
225	Земун	Локални пут санација улице у Урниновцима 33 „од Пасачко до Држана Дубајића“, Л=550м, б=4м, на територији општине Земун	0.550	5,804,374.65	5,804,374.65
226	Земун	Локални пут санација улице у Булејима 44 „Земунска 4.део“, Л=250м, б=4м, на територији општине Земун	0.250	3,266,902.60	3,266,902.60
227	Земун	Локални пут санација улице у Булејима 42 „Земунска 9.део“, Л=700м, б=3м, на територији општине Земун	0.700	2,074,000.50	2,074,000.50



Број	Категорија пута / местине	Путни правац (десница)	стационарна / дужина деснице (км)	Ребаланс Програма пословања за 2018. (износ са ПДВ -ом) (дин)	Реализација у 2018. (дин)
228	Земун	Локални пут санација улице у Булевару 47, „Земунска прено пута гмачког улаза у Булевар“, Л=300м, б=4м, на територији општине Земун	0.200	1,364,861.60	1,364,861.60
229	Сопот	Локални пут десница Авалски пут-тролеј Бурици, саобраћајница, Л=1.350м, б=5м+тротоар Л=1.024м+шиша манделација Л=1.033м, на територији општине Сопот	1.350	46,692,315.50	46,692,315.50
230	Сопот	Локални пут десница Ротона Дрвина, Л=2.300м, б=4,5м са паркингом и развојним, на територији општине Сопот	2.100	16,219,128.44	16,219,128.44
231	Младеновац	Локални пут Зеленица, МЗ Ковачевац, Л=500м, б=3,5м, на територији општине Младеновац	0.500	5,013,194.71	5,013,194.71
232	Младеновац	Локални пут Жигановића пут, МЗ Ковачевац, Л=200м, б=3,5м, на територији општине Младеновац	0.200	1,875,494.68	1,875,494.68
233	Младеновац	Локални пут Плетеница пут за гробље, МЗ Ковачевац, Л=900м, б=5м, на територији општине Младеновац	0.900	9,277,389.99	9,277,389.99
234	Младеновац	Локални пут Милоша Милошевића, МЗ Рањовац, Л=700м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.700	7,233,335.34	7,233,335.34
235	Младеновац	Локални пут Восрески Јунак, МЗ Велика Крзна, Л=850м, б=3,5м, на територији општине Младеновац	0.850	5,941,969.83	5,941,969.83
236	Младеновац	Локални пут Бериница, МЗ Ковачевац, Л=230м, б=4м, на територији општине Младеновац	0.230	3,156,853.27	3,156,853.27
237	Младеновац	Локални пут Баграмов, МЗ Велика Крзна, Л=1200м, б=4,5м, на територији општине Младеновац	1.200	12,885,931.36	12,885,931.36
238	Младеновац	Локални пут Жигановића сокак, МЗ Ковачевац, Л=280м, б=4м, на територији општине Младеновац	0.240	2,511,693.83	2,511,693.83
239	Младеновац	Локални пут Скотинићевац, МЗ Велика Крзна, Л=1400м, б=4м, на територији општине Младеновац	1.400	10,127,161.46	10,127,161.46
240	Младеновац	Локални пут Турнџево сокак, МЗ Ковачевац, Л=120м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.120	1,319,007.71	1,319,007.71
241	Младеновац	Локални пут Мокраца, МЗ Ковачевац, Л=120м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.120	1,304,545.56	1,304,545.56
242	Младеновац	Локални пут Смедеревски пут тротар (од бензинске пумпе ка Дебелану), МЗ Белајево, Л=1500м, б=1,8м, на територији општине Младеновац	1.500	17,260,135.76	17,260,135.76
243	Младеновац	Локални пут Витина, МЗ Ковачевац, Л=250м, б=4м, на територији општине Младеновац	0.250	2,151,162.00	2,151,162.00
244	Младеновац	Локални пут Астонића пут, МЗ Ковачевац, Л=250м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.250	2,400,625.91	2,400,625.91
245	Младеновац	Локални пут Покаци, МЗ Ковачевац, Л=250м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.250	2,465,245.35	2,465,245.35
246	Звездара	Локални пут Митров мостовац, МЗ Велики мостри пут, Л=1800м, б=3,5м, на територији општине Звездара	1.800	38,528,935.54	38,528,935.54
247	Звездара	Локални пут Партизанска, МЗ Велики мостри пут, Л=1150м, б=7м, на територији општине Звездара	1.150	0.00	0.00
248	Звездара	Локални пут Барутанска, МЗ Велики мостри пут, Л=432,5м, б=3,2-4м, на територији општине Звездара	0.430	6,078,793.85	6,078,793.85
249	Петровац на Млави	Санација и адаптација општинског пута Камениво-Забрђе, према државном путу ВА-261 (Новаравац-Петровац на Млави кроз насеље Каменовац) и државном путу ВА-147 (Ваљари-Петровац на Млави кроз насеље Забрђе) у дужини Л=3050м, б=5м, у општини Петровац на Млави	3.050	55,153,230.85	55,153,230.85



Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стацкизна /дужина деонице (км)	Ребаланс Програма пословања за 2018. (износ са ПДВ -ом) (дин)	Реализација у 2018. (дин)
250	Палилула	Локални пут улица Братства Јединства од Хоповске до Зрењанинског пута и Кочићске улице, Д=1.290м, на В.П. 5826/1 и 4303/1 КО Јорка, на територији општине Палилула	0.250	16,999,405.09	16,999,405.09
251	Палилула	Локални пут улица Сутјеска 1 у Врбани, Д=550м, б=3м, на територији општине Палилула	0.550	0.00	0.00
252	Барајево	Локални пут улица Дале Рабаца у Мелану, Д=1.300м, б=5м, на територији општине Барајево	1.300	14,165,149.60	14,165,149.60
253	Барајево	Локални пут улица Посавских партизана Враћан-Милак, Д=5.700м, б=3м, на територији општине Барајево	5.700	18,377,248.83	18,377,248.83
254	Земун	Радови на локалном путу улица Јогина Шенера, Д=310м, б=5м, на територији општине Земун	0.310	3,739,702.46	3,739,702.46
255	Земун	Радови на локалном путу улица Романијска, Д=330м, б=5м, на територији општине Земун	0.330	10,764,514.21	10,764,514.21
256	Земун	Радови на локалном путу улица Брње Аџефи, Д=350м, б=5м, на територији општине Земун	0.350	5,119,670.70	5,119,670.70
257	Земун	Локални пут улица Б. Нова, Грмочац Д=3750м, б=6,5м, на територији општине Земун	1.750	61,906,268.35	61,906,268.35
258	Земун	Санација и пројектовање коловоза градске саобраћајнице ул. Косачкић Иван, Урдиновић, Д=2,2км, б=3,5м, на територији општине Земун	2.200	18,692,111.80	18,692,111.80
259	Земун	Реконструкција улица Београдска и Крањевачка, Угринковић, Д=4,2км, б=6,5м, на територији општине Земун	4.200	207,867,941.42	207,867,941.42
260	Сурчин	Санација и пројектовање коловоза градске саобраћајнице ул. Браће Пукаловић и ул. Железничка, Д=1,95км, б=6м, на територији општине Сурчин	1.950	13,691,573.74	13,691,573.74
261	Сурчин	Санација и пројектовање коловоза градске саобраћајнице ул. Милошана Будака, Д=0,35км, б=4м, на територији општине Сурчин	0.380	4,113,683.51	4,113,683.51
262	Сурчин	Санација и пројектовање коловоза градске саобраћајнице улица 1 првог пута Његошове улице, Д=0,38км, б=4м, на територији општине Сурчин	0.380	4,148,153.40	4,148,153.40
263	Нови Београд	Пројектовање и пројектовање коловоза саобраћајнице у оквиру Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије др Вукић Чутић, на територији општине Нови Београд		11,512,929.15	11,512,929.15
264	Приједор	Санација отцепљених група пута на двосајном путу ББ-23, с. 1758+340м, Жута Кула, на П.К.П. 1357/1 КО Бродарско, општина Приједор		0.00	0.00
265	Скопје	Територија општине Скопје • Улица Младено краљ за Бериће, Д=150м, б=2,5м. • Улица Милана Ја Марића и краљ за Асановићеве, Д1=200м, б1=2,5м, Д2=200м, б2=2,5м. • Улица Војводе Мишића на Спаловићима Д=300м, б=3м. • Улица Газарева Принчева Д=200м, б=4м. • Улица Стојана Д1=150м, б1=4м, Д2=550м, б2=3м. • Гајеви Д=200м, б=4м. • Улица Браће Николића Д=200м, б=3м. • Улица Браће Николића краљ за Зечевић Д=50м, б=2,5м. • Улица Браће Николића краљ за Милошевић Д=200м, б=2,5м. • Улица Браће Николића краљ за Буковачку Д=190м, б=2,5м. • Улица Браће Николића краљ за Мијатовић Д=120м, б=2,5м. • Паркинзи П=1600м ²	2.500	16,722,413.01	16,722,413.01
266	Ужице	Уклањање нестабилности општине „Сурду“ на двосајном путу ББ-23, деоница бр.02321, Ужице-Бела Земља на км 148+510, општина Ужице		0.00	0.00
267	Земун	Локални пут, санација улице у Булевару 45 „Земунска 5. део“, Д=250м, б=3,5м, на територији општине Земун	0.250	0.00	0.00
268	Земун	Локални пут, санација улице у Земунској поли 34 „Деремље Станковића, 3. крај“, Д=300м, б=5м, на територији општине Земун	0.300	517,859.83	517,859.83



Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационарна Дужина деонице (км)	Ребаланс Програма пословања за 2018. (износ са ГДВ-ом) (днк)	Реализација у 2018. (днк)
269	Земун	Локални пут, санација улице у Булевару А2 „Језујтска 9. део“, Л=200м, б=3м, на територији општине Земун	0.200	0,00	0,00
270	Земун	Локални пут, санација улице у Булевару А7 „Језујтска преко пута главне улице у Булевару“, Л=200м, б=4м, на територији општине Земун	0.200	0,00	0,00
271	Земун	Локални пут, санација улице у Угринаовцима 36 „99 Палина баража“, Л=450м, б=4м, на територији општине Земун	0.450	4,446,013.51	4,446,013.51
272	Земун	Локални пут, санација улице у Угринаовцима 37 „Гробљанска“, Л=650м, б=5м, на територији општине Земун	0.650	6,841,362.54	6,841,362.54
273	Земун	Локални пут, санација Новосадске улице у Витарици, од бројнице 206 преко ромског насеља, Л=700м, на територији општине Земун	0.700	15,307,376.30	15,307,376.30
274	Земун	Локални пут, санација улице у Булевару А9 „Стевана Смиљка“, Л=500м, на територији општине Земун	0.500	3,034,540.56	3,034,540.56
275	Савски венац	Локални пут, улици Булевар кнеза Александра Карађорђевића (од пешачког прела до Милана Арембасића) исподоз Л=1000м, б=12.5м, тротоар Л=1000м, б=2м, на територији општине Савски Венац	1.000	93,361,509.58	93,361,509.58
276	Палилула	Локални пут улице Сујска 3 у Коњичи, Л=550м, б=3м, на територији општине Палилула	0.550	0,00	0,00
277	Барајево	Локални пут улице Пољаски партизана Вранчи-Малак, Л=5.700м, б=5м, на територији општине Барајево	5.700	67,502,204.80	67,502,204.80
278	Обреновац	Радови на локалном путу(2022) у Љубинцу, Л=7.600м, б=4м и допуна у дужини Л=900м, б=4.5м, на територији општине Обреновац	8.500	100,916,108.33	100,916,108.33
279	Лазаревац	Локални пут Црвено брдо-Радићи, Л=600м, б=7,2м, на територији општине Лазаревац	0.600	10,139,401.21	10,139,401.21
280	Младеновац	Локални пут Лепавачка, МЗ Ковачевац, Л=500м, б=3,5м, на територији општине Младеновац	0.500	8,594.83	8,594.83
281	Младеновац	Локални пут Живановића пут, МЗ Ковачевац, Л=200м, б=3,5м, на територији општине Младеновац	0.200	14,479.74	14,479.74
282	Младеновац	Локални пут Плетеначки пут за гробље, МЗ Ковачевац, Л=900м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.900	234,932.26	234,932.26
283	Младеновац	Локални пут Милана Милошевића, МЗ Рајковић, Л=200м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.200	0,00	0,00
284	Младеновац	Локални пут Лосовских рудика, МЗ Велика Крупа, Л=850м, б=3.3.5м, на територији општине Младеновац	0.850	541,546.98	541,546.98
285	Младеновац	Локални пут Берметова, МЗ Ковачевац, Л=290м, б=4м, на територији општине Младеновац	0.290	0,00	0,00
286	Младеновац	Локални пут Батремова, МЗ Велика Крупа, Л=1200м, б=4,5м, на територији општине Младеновац	1.200	402,112.34	402,112.34
287	Младеновац	Локални пут Живановића селачи, МЗ Ковачевац, Л=240м, б=4м, на територији општине Младеновац	0.240	0,00	0,00
288	Младеновац	Локални пут Светониколка, МЗ Велика Крупа, Л=1400м, б=4м, на територији општине Младеновац	1.400	716,655.82	716,655.82
289	Младеновац	Локални пут Лукићева селачи, МЗ Ковачевац, Л=120м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.120	0,00	0,00
290	Младеновац	Локални пут Мановача, МЗ Ковачевац, Л=120м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.120	137,985.22	137,985.22
291	Земдари	Локални пут Миткова кладенац, МЗ Велики мокри луг, Л=1800м, б=3,5м, на територији општине Земдари	1.800	1,021,631.38	1,021,631.38



№	Категорија пута / општина	Путни правац (двоцица)	стационарна / дужина двоцица (км)	Ребаланс Програма пословања за 2018. (износ са ПДВ -ом) (дин)	Реализација у 2018. (дин)
292	Звездара	Локални пут Партизанска, МЗ Велики моштић пут, Л=1150м, б=7м, на територији општине Звездара	1.150	0.00	0.00
293	Младеновац	Локални пут Васица, МЗ Ковачевац, Л=250м, б=4м, на територији општине Младеновац	0.250	244,463.98	244,463.98
294	Младеновац	Локални пут Антифа пут, МЗ Ковачевац, Л=250м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.250	0.00	0.00
295	Младеновац	Локални пут Нокаци, МЗ Ковачевац, Л=250м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.250	0.00	0.00
296	Гроцка	Локални пут за Плавнице-својак 2, Л=800м, б=2,8м, на територији општине Гроцка	0.800	3,225,648.76	3,225,648.76
297	Гроцка	Локални пут за Плавнице, Л=950м, б=2,6м, на територији општине Гроцка	0.950	3,438,643.89	3,438,643.89
298	Гроцка	Локални пут за Плавнице-својак 1, Л=100м, б=2,6м, на територији општине Гроцка	0.100	432,404.37	432,404.37
299	Звездара	Локални пут Перошевова, Мали моштић пут, Л=2100м, б=3-6м, на територији општине Звездара	2.100	66,635,315.06	66,635,315.06
300	Звездара	Локални пут Јагарине Амброзић, Л=157м, б=4-7м, на територији општине Звездара	0.157	3,761,230.40	3,761,230.40
301	Младеновац	Локални пут Школки пут, МЗ Пружаровац, Л=950м, б=4м, на територији општине Младеновац	0.950	9,645,797.45	9,645,797.45
302	Младеновац	Локални пут улица Гребљанска, МЗ Шопљани, Л=400м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.400	7,047,153.28	7,047,153.28
303	Младеновац	Локални пут Петкајева, МЗ Корачица, Л=1650м, б=4м, на територији општине Младеновац	1.650	16,868,721.85	16,868,721.85
304	Младеновац	Локални пут за гробље, МЗ Дубока, Л=1000м, б=3м, на територији општине Младеновац	1.000	11,174,457.49	11,174,457.49
305	Младеновац	Локални пут за гробље, МЗ Мале границе, Л=1100м, б=3-4м, на територији општине Младеновац	1.100	10,765,825.99	10,765,825.99
306	Петровац на Млави	Санација и адаптација општинског пута Каменица Забрђе, веза државног пута IА-161 [Пољаревац-Петровац на Млави кроз насеље Каменица] и државног пута IА-147 [Жабари-Петровац на Млави кроз насеље Забрђе] у дужини 0=3050м, б=3м, у општини Петровац на Млави	3.050	4,986,670.05	4,986,670.05
307	Смедеревски Паланка	Реконструкција локалног пута Смедеревска Паланка-Крушево у дужини Л=6000м, б1=5,5м, б2=5м, на територији општине Смедеревска Паланка	6.000	7,825,919.27	7,825,919.27
308	Алексинач	Изградња саобраћајнице Дом здравља у Алексиначу, Л=160м, на територији општине Алексинач	0.160	1,042,545.91	1,042,545.91
309	Мионице	Радови на локалном путу веза са IА-150 и IВ-356, двоцица Струкцик IВ-356 од км 5+129,46 до км 10+179,46, Л=5,05км, у општини Мионице	5.050	42,241,386.34	42,241,386.34
310	Крушевац	Радови на изградњи локалног пута Велики Крушевац-Срмдаље, Л=1300м, у Крушевцу	4.300	38,490,711.55	38,490,711.55
311	Трстеник	Изградња локалног пута у Ташиноцу, насељено место Ташиновица Л=440м, општина Трстеник	0.440	4,246,191.43	4,246,191.43
312	Крушевац	Изградња локалног пута Бебича-Велики Крушевац Срмдаље, Л=3000м, општина Крушевац	3.000	19,601,390.30	19,601,390.30
313	Крушевац	Радови на привременој саобраћајници „Абадић“ на улици Јасенин пут са тротоарима у дужини Л=790м, на територији града Крушевца	0.790	11,222,629.91	12,927,709.37



Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационарна / дужина деонице (км)	Ребаланс Програма пословања за 2018. (износ са ПДВ-ом) (дин)	Реализација у 2018. (дин)
314	Крушевци	Реконструкција коловозне инфраструкције улице Танковске, Л=280м и улице Неминини, Л=380м, у Крушевци	1.160	11,984,601.95	21,600,014.62
315	Земун	Локални пут улица Проте Јефимија Њаковића 3. део, Л=350м, б=3м, на територији општине Земун	0.350	3,886,603.44	3,886,603.44
316	Земун	Локални пут улица Станислава Алоповића, Л=550м, б=3м, на територији општине Земун	0.550	8,617,140.93	8,617,140.93
317	Земун	Локални пут улица Проте Јефимија Њаковића 2. део, Л=220м, б=3м, на територији општине Земун	0.220	1,648,462.53	1,648,462.53
318	Земун	Локални пут улица Светозара Попића, Л=950м, б=3.5-5.5м, на територији општине Земун	0.950	8,976,564.59	8,976,564.59
319	Чачак	Радови на поправци локалног пута Мистички пут Мешинат-Премећа, општина Чачак, Л=960м	0.960	6,114,937.94	6,114,937.94
320	Ужице	Локални пут у Дубоко, МЗ Дубоко, Л=0.6км на територији општине Ужице	0.600	2,478,365.85	2,478,365.85
321	Чукарица	Локални пут улица Кривоше Стевановића, Сремница, Л=350м, б=3.5, П=1200, АБ 11с д=24цм, стружаче д=6цм, на територији општине Чукарица	0.350	1,792,190.28	1,792,190.28
322	Звездара	Локални пут улица Драгослава Ђурђевића Гоше од ул. Шеремета до ул. Витољко Нарајуровић Звезде укупно Л=400, К=5, П=2000, АБ 11с д=24цм, стружаче д=6цм, на територији општине Звездара	0.400	2,802,306.32	2,802,306.32
323	Косјерић	Радови на реконструкцији локалног мекалаторианог пута Металка-Плиска, у МЗ Тодичево у дужини Л=1,085,02м, у општини Косјерић	3.085	12,817,901.86	12,817,901.86
324	УБ	Радови на локалном путу у Јакопчи, Л=500м, б=3м, у Руваци (два краја), Л=500м, б=3.5м, у Муради, Л=500м, б=3м, у Милорцима (три краја), Л=440м, б=3м, у Радлеву (Пазариће Пашини), Л=600м, б=3.5м, у Шарбанова (Адрија крај), Л=500м, б=3.5м, у Стубљаници (ка Јосифиница), Л=500м, б=3.5м, у Бргулама (Патрије-Радосића), Л=500м, б=3м, у Каленићу (Николаица), Л=500м, б=3м, у Палуцима (Обукингини-Милорцић), Л=520м, б=3м, у општини УБ	5.160	28,502,195.53	28,502,195.53
325	Нова Варош	Радови на локалном путу Царинајница-Лепосавићи, Л=3.3км, на територији општине Нова Варош	3.300	23,285,210.63	23,285,210.63
326	Нова Варош	Радови на локалном путу Пријезорац-Збориште (црква) деоница Металка-црква, МЗ Драгица, Л=0.604км на територији општине Нова Варош	0.600	7,520,613.06	7,520,613.06
327	Земун	Радови на локалном путу санитарија улице у Буџима „Земунска код бр.236 Б“, Л=450м, б=3м, на територији општине Земун	0.450	3,139,361.68	3,139,361.68
328	Босилеград	Радови на поправци локалног пута Босилеград-Извор, деоница Извор-Славно од км 2+586,70 до км 4+686,70, Л=1800м, на територији општине Босилеград	1.800	9,545,699.67	9,545,699.67
329	Младеновац	Радови на локалном путу-пут за Сенаду, Л=480м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.480	21,223,139.15	21,223,139.15
330	Звездара	Радови на локалном путу-Радија Димитровића, Л=650м, б=3м, на територији општине Звездара	0.650	28,103,426.83	28,103,426.83
331	Звездара	Радови на локалном путу-29. новембар, МЗ Велики млади пут, Л=1072м, б=3-6м, на територији општине Звездара	1.072	30,283,140.37	30,283,140.37
332	Звездара	Радови на локалном путу-Нине Никановић, Мали Мокри Пут, Л=1600м, б=4.5-6.5м, на територији општине Звездара	1.600	28,964,113.03	28,964,113.03



Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационарна / дужина деонице (км)	Ребаланс Програма пословања за 2018. (износ са ПДВ -ом) (дин)	Реализација у 2018. (дин)
333	Звездара	Радови на локалном путу Северни булевар, Л=1200м, Б=7м, на територији општине Звездара	1.200	70,511,096.56	70,511,096.56
334	Звездара	Радови на локалном путу Лазарева Карађорђевог београд, Л=1150м, Б=7м, на територији општине Звездара	1.150	0.00	0.00
335	Звездара	Радови на локалном путу Матице српске, Л=1115м, Б=7м, на територији општине Звездара	1.115	127,999,282.14	127,999,282.14
336	Дег	Радови на локалном путу у месту Дичин Бањани, Л=1.150м, Б=3м, на територији општине Дег	1.150	7,396,517.55	7,396,517.55
337	Дег	Радови на локалном путу улица Равногорска, Л=130м, Б=7.5м, на територији општине Дег	0.130	1,188,919.33	1,188,919.33
338	Дег	Радови на локалном путу улица Бука Караџића (код Ремонта), Л=100м, Б=3м, на територији општине Дег	0.100	1,657,635.28	1,657,635.28
339	Дег	Радови на локалном путу паркингу преко пута АС Дег (паркинзи за ТП И ПА, радови на атмосферској канализацији, привремена и стална сигнализација), на територији општине Дег		23,101,537.32	23,101,537.32
340	Дег	Радови на локалном путу санација кровне ударне рубне улице на територији општине Дег		2,661,307.92	2,661,307.92
341	Дег	Радови на локалном путу - сервисна саобраћајница, тротоар и паркинзи, Л1=52м, Б=3м, Л2=20м, Б=2.2м, П тротоар=35см2, П паркинзи=57(м2), на територији општине Дег	0.072	3,405,259.14	3,405,259.14
342	Дег	Радови на локалном путу - поврсту у улици Равногорске П=1650м ² , на територији општине Дег		2,383,451.16	2,383,451.16
343	Суботица	Радови на санацији и уређењу железничке конструкције на приступном путу државном путу ПА 300 од станице са Маджарским у дужини Л=1.731м, на територији града Суботице	7.731	57,345,895.51	57,345,895.51
344	Ваљevo	Радови на локалном путу Л 1005, вези Б27- Забрдица -Б21, Л=4.6м, Б=5.5м, у општини Ваљevo	4.600	0.00	0.00
345	Владимирци	Радови на локалном путу Драгојевац-Прово-Ратна, крак 1 Л=630м, Б=4м, крак 2 Л=1.200м, Б=3м, крак 3 Л=580м, Б=4м, и доградња у дужини Л=300м, у општини Владимирци	2.910	14,431,970.62	14,431,970.62
346	Лозница	Радови на локалном путу - дефактирну улицу Луке Тодине, Л=300м, у општини Лозница	0.300	142,656.91	142,656.91
347	Швабац	Радови на локалном путу Доње Црњеве - Буџер од км 0+000 до км 4+000, Л1=4725м, Б=4м и П2=175, Б=5.5, Л=4900м, у општини Швабац	4.900	30,793,891.66	30,793,891.66
348	Крушевци	Изградња кружног тока улице Душанове, Балканске и Луки Богданове, улице Балканске у дужини Л=1495.75м и кружног тока на урбаној улици и државном путу Б318 на км 5+725, у Крушевцима	1.496	46,644,036.71	47,665,057.70
349	Сурчин	Радови на санацији и пресвлачењу железничке конструкције пута према аеродрому од Војвођанске до аеродрома, Л=4.1им, Б=6.5-10.5м, на територији општине Сурчин	4.100	152,888,119.33	152,888,119.33
350	Лазаревац	Радови на локалном путу Дуговица-Брзјак, Л=5.500м, Б=5.5м, на територији општине Лазаревац	5.500	84,740,755.17	84,740,755.17
351	Раковица	Радови на локалном путу улица Вољка Радмановића укупно Л=650, Б=6, П=3900, АБ 11с д=21цм, струјана д=6см, на територији општине Раковица	0.650	6,563,716.15	6,563,716.15
352	Раковица	Радови на локалном путу улица Првоборца ЈО Раковица од ул. 17. октобра до ул. Видојевићки венчац укупно Л=700, Б=6, П=4200, АБС 22 Са, АБ 11с д=21цм, струјана д=11цм, на територији општине Раковица	0.700	8,200,324.06	8,200,324.06



Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационарна / дужина деонице (км)	Ребаланс Програма пословања за 2018. (износ са ПДВ -ом) (дмм)	Реализација у 2018. (дмм)
353	Чукарица	Радови на локалном путу улица Аде Јосимовића од ул. Тргоачке до Ратка Митровића, Д=1100м, Б=8, П=900, БНС 22цА, д=7м, БНС 32цА д=8м, АБ 16с, д=6м, на територији општине Чукарица	1.100	25,709,901.00	25,709,901.00
354	Чукарица	Радови на локалном путу улица Браће Пузић, укупно Д=500, Б=5, П=2500, АБ 11с д=2+4цм, стручне деџм, на територији општине Чукарица	0.500	3,329,232.55	3,329,232.55
355	Чукарица	Радови на локалном путу улица Аде Јосимовића, Д=500м, Б=5м, на територији општине Чукарица	0.500	10,658,013.14	10,658,013.14
356	Барајево	Радови на локалном путу улица Миленка Ивановића, Д=270м, Б=3м, на територији општине Барајево	0.270	2,417,441.16	2,417,441.16
357	Барајево	Радови на локалном путу улица Николе Пучића Шпанковић, Д=800м, Б=3м, и дотура Д=370м, Б=3м, на територији општине Барајево	1.060	10,101,769.81	10,101,769.81
358	Барајево	Радови на локалном путу улица VI Пине, Шпанковић-Барајево, Д=1000м, Б=3м, на територији општине Барајево	1.000	8,981,684.09	8,981,684.09
359	Барајево	Радови на локалном путу веза Велика Моштанци-Мељак, Д=3150м, Б=4м, и дотура веза Берићка река(М. Моштанци)-Гарамш (Вранић) Д=750м, Б=3м на територији општине Барајево	3.770	55,351,029.66	55,351,029.66
360	Барајево	Радови на локалном путу улица Слободана Тодровића-Вранић, Д=100м, Б=3м, на територији општине Барајево	0.300	0.00	0.00
361	Барајево	Радови на локалном путу улица Обрада Павловића Ђусара, Д=1300м, Б=3м, на територији општине Барајево	1.300	8,204,812.61	8,204,812.61
362	Сурчин	Радови на локалном путу-санитарни приступни саобраћајница и Терминали 1 и 2 - Аеродром Никола Тесла, на територији општине Сурчин		39,901,976.27	39,901,976.27
363	Сремска Митровица	Радови на реконструкцији и изградњи саобраћајних површина, атмосферске канализације и саобраћајне сигнализације на деловима улица Фрулангоровића, Железничка и др. Душана Поповића, II Фазе, у општини Сремска Митровица		39,054,697.56	39,054,697.56
364	Чачак	Радови на поправци локалног пута Василића коста Туреко Брдо, МЗ Приклопаца Д=1200м, МЗ Герина Трава Д=400м, укупно Д=1600м, Б=4-5м, на територији општине Чачак	1.600	10,616,771.79	10,616,771.79
365	Чачак	Радови на поправци локалног пута, паркинг за путничке аутомобиле и теретна вилма са приступном саобраћајницом КП бр. 2138/1, 2 на КП бр. 2138/2 и атмосферске канализација на КО Прелима, на територији града Чачак		32,967,386.92	32,967,386.92
366	Сремска	Радови на платоу и приступној саобраћајници за цркву у месту Баре, Д=130м, у општини Сремска	0.130	1,691,792.04	1,691,792.04
367	Димитровград	Радови на изградњи општинског пута Желудва-Планиница од км 0+001.42 до км 1+994.33, на територији општине Димитровград	4.000	27,214,469.74	27,214,469.74
368	Врњача	Радови на локалном путу улица Јанковић Зорке од Булевар краља Александра до Булевар нестобитна, укупно Д=950, Б=6-9, П=6300, БНС 22цА д=8м, АБ 11с д=6м, на територији општине Врњача	0.950	16,774,004.39	16,774,004.39
369	Лип	Радови на локалном путу Дарин-Ивановић, Д=2км, Б=3.5м, на територији општине Лип	2.000	24,632,094.95	24,632,094.95
370	Лип	Радови на локалном путу-улице код школе, на територији општине Лип		134,444.25	134,444.25
371	Лип	Радови на локалном путу у месту Писава, Д=1,75км, Б=3м, и дотура мост за Писавање, Д=250м, Б=3м на територији општине Лип	2.000	13,686,302.61	13,686,302.61
372	Лип	Радови на локалном путу у месту Штрци, Д=1.65км, Б=3м, на територији општине Лип	1.650	12,321,181.89	12,321,181.89



Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационарна / дужина деонице (км)	Ребаланс Програма пословања за 2018. (износ са ПДВ -ом) (дин)	Реализација у 2018. (дин)
373	Љуб	Радови на локалном путу у месту Бошњановци, Л=2,1км, б=3,5м, на територији општине Љуб	2.100	16,072,461.47	16,072,461.47
374	Љуб	Радови на локалном путу у месту Моравци Василић селци, Л=1,3км, б=3м, на територији општине Љуб	1.300	10,151,798.87	10,151,798.87
375	Љуб	Радови на локалном путу стаза од општине до Дома здравља, на територији општине Љуб		0.00	0.00
376	Љуб	Радови на локалном путу у месту Ђа, Л=2км, б=2,5м, на територији општине Љуб	2.000	14,480,144.37	14,480,144.37
377	Врбас	Радови на изради прилаза и парковног простора на манастиру Свети Стефан у месту Горње Жагско са новим улазом у манастирско двориште, на територији општине Врбас		4,862,573.40	4,862,573.40
378	Ивањева	Радови на изради платоа на Јавору и код споменика на Календану		1,192,340.89	1,192,340.89
379	Коцељева	Радови на локалном путу у селу Лутице за засек Матић, Л=1350м, б=4м, засек Радоњица Мале, Л=1300м, б=3м и пут за Павариће, Л=1350м, б=3м, укупна дужина 1+3+3 Л=4км на територији општине Коцељева	4.000	17,070,644.60	17,070,644.60
380	Осечина	Радови на локалном путу-општинском путу Градски мост-Алиба Јане Ирмање Предрлина, Л=6.652м, б=4м, на територији општине Осечина	6.652	14,218,101.01	14,218,101.01
381	Шабач	Радови на локалном путу Криваја-Тежерац од км 0+000 до км 1+300, Л=3300м, б=4м, у општини Шабач	2.300	19,374,792.92	19,374,792.92
382	Шабач	Радови на локалном путу санација колосне конструкције деоница Гумска Двориште-Милошевац од км 0+000 до км 3+700, Л=3700, б=4, у општини Шабач	3.700	12,360,987.09	12,360,987.09
383	Топола	Радови на поправци трасе ауто пута, Л=3.840м, општина Топола	3.840	22,020,611.16	22,020,611.16
384	Рача	Радови на поправци општинског пута ОП 10 у Саранову, Л=3.082м и ОП 13 у Вишевићу, Л=2.460м, на територији општине Рача	5.460	31,146,047.66	31,146,047.66
385	Рача	Радови на улици академичка Антонија Исакковића, Л=358,02м у општини Рача	0.359	0.00	0.00
386	Чачак	Радови на поправци водног колектора у улици Александра Селића М3 Лутовци, на територији града Чачка		0.00	0.00
387	Чачак	Радови на поправци локалног пута Рајач-Каопа деоница II, Л=1,4км, б=3м, на територији општине Чачак	1.400	2,292,884.50	2,292,884.50
388	Чачак	Радови на поправци локалног пута Рајач-Каопа деоница I, Л=2,4км, б=3м, на територији општине Чачак	2.400	5,463,760.75	5,463,760.75
389	Чачак	Радови на поправци локалног пута у М3 Брезница, Л=2,6км, б=3м, на територији општине Чачак	2.600	10,864,587.08	10,864,587.08
390	Чачак	Радови на поправци локалног пута улице 10, грађевински радњи, Л=618,95м, б=3м, атмосферска канализација, стална саобраћајна сигнализација и електро радњи, на територији општине Чачак	0.620	0.00	0.00
391	Чачак	Радови на поправци локалног пута према Манастиру Вукачићу, Л=1,2км, б=3м, на територији општине Чачак	1.200	1,840,619.15	1,840,619.15
392	Чачак	Радови на поправци локалног пута М3 Јањковић, деоница према Манастиру Стеница, Л=1,7км, б=3м, на територији општине Чачак	1.700	7,202,973.00	7,202,973.00
393	Чачак	Радови на поправци локалног пута некатегорисаног пута на КП 2265/1 КП Предрлина, Л=277,55м, б=5,22м, на територији општине Чачак	0.280	0.00	0.00



Број	Категорија пута / Општина	Путни правац (деоница)	стационарна / дужина деонице (км)	Ребаланс Програма пословања за 2018. (износ са ПДВ-ом) (дин)	Реализација у 2018. (дин)
394	Чачак	Радови на поправци локалног пута у МЗ Прикљоница I деоница, Л=830м, б=3,4м, II деоница, Л=1,5км, б=3,4м на територији општине Чачак	2.350	12.394.617,68	12.394.617,68
395	Чачак	Радови на поправци локалног пута у МЗ Катрга, Л=4,7км, б=3,4м, на територији општине Чачак	4.700	22.178.221,76	22.178.221,76
396	Чачак	Радови на поправци локалног пута у МЗ Рошца-Видмошцац, Л=1,6км, б=3,4м, на територији општине Чачак	1.600	0,00	0,00
397	Чачак	Радови на поправци локалног пута у МЗ Лежњаци крај I, Л=6,3км, б=3,5м и крај II, Л=1,5км, б=3,5м, на територији општине Чачак	8.000	31.962.595,16	31.962.595,16
398	Чачак	Радови на поправци локалног пута у МЗ Врачани, Л=280м, б=3,5м, на територији општине Чачак	0,280	0,00	0,00
399	Чачак	Радови на поправци локалног пута у МЗ Вилуша, Л=1,5км, б=3,75м, на територији општине Чачак	1.500	7.885.715,01	7.885.715,01
400	Чачак	Радови на поправци локалног пута у МЗ Вујетица-Бечва (Мирна раскрсница)-Вујетица, Л=4км, б=3,4,5м и деоница БЗ 36 Бечва (Мирна раскрсница) Л=4,5км, б=3,5м, на територији општине Чачак	8.500	21.572.377,23	21.572.377,23
401	Чачак	Радови на поправци локалног пута-улица Омарско-Набтерскиа Манастира, Л=280м, б=3,5м, на територији општине Чачак	0,280	0,00	0,00
402	Чачак	Радови на поправци локалног пута-улица Јасмина Аздума и Раднице Јакежића, Л=65м, б=3,4м и Л=130м, б=3,4м, на територији општине Чачак	0,215	441.683,05	441.683,05
403	Београд	Радови на санацији саобраћајнице у кругу војног објекта МН-26 у Београду. - Санација саобраћајнице од улице Невкиног Јунака, катје бр.1, саобраћајница и плато испред објекта МН-26, одбојница и тротоари са приступним пешачким стазима, фудбалски и кошаркашки терени - терен за тенис, саобраћајница и паркинг простор возила бр.2		10.357.296,00	10.357.296,00
404	Вождовац	Радови на локалном путу Дипломачки пут бр.А, Л=100м, б=3,4м, б=3,5м на територији општине Вождовац	0,100	1.491.377,45	1.491.377,45
405	Куршумлија	Радови на пројектовању кошаркашког игралишта, игралишта фудбалског игралишта за мали фудбал и игралишта приступног пута за кошаркашког и фудбалског игралишта у селу Косовина Рама, на територији општине Куршумлија		2.407.078,83	2.407.078,83
406	Леп	Радови на некатегорисаном путу Шупца-Поланица, Л=1550м, б=3,5м, на територији општине Леп	1.550	10.808.590,83	10.808.590,83
407	Барајево	Радови на локалном путу улица Лизадска-Барајево, Л=570м, б=3м, на територији општине Барајево	0,570	4.556.139,69	4.556.139,69
408	Куршумлија	Радови на изградњи некатегорисаних путева на територији општине Куршумлија. 1. Куршумлијска Бања-Шатра од км 0+000 до км 8+000, б=4м 2. Шатра-Жегровачка капија од км 0+000 до км 1+900, б=4м 3. Жегровачка капија-Раскрсница-Трња Л=П1+П2=11км, б=4м 4. Лукојска Бања-Парда-Раскрсница од км 0+000 до км 13+000, б=4м 5. Разин Шерт-Рибан од км 0+000 до км 2+800, б=3м 6. Рударска капија-асфалтни пут БЗ-25 од км 0+000 до км 1+000, б=4м 7. Куршумлијска Бања-Самњово од км 0+000 до км 4+000, б=4м 8. Самњово-Рудари од км 0+000 до км 4+600, б=3м	48.300	19.335.943,51	19.335.943,51



God	Kategorija puta / Opština	Putni pravac (deonica)	stacionarna /dužina deonice (km)	Rebalans Programa poslovanja za 2018. (iznos sa PDV-om) (din)	Realizacija u 2018. (din)
409	Subotica	Radovi na saniranju i asfaltiranju ulice Ivana Špor u Šušuljaku, I, L=1.000m, b=4m i II, L=500m+425m+1.325m, b=3m, na teritoriji grada Subotice	1.330	12,824,437.57	12,824,437.57
410	Gracka	Локални пут у улици Палић бораца - манастир Пударце, L=1550 м, b=4,1 м са израдом нивоа и тротоара	1.650	4,848,356.38	4,848,356.38
411	УБ	Радови на локалним путу у Кошару (наставак на Румићима), L=680m, b=3,5m, у Кошару (центар), L=370m, b=4m, у Бањани (Палић друштво), L=440m, b=3m, у Калиново (Јовановић наставак), L=500m, b=3m, у Новоцима (Милојевић наставак), L=360m, b=3m, у Новоцима (Тешлић наставак), L=220m, b=3m, у Врелу (Милићка Љубишић), L=470m, b=3,5m, у Такову од Крста на Врелу, L=570m, b=3,5m, у Црвеној Јабучица наставак на Такову, L=300m, b=3,5m, у Доњем меду (до планина), L=360m, b=3m, у Доњем меду (наставак десне стране), L=330m, b=3m, у Соваљу Градци, L=390m, b=3m, у Грњавцу на изради пута, L=425m, b=3m, на територији општине УБ	5.650	20,213,554.04	20,213,554.04
412	Рековци	Радови на поправци локалног пута Жупаневац Надрље од км 0+268,49 до км 3+183,76, L=2.915m, општина Рековци	2.915	6,278,134.94	6,278,134.94
413	град Ниш	Радови на изради тротоара, тротоара и јавног осветљења на кружном току на раскрсници улица Булевар цара Константина, улице 29. маја и улице Бранковске у ГО Медицина у Нишу		12,156,285.41	14,253,258.34
414	Језуи	Радови на изради и пресвлачењу коловоза градске саобраћајнице у индустријској зони Батајцима, L=1,16км, b=3,0-4,0m, на територији општине Језуи	1.160	10,366,503.09	10,366,503.09
415	Пучани	Радови на поправци локалног пута према државним путевима IА 181 и IIБ 409, локални пут L=4000m, b=3m, на територији општине Пучани	4.000	351,784.66	351,784.66
416	Пучани	Радови на поправци локалног пута према државним путевима IIБ 408, Марковица Дунавски мост L=3000m, b=3m, на територији општине Пучани	3.000	0.00	0.00
417	Пучани	Радови на деактивацији пута Вина Доња Дубац-Марица кућа I деоница L=0,4км, басаф=4м, II деоница L=2,2км, басаф=3,5м и III деоница L=2,7км, басаф=3,5м и IV L=2,2км, басаф=3,5м, на територији општине Пучани	7.000	0.00	0.00
418	Пучани	Радови на поправци локалног пута према државним путевима IА 181, Црвени Драгеници L=3300m, басаф=5m, на територији општине Пучани	3.300	0.00	0.00
419	Пучани	Радови на поправци локалног пута према државним путевима IА 181, Црвени Драгеници (мост) L=2400m, басаф=5m, на територији општине Пучани	2.400	0.00	0.00
420	Пучани	Радови на поправци локалног пута према државним путевима IА 181, Драгеници (мост) раскрсница Велес L=3300m, басаф=5m, на територији општине Пучани	3.300	0.00	0.00
421	Пучани	Радови на поправци локалног пута-деоница Гуча-Барабића брдо, L=330m, басаф=3,5m, на територији општине Пучани	1.300	0.00	0.00
422	град Ниш	Радови на перманентном одржавању и деактивацији пута прилаз Голославици у Нишу, L=0,50км, ГО Медицина Ниш	0.500	2,519,672.03	2,519,672.03
423	Бабунци	Радови на перманентном одржавању и деактивацији прилаза државном путу IА 274, деоница прилаз манастиру Св. Ђорђе, L=1,8км, b=3,5m, на територији општине Бабунци	1.800	11,435,091.66	11,435,091.66
424	Прокупље	Радови на изради платоа поред парка железничке станице, на територији општине Прокупље		3,866,492.29	3,866,492.29



Код	Категорија пута / општина	Путни правац (деоинца)	стационара / дужина деоинца (км)	Ребаланс Програма пословања за 2018. (износ са ПДВ -ом) (дин)	Реализација у 2018. (дин)
425	Чукарица	Радови на локалном путу улица Блатоја Парозића од ул. Жарковачке до Панаџије, укупно Л=1000, Б=6, П=7000, БНС 22 6А, деоин. 4Б 11г, деоин. другачије деоинце, на територији општине Чукарица	1.000	18,241,893.13	18,241,893.13
426	Дуб	Радови на локалном путу у месту Латковић, Л=1.750м, Б=3м, на територији општине Дуб	1.750	6,243,879.47	6,243,879.47
427	Саски Венац	Радови на привременом паркингу за аутобусе безградња аутобуске станице, на територији општине Саски Венац		48,724,640.16	48,724,640.16
428	Барајево	Радови на локалном путу улица Јарав Поповића у Врачићу санација клинског Врачић, на територији општине Барајево		18,704,606.22	18,704,606.22
429	Барајево	Радови на локалном путу улица Кућине Барајево, Л=950м, Б=3м, на територији општине Барајево	0.950	0.00	0.00
430	Барајево	Радови на локалном путу улица Богољуба Петковића, Л=930м, Б=3м, на територији општине Барајево	0.930	5,822,431.04	5,822,431.04
431	Барајево	Радови на локалном путу улица Ратка Јовића Лисовић, Л=200м, Б=3м, на територији општине Барајево	0.200	0.00	0.00
432	Прибој	Асфалтирање улица у Прибоју - улица Рифата Бурбесвића на територији општине Прибој	0.325	0.00	1,586,267.12
433	Прибој	Асфалтирање пута у Жигинцима, Дубље - Цигини на територији општине Прибој	0.170	0.00	845,989.34
434	Прибој	Асфалтирање улица у Прибоју - мањине Звоник на територији општине Прибој	0.500	0.00	620,234.94
435	град Ниш	Израда и реконструкција паркинга, изградња тротоара, одводњавање и изградња секундарне канализације за потребе одводњавања и обезбеђења у оквиру клиничког центра Ниш на КП 3641/1, 3376 КО Јеле Куле, и изградња секундарних канализационих мрежа у оквиру клиничког центра у улици Борислава Ивића као и електроинженерских инсталација на паркингу клиничког центра у Нишу.		0.00	36,307,067.32
436	Крушевци	Радови на санацији локалних путева на територији града Крушевци пут кроз Велика Глоговац, Л=2320м, пут Кобиле Станица, Л=825м, пут Кобиле Лапран, Л=1300м, припад на пут НА 115, Клоњак-Ковче, Л=1050м и пут у Пажањници, Л=2450м	6.900	0.00	4,189,500.98
437	лок. пут / општина			0.00	
438	лок. пут / општина			0.00	
439	лок. пут / општина			0.00	
440	лок. пут / општина			0.00	
УКУПНО локални путеви (дин):			674.258	5,581,228,543.80	5,649,521,457.11

ПРИЛОГ 2.3.2
РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА РАДОВА НА УРГЕНТНОМ
ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА ЗА 2018. ГОДИНУ
(САНАЦИЈА ОБЈЕКТА НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА)
(члан 70 Закона о путевима)

Број	Категорија пута/ општина	Путни правац (деоница)/НАЗИВ ОБЈЕКТА	Старо назив /Дужина деонице (км)	Ребаланс Програма пословања за 2018. (износ са ПДВ -ом) (дин)	Реализација у 2018. (дин)
2.3.2 ОБЈЕКТИ НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА (санација објекта на локалним путевима)					
1	Чајетина	Мост преко реке Криваје		10,528.80	10,528.80
2	Пожега	Мост преко реке Каменице на локалном путу Мршељи-Богданица, код села Душковци на км 4+900, од раскрснице П1А178 Саставци-Дивчибаре		9,901,591.11	9,901,591.11
3					0.00
4					
УКУПНО објекти на локалним путевима:				9,912,119.91	9,912,119.91

ПРИЛОГ 2.2.7

Ребаланс Програма пословања и реализација на позицији пружања услуга при изради планова превентивних мера уз координаторе за извођење радова на периодичном одржавању државних путева и објеката у 2018. год.

Израда планова превентивних мера и координатори за извођење радова на периодичном одржавању државних путева и објеката		РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. год. (износ са ПДВ -ом) (дин)	РЕАЛИЗАЦИЈА у 2018. (дин)
1	Израда плана превентивних мера и координатор за извођење радова на периодичном одржавању објеката на државном путу IБ реда бр. 23, Коњевићи – Бељина, обилазница Чачка – вијадукт Чачак на км 609+800 до км 610+200	292,800.00	292,800.00
2	Израда плана превентивних мера и координатор за извођење радова на периодичном одржавању објеката на државном путу IБ реда бр. 23 – надвожњак у Краљеву	403,200.00	403,200.00
УКУПНО: (дин)		696,000.00	696,000.00

3. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Од планираних 2.070,3 милиона динара за 2018. годину, у 2018. години реализовано је **2.048,5 милиона динара**, што представља **99%** планираног годишњег износа. Мање је реализовано 21,8 милиона динара.

Износ од 2.048,5 милиона динара састоји се од:

А) Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години	294,4 милиона динара
Б) Улагања у текућој години	1.475,6 милиона динара
В) Трошкови поравнања (арбитраже)	278,5 милиона динара

Трошкови поравнања (арбитраже): позиција планирана Ребалансом Програма пословања за 2017. на основу Уговора о поравнању између ЈП «Путеви Србије» и Dr. Stephan Riel Landstraßer Hauptstraße 1/2, 1010 Vienna, Austria, као стечајног управника над имовином ALPINE Bau GmbH (у стечају), у вези са арбитражом вођеном у Паризу и судским поступком у Бечу поводом међусобних потраживања у вези са лотовима 2.2 (Пројекат Београд – Нови Сад, деоница км 120+000 до 178+000), 3.0 (Пројекат Београд – Нови Сад, планирање и изградња новог моста Бешка) и 5.0 (Пројекат Београд – Нови Сад, санација, поправка и рехабилитација постојећег моста Бешка) (I 454-364 од 21.04.2017. године). Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2018. планирано је плаћање две преостале рате, које су и плаћене у првом кварталу 2018. године (IX и X рата, према Споразуму о нагодби).

10. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА

Од планираних 2.938,1 милиона динара за 2018. годину, у 2018. години реализовано је **2.304,2 милиона динара**, што представља **78%** планираног годишњег износа. Мање је реализовано 633,9 милиона динара.

Износ од 2.304,2 милиона динара састоји се од:

А) Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години	408,2 милиона динара
Б) Улагања у текућој години	1.896,0 милиона динара

Сектор за инвестиције приказује Б) Улагања у текућој години у износу од 1.882,1 милиона динара, или за 13,9 милиона динара мање од податка Сектора за економско-финансијске и комерцијалне послове.

Разлика се односи на следеће:

Позиција 10.1. Радови из средстава ЕИБ зајма, Лот Б5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача, разлика од 7,8 милиона динара настаје због различитог евидентирања изведених радова и оправданог аванса од стране Финансијског сектора и Сектора за инвестиције

Позиција 10.3. Радови из средстава РРСП зајма: Сектор за инвестиције у својим евиденцијама не исказује одбитке (представљају део извршених радова, а умањују износ за плаћање), док их Сектор за економско-финансијске и комерцијалне послове исказује у својим извештајима, у укупном износу од 21,7 милиона динара, и то кроз ситуације које се односе на пројекте: Крст – Завлака, Мали Зворник – Грачаница, Рашка – Јариње и Техничка контрола главних пројеката из I године.

У наставку текста даје се прилог Сектора за инвестиције (Б. Улагања у текућој години).



ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

ПОЗИЦИЈЕ:

3. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА
10. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ СЕКТОРА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

Година / Страна / Страна за 2018.	Опште познатице	СРНС познатице (укупна)	Укупно извршено са финансијским поддршким	Укупно извршено са финансијским поддршким	РЕБАЛАНС ЗА 2018.				РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2018.									
					План за 2018 са ППД-ом	ППВ у з ребалансу за 2018 са ППД-ом	РЕБАЛАНС за 2018 са ППД-ом	РЕБАЛАНС за 2018 са ППД-ом	ИЗВРШЕНО ДО 31.12.2018	РЕАЛИЗАЦИЈА ДО 31.12.2018	РЕАЛИЗАЦИЈА ДО 31.12.2018	РЕАЛИЗАЦИЈА ДО 31.12.2018						
3.1	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА КО СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"																	
А	РАДОВИ																	
3.1.1	Изградња и реконструкција путева у општини Београд - Београд	ЈПНС - Београд	27.546.900,0		16,0	0,9	0,0	0,0	0,0									0,0
3.1.2	Изградња путева у општини Београд - Београд	ЈПНС - Београд			240,0	0,9	0,0	0,0	0,0									
3.1.3	Изградња путева у општини Београд - Београд	ЈПНС - Београд			60,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
3.1.4	Изградња путева у општини Београд - Београд	ЈПНС - Београд	350.000,0		330,0	78,1	0,0	78,1	0,0					78,1				112,2
3.1.5	Изградња путева у општини Београд - Београд	ЈПНС - Београд			15,9	0,0	0,0	0,0	0,0									
3.1.6	Изградња путева у општини Београд - Београд	ЈПНС - Београд	759.448.378,8		34,5	17,4	0,2	17,6	0,2					17,6				640,0
3.1.7	Изградња путева у општини Београд - Београд	ЈПНС - Београд	2.136.031.042,8		124,7	39,3	0,9	39,3	0,0					39,3				1.779,1

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ЗА 2018. ГОДИНУ



№ ред. у програму за 2018.	ОПИС РАДОВИЈЕ	ОПИС ПОМОЋНЕ УПАДАЈА	УКУПНО УЛОЖЕЊЕ ПОСР. ПОСР. ПОСР.	Процент финансирања из државног буџета	ПЛАЊИ ЗА 2016 са ПОСР. ом	РЕКАВИЈАНС за 2018 са ПОСР. ом	ПИБ У1 РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗА 2018	РЕКАВИЈАНС за 2018 са ПОСР. ом	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2018 са ПОСР. ом	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2018 са ПОСР. ом	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2018 са ПОСР. ом	УКУПНО ИЗВЕШТАЈНО ИЗНОС ЗА 2018 са ПОСР. ом
Б.1.4	АДРОВА Е-25, М.22, Београд - Нови Сад Рекавијанска пословања од км 111+100 - км 117+200 (65,5 км)	С обавезом изградње уметне уградње (С.М) Б.1.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8	0,0	24,8	162,873.209,6
Б.2	Услуге на пројекту (Уметње у финансирању 40%)		1.044.810.485,3	0,0	613,7	94,9	0,0	94,9	119,7	0,0	119,7	257.735.812,2
Б.2.4	Техничка помоћ у реализацији Б.2.4	С обавезом изградње уметне уградње (С.М) Б.2.4								0,0		41.340.711,9
Б.2.6	Финансирање основних пројеката	С обавезом изградње уметне уградње (С.М) Б.2.6			0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,2	1,2	3.043.153,1
Б.2.10	С.Б.С.Б.С. (С.Б.С.Б.С.) Иницијална Главна пројектна документација за изградњу аутопута Б.2.10 (Државна аутопутска линија - Саван, Л=12.510 м)	С обавезом изградње уметне уградње (С.М) Б.2.10			0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,2	1,2	7.357.946,2
Б.2.11	С.Б.С.Б.С. (С.Б.С.Б.С.) Иницијална Главна пројектна документација за изградњу аутопута Б.2.11 (Државна аутопутска линија - Рума - Загубинац), Л=15.245 м	С обавезом изградње уметне уградње (С.М) Б.2.11			0,0				0,0	0,0	0,0	5.278.726,6
Б.2.12	С.Б.С.Б.С. (С.Б.С.Б.С.) Иницијална Главна пројектна документација за изградњу аутопута Б.2.12 (Државна аутопутска линија - Топола 2 - Крагујевац 5, Л=31.714 м)	С обавезом изградње уметне уградње (С.М) Б.2.12			0,0				0,0	0,0	0,0	1.318.857,9
Б.2.14	С.Б.С.Б.С. (С.Б.С.Б.С.) Иницијална Главна пројектна документација за изградњу аутопута Б.2.14 (Државна аутопутска линија - Бора - Пољана, Л=21.555 м)	С обавезом изградње уметне уградње (С.М) Б.2.14			0,0				0,0	0,0	0,0	8.435.840,9
Б.2.15	С.Б.С.Б.С. (С.Б.С.Б.С.) Иницијална Главна пројектна документација за изградњу аутопута Б.2.15 (Државна аутопутска линија - Бела Дрва - Ужак 3, Л=19.234 м)	С обавезом изградње уметне уградње (С.М) Б.2.15			4,3	1,6	0,0	1,6	1,6	0,3	2,0	5.327.437,3
Б.2.17	С.Б.С.Б.С. (С.Б.С.Б.С.) Иницијална Главна пројектна документација за изградњу аутопута Б.2.17 (Државна аутопутска линија - Крупањ - Крупањ 1 - Крупањ 2) (Л=21.905 м)	С обавезом изградње уметне уградње (С.М) Б.2.17			0,0				0,0	0,0	0,0	8.418.444,2
Б.2.18	С.Б.С.Б.С. (С.Б.С.Б.С.) Иницијална Главна пројектна документација за изградњу аутопута Б.2.18 (Државна аутопутска линија - Црквиште - Црквиште), Л=24.223 м	С обавезом изградње уметне уградње (С.М) Б.2.18			0,0				0,0	0,0	0,0	4.328.751,9

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ



Ред. број Програму за 2018	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ВИД ПОЗИЦИЈЕ	УКУПНО ПРОЈЕКТОНО СА ПОД-ОМ	Својерадно одржавање путева	ПОДАЦИ ЗА 2018 СА ПОД-ОМ	РЕБАДИНС ЗА 2018 СА ПОД-ОМ	ПОД У РЕБАДИНС ЗА 2018	РЕБАДИНС ЗА 2018 БЕЗ ПОД-ОМ	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2018 СА ПОД-ОМ	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2018 БЕЗ ПОД-ОМ	ПОД У РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2018	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2018 СА ПОД-ОМ	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2018 БЕЗ ПОД-ОМ	УКУПНО	
														извршено	укупно
0110	Техничка контрола послова пројекта подстицања одржавања деоница на терену одржане Пројекта	Својерадно одржавање путева	26.018.736,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	5.406.595,4	5,4
0120	Техничка контрола послова пројекта подржања одржавања деоница на терену одржане Пројекта	Својерадно одржавање путева	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.813.900,3	2,8
	УКУПНО		26.018.736,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	8.220.495,7	8,2
	РЕСПУБЛИКА СРБИЈА		26.018.736,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	8.220.495,7	8,2
	УКУПНО СРБИЈА		26.018.736,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	8.220.495,7	8,2
	УКУПНО СРБИЈА ЈУРС ЗА РРСР (ВР)		1.076.627.284,1	0,0	618,8	98,5	0,0	98,5	127,0	127,0	1,3	126,3	126,3	353.209.829,5	35,3
	УКУПНО УЧЕШЊЕ ЈУРС У ЗАМЈОБИМА (ВР)		1.076.627.284,1	0,0	618,8	98,5	0,0	98,5	127,0	127,0	1,3	126,3	126,3	353.209.829,5	35,3
	УЛАГАЊА (В.1 + В.2)		10.899.545.397,3	464,2	3.051,9	1.498,7	28,7	1.497,4	1.456,0	1.456,0	29,6	1.475,8	1.475,8	7.023.374.310,1	21,021,3



РЕВИЗУ Програму за 2018	ОБРАТ ПОСРОВАЊЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УСТАВА	УКУПНО УТВЕРЂЕНО С ПР.З.М.	Средства Будж. из др. фон. П.З.М.	ПДАИ ЗА 2018 са П.З.М.	РЕБАЛАНС ЗА 2018 без П.З.М.	ПДВ УЗ РЕБАЛАНС ЗА 2018	РЕБАЛАНС ЗА 2018 са П.З.М.	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2018 без П.З.М.	ПДВ УЗ РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2018	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2018 са П.З.М.	Кумулативно извршено са П.З.М.
16.1.	РАДОВА ИЗ ЕРДЕЛСТАВА ЕМБ БЕЛОРУКЕ, ИНВЕСТИЦИОНЕ РАДОВА ЗА ЈАВ.											
А. РАДОВА												
А.1. ИГРАРИЈА												
A.1.1.	ПРОЈЕКАТИ	ПРОЈЕКАТИ И МЕТОДИ ЗА ПРОВЕЊА РАДОВА 100-000 - 100-100	5.667.461.014,6									
A.1.2.	ПРОЈЕКАТИ	ПРОЈЕКАТИ И МЕТОДИ ЗА ПРОВЕЊА РАДОВА 120-000 - 100-000	1.471.159.336,4									
A.1.3.	ПРОЈЕКАТИ	ПРОЈЕКАТИ И МЕТОДИ ЗА ПРОВЕЊА РАДОВА 100-000 - 100-000	4.346.268.622,4		50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.776,6
A.1.4.	ПРОЈЕКАТИ	ПРОЈЕКАТИ И МЕТОДИ ЗА ПРОВЕЊА РАДОВА 100-000 - 100-000	1.634.707.678,9		100,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	1.307.446.208,6
Играрија обухвата са Белорук, Центар Б.1.Б.Б.1 + Б.2.2 + Б.2.3 (саједи)												
A.1.5.	ПРОЈЕКАТИ	ПРОЈЕКАТИ И МЕТОДИ ЗА ПРОВЕЊА РАДОВА 100-000 - 100-000	1.182.808.669,0									
A.1.6.	ПРОЈЕКАТИ	ПРОЈЕКАТИ И МЕТОДИ ЗА ПРОВЕЊА РАДОВА 100-000 - 100-000	868.849.478,6									
A.1.7.	ПРОЈЕКАТИ	ПРОЈЕКАТИ И МЕТОДИ ЗА ПРОВЕЊА РАДОВА 100-000 - 100-000	487.867.425,4		506,0	47,4	0,0	47,4	50,3	0,0	50,3	47.451.048,7
A.1.8.	ПРОЈЕКАТИ	ПРОЈЕКАТИ И МЕТОДИ ЗА ПРОВЕЊА РАДОВА 100-000 - 100-000	3.570.544.201,9		2.200,0	1.733,7	0,0	1.733,7	1.173,0	0,0	1.173,0	2.752,3
Укупно ЕМБ играрија (А.1.5) + (А.1.6) + (А.1.7) + (А.1.8)												
13.341.250.878,0												
13.341,250,878,0												
13.341,250,878,0												
13.341,250,878,0												

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ



РБ код у структури из 2018	ОБЛИК ПОЗИЦИЈЕ	ОБНО ПОЗИЦИЈЕ УСТАВА	УКУПНО УТВЕРЂЕНО ПБР-ом	Бројница Биланс на 31.12.18 ПБР-ом	План за 2018 са ПБР-ом	РЕБАЛАНС за 2018 са ПБР-ом	РЕБАЛАНС за 2018 без ПБР-а	ПБР у3 ребаланс за 2018	РЕБАЛАНС за 2018 са ПБР-ом	РЕБАЛАНС за 2018 без ПБР-а	ПБР у3 ребаланс за 2018	РЕБАЛАНС за 2018 са ПБР-ом	РЕБАЛАНС за 2018 без ПБР-а	Укупни износ исполњеног дела ПБР-а
15.1	РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД (ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ ЗАЈМА)													
А. РАДОВИ														
А.1. КОГРАДЉА														
А.1.1	ПОТ 4.2. Пројекат за изградњу пута Е75 од км 189+500 до км 194+700 (2.4 км) - Пазар Београд	ЕБРД кредит Биланс на 31.12.2017 од 80 милиона €	3.412.505.525,9											
А.1.2	Лот 9. Пројекат за изградњу пута Е75 од км 194+700 до км 200+000	ЕБРД кредит Биланс на 31.12.2017 од 200 милиона €	188.655.520,0		9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	188.655.520,0
Укупно Коградња (А.1.1-А.1.2)														
			3.412.505.525,9	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	188.655.520,0
А.2. РЕБАЛИТАЦИЈА														
А.2.1	ПОТ 2. Рекултивација пута Е75 од км 189+500 до км 194+700 (2.4 км) - Пазар Београд	ЕБРД кредит Биланс на 31.12.2017 од 80 милиона €	1.926.000.074,7											
А.2.2	Лот 4. Рекултивација пута Е75 од км 194+700 до км 200+000 (2.4 км) - Пазар Београд	ЕБРД кредит Биланс на 31.12.2017 од 200 милиона €	651.601.705,0		6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
А.2.3	Лот 5. Радови на изградњи и рекултивацији пута Е75 од км 194+700 до км 200+000 (2.4 км) - Пазар Београд	ЕБРД кредит Биланс на 31.12.2017 од 200 милиона €	149.827.539,0		6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
А.2.4	ПОТ 5. Радови на изградњи и рекултивацији пута Е75 од км 194+700 до км 200+000 (2.4 км) - Пазар Београд	ЕБРД кредит Биланс на 31.12.2017 од 200 милиона €	157.845.724,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Укупно Рекултивација (А.2.1-А.2.4)														
			2.985.274.043,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
УКУПНО ПОВРАЋЕНА СРЕДСТАВА ЕБРД ЗАЈМА														
			6.397.779.569,4	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	188.655.520,0
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД (ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ ЗАЈМА)														
			6.397.779.569,4	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	188.655.520,0

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ



СБ ПЛАН Програму за 2018.	ОПИС ПОДВРШНЕ	ОПИС ПОДВРШНЕ УСЛУГА	УКУПНО КОНТРАКТОРА ПОДВРШЕ	Процент финансирања из РСБ	ПРИМ ЗА 2018. из ППВ-а	РЕБАЛАНС за 2018. из ППВ-а	РЕБАЛАНС за 2018. из ППВ-а	РЕБАЛАНС за 2018. из ППВ-а	РЕБАЛАНС за 2018. из ППВ-а	РЕАЛИЗАЦИЈА		РЕАЛИЗАЦИЈА	
										млн. евра	млн. евра	млн. евра	млн. евра
18.3	ПРОГРАМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САобраћаја (РРСТ, СЕ, ЕИВ и ЕБРД)												
18.3.1	КОМЕРЦИЈАЛНИ РАДОВА И ОДРЖАВА ПРСТ												
18.3.1.1	ОПШТИ РАДОВИ НА СРЕДЊИМ СЕ И ЕИВ, ЕИВ, ЕИВ, ЕИВ, ЕИВ												
А	УКУПНО РАДОВА И ОДРЖАВА НА СРЕДЊИМ СЕ И ЕИВ, ЕИВ, ЕИВ, ЕИВ, ЕИВ												
А.1	Упречно одржавање и отклањање оштећења на државном путу 1Б 27 Аварадовац 2. - од Рача, до Села 0+000 до км 4+000. ЕИВ, ЕИВ	СЕ 73,5 млн ЕИВ 100 млн ЕИВ	436.900.425,6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	0,0	11,3	384.325.876,9
А.2	Упречно одржавање и отклањање оштећења на државном путу 1Б 27 Лазаревац - Аријевац 1. деоница 0+000 до км 1+000. ЕИВ, ЕИВ 0+000 до км 3+000. ЕИВ, ЕИВ 0+000 до км 4+000. ЕИВ, ЕИВ	СЕ 73,5 млн ЕИВ 100 млн ЕИВ	747.000.811,5		10,0	9,8	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	9,8	745.193.902,4
А.3	Упречно одржавање и отклањање оштећења на државном путу 1Б 27 Ложица - Завршац, деоница 2. - Ложица 0+000 до км 2+000. ЕИВ, ЕИВ 0+000 до км 2+000. ЕИВ, ЕИВ	СЕ 73,5 млн ЕИВ 100 млн ЕИВ	1.047.640.010,0		20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	934.178.925,0
А.4	Упречно одржавање и отклањање оштећења на државном путу 1Б 27 Ложица 5 - Завршац 2. деоница 2. - Ложица 2. од 0+000 до км 20+279. ЕИВ, ЕИВ	СЕ 73,5 млн ЕИВ 100 млн ЕИВ	708.524.300,0		50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	20,7	0,0	20,7	640.317.036,3
А.5	Упречно одржавање и отклањање оштећења на државном путу 1Б 27 Београд - Шибовица - Мали Зворник, деоница 2. ЕИВ, 0+000 до км 0+000 до км 0+000 до км 0+150. ЕИВ, ЕИВ, ЕИВ, ЕИВ Завршац - Буковица 1. од км 20+100 до км 41+000. ЕИВ, ЕИВ, ЕИВ, ЕИВ	СЕ 73,5 млн ЕИВ 100 млн ЕИВ	1.219.235.601,1		50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	16,1	0,0	16,1	1.081.640.787,5
А.6	Упречно одржавање и отклањање оштећења на државном путу 1Б 28 Мали Зворник - Буковица 1. од км 0+000 до км 0+540. ЕИВ, ЕИВ, ЕИВ, ЕИВ 0+000 до км 0+540. ЕИВ, ЕИВ, ЕИВ, ЕИВ	СЕ 73,5 млн ЕИВ 100 млн ЕИВ	1.303.872.973,6		30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	18,1	0,0	18,1	1.281.857.664,6
Б	УКУПНО РАДОВА И ОДРЖАВА		5.597.261.606,8	0,0	160,0	159,8	0,0	0,0	0,0	73,9	0,0	73,9	5.061.334.098,8
Б.1	КОМЕРЦИЈАЛНИ РАДОВА И ОДРЖАВА НА СРЕДЊИМ СЕ И ЕИВ, ЕИВ, ЕИВ, ЕИВ, ЕИВ	СЕ 73,5 млн ЕИВ 100 млн ЕИВ	534.405.677,7		20,0	61,5	0,0	0,0	0,0	61,5	0,0	61,5	371.726.754,9
	УКУПНО РАДОВА И ОДРЖАВА НА СРЕДЊИМ СЕ И ЕИВ, ЕИВ, ЕИВ, ЕИВ, ЕИВ		524.489.677,7	0,0	20,0	61,5	0,0	0,0	0,0	61,5	0,0	61,5	371.726.754,9
	УКУПНО РАДОВА И ОДРЖАВА НА СРЕДЊИМ СЕ И ЕИВ, ЕИВ, ЕИВ, ЕИВ, ЕИВ		6.031.851.284,5	0,0	180,0	221,3	0,0	0,0	0,0	137,5	0,0	137,5	5.636.061.893,6

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ



Република Српска Година 2018	ОПИС ПОЈАВНЕ	ОСНОВНО ПРОЈЕКТНО УПИСАЊЕ	УКУПНО УПОРЕДНО СА ПДВ-ОМ	Пројектни Износ (у ЕУР)	План за 2018 са ПДВ-ом	РЕБАЛАНС за 2018 са ПДВ-ом	ПДВ УЗ ребаланс за 2018	РЕБАЛАНС за 2018 са ПДВ-ом	РЕАЛИЗАЦИЈА за 2018 са ПДВ-ом	РЕАЛИЗАЦИЈА за 2018 са ПДВ-ом	РЕАЛИЗАЦИЈА за 2018 са ПДВ-ом	РЕАЛИЗАЦИЈА за 2018 са ПДВ-ом	РЕАЛИЗАЦИЈА за 2018 са ПДВ-ом	РЕАЛИЗАЦИЈА за 2018 са ПДВ-ом
4.7	Подножно одржавање државне пута 16.21, државна линија - Мачевац - Државна линија	56.73,8 млн ЕУР + ЕПБ 100 млн ЕУР		1.749,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.8	Подножно одржавање државне пута 16, државна линија - Београд - Београд - Београд - Ужиче 3. П+15.234 км	56.73,8 млн ЕУР + ЕПБ 100 млн ЕУР		718,8	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.10	Подножно одржавање државне пута 16.29, државна линија - Старица 2 (Медиопа) П+11.800 км	56.73,8 млн ЕУР + ЕПБ 100 млн ЕУР		659,6	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.11	Подножно одржавање државне пута 16.29, државна линија - Старица 2 (Медиопа) П+11.800 км	56.73,8 млн ЕУР + ЕПБ 100 млн ЕУР		263,8	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.12	Подножно одржавање државне пута 16, државна линија - Београд - Београд - Београд - Ужиче 3. П+15.234 км	56.73,8 млн ЕУР + ЕПБ 100 млн ЕУР		399,4	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.13	Подножно одржавање државне пута 16.39, државна линија - Лесковац (Београд - А1) - Лесковац (Београд - А1) - Лесковац (Београд - А1) П+6.319 км	56.73,8 млн ЕУР + ЕПБ 100 млн ЕУР		245,1	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.14	Подножно одржавање државне пута 16Д, државна линија - Старица (Старица) - Медвеђа (Старица) - П+14.774 км	56.73,8 млн ЕУР + ЕПБ 100 млн ЕУР		673,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.15	Подножно одржавање државне пута 16.27, државна линија - Мачевац (Државна линија) - П+3.208 км	56.73,8 млн ЕУР + ЕПБ 100 млн ЕУР		266,6	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.16	Подножно одржавање државне пута 16.10, државна линија - АТБ (Београд) - Београд (Београд) - П+2.766 км и П+1.000 км - П+3.208 км	56.73,8 млн ЕУР + ЕПБ 100 млн ЕУР		316,4	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Редни број Проекта за 2018	ОПИС ПРОЈЕКТА	ОПИС ПОСРЕДНЕ УПАДЛИВОСТИ	УКУПНО УЛОЖЕЊЕ СА ПДВ-ом у РСД	Промена буџета у РСД у РСД	План за 2018 са ПДВ-ом у РСД	РЕБАЛАНС за 2018 са ПДВ-ом у РСД	РЕБАЛАНС за 2018 без ПДВ-а у РСД	ПДВ уз реализацију за 2018 у РСД	РЕАЛИЗАЦИЈА за 2018 са ПДВ-ом у РСД	РЕАЛИЗАЦИЈА за 2018 без ПДВ-а у РСД	Кумулативно испоручено до 31.12.2018	
											у РСД	у РСД
4.17	Поручно одржавање државног пута 16.21. деоница Београд-Београдинац (13.21 км) - Београд (Београд), П-21.103 км	СБ 73,8 мкс ЕУР + ЕПС 100 мкс ЕУР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.18	Поручно одржавање државног пута 16.36. деоница Милошево - Прокупље (Орловина) - Прокупље (Орловина), П-21.103 км	СБ 73,8 мкс ЕУР + ЕПС 100 мкс ЕУР	1.173,2	1.173,2	72,1	72,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.19	Поручно одржавање државног пута 16.22. деоница Рада (К. Митровић) - Чопа - Чопа (Београд), П-21.103 км	СБ 73,8 мкс ЕУР + ЕПС 100 мкс ЕУР	530,4	530,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.20	Поручно одржавање државног пута 16.12. деоница Зрењанин (Београд) - Београд, П-21.103 км	СБ 73,8 мкс ЕУР + ЕПС 100 мкс ЕУР	334,4	334,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.21	Поручно одржавање државног пута 16.29. деоница Сушица - Долина (П-26.100 км)	СБ 73,8 мкс ЕУР + ЕПС 100 мкс ЕУР	1.112,2	1.112,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.22	Поручно одржавање државног пута 16.21. деоница Кочувић (Београд) - Београд, П-21.103 км	СБ 73,8 мкс ЕУР + ЕПС 100 мкс ЕУР	1.101,6	1.101,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.24	Поручно одржавање државног пута 16.21. деоница Итаница - Сеница, П-21.103 км	СБ 73,8 мкс ЕУР + ЕПС 100 мкс ЕУР	995,9	995,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.25	Поручно одржавање државног пута 16.33. деоница Нерошки (Радушево) - Греница СРБ/БУГ (Албарева), П-21.103 км	СБ 73,8 мкс ЕУР + ЕПС 100 мкс ЕУР	518,8	518,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.26	Поручно одржавање државног пута 16.38. деоница Бабунцица - Србице, П-21.103 км	СБ 73,8 мкс ЕУР + ЕПС 100 мкс ЕУР	1.132,0	1.132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.27	Поручно одржавање државног пута 16.16. деоница Тутина (Драстовац) - Драстовац, П-21.103 км	СБ 73,8 мкс ЕУР + ЕПС 100 мкс ЕУР	560,8	560,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Б	УКУПНО ПРОЈЕКТИ	УКУПНО РАДОВАМА	0,0	17.222,6	213,6	213,6	213,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Б.1	УКУПНО РАДОВАМА ЗА РЕБАЛИТОВАЊЕ У ОМЕРУ 1:1	УКУПНО РАДОВАМА ЗА РЕБАЛИТОВАЊЕ У ОМЕРУ 1:1	394.701.320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	18 РС, СБ и ЕПС радња	18 РС, СБ и ЕПС радња	569.644.000,0	0,0	53,4	53,4	53,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	23 СБРД радња	23 СБРД радња	294.057.320,0	0,0	35,7	35,7	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Б.2	Промена датума безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСД)	Промена датума безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСД)	18.346.665,4	0,0	17,9	17,9	17,9	0,0	0,0	0,0	17,9	17.646.091,3

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ



РЕ број у Програму за 2018.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОДНС ПОЗИЦИЈЕ УПЛАЊА	УКУПНО УПОСРЕДНО СРЕДСТВО У СРД	Пројекат буџетски одел СРБИЈА	ИМАЈУ ЗА 2018 СА ПДВ-ОМ	РЕБАЛАНС ЗА 2018 БЕЗ ПДВ-А	ПДВ УЗ РЕБАЛАНС ЗА 2018.	РЕБАЛАНС ЗА 2018 БЕЗ ПДВ-А	ПДВ УЗ РЕБАЛАНС УЗ 2018	ГРАДОВИЛАК ЗА 2018 СА ПДВ-ОМ	ГРАДОВИЛАК ЗА 2018 БЕЗ ПДВ-А	Кумулативни изостанци без ПДВ-а	
												млн. динар	млн. динар
Б.3	Обука и сертификација инжењера за изградњу саобраћајница	СБ.73.8 мкс СРП - СДБ 100 мкс СРП	12.000.000,00	0,0	0,0	11,8	0,0	11,8	0,0	11,8	11,8	11.818.205,00	11,8
Б.4	Техничка помоћ у изградњи пута РР01	СБ.73.8 мкс СРП - СДБ 100 мкс СРП	218.224.709,6	0,0	51,6	31,4	0,0	31,4	0,0	31,4	31,4	97.916.038,4	31,4
Б.5	Пројекат изградње декартова пута пројекат и окривања пута за полупуно савременог ауто	СБ.73.8 мкс СРП - СДБ 100 мкс СРП		79,2	39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	Качиње за подизање саобраћајних сигнализа у савременом ауто	СБ.73.8 мкс СРП - СДБ 100 мкс СРП	11.400.000,00	0,0	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Б.7	Утиривање стања државне путне мреже	СБ.73.8 мкс СРП - СДБ 100 мкс СРП		240,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Б.8	Савремена декартова пројекат	СБ.73.8 мкс СРП - СДБ 100 мкс СРП	0.120.574.69	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.234.487,8	1,2
Б.9	СБ.СЕНС1 Израда Главне пројекта пројекат изградње декартова пута 16. 25. декартова Имак 2 - Грма 1 са пута 16. 25. декартова Платинаца - Сенеж П-12.516 км	СБ.73.8 мкс СРП - СДБ 100 мкс СРП	16.381.615,46	0,0	3,2	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	11.024.969,3	11,0
Б.10	СБ.СЕНС1 Израда Главне пројекта пројекат изградње декартова пута 16. 21. декартова Имак 2 - Грма 1 са пута 16. 21. декартова Торлава 2 - Крагујевац 5. П-31.714 км	СБ.73.8 мкс СРП - СДБ 100 мкс СРП	16.747.650,00	0,0	8,2	1,6	0,0	1,6	0,0	1,6	1,6	9.567.688,0	9,6
Б.11	СБ.СЕНС1 Израда Главне пројекта пројекат изградње декартова пута 16. 25. декартова Имак 2 - Грма 1 са пута 16. 25. декартова Торлава 2 - Крагујевац 5. П-31.714 км	СБ.73.8 мкс СРП - СДБ 100 мкс СРП	33.273.720,70	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.078.286,0	2,0
Б.11а	Израда Главне пројекта пројекат изградње декартова пута 16. 25. декартова Имак 2 - Грма 1 са пута 16. 25. декартова Торлава 2 - Крагујевац 5. П-31.714 км	СБ.73.8 мкс СРП - СДБ 100 мкс СРП		26,8	13,4	13,4	0,0	13,4	0,0	13,4	0,0		0,0
Б.12	СБ.СЕНС1 Израда Главне пројекта пројекат изградње декартова пута 16. 21. декартова Имак 2 - Грма 1 са пута 16. 21. декартова Торлава - Ивицаца. П-39.930 км	СБ.73.8 мкс СРП - СДБ 100 мкс СРП	31.401.055,40	0,0	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Б.13	СБ.СЕНС1 Израда Главне пројекта пројекат изградње декартова пута 16. 25. декартова Имак 2 - Грма 1 са пута 16. 25. декартова Торлава - Ивицаца. П-39.930 км	СБ.73.8 мкс СРП - СДБ 100 мкс СРП	28.788.658,10	0,0	6,6	3,8	0,0	3,8	0,0	3,8	3,8	11.024.969,3	11,0
Б.14	СБ.СЕНС1 Израда Главне пројекта пројекат изградње декартова пута 16. 25. декартова Имак 2 - Грма 1 са пута 16. 25. декартова Торлава - Ивицаца. П-39.930 км	СБ.73.8 мкс СРП - СДБ 100 мкс СРП	18.829.811,18	0,0	5,8	2,5	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	7.983.655,7	8,0
Б.15	СБ.СЕНС1 Израда Главне пројекта пројекат изградње декартова пута 16. 25. декартова Имак 2 - Грма 1 са пута 16. 25. декартова Торлава - Ивицаца. П-39.930 км	СБ.73.8 мкс СРП - СДБ 100 мкс СРП	16.881.208,00	0,0	16,0	11,5	0,0	11,5	0,0	11,5	11,5	11.474.968,0	11,5



Редни број извештаја за 2018	ОПИС ПОДУЗЕЋИЈЕ	ОПИС ПРОЈЕКТА	УКУПНО ИЗДВОЈЕНО СА ПУБЛИЧНИМ	Процент издвојања из ПДБ-а	ПДБ за 2018 са ПДБ-ом	РЕБАЛАНС за 2018 без ПДБ-а	ПДБ за 2018 са ПДБ-ом	РЕБАЛАНС за 2018 са ПДБ-ом	РЕБАЛАНС за 2018 без ПДБ-а	ПДБ за 2018 са ПДБ-ом	РЕБАЛАНС за 2018 са ПДБ-ом	РЕБАЛАНС за 2018 без ПДБ-а	Укупна издвојена са ПДБ-ом
Б.17		БЕЗДР. ИРИДИЈА Главни пројекат пројекат одржавања државних путева 1Б, 1А и 1Б.33. државних путева АСВ (Копачки - Рума) - Постављање (СООП) ПДБ-а: 11-23-2680 м	34.360.000,0	0,0	31,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Б.20		БЕЗДР. ИРИДИЈА Главни пројекат пројекат одржавања државних путева 1Б, 1Б.33, државних путева АСВ (Копачки - Рума) - Постављање (СООП) ПДБ-а: 11-23-2680 м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Б.20		Технички контролни планови пројеката локалног одржавања државних путева 1Б, 1Б.33, државних путева АСВ (Копачки - Рума) - Постављање (СООП) ПДБ-а: 11-23-2680 м	21.000.000,0	0,0	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.871.206,1
Б.20		Пројекат одржавања државних путева 1Б, 1Б.33, државних путева АСВ (Копачки - Рума) - Постављање (СООП) ПДБ-а: 11-23-2680 м	4.059.717,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Б.20		ИРИДИЈА Главни пројекат пројекат одржавања државних путева 1Б, 1Б.33, државних путева АСВ (Копачки - Рума) - Постављање (СООП) ПДБ-а: 11-23-2680 м	70.718.200,0	0,0	49,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Б.37		ИРИДИЈА Главни пројекат пројекат одржавања државних путева 1А, 1Б.33, државних путева АСВ (Копачки - Рума) - Постављање (СООП) ПДБ-а: 11-23-2680 м	87.218.130,0	0,0	56,4	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21.804.532,5
Б.43		ИРИДИЈА Главни пројекат пројекат одржавања државних путева 1А, 1А.1, државних путева АСВ (Копачки - Рума) - Постављање (СООП) ПДБ-а: 11-23-2680 м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Б.43		ИРИДИЈА Главни пројекат пројекат одржавања државних путева 1А, 1А.1, државних путева АСВ (Копачки - Рума) - Постављање (СООП) ПДБ-а: 11-23-2680 м	71.697.020,0	0,0	50,5	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Б.43		Технички контролни планови пројеката локалног одржавања државних путева 1А, 1А.1, државних путева АСВ (Копачки - Рума) - Постављање (СООП) ПДБ-а: 11-23-2680 м	20.418.300,0	0,0	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



РЕПУБЛИКА СРБИЈА ПРЕДУЗЕЊЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ ИЗ 2016	ОБЈЕКТОВАНЕ	ОБНО ПОЗИЦИЈЕ УПАТНИКА	УКУПНО УПОСРЕДНОСА ПОСЛОЈ	ПОСЛОВНИ БУЏЕТ ЗА 2016 ГОДИШТА	ПРИДОН ЗА 2016 СА ПОСЛОЈА	РЕБАЛИНС ЗА 2016 СА ПОСЛОЈА	ПДВ 13 ИЗ 2016	РЕБАЛИНС ЗА 2016 БЕЗ ПДВ-а	ПДВ 13 РЕСТАВРАЦИЈА ЗА 2016	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2016 БЕЗ ПДВ-а	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2016 СА ПДВ-ом	Крупањено изоставање без ПДВ-а
4	РАДОВИ											
4.1	Подноше одређене дужавне пута 15 12, дужавне пута 15 12 - Београд (Објект) Београдска бр. 11-059, дужав. 37+306, 11+21,211 км	БЕОГ 120 млн. ЕУР	634.908.957,2		94,6	60,6	0,0	117,1	0,0	117,1	661.498.300,4	601,5
4.2	Подноше одређене дужавне пута 16 30, дужавне пута 16 30 - Краљево 1 Путевац 81, дужав. 222 км	БЕОГ 150 млн. ЕУР		775,8	0,6			0,0	0,0	0,0		0,0
4.3	Подноше одређене дужавне пута 14 2, дужавне пута 14 2 - Београд (Објект) 1 (111) ПУТ (111) ПУТ, дужав. 11+21,605 км	БЕОГ 120 млн. ЕУР		7.048,9	310,3	310,3	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
4.4	Подноше одређене дужавне пута 15, дужавне пута 15 - Краљево 1 Путевац, дужав. 158 км	БЕОГ 120 млн. ЕУР		445,1	0,0			0,0	0,0	0,0		0,0
4.5 и 4.6	Подноше одређене дужавне пута 3 дужавне пута 3 - Перишан 1, дужав. 12+093 км, Сремска Митровица - Руча 1, дужав. 745 км	БЕОГ 120 млн. ЕУР		1.859,3	0,0			0,0	0,0	0,0		0,0
4.7	Подноше одређене дужавне пута 14 1 и 15 33, дужавне пута 14 1 (Објект) Руча - Краљево (Објект), дужав. 380 км	БЕОГ 120 млн. ЕУР		1.390,5								
4.8	Подноше одређене дужавне пута 14 1, дужавне пута 14 1 - Перишан 1, дужав. 12+151 км и Андрићки 1 - Руча 1, дужав. 21,645 км	БЕОГ 120 млн. ЕУР		1.933,1								
	УКУПНО РАДОВИ (4.1-4.8)		634.908.957,2	2.673,3	400,3	370,9	0,0	117,1	0,0	117,1	661.498.300,4	601,5
	УКУПНО РРСП БРД		634.908.957,2	7.673,3	400,3	370,9	0,0	117,1	0,0	117,1	661.498.300,4	601,5
	УКУПНО РРСП		2.590.916.597,8	25.595,0	1.456,9	784,4	0,0	282,6	0,0	282,6	697.864.823,9	807,9
	УКУПНО РРСП БЕ+ЕМБ		7.987.558.925,2	17.831,8	1.230,6	634,8	0,0	303,0	0,0	303,0	5.015.430.377,2	5.935,4
	УКУПНО РРСП БРД		3.650.089.540,5	7.673,3	585,3	527,6	0,0	303,3	0,0	303,3	3.231.027.593,1	3.221,0
	РАДОВИ ИЗ ОБ. ЕМБ И БРД ЗАЈМОВА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (14.1-14.8)		11.637.648.585,6	29.503,0	1.815,9	1.102,4	0,0	604,3	0,0	604,3	9.156.458.316,3	9.156,5
	УКУПНО ПОВЛАЧЕЊА ИНО КРЕДИТА (10.1 - 10.2 - 10.3)		34.010.508.540,3	25.595,0	4.731,9	2.529,9	0,0	1.882,1	0,0	1.882,1	17.304.827.876,4	17.304,8

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ

**4. РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА**

Од планираних 2.048,1 милиона динара за 2018. годину, у 2018. години реализовано је **1.029,7 милиона динара**, што представља **50%** планираног годишњег износа. Мање је реализовано 1.018,4 милиона динара.

Износ од 1.029,7 милиона динара састоји се од:

А) Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години	235,1 милиона динара
Б) Улагања у текућој години	794,6 милиона динара

Улагања у текућој години по деоницама приказана су у следећој табели.

(у динарима)

Ред. бр.	Опис	Износ
1.	Е – 75, Грабовница - Грделица	100.504.807,72
2.	Е – 75, Грделица – Царичина Долина	45.000.000,00
3.	Е – 75, Царичина Долина – Владичин Хан	97.993.959,05
4.	Е – 75, Доњи Нерадовац – Владичин Хан	97.999.001,80
5.	Е – 75, Левосоје – Доњи Нерадовац - Букаревац	100.000.529,00
6.	Е – 75, Обилазница око Београда (Батајница – Добановци и Сектор 5)	15.978.680,49
7.	Е – 80, Просек – Црвена Река	38.026.484,79
8.	Е – 80, Црвена Река – Чифлик	21.627.329,00
9.	Е – 80, Чифлик – Станичење – Пирот исток	31.418.074,25
10.	Е – 75, У крак и обилазница око Новог Сада	47.771.096,63
11.	Е – 763, Лајковац - Љиг	13.440.157,56
12.	Е – 763, Обреновац - Уб	9.363.395,12
13.	Е – 763, Сурчин - Обреновац	175.476.881,60
	Укупно:	794.600.397,00

5. УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ

Од планираних 272,4 милиона динара за 2018. годину, у 2018. години реализовано је **211,8 милиона динара**, што представља **78%** планираног годишњег износа. Мање је реализовано 60,6 милиона динара.

Износ од 211,8 милиона динара састоји се од:

- | | |
|---|----------------------|
| А) Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години | 14,3 милиона динара |
| Б) Улагања у текућој години | 197,5 милиона динара |

У наставку текста даје се прилог Сектора за управљачко-информационе системе у саобраћају.



**ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ
СИСТЕМЕ У САОБРАЋАЈУ**

ПОЗИЦИЈА 5. УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ

Red. broj	Opis	Planirani III 2018 (u milijardama dinara)	Ostvarene (u milijardama dinara) III 2018	Ostvarene (u milijardama dinara) IV 2018	Ukupno ostvareno (u milijardama dinara)	Postotak realizacije (u %)	Planirani III 2018 (u milijardama dinara)	Ostvarene (u milijardama dinara) III 2018	Ostvarene (u milijardama dinara) IV 2018	Ukupno ostvareno (u milijardama dinara)	Postotak realizacije (u %)	Planirani III 2018 (u milijardama dinara)	Ostvarene (u milijardama dinara) III 2018	Ostvarene (u milijardama dinara) IV 2018	Ukupno ostvareno (u milijardama dinara)	Postotak realizacije (u %)	Planirani III 2018 (u milijardama dinara)	Ostvarene (u milijardama dinara) III 2018	Ostvarene (u milijardama dinara) IV 2018	Ukupno ostvareno (u milijardama dinara)	Postotak realizacije (u %)		
5	UPRAVLJANJE INFORMACIONI SISTEMI U SAOBRAĆAJU	272.35	211.528.958,5	211,5		77%																211,5	
A)	PRENETE OBAVEZE IZ 2017. GODINE	14,3	14.271.690,6	14,3		100%																	
B)	UPLAĆAVANJE U TEKUĆOJ 2018. GODINI	258,05	197.557.267,9	197,5	163.794.625,7	77%																	
5.1	ФУНКЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ	258,05	197.557.267,9	197,6	163.794.625,7	77%																	
1	СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ И УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ - САЛУС	15,24	7.845.766,0	7,8	7.090.584,1	51%																	
1.1	1.1.1. Координациона и сервисна инфраструктура	1,62	0,0	0,0	0,0	0%																	
1.1.1	1.1.2. Трошкови пречишћавања путних објеката у пробном раду	8,02	0,0	0,0	0,0	0%																	
1.1.1	1.1.3. Трошкови одржавање	0,82		0,0		0%																	
1.1.1	1.1.4. Трошкови функциононалног испитивања и изградње	0,20		0,0		0%																	
1.1.1	1.1.5. Трошкови функциононална	7,0	7.845.766	7,8	7.090.584,1	91%																	
1.3	Опремена система за надзор и управљање саобраћајем	2,8	7.845.766,0	2,8	7.090.584,1	91%																	
1.3.1	Опремена за координациона управљање централне фазе I	3,314.674,6																					
1.3.1	Потрошни материјал и делови опреме ИТС-а	3.827.039,4		3,2	3.189.199,5	83%																	
1.3.1	Оптимизација ИТ хардвера	704.052,0		0,0	586.710,0	83%																	
1.4	Централни систем за надзор и управљање	1,7	0	0,0	0,0	0%																	
1.4.1	1.4.1. Централни систем за надзор и управљање	0,1																					
1.5	Стандардизација, међународне директиве у области ИТС-а, обука и консултантске услуге	0,10																					
1.6	Стандардизација, међународне директиве у области ИТС-а, обука и консултантске услуге	1,0																					
1.6.1	ПМПС у функцији реализације ПМПС (пројектовање, претходне професне активности, набавка и инсталација добара, провера функциононалности и пуштање у рад)	1,0																					
2	СИСТЕМ ЗА ОПСЕРВАЦИЈУ САОБРАЋАЈА И ИТС ОПРЕМА	97,80	75.950.317,0	76,0	63.470.368,1	78%																	
2.1	2.1.1. Одржавање система за опсервацију саобраћаја и ИТС опреме	97,20	75.950.317,0	76,0	63.470.368,1	78%																	
2.1.1	1. Одржавање, проширење опреме, претходне података са система за опсервацију саобраћаја	97,2	49.273.640	49,3	41.061.366,5	85%																	
2.1.1	Резервно и извршно одржавање АЗС	47.276.002			39.994.672,5	85%																	
2.1.1	ИТ подршка раду Информатичког центра и ИТ инфраструктура у ИТС	57,1	1.544.400		1.237.000,0	80%																	
2.1.1	Опрема за управљање и надзор саобраћаја са интеграционим системима за опсервацију саобраћаја	381.505			317.023,0	83%																	
2.1.1	Опрема за управљање и надзор саобраћаја са интеграционим системима за опсервацију саобраћаја	71.724			39.770,0	55%																	

IZVEŠTAJ O STOPENJU REALIZACIJE PROGRAMA POSTOJAVNA JL „PUTEVNI SRBIJE“ ZA 2018. GODINU

Пој. у ШЛ	ОПИС	Резултат ШЛ 2018. (у милионима евара)	ОСВЈЕЋЕЊЕ СР ПИБ (у еврама)		Укупна дужева	ОСВЈЕЋЕЊЕ БЕЗ ШЛ (у еврама)		ПРОЈЕКТОРА	ДАТУМ УГОВОРА	УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (без ШЛ-а)	ПОК ЗАРЕШТАНА РАДОВА НА ДАН	СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА НА ДАН	НАПОМЕНА									
			укупно	у складу са уговором		укупно	у складу са уговором															
21.	2. Одржавање ИТС опреме	Пригодна провјера и контрола постојећег ИТС од стране стручне институције Одржавање компјутерске инфраструктуре ИТС-а Одржавање ПЛНС-а Одржавање везовног каблора у ваздухоплову СУИСС Одржавање компјутерске инфраструктуре ИТС-а 2017 Елементи контролно-инспекторског у-ф-и одржавање Специјална услуга у складу са одржавањем компјутерске инфраструктуре ИТС-а	5.847.017		5,8	4.872.514,5						43%										
			184.800,0			154.000,0		40+18-2015-5	10-30-2015	352.000,0			38%									
			58.724,8			48.937,4		40+1111	11-26-2015	2.550.000,0			300%									
			980.063,6			821.053,0		45+1104	12-4-2017	1.000.000,0			51%									
			1.459.384,4			1.249.487,0		45+809	7-31-2017	3.000.000,0			44%									
			2.971.318,6			2.476.515,5		45+951	9-6-2017	3.000.000,0			84%									
			142.225,9			118.521,6		40+18-2015-5	10-30-2015	118.521,6			100%									
						80+17-2015-4		10-30-2015	295.000,0													
			998.966			992.242,6																
						381.008			40+54-2018-7	2-1-2018	311.507,0			100%								
3. Одржавање опреме и система (ваздушни и одржавни центри)	Елементи опреме и система за контроле центре Елементи опреме и система за ваздушни центар Одржавање опреме и система (ваздушни и контролни центри)	2,0	15.563.072		13,6	12.987.893,6						86%										
			146.664			122.226,0		45+406	7-11-2016	1.000.000,0			81%									
			13.754.884			11.462.403,7		45+1385	12-15-2017	13.800.000,0			73%									
			1.327.729			1.106.440,8		45+1173	12-3-2015	9.500.000,0			100%									
						221.795		184.819,0		45+408	7-11-2016	3.000.000,0		50%								
						112.000		112.000,0		40+7817-7	7-10-2017	382.000,0		57%								
						4.267.021		4,3	3.536.351,0					66%								
						2.656.821			2.197.351,0					100%								
						1.610.800			1.359.000,0					91%								
						0			0,0					0%								
2.2. Набавка обезбеђење опреме за систем за операцију саобраћаја	2.2.	0,6	66,1		44,5	37.181.333,0						67%										
			3. ПРОШКОВИ ИТ СИСТЕМА И КВАЛИТЕТА ОПРЕМА, ИНФРАСТРУКТУРА, СОФТВЕРИ	2,0	60.000,0		0,0	0,0						0%								
					3.1.	60.000,0			0,0						0%							
						Прошкови развоја, унапређења и заштите ИТ система и квалитета	2,0	64,10		44,4	37.181.333,0						69%					
								1. Модернизација и унапређење ИТ система квалитета (ЕРП-а фаза 1, управљање ДСК, заштита и безбедност ИТ података, контрола приступа, резервнонапојања QMS-а)	3,2.	60.000			50.000,0						100%			
													44,45							69%		
													44,128.199,6									
													44.128.199,6		44,4	37.181.333,0					69%	
													74.000			663.000,0						
													270.000			270.000,0					100%	
										474.000			393.000,0					100%				
											40+171-2018-5	6-7-2018	270.000,0			100%						
										40+135	1-11-2018	393.000,00			100%							

№ у ПП	ОПИС	Редовне ПП 2018 (у милионима евроа)	ОСТАВАКЕ КА ПЛЕН (у милионима евроа)	Умногова капа	ОСТАВАКЕ ИЗ ПП (у милионима евроа)	ПРОЈЕКТОРА	ДАТУМ ПРОЈЕКТА	УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (у милионима евроа)	РОК ЗАВРШЕТА ПРОЈЕКТА	СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА НА ДАН	НАПОМЕНА
	8. Могући базни податаци о осовременом опремању, сервисирању и одржавању путева	0,06									
	4.3.	2,64	1.778.400		1.481.000,0						
	Базни податаци о мостовима, тунелима и нестабилним теренима (БИП, БИПТ, БИПТТ)	2,04	1.778.400,00		1.481.000,0						
	1. Базни податаци о мостовима (методолошко-програмачко управљање новим методима-техникама: ПКТ, ПКТ-П, ПКТ-ПД, ПКТ-ПД, експертске услуге, унос података)	0,60									
	2. Преглед мостова који нису у бази	1,86	1.778.400		1.481.000,0	4-4-11-19	26.10.2017	1.481.000,0	90 дана	100%	
	3. Базни податаци о нестабилним теренима (преглед, унос података, техничка контрола, стручне услуге)	0,00									
	4. Прва фаза пројекта тунела и унос података у базу	0,12									
	5. Освајање сегмента БИП поддршке и објекте конструкције, верификација и тест-древина	0,24	0		0,0						
	4.4.	0,06	0,0		0,0						
	Базни податаци о саобраћајној ефикасности, путевима, прелазима и општинским местима	0,06									
	1. Унапређење методологије и актуирање базе података о општинским местима	0,06									
	2. Базни податаци - параметри/координате базе података у саобраћају	0,06									
	3. Иновирање методологије и актуирање базе података о путевима, прелазима	0,06									
	4. Унапређење методологије и формирање базе података о саобраћајној ефикасности и општинским местима	0,06									
	4.5.	12,41	11.291.996	11,3	9.409.996,7					91%	
	Консолидација, новоброје у функционално стање и интеграција базни података	12,41	11.291.996,0	11,3	9.409.996,7					91%	
	1. Прва фаза пројекта-макетација функција, просторне базе	2,30	2.304.000,0		1.920.000,0	4-4-10	11.12.2018	1.920.000,0		100%	
	2. Пројектни припреме структуре БИП за интеграцију у просторну базу	2,20	2.308.000,0		1.840.000,0	4-4-11	11.12.2018	1.840.000,0		100%	
	3. Пројектни консолидација, обезбеђење функционалности постројке БИП, одржавање 2017/2018 и 2018/2019, лиценце, обука и експертске услуге	7,07	6.779.996,0	6,8	5.649.996,7	4-4-12	5.7.2018	5.649.996,7		96%	
	4. Набавка хардверске опреме и софтверских лиценци за потребе одржања базе података	0,78									
	5. Одржавање ПКС података и одржавање мобилног одржања	0,06									
	5.	7,10	4.686.653,5	4,7	1.734.845,0					66%	
	НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ СВИСС	5,9	4.686.653,5	4,7	1.734.845,0					79%	
	Надзорни контролни центар	5,9	4.686.653,5	4,7	1.734.845,0					79%	
	1. Финансио-обезбеђење објекта Газела	3,1	2.828.214,4 384.315		2.188.512,0 258.996,0	4-4-233 4-4-302/13	22.02.2018 7.9.2013	2.130.000,0 188.300.000,0		100%	СЕНТИ
	2. Услуга одржавања на тордо-контролног центра објекта "Газела"	1,9	1.539.000,0		1.282.500,0					0%	
	3. Услуга одржавања БИВ система пословног објекта "Газела"	0,9	233.124 233.124	0,2	213.749,0	4-4-211	25.02.2016	5.777,000.000,0	25.03.2017.	97%	
	5.1.	1,2	-		0,0						
	Локални - оперативни центар	1,2									
	1. Одржавање опреме и објекта - локални и оперативни центар надзорног центра	1,2									
	6.	1,2	0,0	0,0	0,0					0%	
	МОДЕРНИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ СВИСС	1,2	0,0	0,0	0,0					0%	
	6.1.	0,1	0,0		0,0						
	Одржавање софтвера и хардвера у правичној деформационој систему у АОП	0,1									
	1. Одржавање софтвера и хардвера УИС у АОП	0,1									



№ у ЕП	Опш. с	Редни број 2018 (у издвојеном извештају)	ОСТАВАРЕНИ СА ПЛАН-ОМ (у издвојеном)	Укупна вредност извештаја	ОСТАВАРЕНЕ БЕЗ ПЛАН-ОМ (у издвојеном)	ЕРОУ УТОБОРА	ДАТУМ УТОБОРА	УТОБОРА РЕЗУЛТАТ РАДОВА (у издвојеном)	ПОК ЗАРШЕЉЕНА ПО УТОБОРУ	СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА НА ДАТ	НАПОМЕНА
6.2.	2. Адаптивни софтвер ИАП-а за Централни УНС АОЦ-а	0.0	0	38.909.016,6	38,9	32.919.712,9	454.109,8	11.20.2018	745.000,0	100%	745.000,0
		0.1	0			0,0					
6.3.	Проширење вишег управљачко информациони система у издвојеном извештају - АОЦ	0.0	0								
		0.1									
6.3.	1. Реконструкција, проширење и опремање ДАТА Центра АОЦ-а	1.0	0			0,0					
		1.0	0			0,0					
6.3.	2. Специјалне услуге и сервисирање за ДАТА ЦЕНТАР	1.0	0			0,0					
		1.0	0			0,0					
6.3.	Модернизација управљачко информациони система у АОЦ-у - фаза 2	1.0	0			0,0					
		1.0	0			0,0					
6.3.	Развој интегрираног информациони система за контролу путања	1.0	0			0,0					
		1.0	0			0,0					
6.3.	УЛАГАЊЕ ПО УТОБОРИМА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	38,5	38.909.016,6	38,9	32.919.712,9	454.109,8	11.20.2018	745.000,0	100%	745.000,0	
6.3.	Израда издвојеног плана и извештаја. За издвојеном, укључујуће и проширење управљачко информациони система у САУС					454.536	6.23.2016	300.000,0			223.440,0
						454.602	7.12.2016	300.000,0			62.640,0
6.3.	Конструктивна услуга на области техничке подршке пројекатно у ИТС-у; Период 2					454.604	7.11.2016	900.000,0			750.480,0
						454.1104	11.16.2016	430.000,0			248.294,0
6.3.	Периодична провера профита поддржан система на управљање - Период 2					404.25616-10	11.16.2016	308.900,7			59.928,7
						454.1331	12.13.2016	2.099.080,0		100%	854.112,0
6.3.	Општање информациони систем за управљање у ИТС области					454.1330	12.13.2016	1.600.000,0		1.0	160.000,0
						1.777.478	12.27.2016	2.066.233,6			2.066.233,6
6.3.	Извршавање опште техничке подршке пројекатно у ИТС-у; Период 3					304.500	7.31.2017	775.740,0			775.740,0
						2.734.000	9.23.2017	2.450.000,0		1.0	2.450.000,0
6.3.	Реализација пројекатно изградње система за управљање на управљање на ДП А1, Објекатна око Београда, фаза 1					454.1041	9.23.2017	566.250,0		100%	217.062,5
						260.475,0	10.6.2017	6.885.360,0		100%	4.681.416,0
6.3.	Конструктивне услуге на области управљачко техничке подршке пројекатно у ИТС-у; Период 1					454.1099	10.6.2017	20.000.000,0			18.482.240,0
						6.142.118	13.10.2017	20.000.000,0			18.482.240,0
6.3.	Адаптивне информациони система на ДП А1 - Период 2					454.1118	13.10.2017	3.670.000,0			3.670.000,0
						4.404.000	11.12.2017	3.670.000,0			3.670.000,0
6.3.	Опсега за изградњу система са информациони ИТС система у здруженом бану поддржан и веб портал ИТС система					454.12	10.6.2018	1.188.000,0			
						178.560,0	10.6.2018	4.999.240,0			
6.3.	Опсега и адаптације ИТС система - фаза 2					454.16	10.6.2018	1.188.000,0			
						148.800,0	11.12.2017	1.188.000,0			
6.3.	ОПШЕЊЕ КВАЛИТЕТА	7,4									
6.3.	Укупне системе кодификације у оквиру Објекта за кодификацију	0,2									
		0,2									
6.3.	1. 7. септембра Екстерна конструкција	2,3									
		0,4									
6.3.	Проширење информациони система и сарадње референтних лабораторија	0,4									
		0,4									
6.3.	1. Испитивање отпорности на трајну деформацију према EN12697-22 - сингл током узораца припремљених у лабораторији	0,4									
		0,4									
6.3.	2. Испитивање отпорности на трајну деформацију према EN12697-22 - општ током узораца из готових	0,4									
		0,4									
6.3.	3. Анализа резултата мерења сет спидера	0,3									
		0,3									
6.3.	4. Испитивање крутости према EN12697-6 узораца из готових	0,2									
		0,2									
6.3.	5. Испитивање отпорности према EN1427 и EN1426	0,3									
		0,3									
6.3.	6. Испитивање отпорности према EN14033 и EN12591	0,15									
		0,15									
6.3.	7. Испитивање трајне деформације једноаксијалном компресијом према EN12697-25	0,15									
		0,15									



Број ИД	ОПИС	Реализација 2018 (у милионима евара)	ОСТВАРЕНЕ КАТЕГОРИЈЕ (у милионима евара)	Умалована либра	ОСТВАРЕНЕ НЕЗ ПДВ (у милионима евара)	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (по ПДВ-у)	ПОС ЗАВРШЕНА РАДОВА ПО УГОВОРУ	СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА НА ДАН	НАПОМЕНА
8.	Испитивање старости на замор према EN12697-26, примитивне гредине	0,15									
3.	Набавка лабораторijske опреме	2,5									
4.	Организација, едукација и учешће у изградњи путева Србије и студената Грађевинског факултета	0,4									
5.	Провере квалитета изведених радова у гарантном и по истеку гарантног рока	1,0									
6.	Спроводиће међулабораторijske испитивања	0,5									
7.	Рачунарска опрема за статистичку обраду података и пратећа квалитета	0,5									
ИНФОРМАТИВНИ ПЕНТАР											
1.	Обука запослених у Информативном центру- едукација за коришћење компјутерске опреме са коришћењем	0,5									Н у току
2.	Обука запослених у Информативном центру- едукација за коришћење компјутерске опреме са коришћењем на струковној	0,5									Н у току
3.	Кабловски телевидија и интернет у Информативном центру	0,0									
4.	LED LCD телевизори са носачима за Информативни пентар	0,0									
5.	Рачунари, штампачи и друга хардверска опрема за потребе Информативног центра	0,00	48.090,0		40.075,0	ра 18-0100-000001	02.12.2018	40.075,0			
6.	Ватер напој за потребе Информативног центра	0,00									
7.	Напојна постројења са филтера и формирања база података на аутоматској централној Информативног центра	0,0									
8.	Унапређење платформи на централној која се користи у Информативном центру	0,0									
9.	ИТ подршка раду Информативног центра	0,5									
10.	Услуге агенције за превоз и спаљивање ауто возила у грађевинској формацији на струковној језику за потребе говорног аутомата Информативног центра	0,5									
11.	Мобилни телефони за запослене у Информативном центру, неколико за процес рада запослених	0,0									

6. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а

Обавезе по основу кредита и ПДВ-а у 2018. години реализоване су у износу од **2.542,5 милиона динара**.

Детаљније у следећим табелама:

(у милионима динара)

Ред. бр.	Опис	РЕАЛИЗАЦИЈА 2018.		
		Главница	Камата	Анунтет
6.1.	Обавезе према Фонду за развој Републике Србије			
6.2.	Обавезе према Панонској банци - банка Intesa по рефинансираним кредитима	54.6	24.8	79.4
	Укупно:	54.6	24.8	79.4

Фонд за развој: Обавезе према Фонду за развој Републике Србије у целости су измирене у 2017. години (дана 14.07.2017, на основу Споразума о регулисању доспелих обавеза број 454-140 од 11.04.2014. године), тако да у 2018. нису планиране, нити је било реализације.

Панонска банка: планирани износ реализован је у целости, реализација 100%.

6.2. Обавезе према Панонској банци - банка Intesa по рефинансираним кредитима

Датум плаћања	2018. (у УСД)			2018. (у динарима)		
	Главница	Камата	Анунтет	Главница	Камата	Анунтет
04.05.2018.	256,302.63	120,771.21	377,073.84	26,531,346.16	12,501,716.34	39,033,062.50
01.11.2018.	256,302.63	112,760.87	369,063.50	28,074,262.36	12,351,329.55	40,425,591.91
Укупно:	512,605.26	233,532.08	746,137.34	54,605,608.52	24,853,045.89	79,458,654.41

Износ од **2.463,1 милиона динара** реализован је на позицији **6.3. Обавезе по основу ПДВ-а**.

Обавезе по основу ПДВ-а представљају разлику излазног (обрачунатог) и улазног (претходног) ПДВ-а.

У односу на планираних 2.364,2 милиона динара, бележи се прекорачење у реализацији (за 4%). Разлог: веће обавезе по основу ПДВ-а од планираних, због интерно обрачунатог ПДВ-а без права на одбитак, насталог услед улагања у локалне путеве, позиција Санација (поправка) локалне путне мреже и објеката.

7. ТРОШКОВИ ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

Од планираних 3.120,6 милиона динара за 2018. годину, реализовано је **3.109,1 милиона динара**, што представља **99,6%** планираног годишњег износа. Мање је реализовано 11,5 милиона динара.

Спецификација улагања је следећа:

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	Реализација 2017.	Ребаланс 2018.	Реализација 2018.	% реализације
7	ТРОШКОВИ ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“	2.957.4	3.120.6	3.109.1	100%
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	81.5	66.1	65.4	99%
Б)	Улагања у текућој години	2.885.9	3.054.5	3.043.7	100%
7.1.	СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ	2.885.9	3.054.5	3.043.7	100%
	7.1.1. Трошкови зарада и накнада	1.948.4	2.172.2	2.136.8	98%
	7.1.2. Трошкови материјала	115.7	111.3	117.3	105%
	7.1.3. Трошкови производних услуга	323.8	375.8	402.8	107%
	7.1.4. Нематеријални трошкови	305.2	228.9	183.3	80%
	7.1.5. Набавка опреме	4.7	6.2	1.7	27%
	7.1.6. Финансијски расходи	17.8	20.6	18.1	88%
	7.1.7. Остали расходи	170.3	139.5	183.7	132%

Реализација Трошкова ЈП „Путеви Србије“ је на нивоу плана.

Посматрајући по позицијама, веће одступање од плана бележи се само код Трошкова спорова (7.1.7.5.). Разлог: судска пресуда, којом се ЈП „Путеви Србије“ обавезује да плати износ од 45,8 милиона динара на име изгубљеног спора са ЦПВ АД Центар за путеве Војводине – Нови Сад, који се водио у вези са израдом идејног и главног пројекта државног пута М-21 Нови Сад – Рума – Шабац, за деоницу 1 Јарак – Хртковци, као и деоницу 2 Хртковци – река Сава (уплата извршена 15.10.2018).

Детаљна спецификација улагања по свим позицијама, даје се у наредној табели:

Позиција у Програму	Опис	Реализација 2017.	РЕБАЛАНС 2018.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2018.
7.1.3	Трошкови производних услуга	323.8	376.8	402.77
7.1.3.1.	Трошкови транспортних услуга (телефони, факс, интернет)	42.0	56.9	62.49
7.1.3.2.	Трошкови одржавања опреме - одржавање и прање возног парка - трошкови одржавања пословних зграда и остале опреме; - машинска опрема и интериери у објектима предузећа - возачке канцеларије, дескрипција и деградација пословних објеката - дескрипција, деградација и контрола трошакранских инсталација у објектима ЈППС - материјални трошкови и контрола трошакранских инсталација у објектима ЈППС - редовно и ванредно сервисирање опреме, средстава и уређаја за заштиту од пожара - остали трошкови одржавања (телефонских центара и телефонске опреме; - фотокопир апарата, агрегата и припадајућих инсталација, канцеларијске опреме - бројачице новца, рач машине и сл)	35.9	53.6	47.58
		24.9	36.2	31.28
		5.2	5.2	10.22
		0.8	2.0	6.97
		0.1	0.1	
		1.2	1.3	1.27
		3.3	7.8	0.75
7.1.3.3.	Трошкови коришћења пословног простора	64.2	61.8	67.20
7.1.3.4.	Трошкови отплативања, штампања, интернета, проспека, такси	4.0	4.0	2.36
7.1.3.5.	Трошкови осталих услуга - комуналних услуга - трошкови услуга у промету (провиђа)	177.7	195.5	223.14
		6.7	6.7	7.01
		11.0	19.8	210.13
7.1.4.	Нематеријални трошкови	306.2	228.9	163.34
7.1.4.1.	Трошкови непроизводних услуга - Трошкови административних услуга - Трошкови вештачења - Издржа путовање и осталих средстава - Трошкови финансијских издатаја или повезања - Консултантске услуге - Издржавање услуга - едукација, саветодава, семинари за запослене - услуге обезбеђења и чистиња пословних простора - услуге обезбеђења пословних простора - услуге чистиња пословних простора - различито обезбеђење тунела Стара Стражевица и Стражевица + тунела Плињак и Железник + зграда Железник - физичко обезбеђење службеног паркинга и пословног објекта на Обилзаници - одржавање, контрола и уградње гасне инсталације и сервисирање гасних апарата у пословним објектима ЈППС - објекат на Петровом брду, објекатница Београд на кружном путу, чување и излучивање архиве (раније: адаптација и проширење простора архиве) - остали трошкови непроизводних услуга (покривање нове и одржавање постојеће заштите од механичких оштећења каблова у пословним просторима ЈППС: прес копиринг, медија мониторинг и медијске анализе, одржавање и уградње интернет презентације предузећа и изградња додатних софтверских решења за модернизацију и децентрализацију, корпоративни материјал, изградња мултимедијалних садржаја, тржишни окривањања датабазно-верзиона за медије.)	187.4	58.6	59.64
		18.4	14.3	14.76
		4.1	8.2	2.92
		11.0		
		1.0	3.7	1.50
		0.8	4.2	0.18
		12.3	19.8	18.75
		3.7	3.8	5.01
		0.7	0.8	0.79
		0.6	0.7	0.75
		0.04	0.1	0.04
		31.6	32.3	7.66
		2.9	3.7	3.08
		0.2	0.2	
		0.5	3.7	
		6.1	6.1	2.40

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ



8. СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ

Од планираних 1.017,4 милиона динара за 2018. годину, у 2018. години реализовано је **1.055,5 милиона динара**, што представља **104%** планираног годишњег износа. Више је реализовано 38,1 милиона динара.

Износ од 1.055,5 милиона динара састоји се од:

А) Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години	81,7 милиона динара
Б) Улагања у текућој години	973,8 милиона динара

У наставку текста даје се прилог Сектора за наплату путарине.



ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА НАПЛАТУ ПУТАРИНЕ
ПОЗИЦИЈА 8. СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

Позиција 8. СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ

Поз. у ПП	О П И С	ОСТВАРЕНЕ / РЕАЛИЗАЦИЈА 2017.	ПЛАН 2018. / 193-2028 / 13-11 / 09.02.2018.	РЕБАЛАНС / РЕАЛИЗАЦИЈА 2018. / 193-2028 / 13-11 / 09.02.2018.	ОСТВАРЕНЕ / РЕАЛИЗАЦИЈА 2018.	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА	РОК ЗАВРШЕТКА ПО УГОВОРУ	СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА НА ДАН 31.12.2018.	НАПОМЕНА
8.	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	865.3	3,987.0	1,017.4	1,055.5					103.7%	
А)	НЕПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (Обавезе из претходних година плаћене у текућој години)	249.6	48.1	81.7	81.7					100.0%	
Б)	УЛАГАЊА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ	615.7	3,938.9	935.7	973.8			2,620.2		104.1%	
8.1.	Трошкови материјала	62.8	118.9	117.3	120.2			102.6		102.5%	
8.1.1	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	3.1	3.4	3.4	2.8			3.3		82.6%	
	Предузет преко поручања – материјали за наплатне станице	0.1	0.4	0.4	0.3		5/14/2018	0.3		74.0%	Технопром
	Обавезујуће везе за путне у пословним просторијима и на негованим станицама (апарати, батерије за воду)	3.0	3.0	3.0	2.5		6/31/2017	3.0		83.8%	Ифангана
8.1.2	ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ	10.7	21.0	24.1	17.1			10.4		70.9%	
	Резервни делови,										
	ситан инвентар,	4.7	6.0	6.0	5.1		26.6.2016	0.592			1. раз. дел. за одрж. Верона
	потрошни бразерско-домарски материјал,						11.01.2017	1.2			2. ситан инвентар - Иксис
	електроматеријал и						14.5.2018	1.477			3. бр. дом. потр. мат. - Верона
	адап. за техничку службу						03.4.2018	0.656			4. ел. потр. мат. - Елексон
	Одржавање вертикалне светлосне сигнализације	2.8	6.0	6.0	5.5		14.5.2018	0.438			5. Адап. - Стислон
	Одржавање табла - ценоника на наплатним станицама		3.0	6.0			19.11.2015.	2.8			ТМ Инженеринг, на три год.
	Хитне запатске интервенције		0.1	6.0							ТМ Инженеринг, на три год.
	Одржавање и чистићење надстрешница на наплатним станицама	3.2	6.0	6.0	6.38		1/23/2019				ТМ Инженеринг, на три год.
8.1.3	УТОШЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ	46.6	64.0	65.0	79.3			63.3		122.1%	
	Папирне магнетне картице	43.0	60.0	60.0	74.2		25.7.2017	44.9	25.11.2017	60.5%	Институт "Михајло Пурин", 454-798 на 3 године
	Штампани обрасци и прикљаници	2.6	3.0	4.0	4.1		05.2.2018	176.047			Делане
	Материјал за копир штампање за бесплатне и платне картице	1.0	1.0	1.0	1.0		26.03.2012.	4.0		100.0%	Кара Гринт
8.1.4	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	2.4	30.5	24.8	21.0			25.6		84.6%	
	УТЗ опрема	0.0	35.0	33.1	19.2		6/12/2018	23.1		83.0%	Јутотекс
	УТЗ опрема	2.0	5.0	1.2	1.36		2/1/2018	2.0		113.5%	Јутотекс
	Обрасци и формуларе, средства за одржавање опреме	0.4	0.5	0.5	0.4		4/04-5/8/2018-5	0.5	30. дана	89.2%	Јутотекс
8.2.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	268.2	275.7	297.7	287.1			251.3		96.5%	
8.2.1	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ	268.2	275.7	297.7	287.1			251.3		96.5%	
	Редовно одржавање система за наплату путарине	254.9	260.0	282.0	273.4		454-849	230.3		96.9%	Институт "Михајло Пурин", Теликс Нови Сад, на три год.
	Одржавање система видео надзора	8.5	9.0	9.0	8.2		454-621	14.0		91.6%	Теликс Нови Сад, на три год.
	Одржавање и сервисирање блиндираних кеса		0.5	0.5	0.0		404-121/2015-2	0.5		0.0%	
	Одржавање мониторинг центра и алармниот система	0.4	0.5	0.5	0.4		404-224/2018-6	0.5		64.5%	Оркс Сегурити
	Одржавање система кеса - радио станица		0.5	0.5							
	Предузимања и тестирање нових картица, инсталирање на хитне и пакетирање у бандле	4.4	5.2	5.2	5.1		454-969	6.0		98.2%	Теликс Нови Сад, на три год.



Пој. у ОП	ОПИС	ОСТАВАРЕЊЕ / РЕАЛИЗАЦИЈА 2017.	ПЛАН 2018. 1983-2018 1983-1983-09.02.2018.	РЕАЛИС 2018. 1983-1983-09.02.2018.	ОСТАВАРЕЊЕ / РЕАЛИЗАЦИЈА 2018.	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	УГОВОРНА ВРЕДНОСТ РАДОВА	РОК ЗАВРШЕТА ПО УГОВОРУ	СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА НА ДАН 31.12.2018.	НАПОМЕНА
8.3.	Нематеријални Трошкови										
8.3.1	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	20.6	33.3	32.1	31.0			31.4		96.5%	
	Корпоративно тајлинг	0.2	0.4	0.4	0.1		1/8/2018	0.3	сукцесивно	96.5%	СК Таргет
	Обуза и лиценцирање запослених у Одсеку за ОП	0.0	0.5	0.5	0.2		4/4/21 4/4/21/2018-5	0.4	сукцесивно	47.5%	Фабрикат за миж. Панац
	Закуп антениског стуба за радио репелитор службe обезбеђења - Црни Врх	0.3	0.4	0.4	0.3		4/8/2018	0.4	сукцесивно	74.5%	ЈП Енџиона техника и везе
	Закуп антениског стуба за радио репелитор службe обезбеђења - Фрушка Гора	0.2	0.5	0.5	0.4		4/4/2018-5	0.4	сукцесивно	76.0%	Телеком Србија
	Закуп антениског стуба за радио репелитор службe обезбеђења - Јасеновац и Брвна Копапа (Ск Прешово)	-	1.0	0.1	-					-	
	Закуп антениског стуба за радио репелитор службe обезбеђења - Рудник (Кс Тополо и на Предејцу)	-	0.5	0.1	-					-	
	Ремонтна кампања у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине	19.5	30.0	30.0	29.9		4/5+618 4/54-693	24.6 5.34		99.8%	МВП Продукција Београд
	Студија о изводности увођења система наплате путарине на новим будићим дестинацијама аутопута и магистралама нижег реда	-	-	0.1	-			139.4		90.4%	
8.4.	Набавка опреме	42.1	160.6	103.1	93.2			139.4		90.4%	
8.4.1	ОПРЕМА	42.1	160.6	103.1	93.2			139.4		90.4%	
	Видео опрема за контролу видео надзора на новоизграђеним наплатним станицама (Уговор бр. 454-415 од 17.5.2016.г.)	22.3	-	-	-			-		-	
	Зачупна видео опрема за контролу видео надзора на новоизграђеним наплатним станицама ЈН 23/2017	-	20.0	18.7	18.73		6/12/2018	18.7		100.0%	Теликс
	Зачупна видео опрема за контролу видео надзора на новоизграђеним наплатним станицама ЈН 20/18	-	40.0	0.1	0.0		2/8/2019	39.3		0.0%	Теликс
	Светлећи панел-информација за затворени систем наплате наплатне станице на деоници Стара Пазова-Суботина ЈН 131/2017	-	6.0	5.9	0.0		4/54-31	5.9	6.0 дана	0.0%	ДМО Ниш
	Блокаторна возила за прелаз моста ЈН 11/2017	0.0	25.0	25.0	25.0		4/54-39	25.0	30 дана	100.0%	Авто Чекан
	Пултичка возила ЈН 123/2017	0.0	20.0	20.0	20.0		4/54-311	20.0	30 дана	100.0%	Бест Београд
	Комби возила за прелаз запослених ЈН 132/2017	0.0	15.0	15.0	15.0		4/54-93	15.0	150 дана	100.0%	Астрона Кад и Ауто Чекан
	Новака востанних теретних возила (РКК ИР) за техничку службу	8.6	2.0	1.0	1.05		4/54-99	1.9	сукцесивно	53.2%	Метал Линекс
	Столице за инкасате ЈН 124/2017	0.0	2.0	1.8	1.8		4/54-100	1.8	годишну дана	100.0%	Метал Фурнитур Плус
	Омарофила за инкасате ЈН 125/2017	-	0.6	0.6	-			-		-	
	Уљани репелитори	0.5	0.4	0.4	0.3		4/4-15	0.3	10 дана	100.0%	Мастерлим
	Касе за новац и сигурносни ормари за наплатне станице на новоизграђеним наплатним станицама Београд-Суботина ЈН 81/2017	2.0	2.0	1.4	1.4		4/54-222	1.4		100.0%	Мастерлим
	Касе за новац и сигурносни ормари за наплатне станице на новоизграђеним наплатним станицама Ниш-Прешово и Обреновац-Љиг	-	5.0	0.1	-			-		-	
	Опремена мониторинг центра ЈН 76/2017	1.0	1.0	1.0	1.0		4/54-15	1.0	30 дана	100.0%	Обкс Скорити
	Средства радио везе за службу контроле и обезбеђења ЈН 126/2017	1.5	2.0	2.0	2.0		4/54-95	2.0	30 дана од завршетка	100.0%	Анело Телеком
	Средства радио везе за службу контроле и обезбеђења	-	5.0	0.1	-			-		-	
	Еројачице, детектори за новац за новоизграђене наплатне станице	0.6	2.0	2.0	2.0		4/4-172/2018-6	0.6		100.0%	Мастерлим
	Аларми, "лазики" тактери, рефлектори, вибро сензори и сензори детекције олавања ваздуха, ваздуха и пороша ЈН 34/2017	0.6	3.0	0.6	0.0			-		-	
	Вештаче за новац и ГИВ сензорске вештаче	0.6	0.6	0.6	0.0		4/4-19/2018-6	0.6		0.0%	Мастерлим
	Опремена за информисање и позивни центар у корисничком сервису у зградни "Београдина" ЈН 12/2017	2.0	2.0	2.0	2.0		4/54-98	2.0	5 дана од завршетка	100.0%	Телеелектрон
	Гумене подстици у кабинама ЈН 153/2017	0.0	2.0	2.0	2.0		4/54-816	2.0		100.0%	ТМ Инженеринг
	Опремена и средства за техничко-информационо хидрометеоролошко праћење и ишћење кабина, платова-острва, заштитне ограде и ковозова на изградњи станицама	-	3.0	0.1	-			-		-	
	Накнада по мери за изградњу станице и поседне просторије станицама "Београдина" ЈН 12/2017	2.0	2.0	2.0	2.36		4/54-045	2.0		117.9%	Ипро-кооп
	Накнада по мери за изградњу станице и поседне просторије станицама "Београдина" ЈН 12/2017	0.1	0.1	0.1	-			-		-	
	Вештаче за наплатне станице	0.6	0.6	0.6	-			-		-	

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ



Пој. у ПП	О П И С	ОСТВАРЕЊЕ / РЕАЛИЗАЦИЈА 2017.	ПРИЗ. ДОБ. 1933-2016 09.02.2016	РЕБАЛАНС 2018. 1933-1934-1935-1936.	ОСТВАРЕЊЕ / РЕАЛИЗАЦИЈА 2018.	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	УТВОРЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА	РОК ЗАВРШЕТКА ПО УГОВОРУ	СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА НА ДАН 31.12.2018.	НАПОМЕНА
8.5.	Модернизација наплате путарине	222.0	1,764.4	370.7	405.0			2,095.4		109.3%	
8.5.1	СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА	25.2	39.6	29.6	25.6			31.3		86.5%	
	Повећање снаж. наплатних станица путем оптичког кабља	26.1	34.0	23.0	19.6		4/10/2018	23.3	2/10/2019	85.1%	Телеком Србија
	Характеристика опрема за сектор ЈП 128/2017	2.0		2.7	2.6		3/15/2018	2.6	3/30/2018	100.0%	Е Систем Системс
	Набавка општег, обука и лиценцирање запослених	-	0.6	0.6	0.6		4/4-11/2/2018-10	0.3		100.0%	Стешинф. КО
	Надзор службених возила путем ГПС-а	3.1		3.3	3.1		454-105	5.0	сумарно	104.7%	ДБС Консалт Секурити Србија
8.5.2	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	190.9	1,625.5	337.5	379.4			2,064.1		112.4%	
	Увођење запорног система наплате путарине на деоницама Ниш - граница са Републиком Македонијом и Ниш - граница са Републиком Бугарском и деоници Обреновац-Пређава	-	975.0	10.0	0.0		454-1002	1,502.8		0.0	Институт "Микајло Пулин"
	Инсталација променљиве вертикалне сигнализације ЈП 123/2017	4.0	4.0	4.0			454-553				ДМВ Ниш
	Набавка нових ТАГ уређаја нове генерације за даљњу продају	186.9	230.0	167.4	167.4		454-1104	92.958		100.0%	Институт "Микајло Пулин"
	Замена опреме за наплату путарине (камера и антена прве генерације, на напреднијим наплатним станицама, дистрибутера, старог тикоз, на деоници Београд-Ниш) ЈП 139/2017	-	156.5	76.0	64.2		454-619	155.3		84.4%	Институт "Микајло Пулин"
	Замена опреме за наплату путарине (камера и антена прве генерације, контролатора, читачи магнетних картица, а на деоници Београд-шид, замена старог тикоз, дистрибутера)	0.0	240.0	80.0	147.9		464-887	238.7		184.8%	Институт "Микајло Пулин"
	Центар за аквизицију и обраду података система за наплату путарине	5.9	99.3	3.6	0.0		454-240			0.0%	Институт "М. Пулин", Контрафр. Лого и ТВИ
8.5.3	ОБЈЕКТИ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	5.9									
	Модерно-електронизован објекат										
	Израда уградних објеката уместо неелектроничких, дотрајалих и неупотребљивих на већини наплатних станицама: Стара Павлова, Мали Пожаревац, Смедераво, Пожаревац, Батолина, Јагодина и Подјаци и мажаци: Вољач, Велика Плана, Марковица, Лапова, Туррија, Параћин, Ражањ, Алексиначи и Дуваши и Алексиначи	-	81.8	0.0	-					-	
	Реконструкција и адаптација постојећих просторија	-	6.0	0.1	-					-	
	Израда пројекта и извођење радова на електронизацијама на дневном спрату у згради Београднице за потребе Одељења за надзор наплате путарине	-	1.5	-	-					-	
	Извођење радова на инсталацији глас-трасе, електронизацијама и додатног надзора у згради "Београднице"	-	10.0	3.5	0.0		454-32	3.5	1/14/2019	0.0%	Телеелектрон
	Израда пасареља преко аутопута код објекта на Буљави поткожу	-									
8.6.	МОДЕРНИЗАЦИЈА ОПРЕМЕ НА АУТОПУТЕВИМА ПОД НАПЛАТОМ	0.0	301.0	0.8	0.6			0.0		75.0%	
8.6.1	СПЕЦИФИЧНИ ПРОЈЕКТИ	0.0	301.0	0.8	0.6			0.0		75.0%	
	Пилот пројекат система за управљање саобраћајем на аутопутевима под надзором путарине на деоници аутопута од Београда до Негина	-	216.0	0.1	-		454-60		1/24/2019	0.0%	Институт "Микајло Пулин"
	Израда пројекта за инсталацију брских електропуњача на наплатним станицама	-	0.6	0.6	0.6		454-1083	0.6	9/3/2018	100.0%	Центар за енергетску ефикасност и одрживи развој SEEFOR
	Набавка, уградња и пуштање у рад десет брских електропуњача на наплатним станицама	-	34.4	0.1	-					-	
	Замени јавних тоалета на десет станица на аутопуту	-	50.0	-	-					-	
8.7.	ИЗГРАДЊА НАПЛАТНИХ СТАНИЦА	0.0	1,285.0	14.0	36.7			2,356.2		262.4%	
8.7.1	ИЗГРАДЊА НАПЛАТНИХ СТАНИЦА	0.0	1,285.0	14.0	36.7			2,356.2		262.4%	
	Продужење и изградња наплатних станица на државним путевима А1 (Аутопут Е-75) крак ка Македонији, А4 (Аутопут Е-80) - крак ка Бугарској и А2 (Аутопут Е-763) - деоница Обреновац - Пређава	-	1,170.0	10.0	36.7		454-1058	2,154.8	8/22/2018	0.0	Штрабаг / Србијаутопут
	Надзор над радovima на деоници од Дрвенеца до Пречева, на деоници од Дрвенеца до Димитровграда и на деоници од Обреноваца до Лоба	-	115.0	4.0	0.0		454-1182	201.4	9/25/2018	0.0	Бина Пројект

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ

9. ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА

Полазећи од визије ЈП „Путеви Србије“ да буде успешно предузеће за управљање путном инфраструктуром која ће се развијати у складу са очекивањима корисника, дефинисана је и мисија која треба да обезбеди корисницима путне инфраструктуре расположиве, безбедне и комфорне услове превоза, да партнерима обезбеди дугорочне послове уз могућност развоја, да друштву у целини створи инфраструктурну базу за развој, да води рачуна о очувању животне и радне средине и да обезбеди испуњење очекивања запослених.

ЈП „Путеви Србије“ је имплементирало два важна међународна стандарда ISO 9001:2015 (систем управљања квалитетом рада) и OHSAS 18001:2008 (систем менаџмента заштите здравља и безбедности на раду), и током јуна 2018. успешно реализовало транзициону и другу надзорну проверу интегрисаних менаџмент система.

Оцењивачи сертификационог тела MSC (Management Systems Certification – Београд) су након спроведене провере успостављених менаџмент система потврдили висок ниво усаглашености пословања Предузећа са захтевима оба стандарда, наглашавајући да је ниво примене ISO 9001:2015 далеко изнад других јавних предузећа која имају имплементиран исти стандард.

ЈП „Путеви Србије“ је применом наведених стандарда извршило инжењеринг, оптимизацију и унапређење свих дефинисаних процеса који се односе на послове управљања државним путевима Републике Србије.

Комплетна документација интегрисаног менаџмент система (ИМС), састоји се од 37 процедура, 10 интегрисаних упутстава и преко 700 записа, што омогућује успешно пословање предузећа, не само у домену надлежности, већ и са аспекта захтева државних институција и шире друштвене заједнице.

ЈП „Путеви Србије“ је поседовањем сертификата по ISO 9001:2015 и OHSAS 18001:2008 за управљање државним путевима Републике Србије, ушло у ред успешних предузећа која примењују највише међународне стандарде.

Ови сертификати представљају оцену за висок квалитет пословања ЈП „Путеви Србије“.

Посвећеност, интегрисаних менаџмент система за унапређење, не само процеса, већ и шире, резултирала је и доношењем Етичког кодекса Предузећа.

У 2018. години није било реализације на овој позицији.

Трошкови сертификације QMS-а приказани су у позицији 5. Управљачко-информациони системи у саобраћају, а обука (семинари, саветовања) у позицији 7. Трошкови ЈП „Путеви Србије“.

ПРИКАЗ ТРОШКОВА ИМС-а ЗА 2018. ГОДИНУ

(у динарима)

Р.бр.	Трошак по основу	Ознака	Датум плаћања	Износ
1	Семинар - Захтеви стандарда ИСО / ИЕЦ 27001 (6 полазника)	Обука	2/12/2018	100,800.00
2	Семинар за интерног проверивача система менаџмента квалитетом према стандарду СРПС ИСО 9001:2015	Обука	4/4/2018	50,400.00
3	СРПС ИСО 39001:2016 / CD СРПС ИСО 39001:2016/ Испр.1:2017 / CD	Стандард	04.07.2018.	5,275.00
4	Сертификација QMS-а_ Друга надзорна провера	Надзорна провера	22.06.2018.	60,000.00



5	Урамљивање слике - сертификати	Остало	11.09.2018.	24,000.00
6	Семинар - Прелазак са ОХСАС 18001 на ИСО 45001 - Презентација измена и тумачење нових захтева	Обука	21.09.2018.	36,450.00
7.	Конференција - „Quality as Concept: kvalitet proizvoda, procesa i sistema u praksi - rizici i mogućnosti“	Обука		25,552.80
8.	Безбедност друмског саобраћаја - Пума 2018	Обука	01.10.2018.	28,800.00
	Штампање флајера	Остало	17.10.2018.	26,208.00
9.	Захтеви стандарда ИСО 50001:2018 систем менаџмента енергијом	Обука	19.10.2018.	64,800.00
10.	Котизација за саветовање "Форум квалитета и пословне изврности 2018"	FQCE		40,500.00
	Транзициона обука за провериваче за систем менаџмента квалитетом према стандарду ИСО 9001:2015	Обука	15.11.2018.	19,200.00
	Котизација за стручни скуп и изложбу SMART eGovernment2018 od 27-28.11.2018.	Стручни скуп	15.11.2018.	95,400.00
Укупно:				577,385.80



4. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ И ОБРАСЦИ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

Образац 1.

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 20132248	Идентификациони број 4211	ГИБ 164260154
Назив ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА)		
Седиште Београд (Звездара), Булевар Краља Александра 262		

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. годину

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ
Број 953-13380/19-1
23-05-2019
БЕОГРАД, Булевар Краља Александра

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Наложна број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 + 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1010 + 1017)	1001		31721059	29962198
60	1. Приходи од продаје робе	1002		171625	149790
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	6.1	121625	149790
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	B. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009		9	11724
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим правним лицима на домаћем тржишту	1012			11724
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014			
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕЧИЗА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	6.3	2910181	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	6.1	2869953	25800634




Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1028 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ± 0	1019		41622841	38273604
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1010	6.2	111825	137869
52	II. ПРИХОДИ ОД АНТИКОНФАЈА УЧЕЊА И РОЈЕ	1020			
630	III. ПОВЕЊАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАГИБА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАГИБА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 до 511	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6.3	154062	122748
511	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.3	311991	250477
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАМНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	6.4	2127267	1941294
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6.6	26149237	17323476
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6.5	11122239	11634520
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВСАЊА	1028	6.5	215946	5457
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.6	2400224	657993
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ± 0	1030			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ± 0	1031		4891782	3111406
56	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6.7	194736	196469
60, осим 602, 603 и 604	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		313	257
600	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
601	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
603	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и збиранских удружења	1036			
604	4. Остали финансијски приходи	1037	6.7	313	257
607	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЊИХ ЛИЦА)	1038	6.7	18213	26911
603 и 604	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЛУЕ (ПРЕМА ТРЕЊИМ ЛИЦИМА)	1039	6.7	86210	1922210
56	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1043 + 1046 + 1047)	1040	6.7	1796925	1774650
50, осим 502, 503 и 504	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		439251	363678
501	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Титула година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
501	2. Финансијски расходи из односа са осталим правним лицима	1041			
505	1. Расходи од учешћа у субјекту придруженом својим има и заједничким подухвата	1044			
506 и 509	4. Остали финансијски расходи	1045	6.3	439241	362678
502	II. РАСХОДИ КАПИТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6.7	1330095	1406325
503 и 504	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	6.7	27569	10658
	Б. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048			174756
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		1692189	
603 и 605	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	6.8	12743	62796
503 и 505	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6.8	23140	30379
67 и 68, осим 681 и 685	3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6.8	398737	176367
57 и 58, осим 581 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.8	237482	340945
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		11492341	8109815
69-70	И. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		216602	
59-69	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			45423
	Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 - 1056 - 1057)	1058			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		31275799	8155238
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 723	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		32326	102508
731	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИРНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	С. НЕТО ДОБИТАК (1056 + 1059 + 1060 + 1061 + 1062 + 1063)	1064			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1058 + 1058 + 1060 + 1061 + 1062 + 1063)	1065		112434/3	8052730
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УПАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКОЈ ВЛАСТИНИ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УПАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКОЈ ВЛАСТИНИ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈА				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умњена (заповољена) зарада по акцији	1071			
<p>_____</p> <p>дан _____ 20_____ године</p>					



[Handwritten signature]

Образак приложак Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја за пословање у области железничког саобраћаја железничке компаније Србије (Службени гласник РС, бр. 95/2014 и 104/2014)



БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.31.12.2017. Претходна година	План 01.01.31.12.2018. Текућа година	01.01.31.12.2018.		Извесне реализација 01.01.31.12.2018. /План 01.01.31.12.2018.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	35.062.108	32.810.970	32.810.970	31.231.059	97
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	149.790	142.426	142.426	121.025	85
609	1. Приходи од продаје робе материјала и готових производа из додате вредности	1003					
601	2. Приходи од продаје робе материјала и готових производа из додате вредности	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталих производа из додате вредности	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталих производа из додате вредности	1006					
604	5. Приходи од продаје робе из додате вредности	1007	149.790	142.426	142.426	121.025	85
605	6. Приходи од продаје робе из додате вредности	1008					
61	Б. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	11.774				
610	1. Приходи од продаје производа и услуга материјала и готових производа из додате вредности	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга материјала и готових производа из додате вредности	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталих производа из додате вредности	1012	11.774				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталих производа из додате вредности	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга из додате вредности	1014					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга из додате вредности	1015					
64	В. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		2.947.153	2.947.153	2.910.381	99
640	Приходи од престоја, субвенција, доција, трансфер, компензација и повраћају пореских дажбина			2.947.153	2.947.153	2.910.381	99
641	Приходи на основу уговорних облигација						
65	Г. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	25.800.634	29.721.400	29.721.400	28.099.053	97
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, 63 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)	1019	34.073.604	42.703.283	42.703.283	41.622.841	97
60	1. ЦЕЛОВАНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	137.609	131.393	131.393	111.825	85
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ



Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Резултатија 01.01.31.12.2017. Претходна година		План 01.01.31.12.2018. Текућа година	01.01.31.12.2018. Резултатија		Износ резултатија 01.01.31.12.2018. / План 01.01.31.12.2018.
			4	5		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
51 осми 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	122.748	130.500	130.500	164.062	136	
52	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	250.477	303.216	303.216	331.991	109	
53	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА НАКНАДА ЗА РАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.941.294	2.172.200	2.172.200	2.127.267	98	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19.323.476	26.623.200	26.623.200	26.149.237	98	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	11.634.520	12.000.000	12.000.000	11.122.239	93	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5.457			215.996		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	657.963	1.342.774	1.342.774	1.400.234	104	
		1030						
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1019) ≥ 0	1031	3.111.406	9.892.304	9.892.304	9.891.782	100	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1019 - 1001) ≥ 0	1032	1.949.409	23.893	23.893	104.736	438	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1033	267	274	274	313	114	
66, осми 667, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1034						
661	1. Финансијски приходи од матичних и занемарених лица	1035						
665	2. Финансијски приходи од осталих повезаних лица	1036						
669	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и придружених предузетника	1037	267	274	274	313	114	
662	4. Остали финансијски приходи	1038	26.932	21.639	21.639	18.213	84	
663 и 664	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) (ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.922.210	1.960	1.960	86.210	4.398	
56, осми 562, 563 и 564	III. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	363.678	374.296	374.296	439.261	117	
566	1. Финансијски расходи из односа са матичним и занемареним лицима	1042	1.774.653	2.203.492	2.203.492	1.796.925	82	
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним лицима	1043						
563	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и придружених предузетника	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	363.678	374.296	374.296	439.261	117	
562	IV. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.400.325	975.996	975.996	1.330.095	136	
563 и 564	V. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	10.650	853.700	853.700	27.569	3	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1040)	1048	174.756					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1040 - 1033)	1049		2.180.499	2.180.499	1.692.189	78	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСЛАБЊАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БЕЛАНС УСПЕХА	1050	61.796	32.997	32.997	33.743	102	
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСЛАБЊАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БЕЛАНС УСПЕХА	1051	36.379	9.796	9.796	23.348	238	
67 и 68, осми 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	136.363			283.717		
583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	340.945			207.482		

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	01.01.-31.12.2017. Претходна година		01.01.-31.12.2018. Текућа година		01.01.-31.12.2018. Реализација		Извесне реализација 01.01.-31.12.2018. / План 01.01.-31.12.2018.
			4	5	6	7	8		
1		3							
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054							
	Ђ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 + 1053 - 1052)	1055	8.109.815	12.049.202	12.049.202	11.492.341		95	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				216.602			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	45.423						
	Ђ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058							
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	8.155.238	12.049.202	12.049.202	11.275.739		94	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
7-1	И. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060							
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061							
део 722	Ш. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	102.508			32.336			
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСТОЈАЊА	1063							
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064							
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065	8.052.730	12.049.202	12.049.202	11.243.413		93	
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066							
	П. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067							
	Ш. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068							
	К. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069							
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	1. Основна зарада по акцији	1070							
	2. Улашка (развојна) зарада по акцији	1071							



Образац 1А.

Попуњава правно лице - предузетник

Натписни број 20132348	Шифра делатности 4211	ПИБ 104260456
Назив ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА)		
Седиште Београд (Звездара), Булевар Краља Александра 281		

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2018. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ
Број 953-13380
Датум 23-05-2019
БЕОГРАД Булевар Краља Александра 281

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајња стања 30.12.18	Почетна стања 01.01.2018
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0015 + 0024 + 0034)	0002		52174977	527344076	537457767
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003	2.1	19241	11504	31124
010 и део 019	1. Умалољак у развоју	0004				
011, 012 и део 019	2. Конверзије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		15568	7931	7551
013 и део 019	3. Турсил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		3459	3159	3159
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	2.1	214	214	214
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
02	II. НЕКРЕТНИМЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010		521722736	527313372	537446643
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		64178158	63474078	53474078
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		418066212	429584852	431849280
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		552996	468663	540280
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014				
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016		37655308	42375895	40918355
027 и део 029	7. Уплата на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018		87659	389678	664650
03	III. ВИШОПЦИЈА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шумне и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајња стања 30...	Почетна стања 01.01.19...
1	2	3	4	5	6	7
037 и део 039	1. Билансна средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за билансна средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу гондружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни плаћеници матичним и мањиним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни плаћеници осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни плаћеници у банци	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни плаћеници у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски плаћеници	0033				
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичних и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања на основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају на уговорима о финансијском лењингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања на основу језица	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остали дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		3611325	2782500	2401275
класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	7.4	671677	544731	569532
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситан инвентар	0045		4156	3223	3036
11	2. Недовишена обавезања и недовишене услуге	0046				
12	3. Готове новчанице	0047				



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 30...	Почетно стање 01.01.20...
1	2	3	4	5	6	7
13	4. Робе	0040	7.4	81378	53752	36490
14	5. Стална средства намењена производњи	0041				
15	6. Финансијски аванси за залихе и услуге	0050		58008	48706	53006
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	7.5	5253	3739	3097
200 и део 209	1. Купци у земљи - материјал и трајна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству - материјал и трајна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	7.5	5253	3739	3097
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	7.5	44549	34228	21617
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ВЕРИКОСТИ КРОЗ БАЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		9	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и готовина - материјал и трајна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пламани - остала правна правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и задужења у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и задужења у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пламани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	7.7	2163508	1107908	1267205
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	7.8	266739	268739	268739
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊУЈЕЊА	0070	7.8	31654	9155	54531
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		525333102	529625376	539652042
88	X. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				107420





Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Напомена број	Износ		
				Текуће године	Претходна година	
					Крајње стање 31.12.20...	Почетно стање 01.01.20...
1	2	3	4	5	6	7
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ± 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401		376109944	388258126	404998441
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	7.10	102056098	102056098	102056098
300	1. Акциони капитал	0403				
301	2. Удели друштava с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улови	0405				
303	4. Државни капитал	0406		102056098	102056098	102056098
304	5. Државни капитал	0407				
305	6. Задржани удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
307	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УЧУСАНИ А. НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
042 + 217	III. ДОКУПЉЕНЕ СОБСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	7.11	339120260	340023048	348724840
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	7.12	165784	168237	156884
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЗА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограђени салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЗА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		2453	2453	1811
340	1. Неодређени добитак прошле године	0418		2453	2453	1811
341	2. Неодређени добитак текуће године	0419				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	7.13	65234671	53993711	45942792
350	1. Губитак прошле године	0422	7.13	53991258	45940981	32821702
351	2. Губитак текуће године	0423	7.13	11243413	8052730	13120890
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		37731973	40183854	43076523



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОДГ	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Прегледна година	
					Крајна стања 30...	Почетна стања 01.01.20...
1	2	3	4	5	6	7
40	1. ДИГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7.14	413195	242736	251542
400	1. Резервисања за трошкове у гарантној року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обављених прелиминарних послова	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за износе и друге обавезе из гаранција	0429	7.14	21150	20079	21729
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	7.14	392945	222657	229813
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДИГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	7.15	37320778	39941118	41824981
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и законим правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по интоварним кредитима од војводства у периоду дугог од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	7.15	264990	304843	430309
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	7.15	37053788	39636275	44404672
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	7.9	1587436	1615261	1718270
42 до 45 (осим 420)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		109925949	99567635	88065408
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	7.16	77580935	69633680	59814024
420	1. Краткорочни кредити од матичних и законских правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих пословних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 30.12.20...	Почетно стање 01.01.20...
1	2	3	4	5	6	7
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављених пословања наменjenih продаји	0418				
424, 425, 426 и 429	3. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	7.15	77560935	69635080	59814074
430	II. ПРИМИЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАПИТАЛИ	0450	7.16	50002	54854	40617
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7.16	4595927	4028458	4444469
431	1. Додатци - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додатци - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додатци - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додатци - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додатци у земљи	0456	7.16	4595927	4028458	4444469
436	6. Додатци у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7.17	728358	760264	407551
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	7.18	235067	122381	58275
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАТКОВЕ	0461	7.18	248	229	248
49 осим 196	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊЕЊА	0462	7.18	26725412	24965765	22900274
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 - 0401 - 0463) ≥ 0	0464		520351202	520425131	439830042
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				107420
У _____ дане _____ 20_____ године				 Заступник директора		



Образац приликом Приликом приликом о садржини и форми обавеза финансијских извештаја за привредна друштва, друге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група разряда, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.12.2018.		Извесне реализације 31.12.2018 / План 31.12.2018.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0021+0034)	002	527.344.876	524.274.385	521.741.977	100	
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	11.504	12.773	19.241	151	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Компјутер, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	7.931	9.100	15.568	171	
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	3.399	3.439	3.439	100	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	314	214	214	100	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Ц. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	527.333.372	524.261.612	521.722.736	100	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	63.474.078	63.488.027	64.178.139	101	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	420.584.852	410.416.059	418.060.212	102	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	488.869	935.000	952.098	102	
024 и део 029	4. Инвестициона опрема	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	42.395.895	48.822.526	37.655.308	77	
027 и део 029	7. Улагања на губљив некретности, постројења и опрема	017					
028 и део 029	8. Аванси на некретности, постројења и опрему	018	389.678	600.000	876.959	116	
3	Д. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
033 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси на биолошка средства	023					
04, осим 047	К. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и најближих повезаних лица	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности везане за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани капиталних и зависних правних лица	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се трже до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна години	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.12.2018.		Индекс реализација 31.12.2018/ План 31.12.2018.
					План	Реализација	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	2.280.500	3.402.407	3.402.407	3.611.325	106
030 и део 039	1. Потраживања од дугачици и владних правних лица	035					
031 и део 039	2. Потраживања од осталих правних лица	036					
032 и део 039	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
033 и део 039	4. Потраживања за пројекатно учествовање у финансијским линијама	038					
034 и део 039	5. Потраживања по основу јемства	039					
035 и део 039	6. Спорни и сумњива потраживања	040					
036 и део 039	7. Остала дугорочна потраживања	041					
385	VI. ОБЈЕКТА ПУТЕВНОГ СРЕДСТВА	012					
	Г. ОБЈЕКТА ПУТЕВНОГ (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0069 + 0070)	043					
Класа 1	1. МАТЕРИЈАЛ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	541.731	559.500	559.500	673.622	130
10	1. Материјал, резервни делови, мал и ситан инвентар	045	3.273	19.500	19.500	4.156	21
11	2. Неодржаван инвентар и вештачки трошкови	046					
12	3. Готови произведци	047					
13	4. Роба	048	53.752	40.000	40.000	81.378	203
14	5. Средства за везивање кредити	049					
15	6. Побољшања за запосле и услуге	050	487.766	500.000	500.000	588.088	118
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОЈЕКТА (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	031	7.739	9.000	9.000	5.253	58
200 и део 209	1. Куповина земљишта – изградња и завршена правна лица	052					
201 и део 209	2. Куповина инвентара – изградња и завршена правна лица	053					
202 и део 209	3. Куповина земљишта – остала побољшања правна лица	054					
203 и део 209	4. Куповина инвентара – остала побољшања правна лица	055					
204 и део 209	5. Куповина земљишта	056	7.739	9.000	9.000	5.253	58
205 и део 209	6. Куповина инвентара	057					
206 и део 209	7. Остала побољшања по основу пројекта	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	342.238	365.700	365.700	448.549	133
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНОУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ	061					
23 остатак 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – изградња и завршена правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала побољшања правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и пласмани – остала побољшања правна лица	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и пласмани у иностранству	066					
234, 257, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ БИЗНАС-ЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.107.968	2.198.073	2.198.073	2.183.508	90
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	268.739	270.000	270.000	268.739	100
28 остатак 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРРАНИЧЕЊА	070	9.155	134	134	31.654	23,622
	X. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	539.625.376	527.676.792	527.676.792	525.353.302	100
86	Б. ВАНБИЗАНСНА АКТИВА	072		108.000	108.000		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Извирало стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.12.2018.		Индекс реализације 31.12.2018 / План 31.12.2018.
					План	Реализација	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0418 + 0419 + 0420 + 0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0401	388.358.126	376.123.076	376.123.076	376.109.944	100
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	102.056.098	102.056.098	102.056.098	102.056.098	100
300	1. Активни капитал	0403					
301	2. Удели, државна с ограниченим одговорношћу	0404					
302	3. Удови	0405					
303	4. Државни капитал	0406	102.056.098	102.056.098	102.056.098	102.056.098	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задужени удели	0408					
306	7. Еквипонија прелија	0409					
309	8. Осни основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОДУПЛАЊЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКТИВЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	340.025,049	339.939,884	339.939,884	339.120,280	100
339	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИРАЊИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИЈА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	168.237	166.000	166.000	165.784	100
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОДРЕЂЕНИХ ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕУКУПНОГ РЕЗУЛТАТА (остатка салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОДРЕЂЕНИХ ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕУКУПНОГ РЕЗУЛТАТА (суштина салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2.453	2.453	2.453	2.453	
340	1. Нераспоредени добитак прошле године	0418	2.453	2.453	2.453	2.453	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419					
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	53.993.711	66.040.459	66.040.459	65.234.671	99
350	1. Губитак прошле године	0422	45.040.981	53.991.257	53.991.257	53.991.258	100
351	2. Губитак текуће године	0423	8.052.730	12.049.202	12.049.202	11.243.413	
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	40.183.854	37.258.170	37.258.170	37.733,973	101
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	242.736	258.500	258.500	413.195	160
401	1. Резервисања за трошкове у практичном року	0426					
403	2. Резервисања за трошкове обављања привредних обавеза	0427					
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	20.079	23.500	23.500	21.150	90
403	4. Резервисања за накнаде и друге beneficijне одоствања	0429					
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	222.657	235.000	235.000	392.045	167
	6. Остали дугогорочна резервисања	0431					

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.12.2018.		Индекс реализација 31.12.2018 / План 31.12.2018.
					План	Реализација	
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0437	30,941,118	36,090,670	36,090,670	37,320,778	101
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим пословним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емисионим хартијама од вредности у иностранству	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	304,843	309,307	309,307	264,990	86
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	39,636,275	36,690,363	36,690,363	37,055,788	101
416	7. Обавезе по основу финансијског лијанга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1,615,761	1,615,761	1,615,761	1,583,436	98
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0442	99,567,635	112,678,885	112,678,885	109,925,949	98
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0443	69,635,680	77,559,385	77,559,385	77,580,935	100
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих пословних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу ставака с рестама и средстава субјекта-ставак пословних пројеката	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	69,635,680	77,559,385	77,559,385	77,580,935	100
430	И. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ЛЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	54,858	50,000	50,000	60,002	120
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4,019,458	5,099,500	5,099,500	4,595,927	90
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала пословна правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остали пословни правни лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	4,028,458	5,099,500	5,099,500	4,595,927	90
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	760,264	820,000	820,000	728,358	80
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	122,381	200,000	200,000	235,067	118
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	229			248	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	24,965,765	28,950,000	28,950,000	26,725,412	92
	Д. ГУБИТАК ИНВЕСТИЦИОНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0420 + 0417 + 0415 + 0414 + 0413 + 0411 + 0402) ≥ 0 - (0441 + 0424 + 0442 + 0071) ≥ 0	0463					
89	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0	0464	529,625,370	527,676,792	527,676,792	525,353,302	100
	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		108,000	108,000		

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ



Образац 1Б.

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 20132248	Одговарајући број 104280436
Назив ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА)	СРБ 104280436
Седиште Београд (Звездара), Булевар Краља Александра 282	Број 953-13380/19-3

23-05-2019

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ


за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	25861527	29996271
1. Продаја и примање аванси	3002	860591	781869
2. Примљени аванси из пословних активности	3003	991	5175
3. Остали приливи из редовних послова	3004	34999955	29118227
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	33162285	25801511
4. Издаци за набављање и давање аванси	3006	28509446	22228634
5. Заплате, накнаде зарада и остали лични издаци	3007	2139997	1932311
6. Плаћене камате	3008	35109	47596
7. Порез на добитак	3009		
8. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2477673	1900020
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2699252	4104760
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	11	3
1. Продаја везира и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, имовине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	11	3
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (6 до 8)	3019	5477913	9228543
6. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
7. Куповина нематеријалне имовине, имовине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5477913	9228543
8. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III-I)	3024	5477902	9228540



Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	3908856	5343102
1. Увеличан основни капитал	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	1768856	731182
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	2140000	4622000
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	54626	378619
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	54606	378619
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски резултат	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	3854250	4964483
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3025 + 3026 + 3027)	3040	39770404	32249326
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3035 + 3039 + 3031)	3041	38094804	35403673
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1675600	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		159297
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1107908	1267205
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2183508	1107908
У _____			
дан _____ 20 _____ године			



[Handwritten signature]

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна предузећа, задруге и подuzeћнице ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)



Образац 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИШЕ
У периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Резултатива 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План 01.01.-31.12.2018. Товарна година	01.01. - 31.12.2018.		Извршење 01.01. - 31.12.2018. / План
					План	Резултатива	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	28.000.271.747	37.597.080.000	37.597.080.000	35.861.538.924	95
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	781.865.999	795.200.000	795.200.000	860.590.778	108
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.172.219	980.000	980.000	991.230	101
5	3. Остали приливи из пословних активности	3004	29.119.227.529	36.800.900.000	36.800.900.000	34.999.954.726	95
6	II. Одавни готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	25.501.510.713	30.937.054.020	30.937.054.020	33.162.355.479	107
7	1. Исплате добављачима и дана аванси	3006	21.278.654.378	26.370.654.020	26.370.654.020	28.509.416.887	108
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лативни расходи	3007	1.935.230.844	2.172.200.000	2.172.200.000	2.139.997.337	99
9	3. Плаћене камате	3008	47.365.776	30.000.000	30.000.000	35.165.919	117
10	4. Порез на добитак	3009			10.000.000		
11	5. Одавни по основу осталих јавних прихода	3010	1.590.029.725	2.364.200.000	2.364.200.000	2.477.672.616	105
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.104.761.024	6.660.025.980	6.660.025.980	2.099.251.445	41
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3.389	11.131	11.131	11.131	100
16	1. Продаја имовине и услуга (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нефинансијских имовине, некретности, постројања, опреме и флотовних средстава	3015					
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	3.389	11.131	11.131	11.131	100
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одавни готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	9.228.543.466	4.802.122.338	4.802.122.338	5.477.912.697	114
22	1. Куповина имовине и услуга (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нефинансијских имовине, некретности, постројања, опреме и флотовних средстава	3021	9.228.543.466	4.802.122.338	4.802.122.338	5.477.912.697	114
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III-I)	3024	9.228.540.977	4.802.111.207	4.802.111.207	5.475.901.476	114

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ



ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01.-31.12.2018.		Индекс Реализација 01.01.-31.12.2018 /План 01.01.-31.12.2018.
				План	Реализација	
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 И. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	5.343.101.600	3.908.856.000	3.908.856.000	100	
29 1. Увеличавње основног капитала	3026					
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	721.101.600	1.768.856.000	1.768.856.000	100	
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030	4.622.000.000	2.140.000.000	2.140.000.000	100	
34 Ц. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	378.619.401	4.676.605.609	4.676.605.609	1	
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	378.619.401	54.605.609	54.605.609	100	
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		4.622.000.000	4.622.000.000		
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39 5. Финансијски трошак	3036					
40 6. Исплаћене дивиденде	3037					
41 III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	4.964.482.199	767.749.609	3.884.250.391		
42 IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (III-I)	3039					
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	35.249.376.736	41.505.947.131	39.770.404.055	96	
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	35.408.673.590	40.415.781.967	38.694.303.695	96	
45 Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	159.296.854	1.090.165.164	1.075.600.360	99	
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	159.296.854				
47 З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.267.204.690	1.107.907.836	1.107.907.836	100	
48 Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.107.907.836	1.198.073.000	2.183.508.196	99	

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ



Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.12.2018.		Успешност Износ реализација 01.01. -31.12.2018. План 01.01. -31.12.2018.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	994,444,529	1,115,988,278	1,115,988,278	1,102,801,034	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1,387,137,121	1,549,983,719	1,549,983,719	1,538,647,730	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1,635,434,665	1,827,430,805	1,827,430,805	1,803,671,325	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1,690	1,872	1,872	1,706	91
4.1.	- на неодређено време	1,352	1,498	1,498	1,365	91
4.2.	- на одређено време	338	374	374	341	91
5.	Накнаде по уговору о делу	2,713,446	6,000,000	6,000,000	3,133,422	52
6.	Број примача накнаде по уговору о делу	4	5	5	5	100
7.	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8.	Број примача накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
10.	Број примача накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	/	/	/	/	/
12.	Број примача накнаде по основу осталих уговора	/	/	/	/	/
13.	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14.	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	4,718,038	4,897,416	4,897,416	4,879,247	100
16.	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100
17.	Накнаде члановима комисије за ревизију	/	1,464,648	1,464,648	/	/
18.	Број чланова комисије за ревизију	/	3	3	/	/
19.	Прекод запослених на посао и са посла	100,348,611	119,283,655	119,283,655	110,758,466	93
20.	Дневнице на службеном путу	17,496,049	24,000,000	24,000,000	20,562,471	86
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1,821,124	3,500,000	3,500,000	2,506,314	72
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	7,107,114	8,197,882	8,197,882	9,380,187	114
23.	Јубиларне награде	24,918,127	16,525,828	16,525,828	14,881,106	90
24.	Број примача	229	132	132	132	100
25.	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/
26.	Помоћ различитима и породични различита	7,277,202	8,800,000	8,800,000	8,886,994	101
27.	Стипендије	/	481,160	481,160	208,484	43
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	/	/	/	/	/

* Број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 3 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Образец 3.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Г. бр.	Основ издваја - пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број запослених по основу уговорн (раз или разне одговн)
	Стање на дан 31.12.2017. године	1.348	335	14
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	2 (смрт)	1 (на лични захтев)	
3.	пенија	2 (на лични захтев)		
4.	отказ због повреде радне обавезе	8		
5.	прекидак са одређеног на неодређено време	1	1	
6.	Пријем			
7.	навести основ	1 (сулском одлуком араћен на посао)	1 (замена)	
8.	прекидак са одређеног на неодређено време	18 (сагласност Комисије)		
9.	повећан обим посла		1	
10.				
	Стање на дан 31.03.2018. године	1.337	323	14
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	3 (смрт)		1 (прекидак на одређено време)
3.	пенија	4		
4.	отказ због повреде радне обавезе	1		
5.	прекидак са одређеног на неодређено време		10	
6.	Пријем			
7.	навести основ	1 (сулском одлуком араћен на посао)	8 (сагласност Комисије)	
8.	прекидак са одређеног на неодређено време	10		
9.	повећан обим посла			
10.				
	Стање на дан 30.06.2018. године	1.338	351	13
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	3 (смрт)		1 (на лични захтев)
3.	пенија	5 (на лични захтев)		1 (прекидак на одређено време)
4.	отказ због повреде радне обавезе	1	1	
5.	прекидак са одређеног на неодређено време		86	
6.	Пријем			
7.	навести основ		8 (замена)	
8.	прекидак са одређеног на неодређено време	86	12 (сагласност Комисије)	
9.	повећан обим посла			
10.				
	Стање на дан 30.09.2018. године *	1.411	284	11
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	1 (смрт)	1 (на лични захтев)	
3.	пенија	4 (на лични захтев)		
4.	отказ због повреде радне обавезе	7		
5.	прекидак са одређеног на неодређено време		27	
6.	Пријем			
7.	навести основ		23 (сагласност Комисије)	
8.	прекидак са одређеног на неодређено време	27		
9.	повећан обим посла			
10.				
	Стање на дан 31.12.2018. године **	1.428	279	11

* прелиминарни дан претходног тромесеља

** коначни дан тромесеља за који се извештај доставља



Образак 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Red. No	Naziv usluge / proizvoda	Jedinična jedinica	Цена у динарима по редници месе у периоду Јануар - децембар 2018.												Indeks
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
БЕОГРАД - ИНИЦИЈАЛ															
Цена путарине за десетину (са ПДВ-ом)															
1	Категорија I	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
2	Категорија II	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
3	Категорија III	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
4	Категорија IV	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Цена путарине за десетину (са ПДВ-ом)															
5	Категорија I	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
6	Категорија II	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370
7	Категорија III	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570
8	Категорија IV	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770
БЕОГРАД - СЕВЕРИНА															
Цена путарине за десетину (са ПДВ-ом)															
9	Категорија I	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
10	Категорија II	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
11	Категорија III	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840
12	Категорија IV	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120
НИШ / ДУБИЉАЦ															
Цена путарине за десетину (са ПДВ-ом)															
13	Категорија I	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
14	Категорија II	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
15	Категорија III	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
16	Категорија IV	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
САБАЗА - СТАРИНА СРЕЏЕВО															
Цена путарине за десетину (са ПДВ-ом)															
17	Категорија I	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
18	Категорија II	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
19	Категорија III	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
20	Категорија IV	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
ЛИТ - ПРЕДМЕТ - ПРЕЂИНА															
Цена путарине за десетину (са ПДВ-ом)															
21	Категорија I	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
22	Категорија II	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
23	Категорија III	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
24	Категорија IV	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
НИШ / ДУБИЉАЦ															
Цена путарине за десетину (са ПДВ-ом)															
25	Категорија I	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
26	Категорија II	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
27	Категорија III	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
28	Категорија IV	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360



Бр. ред.	Врста производа и услуге	Индекс 2017	Цена у динарима по јединици мере у периоду Јануар - децембар 2018.												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	децембар 2018.	децембар 2017.
29	Цена ЈАТ тарифа за путнике путујуће са ПДВ-ом	2.022	2.022	2.022	2.022	2.022	2.022	2.022	2.022	2.022	2.022	2.022	2.022	2.022	2.022	100
30	Транспортна тарифа градске зоне (са ПДВ-ом)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	100
31	Годишња накнада за једнострано постављање рекламних табlica, рекламних панела на државним путевима одређеног друштва земљишту одређеног предузећа, по м ² са ПДВ-ом	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	100
32	Годишња накнада за двострано постављање рекламних табlica, рекламних панела на државним путевима одређеног друштва земљишту одређеног предузећа, по м ² са ПДВ-ом	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	100
33	Годишња накнада за закуп државног земљишног поседла и закуп земљишта у насељу, по м ² са ПДВ-ом	1.699	1.699	1.699	1.699	1.699	1.699	1.699	1.699	1.699	1.699	1.699	1.699	1.699	1.699	100
34	Годишња накнада за закуп државног земљишног поседла и закуп земљишта ван насеља, по м ² са ПДВ-ом	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	100
35	Годишња накнада за закуп државног земљишног поседла и закуп земљишта ван насеља, по кв. метру са ПДВ-ом	5.947	5.947	5.947	5.947	5.947	5.947	5.947	5.947	5.947	5.947	5.947	5.947	5.947	5.947	100
36	Годишња накнада за закуп државног земљишног поседла и закуп земљишта ван насеља, по кв. метру са ПДВ-ом	1.189	1.189	1.189	1.189	1.189	1.189	1.189	1.189	1.189	1.189	1.189	1.189	1.189	1.189	100
37	Накнада за постављање водовода, канализације, електрике, телефона и телеграфске линије и сл. на државном путу, пројектна до 0,031 м, по м. израчунавања, са ПДВ-ом	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	100
38	Годишња накнада за коришћење комуналних објеката на мрежи одређеног предузећа за водоснабдевање, комуналног и саобраћајног државног магистралног путева, по м ² са ПДВ-ом (државни пут са пролазом)	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	100

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ

Red. št.	№ ПУТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Баланс на 31.12. 2017 година	Цена у динарима по јединици мере у периоду Јануар - Децембар 2018.												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Децембар 2018.	Децембар 2017.	
39	Годišња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а који се у складу са колективног уговором са до 500 пута/година је омогућава приступ са аутомата, паркуинга и садржајних делова на магистралним путевима (са ПЦБ-ом (државни пут II реда))	424.800	424.800	424.800	424.800	424.800	424.800	424.800	424.800	424.800	424.800	424.800	424.800	424.800	424.800	424.800	100
40	Годišња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а који се у складу са колективног уговором са преко 500 пута/година је омогућава приступ са аутомата, паркуинга и садржајних делова на магистралним путевима, додацим обавезу по путу/са ПЦБ-ом (државни пут II реда)	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	100
41	Годišња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила топлим водом до 500 пута/година је омогућава приступ са аутомата, паркуинга и садржајних делова магистралних путева са ПЦБ-ом (државни пут II реда)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	100
42	Годišња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила топлим водом преко 500 пута/година је омогућава приступ са аутомата, паркуинга и садржајних делова магистралних путева, додацим обавезу по путу/са ПЦБ-ом (државни пут II реда)	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	100
43	Годišња накнада за коришћење интерградираних објеката на који је омогућава приступ са осталим магистралним и широкотрачним железничким линијама путева, до 100, са ПЦБ-ом (државни пут IV реда)	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	100

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ



Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета*	Реализовано *	Неустројено	Износ неустројених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.573.000.000	6.572.999.100	6.308.545.342	264.453.758	0
Остали приходи из буџета*	2.200.000.000	1.680.915.930	1.680.915.930	0	0
УКУПНО	8.773.000.000	8.253.915.030	7.989.461.272	264.453.758	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2018.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1.500.000.000	3.900.000.000	5.973.000.000	7.843.000.000
Остали приходи из буџета*	330.000.000	870.000.000	1.260.000.000	1.650.000.000
УКУПНО	1.830.000.000	4.770.000.000	7.233.000.000	9.493.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Индекс реализација 01.01.-31.03. план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.500.000.000	1.490.000.000	1.509.000.000	0	100
Остали приходи из буџета*	330.000.000	274.045.772	274.045.772	0	83
УКУПНО	1.830.000.000	1.774.045.772	1.774.045.772	0	97

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Индекс реализација 01.01.-30.06. план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.900.000.000	3.900.000.000	3.900.000.000	0	100
Остали приходи из буџета*	870.000.000	345.035.616	345.035.616	0	40
УКУПНО	4.770.000.000	4.245.035.616	4.245.035.616	0	89

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Индекс реализација 01.01.-30.09. план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.973.000.000	5.973.000.000	5.655.720.245	117.279.755	95
Остали приходи из буџета*	1.260.000.000	643.533.626	643.533.626	0	51
УКУПНО	7.233.000.000	6.616.533.626	6.499.253.871	117.279.755	90

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Индекс реализација 01.01.-31.12. план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7.843.000.000	7.843.000.000	7.159.388.051	653.710.949	92
Остали приходи из буџета*	1.650.000.000	881.262.479	881.262.479	0	53
УКУПНО	9.493.000.000	8.724.262.479	8.070.641.530	653.710.949	84

* Под осталим приходима из буџета подразумева се сви приходи који нису субвенције (одр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)



Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2018/ план 01.01.-31.12.2018.
					Циљ	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	1.000,000	984,000	1.000,000	1.000,000	100	
4.	Спортиске активности						
5.	Репрезентација	2.000,000	2.126,740	2.000,000	2.273,999	114	
6.	Реклама и пропаганда	24.000,000	31,923,359	34,000,000	34,710,374	102	
7.	Остало						

У динарима

Ребалансом Програма пословања за 2018. годину за позицију 6. Реклама и пропаганда планирано је 34,0 милиона динара, од чега се 30,0 милиона динара односи на Рекламу кампању у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине (све у III кварталу).

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
План за 2018. годину (01.01. - 31.12.2018.)									
								Летви камп за децу запослених радника ЈП "Путеви Србије"	1.000,000
Програмом пословања ЈП "Путеви Србије" за 2018. годину нису планирана средства за спонзорство и донације, док су за хуманитарне активности планирана у износу од 1.000,000 динара, и то у следећем изјаштају:									
Период 01.01. - 31.12.2018.									
У периоду 01.01. - 31.12.2018. године планирана су средства за позицију Хуманитарне активности, а односе се на Летви камп за децу радника запослених у ЈП "Путеви Србије".									
Камп је реализован у Специјалној болници Бавшца - СОКОбАБА, у периоду од 14. до 23. јула 2018. године.									

Образац 7

НЕГО ДОБИТ

Пословна година	Укупно остварена него добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	(у динарима)	
								Укупно уплаћено у буџет	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7	
2017 ¹		2018 ²							
2016		2017							
2015		2016							
2014		2015							
2013		2014							
2012		2013							
2011	72,807,753.64	2012	36,403,876.82	Буџет Републике Србије 2011. године	10.12.2012.				36,403,876.82

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр. нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образац 9

СТАБЕ ИЛИ ЛАН	АОИ	Врста средстава (текући рачун, банкарска, девизни рачун, депозитивни...)	Назив банке	Износ у општинској валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за путеве	РСД	983.098.612,86
	068	Текући рачун	АИБ банка	РСД	3.050.221,39
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	1.27.456,84
	068	Текући рачун	Banka Intesa	РСД	69.438,12
	068	Текући рачун	UniCredit Banka	РСД	4.602,06
	068	Текући рачун	Raffaelsen Banka	РСД	184.018,41
	068	Текући рачун	Bojnovacka banka	РСД	11.456,37
	068	Депозитна отплата путарине	ЈПНС	РСД	78.929.035,00
	068	Текући рачун код Народне банке Србије	ЈПНС	РСД	13.021.723,11
	068	Девизна отплата немачки	ЈПНС	РСД	20.528.864,12
	068	Платне картице	ЈПНС	РСД	6.881.376,79
	Укупно у динарима				1.107.907.838,51
31.03.2018.	068	Текући рачун	Управа за путеве	РСД	571.003.126,92
	068	Текући рачун	АИБ банка	РСД	1.633.817,95
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	629.439,17
	068	Текући рачун	Banka Intesa	РСД	1.192.139,79
	068	Текући рачун	UniCredit Banka	РСД	5.602,09
	068	Текући рачун	Raffaelsen Banka	РСД	248.735,91
	068	Текући рачун	Bojnovacka banka	РСД	12.098,37
	068	Депозитна отплата путарине	ЈПНС	РСД	68.002.096,09
	068	Текући рачун код Народне банке Србије	ЈПНС	РСД	13.021.723,11
	068	Девизна отплата немачки	ЈПНС	РСД	
		Укупно у динарима			
					968.063.818,01

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ



СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
30.06.2018.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	3.983.367.641,69
	068	Текући рачун	АНК банка	РСД	2.881.354,93
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Martin Banka	РСД	191.649,25
	068	Текући рачун	Валера Intesa	РСД	1.058.361,79
	068	Текући рачун	UniCredit Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Ratiffisen Banka	РСД	336.755,91
	068	Текући рачун	Ворвођанска банка	РСД	12.098,37
	068	Диварска благајна путарине	ЈПНС	РСД	76.245.696,00
	068	Девизни рачун код Народне банке Србије и Управе за трезор	ЈПНС	РСД	41.098.174,22
	068	Девизна благајна мењача	ЈПНС	РСД	
	068	Платне картице	ЈПНС	РСД	11.143.498,79
	Укупно у динарима				
30.09.2018.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	3.922.712.946,45
	068	Текући рачун	АНК банка	РСД	5.477.942,17
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Martin Banka	РСД	191.649,25
	068	Текући рачун	Валера Intesa	РСД	837.413,55
	068	Текући рачун	UniCredit Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Ratiffisen Banka	РСД	402.162,91
	068	Текући рачун	Ворвођанска банка	РСД	12.098,37
	068	Текући рачун	Портанска платежница	РСД	18.316,91
	068	Диварска благајна путарине	ЈПНС	РСД	21.866.780,09
	068	Девизни рачун код Народне банке Србије и Управе за трезор	ЈПНС	РСД	44.758.556,66
	068	Девизна благајна мењача	ЈПНС	РСД	
	068	Платне картице	ЈПНС	РСД	
Укупно у динарима					3.096.279.266,30

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ



СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	068	Текући рачун	Управа за грешор	РСД	2.020.136.697,68
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	7.894.377,61
	068	Текући рачун	Societe Generale Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Marifin Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	3.756.307,95
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	45.652,33
	068	Текући рачун	Войвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска ителевизиона	РСД	
	068	Девизна благајна путарине	ЛПНС	РСД	74.072.699,00
31.12.2018.	068	Девизни рачун код Народне банке Србије, Управе за грешор и АИК банке	ЛПНС	РСД	57.045.830,32
	068	Девизна благајна мењача	ЛПНС	РСД	19.662.334,55
	068	Платве картице	ЛПНС	РСД	894.096,79
		Укупно у динарима			2.183.508.196,23



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година посчета финансирања		Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања издвојеног из претходних година
			Година посчета финансирања	Година завршетка финансирања		
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА						
	Е-75. ГОРБЕ ПОМЕ - ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	+	2008		150.659	
	Е-75. ЦАРИЧИНА ДОЛИНА - ВЛАДИЧИН ХАН	+	2008		180.549	
	Е-75. ВЛАДИЧИН ХАН - ДОВИ НЕРЕДОВАЦ	+	2008		594.371	
	Е-75. ЛЕВОСОБЕ - ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ	+	2008		138.193	
	Е-75. ОБИЛАЖИЦА ОКО БЕОГРАДА	+	2008		548.510	
	Е-80. ПРОСЕК - ЦРЕНА РЕКА	+	2008		158.881	
	Е-80. ЦРЕНА РЕКА - ЧИФЛИК	+	2008		76.442	
	Е-80. ЧИФЛИК - СТАНИЧЕВО - ПИРОТ ИСТОК	+	2008		317.099	
	Е-75. У КРАК И ОБИЛАЖИЦА ОКО НОВОГ САДА	+	2008		616.278	
	Е-763. ДАКОВАЦ - ЉИТ	+	2008		407.847	
	Е-763. ОБРЕНОВАЦ - УБ	+	2008		352.342	
	ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА БРЧИН	1	2008		30.228	
	Е-75. ГРАБОВНИЦА - ГРЕДНИЦА	+	2016		44.479	
	Е-75 ГРЕДНИЦА - ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	+	2016		94.954	
	СУРЦИН - ОБРЕНОВАЦ	+	2016		1.129.918	
	РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА	+	2016		19.319	
	САНАЦИЈА КЛИНИСТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА	+	2016		7.061	
	УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:				4.676.710	

Редни број	Назив или скраћеница уградња	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционих издатаја извршених до краја ове године
	Уговорено за 2016. године					
	Идејни пројекат депа жандарнаог пута М-15, Нови-Садскила, Општинаоа Проваља	1	2010.	2015.	49.234	57.155
	Идејна и главна пројекат Е-15 - Куршова	1	2011.	2015.	59.000	62.000
	Техничка контрола Главног пројекта Е-15 - Куршова	1	2011.	2015.	18.551	29.751
	Идејна и главна пројекат Куршова - рела Сала	1	2011.	2015.	41.300	43.976
	Техничка контрола Главног пројекта Куршова - рела Сала	1	2011.	2015.	1.876	2.445
	СВЕГА:	1			180.351	195.910
	Програма развоја за 2016. год.					
	Генерални пројекат са Прегледном студијом објекта на м.п. и Б рела бр. 27 (М-4)	1	2015.	2016.	6.456	12.172
	Идејна пројекат и Главна пројекат за депошту државног пута Б-19: Брзана - Зелена, II = 3,8 км	1	2015.	2016.	6.900	11.017
	Идејна пројекат реконструкције и Б рела бр. 29 (М-3), депошта: Амањовац - Говуба, км 333-332 - км 330-325 (II = 6,19 км)	1	2015.	2016.	3.010	3.694
	Идејна пројекат реконструкције и Б рела бр. 29 (М-3), депошта: Каменик - Сјеница км 332-423 - км 317-378 (II = 5,16 км)	1	2015.	2016.	5.016	3.694
	Главна пројекат побољшања и П.А рела бр. 115 (Р-144), депошта: Радина - Доња Стрженица, км 0-040,33 - км 0-644,28, II = 3,96 км	1	2015.	2016.	1.476	1.550
	Идејна пројекат са Студијом остваривости и мапаша и Б рела бр. 28 (М-3), Нови Пазар - Сјеница, депошта: Бела вода - Галијски пут (II = 9,21 км)	1	2015.	2016.	35.410	25.610
	Техничка контрола Главног пројекта за депошту државног пута Б-19: Брзана-Зелена, II = 7,8 км	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главног пројекта побољшања и П.А рела бр. 211 (Р-244), депошта: Зелена - Доња Стрженица, км 0-040,33 - км 0-041,29, II = 2,96 км	1	2016.	2016.		
	Генерални пројекат са Прегледном студијом остваривости Саббор - Зелена - Колач - Бучва Брег - гр. Удјарска	1	Документација о остваривости, поступак јавна набавка			
	Главна пројекат побољшања на мрежи државних путева I реда по категорији	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројекта побољшања на мрежи државних путева I реда по категорији	1	2016.	2016.		
	Главна пројекат побољшања на мрежи државних путева II реда по категорији	1				1.019
	Пројекат за увођење подромега вена заштитне државног пута ПА-148 (Р-101) са државним путем Б-26 (М-10)	1	2015.	2016.	430	774
	Техничка контрола Главних пројекта побољшања на мрежи државних путева II реда по категорији	1	2016.	2016.		
	СВЕГА:				59.901	76.110

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Почетна инвестициона вредност издвојених средстава
			2013.	2014.			
	ИДР за изградњу на л. п. II реза бр. 102 (М-221), између Бачке Г описе и мосту Илоса на км 70-640	1	2013.	2014.	1.440	1.440	1.440
	Главни пројекат санације друмског пута преко Бабинашког потока у Билзаву, на л. п. I Б реза бр. 115 (М-23), десница: Рашка - Нова Пазар на км 462-944, ID 5109	1	2014.	2014.	1.176	1.176	1.176
	ТК Главни пројекат санације друмског пута преко Бабинашког потока у Билзаву, на л. п. I Б реза бр. 115 (М-23), десница: Рашка - Нова Пазар на км 462-944, ID 5109	1	2014.	2014.	149	149	149
	ТК Главни пројекат реконструкције моста преко Јарменовачке реке у Јарменовачки на л. п. II реза бр. 149 (Р-129), десница: Голуба - Рудник	1	Одустали од ЈН	Одустали од ЈН			
	Главни пројекат реконструкције моста преко Јарменовачке реке у Јарменовачки на л. п. II реза бр. 149 (Р-129), десница: Голуба - Рудник		Одустали од ЈН	Одустали од ЈН			
	СВЕГА:				2.765	2.765	2.765
	Изградња пројекта моста на Сави код Шабаца (Д = 480 м, Б = 20,4 м)		Почетак изградње за изградњу пројекта				
	Изградња пројекта са ступањом оправљивости моста на Дунав код Бачке Паланке са пројекцијом	1	2015.	2016.	33.739	33.739	33.739
	Изградња пројекта реконструкције моста преко Новак Бача на државном путу IА реза бр. А1, на км. 713-630	1	2015.	2015.	1.389	1.389	1.389
	Изградња пројекта реконструкције моста преко Пута (код Царина) на државном путу IА реза бр. А1, на км. 749-850	1	2015.	2015.	417.600	417.600	418.018
	Изградња пројекта реконструкције моста преко реке Тисе код Гигепа, на државном путу II реза бр. 129, десница: Гигепа - Перлез	1	2016.	2016.			
	Изградња главних профела за савалну железничку инфраструктуру на л. п. I реза	1	2016.	2016.			
	Техничка контрола Главних профела за савалну железничку инфраструктуру на мостовима л. п. I реза	1	2016.	2016.			
	Изградња главних профела за савалну железничку инфраструктуру на мостовима л. п. II реза	1	2016.	2016.			
	Техничка контрола Главних профела за савалну железничку инфраструктуру на мостовима л. п. II реза	1	2016.	2016.			
	ТК пројекат реконструкције моста преко Новак Бача на државном путу IА реза бр. А1, на км. 713-630	1	2015.	2015.	142	142	142
	ТК пројекат реконструкције моста преко Пута (код Царина) на државном путу IА реза бр. А1, на км. 749-850	1	2015.	2015.	50	50	50
	ТК пројекат реконструкције моста преко реке Тисе код Гигепа, на државном путу II реза бр. 129, десница: Гигепа - Перлез	1	2016.	2016.			
	Изградња пројекта Друшко-савалног моста преко Мједошачке реке у Меткоба, државни пут IА реза бр. 187, десница: Бачка Дрентоза - Граховци, код км 60-427	1	2015.	2016.	994	994	1.604



Решај брoј	Назив инвестиционог пројекта	Изабр суредства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ реализованог издвајања из буџета из предходних година
						У 000 ЕУР
	Пројекат реконструкције државног бетонског Моста преко реке Турке код села Мабеловци на државном путу I-5 река брoј 59, Пирот-Мали Зрњани	1	2015.	2016.	331	337
	ТК Пројекат реконструкције државног бетонског Моста преко реке Турке код села Мабеловци на државном путу I-5 река брoј 39, Пирот-Мали Зрњани	1	2013.	2016.	48	160
	Пројекат реконструкције Моста преко реке Врше код села Вазванце на државном путу I-Б река брoј 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекат реконструкције Моста преко реке Врше код села Вазванце на државном путу I-Б река брoј 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
	Пројекат реконструкције Моста преко реке Вазване код села Турковци на државном путу I-Б река брoј 40, Вазванци Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекат реконструкције Моста преко реке Вазване код села Турковци на државном путу I-Б река брoј 40, Вазванци Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат реконструкције Моста "Лукића мост" на државном путу I-Б река брoј 21, Заграђе-Горњи Малиновци, км 317+650	1	2016.	2016.		168
	ТК Главни пројекат реконструкције Моста "Лукића мост" на државном путу I-Б река брoј 21, Заграђе-Горњи Малиновци, км 317+650	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат реконструкције Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-Б река брoј 21, Заграђе-Горњи Малиновци, км 318+400	1	2016.	2016.		
	ТК Главни пројекат реконструкције Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-Б река брoј 21, Заграђе-Горњи Малиновци, км 318+400	1	2016.	2016.		
	Пројекат реконструкције Моста преко реке Катер на државном путу I-Б река брoј 21, Ђапанци-Љац, км 28+170	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекат реконструкције Моста преко реке Катер на државном путу I-Б река брoј 21, Ђапанци-Љац, км 28+170	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат реконструкције Моста преко реке Калуг на државном путу I-Б река брoј 21, Ђапанци-Љац, км 30	1	2016.	2016.		
	ТК Главни пројекат реконструкције Моста преко реке Калуг на државном путу I-Б река брoј 21, Ђапанци-Љац, км 30	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат реконструкције Моста преко реке Калуг на државном путу I-Б река брoј 107, Богурово-Сомбор	1	2016.	2016.		
	ТК Главни пројекат реконструкције Моста преко реке Калуг на државном путу I-Б река брoј 107, Богурово-Сомбор	1	2016.	2016.		
	Пројекат реконструкције Моста преко Јапанчице реке на државном путу I-Б река брoј 44, Сурдулица-Грмача-Љапанци	1	2015.	2016.	910	919
	ТК Пројекат реконструкције Моста преко Јапанчице реке на државном путу I-Б река брoј 44, Сурдулица-Грмача-Љапанци	1	2016.	2016.		765
	Израда Главних пројеката за савремену митску инфраструктуру за мостовема локалним путевима	1	2016.	2016.		114
	Савремена инфраструктура Главних пројеката за савремену митску инфраструктуру за мостовема локалним путевима	1	2016.	2016.		
	СВЕГА :				449.341	459.897
	Главни пројекат санације постројења издваја на државном путу I-Б река брoј 21, левошпа: Салинци - Вазванци, км 2+950 - 3+100 лево (П-1708) и км 2+912 - км 2+958 десно (П-1708), левошпа: Вазванци - Подолжани, км 13+140 - 13+165 десно (П-2134) и км 16+482 - км 19+512 десно (П-2134)	1	2015.	2015.	2.131	2.131
	Кампанте-спроводни "Радиков мост" на Р-123, левошпа: Савић-Ђоковић, км 68+900	1	2010.	2014.	3.127	3.127

Редни број	Назив инвестиционог задатка	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	План реализационе вредности на крају периода планирања
						у 000 ЕУР
	Технички контролни извешаји	I	2011.	2014.	2.079	2.079
	Пројекат побољшања државних путева I и II реда са савременом вештачком осветљом и електричном и телекомуникационим каблом (3 алинеја - Невесињ и Бр.361)	I	2012.	2014.	4.189	4.189
	Градња пројекат савремене осветљења Шаторова, д.п.п. II реда бр. 149 (Р-12.0), деоница: Голуби - Рушани, км 10-200 - км 10-396, са изградњом електричне инфраструктуре саобраћајне саопштавајуће.	I	2014.	2014.	1.424	1.424
	ТК Главни пројекат савремене осветљења Шаторова, д.п.п. II реда бр. 149 (Р-12.0), деоница: Голуби - Рушани, км 10-200 - км 10-396, са изградњом електричне инфраструктуре саобраћајне саопштавајуће.	I	2014.	2014.	356	356
	СВЕГА :				13.886	13.886
	Израда Главног пројекта савремене осветљења на државном путу IV-338, деоница: Брда-Мравањак, км 20-350 до км 20-700	I	2015.	2015.	1.440	1.440
	Израда Главног пројекта савремене осветљења на државном путу IV-30 деоница: Дубоваја - Рагулица, км 16-239 до км 16-359	I	2015.	2015.	1.688	1.688
	ТК Главни пројекат савремене осветљења на државном путу IV-30 деоница: Слатина-Валово, км 2-490 - 3-100 деоница (Д-170 м) км 2-612 - 6м 2-688 деоница (Д-176 м), деоница: Врњачко-Позорина, км 13-140 - 14-168 деоница (Д-183 м) и км 18-468 - км 10-311 деоница (Д-142 м)	I	2015.	2015.	168	168
	ТК Главни пројекат савремене осветљења на државном путу IV-328, деоница: Варде-Мравањак, км 20-350 до км 20-700	I	2015.	2015.	180	180
	ТК Главни пројекат савремене осветљења на државном путу IV-30 деоница: Дубоваја - Рагулица, км 16-239 до км 16-359	I	2015.	2015.	198	198
	Израда Главних пројеката за савремену магистралну инфраструктуру на клинским нап.п. I реда: Израда Главног пројекта савремене осветљења на државном путу IV-30, деоница: Ужиче - Чурићки у месту Бела Паланка, д.п.п. км 210-150	I	2015.	2016.	4.101	7.861
	Технички контролни Главни пројекат за савремену магистралну инфраструктуру на клинским нап.п. I реда	I	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за савремену магистралну инфраструктуру на клинским нап.п. II реда: Технички дозумањаци за савремену магистралну на државном путу IV, број 148, деоница: Мјаслојево - Државна - Степајевац, од км 3-260 до км 3-700	I	2015.	2016.	5.869	11.250
	Технички контролни Главни пројекат за савремену магистралну инфраструктуру на клинским нап.п. II реда	I	2016.	2016.		
	СВЕГА :				13.623	27.765
	Ступањ б обавештени саобраћај на државним путевима		2015.	2015.	2.263	2.263
	Ступањ обавештени за потребе регионалних и општинских путева на IV-15, Климакш-Ићакано					393
	Техно-економска анализа изградње регионалних путева, обавештени Рума					1.004
	СВЕГА :				4.265	3.663
	Главни пројекат побољшања уградње места уградње путева IV реда бр. 19 и II реда бр. 101 (Бечеј)	I	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања уградње места државних путева II реда бр. 150 и 101 (Врњачко)	I	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања уградње места државних путева II реда бр. 144 и државних путева у 25-б-сајај	I	2014.	2016.	874	1.020

Редни број	Назив инвестиционог задатка	Извор финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог задатка финансираног из државног буџета
						у 000 ЕКД
	Главни пројекат побољшања уградње места државног пута II разма број 23 и додшног пута (Р-105) код Милошева Буче	I	2014.	2016.	632	632
	Главни пројекат побољшања уградње места државног пута II разма број 8 и додшног пута за Горњак	I	2014.	2016.	754	830
	Главни пројекат побољшања уградње места државног пута II разма број 12 са објектима у Брчкој Паланци	I	2014.	2016.	632	796
	Главни пројекат побољшања уградње места државног пута II разма број 6 и II разма број 152 (Бастурац)	I	2014.	2016.	814	950
	СВЕГА :	I			5,312	6,088
	Пројекат возвратних ознака улица пута на излазним саобраћајним правцима са додешком ознака	I	2015.	2016.	12,000	19,338
	Пројекат модернизације путних ознака на државним путевима за 2010-2011. годину	I	2016.	2016.		
	Реализација саобраћајне инфраструктуре у току	I	2015.	2015.	1,560	1,560
	Пројекат савезања и одвојивања државних путева по Програму савезања путева ЕуроАЕ ДРАП	I	Одлучено, И			
	ДК Гмачког пројекат побољшања уградње места државних путева (Земчи, Ваткос, Дубомир, Милошева Буча, Горњак, Бачка Паланка и Бастурац)	I	2015.	2016.	316	316
	СВЕГА :				14,076	21,315
	Студија о променама улица на ЖС путева Е-70/75 Објекти ЕН доната Добољшање Буче црква	I	2008.	2015.	5,310	4,390
	Стратешке мере Буче и изградња излаза на граничних прелима и прикључној инфраструктури - Пројекат међународне сарадње са Републиком Мађарском	I				
	Материјал и мерна средства Буче, изградња излаза на граничним прелима и прикључној инфраструктури. НУСРБ/1305/11/030-PERS1 NAMar	I	2014.	2014.	28,829	29,829
	Одржавање веб-странице II Путања Српца" венчао на реализацију ЕА пројекта Мађарска - Србија. НУСРБ/1305/11/030-PERS1 NAMar	I	2014.	2014.	35	35
	Услуге превоза за агилност јанк. НУСРБ/1305/11/030-PERS1 NAMar	I	2014.	2014.	645	865
	Организациска подршка конференције и састанка и промоција пројекта на железници и у оквирима НУСРБ/1305/11/030-PERS1 NAMar	I	2014.	2014.	739	739
	Ангажовање експерта за јавне召ове по ИРАП процедури. НУСРБ/1305/11/030-PERS1 NAMar	I	2014.	2014.	518	918
	СВЕГА :				37,601	36,761
	Изградња стамбених кућа Буче на државним путевима I и II разма (град фил), додешка Буче, Потова - Врњача-9,3 км)	I	2015.	2015.	701	701
	Изградња стамбених кућа Буче на државним путевима I и II разма (град фил), додешка Велика Плана - Марковац (L=12,0 км)	I	2015.	2015.	402	402
	Пројекат превања стана животног стандарда у путевима Буче, Потова - Велика Плана - Марковац (L=25,0 км)	I	2015.	2015.	883	883
	Изградња стамбених кућа Буче на државним путевима I и II разма, Потова - Велика Плана - Марковац (L=16,7 км)	I	2015.	2016.	3,768	3,768
	Изградња стамбених кућа Буче на државним путевима I и II разма, Потова - Велика Плана - Марковац (L=9,3 км)	I	2015.	2016.	3,412	3,412

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ



Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава*	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ реализационе вредности издати са текућим годинама
	Израда стружешких картица буне на државним путевима I и II реда, деоница Рава (Поморавље) - Баточина, деоница Црковат - Крушевац и деоница Биточина (Мариовци) - Рава (I), L=83,8 км	1	2015.	2016.	3.352	3.352
	Израда стружешких картица буне на државним путевима I и II реда, деоница пања Орловац - Жупина, деоница Пољаница - Бит, деоница Пољаница (Беловина) - Бит (Мариовци) и деоница Бућини трпе - Прваца, L=83,6 км	1	2015.	2016.	3.275	3.275
	Израда стружешких картица буне на државним путевима I и II реда, деоница Кумичев - на Добојевац, деоница Аердром "Никола Тесла" - БИД (део) - Нови Сад, деоница БИД (Фрањко) - Пачувац 1 (Козаци), деоница Подгачка Села - БИД (Кривача), L=103,4 км	1	2015.	2016.	3.570	3.570
	Израда стружешких картица буне на државним путевима I и II реда, деоница Керамичар - Чајетина, деоница Керамичар - Кројачка стена, деоница на Марковицу - Марчијевац, деоница Рубањци - Бердасево, деоница Чапра - Стошава, L=93,1 км	1	2015.	2016.	3.416	3.416
	Израда стружешких картица буне на државним путевима I и II реда, деоница Батајница - пања Орловац, деоница Остружница - Обреновац, деоница Мала Мокра Луг - Крушевци пут (Делитале), деоница Бела Потова - Аваца 1, деоница Бућини Потова - Крушевци пут (Снежак), L=62 км	1	2015.	2016.	1.524	1.524
	Израда стружешких картица буне на државним путевима I и II реда, деоница Ваљено - Ваљено 5 (обилазница), деоница Ваљено - Наерош, деоница Белаје - Наерош и (Бабугача), L=18,8 км	1	2015.	2016.	473	473
	Израда стружешких картица буне на државним путевима I и II реда, деоница Неш (Трупац) - Неш (Горња Головина), деоница Врање 3 - Рагосац, деоница Мала Крупа 1 - Пожаревац 2, деоница Мали Пожаревац - Међусудје, L=16,4 км	1	2015.	2016.	1.209	1.209
	Израда стружешких картица буне на државним путевима I и II реда, деоница Ракоцац - Нови Сад 7 (Београд), деоница Иже 2 (Врбаци) - Руд 3 (Криваца), деоница Шабан 4 - Шабан 3, деоница Нови Сад 4 (Белиш) - Кап, деоница Ружича - Нови Сад 1 (Б. Петровић), L=35,4 км	1	2015.	2016.	965	965
	Израда стружешких картица буне на државним путевима I и II реда, деоница Стара Пазова - БИД (Замун), L=26,3 км	1	2015.	2016.	657	657
	Деоница Буџац, поток - Мали Пожаревац; Прибање стања животије средине у путевом појасу	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу путевита 2-763, Београд - Јужни Адрян, деоница: Суринак - Обреновац (L= 11,00 км)	1	2017			49.301
	Просторна планш попутра посебне инфраструктуре коридора Београд - Јужни Адрян, деоница Пожича - Београд (Гриваца са ЦП), са Стратешком пројектом уградња на животије средине	1	2017			5.663
	Идејна и главна пројекти Маријевци - Прелева	1	2017			3.646
	СВЕГА :				27.667	77.028
	УКУПНО СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:				798.074	911.206



Редни број	Назив или описивна уградња	Извор финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ извршене вредности до краја године
	ИЗГРАЂА РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА					
	Коридор 10, Е-75 Изградња прелазних радова на деоници Леоновице-Правшице, км 855-700,59 до км 976-50,00, П-30км	1	2013	разлика у току	1.454.331	1.454.331
	Коридор 10, Е-75 Изградња прелазних радова на деоници Леоновице-Правшице, км 855-700,59 до км 976-50,00, П-30км Завршни радови	1	2014	2015	83.947	137.105
	Коридор 10, Е-75 Изградња прелазних радова на деоници Леоновице-Правшице-Прешово I фаза	1	2014	2014	14.986	14.986
	Мост I зидица - Одржавна система за одводњавање и уређивање околних вода, подизме до климатског обрачуна	3	2010	2012	3.774.972	3.770.931
	Пројекат аутопута Е-75 (М-20), Београд - Нова Сад Лот 52, Рехабилитација постројања моста Белица	3	2013	2014	340.253	1.832.439
	Пројекат аутопута Е-75 (М-20), Београд - Нова Сад Лот 3 & 4, Е-75 Пројектовање и изградња новог моста и рехабилитација постројања моста Белица Прелазни радови, I приоритет (Фазни у реду, Одржавна система за одводњавање и уређивање околних вода)					437
	Пројекат аутопута Е-75 (М-20), Београд - Нова Сад Лот 1.1, Пројектовање и изградња аутопута км 105-000 - км 117-000	3	2006	2015	5.697.451	5.941.306
	Пројекат аутопута Е-75 (М-20), Београд - Нова Сад Лот 1.1, Пројектовање и изградња аутопута км 105-000 - км 117-000 Прелазни радови, I део (Полза "Север")	1	2015	2016	241.135	441.501
	Област једна око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Српкица"		2007	2013	2.138.668	3.139.232
	Сектор 8, 5 I (класова 13, 14 и 15)					432
	Изградња бочних колонијалних станица Београд, Чкаљовић, Белица, Голубац, Сала и 4 станице Српскоград					649.737
	Изградња комплекса чворе наплате станице на државном путу Iа Радвац брво I (аутопут Е-53) на км 605-655 и олакшавање путева, у з.о. Врњачи, околница Грозда, град Београд	1	2016	разлика у току	2.134.174	3.885.104
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Нова-Градница са ЕРП Млакогонјом, Изградња леовнице-Српска Кућа - Леоновице, на км 934-354,73 до км 942-413,11 Изградња ратара и пратеће консултативне услуге	1	2015	разлика у току	4052.363	7.019.668
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Нова-Градница са ЕРП Млакогонјом, Завршни радови на путу у Бујановци I са изградњом леовнице од км 933-600 до км 934-354,75 Изградња ратара и пратеће консултативне услуге					139.101
	Коридор 10, Е-75 Датумирање деонице Леоновице-Правшице, км 855-700,59 до км 976-50,00, П-30км Напоји на Завршним радовима					50.486.673
	Коридор 10, Е-75 Изградња прелазних радова на деоници Леоновице-Правшице, км 855-700,59 до км 976-50,00, П-30км Напоји на Завршним радовима	1	2015	услуга у току	4.296	6.083
	Пројекат аутопута Е-75 (М-20), Београд - Нова Сад Лот 1.1, Пројектовање и изградња аутопута км 103-000 - км 117-000 Напоји на Прелазним радовима, I део (Полза "Север")	1	2015	2016	9.256	130.977

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ



Редни број	Назив инвестиционог пројекта	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционих средстава из претходних година
	УКУПНО УСЛУГЕ:				12,552	157,060
	Надзор на реконструкцији пута жстова (реконструкција) - преостала издана	3			72,888	72,988
	Надзор на сектору Б.3.1 (жстова 13, 14 и 15)	3	2011	2012	2,571	4,595
	Надзор на сектору Б.3.2 (гаса)	3	2011	2013	3,400	3,400
	Дот Б.3.3 Изградња пута Суваца и пута Петова брдо Надзор на равнина	3	2013	услуга у току	8,370	9,918
	Дот Б.4.52-Б3.1: Изградња пута Е70-Е75 од пута Добровица до жстоа бр. 8 пута реке Саве (Фаз. 2 објекти Београд)	3	2013	услуга у току	16,495	19,614
	Надзор на равнина					
	Надзор над изградњом пута на Дот 1.1, Дот 1.2, Дот 1 и Дот 5	3	2005	2012	18,155	18,155
	УКУПНО УСЛУГЕ:				121,779	138,671
	Надзор на Реконструкцији пута Е-75, деоница: Мале Пожреци-Раза, од км 615+598 до км 641+478 (десна каиова)	3	2014	2016	16,445	28,742
	Дот 5: Надзор на изградњи пута за каиову од буке у селу ДОТ-2: Реконструкција пута Е-75 - пролаз кроз Београд	3	2015	услуга у току	4,566	6,803
	Дот 6: Надзор на изградњи пута за каиову од буке на левајој страни пута Е-75 од пута Трешина до Вршца у селу ДОТ-2: Реконструкција пута Е-75 - пролаз кроз Београд	3	2016	услуга у току	2,190	2,505
	Дот 8: Пројектовање и изградња техничке контроле "Нова Пазова" Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на равнина	3	2017			2,851
	УКУПНО УСЛУГЕ:				21,201	41,991
	Коридор 10, Е-75 Наплата станица Прелево Главни пројекат електро радава	3	2013		1,122	1,122
	Идејни пројекат и Главни пројекат пута "Петова брдо" Сектор 4 Областице Београд	3	2011	2013	29,650	29,650
	Реализација Идејног пројекта пута "Петова брдо" Сектор 4 Областице Београд	3	2011	2013	1,320	1,320
	Техничка контрола Главног пројекта пута "Петова брдо" Сектор 4 Областице Београд	3	2011	2013	464	464
	Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Областице Београд км 588+000 до км 598+488,57, од краја пута "Стражевица" закључно са путама Бубањ Поток, Д=0,59 км	3	2011	2013	313,994	313,994
	Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Областице Београд км 588+000 до км 598+488,57, од краја пута "Стражевица" закључно са путама Бубањ Поток, Д=0,59 км	3	2011	2013	4,570	4,570



Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година посрета финансирања	Година извршења финансирања	Укупна вредност	Износ враћеног износа укупног износа финансирања
						у 000 ЕУР
	Градња пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 501-330 - км 553-867, Л=24,517 са пројектом моста Ловачко река Саве код Остружнице	3	2011	2015	206,016	206,016
	Техничка контрола Градње пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 501-330 - км 553-867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	5,454	5,454
	Пројекат изградње стазе I фазе сектора 1, 2 и 3, км 501-330 - км 578-150, Л=16,390 км	3	2011	2015	29,350	29,350
	Техничка контрола пројекта изградње стазе I фазе сектора 1, 2 и 3, км 501-330 - км 578-150, Л=16,3 км (РРСП) Израда Градње пројекта изградње државног пута II Б (М-3), деоница (0-145) Кад.-(02,47) Крушевци I (објектна). Стапови од км 13-065 до км 37-206, Л=24,211 км	3	2011	2015	1,297	1,297
	(РРСП) Израда Градње пројекта изградње државног пута II Б (М-3), деоница (0195) Ужиче 3 - (0197) Крушевци II (објектна). Стапови од км 0-048 до км 57-078, Л=57,029 км	3	2014	услуга у току	11,816	10,715
	(РРСП) Техничка контрола 3 стазе пројекта пројекат изградња државног пута у дужици од 91,2 км	3	2015	услуга у току	1,480	1,481
	(РРСП) Реализација безбедности саобраћаја у току изградње главних пројеката пројекат изградња 2 деонице државног пута у дужици од 61,1 км	3	2015	услуга у току	1,980	1,981
	Техничка контрола Градње пројекта електро рашара на локалној стазици Прилепо.	3	2015	2015	468	468
	УКУПНО:				617,461	617,673
	Услуга и одговорност изградње државних и других путева на пројектно-финансијском основу. Изградња државних путева II Б (М-3), деоница (0-145) Крушевци I (објектна) и пројекта на изградњу стазе I фазе сектора 1, 2 и 3, км 501-330 - км 578-150, Л=16,3 км у складу са изградњом, посретањем на изградњу и изградњу рашара на путевима и објектима и привремене употребе возила					4,605
	Техничка контрола и техничка исправност објекта (путева, мостова и других инфраструктурних објеката)					1,921
	Зградње изградња на регионалним регионалним, регионалним и изградње путева и инфраструктуре објекта - Београд-Панчевоцки мост изградња на регионалним путевима и на мосту од км 13-065 до км 37-206, Л=24,211 км	3	2015	услуга у току	56,579	57,756
	Објективне имене-дојуре пројектно техничке документације, техничке контроле	3	2015	услуга у току	15,510	16,539
	Објективне имене-дојуре пројектно техничке документације, техничке контроле					950
	УКУПНО:				71,733	81,763
	Зградње ППС 2 (Спортско са Бањом на реци Сави Београд) Радови на саградњи виадукта на локалним путевима и изградње пројектом укупног пута и моста на регионалним путевима	3			517,496	517,496
	УКУПНО:				517,496	517,496
ЛОТ 1.1:	Пројектовање и изградња путева км 103-000 - км 117-000	3	2014	услуга у току	5,697,451	5,740,061
ЛОТ 2.1:	Пројектовање и изградња путева км 119-000 - км 178-000	3	2006	2013	1,471,159	2,918,332



Редни број	Назив инвестиционог задатка	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ финансираног извођача извршавајући прелиминарне процене
	КОТ А1: Пројекат ваздушне и аутомобилске објектима око БПД, Сектор А1, путева Београдина	3	2010	рајонски у току	3.621.625	5.873.351
	Лот Б1-Б2-Б3.1. Наравна аутомобилска ЕПД-ЕПЗ од пута до Државна до моста БРЗ преко реке Саве (фаза 1) Београдина	3	2012	рајонски у току	1.365.341	1.055.760
	Сектор Б.3.1 (места 13, 14 и 15)	3	2010	БОЈАНКА ВРЕДНОСТ	1.162.809	901.109
	Сектор Б.3.2 (Грсеа)	3	2011	РАЈОНСКИ ВРШ	868.849	845.49
	Сектор Б.3.3 Импровизована путева Пелтово буле и Орловца - коначно решење	3	2013	рајонски у току	566.396	241.649
	Аутомобилска путева "Нова Црква"					24.541
	Објектима Београда, Истраживање II фаза Сектора 3, мост бр 8 преко реке Саве код Остружнице	3	2016	рајонски у току	3.570.544	2.049.244
					18.374.371	17.774.195
	КОТ 3. Ресолуционарја моста Београд	3	2006	2013	2.059.737	2.642.520
	Ресолуционарја саобраћај 100 мостова на М и Р путевима	3				
	Лот Iа: мост преко Темарине мост преко Ђако мост преко Оструж мост преко ситона	3	2010	2013	88.430	96.578
	Лот Iб: 4. Мост преко потока Буковца у Мрачујцима; 5. Мост преко Милашкиног потока 7. Мост преко Љубанског потока у Набавцу 8. Мост преко потока Грлицани	3	2006	2013	54.153	30.586
	Лот II: 9. Мост преко Замљена Морана III 10. Мост преко Муске реке 11. Извођачки изградња железничке пута Краљеве Чупае ГПД	3	2006	гвр. гвр. у току	801.302	77.747
	Лот IV: 13. Мост преко реке Рибница	3	2009	2013	72.050	63.480
	Лот V: 29. Мост преко Јулае Мораве 25. Мост преко потока Лопатка и пута на шуму 26. Мост преко Јанковачка река	3	2009	2013	830.340	104.744
	Лот VI: 34. Извођачки изградња железничке пута код Салаба	3	2009	гвр. гвр. у току	803.900	85.839
	Лот VII: 5 (G1) Мост преко реке Грсе II 6 (G2) Мост преко реке Грсе III 7 (G3) Мост преко реке Грсе IV 8 (G4) Мост преко реке Грсе V	3	2009	2015	295.224	309.971



Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционих средстава издржаних из претходних година
	<p>Лот X:</p> <p>9 (35) Мост преко реке Суваје</p> <p>10 (36) Мост преко Лузоске реке</p> <p>11 (37) Мост преко Марионске реке</p> <p>12 (38) Мост преко реке Арзатуе</p> <p>13 (39) Мост преко Валдовске реке</p> <p>14 (40) Мост преко Савантске реке</p> <p>15 (41) Мост преко Осињске реке</p>	3	2009	2012	255.739	197.716
	<p>Лот XI:</p> <p>16. Мост преко реке Црњи Гамок I</p> <p>17. Мост преко реке Црњи Гамок II</p> <p>18. Мост преко реке Црњи Гамок III</p>	3	2009	2011	148.538	217.271
	<p>Лот XII:</p> <p>19. Мост преко реке Црњи Гамок IV</p> <p>20. Мост преко реке Црњи Гамок V</p> <p>21. Мост преко реке Црњи Гамок VI</p>	3	2009	2012	113.095	22.386
	<p>Лот XIII:</p> <p>22(48) Мост преко реке Црњи Гамок VII у Гамноталу</p>	3	2009	2013	254.789	249.111
	<p>Лот XIV:</p> <p>Реконструкција пута E-760 (M-11), деоница: Умч - Нова Врста са км 076+127,53 до км 285+759,35 и моста преко реке "Лосница"</p>	3	2010	2012	485.671	475.940
	<p>Лот XVI:</p> <p>Реконструкција пута M-22, деоница Бидњевец-Балвал и изградња моста у Бирама</p>	3	2010	2014	134.361	63.934
	<p>Лот XVII:</p> <p>Реконструкција пута M-25.1, деоница Беране-Покреник и саградња и проширење моста у Брагунцу</p>	3	2010	2015	187.934	177.559
	<p>Лот XVIII:</p> <p>Изградња армационо-бетонског моста преко реке Колубаре у улици Норвешких Инженерица у Ваљеву</p>	3	2010	2013	55.271	49.516
	<p>Лот XIX:</p> <p>Реконструкција пута M-5, деоница Ужине - Пожег</p>	3	2010	2013	110.318	108.520
	<p>Лотони XX и XXI:</p> <p>Реконструкција пута M19, Обрзовица - Шабал</p>	3	2011	2016	934.232	993.236
	<p>Лот XXII:</p> <p>Реконструкција пута M-21, деоница Гучкови-Дрва, са км 289+049 до км 294+434 (β=1485м) и деоница Дрва-Угравица, са км 294+434 до км 304+381</p>	3	2012	2015	242.423	
	<p>УКУПНО:</p>				5.774.577	5.876.928
	<p>Консултативна услуга стручно осмисавања изградње путева и грађеве путева Београда</p>	3	2013	2015	62.963	19
	<p>УКУПНО:</p>				61.963	19

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ



Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година изградње финансирања	Укупна вредност	Износ издвојених средстава из буџета Републике Србије
	ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+650,00 до км 194+781,54 и секције "Добовиња"	3	2010	2016	3.412.503	3.409.744
	ЛОТ 3: Пројектовање и изградња секције Нова Паланка	3	2017			130.446
	УКУПНО:				3.421.503	3.539.190
	ЛОТ 1: Рекултивација аутопута Е-70 Е-75 - Пројекат кроз Београд	3	2008	2016	1.994.063	1.943.387
	ЛОТ 4: Рекултивација аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Рача, од км 615+588 до км 641+479 (десна коловоз)	3	2014	2015 почас г.р. Пер. Октобра 2017	681.601	692.169
	ЛОТ 5: Радови на изградњи и замена заштитне оградње ЛОТ-а 2: Рекултивација аутопута Е75 - пројекат кроз Београд	3	2015	уговор расписан	164.689	167.362
	ЛОТ 6: Радови на изградњи и замена заштитне оградње ЛОТ-а 1: Рекултивација аутопута Е-75 од секције Градешки до Брчица у оквиру ЛОТ-а 2: Рекултивација аутопута Е75 - пројекат кроз Београд	3	2015	радови у току	157.846	99.791
	УКУПНО:				3.600.239	2.907.789
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Бр 27 Арбанасовци 4 - Крбавци, деоница: Арбанасовци (Оршани) - Крбавци, од км 0+007 до км 8+470, Л=8.713 км	3	2015	радови у току	429.800	373.018
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Бр 27 Димрван - Арбанасовци 1, деоница: Димрван 4 - Арбанасовци 1, од км 0+400 до км 1+700, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 21+403, Л=17.607 км	3	2015	радови у току	747.088	739.743
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Бр 27 Доница - Вачева, деоница: Замка 2 - Државци, од км 0+000 до км 29+480, Л=29.479 км	3	2015	радови у току	1.047.840	934.379
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Бр 27 Доница 3 - Замка 3, деоница: Крст - Замка 3, од км 0+000 до км 26+279, Л=26.279 км	3	2015	радови у току	729.524	547.441
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Бр 28 Београд - Шабан - Мали Зворник, деоница: Бања Ковиљак - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, Л=14.150 км и Бр 28 Мали Зворник - Дубовиња - Ужле, деоница: Мали Зворник - Дубовиња 1, од км 28+160 до км 41+686, Л=13.530 км	3	2015	радови у току	1.219.235	978.190
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Бр 29 Мали Зворник - Дубовиња 2 - Ужле, деоница: Мали Зворник - Градешки, од км 4+540 до км 28+160, Л=23.620 км	3	2015	радови у току	1.333.873	1.263.791
	УКУПНО:				5.507.360	4.836.962
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ДА 152 Топола 1 - Брђан Гроби, деоница: Топола 1 - Брђан Гроби, од км 0+000 до км 27+286, Л=27.286 км	3	2015	радови у току	1.138.800	818.717
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Бр 31, деоница: Рашка 2 - граница АПС-а М (Лрива), од км 0+000 до км 11+486, Л=11.486 км	3	2015	радови у току	549.890	505.254
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ДА 170, деоница: Ропница - Бајана Бања 1 (Шабан), Л=11.600 км	3	2015	радови у току	592.072	391.213



Редни број	Назив инвестиционог задатка	Извор средстава	Година посчета финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог задатка финансираног из државног буџета
	Уградња одређених и отклањање оштећења на државном путу БВ 22. деоница: Мрчајска - Куджево 1. од км 0+00 до км 18+791, Д=18,791 км	3	2015	радови у току	754.359	672.566
	Кружна раскрсница обилазнице око Новог Милара и државног пута Б-26	УКУПНО:			3.015.131	3.393.424
	Надзор на деоницама за реконструкцију у оквиру РРС-II					3.674
	Генерална пројекат у изградњи железничке РРС-II					3.461
	(СБ-ЗИБ) Ирица Главни пројекат појачања одређених државних пута БВ 39. деоница: Власотинце - Савоје Д=11.510 км	3	2016	укупно у току	319.225	317.080
	(СБ-ЗИБ) Ирица Главни пројекат појачања одређених државних пута БВ 31. деоница: Ирак. 2 - Ружа 1 (аугуст).					12.920
	Д=15.245 км					3.135
	(СБ-ЗИБ) Ирица Главни пројекат појачања одређених државних пута БВ 29. деоница: Приједора - Сјеница 3 (Меларе) Д=11.100 км					3.631
	(ББРД) Ирица Главни пројекат појачања одређених државних пута БВ 38. деоница: Збјегар 5 - Квасица 1 (Ступаште), Д=24.213 км					2.604
	УКУПНО:				319.225	319.831
	Обука кадрова					2
	УКУПНО:					2
	Савијање државног пута ДА редн 139. деоница Корвини-Крупац, укупнане оштећења доградња у дужици од 11,5 км		2014	У току грађевина периода до 2017	539.669	539.669
	Појачање одређених државних пута БВ-40.Каб-Зрењанин	3	2017			521.065
	УКУПНО:				539.669	539.669
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА:				63.233.862	70.467.187

1 - плановна вредност, 2 - укупна вредност, 3 - финансирање државом (из државног буџета), 4 - из државног буџета, 5 - из државног буџета, 6 - из државног буџета



(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА									
1	Е-75 ГРАВОВНИЦА - ГРЕДЛИЦА	15.000	202	30.000	10.791	30.000	11.048	30.000	12.346
2	Е-75 ГРЕДЛИЦА - ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	2.500	1.546	5.000	3.041	5.000	25.566	5.000	82.700
3	Е-75 ЦАРИЧИНА ДОЛИНА - ВЛАДИЧИН ХАН	2.500	1.211	5.000	8.035	5.000	28.938	5.000	31.281
4	Е-75 ДОБИ НЕРАЦИОВАЦ - ВЛАДИЧИН ХАН	2.500	49.379	5.000	71.726	5.000	111.506	5.000	132.499
5	Е-75 ЛЕВОСОЕ - ДОБИ НЕРАЦИОВАЦ - БУКАРЕВАЦ	2.500	28.247	5.000	29.428	5.000	58.574	5.000	64.843
6	Е-75 ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА (Београдски-Добровиш и Сектор 5)	25.000	169	50.000	7.031	50.000	18.308	50.000	18.787
7	Е-80 ПРОСЕК - ПРВЕНА РЕКА	30.000	25.487	40.000	50.555	40.000	70.350	40.000	102.835
8	Е-80 ПРВЕНА РЕКА-ЧИФЛИК	2.500	16	5.000	16	5.000	1.035	5.000	1.687
9	ЧИФЛИК - СТАНИЧЕЊЕ - ПИРОТ ИСТОК	2.500	10.011	5.000	6.654	5.000	18.365	5.000	21.399
10	Е-75 У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	50.000		100.000	41.109	100.000	41.956	100.000	42.407
11	Е-763 ЛАКОВАЦ - ЉИП	12.500	9.878	25.000	15.268	25.000	19.309	25.000	21.782
12	Е-763 ОБРЕНОВАЦ - УБ	12.500	106	25.000	108	25.000	395	25.000	1.187
13	Е-763 СУРЧИН - ОБРЕНОВАЦ	100.000	39.526	200.000	77.938	200.000	147.686	200.000	196.094
14	Е-763 ПРЕЂИНА-ПОЖЕГА	50.000	11	100.000	11	200.000	390	300.000	516
15	АУТОПУТ РУМА-НОВИ САД	30.000		70.000		110.000	1.216	150.000	1.670
16	АУТОПУТ РУМА-ШАБАЦ					50.000		100.000	
17	Е-761 ПОЈАТЕ-ПРЕЂИНА			100.000		200.000	54	500.000	54
18	АУТОПУТ НИШ-МЕРДРЕ			100.000		200.000	286	500.000	6.501
19	РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА И САНАЦИЈА КИЗИШТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА	25.000	7.806	50.000	23.542	75.000	45.152	100.000	63.342
	УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА	355.000	173.595	920.000	345.253	1.335.000	601.014	1.750.000	801.976

(пошиља 5. у Програму пословања, Е. Улагања у текућој години):



(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	01.01.-31.04.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА									
1	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IА РЕДА - АУТОПУТЕВИ								
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац (Л = 17,00 км)		183		183		183		1,239
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	2.969	2.474	2.969	2.474	2.969	2.474	2.969	2.474
	Идејни и главни пројекат Мирчајевици - Прельина							27.336	
	Идејни и главни пројекат Андрани - Мирчајевици		1.500		1.500		8.039	29.712	8.083
	Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошеви)							41.886	2.201
	Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница: Појате - Прельина							2.875	
	Идејни пројекат ждротехничког уређења дуж трасе аутопута Е-761, деоница: Појате - Прельина од км 0+000 до км 109+612,72	1.800				1.776		11.576	
	Израда измена и допуна Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Државног пута I реда бр.21 Нови Сад - Рума - Шабац и коридора државног пута I реда бр.19 Шабац - Локница (Службенигласник РС бр. 40/11) и Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње деонице аутопута: Рума - Шабац од аутопута Е-70 (петља "Рума") до моста на Сави, од км. 44+565,00 до км 66+145,16 (према "ПП-ДП21и19")							2.000	24
	Техничка документација побољшања д.п. IА-А1 (Е-76), Хоргош - Нови Сад (десна страна), деонице: км 1+125 - км 14+800. Л = 13,68 км и км 27+850 - км 54+175 Л = 26,32 км; укупно Л = 40,00 км, ширина 11,00 м							1.000	
	ТК Пројекта за грађевинску дозволу д.п. IА-А2 (Е-763), Београд - Јужни Јадран, деоница: Прельина - Пожега (Л = 30 км)						1.134		1.197
	Техничка документација за смештање складишта прерађеног дрвшта "Милан Благојевић - Наменска" Лучани							2.600	
	Измена Идејног и Главног пројекта аутопута Е-761, деоница: Појате - Крушевац(Кошеви)						949		



у 000 милиона

Редни број	Назив инвестиционог улагања	01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.		
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
	Геодетско снимање, израда ДТМ-а и топографског плана за трасу аутопута Е-761, деоница Појате - Прельина							1,476		
	Допунско ласерско снимање и обрада постојећих ласерских података за потребе израде новог решења Идејног пројекта и Пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-761, деоница: Крушевац (Кошеви) - Адрани од km 27+600 до km 30+450, L=52,85km							23,940		
	Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-80, деоница: Ниш - Мердаре	1,245		1,500	1,295	9,000	3,775	2,976	4,178	
	АУТОПУТЕВИ УКУПНО:	4,769	5,402	8,069	5,452	19,745	16,544	150,813	19,396	
2	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ Б И П РЕДА									
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измаштања д. п. 1Б реда бр. 29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голубски пут (L = 9,22 км)								3,841	
	Пројекат препарцелације за формирање грађевинских парцела државног пута 1Б-21, Нови Сад - Рума, Деоница 2: Парагово - почетак облизације Руме, км 17+445,00 - км 34+205,00 „ПП-ДП2 1“, L=16,760 км (км 18+179,57 - 34+557,74, L = 16,478км)	700		1,008		1,008	840	1,008	1,222	
	План детаљне регулације (L = 51 км) и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице 1Б реда Шабац - Пожница (L = 55 км)						14,331	26,000	14,395	
	План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње реконструкције и изградње државног пута 1Б-19, деоница: челтак - Вишић - Ердевик, км 0+000 до км 13+700 (L 0 13,70 км)							1,000		
	Идејни пројекат са Студијом оправданости д. п. 1Б реда бр. 27, Ложица - Ваљево-Лазаревац, деоница: Иврак - Лајковац (петља на аутопуту Е-763 Београд - Пожега), L = 17,00 км							1,000		
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Идејни пројекат са Студијом оправданости брзе саобраћајнице 1Б реда, аутопут Е-75 Београд-Ниш (Петља "Пожаревац") - Пожаревац (Облизација) - Велико Градиште - Голубац							1,000		



Редни број	Назив инвестиционог улагања	01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIБ-12, деоница: Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811 - км 152+050 Л = 17,28 км							1,000	
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIА-100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129+673 - км 132+369, Л = 2,76 км							450	
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIА-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132+369 - 135+580, Л = 3,21 км							400	
	Идејни пројекат и Студија оправданости реконструкције државног пута IIБ-28 (раније М-19.1 и М-5), деоница: Заглавак - Ужце, км 99+300 - 116+800, Л = 17,5 км							1,000	
	Планско-техничка документација реконструкције и изградње уклапања брзе саобраћајнице IIБ реда Крагујевац - Баточина на аутопуту Е-75 и петље "Баточина"							600	359
	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IIБ И II РЕДА УКУПНО:	700		1,008		1,008	18,812	33,458	19,817
3	МОСТОВИ								
	Идејни пројекат моста преко реке Саве на коридору државног пута I реда бр.21, Нови Сад-Рума-Шабац (Л=680 м, Б=21,40м)				844	12,000	45,808	6,424	51,158
	Техничка документација за рехабилитацију моста преко Козарачке реке у месту Грделица на државном путу IIА реда број 158 и површинске раскрснице државног пута IIА реда број 158 и државног пута IIБ реда број 436, у месту Грделица	1,339	1,141	3,348	2,790	3,348	2,800	3,348	2,851
	Техничка документација за реконструкцију моста преко Глоговачког потока са припадајућом раскрсницом на државном путу IIА реда број 158, деоница: Алексинач - Катун	860	1,271	860	1,271	860	1,516	2,868	3,428
	ТК пројекта за грађевинску дозволу моста преко Глоговачког потока са припадајућом раскрсницом на државном путу IIА реда број 158, деоница: Алексинач - Катун							287	
	Техничка документација за мост преко реке Млаве на државном путу IIА реда бр. 147, деоница: Петровац на Млави (Велико Лаоле) - Петровац на Млави		781	932	1,363	932	1,363	3,108	3,437

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ



Редни број	Назив инвестиционог задатка	01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка контрола техничке документације за рехабилитацију државног пута 1Б реда број 351 са путним објектом преко аутопута 1А реда број А1 код Умчара, деоница: Умчари – Петља Умчари и Техничка контрола пројекта за градјевинску дозволу моста преко реке Мглаве на државном путу 1А реда бр. 162, деоница: Петровац на Млави (Велико Лаоле) – Петровац на Млави		357		357		357	300	
	Изrada техничке документације за рехабилитацију државног пута 1Б реда број 351 са путним објектом преко аутопута 1А реда број А1 код Умчара, деоница: Умчари - петља Умчари				357		357	1.786	
	Техничка документација реконструкције мостова преко Дрине на граници са Републиком Српском, на државним путевима I и II реда						3.907		
	Идeјни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са припазима							100	
	Индeвирање Техничке Документације за рехабилитацију државних путева пута 1Б реда број 22 са путним објектом преко реке Качер, на км. 284+170, деоница: Телије - Ђињ							2.040	564
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута 1Б реда бр.22, Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар "Мехов Крш"						1.782	4.752	5.598
	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута 1Б реда бр.22, Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар "Мехов Крш"							598	
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута 1Б реда бр.22, Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар "Мехов Крш"						1.079	2.876	
	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута 1Б реда бр.22, Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко клисуре код места "Орље"							474	
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута 1Б реда бр.22, Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар у месту Шпиљњани						1.439	3.836	
	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута 1Б реда бр.22, Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар у месту Шпиљњани							474	



(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Израда техничке документације за рекултивацију/реконструкцију/изградњу хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом					3.000		100	
	ТК техничке документације за рекултивацију/реконструкцију/изградњу хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом		751		876				
	Израда техничке документације за рекултивацију/реконструкцију/изградњу хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом							100	
	Техничка документација за рекултивацију путних објеката-тунела на државном путу IB реда бр. 34 деоница: Голубац-Доњи Милановац							100	
	Техничка документација за реконструкцију моста Каракај преко реке Дрине на државном путу IB реда бр. 26 на граничном прелазу Мали Зворник					2.682		7.152	10.109
	Техничка документација за реконструкцију моста Шепак преко реке Дрине на државном путу IB реда бр. 25 на граничном прелазу Трбушница					1.782		4.752	
	ТК техничке документације за реконструкцију моста Шепак преко реке Дрине на државном пут IB реда бр. 26 на ГП Трбушница							600	
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста Каракај преко реке Дрине на државном пут IB реда бр. 26 на граничном прелазу Мали Зворник							600	
	Техничка документација за легализацију објекта - моста преко Глоговачког потока са припадајућом раскрсницом на државном путу IIA реда бр. 158, деоница: Алексинач - Катун и моста преко реке Млава на државном путу IIA реда бр. 147, деоница: Петровац на Млави (Велико Лаоле) - Петровац на Млави					294		294	12
	ТК техничке документације за реконструкцију државног пута IB реда број 22 са путним објектом преко реке Качер, на км: 264+170, деоница: Телије - Љиг								50
	Израда пројеката парцелације и приватизације за потребе: • изградње моста преко Глоговачког потока са припадајућом раскрсницом на државном путу IIA реда бр. 158, деоница Алексинач-Катун • изградње моста преко реке Млаве на државном путу IIA реда бр. 147, деоница: Петровац на Млави (Велико Лаоле) - Петровац на Млави • реконструкције моста преко реке Качер, на државном путу IB реда бр. 22 деоница: Телије - Љиг								300

Резиме број	Назив инвестиционог улагања	01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
		УКУПНО МОСТОВИ:		УКУПНО МОСТОВИ:		УКУПНО МОСТОВИ:		УКУПНО МОСТОВИ:	
4	КЛВИШТА	2.556	3.944	5.497	7.144	29.555	56.270	47.479	77.157
	Израда техничке документације за санацију хитних интервенција на клизавиштима на д. п. I реда								
	ТК техничке документације за санацију хитних интервенција на клизавиштима на д. п. I реда								
	Израда техничке документације за санацију хитних интервенција на клизавиштима на д. п. II реда								
	ТК техничке документације за санацију хитних интервенција на клизавиштима на д. п. II реда								
	УКУПНО КЛВИШТА:								
5	ИПА ПРОЈЕКТИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАЂЕ								
	Израда пројектно техничке документације за рехабилитацију државног пута 1Б реда број 15 у зони Кикинда и на деоници Кикинда – Наково са изградњом бициклистичке стазе на Деоници Кикинда – Наково			7.533	8.038	15.028	17.056	15.028	17.561
	Израда пројектно техничке документације								
	Израда пројектно техничке документације за рехабилитацију државног пута 1Б реда број 15 у зони Кикинде и на деоници Кикинда – Наково са изградњом бициклистичке стазе на Деоници Кикинда – Наково					1.523		1.523	
	Техничка контрола пројектно техничке документације								
	Израда пројектно техничке документације за рехабилитацију државног пута 1Б реда број 15 у зони Кикинде и на деоници Кикинда – Наково са изградњом бициклистичке стазе на Деоници Кикинда – Наково						1.259	1.000	1.259
	Израда пројектно техничке документације за рехабилитацију државног пута 1Б реда број 15 у зони Кикинде и на деоници Кикинда – Наково са изградњом бициклистичке стазе на Деоници Кикинда – Наково								
	Надзор на изградњи бициклистичке стазе							100	79



Редни број	Назив инвестиционог улагања	01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Пројекат рехабилитације државног пута IIБ реда број 302 од места Рабе до границе са Мађарском Експерт за јавне набавке по ПРАГ процедури					100			
	Пројекат рехабилитације државног пута IIБ реда број 302 од места Рабе до границе са Мађарском Радови на рехабилитацији					100			
	Пројекат рехабилитације државног пута IIБ реда број 302 од места Рабе до границе са Мађарском Надзор на радовима рехабилитације					100			
	Пројекат рехабилитације државног пута IБ реда број 15 од Сомбора према Бездану Експерт за јавне набавке по ПРАГ процедури					100			
	Пројекат рехабилитације државног пута IБ реда број 15 од Сомбора према Бездану Радови на рехабилитацији					500			
	УКУПНО ИНА ПРОЈЕКТИ:			7.533	8.038	16.551	18.295	18.551	18.879
6	ОСТАЛИ ПРОШКОВИ								
	Пројекат рехабилитације државног пута IБ реда број 15 од Сомбора према Бездану Надзор на радовима рехабилитације							100	
	Стручна контрола техничке документације, таксе у систему ЦЕОП, трошкови рада Техничке комисије у поступку процене утицаја на животну средину, мишљења, огласи, таксе, мерење параметара животне средине и остало ...	621		1.691		1.884		10.000	
	УКУПНО ОСТАЛИ ПРОШКОВИ:	621		1.691		1.884		10.100	
7	БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА								
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима			2.824		9.000		9.000	
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима							11.837	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Чачак“					1.218		3.069	10
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Крушевац“							4.860	

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ



(у 000 милиона)

Редни број	Назив инвестиционог задатка	01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Панчево“							3.710	208
	Пројекат мапирања ризика на мрежи државних путева					4.104		4.104	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на SEETO мрежи - фаза 1							500	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима IБ реда							500	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима IIIА реда							500	
	Пројекат идентификације црних тачака са предлогом мера за санацију							500	
	Зоне школа на државни путевима							500	
	УКУПНО БЕЗБЕДНОСТ:			2.824		14.332		39.080	218
8	ЖИВОТНА СРЕДИНА								
	Студија односа заштитених природних и културних добара и мреже државних путева	346				346		346	518
	Десница Бусањ поток - мали Пожаревац: Праћење стања животне средине у путном појасу								528
	План праћења стања животне средине у зони утицаја пута на десници: Мали Пожаревац - Велики Плана	1.481		1.481		1.481		1.481	
	Студија утрожености државних путева II реда од појаве снежних наноса	442				884		1.104	623
	Акциони планови заштите од буке на државним путевима I и II реда			420		630		630	
	Студија утрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Западне Мораве Саз Ибра	558		716		894		894	
	Студија утрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Мбра			309		825		1.032	
	Студија утрожености путева I и II реда од појаве поплава и бујичних токова у сливу Јужне Мораве	522		728		728		728	
	Студија утрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Саве	379		758		948		948	
	Студија примене склопних средстава за уклањање непожељне вегетације (морва) у путном појасу на државним путевима							300	

(у 000 милиона)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Студија упрожњености путева I и II реда од појаве поплава у сливу јужне Мораве II део							1,500	
	Студија упрожњености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Дрине							300	
	Мониторинг животне средине у зони утицаја државног пута I фаза							571	
	Пројекат за грађевинску дозволу допуне главног пројекта заштите животне средине за аутопут Е-75, Грабовница - Грделица							574	478
	Техничка контрола Техничке документације за мера заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним напозима							180	
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу допуне главног пројекта заштите животне средине аутопут Е-75, Деоница: Грабовница - Грделица				14		14	60	14
	Пројекат за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IА реда број 2, објекат у месту Брђани						451	564	
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IА реда број 2, објекат у месту Брђани							60	
	Техничка документација за постављање заштите од буке са државног пута IА реда број А1 деоница кроз Београд од km 577+250 до km 577+778 стамбених објеката у блоку 28, Нови Београд, у складу са чл. 145 Закона о планирању и изградњи или чл. 59 Закона о јавним путевима							1,598	
	УКУПНО ЖИВОТНА СРЕДИНА:	3,528		5,642	14	7,407	14	13,370	1,115
9	ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАџМЕНТ								
	Регистар енергетских потрошача у сврху побољшања енергетске ефикасности на државним путевима првог реда	3,000		3,000		3,000		3,000	
	Студија замене постојећих светлосних извора LED изворима са термодимовозваним менаџментом			1,116		1,116		1,116	
	Студија уклањања емисија угљен диоксида побољшањем јавног осветљења					1,080		1,080	
	Студија изводљивости употребе електричних службених возила на подручју града Београда за потребе ЈП Пuteви Србије са кошт бенедфит анализом	653		816		816		816	

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ

Редни број	Назив инвестиционог улагања	01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Студија о процени емисија загађујућих материја у атмосферу од саобраћаја на државним путевима I и II реда за период 2013-2015. године	2.024		2.024		2.024		2.024	
	Студија изводљивости замене постојећих електричних грејних тела и расхладних уређаја инвертерима са макс. бенефит анализом							1.416	
	Изrada катастра потрошача воде у ЈППС							1.580	
	Изrada главног пројекта за управљање потрошњом енергената на објекту Газела							1.000	
	Студија изводљивости израде пројектне документације за постављање пунионица за електрична возила							1.308	
	Изrada плана и програма енергетске ефикасности ЈП Путеви Србије							1.600	
	Дефинисање индикатора енергетске ефикасности и циљева уштеде ЈП Путеви Србије							852	
	УКУПНО ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАџМЕНТ:	5.677		6.956		8.036		15.592	
	УКУПНО	17.851	9.346	39.320	20.648	98.518	109.935	328.443	136.582
	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ								
	(позиција I. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):								

Редни број	Назив инвестиционог улагања	(у 000 динара)												
		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.						
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА														
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“														
A)	РАДОВИ		249,337		249,337		249,337		249,337		249,337		249,337	
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Башка Преоградски радови, I приоритет (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)		249,337		249,337		249,337		249,337		249,337		249,337	
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	13,000	10,293	55,000	61,383	69,000	78,000						215,141	
	Изградња наплатних станица и успостављање затвореног система наплате путарине на аутопуту Е-75, деонице Смиг - Суботица	1,007	933	17,007	18,062	17,390	17,390					17,390	18,170	
	Изградња комплекса чевоне наплатне станице на државном путу Iа реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчин, општина Гроцка, град Београд	39,000		39,000		39,000	39,000				39,000	39,000	39,327	
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Песосвоје, од км 934+354.73 до км 942+413.31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	156,000	184,286	299,000	299,103	609,000	712,121				712,121	1,176,000	1,252,627	
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на петљи Бујановић 1 са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354.75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге						18,600					18,600		
	Државни пут IIA реда број 100 Изградња новог надвожвака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на км 70+640				66,226						203,007		203,007	
	УКУПНО РАДОВИ (А):	209,007	444,369	410,007	694,111	734,390	1,361,929	1,338,990	1,977,609					

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ

Редни број	Назив инвестиционог улагања	01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		Циљ	Реализација	Циљ	Реализација	Циљ	Реализација	Циљ	Реализација
Б) УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА									
Б.1. Стручно-технички надзор и друге услуге на изградња саобраћајница и објеката									
Б.1.1. За пројекте који се финансирају средствима ЈПШС									
201	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, I део (Петља "Север")	2.620	1.422	5.500	2.621	8.100	2.621	12.480	
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	2.620	1.422	5.500	2.621	8.100	2.621	12.480	
	УКУПНО УСЛУГЕ Б.1.1.	2.620	1.422	5.500	2.621	8.100	2.621	12.480	
Б.1.2. За пројекте који се финансирају средствима ЕНБ зајмова									
	Надзор на сектору Б.5.3 (петља Орловача и петља Петрово брдо)							3.000	
	УКУПНО УСЛУГЕ Б.1.2.							3.000	
Б.1.3. За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова									
	УКУПНО УСЛУГЕ Б.1.3.								
	УКУПНО УСЛУГЕ Б.1.	2.620	1.422	5.500	2.621	8.100	2.621	15.480	
Б.2. Пројектовање и унапређење безбедности саобраћаја									
	(РРС)у Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61,2 км	250		250		250		250	
	УКУПНО УСЛУГЕ Б.2.	250		250		250		250	
	УКУПНО УСЛУГЕ (Б):	2.870	1.422	5.750	2.621	8.350	2.621	15.730	
Г) ОСТАЛИ ПРОШКОНИ									
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију, таксе/наплате државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе	8.300		10.700	5.974	18.700	5.974	22.500	5.974

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ



Редни број	Назив инвестиционог улагања	01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Технички преглед и техничка испитивност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)	150		1.860		5.360		11.360	
	Вршене надзора на радовима реконструкције, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/примарни надзор на геодетском прављану радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	1.600		9.300		10.700		13.700	
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле			150		1.250		3.350	
	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса							1.200	
	УКУПНО ОСТАЛИ ГРОШКОВИ (Г):	10.960		22.010		36.010		29,410	
	УКУПНО	22,937		437,767		778,760		1,387,722	
	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ":								
УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ИДА, ИРД, ЕИФ И СБ									
В)	ПРОЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (СРСИ) - УЧЕШЋЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СРЕДСТВА У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕИФ)								
В.1.	РАДОВИ (учешће у финансирању 40%)								
	Појачано одржавање државног пута 1Б 23. Десница. Умјак 3 - Крајовска Стана, Стационар: од км 0+048 до км 37+076, П=37,028 км		210		210		61,119		94,860
	УКУПНО средства за РАДОВЕ (В.1.):		210		210		61,119		94,860
В.2.	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ (учешће у финансирању 40%)								
	Функцијска ревизија пројекта								990
	(СБ/ЕИФ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 1Б 39, Десница, Власотинце - Свође, П=12,510 км			350			1.000		1.000
	(СБ/ЕИФ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 1Б 23/28, Десница Кнежевци - Бела земља - Умјак 3, П=15,234 км			1.640			1.640		1.640
	УКУПНО УСЛУГЕ (В.2.):			1,990			2,640		3,630

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ



Редни број	Назив инвестиционог улагања	01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА / ЗАЈМОВИМА:		210	1.990	210	63.759	62.248	98.490	96.213
	УКУПНО								
	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	221.937	446.501	439.757	702.916	842.509	1.449.970	1.496.620	2.079.796
	(позиција 3. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):								
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ЛИВО-ЗАЈМОВА									
РАЈОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕНБ ЗАЈМА (Европске инвестиционе банке)									
А) РАЈОВИ									
А.1.									
	ПОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД, Сектор А1, петља Батајница		1.892		4.336		4.336		4.336
	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР.8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)			11.000		11.000		11.000	63.146
	Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење					16.370	23.548	47.450	52.827
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	162.000	172.195	350.000	380.295	496.000	534.974	1.256.000	1.294.450
	УКУПНО ЕНБ изградња:	162.000	174.087	361.000	394.631	523.370	562.858	1.314.450	1.414.759
А.2. РЕХАБИЛИТАЦИЈА									
	УКУПНО ЕНБ рехабилитација:								
	УКУПНО ЕНБ РАЈОВИ:	162.000	174.087	361.000	394.631	523.370	562.858	1.314.450	1.414.759
Б) КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ									
	Надзор на изградњи моста бр.8 преко реке Саве	14.000		28.000		42.000		53.500	
	УКУПНО ЕНБ КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ:	14.000		28.000		42.000		53.500	
	УКУПНО РАЈОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕНБ ЗАЈМА:	176.000	174.087	389.000	394.631	565.370	562.858	1.367.950	1.414.759

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ



Редни број	Назив инвестиционог задатка	01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
РАЈОНИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД ЗАДАТА (Сврхосне банке за обнову и развој)							
A)	РАЈОНИ						
A.1.	ВИРАЉИЅА						
	ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"						
	ЛОТ 8: Пројектовање и изградња петље Нова Пазова						
	УКУПНО ЕБРД изградња:						
A.2.	РЕХАБИЛИТАЦИЈА						
	ЛОТ 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	158	158	158	158	158	158
	УКУПНО ЕБРД рехабилитација:	158	158	158	158	158	158
	УКУПНО ЕБРД РАЈОНИ:	158	158	158	158	158	158
	УКУПНО РАЈОНИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД ЗАДАТА:	158	158	158	158	158	158
ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РСЦД - СБ, ЕББ и ЕБРД)							
ХИШНИ РАЈОНИ ИЗ СРЕДСТАВА РСЦД							
РСЦД ХИШНИ РАЈОНИ ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕББ - 100% финансирање							
A)	ХИШНИ РАЈОНИ (Ургентно одржавање и санација локалних општеина)						
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу /Б 27 Аранђеловац 4 - Кривац, деоница: Аранђеловац (Орашац) - Кривац, од км 0+067 до км 8+870, Л=8,713 км	11,307	11,307	11,307	11,307	11,307	11,307
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу /Б 27 Лазаревац - Аранђеловац 1. деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, Л=17,807 км	211	211	211	211	211	211

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ

Редни број	Назив инвестиционог улагања	01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу 1Б 27 Ложица - Вальсво, деоница: Завлака 2 - Причевци, од км 0+000 до км 29+050, Л=27,018 км	20,000		20,000		20,000	1,100	20,000	1,100
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу 1Б 27 Ложица 5 - Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, Л=20,279 км	50,000		50,000		50,000	946	50,000	34,930
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу 1Б 26 Београд - Шабац - Мали Зворник, деоница: Бања Ковљача - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, Л=14,150 км и 1Б 28 Мали Зворник - Губовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Мали Зворник - Губовија, од км 41+686, Л=13,530 км	50,000		50,000		50,000	18,551	50,000	18,551
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу 1Б 28 Мали Зворник - Губовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, Л=23,620 км	30,000	24,167	30,000	24,167	30,000	31,796	30,000	31,796
	УКУПНО Хитни развоји:	150,000	24,167	150,000	35,585	159,800	73,801	159,800	107,755
Б)	УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ								
	Консултантска услуга технике контроле главних пројеката и надзора над извођењем хитних радова у оквиру РРСГ, укључујући и еко-мониторинг		38,329	54,117	26,470	61,550	36,949	61,550	54,425
	УКУПНО Услуге за хитне радове:		38,329	54,117	26,470	61,550	36,949	61,550	54,425
	УКУПНО РРСГ СБ и ЕШБ ХИТНИ РАДОВИ:	150,000	32,996	204,117	62,155	221,350	110,750	221,350	162,110
А)	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних путева-а)								
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу 1А 152 Топола 1 - Бујин Гроб, деоница: Топола 1 - Бујин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км	50,000		50,000		50,000		50,000	55,673
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу 1Б 31, деоница: Рашица 2 - граница АПКИМ (Јариње), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км	10,000	13,473	10,000	13,473	10,000	13,473	10,000	13,473
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу 1А 179, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Перућаци), Л=11,600 км			26,250	26,250	46,680	46,684	46,680	46,684

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ

Редни број	Назив инвестиционог улагања	01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Ургентно одржавање и отплатњање оштећења на државном путу 1Б 22. деоница: Мрчајевац - Краљево 1. од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	50,000	69,730	50,000	69,730	50,000	69,730	50,000	69,730
	УКУПНО РРСЦ БЕРД	110,400	83,203	136,230	109,433	156,680	129,887	156,680	185,560
	УКУПНО РРСЦ ХИГНИ РАДОВИ:	260,400	116,199	340,347	171,538	378,030	240,637	378,030	347,770
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ОСНОВНОГ РРСЦ (Резовни програм развоја из средстава РРСЦ)									
РРСЦ РЕЛОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ НЕИБ - 60% финансирање									
А) РАДОВИ									
	Појачано одржавање државног пута 1Б 39. деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км							72,140	7,455
	Појачано одржавање државног пута 1Б 21. деоница: Ириг 2 - Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км							68,770	
	Појачано одржавање државног пута 1Б 35. деонице: Меришина - Прокупље (Срљане), Л=11,503 км и Белоглин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км		72,100			72,100		72,100	14,407
	УКУПНО РАДОВИ:							213,010	21,862
Б) УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ									
	Надзор из деоницама за рекабилитацију у оквиру РРСЦ за РС, СБ и ЕИБ радове			17,800	541,66	35,600	61,545	53,400	61,545
	за ЕБРД радове			11,900		23,800		35,700	2,656
	Провера захтева безбедности саобраћаја из путевима у експлоатацији (РСИ)	17,600		17,600		17,600		17,600	21,804
	Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја			8,860		8,860		11,820	
	Техничка помоћ у имплементацији РРСЦ	8,830		8,830		19,310		33,430	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 1Б 39. деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км		936			530	6,126	1,300	6,126
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 1Б 21. деоница: Ириг 2 - Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км				1,153	1,650	2,802	1,650	2,802
	Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 25. деоница: Топола 2 - Крагујевац 5, Л=31,714 км				382	6,690	3,679	13,370	3,679
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 1Б 35. деоница: Кладово - Брза Паланка, Л=23,565 км	2,660		2,660	1,150	3,770	25,895	3,770	25,895

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ

(у 000 динара)

Реални број	Назив инвестиционог пројекта	01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Успешно завршен пројекат појачања државног пута IB 232B, деоница Кнежевћи - Бела Земља - Ужице 3,		2.460	2.460	5.522	2.460	5.522	2.460	5.522
	(СБ/ЕИВ) Израда Главног пројекта појачања државног пута IB 29 деонице: Пријетовље - Стеница 3 (Медаре) - Кузмин 1 (аутопут)	1.370		1.370	3.433	1.370	6.866	1.370	6.866
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачања државног пута IB 35 деонице: Зајечар 5 - Књажевац 1 (Трговиште), П-24.222 км	4.690	4.689	4.690	4.759	4.690	4.759	4.690	4.759
	Техничка контрола главних пројеката појачања државног пута IB 10, IB 27 и IIA 160. Пот 1: IB 10, деоница: Штавал - Сушица, П=9.015 км и Пот 2: деоница: Сушица - Дојевиће, П=26.700 км	2.590		2.590		2.590	935	6.720	935
	(СБ/ЕИВ) Израда Главних пројеката појачања државног пута IB 21 и IB 39. Пот 1: IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Косна - Коштерји (Варда), П=21.100 км, и Пот 2: IB 39, деоница: Лесковац (уеза св А1) - Лесковац (Братимљовце), П=5.319 км					14.290	14.293	14.290	14.293
	(СБ/ЕИВ) Израда Главних пројеката појачања државног пута IB 10, IB 27 и IIA 160. Пот 1: IB 10, деоница: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), П=2.766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), П=2.754 км; Пот 2: IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, П=6.208 км и Пот 3: IIA 160 деоница: Свилајнац (Црквеница) - Медвеђа (Глоговац), П=14.774 км	7.720	7.716	7.720	3.716	7.720	7.716	7.720	7.716
	Израда Главних пројеката појачања државног пута IB 15, Пот 1: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), П=10.156 км и Пот 2: Врбас (Змајево) - Србобран (Фејетит), П=9.482 км		1.758		1.758	5.370	5.373	5.370	5.373
	Техничка контрола главних пројеката појачања државног пута IB 15, IB 33, IB 39 и IIA 166, Пот 1: IIA 166, деоница: Ниш 1 (Групаде) - Ниш 3 (Батушинац), П=9.206 км и Ниш 3 (Батушинац) - Ниш 1 (Групаде), П=9.449 км, Пот 2: IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) - граница СРБ/БУГ (Мокрање), П=12.919 км, Пот 3: IB 39, деоница: Бабушница - Сврње, П=19.519 км и Пот 4: IIA 166, деоница: Тулчија (Деспотовца) - Деспотовца, П=21.440 км	940		940		1.870	936	1.870	936
	Израда Главних пројеката појачања државног пута IIA 1, IB 33, IB 39 и IIA 166, Пот 1: IIA 1, деоница: Ниш 1 (Групаде) - Ниш 3 (Батушинац), П=9.206 км и Ниш 3 (Батушинац) - Ниш 1 (Групаде), П=9.449 км, Пот 2: IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) - граница СРБ/БУГ (Мокрање), П=12.919 км, Пот 3: IB 39, деоница: Бабушница - Сврње, П=19.519 км и Пот 4: IIA 166, деоница: Тулчија (Деспотовца) - Деспотовца, П=21.440 км							21.800	



Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija
	Revizija bezbednosti saobraćaja u toku izrade glavnih projekata počinog održavanja deonice iz četvrtе године Пројекта					8,700		8,700	
	Припрема и доношење годишњег програма рехабилитација заснованог на јасним економским и регионалним критеријумима					6,200		12,400	
	УКУПНО УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ:	46,400	15,099	58,250	80,975	130,240	157,922	196,400	322,872
B)	ОБУКА (финансирање 100% СБ)								
	Обука стручњег	1,000		2,000		3,000		4,000	
	УКУПНО ОБУКА:	1,000		2,000		3,000		4,000	
	УКУПНО РРСП СБ и ЕНБ	47,400	15,099	132,250	80,975	205,240	157,922	413,410	344,734
	РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:								
A)	РРСИ РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА БЕРД - 100% финансирање								
	РАДОВИ								
	Пожачно одржавање државног пута 1Б 12. деоница: Кап - Зрењанин 1 (обилазница), станицажа: од км 13+055 до км 37+305, ЛП=24.211 км	12,900	69,403	12,900	69,403	60,580	117,747	60,580	117,087
	Пожачно одржавање државног пута 1А 3. деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (гун профил), ЛП=21.805 км							310,340	8,102
	УКУПНО РАДОВИ:	12,900	69,403	12,900	69,403	60,580	117,747	370,920	125,189
	УКУПНО РРСИ БЕРД								
	РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	12,900	69,403	12,900	69,403	60,580	117,747	370,920	125,189
	УКУПНО РРСИ РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	60,300	84,502	145,250	150,378	265,920	275,669	784,330	469,923
	УКУПНО РРСП СБ и ЕНБ:	197,400	48,095	336,467	143,130	426,690	268,672	634,760	506,944
	УКУПНО РРСИ БЕРД:	122,900	152,606	149,130	178,836	217,260	247,634	527,600	310,749
	УКУПНО РРСИ:	320,300	200,701	485,597	321,966	643,950	516,306	1,162,360	817,693
	УКУПНО ИГРАЉА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ ИНО-ЗАЈМОВА (попуњава 10. ч Програму пословања, Б. Улагања у тековној години):	496,300	374,946	874,597	706,755	1,209,320	1,079,322	2,530,110	2,222,610

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ

Образац II
БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЛМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И
ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.12.2018

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара	
					Нето (кол. 4-5)	6
1	2	3	4	5	6	
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	153.531	153.531	0	
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани финансијских инструмената (кредити и залови)	9109				
део 230, део 231, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани локалних правних лица и предузетника (кредити и залови)	9110				
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичних и законских правних лица у иностранству (кредити и залови)	9111				
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	153.531	153.531	0	
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	76	76	0	
део 048 и део 049	2.1. Пласмани финансијских инструмената (кредити и залови)	9114				
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани локалних правних лица и предузетника (кредити и залови) и део дугорочних потраживања од локалних правних лица и предузетника	9115				
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	76	76	0	
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продајни производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	1.959.531	462.147	1.497.384	
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 059, део 201, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продајни производи, роба и услуге и дати аванси финансијских инструмената	9118	137.229	132.328	4.901	
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продајни производи, роба и услуге и дати аванси јавних предузетника	9119				

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ



Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продајни приходи, роба и услуге и логистички локални сржњаци, лизинга и предузетништва	9120	1.822.302	329.819	1.492.483
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продајни приходи, роба и услуге и логистички рејубицијски сржњаци и организација	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продајни приходи, роба и услуге и логистички рејубицијски локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Други потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1.470.088	1.020.887	449.201
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од финансијских лица	9125	288.889	279.163	9.726
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од локалних управних лица и предузетништва	9127	718.418	442.102	276.316
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од рејубицијских органа и организација	9128	111.182	0	111.182
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	351.599	299.622	51.977

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године**

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Путеви Србије“
Седиште: Београд, Булевар краља Александра бр.282
Претежна делатност: 4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број: 20132248
ПИБ: 104260456
Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности ЈП „Путеви Србије“ дате су у Закону о путевима и Статуту ЈП „Путеви Србије“.

ЈП обавља делатност управљања државним путевима, која обухвата:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Претежна делатност је изградња путева и аутопутева.

ЈП обавља и друге делатности, у складу са законом и оснивачким актом.

ЈП обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

ЈП је дужно да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту државног пута и да омогући несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2018. годину донео је Надзорни одбор 9. фебруара 2018. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 1. марта 2018. године („Сл.гласник РС“ бр.16/18).

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2018. годину (Ребаланс) донео је Надзорни одбор 18. децембра 2018. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 28. децембра 2018. године („Сл.гласник РС“ бр.104/18).

У овом извештају пореди се реализација са Ребалансом Програма пословања за 2018. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 31.12.2018. године ЈП „Путеви Србије“ је обављало делатности према Програму пословања и Ребалансу Програма пословања за 2018. годину, на које је Влада Републике Србије дала сагласност.

Ребалансом Програма пословања за 2018. годину Одржавање је планирано у износу од 31.109,4 милиона динара. Велика улагања на овој позицији бележе се првенствено због санације клизишта, одрона и хитних поправки путева за несметано одвијање саобраћаја, као и значајних улагања у санацију (поправку) локалне путне мреже и објеката током 2018. године.

Радови на одржавању проистичу из потребе да пут одговара намени због које је грађен, а пре свега да омогући безбедно одвијање саобраћаја, транспорт људи и материјалних добара, да повеже људе и побољша им услове живота. Радови на одржавању проистичу и из потребе да се пут, као грађевински објекат, заштити од свих штетних утицаја, односно да се очува његова реална и употребна вредност (очува раније уложени капитал). Због тога се путеви морају одржавати континуирано, ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У Билансу успеха (Образац 1), мања реализација на позицији Пословни приходи (АОП 1001), последица је мањег преноса средстава из буџета од стране Министарства финансија (за експропријацију), као и мањег остварења путарине у односу на планирани износ, што је довело до одступања на позицији Други пословни приходи (АОП 1017).

Пословни расходи (АОП 1018) су реализовани у мањем износу од планираног, пре свега због мањих Трошкова амортизације (АОП 1027) и мањих Трошкова производних услуга, у односу на план (АОП 1026).

У позицији Нематеријални трошкови (АОП 1029) највећа ставка је Интерно обрачунат ПДВ без права на одбитак, због улагања у локалне путеве, чиме је реализација ове позиције изнад планираног износа.

Разлика Пословних прихода (АОП 1001) у износу од 31.731,0 милиона динара и Пословних расхода (АОП 1018) у износу од 41.622,8 милиона динара даје Пословни губитак (АОП 1031) у износу од 9.891,8 милиона динара (индекс реализације 100).

Финансијски приходи (АОП 1032) реализовани су у износу од 104,7 милиона динара и највећим делом се састоје од Позитивних курсних разлика (АОП 1039). Велико одступање у односу на планиране позитивне курсне разлике последица је примене планираног девизног курса за 2018. годину (121,7 динара за ЕУР), који је већи од стварног девизног курса (118,1946 динара за ЕУР) на дан 31.12.2018. године, а који се користи за обрачун курсних разлика. Из истог разлога долази до великог одступања реализације у односу на план на позицији Негативне курсне разлике (АОП 1047).

Финансијски расходи (АОП 1040) реализовани су у износу од 1.796,9 милиона динара и највећим делом се састоје од Расхода камата (АОП 1046) и Осталих финансијских расхода (попуст по пуњењу ТАГ-ова, АОП 1045). На позицији Расходи камата уочава се разлика настала из разлога што је планирани износ обухватао и отплату камата које доспевају за плаћање у 2019. години, а чији се део односи на 2018. годину и укалкулисавање врши под 31.12.2018. године.

Исказани нето резултат показује губитак (АОП 1065) у износу од 11.243,4 милиона динара, који је мањи од планираног у износу од 12.049,2 милиона динара (индекс реализације 93).

2. БИЛАНС СТАЊА

У Обрасцу 1А Биланс стања не бележе се већа одступања од планираних вредности, осим на следећим позицијама:

Некретнине, постројења и опрема (АОП 010), реализација је нивоу плана (индекс реализације 100). Унутар ове позиције реализација је већа од плана код Грађевинских објеката (АОП 012), док је реализација мања од плана код Некретнина, постројења и опреме у припреми (АОП 016), због активирања инвестиција, односно стављања у употребу.

Одступање на позицији Обавезе из пословања (АОП 0451) односи се на Добављаче у земљи (АОП 0456), што је објашњено код Извештаја о токовима готовине.

Одступање на позицији Обавезе по основу пореза на додату вредност (АОП 0460) произлази из већег износа обавеза по основу ПДВ-а, а представља разлику излазног и улазног ПДВ-а.

Оступање на позицији Пасивна временска разграничења (АОП 0462) највећим делом је настало због мањег повлачења средстава РРСП зајма од планираног Програмом пословања.

Стање Аванса за некретнине, постројења и опрему (АОП 018) у износу од 877,0 милиона динара, у односу на стање на дан 31.12.2017. године (389,7 милиона динара), и планирано стање на дан 31.12.2018. године (600,0 милиона динара) указује на спорију динамику правдања аванса од очекиване.

Највећи део неоправданих аванса односи се на авансе дате за потребе пројекта РРСП (673,9 милиона динара), који се финансира из кредитних средстава, као последица спорије динамике радова и услуга и испостављања привремених ситуација. Поред тога, веће је и стање неоправданих аванса финансираних из сопствених средстава (део који прати РРСП зајам), где се може издвојити аванс дат за пројекте рехабилитације Паковраће – Марковица – Ужице, где је због неизвршења дошло до раскида уговора.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности обухватају приливе по основу: Прихода из буџета (Субвенције и Приход од Министарства финансија за експропријацију), Сопствених прихода, средстава Зајма Светске банке за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност и средстава РРСП зајма (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја), део који се финансира из ЕИБ и Светске банке.

Одливи готовине из пословних активности обухватају исплате добављачима и дате авансе за следеће позиције улагања: Одржавање, део позиција Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на пословне активности. Поред тога, одливи готовине из пословних активности обухватају исплате за Зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, Плаћене камате (Панонска банка) и Одливе по основу осталих јавних прихода.

Одливи готовине из активности инвестирања обухватају исплате за следеће позиције улагања: Студије и пројекти, Изградња, реконструкција и рехабилитација, Решавање имовинско-правних односа, Изградња, реконструкција и рехабилитација из ино-зајмова и део позиција: Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на активности инвестирања.

Приливи готовине из активности финансирања обухватају повучена средства ЕИБ зајма.

Одливи готовине из активности финансирања обухватају плаћене главнице (Панонска банка).

У Обрасцу 1Б Извештај о токовима готовине, одступања у односу на планирани ниво бележе се на следећим позицијама:

На позицији Приливи готовине из пословних активности (АОП 3001) реализација је мања од плана због мањег преноса средстава из буџета од стране Министарства финансија, за експропријацију, као и мање реализације средстава путарине од плана.

Код Одлива готовине из пословних активности (АОП 3005), као и Одлива готовине из активности инвестирања (АОП 3019), реализација је већа од плана због веће исплате добављачима, због тога је стање обавеза према добављачима на дан 31.12.2018. мање од планираних, као и због веће исплате аванса, односно планирани су мањи одливи из пословних активности и активности инвестирања због планирања враћања краткорочних позајмица из приватизационих примања буџета Републике Србије (продужен је рок враћања за 2019. годину).

На позицији Приливи готовине из активности финансирања (АОП 3025), код Осталих краткорочних обавеза (АОП 3030) у реализацији су приказане две краткорочне бескаматне позајмице из приватизационих примања буџета Републике Србије у укупном износу од 2.140,0 милиона динара, и то: 1.200,0 милиона динара уплаћено 19.03.2018. (на основу Закључка Владе 05 Број: 401-2145/2018 од 08.03.2018.) и 940,0 милиона динара уплаћено 29.06.2018. године (на основу Закључка Владе 05 Број: 401-6250/2018 од 29.06.2018. године). Позајмице су планиране Ребалансом Програма пословања.

На позицији Дугорочни кредити (нето приливи), АОП 3027, приказано је повлачење из зајмова ЕИБ за Обилазницу Београда, и то:

- из зајма број 25758 (уговорено 40 милиона ЕУР) у износу од 589,2 милиона динара (VI транша повучена 10.09.2018. у износу од 5 милиона ЕУР, средства пребачена на динарски рачун ЈП „Путеви Србије 24.09.2018)
- из зајма број 24134 (уговорено 60 милиона ЕУР) у износу од 1.179,6 милиона динара (VI транша повучена 29.11.2018. у износу од 10 милиона ЕУР, средства пребачена на динарски рачун ЈП „Путеви Србије 30.11.2018).

Одступања у односу на планирани ниво код Одлива готовине из активности финансирања (АОП 3031) бележи се на позицији Краткорочни кредити (одливи), (АОП 3034). Планирано је враћање краткорочних бескаматних позајмица које су током 2017. године добијене из приватизационих примања буџета РС, у износу од 4.622,0 милиона динара (2.800, 622,0 и 1.200,0 милиона динара), а доспевале су у четвртм кварталу 2018. године. Анексима уговора сачињених на основу Закључака Владе РС (05 број: 420-11737/2018. од 06.12.2018. године, 05 број: 420-12880/2018. и 05 број: 420-12880/2018. од 10.01.2019.) рок враћања ових позајмица продужен је до 31. маја 2019. (за позајмицу од 2.800,0 милиона динара) и до 30. јуна 2019. године (за позајмице од 622,0 и 1.200,0 милиона динара), тако да се у извештајном периоду, уместо планираног нето одлива готовине из активности финансирања, бележи нето прилив готовине из активности финансирања (АОП 3038).

Готовина на крају обрачуноског периода (АОП 3047) приближна је планираном износу (индекс 99).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Осим позиција под редним бројевима:

- 22. Отпремнине за одлазак у пензију
- 26. Помоћ радницима и породици радника

све остале позиције са износима у Обрасцу 2. Трошкови запослених се налазе у оквиру планираних средстава.

За претходно наведене позиције, образложење је следеће:

- За позицију под ред.бр.22) Отпремнине за одлазак у пензију, износ који је исказан није планиран, јер је укупно деветоро запослених отишло у инвалидску пензију због дуже болести и констатације надлежне комисије Републичког фонда ПИО, да је наступила неспособност за даљи наставак радних активности. Ова средства нису могла бити објективно планирана.
- За позицију под ред.бр.26) Помоћ радницима и породици радника, реализација је за 1% већа од планираног износа, јер се објективно не може предвидети или утицати на ову врсту давања солидарних помоћи радницима (смртни случајеви, помоћ у лечењу итд.)

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП „Путеви Србије“ на дан 31.12.2017. године било је запослено 1.683 радника, од којих 1.348 на неодређено време и 335 на одређено.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 14 лица.

На крају четвртог квартала 2018. године (на дан 31.12.2018. године) било је запослено 1.707 радника, од којих 1.428 на неодређено време и 279 на одређено.

У односу на број запослених на дан 31.12.2017. године, број радника је већи за 24 и то:

- Број радника на неодређено време већи је за 80:
 - Пријем се бележи код 126 радника, и то: 124 радника су прешла са одређеног на неодређено време, док су два радника враћена на посао судском одлуком.
 - Одлив кадрова бележи се код 46 радника, и то: у пензију је отишло 21 радник, 5 радника су добила отказ због повреде радне обавезе, 11 радника су напустила Предузеће на лични захтев, док је престанак радног односа код 9 радника наступио услед смрти запослених.
- Број радника на одређено време мањи је за 56.
 - Пријем се бележи код 71 радника, и то: 9 радника су примљени као замена и један радник због повећаног обима посла, а 61 радника уз сагласност Комисије (за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава).
 - Одлив кадрова бележи се код 127 радника, и то: 124 радника су прешла са одређеног на неодређено време, један радник је добио отказ због повреде радне обавезе, док су два радника напустила Предузеће на лични захтев.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 11 лица, три мање него на дан 31.12.2017. године.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У четвртном кварталу 2018. године није било промена износа накнада из члана 20. Закона о путевима („Сл.гласник РС“ бр.41/18), чију висину утврђује Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ уз сагласност Владе Републике Србије. Новина у 2018. години је успостављање наплате путарине на деоници аутопута Е-80 од Ниша до Димитровграда, 1. јануара 2018. године (наплатна станица Димитровград).

У примени су следеће одлуке:

Путарина: Одлука о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 30. октобра 2017. године, а Влада донела Решење о давању сагласности 24. новембра 2017. године („Сл.гласник РС“ бр.106/17).

Током 2018. године дошло је до измене ове одлуке („Сл.гласник РС“ бр.68/18) у делу који се односи на усклађивање накнаде за моторна возила стране регистрације, које се врши при промени средњег курса евра од +/- 1%, уместо дотадашњих 3% (Одлука Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“ од 9. августа 2018, Сагласност Владе од 6. септембра 2018. године).

Накнада за ванредни превоз: Одлука о висини накнаде за ванредни превоз на државним путевима у Републици Србији, коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 19. октобра 2017. године, а Влада донела Решење о давању сагласности 15. новембра 2017. године („Сл.гласник РС“ бр.103/17).

Накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству: Одлука о висини накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству, коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 19. јануара 2016. године, а Влада дала сагласност 25. фебруара 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.16/16).

Такође, није било промена осталих накнада из члана 20. Закона о путевима, чију висину утврђује Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ уз сагласност Владе Републике Србије. Последње усклађивање висине Накнада за употребу државног пута извршено је марта 2009. године („Сл.гласник РС“ бр.16/09).

У међувремену се бележи велики раст код основних елемената који утичу на формирање цена радова на путевима (потрошачке цене – раније цене на мало и трошкови живота, течна горива и мазива, производња деривата нафте, елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству, друмска саобраћајна средства, машиноградња).

Напомена: Одредбе члана 20. Закона о путевима („Сл.гласник РС“ бр.41/18) престале су да важе даном почетка примене Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.95/18), тако да је од 1. јануара 2019. године правни основ за наведене накнаде садржан у члану 186, у оквиру поглавља XII Накнаде за коришћење јавних путева. Промене које су настале ступањем на снагу Закона о накнадама за коришћење јавних добара детаљно ће се образложити у наредном кварталном извештају.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2018. годину Субвенције су планиране у износу од 6.273,0 милиона динара, а Остали приходи из буџета у износу од 1.650,0 милиона динара (Министарство финансија, за експропријацију).

Ребалансом Програма пословања за 2018. годину Субвенције су планиране у износу од 7.843,0 милиона динара (повећање за 1.570,0 милиона динара), док код Осталих прихода из буџета није било промена.

Субвенције: Планирани распоред и динамика коришћења средстава субвенција у износу од 7.843,0 милиона динара, у Ребалансу Програма пословања дати су у складу са Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2018. годину (05 Број: 401-11878/2018-1 од 08.12.2018. године).

Остали приходи из буџета (за експропријацију): Закључком Владе Републике Србије, 05 број 401-1620/2018 од 01.03.2018. године, Јавном предузећу „Путеви Србије“ су одобрена средства за исплату накнаде за експроприсане непокретности на Коридору 10 и Аутопуту Е-763, у укупном износу од 1.650,0 милиона динара. За деонице путева је Влада Републике Србије донела решења којима се утврђује јавни интерес за експропријацију, а ЈП „Путеви Србије“ је одређено за корисника експропријације.

У I кварталу 2018. године из буџета је пренето:

- Субвенције: 1.500,0 милиона динара, колико је и планирано
- Остали приходи из буџета: 274,0 милиона динара, што у односу на планираних 330,0 милиона динара представља 83%. Мање је пренето 56,0 милиона динара.

У II кварталу 2018. године из буџета је пренето:

- Субвенције: 2.400,0 милиона динара, колико је и планирано
- Остали приходи из буџета: 71,0 милиона динара, што представља 13% планираног износа за II квартал (540,0 милиона динара). Мање је пренето 469,0 милиона динара.

У III кварталу 2018. године из буџета је пренето:

- Субвенције: 2.073,0 милиона динара, колико је и планирано
- Остали приходи из буџета: 298,5 милиона динара, што представља 77% планираног износа за III квартал (390,0 милиона динара). Мање је пренето 91,5 милиона динара.

У IV кварталу 2018. године из буџета је пренето:

- Субвенције: 1.870,0 милиона динара, колико је и планирано
- Остали приходи из буџета: 237,7 милиона динара, што представља 61% планираног износа за IV квартал (390,0 милиона динара). Мање је пренето 152,3 милиона динара.

Посматрајући збирно уплате из буџета за период од 01.01. до 31.12.2018. године (сва четири квартала 2018.), ситуација је следећа:

- Субвенције: из буџета је пренето планираних 7.843,0 милиона динара (реализација 100%)

Пренета средства на име субвенција у складу су са Закључком Владе о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2018. годину (05 Број: 401-11878/2018-1 од 08.12.2018. године).

- Остали приходи из буџета: пренето је 881,3 милиона динара, што у односу на планираних 1.650,0 милиона динара представља 53%. Мање је пренето 768,7 милиона динара.

У наредној табели даје се приказ планираних и пренетих средстава из буџета по месецима 2018. године.

УПОРЕДНИ ПРИКАЗ РЕБАЛАНСА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ
СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИХ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА
У 2018. ГОДИНИ

(у динарима)

	РЕБАЛАНС 2018.		РЕАЛИЗАЦИЈА 2018.		% реализације	
	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета
Јануар						
Фебруар	500,000,000		500,000,000		100%	
Март	1,000,000,000		1,000,000,000	274,045,772	100%	
I квартал	1,500,000,000	330,000,000	1,500,000,000	274,045,772	100%	83%
Април	600,000,000		600,000,000		100%	
Мај	600,000,000		600,000,000	70,989,844	100%	
Јун	1,200,000,000		1,200,000,000		100%	
II квартал	2,400,000,000	540,000,000	2,400,000,000	70,989,844	100%	13%
Свега Јануар - Јун:	3,900,000,000	870,000,000	3,900,000,000	345,035,616	100%	40%
Јули	900,000,000		900,000,000	127,091,662	100%	
Август	973,000,000		973,000,000	52,126,994	100%	
Септембар	200,000,000		200,000,000	119,279,354	100%	
III квартал	2,073,000,000	390,000,000	2,073,000,000	298,498,010	100%	77%
Свега Јануар - Септембар:	5,973,000,000	1,260,000,000	5,973,000,000	643,533,626	100%	51%
Октобар	100,000,000		100,000,000	135,215,281	100%	
Новембар	100,000,000		100,000,000		100%	
Децембар	1,670,000,000		1,670,000,000	102,513,572	100%	
IV квартал	1,870,000,000	390,000,000	1,870,000,000	237,728,853	100%	61%
Свега Јули - Децембар:	3,943,000,000	780,000,000	3,943,000,000	536,226,863	100%	69%
УКУПНО 2018. године:	7,843,000,000	1,650,000,000	7,843,000,000	881,262,479	100%	53%

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2018. годину нису планирана средства за Спонзорство, Донације и Спортске активности.

Репрезентација је планирана на годишњем нивоу од 2,0 милиона динара. Реализација у 2018. години износи 2.273.999 динара (114% планираног износа).

Трошкови репрезентације односе се на трошкове снабдевања пијаћом водом и безалкохолним пићима запослених 1271 радника на 47 наплатних станица (инкасанти, радници обезбеђења, пословође, спремачице, бројачи пазара, техничка служба, теренска контрола, возачи, сакупљачи, магационери итд.), као и осталих запослених, јер многе наплатне станице нису снабдевене пијаћом водом, па је неопходно обезбедити минималне услове за рад.

Реклама и пропаганда је планирана на годишњем нивоу од 34,0 милиона динара, кроз две позиције:

1. Трошкови ЈП «Путеви Србије»

(Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспеката, плаката) у износу од 4,0 милиона динара

2. Систем наплате путарине

(Рекламна кампања у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине) у износу од 30,0 милиона динара

Циљ електронске наплате путарине (ЕНП) је да се повећа број корисника електронске наплате путарине, ради повећања прихода од наплате путарине и краћег задржавања на наплатним станицама.

Рекламирање ЕНП дало је позитивне ефекте, што се огледа у следећем:

У 2018. години, реализовани приход од ЕНП-наплате у односу на претходну годину, већи је за 28,03%. Учешће прихода од ЕНП у односу на укупан приход од путарине у 2018. години износи 45,51%, док је у 2017. години учешће износило 40,59%.

Број ЕНП трансакција у 2018. години, у односу на претходну годину, већи је за 25,92%. Процент учешћа ЕНП трансакција возила четврте категорије у свим трансакцијама возила четврте категорије, у 2018. години износи 70,94%. Бележи се повећање ЕНП трансакција возила четврте категорије, у 2018. години у односу на претходну годину, за 20,02%.

Од планираних 34,0 милиона динара за позицију Реклама и пропаганда, у 2018. години реализовано је 34.710.374 динара (102% планираног износа). У овом износу садржано је 927.204 динара на име трошкова излагања на сајмовима и других трошкова за услуге које настају у вези са сајамским приредбама (Међународни сајам аутомобила и мотоцикала, Београд, од 22. до 28. марта 2018. године и Међународни пољопривредни сајам, Нови Сад, од 15. до 21. маја 2018. године).

Од реализованих 34,71 милиона динара у 2018. години, на Рекламну кампању у циљу повећања корисника ЕНП односи се 29,94 милиона динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Анализом реализованих улагања у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године у Обрасцу 10 може се уочити да су највећа улагања у експропријацију извршена на деоници Е-763 Сурчин – Обреновац.

На деоницама: Е-75 Доњи Нерадовац – Владичин Хан, Е-75 Левосоје – Доњи Нерадовац – Букуревац, Е-75 Грделица – Царичина долина, Е-75 Царичина долина – Владичин Хан, Е-80 Просек – Црвена Река и Чифлик – Станичење – Пирот Исток, реализација је већа од плана.

На осталим деоницама реализација је испод плана за 2018. годину.

Није било реализације на експропријацији деонице аутопута Рума – Шабац.

Код студија и пројектовања највећа улагања су код пројеката мостова, пре свега Идејни пројекат моста преко реке Саве на коридору државног пута IБ реда бр.21 Нови Сад – Рума – Шабац.

Видљива је реализација код израде техничке документације реконструкције мостова преко Дрине на граници са Републиком Српском, на државним путевима I и II реда, као и израде техничке документације за рехабилитацију моста преко Козарачке реке у месту Грделица на државном путу IIА-158 и површинске раскрснице путева IIА-158 и IIБ-438 у месту Грделица. Реализација се бележи и код израде техничке документације за реконструкцију моста преко Глоговачког потока на путу IIА-158, деоница: Алексинац – Катун, као и техничке документације за мост преко реке Млаве на државном путу IIА реда број 147, Петровац на Млави.

На државним путевима **IB** и **II** реда највећа улагања везана су за будућу изградњу брзе саобраћајнице **IB** реда Шабац – Лозница (Л=55 км), и то: План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости. На државном путу **IB-29 (M-8)** Нови Пазар – Сјеница, деоница Беле воде – Голијски пут, рађен је Идејни пројекат са Студијом измештања државног пута.

На ИПА пројектима прекограничне сарадње највећа реализација је код израде пројектно техничке документације за рехабилитацију пута **IB-15** у зони Кикинде и на деоници Кикинда – Наково са изградњом бициклическе стазе.

Код државних путева **IA** реда – аутопутева највећа улагања су код израде Идејног и главног пројекта Адрани – Мрчајевци. Улагања се бележе и код Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута **E-80**, деоница: Ниш – Мердаре, као и код израде Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд – Јужни Јадран, деоница Пожега – Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину.

Није било улагања у израду техничке документације за санацију клизишта, као ни на пројектима везаним за безбедност саобраћаја, енергетски менаџмент и животну средину (осим за **E-75** Грабовница – Грделица, техничка контрола, као и Студија угрожености путева **I** и **II** реда од појаве снежних наноса, мала улагања).

Код изградње, реконструкције и рехабилитације из сопствених средстава, видљива је реализација на деоници Српска кућа – Левосоје на Коридору **10**, као и на путу **IIA-100** Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе, аутопуту **E-75** Београд – Нови Сад, Лот **1.1**, преостали радови **II** део и изградњи комплекса чеоне наплатне станице на путу **IA-1** (аутопут **E-75**) и базе за одржавање у к.о. Врчин, као и изградњи наплатних станица и успостављање затвореног система наплате путарине на аутопуту **E-75** Сириг - Суботица.

Реализован износ на Лот **3** и Лот **5** Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка односи се на позицију Трошкови поравнања (арбитраже) у износу од **249,3** милиона динара.

Позиција је планирана Ребалансом Програма пословања за 2017. на основу Уговора о поравнању између ЈП „Путеви Србије“ и Dr. Stephan Riel Landstraße Hauptstraße 1/2, 1010 Vienna, Austria, као стечајног управника над имовином ALPINE Bau GmbH (у стечају), у вези са арбитражом која се води у Паризу и судским поступком у Бечу поводом међусобних потраживања у вези са лотовима **2.2** (Пројекат Београд – Нови Сад, деоница км **120+000** до **178+000**), **3.0** (Пројекат Београд – Нови Сад, планирање и изградња новог моста Бешка) и **5.0** (Пројекат Београд – Нови Сад, санација, поправка и рехабилитација постојећег моста Бешка) (**I 454-364** од **21.04.2017.** године). Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2018. планирано је плаћање две преостале рате, које су и плаћене у првом кварталу 2018. године (**IX** и **X** рата, према Споразуму о нагодби).

Изградња, реконструкција и рехабилитација из средстава ино-зајмова:

Код радова из средстава **ЕИБ** зајма највећа улагања су на Обилазници Београда, изградња **II** фазе Сектора **3**, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице. Рађено је и на Сектору **Б.5.3**. Изградња петље Петлово брдо и Орловача, као и Сектору **A1**, петља Батајница и Лот **Б1-Б2-Б3** од петље Добановци до моста преко реке Саве.

Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (**PPSP** зајам):

Код хитних радова (ургентно одржавање и отклањање оштећења на путевима проузрокованих поплавама), реализација износи **92%** планираних улагања. Највећа улагања су на деоницама државних



путева IB-22 Мрчајевци – Краљево, ПА-170 Рогачица – Бајина Башта, IB-27 Крст – Завлака, IB-28 Мали Зворник – Грачаница, и ПА-162 Топола – Бућин гроб.

Код Основног програма РРСП зајма (Редовни програм радова из средстава РРСП зајма) реализација износи 60% планираних улагања. Код радова, највећа улагања су на деоници државног пута IB-12 Каћ – Зрењанин 1 (обилазница), појачано одржавање (L=24,2 км).

Код обе компоненте РРСП зајма (хитни радови и редовни програм радова) значајна су улагања у услуге, и то: код хитних радова - консултантске услуге техничке контроле главних пројеката и надзора над извођењем хитних радова у оквиру РРСП, укључујући и еко-мониторинг, а код редовног програма радова, за услуге надзора на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП, као и изради пројеката.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Систем финансирања државних путева у Републици Србији не обезбеђује довољна и стабилна средства за потребан ниво улагања.

Пре увођења субвенција, у 2011. години од акцизе је уплаћено 18,5 милијарди динара. Уплаћен износ субвенција у наредним годинама износи: у 2012. години 8,3 милијарди динара, у 2013. години 5,3 милијарди динара, у 2014. години 7,4 милијарди динара, у 2015. години 6,9 милијарди динара, у 2016. години 7,1 милијарди динара, у 2017. години 6,6 милијарди динара.

У 2018. години на име субвенција уплаћено је 7,8 милијарди динара, што је за 10,7 милијарди динара мање од акцизе уплаћене у 2011. години.

Предлог је враћање на систем финансирања државних путева путем акцизе, или увођење накнаде за путеве у малопродајну цену моторног бензина и дизел горива.



5. ИНО-ЗАЈМОВИ

ЗАДУЖЕЊЕ

ПЛАН ЗАДУЖЕЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

У 2018. години планирано је повлачење средстава зајмова Европске инвестиционе банке (ЕИБ), Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) и РРСЦП зајма (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја), у износу од 5.507,3 милиона динара.

ПОВЛАЧЕЊЕ ИНО-ЗАЈМОВА У 2018. ГОДИНИ

У 2018. години извршено је повлачење средстава из зајмова ЕИБ, ЕБРД и РРСЦП зајма у укупном износу од 3.221,7 милиона динара.

ПОВЛАЧЕЊЕ ИНО-ЗАЈМОВА У 2018. ГОДИНИ			
Банка	Назив Уговора и датум потписивања	Износ зајма (у мил. ЕУР)	Повлачење у 2018.
			(у мил.дин.)
ЕИБ бр.24134	Зајам за обилазницу око Београда, Сектор А (Уговор потписан 19.10.2007. године)	60	1.179.6
ЕИБ бр.25748	Зајам за обилазницу око Београда, Сектор Б (Уговор потписан 27.09.2010. године)	40	589.2
Свега ЕИБ:			1.768.8
ЕБРД 3 бр.36651	Зајам за рехабилитација аутопута Е-70/Е-75, пролаз кроз Београд и рехабилитација аутопута Е-75, деоница Мали Пожаревац - Раља (Уговор потписан 15.11.2007. године)	80	75.6
ЕБРД 3 бр.36651	Зајам за пројектовање и изградња аутопута Е-75 и петље "Добановци" (Уговор потписан 15.11.2007. године)		
Свега ЕБРД:			75.6
РРСЦП			
ЕИБ бр.82640	Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (Уговор потписан 27.11.2013. године)	100	1.377.3
ЕБРД бр.8255-УГ	Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (Уговор потписан 27.11.2013. године)	73.8	
ЕБРД бр.44750	Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (Уговор потписан 27.11.2013. године)	100	
Свега РРСЦП:			1.377.3
			(у мил.дин.)
УКУПНО:			3.221.7

**ПРЕГЛЕД РАСХОДА ИЗ ЧЛАНА 20. ЗАКОНА О ЈАВНОМ ДУГУ КОЈИ СУ ПОКРИВЕНИ
ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

Расходи које ЈП „Путеви Србије“ није могло исфинансирати у 2018. години, и као такви планирани Програмом пословања за 2018. годину, у 2018. години реализовани су у износу од **5.454,4 милиона динара** од стране Министарства финансија Владе Републике Србије, која је и гарант тих кредита (обавезе према Европској инвестиционој банци – ЕИБ, обавезе према Европској банци за обнову и развој – ЕБРД).

ЈП „Путеви Србије“ је у својим књиговодственим евиденцијама створило обавезу према Републици Србији на конту 4293 Краткорочне финансијске обавезе према Републици Србији.

РЕАЛИЗАЦИЈА У 2018. години
**ПРЕГЛЕД РАСХОДА ИЗ ЧЛАНА 20. ЗАКОНА О ЈАВНОМ ДУГУ
КОЈИ СУ ПОКРИВЕНИ ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

(у милионима динара)

Ред. бр.	Опис	Главница	Камата	Ануитет
I	Отплата Ино - кредита	3,990.5	1,463.9	5,454.4
	Обавезе према Европској инвестиционој банци (ЕИБ)	2,261.7	1,411.7	3,673.4
	Обавезе према Европској банци за обнову и развој (ЕБРД)	1,728.8	52.2	1,781.0
	УКУПНО :	3,990.5	1,463.9	5,454.4

(у милионима ЕУР)

Ред. бр.	Опис	Главница	Камата	Ануитет
	Обавезе према Европској инвестиционој банци (ЕИБ)	19.08	11.91	30.99
	Обавезе према Европској банци за обнову и развој (ЕБРД)	14.58	0.44	15.02
	УКУПНО :	33.66	12.35	46.01

Детаљније у следећој табели



**ПРЕГЛЕД РАСХОДА ИЗ ЧЛАНА 20. ЗАКОНА О ЈАВНОМ ДУГУ КОЈИ СУ ПОКРИВЕНИ ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ ПЛАЋАЊА У 2018. ГОДИНИ ЗА КРЕДИТЕ ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ДУГА (КРЕДИТЕ СА ГАРАНЦИЈОМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ) У ОРГИНАЛНОЈ ВАЛУТИ И У ДИНАРИМА**

ПРОЈЕКАТ БРОЈ СЛАЗА	ОПИС ДРУГЕ И НАМЕНЕ ПРОЈЕКТА	КОДИФИЦИРАНО ОПИСИВАЊЕ КАТЕГОРИЈА	СРЕДСТВОМА ОПРЕДЕЉЕНИМ ВАЛУТИМА	ДАТУМ ПЛАЋАЊА	БРОЈ РАЧУНА ЗА ДИНАРИЈАМА ***	МАМАТА			ДИНАРИЈА			ПРОГРАМА НА НЕГОВОРНОМ СРЕДСТВУ			
						УЧЕСТВОВАЊЕ ОПРЕДЕЉЕНИМ ВАЛУТИМА	УЧЕСТВОВАЊЕ ДИНАРИЈА	УЧЕСТВОВАЊЕ ОПРЕДЕЉЕНИМ ВАЛУТИМА	УЧЕСТВОВАЊЕ ДИНАРИЈА	УЧЕСТВОВАЊЕ ОПРЕДЕЉЕНИМ ВАЛУТИМА	УЧЕСТВОВАЊЕ ДИНАРИЈА	УЧЕСТВОВАЊЕ ОПРЕДЕЉЕНИМ ВАЛУТИМА	УЧЕСТВОВАЊЕ ДИНАРИЈА		
ЕНБ 21386	Хитна санација саобраћаја	ЕУР	37.000.000	05.01.2018.	118.3587	174.600,00	20.840.103,82	666.666,66	79.523.132,04						
				15.02.2018.	118.6579	70.890,00	8.422.337,74	233.333,33	27.666.642,94						
				13.06.2018.	118.5776	84.103,55	9.983.489,09	323.580,64	36.250.638,10						
				05.07.2018.	118.3723	155.200,00	18.372.156,96	666.666,66	78.918.199,21						
ЕНБ 21621	Реализација постојећих путева	ЕУР	95.000.000	15.08.2018.	118.3813	65.665,00	7.703.479,28	233.333,33	27.622.392,94						
				13.12.2018.	118.6914	75.774,18	8.944.123,57	302.580,64	38.289.160,08						
				15.03.2018.	118.6579	1.085.518,25	128.805.319,52	3.166.666,67	375.750.017,06						
				15.08.2018.	118.3813	1.015.033,26	130.160.946,86	3.166.666,67	374.876.117,06						
ЕНБ 22550	Пројекат аеродрома путава Б	ЕУР	120.000.000	15.02.2018.	118.6579	2.378.502,12	282.228.066,70	2.865.555,56	292.557.645,08						
				14.08.2018.	118.3813	2.378.553,67	274.710.160,17	2.866.666,66	314.894.238,80						
ЕНБ 24036	Реализација моста Газела	ЕУР	33.000.000	16.02.2018.	118.6579	575.037,01	68.232.684,03	1.100.000,00	130.523.690,00						
				16.08.2018.	118.3813	553.076,56	65.474.265,86	1.100.000,00	130.270.090,00						
ЕНБ 24037	Реализација југу ека и мостова БЗ	ЕУР	33.000.000	16.02.2018.	118.6579	586.671,84	69.613.248,57	1.000.000,00	118.637.990,00						
				16.08.2018.	118.3813	566.379,83	67.049.120,40	1.100.000,00	130.230.080,00						
ЕНБ 25748	Обилазница око Београда сектор Б	ЕУР	40.000.000	15.02.2018.	118.6579	532.140,00	63.142.614,21		0,00						
				15.08.2018.	118.3813	532.140,00	62.995.424,98		0,00						
ЕНБ 24134	Обилазница око Београда сектор А	ЕУР	60.000.000	16.02.2018.	118.6579	572.231,50	67.900.144,08	390.000,00	41.530.265,00						
				16.08.2018.	118.3813	565.924,00	66.995.158,38	575.000,00	62.150.497,50						
ЕБРД 32190	Аутопут Београд - Нови Сад и мост Баша	ЕУР	72.000.000	17.01.2018.	118.7293	67.369,00	7.998.674,23	3.626.104,92	430.524.898,86						
				17.07.2018.	118.4075	52.943,55	6.268.913,40	3.676.104,92	439.336.018,31						
ЕБРД 34651	Обилазница око Београда	ЕУР	80.000.000	17.03.2018.	118.7293	162.710,82	19.325.641,77	3.664.120,81	435.036.950,08						
				17.07.2018.	118.4075	147.121,32	17.430.287,70	3.664.120,81	433.859.834,76						
УКУПНО:						12.399.228,40	1.462.655.431,75	33.659.509,22	3.990.500.748,12			9.787,89	1.160.480,28		

*** Приказана на основу података из изјаве о стању јавног дуга у складу са Законом о јавном дугу Републике Србије, издатом 16. децембра 2016. године, у обрачунама за 2018. годину.

6. ПОЛИТИКА КРЕТАЊА ЗАРАДА

На име трошкова запослених, а у оквиру пословних расхода ЈП "Путеви Србије" (зараде, порези и доприноси) за 2018. годину планиран је износ од 1.827,4 милиона динара, на позицији 7.1.1.1. Трошкови зарада и накнада зарада.

Због примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр. 116/14) у оквиру позиције 7.1.1. Трошкови зарада и накнада, посебно је исказана позиција * Обавезе по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, у износу од 138,9 милиона динара.

Позиција Трошкови зарада и накнада зарада у 2018. години реализована је у износу од 1.803,8 милиона динара (исплаћен бруто 2), док је у буџет је уплаћено 144,3 милиона динара (детаљније у следећој табели).

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
I	161,405,456	149,248,156	12,157,300
II	162,226,651	150,037,905	12,188,746
III	162,317,078	149,492,285	12,824,793
IV	161,973,621	150,023,441	11,950,180
V	161,492,763	150,330,726	11,162,037
VI	162,162,837	151,124,654	11,038,183
VII	161,968,128	149,980,169	11,987,959
VIII	162,642,413	151,050,199	11,592,214
IX	162,930,425	150,919,327	12,011,098
X	162,636,082	150,055,819	12,580,263
XI	163,699,628	151,201,343	12,498,285
XII	162,656,666	150,318,946	12,337,720
УКУПНО	1,948,111,748	1,803,782,970	144,328,778

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Просечна нето зарада у ЈП „Путеви Србије“ у 2018. години износила је 54.288 динара.

У маси зарада, садржана су и средства за топли оброк и регрес запослених.

Просечна нето зарада у ЈП „Путеви Србије“ у великој мери заостаје за просечним нето зарадама у јавним државним предузећима.

У 2006. години када је основано ЈП „Путеви Србије“, просечне нето зараде у ЈП „Путеви Србије“ (ЈППС) и јавним државним предузећима (ЈДП) биле су приближне (ЈППС: 28.869 динара, ЈДП: 28.737 динара).

У 2017. години просечна нето зарада у јавним државним предузећима износила је 67.422 динара, а у ЈП „Путеви Србије“ 51.943 динара, што је мање за 23%.

У периоду јануар – новембар 2018. године просечна нето зарада у јавним државним предузећима износила је 67.207 динара, а у ЈП „Путеви Србије“ 54.297 динара, што је мање за 19%.

Да би се показало заостајање зарада у ЈП „Путеви Србије“ у односу на јавна државна предузећа, посматраће се период од 2006. године, када је основано ЈП „Путеви Србије“ као правни наследник Републичке дирекције за путеве.


За поређење зарада узимају се званични подаци Министарства финансија (Билтен јавних финансија 12/2018).

**УПОРЕДНИ ПРИКАЗ
ПРОСЕЧНИХ НЕТО ЗАРАДА
У ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ И ЈАВНИМ ДРЖАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
У ПЕРИОДУ 2006 - 2018. ГОДИНЕ**

(у динарима)

Година	ПРОСЕЧНЕ НЕТО ЗАРАДЕ		Разлика ЈППС - ЈДП	
	ЈП „Путеви Србије“ (ЈППС)	Јавна државна предузећа (ЈДП)	(у динарима)	(у %)
2006	28,869	28,737	132	0%
2007	30,056	37,081	-7,025	-19%
2008	33,677	42,106	-8,429	-20%
2009	33,057	44,555	-11,498	-26%
2010	37,318	46,435	-9,117	-20%
2011	44,240	53,614	-9,374	-17%
2012	47,950	58,462	-10,512	-18%
2013	50,127	62,243	-12,116	-19%
2014	50,127	65,635	-15,508	-24%
2015	48,451	64,029	-15,578	-24%
2016	50,157	65,416	-15,259	-23%
2017	51,943	67,422	-15,479	-23%
2018				
Јануар	54,231	71,447	-17,216	-24%
Фебруар	54,221	62,644	-8,423	-13%
Март	53,998	69,084	-15,086	-22%
Април	54,310	66,039	-11,729	-18%
Мај	54,579	69,513	-14,934	-21%
Јун	54,633	65,021	-10,388	-16%
Јули	54,291	66,889	-12,598	-19%
Август	54,439	68,636	-14,197	-21%
Септембар	54,304	63,182	-8,878	-14%
Октобар	54,102	68,184	-14,082	-21%
Новембар	54,156	68,638	-14,482	-21%
Децембар	54,192			
Просек I-XI 2018.	54,297	67,207	-12,910	-19%
Просек 2018.	54,288			

Подаци из табеле приказани су и графички.



Ако се посматра кретање зарада у овом периоду, закључује се да је у 2018. у односу на 2006. годину најмањи раст зарада забележен код ЈП „Путеви Србије“ (детаљније у следећој табели):

**УПОРЕДНИ ПРИКАЗ РАСТА ПРОСЕЧНИХ НЕТО ЗАРАДА
У ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“, ЈАВНИМ ДРЖАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
У ПЕРИОДУ 2006 – 2018. ГОДИНЕ**

(у динарима)

Година	Просечне нето зараде		
	ЈП "Путеви Србије"	Јавна државна предузећа	Република Србија
2006	28,869	28,737	21,707
2017	51,943	67,422	47,893
I-XI 2018.	54,297	67,207	49,394
Раст зарада I-XI 2018 / 2006.	88%	134%	128%

Док су просечне нето зараде у јавним државним предузећима у 2018. (период јануар – новембар) у односу на 2006. годину порасле за 134%, а у Републици Србији за 128%, у ЈП „Путеви Србије“ просечне нето зараде су порасле за 88%.

Детаљније у наредном табеларном и графичком приказу.

(у динарима)


Година	ПРОСЕЧНЕ НЕТО ЗАРАДЕ		
	ЈП "Путеви Србије"	Јавна државна предузећа	Република Србија
2006	28.869	28.737	21.707
2007	30.056	37.081	27.759
2008	33.677	42.106	32.746
2009	33.057	44.555	31.733
2010	37.318	46.435	34.142
2011	44.240	53.514	37.976
2012	47.950	58.462	41.377
2013	50.127	62.243	43.932
2014	50.127	65.635	44.530
2015	48.451	64.029	44.432
2016	50.157	65.416	46.097
2017	51.943	67.422	47.893
I-XI 2018.	54.297	67.207	49.394
Раст зарада I-XI 2018 / 2006.	88%	134%	128%

Извор података:

Министарство финансија, Билтен јавних финансија 12/2018.

ЈП "Путеви Србије", Сектор за економско-финансијске и комерцијалне послове

У истом периоду потрошачке цене су порасле за 92%, више од пораста просечне нето зараде у ЈП „Путеви Србије“ (88%).



ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ



Поређење зарада у ЈП „Путеви Србије“ са појединим јавним предузећима

Подаци којима располажемо односе се на:

- 2016. годину; извор података: „Блиц“, 20.12.2016. године
- Децембар 2018. године; извор података: „Блиц Бизнис“, 08.03.2019. године

У 2016. години просечна нето зарада у ЈП „Путеви Србије“ износила је 50.157 динара. Од приказаних 12 јавних предузећа, само три предузећа су имала нижу зараду од ЈППС, и то: ЈП „Скијалишта Србије“, ЈП „Пошта Србије“ и ЈП „Србијашуме“.

Просечне плате у другим јавним предузећима биле су веће од 12% (ЈП ПЕУ „Ресавица“) до 129% (Коридори Србије).

2016. година
Извор података: Блиц, 20.12.2016.

Јавно предузеће	Просечна нето зарада (у динарима)	Разлика у односу на просечну нето зараду у ЈППС	База: просечна нето зарада у ЈП „Путеви Србије“		База: просечна нето зарада у јавним државним предузећима	
			Коефицијент	Разлика у односу на просечну нето зараду у ЈППС (у %)	Коефицијент	Разлика у односу на просечну нето зараду у ЈППС (у %)
„Коридори Србије“ д.о.о.	114,817	64,660	2,29	129%	1,76	76%
ЈВП „Србијаводе“	95,244	45,087	1,90	90%	1,46	46%
ЈП „Електропривреда Србије“	79,070	29,922	1,58	58%	1,21	21%
ЈП „Србијагас“	79,000	28,843	1,58	58%	1,21	21%
ЈП „Транснафта“	69,549	19,392	1,39	39%	1,06	6%
„Електронрежа Србије“ а.д.	68,000	17,843	1,36	36%	1,04	4%
„Железнице Србије“ а.д.	66,000	15,843	1,32	32%	1,01	1%
ЈП ПЕУ „Ресавица“	56,000	5,843	1,12	12%	0,86	-14%
ЈП „Путеви Србије“	50,157	0	1,00	0%	0,77	-23%
ЈП „Скијалишта Србије“	49,447	-710	0,99	-1%	0,76	-24%
ЈП „Пошта Србије“	42,980	-7,177	0,86	-14%	0,66	-34%
ЈП „Србијашуме“	39,800	-10,357	0,79	-21%	0,61	-39%
ПРОСЕК (податак из билтена јавних финансија)						
Јавна државна предузећа	65,416	15,259	1,30	30%	1,00	0%

У децембру 2018. године просечна нето зарада у ЈП „Путеви Србије“ износила је 54.192 динара. Од приказаних 9 јавних предузећа, само два предузећа су имала нижу зараду од ЈППС, и то: ЈП „Србијашуме“ и ЈП „Пошта Србије“.

Просечне плате у другим јавним предузећима биле су веће од 31% („Нуклеарни објекти Србије“) до 146% (Коридори Србије).

Децембар 2018. године
Извор података: „Блиц Бизнис“, 08.03.2019.

Јавно предузеће	Просечна нето зарада (у динарима)	Разлика у односу на просечну нето зараду у ЈППС	База: просечна нето зарада у ЈП „Путеви Србије“	
			Коефицијент	Разлика у односу на просечну нето зараду у ЈППС (у %)
„Коридори Србије“ д.о.о.	129,473	75,281	2,39	139%
ЈП „Транснафта“	88,765	34,573	1,64	64%
ЈП „Електропривреда Србије“	84,205	30,013	1,55	55%
„Југоимпорт СДПР“	80,534	26,342	1,49	49%
„Електронрежа Србије“ а.д.	75,346	21,154	1,39	39%
ЈП „Србијаводе“	72,896	18,704	1,35	35%
„Нуклеарни објекти Србије“	69,140	14,948	1,28	28%
ЈП „Путеви Србије“	54,192	0	1,00	0%
ЈП „Србијашуме“	47,127	-7,065	0,87	-13%
ЈП „Пошта Србије“	45,189	-9,003	0,83	-17%

**7. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА У 2018. ГОДИНИ
према члану 60. Закона о јавним предузећима****КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ,
СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ**

Програмом пословања и Ребалансом за 2018. годину за ове намене планирано је 50,8 милиона динара. Реализација у 2018. години износила је 52,1 милиона динара, и то:

(у милионима динара)

Опис		РЕБАЛАНС 2018	РЕАЛИЗАЦИЈА 2018	% реализације
1.	Издаци за хуманитарне, образовне, спортске, научне и верске намене	1.0	1.0	100%
2.	Средства која се додељују као помоћ за набавку лекова и лечење запослених и средства остале помоћи запосленима, њиховим породицама и осталима у случају елементарних непогода или других ванредних догађаја, и новогодишњи пакетићи за децу радника	13.8	14.1	102%
3.	Трошкови репрезентације	2.0	2.3	115%
4.	Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспекта, плаката	34.0	34.7	102%
Укупно:		50.8	52.1	103%

Сходно сугестијама Министарства привреде, трошкови новогодишњих пакетића за децу запослених су изузети из Трошкова репрезентације (Нематеријални трошкови, група 55) и пребачени на групу 52 Трошкови зарада и накнада, рачун 529 Остали лични расходи и накнаде, у складу са МСФИ и Правилником о контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике (члан 40. став 9). Трошкови новогодишњих пакетића су реализовани у износу од 4.998.000 динара (садржано у позицији под ред.бр.2).

У позицији под ред.бр.4) садржана је и Рекламна кампања у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине; у 2018. години реализовано је 29,9 милиона динара.

Детаљно образложење Рекламне кампање (електронска наплата путарине, ТАГ-ови), као и Трошкова репрезентације дато је у Обрасцу 12 Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године.

**КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДА
НАДЗОРНОМ ОДБОРУ****ВИСИНА НАКНАДА ЗА РАД НАДЗОРНОГ ОДБОРА:**

У 2018. години примењивана је Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа (05 Број: 121-11800/2016 од 15. децембра 2016. године). Одлуком је предвиђено да износ нето накнаде за рад председника и чланова у надзорном одбору јавног предузећа не може бити виша од просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Републици Србији у септембру месецу у години која претходи календарској години, за годину за коју се одређује висина накнаде. Накнада председника надзорног одбора јавног предузећа не може бити виша од овог износа, увећаног за 20%.

Полазећи од тога, месечна нето накнада чланова Надзорног одбора рачуната је у износу од 48.212 динара, а председника Надзорног одбора у износу од 57.854 динара. Због примене Закона о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава («Сл.гласник РС» бр.116/14), месечна нето накнада чланова Надзорног одбора рачуната је у износу од 43.391 динара, а председника Надзорног одбора у износу од 52.069 динара. По овом основу, у буџет је за 2018. годину уплаћено 489.742 динара.

8. ПОЛИТИКА ЦЕНА

Према члану 60. Закона о јавним предузећима, Програм пословања садржи, између осталог, и елементе за целовито сагледавање политике цена.

Члан 20. Закона о путевима („Сл.гласник РС“ бр.41/18) дефинише накнаде које се плаћају за употребу државног пута:

1. накнада за ванредни превоз;
2. накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање или оглашавање на државном путу, односно на другом земљишту које користи управљач државног пута, у складу са прописима;
3. посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (у даљем тексту: путарина);
4. накнада за прекомерно коришћење јавног пута, његовог дела или путног објекта;
5. накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута;
6. накнада за коришћење другог земљишта које користи управљач јавног пута;
7. накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл. на јавном путу;
8. годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са јавног пута;
9. накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству.

Одлука о висини ових накнада доноси се уз сагласност Владе.

У 2018. години није било промена износа накнада из члана 20. Закона о путевима („Сл.гласник РС“ бр.41/18), чију висину утврђује Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ уз сагласност Владе Републике Србије. Новина у 2018. години је успостављање наплате путарине на деоници аутопута Е-80 од Ниша до Димитровграда, 1. јануара 2018. године (наплатна станица Димитровград).

У примени су следеће одлуке:

Путарина: Одлука о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 30. октобра 2017. године, а Влада донела Решење о давању сагласности 24. новембра 2017. године („Сл.гласник РС“ бр.106/17).

Током 2018. године дошло је до измене ове одлуке („Сл.гласник РС“ бр.68/18) у делу који се односи на усклађивање накнаде за моторна возила стране регистрације, које се врши при промени средњег курса евра од +/- 1%, уместо дотадашњих 3% (Одлука Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“ од 9. августа 2018, Сагласност Владе од 6. септембра 2018. године).

Напомена: последње повећање износа путарине извршено је 7. јануара 2017. године („Сл.гласник РС“ бр.109/16), за 10% у односу на дотадашње износе. Ово повећање путарине уследило је после скоро 9 година, јер је претходно повећање извршено 22.02.2008. године.

Накнада за ванредни превоз: Одлука о висини накнаде за ванредни превоз на државним путевима у Републици Србији, коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 19. октобра 2017. године, а Влада донела Решење о давању сагласности 15. новембра 2017. године („Сл.гласник РС“ бр.103/17).

Накнаде за ванредни превоз нису биле у складу са ценама у окружењу и Европској унији, што је имало за последицу прерасподелу робних токова са других видова транспорта на друмски, и енормно повећање оптерећења на државним путевима проузрокованим саобраћајем тешких теретних возила.

У новој Одлуци дате су потпуно нове вредности накнада за временске дозволе и ванредни превоз, без увећања постојећих накнада за прекорачење укупне тежине, са делимичним повећањем накнада везаних за димензије возила које су компатибилне са ценама у Европи и околним земљама, и ниже су од накнада у већини поменутих земаља.

Доношење нових прописа у области ванредног превоза (Правилник о условима за издавање дозволе за ванредни превоз – „Сл.гласник РС“ бр.91/14 од 29.08.2014, Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима – „Сл.гласник РС“ бр.64/10 од 10.09.2010, како би се ускладили са Директивом Савета Европе), проузроковало је потпуно нову технологију обрачуна и висине цена ванредног превоза.

Даном ступања на снагу ове одлуке престала је да важи Одлука о висини накнаде за ванредни превоз на магистралним и регионалним путевима у Републици Србији за возила регистрована на територији државне заједнице Србије и Црне Горе бр. 953-00-1082 од 20. марта 2003. године.

Накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству: Одлука о висини накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству, коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 19. јануара 2016. године, а Влада дала сагласност 25. фебруара 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.16/16).

Основица за обрачун накнаде за теретно возило, односно скуп возила представља бруто-тонски километар, а за аутобус – возило километар. Коефицијент за обрачун накнаде изражен у еврима, износи за:

- теретно возило 0,0027 евра
- прикључно возило 0,0027 евра
- аутобус
 - са највише 23 места за седење 0,0286 евра
 - са више од 23 места за седење 0,0366 евра

Висина накнаде добија се множењем основице и коефицијента.

Такође, није било промена осталих накнада из члана 20. Закона о путевима, чију висину утврђује Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ уз сагласност Владе Републике Србије. Последње усклађивање висине Накнада за употребу државног пута извршено је марта 2009. године („Сл.гласник РС“ бр.16/09).

У међувремену се бележи велики раст код основних елемената који утичу на формирање цена радова на путевима (потрошачке цене – раније цене на мало и трошкови живота, течна горива и мазива, производња деривата нафте, елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству, друмска саобраћајна средства, машиноградња).

Напомена: Одредбе члана 20. Закона о путевима („Сл.гласник РС“ бр.41/18) престале су да важе даном почетка примене Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.95/18), тако да је од 1. јануара 2019. године правни основ за наведене накнаде садржан у члану 186, у оквиру поглавља XII Накнаде за коришћење јавних путева.



9. ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕДУРИ ДОНОШЕЊА ЦЕНОВНИКА РАДОВА

Постоје четири ценовника по којима се изводе радови на путевима, и то:

- 1) Ценовник радова на зимском одржавању путева
- 2) Ценовник радова на редовном одржавању путева
- 3) Ценовник радова на редовном одржавању аутопутева
- 4) Ценовник радова на изградњи и модернизацији путева (појачано одржавање).

Ценовници се формирају на основу усвојених норматива, анализа цена појединачно за позиције и цена материјала, енергената, опреме и радне снаге, као и других елемената који имају утицај на формирање ценовника радова.

Појединачне цене формирају се на основу тржишне цене грађевинског материјала, горива, механизације, пнеуматика, бруто сатнина радника, као и званичних података које издаје Републички завод за статистику.

У 2018. години није било промене ценовника радова, односно у примени су:

- Ценовник радова на зимском одржавању путева, са применом од 01.12.2012. године
- Ценовник радова на редовном одржавању путева са применом од 01.04.2012. године
- Ценовник радова на редовном одржавању аутопутева са применом од 01.04.2012. године
- Ценовник радова на изградњи и модернизацији путева са применом од 01.04.2012. године

Нови Ценовник радова на зимском одржавању путева за 2019. годину у примени је 01.01.2019. године.

**10. ЗАКОНОДАВНЕ АКТИВНОСТИ**

ЈП „Путеви Србије“ у свом пословању примењује бројне законе, подзаконска и интерна акта.

	<u>„Сл.гласник РС“ бр.</u>
- Закон о путевима	41/18
- Закон о јавним предузећима	15/16
- Закон о накнадама за коришћење јавних добара	95/18
- Закон о привредним друштвима	36/11, 99/11, 83/14-др.закон, 5/15, 44/18, 95/18
- Законом о јавним набавкама	116/08, 124/12, 14/15, 68/15
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама	119/12, 68/15, 113/17
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава	116/14
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја	120/04...36/10
- Закон о јавном информисању и медијима	83/14, 58/15
- Закон о превозу у друмском саобраћају	46/95...31/11, 68/15-др.закон
- Закон о међународном друмском превозу	101/05, 18/10, 68/15-др.закон
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима	41/09, 53/10, 101/11, 32/13- УС, 55/14, 96/15 и 9/16, 24/18, 41/18-др.закон
- Закон о планирању и изградњи	72/09 ... 145/14
- Закон о министарствима	44/14, 14/15, 54/15, 96/15 и 62/17
- Закон о државној управи	79/05 ... 99/14, 47/18, 30/18- др.закон
- Закон о Влади	55/05 ... 44/14, 44/18, 30/18- др.закон
- Пословник Владе	61/06 ... 37/11, 30/13, 76/14
- Закон о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних функција	43/04
- Закон о раду	24/05 ... 75/14, 13/17 и 113/17
- Закон о равноправности полова	104/09
- Закон о јавном здрављу	15/16
- Закон о безбедности и здрављу на раду	101/05, 91/15, 113/17
- Закон о здравственом осигурању	107/05...123/14, 126/14- одлука УС, 106/15, 10/16- др.закон
- Закон о осигурању	139/14
- Закон о здравственој заштити	107/05 ... 93/14, 96/15, 106/15, 113/17-др.закон, 105/17-др.закон



- Закон о платама у државним органима и јавним службама	34/01 ... 99/14, 21/16- др.закон
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању	34/03 ... 142/14, 73/18
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање	84/04 ... 57/14, 68/14- др.закон, 112/15, 113/17, 95/18
- Закон о буџету	95/18
- Закон о буџетском систему	54/09 ... 108/13, 142/14, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18
- Закон о јавним приходима и јавним расходима	76/91 ... 135/04
- Закон о акцизама	22/01 ... 142/14, 55/15, 103/15, 30/18
- Закон о рачуноводству	62/13, 30/18
- Закон о ревизији	62/13, 30/18
- Закон о девизном пословању	62/06 ... 119/12, 139/14, 30/18
- Закон о спољнотрговинском пословању	36/09 ... 88/11, 89/15 и др.закон
- Закон о платном промету	43/04 ... 31/11, 139/14 и др.закон
- Закон о порезу на добит правног лица	25/01 ... 108/13, 112/15, 113/17, 95/18
- Закон о порезима на имовину	26/01 ... 47/13, 68/14- др.закон, 95/18
- Закон о порезу на додату вредност	84/04 ... 142/14, 5/15, 83/15, 5/16, 108/16, 7/17, 30/18
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији	61/07 ... 105/14, 108/16, 30/18, 95/18
- Закон о републичким административним таксама	43/03 ... 93/12, 83/15, 112/15, 113/17, 95/18
- Закон о давању контрагаранције РС Србији и Црној Гори по зајму инвестиционе банке за финансирање обнове путева у Републици Србији	61/05
- Закон о заштити животне средине	135/04 ... 72/09, 43/11-одлука УС, 14/16
- Закон о водама	30/10, 93/12, 101/16, 95/18
- Закон о пољопривредном земљишту	62/06 ... 41/09, 112/15, 80/17
- Закон о локалној самоуправи	129/07, 83/14-др.закон, 47/18
- Закон о заштити од пожара	111/09, 20/15, 87/18- др.закони
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину	135/04, 88/10
- Закон о експропријацији	53/95 ... 20/09, 55/13-одлука УС, 106/16-аутентично тумачење
- Закон о државном премеру и катастру	72/09 ... 65/13, 15/15 одлука УС, 96/15, 113/17, 27/18, 41/18-др.закони



- Закон о грађевинском земљишту	112/06
- Закон о промету непокретности	93/14, 121/14, 6/15
- Закон о превозу опасног терета	104/16, 83/18
- Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама	88/11, 15/16, 106/16
- Закон о општем управном поступку	18/16
- Закон о средствима у својини Републике Србије	53/95 ... 101/05
- Закон о облигационим односима	29/78 ... 31/93
- Закон о судским таксама	28/94 ... 93/14, 106/15
- Закон о парничном поступку	72/11 ... 55/14, 87/18
- Закон о ванпарничном поступку	46/95 ... 55/14, 6/15, 106/15- др.закон
- Законик о кривичном поступку	72/11 ... 55/14
- Закон о прекршајима	65/13, 13/16, 98/16-одлука УС
- Закон о извршном поступку	125/04, 106/16, 103/17- аутентично тумачење
- Закон о комуналним делатностима	88/11, 104/16, 95/18
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа	36/16
- Упутство о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа	11.04.2016.
- Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетике	95/14, 144/14
- Правилник о садржини позиција у обрасцу Статистички извештај за привредна друштва, задруге и предузетнике	144/14
- Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике	95/14
- Међународни стандарди финансијског извештавања	35/14
- Правилник о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу регистра финансијских извештаја	127/14, 101/16
- Правилник о садржају пореске пријаве за обачун пореза на добит правних лица	30/15, 101/16
- Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица	20/14, 41/15, 101/16
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем	118/13, 137/14
- Уредба о категоризацији државних путева	105/13, 119/13, 93/15
- Статут ЈП „Путеви Србије“	04.05.2017.



- Правилник о организацији и систематизацији послова ЈП „Путеви Србије“	24.12.2018.
- Правилник о раду за ЈП „Путеви Србије“	17.04.2015.
- Правилник о безбедности и здрављу на раду	08.08.2011.
- Правилник о политикама управљања ризицима	13.02.2015.
- Правилник о поступку унутрашњег узбуђивања	10.12.2015.
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈП „Путеви Србије“	13.02.2015.
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем	21.11.2014.
- Одлука о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта	56/06, ..., 93/15, 109/16, 90/17, 106/17, 68/18
- Одлука о висини накнада за употребу државног пута	16/09
- Одлука о висини накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству	16/16
- Одлука о висини накнаде за ванредни превоз на државним путевима у Републици Србији	103/17

11. ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАЦИЈА (ЈАВНОСТ У РАДУ)

Успешан наступ ЈП „Путеви Србије” у јавности и континуирано комуницирање са медијима, корисницима путева, министарствима, институцијама, другим предузећима, сарадницима и колегама, уз поштовање принципа: правременост, објективност и свестраност, има за циљ да се јавност информише стручно, савесно и одговорно.


Јавност у раду остварује се кроз:

- контакте са медијима
- сајт ЈП "Путеви Србије"
- билтене ЈП „Путеви Србије“ и информатор о раду
- сарадњу са АМСС, Друштвом за путеве Србије, редакцијом часописа САТ
- учешће на сајмовима и скуповима о безбедности и животној средини
- чланство у АСЕСАР-у, ИРФ-у, ЕРФ-у, итд.

Преко контакта са медијима - ТВ, штампа, јавност се информише о стању путева, радовима који су у току или у плану за извођење, финансирању путева, проблемима и предлозима за њихово решавање, итд. Пласирају се саопштења за јавност, организују конференције за медије као и обиласци инфраструктурних пројеката у изградњи на путној мрежи Републике Србије, припремају презентације, стручни семинари.

Биланс успешне комуникације са више од 70 штампаних и електронских медија, новинских агенција, Интернет портала и продукцијских кућа на годишњем нивоу је преко 1200 одговорених питања, више од 90 интервјуа и 150 саопштења, што резултира са више од 10 375 медијских објава о нашем предузећу током календарске године.

Од средине 2002. године у функцији је сајт ЈП "Путеви Србије". Интернет презентација предузећа припремљена је у циљу најширег информисања домаће и међународне јавности, као и специјализованих институција, организација и појединаца из области путног и саобраћајног инжењерства. Она пружа основне податке о стању и будућем развоју путне мреже, организацији и активностима ЈП "Путеви Србије", презентацијама итд. Посебно су значајне информације о радовима на путевима, као и актуелне цене путарине. Извештаји о стању на путевима свакодневно се ажурирају на сајту.



Преко 560.000 посета, прегледаних 1.250.000 страница Интернет презентације предузећа на годишњем нивоу, са тенденцијом раста од око 16% сваке године. Технолошким иновацијама, редовним ажурирањем система за управљање садржајем и свакодневним ажурирањем садржаја унапређена је комуникација Предузећа са свим заинтересованим странама.

Увођењем верзије за мобилне платформе наше предузеће је било међу првим јавним предузећима у Србији које је омогућило приступ информацијама путем мобилног телефона или таблет уређаја независно од тога где се налазе јер је наш императив да корисници лакше и брже нађу пут до тражених информација.



Путем интерних гласила (билтена) – 21 билтен за протеклих пет година, на свеобухватан и занимљив начин информишу се запослени, пословни партнери, корисници, представници медија и сви заинтересовани, о пословању Предузећа. У циљу прецизног информисања јавности током реализације инфраструктурних пројеката који захтевају дуготрајне измене режима саобраћаја, израђују се флајери о вођењу саобраћаја, како би корисници лакше и брже прошли путне правце који су под радовима.

Дуга и успешна сарадња са Српским друштвом за путеве - „Виџ-вита“ резултирала је добром организацијом Трећег Српског Конгреса о путевима.

Трећи Српски конгрес о путевима је одржан 14. и 15. јуна 2018. године у Београду, у организацији Српског друштва за путеве „Виџ-Вита“ и ЈП „Путеви Србије“. Конгрес је окупио стручњаке из путног и саобраћајног инжењерства и размењена су искуства и најновија научна и стручна сазнања, нове методе и технологије, све у циљу унапређења путне мреже и путне привреде за добробит економије и друштва у целини. Теме Конгреса су биле:

- Планирање и пројектовање (примери и искуства, и нове технологије)
- Управљање, грађење и одржавање путева
- ИТС и нове технологије у саобраћају
- Ефикасност и безбедност саобраћаја на путевима
- Одржив развој и заштита животне средине.

ЈП „Путеви Србије“ је годинама и део стручног часописа Друштва „Пут и саобраћај“, у којем се уз стручне радове наших колега, презентује наше Предузеће.

ЈП "Путеви Србије" наставља дугогодишњу сарадњу Републичке дирекције за путеве са Ауто-мото савезом Србије, редакцијом часописа САТ.

Сарадња са АМСС значајна је због информација о стању и проходности путева, а од недавно и на оцени и унапређењу безбедности саобраћаја на путевима (EuroRAP). Функционисањем Службе помоћи и информација подиже се квалитет услуга које се пружају корисницима путева. Основни сегменти ове службе су Оперативни центар АМСС и Служба техничке помоћи на путу.

Сарадња са редакцијом САТ-а (Саобраћај-аутомобилизам-туризам) је дугогодишња и успешна, како код ТВ емисије САТ, тако и код ревија (Сат Плус и Велики токови).



У склопу својих међународних активности ЈП „Путеви Србије“ сарађује са европским и светским асоцијацијама, управама и институтима за путеве. Наше предузеће је пуноправан члан Асоцијације европских концесионара ауто-путева (ASECAP), Европске путне федерације (ERF) и Међународне путне федерације (IRF).

ЈП "Путеви Србије" је стална чланица Асоцијације европских концесионара аутопутева ASECAP. Оно уједињује и заступа 126 друштава која управљају са више од 24.000 км аутопутева и објеката са наплатом путарине у 17 европских земаља.

Теме којима се бави ASECAP су: мрежа аутопутева у Европи, наплата путарине, електронска наплата, додатни сервиси итд. у циљу повећања безбедности и очувања животне средине, итд.

ЈП "Путеви Србије" је такође стални члан **IRF** (Међународне федерације за путеве) и **ERF** (Европске путне федерације). Циљ IRF је да промовише развој путне инфраструктуре, а преко центра Брисел и Женева развој се усмерава на боље путеве, као ургентну потребу за економски напредак Југоисточне Европе. Главни циљ ERF је да помогне Југоисточној Европи да постигне безбедан, ефикасан и одржив транспортни систем.

У оквиру међународних активности и дугогодишње сарадње са IRF, Одељење за односе са јавношћу ЈП „Путеви Србије“ је организовало интервју в.д. директора Зорана Дробњака, који је објављен у септембарском броју Билтена, и објављен на интернет презентацији Међународне федерације за путеве.

Важан део промоције представљају и учешћа на многобројним сајмовима и изложбама у земљи и иностранству, као и бројне презентације и семинари.

У 2018. години ЈП „Путеви Србије“ је имало активно учешће на сајамским приредбама, као што су Међународни сајам аутомобила и мотоцикала, Београд, од 22. до 28. марта 2018. године и Међународни пољопривредни сајам, Нови Сад, од 15. до 21. маја 2018. године. Промовисана је електронска наплата путарине, уз промотивни корпоративни материјал и флајере, као и друге погодности за кориснике путева (бесплатни интернет, електро пуњачи итд.). Сајамске манифестације које окупљају мноштво људи из Србије и иностранства показала су се као одлична прилика да се непосредним и неформалним контактом са грађанима директно одговори на њихова питања и захтеве, и привуку нови корисници ЕНП као најбржег, најкомфорнијег и због раних попушта, финансијски исплативијег начина плаћања путарине. Све активности ЈППС биле су значајно медијски пропраћене.

ЈП „Путеви Србије“ је имало наступ и на Првој мултимедијалној изложби под називом „Настављамо да правимо добре вести“, која је одржана 3. и 4. јула 2018. у некадашњој згради Главне железничке станице у Београду, која је претворена у изложбени простор о инфраструктури Србије. Посетиоце су дочекали и представници Сектора за наплату путарине ЈП „Путеви Србије“, који су пружали информације о предностима и погодностима електронске наплате путарине, за коју се могао купити или допунити уређај, као и о бесплатном интернету и пуњачима за електрична возила дуж аутопута. Такође су и представљене опције мобилне апликације ЈП „Путеви Србије“.

Заинтересоване грађане запослени у Одељењу за односе са јавношћу су уз корпоративни материјал, флајере, Билтене и Брошуре, на сликовит начин упознавали са радом и надлежностима ЈП „Путеви Србије“. Изложене су фотографије реализације инфраструктурних пројеката по фазама, на специјално припремљеним мапама приказано је како се путна мрежа Републике Србије убрзано шири деоницама Коридора 10 и 11, и на монитору су емитовани корпоративни филмови нашег Предузећа.

ЈП „Путеви Србије“ је било активни учесник скупова о проблемима безбедности саобраћаја и заштите животне средине на путевима.






У 2018. години ЈП „Путеви Србије“ је по први пут учествовало на „Lovefest“ фестивалу у Врњачкој бањи, како би заједно са Агенцијом за безбедност саобраћаја апеловало на важност поштовања саобраћајних прописа и одговорног понашања у саобраћају.

Фестивал је био одлична прилика да се младим генерацијама скрене пажња на значај безбедности у саобраћају, што је наша заједничка мисија и тежња.

Фестивал је био и шанса да наше предузеће информише све заинтересоване о модернизацији путног сектора, о електричним пуњачима за аутомобиле, бесплатном интернету дуж деоница аутопутева у Србији, и свим другим садржајима доступним корисницима путева.

Нашим слоганом „Неко те воли... Вози пажљиво“ ЈП „Путеви Србије“ жели да допре до свести младе популације и укаже возачима почетницима на суштински значај поштовања саобраћајних прописа и одговорног понашања у саобраћају, јер се само тако води рачуна о свом, али и животима осталих учесника у саобраћају.



ЈП „Путеви Србије“ је обележило Европски дан без погинулих на путевима – Пројекат EDWARD који се реализује већ трећу годину са циљем да се постине један дан без погинулих лица у саобраћају. Пројекат који је покренула Европска мрежа саобраћајне полиције (TISPOL) уз подршку Европске комисије, спроводио се током Европске недеље мобилности од 16. до 22. септембра 2018. године.

Са циљем да се унапреди безбедност саобраћаја, ЈП „Путеви Србије“ је на порталима дуж аутопутева у Србији на дисплејима са променљивом саобраћајном сигнализацијом, поставило следеће поруке упозорења: „Возите опрезно“, „Не брзини – алкохолу – мобилним телефонима“ и „Појас живот чува“.



ЈП „Путеви Србије“ уз подршку Светске банке, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Агенције за безбедност саобраћаја је у периоду од 21. маја до 19. јуна 2018. организовало стручну обуку за ревизоре и провериваче безбедности саобраћаја, као и полагање теста за сертификацију. Сертификација прве генерације ревизора и проверивача безбедности саобраћаја реализована је кроз Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја.

Кандидати на обуци су били грађевински и саобраћајни инжењери из приватног и јавног сектора, Универзитета, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства унутрашњих послова, Агенције за безбедност саобраћаја, ЈП „Путеви Србије“, као и представници локалних самоуправа.

Спроведеном обуком, Република Србија је добила стручне и квалитетне ревизоре и провериваче безбедности саобраћаја, чиме је постављен правни оквир за имплементацију Европске Директиве 2008/96/ЕС, која се односи на управљање безбедношћу путне инфраструктуре у циљу повећања безбедности путне мреже и која предвиђа да се безбедност пута проверава у „целокупном животном циклусу пута“.

Крајем 2018. године у Мађарској је одржана конференција **Конференција о напретку пројекта 'Развој прелазног пута у области Kubekhazi (Мађарска) - Рабе (Србије)'**, који се финансира из ИПА фондова. Отварањем граничног прелаза Раба - Kibekhaza очекује се повећање путничког и робног саобраћаја између две државе. ЈП „Путеви Србије“ током 2019. почеће са обновом пута између села Раба и државне границе са Мађарском.

Управљање јавним путевима је веома одговоран посао, који је због своје специфичности и општег значаја стално под будним оком корисника јавности путем бројних писаних и електронских медија.

ЈП "Путеви Србије" свакодневно одржава контакт са свим корисницима путева, да би увек били правовремено информисани. Квалитет и брзина протока информација које се шаљу у јавност, побољшан је и унапређењем Интернет презентације, која се од отварања новог домена RS налази на адреси www.putevi-srbije.rs.

Редовним дневним ажурирањем Интернет презентације, постигнуто је континуирано обавештавање јавности о свим активностима ЈП "Путеви Србије", чиме је Предузеће приближило своје услуге корисницима путева пружањем одговарајућих и комплетних информација. Осим на сопственој електронској страници, вести се преносе и путем других портала као што је веб сајт Ауто-мото савеза Србије, чиме се постиже благовремена информисаност корисника о стању путне мреже и подиже квалитет услуга.

У ЈП „Путеви Србије“ систематизовано је и функционише **Одељење за односе са јавношћу**, које обавља стручно-оперативне послове везане за наступ ЈП „Путеви Србије“ у јавности. У оквиру својих надлежности Одељење учествује у планирању и предузимању мера за континуирано комуницирање између Предузећа и његовог окружења, на благовремен, објективан и свестран начин. Одељење за односе са јавношћу континуирано и објективно информисање јавност о реализацији пословне политике Предузећа, сугерише и припрема потребна реаговања, одржава сталне контакте са новинарима, припрема саопштења за јавност и информације за новинаре. У надлежности Одељења је и редовно одржавање и ажурирање Интернет презентације Предузећа, путем које се јавност свакодневно информисање о активностима ЈП „Путеви Србије“.

У циљу брже и квалитетније сарадње са медијским кућама ЈП „Путеви Србије“ је увело online процедуру за добијање дозвола за снимање путева, путних објеката, наплатних станица и градилишта у надлежности предузећа.

У новембру сваке, па и 2018. године, поводом почетка Зимског одржавања државних путева I и II реда у Републици Србији, организована је **Презентација Плана зимског одржавања државних путева I и II реда**.

У циљу брзог и тачног информисања јавности, као и свих заинтересованих, ЈП „Путеви Србије“ је оформило **Информативни центар** о стању на путевима. Сви корисници бесплатним позивом на број 0800/111-004, током 24 часа, могу да добију стручне и тачне информације о стању на путевима, савете оператера или да путем говорног аутомата на српском и енглеском језику преслушају поруке са информацијама о актуелној ситуацији на главним путним правцима у Републици Србији.

Јавност се информисање о стању на путној мрежи Републике Србије кроз слање обавештења (о радовима на путу, изменама режима саобраћаја, обуставама и нормализацијама, одронима, клизиштима, забранама проласка одређених категорија возила, стању на путним објектима, као и о свим актуелним дешавањима током трајања зимског одржавања државних путева I и II реда) штампаним и електронским медијима, Ауто-мото савезу Србије и Сектору за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије.

Информације о стању на путној мрежи Републике Србије постављају се на интернет презентацију Предузећа, и то у:

- рубрику „Радови“ на српском језику (ћирилично и латинично писмо) и на енглеском језику
- повезивање постављених информација о стању на путној мрежи на Мапу радова, која се налази на насловној страни интернет презентације Предузећа.

Обавештења о стању на путној мрежи постављају се у рубрику „Вести“ на интернет презентацији Предузећа, такође на српском језику (ћирилично и латинично писмо) и на енглеском језику.

Редовни и ванредни Извештаји зимске службе, апели, упозорења и др. у периоду зимског одржавања државних путева I и II реда од 15. новембра до 31. марта, шаљу се штампаним и електронским медијима, Ауто-мото савезу Србије и Сектору за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије.

У оквиру Сектора за наплату путарине ради **Кориснички центар** ЈП „Путеви Србије“. Свим корисницима аутопутева под наплатом и заинтересованим учесницима у саобраћају, омогућено је да у Корисничком центру, сходно установљеним процедурама, обаве:

- подношење захтева за издавање и добијање „градске карте“
- подношење захтева за физичка и правна лица за издавање и добијање дозвола, односно пропусница за бесплатан пролазак аутопутевима Републике Србије
- куповину или допуну уређаја за електронско плаћање путарине.

У Корисничком центру могу се добити информације о ценама путарине, категоризацији возила, стању на аутопутевима Републике Србије, временским условима, задржавању на граничним прелазима. Такође, добијају се информације о финансијским обавезама и могу упутити евентуалне рекламације. Корисници уређаја за електронско плаћање путарине (ТАГ) могу добити листинг проласка возила кроз наплатне станице. Оператери Корисничког центра, у циљу унапређења рада запослених у ЈП „Путеви Србије“, отворени су за све сугестије, примедбе и индивидуална питања корисника ауто-путева.

Сходно Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја, ЈП „Путеви Србије“ је у обавези да учини доступним информације од јавног значаја, на захтев сваког физичког и правног лица и повереника за информације од јавног значаја.

Сходно члану 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, ЈП „Путеви Србије“ на годишњем нивоу објављује информатор о раду предузећа.

Све ове активности се обављају у оквиру Закона о путевима, као и Закона о јавним предузећима, који регулише сарадњу са другим државним и локалним органима, грађанима, предузећима и другим организацијама.

Активности се обављају поштујући **Етички кодекс** ЈП „Путеви Србије“ (организациона култура и правила понашања), који је у складу са Статутом ЈП „Путеви Србије“, Надзорни одбор донео 15. марта 2018. године.

12. ПОЛИТИКА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

Под ризицима се подразумевају ефекти неизвесности који могу утицати на постизање стратешких и оперативних циљева предузећа. Циљеви могу да буду финансијски, циљеви испуњења задовољства корисника, као и законских и других захтева, заштите животне средине, здравља и безбедности на раду, итд. Ефекти одступања у остваривању циљева од очекиваног могу да буду позитивни и/или негативни.

Управљање ризицима је један од елемената система финансијског управљања и контроле.

Основни циљ управљања ризицима је идентификација, мерење, анализа, оцена и третман ризика како би се постигло ограничавање и минимизирање очекиваних и могућих негативних ризика за предузеће.

Правилник о политикама управљања ризицима даје опште смернице за идентификацију, мерење и процену ризика, као и управљање ризицима, а у складу са прописима, стандардима и правилима струке.

Предузеће редовно обезбеђује:

- анализу подношљивости одређеног ризика
- да се сваки учесник придржава одредби Правилника о политикама управљања ризицима
- одговарајућу едукацију запослених
- независност Одељења интерне ревизије од Надзорног одбора
- да екстерну ревизију спроводи реномирана ревизорска кућа са дугогодишњим искуством и дозволама са којом Предузеће има закључен уговор.

Значајнији оперативни ризици у организационим деловима Предузећа са највећим учешћем прихода и расхода

Како је Посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) највећи приход ЈП „Путеви Србије“, у циљу контроле ризика, у Сектору за наплату путарине, поред Одељења за оперативну наплату путарине, Одељења за електронску наплату путарине (од 7. децембра 2018.) и Одељења заједничких послова сектора, постоји и Одељење за надзор наплате путарине.

У Одељењу за надзор наплате путарине врши се контрола правилности рада, у складу са законским прописима и интерним актима Предузећа. Одељење чине три одсека, и то: Одсек аналитике, Одсек контроле видео надзором и Одсек теренске контроле.

У Одсеку аналитике обављају се сложени информатички, аналитички послови везани за анализу извршених послова на наплати путарине, води се евиденција из области рада радника на наплати путарине, као и обрада и анализа документационог материјала. Врши се компаративна анализа резултата пословања Сектора наплате путарине.

У Одсеку контроле видео-надзором обављају се сложени послови везани за видео-надзор на наплатним станицама. Важна је стална техничка исправност система видео-надзора, као и адекватно складиштење и чување снимљеног материјала. Врши се непосредни увид у видео и аудио запис материјала са наплатних станица, врше се анализе рада извршилаца на наплати и подносе предлози за покретање дисциплинских поступака, уколико се установе неправилности у раду истих. Води се Дневник запажања о уоченим неправилностима директних извршилаца на наплати, и једном месечно се сачињава рекапитулација.

У Одсеку теренске контроле врши се контрола непосредним увидом у пословање запослених, подносе се предлози за покретање дисциплинских поступака уколико се установе неправилности у раду истих, врши се контрола признаница учесника у саобраћају и дивљих излаза, у складу са **Правилником о раду**

контроле и Правилником о обављању послова посебне накнаде за употребу пута или путног објекта, као и верификација предлога за покретање дисциплинских поступака.

У оквиру Одељења за заједничке послове сектора је и Одсек за превоз и заштиту новца и објеката. У Одсеку се организује рад радника одсека на наплатним станицама, транспорт новца и обезбеђење управних зграда, као и психо-физичка провера радника обезбеђења, редовна провера способности руковања ватреним оружјем, затим контрола “дивљих излаза” и предузимање одговарајућих мера на затварању истих.

Врши се физичко и противпожарно обезбеђење објеката, лица, опреме и имовине, физичко обезбеђење новца и вредносних папира у месту и транспорту, контрола кретања лица и средстава унутар објеката и простора Предузећа.

Према организационој шеми Предузећа, при Кабинету директора постоји **Одељење унутрашње контроле послова надзора наплате путарине и аутоматске обраде података**. Превентивно деловање и уочавање евентуалних неправилности у раду, пружање стручне помоћи у покретању иницијатива за унапређење пословања и побољшавања процеса рада, кроз предлагање конкретних препорука и мера у циљу побољшања ефикасности и ефективности у раду, оптималног коришћења средстава рада, веће ангажованости кадрова и боље организације, на основу налаза из извршених редовних и ванредних контролних прегледа, део су сложеног посла и одговорних активности Одељења.

На основу редовних и ванредних контрола током 2018. године, након прегледаних докумената, израђени су извештаји са прегледом налаза и дефинисане препоруке за побољшање процеса рада у организационим јединицама које су биле провераване или контролисане.

Као што је путарина највећи приход ЈП „Путеви Србије“, на страни расхода највећа позиција је **Одржавање и заштита путева**.

У оквиру позиције Одржавање планирају се посебна средства за **Ургентно одржавање**. Према члану 70. Закона о путевима, радови на ургентном одржавању обухватају радове условљене елементарним непогодама и ванредним околностима (лед, клизишта, одрони, осулине, оштећења на коловозу као последица елементарних непогода, препреке на путу), у циљу обезбеђивања проходности пута и осталих радова који утичу на безбедно одвијање саобраћаја.

ЈП «Путеви Србије» доноси **План зимског одржавања државних путева I и II реда у Републици Србији**, којим се предвиђају радови и активности у зимском периоду неопходни за обезбеђење проходности и безбедности саобраћаја на путевима. Овим планом (План зимске службе) прецизно се одређује понашање свих учесника у зимској служби, као и начин прикупљања, обраде и достављања информација корисницима путева о стању на путевима.



План одржавања путева у зимском периоду који саставља ЈП «Путеви Србије» као управљач, је оквир за формирање детаљних планова свих предузећа за путеве, са прецизним распоредом материјала, опреме, механизације и особља, по путним базама и седиштима предузећа. У сваком пункту смештен је планирани број машина и радника, као и со, агрегат и ризла за посипање, одакле се одржавају тачно одређене деонице путева. Механизација је димензионисана према надморској висини, успонима на путу, јачини

ветрова, обиму саобраћаја као и општем значају тих деоница.

Обавеза предузећа за путеве је да до 1. новембра оспособе предвиђени број машина, обезбеде резервне делове, акумулаторе, моторно уље, гориво, антифриз, светлосну саобраћајну сигнализацију за возила и грађевинску механизацију.

За безбедно одвијање саобраћаја у зимском периоду изузетно је значајно да се поред предузећа, и корисници путева придржавају прописа, и укључују у саобраћај са опремом за кретање у зимским условима, тј. са одговарајућим пнеуматицима и ланцима за снег на критичним деоницама, као и вршење контроле од стране државних органа, па се у плановима предузећа, у договору са саобраћајном полицијом, морају предвидети локације за привремено заустављање возила која ту опрему не поседују.


На сајту ЈП «Путеви Србије» може се преузети:

- План зимске службе
- Дневни извештај зимске службе
- Мапа стања на путевима у зимском периоду.

Детаљне информације о евентуалним забранама, одронима, магли, леду и превојима на критичним деоницама, на државним путевима Републике Србије у реалном времену, свакодневно у 6:00 и 18:00 часова можете наћи на интернет презентацији ЈП Путеви Србије, а у случају ванредних околности и чешће на линку: <http://www.putevi-srbije.rs/index.php/извештај-зимске-службе>

У складу са Законом о путевима, управљач јавног пута, Јавно предузеће „Путеви Србије“, дужно је да обавештава јавност и кориснике јавних путева о стању и проходности тих путева преко средстава јавног информисања. У складу са тим, приликом објављивања информација из овог саопштења, као извор информација наводи се Јавно предузеће „Путеви Србије“.

Од велике је важности систем обавештавања и информисања о стању на путевима, како Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектора за ванредне ситуације и Управе саобраћајне полиције МУП РС, јавности и свих заинтересованих страна.



Надзор на одржавању, реконструкцији или изградњи путева, одговоран је и врши контролу уграђених количина и квалитета материјала, као и квалитета изведених радова на одржавању путева. Надзорни органи су запослени у Предузећу, или су запослени у другим предузећима са којима је ЈП „Путеви Србије“ склопило Уговор о пружању услуга надзора на одржавању путева.


Уколико је у питању појачано одржавање, реконструкција или изградња путева, стручни надзор је у обавези да провери да ли се извођење радова врши према одобрењу за изградњу, односно према

техничкој документацији тј. главном пројекту, затим да врши контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива, да врши проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују, затим да даје упутства извођачу радова, да сарађује са пројектантом ради обезбеђења детаља технолошких и организационих решења за извођење радова, као и да решава друга питања која се појаве у току извођења радова, а у складу са важећим прописима.

Извештај о стању на државним путевима I и II реда у Републици Србији, редовно се ажурира свакодневно, а у кризним ситуацијама и више пута у току дана, и доставља Министарству, Републичком центру за ванредне ситуације, МУП-у, АМСС, штампаним и електронским медијима и поставља на интернет презентацији ЈП „Путеви Србије“.

У циљу брзог и тачног информисања јавности, као и свих заинтересованих, ЈП „Путеви Србије“ је оформило **Информативни центар** о стању на путевима, са радним временом од 24 сата.

Дана 27.04.2018. успостављено је **мерење просечне брзине на аутопутевима** у Републици Србији, што представља пројекат МУП-а и ЈП „Путеви Србије“.



Будући да су све наплатне станице покривене камерама, повезане оптичким каблом и да имају један централни сервер, а све кућице имају идентично, синхронизовано време, брзина се мери на основу времена проласка од једне до друге наплатне рампе. Суштина новог система је да се смањи број жртава и унапреди безбедност саобраћаја.

Надлежно министарство за послове саобраћаја још 2012. донело је решење, уз сагласност министра полиције, којим је ЈП „Путеви Србије“ овлашћено да снима саобраћај у појасу наплате путарине у сврху документовања саобраћајних прекршаја, праћења безбедности и проточности саобраћаја. Све је такође регулисано и Законом о безбедности саобраћаја на путевима.

ЈП „Путеви Србије“ као управљач државних путева, посебно се ангажује на **повећању безбедности саобраћаја и очувању животне средине**. Пример је Пројекат „Изградња петље Петлово брдо и завршетак изградње петље Орловача на делу Обилазнице око Београда, који је почео да се реализује маја 2018. године. Тиме се стварају услови за безбедно одвијање саобраћаја уз елиминисање опасног места – „црне тачке“ на Ибарској магистрали.

Измењеним пројектом изградње, ЈП „Путеви Србије“, као друштвено одговорно предузеће је сачувало више од 90% парк шуме „Борићи“ и уместо, како је било предвиђено, сече 1652 стабла, посечено је десет пута мање – 160 стабала.

Систем за обавештавање корисника аутопутева – „VMS variable message signs“: Сектор за наплату путарине је спровео пилот пројекат инсталације 12 променљивих знакова за обавештавање корисника аутопутева под наплатом о: стању на наплатним станицама, застојима на аутопутевима, преусмеравању саобраћаја, временским приликама и свим другим корисним информацијама за учеснике у саобраћају. Модерно и ефикасно обавештавање и пласирање битних информација учесницима у саобраћају један је од главних приоритета Сектора за наплату путарине, и ЈП „Путеви Србије“ у целини.

Према организационој шеми Предузећа, у оквиру Сектора за управљачко-информационе системе у саобраћају функционише **Одељење за безбедност и здравље на раду**. Током јуна 2018. организовано је стручно усавршавање запослених, које се темељило на националном и међународном уређењу система безбедности и здравља на раду.

Запослени у ЈП „Путеви Србије“, у периоду од 9. до 20. септембра 2018. завршили су основну обуку и прошли практичну проверу знања из области заштите од пожара, обавезну по Закону о заштити од пожара.

Редовна конференција за медије и јавна презентација **Плана организације и функционисања зимског одржавања државних путева за сезону 2018/19**, заједно са презентацијом система обавештавања медија и свих заинтересованих о стању на путевима у зимском периоду, одржана је у ЈП „Путеви Србије“, 1. новембра 2018. године. Званични почетак зимске службе је 1. новембра, а завршетак 31. марта.

Захваљујући повећаном ангажовању инкасаната, организовању резервних екипа које су мењале инкасанте на кабинама и повлачењем инкасаната са бочних наплатних станица, **период повећаног интензитета саобраћаја у летњим месецима је протекао без проблема**. Задржавање учесника у саобраћају на чеоним наплатним станицама је, применом наведених мера, и поред великог протока возила сведено на минимум.

Српским аутопутевима у јулу 2018. прошло је укупно 6.066.835 возила што је за 562.200 возила више него у јулу 2017. године.



Све популарнија електронска наплата путарине дала је значајан допринос најбржем начину проласка возила кроз наплатне станице о чему говори и податак да је 274.600 ЕНП уређаја у функцији.

Коришћењем електронске наплате путарине омогућава се најбржи пролазак кроз наплатне станице без заустављања и значајно скраћује време путовања, уз познати слоган: „Цените Ваше време, користите ЕНП!“

ПО ОВЛАШЋЕЊУ
В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
(I Број: 953-14586/19-10 од 11.06.2019.)

Славољуб Тубић, дипл.грађ.инж.



ПРЕДСЕДНИК

НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Проф. др Милан Мартић