ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

Београд, Булевар краља Александра 282
VI Број: 404-207/2017-1
Датум: 11 -07- 2017

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16) и члана 42. став 1. Статута (дел. бр. 953-1833/15 од 26.01.2015.г.), доносим:

О Д Л У К У

Мења се уговор о јавној набавци **радова – Изградња наплатних станица и успостављање затвореног система наплате путарине на државном путу I-А реда бр. 1 (аутопут Е-75), деоница: Сириг – Суботица,** број 454-1083 од 09. новембра 2016. године, закључен са групом понуђача **КОМПАНИЈА «ВОЈПУТ» а.д. Суботица,** ул. Ђуре Ђаковића бр. 10, **«СМБ – ГРАДЊА ПО» д.о.о. Суботица,** ул. Чантавирски пут бб, **«ВОЈВОДИНАПУТ – БАЧКАПУТ» а.д. Нови Сад,** ул. Јована Ђорђевића бр. 2, **«СРЕМПУТ» а.д. Рума,** Трг ослобођења бр. 12, «**СОМБОРЕЛЕКТРО» д.о.о. Сомбор,** ул. Ади Ендре бр. 27 **и «ЦИМ ГАС» д.о.о. Суботица,** ул. Пут Јована Микића бр. 56, тако што се продужава рок за завршетак уговорених радова **до 31. октобра 2017. године** и врши се измена спецификације и технологије пуштања у рад система за наплату путарине и система видео надзора.

О б р а з л о ж е њ е

Добављач је дана 27. јуна 2017. године доставио захтев бр. 4-5055/270 (наш бр. 953-12978/17) за продужетак рока завршетка уговорених радова на изградња наплатних станица и успостављање затвореног система наплате путарине на државном путу I-А реда бр. 1 (аутопут Е-75), деоница: Сириг – Суботица, у којем су као разлоге због којих нису били у могућности да благовремено изврше своје уговорне обавезе навели објективне разлоге – кашњење у процедури добијања грађевиснких дозвола, које су сукцесивно пристизале у периоду 07.03. – 29.03.2017.г. тако да су пријаве радова надлежном Министарству извршене до 31.03.2017.г., а радови на ЧНС Суботица, БНС Чантавир и Жедник отпочели су 08.04.2017.г.; на БНС Сириг, Змајево, Врбас и Србобран 2 уклањање постојећих објеката и опреме наплатних станица од стране надлежних сектора ЈП „Путеви Србије“ отпочело је 19.06.2017.г. при чему је од стране ЈП „Путеви Србије“ извршена измена спецификације и технологије пуштања у рад система за наплату путарине и система видео надзора, где су предвиђене две фазе:

- прва фаза – изградња и пуштање у рад чеоне наплатне станице Суботица у отвореном систему наплате путарине и
- друга фаза – изградња бочних наплатних станица и пуштање у рад затвореног система наплате путарине на целокупној деоници Сириг – Суботица;

тако да Извођач радова није био у могућности да благовремено изврши своје уговорне обавезе, због наведених непредвиђених догађаја ван разумне контроле Извођача радова, који су онемогућили завршетак преосталих радова до уговореног датума завршетка радова.

Како су испуњени услови утврђени одредбама клаузуле 2.2 Општих услова уговора, којима је предвиђено да ће Наручилац продужити уговорени период за завршетак радова уколико се појаве догађаји ван разумне контроле Извођача радова, који онемогућују завршетак преосталих радова до датума завршетка радова, а стручни надзор

Срђан Ђорђевић дипл.грађ.инж. је дао сагласност на продужење рока за завршетак радова и измену спецификације и технологије пуштања у рад система за наплату путарине и система видео надзора, одлучено је као у диспозитиву.

На основу члана 115. став 3. Закона о јавним набавкама, одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема исте Министарству за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру преко доносиоца одлуке.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»
в.д. директора

Зоран Дробњак, дипл. грађ.инж.