



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-49/2020- 8

Датум:

01-04-2020

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16) и члана 37. став 1. Статута (дел. бр. 953-8606/17-11 од 04.05.2017.г.), доносим:

## ОДЛУКУ

Мења се уговор о јавној набавци радова – Изградња новог моста преко Подвршке реке на km 20+684 државног пута I-Б реда бр. 35, деоница: Милутиновац – Брза Паланка (ID 3504), број 454-1332 од 27. августа 2019. године, закључен са извођачем «ИНГРАП-ОМНИ» д.о.о. Београд, ул. Држићева бр. 15, тако што се продужава рок за завршетак уговорених радова до 30. априла 2020. године.

## Образложење

Добављач је дана 26. марта 2020. године доставио захтев бр. 539 за продужетак рока завршетка уговорених радова на изградњи новог моста преко Подвршке реке на km 20+684 државног пута I-Б реда бр. 35, деоница: Милутиновац – Брза Паланка (ID 3504), у којем су као разлоге због којих нису били у могућности да благовремено изврше своје уговорне обавезе навели објективне разлоге – неповољни временски услови за извођење радова на завршном заштитном премазивању бетонских површина и изради заштитног хидроизолационог премаза на пешачким стазама.

Како су испуњени услови утврђени одредбама клаузуле 21.1 Општих услова уговора, којима је предвиђено да ће Наручилац продужити уговорени период за завршетак радова уколико се појаве догађаји ван разумне контроле извођача радова, који онемогућују завршетак преосталих радова до датума завршетка радова, а стручни надзор Тома Кајгановић, дипл.грађ.инж. је дао сагласност на продужење рока за завршетак радова, одлучено је као у диспозитиву.

На основу члана 115. став 3. Закона о јавним набавкама, одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:** Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема исте Министарству за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру преко доносиоца одлуке.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»  
в.д. директора

Зоран Дробњак, дипл. грађ.инж.