



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404- 16

**Веза: 404-11/2016**

Датум: 11-01-2017

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16) и члана 42. став 1. Статута (дел. бр. 953-1833/15 од 26.01.2015.г.), доносим:

## ОДЛУКУ

Мења се уговор о јавној набавци услуга – **Стручни надзор над извођењем радова на изградњи комплекса чеоне наплатне станице на државном путу I-A реда бр. 1 (аутопут Е-75) на km. 605+635 и базе за одржавање путева у к.о. Врчин општина Гроцка град Београд број 454-181 од 14. марта 2016. године, закључен са групом понуђача «ШИДПРОЈЕКТ» д.о.о. Шид, ул. Кнеза Милоша бр. 2, «ЦЕНТРАЛНА ПУТНА ЛАБОРАТОРИЈА» д.о.о. Ветерник, ул. Живорада Петровића бр. 13 и «ГЕОПАНОНИЈА» д.о.о. Нови Сад, ул. Петра Драпшина бр. 46, тако што се продужава рок за вршење стручног надзора до 28. фебруара 2017. године и увећава се уговорена цена услуге вршења стручног надзора на укупан износ од **34.066.200,00 динара без ПДВ-а.****

## Образложење

Добављач је дана 29. децембра 2016. године доставио сагласност бр. 4482 (наш бр. 953-22306/16-6 од 30.12.2016.г.) на предлог Наручиоца за продужетак рока извршења услуге стручног надзора над извођењем радова на изградњи комплекса чеоне наплатне станице на државном путу I-A реда бр. 1 (аутопут Е-75) на km. 605+635 и базе за одржавање путева у к.о. Врчин општина Гроцка град Београд, и промене уговорне цене.

Разлог за продужење важења уговора о вршењу стручног надзора је продужење рока за завршетак радова на изградњи комплекса чеоне наплатне станице на државном путу I-A реда бр. 1 (аутопут Е-75) на km. 605+635 и базе за одржавање путева у к.о. Врчин општина Гроцка град Београд, на основу Анекса бр. 1 који је закључен са извођачем радова дана 21. октобра 2016. године – бр. 454-995.

Како су испуњени услови утврђени одредбама клаузула 2.7.3 и 2.7.4 Опшних услова уговора, а које се односе на продужетак рока за период који је једнак времену у току којег је уговорна страна била онемогућена да изврши уговорену активност услед дејства више силе, а под вишом силом се сматра и промена планираног периода извршења Уговора о грађењу који је предмет стручног надзора, при чему је вредност уговора о стручном надзору увећана у складу са одредбама члана 115. став 1. Закона о јавним набавкама, одлучено је као у диспозитиву.

На основу члана 115. став 3. Закона о јавним набавкама, одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:** Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема исте Министарству за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру преко доносиоца одлуке.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»  
в.д. директора

Зоран Дробњак, дипл. грађ.инж.